

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									17=16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
<b>20-OAXACA RECURSO 2010</b>																									
<b>SUBSIDIOS 628 REGISTROS</b>																									
<b>PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>													872,792,066	384,578,924	731,017,194	368,309,156	96.0%	10,654	0			4,321,322.53	4,192,972.11	97.0%	
<b>PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI)</b>																									
<b>INVERSIÓN</b>																									
<b>OBRA PÚBLICA</b>																									
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																									
157927	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE EL ZACATAL Y LA CIENEGA, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA	12-CANDELARIA LOXICHA	EL ZACATAL	RURAL	PIBAI018/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	146	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYE-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	7,975,850	4,708,040	6,300,921	4,708,040	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.66	66.0%		
111627	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL KILOMETRO 0+050 DEL CAMINO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ-SAN MIGUEL YOGOVARA, EN EL CRUCE CON EL RIO TAMAZULAPAM, EN EL MUNICIPIO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DI	69-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SAN MIGUEL YOGOVARA	RURAL	54595	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	630 PERSONAS	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYE-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	2,444,147	2,139,966	2,444,147	2,139,966	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.40	1.20	85.7%		
111623	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTAGO IXCUITEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTAGO QUIAVICUZAS, TRAMO DEL KM0+000 AL KM 22+768, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 15+500 AL KM 18+900	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	RURAL	54594	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	789 PERSONAS	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYE-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	7,560,708	7,057,703	7,560,708	7,057,703	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.10	2.10	100.0%		
157600	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YALAHUI, EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN JUAN YALAHUI	RURAL	PIBAI040/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	500	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYE-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	3,587,076	1,348,493	1,470,701	1,348,493	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.34	34.0%		
156649	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL KM. 51+700 E.C. (TUXTEPEC-JALAPA DE DIAZ-SAN FELIPE TILPAN-SAN JOSE INDEPENDENCIA-CERRO CLARIN, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 41+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM. 31+500 AL	169-SAN JOSE INDEPENDENCIA	CERRO CLARIN	RURAL	PIBAI036/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	951	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYE-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	5,670,000	3,731,676	3,685,500	3,731,676	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	2.31	77.0%		
134202	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EL PIPILA UBICADO EN EL KM 1+780 DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES)-SAN JOSE DE LOS REYES, EN EL CRUCE CON EL RIO JALTEPEC, EN EL MUNICIPIO SAN JUAN MAZATLAN/EN LA	207-SAN JUAN MAZATLAN	EL PIPILA	RURAL	54973	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	600 PERSONAS	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYE-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	5,589,797	1,472,388	5,589,797	1,472,388	100.0%	0	0	METROS	30.00	8.00	26.7%		
111624	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA TEMACALAPA-SAN JUAN PETLAPA)-SAN FELIPE EL MIRADOR-SANTAGO JOCOTEPEC, TRAMO: DEL KM0+000 AL KM10+972.09=21+000 AL KM19+000, EN EL MUNICIPIO SAN JUAN PETLAPA	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN FELIPE EL MIRADOR	RURAL	54589	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	292 PERSONAS	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYE-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	4,504,039	4,504,007	4,504,039	4,504,007	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.40	1.40	100.0%		
111625	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LACHIXTLA-ARROYO BLANCO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 21+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM 18+200 AL KM 21+500 /ARROYO BLANCO /SAN JUAN PETLAPA	212-SAN JUAN PETLAPA	ARROYO BLANCO	RURAL	54709	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	280 PERSONAS	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYE-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	6,763,737	3,178,383	6,763,737	3,178,383	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.31	1.50	64.9%		
132889	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA TEMACALAPA-SAN JUAN PETLAPA)-SANTA MARIA MAGDALENA LOVANI, TRAMO: KM.0+000 AL KM 16+402.06, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM 8+600 AL KM 11+600, EN EL MUNICIPIO SAN	212-SAN JUAN PETLAPA	SANTA MARIA LOVANI	RURAL	54980	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	600 PERSONAS	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYE-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	7,332,761	4,176,596	7,332,761	4,176,596	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	1.60	53.3%		
163842	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA CATARINA JUQUILA- SAN MIGUEL PANXTLAHUACA) - SAN JUAN QUIAHUJE, TRAMO: DEL 0+000 AL KM 11+872, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM 2+000 AL KM 5+000 (CON ORIGE	213-SAN JUAN QUIAHUJE	SAN JUAN QUIAHUJE	URBANO	PIBAI053/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUJE	2347	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYE-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	8,538,123	1,964,950	6,832,000	1,964,950	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.36	12.0%	EL ATRAZO SE DEBE A LA TEMPORADA DE LLUVIAS	
164200	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL KM.2+500 DEL CAMINO SAN MATEO PECSCO SAN ANTONIO SINICAHUA EN EL CRUCE CON EL RIO SAN ANTONIO	252-SAN MATEO PECSCO	SAN MATEO PECSCO	URBANO	PIBAI028/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PENASCO	967	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYE-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	4,819,189	1,445,757	2,361,403	1,445,757	100.0%	0	0	METRO LINEAL	18.70	1.12	6.0%	EL ATRAZO SE DEBE A LA TEMPORADA DE LLUVIAS	
133274	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(SANTAGO IXCUITEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTA MARGARITA HUIITEPEC, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 7+500, SUB. A CONSTRUIR: DEL KM 4+000 AL KM 7+500, EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL QU	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SANTA MARGARITA HUIITEPEC	RURAL	54978	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	600 PERSONAS	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYE-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	6,644,061	1,233,606	6,644,061	1,233,606	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.50	1.00	28.6%		
157791	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SAN PEDRO YANERI (1 RA. ETAPA) EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE	335-SAN PEDRO YANERI	SAN PEDRO YANERI	URBANO	PIBAI019/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YANERI	544	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYE-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	2,237,039	948,149	1,118,519	948,149	100.0%	0	0	SISTEMA	0.53	0.18	34.0%	EL RETRAZO SE DEBE A LA TEMPORADA DE LLUVIAS	
156473	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C.(SANTA ANA ATEIXTLAHUACA-ELOXOCHITLAN)-TIERRA ABAJO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL (KM 8+900 = KM 4+700), SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL (KM. 7+365 = KM. 3+165) AL (KM 8+900 = K	354-SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	TIERRA ABAJO	RURAL	PIBAI026/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	97	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYE-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	3,641,913	1,398,979	3,641,913	1,398,979	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.54	0.70	45.5%	EL ATRAZO SE DEBE A LA TEMPORADA DE LLUVIAS	
157892	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL KILOMETRO 5+780 DEL CAMINO SANTA CRUZ TACAHAUA-CERRO PRIETO EN EL CRUCE CON EL RIO VERDE	382-SANTA CRUZ TACAHAUA	SANTA CRUZ TACAHAUA	URBANO	DA069/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHAUA	529	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYE-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	6,517,000	1,303,400	1,759,590	1,303,400	100.0%	0	0	METRO LINEAL	28.00	3.36	12.0%		
134257	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LA AURORA KM 16+659.2 E.C. (SAN JACINTO TLACOTEPEC-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC)-LA CONCHITA-LA AURORA, (TRAB.COMP. 2008.13.62%). EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA ZENZONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	LA AURORA	RURAL	54985	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	600 PERSONAS	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYE-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	1,273,273	370,007	1,273,273	370,007	100.0%	0	0	METROS	15.00	2.00	13.3%		
157684	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1ER ETAPA) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA INES YATZECH, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE	389-SANTA INES YATZECH	SANTA INES YATZECH	URBANO	PIBAI017/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES YATZACHE	675	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYE-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	5,247,318	3,548,231	5,247,317	3,548,531	100.0%	0	0	SISTEMA	0.56	0.22	39.3%	EL RETRAZO SE DEBE A LA TEMPORADA DE LLUVIAS	
164235	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (LA JAMAICA ZIMATLAN DE LAZARO CARDENAS SAN SEBASTIAN NOPALERA) PEC NEGRA NOPALERA TORRALBA DE JUAREZ, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+992.23; SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL K	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	TORRALBA DE JUAREZ	RURAL	PIBAI029/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTE VERDE	109	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYE-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	5,250,000	2,833,200	4,410,000	2,833,200	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.99	3.50	50.1%		
165753	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO QUIAVIGOLO-SAN PEDRO LEAPI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 11+000 AL KM 14+000	428-SANTA MARIA QUIEGOLANI	SANTIAGO QUIAVIGOLO	RURAL	PIBAI025/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA QUIEGOLANI	298	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYE-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	5,250,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%		

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
132869	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO YAITEPEC-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 14+540 AL KM 17+500, EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC/EN LA LOC	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	URBANO	54986	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1212 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,918,451	2,748,215	5,918,451	2,748,215	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.96	1.50	50.7%	
164295	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1ER ETAPA) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZOOCHILA, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE	503-SANTIAGO ZOOCHILA	SANTIAGO ZOOCHILA	URBANO	0A/071/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	N FEDERAL- MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZOOCHILA	440	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,178,329	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	0.60	0.00	0.0%	EL ATRAZO SE DEBE POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS
165092	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES YUTATIO, EN EL MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SAN ANDRES YUTATIO	RURAL	0A/073/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL- MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	651	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,800,000	0	0	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	
111626	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CATARINA ALBARRADAS-SAN MIGUEL DEL VALLE, TRAMO: DEL KM0+000 AL KM 24+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 15+200 AL KM18+200. EN EL MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ/EN LA	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	RURAL	54593	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	630 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,434,633	2,820,685	5,434,633	2,820,685	100.0%	0	0	METROS	14.00	7.00	50.0%	
	RECONSTRUCCION																							
111628	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO BOCA SAN CRISTOBAL-VEGA DEL SOL-SAN CRISTOBAL LA VEGA-MONTE NEGRO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 14+200 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 2+000 AL KM 4+000 MONTE NEGRO/SA	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	MONTE NEGRO	RURAL	54710	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	136 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,068,848	2,829,722	4,068,848	2,829,722	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.40	0.75	53.6%	
	AMPLIACION																							
164657	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ABEJONES, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE	1-ABEJONES	ABEJONES	URBANO	PIBAI049/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL- MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ABEJONES	1046	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,992,683	597,805	679,712	597,805	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.29	29.0%	
165748	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL DURAZNAL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO	31-TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO	EL DURAZNAL	RURAL	0A/076/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL- MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO	255	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,051,492	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
165031	AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	0A/077/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	330	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,679,000	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	41.00	0.00	0.0%	
165763	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL TEMASCAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS	273-SAN MIGUEL PERAS	EL TEMASCAL	RURAL	PIBAI037/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL- MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	400	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,209,618	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
155665	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO AMUZGOS, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	PIBAI035/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL- MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	4231	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,059,542	859,154	1,059,542	859,154	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.95	95.0%	
164851	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DIQUIYU, EN EL MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SAN JUAN DIQUIYU	RURAL	PIBAI063/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	556	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,544,622	285,168	2,544,622	285,168	100.0%	0	0	POSTE	44.00	10.12	23.0%	
	MODERNIZACION																							
111629	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA-COICOYAN DE LAS FLORES, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 43+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 25+000 AL KM 28+000 COICOYAN DE LAS FLORES	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	54707	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1436 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	8,163,411	2,395,837	8,163,411	2,395,837	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.10	0.70	33.3%	
132843	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CUICILTAN-CONCEPCION PAPALO, TRAMO DEL KM0+000 AL KM 23+200, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM16+500 AL KM18+600, EN EL MUNICIPIO CONCEPCION PAPALO/EN LA LOCALIDAD CONCE	19-CONCEPCION PAPALO	CONCEPCION PAPALO	URBANO	54984	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	700 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	9,169,990	244,548	9,169,990	244,548	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.10	0.20	9.5%	
156728	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO COYUL - SAN JOSE DE LAS FLORES, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+496.58, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 1+500 AL KM 3+800	37-MESONES HIDALGO	SAN JOSE DE LAS FLORES	RURAL	PIBAI020/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	728	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	10,498,606	3,149,582	10,498,606	3,149,582	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.30	0.20	8.7%	EL RETRAZO SE DEBE A LA TEMPORADA DE LLUVIAS
111634	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN AGUSTIN CHAYUCO-SANTA CATARINA MECHOACAN, TRAMO DEL KM0+000 AL KM8+780, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM6+000 AL KM8+780, EN EL MUNICIPIO SAN AGUSTIN CHAYUCO/EN	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	54592	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2038 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	6,816,987	2,402,251	6,816,987	2,402,251	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.95	0.75	38.5%	
133327	MOD. Y AMP. DEL CAM. KM 55+000 E.C.(XTLAN-ZOOGOCHO)-STA. MARIA TAVEHUA-SAN ANDRES SOLAGA-SAN JUAN TABAA-SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 46+300. SUBT. A MOD. DEL KM 6+000 AL KM 7+50	97-SAN ANDRES SOLAGA	SAN ANDRES SOLAGA	URBANO	54975	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	600 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,475,501	1,431,974	2,475,501	1,431,974	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	0.90	60.0%	
133175	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM55+000 E.C. (XTLAN ZOOGOCHO)-SANTA MARIA TAVEHUA-SAN ANDRES SOLAGA-SAN JUAN TABAA-SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 40+300, SUBTRAMO A MODERNIZ	97-SAN ANDRES SOLAGA	SAN ANDRES SOLAGA	URBANO	54982	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	600 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	11,883,355	1,757,351	11,883,355	1,757,351	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.50	0.17	4.9%	
164786	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN BLAS ATEMPA - TIERRA BLANCA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+300, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 2+350 AL KM.5+850	124-SAN BLAS ATEMPA	TIERRA BLANCA	RURAL	PIBAI064/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL- MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	457	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	9,190,602	2,757,181	4,319,583	2,757,181	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.50	0.07	2.0%	EL ATRAZO SE DEBE A LA TEMPORADA DE LLUVIAS
156729	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN DIONISIO DEL MAR - EL HUAMUCHIL - SAN FRANCISCO DEL MAR, TRAMO DEL KM. 6+000 AL KM. 25+800, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 4+500 AL KM. 6+500	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	PIBAI024/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL- ESTATAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	3248	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,623,444	1,687,033	2,835,000	1,687,033	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.24	12.0%	EL RETRAZO SE DEBE A LA TEMPORADA DE LLUVIAS
157815	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO JALAPA DE DIAZ - SAN FELIPE USILA, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 25+660.7AT+29+000 AD AL KM 44+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 38+760 AL KM 44+000	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	URBANO	PIBAI022/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL- MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	5038	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	16,790,918	8,133,543	16,790,918	8,133,543	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.24	1.47	28.1%	EL RETRAZO SE DEBE A LA TEMPORADA DE LLUVIAS

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado s	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
165084	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO KM. 53-000 E.C. (LA VENTOSA - TAPANATEPEC) - EL ZOPILETE - SAN FRANCISCO DEL MAR PUEBLO NUEVO - SAN FRANCISCO VIEJO; TRAMO DEL KM. 0-000 AL KM. 42+000, SUBTRAMO A	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	URBANO	DA078/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL MAR	991	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYE-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,320,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
156333	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (LA VENTOSA - TAPANATEPEC - REFORMA DE PINEDA) - SAN FRANCISCO XHUATAN - CERRO GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM. 29+300, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 25+400 AL	143-SAN FRANCISCO XHUATAN	CERRO GRANDE	RURAL	PIBAI023/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO XHUATAN	542	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYE-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	6,115,229	1,834,569	3,057,615	1,834,569	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.38	19.0%	EL ATRAZO SE DEBE A LA TEMPORADA DE LLUVIAS
164263	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO EL DESEÑAR LA MINA, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 19+200 (CON ORIGEN EN LA MINA), SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 16+700 AL KM 13+200	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA MINA	RURAL	PIBAI067/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	1464	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYE-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	9,083,548	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.00	0.00	0.0%	EL ATRAZO SE DEBE A LA TEMPORADA DE LLUVIAS
163307	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC-SAN FRANCISCO SAYULTEPEC, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 3+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN FRANCISCO SAYULTEPEC	RURAL	PIBAI062/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	629	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYE-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,919,279	2,290,468	3,919,279	2,290,468	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	0.59	39.3%	EL RETRAZO SE DEBE A LA TEMPORADA DE LLUVIAS
157845	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DE CAMINO E.C. KM. 6+855 (AYUTLA-SANTA MARIA ALOTEPEC) SAN JUAN JUQUILA MIXES SAN LUCAS CAMOTLAN SANTA ISABEL DE LA REFORMA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 17+000, SUBTRAM	200-SAN JUAN JUQUILA MIXES	SAN JUAN JUQUILA MIXES	URBANO	PIBAI044/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	2395	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYE-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	28,497,188	10,823,463	19,400,516	10,823,463	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	1.10	22.0%	EL RETRAZO SE DEBE A LA TEMPORADA DE LLUVIAS
165201	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (LAS MARAVILLAS-TALEA DE CASTRO)-SAN JUAN JUQUILA VIJANOS-TANETZE DE ZARAGOZA: TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 12+313.83, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL	201-SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	URBANO	20/02/029/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	607	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYE-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,950,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
111630	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO LUZ DE LUNA-SAN JUAN LACHAO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 2+100 AL KM 4+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008 30%)/SAN JUAN LACHAO	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	54708	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL FEDERAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE DAXACA	1170 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYE-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,210,010	2,220,090	3,210,010	2,220,090	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.40	0.30	75.0%	
132958	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC-TLAXIACO, TRAMO DEL KM0+000 AL KM30+340, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 18+000 AL KM 21+000. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC EN LA LOCALIDAD SA	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08-	URBANO	54792	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL FEDERAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE DAXACA	700 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYE-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	8,581,611	1,031,857	8,581,611	1,031,857	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.90	30.0%	
132894	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (YUCUDA-TLAXIACO)-SANTIAGO NUNDICHE-SAN JUAN SMI-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM80+000, SUB. A MODERNIZAR DEL KM 11+000 AL KM 13+000.	210-SAN JUAN SMI	SAN JUAN SMI	URBANO	54979	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL FEDERAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE DAXACA	2038 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYE-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	6,208,752	855,384	6,208,752	855,384	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.20	10.0%	
134207	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TLUXTEPEC)-SAN PABLO MACUILTIANJUS-SANTIAGO COMALTEPEC-SAN PEDRO YOLOX-SAN JUAN QUIOTEPEC, TRAMO: DEL KM0+000 AL KM42+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	54969	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL FEDERAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE DAXACA	600 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYE-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	6,999,624	811,130	6,999,624	811,130	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	0.30	20.0%	
157757	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (SAN JERONIMO TECOATL-SAN PEDRO OCOPETATILLO) SAN LORENZO CUAUQUILITLA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 5+294.60, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 1	228-SAN LORENZO CUAUQUILITLA	SAN LORENZO CUAUQUILITLA	URBANO	PIBAI051/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CUAUQUILITLA	738	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYE-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	8,576,101	3,206,204	5,402,943	3,206,204	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.70	0.54	31.8%	EL RETRAZO SE DEBE A LA TEMPORADA DE LLUVIAS
155465	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (TECOMAXTLAHUACA - COICOYAN DE LAS FLORES)-SAN MARTIN PERAS, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 8+444.89, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM. 3+000 AL KM. 6+000	242-SAN MARTIN PERAS	SAN MARTIN PERAS	URBANO	PIBAI021/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	3849	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYE-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	8,647,534	5,618,830	8,647,534	5,618,830	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	1.62	54.0%	LOS ATRAZOS SE DEBEN A LAS TEMPORADA DE LLUVIAS
165801	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN DEL ESTADO SAN MIGUEL ALOAPAM DEL KM. 0+000 AL KM. 33+287, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500	260-SAN MIGUEL ALOAPAM	SAN MIGUEL ALOAPAM	URBANO	PIBAI039/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALOAPAM	1948	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYE-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,675,000	982,254	1,249,500	982,254	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	0.23	15.3%	EL RETRAZO SE DEBE A LA TEMPORADA DE LLUVIAS
164077	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 16+060 (MIAHUATLAN - SAN PABLO COATLAN) - SAN MIGUEL COATLAN - LA SIERRA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 1+500 AL KM 3+000	263-SAN MIGUEL COATLAN	LA SIERRA	RURAL	PIBAI066/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN	80	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYE-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,522,267	2,887,913	2,985,966	2,887,913	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	0.53	35.3%	
163910	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 16+060 (MIAHUATLAN - SAN PABLO COATLAN) - SAN MIGUEL COATLAN - LA SIERRA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 1+500 AL KM 3+000	263-SAN MIGUEL COATLAN	LA SIERRA	RURAL	PIBAI066/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN	80	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYE-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,522,267	2,887,913	2,985,966	2,887,913	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	0.53	35.3%	
163481	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 30+000 (OAXACA - SOLA DE VEGA) - SANTA CRUZ MIXTEPEC - SAN MIGUEL MIXTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+900, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 11+000 AL KM 12+	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	PIBAI061/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	626	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYE-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	10,294,500	5,966,531	10,294,500	5,966,531	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.90	0.51	26.8%	
158065	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO ICHI SMO S-GUADALUPE VICTORIA SANTO DOMINGO DEL PROGRESO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 5+346.95, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	287-SAN PABLO TUALTEPEC	SANTO DOMINGO DEL PROGRESO	RURAL	PIBAI030/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO TUALTEPEC	129	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYE-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	6,649,029	1,994,708	3,391,005	1,994,708	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.30	15.0%	EL RETRAZO SE DEBE A LA TEMPORADA DE LLUVIAS
165021	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (SAN PEDRO ATOPYAC - SAN PEDRO JICAYAN) - SAN JUAN JICAYAN, TRAMO: 0+000 - 5+000 AL KM. 1+990, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 1+000 AL KM. 1+990	312-SAN PEDRO JICAYAN	SAN PEDRO JICAYAN	URBANO	PIBAI065/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN	4178	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYE-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,179,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.99	0.00	0.0%	
134292	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC)-SAN DELFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC, TRAMO: DEL KM0+000 AL	319-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 26 -	SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 26-	URBANO	54971	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL FEDERAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	600 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYE-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	13,650,000	7,687,502	13,650,000	7,687,502	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.70	2.70	57.4%	
163537	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (TEOTITLAN DEL CAMINO-SAN JERONIMO TECOATL-HUAUTLA DE JIMENEZ)-SAN PEDRO OCOPETATILLO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 2+944.84, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+0	322-SAN PEDRO OCOPETATILLO	SAN PEDRO OCOPETATILLO	URBANO	PIBAI027/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO OCOPETATILLO	897	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYE-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	16,200,000	10,126,663	16,200,000	10,126,663	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.94	2.18	74.1%	EL ATRAZO SE DEBE A LA TEMPORADA DE LLUVIAS
133079	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SRIO ARNAL O BOBO, UBICADO EN EL KM 7+230 DEL CAMINO METATES- NUEVO ROSARIO TEMEXTITLAN, (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008,16.4%), EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO YOLOXEN LA	336-SAN PEDRO YOLOX	ROSARIO TEMEXTITLAN	RURAL	54983	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL FEDERAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	600 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYE-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	828,518	527,443	828,518	527,443	100.0%	0	0	METROS	15.00	15.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado s	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
111631	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO YOLOMECALT-SAN SEBASTIAN NICANANDUTA TRAMO DEL KM 17+832 AL KM 0+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 11+832 AL KM 9+832 /SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	346-SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	URBANO	54706	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1489 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYE-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,571,481	3,493,781	5,571,481	3,493,781	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.40	1.00	71.4%	
134214	MOD. Y AMP. DEL CAM. E.C. KM179+000/OAXACA-SANTO DOMINGOTEHUANTEPEC-SANTA MARIA ECATEPEC-SAN JUAN ACALTEPEC, TRAMO DEL KM0+000 AL KM44+000.SUBT. A MOD. DEL KM 3+000 AL KM 5+500( TRAB.COMP. 2009.68.14%)	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SAN JUAN ACALTEPEC	RURAL	54988	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	600 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYE-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,421,204	0	5,421,204	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.50	0.00	0.0%	
134283	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM.179+000 (OAXACA-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC)-SANTA MARIA ECATEPEC-SAN JUAN ACALTEPEC,TRAMO DEL KM0+000 AL KM 44+000.SUB. A MOD. DEL KM 5+500 AL KM 7+000. EN	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SAN JUAN ACALTEPEC	RURAL	54977	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	600 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYE-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,891,430	483,683	4,891,430	483,683	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	0.20	13.3%	
164583	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO EL VADO - SANTA MARIA LACHIXIO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 25+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 5+000 AL KM 1+800	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	PIBAI052/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LACHIXIO	1005	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYE-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	12,654,402	3,891,945	7,466,097	3,891,945	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.20	1.54	48.1%	EL ATRAZO SE DEBE A LA TEMPORADA DE LLUVIAS
165760	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN FELIPE TEJALAPAM - RECIBIMIENTO - SANTA MARIA PEÑALES, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR- DEL KM. 25+000= 0+000 AL KM. 19+395 66 = 504.	426-SANTA MARIA PEÑALES	SANTA MARIA PEÑALES	URBANO	0A/074/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑALES	504	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYE-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	11,633,633	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.60	0.00	0.0%	
164132	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 174+000 (CARRETERA OAXACA CIUDAD IXTPEC)-SANTO DOMINGO LACHIGUIRI, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 20+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 1+000 AL KM 3+000 (CON ORIGEN	470-SANTIAGO LACHIGUIRI	SANTIAGO LACHIGUIRI	URBANO	PIBAI068/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHIGUIRI	813	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYE-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	6,376,384	3,249,256	6,378,384	3,249,256	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.62	31.0%	EL RETRAZO SE DEBE A LA TEMPORADA DE LLUVIAS
133349	MOD. Y AMPLIACION DEL CAM. TALEA DE CASTRO-SAN BARTOLOME YATON-OTATTILAN DE MORELOS-SANTIAGO LALOPA, TRAMO DEL KM0+000 AL KM 15+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM0+000 AL KM 2+000( TRAB. COMP.2009.58.5%)	471-SANTIAGO LALOPA	SANTIAGO LALOPA	URBANO	54974	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	600 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYE-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,079,445	708,010	3,079,445	708,010	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.70	35.0%	
133223	MOD. Y AMP. DEL CAMINO TALEA DE CASTRO-SAN BARTOLOME YATON-OTATTILAN DE MORELOS-SANTIAGO LALOPA, TRAMO DEL KM0+000 AL KM 15+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM2+000 AL KM4+000, EN EL MUNICIPIO SANTIAGO	471-SANTIAGO LALOPA	SANTIAGO LALOPA	URBANO	54981	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	600 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYE-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	8,325,198	3,020,217	8,325,198	3,020,217	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.90	45.0%	
164031	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (TEOTITLAN-HUAUTLA)-SANTIAGO TEXCALCINGO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 10+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	490-SANTIAGO TEXCALCINGO	SANTIAGO TEXCALCINGO	URBANO	PIBAI038/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEXCALCINGO	613	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYE-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	6,230,000	1,869,000	6,230,000	1,869,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.20	10.0%	EL ATRAZO SE DEBE A LA TEMPORADA DE LLUVIAS
133312	MOD. AMP. DEL CAM. EL PUNTO-SAN PEDRO NEXIHO- NUEVO ZOQUIAPAM, TRAM. DEL KM0+000 AL KM 20+000, SUBT. A MOD. DEL KM 5+300 AL KM 8+300( TRAB. COMP. 2008.19.66%), EN EL MUNICIPIO NUEVO ZOQUIAPAMEN LA LOCALI	504-NUEVO ZOQUIAPAM	NUEVO ZOQUIAPAM	URBANO	54976	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	600 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYE-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,099,973	0	2,099,973	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	
164866	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO KM. 180 E.C. (PINOTEPA NACIONAL - SALINA CRUZ)- SANTO DOMINGO DE MORELOS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+340, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 2+000 AL KM. 7+000	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	0A/075/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	1485	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYE-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	13,510,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	
134226	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO LA VENTA-SAN JOSE CIENEGUILLA-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC-SAN JUAN OZOLOTEPEC-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 95+000, SUB. A MOD. DEL KM 4+000 AL	512-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	URBANO	54987	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	600 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYE-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	8,537,285	1,286,386	8,537,285	1,286,386	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.20	0.30	25.0%	
164430	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO KM. 79+100 E.C. (OAXACA - SOLA DE VEGA) - SAN LORENZO TEXMELICAN - SAN JACINTO TLACOTEPEC - SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 112+000, SUBTRAMOS	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	URBANO	PIBAI055/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	400	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYE-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	6,197,066	602,509	4,028,093	602,509	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.43	0.61	42.7%	EL ATRAZO SE DEBE A LA TEMPORADA DE LLUVIAS
164371	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO KM. 79+100 E.C. (OAXACA - SOLA DE VEGA) - SAN LORENZO TEXMELICAN - SAN JACINTO TLACOTEPEC - SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 112+000, SUBTRAMOS	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	URBANO	PIBAI056/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	400	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYE-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	20,822,934	8,024,594	13,118,449	8,024,594	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.30	0.53	10.0%	EL ATRAZO SE DEBE A LA TEMPORADA DE LLUVIAS
111632	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO CERRO MARIN - RANCHO OJOCHÉ-CERRO ARMADILLO GRANDE DEL KM0+000 AL KM 12+767, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 1+200 AL KM 3+000 (TRABAJO COMPLEMENTARIOS 2009. 48.9%)	528-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO OJOTE	RURAL	54590	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	300 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYE-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,009,453	926,245	3,009,453	926,245	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.63	0.20	31.7%	
133012	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO CERRO MARIN- RANCHO OJOCHÉ-CERRO ARMADILLO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 12+767, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 3+000 AL KM 4+500. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALL	528-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO OJOTE	RURAL	54970	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	700 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYE-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,755,151	885,157	4,755,151	885,157	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	0.40	26.7%	
111633	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TLXTEPEC)-RANCHO GRANDE-LOMA SAN RAFAEL-ARROYO TORTUGA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 35+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 8+000 AL KM 10+000, E EL MUNIC	528-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO TORTUGA	RURAL	54591	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	228 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYE-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,459,688	2,648,379	5,459,688	2,648,379	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.40	0.75	53.6%	
165778	MEJORAMIENTO ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CUICATLAN-CONCEPCION PAPALO-SAN FRANCISCO CHAPULAPA-SAN ANDRES TEOTILALPAM; TRAMO ESTIMADO: EL KM. 23+290	138-SAN FRANCISCO CHAPULAPA	SAN FRANCISCO CHAPULAPA	URBANO	0A/070/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA	1392	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYE-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,795,143	0	0	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
<b>PROGRAMA DE ATENCION A CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS</b>																								
62908	REHABILITACION PROGRAMA DE APOYO A CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RTPACC/0002/010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	70000 PRODUCTORES	8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION   400-SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	29,082,539	29,082,539	29,082,539	29,082,539	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
63024	PROGRAMA DE APOYO A CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RTPACC/0004/010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	70000 PRODUCTORES	8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION   400-SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	50,976,910	50,976,910	50,976,910	50,976,910	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)</b>																								
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
91366	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP 2009)	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	4AD100BFA41B09501	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN	PROFESORES INVESTIGADORES Y ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	305,021	0	305,021	0	0.0%	0	0	ALUMNO	455.00	0.00	0.0%	
91394	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP 2010)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	4AD100BFA41B09502	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN	PROFESORES INVESTIGADORES Y ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	1,155,937	818,231	1,155,937	818,231	100.0%	0	0	ALUMNO	455.00	325.00	71.4%	
51052	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO	645-TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	URBANO	4AN100BFA41B09101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CACDA	PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA CACDA	11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	92,000	0	92,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	EL RECURSO CORRESPONDE AL PROGRAMA FEDERAL PROMEP. EL CUAL FUE MINISTRADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA UNIVERSIDAD POR ASI ESTIPULARLO SUS REGLAS DE OPERACION.
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
83112	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO PROMEP 2010	615-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	PROFESOR CON GRADO DE DOCTORADO	11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	302,000	0	302,000	0	0.0%	0	0	MAESTRO	1.00	0.00	0.0%	
50962	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO	645-TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	URBANO	4AN100BFA41B09101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CACDA	PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA CACDA	11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	30,228	0	30,228	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	EL RECURSO CORRESPONDE AL PROGRAMA FEDERAL PROMEP. EL CUAL FUE MINISTRADO A LA UNIVERSIDAD, POR ASI ESTIPULARLO LAS REGLAS DE OPERACION.
<b>PROGRAMA FONDO DE INVERSIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON EVALUACIÓN DE LA ANUIES (FIUPEA)</b>																								
86657	SUBSIDIO FEDERAL	65-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	4AE100BFA41B01701	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	7,388,482	3,868,705	7,388,482	3,868,705	100.0%	0	0	ALUMNO	422.00	422.00	100.0%	
<b>PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA</b>																								
97576	4A3100 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	H11D04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA   140-OFFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	1,000,000	22,542	1,000,000	22,542	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
<b>PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA</b>																								
96941	A43660 - DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	H11D03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA   140-OFFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	3,161,259	2,858,764	3,161,259	2,858,764	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
<b>PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES</b>																								
168235	PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	106,202,454	33,626,894	106,202,454	33,626,894	100.0%	10,684	0	FAMILIA	235,500.00	235,500.00	100.0%	
<b>PROGRAMAS DE ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE</b>																								
92366	COBIJEMOS OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	NiNs NiCs ADOLESCENTES MUJERES EMBARAZADAS EN LACTANCIA Y ADULTOS MAYORES	12-SALUD   NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	2,699,983	2,699,966	2,699,966	2,699,966	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	35,218.00	35,218.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A COBIJAS. LA CANTIDAD AUTORIZADA ASCIENDE A \$2,699,983.42 Y LA EJERCIDA \$2,699,966.84 POR LO TANTO LA DIFERENCIA DE \$16.58 FUE REINTEGRADA AL SISTEMA NACIONAL DIF.
105566	REINTEGRO DE RECURSOS 2010 DIF NACIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	NiCs NiNs Y ADOLESCENTES	12-SALUD   NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	2,900,595	2,593,439	2,593,439	2,593,439	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	4,304.00	3,900.00	90.6%	
<b>SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION</b>																								
168683	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION/ INTERVENCIONES 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,714,288	0	3,714,288	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	13,890.00	13,890.00	100.0%	
168685	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION/CAPITA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,225,020	0	4,225,020	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	13,890.00	13,890.00	100.0%	
<b>SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD</b>																								
165862	DISMINUIR LA MUERTES MATERNAS MEDIANTE LA PROMOCION DE UAN MATERNIDAD SIN RIESGOS	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   610-DIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACION EN SALUD	200,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
165930	GUIA DOCUMENTAL COMPLICACION DE ACCIONES DE CAPACITACION PARA LA PREVENCION DE LA MORTALIDAD MATERNA EN OAXACA VINCULADA A LOS SISTEMAS	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   610-DIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACION EN SALUD	383,500	0	383,500	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
165913	MEJORAR LA CALIDAD AL DISMINUIR EL TIEMPO DE ESPERA EN UN 30% EN EL PACIENTE DE ESTOMALOGIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   610-DIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACION EN SALUD	100,000	0	100,000	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
<b>PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)</b>																								
	INVERSION																							
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
8898	APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S043PAE	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCION DEL EMPLEO	DEPENDENCIA FEDERAL	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO OAXACA	PERSONAS DESEMPLEADAS DEL SERVICIO DESATENDIDAS	14-TRABAJO Y PREVISION SOCIAL   310-COORDINACION GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	41,785,244	37,148,350	41,785,244	35,249,617	94.9%	0	0	OTROS	23,586.00	19,567.00	83.0%	EL PROGRAMA CONSISTE EN OTORGAR APOYOS ECONOMICOS Y EN SU CASO CON MAQUINARIA A PERSONAS DESEMPLEADAS Y SUBEMPLEADAS
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS</b>																								
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
76497	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	APASZU/0025/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	2954 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	175,902	0	175,902	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
76600	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COLONIA EL MIRADOR)	387-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	APASZU/0026/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	190 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	79,188	0	79,188	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
74763	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	MARINERO	RURAL	APASZU/0031/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	5715 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,216,257	1,205,485	1,216,257	1,205,485	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.99	99.0%	
	AMPLIACION																							
75373	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA SECCION 1A, 2A Y 3A, 5A Y 6A (BARRIO SAN LUCAS)	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	URBANO	APASZU/0014/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	4117 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,254,846	0	2,254,846	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
76297	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. HECTOR ALVARADO)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	APASZU/0022/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	504 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	612,851	0	612,851	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
76198	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A. ETAPA, (COL. REFORMA 2A. SECCION).	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	APASZU/0021/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	468 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	309,110	0	309,110	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
75104	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	91-SAN ANDRES HUAYAPAM	SAN ANDRES HUAYAPAM	URBANO	APASZU/0013/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	5225 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,933,207	0	1,933,207	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
76128	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA) SAN ROSENDO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN ROSENDO	RURAL	APASZU/0020/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	2500 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,238,434	0	1,238,434	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
75432	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	URBANO	APASZU/0015/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	3147 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	649,124	0	649,124	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
75539	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SAN PEDRO)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	APASZU/0016/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	2566 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	3,719,803	0	3,719,803	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
76698	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (3A. ETAPA).	414-SANTA MARIA HUAZOLOTTILAN	SANTA MARIA HUAZOLOTTILAN	URBANO	APASZU/0027/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTTILAN	4274 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,964,422	0	2,964,422	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
	REHABILITACION																							
74847	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	57-MATIAS ROMERO AVENDAA	MATIAS ROMERO AVENDAA	URBANO	APASZU/0037/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MATIAS ROMERO	19899 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	5,326,609	5,318,891	5,326,609	5,318,891	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.99	99.0%	
74942	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	URBANO	APASZU/0012/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	4448 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	6,004,464	0	6,004,464	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
75929	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SECTOR 1, 2 Y 3)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	APASZU/0019/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	84199 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	474,931	0	474,931	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
75659	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SECTOR 4, 7 Y 8)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	APASZU/0017/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	84199 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,104,093	0	1,104,093	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
75738	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SECTOR 5)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	APASZU/0018/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	84199 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	216,604	0	216,604	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
76782	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA).	534-SAN VICENTE COATLAN	SAN VICENTE COATLAN	URBANO	APASZU/0028/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE COATLAN	900 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,034,483	0	1,034,483	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	11,100.00	0.00	0.0%	
<b>PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES</b>																								
	CONSTRUCCION																							
157515	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	LOS NANCHES	RURAL	APASZR/0035/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD	205 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	413,946	0	413,946	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
157519	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION).	166-SAN JOSE CHILTEPEC	CERRO FLORES	RURAL	APASZR/0040/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	575 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	756,913	0	756,913	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
72616	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL DESENGA	RURAL	APASZU/0020/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	520 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	911,159	0	911,159	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
72799	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	GENERAL LAZARO GARDENAS	RURAL	APASZR/0021/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	180 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	947,000	0	947,000	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
157428	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ZACATE COLORADO	RURAL	PASZR/0019/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	190 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	798,698	0	798,698	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
52472	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	194-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	APASZR/0007/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO	1227 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	200,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
73518	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A. ETAPA).	211-SAN JUAN OZOLOTEPEC	SAN JUAN OZOLOTEPEC	URBANO	APASZR/0034/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC	774 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,084,928	0	1,084,928	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	
52468	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	250-SAN MATEO ETLATONGO	SAN MATEO ETLATONGO	URBANO	APASZR/0006/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETLATONGO	387 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,289,887	0	2,289,887	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
52475	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	377-SANTA CRUZ ITUNDUIJA	GUERRERO	RURAL	APASZR/0017/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUIJA	210 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,030,321	0	1,030,321	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
157440	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	EL BANCO	RURAL	APASZR/0043/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	99 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	815,891	0	815,891	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
157438	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	EL CAMARON	RURAL	APASZR/0042/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	128 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	912,496	0	912,496	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
157433	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	LAS GARROCHAS	RURAL	APASZR/0041/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	56 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,043,419	0	1,043,419	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
157518	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A.ETAPA)	406-VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	URBANO	APASZR/0044/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	1152 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,265,763	0	1,265,763	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	
73577	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. LA LIBERTAD)	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	APASZR/0036/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	2182 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	782,886	0	782,886	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
52464	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	439-SANTA MARIA TONAMECA	PIEDRA ANCHA	RURAL	APASZR/0005/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	114 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	662,539	0	662,539	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
72916	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	AQUILES SERDAN	RURAL	APASZR/0023/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	516 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	3,083,195	0	3,083,195	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
73390	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	500-SANTIAGO YOSONDUA	YOLOTEPEC DE LA PAZ	RURAL	APASZR/0025/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	199 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	985,861	517,600	985,861	517,600	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.53	53.0%	
73669	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (3A. ETAPA)	520-SANTO DOMINGO TONALA	SAN SEBASTIAN DEL MONTE	RURAL	APASZR/0037/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	2310 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,828,930	0	1,828,930	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
72852	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	556-TRINIDAD ZAACHILA	SAN MIGUEL TLANCHICO	RURAL	APASZR/0022/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA	592 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,475,141	0	1,475,141	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
74356	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	670-ZIMATLAN DE ALVAREZ	SAN PEDRO EL ALTO	RURAL	APASZR/0039/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	697 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	5,466,966	0	5,466,966	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	
73458	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	ZARAGOZA	RURAL	APASZR/0030/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	114 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	895,399	0	895,399	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
72441	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)	231-SAN LUCAS CAMOTLAN	SAN LUCAS CAMOTLAN	URBANO	APASZR/0018/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS CAMOTLAN	PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,400,000	0	1,400,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
72971	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA)	550-SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA	URBANO	APASZR/0024/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	2441 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,100,000	0	2,100,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
<b>PROGRAMA HABITAT</b>																								
CONSTRUCCION																								
69732	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE INSURGENTES, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	54 MUJERES Y 36 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	103,632	103,632	51,816	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	181.20	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIII/060/2010 POR IMPORTE DE \$103,632.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
76313	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL PANTEON (TRAMO ESCALANTE A AV. DEL PANTEON), COL. LA JOYA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	87 MUJERES Y 45 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	61,814	61,814	30,907	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	409.20	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIII/106/2010 POR IMPORTE DE \$61,814.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAM. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
72369	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN PABLO COATLAN (TRAMO EMILIANO ZAPATA A AV. LAS TORRES), COL. ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	187 MUJERES Y 124 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	55,284	55,284	55,284	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	358.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIII/099/2010 POR IMPORTE DE \$55,284.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
72565	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA (TRAMO EMILIANO ZAPATA A ARROYO), COL. EJIDAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	48 MUJERES Y 32 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	88,597	88,597	44,299	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	586.50	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIII/100/2010 POR IMPORTE DE \$88,597.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
79422	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL (ESCALINATA) EN EL ANDADOR RADARES, COL. MICROONDAS, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	52 MUJERES Y 35 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	97,031	97,031	48,515	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	216.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIII/155/2010 POR IMPORTE DE \$97,031.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
79499	CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL (ESCALINATA) Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL ANDADOR PLANETARIO, COL. MICROONDAS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	32 MUJERES Y 22 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	58,241	58,241	58,241	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	229.60	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIII/154/2010 POR IMPORTE DE \$59,241.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
85049	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ABELARDO RODRIGUEZ 1A ETAPA, PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	154 MUJERES Y 103 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	285,715	285,715	142,858	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	837.54	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIII/042/2010 POR IMPORTE DE \$285,715.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO
83043	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO (TRAMO VENUSTIANO CARRANZA A FRANCISCO I. MADERO), CABECERA DE LA AGENCIA DONAJÍ	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	90 MUJERES Y 53 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	147,317	147,317	73,659	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	445.50	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIII/16/2010 POR IMPORTE DE \$147,317.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ.
82950	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAGO DE PATZCUARO 1A ETAPA (DE XOCOMILCO A LAGO DE CATEMACO), COL. EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	237 MUJERES Y 158 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	438,263	438,263	219,132	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,326.50	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIII/037/2010 POR IMPORTE DE \$438,263.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO
82724	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES SIERRA LARGA Y CALLEJÓN DEL SAPO, AGENCIA DOLORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	70 MUJERES Y 47 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	129,296	129,296	64,648	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	378.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIII/029/2010 POR IMPORTE DE \$129,296.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES
85697	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TURQUESA, COL. LA JOYA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA (COORD. GRAL. DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA)	200 MUJERES Y 133 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	370,517	370,517	148,207	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,116.99	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIII/012/2010 POR IMPORTE DE \$370,517.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN SAN MARTÍN MEXICAPAM. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA
87274	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE ESMERALDA, COL. LA JOYA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	133 MUJERES Y 88 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	245,479	245,479	122,740	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	606.15	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIII/105/2010 POR IMPORTE DE \$245,479.00. TAMBIÉN SE PRETENDIÓ EJECUTAR 12,822 M3. DE OBRA COMPLEMENTARIA. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM
86858	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FLOR DE LIZ 2A ETAPA (TRAMO DE NOCHE BUENA A AMAPOLAS), COL. AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	122 MUJERES Y 81 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	226,332	226,332	113,166	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	616.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIII/032/2010 POR IMPORTE DE \$226,332.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.
83365	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES 1A ETAPA, PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	185 MUJERES Y 123 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	342,156	342,156	171,078	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,028.16	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIII/041/2010 POR IMPORTE DE \$342,156.00. TAMBIÉN SE PRETENDIÓ EJECUTAR 20,000 ML. DE GUARNICIONES LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
86983	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RUBÍ, COL. EL CENTENARIO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	151 MUJERES Y 101 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	279,937	279,937	139,969	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	773.50	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIII/156/2010 POR IMPORTE DE \$279,937.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
72072	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 1A ETAPA, SECTOR 1 OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME026	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	613 MUJERES Y 409 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	1,132,826	1,132,826	566,413	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	3,561.23	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIII/11/2010 POR IMPORTE DE \$1,132,826.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN.
72154	SUMINISTRO DE BIODIGESTORES PARA SANITARIOS ECOLÓGICOS COLONIA NEZA CUBI, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA SECRETARÍA TÉCNICA	130 MUJERES Y 87 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	150,000	150,000	75,000	0	0.0%	0	0	LOTE	56.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIII/066/2010 POR IMPORTE DE \$150,000.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN.
154426	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	201841ME006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	124 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	600,000	600,000	600,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,166.22	120.62	10.3%	M2 1,166.22 M2 1,044.75
153908	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	201841ME002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	44 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	216,999	216,999	216,999	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	730.60	0.00	0.0%	ML 730.60 M2 767.14
154113	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	201841ME010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	30 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	146,191	146,191	146,191	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	646.56	595.56	92.1%	M2 646.56
154180	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	201841ME011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	62 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	301,103	301,103	301,103	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,224.12	424.13	34.6%	M2 1,224.12



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
154485	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	201841ME001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	72 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	354,417	354,417	354,417	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,638.52	1,355.52	82.7%	M2 1,638.52
154283	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	201841ME003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	70 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	339,215	339,215	339,215	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,376.50	1,100.50	79.9%	M2 1,376.50
154211	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	201841ME017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	60 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	297,403	297,403	297,403	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	802.55	0.00	0.0%	M2 802.55
154460	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA ESPERANZA	RURAL	201841ME008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	72 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	350,380	350,380	350,380	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,077.76	0.00	0.0%	M2 1,077.76
154523	CONSTRUCCION DRE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	201841ME009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	42 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	201,512	201,512	201,512	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	768.05	315.00	41.0%	ML 768.05
157675	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE AV JUAREZ	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSLR/33/09/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	14 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	84,336	84,336	84,336	84,336	100.0%	0	0	METRO LINEAL	90.50	90.50	100.0%	
157291	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y CARCAMO DE REBOMBEO EN CALLE RIO CHIQUITO ENTRE RIVERA DEL RIO CHIQUITO Y CALLEJON DEL RIO CHIQUITO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSLR/33/16/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	4 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	45,588	45,588	45,588	20,000	43.9%	0	0	METRO LINEAL	16.67	9.30	55.8%	
157785	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSLR/33/011/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SNATLUCIA DEL CAMINO	20 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	161,722	161,722	161,722	161,722	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	596.16	596.16	100.0%	
157603	PAVIMENTACION A BASE DE ADOQUIN EN 4CERRADA PRIVADA DE AV JUAREZ	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSLR/33/07/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	30 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	180,667	180,667	180,667	180,667	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	522.50	522.50	100.0%	
157593	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EJIDATARIOS	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSLR/33/06/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	60 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	604,089	604,089	604,089	604,089	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,274.00	2,274.00	100.0%	
157620	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE SANTA FE Y PRIV DE PINOS	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSLR/33/08/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	70 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	376,400	376,400	376,400	376,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,213.61	1,213.61	100.0%	
157430	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA SA PRIVADA DE SAUCES	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSLR/33/05/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	57 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	274,400	274,400	274,400	274,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	849.50	849.50	100.0%	
157377	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO RIVERAS DEL RIO CHIQUITO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSLR/33/01/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	50 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	234,856	234,856	234,856	234,856	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	442.20	442.20	100.0%	
157423	PAVIMETACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CEDROS	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSLR/33/03/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	60 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	224,916	224,916	224,916	224,916	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,165.56	400.00	34.3%	
106805	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CAMPECHE Y CALLE QUINTANA ROO ENTRE LAS CALLES NUEVO LEON, AGUASCALIENTES Y CHIAPAS	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	006 HABITAT	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	155,307	155,307	155,307	155,307	100.0%	0	0	METRO LINEAL	294.70	294.70	100.0%	PROGRAMA HABITAT \$155,307.00 FONDO III \$155,307.00 TOTAL \$310,614.00 RECURSOS EN MEZCLA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
107357	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. INTERNACIONAL DEL N° ENTRE LA CALLE OAXACA Y CHIHUAHUA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	020 HABITAT	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	109,209	109,209	109,209	65,525	60.0%	0	0	METRO LINEAL	206.50	206.50	100.0%	PROGRAMA HABITAT \$109,209.00 FONDO III \$109,209.00 TOTAL \$330,814.00 RECURSOS EN MEZCLA TERMINADA Y EN PROCESO
106514	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. MORELOS ENTRE LA CALLE NUEVO LEON Y NAYARIT COL. BENITO JUAREZ	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	002 HABITAT	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	169,587	169,587	169,587	169,587	100.0%	0	0	METRO LINEAL	323.50	323.50	100.0%	PROGRAMA HABITAT \$169,587.00 FONDO III \$169,587.00 TOTAL \$339,174.00 PROGRAMA EN MEZCLA TERMINADA Y OPERANDO
107689	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. MORELOS ENTRE LA CALLE OAXACA Y BRECHA QUE DIVIDE LIEZA Y STA. MARIA COL. BENITO JUAREZ	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	031 HABITAT	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	39,942	39,942	39,942	23,965	60.0%	0	0	METRO LINEAL	79.00	39.48	50.0%	PROGRAMA HABITAT \$39,942.00 FONDO III \$39,942.00 TOTAL \$79,884.00 RECURSOS EN MEZCLA OBRA EN PROCESO
106222	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COLIMA ENTRE LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. CAMPECHE	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	001 HABITAT	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	168,328	168,328	168,328	168,328	100.0%	0	0	METRO LINEAL	320.50	320.50	100.0%	PROGRAMA HABITAT \$168,328.00 FONDO III \$168,328.00 TOTAL \$336,656.00 OBRA CON RECURSOS EN MEZCLA TERMINADA Y OPERANDO
106690	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NUEVO LEON ENTRE LA AV. CAMPECHE Y LA BRECHA DE REMEX, COL. BENITO JUAREZ	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	005 HABITAT	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	162,937	162,937	162,937	162,937	100.0%	0	0	METRO LINEAL	353.90	353.90	100.0%	PROGRAMA HABITAT \$162,937.00 FONDO III \$162,937.00 TOTAL \$325,874.00 RECURSOS EN MEZCLA TERMINADA Y OPERANDO
106382	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIO USUMACINTA ENTRONQUE CON LA CALLE RIO LERNA DE LA TERCERA SECCION	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	007 HABITAT	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	333,673	333,673	333,673	333,673	100.0%	0	0	METRO LINEAL	596.82	596.82	100.0%	PROGRAMA HABITAT \$333,673.00 FONDO III \$333,673.00 TOTAL \$667,346.00 RECURSOS EN MEZCLA TERMINADA Y OPERANDO
107155	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE PARALELO A LA CARRETERA PANAMERICANA BARRIO LIEZA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	017 HABITAT	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	195,437	195,437	195,437	195,437	100.0%	0	0	METRO LINEAL	398.39	384.00	96.4%	PROGRAMA HABITAT \$195,437.00 FONDO III \$195,437.00 TOTAL \$390,874.00 RECURSOS EN MEZCLA OBRA TERMINADA Y EN PROCESO
112095	PAVIMENTACION DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE LA CALLE XTALTEPEC Y EL PUENTE DEL CANAL COL. SAN PABLO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	024 HABITAT	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	799,363	799,363	799,363	479,618	60.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,959.80	2,959.80	100.0%	PROGRAMA HABITAT \$799,363.00 FONDO III \$799,363.00 TOTAL \$1,598,726.00 RECURSOS EN MEZCLA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
111771	PAVIMENTACION DE LA CALLE N°S HEROES Y CALLEJON COLSIDO ENTRE LA CALLE AGUILERAS SERDAN Y CAMINO A LA PLAYA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	016 HABITAT	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	370,560	370,560	370,560	222,336	60.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,464.26	732.00	50.0%	PROGRAMA HABITAT \$370,560.00 FONDO III \$370,560.00 TOTAL \$741,120.00 RECURSOS EN MEZCLA OBRA EN PROCESO
111476	PAVIMENTACION DE LA CALLE NUEVO LEON ENTRE LA AV. CAMPECHE Y PUEBLA UBICADA EN EL BARRIO LA SOLEDAD	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	009 HABITAT	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	553,961	553,961	553,961	332,377	60.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,179.20	2,179.20	100.0%	PROGRAMA HABITAT \$553,961.00 FONDO III \$553,961.00 TOTAL \$1,107,922.00 RECURSOS EN MEZCLA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
112374	PAVIMENTACION DE LA CALLE OAXACA ENTRE LA AV. VERACRUZ Y DURANGO COL. BENITO JUAREZ	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	033 HABITAT	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	349,520	349,520	349,520	209,712	60.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,369.10	411.00	30.0%	PROGRAMA HABITAT \$349,520.00 FONDO III \$349,520.00 TOTAL \$699,040.00 RECURSOS EN MEZCLA OBRA EN PROCESO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
11948	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TANGUY ENTRE LA CALLE JESUS HERNANDEZ CASANOVA Y CALLE MIS HEROES DE NACAZARI UBICADA EN EL BARRIO VIXHANA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	008 HABITAT	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	429,400	429,400	429,400	429,400	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,586.60	160.00	10.1%	PROGRAMA HABITAT \$429,400.00 FONDO III \$429,400.00 TOTAL \$868,800.00 RECURSOS EN MEZCLA OBRA EN PROCESO
108446	PAVIMENTACION DE LA AV. PUEBLA ENTRE LA CALLE QUINTANA ROO Y QUERETARO COL. BENITO JUAREZ	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	013 HABITAT	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	873,464	873,464	873,464	317,672	36.4%	0	0	METROS CUADRADOS	3,474.78	2,955.00	85.0%	PROGRAMA HABITAT \$873,464.00 FONDO III \$873,464.00 TOTAL \$1,746,928.00 RECURSOS EN MEZCLA OBRA EN PROCESO
110794	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA VERACRUZ ENTRE COLIMA Y NAYARIT	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	021 HABITAT	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	450,589	450,589	450,589	450,589	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	1,800.00	100.0%	PROGRAMA HABITAT \$450,589.00 FONDO III \$450,589.00 TOTAL \$901,178.00 RECURSOS EN MEZCLA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
109898	PAVIMENTACION DE LA CALLE COAHUILA ENTRE ZACATECAS Y SINALOA, BARRIO LA SOLEDAD	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	011 HABITAT	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	156,375	156,375	156,375	156,375	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	608.00	608.00	100.0%	PROGRAMA HABITAT \$156,375.00 FONDO III \$156,375.00 TOTAL \$312,750.00 RECURSOS EN MEZCLA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
108121	PAVIMENTACION DE LA CALLE OAXACA ENTRE LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. MORELOS COL. BENITO JUAREZ	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	023 HABITAT	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	476,992	476,992	476,992	286,195	60.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,893.60	1,705.00	90.0%	PROGRAMA HABITAT \$476,992.00 FONDO III \$476,992.00 TOTAL \$953,984.00 RECURSOS EN MEZCLA OBRA EN PROCESO
109128	PAVIMENTACION DE LA CALLE RIO BRAVO ENTRE AV. TAMAUJAPAS Y CALLE RIO USAMACINTA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	012 HABITAT	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	455,644	455,644	455,644	273,386	60.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,777.60	1,600.00	90.0%	PROGRAMA HABITAT \$455,644.00 FONDO III \$455,644.00 TOTAL \$911,288.00 RECURSOS EN MEZCLA OBRA EN PROCESO
109268	PAVIMENTACION DE LA CALLE RIO SUCHATE Y RIO FRIO ENTRE LA CALLE RIO TEHUANTEPEC Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	019 HABITAT	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	503,707	503,707	503,707	302,224	60.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,911.89	1,911.89	100.0%	PROGRAMA HABITAT \$503,707.00 FONDO III \$503,707.00 TOTAL \$1,007,414.00 RECURSOS EN MEZCLA OBRA TERMINADA Y EN PROCESO
109502	PAVIMENTACION DE LA CALLE SINALOA ENTRE AV. TAMAUJAPAS Y AV. COAHUILA BARRIO LA SOLEDAD	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	010 HABITAT	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	200,099	200,099	200,099	200,099	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	785.61	785.61	100.0%	PROGRAMA HABITAT \$200,099.00 FONDO HABITAT \$200,099.00 TOTAL \$400,198.00 RECURSOS EN MEZCLA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
108644	PAVIMENTACION DEL CIRCUITO LA PROVIDENCIA ENTRE AV. TAMAUJAPAS Y CALLE EDUARDO SOTO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	015 HABITAT	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	626,851	626,851	626,851	626,851	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,353.25	2,353.25	100.0%	PRGRAMA HABITAT \$626,851.00 FONDO III \$626,851.00 TOTAL \$1,253,702.00 RECURSOS EN MEZCLA OBRA TERMINADA Y EN PROCESO
	AMPLIACION																							
157365	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE 2 A 4 EN LA CALLE SIRACUSA JARDIN BENITO JUAREZ Y CALLE ARBOLES	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSL/R33/20/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	38 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	301,326	301,326	301,326	301,326	100.0%	0	0	METRO LINEAL	540.00	270.00	50.0%	
157273	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 19 DE JUNIO ENTRE CALCANANTO Y SANTA FE	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSL/R33/15/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	30 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	205,513	205,513	205,513	100,513	48.9%	0	0	METRO LINEAL	244.57	100.00	40.9%	
157743	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JACARANDAS Y ORQUIDEAS	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSL/R33/01/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	50 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	478,563	478,563	478,563	478,563	100.0%	0	0	METRO LINEAL	691.00	691.00	100.0%	
112857	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION CALLE RIO VALUARTE BARRIO LA SOLEDAD LADO SUR	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	027 HABITAT	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	84,509	84,509	84,509	84,509	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA HABITAT \$84,509.00 FONDO III \$84,509.00 TOTAL \$169,018.00 RECURSOS EN MEZCLA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
113245	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION BRECHA PEMEX, BARRIO LA SOLEDAD LADO SUR	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	025 HABITAT	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	70,189	70,189	70,189	42,113	60.0%	0	0	LOTE	1.00	0.30	30.0%	PROGRAMA HABITAT \$70,189.00 FONDO III \$70,189.00 TOTAL \$140,378.00 OBRA EN PROCESO
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
151137	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITAT FAISM 017/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	100 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	595,414	595,414	595,414	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
106498	CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS I Y II	38-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	200391DS007	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	30 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	49,122	17,897	17,897	17,897	100.0%	0	0	CURSO	1.50	0.36	24.0%	
96888	CAMPAC AUDITIVA, VARIAS COLONIAS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	69 MUJERES Y 100 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL   140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	550,000	550,000	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	169.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/02/2010 POR IMPORTE DE \$50,000.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
92734	CURSO DE COCINA, VARIAS COLONIAS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	25 MUJERES	20-DESARROLLO SOCIAL   140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	50,900	50,900	25,450	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/018/2010 POR IMPORTE DE \$50,900.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
90100	CURSO DE CORTE Y CONFECCION, VARIAS COLONIAS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	25 MUJERES	20-DESARROLLO SOCIAL   140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	38,309	38,309	19,155	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/014/2010 POR IMPORTE DE \$38,309.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
90052	CURSO DE CULTORA DE BELLEZA, VARIAS COLONIAS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS007	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	30 MUJERES	20-DESARROLLO SOCIAL   140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	39,300	39,300	19,650	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/015/2010 POR IMPORTE DE \$39,300.00 LAS METAS Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
92990	CURSO DE EJECUCION DE INSTRUMENTOS MUSICALES, VARIAS COLONIAS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS028	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	15 MUJERES Y 10 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL   140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	44,100	44,100	22,050	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/017/2010 POR IMPORTE DE \$44,100.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
93979	CURSO DE ELECTRICIDAD, VARIAS COLONIAS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS027	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	16 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL   140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	30,600	30,600	15,300	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/016/2010 POR IMPORTE DE \$30,600.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
94181	ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (CURSO DE TAEKWONDO), VARIAS COLONIAS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	10 MUJERES Y 10 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL   140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	48,276	48,276	24,138	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/019/2010 POR IMPORTE DE \$48,276.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24													
96765	PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS Y METODOS DE ANTI-CONCEPCIÓN EN LA JUVENTUD, AGENCIAS Y COLONIAS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	160 MUJERES Y 160 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	302,380	302,380	151,190	0	0.0%	0	0	TALLER	8.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV011/2010 POR IMPORTE DE 302,380.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
95897	TALLER DE GRAFFITI, VARIAS COLONIAS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS014	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA INSTITUTO DE LA JUVENTUD MUNICIPAL	50 MUJERES Y 100 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	71,387	71,387	65,003	0	0.0%	0	0	TALLER	5.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV034/2010 POR IMPORTE DE 371,387.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
<b>PROGRAMA PARA EL DESARROLLO LOCAL (MICROREGIONES)</b>																								
<b>INVERSIÓN</b>																								
OBRA PÚBLICA																								
AMPLIACIÓN																								
87215	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17-LA COMPAÑIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA	LOS PITILLOS	RURAL	FISM/004/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	LA AGENCIA DE LOS PITILLOS	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	1,780,779	1,780,779	1,780,779	1,780,779	100.0%	0	0	POSTE	46.00	46.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZÓ CON MEZCLA DE RECURSOS DEL GOBIERNO FEDERAL MICROREGIONES APORTANDO LA CANTIDAD DE \$1,780,779.00 Y EL MUNICIPIO APORTO LA CANTIDAD DE \$763,191.00 DEL FONDO III. UNA PARTE EN EL AÑO 2009 Y OTRA EN EL 2010.
87422	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17-LA COMPAÑIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA	AGUA BLANCA	RURAL	FISM/005/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	LA AGENCIA DE AGUA BLANCA	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	1,219,811	1,219,811	1,219,811	1,219,811	100.0%	0	0	POSTE	15.00	15.00	100.0%	ESTA OBRA SE APOYO CON EL RAMO 20 CON LA CANTIDAD DE \$1,219,811.00 Y EL MUNICIPIO APORTO DEL FONDO III UNA PARTE EN EL EJERCICIO 2009 Y OTRA EN EL 2010.
<b>PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)</b>																								
86656	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	119-SAN BARTOLOMÉ YUCUAJ	SAN BARTOLOMÉ YUCUAJ	URBANO	0PET20129583	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ YUCUAJ	963	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	126,198	126,198	126,198	126,198	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
<b>PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA IMPLEMENTAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES</b>																								
<b>GASTO CORRIENTE</b>																								
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
12238	PROGRAMA INTEGRAL PARA LA MUJER, POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE GENERO (PAIMEF 2010)	4-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	INDESOL/00022010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA MUJER OAXAQUEC	MUJERES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	5,338,509	4,586,208	5,338,509	4,586,208	100.0%	0	0	ACCIÓN	19.00	15.00	78.9%	
<b>RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS</b>																								
<b>INVERSIÓN</b>																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
76462	PLAZUELA LA EXHACIENDA	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	EL ROSARIO	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	587,500	409,750	409,750	409,750	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NOTA: APORTACION ESTATAL PARA LLEVAR A CABO LA OBRA PROVENIENTE DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS.
75927	UNIDAD DEPORTIVA SAN SEBASTIAN (CONSOLIDACION)	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	850,000	195,533	195,533	195,533	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NOTA: APORTACION ESTATAL PARA LLEVAR A CABO LA OBRA PROVENIENTE DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS.
<b>MEJORAMIENTO</b>																								
150092	CANCHAS MULTIDEPORTIVAS EL PARAISO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL PARAISO	RURAL	20184EMF002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	1000 HOMBRES 1000 MUJERES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	231,486	231,486	231,486	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	
149903	PARQUE EMILIANO ZAPATA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	URBANO	20184EMF004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	1000 HOMBRES 1000 MUJERES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	1,436,383	1,436,383	1,436,383	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	
150141	PARQUE LA PIRAGUA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20184EMF001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	1000 HOMBRES 1000 MUJERES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	259,161	259,161	259,161	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
150044	PARQUE LOS MANGUITOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20184EMF005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	1000 HOMBRES 1000 MUJERES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	228,129	228,129	228,129	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
<b>MANTENIMIENTO</b>																								
149992	ANDADOR BICENTENARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20184EMF006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	1000 HOMBRES 1000 MUJERES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	242,449	242,449	242,449	0	0.0%	0	0	ANDADOR	1.00	0.00	0.0%	
<b>PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS</b>																								
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																								
134237	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN COMALTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	H AYUNTAMIENTO	INDEFINIDO	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,494,612	99.8%	0	0	SISTEMA	2,500,000.00	2,494,612.00	99.8%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON RECURSO FEDERAL, ESTATAL. SEDESOL \$ 2,500,000.00. COPLADE \$ 1,245,841.79. MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 3,745,841.79. RECURSO SEDESOL SOLO ESTA PENDIENTE POR RETIRAR EL 5 AL MILLAR PARA AGOTAR AL 100% LA PARTICIPACION FEDERAL.
147364	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA LAS SALINAS E INDEPENDENCIA	238-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	80ZP20577530	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	576 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	1,424,232	1,341,376	1,341,376	1,341,376	100.0%	0	0	RED	1,424,232.00	1,341,376.36	94.2%	EN ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZÓ NINGUN PAGO DE ESTIMACIÓN, SE ESTA EN REGULARIZACIÓN DEL ESPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO ANTES DE FINICULARLO
116809	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 Y O. EXT. EN EL J.N. OCTAVIO PAZ	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	60 ALUMNOS	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	310,120	310,120	310,120	310,120	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
116696	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL DE 6x8 Y OBRA EXTERIOR EN LA E.P. LUZ DE LA MONTAÑA. SE REALIZARA CON RECURSOS FEDERALES. LOS RECURSOS DEL FONDO III SE EJERCIERON EN 2009 PARA LA 1A. ETAPA	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	90 ALUMNOS	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	526,982	464,413	464,413	464,413	100.0%	0	0	AULA	3.00	2.50	83.3%	LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL DE 6x8 Y OBRA EXTERIOR EN LA E.P. LUZ DE LA MONTAÑA. SE REALIZARA CON RECURSOS FEDERALES. LOS RECURSOS DEL FONDO III SE EJERCIERON EN 2009 PARA LA 1A. ETAPA
90919	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN POZO TIPO NORIAS	637-SILACAYOAPAM	RANCHO ALFARO	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	300 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	1,105,631	333,789	333,789	333,789	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE UN POZO DE 7 METROS DE PROFUNDIDAD Y 3 METROS DE DIAMETRO INCLUYE LA CONSTRUCCION DE ADEME DE CONCRETO ARMADO, INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y RED CONDUCCION FOGG 3 Y UN GENERADOR.
<b>AMPLIACIÓN</b>																								

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
131859	AMPLIACION Y MEJORA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	61-MONJAS	BARRIO LA UNION	RURAL	002P20009868	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MONJAS	100	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	1,345,111	1,345,111	1,345,111	1,345,111	100.0%	0	0	POSTE	26.00	26.00	100.0%	SE REALIZO LA AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CON UNA APORTACION DEL MUNICIPIO DE \$7,000 Y LA SEDESOL APORTO \$1,345,111
109052	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS BARRIOS LA SAMARITANA Y PINGCA.	209-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26-	URBANO	002P20121868	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	100 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	1,825,863	912,931	912,931	912,931	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.03	1.51	49.8%	LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS BARRIOS LA SAMARITANA Y PINGUCA; SE REALIZARA CON RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES. SEDESOL = \$ 1,825,863.00 Y MUNICIPIO FONDO III = \$ 782,513.69. AL TERCER TRIMESTRE SE COMENZO LA OBRA Y SE APLICARON LOS RECURSOS DEL FONDO III Y UNA MINISTRACION DE LOS RECURSOS FEDERALES POR \$ 912,931.50.
101750	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	002P20116871	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DEL VALLE	96	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	598,224	299,112	299,112	299,112	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.51	0.46	90.2%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 605,224.00 Y 0.517 DE KM DE METAS TOTALES. LA APORTACION DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS ES DE \$ 598,224.00 Y 0.517 DE KM Y COOPERACIONES \$ 7,000.00 Y 0.005 DE KM.
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
150035	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	CABEZA DEL RIO	RURAL	002P20028652	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	2,921,538	1,448,475	1,448,475	1,448,475	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.30	1.98	60.0%	
132776	PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE ACTIVIDADES DE PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO	629-SANTOS REYES YUCUNA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	200,000	19,767	200,000	19,767	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.09	9.0%	
132810	PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DEL MANEJO ECOLOGICO Y SUSTENTABLE DE RESIDUOS SOLIDOS	629-SANTOS REYES YUCUNA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA	20-DESARROLLO SOCIAL   140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	120,000	31,867	120,000	31,867	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.27	27.0%	
<b>FORTALECIMIENTO A NIVEL SECTORIAL DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACION</b>																								
129276	IDENTIFICACION DE CIANO BACTERIAS FIJADORAS DE NITROGENO CON POTENCIAL AGRICOLA EN EL ESTADO DE OAXACA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	HA6100BBI411 B04201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA   90X- CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	50,000	0	50,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
<b>FORTALECIMIENTO EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACION</b>																								
129518	INVENTARIO DE CORALES PETREOS, ANELIDOS, CRUSTACEOS DE LOS ARRECIFOS CORALINOS DE GUERRERO Y OAXACA.	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	HA6100BBI411 B04202	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA   90X- CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	150,000	95,856	150,000	95,856	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.80	80.0%	
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>													751,509,079	285,312,320	735,985,319	285,312,120	100.0%	0	0	251,389.92	38,835.34	15.4%		
<b>FEIF</b>																								
<b>OTROS</b>																								
<b>GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y...)</b>																								
84324	SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	D06C25	FEIF-FEIF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA	0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,538,889	20,538,889	20,538,889	20,538,889	100.0%	0	0	DOCENTE	1,012.00	1,012.00	100.0%	POR FAVOR REVISALO Y ME COMENTA
<b>FONDOS METROPOLITANOS</b>																								
<b>INVERSION</b>																								
<b>OBRA PUBLICA</b>																								
<b>CONSTRUCCION</b>																								
70767	TERMINACION DEL EMISOR ANIMAS TRUJANO	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RTFONMET/001 0/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	388,526	291,395	388,526	291,395	100.0%	0	0	METRO LINEAL	239.00	120.00	50.2%	
139048	CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL SAN ANTONIO DE LA CAL-FRACC. EL ROSARIO.	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	14440 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,955,413	1,955,413	1,955,413	1,955,413	100.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	120.00	80.0%	
139046	CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO SAN PABLO ETLA	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,624,764	1,624,764	1,624,764	1,624,764	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,153.00	1,040.00	90.2%	
139047	CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO SAN PABLO ETLA-FRACC. ESMERALDA	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	10844 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,638,268	12,638,268	12,638,268	12,638,268	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4,354.00	2,650.00	60.9%	
70749	CONSTRUCCION DEL SUBCOLECTOR Y OBRA DE TOMA (2A. ETAPA)	375-SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	URBANO	RTFONMET/001 2/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5621 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	499,731	399,785	499,731	399,785	100.0%	0	0	METRO LINEAL	85.00	40.00	47.1%	
70759	INTERCONEXION Y ESTRUCTURA DE DESFOGUE (2A. ETAPA)	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	RTFONMET/001 1/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	13433 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	692,975	554,380	692,975	554,380	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%	
<b>AMPLIACION</b>																								
70784	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COLONIAS UNIDAS)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RTFONMET/000 6/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	42765 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,911,665	5,320,499	5,911,665	5,320,499	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
70773	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COLONIAS UNIDAS DEL SUR)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	RURAL	RTFONMET/000 9/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	450000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,993,955	2,245,466	2,993,955	2,245,466	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,498.29	0.00	0.0%	
70778	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	URBANO	RTFONMET/000 8/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	450000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,346,129	2,111,516	2,346,129	2,111,516	100.0%	0	0	METRO LINEAL	196.53	31.00	15.8%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
70782	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COLONIA FORESTA) 2A ETAPA	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	RTFONMET/0007/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	13433 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,203,452	922,646	1,203,452	922,646	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.40	40.0%	
	REHABILITACION																							
70788	REHABILITACION DEL COLECTOR CENTENARIO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RTFONMET/0004/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	42765 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	277,298	221,838	277,298	221,838	100.0%	0	0	METRO LINEAL	680.00	680.00	100.0%	
70785	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MARGEN DERECHA DEL RIO ATOYAC (2A ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RTFONMET/0005/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	42765 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,670,486	3,736,389	4,670,486	3,736,389	100.0%	0	0	METRO LINEAL	578.50	250.00	43.2%	
139045	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. UNION	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	260 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,849,438	2,849,438	2,849,438	2,849,438	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,601.90	650.00	25.0%	
139044	REHABILITACION DEL EMISOR CENTRAL SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5216 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,301,458	11,301,458	11,301,458	11,301,458	100.0%	0	0	METRO LINEAL	499.00	125.00	25.1%	
70792	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	RTFONMET/0003/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	40549 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	303,555	273,199	303,555	273,199	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
	OTROS																							
139049	ACTUALIZACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DE LA ZONA CONURBADA DE LA CIUDAD DE OAXACA, FASE I	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	807931 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,500,000	2,600,000	6,500,000	2,600,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.23	23.0%	
<b>FONDOS REGIONALES</b>																								
	<b>INVERSION</b>																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
16861	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (TERCERA ETAPA)	9-AYOTZINTEPEC	AYOTZINTEPEC	URBANO	FONREGION/02/22/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AYOTZINTEPEC	3479 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,001,781	1,805,244	2,001,781	1,805,244	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,805.90	3,400.00	89.3%	
71678	CONSTRUCCION DEL COLECTOR (1A ETAPA)	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FONREGION/02/27/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2261 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	0	2,000,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	551.00	300.00	54.4%	
70803	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FONREGION/02/23/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2261 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,130,749	0	11,130,749	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.30	30.0%	
52421	PAVIMENTACION DE LA CALLE PARQUE ECOLOGICO CON CONCRETO HIDRAULICO 1A ETAPA.	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FONREGION/01/06/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	8570 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	260,592	148,420	260,592	148,420	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	468.00	264.00	56.4%	
52420	PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS FLORES SUR CON CONCRETO HIDRAULICO.	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FONREGION/01/05/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	8570 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,459,200	752,760	1,459,200	752,760	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,656.11	1,933.00	52.9%	
52401	CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	FONREGION/01/08/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA	1829 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,800,000	2,310,063	3,800,000	2,310,063	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.61	61.0%	
52423	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, PORFIRIO DIAZ Y HCO. COLEGIO MILITAR, COLONIA CENTRO.	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	FONREGION/02/09/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	370 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,251,946	0	2,251,946	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,381.36	0.00	0.0%	
52422	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES NUYOY Y COLON, COLONIA CENTRO.	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	FONREGION/02/07/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	399 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,642,485	0	3,642,485	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,685.41	0.00	0.0%	
107782	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE CASA DEL RECTOR EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA NORTE CAMPUS IXTLAN.	42-IXTLAN DE JUÁREZ	IXTLAN DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	491,452	0	491,452	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
107589	ADECUACION DE CANAL DE RIEGO ADYACENTE AL PERIFERICO DE JUCHITAN.	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,202,506	0	8,202,506	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	35,496.00	0.00	0.0%	
107595	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL PERIFERICO DE JUCHITAN KM. 3+700, UBICADO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. "MELIODORO CHARIS CASTRO"	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,569,283	0	1,569,283	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	16.50	0.00	0.0%	
107588	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE JUCHITAN DEL KM 11+330 AL KM 13+360 (2A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,769,785	0	3,769,785	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.43	0.00	0.0%	
107593	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 13+360 AL 14+380 (2A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,697,560	0	3,697,560	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.62	0.00	0.0%	
107594	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 13+360 AL 14+380 (3A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,402,440	0	1,402,440	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.62	0.00	0.0%	
107590	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 2+350 AL 3+370 (2A. ETAPA).	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,900,000	0	6,900,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
107591	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM 3+370 AL 4+800 (2A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,987,960	0	3,987,960	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.43	0.00	0.0%	
107592	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 3+370 AL 4+800 (3A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,212,040	0	3,212,040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.43	0.00	0.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
71640	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FONREGION02/22/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,624,477	0	3,624,477	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.30	30.0%	
107781	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y TERMINACION DEL DEPARTAMENTO Y CUBICULOS PARA PROFESORES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PAPA/OAPAM "CAMPUS LOMA BONITA"	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1900 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,474,286	0	1,474,286	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
107585	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL PARA RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ (DE LA CALLE MORELOS A LA CALZADA NÑS HEROES)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,540,862	0	6,540,862	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	
107596	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE ARMENTA Y LOPEZ (DE LA CALLE EDUARDO MATA A LA CALLE BURGEO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	435 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,000,000	7,610,207	9,000,000	7,610,207	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.24	0.00	0.0%	
107586	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE DE FIALLO (DE LA CALLE DE LA NORIA A LA CALLE EDUARDO MATA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,799,177	0	7,799,177	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.88	0.00	0.0%	
107778	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE GARCIA VIGIL (DE LA CALLE JESUS CARRANZA A LA CALLE QUETZALCOATL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	485 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,444,050	1,811,568	2,444,050	1,811,568	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.06	0.00	0.0%	
107780	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE RAYON (DE LA CALLE BUSTAMANTE A LA CALLE XICOTENCATL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	50 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	600,000	0	600,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.28	0.00	0.0%	
107779	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE XICOTENCATL (DE LA CALLE LA NORIA A LA CALLE HIDALGO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	525 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,500,000	1,949,619	4,500,000	1,949,619	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.43	0.00	0.0%	
107770	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE ALLENDE (DE LA CALLE GARCIA VIGIL A LA CALLE PORFIRIO DIAZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	189,947	0	189,947	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
107773	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO (DE LA CALLE GÓMEZ FARIAS A LA CALLE JACOBO DALEVUELTA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	139,237	0	139,237	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
107777	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE ARMENTA Y LOPEZ (DE LA CALLE EDUARDO MATA A LA CALLE VEGA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	350,000	0	350,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
107769	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE CARRANZA (DE LA CALLE GARCIA VIGIL A LA CALLE PORFIRIO DIAZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	203,476	0	203,476	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
107776	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE HUMBOLDT (DE LA CALLE ALCALA A LA AVENIDA JUAREZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	429,798	0	429,798	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
107774	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE JACOBO DALEVUELTA (DE LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO A LA AVENIDA JUAREZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	40,632	0	40,632	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
107771	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE M. BRAVO (DE LA CALLE GARCIA VIGIL A LA CALLE PORFIRIO DIAZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	214,284	0	214,284	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
107597	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE PINO SUAREZ (DE LA CALLE MARGARITA MAZA A LA CALLE MURGUIA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	398,807	0	398,807	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
107587	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ (DE LA CALLE COSIUMI A LA CALZ. HEROES DE CHAPULTEPEC)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,015,000	0	1,015,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
107598	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE PRIMO VERDAD (DE LA CALLE PINO SUAREZ A LA CALZADA DE LA REPUBLICA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	243,043	0	243,043	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
107599	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE QUETZALCOATL (DE LA CALLE GARCIA VIGIL A LA CALLE PORFIRIO DIAZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	234,652	0	234,652	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
107775	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE RAYON (DE LA CALLE FLORES MAGON A LA CALLE XICOTENCATL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	907,995	0	907,995	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
107772	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE XICOTENCATL (DE LA CALLE LA NORIA A LA CALLE HIDALGO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	429,798	0	429,798	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
124130	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ATOYAC ENTRE PUENTE VALERIO TRUJANO Y PUENTE TECNOLÓGICO CUARTA ETAPA /OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	55604	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,100,000	5,010,924	5,100,000	5,010,924	100.0%	0	0	METROS	11.29	11.29	100.0%	
123985	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ATOYAC ENTRE PUENTE VALERIO TRUJANO Y PUENTE TECNOLÓGICO QUINTA ETAPA /OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	55605	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,029,776	4,943,745	5,029,776	4,943,745	100.0%	0	0	METROS	11.10	11.10	100.0%	
124205	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ATOYAC ENTRE PUENTE VALERIO TRUJANO Y PUENTE TECNOLÓGICO TERCERA ETAPA /OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	55603	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,900,000	4,814,229	4,900,000	4,814,229	100.0%	0	0	METROS	10.85	10.85	100.0%	
123076	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA MARIA HUATULCO - PLUMA HIDALGO - COPALITA DEL KM 31+360 AL KM 32+760 /PLUMA HIDALGO	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	55194	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	492 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,900,300	4,895,008	4,900,300	4,895,008	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.40	1.40	100.0%	
123357	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA MARIA HUATULCO - PLUMA HIDALGO - COPALITA DEL KM 32+760 AL KM 33+110 /PLUMA HIDALGO	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	55193	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	492 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,939,700	2,889,869	2,939,700	2,889,869	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.35	0.35	100.0%	
170038	CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, EN EL MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO EN LA LOCALIDAD PUTLA VILLA DE GUERRERO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	55236	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFLUADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.0%	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
13744	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ CON CONCRETO HIDRAULICO.	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	FONREGION0074/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	450 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,100,000	1,822,070	2,100,000	1,822,070	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,205.51	6,509.00	90.3%	
52415	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO.	77-REYES ETLA	REYES ETLA	URBANO	FONREGION0192/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REYES ETLA	343 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,596,626	4,596,626	4,596,626	4,596,626	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	10,840.00	10,840.00	100.0%	
52411	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINO SUAREZ.	77-REYES ETLA	REYES ETLA	URBANO	FONREGION0191/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REYES ETLA	100 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,068,302	1,068,302	1,068,302	1,068,302	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,272.00	2,272.00	100.0%	
52436	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN VICENTE DEL PALMAR-SAN AGUSTIN ATENANGO DEL KM 0+000 AL KM 9+339.530.	81-SAN AGUSTIN ATENANGO	SAN AGUSTIN ATENANGO	URBANO	FONREGION0339/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	351 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,700,000	0	3,700,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	9.33	0.00	0.0%	
170043	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER OAXAQUE. EN EL MUNICIPIO SAN BARTOLO COYOATEPEC EN LA LOCALIDAD REYES MANTECÓN	115-SAN BARTOLO COYOATEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	55237	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	75,000,000	67,500,000	75,000,000	67,500,000	100.0%	0	0	OBRA	90.00	90.00	100.0%	
17143	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	FONREGION0203/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	3248 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	0	2,000,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,244.59	0.00	0.0%	
71655	OBRA DE PROTECCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	131-SAN DIONISIO OCOATEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVALA	URBANO	FONREGION0221/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3125 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,775,660	0	1,775,660	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.30	30.0%	
17281	REHABILITACION DE LA CARRETERA E.C ( JUCHITAN - TAPANATEPEC ) REFORMA DE PINEDA - SAN FRANCISCO XHUATÁN	143-SAN FRANCISCO XHUATÁN	SAN FRANCISCO XHUATÁN	URBANO	FONREGION0105/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO XHUATÁN	25000 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,063,874	3,076,175	8,063,874	3,076,175	100.0%	0	0	KILOMETRO	18.00	7.00	38.9%	
52417	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (2A ETAPA)	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHLUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHLUACA	URBANO	FONREGION0133/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHLUACA	1052 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,129,739	0	1,129,739	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,760.00	0.00	0.0%	
123162	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR TUBULAR TUZAPAN S/C MARTINEZ DE TACUBAYA - SAN JUAN CACAHUATEPEC (PRIMERA ETAPA) /SAN JUAN CACAHUATEPEC	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	55190	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3449 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,500,000	4,420,882	4,500,000	4,420,882	100.0%	0	0	METROS	36.00	36.00	100.0%	
123231	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR TUBULAR TUZAPAN S/C MARTINEZ DE TACUBAYA - SAN JUAN CACAHUATEPEC (SEGUNDA ETAPA) /SAN JUAN CACAHUATEPEC	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	55191	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3449 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,780	1,475,430	1,500,780	1,475,430	100.0%	0	0	MAESTRO	36.00	36.00	100.0%	
166860	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. KM. 4+000(SANTA CATARINA JUQUILA-SAN MIGUEL PANIKTLAHLUACA)-SAN JUAN QUIAHUE, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+872, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 2+000 AL KM. 5+000 ( CON ORIG	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	URBANO	FONREGION0182/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUE	2095 PERSONA	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,830,000	421,061	1,464,000	421,061	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.45	0.05	11.1%	EL ATRAZO SE DEBE A LA TEMPORADA DE LLUVAS
107783	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	291-SAN PABLO COATLÁN	SAN PABLO COATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	770 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,850,630	0	1,850,630	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,050.00	0.00	0.0%	
52430	CONSTRUCCION DE MÓDULO ECOTURISTICO	320-SAN PEDRO MOLINOS	SAN PEDRO MOLINOS	URBANO	FONREGION0332/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MOLINOS	640 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,333,113	0	1,333,113	0	0.0%	0	0	OBRA	2.00	0.00	0.0%	
52405	CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHLUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHLUACA	URBANO	FONREGION0189/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHLUACA	1893 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,000,000	4,666,596	6,000,000	4,666,596	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.78	78.0%	
13792	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	375-SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	URBANO	FONREGION0075/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS	7000 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,606,522	10,598,095	10,606,522	10,598,095	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.90	90.0%	
17186	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LATERAL DE CALLE BENITO JUAREZ LADO NORTE	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	FONREGION0097/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL TULE	7831 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	805,783	0	805,783	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,192.75	0.00	0.0%	
17256	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2A. PRIV. DE CAMINO NACIONAL.	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	FONREGION0098/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL TULE	7831 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	732,453	0	732,453	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,897.36	0.00	0.0%	
16815	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA.	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	FONREGION0080/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LACHIXIO	2975 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,498,836	3,498,836	3,498,836	3,498,836	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,000.00	6,000.00	100.0%	
78545	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y UN ANEXO EN CBTA NO. 158 (2DA ETAPA)	625-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	URBANO	RG23007/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	460 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	968,422	915,776	968,422	915,776	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.90	90.0%	OBRA EN PROCESO
52434	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SAN VICENTE, UBICADO EN EL KM. 0+100 DE LA AVENIDA JUAREZ.	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	FONREGION0337/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE COATLÁN	4300 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,182,487	0	2,182,487	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	10.50	0.00	0.0%	
52427	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PORFIRIO DIAZ Y AV. HIDALGO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO.	536-SAN VICENTE NUJUAQUE	SAN VICENTE NUJUAQUE	URBANO	FONREGION0310/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE NUJUAQUE	1750 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,142,740	0	1,142,740	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,675.00	0.00	0.0%	
17504	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	YUCUQUIMI DE OCOMPO	RURAL	FONREGION0184/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	650 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,751,259	1,345,678	2,751,259	1,345,678	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.49	49.0%	
	RECONSTRUCCION																							
124409	RECONSTRUCCION DEL CIRCUITO EN LA CIENEGA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000 (PRIMERA ETAPA) /CIENEGA DE ZIMATLÁN	13-CIENEGA DE ZIMATLÁN	CIENEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	55197	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2934 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,300,000	0	5,300,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	
124646	RECONSTRUCCION DEL CIRCUITO EN LA CIENEGA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000 (SEGUNDA ETAPA) /CIENEGA DE ZIMATLÁN	13-CIENEGA DE ZIMATLÁN	CIENEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	55198	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2934 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,573,991	0	3,573,991	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	
123559	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHLUACA - COICOYAN DE LAS FLORES TRAMO DE KM 10+000 AL KM 17+500, TRAMOS PARCIALES /COICOYAN DE LAS FLORES	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	55536	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1438 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,863,665	2,335,644	3,863,665	2,335,644	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	1.30	86.7%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
123648	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL AMATE-ACATLAN-COSOLAPA. TRAMO A RECONSTRUIR DEL KM 21-500 AL KM 28+960, TRAMOS PARCIALES /COSOLAPA	21-COSOLAPA	COSOLAPA	URBANO	55535	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	784 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,578,222	0	3,578,222	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		7.46	0.00	0.0%	
122929	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA MARIA HUATULCO - PLUMA HIDALGO - COPALITA DEL KM 0+000 AL KM 22+000 (TRAMOS PARCIALES) /PLUMA HIDALGO	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	55192	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	492 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,800,000	0	4,800,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		18.50	0.00	0.0%	
123849	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA IXTLAN DE JUAREZ - ZOOGOCHO. DEL KM 55+000 AL KM 52+000 /SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	120-SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	URBANO	55195	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	638 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,500,000	0	4,500,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	0.00	0.0%	
123750	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA IXTLAN DE JUAREZ - ZOOGOCHO. DEL KM 58+000 AL KM 55+000 /SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	120-SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	URBANO	55535	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	638 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,500,000	0	4,500,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION																								
71684	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA (FRACC. REFORMA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	FONREGION02/25/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	0	2,000,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA		1.00	0.00	0.0%	
52428	AMPLIACION DEL CAMINO SINIYU, TRAMO:(SANTA CATARINA YOSONOTU - SANTA LUCIA MONTE VERDE) SAN JUAN TEZOATLAN DEL KM 1+028 AL KM 3+427.86	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	SAN JUAN TEZOATLAN	RURAL	FONREGION03/30/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	15 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,847,070	0	2,847,070	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		2.40	0.00	0.0%	
52432	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN PARAJES Y CALLES.	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	FONREGION03/36/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA	61 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,212,778	0	1,212,778	0	0.0%	0	0	POSTE		35.00	0.00	0.0%	
	MODERNIZACION																								
166836	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN DIONISIO DEL MAR-EL HUAMUCHIL. SAN FRANCISCO DEL MAR KM 0+000 AL KM 25+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 4+500 AL KM 6+500.	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	FONREGION01/04/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	7256	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,417,911	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		0.60	0.00	0.0%	EL ATRAZO SE DEBE A LA TEMPORADA DE LLUVIAS
166765	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN DEL ESTADO-SAN MIGUEL ALOAPAM, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 33+287, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL 0+000 AL KM. 1 +500.	260-SAN MIGUEL ALOAPAM	SAN MIGUEL ALOAPAM	URBANO	FONREGION01/83/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALOAPAM	1948	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,575,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		0.45	0.00	0.0%	
166802	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL VADO-SANTA MARIA LACHIXIO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM. 26+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM.5+000 AL KM. 1+800	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	FONREGION01/06/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LACHIXIO	1454	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,423,315	1,667,976	3,199,756	1,667,976	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.96	0.46	47.9%	E ATRAZO SE DEBE A LA TEMPORADA DE LLUVIAS
	MEJORAMIENTO																								
125160	ELABORACION DE 15 ESTUDIOS COSTO-BENEFICIO DE VARIAS OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA /COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55560	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3438765 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	300,000	0	300,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO		1.00	0.00	0.0%	
125055	ELABORACION DE 2 ESTUDIOS COSTO-BENEFICIO DE VARIAS OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA /COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55560	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3438765 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	170,000	0	170,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO		1.00	0.00	0.0%	
126510	ELABORACION DE 2 ESTUDIOS COSTO-BENEFICIO DE VARIAS OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA /COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55561	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3438765 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	170,000	0	170,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO		2.00	0.00	0.0%	
126042	ELABORACION DE 2 ESTUDIOS COSTO-BENEFICIO DE VARIAS OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA /COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55555	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3438765 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	65,000	0	65,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO		2.00	0.00	0.0%	
126566	ELABORACION DE 2 ESTUDIOS COSTO-BENEFICIO DE VARIAS OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA /COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55549	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3438765 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	223,200	0	223,200	0	0.0%	0	0	ESTUDIO		2.00	0.00	0.0%	
125461	ELABORACION DE 4 ESTUDIOS COSTO-BENEFICIO DE VARIAS OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA /COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	55562	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMIN OS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3438765 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	340,000	0	340,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO		4.00	0.00	0.0%	
125303	ELABORACION DE 4 ESTUDIOS COSTO-BENEFICIO DE VARIAS OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA /COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5551	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3438765 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	340,000	0	340,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO		4.00	0.00	0.0%	
126170	ELABORACION DE 4 ESTUDIOS COSTO-BENEFICIO DE VARIAS OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA /COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55563	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3438 765 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	155,000	0	155,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO		4.00	0.00	0.0%	
126343	ELABORACION DE 4 ESTUDIOS COSTO-BENEFICIO DE VARIAS OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA /COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55569	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3438765 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	340,000	0	340,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO		4.00	0.00	0.0%	
125867	ELABORACION DE 4 ESTUDIOS COSTO-BENEFICIO DE VARIAS OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA /COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55566	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3438765 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	340,000	0	340,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO		4.00	0.00	0.0%	
126250	ELABORACION DE 4 ESTUDIOS COSTO-BENEFICIO DE VARIAS OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA /COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55568	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3438765 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	340,000	0	340,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO		4.00	0.00	0.0%	
125547	ELABORACION DE 5 ESTUDIOS COSTO-BENEFICIO DE VARIAS OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA /COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55567	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3438765 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	289,000	0	289,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO		5.00	0.00	0.0%	
126133	ELABORACION DE 8 ESTUDIOS COSTO-BENEFICIO DE VARIAS OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA /COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55564	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3438765 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	360,000	0	360,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO		8.00	0.00	0.0%	
107569	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE MORELOS DE LA CALLE 5 DE MAYO A LA AV. JUAREZ)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	242247 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,643,466	670,362	1,643,466	670,362	100.0%	0	0	METRO CUADRADO		940.63	0.00	0.0%	
107570	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE MORELOS DE LA CALLE 5 DE MAYO A LA CALLE ALCALA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	242247 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,706,221	672,995	1,706,221	672,995	100.0%	0	0	METRO CUADRADO		789.66	0.00	0.0%	



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
107552	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA CALLE VICTORIA A LA CALLE CRESPO) 2A. ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	844,997	0	844,997	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
107558	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE FIALLO DE LA CALLE CARBONERA A LA CALLE XOCHITL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,325,525	0	3,325,525	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,087.82	0.00	0.0%	
107557	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE FIALLO DE LA CALLE VEGA A LA CALLE LUCERO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,502,363	0	3,502,363	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,152.66	0.00	0.0%	
107555	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE FIALLO DE LA CALLE XOCHITL A LA CALLE VEGA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,726,554	0	3,726,554	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,269.06	0.00	0.0%	
107560	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE FIALLO DE LA CALLE LA NORIA A LA CALLE CARBONERA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,428,154	0	4,428,154	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,556.97	0.00	0.0%	
107556	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE FIALLO DE LA CALLE LUCERO A LA CALLE EDUARDO MATA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,749,404	0	3,749,404	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,322.41	0.00	0.0%	
107784	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE GARCIA VIGIL DE LA CALLE XOLOTL A LA CALLE CARRANZA) 2A ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,225,533	0	1,225,533	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,200.41	0.00	0.0%	
107559	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE MURGUIA DE AV. JUAREZ A LA CALLE PINO SUAREZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,033,000	0	3,033,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,290.00	0.00	0.0%	
107553	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA CALLE 2A. PRIVADA DE MARCOS PEREZ A LA CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC).	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,076,204	8,562,390	10,076,204	8,562,390	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,558.33	0.00	0.0%	
107561	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE ALCALA DE LA CALLE XOLOTL A LA CALLE COSUJUP)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,201,000	1,713,832	4,201,000	1,713,832	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,308.00	0.00	0.0%	
107562	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE CONSTITUCION DE LA CALLE REFORMA A LA AVENIDA JUAREZ) 2A. ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	786,139	0	786,139	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	476.26	0.00	0.0%	
107554	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE MIGUEL CABRERA DE LA CALLE ALDAMA A LA CALLE ZARAGOZA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,406,246	2,109,718	5,406,246	2,109,718	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,885.14	0.00	0.0%	
107563	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE MURGUIA DE LA AVENIDA JUAREZ A LA CALLE GARCIA VIGIL) 2A. ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	880,697	0	880,697	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
107571	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE ABASOLO DE LA AVENIDA JUAREZ A LA CALLE PINO SUAREZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,703,123	960,073	2,703,123	960,073	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,193.50	0.00	0.0%	
107576	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE ARMENTA Y LOPEZ, DE EDUARDO MATA A LA CALLE VEGA).	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,067,560	0	6,067,560	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,450.93	0.00	0.0%	
107572	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE ARMENTA Y LOPEZ, DE LA CALLE BURGOA A LA CALLE LA NORIA).	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	250000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,703,123	953,761	2,703,123	953,761	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,308.16	0.00	0.0%	
107574	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE ARMENTA Y LOPEZ, DE LA CALLE VEGA A LA CALLE BURGOA).	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	250000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,866,072	5,274,416	5,866,072	5,274,416	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,215.04	0.00	0.0%	
107568	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE CARRANZA DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ A LA CALLE GARCIA VIGIL) SEGUNDA ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	506,646	0	506,646	0	0.0%	0	0	OTROS	13.00	0.00	0.0%	LUMINARIAS
107785	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA CALLE CASTELLANOS A LA 2A. PRIVADA DE MARCOS PEREZ J2A. ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,459,137	0	3,459,137	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,640.85	0.00	0.0%	
107573	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE PRIMO VERDAD DE LA CALLE PINO SUAREZ A LA CALZADA DE LA REPUBLICA).	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	250000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,033,780	0	3,033,780	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,608.16	0.00	0.0%	
107577	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE RAYON Y ALDAMA DE LA CALLE FLORES MAGON A LA CALLE XICOTENCATL).	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,687,653	5,680,813	13,687,653	5,680,813	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,159.58	0.00	0.0%	
107575	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE XICOTENCATL, DE LA CALLE GUERRERO A LA CALLE INDEPENDENCIA).	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,067,560	0	6,067,560	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,422.55	0.00	0.0%	
107567	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (PRIVADA DE LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO).	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	689,067	0	689,067	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	251.53	0.00	0.0%	
107564	REMEDIACION DEL JARDIN HIDALGO (1A. ETAPA) Y FUENTES URBANAS.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	150000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,100,000	0	8,100,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
122679	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DEL PUENTE PLUMA HIDALGO SIC HUATUCO-PLUMA HIDALGO-COPALITA (ADECUACIONES AL PROYECTO) /PLUMA HIDALGO	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	55564	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	492 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	167,560	0	167,560	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
123467	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO ALVARO OBREGON-SAN PEDRO HUILOTEPEC-SALINA CRUZ DEL KM 4-5000 AL KM 10+036 /SALINA CRUZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	55563	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	72718 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	800,000	0	800,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
122872	ELABORACION ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, CAMBIO DE USO DE SUELO Y EVALUACION DE DAÑOS DEL CAMINO E.C. (POCHUTLA-SALINA CRUZ)-PARAJE LAS GARZAS DEL KM 0+000 AL KM 1+000 /SAN MIGUEL DEL PUERTO	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SAN MIGUEL DEL PUERTO	URBANO	5562	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	721 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	380,000	0	380,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
107565	REPAVIMENTACION PARCIAL DEL BOULEVARD BENITO JUAREZ EN EL FRACC. BACOCOHO (1A. ETAPA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	18464 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,085,332	0	5,085,332	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	10,282.00	0.00	0.0%	
107566	REPAVIMENTACION PARCIAL DEL BOULEVARD BENITO JUAREZ EN EL FRACC. BACOCOHO (2A. ETAPA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	18484 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,054,412	0	9,054,412	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	16,620.00	0.00	0.0%	
144775	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DEL LIBRAMIENTO SUR DE LA CIUDAD DE OAXACA DEL KM 0+000 AL KM 54+000 (TRAMOS PARCIALES) /TEOTITLAN DEL VALLE	546-TEOTITLAN DEL VALLE	TEOTITLAN DEL VALLE	URBANO	55546	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4564 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,000,000	0	5,000,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
	MAINTENIMIENTO																							
126625	ELABORACION DE 2 ESTUDIOS COSTO-BENEFICIO DE VARIAS OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA /COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55548	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3438765 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	344,000	0	344,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	2.00	0.00	0.0%	
126667	ELABORACION DE 3 ESTUDIOS COSTO-BENEFICIO DE VARIAS OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA /COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55547	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3438765 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	255,000	0	255,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	3.00	0.00	0.0%	
52429	CONSERVACION DE LA CARRETERA TAMAZULAPAM-CHILAPA DE DIAZ DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000, SUBTRAMO: KM. 10+000 AL KM. 20+000 (2A. ETAPA).	406-VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	URBANO	FONREGION03 31/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	1152 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,058,281	0	5,058,281	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.80	0.00	0.0%	
52435	CONSERVACION DEL CAMINO LA TRINIDAD (HONDURA DE NANCHE)-PASO DEL JOBO-SANTA FE Y LA MAR.	659-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	LA TRINIDAD (HONDURA DE NANCHE)	RURAL	FONREGION03 38/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	137 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,298,597	0	1,298,597	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	
	REHABILITACION																							
52425	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA DE TRANSICION AEREA A SUBTERRANEA (EN LAS CALLES PORFIRIO DIAZ Y FRANCISCO L. MADERO).	38-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	FONREGION02 10/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	154 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	323,469	0	323,469	0	0.0%	0	0	REGISTRO	6.00	0.00	0.0%	
52424	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA DE TRANSICION AEREA A SUBTERRANEA (EN LAS CALLES BALDERAS E INDO DE NUVOO).	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	FONREGION02 09/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	629 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,775,510	0	1,775,510	0	0.0%	0	0	REGISTRO	19.00	0.00	0.0%	
52426	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA DE TRANSICION AEREA A SUBTERRANEA (EN LA CALLE VALERIO TRUJANO).	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	FONREGION02 32/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	1501 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,593,961	0	3,593,961	0	0.0%	0	0	REGISTRO	35.00	0.00	0.0%	
70801	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (LA PAROTA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FONREGION02 26/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	18464 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,887,013	0	1,887,013	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.50	50.0%	
70802	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PUNTA COLORADA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FONREGION02 28/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	18464 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,906,731	0	4,906,731	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.60	60.0%	
107582	REHABILITACION DE LA CARRETERA PUERTO ANGEL - MAZUNTE - SAN ANTONIO (TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 6+680)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	660 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,632,397	0	6,632,397	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.68	3.50	52.4%	
107583	REHABILITACION DE LA CARRETERA PUERTO ANGEL - MAZUNTE - SAN ANTONIO (TRAMO: DEL KM. 11+450 AL KM. 15+660)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	660 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,481,251	0	5,481,251	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.21	1.80	42.8%	
107581	REHABILITACION DE LA CARRETERA PUERTO ANGEL - MAZUNTE - SAN ANTONIO (TRAMO: DEL KM. 6+680 AL KM. 11+450)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	660 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,886,351	0	4,886,351	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.77	1.50	31.4%	
52410	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO.	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	FONREGION01 90/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL TULE	7831 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,373,093	5,277,869	7,373,093	5,277,869	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.72	72.0%	
107584	REHABILITACION DEL MERCADO DE TEHUANTEPEC	615-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	37078 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,844,287	0	3,844,287	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	OTROS GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y OBRAS)																							
107580	ELABORACION DE ESTUDIOS DE COSTO BENEFICIO PARA 50 OBRAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,199,500	0	1,199,500	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	50.00	0.00	0.0%	
107578	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACION A TRES CARRILES DE LA CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO DEL TRAMO E.C. AEROPUERTO - E.C. LA Y DEL KM. 6+000 AL KM. 14+200	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	496,851	0	496,851	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
107579	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DEL PUENTE VEHICULAR XOXCOTLAN	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	65873 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	800,000	0	800,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
<b>PROGRAMAS REGIONALES</b>																								
	INVERSION OBRA PUBLICA CONSTRUCCION																							
38644	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN COBAO NO. 12 (2DA ETAPA)	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	URBANO	RG23007010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	220 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	434,510	103,845	307,092	103,845	100.0%	0	0	OTROS	2.00	0.48	24.0%	OBRA EN PROCESO
42798	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO Y DOS ANEXOS EN CECYTE NO. 28 (2DA ETAPA)	9-AYOTZINTEPEC	AYOTZINTEPEC	URBANO	RG23005310	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	340 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	969,726	958,388	969,726	958,388	100.0%	0	0	OTROS	3.00	2.97	99.0%	OBRA EN PROCESO
42832	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN CECYTE NO. 28	9-AYOTZINTEPEC	AYOTZINTEPEC	URBANO	RG23012310	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	709 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	154,935	0	154,935	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														14	15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
34978	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN CETIS NO. 168 (2DA ETAPA)	14-CIUDAD XTEPEC	CIUDAD XTEPEC	URBANO	RG230073/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	348,556	7,908	239,510	7,908	100.0%	0	0	TALLER	1.00	0.02	2.0%	OBRA EN PROCESO
34999	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER EN CETIS NO.168	14-CIUDAD XTEPEC	CIUDAD XTEPEC	URBANO	RG230086/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	279,722	0	279,722	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
13391	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE LA CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA AGENCIA ALDAMA.	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	RG230213/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	1800 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	973,981	0	973,981	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	12.00	0.00	0.0%	
43608	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN COBAO NO. 11 (2DA ETAPA)	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO	RG230064/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,127,730	166,913	1,127,730	166,913	100.0%	0	0	TALLER	1.00	0.15	15.0%	OBRA EN PROCESO
43619	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER EN COBAO NO.11	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO	RG230116/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	354 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	127,054	0	127,054	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
33842	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE OFICINA PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 3 (2DA ETAPA)	29-ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGÓN	ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGÓN	URBANO	RG230104/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	150 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	120,175	0	120,175	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
42970	CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES EN COBAO NO. 37 (2DA ETAPA)	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	URBANO	RG230062/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	328,827	323,438	328,827	323,438	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
43058	EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE USOS MULTIPLES EN COBAO NO. 37	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	URBANO	RG230122/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	178 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	41,916	0	41,916	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
43200	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 1 (2DA ETAPA)	35-GUELATAO DE JUÁREZ	GUELATAO DE JUAREZ	URBANO	RG230043/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	91 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	15,453	0	15,453	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
32269	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y DOS ANEXOS EN COBAO NO 13 (2DA ETAPA)	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	HUAUTLA DE JIMÉNEZ	URBANO	RG230084/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	592,951	13,453	390,116	13,453	100.0%	0	0	OTROS	4.00	0.08	2.0%	OBRA EN PROCESO
32209	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN COBAO NO 13	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	HUAUTLA DE JIMÉNEZ	URBANO	RG230097/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	38,452	0	38,452	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
43315	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN CECYTE NO. 3 (2DA ETAPA)	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUAREZ	URBANO	RG230057/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	303 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	732,184	488,256	732,184	488,256	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.67	67.0%	OBRA EN PROCESO
43331	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN CECYTE NO. 3	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUAREZ	URBANO	RG230120/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	303 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	301,926	99,413	301,926	99,413	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.33	33.0%	OBRA EN PROCESO
35381	EQUIPAMIENTO PARA CONALEP NO. 243 (2DA ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG230132/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	340 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	223,250	164,186	223,250	164,186	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.74	74.0%	OBRA EN PROCESO
42747	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COBAO NO. 47 (2DA ETAPA)	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	RG230067/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	395,947	200,761	395,947	200,761	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.02	51.0%	OBRA EN PROCESO
42754	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN COBAO NO. 47	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	RG230124/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	38,452	0	38,452	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
122165	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BAUTISTA	57-MATÍAS ROMERO AVENDAR	TIERRA NUEVA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	506 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	420,000	2,054	420,000	2,054	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	984.00	0.00	0.0%	
122166	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ	57-MATÍAS ROMERO AVENDAR	COLONIA CUAUHTEMÓC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	303,701	0	303,701	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	675.00	0.00	0.0%	
122164	PAVIMENTACIONDE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MATÍAS ROMERO AVENDAR	SAN PEDRO EVANGELISTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	594 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	620,000	0	620,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,440.00	0.00	0.0%	
32356	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 11	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	HAZATLÁN VILLA DE FLORES	URBANO	RG230079/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	72 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	240,262	169,057	202,050	169,057	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.40	70.0%	OBRA EN PROCESO
33274	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 11	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	URBANO	RG230096/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	72 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	35,220	0	35,220	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
34389	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN COBAO NO. 20 (2DA ETAPA)	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	URBANO	RG230083/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	546,730	521,037	546,730	521,037	100.0%	0	0	TALLER	1.00	0.95	95.0%	OBRA EN PROCESO
34404	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER EN COBAO NO. 20	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	URBANO	RG230088/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	417,254	283,043	417,254	283,043	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.68	68.0%	OBRA EN PROCESO
43852	REPARACIONES GENERALES EN CBTS NO. 150 (2DA ETAPA)	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	RG230028/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	628 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24,045	22,504	24,045	22,504	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.94	94.0%	OBRA EN PROCESO
122155	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA ESCUELA PREPARATORIA FEDERAL POR COOPERACION "LIBERTAD" CLAVE 2058C20371	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	200 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,274,342	0	1,274,342	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	CANCHA
9737	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE DIA DIRIGIDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	RG230146/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	2642 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	680,000	0	680,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
38621	ACONDICIONAMIENTO DE UN TALLER EN CECATI NO. 67	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	RG230137/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	140 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	177,516	4,027	177,516	4,027	100.0%	0	0	TALLER	1.00	0.02	2.0%	OBRA EN PROCESO
35377	EQUIPAMIENTO PARA CONALEP NO. 155 (2DA ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	RG230132/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	340 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	225,000	131,348	225,000	131,149	99.8%	0	0	LOTE	1.00	0.58	58.0%	OBRA EN PROCESO
13667	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHICHONAL, COLONIA DEPORTIVA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	RG230254/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	10000 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,340,000	0	2,340,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,547.52	0.00	0.0%	
43936	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN CBTIS NO. 263	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	URBANO	RG230035/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	144 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	109,104	0	109,104	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
42223	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 18 (2DA ETAPA)	86-SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	URBANO	RG230052/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	72 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	197,726	2,991	197,726	2,991	100.0%	0	0	AULA	2.00	0.04	2.0%	OBRA EN PROCESO
42291	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y EQUIPO DIVERSO EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 18	86-SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	URBANO	RG230127/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	118 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	226,631	111,998	226,631	111,998	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.49	49.0%	OBRA EN PROCESO
122158	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	95-SAN ANDRES PAXTLÁN	SAN ANDRES PAXTLÁN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1159 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	546,295	0	546,295	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,200.00	0.00	0.0%	
43629	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COBAO NO. 34 (2DA ETAPA)	103-SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	URBANO	RG230063/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	366,142	155,291	366,142	155,291	100.0%	0	0	AULA	2.00	0.84	42.0%	OBRA EN PROCESO
43650	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN COBAO NO. 34	103-SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	URBANO	RG230115/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	72 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	38,452	0	38,452	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
43872	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO ESCOLAR PARA CONALEP NO. 39 (2DA ETAPA)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	RG230136/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	622 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	400,000	242,208	400,000	242,208	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.61	61.0%	OBRA EN PROCESO
43764	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COBAO NO. 44 (2DA ETAPA)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	RG230068/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	366,142	348,368	366,142	348,368	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.90	95.0%	OBRA EN PROCESO
43885	CONSTRUCCION DE UN AULA EN CECATI NO. 68 (2DA ETAPA)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	RG230141/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1296 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	168,311	140,299	168,311	140,299	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.83	83.0%	OBRA EN PROCESO
43772	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN COBAO NO. 44	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	RG230113/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	38,452	0	38,452	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
43895	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN TALLER EN CECATI NO. 68	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	RG23	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1296 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	171,645	0	171,645	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
43863	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 15 (2DA ETAPA)	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN ANTONIO HUITEPEC	URBANO	RG230050/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	84 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	133,578	0	133,578	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
156466	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES CONSTITUCION, PROGRESO, REFORMA, TURBIDE, GALEANA, 20 DE NOVIEMBRE, MORELOS, BENITO JUAREZ Y MATAMOROS	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	RG230264/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	3194 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,018,730	0	5,018,730	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	18,001.60	0.00	0.0%	
33922	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 23 (2DA ETAPA)	116-SAN BARTOLOME AYAUTLA	SAN BARTOLOME AYAUTLA	URBANO	RG230101/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	150 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	99,891	43,783	99,891	43,783	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.44	44.0%	OBRA EN PROCESO
43270	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 6 (2DA ETAPA)	128-SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG	SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG	URBANO	RG230042/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	101 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,192	0	7,192	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
35261	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, UN TALLER, UN LABORATORIO Y UN ANEXO EN CECYTE NO. 26 (2DA ETAPA)	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	RG230055/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	163 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	905,163	20,537	547,684	20,537	100.0%	0	0	OTROS	5.00	0.10	2.0%	OBRA EN PROCESO
35363	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS, UN LABORATORIO, UN TALLER Y UN ANEXO EN CECYTE NO. 26	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	RG230130/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	163 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	401,801	14,202	401,801	14,202	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.04	4.0%	OBRA EN PROCESO
42702	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COBAO NO. 28 (2DA ETAPA)	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	RG230069/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	384,400	190,509	384,400	190,509	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.00	50.0%	OBRA EN PROCESO
42738	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN COBAO NO. 28	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	RG230126/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	38,452	0	38,452	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
34434	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y DOS ANEXOS EN COBAO NO. 23	143-SAN FRANCISCO XHUATÁN	SAN FRANCISCO XHUATÁN	URBANO	RG230082/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	90 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	707,015	655,176	707,015	655,176	100.0%	0	0	OTROS	4.00	3.72	93.0%	OBRA EN PROCESO
34418	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN COBAO NO. 23	143-SAN FRANCISCO XHUATÁN	SAN FRANCISCO XHUATÁN	URBANO	RG230093/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	90 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	38,452	0	38,452	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
7680	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 58.	158-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	URBANO	RG230140/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	100 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,335,964	2,552,010	3,335,964	2,552,010	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
43831	CONSTRUCCION DE DIEZ AULAS Y UN ANEXO EN CBTIS. NO. 265 (2DA ETAPA)	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	RG230034/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	578 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,431,537	407,889	1,431,537	407,889	100.0%	0	0	OTROS	11.00	3.08	28.0%	OBRA EN PROCESO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
43842	EQUIPAMIENTO DE DIEZ AULAS EN CBTS NO. 265	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	RG230112/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	578 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	272,760	0	272,760	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
166958	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL KM 51+700 E.C. (TUXTEPEC-JALAPA DE DIAZ)-SAN FELPE TILPAN-SANJOSE INDEPENDENCIA-CERRO CLARIN, TRAMO DEL KM 0+000 AL 41+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 31+500 AL KM 34+	169-SAN JOSE INDEPENDENCIA	CERRO CLARIN	RURAL	RG23059009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	1380	8-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO   AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,430,000	1,599,290	2,430,000	1,599,290	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.90	0.00	0.0%	EL ATRAZO SE DEBE A LA TEMPORADA DE LLUVIAS
13710	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	URBANO	RG2302562010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	4524 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,750,387	0	3,750,387	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,868.31	0.00	0.0%	
42924	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO ESCOLAR PARA CONALEP NO. 157 (2DA ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	RG230134/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	290 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	225,000	131,349	225,000	131,349	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.58	58.0%	OBRA EN PROCESO
32136	EQUIPAMIENTO PARA LAS CARRERAS DE INGENIERIA EN AGRONOMIA Y LICENCIATURA EN BIOLOGIA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CUENCA DEL PALAOPAM (2DA ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	URBANO	RG2302025/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1895 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,242,844	0	1,242,844	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE REGIENTE AUTORIZACION
12798	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA.	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	RG2301782010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	5446 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	0	2,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
34044	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 8 (2DA ETAPA)	188-SAN JUAN COLORADO	SANTA MARIA NUTIO	RURAL	RG230103/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	150 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	114,925	0	114,925	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
43308	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE COMPUTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 14 (2DA ETAPA)	190-SAN JUAN COITZOCON	JALTEPEC DE CANDUYOC	RURAL	RG230039/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	88 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	140,808	32,837	140,808	32,837	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.23	23.0%	OBRA EN PROCESO
7434	CONSTRUCCION DE DOS RESIDENCIAS MEDICAS	191-SAN JUAN CHICOMEZUCHIL	SAN JUAN CHICOMEZUCHIL	URBANO	RG2301382010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL	200 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,213,234	0	1,213,234	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
13334	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA).	201-SAN JUAN JUQUILA VIANOS	SAN FELIPE EL PORVENIR	RURAL	RG230212/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIANOS	340 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,012,370	0	1,012,370	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
13163	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA).	201-SAN JUAN JUQUILA VIANOS	SAN JUAN JUQUILA VIANOS	URBANO	RG230209/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIANOS	596 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,092,090	0	2,092,090	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
122167	CONSTRUCCION DE DOS MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL	207-SAN JUAN MAZATLÁN	MONTE AGUILA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	615 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	0	250,000	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	168.00	0.00	0.0%	
43439	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO Y DOS ANEXOS EN CECYTE NO. 27 (2DA ETAPA)	207-SAN JUAN MAZATLÁN	LA MIXTEQUITA	RURAL	RG230054/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	709 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	979,659	7,409	979,659	7,409	100.0%	0	0	OTROS	3.00	0.03	1.0%	OBRA EN PROCESO
43443	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN CECYTE NO. 27	207-SAN JUAN MAZATLÁN	LA MIXTEQUITA	RURAL	RG230107/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	154,935	0	154,935	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
7603	TERMINACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA MUJERES EMPRENDEDORAS DE LA REGIÓN MIXE	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN JUAN MAZATLÁN	URBANO	RG230139/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN	1569 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,697,177	1,697,177	1,697,177	1,697,177	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
13217	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA.	216-SAN JUAN TABAA	SAN JUAN TABAA	URBANO	RG230210/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TABAA	1024 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,750,000	0	1,750,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
119295	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR YUTA 1 S/C SAN JUAN YUTA E.C. (SANTA MARIA PELES-SANTA MARIA ESTETLA) TERCERA ETAPA. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN TAMAZOLÁN EN LA LOCALIDAD SAN JUAN YUTA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN YUTA	RURAL	54963	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	117 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,810,240	0	2,810,240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	40.00	0.00	0.0%	
43808	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, UN AULA DE USOS MULTIPLES, UN LABORATORIO Y TRES ANEXOS EN CBTA. NO. 203 (2DA. ETAPA)	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	RG230029/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	226 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,732,864	832,696	1,732,864	832,696	100.0%	0	0	OTROS	6.00	2.88	48.0%	OBRA EN PROCESO
43817	EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA, UN AULA DE USOS MULTIPLES, UN LABORATORIO Y UN ANEXO EN CBTA. NO. 203	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	RG230105/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	430 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	381,979	125,353	381,979	125,353	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.33	33.0%	OBRA EN PROCESO
122157	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	236-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	675 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	323,085	0	323,085	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	600.00	0.00	0.0%	
13307	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO	262-SAN MIGUEL AMATLÁN	SAN MIGUEL AMATLÁN	URBANO	RG230211/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLAN	750 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	514,500	335,496	514,500	335,496	100.0%	0	0	METRO CUBICO	352.80	230.00	65.2%	
35019	CONSTRUCCION DE UN AULA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 12 (2DA ETAPA)	266-SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	URBANO	RG230078/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	36 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	138,710	3,147	101,109	3,147	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.02	2.0%	OBRA EN PROCESO
35040	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN EQUIPO DIVERSO EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 12	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	URBANO	RG230090/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	91 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	54,659	1,694	54,659	1,694	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.03	3.0%	OBRA EN PROCESO
12857	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL RIO	267-SAN MIGUEL DEL RIO	SAN MIGUEL DEL RIO	URBANO	RG230191/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL RIO	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,671,222	0	1,671,222	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,000.00	0.00	0.0%	
43475	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN CBTA NO. 201 (2DA ETAPA)	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	RG230031/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	154 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	550,301	452,986	550,301	452,986	100.0%	0	0	TALLER	1.00	0.82	82.0%	OBRA EN PROCESO
43502	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER EN CBTA NO. 201	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	RG230110/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	644,295	0	644,295	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
42767	REPARACIONES GENERALES EN CBTA NO. 202	278-SAN MIGUEL SOYLATEPEC	TEMASCAL	URBANO	RG230027/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	480 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	750,744	336,975	750,744	336,975	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.45	45.0%	OBRA EN PROCESO
122162	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MELCHOR OCAMPO, COL. AZUCENA.	293-SAN PABLO ETLA	SAN SEBASTIAN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1613 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	924,475	0	924,475	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,628.50	0.00	0.0%	
43696	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN COBAO NO. 42 (2DA ETAPA)	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	RG230061/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	144 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	714,684	476,264	714,684	476,264	100.0%	0	0	AULA	4.00	2.68	67.0%	OBRA EN PROCESO
43715	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN COBAO NO. 42	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	RG230114/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	144 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	76,904	0	76,904	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
43457	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COBAO NO. 43 (2DA ETAPA)	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	RG230060/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	311,216	2,354	311,216	2,354	100.0%	0	0	AULA	2.00	0.02	1.0%	OBRA EN PROCESO
43468	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN COBAO NO. 43	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	RG230118/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	38,452	0	38,452	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
7690	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO DE ARTESANÍAS.	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	URBANO	RG230142/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	2576 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,660,651	1,797,968	2,660,651	1,797,968	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
13591	PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	URBANO	RG230252/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	1500 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	0	3,000,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,000.00	0.00	0.0%	
34081	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NO. 158	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	RG230100/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	142,464	200,000	142,464	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.71	71.0%	OBRA EN PROCESO
43903	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN CBTIS NUM. 240	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	RG230038/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	144 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	109,104	0	109,104	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
13611	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. HIDALGO (2A.ETAPA)	319-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 26 -	SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 26 -	URBANO	RG230253/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR. 26	1392 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,121,561	0	1,121,561	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,920.00	0.00	0.0%	
33935	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN CBTA NO. 37 (2DA ETAPA)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	RG230072/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	321,857	7,302	257,216	7,302	100.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	0.02	2.0%	OBRA EN PROCESO
33955	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN CBTA NO. 37	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	RG230087/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	213,574	114,238	213,574	114,238	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.53	53.0%	OBRA EN PROCESO
33855	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 20 (2DA ETAPA)	326-SAN PEDRO SOCHIAPAM	SAN PEDRO SOCHIAPAM	URBANO	RG230102/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	150 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	110,000	0	110,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
34371	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN COBAO NO. 09 (2DA ETAPA)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	RG230085/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	402 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	361,712	171,870	361,712	171,870	100.0%	0	0	OTROS	2.00	0.96	48.0%	OBRA EN PROCESO
122355	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA "PROFR. LIZANDRO CALDERON" CLAVE 200PR1949A (COL. DE LAS FLORES)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	95 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	995,410	0	995,410	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	TECHO
122154	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CLAVE 200PR1779X (NUEVO CENTRO DE POBLACION "LA CONSENTIDA")	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	BENITO JUAREZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	98 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	995,410	0	995,410	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	TECHO
43344	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y UN ANEXO EN CECYTE NO. 17 (2DA ETAPA)	337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	URBANO	RG230056/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	181 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	692,795	501,874	692,795	501,874	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.72	72.0%	OBRA EN PROCESO
43358	EQUIPAMIENTO DE DOS ANEXOS EN CECYTE NO. 17	337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	URBANO	RG230119/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	181 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	325,608	113,615	325,608	113,615	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.35	35.0%	OBRA EN PROCESO
38658	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN COBAO NO. 49 (2DA ETAPA)	339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULLA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULLA	URBANO	RG230059/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	341,220	336,006	341,220	336,006	100.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
38666	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN COBAO NO. 49	339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULLA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULLA	URBANO	RG230129/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	154,935	0	154,935	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
122159	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	351-SAN SIMON ALMOLONGAS	LA ESTANCIA RIO ANONA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	219 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	291,577	0	291,577	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	CANCHA
43931	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN CBTIS. NO. 259	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	RG230036/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	144 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	109,104	0	109,104	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
32146	EQUIPAMIENTO PARA LAS CARRERAS DE INGENIERIA EN AGRONOMIA Y FORESTAL EN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA (2DA ETAPA)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	RG230024/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1626 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,876,520	0	1,876,520	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
43119	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO 2 (2DA ETAPA)	394-SANTA MARIA ALOTEPEC	SANTA MARIA ALOTEPEC	URBANO	RG230045/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	147 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	120,917	0	120,917	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
42676	CONSTRUCCION DE DOS TALLERES Y DOS ANEXOS EN ICAPET (2DA ETAPA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	RG230125/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	860 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,051	30,253	2,000,051	30,253	100.0%	0	0	OTROS	4.00	0.08	2.0%	OBRA EN PROCESO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
31943	CONSTRUCCION DE GIMNASIO-AUDITORIO EN INSTITUTO DE TLAXIACO (2DA ETAPA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	RG230013/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	638 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,933,500	2,707,401	7,933,500	2,707,401	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.34	34.0%	OBRA EN PROCESO
42691	EQUIPAMIENTO DE DOS TALLERES EN ICAPET	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	RG230106/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	90 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	715,682	352,990	715,682	352,990	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.49	49.0%	OBRA EN PROCESO
122160	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, COL. GUELAGUETZA	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	80 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	512,817	347,893	512,817	347,893	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.34	0.00	0.0%	
122168	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE APOLO Y RIVERAS DEL RIO CHIQUITO (1A. ETAPA)	399-SANTA MARIA ATZOMPA	COLONIA ODISEA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	40 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,080.00	0.00	0.0%	
122161	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ARTESANOS Y ALFAREROS DE LA COLONIA AMPLIACION PROGRESO PARTE MEDIA.	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	6450 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	835,433	0	835,433	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,902.00	0.00	0.0%	
35188	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO 4 (2DA ETAPA)	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	SANTA MARIA CHIMALAPA	URBANO	RG230076/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	190 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	577,618	13,106	577,618	13,106	100.0%	0	0	OTROS	3.00	0.06	2.0%	OBRA EN PROCESO
35209	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO Y ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 4	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	SANTA MARIA CHIMALAPA	URBANO	RG230089/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	133 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	215,693	0	215,693	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
34090	EQUIPAMIENTO PARA DOS TALLERES EN CECATI NO. 148 (2DA ETAPA)	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHIA DE SANTA CRUZ HUATULCO	RURAL	RG230099/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	150 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	175,000	0	175,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
34198	EQUIPAMIENTO PARA DOS TALLERES EN CECATI NO. 195	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	RG230098/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	150 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	150,000	0	150,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
34486	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COBAAO NO. 35	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	RG230081/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	389,509	8,838	389,509	8,838	100.0%	0	0	AULA	2.00	0.04	2.0%	OBRA EN PROCESO
34474	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN COBAAO NO. 35	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	RG230092/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	38,452	0	38,452	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
122163	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 18 DE MARZO DE LA COLONIA AGUASCALIENTES PONIENTE	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	7862 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	0	250,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	615.68	0.00	0.0%	
13428	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	RG230246/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LACHIXIO	2975 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,988,322	0	2,988,322	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
121184	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA CATARINA ESTETLA-RIO V DEL KM 6+000 AL KM 3+500, EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA PEÑALES EN LA LOCALIDAD RIO V	426-SANTA MARIA PEÑALES	RIO V	RURAL	54967	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	206 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,338,567	0	1,338,567	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.50	0.00	0.0%	
38638	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER EN CECATI NO. 178(2DA ETAPA)	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	RG230131/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,000	0	100,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
12968	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	URBANO	RG230193/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	1517 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,906,000	0	5,906,000	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	
33381	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 19	434-SANTA MARIA TEOPOXCO	SANTA MARIA TEOPOXCO	URBANO	RG230077/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	108 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	324,700	75,458	242,326	75,458	100.0%	0	0	AULA	3.00	0.69	23.0%	OBRA EN PROCESO
33785	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y UN EQUIPO DIVERSO EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO	434-SANTA MARIA TEOPOXCO	SANTA MARIA TEOPOXCO	URBANO	RG230095/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	108 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	260,703	0	260,703	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
43085	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN CBTA NO. 192 (2DA ETAPA)	437-SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	URBANO	RG230032/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	231,518	108,886	231,518	108,886	100.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	0.47	47.0%	OBRA EN PROCESO
43101	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN CBTA NO. 192	437-SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	URBANO	RG230121/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	154,935	0	154,935	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
33999	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN CBTS NO. 264 (2DA ETAPA)	439-SANTA MARIA TONAMECA	SANTA MARIA TONAMECA	URBANO	RG230074/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	522,850	12,740	393,181	12,740	100.0%	0	0	TALLER	1.00	0.02	2.0%	OBRA EN PROCESO
42781	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE OFICINA PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 5 (2DA ETAPA)	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTIAGO CHOAPAM	URBANO	RG230040/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	325 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	134,377	1,185	134,377	1,185	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.01	1.0%	OBRA EN PROCESO
42351	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NO. 145 (2DA ETAPA)	462-SANTIAGO HUAJOLITLÁN	SANTIAGO HUAJOLITLÁN	URBANO	RG230135/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	220 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	228,432	178,181	228,432	178,181	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.78	78.0%	OBRA EN PROCESO
122151	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	CHARCO NDUAYOO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	834 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,274,342	0	1,274,342	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	CANCHA
43174	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 17 (2DA ETAPA)	471-SANTIAGO LALOPE	SANTIAGO LALOPE	URBANO	RG230044/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	65 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	128,225	0	128,225	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
42325	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE OFICINA PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 7 (2DA ETAPA)	481-SANTIAGO NUYOÓ	SANTIAGO NUYOÓ	URBANO	RG230066/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	240 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	115,367	0	115,367	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
31813	CONCLUSION DEL CENTRO DE COMPUTO Y PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE INFORMACION EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA NACIONAL (2DA ETAPA)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	RG230026/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1566 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,500,000	1,023,329	4,500,000	1,023,329	100.0%	0	0	TALLER	1.00	0.23	23.0%	OBRA EN PROCESO
122153	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	LOS POCITOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	390 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	995,410	0	995,410	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	TECHO
122156	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA" CLAVE 200PR1336A	482-SANTIAGO TAPEXTLA	LLANO GRANDE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	100 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	995,410	0	995,410	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	TECHO
34058	CONSTRUCCION DE UN AULA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 24 (2DA ETAPA)	488-SANTIAGO TETEPEC	SANTIAGO TETEPEC	URBANO	RG230075/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	36 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	115,927	48,710	115,927	48,710	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.42	42.0%	OBRA EN PROCESO
34069	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 24	488-SANTIAGO TETEPEC	SANTIAGO TETEPEC	URBANO	RG230094/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	36 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,610	0	17,610	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
43514	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUM. 9 (2A. ETAPA)	491-SANTIAGO TEXITTLAN	SANTIAGO XOCHILTEPEC	RURAL	RG230051/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	72 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	473,144	168,926	473,144	168,926	100.0%	0	0	AULA	2.00	0.72	36.0%	OBRA EN PROCESO
43552	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 9	491-SANTIAGO TEXITTLAN	SANTIAGO XOCHILTEPEC	RURAL	RG230117/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	72 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	37,322	0	37,322	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
43595	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 13 (2DA. ETAPA)	495-SANTIAGO XANICA	SANTIAGO XANICA	URBANO	RG230065/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	57 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	119,850	0	119,850	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
38696	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COBAO NO. 50 (2DA ETAPA)	600-SANTIAGO YOSONDUA	SANTIAGO YOSONDUA	URBANO	RG230058/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	72 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	67,068	796	67,068	796	100.0%	0	0	AULA	2.00	0.02	1.0%	OBRA EN PROCESO
38729	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN COBAO NO. 50	600-SANTIAGO YOSONDUA	SANTIAGO YOSONDUA	URBANO	RG230128/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	72 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	38,452	0	38,452	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
35219	CONSTRUCCION DE DOS TALLERES EN CECYTE NO. 18 (2DA ETAPA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	RG230080/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	460 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,088,429	666,449	688,785	666,449	100.0%	0	0	TALLER	2.00	1.22	61.0%	OBRA EN PROCESO
35247	EQUIPAMIENTO DE DOS TALLERES EN CECYTE NO. 18	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	RG230111/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	460 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	436,276	31,770	436,276	31,770	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.07	7.0%	OBRA EN PROCESO
43296	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 16 (2DA ETAPA)	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	URBANO	RG230041/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	56 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	140,350	21,891	140,350	21,891	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.16	16.0%	OBRA EN PROCESO
34517	EQUIPAMIENTO DE DOS ANEXOS EN CBTA NO. 158	623-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	URBANO	RG230091/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	501 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	257,406	56,807	257,406	56,807	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.22	22.0%	OBRA EN PROCESO
122152	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	626-SANTOS REYES NOPALA	SANTIAGO CUIXTLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1242 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	995,410	0	995,410	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	TECHO
38953	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN CETIS NO. 103 (2DA ETAPA)	940-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	RG230033/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	603,538	160,611	603,538	160,611	100.0%	0	0	TALLER	1.00	0.27	27.0%	OBRA EN PROCESO
12983	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	544-TEOCCOUILCO DE MARCOS PEREZ	TEOCCOUILCO DE MARCOS PEREZ	URBANO	RG230194/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TEOCCOUILCO DE MARCOS PEREZ	1163 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,500,000	0	2,500,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
43781	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CBTA NO. 78 (2DA. ETAPA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	RG230030/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	346,655	78,935	346,655	78,935	100.0%	0	0	AULA	2.00	0.46	23.0%	OBRA EN PROCESO
43793	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CBTA. NO. 78	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	RG230109/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	54,944	0	54,944	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
43923	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN CBTS NO. 248	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	URBANO	RG230037/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	144 ALUMNO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	109,104	0	109,104	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
118531	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CHAPULTEPEC-PANTEON TIERRA BLANCA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500. EN EL MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO/EN LA LOCALIDAD CHAPULTEPEC	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHAPULTEPEC	RURAL	54889	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	758 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	421,844	0	421,844	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.50	0.00	0.0%	
118712	RECONSTRUCCION DEL CAMINO LLANO CEBOLLA-A LA PILA DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN SMI/EN LA LOCALIDAD SABINILLO	210-SAN JUAN SMI	SABINILLO	RURAL	54893	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	647 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,398,952	0	1,398,952	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	
118959	RECONSTRUCCION DEL CAMINO PÉC COLORADA-RANCHO JOSE-RANCHO MACARIO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN SMI/EN LA LOCALIDAD PÉC COLORADA	210-SAN JUAN SMI	PÉC COLORADA	RURAL	54895	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	586 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	589,912	0	589,912	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
118678	RECONSTRUCCION DEL CAMINO TRAMO LA CAEDA-EL PAREDON TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN SMI/EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ SMI	210-SAN JUAN SMI	SAN JOSÉ SMI	RURAL	5892	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	557 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	292,981	0	292,981	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
118993	RECONSTRUCCION DEL CAMINO TRAMO RIO CENTRO-VISTA HERMOSA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN SMI/EN LA LOCALIDAD RIO CENTRO SMI	210-SAN JUAN SMI	RIO CENTRO SMI	RURAL	54891	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	178 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	238,296	0	238,296	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	0.00	0.0%	
120368	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JOSE-LLANO DE LA CANOA DEL KM 0+000 AL KM 9+000. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN TAMAZOLA/EN LA LOCALIDAD LLANO DE LA CANOA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	LLANO DE LA CANOA	RURAL	54964	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	751 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,351,781	0	1,351,781	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	0.00	0.0%	



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
118551	RECONSTRUCCION DEL CAMINO GUADALUPE HIDALGO-DESVIACION NICANANDUTA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+600. EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO MARTIRYUCUXACOVEN LA LOCALIDAD GUADALUPE HIDALGO	317-SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	GUADALUPE HIDALGO	RURAL	54890	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	287 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	458,582	0	458,582	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		2.60	0.00	0.0%	
118476	RECONSTRUCCION DEL CAMINO BANCO DE ARENA-SANTO DOMINGO YODOHINO DEL KM. 0+000 AL KM.1+500. EN EL MUNICIPIO SAN SEBASTIAN NICANANDUTAVEN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	346-SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	URBANO	54888	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1489 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	231,265	0	231,265	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		1.50	0.00	0.0%	
118858	RECONSTRUCCION DEL CAMINO VILLA CHILAPA DE DIAZ-SAN MARCOS MONTE DE LEON DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000. EN EL MUNICIPIO VILLA DE CHILAPA DE DIAZ/EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS MONTE DE LEON	405-VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	SAN MARCOS MONTE DE LEON	RURAL	54894	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	144 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	850,183	0	850,183	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		14.00	0.00	0.0%	
122183	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA NUEVA ESPERANZA	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	EL BARRIO DE LA SOLEDAD	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	120 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	176,287	0	176,287	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		0.39	0.00	0.0%	
122179	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO SAN JUAN BOSCO	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	110 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	233,985	230,000	233,985	230,000	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.38	0.00	0.0%	
122182	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO DOLORES	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	105 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	360,306	354,200	360,306	354,200	100.0%	0	0	KILOMETRO		1.07	0.00	0.0%	
122180	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE GUELATAO, COLONIA LA SOLEDAD	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	95 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	155,027	152,400	155,027	152,400	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.33	0.00	0.0%	
122181	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COL. EL LLANO Y FRACCIONAMIENTO LA GLORIA	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	135 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	167,234	164,400	167,234	164,400	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.42	0.00	0.0%	
13688	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO.	98-SAN ANDRES TEOTILALPAM	SANTA CRUZ TEOTILALPAM	RURAL	RG23/0255/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	383 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,055,723	0	1,055,723	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		666.00	0.00	0.0%	
122357	AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE CENTENARIO	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SANTIAGO ETLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	100 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	52,693	0	52,693	0	0.0%	0	0	OTROS		2.00	0.00	0.0%	LUMINARIA
13461	AMPLIACION Y MEJORA DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	RG23/0249/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	365 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	498,151	0	498,151	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		1.00	0.00	0.0%	
111743	AMPLIACION DE LA AVENIDA FERROCARRIL EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA EN EL MUNICIPIO TLALIXTAC DE CABRERA/EN LA LOCALIDAD TLALIXTAC DE CABRERA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	54628	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6242 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,370,964	0	4,370,964	0	0.0%	0	0	METROS		1,883.00	0.00	0.0%	
111744	AMPLIACION DE LA AVENIDA NACALEN EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA EN EL MUNICIPIO TLALIXTAC DE CABRERA/EN LA LOCALIDAD TLALIXTAC DE CABRERA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	54627	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6242 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,954,786	0	2,954,786	0	0.0%	0	0	METROS		1,883.00	0.00	0.0%	
111745	AMPLIACION DE LA CALLE AL RASTRO AL RANCHO. EN EL MUNICIPIO TLALIXTAC DE CABRERA/EN LA LOCALIDAD TLALIXTAC DE CABRERA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	54626	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6242 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,607,145	0	1,607,145	0	0.0%	0	0	METROS		1,455.00	0.00	0.0%	
111746	AMPLIACION DE LA CARRETERA CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA. EN EL MUNICIPIO TLALIXTAC DE CABRERA/EN LA LOCALIDAD TLALIXTAC DE CABRERA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	54629	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6242 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	762,289	0	762,289	0	0.0%	0	0	METROS		1,200.00	0.00	0.0%	
	MODERNIZACION																								
166917	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO COYUL-SAN JOSE DE LAS FLORES, TRAMO DEL KILOMETRO 0+000 AL KM 10+496.58 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 1+500 AL KM. 3+800.	37-MESONES HIDALGO	SAN JOSE DE LAS FLORES	RURAL	RG23/0593/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	728	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,499,402	1,349,821	0	1,349,821	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.69	0.00	0.0%	EL ATRAZO SE DEBE A LA TEMPORADA DE LLUVIAS
167020	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN BLAS ATEMPA-TIERRA BLANCA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+300, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 2+350 AL KM 5+850.	124-SAN BLAS ATEMPA	TIERRA BLANCA	RURAL	RG23/0627/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	10725	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,538,830	461,649	1,538,830	461,649	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.41	0.00	0.0%	EL ATRAZO SE DEBE A LA TEMPORADA DE LLUVIAS
167071	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL DESENGARLA MINA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 19+200 (CON ORIGEN EN LA MINA), SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM. 16+700 AL KM. 13-200.	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	RG23/0589/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	13500	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,892,949	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		1.05	0.00	0.0%	EL ATRAZO SE DEBE A LA TEMPORADA DE LLUVIAS
166975	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM. 30+000 (OAXACA-SOLA DE VEGA)-SANTA CRUZ MIXTEPEC-SAN MIGUEL MIXTEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+900, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 11+000 AL KM 12+900.	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	RG23/0591/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	626	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,411,928	2,557,085	4,411,928	2,557,085	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.57	0.00	0.0%	EL ATRAZO SE DEBE A LA TEMPORADA DE LLUVIAS
166999	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 79.10 E.C. (OAXACA-SOLA DE VEGA)-SAN LORENZO TEXMELUCAN-SAN JACINTO TLACOATEPEC-SANTA CRUZ ZENONTEPEC, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 112+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR	516-SANTO DOMINGO TEJOJOMULCO	SANTO DOMINGO TEJOJOMULCO	URBANO	RG23/0592/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEJOJOMULCO	3992	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	6,149,779	2,369,958	6,149,779	2,369,958	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.00	0.00	0.0%	EL ATRAZO SE DEBE A LA TEMPORADA DE LLUVIAS
111747	AMPLIACION DE LA CARRETERA CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA. EN EL MUNICIPIO TLALIXTAC DE CABRERA/EN LA LOCALIDAD TLALIXTAC DE CABRERA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	54630	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6242 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,104,816	0	1,104,816	0	0.0%	0	0	METROS		1,560.71	0.00	0.0%	
	MEJORAMIENTO																								
12875	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN VISUAL URBANA DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE.	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	RG23/0192/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	1876 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	0.00	0.0%	
122170	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN ISIDRO JALTEPETONGO	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	48 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	288,000	0	288,000	0	0.0%	0	0	OTROS		8.00	0.00	0.0%	MODULOS SOLARES
122169	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUDICATLAN	SANTA MARIA ALMOLOYAS	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	180,000	0	180,000	0	0.0%	0	0	OTROS		5.00	0.00	0.0%	MODULOS SOLARES

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones										
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %											
														Ministrado	Programado	Ejercido																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24											
122171	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	MONTE FRIO	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	180,000	0	180,000	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	MODULOS SOLARES										
122172	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN MONTE FLOR	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	48 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	288,000	0	288,000	0	0.0%	0	0	OTROS	8.00	0.00	0.0%	MODULOS SOLARES										
122176	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA (COL. LAZARO CARDENAS) .	232-SAN LUCAS OJITLAN	SAN LUCAS OJITLAN	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	24 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	144,000	0	144,000	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	MODULOS SOLARES										
122173	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	274-SAN MIGUEL PIEDRAS	COLORADO	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	48 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	288,000	0	288,000	0	0.0%	0	0	OTROS	8.00	0.00	0.0%	MODULOS SOLARES										
122174	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	274-SAN MIGUEL PIEDRAS	RIO MINAS	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	48 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	288,000	0	288,000	0	0.0%	0	0	OTROS	8.00	0.00	0.0%	MODULOS SOLARES										
122356	INSTALACION DE MODULO SOLAR PARA ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAÑO	EL VENADO	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	135,930	0	135,930	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	MODULOS SOLARES										
13517	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	CAMOTINCHAN	RURAL	RG23/02502010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	950 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,378,237	0	1,378,237	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,557.57	0.00	0.0%											
122177	INSTALACION DE MODULO SOLAR PARA ENERGIA ELECTRICA EN MODULO DE POLICIA EN EL PARAJE LA CUEVITA	448-SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	10 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	185,495	0	185,495	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	MODULOS SOLARES										
122175	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	482-SANTIAGO TILANTONGO	LAGUNA GRANDE TILANTONGO	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	180,000	0	180,000	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	MODULOS SOLARES										
13007	REVESTIMIENTO DE CAMINO SANTIAGO XANICA-CUAJINICUIL ALTO DEL KM 0+000 AL KM 25+700	495-SANTIAGO XANICA	SANTIAGO XANICA	URBANO	RG23/0207/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XANICA	706 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,290,968	0	1,290,968	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	25.70	0.00	0.0%											
	MANTENIMIENTO																																	
119056	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN-SAN ILDEFONSO AMATLAN) LA TORTOLITA DE KM 0+000 AL KM 5+000. EN EL MUNICIPIO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ/EN LA LOCALIDAD LA TORTOLITA	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	LA TORTOLITA	RURAL	54896	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	110 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	253,352	0	253,352	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%											
122390	CONSERVACION DEL CAMINO COSECHERO SOBRE EL RIO ATOYAC EN SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS DEL KM 0+000 AL KM 2+000. EN EL MUNICIPIO SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS/EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	URBANO	54968	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4668 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	90,000	0	90,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%											
120743	CONSERVACION DE CAMINO SAN BALTAZAR LAGUNAS-SANTIAGO LACHIVIA DEL KM 0+000 AL KM 33+000. EN EL MUNICIPIO SAN CARLOS YAUTEPEC/EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LACHIVIA	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO LACHIVIA	RURAL	54965	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	384 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,500,000	0	2,500,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	33.00	0.00	0.0%											
119152	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (SAN JOSE CIENEQUILLA-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC) SAN PABLO OZOLOTEPEC DE KM 0+000 AL KM 3+000. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA OZOLOTEPEC/EN LA LOCALIDAD SAN PABLO OZOLOTEPEC	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN PABLO OZOLOTEPEC	RURAL	54897	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	387 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	313,387	0	313,387	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%											
121032	CONSERVACION DE CAMINO SANTA MARIA PEHLES-SAN JUAN AYLLU DEL KM 0+000 AL KM 7+000. EL MUNICIPIO SANTA MARIA PEHLES/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA PEHLES	426-SANTA MARIA PEHLES	SANTA MARIA PEHLES	URBANO	54966	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	301 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	650,000	0	650,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%											
	REHABILITACION																																	
122178	REHABILITACION DEL ASILO DE ANCIANOS	103-SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	EDAD AVANZADA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	50 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	63,945	0	63,945	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	735.00	0.00	0.0%											
12828	REHABILITACION DEL TECHADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL.	496-SANTIAGO XIACUI	SANTIAGO XIACUI	URBANO	RG23/0184/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XIACUI	714 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,393,375	0	3,393,375	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%											
<b>FONDO DE INVERSION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS</b>																																		
<b>CONSTRUCCION</b>																																		
82726	CONSTRUCCION DE EDIFICIO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL ISTMO	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	FIEF/0043/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	4070 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,201,300	0	9,201,300	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE CONTRATACION										
82779	EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLOGICA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL ISTMO	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	FIEF/0043/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	4070 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,500,000	0	2,500,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE CONTRATACION										
100693	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO LA Y-CIUDAD JUDICIAL.	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,500,000	0	7,500,000	0	0.0%	0	0	OTROS	130.00	0.00	0.0%	LUMINARIA										
<b>OTROS PROGRAMAS</b>																																		
<b>PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS)</b>																																		
<b>GASTO CORRIENTE</b>																																		
<b>OTROS GASTOS DE OPERACION</b>																																		
48269	PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PROFIS (2010)	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD ESTATAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	NO APLICA	1-PODER LEGISLATIVO   100-H. CÁMARA DE DIPUTADOS	6,429,275	3,397,365	6,429,275	3,397,365	100.0%	27	0	AUDITORIA	1.00	1.00	100.0%	EL IMPORTE GENERADO SE SUBVINDE EN CUATRO AUDITORIAS 1346/2010 FAFEF ASIGNADO 1,566,585.00 EJERCIDO 1,048,364.96. 1343/2010 FAFETA 1,123,672.00 EJERCIDO 740,022.32. FSM 1537/2010 ASIGNADO 2018,886.00 EJERCIDO 313,939.58. CAPACITACION 1,720,132.00 EJERCIDO 313,939.58. PARA EL TERCER TRIMESTRE SE EJERCIO 3,397,365.00										
<b>PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>																																		
131097	PIFI 2007	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	4461008B04411807203	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	106,856	106,856	106,856	106,856	100.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	1.00	100.0%											

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
129649	PIFI 2008	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	4A6100BBI411 B07201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	137,498	137,498	137,498	137,498	100.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	0.00	0.0%	
129790	PIFI 2009	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	4A6100BBI411 B07202	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	14,728	14,728	14,728	14,728	100.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	1.00	100.0%	
131219	RENDIMIENTOS PIFI 2008	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	4A6100BBI411 B07203	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	26,752	26,752	26,752	26,752	100.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	1.00	100.0%	
<b>PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES</b>																								
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>																								
91212	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	SUBSIDIO FEDERAL ORD	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	11-EDUCACION PUBLICA   511-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	519,966,547	371,400,000	519,966,547	371,400,000	100.0%	0	0	COMUNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>																								
91295	FONDO DE APOYO PARA SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS UPEPES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	SANEAMIENTO FINANCIERO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	11-EDUCACION PUBLICA   511-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	76,622,710	76,622,710	76,622,710	76,622,710	100.0%	0	0	COMUNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
91412	FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	CONSOLIDACION SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	11-EDUCACION PUBLICA   511-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	3,909,798	3,909,798	3,909,798	3,909,798	100.0%	0	0	COMUNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
91439	MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL AL SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO (MAASFO CUIPIA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	MAASFO CUIPIA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	11-EDUCACION PUBLICA   511-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	21,855,691	21,855,691	21,855,691	21,855,691	100.0%	0	0	COMUNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
131387	FONDO DE CONSOLIDACION 2010	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	4A6100BFA11 B11201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	1,664,453	597,309	1,664,453	597,309	100.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	0.50	50.0%	
<b>SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)</b>																								
<b>INVERSIÓN</b>																								
<b>EQUIPAMIENTO</b>																								
<b>OTROS</b>																								
69657	PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (EQUIPAMIENTO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SUBSEMUN002 /2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA VALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	200 PERSONAS	36-SEGURIDAD PUBLICA   D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	9,808,404	9,808,404	8,827,564	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE LA FEDERACION HA MINISTRADO PARA EL PROGRAMA SUBSEMUN 2010, LA CANTIDAD DE \$13,629,790.66 CON UN RENDIMIENTO FINANCIERO GENERADO DE \$26,541.77.
<b>GASTO CORRIENTE</b>																								
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>																								
69640	PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (PROFESIONALIZACIÓN)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SUBSEMUN001 /2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA VALIDAD Y TRANSITO MPAL	200 PERSONAS	36-SEGURIDAD PUBLICA   D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,475,000	1,475,000	973,830	0	0.0%	0	0	PAGO	411.00	0.00	0.0%	
<b>SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD</b>																								
<b>INVERSIÓN</b>																								
<b>OBRA PÚBLICA</b>																								
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																								
169642	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD /FRANCISCO I. MADERO /SANTIAGO XIACUI	486-SANTIAGO XIACUI	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	55500	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	489,170	0	489,170	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
<b>EQUIPAMIENTO</b>																								
<b>OTROS</b>																								
169633	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD /COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	54996	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	15,000,000	14,999,677	15,000,000	14,999,677	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
169638	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD /COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55235	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	20,000,000	10,176,473	20,000,000	10,176,473	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
169621	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD /COBERTURA ESTATAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	53968	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,000,000	2,998,053	3,000,000	2,998,053	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
<b>GASTO CORRIENTE</b>																								
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>																								
168227	PRODUCTOS FIN. SEGURO POPULAR 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	25,496	25,450	25,496	25,450	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	1,944,528.00	1,944,528.00	100.0%	
168218	SEGURO POPULAR 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,647,000,000	846,133,438	164,700,000	846,133,438	100.0%	116,422	0	BENEFICIARIO	1,944,528.00	1,944,528.00	100.0%	
<b>FONDO PARA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA</b>																								
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>																								
142140	SUBSIDIOS PARA LA CREACIÓN, OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA	339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA	224 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	4,325,519	760,922	4,325,519	760,922	100.0%	0	0	ALUMNO	224.00	224.00	100.0%	EL MONTO DESCRITO SE REFIERE A LA APORTACION FEDERAL, A LA FECHA EL GOBIERNO DEL ESTADO NO PRESUPUESTO SU CONTRAPARTE PARA EL INSTITUTO, POR TAL MOTIVO, SOLO SE OPERA CON RECURSOS FEDERALES, SE DESCONOCE LOS MONTOS QUE CORRESPONDEN A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE POR PARTE DE LA FEDERACION.
<b>PROGRAMAS SALUD</b>																								
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>																								
123430	ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   U00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA	1,321,824	1,321,824	1,321,824	1,321,824	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	AFASPE

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
123555	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	1,405,744	0	1,405,744	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	AFASPE	
123220	PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN DEL CÁNCER DE CÉRVIX	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-CENTRO NACIONAL DE EIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA	2,274,791	425,229	2,274,791	425,229	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	AFASPE	
122731	PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE MAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-CENTRO NACIONAL DE EIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA	571,698	78,120	571,698	78,120	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.13	13.0%	AFASPE 2010	
123727	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	1,735,237	0	1,735,237	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	AFASPE	
123641	PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGO CARDIOVASCULAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	1,094,275	922,192	1,094,275	922,192	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	AFASPE	
122865	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	9,646,786	3,917,062	9,646,786	3,917,062	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.40	40.0%		
123146	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	1,794,101	62,774	1,794,101	62,774	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.03	3.0%	AFASPE	
123502	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1312-SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES	865,787	114,881	865,787	114,881	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.13	13.0%	AFASPE	
123273	PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1315-CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES	60,000	0	60,000	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	AFASPE	
123069	PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD INFANTIL Y VACUNACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	58,251	0	58,251	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	AFASPE	
123361	PROMOCIÓN DE LA SALUD HACIA UNA NUEVA CULTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	369,665	0	369,665	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	AFASPE	
122920	PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-CENTRO NACIONAL DE EIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA	23,340	23,340	23,340	23,340	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	AFASPE	
123809	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	5,262,374	457,800	5,262,374	457,800	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	AFASPE	
<b>APORTACIONES FEDERALES 4290 REGISTROS</b>													<b>12,875,288,545</b>	<b>11,158,344,339</b>	<b>12,875,288,545</b>	<b>11,158,344,339</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.00</b>	<b>36.00</b>	<b>100.0%</b>			
<b>FAEB</b>																									
SERVICIOS PERSONALES																									
87206	4A3100 - COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			6,817,259	6,817,259	6,817,259	6,817,259	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
87149	4A3100 - COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			2,411,106,375	2,203,340,907	2,411,106,375	2,203,340,907	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
87570	4A3400 - COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3400	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			30,264,400	30,264,400	30,264,400	30,264,400	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
87744	4A3410 - APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			13,329,689	13,329,689	13,329,689	13,329,689	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
87922	4A3410 - APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			287,585	287,585	287,585	287,585	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
88162	4A3500 - UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3500	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			121	0	121	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
88249	4A3610 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			925,114,865	810,095,939	925,114,865	810,095,939	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
88558	4A3610 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			74,670,066	56,055,735	74,670,066	56,055,735	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
88489	4A3610 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			212,373,162	195,895,230	212,373,162	195,895,230	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SUBSECTOR: EDUCACION ESPECIAL	
88615	4A3620 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INDÍGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3620	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			1,563,591,304	1,432,852,585	1,563,591,304	1,432,852,585	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
88678	4A3630 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3630	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			3,281,579,948	2,881,497,189	3,281,579,948	2,881,497,189	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
88763	4A3640 - DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS GENERALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3640	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			839,223,333	703,685,862	839,223,333	703,685,862	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
88834	4A3650 - DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TÉCNICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3650	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			1,169,678,367	968,308,067	1,169,678,367	968,308,067	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
88939	4A3660 - DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3660	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			1,178,774,369	967,369,438	1,178,774,369	967,369,438	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
88995	4A3670 - DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN DOCENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3670	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			303,411,311	245,645,083	303,411,311	245,645,083	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
93159	4A3680 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3680	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			291,196,425	247,111,926	291,196,425	247,111,926	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
87098	4A3100 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HA3100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	386,251,796	272,738,027	386,251,796	272,738,027	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
87248	4A3200 - COORDINACION DE LIBROS DE TEXTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HA3200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	738,119	292,434	738,119	292,434	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
87276	4A3300 - COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HA3300	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	7,189,251	4,545,871	7,189,251	4,545,871	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
87552	4A3400 - COORDINACION GENERAL DE PLANEACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HA3400	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	34,321,977	28,501,121	34,321,977	28,501,121	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
87593	4A3410 - APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HA3410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	44,167,397	28,165,516	44,167,397	28,165,516	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
87826	4A3410 - APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HA3410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	12,264,924	11,850,454	12,264,924	11,850,454	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
87996	4A3410 - APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HA3410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	1,363,418	792,684	1,363,418	792,684	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
88139	4A3500 - UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HA3500	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	34,709,026	21,686,374	34,709,026	21,686,374	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
88204	4A3610 - DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HA3610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	12,026,041	6,197,387	12,026,041	6,197,387	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
88531	4A3610 - DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HA3610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	1,249,075	801,551	1,249,075	801,551	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
88384	4A3610 - DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HA3610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	252,156	130,206	252,156	130,206	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SUBSECTOR: EDUCACION ESPECIAL
88583	4A3620 - DIRECCION DE EDUCACION INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HA3620	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	9,110,158	5,835,808	9,110,158	5,835,808	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
88635	4A3630 - DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HA3630	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	10,321,733	4,647,989	10,321,733	4,647,989	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
88705	4A3640 - DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS GENERALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HA3640	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	777,592	454,101	777,592	454,101	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
88795	4A3650 - DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TECNICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HA3650	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	4,884,390	2,919,607	4,884,390	2,919,607	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
88896	4A3660 - DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HA3660	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	950,124	593,456	950,124	593,456	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
88967	4A3670 - DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HA3670	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	10,386,782	4,165,981	10,386,782	4,165,981	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
89178	4A3670 - DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HA3670	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	2,143,351	888,521	2,143,351	888,521	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
93110	4A3680 - DIRECCION DE EDUCACION FISICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HA3680	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	680,936	512,769	680,936	512,769	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
93192	4A3690 - COORDINACION ESTATAL DE CARRERA MAGISTERIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HA3690	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	81,720	67,594	81,720	67,594	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
	FASSA												2,231,857,899	1,563,817,366	2,231,857,899	1,563,817,366	100.0%	0	0		4,092,483.00	3,580,770.00	87.5%	
	SERVICIOS PERSONALES																							
108178	REC. REC. EJERCICIOS ANTERIORES	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	7,888,101	0	7,888,101	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	
108115	RECUPERACION POR COMPENSACION ISSS	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	34,614,576	34,614,576	34,614,576	34,614,576	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	
108327	RECUPERACION DE REMANENTES CTAS BANCARIAS EJE ANTERIORES	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	1,626,770	1,626,770	1,626,770	1,626,770	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	
129808	SERVICIOS PERSONALES	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	1,869,503,135	1,278,554,208	1,869,503,135	1,278,554,208	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
129554	GASTOS DE OPERACION	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	58,884,860	11,964,570	58,884,860	11,964,570	100.0%	0	0	OTROS	74,560.00	51,560.00	69.2%	
129697	GASTOS DE OPERACION	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	108,301,750	120,736,420	108,301,750	120,736,420	100.0%	0	0	OTROS	903.00	903.00	100.0%	
129761	OTROS GASTOS DE OPERACION	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	150,363,030	115,645,145	150,363,030	115,645,145	100.0%	0	0	OTROS	4,017,020.00	3,528,307.00	87.8%	
77591	PRODUCTOS FINANCIEROS	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	675,677	675,677	675,677	675,677	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	
	FAIS												2,467,517,096	1,308,887,975	1,390,312,851	1,211,188,662	92.5%	#####	10,634,883		179,914,308.01	64,633,397.47	35.9%	
	FISE																							
	OBRA Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																							
11925	RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL AZULLILLO E.C. OAXACA-LOXICHA KM 206-325.00 DEL KM 0+000 AL KM 7+731.28	12-CANDELARIA LOXICHA	AZULLILLO	RURAL	FISE/0143/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	-	-	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.73	7.73	100.0%	
13540	RECONSTRUCCION DEL CAMINO TIERRA COLORADA E.C. OAXACA-POCHUTLA DEL KM 0+000 AL KM 5+000	12-CANDELARIA LOXICHA	TIERRA COLORADA	RURAL	FISE/0145/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	
64956	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	29-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	FISE/0302/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	95,016	95,016	95,016	95,016	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64957	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (UNIDAD DE PROGRESO)	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	SANTA CATARINA YUXIA	RURAL	FISE/0137/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	200,706	0	200,706	0	0.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%	
70725	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	38-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	FISE/0882/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	100,000	0	100,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														14	15	16									17=16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
64961	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	LOMA CHAPULTEPEC	RURAL	FISE/0300/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			80,691	79,692	80,691	79,692	100.0%	0	0	METRO LINEAL		169.93	169.93	100.0%	
64968	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4A. ETAPA (SAN JACINTO OCOTLAN)	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	FISE/0314/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			1,730,926	0	1,730,926	0	0.0%	0	0	SISTEMA		1.00	1.00	100.0%	
123323	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO EL CARMEN)	73-PULLA VILLA DE GUERRERO	ASUNCION ATOYAGUILLO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			563,135	2,976	563,135	2,976	100.0%	0	0	OTROS		13.00	2.00	15.4%	POSTES
57407	CONSTRUCCION DEL CAMINO STA. CATARINA QUIQUITANI CATALINA QUIERI DEL KM. 0+000 AL KM 5+500	74-SANTA CATARINA QUIQUITANI	SANTA CATARINA QUIQUITANI	URBANO	FISE/0200/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA QUIQUITANI			5,102,892	5,102,892	5,102,892	5,102,892	100.0%	0	0	KILOMETRO		5.50	5.50	100.0%	
57290	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO OAXACA - POCHUTLA SAN ANDRES PAXTLAN 3A. ETAPA	95-SAN ANDRES PAXTLAN	SAN ANDRES PAXTLAN	URBANO	FISE/0266/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN			2,002,000	1,971,523	1,971,523	1,971,523	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.60	0.57	95.0%	
64949	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	GUADALUPE DE LAS FLORES	RURAL	FISE/0138/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			570,000	0	570,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA		1.00	0.00	0.0%	
64950	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	BARRIO TRES DE MAYO	RURAL	FISE/0299/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			287,777	283,777	287,777	283,777	100.0%	0	0	SISTEMA		1.00	1.00	100.0%	
64951	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	YUCUATOTO	RURAL	FISE/0003/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			390,667	385,544	390,667	385,544	100.0%	0	0	SISTEMA		1.00	1.00	100.0%	
64952	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	161-SAN JERONIMO SOSOLA	SANTA MARIA TEJOTEPEC	RURAL	FISE/0004/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			268,549	261,385	268,549	261,385	100.0%	0	0	SISTEMA		1.00	1.00	100.0%	
64953	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	166-SAN JOSE CHILTEPEC	TIERRA NEGRA	RURAL	FISE/0301/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			198,891	0	198,891	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		1,513.00	1,513.00	100.0%	
123314	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO.	168-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			564,347	380,487	564,347	380,487	100.0%	0	0	METRO CUADRADO		1,050.00	1,050.00	100.0%	
123315	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			288,000	288,000	288,000	288,000	100.0%	0	0	OBRA		8.00	0.00	0.0%	MODULO SOLAR
123329	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	YUCUMI	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			240,932	0	240,932	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		0.54	0.00	0.0%	
39824	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	ARROYO DEL SABINO	RURAL	FISE/0867/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			578,000	0	578,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA		1.00	0.00	0.0%	
40659	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	URBANO	FISE/0866/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			1,081,068	0	1,081,068	0	0.0%	0	0	SISTEMA		1.00	0.00	0.0%	
64954	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	210-SAN JUAN SMI	SAN JOSE SMI	RURAL	FISE/0136/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			589,325	0	589,325	0	0.0%	0	0	SISTEMA		1.00	0.00	0.0%	
123316	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN YUTA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			288,000	288,000	288,000	288,000	100.0%	0	0	OBRA		8.00	0.00	0.0%	MODULO SOLAR
123317	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	234-SAN LUCAS ZOOQUIAPAM	EL VIZAJE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			500,000	447,166	500,000	447,166	100.0%	0	0	METRO CUADRADO		520.00	520.00	100.0%	
64955	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	234-SAN LUCAS ZOOQUIAPAM	CERRO DE ARENA	RURAL	FISE/0310/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			944,740	0	944,740	0	0.0%	0	0	SISTEMA		1.00	0.00	0.0%	
30725	AMPLIACION DEL CAMINO RURAL SAN MARCOS ARTEAGA - TEZOTLAN DE SEGURA Y LUINA DEL KM 0+000 AL KM 3+396	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	URBANO	FISE/0447/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN MARCOS ARTEAGA			1,754,888	1,754,888	1,754,888	1,754,888	100.0%	0	0	KILOMETRO		3.38	3.38	100.0%	
123318	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	EL ENCINAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			288,000	288,000	288,000	288,000	100.0%	0	0	OBRA		8.00	0.00	0.0%	MODULO SOLAR
123319	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	274-SAN MIGUEL PIEDRAS	CHIDOCO (CHIDOCO SAN MIGUEL PIEDRAS)	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			288,000	288,000	288,000	288,000	100.0%	0	0	OBRA		8.00	0.00	0.0%	MODULO SOLAR
53329	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL TANETZ DE ZARAGOZA - SAN MIGUEL YOTAO	288-SAN MIGUEL YOTAO	SAN MIGUEL YOTAO	URBANO	FISE/0632/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL YOTAO			3,800,104	1,900,052	1,900,052	1,900,052	100.0%	0	0	KILOMETRO		20.00	10.00	50.0%	
57536	CONSERVACION DEL CAMINO SAN - NICOLAS -BRAMADERO - EC- OAXACA - IBIHUATLAN	289-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	FISE/0174/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS			1,731,996	1,731,996	1,731,996	1,731,996	100.0%	0	0	KILOMETRO		7.00	7.00	100.0%	
62162	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. PROYECTO SUPERCARRETERA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO	289-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	FISE/0172/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS			1,997,612	1,997,612	1,997,612	1,997,612	100.0%	0	0	KILOMETRO		10.00	10.00	100.0%	
11865	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C. POCHUTLA - HUAUTLCO TAHEUCA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	TAHEUCA	RURAL	FISE/0261/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	KILOMETRO		6.00	6.00	100.0%	
64958	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	336-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	URBANO	FISE/0001/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			0	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA		1.00	0.00	0.0%	OBRA CANCELADA, RECURSO REINTEGRADO A LA SEFIN
57468	CONSERVACION DEL CAMINO SAN SIMON ALMOLONGAS E.C. OAXACA MIAHUATLAN	351-SAN SIMON ALMOLONGAS	SAN SIMON ALMOLONGAS	URBANO	FISE/0199/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ALMOLONGAS			1,731,996	1,731,996	1,731,996	1,731,996	100.0%	0	0	KILOMETRO		7.00	7.00	100.0%	
57486	CONSERVACION DEL CAMINO SAN SIMON ALMOLONGAS - SANTA ANA	351-SAN SIMON ALMOLONGAS	SAN SIMON ALMOLONGAS	URBANO	FISE/0188/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ALMOLONGAS			1,997,612	1,997,612	1,997,612	1,997,612	100.0%	0	0	KILOMETRO		10.00	10.00	100.0%	
123327	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			380,967	0	380,967	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		0.39	0.20	51.3%	
64959	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	FISE/0007/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			640,041	632,535	640,041	632,535	100.0%	0	0	SISTEMA		1.00	1.00	100.0%	
64960	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	388-SANTA INES DEL MONTE	LA GUADALUPE	RURAL	FISE/0313/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			256,929	0	256,929	0	0.0%	0	0	POZO		1.00	0.00	0.0%	
70741	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	402-SANTA MARIA CORTUJO	SANTA MARIA CORTUJO	URBANO	FISE/0881/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			587,249	0	587,249	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		439.79	0.00	0.0%	
123326	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	426-SANTA MARIA PEHLES	MORELOS UNO TEPANTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,825,909	0	1,825,909	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		3.31	0.33	10.0%	
123324	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (EL MAMEY)	426-SANTA MARIA PEHLES	SAN MATEO TEPANTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			2,069,041	0	2,069,041	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		4.38	0.00	0.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
123325	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (SAN ISIDRO BUENAVISTA)	426-SANTA MARIA PEÑILES	SAN MATEO TEPANTEPEC	RURAL	FISE/0312/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			280,134	0	280,134	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.49	0.29	69.2%	
64962	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	426-SANTA MARIA PEÑILES	CACDA DE ESPINA	RURAL	FISE/0312/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			1,034,352	0	1,034,352	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
64963	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA)	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	URBANO	FISE/0298/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			2,000,000	710,699	2,000,000	710,699	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.80	80.0%	
11729	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. PTO. ESCONDIDO - POCUHULA KM 170+800 STA. ELENA EL TULE - LAGUNA	439-SANTA MARIA TONAMECA	SANTA ELENA EL TULE	RURAL	FISE/0297/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA			4,577,465	4,577,465	4,577,465	4,577,465	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	
64964	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SAN ISIDRO AMATITLÁN	RURAL	FISE/0005/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			557,154	555,288	557,154	555,288	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
123328	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA EL HUALAMPAM	453-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO	FISE/0883/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			919,114	0	919,114	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.38	0.00	0.0%	
70003	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	463-SANTIAGO XCUINTEPEC	SANTIAGO XCUINTEPEC	URBANO	FISE/0883/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			312,163	0	312,163	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	787.85	0.00	0.0%	
47017	CONSERVACION DEL CAMINO SANTIAGO TAMAZOLA - SAN MIGUEL AHUEHUETTILAN KM 0+000 AL KM 16+500	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	FISE/0147/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA			1,406,014	1,406,014	1,406,014	1,406,014	100.0%	0	0	KILOMETRO	16.50	16.50	100.0%	
64965	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	492-SANTIAGO TILANTONGO	LAS FLORES TILANTONGO	RURAL	FISE/0311/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			413,330	0	413,330	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
53484	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO ANTIAGO ZACATEPEC - SAN JUAN COTOZCOCON DEL	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	URBANO	FISE/0608/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC			640,000	640,000	640,000	640,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	21.00	21.00	100.0%	
123320	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA (MONTE NEGRO) 1A. ETAPA	511-SANTO DOMINGO NUXAA	SANTO DOMINGO NUXAA	URBANO	FISE/0002/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			288,000	288,000	288,000	288,000	100.0%	0	0	OBRA	8.00	0.00	0.0%	MODULO SOLAR
64966	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SAN SEBASTIAN DEL MONTE	RURAL	FISE/0002/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			785,504	764,604	785,504	764,604	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64967	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	FISE/0006/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			1,048,696	1,029,014	1,048,696	1,029,014	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
74016	CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. OAXACA TEHUANTEPEC - SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA - ESCUELA NORMAL BILINGUE DEL KM 0+000 AL KM 4+000	550-SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	URBANO	FISE/0268/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA			821,786	821,786	821,786	821,786	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	
123321	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR LA FRANJA (2A. ETAPA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	FISE/0268/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,789,298	1,292,969	1,789,298	1,292,968	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.59	0.48	81.4%	
123322	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COL. RENOVAMIENTO (1A. ETAPA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FISE/0268/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,529,526	24,961	1,529,526	24,961	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.68	0.84	50.0%	
30959	CONSERVACION DEL CAMINO ZAPOTITLAN LAGUNAS - SAN MATEO NEJAPAM KM 0+000 AL KM 13+000	567-ZAPOTITLAN LAGUNAS	ZAPOTITLAN LAGUNAS	URBANO	FISE/0272/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS			1,155,758	1,155,758	1,155,758	1,155,758	100.0%	0	0	KILOMETRO	13.00	13.00	100.0%	
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																							
54099	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN MIGUEL	1-ABEJONES	ABEJONES	URBANO	FISE/0204/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ABEJONES			860,000	570,741	570,741	570,741	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.85	85.0%	
137598	CONSERVACION DE CAMINO RURAL EL CARMEN A PALMA SOLA EL CARMEN /ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	EL CARMEN	RURAL	55088	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			95,000	95,000	95,000	95,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	
138863	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAPILLA - BUENOS AIRES /CERRO MOJARRA /ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	CERRO MOJARRA	RURAL	55114	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			66,500	66,500	66,500	66,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	
137307	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL BARBASCO A EL REFUGIO /BARBASCO /ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	BARBASCO	RURAL	55084	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			95,000	95,000	95,000	95,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	
138785	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PORVENIR A VICENTE CAMALOTE /EL PORVENIR /ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	EL PORVENIR	RURAL	55112	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			66,500	66,500	66,500	66,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	
137268	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CARBONERA A LA JOSEFITA /LA CARBONERA /ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA CARBONERA	RURAL	55083	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			95,000	95,000	95,000	95,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	
138075	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CORAZA A TEMBLADERAS DEL CASTILLO /LA CORAZA /ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA CORAZA	RURAL	55097	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			47,500	47,500	47,500	47,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	
138107	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA JOSEFA - LA JOSEFITA /COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ /ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	RURAL	55098	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			47,500	47,500	47,500	47,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	
138913	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA JUANTA - EJIDO RAFAEL TALAMANTES, RAMAL BUENOS AIRES /LA JUANTA /ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA JUANTA	RURAL	55115	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			66,500	66,500	66,500	66,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	
137349	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA TABAQUERA A LA SELVA PRIMERA /LA TABAQUERA /ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA TABAQUERA	RURAL	55085	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			95,000	95,000	95,000	95,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	
137428	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS MARAVILLAS A RANCHO TABLAS /LAS MARAVILLAS /ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LAS MARAVILLAS	RURAL	55086	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			95,000	95,000	95,000	95,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	
138831	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PALMA CUATA - LA JOSEFA /OJO DE AGUA O PALMA CUATA /ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	OJO DE AGUA O PALMA CUATA	RURAL	55113	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			66,500	66,500	66,500	66,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	
137497	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO TETELA - PALMA SOLA /TETELA /ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	TETELA	URBANO	55087	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			95,000	95,000	95,000	95,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	
137652	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VICENTE A EL TRAMON VICENTE CAMALOTE /ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	55089	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			95,000	95,000	95,000	95,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	
138126	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZONA URBANA - MONTE OSCURO /ZONA URBANA EJIDAL /ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ZONA URBANA EJIDAL	RURAL	55099	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			47,500	47,500	47,500	47,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	
50369	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL TRAMO VICENTE CAMALOTE - BARBASCO DE KM 0+000 AL KM 7+000	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	FISE/0646/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA			1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	
102492	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ASUNCION OCOTLAN-SANTA INES YATZECHE, RAMAL SANTIAGO	7-ASUNCION OCOTLAN	ASUNCION OCOTLAN	URBANO	53641	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			119,700	119,700	119,700	119,700	100.0%	0	0	KILOMETRO	12.60	12.60	100.0%	
72332	CONSERVACION DEL CAMINO INVERNADERO	7-ASUNCION OCOTLAN	ASUNCION OCOTLAN	URBANO	FISE/0296/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION OCOTLAN			2,780,506	2,780,506	2,780,506	2,780,506	100.0%	0	0	KILOMETRO	12.00	12.00	100.0%	
13438	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA MARIA TEPEXIPANA RIO PLANANAR DEL KM 0+000 AL KM 7+000	12-CANDELAERIA LOXICHA	SANTA MARIA TEPEXIPANA	RURAL	FISE/0144/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CANDELAERIA LOXICHA			1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	
13592	RECONSTRUCCION DEL CAMINO LOS PECES E.C. MIRAMAR-CANDELAERIA DEL KM 0+000 AL KM 4+000	12-CANDELAERIA LOXICHA	RIO LOS PECES	RURAL	FISE/0149/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CANDELAERIA LOXICHA			2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	
102060	CONSERVACION DE																							

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
102068	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PASO LA COMPAA-RIO ADETRON LA COMPAA	17-LA COMPAA	LA COMPAA	URBANO	53643	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			57,000	57,000	57,000	57,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.85	2.85	100.0%	
102069	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO DE EJUTLA EL PORTILLO RIO DE EJUTLA LA COMPAA	17-LA COMPAA	RIO DE EJUTLA	RURAL	53632	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			57,000	57,000	57,000	57,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.85	2.85	100.0%	
102070	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO LOS PITILLOS-CINCO SABINOS. EN EL MUNICIPIO LA COMPAA	17-LA COMPAA	LOS PITILLOS	RURAL	54625	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			47,500	47,500	47,500	47,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.38	2.38	100.0%	
102083	CONSERVACION DEL CAMINO CUICATLAN - CONCEPCION PAPALO. SAN FRANCISCO NUALES DEL KM 4+000 AL KM 4+000	19-CONCEPCION PAPALO	SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO	RURAL	54674	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			3,430,222	3,430,222	3,430,222	3,430,222	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.38	1.38	100.0%	
102084	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (SAN PEDRO SOCHAMPAM CONCEPCION PAPALO) TECOMALTIANGUISCO DEL KM 0+000	19-CONCEPCION PAPALO	TECOMALTIANGUISCO	RURAL	54669	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			803,366	803,366	803,366	803,366	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.80	6.80	100.0%	
102205	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (CUYAMECALCO VILA DE ZARAGOZA - SAN MIGUEL SANTA FLOR ) CHORRO DE AGUA DEL KM 0+000 AL KM 4+000 CHORRO DE AGUA	24-CUYAMECALCO	CHORRO DE AGUA	RURAL	54671	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			775,359	775,359	775,359	775,359	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	
102206	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (SAN JUAN CUYULLA - CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA) SANTA MARIA BUENOS AIRES DEL KM 0+000 AL KM 7+300/SANTA MARIA BUENOS AIRES	24-CUYAMECALCO	SANTA MARIA BUENOS AIRES	RURAL	54670	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			688,813	688,813	688,813	688,813	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.30	7.30	100.0%	
102224	CONSERVACION DEL CAMINO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA - SANTA MARTA CHICHIHUATEPEC - CHICHIHUITLAN DE	27-CHICHIHUITLAN	CHICHIHUITLAN DE BENTON JUAREZ	URBANO	54673	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			2,146,646	2,146,646	2,146,646	2,146,646	100.0%	0	0	KILOMETRO	16.00	16.00	100.0%	
102229	CONSERVACION DE CAMINO RURAL EC. PANTEON LOMA COSTOCHÉ. EN EL MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO/EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ NEXLA	28-HEROICA CIUDAD DE CRESPO	SANTA CRUZ NEXLA	RURAL	52605	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	
73334	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	28-HEROICA CIUDAD DE CRESPO	SANTA MARTA CHICHIHUATEPEC	RURAL	FISE/0294/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CD DE EJUTLA DE CRESPO			1,038,909	1,038,909	1,038,909	1,038,909	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4,807.46	4,807.46	100.0%	
17654	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	36-GUEVEJA DE HUMBOLDT	LA CUMBRE	RURAL	FISE/0662/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUEVEJA DE HUMBOLDT			1,715,000	1,715,000	1,715,000	1,715,000	100.0%	0	0	POSTE	26.00	26.00	100.0%	
102274	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (PUTLA-QUINTEPA NACIONAL)-LAS MESAS DEL KM 1+000 AL KM 2+300.	37-MESAS DE HIDALGO	CONCEPCION LAS MESAS	RURAL	53547	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			3,663,902	2,061,759	3,663,902	2,061,759	100.0%	0	0	KILOMETRO	13.00	1.00	7.7%	
55287	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	38-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	FISE/0655/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO			762,643	228,792	228,792	228,792	100.0%	0	0	POSTE	11.50	5.00	45.5%	
102279	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VILLA HIDALGO - POZO CONEJO/POZO CONEJO VILLA HIDALGO	38-VILLA HIDALGO	POZO CONEJO	RURAL	52568	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			95,000	95,000	95,000	95,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	
136566	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO HUATEPEC-AGUA DE TINTA	40-HUATEPEC	AGUA DE TINTA	RURAL	55072	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			450,000	0	450,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	15.00	0.00	0.0%	
102234	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL ELCAINAL-HUAUTLA DE JIMENEZ. EN EL MUNICIPIO HUATLA DE	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	ENCINAL HUATLA DE JIMENEZ	RURAL	52511	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			52,250	52,250	52,250	52,250	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.50	5.50	100.0%	
11301	CONSERVACION DEL CAMINO DE HUATLA DE JIMENEZ A AGUA DE LA ROSA DEL KM 0+000 AL KM 31+000	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	FISE/0677/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUATLA DE JIMENEZ			3,657,172	3,657,172	3,657,172	3,657,172	100.0%	0	0	KILOMETRO	31.00	31.00	100.0%	
55200	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCION	42-IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	URBANO	FISE/0878/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ			132,951	132,951	132,951	132,951	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
116816	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (SALINA CRUZ-COATZACOALCOS)ALVARO OBREGON DEL KM 8+000 AL KM	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	ALVARO OBREGON	URBANO	54791	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			3,867,475	0	3,867,475	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	
18168	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	46-MAGDALENA JALTEPEC	LINDA VISTA	RURAL	FISE/0582/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA JALTEPEC			583,328	583,328	583,328	583,328	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
31101	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	50-MAGDALENA PESCO	CUESTA BLANCA	RURAL	FISE/0190/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PESCO			548,381	548,381	548,381	548,381	100.0%	0	0	POSTE	16.00	16.00	100.0%	
102434	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL CARRIZAL-VISTA HERMOSA. EN EL MUNICIPIO MARISCALA DE	55-MARISCALA DE JUAREZ	SAN MIGUEL CARRIZAL	RURAL	53678	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.53	10.53	100.0%	
102435	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO ATOYAC-LA HUERTILLA RAMAL EL RIO. EN EL MUNICIPIO	55-MARISCALA DE JUAREZ	SAN PEDRO ATOYAC	RURAL	53679	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.53	10.53	100.0%	
50260	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO ATOYAC A SAN MIGUEL CARRIZAL TRAMO 0+000 - 4+000	55-MARISCALA DE JUAREZ	SAN PEDRO ATOYAC	RURAL	FISE/0730/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ			1,537,495	1,537,495	1,537,495	1,537,495	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.09	8.09	100.0%	
14139	CONSERVACION DE CAMINO PROGRESO - HIJUALAZA - PUERTO MAZATLAM - AGUA DE CERRO - SAN ISIDRO - CUARTEL VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 20+000	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	EL PROGRESO	RURAL	FISE/0757/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES			5,924,174	5,449,798	5,924,174	5,449,798	100.0%	0	0	KILOMETRO	20.00	20.00	100.0%	
102452	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MAZATLAN VILLA DE FLORES-SAN ISIDRO. EN EL MUNICIPIO MAZATLAN VILLA	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	MAZATLAN VILLA DE FLORES	URBANO	52497	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			52,000	52,000	52,000	52,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.47	5.47	100.0%	
102453	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PIEDRA DE LEON-PLATANILLO-SAN PEDRO MAZATLAN. EN EL MUNICIPIO	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	MAZATLAN VILLA DE FLORES	URBANO	52502	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			57,000	57,000	57,000	57,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	
102454	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO POCHOTEPEC - CRUZ DE PLATA - LA TOMA, LA LOMA MAZATLAN VILLA DE	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	LA TOMA	RURAL	52500	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			114,000	114,000	114,000	114,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	12.00	12.00	100.0%	
102455	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PROGRESO-AGUACATITLAN-SAN SIMON COYOLTEPEC. EN EL MUNICIPIO	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	SAN SIMON COYOLTEPEC	RURAL	52501	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			95,000	95,000	95,000	95,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	
102456	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PUERTO DE MAZATLAN-PALO DE MARCA (PUERTO MAZATLAN). EN EL	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	MAZATLAN VILLA DE FLORES	URBANO	52498	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			52,000	52,000	52,000	52,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.47	5.47	100.0%	
13932	CONSERVACION DE CAMINO SAN SIMON - AGUATITLAN - PALO DE MARCA DEL KM 0+000 AL KM 18+000	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	SAN SIMON COYOLTEPEC	RURAL	FISE/0758/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES			5,025,825	0	2,512,912	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	20.00	0.00	0.0%	
11553	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	HERBA SANTA	RURAL	FISE/0186/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES			600,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	POSTE	8.00	4.00	50.0%	
102457	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC FEDERAL-GUJUE, RAMAL RIO ANONA (GUJUE). EN EL MUNICIPIO	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	52591	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			190,000	190,000	190,000	190,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	20.00	20.00	100.0%	
102458	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL TEPehuAJE-EL GUAYABO EL TEPehuAJE/MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	EL TEPehuAJE	RURAL	53626	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			57,000	57,000	57,000	57,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.85	2.85	100.0%	
102459	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL TUNILLO-EC. MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ. EN EL MUNICIPIO	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	EL TUNILLO	RURAL	52578	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			57,000	57,000	57,000	57,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	
102460	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ-AGUA BLANCA, RAMAL SAN JERONIMO.	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	53176	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			997,500	997,500	997,500	997,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	105.00	105.00	100.0%	
102461	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PALO GRANDE-EC. FEDERAL PUERTO ANGELO. EN EL MUNICIPIO MAHUATLAN	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	PALO GRANDE	RURAL	52574	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			57,000	57,000	57,000	57,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	
102462	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ROATINA-YAGALAN SANTA CATARINA ROATINA/MAHUATLAN DE	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SANTA CATARINA ROATINA	RURAL	53625	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES																	



ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
57036	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	64-NEJAPA DE MADERO	LAS ANIMAS	RURAL	FISE/0461/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO			384,880	384,880	384,880	384,880	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
102470	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CAMARON-LA UNION, EN EL MUNICIPIO NEJAPA DE MADERO/EN LA	64-NEJAPA DE MADERO	EL CAMARON	RURAL	52592	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			49,400	49,400	49,400	49,400	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.20	5.20	100.0%	
102484	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO CHIHIURO, SAN CARLOS YATEPEC, EN EL MUNICIPIO MADERO	64-NEJAPA DE MADERO	SAN ISIDRO CHIHIURO	RURAL	52598	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			49,400	49,400	49,400	49,400	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.20	5.20	100.0%	
102485	CONSERVACION DEL CAMINO SABIÑILLO - BUENA VISTA DEL KM 0+000 AL KM 2+900 /BUENVISTA /SAN JUAN 4MI	64-NEJAPA DE MADERO	EL CAMARON	RURAL	52692	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			17,796	0	17,796	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.90	0.00	0.0%	
57092	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	64-NEJAPA DE MADERO	ARROYO HORMIGA	RURAL	FISE/0288/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO			631,917	631,917	631,917	631,917	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
57262	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	64-NEJAPA DE MADERO	SAN ISIDRO CHIHIURO	RURAL	FISE/0287/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO			1,035,527	1,035,527	1,035,527	1,035,527	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
102486	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL HUAMOL-EC. TEOTEPEC, EN EL MUNICIPIO SANTIAGO NITLATEPEC/ LA	66-SANTIAGO NITLATEPEC	EL HUAMOL	RURAL	52527	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48,000	48,000	48,000	48,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.05	5.05	100.0%	
102497	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL ZIOPLOTE TEOTEPEC-EC. NITLATEPEC, EN EL MUNICIPIO SANTIAGO	66-SANTIAGO NITLATEPEC	EL ZIOPLOTE	RURAL	52528	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48,000	48,000	48,000	48,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.05	5.05	100.0%	
102488	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAGUNA DE HOJAS-SANTIAGO NITLATEPEC, EN EL MUNICIPIO SANTIAGO	66-SANTIAGO NITLATEPEC	LAGUNA DE HOJAS	RURAL	52526	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48,000	48,000	48,000	48,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.05	5.05	100.0%	
102489	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BUENA VISTA OCOTLAN-SAN PEDRO APOSTOL, EN EL MUNICIPIO OCOTLAN	68-OCOTLAN DE MORELOS	BUENAVISTA	RURAL	52602	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			66,500	66,500	66,500	66,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.90	7.90	100.0%	
104457	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO OCOTLAN DE MORELOS-EL CIRUELO RAMAL CUEL SIEN RAMAL LA	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	55129	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	16.00	16.00	100.0%	
102490	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO OCOTLAN DE MORELOS-SAN JERONIMO TAVICHE, EN EL MUNICIPIO	68-OCOTLAN DE MORELOS	SITO DE SANTIAGO	RURAL	52601	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			66,500	66,500	66,500	66,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.90	7.90	100.0%	
102491	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE APOSTOL-SAN PEDRO APOSTOL, EN EL MUNICIPIO OCOTLAN	68-OCOTLAN DE MORELOS	SAN FELIPE APOSTOL	RURAL	52603	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			47,500	47,500	47,500	47,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	
102544	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA PE-AYOUEZCO /LA PE	69-LA PE	LA PE	URBANO	53627	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			85,500	85,500	85,500	85,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.28	4.28	100.0%	
104329	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA PE-LA GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO LA PE/EN LA LOCALIDAD LA PE	69-LA PE	LA PE	URBANO	55128	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	16.00	16.00	100.0%	
11604	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CAMINO A YUCUCHA	70-PINOTEPA DE DON LUIS	YUCUCHAA	RURAL	FISE/0437/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA NACIONAL			503,842	503,842	503,842	503,842	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	
11658	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES	70-PINOTEPA DE DON LUIS	YUCUCHAA	RURAL	FISE/0435/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS			814,464	814,464	814,464	814,464	100.0%	0	0	POSTE	18.00	18.00	100.0%	
102493	CONSERVACION DEL CAMINO PINOTEPA DE DON LUIS - YUCUCHA - HIERBA SANTA, SANTA DEL KM 0+000 AL KM	70-PINOTEPA DE DON LUIS	HIERBA SANTA	RURAL	54681	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			2,679,535	2,679,535	2,679,535	2,679,535	100.0%	0	0	KILOMETRO	20.00	20.00	100.0%	
11640	CONSTRUCCION Y MEJORA DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (YUCUCHA - HIERBA SANTA)	70-PINOTEPA DE DON LUIS	YUCUCHAA	RURAL	FISE/0436/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS			1,725,066	1,725,066	1,725,066	1,725,066	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.40	3.40	100.0%	
117287	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA ENCIENADA A MODELO ALTA LUZ /LA ENCIENADA /PLUMA HIDALGO	71-PLUMA HIDALGO	LA ENCIENADA	RURAL	55073	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			66,500	66,500	66,500	66,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	
117293	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA PASIONARIA LAS TRANCAS - EL CUILO - COPALITA LA PASIONARIA /PLUMA	71-PLUMA HIDALGO	LA PASIONARIA	RURAL	55074	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			66,500	66,500	66,500	66,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	
117389	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA MAGDALENA PICS - PLUMA HIDALGO /SANTA MARIA	71-PLUMA HIDALGO	SANTA MARIA MAGDALENA PICS	RURAL	55075	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			66,500	66,500	66,500	66,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	
136720	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO: LOS REYES - EL REFUGIO (LOS REYES) /PLUMA HIDALGO	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	55076	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			66,500	66,500	66,500	66,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	
74213	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO LA PIEDRA	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE LA GARZONA	RURAL	FISE/0185/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO			756,000	366,510	366,510	366,510	100.0%	0	0	POSTE	22.00	11.00	50.0%	
102494	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANDRES CHICHAUXTLA-MIGUEL HIDALGO /SAN ANDRES	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRES CHICHAUXTLA	RURAL	53621	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			47,500	47,500	47,500	47,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.38	2.38	100.0%	
117227	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN ANDRES CHICHAUXTLA-SANTO DOMINGO DEL ESTADO TRAMO DEL GUERRERO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRES CHICHAUXTLA	RURAL	54801	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			111,445	0	111,445	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.92	0.00	0.0%	
102495	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SAN MIGUEL REYES-CERRO BARRIGON DEL KM 0+000 AL KM 8+000 /SAN MIGUEL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN MIGUEL REYES	RURAL	54159	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1,868,160	1,308,126	1,868,160	1,308,126	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	6.50	81.3%	
102496	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA SOLEDAD-EC SAN CRISTOBAL, EN EL MUNICIPIO SAN AGUSTIN	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	LA SOLEDAD	RURAL	52513	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			38,000	38,000	38,000	38,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	
102497	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN AGUSTIN CHAYUCO-LA SOLEDAD, EN EL MUNICIPIO SAN AGUSTIN	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	RURAL	53674	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.53	10.53	100.0%	
102498	CONSERVACION DEL CAMINO ESCOBILLA TONAMECA-SANTO DOMINGO DE MORELOS-SAN FRANCISCO LOXICHA DEL KM	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN FRANCISCO LOXICHA	RURAL	53256	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			4,080,046	3,855,000	4,080,046	3,855,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	31.00	19.00	61.3%	
102499	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO MAGDALENA LOXICHA DEL KM 0+000 AL KM 26+500 /MAGDALENA LOXICHA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	MAGDALENA LOXICHA	RURAL	54679	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			2,272,277	2,272,277	2,272,277	2,272,277	100.0%	0	0	KILOMETRO	26.50	26.50	100.0%	
102500	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (ZIMATLAN DE LAZARO CARDENAS-ASUNCION ATOYAQUILLO)-SAN ANDRES	88-SAN ANDRES CABECERA NUEVA	SAN ANDRES CABECERA NUEVA	URBANO	54700	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			3,153,668	3,153,668	3,153,668	3,153,668	100.0%	0	0	KILOMETRO	21.90	21.00	100.0%	
64193	CONSERVACION DEL CAMINO SAN ANDRES CABECERA NUEVA E.C. LA HACIENDA - ASUNCION ATOYAQUILLO	88-SAN ANDRES CABECERA NUEVA	SAN ANDRES CABECERA NUEVA	URBANO	FISE/0663/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA			250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.25	6.25	100.0%	
117198	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 55+000 E.C.(XTLAN-ZOOGOCHO)SANTA MARIA TAVEHUA-SAN	97-SAN ANDRES SOLAGA	SAN ANDRES SOLAGA	URBANO	54799	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			334,458	0	334,458	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	0.00	0.0%	
102039	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO-SANTA ANA ZEGACHE /SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	103-SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	URBANO	53640	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			79,800	79,800	79,800	79,800	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.40	8.40	100.0%	
74046	RECONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN EL CAMINO SAN MATEO MIXTEPEC - EL PERAL	104-SAN ANTONINO EL ALTO	EL PERAL	RURAL	FISE/0218/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO EL ALTO			2,165,207	649,562	649,562	649,562	100.0%	0	0	OBRA	23.00	8.00	34.8%	
74163	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ANTONINO EL ALTO EL PERAL	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	FISE/0194/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO EL ALTO			2,115,071	2,115,071	2,115,071	2,115,071	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	
140813	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO Ca&D&A MARIA YUCUXACO-SAN ISIDRO MONTE VERDE, RAMAL SAN FRANCISCO CABALLIA, RAMAL SAN JOSE MONTE VERDE.	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ANTONINO MONTE VERDE	URBANO	55177	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			834,000	0	834,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	27.80	0.00	0.0	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
17525	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL A EL HUAMUCHAL DEL KM 0+000 AL KM 6+000	124-SAN BLAS ATEMPA	EL HUAMUCHAL (LOS VEGAS)	RURAL	FISE/0637/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	2,029,566	2,029,566	2,029,566	2,029,566	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.60	6.60	100.0%	
16575	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL A NIZARINDANI E.C. 4+000 CARRETERA A SANTA ROSA DE LIMA	125-SAN BLAS ATEMPA	NIZARINDANI	RURAL	FISE/0636/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO D SAN BLAS ATEMPA	-	-	954,340	954,340	954,340	954,340	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	
57071	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN CARLOS YAUTEPEC	URBANO	FISE/0292/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	-	-	670,377	201,113	201,133	201,133	100.0%	0	0	METRO LINEAL	600.00	275.00	45.8%	NO SE AVANSADO POR EL TIEMPO ( LLUVIAS )
102048	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESV. AL CAMARON-LABAEZA. EN EL MUNICIPIO SAN CARLOS	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	LA BAEZA	RURAL	52593	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	161,500	161,500	161,500	161,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	17.00	17.00	100.0%	
102049	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL NIZAVIGUITI-TAVELA. EN EL MUNICIPIO SAN CARLOS	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN MIGUEL NIZAVIGUITI	RURAL	52594	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	66,500	66,500	66,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	
102050	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO LACHIGOBALA LOS HUAS. EN EL MUNICIPIO SAN CARLOS	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN PEDRO LACHIGOBALA	RURAL	52596	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	66,500	66,500	66,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	
102051	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO QUIAVICUZAS-SANTIAGO IXHUIXTEPEC. EN EL MUNICIPIO SAN CARLOS	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	RURAL	52595	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	66,500	66,500	66,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	
102052	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO TOMAS QUIERECAMPAMENTO. EN EL MUNICIPIO SAN CARLOS	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTO TOMAS QUIERECAMPAMENTO	RURAL	52597	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	
140873	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXHUIXTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN) SANTIAGO QUIAVICUZAS TRAMO DEL	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	RURAL	55178	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	879,677	0	879,677	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	0.00	0.0%	
141998	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN CARLOS YAUTEPEC-SAN BALTAZAR CHIVAGUELA DEL KM 0+000 AL KM 22+000. EN EL MUNICIPIO SAN CARLOS YAUTEPEC/EN LA	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN BALTAZAR CHIVAGUELA (O LAGUNAS)	RURAL	55490	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	665,000	0	665,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	22.00	0.00	0.0%	
65273	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1A. ETAPA	126-SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN CRISTOBAL AMATLAN	URBANO	FISE/0457/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	-	-	1,935,325	1,935,325	1,935,325	1,935,325	100.0%	0	0	POSTE	50.00	50.00	100.0%	
102053	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION TLAMIAO - SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC, RAMAL TIERRA BLANCA/SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	URBANO	52561	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	142,500	142,500	142,500	142,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	15.00	15.00	100.0%	
55309	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	128-SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG	SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG	URBANO	FISE/0652/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL LACHURIOAG	-	-	905,134	905,134	905,134	905,134	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
13673	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL DE SAN DIONISIO A PUNTA DE ARENA DEL KM 0+000 AL KM 3+469	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	FISE/0291/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	1,349,610	1,349,610	1,349,610	1,349,610	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.47	3.47	100.0%	
116680	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN DIONISIO DEL MAR-EL HUAMUCHIL-SAN FRANCISCO DEL MAR TRAMO	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	54790	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	172,397	0	172,397	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	
17062	REHABILITACION DE CAMINO RURAL- SAN DIONISIO DEL MAR - EL FARO	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	FISE/0146/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	
102054	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - SANTO TOMAS /SANTO TOMAS /SAN FELIPE	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SANTO TOMAS	RURAL	52563	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	52,000	52,000	52,000	52,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.47	5.47	100.0%	
102055	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PARDON-TIERRA COLODADA, RAMAL SAN FELIPE, RAMAL RANCHERIA	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	53184	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	465,500	465,500	465,500	465,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	49.00	49.00	100.0%	
102056	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE TEJALAPA-LA AURORA,RAMAL CAMOTLAN. EN EL MUNICIPIO	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	53685	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.42	8.42	100.0%	
138164	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO TIGRE - ARROYO TAMBOR /ARROYO TIGRE/SAN FELIPE USILA	136-SAN FELIPE USILA	ARROYO TIGRE	RURAL	55100	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	47,500	47,500	47,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	
102057	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO GENERAL EMILIANO ZAPATA-ARROYO GENERAL EMILIANO ZAPATA	136-SAN FELIPE USILA	GENERAL EMILIANO ZAPATA	RURAL	53619	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	28,500	28,500	28,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.43	1.43	100.0%	
137940	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO SANTA FLORA - ARROYO TAMBOR /ARROYO TAMBOR /SAN FELIPE USILA	136-SAN FELIPE USILA	ARROYO TAMBOR	RURAL	55095	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	
137944	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA - SAN ANTONIO ANALUA	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	URBANO	55096	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	
102058	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA MARIA LACHIXIO-SAN FRANCISCO CAHUACUA DEL KM 0+000 AL KM 52+200. EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO CAHUACUAEN LA LOCALIDAD	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	SAN FRANCISCO CAHUACUA	URBANO	54701	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,870,647	2,870,647	2,870,647	2,870,647	100.0%	0	0	KILOMETRO	52.20	52.20	100.0%	
102059	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS PALMAS-A LA CARRETERA DE SANTA CRUZ. EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO IXHUATANEN LA LOCALIDAD LAS PALMAS	138-SAN FRANCISCO IXHUATAN	LAS PALMAS	RURAL	52524	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	
16696	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TAMARINDOS	143-SAN FRANCISCO IXHUATAN	SAN FRANCISCO IXHUATAN	URBANO	FISE/0289/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN	-	-	1,436,938	1,436,938	1,436,938	1,436,938	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.70	2.70	100.0%	
18083	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	FISE/0838/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	-	-	1,800,000	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
50273	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	147-SAN FRANCISCO NUXAR	SAN FRANCISCO NUXAR	URBANO	FISE/0666/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO NUXAR	-	-	304,599	301,074	301,074	301,074	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	
50247	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN FRANCISCO TLAPANCINGO - SILACAYAPAM DEL KM 0+000 AL KM 2+350	152-SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	URBANO	FISE/0880/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	-	-	3,613,951	2,529,782	2,529,782	2,529,782	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.35	2.00	85.1%	
54071	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN FRANCISCO YATEE	RURAL	FISE/0439/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	-	-	3,413,814	3,413,814	3,413,814	3,413,814	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
102061	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TONALA - SAN JORGE NUCHITA DEL KM 5+000 AL KM 9+000	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	53705	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,660,089	0	2,660,089	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	
117113	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TONALA-SAN JORGE NUCHITA DEL KM 5+000 AL KM 9+000. EN EL MUNICIPIO SAN	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	54795	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	4,965,459	0	4,965,459	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	
102062	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE CHILTEPEC-PARA BELUNIA-SAN JOSE CHILTEPEC	166-SAN JOSE CHILTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	URBANO	53618	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	28,500	28,500	28,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.43	1.43	100.0%	
102071	CONSERVACION DEL CAMINO SAN JOSE LACHIGUIRI- LACHIGUOZA DEL KM 0+000 AL KM 12+000. EN EL MUNICIPIO	170-SAN JOSE LACHIGUIRI	RANCHO LACHIGUOZA	RURAL	54697	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,263,553	1,263,553	1,263,553	1,263,553	100.0%	0	0	KILOMETRO	12.00	12.00	100.0%	
102072	CONSERVACION DEL CAMINO SAN JOSE LACHIGUIRI- RIO MIJANGOS DEL KM 0+000 AL KM 7+200. EN EL MUNICIPIO SAN	170-SAN JOSE LACHIGUIRI	SAN JOSE LACHIGUIRI	URBANO	54688	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	670,374	670,374	670,374	670,374	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.20	7.20	100.0%	
102073	CONSERVACION DEL CAMINO SAN LUIS AMATLAN-SAN FRANCISCO LOGHEE-SAN JOSE LACHIGUIRI DEL KM 6+000	170-SAN JOSE LACHIGUIRI	SAN JOSE LACHIGUIRI	URBANO	54696	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,489,786	1,489,786	1,489,786	1,489,786	100.0%	0	0	KILOMETRO	14.20	14.20	100.0%	
54155	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE CHUAHTEMOC	173-SAN JUAN ATEPEC	SAN JUAN ATEPEC	URBANO	FISE/0161/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATEPEC	-	-	236,150	236,150	236,150	236,150	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
54177	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE NICOLAS BRAVO	173-SAN JUAN ATEPEC	SAN JUAN ATEPEC	URBANO	FISE/0160/2010	DESARROLLO ECONOMICO																		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
14298	RECONSTRUCCION DEL CAMINO TOMELLIN - SANTA MARIA ALMOLOYAS DL KM 3+600 AL KM 12+300	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SANTA MARIA ALMOLOYAS	RURAL	FISE/0734/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN			2,832,547	2,832,547	2,832,547	2,832,547	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	
141144	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. FEDERAL (OAXACA-MEXICO) - SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN (SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN)	179-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	URBANO	55179	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	20.00	20.00	100.0%	
102077	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-NOCHIXTLAN)-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN DEL KM 4+000 AL KM 3+600, EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA	179-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	URBANO	54702	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1,303,002	1,303,002	1,303,002	1,303,002	100.0%	0	0	KILOMETRO	36.00	36.00	100.0%	
11888	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN PEDRO ORIZABA	RURAL	FISE/0198/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO			839,989	839,989	839,989	839,989	100.0%	0	0	POSTE	18.00	18.00	100.0%	
11880	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA MERCADO SAN JUAN BAUTISTA	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	FISE/0199/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO			945,000	945,000	945,000	945,000	100.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%	
102078	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN BTTA. LO DE SOTO-EL QUIZAGRO, RAMAL CUJAJINICUILAPA, RAMAL PIEDRA ANCHA, SAN FRANCISCO ORIZABA, RAMAL CORTIJO.	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	53175	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			389,500	389,500	389,500	389,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	41.00	41.00	100.0%	
102079	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO OROZABA-LLANO GRANDE, RAMAL EL RETEN/SAN PEDRO OROZABA/SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN PEDRO ORIZABA	RURAL	53174	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			213,750	213,750	213,750	213,750	100.0%	0	0	KILOMETRO	22.50	22.50	100.0%	
49517	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	181-SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	URBANO	FISE/0140/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC			470,032	470,032	470,032	470,032	100.0%	0	0	POSTE	16.00	16.00	100.0%	
102080	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA MARTIRES DE TACUBAYA-SAN JUAN CACAHUATEPEC DEL KM 11+350 AL KM	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	53707	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			3,000,000	2,743,481	3,000,000	2,743,481	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.84	1.00	54.3%	
102081	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA MARTIRES DE TACUBAYA-SAN JUAN CACAHUATEPEC DEL KM 11+350 AL	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	53543	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			3,200,100	2,946,216	3,200,100	2,946,216	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.80	1.94	51.1%	
102082	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN COLORADO-AGUA FRIA. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	52517	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48,000	48,000	48,000	48,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.05	5.05	100.0%	
117209	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES) NUEVO CERRO MOJARRA-EL PORVENIR-	180-SAN JUAN CACAHUATEPEC	EL PORVENIR	RURAL	54800	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			312,288	0	312,288	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
102085	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN GUICHICOVI-EL ZARZAL. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN	195-SAN JUAN GUICHICOVI	EL ZARZAL	RURAL	52533	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			47,500	47,500	47,500	47,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	
102086	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN GUICHICOVI-ENCINAL COLORADO. EN EL MUNICIPIO SAN	198-SAN JUAN GUICHICOVI	ENCINAL COLORADO	RURAL	52529	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			161,500	161,500	161,500	161,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	17.00	17.00	100.0%	
102087	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN GUICHICOVI-HUISICIL. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN	195-SAN JUAN GUICHICOVI	HUISICIL	RURAL	52532	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			47,500	47,500	47,500	47,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	
102182	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN GUICHICOVI-PIEDRA BLANCA. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN	198-SAN JUAN GUICHICOVI	PIEDRA BLANCA	RURAL	52536	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			161,500	161,500	161,500	161,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	17.00	17.00	100.0%	
102183	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN GUICHICOVI-RAMOS MILLAN. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN	198-SAN JUAN GUICHICOVI	RAMOS MILLAN	RURAL	52534	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			47,500	47,500	47,500	47,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	
102184	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN GUICHICOVI-SAN JUAN (SAN JUAN). EN EL MUNICIPIO SAN	198-SAN JUAN GUICHICOVI	SAN JUAN GUICHICOVI	URBANO	52530	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			142,500	142,500	142,500	142,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	15.00	15.00	100.0%	
102185	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN GUICHICOVI-SANTA ANA. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN	198-SAN JUAN GUICHICOVI	SANTA ANA	RURAL	52531	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			95,000	95,000	95,000	95,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	
18025	CONSERVACION DEL CAMINO SAN JUAN HUALTEPEC - SANTIAGO TAMAZOLA KM. 0+000 AL KM 14+000	199-SAN JUAN HUALTEPEC	SAN JUAN HUALTEPEC	URBANO	FISE/0857/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN HUALTEPEC			1,000,000	408,915	500,000	408,915	100.0%	0	0	KILOMETRO	14.00	6.00	42.9%	
54258	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	201-SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	SAN FELIPE EL PORVENIR	RURAL	FISE/0663/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS			1,012,370	0	506,150	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
102186	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL COROZAL-SAN JUAN LACHAO. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN LACHAO/EN LA	202-SAN JUAN LACHAO	EL COROZAL	RURAL	52523	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			99,750	99,750	99,750	99,750	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.50	10.50	100.0%	
74262	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	203-SAN JUAN LACHIGALLA	XAGUJA	RURAL	FISE/0179/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHIGALLA			397,024	397,024	397,024	397,024	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
50628	CONSTRUCCION DEL CAMINO TIPO D TRAMO SAN JUAN LALANA-LACOVA KM 0+000 AL KM 0+000	205-SAN JUAN LALANA	ASUNCION LACOVA	RURAL	FISE/0176/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA			5,110,023	5,110,023	5,110,023	5,110,023	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	
50596	ESTUDIOS Y PROYECTO DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA SAN JUAN LALANA	205-SAN JUAN LALANA	LA ESPERANZA	RURAL	FISE/0219/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA			455,000	0	455,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.90	0.00	0.0%	
50638	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C. KM 86 TUXTEPEC - PLOMARES PASO DEL AGUILA DEL 0+000 AL	205-SAN JUAN LALANA	PASO DEL AGUILA	RURAL	FISE/0660/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA			5,800,024	5,800,024	5,800,024	5,800,024	100.0%	0	0	KILOMETRO	15.00	15.00	100.0%	
50557	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LA GUADALUPE - SAN ISIDRO ARENAL DEL KM 0+000 AL KM 11+000	205-SAN JUAN LALANA	SAN ISIDRO ARENAL	RURAL	FISE/0851/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA			3,600,532	3,600,532	3,600,532	3,600,532	100.0%	0	0	KILOMETRO	11.00	11.00	100.0%	
141927	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO CORRAL - LLANO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 5+200/LLANO GRANDE	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	LLANO GRANDE	RURAL	55225	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			978,530	0	978,530	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.20	0.00	0.0%	
141676	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO RETO/ LA PRESA DEL KM 0+000 AL KM 3+000 (SAN PEDRO RETO)/SAN	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	SAN PEDRO RETO	RURAL	55223	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			673,975	0	673,975	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	
141895	RECONSTRUCCION DEL CAMINO YUCUMAY - CUCANU DEL KM 0+000 AL KM 2+000 /SAN ISIDRO YUCUMAY /SAN JUAN	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	OJO DE AGUA ARENAL	RURAL	55224	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			447,495	0	447,495	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
102187	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BUENA VISTA SMI - SANTO DOMINGO. RAMAL DESVIACION A SAN JUAN MIXTEPEC	210-SAN JUAN SMI	BUENA VISTA	RURAL	52556	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			332,500	332,500	332,500	332,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	35.00	35.00	100.0%	
140633	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. YUCUDAÁ SAN JUAN SMI-SAN PEDRO SMI, RAMAL SAN JOSE SMI, RAMAL	210-SAN JUAN SMI	SAN JUAN SMI	URBANO	55176	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			834,000	0	834,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	27.80	0.00	0.0%	
102188	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO YOSOCMA - SAN ISIDRO, RAMAL SAN JOSE/SANTO DOMINGO	210-SAN JUAN SMI	SANTO DOMINGO YOSOCMA	RURAL	52552	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			95,000	95,000	95,000	95,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	
102189	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO YOSOCMA - SAN PEDRO YOSOCMA (SANTO DOMINGO	210-SAN JUAN SMI	SANTO DOMINGO YOSOCMA	RURAL	52553	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			47,500	47,500	47,500	47,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	
102190	CONSERVACION DEL CAMINO BUENAVISTA - LA PAZ YOSOCMA DEL KM 0+000 AL KM 3+600 /LA PAZ YOSOCMA /SAN	210-SAN JUAN SMI	LA PAZ YOSOCMA	RURAL	52686	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			22,090	0	22,090	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.60	0.00	0.0%	
102191	CONSERVACION DEL CAMINO PCC COLORADA - LLANO GEBOLLA DEL KM 0+000 AL KM 2+000 /EL LLANO /SAN JUAN	210-SAN JUAN SMI	EL LLANO	RURAL	52687	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			38,039	0	38,039	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.20	0.00	0.0%	
102192	CONSERVACION DEL CAMINO PCC COLORADA - SABINILLO DEL KM 0+000 AL KM 3+600 /SABINILLO /SAN JUAN SMI	210-SAN JUAN SMI	SABINILLO	RURAL	52689	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			22,090	0	22,090	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.60	0.00	0.0%	
102193	CONSERVACION DEL CAMINO PCC COLORADA - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 2+000 /VISTAHERMOSA /SAN	210-SAN JUAN SMI	VISTAHERMOSA	RURAL	52688	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION																	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
54284	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	216-SAN JUAN TABAA	SAN JUAN TABAA	URBANO	FISE/0665/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TABAA			1,750,000	0	1,000,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
102198	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MONTE FRIO - EC. SAN JUAN TAMAZOLA/MONTE FRIO SAN JUAN TAMAZOLA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	MONTE FRIO	RURAL	52539	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			19,000	19,000	19,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%		
1022190	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE ZOCOTILACA DE BR BRAVO-SAN JUAN TAMAZOLA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN TAMAZOLA	URBANO	53675	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.53	10.53	100.0%		
102200	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN TAMAZOLA - SAN JOSE /SAN JOSE SAN JUAN TAMAZOLA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JOSE	RURAL	52548	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			19,000	19,000	19,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%		
102201	CONSERVACION DEL CAMINO BUENAVISTA -SAN JUAN TAMAZOLA DEL KM 0+000 AL KM 30+400. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN TAMAZOLA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN TAMAZOLA	URBANO	54682	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			3,511,653	3,511,653	3,511,653	100.0%	0	0	KILOMETRO	30.40	30.40	100.0%		
102202	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN LORENZO CUAJINEUILTLA DESV. CARRETERA TEOITLAN-HUAUTLA	228-SAN LORENZO CUAJINEUILTLA	SAN LORENZO CUAJINEUILTLA	URBANO	52503	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			66,500	66,500	66,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%		
102203	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO ZOOQUIAPAM-PLAN DE GUADALUPE. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN TAMAZOLA	234-SAN LUCAS ZOOQUIAPAM	SAN ISIDRO ZOOQUIAPAM	RURAL	52508	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			76,000	76,000	76,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%		
11383	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RURAL SAN LUCAS ZOOQUIAPAM AL CUARTEL DEL KM 0+000 AL KM 2+100	234-SAN LUCAS ZOOQUIAPAM	SAN LUCAS ZOOQUIAPAM	URBANO	FISE/0269/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOOQUIAPAM			3,543,165	3,543,165	3,543,165	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.10	1.10	100.0%		
30757	AMPLIACION DEL CAMINO RURAL CERRO DE AGUA - PARAJE RIO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 2+665	237-SAN MARCOS ARTEAGA	CERRO DE AGUA	RURAL	FISE/0446/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA			1,344,242	1,344,242	1,344,242	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.66	2.66	100.0%		
30280	AMPLIACION DEL CAMINO RURAL VISTA HERMOSA - PARAJE DE LA PRESA DEL KM 0+000 AL KM 2+850	237-SAN MARCOS ARTEAGA	VISTA HERMOSA LAZARO CARDENAS	RURAL	FISE/0448/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN MARCOS ARTEAGA			1,249,670	1,249,670	1,249,670	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.85	2.85	100.0%		
102204	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LORENZO VISTA HERMOSA-LOMA LARGA (SAN LORENZO VISTA	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	URBANO	53676	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.42	8.42	100.0%		
102207	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA-SANTOS REYES TEPEJILLO- SAN JUAN	240-SAN MARTIN ITUNYOSO	SAN MARTIN ITUNYOSO	URBANO	53706	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.00	0.00	0.0%		
102208	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PLAN DEL VERGEL A PRESA DE ENCIÑO TRAIL AMERICANA EN EL	245-SAN MARTIN ZACATEPEC	PLAN DEL VERGEL	RURAL	53677	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.53	10.53	100.0%		
31037	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	251-SAN MATEO NEJAPAM	SANTO DOMINGO HIDALGO	RURAL	FISE/0223/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO NEJAPAM			887,652	887,652	887,652	100.0%	0	0	POSTE	20.00	20.00	100.0%		
102209	CONSERVACION DEL CAMINO COPALITA - SAN MATEO PICS DEL KM 0+000 AL KM 40+800 /SAN MATEO PICS	253-SAN MATEO PICS DEL KM 0+000 AL KM 40+800 /SAN MATEO PICS	SAN MATEO PICS	URBANO	54678	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			5,029,070	5,029,070	5,029,070	100.0%	0	0	KILOMETRO	40.80	40.80	100.0%		
56965	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	254-SAN MATEO RIO HONDO	SAN MATEO RIO HONDO	URBANO	FISE/0852/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO			2,118,121	1,022,920	1,022,920	100.0%	0	0	POSTE	31.00	15.00	48.4%		
50300	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN MIGUEL AMATITLAN	URBANO	FISE/0609/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN			500,000	497,892	500,000	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%		
24623	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	261-SAN MIGUEL CHICAHUA	EL FORTIN ALTO	RURAL	FISE/0836/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA			1,373,808	538,182	538,182	100.0%	0	0	POSTE	55.00	28.00	50.9%		
102210	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL CHICAHUA - EL FORTIN ALTO /EL FORTIN ALTO /SAN MIGUEL	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	EL FORTIN ALTO	RURAL	52547	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			47,500	47,500	47,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%		
102211	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMOSAN MIGUEL CHICAHUA-LA CORREGIDORA/LA CORREGIDORA	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	LA CORREGIDORA TIERRA COLORADA	RURAL	52543.0	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			47,500	47,500	47,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%		
13645	RECONSTRUCCION DEL CAMINO TRAMO EMILIANO ZAPATA - LA COMPUERTA DEL KM 0+000 AL KM 9+000	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	LA COMPUERTA	RURAL	FISE/0434/201	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA			2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	9.00	100.0%		
102212	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL-LA CIENEGA /SAN MIGUEL EUJTLA	268-SAN MIGUEL EUJTLA	SAN MIGUEL EUJTLA	RURAL	53639	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			57,000	57,000	57,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.85	2.85	100.0%		
102213	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BENITO JUAREZ - SAN MIGUEL /BENITO JUAREZ /SAN MIGUEL EL GRANDE	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	BENITO JUAREZ	RURAL	53726	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			85,000	85,000	85,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.25	4.25	100.0%		
102214	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO FRANCISCO I MADERO - JUAREZ SAN ESTEBAN ATATLAHUCA /MADERO	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	MADERO	RURAL	53718	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			95,000	95,000	95,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.75	4.75	100.0%		
102215	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO FRANCISCO I MADERO - SAN MIGUEL MADERO /SAN MIGUEL EL GRANDE	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	MADERO	RURAL	53722	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			66,500	66,500	66,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.33	3.33	100.0%		
102216	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - VICENTE GUERRERO /IGNACIO ZARAGOZA /SAN	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	53720	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			47,500	47,500	47,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.38	2.38	100.0%		
102217	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO IGNACIO ZARAGOZA-CHALCATONGO DE HIDALGO. EN EL MUNICIPIO	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	53716	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			47,500	47,500	47,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.38	2.38	100.0%		
102218	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO TURBIDE-CHALCATONGO DE HIDALGO EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	ITURBIDE	RURAL	53717	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			47,500	47,500	47,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.38	2.38	100.0%		
102219	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MIGUEL HIDALGO - BUENAVISTA MOLINOS /MIGUEL HIDALGO /SAN MIGUEL EL GRANDE	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	53719	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%		
102220	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MIGUEL HIDALGO - SAN MIGUEL /MIGUEL HIDALGO /SAN MIGUEL EL GRANDE	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	53724	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMIN OS Y AEROPISTAS DE OAXACA			100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%		
102221	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL EL GRANDE - INDEPENDENCIA, RAMAL ATATLAHUCA /SAN	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	53723	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			140,000	140,000	140,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%		
102222	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VICENTE GUERRERO - BENITO JUAREZ /VICENTE GUERRERO /SAN	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	VICENTE GUERRERO	RURAL	53725	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%		
102223	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VICENTE GUERRERO - CAcDA MORELOS /VICENTE GUERRERO /SAN	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	VICENTE GUERRERO	RURAL	53721	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			95,000	95,000	95,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.75	4.75	100.0%		
39815	CONSERVACION DE CAMINO TRAMO EL BOQUERON - CRUZ DEL BARRIO DEL ROSARIO DEL KM 0+000 AL KM 9+800	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	SAN MIGUEL HUAUTLA	URBANO	FISE/0178/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL HUAUTLA			1,005,605	1,005,605	1,005,605	100.0%	0	0	KILOMETRO	9.80	9.80	100.0%		
40119	CONSERVACION DE CAMINOS TRAMO NDUAYACO - SAN MIGUEL HUAUTLA DEL KM 0+000 AL KM 9+200	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	SAN MIGUEL HUAUTLA	URBANO	FISE/0177/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL HUAUTLA			954,345	954,345	954,345	100.0%	0	0	KILOMETRO	9.30	9.30	100.0%		
102225	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL PERAS-PENSAMIENTO, RAMAL LA CUMBRE, RAMAL EL	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	53179	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			798,000	798,000	798,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	84.00	84.00	100.0%		
54082	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL E.C. SANTA CRUZ CONDOY - SAN MIGUEL QUETZALTEPEC A RIO GRANDE DEL	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	URBANO	FISE/0367/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC			3,413,814	3,413,814	3,413,814	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.24	3.24	100.0%		
57369	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	277-VILLA SOLA DE VEGA	LA SOLEDAD	RURAL	FISE/0215/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA			2,647,454	2,058,863	2,647,454	100.0%	0	0	POSTE	31.00	25.00	80.6%		
57515	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	277-VILLA SOLA DE VEGA	LA SOLEDAD	RURAL	FISE/0180/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA			3,142,239	2,412,722	2,412,722	100.0%	0	0	POSTE	23.00	18.00	78.3%		
57340	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	277-VILLA SOLA DE VEGA	LOS LIMONES	RURAL	FISE/0216/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA SOLA DE VEGA			1,101,100	885,445	885,445	100.0%	0	0</						

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
102226	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO TEPEXCUNTLE-PARAJE CERRITO/CERRO TEPEXCUNTLE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CERRO TEPEXCUNTLE	RURAL	53615	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			28,500	28,500	28,500	28,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.43	1.43	100.0%	
102227	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CORRAL DE PIEDRA ALGUNA/CORRAL DE PIEDRA SAN MIGUEL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CORRAL DE PIEDRA	RURAL	53620	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			28,500	28,500	28,500	28,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.43	1.43	100.0%	
137175	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARMEN A LA REFORMA EL CARMEN /SAN MIGUEL SOYALTEPEC	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EL CARMEN	RURAL	55082	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			85,500	85,500	85,500	85,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	9.00	100.0%	
137830	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA NUEVA PATRIA A LA SELVA PRIMERA /NUEVA PATRIA /SAN MIGUEL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVA PATRIA	RURAL	55093	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			95,000	95,000	95,000	95,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	
137788	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA REFORMA-PLAYA DE JICAMA - PASO RINCON/LA REFORMA /SAN MIGUEL SOYALTEPEC	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ISLA DE MALZAGA	RURAL	55092	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			95,000	95,000	95,000	95,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	
137695	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVA CALERIA A LA BREC/ NUEVA CALERIA /SAN MIGUEL SOYALTEPEC	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVA CALERIA	RURAL	55090	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			95,000	95,000	95,000	95,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	
138188	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO PASO NACIONAL AL ENCAJONADO (NVO. PASO NACIONAL)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	55101	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			47,500	47,500	47,500	47,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	
137881	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO PAZO NAZARENO A NUEVA CALERIA /NUEVO PASO NAZARENO (CHICHICAZAPA) /SAN MIGUEL SOYALTEPEC (TEMASCAL)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PASO NAZARENO (CHICHICAZAPA)	RURAL	55094	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			95,000	95,000	95,000	95,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	
102228	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO- SEGUNDO-LA PRESA NUEVO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO	RURAL	53616	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			95,000	95,000	95,000	95,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.75	4.75	100.0%	
50464	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL DESV. LA BREC - LA NUEVA CALERIA DEL KM 0+000 AL KM 11+800	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVA CALERIA	RURAL	FISE/0604/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC TEMASCAL			1,923,918	1,508,092	1,923,918	1,508,092	100.0%	0	0	KILOMETRO	11.80	11.00	93.2%	
50385	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL DESV. LA REFORMA - EL CARMEN DEL KM 0+000 AL KM 6+800	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EL CARMEN	RURAL	FISE/0606/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC TEMASCAL			1,335,381	1,335,381	1,335,381	1,335,381	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.80	6.80	100.0%	
50406	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL DESV. NVO. PASO NAZARENO- LAA BREC DEL KM. 0+000 AL KM 9+320.76	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PESCADITO DE MALZAGA (LA BREC)	RURAL	FISE/0605/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC TEMASCAL			1,740,699	1,413,579	1,740,699	1,413,579	100.0%	0	0	KILOMETRO	9.32	9.21	98.8%	
50505	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL DESV. SAN PEDRO IXCATLAN- BENTO JUAREZ II DEL KM 0+000 AL KM 6+320	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	BENTO JUAREZ II (SAN MARTIN)	RURAL	FISE/0602/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC TEMASCAL			677,525	677,525	677,525	677,525	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.32	6.32	100.0%	
50493	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LAS MARGARITAS - PUENTE PORVENIR DEL KM 0+000 AL KM 12+540	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA CANDELARIA	RURAL	FISE/0603/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC TEMASCAL			2,072,474	2,072,474	2,072,474	2,072,474	100.0%	0	0	KILOMETRO	12.54	12.54	100.0%	
102230	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL TLACOTEPEC - XINITIOCO /XINITIOCO /SAN MIGUEL	288-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	XINITIOCO	RURAL	52562	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			95,000	95,000	95,000	95,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	
57549	CONSERVACION DEL CAMINO SAN NICOLAS - BARRIO SAN PEDRO	289-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	FISE/0173/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS			1,731,996	1,731,996	1,731,996	1,731,996	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	
57524	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN NICOLAS - AGUA DEL SOL	289-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	FISE/0175/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS			2,333,396	2,333,396	2,333,396	2,333,396	100.0%	0	0	KILOMETRO	12.00	12.00	100.0%	
102231	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO COATLAN-SAN ANTONIO LALANA. EN EL MUNICIPIO SAN PABLO	291-SAN PABLO COATLAN	SAN ANTONIO LALANA	RURAL	52588	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			38,000	38,000	38,000	38,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	
102250	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA COATLAN-EL SANTO. EN EL MUNICIPIO SAN PABLO	291-SAN PABLO COATLAN	SANTA MARIA COATLAN	RURAL	52583	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			28,500	28,500	28,500	28,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	
102251	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CANDELARIA-SAN PABLO TUALTEPEC. EN EL MUNICIPIO SAN PABLO	297-SAN PABLO TUALTEPEC	CANDELARIA LA UNION	RURAL	53712	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			95,000	95,000	95,000	95,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.75	4.75	100.0%	
102252	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PORVENIR- BUENAVISTA. EN EL MUNICIPIO SAN PABLO TUALTEPEC/LA EN	297-SAN PABLO TUALTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	53715	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	
102253	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PORVENIR- SAN PABLO TUALTEPEC. EN EL MUNICIPIO SAN PABLO	297-SAN PABLO TUALTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	53714	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	
102254	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PORVENIR- SANTA CRUZ YOSIOYLA. EN EL MUNICIPIO SAN PABLO	297-SAN PABLO TUALTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	53713	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	
102255	CONSERVACION DEL CAMINO SAN PABLO TUALTEPEC-SAN FELIPE TINDACO DEL KM 0+000 AL KM 8+500. EN EL MUNICIPIO	297-SAN PABLO TUALTEPEC	SAN PABLO TUALTEPEC	URBANO	54683	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			835,763	835,763	835,763	835,763	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.50	8.50	100.0%	
102256	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO VILLA DE MITLA-LA LOMA. EN EL MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	53690	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.21	4.21	100.0%	
102257	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN AMUZZOS-EC. SAN PEDRO AMUZZOS. EN EL MUNICIPIO SAN	303-SAN PEDRO AMUZZOS	SAN MARTIN	RURAL	52582	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			38,000	38,000	38,000	38,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	
53522	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	303-SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	URBANO	FISE/0444/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CAJONOS			910,000	864,086	864,086	864,086	100.0%	0	0	POSTE	13.00	11.00	84.6%	
53346	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	303-SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	URBANO	FISE/0631/2010	DESARROLLO ECONOMICO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CAJONOS			1,265,433	1,265,433	1,265,433	1,265,433	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
136759	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO EL ALTO-COPALITA+PLUMA HIDALGO	306-SAN PEDRO EL ALTO	LAGUNILLA	RURAL	55077	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			66,500	66,500	66,500	66,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	
136819	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO EL ALTO-MALVARISCO	306-SAN PEDRO EL ALTO	MALVARISCO	RURAL	55078	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			66,500	66,500	66,500	66,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	
102258	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO TIERRA BLANCA-PASO DEL NARANJO (EL PORVENIR)/SAN PEDRO EL ALTO	306-SAN PEDRO EL ALTO	SAN PEDRO EL ALTO	URBANO	53613	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			114,000	114,000	114,000	114,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.70	5.70	100.0%	
102259	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE TILPAN-CERRO QUEMADO. EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO	309-SAN PEDRO TILPAN	SAN FELIPE TILPAN	RURAL	53680	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.16	3.16	100.0%	
50515	CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA	309-SAN PEDRO IXCATLAN	SAN PEDRO IXCATLAN	URBANO	FISE/0274/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN			4,312,292	1,293,687	1,293,687	1,293,687	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%	
102260	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RURAL TRAMO JICAYAN-LA CHUPARROSA. EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO	312-SAN PEDRO JICAYAN	CHUPARROSA	RURAL	52521	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			123,500	123,500	123,500	123,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	13.00	13.00	100.0%	
57495	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN PEDRO MIXTEPEC	319-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 26	SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 26	URBANO	FISE/0183/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC D 26			1,720,528	1,720,528	1,720,528	1,720,528	100.0%	0	0	POSTE	31.00	31.00	100.0%	
117237	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC) SAN DELFONSO	319-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 26	SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 26	URBANO	54802	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			109,437	0	109,437	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.75	0.00	0.0%	
117257	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC) SAN DELFONSO	319-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 26	SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 26	URBANO	54803	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			119,270	0	119,270	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.75	0.00	0.0%	
117264	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC) SAN DELFONSO	319-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 26	SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 26	URBANO	54804	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			254,737	0	254,737	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	
117272	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 79+100 E.C. (OAXACA-SOLA DE VEGASAN LORENZO TEMELUCAN-SAN	319-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 26	SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 26	URBANO																				

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24													
11817	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C. LIBRAMIENTO DE POCHUTLA -PASO XONENE	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PASO XONENE	RURAL	FISE/0264/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	650,000	650,000	650,000	650,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	
11862	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN JOSE CHACALAPA - LOS REYES	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN JOSE CHACALAPA	RURAL	FISE/0262/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	
102264	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN ZAUTLA-TECOMALTIANQUISCO. EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO SOCHIAPAM	326-SAN PEDRO SOCHIAPAM	SAN JUAN ZAUTLA	RURAL	52507	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	76,000	76,000	76,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	
102265	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SOCHIAPAM-SAN JUAN ZAPOTLAN. EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO SOCHIAPAM	326-SAN PEDRO SOCHIAPAM	SAN JUAN ZAPOTLAN	RURAL	52505	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	
102266	CONSERVACION DEL CAMINO TECOMALTIANQUISCO -SAN JUAN ZUTLA DEL KM 0+000 AL KM 6+000 /SAN JUAN ZAUTLA	326-SAN PEDRO SOCHIAPAM	SAN JUAN ZAUTLA	RURAL	54672	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	441,180	441,180	441,180	441,180	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	
31086	CONSERVACION DE CAMINO TRAMO TIERRA BLANCA - CERRO DEL AMOLE DEL KM 0+000 AL KM 12+000	329-SAN PEDRO TEOZACOCALCO	TIERRA BLANCA SEGUNDA SECCION	RURAL	FISE/0193/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEOZACOCALCO	-	-	1,589,625	1,589,625	1,589,625	1,589,625	100.0%	0	0	KILOMETRO	12.00	12.00	100.0%	
30252	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JOSE RIO MINAS -LAGUNA DEL MUERTO DEL KM 0+000 AL KM 4+000	329-SAN PEDRO TEOZACOCALCO	SAN JOSE RIO MINAS	RURAL	FISE/0596/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEOZACOCALCO	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.90	4.90	100.0%	
102267	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL VENADO-EC. A LA COSTERA. EN EL MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO/EN LA LOCALIDAD EL VENADO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL VENADO	RURAL	52516	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	28,500	28,500	28,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	
102268	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE DEL PROGRESO-CHACHAHUA. EN EL MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO/EN LA LOCALIDAD SAN	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	52520	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	66,500	66,500	66,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	
102269	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE DEL PROGRESO-LA CONSENTIDA. EN EL MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO/EN LA LOCALIDAD SAN	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	53673	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.53	10.53	100.0%	
53447	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. SECUNDARIA COMUNITARIA INDIOENA	335-SAN PEDRO YANERI	SAN PEDRO YANERI	URBANO	FISE/0628/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YANERI	-	-	136,411	136,411	136,411	136,411	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
102270	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-AYUTLA MIXE)-EL DURAZNAL DEL KM 0+000 AL KM 8+200. EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA EN LA LOCALIDAD EL	337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	EL DURAZNAL	RURAL	54694	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	710,696	710,696	710,696	710,696	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.20	8.20	100.0%	
11899	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. VARIAS CALLES	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	SAN SEBASTIAN IXCAPA	URBANO	FISE/0164/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	-	-	1,222,964	1,222,964	1,222,964	1,222,964	100.0%	0	0	POSTE	16.00	16.00	100.0%	
62517	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	347-SAN SEBASTIAN RIO HONDO	CIENEGULLA	RURAL	FISE/0157/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	-	-	852,931	852,931	852,931	852,931	100.0%	0	0	POSTE	28.00	28.00	100.0%	
102271	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO VIEJO-SAN MATEO RIO HONDO /SAN SEBASTIAN RIO HONDO	347-SAN SEBASTIAN RIO HONDO	SAN SEBASTIAN RIO HONDO	URBANO	53624	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	503,500	503,500	503,500	503,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	25.18	25.18	100.0%	
31057	CONSTRUCCION DEL CAMINO YUCUYI - ALACRANES DEL KM 0+000 AL KM 3+500	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	FISE/0201/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	-	-	2,772,370	2,772,370	2,772,370	2,772,370	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.50	3.50	100.0%	
102272	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BARRIO SAN PEDRO-EC. SAN SIMON ALMOLONGAS. EN EL MUNICIPIO SAN	351-SAN SIMÓN ALMOLONGAS	BARRIO SAN PEDRO	RURAL	52581	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	28,500	28,500	28,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	
54115	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. PARAJE SHELARENY	363-SANTA CATARINA IXTEPEJI	SANTA CATARINA IXTEPEJI	URBANO	FISE/0184/2501/0	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	-	-	507,521	507,521	507,521	507,521	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	
102273	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA JUQUILA-SAN MARCOS ZACATEPEC. EN EL MUNICIPIO SANTA	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	52519	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	
54130	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	365-SANTA CATARINA LACHATAO	SANTA CATARINA LACHATAO	URBANO	FISE/0163/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LACHATAO	-	-	1,118,997	1,118,997	1,118,997	1,118,997	100.0%	0	0	POSTE	26.00	26.00	100.0%	
54045	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. OAXACA -IXTLAN	366-SANTA CATARINA LACHATAO	SANTA CATARINA LACHATAO	URBANO	FISE/0368/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LACHATAO	-	-	968,588	968,588	968,588	968,588	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
14505	CONSERVACION DEL CAMINO MECHOACAN - CERRO EL COROZO	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	FISE/0871/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN	-	-	1,098,163	866,418	866,418	866,418	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	3.50	70.0%	
14522	CONSERVACION DEL CAMINO MECHOACAN - EL TLACUACHE	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	FISE/0870/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN	-	-	702,535	702,535	702,535	702,535	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	
14445	CONSERVACION DEL CAMINO MECHOACAN - OJO DE AGUA	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	FISE/0873/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN	-	-	750,475	750,475	750,475	750,475	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	
14475	CONSERVACION DEL CAMINO MECHOACAN - SAN LORENZO	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	FISE/0872/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN	-	-	1,707,497	1,189,403	1,707,497	1,189,403	100.0%	0	0	KILOMETRO	12.00	9.00	75.0%	
140185	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA MINAS-LOS ANGELES RAMAL LOS BARRIGA. EN EL MUNICIPIO	368-SANTA CATARINA MINAS	SANTA CATARINA MINAS	URBANO	55127	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	16.00	16.00	100.0%	
102275	CONSERVACION DEL CAMINO YOSONOTU DEL KM 0+000 AL KM 11+700 /SANTA CATARINA YOSONOTU	372-SANTA CATARINA YOSONOTU	SANTA CATARINA YOSONOTU	URBANO	52700	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	71,785	0	71,785	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	11.70	0.00	0.0%	
102276	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ ACATEPEC-SAN ANTONIO ELXOLOCHINTLAN. EN EL	374-SANTA CRUZ ACATEPEC	SANTA CRUZ ACATEPEC	URBANO	52504	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	
62704	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	LA PAZ	RURAL	FISE/0651/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO D SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	505,286	326,530	326,530	326,530	100.0%	0	0	POSTE	15.00	10.00	66.7%	
63574	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	LA PROVIDENCIA	RURAL	FISE/0650/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	477,244	477,244	477,244	477,244	100.0%	0	0	POSTE	16.00	16.00	100.0%	
57014	CONSTRUCCION DEL CAMINO LA VICTORIA ITUNDUJIA-PARAJE PIEDRA PARADA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	SANTA CRUZ ITUNDUJIA	URBANO	FISE/0579/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	1,872,385	1,872,385	1,872,385	1,872,385	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
102277	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ MIXTEPEC-CERRO VIEJO. RAMAL CERRO ZOPILOTE /SANTA	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	URBANO	53642	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	79,800	79,800	79,800	79,800	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.40	8.40	100.0%	
102278	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ HUNDADO - SAN BIRIBI - HISTA HERMOSA RAMAL SAN JOSE	379-SANTA CRUZ HUNDADO	SANTA CRUZ HUNDADO	URBANO	52550	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	218,500	218,500	218,500	218,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	23.00	23.00	100.0%	
31045	CONSTRUCCION DEL CAMINO AYUXIA - RIO VERDE DEL KM 0+000 AL KM 5+000	382-SANTA CRUZ TACHAHUA	SANTA CRUZ TACHAHUA	URBANO	FISE/0202/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACHAHUA	-	-	4,147,657	4,147,657	4,147,657	4,147,657	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	
102280	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS PILAS-LA HUERTA /LA PAZ /SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	LA PAZ	RURAL	53622	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	38,000	38,000	38,000	38,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.90	1.90	100.0%	
102281	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO VERDE-EL CIRUELO /EL CUCHARAL /SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	EL CUCHARAL	RURAL	53623	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	47,500	47,500	47,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.38	2.38	100.0%	
74121	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN TRAMO GERTRUDIS	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	FISE/0195/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS	-	-	2,009,668	2,009,668	2,009,668	2,009,668	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	
102282	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARMEN-LA SOLIDA /EL CARMEN /SANTA INES DEL MONTE	388-SANTA INES DEL MONTE	EL CARMEN	RURAL	53637	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-												

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
30795	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA MARIA APAZCO SAN PEDRO - EL ALMACEN DEL KM 0+000 AL KM 15+000	395-SANTA MARIA APAZCO	EL ALMACEN	RURAL	FISE/0305/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA APAZCO	-	-	2,981,801	2,028,229	2,028,229	2,028,229	100.0%	0	0	KILOMETRO	15.00	11.00	73.3%	
102286	CONSERVACION DEL CAMINO E.C.(TLAXIACO-JUXTLAHUACA)-PLAN DE GUADALUPE DEL KM 0+000 AL KM 5+500 EN EL MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO/EN LA LOCALIDAD	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	PLAN DE GUADALUPE	RURAL	54687	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	626,074	626,074	626,074	626,074	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.50	5.50	100.0%	
102287	CONSERVACION DEL CAMINO SANTIAGO YOSONDUA-EL VERGEL DEL KM 0+000 AL KM 9+000 EN EL MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO/EN LA LOCALIDAD EL VERGEL	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	EL VERGEL	RURAL	54692	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,394,843	2,394,843	2,394,843	2,394,843	100.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	9.00	100.0%	
102288	CONSERVACION DEL CAMINO TLAXIACO-JOYA GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 11+000. EN EL MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO/EN LA LOCALIDAD JOYA GRANDE	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	JOYA GRANDE	RURAL	54685	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,001,555	1,001,555	1,001,555	1,001,555	100.0%	0	0	KILOMETRO	11.00	11.00	100.0%	
102289	CONSERVACION DEL CAMINO TLAXIACO-SAN JUAN LAS HUERTAS DEL KM 0+000 AL KM 11+000. EN EL MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO/EN LA LOCALIDAD LAS HUERTAS	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	LAS HUERTAS	RURAL	54686	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,152,936	1,152,936	1,152,936	1,152,936	100.0%	0	0	KILOMETRO	11.80	11.80	100.0%	
102290	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOGOLABA-BUENAVISTA (SAN JUAN LOGOLABA)/AYOQUEZCO DE	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	53635	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	38,000	38,000	38,000	38,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.90	1.90	100.0%	
102291	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ-LOZETA, RAMAL LAS PEÑAS, RAMAL GWOPIA/AYOQUEZCO DE	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	53189	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	237,500	237,500	237,500	237,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	25.00	25.00	100.0%	
24395	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	400-SANTA MARIA CAMOTLAN	SANTA MARIA CAMOTLAN	URBANO	FISE/0839/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CAMOTLAN	-	-	242,474	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	570.00	0.00	0.0%	
11711	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	URBANO	FISE/0303/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CORTIJO	-	-	863,313	862,522	862,522	862,522	100.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%	
102292	CONSERVACION DEL CAMINO RANCHO NUEVO-EL VOLADERO-RIO ZAPO-RIO LODO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000, RIO	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	RIO LODO	RURAL	54665	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,289,684	2,066,096	2,289,684	2,066,096	100.0%	0	0	KILOMETRO	16.00	14.00	87.5%	
102293	CONSERVACION DEL CAMINO DIAZ ORDOZ-LOPEZ PORTILLO-LOS CIMIENTOS DEL KM 0+000 AL KM 2+000, RIO	407-SANTA MARIA CHILCHOTLA	LOS CIMIENTOS	RURAL	54667	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,250,419	2,017,692	2,250,419	2,017,692	100.0%	0	0	KILOMETRO	20.00	18.00	90.0%	
102295	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE DE GRACIA-SANTO DOMINGO TICU (SAN JOSE DE GRACIA/SANTA	423-SANTA MARIA NDUAYACO	SAN JOSE DE GRACIA	RURAL	53614	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	66,500	66,500	66,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.33	3.33	100.0%	
102296	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA NDUAYACO - SAN JOSE DE GRACIA/SAN JOSE DE GRACIA	423-SANTA MARIA NDUAYACO	SAN JOSE DE GRACIA	RURAL	52555	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	
102297	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA OZOLOTEPEC-DES.V-CARRETERA PTO. ANGEL EN EL	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SANTA MARIA OZOLOTEPEC	URBANO	52590	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	76,000	76,000	76,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	
102298	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA OZOLOTEPEC-SAN MIGUEL OZOLOTEPEC. EN EL MUNICIPIO	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN MIGUEL OZOLOTEPEC	RURAL	52587	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	38,000	0	38,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	
102299	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO STA. MARIA OZOLOTEPEC-STA. CRUZ OZOLOTEPEC. EN EL MUNICIPIO	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SANTA CRUZ OZOLOTEPEC	RURAL	52589	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	85,500	85,500	85,500	85,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	9.00	100.0%	
102302	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA PAPAOLA-LA CURVA. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA	425-SANTA MARIA PAPAOLA	SANTA MARIA PAPAOLA	URBANO	52506	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	76,000	76,000	76,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	
102303	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (SAN PEDRO SOCHIPAM - CONCEPCION PAPAOLA) DEL KM 0+000 AL KM 1+000	425-SANTA MARIA PAPAOLA	SANTA MARIA PAPAOLA	URBANO	54675	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,931,424	1,931,424	1,931,424	1,931,424	100.0%	0	0	KILOMETRO	12.00	12.00	100.0%	
102304	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA PAPAOLA - CONCEPCION PAPAOLA)-PEC VERDE DEL KM. 0+000 AL KM	425-SANTA MARIA PAPAOLA	PEC VERDE	RURAL	54688	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,513,359	1,513,359	1,513,359	1,513,359	100.0%	0	0	KILOMETRO	13.00	13.00	100.0%	
102365	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CORRAL DE PIEDRA-LOMA MORADA, RAMAL CHOLULLA, RAMAL ESTEYLA,	426-SANTA MARIA PEÑILES	CORRAL DE PIEDRA	RURAL	53186	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	209,000	209,000	209,000	209,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	22.00	22.00	100.0%	
102366	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS PEÑAS-LA FRANCHERIA, RAMAL LA TERMINAL, RAMAL TELESECUNDARIA	426-SANTA MARIA PEÑILES	SANTA MARIA PEÑILES	URBANO	53181	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	20.00	20.00	100.0%	
102367	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA PEÑILES-EL MANZANITO TEPANTEPEC. EN EL MUNICIPIO	426-SANTA MARIA PEÑILES	EL MANZANITO TEPANTEPEC	RURAL	52604	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
102368	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC - DESVIACION A TEOATEPEC/SANTA MARIA	432-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	URBANO	52567	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.00	0.00	0.0%	
141361	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC-DES.V. A TEOATEPEC/SANTA MARIA	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	URBANO	55216	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	97,250	97,250	97,250	97,250	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.24	10.24	100.0%	
102369	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO TEJAS - TLAHUITOLTEPEC/TEJAS /SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	TEJAS (RANCHO TEJAS)	RURAL	52569	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	30,400	30,400	30,400	30,400	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.20	3.20	100.0%	
14550	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA	439-SANTA MARIA TONAMECA	SAN ANTONIO	RURAL	FISE/0869/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	410,503	410,503	410,503	410,503	100.0%	0	0	REGISTRO	9.00	9.00	100.0%	
102370	CONSERVACION DEL CAMINO HERBA SANTA - BARRANCA HONDA DEL KM 0+000 AL KM 12+500/BARRANCA HONDA	439-SANTA MARIA TONAMECA	BARRANCA HONDA	RURAL	54677	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,426,637	1,426,637	1,426,637	1,426,637	100.0%	0	0	KILOMETRO	12.50	12.50	100.0%	
102371	CONSERVACION DEL CAMINO SAN ISIDRO EL PALMAR - HERBA SANTA DEL KM 0+000 AL KM 13+000/HERBA SANTA	439-SANTA MARIA TONAMECA	YERBA SANTA	RURAL	54676	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,240,885	1,240,885	1,240,885	1,240,885	100.0%	0	0	KILOMETRO	13.00	13.00	100.0%	
102372	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTA ELENA-SAN FRANCISCO COZOALTEPEC DEL KM 4+000 AL KM 5+800	439-SANTA MARIA TONAMECA	SAN FRANCISCO COZOALTEPEC	RURAL	53542	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,500,000	0	1,500,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.80	0.00	0.0%	
136912	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO STA. MA. XADANI-LOS MANGOS, RAMAL JUQUILITA, RAMAL ISABEL, RAMAL	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	55080	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	16.00	16.00	100.0%	
102373	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA JUCHITAN-SANTA MARIA XADANI TRAMO DEL KM. 5+568 AL KM. 6+568 EN EL	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	53933	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.00	0.00	0.0%	
17766	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA MARIA XADANI - ESTEREO	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	FISE/0141/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI	-	-	4,262,839	4,262,839	4,262,839	4,262,839	100.0%	0	0	KILOMETRO	11.40	11.40	100.0%	
55249	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LOS ANCESTROS	443-SANTA MARIA YAVESIA	SANTA MARIA YAVESIA	URBANO	FISE/0664/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YAVESIA	-	-	1,607,971	1,245,654	1,245,654	1,245,654	100.7%	0	0	METROS	15.00	11.00	73.3%	
47198	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	444-SANTA MARIA YOLOTEPEC	CERRO NEGRO	RURAL	FISE/0135/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YOLOTEPEC	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
102374	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ-GUADALUPE. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA YOSUYU/EN LA	445-SANTA MARIA YOSUYUA	SANTA CRUZ	RURAL	53710	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.75	4.75	100.0%	
102375	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ-SANTA MARIA. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA YOSUYU/EN LA	445-SANTA MARIA YOSUYUA	SANTA CRUZ	RURAL	53711	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.75	4.75	100.0%	
46009	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA	446-SANTA MARIA YUCUHITI	YOSONICAJE	RURAL	FISE/0154/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
45781	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA	446-SANTA MARIA YUCUHITI	REYES LLANO GRANDE	RURAL	FISE/0155/2010	DESARROLLO SOCIAL	AG																	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24													
102384	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO JUXTLAHLUACA - SANTA MARIA YUCUMCOCO /SANTIAGO JUXTLAHLUACA	469-SANTIAGO JUXTLAHLUACA	SANTIAGO JUXTLAHLUACA	URBANO	52599	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	237,500	237,500	237,500	237,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	25.00	25.00	100.0%	
50323	CONSERVACION DEL CAMINO SANTIAGO JUXTLAHLUACA A SANTA MARIA YUCUMCOCO DEL KM 0+000 AL KM 26+500	469-SANTIAGO JUXTLAHLUACA	SANTIAGO JUXTLAHLUACA	URBANO	FISE/0658/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHLUACA	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	26.50	26.50	100.0%	
102385	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUAJUAPAM - JUXTLAHLUACA DEL KM 76+000 AL KM 80+00 TRAMOS	469-SANTIAGO JUXTLAHLUACA	SANTIAGO JUXTLAHLUACA	URBANO	53709	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	5,000,000	0	5,000,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	
102386	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUAJUAPAM - JUXTLAHLUACA DEL KM 0+000 AL KM 76+000 Y DEL KM 80+000	469-SANTIAGO JUXTLAHLUACA	SANTIAGO JUXTLAHLUACA	URBANO	53546	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	
11907	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE IEBOO	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	RANCHO NUEVO	RURAL	FISE/0159/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	-	-	217,531	217,531	217,531	217,531	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
102387	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO EL MAGUEY-LO DE SOTO, RAMAL PIEDRA ANCHA/SAN LLANO GRANDE	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SAN FRANCISCO EL MAGUEY	RURAL	53173	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	152,000	152,000	152,000	152,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	16.00	16.00	100.0%	
140144	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO COLORADO-SAN PABLO GUILA, EN EL MUNICIPIO SANTIAGO MATLATLAN	475-SANTIAGO MATLATLAN	SAN PABLO GUILA	URBANO	55126	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	66,500	66,500	66,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	
102388	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO GUILA-COLORADO GUILA, EN EL MUNICIPIO SANTIAGO MATLATLAN	475-SANTIAGO MATLATLAN	SAN PABLO GUILA	URBANO	53688	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.53	10.53	100.0%	
102389	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO MATLATLAN-SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO SANTIAGO MATLATLAN	475-SANTIAGO MATLATLAN	RANCHO SAN FELIPE	RURAL	53687	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.42	8.42	100.0%	
140526	CONSERVACION DE CAMINO RURAL EC. YUCUDAS-SANTIAGO NUNDICHE-DOLORES HIDALGO, RAMAL ZARAGOZA, RAMAL NUNDICHE	480-SANTIAGO NUNDICHE	SANTIAGO NUNDICHE	URBANO	55175	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	834,000	0	834,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	37.80	0.00	0.0%	
117047	MOD. Y AMP. DEL CAM. RIO OCOATEPEC-NUNUMA ZARAGOZA-SANTA MARIA YUCUHIT-SIAGO NUYOO-SAN PEDRO YUOTATL	481-SANTIAGO NUYOO	LOMA BONITA DE NUYOO	RURAL	54795	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	208,499	0	208,499	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	
116972	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RIO OCOATEPEC-NUNUMA ZARAGOZA-SANTA MARIA YUCUHIT-SANTIAGO NUYOO	481-SANTIAGO NUYOO	LOMA BONITA DE JUÁREZ	RURAL	54792	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	158,280	0	158,280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
117009	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RIO OCOATEPEC-NUNUMA ZARAGOZA-SANTA MARIA YUCUHIT-SANTIAGO NUYOO	481-SANTIAGO NUYOO	LOMA BONITA DE JUÁREZ	RURAL	54793	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	158,354	0	158,354	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
30117	CONSERVACION DEL CAMINO SANTIAGO TAMAZOLA - SAN LORENZO VICTORIA KM 0+000 AL KM 8+450	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	FISE/0777/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	-	-	652,940	0	652,940	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.45	0.00	0.0%	
73951	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	487-SANTIAGO TENANGO	LA CARBONERA	RURAL	FISE/0293/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TENANGO	-	-	1,234,704	1,233,400	1,233,400	1,233,400	100.0%	0	0	SISTEMA	2.00	2.00	100.0%	
102390	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL TEJOCOTE-MICROONDAS, EN EL MUNICIPIO SANTIAGO TENANGO/EN LA	487-SANTIAGO TENANGO	EL TEJOCOTE	RURAL	52600	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	19,000	19,000	19,000	19,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
102391	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MOGOTE DEL SOL-EC. SANTIAGO TENANGO, EN EL MUNICIPIO SANTIAGO TENANGO	487-SANTIAGO TENANGO	EL MOGOTE DEL SOL	RURAL	52599	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.05	1.05	100.0%	
102392	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VICENTE GUERRERO - EC. LAS FLORES/GENERAL VICENTE GUERRERO	492-SANTIAGO GUERRERO	GENERAL VICENTE GUERRERO	RURAL	52544	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	19,000	19,000	19,000	19,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
102393	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VICENTE GUERRERO - EC. LAS FLORES/GENERAL VICENTE GUERRERO	492-SANTIAGO GUERRERO	LAS FLORES TILANTONGO	RURAL	52545	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	19,000	19,000	19,000	19,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
102394	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZARAGOZA TILANTONGO - EC. SANTIAGO TILANTONGO /ZARAGOZA TILANTONGO	492-SANTIAGO TILANTONGO	ZARAGOZA TILANTONGO	RURAL	52538	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	19,000	19,000	19,000	19,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
102395	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL GACHUPIN-CERREZA/EL GACHUPIN/SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	495-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	EL GACHUPIN	RURAL	53636	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.85	2.85	100.0%	
102396	CONSERVACION DEL CAMINO HUATULCO-GUAJINICUL-ALEMANIA-SANTIAGO XANICA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000	495-SANTIAGO XANICA	SANTIAGO XANICA	URBANO	54666	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,249,283	2,012,546	2,249,283	2,012,546	100.0%	0	0	KILOMETRO	16.00	14.00	87.5%	
102397	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DOLORES HIDALGO/LA TRINIDAD EN EL MUNICIPIO SANTIAGO YAVEO/	495-SANTIAGO YAVEO	DOLORES HIDALGO	RURAL	53681	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.26	5.26	100.0%	
102398	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO OCOTLAN-LLANO GRANDE, EN EL MUNICIPIO SANTIAGO YAVEO EN LA	498-SANTIAGO YAVEO	NUEVO OCOTLAN	RURAL	53682	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.26	5.26	100.0%	
102399	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VILLA DE TORREZ EL ANUAL, EN EL MUNICIPIO SANTIAGO YAVEO/ EN LA	498-SANTIAGO YAVEO	ZAPOTITANCILLO DE JUÁREZ	RURAL	53683	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.26	5.26	100.0%	
102400	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA YOLOTEPEC - SAN MIGUEL IXCATLAN, RAMAL ST. CRUZ	500-SANTIAGO YOSONDUA	SAN MIGUEL IXCATLAN	RURAL	52557	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	304,000	304,000	304,000	304,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	32.00	32.00	100.0%	
102401	CONSERVACION DEL CAMINO EC. (CHALCATONDO DE HIDALGO-SANTIAGO YOSONDUA)-ATALAYA DEL KM 0+000 AL	500-SANTIAGO YOSONDUA	ATALAYA	RURAL	54691	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,973,731	1,973,731	1,973,731	1,973,731	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	
102402	CONSERVACION DEL CAMINO EC. (CHALCATONDO DE HIDALGO-SANTIAGO YOSONDUA)-PRIMAVERA DEL KM 0+000	500-SANTIAGO YOSONDUA	PRIMAVERA	RURAL	54684	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	927,723	927,723	927,723	927,723	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	
102403	CONSERVACION DEL CAMINO SANTIAGO YOSONDUA-PRIMAVERA DEL KM 0+000 AL KM 6+000, EN EL MUNICIPIO	500-SANTIAGO YOSONDUA	PRIMAVERA	RURAL	54688	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,439,831	1,439,831	1,439,831	1,439,831	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	
55218	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE REFORMA	502-SANTIAGO ZOOCHILA	SANTIAGO ZOOCHILA	URBANO	FISE/0148/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZOOCHILA	-	-	289,078	289,078	289,078	289,078	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
117159	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEXICO-NUEVO ZOQUIAPAM, TRAMO: DEL KM0+000	504-NUEVO ZOQUIAPAM	NUEVO ZOQUIAPAM	URBANO	57907	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	88,348	0	88,348	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	0.00	0.0%	
117138	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEXICO-NUEVO ZOQUIAPAM, TRAMO: DEL KM0+000	504-NUEVO ZOQUIAPAM	NUEVO ZOQUIAPAM	URBANO	54796	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	116,058	0	116,058	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	0.00	0.0%	
117175	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEXICO-NUEVO ZOQUIAPAM, TRAMO: DEL KM0+000	504-NUEVO ZOQUIAPAM	NUEVO ZOQUIAPAM	URBANO	54798	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,488,745	0	1,488,745	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.80	0.00	0.0%	
102404	CONSERVACION DEL CAMINO SANTO DOMINGO ARMENTA - CALLEJON DEL ROMULO DEL KM 0+000 AL KM 7+000	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	CALLEJON DE ROMULO	RURAL	54680	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,077,183	2,077,183	2,077,183	2,077,183	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.90	7.00	100.0%	
102405	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO PETAPA-SANTA CRUZ CHAHUITPEC, EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETAPA	513-SANTO DOMINGO PETAPA	SANTO DOMINGO PETAPA	URBANO	52535	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	20.00	20.00	100.0%	
102406	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. NATIVIDAD - YETLA DE JUAREZ, SAN ANDRES SABINILLO, RAMAL SAN DOMINGO TONALA	520-SANTO DOMINGO TONALA	SAN ANDRES SABINILLO	RURAL	52549	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	237,500	237,500	237,500	237,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	25.00	25.00	100.0%	
102407	CONSERVACION DEL CAMINO LOS ALAMOS- SANTO DOMINGO YANHUITLAN-RIO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 6+600, EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO YANHUITLAN LA LOCALIDAD	523-SANTO DOMINGO YANHUITLAN	RIO GRANDE	RURAL	54690	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	630,170	630,170	630,170	630,170	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.60	6.60	100.0%	
102408	CONSERVACION DEL CAMINO SANTO DOMINGO YANHUITLAN-XAHAYUCUANINO DEL KM 0+000 AL KM 3+800, EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO YANHUITLAN LA LOCALIDAD	523-SANTO DOMINGO YANHUITLAN	XAHAYUCUANINO	RURAL	54689	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	372,950	372,950	372,950	372,950	100.							



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
102426	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA PROVIDENCIA - PUNTA ANCHA /BARRIO DE LA PROVIDENCIA /SILACAYOAPAM	537-SILACAYOAPAM	BARRIO DE LA PROVIDENCIA	RURAL	52540	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	19,000	19,000	19,000	19,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
102427	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANDRES MONTAÑAS - SILACAYOAPAM	537-SILACAYOAPAM	SAN ANDRES MONTAÑAS	RURAL	52554	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	15.00	15.00	100.0%	
102428	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SILACAYOAPAM - LAS CRUCES /SILACAYOAPAM	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	52542	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	19,000	19,000	19,000	19,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
53399	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - VARIAS CALLES DE ZARAGOZA	541-TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	URBANO	FISE/0630/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TANETZE DE ZARAGOZA	-	-	798,776	798,776	798,776	798,776	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	
53422	AMPLIACION Y DISTRIBUCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - AV. JUAREZ, AV. INDEPENDENCIA Y AV.	541-TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	URBANO	FISE/0629/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TANETZE DE ZARAGOZA	-	-	938,860	938,860	938,860	938,860	100.0%	0	0	POSTE	15.00	15.00	100.0%	
54013	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TANETZE DE ZARAGOZA	541-TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	URBANO	FISE/0460/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TANETZE DE ZARAGOZA	-	-	662,323	662,323	662,323	662,323	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
102429	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ TEPEXITLALHUACA-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, EN EL MUNICIPIO DE VALDES	543-TATATEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPEXITLALHUACA	RURAL	52522	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	608,000	608,000	608,000	608,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	64.00	64.00	100.0%	
72241	CONSERVACION DEL LIBRAMIENTO SUR DE TEOITITLAN DEL VALLE	546-TEOITITLAN DEL VALLE	TEOITITLAN DEL VALLE	URBANO	FISE/0679/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEOITITLAN DEL VALLE	-	-	3,639,162	3,235,828	3,235,828	3,235,828	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.32	1.00	75.8%	
102430	CONSERVACION DE LA CARRETERA TAMAZULAPAN-TEPELMEME VILLA DE MORELOS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+000 AL KM	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	URBANO	53545	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.00	0.00	0.0%	
102431	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TAMAZULAPAN-TEPELMEME VILLA DE MORELOS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+000 AL KM	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	URBANO	53708	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.00	0.00	0.0%	
102432	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TAMAZULAPAN-TEPELMEME VILLA DE MORELOS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+000 AL KM	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	URBANO	53934	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.00	0.00	0.0%	
102433	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TAMAZULAPAN-TEPELMEME VILLA DE MORELOS TRAMO DEL KM0+000 AL KM0+000 AL KM	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	URBANO	53544	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	4,950,000	4,200,081	4,950,000	4,200,081	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.40	1.38	98.6%	
72296	AMPLIACION DE LA RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - EN LA CALLE HORNO	550-SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	URBANO	FISE/0309/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	-	-	1,050,000	976,285	976,285	976,285	100.0%	0	0	REGISTRO	17.00	14.00	82.4%	
102436	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA-EL ESTANQUE, RAMAL CARRIZAL, RAMAL RICALZA, CAMINO VIEJO, EN EL MUNICIPIO	550-SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	URBANO	53686	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.53	10.53	100.0%	
102437	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA ZAACHILA - EL ARCO, RAMAL RALO, RAMAL LA CIENEGA	552-TRINIDAD ZAACHILA	SANTA MARIA ROALO ZAACHILA	RURAL	53689	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.53	10.53	100.0%	
102438	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO TRINIDAD ZAACHILA-EL ARCO, RAMAL RALO, RAMAL LA CIENEGA	552-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	URBANO	53188	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	161,500	161,500	161,500	161,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	17.00	17.00	100.0%	
102439	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VALERIO TRUJANO-EC. FEDERAL, EN EL MUNICIPIO VALERIO	558-VALERIO TRUJANO	VALERIO TRUJANO	URBANO	52512	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	49,400	49,400	49,400	49,400	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.20	5.20	100.0%	
138411	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO DE BANCO - SAN ISIDRO LAGUNA /SAN ISIDRO LAGUNA /SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN ISIDRO LAGUNA	RURAL	55105	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	
138532	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO DE BANCO - SAN LUCAS ARROYO PALOMO /SAN LUCAS ARROYO PALOMO /SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN LUCAS ARROYO PALOMO	RURAL	55108	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	
138684	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO ARMADILLO GRANDE - ARROYO SECO /ARROYO SECO /SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO SECO	RURAL	55111	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	
138324	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO ARMADILLO GRANDE - CERRO MARIN MONTE FLOR /CERRO ARMADILLO GRANDE /SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CERRO ARMADILLO GRANDE	RURAL	55103	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	
138657	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO CANGREJO GRANDE - RANCHO GRANDE /CERRO CANGREJO GRANDE /SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CERRO CANGREJO GRANDE	RURAL	55110	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	
138286	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO MARIN - EL CAFETAL /CERRO MARIN (MONTE FLOR) /SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CERRO MARIN (MONTE FLOR)	RURAL	55102	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	47,500	47,500	47,500	47,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	
138477	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA BOCA SAN CRISTOBAL - RINCONADA /LA RINCONADA /SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	LA RINCONADA	RURAL	55106	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	
102440	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA NUEVA ESPERANZA - EC. FEDERAL VALLE NACIONAL /LA NUEVA ESPERANZA /SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	LA NUEVA ESPERANZA	RURAL	52565	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	28,500	28,500	28,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	
102441	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA SANTA FE - VALLE NACIONAL /LOMA SANTA FE /SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	LOMA SANTA FE	RURAL	52566	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	28,500	28,500	28,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	
102442	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PASO NUEVO LA HAMACA-EL MANANTIAL /PASO NUEVO LA HAMACA /SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	PASO NUEVO LA HAMACA	RURAL	53617	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,500	28,500	28,500	28,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.43	1.43	100.0%	
138506	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO LAGUNA - CERRO DE PITA /CERRO DE PITA /SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CERRO DE PITA	RURAL	55107	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	
102443	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN PALANTLA - EC. ARROYO PABRO /SAN JUAN PALANTLA /SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN PALANTLA	RURAL	52564	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	19,000	19,000	19,000	19,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
138604	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN LUCAS ARROYO PALOMO - SAN JUAN PALANTLA /SAN JUAN PALANTLA /SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN PALANTLA	RURAL	55109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	
138370	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VALLE NACIONAL - ARROYO DE BANCO /ARROYO DE BANCO /SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO DE BANCO	RURAL	55104	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	
137004	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VALLE NACIONAL - HONDURA DE NANCHE /SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	55081	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	114,000	114,000	114,000	114,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	12.00	12.00	100.0%	
50615	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO LA BOCA - ARROYO SECO UBICADO EN EL KM 0+636 SOBRE CAMINO LA BOCA SAN CRISTOBAL - LA TRINIDAD - PASO NUEVO LA HAMACA -	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	PASO NUEVO LA HAMACA	RURAL	FISE/0203/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	-	-	3,309,827	3,309,827	3,309,827	3,309,827	100.0%	0	0	METROS	78.00	78.00	100.0%	
102444	CONSERVACION DEL CAMINO SAN MIGUEL ALBARRADAS - SANTA CATERINA ALBARRADAS DEL KM 0+000 AL KM 9+000.	553-VILLA DE ZAACHILA	SANTA CATERINA ALBARRADAS	RURAL	54703	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	873,381	873,381	873,381	873,381	100.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	9.00	100.0%	
102445	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO YAXE-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM, EN EL MUNICIPIO YAXE/EN LA	561-YAXE	YAXE	URBANO	53684	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	79,800	79,800	79,800	79,800	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.40	8.40	100.0%	
102446	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO YUTANDUCHI DE GUERRERO - EC. SINDIGUI /YUTANDUCHI DE GUERRERO	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	YUTANDUCHI DE GUERRERO	URBANO	52537	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	19,000	19,000	19,000	19,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
45263	CONSERVACION DEL CAMINO TRAMO YUTANDUCHI - AL CAMPO DE AVIACION DEL KM 0+000 AL KM 3+000	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	YUTANDUCHI DE GUERRERO	URBANO	FISE/0171/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	-	-	577,940	577,940	577,940	577,940	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
102451	CONSERVACION DEL CAMINO GUADALUPE DEL RECREO-XIXINGO DE LOS REYES PUEBLA (LIMITE DE IOAXACA) DEL KM	567-ZAPOTITLAN LAGUNAS	GUADALUPE DEL RECRO	RURAL	54693	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	4,346,228	4,346,228	4,346,228	4,346,228	100.0%	0	0	KILOMETRO	22.00	22.00	100.0%	
30886	CONSERVACION DEL CAMINO ZAPOTITLAN LAGUNAS - GUADALUPE DEL RECRO DEL KM 0+000 AL KM 12+000	567-ZAPOTITLAN LAGUNAS	ZAPOTITLAN LAGUNAS	URBANO	FISE/0273/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	-	-	1,097,301	1,097,301	1,097,301	1,097,301	100.0%	0	0	KILOMETRO	12.00	12.00	100.0%	
31026	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PALMAR - SANTA INES DE ZARAGOZA DEL KM 3+620 AL KM 1+120	569-SANTA INES DE ZARAGOZA	SANTA INES DE ZARAGOZA	URBANO	FISE/0267/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA INES DE ZARAGOZA	-	-	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.50	2.50	100.0%	
FISM																								
AGUA POTABLE																								
CARCAMO																								
CONSTRUCCION																								
132329	CONSTRUCCION DE RETEN EL JAGUEY	393-SANTA LUCIA OCOTLÁN	SANTA LUCIA OCOTLÁN	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS	-	-	1,614,182	1,614,182	1,614,182	1,607,225	99.6%	0	0	CARCAMO	16,000.00	15,500.00	96.9%	
EQUIPAMIENTO																								
89892	ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE	282-SAN MIGUEL TENANGO	SAN MIGUEL TENANGO	URBANO	FISM/282/001/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	-	-	121,560	121,560	121,560	121,560	100.0%	0	0	CARCAMO	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 15 H.P. PARA EL SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.
139135	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA COL. AGUSTIN MELGAR	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	AGUSTIN MELGAR	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	-	-	255,908	255,908	255,908	255,908	100.0%	0	0	CARCAMO	1.00	1.00	100.0%	
SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
CONSTRUCCION																								
86721	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	17-LA COMPALISCUTE/A	RIO DE EJUTLA	RURAL	MLC/FISM007A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	380,000	380,000	380,000	380,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	875.00	875.00	100.0%	
106120	INSTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SAN JOSÉ YOSOCANUJ (O YOSOCANUJ)	RURAL	FISM-MCR-020-03/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,118,494	1,118,494	1,118,494	1,118,494	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,350.00	2,350.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJERCICIO 2009. QUEDANDO PENDIENTE LA ESTIMACION NUMERO 03 CUYO IMPORTE ES \$ 201,331.20 LA CUAL FUE CUBIERTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2010 Y LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100 %
105160	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	22-COSOLTEPEC	TULTITLAN DE GUADALCAZAR	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	291,578	71,563	291,578	71,563	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.25	25.0%	LA CONSTRUCCION DE ESTE SISTEMA COMPRENDE LA TERMINACION DE UN POZO TIPO NORIA, SU ACONDICIONAMIENTO Y LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO. QUEDAN PENDIENTES LA LINEA DE CONDUCCION DEL POZO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO. LA LINEA DE DISTRIBUCION DEL ALMACENAMIENTO A UNA RED YA EXISTENTE Y EL EQUIPO DE BOMBEO. NOTA. POR ERROR SE CAPTURÓ COMO LOCALIDAD - COSOLTEPEC - PERO LA LOCALIDAD ES TULTITLAN DE GUADALCAZAR.
169958	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	64-NEJAPA DE MADERO	LAS ÁNIMAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	CONTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 40 M3 Y LINEA DE DISTRIBUCION Y DISTRIBUCION EN COLONIA NUEVA
169942	2A ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	64-NEJAPA DE MADERO	SAN ISIDRO CHIHUIRO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	769,760	769,760	769,760	769,760	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 60 M3 LINEA DE CODUCCION
53032	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE AV. MONTOYA ACCESO FRACC. ALAMOS, AGENCIA MONTOYA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/008/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	288,000	288,000	288,000	288,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	779.50	779.50	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES MONTOYA. OBRA TERMINADA.
132975	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1A ETAPA, SECTOR 1 OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/011/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	1,132,826	1,132,826	1,132,826	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	3,561.23	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME026 POR IMPORTE DE \$1,132,826.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA
63985	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE 2DA. ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	MPG/FISM/07/30/20/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	230,000	210,088	210,088	210,088	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.95	95.0%	
62964	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ERA. ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	CHARLOCO	RURAL	FISM/MPG/07/30/03/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	500,000	356,812	356,812	356,812	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.98	98.0%	
110307	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, BARRIO EL TRAPICHE.	76-LA REFORMA	LA REFORMA	URBANO	FISM/MRO/76/02/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	76,985	33,941	33,941	33,941	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1,650.00	0.00	0.0%	
94601	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	89-SAN ANDRÉS DINICUITI	LA REFORMA	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	195,000	195,000	195,000	195,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
150904	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y SISTEMAS FAMILIARES PARA AGUA POTABLE	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN JUAN XOCHILTEPEC	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN ANTONIO HUITEPEC	-	-	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	1.00	100.0%	
164169	CONTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	149-SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO SOLA	-	-	710,602,000	710,602	710,602	710,602	100.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	710,602.00	710,602.00	100.0%	
64030	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (3ETAPA)	154-SAN ILDEFONSO AMATLÁN	SAN ILDEFONSO AMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H YUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN	-	-	681,808	681,808	681,808	681,808	100.0%	0	0	SISTEMA	10.00	10.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 3A ETAPA Y EN SU TOTALIDAD DE LA OBRA, EL AGUA YA ESTA EN SERVICIO DE LA COMUNIDAD.
96172	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 066/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	90,109	90,109	90,109	90,109	100.0%	0	0	METRO LINEAL	185.00	185.00	100.0%	ML 185 TUBERIA DE PVC HIDRAULICO 185 HABITANTES
106309	CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 052/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	924,393	924,393	924,393	805,808	87.2%	0	0	SISTEMA	1.00	0.60	60.0%	1 SISTEMA BENEFICIARIOS 2,000 HABITANTES

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														13	14	15									16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
21295	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	207-SAN JUAN MAZATLÁN	RANCHO JUAREZ	RURAL	032	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL		1,284.00	1,284.00	100.0%	
21285	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	207-SAN JUAN MAZATLÁN	TIERRA NEGRA	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,100,000	330,000	330,000	330,000	100.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCIÓN		720.00	100.00	13.9%	
117632	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	210-SAN JUAN sMI	SAN PEDRO sMI	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN sMI			656,000	634,611	656,000	634,611	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN		5,680.00	5,680.00	100.0%	
117678	CONSTRUCCIÓN DE LA 2A ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	210-SAN JUAN sMI	SAN ANTONIO NDUASICO (O NDUAXICO)	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN sMI			656,000	196,800	196,800	196,800	100.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCIÓN		2,000.00	600.00	30.0%	
117865	CONSTRUCCIÓN DE LA 3A. ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	210-SAN JUAN sMI	SAN JOSÉ sMI	RURAL	020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN sMI			656,000	196,800	196,800	196,800	100.0%	0	0	SISTEMA		1.00	0.90	90.0%	
117712	INTRODUCCIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	210-SAN JUAN sMI	SAN ISIDRO sMI	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN sMI			656,000	522,453	522,453	522,453	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN		6,000.00	4,800.00	80.0%	
117726	INTRUDUCCIÓN DE LA 2A. ETAPA DE LA RED CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE..	210-SAN JUAN sMI	RIO CENTRO sMI	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	INTRUDUCCIÓN DE LA 2A ETAPA DE LA RED CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE			426,909	126,072	126,072	126,072	100.0%	0	0	SISTEMA		1.00	0.30	30.0%	
117757	INTRUDUCCIÓN DE LA 2A. ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	210-SAN JUAN sMI	BUENAVISTA	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN sMI			656,000	396,800	396,800	396,800	100.0%	0	0	SISTEMA		1.00	0.60	60.0%	
71526	SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA	216-SAN JUAN TABAÁ	SAN JUAN TABAÁ	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN ESTATA-MUNICIPAL	EL MUNICIPIO			938,710	844,847	938,710	0	0.0%	844,847	LINEA DE CONDUCCIÓN		0.00	0.00	0.0%	CON ESTE PROYECTO, TENDREMOS UNA MEZCLA DE RECURSO CON EL GOBIERNO ESTATA ATRAVES DEL GOBIERNO FEDERAL CON EL FONDO REGION....	
80976	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	220-SAN JUAN TEPEUXILA	SAN ANDRES PÁPALO	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPEUXILA			687,611	206,283	206,283	206,283	100.0%	0	0	METRO LINEAL		1,357.00	678.00	50.0%	
130835	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJITLÁN	ARROYO CAMARON	RURAL	19	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA			1,009,341	302,802	592,147	302,802	100.0%	0	0	SISTEMA		1.00	0.59	59.0%	
130716	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJITLÁN	BUENAVISTA	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA			1,097,451	329,235	731,634	329,235	100.0%	0	0	SISTEMA		1.00	0.67	67.0%	
130938	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJITLÁN	EL PORVENIR	RURAL	20	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA			908,181	272,454	472,254	272,454	100.0%	0	0	SISTEMA		1.00	0.52	52.0%	
130432	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJITLÁN	VILLA DE GUADALUPE	RURAL	17	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA			2,139,870	641,961	1,260,146	641,961	100.0%	0	0	SISTEMA		1.00	0.51	51.0%	
130304	TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJITLÁN	LOMA ALTA	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA			1,002,064	300,619	761,569	300,619	100.0%	0	0	SISTEMA		1.00	0.76	76.0%	
78216	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	242-SAN MARTIN PERAS	SAN MARTIN PERAS	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS			15,456,624	2,291,353	2,291,353	2,291,353	100.0%	15,456,624	2,291,353	SISTEMA		15,456,624.00	2,291,353.22	14.8%	PARA LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN PERAS SE REALIZARA LA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE LOS CUALES SON: LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE CAPTACION DE AGUA, TANQUE DE ALMACENAMIENTO, BOMBA DE AGUA, Y CONECCIONES ESPECIALES. LA OBRA ESTA CON UN 75 % FISICO Y FINANCIERO LOS TRABAJOS SE ACATAN DE ACUERDO A LOS PLANOS DEL PROYECTO.
61817	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	CONCEPCION PORFIRIO DIAZ	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN			113,536	113,536	113,536	113,536	100.0%	0	0	SISTEMA		1.00	1.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA FUE DE \$116,864.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE DE \$113,536.00 Y BENEFICIARIOS \$3,328.00
61750	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN JOSE TENERIA	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN			432,055	432,055	432,055	432,055	100.0%	0	0	SISTEMA		1.00	1.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA \$471,126.76, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$432,055.76 Y BENEFICIARIOS \$36,071.00
142185	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SANTA CRUZ CONDOY	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			760,000	660,799	660,799	660,799	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN		1.00	0.90	90.0%	
115365	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ARROYO DE ENMEDIO (LA GUADALUPE)	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA			1,611,291	483,387	483,387	483,387	100.0%	0	0	METRO LINEAL		1,302.00	390.60	30.0%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR NUEVO ARROYO DE ENMEDIO
110803	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA CANDELARIA	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA			350,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL		841.53	410.00	48.7%	LA LOCALIDAD DICE LA CANDELARIA Y DEBE DECIR SAN JOSE CANDELARIA
152767	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	370-SANTA CATARINA TAYATA	CUAUHTÉMOC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA			631,274	631,274	631,274	631,274	100.0%	0	0	SISTEMA		1.00	1.00	100.0%	
79641	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	LACHIVIXÁ	RURAL	FISM/412/007/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI			814,325	814,325	814,325	814,325	100.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCIÓN		3,500.00	1,750.00	50.0%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON MEZCLA DE RECURSOS AL 50% CON SEDESOL. A LA FECHA ESTA GESTIONANDO EL RECURSO. LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
128126	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE	417-SANTA MARIA JACATEPEC	EJIDO ADALBERTO VELEZ	RURAL	FISM/SU417014/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			391,085	391,085	391,085	234,651	60.0%	0	0	METRO LINEAL		480.00	300.00	62.5%	
65418	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	444-SANTA MARIA YOLOTEPEC	CERRO NEGRO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOLOTEPEC			584,617	584,617	584,617	584,617	100.0%	0	0	SISTEMA		1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
83942	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PROGRESO HUAUCLILLA	463-SANTIAGO HUAUCLILLA	PROGRESO	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	610,080	305,040	610,080	305,040	100.0%	0	0	SISTEMA	1,683.00	842.00	50.0%	
150075	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	ARROYO BOBO	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	1,180,164	1,180,164	354,049	354,049	30.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	SOLO SE HA ENTREGADO EL ANTICIPO.
167921	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	478-SANTIAGO NACALTEPEC	SANTIAGO NACALTEPEC	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO NACALTEPEC	-	-	903,722	180,000	903,722	180,000	100.0%	0	0	SISTEMA	903,722.23	180,000.00	19.9%	
107883	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	527-SANTOS REYES PÁPALO	SANTOS REYES PÁPALO	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	-	-	1,000,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	600.00	180.00	30.0%	NOTA: LOS INTERESES YA FUERON REPORTADOS EN LOS GASTOS INDIRECTOS PROYECTO DOS Y LAS CIFRAS REPORTADAS CORRESPONDEN AL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010
85208	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	537-SILCAYOAPAM	RANCHO ALFARO	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILCAYOAPAM	-	-	596,343	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN POZO TIPO NORIA EQUIPO DE BOMBEO LINEA DE CONDUCCION Y CONEXION A LA RED EXISTENTE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU PRIMER ETAPA. OBRA Y RECURSO DEL EJERCICIO 2009.
128844	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	543-TATALTEPEC DE VALDES	EL OCOTE O LA PALMA	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
61456	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO DE GUADALUPE	548-TEPELME VILLA DE MORELOS	EL RODEO	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEPELME VILLA DE MORELOS	-	-	391,020	391,020	391,020	391,020	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,110.00	1,110.00	100.0%	
147202	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DAINZU	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	032	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	0	20,816	0	20,816	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACION																							
161052	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1-ABEJONES	ABEJONES	URBANO	001/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ABEJONES	-	-	856,780	600,000	600,000	529,785	88.3%	0	0	SISTEMA	1.00	0.80	80.0%	PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO SE TIENE UNA MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES (PIBA) Y RAMO 33 FONDO III, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: PIBA 1,999,153.49 FONDO III 856,780.07 TOTAL 2,855,933.56 LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
108859	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-CIENEGA DE ZIMATLAN	CIENEGA DE ZIMATLAN	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	676,154	676,154	676,154	338,077	50.0%	0	0	METRO LINEAL	425.00	213.00	50.1%	
96974	AGUA POTABLE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	012/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	239,167	239,167	239,167	239,167	100.0%	0	0	METRO LINEAL	545.79	545.79	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO EN LA COLONIA FIDEPAL
88157	AGUA POTABLE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	SAN PEDRO YODOYUXI	RURAL	037/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	549,357	527,054	527,054	527,054	100.0%	0	0	METRO LINEAL	941.60	903.37	96.9%	
96882	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	011/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	249,685	236,460	236,460	236,460	100.0%	0	0	METRO LINEAL	770.15	729.35	94.7%	ESTA OBRA SE EJECUTO EN LA COLONIA JOSE LOPEZ ALAVEZ
95885	TERMINACION DE LA RED DE AGUA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	006/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,200.00	1,200.00	100.0%	
128544	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	46-MAGDALENA JALTEPEC	LINDA VISTA	RURAL	FISE/0582/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC	-	-	583,329	583,329	583,329	580,815	99.6%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	100.00	100.00	100.0%	
127554	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.-BARRIO DEL ROSARIO MAG JALT OAX	46-MAGDALENA JALTEPEC	EL ROSARIO	RURAL	MMJ/FISM/46/18/78/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC OAXACA	-	-	455,913	455,913	455,913	455,913	100.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	100.00	100.00	100.0%	
163096	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CBTA 92	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FISM/52/010/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	38,120	38,120	38,120	38,120	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA TERMINADA AL 100% CONSISTIO EN LA REHABILITACION DE EQUIPO Y CABLEADO ELECTRICO PARA LA OPEERACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
52996	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA PRIVADA DE SIMBOLOS PATRIOS, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/005/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZCOORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	212,581	212,581	212,581	212,581	100.0%	0	0	METRO LINEAL	106.00	106.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA TERMINADA.
110386	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COL. BUENOS AIRES.	76-LA REFORMA	LA REFORMA	URBANO	FISM/MRO/76/03/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	272,350	234,056	234,056	234,056	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,300.00	975.00	75.0%	
59068	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CAZAHUATE	82-SAN ANDRES XTLAHUACA	EL CAZAHUATE	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	664,652	330,893	330,893	330,893	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
107318	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE 20 DE NOVIEMBRE	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	101,146	101,146	101,146	101,146	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%	
131054	AMPLIACION Y REABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	122-SAN BARTOLO YAUTEPEC	SAN BARTOLO YAUTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN BARTOLO YAUTEPEC	-	-	598,132	478,506	598,132	320,000	66.9%	0	0	SISTEMA	598,132.00	320,000.00	53.5%	NOTA LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO A PARTIR DEL MES DE JUNIO
80204	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO CENTRO)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	FISM-131-009/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	122,221	122,221	122,221	114,621	93.8%	0	0	SISTEMA	1.00	0.95	95.0%	DESASOLVE DE POZO TIPO NORIA, CONSTRUCCION DE ANILLO DE CONCRETO DE 2.5MTS. DE DIAMETRO A 5MTS DE PROFUNDIDAD, RELUBICACION DE DOS BOMBAS TIPO VERTICAL SUMERGIBLE, INCLUYE CABLEADO Y MATERIALES NECESARIOS Y REPARACION DE CASITA DE BOMBEO.

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
80034	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO LOMA BONITA)	131-SAN DIONISIO OCOOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-131-011/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOOTEPEC			143,300	143,300	143,300	143,300	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,760.80	3,760.80	100.0%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LOMA BONITA CONSISTENTE EN LA RED DE DISTRIBUCION DE FOGOS C-40 DE 3PULG. DE DIAMETRO EN UNA LONGITUD DE 76.80 ML. Y DE PVC RD-26 DE 3PULG. 1,140.00 ML Y DE 2PULG. 2,544.00 ML EN UN TOTAL DE 3,760.80 ML; INCLUYENDO EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II AFINE DE CEPAL PLANTILLA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CERNIDO, COLOCACION DE TUBERIA, RELLENO COMPACTADO Y RELLENO CON VOLTEO, INCLUYENDO VALVULAS DE SECCIONAMIENTO CON BRIDAS, CAJAS DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TEES Y TAPONES).
104354	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	BENITO JUAREZ	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,234,038	1,234,038	1,234,038	1,234,038	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
104431	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	YUCUIJI (ZARAGOZA)	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			499,886	259,187	259,187	259,187	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.60	60.0%	
132007	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA			428,071	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.70	70.0%	ESTA OBRA SE REALIZARA CON FONDOS DEL FISE Y DEL FISM
55955	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN MIGUEL ALLENDE	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			38,021	38,021	38,021	38,021	100.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1.00	1.00	100.0%	
83197	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 036/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			264,017	264,017	264,017	264,017	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,006.00	1,006.00	100.0%	ML 1,006.00 TUBERIA DE PVC HIDRAULICO 560 HABITANTES
133478	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	189-SAN JUAN COMALTEPEC	LACHIXOVA	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			682,063	682,063	682,063	682,063	100.0%	0	0	SISTEMA	682,063.00	682,063.00	100.0%	LA OBRA EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES SE HABIA CONSIDERADO UN MONTO DE \$ 679,883.00 ES OBRA PRIORIZADA EN EL EJERCICIO 2009, AL MOMENTO DE NO LIQUIDARLE EN EL AÑO AL CONTRATISTA AUMENTO EL MONTO DEL 1% POR LA DIFERENCIA QUE SE LE RESTABA POR CAMBIO DE TASA EN ESTE EJERCICIO, POR LO TANTO EN ESTE TRIMESTRE SE CONSIDERA EL MONTO DE \$682,063.00, Y SE HACE UN ÚLTIMO RETIRO POR UN MONTO DE \$ 5,135.95, QUEDANDO ASI CERRADA.
117874	INTRODUCCION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	210-SAN JUAN SMI	SAN ISIDRO YOSOGMA	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN SMI			553,000	165,900	165,900	165,900	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.80	80.0%	
155461	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN ISIDRO TREMENTINA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN ISIDRO TREMENTINA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,347,511	1,347,511	1,347,511	1,347,511	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	SE AMPLIO Y REHABILITO UN SISTEMA DE AGUA POTABLE
160142	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			71,735	71,735	71,735	71,735	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
111916	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	FISM/02/300/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			454,089	454,089	454,089	454,089	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	1.00	100.0%	
150762	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	372-SANTA CATARINA YOSONOTU	BENITO JUAREZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU			399,112	399,112	399,112	399,112	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
137650	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE AGENCIA DE SAN FRANCISCO JAVIER	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SAN FRANCISCO JAVIER	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN			249,619	249,619	249,619	249,619	100.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1.00	1.00	100.0%	
139504	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COLONIA COLINAS DE SAN JOSE	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	COLONIA COLINAS DE SAN JOSE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ			249,861	249,861	249,861	249,861	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	1.00	100.0%	
137421	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN			249,791	249,903	249,791	249,903	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	1.00	100.0%	
139328	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES COL. 1A SECCION DE SAN ISIDRO MONJAS	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SAN ISIDRO MONJAS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN			249,791	249,791	249,791	249,791	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	1.00	100.0%	
157354	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE 2 A 4 EN LA CALLE SIRACUSA JARDIN BENITO JUAREZ A CALLE ARBOLES	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSL/R33/20/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO			301,326	301,326	301,326	301,326	100.0%	0	0	METRO LINEAL	540.00	300.00	55.6%	
169676	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	NEJAPA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAXACA			1,000,000	718,012	718,012	718,012	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,300.00	1,700.00	73.9%	
107900	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SANTA MARIA ZACATEPEC	URBANO	MSM/FISM447/19/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			235,803	176,000	176,000	176,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,200.00	1,100.00	91.7%	EL COSTO DE ESTA OBRA SERA DE: \$ 471,606.00 CON UNA INVERSION MUNICIPAL DE: \$ 235,803.00 QUE ES LO QUE SE ESTA REPORTANDO LA DIFERENCIA DE: \$ 235,803.00 SERA CON RECURSOS DE LA COMISIONAL NACIONAL DEL AGUA.
139026	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	487-SANTIAGO TENANGO	LA CARBONERA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TENANGO			528,600	528,600	528,600	528,600	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	NOTA: ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS ENTRE EL ESTADO Y EL MUNICIPIO, TENIENDO UN COSTO TOTAL DE \$1,762,000.00 DE LOS CUALES EL ESTADO APORTO LA CANTIDAD DE \$1,233,400.00 Y EL MUNICIPIO APORTO \$528,600.00 A LA FECHA LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO.
155953	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	532-SANTO TOMAS OCOOTEPEC	DIECINUEVE DE ABRIL	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOOTEPEC			350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
145016	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	551-TLACOLLULA DE MATAMOROS	TLACOLLULA DE MATAMOROS	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLLULA DE MATAMOROS			30,000	8,636	30,000	8,636	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														13	14	15								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
144910	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LA HERRADURA	551-TLACOLLULA DE MATAMOROS	TLACOLLULA DE MATAMOROS	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLLULA DE MATAMOROS	-	-	30,000	9,500	30,000	9,500	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																							
112814	MEJORAMIENTO DE VASO DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO CACDA DE LEON	91-SAN ANDRES HUAYAPAM	SAN ANDRES HUAYAPAM	URBANO	F01091/001/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	-	-	375,000	336,941	336,941	336,941	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,200.00	1,078.00	89.8%	
107128	MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE REYES MANTECON	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	100,000	100,000	69,442	69,442	69.4%	0	0	SISTEMA	1.00	0.69	69.0%	
106698	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE ZARAGOZA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	258,074	258,074	258,074	258,074	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
129488	MEJORAMIENTO DE RED DEL AGUA POTABLE EN LA 3RA SECCION Y EN EL CENTRO DE LA POBLACION	241-SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA	-	-	193,294	193,294	0	193,297	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	193,294.00	193,294.00	100.0%	
87281	ADQUISICION DE TINACOS DE 10 MIL LITROS Y TUBERIA DE PEAT PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	365-SANTA CATARINA LACHATAO	LA NEVERIA	RURAL	004/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LACHATAO	-	-	351,627	351,627	351,627	351,627	100.0%	0	0	EQUIPO	14.00	1,400.00	10000.0%	OBRA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONADO LA UNIDAD DE MEDIDA ES 14 TINACOS
114333	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	JOSE MARIA MORELOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	-	-	70,000	56,000	56,000	56,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,110.00	1,110.00	100.0%	OBRA EN PROCESO
	REHABILITACION																							
114601	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	21-COSOLAPA	RINCON CERRO ALTO	RURAL	MCFISM0210230062010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	71,615	71,615	71,615	71,615	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
131987	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	183,157	0	183,157	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE TIENE PROGRAMADA HACERLA EN EL CUARTO CUATRIMESTRE YA QUE LOS RECURSOS SE RECIBEN MENSUALMENTE Y SE DISPONE DE ELLOS HASTA EL MES DE OCTUBRE.
98988	CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	SANTA MARIA AYU	RURAL	005/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	223,000	115,601	115,601	115,601	100.0%	0	0	METRO LINEAL	238.00	123.37	51.8%	
151643	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	42-IXTLAN DE JUAREZ	SAN MIGUEL TILTEPEC	RURAL	023/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	223,620	223,620	223,620	223,650	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
151690	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	42-IXTLAN DE JUAREZ	LA LUZ	RURAL	0016/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	200,879	200,879	200,879	200,879	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
163796	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	62-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FISM/52/065/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	151,714	109,714	109,714	109,714	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	SE REHABILITO EL EQUIPO DE BOMBEO Y EL TRANSFORMADOR
163299	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	62-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FISM/52/014/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	50,000	24,791	24,791	24,791	100.0%	0	0	METRO LINEAL	206.00	100.00	48.5%	OBRA EN PROCESO
62898	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA.ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISM/MPG/073001/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	4,886,294	3,637,772	3,637,772	3,637,772	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.25	25.0%	
16606	PLANTA DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION	86-SAN AGUSTIN TLACOPEC	BUENA VISTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLACOPEC	-	-	692,886	230,962	230,962	230,962	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.60	60.0%	
58985	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO TRES MUJERES	92-SAN ANDRES IXTLAHUACA	TRES MUJERES	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	188,142	188,142	188,142	188,142	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
93483	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 039/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	479,740	479,740	479,740	411,841	85.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	1.00 SISTEMA 100 HABITANTES
89280	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 001/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	507,083	507,083	507,083	507,083	100.0%	0	0	METRO LINEAL	766.46	766.46	100.0%	ML 766.46 TUBERIA DE PVC HIDRALUCO 770 HABITANTES
112642	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL CEDRAL	RURAL	184 OP FAISM 086/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	508,917	508,917	508,917	455,500	89.5%	0	0	METRO LINEAL	1,831.19	1,831.19	100.0%	ML 1,831.19 TUBERIA DE PVC BENEFICIARIOS 720 HABITANTES
21302	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	207-SAN JUAN MAZATLAN	SAN PEDRO ACATLAN GRANDE	RURAL	024	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	820.00	164.00	20.0%	
117739	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	210-SAN JUAN SMI	SABINILLO	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN SMI	-	-	656,000	656,000	656,000	656,000	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	2,260.00	2,260.00	100.0%	
128952	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJITLAN	EL PLATANAR (EL PLATANAL)	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	418,963	339,371	418,963	339,371	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
144600	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LA LUZ ETLATONGO	250-SAN MATEO ETLATONGO	LA LUZ	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETLATONGO	-	-	1,088,933	86,501	211,987	86,501	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	1.00	100.0%	
61613	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	LA LAGUNA	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	344,578	344,578	344,578	344,578	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA FUE DE \$371,704.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE DE \$344,578.00 Y BENEFICIARIOS \$27,126.00.
115430	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO BUENAVISTA	RURAL	019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	271,173	271,173	271,173	271,173	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
115489	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PASO NAZARENO (CHICHICAZAPA)	RURAL	024	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
119247	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN JOSE DE GRACIA	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	-	-	476,062	476,062	326,292	326,292	68.5%	0	0	METRO LINEAL	785.00	500.00	63.7%	POR ACUERDOS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL SUSTENTABLE SE CAMBIA LA CANTIDAD ASIGNADA DEL RAMO 33, FONDO III PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA, YA QUE ANTERIORMENTE EN EL REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE HABIAMOS CONSIDERADO QUE SE REALIZARIA UNA MEZCLA DE FONDOS ENTRE FONDO III Y FONDO IV.
119955	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN JUAN GUEGOYACHI	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	-	-	285,637	285,637	217,498	217,498	76.1%	0	0	METRO LINEAL	414.80	414.80	100.0%	
132354	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	22	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	110,000	110,000	110,000	110,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,088.00	1,088.00	100.0%	
64450	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	400-SANTA MARIA CAMOTLAN	SANTA MARIA CAMOTLAN	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE STA MARIA CAMOTLAN	-	-	242,475	233,111	233,111	233,111	100.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	285.00	220.00	77.2%	
144436	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SAN JUAN ALCATEPEC	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SANTA MARIA ECATEPEC	-	-	183,631	183,631	183,631	183,631	100.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	100.00	100.00	100.0%	
130510	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	KILOMETRO 10 NIZZAPIPI (SAN ANTONIO)	RURAL	FISM/421/04/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	257,317	256,208	256,208	256,208	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100%
130831	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	429-SANTA MARIA SOLA	SANTA MARIA SOLA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA SOLA	-	-	616,652	616,652	300,000	300,000	48.6%	0	0	METRO LINEAL	1,200.00	600.00	50.0%	
63467	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	439-SANTA MARIA TONAMECA	SAN FRANCISCO GOZDALTEPEC	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	1,506,682	834,607	424,302	834,607	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
128406	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	472-SANTIAGO LAOLLAGA	BARRIO CALVARIO	RURAL	FISM/472/01/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	-	-	267,000	267,000	267,000	267,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	SE REHABILITO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 20HP Y CAMBIO DE 80ML. DE TUBERIA DE FOGO, DE 4 E INSTALACION DE SUBESTACION TIPO POSTE DE 30 KVA. LA OBRA ESTA TERMINADA
103235	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XOCHILTEPEC	481-SANTIAGO TEXTITLAN	SANTIAGO XOCHILTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN	-	-	279,975	279,975	0	279,975	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	279,975.00	279,975.00	100.0%	
130261	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	492-SANTIAGO TILANTONGO	BUENAVISTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	258,937	258,937	258,937	258,937	100.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	258,937.00	258,937.00	100.0%	
130498	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	492-SANTIAGO TILANTONGO	LAGUNA GRANDE TILANTONGO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	140,000	140,000	140,000	140,000	100.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	140,000.00	140,000.00	100.0%	
131027	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	496-SANTIAGO XIACUI	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUI	-	-	288,565	212,625	212,625	212,625	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
155808	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	EMILIO PORTES GIL	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
85429	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	537-SILACAYOAPAM	LOS REYES MICHAPA	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	268,420	25,900	25,900	25,900	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN UNA LONGITUD DE 890 ML A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 2 Y LA INSTALACION DE 160 MT DE FO. GO. INC. LA INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES. ASI TAMBIEN SE REHABILITARA LA CAJA COLECTORA Y TANQUE DE REGULACION.
135030	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	537-SILACAYOAPAM	SANTIAGO PATLANALA	RURAL	019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	224,239	117,598	117,598	117,598	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO LA RAHABILITACION DE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE NE UNA PARTE EJECUTANDOSE 800 ML. DE TUBERIA DE PVC, CONSTRUCCION DE UN TANQUE REGULADOR, INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES INCLUYE LA CONEXION A RED DE DISTRIBUCION EXISTENTE
	NORIAS																							
	CONSTRUCCION																							
4174	CONSTRUCCION DE DOS POZOS DE AGUA POTABLE TIPO NORIA	625-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	NORIA	2.00	2.00	100.0%	
90669	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN POZO TIPO NORIA	637-SILACAYOAPAM	RANCHO ALFARO	RURAL	022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	7,000	7,000	7,000	7,000	100.0%	0	0	NORIA	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE UN POZO TIPO NORIA DE 7 METROS DE PROFUNDIDAD Y 3 METROS DE DIAMETRO INCLUYE LA CONSTRUCCION DE ADEME DE CONCRETO ARMADO INCLUYE EL EQUIPAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION DE TUBO DE FOGO Y LA INSTALACION DE UN GENERADOR. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y EXISTE LA APORTACION DE RECURSOS FEDERALES A TRAVEZ DE LA SEDESOL.
	PLANTA POTABILIZADORA																							
160673	PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	97,997	97,997	97,997	97,997	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																							
131726	PERFORACION DE POZO PROFUNDO, MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS, OAX.	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	4,316,032	377,400	377,400	375,773	99.6%	0	0	POZO	377,400.20	99,321.00	26.3%	SIN COMENTARIOS

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
117835	PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO.	210-SAN JUAN SMI	PE¿ COLORADA	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN SMI	-	-	656,000	506,251	506,251	506,251	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.70	70.0%	
127344	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO PROFUNDO)	232-SAN LUCAS OJTLÁN	BENITO JUAREZ	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJTLAN OAXACA	-	-	542,901	542,901	542,901	542,901	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
106067	CONSTRUCCION DE POZO TIPO NORIA Y SU EQUIPAMIENTO	243-SAN MARTIN TILCAJETE	SAN MARTIN TILCAJETE	URBANO	1	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE	-	-	441,224	441,224	441,224	441,224	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
69458	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE.	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	URBANO	FISM/MSM2860/05/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	-	-	1,261,714	378,514	378,514	378,514	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.30	30.0%	
91719	REPOSICION DE POZO DE AGUA POTABLE NO 03	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/295/07/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	650,000	299,230	299,230	299,230	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
132365	PERFORACION DE POZO PROFUNDO 1RA ETAPA CAMINO A RIO HOJA BARRIO DE LA ASUNCION	364-SANTA CATARINA JUQUILA	AMPLIACION BARRIO GRANDE Y LA ASUNCION	RURAL	23	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATRINA JUQUILA	-	-	172,000	172,000	172,000	116,700	67.8%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
79887	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE NUMERO 3	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	670,000	670,000	670,000	280,000	41.8%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
69776	CONSTRUCCION DE POZO TIPO NORIA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	462-SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN	GUADALUPE DE CÁRDENAS	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN	-	-	76,106	76,106	76,106	76,106	100.0%	0	0	POZO	0.00	0.00	0.0%	
114130	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LE PARAJE EL MORAL O LA CRUZ (STO DOMINGO TLALTINANGO)	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTO DOMINGO TLALTINANGO	RURAL	FISM/483/14/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	350,563	228,363	228,363	228,363	100.0%	0	0	POZO	350,563.00	228,363.00	65.1%	GASTOS GENERADO POR PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LE PARAJE EL MORAL O LA CRUZ EN LA AGENCIA DE SANTO DOMINGO TLALTINANGO
105075	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	615-SAN DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	-	-	445,201	445,201	445,201	133,560	30.0%	0	0	POZO	1.00	0.30	30.0%	OBRA EN PROCESO, UNICAMENTE SE LE DIO ANTIPO.
144529	PERFORACION DE UN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SAN LUCAS QUIAVINI	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	355,313	355,313	355,313	355,313	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																							
127503	LIMPIEZA DE POZO PROFUNDO	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	31	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	19,700	19,700	19,700	19,700	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION																							
126266	REHABILITACION DE DOS POZOS PROFUNDOS Y ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA POTABLE	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	463,315	463,315	463,315	463,315	100.0%	0	0	POZO	2.00	1.50	75.0%	
108154	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	SAN SEBASTIAN IXCAPA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	-	-	90,200	90,200	18,000	72,200	80.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	PENDIENTE POR FINIQUITAR, OBRA OPERANDO, NO HUBO MOVIMIENTOS. EL TOTAL ANUAL PRESENTO VARIACION.
	EQUIPAMIENTO																							
110810	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ARROYO CHIQUITO	RURAL	184 OP FAISM 075/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	281,564	281,564	281,564	84,469	30.0%	0	0	POZO	1.00	0.31	31.0%	1 EQUIPAMIENTO DE POZO BENEFICIARIOS 250 HABITANTES
151973	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITAT FAISM 017/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	593,432	593,432	593,432	356,059	60.0%	0	0	POZO	1.00	0.60	60.0%	
111287	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA ESMALTA	RURAL	184 OP FAISM 077/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	850,289	850,289	850,289	637,967	75.0%	0	0	POZO	1.00	0.90	90.0%	1 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO BENEFICIARIOS 480 HABITANTES
111123	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA MARIA OBISPO	RURAL	184 OP FAISM 076/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	248,235	248,235	248,235	212,980	85.8%	0	0	POZO	1.00	0.84	84.0%	1 EQUIPAMIENTO DE POZO BENEFICIARIOS 945 HABITANTES
131798	ELECTRIFICACION DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE SAN SEBASTIAN	293-SAN PABLO ETLA	SAN SEBASTIAN	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ETLA OAXACA	-	-	50,000	47,575	47,575	47,575	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
91648	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE NO 03	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/295/02/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	186,588	186,588	186,588	186,588	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
139035	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DEL POZO 2 ETAPA	486-VILLA TEJUPAN DE LA UNION	YUYUSA (O YUYUZA)	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJUPAN DE LA UNION	-	-	262,454	235,000	262,454	235,000	100.0%	0	0	POZO	262,545.00	235,000.00	89.5%	
144839	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	SAN LUIS DEL RIO	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	36,876	36,876	36,876	36,876	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
144738	EQUIPAMIENTO DE UN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SAN LUCAS QUIAVINI	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	50,000	36,264	50,000	36,264	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																							
	CONSTRUCCION																							
90421	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MONTE MARIO	9-AYOTZINTEPEC	MONTE MARIO	RURAL	MAO009/FISM004/2010C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
97682	AGUA POTABLE (TANQUE 30 M 3)	99-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	EL MOLINO	RURAL	019/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DE OBRAS PUBLICAS	-	-	167,401	76,417	76,417	76,417	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	30.00	13.69	45.6%	
97237	CAJA DE AGUA	99-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	LLANO GRANDE	RURAL	013/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	59,992	49,215	49,215	49,215	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.82	82.0%	



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									17=16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
50361	CONSTRUCCIÓN DE LA 1 ETAPA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA COL. SANTO TOMAS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIM141/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORDINADO CON LAS AUTORIDADES FEDERALES DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA			197,050	73,220	197,050	0	0.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SER CONTRATADA.	
118537	TERMINACION DEL TANQUE ELEVADO EN LA AGENCIA SAN JUAN DE DIOS	77-REYES ETLA	BARRIO DE SAN JUAN DE DIOS	RURAL	FISM077/08/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERÍA MUNICIPAL			250,000	190,000	190,000	190,000	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%		
130242	CONSTRUCCION DE 12 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA PARA AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA	181-SAN JERÓNIMO SOSOLA	GJO DE AGUA	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOSOLA			185,000	165,262	165,262	165,262	100.0%	0	0	TANQUE		12.00	10.00	83.3%	
129903	CONSTRUCCION DE 15 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA PARA AGUA POTABLE	181-SAN JERÓNIMO SOSOLA	MINAS DE LLANO VERDE	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOSOLA			185,000	168,591	168,591	168,591	100.0%	0	0	TANQUE		15.00	10.00	66.7%	
95803	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 40 M3 Y 10 MTS DE ALTURA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	RANCHO NUEVO JONTAL	RURAL	184 OP FAISM 060/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			435,324	435,324	435,324	130,597	30.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.80	80.0%	1 TANQUE 400 HABITANTES	
89773	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 40M3 Y 13.0 MTS DE ALTURA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 002/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			511,624	511,624	511,624	510,268	99.7%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	PZA 1 TANQUE 1,250 HABITANTES	
21305	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	LA PALESTINA	RURAL	040	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%		
117649	CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA.	210-SAN JUAN SMI	LA PAZ YOSOCMA	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN SMI			553,000	553,000	553,000	553,000	100.0%	0	0	TANQUE	2.00	2.00	100.0%		
117852	CONSTRUCCION DE BORDO ABREVEDERO PARA CAPTACION DE AGUA	210-SAN JUAN SMI	MONTE NEGRO	RURAL	017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN SMI			426,909	228,072	228,072	228,072	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	3,990.00	1,995.00	50.0%		
106100	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	243-SAN MARTIN TILCAJETE	SAN MARTIN TILCAJETE	URBANO	2	DESARROLLO ECONOMICO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ADMINISTRACION DEL AGUA SUSTENTABLE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE			378,402	378,402	378,402	378,402	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%		
71519	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	423-SANTA MARIA NDUJAYACO	UNION PAZ Y PROGRESO	RURAL	FISM/423/010/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NDUJAYACO			129,965	129,965	129,965	129,965	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE SUPERFICIAL DE 12 M3, ASI COMO LA INSTALACION DE 375 M.L. DE TUBERIA GALVANIZADO DE 2 DE DIAMETRO CON ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES, PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	
125592	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE	426-SANTA MARIA PEÑALES	MORELOS UNO TEPANTEPEC	RURAL	30	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑALES			409,000	409,000	409,000	409,000	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%		
11706	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	427-SANTA MARIA PETAPA	EL PARAISO	RURAL	050	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA			288,695	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%		
12095	INSTALACION DE BOMBAS PARA RIEGO	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	63	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA			105,000	105,000	105,000	105,000	100.0%	0	0	TANQUE		150.00	150.00	100.0%	INSTALACION DE BOMBAS PARA RIEGO 150 PIEZAS
66740	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION DE TANQUE DE CAPTACION)	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	URBANO	FISM/440/003/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA			541,721	541,721	541,721	541,721	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	EL TANQUE DE CAPTACION ES DE 81.72M3 Y UNA LINEA DE COODUCCION DE 174.40M. DE TUBERIA DE FOGO. DE 4". LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO 100%	
167908	BORDO DE AGUAS PLUVIALES EN LA LOC. DE SANTIAGO NACALTEPEC	478-SANTIAGO NACALTEPEC	SANTIAGO NACALTEPEC	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO NACALTEPEC			628,410	605,266	628,410	605,266	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	628,410.12	605,266.54	96.3%		
130339	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	492-SANTIAGO TILANTONGO	GALEANA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			140,000	140,000	140,000	90,000	64.3%	0	0	METROS CUBICOS	140,000.00	90,000.00	64.3%		
130092	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	492-SANTIAGO TILANTONGO	GUADALUPE HIDALGO	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			200,000	200,000	200,000	170,000	85.0%	0	0	TANQUE	200,000.00	170,000.00	85.0%		
130410	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	492-SANTIAGO TILANTONGO	GUADALUPE TILANTONGO (LLANO DE LAS AVISPAS)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			180,000	180,000	180,000	180,000	100.0%	0	0	TANQUE	180,000.00	180,000.00	100.0%		
130379	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	492-SANTIAGO TILANTONGO	LA PAZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			170,000	170,000	170,000	170,000	100.0%	0	0	TANQUE	170,000.00	170,000.00	100.0%		
130212	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	492-SANTIAGO TILANTONGO	SAN JOSÉ TRES LAGUNAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			370,000	370,000	370,000	370,000	100.0%	0	0	TANQUE	370,000.00	370,000.00	100.0%		
101632	INTRODUCCION DE DE EL AGUA POTABLE -CUESTA BLANCA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	CUESTA BLANCA	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA			400,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.70	70.0%		
	REHABILITACIÓN																								
21309	REHABILITACION DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	207-SAN JUAN MAZATLÁN	GENERAL FELIPE ANGELES	RURAL	017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	0	0	TANQUE	2.00	2.00	100.0%		
129477	PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE LA PRIMERA SECCION	234-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO			145,000	145,000	145,000	145,000	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%		
159525	REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA IXCATLÁN	416-SANTA MARIA IXCATLÁN	SANTA MARIA IXCATLÁN	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IXCATLAN			805,488	50,000	805,488	50,000	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	805,488.88	50,000.00	6.2%		
11951	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-EL BAJIO ORIENTE	427-SANTA MARIA PETAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	062	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA			135,000	65,000	65,000	65,000	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	650.00	650.00	100.0%	ML=650	
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																								
	OTROS																								

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
96096	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE FRANCISCO VILLA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 065/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	1,243,712	1,243,712	1,243,712	814,362	65.5%	0	0	METRO LINEAL	453.21	363.05	80.1%	ML 453.21 TUBERIA DE CONCRETO 450 HABITANTES
167368	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES	190-SAN JUAN COTZOCON	SAN JUAN COTZOCON	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	405,369	68,805	68,805	68,805	100.0%	0	0	METROS LINEALES	60.00	9.00	15.0%	
115516	CONSTRUCCION DE PROTECCION DE MANATIAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO SOYALTEPEC	RURAL	028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	592,911	592,911	592,911	592,911	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	285.76	285.76	100.0%	
128997	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PRIMERA SECCION, TENIENDO COMO PARTIDAS: EQUIPAMIENTO, PLATAFORMA DE BOMBEO, MAMPARA DE CONTROLES Y MULTIPLE DE DESCARGA.	204-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
128983	EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SANTA MARIA TENEXPAM	294-SAN PABLO HUITZO	SANTA MARIA TENEXPAM	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	160,000	160,000	160,000	160,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
146154	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION	325-SAN PEDRO QUIATONI	SOLEDAD SALINAS	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	7,000	7,000	7,000	7,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4,109.00	4,109.00	100.0%	ESTA OBRA FUE UNA MEZCLA DE RECURSOS DONDE (PII APORTO \$7,000.00) Y (MEZCLA FEDERAL APORTO \$1,965,393.00) DANDO UN TOTAL DE LA OBRA DE \$1,972,393.00
12099	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJON EL PATO	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	064	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	89,780	89,780	89,780	89,780	100.0%	0	0	METROS LINEALES	185.50	185.50	100.0%	
12106	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GARCIA VIGIL	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	065	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	109,922	109,922	109,922	109,922	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	
12112	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y AV. SANTA MARIA	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	066	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	115,297	115,297	115,297	115,297	100.0%	0	0	METROS LINEALES	340.00	340.00	100.0%	
114299	CONSTRUCCION DE UN RETEN DE MAMPOSTERIA EN EL PARAJE OJO DE AGUA	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	FISM/483/14/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	525,000	209,880	209,880	209,880	100.0%	0	0	ESTANQUE	525,000.00	209,880.00	40.0%	GASTOS GENERADO POR LA CONSTRUCCION DE UN RETEN DE MAMPOSTERIA EN EL PARAJE OJO DE AGUA.
4185	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN DE 10 HP PARA EL POZO DE AGUA POTABLE	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COLONIA RIO OSTUTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	-	-	23,200	23,200	23,200	23,200	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																							
	CONSTRUCCION																							
112802	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN CAMINO RURAL	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	FISM/015/17/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	148,198	148,198	148,198	148,198	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	2.00	2.00	100.0%	
41503	CONSTRUCCION DE DOS ALCANTARILLAS EN CAMINO DE LA TRINIDAD	16-COICOYAN DE LAS FLORES	LA TRINIDAD	RURAL	82	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	-	-	96,915	96,915	96,915	96,915	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	2.00	2.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
96729	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 2A. ETAPA	37-MESONES HIDALGO	CONCEPCION LAS MESAS	RURAL	FISM/MMH/037/002/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	519,463	519,463	519,463	519,463	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	1.00	1.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES EL QUE SE ESTA REPORTANDO EN ESTE TRIMESTRE Y ESTA TERMINADA AL 100 %.
98021	DRENAJE PLUVIAL, RELLENOS Y MURO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	017/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	379,624	379,624	379,624	379,624	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	6.72	6.72	100.0%	
163901	CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	SAN MIGUEL ECATEPEC	RURAL	FISM/052/066/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	150,876	150,229	150,229	150,229	100.0%	0	0	CANAL	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA LA META CORRESPONDE A UN CANAL DE AGUAS PLUVIALES DE 24 ML.
42490	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL DEL ARROYO DEL FRACCIONAMIENTO MONTOYA 2A ETAPA, AGENCIA MONTOYA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII/128/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	1,007,352	504,000	1,007,352	148,828	29.5%	0	0	METROS CUBICOS	408.96	114.50	28.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA.
63508	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA SECUNDARIA FEDERAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISM/MPG/073/023/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	400,000	0	0	0	0.0%	0	0	RED	1.00	0.10	10.0%	EN ESTA OBRA NO HAY AVANCE FINANCIERO POR QUE EL CONTRATISTA NO SE HA PRESENTADO A COBRAR SUS ESTIMACIONES
116048	CONSTRUCCION DE DESCARGA PLUVIAL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA AV. FERROCARRIL ENTRE LA CALLE PROGRESO Y LA AV. TENIENTE AZUETA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	358,000	358,000	358,000	358,000	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
	AMPLIACION																							
138160	AMPLIACION DEL CANAL PLUVIAL CALLE PIPILA COLONIA MIRANCHITO	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	249,612	249,612	249,612	249,612	100.0%	0	0	CANAL	1.00	1.00	100.0%	
112649	AMPLIACION DEL DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL	536-SAN VICENTE NUJUACUTE	SAN VICENTE NUJUACUTE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN VICENTE NUJUACUTE	-	-	350,000	350,000	350,000	265,953	76.0%	0	0	METROS CUBICOS	200.00	152.00	76.0%	
	REHABILITACION																							
90629	REHABILITACION DE 700 METROS LINEALES DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE NETZAHUALCOYOTL TRAMO DE LA ESCUELA SECUNDARIA A LA DESCARGA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE AYOTZINTEPEC	9-AYOTZINTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	MAO009/FISM003/2010C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	820,000	820,000	820,000	820,000	100.0%	0	0	RED	700.00	700.00	100.0%	NOTA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE REGISTRO CON LA UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL
129845	REHABILITACION DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL TRAMO EL PORTILLO LA ESMERALDA	364-SANTA CATARINA JUQUILA	EL PORTILLO	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	732,950	732,950	732,950	702,597	95.9%	0	0	ALCANTARILLA	10.00	9.50	95.0%	
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
	CONSTRUCCION																							
132059	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA, HOMBRES ILUSTRES, PORFIRIO DIAZ	7-ASUNCION OCOTLAN	ASUNCION OCOTLAN	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS	-	-	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	621.00	330.00	53.1%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
96766	DRENAJE EN LA CALLE GUERRERO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	MAGDALENA TATALTEPEC	RURAL	010/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			309,813	285,039	285,039	285,039	100.0%	0	0	METRO LINEAL		296.22	272.53	92.0%	
48629	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (EN LAS CALLES MORELOS, BUENAVISTA, 5 DE MAYO)	66-XPANTEPEC NIEVES	XPANTEPEC NIEVES	URBANO	03/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYITTO CONSTL DE XPANTEPEC NIEVES			3,490,391	349,039	349,039	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		1,201.14	105.00	8.7%	APORTACION MUNICIPAL \$349,039.13; APORTACION FEDERAL \$814,425.00 COSTO TOTAL 1,163,464.13
53551	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE INSURGENTES, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII1060/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZCOORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			103,632	103,632	51,816	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		181.20	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT APROBADO CON NUMERO DE OBRA 200671ME022 POR IMPORTE DE \$103,632.00. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
130931	CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO 3A ETAPA	74-SANTA CATARINA QUIQUITANI	SANTA CATARINA QUIQUITANI	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA QUIQUITANI			361,147	64,200	64,200	64,200	100.0%	0	0	METRO LINEAL		395.66	70.35	17.8%	
104580	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ETLA	84-SAN AGUSTIN ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			675,000	675,000	675,000	675,000	100.0%	0	0	RED		1.00	1.00	100.0%	COSTO TOTAL DE LA OBRA \$4500,000.00 CORRESPONDIENDO AL MUNICIPIO EL 15% DE LA OBRA.
130402	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN RANCHO VIEJO	90-SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	RANCHO VIEJO	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC			1,750,901	1,114,124	1,114,124	1,114,124	100.0%	0	0	METRO LINEAL		1,430.00	886.00	62.0%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
130352	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CUBITAN DE DOLORES	90-SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	CUBITAN DE DOLORES	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN ANDRES HUAXPALTEPEC			1,650,000	1,056,085	1,056,085	1,056,085	100.0%	0	0	METRO LINEAL		1,348.00	860.00	63.8%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
97173	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 10 DE ABRIL, NIÑOS HEROES Y LAZARO CARDENAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	URBANO	184 OP FAISM 084/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			866,440	866,440	866,440	259,932	30.0%	0	0	METRO LINEAL		1,241.01	439.01	35.4%	ML 1,241.01 TUBERIA DE CONCRETO DIFERENTES MEDIDAS 995 HABITANTES
169337	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	194-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN DEL RIO			1,375,910	1,230,257	1,230,257	1,230,257	100.0%	0	0	OBRA		1.00	0.75	75.0%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE 4,890,457.00 DE LOS CUALES EL GOBIERNO FEDERAL APORTARA LA CANTIDAD DE 1,838,637.00 EL MUNICIPIO ATRAVEZ DE UN CREDITO BANORRAS APORTARA LA CANTIDAD DE 1,375,910.00 Y EL MUNICIPIO ATRAVEZ DEL FONDO III EJERCICIO 2010 APORTARA LA CANTIDAD DE 1,375,910.00 APORTARA.
133178	INTRODUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO	200-SAN JUAN JUQUILA MIXES	ASUNCION ACATLAN	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN JUQUILA MIXES YAUTEPEC OAXACA			870,000	635,000	635,000	635,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL		100.00	88.00	88.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL PROGRAMADO ANUAL EL PORCENTAJE ESCRITO ES DE ACUERDO AL AVANCE FISICO QUE LLEVA LA OBRA
70797	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA/SAN JUAN QUIAHUJE	213-SAN JUAN QUIAHUJE	SAN JUAN QUIAHUJE	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUJE			600,000	471,038	471,038	471,038	100.0%	0	0	METRO LINEAL		1,294.00	1,000.00	77.3%	ESTA OBRA CONSISTE EN LA EJECUCION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1,294.70 ML. DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMETICA DE 8 DE DIAMETRO, SE CONSTRUIRAN 74 POZOS DE VISITA TIPO COMUN DE 1.50 MTS. 4 DE 1.51 MTS. A 2.50 MTS. Y 1 DE 2.51 MTS. A 4 MTS DE PROFUNDIDAD, ADEMAS DE LA FABRICACION E INSTALACION DE 79 BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO, CABE MENCIONAR QUE SE EJECUTARA POR UNA MEZCLA DE RECURSO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO POR LA CANTIDAD DE \$ 1,400,000.00 (UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) QUE REPRESENTA EL 70% DEL COSTO DE LA OBRA Y APORTACION MUNICIPAL POR UN MONTO DE \$600,000.00 (SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) QUE REPRESENTA EL 30%, ACTUALMENTE SE TIENE UN AVANCE FISICO DE LA OBRA DE 77.30% DEBIDO A QUE EN ESTA TEMPORADA DE LLUVIA NO ES FACTIBLE TRABAJAR, Y EN CUANTO AL AVANCE FINANCIERO SE TIENE UNA APORTACION MUNICIPAL DEL 78%
126729	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL	232-SAN LUCAS OJITLAN	SAN LUCAS OJITLAN	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA			958,826	821,219	958,826	821,219	100.0%	0	0	METRO LINEAL		756.00	756.00	100.0%	
106397	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE HIDALGO EN LA COLONIA AEROPUERTO	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	COLONIA AEROPUERTO	RURAL	FISM-03-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA			201,617	201,617	201,517	201,617	100.0%	0	0	METRO LINEAL		255.00	255.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO
116245	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	031	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA			701,088	701,088	701,088	701,088	100.0%	0	0	METRO LINEAL		130.50	130.50	100.0%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR BARRIO RIVERA DEL RIO (TEMASCAL)
115972	INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO II ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA			300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL		392.20	392.20	100.0%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR BARRIO EL MUNICIPIO (TEMASCAL)
115908	TERMINACION DE LA RED DE INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMA (LA REFORMITA)	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA			1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL		1,185.49	1,185.49	100.0%	
91656	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV UNIVERSIDAD	286-SAN PABLO HUIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/295/04/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			225,000	174,966	174,966	174,966	100.0%	0	0	METRO LINEAL		250.00	220.00	88.0%	
130447	CONSTRUCCION DE LA RD DE DRENAJE	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PABLO LACHIRIEGA	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI			1,000,000	764,163	764,163	764,163	100.0%	0	0	METRO LINEAL		1,500.00	150.00	10.0%	
115458	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 1A. ETAPA	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA			6,795,171	2,038,551	2,038,551	2,038,551	100.0%	0	0	METRO LINEAL		4,500.00	1,000.00	22.2%	EN EL TERCER TRIMESTRE SE COMENZO LA OBRA Y UNICAMENTE SE HA PAGADO EL 30% POR CONCEPTO DE ANTICIPO.
137710	INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ARTICULO 27 COLONIA BENITO JUAREZ	388-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	COLONIA BENITO JUAREZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN			124,998	87,873	124,998	87,873	100.0%	0	0	RED		1.00	1.00	100.0%	
138048	INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES COLONIA SAN MIGUEL ARCANGEL	388-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SAN MIGUEL ARCANGEL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CURZ XOXCOTLAN			249,865	249,865	249,865	249,865	100.0%	0	0	RED		1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
157283	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y CARCAMO DE REBOMBEO EN CALLE RIO CHIQUITO ENTRE RIVERAS DEL RIO CHIQUITO Y CALLEJON DEL RIO CHIQUITO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSLR/33/16/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	45,588	45,588	45,588	25,588	56.1%	0	0	METRO LINEAL	16.67	9.40	56.4%	
157634	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE AV. JUAREZ	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSLR/33/09/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	84,336	84,336	84,336	84,336	100.0%	0	0	METRO LINEAL	90.50	90.50	100.0%	
134219	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (1A ETAPA)	426-SANTA MARIA PEÑILES	SANTA CATARINA ESTETLA	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑILES	-	-	359,000	359,000	359,000	359,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	365.23	365.23	100.0%	
104945	CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO CALLE MANANTIAL Y CHUAHTEMOC ENTRE CALLE RIO TEHUAHTEPEC Y AV. 16 DE SEPTIEMBRE TERCERA SECCION BARRIO STA CRUZ TAGOLABA	516-SANTO DOMINGO TEHUAHTEPEC	BARRIO SANTA CRUZ	RURAL	029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUAHTEPEC	-	-	578,818	578,818	578,818	578,818	100.0%	0	0	METRO LINEAL	387.50	387.50	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
54421	03	529-SANTOS REYES YUCUNÁ	SANTOS REYES YUCUNÁ	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	807,711	807,711	807,711	515,000	63.8%	807,711	515,000	METRO LINEAL	807,711.66	515,000.00	63.8%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION Y LA INVERSION ES CON PARTICIPACION FEDERAL Y MUNICIPAL.
85266	CONSTRUCCION DEL EMISOR	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	158,122	47,050	47,050	47,050	100.0%	0	0	METRO LINEAL	80.00	80.00	100.0%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DEL EMISOR FINAL A BASE DE TUBO DE 40 CM DE DIAMETRO INCLUYE 19 MTS DE TUBO DE ACERO AL CARBON DE 49 CM ASI COMO LA CONSTRUCCION DE SOPORTES DE CONCRETO ARMADO EN PASO DE ARROYO Y LA CONSTRUCCION DE 5 POZOS DE VISITA LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
100907	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEL DRENAJE SANITARIO 1RA.ETAPA-SANTA CATARINA YUTANDU	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SANTA CATARINA YUTANDU	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	400,000	370,000	370,000	370,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	319.00	300.00	94.0%	
101767	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - YUCUQUIMI DE OCAMPO	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	YUCUQUIMI DE OCAMPO	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	1,250,000	590,000	590,000	590,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	920.00	480.00	52.2%	
107708	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SAN ISIDRO ZARAGOZA	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	400,000	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	380.00	270.00	71.1%	
145155	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA ERCCERA PRIVADA DE FERROCARRIL Y AVENIDA FERROCARRIL	551-TLACOLLULA DE MATAMOROS	TLACOLLULA DE MATAMOROS	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLLULA DE MATAMOROS	-	-	190,208	190,208	190,208	190,208	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
132054	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	7-ASUNCION OCOTLÁN	ASUNCION OCOTLÁN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS	-	-	1,572,319	1,572,319	1,572,319	1,572,319	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	1,000.00	100.0%	
96159	SIGUIENTE ETAPA DE DRENAJE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	RANCHO SOLANO	RURAL	008/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	298,184	290,482	290,482	290,482	100.0%	0	0	METRO LINEAL	239.92	239.92	100.0%	
96446	2DA. ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	009/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	440,353	438,682	438,682	438,682	100.0%	0	0	METRO LINEAL	273.45	273.45	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COLONIA ANTORCHA POPULAR Y HUBO UNA ECONOMIA DE \$1,671.61
53371	AMPLIACION DE LA RED DE ATARJES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CRUCERO DE MONTOYA, AGENCIA MONTOYA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/007/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ-COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	424,023	424,023	424,023	424,023	100.0%	0	0	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA. OBRA TERMINADA.
122614	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ.	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	2,624,000	2,624,000	2,624,000	2,624,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
107230	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE 20 DE NOVIEMBRE	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	522,755	522,755	156,826	156,826	30.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	0.30	30.0%	
168700	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	124-SAN BLAS ATEMPA	RANCHO EL LLANO	RURAL	FISM/0124-010-10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	399,019	399,019	399,019	399,019	100.0%	0	0	METRO LINEAL	339.00	339.00	100.0%	
168699	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA COSTA VERDE	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FISM/0124-009-10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	346,260	346,260	346,260	346,260	100.0%	0	0	METRO LINEAL	295.00	295.00	100.0%	
132080	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO RAMON S. RODRIGUEZ	157-SAN JACINTO AMILPAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	4,316,032	178,924	178,924	165,757	92.6%	0	0	RED	200.00	185.00	92.5%	
90632	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA ORTEGA	RURAL	184 OP FAISM 034/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	263,841	263,841	263,841	263,841	100.0%	0	0	METRO LINEAL	282.60	282.60	100.0%	ML 282.60 TUBO DE CONCRETO SIMPLE 300 HABITANTES
97679	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PASO CANOA	RURAL	184 OP FAISM 094/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	700,676	700,676	700,676	602,342	86.0%	0	0	METRO LINEAL	400.00	400.00	100.0%	ML 400 DE TUBERIA DE CONCRETO 380 HABITANTES
97585	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA CATARINA	RURAL	184 OP FAISM 092/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	610,323	610,323	610,323	183,097	30.0%	0	0	METRO LINEAL	502.95	57.00	11.3%	ML 502.95 TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE 500 HABITANTES
105276	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DIVERSAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BENEMERITO JUAREZ	URBANO	184 OP FAISM 008/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	1,558,305	1,558,305	1,558,305	1,558,305	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,251.00	2,251.00	100.0%	ML 2,251.00 DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE BENEFICIARIOS 510 HABITANTES
90282	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CALLE 3 DE MAYO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 022/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	407,828	407,828	407,828	291,054	71.4%	0	0	METRO LINEAL	341.32	341.32	100.0%	ML 341.32 TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE 350 HABITANTES

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
131518	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO	197-SAN JUAN GUELAVIA	SAN JUAN GUELAVIA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA			665,959	665,959	665,959	665,959	100.0%	0	0		9.00	9.00	100.0%	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN DONDE SE EJECUTAN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENOS, SUMINISTROS E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, POZOS DE VISITA TIPO COMUN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA Y LIMPIEZA EN GENERAL.
126213	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROLONGACION BUENOS AIRES PARTE SUR	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC			170,295	170,295	170,295	170,295	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	OBRA
130326	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA	326-SAN PEDRO QUIATONI	UNION JUAREZ	RURAL	24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI			555,566	555,566	555,566	555,566	100.0%	0	0		500.00	500.00	100.0%	METRO LINEAL
129215	TERMINACION DE DRENAJE SANITARIO CAMINO A RIO HOJA BARRIO DE LA ASUNCION	364-SANTA CATARINA JUQUILA	AMPLIACION BARRIO GRANDE Y LA ASUNCION	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA			52,663	52,663	52,663	52,663	100.0%	0	0		120.00	120.00	100.0%	METRO LINEAL
137800	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	AMPLIACION FRANCISCO VILLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN			249,269	138,815	249,269	138,815	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	RED
139385	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES COLONIA PIRAMIDES	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN			249,759	249,759	249,759	249,759	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	RED
137959	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LOS HIGOS COLONIA LOS HIGOS	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN			124,835	124,835	124,835	124,835	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	RED
137922	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCION COLONIA LOMAS DE SAN JAVIER	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	LOMAS DE SAN JAVIER	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN			249,566	249,566	249,566	249,566	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	RED
157707	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JACARANDAS Y OROUIDEAS	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSL/R33/01/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO			478,563	478,563	478,563	478,563	100.0%	0	0		691.00	691.00	100.0%	METRO LINEAL
157258	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 19 DE JUNIO ENTRE CALICANTO Y SANTA FE	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSL/R33/15/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO			205,513	105,513	105,513	105,513	100.0%	0	0		244.50	104.50	42.7%	METRO LINEAL
148568	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA	499-SANTIAGO YOLOMECATL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			906,000	271,800	271,800	271,800	100.0%	0	0		1,000.00	500.00	50.0%	LOS RECURSOS MINISTRADOS PARA ESTA OBRA FUERON EJECUTADOS CONFORME A LO PREVISTO Y EN EL AVANCE FISICO SE A SUPERADO LO PROGRAMADO.
136564	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			249,326	249,326	200,000	249,326	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
44620	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO CALLE DEL ARROYO	628-SANTOS REYES TEPEJILLO	SANTOS REYES TEPEJILLO	URBANO	01/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	H AYTO CONSTL DE SANTOS REYES TEPEJILLO			572,186	572,186	572,186	572,186	100.0%	0	0		990.00	990.00	100.0%	APORTACION ESTATAL \$ 2,002,653.42 APORTACION MUNICIPAL \$ 572,186.69 APORTACION BENEFICIARIOS \$ 286,093.34 TOTAL \$ 2,860,933.45
89307	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FAUSTINO BAUTISTA ENTRE INDEPENDENCIA Y CINCO DE MAYO	540-VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO			64,999	64,999	64,999	64,999	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	OBRA
49141	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CLAVELES	546-TEOTITLAN DEL VALLE	TEOTITLAN DEL VALLE	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEOTITLAN DEL VALLE			720,000	720,000	720,000	720,000	100.0%	0	0		572.50	572.50	100.0%	METRO LINEAL
49185	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SECCION SEGUNDA 2A. ETAPA	546-TEOTITLAN DEL VALLE	TEOTITLAN DEL VALLE	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEOTITLAN DEL VALLE			779,519	779,519	779,519	779,519	100.0%	0	0		588.90	588.90	100.0%	METRO LINEAL
102110	AMPLIACION DEL SISTEMA DEL DRENAJE SANITARIO-TEZOATLAN	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA			308,417	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0		270.00	260.00	96.3%	METRO LINEAL
12352	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MACUILXOCHTL DE ARTIGAS CARRANZA MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACCOHAHUAYA	550-SAN JERONIMO TLACCOHAHUAYA	MACUILXOCHTL DE ARTIGAS CARRANZA	URBANO	APASZR 2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			1,800,000	300,000	1,200,000	300,000	100.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	EL TOTAL ANUAL ES LA APORTACION MUNICIPAL DE LA OBRA, LO PROGRAMADO ES LA CANTIDAD QUE SE VA A APORTAR CON RECURSOS DEL 2010.
44889	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LAS CALLES CAMINO A LA EX-HACIENDA DE ARANJUEZ, CAMINO A SANTO DOMINGO Y CAMPO SANTO	563-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	FAISMMTC-553COP-04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO			177,737	177,737	177,737	177,737	100.0%	0	0		128.15	128.15	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100 %
65987	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	FISM/562/05/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ			76,854	23,500	23,500	23,500	100.0%	0	0		142.00	142.00	100.0%	METRO LINEAL
	REHABILITACION																							
91252	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE AYOTZINTEPEC	9-AYOTZINTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	MAQ009/FISM07/2010C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			73,403	73,403	73,403	22,021	30.0%	0	0		115.00	0.00	0.0%	METRO LINEAL
113909	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL			80,000	28,051	28,051	28,051	100.0%	0	0		500.00	150.00	30.0%	METRO LINEAL
94617	REHABILITACION DE DRENAJE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	001/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			36,706	36,706	36,706	36,706	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LA OBRA FUE POR ADMINISTRACION DIRECTA. HUBO UNA ECONOMIA DE \$2,486.77.
53302	AMPLIACION DE LA RED DE ATARJEAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PRIVADA DE SIMBOLOS PATRIOS, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII/006/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZCOORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			606,500	606,500	606,500	606,500	100.0%	0	0		110.00	110.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA TERMINADA.
63881	REHABILITACION DEL DRENAJE EN LA CALLE GUERRERO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISM/MPG/07/30/33/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0		200.00	200.00	100.0%	METRO LINEAL

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
89803	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 003/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			352,546	352,546	352,546	302,296	85.7%	0	0	METRO LINEAL	220.52	220.52	100.0%	ML 220.52 TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE 250 HABITANTES
90309	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAYON ENTRE AV. JESUS CARRANZA Y AV. 18 DE MARZO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 023/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			444,296	444,296	444,296	371,242	83.6%	0	0	METRO LINEAL	304.30	304.30	100.0%	ML 304.30 TUBERIA DE CONCRETO 250 HABITANTES
138105	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA REFORMA AGRARIA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN			249,996	199,997	249,996	199,997	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	
136072	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIBERTAD	476-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	47	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN OAXACA			180,000	121,339	121,339	121,339	100.0%	0	0	METRO LINEAL	360.00	260.00	72.2%	OBRA EN PROCESO
104984	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO BARRIO STA CRUZ TAGOLABA AL COLECTOR PRINCIPAL	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	026	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC			705,293	705,293	705,293	705,293	100.0%	0	0	METRO LINEAL	741.80	741.80	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																							
	CONSTRUCCION																							
153058	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	35-GUELATAO DE JUÁREZ	GUELATAO DE JUAREZ	URBANO	001/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUELATAO DE JUAREZ			254,276	0	254,276	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.58	56.0%	LA PRESENTE OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION PARA SU REALIZACION SE MEZCLARON RECURSOS DEL RAMO 33, FONDO III DE LOS EJERCICIOS 2009 Y 2010, ASI COMO LA ASIGNACION DEL FAFET, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FISM 2010 254,276.00 FISM 2009 154,107.80 FAFET 2,550,640.00 BENEFIC. 684,752.10 TOTAL 3,643,783.10
94965	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA AGENCIA ACATLIMA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	ACATLIMA	RURAL	003/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,843,199	398,329	398,329	398,329	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.21	21.0%	
63107	CONSTRUCCION DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES 3RA. ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISM/MPG/0730 09/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			2,081,316	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
104527	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ETLA MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ETLA	84-SAN AGUSTIN ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			465,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.86	86.0%	EL TOTAL DE LA OBRA ES DE \$3100,000.00 CORRESPONDIENDO A ESTE MUNICIPIO UNA APORTACION DEL 15%. SE SOLICITO UN PRESTAMO DE \$400,000.00 PARA ESTA OBRA.
122655	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TEMASCAL II ETAPA II	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	035	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA			2,600,047	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.30	30.0%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR EL ENCAJONADO
152938	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN EL PARAJE SIN NOMBRE DE LA AGENCIA DE XAAGA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	XAAGA	RURAL	MSPV-M FISM/1015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA			911,471	911,471	911,471	911,471	100.0%	0	0	PLANTA	911,470.96	911,470.96	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTARÁ CON MEZCLA DE RECURSOS CON LA DEPENDENCIA FEDERAL SEDESOL, EN ESTOS MOMENTOS SE ESTA EJECUTANDO LA PARTE MUNICIPAL
129299	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	325-SAN PEDRO QUIATONI	SOLEDAD SALINAS	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI			3,776,170	2,834,299	2,834,299	2,834,299	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.50	50.0%	
130238	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO SEGUNDA ETAPA	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI			1,981,225	1,587,951	1,587,957	1,587,957	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.90	90.0%	EN ESTA OBRA EL NOMBRE CORRECTO ES ( CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y NEGRAS )
84561	INSTALACION DE BIODIGESTORES EN LA CLINICA MUNICIPAL	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SANTA MARIA OZOLOTEPEC	URBANO	3	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC			395,040	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.05	5.0%	
88624	CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			780,000	142,000	142,000	142,000	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.18	18.0%	
82554	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA DE MUNICIPAL (2A. ETAPA)	666-ZAPOTITLÁN DEL RÍO	ZAPOTITLÁN DEL RÍO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DE RIO			1,656,394	1,303,463	1,303,463	1,303,463	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONSTRUIDA EN DOS ETAPAS INICIANDO EN EL EJERCICIO 2009, CONCLUYENDO EN 2010
	AMPLIACION																							
115426	AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	186-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC			719,800	719,800	719,800	522,665	72.6%	0	0	PLANTA	1.00	0.50	50.0%	
	MANTENIMIENTO																							
114232	MITO, A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL			80,000	50,352	50,352	50,352	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.75	75.0%	
	REHABILITACION																							
110747	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	76-LA REFORMA	LA REFORMA	URBANO	FISM/MRO/076/ 003/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			2,000,000	46,400	46,400	46,400	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.02	2.0%	EL PAGO REALIZADO HASTA ESTE TRIMESTRE CORRESPONDE UNICAMENTE AL PAGO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
	LETRINAS																							
	CONSTRUCCION																							
120408	CONSTRUCCION DE LETRINAS	71-PLUMA HIDALGO	MODELO ALTA LUZ	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO			200,037	200,037	200,037	200,037	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10.00	10.00	100.0%	
133664	CONSTRUCCION DE 75 SANITARIOS ECOLOGICOS	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN LEALAO	RURAL	08	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			335,038	338,038	335,038	268,241	79.4%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	335,038.00	268,241.00	80.1%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$ 1,143,794.29 APORTANDO RECURSO FEDERAL SEDESOL EL MONTO DE \$ 781,756.00 RECURSO MUNICIPAL RAMO 33 FONDO III EL MONTO DE \$335,038.00 APORTACION BENEFICIARIOS \$ 27,000.00. DANDO ASI EL MONTO DE LA OBRA, LA OBRA YA SE TERMINO DE EJECUTAR AL 100% SOLO FALTA EL EXPEDIENTE TECNICO PARA PODER LIQUIDARLE AL CONTRATISTA.

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														13	14	15								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
111496	CONSTRUCCION DE LETRINAS Y FOSAS SEPTICAS	309-SAN PEDRO XICATLAN	SAN PEDRO XICATLAN	URBANO	012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO XICATLAN			3,245,459	3,245,459	2,095,752	2,095,752	64.6%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	247.00	184.00	74.5%	CONSTRUCCION DE LETRINAS Y FOSAS SEPTICAS A BASE DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, INCLUYENDO TAPA LOSA DE CONCRETO ARMADO, Y CONSTRUCCION DE LETRINAS A BASE DE MURO DE BLOCC DE 10 DE ESPESOR, ESTRUCTURA A BASE DE CASTILLOS Y CADENAS ARMADOS CON ARMEX.
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	OTROS																							
53777	SUMINISTRO DE BIODIGESTORES PARA SANITARIOS ECOLOGICOS COLONIA NEZA CUBI, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII/066/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ SECRETARIA TECNICA			150,000	150,000	75,000	0	0.0%	0	0	LOTE	56.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT APROBADO CON NUMERO DE OBRA 200871ME038 POR IMPORTE DE \$150,000.00. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
90325	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LAS CALLES Y AVENIDAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 024/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			575,734	575,734	575,734	575,734	100.0%	0	0	METRO LINEAL	723.50	723.50	100.0%	ML 723.50 TUBERIA DE CONCRETO 580 HABITANTES
90511	AMPLIACION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS FRACC. LOS ANGELES 1RA Y 2DA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 031/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			2,242,026	2,242,026	2,242,026	672,608	30.0%	0	0	METRO LINEAL	1,128.97	157.98	14.0%	ML 1,128.97 TUBERIA DE CONCRETO DIVERSAS TUBERIAS 1,320 HABITANTES
89831	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 004/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			661,608	661,608	661,608	543,276	82.1%	0	0	METROS LINEALES	234.50	201.04	85.7%	100 HABITANTES 234.50 ML DE CANAL PARA DESAGUE DE AGUAS PLUVIALES 7.00 PZAS DE CANAL PLUVIAL
89846	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 005/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			445,012	445,012	445,012	445,012	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	100 HABITANTES 250.00 ML DE CANAL PARA DESAGUE DE AGUAS PLUVIALES
90068	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA PRIMERA PRIV. DE ROBERTO COLORADO ENTRE JORGE L. TAMAYO ESQ. BONFL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 010/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			646,471	646,471	646,471	542,565	83.9%	0	0	METRO LINEAL	63.60	63.60	100.0%	63.60 CANAL PDESAGUE DE AGUAS PLUVIALES 100 HABITANTES
113748	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL SOBRE EL CALLEJON MONTE ALBAN, ANDADOR MONTE ALBAN, CALLE HONURAS Y AV. BRASIL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 093/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			348,003	348,003	348,003	104,400	30.0%	0	0	METRO LINEAL	195.95	1.10	0.6%	ML 192.95 TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE BENEFICIARIOS 160 HABITANTES
79430	ESTUDIO DE PROYECTO EJECUTIVO DRENAJE Y PLANTA DE TRATAMIENTO	412-SANTA MARIA CUENAGATI	SANTA MARIA CUENAGATI	URBANO	FISM/412/01/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CUENAGATI			305,000	305,000	305,000	305,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
77205	PROYECTO CONSTRUCCION Y OPERACION DE UN RELLENO SANITARIO TIPO D	640-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO			13,421	13,421	13,421	13,421	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
129468	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PARA EL DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE NRS HERODES	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			482,370	482,370	482,370	482,370	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
145192	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SAITARIO EN LA COLONIA TEPEYAC	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS			338,009	338,009	338,009	338,009	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
144929	COSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA TEPEYAC	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS			267,616	267,616	267,616	267,616	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	URBANIZACION MUNICIPAL																							
	CALLES																							
	CONSTRUCCION																							
134488	PAVIMENTACION DE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA, HOMBRES ILUSTRES Y PORFIRIO DIAZ	7-ASUNCION OCOTLÁN	ASUNCION OCOTLÁN	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS			623,527	623,527	623,527	387,058	62.1%	0	0	METROS	800.00	450.00	56.3%	
90859	APERTURA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE MONTE TINTA MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC	9-AYOTZINTEPEC	MONTE TINTA	RURAL	MAC009/FISM005/2010C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			510,000	510,000	510,000	510,000	100.0%	0	0	METROS	760.00	760.00	100.0%	
90707	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, CUNETAS Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL Y ACCESO AL CENTRO DE SALUD, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OZUMACIN	9-AYOTZINTEPEC	SAN PEDRO OZUMACIN	RURAL	MAC009/FISM005/2010C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			500,000	500,000	500,000	425,000	85.0%	0	0	METROS CUADRADOS	750.00	650.00	86.7%	
120524	PAVIMENTACION DE LAS CALLES REFORMA, ALLENDE E HIDALGO	13-CIENEGA DE ZIMATLÁN	CIENEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			500,000	344,282	500,000	344,282	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,093.00	1,000.00	47.8%	
112540	PAVIMENTACION DE CALLES	15-COATECAS ALTAS	PEC LARGA	RURAL	FISM/015/020/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			390,517	390,517	390,571	390,517	100.0%	0	0	METROS	56.00	56.00	100.0%	
112390	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	FISM/015/03/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			2,397,016	2,397,016	2,397,016	2,397,016	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,061.15	4,061.15	100.0%	
40858	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA ZONA CENTRO DE COICOYAN DE LAS FLORES	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	PR-06/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES			1,229,444	1,229,444	1,229,444	1,229,444	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,400.00	2,400.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
86486	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	17-LA COMPANIA	LA CHOPA	RURAL	MLC/FIM/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			330,000	330,000	330,000	330,000	100.0%	0	0	METROS	160.00	160.00	100.0%	
65602	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	18-CONCEPCION BUENAVISTA	SANTA CRUZ CORUNDA	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION BUENAVISTA			218,974	141,950	141,950	141,950	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	750.00	10.00	1.3%	
65663	EMPEDRADO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y BENITO JUAREZ 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AZTATLA	18-CONCEPCION BUENAVISTA	SAN MIGUEL AZTATLA	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			218,974	218,974	218,974	218,974	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,190.00	2,190.00	100.0%	
126619	URBANIZACION MUNICIPAL DE BUENA VISTA	19-CONCEPCION PAPANAL	BUENA VISTA	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPANAL			30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	120.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% CUMPLIENDO CON LO ESPECIFICADO EN EL EXPEDIENTE EJECUTIVO DE OBRA PUBLICA.

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
126552	URBANIZACION MUNICIPAL EN EL AGUACATE	19-CONCEPCION PAPALO	EL AGUACATE	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	138.00	138.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% CUMPLIENDO CON EL EXPEDIENTE EJECUTIVO DE OBRA.
114745	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLEJON JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CUAUHTEMOC	21-COSOLAPA	COSOLAPA	URBANO	MCFISM0210010342010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	217,406	217,406	217,406	217,406	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	357.73	357.73	100.0%	
113984	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES Y AVENIDAS	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	1,500,000	1,396,693	1,396,693	1,396,693	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	5,500.00	3,750.00	68.2%	
135282	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN HUAMUCHIL DE QUERRERO	32-FRESNILLO DE TRILJANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/MFT/01/11/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRESNILLO DE TRILJANO	-	-	443,500	443,500	443,500	443,500	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	
166891	PAVIMENTACION DE LA CALLE GUERRERO CON CONCRETO HIDRAULICO	34-GUADALUPE DE RAMIREZ	SANTA MARIA SALINAS	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE DE RAMIREZ	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	500.00	500.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
166864	PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS CON CONCRETO HIDRAULICO	34-GUADALUPE DE RAMIREZ	SAN ILDEFONSO SALINAS	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE DE RAMIREZ	-	-	260,000	260,000	260,000	260,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,200.00	1,200.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
98358	PAVIMENTACION	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	FRACCIONAMIENTO LOS NARANJOS	RURAL	0422010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	35,098	34,976	34,976	34,976	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	70.90	70.65	99.6%	
117344	PAVIMENTACION DE LA CALLE GALEANA	45-MAGDALENA APASCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/045/08/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	78,550	508,583	508,583	508,583	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	300.00	85.7%	
163840	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AVILA CAMACHO Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	62-MAGDALENA TEQUISISTLAN	AMPLIACION COLONIA GUADALUPE	RURAL	FISM/62/03/12/010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	693,625	693,025	693,025	693,025	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	
77394	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIN PERPIDO (2 ETAPA)	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	URBANO	FISM/53/04/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TLACOTEPEC	-	-	198,695	95,100	95,100	95,100	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	522.00	522.00	100.0%	LA OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO
77291	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION HIDALGO	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	URBANO	FISM/53/003/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TLACOTEPEC	-	-	258,920	258,920	258,920	258,920	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	595.00	595.00	100.0%	LA OBRA TERMINADA AL 100%
156231	PAVIMENTACION DE LAS CALLES MORELOS Y LIBERTAD	54-MAGDALENA ZAHUATLAN	MAGDALENA ZAHUATLAN	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	469,016	469,016	469,016	311,247	66.4%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	469,016.00	311,247.00	66.4%	
132992	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALVARO CARRILLO (3 ETAPA)	56-MARTIRES DE TACUBAYA	EL NARANJO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	412,090	412,090	180,000	180,000	43.7%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	780.00	340.00	43.6%	OBRA EN PROCESO
132956	PAVIMENTACION DE LAS CALLES SANTOS DEGOLLADOS Y JUSTO SIERRA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	56-MARTIRES DE TACUBAYA	MARTIRES DE TACUBAYA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	794,120	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,372.33	1,372.33	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
135109	PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE DEL POZO, TRAMO SECUNDARIA AL COBAG	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA OAX	-	-	1,523,072	456,921	456,921	456,921	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,008.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE \$466,921.00 CORRESPONDE AL ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO EL CUAL ES POR \$1,523,071.52
169929	PAVIMENTACION DE LA CALLE AVENIDA LAS FLORES	64-NEJAPA DE MADERO	SAN JOSE LAS FLORES	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	769,760	769,760	769,760	769,760	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,000.00	2,000.00	100.0%	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR DE F C=200 KG/CM2 Y 500 ML DE GUARNICION
169923	2A ETAPA DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE NIN ARTILLERO	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,462,545	1,462,545	1,462,545	1,462,545	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	4,000.00	4,000.00	100.0%	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR DE F C=200 KG/CM2 Y 1000 ML DE GUARNICION
169937	3A ETAPA DE LA PAVIMENTACION DE CALLES	64-NEJAPA DE MADERO	EL CAMARON	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,462,545	1,462,545	1,462,545	1,462,545	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,000.00	4,000.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR DE F C=200 KG/CM2 Y 1000 ML DE GUARNICION
46977	PAVIMENTACION DE LA CALLE AYUNTAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO (2DA. ETAPA)	65-XPANTEPEC NIEVES	XPANTEPEC NIEVES	URBANO	01/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTTO CONSTL DE XPANTEPEC NIEVES	-	-	1,095,979	1,095,979	1,095,979	1,095,979	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,368.66	2,368.66	100.0%	
42519	CONS. DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEM. EN LA CALLE PROL. DE TURBIDE Y PRIV. DE TURBIDE 1A. ETAPA, BARRIO EL CIRUELO RUMBO A LOMA RANCHO, AG. SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/130/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	2,163,923	1,873,223	2,163,923	1,473,313	78.7%	0	0	METROS CUADRADOS	2,063.50	2,063.50	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. LAS METAS SE REFIEREN A 336.50 ML DE GUARNICIONES 2,063.50 M2. DE PAVIMENTO Y 243.54 M3. DE MAMPOSTERIA DE 3A. DE PIEDRA CANTERA.
41993	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE REFORMA TRAMO DE CAMINO REAL HACIA NIN PERPIDO, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/073/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	418,500	175,550	418,500	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	962.70	962.70	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.
46176	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE BENITO JUAREZ TRAMO DE LIBERTAD A REFORMA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/075/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	109,797	54,898	109,797	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	246.45	246.45	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.
42128	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE NIN PERPIDO TRAMO DE LIBERTAD A REFORMA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/074/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	161,258	138,300	161,258	138,300	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	329.07	329.07	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. OBRA FINIQUITADA.
54393	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL PANTEON (TRAMO ESCALANTE A AV. DEL PANTEON), COL. LA JOYA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/106/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	61,814	61,814	30,907	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	409.20	0.00	0.0%	LAS METAS CORRECTAS SON EN METROS LINEALES. ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT APROBADO CON NUMERO DE OBRA 200671ME029 POR IMPORTE DE \$61,814.00. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
42317	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PLAN DE SAN LUIS (TRAMO MACEDONIO ALCALA A ARTICULO 100), COL. EJIADL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/096/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	187,654	73,827	187,654	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	608.00	608.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
54066	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN PABLO COATLÁN (TRAMO EMILIANO ZAPATA A AV. LAS TORRES), COL. ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII099/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA			55,284	55,284	27,642	0	0.0%	0	0	METROS	358.00	0.00	0.0%	LAS METAS CORRECTAS SON EN METROS LINEALES. ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HÁBITAT APROBADO CON NÚMERO DE OBRA 200671ME019 POR IMPORTE DE \$65,284.00. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE SAN MARTÍN MEXICAPAM. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
54207	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA (TRAMO EMILIANO ZAPATA A ARROYO), COL. EJIDAL, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII100/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA			88,597	88,597	44,298	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	586.50	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HÁBITAT APROBADO CON NÚMERO DE OBRA 200671ME025 POR IMPORTE DE \$88,597.00. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE SAN MARTÍN MEXICAPAM. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
41913	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HIDALGO TRAMO DE ARROYO A PROLONGACIÓN DE INDEPENDENCIA, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII072/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA			249,963	112,320	249,963	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	332.80	332.80	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN. LAS METAS SE REFIEREN A 332.80 ML. DE GUARNICIONES Y 332.80 M2. DE BANQUETAS.
42229	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE RAYÓN Y PLAN DE AYALA, AGENCIA 5 SEARES.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII087/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA			40,956	18,286	40,956	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	63.38	63.38	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEARES. LAS METAS SE REFIEREN A 63.38 M2. DE BANQUETA Y 32.00 ML. DE GUARNICIÓN.
133197	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE BUENOS AIRES 2A. ETAPA, BARRIO EL COQUITO PARTE ALTA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII015/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA			499,376	248,813	499,376	0	0.0%	0	0	METROS	255.20	229.68	90.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
63220	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA CALLE AHUITZOTL (TRAMO MURO EXISTENTE A QUIETZALCOATL), COL. MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII109/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA			400,822	400,822	200,411	0	0.0%	0	0	METROS	373.32	0.00	0.0%	LAS METAS CORRECTAS SON EN METROS CUBICOS. ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HÁBITAT APROBADO CON NÚMERO DE OBRA 200671ME018 POR IMPORTE DE \$400,822.00. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
45929	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA CALLE ALPES, COL. MANUEL SABINO CRESPO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII138/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA			686,202	343,006	686,202	0	0.0%	0	0	METROS	357.00	357.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
58339	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA CALLE COSIJOEZA 1A ETAPA, COL. LA SOLEDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII064/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA			354,861	354,861	177,430	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	372.40	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HÁBITAT APROBADO CON NÚMERO DE OBRA 200671ME037 POR IMPORTE DE \$354,861.00. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
58143	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA CALLE GALLEA 1A ETAPA, COL. HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII063/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA			281,258	281,258	281,258	0	0.0%	0	0	METROS	300.12	0.00	0.0%	LAS METAS CORRECTAS SON EN METROS CUBICOS. ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HÁBITAT APROBADO CON NÚMERO DE OBRA 200671ME039 POR IMPORTE DE \$281,258.00. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
58110	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA CALLE ITANDEHUI 1A ETAPA, COL. NEZA - CUBI, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII062/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA			308,244	308,244	123,298	0	0.0%	0	0	METROS	329.40	0.00	0.0%	LAS METAS CORRECTAS SON EN METROS CUBICOS. ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HÁBITAT APROBADO CON NÚMERO DE OBRA 200671ME024 POR IMPORTE DE \$308,244.00. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
42541	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA CALLE JOSÉ RUMBIA, COL. MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII134/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA			525,749	262,874	525,749	0	0.0%	0	0	METROS	271.20	271.20	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LAS METAS SE REFIEREN A METROS CUBICOS.
63633	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA CALLE MARÍA EUGENIA, COL. LOMA LINDA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII153/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA			809,912	809,912	323,965	0	0.0%	0	0	METROS	837.20	0.00	0.0%	LAS METAS CORRECTAS SON EN METROS CUBICOS. ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HÁBITAT APROBADO CON NÚMERO DE OBRA 200671ME005 POR IMPORTE DE \$809,912.00. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
56614	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES SIERRA LARGA Y CALLEJÓN DEL SAPO, AGENCIA DOLORES.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII030/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA			348,734	348,734	174,367	0	0.0%	0	0	METROS	336.00	0.00	0.0%	LAS METAS CORRECTAS SON EN METROS CUBICOS. ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HÁBITAT APROBADO CON NÚMERO DE OBRA 200671ME009 POR IMPORTE DE \$348,734.00. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
57937	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA CALLE 1 DE MAYO 1A ETAPA, COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII061/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA			299,207	299,207	149,603	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	302.72	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HÁBITAT APROBADO CON NÚMERO DE OBRA 200671ME030 POR IMPORTE DE \$299,207.00. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
41092	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA PRIVADA DEL COQUITO, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII022/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA			272,961	136,480	272,961	0	0.0%	0	0	METROS	142.80	64.26	45.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. LAS METAS SE REFIEREN A METROS CUBICOS.
58453	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII065/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA			151,643	151,643	75,821	0	0.0%	0	0	METROS	105.84	0.00	0.0%	LAS METAS CORRECTAS SON EN METROS CUBICOS. ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HÁBITAT APROBADO CON NÚMERO DE OBRA 200671ME036 POR IMPORTE DE \$151,643.00. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
59598	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y PASO PEATONAL (ESCALINATAS) PARA LA ZA PRIVADA DE SIERRA JUÁREZ, COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII114/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ SECRETARÍA TÉCNICA			203,683	81,316	203,683	81,316	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	280.63	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI.
42345	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y PASO VEHICULAR EN ARROYO PARA LA CALLE MACEDONIO ALCALÁ, COL. EJIDAL, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII098/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA (COORD. GRAL. DE DES. URB. OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA)			426,888	213,444	426,888	0	0.0%	0	0	METROS	28.02	9.80	35.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.
58540	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA CALLE FLOR DE LIZ (TRAMO DE NOCHE BUENA A 4A PRIVADA DE JAZMINES), COL. AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII101/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA			172,145	172,145	86,072	0	0.0%	0	0	METROS	170.04	0.00	0.0%	LAS METAS CORRECTAS SON EN METROS CUBICOS. ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HÁBITAT APROBADO CON NÚMERO DE OBRA 200671ME023 POR IMPORTE DE \$172,145.00. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
42572	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ANDADOR GALAXIA, COL. LOMAS DE MICROONDAS, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIH135/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	64,117	32,059	64,117	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	88.66	88.66	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
42438	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALAMOS, COL. ARBOLADA LA ILUSIÓN, AGENCIA MONTOYA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIH124/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	484,569	484,569	484,569	385,362	79.5%	0	0	METROS CUADRADOS	714.40	714.40	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA.
57483	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ABELARDO RODRÍGUEZ 1A ETAPA, PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIH042/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	285,715	142,857	142,857	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	837.54	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HÁBITAT APROBADO CON NÚMERO DE OBRA 200671ME013 POR IMPORTE DE \$285,715.00. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
41377	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ARROYO 1A ETAPA (DE PROLONGACIÓN DE DIAMANTE HACIA CALLE VENTURINA), COL. BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIH043/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	185,299	92,650	185,299	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	264.50	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
57148	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENTO JUÁREZ 1A ETAPA, AGENCIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIH040/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	296,633	147,816	147,816	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	896.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HÁBITAT APROBADO CON NÚMERO DE OBRA 200671ME004 POR IMPORTE DE \$296,633.00. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
42409	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CIPRES, COL. ARBOLADA LA ILUSIÓN, AGENCIA MONTOYA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIH123/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	507,748	460,421	507,748	460,421	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	778.63	778.63	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA. OBRA FINIQUITADA.
45994	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. FRANCISCO I. MADERO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIH142/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	984,011	787,036	984,011	787,036	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,090.21	1,090.21	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA.
63314	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO (TRAMO VENTURINO CARRANZA A FRANCISCO I. MADERO), CABECERA DE LA AGENCIA DONAJÉ.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIH116/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	147,317	73,658	73,658	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	445.50	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HÁBITAT APROBADO CON NÚMERO DE OBRA 200671ME010 POR IMPORTE DE \$147,317.00. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÉ. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
56929	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAGO DE PATZCUARO 1A ETAPA (DE XOXCHILCO A LAGO DE CATEMAGO), COL. EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIH037/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	438,263	219,131	219,131	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,326.50	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HÁBITAT APROBADO CON NÚMERO DE OBRA 200671ME020 POR IMPORTE DE \$438,263.00. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
56492	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES SIERRA LARGA Y CALLEJÓN DEL SAPO, AGENCIA DOLORES.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIH029/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	129,296	64,648	64,648	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	378.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HÁBITAT APROBADO CON NÚMERO DE OBRA 200671ME014 POR IMPORTE DE \$129,296.00. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
42258	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE OAXACA DE JUÁREZ 1A ETAPA, COL. ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIH092/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	652,354	326,177	652,354	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	945.00	945.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.
56802	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REVOLUCIÓN, COL. PATRIA NUEVA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIH036/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	307,972	153,986	153,986	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	933.57	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HÁBITAT APROBADO CON NÚMERO DE OBRA 200671ME014 POR IMPORTE DE \$307,972.00. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
56999	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN MARTÍN 1A ETAPA, COL. SAN ISIDRO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIH038/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	332,359	166,179	166,179	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	975.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HÁBITAT APROBADO CON NÚMERO DE OBRA 200671ME007 POR IMPORTE DE \$332,359.00. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
41788	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SANTA MAGDALENA 1A ETAPA, EX HACIENDA SANTA ROSA PANZACOLA 1A SECCIÓN, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIH045/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	774,278	232,283	774,278	85,913	37.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,080.00	172.80	16.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
61271	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TLACOLULA 2A ETAPA, COL. ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIH104/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	384,969	384,969	192,484	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,164.40	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HÁBITAT APROBADO CON NÚMERO DE OBRA 200671ME008 POR IMPORTE DE \$384,969.00. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
61128	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TURQUEZA, COL. LA JOYA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIH102/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	370,517	370,517	148,207	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,116.99	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HÁBITAT APROBADO CON NÚMERO DE OBRA 200671ME015 POR IMPORTE DE \$370,517.00. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
46933	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 1A DE LA CRUZ, BARRIO LA CRUZ, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIH131/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	202,387	101,194	202,387	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	286.00	286.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.
57556	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CERRADA DE CUARTÉMOC, MANZANA G COL. VISTA HERMOSA 1A SECCIÓN, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIH055/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	56,042	28,021	56,042	14,292	51.0%	0	0	METROS CUADRADOS	139.00	139.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
63953	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA DE SIMBOLOS PATRIOS, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIH157/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	333,675	333,675	166,837	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	633.70	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HÁBITAT APROBADO CON NÚMERO DE OBRA 200671ME016 POR IMPORTE DE \$333,675.00. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
63558	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA RICARDO FLORES MAGÓN, COL. FRANCISCO I. MADERO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIH152/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	274,913	274,913	137,456	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	829.61	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HÁBITAT APROBADO CON NÚMERO DE OBRA 200671ME002 POR IMPORTE DE \$274,913.00. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
42202	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 1A PRIVADA DEL PIPE, COL. SATELITE, AGENCIA 5 SEÑERES.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIH086/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	249,067	94,720	249,067	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	359.48	359.48	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑERES.

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
42383	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 2A PRIVADA DE IZALCO, COL. AMPLIACION VOLCANES, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII13/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	363,216	322,021	363,216	322,021	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	507.08	507.08	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI OBRA FINIQUITADA.
57067	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 2A PRIVADA DE PINO SUÁREZ 1A ETAPA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII039/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	286,537	143,268	143,268	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	875.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT APROBADO CON NUMERO DE OBRA 200671ME003 POR IMPORTE DE \$286,537.00. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
63464	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 2A PRIVADA DE SOCONUSCO, COL. VOLCANES, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII17/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	101,048	50,314	50,524	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	299.60	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT APROBADO CON NUMERO DE OBRA 200671ME003 POR IMPORTE DE \$101,048.00. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
42298	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 2A PRIVADA DE TULIPANES, COL. AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII093/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	197,370	98,685	197,370	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	273.60	273.60	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
46736	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA AV. MONTE ALBÁN ESQ. 5 DE MAYO, COL. MARGARITA MAZA 1A SECCION, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII097/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	136,930	68,465	136,930	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	50.20	42.67	85.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. LAS METAS SE REFIEREN A 60.20 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO Y 21.30 M3. DE MAMPOSTERIA
61697	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE ESMERALDA, COL. LA JOYA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII105/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	245,479	245,479	122,739	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	606.15	0.00	0.0%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 606.15 M2 Y 12.82 M3. ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT APROBADO CON NUMERO DE OBRA 200671ME029 POR IMPORTE DE \$245,479.00. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
63171	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE TULIPANES, COL. AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII108/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	293,019	293,019	146,509	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	828.00	0.00	0.0%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 828.00 M2 Y 15.80 M3. ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT APROBADO CON NUMERO DE OBRA 200671ME011 POR IMPORTE DE \$293,019.00. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
46868	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE 2A DE LA CRUZ, BARRIO LA CRUZ, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII132/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	614,394	307,296	614,394	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	676.20	642.39	95.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. LAS METAS SE REFIEREN A 676.20 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y 70.30 M3. DE MAMPOSTERIA.
40861	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LA CRUZ 1A, ETAPA, COLONIA SANTA ANITA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII014/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	448,736	154,620	448,736	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	577.11	531.00	92.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
40941	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LAS PECES, BARRIO LA CUEVITA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII017/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	727,804	418,341	727,804	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	976.50	93.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
41296	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DIAMANTE, COLONIA LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII035/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	885,895	560,558	885,895	460,558	82.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1,292.65	1,292.65	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
41023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 4A, PRIVADA DE NIA ARTILLERO, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII021/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	344,506	153,352	344,506	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	498.00	473.10	95.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
63077	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA MONTE ALBÁN 1A ETAPA, COL. MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII107/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	193,186	193,186	96,593	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	486.50	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT APROBADO CON NUMERO DE OBRA 200671ME034 POR IMPORTE DE \$193,186.00. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
45620	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANDES, COL. MANUEL SABINO CRESPO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII137/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	520,332	260,166	520,332	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	702.00	702.00	100.0%	LAS METAS TAMBIEN SE REFIEREN A 702 M2 DE PAVIMENTO Y 216 ML. DE GUARNICIONES. ESTA LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
42178	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL PIPE TRAMO DE PROLONGACION DE CALZADA DE LA REPUBLICA A NUNDEHUI, COL SATELITE, AGENCIA 5 SEÑORES.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII085/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	1,095,629	547,814	1,095,629	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,428.80	1,428.80	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑORES LAS METAS SE REFIEREN A 1,428.80 M2. DE PAVIMENTO Y 357.20 ML. DE GUARNICIONES.
61182	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FLOR DE LIZ 2A ETAPA (TRAMO DE NOCHE BUENA A AMAPOLAS), COL. AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII103/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	226,332	226,332	113,166	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	616.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT APROBADO CON NUMERO DE OBRA 200671ME017 POR IMPORTE DE \$226,332.00. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
41832	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HOTELEROS 1A ETAPA, COL. HOTELEROS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII048/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	1,194,456	597,228	1,194,456	234,559	39.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,512.00	756.00	50.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LAS METAS SE REFIEREN A 1,512 M2. DE PAVIMENTO Y 490 ML. DE GUARNICIONES.
45946	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE OBRERO MUNDIAL (TRAMO JOSÉ ILESCAS A JOSÉ MORALES), COL. MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII139/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	281,178	140,589	281,178	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	357.00	357.00	100.0%	LAS METAS SE REFIEREN A 357 ML. DE CONCRETO HIDRÁULICO Y 102 M2. DE GUARNICIONES. LICITACION LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
57244	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES 1A ETAPA, PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII041/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	342,156	171,078	171,078	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,028.16	0.00	0.0%	LAS METAS A EJECUTARSE SON 1,028.16 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y 20.00 ML DE GUARNICIONES. ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT APROBADO CON NUMERO DE OBRA 200671ME012 POR IMPORTE DE \$342,156.00. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
63725	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RUBÍ, COL. EL CENTENARIO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII156/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	279,937	279,937	139,968	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	773.50	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT APROBADO CON NUMERO DE OBRA 200671ME027 POR IMPORTE DE \$279,937.00. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
47814	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO (TRAMO EMILIANO ZAPATA A VENUSTIANO CARRANZA), CABECERA DE LA AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII111/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	848,771	424,385	848,771	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,066.00	1,066.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. LAS METAS SE REFIEREN A 1,066.10 M2. DE PAVIMENTO Y 328.60 ML. DE GUARNICIONES

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
46036	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 18 DE MARZO, SECTOR 2, COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH/43/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA			392,946	118,884	392,946	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	525.00	525.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
46074	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE VOLCÁN DE FUEGO (CONTINUACIÓN DE REVOLUCIÓN), AGENCIA DOLORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH/028/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA			337,055	168,528	337,055	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	329.70	323.10	98.0%	LAS METAS SE REFIEREN A 86.40 ML DE GUARNICIONES Y 329.70 M2. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES.
41205	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LAS CALLES DE FLORES MAGÓN Y REVOLUCIÓN, AGENCIA DOLORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH/027/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA			258,441	129,221	258,441	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	235.72	235.72	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES. LAS METAS SE REFIEREN A 235.72 M2. DE PAVIMENTO Y 34.40 ML. DE GUARNICIONES
56397	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN PARA LA CALLE 3A PRIVADA 13 DE SEPTIEMBRE 1A ETAPA BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH/024/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA			249,428	124,714	124,714	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	239.62	0.00	0.0%	LAS METAS CORRECTAS SON EN METROS CUBICOS. ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HÁBITAT APROBADO CON NÚMERO DE OBRA 200671ME031 POR IMPORTE DE \$249,428.00. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
123178	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS PRIVADAS DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS			429,559	429,559	429,559	429,559	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,022.00	1,022.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
123335	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO (3A ETAPA).	68-OCOTLÁN DE MORELOS	PRAXEDIS DE MORELOS	RURAL	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS			540,314	540,314	509,754	509,754	94.3%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,700.00	2,520.00	93.3%	
122369	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES DE LAS ROSAS, PROL. 16 DE SEPTIEMBRE, JAZMINES Y VIOLETAS DE LA COL. JACARANDAS.	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS			2,367,500	2,367,500	2,367,500	2,367,500	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,436.38	3,436.38	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
120516	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (AV. HIDALGO)	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	7,000.00	7,000.00	100.0%	
120354	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	71-PLUMA HIDALGO	LA HUERTA	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO			200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	150.00	150.00	100.0%	
120144	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	71-PLUMA HIDALGO	JUAREZ	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO			250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	900.00	900.00	100.0%	
120169	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	71-PLUMA HIDALGO	SAN JOSÉ PALO GRANDE	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO			500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,750.00	1,750.00	100.0%	
120002	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	71-PLUMA HIDALGO	SANTA MARIA MAGDALENA PkS	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO			728,506	728,506	728,506	728,506	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	
63601	PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL DOBLADO DEL BARRIO LA CUREC	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISM/MPG/0730/027/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	208.00	208.00	100.0%	
63589	PAVIMENTACION DE LA CALLE MITLA DEL BARRIO COSTA CHICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISM/MPG/0730/26/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	
63013	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL 2DA. ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	EL CAMPANARIO	RURAL	FISM/MPG/005/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	
63123	PAVIMENTACION DE LA CALLE QUERETARO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PLAN DE AYALA	RURAL	FISM/MPG/0730/11/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	160.00	160.00	100.0%	
62945	PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	ASUNCION ATOYAQUILLO	RURAL	FISM/MPG/0730/02/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	
63414	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LAZARO CARDENAS 1ERA. ETAPA CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO KM 0+000 AL 0+881	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISM/MPG/0730/18/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			5,113,705	2,081,996	2,081,996	2,081,996	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	861.00	172.00	20.0%	
63816	PAVIMENTACION DE LA 1ERA. PRIVADA DE LA CALLE LAZARO CARDENAS	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISM/MPG/0730/30/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	ANDADOR	1.00	1.00	100.0%	
110288	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO.	76-LA REFORMA	ESTANZUELA GRANDE	RURAL	FISM/MRO/076/001/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			710,860	710,860	710,860	710,860	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,100.00	2,100.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100 %
118516	PAVIMENTACION DE LA CALLE ZARAGOZA EN LA AGENCIA DE SAN LAZARO	77-REYES ETLA	SAN LAZARO ETLA	RURAL	FISM/077/08/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			355,000	145,412	145,412	145,412	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	210.00	130.00	61.9%	
113319	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE JOSE VASCONCELOS, COL. FRANCISCO I. MADERO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA			288,487	288,487	288,487	288,487	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	94.00	94.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
112268	MANUTENIMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA CUATRO CARILES ENTRE CAMINO VIEJO A LA VENTOSA Y LA SEVILLANA DE SUR A NORTE	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA			681,350	681,350	681,350	681,350	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,899.55	8,899.55	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
115914	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN FRIO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO EN LA CALLE TULIPANES Y ORQUIDEAS, COL. JARDINES	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA			998,719	998,719	998,719	998,719	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,463.29	3,463.29	100.0%	OBRA TERMINADA
116300	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON SAN DIEGO ENTRE LA AV. MIGUEL HIDALGO Y PROLONGACION GUAYMAS COL. GUADALUPE	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA			538,968	538,968	538,968	538,968	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	810.55	810.55	100.0%	OBRA TERMINADA Y EN PROCESO
114626	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES CERRITO DE PIEDRA Y CALLE ARTICULO 123, COL. PORFIRIO DIAZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ			603,417	603,417	603,417	603,417	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,127.00	1,127.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
114514	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRITO DE PIEDRA ENTRE LAS AVENIDAS SALINA CRUZ E INDEPENDENCIA COL. PORFIRIO DIAZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	550,899	550,899	550,899	550,899	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	810.01	810.01	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
112371	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA AGENCIA SAN ANTONIO MONTERREY	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SALINA CRUZ OAXACA	-	-	807,675	807,675	807,675	807,675	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,118.71	1,118.71	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
115949	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 14 ENTRE LA CARRETERA DE ACCESO Y LA CALLE BENITO JUAREZ	79-SALINA CRUZ	BOCA DEL RIO	RURAL	021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	1,304,290	1,304,290	1,304,290	1,304,290	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,522.85	1,522.85	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
123459	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE HIDALGO	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	006/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	126,676	126,676	126,676	126,676	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	275.10	275.10	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
122656	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO (SEGUNDA ETAPA)	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	001/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	945,333	945,333	945,333	945,333	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,383.00	1,383.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
122881	PAVIMENTACION DE CALLES	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	LA UNION	RURAL	003/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	390,000	390,000	390,000	390,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLES SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
123098	PAVIMENTACION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	005/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	1,282,542	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	215.00	190.00	88.4%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
94761	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	89-SAN ANDRES DINICUITI	SAN ANTONIO DE LEON	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	195,000	195,000	195,000	195,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	720.00	400.00	55.6%	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALDAMA TERMINADA
130202	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALDAMA	90-SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	-	-	601,197	601,197	601,197	601,197	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	743.00	743.00	100.0%	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALDAMA TERMINADA
129997	PAVIMENTACION DE LA CALLE ZARAGOZA	90-SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	-	-	898,803	137,280	137,280	137,280	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,983.00	211.00	10.6%	OBRA EN PROCESO DE PAVIMENTACION
101690	PAVIMENTACION DE CALLES CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES LAGUNAS	92-SAN ANDRES LAGUNAS	SAN ANDRES LAGUNAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES LAGUNAS	-	-	446,445	446,445	446,446	446,445	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	446,445.00	446,445.00	100.0%	
93462	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE FLOR BATAVIA	98-SAN ANDRES TEOTILALPAM	FLOR BATAVIA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	-	-	500,000	500,000	250,000	150,000	30.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	800.00	250.00	31.3%	
108092	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO	113-SAN BALTAZAR LOXICHA	SAN BALTAZAR LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	-	-	1,048,718	1,048,718	1,048,718	1,048,718	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,840.00	1,840.00	100.0%	COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 1,048,718.06 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
106882	PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE 1A DE ALLENDE, BENITO JUAREZ, INDEPENDENCIA Y 20 DE NOV	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	1,698,825	1,698,825	1,429,483	1,429,483	84.1%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1.00	0.84	84.0%	
100215	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICO Y DRENAJE EN LA CALLE TERCERA DE SAN FRANCISCO	126-SAN CRISTOBAL AMATLÁN	SAN CRISTOBAL AMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLÁN	-	-	852,025	852,025	852,025	852,025	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,540.00	1,540.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
99202	PAVIMENTACION Y LINEA DE DRENAJE DE LA CALLE LIBERTAD	126-SAN CRISTOBAL AMATLÁN	SAN CRISTOBAL AMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLÁN	-	-	779,506	779,506	779,506	779,506	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
99247	PAVIMENTACION Y LINEA DE DRENAJE DE LA CALLE SAN ANDRES	126-SAN CRISTOBAL AMATLÁN	SAN CRISTOBAL AMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLÁN	-	-	1,201,347	1,201,347	1,201,347	1,201,347	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
130763	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FCO. 1 MADERO Y AV 12 DE NOVIEMBRE	130-SAN DIONISIO DEL MAR	HUAMUCHIL	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO COPLADE	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	650,000	65.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,100.00	1,100.00	52.4%	
80057	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO 3 DE MAYO)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	BARRIO TRES DE MAYO	RURAL	FISM-131-013/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	691,440	691,440	691,440	691,440	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	462.00	462.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE 134 ML DE GUARNICION DE FORMA TRAPEZIAL CON CONCRETO SIMPLE DE FC=200 KG/CM2 ACABADO PULIDO, APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO EN GUARNICION, Y 462 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO ACABADO RAYADO DE 15 CM DE ESPESOR FC=250KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6/10-10 INCLUYE EXCAVACION, AFINE Y RELLENOS.
100912	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (SAN BALTAZAR GUELAVILA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVILA	URBANO	FISM-131-006/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	325,230	325,230	325,230	325,230	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	235.00	235.00	100.0%	
122998	PAVIMENTACION DE CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA CON CONCRETO HIDRAULICO	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	PASO CARRETERO	RURAL	FISM/134/005/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	1,512,607	861,369	1,512,607	861,369	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,492.00	1,450.00	97.2%	
123235	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL 3000 M2 (500 ML X 6.00)	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SANTO TOMAS	RURAL	FISM/134/004/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	2,689,112	2,689,112	2,689,112	2,689,112	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
107243	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA INDEPENDENCIA PRIMERA ETAPA.	136-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	FISM/03/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	1,308,684	1,308,684	1,308,684	1,308,684	100.0%	0	0	M2 ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	2,924.00	2,924.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
11420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	148-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN JUAN GUVINI	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,028.00	1,028.00	100.0%	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL OBRA TERMINADA Y OPERANDO
132002	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, CALLE ALVARO OBREGON	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	4,316,032	78,574	78,574	78,574	100.0%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	634.00	634.00	100.0%	SE MOTIFICO EL MONTO TOTAL DE LA OBRA QUEDANDO DEFINITIVAMENTE DE ESTA MANERA.
132024	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE COLIMA, COLONIA NUEVO MEXICO	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	4,316,032	134,480	134,480	134,480	100.0%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	560.00	560.00	100.0%	SE MOTIFICO EL MONTO TOTAL DE LA OBRA QUEDANDO DEFINITIVAMENTE DE ESTA MANERA.
131997	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE VERACRUZ	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	4,316,032	127,915	127,915	127,915	100.0%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	600.00	600.00	100.0%	HUBO UNA CORRECCION EN EL MONTO TOTAL DE LA OBRA QUEDANDO DEFINITIVAMENTE DE ESTA MANERA.
131941	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE HIDALGO Y 20 DE NOVIEMBRE	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	4,316,032	1,087,256	1,087,256	1,075,924	99.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,284.47	1,272.00	99.0%	SIN COMENTARIOS
132012	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE MEXICO, COLONIA EJIDAL	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	4,316,032	149,535	149,535	149,535	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,680.00	1,680.00	100.0%	SE MOTIFICO EL MONTO TOTAL DE LA OBRA QUEDANDO DEFINITIVAMENTE DE ESTA MANERA.
130397	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO DE LA CALLE HIDALGO	161-SAN JERONIMO SOSOLA	SANTA MARIA TEJOTEPEC	RURAL	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	180,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	30.00	5.00	16.7%	
130328	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CON 15 CM DE ESPESOR EN LA CALLE REVOLUCION	161-SAN JERONIMO SOSOLA	SANTA LUCIA SOSOLA	RURAL	30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	280,000	188,724	188,724	188,724	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	60.00	60.00	100.0%	
129888	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CON 15 CM. DE ESPESOR EN LA CALLE 27 DE SEPTIEMBRE	161-SAN JERONIMO SOSOLA	EL PARIAN	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	30.00	30.00	100.0%	TOTAL DE OBRA: \$155,000.00 DEL FONDO IV: \$5,000 Y DEL FONDO III: \$150,000
76375	PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS SEGUNDA ETAPA	165-SAN JOSE AYUQUILA	SAN JOSE AYUQUILA	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	700,021	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,675.00	650.00	38.8%	
130457	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL ACCESO PRINCIPAL (CALLE HIDALGO)	167-SAN JOSE DEL PEÑON	SAN JOSE DEL PEÑON	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑON OAXACA	-	-	530,800	405,848	405,848	405,848	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,250.00	83.3%	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15CM DE ESPESOR TERMINACION RAYADO CON ESCOBA Y ESTAMPADO CON FIG. TIPO ADOLINI GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE LOG. 80.00 METROS LINEALES
130368	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, 1A. CALLE DE PORFIRIO DIAZ, 3A. ETAPA	167-SAN JOSE DEL PEÑON	SAN JOSE DEL PEÑON	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑON OAX	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	540.00	540.00	100.0%	540.00M2. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15CM DE ESPESOR GUARNICION: DE CONCRETO ARMADO LONG. 180.00 METROS LINEALES
133084	PAVIMENTACION DE LA CALLE ZARAGOZA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	168-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	246,230	246,230	246,230	246,230	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	412.05	412.05	100.0%	OBRA TERMINADA
133141	PAVIMENTACION DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	168-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	265,465	180,000	180,000	180,000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,050.00	800.00	76.2%	LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE \$265,465.99 LA PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS ES DE \$102,160.28
81959	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS	171-SAN JOSE TENANGO	SAN JOSE TENANGO	URBANO	FISM/MSJT/171/004/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	2,698,399	2,698,399	2,698,399	2,698,399	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	814.00	814.00	100.0%	
81950	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO AGUA OTATE-AGUA VERDE	171-SAN JOSE TENANGO	SAN JOSE TENANGO	URBANO	FISM/MSJT/171/003/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	561,159	561,159	561,159	561,159	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%	
91757	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL MAMEY	171-SAN JOSE TENANGO	SAN JOSE TENANGO	URBANO	FISM/MSJT/171/008/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	1,263,545	1,263,545	1,263,545	1,219,757	96.5%	0	0	METROS CUADRADOS	504.00	484.00	96.0%	
132416	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENEFACTORES DE LA HUMANIDAD	173-SAN JUAN ATEPEC	SAN JUAN ATEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATEPEC	-	-	1,253,898	790,000	790,000	790,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,600.00	2,268.00	63.0%	SE ESTA REALIZANDO LA PAVIMENTACION DE LA CALLE BENEFACTORES DE LA HUMANIDAD, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON UN COSTO DE \$1,253,898.00 LA CUAL LLEVA UN AVANCE FISICO DEL 63%.
157527	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	-	-	692,506	692,506	692,506	692,506	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	692,506.00	692,506.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y LIQUIDADA
169373	EMPEDRADO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	ZOQUIAPAM BOCA DE LOS RIOS	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	-	-	553,135	397,412	397,412	397,412	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,180.00	1,003.00	85.0%	
169264	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA CON CONCRETO HIDRAULICO	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	-	-	553,135	510,000	510,000	510,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,190.00	1,190.00	95.0%	
161640	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	LA CIENEGA	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	235,203	235,203	235,203	235,203	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	903.00	903.00	100.0%	
161781	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BENTO JUAREZ Y EL PROGRESO	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	RIO POBLANO	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	548,808	548,808	548,808	548,808	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,765.00	1,765.00	100.0%	
24572	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ORQUIDES EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	EL VERGEL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	220,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	644.00	200.00	31.1%	
24453	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MATAMOROS Y GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SANTOS DEGOLLADO	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SANTOS DEGOLLADO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	387,201	266,160	266,160	266,160	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,140.00	800.00	70.2%	DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA \$22,000.00 CORRESPONDEN A APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS Y \$17,712.65 DEL RAMO 28.
23425	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	507,486	171,936	171,936	171,936	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	400.00	220.00	55.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
142350	PAVIMENTACION DE LA CALLE ANTONIO DE LEON	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,262,907	900,000	300,000	900,000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,356.20	2,356.20	100.0%	
44172	PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	URBANO	04/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYITO CONSTL DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO			486,365	486,365	486,365	486,365	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	823.00	823.00	100.0%	
153017	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITAT FAISM 010/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			599,967	599,967	599,967	359,980	60.0%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1.00	0.10	10.0%	
152139	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITAT FAISM 016/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			216,291	216,291	216,291	129,775	60.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.60	60.0%	
112383	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES TUXTEPEC, TEHUANTEPEC, LA CAEDA, OAXACA Y LA GUADALUPE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 082/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			350,340	350,340	350,340	105,102	30.0%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	680.10	680.10	100.0%	M 680.1 GUARNICIONES M2 514.67 BANQUETAS BENEFICIARIOS 250 HABITANTES
89995	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO EN LA AV. NICOLAS BRAVO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PAPALAPAN	RURAL	184 OP FAISM 006/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			1,567,513	1,567,513	1,567,513	1,567,513	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,852.24	2,852.24	100.0%	M2 2,852.24 PAVIMENTO DE CONCRETOHIDRAULICO 2,900 HABITANTES
94663	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. EN LA CALLE PRINCIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	GUO DE AGUA	RURAL	184 OP FAISM 050/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			380,383	380,383	380,383	380,383	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	696.00	696.00	100.0%	ML 696 GUARNICION M2 10 PAVIMENTO DE CONCRETO HCO 100 HABITANTES
152753	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITAT FAISM 015/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			145,987	145,987	145,987	87,592	60.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.60	60.0%	
153164	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITAT FAISM 008/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			353,925	353,925	353,925	212,355	60.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.80	80.0%	
152905	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITAT FAISM 008/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			338,068	338,068	338,068	202,841	60.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.80	80.0%	
152857	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITAT FAISM 018/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			294,962	294,962	294,962	176,977	60.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	
153098	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA ESPERANZA	RURAL	HABITAT FAISM 014/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			350,130	350,130	350,130	210,078	60.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	
112542	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 1ER PRIVADA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 085/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			271,821	271,821	271,821	81,546	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	299.43	299.43	100.0%	M2 299.43 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO BENEFICIARIOS 150 HABITANTES
90425	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. INDEPENDENCIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SEBASTOPOL	RURAL	184 OP FAISM 028/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			719,083	719,083	719,083	605,595	84.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1,150.34	1,150.34	100.0%	M2 1,150.34 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 500 HABITANTES
90355	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL PANTEON Y PRIV. DE ALLENDE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	URBANO	184 OP FAISM 025/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			978,815	978,815	978,815	978,815	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,521.75	1,521.75	100.0%	M2 1,521.75 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 1,500 HABITANTES
94570	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA MARIA RAMOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE MUTUALISMO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 049/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			297,293	297,293	297,293	224,848	75.6%	0	0	METROS CUADRADOS	282.35	245.35	86.9%	M2 282.35 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
90471	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y MIGUEL HIDALGO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 030/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			479,034	479,034	479,034	409,610	85.5%	0	0	METROS CUADRADOS	840.00	840.00	100.0%	M2 840 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 800 HABITANTES
97726	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA AV. PRINCIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL JIMBAL	RURAL	184 OP FAISM 098/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			354,855	354,855	354,855	303,170	85.4%	0	0	METROS CUADRADOS	559.00	559.00	100.0%	M2 559 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 300 HABITANTES
95886	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA TERA PRIVADA DE VERACRUZ Y LA CALLE HENOS CHAVEZ	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 061/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			979,079	979,079	979,079	627,862	64.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,494.60	1,494.60	100.0%	M2 1,494.60 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 1,500 HABITANTES
90616	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA AV. LOS CEDROS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 033/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			396,379	396,379	396,379	336,145	84.8%	0	0	METROS CUADRADOS	646.32	646.32	100.0%	M2 646.32 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 600 HABITANTES
113240	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	BUENAVISTA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC			379,250	379,250	379,250	376,850	99.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,850.00	1,840.00	99.5%	
115337	PAVIMENTACION DE LA CALLE LEONA VICARIO	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC			339,384	339,384	339,384	34,003	10.0%	0	0	METROS CUADRADOS	948.00	35.00	3.7%	
114958	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	BUENAVISTA	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC			330,446	330,446	330,446	329,746	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	810.00	810.00	100.0%	
130100	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	188-SAN JUAN COLORADO	SAN PEDRO SINIYUVI	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,640.00	3,640.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
102906	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LUCIERNAGAS (PRIMER ETAPA)	182-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			684,408	684,408	684,408	684,408	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,645.00	1,645.00	100.0%	
89977	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD	183-SAN JUAN DEL ESTADO	SAN JUAN DEL ESTADO	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN DEL ESTADO			1,737,107	1,234,975	1,234,975	1,234,975	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,000.00	2,000.00	50.0%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE 2,350,258.00 DE LOS CUALES 1,737,107.00 CORRESPONDEN AL FONDO III EJERCICIO 2010, Y LA DIFERENCIA SE TOMARA DEL FONDO IV EJERCICIO 2010 Y EXISTENCIAS DE LOS FONDOS III Y IV DE EJERCICIOS ANTERIORES.

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
116526	PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ITURBIDE Y REFORMA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	197-SAN JUAN GUELAVIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	-	-	1,298,025	997,587	997,587	997,587	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,702.00	1,702.00	100.0%	
122936	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ.	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	CONTALCO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	216,676	216,676	216,676	216,676	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	410.57	410.57	100.0%	
21345	APERTURA DE CALLES EN LA POBLACION	207-SAN JUAN MAZATLÁN	EL PIPILA	RURAL	029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS	150.00	150.00	100.0%	
21317	APERTURA DE CALLES EN LA POBLACION	207-SAN JUAN MAZATLÁN	LA MIXTEQUITA	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100.0%	0	0	METROS	1,400.00	1,400.00	100.0%	
21323	PAVIMENTACION DE CALLES	207-SAN JUAN MAZATLÁN	EL TORTUGUERO	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,902.00	1,902.00	100.0%	
21331	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO	207-SAN JUAN MAZATLÁN	VILLA NUEVA	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,199,952	1,199,952	1,199,952	1,199,952	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,815.00	1,815.00	100.0%	
21337	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PRINCIPALES	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN JUAN MAZATLÁN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	5,220.00	5,220.00	100.0%	
70799	APERTURA DE CALLES EN LA COLONIA SAN JUANITO DEL KM 0+000 AL KM 0+720	213-SAN JUAN QUIAHUJE	SAN JUAN QUIAHUJE	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUJE	-	-	1,280,269	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	METROS	720.00	600.00	83.3%	ESTA OBRA CONSISTE EN LA APERTURA DE CALLES EN LA COLONIA SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUJE. ACTUALMENTE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 83.3%, DEBIDO A QUE EN ESTA TEMPORADA DE LLUVIA NO HA SIDO MUY FACTIBLE TRABAJAR CORRECTAMENTE Y EN LO FINANCIERO EN UN 58% QUE SERAN CUBIERTAS DE ACUERDO A LOS AVANCES QUE PRESENTA EN LA CALENDARIZACION DE LA OBRA.
102583	CONSTRUCCIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA PRIMERA ETAPA	218-SAN JUAN TEITTA	SAN JUAN TEITTA	URBANO	32	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITTA	-	-	519,599	472,546	472,546	0	0.0%	472,546	M2. CONCRETO HIDRAULICO	519,599.00	472,546.00	90.9%		
147567	PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL OLVIDO QUE DIRIJE AL PANTEON MUNICIPAL.	224-SAN JUAN YUCUITA	SAN JUAN YUCUITA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN YUCUITA	-	-	117,872	40,200	40,200	40,200	100.0%	0	0	METROS	91.00	40.00	44.0%	
95697	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO LA CALLE PRINCIPAL (3A. ETAPA)	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	SANTA ANA DEL RIO	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	-	-	308,429	246,744	246,744	0	0.0%	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,000.00	0.00	0.0%	LA CANTIDAD REPORTADA COMO MINISTRADA ES LA QUE REALMENTE HABIA COBRADO EL MUNICIPIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010, Y NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTUD QUE DURANTE ESTE PERIODO LA OBRA SE ENCONTRABA EN SU ETAPA DE ADJUDICACION.	
95363	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	ROAGUIA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA	-	-	295,666	236,536	236,536	0	0.0%	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	800.00	0.00	0.0%	LA CANTIDAD REPORTADA COMO MINISTRADA ES LA QUE REALMENTE SE HA COBRADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010, Y NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTUD QUE EN ESTE PERIODO LA OBRA SE ENCONTRABA EN LA ETAPA DE ADJUDICACION.	
150140	CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE FRANCISCO VILA DE ESTA COMUNIDAD	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	-	-	681,349	681,349	681,349	681,349	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	681,349.00	681,349.00	100.0%	
150228	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA AGENCIA DE GUADALUPE HIDALGO CACAOTEPEC	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	-	-	808,344	808,344	808,344	808,344	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	808,344.00	808,344.00	100.0%	
149888	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA AGENCIA DE SANTIAGO CACAOTEPEC	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SANTIAGO ETLA	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	-	-	769,879	769,879	769,879	769,879	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	769,879.00	769,879.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO CACAOTEPEC
121404	CONSTRUCCION DE CUNETAS Y REVESTIMIENTO EN CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLÁN	231-SAN LUCAS CAMOTLÁN	SAN LUCAS CAMOTLÁN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLÁN	-	-	800,000	800,000	800,000	702,164	87.8%	0	0	M2. CUNETAS	4,958,760.00	4,462,884.00	90.0%	
130097	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FLORENTINO TERAN SANCHEZ	232-SAN LUCAS OJITLÁN	SAN LUCAS OJITLÁN	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA	-	-	1,077,048	926,261	1,077,048	926,261	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,067.00	1,067.00	100.0%	
127580	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA	232-SAN LUCAS OJITLÁN	SAN LUCAS OJITLÁN	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA	-	-	4,899,816	4,683,143	4,899,816	4,683,143	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	8,848.00	8,848.00	100.0%	
129622	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALFREDO VLADIMIR BONFIL	232-SAN LUCAS OJITLÁN	SAN LUCAS OJITLÁN	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA	-	-	646,722	646,722	646,722	646,722	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,305.00	1,305.00	100.0%	
129033	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO	232-SAN LUCAS OJITLÁN	SAN LUCAS OJITLÁN	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA	-	-	1,086,552	933,560	1,086,522	933,560	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,467.00	1,467.00	100.0%	
129712	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES: NINOS HEROES, FRANCISCO VILLA Y EMILIANO ZAPATA	232-SAN LUCAS OJITLÁN	SAN LUCAS OJITLÁN	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA	-	-	602,846	602,846	602,846	602,846	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	957.00	957.00	100.0%	
132701	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN EL CENTRO	236-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	-	-	270,700	270,700	270,700	270,700	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	321.00	321.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN EL CENTRO ES DE \$270,700.00 (DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N)
159995	PAVIMENTACION DE CALLES	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	971,673	971,673	971,673	971,673	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,350.00	4,350.00	100.0%	EL IMPORTE TOTAL DE ESTA OBRA SE MODIFICÓ POR QUE SE AMPLIARON LAS METAS
169693	CONTINUACION DE PAVIMENTACION DE LA AVENIDA ALLENDE	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FISM/248/07/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	952,800	952,800	952,800	952,800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,150.00	2,150.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
169764	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA HIDALGO	248-SAN MATEO DEL MAR	COLONIA JUAREZ	RURAL	FISM/248/010/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	2,000,000	1,987,931	1,987,931	1,987,931	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,300.00	3,300.00	100.0%	OBRA TERMINADA NOTA: LA OBRA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN ANDADOR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL
169739	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FISM/248/020/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	1,135,178	1,135,178	1,135,178	1,135,178	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,123.00	2,123.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA
130377	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA	254-SAN MATEO RIO HONDO	SAN MATEO RIO HONDO	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	-	-	129,000	129,000	129,000	129,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	264.50	264.50	100.0%	
121382	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	257-SAN MELCHOR BETAZA	SANTO TOMAS LACHITA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MELCHOR BETAZA	-	-	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	578.00	578.00	100.0%	SE REALIZO LA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS LACHITA, CON UN COSTO DE \$450,000.00, LA CUAL FUE TERMINADA AL 100% Y SE ENCUENTRA FUNCIONANDO
69763	PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO	258-SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	LA LUZ TENEXCALCO	RURAL	FISM/258/005/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	-	-	650,000	650,000	325,000	325,000	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,070.00	1,035.00	50.0%	SE LLEVA A CABO LA PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ TENEXCALCO, SE HARÁ EN UN TOTAL DE 2,070.00 METROS CUADRADOS, DE LOS CUALES HASTA EL MOMENTO SE HA REALIZADO LA MITAD DE LA OBRA.
136138	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE XICOTENCATL	260-SAN MIGUEL ALOAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	1,149,010	210,584	210,584	210,584	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	225.00	75.0%	LOS RECURSOS MINISTRADOS EN ESTE TERCER TRIMESTRE FUERON EJERCIDOS CONFORME A LO PREVISTO.
62953	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	LA NUEVA TENOCHTITLAN	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	304,575	67,435	67,435	67,435	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	900.00	360.00	40.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA FUE \$320,240.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE \$304,575.00 Y BENEFICIARIOS \$15,665.00.
63680	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN ANTONIO ZAHUATLAN	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	504,585	37,470	37,470	37,470	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,425.00	142.50	10.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES \$525,817.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES \$504,585.00 Y BENEFICIARIOS \$21,232.00.
62050	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN JORGE EL ZAPOTE	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	532,791	532,791	532,791	532,791	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,412.25	1,412.25	100.0%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA FUE DE \$555,467.50.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE DE \$532,791.50.00 Y BENEFICIARIOS \$22,676.00
62528	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SANTO DOMINGO YOLOTEPEC	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	378,098	378,098	378,098	378,098	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,104.00	1,104.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA FUE \$394,206.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE \$378,098.00 Y BENEFICIARIOS \$16,108.00.
63287	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	VENTA DE URIBE DE JUAREZ	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	490,002	147,000	147,000	147,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,210.00	0.00	0.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$490,002.10, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES \$490,002.10 Y BENEFICIARIOS \$0.00.
106665	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 1.175 M2, EN LA CALLE CRUZ SOLA, EN EL BARRIO GUADALUPE	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	BARRIO GUADALUPE (PIEDRA DEL SOL)	RURAL	SMP FAIS-07-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	1,805,987	315,000	315,000	315,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,776.00	310.00	17.5%	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CON UN ESPESOR DE 15 CMS. REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6-10-10. SE ESTIMA TERMINAR LA OBRA DENTRO DEL PERIODO PROGRAMADO.
106452	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 4,414.44 M2 DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN EL BARRIO LA LOMA	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	URBANO	FISM-04-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	4,182,821	4,182,821	4,182,821	4,182,821	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,414.44	4,414.44	100.0%	SE REALIZA LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CON UN ESPESOR DE 15 CMS. REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6, EL AVANCE ES DE 100%.
106511	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 770.80 M2 DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN EL BARRIO DE LA CRUZ	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	URBANO	FISM-05-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	600,516	600,516	600,516	600,516	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	770.80	770.80	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE CONSTRUIDO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CON UN ESPESOR DE 15 CMS. REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10X10, EL AVANCE FISICO ES DE 100%
106715	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, 3,293.28 M2 DE LA CALLE HIDALGO EN LA COLONIA AEROPUERTO	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	URBANO	SMP FAIS 06-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	2,741,900	1,780,661	1,593,059	1,593,059	89.5%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	3,293.00	1,900.00	57.7%	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CON UN ESPESOR DE 15 CMS. REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6-10-10. CON UN AVANCE FISICO DEL 57.7%. SE SETIMA TERMINAR LA OBRA DENTRO DEL PERIODO PROGRAMADO.
116482	PAVIMENTACION DE AVENIDA 1, I ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMA	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,880.00	2,880.00	100.0%	
119388	PAVIMENTACION DE CALLE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	COSOLAPA CARACOL	RURAL	029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,317.00	1,317.00	100.0%	
116440	PAVIMENTACION DE CALLE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	875.00	875.00	100.0%	
119436	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVA PATRIA	RURAL	032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,560.00	1,560.00	100.0%	
119255	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PESCADITO DE MALZAGA (LA BREC)	RURAL	017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,778.00	1,778.00	100.0%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR LA BREC
123111	PAVIMENTACION DE ENTRONQUES DIVERSAS CALLES	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,758.00	1,655.20	60.0%	
116350	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS JAZMINES	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,128.00	2,128.00	100.0%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR COLONIA OBRERA, CAMPESINA Y POPULAR (TEMASCAL)
54204	PAVIMENTACION DE CALLES	281-SAN MIGUEL TECOMATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TECOMATLAN	-	-	177,988	116,579	116,579	116,579	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	600.00	600.00	100.0%	
128101	EMPEDRADO DE CALLE	283-SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	-	-	464,577	464,577	418,119	418,119	90.0%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,200.00	1,080.00	90.0%	OBRA PROGRAMADA PARA LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2010. (OBRA EN PROCESO) % DE AVANCE DE LA OBRA: 90% = \$418,119.37 % POR EJECUTAR: 10% = \$46,457.71
69379	PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 16 DE SEPTIEMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	URBANO	FISM/MSM/286/02/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	-	-	131,120	131,120	131,120	131,120	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	972.00	972.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% EL MUNICIPIO APORTO DEL FONDO III \$ 131,120.00 LOS BENEFICIARIOS APORTARON \$ 42,480.00 DANDO IMPORTE TOTAL DE LA OBRA \$ 173,600.00

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
130076	PAVIMENTACION DE CALLES	290-SAN NICOLAS HIDALGO	SAN NICOLAS HIDALGO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			339,490	339,490	339,490	339,490	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	140.00	140.00	100.0%	ESTE REPORTE SUSTITUYE LOS FOLIOS 106229 Y 106413 QUE CORRESPONDEN A LA PAVIMENTACION DE CALLES ZARAGOZA Y PRIMAVERA 2A ETAPA, YA QUE DICHAS CALLES SE UNIERON EN SOLO EXPEDIENTE.
130220	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIMAVERA 2A. ETAPA	290-SAN NICOLAS HIDALGO	SAN NICOLAS HIDALGO	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	0.00	0.00	0.0%	SE CANCELA
130203	PAVIMENTACION DE LA CALLE ZARAGOZA	290-SAN NICOLAS HIDALGO	SAN NICOLAS HIDALGO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	0.00	0.00	0.0%	
91732	PAVIMENTACION DE LA AV UNIVERSIDAD	285-SAN PABLO HUIXTLATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/295/13/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			1,500,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	100.0%	0	0	METROS	300.00	248.00	82.7%	
131595	PAVIMENTACION DE CALLES	286-SAN PABLO MACULTIANGUIS	SAN JUAN LUVINA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO MACULTIANGUIS			436,068	290,000	290,000	290,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	713.00	478.00	67.0%	
117417	PAVIMENTACION DE CALLES	286-SAN PABLO MACULTIANGUIS	SAN PABLO MACULTIANGUIS	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO MACULTIANGUIS			436,068	436,068	436,068	436,068	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	713.00	713.00	100.0%	
112219	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	FISM/4/300/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			357,354	357,354	357,354	357,354	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	317.00	317.00	100.0%	
111028	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL.	309-SAN PEDRO XICATLÁN	CERRO QUEMADO	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO XICATLAN			2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,268.00	5,268.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15.00 CM. DE ESPESOR, CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=250KG/CM2, CON UNA LONGITUD DE 878.00 M.L. CON UN ANCHO DE CALZADA DE 6.00 MT.
110553	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	309-SAN PEDRO XICATLÁN	LA POCHOTA	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO XICATLAN			600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	594.00	594.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15CM. DE ESPESOR, CONCRETO DE FC=250KG/CM2, HECHO EN OBRA ACABADO ESCOBILLADO, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 297.00 M.L. CON ANCHO DE CALZADA DE 2.00 MT. SE REALIZARON ACARREOS EN LANCHAS DE MATERIALES PETROSOS E INDUSTRIALIZADOS, ASI COMO ACARREOS EN VEREDAS AL SITIO DE LA OBRA.
111971	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	309-SAN PEDRO XICATLÁN	SAN FELIPE TILPAM	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO XICATLAN			1,599,999	1,599,999	480,000	480,000	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,063.50	320.00	15.5%	CONSTRUCCION D PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA CON UN FC=250 KG/CM2 UN ESPESOR DE 15 CM. ACABADO ESCOBILLADO, CON UN ANCHO DE CALZADA DE 6.00 MTS. Y UNA LONGITUD TOTAL DE 412.70 METROS LINEALES.
109747	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO	309-SAN PEDRO XICATLÁN	EL PROGRESO	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO XICATLAN			750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,060.00	1,060.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CAMINO DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE 15 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO Y VOLTEADOR A LAS ORILLAS, CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION 250KG/CM2, CON UNA LONGITUD DE 265.00 MT Y UN ANCHO DE CALZADA DE 4.00 MT.
110728	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO.	309-SAN PEDRO XICATLÁN	ARROYO ZONTLE	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO XICATLAN			750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,080.00	1,080.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR, CONCRETO HECHO OBRA DE FC=250KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 270.00 M.L. CON UN ANCHO DE CALZADA DE 4.00 MT. ADEMAS DE LA CONSTRUCCION DE UN GUARDAGANADO DE 3.00 X 4.00 MT.
110843	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO.	309-SAN PEDRO XICATLÁN	CERRO BENITO JUÁREZ	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO XICATLAN			500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	832.00	832.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15.00 CM. DE ESPESOR, CON UNA RESISTENCIA DE FC=250KG/CM2, CON UNA LONGITUD DE 208.00 M.L. CON UN ANCHO DE CALZADA DE 4.00 MT.
55332	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	URBANO	FISM/005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO			681,687	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,000.00	4,500.00	75.0%	LA OBRA SE ESTA REALIZANDO CON MEZCLA DE RECURSOS: RG23 APORTA 3,000,000.00 Y RAMO 33 - FONDO 1681,687.00. EN LA OBRA SE CONSIDERAN AMPLIACION DE CALLES, GUARNICIONES Y OBRAS DE DRENAJE.
103278	EMPEDRADO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO 2 ETAPA	317-SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO			368,458	368,458	368,458	368,458	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	750.00	750.00	100.0%	EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES (PAVIMENTACION DE CALLE)
54006	PAVIMENTACION DEL CAMINO DE CABEZA DE TIERRA A LA ESCUELA PRIMARIA.	322-SAN PEDRO OCOPETATILLO	SAN PEDRO OCOPETATILLO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			472,636	412,636	412,636	412,636	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	243.00	230.00	94.7%	
129832	APERTURA DE CALLES EN EL FRACCIONAMIENTO LA GUAYABA	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI			118,853	118,853	118,853	118,853	100.0%	0	0	METROS	3,340.00	2,672.00	80.0%	EN ESTA OBRA FUE UNA MEZCLA DE RECURSOS EN EL CUAL (FIV APORTO \$118,852.50) Y DEL (FIV APORTO \$2,009,243.49) DANDO UN TOTAL DE LA OBRA \$2,128,095.99.
132792	PAVIMENTACION EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE E INDEPENDENCIA	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATONI			2,696,448	965,551	965,551	965,551	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	300.00	150.00	50.0%	EN ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSO DONDE (FIV APORTO \$2,696,448.49) (FIV APORTO \$170,626.84) DANDO UN TOTAL DE \$2,867,075.33. ES RECURSO 2009 Y SE ESTA PAGANDO CON 2010.
111640	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE UNION)CABECERA MUNICIPAL	332-SAN PEDRO TOPILTEPEC	SAN PEDRO TOPILTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO TOPILTEPEC			183,813	183,813	183,813	183,813	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	183,813.00	183,813.00	100.0%	
119004	PAVIMENTACION DE LA CALLE GERARDO JARQUIN DIAZ	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	EL TRAPICHITO	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM			400,689	400,689	400,689	400,689	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	458.00	458.00	100.0%	
145565	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LA AGENCIA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	CAMALOTILLO	RURAL	FISM/025/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO			223,509	217,623	217,623	217,623	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	SE CONTRUYO UNA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
145703	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARQUITOS	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	URBANO	FISM/028/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO			223,800	191,370	191,370	191,370	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	SE CONSTRUYE LA PAVIMENTACION DE UNA OBRA DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MARQUITOS

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
145312	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (MUROS DE CONTENSION)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SANTA MARIA ACATEPEC	RURAL	FISM/015/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO			801,650	399,097	399,097	399,097	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	SE EJECUTA UNA OBRA, QUE CONSISTE EN LA PAVIMENTACION DE UNA CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
145423	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SANTA ANA TUTUTEPEC	RURAL	FISM/018/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO			449,553	223,887	223,889	223,889	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	SE EJECUTA UNA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO.
145399	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LAGUNILLA Y 16 DE SEPTIEMBRE	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL ZAPOTALITO	RURAL	FISM/017/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO			238,205	238,205	238,205	238,205	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	SE CONSTRUYO UNA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
145995	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. PUEBLA ENTRE LA CALLE MORELOS Y LA CARRETERA COSTERA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	FISM/039/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO			902,602	293,251	293,251	293,251	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.00	0.35	35.0%	SE CONSTRUYE UNA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, LA OBRA ESTA EN PROCESO
145943	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. 5 DE MAYO, ENTRE LA CALLE MARIANO MATAMOROS Y LA CARRETERA COSTERA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	FISM/037/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO			779,617	238,140	238,140	238,140	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.00	0.30	30.0%	SE CONSTRUYE UNA OBRA DE PAVIMENTACION A VISE DE CONCRETO HIDRAULICO, MISMO QUE ESTA EN PROCESO
145588	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACCESO PRINCIPAL	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	LA CAcDA	RURAL	FISM/026/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO			222,228	66,668	66,668	66,668	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	
145746	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL	FISM/032/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO			1,275,284	382,585	382,585	382,585	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.00	0.70	70.0%	SE CONATRUYE UNA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
146044	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	LA SOLEDAD	RURAL	FISM/041/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO			284,976	85,493	85,493	85,493	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.00	0.25	25.0%	SE CONSTRUYE UNA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, LA OBRA ESTA EN PROCESO
145772	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOS MARIA ARMENTA ENTRE LAS CALLES MARCOS PEREZ Y MANUEL SABINO CRESPO, SECTOR 2	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	FISM/033/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO			658,729	197,619	197,619	197,619	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.00	0.40	40.0%	SE CONSTRUYE UNA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, MISMO QUE ESTA EN PROCESO
146224	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN FELIPE	RURAL	FISM/049/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO			254,413	98,036	98,036	98,036	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.00	0.40	40.0%	SE CONSTRUYE UNA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, LA OBRA ESTA EN PROCESO
145482	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SANTA ROSA DE LIMA	RURAL	FISM/023/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO			237,737	237,713	237,713	237,713	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	SE CONSTRUYO UNA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
145801	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANUEL SABINO CRESPO ENTRE LAS CALLES MIGUEL LOPEZ Y JOSE MARIA ARMENTA, SECTOR 2	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	FISM/034/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO			407,411	283,432	283,432	283,432	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.00	0.50	50.0%	
146245	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARCOS PEREZ, ENTRE LAS CALLES MIGUEL LOPEZ Y Niñs HEROES	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	FISM/050/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO			984,386	295,315	295,315	295,315	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.00	0.30	30.0%	SE CONSTRUYE UNA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, LA OBRA ESTA EN PROCESO
145967	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS ENTRE LA AV. OAXACA Y AV. INDEPENDENCIA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	FISM/038/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO			227,139	227,139	227,139	227,139	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	SE CONSTRUYO UNA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
145445	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE Niñs HEROES	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SANTA ROSA DE LIMA	RURAL	FISM/021/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO			550,000	547,629	547,629	547,629	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	SE CONSTRUYO UNA OBRA DE PAVIMENTACION DE UNA CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
145830	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL GACHUPIN	RURAL	FISM/035/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO			172,329	172,256	172,256	172,256	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	SE CONSTRUYO UNA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
145915	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN FRANCISCO DE ABAJO	RURAL	FISM/036/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO			316,012	279,369	279,369	279,369	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.00	0.65	65.0%	SE PAVIMENTA UNA CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
146175	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO RICO DEL TRAMO 0+000 AL 0+148	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	BENITO JUAREZ	RURAL	FISM/044/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO			328,773	98,631	98,631	98,631	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.00	0.30	30.0%	SE CONSTRUYE UNA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, LA OBRA ESTA EN PROCESO. SE EJECUTA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CENTRO DE POBLACION BENITO JUAREZ.
145466	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	CHACALAPA	RURAL	FISM/022/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO			402,294	260,496	260,496	260,496	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	SE CONSTRUYE LA PAVIMENTACION DE UNA CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
145721	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	LA PASTORIA	RURAL	FISM/029/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO			346,022	339,132	339,132	339,132	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	SE CONSTRUYO UNA OBRA DE PAVIMENTACION DE UNA CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
145661	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES DE ACCESO PRINCIPAL Y ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL FAISAN	RURAL	FISM/027/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO			324,146	234,408	234,408	234,408	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	SE CONSTRUYE UNA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
81066	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN PEDRO YOLOX	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX			434,676	434,676	434,676	434,676	100.0%	0	0	METROS	26.00	26.00	100.0%	
81404	PAVIMENTACION DE CALLES	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN MARTIN BUENAVISTA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX			434,676	434,676	434,676	434,676	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	940.00	940.00	100.0%	
68357	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN JOSE TRUJAPAM	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC			195,023	195,023	195,023	195,023	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	540.00	540.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$203,148.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES \$195,023.00 Y BENEFICIARIOS \$8,125.00
68305	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC			864,777	864,777	864,777	864,777	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,013.40	2,013.40	100.0%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA FUE DE \$903,637.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE DE \$864,777.00 Y BENEFICIARIOS \$38,860.00
108799	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	CAMOTINCHAN	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIAN IXCAPA			825,000	825,000	425,000	400,000	48.5%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,299.00	630.00	48.5%	OBRA EN PROCESO Y PENDIENTE POR FINQUITAR

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
108681	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	LLANO DE LA VACA	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	-	-	100,000	100,000	0	100,000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	228,000	228,000	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
108188	PAVIMENTACION DE CALLE PORFIRIO DIAZ	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	SAN SEBASTIAN IXCAPA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	-	-	892,647	892,647	0	892,647	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,740,000	1,740,000	100.0%	OBRA FINIQUITADA Y OPERANDO
108369	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	VISTA HERMOSA	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	-	-	260,000	260,000	0	260,000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	900,000	900,000	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
65975	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE	352-SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	-	-	767,223	767,223	767,223	767,223	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,972.92	1,972.92	100.0%	EL COSTO DE ESTA OBRA ES DE \$802,052.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE DE \$767,223.00 Y BENEFICIARIOS \$34,829.00
130060	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 2DA PRIV. CARRETERA A OAX. COL 3 DE MAYO	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	124,042	124,042	124,042	124,042	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	390.50	390.50	100.0%	
132346	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIV. SN. BARRIO GRANDE	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	167,558	167,558	167,558	167,558	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	316.00	316.00	100.0%	
129419	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL BARRIO LAS FLORES	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN MARCOS ZACATEPEC	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	879,162	879,162	879,162	848,727	96.5%	0	0	METROS CUADRADOS	625.00	600.00	96.0%	
128883	PAVIMENTACION DE CALLE DE LA TORRE BARRIO GRANDE	364-SANTA CATARINA JUQUILA	AMPLIACION BARRIO GRANDE Y LA ASUNCION	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	2,445,131	2,445,131	2,445,131	2,445,131	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,285.00	1,285.00	100.0%	
129800	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	368-SANTA CATARINA QUIANÉ	SANTA CATARINA QUIANÉ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,156,071	1,207,279	1,207,279	604,186	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,000.00	3,500.00	50.0%	
80036	PAVIMENTACION DE LA CALLE AVENIDA JUAREZ EN SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	-	-	311,351	311,351	311,351	311,351	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	
119308	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CENTRAL Y PORFIRIO DIAZ	384-SANTA CRUZ XITLA	SAN BERNARDO MIAHUATLÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	-	-	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	668.50	668.50	100.0%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$800,000.00 CON UNA LONGITUD DE 1.337 M2. HECHA CON RECURSOS MUNICIPALES. LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO. NOTA: ESTA OBRA SE HABIA CONSIDERADO UNA PARTICIPACION ESTATAL (COPLADE), LA CUAL NO SE LLEVO A CABO BAJO EL ARGUMENTO DE FALTA DE RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
119438	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO	384-SANTA CRUZ XITLA	SANTA CRUZ XITLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	-	-	1,300,000	848,084	1,300,000	848,084	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,285.00	1,028.00	80.0%	SE ESTA REALIZANDO LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LA CUAL TENDRA UN COSTO TOTAL DE \$1,300,000.00, LLEVANDO UN AVANCE FISICO DEL 80% DE LA OBRA.
138547	CONSTRUC. DE GUARNICION Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO LOS HUAMUCHES 1A. PRIV. MOCTEZUMA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	249,820	249,820	249,820	249,820	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	
138834	CONSTRUC. GUARNICION Y BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO COL. JERUSALEN AV. JUQUILITA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	COLONIA JERUSALEN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	249,644	249,644	249,644	249,644	100.0%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1.00	1.00	100.0%	
138610	CONSTRUC. GUARNICION Y PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO 3A. SEC. SAN ISIDRO MONJAS CALLE PALESTINA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SAN ISIDRO MONJAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	249,930	124,964	249,930	124,964	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	
138978	CONSTRUC. GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO AGENCIA EX GARITA CALLE CORREGIDORA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	249,822	249,822	249,822	249,822	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	
138741	CONSTRUC. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COL. AGUSTIN MELGAR CALLE JUAN ESCUTIA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	AGUSTIN MELGAR	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	249,612	124,802	249,612	124,802	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	
138365	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COL. EMILIANO ZAPATA CALLE ARROLLO	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	394,083	197,041	394,083	197,041	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	
132069	PAVIMENTACION DE CALLES	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	1,515,146	1,515,146	1,515,146	1,340,137	88.4%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,406.71	2,150.00	89.3%	
122344	PAVIMENTACION DE LA CALLE GUERRERO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	389-SANTA INES YATZECHÉ	SANTA INES YATZECHÉ	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	302,976	230,000	302,976	230,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	900.00	50.0%	
123100	PAVIMENTACION DE LA CALLE ZARAGOZA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	389-SANTA INES YATZECHÉ	SANTA INES YATZECHÉ	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	578,035	230,000	578,035	230,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	1,500.00	50.0%	
157769	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSL/R33/01/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	161,722	161,722	161,722	161,722	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	596.16	596.16	100.0%	
157598	PAVIMENTACION A BASE DE ADOQUIN EN 4A CERRADA PRIVADA DE AV. JUAREZ	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSL/R33/07/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	180,667	180,667	180,667	180,667	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	522.50	522.50	100.0%	
157436	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EJIDATARIOS	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSL/R33/06/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	604,089	604,089	604,089	604,089	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,274.82	1,800.00	79.1%	
157427	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 5A PRIVADA DE SAUCES	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSL/R33/05/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	274,400	274,400	274,400	274,400	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	849.50	849.50	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
157371	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO RIVERAS DEL RIO CHIQUITO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSLR/33/01/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	234,856	234,856	234,856	234,856	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	442.20	442.20	100.0%	
157610	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTA FE Y PRIV DE PINOS	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSLR/33/08/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	376,400	376,400	376,400	376,400	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,213.61	1,213.61	100.0%	
157415	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CEDROS	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSLR/33/03/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	577,204	577,204	577,204	577,204	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,165.56	1,165.56	100.0%	
134875	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	393-SANTA LUCIA OCOTLAN	SANTA LUCIA OCOTLAN	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	REIDURIA DE OBRAS	-	-	343,344	343,344	343,344	343,344	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	926.00	926.00	100.0%	
64006	PAVIMENTACION DE CALLES CONCRETO HIDRAULICO	400-SANTA MARIA CAMOTLAN	SANTA MARIA CAMOTLAN	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	500,000	286,561	286,561	286,561	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	283.00	185.00	65.4%	
135579	PAVIMENTACION DE LAS CALLES HIDALGO Y VICENTE GUERRERO 2DA. ETAPA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	485,995	485,995	485,995	485,995	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	750.18	750.18	100.0%	OBRA TERMINADA
123855	APERTURA Y CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL RICARDO FLORES MAGON-PUEBLO NUEVO-MONTE CRISTO	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	MONTE CRISTO	RURAL	FISM/MSM406/1/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ARQ JOSE ALFREDO CARRERA AMADOR	-	-	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	700.00	700.00	100.0%	
123953	CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO HIDRAULICO EN SANTA ROSA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA ROSA	RURAL	FISM/MSM406/4/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ARQ JULIO CESAR CASTELLANOS FERNANDEZ	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	
94260	PAVIMENTACION DE LA CALLE CAHUAZACHAN 2A. ETAPA	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	-	-	624,557	624,557	624,557	624,557	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,129.64	1,129.64	100.0%	OBRA TERMINADA
113726	PAVIMENTACION DE LA CALLE EL TAMARINDO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	YUTANICANI	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	-	-	502,726	502,726	502,726	502,726	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	900.00	900.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
113656	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS FICUS, CON CONCRETO HIDRAULICO	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	SANTA MARIA CHICOMETEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	-	-	776,709	776,709	776,709	776,709	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,542.80	1,542.80	100.0%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO
113960	PAVIMENTACION DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	JOSE MARIA MORELOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	-	-	1,007,623	1,007,623	1,007,623	1,007,623	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,925.00	1,925.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
150797	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	415-SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA IPALAPA	URBANO	FISM/MSM415/03/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	4,050,000	1,269,516	1,269,516	1,269,516	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,000.00	2,822.00	31.4%	DE ACUERDO A LAS METAS REPORTADAS QUE SON 9,000 M2 QUIZAS NO SE CUMPLA CON LO REPORTADO EN VIRTUD DE QUE NO SE REALIZO ESTA OBRAS A TRAVES DE MEZCLA DE RECURSOS, POR LO QUE UNICAMENTE SE EJERCERA EL RECURSO MUNICIPAL DEL FONDO III.
150960	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	415-SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA IPALAPA	URBANO	FISM/MSM415/06/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,008,656	907,790	907,790	907,790	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,241.00	2,241.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100% EN EL EJERCICIO 2009, REALIZANDOSE PARA TAL EFECTO CON RECURSOS A TRAVES DE UN CREDITO BANCARIO CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,414,999.87 CANTIDAD QUE SE ESTA PAGANDO TODAVIA EN ESTE EJERCICIO 2010, ESTA OBRA SUSTITUYE A LA QUE SE DIO DE ALTA COMO ADQUISICION DE VOLTEO.
150857	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	415-SANTA MARIA IPALAPA	ZOCOTEACA DE LEON	RURAL	FISM/MSM415/05/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	950,000	950,000	950,000	950,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,111.00	2,111.00	100.0%	ESTA OBRA SE CONCLUYO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100 %
128074	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	417-SANTA MARIA JACATEPEC	LA JOYA DE SANTA MARIA JACATEPEC	RURAL	FISM/SMJ417/01/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,359,358	1,359,358	1,359,358	1,359,358	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	7,600.00	7,600.00	100.0%	
128430	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	417-SANTA MARIA JACATEPEC	RANCHO FAISAN	RURAL	SMJ417/03/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	199,206	199,206	199,206	199,206	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	185.00	185.00	100.0%	
131218	PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE BARRIO ESQUIPULAS POR LA AV. FERROCARRIL	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FISM/421/01/01/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	209,499	208,596	208,596	208,596	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	287.00	287.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% 287M2 DE PAVIMENTO Y 140 ML. DE GUARNICION
131437	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ENTRE LA ABASOLO Y 16 DE SEPTIEMBRE	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FISM/421/01/10/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	143,951	143,331	143,331	143,331	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.10	200.10	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% LA META ES :200.10 M2 DE PAVIMENTO Y 92 ML. DE GUARNICION
120463	EMPEDRADO DE LA CALLE BENTO JUAREZ	422-SANTA MARIA NATIVITAS	SANTA MARIA NATIVITAS	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	287,326	245,000	245,000	245,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	550.00	91.7%	
120503	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	422-SANTA MARIA NATIVITAS	SAN JOSE MONTE VERDE	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	287,326	281,392	281,392	281,392	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	550.00	91.7%	
71558	PAVIMENTACION DE LA CALLE ANTONIO DE LEON	423-SANTA MARIA NDUAYACO	SAN JOSÉ DE GRACIA	RURAL	FISM/423/005/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NDUAYACO	-	-	129,965	0	129,965	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	426.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE INICIO EL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2010, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EJECUCION.
71587	PAVIMENTACION DE LA CALLE 2 DE ABRIL	423-SANTA MARIA NDUAYACO	SANTA MARIA NDUAYACO	URBANO	FISM/423/003/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NDUAYACO	-	-	265,965	79,789	265,965	33,500	42.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	468.00	18.00	3.8%	ESTA OBRA FUE SUSPENDIDA TEMPORALMENTE VARIAS VECES POR LAS CONDICIONES CLIMATICAS QUE SE PRESENTARON EN LA REGION DE LA MIXTECA Y EN EL ESTADO DE OAXACA DEBIDO AL TEMPORAL GENERADO POR LOS HURACANES; REANUDANDOSE EN EL MES DE OCTUBRE, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION.
132247	APERTURA DE CALLES Y MURO DE CONTENCIÓN	438-SANTA MARIA TLALIXTAC	SANTA MARIA TLALIXTAC	URBANO	FISM/MSM438/1/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLALIXTAC	-	-	1,601,082	1,601,082	1,601,082	1,601,082	100.0%	0	0	M2. MURO DE CONTENCIÓN	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
66788	CONSTRUCCION DE CALLE ZARAGOZA Y CRISTOBAL COLON	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	URBANO	FISM/440/04/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	-	-	439,600	200,400	200,400	200,400	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	2,700.00	1,400.00	51.9%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION.
169294	CONSTRUCCION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 3A. ETAPA	446-SANTA MARIA YUCUHITI	SANTA MARIA YUCUHITI	URBANO	FISM/SMY/004/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI OAXACA	-	-	500,000	249,458	249,458	249,458	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
107418	PAVIMENTACION DE CALLES	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SANTA MARIA ZACATEPEC	URBANO	FISM/MSM/447/06/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	2,500,000	2,072,333	2,072,333	2,072,333	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,120.00	5,120.00	100.0%	EL COSTO INICIAL DE ESTA OBRA ERA DE \$ 750,000.00 HABIENDOSE INCREMENTADO LAS METAS EN UN TOTAL DE 15,000 M2. POR LO QUE AHORA EL COSTO TOTAL ES EL REPORTADO.
107330	PAVIMENTACION DE CALLES.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	GUADALUPE	RURAL	FISM/MSM/447/05/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,380.00	1,380.00	100.0%	
130768	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL (2DA ETAPA)	449-SANTA MARIA ZOQUITLÁN	PINO SUÁREZ (MANO DE LEÓN)	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	47,519	47,519	47,519	47,519	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	205.13	205.13	100.0%	LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION
117268	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN SEBASTIAN (1RA ETAPA GUARNICIONES Y SEGLIZACION)	452-SANTIAGO APOSTOL	SAN SEBASTIÁN Ocotlán	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	700,000	210,000	210,000	210,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,070.00	1,200.00	58.0%	
94452	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS	456-SANTIAGO CACALOXTEPEC	SANTIAGO CACALOXTEPEC	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	593,734	468,120	468,120	468,120	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,656.00	1,400.00	84.5%	
69792	PAVIMENTACION DE CALLES	462-SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN	EJIDO LAZARO CÁRDENAS	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN	-	-	94,000	94,000	94,000	94,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	420.00	420.00	100.0%	
69758	PAVIMENTACION DE CALLES	462-SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN	EL ZAPOTE	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN	-	-	136,000	136,000	136,000	136,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	549.00	549.00	100.0%	
93864	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN JUAN TLALIXTLAHUACA	463-SANTIAGO HUAUCILLILLA	SAN JUAN TLALIXTLAHUACA	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	82,188	82,188	82,188	82,188	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	294.00	294.00	100.0%	
93805	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTIAGO XTLAHUACA	463-SANTIAGO HUAUCILLILLA	SANTIAGO XTLAHUACA	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	162,794	162,794	162,794	162,794	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	500.00	500.00	100.0%	
63476	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	464-SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS	SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	496,063	496,063	496,063	496,063	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	OBRA TERMINADA
137254	APERTURA DE CALLES	466-SANTIAGO XTAYUTLA	SANTIAGO XTAYUTLA	URBANO	001/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	-	-	1,894,503	1,894,503	1,894,503	1,894,503	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
139560	PAVIMENTACION DE CALLE	466-SANTIAGO XTAYUTLA	LAS TROJES	RURAL	022/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	-	-	597,928	597,928	597,928	597,928	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
137672	PAVIMENTACION DE CALLES	466-SANTIAGO XTAYUTLA	EL MOSCO	RURAL	006/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	-	-	376,600	376,600	376,600	376,600	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	490.00	490.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO. Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
138820	PAVIMENTACION DE CALLES	466-SANTIAGO XTAYUTLA	LA MURALLA	RURAL	012/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	-	-	3,196,090	2,451,075	2,451,075	2,451,075	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,745.00	3,600.00	96.1%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
139044	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	466-SANTIAGO XTAYUTLA	EL NARANJO	RURAL	019/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	-	-	680,000	204,000	204,000	204,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	80.00	40.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
138759	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	466-SANTIAGO XTAYUTLA	YUCUYA	RURAL	016/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	-	-	860,000	860,000	860,000	860,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,020.00	1,020.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
136041	PAVIMENTACION CON CONCRETO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN SANTIAGO MATATLAN	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	50	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN OAXACA	-	-	1,200,000	95,000	95,000	95,000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,184.00	20.00	0.9%	OBRA EN PROCESO
136024	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTIAGO MATATLAN	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN OAXACA	-	-	714,785	502,730	502,730	502,730	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,242.00	1,400.00	62.4%	LA OBRA ES MEZCLA DE RECURSOS DE COPLADE Y RAMO 33 FONDO III DE APORTACION FEDERAL \$1,667,830.92 Y DE APORTACION DE RAMO 33 FONDO III 71,4784.67 Y LA OBRA ESTA EN PROCESO
63043	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	476-SANTIAGO MILTEPEC	LA PROVIDENCIA	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	235,982	235,982	235,982	235,982	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	915.00	915.00	100.0%	
88562	PAVIMENTACION DE CALLE INDEPENDENCIA NORTE CON CONCRETO HIDRAULICO	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	412,617	412,617	412,617	412,617	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,736.00	2,736.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
88247	PAVIMENTACION DE CALLE SALTO DEL AGUA CON CONCRETO HIDRAULICO	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	225,500	225,500	225,500	225,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	900.00	900.00	100.0%	
88067	PAVIMENTACION DE CALLE 2 DE ABRIL, 5 DE MAYO E HIDALGO CON CONCRETO HIDRAULICO	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTA ANA RAYON	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	280,000	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,100.00	2,100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
87845	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO SEGUNDA ETAPA Y CALLA 9 DE MAYO.	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SAN LUIS MORELIA	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	280,000	196,000	196,000	196,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,950.00	690.00	35.4%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
88387	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDUSTRIA CON CONCRETO HIDRAULICO	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	212,304	212,304	212,304	212,304	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,540.00	1,540.00	100.0%	
88176	PAVIMENTACION DE LA CALLE PAZ Y SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE GUERRERO CON CONCRETO HIDRAULICO	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SAN JOSE ZOCOTEACA DE BRAVO	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	280,000	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	
87961	PAVIMENTACION DE LA CALLE PROGRESO NORTE CON CONCRETO HIDRAULICO.	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	212,304	212,304	212,304	212,304	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,721.00	1,721.00	100.0%	OBRA TERMINADA
88214	PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ CON CONCRETO HIDRAULICO	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SAN BARTOLO SALINAS	RURAL	H AYUNTAMIENTO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	280,000	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,280.00	1,280.00	100.0%	
139192	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOC. DE TIERRA BLANCA	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNION	TIERRA BLANCA	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA TEJUPAN DE LA UNION	-	-	97,731	28,560	97,731	28,560	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	97,731.00	28,560.00	29.2%	
96463	PAVIMENTACION DE CALLE	489-SANTIAGO TETEPEC	LA SOLEDAD CARRIZO	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TETEPEC	-	-	248,550	248,550	248,550	248,550	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	SE CONSIDERAN 100.00 ML CON UN ANCHO DE CALLE DE 6.40 INCLUYE GUARNICIONES.
96333	PAVIMENTACION DE CALLE	489-SANTIAGO TETEPEC	SAN LUIS CHATAUJUCUTE	RURAL	020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TETEPEC	-	-	280,653	280,653	280,653	280,653	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	120.00	100.0%	SE CONSIDERAN 120 ML Y FUE DE UN ANCHO DE 6.40 SIN CUNETAS PERO SI CON GUARNICIONES.
95634	PAVIMENTACION DE CALLE	489-SANTIAGO TETEPEC	SANTA CRUZ TIHUXTE	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TETEPEC	-	-	420,119	210,119	210,119	210,119	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	100.00	50.0%	SE ESPECIFICAN M = METROS LINEALES. EL ANCHO DE LA CALLE FUE DE 6.00M, INCLUYE CUNETAS DE 50 CMS DE LOS DOS LADOS, TOTAL DE ANCHO SON 7.00 M.
129938	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DEL CENTRO	492-SANTIAGO TILANTONGO	SANTIAGO TILANTONGO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,291,759	71.8%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,800,000.00	1,291,759.00	71.8%	
130134	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	492-SANTIAGO TILANTONGO	SAN MARTIN DE LAS PALMAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	200,000.00	200,000.00	100.0%	
131099	PAVIMENTACION DE CALLE GUERRERO	496-SANTIAGO XIACUI	SAN ANDRÉS YATUNI	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUI	-	-	288,565	243,000	243,000	243,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	52.00	44.00	84.6%	
131146	PAVIMENTACION DE LA CALLE BUENAVISTA	496-SANTIAGO XIACUI	TRINIDAD DXTLAN	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUI	-	-	288,565	212,625	212,625	212,625	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	90.00	67.00	74.4%	
130988	PAVIMENTACION DE LA CALLE LIBERTAD	496-SANTIAGO XIACUI	SANTIAGO XIACUI	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUI	-	-	288,564	288,564	288,564	288,564	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	114.00	114.00	100.0%	
53818	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE DE CONCRETO HIDRAULICO	601-SANTIAGO YUCUYACHI	SANTA ROSA DE JUÁREZ	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	270,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	750.00	750.00	100.0%	
136525	PAVIMENTACION DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA PRIMARIA	607-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	1,198,938	1,198,938	1,198,938	1,198,938	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,704.16	1,704.16	100.0%	OBRA TERMINADA
80389	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLEJON HERMENEGILDO GALEANA	608-SANTO DOMINGO CHIHUITAN	SANTO DOMINGO CHIHUITAN	URBANO	FISM/508/01/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	-	-	1,078,934	841,000	841,000	841,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	575.00	575.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% NOTA: SE HACE LA Aclaracion que la obra capturada en el primer trimestre de energia electrica se cancela, debido a que se gestiono recursos adicional al 100% para dicha obra.
104970	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA CUEVA, BARRIO LIEZA	615-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA	-	-	304,570	304,570	304,570	304,570	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	589.38	589.38	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
105027	PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION DE GUERRERO Y MAXIMO RAMON ORTIZ	615-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE STO DOMINGO TEHUANTEPEC	-	-	1,063,300	1,063,300	1,063,300	1,063,300	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,625.97	1,625.97	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
104986	TERMINACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL ACCESO PRINCIPAL AGENCIA GUELAGUACHI	615-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	GUELAGUACHI	RURAL	046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	-	-	110,754	110,754	110,754	110,754	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	447.60	447.60	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
55229	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MADERO	620-SANTO DOMINGO TONALÁ	NATIVIDAD	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	442,000	442,000	442,000	442,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,774.50	1,774.50	100.0%	
55578	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	620-SANTO DOMINGO TONALÁ	SAN ANDRES SABINILLO	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	551,000	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,280.00	1,140.00	50.0%	
55292	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLENICOLAS BRAVO)	620-SANTO DOMINGO TONALÁ	YETLA DE JUÁREZ	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	495,000	495,000	495,000	495,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,652.00	2,652.00	100.0%	
4217	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA AV JUAREZ ENTRE CALLE ALDAMA E HIDALGO	625-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	-	-	540,000	540,000	540,000	382,405	70.8%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	680.00	481.54	70.8%	
4193	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. FEBRONIO LOPEZ ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y JUAN ESCUTIA	625-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	-	-	183,921	183,921	184,000	183,921	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	113.00	113.00	100.0%	
4208	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA IDEAL ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALDAMA	625-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	-	-	184,299	184,299	185,000	184,299	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	116.00	116.00	100.0%	
4201	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PROLONGACION DE LA AV EL TRIUNFO	625-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	-	-	113,581	113,581	113,600	113,581	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	60.00	60.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
132932	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LUCIA LADO DERECHO	533-SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	URBANO	FAFEF/0182/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	-	-	1,460,375	1,460,375	1,460,375	1,460,375	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,528.00	2,528.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LUCIA LADO DERECHO ES DE \$1,460,375.00 (UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N.)
86186	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	537-SILACAYOAPAM	RANCHO VARGAS	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	68,899	31,100	31,100	31,100	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	378.00	378.00	100.0%	SE REALIZA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CON ACABADO RAYADO DE 15CM DE ESPESOR F C=250KG/M2 EN LOSAS DE 2X3 METROS. SE HIZO UNA MODIFICACION EN LAS META DE LO PROGRAMADO ANUAL. OBRA TERMINADA 100%
85828	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	537-SILACAYOAPAM	SAN JUAN HUAXTEPEC	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	424,543	82,543	82,543	82,543	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,200.00	2,200.00	100.0%	SE REALIZARA LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES VIELHOR OCAMPO, CHAPULTEPEC, INDEPENDENCIA Y MORELOS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15CM DE ESPESOR F C=250KG/M2 ACABADO RAYADO INCLUYE LA CONSTRUCCION DE GUARNICION DE 20X15X40CM DE SECCION. OBRA TERMINADA AL 100%
85123	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	537-SILACAYOAPAM	SAN VICENTE DEL ZAPOTE	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	316,099	65,600	65,600	65,600	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400.00	1,400.00	100.0%	SE REALIZARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO Y TERMINACION CON VOLTEADOR. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
87516	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN)	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	65,394	65,394	65,394	65,394	100.0%	0	0	M2. MURO DE CONTENCIÓN	56.00	56.00	100.0%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE PIDRA DE LA REGION AGENTADA CON MORTERO, CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 CON UNA LONGITUD DE 35 METROS Y UNA ALTURA DE 1.60 METROS.
85696	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA CON CONCRETO HIDRAULICO	537-SILACAYOAPAM	SAN MATEO NUEVO	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	74,799	8,399	8,399	8,399	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	370.00	370.00	100.0%	SE REALIZO LA PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESP. F C=250 KG/CM2 INCLUYE LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE 20X15X40 CM DE SECCION. OBRA TERMINADA AL 100%
86504	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO CON CONCRETO HIDRAULICO	537-SILACAYOAPAM	GUADALUPE CABACOA	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	76,499	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	SE REALIZO LA PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOSAS DE 2.00X3.00 METROS Y 15 CM DE ESPESOR F C=250KG/M2 INCLUYE LA CONSTRUCCION DE GUARNICION DE 20X15X40CM DE SECCION. OBRA TERMINADA AL 100%
85534	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO CON CONCRETO HIDRAULICO	537-SILACAYOAPAM	SAN ANTONIO	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	156,429	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	609.00	609.00	100.0%	SE PAVIMENTO LA CALLE VICENTE GUERRERO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOSAS DE 2.00X3.00 METROS Y 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO F C=250 KG/CM2 ASI COMO LA CONSTRUCCION DE GUARNICION EN AMBOS LADOS DE 20X15X40 CM DE SECCION. OBRA TERMINADA 100%
85627	PAVIMENTACION DEL CALLE PRINCIPAL TERCERA ETAPA	537-SILACAYOAPAM	BARRIO DE LA PROVIDENCIA	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	59,164	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	SE PAVIMENTO LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 M DE ESPESOR ACABADO RAYADO FC=250 KG/CM2. EN SU TERCERA ETAPA. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
90397	CONSTRUCCION DE LA CALLE GALEANA ENTRE NICOLAS BRAVO Y BARRANCA SECA	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	84,910	84,910	84,910	84,910	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3.00	3.00	100.0%	
76809	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE AGUSTIN DE JURBIDE ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y NICOLAS BRAVO	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAISM540/0217 2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	167,717	105,968	105,968	105,968	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	50.00	30.00	60.0%	
90128	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y 16 DE SEPTIEMBRE	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	104,810	104,810	104,810	104,810	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	5.00	5.00	100.0%	
76356	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE EMILIANO ZAPATA Y VENUSTIANO CARRANZA	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAISM540/018 2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	130,306	102,480	102,480	102,480	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	772.00	700.00	90.7%	
90286	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE BENITO JUAREZ Y CHAUHTEMOC	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	54	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	11,460	11,460	11,460	11,460	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	
76487	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y NICOLAS BRAVO	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAISM540/0227 2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	119,274	93,422	93,422	93,422	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	810.00	720.00	88.9%	
76293	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL ACCESO DE LA AGENCIA CAcDA GRANDE CON PIEDRA LAJA Y CONCRETO HIDRAULICO	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	CACDA GRANDE	RURAL	FAISM540/016 2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	128,092	128,092	128,092	128,092	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,265.00	1,260.00	99.6%	
76693	CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL CALLEJON LEONA VICARIO ENTRE FRANCISCO SARABIA Y CINCO DE MAYO	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAISM540/029 2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	62,014	62,014	62,014	62,014	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	50.00	49.00	98.0%	
49495	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD	546-TEOTITLAN DEL VALLE	SANTIAGO IXTALTEPEC	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEOTITLAN DEL VALLE	-	-	761,000	230,000	230,000	230,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,440.00	300.00	20.8%	
49530	PAVIMENTACION DE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ V/O BUENAVISTA	546-TEOTITLAN DEL VALLE	TEOTITLAN DEL VALLE	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEOTITLAN DEL VALLE	-	-	860,000	860,000	860,000	860,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,284.00	1,284.00	100.0%	
101560	PAVIMENTACION DE CALLES.- SANTA CRUZ SMA	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SANTA CRUZ NUMA	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	400,000	330,000	330,000	330,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,250.00	1,080.00	86.4%	
101129	PAVIMENTACION DE CALLES.- SAN ISIDRO EL NARANJO	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SAN ISIDRO EL NARANJO	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	400,000	370,000	370,000	370,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,350.00	1,260.00	93.3%	
101323	PAVIMENTACION DE CALLES.- LAS PECES	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	LAS PECES	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,260.00	1,260.00	100.0%	
12350	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD	550-SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	URBANO	FISM/MSJ/550/1-A/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	-	-	173,353	58,760	173,353	58,760	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
14483	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN LA CALLE JACARANDAS Y CAHUTEMOC EN LA AGENCIA DE POLICIA DE ALFEREZ	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	ALFEREZ	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	100,000	99,165	100,000	99,165	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDID METROS SE REFIERE A UNA OBRA
60290	ADOQUINADO DE LA CALLE 1 PRIVADA DE CAMPOSANTO	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	FAISMTC-553/COP-05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO	-	-	812,000	812,000	812,000	812,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	656.51	656.51	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100 %
44865	EMPEDRADO EN LA CALLE MORELOS	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	FAISMTC-553/COP-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO	-	-	696,268	696,268	696,268	696,268	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	718.20	718.20	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100 %
44882	PAVIMENTACION CON ADOQUIN O CONCRETO HIDRAULICO CALLE BENITO JUAREZ	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	FAISMTC-553/COP-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO	-	-	989,472	989,472	989,472	989,472	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,464.00	1,464.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100 %
44860	PAVIMENTACION CON ADOQUIN O CONCRETO HIDRAULICO CALLE CAMPOSANTO	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	FAISMTC-553/COP-06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO	-	-	787,148	787,148	787,148	787,148	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	910.00	910.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100 %
105761	PAVIMENTACION DE LAS CALLES 5 DE MAYO Y ZARAGOZA	556-LA TRINIDAD VISTA HERMOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINIDAD VISTA HERMOSA	-	-	337,008	24,421	24,421	24,421	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,288.00	300.00	23.3%	
135595	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA CALLE ZARAGOZA	561-YAXE	YAXE	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO TLAXIACO	-	-	582,180	273,155	273,155	273,155	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,128.00	518.00	45.9%	OBRA EN PROCESO
135608	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS	561-YAXE	YAXE	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YAXE OAXACA	-	-	1,088,138	35,640	35,640	35,640	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,172.00	30.00	1.4%	OBRA EN PROCESO
22981	CONSTRUCCION DE CALLE FRANCISCO I MADERO	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	35	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	210,404	210,404	210,404	210,404	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	845.00	845.00	100.0%	LA OBRA YA FUE TERMINADA AL 100 %
22983	CONSTRUCCION DE CALLE LOPEZ PORTILLO PRIMERA ETAPA	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	36	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	238,412	238,412	238,412	238,412	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,200.00	1,200.00	100.0%	LA OBRA YA FUE TERMINADA AL 100 %
22971	CONSTRUCCION DE CALLE NICOLAS BRAVO	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	32	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	243,624	243,624	243,624	243,624	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,151.00	1,151.00	100.0%	LA OBRA YA FUE TERMINADA AL 100%
22979	CONSTRUCCION DE CALLE RODOLFO MORALES	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	34	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	59,868	59,868	59,868	59,868	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	269.00	269.00	100.0%	LA OBRA YA FUE TERMINADA AL 100 %
22974	CONSTRUCCION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	33	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	162,970	162,970	162,970	162,970	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	840.00	840.00	100.0%	LA OBRA YA FUE TERMINADA AL 100%
100951	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YUTANDUCHI DE GUERREO	-	-	1,015,203	444,296	444,296	444,296	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,135.00	1,500.00	70.3%	
	AMPLIACION																							
132027	AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CALLES (SEGUNDA ETAPA)	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	400,000	245,000	0	245,000	100.0%	0	0	METROS	500.00	300.00	60.0%	EN ESTA OBRA SE ESTAN AMPLIANDO Y ACONDICIONANDO VARIAS CALLES, Y DEBIDO A QUE TIENEN MEDIDAS VARIABLES, PARA ESTA OCASION SE CONSIDERAN LAS UNIDADES EN METROS.
130464	AMPLIACION DE CALLES	228-SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL PALO DE LIMA	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	-	-	600,000	600,000	300,000	300,000	50.0%	0	0	METROS	6,000.00	3,000.00	50.0%	
130441	AMPLIACION DE CALLES	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL SÚCHIL	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	-	-	600,000	600,000	300,000	300,000	50.0%	0	0	METROS	6,000.00	3,000.00	50.0%	
	MANTENIMIENTO																							
98558	BACHEO 6A. ETAPA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	002/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	276,388	276,388	276,388	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	756.99	697.40	92.1%	
135067	REPAVIMENTACION CON ASFALTO DE LAS CALLES HIDALGO, JUAREZ Y FRANCISCO I. MADERO	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA OAX	-	-	295,976	295,976	295,976	295,976	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,012.00	2,012.00	100.0%	OBRA INICIADA CON RECURSOS 2009, CONCLUIDA CON RECURSOS 2010.
113208	MANTENIMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES VERACRUZ, CHIAPAS Y PUEBLA. COL. HIDALGO PONIENTE	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	198,219	198,219	198,219	198,219	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,589.07	2,589.07	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
112558	MANTENIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SALINA CRUZ Y CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE LA AV CARLOS A MADRAZO Y CALZADA REFINERIA DE LAS COL. PORFIRIO DIAZ Y CHAPULTEPEC	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	569,447	569,447	569,447	569,447	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,447.98	5,447.98	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
115585	MANTENIMIENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. FERROCARRIL ENTRE LA CALLE VERACRUZ Y LA DEPORTIVA COLONIAS HIDALGO PONIENTE Y DEPORTIVA SUR	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	1,051,099	1,051,099	1,051,099	315,330	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12,599.17	4,000.00	31.7%	OBRA EN PROCESO
131772	MANTENIMIENTO DE LA CALLE Nrs HEROES DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	SAN JACINTO AMILPAS	-	-	4,316,032	336,830	336,830	264,463	78.5%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	336,830.36	264,463.38	78.5%	NO SE REGISTRA AVANCE EN ESTRE TRIMESTRE
89005	REVESTIMIENTO DE CALLES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 102/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	249,987	249,987	249,987	249,987	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,699.90	3,699.90	100.0%	M2 3,699.90 ENGRAVADO 250 HABITANTES
95238	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA INDUSTRIAL CON CONCRETO HIDRAULICO	458-SANTIAGO COMALTEPEC	SANTIAGO COMALTEPEC	URBANO	FISM/003/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC	-	-	529,584	370,581	370,581	370,581	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,237.90	2,037.00	91.0%	LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO MEDIANTE MEZCLA DE DEL FAFET Y DEL RAMO 33, FONDO TRES, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE FAFET 1,235,697.96 FONDO III 529,584.84 TOTAL 1,765,282.80 OBRA EN PROCESO DE EJECUCION

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
95815	PAVIMENTACION DE LA CALLE CAMINO REAL CON CONCRETO HIDRAULICO	458-SANTIAGO COMALTEPEC	LA ESPERANZA	RURAL	009/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC			188,359	108,509	108,509	108,509	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	252.00	170.00	67.5%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
95577	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO CON CONCRETO HIDRAULICO	458-SANTIAGO COMALTEPEC	SANTIAGO COMALTEPEC	URBANO	004/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC			338,245	227,158	338,245	227,158	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	833.52	550.00	66.0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, TENIENDO UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO II Y FONDO IV, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE FISM : 318,883.61 FORTAMUN : 19,361.87 TOTAL 338,245.48
114426	REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE DE RAYON	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	FISM/483/14/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			447,857	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	447,857.00	150,000.00	33.5%	GASTOS GENERADO POR LA REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DE RAYO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO
114492	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO DE SANTA CRUZ LACHIXOLANA .	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTA CRUZ LACHIXOLANA	RURAL	FISM/483/14/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			217,161	190,875	190,875	190,875	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	217,161.00	190,875.00	87.9%	GASTOS GENERADO POR LA REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO DE SANTA CRUZ LACHIXOLANA
104981	REHABILITACION DEL ACCESO DE LA COMUNIDAD AL ENTRONQUE	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SAN JOSE EL PARAISO	RURAL	050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGOTEHUANTEPEC OAXACA			1,216,788	1,216,788	1,216,788	1,216,788	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	22,260.00	22,260.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
132233	RENTA DE MAQUINARIA PARA REVESTIMIENTO DE CALLES	535-SAN VICENTE LACHIXIO	SAN VICENTE LACHIXIO	URBANO	FISM/MSV/535/2/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO			236,375	236,375	236,375	236,375	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	SE RENTO LA MAQUINARIA PARA HACER REVESTIMIENTO DE LAS CALLES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO
113555	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA LINDA VISTA Y EN LA COLONIA 1 DE MAYO	21-COSOLAPA	COSOLAPA	URBANO	MCFISM0210010302010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS			1,373,202	949,544	949,544	949,544	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000.00	1,383.00	69.2%	
102574	MODERNIZACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA PECSO BANCO DE TIERRA Y CARRIZAL	50-MAGDALENA PECSO	MAGDALENA PECSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAGDALENA PECSO			2,576,715	2,576,715	2,500,000	2,576,715	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7.10	7.10	100.0%	
163753	REHABILITACION DE CALLES EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS	62-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FISM/52/063/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN			35,000	29,500	29,500	29,500	100.0%	0	0	METROS	500.00	400.00	80.0%	OBRA EN PROCESO
57846	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE LA CALLE CEMPALETPEL ESQ. CERRO NEGRO, COL. LOMAS DE SANTA ROSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH059/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SECRETARIA TECNICA			34,934	10,480	34,934	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	129.60	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
94664	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA	89-SAN ANDRES DINICUITI	SANTA MARIA TUTLA	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			195,000	140,000	140,000	140,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400.00	600.00	42.9%	
168695	CONSERVACION DE CALLES EN PUENTE MADERA (SEGUNDA ETAPA)	124-SAN BLAS ATEMPA	PUENTE MADERA	RURAL	FISM/0124-007/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA			494,888	494,888	494,888	494,888	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	13,500.00	13,500.00	100.0%	
131500	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR			325,000	325,000	325,000	325,000	100.0%	0	0	METROS	1,500.00	1,500.00	100.0%	
123899	REHABILITACION INTEGRAL DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (SECCION PRIMERA)	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	FISM/134/006/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ			3,980,997	2,992,089	3,980,997	2,992,089	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,987.00	3,987.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%
128826	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	139-SAN FRANCISCO CHAPULAPA	SAN FRANCISCO CHAPULAPA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			731,120	639,730	639,730	639,730	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,208.00	2,208.00	100.0%	OBRA EJECUTADA EN 2009 PAGADA EN EL PRESENTE Añ
97088	REHABILITACION DE CALLES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 081/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			269,696	269,696	269,696	231,181	85.7%	0	0	METROS	355.60	355.60	100.0%	M3 355.60 200 HABITANTES
93656	REHABILITACION DE CALLES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA MINA	RURAL	184 OP FAISM 043/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			677,977	677,977	677,977	677,977	100.0%	0	0	METROS	2,670.00	2,670.00	100.0%	M3 2,670.64 ENGRAVADO DE CALLES 1,500 HABITANTES
96993	REHABILITACION DE CALLES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	RODEO ARROYO PEPECA	RURAL	184 OP FAISM 080/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			394,520	394,520	394,520	318,913	80.8%	0	0	METROS	1,288.00	1,188.36	92.3%	M3 1,288 800 HABITANTES
90263	REHABILITACION DE CALLES Y OBRAS COMPLEMENTARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN SILVERIO EL CEDRAL	RURAL	184 OP FAISM 020/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			511,514	511,514	511,514	391,234	76.5%	0	0	METROS CUADRADOS	810.00	810.00	100.0%	M2 810 ENGRAVADO DE CALLES 300 HABITANTES
130418	REHABILITACION DE CALLES	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL CARRIZAL	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN			600,000	600,000	300,000	300,000	50.0%	0	0	METROS	4,000.00	2,000.00	50.0%	
169702	REHABILITACION DE CALLE EL PESCADOR, BUENOS AIRES, AV. LUCIANO ALVAREZ, Y FRANCISCO VILLASANA	248-SAN MATEO DEL MAR	EL PACIFICO	RURAL	FISM/248/11/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR			383,670	383,670	383,670	383,670	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,030.00	9,030.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
169677	REHABILITACION DE LA AVENIDA BUENOS AIRES	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN PABLO	RURAL	FISM/248/15/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR			761,400	756,805	756,805	756,805	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,800.00	10,800.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
169675	REHABILITACION DE LA AVENIDA FRANCISCO I MADERO	248-SAN MATEO DEL MAR	COSTA RICA	RURAL	FISM/248/22/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR			378,000	378,000	378,000	378,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,000.00	9,000.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
129452	REHABILITACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO HUILOTEPEC			86,416	86,416	86,416	86,416	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	10.00	5.00	50.0%	
129646	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y MUROS DE CONTENCIÓN, LIBRAMIENTO A SAN MIGUEL PANXLAHUACA, BARRIO DE SAN NICOLAS	384-SANTA CATARINA JUQUILA	CAMINO A JUQUILA	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA			355,555	355,555	355,555	323,135	90.9%	0	0	METROS CUADRADOS	394.00	380.00	96.4%	
128987	REHABILITACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS PARCIAL EN LA CALLE OAXACA.	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	FISM/472/02/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA			416,635	412,905	412,905	412,905	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	678.00	678.00	100.0%	OBRA TERMINA Y OPERANDO AL 100%

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
104967	REHABILITACION DEL CAMINO DE TERRACERIAS, NATIVITAS COATLAN AL ENTRONQUE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA AGENCIA MPAL. NATIVITAS COATLAN PASOS VEHICULARES CONSTRUCCION	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	131	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA			2,290,855	2,290,855	2,290,855	2,290,855	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15,540.00	15,540.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
80249	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE 5 DE MAYO (SAN BALTAZAR GUELAVILA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVILA	URBANO	FISM-131-012/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC			2,437,000	1,706,381	2,437,000	1,706,381	100.0%	0	0	METROS LINEALES	12.50	10.00	80.0%	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR A BASE DE ESTRIBOS DE CONCRETO CICLOPIO, CORONA DE CONCRETO ARMADO, LOSA MACISA DE CONCRETO ARMADO DE 85CM DE ESPESOR PARA PETOS, GUARNICION Y BANQUETA DE CONCRETO ARMADO Y BARENDALES DE FOFO E INCLUYE PINTURA.
129994	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA RIVERA DEL RIO TABAJE	167-SAN JOSE DEL PECSO	SAN JOSE DEL PECSO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PECSO			220,000	220,000	220,000	220,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	70.00	70.00	100.0%	MURO DE CONTENCIÓN, PARA ELEVAR EL NIVEL CORRESPONDIENTE DEL CAMINO, EN ESTE ACCESO SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES FISICAS, POR TAL MOTIVO SE REALIZA EL EMPERADO DEL MISMO O RELLENO CORRESPONDIENTE
152814	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITAT FAISM 011/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			300,751	300,751	300,751	180,450	60.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	0.00	0.0%	M2 720 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 332 HABITANTES
95523	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 053/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			500,877	500,877	500,877	422,415	84.3%	0	0	METROS LINEALES	720.00	720.00	100.0%	
21363	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO	207-SAN JUAN MAZATLAN	MADERO	RURAL	038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	5.30	4.24	80.0%	
21373	CONSTRUCCION DE VADOS EN LA POBLACION.	207-SAN JUAN MAZATLAN	LA ESPERANZA (COLONIA LA ESPERANZA SEGUNDA SECCION)	RURAL	033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	35.00	35.00	100.0%	
21377	TERMINACION DE PUENTE VEHICULAR ARROYO CALIXTO	207-SAN JUAN MAZATLAN	LOS FRESNOS	RURAL	034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	8.00	8.00	100.0%	
54052	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN RIO GUAJE	322-SAN PEDRO OCOPEATILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			343,414	268,047	268,047	268,047	100.0%	0	0	METROS LINEALES	6.00	3.80	63.3%	
117613	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO GUI SIAG EN SANTIAGO MATATLAN	475-SANTIAGO MATATLAN	SANTIAGO MATATLAN	URBANO	024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO TLAXIACO			459,604	459,604	459,604	459,604	100.0%	0	0	METROS LINEALES	6.00	6.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
107248	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SAN PABLO (PARAJE EL TULE) REHABILITACION	561-YAXE	YAXE	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YAXE OCOTLAN OAXACA			566,908	566,908	566,908	566,908	100.0%	0	0	METROS LINEALES	9.00	9.00	100.0%	OBRA EN TERMINADA Y ENTREGADA
12363	CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC) SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA-ESCUELA NORMAL BILINGUE DEL KM. 0+000 AL KM 4 +000 PUNTES Y PASOS PEATONALES CONSTRUCCION	650-SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	URBANO	CGC/DPP/FISE0 2682010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA			1,643,573	523,572	523,572	523,572	100.0%	0	0	METROS LINEALES	0.00	0.00	0.0%	
126243	CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES	19-CONCEPCION PAPALO	PEC BLANCA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO			375,000	375,000	375,000	375,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	19.00	19.00	100.0%	LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES ESTA TERMINADA AL 100% CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE EJECUTIVO DE OBRA.
114013	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA FAUSTINO PEREZ	21-COSOLAPA	COSOLAPA	URBANO	MCFISM021001 0252010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS			228,304	228,304	228,304	228,304	100.0%	0	0	METROS LINEALES	14.00	14.00	100.0%	
102680	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE SAN JUAN DEL RIO	50-MAGDALENA PECSO	SAN JUAN DEL RIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAGDALENA PECSO			1,250,000	761,840	1,250,000	418,000	54.9%	0	0	METROS LINEALES	1.00	0.00	0.0%	
55211	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL (ESCALINATA) DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ, COL. LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 4, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII053/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SECRETARIA TECNICA			102,253	41,754	102,253	41,754	100.0%	0	0	METROS LINEALES	295.50	0.00	0.0%	LAS METAS CORRECTAS SON EN METROS CUADRADOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
42718	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL (ESCALINATA) EN EL ANDADOR COLUMBIA, COL. MICROONDAS, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII136/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			178,455	178,455	178,455	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	520.00	88.40	17.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
56280	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL (ESCALINATA) EN EL ANDADOR RADARES, COL. MICROONDAS, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII155/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			97,031	97,031	48,515	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	216.00	0.00	0.0%	LAS METAS CORRECTAS SON EN METROS CUADRADOS. ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT APROBADO CON NUMERO DE OBRA 200671ME038 POR IMPORTE DE \$97,031.00. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
56107	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL (ESCALINATA) Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL ANDADOR PLANETARIO, COL. MICROONDAS, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII154/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			58,241	58,241	58,241	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	229.60	0.00	0.0%	LAS METAS CORRECTAS SON EN METROS CUADRADOS. ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT APROBADO CON NUMERO DE OBRA 200671ME021 POR IMPORTE DE \$58,241.00. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
49186	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, COLONIA LINDA VISTA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII001/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			3,516,099	3,510,000	3,516,099	3,510,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	272.63	272.63	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINIQUITADA.
50420	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA 2A PRIVADA DE MORELOS ENTRONQUE RIO TECOLOTE Y CALLES DE VERACRUZ Y AMPLIACION DOLORES, AGENCIA DOLORES	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII026/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			310,436	155,218	310,436	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	24.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES.
153228	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITAT FAISM 007/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			201,496	201,496	201,496	120,898	60.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	0.40	40.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
83167	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA FLORIDA	RURAL	184 OP FAISM 035/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	296,791	296,791	296,791	234,824	79.1%	0	0	METROS LINEALES	491.76	491.76	100.0%	ML 491.76 GUARNICION 516.36 BANQUETAS 245 HABITANTES
93550	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. PRIMAVERA, SOL DE OTOR	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LOS PINOS	RURAL	184 OP FAISM 041/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	374,404	374,404	374,404	321,737	85.9%	0	0	METROS LINEALES	615.03	615.03	100.0%	ML 615.03 GUARNICION M2 645.78 BANQUETAS 300 HABITANTES
90187	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. 5 DE MAYO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN FRANCISCO SALSIPUEDES	RURAL	184 OP FAISM 017/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	454,152	454,152	454,152	454,152	100.0%	0	0	METROS LINEALES	765.50	765.50	100.0%	ML 765.50 GUARNICION M2 803.78 BANQUETA
93218	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. MARGARITA GONZALEZ Y AV. FLAVIO MORALES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 037/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	308,243	308,243	308,243	251,555	81.6%	0	0	METROS LINEALES	470.00	470.00	100.0%	ML 470.00 GUARNICION M2 493.50 BANQUETAS 235 HABITANTES
95568	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 055/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	222,098	222,098	222,098	190,067	85.6%	0	0	METROS LINEALES	370.00	370.00	100.0%	ML 370.00 GUARNICION M2 388.50 BANQUETAS 185 HABITANTES
95390	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	FRANCISCO I. MADERO (LOS GERRITOS)	RURAL	184 OP FAISM 051/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	199,603	199,603	199,603	59,880	30.0%	0	0	METROS LINEALES	346.00	346.00	100.0%	ML 346.00 GUARNICIONES M2 294.10 BANQUETAS 173 HABITANTES
106549	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 2DA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 059/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	860,802	860,802	860,802	258,240	30.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	PUENTE 1 BENEFICIARIOS 300 HABITANTES
117700	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR TRAMO VISTA HERMOSA - LLANO AZUL.	210-SAN JUAN SMI	VISTAHERMOSA	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN SMI	-	-	426,909	422,716	422,716	422,716	100.0%	0	0	METROS LINEALES	12.00	12.00	100.0%	
130188	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	232-SAN LUCAS OJTLÁN	LOMA DE PIEDRA	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJTLAN OAXACA	-	-	982,021	843,854	982,021	843,854	100.0%	0	0	METROS LINEALES	94.00	94.00	100.0%	
78404	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	242-SAN MARTIN PERAS	SAN ISIDRO EL GUILLO	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	15,456,624	184,130	184,130	184,130	100.0%	15,456,624	184,130	METROS LINEALES	15,456,624.00	184,130.00	1.2%	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 6 M DE CLARO LOS TRABAJOS CONSISTEN EN ALEORONES TRABE LOSA ETC ACATANDOSE PARA ELLO LO ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO
76404	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 2A ETAPA (BARRIO DEL CARMEN)	242-SAN MARTIN PERAS	BARRIO DEL CARMEN	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	-	-	15,456,624	1,068,347	1,068,347	1,068,347	100.0%	15,456,624	1,068,347	METROS LINEALES	15,456,624.00	1,068,347.46	6.9%	LA OBRA CONSISTE EN LA TERMINACION DE PUENTE CON LOS TRABAJOS DE SUPER ESTRUCTURA Y SON: CONCRETO HIDRAULICO EN LOSA, NERVIADURA, OBRA FALSA POR VOLUMEN DE CONCRETO DE MADERA, MOLDES PARA Puentes DE MADERA EN PARA PETOS, JUNTAS DE DILATACION DE 2 CM DE ESPESOR, ACERO PARA CONCRETO, TUBO PARA DREÑES, TUBO DE FIERRO GALVANIZADO, PLACAS DE NEOPRENO, PINTURA VINILICA, APROCHES, Y CORTES BAJO LA SUBRANTE EN MATERIAL B. ACATANDOSE PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO.
147194	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA CABECERA	288-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	MSPVM-FISM/1010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	2,013,136	1,921,145	1,921,145	1,921,145	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,013,136.19	1,921,145.74	95.4%	EN ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZO NINGUN PAGO DEBIDO A QUE SE ESTA REGULARIZANDO EL EXPEDIENTE TECNICO UNITARIO
153777	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SOBRE EL RIO GRANDE EN LA CABECERA MUNICIPAL.	288-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	MSPVM-FISM/1011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	1,800,575	540,172	540,172	540,172	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,800,574.76	540,172.43	30.0%	EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON ESTIMACIONES POR UN MONTO TOTAL DE \$ 540,172.43
130148	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL CALLE SN BARRIO DE SAN NICOLAS.	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	186,560	186,560	186,560	139,811	74.9%	0	0	METROS LINEALES	46.00	40.00	87.0%	
129515	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN SAN JOSE IXTAPAN	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN JOSE IXTAPAN	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	300,000	300,000	300,000	278,669	92.9%	0	0	METROS LINEALES	110.00	100.00	90.9%	
107630	ELABORACION DE PROYECTO PARA PUENTE VEHICULAR.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SAN ANTONIO ZARAGOZA	RURAL	FISM/MSM4470 17/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	601,460	349,142	349,142	349,142	100.0%	0	0	METROS LINEALES	23.00	20.00	87.0%	EL CONSEJO DETERMINO REALIZAR ESTE PROYECTO EN ESTA COMUNIDAD COMO OBRA, POR LO QUE UNICAMENTE SE REALIZARA LA ELABORACION DEL PROYECTO UNICAMENTE FALTA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
107658	ELABORACION DE PROYECTO PARA PUENTE VEHICULAR.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SAN FELIPE ATOTONILCO	RURAL	FISM/MSM4470 18/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	601,460	207,438	207,438	207,438	100.0%	0	0	METROS LINEALES	23.00	20.00	87.0%	EL CONSEJO DETERMINO REALIZAR UNICAMENTE LA ELABORACION DEL PROYECTO EN VIRTUD DE QUE EL COSTO ES CONSIDERABLE Y FUE CONSIDERADO COMO OBRA PARA ESTA COMUNIDAD UNICAMENTE HACE FALTA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
62644	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CAMINO SANTIAGO MINAS - LA SOLEDAD, SOLA DE VEGA	477-SANTIAGO MINAS	SANTIAGO MINAS	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO MINAS	-	-	1,700,000	1,700,000	1,700,000	500,000	29.4%	0	0	METROS LINEALES	100.00	45.00	45.0%	LA OBRA NO GENERA INTERESES
86575	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE LAZARO CARDENAS	637-SILACAYOAPAM	SAN SEBASTIAN	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	208,035	65,095	65,095	65,095	100.0%	0	0	METROS LINEALES	13.00	13.00	100.0%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR DE 3.00 MTS DE ANCHO Y 13 MTS DE LARGO A NADE DE ESTRIBOS DE CONCRETO CICLOPEO Y UNA ALTURA DE 2.00 MTS. LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 30 CM DE ESPESOR INCLUYE LA ELABORACION DE APROCHES CON MATERIAL DE BANCO Y COLOCACION DE PASAMANOS DE TUBO DE 2 1/2. OBRA TERMINADA AL 100%
86669	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE LOMA BONITA	637-SILACAYOAPAM	SAN MARTIN DEL ESTADO	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	121,386	7,200	7,200	7,200	100.0%	0	0	METROS LINEALES	9.00	9.00	100.0%	SE CONTRUIRA UN PUENTE VEHICULAR DE 3.00 MTS DE ANCHO Y 9.00 MTS DE LARGO, MUROS DE CONCRETO CICLOPEO. LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 30 CM RELLENO DE APROCHES CON MATERIAL DE BANCO Y ELABORACION DE PASAMANOS. OBRA TERMINADA 100%
85479	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE MORELOS	637-SILACAYOAPAM	SAN JERONIMO PROGRESO	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	245,795	29,900	29,900	29,900	100.0%	0	0	METROS LINEALES	3.00	3.00	100.0%	CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR D 3 MTS DE ANCHO Y OCHO METROS DE LARGO, ESTRIBOS DE CONCRETO CICLOPEO DE 1.50 MTS DE ANCHO Y 3.00 MTS DE ALTURA INCLUYE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 30 CM DE ESPESOR, ASI MISMO SE REALIZARA EL RELLENO CON MATERIAL DE BANCO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
87994	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE REVOLUCION	537-SILACAYOAPAM	SAN MARTIN DEL ESTADO	RURAL	020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			150,479	150,479	150,479	150,479	100.0%	0	0	METROS LINEALES	11.00	11.00	100.0%	SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR DE 2.50 MTS DE ANCHO Y 11.00 MTS DE LARGO A BASE DE ESTRIBOS Y ALEROS DE CONCRETO CICLOPEO SAMPEADO DE PIEDRA DE LA REGION LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 30 CM DE ESPESOR INCLUYE LA ELABORACION DE APROCHES CON MATERIAL DE BANCO.
44863	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL ARROYO DE EN MEDIO EN EL CRUCE CON INDEPENDENCIA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	FAISMMTC-553/COP-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO			371,221	371,221	371,221	371,221	100.0%	0	0	METROS LINEALES	5.00	5.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100 %
46518	REHABILITACION DE PASO PEATONAL (ESCALINATAS) DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE A PARTIR DE 1 DE MAYO HASTA BUENOS AIRES, BARRIO EL COQUITO PARTE ALTA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII019/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			550,152	550,152	550,152	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	775.00	310.00	40.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
40969	REHABILITACION DE PASO PEATONAL (ESCALINATAS) DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE A PARTIR DE NIN ARTILLERO HASTA TIRO DE MAYO, BARRIO EL COQUITO PARTE BAJA, AG. SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII018/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			241,400	241,400	241,400	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	320.00	64.00	20.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
46315	REHABILITACION DE PASO PEATONAL (ESCALINATAS) DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2A. PRIVADA DE NIN BARRIO EL PROGRESO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII013/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			169,709	169,709	169,709	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	510.00	10.20	2.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
40822	REHABILITACION DE PASO PEATONAL (ESCALINATAS) DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2A. PRIVADA DE NIN ARTILLERO, BARRIO EL PROGRESO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII012/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (COORD. GRAL. DE DES. URB. OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA)			180,181	180,181	180,181	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	350.00	17.50	5.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
113902	REHABILITACION DEL PUENTE TUBULAR VEHICULAR	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BIENOS AIRES EL APOPMO	RURAL	184 OP FAISM 096/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			789,590	789,590	789,590	709,535	89.9%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	1 PUENTE BENEFICIARIOS 650 HABITANTES
130465	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR (SEGUNDA ETAPA)	482-SANTIAGO TILANTONGO	LA PROVIDENCIA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			140,000	140,000	140,000	140,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	140,000.00	140,000.00	100.0%	
49275	REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR EN AVENIDA HIDALGO	546-TEOTITLAN DEL VALLE	TEOTITLAN DEL VALLE	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEOTITLAN DEL VALLE			709,087	709,087	709,087	709,087	100.0%	0	0	METROS LINEALES	8.00	8.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																							
	OTROS																							
40989	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN BARRIO EL AGUACATE	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	90	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES			320,000	320,000	320,000	320,000	100.0%	0	0	M2, MURO DE CONTENCION	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
126681	URBANIZACION MUNICIPAL EN EL ASERRADERO	19-CONCEPCION PÁPALO	ASERRADERO PÁPALO (TIERRA COLORADA)	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONCEPCION PÁPALO			150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	23.00	23.00	100.0%	ESTA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100% CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES MARCADAS EN EL EXPEDIENTE DE OBRA PUBLICA
167483	URBANIZACION MUNICIPAL CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN,CALLES ANDORES Y LOSA	68-MAZATLAN VILLA DE FLORES	MAZATLAN VILLA DE FLORES	URBANO	035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES			1,497,350	1,145,000	1,497,350	1,145,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,497,350.00	1,145,000.00	76.5%	
101872	ANTICIPO BANOBRAS (AMORTIZACION DE CAPITAL), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII174/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA D EJUAREZ OAXACA DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO			20,538,278	15,083,067	15,403,708	14,083,067	93.4%	0	0	PROYECTO	1.00	0.68	68.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE A LA AMORTIZACION DE CAPITAL DEL CREDITO SUSCRITO CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. (BANOBRAS) PARA EL EJERCICIO DE 2010, Y EL CUAL SE UTILIZO PARA LA REALIZACION DE DIVERSAS OBRAS.
102115	ANTICIPO BANOBRAS (PAGO DE INTERESES), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII175/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO			2,508,516	1,350,128	1,881,387	1,238,817	91.8%	0	0	PROYECTO	1.00	0.49	49.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL PAGO DE INTERESES DEL CREDITO SUSCRITO CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. (BANOBRAS) PARA EL EJERCICIO DE 2010, Y EL CUAL SE UTILIZO PARA LA REALIZACION DE DIVERSAS OBRAS. AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE LA FEDERACION HA MINISTRADO LA CANTIDAD NETA DE \$64,126,371.87 (INCLUYE DESCUENTOS DEL CREDITO EN CANTIDAD DE \$19,690,565.13) Y A LA FECHA SE HAN GENERADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR \$148.99 E INTERESES GENERADOS POR INVERSION A SU FECHA DE RECUPERACION POR \$481,734.34
50338	MANTENIMIENTO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII162/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			6,180,000	3,090,000	3,090,000	3,090,000	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.50	50.0%	LAS METAS SE REFIEREN AL MANTENIMIENTO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO.
55044	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CEDROS, COL. EUCALIPTOS, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII032/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SECRETARIA TECNICA			167,029	167,029	167,029	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,173.83	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
54542	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN ISIDRO 2A ETAPA, COL. SAN ISIDRO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII031/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SECRETARIA TECNICA			63,357	63,357	63,357	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	302.65	302.65	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR DOCUMENTACION PARA PAGO.
124201	SECLIZACION VIAL DE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA, AYUNTAMIENTO Y VICENTE GUERRERO.	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	50	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS			110,084	110,084	110,084	110,084	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
133313	CONSTRUCCION DE ESCALONES Y RAMPA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, BARRIO DE LAS PIEDRAS	70-PINOTEPA DE DON LUIS	BARRIO DE LAS PIEDRAS	RURAL	001/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS			60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
80011	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO COLON	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			420,000	393,660	400,000	393,660	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
130468	PAVIMENTACION DE CALLES	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR			1,000,000	1,000,000	1,000,000	550,000	55.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	150.00	50.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
124003	CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	FISM/134/016/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	6,853,004	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	
124135	CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	FISM/134/017/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	2,981,472	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	
124230	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	FISM/134/018/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	1,602,496	1,450,000	1,450,000	1,450,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	
135321	CONSTRUCCION DE SALUNES Y EXPLANADAS PARA USO EDUCATIVO Y CULTURAL DEL NIVEL BASICO (SEGUNDA ETAPA)	163-SAN JERONIMO TECOATL	SAN JERONIMO TECOATL	URBANO	FISM/MSJ/163/02/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL	-	-	716,301	716,301	716,301	716,301	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
90011	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN ISIDRO LAS PILES	RURAL	184 OP FAISM 007/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	516,996	516,996	516,996	516,996	100.0%	0	0	METRO LINEAL	898.10	898.10	100.0%	450 HABITANTES 898.10 ML GUARNICION 943 M2 BANQUETAS
93262	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. PRINCIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BUENAVISTA GALLARDO	RURAL	184 OP FAISM 038/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	466,664	466,664	466,664	466,664	100.0%	0	0	METRO LINEAL	593.50	593.50	100.0%	300 HABITANTES 593.50 ML GUARNICIONES 623.18M2 BANQUETAS
90449	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES 1 DE MAYO, 21 DE MARZO Y 10 DE MAYO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 029/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	540,324	540,324	540,324	379,032	70.1%	0	0	METRO LINEAL	855.70	855.70	100.0%	450 HABITANTES 855.70 ML GUARNICION 898.49 M2 BANQUETA
90173	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LOS ANDADORES 2,3, Y 4	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 016/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	266,758	266,758	266,758	229,140	85.9%	0	0	METRO LINEAL	547.40	547.40	100.0%	ML 547.40 GUARNICION M2 218.96 BANQUETAS 275 HABITANTES
90548	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 032/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	599,041	599,041	599,041	511,644	85.4%	0	0	METRO CUADRADO	932.61	932.61	100.0%	M2 932.61 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 900 HABITANTES
90245	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 019/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	420,849	420,849	420,849	126,255	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	769.60	769.60	100.0%	M2 769.60 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 750 HABITANTES
93767	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 045/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	674,703	674,703	674,703	674,703	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,124.00	1,124.00	100.0%	M2 1,124.90 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 500 HABITANTES
90082	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. 9	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184OP FAISM 011/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	674,563	674,563	674,563	674,554	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	901.60	901.60	100.0%	900 HABITANTES 901.60 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
90147	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BUGAMBILIAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184OP FAISM 015/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	506,387	506,387	506,387	506,387	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	850.02	850.02	100.0%	850 HABITANTES 850.02 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
90368	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 026/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	399,607	399,607	399,607	399,607	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	744.20	744.20	100.0%	M2 744.20 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 595 HABITANTES
90130	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO PALOAPAN 2DA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 014/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	460,630	460,630	460,630	460,630	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	765.00	765.00	100.0%	760 HABITANTES 765 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
90115	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 1ERA PRIVADA DE PASEO DE LAS PALMAS, CALLE JORGE L. TAMAYO Y 2DA PRIVADA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 013/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	676,612	676,612	676,612	676,612	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,017.00	1,017.00	100.0%	1,000 HABITANTES 1017.00 M2 DE PAVIMENTO DE CONC. HIDRAULICO
90042	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA CALLE FRANCISCO VILLA Y LA AV. MIGUEL HIDALGO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 009/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	739,528	739,528	739,528	623,147	84.3%	0	0	METRO CUADRADO	1,352.66	1,352.66	100.0%	M2 1,352.66 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 1,350 HABITANTES
90389	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PRIV PUEBLA Y CALLE YUCATAN	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 027/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	773,037	773,037	773,037	658,035	85.1%	0	0	METRO CUADRADO	997.20	997.20	100.0%	M2 997.20 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 795 HABITANTES
90102	COSNTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA AV. TITANIO(2DA ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 012/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	308,345	308,345	308,345	265,162	86.0%	0	0	METRO CUADRADO	482.48	482.48	100.0%	500 HABITANTES 482.48 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
133963	REHABILITACION DEL CAMINO E.C. SAN JUAN COMALTEPEC, SAN JUAN LEALAO.	190-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN LEALAO	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	699,066	699,066	699,066	209,720	30.0%	0	0	KILOMETRO	699,066.00	209,720.00	30.0%	
167159	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	190-SAN JUAN COTZOCON	ARROYO ENCINO	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.90	0.90	100.0%	
167127	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA ZONA URBANA	190-SAN JUAN COTZOCON	MARIA LOMBARDO DE CASO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.60	1.60	100.0%	
167401	REHABILITACION DE CALLES	190-SAN JUAN COTZOCON	EL TESORO	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	310,000	310,000	310,000	310,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.80	0.80	100.0%	
167145	REHABILITACION DE CALLES DE LA ZONA URBANA	190-SAN JUAN COTZOCON	SAN FELIPE ZIHUALTEPEC	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	
167337	TERCERA ETAPA DE LA PAVIMENTACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	190-SAN JUAN COTZOCON	SAN JUAN COTZOCON	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	714,631	714,631	714,631	714,631	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.30	0.30	100.0%	
77565	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (TECOMAXTLAHUACA-COICOYAN DE LAS FLORES) SAN MARTIN PERAS TRAMO DEL KM 3+000 AL 6+000	242-SAN MARTIN PERAS	SAN MARTIN PERAS	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS CDI	-	-	15,456,624	3,719,083	3,719,083	3,719,083	100.0%	15,456,624	3,719,083	KILOMETROS	15,456,624.00	3,719,083.40	24.1%	LOS TRABAJOS DE MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO (TECOMAXTLAHUACA-COICOYAN DE LAS FLORES) SAN MARTIN PERAS TRAMO DEL KM 3+000 AL KM 6+000 LOS TRABAJOS CONSISTEN EN CORTES DE TIERRA, CUNETAS, CARPETA ASFALTICA ACATANDOSE PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO ARQUITECTONICO.

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
119354	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EL CARMEN	RURAL	022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,107.00	1,107.00	100.0%	
54114	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y MUROS DE CONTENCIÓN DE LA CALLE A UN COSTADO DEL TEMPLO	322-SAN PEDRO OCOPEATILLO	SAN PEDRO OCOPEATILLO	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	309,012	166,436	166,436	166,436	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%	
119639	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	YUCUYI (ZARAGOZA ALACRANES)	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTO CONSTL DE S SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	313,628	313,268	313,268	313,268	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	TOTAL ANUAL:\$313,628.55
76822	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA EL ROSARIO	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	EL ROSARIO	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	1,346,969	1,346,969	1,346,969	1,346,969	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NOTA: APORTACION MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO LA OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO ESTATAL 8 A
129914	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL RELLENO SANITARIO TIPO D	364-SANTA CATARINA JUQUILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	2,100,000	2,100,000	2,100,000	1,510,098	71.9%	0	0	METRO CUADRADO	7,200.00	5,200.00	72.2%	
132033	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	MANO DEL SEAR	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	1,825,566	1,825,566	1,825,566	1,744,388	95.6%	0	0	METROS CUBICOS	765.30	765.30	100.0%	
129642	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	417-SANTA MARIA JACATEPEC	SAN AGUSTIN	RURAL	SM4170062010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	130,794	130,794	130,794	130,794	100.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	
74472	CONSTRUCCIÓN DE BANDA SOBRE CAMINO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	PIEDRA DEL SOL	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	3,320,872	3,320,872	3,320,872	3,320,872	100.0%	0	0	BARDAS	1.00	1.00	100.0%	
104100	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA DE ACCESO 1A ETAPA	519-SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	URBANO	FISM/519/001/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	-	-	2,283,240	2,054,916	1,520,000	1,020,000	49.6%	0	0	METRO CUADRADO	4,350.00	4,150.00	95.4%	OBRA EN EJECUCION SIN PROBLEMAS EN SU DESARROLLO
104134	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA DE ACCESO 2A ETAPA	519-SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	URBANO	FISM/519/002/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	-	-	2,283,240	2,054,916	1,400,000	300,000	14.6%	0	0	METRO CUADRADO	4,350.00	4,350.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
108587	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	527-SANTOS REYES PAPALO	EL GIRASOL	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PAPALO	-	-	68,771	37,764	37,764	37,764	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2.00	1.00	50.0%	NOTA: LOS INTERESES YA FUERON REPORTADOS EN LOS GASTOS INDIRECTOS PROYECTO DOS ASI MISMO LAS CIFRAS REPORTADAS CORRESPONDEN AL SEGUNDO Y TERCER TIMESTRE DEL EJERCICIO 2010.
85834	PAVIMENTACION DE LA CALLE CRISTOBAL COLON 2DA ETAPA Y FRANCISCO VILLA	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE COATLAN	-	-	1,500,161	892,855	892,855	892,855	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,500,161.00	829,855.00	55.3%	
85736	PAVIMENTACION DE LA CALLE ZARAGOZA	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE COATLAN	-	-	1,500,161	372,337	372,337	372,337	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,500,161.00	372,337.00	24.8%	
77170	PROYECTO DE PUENTE RIO ESPINAL	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	ESPINAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	-	-	3,552	3,552	3,552	3,552	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
49196	PROYECTO DE RELLENO SANITARIO	546-TEOTITLAN DEL VALLE	TEOTITLAN DEL VALLE	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEOTITLAN DEL VALLE	-	-	225,000	225,000	225,000	225,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
144771	REHABILITACION CON CONCETO HIDRAULICO Y AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CARRETERA TLACOLULLA - DIAZ ORDAZ TRAMO CRUCERO DE TLACOLULLA IMSS COPLMAR	551-TLACOLULLA DE MATAMOROS	TLACOLULLA DE MATAMOROS	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULLA DE MATAMOROS	-	-	2,586,696	2,586,696	2,586,696	2,586,696	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
	ALUMBRADO PUBLICO																							
	CONSTRUCCION																							
91678	CONSTRUCCION DE LA RED DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	235-SAN PABLO HUIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/295/08/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	685,500	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	POSTE	16.00	16.00	100.0%	
149996	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	MONTE NEGRO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	463,216	463,216	463,216	448,630	96.9%	0	0	LUMINARIA	10.00	10.00	100.0%	SOLO FALTA ENTREGAR EL FINQUITO ECONOMICO.
	AMPLIACION																							
160456	AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	165,580	165,580	165,580	165,580	100.0%	0	0	LUMINARIA	18.00	18.00	100.0%	
129762	REUBICACION DE POSTES DE ELECTRIFICACION DE ALTA TENSION EN LA UNIDAD DEPORTIVA	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	221,761	221,761	221,761	221,761	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
101679	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	326-SAN PEDRO SOCHIAPAM	SAN PEDRO SOCHIAPAM	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	POSTE	80,000.00	80,000.00	100.0%	
118983	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TRAPICHITO	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	EL TRAPICHITO	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SNA PEDRO TOTOLAPAM	-	-	201,298	201,298	201,298	201,298	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
118896	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. EL ESTUDIANTE	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	-	-	285,854	285,854	285,854	285,854	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
77030	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLEJON LEONA VICARIO Y CALLE CINCO DE MAYO	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	FISM/540/036/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	-	-	200,735	200,735	200,735	200,735	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	50.00	50.00	100.0%	
	OBRA COMPLEMENTARIA																							
114170	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	120,000	98,000	98,000	98,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	500.00	375.00	75.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
4226	REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC			240,000	240,000	240,000	7,754	3.2%	0	0	LUMINARIA	250,000	9,000	3.6%	
	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL																							
126679	INSTALACION DE 4 PLANTAS SOLARES EN EL PARAJE EL PORTILLO	426-SANTA MARIA PEÑILES	RECIBIMIENTO	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑILES			7,000	7,000	7,000	7,000	100.0%	0	0	PLANTA	4,000	4,000	100.0%	LA INVERSION A LA QUE SE HACE REFERENCIA ES A LA PARTE MUNICIPAL, LA APORTACION FEDERAL ES POR UN IMPORTE DE \$ 581,231.00
126578	INSTALACION DE 5 PLANTAS SOLARES EN EL PARAJE CERRO COLORADO	426-SANTA MARIA PEÑILES	EL CARRIZAL	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑILES			7,000	7,000	7,000	7,000	100.0%	0	0	PLANTA	5,000	5,000	100.0%	
126642	INSTALACION DE 5 PLANTAS SOLARES EN EL PARAJE EL CERRO DE GRANO	426-SANTA MARIA PEÑILES	DURAZNAL	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑILES			7,000	7,000	7,000	7,000	100.0%	0	0	PLANTA	5,000	5,000	100.0%	
	ELECTRIFICACION DE POZOS																							
	LINEAS DE TRANSMISION																							
112029	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO DE AGUA POTABLE 1Y2	300-SAN PEDRO AMUJOS	SAN PEDRO AMUJOS	URBANO		FISM/03/300/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			301,500	150,750	150,750	150,750	100.0%	0	0	POZOS	2,000	1,000	50.0%	
145170	AMPLIACION D RED DE ENERGIA ELECTRICA HACIA EL POZO A SAN LUCAS QUIAVINI	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS			156,676	156,676	156,676	156,676	100.0%	0	0	POZOS	1,000	1,000	100.0%	
147343	LINEA DE CONDUCCION DE DESCARGA HACIA EL POZO DE SAN LUCAS QUIAVINI	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	033	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS			471,417	471,417	471,417	471,417	100.0%	0	0	POZOS	1,000	1,000	100.0%	
	RED DE ELECTRICIDAD																							
	CONSTRUCCION																							
133369	CONSTRUCCION Y MEJORA DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (YUCUCHA-HIERBASANTA)	70-PINOTEPA DE DON LUIS	HIERBA SANTA	RURAL	004/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS			739,314	739,314	739,314	739,314	100.0%	0	0	POSTE	43,000	34,000	79.1%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$2,464,380.00 Y SE EJECUTARA MEDIANTE MEZCLA DE RECURSOS ESTAL Y MUNICIPAL. LA APORTACION MPAL SERA DE \$739,314.00 Y EL RESTO SERA LA APORTACION ESTATAL. EN ESTA OBRA SE HA PAGADO TOTALMENTE EL RECURSO MPAL. SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 80% LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO QUE SERA ENTREGADA A LA BREVEDAD POSIBLE A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
120780	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	71-PLUMA HIDALGO	EDEN BAJO	RURAL	008	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO			671,000	171,000	171,000	171,000	100.0%	0	0	POSTE	12,000	3,000	25.0%	
25347	RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			364,703	269,563	269,563	269,563	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	3,000	2,000	66.7%	
21548	CAMBIO DE RED DE DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA DE MONOF. A TRIFASICA	207-SAN JUAN MAZATLAN	SAN ANTONIO TUTLA	RURAL	012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,100,000	330,000	330,000	330,000	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	649,000	649,000	100.0%	
21534	PRIMERA ETAPA DE CAMBIO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MONOFASICA A TRIFASICA	207-SAN JUAN MAZATLAN	LOS FRESNOS	RURAL	0011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,200,000	818,707	818,707	818,707	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	690,000	345,000	50.0%	
21554	PRIMERA ETAPA DE CAMBIO DE SISTEMA DE LINEA DE LUZ DE 1F-1H A 3F-4H	207-SAN JUAN MAZATLAN	MADERO	RURAL	013	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,320,000	960,000	960,000	960,000	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2,860,000	2,700,000	94.4%	
129698	2DA.ETAPA-CONSTRUCCION DE LA L.D. Y R.D. AMP.OJO DE AGUA Y LLANO DE LA CANOA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN TAMAZOLA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			923,000	923,000	923,000	923,000	100.0%	0	0	COLONIA	2,000	2,000	100.0%	SE REALIZO EN DOS COLONIAS O DOS LOCALIDADES LA CONSTRUCCION DE LA L.D. Y R.D. AMP.OJO EN OJO DE AGUA Y LLANO DE LA CANOA
77979	RED DE DISTRIBUCION Y AMPLIACION LLANO GRANDE	242-SAN MARTIN PERAS	LLANO DE ADOBE	RURAL	005	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARTIN PERAS			15,456,624	244,943	244,943	244,943	100.0%	15,456,624	244,943	COLONIA	15,456,624.00	244,943.27	1.6%	RED DE DISTRIBUCION Y AMPLIACION LLANO GRANDE COMO RED NUEVA. SUMINISTRO DE HERRAJES EN MEDIA Y/O BAJA TENSION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 TRANSFORMADOR DA2-10-13200 120/240 CABLE 1+1 6C. SUMINISTRO Y COLOCACION DE AS4 CU NÓN. CABLE CUF 1/0 CABLE MULTIPLE AL-2+1 ACSR 1/0 Y ACSR 3/0 ACATANDOSE PARA ELLO EN LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO ARQUITECTONICO.
77752	RED DE DISTRIBUCION Y AMPLIACION SAN ANTONIO ESPINAL	242-SAN MARTIN PERAS	EL ESPINAL	RURAL	004	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS			15,456,624	434,060	434,060	434,060	100.0%	15,456,624	434,060	COLONIA	15,456,624.00	434,060.28	2.8%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 9 POSTES DE CONCRETO PC-12-750 COMO RED NUEVA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRAJES EN MEDIA Y/O BAJA TENSION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS TRANSFORMADORES DA2-05-13200, CABLE 1+1 6C. SUMINISTRO Y COLOCACION AS4 CU NO. 4 CABLE CUF-1/0 CABLE MULTIPLE AL-2+1 ACSR 1/0 Y ACSR 3/0, ACATANDOSE PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO ARQUITECTONICO.
91693	COSNTRUCCION DE LA RED D ENERGIA ELETRICA DE LA CALLE 22 DE SEPTIEMBRE	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		FISM/295/09/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERIA ELECTRICA EN LA CALLE 22 DE SEPTIEMBRE			716,666	215,000	215,000	215,000	100.0%	0	0	POSTE	17,000	8,000	47.1%	
145243	CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL BARRIO LA PLAYA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	URBANO		FISM/011/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO			1,430,517	648,707	648,707	648,707	100.0%	0	0	COLONIA	1,000	1,000	100.0%	
130222	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION SUBTERRANEA EN LA AV. INDEPENDENCIA DE SANTA MARIA JACATEPEC	417-SANTA MARIA JACATEPEC	SANTA MARIA JACATEPEC	URBANO		FISM/SMJ/17015/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,799,127	1,799,127	1,799,127	539,738	30.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1,700	1,700	100.0%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSO CON UN MONTO TOTAL DE 1,799,127.33 DEL CUAL EL 30% LO EJERCIÓ EL MUNICIPIO CON UN IMPORTE DE 539,738.2 Y EL 70% QUE EQUIVALE A 1,259,389.13 ES APORTACION ESTAL. (COPLADE). EL ESTADO FISICO DE LA OBRA ES EL 100%
126616	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	426-SANTA MARIA PEÑILES	EL CARRIZAL	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑILES			7,000	7,000	7,000	7,000	100.0%	0	0	POSTE	3,000	3,000	100.0%	
169641	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	JAGUNA	RURAL	09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAXACA			1,000,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	POSTE	16,000	8,000	50.0%	
169706	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	ESCOBILLA (RANCHO GUADALUPE)	RURAL	13	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAXACA			1,000,000	822,950	822,950	822,950	100.0%	0	0	POSTE	12,000	12,000	100.0%	



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
14490	RED DE ENERGIA ELECTRICA HACIA EL NUEVO PANTEON MUNICIPAL	551-TLACOLLULA DE MATAMOROS	TLACOLLULA DE MATAMOROS	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLLULA DE MATAMOROS			86,625	86,625	86,625	86,625	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACION																							
4547	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	47-SANTA MAGDALENA JICOTLAN	SANTA MAGDALENA JICOTLAN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE STA MAGDALENA JICOTLAN			92,743	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	18.00	0.00	0.0%	LA OBRA AUN NO HA DADO INICIO YA QUE CON FECHA 18 DE SEPTIEMBRE SE EMITIO EL OFICIO DE AUTORIZACION
11433	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CUESTA BLANCA	60-MAGDALENA PEÑASCO	CUESTA BLANCA	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAGDALENA PEÑASCO			235,021	235,021	235,021	235,021	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
163475	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE EL PORVENIR	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FISM/062/017/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN			390,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	POSTE	16.00	4.00	25.0%	NOTA: PARA ESTA OBRA SE ESTA GESTIONANDO UNA MEZCLA DE RECURSOS AL 50% CON LA SEDESOL POR LO TANTO LA META MUNICIPAL SON 8 POSTES Y LA META FEDERAL 8.00 POSTES.
131516	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	61-MONJAS	BARRIO LA UNION	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MONJAS			7,000	7,000	7,000	7,000	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZARA LA AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO LA UNION CON UN APOYO DE SEDESOL Y EL MUNICIPIO APORTO LA CANTIDAD DE \$7,000 DE UN TOTAL DE \$1,352,111
131590	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	61-MONJAS	MONJAS	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MONJAS			672,840	672,840	672,840	672,840	100.0%	0	0	POSTE	45.00	45.00	100.0%	SE REALIZO LA AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS BARRIOS (BAJO, LOS POCTOS, LA UNION Y LA PRESA) EN CONJUNTO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO EN DONDE EL MUNICIPIO DE MONJAS APORTO LA CANTIDAD DE \$672,840 DE UN TOTAL DE \$2,242,800
65839	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE OJO DE AGUA PARTE ALTA DE LA AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/12/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			305,127	305,127	305,127	305,127	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	625.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. ESTA OBRA SERA EJECUTADA POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ACUERDO AL CONVENIO DE APORTACION NO. 011/2010 DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
65135	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA 2A PRIVADA DE LIBERTAD, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/071/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			100,957	100,957	100,957	100,957	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	68.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. ESTA OBRA SERA EJECUTADA POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ACUERDO AL CONVENIO DE APORTACION NO. 007/2010 DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
65920	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES VICTOR BRAVO AHUJA Y RIVERAS DEL ATOVAC, COLONIA UNION, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/14/0/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			179,546	179,546	179,546	179,546	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	80.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA SERA EJECUTADA POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ACUERDO AL CONVENIO DE APORTACION NO. 012/2010 DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
65613	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE DEL PIPE (TRAMO DE LA CALLE UMBRIEL A NUEVA GENERACION), COL. LA CIENEGUITA, AGENCIA 5 SEARES.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/089/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			224,232	224,232	224,232	224,232	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	159.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA 5 SEARES. ESTA OBRA SERA EJECUTADA POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ACUERDO AL CONVENIO DE APORTACION NO. 010/2010 DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
65422	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 16 DE AGOSTO (TRAMO DE LA CALLE LA CIENEGUITA HASTA PROLONGACION DE CALZADA DE LA REPUBLICA), COL. LA CIENEGUITA, AGENCIA 5 SEARES.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/088/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			171,008	171,008	171,008	171,008	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	176.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA 5 SEARES. ESTA OBRA SERA EJECUTADA POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ACUERDO AL CONVENIO DE APORTACION NO. 008/2010 DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
133333	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CAMINO A YUCUCHA	70-PINOTEPA DE DON LUIS	YUCUCHAA	RURAL	002/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS			215,932	215,932	215,932	215,932	100.0%	0	0	POSTE	10.00	8.00	80.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$1,163,520.00 Y SE EJECUTARA MEDIANTE MEZCLA DE RECURSOS ESTAL Y MUNICIPAL. LA APORTACION MPAL SERA DE \$215,932.50 Y EL RESTO SERA LA APORTACION ESTATAL. EN ESTA OBRA SE HA PAGADO TOTALMENTE EL RECURSO MPAL. SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 80% Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO QUE SERA ENTREGADA A LA BREVEDAD POSIBLE A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
133353	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (VARIAS CALLES)	70-PINOTEPA DE DON LUIS	YUCUCHAA	RURAL	003/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS			349,056	349,056	349,056	349,056	100.0%	0	0	POSTE	18.00	14.00	77.8%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$1,163,520.00 Y SE EJECUTARA MEDIANTE MEZCLA DE RECURSOS ESTAL Y MUNICIPAL. LA APORTACION MPAL SERA DE \$349,056.00 Y EL RESTO SERA LA APORTACION ESTATAL. EN ESTA OBRA SE HA PAGADO TOTALMENTE EL RECURSO MPAL. SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 80% Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO QUE SERA ENTREGADA A LA BREVEDAD POSIBLE A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
113286	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION, COL. VICENTE GUERRERO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA			400,452	400,452	400,452	400,452	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
150829	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SANTIAGO HUAJOLOTIPAC	RURAL	04	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN ANTONIO HUITEPEC			900,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1,000.00	100.00	10.0%	
150805	MEJORAMIENTO DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN FRANCISCO YOCUJUNDO	RURAL	03	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN ANTONIO HUITEPEC			1,250,000	625,000	625,000	625,000	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2,500.00	350.00	14.0%	
107887	AMPLIACION PARTICULAR P.AP SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN BALTAZAR CHICHICAPAM			175,600	175,600	175,600	175,600	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	175,600.00	175,600.00	100.0%	
111091	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	113-SAN BALTAZAR LOXICHA	SAN BALTAZAR LOXICHA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA			964,565	0	286,485	0	0.0%	0	0	POSTE	15.00	3.00	20.0%	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 964,564.96 OBRA EN PROCESO
131824	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ASUNCION MIXTEPEC	123-SAN BERNARDO MIXTEPEC	ASUNCION MIXTEPEC	RURAL	02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC			137,310	137,310	137,310	137,310	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
153105	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PRIMERA ETAPA	126-SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN CRISTOBAL AMATLAN	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN			828,139	828,139	828,139	828,139	100.0%	0	0	POSTE	15.00	15.00	100.0%	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PRIMERA ETAPA COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 828,139.34 OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
80272	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO CENTRO)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	FISM-131-001/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC			7,000	7,000	7,000	2,100	30.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA SEGUN MODELO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, DE 1.50X2.44MTS.
106188	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,875,067	562,520	562,520	562,520	100.0%	0	0	POSTE	27.00	13.00	48.1%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									17=16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
104367	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	VICENTE GUERRERO	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100.0%	0	0	POSTE		35.00	35.00	100.0%	
107961	R.D AMPL. Y MEJ. JALAPA DEL VALLE	136-SAN FELIPE TEJALAPAM	JALAPA DEL VALLE	RURAL	FISM/29/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	515,353	407,606	407,606	407,606	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)		13.00	13.00	100.0%	
121989	RED SUBTERRANEA: RD AMPLIACION DE LA CALLE CAMINO NACIONAL, RD. AMPLIACION Y MEJORA DE LA CALLE HIDALGO Y RD. AMPLIACION CALLE UNION	146-SAN FRANCISCO LACHIGOLO	SAN FRANCISCO LACHIGOLO	URBANO	01	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FCO LACHIGOLO TLAC OAX	-	-	1,609,357	1,451,826	482,807	482,807	33.3%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)		446.00	300.00	67.3%	LA OBRA SE EJECUTARA EN LAS CALLES CENTRICAS DE LA POBLACION COMO SON CAMINO NACIONAL HIDALGO Y UNION, A BASE DE LINEA SUBTERRANEA DE ENERGIA ELECTRICA.
56219	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	160-SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	637,578	141,372	141,372	141,372	100.0%	0	0	POSTE		14.00	4.00	28.6%	
138939	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN PEDRO ORIZABA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	360,010	360,010	360,010	360,010	100.0%	0	0	POSTE		22.00	22.00	100.0%	OBRA TERMINADA
138815	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (MERCADO SAN JUAN BAUTISTA)	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	404,999	404,999	404,999	404,999	100.0%	0	0	COLONIA		1.00	1.00	100.0%	
106296	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	181-SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	-	-	369,189	324,670	324,670	324,670	100.0%	0	0	POSTE		16.00	15.00	93.8%	
113826	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BENEMERITO JUAREZ	URBANO	184 OP FAISM 095/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	1,440,778	1,440,778	1,440,778	432,233	30.0%	0	0	POSTE		24.00	17.00	70.8%	PZA 24 POSTES 12:750 PZAS 3 POSTES 9:400 BENEFICIARIOS 350 HABITANTES
107997	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CAMELIA ROJA	RURAL	184 OP FAISM 067/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	658,589	658,589	658,589	556,833	84.5%	0	0	POSTE		13.00	12.00	92.3%	BENEFICIARIOS 200 HABITANTES 13 POSTES 12:750 2 POSTES 7:500
105303	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 047/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	584,949	584,949	584,949	584,949	100.0%	0	0	POSTE		10.00	10.00	100.0%	PZA 10 POSTES 12:750 PZA 2 POSTE 9:400 BENEFICIARIOS 100 HABITANTES
108764	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 069/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	253,328	253,328	253,328	253,328	100.0%	0	0	POSTE		6.00	6.00	100.0%	PZA 6 POSTES 12:750 PZA 1 POSTE 9:450 BENEFICIARIOS 100 HABITANTES
113559	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 089/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	220,980	220,980	220,980	190,578	86.2%	0	0	POSTE		6.00	6.00	100.0%	PZA 6 POSTES 12:750 1 POSTE 9:400 BENEFICIARIOS 100 HABITANTES
105292	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL EDEN	RURAL	184 OP FAISM 046/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	793,176	793,176	793,176	793,176	100.0%	0	0	POSTE		11.00	11.00	100.0%	PZA 11 POSTE 12:750 PZA 2 POSTE 9:400 BENEFICIARIOS 300 HABITANTES
114076	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ESPERANZA ARROYO LA GLORIA	RURAL	184 OP FAISM 099/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	720,400	720,400	720,400	720,400	100.0%	0	0	POSTE		12.00	12.00	100.0%	PZA 12 POSTES 12:750 BENEFICIARIOS 100 HABITANTES
113019	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	FUENTE MISTERIOSA	RURAL	184 OP FAISM 088/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	346,073	346,073	346,073	346,073	100.0%	0	0	POSTE		2.00	2.00	100.0%	PZA 2 POSTE 12:750 PZA 1 POSTE 9:400 BENEFICIARIOS 150 HABITANTES
114285	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA CARLOTA	RURAL	184 OP FAISM 101/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	241,741	241,741	241,741	206,716	85.5%	0	0	POSTE		8.00	8.00	100.0%	POSTES 8 BENEFICIARIOS 100 HABITANTES
112914	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. EL HULE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PAPALOAPAN	RURAL	184 OP FAISM 087/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	254,125	254,125	254,125	254,125	100.0%	0	0	POSTE		5.00	5.00	100.0%	PZA 5 POSTE DE 12:750 BENEFICIARIOS 100 HABITANTES
106435	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CURVA LAS CONSUEGRAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 056/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	931,399	931,399	931,399	801,003	86.0%	0	0	POSTE		21.00	21.00	100.0%	PZA 1 POSTE 13:600 PZA 20 POSTE 12:750 BENEFICIARIOS 100 HABITANTES
167211	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	190-SAN JUAN COTZOCON	EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	800,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	POSTE		17.00	8.00	47.1%	
167199	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	190-SAN JUAN COTZOCON	LA LIBERTAD	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,800,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000	100.0%	0	0	POSTE		40.00	36.00	90.0%	
153152	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	196-SAN JUAN DILXI	SAN JUAN DILXI	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN DILXI NOCHIXTLAN OAXACA	-	-	2,141,258	1,713,006	953,217	953,217	55.6%	0	0	POSTE		90.00	30.00	33.3%	OBRA CON RECURSO CONVENIDO CON SEDESOL 70-30 LA APORTACION MUNICIPAL YA FUE CUBIERTA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
131983	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA. ETAPA	207-SAN JUAN MAZATLAN	SAN PEDRO ACATLAN GRANDE	RURAL	006	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,428,770	1,428,770	1,428,770	1,428,770	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR		14.00	14.00	100.0%	
21523	CAMBIO DE LA RED DE ENREGIA ELECTRICA DE MONOFASICO A TRIFASICO	207-SAN JUAN MAZATLAN	SANTIAGO TUTLA	RURAL	007	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,600,000	1,427,032	1,427,032	1,427,032	100.0%	0	0	COLONIA		1.00	1.00	100.0%	
21566	MEJORA Y RELOCALIZACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE LA 1A. SECCION	207-SAN JUAN MAZATLAN	SAN JUAN MAZATLAN	URBANO	055	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	351,400	351,400	351,400	351,400	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)		490.00	490.00	100.0%	
96207	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS BARRIOS SAMARITANA Y PNG. CA.	209-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26-	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	-	-	782,514	782,514	782,514	782,514	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR		7.00	7.00	100.0%	LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS BARRIOS SAMARITANA Y PNGUICA, TENDRA UN COSTO DE \$ 2,608,376.69 CON EL DESGLOSE DE APORTACIONES: FEDERAL (SEDESOL) \$ 1,825,863.00 Y DEL MUNICIPIO (FONDO III) \$ 782,513.69. AL TERCER TRIMESTRE LA APORTACION DEL MUNICIPIO FUE EJERCIDA EN SU TOTALIDAD.
96160	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	SAN BARTOLO	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	-	-	295,666	295,666	295,666	295,666	100.0%	0	0	COLONIA		1.00	1.00	100.0%	
95351	AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL (ELECTRIFICACION)	239-SAN MARTIN HUAMELULPAM	SAN MARTIN HUAMELULPAM	URBANO	3	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELULPAM	-	-	269,124	269,124	269,124	269,124	100.0%	0	0	POSTE		7.00	7.00	100.0%	
106125	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA UBICADA EN PARAJE EL RIO PECADO	243-SAN MARTIN TILCAJETE	SAN MARTIN TILCAJETE	URBANO	3	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	POSTE		4.00	4.00	100.0%	
169708	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	248-SAN MATEO DEL MAR	BARRIO NUEVO	RURAL	FISM/248/17/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	843,400	838,311	838,311	838,311	100.0%	0	0	POSTE		21.00	21.00	100.0%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
62663	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	LA NUEVA TENOCHTITLAN	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	126.634	126.634	126.634	126.634	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA FUE \$126.634.58, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE \$126.634.58 Y BENEFICIARIOS \$0.00.
90062	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	282-SAN MIGUEL TENANGO	SAN MIGUEL TENANGO	URBANO	FISM/282/03/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	-	-	397,400	244,000	244,000	244,000	100.0%	0	0	POSTE	61.00	61.00	100.0%	NOTA: CON RECURSOS DEL RAMO 28 SE PAGARON \$31,000.00, PARA ESTA OBRA LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%
157301	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2DA. ETAPA	306-SAN PEDRO EL ALTO	MALVARISCO	RURAL	FISM/006/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO EL ALTO	-	-	749,962	749,962	749,962	749,962	100.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100%
143156	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARAJE DENOMINADA RANCHO VERDE	313-SAN PEDRO JOCOTIPAC	SAN PEDRO JOCOTIPAC	URBANO	FISM/313/18/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	545,710	100,710	0	100,710	100.0%	0	0	POSTE	545,710.00	100,710.00	18.5%	
145386	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAAMPO	EL ZAPOTALITO	RURAL	FISM/016/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAAMPO	-	-	265,464	132,160	132,160	132,160	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
97713	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	343-SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN	-	-	2,332,155	1,559,192	2,332,155	1,559,192	100.0%	0	0	POSTE	39.00	39.00	100.0%	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN SEBASTIAN COATLAN COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 2,332,155.00 PAGADOS 1,559,192.33 POR PAGARS 772,962.67 OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
80641	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN AV FERROCARRIL ENTRE LAS CALLES MORELOS Y EL ANONAL	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	200,000	140,000	140,000	140,000	100.0%	0	0	POSTE	2.00	1.00	50.0%	
100864	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	434,024	389,725	434,024	389,725	100.0%	0	0	POSTE	1.95	1.95	100.0%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 1,111,109.00 Y \$ 600 DE POSTE COMO META TOTAL: DE RECURSO FIII 2008 LA CANTIDAD DE \$ 212,406.90 Y 0.95 DE POSTE; DE RECURSO FIII 2009 LA APORTACION DE \$ 464,677.92 Y 2.10 DE POSTE Y DE RECURSO FIII 2010 \$ 434,024.18 Y 1.95 DE POSTE.
170104	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA CALLE TINOCO Y PALACIOS, 15 DE SEPTIEMBRE Y 2 DE ABRIL	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	URBANO	01	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	-	301,550	301,550	301,550	301,550	100.0%	0	0	POSTE	21.00	21.00	100.0%	
97076	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	365-SANTA CATARINA LACHATAO	SANTA CATARINA LACHATAO	URBANO	001/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LACHATAO	-	-	351,627	351,627	351,627	351,627	100.0%	0	0	POSTE	26.00	26.00	100.0%	PARA LA EJECUCION DE LA PRESENTE OBRA SE MEZCLARON RECURSOS ESTATALES DEL FISE Y RECURSOS DEL RAMO 33, EN SU FONDO III, TENIENDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA FISE 1,118,997.00 FISM 351,627.75 BENEF. 127,942.25 TOTAL 1,598,567.00 OBRA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO
138405	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA MORELOS	366-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	249,625	114,373	249,625	114,373	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
153226	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CAMPO LUCERO	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	LOMA DE LUCERO	RURAL	01	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COYOTEPEC OAXACA	-	-	1,140,000	333,130	333,130	333,130	100.0%	0	0	POSTE	54.00	0.00	0.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE 2800000 PESOS, DE LOS CUALES, 1400000 SE APLICARON CON CARGO AL FONDO III 2010 Y EL RESTO A OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.
128004	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	417-SANTA MARIA JACATEPEC	LA REFORMA	RURAL	FISM/SMU01/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	225,908	225,908	225,908	225,908	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	2.00	2.00	100.0%	
128175	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	417-SANTA MARIA JACATEPEC	CERRO CONCHA	RURAL	FISM/SMU41/018/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	400,242	400,242	400,242	306,985	76.7%	0	0	POSTE	9.00	7.00	77.8%	
120971	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	422-SANTA MARIA BUENAVISTA	SAN PEDRO BUENAVISTA	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	566,669	57,030	57,030	57,030	100.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%	EL FONDO III CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2010 SOLO APLICARA EN ESTA OBRA LA CANTIDAD DE: \$57,030
126658	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	426-SANTA MARIA PEÑILES	DURAZNAL	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑILES	-	-	7,000	7,000	7,000	7,000	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
126696	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	426-SANTA MARIA PEÑILES	RECIBIMIENTO	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑILES	-	-	7,000	7,000	7,000	7,000	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	LA APORTACION A LA QUE SE HACE REFERENCIA ES LA PARTE MUNICIPAL \$ 7,000.00, LA FEDERACION APORTA PARA ESTA OBRA \$ 342,036.00
125782	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (3A ETAPA)	426-SANTA MARIA PEÑILES	SAN MATEO TEPANTEPEC	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑILES	-	-	409,000	409,000	409,000	409,000	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	
134187	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (4A ETAPA)	426-SANTA MARIA PEÑILES	EL CARRIZAL	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑILES	-	-	345,000	290,817	290,817	290,817	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.80	80.0%	
134191	MEJORAS DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	426-SANTA MARIA PEÑILES	SANTA MARIA PEÑILES	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑILES	-	-	415,373	332,298	332,298	332,298	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.80	80.0%	
169627	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	FLORES	RURAL	05	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	-	-	1,000,000	300,000	750,000	300,000	100.0%	0	0	POSTE	25.00	12.00	48.0%	EL RECURSO PROGRAMADO ES \$750,000 SOLO HA SIDO MINISTRADO \$300,000 TODA VEZ QUE LA OBRA HA SIDO SUSPENDIDA POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA POR LO QUE EL H. AYUNTAMIENTO FINQUITARA EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO.
169692	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA ANA	RURAL	10	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAXACA	-	-	1,000,000	793,178	793,178	793,178	100.0%	0	0	POSTE	19.00	19.00	100.0%	
169701	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA CRUZ	RURAL	12	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAXACA	-	-	1,000,000	809,520	809,520	809,520	100.0%	0	0	POSTE	20.00	20.00	100.0%	
63385	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EL PARRAL, ARROYO ARENA Y CERRO LA CRUZ (2A. ETAPA)	439-SANTA MARIA TONAMECA	EL PARRAL	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	995,745	571,442	424,303	571,442	100.0%	0	0	POSTE	18.00	18.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA, PERO SIN OPERAR, A LA EMPRESA CONTRATADA NO SE LE HA PAGADO EL FINQUITO, PORQUE TIENE PENDIENTE TRAMITES ANTE LA C.F.E., PARA QUE LE PUEDAN DAR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION, EL PLANO DEFINITIVO Y LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.
117011	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE COLON Y REFORMA	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	2	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	527,806	525,530	525,530	525,530	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	PENDIENTE VALIDACION POR LA C.F.E.
117054	MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	4	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	594,000	594,000	594,000	594,000	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	COSTO TOTAL =1,980,000.00 ESTADO=1,386,000.00 MANTENIMIENTO=594,000.00 PENDIENTE LA VALIDACION POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA(CFE)
135724	MEJORA Y AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (R.D. AMPLIACION Y MEJORA TIERRA BLANCA)	475-SANTIAGO MATATLAN	TIERRA BLANCA	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN OAXACA	-	-	556,524	311,315	311,315	311,315	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	OBRA TERMINADA

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
135750	R.D. AMPLIACION Y MEJORA DEL CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS RURALES	475-SANTIAGO MATATLAN	SANTIAGO MATATLAN	URBANO	36	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN	-	-	318,629	257,055	257,055	257,055	100.0%	0	0	POSTE	8.00	6.00	75.0%	OBRA EN PROCESO
113045	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE DE MIGUEL HIDALGO	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTA CRUZ LACHIXOLANA	RURAL	FISM/483/14/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	198,360	197,505	197,505	197,505	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	198,360.00	197,505.00	99.6%	GASTOS GENERADO POR LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE DE MIGUEL HIDALGO DE LA AGENCIA DE LACHIXOLANA
112672	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTA CRUZ LACHIXOLANA	RURAL	FISM/483/14/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	178,566	177,797	177,797	177,797	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	178,566.00	177,797.00	99.6%	GASTOS GENERADO POR LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA AGENCIA DE LACHIXOLANA
103311	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO	491-SANTIAGO TEXTITLAN	SANTIAGO TEXTITLAN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN	-	-	2,500,000	2,008,658	0	2,008,658	100.0%	0	0	POSTE	2,500,000.00	2,008,658.00	80.3%	
129980	AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD BASICA DE SALUD	492-SANTIAGO TILANTONGO	EL PROGRESO	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	262,018	262,018	262,018	262,018	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	262,018.00	262,018.00	100.0%	
121970	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE CENTRO	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	EL PORTEZUELO	RURAL	FISM/11/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	-	-	965,000	290,100	290,100	290,100	100.0%	0	0	POSTE	15.00	10.00	66.7%	OBRA EN PROCESO
95012	R.D. AMPLIACION Y MEJORA DE LA CALLE PESCO, CALLE ALLENDE Y PROLONGACION DE PESCO EN SANTO DOMINGO JALIEZA.	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO DOMINGO JALIEZA	RURAL	FISM/MST/02/53/02/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	POSTE	10.00	5.00	50.0%	ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONES AL 100 %
156283	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	FRANCISCO VILLA	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	-	-	350,000	105,000	350,000	105,000	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
156187	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	GENARO V. VASQUEZ	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	-	-	350,000	105,000	350,000	105,000	100.0%	0	0	POSTE	8.00	5.00	62.5%	
156307	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	SANTO TOMAS OCOTEPEC	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	-	-	663,334	493,452	663,334	493,452	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	
88669	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CALLE LEONA VICARIO	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	37	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILL A DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	-	-	82,706	82,706	82,706	82,706	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
129272	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	1,399,998	1,399,998	1,399,998	1,399,998	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2,370.00	2,370.00	100.0%	
106466	AMPLIACION Y MEJORA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	GUADALUPE DE CISNEROS	RURAL	05	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA GUADALUPE DE CISNEROS	-	-	415,000	413,210	413,210	413,210	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
107178	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	JUQUILA DE LEON	RURAL	15	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA JUQUILA DE LEON	-	-	415,000	124,500	124,500	124,500	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.30	30.0%	
	OBRA COMPLEMENTARIA																							
65692	REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE C DE LA COLONIA LA CIENEGUITA, AGENCIA 5 SEÑERES.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/090/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	66,723	66,723	66,723	66,723	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	68.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA 5 SEÑERES. ESTA OBRA SERA EJECUTADA POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ACUERDO AL CONVENIO DE APORTACION NO. 009/2010 DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS																							
	OTROS																							
130112	TERMINACION DEL CAMBIO DE SISTEMA MONOFASICO A TRIFASICO DE ENERGIA ELECTRICA EN STA. CATALINA MIXTEPEC	48-MAGDALENA MIXTEPEC	SANTA CATALINA MIXTEPEC	RURAL	01	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA MIXTEPEC	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	TRANSFORMAD OR. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
167076	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	LOMA SANTA CRUZ	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	300,000.00	300,000.00	100.0%	
167026	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LOMA MEDIANA	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	LOMA MEDIANA	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	174,882	174,882	174,882	174,882	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	174,882.62	174,882.62	100.0%	
63355	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN JUAN LAGUNAS	RURAL	FISM/MPG/0730/15/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	233,400	209,154	209,154	209,154	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
63652	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PARQUE MUNICIPAL)	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISM/MPG/0730/29	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	179,941	179,941	179,941	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
63336	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SERA. ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	ZAFRA	RURAL	FISM/MPG/0730/14/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	330,000	295,450	295,450	295,450	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
63026	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	EL CARRIZAL DE GALEANA	RURAL	FISM/MPG/0730/06/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	327,100	293,121	293,121	293,121	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
63459	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA (VARIAS CALLES)	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISM/MPG/0730/21/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	727,000	648,701	648,701	648,701	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
63435	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTA CRUZ PROGRESO CHICAHUAXTLA	RURAL	FISM/MPG/0730/19/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	250,000	224,030	224,030	224,030	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
63838	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISM/MPG/0730/31/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	156,052	156,052	156,052	156,052	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	
107683	S.E. 15KVA PARA LA CASA DE SALUD DE LA AURORA	136-SAN FELIPE TEJALAPAM	LA AURORA	RURAL	FISM /17/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	94,216	28,264	28,264	28,264	100.0%	0	0	TRANSFORMAD OR	1.00	1.00	100.0%	
107195	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE AGUA	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	LLANO DE AGUA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	-	-	1,199,570	1,199,570	0	1,199,570	100.0%	0	0	KILOMETRO	1,199,750.00	1,199,750.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
106751	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA (SEGUNDA ETAPA) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RIO ALAZAN	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	EL ALAZAN	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	-	-	1,694,252	1,694,252	0	1,694,252	100.0%	0	0	KILOMETRO	1,694,252.00	1,694,252.00	100.0%	
64623	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	154-SAN ILDEFONSO AMATLAN	LA REFORMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	-	-	386,000	386,000	386,000	386,000	100.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	3.00	3.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO AL 100% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE Y YA ESTA EN FUNCION.
21381	ADQUISICION DE PLANTA SOLAR Y COMPUTADORAS	207-SAN JUAN MAZATLAN	LA NUEVA ESPERANZA	RURAL	035	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	3.00	3.00	100.0%	
129525	AMPLIACION Y MEJORA DE LA R.D. SAN MARTIN LACHILA	241-SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA	-	-	750,000	502,164	247,836	502,164	100.0%	0	0	POSTE	750,000.00	502,164.00	67.0%	
119628	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	384-SANTA CRUZ XITLA	SANTA CRUZ XITLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	-	-	1,100,000	830,000	1,100,000	830,000	100.0%	0	0	POSTE	19.00	15.00	78.9%	SE ESTA REALIZANDO LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLES DE PRIVADA DE HIDALGO, PRIVADA DE DIAZ ORDAZ Y EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ, PARA LA CUAL SE INSTALARAN 19 POSTES DE RED DE 12 METROS, SEIS TRANSFORMADORES DE 10, 15 Y 25 KVA CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES Y PROTECCIONES, ASI COMO RETENIDAS, HERRAJES PARA MEDIA Y BAJA TENSION Y 560 KILOGRAMOS DE CABLE ACSR30, 30 KILOGRAMOS DE ACSR110 Y 110 METROS DE CABLE MULTIPLE DE ALUMINIO.
79532	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	CIENEGULLA	RURAL	FISM/412/05/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	-	-	417,072	125,122	125,122	125,122	100.0%	0	0	POSTE	12.00	4.00	33.3%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION. NOTA: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III DEL 2009.
113850	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	LA COBRANZA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	-	-	224,363	224,363	224,363	224,363	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
113890	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	JOSE MARIA MORELOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	-	-	340,343	340,343	340,343	340,343	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.84	0.84	100.0%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
130359	AMPLIACION Y MEJORA DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	448-SANTA MARIA ZANIZA	SAN RAMON	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZANIZA	-	-	254,396	254,396	254,396	254,396	100.0%	0	0	ALUMNO	254,396.00	254,396.00	100.0%	
131552	REUBICACION DE POSTES DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ZONA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, SOBRE CARRETERA TEHUHUAJ	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	PR-08/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	-	-	152,356	152,356	152,356	152,356	100.0%	0	0	POSTE	15.00	15.00	100.0%	
109307	INSTALACION DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA POR SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	LAS LAMINAS	RURAL	101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEHAUNTEPEC	-	-	799,982	799,982	799,982	799,982	100.0%	0	0	PIEZA	15.00	15.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
108084	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2A ETAPA	527-SANTOS REYES PAPALO	SANTOS REYES PAPALO	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PAPALO	-	-	679,270	631,370	631,370	631,370	100.0%	0	0	POSTE	25.00	23.00	92.0%	NOTA: LOS GASTOS YA FUERON REPORTADOS EN LOS GASTOS INDIRECTOS PROYECTO DOS ASI MISMO LAS CIFRAS REPORTADAS CORRESPONDEN AL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010.
89009	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE OAXACA	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	35	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULA	-	-	149,979	149,979	149,979	149,979	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
88534	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION TANDIQUE XATAN	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	32	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	544,159	544,159	544,159	544,159	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
101883	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA.- SAN VICENTE DEL PALMAR	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SAN VICENTE DEL PALMAR	RURAL	03	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	400,000	220,000	220,000	220,000	100.0%	0	0	POSTE	9.00	7.00	77.8%	
161690	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL PARAJE YAHUI	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	212,236	212,236	212,236	212,236	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CORRECCION AL FOLIO 147195
147195	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL PARAJE YAHUI	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	350,000	319,131	350,000	319,131	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																							
	CENTROS DE SALUD																							
	CONSTRUCCION																							
96098	CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD	3-ASUNCION CACALOTEPEC	CASA GRANDE	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	245,288	169,683	245,288	169,683	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA UTILIZADA ES UNA CASA DE SALUD, FALTA PAGO DE FINIQUITO
104074	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	02 CENTRO DE SALUD	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	174,783	174,783	174,783	174,783	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	SE CONSIDERAN GASTOS EXTRAORDINARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD, POR CAMBIO EN CERCADO PERIMETRAL Y ACCESOS.
151065	CONSTRUCCION DE ANEXO DE LA CLINICA DE SALUD	42-XTLAN DE JUAREZ	SANTA MARIA ZOOGOCHI	RURAL	031/2010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE XTLAN DE JUAREZ	-	-	217,720	217,720	217,720	217,720	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	72.49	72.49	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
94257	CONSTRUCCION DE SALA DE PLATICAS EN EL CENTRO DE SALUD	51-MAGDALENA TEITIPAC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEITIPAC	-	-	1,480,015	1,480,015	1,480,015	1,399,584	94.6%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	100.00	95.00	95.0%	
167426	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOC. ALMOLONGA	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	ALMOLONGA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	547,629	547,629	547,629	547,629	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	547,629.00	547,629.00	100.0%	
167609	PAVIMENTACION DE LA CALLE AL CENTRO DE SALUD EN LA LOC. SAN SALVADOR	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	SAN SALVADOR	RURAL	052	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	178,470	178,470	178,470	178,470	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	178,470.00	178,470.00	100.0%	
47153	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD (1RA. ETAPA)	65-XPANTEPEC NIEVES	SANTA MARIA ASUNCION	RURAL	02/2010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTO CONSTI. DE XPANTEPEC NIEVES	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
63073	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 2DA. ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA TORTOLITA	RURAL	FISM/MPG/073/08/10	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	177,329	177,329	177,329	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	30.00	30.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
110774	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS	113-SAN BALTAZAR LOXICHA	SAN BALTAZAR LOXICHA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA			846,934	846,934	846,934	846,934	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	301.70	301.70	100.0%	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 846,934.10 OBRA TERMINADA
100318	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PLANTA DE LA CLINICA	126-SAN CRISTOBAL AMATLÁN	SAN CRISTOBAL AMATLÁN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN			1,182,841	1,182,841	1,182,841	1,182,841	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	135.50	135.50	100.0%	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PLANTA DE LA CLINICA EN SAN CRISTOBAL AMATLAN COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 1,182,840.60 OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
80094	REUBICACION DE CENTRO DE SALUD 2NB (SAN DIONISIO OCOTEPEC)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	FISM-131-004/2010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC			2,585,000	2,585,000	2,585,000	2,585,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA DE 2NB TRABAJOS PRELIMINARES CONSISTENTE EN MEJORAMIENTO DE TERRENO CON MATERIAL DE BANCO ASI COMO CIMENTACION A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS, ESTRUCTURA CONSISTENTE EN COLUMNAS, MUROS, TRABES Y LOZA CON CONCRETO ARMADO, ALBAÑILERIA MUROS DE TABIQUE ROJO APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACIONES, CANCELERIA DE ALUMINIO, HERRERIA, INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION HIDROSANITARIA, INSTALACION DE GAS, CARPINTERIA, CERCADO PERMETRAL, OBRA EXTERIOR CON MAMPOSTERIA Y GERCA CON MALLA CICLON.
81934	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA Y ALBAÑILERIA DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA)	171-SAN JOSÉ TENANGO	PIEDRAS NEGRAS	RURAL	FISM/MS/J/171/002/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO			5,280,151	5,280,151	5,280,151	4,586,388	86.9%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1,050.00	980.00	93.3%	
90213	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD 2DA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BUENAVISTA RIO TONTO	RURAL	184 OP FAISM 018/10	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			579,786	579,786	579,786	173,936	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	1 OBRA DE CENTRO DE SALUD 250 HABITANTES
133910	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 3 ETAPA	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN ISIDRO TRES ARROYOS	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			380,000	380,000	380,000	322,707	84.9%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	380,000.00	322,707.00	84.9%	
157265	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD PRIMERA ETAPA	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO	RURAL	FISM-08-2010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO			362,334	362,334	362,334	362,334	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
21570	CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD	207-SAN JUAN MAZATLÁN	NUevo CENTRO	RURAL	037	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	56.00	56.00	100.0%	
117862	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD.	210-SAN JUAN SMI	RIO SAN JUAN SMI	RURAL	019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN SMI			656,000	256,340	256,340	256,340	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	100.00	45.00	45.0%	
99414	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN RIO LIMA	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	LIMA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			389,200	389,200	389,200	389,200	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	60.00	60.00	100.0%	
90276	CONSTRUCCION DE UNA CASA DE SALUD	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	EL CAMPANARIO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			215,917	215,917	215,917	215,917	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	72.00	72.00	100.0%	
98125	CONSTRUCCION DE UNA CASA DE SALUD	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	EL CAMPANARIO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			215,917	215,917	215,917	215,917	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	72.00	72.00	100.0%	
98987	CONSTRUCCION DE UNA CASA DE SALUD	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	TIERRA COLORADA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			121,025	121,025	121,025	121,025	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	60.00	60.00	100.0%	
99230	CONSTRUCCION DE UNA CASA DE SALUD, EN LLANO VERDE	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	LLANO VERDE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			389,206	389,206	389,206	389,206	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	60.00	60.00	100.0%	
81429	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN ISIDRO	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX			434,676	387,291	387,291	387,291	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.89	89.0%	
108953	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	344-SAN SEBASTIAN COATLÁN	EL PORVENIR BALLESTEROS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN			20,706	20,706	20,706	20,706	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	3.84	3.84	100.0%	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL PORVENIR BALLESTEROS COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 520,000.00 OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2009 Y 2010. APORTACION DEL EJERCICIO 2009 \$ 499,293.92 Y APORTACION DEL EJERCICIO 2010 \$ 20,706.08 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
109020	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	344-SAN SEBASTIAN COATLÁN	PIEDRA CAMPANA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN			520,000	520,000	520,000	520,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	96.00	96.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
96948	CONSTRUCCION DEL BARDEADO DE LA UNIDAD MEDICA	344-SAN SEBASTIAN COATLÁN	SAN SEBASTIAN COATLÁN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN			366,782	366,782	366,782	366,782	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	148.00	148.00	100.0%	CONSTRUCCION DEL BARDEADO DE LA UNIDAD MEDICA EN SAN SEBASTIAN COATLAN COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 366,781.90 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
79586	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD CS-2	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	FISM/412/06/2010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI			2,400,000	720,000	720,000	720,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	170.00	17.00	10.0%	NOTA: SE APLICAN RECURSOS DISPONIBLE DEL FIIII 2008 POR 600,000.00. ASI MISMO DE LOS \$538,330.50 RECURSO DEL FIIII 2009, PARA ESTA OBRA SE APLICARON \$500,000.00 DEL 2008. Y \$220,000.00 DEL FIIII 2009, HACIENDO UN TOTAL EJERCIDO PARA ESTA OBRA A LA FECHA DE \$720,000.00
107447	CONSTRUCCION DE 3 CONSULTORIOS MEDICOS EN EL CENTRO DE SALUD.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SANTA MARIA ZACATEPEC	URBANO	FISM/MSM447/07/10	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			699,001	653,546	653,546	653,546	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	63.00	56.00	88.9%	
89436	CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD	490-SANTIAGO TEXCALCINGO	BARRIO TAMAZULAPAM	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			588,464	0	588,464	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%	
156153	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	NUNUMA	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC			350,000	206,000	350,000	206,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	100.00	85.00	85.0%	
	AMPLIACION																							

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														14	15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
130216	TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD	48-MAGDALENA MIXTEPEC	MAGDALENA MIXTEPEC	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA MIXTEPEC	-	-	134,293	134,293	134,293	134,293	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
168231	AMPLIACION DE CLINICA	190-SAN JUAN COTZOCON	ARROYO PÉC AMARILLA	RURAL	25	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	260,000	182,000	182,000	182,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.70	70.0%	
149760	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD EN LA AGENCIA DE SANTIAGO CACAOTEPEC	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SANTIAGO ETLA	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	-	-	349,751	349,751	349,751	349,751	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	349,751.00	349,751.00	100.0%	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD EN LA AGENCIA DE SANTIAGO CACAOTEPEC
61931	AMPLIACION DEL CENTRO DEL SALUD	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN MIGUEL AMATITLÁN	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	-	-	499,276	499,276	499,276	499,276	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	91.33	91.33	100.0%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA FUE DE \$614,307.50, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE DE \$499,276.50 Y BENEFICIARIOS \$15,031.00
69397	ADECUACION DE CENTRO DE SALUD	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	URBANO	FISM/MSM/28603/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	-	-	995,120	559,586	559,586	559,586	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	130.00	65.00	50.0%	
65867	CONSTRUCCION DE 4 CONSULTORIOS Y SALA DE JUNTAS PARA LA UNIDAD MEDICA	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	-	-	1,869,500	1,869,500	1,869,500	1,869,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	170.00	170.00	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO CONCLUIDA AL 100% Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN OPERACION.
125846	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR DE LA CASA DE SALUD	426-SANTA MARIA PEÑILES	RIO HONDO	RURAL	38	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑILES	-	-	186,255	186,255	186,255	186,255	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	3,517.00	3,517.00	100.0%	
139258	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD 2 ETAPA	488-VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA TEJUPAM DE LA UNION	-	-	374,746	347,456	374,746	347,456	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	374,746.00	347,456.00	92.7%	
	REHABILITACION																							
130073	REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN EL BARRIO DEL CHAVIO	161-SAN JERONIMO SOSOLA	CHAVIO	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	64,999	64,999	64,999	64,999	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	20.00	20.00	100.0%	
170524	REHABILITACION GENERAL DE LA CLINICA	368-SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	-	-	157,800	157,800	157,800	157,800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
127774	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD	417-SANTA MARIA JACATEPEC	EL GUAYABO	RURAL	FISM/MSM/417007/2010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	219,610	219,610	219,610	219,610	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	90.00	90.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																							
123600	ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA PARA LA CLINICA DE SALUD DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	SAN PABLO CUATRO VENADOS	URBANO	FISM/03/2010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	-	-	445,000	445,000	445,000	445,000	100.0%	0	0	APARATOS MEDICOS	1.00	1.00	100.0%	
	DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES																							
	CONSTRUCCION																							
126380	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	19-CONCEPCION PAPALO	SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO	-	-	375,000	281,250	281,250	281,250	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	72.00	54.00	75.0%	LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD LLEVA UN AVANCE DE EL 75% APROX. CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO DE OBRA.
128950	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	139-SAN FRANCISCO CHAPULAPA	AGUA NEBLINA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	310,000	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	0.85	85.0%	
128996	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	139-SAN FRANCISCO CHAPULAPA	GUADALUPE SIETE CERROS	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	310,000	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	0.85	85.0%	
128880	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	139-SAN FRANCISCO CHAPULAPA	LA REFORMA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	310,000	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	0.85	85.0%	
94334	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CAMALOTAL	RURAL	184 OP FAISM 048/10	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	452,822	452,822	452,822	451,305	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	1 OBRA 850 HABITANTES
108858	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LOS MANGOS	RURAL	184 OP FAISM 070/10	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	454,952	454,952	454,952	136,485	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	0.62	62.0%	1 DISPENSARIO BENEFICIARIOS 500 HABITANTES
167455	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO	190-SAN JUAN COTZOCON	NUevo CERRO MOJARRA	RURAL	19	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	485,000	388,000	388,000	388,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
167467	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO	190-SAN JUAN COTZOCON	PROFESOR JULIO DE LA FUENTE	RURAL	20	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	485,000	194,000	194,000	194,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	18.00	1.00	5.6%	
156817	CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD MEDICA RURAL	202-SAN JUAN LACHAO	SAN MARTÍN	RURAL	FISM-004-2010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	-	-	150,186	104,167	104,167	104,167	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	0.70	70.0%	SE CONSTRUYE UNA UNIDAD MEDICA RURAL
129140	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	232-SAN LUCAS OJTLÁN	EL NANCHE	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJTLAN OAXACA	-	-	471,617	368,327	471,617	368,327	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	68.00	68.00	100.0%	
109221	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL	309-SAN PEDRO IXCATLÁN	LA RAYA DE IXCATLÁN	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	60.00	60.00	100.0%	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL DE 5.00 X 12.00 MTS. EN LA LOCALIDAD DE LA RAYA DE IXCATLÁN.
132041	CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	EL LIMONAR	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	408,682	408,682	408,682	197,581	48.3%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	65.00	50.00	76.9%	
132060	CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	EL PORTILLO	RURAL	021	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	510,994	510,994	510,994	399,803	78.2%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	108.85	108.85	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
64749	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	439-SANTA MARIA TONAMECA	YONGUINA	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA			743,016	306,472	436,544	306,472	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
69746	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD SEGUNDA ETAPA	462-SANTIAGO HUAJOLITLÁN	LUZ NAGORE	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLITLÁN			80,480	80,480	80,480	80,480	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	0.00	0.00	0.0%	
108742	CASA DE SALUD	489-SANTIAGO TETEPEC	TIERRA COLORADA	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TETEPEC			74,494	74,494	31,290	31,290	42.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	25.00	20.00	80.0%	
96171	TERMINACION CLINICA DEL IMSS	488-SANTIAGO TETEPEC	SANTIAGO TETEPEC	URBANO	014	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TETEPEC			700,525	200,000	200,000	194,390	97.2%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	140.00	130.00	92.9%	LA CLINICA SE ENCUENTRA EN ESTE AVANCE PERO NO POR CONSTRUCCION Y ACABADOS COMO SE CUANTIFICA EN EL ESPACIO ANTERIOR, PUES SE ELECTRICIFICO CON UN TRANSFORMADOR QUE SUMINISTRA CFE Y SE LE EJERCIÓ LA INFRAESTRUCTURA PARA SU FUNCIONAMIENTO, EL CUAL NO SE HA HECHADO A ANDAR POR TRAMITES ANTE CFE DEL PROYECTO MISMO.
	AMPLIACION																							
123631	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD TIPO A	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EL CAPULIN (LA NUEVA POCHOTÁ)	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA			300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	45.00	45.00	100.0%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR LA NUEVA POCHOTÁ
55225	AMPLIACION DE LA UNIDAD MEDICA RURAL NU. 18	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/001/2010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO			228,314	228,314	228,314	228,314	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	30.00	30.00	100.0%	LA AMPLIACION CONSISTIO EN LA CONSTRUCCION DE 30 M2 DE AL FRENTE DE LA UNIDAD PARA LA SALA DE ESPERA Y SANITARIOS PARA PACIENTES, LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y FUNCIONANDO, HUBO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL PORQUE SE CONSIDERO LA REHABILITACION TOTAL DE LA UMR..
116963	AMPLIACION DE LA CLINICA DE SALUD	452-SANTIAGO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL			492,522	492,522	492,522	492,522	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	65.00	65.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																							
144691	EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SALUD DE LA AGENCIA DE LA LUZ ETLATONGO	250-SAN MATEO ETLATONGO	LA LUZ	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETLATONGO			1,088,933	111,418	123,835	111,418	100.0%	0	0	APARATOS MEDICOS	10.00	9.00	90.0%	EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SALUD DE LA AGENCIA DE LA LUZ ETLATONGO CONSISTENTE EN MATERIAL HIDROSANITARIO Y EQUIPO MEDICO
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																							
	OTROS																							
63475	REHABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISM/MPG/0730/22/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			100,000	86,657	86,657	86,657	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	
80698	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES DE LA CASA DE SALUD	95-SAN ANDRES PAXTLÁN	EL CARRIZAL	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLÁN			730,000	730,000	730,000	730,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	720.00	720.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
80677	CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES DE LA CASA DE SALUD	95-SAN ANDRES PAXTLÁN	LOMA LARGA	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLÁN			730,000	730,000	730,000	689,000	94.4%	0	0	METROS CUADRADOS	72.00	69.00	95.8%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
85609	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EDUCACION NUTRICIONAL ADHERIDO AL IMSS OPORTUNIDADES	119-SAN BARTOLOME YUCUAX	SAN BARTOLOME YUCUAX	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME YUCUAX			267,446	267,446	267,446	267,446	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
91820	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA)	171-SAN JOSE TENANGO	PIEDRAS NEGRAS	RURAL	FISM/MSJ/171/010/10	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS CESSA			5,284,015	5,284,015	5,284,015	2,618,009	49.5%	0	0	CENTRO	1.00	0.50	50.0%	
116378	COSNTRUCCION DE ACABADOS EN EL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA)	171-SAN JOSE TENANGO	PIEDRAS NEGRAS	RURAL	FISM/MSJ/171/017/10	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO			2,394,395	2,394,395	2,394,395	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.50	50.0%	
168029	EQUIPAMIENTO DE CLINICA	190-SAN JUAN COTZOCON	BENITO JUAREZ	RURAL	22	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			350,000	140,000	140,000	140,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
168226	REHABILITACION DE CLINICA Y CONSTRUCCION DE SALON CARA	190-SAN JUAN COTZOCON	SANTA ROSA ZIHUALTEPEC	RURAL	24	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			290,000	203,000	203,000	203,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	
157248	AMPLIACION Y MEJORAS DIVERSAS A ACCESO AL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN LACHAO VIEJO	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO	RURAL	FISM-007-2010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO			87,265	67,961	67,961	67,961	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
111858	CONSTRUCCION DE UN TERRAPLEN CERRO DEL VIDRIO	202-SAN JUAN LACHAO	SANTA CATARINA	RURAL	S.J.L FISM-04-2009	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO			325,655	325,655	325,655	325,655	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
169697	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	248-SAN MATEO DEL MAR	VILLA HERMOSA	RURAL	FISM/248/08/2010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR			720,000	715,655	715,655	715,655	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
89068	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA CASA DE SALUD	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	SAN MIGUEL HUAUTLA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			1,229,434	1,229,434	0	1,229,434	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
146312	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN ANTONIO RIO VERDE	RURAL	FISM/051/2010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO			161,915	30,895	30,895	30,895	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%	SE CONSTRUYE UNA CASA DE SALUD, LA OBRA ESTA EN PROCESO
120970	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE NUCLEO BASICO	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	GUADALUPE NUNDACO	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTO CONST. DE S SEB TECOMAXTLAHUACA			648,709	648,709	648,709	230,756	35.6%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	TOTAL ANUAL:3648,709.04
109258	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD EN EL MAPACHE	364-SANTA CATARINA JUQUILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA			462,804	462,804	432,154	432,154	93.4%	0	0	METROS CUADRADOS	39.76	37.00	93.1%	
129616	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA CASA DE SALUD DE YOLOTEPEC	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA MARIA YOLOTEPEC	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA			271,278	271,278	271,278	210,824	77.7%	0	0	METROS LINEALES	115.50	90.00	77.9%	
129109	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD	364-SANTA CATARINA JUQUILA	LAS TRANCAS	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA			509,203	509,203	486,908	486,908	95.6%	0	0	METRO CUADRADO	40.00	38.00	95.0%	
83985	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA CASA DE SALUD	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SANTA CRUZ OZOLOTEPEC	RURAL	7	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC			257,440	257,440	257,440	257,440	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
121017	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION RURAL DE ADOLESCENTES EN LA CLINICA DEL IMSS	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC			631,387	354,838	354,838	354,838	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	OBRA EN PROCESO
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																							
	CONSTRUCCION																							



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														13	14	15								
167402	CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN LA CANCHA DEPORTIVA	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	LOMA ALTA	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES			647,198	647,198	647,198	647,198	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	647,198.28	647,198.28	100.0%	
80396	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN ALBERGUE ESCOLAR EN EL PLANTEL IEBO.191	95-SAN ANDRES PAXTLÁN	EL PORTILLO PAXTLÁN (SAN ANDRES)	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN			1,501,667	1,501,667	1,501,667	1,040,000	69.3%	0	0	M2, ALBERGUE	288.00	200.00	69.4%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
96218	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0432Y	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA URSULA	RURAL	184 OP FAISM 068/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			325,427	325,427	325,427	325,221	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	431.90	431.90	100.0%	ML 431.90 MALLA CICLONICA 90 ALUMNOS
97486	CONSTRUCCION DE UN AULA Y ANEXO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MATA DE CAc	RURAL	184 OP FAISM 091/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			647,512	647,512	647,512	333,079	51.4%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.80	80.0%	1 AULA 1 PROYECTO 90 ALUMNOS
117590	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS Y ANEXOS DEL I.E.B.O.	210-SAN JUAN SMI	SAN JUAN SMI	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN SMI			656,000	656,000	656,000	656,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	199.68	199.68	100.0%	
123451	CONSTRUCCION DE TRES AULAS, DIRECCION Y ANEXOS SANITARIOS DEL IEBO PLANTEL NO. 255 SAN MARTINE DE PORRES	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SAN MARTIN DE PORRES	RURAL	FISM/MSM4060 8/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	GRUPO CONSTRUCTOR CAUPE SA DE CIV ING JORGE MARIN			1,831,890	979,112	1,831,890	979,112	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
127874	CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA 3TA ETAPA DE SANTA MARIA JACATEPEC	417-SANTA MARIA JACATEPEC	SANTA MARIA JACATEPEC	URBANO	FISM/MJ417008 2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			397,714	397,714	397,714	397,714	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	125.00	125.00	100.0%	
127336	CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA 4TA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VEGA DEL SOL	417-SANTA MARIA JACATEPEC	VEGA DEL SOL	RURAL	FISM/MJ417004 2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			246,242	246,242	246,242	246,242	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	185.00	185.00	100.0%	
136637	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN EL IEBO	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			373,423	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	60.00	40.00	66.7%	EN PROCESO
110863	TERMINACION DE AULAS, ANEXOS Y DIRECCION DEL IEBO PREESCOLAR	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	MORRO DE MAZATAN	RURAL	125	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC			999,950	999,950	999,950	745,340	74.5%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	230.00	207.00	90.0%	OBRA EN PROCESO
114309	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIS ESTERNA CASTAÑA	21-COSOLAPA	ALMOLONGA	RURAL	MC/FISM021002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS			112,985	112,985	112,985	112,985	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	10.75	10.75	100.0%	
114423	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIS 15 DE SEPTIEMBRE	21-COSOLAPA	ESTACION REFUGIO	RURAL	MC/FISM021010 0122010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS			75,395	75,395	75,395	75,395	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	7.50	7.50	100.0%	
96771	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIS EDUARDO VASCONSELOS	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	FISM/MMH037 004/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO			98,839	54,000	54,000	54,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	EN ESTA OBRA EL MUNICIPIO APORTO LA CANTIDAD DE \$ 54,000.00 Y EL RESTO LO APORTO LOS BENEFICIARIOS
94718	CONST. DE DOS AULAS DIDACTICAS EN J.N. NESIU BIANI	51-MAGDALENA TEITIPAC	MAGDALENA TEITIPAC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC			841,350	841,350	841,350	841,350	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96.00	96.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%
163501	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIS ADOLFO CASTELLANOS QUINTO 1A ETAPA, CALLE ANDRES PORTILLO NO. 112, COL. DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FISM/52/024/20 09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN			150,000	59,660	59,660	59,660	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	20.00	41.7%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
167543	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREESCOLAR JESUS FLORES MAGON	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	AGUA DUENDE	RURAL	033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES			288,202	288,202	288,202	288,202	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	288,202.37	288,202.37	100.0%	
135092	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN EL JARDIN GARMEN RAMOS DEL RIO	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA OAX			158,060	158,060	158,060	158,060	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	OBRA REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS: MUNICIPIO 150,000, BENEFICIARIOS 88,500.24 Y APORTACION ESTATAL 216,807.02
41695	CONSTRUCCION DE BANDA EN EL JARDIN DE NIS ERASMO CASTELLANOS QUINTO 1A ETAPA, CALLE ANDRES PORTILLO NO. 112, COL. DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/044/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			436,279	218,139	436,279	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	26.20	12.05	46.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
46288	CONSTRUCCION DE BANDA EN EL JARDIN DE NIS MOISÉS SAENZ, FRACC. ALAMOS INFONAVIT, AGENCIA MONTOYA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/126/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			615,248	307,624	615,248	156,739	51.0%	0	0	METROS CUADRADOS	142.42	82.60	58.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA.
53027	CONSTRUCCION DE BANDA EN EL JARDIN DE NIS ROSAURA ZAPATA CANO, COL. EL MANANTIAL, AGENCIA DE PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/033/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA			230,808	230,808	127,788	88,087	38.2%	0	0	METROS CUADRADOS	110.68	88.54	80.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO
56255	CONSTRUCCION DE BANDA Y BANQUETAS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDIN DE NIS JUAN RUIZ DE ALARCÓN, CALLE MÁRTIRES DE CANANEA NO. 100, INFONAVIT 10 DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/149/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA			221,799	221,799	128,822	41,736	18.8%	0	0	METROS CUADRADOS	75.90	0.00	0.0%	LAS METAS INCLUYEN 75.90 M. DE BANQUETAS, 47.48 ML. DE GUARNICIONES Y 114.70 ML. DE CERCA DE MALLA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
54534	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA EL JARDIN DE NIS DONAJI, CALLE ALVARO OBREGON S/N. AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/115/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA			93,361	93,361	39,270	40,750	43.6%	0	0	METROS CUADRADOS	44.78	42.54	95.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI.
63543	CONSTRUCCION DE BANOS EN EL JARDIN DE NIS RICARDO CASTRO 1ERA. ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISM/MPG/0730 25/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			100,000	92,162	92,162	92,162	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	25.00	25.00	100.0%	
63631	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR JEAN PIAGET DE GUADALUPE YUTEE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISM/MPG/0730 28/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			100,000	86,692	86,692	86,692	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
106790	CONSTRUCCION DE UN AULA DEL JARDIN DE NIS GUILLERMINA CARRIEDO BANUET	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC OAXACA			110,080	110,080	110,080	110,080	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
80147	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL, CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR FLORES MAGON	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN BALTAZAR GUEJAVILA	URBANO	FISM-131- 002/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC			462,105	462,105	462,105	462,105	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	217.30	217.30	100.0%	
108163	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIS RICARDO P. SANCHEZ	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	LA UNION	RURAL	FISM/30/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM			754,000	667,029	667,029	667,029	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%	
108393	CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 6 X 5.3 MTS PARA EL JARDIN DE NIS JUAN ESCUTIA	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	FISM/10/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM			358,941	107,682	107,682	107,682	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.30	30.0%	
130173	CONSTRUCCION DE LETRINA DEL JARDIN DE NIS ROSARIO CASTELLANOS	161-SAN JERONIMO BOSOLA	SAN JERONIMO BOSOLA	URBANO	25	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO BOSOLA			30,000	15,934	15,934	15,934	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	10.00	10.00	100.0%	
130128	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIS JUAN RUIZ DE ALARCÓN	167-SAN JOSE DEL PÉSCO	SAN JOSE DEL PÉSCO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PÉSCO			280,000	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	30.00	30.00	100.0%	SANITARIO DIVIDIDO EN DOS PARTES (NIS Y NIS) * NIS: 3 WC, 1 LABAVO, 1 ESPEJO * CON SISTEMA HIDRAULICO SANITARIO, 1 TINACO ROTOPLAS DE 1100 LT, INCLUIVE FOSA SEPTICA DE 6M3. Y 2 POSOS DE ABSORCION DE 2M3 CU.
41085	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIS REGULO JULIO LÓPEZ TOLEDO	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	URBANO	01/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTO CONSTL DE SAN JUAN BITA TLACHICHILCO			328,365	328,365	328,365	328,365	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	100.00	100.00	100.0%	
113615	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL ESFUERZO	RURAL	184 OP FAISM 090/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			329,837	329,837	329,837	242,126	73.4%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.90	90.0%	1.00 AULA BENEFICIARIOS 90 ALUMNOS
95627	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIS NARCISO BASSOLS CLAVE 20DJN1902Q	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA ROSA PAPALOAAN	RURAL	184 OP FAISM 058/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			183,733	183,733	183,733	152,508	83.0%	0	0	METROS CUADRADOS	90.25	90.25	100.0%	M2 90.25 MURO BLOCK 90 ALUMNOS
114336	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SALON DIDACTICO EN PLANTA ALTA EN EL JARDIN DE NIS FRANCISCO RODRIGUEZ PACHECO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 103/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			698,900	698,900	698,900	209,670	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	0.60	30.0%	AULAS 2 ANEXO 1 BENEFICIARIOS 90 ALUMNOS

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
167436	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL PREESCOLAR	190-SAN JUAN COTZCOCON	ARROYO CARRIZAL	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	280,000	252,000	252,000	252,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
21575	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR	207-SAN JUAN MAZATLÁN	EL TORTUGUERO	RURAL	022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	M2 SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%	
21581	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN JUAN MAZATLÁN	URBANO	015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	375,000	375,000	375,000	375,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	76.00	76.00	100.0%	
70791	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR Y MODULO DE BañS CON ESTRUCTURA DE CONCRETO	213-SAN JUAN QUIAHUJE	SAN JUAN QUIAHUJE	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUJE	-	-	664,839	664,839	664,839	664,839	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	34.00	34.00	100.0%	LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR Y MODULO DE BañS CON ESTRUCTURA DE CONCRETO, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR DE 5.5 X 6.5 MTS. HECHA A BASE DE ZAPATAS AISLADAS DE 1.2 X 1.2 MTS. ARMADA CON VARILLAS DEL NO.3 Y 4, LIGADAS CON TRABES DE SECCION, APLANADOS Y TERMINADO FINAL CON PINTURA VINILICA A APLICADA A DOS MANOS, Y LA CONSTRUCCION DE MODULO DE BañS, TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% DE LA MISMA MANERA EN LO FINANCIERO, FUNCIONANDO Y CUMPLIENDO CON LAS CARACTERISTICAS DE LAS AULAS DE OICIFED.
169687	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y ANEXOS (DIRECCION Y SANITARIOS)EN LA ESC. PREESC. LEONA	248-SAN MATEO DEL MAR	HUAZANTLÁN DEL RIO	RURAL	FISM/248/21/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	1,192,000	1,142,344	1,142,344	1,142,344	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	144.00	130.00	90.3%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
128968	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PASO NAZARENO (CHICHICAZAPA)	RURAL	036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	173.20	173.20	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR METRO LINEAL
126657	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR LA PRIMAVERA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CORRIENTE ANCHA O MIGUEL HIDALGO	RURAL	025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	121,521	104,760	104,760	104,760	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	215.04	215.04	100.0%	
125705	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN EL JARDIN DE NiñS MUNDO DE LOS NiñS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	52.80	52.80	100.0%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR COL. AGRICOLA LA MAZATECA (TEMASCAL)
123928	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR NiñS HERODES	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	176,979	176,979	176,979	176,979	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	86.94	86.94	100.0%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR TEMASCAL (BARRIO RIVERA DE LA PRESA)
128874	CONSTRUCCION DEL TECHADO EN PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NiñS ESTAFAMA CASTAÑA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	260,000	260,000	260,000	260,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	394.45	394.45	100.0%	
129279	CONSTRUCCION DE 6 AULAS DE 6.00 X 8.00 DE MATERIAL PREFABRICADO ROYAL BULDING SYSTEMS	283-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ETLA OAXACA	-	-	838,112	628,584	628,584	644,332	102.5%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	6.00	6.00	100.0%	EL RECURSO POR LA CANTIDAD DE \$450,551.00, QUE SE SOBRE EJERCIO EN ESTE RUBRO, CORRESPONDE A LOS AHORROS PRESUPUESTALES QUE SE OBTUVIERON EN EL EJERCICIO 2009
129037	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NiñS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	228,000	228,000	228,000	228,000	100.0%	0	0	M2 SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%	
157348	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESCUELA PREESCOLAR OCTAVIO PAZ CLAVE: 20DCC24095	306-SAN PEDRO EL ALTO	CERRO DE LAS NUBES	RURAL	FISM/011/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO EL ALTO	-	-	460,795	138,238	138,238	138,238	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	10.00	20.8%	EL MONTO DE RECURSO PRESUPUESTARIO EJERCIDO CORRESPONDE AL 30% DE ANTECIPLO DE LA OBRA.
139628	CONSTRUCCION DE SANITARIOS RURALES EN EL JARDIN DE NiñS PROGRESO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCCAMPO	SANTA CRUZ TUTUTEPEC	RURAL	FISM/003/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCCAMPO	-	-	217,429	216,492	216,492	216,492	100.0%	0	0	M2 SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%	
85692	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA REGIONAL CUBIERTA DE CONCRETO DE 6.00 X 8.00 EN EL JARDIN DE NiñS CARMEN SERDAN	343-SAN SEBASTIAN ABASOLO	SAN SEBASTIAN ABASOLO	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO OAXACA	-	-	299,096	299,096	299,096	299,096	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA 2010 DE TERMINADA Y ENTREGADA
120262	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NiñS RUFINO TAMAYO	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTO DE S SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	319,240	319,240	319,240	205,899	64.5%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	100.00	100.00	100.0%	
119235	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NiñS IGNACIO ZARAGOZA	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTO CONSTL DE S SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	323,052	323,052	323,052	258,442	80.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	100.00	100.00	100.0%	TOTAL ANUAL \$323,052.63
129005	CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 5.30 MTS EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR BENITO JUAREZ	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA MARIA YOLOTEPEC	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	270,934	270,934	270,934	270,934	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	49.00	49.00	100.0%	
123252	CONSTRUCCION DE BARDA EN EL JARDIN DE NiñS QUETZALCOATL, BARRIO SAN NICOLAS.	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	122,922	122,922	122,922	122,066	99.3%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	45.00	45.00	100.0%	
129705	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR BENITO JUAREZ DE YOLOTEPEC	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA MARIA YOLOTEPEC	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	161,200	161,200	161,200	99,973	62.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10.00	6.00	60.0%	
132094	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	LA PAZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	454,441	454,441	454,441	181,851	40.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	40.00	83.3%	
125058	CONSTRUCCION DE AULA PARA EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR MARIA MORENO DE SANTA ELENA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA ELENA	RURAL	FISM/MSM40621/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ARO JULIO CESAR CASTELLANOS FERNANDEZ	-	-	301,298	301,298	301,298	301,298	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
94367	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NiñS NINOS HEROES.	414-SANTA MARIA HUAZOLITLÁN	JOSE MARIA MORELOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLITLÁN	-	-	169,300	169,300	169,300	169,300	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
11779	CONSTRUCCION DE ANEXOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR 13 DE SEPTIEMBRE	427-SANTA MARIA PETAPA	RINCON VIEJO	URBANO	013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	170,025	75,025	75,025	75,025	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
11607	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR FERNANDO MONTES DE OCA- BARRIO NUEVO	427-SANTA MARIA PETAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	396,838	96,838	96,838	96,838	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
63750	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL EN EL JARDIN DE NiñS NUEVA CREACION	439-SANTA MARIA TONAMECA	SANTA MARIA TONAMECA	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	416,549	296,074	120,475	296,074	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
76397	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL EN EL JARDIN DE NiñS NUEVA CREACION	439-SANTA MARIA TONAMECA	SANTA MARIA TONAMECA	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	416,549	416,549	416,549	416,549	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	AL CONTRATISTA SE LE PAGO EL FINIQUITO, POR LO QUE SUSTITUYE AL FOLIO 63750
130144	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NiñS	448-SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZANIZA	-	-	330,049	330,049	330,049	330,049	100.0%	330,049	330,049	METROS CUADRADOS, AULAS	330,049.00	330,049.00	100.0%	
137752	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y GRADAS EN EL JARDIN DE NiñS	466-SANTIAGO XTAYUTLA	EL MOSCO	RURAL	007/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	-	-	397,485	356,087	356,087	356,087	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	378.00	350.00	92.6%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECCION
137441	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR	466-SANTIAGO XTAYUTLA	CORRAL DE PIEDRA	RURAL	017/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	-	-	410,216	410,216	410,216	410,216	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
135666	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR AGUSTIN MELGAR SAN FELIPE GUILA	475-SANTIAGO MATATLÁN	RANCHO SAN FELIPE	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLÁN	-	-	280,408	222,399	222,399	222,399	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.79	79.0%	OBRA EN PROCESO
120776	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MULTIPLES)EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIANO MATAMOROS.	494-SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	URBANO	0020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,308,786	1,308,786	1,308,786	1,308,786	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	OBRA TERMINADA
139131	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NiñS EN LA AGENCIA DE RANCHO EL HOYO	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	EL HOYO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	350,000.00	350,000.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	14	15								
139371	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. JARDIN DE NiS RUBEN DARIO	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO			350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	350,000.00	350,000.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
4280	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUSTO SIERRA	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COLONIA RIO OSTUTA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC			217,000	217,000	217,000	189,136	87.2%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.87	87.0%	
4259	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA DE LA LUZ BURGUET	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC			240,000	240,000	240,000	162,030	67.5%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.67	67.0%	
77112	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS AULAS EN JARDIN DE NiS YTA-ANDEHU CLAVE 200JND2102	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAISM440042/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO			587,033	587,033	587,033	587,033	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	
54096	MANUTENIMIENTO DE AULAS (IMPERMEABILIZACION) EN EL JARDIN DE NiS CARLOS A. CARRILLO, COLINAS DE MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII094/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA			49,997	49,997	30,910	5,542	11.1%	0	0	METROS CUADRADOS	328.58	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
53407	MANUTENIMIENTO PARA EL JARDIN DE NiS JOSE MARIANO MICHELENA, CASCO DE LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII077/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA			95,573	95,573	52,650	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.79	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN
54038	MANUTENIMIENTO DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NiS UNIDAD Y PROGRESO, PARTE MEDIA DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII057/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA			50,493	50,493	23,738	29,714	58.8%	0	0	METROS CUADRADOS	17.41	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
56572	MANUTENIMIENTO PARA EL JARDIN DE NiS CUAUHTEMOC (REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA Y OBRA COMPLEMENTARIA), CALLE RIO BALSAS ESQ. RIO PEDREGAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII150/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA			16,400	16,400	7,433	5,889	35.9%	0	0	METROS CUADRADOS	14.20	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
53076	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIOS EN PUERTAS Y VENTANAS DE LA SEGUNDA PLANTA DEL JARDIN DE NiS NETZUALCOYOTL, COL. PRESIDENTES DE MEXICO	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII034/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA			80,000	80,000	47,528	32,998	41.2%	0	0	METROS CUADRADOS	176.18	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
127944	MANUTENIMIENTO DE UN AULA EN EL PREESCOLAR BENITO JUAREZ	417-SANTA MARIA JACATEPEC	EL FORTIN II	RURAL	FAISM5M4170/112010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			105,790	105,709	105,709	71,871	68.0%	0	0	METROS CUADRADOS	95.00	65.00	68.4%	
46716	MEJORAS A LA BARRA DEL JARDIN DE NiS JOSE MARIANO MICHELENA, CASCO DE LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII076/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			108,761	54,380	108,761	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	39.70	23.82	60.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN LA UNIDAD DE MEDIDA ES 39.70 METROS LINEALES.
59041	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NiS EMILIANO ZAPATA	92-SAN ANDRES XTLAHUACA	SAN ANDRES XTLAHUACA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			86,822	86,822	86,822	86,822	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%	
167935	REHABILITACION DE JARDIN DE NiS	190-SAN JUAN COTZOCON	LA NUEVA RAZA	RURAL	23	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			330,000	297,000	297,000	297,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4.00	3.60	90.0%	
21829	REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR BENITO JUAREZ	207-SAN JUAN MAZATLAN	VILLA NUEVA	RURAL	028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4.00	4.00	100.0%	
21830	REHABILITACION DEL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR GUADALUPE VICTORIA	207-SAN JUAN MAZATLAN	LA MIXTEQUITA	RURAL	020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	76.00	76.00	100.0%	
145175	REHABILITACION DE SANITARIO EN EL JARDIN DE NiS MACEDONIO ALCALA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	URBANO	FISM/008/2010/0092010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO			156,299	78,149	78,149	78,149	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%	
130566	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS ESCUELA PREESCOLAR CUAUHTEMOC	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FISM/421/032010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA			283,418	282,196	282,196	282,196	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	28.00	28.00	100.0%	LA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 100%
144868	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NiS CARMEN MONROY	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS			31,530	31,530	31,530	31,530	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE REIERE A UNA OBRA
40909	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES EST. REG. 6XB OJU EN LA ESCUELA PRIMARIA	16-COICOYAN DE LAS FLORES	TIERRA COLORADA	RURAL	PR-45/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES			580,000	448,000	448,000	448,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96.00	74.00	77.1%	OBRA EN PROCESO
41022	CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN LA TRINIDAD	16-COICOYAN DE LAS FLORES	LA TRINIDAD	RURAL	52	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES			300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO.- SE HIZO LA CORRECCION EN LA LOCALIDAD DONDE SE EJECUTO LA OBRA, LA CUAL FUE EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD.
114217	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO	21-COSOLAPA	COSOLAPA	URBANO	MCFISM021001/0092010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS			115,382	115,382	115,382	115,382	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	10.75	10.75	100.0%	
96741	PAGO DE ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL ALBERGUE ESCOLAR JUSTO SIERRA	97-MESONES HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/MMH/003/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO			285,000	285,000	285,000	285,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	250.00	250.00	100.0%	EN VIRTUD QUE EL RECURSO DESIGNADOS PARA GASTOS INDIRECTOS ES INSUFICIENTE EL CONSEJO DETERMINO REALIZAR ESTE PROYECTO COMO OBRA PRIORIZADA.
77141	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA (TECHADO DE LA PLAZA CIVICA) EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	URBANO	FISM/053/001/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TLACOTEPEC			218,408	218,408	218,408	218,408	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
167432	CONSTRUCCION DE LA TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	PIEDRA ANCHA	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES			750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	750,000.00	750,000.00	100.0%	
167463	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA CESAR A. SAMBINO	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	CRUZ DE PLATA	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES			800,000	590,000	800,000	590,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800,000.00	590,000.00	73.7%	
167460	TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA NiS HEROES	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	SAN SIMON GOYOLTEPEC	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES			796,551	796,551	796,551	796,551	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	796,551.81	796,551.81	100.0%	
131408	CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. PORFIRIO DIAZ CLAVE 20DPR3198E	61-MONJAS	SANTA MARIA VELATO	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MONJAS			933,843	818,128	818,128	818,128	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	336.00	294.00	87.5%	
56095	CONSTRUCCION DE ANDADORES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA MATIAS ROMERO, COL. CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII148/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA			12,848	12,848	7,993	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	20.01	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
54617	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII122/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			143,750	143,750	143,750	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	66.25	0.00	0.0%	SE PRETENDE REALIZAR 1 AULA LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI.
56791	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SABINO CRESPO, COL. MANUEL SABINO CRESPO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII151/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			143,750	143,750	143,750	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	66.25	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
52968	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SIMON BOLIVAR, BARRIO LAS PCCS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII025/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			143,750	143,750	143,750	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	66.25	0.00	0.0%	SE PRETENDE EFECTUAR 1 AULA LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														13	14	15								
50755	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CASCO DE LA AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII121/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			143,750	143,750	143,750	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	66.25	39.75	60.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. SE PRETENDE EJECUTAR UN AULA.
50683	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA UNION Y PROGRESO, CASCO DE LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII068/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			143,750	71,875	143,750	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	66.25	23.18	35.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. SE PRETENDE REALIZAR UN AULA.
54253	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 30 DE ABRIL, COL. AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII110/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			143,750	71,520	143,750	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	66.25	0.00	0.0%	SE PRETENDE REALIZAR UN AULA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
42470	CONSTRUCCIÓN DE BANDA EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTEQUERA, FRACC. ALAMOS INFONAVIT, AGENCIA MONTOYA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII125/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			972,495	486,220	972,495	193,631	39.8%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRIOS, CERCOS	186.10	104.21	56.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA.
54866	CONSTRUCCIÓN DE BANDA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, CALLE MIGUEL CABRERA S/N, MANZANA 23 FRACC. MONTOYA, AGENCIA MONTOYA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII127/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			107,146	107,146	74,741	45,150	42.1%	0	0	METROS CUADRADOS	192.29	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA.
52828	CONSTRUCCIÓN DE BANDA EN LA ESCUELA PRIMARIA ELEGANTIA, CALLE ELECTRICA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA SECUNDARIA GENERAL NIS HEROES DE CHAPULTEPEC, COL. SAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII023/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			321,368	321,368	210,954	110,344	34.3%	0	0	METROS CUADRADOS	54.92	21.96	40.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
53178	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA INDEPENDENCIA CLAVE 20DPR3143B, CALLE PROLONGACION DE RUDO MIXTECO S/N, COL. LOMAS DE	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII051/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			150,000	150,000	58,521	72,903	48.6%	0	0	METROS CUADRADOS	134.86	13.48	10.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
50712	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII084/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			143,750	71,875	143,750	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	66.25	39.75	60.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. SE PRETENDE EJECUTAR 1 AULA.
50734	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUELAGUETZA, COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII120/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			260,430	129,215	260,430	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	126.40	85.95	68.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI SE PRETENDE EJECUTAR 2 AULAS.
50645	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COL. VISTA HERMOSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII067/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			260,430	130,215	260,430	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	126.40	63.20	50.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
122944	CONSTRUCCIÓN DE ANEXOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS			238,571	238,571	238,571	238,571	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	24.00	24.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
120258	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA	71-PLUMA HIDALGO	LA ENCINADA	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO			400,000	340,000	340,000	340,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.80	80.0%	
120036	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA	71-PLUMA HIDALGO	BARRIO NUEVO (CIMARRÓN)	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO			728,506	728,506	728,506	728,506	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	
120067	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA TIZOC	71-PLUMA HIDALGO	LA PASIONARIA	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO			1,000,000	785,000	785,000	785,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	2.50	83.3%	
63300	CONSTRUCCION DE LA BANDA PERIMETRAL 3RA. ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRES CHICAHUAXTLA	RURAL	FISIM/MPG/0730/1210	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			350,000	202,159	202,159	202,159	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	40.00	36.00	90.0%	
62992	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	CONCEPCION DE GUERRERO	RURAL	FISIM/MPG/0730/0410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
63386	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA PAZ Y PROGRESO 1ERA. ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN JUAN LAGUNAS	RURAL	FISIM/MPG/0730/1610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			151,600	151,600	151,600	151,600	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
63521	CONSTRUCCION DEL AULA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE MARZO DEL BARRIO GUADALUPE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FISIM/MPG/0730/0410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
122948	CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA ESCUELA PRIMARIA	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	UNION Y LIBERTAD	RURAL	004/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO			500,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.90	90.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRUCCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
80495	CERCADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA CLAVE: 20DPB1669Q	95-SAN ANDRES PAXTLÁN	LA CONCEPCION	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	120.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y ECONOMICAMENTE
80532	CONSTRUCCION DE SANITARIOS, BARDEADO Y CEMENTADO EN LA ESCUELA PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA CLAVE:20DPR3179Q	95-SAN ANDRES PAXTLÁN	EL PORTILLO PAXTLÁN (SAN ANDRÉS)	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN			650,000	650,000	650,000	650,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
131770	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS 6X8 MTS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	111-SAN ANTONIO TEPELAPA	SAN PEDRO TULIXTLAHUACA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPELAPA			510,000	510,000	510,000	510,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96.00	96.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
104412	CONSTRUCCIÓN DE SALON DE MEDIOS EN LA ESC. PRIM. ENRIQUE C. REBSAMEN	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			680,668	680,668	680,668	680,668	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
64304	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. PRIMARIA RENACIMIENTO	154-SAN ILDEFONSO AMATLÁN	YOJUELA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			409,482	409,482	409,482	409,482	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	0.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
133061	TERMINACION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCA MPO	168-SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			457,870	457,870	457,870	457,870	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,200.00	1,200.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
107655	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESC. PRIM. FED. FRANCISCO I MADERO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 06310	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			551,551	551,551	551,551	227,532	41.3%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.80	80.0%	1 AULA BENEFICIARIOS 180 ALUMNOS
96298	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM VICENTE GUERRERO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL PARAISO	RURAL	184 OP FAISM 07110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			518,736	518,736	518,736	518,736	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRIOS, CERCOS	186.98	186.98	100.0%	M2 186.98 MURO DE BLOCK 180 ALUMNOS
110595	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. REDENCION	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MACIN CHICO	RURAL	184 OP FAISM 07410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			302,022	302,022	302,022	259,820	86.0%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	0.95	95.0%	1 ANEXO BENEFICIARIOS 180 ALUMNOS
109006	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESC. PRIM. RURAL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL YAGUAL	RURAL	184 OP FAISM 07210	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			552,524	552,524	552,524	422,836	76.5%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.75	75.0%	1 AULA BENEFICIARIOS 180 ALUMNOS
111536	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. PRIM. REDENCION	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	AGUA FRIA PAPALOAPAN	RURAL	184 OP FAISM 07810	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			329,001	329,001	329,001	98,700	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.51	51.0%	1 AULA BENEFICIARIOS 180 ALUMNOS
107469	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 06210	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			322,283	322,283	322,283	102,322	31.7%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.50	50.0%	1 AULA BENEFICIARIOS 180 ALUMNOS
133818	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN COMALTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			873,129	873,129	873,129	869,366	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	873,129.00	869,366.00	99.6%	LA OBRA YA ESTA TERMINADA AL 100% SOLO FALTA POR RETIRAR EL MONTO POR EL \$ AL MILLAR.

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														14	15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
167273	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CERRO OSCURO	190-SAN JUAN COTZOCON	SAN JUAN COTZOCON	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,430,000	643,500	643,500	643,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.45	45.0%	
167407	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA	190-SAN JUAN COTZOCON	EL TESORO	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	M2 SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%	
133134	CONSTRUCCION DE 5 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROGRESO	200-SAN JUAN JUQUILA MIXES	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN JUQUILA MIXES YAUTEPEC OAXACA	-	-	1,555,000	1,324,000	1,324,000	1,324,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	5.00	4.00	80.0%	EL PROGRAMADO ANUAL SON 5 AULAS DIDACTICAS.
156735	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR TIPO REGIONAL 6X8 M EN LA ESCUELA SECOM	202-SAN JUAN LACHAO	GUADALUPE	RURAL	FISM-003-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	-	-	272,000	132,000	132,000	132,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
122810	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ESFUERZO	203-SAN JUAN LACHIGALLA	SAN JUAN LACHIGALLA	URBANO	MSJ/FISM/011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	377,000	377,000	377,000	377,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	165.00	165.00	100.0%	
123120	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN.	206-SAN JUAN DE LOS RIOS	SAN ANTONIO NOPALERA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	505,000	353,500	353,500	353,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96.00	96.00	100.0%	
21838	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA	207-SAN JUAN MAZATLAN	SANTIAGO MALACATEPEC	RURAL	019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
21840	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA	207-SAN JUAN MAZATLAN	CONSTITUCION MEXICANA	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	120.00	120.00	100.0%	
21844	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA	207-SAN JUAN MAZATLAN	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	RURAL	031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
21849	CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y SANITARIOS EN LA ESC. PRIMARIA NIÑOS HEROES	207-SAN JUAN MAZATLAN	LOMA SANTA CRUZ	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H YUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	120.00	120.00	100.0%	
21852	CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y ANEXOS SANITARIOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA	207-SAN JUAN MAZATLAN	SANTIAGO MALACATEPEC	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,500,000	971,101	971,101	971,101	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	168.00	135.00	80.4%	
21858	CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y SANITARIOS EN LA ESC. PRIMARIA	207-SAN JUAN MAZATLAN	LOS RAUDALES	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,500,000	1,009,883	1,009,883	1,009,883	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	168.00	135.00	80.4%	
117644	CONSTRUCCION DE DOS AULAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES.	210-SAN JUAN SMI	UNION HIDALGO	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN SMI	-	-	426,900	128,072	128,072	128,072	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	137.28	42.00	30.6%	
155504	CONSTRUCCION DE AULA, CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES Y AMPLIACION DE LA RED	217-SAN JUAN TAMAZOLACA	LLANO PAR	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	664.00	664.00	100.0%	
130373	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL ARADOR	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	-	-	1,800,000	1,800,000	1,400,000	1,400,000	77.8%	0	0	METROS CUADRADOS	170.00	130.00	76.5%	
130272	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	SAN LORENZO TEXMELUCAN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	-	-	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	270.00	270.00	100.0%	
128728	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL SEBASTIAN ORTIZ CLAVE: 20DPR3322N	232-SAN LUCAS OJITLAN	PLAYA DE SOYALTEPEC	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	424,528	424,528	424,528	424,528	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	212.00	212.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS Y DEBE DECIR METROS LINEALES, BARRAS
129865	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y ACCESO PRINCIPAL DE LA ESCUELA BILING. LUIS TORRES ORDOZ CLAVE: 20DPR105P	232-SAN LUCAS OJITLAN	SAN LUCAS OJITLAN	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	527,436	158,231	527,436	158,231	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	156.00	156.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS Y DEBE DECIR METROS LINEALES, BARRAS
126910	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL BENITO JUAREZ CLAVE: 20DPR0801B	232-SAN LUCAS OJITLAN	PASO LIMON (NUEVO PASO LIMON)	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	399,612	399,612	399,612	399,612	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	618.00	618.00	100.0%	
129934	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL HOGAR Y PATRIA CLAVE: 20DPR0800Y	232-SAN LUCAS OJITLAN	SANTA ROSA DE LIMA	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	549,359	549,359	549,359	549,359	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	618.00	618.00	100.0%	
169690	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHUMBRE EN LA ESC.	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FISM/248/09/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	1,480,000	1,334,040	1,334,040	1,334,040	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	240.00	240.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
90312	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	RANCHO FRUTAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	389,206	389,206	389,206	389,206	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	60.00	60.00	100.0%	
98187	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	RANCHO FRUTAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	389,206	389,206	389,206	389,206	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	60.00	60.00	100.0%	
141751	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	700,369	700,369	696,144	696,144	99.4%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	1.00	50.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON DOS AULAS
125236	CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CUAUHTEMOC	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PESCADITO DE MILEZAGA (LA BRE)	RURAL	018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	24.81	24.81	100.0%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR LA BRE
89941	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA (MURO DE CONTENCIÓN, CERCADO, Y CANCHA DE BASQUET BALL) EN LA ESC. PRIM. ENRIQUE C. REBSAMEN	282-SAN MIGUEL TENANGO	SAN MIGUEL TENANGO	URBANO	FISM/282/002/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	-	-	333,323	331,128	331,128	331,128	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	87.50	83.00	94.9%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, CERCADO PERIMETRAL 50 ML. Y REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BALL EN LA ESC. PRIM. ENRIQUE C. REBSAMEN LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 95%
122642	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EL PROGRESO INDIGENA	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	SAN PABLO CUATRO VENADOS	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN PABLO CUATRO VENADOS	-	-	150,054	150,054	150,054	150,054	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	
123487	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS DE RIO JALAPALLA	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	RIO JALAPALLA	RURAL	FISM/11/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	-	-	423,824	211,912	211,912	211,912	100.0%	0	0	M2 SANITARIOS	96.00	45.00	46.9%	
129145	CONSTRUCCION DE 4 AULAS DE 6.0 X 8.0 DE MATERIAL PREFABRICADO ROYAL BUILDING SYSTEMS	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ETLA OAXACA	-	-	838,112	628,584	628,584	628,584	75.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4.00	4.00	100.0%	
129396	CONSTRUCCION DE LA BARRA FRONTAL DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUILAS SERDAN	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	148,000	148,000	148,000	148,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
153149	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ES LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE: 20DPR0925K	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	MSP/VM-FISM/1019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	285,778	85,733	85,733	85,733	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	285,778.53	85,733.56	30.0%	EN ESTE TRIMESTRE NO SE PAGO NINGUNA ESTIMACION, DEBIDO A QUE SE ESTA REGULARIZANDO EL EXPEDIENTE TECNICO UNITARIO.
153571	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN LA ESC. PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CLAVE: 20DPR1387J	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SANTA MARIA ALBARRADAS	RURAL	MSP/VM-FISM/1014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	422,721	343,342	343,342	343,342	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	422,721.41	343,342.29	81.2%	EN ESTE TRIMESTRE SE CUBRIO UNA ESTIMACION POR LA CANTIDAD DE \$ 216,525.87
112338	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESC. PRIMARIA BIL. RICARDO FLORES MAGON	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	FISM/005/300/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	375,197	187,598	187,598	187,598	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	503.00	225.00	44.7%	
139822	CONSTRUCCION D EUN AULA DE 6X8 M. EST REG. Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	FISM/005/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	307,107	304,783	304,783	304,783	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
145284	CONSTRUCCION DE ANEXO SANITARIO EST. REG. 6X8 M. Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION SOCIAL	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	LA LUZ	URBANO	FISM/013/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	642,688	319,959	319,959	319,959	100.0%	0	0	M2 SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%	
145268	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL CONAFE	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	LOS LLANOS DEL ESPINAL	RURAL	FISM/012/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	141,042	42,500	42,500	42,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
145553	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EST. REGIONAL DE 6X8 M. , SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	CERRO HERMOSO	RURAL	FISM/024/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	601,773	312,263	312,263	312,263	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	2.00	66.7%	SE CONSTRUYEN DOS AULAS UN SANITARIO Y LA OBRA EXTERIOR DEL PLANTEL EDUCATIVO. LA OBRA ESTA EN PROCESO.

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
140179	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 M. EST. REG. Y OBRA EXT. EN LA ESCUELA PRIMARIA EMLIANO ZAPATA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL FAISAN	RURAL	FISM/007/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	308,325	306,996	306,996	306,996	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
139756	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 M. EST. REGIONAL, SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELAS PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	LOS LLANOS DEL ESPINAL	RURAL	FISM/004/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	544,514	271,084	271,084	271,084	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
68403	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	348-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN FRANCISCO HUAPANAPA	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	-	-	195,023	195,023	195,023	195,023	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA FUE \$232,129.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE \$195,023.00 Y BENEFICIARIOS \$37,106.00.
119270	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESC. PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	GUADALUPE NUNDACO	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTTO CONSTL DE S SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	245,000	245,000	245,000	245,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	496.00	496.00	100.0%	
66033	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EDUARDO VASCONCELOS SEGUNDA ETAPA	352-SAN SIMON ZAHUATLÁN	SAN SIMON ZAHUATLÁN	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	-	-	353,890	353,890	353,890	353,890	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA FUE DE \$398,952.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE DE \$353,890.00 Y BENEFICIARIOS \$45,062.00
122328	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA CON CUBIERTA ESTRUCTURAL	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,113,283	1,113,283	1,113,283	1,108,484	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	1,113,283.00	1,108,484.00	99.6%	ESTA OBRA ES PRIORIZADA EN ESTE AÑO 2010 POR UN MONTO DE \$1,113,282.54 YA FUE PAGADA Y TERMINADA AL 100% SOLO FALTA POR RETIRAR EL MONTO POR EL \$ AL MILLAR.
129776	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE SALVADOR DIAZ MIRON	364-SANTA CATARINA JUJUILA	SANTA MARIA YOLOTEPEC	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUJUILA	-	-	349,707	349,707	249,707	212,601	60.8%	0	0	METROS CUADRADOS	20.00	12.00	60.0%	
132064	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SAN PEDRO DEL RIO	RURAL	034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	692,719	692,719	692,719	692,719	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	137.28	137.28	100.0%	
132052	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	PIEDRA QUE MENEÁ	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	1,023,972	1,023,972	1,023,972	1,023,972	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	434.60	434.60	100.0%	
132328	CONSTRUCCION DE DORMITORIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMLIANO ZAPATA	393-SANTA LUCIA OCOTLÁN	SANTA LUCIA OCOTLÁN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS	-	-	926,017	926,017	926,017	810,583	87.5%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	162.00	90.0%	
65999	CONSTRUCCION DE 6 AULAS ESTRUCTURA UC2 EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	398-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	-	-	3,638,884	3,638,884	3,638,884	2,803,224	77.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	6.00	4.00	66.7%	
65802	CONSTRUCCION DE BaÑs PARA LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	404-SANTA MARIA CHICHOPAPAM	SAN AGUSTIN HONTELOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHICHOPAPAM	-	-	130,000	130,000	130,000	130,000	100.0%	0	0	M2 SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%	
114449	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA REVOLUCION	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	-	-	400,000	278,291	278,291	278,291	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12,000.00	12,000.00	100.0%	OBRA EN PROCESO
150816	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA.	415-SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA EL RINCON	RURAL	FISM/MSM/4150/4/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	902,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	240.00	144.00	60.0%	
129910	CONSTRUCCION DE ESCALERAS Y ANDADORES DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIANO ABASOLO	417-SANTA MARIA JACATEPEC	CINCO DE ORO	RURAL	SM/4170222010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	50,000	50,000	50,000	19,697	39.4%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	90.00	35.00	38.9%	
130600	CONSTRUCCION DE UN ANDADOR PEATONAL EN LA ESC. PRIM. 5 DE MAYO	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	KILOMETRO 10 NIZZAPIPI (SAN ANTONIO)	RURAL	FISM/421/05/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	210,100	209,194	209,194	209,194	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	160.00	160.00	100.0%	LA OBRA ESTAA TERRMINADA AL 100%
134200	CONSTRUCCION DE AULA PARA LA ESCUELA PRIMARIA	426-SANTA MARIA PEÑLES	TIERRA CALIENTE TEPANTEPEC	RURAL	33	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑLES	-	-	409,000	409,000	409,000	409,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
126219	CONSTRUCCION DE AULA Y PLATAFORMA EN LA ESCUELA PRIMARIA SIN	426-SANTA MARIA PEÑLES	RIO DE MANZANITA	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑLES	-	-	409,000	98,944	98,944	98,944	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
169682	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOASADAS	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	FRUJOL	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAXACA	-	-	600,000	378,598	378,598	378,598	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96.00	96.00	100.0%	
169661	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOASADAS	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	MAGUEYAL	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAXACA	-	-	600,000	52,524	600,000	52,524	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96.00	96.00	100.0%	
63272	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 MTS. EST. REG. EN LA ESC. PRIM. BILINGUE MIGUEL HIDALGO	439-SANTA MARIA TONAMECA	SAN ISIDRO (INFERNILLO)	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	433,840	433,840	433,840	433,840	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%. YA FUE ENTREGADA A LA COMUNIDAD A TRAVES DEL COMITE DE OBRA.
169351	CONSTRUCCION DE LOZA DE DOS AULAS DE LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	446-SANTA MARIA YUCUHITI	GUADALUPE BUENAVISTA	RURAL	FISM/SMY/007/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI OAXACA	-	-	380,312	26,095	26,095	26,095	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%. ESTE REGISTRO SUMA AL DEL FOLIO 121841 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2010.
107277	CONSTRUCCION DE AULA ANEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SANTA CRUZ DE RUFINO TAMAYO	RURAL	FISM/MSM/447/2/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,149,359	1,144,405	1,144,405	1,144,405	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
107478	CONSTRUCCION DE AULA Y BARRA PERIMETRAL EN ZONA ESCOLAR 072	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SANTA MARIA ZACATEPEC	URBANO	FISM/MSM/447/8/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,610,030	1,610,030	1,610,030	1,610,030	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	72.00	72.00	100.0%	
130286	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	448-SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZANIZA	-	-	671,479	671,479	671,479	671,479	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	671,479.00	671,479.00	100.0%	
138496	CONSTRUCCION DE CANCHA CON TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA	466-SANTIAGO XTAYUTLA	LA HUMEDAD	RURAL	004/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	-	-	1,623,257	1,366,138	1,366,138	1,366,138	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.90	90.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
138641	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA	466-SANTIAGO XTAYUTLA	EL CARASOL	RURAL	014/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	-	-	691,928	691,928	691,928	691,928	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
139493	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA	466-SANTIAGO XTAYUTLA	SANTIAGO XTAYUTLA	URBANO	021/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	-	-	750,765	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	1.00	50.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
135736	CONSTRUCCION DE UN AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO EN EL COLORADO GUIDA	475-SANTIAGO MATATLÁN	RANCHO COLORADO	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN	-	-	430,344	430,344	430,344	430,344	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
120967	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO LORENZANA	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	BUENA VISTA	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	-	-	289,935	237,700	237,700	237,700	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE
136548	CERCADO PERIMETRAL DEL J.N. BERNARDO MAYREN CLAVE 20DJN04155	607-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	690,739	690,739	320,000	690,739	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	5,000.00	5,000.00	100.0%	OBRA TERMINADA
139304	CONSTRUCCION DE DOS AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	EL IXTACHE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	-	-	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	125,000.00	125,000.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														14	15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
139257	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO			338,903	338,903	338,903	338,903	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	338,903.00	338,903.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
139485	CONSTRUCCION DE GRADAS DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO			250,000	250,000	25,000	250,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	250,000.00	250,000.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
139425	MURO DE CONTENCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	EL LIMON	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO			190,000	190,000	190,000	190,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	190,000.00	190,000.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
108425	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIM. FCO. ZARCO	527-SANTOS REYES PAPALO	EL GIRASOL	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PAPALO			485,638	485,638	485,638	485,638	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	494.00	494.00	100.0%	NOTA: LOS INTERESES YA FUERON REPORTADOS EN LOS GASTOS INDIRECTOS PROYECTO DOS ASI MISMO LAS CIFRAS REPORTADAS CORRESPONDEN AL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010.
109282	CONSTRUCCION DE BARRA EN LA ESCUELA BILINGUE FCO. I MADERO	527-SANTOS REYES PAPALO	SANTOS REYES PAPALO	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PAPALO			513,706	359,594	359,594	359,594	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	100.00	100.00	100.0%	NOTA: LOS GASTOS YA FUERON REPORTADOS EN LOS GASTOS INDIRECTOS PROYECTO DOS ASI MISMO LAS CIFRAS REPORTADAS CORRESPONDEN AL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010.
157329	CONSTRUCCION DE ANEXO	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	SANTO TOMAS OCOTEPEC	URBANO	018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC			390,000	277,979	390,000	277,979	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	190.00	150.00	78.9%	
89226	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CLAVEZ 20DPR3332N	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	41	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO			328,667	328,667	328,667	328,667	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
128972	CONSTRUCCION DE BARRA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA Y PAVON	543-TATALTEPEC DE VALDES	PLAN DEL AIRE	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	300.00	300.00	100.0%	OBRA TERMINADA
56194	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	548-TEPELME VILLA DE MORELOS	TEPELME VILLA DE MORELOS	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEPELME VILLA DE MORELOS			179,977	178,837	178,837	178,837	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SOLO VIENE LA OPCION DE METROS CUADRADOS, AULAS.
66065	CONSTRUCCION DE LA BARRA-CERCADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	SANTA CRUZ YODOCONO	RURAL	FISM/562/08/10	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ			308,136	52,449	52,449	52,449	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	315.00	315.00	100.0%	SE VOLVO A SOLICITAR PORQUE EN EL REPORTE ANTERIOR SE CONSIDERO EL ACUMULATIVO HASTA EL TERCER TRIMESTR Y NO LO QUE SE GASTO UNICAMENTE EN EL TERCER TRIMESTRE.
65782	CONSTRUCCION DE LA BARRA-CERCADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	SANTA CRUZ YODOCONO	RURAL	FISM/562/08/10	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ			308,136	306,808	306,808	306,808	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	315.00	315.00	100.0%	
90816	AMPLIACION DE REHABILITACION Y MEJORAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ITZACCHUATL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AYOTZINTEPEC	9-AYOTZINTEPEC	AYOTZINTEPEC	URBANO	MAO009/FISM006/2010C	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			117,145	117,145	117,145	117,145	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	12.00	12.00	100.0%	
126504	AMPLIACION DE LA BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA PORFIRIO DIAZ	315-SAN PEDRO MARTIR	SAN PEDRO MARTIR	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO MARTIR			235,163	235,163	235,163	235,163	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	115.45	115.45	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA 100% TERMINADA Y EN TOTAL FUNCIONAMIENTO.
65821	CONSTRUCCION DE 8 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN / JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA			5,180,168	5,180,168	5,180,168	4,574,534	88.3%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	8.00	7.00	87.5%	
56142	MANTENIMIENTO EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA PENSADOR MEXICANO (IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS), CASCO DE LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA, COBERTURA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII161/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TÉCNICA			50,000	50,000	35,649	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	247.62	0.00	0.0%	
54165	MANTENIMIENTO EN 2 NAVES (APLICACIÓN DE PINTURA) EN LA ESCUELA PRIMARIA S DE MAYO, COL. LAZARO CÁRDENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII095/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SECRETARIA TÉCNICA)			67,213	67,213	43,936	34,447	51.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,419.14	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
53339	MEJORAS PARA LA ESC. PRIM. INDEPENDENCIA CLAVE 20DPR3143B (CONST. DE CISTERNA P/ AGUA POTABLE CON CAP. DE 10,000 LTS.) PRÓL. DE NUDO MIXTECO SN., COL. LOMAS DE SANTA ROSA PARTE ALTA, AG. SANTA ROSA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII092/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TÉCNICA			61,439	61,439	18,600	24,824	40.4%	0	0	CISTERNA	10,000.00	500.00	5.0%	LAS METAS SE REFIEREN A UNA CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10,000 LTS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
55213	MEJORAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA VESPERTINA GENERAL ANTONIO DE LEÓN (CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE), CALLE ALCALÁ SN., COL. CENTRO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII144/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TÉCNICA			65,000	65,000	46,690	0	0.0%	0	0	CISTERNA	10,000.00	0.00	0.0%	LAS METAS A EJECUTAR ES UNA CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10,000 LTS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL
146198	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SANTA ROSA DE LIMA	RURAL	FISM/048/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO			70,000	47,689	47,689	47,689	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.50	50.0%	
128396	MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ	417-SANTA MARIA JACATEPEC	SANTA MARIA JACATEPEC	URBANO	SM417/002/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			109,004	109,004	109,004	109,004	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	95.00	95.00	100.0%	
22968	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	31	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA			358,678	270,173	270,173	270,173	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	300.00	225.00	75.0%	
90775	REHABILITACION Y MEJORAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ITZACCHUATL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AYOTZINTEPEC	9-AYOTZINTEPEC	AYOTZINTEPEC	URBANO	MAO009/FISM006/2010C	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			537,676	537,676	537,676	537,676	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	12.00	12.00	100.0%	
112475	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS	15-COATECAS ALTAS	POBLETE	RURAL	FISM/015/24/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			293,441	293,441	293,441	293,441	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	
114483	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ	21-COSOLAPA	EL REFUGIO VIEJO	RURAL	MCFISM021011/13/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS			149,142	149,142	149,142	149,142	100.0%	0	0	M2. SANITARIOS	25.00	25.00	100.0%	
113690	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	21-COSOLAPA	ALMOLONGA	RURAL	MCF/SM021002/01/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS			174,218	174,218	174,218	174,218	100.0%	0	0	M2. SANITARIOS	25.00	25.00	100.0%	
167441	REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA INSURGENTES	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	MAZATLAN VILLA DE FLORES	URBANO	032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES			424,800	424,800	424,800	424,800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	424,800.00	424,800.00	100.0%	
53928	MEJORAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO), CALLE AV. CUAUHTÉMOC NO. 301, COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII056/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TÉCNICA			108,120	108,120	26,640	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	37.51	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA
52684	REHABILITACION DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC, CALLE LAZARO CÁRDENAS SN. AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII009/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TÉCNICA			103,957	103,957	62,131	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	106.98	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.
124119	REHABILITACION DE ANEXOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. VICENTE GONZALEZ, COL. JACARANDAS.	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	36	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS			113,608	113,608	113,608	113,608	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	24.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
58973	REHABILITACION DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	62-SAN ANDRES IXTLAHUACA	SAN ANDRES IXTLAHUACA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			156,855	156,855	156,855	156,855	100.0%	0	0	M2. SANITARIOS	0.89	0.89	100.0%	LA OBRA TIENE LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA DEL FII \$ 156,855.25 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$ 19,700.00 QUE SUMAN UN TOTAL DE \$ 176,555.25 Y COMO METAS TOTALES 1.00 DE SANITARIOS SIENDO PARA FII 0.89 DE SANITARIOS Y PARA LA APORTACION DE BENEFICIARIOS 0.11 DE SANITARIOS.

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
163993	REPARACION DE AULAS DE ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	149-SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO SOLA	-	-	900,785	900,785	900,785	900,785	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	900,785.00	900,785.00	100.0%	
113954	REHABILITACION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	BUENAVISTA	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	158,948	158,948	158,948	158,948	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	144.00	144.00	100.0%	
167423	REHABILITACION DE AULAS EN LA PRIMARIA	190-SAN JUAN COTZOCON	ARROYO CARRIZAL	RURAL	17	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	250,000	225,000	225,000	225,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	
22437	REHABILITACION DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS	207-SAN JUAN MAZATLAN	SAN JOSE DE LAS FLORES	RURAL	023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	11.00	11.00	100.0%	
22451	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA	207-SAN JUAN MAZATLAN	MONTE AGUILA	RURAL	021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	
21870	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA BILING. EMILIANO ZAPATA	207-SAN JUAN MAZATLAN	SAN ANTONIO TUTLA	RURAL	036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4.00	4.00	100.0%	
22465	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	207-SAN JUAN MAZATLAN	SANTIAGO TUTLA	RURAL	026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	11.00	9.00	81.8%	
150066	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	227-SAN LORENZO CACAHOTEPEC	SAN LORENZO CACAHOTEPEC	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAHOTEPEC	-	-	184,041	184,041	184,041	184,041	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	184,041.00	184,041.00	100.0%	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN ESTA COMUNIDAD
160417	REHABILITACION DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	71,735	71,735	71,735	71,735	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%	
140954	REHABILITACION DE ESC. PRIMARIA BILINGUE CUAUHTEMOC Y NIÑOS HEROES	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,116,500	1,116,500	1,116,500	1,116,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	15.00	15.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA UTILIZADA SON AULAS, Y EL PROGRAMADO ANUAL SON 15 AULAS A REHABILITAR
126755	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LA LIBERTAD	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CORRIENTE ANCHA O MIGUEL HIDALGO	RURAL	026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	131,167	113,075	113,075	113,075	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,198.00	1,150.00	96.0%	
125819	REHABILITACION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MAURO HERNANDEZ CAZARES	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	70,000	70,000	70,000	70,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	35.20	35.20	100.0%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR COL. AGRICOLA LA MAZATECA (TEMASCAL)
129267	REHABILITACION DE LA BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	140,000	140,000	140,000	140,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
134861	CONSTRUCCION DE AULAS Y MEJORAS DIVERSAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	383-SANTA LUCIA OCOTLAN	SANTA LUCIA OCOTLAN	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS	-	-	195,116	195,116	195,116	195,116	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	443.00	443.00	100.0%	
129818	MEJORAMIENTO DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	417-SANTA MARIA JACATEPEC	LA NUEVA SOLEDAD	RURAL	SMU4170192010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	30,400	30.4%	0	0	METROS CUADRADOS	66.00	25.00	37.9%	
129670	REHABILITACION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA	417-SANTA MARIA JACATEPEC	SANTA SOFIA	RURAL	SMU4170172010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	315,706	315,706	315,706	315,706	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	320.00	320.00	100.0%	
129754	REHABILITACION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	417-SANTA MARIA JACATEPEC	SANTA MARIA JACATEPEC	URBANO	SMU4170182010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	390,294	353,000	353,000	353,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	380.00	380.00	100.0%	
104977	REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL LADO ORIENTE, ESC. PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	127	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	-	-	92,675	92,675	92,675	92,675	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	30.80	30.80	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
101005	REHABILITACION DE LA AULAS DE LA ESC. PRIMARIA FLORES MAGON	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	-	-	475,000	274,296	274,296	274,296	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4.00	2.00	50.0%	
	EQUIPAMIENTO																							
55942	MEJORAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN (SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS CISTERNAS PARA AGUA POTABLE), CALLE HIDALGO NO. 101, COL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIW145/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	52,400	52,400	46,558	10,731	20.5%	0	0	CISTERNA	2.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL
22477	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA	207-SAN JUAN MAZATLAN	NUOVO PROGRESO	RURAL	039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	MOBILIARIO	8.00	8.00	100.0%	
123796	EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE DR. MANUEL GAMIO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	PESCADITO DE ARRIBA	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	27,537	27,537	27,537	27,537	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	
	CONSTRUCCION																							
41339	CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN LA TELESECUNDARIA DE EL COYUL	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COYUL	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	-	-	590,000	590,000	590,000	590,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
41202	CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES PARA LA ESC. TELESECUNDARIA EN SANTIAGO TILAPA	16-COICOYAN DE LAS FLORES	SANTIAGO TILAPA	RURAL	38	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	-	-	580,000	580,000	580,000	580,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
155416	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES E N LA ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 23	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FISM/52/03/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	480,782	478,710	478,710	478,710	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	489.00	489.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
163548	TERMINACION DE LAS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL. BENITO JUAREZ	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FISM/52/02/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	70,000	39,549	39,549	39,549	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	410.00	230.00	56.1%	LA OBRA ESTA EN PROCESO
122732	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA DE ESTRUCTURA REGIONAL 5.00 X 8.00 MTS. EN LA ESCUELA SECUNDARIA DELFINO VASQUEZ RAFAEL	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	260,484	260,484	260,484	260,484	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
120896	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA MARTIRES DE RIO BLANCO	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	150,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.30	30.0%	
115981	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA COL. LA SOLEDAD	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	165.11	165.11	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
113053	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESTRUCTURA UIC DE 2 E E CADA UNA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BENITO JUAREZ GARCIA COLONIA SAN PABLO NORTE	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	886,822	886,822	886,822	886,822	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
129931	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, EN LA ESC. SECUNDARIA GRAL. ALVARO CARRILLO	80-SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	-	-	287,996	287,996	287,996	287,996	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	AULAS TERMINADAS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ALVARO CARRILLO
80619	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE:2007Y1639W	95-SAN ANDRES PAXTLAN	LA CIENEGA	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	96.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
80436	CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y CERCADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	95-SAN ANDRES PAXTLAN	SAN ANDRES PAXTLAN	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	-	-	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	96.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y ECONOMICAMENTE
131852	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	123-SAN BERNARDO MIXTEPEC	SAN BERNARDO MIXTEPEC	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC	-	-	464,917	464,917	464,917	464,917	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
80266	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA (SAN DIONISIO OCOTEPEC)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	FISM-131-003/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	2,300,000	2,180,836	2,300,000	2,180,836	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	6.00	5.50	91.7%	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PLANTA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA, CONSISTENTE EN 6 AULAS DIDACTICAS DE ESTRUCTURA UC2 CON MARCOS RIGIDOS Y CONCRETO ARMADO, TERMINACION DE TRES AULAS DIDACTICAS, LABORATORIOS Y SANITARIOS INCLUYE INSTALACION ELECTRICA E INSTALACION HIDROSANITARIA, CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA DE POZO DE ABSORCION, CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 10MIL LITROS DE CAPACIDAD Y CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA DE 20X30 MTS.



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
107142	TERMINACION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 3	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	1,209,963	1,209,963	1,209,963	1,209,963	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO.
55920	CONSTRUCCION DE 3 AULAS, DIRECCION Y CENTRO DE COMPUTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,180,000	691,431	691,431	691,431	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	144.00	75.00	52.1%	
130165	CONST. DE FOSA SEPTICA Y POSO DE ABSORCION EN LA ESC. TELESEC. 20DTV0675Q	167-SAN JOSE DEL PESCO	SAN JOSE DEL PESCO	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PESCO OAX	-	-	49,800	49,800	49,800	49,800	100.0%	0	0	M2 SANITARIOS	10.00	10.00	100.0%	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA DE 6.10M3 POSO DE ABSORCION DE 5.00M3. CONEXION DE REGISTROS A FOSA SEPTICA Y AL POSO DE ABSORCION CON TUBERIA DE PVC DE 4 Y 2 (SANITARIOS DE LA ESC. FUNCIONANDO) Y TERMINADA AL 100%.
116818	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA T.V SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE AGUA COLORADA	171-SAN JOSE TENANGO	AGUA COLORADA	RURAL	FISMMSJT/171/019/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	500,000	500,000	500,000	300,000	60.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	144.00	90.00	62.5%	
116712	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA T.V. SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO BUENA VISTA	171-SAN JOSE TENANGO	PUERTO BUENAVISTA	RURAL	FISMMSJT/171/016/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	500,000	500,000	500,000	200,000	40.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	144.00	72.00	50.0%	
116912	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA T.V SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE TEOCUATLAN	171-SAN JOSE TENANGO	TEOCUATLAN	RURAL	FISMMSJT/171/020/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	440,000	440,000	440,000	440,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96.00	96.00	100.0%	
114206	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0384E	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA	RURAL	184 OP FAISM 100/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	329,895	329,895	329,895	238,825	72.4%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	1 AULA BENEFICIARIOS 90 ALUMNOS
111738	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA DE MATAMOROS	RURAL	184 OP FAISM 079/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	329,877	329,877	329,877	264,665	80.2%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.90	90.0%	1 AULA BENEFICIARIOS 90 ALUMNOS
22499	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. TELESECUNDARIA	207-SAN JUAN MAZATLAN	LOS RAUDALES	RURAL	041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	30.00	24.00	80.0%	
22510	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. TELESECUNDARIA	207-SAN JUAN MAZATLAN	SAN PEDRO GHIMALTEPEC	RURAL	025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	31.00	31.00	100.0%	
22544	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	207-SAN JUAN MAZATLAN	LOMA SANTA CRUZ	RURAL	018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	405.00	405.00	100.0%	
22555	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	207-SAN JUAN MAZATLAN	TIERRA NEGRA	RURAL	027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
129936	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 99	219-SAN JUAN TETIPAC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TETIPAC OAXACA	-	-	498,942	498,942	498,942	196,606	39.4%	0	0	M2 SANITARIOS	48.00	30.00	62.5%	
150102	TECHADO DE TALLERES EN LA ESCUELA SECUNDARIA JAIME TORRES BODET EN ESTE MUNICIPIO	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	-	-	759,231	759,231	759,231	759,231	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	759,231.00	759,231.00	100.0%	
130309	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	RIO DE TALEA	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	-	-	780,000	780,000	780,000	780,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	140.00	140.00	100.0%	
130333	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	RIO NUBE	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	-	-	780,000	780,000	780,000	780,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	140.00	140.00	100.0%	
121268	CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	257-SAN MELCHOR BETAZA	SAN MELCHOR BETAZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MELCHOR BETAZA	-	-	597,045	597,045	597,045	597,045	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	75.00	75.00	100.0%	SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL CON UN COSTO DE \$597,045.00, LA CUAL FUE TERMINADA AL 100%.
136555	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	268-SAN MIGUEL EJUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	800,400	318,126	318,126	318,126	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	144.00	130.00	90.3%	LOS RECURSOS FUERON EJECUTADOS CONFORME A LO PREVISTO
90361	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA. CLAVE: 20DTV1495Q	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	AGUA FRIA CAMPANARIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	389,206	389,206	389,206	389,206	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	60.00	60.00	100.0%	
98225	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA. CLAVE: 20DTV1495Q	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	AGUA FRIA CAMPANARIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	389,206	389,206	389,206	389,206	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	60.00	60.00	100.0%	
98683	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1315P EN LA LOCALIDAD DE	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN ISIDORO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	39,263	39,263	39,263	39,263	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
140885	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESC. SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA MANEJADA SON AULAS
124853	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ISLA DE MALZAGA	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	260,000	260,000	260,000	260,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	504.00	504.00	100.0%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR ISLA MALZAGA
126825	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA C.C.T. 20DTV0789W	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CORRIENTE ANCHA O MIGUEL HIDALGO	RURAL	027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	160,167	138,075	138,075	138,075	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	193.13	174.00	90.1%	
124137	CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y ANEXO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	SAN ANTONIO COSOLAPA	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	862,013	851,516	851,516	851,516	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	86.94	86.94	100.0%	LA INVERSION ANUAL SE INCREMENTO EN RELACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR
129038	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 6.00 X 8.00 DE MATERIAL PREFABRICADO ROYAL BUILDING SYSTEMS	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ETLA OAXACA	-	-	838,112	628,584	628,584	214,777	34.2%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	
147350	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESC. TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1372G DE LA AGENCIA	296-SAN PABLO VILLA DE MITLA	UNION ZAPATA (LOMA LARGA)	RURAL	MSPVM-FISM/017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	455,948	413,813	413,813	413,813	100.0%	0	0	M2 SANITARIOS	455,948.31	413,813.16	90.8%	EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO UN MONTO TOTAL DE \$413,813.16
54829	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y DREN PLUVIAL EN LA ESC. TELESECUNDARIA	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/002/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	-	-	464,748	464,748	464,748	464,748	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	456.76	456.76	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO, SE CONCLUYO EN TIEMPO Y FORMA, EL COSTO DEFINITIVO ES 464,748 EN EL PRIMER TRIMESTRE HUBO ERROR EN LA CAPTURA.
140079	CONSTRUCCION DE ANEXO SANITARIO EST. REG. 6X8 M EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL ZAPOTALITO	RURAL	FISM/006/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	-	-	644,711	641,932	641,932	641,932	100.0%	0	0	M2 SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%	
100992	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESC. SEC. TEC. NUM. 230	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	630,415	630,415	630,415	630,415	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.28	2.28	100.0%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 833,815.63 Y COMO METAS 3.00 DE AULAS; CON RECURSO 2009 LA CANTIDAD DE \$ 205,400.00 Y 0.72 DE AULAS Y DE RECURSO 2010 EL IMPORTE DE \$ 630,415.63 Y METAS 2.28 DE AULAS.
121973	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	577,135	577,135	577,135	303,856	52.6%	0	0	METROS CUADRADOS	577,135.00	303,856.00	52.6%	ESTA OBRA FUE PRIORIZADA EN ESTE AÑO 2010 POR UN MONTO DE \$ 377,135.33 FUE PAGADO LA CANTIDAD CON RECURSO 2010 EL MONTO DE \$303,856.68 Y EL MONTO DE 270,792.00 CON RECURSO 2009. LA OBRA YA ESTA EJECUTADA AL 100% SOLO FALTA POR RETIRAR EL MONTO POR EL \$ AL MILLAR.
129560	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE YOLOTEPEC	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA MARIA YOLOTEPEC	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	457,788	457,788	457,788	137,337	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	420.00	100.00	23.8%	
132086	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	CINCO CERROS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	792,104	792,104	792,104	383,389	48.4%	0	0	METROS CUADRADOS	102.00	95.60	93.7%	
132409	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	QUINICUENA	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	1,130,429	1,130,429	1,130,429	570,575	50.5%	0	0	METROS CUADRADOS	137.28	137.28	100.0%	
122930	CONSTRUCCION DE LA BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA (3RA. ETAPA)	389-SANTA INES YATZEHE	SANTA INES YATZEHE	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	75.00	75.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
94570	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 117	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	JOSE MARIA MORELOS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN			287,996	287,996	287,996	287,996	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96.00	96.00	100.0%	OBRA TERMINADO Y FUNCIONANDO
94636	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. TELESECUNDARIA	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	SANTA MARIA CHICOMETEPEC	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN			168,792	168,792	168,792	168,792	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	OBRA TERMINADO Y FUNCIONANDO
138595	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	466-SANTIAGO XTAYUTLA	EL CARASOL	RURAL	013/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA			308,072	308,072	308,072	308,072	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
135675	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 221 EN SAN FELIPE GUILA	475-SANTIAGO MATATLÁN	RANCHO SAN FELIPE	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN OAXACA			321,508	115,743	115,743	115,743	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.36	36.0%	OBRA EN PROCESO
117634	CONSTRUCCION DE UNA BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN OAXACA			234,150	234,150	234,150	234,150	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	68.00	68.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
120851	CONSTRUCCION DE UNA AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE BUENA VISTA	494-SANTIAGO TLAZOYLTEPEC	BUENA VISTA	RURAL	0010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			674,228	604,274	604,274	604,274	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.90	90.0%	
61804	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	548-TEPELME VILLA DE MORELOS	TEPELME VILLA DE MORELOS	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEPELME VILLA DE MORELOS			275,589	224,587	224,587	224,587	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.60	60.0%	
	AMPLIACIÓN																							
77182	AMPLIACION DEL BARDEADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA (SEGUNDA ETAPA)	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	URBANO	FISM/53/022/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TLACOTEPEC			212,557	212,557	212,557	212,557	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	225.00	225.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
80130	MEJORAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA (SAN DIONISIO OCOTEPEC)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	FISM-131-015/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC			366,334	366,334	366,334	366,334	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE AULA PARA CENTRO DE COMPUTO CONSISTENTE EN MUROS DE TABIQUE, TRABES Y LOSA DE CONCRETO, IMPERMEABILIZACION, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA Y CANCELERIA DE ALUMINIO, CONSTRUCCION DE 20 ML. DE BARRA PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 10M3 PARA DESALOGO DE AGUAS PLUVIALES INCLUYE EQUIPO DE BOMBO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE 46 M2 DE ANDADORES DE CONCRETO SIMPLE, REPARACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE TODA LA ESCUELA, INCLUYE RANURADO TENDIDO DE TUBERIA Y CABLEADO.
100822	AMPLIACION DE LA TELESECUNDARIA. CLAVE 20DTV0723N. SAN MIGUEL MIXTEPEC	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,500,000	1,500,000	1,500,000	450,000	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	420.00	210.00	50.0%	
80116	AMPLIACION DE LA ESCUELA SEC. TECNICA NO.79	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA			790,000	790,000	790,000	790,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	30.00	30.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																							
53546	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE SAN LUIS BELTRÁN, CALLE CAMINO REAL S/N., ESQ. INDEPENDENCIA, CASCO DE LA AGENCIA SAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/078/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TÉCNICA			92,267	92,267	50,758	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	94.95	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.
53792	MANTO AL EDIFICIO DE LA ESC. TELESECUNDARIA DE SAN LUIS BELTRÁN (REHAB. DE INSTALACION ELECTRICA Y APLICACION DE PINTURA) CALLE CAMINO REAL S/N., ESQ. REHABILITACION	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/079/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA			161,754	161,754	82,016	59,964	37.1%	0	0	METROS CUADRADOS	693.87	485.70	70.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.
56006	REHABILITACION DE BARRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 01, BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS S/N. CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/147/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SECRETARIA TÉCNICA)			86,314	86,314	50,737	54,219	62.8%	0	0	METROS CUADRADOS	36.92	33.22	90.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
110453	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESC. TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0404B	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PASO RINCÓN	RURAL	184 OP FAISM 073/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			302,022	302,022	302,022	90,606	30.0%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	0.90	90.0%	1 ANEXO BENEFICIARIOS 90 ALUMINOS
129042	REHABILITACION DE 3 AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUÉVO PASO NAZARENO (CHICHICAZAPA)	RURAL	020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC			338,000	338,000	338,000	260,000	76.9%	0	0	METROS CUADRADOS	166.00	100.00	60.2%	
123237	REPARACIONES GENERALES DE TRES AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	282-SAN PABLO CUATRO VENADOS	SAN PABLO CUATRO VENADOS	URBANO	FISM/13/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS			131,219	131,219	131,219	131,219	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%	
129855	REHABILITACION DE UN AULA Y ANEXOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO HUILOTEPEC			250,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
64034	MANTENIMIENTO/MEJORAS DIVERSAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 137	439-SANTA MARIA TONAMECA	SANTA MARIA TONAMECA	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA			775,106	232,532	542,574	232,532	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
117154	REHABILITACION Y MEJORAS EN LA BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL			200,000	169,654	169,654	169,654	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	0.95	95.0%	
22990	REHABILITACION DE Baños EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	38	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA			246,000	246,000	246,000	246,000	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	350.00	350.00	100.0%	LA OBRA YA FUE TERMINADA AL 100 %
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
	OTROS																							
167649	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA LOC. DE LOMA TUCAN	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	LOMA TUCAN	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES			403,395	251,867	403,395	251,867	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	403,395.37	251,867.90	62.4%	
167566	CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	MAZATLAN VILLA DE FLORES	URBANO	031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES			852,370	400,000	852,370	400,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	852,370.00	400,000.00	46.9%	
123578	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	DOS CAMINOS	RURAL	007/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO			416,269	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	141.60	20.00	14.1%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
125447	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	008/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO			170,000	170,000	170,000	170,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
110748	CONSTRUCCION DE ANEXO EN EL CECYT (ALBERGUE)	152-SAN FRANCISCO TLAPANGINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TLAPANGINGO			2,307,381	1,845,904	1,845,904	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA CANTIDAD REPORTADA COMO MINISTRADA ES LA QUE REALMENTE EL MUNICIPIO HABIA COBRADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010. ASIMISMO SE HACE LA ACLARACION QUE NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTUD QUE DURANTE ESTE PERIODO LA OBRA SE ENCONTRABA EN SU ETAPA DE ADJUDICACION.
91787	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 42	171-SAN JOSE TENANGO	SAN JOSE TENANGO	URBANO	FISM/MSJ/171/009/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO			1,540,075	1,540,075	1,540,075	462,022	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	810.00	486.00	60.0%	
91690	TERMINACION DE CANCHA DEPORTIVA TECHADA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	171-SAN JOSE TENANGO	LLANO DE ARNICA	RURAL	FISM/MSJ/171/007/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO			850,000	850,000	850,000	731,488	86.1%	0	0	METRO CUADRADO	420.00	361.00	86.0%	
122552	TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ESFUERZO EN SEGUNDA ETAPA	203-SAN JUAN LACHIGALLA	SAN JUAN LACHIGALLA	URBANO	MSJ/FISM/004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,543,794	1,543,794	1,543,794	1,543,794	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,134.00	1,134.00	100.0%	
81250	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA	220-SAN JUAN TEPEUXILA	SAN SEBASTIAN TLACOLULLA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPEUXILA			601,620	180,486	180,486	180,486	100.0%	0	0	METROS LINEALES	351.00	106.00	30.2%	CERCADO PERIMETRAL A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, MALLA CICLONICA DE 2 METROS DE ALTURA, CALIBRE 12.5. CON HERRERIA TUBULAR DE 4.
81068	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	220-SAN JUAN TEPEUXILA	SAN SEBASTIAN TLACOLULLA	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPEUXILA			85,991	25,797	25,797	25,797	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, INODOROS	16.00	8.00	50.0%	FOSA SEPTICA A BASE DE LOZA DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON DALA Y TRONERA DE 15 CMS. DE ESPESOR, APLANADOS Y PULIDOS, POZOS DE ABSORCION, RELLENO EXTERIOR DE GRAVA.
139320	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 129	319-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 26-	SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 26-	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DT 26			1,620,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100.0%	0	0	METRO CUBICO	100.00	80.00	80.0%	
108611	TECHADO DE CANCHA DE ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	CACDA DEL TOTOMOXTLA	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIAN IXCAPA			320,000	320,000	0	320,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	420.00	420.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
108302	TECHADO DE CANCHA DE ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE TERCERA ETAPA	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	VISTA HERMOSA	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIAN IXCAPA			280,000	280,000	0	280,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	474.00	474.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
135588	CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	402-SANTA MARIA CORTUJO	SANTA MARIA CORTUJO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			456,477	376,000	200,000	376,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	OBRA EN PROCESO
123723	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, MURO DE CONTENSIÓN Y DRENAJE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	LA TRINIDAD	RURAL	FISM/MSM406/0/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ARQ JULIO CESAR CASTELLANOS FERNANDEZ			703,030	703,030	703,030	703,030	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	SE CONSTRUYO UNA CANCHA Y UN MURO DE CONTENSIÓN AL IGUAL QUE EL DRENAJE DE LA TELESECUNDARIA
125247	CONTRUCCION Y TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PASO COCUYO	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	PASO COCUYO	RURAL	FISM/MSM406/2/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ARQ FILOMÓN CRUZ DOMINGUEZ			1,884,212	1,884,212	1,884,212	1,884,212	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
139150	CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA	486-SANTIAGO IXTAYUTLA	LA CUCHARA	RURAL	020/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA			400,046	400,046	400,046	400,046	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
117603	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS	475-SANTIAGO MATATLAN	SANTIAGO MATATLAN	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN OAXACA			573,539	573,593	573,593	573,593	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA U EN FUNCIONAMIENTO
115020	CONSTRUCCION DE AULA PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y PROMOCION EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	FISM/483/14/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			389,305	80,906	80,906	80,906	100.0%	0	0	AULA	389,305.00	80,906.00	20.8%	GASTOS GENERADO POR LA CONSTRUCCION DE AULA PARA PRACTICA DE ACTIVIDADES RECREATIVA
115194	CONSTRUCCION DE AULA PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y PROMOCION EN LA ESCUELA PRIMARIA	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	FISM/483/14/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			250,604	40,906	40,906	40,906	100.0%	0	0	AULA	250,604.00	40,906.00	16.3%	GASTOS GENERADO POR LA CONSTRUCCION DE AULA PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
115349	CONSTRUCCION DE AULA PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y PROMOCION EN LA ESCUELA SECUNDARIA	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	FISM/483/14/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			324,449	32,906	32,906	32,906	100.0%	0	0	AULA	324,449.00	32,906.00	10.1%	GASTOS ACUMULADO DURANTE EL TRIMESTRE POR LA CONSTRUCCION DE AULA PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS.
114753	CONSTRUCCION DE AULA PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y PROMOCION EN LA ESCUELA MORELOS	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	FISM/483/14/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			798,209	448,386	448,386	448,386	100.0%	0	0	AULA	798,209.00	448,386.00	56.2%	GASTOS GENERADO DE TRIMESTRE POR LA CONSTRUCCION DE AULA PARA PRACTICA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS.
114927	CONSTRUCCION DE AULA PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y PROMOCION EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC.	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	FISM/483/14/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			580,911	276,462	276,462	276,462	100.0%	0	0	AULA	580,911.00	276,462.00	47.6%	GASTOS GENERADO POR LA CONSTRUCCION DE AULA PARA PRACTICA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS.
136532	TECHADO DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA	607-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			536,479	536,479	536,479	536,479	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	VIVIENDA																							
	AMPLIACION																							
133996	CONSTRUCCION DE DE VIVIENDAS PRIMERA ETAPA	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN COMALTEPEC	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			686,113	686,113	686,113	234,000	34.1%	0	0	METROS CUADRADOS	686,113.00	234,000.00	34.1%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$2,654,856.00 APORTANDO RECURSO FEDERAL SEDESOL EL MONTO DE \$ 1,836,000.00, RECURSO MUNICIPAL RAMO 33 FONDO Y EL MONTO DE \$ 686,113.20, APORTACION BENEFICIARIOS \$ 132,748.80 DANDO ASI EL MONTO TOTAL DE LA OBRA. SE LLEVO AL RUBRO DEL GASTO COMO AMPLIACION MOTIVO QUE NO EXISTE LA OPCION CONSTRUCCION.
117686	CONSTRUCCION DE LA 3A. ETAPA DE 20 VIVIENDAS.	210-SAN JUAN SMI	SAN PEDRO YOSOCOMA	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN SMI			656,000	656,000	656,000	656,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,460.00	1,460.00	100.0%	
150788	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	372-SANTA CATARINA YOSONOTU	SANTA CATARINA YOSONOTU	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU			270,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	1,800.00	100.0%	
64142	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	400-SANTA MARIA CAMOTLAN	SANTA MARIA CAMOTLAN	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE STA MARIA CAMOTLAN			338,400	188,690	188,690	188,690	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	768.00	186.00	24.2%	
129591	AMPLIACION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RANCHO GAVILAN	417-SANTA MARIA JACATEPEC	RANCHO GAVILAN	RURAL	SM4170102010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			350,000	350,000	350,000	278,917	79.7%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	159.00	79.5%	
125168	DOTACION DE 22 PAQUETES DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA VIVIENDA (1A ETAPA)	428-SANTA MARIA PEHLES	MANO DE LEON TEPANTEPEC	RURAL	29	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEHLES Y BENEFICIARIOS			409,000	352,548	409,000	352,548	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	528.00	528.00	100.0%	
125298	DOTACION DE 25 PAQUETES DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA VIVIENDA	428-SANTA MARIA PEHLES	SAN JUAN AYLLU TEPANTEPEC	RURAL	31	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEHLES Y BENEFICIARIOS			563,747	563,747	563,747	563,747	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
125140	DOTACION DE 25 PAQUETES DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA VIVIENDA (1A ETAPA)	426-SANTA MARIA PEÑALES	CERRO DE AGUILA	RURAL	28	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑALES Y BENEFICIARIOS	-	-	409,000	404,347	409,000	404,347	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	
124785	DOTACION DE 30 PAQUETES DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA VIVIENDA (1A ETAPA)	426-SANTA MARIA PEÑALES	RIO HONDO	RURAL	30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑALES Y BENEFICIARIOS	-	-	360,168	360,168	360,168	360,168	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	720.00	720.00	100.0%	
124723	DOTACION DE 49 PAQUETES DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA VIVIENDA (1A ETAPA)	426-SANTA MARIA PEÑALES	SAN PEDRO CHOLLULA	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑALES	-	-	409,000	406,000	409,000	406,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,176.00	1,176.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																							
145581	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SAN LORENZO JILOTEPECUILLO	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	SANTA MARIA ECATEPEC	-	-	304,240	152,120	152,120	152,120	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	
145435	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SANTO DOMINGO CHONTECOMATLAN	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	SANTA MARIA ECATEPEC	-	-	388,849	388,849	388,849	388,849	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	
128482	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2DA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE CINCO DE OROS	417-SANTA MARIA JACATEPEC	CINCO DE ORO	RURAL	SM4170092010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	95,377	95,377	95,377	95,377	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	160.00	160.00	100.0%	
	REHABILITACION																							
151240	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	42-IXTLAN DE JUÁREZ	LA JOSEFINA	RURAL	0382010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	457,854	457,854	457,854	457,854	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	17.00	17.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% Y EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO III Y EL FONDO IV DE LOS EJERCICIOS 2010 Y 2009 LA UNIDAD DE MEDIDA ES 17 VIVIENDAS
128584	CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL	139-SAN FRANCISCO CHAPULAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	371,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	276.00	193.00	69.9%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 4,655,000.00 Y 70 VIVIENDAS COMO METAS TOTALES, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA: APORTACION FEDERAL \$ 4,284,000.00 Y 64 VIVIENDAS Y APORTACION MUNICIPAL (FII) \$ 371,000.00 Y 6 VIVIENDAS COMO METAS.
129121	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	139-SAN FRANCISCO CHAPULAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,300,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,300.00	1,771.00	77.0%	
65120	REHABILITACION DE 39 VIVIENDAS EN LA RANCHERIA EL EXTEBE	154-SAN ILDEFONSO AMATLAN	SAN ILDEFONSO AMATLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	-	-	232,738	232,738	232,738	232,738	100.0%	10	10	METROS CUADRADOS	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA DE REHABILITACION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% EN EL 3ER. TRIMESTRE.
130247	MEJORAMIENTO DE 60 VIVIENDAS	167-SAN JOSE DEL PESCO	LA LABOR	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PESCO OAXACA	-	-	375,000	375,000	375,000	375,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	MEJORAMIENTO DE 60 VIVIENDAS EN: PISO DE CONCRETO SIMPLE TECHUMBRE A BASE DE LAMINA GALVANIZADA MUROS DE TABICON PESADO, JUNTEADO CON MORTERO APROXIMADAMENTE 20.00M2. POR BENEFICIARIOS DIRECTOS APORTACION DEL MUNICIPIO 50% (375,000.00) APORTACION DEL MUNICIPIO 50% (375,000.00) TOTAL (750,000.00)
129635	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	17,324,685	12,033,795	12,033,795	12,033,795	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,700.00	6,046.00	69.5%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR PAQUETES.
89984	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	511-SANTO DOMINGO NUXAA	SANTO DOMINGO NUXAA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	1,206,000	535,608	535,608	535,608	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,800.00	1,600.00	42.1%	
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	OTROS																							
50179	PAQUETE DE MEJORAS A VIVIENDA DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, COBERTURA MUNICIPAL. (COL. AZUCENAS, CABECERA MUNICIPAL)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII170/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	31,000	31,000	31,000	31,000	100.0%	0	0	PIEZA	20.00	20.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
50090	PAQUETE DE MEJORAS A VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, COBERTURA MUNICIPAL. (COLONIA MOCTEZUMA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII165/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	21,700	21,700	21,700	21,700	100.0%	0	0	PIEZA	14.00	14.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
50154	PAQUETE DE MEJORAS A VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, COBERTURA MUNICIPAL. (AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII169/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	31,000	31,000	31,000	31,000	100.0%	0	0	PIEZA	20.00	20.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
50040	PAQUETE DE MEJORAS A VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, COBERTURA MUNICIPAL. (COLONIA HELADIO RAMIREZ LOPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII164/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	48,050	48,050	48,050	48,050	100.0%	0	0	PIEZA	31.00	31.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
50120	PAQUETE DE MEJORAS A VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, COBERTURA MUNICIPAL. (COLONIA JACARANDAS AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII168/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	20,150	20,150	20,150	20,150	100.0%	0	0	PIEZA	13.00	13.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
50015	PAQUETE DE MEJORAS A VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, COBERTURA MUNICIPAL. (COLONIA MIGUEL HIDALGO AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII163/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	55,800	55,800	55,800	55,800	100.0%	0	0	PIEZA	36.00	36.00	100.0%	
50112	PAQUETE DE MEJORAS A VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, COBERTURA MUNICIPAL. (COLONIA MONTE ALBAN AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII167/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	35,650	35,650	35,650	35,650	100.0%	0	0	PIEZA	23.00	23.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
50101	PAQUETE DE MEJORAS A VIVIENDAS DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, COBERTURA MUNICIPAL. (COLONIA NETZAHUALCOYOTLI), AG. SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII166/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	40,300	40,300	40,300	40,300	100.0%	0	0	PIEZA	26.00	26.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
123912	CONSTRUCCION DE SISTEMAS PARA LA CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA (2A ETAPA).	68-OCOTLAN DE MORELOS	SANTA ROSA	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	94,392	94,392	94,392	94,392	100.0%	0	0	CISTERNA	18.00	18.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%, TENIENDO APORTACION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTE A LA MANO DE OBRA.
85845	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	151-SAN FRANCISCO TEOPAN	SAN FRANCISCO TEOPAN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TEOPAN	-	-	480,552	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	79.00	0.00	0.0%	DICHA OBRA SE ENCUENTRA EN LA INSTRUMENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
117002	MEJORAS A LA VIVIENDA (COMPRAS DE ROTOPLAS Y ADQUISICION DE LAMINAS)	171-SAN JOSE TENANGO	SAN JOSE TENANGO	URBANO	FISM/MSJ/171/021/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO			3,997,924	3,997,924	3,997,924	3,997,924	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
89253	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TIERRA COLORADA	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	TIERRA COLORADA	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			121,410	121,410	0	121,410	100.0%	0	0	VIVIENDA	44.00	44.00	100.0%	
112143	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	309-SAN PEDRO XCATLÁN	CAMINO SACRISTAN	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO XCATLAN			399,999	399,999	399,999	399,999	100.0%	0	0	PIEZA	49,000.00	49,000.00	100.0%	SE APLICO LA ACCION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CAMINO SACRISTAN CON EL SUMINISTRO DE BLOCK D E 10X20X40 CM
111872	MEJORAS DIVERSAS	309-SAN PEDRO XCATLÁN	LA LAGUNA	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO XCATLAN			184,801	184,801	184,801	184,801	100.0%	0	0	PIEZA	220.00	220.00	100.0%	APLICACION DE LA ACCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON EL SUMINISTRO A 88 BENEFICIARIOS DE 220 PIEZAS DE BLOCK DE CONCRETO DE 10X20X40 CM.
121122	CONSTRUCCION DE SANITARIOS	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTO CONSTL DE S SEB TECOMAXTLAHUACA			217,523	217,523	217,523	168,189	77.3%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	TOTAL ANUAL-\$217,523.20
120037	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN LOS CHOLULA	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTO CONSTL DE S SEB TECOMAXTLAHUACA			156,270	156,270	156,270	151,279	96.8%	0	0	VIVIENDA	28.00	14.00	50.0%	TOTAL ANUAL-\$156,270.51
64042	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MEJORAS DIVERSAS)	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	SANTA MARIA CAMOTLÁN	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			192,903	192,903	192,903	192,903	100.0%	0	0	VIVIENDA	42.00	42.00	100.0%	
74059	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (UNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA RURAL)	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS			170,000	170,000	170,000	170,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	25.00	25.00	100.0%	
156085	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	632-SANTO TOMAS OCOTEPEC	LAZARO CARDENAS	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC			350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	64.00	64.00	100.0%	
	CAMINOS RURALES																							
	CAMINOS DE SACACOSECHA																							
	CONSTRUCCION																							
40932	APERTURA DE CAMINO COSECHERO EN SANTIAGO TILAPA	16-COICOYAN DE LAS FLORES	SANTIAGO TILAPA	RURAL	PR-37/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES			500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%	OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
134367	APERTURA DE CAMINO A RIO AMARILLO SEGUNDA ETAPA	27-CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUAREZ			951,525	951,525	951,525	951,525	100.0%	0	951,525	KILOMETROS	3.60	3.60	100.0%	
169954	3A ETAPA DE LA APERTURA DE CAMINO COSECHERO	64-NEJAPA DE MADERO	SAN SEBASTIAN JILOTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			431,066	431,066	431,066	431,066	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	APERTURA DE CAMINO COSECHERO
169946	3A ETAPA DE LA APERTURA DEL CAMINO CASECHERO AGUA BLANCA-LACHIXILA	64-NEJAPA DE MADERO	AGUA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			431,066	431,066	431,066	431,066	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	APERTURA DE CAMINO COSECHERO
22595	APERTURA DE CAMINO COSECHERO	207-SAN JUAN MAZATLÁN	EL PIPILA	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	
113702	REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO A MINIZO	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	SANTA MARIA CHICOMETEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN			500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.40	4.40	100.0%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
	AMPLIACION																							
96352	AMPLIACION DE 4 KMS. DE CAMINO COSECHERO.	209-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26-	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC			205,000	205,000	205,000	205,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	LA OBRA: AMPLIACION DE 4 KMS. DE CAMINO COSECHERO, CON UN COSTO DE \$205,000.00 SE COMENZO Y SE TERMINO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010.
128732	AMPLIACION DE CAMINO COSECHERO AL PARAJE LAS JUNTAS	255-SAN MATEO SINDIHUI	LAS JUNTAS	RURAL	01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MATEO SINDIHUI			2,122,744	1,698,195	1,698,195	1,665,541	98.1%	0	0	KILOMETROS	8.00	6.28	78.5%	
69849	AMPLIACION DE CAMINO COSECHERO TRAMO SAN MIGUEL LLANO DEL TIGRE Y CRUZ GRANDE LLANO DE ARDILLA	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	URBANO	FISM/259/003/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN			301,596	301,596	301,596	301,596	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.40	5.40	100.0%	
	MANTENIMIENTO																							
113760	MANTENIMIENTO DEL CAMINO COSECHERO PASO DEL JIOTE-TUNCAHUA	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	PASO DEL JIOTE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN			100,197	100,197	100,197	100,197	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.40	1.40	100.0%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
	REHABILITACION																							
134486	REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS	7-ASUNCIÓN OCOTLÁN	ASUNCIÓN OCOTLÁN	URBANO	003	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS			498,755	498,755	498,755	498,755	100.0%	0	0	KILOMETROS	24.00	24.00	100.0%	
114322	REH. DEL CAMINO COSECHERO EL CHAMIZAL-ENTRONQUE CARRETERA TRANSMISICA	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	05	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL			200,000	166,000	166,000	166,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.50	2.00	80.0%	
114557	REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO ENTRONQUE LA VIA - SANTA RITA	30-EL ESPINAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL			150,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	1.50	50.0%	
114465	REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO PASO MARBELLA	30-EL ESPINAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL			125,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	1.25	62.5%	
94834	REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS	61-MAGDALENA TEITIPAC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC			200,000	200,000	100,000	100,000	50.0%	0	0	KILOMETROS	20.00	10.00	50.0%	
168697	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO EN LOMA BONITA	124-SAN BLAS ATEMPA	LOMA BONITA	RURAL	FAIS/0124-008-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA			534,476	534,476	534,476	534,476	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.70	2.70	100.0%	
167232	REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS	190-SAN JUAN COTZOCON	SANTA MARIA PUXMETACÁN	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			2,200,000	880,000	880,000	880,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.50	1.80	40.0%	
170105	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN			220,000	220,000	220,000	220,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
76206	REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAISM/400046/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO			126,232	126,232	126,232	126,232	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	7.00	70.0%	
	CAMINOS RURALES																							
	CONSTRUCCION																							
86622	APERTURA Y AMPLIACION DE CAMINO TRAMO LA Y - CARRETERA FEDERAL	17-LA COMPAÑIA	LA Y	RURAL	MLC/FISM007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.02	1.02	100.0%	NO MARCA POR KILOMETROS LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL EXPEDIENTE, LO MARCA COMO METROS CUADRADOS 1,020.00 M2.
96807	CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CAMINO COYUL-SAN JOSE DE LAS FLORES, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500	37-MESONES HIDALGO	SAN JOSE DE LAS FLORES	RURAL	FISM/MMH/0037/005/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO			912,585	912,585	912,585	912,585	100.0%	0	0	KILOMETROS	700.00	700.00	100.0%	
97096	ESTUDIO DEL CAMINO PIEDRA DE CASA-SAN ISIDRO- EL CARMEN TUXTLILAN	37-MESONES HIDALGO	PIEDRA DE CASA	RURAL	FISM/MMH/0037/007/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	10.00	100.0%	
167449	APERTURA DE CAMINO DE LOMA GRANDE A ARROYO ZAPOTE	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	LOMA GRANDE	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES			1,510,976	1,510,976	1,510,976	1,510,976	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,510,976.69	1,510,976.69	100.0%	
167374	APERTURA DEL CAMINO LA TOMA - PÉC BLANCA	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	LA TOMA	RURAL	036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES			1,715,970	1,715,970	1,715,970	1,715,970	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,715,970.00	1,715,970.00	100.0%	
63050	APERTURA DE CAMINO RURAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA CACDA TEJOCOTE	RURAL	FISM/MPG/0730/07/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	100.00	100.00	100.0%	
93541	APERTURA DE CAMINO A RIO AMARILLO	88-SAN ANDRES TEOTILALPAM	RIO AMARILLO	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM			1,000,000	1,000,000	1,000,000	600,000	60.0%	0	0	KILOMETROS	12.00	5.00	41.7%	
104379	APERTURA DE CAMINO GUERRERO GRANDE A VICENTE GUERRERO	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	GUERRERO GRANDE	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	
111301	APERTURA DE CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC- RIO(SEGUNDA ETAPA)	148-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC			1,800,000	650,000	1,453,986	650,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.78	78.0%	APERTURA DE CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC-RIO(SEGUNDA ETAPA), OBRA EN PROCESO
115702	APERTURA DE CAMINO RURAL A PLAN DE LAGUNA	171-SAN JOSE TENANGO	PLAN DE LAGUNA	RURAL	FISM/MSJ/171/013/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO			500,076	500,076	500,076	459,950	92.0%	0	0	KILOMETROS	0.05	0.05	100.0%	
91901	APERTURA DE CAMINO RURAL AGUA DE GRILLO DEL KM 0+000 AL KM 0+980	171-SAN JOSE TENANGO	AGUA DE GRILLO	RURAL	FISM/MSJ/171/012/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO			912,718	912,718	912,718	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.98	0.49	50.0%	
91844	APERTURA DE CAMINO RURAL AGUA SOTANO-MINA DE ARENA DEL KM 0+640 AL KM 1+300	171-SAN JOSE TENANGO	MINA DE ARENA	RURAL	FISM/MSJ/171/011/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO			1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.66	0.33	50.0%	
81917	APERTURA DE CAMINO RURAL AGUACATTLA-CERRO TRUENO DEL KM 0+800 AL KM 1+810	171-SAN JOSE TENANGO	CERRO TRUENO	RURAL	FISM/MSJ/171/001/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO			2,169,097	2,169,097	2,169,097	2,070,054	95.4%	0	0	KILOMETROS	1.10	1.10	100.0%	
91620	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL AGUA COLORADA-AGUA CIENEGA DEL KM 2+160 AL KM 2+900	171-SAN JOSE TENANGO	AGUA COLORADA	RURAL	FISM/MSJ/171/005/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO			2,192,434	2,192,434	2,192,434	657,730	30.0%	0	0	KILOMETROS	0.79	0.40	50.6%	
115922	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL ALTAMIRA-SAN MARTIN CABALLERO DEL KM 2+000 AL KM 2+920	171-SAN JOSE TENANGO	ALTAMIRA	RURAL	FISM/MSJ/171/014/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO			2,000,000	2,000,000	2,000,000	600,000	30.0%	0	0	KILOMETROS	0.92	0.46	50.0%	
116042	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DEL KM 1+300 AL KM 2+500 EN LA LOCALIDAD DE SITIO IGLESIA	171-SAN JOSE TENANGO	SITIO IGLESIA	RURAL	FISM/MSJ/171/015/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO			3,500,000	3,500,000	3,500,000	2,447,587	69.9%	0	0	KILOMETROS	1.20	0.90	75.0%	
91650	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL LLANO NUEVO DE LA CRUZ DEL KM 0+640 AL KM 1+140	171-SAN JOSE TENANGO	LLANO NUEVO DE LA CRUZ	RURAL	FISM/MSJ/171/006/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO			999,033	999,033	999,033	299,710	30.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.38	76.0%	
116253	COSNTRUCCION DE CAMINO RURAL BARRIO SAN JERONIMO-CERRO TRUENO DEL KM 2+984.6 AL KM 4+300 EN MATERIAL B Y DEL KM 5+040 AL KM 5+928.74 EN MATERIAL C	171-SAN JOSE TENANGO	BARRIO SAN JERONIMO	RURAL	FISM/MSJ/171/016/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO			1,810,342	1,810,342	1,810,342	543,102	30.0%	0	0	KILOMETROS	2.20	1.10	50.0%	
22585	APERTURA PARA MODIFICACION DE CAMINO RURAL	207-SAN JUAN MAZATLAN	SAN ANTONIO DEL VALLE	RURAL	030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.40	0.40	100.0%	
117663	APERTURA DE CAMINO TRAMO NDUTE YUJU KM 0-000 AL 0+840	210-SAN JUAN SMI	SANTA ROSA	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN SMI			656,000	656,000	656,000	656,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.84	0.84	100.0%	
70794	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. KM 4+000 (SANTA GATARINA JUQUILA-SAN MIGUEL PANITLAHUACA) - SAN JUAN QUIAHUJE, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 11+872, SUBTRAMO A CONSTRUIR: KM 2+000 AL 5+000, (ORIGEN SAN JUAN)	213-SAN JUAN QUIAHUJE	SAN JUAN QUIAHUJE	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	INDIGENAS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUJE			1,830,000	1,464,000	1,464,000	1,464,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	1.50	50.0%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO POR UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CDI, A TRAVES DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS PIBAI CON UN IMPORTE DE 8,540,000.00 (OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) CON UNA APORTACION POR PARTE DEL ESTADO DE \$ 1,830,000.00 (UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) Y UNA APORTACION MUNICIPAL DEL \$ 1,830,000.00 (UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) TENIENDO UNA AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 50% Y EN LO FINANCIERO EN LO QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO TIENE UNA APORTACION DEL 80%.
76564	APERTURA DE CAMINO EL PAREDON	242-SAN MARTIN PERAS	EL PAREDON	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS			15,456,624	833,383	833,383	833,383	100.0%	15,456,624	833,383	KILOMETROS	15,456,624.00	833,383.00	5.4%	SE APERTURARA EL CAMINO DE EL PAREDON PARA EL BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES CERCANAS LOS TRABAJOS SON: TRAZO Y NIVELACION, DESMONTA PARA DENSIDAD, EXCAVACIONES, Y FORMACION DE TERRAPLENES. ACATANDOSE PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
169768	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO	248-SAN MATEO DEL MAR	LAGUNA SANTA CRUZ	RURAL	FISM/248/023/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	1,216,792	537,133	537,133	537,133	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.40	80.0%	LA OBRA ESTA EN PROCESO
169753	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO E.C. SAN MATEO DEL MAR COL. CHAHUITEMOC	248-SAN MATEO DEL MAR	COLONIA CHAHUITEMOC	RURAL	FISM/248/13/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	1,240,000	354,687	354,687	354,687	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.30	60.0%	LA OBRA ESTA EN PROCESO
169760	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO ENTRONQUE CARRETERA SAN MATEO DEL MAR COL.	248-SAN MATEO DEL MAR	LA REFORMA	RURAL	FISM/248/012/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	-	-	1,145,000	1,034,088	1,034,088	1,034,088	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.47	94.0%	LA OBRA ESTA EN PROCESO
132503	APERTURA DE BRECHA 5 KM DE LA BRECHA QUE CONDUCE DE LA VICTORIA A LA COMUNIDAD DE EL CUACHEPIL	254-SAN MATEO RIO HONDO	EL CUACHEPIL	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	-	-	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	5.00	100.0%	
126724	APERTURA DE CAMINO TRAMO CERRO YITISH - CAMPO NUEVO 3RA. ETAPA	263-SAN MIGUEL COATLÁN	ALTO FLORIDA DEL SUR	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	648,480	648,480	648,480	648,480	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	LA APERTURA DE CAMINO TRAMO CERRO YITISH - CAMPO NUEVO 3RA. ETAPA CONSISTE EN DESCAVACIONES EN CORTE, FORMACION DE TERRAPLENES, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE, ASI COMO LA DEMOLICION DE MATERIAL TIPO C (ROCA SOLIDA) CON MATERIAL EXPLOSIVO. OBRA QUE SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100%
153253	PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA APERTURA DE CAMINO RURAL DE SAN MIGUEL ALBARRADAS-PORTOZUELO	288-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN MIGUEL ALBARRADAS	RURAL	MSP/VM-FISM/1035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	732,094	219,628	219,628	219,628	100.0%	0	0	KILOMETROS	732.09456	219.62837	30.0%	EN ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZO EL PAGO DE NINGUNA ESTIMACION DEBIDO A QUE SE ESTA EN ESPERA DE LAS VALIDACIONES DE LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS
143079	APERTURA DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	313-SAN PEDRO JOCOITIPAC	SAN PEDRO JOCOITIPAC	URBANO	FISM/313/18/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	671,662	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	671.66200	150.00000	22.3%	PAGO POR APERTURA DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL
130953	APERTURA DE CAMINO DEL PORVENIR A CERRO COSTOCHE 8.380 KM	325-SAN PEDRO QUIATONI	EL PORVENIR	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	155,490	155,490	155,490	155,490	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.38	4.19	50.0%	EN ESTA OBRA FUE UNA MEZCLA DE RECURSOS EN EL CUAL (FIV APORTE \$1,748,759.78) Y (FIV APORTE \$210,794.01) DANDO UN TOTAL DE LA OBRA \$1,959,554.69. EL CUAL ES RECURSO 2008 Y SE ESTA PAGANDO RECURSO 2009 Y 2010.
129472	APERTURA DE CAMINO RIO LACHIRIEGA	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PABLO LACHIRIEGA	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATONI	-	-	2,266,045	2,242,345	2,242,345	2,242,345	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.70	3.33	90.0%	
120472	APERTURA DE CAMINO EL TEMASCAL	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	EL TEMAZCAL	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTO CONST. DE S SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	203,928	203,928	203,928	82,530	40.5%	0	0	KILOMETROS	1.50	0.30	20.0%	
119404	APERTURA DEL CAMINO PEÇ HUECA-CERRO GORDO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+200	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	RIO DE HIELO JUAREZ	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTO CONST. DE S SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	304,813	304,813	304,813	304,813	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.20	1.20	100.0%	TOTAL ANUAL:304.813.71
34533	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C.(SANTA ANA ATEIXTLAHUACA ELOKOCHTLÁN)TIERRA ABAJO TRAMO: DEL KM.0+000 AL (KM.8+900-KM 4+700).SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL (KM. 7+365-KM 3+165)AL(KM 8+900-KM 4+700)	354-SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	TIERRA ABAJO	RURAL	001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	-	-	1,052,407	841,924	1,052,407	638,647	75.9%	0	0	KILOMETROS	1.53	1.39	90.8%	OBRA AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO OA/07/2010 SIGNADO POR LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (C.D.I.) DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2010 Y COMUNICADO OFICIAL NO COG/DIR/PP/IB/025/2010 SIGNADO POR EL COPLADE DE FECHA 02 DE MARZO DE 2010, CON UN MONTO TOTAL CONTRATADO DE \$ 5,202,733.06, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 1,560,819.92 Y LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 3,641,913.14
132056	CONSTRUCCION DE CAMINO A LOS BARRIOS	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SAN ISIDRO CALABAZO	RURAL	017	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	4,452,895	4,452,895	4,452,895	4,452,895	100.0%	0	0	KILOMETROS	7.21	7.21	100.0%	
132021	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	CERRO LUNA	RURAL	004	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	7,515,633	7,515,633	7,515,633	7,515,633	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.03	8.03	100.0%	
132106	CONSTRUCCION DEL CAMINO EL ARROYO-EL BARRIO LOS HERNANDEZ	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	RANCHO VIEJO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	2,544,672	2,544,672	2,544,672	1,142,237	44.9%	0	0	KILOMETROS	2.50	2.50	100.0%	
125550	APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO DE PEÇ DE LETRA TEPANTEPEC EL CARRIZAL	426-SANTA MARIA PEÑILES	PEÇ DE LETRA TEPANTEPEC	RURAL	32	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑILES	-	-	409,000	385,790	385,790	385,790	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.50	3.30	94.3%	
134208	APERTURA DE CAMINO DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD A LOMA DE PASTLE (2A ETAPA)	426-SANTA MARIA PEÑILES	SAN JOSE CONTRERAS	RURAL	22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑILES	-	-	299,000	299,000	299,000	299,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
134197	APERTURA DE CAMINO RURAL DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD A LOMA ENCOGIDA	426-SANTA MARIA PEÑILES	CORRAL DE PIEDRA	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑILES	-	-	359,000	306,539	306,539	306,539	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.20	1.10	91.7%	
134225	APERTURA DE CAMINO RURAL EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A RIO CONTRERAS (2KM)	426-SANTA MARIA PEÑILES	SAN JOSE CONTRERAS TEPANTEPEC	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑILES	-	-	409,000	409,000	409,000	409,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	
134213	APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO EL PROGRESO ESTETLA A SAN MATEO TEPANTEPEC (2KM)	426-SANTA MARIA PEÑILES	PROGRESO	RURAL	26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑILES	-	-	359,000	359,000	359,000	359,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	
132936	APERTURA DEL CAMINO RURAL DEL PROGRESO A SAN MATEO TEPANTEPEC (2 KMS)	426-SANTA MARIA PEÑILES	PROGRESO	RURAL	26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑILES	-	-	357,547	357,547	357,547	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	
11290	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUILERAS SERDAN	427-SANTA MARIA PETAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	060	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	642,627	282,627	282,627	282,627	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.15	0.15	100.0%	150.40 M = 0.000150 KM
11740	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA-EL BAJJO	427-SANTA MARIA PETAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	287,985	62,685	62,685	62,685	100.0%	0	0	KILOMETROS	867.50	867.50	100.0%	867.50 M2 867.5 M = 0.000867 KM
76288	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (TRAMO DEL KM. 4+740 AL KM. 5+740)	439-SANTA MARIA TONAMECA	SAN FRANCISCO COZOALTEPEC	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	3,361,761	1,008,528	3,361,761	1,008,528	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	ESTE REPORTE SUSTITUYE AL ANTERIOR DE FOLIO 64749, DE FECHA 8 DE OCTUBRE DEL 2010, POR ERROR DE CAPTURA EN EL NUMERO DE KM.
64174	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL STA. ELENA-SAN FRANCISCO COZOALTEPEC (TRAMO DEL KM. 4+000 AL KM. 5+740)	439-SANTA MARIA TONAMECA	SAN FRANCISCO COZOALTEPEC	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	3,361,761	1,008,528	3,361,761	1,008,528	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.74	0.00	0.0%	ESTA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 35%
63519	004	439-SANTA MARIA TONAMECA	EL CARNERO	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	4,879,131	4,879,131	4,879,131	4,879,131	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.00	6.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y YA FUE ENTREGADA A LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION.
169376	APERTURA DEL CAMINO DEL TRAMO VISTA ALEGRE A LOMA REDONDA	446-SANTA MARIA YUCUHITI	SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO	RURAL	FISM/SMY/008/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI OAXACA	-	-	500,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
138533	APERTURA DE CAMINO RURAL	466-SANTIAGO XTAYUTLA	SAN LUCAS ATOYAQUILLO	RURAL	015/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	-	-	500,041	209,383	209,383	209,383	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.50	3.50	77.8%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
150340	APERTURA DE 3 KM. DE CALLES Y DRENAJES	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SAN MIGUEL LACHIXOLA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	2,805,290	2,805,290	2,394,119	2,394,119	85.3%	0	0	KILOMETROS	3.00	2.60	86.7%	
105090	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SANTO DOMINGO ALBARRADAS-SAN MIGUEL ALBARRADAS(ESTUDIO, PROYECTO Y PAGO DE DERECHOS)	506-SANTO DOMINGO ALBARRADAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS	-	-	600,000	440,000	440,000	440,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.50	7.70	73.3%	
74338	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL A YERBASANTA	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	YERBA SANTA	RURAL	003	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	1,597,128	973,829	973,829	973,829	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.30	1.70	73.9%	
74210	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL LAS CUEVAS	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	LAS CUEVAS	RURAL	002	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	928,000	832,220	832,220	832,220	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.10	73.3%	
87207	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO KM 180 E.C. (PINOTAPA NACIONAL-SALINA CRUZ) SANTO DOMINGO DE MORELOS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+340 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 2+000 AL KM 7+000	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	06	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	-	-	5,790,000	2,895,000	2,895,000	2,895,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%	OBRA QUE SE REALIZARA CON FINANCIAMIENTO ADICIONAL DE LA CDI CON RECURSOS DEL PIBAI. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 19 300,000.00 DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTA EL 30% QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE \$ 5 790,000.00
139537	APERTURA DE BRECHA EL LIMON LAS JUNTAS	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	EL LIMON	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	-	-	360,000	360,000	360,000	360,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	360,000.00	360,000.00	100.0%	BRECHA TERMINADA EN SU TOTALIDAD
156042	APERTURA DE CAMINO PARA JE YKUNDAKUA	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	PLAN ALEMÁN	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	-	-	350,000	250,000	350,000	250,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%	
129869	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DESVIACION SAN PEDRO XICATLAN DEL KM 0+000 AL KM 5+600	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LOMA BONITA	RURAL	030	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	346,700	346,700	346,700	346,700	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.60	5.60	100.0%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR LOMA BONITA (CONGREGACION BENTO JUAREZ II) LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100%.
157366	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL DE SAN PEDRO EL ALTO - MALVARISCO - LLANO FLOR	306-SAN PEDRO EL ALTO	LLANO FLOR	RURAL	FISM012/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO EL ALTO	-	-	1,279,228	1,279,228	1,279,228	1,279,228	100.0%	0	0	KILOMETROS	13.00	13.00	100.0%	
114493	RECONSTRUCCION DEL CAMINO TRAMO: JOSE MARIA MORELOS-EL POTRERO	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	JOSE MARIA MORELOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	-	-	250,000	189,500	189,500	189,500	100.0%	0	0	KILOMETROS	12.50	12.50	100.0%	OBRA EN PROCESO. EJECUTADA POR LOS DAs OCAIONADOS POR EL AGUA DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE QUE DA LOS CAMINOS Y LA POBLACION DE JOSE MARIA MORELOS
137365	MODIFICACION DEL CAMINO RURAL LAS TROJES -CORRAL DE PIEDRA (2 ETAPA)	466-SANTIAGO XTAYUTLA	CORRAL DE PIEDRA	RURAL	005/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	-	-	378,443	378,443	378,443	378,443	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.10	1.10	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO. FUE REALIZADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2009 Y 2010. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES \$ 1,438,465.45 DE ESTE MONTO LA CANTIDAD DE \$378,443.35 FUE APORTADO POR EL EJERCICIO 2010 Y EL RESTO POR EL EJERCICIO 2009.
128786	RECONSTRUCCION DEL CAMINO LAOLLAGA A CHIHIUTAN DEL KM. 0.000 AL KM. 4+000	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	FISM/472/003/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	-	-	63,360	63,360	63,360	63,360	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%. NOTA: ESTA OBRA SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISE DEL 2009, CON UNA ESTRUCTURA DE : TOTAL \$796,760.00. ESTATAL \$ 723,400.00 Y MUNICIPAL \$63,360.00
89388	AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. TEOTITLAN-HUAUTLA	490-SANTIAGO TEXCALCINGO	SANTIAGO TEXCALCINGO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	2,670,000	1,112,500	1,112,500	1,112,500	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.00	2.80	35.0%	
80771	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-POCHUTLA) 3A ETAPA	95-SAN ANDRES PAXTLAN	SAN ANDRES PAXTLAN	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	-	-	208,163	208,163	208,163	208,163	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.20	0.20	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
114468	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN CACAHUATEPEC - SAN FRANCISCO SAYULTEPEC, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 3+000, SUB TRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 0+000 AL KM 1+500.	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN FRANCISCO SAYULTEPEC	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	0.70	46.7%	EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE UNICAMENTE A LA APORTACION MUNICIPAL.
157014	AMPLIACION DE CAMINO RURAL	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JOSE	RURAL	FISM-005-2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	-	-	84,860	84,860	84,860	84,860	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO LA AMPLIACION D CAMINO RURAL EN LA LOCLIDAD DE SAN JOSE EL CORRAL, CON MAQUINARIA
117858	AMPLIACION Y REVESTIMINETO DEL CAMINO REAL DE SANTO DOMINGO YOSOCMA A LA PAZ YOSOCMA TRAMO 0+000 AL 3+500.00	210-SAN JUAN SMIL YOSOCMA	SANTO DOMINGO YOSOCMA	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN SMIL	-	-	656,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.50	3.50	100.0%	
155550	APERTURA DE CAMINO DE LLANO DE LA CANOA A SAN JUAN YUTA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN TAMAZOLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,410,600	1,410,600	1,410,600	1,410,600	100.0%	0	0	KILOMETROS	13.00	13.00	100.0%	
54030	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO BARRIO OCOTAL	322-SAN PEDRO OCOPEATITLLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	190,654	110,834	110,834	110,834	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.33	0.20	60.6%	
101875	CONTINUACION DEL CAMINO SOCHIAM-RETUMBADERO - FINCA MOCTEZUMA-ZAPOTITLAN DEL KM 18+290 AL KM 20+690	326-SAN PEDRO SOCHIAM	SAN PEDRO SOCHIAM	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAM	-	-	790,079	790,079	790,079	790,079	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.40	2.40	100.0%	
150701	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SEGUNDA ETAPA	372-SANTA CATARINA YOSONOTU	LAGUNILLA DE CÁRDENAS	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU	-	-	293,264	293,264	293,264	293,264	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.70	0.70	100.0%	
76989	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL CENTRO AL BARRIO SAN PEDRO PRIMERA SECCION	408-SANTA MARIA DEL ROSARIO	SANTA MARIA DEL ROSARIO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO	-	-	187,170	187,170	187,170	187,170	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	
107533	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	LLANO GRANDE	RURAL	FISM/MSM/447/016/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	3,000,000	2,272,736	2,272,736	2,272,736	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	
137278	AMPLIACIÓN, BALASTRE Y ALICANTARRILLADO DE CAMINO RURAL	466-SANTIAGO XTAYUTLA	PUEBLO VIEJO	RURAL	002/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	-	-	2,800,000	1,581,581	1,581,581	1,581,581	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.50	3.30	94.3%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
138478	AMPLIACIÓN, BALASTRE Y ALICANTARRILLADO DE CAMINO RURAL	466-SANTIAGO XTAYUTLA	XINIVUBA	RURAL	003/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	-	-	2,117,708	2,117,708	2,117,708	2,117,708	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO. Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLES SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
137336	AMPLIACION Y MODIFICACION DEL CAMINO LLANO VERDE - EL MOSCO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 3+580	466-SANTIAGO XTAYUTLA	LLANO VERDE	RURAL	011/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	-	-	1,465,220	1,465,220	1,465,220	1,465,220	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.58	3.58	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
138581	TERMINACION DE AMPLIACION, BALASTRE Y ALCANTARILLADO DE CAMINO RURAL	466-SANTIAGO XTAYUTLA	EL HUAMUICHE	RURAL	010/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA			2,495,331	2,495,331	2,495,331	2,495,331	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	10.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
121782	AMPLIACION DE CAMINO RURAL PRINCIPAL TRAMO LOMA MANZANITA-AGUA FRIA (2.50 KM.)	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	URBANO	FISM/8/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC			250,000	37,441	37,441	37,441	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.50	0.50	20.0%	
156012	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO PARA TAKABA	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	MIGUEL HIDALGO	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC			350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.40	1.40	100.0%	
	MANTENIMIENTO																							
106277	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE CONSTANCIA DEL ROSARIO - SAN JOSE YOSOCAs.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SAN JOSE YOSOCAs (O YOSOCANU)	RURAL	FISM/MCR/020016/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			702,000	702,000	702,000	702,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	22.00	22.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100 %.
106214	REVESTIMIENTO Y RASTREO DEL CAMINO DE RANCHO VIEJO.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	RANCHO VIEJO	RURAL	MCR/FISM020017/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO			856,000	856,000	856,000	856,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.60	0.60	100.0%	EL CAMINO A REVESTIR ES DE 600 METROS Y SE ENCUENTRA CONCLUIDO Y OPERANDO AL 100 %
96848	REVESTIMIENTO DEL CAMINO SANTA MARIA LA LIMA EC PIEDRA BOLA DEL KM. 0+000 AL KM. 5+500	37-MESONES HIDALGO	SANTA MARIA DE LA LIMA	RURAL	FISM/MMH037006/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO			1,798,000	1,798,000	1,798,000	1,798,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.50	5.50	100.0%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES EL REPORTADO EN ESTE TRIMESTRE
167732	MANTENIMIENTO DE CAMINO LOMA CELOSA-CAPULIN-NARANJO-LA TOMA NOGALTEPEC	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	LOMA CELOSA	RURAL	044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES			1,294,349	882,824	1,294,349	882,824	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,294,349.49	882,824.82	68.2%	
167676	MANTENIMIENTO DE CAMINO SAN SIMON AGUACATITLA - SOYALITLA	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	SAN SIMON COYLTEPEC	RURAL	038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES			959,187	959,187	959,187	959,187	100.0%	0	0	KILOMETROS	959,187.56	959,187.56	100.0%	
63316	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANTONIO ACATLAN	RURAL	FISM/MPG073013/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			150,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.45	90.0%	EN ESTA OBRA NO HAY AVANCE FINANCIERO DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO SE HA PRESENTADO A COBRAR SUS ESTIMACIONES
131869	REVESTIMIENTO DE CAMINO COL. TIERRA BLANCA	123-SAN BERNARDO MIXTEPEC	SAN BERNARDO MIXTEPEC	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC			283,723	283,723	283,723	283,723	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
100381	RASTREO DE CAMINO TRAMO SAN LORENZO MIXTEPEC-SAN ANDRES MIXTEPEC	128-SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN CRISTOBAL AMATLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN			360,000	360,000	360,000	360,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.00	6.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
126790	REVESTIMIENTO DEL CAMINO LA COLORADA - SAN MIGUEL COATLAN - RIO SAN JUAN	263-SAN MIGUEL COATLAN	SAN MIGUEL COATLAN	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,798,000	1,798,000	1,798,000	1,798,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	24.00	24.00	100.0%	ESTA OBRA CONSISTE EN RASTREO DEL CAMINO, LIMPIEZA DE CUNETAS, EXTRACCION DE MATERIAL DE BANCO PARA REVESTIMIENTO, ACARREO Y TENDIDO DE MATERIAL EN EL ANCHO DEL CAMINO Y RECARGA DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN CUNETAS. LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% Y EN OPERACION.
89354	CONSERVACION DE CAMINO TRAMO NDUAYACO- SAN MIGUEL HUAUTLA	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	SAN MIGUEL HUAUTLA	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			409,005	409,005	0	409,005	100.0%	0	0	KILOMETROS	14.50	14.50	100.0%	
89311	CONSERVACION DEL CAMINO TRAMO EL BOQUERON-CRUZ DEL ROSARIO	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	EL ROSARIO	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			430,974	430,974	0	430,974	100.0%	0	0	KILOMETROS	15.00	15.00	100.0%	
69419	REVESTIMIENTO DEL CAMINO ACCESO A XINITOCCO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+800	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	XINITOCCO	RURAL	FISM/MSM28604/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC			263,942	263,942	263,942	263,942	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.80	6.80	100.0%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %.
69433	REVESTIMIENTO DEL CAMINO YOSONDALLA-GUADALUPE NUCATE-SANTIAGO NUXAs DEL KM. 0+000 AL KM. 14+480	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	YOSONDALLA	RURAL	FISM/MSM28601/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC			431,050	431,050	431,050	431,050	100.0%	0	0	KILOMETROS	14.48	14.48	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 431,050.56 Y ES APORTACION MUNICIPAL DEL FONDO III Y ESTA TERMINADA AL 100 PORCIENTO.
129609	CONSERVACION DE CAMINOS COSECHEROS	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO HUILOTEPEC			550,000	550,000	550,000	550,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	5.00	100.0%	
54665	CONSERVACION DEL CAMINO A HILAGUANA TRAMO E.C. SOLA DE VEGA-PTO. ESC. DEL KM. 0+000-2+200	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	HILAGUANA	RURAL	FISM/001/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO			95,000	95,000	95,000	95,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.20	2.20	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
146025	MEJORAS DIVERSAS DEL CAMINO DE ACCESO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	PLAYA VIEJA	RURAL	FISM/040/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO			156,869	47,068	47,068	47,068	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	0.85	42.5%	
108898	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	343-SAN SEBASTIAN IXCAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIAN IXCAPA			72,146	72,146	0	72,146	100.0%	0	0	KILOMETROS	11.50	11.50	100.0%	
108215	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIAN IXCAPA			259,000	259,000	0	259,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	11.50	11.50	100.0%	
119482	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTO CONST. DE S SEB TECOMAXTLAHUACA			226,338	226,338	226,338	226,338	100.0%	0	0	KILOMETROS	39.31	39.31	100.0%	TOTAL ANUAL: \$226,338.63
132016	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE 13 CAMINOS RURALES (194.6 KM) DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC			3,242,634	3,242,634	3,242,634	3,242,634	100.0%	0	0	KILOMETROS	194.60	194.60	100.0%	
127512	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD DE RANCHO ALEGRE	417-SANTA MARIA JACATEPEC	RANCHO ALEGRE	RURAL	FISM/SU4170052010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			303,798	303,798	303,798	303,798	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%	
129432	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL A CINCO DE OROS	417-SANTA MARIA JACATEPEC	CINCO DE ORO	RURAL	SM4170232010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			112,485	112,485	112,485	112,485	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.20	1.20	100.0%	
129880	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL	417-SANTA MARIA JACATEPEC	RANCHO MANANTIAL	RURAL	SM41700212010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			250,000	250,000	250,000	118,860	47.5%	0	0	KILOMETROS	2.50	1.15	46.0%	
169385	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO	446-SANTA MARIA YUCUHITI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/SMY0112010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI OAXACA			2,135,585	830,946	830,946	830,946	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. ESTE REGISTRO SUMA AL DEL FOLIO 121890 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2010.

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														14	15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
107494	RASTREO DE CAMINOS.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/MSM447/11/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			591,600	177,480	177,480	177,480	100.0%	0	0	KILOMETROS	75.00	22.50	30.0%	
137387	RASTREO DE CAMINOS	466-SANTIAGO XTAYUTLA	SANTIAGO XTAYUTLA	URBANO	018/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA			144,691	144,691	144,691	144,691	100.0%	0	0	KILOMETROS	40.00	40.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO. Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
150283	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL PLAN MARTIN CHINO - SOLEDAD VISTA HERMOSA	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	PLAN MARTIN CHINO	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC			2,119,960	2,119,960	1,826,458	1,826,458	86.2%	0	0	KILOMETROS	16.00	14.00	87.5%	
130588	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	492-SANTIAGO TILANTONGO	EL CARMEN	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	100,000.00	100,000.00	100.0%	
130052	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	492-SANTIAGO TILANTONGO	EL PROGRESO	RURAL	03	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	200,000.00	200,000.00	100.0%	
130436	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	492-SANTIAGO TILANTONGO	NARCISO MENDOZA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			140,000	140,000	140,000	140,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	140,000.00	140,000.00	100.0%	
130565	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	492-SANTIAGO TILANTONGO	SAN ISIDRO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	100,000.00	100,000.00	100.0%	
130302	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	492-SANTIAGO TILANTONGO	EL SOCORRO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			140,000	140,000	140,000	140,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	140,000.00	140,000.00	100.0%	
130177	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	492-SANTIAGO TILANTONGO	SAN ANTONIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			140,000	140,000	140,000	140,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	140,000.00	140,000.00	100.0%	
130633	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	492-SANTIAGO TILANTONGO	SANTIAGO TILANTONGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			250,000	250,000	250,000	79,600	31.8%	0	0	KILOMETROS	250,000.00	79,600.00	31.8%	
121696	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL PRINCIPAL TRAMO JALAPA DEL VALLE- SANTIAGO	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	URBANO	FISM/22/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC			350,000	138,770	138,770	138,770	100.0%	0	0	KILOMETROS	50.00	20.00	40.0%	
136594	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			165,846	165,846	165,846	165,846	100.0%	0	0	KILOMETROS	33.00	33.00	100.0%	
104989	CONSERVACION DEL CAMINO DE ACCESO DE STA CLARA A SAN JUAN ZARAGOZA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTA CLARA	RURAL	132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEHUANTEPEC OAXACA			434,826	434,826	434,826	434,826	100.0%	0	0	KILOMETROS	12.50	12.50	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
139630	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	516-SANTO DOMINGO TEJOMULCO	SANTO DOMINGO TEJOMULCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,355,800	90.4%	0	0	KILOMETROS	1,500,000.00	1,355,800.00	90.4%	OBRA EN PROCESO CON 90% DE AVANCE
4313	CONSERVACION DEL CAMINO COSECHERO SOBREMESA	625-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC			17,000	17,000	17,000	17,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%	
49159	MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES Y CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD	646-TEOTITLAN DEL VALLE	TEOTITLAN DEL VALLE	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEOTITLAN DEL VALLE			500,000	500,000	458,483	458,483	91.7%	0	0	KILOMETROS	24.65	23.00	93.3%	
	REHABILITACION																							
112967	CONSERVACION DE CAMINOS	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	FISM/SJCA/015/18/010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			841,000	841,000	841,000	841,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	5.00	100.0%	
106136	REVESTIMIENTO DE CAMINO.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	RANCHO VIEJO	RURAL	FISM/MCR/0200/09/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			488,782	488,782	488,782	488,782	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.60	0.60	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJERCICIO 2009, QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA ESTIMACION NUM. 03-A, CON UN IMPORTE DE \$ 123,526.02 CUBRIENDO CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2010.
106199	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SANTA MARIA PUEBLO NUEVO	RURAL	MCR/FISM/0200/09/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			696,000	231,000	231,000	231,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.50	3.50	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100 % FISICAMENTE QUEDANDO PENDIENTE SU LIQUIDACION.
113911	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CANUTILLO - PALMA SOLA	21-COSOLAPA	CANUTILLO	RURAL	MCFISM/021012/0362010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS			426,525	426,525	426,525	426,525	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	
113909	REHABILITACION DE CAMINO RURAL REFUGIO VIEJO - PALMA SOLA	21-COSOLAPA	PALMA SOLA	RURAL	MCFISM/021007/0352010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS			385,882	385,882	385,882	385,882	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%	
163669	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL	62-MAGDALENA TEQUISISTLAN	LA CONCEPCION	RURAL	FISM/52/041/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN			250,000	145,000	145,000	145,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	1.00	50.0%	LA OBRA ESTA EN PROCESO
163716	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL	62-MAGDALENA TEQUISISTLAN	SAN PEDRO JILOTEPEC	RURAL	FISM/52/057/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN			699,800	681,046	681,046	681,046	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	1.95	97.5%	
80053	REHABILITACION Y MEJORAS DIVERSAS DEL CAMINO LOS MAIZALES TEMPRANEROS	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			638,267	87,288	90,000	87,288	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	0.55	13.8%	
126527	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	110-SAN ANTONIO SINICAHUA	SAN ISIDRO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA			526,096	526,096	526,096	526,096	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.11	3.11	100.0%	
126037	REVESTIMIENTO DE CAMINO	110-SAN ANTONIO SINICAHUA	JAYUCUNINO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA			813,514	813,514	813,514	813,514	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.38	10.38	100.0%	
126151	REVESTIMIENTO DE CAMINO Y APERTURA DE CAMINO	110-SAN ANTONIO SINICAHUA	BARRIO SANTA CRUZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA			609,951	609,951	609,951	609,951	100.0%	0	0	KILOMETROS	12.31	12.31	100.0%	
85935	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SN. FRANCISCO TEOPAN - LLANO GRANDE DEL KM 2+000 AL KM. 4+000	151-SAN FRANCISCO TEOPAN	LLANO GRANDE	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SN FRANCISCO TEOPAN			60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA TERMINADA
162085	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE SAN CRISTOBAL SUCHITLANHUACA-OTLA-MONTEVERDE, TRAMO OTLA-NATIVITAS	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JERONIMO OTLA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			548,808	548,808	548,808	548,808	100.0%	0	0	KILOMETROS	12.00	12.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														14	15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
44117	REHABILITACION DEL CAMINO TLACHICHILCO - LA LUZ TENEXCALCO DEL KM. 6+000 AL KM. 7+000	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	URBANO	03/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTTO CONSTL DE SAN JUAN BTTA TLACHICHILCO	-	-	24,522	24,522	24,522	24,522	100.0%	0	0	KILOMETROS	7.00	7.00	100.0%	EL COSTO DE LA OBRA \$24,522.40
41422	REHABILITACION DEL CAMINO TLACHICHILCO - TAMAZOLA DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	URBANO	02/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTTO CONSTL DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	-	-	87,580	87,580	87,580	87,580	100.0%	0	0	KILOMETROS	25.00	25.00	100.0%	
107906	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA MARIA AMAPA	RURAL	184 OP FAISM 064/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	605,723	605,723	605,723	507,113	83.7%	0	0	KILOMETROS	1.25	1.25	100.0%	KM 1.25 BENEFICIARIOS 120 HABITANTES
167377	REHABILITACION DE CAMINO	180-SAN JUAN COTZOCON	EL PARAISO	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	660,000	660,000	660,000	660,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	5.00	100.0%	
167986	REHABILITACION DE CAMINO	190-SAN JUAN COTZOCON	EMILIANO ZAPATA	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	400,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	1.25	25.0%	
157111	REHABILITACION Y MEJORAS DIVERSAS AL CAMINO RURAL	202-SAN JUAN LACHAO	RANCHO NUEVO	RURAL	FISM-006-2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	-	-	194,752	163,616	163,616	163,616	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
122681	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO EL PORTILLO SAN JUAN LACHIGALLA	203-SAN JUAN LACHIGALLA	SAN JUAN LACHIGALLA	URBANO	MSJ/FISM/016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	703,030	703,030	703,030	703,030	100.0%	0	0	KILOMETROS	16.54	16.54	100.0%	
22565	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN JUAN-LOMA SANTA CRUZ	207-SAN JUAN MAZATLAN	SAN JUAN MAZATLAN	URBANO	054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	335,574	335,574	335,574	335,574	100.0%	0	0	KILOMETROS	15.00	15.00	100.0%	
102681	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES SEGUNDA ETAPA	218-SAN JUAN TEITA	SAN JUAN TEITA	URBANO	34	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITA	-	-	66,362	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	0.00	0.0%	
102239	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES PRIMERA ETAPA	218-SAN JUAN TEITA	SAN JUAN TEITA	URBANO	33	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITA	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	50,000	50,000	KILOMETROS	2.50	2.50	100.0%	OBRA CONCLUIDA
130262	RASTREO Y REHABILITACION DE BRECHA	254-SAN MATEO RIO HONDO	LA VICTORIA	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	-	-	550,160	550,160	550,160	550,160	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.62	5.62	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA RASTREO Y REHABILITACION DE BRECHA ES DE \$550,160.00 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N).
141146	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN MIGUEL QUETZALTEPEC- E.C.(SAN LUCAS CAMOTLAN-SAN PEDRO	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	URBANO	10	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	2,746,379	2,746,379	2,746,379	2,746,379	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.50	10.50	100.0%	
128804	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 2+000	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	PIEDRA DE AMOLAR	RURAL	006	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	
157376	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES	306-SAN PEDRO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/005/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO EL ALTO	-	-	1,147,622	1,147,622	1,147,622	1,147,622	100.0%	0	0	KILOMETROS	14.00	14.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100%.
111737	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	308-SAN PEDRO XICATLAN	LA CABEZA DE TILPAM	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO XICATLAN	-	-	977,993	977,993	977,993	977,993	100.0%	0	0	KILOMETROS	7.00	7.00	100.0%	TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRABAJOS CONSISTENTES EN TRAZO Y NIVELACION, DESPALME, CUNETEO Y RASTREO, DE 7 KM DE LONGITUD Y UNANCHO DE CALZADA DE 6.00 MTS.
129530	CONSERVACION DE CAMINO PORTILLO GRANDE - CERRO COSTOCHE - LLANO CRUCERO	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	2,645,410	2,645,410	2,645,410	2,645,410	100.0%	0	0	KILOMETROS	18.22	14.57	80.0%	
81449	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	336-SAN PEDRO YOLOX	ROSARIO TEMEXITLAN	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	434,676	434,676	434,676	434,676	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.10	8.10	100.0%	
128823	RASTREO DE CAMINO TRAMO SANTA CATARINA JUQUILA-SAN JOSE VISTA HERMOSA	364-SANTA CATARINA JUQUILA	CAMINO A JUQUILA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	144,375	144,375	144,375	144,375	100.0%	0	0	KILOMETROS	48.00	48.00	100.0%	
108400	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTROQUE CERRO IGLESIAS-JUNTA DE LOS RIOS	364-SANTA CATARINA JUQUILA	JUNTA DE LOS RIOS	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	300,025	300,025	300,025	300,025	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.50	4.50	100.0%	
108734	REHABILITACION DE CAMINO SAN JOSE VISTA HERMOSA-PASO HONDO,CAMINO CAMALOTE-EL MAPACHE, ENTROQUE RIE DEL CERRO-EL PORTILLO DEL KM 0+000 AL KM 00+000	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN JOSE VISTA HERMOSA (AGUACATAL GRANDE)	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	429,783	429,783	429,783	429,783	100.0%	0	0	KILOMETROS	80.00	80.00	100.0%	
139220	REVESTIMIENTO DE CAMINO	371-SANTA CATARINA TICUJA	SANTA CATARINA TICUJA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TICUJA	-	-	323,272	323,272	323,272	323,272	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.50	2.50	100.0%	
65755	REHABILITACION DEL CAMINO DE SAN ANTONIO PERALES A EL PARAJE LA LAGUNA	404-SANTA MARIA CHACHOAPAM	SAN ANTONIO PERALES	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHACHOAPAM	-	-	107,000	107,000	107,000	107,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	5.00	100.0%	
76918	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO DE LA CRUZ A LA ESCUELA PRIMARIA	408-SANTA MARIA DEL ROSARIO	SAN ISIDRO EL ROSARIO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.30	1.30	100.0%	
79458	REHABILITACION DEL CAMINO CARRETERO TRAMO CABECERA MUNICIPAL A LA BOTIJA	413-SANTA MARIA GUIENAGATI	LA BOTIJA	RURAL	FISM/412/04/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.00	8.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
128303	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	417-SANTA MARIA JACATEPEC	EMILIANO ZAPATA	RURAL	SM/4170012010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	450,000	450,000	450,000	221,736	49.3%	0	0	KILOMETROS	3.50	1.74	49.7%	
71475	REHABILITACION DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO TICU A SANTIAGO YOLOMECATL	423-SANTA MARIA NDUAYACO	SANTO DOMINGO TICU	RURAL	FISM/423/009/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	MODULO DE MAQUINARIA NO 34 TEPOSOCOLULA MUNICIPIOS UNIDOS AC	-	-	129,965	129,965	129,965	129,965	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.58	6.58	100.0%	
11480	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO	427-SANTA MARIA PETAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	BARRIO NUEVO	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	373,473	218,473	218,473	218,473	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.08	0.08	100.0%	800 M = 0.0008 KM
12081	REHABILITACION DE CALLES EN LAS LOCALIDADES DE LA BARREC Y GUIVIA	427-SANTA MARIA PETAPA	GUIVIA	RURAL	033	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	399,895	267,082	267,082	267,082	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	5.00	100.0%	
11881	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO DE GUIVIA	427-SANTA MARIA PETAPA	GUIVIA	RURAL	032	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	288,390	146,590	146,590	146,590	100.0%	0	0	KILOMETROS	15.00	15.00	100.0%	
11861	REVESTIMIENTO DE CALLES-EL BAJO	427-SANTA MARIA PETAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	279,142	62,685	62,685	62,685	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%	
12070	REVESTIMIENTO DE CALLES-EL LLANO SUCHIAPA	427-SANTA MARIA PETAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	057	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	540,406	407,592	407,592	407,592	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	5.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
11554	REVESTIMIENTO DE CALLES-LAZARO CARDENAS	427-SANTA MARIA PETAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	040	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA			379,202	163,751	163,751	163,751	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.33	2.33	100.0%	KM =2.330
169669	REHABILITACION DE CAMINO	437-SANTA MARIA TLAHUITLATEPEC	NETATE	RURAL	03	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAHUITLATEPEC MIXE OAXACA			1,000,000	406,020	406,020	406,020	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.50	3.00	66.7%	
169712	REHABILITACION DE CAMINO	437-SANTA MARIA TLAHUITLATEPEC	SANTA MARIA YACOCHI	RURAL	14	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAHUITLATEPEC MIXE OAXACA			1,148,983	810,882	810,882	810,882	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	3.00	75.0%	
63582	REHABILITACION/MEJORAS DIVERSAS DE CAMINO RURAL	439-SANTA MARIA TONAMECA	VALDEFLORES	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA			2,954,631	1,791,573	1,163,058	1,791,573	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.00	6.00	100.0%	
63667	REHABILITACION/MEJORAS DIVERSAS EN EL CAMINO RURAL	439-SANTA MARIA TONAMECA	GUARTE	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA			3,861,262	1,776,770	2,084,492	1,776,770	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.00	8.00	100.0%	
131435	REPARACION DE CAMINO, TRAMO RIO POTRERO-SANTA MARIA	449-SANTA MARIA ZOQUITLÁN	EL POTRERO	RURAL	05	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			664,000	273,868	273,868	273,868	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.20	0.49	40.8%	LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION
150513	REHABILITACION DE CAMINO RURAL IGNACIO ZARAGOZA - LACHIXOLA	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SAN MIGUEL LACHIXOLA	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC			299,969	299,969	175,000	175,000	58.3%	0	0	KILOMETROS	7.00	4.50	64.3%	
150570	REHABILITACION DE CAMINO RURAL RIO MANSO - MONTENEGRO	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	MONTE NEGRO	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC			458,778	458,778	250,000	250,000	54.5%	0	0	KILOMETROS	12.00	10.00	83.3%	
64852	REHABILITACION DEL CAMINO PRINCIPAL	479-SANTIAGO NEJAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO NEJAPILLA			295,454	236,363	236,363	236,363	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	2.00	40.0%	
105086	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE STA CRUZ HIDALGO A STA CRUZ BAMBA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTA CRUZ HIDALGO	RURAL	133	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC			383,028	383,028	383,028	383,028	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	5.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y EN PROCESO
55412	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO	520-SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			192,942	192,942	192,942	192,942	100.0%	0	0	KILOMETROS	39.70	39.70	100.0%	
4285	CONSERVACION DEL CAMINO COSECHERO EJIDO LOS PIRURUS	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC			33,000	33,000	33,000	33,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.00	8.00	100.0%	
4328	REHABILITACION DELCAMINO COSECHERO ZANATEPEC - EJIDO REGADILLO	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC			88,875	88,875	89,000	88,875	100.0%	0	0	KILOMETROS	12.00	12.00	100.0%	
129045	RASTREO DE CAMINO SE.C OCOTILLO- PLAN DEL AIRE - EL OCOTE O LA PALMA	543-TATALTEPEC DE VALDES	EL OCOTILLO	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.60	3.60	100.0%	OBRA TERMINADA
129387	RASTREO DE CAMINO TATALTEPEC DE VALDES SE.C. DESVIACION EL OCOTILLO	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			229,600	229,600	229,600	229,600	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.30	1.30	100.0%	OBRA TERMINADA
12360	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	550-SAN JERÓNIMO TLACOCCHAHUAYA	SAN JERÓNIMO TLACOCCHAHUAYA	URBANO	MSJ/550/FISM09/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCCHAHUAYA			204,700	204,700	204,700	204,700	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.00	8.00	100.0%	
22986	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	37	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA			265,179	14,584	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	0.00	0.0%	LA OBRA AUN NO SE INICIA.
	MUROS DE CONTENCIÓN																							
	CONSTRUCCIÓN																							
112293	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITADO DE RAMPA EN LA CALLE PROLONGACION VENTOSA BARRIO ESPINAL	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ			256,125	256,125	256,125	256,125	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	95.08	95.08	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
100552	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN BARRANCA FIERRO	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	BARRANCA FIERRO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	88.73	88.73	100.0%	
	PUNTES Y PASOS PEATONALES																							
139386	CONSTRUC. GUARNICION Y PAVIM. CONCRETO HIDRAUL. CALLE ARROYO LAS FLORES COL. DEL VALLE	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN			249,820	249,820	249,820	249,820	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	
150388	SEGUNDA ETAPA Y TERMINACION DE PUENTE COLGANTE	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	RANCHO PALMAR	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC			883,003	883,003	600,000	600,000	67.9%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	250.00	170.00	68.0%	
	RECONSTRUCCIÓN																							
147656	RECONSTRUCCION DE CAMINOS	75-REFORMA DE PINEDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO REFORMA DE PINEDA			1,935,194	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	425.00	0.00	0.0%	
	VADO																							
	CONSTRUCCIÓN																							
59022	CONSTRUCCIÓN DE VADO EN EL BARRIO EL PROGRESO	82-SAN ANDRES XTLAHUACA	EL PROGRESO	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			89,960	89,960	89,960	89,960	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	92.00	92.00	100.0%	
69788	CONSTRUCCION DE VADO SOBRE EL RIO SAN MIGUEL, PARAJE EL SABINO	239-SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	URBANO	FISM/239/002/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN			166,627	166,627	166,627	166,627	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	72.00	72.00	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$166,627.60
	PUNTES VEHICULARES																							
128699	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR S/RIO SABINO S/ CAMINO MAGDALENA JALTEPEC -SAN PEDRO EL VENADO	46-MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	URBANO	MMJ/FISM046/12/2009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO D MAGDALENA JALTEPEC OAXACA			1,567,084	1,567,084	1,567,084	1,567,084	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	100.00	100.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
163062	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE AVENIDA TEHUANTEPEC	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	SAN MIGUEL ECATEPEC	RURAL	FISM/52/04/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN			424,161	422,341	422,341	422,341	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	60.00	60.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
125712	CONSTRUCCION DE PUENTE EN CAMINO A SAN CRISTOBAL	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN CRISTOBAL	RURAL	009/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO			150,202	150,202	150,202	150,202	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	7.00	7.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
124485	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	ARROYO VENADO (SECCION TERCERA)	RURAL	FISM/134/012/10	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ			4,329,972	3,800,000	3,800,000	3,800,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	25.00	20.00	80.0%	
112626	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO CHIQUITO	179-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	URBANO	03	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN			1,043,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	13.00	5.00	38.5%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION.
95171	CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR	239-SAN MARTIN HUAMELULPAM	MORELOS	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELULPAM			193,781	163,066	163,066	163,066	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10.00	9.00	90.0%	
69830	CONSTRUCCION DE PUENTE (TIPO LOSA) SOBRE LA BARRANCA YUTA-YUJ, CALLE REFORMA	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	URBANO	FISM/259/004/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN			401,306	401,306	401,306	401,306	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	64.00	64.00	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$401,306.40
106351	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PUENTE VEHICULAR EN LA COLONIA PIEDRA DEL SOL	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	URBANO	FISM-02-2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA			2,670,762	2,670,762	2,670,762	2,670,762	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	180.00	180.00	100.0%	SE CONSTRUYO UN PUENTE DE UN SOLO CARRIL CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 30.0 METROS DE LARGO 6.0 METROS DE ANCHO
106283	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PUENTE VEHICULAR EN LA POBLACION EL TIZNE	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	EL TIZNE	RURAL	FISM-01-2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA			1,311,304	1,311,304	1,311,304	1,311,304	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	80.00	80.00	100.0%	LA OBRA CONSISTE EN UN PUENTE DE DOS CARRILES CON DIMENSIONES DE 10 METROS DE ANCHO Y 8 METROS DE LARGO
111720	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RIO EL MAPACHE	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	FISM/01/300/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			4,700,000	4,150,000	4,150,000	4,150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	60.00	50.00	83.3%	
40319	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE ZAHAYUQUINDY	331-SAN PEDRO TIDAA	SAN PEDRO TIDAA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TIDAA			800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	39.00	39.00	100.0%	
132030	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 2DA. ETAPA	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	EL CUCHARAL	RURAL	005	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC			7,380,559	7,380,559	7,380,559	6,279,722	85.1%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	300.00	280.00	93.3%	
103271	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEXTITLAN	491-SANTIAGO TEXTITLAN	SANTIAGO TEXTITLAN	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN			650,000	650,000	0	650,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	650,000.00	650,000.00	100.0%	
95147	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO GRANDE EN SANTA CECILIA JALIEZA.	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTA CECILIA JALIEZA	RURAL	MIST/530/FISM/3/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA			850,000	850,000	850,000	850,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	PARA LA REALIZACION DE ESTA OBRA EL COSTO TOTAL SERA DE \$ 1025,002.00 DONDE SE TOMARA DEL FONDO III LA CANTIDAD DE \$ 850,000.00 Y DEL FONDO IV LA CANTIDAD DE \$ 175,002.00. ADEMAS HAGO LA ACLARACION QUE LA LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 01 UN PUENTE EL SISTEMA ME MARCA UNICAMENTE METROS CUADRADOS.
95647	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ARROYO ( ACCESO A LA CLINICA DE SALUD) EN SANTO DOMINGO JALIEZA	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO DOMINGO JALIEZA	RURAL	MIST/530/FISM/4/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA			100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA YA ESTA PAGADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE PARA LA REALIZACION DE ESTA OBRA SE TOMARON DEL FONDO III \$ 100,000.00 Y DEL FONDO IV \$ 175,002.00
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																							
	OTROS																							
132506	ELABORACION DEL PROYECTO DEL CAMINO SANTA MARIA NUTO-SAN CRISTOBAL CHAYUCO, JAMILTEPEC, OAXACA, TRAMO KM 0+000 AL KM 4+000.	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN CRISTOBAL	RURAL	010/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO			270,000	190,000	190,000	190,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.80	80.0%	ESTE PROYECTO ESTA EN PROCESO Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD PSOBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
111216	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE APERTURA DE CAMINO SANTA CATARINA XANAGUIA-SAN JOSE OZOLOTEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 11+814	148-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN JOSE OZOLOTEPEC	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC			80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE APERTURA DEL CAMINO SANTA CATARINA XANAGUIA-SAN JOSE OZOLOTEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 11+814.
167184	APERTURA DE CAMINO COSECHERO	190-SAN JUAN COTZOCON	SANTA MARIA MATAMOROS	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,700,000	510,000	510,000	510,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.50	0.52	14.9%	
100467	REHABILITACION DE LA CARRETERA DE ACCESO DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO.	317-SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	URBANO	12	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO			381,164	381,164	381,164	381,164	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12,170.00	12,170.00	100.0%	
114171	BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO: TRAMO: SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN-JOSE MARIA MORELOS	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN			65,000	56,400	56,400	56,400	100.0%	0	0	KILOMETRO	12.00	12.00	100.0%	OBRA EN PROCESO AL 80 %
150688	ADQUISICION DE CAMION VOLTEO.	415-SANTA MARIA IPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/MSM4150/1/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,008,656	605,193	605,193	605,193	100.0%	0	0	ACCION	10.00	6.00	60.0%	EL PAGO REALIZADO EN ESTE EJERCICIO CORRESPONDE AL CREDITO OTORGADO POR BANOBRAS EN EL EJERCICIO 2009. CREDITO TOTAL DE 1,414,999.87 DEL CUAL SE PAGO EN EL EJERCICIO 2009 LA CANTIDAD DE \$ 406,343.57 Y SUMANDO \$ 1,008,656.30 HACEN EL TOTAL MENCIONADO. ESTE CREDITO SE SOLICITO POR ACUERDO DE CABILDO PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANERA INMEDIATA. ESTA ACCION DE ADQUISICION DE VOLTEO NO SE REALIZO. EL PRESTAMO OTORGADO A TRAVES DE BANOBRAS DE UTILIZO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL. SE HA INTENTADO DAR DE BAJA ESTA ACCION PERO EL SISTEMA NO LO HA PERMITIDO. POR LO QUE SOLICITAMOS NO SEA CONSIDERADA ESTA ACCION DENTRO DEL PRESUPUESTO A EJERCER.
105147	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (MORELOS)	606-SANTO DOMINGO ALBARRADAS	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ALBARRADAS			84,506	84,506	84,506	84,506	100.0%	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																							
	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																							
	CONSTRUCCION																							

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
112638	CONSTRUCCION DE BORDO PARA RETENCION DE AGUA	15-COATECAS ALTAS	LAS SALINITAS	RURAL	FISM/27/015/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			615,125	615,125	615,125	615,125	100.0%	0	0	M2. BORDO	1.00	1.00	100.0%	
123717	CONSTRUCCION DE UN RETEN PARA AGUA DE LLUVIA EN EL PARAJE EL RANCHO	68-OCOTLAN DE MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS			189,545	189,545	189,545	93,414	49.3%	0	0	M2. BORDO	4,000.00	2,000.00	50.0%	
85037	CONSTRUCCION DE UN RETEN DE AGUAS FLUVIALES	78-ROJAS DE CUAUHTEMOC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC			779,997	623,997	623,997	0	0.0%	0	0	M2. BORDO	1.00	0.00	0.0%	LA CANTIDAD REPORTADA COMO MINISTRADA ES LA QUE REALMENTE SE HA COBRADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 Y NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTUD QUE ESTA OBRA A LA FECHA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ASIGNACION.
56136	CONSERVACION DE SUELO Y AGUA (CONSTRUCCION DE BORDO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA)	160-SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	URBANO	05	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			140,000	140,000	140,000	140,000	100.0%	0	0	M2. BORDO	1.00	1.00	100.0%	
56117	H AYUNTAMIENTO DE SN JERONIMO SILACAYOAPILLA	160-SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SN JERONIMO SILACAYOAPILLA			60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	ML. CANALES DE RIEGO	2,000.00	2,000.00	100.0%	
56131	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO EN LA AGENCIA MUNICIPAL GUADALUPE DE MORELOS	164-SAN JORGE NUCHITA	GUADALUPE DE MORELOS	RURAL	005	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			410,000	410,000	410,000	410,000	100.0%	0	0	HECTAREA	5.00	5.00	100.0%	
75925	CONSEVACION DE SUELO Y AGUA (CONSTRUCCION DE PRESA PARA RETENCION DE AGUA)	165-SAN JOSE AYUQUILA	SAN RAFAEL	RURAL	003	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			597,600	597,600	597,600	597,600	100.0%	0	0	M2. PRESA	1.00	1.00	100.0%	
170415	CANALIZACION DE LA SANJA DEL ROSARIO	258-SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	URBANO	04	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN			135,435	135,435	135,435	135,435	100.0%	0	0	ML. CANALES DE RIEGO	300.00	300.00	100.0%	
170469	CONSTRUCCION DE UN BORDO DE RETENCION DE AGUAS FLUVIALES EN EL PARAJE YEJUQUITA	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	URBANO	05	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN			210,000	210,000	210,000	210,000	100.0%	0	0	M2. BORDO	1.00	1.00	100.0%	
170255	EQUIPAMIENTO Y TECNIFICACION DE LA UNIDAD DE RIEGO LA CHARCA	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	URBANO	03	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN			286,622	286,622	286,622	286,622	100.0%	0	0	HECTAREA	40.00	40.00	100.0%	
134230	CONSTRUCCION DE UNIDA DE RIEGO (1A ETAPA)	426-SANTA MARIA PEHLES	SAN ISIDORO BUENAVISTA	RURAL	17	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGROPECUARIO Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEHLES			409,000	122,700	122,700	122,700	100.0%	0	0	ML. CANALES DE RIEGO	1,700.00	510.00	30.0%	
76714	CONSTRUCCION DEL BORDO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	430-SANTA MARIA TATALTEPEC	SANTA MARIA TATALTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TATALTEPEC			372,593	74,518	74,518	74,518	100.0%	0	0	M2. BORDO	1,800.00	270.00	15.0%	
63497	CONSTRUCCION DE TERREZAS	464-SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS	LA MEXICANA	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			215,000	130,000	130,000	13,000	10.0%	0	0	HECTAREA	10.00	5.00	50.0%	
139526	CONSTRUCCION DE BORDO PARA CAPTACION DE AGUA	487-SANTIAGO TENANGO	LOMA LARGA	RURAL	04	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TENANGO			1,121,473	477,779	477,779	477,779	100.0%	0	0	M2. BORDO	1.00	0.30	30.0%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE 1,592,597.00 DE LOS CUALES DEL FONDO III SE APORTARA LA CANTIDAD DE 1,121,473.00 Y DEL FONDO IV EJERCICIO 2010 SE APORTARA LA CANTIDAD DE 471,124.00
86866	REVESTIMIENTO DE CANAL DE RIEGO	17-LA COMPANIA ACUTEA	LA COMPANIA ACUTEA	URBANO	MLC/FISM/OP/03/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			907,049	907,049	907,049	907,049	100.0%	0	0	HECTAREA	7.00	7.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL EXPIENTE LA MARCA COMO METROS LINEALES 700.00 ML.
116986	DESENOLVE DE RETEN EN EL PARAJE CAMINO REAL	452-SANTIAGO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL			205,760	205,760	205,760	205,760	100.0%	0	0	HECTAREA	20.00	20.00	100.0%	
130198	NIVELACION DE TIERRAS PARA AREAS DE RIEGO, 2A ETAPA	167-SAN JOSE DEL PESCO	EL YAGALAN	RURAL	04	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PESCO OAXACA			250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	HECTAREA	2.50	2.50	100.0%	NIVELACION DE TIERRAS PARA 30 PRODUCTORES DE HORTALIZAS, VERDURAS, PARA INVERNADEROS, FRUOL Y MAIZ, EN DIFERENTES DIMENSIONES Y UBICACION DE ESTA COMUNIDAD
87722	CONSTRUCCION DE VIVERO COMUNITARIO	537-SILACAYOAPAM	SANTIAGO ASUNCION	RURAL	019	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			18,269	18,269	18,269	18,269	100.0%	0	0	VIVEROS	1.00	1.00	100.0%	SE CONSTRUYO UN VIVERO COMUNITARIO DE 12.00 X 13.00 METROS A BASE DE SOPORTES DE MADERA Y MALLA MEDA LUZ INCLUYE LA CONSTRUCCION DE 6 CALMAS DE CRECIMIENTO Y SISTEMA DE RIEGO, OBRA TERMINADA AL 100%
23263	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCADO DE POTREROS	207-SAN JUAN MAZATLAN	EL TORTUGUERO	RURAL	047	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			65,000	65,000	65,000	65,000	100.0%	0	0	M2. PRESÓN	116.00	116.00	100.0%	
23202	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCADO DE POTREROS	207-SAN JUAN MAZATLAN	LA MIXTEQUITA	RURAL	044	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			65,000	65,000	65,000	65,000	100.0%	0	0	M2. PRESÓN	116.00	116.00	100.0%	
23292	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCADO DE POTREROS	207-SAN JUAN MAZATLAN	LOMA SANTA CRUZ	RURAL	052	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD ESTATAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			65,000	65,000	65,000	65,000	100.0%	0	0	M2. PRESÓN	114.00	114.00	100.0%	
23281	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCADO DE POTREROS	207-SAN JUAN MAZATLAN	LOS FRESNOS	RURAL	050	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			65,000	65,000	65,000	65,000	100.0%	0	0	M2. PRESÓN	116.00	116.00	100.0%	
23274	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCADO DE POTREROS	207-SAN JUAN MAZATLAN	LOS RAUDALES	RURAL	049	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			65,000	65,000	65,000	65,000	100.0%	0	0	M2. PRESÓN	116.00	116.00	100.0%	
23296	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCADO DE POTREROS	207-SAN JUAN MAZATLAN	MADERO	RURAL	053	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			65,000	65,000	65,000	65,000	100.0%	0	0	M2. PRESÓN	116.00	116.00	100.0%	
23269	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCADO DE POTREROS	207-SAN JUAN MAZATLAN	NUevo PROGRESO	RURAL	048	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			65,000	65,000	65,000	65,000	100.0%	0	0	M2. PRESÓN	116.00	116.00	100.0%	
23256	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCADO DE POTREROS	207-SAN JUAN MAZATLAN	RANCHO JUAREZ	RURAL	046	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			65,000	65,000	65,000	65,000	100.0%	0	0	M2. PRESÓN	114.00	114.00	100.0%	
23287	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCADO DE POTREROS	207-SAN JUAN MAZATLAN	SAN ANTONIO TUTLA	RURAL	051	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			65,000	65,000	65,000	65,000	100.0%	0	0	M2. PRESÓN	116.00	116.00	100.0%	
23254	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCADO DE POTREROS	207-SAN JUAN MAZATLAN	SAN JUAN MAZATLAN	URBANO	045	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			215,000	65,000	65,000	65,000	100.0%	0	0	M2. PRESÓN	342.00	114.00	33.3%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24			
	INFRAESTRUCTURA PESQUERA/ACUICOLA																									
	CONSTRUCCION																									
131729	CONSTRUCCION DE PRESA SOBRE EL RIO SAN FRANCISCO 3A ETAPA	123-SAN BERNARDO MIXTEPEC	SAN BERNARDO MIXTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC			1,433,700	1,433,700	1,433,700	1,433,700	100.0%	0	0	ESTANQUE	100.0%	100.0%	100.0%			
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																									
	OTROS																									
108912	TECNIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE RIEGO POZO NUMERO 7	13-CIENEGA DE ZIMATLAN	CIENEGA DE ZIMATLAN	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	HECTAREA	45.00	45.00	100.0%			
135128	CONSTRUCCION DE TRES BORDOS CON GAVIONES SOBRE EL RIO DE ZAUTLA PARA RECARGA DE ACUIFEROS	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	05	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA OAX			30,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	DICTAMEN	1.00	0.00	0.0%		PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, POR EL DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	
122887	CONSTRUCCION DE CORTINA DEL RETEN UBICADO EN EL PARAJE LACHI-VI	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIPOAGRICOLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA			600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%	
80170	CONSTRUCCION DE BORDO PARA LA CONSERVACION DE MANTOS FRIATICOS RIO DE LIMA (SAN DIONISIO OCOTEPEC)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-131-005/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC			604,480	604,480	604,480	604,480	100.0%	0	0	M2. BORDO	1.00	1.00	100.0%		EXTRACCION DE MATERIAL EN BANCO. DESPALME DE SITIO DE LA OBRA. CORTE EN VASO MATERIAL TIPO 2. INCLUYE ACARREO Y CARGADO DE MATERIAL CONSTRUCCION DE BORDO DE ARSILLA CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE CARGADO, ACARREO, EXTENDIDO, COMPACTADO A UMEADAD OPTIMA, CONSISTENTE DE MATERIAL DE MAMPOSTERIA SECAS EN AFLUENTE CONTRUCCION DE VERTEDOR DE MAMPOSTERIA, EMPEDRADO DE BORDO EN EL TALUD INTERIOR Y CERCADO PERIMETRAL DE LA OBRA.	
162159	ADQUISICION DE TINACOS CISTERNA PARA EL RIEGO DE PARCELAS	176-SAN JUAN BAUTISTA COXITLAHUACA	SANTA CATARINA OCOTLAN	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			548,808	548,808	548,808	548,808	100.0%	0	0	CISTERNA	79.00	79.00	100.0%			
131448	DESASOLVE DEL RIO SECO	197-SAN JUAN GUELAVIA	SAN JUAN GUELAVIA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA			415,019	415,019	415,019	415,019	100.0%	0	0	DESASOLVE	1.00	1.00	100.0%		LIMPIEZA Y NIVELACION SOBRE LAS DOS MARGENES DEL RIO SECO, RASTREO MEDIANTE MEDIOS MECANICOS DE LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA Y DESASOLVE DE MATERIALES UBICADOS EN EL LECHO DEL RIO, DEL KILOMETRO 0+000 AL KM 2+375.	
127751	AMPLIACION DEL RETEN DE AGUA EN EL PARAJE EL HORNO	315-SAN PEDRO MARTIR	SAN PEDRO MARTIR	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO MARTIR			867,395	867,395	867,395	867,395	100.0%	0	0	METROS LINEALES	36.00	36.00	100.0%		OBRA REALIZADA ENTRE EL 2DO Y 3ER TRIMESTRE (DEL 1 DE MAYO DEL 2010 AL 31 DE JULIO DEL 2010). OBRA TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO.	
119130	CONSTRUCCION DE BODEGA RURAL	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN MARCOS XINICUESTA	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTO CONST. DE S SEB TECOMAXTLAHUACA			921,864	921,864	921,864	921,864	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		TOTAL ANUAL: \$921,864.26	
79917	CONSTRUCCION DE BORDO EL EL ARROYO EL MORON	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			350,000	350,000	350,000	262,500	75.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
116487	OBRA DE CONSERVACION DE SUELO Y AGUA	449-SANTA MARIA ZOQUITLAN	EORAGUIA	RURAL	7	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIPOAGRICOLA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			119,834	119,834	119,834	119,834	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION	
128551	REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	FISM/472/05/2010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA			264,480	264,480	264,480	264,480	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.30	0.30	100.0%		LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
	GASTOS INDIRECTOS																									
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS																									
125179	APERTURA DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE LAS PECES-TRES CRUCES(ESTUDIO IMP. AMBIENTAL-GEOTECNIA)	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	LAS PECES	RURAL	C-02-03	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO			64,264	64,264	64,264	64,264	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%			
126626	CONST. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES(EST. DE IMPACTO AMBIENTAL)	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	URBANO	C-05-10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO			58,000	58,000	58,000	58,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%			
125856	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE TIERRA CALIENTE (ESTUDIO DE IMP. AMBIENTAL)	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	TIERRA CALIENTE	RURAL	C-06	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO			55,600	55,600	55,600	55,600	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%		SE HA AVANZADO EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, Y PROY. DE LA OBRA CITADA	
126977	PAGO DE FACTIBILIDAD DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO			47,808	47,808	47,808	47,808	100.0%	0	0	PAGO	3.00	3.00	100.0%			
104030	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%			
96791	PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLES	07-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	FISM/MMH037/001/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO			81,200	81,200	81,200	81,200	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%			
133212	ASESORIA TECNICA	200-SAN JUAN JUQUILA MIXES	SAN JUAN JUQUILA MIXES	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN JUQUILA MIXES YAUTEPEC OAXACA			192,000	174,000	174,000	174,000	100.0%	0	0	ACCION	2.00	1.70	85.0%			
22605	ESTUDIO Y PROYECTO TOPOGRAFICO PARA LA APERTURA DE 1.80 KM. DE CAMINO COSECHERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MAZATLAN	207-SAN JUAN MAZATLAN	SAN JUAN MAZATLAN	URBANO	043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			43,200	43,200	43,200	43,200	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%			
126803	PROYECTO EJECUTIVO DE ENTRONQUE AYOTZINTEPEC-LA JOYA, SANTA MARIA JACATEPEC OAXACA	417-SANTA MARIA JACATEPEC	LA JOYA DE SANTA MARIA JACATEPEC	RURAL	FISM/SJM/417/02/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			240,000	240,000	240,000	240,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		ESTE GASTO DE PROYECTO EJECUTIVO CORRESPONDE A LA OBRA: PAVIMENTACION DEL CAMINO (REFORMA AYOTZINTEPEC-LA JOYA)E.C.	
126900	PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ADALBERTO VELEZ	417-SANTA MARIA JACATEPEC	EJIDO ADALBERTO VELEZ	RURAL	FISM/SJU/417/02/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			70,000	70,000	70,000	70,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		ESTE PROYECTO EJECUTIVO FUE REALIZADO PARA LA ELABORACION DE LA OBRA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LA: CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	
126984	PROYECTO EJECUTIVO DE LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA	417-SANTA MARIA JACATEPEC	EMILIANO ZAPATA	RURAL	FISM/SJU/417/03/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			300,000	300,000	300,000	100,000	33.3%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%		ESTE PROYECTO SE REALIZO PARA LA OBRA DEL EJIDO DE EMILIANO ZAPATA PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR BOCA DE PERRO	
12130	3% GASTOS INDIRECTOS	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	068	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA			606,073	606,073	606,073	606,073	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%			

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														13	14	15								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
85391	ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO SILACAYOAPAM-SAN JERONIMO PROGRESO TRAMO 0+000 AL 10+000	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	280,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZARA EL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DEL TRAMO CARRETERO SILACAYOAPAM - SAN JERONIMO PROGRESO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DEL KM 0+000 AL 10+000 ESTE PROYECTO ESTA EN PROCESO DESDE EL EJERCICIO 2009
90407	PROYECTO EJECUTIVO TRAMO NIEVES- SAN JUAN HUAXTEPEC	537-SILACAYOAPAM	SAN JUAN HUAXTEPEC	RURAL	021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	189,000	99,000	99,000	99,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO EL PROYECTO EJECUTIVO DEL TRAMO CARRETERO NIEVES- SAN JUAN HUAXTEPEC DEL KM 0+000 AL 11+400.
86839	PROYECTO EJECUTIVO TRAMO SAN JERONIMO - SAN ANDRES MONTAC	537-SILACAYOAPAM	SAN ANDRES MONTAC	RURAL	017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	124,600	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZARA EL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL TRAMO CARRETERO SAN JERONIMO - SAN ANDRES MONTAC ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO.
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																							
80907	ASESORIA TECNICA	8-AYOTZINTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/2010	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	136,430	136,430	136,430	91,500	67.1%	0	0	EXPEDIENTE	10.00	6.00	60.0%	EN RELACION AL RUBRO DE ASESORIA TECNICA NO SE LOGRO DEFINIR EL GRUPO SECTOR Y SUBSECTOR
126827	DISER ESTRUCTURAL	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	URBANO	01	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	-	-	92,000	92,000	92,000	92,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
152233	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA VERIFICACION DE OBRAS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	42-IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	URBANO	02/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	10,000	5,915	5,915	5,915	100.0%	0	0	ACCION	12.00	9.00	75.0%	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO A LOS VEHICULOS PARA LA SUPERVISION Y ASESORIA TECNICA DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 DEL MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ
117408	ESTUDIO DE EVALUACION DE DaS AMBIENTALES PARA EL PUENTE VEHICULAR	61-MONJAS	BARRIO LA GUADALUPE	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MONJAS	-	-	18,000	18,000	18,000	18,000	100.0%	0	0	EVALUACION	1.00	1.00	100.0%	SE PAGO EL ESTUDIO DE EVALUACION DE DaS AMBIENTALES DEL PUENTE VEHICULAR
107521	SERVICIOS DE ELABORACION DE PROYECTOS Y VIGILANCIA DE OBRAS 2010	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	83,251	83,251	83,251	83,251	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
157526	SUPERVISION DE LA OBRA DEL EMISOR	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	-	-	30,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	30,000.00	15,000.00	50.0%	SUPERVISION DE LA OBRA DEL EMISOR
163248	INTEGRACION DE PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRA BARRANCA DE TERJA	176-SAN JUAN BAUTISTA COXITLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXITLAHUACA	URBANO	07	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	69,000	69,000	69,000	69,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
131581	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	197-SAN JUAN GUELAVIA	SAN JUAN GUELAVIA	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	-	-	102,782	51,391	51,391	51,391	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	5.00	3.00	60.0%	
22608	SERVICIOS PERSONALES DEL DIRECTOR DE OBRA	207-SAN JUAN MAZATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	194,880	84,000	84,000	84,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.43	43.0%	
131538	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	232-SAN LUCAS OJITLAN	SAN LUCAS OJITLAN	URBANO	30	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	348,000	243,600	243,600	243,600	100.0%	0	0	PAGO	4.00	3.00	75.0%	
132047	SUELDO AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ETLA OAXACA	-	-	95,404	103,110	95,404	103,110	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	8.00	6.00	75.0%	EL SOBRE EJERCICIO POR LA CANTIDAD DE \$7,706.50 CORRESPONDEN A LOS AHORROS PRESUPUESTALES QUE OBTUVO EL MUNICIPIO DURANTE LOS EJERCICIOS FISCALES 2009 Y 2009.
101920	ASESORIA TECNICA	326-SAN PEDRO SOCHIAPIAM	SAN PEDRO SOCHIAPIAM	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPIAM	-	-	1,572,780	90,668	90,668	90,668	100.0%	0	0	ASESORIA	12.00	6.00	50.0%	
125659	GASTOS INDIRECTOS (EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRA)	426-SANTA MARIA PERLES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PERLES	-	-	436,853	100	100	100	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	0.85	85.0%	
139206	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL FISM 2010	487-SANTIAGO TENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	52,107	26,053	26,053	26,053	100.0%	0	0	OBRA	3.00	1.50	50.0%	
109104	ASESORIA TECNICA DE OBRAS	488-SANTIAGO TETEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TETEPEC	-	-	50,000	30,000	15,000	15,000	50.0%	0	0	DIARIA	15.00	5.00	33.3%	
	INTEGRACION DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE																							
41772	REVISION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA 2010	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	-	-	393,678	170,480	170,480	170,480	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	36.00	16.00	44.4%	
105134	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	27,623	27,623	27,623	27,623	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	8.00	8.00	100.0%	SE HAN REALIZADO TODOS LOS EXPEDIENTES TECNICOS
126286	EVALUACION DE PROYECTOS-(EXP. TECNICOS)	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	C-04	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	-	-	110,000	110,000	110,000	110,000	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	8.00	4.00	50.0%	
96661	PAGO DE ASESORIA CONTABLE	37-MESONES HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/MMH037/001/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	91,000	91,000	91,000	91,000	100.0%	0	0	ASESORIA	1.00	1.00	100.0%	
155399	3% GASTOS INDIRECTOS	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FISM/52/002/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	158,455	79,227	79,227	79,227	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	20.00	14.00	70.0%	LOS EXPEDIENTES ESTAN EN PROCESO DE INTEGRACION
122753	3% DE GASTOS INDIRECTOS (ASESORIA TECNICA)	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002/2010	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	151,884	140,000	140,000	140,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.80	80.0%	ESTA ACCION ESTA EN EJECUCION
94382	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	89-SAN ANDRES DINICUITI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	59,721	48,000	48,000	48,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.80	80.0%	
79908	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	96,217	96,217	100,000	96,217	100.0%	0	0	PROYECTO	6.52	6.52	100.0%	LA PRESENTE ACCION TIENE UN COSTO TOTAL DE \$103,240.00 TENIENDO COMO METAS 7.00 PROYECTOS. PARA RECURSO DEL 2009 SE TIENE UN IMPORTE DE \$7,022.31 Y COMO METAS 0.48 DE PROYECTO Y DEL RECURSO 2010 LA CANTIDAD DE \$ 96,217.69 CON 6.52 DE PROYECTOS.
150783	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	106-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN ANTONIO HUITEPEC	URBANO	FISM/02/2010	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN ANTONIO HUITEPEC	-	-	195,900	97,950	97,950	97,950	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	20.00	5.00	25.0%	
120965	PAGO DE SERVICIOS DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y DE OBRAS	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	URBANO	2	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	-	-	74,543	53,029	53,029	53,029	100.0%	0	0	ASESORIA	12.00	8.00	66.7%	
107192	3% DE GASTOS INDIRECTOS ( ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS)	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	FISM/02/2010	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	177,853	44,463	44,463	44,463	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	15.00	3.00	20.0%	
107314	ASESORIA TECNICA Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	SAN FRANCISCO CAHUACUA	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	-	-	161,587	94,259	0	94,259	100.0%	0	0	ASESORIA	161,587.00	94,259.00	58.3%	
86027	ELABORACION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	151-SAN FRANCISCO TEOPAN	SAN FRANCISCO TEOPAN	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TEOPAN	-	-	16,718	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
62941	PAGO POR ASESORIA TECNICA Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	154-SAN ILDEFONSO AMATLAN	SAN ILDEFONSO AMATLAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN			68,916	48,237	48,237	48,237	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.10	10.0%	SE REALIZO EL SEPTIMO PAGO DE ASESORIA Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DEL EJERCICIO 2010.
56008	INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	164-SAN JORGE NUCHITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	00007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			132,000	105,300	105,300	105,300	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.75	75.0%	
76224	INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	165-SAN JOSE AYUQUILA	SAN JOSE AYUQUILA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			40,977	40,977	40,977	40,977	100.0%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1.00	1.00	100.0%	
162345	PAGO DE ASESORIA E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			123,791	75,939	75,939	75,939	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	15.00	8.00	53.3%	
23975	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			73,155	7,316	7,316	7,316	100.0%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE ASESORIA TECNICA DEL MES DE JULIO
138640	GASTOS INDIRECTOS PARA OBRAS(SUPERVISIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS)	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			64,039	64,039	64,039	64,039	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	3.00	3.00	100.0%	
107324	3% GASTOS INDIRECTOS	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC			173,050	173,050	173,050	121,135	70.0%	0	0	ACCION	1.00	0.75	75.0%	
133710	PAGO POR ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN COMALTEPEC	URBANO	0	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			135,391	135,391	135,391	90,260	66.7%	0	0	PAGO	135,391.00	90,260.00	66.7%	
156726	GASTOS INDIRECTOS (INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS)	202-SAN JUAN LACHAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM-002-2010	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO			173,763	52,128	52,128	52,128	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	1.00	1.00	100.0%	
102798	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	218-SAN JUAN TEITA	SAN JUAN TEITA	URBANO	37	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITA			20,083	13,000	13,000	13,000	100.0%	13,000	13,000	EXPEDIENTE	4.00	2.00	50.0%	
95508	PAGO POR ELABORACION DE PROYECTOS DEL ALBERGUE	239-SAN MARTIN HUAMELUPAM	SAN MARTIN HUAMELUPAM	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELUPAM			10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
129563	ASESORIA TECNICA Y ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	241-SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	URBANO		GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA			60,000	16,000	0	16,000	100.0%	0	0	OBRA	60,000.00	16,000.00	26.7%	
169672	3% GASTOS INDIRECTOS	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FISM/248/002/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR			467,629	409,175	409,175	409,175	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	16.00	16.00	100.0%	NOTA: EL FALTANTE DE EJERCER SE PAGARA AL TERMINO DE LAS OBRAS. ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS.
69742	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/259/008/2010	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN			73,293	73,293	54,969	54,969	75.0%	0	0	EXPEDIENTE	6.00	4.50	75.0%	MONTO CON DECIMALES: TOTAL ANUAL DESTINADO A GASTOS INDIRECTOS: \$73,293.06 "MONTO EJERCIDO HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE: \$54,969.79
128964	ASESORIA EN INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.	294-SAN PABLO HUITZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO			82,000	82,000	82,000	82,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
147179	GASTOS INDIRECTOS 2010	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	MSPVM-FISM/1/091	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA			256,060	220,298	220,298	220,298	100.0%	0	0	SERVICIO	256,060.00	220,298.29	86.0%	
112441	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	FISM/06/300/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			191,386	149,120	149,120	149,120	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	6.00	3.00	50.0%	
54880	INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	URBANO	FISM/003	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCION DEL EMPLEO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO			42,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	4.00	4.00	100.0%	SE ELABORARAN Y SE INTEGRARAN 4 EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA DURANTE EL AÑO. EXPEDIENTES INTEGRADOS AL 90%.
95200	PAGO DE SERVICIOS DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y DE OBRAS	317-SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	URBANO	2	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO			70,464	46,976	46,976	46,976	100.0%	0	0	ASESORIA	12.00	8.00	66.7%	
119238	PAGO DE SERVICIOS DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI			519,459	346,306	346,306	346,306	100.0%	0	0	ASESORIA	12.00	6.00	50.0%	
119021	ELABORACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM			66,943	66,943	66,943	66,943	100.0%	0	0	PROYECTO	10.00	10.00	100.0%	
108078	ASESORIA TECNICA EN PROYECTOS, SEGUIMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRA	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIAN IXCAPA			108,220	108,220	36,220	72,000	66.5%	0	0	ASESORIA	12.00	8.00	66.7%	
119170	3% DE GASTOS INDIRECTOS	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	002	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTYTO CONSTL DE S SEB TECOMAXTLAHUACA			275,603	275,603	275,603	160,762	58.3%	0	0	ASESORIA	100.00	60.00	60.0%	
121625	PAGO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS.	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	00	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			96,730	96,730	96,730	53,739	55.6%	0	0	PAGO	96,730.00	53,739.00	55.6%	
119170	3% DE GASTOS INDIRECTOS	384-SANTA CRUZ XITLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA			118,822	89,117	118,822	89,117	100.0%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	6.00	4.00	66.7%	3% DE GASTOS INDIRECTOS POR SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS. ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y GESTION DE RECURSOS ANTE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES.
119123	3% DE GASTOS INDIRECTOS	384-SANTA CRUZ XITLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA			118,822	89,117	118,822	89,117	100.0%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	6.00	1.00	16.7%	3% DE GASTOS INDIRECTOS POR SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS. ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y GESTION DE RECURSOS ANTE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES.
132222	ASESORIA TECNICA	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO		GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC			1,163,292	1,163,292	1,163,292	775,528	66.7%	0	0	ASESORIA	1.00	0.70	70.0%	
66041	3% PARA ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA MUNICIPAL	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA			402,526	402,526	402,526	288,351	66.7%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	24.00	16.00	66.7%	
144740	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	410-SANTA MARIA ECATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	SANTA MARIA ECATEPEC			94,605	56,764	56,764	56,764	100.0%	0	0	ASESORIA	100.00	80.00	80.0%	
79448	3% GASTOS INDIRECTOS (INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS)	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	FISM/412/02/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI			167,935	50,380	50,380	50,380	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	6.00	4.00	66.7%	
150703	PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS.	415-SANTA MARIA IPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/MSM/415/02/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			125,151	125,151	125,151	125,151	100.0%	0	0	PROYECTO	5.00	5.00	100.0%	
71654	ASESORIA, SUPERVISION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS	423-SANTA MARIA NDUAYACO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/423/002/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NDUAYACO			75,000	47,500	75,000	47,500	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	5.00	3.00	60.0%	
83418	3% GASTOS INDIRECTOS	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SANTA MARIA OZOLOTEPEC	URBANO	2	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC			75,768	18,924	18,924	18,924	100.0%	0	0	ASESORIA	12.00	6.00	50.0%	
107682	PAGO DE PROPUESTAS Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/MSM/447/01/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			450,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	0	0	ACCION	15.00	8.00	53.3%	
117701	GASTOS INDIRECTOS	452-SANTIAGO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL			166,124	111,360	111,360	111,360	100.0%	0	0	OTROS	8.00	5.00	62.5%	
88492	PAGO DE GASTOS INDIRECTOS	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			93,562	93,562	93,562	93,562	100.0%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1.00	1.00	100.0%	
139372	3% DE GASTOS INDIRECTOS	488-VILLA TEJUPAM DE LA UNION	VILLA TEJUPAM DE LA UNION	URBANO	02	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA TEJUPAM DE LA UNION			57,393	28,696	57,393	28,696	100.0%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	57,393.78	28,696.96	50.0%	
108893	ASESORIA TECNICA Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	489-SANTIAGO TETEPEC	SANTIAGO TETEPEC	URBANO	02	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TETEPEC			130,000	108,333	108,333	20,000	18.5%	0	0	DOCUMENTO	14.00	8.00	57.1%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	14	15								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
103417	ASESORIA TECNICA Y ELABORACION DE EXPEDIENTES	491-SANTIAGO TEXTITLAN	SANTIAGO TEXTITLAN	URBANO		GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN			111,360	9,280	102,000	9,280	100.0%	0	0	OBRA	111,360.00	9,280.00	8.3%	
127481	ELABORACION DE EXPEDIENTES DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA	485-SANTIAGO XANICA	SANTIAGO XANICA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XANICA			80,000	79,150	79,150	79,150	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	3.00	2.00	66.7%	
139781	INTEGRACION DE EXPEDIENTE TECNICOS DE OBRAS	516-SANTO DOMINGO TEQUJUMULCO	SANTO DOMINGO TEQUJUMULCO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA SA DE CV			200,000	200,000	200,000	100,000	50.0%	0	0	EXPEDIENTE	200,000.00	100,000.00	50.0%	PAGO AL 50 %
85020	GASTOS INDIRECTOS	637-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM			184,439	42,000	42,000	42,000	100.0%	0	0	PROYECTO	30.00	14.00	46.7%	SE REALIZARAN LOS PROYECTOS DE CADA UNA DE LAS AGENCIAS MUNICIPALES Y DE LA CABECERA MUNICIPAL
49433	3% GASTOS INDIRECTOS	546-TEOTITLAN DEL VALLE	TEOTITLAN DEL VALLE	URBANO	2	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEOTITLAN DEL VALLE			152,032	50,586	50,586	19,000	37.6%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1.00	1.00	100.0%	ESTE RUBRO CONTEMPLA ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE OBRAS, ASESORIA Y CAPACITACION EN EXPEDIENTES TECNICO, SUPERVISION DE OBRAS.
59999	PAGO DE SERVICIOS DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, ASESORIA TECNICA Y SUPERVISION DE OBRAS	548-TEPELME VILLA DE MORELOS	TEPELME VILLA DE MORELOS	URBANO	2	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEPELME VILLA DE MORELOS			63,265	42,176	42,176	42,176	100.0%	0	0	ASESORIA	12.00	6.00	50.0%	
22994	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRAS	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	39	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA			56,373	41,237	41,237	41,237	100.0%	0	0	SERVICIO	5.00	3.00	60.0%	
130347	RENTA DE MAQUINARIA	48-MAGDALENA MIXTEPEC	MAGDALENA MIXTEPEC	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA MIXTEPEC			47,500	47,500	47,500	47,500	100.0%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%	
63908	GASTOS INDIRECTOS 3%	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/MPG/0730/34/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			291,799	260,154	260,154	260,154	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.65	65.0%	
121049	PAGO DE SERVICIOS DE PROGRAMAS DE CAPACITACION A LOS CONSEJALES Y FUNCIONARIOS DE AYUNTAMIENTO EN EL AREA DE PLANEACION, CONTROL, EVALUACION, ASI COMO	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	URBANO	1	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC			53,029	35,352	35,352	35,352	100.0%	0	0	CAPACITACION	12.00	8.00	66.7%	
131723	GASTOS INDIRECTOS	130-SAN DIONISIO DEL MAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR			230,000	230,000	230,000	186,000	80.9%	0	0	SERVICIO	12.00	8.00	66.7%	
107458	ASESORIA CONTABLE SOBRE LA APLICACION Y COMPROBACION DE LOS RECURSOS FEDERALES	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	SAN FRANCISCO CAHUACUA	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA			69,600	52,200	0	52,200	100.0%	0	0	ASESORIA	69,600.00	52,200.00	75.0%	
107382	VIDEO PROYECTOR BENQ MOD. MP515	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	SAN FRANCISCO CAHUACUA	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA			13,980	13,980	0	13,980	100.0%	0	0	PIEZA	13,980.00	13,980.00	100.0%	
126558	AMORTIZACION DE CAPITAL NUM. INSCRIPCION	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	13	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC			401,618	401,618	401,618	401,618	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
126491	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	09	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC			891	396	396	396	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
126621	SERVICIO DE LA DEUDA NUM. INSCRIPCION 291 - FAIS/2009	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	14	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			27,459	27,459	27,459	27,459	100.0%	0	0	PAGO	12.00	12.00	100.0%	
95077	PAGO DE SERVICIOS DE PROGRAMA DE CAPACITACION A LOS CONSEJALES, FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO, EN EL	317-SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	URBANO	1	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO			46,976	31,317	31,317	31,317	100.0%	0	0	CAPACITACION	12.00	8.00	66.7%	
119379	PAGO DE SERVICIOS DE PROGRAMA DE CAPACITACION A LOS CONSEJALES Y FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO, EN EL	325-SAN PEDRO QUIATON	SAN PEDRO QUIATON	URBANO	1	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATON			346,306	230,870	230,870	230,870	100.0%	0	0	CAPACITACION	12.00	6.00	50.0%	
102023	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	326-SAN PEDRO SOCHIAPIAM	SAN PEDRO SOCHIAPIAM	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPIAM			126	126	126	126	100.0%	0	0	CONVENIO	12.00	6.00	50.0%	
83300	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SANTA MARIA OZOLOTEPEC	URBANO	1	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC			50,512	12,628	12,628	12,628	100.0%	0	0	CAPACITACION	12.00	6.00	50.0%	
138842	PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	466-SANTIAGO XTAYUTLA	SANTIAGO XTAYUTLA	URBANO	008/2010	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA			5,000	1,786	1,786	1,786	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	ESTA ACCION ESTA EN EJECUCION
120899	ELAVORACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	404-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	URBANO	0001	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
86180	PAGO DE CONVENIO	534-SAN VICENTE COATLAN	SAN VICENTE COATLAN	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE COATLAN			10,000	8,540	8,540	8,540	100.0%	0	0	CONVENIO	10,000.00	8,540.00	85.4%	
76017	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	640-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	49	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO			10,732	4,693	4,693	4,693	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
60223	PAGO DE SERVICIOS DE PROGRAMA DE CAPACITACION A LOS CONSEJALES Y FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO, EN EL AREA DE PLANEACION, CON EVALUACION, ASI COMO	548-TEPELME VILLA DE MORELOS	TEPELME VILLA DE MORELOS	URBANO	1	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEPELME VILLA DE MORELOS			42,176	28,118	28,118	28,118	100.0%	0	0	CAPACITACION	12.00	6.00	50.0%	
147349	COMISIONES BANCARIAS	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	034	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS			1,500	371	371	371	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
96368	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE PAGO DE ASESOR MUNICIPAL	843UNION CACALOTEPEC	ASUNION CACALOTEPEC	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			122,634	122,634	61,317	61,317	50.0%	0	0	ACCION	1.00	0.50	50.0%	
152141	PAGO DE ASESORIA TECNICA	42-IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	URBANO	002/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ			96,000	72,000	72,000	72,000	100.0%	0	0	ACCION	12.00	9.00	75.0%	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE TECNICO RESPONSABLE DE LA SUPERVISION DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL MUNICIPIO CON RECURSOS DEL RAMO 33
102832	ASESORIA MUNICIPAL Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TEC.	50-MAGDALENA PESCO	MAGDALENA PESCO	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAGDALENA PESCO			191,400	141,636	191,400	141,636	100.0%	0	0	PESOS	191,400.00	141,636.00	74.0%	
49890	ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO Y APOYO TECNICO PARA LA CORRECTA ADMINISTRACION DEL RAMO 33 FONDO III, EJERCICIO 2010, COBERTURA MUNICIPAL	87-ORIZACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIIII003/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			2,307,003	2,307,003	1,730,252	1,574,071	68.2%	0	0	PROYECTO	1.00	0.68	68.0%	
122545	ASESORIA TECNICA E INTEGRACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/134/001/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ			1,001,529	300,000	700,000	300,000	100.0%	0	0	ASESORIA	1.00	0.80	80.0%	INCLUYE PAGO DE PERSONAL DE DIRECCION DE OBRAS
117114	ASESORIA TECNICA Y CONTABLE	171-SAN JOSE TENANGO	SAN JOSE TENANGO	URBANO	FISM/MSJT/171/22/10	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO			838,640	838,640	838,640	561,998	67.0%	0	0	ACCION	1.00	0.67	67.0%	
132422	PAGO DEL 3% DE GASTOS INDIRECTOS POR SUPERVISION DE OBRA Y ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE BENEFACTORES DE LA HUMANIDAD.	173-SAN JUAN ATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATEPEC			39,597	39,597	39,597	39,597	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO EL PAGO DEL 3% DE GASTOS INDIRECTOS, POR LA SUPERVISION DE OBRA Y ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE BENEFACTORES DE LA HUMANIDAD.

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
169443	3% DE GASTOS INDIRECTOS DE OBRA	190-SAN JUAN COITZOCON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	698,975	582,480	582,480	582,480	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ESTE CONCEPTO SE REFERIA A LA ASESORIA Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA
126522	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS	232-SAN LUCAS OJITLAN	SAN LUCAS OJITLAN	URBANO	1	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	-	-	156,000	96,000	108,000	96,000	100.0%	0	0	PAGO	13.00	8.00	61.5%	
129959	SERVICIOS PERSONALES PARA CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	001	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	1,025,320	706,500	706,500	706,500	100.0%	0	0	PAGO	26.00	18.00	69.2%	
126167	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	7	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	74,022	56,616	56,616	56,616	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
93990	INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	414-SANTA MARIA HUAZOLOTLTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLTAN	-	-	182,000	126,000	126,000	126,000	100.0%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	12.00	9.00	75.0%	EN PROCESO DE INTEGRACION Y COMPROBACION DE RECURSOS EJECUTADOS EN OBRAS
169724	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	437-SANTA MARIA TLAHUITLOTEPEC	SANTA MARIA TLAHUITLOTEPEC	URBANO	01	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAHUITLOTEPEC MIXE OAXACA	-	-	498,160	373,620	373,620	373,620	100.0%	0	0	ASESORIA	498,160.00	373,620.00	75.0%	
169519	3% GASTOS INDIRECTOS EVALUACION Y SEGUIMIENTO/ GASTO INDIRECTO/	446-SANTA MARIA YUCUHITI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/SMY/015-C/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI OAXACA	-	-	215,286	6,910	6,910	6,910	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	1.00	1.00	100.0%	GASTOS INDIRECTOS GENERADOS POR LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES EN LA EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA.
169429	3% GASTOS INDIRECTOS SUPERVISION Y VIGILANCIA EN LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS	446-SANTA MARIA YUCUHITI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/SMY/015-B/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI OAXACA	-	-	215,286	43,057	43,057	43,057	100.0%	0	0	SUPERVISION	1.00	1.00	100.0%	SUPERVISION Y VIGILANCIA DE OBRAS PUBLICAS (EVALUACION Y SEGUIMIENTO). ESTE REGISTRO SUMA AL DEL FOLIO 122166 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2010.
107640	GASTOS INDIRECTOS	627-SANTOS REYES PAPALO	SANTOS REYES PAPALO	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SE SANTOS REYES PAPALO	-	-	85,218	34,087	34,087	34,087	100.0%	510	0	PROYECTO	5.00	3.00	60.0%	NOTA: LOS INTERESES Y LA CIFRAS REPORTADAS CORRESPONDEN AL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010
75940	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAISM/540/047/2010	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	113,748	81,200	81,200	81,200	100.0%	0	0	CONTRATO	1.00	1.00	100.0%	
44895	SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	MTC-553/CPDR-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO	-	-	148,366	120,640	148,366	120,640	100.0%	0	0	INFORME	12.00	6.00	50.0%	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	GESTION																							
	CONSULTORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA																							
76144	PAGO DE ASISTENCIA TECNICA PARA INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICO	185-SAN JOSE AYUQUILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	27,318	27,318	27,318	27,318	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	
131634	GESTION Y ADMINISTRACION	187-SAN JUAN GUELAVIA	SAN JUAN GUELAVIA	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	-	-	56,286	28,143	28,143	28,143	100.0%	0	0	DOCUMENTO	2.00	1.00	50.0%	
89442	PAGO DE CONSULTORIA CONTABLE	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	SAN MIGUEL HUAUTLA	URBANO	5	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	68,000	68,000	0	68,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	
117098	DESARROLLO INSTITUCIONAL	452-SANTIAGO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	110,749	72,000	72,000	72,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	12.00	8.00	66.7%	
	COORDINACION INTERINSTITUCIONAL																							
85317	2% DE PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	-	-	122,959	20,700	20,700	20,700	100.0%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	48.00	30.00	62.5%	SE ENCARGA DE LA ASESORIA, ORGANIZACION Y GESTION DE LOS PROYECTOS PARA BENEFICIO DE LOS GRUPOS ORGANIZADOS.
	PROMOCION DE PARTICIPACION CIUDADANA																							
156719	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	202-SAN JUAN LACHAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM-001-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	-	-	110,000	37,855	37,855	37,855	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
	OPERATIVA																							
	ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL																							
62183	GASTOS INDIRECTOS	4-ASUNCIÓN CUYOTEPÉJ	ASUNCIÓN CUYOTEPÉJ	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN CUYOTEPÉJ	-	-	16,900	16,900	16,900	16,900	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
133065	ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES	185-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	20,411	20,411	20,411	20,411	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	
23198	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA LAS AGENCIAS	207-SAN JUAN MAZATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	056	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	DESARROLLO TECNOLÓGICO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	EQUIPO	31.00	31.00	100.0%	
129991	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	002	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	395,554	373,658	373,658	373,658	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.94	94.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR ACCION
130470	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FISM/421/001/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	46,613	46,513	46,513	46,513	100.0%	0	0	EQUIPO	4.00	4.00	100.0%	SE REALIZO A ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTITUSOS Y DOS COMPUTADORAS Y MATERIAL PARA OFICINA.
	PLANEACION (DESARROLLO ECONOMICO, MUNICIPAL, RURAL)																							
152327	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACION AL CABILDO MUNICIPAL	42-IXTLAN DE JUÁREZ	IXTLAN DE JUÁREZ	URBANO	001/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	37,594	37,594	37,594	37,594	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE CURSO DE CAPACITACION AL CABILDO MUNICIPAL SOBRE INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICO Y ELABORACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS Y LEY DE INGRESOS MUNICIPALES
74693	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	650,855	520,845	520,845	520,845	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.70	70.0%	
	ORGANIZACIONAL																							
	CAPACITACION Y ACTUALIZACION																							
49667	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (CAPACITACION), COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII002-A/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ TESORERIA MUNICIPAL	-	-	348,000	348,000	348,000	348,000	100.0%	0	0	HORAS CURSO	1.00	1.00	100.0%	LA META REAL ES 1 PROYECTO.
102860	CAPACITACIONES Y ASESORIA DE GESTION	218-SAN JUAN TEITA	SAN JUAN TEITA	URBANO	36	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITA	-	-	13,389	0	0	0	0.0%	0	0	HORAS CURSO	18.00	0.00	0.0%	
132230	CURSOS SOBRE LA APLICACION Y COMPROBACION DE LOS RECURSOS FEDERALES	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	775,528	775,528	775,528	352,640	45.5%	0	0	HORAS CURSO	1,000.00	700.00	70.0%	
132239	CURSOS SOBRE LAS BASES JURIDICAS, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	143,905	143,905	143,905	143,905	100.0%	0	0	HORAS CURSO	200.00	200.00	100.0%	
	CONSULTORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA																							
49725	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (ELABORACION DE MANUALES ADMINISTRATIVOS), COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII002-B/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	1,194,000	1,194,000	1,194,000	1,194,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	LA META REAL ES 1 PROYECTO.
126112	GESTION Y ADMINISTRACION	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	2	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	55,000	55,000	55,000	55,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	100.0%	
70012	GESTION Y ADMINISTRACION	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	48	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	75,832	75,832	75,832	75,832	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	
	TECNICAS																							

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	ASISTENCIA / ASESORIA TECNICA																							
105119	ESTUDIO DE CAMPO DE OBRAS	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			18,415	18,415	18,415	18,415	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/AS ESORIA	12.00	12.00	100.0%	LOS ESTUDIOS DE CAMPO SE HAN REALIZADO EN SU TOTALIDAD.
150741	ASESORIA CONTABLE	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN ANTONIO HUITEPEC	URBANO	01	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN ANTONIO HUITEPEC			80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/AS ESORIA	1.00	1.00	100.0%	
142104	CAPACITACIONES Y ASESORIAS TECNICA	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			42,693	42,693	42,693	42,693	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/AS ESORIA	24.00	24.00	100.0%	
22998	ASESORIAS AL CONSEJO Y GESTION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	40	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA			37,582	16,000	16,000	16,000	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/AS ESORIA	50.00	22.00	44.0%	
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	OTROS																							
95611	2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	3-ASUNCIÓN CACALOTEPEC	ASUNCIÓN CACALOTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			81,756	81,756	81,756	81,756	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
116436	ESTUDIO TOPOGRAFICO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO PISHISHI PARA DETERMINAR LA LOCALIZACION DE 20 HECTAREAS DENDE SE CONSTRUIRA EL INSTITUTO POLITECNICO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	2% 01	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA			16,820	16,820	16,820	16,820	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	ESTUDIO TERMINADO
94303	ASESORIA TECNICA	89-SAN ANDRES DINICUITI	SAN ANDRES DINICUITI	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			39,814	36,000	36,000	36,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.90	90.0%	
129961	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	161-SAN JERONIMO SOSOLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOSOLA			45,908	15,560	15,560	15,560	100.0%	0	0	EQUIPO	5.00	2.00	40.0%	
150025	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFINA PARA EL PALACIO MUNICIPAL	227-SAN LORENZO CACALOTEPEC	SAN LORENZO CACALOTEPEC	URBANO	07	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACALOTEPEC			121,736	121,736	121,736	121,736	100.0%	0	0	ARTICULO	121,736.00	121,736.00	100.0%	
169737	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	0	FISM/248/01/2010	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR			311,752	124,489	124,489	124,489	100.0%	0	0	LOTE	4.00	3.00	75.0%	NOTA: SE HIZO LA ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS AGENCIAS MUNICIPALES Y BARRIOS, MATERIAL Y EQUIPO PARA OFICINA, MATERIAL PARA COMPUTO
119037	CAPACITACION Y ACTUALIZACION TECNICA EN LA ELABORACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM			44,628	44,628	44,628	44,623	100.0%	0	0	CAPACITACION	6.00	6.00	100.0%	
66073	2% PARA DESARROLLO INSTITUCIONAL	399-SANTA MARIA ATZOMPAA	SANTA MARIA ATZOMPAA	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA ATZOMPAA			269,738	269,738	269,738	202,304	75.0%	0	0	CAPACITACION	12.00	9.00	75.0%	
12121	ADQUISICION DE VACUNAS PARA GANADO	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	067	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA			66,600	66,600	66,600	66,600	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
12136	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	069	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA			422,324	422,324	422,324	422,324	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
169734	DESARROLLO INSTITUCIONAL	437-SANTA MARIA TLAHUITLATEPEC	SANTA MARIA TLAHUITLATEPEC	URBANO	02	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAHUITLATEPEC MIXE OAXACA			332,106	332,106	332,106	332,106	100.0%	0	0	APOYO	332,106.00	332,106.00	100.0%	
53761	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. SANTA CRUZ DE BRAVO- SANTA ROSA DE JUAREZ-SANTIAGO YUCUYACHI-SAN M. DEL ESTADO.DEL KM. 0+000 AL 8+000	501-SANTIAGO YUCUYACHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			571,000	571,000	571,000	571,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
12342	CRÉDITO 7694 CONTRATADO CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.	650-SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	DEO/240397/43/3/2008	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	BANCA DE DESARROLLO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA		1,825,000	817,201	1,021,501	817,201	100.0%	0	0	PAGO	10.00	8.00	80.0%	LO PROGRAMADO SE REFIERE AL SALDO POR AMORTIZAR DEL CRÉDITO (CAPITAL MAS INTERESES) DURANTE EL EJERCICIO 2010.
	FORTAMUN												325,853,228	235,241,021	230,145,099	222,548,735	94.6%	598,922	205,162		15,051,878.21	9,028,355.34	60.0%	
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
120991	CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL	13-CIENEGA DE ZIMATLÁN	CIENEGA DE ZIMATLÁN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			700,000	312,000	700,000	311,245	99.8%	0	0	METRO CUADRADO	300.00	100.00	33.3%	
126746	CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES 3A ETAPA	19-CONCEPCION PAPALO	COAPAM DE GUERRERO	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONCEPCION PAPALO			750,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	700.00	420.00	60.0%	OBRA CON UN AVANCE DEL 60% APROX. CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO DE OBRA SIENDO ESTA UNA TERCERA Y ULTIMA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA AGENCIA DE COAPAM DE GUERRERO.
106709	PAGO POR APERTURA DE PLANTEL IEEOB SAN JOSE YOSOCAs.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SAN JOSE YOSOCALU (O YOSOCANU)	RURAL	006/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			225,000	225,000	225,000	225,000	100.0%	0	0	ANTEPROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
105535	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	22-COSOLTEPEC	JOLIXTLA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			291,578	107,900	291,578	107,900	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.37	37.0%	ESTA OBRA TUVO QUE CAMBIAR DE NOMBRE DEBIDO AL USO A QUE SERA DESTINADA. ORIGINALMENTE SE REPORTO EL EL PRIMER Y SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL, COMO CONSTRUCCION DE BODEGA, PERO EN REPRORIZACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE QUEDO COMO CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES POR LO TANTO, APARTIR DE ESTE TERCER REPORTE SE CANCELA CONSTRUCCION DE BODEGA
115361	CONSTRUCCION DE LA TECHUMBRE DE LA PLAZA CIVICA ESC. PRIM. LUIS B. TOLEDO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL			202,653	202,653	202,653	202,653	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	
97659	CONSTRUCCION DE FALDON EN SALON DE USOS MULTIPLES	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	007/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO			60,000	47,680	47,680	47,680	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
97699	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	008/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO			145,126	145,126	145,126	145,126	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	OBRA TERMINADA AL 100 %.
99257	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER HUAJUAPEN (2A. ETAPA)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	001/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			475,964	475,964	475,964	475,964	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
117365	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA TRCERA ETAPA	45-MAGDALENA APASCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			850,500	318,104	318,104	318,104	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
123958	CONSTRUCCION DE SALA DE ESPERA DE LA UNIDAD MEDICA RURAL NUM. 149, 2A ETAPA.- MAGDALENA JALT OAX	46-MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGALENA JALTEPEC OAXACA	-	-	211,681	211,681	211,681	194,494	91.9%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	0.98	98.0%	
103978	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA CUMBRE PESCO	46-MAGDALENA PESCO	LA CUMBRE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAGDALENA PESCO	-	-	620,000	620,000	620,000	400,000	64.5%	0	0	MOBILIARIO	620,000.00	400,000.00	64.5%	
64370	CONSTRUCCION DE ANEXO PARA EL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA SUPERVISION DE LA ZONA ESC. NO. 46	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAFMMPG/073/007/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
64246	CONSTRUCCION DE AUDITORIO ESCOLAR EN LA ESC. PRIMARIA MARTINIANO ARANDA CRUZ	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAFMMPG/073/005/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	481,000	481,000	481,000	481,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
64942	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN JUAN TEPONAXTLA	RURAL	FAFMMPG/073/014/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	350,000	311,827	311,827	311,827	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
64823	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DEL AUDITORIO MUNICIPAL 1ERA. ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTO DOMINGO DEL ESTADO	RURAL	FAFMMPG/073/011/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
64160	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, ANDADOR Y ALUMBRADO EN EL CECYTE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN PEDRO SINIYUVI	RURAL	FAFMMPG/073/003/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	500,000	287,292	287,292	287,292	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	
64075	CONSTRUCCION DE LA AGENCIA MUNICIPAL 2DA. ETAPA.	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LLANO DE ZARAGOZA	RURAL	FAFMMPG/073/001/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
64175	CONSTRUCCION DE LA CAPILLA 2DA. ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	ZIMATLAN	RURAL	FAFMMPG/073/004/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	500,000	291,155	291,155	291,155	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	
64101	CONSTRUCCION DE LA CAPILLA 4TA. ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANTONIO DE JUÁREZ	RURAL	FAFMMPG/073/002/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	69,010	69,010	69,010	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	
64385	CONSTRUCCION DE OFICINAS DEL SECTOR 03, REGION COSTA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAFMMPG/073/008/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
64860	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE AUDITORIO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTIAGO YOSOTICHE	RURAL	FAFMMPG/073/013/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	392,000	358,448	358,448	358,448	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
64311	TERMINACION DE LA REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAFMMPG/073/006/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,000,000	631,722	631,722	631,722	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	
85615	CONSTRUCCION DE SANITARIOS	73-ROJAS DE CUAUHTEMOC	ROJAS DE CUAUHTEMOC MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC	-	-	384,250	256,168	256,168	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LA CANTIDAD REPORTADA COMO MINISTRADA ES LA QUE REALMENTE EL MUNICIPIO A COBRADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010; Y POR LO QUE RESPECTA A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA SE REFIERE A QUE INCLUDE LA CONSTRUCCION DE DOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DIAZ DE ESTE MUNICIPIO Y NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO DEBIDO A QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ASIGNACION AL CONTRATISTA.
95158	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT-BOL RAPIDO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	89-SAN ANDRES DINICUITI	SAN ANDRES DINICUITI	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	250,642	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.31	31.0%	
112454	TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA TELESECUNDARIA NABOR VASQUEZ PACHECO	91-SAN ANDRES HUAYAPAM	SAN ANDRES HUAYAPAM	URBANO	FV/091/005/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	-	-	356,536	356,536	356,536	356,536	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	581.00	581.00	100.0%	
59092	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2 ETAPA)	92-SAN ANDRES XTLAHUACA	CIENEGUILLA	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	60,766	60,766	60,766	60,766	100.0%	0	0	OBRA	0.63	0.63	100.0%	LA OBRA TIENE RECURSO DEL 2009 POR UN IMPORTE DE \$ 36,000.00 TENIENDO COMO METAS 0.37 DE OBRA Y DEL RECURSO DEL 2010 LA CANTIDAD DE \$ 60,766.49 CON 0.63 DE OBRA AMBOS RECURSOS HACEN UN TOTAL DE \$ 96,766.49 Y 1.00 DE OBRA.
101894	PAVIMENTACION DE CALLES CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES LAGUNAS	93-SAN ANDRES LAGUNAS	SAN ANDRES LAGUNAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES LAGUNAS	-	-	210,460	134,430	210,460	134,430	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	100.00	63.00	63.0%	
80322	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DIRECCION DE LA ESCUELA PRIMARIA CLAVE 20DPB1100P	95-SAN ANDRES PAXTLAN	LA VENTA	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	-	-	655,000	655,000	655,000	655,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	96.00	96.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% TERMINADA COMO FISICA Y ECONOMICAMENTE
122021	CONST. DE SOTANO PARA SALA DE MAQUINAS DEL SIST. AUT. DE AGUA POTABLE	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ISIDRO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	-	-	93,000	93,000	93,000	93,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
80236	APLANADOS Y PISO DEL TEMPLO DE SAN FERNANDO DE MATAMOROS	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN FERNANDO DE MATAMOROS	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	300,000	281,142	280,000	281,142	100.0%	0	0	OBRA	0.73	0.69	94.5%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 410,000.00 Y 1.00 DE OBRA; EL FONDO IV APORTA LA CANTIDAD DE \$ 300,000.00 Y 0.73 DE OBRA Y DEL RAMO 28 EL IMPORTE DE \$ 110,000.000 Y 0.27 DE OBRA.
80172	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA DE RIO HILO	104-SAN ANTONINO EL ALTO	EL RIO HILO	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	SISTEMA	0.15	0.15	100.0%	LA OBRA FUE REALIZADA EN EL 2009 Y PAGADA EN EL PRESENTE A8
80106	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	33,577	33,577	40,000	33,577	100.0%	0	0	OBRA	0.85	0.85	100.0%	LA OBRA TIENE RECURSO 2009 POR LA CANTIDAD DE \$ 5,750.03 Y EN METAS 0.15 DE OBRA Y DEL RECURSO 2010 EL IMPORTE DE \$ 33,577.07 Y 0.85 DE OBRA LO QUE HACE UN TOTAL DE \$ 39,327.10 Y 1.00 DE OBRA.
127102	REHABILITACION DE TEMPLO CATOLICO	110-SAN ANTONIO SINICAHUA	SAN ANTONIO SINICAHUA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA	-	-	501,528	300,480	300,480	300,480	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
110850	CONSTRUCCION DE BODEGA DE INSUMOS TERCERA ETAPA	113-SAN BALTAZAR LOXICHA	SAN BALTAZAR LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	-	-	924,050	550,000	924,050	550,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE BODEGA DE INSUMOS TERCERA ETAPA OBRA TERMINADA
119465	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO DE SALUD	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	357,343	357,343	357,343	357,343	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
80523	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL (SAN DIONISIO OCOTEPEC)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	FFMYDTP-131/04/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	2,900,000	1,547,069	2,900,000	1,547,069	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	
104443	CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS 2 ETAPA	133-SAN ESTEBAN ATATLHUCA	SAN ESTEBAN ATATLHUCA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	800,000	775,762	750,000	775,762	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%	
109015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	FORTAMUN/24/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	63,760	63,760	63,760	63,760	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	100.00	100.00	100.0%	
108639	PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL ARROYO CUCHARAL	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	85,000	85,000	85,000	85,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
108718	TERMINACION DE REPRESA INVERTIDA TEJALAPAM	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	FORTAMUN/03/2010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	1,126,652	1,126,652	1,126,652	1,126,652	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
129262	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR DE TEMPLO CATOLICO	139-SAN FRANCISCO CHAPULAPA	SAN FRANCISCO CHAPULAPA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	300,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.66	66.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
111934	PAVIMENTACION DE CALLES	152-SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	-	-	113,072	84,804	84,804	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	377.00	0.00	0.0%	LA CANTIDAD REPORTADA COMO MINISTRADA ES LA QUE REALMENTE EL MUNICIPIO HABIA COBRADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010. ASIMISMO SE HACE LA ACLARACION QUE NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTUD QUE DURANTE DICHO PERIODO ESTA OBRA SE ENCONTRABA EN LA ETAPA DE ADJUDICACION.
131979	MEJORAMIENTO DE PISO DE LA EXPLANADA MUNICIPAL	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	4,025,867	524,254	524,254	524,254	100.0%	0	0	PLAZA	524,254.91	62,579.91	11.9%	SIN COMENTARIOS
130618	CONSTRUCCION DE NUCLEO SANITARIO	161-SAN JERONIMO SOSOLA	SANTA LUCIA SOSOLA	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	126,300	106,300	106,300	106,300	100.0%	0	0	M2 SANITARIOS	5.00	5.00	100.0%	
130757	CONSTRUCCION DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS HIDALGO MONROY	161-SAN JERONIMO SOSOLA	OJO DE AGUA	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	100,000	66,755	66,755	66,755	100.0%	0	0	M2 SANITARIOS	4.00	4.00	100.0%	
123436	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE	172-SAN JUAN ACHIUTLA	SAN JUAN ACHIUTLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN ACHIUTLA	-	-	81,824	81,824	81,824	81,824	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FONDO IV 2008 \$ 150,662.00 FONDO IV 2009 \$ 22,176.00 FONDO IV 2010 \$1,824.79 TOTAL: 254,662.79 LA OBRA TIENE 859 M2 DE PAVIMENTACION DE CALLES Y BANQUETAS Y 232 ML DE GUARNICION
106339	PAVIMENTACION EMPEDRADO HIDRAULICO DE LA CALLE NACIONAL SEGUNDA ETAPA	181-SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	-	-	164,223	123,167	123,167	123,167	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	320.00	270.00	84.4%	
123086	APERTURA Y CONSERVACION DE CAMINOS 10 KMS.	203-SAN JUAN LACHIGALLA	PROGRESO	RURAL	MSJ/FORTAMU N007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	296,400	296,400	296,400	296,400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	
122922	APERTURA Y CONSERVACION DE CAMINOS 5 KMS.	203-SAN JUAN LACHIGALLA	SANTIAGO LA LIBERTAD	RURAL	MSJ/FORATMU N006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	433,066	433,066	433,066	433,066	100.0%	0	0	METRO LINEAL	5,000.00	5,000.00	100.0%	
95172	CONSTRUCCION DE ALcantarillado PLUVIAL EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y VISTA HERMOSA	209-SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 26-	SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 26-	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	-	-	116,940	83,340	83,340	83,340	100.0%	0	0	METRO LINEAL	60.00	36.00	60.0%	AL TERCER TRIMESTRE LA OBRA LLEVA UN 60% DE AVANCE Y SE PROGRAMO PARA TERMINARLA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.
95004	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE BENITO JUAREZ	209-SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 26-	SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 26-	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	-	-	70,389	70,389	70,389	70,389	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	AL TERCER TRIMESTRE SE TERMINO LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE BENITO JUAREZ, CON UN COSTO DE \$ 70,389.40.
110691	CONSTRUCCION DE UN SANITARIO	210-SAN JUAN SMI	SAN JUAN SMI	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN SMI	-	-	385,289	219,690	219,690	219,690	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	
103910	CONSTRUCCION DE ANEXO DEL PALACIO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)	213-SAN JUAN QUIAHUIJE	SAN JUAN QUIAHUIJE	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUIJE	-	-	702,466	702,466	702,466	702,466	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CONSISTENTE EN INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS, ACABADOS, COLOCACION DE PUERTAS Y CANCELERIA, PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES, PISO DE LOSETAS Y CISTERNA DE 10000 LITROS A BASE DE MURO DE FABRICACION, CASTILLOS Y LOSAS DE CONCRETO, INCLUYE CARCAMO DE REBOMBO Y ESCALERA MARINA DE VARILLA, ESTA OBRA ACTUALMENTE ESTA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO, TENIENDO EL 100% EN LA CONCLUSION EN LO FISICO Y EN LO FINANCIERO.
104327	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE ACCESO PEATONAL AL CAMPANARIO	213-SAN JUAN QUIAHUIJE	SAN JUAN QUIAHUIJE	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUIJE	-	-	347,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	M2 MURO DE CONTENCIÓN	1.00	0.00	0.0%	EL TRABAJO TENDRA LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS SE REALIZARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE ACCESO PEATONAL AL CAMPANARIO, LOS TRABAJOS A REALIZARSE SON: LOSA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO, ESCALONES, APLANADO ACABADO FINO EN MUROS DE PLANTA ALTA, MURO (MOCHETA)DE 60 CM E IMPERMEABILIZACION DE MUROS DE CONCRETO A BASE DE VAPORITTE 550. ACTUALMENTE LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 60% Y EN LO FINANCIERO EN UN 43% Y SE IRA CUBRIENDO DE ACUERDO A LOS AVANCES FISICOS DE LA OBRA.
130518	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL TERCERA ETAPA	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	SAN LORENZO TEXMELUCAN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	-	-	1,500,000	1,500,000	500,000	500,000	33.3%	0	0	METRO CUADRADO	800.00	300.00	37.5%	
129700	CONSTRUCCION DE CANCHA Y CERCADO DEL PARQUE MUNICIPAL	241-SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA	-	-	131,000	131,000	0	131,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	131,000.00	131,000.00	100.0%	
106312	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES PORTILLO	243-SAN MARTIN TILCAJETE	SAN MARTIN TILCAJETE	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE	-	-	410,582	256,782	256,782	256,782	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	504.00	504.00	100.0%	
65093	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEON TOLSTOI	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN MIGUEL AMATITLAN	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	326,664	326,664	326,664	326,664	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	855.92	855.92	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA FUE \$339,634.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE \$326,664.00 Y BENEFICIARIOS \$12,970.00.
65400	CONSTRUCCION DE EXPLANADA PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SANTA CRUZ EL LIMON	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	286,200	286,200	286,200	286,200	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,240.00	2,240.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA FUE \$388,182.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE \$286,200.00 Y BENEFICIARIOS \$101,982.00.
65293	CONSTRUCCION DE EXPLANADA PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	XOCONOXTLA	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	95,500	95,500	95,500	95,500	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,832.33	1,832.33	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA FUE \$123,488.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE \$95,500.00 Y BENEFICIARIOS \$27,988.00.
121744	CONSTRUCCION DEL CECYTE, SAN MIGUEL MIXTEPEC.	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	309,670	309,670	309,670	309,670	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	420.00	420.00	100.0%	
107265	AMPLIACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y MODULO DE POLICIA 2A ETAPA	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	URBANO	FORTAMUN-01-2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	1,500,000	739,040	703,515	703,515	95.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PLANTA DEL MODULO DE POLICIA. LA OBRA ESTA EN PROCESO, CON UN AVANCE FISICO D 95%, SE CONSTRUYE A BASE DE CONCRETO ARMADO Y TABIQUE PISO.
107445	CONSTRUCCION DE GALERIA MUNICIPAL	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	URBANO	FORTAMUN-05-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	726,129	682,944	682,944	682,944	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.94	94.0%	SE CONSTRUYE UNA GALERIA MUNICIPAL PARA PRACTICA DEL DEPORTE, A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA
115369	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO PARA CAMPO DE PRACTICAS DEL C.B.T.A. 202	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	40,000.00	40,000.00	100.0%	
130717	CONSTRUCCION DE CAMPANARIOS EN LA CAPILLA CATOLICA VIRGEN DE JUQUILA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUevo PESCADITO DE ABAJO DOS	RURAL	037	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10.00	10.00	100.0%	
123713	CONSTRUCCION DE LA IGLESIA CATOLICA VIRGEN DE LA CANDELARIA I ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUevo PESCADITO DE ENMEDIO	RURAL	020	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	1,077,016	550,000	550,000	550,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	240.00	122.40	51.0%	AUMENTO LA INVERSION AUTORIZADA CON RESPECTO A LO INFORMADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
132949	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE MAESTROS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EMILIANO ZAPATA	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	127,000	127,000	127,000	127,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	12.00	12.00	100.0%	EN LA LOCALIDAD DEBE DECIR COLONIA TIERRA Y LIBERTAD
122876	CONSTRUCCION DE SALON DE JUNTAS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	018	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	400,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	178.00	155.00	87.1%	EN LA LOCALIDAD DEBE DECIR EJIDO PASO NACIONAL
123863	CONSTRUCCION DE SALON EJIDAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CORRAL DE PIEDRA	RURAL	021	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	115.70	115.70	100.0%	EL POCO AVANCE FISICO, ES RESULTADO DEL MAL ESTADO DEL TIEMPO, DEBIDO A QUE LAS LLUVIAS FUERON MUY CONSTANTES E IMPIDIERON MAYOR AVANCE
133108	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN EL IEBO NO. 217	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ARROYO CHICAL (NUEVO ARROYO CHICAL)	RURAL	041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	260,000	260,000	260,000	260,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	68.64	18.00	26.2%	EL POCO AVANCE FISICO, ES CAUSADO POR LAS FUERTES Y CONSTANTES LLUVIAS REGISTRADAS QUE IMPIDIERON MAYOR AVANCE
131840	CONSTRUCCION DEL CERCADO PERIMETRAL DEL IEBO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LAS MARGARITAS	RURAL	059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	240,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	360.00	100.00	27.8%	EL POCO AVANCE FISICO, ES CAUSADO POR LAS FUERTES Y CONSTANTES LLUVIAS REGISTRADAS QUE IMPIDIERON MAYOR AVANCE
133139	CONSTRUCCION DEL CERCADO PERIMETRAL DEL IEBO 075	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PASO NAZARENO (CHICHICAZAPA)	RURAL	058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	272,000	272,000	272,000	272,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	560.00	100.00	17.9%	EN LA LOCALIDAD DEBE DECIR MIGUEL HIDALGO
131012	CONSTRUCCION DEL CERCADO PERIMETRAL EN EL IEBO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	PLAYA LEQUONA (MIGUEL HIDALGO)	RURAL	040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	135,400	135,400	135,400	135,400	100.0%	0	0	METRO LINEAL	455.21	455.21	100.0%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR COLONIA EL POLVORIN
122659	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CAPILLA CATOLICA VIRGEN DE JUQUILA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	017	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	123.44	123.44	100.0%	OBRA REALIZADA ENTRE EL 1ER Y 2DO TRIMESTRE (DEL 22 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DEL 2010) AVANCE DE LA OBRA: 1ER TRIMESTRE:23.48% = \$44,943.53 2DO TRIMESTRE: 76.52%=\$146,485.55 OBRA TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO.
132062	APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	31,000	31,000	31,000	31,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
131617	PAVIMENTACION DE CALLES	296-SAN PABLO MACULTIANGUIS	SAN JUAN LUVINA	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO MACULTIANGUIS	-	-	190,531	55,000	55,000	55,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	75.00	21.75	29.0%	
117426	PAVIMENTACION DE CALLES	296-SAN PABLO MACULTIANGUIS	SAN PABLO MACULTIANGUIS	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO MACULTIANGUIS	-	-	190,531	190,531	190,531	190,531	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	75.00	75.00	100.0%	
127097	CONSTRUCCION DE KIOSCO	315-SAN PEDRO MARTIR	SAN PEDRO MARTIR	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO MARTIR	-	-	191,429	191,429	191,429	191,429	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
130008	APERTURA DE CALLES FRACCIONAMIENTO LA GUAYABA	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	2,009,243	1,336,843	1,336,843	1,336,843	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.34	2.68	80.2%	
132548	APERTURA DE CAMINO DEL PORVENIR A CERRO COSTOCHÉ 8.380 KM	325-SAN PEDRO QUIATONI	EL PORVENIR	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	210,795	64,312	64,312	64,312	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.38	4.19	50.0%	
132944	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	325-SAN PEDRO QUIATONI	AGUA BLANCA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	53,420	53,420	53,420	53,420	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%	
139300	CONSTRUCCION DE LA 2A. ETAPA DE LA AGENCIA DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE POLICIA	325-SAN PEDRO QUIATONI	EL ROMADITO	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	231,127	152,312	152,312	152,312	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	
146340	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	325-SAN PEDRO QUIATONI	CERRO COSTOCHÉ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	69,600	69,600	69,600	69,600	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.30	30.0%	
146353	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	325-SAN PEDRO QUIATONI	LA REFORMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	48,720	48,720	48,720	48,720	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.30	30.0%	
146364	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PABLO LACHIRIEGA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	48,720	48,720	48,720	48,720	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.30	30.0%	
132634	PAVIMENTACION DE LACALLE 20 DE NOVIEMBRE E INDEPENDENCIA DE CONCRETO HIDRAULICO	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	170,627	170,627	170,627	170,627	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	150.00	50.0%	
81536	CONSTRUCCION DE BODEGA 1A. ETAPA	336-SAN PEDRO YOLOX	ROSARIO TEMEXITTLÁN	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	100,000	100,000	100,000	67,904	67.9%	0	0	BODEGA	1.00	0.67	67.0%	
81488	CONSTRUCCION DE BODEGA 2A ETAPA	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN ISIDRO	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	BODEGA	1.00	1.00	100.0%	
117236	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN PEDRO YOLOX	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	599,220	599,220	599,220	599,220	100.0%	0	0	METROS LINEALES	15.07	15.07	100.0%	
117261	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ARROYO DE LA MACNA KM 3+500 2A ETAPA	336-SAN PEDRO YOLOX	NUEVO ROSARIO TEMEXITTLÁN	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	100,000	100,000	100,000	82,108	82.1%	0	0	METRO LINEAL	2,589.00	2,125.00	82.1%	
122077	CONSTRUCCION DE BODEGA Y PÓRTICO EN LA SUPERVISIÓN ESCOLAR	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTTT CONSTL DE S SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	210,355	210,355	210,355	194,380	92.4%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	TOTAL ANUAL:\$210,355.96
68442	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 170 (SEGUNDA ETAPA Y	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	EL ROSARIO	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	352,372	352,372	352,372	352,372	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
76099	PLAZUELA LA EXHACIENDA	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	EL ROSARIO	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	587,500	409,750	409,750	409,750	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NOTA: APORTACION MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO LA OBRA PROVENIENTE DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS.
75759	UNIDAD DEPORTIVA SAN SEBASTIAN (CONSOLIDACION)	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	850,000	195,533	195,533	195,533	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NOTA: APORTACION MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO LA OBRA PROVENIENTE DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS.
66407	CONSTRUCCION DE CASA COFRADIA	352-SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	GUADALUPE SABINO (BARRIO EL SABINO)	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	-	-	71,833	71,833	71,833	71,833	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	108.08	108.08	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA FUE \$93,833.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE \$71,833.00 Y BENEFICIARIOS \$22,000.00.
66573	CONSTRUCCION DE CASA COFRADIA	352-SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	-	-	72,432	48,482	48,482	48,482	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	120.63	60.31	50.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES \$90,605.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES \$72,432.00 Y BENEFICIARIOS \$18,173.00.
66686	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE BENITO JUAREZ	352-SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	SANTA CRUZ	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	-	-	740,815	175,395	175,395	175,395	100.0%	0	0	METRO CUBICO	431.64	90.64	21.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES \$869,735.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES \$740,815.00 Y BENEFICIARIOS \$128,920.00.

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
101410	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL	366-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			476,253	427,524	450,000	427,524	100.0%	0	0	OBRA	0.95	0.89	93.7%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 500,000.00 Y COMO METAS 1.00 DE OBRA. DE RECURSO 2009 TIENE LA CANTIDAD DE \$ 23,746.80 Y 0.05 DE OBRA Y DE RECURSO 2010 EL IMPORTE DE \$ 476,253.20 Y METAS 0.95 DE OBRA.
130340	SECLIZACION VIAL EN EL CENTRO DE LA POBLACION	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA			376,130	376,130	376,130	376,130	100.0%	0	0	SEGLAMIENTOS	677.00	677.00	100.0%	EN EL TERCER TRIMESTRE SE REALIZO LA SECLIZACION VIAL EN EL CENTRO DE LA POBLACION.
118898	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	384-SANTA CRUZ XITLA	SANTA CRUZ XITLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA			53,909	53,909	53,909	53,909	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	37.26	37.26	100.0%	SE REALIZO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BODEGA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, CON UN COSTO DE \$53,909.00, MISMA QUE FUE TERMINADA AL 100% Y SE ENCUENTRA FUNCIONANDO.
118816	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	384-SANTA CRUZ XITLA	SANTA CRUZ XITLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA			144,518	144,518	144,518	144,518	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	39.62	39.62	100.0%	SE REALIZO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON UN COSTO DE \$144,518.00, LA CUAL FUE TERMINADA AL 100% Y SE ENCUENTRA FUNCIONANDO.
118619	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN NUTRICIONAL EN LA UNIDAD MÉDICA RURAL	384-SANTA CRUZ XITLA	SANTA CRUZ XITLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA			365,571	365,571	365,571	365,571	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	157.00	157.00	100.0%	SE REALIZO LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN NUTRICIONAL EN LA UNIDAD MEDICA RURAL, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON UN COSTO DE \$365,571.00, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO.
118705	CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ZARAGOZA	384-SANTA CRUZ XITLA	SANTA CRUZ XITLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA			99,123	99,123	99,123	99,123	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	451.61	451.61	100.0%	SE CONTINUO CON LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE ZARAGOZA CON CONCRETO HIDRAULICO, LA CUAL TUVO UN COSTO DE \$99,123.01, MISMA QUE FUE TERMINADA AL 100% Y SE ENCUENTRA FUNCIONANDO.
132172	CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DE POLICIA	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	LA AURORA	RURAL	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC			792,369	792,369	792,369	792,369	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.58	96.58	100.0%	
132144	CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DE POLICIA	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SAN ISIDRO CALABAZO	RURAL	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC			806,552	806,552	806,552	806,552	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.58	96.58	100.0%	
66409	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD 2A ETAPA	399-SANTA MARIA ATZOMPA	MONTEALBAN	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA			1,201,722	1,201,722	1,201,722	963,079	80.1%	0	0	METRO CUADRADO	1,320.00	1,056.00	80.0%	
66203	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIV. PORFIRIO DIAZ	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA CATARINA MONTAÑ	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA			1,362,908	1,362,908	1,362,908	1,115,287	81.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,250.00	1,038.00	83.0%	
130760	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y CANAL DE DESVIO DE AGUAS PLUVIALES	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE OAXACA			121,831	121,831	121,831	121,831	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
109769	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE 40 M3	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO			23,624	23,624	0	23,624	100.0%	0	0	METROS	23,625.00	23,625.00	100.0%	
108465	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL 1A ETAPA.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	EL TAPANCO	RURAL	003/10	FAFMMSM/447	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			800,000	494,906	494,906	494,906	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	
108325	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL 2A. ETAPA	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SAN ISIDRO AMATITLÁN	RURAL	03/10	FAFMMSM/447	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			800,000	751,883	751,883	751,883	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	
108390	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL 2A ETAPA.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	EL ROSARIO	RURAL	04/10	FAFMMSM/447	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			800,000	623,333	623,333	623,333	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA AUN NO SE FINIQUITA EN VIRTUD DE QUE EXISTE PENDIENTE EL PAGO DE MATERIALES.
130501	CONSTRUCCION DE BODEGA	449-SANTA MARIA ZOQUITLÁN	TAQUICHE	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			175,455	175,455	175,455	175,455	100.0%	0	0	BODEGA	1.00	1.00	100.0%	LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION
135700	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 221 SAN FELIPE	475-SANTIAGO MATATLÁN	RANCHO SAN FELIPE	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 221 SAN FELIPE			305,374	305,374	305,374	305,374	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
109395	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANARRO SAN PABLO GUILA	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN OAXACA			588,898	328,952	328,952	328,952	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.55	55.0%	OBRA EN PROCESO
63094	CONSTRUCCION DE PARQUE (3RA. ETAPA)	476-SANTIAGO MILTEPEC	SANTIAGO MILTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			105,628	9,141	9,141	9,141	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.24	24.0%	
88956	CONSTRUCCION DE LOCALES DEL MERCADO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	007	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCION DEL EMPLEO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			110,000	110,000	110,000	110,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89014	PAVIMENTACION DE LA CALLE REFORMA CON CONCRETO HIDRAULICO	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			191,453	191,453	191,453	191,453	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,650.00	1,650.00	100.0%	
103588	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA 1RA ETAPA. LOCALIDAD DE RIO SANTIAGO	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	RIO SANTIAGO (TIERRA Y LIBERTAD)	RURAL	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN			771,280	771,280	0	771,280	100.0%	0	0	METROS	771,280.00	771,280.00	100.0%	
131503	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA	496-SANTIAGO XIACUI	SANTIAGO XIACUI	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUI			160,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.50	50.0%	
53934	CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL CUARTA ETAPA	601-SANTIAGO YUCUYACHI	SANTIAGO YUCUYACHI	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			200,000	160,000	160,000	160,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	
105116	ACABADOS DEL PALACIO MUNICIPAL	606-SANTO DOMINGO ALBARRADAS	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ALBARRADAS			297,754	163,357	163,357	163,357	100.0%	0	0	OBRA	100.00	54.00	54.0%	
104732	TERMINACION DE LA BARRA PERIMETRAL DEL POZO SAHOP NO. 2 BARRIO VIKHANA	615-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAFM01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC			62,219	62,219	62,219	62,219	100.0%	0	0	METROS LINEALES	34.39	34.39	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
104240	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA DE ACCESO 2A ETAPA	519-SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	URBANO	FISM/519/002/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC			917,977	688,482	285,489	145,849	21.2%	0	0	METRO CUADRADO	4,350.00	4,350.00	100.0%	SE COMPLEMENTA LA CANTIDAD DE \$ 285,489.00 CORRESPONDIENTES AL FONDO IV, PARA FINANCIAR LA OBRA EN MENCIÓN QUE TAMBIEN SE LE APLICÓ LA CANTIDAD DE 720,000.00 DEL FONDO III Y 394,510 DEL RAMO 28, YA QUE LOS RECURSOS SON INSUFICIENTES PARA PODER FINANCIAR LA OBRA AL 100% CON UNA SOLA FUENTE DE FINANCIAMIENTO. POR TAL RAZON ESTA OBRA YA APARECE REGISTRADA EN LOS RECURSOS DEL FONDO III.
107446	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	527-SANTOS REYES PAPALO	EL GIRASOL	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PAPALO			330,000	185,946	185,946	185,946	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2.00	1.00	50.0%	NOTA: NO SE GENERARON INTERESES DURANTE LOS TRIMESTRES DE (ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE) ASI MISMO LAS CIFRAS CORRESPONDEN SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2010.
97379	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ARROYO (ACCESO A LA CLINICA DE SALUD ) EN SANTO DOMINGO JALIEZA	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO DOMINGO JALIEZA	RURAL	MST/530/FISM04/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA			175,002	175,002	175,002	175,002	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA Y PAGADA. PARA REALIZARLA SE REALIZO UN TRASPASO DE \$ 175,002.00 DEL FONDO IV AL FONDO III EL IMPORTE TOTAL ES DE \$275,002.00 DEL FONDO III SE TOMO LA CANTIDAD DE \$ 100,000.00 Y DEL IV \$ 175,002.00
97030	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO GRANDE EN SANTA CECILIA JALIEZA.	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTA CECILIA JALIEZA	RURAL	MST/530/FISM/3/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA			175,002	175,002	175,002	175,002	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO UN TRASPASO DEL FONDO IV AL FONDO III PARA LA TERMINACION DE ESTA OBRA EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA SUMA EL TOTAL DE \$ 1025,002.00 FONDO III \$ 750,000.00 FONDO IV \$ 175,002.00 ESTA TOTALMENTE PAGADA Y EN FUNCION AL 100 %
91288	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN PLAZA DE LA CONSTITUCION ENTRE BENITO JUAREZ E INDEPENDENCIA	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAPMYDF/540/01/2010	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO			62,432	37,480	37,480	37,480	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	264.00	237.00	89.8%	
91272	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA JEFATURA SECTOR ESCOLAR DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL NUM. 28	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAPMYDF/540/09/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO			190,815	26,455	26,455	26,455	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	
91463	CONSTRUCCION DE BARRA Y EXPLANADA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 200PR3323N	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	33	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO			74,750	74,750	74,750	74,750	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	
91263	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN ESCUELA GENERAL VALERIO TRUJANO	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAPMYDF/540/02/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO			78,220	78,220	78,220	78,220	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
91322	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CANCHA DE USOS MULTIPLES COLONIA GUADALUPE	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAPMYDF/540/07/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO			95,440	17,573	17,573	17,573	100.0%	0	0	METRO LINEAL	618.00	400.00	64.7%	
128625	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL PANTEON DE VALDES	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			593,363	355,879	355,879	355,879	100.0%	0	0	BARDAS	1.00	0.60	60.0%	
100993	CONSTRUCCION DE AGENCIA 2A ETAPA.- RANCHO JUAREZ	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	RANCHO JUAREZ	RURAL	FIV-11-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	181.00	181.00	100.0%	OBRA EJECUTADA MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
100861	CONSTRUCCION DE AGENCIA 2A ETAPA.- ROSARIO NUEVO	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	ROSARIO NUEVO	RURAL	FIV-12-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA			400,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	185.00	110.00	59.5%	OBRA EJECUTADA MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
100783	CONSTRUCCION DE LA CASA DEL PUEBLO.- SAN VALENTIN GOMEZ	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SAN VALENTIN GOMEZ	RURAL	FIV-13-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	216.00	216.00	100.0%	OBRA EJECUTADA MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
44901	SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA DE RESIDUOS SOLIDOS	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	FAPM/MTC-553/COF-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO			309,040	309,040	309,040	309,040	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	226.60	226.60	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100 %
108713	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN YAXE OAXACA	561-YAXE	YAXE	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YAXE OAXACA			715,000	467,980	467,980	467,980	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.65	65.0%	OBRA EN PROCESO
66420	CONSTRUCCION DE BODEGA	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	FORTAMUN/562/02/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ			176,045	122,860	122,860	122,860	100.0%	0	0	BODEGA	1.00	1.00	100.0%	
66222	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DIAZ	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	FORTAMUN/562/01/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ			18,905	7,660	7,660	7,660	100.0%	0	0	CISTERNA	1.00	1.00	100.0%	
111975	REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y BENITO JUAREZ DE STO. DOMINGO TLALTINANGO	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTO DOMINGO TLALTINANGO	RURAL	FORTAMUN/483/14/2010	DESARROLLO SOCIAL	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION)	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			351,361	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS	351,361.00	100,000.00	28.5%	GASTOS POR REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y BENITO JUAREZ DE STO. DOMINGO TLALTINANGO.
99885	AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA MUJER HUAJUAPÉ	38-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	002/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			151,908	150,703	150,703	150,703	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COLONIA LAS HUERTAS, HUBO UNA ECONOMIA DE \$1,204.89
65365	REUBICACION DE CUATRO POSTES E INSTALACION DE DOS POSTES DE ENERGIA ELECTRICA	154-SAN ILDEFONSO AMATLÁN	SAN ILDEFONSO AMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN			45,629	45,629	45,629	45,629	100.0%	0	0	ANDADOR	3.00	3.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO AL 100% Y SE ENCUENTRA FUNCIONANDO.
89722	CONSTRUCCION DE AMPLIACION ELECTRICA EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION PARA S.E. DE 25 KV PARA DAR	193-SAN JUAN DEL ESTADO	SAN JUAN DEL ESTADO	URBANO	03	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN DEL ESTADO			197,696	145,104	145,104	145,104	100.0%	0	0	POSTE	4.00	3.00	75.0%	
40122	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LLANO DE LA VIRGEN PARA JE ZAHA	231-SAN PEDRO TIDAA	SAN PEDRO TIDAA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TIDAA			240,268	145,807	145,807	145,807	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	
133332	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL PARAJE EL CARRIL	369-SANTA CATARINA QUIANÉ	SANTA CATARINA QUIANÉ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			171,659	80,000	171,659	80,000	100.0%	0	0	METROS	470.00	235.00	50.0%	
66466	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO TOLEDO - CALLE MANUEL SABINO CRESPO, COL. OAXACA	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA			97,907	97,907	97,907	97,907	100.0%	0	0	METRO LINEAL	105.00	105.00	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO TERMINADA AL 100%
66583	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRAMO CARRETREA A ATZOMPA, COL. OAXACA	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA			552,827	552,827	552,827	302,174	54.7%	0	0	METRO LINEAL	616.00	398.00	64.6%	ESTA OBRA DEBIDO A PROBLEMAS SOCIALES SE TERMINARA EN EL MES DE OCTUBRE

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
132032	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FORTAMUN/421/14/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA			80,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	POSTE	6.00	3.00	50.0%	LA OBRA SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO IV/2010 Y RAMO 28. EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL SALDO DEL 2009 TAMBIEN LA OBRA DE REHABILITACION DE CASETA DE VIGILANCIA EL RECURSO EJERCIDO POR \$3,127.71. SE PAGO CON SALDOS DEL 2009. FOLIO DE LA OBRA 131961 DE FECHA 15/10/2010 DE TAL FORMA QUE SE REFLEJA UN SOBREGIRO POR LA CANTIDAD \$72,591.72, EN RELACION EEL RECURSO MINISTRADO DEL FONDO IV/2010
121150	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	422-SANTA MARIA NATIVITAS	SANTA MARIA NATIVITAS	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			287,670	18,387	18,387	18,387	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
116500	TERMINACION DE BODEGA	449-SANTA MARIA ZOQUITLÁN	LAS CASAS	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			160,901	160,901	160,901	160,901	100.0%	0	0	BODEGA	1.00	1.00	100.0%	LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION, POR ACUERDO DE CABILDO, LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE ACUMULARAN EN EL ULTIMO MES Y SE ACORDARA COMO SE VAN A APLICAR.
101141	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	FIV-14-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA			400,000	334,271	334,271	334,271	100.0%	0	0	POSTE	10.00	9.00	90.0%	OBRA EJECUTADA MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
71573	MODERNIZACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	216-SAN JUAN TABAA	SAN JUAN TABAA	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	EL MUNICIPIO			434,873	326,154	434,873	0	0.0%	326,154	0	POSTE	434,873.00	0.00	0.0%	UNA OBRA QUE NO ESTABA ADENTRO DEL PRESUPUESTO PERO QUE SE ENCUENTRA EN LA PRIORIZACION DE OBRAS, POR LO CUAL EN EL PRIMER TRIMESTRE SE REPORTO CON OTRO PROYECTO DE REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD PERO SE CAMBIA POR ESTE PROYECTO...
104796	MEJORAMIENTO DE 8 KM CAMINOS CON RASTREO Y REVESTIMIENTO	33-GUADALUPE ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03 CAMINOS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			150,000	47,097	47,097	47,097	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	2.50	31.3%	
122184	REUBICACION DE 3 POSTES CALLE TRUJANO Y CAMBIO DE 3 POSTES EN LA ESC. TVSEC.	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA			65,000	65,000	65,000	65,000	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	DE LOS 5 POSTES CONSIDERADOR AL INICIO, FINALMENTE SE REUBICARON 2 POSTES, SE REEMPLAZO 1 Y SE AGREGO UNO.
117134	CERCADO PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC			494,130	494,130	494,130	494,130	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
117211	MEJORAMIENTO DEL PANTEON DE LA AGENCIA DE REYES MANTECON	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC			180,000	180,000	144,000	144,000	80.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	
132690	RASTREO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC A RANCHO CAS DEL KILOMETRO 0+100 AL 13+250 EL RASTREO Y EL REVESTIMIENTO DEL KILOMETRO 0+000 AL 3+750	236-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC			220,117	220,117	220,117	220,117	100.0%	0	0	KILOMETROS	17.00	17.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA RASTREO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC A RANCHO CAS DEL KILOMETRO 0+000 AL 13+250 EL RASTREO Y EL REVESTIMIENTO DEL KILOMETRO 0+000 AL 3+750 ES DE \$220,117.31 (DOS CIENTOS VEINTE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 31/100 MN).
121598	PROYECTO DE RESTAURACION DEL RETABLO LATERAL SAN JUAN BAUTISTA, TERCERA ETAPA.	257-SAN MELCHOR BETAZA	SAN MELCHOR BETAZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MELCHOR BETAZA			366,314	244,210	366,314	209,496	85.8%	0	0	UNIDAD	1.00	0.80	80.0%	SE ESTA REALIZANDO LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO DE RESTAURACION DEL RETABLO LATERAL SAN JUAN BAUTISTA, UBICADO EN EL TEMPLO CATOLICO DE LA LOCALIDAD, EL CUAL LLEVA UN AVANCE FISICO DEL 80% APROXIMADAMENTE.
64854	DECORACION DEL TEMPLO	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN MIGUEL AMATITLÁN	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN			259,975	259,975	259,975	259,975	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	435.84	435.84	100.0%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA SERA DE \$281,075.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES \$259,975.00 Y BENEFICIARIOS \$21,100.00.
123013	MEJORAMIENTO DE LA EXPLANADA DE LA LOCALIDAD LA NEVERIA	202-SAN PABLO CUATRO VENADOS	LA NEVERIA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN PABLO CUATRO VENADOS			14,210	14,210	14,210	14,210	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	
132242	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC			138,000	138,000	138,000	138,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
88821	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			201,180	201,180	201,180	201,180	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
70617	SUMINISTRO DE MATERIALES	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	FIV/MTC-553/CAD-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO			51,612	51,612	51,612	51,612	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	SE TRATA DE DIVERSOS MATERIALES
115398	MANTENIMIENTO A LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL			22,068	22,068	22,068	22,068	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	
115207	MANTENIMIENTO AL ESTADIO DE BEISBOL	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL			75,000	27,398	27,398	27,398	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.50	50.0%	
115300	MANTENIMIENTO AL PARQUE MUNICIPAL	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL			45,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	0.50	50.0%	
115170	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL			105,000	83,860	83,860	83,860	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.75	75.0%	
74741	BACHEO 6A. ETAPA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	002/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUBICOS	0.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL F III POR EQUIVOCACION EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE CAPTUREO EN FIV.
86491	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO	151-SAN FRANCISCO TEOPAN	SAN FRANCISCO TEOPAN	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TEOPAN			55,454	55,454	55,454	55,454	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
113291	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO TRAMO HUITZOSAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN.	179-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN			130,000	70,000	70,000	70,000	100.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5.00	2.60	52.0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
132044	DESENVOLVE CON RETROEXCAVADORA EN EL CAUSE DE ARROYOS GALEANA Y ESMERALDA.	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO			25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
97308	MANTENIMIENTO DE CALLES	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN/002/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO			123,000	123,000	123,000	123,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	350.00	350.00	100.0%	CONSISTE EN DAR MANTENIMIENTO A DIVERSAS CALLES EN LA POBLACION EN TRAMOS PARCIALES Y UBICACION DE OBRAS DE DRENAJE.
95347	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICION DE LUMINARIAS)	458-SANTIAGO COMALTEPEC	SANTIAGO COMALTEPEC	URBANO	FORTAMUN/002/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC			25,900	25,900	25,900	25,900	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO
95696	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO CON CONCRETO HIDRAULICO	458-SANTIAGO COMALTEPEC	SANTIAGO COMALTEPEC	URBANO	004/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC			19,361	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	833.52	550.00	66.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION, TENIENDO UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO III Y EL FONDO IV, EN PRIMERA INSTANACIA SE ESTAN AGOTANDO LOS RECURSOS DEL FONDO III Y POSTERIORMENTE LOS RECURSOS DEL FONDO IV
127668	REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE RIO SAN JERONIMO A PIEDRA LUNA	495-SANTIAGO XANICA	SANTIAGO XANICA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XANICA			40,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	EL REVESTIMIENTO DE ESTE CAMINO ES DE 5 KILOMETROS Y ES POR PARTES DONDE EL CAMINO ESTA MUY SINUOSO.
87920	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA			650,000	541,293	541,293	541,293	100.0%	0	0	OBRA	9.00	9.00	100.0%	
101797	RASTREO DE CAMINO EN SAN JUAN CUITITO	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SAN JUAN CUITITO	RURAL	FIV-16-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA			31,500	31,500	31,500	31,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.50	4.50	100.0%	OBRA EJECUTADA MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
44905	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	FAFM/MTC-553/OA-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO			26,540	26,540	26,540	26,540	100.0%	0	0	RED	1.00	0.50	50.0%	SE HARÁ EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO
	REHABILITACION																							
64843	MEJORAS DIVERSAS A LA ALBERCA DE LA ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL PRESIDENTE LAZARO CARDENAS	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAFM/MPG/073/012/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
64681	REMODELACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAFM/MPG/073/010/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			175,000	62,049	62,049	62,049	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	
64550	REMODELACION DE LA CASA DE LA CULTURA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAFM/MPG/073/009/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			200,000	176,628	176,628	176,628	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129297	REHABILITACION DE EDIFICIOS PÚBLICOS	139-SAN FRANCISCO CHAPULAPA	SAN FRANCISCO CHAPULAPA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			50,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
86200	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	151-SAN FRANCISCO TEOPAN	SAN FRANCISCO TEOPAN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TEOPAN			100,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
55944	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	160-SAN JERONIMO SILCAYOAPILLA	SAN JERONIMO SILCAYOAPILLA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			100,000	88,000	88,000	88,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.88	88.0%	
110381	REVESTIMIENTO DE CAMINO	210-SAN JUAN SMI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN SMI			530,000	317,573	317,573	317,573	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	
129139	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO YUTANDUCHI- SAN MATEO SINDIHUI	255-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	URBANO	03	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MATEO SINDIHUI			93,177	92,775	93,177	92,775	100.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	9.00	100.0%	EL MONTO EJERCIDO NO ES IGUAL AL PROGRAMADO POR QUE NO SE HA EFECTUADO EL PAGO DEL 5 AL MILLAR
130832	REHABILITACION DE LA IGLESIA CATOLICA DE SAN MARCOS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PESCADITO DE ABAJO DOS	RURAL	038	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA			70,000	70,000	70,000	70,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	160.00	160.00	100.0%	
123027	REHABILITACION DE LA IGLESIA CATOLICA SANTA TERESA DE AVILA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	019	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	180.00	100.0%	EN LA LOCALIDAD DEBE DECIR NUEVO PASO NACIONAL Y EN EL AMBITO DEBE DECIR RURAL
124418	REHABILITACION DE LA SALA DE JUNTAS DE LA SUPERVISION ESCOLAR NO. 048	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PASO NAZARENO (CHICHICAZAPA)	RURAL	023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA			110,000	110,000	110,000	110,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	330.40	330.40	100.0%	
132019	COMPRA Y COLOCACION DE CANCELERIAS Y PUERTAS Y PINTA DE DOS MODULOS DEL CENTRO DE SALUD.	294-SAN PABLO HUITZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO			36,470	36,470	36,470	36,470	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	POR EL DETERIORO DEL CENTRO DE SALUD SE HICIERON TRABAJOS ADICIONALES DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN OTROS ESPACIOS
132037	RASTREO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DIVERSAS CALLES DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO	294-SAN PABLO HUITZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO			170,000	163,000	163,000	163,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	
75464	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA ANDRES HENESTROSA	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA			869,883	821,757	821,757	821,757	100.0%	0	0	OBRA	100.00	1.00	1.0%	NOTA: OBRA REALIZADA EN COORDINACION CON EL PROGRAMA PAICE. LO REPORTADO ES LO ERGADO DEL FONDO CUATRO
122695	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			111,458	111,458	111,458	111,458	100.0%	0	0	METROS	111,458.00	111,458.00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA Y TERMINADA AL 100% EN ESTE EJERCICIO.
131961	REHABILITACION DE CASETA DE VIGILANCIA	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FORTAMUN/421/13/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA			3,128	3,128	3,128	3,128	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
67187	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. MARILU-TEQUISISTLAN A SANTA MARIA TOTOLAPILLA	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	URBANO	FORTAMUN/440/03/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA			176,976	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	1.00	33.3%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION ESTA OBRA SE EJECUTARA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL FONDO III 2010 EL REVESTIMIENTO SE LLEVARA A CABO EN LOS TRAMOS QUE ESTAN EN MAL ESTADO. EN UNA DISTANCIA DE 35 KM.
117497	REHABILITACION DEL ATRIO DEL TEMPLO CATOLICO	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL			300,000	223,800	223,800	223,800	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES COSTO TOTAL 1,200,000 FEDERAL, 300,000 ESTADO 300,000 MUNICIPIO 300,000 MIGRANTES 300,000 ESTADO PENDIENTE APORTACION
117563	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA SEGUNDA PLANTA DEL PALACIO MUNICIPAL	475-SANTIAGO MATATLAN	SANTIAGO MATATLAN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN OAXACA			801,883	801,883	801,883	801,883	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	LA OBRA ES POR UN TOTAL DE 2,468,283.75 DE LOS CUALES 897,170.39 SON RECURSO FONDO IV 2010, 554,301 RECURSO FONDO IV 2009 Y 1,026,812.96 ES RECURSO RAMON 28 2010
80632	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	508-SANTO DOMINGO CHIHUITAN	SANTO DOMINGO CHIHUITAN	URBANO	FORTAMUN/508/06/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN			17,007	4,648	4,648	4,648	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.27	27.0%	OBRA EN PROCESO DE REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO QUE CONSISTE EN EL CAMBIO DE FOCOS, CABLES.
91253	TERMINACION DE SANITARIOS EN LA SUPERVISION ESCOLAR NUM. 147	640-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAFMYDF/640/08/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO			39,500	25,139	25,139	25,139	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
49630	REHABILITACION DE PLAZAS PUBLICAS Y CASA DE LA CULTURA ( PRIMERA ETAPA )	546-TEOTITLAN DEL VALLE	TEOTITLAN DEL VALLE	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEOTITLAN DEL VALLE			1,475,562	899,899	899,899	899,899	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,293.71	1,700.00	74.1%	
11406	REHABILITACION DE RETENES EN EL PARAJE DENOMINADO XADHAM	550-SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	URBANO	PORTAMUN/500/07/2010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA			21,503	21,503	21,503	21,503	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
44899	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CALZADA ADOLFO LOPEZ MATEOS	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	FAPM/MT/553/COP-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO			1,111,950	1,111,950	1,111,950	1,111,950	100.0%	0	0	PIEZA	44.00	44.00	100.0%	LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 44 LAMPARAS CON MODULOS FOTOVOLTAICOS. OBRA CONCLUIDA AL 100 %
105643	REHABILITACION DE LA EXPLANADA MUNICIPAL	556-LA TRINIDAD VISTA HERMOSA	LA TRINIDAD VISTA HERMOSA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINIDAD VISTA HERMOSA			291,250	62,447	62,447	42,447	68.0%	0	0	METRO CUADRADO	784.00	450.00	57.4%	
108374	REHUBICACION DE POSTES DE CONCRETO EN LA CALLE HIDALGO	561-YAXE	YAXE	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	REHUBICACION DE POSTES DE CONCRETO EN LA CALLE HIDALGO			59,000	59,000	59,000	59,000	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
47308	ADQUISICIÓN DE PATRULLA PARA SEGURIDAD PÚBLICA	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PR-F4-05/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES			109,100	109,100	109,100	109,100	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
76172	EQUIPO DE COMUNICACION	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			234,540	78,730	78,730	78,730	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
126802	ADQUICION DE COMPUTADORAS E INSTALACION PARA LA ESC MEDIA SUPERIOR CECYTE- MPI O MAG JALT OAX.	46-MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC OAXACA			188,834	188,834	188,834	188,834	100.0%	0	0	ACUERDO	100.00	100.00	100.0%	
103863	EQUIPO DE COMUNICACION	50-MAGDALENA PECSO	MAGDALENA PECSO	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAGDALENA PECSO			60,000	60,000	60,000	57,502	95.8%	0	0	PIEZA	60,000.00	57,502.00	95.8%	
103459	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CASSETAS DE VIGILANCIA	50-MAGDALENA PECSO	MAGDALENA PECSO	URBANO		FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAGDALENA PECSO			3,000	3,000	3,000	2,264	75.5%	0	0	CASETA	3,000.00	2,264.00	75.5%	
93406	ADQUISICION DE RADIO MOVIL Y PORTATIL PARA LA AMBULANCIA	88-SAN ANDRES TEOTILALPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM			30,000	30,000	30,000	10,900	36.3%	0	0	EQUIPO	4.00	2.00	50.0%	
80487	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION (SAN BALTAZAR GUELAVILA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVILA	URBANO	FFMYTDF-131-03/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC			15,712	15,712	15,712	15,712	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
104462	MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			40,000	36,821	36,000	36,821	100.0%	0	0	OTROS	12.00	9.00	75.0%	
65644	ADQUICION DE UNA CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MOD. 2011	154-SAN ILDEFONSO AMATLÁN	YOJUELA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN			230,663	230,663	230,663	230,663	100.0%	2	2	ACCION	10.00	10.00	100.0%	ESTE VEHICULO YA SE ENCUENTRA EN FUNCION BENEFICIANDO A LOS CIUDADANOS DE LA LOC. DE YOJUELA.
130593	ADQUISICION DE PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA	167-SAN JOSÉ DEL PECSO	SAN JOSÉ DEL PECSO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PECSO			109,100	109,100	109,100	109,100	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	EL MUNICIPIO ADQUIERE UNA CAMIONETA (PATRULLA) PARA SEGURIDAD PUBLICA. APORTACION DEL MUNICIPIO LA CANTIDAD DE \$ 109,100.00 EL 50% DEL COSTO TOTAL. EL ESTADO DE OAXACA APLICARA LA CANTIDAD DE \$ 109,100.00 COSTO TOTAL DEL VEHICULO. \$ 218,200.00
113404	ADQUISICION DE MODULO ESTRUCTURAL PARA SOMBRA	179-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN			9,280	9,280	9,280	9,280	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
103693	EQUIPO DE COMUNICACION RADIOS DE LOS POLICIAS	218-SAN JUAN TEITA	SAN JUAN TEITA	URBANO	49	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITA			10,000	10,000	10,000	0	0.0%	0	0	OTROS	10,000.00	0.00	0.0%	
103733	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS Y SEGURIDAD PUBLICA	218-SAN JUAN TEITA	SAN JUAN TEITA	URBANO	50	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITA			8,000	8,000	8,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	8,000.00	0.00	0.0%	
116112	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	006	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA			120,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.75	75.0%	
124051	EQUIPAMIENTO PARA POTABILIZAR AGUA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA			156,458	132,988	132,988	132,988	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.86	86.0%	EN LA LOCALIDAD DEBE DECIR NUEVO PASO NACIONAL Y EN EL AMBITO DEBE DECIR RURAL
123095	COMPRA DE DOS COMPUTADORAS	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	SAN PABLO CUATRO VENADOS	URBANO	04	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN PABLO CATRO VENADOS			17,740	17,740	17,740	17,740	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	
122812	COMPRA DE PATRULLA PARA LA POLICIA MUNICIPAL	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	SAN PABLO CUATRO VENADOS	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN PABLO CUATRO VENADOS			109,100	109,100	109,100	109,100	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
132023	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO DE RADIOS	294-SAN PABLO HUITZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO			5,193	5,193	32,000	5,193	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.15	15.0%	
109712	ADQUISICION DE VEHICULO OFICIAL	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			165,000	135,000	135,000	135,000	100.0%	0	0	ACCION	11.00	9.00	81.8%	
68525	ADQUISICION DE VEHICULO	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN FRANCISCO HUAPANAPA	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC			193,800	193,800	193,800	193,800	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA ACCION FUE \$193,800.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE \$193,800.00 Y BENEFICIARIOS \$0.00.
68487	ADQUISICION DE VEHICULO PARA PATRULLA	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SANTA CATALINA GHINANGO	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC			109,100	109,100	109,100	109,100	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	ES IMPORTANTE ACLARACION QUE ESTA ACCION ES MEZCLA DE RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA(SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA) Y EL MUNICIPIO. EL MONTO QUE FIGURA EN TOTAL ANUAL CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL.
87957	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA NISSAN XTRAIL	344-SAN SEBASTIAN COATLÁN	SAN SEBASTIAN COATLÁN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN			308,200	308,200	308,200	308,200	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA NISSAN XTRAIL PARA USO OFICIAL COSTO TOTAL \$308,200.00
133230	ADQUISICION DE CAMIONETA	369-SANTA CATARINA QUIANÉ	SANTA CATARINA QUIANÉ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			98,665	98,665	98,665	98,665	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
85130	EQUIPO DE TRANSPORTE	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			109,100	109,100	109,100	109,100	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
130686	REPETIDOR MARCA KENWOOD MODELO TKR-850 16 CANALES PROG	409-SANTA MARIA DEL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE OAXACA			60,000	52,200	52,200	52,200	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA EL MODULO DE POLICIAS

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
8880	ADQUISICION DE PATRULLA	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	006	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			106,840	106,840	106,840	106,840	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
89551	ADQUISICION DE PATRULLA	490-SANTIAGO TEXCALCINGO	SANTIAGO TEXCALCINGO	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			106,840	106,840	106,840	106,840	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
103740	CPU AMD ATHLON 64 X 5200	491-SANTIAGO TEXTITLAN	SANTIAGO TEXTITLAN	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN			30,392	30,392	0	30,392	100.0%	0	0	PIEZA	30,392.00	30,392.00	100.0%	
103500	VEHICULO MODELO 2010, MARCA DODGE RAM 1500	491-SANTIAGO TEXTITLAN	SANTIAGO TEXTITLAN	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN			109,100	109,100	0	109,100	100.0%	0	0	VEHICULO	109,100.00	109,100.00	100.0%	
100304	ADQUISICION DE CAMIONETA PARA USO OFICIAL	511-SANTO DOMINGO NUXAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA			106,000	106,000	106,000	106,000	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
100207	ADQUISICION DE PATRULLA NISSAN PARA LA POLICIA MUNICIPAL	511-SANTO DOMINGO NUXAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATYCION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA			106,840	106,840	106,840	106,840	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
107336	MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA TELESECUNDARIA	527-SANTOS REYES PAPALO	SANTOS REYES PAPALO	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PAPALO			111,443	111,443	111,443	111,443	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	NOTA: NO SE GENERARON INTERESES DURANTE LOS TRIMESTRES DE (ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE) ASI MISMO LAS CIFRAS CORRESPONDEN SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2010.
91441	MAQUINARIA Y EQUIPO	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	32	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO			3,388	3,388	3,388	3,388	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
91245	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y SEGURIDAD PUBLICA	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	27	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO			30,000	6,734	6,734	6,734	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
101592	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA USO DE LA SEGURIDAD PUBLICA	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	FIV-15-2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA			100,000	66,300	66,300	66,300	100.0%	0	0	VEHICULO	2.00	1.00	50.0%	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
11230	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION	550-SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	URBANO	FORTAMUN/500/04/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA			17,110	17,110	17,110	17,110	100.0%	0	0	EQUIPO	3.00	3.00	100.0%	
11394	ADQUISICION DE EQUIPO PARA RIEGO TECNIFICADO	550-SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	URBANO	FORTAMUN/500/06/2010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA			375,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	DEL TOTAL ANUAL SOLO SE CUBRIRAN CON RECURSOS DEL FONDO IV LA CANTIDAD DE \$250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) LA DIFERENCIA QUE SON LOS \$ 125,000.00 (CIENTO VENTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) LA APORTARAN LOS PRODUCTORES BENEFICIARIOS.
70678	EQUIPO DE COMUNICACION RADIOS DE POLICIAS	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	51	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA			12,000	12,000	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	4.00	0.00	0.0%	
70679	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS Y DE SEGURIDAD	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	52	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA			12,000	1,532	0	0	0.0%	0	0	MOBILIARIO	10.00	0.00	0.0%	
101291	INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE 9 COMPUTADORAS Y EQUIPO SATELITAL PARA EL IEBE NO. 82	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO			134,440	134,440	134,440	134,440	100.0%	0	0	EQUIPO	12.00	12.00	100.0%	
73133	ADQUISICION DE MOTO NIVELADORA	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PR-F4-06/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES			2,425,802	912,604	912,604	912,604	100.0%	0	0	MAQUINA	1.00	0.38	38.0%	
121684	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC			230,000	230,000	230,000	182,658	79.4%	0	0	ACCION	1.00	0.79	79.0%	HUBO REPARACIONES IMPREVISTAS POR LO QUE AUMENTO EL GASTO PROGRAMADO
69482	ADQUISICION DE UN CAMION VOLTEO DE 7 M3	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	GUADALUPE NUCATE	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC			922,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.75	75.0%	
87491	ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	385-SANTA CATARINA LACHATAO	SANTA CATARINA LACHATAO	URBANO	001/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LACHATAO			193,000	193,000	193,000	193,000	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	100.00	10000.0%	SE REALIZA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA LA POLICIA MUNICIPAL
80246	ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	FORTAMUN/412/02/2010	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI			109,100	0	109,100	0	0.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	EL VEHICULO SE ADQUIRO CON MEZCLA DE RECURSOS AL 50% CON SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO SSP EL 50% MUNICIPAL SE PAGO CON UN PRESTAMO DE UN PARTICULAR DE FECHA 16 DE ABRIL DEL 2010 DE LOS CUALES SE RELEJARA EL EJERCIDO CONFORME SE PAGUE DICHO PRESTAMO.
58524	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA			370,231	370,231	370,231	370,231	100.0%	0	0	VEHICULO	6.00	6.00	100.0%	
97580	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	37-MESONES HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAPMMH/037/006/10	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO			185,000	115,985	115,985	115,985	100.0%	0	0	ACCION	6.00	4.00	66.7%	
117429	PAGO DE TERRENO	61-MONJAS	MONJAS	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MONJAS			55,000	55,000	55,000	55,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO LA COMPRA DE UN TERRENO
87695	EQUIPAMIENTO PARA EL CURSO DE COCINA, VARIAS COLONIAS, COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/026/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIF MUNICIPAL			75,487	75,487	75,487	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT APROBADO CON NUMERO DE OBRA 200671ME040 POR IMPORTE DE \$75,487.00. LA FEDERACION NO HA MINISTRADO EL RECURSO. LAS METAS CORRESPONDEN A AMBOS RECURSOS.
87943	EQUIPAMIENTO PARA EL CURSO DE COMPUTO, VARIAS COLONIAS, COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/021/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIF MUNICIPAL			52,055	52,055	52,055	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT APROBADO CON NUMERO DE OBRA 200671ME041 POR IMPORTE DE \$52,055.00. LA FEDERACION NO HA MINISTRADO EL RECURSO. LAS METAS CORRESPONDEN A AMBOS RECURSOS.
95058	EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	89-SAN ANDRES DINICUITI	SAN ANDRES DINICUITI	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			50,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.60	60.0%	
112023	F IV/091/004/2010	91-SAN ANDRES HUAYAPAM	SAN ANDRES HUAYAPAM	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM			70,000	33,290	33,290	33,290	100.0%	0	0	PIEZA	15.00	8.00	53.3%	
111227	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE TRANSPORTE	91-SAN ANDRES HUAYAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F IV/091/002/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM			100,000	42,481	42,481	42,481	100.0%	0	0	PIEZA	5.00	4.00	80.0%	
111894	VESTUARIOS Y UNIFORMES	91-SAN ANDRES HUAYAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F IV/091/003/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM			175,000	120,136	120,136	120,136	100.0%	0	0	PIEZA	70.00	68.00	97.1%	
59229	COMPRA DE PATRULLA MUNICIPAL	92-SAN ANDRES XTLAHUACA	CIENEGUILLA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			197,700	197,700	197,700	197,700	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
59116	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	92-SAN ANDRES XTLAHUACA	SAN ANDRES XTLAHUACA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			85,768	85,768	85,768	85,768	100.0%	0	0	OTROS	57.00	57.00	100.0%	
59132	MANTENIMIENTO DE PATRULLA MUNICIPAL	92-SAN ANDRES XTLAHUACA	SAN ANDRES XTLAHUACA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			6,174	6,174	6,174	6,174	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
132147	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION	123-SAN BERNARDO MIXTEPEC	SAN BERNARDO MIXTEPEC	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC	-	-	17,777	17,777	17,777	17,777	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
104470	COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	34,000	34,000	34,000	34,000	100.0%	0	0	EQUIPO	8.00	8.00	100.0%	
104533	COMPRA DE PATRULLA MUNICIPAL	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	109,100	109,100	109,100	109,100	100.0%	0	0	OTROS	0.50	0.50	100.0%	LA COMPRA DE LA PATRULLA MUNICIPAL TUVO UN COSTO TOTAL DE \$ 218,100.00 Y 1.00 DE PATRULLA, APORTANDO EL FIV EL IMPORTE DE \$ 109,100.00 Y 0.50 DE PATRULLA Y LA SECRETARIA DE LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE OAXACA APORTO \$ 109,100.00 Y 0.50 DE PATRULLA.
104451	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	16,405	16,405	16,405	16,405	100.0%	0	0	OTROS	11.00	11.00	100.0%	
131857	EQUIPO DE COMUNICACION	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	19,000	17,500	17,500	17,500	100.0%	0	0	PIEZA	6.00	5.00	83.3%	DURANTE EL TERCER TRIMESTRE NO SE ADQUIRO EQUIPO DE COMUNICACION.
130971	ADQUISICION DE RADIO COMUNICACION (COMPLETO)	167-SAN JOSE DEL PECSO	SAN JOSE DEL PECSO	URBANO	04	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PECSO OAXACA	-	-	106,000	106,000	106,000	106,000	100.0%	0	0	UNIDAD	15.00	15.00	100.0%	ANTENA DE BASE \$ RADIO MOVIL 10 RADIO PORTATIL INSTALACION COMPLRTA
130689	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS (SEGURIDAD PUBLICA)	167-SAN JOSE DEL PECSO	SAN JOSE DEL PECSO	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PECSO OAXACA	-	-	18,000	18,000	18,000	18,000	100.0%	0	0	USUARIO	6.00	6.00	100.0%	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA 5 POLICIAS MUNICIPALES Y PARA EL REGIDOR DE SEGURIDAD
128894	RADIOS ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION	256-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDIHUI	-	-	56,000	56,000	56,000	56,000	100.0%	0	0	EQUIPO	16.00	16.00	100.0%	SE CONSIDERO EN EL GRUPO SECTORIAL GOBIERNO, PORQUE NO SE ENCUENTRA OTRA CUENTA Y LOS EQUIPOS DE RADIO SON PARA LA POLICIA MUNICIPAL
89548	COMPRA DE TERRENO	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	SAN MIGUEL HUAUTLA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	300,000	300,000	0	300,000	100.0%	0	0	PREDIO	1.00	1.00	100.0%	
121862	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	008	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTTO CONSTL DE S SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	4,060	4,060	4,060	4,060	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
58346	SUELDO A PERSONAL DE BASE (POLICIA)	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	444,430	444,430	444,430	444,430	100.0%	0	0	PERSONA	30.00	30.00	100.0%	
117477	EQUIPAMIENTO DE DE LA POLICIA MUNICIPAL	452-SANTIAGO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	10,000	8,056	8,056	8,056	100.0%	0	0	EQUIPO	10.00	8.00	80.0%	
131464	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	496-SANTIAGO XIACUI	TRINIDAD XTLAN	RURAL	04	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUI	-	-	110,000	110,000	110,000	110,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
91348	MATERIAL DE DEFENSA	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	12	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATICION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	35,000	1,948	1,948	1,948	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
128691	APOYO A LA PRODUCCION CON LA ADQUISICION DE EQUIPO	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	300,000	106,000	300,000	106,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.35	35.0%	
70682	EQUIPAMIENTO DE SECLIZACION VIAL EN LAS CALLES	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	53	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	23,500	0	0	0	0.0%	0	0	SECLAMIENTOS	70.00	0.00	0.0%	
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
91298	SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	9-AYOTZINTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN/001/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	795,600	795,600	795,600	583,200	73.3%	0	0	DIA	365.00	273.00	74.8%	FUJO AUMENTO EN EL NUMERO DE PERSONAL DE SEGURIDAD, POR LO CUAL SE INCREMENTO EL IMPORTE ANUAL EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL
47091	SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PR-F4-01/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	-	-	696,000	455,200	455,200	455,200	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.65	65.0%	
65815	PAGO A POLICIAS DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	18-CONCEPCION BUENAVISTA	CONCEPCION BUENAVISTA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	44,000	21,000	21,000	21,000	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	1.00	100.0%	
130161	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES	19-CONCEPCION PAPALO	CONCEPCION PAPALO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO	-	-	216,000	159,000	159,000	159,000	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE ESTA TOMANDO POR PAGOS REALIZADOS EN LA NOMINA.
106353	PAGO A SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM/MCR/020/001/10	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	316,400	220,000	220,000	220,000	100.0%	0	0	ACCION	25.00	18.00	72.0%	
117220	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	21-COSOLAPA	COSOLAPA	URBANO	FORTAMU0210/010022010	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	819,288	135,679	135,679	135,679	100.0%	0	0	VEHICULO	32.00	8.00	25.0%	
117166	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	21-COSOLAPA	COSOLAPA	URBANO	FORTAMU0210/010012010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	818,000	187,500	187,500	187,500	100.0%	0	0	PERSONA	88.00	22.00	25.0%	
117196	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES	21-COSOLAPA	COSOLAPA	URBANO	FORTAMU0210/010022010	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	831,972	170,341	170,341	170,341	100.0%	0	0	VEHICULO	32.00	8.00	25.0%	
105181	PAGO DE LA POLICIA MUNICIPAL	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	100,800	64,800	64,800	64,800	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	1.00	100.0%	
75835	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	13,175,780	5,574,495	5,574,495	5,574,495	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	1.00	100.0%	
45322	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	47-SANTA MAGDALENA JICOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE STA MAGDALENA JICOTLAN	-	-	7,102	2,902	2,902	2,902	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.75	75.0%	
103589	GASTOS DE COMISION	50-MAGDALENA PECSO	MAGDALENA PECSO	URBANO	-	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAGDALENA PECSO	-	-	50,000	50,000	50,000	45,327	90.7%	0	0	PESOS	50,000.00	45,327.00	90.7%	
103060	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	60-MAGDALENA PECSO	MAGDALENA PECSO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAGDALENA PECSO	-	-	142,770	142,770	142,770	107,078	75.0%	0	0	SERVICIO	142,770.00	107,078.00	75.0%	
103261	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50-MAGDALENA PECSO	MAGDALENA PECSO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAGDALENA PECSO	-	-	16,650	16,650	16,650	16,650	100.0%	0	0	PIEZA	16,650.00	16,650.00	100.0%	
77786	PAGO DE SUELDOS PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	63-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	URBANO	FORTAMUN/053/01/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TLACOTEPEC	-	-	374,000	272,000	272,000	272,000	100.0%	0	0	PATRULLAJE	1,980.00	1,485.00	75.0%	EL PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2010
66835	HABERES DE SEGURIDAD PUBLICA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/001/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	-	-	31,345,278	27,116,930	23,508,959	26,532,109	97.8%	0	0	PROYECTO	1.00	0.84	84.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
66955	INCENTIVOS A POLICÍAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV002/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL			3,100,000	2,155,123	2,325,000	1,433,752	66.5%	0	0	PROYECTO	1.00	0.65	65.0%	
67054	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV005/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL			16,492,029	12,370,857	12,369,021	12,108,562	97.9%	0	0	PROYECTO	1.00	0.73	73.0%	
66996	PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV003/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL			660,609	544,350	495,457	522,102	95.9%	0	0	PROYECTO	1.00	0.79	79.0%	
67021	QUINQUENIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV004/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL			1,590,492	1,250,000	1,192,869	1,149,783	92.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.72	72.0%	
133190	PAGO DE SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	001/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS			916,850	639,900	639,900	639,900	100.0%	0	0	PAGO	24.00	18.00	75.0%	ESTA ACCION SE ESTA EJECUTANDO Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
133215	PAGO DE VESTUARIOS Y UNIFORMES	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	002/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS			52,486	52,486	52,486	52,486	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ESTA ACCION ESTA COMPROBADA Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
132523	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	001/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO			476,250	356,100	356,100	356,100	100.0%	0	0	PAGO	24.00	18.00	75.0%	ESTA ACCION ESTA EN EJECUCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN EL AYUNTAMIENTO Y LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
16754	PAGO DE COMPENSACION A POLICIAS	86-SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLACOTEPEC			74,100	56,100	56,100	56,100	100.0%	0	0	OTROS	9.00	7.00	77.8%	
94893	PAGO DE LA NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	89-SAN ANDRES DINICUITI	SAN ANDRES DINICUITI	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			282,000	235,000	235,000	235,000	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.83	83.0%	
93208	PAGO DE LA NOMINA A LA POLICIA MUNICIPAL	86-SAN ANDRES TEOTILALPAM	SAN ANDRES TEOTILALPAM	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM			180,000	135,000	135,000	135,000	100.0%	0	0	EMPLEO	144.00	108.00	75.0%	
108128	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN BALTAZAR CHICHICAPAM			428,078	428,078	428,078	321,058	75.0%	0	0	PAGO	428.078.00	321.058.00	75.0%	
108601	VESTUARIOS Y UNIFORMES	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	URBANO	-	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN BALTAZAR CHICHICAPAM			13,780	13,780	13,780	13,780	100.0%	0	0	PIEZA	13,780.00	13,780.00	100.0%	
117157	COMPENSACION POR SERVICIOS DE POLICIA PRESTADOS DURANTE EL 2010	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC			348,000	348,000	100,000	100,000	28.7%	0	0	ACCION	1.00	0.29	29.0%	
80444	ADQUISICION DE VESTUARIOS Y UNIFORMES POLICIA MUNICIPAL (SAN BALTAZAR QUELAVILA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN BALTAZAR QUELAVILA	URBANO	FFMYDTDF-131-01/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC			14,094	14,094	14,094	14,094	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
80473	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	FFMYDTDF-131-02/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC			851,719	636,573	851,719	636,573	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.85	85.0%	
107604	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	SAN FRANCISCO CAHUACUA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA			241,760	241,760	0	205,320	84.9%	0	0	PERSONA	241,760.00	205,320.00	84.9%	
131683	HABERES	143-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA			55,200	29,300	55,200	29,300	100.0%	0	0	PAGO	88.00	68.00	77.3%	SE HA PAGADO LA NOMINA DE 8 MESES DURANTE ESTOS TRES TRIMESTRES. EL NUMERO DE PAGOS DISMINUYO POR QUE SE DIERON DE BAJA 2 TRABAJADORES EN JULIO Y AGOSTO Y UNO MAS EN SEPTIEMBRE, PERO AUN NOSE SABE SI SERA PROVISIONAL.
111541	PAGO DE LA POLICIA MUNICIPAL	152-SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO			187,200	140,400	140,400	140,400	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	1.00	100.0%	LA CANTIDAD REPORTADA COMO MINISTRA ES LA QUE REALMENTE EL MUNICIPIO HA COBRADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.
55907	PAGO DE POLICIA	160-SAN JERONIMO SILACAYCAPILLA	SAN JERONIMO SILACAYCAPILLA	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYCAPILLA			424,800	305,800	305,800	305,800	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.72	72.0%	
130473	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS	161-SAN JERONIMO SOSOLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOSOLA			378,000	191,500	191,500	191,500	100.0%	0	0	PAGO	24.00	18.00	75.0%	
75635	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	163-SAN JOSE AYUQUILA	SAN JOSE AYUQUILA	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			240,000	174,800	174,800	174,800	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.75	75.0%	
44232	HABERES	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	URBANO	01/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYTTO CONSTL DE SAN JUAN BTTA TLACHICHILCO			216,000	162,000	162,000	162,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
121523	SEGURIDAD PUBLICA	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC			915,600	915,600	613,800	613,800	67.0%	0	0	ACCION	12.00	9.00	75.0%	
130682	PAGOS DE NOMINA A LA POLICIA MUNICIPAL	188-SAN JUAN COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			800,000	628,800	219,600	628,800	100.0%	0	0	PAGO	24.00	18.00	75.0%	
131052	PAGO DE HABERES POLICIAS MUNICIPALES	197-SAN JUAN GUELAVIA	SAN JUAN GUELAVIA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA			460,000	373,395	373,395	373,395	100.0%	0	0	PAGO	53.00	39.00	73.6%	CORRESPONDE AL PAGO DE 9 POLICIAS.
131088	VESTUARIOS Y UNIFORMES	197-SAN JUAN GUELAVIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA			60,000	46,614	46,614	46,614	100.0%	0	0	EQUIPO	10.00	9.00	90.0%	EL EQUIPO CONSTA DE CHAMARRAS, GORRAS, PLAYERAS, BOTAS PANTALON Y FORNITURA.
124233	DESPENSAS PARA LOS POLICIAS.	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			80,000	51,651	51,651	51,651	100.0%	0	0	PESOS	80,000.00	51,651.00	64.6%	
111026	CAPACITACION Y DESARROLLO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	207-SAN JUAN MAZATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	008	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			20,800	20,800	20,800	20,800	100.0%	0	0	CAPACITACION	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
11854	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	207-SAN JUAN MAZATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	209,300	180,612	180,612	180,612	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	60.00	30.00	50.0%	
110642	HONORARIOS DE POLICIAS MUNICIPALES	207-SAN JUAN MAZATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATICION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	533,000	391,600	391,600	391,600	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.73	73.0%	
110770	PAGO DE ASESORIA LEGAL Y FINANCIERA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	551,000	440,800	440,800	440,800	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.80	80.0%	
94889	PAGO DE SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL	209-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	-	-	158,819	39,131	39,131	39,131	100.0%	0	0	OTROS	11.00	11.00	100.0%	AL TERCER TRIMESTRE SE REFLEJA EL PAGO DE SUELDOS DE 11 POLICIAS MUNICIPALES DEL EJERCICIO 2010 POR \$ 39,131.00. LOS SUELDOS DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE NO SE PAGARON EN ESOS MESES, POR FALTA DE RECURSOS. SE LIQUIDARAN EN OCTUBRE Y SE REPORTARAN EN EL CUARTO TRIMESTRE.
110242	GASTOS EN SEGURIDAD PUBLICA	210-SAN JUAN SMI	SAN JUAN SMI	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN SMI	-	-	690,000	458,226	458,226	458,226	100.0%	0	0	CONTRATO	1.00	0.75	75.0%	
110621	SUELDOS A OPERADORES DEL MODULO DE MAQUINARIA	210-SAN JUAN SMI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN SMI	-	-	315,000	239,864	239,864	239,864	100.0%	0	0	OTROS	6.00	4.00	66.7%	
130599	NOMINA POLICIAS	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN JUAN PETLAPA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	144,000	96,000	96,000	96,000	100.0%	0	0	PATRULLAJE	144,000.00	96,000.00	66.7%	
129683	COMPENSACION AL CUERPO DE POLICIA	219-SAN JUAN TEITIPAC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC	-	-	192,000	192,000	192,000	144,000	75.0%	0	0	EQUIPO	12.00	9.00	75.0%	SE HACE REFERENCIA EN ESTE CONCENTRADO, QUE EL EQUIPO ES EL CUERPO DE POLICIA QUE VIGILA Y RESGUARDA EL ORDEN DE NUESTRA COMUNIDAD, Y LA COMPENSACION QUE PERSEBEN SE HACE DE FORMA MENSUAL, POR LO QUE EQUIVALE A DOCE MESES EN EL EJERCICIO 2010.
129624	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	241-SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA	-	-	45,000	30,000	15,000	30,000	100.0%	0	0	PERSONA	45,000.00	30,000.00	66.7%	
128850	HABERES PAGO DE SUELDO A POLICIAS MUNICIPALES	256-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDIHUI	-	-	227,520	170,640	170,640	170,640	100.0%	0	0	PERSONA	227,520.00	170,640.00	75.0%	
64109	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN MIGUEL AMATITLÁN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	-	-	454,500	320,800	320,800	320,800	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.71	71.0%	LA ACCION PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD SE EJECUTARA DURANTE TODO EL AÑO CON UN MONTO TOTAL DE \$454,500.00. (PARA ESTA ACCION EL MONTO QUE FIGURA ES SOLO APORTACION MUNICIPAL, BENEFICIARIOS \$0.00. ACCION EN PROCESO.
126629	BRIGADA DE POLICIA MUNICIPAL	263-SAN MIGUEL COATLÁN	SAN MIGUEL COATLÁN	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	500,000	304,568	304,568	304,568	100.0%	0	0	OTROS	12.00	9.00	75.0%	LA BRIGADA DE POLICIA MUNICIPAL ACTUARA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 12 MESES Y QUE ABARCA DEL 01 DE ENERO DEL AÑO 2010 AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2010
111801	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	1,627,960	1,126,800	1,126,800	1,126,800	100.0%	0	0	PAGO	26.00	18.00	69.2%	
121721	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN EL RAMO 33	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	011	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	348,000	139,200	139,200	139,200	100.0%	0	0	PAGO	10.00	4.00	40.0%	
89717	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	282-SAN MIGUEL TENANGO	SAN MIGUEL TENANGO	URBANO	FORTAMUN/282/01/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	-	-	192,000	112,000	112,000	112,000	100.0%	0	0	PATRULLAJE	1,800.00	1,350.00	75.0%	
69470	PAGO DE POLICIA MUNICIPAL	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	-	-	120,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	PERSONA	10.00	7.50	75.0%	
55046	SEGURIDAD PUBLICA	287-SAN MIGUEL TULANCINGO	SAN MIGUEL TULANCINGO	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TULANCINGO	-	-	43,200	32,400	32,400	32,400	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.75	75.0%	
130139	PAGO DE POLICIA MUNICIPAL	290-SAN NICOLAS HIDALGO	SAN NICOLAS HIDALGO	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	187,200	126,000	126,000	126,000	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.75	75.0%	
132006	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES	294-SAN PABLO HUITZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	788,000	528,533	528,533	528,533	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.75	75.0%	
81574	PAGO DE HABERES	296-SAN PABLO HUIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	1,200,000	341,007	341,007	341,007	100.0%	0	0	PERSONA	24.00	24.00	100.0%	
108902	NOMINA DE POLICIAS	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	FAM/001/300/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	838,110	568,581	568,581	568,581	100.0%	0	0	ACCION	25.00	18.00	72.0%	
126775	SUELDO DE LA POLICIA MUNICIPAL	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	704,400	379,800	379,800	379,800	100.0%	0	0	LOTE	15.00	15.00	100.0%	
102125	SUELDO A POLICIAS MUNICIPALES	326-SAN PEDRO SOCHIAPAM	SAN PEDRO SOCHIAPAM	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM	-	-	1,159,968	349,664	349,664	349,664	100.0%	0	0	SERVICIO	869,976.00	869,976.00	100.0%	
68455	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	-	-	111,650	85,550	85,550	85,550	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.75	75.0%	
109330	PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA	344-SAN SEBASTIAN COATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLÁN	-	-	448,786	319,786	319,786	319,786	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA RESGUARDAR EL ORDEN COSTO TOTAL ANUAL \$ 516,000.00 APORTACION DEL EJERCICIO 2009 \$ 67,214.16 Y APORTACION DEL EJERCICIO 2010 \$ 448,785.84
121248	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTTO CONSTL DE S SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	877,230	877,230	877,230	608,522	69.4%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
68171	PAGO DE LA NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	1,150,000	700,379	700,379	700,379	100.0%	0	0	PAGO	25.00	18.00	72.0%	
122871	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PATRULLA MUNICIPAL	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	8,047	8,047	8,047	8,047	100.0%	0	0	PAGO	8,047.00	8,047.00	100.0%	SE TOMO PARA LA REPARACION DE LA PATRULLA DE POLICIAS MUNICIPALES PARA ASI TENER UN BUEN DESEMPEÑO.
122484	PAGO DE NOMINAS AL CUERPO POLICIACO	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	595,788	595,788	595,788	423,783	71.1%	0	0	PAGO	595,788.00	423,783.00	71.1%	
130551	PROYECTO EJECUTIVO DEL DRENAJE SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA	368-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	58,000	58,000	58,000	58,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
133198	HABERES	368-SANTA CATARINA QUIANÉ	SANTA CATARINA QUIANÉ	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	70,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	PAGO	8.00	6.00	75.0%	
131434	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	373-SANTA CATARINA ZAPOQUILA	SANTA CATARINA ZAPOQUILA	URBANO	PR-FIV-01-2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA	-	-	106,800	80,100	80,100	80,100	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.75	75.0%	PAGO DE NOMINAS SEGUN ACTA DE ACUERDO DE CABILDO



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
110933	PAGO DE POLICIA MUNICIPAL	376-SANTA CRUZ DE BRAVO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ DE BRAVO			40,600	40,600	40,600	40,600	100.0%	0	0	SERVICIO	12,000	12,000	100.0%	
80271	HABERES	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			480,000	314,000	480,000	313,400	99.8%	0	0	PAGO	12,000	8,000	66.7%	
122684	HABERES	389-SANTA INES YATZECHÉ	SANTA INES YATZECHÉ	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			297,000	135,000	297,000	135,000	100.0%	0	0	PAGO	11,000	5,000	45.5%	
132103	SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	396-SANTA MARIA LA ASUNCION	SANTA MARIA LA ASUNCION	URBANO	FAFMMMSW/396/01/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION			327,600	245,700	327,600	245,700	100.0%	0	0	PERSONA	7,000	7,000	100.0%	
130343	SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA MARIA CHILCHOTLA	URBANO	FORTAMMSMA/56/01/10	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA			2,000,000	1,401,525	2,000,000	1,401,525	100.0%	0	0	PERSONA	30,000	30,000	100.0%	
130608	NOMINA DE POLICIAS MUNICIPALES	409-SANTA MARIA DEL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE OAXACA			1,000,000	660,538	660,538	660,538	100.0%	0	0	PATRULLAJE	1,000	1,000	100.0%	SE CUBRIERON LAS NOMINAS DE LAS POLICIAS MUNICIPALES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2010
79913	ADQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	FORTAMUN/412/06/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI			45,000	8,249	8,249	8,249	100.0%	0	0	LOTE	3,000	2,000	66.7%	UN LOTE DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS CONSISTE EN LA ADQUISICION DE PLAYERA, PANTALONES
79770	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DEL AÑO 2009	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	FORTAMUN/412/04/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI			7,500	7,500	7,500	7,500	100.0%	0	0	APOYO	15,000	15,000	100.0%	SE PAHO LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 2009 A 15 POLICIAS MUNICIPALES CON UN IMPORTE DE \$500.00 CADA UNO
79755	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	FORTAMUN/412/01/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI			600,000	379,200	379,200	379,200	100.0%	0	0	PATRULLAJE	7,200,000	5,400,000	75.0%	NOTA EL RAMO 28 HIZO UN PRESTAMO AL FONDO IV POR LA CANTIDAD DE \$5368.14 PARA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ENERO A SEPT/2010
131937	CAPACITACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FORTAMUN/421/08/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA			11,600	11,600	11,600	11,600	100.0%	0	0	CAPACITACION	1,000	1,000	100.0%	RECIBIERON UN CURSO DE DESARROLLO Y CAPACITACION PERSONAL E INTEGRAL AL LOS 26 POLICIAS MUNICIPALES DEE FECHA 14 DE JULIO DEL 2010
131776	PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FORTAMUN/421/06/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA			13,040	13,040	13,040	13,040	100.0%	0	0	PATRULLAJE	40,000	40,000	100.0%	EL PAGO DE HORAS EXTRAS PORQUE FUE NECESARIO PARA FORTALECER LA SEGURIDAD PUBLICA EN LAS FIESTAS DEL PUEBLO Y EL DIA DE LAS ELECCIONES DEL 04 DE JULIO DEL 2010 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA
131506	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FORTAMUN/421/01/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA			963,700	754,600	754,600	754,600	100.0%	0	0	PATRULLAJE	2,520,000	1,890,000	75.0%	EL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO AL 15 SEPTIEMBRE 2010.
126776	PAGO DE NOMINA A LA POLICIA MUNICIPAL	426-SANTA MARIA PEÑALES	SANTA MARIA PEÑALES	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑALES			571,200	428,400	428,400	428,400	100.0%	0	0	EMPLEO	12,000	9,000	75.0%	
126873	UNIFORMES PARA LA POLICIA	426-SANTA MARIA PEÑALES	SANTA MARIA PEÑALES	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑALES			36,400	36,400	36,400	36,400	100.0%	0	0	UNIDAD	12,000	12,000	100.0%	
58552	ALUMBRADO PUBLICO	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	003	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA			346,088	346,088	346,088	0	0.0%	0	0	PERSONA	12,000,000	12,000,000	100.0%	
132272	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	438-SANTA MARIA TLALIXTAC	SANTA MARIA TLALIXTAC	URBANO	FAFMMMSA/45/02/10	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLALIXTAC			148,800	111,600	148,800	111,600	100.0%	0	0	PERSONA	31,000	31,000	100.0%	
67043	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	URBANO	FORTAMUN/440/01/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA			34,200	25,650	25,650	25,650	100.0%	0	0	PATRULLAJE	1,080,000	810,000	75.0%	EL PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS CORRESPONDE A LOS MESES ENERO, A SEPTIEMBRE DEL 2010.
108181	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	447-SANTIAGO ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMMMSM/447/01/10	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			787,200	605,006	605,006	605,006	100.0%	0	0	ACCION	25,000	18,750	75.0%	
117281	PAGO A LA POLICIA MUNICIPAL	452-SANTIAGO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL			434,000	263,000	263,000	263,000	100.0%	0	0	PAGO	24,000	18,000	75.0%	
131589	SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	PR-F4-01/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA			259,200	200,160	200,160	200,160	100.0%	0	0	CORPORACION	1,000	0.75	75.0%	PAGO DE SUELDOS MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
40373	HABERES (POLICIAS)	461-SANTIAGO DEL RIO	SANTIAGO DEL RIO	URBANO	01/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTO CONST DE SANTIAGO DEL RIO			84,000	42,000	42,000	42,000	100.0%	0	0	APOYO	1,000	1,000	100.0%	
69628	SEGURIDAD PUBLICA	462-SANTIAGO HUAJOLOTTILÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTTILAN			620,000	588,905	588,905	588,905	100.0%	0	0	CORPORACION	0,000	0,000	0.0%	
110827	PAGO DE HABERES A LOS INTEGRANTES DE POLICIA DE SANTA CRUZ LACHIXOLANA	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTA CRUZ LACHIXOLANA	RURAL	FORTAMUN/483/14/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			325,000	32,000	32,000	32,000	100.0%	0	0	PERSONA	325,000,000	32,000,000	9.8%	PAGO A LOS INTEGRANTES DE POLICIA DE LA AGENCIA DE SANTA CRUZ LACHIXOLANA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE EJERCICIO 2010
110743	PAGO DE HABERES A LOS INTEGRANTES DE POLICIAS Y TRANSITO MUNICIPAL	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	FORTAMUN/483/14/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			325,000	287,089	287,089	287,089	100.0%	0	0	PERSONA	325,000,000	287,089,000	88.3%	PAGO DE HABERES A LOS INTEGRANTES DE POLICIAS Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE EJERCICIO 2010
76929	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	489-SANTIAGO TETEPEC	SANTIAGO TETEPEC	URBANO	SEGURIDAD PUB MPAL	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC			385,500	289,125	289,125	289,125	100.0%	0	0	CONFLICTO	385,500,000	289,125,000	75.0%	
127538	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES	496-SANTIAGO XANICA	SANTIAGO XANICA	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XANICA			250,000	185,409	185,409	185,409	100.0%	0	0	PAGO	12,000	9,000	75.0%	LOS PAGOS A POLICIAS MUNICIPALES SE TOMAN 12 PAGOS POR EL AÑO SIENDO QUE HASTA ESTE TRIMESTRE SE HAN REALIZADO NUEVE PAGOS CORRESPONDIENTES AL SER TRIMESTRE.
80585	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	508-SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	URBANO	FORTAMUN/508/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN			14,640	9,640	9,640	9,640	100.0%	0	0	LOTE	2,000	1,000	50.0%	LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS CONSISTE EN CAMISAS, PANTALON, BOTAS Y GORRAS.
80569	PAGO DE SUELDO A LOS POLICIAS MUNICIPALES	508-SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	URBANO	FORTAMUN/508/04/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN			119,400	88,800	88,800	88,800	100.0%	0	0	PATRULLAJE	1,080,000	810,000	75.0%	EL PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO, A SEPTIEMBRE 2010
87730	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA			57,281	57,281	57,281	57,281	100.0%	0	0	OTROS	9,000	9,000	100.0%	
87992	GASTOS DE COMISION	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	008	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA			180,000	146,815	146,815	146,815	100.0%	0	0	OTROS	9,000	9,000	100.0%	
87672	PAGO DE HABERES A LA POLICIA MUNICIPAL	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA			564,619	423,619	423,619	423,619	100.0%	0	0	OTROS	9,000	9,000	100.0%	
49139	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD	524-SANTO DOMINGO YODOHINO	SANTO DOMINGO YODOHINO	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			72,000	48,000	48,000	48,000	100.0%	0	0	CORPORACION	1,000	0.60	60.0%	
93571	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	527-SANTOS REYES PAPALO	SANTOS REYES PAPALO	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PAPALO			186,872	114,537	114,537	114,537	100.0%	0	0	PAGO	12,000	9,000	75.0%	NOTANDOSE GENERARON INTERESES DURANTE LOS DOS TRIMESTRES (ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE) ASI MISMO LAS CIFRAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL 2010
46051	HEBERES (POLICIAS)	528-SANTOS REYES TEPEJILLO	SANTOS REYES TEPEJILLO	URBANO	01/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTO CONST DE SANTOS REYES TEPEJILLO			396,000	297,000	297,000	297,000	100.0%	0	0	APOYO	1,000	1,000	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
54644	SEGURIDAD PUBLICA	529-SANTOS REYES YUCUNÁ	SANTOS REYES YUCUNÁ	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			272,766	272,766	272,766	204,574	75.0%	272,766	204,574	ACCION	272,766.00	204,574.50	75.0%	SE HAN EJERCIDO LOS RECURSOS HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010.
129821	VESTUARIOS Y UNIFORMES	630-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO TOMAS JALIEZA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA			145,412	145,412	145,412	145,412	100.0%	0	0	PERSONA	130.00	130.00	100.0%	DEBO INFORMAR QUE EL MONTO ANUAL PUEDE VARIAR HASTA UNOS \$50,000.00 MAS PORQUE EN EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZARA NUEVAMENTE LA COMPRA DE UNIFORMES
132221	ALUMBRADO PUBLICO	535-SAN VICENTE LACHIXIO	SAN VICENTE LACHIXIO	URBANO	FAM/MSV/535/01/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO			87,336	65,502	87,336	65,502	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
91335	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	6	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO			7,000	2,500	2,500	2,500	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
90513	SUELDOS DE POLICIAS MUNICIPALES	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO			498,000	398,854	398,854	398,854	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
90568	VESTUARIOS Y UNIFORMES A LA POLICIA MUNICIPAL	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO			19,500	10,196	10,196	10,196	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
127008	PAGO DE SUELDO A LOS POLICIAS	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			324,000	216,000	324,000	216,000	100.0%	0	0	PAGO	12.00	8.00	66.7%	PAGO MENSUAL DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD
101295	SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	FIV-01-2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA			956,250	682,847	682,847	682,847	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.75	75.0%	PAGO DE NOMINAS SEGUN ACTA DE ACUERDO DE CABLDO
11131	ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS Y UNIFORMES	550-SAN JERÓNIMO TLACOCCHAHUAYA	SAN JERÓNIMO TLACOCCHAHUAYA	URBANO	FORTAMUN/500/02/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLACOCCHAHUAYA			40,000	16,836	40,000	16,836	100.0%	0	0	LOTE	4.00	3.00	75.0%	
11044	PAGO DE HABERES	550-SAN JERÓNIMO TLACOCCHAHUAYA	SAN JERÓNIMO TLACOCCHAHUAYA	URBANO	FORTAMUN/500/01/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLACOCCHAHUAYA			907,200	530,817	907,200	530,817	100.0%	0	0	PAGO	20.00	14.00	70.0%	SE ESTA CONTEMPLADO EL NUMERO DE PAGOS A EFECTUAR A PARTIR DE MARZO A DICIEMBRE DE 2010, YA QUE LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A ENERO Y FEBRERO DE 2010 SE PAGARON CON RECURSOS DE 2009.
66640	HABERES	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ			81,000	40,500	40,500	40,500	100.0%	0	0	PERSONA	81,000.00	57,550.00	71.0%	NO SE REALIZO EL INFORME EN EL SEGUNDO TRIMESTRE POR LO QUE SE PRESENTA EL ACUMULATIVO EN EL TERCER TRIMESTRE
70633	SUELDO AL PERSONAL DE POLICIAS	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	41	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA			160,800	107,200	107,200	107,200	100.0%	0	0	PAGO	156.00	104.00	66.7%	
70646	VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA POLICIAS	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	44	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA			4,000	4,000	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	13.00	0.00	0.0%	
	PENSIONES																							
88209	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	10	OTROS	PENSIONES	PENSIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA			434,800	34,800	34,800	34,800	100.0%	0	0	PERSONA	2.00	2.00	100.0%	
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
61921	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD	4-ASUNCION CUYOTEPEJI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			58,000	51,437	51,437	51,437	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.75	75.0%	
61955	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	4-ASUNCION CUYOTEPEJI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			120,250	94,590	94,590	94,590	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.75	75.0%	
61902	PAGO DE POLICIA MUNICIPAL	4-ASUNCION CUYOTEPEJI	ASUNCION CUYOTEPEJI	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			49,000	38,600	38,600	38,600	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.75	75.0%	
91318	ALUMBRADO PUBLICO	9-AYOTZINTEPEC MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN/003/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,000,000	1,000,000	1,000,000	649,241	64.9%	0	0	PESOS	1,000,000.00	649,241.00	64.9%	
91375	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9-AYOTZINTEPEC MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN/004/2010	GOBIERNO	GOBERNACION ECONOMICA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			61,051	61,051	61,050	61,050	100.0%	0	0	PESOS	61,051.00	61,051.00	100.0%	
121029	ALUMBRADO PUBLICO	13-CIENEGA DE ZIMATLAN	CIENEGA DE ZIMATLAN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	ALUMBRADO PUBLICO			200,000	147,031	200,000	147,031	100.0%	0	0	PAGO	12.00	7.00	58.3%	
121119	VESTUARIOS Y UNIFORMES	13-CIENEGA DE ZIMATLAN	CIENEGA DE ZIMATLAN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			20,000	9,811	20,000	9,811	100.0%	0	0	PERSONA	14.00	14.00	100.0%	
113267	ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	FAFM/015/03/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			190,000	190,000	190,000	190,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
113089	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	FISM/015/02/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			96,804	72,603	72,603	72,603	100.0%	0	0	PAGO	1.00	0.80	80.0%	
113025	PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	FAFM/015/01/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			457,066	342,800	342,800	342,800	100.0%	0	0	PERSONA	20.00	20.00	100.0%	
113343	PAGO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	FAFM/015/04	RIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			538,525	538,525	538,525	538,525	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
65769	AJUSTES AL CONSUMO DE ALUMBRADO MPUBLICO	18-CONCEPCION BUENAVISTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			250,000	73,674	73,674	73,674	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
130182	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	19-CONCEPCION PAPALO	CONCEPCION PAPALO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO			55,000	39,554	39,554	39,554	100.0%	0	0	SERVICIO	3.00	2.00	66.7%	
130120	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	19-CONCEPCION PAPALO	CONCEPCION PAPALO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO			107,000	83,000	83,000	83,000	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	EL PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO SE ESTA TOMANDO POR NUMERO DE PAGOS AL A Y SE HA CUBIERTO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE.
106573	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	MCR/FAM/020/05/10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO			8,149	8,149	8,149	8,149	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
106375	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM/MCR/020/002/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			527,800	411,722	411,722	411,722	100.0%	0	0	ACCION	144.00	106.00	75.0%	
106556	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	CONSTANCIA DEL ROSARIO	URBANO	FAFM/MCR/020/004/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			84,518	68,047	68,047	68,047	100.0%	0	0	ACCION	4.00	3.00	75.0%	
106504	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM/MCR/020/003/10	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			120,000	92,654	92,654	92,654	100.0%	0	0	ACCION	6.00	3.00	50.0%	
117246	ALUMBRADO PUBLICO	21-COSOLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTAMU/021/010042010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			2,206,188	912,518	912,518	912,518	100.0%	0	0	LUMINARIA	2,400.00	600.00	25.0%	
105200	UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			14,992	0	14,992	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE RECIBEN MENSUALMENTE, ESTA ACCION SE HARA EN EL CUARTO TRIMESTRE

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
115007	EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL			50,000	21,477	21,477	21,477	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.75	75.0%	
115094	ESTUDIO DE EVALUACION DE DAs AMBIENTALES A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL			39,583	39,583	39,583	39,583	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
114956	PROGRAMA GENERAL DE OPERACION	30-EL ESPINAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL			850,000	595,506	595,506	595,506	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.75	75.0%	
114912	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL			1,500,000	1,181,595	1,181,595	1,181,595	100.0%	0	0	PATRULLAJE	1.00	4.125	75.0%	
103766	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES POLICA MUNICIPAL	33-GUADALUPE ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GASOLINA PATRULLA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			15,000	5,672	5,672	5,672	100.0%	0	0	OTROS	10.00	7.00	70.0%	
103861	PAGO DE LUZ PUBLICA MUNICIPAL	33-GUADALUPE ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	LUZ PUBLICA	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			300,000	196,231	196,231	196,231	100.0%	0	0	PAGO	10.00	8.00	80.0%	
103731	UNIFORMES Y EQUIPO PARA POLICIAS	33-GUADALUPE ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	UNIFORMES	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			52,500	32,630	32,630	32,630	100.0%	0	0	PAGO	6.00	4.00	66.7%	
97411	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	FAFMMH/037/003/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO			385,275	285,275	285,275	285,275	100.0%	0	0	ACCION	12.00	9.00	75.0%	
97498	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	FAFMMH/037/005/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO			60,000	19,757	19,757	19,757	100.0%	0	0	ACCION	4.00	3.00	75.0%	
97165	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	37-MESONES HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMMH/037/001/10	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO			264,000	184,366	184,366	184,366	100.0%	0	0	ACCION	12.00	9.00	75.0%	
97473	PAGO DE ASESORIA CONTABLE	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	FAFMMH/037/004/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO			156,000	52,000	52,000	100.0%	0	0	ASESORIA	12.00	3.00	25.0%		
97298	PAGO DE POLICIA MUNICIPAL	37-MESONES HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMMH/037/002/10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO			360,000	156,184	156,184	156,184	100.0%	0	0	ACCION	25.00	18.00	72.0%	
106318	A JUGAR CON EL CUENTO Y EL TEATRO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	005/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			33,480	4,041	4,041	4,041	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.12	12.0%	
106746	CURSO DE COCINA ETAPA II	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	008/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			19,262	6,806	6,806	6,806	100.0%	0	0	CURSO	0.50	0.18	36.0%	
106372	CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS ETAPAS I Y II	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	006/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			49,122	17,900	17,900	17,900	100.0%	0	0	CURSO	1.50	0.36	24.0%	
75943	MATERIALES Y SUMINISTROS	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			2,510,001	1,763,763	1,763,763	1,763,763	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
76020	SERVICIOS GENERALES	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			904,001	548,197	548,197	548,197	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
106827	TALLERES DE ENTRENAMIENTO PARA UNA VIDA SANA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	014/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			20,775	9,802	9,802	9,802	100.0%	0	0	TALLER	1.50	0.71	47.3%	
117373	HABERES	45-MAGDALENA APASCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			285,600	59,657	59,657	59,657	100.0%	0	0	PERSONA	14.00	14.00	100.0%	
126379	ALUMBRADO PUBLICO	46-MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC			120,000	120,000	12,000	70,663	58.9%	0	0	ACUERDO	100.00	58.90	58.9%	
125152	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE MAGDALENA JALTEPEC	46-MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC OAXACA			31,389	31,389	31,389	31,389	100.0%	0	0	ACUERDO	1.00	1.00	100.0%	
45242	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	47-SANTA MAGDALENA JICOTLAN	SANTA MAGDALENA JICOTLAN	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE STA MAGDALENA JICOTLAN			25,000	16,608	16,608	16,608	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
103350	ALUMBRADO PUBLICO	50-MAGDALENA PEISCO	MAGDALENA PEISCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEISCO			110,645	110,645	110,645	82,984	75.0%	0	0	PESOS	110,645.00	82,984.00	75.0%	
103197	MATERIAL PARA EQUIPO DE COMUNICACION	50-MAGDALENA PEISCO	MAGDALENA PEISCO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MATERIAL PARA EQUIPO DE COMUNICACION			20,000	13,493	20,000	13,493	100.0%	0	0	PIEZA	20,000.00	13,493.00	67.5%	
77921	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	URBANO	FORTAMUN/53/02/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TLACOTEPEC			12,000	12,000	12,000	12,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	SE HIZO A LA ADQUISICION DE UN LOTE DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS QUE CONSISTE EN 12 PANTALONES,PLAYERAS, CAMISOLAS, Y GORRAS.SEGUN FACTURA NUMERO 044
133010	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	56-MARTIRES DE TACUBAYA	MARTIRES DE TACUBAYA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			311,808	251,318	81,318	251,318	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
133023	PAGO DE NOMINA A LA POLICIA MUNICIPAL	56-MARTIRES DE TACUBAYA	MARTIRES DE TACUBAYA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			144,800	84,750	21,500	84,750	100.0%	0	0	PAGO	24.00	18.00	75.0%	
117423	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	61-MONJAS	MONJAS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MONJAS			19,270	19,270	19,270	19,270	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO
67159	AMORTIZACION DE CAPITAL DEL CREDITO BANOBRAS EN CANTIDAD DE \$24,972,657.64. COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/009/2010	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA			11,891,742	7,535,045	8,324,219	7,135,045	94.7%	0	0	PROYECTO	1.00	0.60	60.0%	
133284	AMORTIZACION DE CAPITAL DEL CREDITO BANOBRAS EN CANTIDAD DE \$40,000,000.00 COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/007/2010	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF DE PROGRAMACION Y PPTO DE LA TESORERIA MUNICIPAL			28,571,429	23,157,143	21,428,571	22,857,143	98.7%	0	0	PROYECTO	1.00	0.80	80.0%	
89964	CAMPAC AUDITIVA, VARIAS COLONIAS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/029/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL			550,000	550,000	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	169.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA HABITAT CON NUMERO DE OBRA 200671DS011 POR IMPORTE DE \$550,000.00 LAS METAS Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
89363	CAMPAC DE LENTES, VARIAS COLONIAS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/020/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL			87,489	87,489	87,489	0	0.0%	0	0	CAMPAC	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT LAS METAS Y BENEFICIARIOS CORRESPONDEN A AMBOS RECURSOS.
85724	CURSO CUIDADO DE Ni@s ( LUDOTECA ), VARIAS COLONIAS, COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/012/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIF MUNICIPAL			38,010	38,010	19,005	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT APROBADO CON NUMERO DE OBRA 200671DS006 POR IMPORTE DE \$38,010.00. LA FEDERACION NO HA MINISTRADO EL RECURSO. LAS METAS CORRESPONDEN A AMBOS RECURSOS.

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
100966	CURSO DE BAILE, VARIAS COLONIAS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV028/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA INSTITUTO DE LA JUVENTUD MUNICIPAL	-	-	44,180	44,180	12,862	0	0.0%	0	0	CURSO	4.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS013 POR IMPORTE DE \$44,180.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
89720	CURSO DE CERAMICA, VARIAS COLONIAS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV022/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	-	-	66,405	66,405	66,405	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT, PERO LA FEDERACION NO HA MINISTRADO EL RECURSO FEDERAL.
86509	CURSO DE COCINA, VARIAS COLONIAS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV018/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIF MUNICIPAL	-	-	50,900	50,900	25,450	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT APROBADO CON NUMERO DE OBRA 200671DS010 POR IMPORTE DE \$50,900.00 LAS METAS CORRESPONDEN A AMBOS RECURSOS.
85937	CURSO DE COMPUTACION, VARIAS COLONIAS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV013/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIF MUNICIPAL	-	-	46,810	46,810	23,405	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT APROBADO CON NUMERO DE OBRA 200671DS006 POR IMPORTE DE \$46,810.00. LA FEDERACION NO HA MINISTRADO EL RECURSO. LAS METAS CORRESPONDEN A AMBOS RECURSOS.
86181	CURSO DE CORTE Y COFFECCION, VARIAS COLONIAS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV014/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIF MUNICIPAL	-	-	38,309	38,309	19,154	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT APROBADO CON NUMERO DE OBRA 200671DS008 POR IMPORTE DE \$38,309.00. LAS METAS CORRESPONDEN A AMBOS RECURSOS.
86068	CURSO DE CULTURA DE BELLEZA, VARIAS COLONIAS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV015/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIF MUNICIPAL	-	-	39,300	39,300	19,650	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT APROBADO CON NUMERO DE OBRA 200671DS007 POR IMPORTE DE \$39,300.00. LAS METAS CORRESPONDEN A AMBOS RECURSOS.
86813	CURSO DE EJECUCION DE INSTRUMENTOS MUSICALES, VARIAS COLONIAS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV017/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIF MUNICIPAL	-	-	44,100	44,100	22,050	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT APROBADO CON NUMERO DE OBRA 200671DS009 POR IMPORTE DE \$44,100.00. LAS METAS CORRESPONDEN A AMBOS RECURSOS.
86913	CURSO DE ELECTRICIDAD, VARIAS COLONIAS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV016/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIF MUNICIPAL	-	-	30,600	30,600	15,300	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT APROBADO CON NUMERO DE OBRA 200671DS002 POR IMPORTE DE \$30,600.00. LAS METAS CORRESPONDEN A AMBOS RECURSOS.
89780	CURSO DE MANUALIDADES, VARIAS COLONIAS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV024/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIF MUNICIPAL	-	-	52,655	52,655	52,655	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT, PERO A LA FECHA LA FEDERACION NO HA MINISTRADO RECURSO PARA LA PARTE FEDERAL.
87428	ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (CURSO DE TAEKWONDO), VARIAS COLONIAS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV019/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIF MUNICIPAL	-	-	48,276	48,276	24,138	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT APROBADO CON NUMERO DE OBRA 200671DS001 POR IMPORTE DE \$48,276.00. LAS METAS CORRESPONDEN A AMBOS RECURSOS.
67204	PAGO DE INTERESES DEL CRÉDITO BANOBRAS EN CANTIDAD DE \$24,972,657.64, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV010/2010	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE LA TESORERIA MUNICIPAL	-	-	1,211,214	930,671	430,613	840,551	90.3%	0	0	PROYECTO	1.00	0.69	69.0%	AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE EL IMPORTE MINISTRADO POR LA FEDERACION PARA EL RAMO 33 FONDO IV DEL PRESENTE EJERCICIO ES POR LA CANTIDAD DE \$79,223,678.10 (NO SE CUENTAN CON INTERESES BANCARIOS).
67128	PAGO DE INTERESES DEL CRÉDITO BANOBRAS EN CANTIDAD DE \$40,000,000.00, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV008/2010	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE LA TESORERIA MUNICIPAL	-	-	868,000	851,503	651,000	821,203	96.4%	0	0	PROYECTO	1.00	0.94	94.0%	
89275	PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS Y METODOS DE ANTICONCEPCION EN LA JUVENTUD, AGENCIAS Y COLONIAS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV011/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	-	-	302,380	302,380	151,190	0	0.0%	0	0	TALLER	8.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT APROBADO CON NUMERO DE OBRA 200671DS012 POR IMPORTE DE \$302,380.00 LA FEDERACION NO HA MINISTRADO EL RECURSO. LAS METAS Y BENEFICIARIOS CORRESPONDEN A AMBOS RECURSOS.
101546	TALLER DE GRAFFITI, VARIAS COLONIAS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV034/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA INSTITUTO DE LA JUVENTUD MUNICIPAL	-	-	71,387	71,387	65,003	0	0.0%	0	0	TALLER	5.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS014 POR IMPORTE DE \$71,387.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
66128	2% DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV006/2010	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	-	-	2,177,482	1,621,320	1,729,760	1,581,326	97.5%	0	0	PAGO	6.00	4.35	72.5%	
133258	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	006/2010	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	5,000	2,320	2,320	2,320	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	ESTA ACCION ESTA COMPROBADA Y LA DOCUMENTACION SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
133265	ESTIMULOS AL COMITE DE PROTECCION CIVIL	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	007/2010	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	650,000	496,000	496,000	496,000	100.0%	0	0	PAGO	24.00	18.00	75.0%	LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE ESTE GASTO SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADO A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
133239	MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	004/2010	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	200,000	145,615	145,615	145,615	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.72	72.0%	ESTA ACCION ESTA COMPROBADA Y LA DOCUMENTACION SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
133308	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	008/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	20,000	13,398	13,398	13,398	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.65	65.0%	LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE ESTE GASTO SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADO EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
133226	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	003/2010	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	500,000	288,523	288,523	288,523	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	ESTA ACCION ESTA COMPROBADA Y LA DOCUMENTACION SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
133246	PAGO DE VIATICOS	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	005/2010	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	200,000	132,150	132,150	132,150	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.66	66.0%	ESTA ACCION ESTA COMPROBADA Y LA DOCUMENTACION SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
65279	ADQUISICION DE DOS ESCULTURAS	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAFMMPG/07/006/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
65374	CAPACITACIONES POLICIAS	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAFMMPG/730/9/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	100,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	ACCION	2.00	1.50	75.0%	
65131	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMMPG/07/002/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	135,139	135,139	135,139	135,139	100.0%	0	0	ACCION	12.00	9.00	75.0%	
65356	EQUIPO DE COMUNICACION	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAFMMPG/730/9/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	13,500	4,500	4,500	4,500	100.0%	0	0	ACCION	2.00	1.50	75.0%	
65441	IMPUESTOS Y DERECHOS	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAFMMPG/73/9/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	238,478	238,478	238,478	238,478	100.0%	0	0	ACCION	2.00	1.50	75.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
65161	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMM/PG/073/003/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	320,896	320,896	320,896	320,896	100.0%	0	0	ACCION	12.00	9.00	75.0%	
65230	MATERIAL DE LIMPIEZA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAFMM/PG/073/004/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	800,000	22,770	22,770	22,770	100.0%	0	0	ACCION	12.00	9.00	75.0%	
65107	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMM/PG/073/001/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,100,000	324,618	324,618	324,618	100.0%	0	0	ACCION	12.00	9.00	75.0%	
65260	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAFMM/PG/073/005/10	GOBIERNO SOCIAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	3,386,431	2,692,000	2,692,000	2,692,000	100.0%	0	0	ACCION	25.00	18.75	75.0%	
65325	VIATICOS	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAFMM/PG/730/7/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	61,207	61,207	61,207	61,207	100.0%	0	0	ACCION	48.00	36.00	75.0%	
111280	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD	76-LA REFORMA	LA REFORMA	URBANO	FAFMM/RO/76/0/03/10	GOBIERNO SOCIAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	9,686	9,686	9,686	9,686	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
111244	PAGO AL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO.	76-LA REFORMA	LA REFORMA	URBANO	FAFMM/RO/076/0/2/10	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	218,928	55,446	55,446	55,446	100.0%	0	0	ACCION	12.00	9.00	75.0%	
111690	PAGO DE MULTAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	76-LA REFORMA	LA REFORMA	URBANO	FAFMM/RO/076/0/04/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	34,835	34,835	34,835	34,835	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	EL PAGO SE DEBE A QUE LA SEMARNAT AUN NO HABA PERMITIDO EL DESALJO DE LAS AGUAS RESIDUALES LO QUE OCASIONA UNA MULTA IMPUTABLE AL H. AYUNTAMIENTO.
111320	SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	76-LA REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMM/RO/076/0/01/10	GOBIERNO SOCIAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	342,042	246,530	246,530	246,530	100.0%	0	0	ACCION	25.00	18.00	72.0%	
118615	ALUMBRADO PUBLICO	77-REYES ET LA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA	-	-	125,800	29,309	29,309	29,309	100.0%	0	0	MEDIDOR	1.00	1.00	100.0%	
132529	ESTIMULOS AL COMITÉ DE PROTECCION CIVIL	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	002/2010	GOBIERNO SOCIAL	GOBERNACION SOCIAL	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	276,300	202,600	202,600	202,600	100.0%	0	0	PAGO	24.00	18.00	75.0%	ESTA ACCION ESTA EN EJECUCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN EL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
132534	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	003/2010	GOBIERNO SOCIAL	GOBERNACION SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	50,000	31,819	31,819	31,819	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.65	65.0%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN EL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
132543	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	005/2010	GOBIERNO SOCIAL	GOBERNACION SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	50,000	40,599	40,599	40,599	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
132540	PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	006/2010	GOBIERNO SOCIAL	GOBERNACION SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	5,000	1,856	1,856	1,856	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA COMPROBATORIA SE ENCUENTRAN EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO
132538	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	004/2010	GOBIERNO SOCIAL	GOBERNACION SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	80,000	79,924	79,924	79,924	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN EJECUCION
16644	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	86-SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	-	-	72,000	48,051	48,051	48,051	100.0%	0	0	CONTRATO	1.00	0.75	75.0%	
94945	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA SUPERVISION DE OBRAS	89-SAN ANDRES DINICUITI	SAN ANDRES DINICUITI	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	100,000	45,800	45,800	45,800	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.45	45.0%	
94983	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	89-SAN ANDRES DINICUITI	SAN ANDRES DINICUITI	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	160,000	135,000	135,000	135,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.60	60.0%	
110920	ALUMBRADO PUBLICO	91-SAN ANDRES HUAYAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F IV/091/001/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	-	-	350,000	204,515	204,515	204,515	100.0%	0	0	SISTEMA	100.00	58.00	58.0%	
93333	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA Y AMBULANCIA	88-SAN ANDRES TEOTILALPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO SOCIAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	-	-	80,000	60,000	60,000	4,893	8.2%	0	0	LITRO	8,900.00	222.00	2.5%	
93244	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	86-SAN ANDRES TEOTILALPAM	SAN ANDRES TEOTILALPAM	URBANO	-	GOBIERNO SOCIAL	GOBERNACION SOCIAL	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	-	-	50,000	50,000	37,500	38,350	76.7%	0	0	LUMINARIA	27.00	27.00	100.0%	
122676	ADQUISICION DE EQUIPO DIVERSO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	URBANO	-	GOBIERNO SOCIAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA	-	-	20,000	20,000	15,000	2,534	12.7%	0	0	ARTICULO	56.00	42.00	75.0%	
122471	COMPRA DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	URBANO	03	GOBIERNO SOCIAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	-	-	150,000	150,000	112,500	114,832	76.6%	0	0	EQUIPO	24.00	18.00	75.0%	SE ADQUIRIERON UNIFORMES PARA LA POLICIA DE LA AGENCIA DE POLICIA ALEMAN
122611	MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	URBANO	-	GOBIERNO SOCIAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA	-	-	25,000	25,000	15,000	10,103	40.4%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
122343	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	URBANO	02	GOBIERNO SOCIAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	-	-	360,000	360,000	270,000	235,497	65.4%	0	0	LUMINARIA	120.00	120.00	100.0%	
80152	PAGO DE COMPENSACION A POLICIAS	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	60,000	29,999	29,999	29,999	100.0%	0	0	OTROS	2.00	1.00	50.0%	
127497	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CCA	110-SAN ANTONIO SINICAHUA	SAN ANTONIO SINICAHUA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA	-	-	15,855	15,855	15,855	15,855	100.0%	0	0	CONTRATO	1.00	1.00	100.0%	
108823	ALUMBRADO PUBLICO	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	-	-	266,062	266,062	266,062	206,101	77.5%	0	0	PESOS	266,062.00	206,101.00	77.5%	
109784	EQUIPO DE COMUNICACION	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	-	-	2,320	2,320	2,320	2,320	100.0%	0	0	EQUIPO	2,320.00	2,320.00	100.0%	
109173	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	-	-	1,624	1,624	1,624	1,624	100.0%	0	0	SERVICIO	1,624.00	1,624.00	100.0%	
117103	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA DE LA AGENCIA DE REYES MANTECON	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	29,348	29,348	29,348	29,348	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
117061	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	80,998	80,998	80,998	80,998	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
119521	PAGO DE APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	41,678	41,678	41,678	41,678	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
117176	PAGO POR CONCEPTO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	166,568	166,568	166,568	166,568	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
117082	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	45,522	45,522	45,522	45,522	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
117188	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	6,032	6,032	6,032	6,032	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
119401	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REALIZACION DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO URBANO	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	111,015	111,015	87,325	87,325	78.7%	0	0	ACCION	1.00	0.79	79.0%	
86179	MANTENIMIENTO Y PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	119-SAN BARTOLOME YUCUAJ	SAN BARTOLOME YUCUAJ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME YUCUAJ	-	-	67,200	61,925	61,925	61,925	100.0%	0	0	CONTRATO	1.00	0.75	75.0%	
132114	ADQUISICION DE UNIFORMES DE LA POLICIA MUNICIPAL	123-SAN BERNARDO MIXTEPEC	SAN BERNARDO MIXTEPEC	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC	-	-	82,218	82,218	82,218	82,218	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
121161	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	-	-	78,000	13,212	13,212	13,212	100.0%	0	0	PAGO	10.00	6.00	60.0%	
131648	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	600,000	600,000	600,000	300,000	50.0%	0	0	PAGO	6.00	4.00	66.7%	
131576	PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA	130-SAN DIONISIO DEL MAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	800,000	800,000	800,000	600,000	75.0%	0	0	PAGO	24.00	18.00	75.0%	
104482	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	10,000	3,059	7,500	3,059	100.0%	0	0	OTROS	3.00	1.00	33.3%	
108610	COMPRA DE UNIFORMES Y EQUIPO DE LA POLICIA MUNICIPAL	138-SAN FELIPE TEJALAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	325,000	182,208	182,208	182,208	100.0%	0	0	EQUIPO	350.00	190.00	54.3%	EL EQUIPO PARA CADA POLICIA CONSTA DE UNA CHAMARRA, PANTALON, BOTAS, GORRA, PLAYERAS, TOILETS, IMPERMEABLES Y TONFAS
108896	GRATIFICACION A LOS POLICIAS	138-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	FORTAMUN/010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	14,000	7,000	7,000	7,000	100.0%	0	0	APOYO	20.00	10.00	50.0%	
129172	PAGO DE SUELDO A POLICIAS MUNICIPALES	139-SAN FRANCISCO CHAPULAPA	SAN FRANCISCO CHAPULAPA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	400,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	OTROS	12.00	9.00	75.0%	
131709	ALUMBRADO PUBLICO	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	227,000	78,659	70,000	78,659	100.0%	0	0	SERVICIO	17.00	11.00	64.7%	SE ADQUIRIERON LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO, LO CUAL AUMENTO EL GASTO.
131823	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	25,000	21,579	15,000	21,579	100.0%	0	0	LITRO	100.00	75.00	75.0%	SE CONSIDERA UN 100% DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA DURANTE EL EJERCICIO 2010, AUMENTO CONSIDERADAMENTE EL TOTAL ANUAL EN ESTE TRIMESTRE POR QUE REALIZARON DIVERSAS SALIDAS PARA EL RESGUARDO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SE ESTIMA QUE AUMENTARA EL TRIMESTRE SIGUIENTE.
131737	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	03	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	4,480	4,246	2,000	4,246	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	9.00	75.0%	LAS COMISIONES POR EL COBRO DE CHEQUES GIRADOS DURANTE ESTE TRIMESTRE FUERON UN POCO MAS QUE EL TRIMESTRE PASADO.
131801	GASTOS DE COMISION	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	12,000	5,333	5,000	5,333	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	75.00	75.0%	SE REFIERE A LOS ALIMENTOS DE LOS POLICIAS POR LAS SALIDAS DE SUS COMISIONES, O CUANDO TIENEN QUE ASISTIR A VIGILAR Y PROCURAR EL ORDEN SOCIAL, DURANTE ALGUNOS EVENTOS O JUNTAS.
131892	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	3,280	3,280	1,000	3,280	100.0%	0	0	SERVICIO	3.00	1.00	33.3%	EL MONTO QUE SE TENIA CONSIDERADO PARA ESTE SERVICIO SOLO ERA DE 1,000.00 PESOS PERO POR CAUSAS IMPREVISTAS EL MONTO AUMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO, Y SE ESTIMA PROXIMOS SERVICIOS.
131779	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	25,000	23,513	23,513	23,513	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	DURANTE ESTOS TRIMESTRES SE LE VA DANDO UN 94% DE MANTENIMIENTO Y DE REPARACION A LA PATRULLA, Y EL MONTO ANUAL AUMENTO POR QUE LA PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL NECESITABA EL MANTENIMIENTO Y SE CONSIDERA QUE TENDRA MANTENIMIENTOS POSTERIORES.
131845	MATERIAL DE DEFENSA	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	4,000	1,499	2,000	1,499	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.38	38.0%	NO SE ADQUIRO LO PROGRAMADO EN ESTE TRIMESTRE, POR LO TANTO NO AUMENTO EL AVANCE.
131933	OBRA PUBLICA	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	4,060	4,060	4,060	4,060	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	SE CONSIDERA OBRA PUBLICA EL BARRIO DE CAMINOS, ASTA EL MOMENTO SOLO SE HA TENIDO ESTA OBRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
131756	VESTUARIOS Y UNIFORMES	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	26,367	26,367	26,367	26,367	100.0%	0	0	PIEZA	16.00	16.00	100.0%	EL MONTO ANUAL AUMENTO YA QUE ALGUNOS UNIFORMES NO SE TENIAN CONSIDERADOS CORRECTAMENTE.
56036	EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL (ADQUISICION DE UNIFORMES)	160-SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	URBANO	005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	2,204	2,204	2,204	2,204	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
55926	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	160-SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	-	-	168,000	98,627	98,627	98,627	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.59	59.0%	
56241	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	40,000	11,157	11,157	11,157	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.75	75.0%	
56328	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	150,000	88,384	88,384	88,384	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.75	75.0%	
75742	EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	165-SAN JOSE AYUQUILA	SAN JOSE AYUQUILA	URBANO	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	30,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.36	36.0%	
75684	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	165-SAN JOSE AYUQUILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	228,000	158,203	158,203	158,203	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.75	75.0%	
130502	SEGURIDAD PUBLICA (PAGO A POLICIA MUNICIPAL)	167-SAN JOSE DEL PESCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PESCO	-	-	116,189	82,689	82,689	82,689	100.0%	0	0	PERSONA	5.00	5.00	100.0%	PAGO A 5 POLICIAS MUNICIPALES

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
133193	ADQUISICION DE EQUIPO Y UNIFORMES A LA POLICIA MUNICIPAL	168-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	50,000	23,596	23,596	23,596	100.0%	0	0	LOTE	2.00	1.00	50.0%	
133148	PAGO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO (\$ AL MILLAR)	168-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	736	736	736	736	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
133174	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	168-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	120,000	73,947	35,516	73,947	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
133214	PAGO DE LUZ ELECTRICA MUNICIPAL, DIF. AYUNTAMIENTO, IEBO	168-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	12,000	8,000	3,053	3,053	38.2%	0	0	PAGO	6.00	3.00	50.0%	
133185	PAGO DE NOMINA A LA POLICIA MUNICIPAL	168-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	224,408	168,704	56,402	168,704	100.0%	0	0	PAGO	24.00	18.00	75.0%	
44447	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	URBANO	03/2010	PIES-FEIEF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y VIALIDADES	TRANSPORTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTO CONSTL DE SAN JUAN BTTA TLACHICHILCO	-	-	13,804	13,804	13,804	13,804	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
44364	VESTUARIOS Y UNIFORMES	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	URBANO	02/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTO CONSTL DE S JUAN BTTA TLACHICHILCO	-	-	19,842	19,842	19,842	19,842	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	COSTO DE LAADQUISICION DE UNIFORMES \$ 19,842.96
121298	ALUMBRADO PUBLICO	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	1	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	980,000	980,000	980,000	446,157	45.5%	0	0	ACCION	12.00	8.00	66.7%	
122001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	70,000	70,000	70,000	52,565	75.1%	0	0	ACCION	1.00	0.75	75.0%	HUBO GASTOS IMPREVISTOS DE MANTENIMIENTO POR LO QUE AUMENTO EL PRESUPUESTO PARA ESTA PARTIDA.
122270	PAGOS TRIMESTRALES A COMISION NACIONAL DEL AGUA	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	-	-	30,000	30,000	30,000	19,331	64.4%	0	0	ACCION	4.00	2.50	62.5%	
130976	ADQUISICION DE MATERIAL DE DEFENSA	188-SAN JUAN COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	15,000	15,900	8,000	15,900	100.0%	0	0	LOTE	2.00	2.00	100.0%	
130767	APOYO A PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	188-SAN JUAN COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	232,800	174,600	58,200	174,600	100.0%	0	0	APOYO	12.00	9.00	75.0%	
130936	COMBUSTIBLE A PATRULLA DE POLICIA MUNICIPAL	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	96,000	126,000	53,000	73,000	57.9%	0	0	ACCION	4.00	4.00	100.0%	SE EXCEDIO EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR PATRULLAJE CONSTANTE, DEBIDO AL INCREMENTO DE VIOLENCIAS
130991	MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE A VEHICULOS	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	204,000	89,000	204,000	100.0%	0	0	ACCION	4.00	3.00	75.0%	
131028	PAGO DE DERECHOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD FEDERAL	COMISION NACIONAL DEL AGUA	-	-	66,000	66,000	66,000	66,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
130827	PAGOS DE ALUMBRADO PUBLICO	188-SAN JUAN COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	624,000	528,000	193,000	528,000	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
89741	ADQUISICION DE CUATRO EQUIPOS DE COMUNICACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL	193-SAN JUAN DEL ESTADO	SAN JUAN DEL ESTADO	URBANO	PORTAMUN/04/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL ESTADO	-	-	22,800	22,800	22,800	22,800	100.0%	0	0	EQUIPO	4.00	4.00	100.0%	EL QUIPO CONSISTE EN CUATRO RADIOS DE COMUNICACION Y PROGRAMACION DE BANDA.
89659	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	193-SAN JUAN DEL ESTADO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN DEL ESTADO	-	-	16,000	16,000	16,000	16,000	100.0%	0	0	PIEZA	32.00	32.00	100.0%	EL EQUIPO CONSTA DE BOLSAS PARA DORMIR PARA LA POLICIA EN TURNOS DE DESCANSO, MIENTRAS OTROS DAN SU SEVICIO.
89567	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	193-SAN JUAN DEL ESTADO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL ESTADO	-	-	31,285	31,285	31,285	31,285	100.0%	0	0	PIEZA	62.00	62.00	100.0%	CADA UNIFORME CONSTA DE UNA CHAMARRA Y UNA GORRA.
131221	CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	197-SAN JUAN GUELAVIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	007	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	-	-	5,000	2,800	2,800	2,800	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	6.00	50.0%	CAPACITACION A LA POLICIA MUNICIPAL.
131127	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA SEGURIDAD	197-SAN JUAN GUELAVIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	-	-	80,000	67,289	67,289	67,289	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
131160	IMPUESTOS Y DERECHOS	197-SAN JUAN GUELAVIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	-	-	80,000	57,929	57,929	57,929	100.0%	0	0	PAGO	4.00	2.00	50.0%	PAGO EN DECLARACION EN DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, SE REALIZA EL PAGO TRIMESTRALMENTE
131151	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA	197-SAN JUAN GUELAVIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	-	-	35,000	1,563	1,563	1,563	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	9.00	75.0%	
131077	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA POBLACION	197-SAN JUAN GUELAVIA	SAN JUAN GUELAVIA	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	165,500	103,651	103,651	103,651	100.0%	0	0	PAGO	6.00	4.00	66.7%	
133267	PAGO DE SERVICIOS	200-SAN JUAN JUQUILA MIXES	SAN JUAN JUQUILA MIXES	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN JUQUILA MIXES YAUTEPEC OAXACA	-	-	1,417,823	945,215	1,417,823	945,215	100.0%	0	0	ACCION	12.00	8.00	66.7%	EN EL PAGO DE SERVICIOS INCLUYE: ALUMBRADO PUBLICO, ENERGIA ELECTRICA, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA, VIATICOS, GASTOS DE COMISION, TELEFONO.
123469	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	112,000	35,286	35,286	35,286	100.0%	0	0	PESOS	112,000.00	84,750.00	75.7%	
123947	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	48,000	43,912	43,912	43,912	100.0%	0	0	PESOS	48,000.00	43,912.00	91.5%	
123841	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	70,000	33,539	33,539	33,539	100.0%	0	0	PESOS	70,000.00	33,539.00	47.9%	
124059	MANTENIMIENTO DEL VIVERO.	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	42,000	30,478	30,478	30,478	100.0%	0	0	PESOS	42,000.00	30,478.00	72.6%	
111227	ADQUISICION DE PATRULLAS	207-SAN JUAN MAZATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	305,480	305,480	305,480	305,480	100.0%	0	0	VEHICULO	3.00	3.00	100.0%	
111734	ADQUISICION DE VEHICULO	207-SAN JUAN MAZATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	226,800	226,800	226,800	226,800	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
111499	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	207-SAN JUAN MAZATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	009	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	300,000	67,866	67,866	67,866	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.23	23.0%	
111939	PROGRAMA DEL MODULO DE MAQUINARIA	207-SAN JUAN MAZATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	2,755,538	1,800,962	1,800,962	1,800,962	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.65	65.0%	
111996	PROGRAMAS ALIMENTARIOS DEL DIF	207-SAN JUAN MAZATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	700,000	460,680	460,680	460,680	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.66	66.0%	
110866	VESTUARIOS Y UNIFORMES	207-SAN JUAN MAZATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	007	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	5,301	5,301	5,301	5,301	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
110544	GASTOS INDIRECTOS	210-SAN JUAN SMI	SAN JUAN SMI	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN SMI	-	-	10,000	6,089	6,089	6,089	100.0%	0	0	CONTRATO	1.00	0.80	80.0%	
110482	REPARACION DE MAQUINARIA	210-SAN JUAN SMI	SAN JUAN SMI	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN SMI	-	-	380,000	305,901	305,901	305,901	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.80	80.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
103985	ALUMBRADO PUBLICO	213-SAN JUAN QUIAHUJE	SAN JUAN QUIAHUJE	URBANO	002	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUJE	-	-	87,770	73,349	73,349	73,349	100.0%	0	0	POSTE LUMINARIA, METRO LINEAL	1,000	1,000	100.0%	EN ESTE TRIMESTRE ESTE RECURSO SE HA APLICADO PARA EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, CABE HACER MENCION QUE EN EL RUBRO DE TOTAL ANUAL SE HA ESTIMADO LA CANTIDAD DE \$87,770.00 (OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.), IMPORTE QUE PUEDE VARIAR SEGUN EL CONSUMO DE ENERGIA MENSUAL QUE REALICE EL MUNICIPIO, EN EL TERCER TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO 2010 SE HA EJERCIDO LA CANTIDAD DE \$73,349.00 (SETENTA Y TRES MIL TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)
103474	COMITE DE PROTECCION CIVIL	218-SAN JUAN TEITA	SAN JUAN TEITA	URBANO	45	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITA	-	-	10,000	6,008	6,008	6,008	100.0%	0	0	ASISTENCIA	10,000.00	6,008.00	60.1%	
103509	IMPUESTOS Y DERECHOS	218-SAN JUAN TEITA	SAN JUAN TEITA	URBANO	47	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITA	-	-	2,500	2,500	0	0	0.0%	0	0	OTROS	2,500.00	0.00	0.0%	
103434	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	218-SAN JUAN TEITA	SAN JUAN TEITA	URBANO	44	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITA	-	-	12,000	10,670	10,670	10,670	100.0%	0	0	SERVICIO	12,000.00	10,670.00	88.9%	
103645	PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	218-SAN JUAN TEITA	SAN JUAN TEITA	URBANO	48	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITA	-	-	4,456	4,456	4,456	0	0.0%	0	0	OTROS	4,456.00	0.00	0.0%	
129861	GASTOS DE COMBUSTIBLE Y EQUIPO POLICIACO	219-SAN JUAN TETIPAC	SAN JUAN TETIPAC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TETIPAC	-	-	60,000	60,000	60,000	36,000	60.0%	0	0	LOTE	1,000	9,000	900.0%	LA INFORMACION INDICADA, REFIERE AL LOTE QUE ESTA CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA: COSTO DE UNIFORMES PARA EL CUERPO DE POLICIA = \$30,000.00 M.N. COSTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAJES = \$30,000.00 M.N. LO QUE HACE UN TOTAL DE \$ 60,000.00 M.N. QUE ES EL COSTO TOTAL ANUAL DE ESTE LOTE
70662	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	238-SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	URBANO	MSMC/FAFMOO 1/10	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	303,335	202,223	114,391	87,832	43.4%	0	0	PAGO	12,000	9,000	75.0%	
129675	ALUMBRADO PUBLICO	241-SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA	-	-	207,744	116,144	0	116,144	100.0%	0	0	POSTE	207,744.00	116,144.00	55.9%	
106193	PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO	243-SAN MARTIN TILCAJETE	SAN MARTIN TILCAJETE	URBANO	1	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE	-	-	110,000	59,009	59,009	59,009	100.0%	0	0	PAGO	21,000	12,000	57.1%	
106230	PRENDAS Y MATERIALES DE PROTECCION	243-SAN MARTIN TILCAJETE	SAN MARTIN TILCAJETE	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE	-	-	8,619	8,619	8,619	8,619	100.0%	0	0	PIEZA	50,000	50,000	100.0%	
106215	UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	243-SAN MARTIN TILCAJETE	SAN MARTIN TILCAJETE	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE	-	-	75,174	75,174	75,174	75,174	100.0%	0	0	EQUIPO	53,000	53,000	100.0%	
130511	PINTURA DEL PALACIO MUNICIPAL	254-SAN MATEO RIO HONDO	SAN MATEO RIO HONDO	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	-	-	72,000	72,000	72,000	72,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	291,000	291,000	100.0%	
129293	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS	255-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MATEO SINDIHUI	-	-	100,000	24,056	50,000	24,056	100.0%	0	0	UNIDAD	44,000	22,000	50.0%	
80224	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	URBANO	004/2010	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	-	-	2,088	1,566	1,566	1,566	100.0%	0	0	ACCION	1,000	0.75	75.0%	SE REPORTA EL GASTO POR PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS, EN ESTE CASO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS.
80171	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	URBANO	002/2010	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	-	-	302,895	227,171	227,171	227,171	100.0%	0	0	ACCION	1,000	0.75	75.0%	EL MONTO EJERCIDO HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE ES DE \$227,171.25
80196	PAGO DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	URBANO	003/2010	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	-	-	25,304	18,978	18,978	18,978	100.0%	0	0	ACCION	1,000	0.75	75.0%	SE REPORTA EL GASTO EN PAGO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE USO OFICIAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN, QUE SE UTILIZAN PARA LAS DILIGENCIAS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES.
75811	PAGO DE LA POLICIA MUNICIPAL	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	URBANO	001/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	-	-	540,600	405,450	405,450	405,450	100.0%	0	0	ACCION	1,000	0.75	75.0%	
64799	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN MIGUEL AMATITLAN	URBANO	000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	222,440	222,440	222,440	222,440	100.0%	0	0	ACCION	1,000	0.75	75.0%	EL MONTO ASIGNADO A LA FECHA ES ESTA ACCION SE CONSIDERO UN MONTO PARCIAL Y POR LO TANTO SE CONSIDERO COMO UN 100%, YA QUE ESTA ACCION (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO) SE EJERCERA DURANTE TODO EL AÑO Y AUN NO SE CONOCE EL MONTO TOTAL, SE HACE LA ACLARACION QUE PARA LOS DEMAS TRIMESTRES SE MODIFICARA EL MONTO HASTA CONCLUIR AL 100%.
127776	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	263-SAN MIGUEL COATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	341,500	341,500	341,500	341,500	100.0%	0	0	ACCION	1,000	1,000	100.0%	LA META DE ESTE PROYECTO ES PROPORCIONAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MODULO DE MAQUINARIA Y AL PARQUE VEHICULAR CON EL QUE CUENTA ESTE H. AYUNTAMIENTO, PARA PODER EJECUTAR LAS OBRAS QUE REQUIERAN DE DICHA MAQUINARIA Y EQUIPO, ASI COMO LA DE BRINDAR ASISTENCIA A LA CIUDADANIA EN CASO DE CONTINGENCIA O EMERGENCIA.
121457	ALUMBRADO PUBLICO	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	55,000	34,807	55,000	34,807	100.0%	0	0	PAGO	12,000	9,000	75.0%	
121792	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	7,540	7,540	7,540	7,540	100.0%	0	0	EQUIPO	3,000	3,000	100.0%	
121550	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y SEGURIDAD PUBLICA	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	30,312	30,312	30,312	30,312	100.0%	0	0	ESCUELA	1,000	1,000	100.0%	
121581	REHABILITACION/MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	13,800	13,800	13,800	13,800	100.0%	0	0	SISTEMA	1,000	1,000	100.0%	
121607	RENTA DE MAQUINARIA PESADA POR LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL CECYTE	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	EQUIPO	2,000	2,000	100.0%	
107529	COMISIONES BANCARIAS	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	URBANO	FORTAMUN-07-2010	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	122	122	122	122	100.0%	0	0	ACCION	1,000	1,000	100.0%	
107341	COMPRA DE MATERIAL DE INSTALACION PARA ALUMBRADO PUBLICO FACT 3935	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	URBANO	FORTAMUN-03-2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	21,290	21,290	21,290	21,290	100.0%	0	0	ACCION	1,000	1,000	100.0%	SE ADQUIRIERON 50 FOTOCELDS Y 100 LAMPARAS DE 45 W ESPRAL.
107383	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO)	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	URBANO	FORTAMUN-04-2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	43,598	43,598	43,598	43,598	100.0%	0	0	SERVICIO	1,000	1,000	100.0%	SE PAGO EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.
107301	PAGO A LA COMISION DEL AGUA CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2009 POR APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	URBANO	FORTAMUN-02-2010	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	71,485	71,485	71,485	71,485	100.0%	0	0	ACCION	1,000	1,000	100.0%	SE REALIZO EL PAGO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, POR CONCEPTO DE DERECHO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES DEL EJERCICIO FISCAL 2009
116248	ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	007	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	400,000	193,903	193,903	193,903	100.0%	0	0	ACCION	1,000	0.48	48.0%	



I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
124778	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	024	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	300,000	260,772	260,772	260,772	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.85	85.0%	
116320	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	008	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	129,469	129,469	129,469	129,469	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
115203	EQUIPAMIENTO TECNICO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	002	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	160,706	160,706	160,706	160,706	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
125118	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	025	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	800,000	198,817	198,817	198,817	100.0%	0	0	PAGO	12.00	5.00	41.7%	
121459	PROGRAMA DE ACTOS CIVICOS, SOCIALES Y RELIGIOSOS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	010	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	400,000	292,300	292,300	292,300	100.0%	0	0	ACCION	4.00	2.80	70.0%	
131379	PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	044	DESARROLLO ECONOMICO	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	600,000	391,132	391,132	391,132	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.65	65.0%	
121851	PROGRAMA DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	012	DESARROLLO ECONOMICO	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
116015	PROGRAMA DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	005	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	489,760	329,120	329,120	329,120	100.0%	0	0	PAGO	34.00	22.00	64.7%	
131827	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	048	DESARROLLO ECONOMICO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
130172	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CORRAL DE PIEDRA	RURAL	031	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	EN LA LOCALIDAD DEBE DECIR EJIDO PLAYA LAGARTO
130956	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CORRAL DE PIEDRA	RURAL	039	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	120,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.42	42.0%	EN LA LOCALIDAD DEBE DECIR EJIDO PLAYA LAGARTO
131714	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CORRIENTE ANCHA O MIGUEL HIDALGO	RURAL	056	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
126934	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EL CAPULIN (LA NUEVA POCHOTA)	RURAL	027	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
131478	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EL CARMEN	RURAL	047	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	180,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.83	83.0%	
131698	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMA	RURAL	055	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
130119	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LAS MARGARITAS	RURAL	030	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	48,000	48,000	48,000	48,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
126882	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PASO NAZARENO (CHICHICAZAPA)	RURAL	026	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
131588	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PESCADITO DE ABAJO	RURAL	051	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
131157	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PESCADITO DE MALAZGA (LA BREA)	RURAL	043	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
131646	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	RANCHO VALDEZ	RURAL	053	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	74,800	74,800	74,800	74,800	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
121252	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR NUEVO PASO NACIONAL, EN EL AMBITO DEBE DECIR RURAL
122082	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	014	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
121943	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	013	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
129979	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	028	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	27,430	27,430	27,430	27,430	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
130330	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	033	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
131733	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO) 01	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMA	RURAL	057	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	96,000	96,000	96,000	96,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	EN LA LOCALIDAD DEBE DECIR N.C.P.A. LA REFORMA
131420	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO) 01	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	PLAYA DE JICAMA	RURAL	045	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
131441	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO) 02	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	PLAYA DE JICAMA	RURAL	046	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
130068	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CORRIENTE ANCHA O MIGUEL HIDALGO	RURAL	029	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
130402	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EL CARMEN	RURAL	035	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
130287	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ISLA DE MALAZGA	RURAL	032	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
131622	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LOMA BONITA	RURAL	052	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	74,800	74,800	74,800	74,800	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	EN LA LOCALIDAD DEBE DECIR BENITO JUAREZ II
131564	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO BUENAVISTA	RURAL	050	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	32,000	32,000	32,000	32,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
115442	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PESCADITO DE ABAJO DOS	RURAL	004	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	23,000	23,000	23,000	23,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
130362	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO SOYALTEPEC	RURAL	034	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
122266	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	PLAYA DE JICAMA	RURAL	015	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
130505	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	036	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
131101	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	042	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA			30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	EN LA LOCALIDAD DEBE DECIR COLONIA HELADIO RAMIREZ Y EN EL AMBITO DEBE DECIR RURAL	
131541	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	049	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA			12,000	12,000	12,000	12,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	EN LA LOCALIDAD DEBE DECIR TEMASCAL (TIERRA DEL RIO)	
131671	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	054	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA264			26,400	26,400	26,400	26,400	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	EN LA LOCALIDAD DEBE DECIR RANCHO LOS LOPEZ Y EN EL AMBITO DEBE DECIR RURAL	
54409	PAGO DE LA POLICIA MUNICIPAL	281-SAN MIGUEL TECOMATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TECOMATLAN			58,196	50,637	50,637	50,637	100.0%	0	0	PAGO		12.00	9.00	75.0%	
89765	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	282-SAN MIGUEL TENANGO	SAN MIGUEL TENANGO	URBANO	FORTAMUN/282/022010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO			72,643	47,768	47,768	47,768	100.0%	0	0	LITRO		8,773.00	6,590.00	75.1%	
55141	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	287-SAN MIGUEL TULANCINGO	SAN MIGUEL TULANCINGO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			57,000	43,610	43,610	43,610	100.0%	0	0	ACCION	1.00		0.75	75.0%	
122901	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	SAN PABLO CUATRO VENADOS	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN PABLO CUATRO VENADOS			8,536	8,536	8,536	8,536	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
132052	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	294-SAN PABLO HUITZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO			76,000	66,321	66,321	66,321	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.87	87.0%		
132014	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	294-SAN PABLO HUITZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO			720,000	392,659	400,000	392,659	100.0%	0	0	PAGO	1.00	0.75	75.0%		
91544	COMBUSTIBLE	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			680,000	187,924	187,924	187,924	100.0%	0	0	UNIDAD	16.00	16.00	100.0%		
91529	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			180,000	26,665	2,665	26,665	100.0%	0	0	UNIDAD	7.00	7.00	100.0%		
91519	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			325,000	26,616	26,616	26,616	100.0%	0	0	UNIDAD	11.00	11.00	100.0%		
91561	VESTUARIOS Y UNIFORMES	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			86,000	22,736	22,736	22,736	100.0%	0	0	PERSONA	24.00	24.00	100.0%		
109295	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	FAFM/03/300/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			362,548	262,607	262,607	262,607	100.0%	0	0	ACCION	24.00	18.00	75.0%		
110729	COMPRA DE CARTUCHOS PARA ARMAMENTO	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	FA FM/06/300/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			15,600	6,900	6,900	6,900	100.0%	0	0	ACCION	4.00	2.00	50.0%		
111251	COMPRA DE UNIFORMES	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	FAFM/09/300/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			38,955	22,093	22,093	22,093	100.0%	0	0	ACCION	2.00	1.00	50.0%		
109068	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	FAFM/02/300/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			385,301	260,130	260,130	260,130	100.0%	0	0	ACCION	7.00	5.00	71.4%		
111023	PAGO DE CONAGUA DEL EJERCICIO 2009 Y 2010	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	FAFM/03/300/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			95,990	39,081	39,081	39,081	100.0%	0	0	ACCION	7.00	3.00	42.9%		
110369	PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE H AYUNTAMIENTO	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	FAFM/05/300/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			52,536	33,478	33,478	33,478	100.0%	0	0	ACCION	6.00	4.00	66.7%		
110548	SERVICIO MECANICO A VEHICULOS OFICIALES	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	FAFM/06/300/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			210,160	152,150	152,150	152,150	100.0%	0	0	ACCION	8.00	6.00	75.0%		
117594	COMBUSTIBLE DE LAS PATRULLAS MUNICIPALES	301-SAN PEDRO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			45,000	28,201	33,750	28,201	100.0%	0	0	LITRO		5,300.00	3,442.00	64.9%	
117619	EQUIPAMIENTO A POLICIAS MUNICIPALES	301-SAN PEDRO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			38,286	22,385	28,714	22,385	100.0%	0	0	ARTICULO	9.00	8.00	88.9%		
117631	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE SEGURIDAD	301-SAN PEDRO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			35,000	14,613	17,500	14,613	100.0%	0	0	HORA DE SERVICIO	8,760.00	6,552.00	74.8%		
117570	PAGO DE HABERES	301-SAN PEDRO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			450,000	332,013	332,273	332,013	100.0%	0	0	PAGO	198.00	135.00	68.2%		
126667	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	10	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC			847	454	454	454	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%		
126862	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	8	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC			43,473	43,473	43,473	43,473	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%		
126733	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC			210,081	210,081	210,081	210,081	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	2,700.00	2,700.00	100.0%		
126823	PRENDAS Y MATERIAL DE PROTECCION	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	13	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATICION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC			8,050	8,050	8,050	8,050	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%		
127004	VESTUARIOS Y UNIFORMES	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATICION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO HUILOTEPEC			21,020	15,005	15,005	15,005	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%		
123409	ALUMBRADO PUBLICO	309-SAN PEDRO IXCATLAN	SAN PEDRO IXCATLAN	URBANO	003	GOBIERNO	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN			156,714	156,714	156,714	156,714	100.0%	0	0	PESOS	156,714.00	156,714.00	100.0%	GASTOS GENERADO EN EL III TRIMESTRE POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLES PRINCIPALES DE SAN PEDRO IXCATLAN. PARA LA SEGURIDAD PUBLICA.	
123275	COMBUSTIBLE	309-SAN PEDRO IXCATLAN	SAN PEDRO IXCATLAN	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN			309,148	309,148	309,148	309,148	100.0%	0	0	PESOS	309,148.00	309,148.00	100.0%	GASTOS GENERADOS EN EL III TRIMESTRE POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y PATRULLAS DEL MUNICIPIO	
123510	REPARACION DE VEHICULOS	309-SAN PEDRO IXCATLAN	SAN PEDRO IXCATLAN	URBANO	004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN			57,458	57,458	57,458	57,458	100.0%	0	0	PESOS	57,458.00	57,458.00	100.0%	GASTOS GENERADOS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIAL Y PATRULLAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN	
123155	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	309-SAN PEDRO IXCATLAN	SAN PEDRO IXCATLAN	URBANO	001	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN			339,153	339,153	339,153	339,153	100.0%	0	0	PESOS	339,153.00	339,153.00	100.0%	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN GENERADO POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE	
123570	VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA POLICIAS	309-SAN PEDRO IXCATLAN	SAN PEDRO IXCATLAN	URBANO	005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN			2,690	2,690	2,690	2,690	100.0%	0	0	PESOS	2,690.00	2,690.00	100.0%	GASTOS POR CONCEPTO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DE POLICIAS	
130580	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN/004/10	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO			219,955	176,131	176,131	176,131	100.0%	0	0	LITRO		27,495.00	21,620.00	78.6%	SE CONSIDERA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA RECORRIDOS DE SUPERVISION DE OBRAS Y VISITAS A OFICINAS GUBERNAMENTALES PARA TRAMITES OFICIALES
130770	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN/003/10	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO			36,405	36,405	36,405	36,405	100.0%	0	0	VEHICULO	4.00	3.00	75.0%	REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO.	
97109	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	URBANO	FORTAMUN/001/10	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO			44,248	30,056	30,056	30,056	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	LA MODIFICACION DEL MONTO REPORTADO EN RELACION AL PRIMER REPORTE SE DEBE AL CAMBIO DE LAMPARAS AHORRADORAS DE ENEGIA ELECTRICA Y REAJUSTE DE LA C.F.E EN CUANTO A PAGOS, POR ESO LA DIFERENCIA.	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
130439	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN005/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO			148,604	14,000	14,000	14,000	100.0%	0	0	HORA DE SERVICIO	420.00	40.00	9.5%	SE RENTARA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL ARREGLO DE LA CALLE BENITO JUAREZ PARA LA FORMACION DE UN TERRAPLEN PARA EL CRUCE DEL RIO ESQUELA, (RETROEXCAVADORA, VOLTEOS, MOTOCONFORMADORA Y UN VIBROCOMPACTADOR)
95541	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (POLICIAS MUNICIPALES)	317-SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO			135,000	119,860	119,860	119,860	100.0%	0	0	CORPORACION	48.00	37.00	77.1%	
96215	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	317-SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO			180,000	113,826	113,826	113,826	100.0%	0	0	PAGO	12.00	8.00	66.7%	
54196	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	322-SAN PEDRO OCOPEATILLO	SAN PEDRO OCOPEATILLO	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			46,400	46,400	46,400	46,400	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
69912	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC			124,094	124,094	124,094	124,094	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.75	75.0%	EL MONTO ASIGNADO A LA FECHA ES ESTA ACCION SE CONSIDERO UN MONTO PARCIAL Y POR LO TANTO SE CONSIDERO COMO UN 100% YA QUE ESTA ACCION SE EJERCIERA DURANTE TODO EL AÑO Y AUN NO SE CONOCE EL MONTO TOTAL. SE HACE LA ACLARACION QUE PARA LOS DEMAS TRIMESTRES SE MODIFICARA EL MONTO HASTA CONCLUIR AL 100%.
85658	MANTENIMIENTO DE PATRULLA MUNICIPAL	343-SAN SEBASTIAN ABASOLO	SAN SEBASTIAN ABASOLO	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO OAXACA			15,000	6,113	6,113	6,113	100.0%	0	0	PAGO	4.00	1.00	25.0%	
85620	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	343-SAN SEBASTIAN ABASOLO	SAN SEBASTIAN ABASOLO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO OAXACA			100,000	46,048	46,048	46,048	100.0%	0	0	PAGO	10.00	7.00	70.0%	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 2010
121564	ALUMBRADO PUBLICO	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	003	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTTO CONSTL DE S SEB TECOMAXTLAHUACA			200,000	200,000	200,000	168,088	84.0%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	100.00	84.00	84.0%	
121455	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	002	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTTO CONSTL DE S SEB TECOMAXTLAHUACA			303,610	303,610	303,610	247,481	81.5%	0	0	LITRO	25,259.00	20,590.00	81.5%	TOTAL ANUAL: \$303,610.64
121741	COMPENSACIONES EVENTUALES	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	006	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTTO CONSTL DE S SEB TECOMAXTLAHUACA			117,470	117,470	117,470	42,890	36.5%	0	0	PAGO	12.00	12.00	100.0%	
122384	DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	010	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTTO CONSTL DE S SEB TECOMAXTLAHUACA			150,000	150,000	150,000	50,000	33.3%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.33	33.0%	
121628	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	004	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTTO CONSTL DE S SEB TECOMAXTLAHUACA			110,000	110,000	110,000	33,644	30.6%	0	0	VEHICULO	9.00	5.00	55.6%	
122498	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTTO CONSTL DE S SEB TECOMAXTLAHUACA			15,700	15,700	15,700	15,700	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
121787	VESTUARIOS Y UNIFORMES	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	007	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	VESTUARIOS Y UNIFORMES			39,846	39,846	39,846	39,846	100.0%	0	0	APOYO	36.00	36.00	100.0%	
68206	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA			320,000	28,304	28,304	28,304	100.0%	0	0	LOTE	14.00	14.00	100.0%	
68414	COMISIONES BANCARIAS	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	URBANO	SN	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA			12	9	9	9	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
68368	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA			1,900,000	826,418	826,418	826,418	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
123101	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VOLTEO	350-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	04	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			15,289	15,289	15,289	15,289	100.0%	0	0	PAGO	15,289.00	15,289.00	100.0%	
133169	ALUMBRADO PUBLICO	359-SANTA CATARINA QUIANE	SANTA CATARINA QUIANE	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			160,000	104,279	160,000	104,279	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
133299	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	359-SANTA CATARINA QUIANE	SANTA CATARINA QUIANE	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			12,781	12,781	12,781	12,781	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%	
133185	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	359-SANTA CATARINA QUIANE	SANTA CATARINA QUIANE	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			70,000	61,376	70,000	61,376	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	1.00	50.0%	
133206	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	359-SANTA CATARINA QUIANE	SANTA CATARINA QUIANE	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			6,300	6,300	6,300	6,300	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
133217	SERVICIO DE LA DEUDA POR LA ADQUISICION DE AMBULANCIA	359-SANTA CATARINA QUIANE	SANTA CATARINA QUIANE	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			4,524	4,524	4,524	4,524	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
131473	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL EN SANTA CATARINA ZAPOQUILA	373-SANTA CATARINA ZAPOQUILA	SANTA CATARINA ZAPOQUILA	URBANO	PR-FIV-02-2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA			48,000	22,407	22,407	22,407	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.50	50.0%	SE PAGA ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
111229	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO VEHICULAR	376-SANTA CRUZ DE BRAVO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ DE BRAVO			28,196	8,290	8,290	8,290	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	9.00	75.0%	
110959	PAGO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	376-SANTA CRUZ DE BRAVO	SANTA CRUZ DE BRAVO	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ DE BRAVO			82,274	58,794	58,794	58,794	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	8.00	66.7%	
79876	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA			250,000	181,642	181,642	181,642	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
79969	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA			47,052	47,052	47,052	47,052	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
79743	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA			425,000	271,475	271,475	271,475	100.0%	0	0	PATRULLAJE	1,825.00	1,325.00	72.6%	
80104	ALUMBRADO PUBLICO	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			180,000	100,000	180,000	9,788	9.8%	0	0	PAGO	12.00	7.00	58.3%	
80254	ALUMBRADO PUBLICO	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			180,000	100,000	180,000	97,788	97.8%	0	0	PAGO	12.00	7.00	58.3%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			17=16/14	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
84956	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	96,000	73,000	96,000	72,300	99.0%	0	0	PAGO	11.00	8.00	72.7%	
85062	UNIFORMES	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	60,000	44,000	44,000	43,317	98.4%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
132689	ADQUISICION DE PREDIO	393-SANTA LUCIA OCOTLÁN	SANTA LUCIA OCOTLÁN	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	250,000	250,000	250,000	100,000	40.0%	0	0	PREDIO	1.00	1.00	100.0%	
132550	ADQUISICION DE TRACTOR	393-SANTA LUCIA OCOTLÁN	SANTA LUCIA OCOTLÁN	URBANO	010	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	400,000	400,000	400,000	339,600	84.9%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
132533	PAGO POR EXTRACCION DE AGUAS	393-SANTA LUCIA OCOTLÁN	SANTA LUCIA OCOTLÁN	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	45,000	45,000	45,000	37,797	84.0%	0	0	POZOS	4.00	3.00	75.0%	
132113	ALUMBRADO PUBLICO	396-SANTA MARIA LA ASUNCION	SANTA MARIA LA ASUNCION	URBANO	FAPM/MSM/396/02/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION	-	-	245,916	173,699	245,916	173,699	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
64622	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CAMOTLAN	-	-	192,000	145,129	145,129	145,129	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.75	75.0%	
64808	PAGO DE LA NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CAMOTLAN	-	-	233,798	153,916	153,916	153,916	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.75	75.0%	
64751	RAPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRULLA	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CAMOTLAN	-	-	60,000	49,771	49,771	49,771	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.75	75.0%	
65639	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	404-SANTA MARIA CHACHOAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHACHOAPAM	-	-	136,668	67,319	67,319	67,319	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
130568	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA MARIA CHILCHOTLA	URBANO	FORTAMSM/406/02/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	-	-	300,000	150,000	300,000	150,000	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
130663	MATERIALES Y SUMINISTROS	409-SANTA MARIA DEL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE OAXACA	-	-	150,000	146,078	146,078	146,078	100.0%	0	0	PERSONA	100.00	10.00	10.0%	SE ADQUIRIERON VESTUARIOS Y UNIFORMES, MATERIAL DE DEFENSA, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS Y LOS POLICIAS MUNICIPALES
130673	SERVICIOS GENERALES	409-SANTA MARIA DEL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE OAXACA	-	-	1,200,000	554,179	554,179	554,179	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS MUNICIPALES
130755	SERVICIOS GENERALES	409-SANTA MARIA DEL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE OAXACA	-	-	1,200,000	554,179	554,179	554,179	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, MANTENIMIENTO A CASETA DE VIGILANCIA, COMISIONES BANCARIAS Y DERECHOS DE VIGILANCIA, PAGOS DE PRIMAS DE SEGUROS DE LAS PATRULLAS MUNICIPALES
80115	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	FORTAMUN/412/09/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	-	-	197,875	197,875	197,875	197,875	100.0%	0	586	MAQUINA	4.00	4.00	100.0%	EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA CORRESPONDE A LA RETROEXCAVADORA, 2 CAMION VOLTEO, Y UN REVELADORA
79922	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	FORTAMUN/412/07/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	-	-	199,732	183,499	183,499	183,499	100.0%	0	0	COMUNIDAD	3.00	3.00	100.0%	EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE A LA CABECERA MUNICIPAL, LACHIGUXE Y LACHIVIXA
79877	PAGO DE COMPENSACION EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	FORTAMUN/412/03/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	-	-	2,500	2,000	2,000	2,000	100.0%	0	0	PATRULLAJE	10.00	10.00	100.0%	PAGO DE UN TRABAJADOR EVENTUAL EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA POR 20 DIAS DE TRABAJO, DEBIDO A INCAPACIDAD MEDICA
109344	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO	-	-	45,000	35,807	0	35,807	100.0%	0	0	UNIDAD	45,000.00	35,807.00	79.6%	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA POLICIA MUNICIPAL
131536	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FORTAMUN/421/04/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	76,973	43,346	43,346	43,346	100.0%	0	0	LOTE	3.00	2.00	66.7%	
131808	APOYO PARA GASTOS MEDICOS PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FORTAMUN/421/10/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	34,571	19,571	19,571	19,571	100.0%	0	0	APOYO	3.00	2.00	66.7%	
131880	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FORTAMUN/421/2/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	49,837	47,837	47,837	47,837	100.0%	0	0	VEHICULO	2.00	2.00	100.0%	NOTA: EL FONDO IV LE PAGO AL RAMO 28. LA CANTIDAD DE \$5,000.00, Y LOS 1,131.00 SE CARGARON COMO GASTO DE PAGO DE CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DE AGUJA POTABLE DEL KM. 10 NIZAPI. PARA ESTA OBRA SE APLICO RECURSO DEL FIV /2010 LA CANTIDAD DE \$8,372.69, Y SE APLICO RECURSO DEL SALDO DEL 2009, POR LA CANTIDAD DE \$339,464.31
131832	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SEGURIDAD PUBLICA	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FORTAMUN/421/03/2010	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	37,930	23,042	23,042	23,042	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
131818	PAGO DE ALUMBRADO DE LA CASETA DE VIGILANCIA	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FORTAMUN/421/11/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	5,789	1,789	1,789	1,789	100.0%	0	0	PAGO	4.00	1.00	25.0%	SE APOGO EL ALUMBRADO DE LAS CASETAS DE VIGILANCIA
131521	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FORTAMUN/421/02/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	316,352	210,829	210,829	210,829	100.0%	0	0	COMUNIDAD	1.00	1.00	100.0%	EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO, A AGOSTO DEL 2010
132051	PAGO DEL CONTRATO CON COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL POZO DE AGUA POTABLE	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	RILOMETRO 10 NIZZAPIPI (SAN ANTONIO)	RURAL	FORTAMUN/421/05/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	1,131	1,131	1,131	1,131	100.0%	0	0	CONTRATO	1.00	1.00	100.0%	
131787	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FORTAMUN/421/07/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	32,625	27,625	27,625	27,625	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
131803	REHABILITACION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA POLICIAS	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FORTAMUN/421/09/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	12,992	12,992	12,992	12,992	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	SE REEABILITÓ LA RADIO DE LA CASETA DE VIGILANCIA, RADIO DE LA BASE Y RADIO DE LA PATRULLA
121043	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	422-SANTA MARIA NATIVITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	152,700	97,810	97,810	97,810	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.75	75.0%	
126809	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	426-SANTA MARIA PELES	SANTA MARIA PELES	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PELES	-	-	90,000	62,871	62,871	62,871	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	0.75	75.0%	
126744	1ER DEPOSITO PARA INICIO DE OPERACION DEL IEBO	426-SANTA MARIA PELES	SAN MATEO TEPANTEPEC	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PELES	-	-	650,000	650,000	650,000	650,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
58577	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BUENA VISTA PETAPA	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	007	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	-	-	126,504	126,504	126,504	126,504	100.0%	0	0	PERSONA	100.00	100.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
58840	COMPRA DE UNIFORME DE POLICIAS	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	006	GOBIERNO SOCIAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA			40,897	40,897	40,897	40,897	100.0%	0	0	PERSONA	30.00	30.00	100.0%	
58698	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	004	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA			103,647	103,647	103,647	103,647	100.0%	0	0	VEHICULO	6.00	6.00	100.0%	
58804	MATENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	005	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA			53,492	53,492	53,492	53,492	100.0%	0	0	VEHICULO	6.00	6.00	100.0%	
132223	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	438-SANTA MARIA TLALIXTAC	SANTA MARIA TLALIXTAC	URBANO	FAPMMSA/455/01/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLALIXTAC			71,076	35,786	71,076	35,786	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
67059	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	URBANO	FORTAMUN/440/02/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA			80,000	55,253	55,253	55,253	100.0%	0	0	COMUNIDAD	1.00	1.00	100.0%	EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE AL MES MARZO A SEPTIEMBRE DEL 2010.
108402	ADQUISICION DE PATRULLA.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAPMMSM/447/06/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			109,100	109,100	109,100	109,100	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
108565	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAPMMSM/447/007/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			30,000	20,811	20,811	20,811	100.0%	0	0	ACCION	6.00	4.00	66.7%	
108434	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SANTA MARIA ZACATEPEC	URBANO	FAPMMSM/447/08/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			131,143	93,318	93,318	93,318	100.0%	0	0	ACCION	30.00	23.00	76.7%	
108213	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAPMMSM/447/02/10	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,044,360	588,214	588,214	588,214	100.0%	0	0	ACCION	12.00	9.00	75.0%	
117290	COMBUSTIBLES PARA PATRULLA MUNICIPAL	452-SANTIAGO APOSTOL	SAN SEBASTIAN OCOITLAN	RURAL		GOBIERNO SOCIAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL			40,000	14,910	14,910	14,910	100.0%	0	0	LITRO	4,900.00	1,840.00	37.6%	
117304	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	452-SANTIAGO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL			10,000	8,929	8,929	8,929	100.0%	0	0	EQUIPO	7.00	4.00	57.1%	
117488	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	452-SANTIAGO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	GOBIERNO SOCIAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL			20,000	1,610	1,610	1,610	100.0%	0	0	SERVICIO	10.00	2.00	20.0%	
117300	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	452-SANTIAGO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL			280,000	134,479	134,479	134,479	100.0%	0	0	PAGO	12.00	8.00	66.7%	
117482	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES	452-SANTIAGO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	GOBIERNO SOCIAL	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL			53,712	53,712	53,712	53,712	100.0%	0	0	PAGO	4.00	4.00	100.0%	
117470	UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	02	GOBIERNO SOCIAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO APOSTOL			100,000	57,700	57,700	57,700	100.0%	0	0	OTROS	40.00	35.00	87.5%	
95364	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	458-SANTIAGO COMALTEPEC	SANTIAGO COMALTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC			27,387	27,387	27,387	27,387	100.0%	0	0	PERSONA	17.00	17.00	100.0%	EN ESTA ACCION SE ADQUIRIERON UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL SIENDO 17 LOS UNIFORMADOS
131635	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	PR-F4-03/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA			350,953	288,010	288,010	288,010	100.0%	0	0	LITRO	42,386.00	34,784.00	82.1%	PAGO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA LOTE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS, ASI COMO SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
131658	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	PR-F4-04/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA			409,124	266,407	266,407	266,407	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	9.00	75.0%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
131620	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ASIGNADA A LA OBRA PUBLICA	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	PR-F4-02/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA			154,000	71,881	71,881	71,881	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.75	75.0%	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOTE DE MAQUINARIA ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS, MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
69636	ALUMBRADO PUBLICO	462-SANTIAGO HUAJOLOTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			310,000	190,879	190,879	190,879	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	
69669	MATERIALES Y SUMINISTROS	462-SANTIAGO HUAJOLOTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	GOBIERNO SOCIAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN			42,000	20,273	20,273	20,273	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	
69686	SERVICIOS GENERALES	462-SANTIAGO HUAJOLOTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO SOCIAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN			35,000	9,422	9,422	9,422	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	
69648	SERVICIOS GENERALES	462-SANTIAGO HUAJOLOTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO SOCIAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN			112,000	71,338	50,000	71,338	100.0%	0	0	OTROS	12,000.00	9,000.00	75.0%	
63546	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	464-SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS	SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE STGO IHUITLAN PLUMAS			59,890	59,890	59,890	59,890	100.0%	0	0	EQUIPO	6.00	6.00	100.0%	
63580	PAGO DE ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO	464-SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS	SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE STGO IHUITLAN PLUMAS			10,455	10,455	10,455	10,455	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.75	75.0%	
108969	PAGO DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	475-SANTIAGO MATATLAN	SANTIAGO MATATLAN	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN			210,000	150,597	150,597	150,597	100.0%	0	0	PAGO	10.00	7.00	70.0%	PAGOS DE ALUMBRADO PUBLICO
64982	PAGO DE SUELDO DE LA POLICIA MUNICIPAL	479-SANTIAGO NEJAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		GOBIERNO SOCIAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO NEJAPILLA			6,000	2,500	2,500	2,500	100.0%	0	0	PAGO	5.00	5.00	100.0%	
108711	ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CRUZ LACHIXOLANA	483-SANTIAGO SUCHILOQUITONGO	SANTA CRUZ LACHIXOLANA	RURAL	FORTAMUN/14/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			278,140	30,367	30,367	30,367	100.0%	0	0	MEDIDOR	278,140.00	30,367.00	10.9%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2010
108344	ALUMBRADO PUBLICO DE SANTIAGO SUCHILOQUITONGO	483-SANTIAGO SUCHILOQUITONGO	SANTIAGO SUCHILOQUITONGO	URBANO	FORTAMUN/483/14/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			278,140	89,347	89,347	89,347	100.0%	0	0	MEDIDOR	278,140.00	89,347.00	32.1%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2010
108949	ALUMBRADO PUBLICO DE SANTO DOMINGO TLALTINANGO	483-SANTIAGO SUCHILOQUITONGO	SANTO DOMINGO TLALTINANGO	RURAL	FORTAMUN/483/14/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			278,140	28,626	28,626	28,626	100.0%	0	0	MEDIDOR	278,140.00	28,626.00	10.3%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE EJERCICIO 2010
110011	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DE TRANSITO MUNICIPAL	483-SANTIAGO SUCHILOQUITONGO	SANTIAGO SUCHILOQUITONGO	URBANO	FORTAMUN/483/14/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			85,460	19,000	19,000	19,000	100.0%	0	0	UNIDAD	85,460.00	19,000.00	22.2%	COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE EJERCICIO 2010
109084	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL	483-SANTIAGO SUCHILOQUITONGO	SANTIAGO SUCHILOQUITONGO	URBANO	FORTAMUN/483/14/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			85,460	11,136	11,136	11,136	100.0%	0	0	MEDIDOR	85,460.00	11,136.00	13.0%	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2010.
109214	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA	483-SANTIAGO SUCHILOQUITONGO	SANTIAGO SUCHILOQUITONGO	URBANO	FORTAMUN/483/14/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			85,460	9,000	9,000	9,000	100.0%	0	0	UNIDAD	85,460.00	9,000.00	10.5%	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE EJERCICIO 2010
109635	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOPATRULLA Y CAMIONETA PATRULLA NEGRA	483-SANTIAGO SUCHILOQUITONGO	SANTIAGO SUCHILOQUITONGO	URBANO	FORTAMUN/483/14/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			86,460	25,871	25,871	25,871	100.0%	0	0	UNIDAD	86,460.00	25,871.00	29.9%	COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE PATRULLA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE EJERCICIO 2010
110374	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO MUNICIPAL	483-SANTIAGO SUCHILOQUITONGO	SANTIAGO SUCHILOQUITONGO	URBANO	FORTAMUN/483/14/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			85,460	14,999	14,999	14,999	100.0%	0	0	MAQUINA	85,460.00	14,999.00	17.6%	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO MUNICIPAL
109845	COMBUSTIBLE PARA RETROEXCAVADORA	483-SANTIAGO SUCHILOQUITONGO	SANTIAGO SUCHILOQUITONGO	URBANO	FORTAMUN/483/14/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			85,460	20,816	20,816	20,816	100.0%	0	0	UNIDAD	85,460.00	20,816.00	24.4%	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE EJERCICIO 2010
111136	MANTENIMIENTO A LA AMBULANCIA MUNICIPAL	483-SANTIAGO SUCHILOQUITONGO	SANTIAGO SUCHILOQUITONGO	URBANO	FORTAMUN/483/14/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			350,000	6,112	6,112	6,112	100.0%	0	0	UNIDAD	350,000.00	6,112.00	1.7%	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AMBULANCIA CORRESPONDIENTE AL TERCER DEL EJERCICIO 2010
111544	MANTENIMIENTO A LA MOTOPATRULLA MUNICIPAL	483-SANTIAGO SUCHILOQUITONGO	SANTIAGO SUCHILOQUITONGO	URBANO	FORTAMUN/483/14/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			350,000	2,766	2,766	2,766	100.0%	0	0	UNIDAD	350,000.00	2,766.00	0.8%	MANTENIMIENTO A LA MOTOPATRULLA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE EJERCICIO 2010

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
111715	MANUTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	FORTAMUN/483/14/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			35,000	27,853	27,853	27,853	100.0%	0	0	POSTE	35,000.00	27,853.00	79.6%	MANTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE EJERCICIO 2010
111278	MANUTENIMIENTO DE LA MOTOCONFORMADORA MUNICIPAL	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	FORTAMUN/483/14/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			350,000	13,505	13,505	13,505	100.0%	0	0	UNIDAD	350,000.00	13,505.00	3.9%	MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE EJERCICIO 2010
111852	MANUTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	FORTAMUN/483/14/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			350,000	28,234	28,234	28,234	100.0%	0	0	UNIDAD	350,000.00	28,234.00	8.1%	MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE EJERCICIO 2010
88767	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	484-SANTIAGO TAMAZOLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			290,000	158,814	158,814	158,814	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.54	54.0%	
88718	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			283,200	188,800	188,800	188,800	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.66	66.0%	CON EL RECURSO DE ESTE FONDO SE PARA LA NOMINA DE POLICIA MUNICIPAL.
77263	ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	488-SANTIAGO TETEPEC	SANTIAGO TETEPEC	URBANO	03	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC			365,303	273,977	273,977	273,977	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	365,301.00	273,977.00	75.0%	
77111	MANUTENIMIENTO DE MAQUINARIA MUNICIPAL	488-SANTIAGO TETEPEC	SANTIAGO TETEPEC	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO TETEPEC			509,644	382,233	382,233	382,233	100.0%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	509,644.00	382,233.00	75.0%	
77345	OTROS GASTOS MUNICIPALES	488-SANTIAGO TETEPEC	SANTIAGO TETEPEC	URBANO	04	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO TETEPEC			315,271	236,453	236,453	236,453	100.0%	0	0	CIUDADANO	315,271.00	236,453.00	75.0%	
89582	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	490-SANTIAGO TEXCALCINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			101,400	70,200	70,200	70,200	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.69	69.0%	
103707	ENLACE SATELITAL DE INTERNET	491-SANTIAGO TEXTITLAN	SANTIAGO TEXTITLAN	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN			28,100	28,100	0	28,100	100.0%	0	0	HORA DE SERVICIO	28,100.00	28,100.00	100.0%	
103630	PORTON DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE RECEBIMIENTO	491-SANTIAGO TEXTITLAN	RECIBIMIENTO DE CUAUHTEMOC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN			60,000	54,442	0	54,442	100.0%	0	0	ALUMNO	60,000.00	54,442.00	90.7%	
103664	REHABILITACION DEL LABORATORIO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N.132	491-SANTIAGO TEXTITLAN	SANTIAGO TEXTITLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN			50,000	31,626	0	31,626	100.0%	0	0	ALUMNO	50,000.00	31,626.00	63.3%	
103452	VESTUARIOS Y UNIFORMES	491-SANTIAGO TEXTITLAN	SANTIAGO TEXTITLAN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN			80,000	60,000	0	59,873	99.8%	0	0	PERSONA	80,000.00	59,873.00	74.8%	
127771	MANUTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	496-SANTIAGO XANICA	SANTIAGO XANICA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XANICA			70,000	36,000	36,000	36,000	100.0%	0	0	SERVICIO	6.00	3.00	50.0%	ESTA PARTIDA SE REFIERE A SERVICIOS A VEHICULOS DE LAS POLICIAS MUNICIPALES
131398	ALUMBRADO PUBLICO	496-SANTIAGO XIACUI	SANTIAGO XIACUI	URBANO	03	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUI			180,000	99,387	135,000	99,387	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	9.00	75.0%	
131363	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	496-SANTIAGO XIACUI	SANTIAGO XIACUI	URBANO	02	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUI			108,000	73,272	81,000	73,272	100.0%	0	0	LITRO	12,705.00	8,620.00	67.8%	
131415	MANUTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	496-SANTIAGO XIACUI	SANTIAGO XIACUI	URBANO	04	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUI			69,481	69,481	69,481	69,481	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	12.00	100.0%	
80465	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	508-SANTO DOMINGO CHIHUITAN	SANTO DOMINGO CHIHUITAN	URBANO	FORTAMUN/508/10/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN			180,118	135,023	135,023	135,023	100.0%	0	0	LITRO	21,912.00	16,426.00	75.0%	LA ASQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDE A LOS DE ENERO, A AGOSTO DEL 2010
80481	MANUTENIMIENTO DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	508-SANTO DOMINGO CHIHUITAN	SANTO DOMINGO CHIHUITAN	URBANO	FORTAMUN/508/10/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN			35,000	7,711	7,711	7,711	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
80548	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	508-SANTO DOMINGO CHIHUITAN	SANTO DOMINGO CHIHUITAN	URBANO	FORTAMUN/508/10/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN			180,000	104,819	104,819	104,819	100.0%	0	0	COMUNIDAD	1.00	1.00	100.0%	EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2010
87583	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	03	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DEMORELOS OAXACA			300,000	245,347	245,347	245,347	100.0%	0	0	LITRO	27,261.00	27,261.00	100.0%	
88137	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA			25,000	16,402	16,402	16,402	100.0%	0	0	EQUIPO	10.00	10.00	100.0%	
87322	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	01	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA			450,000	383,451	383,451	383,451	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
87498	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	02	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA			300,000	278,516	278,516	278,516	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
88451	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA			85,000	43,452	43,452	43,452	100.0%	0	0	OTROS	300.00	300.00	100.0%	
99217	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL	511-SANTO DOMINGO NUXAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA			10,700	10,700	10,700	10,700	100.0%	0	0	EQUIPO	5.00	5.00	100.0%	
100073	COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA LA POLICIA MUNICIPAL	511-SANTO DOMINGO NUXAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA			5,571	5,571	5,571	5,571	100.0%	0	0	EQUIPO	60.00	60.00	100.0%	
100264	COMPRA DE TERRENO	511-SANTO DOMINGO NUXAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA			14,000	14,000	14,000	14,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	60.00	60.00	100.0%	SE COMPRO ESTE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
99269	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	511-SANTO DOMINGO NUXAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA			87,408	87,408	87,408	87,408	100.0%	0	0	EQUIPO	100.00	100.00	100.0%	
99729	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE OFICIAL	511-SANTO DOMINGO NUXAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA			8,819	8,819	8,819	8,819	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
100351	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	511-SANTO DOMINGO NUXAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA			30,000	8,504	8,504	8,504	100.0%	0	0	PAGO	7.00	9.00	128.6%	
99490	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LAS PATRULLAS	511-SANTO DOMINGO NUXAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA			60,000	30,737	30,737	30,737	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
99139	PAGO DE SUELDOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	511-SANTO DOMINGO NUXAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA			350,200	232,500	232,500	232,500	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
100179	PAGO DE VIATICOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	511-SANTO DOMINGO NUXAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA			40,000	27,450	27,450	27,500	100.2%	0	0	PAGO	100.00	84.00	84.0%	
55159	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	520-SANTO DOMINGO TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			708,855	589,710	589,710	589,710	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.83	83.0%	
54823	PAGO DE NOMINA A POLICIAS	520-SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			660,000	541,554	541,554	541,554	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.80	80.0%	
54853	REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE	520-SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	URBANO	002	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			840,000	615,584	615,584	615,584	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.73	73.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado s	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
64944	REPARACION Y MATENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	520-SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	URBANO	003	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	395,000	306,793	306,793	306,793	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.77	77.0%	
49329	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRASPORTE ( PATRULLA)	524-SANTO DOMINGO YODOHINO	SANTO DOMINGO YODOHINO	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	106,840	83,837	83,837	83,837	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	LA ADQUISICION DEL VEHICULO SE REALIZO MEDIANTE UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL ESTADO LA CUAL LA APORTACION DEL MUNICIPIO FUE DEL 50% POR LA CANTIDAD DE \$ 106,840.00.
93374	ALUMBRADO PUBLICO	527-SANTOS REYES PÁPALO	SANTOS REYES PÁPALO	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	-	-	115,000	32,563	32,563	32,563	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	NOTA: NO SE GENERARON INTERESES DURANTE LOS DOS TRIMESTRES (ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE) ASI MISMO LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL 2010
106973	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	527-SANTOS REYES PÁPALO	SANTOS REYES PÁPALO	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	-	-	25,516	21,435	21,435	21,435	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	NOTA: NO SE GENERARON INTERESES DURANTE LOS TRIMESTRES (ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE) ASI MISMO LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL 2010.
106750	GASTOS DE COMISION	527-SANTOS REYES PÁPALO	SANTOS REYES PÁPALO	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	-	-	9,087	2,239	2,239	2,239	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	NOTA: NO SE GENERARON INTERESES DURANTE LOS TRIMESTRES (ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE) ASI MISMO LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL 2010.
106665	HERRAMIENTA PARA SEGURIDAD PUBLICA	527-SANTOS REYES PÁPALO	SANTOS REYES PÁPALO	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	-	-	2,000	732	732	732	100.0%	0	0	UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL	3.00	2.00	66.7%	NOTA: NO SE GENERARON INTERESES DURANTE LOS TRIMESTRES (ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE) ASI MISMO LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2010.
106832	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	527-SANTOS REYES PÁPALO	SANTOS REYES PÁPALO	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	-	-	34,853	108,783	108,783	108,783	100.0%	0	0	PAGO	6.00	4.00	66.7%	NOTA: NO SE GENERARON INTERESES DURANTE LOS TRIMESTRES (ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE) ASI MISMO LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL 2010.
107229	MATERIAL PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	527-SANTOS REYES PÁPALO	SANTOS REYES PÁPALO	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	-	-	8,000	6,097	6,097	6,097	100.0%	0	0	LUMINARIA	4.00	3.00	75.0%	NOTA: NO SE GENERARON INTERESES DURANTE LOS TRIMESTRES (ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE) ASI MISMO LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL 2010.
107140	TENENCIA	527-SANTOS REYES PÁPALO	SANTOS REYES PÁPALO	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	-	-	8,262	8,262	8,262	8,262	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	NOTA: NO SE GENERARON INTERESES DURANTE LOS TRIMESTRES DE (ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE) ASI MISMO LAS CIFRA CORRESPONDEN AL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL 2010
93775	VIATICOS	527-SANTOS REYES PÁPALO	SANTOS REYES PÁPALO	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	-	-	9,000	1,850	1,850	1,850	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	NOTA: NO SE GENERARON INTERESES DURANTE LOS DOS TRIMESTRES (ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE) ASI MISMO LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2010
46440	VESTUARIOS Y UNIFORMES (POLICIAS)	528-SANTOS REYES TEPEJILLO	SANTOS REYES TEPEJILLO	URBANO	02/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTO CONSTL DE SANTOS REYES TEPEJILLO	-	-	35,333	35,333	35,333	35,333	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	VESTUARIOS Y UNIFORMES \$ 335,333.60
90620	ALUMBRADO PUBLICO	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	14	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	420,437	420,437	420,437	420,437	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
91531	BANCAS TIPO ESCUDO NACIONAL	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	38	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
91530	BANCAS TIPO ESCUDO NACIONAL	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	38	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
90597	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	13	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	270,463	236,635	236,635	236,635	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
90778	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	22	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	3,498	1,511	1,511	1,511	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
91517	ELABORACION DE PUERTA VENTANA DE MADERA	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	37	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
91492	ELABORACION DE TRES PUERTAS	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	35	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	24,000	24,000	24,000	24,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
91505	ELABORACION DE UN PORTON YUNA	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	36	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	12,300	12,300	12,300	12,300	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
91482	INVERNADERO CENITAL	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	34	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
90661	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	16	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	40,755	40,755	40,755	40,755	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
90734	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BODEGAS	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	18	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BODEGAS	-	-	7,320	7,192	7,192	7,192	100.0%	0	0	BODEGA	1.00	1.00	100.0%	
91202	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	23	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	255,223	255,223	255,223	255,223	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
91407	PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	31	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	11,241	11,241	11,241	11,241	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
91219	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	27	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	107,940	107,940	107,940	107,940	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
128082	CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL LOTE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	002	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	295,000	124,267	295,000	124,267	100.0%	0	0	LITRO	29,500.00	12,426.00	42.1%	
128305	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	160,000	100,111	160,000	100,111	100.0%	0	0	SERVICIO	160.00	100.00	62.5%	
128409	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	20,000	3,864	20,000	3,864	100.0%	0	0	SERVICIO	25.00	5.00	20.0%	
128512	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA)	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	130,000	114,151	130,000	114,151	100.0%	0	0	SERVICIO	13.00	11.00	84.6%	SE AMPLIO SU PREPUESTO
128156	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS AGENCIAS Y CABECERA MUNICIPAL	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	003	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	240,000	171,563	240,000	171,563	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	7.00	58.3%	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE MANERA MENSUAL
49556	SEGURIDAD PUBLICA	546-TEOTITLAN DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEOTITLAN DEL VALLE	-	-	757,000	588,475	588,475	588,475	100.0%	0	0	SERVICIO	2.00	2.00	100.0%	CABE MENCIONAR QUE LOS 2 SERVICIOS SE REFIEREN UNO AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y EL OTRO AL DE ALUMBRADO PUBLICO.
62544	ADQUISICION DE UN TRACTOR MF572W CON ARADO DE 3 DISCOS	548-TEPELME VILLA DE MORELOS	TEPELME VILLA DE MORELOS	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEPELME VILLA DE MORELOS	-	-	300,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.75	75.0%	ESTE EQUIPO FUE ADQUIRIDO A CREDITO EN EL CUAL EL IMPORTE MINISTRADO SON LOS PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
62749	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (POLICIAS MUNICIPALES)	548-TEPELME VILLA DE MORELOS	TEPELME VILLA DE MORELOS	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEPELME VILLA DE MORELOS			233,200	129,433	129,433	129,433	100.0%	0	0	CORPORACION	22.00	11.00	50.0%	
100939	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	649-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV-03-2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA			883,972	317,112	317,112	317,112	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.75	75.0%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
11157	ALUMBRADO PUBLICO	550-SAN JERONIMO TLACCOCHAHUAYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTAMUN/500/03/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACCOCHAHUAYA			324,000	173,148	324,000	173,148	100.0%	0	0	PAGO	12.00	7.00	58.3%	EN LA CIFRA SE INCLUYE EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO Y COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION Y REPARACION DEL SERVICIO.
11317	PAGO DE OTROS GASTOS DE OPERACION	550-SAN JERONIMO TLACCOCHAHUAYA	SAN JERONIMO TLACCOCHAHUAYA	URBANO	FORTAMUN/500/05/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACCOCHAHUAYA			121,110	121,110	121,110	121,110	100.0%	0	0	PAGO	10.00	7.00	70.0%	
44903	ADQUISICION DE UNIFORMES	653-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA			511,498	511,498	511,498	511,498	100.0%	0	0	EQUIPO	300.00	300.00	100.0%	
107987	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	561-YAXE	YAXE	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YAXE OAXACA			235,000	190,749	190,749	190,749	100.0%	0	0	PAGO	12.00	10.00	83.3%	REGISTRO DE PAGOS DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO
66872	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PATRULLA)	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ			23,338	13,338	13,338	13,338	100.0%	0	0	VEHICULO	23,338.00	13,338.00	57.2%	
66780	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	07	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ			120,000	37,125	37,125	37,125	100.0%	0	0	OTROS	120,000.00	37,125.00	30.9%	
70638	ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	42	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA			150,000	102,448	102,448	102,448	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	8.00	66.7%	
70642	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LA PATRUYA	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	43	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA			65,077	48,496	48,496	48,496	100.0%	0	0	LITRO	6,850.00	4,567.00	66.7%	
70671	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	49	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA			500	129	129	129	100.0%	0	0	PAGO	4.00	1.00	25.0%	
70667	COMITES DE PROTECCION CIVIL	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	48	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA			4,500	4,500	0	0	0.0%	0	0	ASISTENCIA	4.00	0.00	0.0%	
70664	IMPUESTOS Y DERECHOS DE LA PATRUYA	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	47	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA			2,609	1,226	1,226	1,226	100.0%	0	0	PAGO	3.00	2.00	66.7%	
70653	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PATRUYA DE POLICIAS	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	45	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA			20,000	19,329	19,329	19,329	100.0%	0	0	SERVICIO	7.00	6.00	85.7%	
70658	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS RADIOS DE POLICIAS	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	46	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA			2,000	2,000	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	3.00	0.00	0.0%	
70675	PRIMAS DE SEGUROS DE LA PATRUYA DE POLICIAS	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	50	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA			5,391	5,391	5,391	5,391	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
101404	MATENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO			30,764	30,764	30,764	30,764	100.0%	0	0	VEHICULO	2.00	2.00	100.0%	
101194	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO			178,327	90,604	90,604	90,604	100.0%	0	0	PAGO	12.00	7.00	58.3%	
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD																							
132039	ADQUISICION DE GASOLINA PARA RONDINES DE VIGILANCOA	7-ASUNCION OCOTLAN	ASUNCION OCOTLAN	URBANO	004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			65,000	65,000	65,000	35,255	54.2%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
132029	MANTENIMIENTO A LA PATRULLA MUNICIPAL	7-ASUNCION OCOTLAN	ASUNCION OCOTLAN	URBANO	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			45,000	45,000	45,000	18,515	41.1%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
132009	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS	7-ASUNCION OCOTLAN	ASUNCION OCOTLAN	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			750,000	750,000	750,000	523,682	69.8%	0	0	PERSONA	18.00	18.00	100.0%	
132017	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	7-ASUNCION OCOTLAN	ASUNCION OCOTLAN	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			95,000	95,000	95,000	77,103	81.2%	0	0	PERSONA	5,000.00	5,000.00	100.0%	
132327	ADQUISICION DE GASOLINA PARA RONDINES DE VIGILANCIA	893-SANTA LUCIA OCOTLAN	SANTA LUCIA OCOTLAN	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE POLICIA			55,000	55,000	55,000	9,186	16.7%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
132243	MANTENIMIENTO DE PATRULLA MUNICIPAL	893-SANTA LUCIA OCOTLAN	SANTA LUCIA OCOTLAN	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE POLICIAS			48,000	48,000	48,000	7,288	15.2%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
132148	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	893-SANTA LUCIA OCOTLAN	SANTA LUCIA OCOTLAN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL			180,000	180,000	180,000	103,237	57.4%	0	0	PERSONA	5,000.00	5,000.00	100.0%	
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN																							
132235	RENTA DE MAQUINARIA	893-SANTA LUCIA OCOTLAN	SANTA LUCIA OCOTLAN	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS			65,000	65,000	50,170	50,170	77.2%	0	0	METRO LINEAL	150.00	109.00	72.7%	
	FAM												563,956,203	269,828,772	382,317,795	268,097,527	99.4%	0	0		3,252,373.00	2,856,967.51	87.8%	
	ASISTENCIA SOCIAL																							
	DESAYUNOS ESCOLARES																							
92265	ASISTENCIA ALIMENTARIA A MENORES DE 5 Años NO ESCOLARIZADOS EN RIESGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/0019/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA			28,793,899	12,222,378	12,222,378	12,222,378	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	607,082.00	512,324.00	84.4%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DESAYUNO. DE ACUERDO AL AVANCE FISICO, EXISTE UNA DIFERENCIA POR PAGAR DEBIDO A LA INSUFICIENCIA FINANCIERA.
92289	DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS (RURAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/0021/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA			184,217,617	97,288,757	97,288,757	97,288,757	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	1,297,947.00	1,187,403.00	91.5%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DESPENSA. DE ACUERDO AL AVANCE FISICO, EXISTE UNA DIFERENCIA POR PAGAR DEBIDO A LA INSUFICIENCIA FINANCIERA.
92276	DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS (URBANO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/0020/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA			33,714,619	17,324,117	17,324,117	17,324,117	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	237,544.00	231,492.00	97.5%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DESPENSA. DE ACUERDO AL AVANCE FISICO, EXISTE UNA DIFERENCIA POR PAGAR DEBIDO A LA INSUFICIENCIA FINANCIERA.
	APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																							
105899	ADQUISICION DE EQUIPO PARA COCINAS COMUNITARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/0108/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA			689,810	689,798	689,798	689,798	100.0%	0	0	PROYECTO	60.00	40.00	66.7%	
92259	ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN DESAMPARO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/0018/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA			16,950,000	9,043,926	9,043,926	9,043,926	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	200,000.00	192,463.00	96.2%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DESPENSA. DE ACUERDO AL AVANCE FISICO, EXISTE UNA DIFERENCIA POR PAGAR DEBIDO A LA INSUFICIENCIA FINANCIERA.



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
92249	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM0017/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA			49,985,236	25,357,566	25,357,566	25,357,566	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	476,640.00	314,398.00	66.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DESPENSA DE ACUERDO AL AVANCE FISICO. EXISTE UNA DIFERENCIA POR PAGAR DEBIDO A LA INSUFICIENCIA FINANCIERA.
92240	ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM0016/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA			44,560,513	33,052,984	33,052,984	33,052,984	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	252,396.00	251,497.00	99.6%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DESPENSA DE ACUERDO AL AVANCE FISICO EXISTE UNA DIFERENCIA POR PAGAR DEBIDO A LA INSUFICIENCIA FINANCIERA.
105958	IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PECUARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM0109/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA			1,863,304	1,863,304	1,863,304	1,863,304	100.0%	0	0	PROYECTO	26.00	6.00	23.1%	
105989	INSTALACION DE HUERTOS FAMILIARES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM0110/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA			2,454,880	2,454,880	2,454,880	2,454,880	100.0%	0	0	PROYECTO	81.00	21.00	25.9%	
105750	PROGRAMA DE ATENCION A MENORES DE 5 Años NO ESCOLARIZADOS EN RIESGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM0549/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA			9,703,742	0	0	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	179,699.00	166,976.00	92.9%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A PAQUETE. ESTE PROGRAMA NO PRESENTA AVANCE FINANCIERO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO FACTURO A TIEMPO.
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA</b>																								
CONSTRUCCION																								
93868	ADQUISICION DE SESENTA AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO PARA DIVERSAS ESCUELAS EN EL ESTADO DE OAXACA TERCERA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAM0113/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			10,032,499	10,032,499	10,032,499	10,032,499	100.0%	0	0	AULA	60.00	60.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
105785	ADQUISICION DE SESENTA AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO PARA DIVERSAS ESCUELAS EN EL ESTADO DE OAXACA CUARTA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAM0404/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			10,032,499	10,032,499	10,032,499	10,032,499	100.0%	0	0	AULA	60.00	60.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
93897	EQUIPAMIENTO DE TREINTA AULAS EN DIVERSAS ESCUELAS DEL NIVEL BASICO EN EL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAM0107/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			569,820	437,610	569,820	437,610	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
92607	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	FAM0062/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			351,890	201,612	351,890	159,779	79.3%	0	0	AULA	2.00	0.93	46.5%	OBRA EN PROCESO
97468	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.I. ANA MARIA BERLANGA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ARROYO DE ENMEDIO	RURAL	FAM0051/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			279,771	175,382	279,771	141,649	80.8%	0	0	AULA	2.00	1.02	51.0%	OBRA EN PROCESO
97569	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.I. HERBERT SPENCER	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	TETELA	URBANO	FAM0062/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			279,771	174,774	279,771	140,781	80.6%	0	0	AULA	2.00	1.00	50.0%	OBRA EN PROCESO
97677	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.I. MANUEL AVILA CAMACHO	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	FAM0061/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			279,771	172,947	279,771	138,236	79.9%	0	0	AULA	2.00	0.98	49.0%	OBRA EN PROCESO
97089	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.I. MANUEL GONZALEZ	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO	FAM0053/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			279,771	173,471	279,771	138,919	80.1%	0	0	AULA	2.00	1.59	79.5%	OBRA EN PROCESO
92583	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	CERRO MOJARRA	RURAL	FAM0081/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			943,770	538,171	943,770	432,885	80.4%	0	0	AULA	6.00	2.85	47.5%	OBRA EN PROCESO
92621	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	FAM0090/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			37,988	29,174	37,988	29,174	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
97494	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.I. ANA MARIA BERLANGA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ARROYO DE ENMEDIO	RURAL	FAM0058/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			27,964	21,975	27,964	21,975	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.79	79.0%	OBRA EN PROCESO
97583	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.I. HERBERT SPENCER	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	TETELA	URBANO	FAM0070/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			27,964	21,975	27,964	21,975	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.79	79.0%	OBRA EN PROCESO
97689	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.I. MANUEL AVILA CAMACHO	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	FAM0069/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			27,964	21,975	27,964	21,975	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.79	79.0%	OBRA EN PROCESO
97377	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.I. MANUEL GONZALEZ	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO	FAM0060/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			27,964	21,975	27,964	21,975	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.79	79.0%	OBRA EN PROCESO
92594	EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	CERRO MOJARRA	RURAL	FAM0089/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			113,964	87,522	113,964	87,522	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
93879	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	URBANO	FAM0160/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			341,620	0	341,620	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE CONTRATACION
92568	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	LA CUMBRE	RURAL	FAM0034/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			712,983	0	251,550	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO.
93924	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	URBANO	FAM0172/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			37,988	29,174	37,988	29,174	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
92562	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	LA CUMBRE	RURAL	FAM0044/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			31,587	0	31,587	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO.
92632	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	9-AYOTZINTEPEC	SAN PEDRO GZUMACIN	RURAL	FAM0098/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			972,432	947,917	972,432	947,917	100.0%	0	0	OTROS	4.00	3.85	96.3%	OBRA EN PROCESO
92674	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	9-AYOTZINTEPEC	SAN PEDRO GZUMACIN	RURAL	FAM0105/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			58,965	36,395	58,965	36,395	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.62	62.0%	OBRA EN PROCESO

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
92986	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO M. ALTAMIRANO	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	EL BARRIO DE LA SOLEDAD	URBANO	FAM0114/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	203,863	185,594	203,863	185,594	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.91	91.0%	OBRA EN PROCESO
95517	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. MELCHOR OCAMPO	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	EL BARRIO DE LA SOLEDAD	URBANO	FAM0182/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	235,768	213,540	235,768	213,540	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.91	91.0%	OBRA EN PROCESO
93076	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO M. ALTAMIRANO	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	EL BARRIO DE LA SOLEDAD	URBANO	FAM0115/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	14,587	18,994	14,587	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
95534	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. MELCHOR OCAMPO	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	EL BARRIO DE LA SOLEDAD	URBANO	FAM0230/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,982	10,988	13,982	10,988	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.79	79.0%	OBRA EN PROCESO
94916	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA 13 DE SEPTIEMBRE	12-CANDELARIA LOXICHA	CANDELARIA LOXICHA	URBANO	FAM0065/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	715,444	550,854	715,444	550,854	100.0%	0	0	AULA	4.00	3.08	77.0%	OBRA EN PROCESO
94946	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 13 DE SEPTIEMBRE	12-CANDELARIA LOXICHA	CANDELARIA LOXICHA	URBANO	FAM0073/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	75,976	58,348	75,976	58,348	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
95999	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FAM0180/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	751,512	0	751,512	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE CONTRATACION
95909	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CONSTITUCION	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FAM0141/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	657,502	0	657,502	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE CONTRATACION
101153	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.I. AMADO NERVO	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	FAM0154/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	156,320	35,192	156,320	35,192	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.23	23.0%	OBRA EN PROCESO
101376	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO Y UN ANEXO EN J.N.I. JOSE VASCONCELOS	15-COATECAS ALTAS	POCHOTLILLO	RURAL	FAM0153/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	180,716	32,785	180,716	32,785	100.0%	0	0	OTROS	2.00	0.36	18.0%	OBRA EN PROCESO
106378	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.R. RICARDO FLORES MAGON	15-COATECAS ALTAS	CHEPEGINIO	RURAL	FAM0156/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	177,681	31,776	177,681	31,776	100.0%	0	0	OTROS	2.00	0.36	18.0%	OBRA EN PROCESO
101309	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. AMADO NERVO	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	FAM0165/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,982	10,988	13,982	10,988	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.79	79.0%	OBRA EN PROCESO
101388	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. JOSE VASCONCELOS	15-COATECAS ALTAS	POCHOTLILLO	RURAL	FAM0164/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,982	10,988	13,982	10,988	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.79	79.0%	OBRA EN PROCESO
106406	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. RICARDO FLORES MAGON	15-COATECAS ALTAS	CHEPEGINIO	RURAL	FAM0167/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,982	10,988	13,982	10,988	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.79	79.0%	OBRA EN PROCESO
98412	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "QUETZALCOATL" CLAVE 200C02388J (LOC. SAN ANTONIO)	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	283,024	0	283,024	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	AULA
98413	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1499M	16-COICOYAN DE LAS FLORES	LAZARO CARDENAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	314,571	0	314,571	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	AULA
92274	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. GENERAL VICENTE GUERRERO	19-CONCEPCION PÁPALO	SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO	RURAL	FAM0027/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	266,062	71,971	266,062	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
92278	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. GENERAL VICENTE GUERRERO	19-CONCEPCION PÁPALO	SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO	RURAL	FAM0036/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,982	10,988	13,982	10,988	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
98414	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA "PAULINO MARTINEZ DELIA" CLAVE 20DES019G.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SANTA CRUZ RIO VENADO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	542,961	0	542,961	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	AULA
162964	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN EL JARDIN DE NINIS YUTACA, CLAVE: 20DJ2311K.	23-CUILAPAM DE GUERRERO	BARRIO EL ROSARIO	RURAL	FAM0563/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	-	-	555,117	0	555,117	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
163953	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN EL JARDIN DE NINIS NICOLAS BRAVO CLAVE: 20JN08041.	23-CUILAPAM DE GUERRERO	BARRIO EL ROSARIO	RURAL	FAM0564/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	-	-	276,320	0	276,320	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
96581	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.U. FEDERICO FROBEL	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	FAM0047/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	275,359	61,279	275,359	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
120961	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO Y UN ANEXO EN J.N.U. RAMON NUZ ROBLES	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	FAM0552/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	372,428	0	372,428	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
96601	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. FEDERICO FROBEL	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	FAM0054/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	27,964	21,975	27,964	21,975	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.79	79.0%	OBRA EN PROCESO
121249	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. RAMON NUZ ROBLES	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	FAM0542/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	44,084	0	44,084	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
95059	CONSTRUCCION DE DOS AULAS , UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	SANTA CRUZ NEXILA	RURAL	FAM0277/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,451,178	140,371	1,451,178	140,371	100.0%	0	0	OTROS	6.00	0.60	10.0%	OBRA EN PROCESO
95086	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS , UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	SANTA CRUZ NEXILA	RURAL	FAM0282/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	183,102	106,420	183,102	106,420	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.58	58.0%	OBRA EN PROCESO
101400	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA MORELOS	37-MESONES HIDALGO	PIEDRA DE CASA	RURAL	FAM0484/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	209,216	0	209,216	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
101372	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MORELOS	37-MESONES HIDALGO	PIEDRA DE CASA	RURAL	FAM0497/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	0	18,994	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
96088	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	FAM0271/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	615,714	588,344	615,714	588,344	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.96	96.0%	OBRA EN PROCESO
94012	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	RANCHO JESUS	RURAL	FAM0202/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	536,019	0	339,073	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE CONTRATACION
93629	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN J.N.R. FERNANDO MONTES DE OCA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	SANTIAGO CHILUKTLAHUACA	RURAL	FAM0194/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	536,019	0	365,263	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE CONTRATACION
93585	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.U. CARMEN RAMOS DEL RIO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM0161/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	514,316	0	344,985	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE CONTRATACION
109348	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.U. LEONA VICARIO (COL. SANTA ROSA)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM0405/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	166,916	0	166,916	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
93539	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO Y UN ANEXO EN J.N.U. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	ACATLIMA	RURAL	FAM0131/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	239,391	0	239,391	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE CONTRATACION
93947	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (COL. AVIACION)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM0203/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	312,170	53,097	226,139	53,097	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.17	17.0%	OBRA EN PROCESO
93655	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. PROFRA. MA. DE LA LUZ. BOURGUET BERMUDEZ	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	VISTA HERMOSA	RURAL	FAM0193/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	285,600	40,650	200,805	40,650	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.14	14.0%	OBRA EN PROCESO
94736	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	LAS PALMAS	RURAL	FAM0221/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	312,170	44,454	217,710	44,454	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.69	69.0%	OBRA EN PROCESO
93611	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.U. CARMEN RAMOS DEL RIO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM0229/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	32,794	23,956	32,794	23,956	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
93981	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (COL AVIACION)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM0246/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	14,587	18,994	14,587	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
93827	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. PROFRA MA. DE LA LUZ BOURGUET BERMUDEZ	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	VISTA HERMOSA	RURAL	FAM0240/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,982	10,987	13,982	10,987	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.79	79.0%	OBRA EN PROCESO
109259	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. LEONA VICARIO ( COL. SANTA ROSA)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM0447/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	22,042	0	22,042	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
93569	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	ACATLIMA	RURAL	FAM0135/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	22,042	19,481	22,042	19,481	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
94759	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	LAS PALMAS	RURAL	FAM0261/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	27,378	20,254	27,378	20,254	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.74	74.0%	OBRA EN PROCESO
98420	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "HEROES DE CHAPULTEPEC" CLAVE 20DP80721P (CERRO DE	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	314,571	0	314,571	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	AULA
101287	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 40	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	FAM0441/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	286,259	0	286,259	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
101167	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 40	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	FAM0474/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	37,988	0	37,988	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
92552	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNI SOR JUANA INES DE LA CRUZ (SEPTIMA SECCION)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	COLONIA SAN VICENTE	RURAL	FAM0026/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	253,128	0	253,128	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO.
92508	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU BELISARIO DOMINGUEZ (7A. SECCION)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM0025/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	253,128	118,145	253,128	70,962	60.1%	0	0	AULA	1.00	0.28	28.0%	OBRA EN PROCESO
108908	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 196	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAM0420/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,051,267	0	1,051,267	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
92540	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNI SOR JUANA INES DE LA CRUZ (SEPTIMA SECCION)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	COLONIA SAN VICENTE	RURAL	FAM0037/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,982	0	13,982	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO.
92528	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU BELISARIO DOMINGUEZ (7A. SECCION)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM0035/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,982	10,988	13,982	10,988	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
108958	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 196	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAM0473/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	152,054	0	152,054	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
111214	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.I. JOSE ANTONIO GAY	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FAM0478/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	175,431	0	175,431	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
111274	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. JOSE ANTONIO GAY	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FAM0491/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	22,042	0	22,042	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
100117	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO VILLA	46-MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	URBANO	FAM0314/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	350,212	140,299	350,212	140,299	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.41	41.0%	OBRA EN PROCESO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														13	14	15									16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
100155	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO VILLA	46-MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	URBANO	FAM0317/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			18,994	14,587	18,994	14,587	100.0%	0	0	LOTE		1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
109730	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN J.N.R. JOSE MARIA MORELOS	60-MAGDALENA PECSICO	SAN ISIDRO	RURAL	FAM0410/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			542,035	0	542,035	0	0.0%	0	0	OTROS		2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
93184	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL REVOLUCION MEXICANA	60-MAGDALENA PECSICO	MAGDALENA PECSICO	URBANO	FAM0116/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			206,639	84,085	206,639	39,442	46.9%	0	0	AULA		1.00	0.19	19.0%	OBRA EN PROCESO
98428	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "IGNACIO ALLENDE" CLAVE 20DCC2333G (PUEBLO NUEVO).	60-MAGDALENA PECSICO	MAGDALENA PECSICO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			283,024	168,120	283,024	168,120	100.0%	0	0	AULA		1.00	0.00	0.0%	AULA
93255	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL REVOLUCION MEXICANA	60-MAGDALENA PECSICO	MAGDALENA PECSICO	URBANO	FAM0117/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			18,994	14,587	18,994	14,587	100.0%	0	0	LOTE		1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
92901	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	66-MARTIRES DE TACUBAYA	MARTIRES DE TACUBAYA	URBANO	FAM0118/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			770,701	295,605	540,303	121,383	41.1%	0	0	OTROS		2.00	0.32	16.0%	OBRA EN PROCESO
108435	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	67-MATIAS ROMERO AVENDAA	MATIAS ROMERO AVENDAA	URBANO	FAM0415/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			651,967	0	651,967	0	0.0%	0	0	AULA		4.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
95984	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	67-MATIAS ROMERO AVENDAA	PALOMARES	URBANO	FAM0134/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			801,030	129,432	801,030	129,432	100.0%	0	0	AULA		3.00	0.60	20.0%	OBRA EN PROCESO
95598	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN J.N.U. ROSA ELVIRA ALVAREZ	67-MATIAS ROMERO AVENDAA	MATIAS ROMERO AVENDAA	URBANO	FAM0187/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			698,612	106,874	503,664	106,874	100.0%	0	0	AULA		3.00	1.15	38.3%	OBRA EN PROCESO
95558	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.U. MARIA MONTESSORI	67-MATIAS ROMERO AVENDAA	MATIAS ROMERO AVENDAA	URBANO	FAM0142/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			167,365	0	167,365	0	0.0%	0	0	AULA		1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE CONTRATACION
108512	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	67-MATIAS ROMERO AVENDAA	MATIAS ROMERO AVENDAA	URBANO	FAM0461/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			75,976	0	75,976	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
93318	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	67-MATIAS ROMERO AVENDAA	PALOMARES	URBANO	FAM0139/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			56,982	43,761	56,982	43,761	100.0%	0	0	LOTE		1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
95612	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN J.N.U. ROSA ELVIRA ALVAREZ	67-MATIAS ROMERO AVENDAA	MATIAS ROMERO AVENDAA	URBANO	FAM0235/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			41,946	32,963	41,946	32,963	100.0%	0	0	LOTE		1.00	0.79	79.0%	OBRA EN PROCESO
95575	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. MARIA MONTESSORI	67-MATIAS ROMERO AVENDAA	MATIAS ROMERO AVENDAA	URBANO	FAM0136/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			13,982	10,988	13,982	10,988	100.0%	0	0	LOTE		1.00	0.79	79.0%	OBRA EN PROCESO
69019	CONSTRUCCION DE ANEXOS EN ESC. PRIM Nhs HEROES CLAVE: 20DPR0257J.	68-MAZATLAN VILLA DE FLORES	SAN SIMON COYOLTEPEC	RURAL	FAM0323/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES			688,000	545,392	688,000	545,392	100.0%	0	0	OTROS		2.00	1.40	70.0%	
156323	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA VICTORIANO2 GONZALEZCLAVE 20DPB0080L	68-MAZATLAN VILLA DE FLORES	LA TOMA	RURAL	FAM0584/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES			1,175,562	0	1,175,562	0	0.0%	0	0	OTROS		2.00	0.00	0.0%	
70804	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REHABILITACION DE SIETE AULAS EN LA ESC. PRI. CUATREMOC. CLAVE: 20DPR0251P	68-MAZATLAN VILLA DE FLORES	NOGALTEPEC	RURAL	FAM0325/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES			1,230,918	1,230,918	1,230,918	1,230,918	100.0%	0	0	OBRA		1.00	0.40	40.0%	
70808	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REHABILITACION DE CINCO AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA AGULES SERDAN CLAVE : 20DPR0255L.	68-MAZATLAN VILLA DE FLORES	POCHOTEPEC	RURAL	FAM0326/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES			1,086,381	1,086,381	1,086,381	1,086,381	100.0%	0	0	OBRA		1.00	0.42	42.0%	
70812	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1061D	68-MAZATLAN VILLA DE FLORES	SAN PEDRO	RURAL	FAM0328/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES			650,000	373,324	650,000	373,324	100.0%	0	0	OTROS		3.00	1.70	56.7%	
70819	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS Y LA REHABILITACION DE CINCO AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DEM CHAPULTEPEC. CLAVE: 20DPR1894D	68-MAZATLAN VILLA DE FLORES	AGUACATITLA	RURAL	FAM503/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES			1,048,380	333,042	1,048,380	333,042	100.0%	0	0	OTROS		3.00	1.00	33.3%	
70818	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS Y LA REHABILITACION DE CINCO AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO. CLAVE 20DPR0786Z	68-MAZATLAN VILLA DE FLORES	SOYALITLA	RURAL	FAM0504/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES			1,048,380	349,416	1,048,380	349,416	100.0%	0	0	OTROS		5.00	1.90	38.0%	
70810	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BENITO JUAREZ. 20DPB1729D.	68-MAZATLAN VILLA DE FLORES	AGUA MOSQUITO	RURAL	FAM0327/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES			340,106	169,928	340,106	169,927	100.0%	0	0	OTROS		1.00	0.50	50.0%	
92254	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	68-MAZATLAN VILLA DE FLORES	EL TRAPICHE VIEJO	RURAL	FAM0030/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			307,759	83,250	130,919	0	0.0%	0	0	AULA		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
70813	CONSTRUCCION DE UN AULA Y ANEXO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA. CLAVE: 20DTV0707W.	68-MAZATLAN VILLA DE FLORES	LA IHUJALEJA	RURAL	FAM0329/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES			340,106	169,928	340,106	169,928	100.0%	0	0	OTROS		1.00	0.50	50.0%	
69032	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN LA ESC. PRIM. 24 DE FEBRERO CLAVE 20DPB2231.	68-MAZATLAN VILLA DE FLORES	MAZATLAN VILLA DE FLORES	URBANO	FAM0324/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES			340,106	169,927	340,106	169,927	100.0%	0	0	OTROS		1.00	0.50	50.0%	
69005	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN EL JARDIN DE Nhs GREGORIO TORRES QUINTERO CLAVE 20DN2106D.	68-MAZATLAN VILLA DE FLORES	PLATANILLO	RURAL	FAM0322/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES			340,106	169,927	340,106	169,927	100.0%	0	0	OTROS		1.00	0.50	50.0%	
92267	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	68-MAZATLAN VILLA DE FLORES	EL TRAPICHE VIEJO	RURAL	FAM0042/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			18,994	14,587	18,994	14,587	100.0%	0	0	LOTE		1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
96159	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (COL. LACHINDOO)	69-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	FAM0215/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			679,846	179,096	570,290	179,096	100.0%	0	0	AULA		4.00	1.04	26.0%	OBRA EN PROCESO
95975	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.I. GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO (COL. PORFIRIO DIAZ)	69-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	FAM0191/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			272,985	242,968	272,985	242,968	100.0%	0	0	AULA		2.00	1.78	89.0%	OBRA EN PROCESO
121296	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA	69-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	FAM0538/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			182,356	0	182,356	0	0.0%	0	0	AULA		1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
120266	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN TELESECUNDARIA	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SAN PEDRO COATLAN	RURAL	FAM0523/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	174,224	0	174,224	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
100185	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ (COL. LA CHINDOO)	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	FAM0255/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	75,976	58,348	75,976	58,348	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
96025	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.I. GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO (COL. PORFIRIO DIAZ)	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	FAM0239/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	27,964	21,975	27,964	21,975	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
121425	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	FAM0545/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	0	18,994	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
120358	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SAN PEDRO COATLAN	RURAL	FAM0530/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	27,378	0	27,378	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
70871	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN JARDIN DE NRS CARMEN RAMOS DEL RIO	63-AZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	FAM0286/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE NAZARENO ETLA	-	-	216,807	0	216,807	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
123810	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAM0553/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	386,162	0	386,162	0	0.0%	0	0	OTROS	50.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
124012	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN TELESECUNDARIA ( CANDIANI)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAM0554/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	675,145	0	675,145	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
123929	CONSTRUCCION DE TECHADO EN J.N.U. PROFRA. LUZ COLMENARES MARTINEZ	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAM0555/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	270,344	0	270,344	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
115331	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.U. RAFAEL DONDE ( COL. LOMAS DE SAN JACINTO , STA ROSA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAM0425/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	155,338	0	155,338	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
116413	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. ANDRES HENESTROSA (COL. VICENTE SUAREZ)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAM0477/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	44,084	0	44,084	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
115346	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. RAFAEL DONDE ( COL. LOMAS DE SAN JACINTO , STA ROSA )	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAM0449/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	22,042	0	22,042	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
120415	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA HEROE DE MACOZARI	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAM0531/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	514,108	0	514,108	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
92771	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	FAM0032/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	537,300	352,259	537,300	295,595	83.9%	0	0	AULA	2.00	1.10	55.0%	OBRA EN PROCESO.
121976	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GONZALEZ	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	FAM0539/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	189,747	0	189,747	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
122138	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GONZALEZ	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	FAM0546/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	0	18,994	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
94354	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	FAM0066/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,467,998	556,966	1,467,998	395,460	71.0%	0	0	OTROS	5.00	1.35	27.0%	OBRA EN PROCESO
94251	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.U. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	FAM0048/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	712,983	247,602	712,983	120,733	48.8%	0	0	OTROS	3.00	0.51	17.0%	OBRA EN PROCESO
94177	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. ROSARIO CASTELLANOS	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	FAM0049/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	305,292	177,322	305,292	127,446	71.9%	0	0	AULA	1.00	0.42	42.0%	OBRA EN PROCESO
94698	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	FAM0074/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	78,148	61,180	78,148	61,180	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.78	78.0%	OBRA EN PROCESO
94302	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.U. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	FAM0055/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	32,794	23,956	32,794	23,956	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.73	73.0%	OBRA EN PROCESO
94136	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. ROSARIO CASTELLANOS	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	FAM0056/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	22,042	17,451	22,042	17,451	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.79	79.0%	OBRA EN PROCESO, SALDO EN PROCESO DE REASGNACION
115584	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE LA GARZONA	RURAL	FAM0458/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	37,988	0	37,988	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
116006	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	EL CUAJUILOTE	RURAL	FAM0443/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	312,227	0	312,227	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
92940	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.I. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	FAM0119/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	495,968	451,836	355,186	451,836	100.0%	0	0	OTROS	3.00	2.74	91.3%	OBRA EN PROCESO.
92962	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.I. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	FAM0120/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	32,794	23,956	32,794	23,956	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.73	73.0%	OBRA EN PROCESO
98433	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALVARO CARRILLO"	77-REYES ETLA	BARRIO DE SAN JUAN DE DIOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	314,571	0	314,571	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	AULA

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														13	14	15								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
95638	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA PEDRO SAINZ DE BARANDA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM0068/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	741,381	365,265	741,381	274,190	75.1%	0	0	AULA	1.00	0.37	37.0%	OBRA EN PROCESO
95692	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA PEDRO SAINZ DE BARANDA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM0076/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	51,616	46,503	51,616	46,503	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.90	90.0%	OBRA EN PROCESO.
100217	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. MACEDONIO ALCALA	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	URBANO	FAM0283/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	187,692	182,960	105,379	182,960	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.97	97.0%	OBRA EN PROCESO
94878	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	CHILAPA	RURAL	FAM0146/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	364,220	223,184	364,220	223,184	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.25	62.5%	OBRA EN PROCESO
94943	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	PIEDRA VIRGEN	RURAL	FAM0143/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	661,938	142,120	661,938	142,120	100.0%	0	0	OTROS	3.00	1.15	38.3%	OBRA EN PROCESO
94962	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	PIEDRA VIRGEN	RURAL	FAM0148/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	40,160	32,006	40,160	32,006	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.80	80.0%	OBRA EN PROCESO
94901	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	CHILAPA	RURAL	FAM0150/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	37,988	29,174	37,988	29,174	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
115650	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	URBANO	FAM0432/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	424,403	0	424,403	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
109802	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	89-SAN ANDRES DINICUITI	SAN ANTONIO DE LEÓN	RURAL	FAM0411/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	461,035	0	461,035	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
120019	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN TELESECUNDARIA	94-SAN ANDRES NUXIH	MONTE FRIO	RURAL	FAM0522/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	181,189	0	181,189	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AURORIZACION
120104	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	94-SAN ANDRES NUXIH	MONTE FRIO	RURAL	FAM0529/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	27,378	0	27,378	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
106481	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (COL. BUENOS AIRES)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	FAM0199/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	530,884	390,618	530,884	390,618	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.48	74.0%	OBRA EN PROCESO
101557	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.I. SOR JUANA INES DE LA CRUZ (4A SECCION BUENOS AIRES)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	FAM0188/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	530,884	300,984	530,884	300,984	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.15	57.5%	OBRA EN PROCESO
93108	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA PIEDAD BANUET (LA EXPERIMENTAL)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	FAM0078/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	194,654	137,310	194,654	137,310	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.71	71.0%	OBRA EN PROCESO
98409	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "FRANCISCO TOLEDO" CLAVE 20DJN240G.	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	283,024	168,120	283,024	168,120	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	AULA
106508	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (COL. BUENOS AIRES)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	FAM0244/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	37,988	29,174	37,988	29,174	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
101579	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.I. SOR JUANA INES DE LA CRUZ (4A SECCION BUENOS AIRES)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	FAM0236/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	44,084	34,902	44,084	34,902	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.79	79.0%	OBRA EN PROCESO
93133	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA PIEDAD BANUET (LA EXPERIMENTAL)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	FAM0086/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	14,587	18,994	14,587	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
93898	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.56	112-SAN BALTAZAR GHICHICAPAM	SAN BALTAZAR GHICHICAPAM	URBANO	FAM1121/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	823,173	442,869	823,173	217,891	49.2%	0	0	ESCUELA	1.00	0.26	26.0%	OBRA EN PROCESO
93654	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS Y TRES ANEXOS, EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DE NUEVA CREACION	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAM0111/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	3,810,784	3,606,533	2,321,001	3,606,533	100.0%	0	0	OTROS	9.00	8.63	95.9%	OBRA EN PROCESO
93850	EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DE NUEVA CREACION	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAM0112/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	440,959	397,772	440,959	397,772	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.90	90.0%	OBRA EN PROCESO
95722	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA ING. VICTOR BRAVO AHUJA	124-SAN BLAS ATEMPA	PUENTE MADERA	RURAL	FAM0067/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	342,019	277,472	342,019	277,472	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.60	80.0%	OBRA EN PROCESO
93402	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 69	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FAM0272/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	754,727	180,626	454,684	180,626	100.0%	0	0	AULA	3.00	0.78	26.0%	OBRA EN PROCESO
108590	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS	124-SAN BLAS ATEMPA	RANCHO EL LLANO	RURAL	FAM0423/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	215,159	0	215,159	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
95877	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ING. VICTOR BRAVO AHUJA	124-SAN BLAS ATEMPA	PUENTE MADERA	RURAL	FAM0075/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	37,988	29,174	37,988	29,174	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
93492	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 69	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FAM0269/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	56,982	43,761	56,982	43,761	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
108640	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS	124-SAN BLAS ATEMPA	RANCHO EL LLANO	RURAL	FAM0476/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	0	18,994	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														13	14	15								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
92687	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GUALGUE	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO GUIAVICUZAS	RURAL	FAM0029/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	564,224	314,765	564,224	231,629	73.6%	0	0	AULA	2.00	0.76	38.0%	OBRA EN PROCESO.
92623	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LUZ Y LIBERTAD	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN MATIAS PETACALTEPEC	RURAL	FAM0028/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	307,759	83,250	307,759	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO.
95725	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	FAM0133/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,118,989	132,437	1,118,989	132,437	100.0%	0	0	OTROS	3.00	1.05	35.0%	OBRA EN PROCESO
95800	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	FAM0138/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	14,587	18,994	14,587	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
93580	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	131-SAN DIONISIO OCOATEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVALA	URBANO	FAM0092/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	195,738	137,596	195,738	137,596	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.70	70.0%	OBRA EN PROCESO
93595	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	131-SAN DIONISIO OCOATEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVALA	URBANO	FAM0099/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	14,587	18,994	14,587	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
93563	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA PROGRESO	132-SAN DIONISIO OCOTLÁN	SAN DIONISIO OCOTLÁN	URBANO	FAM0122/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	268,868	318,427	268,868	244,944	76.9%	0	0	ESCUELA	1.00	0.80	80.0%	OBRA EN PROCESO
98410	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILING. "ENRIQUE C. REBSAMEN" CLAVE 20DPB0143G	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	314,571	0	314,571	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	AULA
98411	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR "MIGUEL HIDALGO" (ARROYO)	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	530,297	0	530,297	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	ANEXO
92880	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.R. PATROCINIO MONTAÑA	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	FAM0064/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	156,851	114,070	156,851	114,070	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.73	73.0%	OBRA EN PROCESO
94960	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	FAM0219/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	312,226	190,429	312,226	190,429	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.61	61.0%	OBRA EN PROCESO
94983	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	FAM0259/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	14,587	18,994	14,587	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
92895	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. PATROCINIO MONTAÑA	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	FAM0072/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,982	10,988	13,982	10,988	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.79	79.0%	OBRA EN PROCESO
121733	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMIREZ	154-SAN ILDEFONSO AMATLÁN	SAN ILDEFONSO AMATLÁN	URBANO	FAM0534/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	514,355	0	514,355	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
106524	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA VALERIO TRUJANO	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	FAM0158/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	194,654	145,827	194,654	145,827	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.75	75.0%	OBRA EN PROCESO
106539	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA VALERIO TRUJANO	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	FAM0169/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	14,587	18,994	14,587	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
116429	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.R. LOPE DE VEGA	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	URBANO	FAM0426/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	492,812	0	492,812	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
115534	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN TELESECUNDARIA	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	URBANO	FAM0433/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	313,669	0	313,669	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
116337	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	EL PORVENIR	RURAL	FAM0435/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	280,611	0	280,611	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
116368	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	EL PORVENIR	RURAL	FAM0469/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	27,378	0	27,378	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
115652	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	URBANO	FAM0467/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	27,378	0	27,378	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
116461	EQUIPAMIENTO EN UN ANEXO EN J.N.R. LOPE DE VEGA	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	URBANO	FAM0451/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	32,794	0	32,794	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
94027	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA ATONALTZIN	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	URBANO	FAM0161/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	205,735	0	205,735	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE CONTRATACION
94048	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ATONALTZIN	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	URBANO	FAM0173/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	14,587	18,994	14,587	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
93922	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	GUADALUPE DE LOS OBOS	RURAL	FAM0144/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	351,637	155,251	351,637	155,251	100.0%	0	0	AULA	2.00	0.93	46.5%	OBRA EN PROCESO
92444	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VICTORIANO GONZALEZ	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	URBANO	FAM0031/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	595,000	536,415	219,906	536,415	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.80	90.0%	OBRA EN PROCESO
94047	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN FRANCISCO TUTEPETONGO	RURAL	FAM0223/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	487,305	155,025	487,305	155,025	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.32	32.0%	OBRA EN PROCESO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
83978	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	GUADALUPE DE LOS OBOS	RURAL	FAM0149/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			37,988	29,174	37,988	29,174	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
92327	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VICTORIANO GONZALEZ	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	URBANO	FAM0040/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			37,988	29,174	37,988	29,174	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
94078	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN FRANCISCO TUTEPETONGO	RURAL	FAM0263/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			96,759	42,086	96,759	42,086	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.43	43.0%	OBRA EN PROCESO
94760	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. FANNY ANITUA	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	FAM0195/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			285,600	123,583	285,600	123,583	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.43	43.0%	OBRA EN PROCESO
123246	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. MARIANO MATAMOROS	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	FAM0556/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			651,257	0	651,257	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
94826	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. FANNY ANITUA	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	FAM0241/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			13,982	10,987	13,982	10,987	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.79	79.0%	OBRA EN PROCESO
123307	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. MARIANO MATAMOROS	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	FAM0558/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			22,042	0	22,042	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
95999	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 2	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM0227/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			762,857	0	275,842	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE CONTRATACION
95454	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON (COL. EL BOSQUE)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM0205/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			530,884	134,246	394,474	134,246	100.0%	0	0	AULA	2.00	0.50	25.0%	OBRA EN PROCESO
95612	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA LA FE	RURAL	FAM0220/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			530,884	0	394,474	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
95694	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SOLEDAD MACIN CHICO	RURAL	FAM0163/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			582,474	0	410,719	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE CONTRATACION
95137	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN (SAN ANTONIO EL ENCINAL)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM0176/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			317,146	0	224,553	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE CONTRATACION
95545	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (COL. LA NUEVA ESPERANZA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM0200/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			319,761	0	231,051	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE CONTRATACION
95068	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PAPALOAPAN	RURAL	FAM0206/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			319,761	0	231,051	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE CONTRATACION
95522	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON (COL. EL BOSQUE)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM0247/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			37,988	29,174	37,988	29,174	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
95641	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA LA FE	RURAL	FAM0260/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			54,756	40,507	54,756	40,507	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.74	74.0%	OBRA EN PROCESO
95740	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SOLEDAD MACIN CHICO	RURAL	FAM0175/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			54,756	40,507	54,756	40,507	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.74	74.0%	OBRA EN PROCESO
95376	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN (SAN ANTONIO EL ENCINAL)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM0174/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			18,994	14,587	18,994	14,587	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
95567	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (COL. LA NUEVA ESPERANZA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM0245/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			18,994	14,587	18,994	14,587	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
95093	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PAPALOAPAN	RURAL	FAM0248/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			18,994	14,587	18,994	14,587	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
95130	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE MARTI	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	FAM0276/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,268,897	0	1,268,897	0	0.0%	0	0	TALLER	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
95143	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE MARTI	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	FAM0281/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			245,260	63,088	245,260	63,088	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.26	26.0%	OBRA EN PROCESO
98415	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "INDEPENDENCIA" CLAVE 20DPR0710K	200-SAN JUAN JUQUILA MIXES	SAN JUAN JUQUILA MIXES	URBANO	FAM0479/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			314,571	190,613	314,571	190,613	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	AULA
112559	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. JUSTICIA Y LIBERTAD	201-SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	URBANO	FAM0492/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			160,345	0	160,345	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
112551	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. JUSTICIA Y LIBERTAD	201-SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	URBANO	FAM0492/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			13,982	0	13,982	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
116022	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS Y DOS ANEXOS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	205-SAN JUAN LALANA	SAN ISIDRO ARENAL	RURAL	FAM0507/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,586,091	0	1,586,091	0	0.0%	0	0	OTROS	8.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
116129	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	205-SAN JUAN LALANA	SANTA MARIA LA NOPALERA	RURAL	FAM0509/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			623,269	0	623,269	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
116243	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS DE MATERIAL PREFABRICADO EN TELESECUNDARIA	205-SAN JUAN LALANA	VILLA NUEVA	RURAL	FAM0508/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,140,534	0	1,140,534	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
116047	EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	205-SAN JUAN LALANA	SAN ISIDRO ARENAL	RURAL	FAM0510/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	113,964	0	113,964	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
116187	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN TELESECUNDARIA	205-SAN JUAN LALANA	SANTA MARIA LA NOPALERA	RURAL	FAM0512/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	82,134	0	82,134	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
116307	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN TELESECUNDARIA	205-SAN JUAN LALANA	VILLA NUEVA	RURAL	FAM0511/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	82,134	0	82,134	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
92586	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	210-SAN JUAN SMI	BUENAVISTA	RURAL	FAM0033/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	315,585	284,557	315,585	284,557	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO.
97969	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	210-SAN JUAN SMI	SAN PEDRO YOSOCMA	RURAL	FAM0022/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	946,229	593,266	946,229	481,867	81.2%	0	0	ESCUELA	4.00	2.05	51.3%	OBRA EN PROCESO.
92603	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	210-SAN JUAN SMI	BUENAVISTA	RURAL	FAM0043/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	27,378	12,569	27,378	12,569	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.46	46.0%	OBRA EN PROCESO.
98004	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	210-SAN JUAN SMI	SAN ISIDRO YOSOCMA	RURAL	FAM0023/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	58,965	36,395	58,965	36,395	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.62	62.0%	OBRA EN PROCESO
100172	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA	224-SAN JUAN YUCUITA	SAN JUAN YUCUITA	URBANO	FAM0316/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	574,833	262,806	574,833	262,806	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.47	47.0%	OBRA EN PROCESO
94243	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MOLINA BETANCOURT	237-SAN MARCOS ARTEAGA	VISTA HERMOSA LAZARO CARDENAS	RURAL	FAM0201/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	778,373	191,266	518,834	191,266	100.0%	0	0	OTROS	2.00	0.50	25.0%	OBRA EN PROCESO
93857	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN J.N.R. JUAN ESCUTIA	237-SAN MARCOS ARTEAGA	VISTA HERMOSA LAZARO CARDENAS	RURAL	FAM0192/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	536,013	145,140	365,263	145,140	100.0%	0	0	OTROS	2.00	0.54	27.0%	OBRA EN PROCESO
116391	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	237-SAN MARCOS ARTEAGA	VISTA HERMOSA LAZARO CARDENAS	RURAL	FAM0513/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	548,522	0	548,522	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
116410	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	237-SAN MARCOS ARTEAGA	VISTA HERMOSA LAZARO CARDENAS	RURAL	FAM0514/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	54,756	0	54,756	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
119330	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	242-SAN MARTIN PERAS	LAS MINAS	RURAL	FAM0518/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	379,400	0	379,400	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
119393	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	242-SAN MARTIN PERAS	LAS MINAS	RURAL	FAM0527/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	37,988	0	37,988	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
95197	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SANTA MARIA PETATENGO	RURAL	FAM0222/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	661,938	130,655	661,938	130,655	100.0%	0	0	OTROS	3.00	1.15	38.3%	OBRA EN PROCESO
95209	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SANTA MARIA PETATENGO	RURAL	FAM0262/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	31,587	23,826	31,587	23,826	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.75	75.0%	OBRA EN PROCESO
112818	CONSTRUCTOR DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	URBANO	FAM0494/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	344,943	0	344,943	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
112997	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	URBANO	FAM0494/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	37,988	0	37,988	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
115204	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	277-VILLA SOLA DE VEGA	RANCHO VIEJO	RURAL	FAM0434/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	471,525	277,186	471,525	277,186	100.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
116328	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN TELESECUNDARIA	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS	RURAL	FAM0436/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	651,895	0	651,895	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
121777	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	277-VILLA SOLA DE VEGA	EL COMUN	RURAL	FAM0541/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,036,531	0	1,036,531	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
121549	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	277-VILLA SOLA DE VEGA	YOGORENTE	RURAL	FAM0537/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	412,775	0	412,775	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
115227	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	277-VILLA SOLA DE VEGA	RANCHO VIEJO	RURAL	FAM0468/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	54,756	0	54,756	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
121860	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	277-VILLA SOLA DE VEGA	EL COMUN	RURAL	FAM0548/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	31,587	0	31,587	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
116358	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS	RURAL	FAM0470/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	31,587	0	31,587	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			17=16/14	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	20	21	22	23=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24					
121608	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	277-VILLA SOLA DE VEGA	YOGORENTE	RURAL	FAM0544/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	0	18,994	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION				
121686	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN ANTONIO	RURAL	FAM0535/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	277,874	0	277,874	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION				
111700	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN TELESECUNDARIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	BENITO JUAREZ II (SAN MARTIN)	RURAL	FAM0487/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	303,851	0	303,851	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION				
111932	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN TELESECUNDARIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	PIEDRA DE AMOLAR	RURAL	FAM0489/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	294,077	0	294,077	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION				
111359	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUevo PASO NAZARENO (CHICHICAZAPA)	RURAL	FAM0431/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	169,307	0	169,307	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION				
112031	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN TELESECUNDARIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LAS MARGARITAS	RURAL	FAM0486/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	163,702	0	163,702	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION				
111896	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	BENITO JUAREZ II (SAN MARTIN)	RURAL	FAM0500/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	54,756	0	54,756	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION				
111985	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	PIEDRA DE AMOLAR	RURAL	FAM0502/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	54,756	0	54,756	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION				
112438	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LAS MARGARITAS	RURAL	FAM0499/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	27,378	0	27,378	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION				
70876	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EL PROGRESO INDIGENA.	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	SAN PABLO CUATRO VENADOS	URBANO	FAM0287/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	-	-	350,127	350,127	350,127	350,127	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.50	75.0%					
120511	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA 12 DE OCTUBRE	283-SAN PABLO ETLA	HACIENDA BLANCA	URBANO	FAM0519/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	2,611,613	0	2,611,613	0	0.0%	0	0	OTROS	7.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION				
92854	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA 25 DE AGOSTO (FRACC. ESMERALDA)	283-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	FAM0080/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,249,545	1,082,577	1,249,545	1,082,577	100.0%	0	0	AULA	6.00	5.34	89.0%	OBRA EN PROCESO.				
120784	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA 12 DE OCTUBRE	283-SAN PABLO ETLA	HACIENDA BLANCA	URBANO	FAM0525/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	116,136	0	116,136	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION				
92877	EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 25 DE AGOSTO (FRACC. ESMERALDA)	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	FAM0087/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	113,964	87,522	113,964	87,522	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO.				
98416	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD" CLAVE 20DPB1976X	297-SAN PABLO TUALTEPEC	SANTO DOMINGO DEL PROGRESO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	314,571	190,613	314,571	190,613	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	AULA				
95629	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. JOSE MARIA MORELOS	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FAM0190/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	312,170	0	312,170	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE CONTRATACION				
95687	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. JOSE MARIA MORELOS	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FAM0238/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	22,042	17,451	22,042	17,451	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.79	79.0%	OBRA EN PROCESO				
105737	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 17	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FAM0332/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,714,762	0	1,714,762	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE CONTRATACION				
101292	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. CUAUHEMOC	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FAM0333/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	409,573	0	409,573	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE CONTRATACION				
107042	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.U. NIS HEROES ( COL. BENITO JUAREZ)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -DTo. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FAM0406/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	318,499	0	318,499	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE CONTRATACION				
107167	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. NIS HEROES ( COL. BENITO JUAREZ)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -DTo. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FAM0448/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	44,084	0	44,084	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE CONTRATACION				
94979	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO Y UN ANEXO EN J.N.R. NIS HEROES	324-SAN PEDRO POCHUTLA	BARRA DE CUATUNALCO	RURAL	FAM0063/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	401,455	180,901	401,455	180,901	100.0%	0	0	OTROS	3.00	1.35	45.0%	OBRA EN PROCESO				
95381	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 214 (COL. LOMA CRUZ)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FAM0147/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,073,372	458,687	1,073,372	458,687	100.0%	0	0	AULA	3.00	1.30	43.3%	OBRA EN PROCESO				
94977	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	324-SAN PEDRO POCHUTLA	ZAPOTENGO	RURAL	FAM0145/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	213,171	0	213,171	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION				
70820	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA. CLAVE : 20DPR3505V.	324-SAN PEDRO POCHUTLA	ARROYO MACALLA	RURAL	FAM0506/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	210,217	0	210,217	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%					
95445	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS DIDACTICAS Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 214 (COL. LOMA CRUZ)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FAM0152/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	378,642	347,283	378,642	347,283	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.92	92.0%	OBRA EN PROCESO				
95618	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.R. NIS HEROES	324-SAN PEDRO POCHUTLA	BARRA DE CUATUNALCO	RURAL	FAM0071/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	44,084	34,902	44,084	34,902	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.79	79.0%	OBRA EN PROCESO				
94994	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	324-SAN PEDRO POCHUTLA	ZAPOTENGO	RURAL	FAM0151/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	14,587	18,994	14,587	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO				

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
94850	REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. ANGELA PERALTA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	BENITO JUAREZ	RURAL	FAM0270/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	279,676	114,293	279,676	114,293	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.41	41.0%	OBRA EN PROCESO
116428	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	330-SAN PEDRO TEUTILA	EL FARO	RURAL	FAM0520/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	208,681	0	208,681	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
116456	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	330-SAN PEDRO TEUTILA	EL FARO	RURAL	FAM0526/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	0	18,994	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
107210	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN JNR MARIA MONTESSORI ( COL. LOMA BONITA)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	FAM0408/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	170,761	0	170,761	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
107342	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNR MARIA MONTESSORI ( COL. LOMA BONITA)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	FAM0452/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,982	0	13,982	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
94296	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN MIGUEL IXTAPAM	RURAL	FAM0140/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	480,057	397,499	480,057	397,499	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.83	83.0%	OBRA EN PROCESO
93120	CONSTRUCCION DE UN ANEXO DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	GUADALUPE NUNDACO	RURAL	FAM0123/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	240,554	99,939	240,554	48,849	48.9%	0	0	OTROS	1.00	0.20	20.0%	OBRA EN PROCESO
98417	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "GUADALUPE VICTORIA" CLAVE CCT20BCC07467 (EL COYUL).	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	283,024	168,120	283,024	168,120	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	AULA
98418	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1278B	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN MARCOS MINICUESTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	662,337	0	662,337	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	ANEXO
93098	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	GUADALUPE NUNDACO	RURAL	FAM0124/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	40,160	32,006	40,160	32,006	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.80	80.0%	OBRA EN PROCESO
106555	CONSTRUCCION D UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA SIMBOLOS PATRIOS	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	EL ROSARIO	URBANO	FAM0209/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	312,226	113,147	312,226	113,147	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.36	36.0%	OBRA EN PROCESO
123882	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. MARIA DE LOS ANGELES CASTILLEJA	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	EL ROSARIO	URBANO	FAM0557/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	360,604	0	360,604	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
106576	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA SIMBOLOS PATRIOS	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	EL ROSARIO	URBANO	FAM0251/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	14,587	18,994	14,587	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
100450	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. MANUEL OTHON	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	URBANO	FAM0284/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	205,406	0	205,406	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE CONTRATACION
95207	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 230	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	FAM0227/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	754,696	367,554	754,696	367,554	100.0%	0	0	AULA	3.00	1.48	49.3%	OBRA EN PROCESO
95444	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 230	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	FAM0267/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	56,982	43,761	56,982	43,761	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
114968	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA PROFR. JACOBO HERRERA SALAZAR	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	MORELOS	RURAL	FAM0429/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	193,010	0	193,010	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
92846	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.I. JAIME TORRES BODET	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	INDEPENDENCIA	RURAL	FAM0062/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	184,454	168,041	184,454	168,041	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.91	91.0%	OBRA EN PROCESO
101594	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	LA VICTORIA	RURAL	FAM0428/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	162,777	0	162,777	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
101555	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	LA VICTORIA	RURAL	FAM0465/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	0	18,994	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
115016	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA PROFR. JACOBO HERRERA SALAZAR	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	MORELOS	RURAL	FAM0457/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	0	18,994	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
92861	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. JAIME TORRES BODET	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	INDEPENDENCIA	RURAL	FAM0059/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,982	10,988	13,982	10,988	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.79	79.0%	OBRA EN PROCESO
115502	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ALFONSO CASO	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SAN FRANCISCO JAVIER	RURAL	FAM0485/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	507,019	0	507,019	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
122770	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 21 DE NOVIEMBRE	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM0540/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	494,467	0	494,467	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
95606	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BICENTENARIO DE JUAREZ	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	ARRAZOLA	RURAL	FAM0315/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,153,668	448,532	1,153,668	448,532	100.0%	0	0	OTROS	4.00	1.57	39.3%	OBRA EN PROCESO
115706	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO DE LEON	386-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	LOMAS DE SAN JAVIER	RURAL	FAM0483/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	182,486	0	182,486	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
115838	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS (COL. LOS ANGELES)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM0480/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	186,075	0	186,075	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
122365	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS ( COL. LA SOLEDAD)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM0536/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	189,747	0	189,747	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
106427	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.R. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SAN ISIDRO MONJAS	RURAL	FAM0157/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	159,232	115,115	159,232	115,115	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.72	72.0%	OBRA EN PROCESO
122871	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 21 DE NOVIEMBRE	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM0547/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	37,988	0	37,988	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
98082	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BICENTENARIO DE JUAREZ	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	ARRAZOLA	RURAL	FAM0318/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BICENTENARIO DE JUAREZ	-	-	97,142	75,767	97,142	75,767	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.78	78.0%	OBRA EN PROCESO
122412	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS ( COL. LA SOLEDAD)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM0543/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	0	18,994	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
115722	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO DE LEON	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	LOMAS DE SAN JAVIER	RURAL	FAM0496/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	0	18,994	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
115915	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS (COL. LOS ANGELES)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM0493/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	0	18,994	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
106445	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SAN ISIDRO MONJAS	RURAL	FAM0168/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,982	10,988	13,982	10,988	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.79	79.0%	OBRA EN PROCESO
115517	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ALFONSO CASO	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SAN FRANCISCO JAVIER	RURAL	FAM0498/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	37,988	0	37,988	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
70858	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 200R1971	388-SANTA INES DEL MONTE	SANTA INES DEL MONTE	URBANO	FAM0177/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUDAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	-	-	194,401	194,401	194,401	194,401	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
70865	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 200TV141Z.	388-SANTA INES DEL MONTE	EL CARMEN	RURAL	FAM0178/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUDAMIENTO SANTA INES DEL MONTE	-	-	117,444	117,444	117,444	117,444	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
106588	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (AGENCIA RANCHO NUEVO)	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FAM0198/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	260,569	0	260,569	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
93975	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (AGENCIA RANCHO NUEVO)	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FAM0254/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	14,587	18,994	14,587	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
121000	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA AGUILERAS SERDAN	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SAN FRANCISCO TUTLA	URBANO	FAM0532/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	385,608	0	385,608	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
115395	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. LIC. DON GENARO V. VASQUEZ	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SAN FRANCISCO TUTLA	URBANO	FAM0442/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	200,111	0	200,111	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
120153	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.I. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	EL GUAYABO (NOPALERA)	RURAL	FAM0517/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	212,735	0	212,735	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
120189	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	EL GUAYABO (NOPALERA)	RURAL	FAM0524/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,982	0	13,982	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
110931	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y TRES ANEXOS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 27	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAM0421/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	2,102,841	0	2,102,841	0	0.0%	0	0	OTROS	7.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
111120	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS Y UN ANEXO EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 27	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAM0475/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	129,366	0	129,366	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
100195	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LEYES DE REFORMA	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAM0319/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,363,265	484,220	1,363,265	484,220	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.36	36.0%	OBRA EN PROCESO
95231	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	EL SALITRERO	RURAL	FAM0224/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	554,478	0	554,478	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
95010	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	LOMA BONITA	RURAL	FAM0214/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	312,170	150,864	312,170	150,864	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.48	48.0%	OBRA EN PROCESO
95263	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	JUAN DIEGO	RURAL	FAM0226/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	312,170	56,658	312,170	56,658	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.18	18.0%	OBRA EN PROCESO
95339	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SAN JOSE EL QUEQUESTE	RURAL	FAM0225/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	312,170	148,345	312,170	148,345	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.48	48.0%	OBRA EN PROCESO
95244	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	EL SALITRERO	RURAL	FAM0264/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	54,756	40,507	54,756	40,507	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.74	74.0%	OBRA EN PROCESO
95074	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	LOMA BONITA	RURAL	FAM0252/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	14,587	18,994	14,587	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
95322	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	JUAN DIEGO	RURAL	FAM0286/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			27,378	20,254	27,378	20,254	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.74	74.0%	OBRA EN PROCESO
95360	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SAN JOSE EL QUEQUESTLE	RURAL	FAM0285/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			27,378	20,254	27,378	20,254	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.74	74.0%	OBRA EN PROCESO
94737	REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. JUAN RUIZ ALARCON	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	URBANO	FAM01791/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			140,513	0	140,513	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
93939	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN TELESECUNDARIA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	BARRANCA SECA	RURAL	FAM0094/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			220,003	0	220,003	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
98419	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CLAVE 20DPB9790L	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	BENITO JUAREZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			314,571	0	314,571	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	AULA
94107	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	BARRANCA SECA	RURAL	FAM0101/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			27,378	12,569	27,378	12,569	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.46	46.0%	OBRA EN PROCESO
94054	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERREO	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	FAM0280/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			457,961	85,878	457,961	85,878	100.0%	0	0	AULA	3.00	0.57	19.0%	OBRA EN PROCESO
93157	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.U. PROFA. TERESA LUNA VARGAS (FRACC. EL RETIRO)	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	FAM0050/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			195,196	137,596	195,196	137,596	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.70	70.0%	OBRA EN PROCESO
94085	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	FAM0279/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			56,982	43,761	56,982	43,761	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
93560	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. PROFA. TERESA LUNA VARGAS (FRACC. EL RETIRO)	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	FAM0057/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			22,042	17,451	22,042	17,451	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.79	79.0%	OBRA EN PROCESO
118662	CONSTRUCCION DE ANEXO ADMINISTRATIVO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM0521/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			753,353	0	753,353	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
95090	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO CABRERA	413-SANTA MARIA HUATULCO	AGUAJE EL ZAPOTE	RURAL	FAM0204/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			778,373	0	778,373	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
118760	EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM0528/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			127,975	0	127,975	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
93331	CONSTRUCCION DE UN ANEXO DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	415-SANTA MARIA IPALAPA	ZOCOTEACA DE LEON	RURAL	FAM0125/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			256,619	233,784	256,619	233,784	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.91	91.0%	OBRA EN PROCESO
93361	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	415-SANTA MARIA IPALAPA	ZOCOTEACA DE LEON	RURAL	FAM0126/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			40,160	32,006	40,160	32,006	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.80	80.0%	OBRA EN PROCESO
98421	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DVI1555	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			314,571	0	314,571	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	AULA
116024	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA UNA LUZ EN LA MONTAÑA	426-SANTA MARIA PEÑILES	SAN MATEO TEPANTEPEC	RURAL	FAM0445/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			563,605	0	563,605	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
95876	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA NIS HERODES	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	FAM0133/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			346,841	0	346,841	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE CONTRATACION
96856	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN TELESECUNDARIA	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	FAM0095/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			205,249	103,625	205,174	83,686	80.8%	0	0	AULA	1.00	0.41	41.0%	OBRA EN PROCESO
96775	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN TELESECUNDARIA	427-SANTA MARIA PETAPA	GUIVISIA	RURAL	FAM0096/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			205,249	103,842	205,174	83,997	80.9%	0	0	AULA	1.00	0.41	41.0%	OBRA EN PROCESO
95898	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NIS HERODES	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	FAM0137/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			37,988	29,174	37,988	29,174	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
96722	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	427-SANTA MARIA PETAPA	GUIVISIA	RURAL	FAM103/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			27,378	12,569	27,378	12,569	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.46	46.0%	OBRA EN PROCESO
96878	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	FAM0102/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			27,378	12,569	27,378	12,569	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.46	46.0%	OBRA EN PROCESO
107983	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA NIS ARTILLERO	439-SANTA MARIA TONAMECA	SAN ANTONIO	RURAL	FAM0417/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			322,620	0	322,620	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
107413	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	439-SANTA MARIA TONAMECA	LA BARRA DEL POTRERO	RURAL	FAM0416/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			513,143	0	513,143	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
108056	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NIS ARTILLERO	439-SANTA MARIA TONAMECA	SAN ANTONIO	RURAL	FAM0463/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			37,988	0	37,988	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
107600	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	439-SANTA MARIA TONAMECA	LA BARRA DEL POTRERO	RURAL	FAM0462/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			56,982	0	56,982	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
10865	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	FAM0414/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	197,481	0	197,481	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
108340	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.I. EMILIANO ZAPATA	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	FAM0407/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	239,266	0	239,266	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
108737	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	FAM0460/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	0	18,994	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
108379	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. EMILIANO ZAPATA	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	FAM0450/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	22,042	0	22,042	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
110289	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS DE MATERIAL PREFABRICADO Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE RUIZ CORTINES	446-SANTA MARIA YUCUHITI	LA SOLEDAD CABALLO RUCIO	RURAL	FAM0413/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	883,694	276,420	883,694	276,420	100.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
94333	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC	446-SANTA MARIA YUCUHITI	MIRAMAR	RURAL	FAM0211/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	712,666	381,579	499,726	381,579	100.0%	0	0	OTROS	2.00	1.08	54.0%	OBRA EN PROCESO
92807	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	460-SANTIAGO CHOAPAM	SAN JUAN TEOTALCINGO	RURAL	FAM0084/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	371,374	240,914	371,374	240,914	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.35	67.5%	OBRA EN PROCESO
94963	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.I. ENRIQUETA CAMARILLO	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTIAGO CHOAPAM	URBANO	FAM0189/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	678,762	0	475,779	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE CONTRATACION
92832	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	460-SANTIAGO CHOAPAM	SAN JUAN TEOTALCINGO	RURAL	FAM0088/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	37,988	29,174	37,988	29,174	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
95000	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.I. ENRIQUETA CAMARILLO	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTIAGO CHOAPAM	URBANO	FAM0237/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	32,794	23,956	32,794	23,956	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.73	73.0%	OBRA EN PROCESO
94615	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ANDRES HENESTROSA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	FAM0216/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,084,952	260,136	672,290	260,136	100.0%	0	0	AULA	3.00	0.72	24.0%	OBRA EN PROCESO
98422	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "ALMA MIXTECA" CLAVE 20DC0428G	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	CUYUCHI	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	283,024	168,120	283,024	168,120	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	AULA
98423	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE 20DC1993Z	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	PASO DE AGUILA COPALA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	283,024	168,120	283,024	168,120	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	AULA
98424	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC" CLAVE 20DP80098K (LOC. SAN MIGUEL	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	314,571	0	314,571	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	AULA
98425	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "PLAN DE AYALA" CLAVE 20BP80072C	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	CRUZ CHICUITA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	314,571	190,613	314,571	190,613	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	AULA
98426	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR "JOSEFA ORTIZ DE	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	PASO DE AGUILA COPALA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	530,297	0	530,297	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	ANEXO
94655	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS DIDACTICAS Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ANDRES HENESTROSA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	FAM0256/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	378,257	347,283	378,257	347,283	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.92	92.0%	OBRA EN PROCESO
113039	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS DE MATERIAL PREFABRICADO EN TELESECUNDARIA	473-SANTIAGO LAXOPA	SANTA CATARINA YAHUIO	RURAL	FAM0437/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	515,368	0	515,368	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
94756	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SAN FRANCISCO EL MAGUEY	RURAL	FAM0077/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	218,984	199,498	218,984	199,498	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.91	91.0%	OBRA EN PROCESO
94725	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SAN FRANCISCO EL MAGUEY	RURAL	FAM0085/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	14,587	18,994	14,587	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
108112	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	FAM0422/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	504,826	0	504,826	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
94376	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	475-SANTIAGO MATATLAN	SAN PABLO GUILA	URBANO	FAM0213/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	778,373	364,234	778,373	364,234	100.0%	0	0	OTROS	2.00	0.88	44.0%	OBRA EN PROCESO
94566	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE AMERICA	475-SANTIAGO MATATLAN	SANTIAGO MATATLAN	URBANO	FAM0159/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	332,289	256,980	332,289	256,980	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.54	77.0%	OBRA EN PROCESO
94125	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA GUILA	475-SANTIAGO MATATLAN	SAN PABLO GUILA	URBANO	FAM0197/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,053,047	281,815	1,053,047	281,815	100.0%	0	0	OTROS	3.00	0.81	27.0%	OBRA EN PROCESO
94660	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE AMERICA	475-SANTIAGO MATATLAN	SANTIAGO MATATLAN	URBANO	FAM0170/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	37,988	29,174	37,988	29,174	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
94197	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUILA	475-SANTIAGO MATATLAN	SAN PABLO GUILA	URBANO	FAM0243/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	14,587	18,994	14,587	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
95161	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 5 DE MAYO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAM0218/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	530,884	424,763	530,884	424,763	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.60	80.0%	OBRA EN PROCESO
94695	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.U. MARIA MONTESSORI	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAM0183/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	474,051	93,593	474,051	93,593	100.0%	0	0	AULA	2.00	0.55	27.5%	OBRA EN PROCESO
94166	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.U. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	MANCUERNAS	RURAL	FAM0184/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,263,041	332,339	1,263,041	332,339	100.0%	0	0	OTROS	6.00	1.58	26.3%	OBRA EN PROCESO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
94105	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN J.N.U. FEDERICO FROEBEL	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	CORRALERO	RURAL	FAM0185/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	755,855	64,621	755,855	64,621	100.0%	0	0	OTROS	4.00	0.45	11.3%	OBRA EN PROCESO
95176	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 5 DE MAYO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAM0258/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	37,988	29,174	37,988	29,174	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
94714	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. MARIA MONTESSORI	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAM0231/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	27,964	21,975	27,964	21,975	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.79	79.0%	OBRA EN PROCESO
94186	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN J.N.U. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	MANCUERNAS	RURAL	FAM0232/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	74,740	56,919	74,740	56,919	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.76	76.0%	OBRA EN PROCESO
94129	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.U. FEDERICO FROEBEL	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	CORRALERO	RURAL	FAM0233/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	46,776	34,944	46,776	34,944	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.75	75.0%	OBRA EN PROCESO
98427	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS" CLAVE 20DPR1961W	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	FAM0127/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	314,571	190,613	314,571	190,613	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	AULA
93450	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN TELESECUNDARIA	491-SANTIAGO TEXTITLAN	RECIBIMIENTO DE CUAUHTEMOC	RURAL	FAM0127/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	208,644	57,024	208,644	57,024	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
93471	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	491-SANTIAGO TEXTITLAN	RECIBIMIENTO DE CUAUHTEMOC	RURAL	FAM0128/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	27,378	12,569	27,378	12,569	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.46	46.0%	OBRA EN PROCESO
115892	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN TELESECUNDARIA	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	EL GACHUPIN	RURAL	FAM0488/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	172,251	0	172,251	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
115781	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	EL GACHUPIN	RURAL	FAM0501/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	27,378	0	27,378	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
94854	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 63	600-SANTIAGO YOSONDUA	SANTIAGO YOSONDUA	URBANO	FAM0228/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	335,644	164,479	236,316	164,479	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.49	49.0%	OBRA EN PROCESO
94891	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 63	600-SANTIAGO YOSONDUA	SANTIAGO YOSONDUA	URBANO	FAM0268/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	14,587	18,994	14,587	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
108214	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA 1RO DE MAYO	607-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	FAM0490/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	325,786	0	325,786	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
156545	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS LUZ EN LA MONTAÑA CLAVE 20DC089470	611-SANTO DOMINGO NUXAÁ	OUJO DE AGUA	RURAL	FAM0577/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAÁ	-	-	220,300	0	220,300	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.50	50.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
156716	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE 20DPR3592G.	611-SANTO DOMINGO NUXAÁ	RIO COMAL	RURAL	FAM0578/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAÁ	-	-	276,500	0	276,500	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.50	50.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
108792	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	613-SANTO DOMINGO PETAPA	SANTO DOMINGO PETAPA	URBANO	FAM0412/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	314,153	0	314,153	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
156462	CONSTRUCCION DE UN ANEXO Y REHABILITACION DE CUATRO AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL	613-SANTO DOMINGO PETAPA	SAN ISIDRO PLATANILLO	RURAL	FAM0507/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	-	-	955,239	0	955,239	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
93349	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BENITO JUAREZ	613-SANTO DOMINGO PETAPA	SANTO DOMINGO PETAPA	URBANO	FAM0217/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	566,907	0	440,562	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
156429	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DPV1624U.	613-SANTO DOMINGO PETAPA	SANTA CRUZ CHAHUTEPEC	RURAL	FAM0568/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	-	-	267,197	0	267,197	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
108846	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	613-SANTO DOMINGO PETAPA	SANTO DOMINGO PETAPA	URBANO	FAM0466/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	37,988	0	37,988	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
93370	EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BENITO JUAREZ	613-SANTO DOMINGO PETAPA	SANTO DOMINGO PETAPA	URBANO	FAM0257/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	340,269	318,109	340,269	318,109	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.93	93.0%	OBRA EN PROCESO
119171	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	613-SANTO DOMINGO PETAPA	EL CAMPANARIO	RURAL	FAM0533/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	283,160	0	283,160	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
115977	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y AMPLIACION DE DOS ANEXOS EN J.N.R. ROSA AGAZZI (FRACC. TAMARINDOS)	615-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0409/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,166,732	0	1,166,732	0	0.0%	0	0	OTROS	6.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
116000	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN J.N.R. ROSA AGAZZI (FRACC. TAMARINDOS)	615-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0453/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	72,048	0	72,048	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
94699	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RAFAEL E. MELGAR	623-SANTO DOMINGO YANHUITLÁN	SANTO DOMINGO YANHUITLÁN	URBANO	FAM0285/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	648,290	449,462	305,128	449,462	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.69	69.0%	OBRA EN PROCESO
96890	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	626-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	URBANO	FAM0079/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	206,061	46,356	206,061	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.10	10.0%	OBRA EN PROCESO
96958	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN TELESECUNDARIA	626-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COYOTERA	RURAL	FAM0097/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	207,459	47,588	207,459	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.10	10.0%	OBRA EN PROCESO
96944	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	626-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	URBANO	FAM0091/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	14,587	18,994	14,587	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
96992	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	626-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COYOTERA	RURAL	FAM0104/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	27,378	12,569	27,378	12,569	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.46	46.0%	OBRA EN PROCESO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														13	14	15								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
110394	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GENARO V. VASQUEZ	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	SANTO TOMAS OCOTEPEC	URBANO	FAM0418/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			335,226	0	335,226	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
98429	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "IGNACIO ZARAGOZA" CLAVE 20DCC982W.	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	YUYUCU	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			283,024	168,120	283,024	168,120	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	AULA
110547	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GENARO V. VASQUEZ	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	SANTO TOMAS OCOTEPEC	URBANO	FAM0464/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			37,988	0	37,988	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
115169	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	533-SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	SAN JERONIMO MIAHUATLÁN	RURAL	FAM0495/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			18,994	0	18,994	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
116046	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	FAM0427/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,005,374	0	1,005,374	0	0.0%	0	0	AULA	4.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
116127	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	FAM0454/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			75,976	0	75,976	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
98430	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MORELOS" CLAVE 20DPR14535	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			314,571	190,613	314,571	190,613	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	AULA
98431	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 4 CLAVE 20DST0002U	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			314,571	0	314,571	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	AULA
98432	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ" CLAVE 20DPR1744H	540-VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	XATÁN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			314,571	190,613	314,571	190,613	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	AULA
106697	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL HERMANOS FLORES MAGON	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	FAM0419/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			762,216	0	762,216	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
94000	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE JUAREZ	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	FAM0207/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			273,649	142,575	273,649	142,575	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.52	52.0%	OBRA EN PROCESO
94022	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE JUAREZ	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	FAM0249/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			18,994	14,587	18,994	14,587	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
106848	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL HERMANOS FLORES MAGON	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	FAM0466/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			18,994	0	18,994	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
98095	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN JNU JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	URBANO	FAM0313/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			462,592	217,028	462,592	217,028	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.47	47.0%	OBRA EN PROCESO
99921	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	URBANO	FAM0320/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			13,982	10,988	13,982	10,988	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.79	79.0%	OBRA EN PORCESO
116192	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO	550-SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	URBANO	FAM0444/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			257,723	0	257,723	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
116242	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RICARDO FLORES MAGON	551-TLACOLILLA DE MATAMOROS	TLACOLILLA DE MATAMOROS	URBANO	FAM0465/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			37,988	0	37,988	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
101096	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	554-TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	SAN FRANCISCO JAYACATEPEC	RURAL	FAM0439/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			253,658	0	253,658	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	
101135	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	554-TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	SAN FRANCISCO JAYACATEPEC	RURAL	FAM0472/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			27,378	0	27,378	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
95594	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA PEDRO F. VASQUEZ	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	FAM0210/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			778,373	218,391	518,834	218,391	100.0%	0	0	OTROS	2.00	0.56	28.0%	OBRA EN PROCESO
92752	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN MATEO YETLA	RURAL	FAM0083/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			785,056	408,159	785,056	340,625	83.5%	0	0	OTROS	2.00	0.95	47.5%	OBRA EN PROCESO
115923	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	FAM0438/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			332,064	0	332,064	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
115941	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO - TALLER EN TELESECUNDARIA	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	FAM0471/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			96,759	0	96,759	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
94735	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ (COL. ZAPOTECA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM0208/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			530,884	186,597	530,884	186,597	100.0%	0	0	AULA	2.00	0.70	35.0%	OBRA EN PROCESO
94831	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MORELOS (COL. GUILLERMO GOZALEZ GUARDADO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM0212/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			530,884	284,023	530,884	284,023	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.08	54.0%	OBRA EN PROCESO
101080	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.U. AMADO NERVO (COL. VICENTE GUERRERO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM0186/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			530,884	288,800	530,884	288,800	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.09	54.5%	OBRA EN PROCESO
94895	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA NUEVOS HORIZONTES (COL. GUILLERMO GONZALEZ GUARDADO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM0162/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			457,961	290,396	457,961	290,396	100.0%	0	0	AULA	3.00	1.90	63.3%	OBRA EN PROCESO
92903	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL HEBERTO CASTILLO (COL. VICENTE GUERRERO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM0093/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			459,478	311,694	459,478	311,694	100.0%	0	0	AULA	3.00	2.05	68.3%	OBRA EN PROCESO



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														13	14	15								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
101612	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.I. 13 DE SEPTIEMBRE (COL. GILLERM GONZALEZ GUARDADO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM0165/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			160,316	70,900	160,316	70,900	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.44	44.0%	OBRA EN PROCESO
94764	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ (COL. ZAPOTECA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM0250/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			37,988	29,174	37,988	29,174	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
94859	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MORELOS (COL. GUILLERMO GONZALEZ GUARDADO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM0253/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			37,988	29,174	37,988	29,174	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
101133	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. AMADO NERVO (COL. VICENTE GUERRERO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM0234/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			44,084	34,902	44,084	34,902	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.79	79.0%	OBRA EN PROCESO
94933	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVOS HORIZONTES (COL. GUILLERMO GONZALEZ GUARDADO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM0171/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			56,982	43,761	56,982	43,761	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
93094	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL HEBERTO CASTILLO (COL. VICENTE GUERRERO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM0100/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			56,982	43,761	56,982	43,761	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
106244	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. 13 DE SEPTIEMBRE (COL. GUILLERMO GONZALEZ GUARDADO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM0166/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			13,982	10,988	13,982	10,988	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.79	79.0%	OBRA EN PROCESO
156348	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	EL BARRIO DE LA SOLEDAD	URBANO	FAM0575/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD			975,000	0	975,000	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.90	90.0%	
162784	REHABILITACION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 6 DE ENERO DE 1915 CLAVE 20DP0107C.	23-CUILAPAM DE GUERRERO	TIRACÓZ	RURAL	FAM0565/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO			239,072	0	239,072	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	0.00	0.0%	
70836	REHABILITACION DE AULAS Y ANEXOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 30	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO	FAM0287-A/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO			2,500,000	1,435,129	2,500,000	1,435,129	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
70832	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO	FAM0288-A/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO			2,499,999	1,816,190	2,499,999	1,816,190	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
70815	REHABILITACION DE SIETE AULAS Y DOS ANEXOS EN LA ESCUELA SEC. TEC. N. 171 CLAVE: 20D5T0187Q.	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	MAZATLAN VILLA DE FLORES	URBANO	FAM0331/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES			776,907	776,907	776,907	776,907	100.0%	0	0	OTROS	7.00	2.50	35.7%	
70814	REHABILITACION DE CINCO AULAS EN LA ESC. PRIM. GREGORIO CHAVEZ CLAVE: 20DP02544.	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	Pec BLANCA	RURAL	FAM0330/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES			398,384	398,384	398,384	398,384	100.0%	0	0	AULA	5.00	2.46	49.2%	
70817	REHABILITACION DE CINCO AULAS EN LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON, CLAVE: 20DP02590.	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	MAZATLAN VILLA DE FLORES	URBANO	FAM0505/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES			398,380	0	398,380	0	0.0%	0	0	AULA	5.00	2.70	54.0%	
92612	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	69-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	PALO GRANDE	RURAL	FAM0024/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			256,466	0	256,466	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO.
162461	REPARACIONES GENERALES ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 20DP02001X.	64-NEJAPA DE MADERO	CORRAL DE PIEDRA	RURAL	FAM0576/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO			205,720	0	205,720	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	
164020	REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 20DP0443E	103-SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	URBANO	FAM0571/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO			2,003,818	0	2,003,818	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.70	70.0%	
156729	REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N. 158.	247-CAPULALPAM DE MENDEZ	CAPULALPAM DE MENDEZ	URBANO	FAM0585/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CAPULALPAM DE MENDEZ			269,155	0	269,155	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	
162131	REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N. 91	280-VILLA TALEA DE CASTRO	VILLA TALEA DE CASTRO	URBANO	FAM0580/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO			1,246,713	0	1,246,713	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	
70890	REPARACIONES EN ESCUELA PRIMARIA LEONCIO GONZALEZ CLAVE: 20DP02022N	235-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	FAM0559/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUIXTEPEC			259,239	0	259,239	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	
70822	REHABILITACION DE LABORATORIO MULTIPLE EN LA ESC. ESC. TEC. 17 DE SAN PEDRO COMITANCILLO.	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FAM0551/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO			302,441	0	302,441	0	0.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	0.00	0.0%	
70830	RECONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA	363-SANTA CATARINA IXTEPEJI	SANTA CATARINA IXTEPEJI	URBANO	FAM0446/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI			350,000	0	350,000	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	
162223	RECONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA	363-SANTA CATARINA IXTEPEJI	SANTA CATARINA IXTEPEJI	URBANO	FAM0446/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI			350,000	0	350,000	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	0.00	0.0%	
156510	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA (LLANO GRANDE CUIQUILA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAM0586/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO			134,472	0	134,472	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	
156523	REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE DOMINGO VASQUEZ	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAM0583/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO			160,963	0	160,963	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	
156499	REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAM0582/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO			432,123	0	432,123	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	
156488	REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE REYES GONZALEZ ( BARRIO SAN DIEGO)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAM0581/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO			280,153	0	280,153	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	
156533	REHABILITACION DE CUATRO AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE N. 20DP1396R	513-SANTO DOMINGO NUXAÁ	OJO DE AGUA	RURAL	FAM0579/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SANTO DOMINGO NUXAÁ			289,060	0	289,060	0	0.0%	0	0	AULA	4.00	0.00	0.0%	
156479	REHABILITACION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL S DE MAYO.	513-SANTO DOMINGO PETAPA	YERBA SANTA	RURAL	FAM0566/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA			110,457	0	110,457	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
156444	REHABILITACION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL FRANCISCO I MADERO	513-SANTO DOMINGO PETAPA	LA MACETA	RURAL	FAM0567/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA			62,830	0	62,830	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
156471	REHABILITACION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL MOISES ZAENZ.	513-SANTO DOMINGO PETAPA	EL TEJON	RURAL	FAM0569/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA			82,054	0	82,054	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
164062	REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NiNs URBANO JOSE ANTONIO GAY	519-SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	URBANO	FAM0587/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC			205,364	0	205,364	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	
156334	REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO DE VALDES	643-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	FAM0591/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES			1,717,400	0	1,717,400	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
70826	REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N. 33 CLAVE 20DP0282C.	557-UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	URBANO	FAM0516/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO			1,902,695	0	1,902,695	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	
70823	REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL JOSE VASCONSELOS CLAVE: 20DES0127J.	557-UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	URBANO	FAM0515/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO			1,167,910	0	1,167,910	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	
92788	EQUIPAMIENTO																							
92788	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FAM0041/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			37,988	29,174	37,988	29,174	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO.

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
92750	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GUIALGUE	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO GUIAVICUZAS	RURAL	FAM0039/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			37,988	29,174	37,988	29,174	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
92739	EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LUZ Y LIBERTAD	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN MATIAS PETACALTEPEC	RURAL	FAM0038/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			18,994	14,587	18,994	14,587	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
70821	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO MULTIPLE EN LA ESC. SEC. TEC.17 DE SAN PEDRO COMITANCILLO.	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FAM0550/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO			250,517	0	250,517	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>																								
CONSTRUCCION																								
84558	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE SIETE AULAS Y TRES ANEXOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, CAMPUS IXTEPEC	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	D1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO			1,941,357	0	1,941,357	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
90653	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO DE DOS NIVELES, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, 1A. ETAPA.	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	4AE100BFB30 8A01702	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR			1,256,913	421,538	1,256,913	421,538	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.33	33.0%	
90895	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO DE DOS NIVELES, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, 2A. ETAPA.	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	4AE100BFB30 8A01704	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR			190,767	0	190,767	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
90322	CONSTRUCCION DE UN ESPACIO DE LECTURA ANEXO A LA BIBLIOTECA, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, 1A. ETAPA.	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	4AE100BFB30 8A01701	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR			1,726,310	409,425	1,726,310	409,425	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.24	24.0%	
90452	CONSTRUCCION DE UN ESPACIO DE LECTURA ANEXO A LA BIBLIOTECA, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, 2A. ETAPA.	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	4AE100BFB30 8A01702	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR			261,010	0	261,010	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
134531	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA AULAS EN LA UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN CAMPUS TUXTEPEC 1A ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	RURAL	4AD100BFB30 8A01501	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN			1,990,463	1,723,931	1,990,463	1,723,931	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	
131985	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE ALMACEN GENERAL 1A ETAPA EN UMAR CAMPUS PUERTO ESCONDIDO	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	4A6100BFB30 8A01201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR			600,950	299,860	600,950	299,860	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	
131994	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO DE DOS NIVELES EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS PUERTO ESCONDIDO	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	4A6100BFB30 8A01201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR			1,843,896	704,673	1,843,896	704,673	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%	
132003	CONSTRUCCION, SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE PLANTA DE EMERGENCIA EN UMAR CAMPUS PUERTO ESCONDIDO	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	4A8100BFB30 8A01203	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR			1,200,000	610,500	1,200,000	610,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	
FASP													218,382,143	196,543,929	196,543,929	68,621,022	34.9%	3,061,634	0	0	57,551,000	65,552,000	113.9%	
<b>EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA</b>																								
ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).																								
128383		0-COBERTURA ESTATAL			01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			124,063,761	111,657,385	111,657,385	49,728,686	44.5%	0	0	OTROS	51,461.00	64,381.00	125.1%	EN ESTE EJE EL TOTAL ANUAL ES DIFERENTE EN RELACION AL TRIMESTRE ANTERIOR YA QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS A OTROS EJES. EN RELACION CON LAS UNIDADES DE MEDIDA ES DIFERENTE ES DECIR: EXAMEN PERSONAS: EXAMENES PROGRAMADOS 14740 LOS CUALES SE DIRIGEN A 6070 PERSONAS, DE LOS CUALES SE ALCANZARON EXAMENES 14740 DIRIGIDOS A 6070 PERSONAS; MILLAR PROGRAMADAS 76 ALCANZADAS 76, OBRA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1, PAR PROGRAMADAS 6919 ALCANZADAS 6456, PIEZA PROGRAMADAS 38395 ALCANZADAS 51778.
128456	DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			15,379,474	13,841,527	13,841,527	3,433,416	24.8%	0	0	PERSONA	3,520.00	1,010.00	28.7%	EN ESTE EJE EN RELACION CON EL TRIMESTRE PASADO EXISTE VARIACION EN EL TOTAL ANUAL DEBIDO A QUE EXISTEN REPROGRAMACION DE RECURSOS A OTRO EJES.
128541	SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			18,382,908	16,544,617	16,544,617	8,237,437	49.8%	0	0	OTROS	13.00	6.00	46.2%	EN ESTE EJE EXISTE DIFERENCIA EN EL TOTAL ANUAL EN RELACION CON EL TRIMESTRE PASADO YA QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS. EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE ES DECIR: OBRA PROGRAMADAS 11 ALCANZADAS 6, EQUIPO PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 0.
128643	COMBATE A LA CORRUPCION (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			940,000	846,000	846,000	151,997	18.0%	0	0	PERSONA	436.00	10.00	2.3%	EN ESTE EJE EN EL TOTAL ANUAL EXISTE DIFERENCIA EN RELACION CON EL TRIMESTRE PASADO YA QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS.
128859	PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			58,666,000	52,799,400	52,799,400	7,069,486	13.4%	0	0	OTROS	2,020.00	145.00	7.2%	EN ESTE EJE EXISTE DIFERENCIA EN RELACION CON EL TRIMESTRE EN EL TOTAL ANUAL YA QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS A OTROS EJES. EN RELACION A LAS METAS EXISTE DIFERENCIA ES DECIR: LOTE PROGRAMADAS 106 ALCANZADAS 27, TRASLADO PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 2, SISTEMA EQUIPO PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 0, SISTEMA PROGRAMADAS 125 ALCANZADAS 0, SERVICIO PROGRAMADAS 36 ALCANZADAS 9, RENTA PROGRAMADAS 24 ALCANZADAS 8, POLIZA PROGRAMADAS 14 ALCANZADAS 0, PIEZA PROGRAMADAS 500 ALCANZADAS 0, PERSONA PROGRAMADAS 100 ALCANZADAS 99, EQUIPO PROGRAMADAS 717 ALCANZADAS 0, CURSO PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 0, ACCESORIO PROGRAMADAS 250 ALCANZADAS 0.
129155	INDICADORES DE MEDICION (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			950,000	855,000	855,000	0	0.0%	3,061,634	0	OTROS	101.00	0.00	0.0%	EN ESTE EJE SE ESTA CONSIDERANDO EL TOTAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS. EN RELACION A LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE ES DECIR: TRASLADO PROGRAMADOS 100 ALCANZADAS 0, INFORME PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 0.
FAETA													103,443,279	75,367,130	75,367,130	75,367,130	100.0%	0	0	1,428,627.00	229,477.00	16.1%		
<b>EDUCACION DE ADULTOS</b>																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
80705	ADMINISTRACION REGIONAL AYUTLA MIXE	0-COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			2,067,748	1,421,523	1,421,523	1,421,523	100.0%	0	0	ADULTO	49,263.00	7,913.00	16.1%	
81421	ADMINISTRACION REGIONAL DEPARTAMENTO DE ACREDITACION Y CERTIFICACION	0-COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			534,152	457,943	457,943	457,943	100.0%	0	0	ADULTO	49,263.00	7,913.00	16.1%	
81485	ADMINISTRACION REGIONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			20,285,419	16,685,665	16,685,665	16,685,665	100.0%	0	0	ADULTO	49,263.00	7,913.00	16.1%	
81376	ADMINISTRACION REGIONAL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO OPERATIVO	0-COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			407,053	267,838	267,838	267,838	100.0%	0	0	ADULTO	49,263.00	7,913.00	16.1%	
81398	ADMINISTRACION REGIONAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			314,372	211,416	211,416	211,416	100.0%	0	0	ADULTO	49,263.00	7,913.00	16.1%	
80466	ADMINISTRACION REGIONAL DIRECCION GENERAL	0-COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			24,163,995	19,481,674	19,481,674	19,481,674	100.0%	0	0	ADULTO	49,263.00	7,913.00	16.1%	
80934	ADMINISTRACION REGIONAL ETLA	0-COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			3,057,851	1,989,752	1,989,752	1,989,752	100.0%	0	0	ADULTO	49,263.00	7,913.00	16.1%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
80840	ADMINISTRACION REGIONAL HUAJUAPAN DE LEON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			2,305,352	1,557,435	1,557,435	1,557,435	100.0%	0	0	ADULTO	49,263.00	7,913.00	16.1%	
80678	ADMINISTRACION REGIONAL IXTLAN DE JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			1,585,518	949,852	949,852	949,852	100.0%	0	0	ADULTO	49,263.00	7,913.00	16.1%	
81235	ADMINISTRACION REGIONAL JUCHITAN DE ZARAGOZA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			4,299,740	2,850,909	2,850,909	2,850,909	100.0%	0	0	ADULTO	49,263.00	7,913.00	16.1%	
80980	ADMINISTRACION REGIONAL JUXTLAHUACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			2,266,062	1,478,192	1,478,192	1,478,192	100.0%	0	0	ADULTO	49,263.00	7,913.00	16.1%	
81317	ADMINISTRACION REGIONAL MARIA LOMBARDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			1,997,193	1,246,096	1,246,096	1,246,096	100.0%	0	0	ADULTO	49,263.00	7,913.00	16.1%	
81054	ADMINISTRACION REGIONAL MATIAS ROMERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			2,841,046	1,782,001	1,782,001	1,782,001	100.0%	0	0	ADULTO	49,263.00	7,913.00	16.1%	
80651	ADMINISTRACION REGIONAL MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			2,620,744	1,862,254	1,862,254	1,862,254	100.0%	0	0	ADULTO	49,263.00	7,913.00	16.1%	
80788	ADMINISTRACION REGIONAL NOCHIXTLAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			2,216,663	1,338,112	1,338,112	1,338,112	100.0%	0	0	ADULTO	49,263.00	7,913.00	16.1%	
80736	ADMINISTRACION REGIONAL OAXACA NORTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			3,750,305	2,489,498	2,489,498	2,489,498	100.0%	0	0	ADULTO	49,263.00	7,913.00	16.1%	
80562	ADMINISTRACION REGIONAL OCOTLAN DE MORELOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			2,463,846	1,696,565	1,696,565	1,696,565	100.0%	0	0	ADULTO	49,263.00	7,913.00	16.1%	
80869	ADMINISTRACION REGIONAL PINOTEPA NACIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			3,182,625	2,090,777	2,090,777	2,090,777	100.0%	0	0	ADULTO	49,263.00	7,913.00	16.1%	
81130	ADMINISTRACION REGIONAL PUERTO ESCONDIDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			4,013,255	2,611,451	2,611,451	2,611,451	100.0%	0	0	ADULTO	49,263.00	7,913.00	16.1%	
81009	ADMINISTRACION REGIONAL TEHUANTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			3,340,711	2,210,461	2,210,461	2,210,461	100.0%	0	0	ADULTO	49,263.00	7,913.00	16.1%	
80764	ADMINISTRACION REGIONAL TEOTITLAN DE FLORES MAGON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			3,792,939	2,845,445	2,845,445	2,845,445	100.0%	0	0	ADULTO	49,263.00	7,913.00	16.1%	
80529	ADMINISTRACION REGIONAL TLACOLULA DE MATAMOROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			3,055,948	1,926,466	1,926,466	1,926,466	100.0%	0	0	ADULTO	49,263.00	7,913.00	16.1%	
80810	ADMINISTRACION REGIONAL TLAXIACO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			2,071,205	1,397,863	1,397,863	1,397,863	100.0%	0	0	ADULTO	49,263.00	7,913.00	16.1%	
81164	ADMINISTRACION REGIONAL TUXTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			4,060,208	2,729,204	2,729,204	2,729,204	100.0%	0	0	ADULTO	49,263.00	7,913.00	16.1%	
81448	ADMINISTRACION REGIONAL UNIDAD DE INFORMATICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			313,974	184,890	184,890	184,890	100.0%	0	0	ADULTO	49,263.00	7,913.00	16.1%	
80610	ADMINISTRACION REGIONAL ZIMATLAN DE ALVAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			2,326,234	1,494,727	1,494,727	1,494,727	100.0%	0	0	ADULTO	49,263.00	7,913.00	16.1%	
81573	FAEA PRODUCTOS FINANCIEROS 2010 IEAA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			5,334	5,334	5,334	5,334	100.0%	0	0	ADULTO	49,263.00	7,913.00	16.1%	
81541	FAEA PRODUCTOS FINANCIEROS 2010 SEFIN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			71,430	71,430	71,430	71,430	100.0%	0	0	ADULTO	49,263.00	7,913.00	16.1%	
81512	RETARDOS E INASISTENCIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			32,357	32,357	32,357	32,357	100.0%	0	0	ADULTO	49,263.00	7,913.00	16.1%	
	FAFEF												706,751,985	488,049,631	606,383,030	485,661,307	99.5%	0	0		12,715,759.38	531,873.75	4.2%	
<b>INVERSION EN INFRAESTRUCTURA</b>																								
<b>INVERSION</b>																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
112680	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL CACDA
112681	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
112682	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
112678	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL CACDA
112679	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
112691	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
112690	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
112689	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL COSTA

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
112688	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			676.500	676.400	676.500	676.400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.940.000	5.940.000	100.0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
112692	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			676.500	676.400	676.500	676.400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.940.000	5.940.000	100.0%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
112686	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			676.500	676.400	676.500	676.400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.940.000	5.940.000	100.0%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
112685	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			676.500	676.400	676.500	676.400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.940.000	5.940.000	100.0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
112684	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			676.500	676.400	676.500	676.400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.940.000	5.940.000	100.0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
112683	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			676.500	676.400	676.500	676.400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.940.000	5.940.000	100.0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
112687	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			676.500	676.400	676.500	676.400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.940.000	5.940.000	100.0%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
112701	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			676.500	676.400	676.500	676.400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.940.000	5.940.000	100.0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
112700	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			676.500	676.400	676.500	676.400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.940.000	5.940.000	100.0%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
112699	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			676.500	676.400	676.500	676.400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.940.000	5.940.000	100.0%	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAN
112698	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			676.500	676.400	676.500	676.400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.940.000	5.940.000	100.0%	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAN
112697	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			676.500	676.400	676.500	676.400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.940.000	5.940.000	100.0%	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAN
112696	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			676.500	676.400	676.500	676.400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.940.000	5.940.000	100.0%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
112695	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			676.500	676.400	676.500	676.400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.940.000	5.940.000	100.0%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
112694	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			676.500	676.400	676.500	676.400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.940.000	5.940.000	100.0%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
112693	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			676.500	676.400	676.500	676.400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.940.000	5.940.000	100.0%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
112702	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			676.500	676.400	676.500	676.400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.940.000	5.940.000	100.0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
112703	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			676.500	676.400	676.500	676.400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.940.000	5.940.000	100.0%	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAN
112704	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			676.500	676.400	676.500	676.400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.940.000	5.940.000	100.0%	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAN
112712	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			676.500	676.400	676.500	676.400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.940.000	5.940.000	100.0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
112711	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			676.500	676.400	676.500	676.400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.940.000	5.940.000	100.0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
112710	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			676.500	676.400	676.500	676.400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.940.000	5.940.000	100.0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
112709	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			676.500	676.400	676.500	676.400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.940.000	5.940.000	100.0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
112708	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			676.500	676.400	676.500	676.400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.940.000	5.940.000	100.0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR
112707	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			676.500	676.400	676.500	676.400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.940.000	5.940.000	100.0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
112706	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			676.500	676.400	676.500	676.400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.940.000	5.940.000	100.0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
112705	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			676.500	676.400	676.500	676.400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.940.000	5.940.000	100.0%	COBERTURA REGIONAL PAPALAPAN
112713	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			676.500	676.400	676.500	676.400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.940.000	5.940.000	100.0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
112721	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			676.500	676.400	676.500	676.400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.940.000	5.940.000	100.0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
112720	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			676.500	676.400	676.500	676.400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.940.000	5.940.000	100.0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
112719	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			676.500	676.400	676.500	676.400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.940.000	5.940.000	100.0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
112722	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			233.905	233.700	233.905	233.700	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.053.800	2.053.800	100.0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
112717	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			676.500	676.400	676.500	676.400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.940.000	5.940.000	100.0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
112716	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			676.500	676.400	676.500	676.400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.940.000	5.940.000	100.0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
112715	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			676.500	676.400	676.500	676.400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.940.000	5.940.000	100.0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
112714	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			676.500	676.400	676.500	676.400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.940.000	5.940.000	100.0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
112718	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			676.500	676.400	676.500	676.400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.940.000	5.940.000	100.0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
112763	CONSTRUCCION DE GRADAS EN EL CAMPO DE BEISBOL (2A ETAPA).	5-ASUNCIÓN XTALTEPEC	MENA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1.753.758	17.344	1.753.758	17.344	100.0%	0	0	OBRA	1.000	1.000	100.0%	
64872	DISER, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	5-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	FAFEF/0174/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			1.536.522	1.536.522	1.536.522	1.536.522	100.0%	0	0	PLANTA	1.000	1.000	100.0%	
121766	PAVIMENTACION DE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA, HOMBRES ILUSTRES Y PORFIRIO DIAZ CON CONCRETO HIDRAULICO	7-ASUNCIÓN OCOTLÁN	ASUNCIÓN OCOTLÁN	URBANO	FAFEF/0111/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN OCOTLÁN			1.454.896	1.076.847	1.076.847	1.076.847	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3.664.000	0.00	0.0%	
108659	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. 24 DE JULIO	9-AYOTZINTEPEC	AYOTZINTEPEC	URBANO	FAFEF/0231/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AYOTZINTEPEC			1.206.180	1.206.180	1.206.180	1.206.180	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2.176.31	2.176.31	100.0%	
121959	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO (2DA ETAPA)	13-CIENEGA DE ZIMATLÁN	CIENEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	FAFEF/0244/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CIENEGA DE CIMATLÁN			1.618.499	1.371.399	1.371.399	1.371.399	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4.200.000	3.000.000	71.4%	
121988	PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	13-CIENEGA DE ZIMATLÁN	CIENEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	FAFEF/0245/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CIENEGA DE CIMATLÁN			2.697.499	2.697.499	2.697.499	2.697.499	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7.000.000	5.000.000	71.4%	
64866	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FAFEF/0046/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			1.137.026	1.070.220	1.137.026	1.070.220	100.0%	0	0	PLANTA	1.000	1.000	100.0%	
119469	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	36-GUETATÓ DE JUÁREZ	GUETATÓ DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0429/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUETATÓ DE JUÁREZ			2.550.648	2.550.648	2.550.648	2.550.648	100.0%	0	0	PLANTA	1.000	0.00	0.0%	
107242	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VALERIO TRUJANO COLONIA CENTRO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAFEF/0286/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN			4.074.860	2.993.830	2.993.830	2.993.830	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4.327.94	2.000.000	46.2%	
43815	REPARACIONES GENERALES EN PREPARATORIA NO. 3	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAFEF/0544/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			922.318	0	922.318	0	0.0%	0	0	ESCUELA	0.000	0.000	0.0%	OBRA EN PROCESO
112756	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL (2O. NIVEL, AREA DE COCINAS).	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	HUAUTLA DE JIMÉNEZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			2.162.111	20.546	2.162.111	20.546	100.0%	0	0	OBRA	1.000	0.800	80.0%	MERCADO
112757	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL (3ER. NIVEL).	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	HUAUTLA DE JIMÉNEZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			3.064.489	2.208.058	3.064.489	2.208.058	100.0%	0	0	OBRA	1.000	0.700	70.0%	MERCADO
119981	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC Y PROLONGACION DE FIDENCIO HERNANDEZ	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0103/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLÁN DE JUÁREZ			2.660.143	2.658.570	2.658.570	2.658.570	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.000	0.000	0.0%	
120509	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0274/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLÁN DE JUÁREZ			300.000	238.800	238.800	238.800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.540.000	540.000	35.1%	
102883	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SRIO AZUL SICAMINO RIO AZUL, COLONIA CUAUHTEMOC, MATIAS AVENDAS	57-MATIAS ROMERO AVENDAS	COLONIA CUAUHTEMOC	RURAL	52706	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			4.601.904	2.312.290	4.601.904	2.312.290	100.0%	0	0	METROS	40.000	21.000	52.5%	
102884	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SRIO AZUL SICAMINO RIO AZUL, COLONIA CUAUHTEMOC, MATIAS AVENDAS	57-MATIAS ROMERO AVENDAS	MATIAS ROMERO AVENDAS	URBANO	53919	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			800.000	0	800.000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.000	0.000	0.0%	
120739	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	62-NATIVIDAD	NATIVIDAD	URBANO	FAFEF/0406/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE NATIVIDAD			2.500.000	2.346.285	2.346.285	2.346.285	100.0%	0	0	SISTEMA	1.000	0.400	40.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
112769	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CALLE 14 DE JUNIO, COL. CIENEGUITA, AG. CINCO SEÑES.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			724,915	721,271	724,915	721,271	100.0%	0	0	METRO LINEAL	215.00	215.00	100.0%	
112770	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN AV. EMILIANO ZAPATA AG. SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,213,224	1,206,311	1,213,224	1,206,311	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,109.00	1,109.00	100.0%	
112773	CONSTRUCCION DE DORMITORIOS EN ALBERGUE DEL DIF PARA NIÑS INFRACTORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAFEF/0319/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			452,671	0	452,671	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
64873	CONSTRUCCION DE REGISTROS PLUVIAL EN AV. UNIVERSIDAD	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAFEF/0319/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			64,355	0	64,355	0	0.0%	0	0	REGISTRO	4.00	0.00	0.0%	
112774	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIA EUGENIA, COL. LOMA LINDA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			900,000	792,656	900,000	792,656	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,611.94	800.00	49.6%	
112772	REMODELACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL JARDIN LABASTIDA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			168,383	0	168,383	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
122225	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO ZARCO COL. BENITO JUAREZ	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	FAFEF/0213/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS			2,756,708	2,756,708	2,756,708	2,756,708	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,380.00	1,380.00	58.0%	
122388	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PROLONGACION DE FRANCOSCO VILLA ENTRONQUE AV. HIDALGO	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	FAFEF/0215/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS			1,574,838	1,574,838	1,574,838	1,574,838	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,495.00	900.00	60.2%	
122290	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PROLONGACION DE AV. FERROCARRIL	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	FAFEF/0214/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS			2,623,807	2,623,807	2,623,807	2,623,807	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,360.00	2,360.00	70.2%	
17423	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL AVENIDA HIDALGO	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	FAFEF/0179/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO			4,018,722	4,018,722	4,018,722	4,018,722	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,586.00	1,586.00	44.2%	
122491	PAVIMENTACION DEL ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	RANCHO DE LOS VASQUEZ	RURAL	FAFEF/0112/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO			2,093,124	2,093,124	2,093,124	2,093,124	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,201.66	0.00	0.0%	
121023	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	74-SANTA CATARINA QUIQUITANI	SANTA CATARINA QUIQUITANI	URBANO	FAFEF/0186/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA QUIQUITANI			2,237,466	2,237,466	2,237,466	2,237,466	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,900.00	2,900.00	59.2%	
102885	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR TAMARINDO S/CAMINO OSTUTA - REFORMA DE PINEDA /REFORMA DE	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	53920	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			912,540	0	912,540	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
38636	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA FERROCARRIL ENTRE LA CALLE MANZANILLO Y LA CALLE PROGRESO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0088/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ			5,369,885	5,369,885	5,369,885	5,369,885	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400.00	1,100.00	78.6%	
25321	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA FERROCARRIL ENTRE LAS CALLES FRONTERA Y CALLE MANZANILLO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0087/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ			5,656,418	5,656,418	5,656,418	5,656,418	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,920.00	1,500.00	78.1%	
166558	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LOMAS DEL SANTO) 2 DA ETAPA	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	URBANO	FAFEF/0212/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS			240,245	240,245	240,245	240,245	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
166548	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO DE LA CALLE JERUSALEN	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	URBANO	FAFEF/0221/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS			1,159,850	1,159,850	1,159,850	1,159,850	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,600.00	1,600.00	100.0%	
64874	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	URBANO	FAFEF/0045/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			408,606	317,537	408,606	317,537	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
64875	CONSTRUCCION DE PRESA PARA CAPTACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (2A ETAPA)	91-SAN ANDRES HUAYAPAM	SAN ANDRES HUAYAPAM	URBANO	FAFEF/0042/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			1,389,016	1,387,201	1,389,016	1,387,201	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64876	CONSTRUCCION DEL SUBCOLECTOR JARDINES DE HUAYAPAM	91-SAN ANDRES HUAYAPAM	SAN ANDRES HUAYAPAM	URBANO	FAFEF/0044/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			629,573	605,557	629,573	605,557	100.0%	0	0	METRO LINEAL	985.64	985.64	100.0%	
166561	PAVIMENTACION DE LA CALLE BARRIO COLON A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	FAFEF/0250/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO EL ALTO			2,697,499	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,000.00	0.00	0.0%	
112723	CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			4,610,643	315,677	4,610,643	315,677	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
112724	CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN EL FRACCIONAMIENTO REYES MANTECON.	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			500,000	215,054	500,000	215,054	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	
112725	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA UNIDAD "NAZARENO".	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			411,420	0	411,420	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
64864	DISER. CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	URBANO	FAFEF/0023/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			3,073,043	0	3,073,043	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	
64865	DISER. CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	FAFEF/0023/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			2,058,939	1,832,151	2,058,939	1,832,151	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
166565	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ.	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	URBANO	FAFEF/0187/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC			3,376,296	3,376,296	3,376,296	3,376,296	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,400.00	6,400.00	100.0%	
112726	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			2,280,000	2,280,000	2,280,000	2,280,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	21,600.00	21,600.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
38650	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA	124-SAN BLAS ATEMPA	SANTA ROSA	RURAL	FAFEF/0191/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA			3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,487.04	4,487.04	52.9%	
166568	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	131-SAN DIONISIO OCOTTEPEC	BARRIO TRES DE MAYO	RURAL	FAFEF/0143/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTLAN			1,613,360	1,613,360	1,613,360	1,613,360	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,734.00	1,000.00	57.7%	
38689	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENRGIA ELECTRICA PARA POZOS DE RIEGO	143-SAN FRANCISCO XHUATAN	SAN FRANCISCO XHUATAN	URBANO	FAFEF/0356/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO XHUATAN			4,775,876	4,775,876	4,775,876	4,775,876	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.57	3.57	100.0%	
112727	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CABAcS ECOTURISTICAS	176-SAN JUAN BAUTISTA COXITLAHUACA	SAN JERONIMO OTLA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,239,420	0	1,239,420	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
112746	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CABAcS ECOTURISTICAS (LA ESTANCIA)	176-SAN JUAN BAUTISTA COXITLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXITLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			703,869	0	703,869	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
112747	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y COMPLEMENTARIA EN CABAcS ECOTURISTICAS	176-SAN JUAN BAUTISTA COXITLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXITLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			3,462,068	0	3,462,068	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
112748	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES.	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SAN MIGUEL ETLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,484,905	1,098,897	1,484,905	1,098,897	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,000.00	3,000.00	100.0%	
112749	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PARA CAMPO DE FUT-BOL EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS.	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,800,000	427,081	1,800,000	427,081	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	
166589	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL CARMEN (SEGUNDA ETAPA)	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	FAFEF/0098/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA			785,921	785,921	785,921	785,921	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,187.00	0.00	0.0%	
107320	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	199-SAN JUAN IHUALTEPEC	SAN JOSE CHEPETLAN	RURAL	FAFEF/0150/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN IHUALTEPEC			933,380	280,014	280,014	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,700.00	0.00	0.0%	
109051	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (2DA ETAPA)	205-SAN JUAN LALANA	SAN JOSÉ RIO MANZO	RURAL	FAFEF/0133/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA			1,841,604	1,841,604	1,841,604	1,841,604	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,420.00	5,000.00	67.4%	
109030	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (2DA ETAPA)	205-SAN JUAN LALANA	SAN JUAN LALANA	URBANO	FAFEF/0134/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA			2,299,935	2,299,935	2,299,935	2,299,935	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,350.00	5,000.00	68.0%	
166598	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CLLE MORELOS	238-SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	URBANO	FAFEF/0280/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE LOS CANSECOS			380,437	380,437	380,437	380,437	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	775.00	775.00	100.0%	
166592	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES INTERNACIONAL DEL Nñ y MARIANO MATAMOROS	238-SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	URBANO	FAFEF/0256/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE LOS CANSECOS			2,982,413	2,982,413	2,982,413	2,982,413	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,300.00	3,000.00	47.6%	
54053	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	245-SAN MARTIN ZACATEPEC	SAN MARTIN ZACATEPEC	URBANO	FAFEF/0151/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTI ZACATEPEC			602,000	602,200	602,200	602,200	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,285.36	2,285.36	100.0%	
167072	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE REFORMA	246-SAN MATEO CAJONOS	SAN MATEO CAJONOS	URBANO	FAFEF/0449/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO CAJONOS			1,299,999	972,430	972,430	972,430	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,600.00	600.00	37.5%	
112750	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CABAcS ECOTURISTICAS	258-SAN MIGUEL ACHIUTLA	SAN MIGUEL ACHIUTLA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			993,768	0	993,768	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
120866	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES EL FORTIN, REFORMA, XICOTENCATL	262-SAN MIGUEL AMATLÁN	SAN MIGUEL AMATLÁN	URBANO	FAFEF/0207/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLAN			749,530	749,530	749,530	749,530	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,298.00	2,000.00	87.0%	
95646	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SAN MIGUEL DEL PUERTO	URBANO	FAFEF/0013/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO			3,226,308	2,909,584	2,909,584	2,909,584	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,219.00	0.00	0.0%	
95908	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	BARRA COPALITA	RURAL	FAFEF/0012/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO			4,767,046	4,449,063	4,449,063	4,449,063	100.0%	0	0	METROS LINEALES	580.00	0.00	0.0%	
166605	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	FAFEF/0243/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC			1,359,598	407,879	407,879	407,879	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,600.00	3,000.00	83.3%	
166607	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	284-SAN MIGUEL TILOQUIAPAM	SAN MIGUEL TILOQUIAPAM	URBANO	FAFEF/0108/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TILOQUIAPAM			1,833,089	938,393	938,393	938,393	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,621.50	2,621.00	56.7%	
121408	PAVIMENTACION DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	289-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	FAFEF/0131/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS			3,237,139	3,237,139	3,237,139	3,237,139	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,000.00	0.00	0.0%	
121547	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HIDALGO	291-SAN PABLO COATLÁN	SANTA MARIA COATLÁN	RURAL	FAFEF/0281/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO COATLAN			1,577,188	1,131,400	1,131,400	1,131,400	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,200.00	0.00	0.0%	
121618	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUERRERO	291-SAN PABLO COATLÁN	COMITLÁN	RURAL	FAFEF/0282/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO COATLAN			1,508,279	1,021,201	1,021,201	1,021,201	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,850.00	0.00	0.0%	
112751	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA AV. 12 DE OCTUBRE EN EL FRACCIONAMIENTO BENITO JUAREZ.	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			735,215	471,593	735,215	471,593	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	
167093	PAVIMENTACION DE LA CALLE CAMINO DEL PANTEON CON CONCRETO HIDRAULICO	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	FAFEF/0352/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ETLA			900,928	391,154	391,154	391,154	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,140.00	500.00	43.9%	
167101	PAVIMENTACION DE LA CALLE ZARAGOZA CON CONCRETO HIDRAULICO	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	FAFEF/0357/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ETLA			688,584	374,501	374,501	374,501	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,211.20	800.00	66.1%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														14	15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
166614	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HUJAZO	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	FAFEF/0202/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	3,234,834	3,234,834	3,234,834	3,234,834	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,200.00	7,200.00	100.0%	
166610	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE 24 DE FEBRERO	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	FAFEF/0195/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	649,033	649,033	649,033	649,033	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,395.00	1,395.00	100.0%	
166619	PAVIMENTACION DE AV. UNIVERSIDAD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	FAFEF/0099/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	-	-	3,600,000	3,599,999	3,599,999	3,599,999	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	11,609.16	0.00	0.0%	
166635	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALDAMA	310-SAN PEDRO KTLAHLUACA	SAN PEDRO KTLAHLUACA	URBANO	FAFEF/0011/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO KTLAHLUACA	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,740.00	800.00	46.0%	
96306	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOPEZ MATEOS DEL BARRIO CHANDUA	312-SAN PEDRO JICAYAN	SAN PEDRO JICAYAN	URBANO	FAFEF/0420/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN	-	-	547,609	547,600	547,600	547,600	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,743.00	1,000.00	57.4%	
17514	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO DEL BARRIO ITINDUVA	312-SAN PEDRO JICAYAN	SAN PEDRO JICAYAN	URBANO	FAFEF/0421/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN	-	-	678,390	678,250	678,250	678,250	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,170.00	1,300.00	59.9%	
112752	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (1A. ETAPA).	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,500,000	22,093	2,500,000	22,093	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	
17583	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BARRIO DE JESUS	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FAFEF/0206/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,935.00	2,900.00	98.8%	
17576	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LABORILLO	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FAFEF/0205/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400.00	1,400.00	100.0%	
64867	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	FAFEF/0173/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,535,116	1,535,116	1,535,116	1,535,116	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
166645	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA	328-SAN PEDRO TAVICHE	SAN PEDRO TAVICHE	URBANO	FAFEF/0300/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAVICHE	-	-	1,062,000	1,062,000	1,062,000	1,062,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	900.00	700.00	77.8%	
166642	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y CRISTOBAL COLON	328-SAN PEDRO TAVICHE	SAN PEDRO TAVICHE	URBANO	FAFEF/0113/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAVICHE	-	-	646,430	202,834	202,834	202,834	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,132.00	1,132.00	53.1%	
112753	CONSTRUCCION DE AUDITORIO (3A. ETAPA)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,300,000	0	1,300,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
112754	CONSTRUCCION DE LABORATORIO PARA ANALISIS DEL SUELO, AGUA Y FOLLAJE	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	0	500,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.35	35.0%	
112755	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	3,947,545	3,420,943	3,947,545	3,420,943	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,400.00	7,400.00	100.0%	
54076	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUERRERO	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHLUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHLUACA	URBANO	FAFEF/0201/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHLUACA	-	-	3,977,930	3,977,930	3,977,930	3,977,930	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,960.00	4,000.00	57.5%	
166650	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA EL ROSARIO	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	URBANO	FAFEF/0216/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	3,142,927	3,142,927	3,142,927	3,142,927	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,920.00	5,000.00	84.5%	
121665	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA ESTACION	351-SAN SIMON ALMOLONGAS	SAN SIMON ALMOLONGAS	URBANO	FAFEF/0224/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ALMOLONGAS	-	-	1,348,749	1,348,749	1,348,749	1,348,749	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,500.00	0.00	0.0%	
166693	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	369-SANTA CATARINA QUIANE	SANTA CATARINA QUIANE	URBANO	FAFEF/0246/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA QUIANE	-	-	2,697,499	2,697,499	2,697,499	2,697,499	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,000.00	5,000.00	71.4%	
54110	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACCESO PRINCIPAL	382-SANTA CRUZ TACAHUA	SANTA CRUZ TACAHUA	URBANO	FAFEF/0283/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHUA	-	-	3,106,000	3,106,000	3,106,000	3,106,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,800.00	6,800.00	100.0%	
166741	PAVIMENTACION DE LA CALLE ZARAGOZA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	389-SANTA INES YATZECHÉ	SANTA INES YATZECHÉ	URBANO	FAFEF/0248/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES YATZECHÉ	-	-	1,348,749	1,348,749	1,348,749	1,348,749	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,500.00	2,500.00	71.4%	
166790	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO CARRANZA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FAFEF/0240/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	967,253	769,532	769,532	769,532	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,190.00	1,100.00	92.4%	
166747	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FAFEF/0237/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	2,014,500	1,379,455	1,379,455	1,379,455	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,200.00	0.00	0.0%	
166770	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALZADA DE LA REPUBLICA COL. FERNANDO GOMEZ SANDOVAL	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FAFEF/0238/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	1,112,528	590,840	590,840	590,840	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	0.00	0.0%	
166774	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 1A Y 2DA CERRADAS DE SAN DIEGO DE LOS HORNS SECTOR POZO DOS	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FAFEF/0239/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	2,221,279	1,498,337	1,498,337	1,498,337	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,380.00	2,000.00	84.0%	
166794	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA DE INDEPENDENCIA Y 2DA PRIVADA DE INDEPENDENCIA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SAN FRANCISCO TUTLA	URBANO	FAFEF/0236/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	1,454,992	1,454,992	1,454,992	1,454,992	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,509.10	0.00	0.0%	
166755	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAGUNA DE TAMIAHUA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FAFEF/0233/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	1,456,495	1,456,495	1,456,495	1,456,495	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,577.41	2,000.00	77.6%	



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
54255	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR FLORES MAGON SOBRE LA CALLE AHUIZOTE	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAFEF0126/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	-	-	1,245,598	1,245,598	1,245,598	1,245,598	100.0%	0	0	METROS LINEALES	10.00	0.00	0.0%	
54203	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LA CASITA S/CALLE FRAY LUCERO	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAFEF0125/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	-	-	1,044,000	1,044,000	1,044,000	1,044,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	20.00	20.00	100.0%	
54223	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLAUDIO CRUZ (1A. ETAPA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAFEF0121/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	-	-	692,281	692,281	692,281	692,281	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	880.00	700.00	79.5%	
107651	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE COLON (1A ETAPA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAFEF0122/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	-	-	700,000	699,925	699,925	699,925	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	885.00	685.00	77.4%	
54179	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAFEF0120/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	-	-	742,195	742,195	742,195	742,195	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,094.77	540.77	49.4%	
54141	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD ORIENTE (1A ETAPA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAFEF0119/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	-	-	1,599,999	1,598,233	1,598,233	1,598,233	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,227.00	2,000.00	89.8%	
107848	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE HERRERA (1A ETAPA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAFEF0123/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	-	-	450,000	449,944	449,944	449,944	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	562.50	462.00	82.1%	
64868	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A ETAPA (COL. FORESTAL)	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	FAFEF0065/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,000,000	763,479	1,000,000	763,479	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
107898	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ANTONIO DE LEON	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	SANTA MARIA CAMOTLÁN	URBANO	FAFEF0100/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CAMOTLAN	-	-	697,216	209,164	209,164	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,440.00	0.00	0.0%	
23797	PAVIMENTACION DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y VENUSTIANO CARRANZA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	URBANO	FAFEF0166/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CORTIJO	-	-	1,196,218	1,196,218	1,196,218	1,196,218	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	0.00	0.0%	
38814	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE LA CALLE PINO SUAREZ	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	SANTA MARIA CHIMALAPA	URBANO	FAFEF0153/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHIMALAPA	-	-	643,413	643,413	643,413	643,413	100.0%	0	0	METROS LINEALES	12.00	0.00	0.0%	
106819	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PANTEON MUNICIPAL	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	SANTA MARIA CHIMALAPA	URBANO	FAFEF0175/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHIMALAPA	-	-	615,462	184,638	184,638	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,700.00	700.00	25.9%	
39364	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	ESCOLAPA	RURAL	FAFEF0176/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHIMALAPA	-	-	840,399	840,399	840,399	840,399	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,180.00	0.00	0.0%	
39816	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	SANTA MARIA CHIMALAPA	URBANO	FAFEF0178/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHIMALAPA	-	-	678,003	678,003	678,003	678,003	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,600.00	0.00	0.0%	
106860	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ULIOSE RUIZ	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	SANTA MARIA CHIMALAPA	URBANO	FAFEF0177/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHIMALAPA	-	-	514,619	154,385	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,268.00	0.00	0.0%	
112758	CONSTRUCCION DE AUDITORIO.	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,000,000	0	2,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
112759	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 3 DEL CENTRO CULTURAL HUATULCO (2A ETAPA).	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION CULTURA	EDUCACION CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	4,800,000	573,075	4,800,000	573,075	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.25	25.0%	
97238	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA BAJOS DEL ARENAL Y BARRIO LA GUADALUPE	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAFEF0464/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	3,000,000	2,991,609	2,991,609	2,991,609	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,374.20	0.00	0.0%	
112760	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA AGUASCALIENTES PONIENTE	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	700,000	10,440	700,000	10,440	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,718.00	0.00	0.0%	
39879	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. NUEVO PROGRESO	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	FAFEF0252/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	2,118,260	2,118,260	2,118,260	2,118,260	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,200.00	5,000.00	69.4%	
23899	APERTURA DE CALLE	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	URBANO	FAFEF0383/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	-	-	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	791.00	791.00	100.0%	
112761	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CABACS ECOTURISTICAS	446-SANTA MARIA YUCUHITI	SANTA MARIA YUCUHITI	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	597,543	0	597,543	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
170027	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC/EN LA LOCALIDAD SANTIAGO AMOLTEPEC	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	SANTIAGO AMOLTEPEC	URBANO	55604	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	3,000,000	1,982,047	3,000,000	1,982,047	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	
108075	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ZARAGOZA Y 2 DE ABRIL	464-SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS	SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS	URBANO	FAFEF0141/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS	-	-	1,050,000	1,049,931	1,049,931	1,049,931	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,173.76	0.00	0.0%	
64869	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	FAFEF0017/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,049,829	1,006,804	1,049,829	1,006,804	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
45453	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALVARO OBREGON	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	FAFEF0115/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	-	-	1,257,852	1,257,852	1,257,852	1,257,852	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,926.00	2,700.00	92.3%	
53668	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	472-SANTIAGO LAOLLAGA	GUICHIXU	RURAL	FAFEF0116/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	-	-	363,933	363,933	363,933	363,933	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,062.00	1,000.00	94.2%	
105861	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	FAFEF0181/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	-	-	2,000,199	1,922,849	1,922,849	1,922,849	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,410.00	0.00	0.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														14	15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
112762	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO	475-SANTIAGO MATATLAN	SANTIAGO MATATLAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			950,000	950,000	950,000	950,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	9,000.00	9,000.00	100.0%	
166804	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	475-SANTIAGO MATATLAN	SANTIAGO MATATLAN	URBANO	FAFEF/0254/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN			1,667,830	1,349,502	1,349,502	1,349,502	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,723.00	2,000.00	42.3%	
166839	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO NACIONAL	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	FAFEF/0188/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO			1,086,769	1,086,769	1,086,769	1,086,769	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,380.00	2,380.00	100.0%	
166848	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIMERA DE REVOLUCION	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	FAFEF/0189/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO			2,557,104	2,557,104	2,557,104	2,557,104	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,600.00	5,600.00	100.0%	
166833	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION DE ABASOLO	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	FAFEF/0200/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO			3,132,452	3,132,452	3,132,452	3,132,452	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,860.00	6,860.00	100.0%	
108130	PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	FAFEF/0160/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA			1,072,238	321,671	321,671	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,240.00	0.00	0.0%	
108155	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA NORTE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	FAFEF/0140/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA			962,773	288,831	288,831	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,736.00	0.00	0.0%	
25030	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE FEBRERO Y VICENTE GUERRERO, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	FAFEF/0180/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA			1,687,506	1,687,506	1,687,506	1,687,506	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,900.00	2,400.00	61.5%	
53759	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE	508-SANTO DOMINGO CHIHUITAN	SANTO DOMINGO CHIHUITAN	URBANO	FAFEF/0190/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN			1,483,384	1,483,384	1,483,384	1,483,384	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,450.00	1,700.00	69.4%	
112764	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CABACs ECOTURISTICAS	520-SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			922,524	0	922,524	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
112765	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO	520-SANTO DOMINGO TONALA	YETLA DE JUAREZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			250,000	0	250,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,770.00	0.00	0.0%	
93746	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLES 21 DE MARZO, GUERRERO Y CERRADA DE NICOLAS BRAVO	520-SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	URBANO	FAFEF/0142/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA			2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,854.00	0.00	0.0%	
112766	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CABACs ECOTURISTICAS	522-SANTO DOMINGO YANHUITLAN	SANTO DOMINGO YANHUITLAN	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,379,243	0	1,379,243	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
166852	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EXCENTRICA	531-SANTO TOMAS MAZALTEPEC	SANTO TOMAS MAZALTEPEC	URBANO	FAFEF/0225/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS MAZALTEPEC			1,210,301	1,210,301	1,210,301	1,210,301	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,969.50	0.00	0.0%	
121720	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LADO DERECHO	533-SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	URBANO	FAFEF/0182/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN			2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,541.00	3,541.00	54.1%	
64870	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	552-TLACOTEPEC PLUMAS	RANCHO POTRERO	RURAL	FAFEF/0037/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			141,317	140,295	141,317	140,295	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64871	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	FAFEF/0024/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			1,345,967	1,130,434	1,345,967	1,130,434	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
112767	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO NO. 5, EDIFICIO DE ENLACE "C" Y OBRAS EXTERIORES DE LA CIUDAD ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			583,717	0	583,717	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
112768	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA CIVIL, INSTALACIONES Y ACABADOS EN LA CIUDAD ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			531,997	0	531,997	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
108359	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD	556-LA TRINIDAD VISTA HERMOSA	LA TRINIDAD VISTA HERMOSA	URBANO	FAFEF/0039/2010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA TRINIDAD VISTA HERMOSA			300,000	154,614	154,614	154,614	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	0.30	30.0%	
53802	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIYA ELECTRICA (EN LA COLONIA ARENAS)	557-UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	URBANO	FAFEF/0139/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO			793,333	793,333	793,333	793,333	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	
102882	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EL ESTERO SCAMINO JUCHITAN - UNION HIDALGO JUNION HIDALGO	557-UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	URBANO	53918	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1,200,000	0	1,200,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
112771	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (COL. GUILLERMO GONZALEZ GUARDADO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			2,715,556	0	2,715,556	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	10,764.54	0.00	0.0%	
166858	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	SAN NICOLAS QUIALANA	RURAL	FAFEF/0114/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ			1,000,000	775,200	775,200	775,200	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	2,000.00	66.7%	
93807	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL TRAMO ASERRADERO SEGUNDO PEC BLANCA DEL KM 0-000 AL KM 5+900	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO	FAFEF/0066/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA			1,449,358	1,449,358	1,449,358	1,449,358	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.90	5.90	100.0%	
108398	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL TRAMO KM 72 COL. AGRICOLA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DEL KM 0-000 AL KM 8+400	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO	FAFEF/0067/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA			2,050,641	2,050,641	2,050,641	2,050,641	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.40	8.40	100.0%	
108431	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL TRAMO VICENTE CAMALOTE CARMAZAL CONEJO DEL KM 0-000 AL KM 6+758	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO	FAFEF/0068/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.75	6.75	100.0%	
134431	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CONSTANCIA DEL ROSARIO - SAN JOSE YOSOCAs TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 28+000 (TRAMOS PARCIALES)/SAN JOSE YOSOCAs (O YOSOCANU)	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SAN JOSE YOSOCAs (O YOSOCANU)	RURAL	54871	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			4,000,000	0	4,000,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	28.00	0.00	0.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														14	15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
108971	RECONSTRUCCION DE CAMINO LOMA BONITA ZACATIXPAN E.C. (CARRETERA FEDERAL ) KM 18+ 200	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FAFEF/0147/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA			2,001,849	2,001,849	2,001,849	2,001,849	100.0%	0	0	KILOMETROS	7.60	7.60	100.0%	
108696	RECONSTRUCCION DEL CAMINO LOMA BONITA METATES E.C. (CARRETERA FEDERAL KM 29)	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FAFEF/0069/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA			5,042,720	5,042,720	5,042,720	5,042,720	100.0%	0	0	METROS LINEALES	13,360.00	0.00	0.0%	
109010	RECONSTRUCCION DEL CAMINO LOMA BONITA SAN BENITO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FAFEF/0148/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA			1,327,711	1,327,711	1,327,711	1,327,711	100.0%	0	0	KILOMETROS	7.77	7.77	100.0%	
78308	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO TLAXIACO-EL CARRIZAL, RAMAL LAS HUERTAS, RAMAL SAN JUAN SMI EN EL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO EN LA	387-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	53170	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			237,500	237,500	237,500	237,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	25.00	25.00	100.0%	
96784	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA MARIA HUATULCO E.C. (SAN PEDRO POCHUTLA- SALINA CRUZ) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+500	413-SANTA MARIA HUATULCO	SAN PABLO HUATULCO	RURAL	FAFEF/0110/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MASRIA HUATULCO			5,984,897	5,878,719	5,878,719	5,878,719	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.50	2.00	57.1%	
166901	RECONSTRUCCION DEL CAMINO HACIENDA VIEJA PIEDRA DE MOROS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+500	413-SANTA MARIA HUATULCO	PIEDRA DE MOROS	RURAL	FAFEF/0525/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO			2,350,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	12.50	0.00	0.0%	
53920	RECONSTRUCCION DE CAMINO UNIDAD DEPORTIVA CAZADERO DEL KM 0+000 AL KM 5+000	557-UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	URBANO	FAFEF/0136/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO			2,580,025	2,580,025	2,580,025	2,580,025	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	2.50	50.0%	
53829	RECONSTRUCCION DE CAMINO UNION HIDALGO LA PLAYA DEL KM 0+000 AL KM 4+800	557-UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	URBANO	FAFEF/0135/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO			2,573,107	2,573,287	2,573,107	2,573,287	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.80	0.00	0.0%	
134463	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAACHILA-ZIMATLAN DE ALVAREZ DEL KM. 6+000 AL KM. 7+850/ZIMATLAN DE	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	URBANO	54811	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1,138,500	0	1,138,500	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.45	0.00	0.0%	
134460	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAACHILA-ZIMATLAN DE ALVAREZ DEL KM. 7+850 AL KM. 9+740/ZIMATLAN DE	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	URBANO	54812	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1,684,750	0	1,684,750	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.89	0.00	0.0%	
112776	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA (BARRIO EL ROSARIO 7A SECCION)	23-CUILAPAM DE GUERRERO	BARRIO EL ROSARIO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			517,093	457,440	517,093	457,440	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.42	0.38	90.5%	
122015	TERMINACION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	23-CUILAPAM DE GUERRERO	PRIMERA AMPLIACION DE CRUZ BLANCA	RURAL	FAFEF/0101/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO			1,593,617	1,233,434	1,233,434	1,233,434	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.30	0.80	61.5%	
64878	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA (COL. OBRERA, PRESIDENTE Y CAB.)	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FAFEF/0320/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			30,710	0	30,710	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
64879	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FAFEF/0021/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			336,184	333,699	336,184	333,699	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
25215	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLLUUVIAL	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FAFEF/0303/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL			800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	212.89	0.00	0.0%	
120175	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (AVENIDA UNIVERSIDAD)	42-XTLAN DE JUAREZ	XTLAN DE JUAREZ	URBANO	FAFEF/0105/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE XTLAN DE JUAREZ			670,660	670,660	670,660	670,660	100.0%	0	0	REGISTRO	6.00	2.00	33.3%	
64882	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, (COL. ANGELITA Y LAS MARGARITAS, COL. POPULAR EMILIANO ZAPATA Y COL. POPULAR LA GLORIA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	FAFEF/0130/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			671,179	671,179	671,179	671,179	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,724.00	0.00	0.0%	
64886	AMPLIACION DE COLECTOR JALATLACO	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAFEF/0264/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			3,144,525	0	3,144,525	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	201.45	0.00	0.0%	
112779	AMPLIACION DE COLECTOR PLUVIAL EN COLONIAS OUAHTEMOC-SAN FRANCISCO AG. SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,746,024	1,737,323	1,746,024	1,737,323	100.0%	0	0	METRO LINEAL	275.00	275.00	100.0%	
112780	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE IZALCO, COL. AMPLIACION VOLCANES, AG. DONAJI.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,019,874	1,013,405	1,019,874	1,013,405	100.0%	0	0	METRO LINEAL	330.00	330.00	100.0%	
112781	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN ACCESO AL MODULO, BARRIO LA CRUZ AG, SAN FELIPE DEL AGUA.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			235,161	233,175	235,161	233,175	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	
112782	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUILLERMO ROSALES SOLAEGUI COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			48,825	48,503	48,825	48,503	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
112783	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	LOMAS DEL SANTO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			692,219	332,621	692,219	332,621	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.31	0.16	51.6%	
64887	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	URBANO	FAFEF/0020/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			565,404	462,577	565,404	462,577	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64888	AMPLIACION DEL COLECTOR SIERRA JUAREZ	91-SAN ANDRES HUAYAPAM	SAN ANDRES HUAYAPAM	URBANO	FAFEF/0043/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			465,229	449,031	465,229	449,031	100.0%	0	0	METRO LINEAL	450.00	450.00	100.0%	
112775	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE EL GUITINGO.	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			4,082,694	69,197	4,082,694	69,197	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.85	1.00	35.1%	
64877	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	FAFEF/0018/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			1,229,217	790,067	1,229,217	790,067	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,719.00	3,719.00	100.0%	
166580	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA	132-SAN DIONISIO OCOTLAN	SAN DIONISIO OCOTLAN	URBANO	FAFEF/0107/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTLAN			1,703,289	1,702,764	1,702,764	1,702,764	100.0%	0	0	POSTE	11.00	5.00	45.5%	
112777	AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LAGUNA HUETO (1A ETAPA).	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,921,210	1,361,652	1,921,210	1,361,652	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.40	2.50	71.6%	
38747	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	FAFEF/0172/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC			973,024	973,024	973,024	973,024	100.0%	0	0	POSTE	20.00	7.00	35.0%	
38725	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (EN LA COLONIA SAN PEDRO)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	FAFEF/0171/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC			816,064	816,064	816,064	816,064	100.0%	0	0	POSTE	17.00	6.00	35.3%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
64880	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	366-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	FAFEF/0016/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			266,760	250,917	266,760	250,917	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
166722	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	369-SANTA CATARINA QUIANÉ	SANTA CATARINA QUIANÉ	URBANO	FAFEF/0249/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTA CATARINA QUIANÉ			4,740,380	1,422,114	1,422,114	1,422,114	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%	
64881	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SAN JOSÉ HIDALGO	RURAL	FAFEF/0128/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			568,670	566,519	568,670	566,519	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
112778	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 3A PRIV. DE HERCULES	399-SANTA MARIA ATZOMPA	COLONIA ODISEA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			275,105	248,595	275,105	248,595	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.18	0.18	100.0%	
53775	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES ZAPOTAL TAMARINDOS LIMONES (COL. GUADALUPE).	608-SANTO DOMINGO CHIHIUTAN	EL CERRITO	RURAL	FAFEF/0229/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTO MINGO CHIHIUTAN			1,311,304	1,311,304	1,311,304	1,311,304	100.0%	0	0	POSTE	16.00	16.00	100.0%	
108196	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	608-SANTO DOMINGO CHIHIUTAN	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAFEF/0185/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO			2,100,000	630,000	630,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
64883	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	FAFEF/0041/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			669,481	663,341	669,481	663,341	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64884	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	FAFEF/0028/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			4,029,560	1,564,928	4,029,560	1,564,928	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
64885	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	FAFEF/0029/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			5,107,108	1,739,587	5,107,108	1,739,587	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
	MODERNIZACION																							
134331	MODERNIZACION Y AMP. DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC-TLAXIACO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 30+340, SUBTRAMO A	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08-	SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08-	URBANO	54810	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			499,643	0	499,643	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	0.00	0.0%	
54089	TERMINACION DE PUENTE VEHICULAR 20 DE NOVIEMBRE SOBRE RIO COLORADO S/C SANTA CATARINA TAYATA EL LLANO	370-SANTA CATARINA TAYATA	SANTA CATARINA TAYATA	URBANO	FAFEF/0170/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTA CATARINA TAYATA			597,583	597,583	597,583	597,583	100.0%	0	0	METROS	12.00	12.00	100.0%	
107981	EMPEDRADO DE LA AVENIDA BENITO JUAREZ	422-SANTA MARIA NATIVITAS	SANTA MARIA NATIVITAS	URBANO	FAFEF/0132/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTA MARIA NATIVITAS			1,959,999	1,660,309	1,660,309	1,660,309	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,640.58	2,640.00	56.9%	
	MEJORAMIENTO																							
64890	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/0047/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			400,000	0	400,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	4.00	4.00	100.0%	
64889	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (A)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/0026/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			140,000	136,644	140,000	136,644	100.0%	0	0	PROYECTO	4.00	4.00	100.0%	
64881	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (I)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/0049/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			200,000	99,760	200,000	99,760	100.0%	0	0	PROYECTO	2.00	2.00	100.0%	
64892	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (B)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFEF/0056/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			180,000	172,112	180,000	172,112	100.0%	0	0	PROYECTO	6.00	6.00	100.0%	
64893	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (C)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/0055/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			180,000	172,112	180,000	172,112	100.0%	0	0	PROYECTO	6.00	6.00	100.0%	
64894	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (G)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/0051/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			120,000	119,126	120,000	119,126	100.0%	0	0	PROYECTO	5.00	5.00	100.0%	
64895	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (D)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFEF/0054/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			200,000	198,931	200,000	198,931	100.0%	0	0	PROYECTO	6.00	6.00	100.0%	
64896	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (F)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/0052/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			140,000	133,046	140,000	133,046	100.0%	0	0	PROYECTO	5.00	5.00	100.0%	
64897	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (E)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/0053/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			150,000	137,201	150,000	137,201	100.0%	0	0	PROYECTO	5.00	5.00	100.0%	
142097	ELABORACION DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO Y JUSTIFICACION ECONOMICA PARA 3 OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55041	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			135,000	0	135,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
142182	ELABORACION DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO Y JUSTIFICACION ECONOMICA PARA 4 OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55042	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			340,000	0	340,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	4.00	0.00	0.0%	
64898	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA (ESTUDIO: EVALUACION INTEGRAL Y PROGRAMA ESTRATEGICO DE DESARROLLO Y ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS)	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FAFEF/0027/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			212,434	212,434	212,434	212,434	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
64902	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA (ESTUDIO EVALUACION INTEGRAL Y PROGRAMA ESTRATEGICO DE DESARROLLO)	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FAFEF/0025/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			20,582	20,582	20,582	20,582	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
102894	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. CHIAUTEMOC-ESMERALDA-RAMOS MILLAN, EN EL MUNICIPIO	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑ	COLONIA GABRIEL RAMOS MILLAN	RURAL	52487	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			209,000	209,000	209,000	209,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	22.00	22.00	100.0%	
64904	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA (ESTUDIO: EVALUACION INTEGRAL Y PROGRAMA ESTRATEGICO DE DESARROLLO)	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑ	MATIAS ROMERO AVENDAÑ	URBANO	FAFEF/0058/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			50,103	50,103	50,103	50,103	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
64905	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA (ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0265/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			612,000	0	612,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
64906	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	95-SAN ANDRES PAXTLÁN	SAN ANDRES PAXTLÁN	URBANO	FAFEF/0061/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			100,000	97,840	100,000	97,840	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
167030	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE INDEPENDENCIA	129-SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA	SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA	URBANO	FAFEF/0149/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA			355,350	355,350	355,350	355,350	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	595.34	0.00	0.0%	
102886	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE UBICADO S/CAMINO A SANTA CRUZ /SAN FELIPE USILA	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	URBANO	53924	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			113,500	107,906	113,500	107,906	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
64899	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (H)	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	SANTA MARIA	RURAL	FAFEF/0050/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			75,000	0	75,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
102887	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN FELIPE	172-SAN JUAN ACHIUTLA	SAN JUAN ACHIUTLA	URBANO	53922	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1,100,000	592,583	1,100,000	592,583	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.50	50.0%	
64900	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	209-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26-	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26-	URBANO	FAFEF/0048/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			75,000	74,984	75,000	74,984	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
102888	ELABORACION DE ESTUDIO COSTO BENEFICIO Y JUSTIFICACION ECONOMICA PARA LA MODERNIZACION DEL	255-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	URBANO	54045	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			290,000	289,793	290,000	289,793	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
102889	ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN FELIPE TINDACO - SAN	255-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	URBANO	53921	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			448,500	0	448,500	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
120941	REFORMAZAMIENTO DE ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA	267-SAN MIGUEL DEL RIO	SAN MIGUEL DEL RIO	URBANO	FAFEF/0425/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL RIO			611,405	609,888	609,888	609,888	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	679.89	79.89	11.8%	
102890	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO NOCHIXTLÁN -	274-SAN MIGUEL PIEDRAS	SAN MIGUEL PIEDRAS	URBANO	53923	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1,100,000	0	1,100,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
64901	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA (ESTUDIO- EVALUACION INTEGRAL Y PROGRAMA ESTRATEGICO DE DESARROLLO) FRACCIONAMIENTO HACIENDA BLANCA Y EMERALDA	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	FAFEF/0057/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			18,956	18,956	18,956	18,956	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
64903	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	347-SAN SEBASTIAN RIO HONDO	CIENEGUILLA	RURAL	FAFEF/0062/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			100,000	98,000	100,000	98,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
166688	CONSERVACION DEL CAMINO QUIANE- REYES	369-SANTA CATARINA QUIANE	SANTA CATARINA QUIANE	URBANO	FAFEF/0163/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA QUIANE			1,997,612	1,997,612	1,997,612	1,997,612	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	0.00	0.0%	
102891	ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA AMBIENTAL Y ECONOMICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	VENTANILLA	RURAL	53917	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			360,604	359,597	360,604	359,597	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
102892	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO MARTIN CHINO - SOLEDAD	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL	53925	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			890,000	0	890,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
102893	ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO JUSTIFICADO DE USO DE SUELO PARA LA	504-NUEUVO ZOQUIAPAM	NUEUVO ZOQUIAPAM	URBANO	53926	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			435,000	297,237	435,000	297,237	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.50	50.0%	
121902	CONSERVACION DEL CAMINO LOS NOGALES - LA YOCUELA	13-CIENEGA DE ZIMATLÁN	CIENEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	FAFEF/0169/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CIENEGA DE CIMATLÁN			2,732,746	2,732,746	2,732,746	2,732,746	100.0%	0	0	KILOMETROS	14.00	14.00	100.0%	
134457	CONSERVACION DE CAMINO LA COMPAA-SAN ANDRES ZABACHE KM 0+000 AL KM 12+000. EN EL MUNICIPIO LA	17-LA COMPAA-SAN ANDRES ZABACHE	LA COMPAA-SAN ANDRES ZABACHE	URBANO	55489	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1,774,616	0	1,774,616	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	12.00	0.00	0.0%	
102901	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE DE LA BASE AEREA-CANAL 33. EN EL MUNICIPIO JUCHITAN DE	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	RURAL	52488	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			76,000	76,000	76,000	76,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	
134440	CONSERVACION DE CAMINOS COSECHEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO. EN EL MUNICIPIO SAN JOSE	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	55491	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	12.15	8.00	0.0%	
166553	CONSERVACION DEL CAMINO EL EJIDO	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	URBANO	FAFEF/0234/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS			2,477,179	1,294,787	1,294,787	1,294,787	100.0%	0	0	KILOMETROS	14.00	5.00	35.7%	
102895	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BUENA VISTA GALLARDO-LA FUENTE MISTERIOSA. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC/EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BUENAVISTA GALLARDO	RURAL	52490	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			38,000	38,000	38,000	38,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	
102896	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMARON SALSIPUEDES-SAN LUCAS OJITLÁN. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC/EN LA LOCALIDAD CAMARON	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CAMARON SALSIPUEDES	RURAL	52491	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			28,500	28,500	28,500	28,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	
102897	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA URSULA-SUMATRA. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC/EN LA LOCALIDAD SANTA URSULA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA URSULA	RURAL	52489	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			47,500	47,500	47,500	47,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	
102898	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SOLEDAD MACIN-CAMELA ROJA. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC/EN LA LOCALIDAD SOLEDAD MACIN CHICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SOLEDAD MACIN CHICO	RURAL	52492	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			76,000	76,000	76,000	76,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	
54037	CONSERVACION DE LA CARRETERA SAN JUAN YUCUITA E.C. (NOCHIXTLÁN - HUAJUAPÁN) DEL KM 0+000 AL KM 6+000	224-SAN JUAN YUCUITA	SAN JUAN YUCUITA	URBANO	FAFEF/0160/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN YUCUITA			1,267,893	1,267,893	1,267,893	1,267,893	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.00	0.00	0.0%	
102899	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO - HIDALGO, RAMAL LA MOJARRA, RAMAL LA ERA EN EL	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	53171	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			152,000	152,000	152,000	152,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	16.00	16.00	100.0%	
134343	CONSERVACION DE CAMINO PLAYAJCAMA-LAS MARGARITAS KM0+000 AL KM 30+000. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL	278-SAN MIGUEL HUITZO	LAS MARGARITAS	RURAL	55487	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			3,108,513	777,090	3,108,513	777,090	100.0%	0	0	KILOMETRO	30.00	9.00	30.0%	
102900	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO HUITZO-HUAZOLITLÁN, RAMAL GUAYABAL. EN EL	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	54043	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.42	8.42	100.0%	
134452	CONSERVACION DE CAMINO CALLE LUCIA-CAMINO A SAN GERONIMO-LLANO GRANDE (EL CERRITO) DEL KM 0+000 AL	388-SANTA INES DEL MONTE	SANTA INES DEL MONTE	URBANO	55488	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1,517,016	0	1,517,016	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	14.00	0.00	0.0%	
166733	PAVIMENTACION DE LA CALLE GUERRERO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	389-SANTA INES YATZEHE	SANTA INES YATZEHE	URBANO	FAFEF/0247/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES YATZEHE			1,348,749	1,348,749	1,348,749	1,348,749	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,500.00	0.00	0.0%	
134306	CONSERVACION DE CAMINO ROSARIO-SANTA CRUZ TIGUISTE ENTRONQUE CON LA CUMBRE Y EL OCOTE DEL KM 0+000 AL	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	URBANO	55486	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			3,599,855	1,079,934	3,599,855	1,079,934	100.0%	0	0	KILOMETRO	14.00	6.50	46.4%	
102902	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO SUCHILOQUITONGO-TIERRA BLANCA, RAMAL CERRO DE LA	453-SANTIAGO SUCHILOQUITONGO	SANTIAGO SUCHILOQUITONGO	URBANO	54044	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.32	6.32	100.0%	
17311	CONSERVACION DEL CAMINO ABASOLO - PARAJE BAJOS DE TIZATEPEC CUAMILCO	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	FAFEF/0161/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN			2,728,442	2,728,442	2,728,442	2,728,442	100.0%	0	0	KILOMETROS	12.90	12.90	100.0%	
121861	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-CIENEGA DE ZIMATLÁN	CIENEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	FAFEF/0137/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CIENEGA DE CIMATLÁN			788,846	788,846	788,846	788,846	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	14	15								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
64910	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FAFEF/0036/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,349,469	604,877	1,349,469	604,877	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64911	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FAFEF/0019/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,501,176	1,456,961	1,501,176	1,456,961	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
107163	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES: VALERIO TRUJANO, NUYO, BRAVO, BALDERAS, COLON, FRANCISCO, MADERO, HEROICO COLEGIO MILITAR Y PORFIRIO DIAZ	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	FAFEF/0285/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	-	-	1,065,406	319,621	319,621	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	73.00	0.00	0.0%	
64913	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	FAFEF/0040/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	5,000,000	3,444,543	5,000,000	3,444,543	100.0%	0	0	METRO LINEAL	12,175.92	12,175.92	100.0%	
64932	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	FAFEF/0258/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	771,589	0	771,589	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
54016	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA	47-SANTA MAGDALENA JICOTLAN	SANTA MAGDALENA JICOTLAN	URBANO	FAFEF/0109/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MAGDALENA JICOTLAN	-	-	1,155,550	1,155,550	1,155,550	1,155,550	100.0%	0	0	METROS LINEALES	3,716.51	3,000.00	80.7%	
64936	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	57-MATIAS ROMERO AVENDAR	MATIAS ROMERO AVENDAR	URBANO	FAFEF/0259/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	484,312	481,812	484,312	481,812	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
112785	REHABILITACION DE FACHADAS DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA Y ACCESOS.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,200,000	2,199,806	2,200,000	2,199,806	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	49,498.40	49,498.40	100.0%	
112790	REHABILITACION DE LA FUENTE DEL JARDIN LABASTIDA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	250,000	0	250,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
112786	REHABILITACION DEL COLECTOR PLUVIAL COLONIAS CUAUHTEMOC-SAN FRANCISCO AG. SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	819,323	815,198	819,323	815,198	100.0%	0	0	METRO LINEAL	275.00	275.00	100.0%	
112787	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AGENCIA PUEBLO NUEVO 2A. ETAPA (50 %)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,345,000	2,343,889	2,345,000	2,343,889	100.0%	0	0	METRO LINEAL	142.00	142.00	100.0%	
112788	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ (CARCAMO TECNOLOGICO)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	739,632	0	739,632	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
112789	REHABILITACION PARCIAL, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA PLANTA POTABILIZADORA FORTIN II, SEGUNDA ETAPA.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	3,376,872	3,360,389	3,376,872	3,360,389	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
64937	EQUIPAMIENTO E INTERCONEXION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	URBANO	FAFEF/0015/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	294,552	289,772	294,552	289,772	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
112784	REHABILITACION DE CALLES EN EL FRACCIONAMIENTO REYES MANTECON	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,257,383	0	2,257,383	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	
95342	REHABILITACION DE MURO DERIVADOR Y CANAL DE RIEGO	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN JOSE DEL CHILAR	RURAL	FAFEF/0257/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	-	-	457,414	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
64907	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	URBANO	FAFEF/0039/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	3,832,008	0	3,832,008	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
64908	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAFEF/0261/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,304,312	1,302,102	1,304,312	1,302,102	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
64909	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (FRACCIONAMIENTO ESMERALDA)	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	FAFEF/0038/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	272,280	257,785	272,280	257,785	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64912	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -DIO. 22-	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FAFEF/0262/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	983,963	0	983,963	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
112791	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CAMINO NACIONAL.	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	0	600,000	0	0.0%	0	0	OBRA	54.00	0.00	0.0%	LUMINARIA
64933	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (EL RETIRO)	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	FAFEF/0260/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,509,302	1,507,067	1,509,302	1,507,067	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%	
64934	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAFEF/0321/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	478,977	468,712	478,977	468,712	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
85986	REHABILITACION DEL CAMINO TILLO A EL PARAJE LA JOYA 1.3 KM	493-SANTIAGO TILLO	SANTIAGO TILLO	URBANO	FAFEF/0242/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILLO	-	-	101,832	101,832	101,832	101,832	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.30	1.30	100.0%	
54428	REHABILITACION DEL CAMINO TILLO A YANHUITLAN 1.8 KM.	493-SANTIAGO TILLO	SANTIAGO TILLO	URBANO	FAFEF/0241/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILLO	-	-	161,554	161,554	161,554	161,554	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.80	1.80	100.0%	
64935	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAFEF/0263/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,200,000	1,193,973	1,200,000	1,193,973	100.0%	0	0	POZOS	4.00	4.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																							
	MAQUINARIA																							

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
														Ministrado	Programado	Ejercido									17=16/14	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24				
112792	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA RIEGO "NAZARENO"	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			473,676	0	473,676	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%				
	OTROS																										
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y																										
112841	ELABORACION DE ANALISIS DE COSTO- BENEFICIO PARA 50 OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			750,000	0	750,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	50.00	25.00	50.0%				
112793	ELABORACION DE ESTUDIO COSTO- BENEFICIO Y JUSTIFICACION ECONOMICA PARA 11 OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			500,000	498,789	500,000	498,789	100.0%	0	0	ESTUDIO	11.00	11.00	100.0%				
112794	ELABORACION DE ESTUDIO COSTO- BENEFICIO Y JUSTIFICACION ECONOMICA PARA 15 OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			500,000	495,589	500,000	495,589	100.0%	0	0	ESTUDIO	15.00	15.00	100.0%				
112826	ELABORACION DE DICTAMEN DE PROYECTO DE OPTIMIZACION DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA TIPO	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			222,152	222,152	222,152	222,152	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%				
112827	ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION REPELIDORA DEL CANAL	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			165,000	0	165,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%				
112828	ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL POR LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA TIPO VELARIA PARA EL	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			375,000	375,000	375,000	375,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%				
112829	ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO URBANO POR LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA TIPO VELARIA PARA EL	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			151,800	151,800	151,800	151,800	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%				
112830	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL REFORZAMIENTO DEL PUENTE VALERIO TRUJANO.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			80,500	80,500	80,500	80,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%				
112831	ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			835,000	0	835,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	4.00	2.00	50.0%				
112832	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OPERACION VIAL DE LA AV. "EDUARDO	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			495,552	494,789	495,552	494,789	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.80	80.0%				
112833	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA ADECUACION DEL DISTRIBUIDOR VIAL DE LA GLOBETA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			446,368	445,980	446,368	445,980	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.50	50.0%				
112834	ELABORACION DE PROYECTO DE LEVANTAMIENTO RENDER Y RECORRIDO VIRTUAL DE LAS EDIFICACIONES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTORICO.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			374,226	0	374,226	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.50	50.0%				
112835	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO ARQUITECTONICO Y DE INSTALACIONES DE LA REMODELACION DEL JARDIN	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			250,000	0	250,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.70	70.0%				
112836	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL "PARQUE RECREATIVO INFANTIL OAXACA"	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			630,790	0	630,790	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%				
112837	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PARQUE URBANO DEL CERRO DEL FORTIN.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			315,000	0	315,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.70	70.0%				
112838	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA "REHABILITACION DEL JARDIN HIDALGO" EN LA AVENIDA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			300,000	0	300,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%				
112839	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACION DEL JARDIN DE LA PLAZUELA "EL PASILITO".	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			150,000	0	150,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.70	70.0%				
112795	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL ENTRONQUE LA "Y" (OAXACA-ZIMATLAN-OCOTLAN).	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,302,355	0	1,302,355	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.50	50.0%				
112821	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL ENTRONQUE "REYES MANTECON" (OAXACA-LIBRAMIENTO SUR-ZIMATLAN).	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			692,148	0	692,148	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.50	50.0%				
112822	ELABORACION DE PROY. DE AMPL. A 6 CARRILES DE CIRCULACION DE LA CARRETERA LA "Y" ZIMATLAN. KM.3+700	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			353,061	0	353,061	0	0.0%	0	0	PROYECTO	5.00	3.00	60.0%				
112823	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO GRANDE (LOS REYES - SAN PEDRO	324-SAN PEDRO POCHUTLA	REYES	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			690,200	522,147	690,200	522,147	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.70	70.0%				
112840	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA DELIMITACION DE CAUCES Y ZONAS FEDERALES PARA EL	385-SANTA CRUZ XOXCOOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOOTLAN	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			95,120	0	95,120	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%				
112824	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL "PUENTE RIO CHIQUITO".	395-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			928,000	0	928,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%				
112825	ELABORACION DE PROYECTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	438-SANTA MARIA TONAMECA	SAN AGUSTINILLO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			893,200	0	893,200	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.70	70.0%				
<b>SANEAMIENTO FINANCIERO</b>																											
AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA																											
92326	SANEAMIENTO FINANCIERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	52352	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS			248,588,447	170,828,341	184,121,585	170,828,341	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.69	69.0%	DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO, EN LO QUE RESPECTA AL CUADRO DE LOCALIDAD ES COBERTURA ESTATAL. EL NUMERO DE BENEFICIARIOS SON DE 3,506,821 PERSONAS. LA DEPENDENCIA QUE COORDINA EL PROGRAMA ES LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.			
<b>SISTEMAS DE PROTECCION CIVIL</b>																											
PREVENCION																											
INFRAESTRUCTURA PUBLICA																											
88059	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTA SIMICA (SASO)2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/0204/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			11,298,495	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	11,298,495.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO YA SE ENCUENTRA CONTRATADO CON EL NUM. IEPCD/G003/10			
84869	MODERNIZACION DE EQUIPO PARA ACTUALIZACION DE MAPAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/0388/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			687,475	0	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	687,475.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRAMITES PARA SU EJECUCION			
<b>CONVENIOS 133 REGISTROS</b>																											
<b>CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION</b>																											
GASTO CORRIENTE																											
OTROS GASTOS DE OPERACION																											
130950	APOYO FEDERAL A LA U.T.M.	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA		11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	46,573,998	13,153,841	46,573,998	13,153,841	100.0%	0	0	ALUMNO	1,700.00	1,700.00	100.0%				
130965	CONSOLIDACION DE UNIVERSIDADES	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA		11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	1,552,648	1,311,342	1,552,648	1,311,342	100.0%	0	0	ALUMNO	1,700.00	1,700.00	100.0%				
<b>CONVENIOS DE REASIGNACION</b>																											
													<b>48,126,646</b>	<b>14,465,183</b>	<b>48,126,646</b>	<b>14,465,183</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>100.0%</b>	
													<b>500,000</b>	<b>246,068</b>	<b>500,000</b>	<b>246,068</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>1.00</b>	<b>0.49</b>	<b>49.0%</b>	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	MODERNIZACIÓN																							
46864	PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31100AAA421 A019016	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO		21-TURISMO   100-SECRETARIA	500,000	246,068	500,000	246,068	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.49	49.0%	
	OTROS CONVENIOS												518,970,111	275,811,464	399,435,002	274,170,708	99.4%	0	0		5,085,781.12	4,719,565.22	92.8%	
	CONSTRUCCIÓN																							
157534	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA.	4-ASUNCIÓN CUYOTEPEJI	ASUNCIÓN CUYOTEPEJI	URBANO	CONADE/00232 010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN CUYOTEPEJI		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	962,857	0	962,857	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNIDAD DEPORTIVA
124246	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA.	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	CONADE/00152 010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,444,286	0	1,444,286	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	
123870	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DE USOS MÚLTIPLES.	62-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	CONADE/00092 010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLÁN		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,925,714	0	1,925,714	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
5333	CONSTRUCCIÓN DE AGENCIA MUNICIPAL EN DOS NIVELES EN LAS SALINAS DEL MARQUEZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	PEMEX/0013/20 10	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ		6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,770,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
123397	CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE BEISBOL MUNICIPAL (2A.ETAPA)	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	URBANO	CONADE/00032 010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,925,714	0	1,925,714	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
123581	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA 1ERA ETAPA	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	URBANO	CONADE/00042 010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,444,000	0	1,444,000	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	
123798	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	CONADE/00062 010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	962,857	0	962,857	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
123334	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (2A ETAPA).	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	CONADE/00022 010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,444,286	0	1,444,286	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	
123719	CONSTRUCCIÓN Y TECHUMBRE DE CANCHA DE BASQUETBOL DE UNIDAD DEPORTIVA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	CONADE/00052 010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,444,286	0	1,444,286	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
123930	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA.	373-SANTA CATARINA ZAPOQUILA	SANTA CATARINA ZAPOQUILA	URBANO	CONADE/00102 010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,444,286	0	1,444,286	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	
157533	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA.	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	SANTA MARIA CAMOTLÁN	URBANO	CONADE/00242 010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CAMOTLÁN		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,444,286	0	1,444,286	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
157532	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA.	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	CONADE/00212 010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,925,714	0	1,925,714	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNIDAD DEPORTIVA
	MODERNIZACIÓN																							
144306	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ACUYO-ZACATE COLORADO DEL KM. 3+440 AL KM. 4+600/SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ZACATE COLORADO	RURAL	54961	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES   JOU-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	2,877,380	2,877,380	2,877,380	2,877,380	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.16	1.16	100.0%	
	MEJORAMIENTO																							
63172	PRODUCCION DE PLANTAS PARA CLIMA TROPICAL EN VIVEROS TECNIFICADOS CONVENIO CONAFOR CNF-CGCR-GRV-OAX-PROD-TROPICAL Y RAPIDO CRECIMIENTO-02/2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CONAFOR/0002 2010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   RHQ-COMISION NACIONAL FORESTAL	2,537,500	2,463,053	2,537,500	2,463,053	100.0%	0	0	PLANTA	1,750,000.00	1,697,500.00	97.0%	
123374	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE ALLENDE DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ A	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		21-TURISMO   100-SECRETARIA	2,659,981	2,445,150	2,659,981	2,445,150	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,308.00	1,308.00	100.0%	
123368	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE CARRANZA DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ A	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		21-TURISMO   100-SECRETARIA	4,929,847	2,826,412	4,929,847	2,826,412	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,965.00	2,965.00	100.0%	
123371	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE CONSTITUCION DE LA AVENIDA JUAREZ A	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		21-TURISMO   100-SECRETARIA	3,033,780	0	3,033,780	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,290.00	1,290.00	100.0%	
123369	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE HUMBOLDT DE LA CALLE ANDRES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		21-TURISMO   100-SECRETARIA	6,067,560	0	6,067,560	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,878.89	1,878.89	100.0%	
123372	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE HUMBOLDT DE LA CALLE QUINTANA ROO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		21-TURISMO   100-SECRETARIA	2,659,981	2,405,254	2,659,981	2,405,254	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,308.00	1,308.00	100.0%	
123373	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE M. BRAVO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ A	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		21-TURISMO   100-SECRETARIA	2,659,981	2,469,865	2,659,981	2,469,865	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,308.00	1,308.00	100.0%	
123367	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE PING SUAREZ DE LA CALLE MURGUIA A	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		21-TURISMO   100-SECRETARIA	5,319,963	1,977,986	5,319,963	1,977,986	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,583.83	2,583.83	100.0%	
123370	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE QUETZALCOATL DE LA CALLE PORFIRIO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		21-TURISMO   100-SECRETARIA	3,033,780	2,056,090	3,033,780	2,056,090	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,290.00	1,290.00	100.0%	
123366	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE XICOTENCAL DE LA CALLE LA NORIA A LA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		21-TURISMO   100-SECRETARIA	12,135,121	0	12,135,121	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,153.21	4,153.21	100.0%	
144527	COMPLEMENTO A LA AMPLIACION A 4 CARRILES DEL BOULEVARD BENITO JUAREZ DEL KM. 115+640 AL KM 116 +643/SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	54962	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES   JOU-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	1,168,898	840,646	1,168,898	840,646	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.03	0.90	87.4%	
	REHABILITACION																							
63422	PRODUCCION DE PLANTAS DE CLIMA TEMPLADO FRIO EN VIVEROS TECNIFICADOS CONVENIO CONAFOR CNF-CGCR-GRV-OAX-PROD-TEMPFRIO-01/2009-2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CONAFOR/0003 2010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   RHQ-COMISION NACIONAL FORESTAL	2,905,000	2,832,859	2,905,000	2,832,859	100.0%	0	0	PLANTA	1,750,000.00	1,715,000.00	98.0%	
123248	REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA, COL. BREÑA TORRES.	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	CONADE/00012 010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD IXTEPEC		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	962,857	0	962,857	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
157529	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA.	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	CONADE/00192 010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,925,714	0	1,925,714	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNIDAD DEPORTIVA



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
110804	RESTAURACION DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO (MACO) 2A. ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	CONACULTA/0023/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	9,416,000	1,236,434	9,416,000	1,236,434	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.49	49.0%	OBRA EN PROCESO
124116	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA	166-SAN JOSE CHILTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	URBANO	CONADE/00132/010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,444,286	0	1,444,286	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	
124167	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (2A ETAPA).	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	CONADE/00142/010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,444,286	1,002,587	1,444,286	1,002,587	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	
157530	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA.	462-SANTIAGO HUAJOLOTILÁN	SANTIAGO HUAJOLOTILÁN	URBANO	CONADE/00202/010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTILÁN		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,444,286	0	1,444,286	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNIDAD DEPORTIVA
124009	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA IGNACIO MEJIA (1A ETAPA).	570-ZIMATLÁN DE ALVÁREZ	ZIMATLÁN DE ALVÁREZ	URBANO	CONADE/00122/010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLÁN DE ALVÁREZ		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,444,286	0	1,444,286	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
101380	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A7100B8EA411A01901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	404,466	377,605	0	377,605	100.0%	0	0	MOBILIARIO	100.00	85.00	85.0%	IMPORTE AUTORIZADO PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS CENTRALES Y PLANTELES DEL CECYTEO, EN APOYO AL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL.
118240	ESPACIOS PODER JOVEN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47547	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE LA JUVENTUD		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDI-INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD	260,000	260,000	260,000	259,803	99.9%	0	0	SERVICIO	136,809.00	136,750.00	100.0%	NOMBRE DEL PROGRAMA: ESPACIOS PODER JOVEN UBICADOS EN EL ESPINAL, SANTOS REYES NOPALA, NAZARENO ET LA, SANTA MARIA HUATULCO Y VILLA DE ZAACHILA CANTIDAD POR EJERCER \$197.16
112262	FORTALECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7100B8EA411A01905	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INSTALACION	270.00	0.00	0.0%	EN ESTE TRIMESTRE NO SE HA EJERCIDO RECURSOS PARA EL RUBRO DE EQUIPAMIENTO, SE TIENE CONTEMPLADO EJERCERLO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010
105820	PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7100B8EA411A01904	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	200,000	54,827	0	54,827	100.0%	0	0	SUPERVISION	83.00	75.00	90.4%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO, NECESARIOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION ACADEMICA PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO.
91113	DISEÑO Y FABRICACION DE MATERIALES ALTERNATIVOS A BASE DE CAUCHO RECLICADO COMO ELEMENTO PíCONST. DE VIVIENDA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	4AD100B8EA411B05502	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAPOAPAN		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA   90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	235,000	153,230	235,000	153,230	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.40	40.0%	
91168	DIOSEGENINA COMO PRECURSOR DE SAPONINAS CON ACTIVIDAD CANCERIGENA Y ESTRUCTURAS ANALOGAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	4AD100B8EA411B05506	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAPOAPAN		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA   90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	746,000	700,000	746,000	70,000	10.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.45	45.0%	
91247	EFEECTO DE LA INHIBICION DEL NPRRB EN LA PRODUCCION DEL PHB Y DE LA PROTEINA CRY POR B. THURINGIENSIS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	4AD100B8EA411B05507	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAPOAPAN		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA   90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	527,212	316,946	527,212	316,946	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.30	30.0%	
91021	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE ANALISIS INSTRUMENTAL PARA LOS PE DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA EN ALIMENTOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	4AD100B8EA411B11501	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAPOAPAN		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	186,597	186,597	186,597	186,597	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
91083	ESTIMULACION TEMPRANA CIENCIA Y TECN. EN COMUN. INDIGENAS Y RURALES EN EDUCACION BASICA (2DA ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	4AD100B8EA411B05501	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAPOAPAN		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA   90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	48,381	33,381	48,381	33,381	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.75	75.0%	
82583	FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO	615-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	424,108	423,932	424,108	423,932	100.0%	0	0	EQUIPO	20.00	20.00	100.0%	
48419	SIBSIDIO FEDERAL ORDINARIO UNIVERSIDAD DE LA CACDA	345-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	4AM100B8EA411B01101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CACDA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	310,984	286,035	310,984	286,035	100.0%	0	0	ALUMNO	200.00	79.00	39.5%	
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN																							
42260	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PP/CONACYT/002/2010	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA   90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	23,221	23,221	23,221	23,221	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	ESTA CONTEMPLADO PARA COBERTURA REGIONAL ISTMO, ES CON LA FINALIDAD DE ACTUALIZAR INFORMACION QUE SE TIENE PROYECTADO EN EL VIDEO QUE SERVIRA PARA LA DIVULGACION Y PROGRAMACION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC, CON OFICIO COC/OPPCONACYT/003/C/2010 SE CANCELO LA CANTIDAD DE \$ 115.00.
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
102129	ATENCION A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7100B8EA411A01902	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	126,974,623	70,144,586	58,719,542	70,144,586	100.0%	0	0	ALUMNO	15,544.00	15,544.00	100.0%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO.
105476	DESARROLLO ACADEMICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7100B8EA411A01903	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	3,871,012	1,436,419	2,720,292	1,436,419	100.0%	0	0	CURSO	38.00	38.00	100.0%	IMPORTE EROGADO POR CONCEPTO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCION ACADEMICA Y DIRECCION DE EDUCACION A DISTANCIA, EN LAS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES REFERENTES AL PROCESO DE EVALUACION DE LOS DOCENTES PARA SU CAPACITACION O ACTUALIZACION.
92870	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A7100B8EA411A01901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	23,318,402	10,207,817	17,521,289	10,207,817	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	85.00	85.0%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LAS DIRECCIONES DE ADMINISTRACION Y PLANEACION DEL CECYTEO.
110840	FORTALECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7100B8EA411A01905	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,501,213	484,510	922,868	484,510	100.0%	0	0	INSTALACION	270.00	214.00	79.3%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCION DE PLANEACION Y QUE REALIZAN GESTIONES ANTE LAS INSTANCIAS COMPETENTES PARA QUE LOS CENTROS EDUCATIVOS CUENTEN CON LA INFRAESTRUCTURA ACORDE A SUS NECESIDADES, ASI COMO DE ESPACIOS PROPIOS.

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
10559	PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7100BBE41 1A01904	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA   600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	2,461,119	886,989	1,783,070	886,989	100.0%	0	0	SUPERVISION	83.00	75.00	90.4%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCION ACADÉMICA Y DIRECCION DE EDUCACION A DISTANCIA, QUIENES REALIZAN VISITAS DE SUPERVISION Y ASESORIA A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO.
114466	POLITICA SALARIAL 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7100BBE41 1A01911	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA   600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	8,213,383	0	0	0	0.0%	0	0	ALUMNO	15,544.00	0.00	0.0%	EN ESTE TRIMESTRE NO SE HA EJERCIDO RECURSOS PARA SERVICIOS PERSONALES, LO CUAL SE TIENE PROGRAMADO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
114014	PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7100BBE41 1A01908	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA   600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	692,432	204,388	404,027	204,388	100.0%	0	0	CURSO	19.00	19.00	100.0%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO AL AREA DE DESARROLLO HUMANO Y QUE REALIZA FUNCIONES ENFOCADAS A LA ORGANIZACION E IMPARTICION DE CURSOS DE CAPACITACION, DIPLOMADOS Y TALLERES DE ACTUALIZACION, DIRIGIDOS AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL CECYTEO.
113570	PROMOCION DE ACTIVIDADES CIVICAS, DEPORTIVAS Y ARTISTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7100BBE41 1A01906	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA   600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,210,460	442,031	782,732	442,031	100.0%	0	0	EVENTO	35.00	32.00	91.4%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCION DE VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CUALES REALIZAN FUNCIONES ENFOCADAS A LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES, DE CREATIVIDAD, TECNOLOGICOS, CIVICOS Y DEPORTIVOS, EN LOS QUE PARTICIPAN LOS ALUMNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO.
113801	VINCULACION Y GESTION CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN A LA SOCIEDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7100BBE41 1A01907	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA   600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,467,289	488,606	924,353	488,606	100.0%	0	0	CONVENIO	4.00	4.00	100.0%	IMPORTE EROGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCION DE VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO, QUIENES REALIZAN FUNCIONES ENFOCADAS AL SEGUIMIENTO DE ALUMNOS EGRESADOS DE LOS PLANTELES Y CENTROS EMSAD DEL CECYTEO.
81800	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ESTRATEGICOS DE GESTION	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO		11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	4,149,734	0	4,149,734	0	0.0%	0	0	ALUMNO	413.00	413.00	100.0%	
48194	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO UNIVERSIDAD DE LA CACDA	645-TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	URBANO	4A7100BBE41 1B01101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CACDA		11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	3,670,633	0	3,670,633	0	0.0%	0	0	ALUMNO	200.00	0.00	0.0%	
59815	ACTIVACION FISICA EN ESPACIOS ABIERTOS/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A7100BBE41 0A02906	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		11-EDUCACION PUBLICA   160-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	3,260,544	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	106,841.00	106,841.00	100.0%	
59921	ACTIVACION FISICA EN EVENTOS MASIVOS/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A7100BBE41 0A02908	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		11-EDUCACION PUBLICA   160-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	1,292,718	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	124,648.00	124,648.00	100.0%	
57077	ACTIVACION FISICA EN INSTITUCIONES PUBLICAS/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A7100BBE41 0A02904	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		11-EDUCACION PUBLICA   160-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	106,000	106,000	106,000	106,000	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	10,002.00	10,002.00	100.0%	
59649	ACTIVACION FISICA ESCOLAR/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A7100BBE41 0A02905	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		11-EDUCACION PUBLICA   160-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	296,503	217,423	217,423	217,423	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	32,656.00	29,500.00	90.3%	
59980	ACTUALIZACION (BOCED, DIPLOMADOS Y MAESTRIAS)/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A7100BBE41 0A02910	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		11-EDUCACION PUBLICA   160-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	197,012	197,005	197,005	197,005	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	100.00	100.00	100.0%	
141093	ACTUALIZACION Y CAPACITACION PARA INTEG. DE INSTITUCIONES ARTISTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100BAA44 3A01917	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA		11-EDUCACION PUBLICA   100-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,277,829	1,141,379	1,141,379	1,141,379	100.0%	0	0	APOYO	60.00	45.00	75.0%	
118289	APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS ESTATALES DE JUVENTUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47549	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE LA JUVENTUD		11-EDUCACION PUBLICA   100-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	458,034	458,034	458,034	457,915	100.0%	0	0	PESOS	458,034.00	457,915.00	100.0%	NOMBRE DEL PROYECTO: APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS ESTATALES DE JUVENTUD
103059	ATENCION A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7100BBE41 1A01902	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA   600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,423,877	677,160	1,727,084	677,160	100.0%	0	0	ALUMNO	15,544.00	15,544.00	100.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A LOS GASTOS DE SERVICIOS BASICOS Y MATERIALES UTILIZADOS DURANTE LA IMPARTICION DE LAS MATERIAS A LOS ALUMNOS INSCRITOS EN LOS PLANTELES Y CENTROS EMSAD DEL COLEGIO.
81605	ATENCION A LA DEMANDA EDUCATIVA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS		11-EDUCACION PUBLICA   100-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	16,988,026	13,965,785	13,965,785	13,965,785	100.0%	0	0	ADULTO	84,708.00	21,177.00	25.0%	
136598	BANDA BENITO JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100BAA44 3A01914	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA		11-EDUCACION PUBLICA   100-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200,000	1,191,669	1,191,669	1,191,669	100.0%	0	0	PRESENTACION	10.00	10.00	100.0%	
136492	BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y CENTENARIO DE LA REV. MEXICANA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100BAA44 3A01911	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA		11-EDUCACION PUBLICA   100-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	14,393,847	9,912,683	9,912,683	9,912,683	100.0%	0	0	EVENTO	35.00	35.00	100.0%	
94839	CAPACITACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4H2100AGA41 1E01904	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA   600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	8,518,600	7,708,784	8,518,600	7,708,784	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MADIDA COMPRENDE EL PAGO DE INSTRUCTORES POR LA CAPACITACION PROPORCIONADO A LOS BECARIOS
49871	CENTRO ESTATAL DE INFORMACION Y DOCUMENTACION /COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7100BBE41 0A02902	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		11-EDUCACION PUBLICA   160-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	246,264	246,264	246,264	246,264	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	750.00	750.00	100.0%	
59937	CENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES Y MUNICIPALES/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A7100BBE41 0A02909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		11-EDUCACION PUBLICA   160-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	1,606,000	389,650	389,650	389,650	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	260,782.00	260,782.00	100.0%	
140887	CENTROS REGIONALES DE CULTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100BAA44 3A01913	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA		11-EDUCACION PUBLICA   100-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	PROYECTO	16.00	16.00	100.0%	
136405	CULTURA INFANTIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100BAA44 3A01906	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA		11-EDUCACION PUBLICA   100-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	210,322	156,903	156,903	156,903	100.0%	0	0	TALLER	16.00	16.00	100.0%	
105525	DESARROLLO ACADÉMICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7100BBE41 1A01903	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA   600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	2,879,983	1,735,965	2,239,641	1,735,965	100.0%	0	0	CURSO	38.00	38.00	100.0%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LOS GASTOS QUE SE HAN GENERADO POR LOS PROCESOS EVALUATORIOS A LOS DOCENTES PARA SU CAPACITACION Y DESARROLLO ACADÉMICO.
136467	DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL EMISION VII 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100BAA44 3A01908	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA		11-EDUCACION PUBLICA   100-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,082,395	902,520	902,520	902,520	100.0%	0	0	PROYECTO	45.00	40.00	88.9%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
101194	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A7100BBEA41A01901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA   600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	20,501,149	13,974,317	16,654,763	13,974,317	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	85.00	85.0%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LOS GASTOS QUE SE GENERAN POR LOS SERVICIOS BASICOS E INSUMOS QUE SE PROPORCIONAN A LOS PLANTELES, CENTROS EMSA Y OFICINAS CENTRALES DEL CECYTEO, EN APOYO AL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.
136460	ENCUENTROS DE JOVENES CREADORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100BAAA443A01907	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA		11-EDUCACION PUBLICA   000-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	500,000	437,256	437,256	437,256	100.0%	0	0	CAPACITACION	1.00	1.00	100.0%	
60035	ENTRENADORES NACIONALES DE RESERVA NACIONAL/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4AG100BLBA450A02912	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		11-EDUCACION PUBLICA   160-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	206,863	206,863	206,863	206,863	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	5.00	5.00	100.0%	
60008	ENTRENADORES NACIONALES DE TALENTOS DEPORTIVOS/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4AG100BLBA450A02911	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		11-EDUCACION PUBLICA   160-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	249,466	228,121	228,121	228,121	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	9.00	9.00	100.0%	
136387	ESTIMULO A LA CREACION Y DESARROLLO ARTISTICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100BAAA443A01902	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA		11-EDUCACION PUBLICA   000-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,030,000	874,454	874,454	874,454	100.0%	0	0	BECA	444.00	333.00	75.0%	
81639	ESTRATEGIAS ACADEMICAS 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS		11-EDUCACION PUBLICA   MDA-INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	7,353,789	5,392,040	5,392,040	5,392,040	100.0%	0	0	ADULTO	84,708.00	21,177.00	25.0%	
114293	EVALUACION EDUCATIVA E INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A7100BBEA41A01909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA   600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	268,961	99,719	413,561	99,719	100.0%	0	0	EVALUACION	23,988.00	23,639.00	98.5%	IMPORTE EROGADO POR GASTOS QUE SE GENERAN EN LAS VISITAS DE EVALUACIONES ACADEMICAS, ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS Y OFICINAS CENTRALES DEL CECYTEO.
59906	FERIA DE LA ACTIVIDAD FISICA PARA VIVIR MEJOR/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4AG100BLBA450A02907	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		11-EDUCACION PUBLICA   160-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	2,654,750	398,339	398,339	398,339	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	10,500.00	10,500.00	100.0%	
136644	FESTIVALES CULTURALES REGIONALES 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100BAAA443A01915	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA		11-EDUCACION PUBLICA   000-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,000,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	EVENTO	7.00	7.00	100.0%	
141815	FONDO ESPECIAL DE FOMENTO A LA LECTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100BAAA443A01923	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA		11-EDUCACION PUBLICA   000-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	156,005	95,704	95,704	95,704	100.0%	0	0	PROYECTO	16.00	10.00	62.5%	
94696	FORMACION Y CAPACITACION DE LA POBLACION PARA EL CRECIMIENTO ECONOMICO DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4H2100AGA441E01903	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA   600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	16,210,969	12,414,134	16,210,969	12,414,134	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y ADQUISICION DE BIENES DEL INSTITUTO
136728	FORTALECIMIENTO A LAS CASAS DE CULTURA Y DEL PUEBLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100BAAA443A01918	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA		11-EDUCACION PUBLICA   000-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,276,600	1,003,000	1,003,000	1,003,000	100.0%	0	0	PROYECTO	96.00	96.00	100.0%	
112025	FORTALECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7100BBEA41A01905	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA   600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	5,844,358	4,913,530	3,853,934	4,913,530	100.0%	0	0	INSTALACION	270.00	214.00	79.3%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LOS GASTOS QUE SE GENERAN POR EL SERVICIO DE INTERNET A LOS CENTROS EDUCATIVOS Y POR LAS VISITAS DE SUPERVISION QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION, CON LA FINALIDAD DE DIAGNOSTICAR Y REALIZAR MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES EN LOS PLANTELES Y CENTROS EMSAD DEL CECYTEO.
60102	JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE NIVEL PRIMARIA/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4AG100BLBA450A02913	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		11-EDUCACION PUBLICA   160-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	61,566	0	0	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
56826	OLIMPIADA NACIONAL 2010 (SELECTIVO REGIONAL)/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4AG100BLBA450A02903	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		11-EDUCACION PUBLICA   160-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	305,550	305,550	305,550	305,550	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	750.00	750.00	100.0%	
105704	PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7100BBEA41A01904	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA   600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,434,735	684,293	1,588,700	684,293	100.0%	0	0	SUPERVISION	83.00	75.00	90.4%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LOS GASTOS QUE SE GENERAN DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISION A LOS CENTROS EDUCATIVOS POR PARTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ACADÉMICA Y DIRECCION DE EDUCACION A DISTANCIA DEL COLEGIO, PARA EL SEGUIMIENTO DEL MARCO CURRICULAR COMUN EN LOS PLANTELES Y CENTROS EMSAD.
114204	PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7100BBEA41A01908	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA   600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	418,066	310,607	336,202	310,607	100.0%	0	0	CURSO	19.00	19.00	100.0%	EN ESTE PROYECTO SE CONTEMPLAN LOS GASTOS GENERADOS POR LA IMPARTICION DE CURSOS Y TALLERES EN LOS QUE PARTICIPAN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO ADSCRITOS AL CECYTEO.
140807	PROG DE DES INTEGRAL DE LA CULTURA DE LOS PUEBLOS Y COM. IDIGENAS 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3P1100BAAA443A01924	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA		11-EDUCACION PUBLICA   000-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	720,000	720,000	720,000	720,000	100.0%	0	0	PROYECTO	45.00	45.00	100.0%	
136472	PROG. DE DES. INTEGRAL DE LA CULTURA DE LOS P. PRODCY	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3P1100BAAA443A01909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA		11-EDUCACION PUBLICA   000-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	268,500	268,500	268,500	268,500	100.0%	0	0	PROYECTO	36.00	36.00	100.0%	
136391	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL DEL ISTMO ( FEDERAL )	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100BAAA443A01904	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA		11-EDUCACION PUBLICA   000-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	26,567	26,567	26,567	26,567	100.0%	0	0	PROYECTO	5.00	5.00	100.0%	
136388	PROGRAMA DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL EMISION V11 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100BAAA443A01903	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA		11-EDUCACION PUBLICA   000-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	33,333	26,157	26,157	26,157	100.0%	0	0	PROYECTO	15.00	12.00	80.0%	
136672	PROGRAMA EDITORIAL Y FOMENTO A LA LECTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100BAAA443A01916	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA		11-EDUCACION PUBLICA   000-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,341,560	1,098,716	1,098,716	1,098,716	100.0%	0	0	PUBLICACION	10.00	10.00	100.0%	
113715	PROMOCION DE ACTIVIDADES CIVICAS, DEPORTIVAS Y ARTISTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7100BBEA41A01906	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA   600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,394,253	601,736	1,528,652	601,736	100.0%	0	0	EVENTO	35.00	32.00	91.4%	EN ESTE PROYECTO SE CONTEMPLAN LAS EROGACIONES REALIZADAS CON MOTIVO DE LAS MUESTRAS CULTURALES Y DEPORTIVAS EN SUS ETAPAS: REGIONAL, ESTATAL Y NACIONAL, EN LAS QUE PARTICIPAN LOS ALUMNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO, ASI COMO EN ACTIVIDADES CIVICAS.
81661	PROYECTOS DE ACREDITACION 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS		11-EDUCACION PUBLICA   MDA-INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	1,882,275	1,409,779	1,409,779	1,409,779	100.0%	0	0	ADULTO	84,708.00	21,177.00	25.0%	
81627	PROYECTOS ESTRATEGICOS 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS		11-EDUCACION PUBLICA   MDA-INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	3,407,851	2,023,175	2,023,175	2,023,175	100.0%	0	0	ADULTO	84,708.00	21,177.00	25.0%	
118362	RED NACIONAL DE PROGRAMAS PODER JOVEN DE RADIO, TELEVISION Y RADIO POR INTERNET	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47548	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE LA JUVENTUD		11-EDUCACION PUBLICA   MDA-INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD	720,000	720,000	720,000	720,000	100.0%	0	0	BECARIO	60.00	60.00	100.0%	NOMBRE DEL PROYECTO: RED NACIONAL DE PROGRAMAS PODER JOVEN DE RADIO, TELEVISION Y RADIO POR INTERNET UBICADOS EN PINOTEPA NACIONAL, LOMA BONITA, HUAJAPAN, HUATILCO, GUELATO, JAMILTEPEC, TLAXIACO, OJTLAN, PUERTO ESCONDIDO, OAXACA Y LAGUNAS

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									17=16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
85071	SERVICIOS EDUCATIVOS INTERCULTURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA   114-COORDINACION GENERAL DE OFICINAS DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION	55,023,785	42,125,986	55,023,785	42,125,986	100.0%	0	0	ALUMNO		2,819.00	2,819.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA VARIA ENTRE TRIMESTRE DE ACUERDO A MATRICULA Y EGRESADOS
122411	TRANSVERSALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA MUJER OAXAQUEC		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   HHG-INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES	5,399,499	258,408	5,399,499	258,408	100.0%	0	0	ACCION		1.00	0.10	10.0%	
113908	VINCULACION Y GESTION CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN A LA SOCIEDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7100BBE4411A01907	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA   600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	750,959	131,506	1,234,591	131,506	100.0%	0	0	CONVENIO		4.00	4.00	100.0%	IMPORTE EROGADO QUE CORRESPONDE A GASTOS QUE SE GENERAN COMO RESULTADO DE LA FIRMA DE CONVENIOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO, ASI COMO DE LA DIFUSION Y PROMOCION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECTECO, PARA LA CAPTACION DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO.
98001	4A3100 - APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACION Y PRESTACIONES DE SERVICIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	411D06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA   140-OFFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	20,000,000	1,890,300	20,000,000	1,890,300	100.0%	0	0	ACCION		1.00	1.00	100.0%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
83796	MUJERES DEL SUR DE MEXICO EVALUACION DE USOS Y COSTUMBRES INDIGENAS CON ENFOQUE DE GENERO CONACYT-INMUJERES 95426	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA   90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	148,740	95,816	148,740	95,816	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	0.65	65.0%	
132866	ESTABILIDAD EN OPTIMIZACION SEMI-INFINITA Y ESTABILIDAD DE PROBLEMAS DE PROGRAMACION LINEAL CON ESTRUCTURA TOPOLOGICA APLICADA AL PROCESAMIENTO DE IMAGENES DIGITALES	38-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA   90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	130,000	0	130,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO		1.00	0.00	0.0%	
132852	ESTUDIO PARA DETERMINAR EL POTENCIAL PARA LA ELABORACION DE BIOFERTILIZANTES CON BASE EN MICORRIZAS Y AZOOSPRILLUM EN OAXACA	38-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA   90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	276,640	85,695	276,640	85,695	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	0.31	31.0%	
132839	MODELO CONCEPTUAL PARA DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PAGINAS WEB DE MUSEOS VIRTUALES REGIONALES	38-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA   90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	267,448	220,439	267,448	220,439	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	0.82	82.0%	
130986	PROYECTO DE VEHICULOS DE MANTENIMIENTO DE HIDRANTES 2DA GENERACION PARA LA RED DE ESTACIONES DE COMBUSTIBLES ASA	38-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA   90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	2,103,680	1,896,608	2,103,680	1,896,608	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	0.90	90.0%	
166745	RESTAURACION DE LA CUENCA HIDROGRAFICA EN SAN MARTIN PALO SOLO	38-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA		11-EDUCACION PUBLICA   511-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	243,949	0	243,949	0	0.0%	0	0	PROYECTO		1.00	0.00	0.0%	
86897	CONSOLIDACION 2010	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	4A8100BBFA411B11701	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR		11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	246,311	188,914	246,311	188,914	100.0%	0	0	ALUMNO		422.00	422.00	100.0%	
141363	CONCIERTOS, ENCUENTROS Y FESTIVALES EN OAXACA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100BAA4443A01919	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA		11-EDUCACION PUBLICA   100-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	992,611	314,606	314,606	314,606	100.0%	0	0	EVENTO		150.00	110.00	73.3%	
136522	HUMANITAS FIESTAS DE MAYO EN OAXACA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100BAA4443A01912	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA		11-EDUCACION PUBLICA   100-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,000,000	3,999,539	3,999,539	3,999,539	100.0%	0	0	EVENTO		1.00	1.00	100.0%	
142701	RESTAURACION DEL EXCONVENTO DE LOS SIETE PRINCIPIES	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100BAA4443A01920	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA		11-EDUCACION PUBLICA   100-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	412,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO		1.00	0.00	0.0%	
136400	CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTIN	84-SAN AGUSTIN ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100BAA4443A01905	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA		11-EDUCACION PUBLICA   100-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,212,357	3,617,293	3,617,293	3,617,293	100.0%	0	0	TALLER		46.00	35.00	76.1%	
136386	CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTIN ( ADEFA )	84-SAN AGUSTIN ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100BAA4443A01901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA		11-EDUCACION PUBLICA   100-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	467,073	463,586	463,586	463,586	100.0%	0	0	TALLER		46.00	46.00	100.0%	
87217	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (SEDESOL)	95-SAN ANDRES PAXTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A8100BBFA411B13701	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR		50-DESARROLLO SOCIAL   140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	524,623	248,921	524,623	248,921	100.0%	0	0	ADULTO		8,010.00	3,765.00	47.0%	
90985	DESARROLLO DE CATALIZADORES SOPORTADOS PARA LA PRODUCCION DE COMBUSTIBLE DE ULTRAABAJA AZUFRE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	RURAL	4AD100BBIA411B05505	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA   90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	1,562,634	931,737	1,562,634	931,737	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	0.40	40.0%	
90386	EDUCACION CIENTIFICA EN COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DE OAXACA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	RURAL	4AD100BBIA411B05504	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA   90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	95,316	53,697	95,316	53,697	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	0.90	90.0%	
90516	ESTIMULACION TEMPRANA CIENTIFICA Y TECN. EN COMUN INDIGENAS Y RURALES EN EDUCACION BASICA (2DA. ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	RURAL	4AD100BBIA411B05501	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA   90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	31,819	29,819	31,819	29,819	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	0.95	95.0%	
90453	NANOCOMPOSITAS DE HULE NATURAL/ORGANOARCILLA Y SU USO COMO FOTOCATALIZADORES HETEROGENEOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	RURAL	4AD100BBIA411B05503	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA   90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	66,000	10,542	66,000	10,542	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	0.38	38.0%	
90306	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTTEPEC	URBANO	4AD100BBFA411B01501	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN		11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	5,597,260	3,868,480	5,597,260	3,868,480	100.0%	0	0	ALUMNO		455.00	455.00	100.0%	EL PROGRAMADO ANUAL ES EL MISMO QUE EL ACUMULADO TRIMESTRAL YA QUE EL RECURSO EJERCIDO ES PARA BENEFICIO DE LOS ALUMNOS DE LA INSTITUCION.
116733	SUBSIDIO FEDERAL	295-SAN PABLO HUXTTEPEC	SAN PABLO HUXTTEPEC	URBANO	4AA100BBFA411B01901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA   514-COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	4,677,119	4,677,119	4,677,119	3,666,679	78.4%	0	0	PROGRAMA		1.00	0.78	78.0%	CORRESPONDE A GASTOS POR CONCEPTOS DE SERVICIOS PERSONALES DEL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE POR UN MONTO \$1,294,694.36 Y GASTOS DE OPERACION DEL MISMO PERIODO POR UN MONTO DE \$268,975.99. EL TOTAL DEL SUBSIDIO FEDERAL ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE ES POR UN MONTO DE SERVICIOS PERSONALES \$3,232,557.52 Y DE GASTOS DE OPERACION POR UN MONTO DE \$434,122.06.
83496	INFLUENCIA DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN EL AMBIENTE MARINO DE LA BAHIA DE PUERTO ANGEL OAXACA.	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA   90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	1,077,527	977,917	1,077,527	977,917	100.0%	0	0	ALUMNO		35.00	35.00	100.0%	
129389	PECES BATOIDEOS DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL DEL GOLFO DE TEHUANTEPEC	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	4A6100BBIA411B04202	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR		11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	350,000	169,158	350,000	169,158	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	0.65	65.0%	
84214	DESARROLLO DE ADITIVOS PARA RECUPERACION EN LINEA DE LA ACTIVIDAD DE LOS CATALIZADORES DE HIDRODESULFURACION DEL DIESEL CONACYT-SENER-HIDROCARBUROS	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA   90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	600,000	0	600,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO		1.00	0.00	0.0%	
81794	DIFUSION DE LA CULTURA DE LA REGION DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO		11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	290,975	290,975	290,975	290,975	100.0%	0	0	EVENTO		1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones														
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %															
														Ministrado	Programado	Ejercido																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24															
81820	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ESTRATEGICOS DE GESTION	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO		11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	6,956,369	4,774,924	6,956,369	4,774,924	100.0%	0	0	ALUMNO		413.00	413.00	100.0%	LA INFORMACION REPORTADA EN ESTE FOLIO ES COMPLEMENTO DEL FOLIO 81800													
80731	IMPULSO DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION AL DESARROLLO DE LA REGION	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO		11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	41,400	26,010	41,400	26,010	100.0%	0	0	ALUMNO		413.00	413.00	100.0%														
84051	PREDICION DEL RECURSO EOLICO EN EL ISTMO DE TEHUANTEPEC-FOMIX OAXACA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA   900-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO		1.00	0.00	0.0%														
48328	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO UNIVERSIDAD DE LA CAEDA	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	URBANO	4AN100BBFAD11B01101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAEDA		11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	2,113,855	1,688,852	2,113,855	1,688,852	100.0%	0	0	ALUMNO		200.00	79.00	39.5%														
29-OAXACA RECURSO 2009																																						
SUBSIDIOS 857 REGISTROS																																						
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION													247,830,524	187,398,190	247,529,940	186,910,652	99.7%	88,021	0													642,804.90	642,685.74	100.0%				
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PIBA)																																						
INVERSION																																						
OBRA PUBLICA																																						
CONSTRUCCION																																						
89868	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL RANCHO EL SEÑOR-EL DURAZNAL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 11+900 AL KM 13+000 /TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO EL DURAZNAL	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	EL DURAZNAL	RURAL	49236	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	256 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   IAYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	335,169	335,168	335,169	335,168	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.60	0.60	100.0%														
89867	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LAXICHOLA-ARROYO BLANCO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 21+500 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 16+000 AL KM 18+200 /ARROYO BLANCO /SAN JUAN PETLAPA	212-SAN JUAN PETLAPA	ARROYO BLANCO	RURAL	49226	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	690 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   IAYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	330,809	330,809	330,809	330,809	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.66	0.66	100.0%														
MODERNIZACION																																						
89869	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TEOCOMATLÁHUACA-COICOYAN DE LAS FLORES TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 17+500 AL KM. 25+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 51.46)	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	48140	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1456 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   IAYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,122,296	1,122,296	1,122,296	1,122,296	100.0%	0	0	KILOMETRO		1.16	1.16	100.0%														
89866	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN ANDRES CHICAHUATLA-SANTO DOMINGO DEL ESTADO, TRAMO DEL KM. 0+000AL KM. 1+920 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 15.10%), EN EL MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRER	73-PUTLA VILLA DE GUERRER	SAN ANDRES CHICAHUATLA	RURAL	48164	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	979 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   IAYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	201,489	201,489	201,489	201,489	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.09	0.09	100.0%														
89888	MODERNIZACION Y AMPLIACION E.C. (LA VENTOSA-TAPANATEPEC-REFORMA DE PIEDRA)-SAN FRANCISCO /XHUATN-CERRO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 29+300, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 24+100 AL KM 25+400 /CERRO GRANDE	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	49210	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2038 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   IAYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	489,549	489,549	489,549	489,549	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.60	0.60	100.0%														
89889	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC-TLAXIACO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 30+340, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 15+000 AL KM 20+000 /SAN JUAN MIXTEPEC -DISTR. 08	97-SAN ANDRES SOLAGA	SAN ANDRES SOLAGA	URBANO	50105	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	487 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   IAYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	260,577	260,577	260,577	260,577	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.45	0.45	100.0%														
89871	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC-TLAXIACO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 30+340, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 15+000 AL KM 20+000 /SAN JUAN MIXTEPEC -DISTR. 08	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08-	URBANO	48671	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1806 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   IAYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	187,378	187,378	187,378	187,378	100.0%	0	0	KILOMETRO		1.50	1.50	100.0%														
89875	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TLIXTEPEC)-SAN PABLO MACULITANGUIS-SANTIAGOCOMALTEPEC-SAN PEDRO VOLOX-SAN JUAN QUIOTEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 42+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM MEJORAMIENTO	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	49244	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1579 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   IAYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	408,486	408,486	408,486	408,486	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.22	0.22	100.0%														
89890	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LLANO NOPAL-SAN JOSE YOSOCAS (YOSOCAS) TRAMO ESTIMADO DEL KM 0+000 AL KM 35+000 /SAN JOSE YOSOCAS /	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SAN JOSE YOSOCAS(Jacule; O YOSOCANU)	RURAL	50106	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1085 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   IAYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	26,388	26,388	26,388	26,388	100.0%	0	0	ESTUDIO		1.00	1.00	100.0%														
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)																																						
EQUIPAMIENTO																																						
BIENES MUEBLES																																						
134489	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP2009)	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	4AD100BBFAD11B09503	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALAPAN		11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	2,462,348	1,705,308	2,462,348	1,705,308	100.0%	38,056	0	PROYECTO		1.00	0.65	65.0%														
51319	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO 2009	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	URBANO	4AN100BBFAD11B09101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAEDA		11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	784,041	784,041	784,041	546,672	69.7%	0	0	EQUIPO		24.00	17.00	70.8%	EL RECURSO CORRESPONDE AL PROMEP-2009, EL CUAL FUE MINISTRADO POR LA SEFIN A LA UNIVERSIDAD. EL CONCEPTO DE MINISTRADO CORRESPONDE AL IMPORTE REFERENDADO PARA EJERCERLO EN EL PRESENTE EJERCICIO													
GASTO CORRIENTE																																						
OTROS GASTOS DE OPERACION																																						
131876	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 2009	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	4A6100BBAD11B09201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR		11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	877,795	0	877,795	0	0.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO		1.00	0.00	0.0%														
91845	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO PROMEP 2009	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO		11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	1,323,471	1,226,401	1,323,471	1,226,401	100.0%	0	0	MAESTRO		15.00	14.00	93.3%														
51260	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO 2009	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	URBANO	4AN100BBFAD11B09101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAEDA		11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	724,471	724,471	724,471	474,302	65.5%	0	0	ACCION		121.00	79.00	65.3%	EL RECURSO CORRESPONDE AL PROYECTO FEDERAL PROMEP-2009 EL FUE MINISTRADO POR LA SEFIN. EL CONCEPTO DE MINISTRADO CORRESPONDE AL IMPORTE REFERENDADO PARA EJERCERLO EN EL PRESENTE EJERCICIO													
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA																																						

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														13	14	15								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
107939	PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11H2F	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA   140-OFFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	13,051,789	13,022,644	13,051,789	13,022,644	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
<b>HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS</b>																								
107975	PROGRAMA HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS EN ESCUELAS SECUNDARIAS EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11H2G	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA   140-OFFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	18,250,000	18,250,000	18,250,000	18,250,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
107992	PROGRAMA HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11H2G	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA   140-OFFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	2,823,471	2,819,792	2,823,471	2,819,792	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
<b>PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES</b>																								
74612	MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	250,000	0	250,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
74613	PROMOCION DE LA SEPARACION DE RESIDUOS ORGANICOS POR BRIGADAS JUVENILES PARA LA ELABORACION DE COMPOSTA	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	289,031	288,812	289,031	288,812	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.99	99.0%	
160950	SENSIBILIZACION Y MANEJO SUSTENTABLE DE LA BASURA Y AGUAS RESIDUALES	48-MAGDALENA MIXTEPEC	MAGDALENA MIXTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	254,336	254,336	254,336	254,336	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
160953	CENTRO DE DIAGNOSTICO, CONTROL Y TRATAMIENTO DE LA LEPROA	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
160943	CUIDEMOS A NUESTRA FAMILIA CONTRA LAS ADICCIONES	154-SAN ILDEFONSO AMATLAN	SAN ILDEFONSO AMATLAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
160944	SALUD Y AGUA CON UN POZO PROFUNDO	268-SAN MIGUEL EJUTLA	SAN MIGUEL EJUTLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
160945	PARTICIPACION COMUNITARIA PARA LA ELIMINACION DEL PALUDISMO	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	350,821	350,821	350,821	350,821	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
160946	AGUA LIMPIA	352-SAN SIMON ZAHUATLAN	SAN SIMON ZAHUATLAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	499,830	499,830	499,830	499,830	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
160947	SANITARIA ECOLÓGICOS	352-SAN SIMON ZAHUATLAN	SAN SIMON ZAHUATLAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	499,830	499,830	499,830	499,830	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
160948	ACCIONES PARA UNA ESCUELA SALUDABLES	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
160949	MANEJO ADECUADO DE BASURA	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
74614	CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	SANTIAGO AMOLTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	500,000	0	500,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
74615	PREVENCIÓN DE LA MUERTE MATERNA	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	EL MAMEY	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	500,000	0	500,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
74616	ELIMINACION DE LA MUERE MATERNA	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	199,900	0	199,900	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
160951	CENTRO DE PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
160952	UNA BASURA MENOS POR HABITANTE PODEMOS EVITARLO	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	483,000	0	483,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
<b>PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES</b>																								
<b>INVERSION</b>																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
168002	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 2 NUCLEOS BASICOS /SAN BALTAZAR LOXICHA	113-SAN BALTAZAR LOXICHA	SAN BALTAZAR LOXICHA	URBANO	55496	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL PROGRA DESARRO HUMANO OPORTUNID ADES	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	843,009	0	843,009	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
<b>GASTO CORRIENTE</b>																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
168601	PRODUCTOS FIN. OPORTUNIDADES 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL PROGRAMA DE DESARROLL O HUMANO OPORTUNID ADES	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	483,325	0	483,325	0	0.0%	0	0	FAMILIA	235,500.00	235,500.00	100.0%	
168592	PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL PROGRAMA DE DESARROLL O HUMANO OPORTUNID ADES	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	25,097,836	25,015,941	25,097,836	25,015,941	100.0%	48,733	0	FAMILIA	235,500.00	235,500.00	100.0%	
<b>PROGRAMAS DE ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE</b>																								
92350	REMANENTE DE RECURSOS 2009 DIF NACIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	NICS NRS ADOLESCENTES Y ADULTOS EN	12-SALUD   NHR-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	93,217	92,633	92,633	92,633	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	4,304.00	4,304.00	100.0%	DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES EL IMPORTE EJERCIDO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE 892,633.43 Y LA DIFERENCIA POR 8884.01 YA FUE REINTEGRADA A DIF NACIONAL EL DIA 6 DE AGOSTO DE 2010.
<b>CARAVANAS DE LA SALUD</b>																								

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
88785	GASTOS DE OPERACION DE 32 UNIDADES MOVILES GENERACION 2008	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	20292	12-SALUD I 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	3,102,852	2,280,052	3,102,852	2,280,052	100.0%	0	0	UNIDAD	32.00	24.00	75.0%	
88786	GASTOS DE OPERACION DE 14 UNIDADES MOVILES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	20292	12-SALUD I 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	3,376,163	2,099,726	3,376,163	2,099,726	100.0%	0	0	UNIDAD	14.00	9.00	64.3%	
88787	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CARAVANAS DE LA SALUD GASTOS DE OPERACION 32 UNIDADES MOVILES GENERACION 2008	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	20292	12-SALUD I 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	163,519	158,507	163,519	158,507	100.0%	0	0	UNIDAD	32.00	30.00	93.8%	
88788	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CARAVANAS DE LA SALUD GASTOS DE OPERACION 14 UNIDADES MOVILES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	20292	12-SALUD I 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	170,402	170,385	170,402	170,385	100.0%	0	0	UNIDAD	14.00	14.00	100.0%	
88789	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CARAVANAS DE LA SALUD 2009 32 UNIDADES MOVILES GENERACION 2009	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	20292	12-SALUD I 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	353,858	353,850	353,858	353,850	100.0%	0	0	UNIDAD	32.00	32.00	100.0%	
88790	32 UNIDADES MOVILES GENERACION 2008 PUESTA EN MARCHA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	20292	12-SALUD I 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	2,105,482	1,636,447	2,105,482	1,636,447	100.0%	0	0	UNIDAD	32.00	25.00	78.1%	
<b>SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION</b>																								
168659	SEG. MEDICO NUEVA GENERACION 2009/ APOYO ECONOMICO POR INCREMENTO EN LA DEMANDA DE SERVICIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION	12-SALUD I 000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,210,297	2,712,499	3,210,297	2,712,499	100.0%	576	0	BENEFICIARIO	13,890.00	13,890.00	100.0%	
168656	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION PAGO DE INTERVENCIONES 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION	12-SALUD I 000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	9,624,410	4,569,910	9,624,410	4,569,910	100.0%	656	0	BENEFICIARIO	13,890.00	13,890.00	100.0%	
168674	TALLER COMUNITARIO P/AUTOCUIDADI SALUD/SMNG 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION	12-SALUD I 000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	659,020	498,080	659,020	498,080	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	13,890.00	13,890.00	100.0%	
<b>SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD</b>																								
75125	ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS UN PROBLEMA DE SALUD DE ALTO COSTO ECONOMICO	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	10815	12-SALUD I 610-DIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACION EN SALUD	200,000	199,984	200,000	199,984	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.99	99.0%	
75126	CREANDO LA FIGURA DE LOS GESTORES DE CALIDAD COMO LIDERES DE CALIDAD AN LA ESTRUCTURA DE LOS SSO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	258008	12-SALUD I 610-DIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACION EN SALUD	161,000	137,723	161,000	137,723	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.99	99.0%	
75127	PLAN DE CUIDADOS ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCION DE ENFERMERIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	258008	12-SALUD I 610-DIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACION EN SALUD	300,000	294,951	300,000	294,951	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.98	98.0%	
75123	MEJORAR EN LA ATENCION PRENATAL Y PREVENION DE LA MUERTA MATERNA	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 610-DIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACION EN SALUD	100,000	99,951	100,000	99,951	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.99	99.0%	
75124	MEJORAR LA CALIDAD DE ESTANCIA DEL PACIENTE PEDIATRICO	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN JUAN YOLOTEPEC	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 610-DIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACION EN SALUD	100,000	99,939	100,000	99,939	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.99	99.0%	
<b>PROGRAMA DE AGUA LIMPIA</b>																								
<b>INVERSION</b>																								
OBRA PUBLICA																								
MEJORAMIENTO																								
64800	PROTECCION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PALU000709	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	226180 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	357,000	345,998	357,000	345,998	100.0%	0	0	OBRA	34.00	34.00	100.0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COBERTURA ESTATAL; SALDO CONSIDERADO ECONOMIA
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS</b>																								
<b>CONSTRUCCION</b>																								
157528	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTAS EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	69-MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	RTFC/0018/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	10000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	5,600,000	0	5,600,000	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	
96894	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO Y LINEA DE CONDUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE AMPLIACION JARDIN	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	255,067	253,822	255,067	253,822	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	51463.0
96895	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CALLE ART. 123 COL. 5 SEÑORES AG.CINCO SEÑORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	150 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	411,034	407,074	411,034	407,074	100.0%	0	0	METRO LINEAL	106.30	106.30	100.0%	51346.0
96896	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CALLE 14 DE JUNIO COL. CIENEIGUITA, AG. CINCO SEÑORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	270 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	724,915	721,377	724,915	721,377	100.0%	0	0	METRO LINEAL	215.00	215.00	100.0%	
96897	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN AV. EMILIANO ZAPATA AG. SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1400 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,426,448	2,414,604	2,426,448	2,414,604	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,109.00	1,109.00	100.0%	51344.0
64515	CONSTRUCCION DE PRESA PARA CAPTACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (2A ETAPA)	91-SAN ANDRES HUAYAPAM	SAN ANDRES HUAYAPAM	URBANO	APASZU/0015/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1800 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,852,021	1,849,601	1,852,021	1,849,601	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64516	CONSTRUCCION DEL SUBCOLECTOR JARDINES DE HUAYAPAM	91-SAN ANDRES HUAYAPAM	SAN ANDRES HUAYAPAM	URBANO	APASZU/0028/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3443 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	629,573	605,557	629,573	605,557	100.0%	0	0	METRO LINEAL	985.64	985.64	100.0%	
64513	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	APASZU/0043/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	800 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	640,041	632,535	640,041	632,535	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64514	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (COL. GUILLERMO GONZALEZ GUARDADO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	APASZU/0025/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1200 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	307,404	305,986	307,404	305,986	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACION																								

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
64519	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	APASZU/0017/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2300 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	784,430	778,768	784,430	778,768	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64522	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (EL ROSARIO, SAN DIEGO, SAN RAFAEL, SANTA ISABEL, VALERIO TRUJANJO HEROES DE INDEPENDENCIA)	38-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	APASZU/0020/01/M/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	9000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	9,350	0	9,350	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
96898	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN ACCESO AL MODULO,BARRIO LA CRUZ AG. SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	235,161	233,175	235,161	233,175	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	51453.0
96899	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE RIO USUMACINTA 1A. ETAPA, AG. SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,096,092	1,090,741	1,096,092	1,090,741	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	51465.0
96900	AMPLIACION DE COLECTOR PLUVIAL EN COLONIAS CUJAHUTEMOC-SAN FRANCISCO, AG. SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	3,492,048	3,474,234	3,492,048	3,474,234	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	51464.0
96901	AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE GUILLERMO ROSALES SOLAEGUI COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	97,651	97,174	97,651	97,174	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	51458.0
96902	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE IZALCO, COL. VOLCANES, AG. DONAJI	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,019,874	1,010,515	1,019,874	1,010,515	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
96903	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE IZALCO, COLONIA AMPLIACION VOLCANES, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	366,835	363,021	366,835	363,021	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	51457.0
96904	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SABINOS Y ARROYO LATIR, COL. LOMA RANCHO AG. SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	239,147	237,535	239,147	237,535	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	51455.0
96905	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZAACHILA COL. ESTADO DE OAXACA, AG. SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	158,235	157,463	158,235	157,463	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	51459.0
96906	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO (DE PUENTE RIO ESCONDIDO A CALLE LOMA OAXACA) COL. SAN FELIPE DEL AGUA, AG. SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	261,257	259,982	261,257	259,982	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	51456.0
96907	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. HELADIO RAMIREZ LOPEZ AG. SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,769,743	2,755,253	2,769,743	2,755,253	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	51461.0
96908	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1A Y 2A PRIVADA DE 19 DE ENERO, COLONIA DEL MAESTRO, AG. SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	181,851	180,963	181,851	180,963	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	51462.0
96909	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES COL. AMPLIACION JARDIN, AG. DONAJI.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	859,162	854,968	859,162	854,968	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	51454.0
96910	AMPLIACION DE RED DE AGUA EN CIRCUITO CARRETERA AG. DONAJI	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	17,218	17,134	17,218	17,134	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	51449.0
96911	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DR. ALBERTO VARGAS COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	65,845	65,210	65,845	65,210	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,263.00	1,263.00	100.0%	51341.0
96912	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES PARAJE LOS PRETILES COL. VIGUERA, AG. TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	706,919	696,748	706,919	696,748	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,263.00	1,263.00	100.0%	51335.0
64528	AMPLIACION DEL DRENAJE PLUVIAL	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	APASZU/0027/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	4000 OBRAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	700,598	567,884	700,598	567,884	100.0%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%	
96913	AMPLIACION DRENAJE SANITARIO EN CALLE PUTLA DE GUERRERO, COL. ESTADO DE OAXACA AG. SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	182,100	181,212	182,100	181,212	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	51460.0
64529	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	URBANO	APASZU/0005/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3090 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,186,610	466,821	1,186,610	466,821	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64530	AMPLIACION DEL COLECTOR SIERRA JUAREZ	91-SAN ANDRES HUAYAPAM	SAN ANDRES HUAYAPAM	URBANO	APASZU/0022/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	465,229	449,031	465,229	449,031	100.0%	0	0	METRO LINEAL	450.00	450.00	100.0%	
64517	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	APASZU/0018/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3248 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,638,957	1,053,423	1,638,957	1,053,423	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,719.00	3,719.00	100.0%	
64518	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	APASZU/0036/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	8333 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,389,580	1,336,689	1,389,580	1,336,689	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64520	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CALLE DEL TORO)	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	URBANO	APASZU/0021/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	16,469	13,596	16,469	13,596	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64521	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CARRETERA INTERNACIONAL LADO SUR) 2A ETAPA	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	URBANO	APASZU/0026/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3147 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	296,299	238,204	296,299	238,204	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64523	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	389-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	APASZU/0035/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	13433 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,514,244	1,510,775	1,514,244	1,510,775	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
64524	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	414-SANTA MARIA HUAZOLOTLILÁN	SANTA MARIA HUAZOLOTLILÁN	URBANO	APASZU/0006/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3800 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,307,348	469,579	1,307,348	469,579	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64525	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	APASZU/0019/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1500 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,420,859	891,060	1,420,859	891,060	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64526	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	APASZU/0024/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	500 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,004,221	995,011	1,004,221	995,011	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64527	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	585-VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	APASZU/0030/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1500 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	3,073,043	1,637,339	3,073,043	1,637,339	100.0%	0	0	METRO LINEAL	9,644.62	9,644.62	100.0%	
	MEJORAMIENTO																							
64531	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	APASZU/0010/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	22261 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	138,363	126,780	138,363	126,780	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
64532	ESTUDIO DE SECTORIZACION DE REDES Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	APASZU/0012/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	7224 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	124,369	110,332	124,369	110,332	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
64534	ELABORACION DE ESTUDIO DE SECTORIZACION DE REDES Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	APASZU/0009/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	43073 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	491,072	467,870	491,072	467,870	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
64536	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	51-MAGDALENA TEITIPAC	MAGDALENA TEITIPAC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	500 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	500,000	0	500,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
64533	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	384-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	APASZU/0008/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5044 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	86,477	79,166	86,477	79,166	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
64535	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	APASZU/0034/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	13856 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	500,000	485,400	500,000	485,400	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
64537	ELABORACION DE ESTUDIO DE SECTORIZACION DE REDES Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	APASZU/0011/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	9500 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	229,344	218,327	229,344	218,327	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION																							
64541	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	APASZU/0004/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	4000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,501,176	1,458,011	1,501,176	1,458,011	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64542	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	APASZU/0007/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	48321 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	2,169,537	0	2,169,537	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%	
64543	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	APASZU/0033/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	9000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	4,097,391	2,341,097	4,097,391	2,341,097	100.0%	0	0	METRO LINEAL	12,175.92	12,175.92	100.0%	
64545	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	APASZU/0023/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	125,862	97,264	125,862	97,264	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
96914	REHABILITACION DE COLECTOR PLUVIAL COLONIAS GUARTEMEC-SAN FRANCISCO, AG.SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1568 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,638,646	1,629,972	1,638,646	1,629,972	100.0%	0	0	METRO LINEAL	271.00	271.00	100.0%	51342.0
96915	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS, COL. DEL MAESTRO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	283 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,006,472	1,001,249	1,006,472	1,001,249	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,461.00	1,461.00	100.0%	51340.0
96916	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL REBOMBEO AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	4394 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	283,233	281,851	283,233	281,851	100.0%	0	0	METRO LINEAL	270.00	270.00	100.0%	51336.0
96917	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL REBOMBEO MARTIRES DE RIO BLANCO (CALLE RAFAEL BALLESTEROS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1026 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	135,206	134,546	135,206	134,546	100.0%	0	0	METRO LINEAL	266.00	266.00	100.0%	51339.0
96918	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION REBOMBEO COL. SANTA MARIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	197,840	196,874	197,840	196,874	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	51447.0
96919	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION REBOMBEO MANUEL SABINO CRESPO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	224,486	222,857	224,486	222,857	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	51448.0
96920	REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, COL. CENTRO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	674,341	671,050	674,341	671,050	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	51451.0
96921	REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS COL. UNION (CALLE BENJAMIN HILL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	304,483	301,911	304,483	301,911	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	51450.0
96922	REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO EN LA COL. SIETE REGIONES (INCLUYE SA. PRIV. DE TOTONTEPEC)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	466,902	464,623	466,902	464,623	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	51452.0
96923	REHABILITACION DEL COLECTOR GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	8100 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,245,559	1,235,038	1,245,559	1,235,038	100.0%	0	0	METRO LINEAL	332.00	332.00	100.0%	51343.0
96924	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION ZONA NORTE (CALLE BELISARIO DOMINGUEZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	10631 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	361,358	359,177	361,358	359,177	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	51338.0

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									17=16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
86925	REHABILITACION DEL SISTEMA DE CARCAMO DE BOMBO VOLCANES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	287,714	286,309	287,714	286,309	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	51337.0	
96926	REHABILITACION PARCIAL EQUIPAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA PLANTA POTABILIZADORA FORTIN II, SEGUNDA ETAPA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	265006 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	3,376,872	3,360,389	3,376,872	3,360,389	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	51334.0	
64538	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	URBANO	APASZU/001309	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1200 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	5,109,344	0	5,109,344	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%		
64539	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	187-SAN JUAN GUELA VIA	SAN JUAN GUELA VIA	URBANO	APASZU/001409	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	500 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	447,845	446,609	447,845	446,609	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
64540	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (FRACCIONAMIENTO ESMERALDA)	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	APASZU/002909	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2479 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	181,520	176,171	181,520	176,171	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
64544	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	APASZU/001609	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	8000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	432,877	391,450	432,877	391,450	100.0%	0	0	METRO LINEAL		222.20	222.20	100.0%	
64546	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	APASZU/003209	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	800 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	1,365,797	1,340,245	1,365,797	1,340,245	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.90	90.0%		
64547	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	APASZU/000309	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2300 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	92,580	58,420	92,580	58,420	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.90	90.0%		
<b>PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES</b>																									
CONSTRUCCION																									
64224	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	5-SANJUNION IXTALTEPEC	SITO DE LAS FLORES	RURAL	APASZR/005909	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	115 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	281,090	267,767	281,090	267,767	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%		
64209	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-TAMAZULAPAM DEL ESPRITU SANTO	EL DURAZNAL	RURAL	APASZR/002009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	246 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	150,016	75,265	150,016	75,265	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
52461	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUAREZ	URBANO	APASZR/009109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	2240 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,256,986	2,256,986	2,256,986	2,256,986	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%		
64196	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	YUCUATOTO	RURAL	APASZR/005409	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	158 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	911,556	899,602	911,556	899,602	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
64197	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	153-SAN ILDEFONSO SOLA	BARRIO ZANIZA	RURAL	APASZR/000709	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	356 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	178,921	52,214	178,921	52,214	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
64198	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	SANTA MARIA TEJOTEPEC	RURAL	APASZR/003709	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	127 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	93,913	77,198	93,913	77,198	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
52451	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	166-SAN JOSE CHILTEPEC	CERRO FLORES	RURAL	APASZR/007509	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	1200 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	860,960	860,169	860,960	860,169	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.99	99.0%		
52454	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	166-SAN JOSE CHILTEPEC	PEC RUBIA	RURAL	APASZR/007609	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	165 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	850,654	849,788	850,654	849,788	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
64199	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	205-SAN JUAN LALANA	VILLA NUEVA	RURAL	APASZR/005709	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	411 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	306,187	302,952	306,187	302,952	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%		
64200	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	211-SAN JUAN OZOLOTEPEC	SAN JUAN OZOLOTEPEC	URBANO	APASZR/006209	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	194 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	119,326	112,495	119,326	112,495	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%		
64201	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJITLÁN	ARROYO CAMARÓN	RURAL	APASZR/001009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	406 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	142,287	142,287	142,287	142,287	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%		
64202	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJITLÁN	BUENAVISTA	RURAL	APASZR/002709	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	294 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	126,775	126,577	126,775	126,577	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%		
64203	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJITLÁN	EL PORVENIR	RURAL	APASZR/003409	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	215 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	153,636	153,636	153,636	153,636	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%		
64204	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJITLÁN	LOMA ALTA	RURAL	APASZR/005609	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	244 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	768,285	0	768,285	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%		
64205	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	245-SAN MARTIN ZACATEPEC	SAN MARTIN ZACATEPEC	URBANO	APASZR/002509	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	433 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	246,501	209,597	246,501	209,597	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
52463	CONSTRUCCIÓN DE TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	247-CAPULALPAM DE MENDEZ	CAPULALPAM DE MENDEZ	URBANO	APASZR/008209	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CAPULALPAM DE MENDEZ	1429 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,849,954	996,921	2,849,954	996,921	100.0%	0	0	PLANTA	3.00	1.15	38.3%		
64206	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	250-SAN MATEO ETLATONGO	SAN ANTONIO	RURAL	APASZR/001409	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	150 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	45,426	27,177	45,426	27,177	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%		
64207	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	268-SAN MIGUEL EJUTLA	SAN MIGUEL EJUTLA	URBANO	APASZR/003309	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	191 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	296,213	71,173	296,213	71,173	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado s	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														13	14	15								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
64208	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO BUENAVISTA	RURAL	APASZR/0036/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	200 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	269,836	130,844	269,836	130,844	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64210	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN MIGUEL FIGUEROA	RURAL	APASZR/0082/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	367 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	1,798,821	0	1,798,821	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
64211	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	BENITO JUAREZ (CONGREGACION BENITO UÁREZ)	RURAL	APASZR/0079/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	119 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	799,114	461,285	799,114	461,285	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO 'CONGREGACION JUAREZ TECUASINATE
64212	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	COLONIA COLOSI	RURAL	APASZR/0078/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	296 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	1,584,936	925,290	1,584,936	925,290	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64213	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO	RURAL	APASZR/0080/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	113 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	1,131,410	665,760	1,131,410	665,760	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64214	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	343-SAN SEBASTIAN ABASOLO	SANTA ROSA BUENA VISTA	RURAL	APASZR/0018/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	285 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	78,367	0	78,367	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.49	49.0%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA
64215	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	382-SANTA CRUZ TACAHUA	CERRO PRIETO	RURAL	APASZR/0008/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	376 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	1,611,558	0	1,611,558	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	OBRA CANCELADA EN JUNTA DE ACLARACIONES
52438	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	JUNTA DEL POTRERO	RURAL	APASZR/0068/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	140 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	97,922	93,169	97,922	93,169	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.95	95.0%	
52446	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	LAS CARRETAS	RURAL	APASZR/0070/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	81 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	152,361	149,217	152,361	149,217	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.99	99.0%	
52442	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE .	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	LOS NARANJOS (LOS NARANJOS UNO)	RURAL	APASZR/0069/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	99 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	696,549	692,829	696,549	692,829	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.99	99.0%	
64216	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	404-SANTA MARIA CHACHOAPAM	SAN ANTONIO PERALES	RURAL	APASZR/0017/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	61 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	751,502	742,519	751,502	742,519	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64217	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	414-SANTA MARIA HUAZOLOTLTLAN	YUTANICANI	RURAL	APASZR/0013/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	127 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	506,058	502,530	506,058	502,530	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
52456	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	427-SANTA MARIA PETAPA	LA PAZ	RURAL	APASZR/0085/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	296 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	412,844	412,844	412,844	412,844	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
64218	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	URBANO	APASZR/0061/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	530 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	695,408	601,846	695,408	601,846	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64219	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	439-SANTA MARIA TONAMECA	LAGARTERO	RURAL	APASZR/0081/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	126 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	620,723	603,573	620,723	603,573	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64220	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SAN ISIDRO AMATITLAN	RURAL	APASZR/0031/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	367 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	1,300,027	1,295,672	1,300,027	1,295,672	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64221	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	ARROYO BOBO	RURAL	APASZR/0040/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	168 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	104,348	32,079	104,348	32,079	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64222	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO	APASZR/0060/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	395 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	1,049,829	0	1,049,829	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64223	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	487-SANTIAGO TENANGO	EL CORREO	RURAL	APASZR/0063/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	301 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	159,786	138,070	159,786	138,070	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64225	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SAN SEBASTIAN DEL MONTE	RURAL	APASZR/0032/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	748 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	1,832,843	1,234,581	1,832,843	1,234,581	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CANCELADA EN PROCESO DE ADJUDICACION
64226	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	552-TLACOATEPEC PLUMAS	TLACOATEPEC PLUMAS	URBANO	APASZR/0055/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	84 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	141,317	140,295	141,317	140,295	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64227	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	565-VILLA DE ZACHILA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	APASZR/0009/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	529 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	110,363	86,824	110,363	86,824	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACION																							
64388	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN CRISTOBAL	RURAL	APASZR/0021/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	553 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	1,044,182	131,462	1,044,182	131,462	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64389	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	APASZR/0015/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	336 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	201,986	161,027	201,986	161,027	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64228	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	101-SAN ANDRES ZABACHE	SAN ANDRES ZABACHE	URBANO	APASZR/0004/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	282 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	202,454	0	202,454	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.84	84.0%	
64229	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA)	108-SAN ANTONIO HUIITEPEC	SAN ANTONIO HUIITEPEC	URBANO	APASZR/0019/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	417 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	328,306	258,083	328,306	258,083	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
64230	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	BUENA VISTA (SAN ISIDRO EL POTRERO)	RURAL	APASZR/005309	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	195 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	1,016,313	1,002,436	1,016,313	1,002,436	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
52449	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE(2A ETAPA)	166-SAN JOSE CHILTEPEC	SAN ISIDRO NARANJAL	RURAL	APASZR/007409	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	1070 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,314,943	1,313,677	1,314,943	1,313,677	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64231	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN GABRIEL ALMOLOYA	RURAL	APASZR/002909	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	142 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	85,983	68,812	85,983	68,812	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64232	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN PEDRO NODON	RURAL	APASZR/002209	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	156 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	745,599	745,599	745,599	745,599	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64233	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. (ETAPA)	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS	RURAL	APASZR/005809	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	393 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	210,183	195,602	210,183	195,602	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64234	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ARROYO DE ENMEDIO (LA GUADALUPE)	RURAL	APASZR/003909	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	235 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	1,155,000	0	1,155,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
64235	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVA CALERIA	RURAL	APASZR/003509	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	235 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	480,019	478,865	480,019	478,865	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64236	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	APASZR/008309	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	300 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	1,052,890	472,893	1,052,890	472,893	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.60	60.0%	
64237	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	329-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	URBANO	APASZR/003009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	569 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	1,218,045	0	1,218,045	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
64238	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	RINCON DE TLAPACOYAN	RURAL	APASZR/002309	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	133 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	120,845	34,017	120,845	34,017	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64239	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN BARTOLO	RURAL	APASZR/007109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	109 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	566,034	563,223	566,034	563,223	100.0%	0	0	METRO LINEAL	951.94	951.94	100.0%	
64240	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	URBANO	APASZR/001109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	248 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	86,616	22,027	86,616	22,027	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64241	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	422-SANTA MARIA NATIVITAS	SANTA MARIA NATIVITAS	URBANO	APASZR/000609	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	224 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	192,730	162,945	192,730	162,945	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
52459	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	APASZR/009009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	180 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	783,961	783,961	783,961	783,961	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64242	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	APASZR/003809	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	164 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	182,187	175,873	182,187	175,873	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64243	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTA LUCIA TEOTEPEC	RURAL	APASZR/002809	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	153 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	87,689	78,376	87,689	78,376	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64244	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	550-SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	MACUILXOCHTL DE ARTIGAS CARRANZA	URBANO	APASZR/008409	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	428 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	2,100,000	1,762,534	2,100,000	1,762,534	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64245	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	566-VILLA DE ZAACHILA	SAN LUCAS TLANICHICO	RURAL	APASZR/000509	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	291 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	17,755	11,597	17,755	11,597	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO																							
64390	ATENCION SOCIAL (A)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/005209	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3551 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	33,865	0	33,865	0	0.0%	0	0	CURSO	19.00	18.00	94.7%	
64391	ATENCION SOCIAL (B)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/005109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3539 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	32,023	0	32,023	0	0.0%	0	0	CURSO	18.00	17.00	94.4%	
64392	ATENCION SOCIAL (C)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/005009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	4813 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	32,023	0	32,023	0	0.0%	0	0	CURSO	18.00	17.00	94.4%	
64393	ATENCION SOCIAL "D"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/008909	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5411 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	800,560	562,798	800,560	562,798	100.0%	0	0	CURSO	12.00	11.00	91.7%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
64395	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/008709	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	21965 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	250,000	0	250,000	0	0.0%	0	0	TALLER	15.00	0.00	0.0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
64396	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/001209	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	32477 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	16,792	0	16,792	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.96	96.0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
64394	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/008609	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	21965 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	60,000	0	60,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
64397	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (H)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/004409	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1974 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	175,000	0	175,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	2.00	2.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									17=16/14	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24			
64398	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (I)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0045/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3780 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	300,000	149,639	300,000	149,639	100.0%	0	0	PROYECTO		2.00	2.00	100.0%		
64399	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (B)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0067/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3600 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	420,000	401,595	420,000	401,595	100.0%	0	0	PROYECTO		6.00	6.00	100.0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL.	
64400	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (C)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0066/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2154 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	420,000	120,478	420,000	120,478	100.0%	0	0	PROYECTO		6.00	6.00	100.0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL.	
64401	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (G)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0064/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1881 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	380,000	377,233	380,000	377,233	100.0%	0	0	PROYECTO		5.00	5.00	100.0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL.	
64402	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (F)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0041/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3164 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	85,169	67,288	85,169	67,288	100.0%	0	0	PROYECTO		5.00	5.00	100.0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL.	
64403	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (E)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0043/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	6449 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	350,000	320,135	350,000	320,135	100.0%	0	0	PROYECTO		5.00	5.00	100.0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL.	
64404	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (D)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0065/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3287 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	400,000	397,922	400,000	397,922	100.0%	0	0	PROYECTO		6.00	6.00	100.0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL.	
64405	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (A)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0046/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	733 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	260,000	257,481	260,000	257,481	100.0%	0	0	PROYECTO		4.00	4.00	100.0%		
64406	SUPERVISION TECNICA (A)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0049/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3543 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	102,859	0	102,859	0	0.0%	0	0	ACCION		19.00	19.00	100.0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL.	
64407	SUPERVISION TECNICA (B)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0048/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2757 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	90,280	52,061	90,280	52,061	100.0%	0	0	ACCION		18.00	18.00	100.0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL.	
64408	SUPERVISION TECNICA (C)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0047/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5623 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	119,033	59,110	119,033	59,110	100.0%	0	0	ACCION		18.00	18.00	100.0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL.	
64409	SUPERVISION TECNICA "D"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0088/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5411 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	593,007	0	593,007	0	0.0%	0	0	ACCION		12.00	12.00	100.0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL.	
64410	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	209-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26-	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26-	URBANO	APASZR/0042/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	932 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	175,000	174,962	175,000	174,962	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%		
64411	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	301-SAN PEDRO APOSTOL	SAN PEDRO APOSTOL	URBANO	APASZR/0077/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	206 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	1,010,800	0	1,010,800	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		87,598.00	87,598.00	100.0%		
64412	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	488-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	APASZR/0003/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	137 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	65,883	39,376	65,883	39,376	100.0%	0	0	METRO LINEAL		2,823.00	2,823.00	100.0%		
<b>FONDO CONCURSABLE PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</b>																										
CONSTRUCCION																										
64818	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	URBANO	RTFC/0004/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	9496 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	85,217	85,217	85,217	85,217	100.0%	0	0	PLANTA		1.00	1.00	100.0%		
64813	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	RTFC/0010/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	7224 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	2,653,061	2,560,241	2,653,061	2,560,241	100.0%	0	0	PLANTA		1.00	1.00	100.0%		
64819	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	URBANO	RTFC/0011/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3090 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	2,860,241	2,237,911	2,860,241	2,237,911	100.0%	0	0	PLANTA		1.00	1.00	100.0%		
64810	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	RTFC/0013/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1450 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	7,170,435	3,800	7,170,435	3,800	100.0%	0	0	PLANTA		1.00	0.00	0.0%		
64811	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	RTFC/0008/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2954 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	4,804,191	4,287,597	4,804,191	4,287,597	100.0%	0	0	PLANTA		1.00	1.00	100.0%		
64812	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	RTFC/0009/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	8333 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	3,585,217	3,585,076	3,585,217	3,585,076	100.0%	0	0	PLANTA		1.00	1.00	100.0%		
64814	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	RTFC/0006/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	6837 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	1,378,352	1,378,352	1,378,352	1,378,352	100.0%	0	0	PLANTA		1.00	1.00	100.0%		
64815	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	RTFC/0007/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	13856 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	5,188,215	5,188,215	5,188,215	5,188,215	100.0%	0	0	PLANTA		1.00	1.00	100.0%		
64816	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	RTFC/0005/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5591 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	2,868,174	2,855,976	2,868,174	2,855,976	100.0%	0	0	PLANTA		1.00	1.00	100.0%		
64817	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	RTFC/0012/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	6242 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN DAXACA	3,140,590	2,649,633	3,140,590	2,649,633	100.0%	0	0	PLANTA		1.00	1.00	100.0%		
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>													<b>1,129,213,105</b>	<b>747,074,150</b>	<b>1,129,213,115</b>	<b>747,072,838</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472,212.31</b>	<b>433,051.04</b>	<b>91.7%</b>				
<b>IFEIF</b>																										

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
91717	UNISTMO FIEIF 2009	615-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,953,945	6,953,945	6,953,945	6,953,945	100.0%	0	0	TRABAJADOR	258.00	258.00	100.0%	
	OTROS																							
114534	CECYTEO FIEIF 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A7100B6AD06C25901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	66,980,676	66,926,786	66,980,676	66,926,786	100.0%	0	0	ALUMNO	15,544.00	15,544.00	100.0%	EN ESTE PROYECTO SE CONTEMPLAN LOS GASTOS GENERADOS POR CONCEPTO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL ADSCRITO A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO.
131454	UMAR FIEIF 2009	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	4A6100B6FAD06C25201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD FEDERAL	UNIVERSIDAD EL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACION PUBLICA   140-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	16,035,410	16,035,410	16,035,410	16,035,410	100.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	1.00	100.0%	
131490	UMAR HOTEL ESCUELA FIEIF 2009	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	4A6100B6FAD06C25202	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACION PUBLICA   140-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	745,101	745,101	745,101	745,101	100.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	1.00	100.0%	
<b>FONDOS METROPOLITANOS</b>																								
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
64755	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR Y OBRA DE TOMA	375-SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	URBANO	FONMET/000509	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5621 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	91,474	91,474	91,474	91,474	100.0%	0	0	METRO LINEAL	708.00	708.00	100.0%	
64756	CONSTRUCCION DEL SUBCOLECTOR URSE	375-SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	URBANO	FONMET/000909	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5621 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	285,223	285,223	285,223	285,223	100.0%	0	0	METRO LINEAL	807.00	807.00	100.0%	
64757	CONSTRUCCION DE COLECTORES Y LINEA DE CONDUCCION HACIA EL COLECTOR 1A. ETAPA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	FONMET/000809	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	46494 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,016,939	2,016,939	2,016,939	2,016,939	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,568.00	3,568.00	100.0%	
	AMPLIACION																							
64760	AMPLIACION COLECTOR GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RTFONMET/0002/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	75,558	75,558	75,558	75,558	100.0%	0	0	METRO LINEAL	19.53	19.53	100.0%	
64761	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE OAXACA Y MUNICIPIOS CONURBADOS	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FONMET/000709	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	999,999	999,999	999,999	999,999	100.0%	0	0	OBRA	13.00	13.00	100.0%	
64758	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES SALINA CRUZ Y TEHUANTEPEC (FRACC. EL ROSARIO).	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	URBANO	FONMET/000309	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3147 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	142,818	142,818	142,818	142,818	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64759	INTERCONEXION Y ESTRUCTURA DE DESFOGUE	389-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	FONMET/000209	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	13433PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,136,117	1,136,117	1,136,117	1,136,117	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION																							
64763	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MARGEN DERECHA DEL RIO ATOYAC	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FONMET/000609	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,849.00	1,849.00	100.0%	
64762	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A. ETAPA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FONMET/000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	40549 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	422,827	422,827	422,827	422,827	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
<b>FONDOS REGIONALES</b>																								
	CONSTRUCCION																							
97246	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA (2A. ETAPA).	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,932	7,931	7,932	7,931	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
97247	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,071	1,120	2,071	1,120	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
97248	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	59,948	57,895	59,948	57,895	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
97249	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,240,171	2,230,307	2,240,171	2,230,307	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
97250	CONSTRUCCION DE CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO.	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,978,779	1,969,279	1,978,779	1,969,279	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
97251	CONSTRUCCION DE CENTRO DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO DE HIDALGO.	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	344,017	344,010	344,017	344,010	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
97252	CONSTRUCCION DE DEPARTAMENTO PARA PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,250	10,250	14,250	10,250	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
97253	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	162,568	154,214	162,568	154,214	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
97254	CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO Y BARRA FRONTAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	199,030	190,029	199,030	190,029	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
97255	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	194,556	179,872	194,556	179,872	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,000.00	4,000.00	100.0%	
97256	PAVIMENTACION DEL CAMINO DE ACCESO DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO DE HIDALGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	154,888	154,560	154,888	154,560	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	21,906.00	21,906.00	100.0%	
97261	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE 10 MODULOS DE DORMITORIOS PARA ALUMNOS EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ.	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	100 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,003	0	3,003	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
97262	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,356,621	2,352,811	2,356,621	2,352,811	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	
97263	CONSTRUCCION DE CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	15,141	15,140	15,141	15,140	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	
97264	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	333	332	333	332	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
97265	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA RELLENO SANITARIO EN BASURERO DE JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	112,790	51,145	112,790	51,145	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
97266	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE BIOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,350	1,350	1,350	1,350	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
97267	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,126	1,126	1,126	1,126	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
97268	CONSTRUCCION DE 10 AULAS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN (3A. ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,794	11,523	12,794	11,523	100.0%	0	0	AULA	10.00	10.00	100.0%	
97269	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 2+350 AL 3+370	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,796	0	5,796	0	0.0%	0	0	KILOMETRO CIRCUITO	1.02	1.02	100.0%	
97270	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 0+000 AL 2+350	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	218,747	18,936	218,747	18,936	100.0%	0	0	KILOMETRO CIRCUITO	2.35	2.35	100.0%	
97271	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 11+930 AL 13+360	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	39,262	6,962	39,262	6,962	100.0%	0	0	KILOMETRO CIRCUITO	1.43	1.43	100.0%	
97272	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 13+360 AL 14+380.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	51,866	46,693	51,866	46,693	100.0%	0	0	OBRA	1.43	1.43	100.0%	
97273	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 14+380 AL KM. 15+400	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,742	7,893	9,742	7,893	100.0%	0	0	KILOMETRO CIRCUITO	1.02	1.02	100.0%	
97274	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM 3+370 AL 4+800	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,615,278	1,572,752	1,615,278	1,572,752	100.0%	0	0	KILOMETRO CIRCUITO	1.43	1.43	100.0%	
97275	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 7+100 AL 8+530.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	143,927	63,962	143,927	63,962	100.0%	0	0	KILOMETRO CIRCUITO	1.43	1.43	100.0%	
97276	CONSTRUCCION DEL PUENTE SUR SOBRE RIO LOS PERROS, PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	67,420	0	67,420	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	83.50	83.50	100.0%	
97277	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(SALINA CRUZ-LA VENTOSA)- PLAYA VICENTE DEL KM. 4+000 AL 13+000.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,599,094	1,430,122	1,599,094	1,430,122	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%	
97288	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS MATIAS ROMERO	57-MATIAS ROMERO AVENDAR	MATIAS ROMERO AVENDAR	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	46,155	45,125	46,155	45,125	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
97289	CONSTRUCCION DE CUBICULO PARA PROFESORES DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS MATIAS ROMERO.	57-MATIAS ROMERO AVENDAR	MATIAS ROMERO AVENDAR	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,018	8,017	8,018	8,017	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
97290	CONSTRUCCION DE DIRECCION DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS MATIAS ROMERO	57-MATIAS ROMERO AVENDAR	MATIAS ROMERO AVENDAR	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	214,939	190,865	214,939	190,865	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
97295	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA VELARIA DEL AUDITORIO GUELAGUETZA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	1899 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	66,000,000	65,932,950	66,000,000	65,932,950	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%	
97320	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO (DE LA CALLE DE COLON A LA CALLE EDUARDO MATA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	769,412	359,063	769,412	359,063	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									17=16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
97321	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE FIALLO (DE LA CALLE COLON A LA CALLE A LA NORIA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	450 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	278,366	226,248	278,366	226,248	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.65	0.65	100.0%	
97322	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA (CALLE GOMEZ FARIAS DE LA CALLE ANDRES QUINTANARO A LA AV. JUAREZ)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	254,610	254,610	254,610	254,610	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
97323	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA (CALLE PINO SUAREZ DE LA CALLE DR. LICEAGA A LA CALLE PRIMO VERDAD)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	146,365	146,365	146,365	146,365	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
97324	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE BUSTAMANTE (DE LA CALLE ZARAGOZA A LA CALLE EDUARDO MATA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	319,570	319,570	319,570	319,570	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
97325	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE FIALLO (DE LA AV. INDEPENDENCIA A LA CALLE DE LA NORIA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	275,296	229,165	275,296	229,165	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
97326	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO (DE LA CALLE DE GUERRERO A LA CALLE DE EDUARDO MATA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	499,708	482,911	499,708	482,911	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
97327	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE REFORMA DE LA CALLE BERRIOZABAL A LA CALLE JACOBO DALEVUELTA).	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	217,324	210,019	217,324	210,019	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
88498	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SRIO ATOYAC ENTRE EL PUENTE VALERIO TRUJANO Y PUENTE TECNOLOGICO SEGUNDA ETAPA OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	52020	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,266,983	4,215,035	4,266,983	4,215,035	100.0%	0	0	METROS		96.00	96.00	100.0%	
88499	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SRIO ATOYAC ENTRE EL PUENTE 4 CENTENARIO Y PUENTE VALERIO TRUJANO SEGUNDA ETAPA. EN EL MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	49061	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	30,888	28,675	30,888	28,675	100.0%	0	0	METROS		23.75	23.75	100.0%	
97328	CONSTRUCCION DE DEPARTAMENTO PARA PROFESORES DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS CENTRAL OCOTLAN	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	838,402	832,718	838,402	832,718	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
97329	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SIETE AULAS Y CUATRO ANEXOS DE LA NOVA UNIVERSITAS "CAMPUS PUTLA" (2A. ETAPA).	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,553,248	3,542,984	3,553,248	3,542,984	100.0%	0	0	AULA		7.00	7.00	100.0%	AULA Y ANEXOS
88496	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN FELIPE TINDACO-SAN MATEO SINDIHUI DEL KM 0+000 AL KM 38+800. SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 0+000 AL KM. 4+000. EN EL MUNICIPIO SAN MATEO SINDIHUI EN LA LOCALIDAD SAN MATEO SI	255-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	URBANO	49058	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2086 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	266,198	2,681	266,198	2,681	100.0%	0	0	KILOMETRO		4.00	4.00	100.0%	
97257	CONSTRUCCION DE CERCAO PERIMETRAL DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS SOLA DE VEGA	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1900 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	46,147	45,126	46,147	45,126	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
97258	CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO "ANDADOR PEREZ GASGA" (2A. ETAPA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	18484 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,145,434	1,133,655	1,145,434	1,133,655	100.0%	0	0	OTROS		65.00	65.00	100.0%	LUMINARIAS
97259	CONTINUACION DE LA REHABILITACION DEL ANDADOR TURISTICO "PEREZ GASGA"	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,562,686	5,562,675	5,562,686	5,562,675	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
97260	RESTAURACION, ADECUACION E INTEGRACION DE INMUEBLE ANTIGUO PARA PARADOR TURISTICO (1A ETAPA)	338-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULLA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULLA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1318 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	65,403	64,648	65,403	64,648	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
97278	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUXTLAHUACA (2A ETAPA).	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,792	17,792	17,792	17,792	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
97279	CONSTRUCCION DE CERCAO PERIMETRAL DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUXTLAHUACA.	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	467	466	467	466	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
97280	CONSTRUCCION DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	278,537	277,816	278,537	277,816	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
97281	CONSTRUCCION DE CUBICULO PARA PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	776,463	772,790	776,463	772,790	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
97282	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, CARGAMO DE BOMBEO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,072	13,515	14,072	13,515	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
97283	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	355	194	355	194	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
97284	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,687	12,680	12,687	12,680	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
97285	CONSTRUCCION DE SALA DE AUTOACCESO DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	92,747	92,182	92,747	92,182	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
97286	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,357	1,357	1,357	1,357	100.0%	0	0	METRO LINEAL		1,071.68	1,071.68	100.0%	
97287	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,783	5,747	5,783	5,747	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
169431	FORTALECIMIENTO DE CENTRO DE SALUD, SANTA CRUZ BAMBA Y GARRAPATEO (EL RINCON) SANTO DOMINGO	315-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	048174	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	500	0	500	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
97291	CERCADO PERIMETRAL PARA LA UNIVERSIDAD DE CHAPINGO	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	451,796	451,796	451,796	451,796	100.0%	0	0	METRO LINEAL	480.00	480.00	100.0%	
97292	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA UNIVERSIDAD DE CHAPINGO	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	459,882	459,882	459,882	459,882	100.0%	0	0	METRO LINEAL	294.00	294.00	100.0%	
97293	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE CARCAMO DE BOMBEO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN LA UNIVERSIDAD DE CHAPINGO	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,230,243	1,230,243	1,230,243	1,230,243	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	POZO
97294	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN EL KM. 11+300 DE LA CARRETERA OAXACA-ZIMATLAN FRENTE A LA UNIVERSIDAD DE CHAPINGO	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,923,027	2,923,002	2,923,027	2,923,002	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
	RECONSTRUCCION																							
88500	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA IXTLAN-SAN BARTOLOME ZOOGOCHO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 /SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	120-SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	URBANO	48445	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	638 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,777	8,804	9,777	8,804	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	
	AMPLIACION																							
64774	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	14-CIUDAD IXTPEC	CIUDAD IXTPEC	URBANO	FONREGION01 65/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	22261 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	2,824,424	3,000,000	2,824,424	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
97332	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE GOMEZ FARIAS DE LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO A LA CALLE DE REFORMA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	45 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,053,000	1,052,998	1,053,000	1,052,999	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.10	0.10	100.0%	
97330	AMPLIACION DE LA RED SUBTERRANEA EN EL ANDADOR TURISTICO PEREZ GASGA (2A. ETAPA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	180 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	784	0	784	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.40	0.40	100.0%	
97331	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD DE CHAPINGO	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,225,132	1,225,132	1,225,132	1,225,132	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.09	0.08	88.9%	
	MODERNIZACION																							
88503	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TAMAZULAPAN DEL PROGRESO-TEPELME VILLA DE MORELOS DEL KM 17+000 AL KM 18+000 Y DEL TRAMO: TEPELME-TORRECIILLAS-CONCEPCION BUENAVISTA-HUITAN PLUMAS;	548-TEPELME VILLA DE MORELOS	TEPELME VILLA DE MORELOS	URBANO	49057	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	202 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	39,004	18,773	39,004	18,773	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
88504	MODERNIZACION Y AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA LA "Y"- ZIMATLAN TRAMO: DEL KM 3+310 AL KM 4+100. EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ/EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ.	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN	RURAL	49060	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	911,866	911,856	911,866	911,856	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO																							
64780	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	38-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	FONREGION01 78/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1799 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	246,980	250,000	246,980	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
64786	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	62-MAGDALENA TEQUISISTLAN	SAN MIGUEL ECATEPEC	RURAL	FONREGION01 69/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	837 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,000	99,137	100,000	99,137	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
64787	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	62-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FONREGION01 67/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3680 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	196,800	200,000	196,800	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
64788	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	URBANO	FONREGION01 76/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3690 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	247,575	250,000	247,575	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
97333	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO ( CALLE FIALLO DE LA CALLE DE COLON A LA CALLE DE LA NORIA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	55,801	0	55,801	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,866.71	2,866.71	100.0%	
97334	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (ABASOLO DE AVENIDA JUAREZ A LA CALLE DE GARCIA VIGIL)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,831,737	9,831,660	9,831,737	9,831,660	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,336.45	4,336.45	100.0%	
97335	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (AV. INDEPENDENCIA DE LA CALLE DE VALDIVIESO A LA CALLE DE LIBRE ) 2A ETAPA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,644,500	1,644,500	1,644,500	1,644,500	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,866.54	3,866.54	100.0%	
97336	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA CALLE DE CRESPO A LA CALLE PORFIRIO DIAZ)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,850,555	5,850,555	5,850,555	5,850,555	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
97337	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA CALLE DE VICTORIA A LA CALLE DE CRESPO)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,995,021	2,900,000	2,995,021	2,900,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
97338	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE ANDRES QUINTANA ROO DE LA CALLE GOMEZ FARIAS A LA CALLE JACOBO DALEVUELTA)(2A ETAPA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	548,477	548,477	548,477	548,477	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
97339	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE BERRIOZABAL DE LA CALLE ALCALA A AV. JUAREZ) 2A ETAPA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,483,084	1,483,084	1,483,084	1,483,084	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
97340	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE BUSTAMANTE DE LA CALLE DE ZARAGOZA A LA CALLE EDUARDO MATA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,195,203	3,195,007	3,195,203	3,195,007	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,401.00	5,401.00	100.0%	
97341	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE COLON DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A LA CALLE BUSTAMANTE)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,810,471	1,810,192	1,810,471	1,810,192	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,866.00	2,866.00	100.0%	
97342	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE CONSTITUCION DE LA CALLE REFORMA A AV. JUAREZ)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,455,431	2,455,431	2,455,431	2,455,431	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,162.00	1,162.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														13	14	15								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
97343	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE DE LAS CASAS DE LA CALLE DE BUSTAMANTE A LA CALLE FLORES MAGON)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	438,067	437,615	438,067	437,615	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,866.71	2,866.71	100.0%	
97344	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE FIALLO DE LA AV. INDEPENDENCIA A LA CALLE DE COLON)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,848,736	1,848,640	1,848,736	1,848,640	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
97345	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE GOMEZ FARIAS DE LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO A AVENIDA JUAREZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,910,000	3,910,000	3,910,000	3,910,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,301.73	2,301.73	100.0%	
97346	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE GUERRERO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A LA CALLE ARMENTA Y LOPEZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,101,142	1,100,894	1,101,142	1,100,894	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
97347	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE HIDALGO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A LA CALLE ARMENTA Y LOPEZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,462,375	1,462,184	1,462,375	1,462,184	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
97348	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE JACOB DAEVUELTA DE LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO A AV. JUAREZ) 2A ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,033,919	1,033,919	1,033,919	1,033,919	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	559.84	559.84	100.0%	
97349	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE MORELOS DE LA AV. JUAREZ A LA CALLE 5 DE MAYO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	661,429	661,129	661,429	661,129	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,667.23	1,667.23	100.0%	
97350	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE REFORMA, DE LA CALLE ABSOLO A LA CALLE CONSTITUCION)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,057	14,007	14,057	14,007	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,061.23	1,061.23	100.0%	
97351	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE REFORMA DE LA CALLE GOMEZ FARIAS A LA CALLE MARGARITA MAZA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	567,576	565,057	567,576	565,057	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
97352	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (DR. LICEAGA DE AV. JUAREZ A LA CALLE PINO SUAREZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,531,550	2,531,430	2,531,550	2,531,430	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,614.30	1,614.30	100.0%	
97353	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (MORELOS DE 5 DE MAYO A ALCALA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,403,008	2,402,958	2,403,008	2,402,958	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,264.90	1,264.90	100.0%	
97354	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (PINO SUAREZ DE DR. LICEAGA A A LA CALLE PRIMO VERDAD)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,443,713	5,443,631	5,443,713	5,443,631	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,553.16	3,553.16	100.0%	
97355	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (PRIMO VERDAD DE AV. JUAREZ A PINO SUAREZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,449,065	2,448,999	2,449,065	2,448,999	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,614.30	1,614.30	100.0%	
97356	REMODELACION DEL JARDIN "EL PASELITO"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,868,597	6,868,597	6,868,597	6,868,597	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
97357	REMODELACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL JARDIN LABASTIDA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	250000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,612,942	1,612,942	1,612,942	1,612,942	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
97358	TERMINACION DE LA RESTAURACION Y ADAPTACION DEL INMUEBLE QUE OCUPARA EL MUSEO DEL PALACIO "ESPACIO DE LA DIVERSIDAD"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	596,104	588,175	596,104	588,175	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
97359	ADECUACION DE AULAS PARA GRABACION, AUDIO Y EDICION DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS OCOTLAN	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	659,755	659,755	659,755	659,755	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
64792	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	FONREGION/01 66/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	492 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	247,575	250,000	247,575	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
64775	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES	132-SAN DIONISIO OCOTLÁN	SAN DIONISIO OCOTLÁN	URBANO	FONREGION/00 73/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	915 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	199,688	200,000	199,688	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
64776	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	210-SAN JUAN SMI	BUENAVISTA	RURAL	FONREGION/01 75/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	310 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,000	99,723	100,000	99,723	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
64777	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	FONREGION/00 67/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1722 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	71,394	0	71,394	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.64	64.0%	
64778	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	URBANO	FONREGION/00 61/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2176 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	249,988	250,000	249,988	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
64779	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	351-SAN SIMON ALMOLONGAS	SAN SIMÓN ALMOLONGAS	URBANO	FONREGION/01 77/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1375 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	199,667	200,000	199,667	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
64781	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA MARIA CHILCHOTLA	URBANO	FONREGION/01 74/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1407 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,000	99,137	100,000	99,137	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.30	30.0%	
64782	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	PeC BLANCA	RURAL	FONREGION/01 70/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	253 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,000	96,800	100,000	96,800	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
64783	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	470-SANTIAGO LACHIGURI	GUIGOVELAGA	RURAL	FONREGION/01 73/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	630 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,000	96,800	100,000	96,800	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
64784	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	470-SANTIAGO LACHIGURI	LLANO DE LUMBRE	RURAL	FONREGION0171/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	253 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,000	99,137	100,000	99,137	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
64785	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	470-SANTIAGO LACHIGURI	LOMA ESPERANZA	RURAL	FONREGION0172/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	413 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,000	99,137	100,000	99,137	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
64789	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	FONREGION0089/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3843 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	121,394	0	121,394	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.52	52.0%	
64790	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	FONREGION0188/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2053 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	196,300	200,000	196,300	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
64791	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	FONREGION0184/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2053 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	249,988	250,000	249,988	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION																							
97361	REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA (2A. ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	70714 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,222	14,211	14,222	14,211	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
97362	REHABILITACION DE LA SEMAFORIZACION Y SEALIZACION EN VIALIDADES (2A. ETAPA).	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	70714 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	830	0	830	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
97363	REHABILITACION DEL JARDIN LABASTIDA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	250000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,376,901	4,376,901	4,376,901	4,376,901	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
97360	CONTINUACION DE LA REHABILITACION DEL BOULEVARD PLAYA ZICATELA.	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	PUNTA DE ZICATELA	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,409,345	14,408,998	14,409,345	14,408,998	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
97365	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA EL AREA ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA NOVA UNIVERSITAS "CAMPUS CENTRAL OCOTLAN"	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,007,193	2,971,225	3,007,193	2,971,225	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
97364	ADAPTACION DE INMUEBLE PARA CENTRO DE DESARROLLO SUSTENTABLE (2A. ETAPA)	258-SAN MIGUEL ACHIUTLA	SAN MIGUEL ACHIUTLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	393 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,426,445	6,421,215	6,426,445	6,421,215	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	OTROS																							
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y ...)																							
97366	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES.	388-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	34214 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,390,762	3,386,528	3,390,762	3,386,528	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
97367	ELABORACION DE ESTUDIO DE EXPLORACION GEOFISICA PARA IDENTIFICAR LAS CONDICIONES GEOHIDROLOGICAS EN LA UNIVERSIDAD DE CHAPINGO	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	ZIMATLÁN DE ALVAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9304 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	23,000	23,000	23,000	23,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
97368	ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA Y DINAMICA DE SUELOS EN LA UNIVERSIDAD DE CHAPINGO	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	ZIMATLÁN DE ALVAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9304 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	63,250	63,250	63,250	63,250	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
	PROGRAMAS REGIONALES																							
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
88251	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,480.00	6,480.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR
88252	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,480.00	6,480.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
88253	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,480.00	6,480.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR
88254	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	114,000	114,000	114,000	114,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,080.00	1,080.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
88250	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,480.00	6,480.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
88262	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,480.00	6,480.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
88261	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,480.00	6,480.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
88260	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,480.00	6,480.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
88259	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,480.00	6,480.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
88281	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,480,000	6,480,000	100.0%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
88280	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	228,000	228,000	228,000	228,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,160,000	2,160,000	100.0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
88295	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,480,000	6,480,000	100.0%	COBERTURA REGIONAL PAPAŁOAPAM
88296	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,480,000	6,480,000	100.0%	COBERTURA REGIONAL PAPAŁOAPAM
88294	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	646,000	646,000	646,000	646,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,120,000	6,120,000	100.0%	COBERTURA REGIONAL PAPAŁOAPAM
88293	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,480,000	6,480,000	100.0%	COBERTURA REGIONAL PAPAŁOAPAM
88292	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,480,000	6,480,000	100.0%	COBERTURA REGIONAL PAPAŁOAPAM
88291	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,480,000	6,480,000	100.0%	COBERTURA REGIONAL PAPAŁOAPAM
88290	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,480,000	6,480,000	100.0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
88289	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,480,000	6,480,000	100.0%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
88287	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,480,000	6,480,000	100.0%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
88288	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	380,000	380,000	380,000	380,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,600,000	3,600,000	100.0%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
88320	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,480,000	6,480,000	100.0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
88299	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,480,000	6,480,000	100.0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
88298	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,480,000	6,480,000	100.0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
88297	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,480,000	6,480,000	100.0%	COBERTURA REGIONAL PAPAŁOAPAM
88321	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	684,000	684,000	684,000	684,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,480,000	6,480,000	100.0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
31783	REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	BUENOS AIRES	RURAL	RG23042409	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	74 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	263,482	263,482	263,482	263,482	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
31718	REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. EL SOL EN LA MONTAÑA	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	URBANO	RG23041209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	50 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	219,076	219,076	219,076	219,076	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
88478	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS 1 Y 2 DE LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	ALMOLOYA DE GUTIERREZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	180 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	760,090	282,005	760,090	282,005	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
57354	REHABILITACION DE POZO NORIA PARA RIEGO. MUN. CIENEGA DE ZIMATLAN	13-CIENEGA DE ZIMATLAN	CIENEGA DE ZIMATLAN	URBANO	RG23040709	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGRICULTARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	5 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 5 PRODUCTORES, 2 MUJERES Y 3 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
88339	CONSTRUCCION DE CASETA DE TRANSMISION EN CERRO EL MIRADOR	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	38828 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	216,736	216,736	216,736	216,736	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
88340	CONSTRUCCION DE CASETA DE TRANSMISION EN CERRO FORTIN	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	HUAUTLA DE JIMÉNEZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9801 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	155,382	155,382	155,382	155,382	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
88344	ADECUACION DE CANAL DE RIEGO EN LA SUBLATERAL DEL PERIFERICO DE JUCHITAN (RANCHO EL POTRERO)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	86969 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	833,986	0	833,986	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
88341	CONSTRUCCION DE CENTRAL CAMIONERA.	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	36,781,000	16,988,716	36,781,000	16,988,716	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%	
88342	CONSTRUCCION DE CENTRAL CAMIONERA (2A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,800,000	0	10,800,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
88347	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PERIFERICO DE JUCHITAN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,291,452	4,054,329	4,291,452	4,054,329	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
88343	CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION EN EL BORDO DEL RIO LOS PERROS	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,000,000	4,910,498	5,000,000	4,912,498	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
88345	CONSTRUCCION DEL ENTRONQUE CARRETERO (CARRETERA PANAMERICANA-PERIFERICO DE JUCHITAN)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,053,130	0	11,053,130	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
88353	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 0+000 AL KM. 2+350 (2A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,708,046	0	8,708,046	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.35	0.00	0.0%	
88346	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 10+930 AL KM. 11+930	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,384,711	9,526,736	10,384,711	9,526,736	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.85	85.0%	
88352	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 14+380 AL KM. 15+400 (2A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,108,408	0	5,108,408	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.02	0.00	0.0%	
88350	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 8+530 AL KM. 9+730	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,006,238	1,117,987	12,006,238	1,117,987	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.20	0.20	16.7%	
88351	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 9+730 AL KM. 10+930	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,006,238	634,493	12,006,238	634,493	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.20	0.20	16.7%	
88354	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "LOS PERROS II NORTE", UBICADO EN EL PERIFERICO SOBRE RIO LOS PERROS	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	31,046,848	23,390,293	31,046,848	23,390,293	100.0%	0	0	METRO LINEAL	83.50	65.00	77.8%	
88348	FORESTACION DE JARDINERAS EN ROTONDAS DEL PERIFERICO DE JUCHITAN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,079,023	0	1,079,023	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
88477	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO (ENTRE 2 DE NOVIEMBRE Y GUADALUPE VICTORIA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	882,189	0	882,189	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,243.50	0.00	0.0%	
88349	REFORESTACION DEL PERIFERICO DE JUCHITAN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,996,087	0	1,996,087	0	0.0%	0	0	OBRA	2,940.00	0.00	0.0%	ARBOLES
88476	REHABILITACION DE AULAS Y AUDITORIO Y CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL INFANTIL	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	180 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,260,730	0	1,260,730	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
88475	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "CENTRO ESCOLAR FEDERAL JUCHITAN"	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	180 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,188,424	0	1,188,424	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
88474	REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION DE LA ESCUELA PRIMARIA DANIEL C. PINEDA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	180 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,547,456	1,650	1,547,456	1,650	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
88355	CONSTRUCCION DE CASETA DE TRANSMISION EN CERRO PALMA SOLA	57-MATIAS ROMERO AVENDAO	MATIAS ROMERO AVENDAO	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1205 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	94,776	0	94,776	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
88366	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR JUILQUITA SOBRE RIO MIAHUATLAN SOBRE CALLE APOLINAR GARCIA (COL. FELICIANO GARCIA) (6A. ETAPA).	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	16724 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	350,430	350,430	350,430	350,430	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.83	1.83	100.0%	
114526	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL KILOMETRO 0+050 DEL CAMINO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ-SAN MIGUEL YOGAVANA EN EL CRUCE CON EL RIO TAMAZULAPAM /SAN MIGUEL YOGAVANA /MIAHUATLAN DE	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SAN MIGUEL YOGAVANA	RURAL	54765	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	630 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,047,492	917,128	1,047,492	917,128	100.0%	0	0	METROS	20.00	18.00	90.0%	
88367	CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA MIGRANTES (1A. ETAPA).	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
88368	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA CASETA DE TRANSMISION	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	242247 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	497,936	497,936	497,936	497,936	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
88369	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MARIA EUGENIA, COL. LOMA LINDA.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	665,878	665,878	665,878	665,878	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
88389	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO INFANTIL DEL AGUA (PRIMERA ETAPA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	12800 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,000,000	8,070,325	10,000,000	8,070,325	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PARQUE
88390	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO INFANTIL DEL AGUA (SEGUNDA ETAPA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	12800 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,230,000	0	2,230,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PARQUE
88391	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO INFANTIL OAXACA (PRIMERA ETAPA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	10500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,000,000	9,999,999	10,000,000	9,999,999	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PARQUE
88392	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO INFANTIL OAXACA (SEGUNDA ETAPA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	10500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,000,000	0	4,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PARQUE
87176	CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL DEL PUENTE S/RO ATOYAC PROLONGACION DE NUB DEL MERCADO /OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	52123	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.40	0.40	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
88402	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE GARCIA VIGIL (DE LA CALLE COSUJOPI A LA CALLE DE XOLOTL)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,300,000	0	1,300,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		0.24	0.24	100.0%	
88401	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ (DE LA CALLE MORELOS A LA CALLE DE JESUS CARRANZA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,931,610	3,686,789	4,931,610	3,686,789	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.24	0.24	100.0%	
88393	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO (DE LA CALLE BERRIOZABAL A LA CALLE GOMEZ FARIAS)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	336,028	0	336,028	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	0.00	0.0%	
88394	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE BURGOA (DE LA CALLE BUSTAMANTE A CALLE ARGENTA Y LOPEZ)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	243,043	0	243,043	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
88395	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE COLON (DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A LA CALLE XICOTENCATL)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	188,386	0	188,386	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	0.00	0.0%	
88396	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE GARCIA VIGIL (DE LA CALLE XOLOTL A LA CALLE JESUS CARRANZA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	289,343	0	289,343	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
88397	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE GOMEZ FARIAS (DE LA CALLE ALCALA A LA CALLE DIAZ QUINTAS)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	188,386	0	188,386	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	0.00	0.0%	
88398	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE GUERRERO (DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A LA CALLE XICOTENCATL)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	188,386	0	188,386	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	0.00	0.0%	
88399	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE MATAMOROS (DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE GARCIA VIGIL)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	172,786	0	172,786	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
88400	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE PINO SUAREZ (DE LA CALLE PRIMO VERDAD A LA CALLE MARGARITA MAZA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	261,914	0	261,914	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	0.00	0.0%	
88403	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ (DE LA CALLE JESUS CARRANZA A LA CALLE QUETZALCOATL)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	243,043	0	243,043	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
88404	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ (DE LA CALLE QUETZALCOATL A LA CALLE COSUJOPI)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	243,043	0	243,043	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
88405	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE ZARATE (DE LA CALLE PINO SUAREZ A LA CALZADA DE LA REPUBLICA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	335,194	0	335,194	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	0.00	0.0%	
31795	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LIC. GUADALUPE F. MARTINEZ (COL. STA MARIA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG23/0432/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑ CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	132 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	327,377	327,377	327,377	327,377	100.0%	0	0	ESCUELA		1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
31759	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUERRERO ( SAN MARTIN MEXICAPAM)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG23/0413/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑ CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	310 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	256,037	256,037	256,037	256,037	100.0%	0	0	ESCUELA		1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
88408	CONSTRUCCION DE CASETA DE TRANSMISION	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	477 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	216,736	216,736	216,736	216,736	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
88409	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE CAMINO A STA. MA. MAGDALENA PIGS E.C. (PLUMA HIDALGO-STA. MA. HUATULCO).	71-PLUMA HIDALGO	SANTA MARIA MAGDALENA PIGS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	206 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	721,575	721,184	721,575	721,184	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
10523	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	RG23/0148/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	10556 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	632,932	632,932	632,932	632,932	100.0%	0	0	CANCHA		1.00	1.00	100.0%	
10462	CONSTRUCCION DEL PARQUE COMUNITARIO.	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	RG23/0147/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	25000 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	363,826	363,826	363,826	363,826	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
157314	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CAMELLON CENTRAL DE LA AVENIDA CUATRO CARRILES.	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	RG23/064/009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	10000 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,723,701	0	1,723,701	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO		1,364.74	0.00	0.0%	
157321	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. FRANCISCO VILLA, COL. HIDALGO ORIENTE.	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	RG23/064/1/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	10000 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,950,000	0	1,950,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO		3,365.12	0.00	0.0%	
157351	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO ANTIGUO A SAN LUIS BELTRAN, FRACC. GUELAGUETZA.	91-SAN ANDRES HUAYAPAM	SAN ANDRES HUAYAPAM	URBANO	RG23/065/1/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	500 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,345,922	0	1,345,922	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO		2,541.31	0.00	0.0%	
157306	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD	98-SAN ANDRES TEOTILALPAM	SAN ANDRES TEOTILALPAM	URBANO	RG23/065/0/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	1392 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,139,714	0	1,139,714	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO		3,024.00	0.00	0.0%	
169335	FORTALECIMIENTOMDE CENTRO DE SALUD. EN EL MUNICIPIO SAN ANDRES ZAUTLA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES ZAUTLA	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	URBANO	048189	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	115	0	115	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
54820	ADECUACION DE ESPACIOS DE HOSPITAL DE LA MUJER Y MATERNO INFANTIL	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,844,079	0	1,844,079	0	0.0%	0	0	OTROS		1.00	0.00	0.0%	
88322	CONSTRUCCION DE BAHIA PARA ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJE (KM. 24680) EN EL ACCESO A LA CIUDAD JUDICIAL.	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	10500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	156,549	0	156,549	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
88323	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL II EN EL KM 34705 ACCESO A LA CIUDAD JUDICIAL.	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	10500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,322,177	0	4,322,177	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									17=16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
88324	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION DE LA UNIDAD DE RIEGO REYES MANTECÓN POZO NO. 2 (1A. ETAPA)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	54 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	805,070	803,092	805,070	803,092	100.0%	0	0	SISTEMA		1.00	1.00	100.0%	
88325	REVESTIMIENTO DE CANAL PLUVIAL	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	254 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,721,273	0	3,721,273	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	0.45	45.0%	
88326	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL ACCESO A LA CIUDAD JUDICIAL (1A. ETAPA).	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	10500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,716,803	3,710,800	3,716,803	3,710,800	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
88327	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL ACCESO A LA CIUDAD JUDICIAL (2A. ETAPA).	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	10500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,601,319	0	8,601,319	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
88328	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL ACCESO A LA CIUDAD JUDICIAL (3A. ETAPA).	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	10500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,406,567	0	14,406,567	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
88329	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL ACCESO A LA CIUDAD JUDICIAL (4A. ETAPA).	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	10500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,027,480	0	1,027,480	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
169350	FORTALECIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA/EN LA LOCALIDAD SAN TELIXTLAHUACA	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	04818	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	14	0	14	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
88330	CONSTRUCCION DE CASETA DE TRANSMISION EN CERRO LA ARROCERA	115-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	7477 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	196,736	0	196,736	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
169379	FORTALECIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC/EN LA LOCALIDAD PORVENIR.	154-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	048184	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,358	0	2,358	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
6943	CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	RG23032109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	5446 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	640,112	638,463	640,112	638,463	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
31665	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	190-SAN JUAN OTZOLOTEPEC	SAN JUAN OTZOLOTEPEC	RURAL	RG23030309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	129 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	338,591	338,591	338,591	338,591	100.0%	0	0	ESCUELA		1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
157334	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y ZARAGOZA (2A.ETAPA)	209-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26 -	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26 -	URBANO	RG23065209	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTR 26	903 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,004,315	0	1,004,315	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO		1,396.50	0.00	0.0%	
169359	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA. EN EL MUNICIPIO SAN LORENZO TEXMELUCAMEN LA LOCALIDAD SAN LORENZO	228-SAN LORENZO TEXMELUCAN	SAN LORENZO TEXMELUCAN	URBANO	048187	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,513	0	3,513	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
169383	FORTALECIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. EN EL MUNICIPIO SAN LUCAS OJTLAN/EN LA LOCALIDAD MACIN GRANDE.	232-SAN LUCAS OJTLAN	MACIN GRANDE	RURAL	048182	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,400	0	1,400	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
169267	FORTALECIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. EN EL MUNICIPIO SAN MARTIN TILCAJETE/EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN TILCAJETE	243-SAN MARTIN TILCAJETE	SAN MARTIN TILCAJETE	URBANO	048191	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	230	0	230	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
169426	FORTALECIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. EN EL MUNICIPIO SAN MATEO DEL MAR/EN LA LOCALIDAD SAN MATEO DEL MAR.	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	048177	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	900	0	900	0	0.0%	0	0	OBRA		0.00	0.00	0.0%	
6906	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SANTA MARIA XADANI	RURAL	RG23027309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	176 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	110,029	110,029	110,029	110,029	100.0%	0	0	ESCUELA		1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
169365	FORTALECIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. EN EL MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA/EN LA LOCALIDAD VILLA SOLA DE VEGA.	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	048186	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,127	0	2,127	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
157340	PAVIMENTACION DE LA CALLE REFORMA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	289-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	RG23065309	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS	1118 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,703,460	0	3,703,460	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO		6,000.00	0.00	0.0%	
88331	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL.	291-SAN PABLO COATLÁN	SAN FRANCISCO COATLÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	206 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,599,131	30,565	2,599,131	30,565	100.0%	0	0	OBRA		1.00	0.10	10.0%	
7186	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1A. ETAPA).	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	BAJOS DE CHILA	URBANO	RG23047209	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22	4249 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,026,923	5,021,720	5,026,923	5,021,720	100.0%	0	0	SISTEMA		1.00	1.00	100.0%	
88332	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL SALON DEL PLENO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS (ACABADOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO).	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	206 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,037,814	2,572,015	5,037,814	2,572,015	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
88333	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL (2A. ETAPA).	344-SAN SEBASTIAN COATLÁN	EL PORVENIR BALLESTEROS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	206 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	434,145	141,278	434,145	141,278	100.0%	0	0	OBRA		1.00	0.70	70.0%	
88334	CONSTRUCCION DE ALBERGUE (2A ETAPA).	344-SAN SEBASTIAN COATLÁN	EL GAVILÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	321,216	0	321,216	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	0.30	30.0%	
88335	CONSTRUCCION DE ALBERGUE (RANCHERIA LA CAMPANA) (2A. ETAPA).	344-SAN SEBASTIAN COATLÁN	SAN SEBASTIAN COATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1778 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	321,216	0	321,216	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	0.50	50.0%	
88336	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL (3A. ETAPA)	344-SAN SEBASTIAN COATLÁN	SAN SEBASTIAN COATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2731 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,370,790	33,599	2,370,790	33,599	100.0%	0	0	OBRA		1.00	0.95	95.0%	
88337	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (2A. ETAPA).	344-SAN SEBASTIAN COATLÁN	SAN JOSE CIENEGUILLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	688 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,414,112	1,157,268	1,414,112	1,157,268	100.0%	0	0	METRO CUADRADO		2,250.00	2,250.00	100.0%	
88338	CONSTRUCCION DEL CECYTE (1A. ETAPA)	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,000,000	1,683,170	5,000,000	1,683,170	100.0%	0	0	OBRA		1.00	0.70	70.0%	



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
31737	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BENEMERITO DE LAS AMERICAS	372-SANTA CATARINA YOSONOTU	SANTA CATARINA YOSONOTU	URBANO	RG230411/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	122 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	355,924	355,924	355,924	355,924	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
169292	FORTALECIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. EN EL MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLAN EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ	388-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	URBANO	048190	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,779	0	2,779	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
114959	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LA AURORA KM 16+699.2 E.C. (SAN JACINTO TLACOTEPEC-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC)-LA CONCHITA-LA AURORA (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008 13.62%) / LA AURORA / SANTA CRUZ	388-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	LA AURORA	RURAL	54768	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	270 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	545,689	158,575	545,689	158,575	100.0%	0	0	METROS	37.76	15.00	39.7%	
31710	EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DEPORTIVO EDUCACIONAL CAPCE	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	RG230408/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	849,137	844,306	849,137	844,306	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
115394	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN PEDRO IXTLAHUACA-ATZOMPA DEL KM 0+000 AL KM 5+478.60 PRIMERA ETAPA. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA ATZOMPA EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA ATZOMPA	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	55382	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	13433 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,500,000	0	2,500,000	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.48	0.00	0.0%		
169261	FORTALECIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA ATZOMPA EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	048192	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIO DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	239	0	239	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
169372	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA LACHIXIO EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA LACHIXIO.	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	048185	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,190,829	0	1,190,829	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
31507	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA RUFINO TAMAYO	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	LLANO DEL MAIZ	RURAL	RG230258/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	27 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	30,021	0	30,021	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION	
157368	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACCESO PRINCIPAL	426-SANTA MARIA PEÑILES	TIERRA CALIENTE TEPANTEPEC	RURAL	RG230643/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑILES	504 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,256,409	0	3,256,409	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,909.98	0.00	0.0%		
31747	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	426-SANTA MARIA PEÑILES	SANTA CATARINA ESTETLA	RURAL	RG230414/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	97 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	65,160	65,160	65,160	65,160	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
88355	CONSTRUCCION DE ANDADORES	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	460 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,697,028	14,639	4,697,028	14,639	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
88356	CONSTRUCCION DE CORRAL DE ANDACION DE TORTUGAS MARINAS	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	300 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	101,730	0	101,730	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
88357	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,158,029	3,312	3,158,029	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
88471	CONSTRUCCION DE MERCADO DE ARTESANIAS	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	660 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,910,881	0	2,910,881	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.69	69.0%	MERCADO	
88473	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIO TIPO 1 Y TORRE SALVAVIDAS	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	660 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	734,241	0	734,241	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.69	69.0%		
88472	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIO TIPO 2 Y TORRE SALVAVIDAS	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	660 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	900,992	0	900,992	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
88358	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	460 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,385,190	0	2,385,190	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
7302	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	439-SANTA MARIA TONAMECA	RINCON BONITO	RURAL	RG230012/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	241 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,603,480	853,260	1,603,480	853,260	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.53	53.0%	
88359	REMEDIACION DE ACCESO A LA PLAYA	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	450 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,238,382	0	4,238,382	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
88360	REVESTIMIENTO DEL TALUD PARA PLATAFORMA DEL ATRIO DE LA CAPILLA.	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	450 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	673,524	0	673,524	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
31495	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	446-SANTA MARIA YUCUHITI	SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO	RURAL	RAG230271/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	128 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	60,999	60,999	60,999	60,999	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
31704	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 148	458-SANTIAGO COMALTEPEC	SANTIAGO COMALTEPEC	URBANO	RG230309/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	108 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	366,905	366,905	366,905	366,905	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
88361	CONSTRUCCION DE CASETA DE TRANSMISION EN CERRO JICALTEPEC	462-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTA MARIA JICALTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1558 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	216,736	216,736	216,736	216,736	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
6989	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO DE LA SANTA CRUZ)	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	RG230335/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA SUCHILQUITONGO	2869 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,102,654	3,102,654	3,102,654	3,102,654	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
31553	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	495-SANTIAGO XANICA	SANTIAGO XANICA	URBANO	RG230261/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	142 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	119,018	119,018	119,018	119,018	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
88362	CONSTRUCCION DE CASETA DE TRANSMISION EN CERRO CORRAL DE PIEDRA	504-NUEUVO ZOQUIÁPAM	NUEUVO ZOQUIÁPAM	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1387 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	163,813	163,813	163,813	163,813	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
169418	FORTALECIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO TONALÁ EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO	620-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTO DOMINGO TONALÁ	URBANO	048180	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	692	0	692	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
7289	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIANO ARISTA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO.	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	RG230646/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	2186 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	0	2,000,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,014.09	0.00	0.0%	
87175	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RO ATOTYAC SCARRETERA REYES MANTECON- LA TRINIDAD ZAACHILA (PRIMERA ETAPA) /TRINIDAD ZAACHILA	555-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	URBANO	52124	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	930 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,000,000	3,998,698	4,000,000	3,998,698	100.0%	0	0	METROS	48.00	48.00	100.0%	
114979	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CATERINA ALBARRADAS-SAN MIGUEL DEL VALLE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 24+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 15+200 AL KM 18+200 /SANTA CATERINA ALBARRADAS VILLA DIAZ ORD	560-VILLA DIAZ ORDZ	SANTA CATERINA ALBARRADAS	RURAL	54769	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	377 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,329,128	1,208,865	2,329,128	1,208,865	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	1.60	53.3%	
88364	CONSTRUCCION DE CELDA DE EMERGENCIA EN EL TIRADERO DE BASURA A CIELO ABIERTO	565-VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	300000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	15,100,000	3,354,115	15,100,000	3,354,115	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
88363	OPERACION, CONFORMACION, COMPACTACION DE CUARTA Y QUINTA PLATAFORMA Y SELLO FINAL DEL TIRADERO DE BASURA A CIELO ABIERTO.	565-VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	300000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	22,372,869	22,372,869	22,372,869	22,372,869	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	RECONSTRUCCION																							
87177	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DIAZ ORDZ - VILLA ALTA DEL KM 110+114 AL KM 144+200 /SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	URBANO	51512	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1214 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	999,971	1,000,000	999,971	100.0%	0	0	KILOMETRO	34.09	34.09	100.0%	
87178	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA-CUILAPAM) ARRAZOLA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000 SUBTRAMO DEL KM 2+000 AL KM 5+000 /ARRAZOLA (SAN ANTONIO ARRAZOLA)/SANTA CRUZ XOXCOTLAN	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	ARRAZOLA	RURAL	52126	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	999 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,395,712	5,391,034	5,395,712	5,391,034	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	2.99	99.7%	
87179	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA RANCHO NUEVO E.C. (CACAPULCO-PIÑOTEPA NACIONAL) DEL KM 8+000 AL KM 2+000 /RANCHO NUEVO /SANTIAGO LLANO GRANDE	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	RANCHO NUEVO	RURAL	52128	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1724 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,680,000	3,676,771	3,680,000	3,676,771	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION																							
88411	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA COL. 18 DE MARZO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	100 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	230,397	230,396	230,397	230,396	100.0%	0	0	OBRA	10.00	10.00	100.0%	REGISTROS
70796	AMPLIACION DEL SISTEM ADE ALCANTARILLADO SANITARIO (COLECTOR FRANCISCO I. MADERO, ENTRE CALLEJON SIN Y CALLEJON LAS DELICIAS)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG2301802010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	90,000	0	90,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%	
70798	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CALLE INDUSTRIAL ENTRE CALLEJON IGNACIO NICOLAS Y 2 DE NOVIEMBRE Y FERROCARRIL)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG2301812010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,197,938	0	1,197,938	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%	
70800	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (IGNACIO ZARAGOZA ENTRE 2 DE NOVIEMBRE Y FERROCARRIL)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG2301822010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	510,000	0	510,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%	
70795	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SUBCOLECTOR INSURGENTES)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG2301792010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	315,000	0	315,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%	
7002	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VIRGEN DE GUADALUPE	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	RG230345/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	1200 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	93,100	93,100	93,100	93,100	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
88414	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	LOMAS DEL SANTO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	350 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,361,739	1,276,672	1,361,739	1,276,672	100.0%	0	0	METRO LINEAL	712.00	712.00	100.0%	
88410	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO SAN JOAQUIN	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	550 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,890,125	2,562,584	2,890,125	2,562,584	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.68	2.20	82.1%	
7093	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA AEROPUERTO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	RG230471/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22	134365 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,999,418	3,992,951	3,999,418	3,992,951	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.99	99.0%	
7021	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA OAXACA- PUERTO ESCONDIDO DEL KM. 245+000 AL KM. 246+000, SUBTRAMO SAN PEDRO MIXTEPEC-PTO. ESCONDIDO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	URBANO	RG230425/09	DESARROLLO ECONOMICO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22	9619 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,973,659	9,972,778	9,973,659	9,972,778	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	
88412	AMPLIACION DE VIVIENDA	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	100 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,705,400	7,625,200	8,705,400	7,625,200	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
88413	AMPLIACION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE CAMINO REAL	386-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	65 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	236,766	236,765	236,776	236,765	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.19	0.19	100.0%	
	MODERNIZACION																							
112433	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA-COICOYAN DE LAS FLORES, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 43+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 25+000 AL KM 28+000 /COICOYAN DE LAS FLORES	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	54744	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1436 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,498,605	1,026,787	3,498,605	1,026,787	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	1.60	53.3%	
87180	MODERNIZACION Y AMP. DEL CAMINO CUICATLAN- CONCEPCION PAPALO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 23+290 SUBTRAMO A MOD. DEL KM. 16+500 AL KM. 18+600 /CONCEPCION PAPALO	19-CONCEPCION PAPALO	CONCEPCION PAPALO	URBANO	54738	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	700 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,929,996	104,807	3,929,996	104,807	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.63	0.05	7.9%	
88415	REMODELACION DEL JARDIN "EL PaeLLITO" (2A.ETAPA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,441,341	0	12,441,341	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
87185	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA OAXACA- PUERTO ESCONDIDO DEL TRAMO LA "Y" - EJUTLA - PUERTO ESCONDIDO DEL KM 14+500 AL KM 20+500 /OCOTLAN DE MORELOS	65-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	50284	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	12583 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,666,326	2,663,669	2,666,326	2,663,669	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	
87186	MOD. Y AMP. DEL CAMINO SAN AGUSTIN CHAYUCO-SANTA CATERINA MECHOACAN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+780, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 6+000 AL KM. 8+780 /SAN AGUSTIN CHAYUCO	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	54739	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2038 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,921,557	1,029,536	2,921,557	1,029,536	100.0%	0	0	KILOMETRO	83.00	38.00	45.8%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24													
114007	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 55-000 E.C. (IXTLAN-ZOOGOCHO)-SANTA MARIA TAVEHUA-SAN ANDRES SOLAGA-SAN JUAN TAVAA-SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 40+300 SUBTRAMO A MODERNIZA...	97-SAN ANDRES SOLAGA	SAN ANDRES SOLAGA	URBANO	54757	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	649 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,060,939	613,703	1,060,939	613,703	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.76	0.45	59.2%	
114571	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUITEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTIAGO QUIVUCUZAS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 22+768 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 15+500 AL KM 18+300 SANTIAGO QUIVUCUZAS/SAN CA...	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIVUCUZAS	RURAL	54766	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	769 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,240,304	3,024,730	3,240,304	3,024,730	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	
113727	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 55-000 E.C. (IXTLAN ZOOGOCHO)-SANTA MARI TAVEHUA-SAN ANDRES SOLAGA-SAN JUAN TAVAA-SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 40+300 SUBTRAMO A MODERNI...	128-SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG	SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG	URBANO	54754	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	649 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,092,866	753,150	5,092,866	753,150	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.15	5.0%	
87181	MOD. Y AMP. DEL CAMINO LUZ DE LUNA-SAN JUAN LACHAO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 2+100 AL KM. 4+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008,30%) /SAN JUAN LACHAO	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	54740	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1170 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,375,719	961,467	1,375,719	961,467	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.17	0.12	70.6%	
113765	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EL PIPILA UBICADO EN EL KM 1+700 DEL CAMINO E.C. (TUXTPEC-PALMARETES)-SAN JOSE DE LOS REYES EN EL CRUCE CON EL RIO JALTEPEC EL PIPILA (SAN JOSE DE LOS REYES) /SAN	207-SAN JUAN MAZATLAN	EL PIPILA	RURAL	54765	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	231 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,395,627	631,023	2,395,627	631,023	100.0%	0	0	METROS	41.24	12.00	29.1%	
87182	MOD. Y AMP. DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC-TLAXIACO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 30+340 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 18+000 AL KM. 21+000/SAN JUAN MIXTEPEC-DIST.08	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08-	URBANO	54742	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1806 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,677,833	442,224	3,677,833	442,224	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.90	0.20	22.2%	
112544	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (YUCUDAATLAXIACO)-SANTIAGO NUNDICHE SAN JUAN SMI-TZOATLAN DE SEGURA Y LUNA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 80+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 11+000 AL KM 13+00	210-SAN JUAN SMI	SAN JUAN SMI	URBANO	54745	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	195 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,660,894	366,593	2,660,894	366,593	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.30	15.0%	
113284	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA)-SAN FELIPE EL MIRADOR-SANTIAGO JOCOTEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 19+972.09=21+000 AL KM 31+972.09=40+000, SUBTRAMO A	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN FELIPE EL MIRADOR	RURAL	54750	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	292 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,930,302	1,930,289	1,930,302	1,930,289	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
113573	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA)-SANTA MARIA MAGDALENA LOVANI TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 18+402.08 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 8+600 AL KM 11+600 /SANTA	212-SAN JUAN PETLAPA	SANTA MARIA LOVANI	RURAL	54752	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	691 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,142,612	1,789,970	3,142,612	1,789,970	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	1.65	55.0%	
113364	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LAXICHOLA-ARROYO BLANCO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 21+500 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 18+200 AL KM 21+500 /ARROYO BLANCO /SAN JUAN PETLAPA	212-SAN JUAN PETLAPA	ARROYO BLANCO	RURAL	54751	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	280 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,898,744	1,362,164	2,898,744	1,362,164	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.30	1.60	48.5%	
113673	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTPEC)-SAN PABLO MACULITANGUIS-SANTIAGO COMALTEPEC-SAN PEDRO Y YOLOX-SAN JUAN QUIOTEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 42+000 SUBTRAMO A	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	54753	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1579 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,999,839	347,627	2,999,839	347,627	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.50	0.15	6.0%	
114315	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUITEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTA MARGARITA HUITEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+500 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 4+000 AL KM 7+500 /SANTA MARGARITA HUITEPEC /	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SANTA MARGARITA HUITEPEC	RURAL	54761	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3424 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,847,455	528,688	2,847,455	528,688	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.50	0.50	14.3%	
114394	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC)-SAN ILDEFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 48+000	318-SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 26-	SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 26-	URBANO	54762	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1224 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,850,000	3,294,644	5,850,000	3,294,644	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.70	4.00	85.1%	
115127	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (TEOTITLAN DEL CAMINO-HUALTLA DE JIMENEZ) SAN PEDRO OCOPETATILLO DEL KM 0+000 AL KM 0+750. EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO OCOPETATILLO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO O	322-SAN PEDRO OCOPETATILLO	SAN PEDRO OCOPETATILLO	URBANO	54991	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	977 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,008,560	0	4,008,560	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.75	0.00	0.0%	
114274	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SRIO ARENAL O BOBO, UBICADO EN EL KM 7+200 DEL CAMINO METATES- NUEVO ROSARIO TEMEXTITLAN (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008 16.4%) /ROSARIO TEMEXTITLAN /SAN	336-SAN PEDRO YOLOX	ROSARIO TEMEXTITLAN	RURAL	54760	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	402 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	355,079	226,047	355,079	226,047	100.0%	0	0	METROS	14.72	14.00	95.1%	
112280	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO YOLOMICALTAN-SAN SEBASTIAN NICANANDUTA TRAMO DEL KM 17+832 AL KM 0+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 11+832 AL KM 9+832 /SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	346-SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	URBANO	54743	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1489 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,387,778	1,497,334	2,387,778	1,497,334	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	1.20	60.0%	
114417	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 179+000 (OAXACA-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC)-SANTA MARIA ECATEPEC-SAN JUAN ACALTEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 44+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 3+000 AL K	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SANTA MARIA ECATEPEC	URBANO	54763	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	479 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,323,373	0	2,323,373	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.70	0.00	0.0%	
114456	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 179+000 (OAXACA-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC)-SANTA MARIA ECATEPEC-SAN JUAN ACALTEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 44+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 5+000 AL K	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SAN JUAN ACALTEPEC	RURAL	54764	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	202 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,096,327	207,293	2,096,327	207,293	100.0%	0	0	KILOMETRO	44.00	10.00	22.7%	
87183	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO YAUTEPEC-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 17+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 14+540 AL KM. 17+500/SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	URBANO	54741	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1212 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,536,479	1,177,807	2,536,479	1,177,807	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.89	0.38	42.7%	
114162	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TALEA DE CASTRO-SAN BARTOLOME YATON-OTATILAN DE MORELOS-SANTIAGO LALOPE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 16+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 2+000	471-SANTIAGO LALOPE	SANTIAGO LALOPE	URBANO	54758	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	504 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,319,762	303,433	1,319,762	303,433	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.17	0.15	12.8%	
114208	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TALEA DE CASTRO-SAN BARTOLOME YATON-OTATILAN DE MORELOS-SANTIAGO LALOPE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 16+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 2+000 AL KM 4+000	471-SANTIAGO LALOPE	SANTIAGO LALOPE	URBANO	54759	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	746 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,567,942	1,294,379	3,567,942	1,294,379	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.75	37.5%	
87184	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RIO OCOTEPEC-NUNUMA DE ZARAGOZA-SANTA MARIA YUCUHIT-SANTIAGO NUYO-SAN PEDRO OSOTOT DEL KM 8+000 AL KM 12+000 /SANTIAGO NUYO	481-SANTIAGO NUYO	SANTIAGO NUYO	URBANO	51511	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	394 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,300,000	2,299,826	2,300,000	2,299,826	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	
113885	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEXIHO-NUYO ZOQUIAPAM TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 26+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 5+300 AL KM 8+300 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008 19.8%) /	504-NUYO ZOQUIAPAM	NUEVO ZOQUIAPAM	URBANO	54756	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1419 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	899,988	0	899,988	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.59	0.00	0.0%	
114919	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA VENTA-SAN JOSE CIENEGUILLA-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC-SAN JUAN OZOLOTEPEC-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 36+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL	512-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	URBANO	54767	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTA DE OAXACA	975 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,658,836	551,309	3,658,836	551,309	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.20	0.30	25.0%	
113091	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO BOCA SAN CRISTOBAL-VEGA DEL SOL-SAN CRISTOBAL LA VEGA-MONTE NEGRO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 14+200, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 2+000 AL KM 4+000 /MONTE NEGRO	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	MONTE NEGRO	RURAL	54748	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	136 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,743,792	1,212,738	1,743,792	1,212,738	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	1.80	90.0%	
112965	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CERRO MARIAN-RANCHO OJOCHE-CERRO ARMADILLO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 12+767, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 1+200 AL KM 3+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2009 49.9%) /R	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO QUOTE	RURAL	54747	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	300 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,289,766	396,962	1,289,766	396,962	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.90	0.20	22.2%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
113215	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO CERRO MARIN-RANCHO OJOCHÉ-CERRO ARMADILLO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 12+767, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 3+000 AL KM 4+500/RANCHO OJOCHÉ/RANCHO OJOCHÉ/SAN JUAN	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO OJOCHÉ	RURAL	54749	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	300 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,037,922	379,353	2,037,922	379,353	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	0.30	20.0%	
112615	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)-RANCHO GRANDE LOMA SAN RAFAEL-ARROYO TORTUGA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 35+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 8+000 AL KM 10+000/ARROYO TORT MEJORAMIENTO	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO TORTUGA	RURAL	54746	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	229 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,339,866	1,135,020	2,339,866	1,135,020	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.30	15.0%	
87187	APORTACION AL FONDO DE DESASTRES NATURALES 2008 (CAMINOS Y VADOS) TERCERA ETAPA/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	52120	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3506821 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	43.40	43.40	100.0%	
87188	APORTACION AL FONDO DE DESASTRES NATURALES 2008(CAMINOS Y VADOS) SEXTA ETAPA SS-06	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	53040	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3506821 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	76,380,075	76,380,075	76,380,075	76,380,075	100.0%	0	0	KILOMETRO	332.00	332.00	100.0%	
88416	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE CALLES EN LA COLONIA 16 DE MARZO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	6570 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	26,464	26,464	26,464	26,464	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,902.54	2,902.54	100.0%	
7236	ADQUISICION DE RESERVA TERRITORIAL	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	LA VENTA	RURAL	RG23054409	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	200000 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	550,000	550,000	550,000	550,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,839.00	1,839.00	100.0%	
6931	LIMPIEZA DE CANAL DE RIEGO (GRUPO ESTERO)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	RG23001609	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	140 PRODUCTOR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,232,000	1,232,000	1,232,000	1,232,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	14.80	14.80	100.0%	
6911	LIMPIEZA DE CANAL DE RIEGO (GRUPO LOS PINOS)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	RG23001309	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	131 PRODUCTOR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,154,938	1,154,938	1,154,938	1,154,938	100.0%	0	0	KILOMETRO	14.50	14.50	100.0%	
151811	LIMPIEZA DE CANAL DE RIEGO (GRUPO PEPE Y LOLITA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	RG23001709	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	140 PRODUCTOR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,232,000	1,232,000	1,232,000	1,232,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	15.00	15.00	100.0%	
6923	LIMPIEZA DE CANAL DE RIEGO (GRUPO SAN VICENTE)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	RG23001509	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	136 PRODUCTOR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,161,600	1,161,600	1,161,600	1,161,600	100.0%	0	0	KILOMETRO	13.00	13.00	100.0%	
6917	LIMPIEZA DEL CANAL DE RIEGO (GRUPO LOS TAMARINDOS)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	RG23001409	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	136 PRODUCTOR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,196,800	1,196,800	1,196,800	1,196,800	100.0%	0	0	KILOMETRO	13.80	13.80	100.0%	
88417	INSTALACION DEL SISTEMA DE AUDIO DEL AUDITORIO GUELAGUETZA (1A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	4950 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,000,000	0	7,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
88418	INSTALACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL AUDITORIO GUELAGUETZA (1A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	4950 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,000,000	0	5,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
88419	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE GARCIA VIGIL DE LA CALLE XOLOTL A LA CALLE CARRANZA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,437,547	14,400,000	14,437,547	14,400,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
88420	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE ANDRES QUINTANA ROO DE LA CALLE BERRIOZABAL A LA CALLE GOMEZ FARIAS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,968,089	5,965,092	5,968,089	5,965,092	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,367.58	2,367.58	100.0%	
88421	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE BURGEOA DE LA CALLE BUSTAMANTE A LA CALLE ARMENTA Y LOPEZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,058,284	5,861	3,058,284	5,861	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
88422	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE COLON DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A LA CALLE XICOTENCATL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,978,329	2,932,763	2,978,329	2,932,763	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,123.00	1,123.00	100.0%	
88423	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE GOMEZ FARIAS DE LA CALLE ALCALA A LA CALLE DIAZ QUINTAS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,969,595	50,331	2,969,595	50,331	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,146.00	1,146.00	100.0%	
88424	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE GUERRERO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A LA CALLE XICOTENCATL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,048,820	51,674	3,048,820	51,674	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,201.00	1,201.00	100.0%	
88425	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE HIDALGO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A LA CALLE XICOTENCATL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,893,119	49,035	2,893,119	49,035	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,091.00	1,091.00	100.0%	
88426	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE MORELOS DE LA AVENIDA JUAREZ A LA CALLE PINO SUAREZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,034,204	2,624,323	3,034,204	2,624,323	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,292.00	1,292.00	100.0%	
88427	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE PINO SUAREZ DE LA CALLE PRIMO VERDAD A LA CALLE MARGARITA MAZA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,755,950	3,736,793	3,755,950	3,736,793	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,682.00	1,682.00	100.0%	
88428	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA CALLE ALLENDE A LA CALLE CARRANZA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,659,981	2,659,969	2,659,981	2,659,969	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
88429	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA CALLE JESUS CARRANZA A LA CALLE QUETZALCOATL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,659,981	2,659,806	2,659,981	2,659,806	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
88430	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA CALLE M. BRAVO A LA CALLE ALLENDE)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,659,981	2,659,939	2,659,981	2,659,939	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
88431	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA CALLE MORELOS A LA CALLE M. BRAVO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,067,570	0	6,067,570	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
88432	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA CALLE QUETZALCOATL A LA CALLE COSUJOPI)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,033,780	0	3,033,780	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
88433	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE ZARATE DE LA CALLE PINO SUAREZ A LA CALZADA DE LA REPUBLICA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,853,592	3,417,578	3,853,592	3,417,578	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,636.00	1,636.00	100.0%	
6975	CONSERVACION DEL CAMINO E.C.(TUXTEPEC-PALOMARES)-SAN FELIPE DE LA PECA- AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL DEL KM.0+000 AL KM. 9+300.	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL	RURAL	RG23/032309	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	1040 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	928,528	928,528	928,528	928,528	100.0%	0	0	KILOMETRO	9.30	9.30	100.0%	
87189	TENDIDO DE LA FIBRA OPTICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA LA Y - ZIMATLAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+500 /ZIMATLAN DE ALVAREZ	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN	RURAL	52125	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9488 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,890,603	1,890,601	1,890,603	1,890,601	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
	MAINTENIMIENTO																							
115329	CONSERVACION DEL CAMINO PINOTEPA DE DON LUIS-YUCUCHA DEL KM 0+000 AL KM 12+000. EN EL MUNICIPIO PINOTEPA DE DON LUIS/EN LA LOCALIDAD YUCUCHA	70-PINOTEPA DE DON LUIS	YUCUCHAA	RURAL	54990	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	321 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	575,985	0	575,985	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	12.00	0.00	0.0%	
88434	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO EN EL PARAJE "LOS CATORCE".	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1450 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	555,905	555,441	555,905	555,441	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
6955	CONSERVACION DEL CAMINO E.C.(TUXTEPEC-PALOMARES)-LA FUENTE MISTERIOSA- BUENA VISTA GALLARDO-RAMAL LA UNION DEL KM. 0+000 AL KM. 18+050	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BUENAVISTA GALLARDO	RURAL	RG23/032209	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	2032 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,497,062	1,497,062	1,497,062	1,497,062	100.0%	0	0	KILOMETRO	18.05	18.05	100.0%	
115220	CONSERVACION DEL CAMINO LLANO GRANDE-CACDA TOTOMOXTE-LLANO DE LA VACA-E.C. (PINOTEPA NACIONAL-YUDUDA) DEL KM 0+000 AL KM 20+000. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO LLANO GRANDE/EN LA LOCALIDAD SANTIAGO	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	54992	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1724 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,104,381	0	1,104,381	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	20.00	0.00	0.0%	
115348	CONSERVACION DEL CAMINO LINDA VISTA PLAN DE LOS AMANTES-OCOTLAN DE JUAREZ-SAN ISIDRO EL PARRAL-SOLEIDAD EL CARRIZO-GUADALUPE EL TAMBOR DEL KM 0+000 AL KM 30+000. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO TUXTEPEC/EN REHABILITACION	488-SANTIAGO TETEPEC	GUADALUPE DEL TAMBOR	RURAL	54988	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	418 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,651,648	0	1,651,648	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	30.00	0.00	0.0%	
87190	APORTACION AL FONDO DE DESASTRES NATURALES 2008 (CAMINOS Y VADOS) CUARTA ETAPA. COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	52423	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3506821 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	922.23	922.23	100.0%	
87191	APORTACION AL FONDO DE DESASTRES NATURALES 2008 (CAMINOS Y VADOS) QUINTA ETAPA/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	52853	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3506821 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	922.23	922.23	100.0%	
88435	CONSERVACION DEL CAMINO:SAN MIGUEL ABEJONES-E.C. (OAXACA-TUXTEPEC).	1-ABEJONES	ABEJONES	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,795,000	0	3,795,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
88436	REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,725,155	4,141,620	6,725,155	4,141,620	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
88459	REHABILITACION DEL PARQUE LA RIVIERA.	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,073,851	2,475,642	3,073,851	2,475,642	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	
88460	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (1A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	25,000,000	11,710,082	25,000,000	11,710,082	100.0%	0	0	METRO LINEAL	11,214.17	5,607.00	50.0%	
88461	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (2A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,000,000	11,766,645	20,000,000	11,766,645	100.0%	0	0	METRO LINEAL	8,955.54	4,500.00	50.2%	
88462	REHABILITACION DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL ISSSTE.	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	501,151	501,149	501,151	501,149	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
88463	REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	33,245,802	208,558	33,245,802	208,558	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.10	10.0%	
7081	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG23/042609	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	30000 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,937,925	4,937,922	4,937,925	4,937,922	100.0%	0	0	LOTE	1,651.00	1,651.00	100.0%	
88464	REHABILITACION DEL ANFITATRO DR. MANUEL MATOS.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	156,646	155,257	156,646	155,257	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
88465	REHABILITACION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE RIO JALATLACO (AV. FERROCARRIL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	74,286	72,156	74,286	72,156	100.0%	0	0	METRO LINEAL	12.26	12.26	100.0%	
88466	REHABILITACION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE RIO JALATLACO (COL. FERNANDO GOMEZ SANDOVAL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	179,479	179,320	179,479	179,320	100.0%	0	0	METRO LINEAL	19.46	19.46	100.0%	
88467	REHABILITACION DEL TEATRO "ALVARO CARRILLO"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,139,802	0	1,139,802	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
88437	REHABILITACION DE OFICINAS EN LA PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA.	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	549,443	9,312	549,443	9,312	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
88438	REHABILITACION DE OFICINAS EN LA PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA (ILUMINACION)	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	96,864	1,641	96,864	1,641	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
88457	REHABILITACION DE OFICINAS EN LA PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA (PLAFON).	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	88,888	88,887	88,888	88,887	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24			
88458	ADECUACIÓN DE ÁREAS DE ESPARCIMIENTO EN EL FRACC.SANTA ELENA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	400,000	0	400,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
	OTROS																									
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y																									
88468	ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OPERACION VIAL EN EL CRUCERO DE CARRETERA PANAMERICANA Y 16 DE SEPTIEMBRE.	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	339,940	339,940	339,940	339,940	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%			
88469	ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OPERACION VIAL EN EL CRUCERO 1 DE LA CARRETERA PANAMERICANA Y PERIFERICO DE JUCHITAN.	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	312,570	312,570	312,570	312,570	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%			
88470	ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OPERACION VIAL EN EL CRUCERO 2 DE CARRETERA PANAMERICANA Y PERIFERICO DE JUCHITAN.	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	312,570	312,570	312,570	312,570	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%			
<b>FONDO DE APOYO A MIGRANTES</b>																										
	INVERSION																									
	EQUIPAMIENTO																									
	OTROS																									
67420	CAPACITACION PRODUCTIVA DE SERVICIOS Y BECAS PARA PARTICIPANTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	52136	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	INDIGENAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ASUNTOS INDIGENAS	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	1,000,000	999,640	1,000,000	999,640	100.0%	0	0	CAPACITACION	11.00	11.00	100.0%			
	OTROS PROGRAMAS																									
<b>PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>													<b>1,005,332,522</b>	<b>535,493,572</b>	<b>781,467,786</b>	<b>531,928,431</b>	<b>99.3%</b>	<b>215,695</b>	<b>0</b>	<b>15,557,734.00</b>	<b>15,557,666.59</b>	<b>100.0%</b>				
<b>BIENES MUEBLES</b>																										
134515	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI2009)	154-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA (EJIDO BENITO JUAREZ)	RURAL	4AD100BFFAD1B07502	DESARROLLO SOCIAL		EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALAPAN	PROFESORES Y ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	866,539	704,333	866,539	704,332	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.80	80.0%			
	GASTO CORRIENTE																									
	OTROS GASTOS DE OPERACION																									
131848	PIFI 2009	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	4A6100BBIAD11B07202	DESARROLLO SOCIAL		EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	870,529	684,371	870,529	684,371	100.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	0.85	85.0%			
<b>PROGRAMA PARA OPERACION Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES</b>																										
131959	FONDO DE CONSOLIDACION 2009	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	4A6100BFFA411B11201	DESARROLLO SOCIAL		EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	532,429	69,605	532,429	69,605	100.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	0.15	15.0%			
131524	REMANENTE RECURSO FEDERAL 2009	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	4A6100BFFAD11B01201	DESARROLLO SOCIAL		EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACION PUBLICA   140-OFFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	680,691	665,428	680,691	665,428	100.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	0.98	98.0%			
<b>SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)</b>																										
	INVERSION																									
	OBRA PUBLICA																									
	CONSTRUCCION																									
69454	PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL, INFRAESTRUCTURA (CONSTRUCCION DE SALON DE TIRO VIRTUAL, RECONDICIONAMIENTO DEL AULA DE CAPACITACION Y OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SUBSEMUN003/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	85 PERSONAS	36-SEGURIDAD PUBLICA   D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,013,103	1,013,103	1,013,102	984,406	97.2%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%			
	EQUIPAMIENTO																									
	BIENES MUEBLES																									
69447	PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (EQUIPAMIENTO)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SUBSEMUN002/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	200 PERSONAS	36-SEGURIDAD PUBLICA   D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,165,653	3,165,653	3,165,653	3,165,606	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	INCLUYE REINGRESO DE RECURSOS NO EJERCIDOS POR IMPORTE DE \$7,199.53		
	GASTO CORRIENTE																									
	SERVICIOS PERSONALES																									
69406	PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (PROFESIONALIZACION)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SUBSEMUN001/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	200 PERSONAS	36-SEGURIDAD PUBLICA   D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,956,413	3,956,413	3,956,413	420,010	10.6%	0	0	PROYECTO	1.00	0.15	15.0%	INCLUYE REINGRESO DE RECURSOS NO EJERCIDOS POR IMPORTE DE \$72,282.63		
<b>SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD</b>																										
	INVERSION																									
	OBRA PUBLICA																									
	CONSTRUCCION																									
168035	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 1 NUCLEOS BASICOS (SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO (SAN JUAN LACHAO	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO	RURAL	55499	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	818,402	0	818,402	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
168022	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 2 NUCLEOS BASICOS (SANTIAGO MATATLAN	475-SANTIAGO MATATLAN	SANTIAGO MATATLAN	URBANO	55498	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,145,474	0	1,145,474	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
	EQUIPAMIENTO																									
	OTROS																									
138922	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD / COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	48122	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	45,674	45,574	45,674	45,574	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%			
140713	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD (AMBULANCIAS), COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	51232	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,066,500	1,857,908	2,066,500	1,857,908	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%			
140376	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD, COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50058	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	394,350	390,271	394,350	390,271	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%			
140534	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD, COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	51046	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,004,416	1,004,371	1,044,416	1,004,371	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%			

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
140849	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD. COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	51420	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	6,149,803	6,149,780	6,149,803	6,149,780	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
139598	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD. COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	48225	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	152,170	105,928	152,170	105,928	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
140794	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD (VEHICULOS). COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	51233	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	322,000	301,250	322,000	301,250	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
139809	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD. COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	49070	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	18,577	18,122	18,577	18,122	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
140293	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD. COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	49547	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	29,690	28,757	29,690	28,757	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
140230	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL EN EL MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO/EN LA LOCALIDAD PUTLA VILLA DE GUERRERO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	49546	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	41,426	40,955	41,426	40,955	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
140181	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL GENERAL EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO MIXTEPEC-DISTR.22/EN LA LOCALIDAD PUERTO ESCONDIDO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 22 - ESCONDIDO	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	49545	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	35,414	26,210	35,414	26,210	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
165793	ECONOMIAS POR CANCELACION DE REFERENDOS 2009/ SEGURO POPULAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,878	2,615	2,878	2,615	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	1,944,528.00	1,944,528.00	100.0%	
168682	PRODUCTOS FIN. CTA PAG. 2009. REPS- SEGURO POPULAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	207,732	207,475	207,732	207,475	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	1,944,528.00	1,944,528.00	100.0%	
168680	PRODUCTOS FIN. SEGURO POPULAR 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,187,842	0	1,187,842	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	1,944,528.00	1,944,528.00	100.0%	
164368	RECURSO 2009 CONCENTRADO EN EL EJ. 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	98,307,743	98,289,707	98,307,743	98,289,707	100.0%	215,695	0	BENEFICIARIO	1,944,528.00	1,944,528.00	100.0%	
165780	SEG. POPULAR 2009. REINTEGRO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	226,166,398	2,121,497	2,261,663	2,121,497	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	1,944,528.00	1,944,528.00	100.0%	
164401	SEGURO POPULAR 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,544,862	3,544,831	3,544,862	3,544,831	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	1,944,528.00	1,944,528.00	100.0%	
164436	SEGURO POPULAR 2009. PRODUCTOS FINANCIEROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	133,802	133,543	133,802	133,543	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	1,944,528.00	1,944,528.00	100.0%	
165769	SEGURO POPULAR 2009, RECURSO CONCENTRADO EN 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	53,486,128	53,483,204	53,486,128	53,483,204	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	1,944,528.00	1,944,528.00	100.0%	
<b>FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROS)</b>																								
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
44027	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	15,109,186	15,003,240	15,109,186	15,003,240	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.99	99.0%	
44025	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	12-CANDELARIA LOXICHA	CANDELARIA LOXICHA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	7,214,191	6,331,770	7,214,191	6,331,770	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.88	88.0%	
44028	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL 20 CAMAS (AMPLIACION)	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	1,540,411	1,540,396	1,540,411	1,540,396	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
44031	CONSTRUCCION DE HOSPITAL REGIONAL CON ESPECIALIDADES DE 30 CAMAS	57-MATIAS ROMERO AVENDAS	MATIAS ROMERO AVENDAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	38,528,831	37,694,035	38,528,831	37,694,035	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.98	98.0%	
44024	AMPLIACION Y REHABILITACION DE HOSPITAL DE LA NIZ	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	17,396,728	15,767,820	17,396,728	15,767,820	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.91	91.0%	
44026	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	143-SAN FRANCISCO XHUATAN	SAN FRANCISCO XHUATAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	11,000,419	10,769,832	11,000,419	10,769,832	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.98	98.0%	
44029	CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS	338-VILLA DE ETLA	SANTO DOMINGO BARRIO ALTO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	38,157,242	15,162,960	38,157,242	15,162,960	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.40	40.0%	
44030	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL CON ESPECIALIDADES DE 30 CAMAS	387-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	21,108,476	20,678,358	21,108,476	20,678,358	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																							
44032	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA NIZ	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	4,858,439	4,858,284	4,858,439	4,858,284	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
44033	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA NIZ	143-SAN FRANCISCO XHUATAN	SAN FRANCISCO XHUATAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	646,894	636,473	646,894	636,473	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	
<b>PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROMOCION DE LA SALUD</b>																								
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
108505	CONSTRUCCION DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CEPAVI	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA	400,000	0	400,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
<b>CULTURA DEL AGUA</b>																								
	MEJORAMIENTO																							

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
64558	APERTURA DE ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/0013/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	60000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	350,000	349,948	350,000	349,948	100.0%	0	0	LOTE		20.00	20.00	100.0%	
64559	CURSOS Y TALLERES (CAPACITACION DE PROMOTORES DE CULTURA DEL AGUA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/0009/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	196784 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	CURSO		4.00	4.00	100.0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
64560	EVENTOS DE PROMOCION Y DIFUSION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/0010/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	196784 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	0	0	LOTE		5.00	5.00	100.0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
64561	FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/0012/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	224600 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	255,000	234,555	255,000	234,555	100.0%	0	0	LOTE		17.00	17.00	100.0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
64562	GASTOS DE ADMINISTRACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/0008/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	196784 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	ACCION		37.00	37.00	100.0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
64563	PRODUCCION DE MATERIAL DIDACTICO Y DIFUSION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/0011/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	196784 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	128,000	128,000	128,000	128,000	100.0%	0	0	LOTE		1.00	1.00	100.0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
<b>FONDO DE PREVENCIÓN PRESUPUESTAL (FPP)</b>																									
CONSTRUCCIÓN																									
47039	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	16,000,000	3,881,888	16,000,000	3,881,888	100.0%	0	0	CENTRO		1.00	0.24	24.0%	
47078	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	8-ASUNCIÓN XTALTEPEC	ASUNCIÓN XTALTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0.0%	0	0	CENTRO		1.00	0.00	0.0%	
47522	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	8-ASUNCIÓN TLACOLLILTA	ASUNCIÓN TLACOLLILTA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	397,370	650,000	397,370	100.0%	0	0	CENTRO		1.00	0.61	61.0%	
47033	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	14-CIUDAD IXTEPEC	CHEGUIGO JUAREZ QUINTA SECCION	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	397,370	650,000	397,370	100.0%	0	0	CENTRO		1.00	0.61	61.0%	
47041	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	21-COSOLAPA	ESTACION REFUGIO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0.0%	0	0	CENTRO		1.00	0.00	0.0%	
47044	AMPLIACION DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	10,000,000	0	10,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS		1.00	0.00	0.0%	
47046	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	28-ELXOCHITLAN DE FLORES MAGÓN	CAMOTE ESPAÑOL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	400,000	0	400,000	0	0.0%	0	0	CENTRO		1.00	0.00	0.0%	
47054	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	510,618	385,748	510,618	385,748	100.0%	0	0	CENTRO		1.00	0.75	75.0%	
47055	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	38-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	DOLORES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	204,239	1,155,883	204,239	100.0%	0	0	CENTRO		1.00	0.17	17.0%	
47056	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	38-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	EL MOLINO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	618,546	1,155,883	618,546	100.0%	0	0	CENTRO		1.00	0.53	53.0%	
47057	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	38-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	SANTIAGO CHIHLTLAHUACA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	951,643	816,463	951,643	816,463	100.0%	0	0	CENTRO		1.00	0.85	85.0%	
47061	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	ALVARO OBREGON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0.0%	0	0	CENTRO		1.00	0.00	0.0%	
47062	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	CHICAPA DE CASTRO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	905,093	1,155,883	905,093	100.0%	0	0	CENTRO		1.00	0.78	78.0%	
47067	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	988,847	1,155,883	988,847	100.0%	0	0	CENTRO		1.00	0.85	85.0%	
47514	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	57-MATIAS ROMERO AVENDAN	CUAUHTEMOC (COLONIA AGRICOLA GANADERA CUAUHTEMOC)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0.0%	0	0	CENTRO		1.00	0.00	0.0%	
47517	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	60-MIXISTLÁN DE LA REFORMA	SANTA MARIA MIXISTLÁN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0.0%	0	0	CENTRO		1.00	0.00	0.0%	
47518	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,500,000	971,226	1,500,000	971,226	100.0%	0	0	CENTRO		1.00	0.64	64.0%	
47519	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	68-OCOTLÁN DE MORELOS	PRAXEDIS DE GUERRERO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	1,078,318	1,155,883	1,078,318	100.0%	0	0	CENTRO		1.00	0.93	93.0%	
47520	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	77-REYES ETLA	SAN LÁZARO ETLA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	938,915	1,155,883	938,915	100.0%	0	0	CENTRO		1.00	0.81	81.0%	
47521	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA HUGO MAYORAL	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0.0%	0	0	CENTRO		1.00	0.00	0.0%	
47523	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SANTA CRUZ LOXICHA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	400,000	0	400,000	0	0.0%	0	0	CENTRO		1.00	0.00	0.0%	
47524	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	91-SAN ANDRES HUAYÁPAM	SAN ANDRES HUAYÁPAM	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	796,158	532,575	796,158	532,575	100.0%	0	0	CENTRO		1.00	0.66	66.0%	
47032	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIÁZ	SANTO TOMÁS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	866,241	1,155,883	866,241	100.0%	0	0	CENTRO		1.00	0.74	74.0%	
47034	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	14,990,000	1,889,453	14,990,000	1,889,453	100.0%	0	0	CENTRO		1.00	0.12	12.0%	
47035	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	14,990,000	6,304,356	14,990,000	6,304,356	100.0%	0	0	CENTRO		1.00	0.42	42.0%	



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
47036	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	178-SAN JUAN BAUTISTA SUELECHIE	SAN MIGUEL ETLA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	1,044,388	1,155,883	1,044,388	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.90	90.0%	
47037	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BENEMERITO JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
47038	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	190-SAN JUAN COTZOCON	EL PORVENIR	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	8,000,000	0	8,000,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
47040	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	204-SAN JUAN LAJARCIA	SAN JUAN LAJARCIA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
47042	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	232-SAN LUCAS QUILTÁN	MACIN GRANDE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	567,508	274,761	567,508	274,761	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.48	48.0%	
47043	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	16,000,000	6,092,755	16,000,000	6,092,755	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.38	38.0%	
47045	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	277-VILLA SOLA DE VEGA	EL CARRIZAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	718,344	637,573	718,344	637,573	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.88	88.0%	
47047	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	299-SAN PABLO YAGANIZA	SAN PABLO YAGANIZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	16,000,000	1,053,294	16,000,000	1,053,294	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.06	6.0%	
47048	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	307-SAN PEDRO HUAMELLA	RIO SECO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	438,584	1,155,883	438,584	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.37	37.0%	
47049	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	BAJOS DE CHILA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
47050	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,077,114	313,100	3,077,114	313,100	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.10	10.0%	
47051	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN JOSE CHACALAPA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
47052	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	6,000,000	3,646,949	6,000,000	3,646,949	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.60	60.0%	
47053	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	344-SAN SEBASTIAN COATLÁN	SAN SEBASTIAN COATLÁN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	14,990,000	2,686,111	14,990,000	2,686,111	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.17	17.0%	
47058	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	14,990,000	2,875,128	14,990,000	2,875,128	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.19	19.0%	
47059	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	LLANO DE GUADALUPE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	400,000	0	400,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
47060	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD FRACC. EL RETIRO	408-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,500,000	747,109	1,500,000	747,109	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.49	49.0%	
47063	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	421-SANTA MARIA TECOMAVACA	SANTA MARIA TECOMAVACA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
47064	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	435,997	1,155,883	435,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.37	37.0%	
47065	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARIA TONAMECA	SAN FRANCISCO COZOALTEPEC	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
47066	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARIA TONAMECA	SANTA ELENA EL TULE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	419,017	1,155,883	419,017	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.36	36.0%	
47068	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	850,000	0	850,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
47069	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	453-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	8,000,000	0	8,000,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
47070	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	14,990,000	6,857,535	14,990,000	6,857,535	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.45	45.0%	
47071	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
47072	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	TIERRA BLANCA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	351,219	1,155,883	351,219	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.30	30.0%	
47073	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	14,990,000	2,132,581	14,990,000	2,132,581	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.14	14.0%	
47074	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	606,945	650,000	606,945	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.93	93.0%	
47075	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNION	VILLA TEJUPAM DE LA UNION	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
47076	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	496-SANTIAGO XIACUI	SANTIAGO XIACUI	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
47077	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	499-SANTIAGO YOLOMECATL	SANTIAGO YOLOMECATL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
47079	AMPLIACION DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD A HOSPITAL GENERAL	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	25,054,424	8,139,473	25,054,424	8,139,473	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.32	32.0%	
47080	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	516-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA JORDÁN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	927,689	1,155,883	927,689	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.80	80.0%	
47081	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	516-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	RINCÓN MORENO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	968,935	1,155,883	968,935	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.83	83.0%	
47506	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	YERBA SANTA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
47507	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	550-SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
47508	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	651-TLACOLILLA DE MATAMOROS	TLACOLILLA DE MATAMOROS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	14,990,000	2,380,261	14,990,000	2,380,261	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.15	15.0%	
47509	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	552-TLACOTEPEC PLUMAS	TLACOTEPEC PLUMAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
47510	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	12,187,867	5,923,934	12,187,867	5,923,934	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.48	48.0%	
47511	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	558-VALERIO TRUJANO	VALERIO TRUJANO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	686,750	1,155,883	686,750	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.59	59.0%	
47512	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	0	1,155,883	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
47513	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	566-ZAPOTITLAN DEL RIO	ZAPOTITLAN DEL RIO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	0	650,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
47515	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	SAN NICOLAS QUIJALANA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	1,081,107	1,155,883	1,081,107	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.93	93.0%	
47516	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	5,000,000	3,667,679	5,000,000	3,667,679	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.73	73.0%	
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
47534	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,067,034	3,044,159	3,067,034	3,044,159	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.99	99.0%	
48119	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	5-ASUNCION IXTALTEPEC	ASUNCION IXTALTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	164,609	133,737	164,609	133,737	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.81	81.0%	
48291	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	8-ASUNCION TLACOLILITA	ASUNCION TLACOLILITA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	171,486	140,534	171,486	140,534	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.82	82.0%	
47525	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	12-CANDELARIA LOXICHA	CANDELARIA LOXICHA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	463,897	451,890	463,897	451,890	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.97	97.0%	
47527	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	14-CIUDAD IXTEPEC	CHEGUIGO JUAREZ QUINTA SECCION	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	196,987	160,650	196,987	160,650	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.82	82.0%	
47536	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	21-COSOLAPA	ESTACION REFUGIO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	196,987	160,650	196,987	160,650	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.82	82.0%	
47540	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	5,906,806	5,589,029	5,906,806	5,589,029	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.95	95.0%	
47543	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	29-ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	CAMOTE ESPAÑOL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	87,946	65,019	87,946	65,019	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.74	74.0%	
47554	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	313,987	219,469	313,987	219,469	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.70	70.0%	
47555	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	DOLORES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	196,987	160,650	196,987	160,650	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.82	82.0%	
48092	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	EL MOLINO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	196,987	160,650	196,987	160,650	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.82	82.0%	
48093	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	SANTIAGO CHILXTLAHUACA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	196,987	160,650	196,987	160,650	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.82	82.0%	
48100	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	ALVARO OBREGON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	171,486	140,614	171,486	140,614	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.82	82.0%	
48101	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	CHICAPA DE CASTRO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	196,987	160,650	196,987	160,650	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.82	82.0%	
48106	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	786,483	692,329	786,483	692,329	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.88	88.0%	
48107	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	196,987	160,650	196,987	160,650	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.82	82.0%	
48133	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	57-MATIAS ROMERO AVENDAR	CUAUHTEMOC (COLONIA AGRICOLA GANADERA CUAUHTEMOC)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	171,486	140,615	171,486	140,615	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.82	82.0%	
48136	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	60-MIXISTLAN DE LA REFORMA	SANTA MARIA MIXISTLAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	196,987	160,650	196,987	160,650	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.82	82.0%	
48137	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	786,483	649,329	786,483	649,329	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.83	83.0%	
48138	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	353,987	292,014	353,987	292,014	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.82	82.0%	
48139	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA COLONIA VOLCANES	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,029,916	3,012,928	3,029,916	3,012,928	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.99	99.0%	
48140	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	68-OCOTLAN DE MORELOS	PRAXEDIS DE GUERRERO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	189,341	153,003	189,341	153,003	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.81	81.0%	
48141	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	77-REYES ETLA	SAN LAZARO ETLA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	196,987	160,650	196,987	160,650	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.82	82.0%	
48290	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA HUGO MAYORAL	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	196,987	160,650	196,987	160,650	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.82	82.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														13	14	15								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
48292	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	89,068	60,322	89,068	60,322	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.67	67.0%	
48293	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	91-SAN ANDRES HUAYAPAM	SAN ANDRES HUAYAPAM	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	195,490	159,870	195,490	159,870	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.82	82.0%	
47526	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SANTO TOMAS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	196,987	160,650	196,987	160,650	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.82	82.0%	
47528	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,181,205	4,135,939	4,181,205	4,135,939	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.99	99.0%	
47529	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,181,205	4,040,153	4,181,205	4,040,153	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.97	97.0%	
47530	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	171-SAN JOSE TENANGO	SAN JOSE TENANGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	5,250,486	4,793,615	5,250,486	4,793,615	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.91	91.0%	
47531	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SAN MIGUEL ETLA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	196,987	160,650	196,987	160,650	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.82	82.0%	
47532	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BENEMERITO JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	189,341	153,003	189,341	153,003	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.81	81.0%	
47533	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	190-SAN JUAN COTZOCON	EL PORVENIR	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,054,398	3,024,210	3,054,398	3,024,210	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.99	99.0%	
47535	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	204-SAN JUAN LAJARCIA	SAN JUAN LAJARCIA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	189,341	153,003	189,341	153,003	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.81	81.0%	
47537	EQUIPAMIENTO DE SALUD	232-SAN LUCAS QUITLAN	MACIN GRANDE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	196,987	160,650	196,987	160,650	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.82	82.0%	
47538	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE MEDICINA TRADICIONAL (GEMETRAM)	247-CAPULALPAM DE MENDEZ	CAPULALPAM DE MENDEZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	829,218	760,361	829,218	760,361	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.92	92.0%	
47539	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,029,916	2,762,570	3,029,916	2,762,570	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.91	91.0%	
47541	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	277-VILLA SOLA DE VEGA	EL CARRIZAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	196,987	160,650	196,987	160,650	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.82	82.0%	
47542	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	786,483	649,329	786,483	649,329	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.83	83.0%	
47544	EQUIPAMIENTO DE CENTRO D SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	299-SAN PABLO YAGANIZA	SAN PABLO YAGANIZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,029,916	2,850,227	3,029,916	2,850,227	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
47545	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	307-SAN PEDRO HUAMELULA	RIO SECO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	196,987	160,650	196,987	160,650	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.82	82.0%	
47546	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	786,483	649,329	786,483	649,329	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.83	83.0%	
47547	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	318-SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 22	BAJOS DE CHILA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	164,609	133,737	164,609	133,737	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.81	81.0%	
47548	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	353,987	293,664	353,987	293,664	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.83	83.0%	
47549	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN JOSE CHACALAPA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	196,987	160,650	196,987	160,650	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.82	82.0%	
47550	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	5,121,362	4,684,841	5,121,362	4,684,841	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.91	91.0%	
47551	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,138,736	2,132,420	2,138,736	2,132,420	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.99	99.0%	
47552	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	6,632,426	4,976,753	6,632,426	4,976,753	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.75	75.0%	
47553	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,181,205	4,152,577	4,181,205	4,152,577	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.99	99.0%	
48094	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	380-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,181,205	4,143,193	4,181,205	4,143,193	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.99	99.0%	
48095	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	LLANO DE GUADALUPE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	93,987	71,060	93,987	71,060	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.76	76.0%	
48096	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA MARIA CHILCHOTLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	786,483	649,535	786,483	649,535	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.83	83.0%	
48097	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD FRACC. EL RETIRO	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	353,987	302,765	353,987	302,765	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.86	86.0%	
48098	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	413-SANTA MARIA HUATULCO	CRUCECITA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,805,585	3,051,013	3,805,585	3,051,013	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.80	80.0%	
48099	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	296,850	261,549	296,850	261,549	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.88	88.0%	
48102	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	431-SANTA MARIA TECOMAVACA	SANTA MARIA TECOMAVACA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	171,486	140,615	171,486	140,615	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.82	82.0%	
48103	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARIA TONAMECA	SAN FRANCISCO COZOALTEPEC	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	195,595	153,245	195,595	153,245	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.78	78.0%	
48104	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	196,987	165,026	196,987	165,026	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.84	84.0%	
48105	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARIA TONAMECA	SANTA ELENA EL TULE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	196,987	160,650	196,987	160,650	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.82	82.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	14	15								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
48108	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	176,183	145,013	176,183	145,013	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.82	82.0%	
48109	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	453-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,029,916	3,012,290	3,029,916	3,012,290	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.99	99.0%	
48110	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,829,916	4,731,005	4,829,916	4,731,005	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	
48111	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	171,486	140,615	171,486	140,615	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.82	82.0%	
48112	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	TIERRA BLANCA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	196,987	160,650	196,987	160,650	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.82	82.0%	
48113	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	125,018	123,560	125,018	123,560	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.99	99.0%	
48114	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,182,252	4,092,337	4,182,252	4,092,337	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	
48115	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	173,987	145,389	173,987	145,389	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.84	84.0%	
48116	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	171,486	140,614	171,486	140,614	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.82	82.0%	
48117	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	496-SANTIAGO XIACUI	SANTIAGO XIACUI	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	171,486	140,614	171,486	140,614	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.82	82.0%	
48118	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	499-SANTIAGO YOLOMECATL	SANTIAGO YOLOMECATL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	165,009	134,137	165,009	134,137	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.81	81.0%	
48289	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA JORDAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	196,988	160,650	196,988	160,650	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.82	82.0%	
48120	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	RINCON MORENO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	190,975	160,650	190,975	160,650	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.84	84.0%	
48121	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,363,143	2,074,576	3,363,143	2,074,576	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.62	62.0%	
48122	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL GENERAL	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	9,711,110	9,251,139	9,711,110	9,251,139	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.95	95.0%	
48123	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	526-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	YERBA SANTA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	196,987	160,650	196,987	160,650	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.82	82.0%	
48124	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	786,483	649,329	786,483	649,329	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.83	83.0%	
48125	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	540-SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	164,609	133,738	164,609	133,738	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.81	81.0%	
48126	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	551-TLACOLLULA DE MATAMOROS	TLACOLLULA DE MATAMOROS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,205,662	4,160,686	4,205,662	4,160,686	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.99	99.0%	
48127	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	552-TLACOTEPEC PLUMAS	TLACOTEPEC PLUMAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	171,486	140,615	171,486	140,615	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.82	82.0%	
48128	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,205,662	3,969,313	4,205,662	3,969,313	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
48129	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	558-VALERIO TRUJANO	VALERIO TRUJANO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	196,987	160,650	196,987	160,650	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.82	82.0%	
48130	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	844,699	701,420	844,699	701,420	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.83	83.0%	
48131	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD SANA FE Y LA MAR	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	196,987	160,650	196,987	160,650	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.82	82.0%	
48132	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	566-ZAPOTITLAN DEL RIO	ZAPOTITLAN DEL RIO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	171,486	140,615	171,486	140,615	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.82	82.0%	
48134	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	SAN NICOLAS QUIALANA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	196,987	159,476	196,987	159,476	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.81	81.0%	
48135	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,472,651	4,427,112	4,472,651	4,427,112	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.99	99.0%	
<b>PROGRAMA PARA INCREMENTO DE LA MATRICULA</b>																								
<b>GASTO CORRIENTE</b>																								
<b>OTROS GASTOS DE OPERACION</b>																								
131806	INCREMENTO A LA MATRICULA 2009	224-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	4A61009BFAD11906201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	1,310,355	1,307,363	1,310,355	1,307,363	100.0%	0	0	ALUMNO	992.00	992.00	100.0%	
<b>FONDO PARA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA</b>																								
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>																								
142278	SUBSIDIOS ORDINARIOS PARA CREACION, OPERACION Y FINANCIAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULLA	336-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULLA	224 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	1,501,099	1,499,599	1,501,099	1,499,599	100.0%	0	0	ALUMNO	224.00	224.00	100.0%	EL MONTO REPORTADO CORRESPONDE A LA CONTRAPARTE FEDERAL, QUEDANDO PENDIENTE LA APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR LA MISMA CANTIDAD, SEGUN CONVENIO DE COORDINACION QUE PARA TAL FIN FU FIRMADO.
<b>PROGRAMAS SALUD</b>																								
<b>INVERSION</b>																								
<b>EQUIPAMIENTO</b>																								
<b>BIENES MUEBLES</b>																								
122110	PLANIFICACION FAMILIAR Y ANTICONCEPCION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I U00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA	246,500	245,727	246,500	245,727	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.99	99.0%	AFASPE

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones									
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %										
														Ministrado	Programado	Ejercido																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24										
122111	PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN DEL CÁNCER DE CERVIX	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA	3,250,400	3,247,297	3,250,400	3,247,297	100.0%	0	0	ACCIÓN		1.00	0.99	99.0%	AFASPE								
122112	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I000-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	7,978,200	7,978,138	7,978,200	7,978,138	100.0%	0	0	ACCIÓN		1.00	0.99	99.0%	AFASPE								
122113	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I000-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	111,000	110,430	111,000	110,430	100.0%	0	0	ACCIÓN		1.00	0.99	99.0%	AFASPE								
122114	PREVENCIÓN DETECCIÓN Y ATENCIÓN DEL CÁNCER DE CERVIX	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA	549,350	544,936	549,350	544,936	100.0%	0	0	ACCIÓN		1.00	0.99	99.0%	AFASPE								
122115	PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I315-CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES	134,237	0	134,237	0	0.0%	0	0	ACCIÓN		1.00	0.00	0.0%	AFASPE								
122116	PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD INFANTIL Y VACUNACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I000-CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	445,650	445,169	445,650	445,169	100.0%	0	0	ACCIÓN		1.00	0.99	99.0%	AFASPE								
122117	PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA	58,111	58,111	58,111	58,111	100.0%	0	0	ACCIÓN		1.00	1.00	100.0%	AFASPE								
122118	PROTECCIÓN Y CONTROL DE URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I000-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	520,900	520,570	520,900	520,570	100.0%	0	0	ACCIÓN		1.00	0.99	99.0%	AFASPE								
122119	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I000-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	15,661,710	15,068,708	15,661,710	15,068,708	100.0%	0	0	ACCIÓN		1.00	0.96	96.0%	AFASPE								
	GASTO CORRIENTE																																
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																																
122120	ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA	570,369	543,046	570,369	543,046	100.0%	0	0	ACCIÓN		1.00	0.95	95.0%	AFASPE								
122121	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA COMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I000-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	31,362	31,110	31,362	31,110	100.0%	0	0	ACCIÓN		1.00	1.00	100.0%	AFASPE								
122122	PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTI-CONCEPCIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA	253,902	214,029	253,902	214,029	100.0%	0	0	ACCIÓN		1.00	0.84	84.0%	AFASPE								
122123	PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE MAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I000-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA	379,593	181,224	379,593	181,224	100.0%	0	0	ACCIÓN		1.00	0.47	47.0%	AFASPE								
122124	PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN DEL CÁNCER DE CERVIX	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA	1,467,789	844,003	1,467,789	844,003	100.0%	0	0	ACCIÓN		1.00	0.57	57.0%	AFASPE								
122125	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL DENGUE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I000-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	7,820,485	7,758,496	7,820,485	7,758,496	100.0%	0	0	ACCIÓN		1.00	0.99	99.0%	AFASPE								
122126	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I000-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	503,764	403,530	503,764	403,530	100.0%	0	0	ACCIÓN		1.00	0.80	80.0%	AFASPE								
122127	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I312-SECRETARADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICIONES	3,979,455	2,026,380	3,979,455	2,026,380	100.0%	0	0	ACCIÓN		1.00	0.50	50.0%	AFASPE								
122128	PROGRAMA NACIONAL DE SEGURO VIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I315-CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES	70,607	70,035	70,607	70,035	100.0%	0	0	ACCIÓN		1.00	0.99	99.0%	AFASPE								
122129	PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD INFANTIL Y VACUNACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I000-CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	237,933	170,217	237,933	170,217	100.0%	0	0	LOTE		1.00	0.71	71.0%	AFASPE								
122130	PROMOCIÓN DE LA SALUD HACIA UNA NUEVA CULTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	613,594	580,589	613,594	580,589	100.0%	0	0	ACCIÓN		1.00	0.94	94.0%	AFASPE								
122131	PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA	651,499	565,473	651,499	565,473	100.0%	0	0	ACCIÓN		1.00	0.86	86.0%	AFASPE								
122132	PROTECCIÓN Y CONTROL DE URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I000-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	951,304	938,403	951,304	938,403	100.0%	0	0	ACCIÓN		1.00	0.98	98.0%	AFASPE								
122133	SALUD SEXUAL Y REPRODUCCIÓN EN LA ADOLESCENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA	607,403	606,756	607,403	606,753	100.0%	0	0	ACCIÓN		1.00	0.99	99.0%	AFASPE								
<b>APORTACIONES FEDERALES 1134 REGISTROS</b>																																	
	FAEB												197,157,426	141,299,990	197,157,426	141,299,990	100.0%	0	0			9.00	9.00	100.0%									
	SERVICIOS PERSONALES																																
107173	4A3100 - COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA			457,689	457,689	457,689	457,689	100.0%	0	0	ACCIÓN		1.00	1.00	100.0%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								
107225	4A3100 - COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA			29,747,318	29,747,318	29,747,318	29,747,318	100.0%	0	0	ACCIÓN		1.00	1.00	100.0%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
106365	4A3100-COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	159,760	159,760	159,760	159,760	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
107185	4A3630- DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3630	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	1,188,098	1,188,098	1,188,098	1,188,098	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
107120	4A3630- DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3630	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	82,534,358	82,534,358	82,534,358	82,534,358	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
107132	4A3670- DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4A3670	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	137,339	137,339	137,339	137,339	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
107353	4A3100 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	7,114,900	7,114,900	7,114,900	7,114,900	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
107263	4A3100-COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	011009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	70,092,532	14,235,096	70,092,532	14,235,096	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
107280	4A3410 - APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	011009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	5,725,432	5,725,432	5,725,432	5,725,432	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
<b>FASA</b>													<b>12,547,904</b>	<b>11,951,193</b>	<b>12,547,904</b>	<b>11,951,193</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.00</b>	<b>0.93</b>	<b>93.0%</b>			
76971	PRESUPUESTO ORDINARIO 2009	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	2,607,029	2,607,029	2,607,029	2,607,029	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%		
77337	PRODUCTOS FINANCIEROS	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	1,546,196	1,546,196	1,546,196	1,546,196	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%		
161101	PROTECCION DE RIESGO SANITARIOS Y FORTALECIMIENTO DE LA RED	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	8,149,079	7,581,458	8,149,079	7,581,458	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.93	93.0%	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE PROTECCION CONTRA RIESGOS (COFEPRIS)	
77115	VENTA DE BASES 2009	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	245,600	216,510	245,600	216,510	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%		
<b>FAIS</b>													<b>272,949,793</b>	<b>247,087,251</b>	<b>265,302,578</b>	<b>244,784,548</b>	<b>99.1%</b>	<b>2,498</b>	<b>3,404,623</b>	<b>6,750,014.13</b>	<b>6,209,769.33</b>	<b>92.0%</b>			
<b>FISE</b>																									
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																									
64726	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISE/0459/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	44,599	0	44,599	0	0.0%	0	0	PROYECTO	5.00	3.00	60.0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL	
64727	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISE/0573/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	600,000	544,721	600,000	544,721	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
64730	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	16-COICOYAN DE LAS FLORES	LA TRINIDAD	RURAL	FISE/0097/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	63,371	46,544	63,371	46,544	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
64743	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	37-MESONES HIDALGO	SAN JUAN LA LIMA	RURAL	FISE/0102/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	108,000	87,953	108,000	87,953	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
64717	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	56-MARTIRES DE TACUBAYA	MARTIRES DE TACUBAYA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	271,583	271,583	271,583	271,583	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.37	0.37	100.0%		
64722	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A ETAPA)	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	LA ESPERANZA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	269,734	0	269,734	0	0.0%	0	0	POSTE	25.00	25.00	100.0%		
64723	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR JUQUILITA SOBRE RIO MIAHUATLAN SOBRE CALLE APOLINAR GARCIA (COL.	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	6,270	6,270	6,270	6,270	100.0%	0	0	METRO LINEAL	9.37	9.37	100.0%		
64748	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A ETAPA (AGENCIA DE SAN JACINTO OCOTLAN)	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	FISE/0642/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,226,276	1,226,276	1,226,276	1,226,276	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
64724	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CAMINO A SANTA MARIA MAGDALENA PIS E.C. PLUMA	71-PLUMA HIDALGO	SANTA MARIA MAGDALENA PIS	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	781,842	778,056	781,842	778,056	100.0%	0	0	METRO LINEAL	11.00	11.00	100.0%		
110746	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO (OAXACA - POCHUTLA) SAN ANDRES PAXTLAN (2A ETAPA)	95-SAN ANDRES PAXTLAN	SAN ANDRES PAXTLAN	URBANO	FISE/0629/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	-	-	22,100	0	22,100	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.12	1.12	100.0%		
64683	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ISIDRO MONTEVERDE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	935,297	656,315	935,297	656,315	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.15	3.15	100.0%		
64728	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN FRANCISCO YUCUCUNDO	RURAL	FISE/0059/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	91,237	90,364	91,237	90,364	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO SAN FRANCISCO YUCUCUNDO, SALDO CONSIDERADO ECONOMIA	
97491	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTA CRUZ MIXTEPEC - SAN BERNARDO MIXTEPEC DEL KM 2+589.66 AL KM 1+289.66	123-SAN BERNARDO MIXTEPEC	SAN BERNARDO MIXTEPEC	URBANO	FISE/0293/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC	-	-	116,506	112,007	112,007	112,007	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.30	1.30	100.0%		
64729	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	BUENA VISTA (SAN ISIDRO EL POTRERO)	RURAL	FISE/0659/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	435,563	429,616	435,563	429,616	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
110933	REHABILITACION DEL CAMINO SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA - TEJALITLAN - E.C. (HUAJUAPAN - MARISCALA) KM 4+100. DEL KM 0+000 AL KM 2+180	180-SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	URBANO	FISE/0620/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	-	-	360,480	360,480	360,480	360,480	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.18	2.18	100.0%		
98746	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL OCOTLAN DE MORELOS - SAN JERONIMO TAVICHE DEL KM 10+000 AL KM	162-SAN JERONIMO TAVICHE	SAN JERONIMO TAVICHE	URBANO	FISE/0448/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TAVICHE	-	-	459,239	459,239	459,239	459,239	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%		
64684	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	216,286	172,203	216,286	172,203	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%		
64731	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	190-SAN JUAN COTZOCON	EL PORVENIR	RURAL	FISE/0439/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	55,512	0	55,512	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%		
110701	TERMINACION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO DE PLAN DE SAN LUIS E.C. (MATIAS ROMERO - ACAYUCAN) PLAN DE	198-SAN JUAN GUICHICIVI	PLAN DE SAN LUIS	RURAL	FISE/0637/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICIVI	-	-	842,209	842,209	842,209	842,209	100.0%	0	0	METROS	30.00	30.00	100.0%		
64685	AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	205-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08 -	YUCUMI	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	7,930	7,929	7,930	7,929	100.0%	0	0	POSTE	21.00	21.00	100.0%		
64686	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08 -	LOS TEJOCOTES	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	37,311	4,820	37,311	4,820	100.0%	0	0	POSTE	14.00	14.00	100.0%		
64687	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A ETAPA).	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08 -	SAN ISIDRO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	449	448	449	448	100.0%	0	0	POSTE	15.00	15.00	100.0%		
64688	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (3A ETAPA).	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08 -	YERBA BUENA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	136,820	135,606	136,820	135,606	100.0%	0	0	POSTE	37.00	37.00	100.0%		

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
64689	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA).	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	SANTIAGO TILLOAcute;	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	4,794	4,794	4,794	4,794	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
64690	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2A. ETAPA)	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	SANTIAGO TILLOAcute;	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	31,331	31,330	31,331	31,330	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
64691	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN SMI	MONTÉ NEGRO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	19,304	0	19,304	0	0.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	
64692	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN SMI	RIO CENTRO sMI	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	608,225	417,814	608,225	417,814	100.0%	0	0	POSTE	23.00	23.00	100.0%	
64693	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN SMI	SAN ISIDRO sMI	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	906,843	662,762	906,843	662,762	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.40	1.40	100.0%	
64694	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN SMI	SAN ISIDRO YOSOCMA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	444,697	7,600	444,697	7,600	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.73	0.70	95.9%	
64695	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN SMI	SAN JUAN sMI	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	702,590	501,341	702,590	501,341	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.81	1.81	100.0%	
64696	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN SMI	SAN PEDRO sMI	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	63,122	51,563	63,122	51,563	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	
64697	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (UNION YOSOCMA)	210-SAN JUAN SMI	SAN JUAN sMI	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	8,149	2,862	8,149	2,862	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
64698	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN SMI	PEC COLORADA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	170,086	102,813	170,086	102,813	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	
64732	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	210-SAN JUAN SMI	PEC COLORADA	RURAL	FISE/0542/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	2,874,055	1,887,244	2,874,055	1,887,244	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.50	50.0%	
64733	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	210-SAN JUAN SMI	SABINILLO	RURAL	FISE/0541/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	3,941,064	2,189,831	3,941,064	2,189,831	100.0%	0	0	PLANTA	2.00	0.50	25.0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO SABINILLO (SABINILLO sMI)
64734	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	210-SAN JUAN SMI	SABINILLO	RURAL	FISE/0544/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,190,477	1,185,267	1,190,477	1,185,267	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO SABINILLO (SABINILLO sMI)
108850	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO OCOATEPEC - SAN LUCAS CAMOTLAN TRAMO: KM 0+000 AL KM 35+000	231-SAN LUCAS CAMOTLAN	SAN LUCAS CAMOTLAN	URBANO	FISE/0599/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS CAMOTLAN	-	-	1,618,925	1,618,925	1,618,925	1,618,925	100.0%	0	0	KILOMETRO	35.00	35.00	100.0%	
64699	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	239-SAN MARTIN HUAMELULPAM	TOTONUNDUO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	835,093	5,231	835,093	5,231	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.01	1.81	90.0%	
64735	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	240-SAN MARTIN ITUNYOSO	LA CONCEPCION	RURAL	FISE/0101/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	191,220	185,764	191,220	185,764	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64736	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	242-SAN MARTIN PERAS	SAN JOSÉ	RURAL	FISE/0096/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	108,517	90,550	108,517	90,550	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64737	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SANTA JUQUILA)	242-SAN MARTIN PERAS	SAN MARTIN PERAS	URBANO	FISE/0095/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	953,629	881,755	953,629	881,755	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64738	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	266-SAN MIGUEL CHIMALAPA	LAS CONCHAS	RURAL	FISE/0197/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	123,658	114,715	123,658	114,715	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO CONCHAS, LAS; SALDO CONSIDERADO ECONOMIA
64700	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA, ACCESO LAGUNA GARZA	268-SAN MIGUEL DEL PUERTO	COPALITA LA HAMACA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	993,914	874,836	993,914	874,836	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.25	1.25	100.0%	
64739	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	297-SAN PABLO TILATEPEC	SAN LUCAS REDENCION	RURAL	FISE/0098/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	154,439	140,402	154,439	140,402	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO SAN LUCAS REDENSON; SALDO CONSIDERADO ECONOMIA
64701	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CALLE 3 DE MAYO, COL.	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300	297	300	297	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
110966	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. KM 142-152 (CARRETERA FEDERAL 182) - SAN PEDRO IXCATLAN PRIMERA ETAPA	309-SAN PEDRO IXCATLAN	SAN PEDRO IXCATLAN	URBANO	FISE/0578/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN	-	-	4,954,031	4,954,031	4,954,031	4,954,031	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.53	1.53	100.0%	
64702	AMPLIACION DE LA RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (LAS RAZAS 2A. SECCION)	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	910,188	485,542	910,188	485,542	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.84	0.53	63.1%	
64740	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN JOSE CIENEGUILLA	RURAL	FISE/0658/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	2,962,839	2,626,046	2,962,839	2,626,046	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.90	90.0%	
64741	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	EL CAPULIN	RURAL	FISE/0132/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	157,399	145,743	157,399	145,743	100.0%	0	0	METRO LINEAL	6,457.00	6,200.00	96.0%	
64742	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN MARTIN DURAZNOS	RURAL	FISE/0656/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,236,480	1,206,801	1,236,480	1,206,801	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64703	CAMBIO DE SISTEMA BIFASICO A TRIFASICO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	349-SAN SEBASTIAN TETIPAC	SAN ANTONIO BUENA VISTA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	768	668	768	668	100.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%	
64704	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS MARTINEZ	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	56,626	56,517	56,626	56,517	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
64744	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	373-SANTA CATARINA YOSONOTU	SANTA CATARINA YOSONOTU	URBANO	FISE/0100/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	201,353	186,527	201,353	186,527	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64705	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SAN JOSE YATANDOYO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	836	0	836	0	0.0%	0	0	POSTE	27.00	27.00	100.0%	
112398	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA INES YATZECHÉ - SANTIAGO APOSTOL	389-SANTA INES YATZECHÉ	SANTA INES YATZECHÉ	URBANO	FISE/0692/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES YATZECHÉ	-	-	1,860,559	1,860,559	1,860,559	1,860,559	100.0%	0	0	KILOMETRO	12.00	12.00	100.0%	
64745	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	ESCOLAPA	RURAL	FISE/0657/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	682,316	667,182	682,316	667,182	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64706	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	408-SANTA MARIA DEL ROSARIO	LA UNION VISTAHERMOSA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	556,238	361,896	556,238	361,896	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	1.50	100.0%	
64707	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	408-SANTA MARIA DEL ROSARIO	SEGUNDA SECCION	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,224,600	616,131	1,224,600	616,131	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.98	3.98	100.0%	
64708	MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO BAJO)	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	SANTA MARIA CHICOMETEPEC	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	250,000	152,063	250,000	152,063	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
64709	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (LA CHILA)	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN GREGORIO OZOLOTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,297,947	1,192,712	1,297,947	1,192,712	100.0%	0	0	POSTE	30.00	30.00	100.0%	
64746	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SAN VICENTE PLS	RURAL	FISE/0099/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	104,551	99,494	104,551	99,494	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,562.00	1,520.00	97.3%	
64710	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRA DE LA CRUZ (CAMPO DE	483-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	101,994	101,968	101,994	101,968	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
64711	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "LA CASCADA" SOBRE CAMINO A SANTIAGO CHOAPAM.	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTIAGO CHOAPAM	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			13,714	13,714	13,714	100.0%	0	0	METRO LINEAL	14.90	14.90	100.0%		
64712	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	PASO DE LA GARROCHA	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			14,684	1,059	14,684	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%		
64713	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL PORVENIR)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			52,400	39,569	52,400	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%		
64714	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO EL CALVARIO, 3A. SECCION	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNION	VILLA TEJUPAM DE LA UNION	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,069,019	1,067,928	1,069,019	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.38	1.38	100.0%		
64747	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	488-SANTIAGO TEPETLAPA	SANTIAGO TEPETLAPA	URBANO	FISE/0672/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			254,279	115,410	254,279	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
64715	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO DOMINGO JALIEZA	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			503,615	493,321	503,615	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.20	1.20	100.0%		
64716	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CUESTA BLANCA)	487-TEZOTLILAN DE SEGURA Y LUNA	TEZOTLILAN DE SEGURA Y LUNA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			684,658	619,256	684,658	100.0%	0	0	POSTE	21.00	21.00	100.0%		
64718	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SAN MIGUEL DEL VALLE	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,041,438	386,571	1,041,438	100.0%	0	0	POSTE	30.00	15.00	50.0%		
64719	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. AMPLIACION GUILLERMO GONZALEZ	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			360,121	353,204	360,121	100.0%	0	0	POSTE	45.00	45.00	100.0%		
64720	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA COLONIA JARDINES DE ZAACHILA	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			25,246	0	25,246	0.0%	0	0	REGISTRO	50.00	50.00	100.0%		
64721	AMPLIACION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COL. AMPLIACION ZAPOTECA	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			748,325	748,324	748,325	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.74	0.74	100.0%		
78304	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL ABEJONES - SAN ISIDRO ALOPAM	1-ABEJONES	ABEJONES	URBANO	51505	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			133,000	133,000	133,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	14.00	14.00	100.0%		
78305	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO RIO HONDO-ABEJONES	1-ABEJONES	ABEJONES	URBANO	51504	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			256,500	256,500	256,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	27.00	27.00	100.0%		
78317	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA GUADALUPE-ENTRONQUE A LOBERA EN EL MUNICIPIO ACATLAN DE HUIJAPAM	2-ACATLAN DE HUIJAPAM	LA GUADALUPE	RURAL	49642	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			95,000	95,000	95,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%		
94019	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. 103-700 (TEHUACAN HUAJUAPAM) - PARAJE LA TRANCA KM 0+000 AL KM 1+131.593	4-ASUNCION CUYOTEPEJI	ASUNCION CUYOTEPEJI	URBANO	FISE/0328/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CUYOTEPEJI			75,544	75,544	75,544	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.13	1.13	100.0%		
49941	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA MARIA TEPEXIPANAN-CABECERA DEL KM 0+000 AL KM 6+500	12-CANDELARIA LOXICHA	SANTA MARIA TEPEXIPANA	RURAL	FISE/0075/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA			2,599,691	2,599,691	2,599,691	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.50	6.50	100.0%	OBRA AUTORIZADA AL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DEL COPLADE.	
78353	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO AGUA DE LA ROSA-SAN JOSE	41-HUIJUITLA DE JIMENEZ	AGUA DE LA ROSA	RURAL	51317	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			280,000	279,937	280,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%		
78413	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO AGUA DE PARE-EL ENCINAL	41-HUIJUITLA DE JIMENEZ	SAN ANDRES HIDALGO	URBANO	51316	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			492,000	491,733	492,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%		
78414	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO AGUA DE FIERRO-PLAN DE	41-HUIJUITLA DE JIMENEZ	PLAN DE LECHO	RURAL	51315	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			380,000	379,552	380,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%		
121967	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCION	42-IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	URBANO	FISE/0878/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ			132,951	132,951	132,951	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
78415	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO AEROFOTOGRAFICO PARA LA MODERNIZACION A 12 MTS	42-IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	URBANO	50318	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%		
105520	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	AGUA DE CERRO	RURAL	FISE/0501/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES			953,391	953,391	953,391	100.0%	0	0	POSTE	21.00	21.00	100.0%		
105540	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	LOMA SANTA CRUZ	RURAL	FISE/0502/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES			1,106,875	1,106,875	1,106,875	100.0%	0	0	POSTE	39.00	39.00	100.0%		
105491	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	SAN PEDRO DE LOS BANCOS	RURAL	FISE/0488/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES			951,181	951,181	951,181	100.0%	0	0	POSTE	22.00	22.00	100.0%		
108144	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MAZATLAN VILLA DE FLORES-PLAN DE GUADALUPE DEL KM 0+000 AL KM 5+480. SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+400 MAZATLAN	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	MAZATLAN VILLA DE FLORES	URBANO	FISE/0580/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES			4,019,672	4,016,791	4,019,672	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%		
87936	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA - TEHUANTEPEC) - SAN JUAN JILOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 40+000	64-NEJAPA DE MADERO	SAN SEBASTIAN JILOTEPEC	RURAL	FISE/0165/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO			483,902	483,902	483,902	100.0%	0	0	KILOMETRO	40.00	40.00	100.0%		
96385	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE VICENS GUERRERO	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	FISE/0307/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS			73,302	73,302	73,302	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%		
78436	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR PLUMA HIDALGO	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	49942	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			183,425	0	183,425	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%		
110622	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	98-SAN ANDRES TEOTILALPAM	SAN ANDRES TEOTILALPAM	URBANO	FISE/0584/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM			1,460,167	1,460,167	1,460,167	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
78306	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LKA MODERNIZACION DEL CAMINO SAN ANDRES YAA E.C. (DIAZ	100-SAN ANDRES YAA	SAN ANDRES YAA	URBANO	47954	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			29,427	0	29,427	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%		
112234	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	103-SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO	SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO	URBANO	FISE/0664/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO			797,486	797,486	797,486	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%		
108960	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA DE RIO HILO	104-SAN ANTONIO EL ALTO	EL RIO HILO	RURAL	FISE/0593/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO EL ALTO			1,400,254	1,400,254	1,400,254	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
78307	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE SAN ANTONINO-LOMA COCOYO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000. EN EL MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE/EN LA LOCALIDAD SAN ANTONINO	106-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ANTONINO MONTE VERDE	URBANO	49802	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			56,456	56,456	56,456	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%		
110363	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	108-SAN ANTONIO HUIITEPEC	LOMA DE MIEL (SANTA MARIA LOMA DE MIEL)	RURAL	FISE/0617/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUIITEPEC			30,627	30,627	30,627	100.0%	0	0	POSTE	26.00	26.00	100.0%		
110528	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	108-SAN ANTONIO HUIITEPEC	MIGUEL HIDALGO	RURAL	FISE/0618/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUIITEPEC			466,497	466,497	466,497	100.0%	0	0	POSTE	20.00	20.00	100.0%		
108574	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2A. ETAPA)	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	URBANO	FISE/0582/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM			980,143	980,143	980,143	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
93964	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL	114-SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	SANTA MARIA YOHUECHE	RURAL	FISE/0326/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI			40,198	40,198	40,198	100.0%	0	0	OBRA	4.00	4.00	100.0%		
78309	CONSERVACION DEL CAMINO SAN BALTAZAR LAGUNAS- SAN PEDRO LEAPI	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN PEDRO LEAPI	RURAL	50442	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			640,000	640,000	640,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	12.00	12.00	100.0%		
78310	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN DIONISIO-LAS FLORES. EN EL MUNICIPIO SAN DIONISIO OCOOTEPEC/EN	135-SAN DIONISIO OCOOTEPEC	SAN DIONISIO OCOOTEPEC	URBANO	49864	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			47,500	47,500	47,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%		
113094	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENRGIA ELECTRICA	148-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	URBANO	FISE/0697/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC			543,260	543,260	543,260	100.0%	0	0	POSTE	95.00	95.00	100.0%		



ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
110766	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	149-SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	URBANO	FISE/0640/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO SOLA			1,099,579	1,099,579	1,099,579	1,099,579	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
110045	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CADA DE LOS BRAVO)	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	PUEBLO VIEJO	RURAL	FISE/0630/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC			307,617	307,617	307,617	307,617	100.0%	0	0	POSTE	21.00	21.00	100.0%	
78313	CONSERVACION DE LA CARRETERA SOLA DE VEGA-PUERTO ESCOBIDO, TRAMO SOLA DE VEGA-SAN GABRIEL MIXTEPEC	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	SAN GABRIEL MIXTEPEC	URBANO	47621	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1,470,767	1,470,738	1,470,767	1,470,738	100.0%	0	0	KILOMETRO	119.00	119.00	100.0%	
119495	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE FRANCISCO SARABIA	173-SAN JUAN ATEPEC	SAN JUAN ATEPEC	URBANO	FISE/0162/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATEPEC			235,650	235,650	235,650	235,650	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
119352	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE CUAUHTEMOC	173-SAN JUAN ATEPEC	SAN JUAN ATEPEC	URBANO	FISE/0161/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATEPEC			236,150	236,150	236,150	236,150	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
94225	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y FRANCISCO I. MADERO	183-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	FISE/0255/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO			137,449	133,911	133,911	133,911	100.0%	0	0	POSTE	21.00	21.00	100.0%	
78315	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO ARROYO ENCINO- EJIDO MIGUEL HERRERA	190-SAN JUAN COZI COCON	EJIDO MIGUEL HERRERA LARA	RURAL	81503	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			161,500	161,500	161,500	161,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	17.00	17.00	100.0%	
87755	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (3A ETAPA)	193-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	FISE/0134/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO			939,390	939,390	463,028	939,390	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,441.46	2,441.46	100.0%	
78316	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN GUELAVIA-SAN BARTELO. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN GUELAVIA	197-SAN JUAN GUELAVIA	SAN JUAN GUELAVIA	URBANO	49662	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			95,000	95,000	95,000	95,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	
105388	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	198-SAN JUAN GUICHICOVI	BRENA TORRES (NUEVO BRENA TORRES)	RURAL	FISE/0482/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI			134,393	134,393	134,393	134,393	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
98879	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RANCHERIA CABEZA DE TIGRE	198-SAN JUAN GUICHICOVI	RIO PACHIX	RURAL	FISE/0480/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI			592,991	592,991	592,991	592,991	100.0%	0	0	POSTE	15.00	15.00	100.0%	
99072	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE FERROCARRIL SUR	198-SAN JUAN GUICHICOVI	ESTACION MOGOL	RURAL	FISE/0481/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI			629,881	629,881	629,881	629,881	100.0%	0	0	POSTE	16.00	16.00	100.0%	
105650	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SAN ISIDRO ARENAL - ARROYO CACAO DEL KM 0+000 AL KM 14+000	205-SAN JUAN LALANA	SAN ISIDRO ARENAL	RURAL	FISE/0555/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA			77,050	77,050	77,050	77,050	100.0%	0	0	KILOMETRO	14.00	14.00	100.0%	
108102	CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. OAXACA-Tehuantepec) ROJAS DE CUAUHTEMOC - SAN LORENZO DEL KM 0+000 AL KM 13+300	205-SAN JUAN LALANA	SAN LORENZO	RURAL	FISE/0560/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA			99,705	99,705	99,705	99,705	100.0%	0	0	KILOMETRO	13.30	13.30	100.0%	
97776	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1ERA ETAPA	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08	SANTO DOMINGO VIEJO	RURAL	FISE/0300/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO 08			381,643	381,643	381,643	381,643	100.0%	0	0	POSTE	7.80	7.70	100.0%	
97605	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES LUIS ECHEVERRIA Y	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08	SAN JUAN MIXTEPEC	URBANO	FISE/0299/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO 08			285,377	285,377	285,377	285,377	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
97853	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1ERA ETAPA (PIE DE LA PEC)	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08	SAN JUAN MIXTEPEC	URBANO	FISE/0301/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO 08			315,547	315,547	315,547	315,547	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	
97933	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08	SAN JUAN MIXTEPEC	URBANO	FISE/0302/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO 08			468,280	468,280	468,280	468,280	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
105410	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA	210-SAN JUAN SMI	SAN JUAN SMI	URBANO	FISE/0610/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN SMI			636,000	636,000	636,000	636,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,338.71	2,338.71	100.0%	
111243	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA	210-SAN JUAN SMI	SAN JUAN SMI	URBANO	FISE/0610/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN SMI			636,000	636,000	636,000	636,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,338.71	2,338.71	100.0%	
78318	RECONSTRUCCION DEL CAMINO LLANO DEL CHIVO-LLANO DEBIDA DEL KM 0+000 AL KM 2+000 EN EL MUNICIPIO SAN JUAN CORRAL DE PIEDRA DEL KM 0+000 AL KM 4+000 EN EL MUNICIPIO SAN JOSE OJO DE AGUA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	210-SAN JUAN SMI	SABINILLO	RURAL	49801	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			30,984	30,964	30,984	30,964	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
78319	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RIO SAN JUAN-CORRAL DE PIEDRA DEL KM 0+000 AL KM 4+000 EN EL MUNICIPIO SAN JOSE OJO DE AGUA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	210-SAN JUAN SMI	RIO SAN JUAN SMI	RURAL	48713	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			65,046	56,746	65,046	56,746	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	
78322	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JUAN TAMAZOLA-SAN JOSE OJO DE AGUA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JOSE OJO DE AGUA	RURAL	49992	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			255,342	250,568	255,342	250,568	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	
78323	CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA-Tehuantepec) ROJAS DE CUAUHTEMOC - SAN JUAN	219-SAN JUAN TETIPAC	SAN JUAN TETIPAC	URBANO	51215	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1,499,725	1,261,641	1,499,725	1,261,641	100.0%	0	0	KILOMETRO	15.00	14.00	93.3%	
92951	CONSTRUCCION DE PUENTE S/RIO SAN MIGUEL SICAMINO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC - SAN MIGUEL SUCHITEPEC	236-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	URBANO	FISE/0259/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC			3,575,000	3,575,000	3,575,000	3,575,000	100.0%	0	0	METROS	16.50	16.50	100.0%	
78325	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DEL PUENTE S/RIO HONDO SICARRETERA SAN FELIPE TENDON-SAN MATEO	253-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	URBANO	50316	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			5,910	5,900	5,910	5,900	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
78326	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DE PUENTE VEHICULAR S/RIO VERDE S/ CARRETERA SAN FELIPE	253-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	URBANO	50317	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			5,980	5,980	5,980	5,980	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
92983	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	LA CORREGIDORA TIERRA COLORADA	RURAL	FISE/0305/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA			534,486	534,486	534,486	534,486	100.0%	0	0	POSTE	26.00	26.00	100.0%	
93909	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	265-SAN MIGUEL CHICAHUA	SAN MIGUEL CHICAHUA	URBANO	FISE/0295/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
78725	CONSERVACION DE CAMINO ZIMATLAN-SANTA MARIA XADANI DEL KM 0+000 AL KM 35+000 EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SAN MIGUEL DEL PUERTO	URBANO	55388	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			3,791,086	3,791,000	3,791,086	3,791,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	38.00	38.00	100.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS
110465	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN ISIDRO OJO DE AGUA	RURAL	FISE/0623/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA			329,888	329,888	329,888	329,888	100.0%	0	0	POSTE	34.00	34.00	100.0%	
105429	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	FISE/0471/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA			531,500	531,500	531,500	531,500	100.0%	0	0	REGISTRO	100.00	100.00	100.0%	
78330	CONSTRUCCION DEL CAMINO GUADALUPE VICTORIA - SAN PABLO TUALTEPEC DEL KM 0+00 AL KM 1+000/GUADALUPE	287-SAN PABLO TUALTEPEC	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	46593	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			960,000	0	960,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	
78331	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO GUADALUPE VICTORIA-SAN PABLO TUALTEPEC	287-SAN PABLO TUALTEPEC	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	46591	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			800,000	0	800,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
78332	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MITLA-SAN JOSE EL PASO EN EL MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA EN LA MODERNIZACION DEL CAMINO E.C (OAXACA-Tehuantepec) SAN PABLO MITLA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500. EN EL	288-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	49663	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			47,500	47,500	47,500	47,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	
78333	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE PLAYA GRANDE	307-SAN PEDRO HUAMELULA	PLAYA GRANDE	RURAL	FISE/0276/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA			2,500,000	2,214,705	2,500,000	2,214,705	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	1.30	86.7%	
94297	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DEL PORVENIR	307-SAN PEDRO HUAMELULA	EL PORVENIR	RURAL	FISE/0275/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA			520,122	520,122	520,122	520,122	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.64	0.64	100.0%	
78334	CONSERVACION DEL CAMINO SAN PEDRO OCOPETATILLO-PEC COLORADA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+700. EN EL	322-SAN PEDRO OCOPETATILLO	SAN PEDRO OCOPETATILLO	URBANO	49706																			

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
78343	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO PALO ALTO-SANTA CATARINA LACHATAO	365-SANTA CATARINA LACHATAO	SANTA CATARINA LACHATAO	URBANO	51506	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			256,500	256,500	256,500	256,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	27.00	27.00	100.0%	
78344	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO REYNOSA-SANTA CATARINA	365-SANTA CATARINA LACHATAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	51519	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			256,500	256,500	256,500	256,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	27.00	27.00	100.0%	
78346	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA CATARINA TAYATA-PARAJE CHILAP DE KM 2-000 EN EL MUNICIPIO	370-SANTA CATARINA TAYATA	SANTA CATARINA TAYATA	URBANO	49711	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			82,625	72,135	82,625	72,135	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
112361	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	LA PAZ	RURAL	FISE/0676/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA			250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	
112261	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	LA VICTORIA	RURAL	FISE/0674/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA			514,000	514,000	514,000	514,000	100.0%	0	0	POSTE	15.00	15.00	100.0%	
112333	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	MORELOS	RURAL	FISE/0675/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA			375,000	375,000	375,000	375,000	100.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%	
112378	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	SANTA CRUZ ITUNDUJIA	URBANO	FISE/0677/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA			700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	POSTE	31.00	31.00	100.0%	
87193	PAVIMENTACION DEL CAMINO SANTA CRUZ MIXTEPEC - PARAJE YESOVEGO	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	URBANO	FISE/0114/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC			362,566	362,566	362,566	362,566	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	
78349	REHABILITACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE PLAN DE SAN ANTONIO. EN EL MUNICIPIO SANTA CRUZ NUNDAOEN LA PASO DE PIEDRAS - VALDELORES	379-SANTA CRUZ NUNDAO	PLAN DE SAN ANTONIO	RURAL	49714	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			159,448	158,882	159,448	158,882	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	1.50	100.0%	
105575	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA GERTRUDIS - LA BARRA PASO DE PIEDRAS - VALDELORES	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	FISE/0486/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS			2,000,003	2,000,003	2,000,003	2,000,003	100.0%	0	0	KILOMETRO	12.90	12.90	100.0%	
108891	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1A ETAPA)	393-SANTA LUCIA MIAHUATLÁN	SANTA LUCIA MIAHUATLÁN	URBANO	FISE/0588/09	DESARROLLO SOCIAL	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLÁN			1,894,751	1,894,751	1,894,751	1,894,751	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
78350	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO NOCHITLÁN - SAN MIGUEL	395-SANTA MARIA APAZCO	SANTA MARIA APAZCO	URBANO	49091	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1,709,375	1,709,375	1,709,375	1,709,375	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
92897	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	CERRO DE LA OLLA	RURAL	FISE/0277/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC			1,128,032	1,128,032	1,128,032	1,128,032	100.0%	0	0	POSTE	36.00	36.00	100.0%	
92914	MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	LOS VARGAS	RURAL	FISE/0278/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC			242,842	242,842	242,842	242,842	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	
78351	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA MARIA COLOTEPEC E.C. (PUERTO ESCONDIRO-POCHUTLA) DEL KM.	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	URBANO	46974	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1,301,176	1,301,176	1,301,176	1,301,176	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	
78800	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA MARIA CORTIJO-RANCHO NUEVO CON ENTONGUE A SAN PEDRO ORIZABA-	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	URBANO	55638	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			437,427	0	437,427	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS
109805	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	405-VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	URBANO	FISE/0443/09	DESARROLLO SOCIAL	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA CHILAPA DE DIAZ			2,294,908	2,291,487	2,294,908	2,291,487	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
109888	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO DE POZOS)	405-VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	URBANO	FISE/0477/09	DESARROLLO SOCIAL	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA CHILAPA DE DIAZ			487,500	487,520	487,500	487,520	100.0%	0	0	POZO	4.00	4.00	100.0%	
88504	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COL. SAN ANTONIO "EL CHERAL"	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FISE/0453/09	DESARROLLO SOCIAL	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA			181,488	180,406	180,406	180,406	100.0%	0	0	METRO LINEAL	251.00	251.00	100.0%	
97961	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. SAN ANTONIO "EL CHERAL"	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FISE/0452/09	DESARROLLO SOCIAL	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA			8,073	7,840	7,840	7,840	100.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	120.00	100.0%	
78417	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SAN JOSE CIENEGUILLA-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC)- SAN GREGORIO OZOLOTEPEC	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN GREGORIO OZOLOTEPEC	RURAL	49708	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	
112180	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	434-SANTA MARIA TEOPOXCO	VILLA NUEVA TEOPOXCO	RURAL	FISE/0594/09	DESARROLLO SOCIAL	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEOPOXCO			948,960	948,960	948,960	948,960	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
78418	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTA ELENA-SAN FRANCISCO COZOALTEPEC DEL KM 3-000 AL KM 4-000.	439-SANTA MARIA TONAMECA	SAN FRANCISCO COZOALTEPEC	RURAL	49941	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1,753,268	1,742,374	1,753,268	1,742,374	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.29	29.0%	
121088	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA MARIA XADANI - ESTERO	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	FISE/0141/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI			4,262,839	4,262,839	4,262,839	4,262,839	100.0%	0	0	KILOMETRO	11.40	11.40	100.0%	
92843	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA MARIA XADANI - TERRU NAA	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	FISE/0266/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI			97,680	97,680	97,680	97,680	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.40	6.40	100.0%	
78419	LABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MESONES)	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	EL COYULITO	RURAL	48399	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			5,618	5,617	5,618	5,617	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
78420	CONSTRUCCION DEL CAMINO LA CUEVITA - PORTILLO (ANGOSTO (SANTA MARIA ZANIZA) DEL KM 0-000 AL KM 0-800	448-SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	URBANO	50553	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			600,000	0	600,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.80	0.60	75.0%	
78421	CONSTRUCCION DEL CAMINO LA CUEVITA-PORTILLO CULEBRON (SANTA MARIA ZANIZA) DEL KM 2-000 AL KM	448-SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	URBANO	49939	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			806,171	0	806,171	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.80	0.80	100.0%	
78422	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO AMOLTEPEC-RIO CIRUELO-PORTILLO ANGOSTO DEL KM 3-000 AL KM 4+570. EN	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	RIO CIRUELO	RURAL	49187	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			596,063	0	596,063	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.30	1.30	100.0%	
110720	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	451-SANTIAGO APOALA	JAZMIN MORELOS	RURAL	FISE/0643/09	DESARROLLO SOCIAL	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOALA			1,875,305	1,875,305	1,875,305	1,875,305	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
105608	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	454-SANTIAGO ATITLÁN	ESTANCIA DE MORELOS	RURAL	FISE/0516/09	DESARROLLO SOCIAL	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ATITLÁN			627,500	627,500	627,500	627,500	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
94704	REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE MONTE NEGRO	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	MONTE NEGRO	URBANO	FISE/0296/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC			1,028,911	1,028,911	1,028,911	1,028,911	100.0%	0	0	KILOMETRO	12.00	12.00	100.0%	
96294	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LA ESPERANZA - SOLEDAD LINDA VISTA	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SOLEDAD VISTA HERMOSA	RURAL	FISE/0297/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC			690,210	690,210	690,210	690,210	100.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	9.00	100.0%	
78423	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SRIO COPALA SICAMINO COPALA - CIENEGUILLA (SANTIAGO JUXTLAHACA)	469-SANTIAGO JUXTLAHACA	CIENEGUILLA	RURAL	47757	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			640,320	0	640,320	0	0.0%	0	0	METROS	20.00	20.00	100.0%	
78424	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SRIO PASO DE AGUILA /SICAMINO PASO DE AGUILA - SAN ANTONIO	469-SANTIAGO JUXTLAHACA	PASO DE AGUILA COPALA	RURAL	47756	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1,541,635	0	1,541,635	0	0.0%	0	0	METROS	20.00	10.00	50.0%	
98608	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	475-SANTIAGO MATATLÁN	RANCHO SAN FELIPE	RURAL	FISE/0298/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLÁN			133,205	131,873	131,873	131,873	100.0%	0	0	POSTE	30.00	30.00	100.0%	
78425	CONSTRUCCION DE LA LISA SICAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA. EN EL MUNICIPIO	480-SANTIAGO NUNDIRICHE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	49803	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			23,020	19,664	23,020	19,664	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
110556	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. EMILIANO ZAPATA (1A ETAPA)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FISE/0632/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL			1,271,700	1,271,700	1,271,700	1,271,700	100.0%	0	0	POSTE	45.00	45.00	100.0%	
111766	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MANCUERNAS (2A. ETAPA)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	MANCUERNAS	RURAL	FISE/0650/09	DESARROLLO ECONOM																		

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														14	15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
105422	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	503-SANTIAGO ZOOCHILA	SANTIAGO ZOOCHILA	URBANO	FISE/0460/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZOOCHILA	-	-	909,952	909,952	909,952	909,952	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,141.00	3,141.00	100.0%	
92780	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	610-SANTO DOMINGO IXCATLÁN	TIERRA BLANCA	RURAL	FISE/0168/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO IXCATLÁN	-	-	506,746	502,747	506,746	502,747	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
110155	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A. ETAPA	616-SANTO DOMINGO TEJOMULCO	SANTO DOMINGO	URBANO	FISE/0631/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	-	-	3,650,259	3,650,259	3,650,259	3,650,259	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
92864	AMPLIACION DE LA CLINICA RURAL IMSS 341	620-SANTO DOMINGO TONALÁ	YETLA DE JUÁREZ	RURAL	FISE/0187/09	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALÁ	-	-	335,421	335,421	335,421	335,421	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION ES CLINICA, PERO EL CATALOGO NO LA TIENE
108647	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	622-SANTO DOMINGO XAGACIA	SANTO DOMINGO XAGACIA	URBANO	FISE/0590/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO XAGACIA	-	-	203,075	203,075	203,075	203,075	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
105481	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PRIMERA ETAPA)	632-SANTO TOMÁS OCOATEPEC	GENARO V. VÁSQUEZ	RURAL	FISE/0479/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOATEPEC	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	
98527	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	641-TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	URBANO	FISE/0441/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TANETZE DE ZARAGOZA	-	-	1,052,468	1,052,468	1,052,468	1,052,468	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
78426	CONSERVACION DEL CAMINO SAN CATARINA YUTANDU-SAN MARTIN DEL RIO DEL KM. 04-000 AL KM.11-000, EN EL	649-YEZOATLÁN DE YUTANDU	SANTA CATARINA YUTANDU	RURAL	49707	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	49,924	49,924	49,924	49,924	100.0%	0	0	KILOMETRO	11.00	11.00	100.0%	
92791	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	6547-TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	URBANO	FISE/0137/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	-	-	540,000	540,000	540,000	540,000	100.0%	0	0	POSTE	28.00	28.00	100.0%	
78427	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO TRINIDAD ZAACHILA- EL ARCO, PARAJE ROALO, PARAJE LA CIENEGA	655-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	URBANO	61309	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	142,500	142,500	142,500	142,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	15.00	15.00	100.0%	
78428	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO SAN ISIDRO LAGUNA-SAN ANTONIO OCOOTE, EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	659-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN ANTONIO OCOOTE	RURAL	49536	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	
78429	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO MARIN-RANCHO OJOCHÉ, EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	659-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO OJOCHÉ	RURAL	49527	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	66,500	66,500	66,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	
78430	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. TUXTEPEC-RANCHO PEREZ, EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	659-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO PEREZ	RURAL	49529	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	76,000	76,000	76,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	
78431	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO LAGUNA-CERRO DE RITA, EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	659-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN ISIDRO LAGUNA	RURAL	49537	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	9.00	100.0%	
78432	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN LUCAS ARROYO PALOMO-SAN JUAN PALANTLA, EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	659-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CERRO CANGREJO GRANDE	RURAL	49533	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	66,500	66,500	66,500	66,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	
78433	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VALLE NACIONAL-MONTE BELLO, EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	659-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	MONTE BELLO	RURAL	49530	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	76,000	76,000	76,000	76,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	
112450	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PARAJE LA VOQUELA)	665-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FISE/0745/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	-	-	261,521	0	261,521	0	0.0%	0	0	POSTE	5.00	0.00	0.0%	
110502	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2A. ETAPA)	666-ZAPOTITLÁN DEL RIO	BAJA CALIFORNIA	RURAL	FISE/0624/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN DEL RIO	-	-	144,600	144,600	144,600	144,600	100.0%	0	0	POSTE	39.00	39.00	100.0%	
112472	CONSERVACION DEL CAMINO EL FRIJOL - SAN MATEO YUCUTINDO - YUTANINO DEL KM 0+000 AL KM 12+000	666-ZAPOTITLÁN DEL RIO	EL FRIJOL	RURAL	FISE/0767/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN DEL RIO	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	12.00	12.00	100.0%	
111125	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	666-ZAPOTITLÁN DEL RIO	EL FRIJOL	RURAL	FISE/0605/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN DEL RIO	-	-	19,635	0	19,635	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
108717	CONSERVACION DEL CAMINO ZAPOTITLÁN LAGUNAS - EL PARTIDO KM 0+000 AL KM 15+000	667-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	ZAPOTITLÁN LAGUNAS	URBANO	FISE/0596/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS	-	-	275,776	275,776	275,776	275,776	100.0%	0	0	KILOMETRO	15.00	15.00	100.0%	
108800	CONSERVACION DEL CAMINO ZAPOTITLÁN LAGUNAS - GUADALUPE BUENOS AIRES KM 0+000 AL KM 15+000	667-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	GUADALUPE BUENOS AIRES	RURAL	FISE/0597/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS	-	-	157,586	157,586	157,586	157,586	100.0%	0	0	KILOMETRO	15.00	15.00	100.0%	
108692	CONSERVACION DEL CAMINO ZAPOTITLÁN LAGUNAS - TLALTEPEXI KM 0+000 AL KM 18+000	667-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	ZAPOTITLÁN LAGUNAS	URBANO	FISE/0595/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS	-	-	200,270	200,270	200,270	200,270	100.0%	0	0	KILOMETRO	18.00	18.00	100.0%	
<b>FISM</b>																								
<b>AGUA POTABLE</b>																								
SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
CONSTRUCCION																								
134242	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-CHIHUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ	AGUA TENDIDA	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHIHUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ	-	-	2,187,167	2,187,167	2,187,167	2,187,167	100.0%	0	2,187,167	RED DE DISTRIBUCION	1.00	1.00	100.0%	SE HACE LA ACLARACION RESPECTO A LA CANTIDAD QUE SE MANEJO EN EL TOTAL ANUAL QUE SE INFORMO EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2009 Y QUE FUE DE 2,414,500, YA QUE SE COMETIO UN ERROR AL MOMENTO DE CAPTURAR LOS DATOS REALES, SIENDO LA EXACTA Y DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES QUE SE TIENES Y EL EXPEDIENTE TECNICO ES DE 2,187,167.53 TAL Y COMO SE MANEJA EN ESTE INFORME.
15614	CONSTRUCCION DE LA 2A ETAPA DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DE LA AGENCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIM/12/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, (COORD. GERAL DE DES. URB. OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA)	-	-	400,430	400,430	400,430	400,430	100.0%	0	0	METRO LINEAL	452.30	452.30	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES TRINIDAD DE VIGUERA. OBRA FINIQUITADA. DISMINUCION DE RECURSOS EN CANTIDAD DE \$4,745.67 EN BASE AL ACUERDO NOTM/PPP/DP/008/2010 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010.
62747	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA).	154-SAN ILDEFONSO AMATLÁN	SAN ILDEFONSO AMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN	-	-	1,373,115	1,373,115	1,373,115	1,373,115	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% EN SU SEGUNDA ETAPA.
123079	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FAISM-016/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	279,609	279,609	279,609	275,183	98.4%	0	0	METRO LINEAL	220.00	220.00	100.0%	ML 220 TUBERIA DE PVC 17 TUBOS FO. F. 1 EQUIPAMIENTO
112556	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	202-SAN JUAN LACHAO	LA ASUNCION	RURAL	SJL FISM-12-2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	-	-	896,841	896,841	896,841	896,841	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
88960	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN ISIDRO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	798,144	798,144	79,844	798,144	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4,300.00	4,300.00	100.0%	
62242	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MACEDONIO ALCALA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TUTLA	330-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	982,568	982,568	982,568	982,568	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														14	15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
79651	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE	387-SANTA GERTRUDIS	LA BARRA PASO DE PIEDRAS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			795,813	795,813	795,813	795,813	100.0%	0	0	METRO LINEAL	698.00	698.00	100.0%	
	AMPLIACION																							
14081	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE COLORINES, COLONIA JARDIN, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII/142/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			123,522	123,522	123,522	115,196	93.3%	0	0	METRO LINEAL	237.00	237.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. OBRA FINIQUITADA.
125237	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ESPERANZA ARROYO LA GLORIA	RURAL	184-OP-FAISM-032/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			501,990	501,990	501,990	497,765	99.2%	0	0	METRO LINEAL	1,418.50	1,418.50	100.0%	ML 1418.50 TUBERIA DE PVC HIDRAULICO
132463	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO REAL	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSL/R33/04/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO			510,865	510,865	510,865	510,865	100.0%	0	0	METRO LINEAL	840.00	840.00	100.0%	
132462	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DE SICILIA,PARMA Y CORCEGA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSL/R33/02/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO			309,815	309,815	309,815	309,815	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DE SICILIA,PARMA Y CORCEGA DE LA COLONIA ROMA.
	REHABILITACION																							
16324	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA SAN IGNACIO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII/198/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORDINACION GENERAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			738,558	738,558	738,558	738,558	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN JUAN CHAPULTEPEC. OBRA FINIQUITADA. DISMINUCION DE RECURSOS EN CANTIDAD DE \$13,563.96 EN BASE AL ACUERDO NO. TMDPPP/008/2010 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010.
124940	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	URBANO	184-OP-FAISM-002/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			2,460,601	2,460,601	2,460,601	2,460,601	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,715.00	1,715.00	100.0%	
123630	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ZACATE COLORADO	RURAL	184-OP-FAISM-017/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			511,929	511,929	511,929	511,929	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	1.00 SISTEMA
138920	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	371-SANTA CATARINA TICUA	PAZ Y UNION	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TICUA			1,038,944	1,038,944	1,038,944	1,038,944	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
132460	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE (CAMBIAR A PVC)	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSL/R33/01/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO			227,654	227,654	227,654	227,654	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	SE REHABILITO LA RED DE AGUA POTABLE
64253	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	400-SANTA MARIA CAMOTLAN	SANTA MARIA CAMOTLAN	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE STA MARIA CAMOTLAN			242,475	1,188	1,188	1,188	100.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	285.00	220.00	77.2%	
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																							
	CONSTRUCCION																							
123386	PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 100 MTS. 1ERA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA MARIA OBISPO	RURAL	184-OP-FAISM-089/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			937,499	937,499	937,499	937,499	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	1 POZO
123413	PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 100 MTS 1ERA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ARROYO CHIQUITO	RURAL	184-OP-FAISM-102/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			847,967	847,967	847,967	847,967	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	POZO 1.00
123457	PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 130 MTS 1ERA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184-OP-FAISM-106/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			1,164,738	1,164,738	1,164,738	1,164,738	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	1 POZO
	REHABILITACION																							
130870	LIMPIEZA Y AFORO DE UN POZO PROFUNDO QUE SE UBICA AL MARGEN DERECHO DEL RIO ATOYAC A 200 M. DIRECCION NOROESTE DEL PUENTE DE SAN JACINTO	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS			45,787	45,787	45,787	45,787	100.0%	0	0	POZO	50.00	50.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																							
121205	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			650,000	650,000	650,000	650,000	100.0%	0	0	POZO	650,000.00	650,000.00	100.0%	EN ESTE TRIMESTRE SE RETIRA POR EL CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR. EL MONTO DE \$ 2,815.00 MOTIVO QUE LA OBRA QUEDA AL 100% CONCLUIDA.
	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																							
	CONSTRUCCION																							
15940	CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA COLONIA JARDIN, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII/145/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORDINACION GENERAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			650,271	650,271	650,271	252,014	38.8%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI.
15907	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COL. PINTORES, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII/130/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORDINACION GENERAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			344,118	344,118	344,118	344,118	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. OBRA FINIQUITADA. DISMINUCION DE RECURSOS EN CANTIDAD DE \$5,914.33 EN BASE AL ACUERDO NO. TMDPPP/008/2010 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010.
125537	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 40 M3	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FAISM-021/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			442,033	442,033	442,033	442,033	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	1 TANQUE
146919	AMPLIACION EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE UNION ZAPATA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	UNION ZAPATA (LOMA LARGA)	RURAL	MSPVM-FISM/0915	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA			427,521	431,506	431,506	431,506	100.0%	0	0	TANQUE	427,521.09	431,506.15	100.9%	ESTA OBRA ESTA TOTALMENTE LIQUIDADADA CON UN MONTO MAYOR AL PROGRAMADO, EL MUNICIPIO APORTO \$32,422.05 MAS AL CONVENIDO CON SEDESOL.
	REHABILITACION																							
31288	REHABILITACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SANTA ROSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII/120/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			61,206	61,206	61,206	61,206	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA TERMINADA
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																							
	OTROS																							

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														14	15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
125450	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA MARIA AMAPA	RURAL	184-OP-FAISM-013/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	250,000	250,000	250,000	249,069	99.6%	0	0	METRO LINEAL	873.00	873.00	100.0%	ML 873.00 TUBERIA DE PVC
112194	CONSTRUCCION DE GALERIA DE FILTRACION Y AMPLIACION AL CENTRO DE SALUD	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	SJL FISM 08-2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	-	-	121,958	121,958	121,958	121,958	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																							
	CONSTRUCCION																							
12742	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE AVENIDA MONTTOYA, COL. EJIDAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII057/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	40,686	40,686	40,686	40,686	100.0%	0	0	RED	61.37	61.37	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. LAS METAS EJECUTADAS SON DE 61.37 METROS LINEALES. OBRA FINIQUITADA DISMINUCION DE RECURSOS EN CANTIDAD DE \$36,386.89 EN BASE AL ACUERDO NO. TMDPP/DP/008/2010 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010.
12679	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE CAMINO NACIONAL (TRAMO CARRETERA A VIQUERA A CARRETERA A MEXICO) COLONIAS MANZANA 48"A, 48"B, MANANTIAL Y REFORESTACION, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII027/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	1,958,225	1,958,225	1,958,225	1,958,225	100.0%	0	0	RED	283.24	283.24	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. LAS METAS EJECUTADAS SON 283.24 ML OBRA FINIQUITADA.
14431	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JACOBO HERRERA SALAZAR 2A, ETAPA, COL. DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII191/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	372,391	372,391	372,391	372,391	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	174.37	174.37	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SANTA ROSA PANZACOLA. LAS METAS EJECUTADAS FUERON 174.37 M3. OBRA FINIQUITADA DISMINUCION DE RECURSOS EN CANTIDAD DE \$24,604.63 EN BASE AL ACUERDO NO. TMDPP/DP/008/2010 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010.
132464	CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN LA COL. EL BAJIO	380-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSLR/33/05/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	950,000	950,000	950,000	950,000	100.0%	0	0	COLECTOR	1.00	1.00	100.0%	
131065	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COL. SAN ANTONIO CHERAL	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	COLONIA SAN ANTONIO	RURAL	FISM/421/014/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	217,787	211,337	211,337	211,337	100.0%	0	0	COLECTOR	1.00	1.00	100.0%	OBRA AAL 100% LA META CORRESPONDE AL 250ML. NOTA: SE PAGO CON CHEQUE 166 DE FECHA 01/12/2009, LA CANTIDAD DE \$107,875.05 Y EL 5% AL MILLAR POR LA CANTIDAD DE \$471.07; SE PAGO CON CHEQUE 183 DE FECHA 31/12/2009, CON EL CHEQUE 210 DE FECHA 24/08/2010, SE PAGO \$102,991.03.
	AMPLIACION																							
131025	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE ARTICULO 123	157-SAN JACINTO AMILPAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	448,051	448,051	448,051	448,051	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	300.00	300.00	100.0%	
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
	CONSTRUCCION																							
17810	DRENAJE SANITARIO EN LA MANZANA "M", COL. LOMAS DE VISTA HERMOSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII031/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%	OBRA CANCELADA EN BASE AL OFICIO DE CANCELACION NO. FAISM011/2009 DEL 01 DE JULIO DE 2010
13617	TERMINACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OBSERVATORIO, FRACCIONAMIENTO VILLAS DE MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII133/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	24,421	24,421	24,421	24,421	100.0%	0	0	METRO LINEAL	69.25	69.25	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. LAS METAS EJECUTADAS SON 69.25 ML. OBRA FINIQUITADA DISMINUCION DE RECURSOS EN CANTIDAD DE \$7,146.41 EN BASE AL ACUERDO NO. TMDPP/DP/008/2010 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010.
126852	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184-OP-FAISM-040/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	-	-	282,315	282,315	282,315	282,315	100.0%	0	0	METRO LINEAL	105.30	105.30	100.0%	ML 105.30 TUBERIA DE CONCRETO ML 119.94 TUBERIA PVC
147484	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA LAS SALINAS E INDEPENDENCIA	238-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	MSPVM-FISM/0919	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	610,385	597,437	597,437	597,437	100.0%	0	0	RED	610,385.21	597,436.84	97.9%	EN ESTA OBRA HUBO UNA ECONOMIA A FAVOR DEL MUNICIPIO POR UN MONTO TOTAL DE \$ 12,948.37
147150	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (1ERA. ETAPA) EN LA AGENCIA DE POLICIA DE XAAGA	238-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	MSPVM-FISM/0912	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	975,747	975,698	975,698	975,698	100.0%	0	0	OBRA	975,746.78	975,697.97	100.0%	ESTA OBRA ESTA TOTALMENTE FINIQUITADA, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE \$ 48.81
142347	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COL. ANAHUAC	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	510,618	510,618	510,618	510,618	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	
142440	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES AV. DE LA UNION, AV. LA PAZ, PRIVADA DE PROGRESO Y CALLE PROGRESO COL. UNION	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	511,250	255,180	511,250	255,180	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	
140591	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ISRAELITA, 3 DE MAYO Y CALLE SAN ISIDRO, COL. LOMAS DE SANTA CRUZ	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	500,696	250,348	500,696	250,348	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	
141209	CONSTRUCCION DE SUB-COLECTOR SANITARIO COL. BENEMERITO DE LAS AMERICAS	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	485,694	485,694	485,694	485,694	100.0%	0	0	SUBCOLECTOR	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACION																							
106663	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZIMATLAN (ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y PUTLA DE GUERRERO), COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII136/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	48,299	48,299	48,299	46,646	96.6%	0	0	METRO LINEAL	266.50	266.50	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
131000	DRENAJE SANITARIO CALLE ALELIES COLONIA NUEVO MEXICO	157-SAN JACINTO AMILPAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	47,816	47,816	47,816	47,816	100.0%	0	0	METRO LINEAL	210.00	210.00	100.0%	
125031	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BENEMERITO JUAREZ	URBANO	184-OP-FAISM-026/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	619,208	619,208	619,208	619,208	100.0%	0	0	METRO LINEAL	997.00	997.00	100.0%	ML 997 TUBERIA DE CONCRETO
123003	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FAISM-018/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	524,632	524,632	524,632	286,899	54.7%	0	0	METRO LINEAL	466.20	422.10	90.5%	ML 466.20 TUBERIA D CONCRETO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
12529	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PASO CANOA	RURAL	184-OP-FAISM-008/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	533,255	533,255	533,255	529,987	99.4%	0	0	METRO LINEAL	270.00	270.00	100.0%	ML 270 TUBO DE CONCRETO
	REHABILITACION																							
15741	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE AVION TRAMO PUERTO ENSEÑADA A CALLE EMILIANO ZAPATA, AGENCIA CANDIANI.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIH/150/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	18,566	18,566	18,566	18,566	100.0%	0	0	METRO LINEAL	233.90	233.90	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI. OBRA FINIQUITADA
15725	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LA LUZ TRAMO MARTIRES DE TACUBAYA A LA CALLE DE AVION, AGENCIA CANDIANI.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIH/149/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (COORD. GRAL. DE DES. URB. OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA)	-	-	10,534	10,534	10,534	10,534	100.0%	0	0	METRO LINEAL	77.65	77.65	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI. OBRA FINIQUITADA. DISMINUCION DE RECURSOS EN CANTIDAD DE \$0.01 EN BASE AL ACUERDO NO. TM/DPP/DP/008/2010 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010.
	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																							
	CONSTRUCCION																							
153121	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	33-GUADALUPE DE JUAREZ	GUELATAO DE JUAREZ	URBANO	001/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUELATAO DE JUAREZ	-	-	154,107	0	154,107	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.56	56.0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, PARA SU REALIZACION SE MEZCLARON RECURSOS DEL FONDO III DEL EJERCICIO 2009 Y 2010 Y DE FAFET 2010
114425	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	1,874,927	1,874,927	1,874,927	1,874,927	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	DESGLOSE DE APORTACIONES DE LA OBRA: RECURSOS FEDERALES (SEDESOL) = \$ 4,374,829.00 RECURSOS MUNICIPALES (FONDO III) = \$ 1,874,927.00 TOTAL DE LA OBRA \$ 6,249,756.00
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	OTROS																							
16591	PROGRAMA APASZU, COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIH/088/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX COOR GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA.
125147	INTRODUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE FELIX ORTIZ	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184-OP-FAISM-007/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	441,470	441,470	441,470	441,470	100.0%	0	0	METRO LINEAL	439.20	439.20	100.0%	ML 439.20 TUBERIA DE CONCRETO
122917	INTRODUCCION DE COLETO PLUVIAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA ESPERANZA	RURAL	184-OP-FAISM-006/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	566,099	566,099	566,099	566,099	100.0%	0	0	METRO LINEAL	445.25	445.25	100.0%	ML 445.25 TUBERIA DE CONCRETO
	URBANIZACION MUNICIPAL																							
	CALLES																							
	CONSTRUCCION																							
104326	PAVIMENTACION A BASE DE PIEDRA BOLA EN PRIVADA DE ALLENDE	33-GUADALUPE ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA	-	-	259,999	259,999	259,999	259,999	100.0%	0	0	METROS	150.00	150.00	100.0%	
131762	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTACION DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD	61-MONJAS	SANTA MARIA VELATO	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MONJAS	-	-	850,000	850,000	850,000	850,000	100.0%	0	0	M2 MURO DE CONTENCIÓN	150.00	150.00	100.0%	SE TERMINO LA PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTACION DEL ACCESO AL CENTRO DE SALUD
14234	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO 2A ETAPA EN LA CALLE PROLONGACION DE ITURBIDE, BARRIO LAS SALINAS, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIH/154/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	92,524	92,524	92,524	92,524	100.0%	0	0	METROS	30.00	30.00	100.0%	LAS METAS EJECUTADAS SON 30.00 ML Y 36.87 M3. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. OBRA FINIQUITADA. DISMINUCION DE RECURSOS EN CANTIDAD DE 592.66 EN BASE AL ACUERDO NO. TM/DPP/DP/008/2010 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010.
13296	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE ITURBIDE, BARRIO LAS SALINAS, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIH/076/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	34,745	34,745	34,745	34,745	100.0%	0	0	METROS	445.10	445.10	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. LAS METAS EJECUTADAS SON 445.10 ML DE GUARNICIONES Y 16.80 M3 DE MAMPONTERIA. OBRA FINIQUITADA. DISMINUCION DE RECURSOS EN CANTIDAD DE \$16,267.78 EN BASE AL ACUERDO NO. TM/DPP/DP/008/2010 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010.
15657	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE SIERRA LARGA 2A ETAPA, AGENCIA DOLORES.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIH/114/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (COORD. GRAL. DE DES. URB. OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA)	-	-	77,294	77,294	77,294	77,294	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	238.65	238.65	100.0%	LAS METAS EJECUTADAS SON 94.38 M3, 66.75 ML Y 238.65 M2. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES. OBRA FINIQUITADA. DISMINUCION DE RECURSOS EN CANTIDAD DE \$45,672.62 EN BASE AL ACUERDO NO. TM/DPP/DP/008/2010 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010.
16114	CONSTRUCCION DE LA AVENIDA VERACRUZ 1A. ETAPA, COLONIA LOMA BONITA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIH/197/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	212,119	212,119	212,119	212,119	100.0%	0	0	METROS	105.00	105.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LAS METAS SE REFEREN A METROS CUBICOS. LAS METAS EJECUTADAS SON 105 M3. OBRA FINIQUITADA. DISMINUCION DE RECURSOS EN CANTIDAD DE \$3,534.46 EN BASE AL ACUERDO NO. TM/DPP/DP/008/2010 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010.
15680	CONSTRUCCION DE LA CALLE NETZAHUALCOYOTL 1A ETAPA, COL. VISTA HERMOSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIH/122/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	58,038	58,038	58,038	58,038	100.0%	0	0	METROS	149.64	149.64	100.0%	LAS METAS EJECUTADAS SON 149.64 M3. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINIQUITADA. DISMINUCION DE RECURSOS EN CANTIDAD DE \$387.10 EN BASE AL ACUERDO NO. TM/DPP/DP/008/2010 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010.
16146	CONSTRUCCION DE LA CALLE RAFAEL MORENO 1A ETAPA, COL. MARTIRES DE RIO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIH/162/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	90,353	90,353	90,353	90,353	100.0%	0	0	METROS	63.64	63.64	100.0%	LAS METAS EJECUTADAS SON 63.64 METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA. DISMINUCION DE RECURSOS EN CANTIDAD DE \$65,058.83 EN BASE AL ACUERDO NO. TM/DPP/DP/008/2010 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010.
13426	CONSTRUCCION DE LA CALLE TLALOC 1A ETAPA, COL. VISTA HERMOSA 1A. SECCION, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIH/121/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	91,621	91,621	91,621	91,621	100.0%	0	0	METROS	230.91	230.91	100.0%	LAS METAS EJECUTADAS SON 230.91 METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINIQUITADA. DISMINUCION DE RECURSOS EN CANTIDAD DE \$71,703.96 EN BASE AL ACUERDO NO. TM/DPP/DP/008/2010 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010.
15589	CONSTRUCCION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 1A. ETAPA, COL. PROVIDENCIA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIH/084/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (COORD. GRAL. DE DES. URB. OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA)	-	-	784,812	784,812	784,812	784,812	100.0%	0	0	METROS	867.76	867.76	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LAS METAS SON EN METROS CUBICOS. OBRA FINIQUITADA. DISMINUCION DE RECURSOS EN CANTIDAD DE \$102,508.81 EN BASE AL ACUERDO NO. TM/DPP/DP/008/2010 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010.

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
13327	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 24 DE FEBRERO 1A ETAPA, SECTOR 6, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	FIIH094/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA			44,343	44,343	44,343	44,343	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	140.29	140.29	100.0%	LAS METAS EJECUTADAS SON 140.29 METROS CUBICOS. OBRA FINIQUITADA. DISMINUCIÓN DE RECURSOS EN CANTIDAD DE \$2,040.67 EN BASE AL ACUERDO NO. TMDPPP/DP/008/2010 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010.
14127	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES LA CAJADA Y 2A PRIVADA DE LA CAJADA, COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH144/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA			328,033	328,033	328,033	328,033	100.0%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,294.58	1,294.58	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. LAS METAS EJECUTADAS SON 1,294.58 M2. OBRA FINIQUITADA. DISMINUCIÓN DE RECURSOS EN CANTIDAD DE \$3,522.70 EN BASE AL ACUERDO NO. TMDPPP/DP/008/2010 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010.
14206	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ABETOS 1A. ETAPA, COL. ARBOLEDA LA ILUSIÓN, AGENCIA MONTOYA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH152/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA			108,680	108,680	108,680	108,680	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	951.52	951.52	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA. LAS METAS EJECUTADAS SON 951.52 M2. OBRA DESARROLLADA. DISMINUCIÓN DE RECURSOS EN CANTIDAD DE \$107,960.48 EN BASE AL ACUERDO NO. TMDPPP/DP/008/2010 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010.
13952	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ARROYO (ENTRE LAS ROSAS Y NIDO DEL ÁGUILA) COL. MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH135/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA			40,869	40,869	40,869	40,869	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	404.68	404.68	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. LAS METAS EJECUTADAS SON 404.68 M2. OBRA FINIQUITADA. DISMINUCIÓN DE RECURSOS EN CANTIDAD DE \$0.50 EN BASE AL ACUERDO NO. TMDPPP/DP/008/2010 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010.
15670	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EBANOS 1A ETAPA, COL. REFORESTACIÓN, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH119/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. (COORD. GRAL. DE DES. URB. OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA)			165,131	165,131	165,131	165,131	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	645.60	645.60	100.0%	LAS METAS EJECUTADAS SON DE 645.60 M2. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. OBRA FINIQUITADA. DISMINUCIÓN DE RECURSOS EN CANTIDAD DE \$67,195.28 EN BASE AL ACUERDO NO. TMDPPP/DP/008/2010 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010.
105956	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL ARROYO, BARRIO EL ROSARIO PARTE ALTA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH099/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA			2,994	2,994	2,994	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	25.19	25.19	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
12658	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH023/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA			393,760	393,760	393,760	393,760	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,032.85	2,032.85	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. OBRA FINIQUITADA. DISMINUCIÓN DE RECURSOS EN CANTIDAD DE \$14,220.77 EN BASE AL ACUERDO NO. TMDPPP/DP/008/2010 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010.
105736	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MONTE CARLO, FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SAN JUAN, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH095/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA			188,254	188,254	188,254	188,063	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,055.91	1,055.91	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC.
106590	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, BARRIO EL PROGRESO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH103/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA			32,875	32,875	32,875	23,100	70.3%	0	0	METROS CUADRADOS	277.20	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC
15707	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TOTONTEPEC 1A ETAPA, COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH148/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA			68,380	68,380	68,380	68,380	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	178.01	178.01	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. LAS METAS EJECUTADAS SON 178.01 M2. OBRA FINIQUITADA. DISMINUCIÓN DE RECURSOS EN CANTIDAD DE \$29,171.53 EN BASE AL ACUERDO NO. TMDPPP/DP/008/2010 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010.
106331	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 3A, PRIVADA DE 13 DE SEPTIEMBRE, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH102/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA			13,094	13,094	13,094	12,797	97.7%	0	0	METROS CUADRADOS	117.64	117.64	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC.
15691	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 4A PRIVADA DE PUERTO ESCONDIDO, COL. AMPLIACIÓN 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH147/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. (COORD. GRAL. DE DES. URB. OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA)			62,481	62,481	62,481	62,481	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	846.96	846.96	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. LAS METAS EJECUTADAS SON 846.96 M2. OBRA FINIQUITADA. DISMINUCIÓN DE RECURSOS EN CANTIDAD DE \$121,451.62 EN BASE AL ACUERDO NO. TMDPPP/DP/008/2010 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010.
106065	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA DE AVENIDA LA PAZ, SECTOR PLAZUELA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH100/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA			62,554	62,554	62,554	61,370	98.1%	0	0	METROS CUADRADOS	351.00	351.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
105884	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA, BARRIO EL ROSARIO PARTE BAJA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH098/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA			82,927	82,927	82,927	82,623	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS	883.15	883.15	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
105800	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE 2A CERRADA DE LA 2A PRIVADA DE 1 DE MAYO, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH097/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA			22,443	22,443	22,443	21,995	98.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	188.81	188.81	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN JUAN CHAPULTEPEC.
14005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE 2A PRIVADA DE MIXTECAS, COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH140/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA			204,039	204,039	204,039	204,039	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	226.28	226.28	100.0%	LAS METAS EJECUTADAS SON 72.88 M3. Y 226.28 M2. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. OBRA FINIQUITADA. DISMINUCIÓN DE RECURSOS EN CANTIDAD DE \$119,220.97 EN BASE AL ACUERDO NO. TMDPPP/DP/008/2010 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010.
106168	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CARRETERA ANTIGUA A MONTE ALBÁN, SECTOR PLAZUELA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH101/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA			18,848	18,848	18,848	18,531	98.3%	0	0	METROS CUADRADOS	70.66	70.66	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
108042	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE PINOS, COLONIA EUCALPTOS, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH185/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA			81,975	81,975	81,975	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,011.20	3,208.96	80.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
108137	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE PROLONGACIÓN DE PINOS, COLONIA EUCALPTOS, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH187/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA			5,167	5,167	5,167	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,278.72	1,278.72	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
108281	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EUCALPTOS, COLONIA EUCALPTOS, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH188/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. (COORD. GRAL. DE DES. URB. OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA)			10,602	10,602	10,602	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,910.60	2,910.60	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE PUEBLO NUEVO.
108090	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JACARANDAS, COLONIA EUCALPTOS, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH186/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA			7,985	7,985	7,985	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,822.16	1,822.16	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
16314	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS 2A. ETAPA, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH196/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. (COORD. GRAL. DE DES. URB. OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA)			379,833	379,833	379,833	379,833	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	701.84	701.84	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. OBRA FINIQUITADA. DISMINUCIÓN DE RECURSOS EN CANTIDAD DE \$6,071.50 EN BASE AL ACUERDO NO. TMDPPP/DP/008/2010 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010.

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
15853	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARÍA LUISA 1A ETAPA, COL. LOMA LINDA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/155/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	375,921	375,921	375,921	375,921	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,285.55	1,285.55	100.0%	LAS METAS EJECUTADAS SON 1,285.55 M2. DE PAVIMENTO Y 367.30 ML. DE GUARNICION. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA. DISMINUCION DE RECURSOS EN CANTIDAD DE \$13,837.43 EN BASE AL ACUERDO NO. TM/DPP/DP/008/2010 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010.
16126	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANDADOR OBREROS TEXTILES 1A ETAPA, COL. LA PROVIDENCIA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/161/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	44,205	44,205	44,205	44,205	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	66.90	66.90	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA. DISMINUCION DE RECURSOS EN CANTIDAD DE \$11,156.74 EN BASE AL ACUERDO NO. TM/DPP/DP/008/2010 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010.
14295	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANDADOR 1 DE MAYO 1A ETAPA, COL. LA PROVIDENCIA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/160/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	44,969	44,969	44,969	44,969	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	63.17	63.17	100.0%	LAS METAS EJECUTADAS SON 22.56 ML. DE GUARNICIONES Y 63.17 M2. DE PAVIMENTO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA. DISMINUCION DE RECURSOS EN CANTIDAD DE \$12,536.08 EN BASE AL ACUERDO NO. TM/DPP/DP/008/2010 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010.
16194	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUARZO, COLONIA BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/194/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	388,965	388,965	388,965	388,965	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,085.00	1,085.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LAS METAS TAMBIEN CONSTAN DE ML. OBRA FINIQUITADA. DISMINUCION DE RECURSOS EN CANTIDAD DE \$4,963.57 EN BASE AL ACUERDO NO. TM/DPP/DP/008/2010 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010.
16298	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DIAMANTE (1A. ETAPA), COLONIA CENTENARIO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/195/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	424,000	424,000	424,000	424,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,070.28	1,070.28	100.0%	LAS METAS EJECUTADAS CONSTAN TAMBIEN DE 106.75 METROS LINEALES. OBRA FINIQUITADA.
16180	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FLOR DE LIZ (1A. ETAPA), COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/193/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	461,295	461,295	461,295	461,295	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,269.00	1,269.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. OBRA FINIQUITADA. DISMINUCION DE RECURSOS EN CANTIDAD DE \$14,254.07 EN BASE AL ACUERDO NO. TM/DPP/DP/008/2010 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010.
13472	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PINOPA 1A ETAPA (CAPOTECA HAGA COL. PINTORES), COL. MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/132/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	83,465	83,465	83,465	83,465	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	885.98	885.98	100.0%	LAS METAS EJECUTADAS FUERON 885.98 M2. DE PAVIMENTO Y 161.47 ML. DE GUARNICION. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. OBRA FINIQUITADA.
108360	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIERRA MIKE, COLONIA SIETE REGIONES, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/146/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	2,852	2,852	2,852	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	665.00	665.00	100.0%	LAS METAS TAMBIEN INCLUYEN 16.00 METROS LINEALES DE GUARNICIONES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI.
15428	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO NAC, (TRAMO GABRIEL A VIGUERA A CARRET. A MEXICO) COL. MANZANA 48"A", 48"B" MANANTIAL Y REFORESTACION, AG. PUEBLO NVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/030/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	331,031	331,031	331,031	331,031	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,989.08	8,989.08	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. OBRA FINIQUITADA. LAS METAS EJECUTADAS FUERON 8,989.08 M2. Y 627.95 ML. DISMINUCION DE RECURSOS EN CANTIDAD DE \$506,518.89 EN BASE AL ACUERDO NO. TM/DPP/DP/008/2010 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010.
105760	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE ANDADOR HUATULCO, FRACC. LAS PALMAS, AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/096/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	12,307	12,307	12,307	11,411	92.7%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	222.00	222.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN JUAN CHAPULTEPEC.
16163	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ARROYO (ENTRE LAS ROSAS Y JAZMINES) COLONIAS MOCTEZUMA, MARGARITA NAZA 2A, SECCION Y PRESIDENTE JUAREZ, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/192/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	302,871	302,871	302,871	302,871	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	414.50	414.50	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN MARTIN MEXICAPAM. OBRA FINIQUITADA. DISMINUCION DE RECURSOS EN CANTIDAD DE \$852.84 EN BASE AL ACUERDO NO. TM/DPP/DP/008/2010 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010.
12598	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/019/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	451,967	451,967	451,967	451,967	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,252.40	2,252.40	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. OBRA FINIQUITADA. DISMINUCION DE RECURSOS EN CANTIDAD DE \$34,622.63 EN BASE AL ACUERDO NO. TM/DPP/DP/008/2010 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010.
15455	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OAXACA, COLONIA OMAS PANORAMICAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/040/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,040.21	1,040.21	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINIQUITADA. DISMINUCION DE RECURSOS EN CANTIDAD DE \$6,477.41 EN BASE AL ACUERDO NO. TM/DPP/DP/008/2010 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010.
16430	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1A PRIVADA DEL PANTEON, COLONIA LA JOYA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/056/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	714.60	714.60	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. OBRA FINIQUITADA. DISMINUCION DE RECURSOS EN CANTIDAD DE \$5,157.48 EN BASE AL ACUERDO NO. TM/DPP/DP/008/2010 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010.
107946	PAV. DE CONC. HID. EN LAS CALLES RIO PEDREGAL, RIO DE JANEIRO, PRIV. DE MARTINES DE RIO BLANCO, PRIV. DE RIO PAPALAPAN, PRIV. DE RIO NILO Y PRIV. DE RIO BALSAS, COL. LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/184/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	151,236	151,236	151,236	135,440	89.6%	0	0	METROS CUADRADOS	770.93	770.93	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
107415	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE ELIGIO ANCONA, COLONIA EMILIANO ZAPATA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/181/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	43,164	43,164	43,164	43,164	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	805.94	805.94	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN MARTIN MEXICAPAM. OBRA TERMINADA
107684	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 10 DE MAYO, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/183/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	198,775	198,775	198,775	173,055	87.1%	0	0	METROS CUADRADOS	725.85	435.51	60.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SANTA ROSA PANZACOLA.
107508	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA DE REVOLUCION Y PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, COLONIA FRANCISCO I. MADERO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/182/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	154,407	154,407	154,407	138,258	89.5%	0	0	METROS CUADRADOS	786.37	471.62	60.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
13402	TERMINACION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A PROLONGACION DE MORELOS, CABECERA DE LA AGENCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/110/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	15,800	15,800	15,800	15,800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	411.09	411.09	100.0%	LAS METAS SON 120.00 ML. DE GUARNICIONES Y 411.09 M2 DE PAVIMENTO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. OBRA FINIQUITADA. DISMINUCION DE RECURSOS EN CANTIDAD DE \$80,157.36 EN BASE AL ACUERDO NO. TM/DPP/DP/008/2010 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010.
80374	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO DE FÁTIMA)	131-SAN DIONISIO OCOOTEPEC	SAN DIONISIO OCOOTEPEC	URBANO	FISM-131-017/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOOTEPEC	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,183.00	1,183.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE 430.00 ML. DE GUARNICIONES DE FORMA TRAPEZAL DE CONCRETO SIMPLE DE F2-200 KG/M2. ACABADO PULICO, APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CONSTRUCCION DE 1,183.00 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6*10-10 ACABADO RAYADO INC. EXCAVACION, AFINE Y RELLENOS.



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
80401	"PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO" (BARRIO TRES DE MAYO)	131-SAN DIONISIO OCOATEPEC	BARRIO TRES DE MAYO	RURAL	FISM-131-005/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOATEPEC			449,914	449,914	449,914	449,914	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,996.00	1,996.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE 599.00 M2 DE GUARNICION EN FORMA TRAPEZIAL CON CONCRETO SIMPLE DE FC=200 KG/CM2 ACABADO PULIDO, APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO EN GUARNICION, CONSTRUCCION DE 1,996.00 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR FC=250, JG/CM2 INCLUYENDO EXCAVACION, AFINE Y RELLENOS.
131058	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE APICULTURA COL. HUERTOS Y GRANJAS	157-SAN JACINTO AMILPAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS			192,215	192,215	192,215	192,215	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	960.00	960.00	100.0%	
130466	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE HELIOPOLIS COLONIA NUEVO MEXICO	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS			390,173	390,173	390,173	390,173	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,485.00	2,485.00	100.0%	
130582	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLES DE AZCAPOTZALCO Y TENOCHTITLAN COLONIA AZTECA	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS			1,123,955	1,123,955	1,123,955	1,123,955	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,280.00	3,280.00	100.0%	
130178	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ART. 123 COLONIA GRANJAS Y HUERTOS	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS			1,115,393	1,115,393	1,115,393	1,115,393	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,509.02	6,509.02	100.0%	
130101	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ORQUIDEAS COLONIA JARDINES DE LA PRIMAVERA	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS			515,215	515,215	515,215	515,215	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,400.00	3,400.00	100.0%	
132847	PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE E INDEPENDENCIA CON CONCRETO HIDRAULICO	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI			2,696,448	1,028,886	1,028,886	1,028,886	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	300.00	150.00	50.0%	EN ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSO DONDE (FII) APORTE \$2,696,448.49) Y (FIV \$170,626.84) DANDO UN TOTAL DE \$2,867,075.33. ES RECURSO 2009 Y SE ESTA PAGANDO CON RECURSO 2009 Y 2010.
114529	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS 1A. ETAPA	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA			1,867,633	1,033,396	1,033,396	1,033,396	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	153.00	110.00	71.9%	
139971	PAV. DE LA CALLE MARGARIT MAZA DE JUAREZ. COL. LAZARO CARDENAZ	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	105	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN			255,907	43,664	255,907	43,664	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	
132472	CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA COL. NRS HEROES	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSL/R33/014/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO			190,000	190,000	190,000	190,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	360.00	360.00	100.0%	
132470	PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN AV. FERROCARRIL	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSL/R33/012/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO			152,066	152,066	152,066	152,066	100.0%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	126.42	126.42	100.0%	
132468	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NARDOS 2A ETAPA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSL/R33/011/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO			420,000	420,000	420,000	420,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	944.40	944.40	100.0%	
132475	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIV DE INDEPENDENCIA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSL/R33/017/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO			200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	722.00	722.00	100.0%	
132471	PAVIMENTACION DE LA 2A PRIV. DE CALICANTO 2A ETAPA COL. AMPLIACION SANTA LUCIA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSL/R33/013/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO			250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	489.69	489.69	100.0%	
59377	MURO DE CONTENCION	477-SANTIAGO MINAS	COQUITO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONL SANTIAGO MINAS			598,000	598,000	598,000	598,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	LAS OBRAS NO GERAN INTERESES
98222	PAVIMENTACION DE LAS CALLES PINOSUAREZ Y EMILIANO ZAPATA	511-SANTO DOMINGO NUXAA	SANTO DOMINGO NUXAA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA			1,350,000	224,746	224,746	224,746	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,500.00	750.00	21.4%	
77309	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE PIEDRA LAJA EN CALLEJON LEONA VICARIO Y CALLE CINCO DE MAYO	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	50	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO			135,029	135,029	135,029	135,029	100.0%	0	0	M2. ACEFAS, BANQUETAS O ANDADORES	3,426.00	3,426.00	100.0%	
132695	PAVIMENTACION DE LAS CALLES 5 DE MAYO Y ZARAGOZA	556-LA TRINIDAD VISTA HERMOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINIDAD VISTA HERMOSA			337,008	259,189	259,189	259,189	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,288.00	600.00	46.6%	
89983	AMPLIACION Y PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	LIMA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	120.00	100.0%	
151803	ENCEMENTADO DEL ACCESO AL PLANTEL 03 CEYTE Y PANTEON MUNICIPAL	424-XTLAN DE JUAREZ	XTLAN DE JUAREZ	URBANO	009/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE XTLAN DE JUAREZ			582,893	582,893	582,893	582,893	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,304.96	1,304.96	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO
150994	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	42-XTLAN DE JUAREZ	SAN JUAN YAGILA	RURAL	0019/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE XTLAN DE JUAREZ			70,801	70,801	70,801	70,801	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.75	120.75	100.0%	OBRA EJECUTADA EN EL EJERCICIO 2010 CON RECURSOS DEL 2009 OBRA TERMINADA AL 100%
142733	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO ANTIGUO A COYOTEPEC, AGENCIA EX-GARITA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN			2,300,000	650,000	2,300,000	650,000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	
14282	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2A PRIVADA DE BRASIL COL. AMERICA SUR, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII/159/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD ORAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			6,875	6,875	6,875	6,875	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	315.22	315.22	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LAS METAS EJECUTADAS FUERON 315.22 M2. OBRA FINIQUITADA. DISMINUCION DE RECURSOS EN CANTIDAD DE \$19,964.31 EN BASE AL ACUERDO NO. TM/PP/DP/008/2010 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010.

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
132473	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLES COL ANTIGUO AEROPUERTO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSLR/33/015/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO			200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	
	PASOS VEHICULARES																							
	CONSTRUCCION																							
145714	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GALEANA (LIBRAMIENTO VIAL) CABECERA MUNICIPAL	288-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	MSPVM-FISM/0906	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA			2,132,432	1,085,114	1,085,114	1,085,114	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,132,431.71	1,085,113.68	93.1%	EN ESTE TRIMESTRE NO SE PAGO NINGUNA ESTIMACION DEBIDO A QUE SOLO ESTAMOS REGULARIZANDO EL EXPEDIENTE UNITARIO Y EL FINQUITO SE ENTREGARA CUANDO QUEDA COMPLETAMENTE INTEGRADO DICHO EXPEDIENTE.
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																							
132761	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA UNION	RURAL	184-OP-FAISM-105/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			450,314	450,314	450,314	450,314	100.0%	0	0	METROS LINEALES	121.04	121.04	100.0%	ML 121.04 GUARNICIONES M2 114.99 BANQUETAS M2 631.56 PAVIMENTO
132693	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184-OP-FAISM-097/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			399,153	399,153	399,153	396,077	99.2%	0	0	METROS LINEALES	609.00	609.00	100.0%	ML 580 GUARNICION M2 609 BANQUETAS
114317	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "LA CAZUELA"	366-SANTA CATARINA LOXICHA	LA NUEVA ESPERANZA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA			2,847,231	2,847,231	2,847,231	2,847,231	100.0%	0	0	METROS LINEALES	15.00	15.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO Y SU COSTO FUE DE \$ 2,847,230.79
132466	TERMINACION DE PUENTE PEATONAL EN RIO CHIQUITO COL. AMPLIACION BOSQUE SUR	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSLR/33/038/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO			225,128	225,128	225,128	225,128	100.0%	0	0	METROS LINEALES	15.00	15.00	100.0%	
138260	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LOS ANCESTROS	443-SANTA MARIA YAVESIA	SANTA MARIA YAVESIA	URBANO	MSMY/443/001/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YAVESIA			319,454	319,454	319,454	319,454	100.0%	0	0	METROS LINEALES	15.00	3.00	20.0%	ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO CON RECURSOS DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: APORTACION ESTATAL \$1,607,971.45 APORTACION MUNICIPAL \$319,454.0 PARTICIPANTES \$79,073.41 TOTAL \$2,006,498.86 ESTA OBRA SE REALIZA BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. MSMY/443/001/2010.
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																							
	OTROS																							
110733	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN PARA ESTACIONAMIENTO.	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO OAXACA			171,029	171,029	171,029	171,029	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	282.00	282.00	100.0%	1.-EL NOMBRE EN EL EXPEDIENTE TECNICO SE MANEJA COMO: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN. 2.- TAMBIEN SE DESTINO EN ESTA OBRA RECURSOS DEL RAMO 28 POR LA CANTIDAD DE: \$278,971.09 MISMOS QUE SUADADOS CON LO DEL FONFO III NOS DA LA CANTIDAD DE \$450,000.00 QUE FUE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA.
110301	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA CALLE KAJY YAM	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO OAXACA			100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	1.08	1.08	100.0%	EN EL EXPEDIENTE TECNICO SE UTILIZO EL NOMBRE DE: CONTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL EN LA CALLE LOS TIGRES.
125665	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BETHANIA	RURAL	184-OP-FAISM-062/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			797,080	797,080	797,080	797,080	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,323.65	1,323.65	100.0%	ML 1323.65 GUARNICIONES M2 1389.83 BANQUETAS
125595	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CAMALOTAL	RURAL	184-OP-FAISM-035/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			777,523	777,523	777,523	777,523	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,232.00	1,232.00	100.0%	ML 1,232 GUARNICION M2 1,293.60 BANQUETA
125841	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FAISM-038/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			198,769	198,769	198,769	198,769	100.0%	0	0	METRO LINEAL	335.50	335.50	100.0%	ML 335.50 GUARNICION M2 352.28 BANQUETA
126704	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FAISM-057/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			180,001	180,001	180,001	180,001	100.0%	0	0	METRO LINEAL	339.30	339.30	100.0%	ML 339.30 GUARNICION M2 288.41 BANQUETAS
123351	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LOS MANGOS	RURAL	184-OP-FAISM-068/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			468,801	468,801	468,801	468,801	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,311.92	1,311.92	100.0%	ML 1311.92 GUARNICION M2 380.78 BANQUETA
125776	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LOS MANGOS	RURAL	184-OP-FAISM-036/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			340,845	340,845	340,845	340,845	100.0%	0	0	METRO LINEAL	578.95	578.95	100.0%	ML 578.95 GUARNICION M2 607.90 BANQUETAS
125942	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES 18 DE ENERO Y 20 NOVIEMBRE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENTO JUAREZ	RURAL	184-OP-FAISM-072/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			581,005	581,005	581,005	581,005	100.0%	0	0	METRO LINEAL	979.70	979.70	100.0%	ML 979.70 GUARNICION M2 1028.69 BANQUETA
126743	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. PRINCIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BUENAVISTA GALLARDO	RURAL	184-OP-FAISM-063/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			324,946	324,946	324,946	324,946	100.0%	0	0	METRO LINEAL	537.73	537.73	100.0%	ML 537.73 GUARNICIONES M2 564.62 BANQUETAS
126254	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS AV. LAZARO CARDENAS Y FRANCISCO I. MADERO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PUEBLO NUEVO PAPALOAPAN	RURAL	184-OP-FAISM-061/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			998,001	998,001	998,001	998,001	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,696.94	1,696.94	100.0%	ML 1696.94 GUARNICION M2 1781.79 BANQUETAS
127021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FAISM-058/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			523,989	523,989	523,989	523,989	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	825.23	825.23	100.0%	M2 825.23 PAVIMENTO HIDRAULICO
127857	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184-OP-FAISM-075/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			498,753	498,753	498,753	498,753	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	812.52	812.52	100.0%	M2 812.52 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
132633	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184-OP-FAISM-084/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			626,909	626,909	626,909	625,019	99.7%	0	0	METRO CUADRADO	1,000.00	1,000.00	100.0%	M2 1,000.80 PAVIMENTO
126340	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PAPALOAPAN	RURAL	184-OP-FAISM-052/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			998,134	998,134	998,134	998,134	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,571.30	1,571.30	100.0%	M2 1,571.30 PAVIMENTO
126911	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SEBASTOPOL	RURAL	184-OP-FAISM-049/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			772,206	772,206	772,206	772,206	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,258.75	1,258.75	100.0%	M2 1258.75 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
127876	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. INDEPENDENCIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CAMELIA ROJA	RURAL	184-OP-FAISM-07609	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	607,264	607,264	607,264	607,264	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,017.35	1,017.35	100.0%	M2 1,017.35 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
127842	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COLIMA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FAISM-07309	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	521,330	521,330	521,330	521,330	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	614.14	614.14	100.0%	M2 614.14 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
126215	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GABILLONDO SOLER	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184-OP-FAISM-05109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	622,025	622,025	622,025	622,025	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,023.75	1,023.75	100.0%	M2 1,023.75 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
127819	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FAISM-07409	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	398,702	398,702	398,702	397,423	99.7%	0	0	METRO CUADRADO	567.44	567.44	100.0%	M2 567.44 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
89619	CENTRO DE ACOPIO Y RECICLADO DE BASURA	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,154,584	1,154,584	1,154,584	1,120,000	97.0%	0	0	METRO CUADRADO	103.00	99.91	97.0%	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES ALUMBRADO PUBLICO																							
	AMPLIACION																							
107372	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION 3A ETAPA, COLONIA RENACIMIENTO	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII177/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
6375	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MACEDONIO ALCALÁ HASTA EL PANTEÓN, SECTOR 6, COLONIA GUADALUPE VICTORIA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII12/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	485,015	485,015	485,015	485,015	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. OBRA FINIQUITADA. DISMINUCION DE RECURSOS EN CANTIDAD DE \$3,985.31 AUTORIZADA EN EL ACUERDO NO. TM/DPP/DP/008/2010 DE FECHA 29 DE JULIO DEL 2010.
13009	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MIXTECAS, COLONIA MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII09/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	270,362	270,362	270,362	270,362	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. OBRA FINIQUITADA. DISMINUCION DE RECURSOS EN CANTIDAD DE \$4,638.28 EN BASE AL ACUERDO NO. TM/DPP/DP/008/2010 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010.
15923	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PROLONGACION DE JAZMINES, COLONIA LA JOYA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII137/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	180,463	180,463	180,463	180,463	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	68.00	68.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. OBRA FINIQUITADA. DISMINUCION DE RECURSOS EN CANTIDAD DE \$135,287.19 EN BASE AL ACUERDO NO. TM/DPP/DP/008/2010 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010.
	RED DE ELECTRICIDAD																							
	CONSTRUCCION																							
61437	INTRODUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION PARA POZO DE AGUA	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	XOCOCONXTLE	RURAL	019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	684,019	684,019	684,019	684,019	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$684,019.21, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE \$684,019.21 Y BENEFICIARIOS \$0.00.
	AMPLIACION																							
150838	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	42-IXTLAN DE JUAREZ	SANTO DOMINGO CACALOTEPEC	RURAL	016/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	361,982	361,982	361,982	361,982	100.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%	LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2010 CON RECURSOS DEL 2009 PARA SU EJECUCION SE MEZCLARON RECURSOS DEL FONDO III Y EL FONDO IV TENIENDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA FISM 361,982.27 FORTAMUN 139,319.35 TOTAL 501,301.62 LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% Y FUNCIONANDO
45472	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	47-SANTA MAGDALENA JICOTLAN	SANTA MAGDALENA JICOTLAN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE STA MAGDALENA JICOTLAN	-	-	87,546	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	18.00	0.00	0.0%	EL RECURSO DEL F. III DEL Añ 2009 SE ENCUENTRA DESTINADO PARA LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, LA CUAL NO HA DADO INICIO DEBIDO A QUE CON FECHA 18 DE SEPTIEMBRE SE EMITIO EL OFICIO DE AUTORIZACION ..
169564	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	106-SAN ANTONIO ACUTLA	SAN ANTONIO ACUTLA	URBANO	FONREGION03-22/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO ACUTLA	-	-	541,447	270,723	448,154	280,000	103.4%	0	0	POSTE	15.00	15.00	100.0%	
126888	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA LA FE	RURAL	184-OP-FAISM-04609	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	196,818	196,818	196,818	153,095	77.8%	0	0	POSTE	5.00	4.76	95.2%	PZAS 5 POSTES 1 TRANSFORMADOR
126993	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	URBANO	184-OP-FAISM-05409	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	643,948	643,948	643,948	643,948	100.0%	0	0	POSTE	17.00	17.00	100.0%	PZA 17 POSTES 3 TRANSFORMADORES
132718	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA TERESA PAPALAPAN	RURAL	184-OP-FAISM-10009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	877,659	877,659	877,659	877,659	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	3.00	3.00	100.0%	PZA 20 POSTES 3 TRANSFORMADORES
111606	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA (CONVENIO ADICIONAL)	202-SAN JUAN LACHAO	SANTA ROSA DE LIMA	RURAL	SJL FISM-03-2009	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	-	-	378,274	378,274	378,274	378,274	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
129449	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA AGENCIA DE POLICIA DE MONTE FRIO	217-SAN JUAN TAMAZOLA	MONTE FRIO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,460,492	1,460,492	1,460,492	1,460,492	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO LA AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN UNA LOCALIDAD (COLONIA) QUE SE DENOMINA MONTE FRIO
100769	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	464,677	464,677	464,677	464,677	100.0%	0	0	POSTE	2.10	2.10	100.0%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 1,111,109.00 Y 5.00 DE POSTE COMO META TOTAL. DE RECURSO FII DESARROLLO ECONOMICO LA CUAL NO HA DADO INICIO DE RECURSO FII 2009 LA APORTACION DE \$ 464,677.92 Y 2.10 DE POSTE Y DE RECURSO FII 2010 \$ 434,024.18 Y 1.95 DE POSTE.
79670	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	302,080	302,080	302,080	302,080	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
79545	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	478,473	478,473	478,473	478,473	100.0%	0	0	COLONIA	4.00	4.00	100.0%	
153418	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE CAMPO LUCERO	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	LOMA DE LUCERO	RURAL	05	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA COYOTEPEC OAXACA	-	-	116,870	116,870	116,870	116,870	100.0%	0	0	POSTE	54.00	0.00	0.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE 2800000.00, DE LOS CUALES 116870 PESOS SE CARGARAN AL FONDO III EJERCICIO 2009 Y EL RESTO A OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.
121631	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	422-SANTA MARIA NATIVITAS	SAN PEDRO BUENAVISTA	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	274,344	274,344	274,344	274,344	100.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
134244	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A ETAPA	426-SANTA MARIA PEÑALES	SAN MATEO TEPANTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑALES	-	-	398,000	398,000	398,000	398,000	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	
62440	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE MONOFASICA A TRIFASICA	477-SANTIAGO MINAS	SANTIAGO MINAS	URBANO	1	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCION SANTIAGO MINAS	-	-	1,495,830	1,495,830	1,495,830	1,246,347	83.3%	0	0	POSTE	100.00	80.00	80.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS MUNICIPIO-SEDESOL. EL NUMERO DE FOLIO DE LA CAPTURA DEL RECURSO DE SEDESOL ES 59432 HASTA EL TERCER TRIMESTRE.
98051	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE SALUD LLANO DE AYUCA	511-SANTO DOMINGO NUXAA	LLANO DE AYUCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	129,054	126,251	126,251	126,251	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
94755	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA SUBTERRANEA E HIBRIDA EN LAS CALLES: MELCHOR OCAMPO, ANTONIO DE LEON, LOS HIGOS, PROLONGACION DE VICENTE GUERRERO Y EL PROGRESO*	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO TOMAS JALIEZA	URBANO	FISMSTJ02/25 30/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	1,421,500	710,750	710,750	710,750	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	PARA LA REALIZACION DE ESTA OBRA EL MUNICIPIO EJERCERA EL 50 % DEL TOTAL DEL CONTRATO EL OTRO 50 % LO PAGARA SEDESOL. HASTA EL MOMENTO EL MUNICIPIO YA EJERCIO EL 50 %. ESTAMOS EN LA ESPERA DE LA INSPECCION QUE REALICE SEDESOL PARA QUE SE CONTINUE CON EL 50 % RESTANTE. EN CUANTO A LA UNIDAD DE MEDIDA QUIERO INFORMAR QUE SE HAN INSTALADO 30 REGISTROS DE BAJA TENSION, 3 TRANSFORMADORES 6 POSTES
94706	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES 5 DE MAYO Y LOS PINOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA JALIEZA MUN. DE SANTO TOMAS JALIEZA.	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTA CECILIA JALIEZA	RURAL	FISM/MSTJ03/5 30/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	850,000	850,000	850,000	850,000	100.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON 13 POSTES Y 6 TRANSFORMADORES. ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD.
94613	AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y MEJORA EN LAS CALLES MORELOS Y PORFIRIO DIAZ DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO JALIEZA MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA.	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO DOMINGO JALIEZA	RURAL	FISM/MSTJ03/5 30/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	850,000	850,000	850,000	850,000	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA OBRA SON 12 POSTES Y 6 TRANSFORMADORES. ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD.
110726	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA AEREA (AGUA BLANCA, CHANEQUITO Y REFLEJO)	531-SANTO TOMAS MAZALTEPEC	SANTO TOMAS MAZALTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTO TOMAS MAZALTEPEC	-	-	1,487,457	1,373,788	1,373,788	1,373,788	100.0%	0	0	POSTE	60.00	48.00	80.0%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$1,800,000.00 DE LOS CUALES 1,487,457.00 CORRESPONDEN A RECURSOS DEL FONDO III DEL EJERCICIO 2009: \$72,543.00 CORRESPONDEN A RECURSOS DEL FONDO IV DEL EJERCICIO 2009, Y \$40,000.00 A RECURSOS DE LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS. ACTUALMENTE LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION.
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS OTROS																							
140539	AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA CALLE ALDAMA Y PRIV. ALDAMA COL. INSURGENTES	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	255,907	9,936	255,907	9,936	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	
140744	AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA CALLE AV. LOMAS NAZARENO COL. LOMAS DE NAZARENO	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	255,907	86,579	255,907	86,579	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	
140360	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ENERGIA ELECTRICA UBICADA EN LA COL. BRASIL	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ XOXCOTLAN	-	-	255,907	50,940	255,907	50,940	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD CENTROS DE SALUD CONSTRUCCION																							
104307	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA	-	-	853,479	853,479	853,479	853,749	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	SE AJUSTA EL MONTO DE APORTACION MUNICIPAL CON FONDO III. POR CAMBIOS DE APORTACIONES DE 50% FONDO FAFEF Y 50% MUNICIPAL POR UN MONTO DE \$850,452.00. ADEMAS SE INCLUYE PAGO POR DIFERENCIA DE IVA POR CAMBIO EN LA LEY DE LA MATERIA EN UN INCREMENTO DE 1% DE LOS PAGOS REALIZADOS EN 2010. PARA EL EJERCICIO 2010 SE CONSIDERA UN INCREMENTO EXTRAORDINARIO PARA TRABAJOS, EL CUAL SE AUTORIZA CON RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2010.
127212	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD II ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA MINA	RURAL	184-OP-FAISM 06/709	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	779,929	799,929	799,929	799,929	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	01 CENTRO
89944	CONSTRUCCION DE UNA CASA DE SALUD	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	EL CAMPANARIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	173,289	173,289	173,289	173,289	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	72.00	25.00	34.7%	
90056	CONSTRUCCION DE UNA CASA DE SALUD	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	TIERRA COLORADA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	386,825	386,825	386,825	265,800	68.7%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	60.00	50.00	83.3%	
108805	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	EL PORVENIR BALLESTEROS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN	-	-	499,294	499,294	499,294	499,294	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	92.16	92.16	100.0%	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL PORVENIR BALLESTEROS COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 520,000.00 OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2009 Y 2010. APORTACION DEL EJERCICIO 2009 \$ 499,293.92 Y APORTACION DEL EJERCICIO 2010 \$ 20,706.08 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
89501	CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD	480-SANTIAGO TEXCALCINGO	BARRIO TAMAZULAPAM	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	29,155	29,155	29,155	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%	EL RECURSO DE ESTA OBRA SE SUMA CON EL MONTO DE LA MISMA OBRA DEL EJERCICIO 2010 Y CUYO COSTO TOTAL SERA DE \$ 617,619.00
	AMPLIACION																							
138823	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE LA CASA DE SALUD	371-SANTA CATARINA TICUA	SANTA CATARINA TICUA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TICUA	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	108.00	108.00	100.0%	
	REHABILITACION																							
121477	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	798,966	798,966	798,966	798,966	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	798,966.00	798,966.00	100.0%	EN ESTE TRIMESTRE SE RETIRA POR EL CONCEPTO DEL \$ AL MILLAR, EL MONTO DE \$3,460.00 MOTIVO QUE LA OBRA QUEDA AL 100% CONCLUIDA.
	DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES																							
	CONSTRUCCION																							
80391	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD (LOS GUAJES)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	LOS GUAJES	RURAL	FISM-131-004/2009	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LOS GUAJES CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACION, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, ESTRUCTURA, INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION SANITARIA E HIDRAULICA Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO BASICO.

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
127346	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA UNION	RURAL	184-OP-FAISM-06409	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			436,456	436,456	436,456	436,456	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	01 DISPENSARIO MEDICO
134236	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	426-SANTA MARIA PEÑALES	EL MANZANITO TEPANTEPEC	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑALES			800,000	603,803	603,803	603,803	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	0.75	75.0%	
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																							
	OTROS																							
114455	CONSTRUCCION DEL CERCADO PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA			415,026	124,508	124,508	124,508	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	
97942	CONSTRUCCION DE ANEXOS PARA EL CENTRO DE SALUD EN EL ORO	511-SANTO DOMINGO NUXAA	EL ORO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA			630,000	478,793	478,793	478,793	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.80	80.0%	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																							
	CONSTRUCCION																							
127524	CONSTRUCCION DE UN AULA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DVI1591T	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MATA DE CAE	RURAL	184-OP-FAISM-04809	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			347,473	347,473	347,473	347,473	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	01 AULA 90 ALUMNOS
112295	CONSTRUCCION DE ENTRADA EN EL IEIENO 155	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	SJL FISM-09-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO			136,443	136,443	136,443	136,443	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	1.00	1.00	100.0%	
134259	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CECYTE EMSAD 07	426-SANTA MARIA PEÑALES	SANTA MARIA PEÑALES	URBANO	28	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑALES			4,338,786	4,338,786	4,338,786	4,338,786	100.0%	0	0	M2. ALBERGUE	1.00	1.00	100.0%	
	PREESCOLAR																							
15843	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NiNs MARIO BUSTAMANTE, FRACC. MONTOYA, AGENCIA MONTOYA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII151/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			344,519	344,519	344,519	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	51.92	51.92	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES MONTOYA.
16560	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NiNs ARTURO RIVAS SAENZ, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII078/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA)			142,294	142,294	142,294	142,294	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	157.80	157.80	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. SE EJECUTARON 157.80 ML OBRA FINIQUITADA. DISMINUCION DE RECURSOS EN CANTIDAD DE \$10,856.48 EN BASE AL ACUERDO NO. TM/DPP/DP/008/2010 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010.
12702	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NiNs SALVADOR DIAZ MIRON, AGENCIA CINCO SEÑERES.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII048/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA)			0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	13.18	13.18	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑERES. OBRA CANCELADA EN BASE AL OFICIO DE CANCELACION NO. FAISM0062009 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009. EL IMPORTE DE \$22,090.59 SE DISMINUYE EN BASE AL ACUERDO NO. TM/DPP/DP/008/2010 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010.
16035	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDIN DE NiNs RICARDO FLORES MAGON, COL. VOLCANES, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII189/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA)			176,041	176,041	176,041	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	67.14	67.14	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES DONAJI. LAS METAS CONSTAN DE 50.89 M2 DE MAPOSTERIA DE TERCERA DE PIEDRA CANTERA Y 67.14 M2 DE MURO.
16103	MEJORAS EN EL JARDIN DE NiNs "MARIA VIVAS DEL CASTILLO" UNIDAD HABITACIONAL RICARDO FLORES MAGON, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII190/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			195,338	195,338	195,338	195,338	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	166.95	166.95	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LAS METAS EJECUTADAS SON 166.95 M2. OBRA FINIQUITADA. DISMINUCION DE RECURSOS EN CANTIDAD DE \$208.62 EN BASE AL ACUERDO NO. TM/DPP/DP/008/2010 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010.
89924	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NiNs LUZ Y SABER. CLAVE:20DCC1039X	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	AGUA FRIA CAMPANARIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	60.00	60.00	100.0%	
132482	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NiNs GENARO V VAZQUEZ	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSSL25/8E/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO			150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
94868	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NiNs RODOLFO NIETO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS JALIEZA	630-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO TOMAS JALIEZA	URBANO	MST/530/FIIII002/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA			588,609	381,572	381,572	381,572	100.0%	2,498	2,498	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	300.00	300.00	100.0%	ESTA OBRA YA TIENE UN AVANCE DE 90 % Y UN SALDO PENDIENTE DE PAGO DE \$207,037.00 QUE SE PAGARA HASTA QUE ESTE AL 100% LA OBRA Y EN FUNCIONES.
	AMPLIACION																							
132484	TERMINADO DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NiNs FRANCISCO GARCIA GRANADOS	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSSL26/8E/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO			80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	36.72	36.72	100.0%	
	REHABILITACION																							
15491	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NiNs SALVADOR DIAZ MIRON, AGENCIA CINCO SEÑERES	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII049/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			24,571	24,571	24,571	24,571	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4.97	4.97	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑERES. LAS METAS EJECUTADAS FUERON 4.97 M2. OBRA FINIQUITADA. DISMINUCION DE RECURSOS EN CANTIDAD DE \$4,656.05 EN BASE AL ACUERDO NO. TM/DPP/DP/008/2010 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010.
30714	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NiNs "SOR JUANA INES DE LA CRUZ", PLAZUELA DEL CARMEN ALTO NO. 100 CENTRO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII169/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA			76,464	76,464	76,464	75,655	98.9%	0	0	M2. SANITARIOS	106.53	106.53	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA.
30660	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NiNs "AGUSTIN DE ITURBE ARAMBURU", AV. MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII139/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA			101,596	101,596	101,596	99,874	98.3%	0	0	M2. SANITARIOS	196.06	196.06	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN MARTIN MEXICAPAM.
30954	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NiNs "AN INTERACIONAL DEL NIN", CARLOS GONZALEZ PEC SIN, COL. JOSE VASCONCELOS, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII172/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA			86,897	86,897	86,897	86,711	99.8%	0	0	M2. SANITARIOS	106.83	106.83	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA.
31175	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NiNs "FRANCISCO DIAZ COVARRUBIAS", PERU SN. ESQ. SALVADOR. COL. AMERICA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII174/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA			77,277	77,277	77,277	76,826	99.4%	0	0	M2. SANITARIOS	100.93	100.93	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA.
30763	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NiNs "JEAN MAGET", PARTE ESTE DEL MERCADO DE ABASTOS, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII170/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA			84,920	84,920	84,920	83,388	98.2%	0	0	M2. SANITARIOS	109.24	109.24	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA.
18960	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NiNs "JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI", AV. GUADALAJARA ESQ. MONTERREY. FRACC. ELSA, AGENCIA DE SANTA ROSA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII126/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA			100,562	100,562	100,562	100,562	100.0%	0	0	M2. SANITARIOS	102.08	102.08	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINIQUITADA.
18793	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NiNs "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON", AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII13/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (SECRETARIA TECNICA)			76,872	76,872	76,872	75,846	98.7%	0	0	M2. SANITARIOS	98.77	98.77	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES TRINIDAD DE VIGUERA. OBRA FINIQUITADA.
18966	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NiNs "MA. B. ROBLEDO DE PEREZ GASGA", DIAZ ORDAZ NO. 607 CENTRO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII164/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA			178,217	178,217	178,217	175,743	98.6%	0	0	M2. SANITARIOS	119.31	119.31	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA.
18773	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NiNs "MARIA DE LA LUZ BOURGET BERMEDEZ", AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII08/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA			80,299	80,299	80,299	80,299	100.0%	0	0	M2. SANITARIOS	76.92	76.92	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN JUAN CHAPULTEPEC. OBRA FINIQUITADA.
18948	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NiNs "MARIA DEL CARMEN MILLAN" CALLE 5 DE FEBRERO NO. 301, AGENCIA DE DOLORES.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII115/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA			76,707	76,707	76,707	75,804	98.8%	0	0	M2. SANITARIOS	80.32	80.32	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES DOLORES. OBRA FINIQUITADA.

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
31126	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "VICTOR BRAVO AHUJA", CRESPO NO. 801 CENTRO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH/73/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA SECRETARÍA TÉCNICA			94,723	94,723	94,723	93,239	98.4%	0	0	M2. SANITARIOS	19.93	19.93	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA.
112007	REHABILITACION DE TECHADO EN EL AULA DEL PRESCOLAR LAZARO CARDENAS	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	SJL FISM-06-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO			117,441	117,441	117,441	117,441	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	SE RAHABILITO EL TECHO DE UN AULA DE 6.00X8.00 MTS.
132485	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABLONDO SOLER	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL27/09 E/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO			91,000	91,000	91,000	91,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,481.36	1,481.36	100.0%	
132477	MEJORAS DIVERSAS EN EL JARDIN DE NIÑOS "LUIS G. URBINA"	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL22/09 E/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA			85,000	85,000	85,000	85,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	85,000.00	85,000.00	100.0%	
132479	MEJORAS DIVERSAS EN EL JARDIN DE NIÑOS LUIS G URBINA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL22/09 E/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO			85,000	85,000	85,000	85,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%	
132476	REHABILITACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS "JAIME TORRES BODÉT"	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL21/09 E/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO			120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	5.00	5.00	100.0%	
12497	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH013/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			283,282	283,282	283,282	283,282	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	59.36	59.36	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN JUAN CHAPULTEPEC. OBRA FINIQUITADA. DISMINUCION DE RECURSOS EN CANTIDAD DE \$81,376.72 EN BASE AL ACUERDO NO. TMDPPDP0082010 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010.
132757	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESC. PRIM. "ADOLFO LOPEZ MATEOS"	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184-OP-FAISM-101/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			550,298	550,298	550,298	550,298	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	AULA 1.00
106836	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS 6 X 8 ESTRUCTURA REGIONAL	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	OCOTLAN	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC			311,110	311,110	311,110	311,110	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96.00	96.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN 100%
153672	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA GUILLERMO PRIETO CLAVE 20DPR1387J	288-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SANTA MARIA ALBARRADAS	RURAL	MSPVM-FISM/0914	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA			320,940	271,894	271,894	271,894	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	320,939.95	271,893.89	84.7%	EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON PAGOS DE ESTIMACIONES POR UN MONTO TOTAL DE \$159,652.97 DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGULARIZACION EL EXPEDIENTE TECNICO UNITARIO, OBRA FISICA TERMINADA AL 100%
79497	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			523,000	523,000	523,000	523,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	142.00	142.00	100.0%	
132480	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. PRIM. 12 DE OCTUBRE	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL23/09 E/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO			150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
132713	MANTENIMIENTO DE LAS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN FRANCISCO SALSIPUEDES	RURAL	184-OP-FAISM-093/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			303,952	303,952	303,952	303,952	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4.00	4.00	100.0%	AULAS 4
108176	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA	14-CIENEGA DE ZIMATLAN	ZIMATLAN	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			200,000	200,000	200,000	104,869	52.4%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96.00	80.00	83.3%	
19021	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "RUFINO TAMAYO", PRIV. DE REFORMA SN, CENTRO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH/65/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARÍA TÉCNICA			87,266	87,266	87,266	85,231	97.7%	0	0	M2. SANITARIOS	63.98	63.98	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA.
19024	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "ARTICULO NO. 123", INFONAVIT PRIMERO DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH/166/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARÍA TÉCNICA			121,028	121,028	121,028	119,772	99.0%	0	0	M2. SANITARIOS	129.38	129.38	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA.
30451	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MATUTINA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON", AV. QUETZALCOATL, SN, FRACC. LOMAS DE VISTA HERMOSA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH/128/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARÍA TÉCNICA			157,128	157,128	157,128	155,353	98.9%	0	0	M2. SANITARIOS	154.92	154.92	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SANTA ROSA PANZACOLA.
18954	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH/124/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARÍA TÉCNICA			104,058	104,058	104,058	102,941	98.9%	0	0	M2. SANITARIOS	143.05	143.05	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINIQUITADA.
30840	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA "MANUEL CABRERA CARRASQUEDO", COLONIA ALEMAN, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH/171/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARÍA TÉCNICA			159,026	159,026	159,026	156,304	98.3%	0	0	M2. SANITARIOS	154.97	154.97	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA.
18782	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "SIMON BOLIVAR", ALEJANDRINA SN, COL. LAS PECES, AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH/09/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARÍA TÉCNICA			162,160	162,160	162,160	160,084	98.7%	0	0	M2. SANITARIOS	141.32	141.32	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN JUAN CHAPULTEPEC. OBRA FINIQUITADA.
108531	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "6 DE OCTUBRE", AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH/123/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARÍA TÉCNICA			74,127	74,127	74,127	72,992	98.5%	0	0	M2. SANITARIOS	138.83	138.83	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SANTA ROSA PANZACOLA.
132488	MEJORAS DIVERSAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL30/09 E/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO			110,000	110,000	110,000	110,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%	
132487	MEJORAS DIVERSAS EN LA ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE COL. ANTIGUO AEROPUERTO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL28/09 E/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO			91,000	91,000	91,000	91,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%	
132481	REHABILITACION DE UNA AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS TIERRA Y LIBERTAD SECUNDARIA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FISM/MSL24/09 E/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO			140,000	140,000	140,000	140,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
80411	"CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA" (SAN DIONISIO OCOATEPEC)	131-SAN DIONISIO OCOATEPEC	SAN DIONISIO OCOATEPEC	URBANO	FISM-131-003/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOATEPEC			1,523,150	1,523,150	1,523,150	1,523,150	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	12.00	12.00	100.0%	
89790	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DVT1315P EN LA LOCALIDAD DE	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN ISIDORO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			389,263	389,263	389,263	350,000	89.9%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	30.00	62.5%	
100952	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESC. SEC. TEC. NUM. 230.	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			203,400	203,400	203,400	203,400	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	0.72	0.72	100.0%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 833,815.63 Y COMO METAS 3.00 DE AULAS; CON RECURSO 2009 LA CANTIDAD DE \$ 203,400.00 Y 0.72 AULAS Y DE RECURSO 2010 EL IMPORTE DE \$ 630,415.63 Y METAS 2.28 AULAS.
121875	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			577,135	577,135	577,135	270,792	46.9%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	577,135.00	270,792.00	46.9%	ESTA OBRA FUE PRIORIZADA EN ESTE AÑO 2010 POR UN MONTO DE \$ 577,135.30 FUE PAGADO LA CANTIDAD CON RECURSO 2009 EL MONTO DE \$ 270,792.00 Y EL MONTO DE \$ 306,855.68 CON RECURSO 2010. LA OBRA YA ESTA EJECUTADA AL 100% SOLO FALTA POR RETIRAR EL MONTO POR EL \$ AL MILLAR.
98670	CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SANITARIOS PARA LA ESC. TELESECUNDARIA EN LLANO DE AYUCA REHABILITACION	611-SANTO DOMINGO NUXAA	LLANO DE AYUCA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA			636,507	190,952	190,952	190,952	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	35.00	72.9%	
18963	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 108, JUAN B. TOLEDO SN, COL. DEL MAESTRO, AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIH/127/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARÍA TÉCNICA			158,051	158,051	158,051	155,487	98.4%	0	0	M2. SANITARIOS	155.87	155.87	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINIQUITADA.

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									17=16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
	VIVIENDA																								
151191	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	42-XITLAN DE JUÁREZ	LA JOSEFINA	RURAL	038/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE XITLAN DE JUAREZ			171,386	171,386	171,386	171,386	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS		17.00	17.00	100.0%	PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESENTE OBRA SE MEZCLARON RECURSOS DEL FONDO III Y EL FONDO IV DE LOS EJERCICIOS 2009 Y 2010, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FISM 2009 171,386.79 FORTAMUN 2009 139,319.35 FISM 2010 457,854.40 FORTAMUN 2010 143,257.10 TOTAL 911,817.64 OBRA TERMINADA AL 100%
	CAMINOS RURALES																								
	CAMINOS DE SACACOSECHA																								
	CONSTRUCCION																								
134317	APERTURA DEL CAMINO A RIO AMARILLO PRIMERA ETAPA	27-CHIHUIHUITLAN DE BENTO JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHIHUIHUITLAN DE BENTO JUAREZ			1,214,958	1,214,958	1,214,958	1,214,958	100.0%	0	1,214,958	KILOMETROS		3.40	3.40	100.0%	
	CAMINOS RURALES																								
62811	APERTURA DE CAMINO TRAMO CAMINO REAL AL PANTEON	154-SAN ILDEFONSO AMATLAN	YOJUELA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN			628,444	628,444	628,444	628,444	100.0%	0	0	KILOMETROS		3.00	3.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINAL 100 % EN DICIEMBRE DE 2009. OPERACION.
112393	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: LUZ DE LUNA-SAN JUAN LACHAO. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+000. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 4+000 AL 7+000	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	SJL FISM-10-2009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO			1,522,472	1,522,472	1,522,472	1,522,472	100.0%	0	0	KILOMETROS		3.00	3.00	100.0%	ESTA OBRA SE CONSTRUYE CON MEZCLA DE RECURSOS, MEDIANTE APORTACION FEDERAL A TRAVEZ DE CDI. EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA APORTACION MUNICIPAL QUE FUE DE \$1,522,472.14
138507	APERTURA DE CAMINO TRAMO SAN ANTONIO OZOLOTEPEC-SAN ANDRES LOVENÉ	211-SAN JUAN OZOLOTEPEC	SAN ANDRES LOVENÉ	RURAL	S/N	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,395,728	1,395,728	1,395,728	1,395,728	100.0%	0	0	KILOMETROS		1.00	1.00	100.0%	
138540	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PRINCIPALES DE SAN JUAN OZOLOTEPEC	211-SAN JUAN OZOLOTEPEC	SAN JUAN OZOLOTEPEC	URBANO	S/N	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			894,162	894,162	894,162	894,162	100.0%	0	0	KILOMETROS		1.38	1.38	100.0%	
138579	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PRINCIPALES	211-SAN JUAN OZOLOTEPEC	SANTIAGO LAPAGUIA	RURAL	S/N	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			750,057	750,057	750,057	750,057	100.0%	0	0	KILOMETROS		0.84	0.84	100.0%	
131072	APERTURA DE CAMINO DEL PORVENIR A CERRO COSTOCHÉ 8.380 KM	328-SAN PEDRO QUIATONI	EL PORVENIR	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI			669,552	669,552	669,552	669,552	100.0%	0	0	KILOMETROS		8.38	4.19	50.0%	EN ESTA OBRA FUE MEZCLA DE RECURSOS EN EL CUAL (FII APORTO \$1,748,759.78) Y (FIV APORTO \$210,794.91) DANDO UN TOTAL DE LA OBRA \$1,959,554.69. EL CUAL ES RECURSO 2009 Y SE ESTA PAGANDO RECURSO 2009 Y 2010.
	AMPLIACION																								
155525	1RA.ETAPA DE APERTURA DE CAMINO SAN JUAN MONTE FLOR - SAN JUAN TAMAZOLA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN TAMAZOLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,441,175	1,441,175	1,441,175	1,441,175	100.0%	0	0	KILOMETROS		13.00	13.00	100.0%	
134249	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN FELIPE TEJALAPAM - RECIBIMIENTO SANTA MARIA PEÑLES KM 0.000 AL 25+000	426-SANTA MARIA PEÑLES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑLES			4,993,387	4,993,387	4,993,387	4,993,387	100.0%	0	0	KILOMETROS		25.00	25.00	100.0%	
116445	AMPLIACION DE CAMINO ZOQUITLAN - TOTOLAPA Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO 2DA. ETAPA	449-SANTA MARIA ZOQUITLAN	SANTA MARIA ZOQUITLAN	URBANO	6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			2,152,436	2,152,436	2,152,436	2,152,436	100.0%	0	0	KILOMETROS		2.00	2.00	100.0%	YA SE ENTREGO LA COMPROBACION DEL LA OBRA Y ESTA SE SE REALIZO CON RECURSOS DEL FONDO III Y FIV
	MANUTENIMIENTO																								
131786	RASTREO DE CAMINO	61-MONJAS	SANTA MARIA VELATO	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MONJAS			188,196	188,196	188,196	188,196	100.0%	0	0	KILOMETROS		3.00	3.00	100.0%	SE PAGO EL RASTREO DEL CAMINO EN EL 2010 CON RECURSO DEL 2009
	REHABILITACION																								
112632	REHABILITACION DE CAMINO RURAL: EL OCOTE-SAN JUAN LACHAO	202-SAN JUAN LACHAO	EL OCOTE	RURAL	SJL FISM-13-2009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO			104,342	104,342	104,342	104,342	100.0%	0	0	KILOMETROS		6.00	6.00	100.0%	
112142	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL ROSARIO ENTRONQUE CARRETERA LUZ DE LUNA-SAN JUAN LACHAO	202-SAN JUAN LACHAO	EL ROSARIO	RURAL	SJL FISM-07-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO			340,541	340,541	340,541	340,541	100.0%	0	0	KILOMETROS		3.00	3.00	100.0%	
111945	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA REFORMA ENTRONQUE NOPALA-LACHAO	202-SAN JUAN LACHAO	LA REFORMA	RURAL	SJL FISM-05-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO			140,000	140,000	140,000	140,000	100.0%	0	0	KILOMETROS		3.00	3.00	100.0%	
153481	REHABILITACION Y MEJORAS AL CAMINO DOS DE ENERO DEL KILOMETRO 0+00 AL 1+500 EN EL PARAJE EL RANCHO	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA COYOTEPEC OAXACA			299,072	299,072	299,072	299,072	100.0%	0	0	KILOMETROS		1.50	1.50	100.0%	
	MUROS DE CONTENCION																								
	CONSTRUCCION																								
132465	MURO DE CONTENCION EN LA COLONIA NACIONAL	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSL/R33/007/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO			170,000	170,000	170,000	170,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS		75.00	75.00	100.0%	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																								
140213	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE LOPEZ ALAVEZ COLONIA SANTA ELENA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN			85,155	85,155	85,155	85,155	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES		1.00	1.00	100.0%	
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																								
	OTROS																								
80426	"CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN EL CAMINO LAS FLORES-LA LAGUNA"	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	LA LAGUNA	RURAL	FISM-131-021/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC			179,000	179,000	179,000	179,000	100.0%	0	0	ALCANTARILLA		8.00	8.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																								
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																								
108348	TECNIFICACION DE UNIDAD DE RIEGO POZO NUMERO 5	13-CIENEGA DE ZIMATLAN	CIENEGA DE ZIMATLAN	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	HECTAREA		6.00	6.00	100.0%	
112738	PROYECTOS PRODUCTIVOS	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	SJL FISM-14-2009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO			73,305	73,305	73,305	73,305	100.0%	0	0	ACCION		1.00	1.00	100.0%	
79587	DEZASOLVE DEL ARROYO LA GUARADA	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			151,645	151,645	151,645	151,645	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														13	14	15								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
79695	TECNIFICACION DE LA UNIDAD DE RIEGO DEL POZO NUMERO 7	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			293,729	293,729	293,729	293,729	100.0%	0	0	HECTAREA	59.00	59.00	100.0%	
79557	TECNIFICACION DE LA UNIDAD DE RIEGO POZO NO. 2	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			234,153	234,153	234,153	234,153	100.0%	0	0	HECTAREA	40.00	40.00	100.0%	
79574	TECNIFICACION DE LA UNIDAD DE RIEGO POZO NO. 9	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			289,902	289,902	289,902	289,902	100.0%	0	0	HECTAREA	42.00	42.00	100.0%	
	GASTOS INDIRECTOS																							
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS																							
67005	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ			6,960	6,960	6,960	6,960	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	29,487.90	6,960.00	23.6%	LA DIFERENCIA SE ENVIO A OBRA
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																							
16354	ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO Y APOYO TECNICO PARA LA CORRECTA ADMINISTRACION DEL RAMO 33 FONDO III, EJERCICIO 2009, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/002/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO PUBLICAS Y ECOLOGIA			0	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA. DISMINUCION DE RECURSOS EN CANTIDAD DE \$128,541.17 EN BASE AL ACUERDO NO. TM/DFP/DP/09/2010 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010.
138412	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES TECNICOS	211-SAN JUAN OZOLOTEPEC	SAN JUAN OZOLOTEPEC	URBANO	S/N	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			144,000	144,000	144,000	144,000	100.0%	0	0	CONTRATO	1.00	1.00	100.0%	
90031	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			107,596	107,596	107,596	107,596	100.0%	0	0	UNIDAD	10.00	10.00	100.0%	
	INTEGRACION DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE																							
79975	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			7,022	7,022	7,000	7,022	100.0%	0	0	PROYECTO	0.48	0.48	100.0%	LA PRESENTE ACCION TIENE UN COSTO TOTAL DE \$103,240.00 TENIENDO COMO METAS 7.00 PROYECTOS. PARA RECURSO DEL 2009 SE TIENE UN IMPORTE DE \$ 7,022.31 Y COMO METAS 0.48 DE PROYECTO Y DEL RECURSO 2010 LA CANTIDAD DE \$ 96,217.69 CON 6.52 DE PROYECTOS.
112486	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	SJL FISM-11-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO			880,000	880,000	880,000	880,000	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	1.00	1.00	100.0%	
111317	INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	SJL FISM-02-2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO			76,719	76,719	76,719	76,719	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	1.00	1.00	100.0%	
114288	3% DE GASTOS INDIRECTOS (ASESORIA TECNICA)	368-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA			129,485	129,485	129,485	129,485	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
130934	3% GASTOS INDIRECTOS	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FISM/421/002/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA			68,000	68,000	68,000	68,000	100.0%	0	0	PROYECTO	12.00	12.00	100.0%	NOTA: PROYECTO APROBADO CON RECURSOS DEL FONDO III/2009
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	GESTION																							
	PROMOCION DE PARTICIPACION CIUDADANA																							
111092	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ORGANIZACIONAL	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	SJL-FAIS-01-2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO			37,855	37,855	37,855	37,855	100.0%	0	0	ASESORIA	1.00	1.00	100.0%	
	CAPACITACION Y ACTUALIZACION																							
48685	RENDICION Y TRANSPARENCIA DE LA CUENTA PUBLICA	546-TEOTITLAN DEL VALLE	TEOTITLAN DEL VALLE	URBANO	13	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEOTITLAN DEL VALLE			50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	HORAS CURSO	80.00	80.00	100.0%	
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO																							
	OTROS																							
89639	GESTION Y ADMINISTRACION DE OBRAS	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			71,731	71,731	71,731	71,731	100.0%	0	0	GESTION	3.00	3.00	100.0%	
79708	PLAN DE DESARROLLO	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			16,000	16,000	16,000	16,000	100.0%	0	0	PAGO	2.00	2.00	100.0%	
	PORTAMUN												49,746,555	48,108,245	37,953,500	36,407,947	75.7%	674	674		22,212,763.89	22,115,501.94	99.6%	
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
120864	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA LA UNIDAD DE RIEGO NUMERO 7	13-CIENEGA DE ZIMATLAN	CIENEGA DE ZIMATLAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			92,500	92,500	92,500	92,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
63767	BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO, AV. LA PAZ Y AV. MONTOYA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/010/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			193,403	193,403	193,403	3,885	2.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,038.00	4,038.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA. OBRA FINIQUITADA.
63503	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, BANS Y FOSA MECANICA EN ENCIERRO DE BASURA DE SERVICIOS MUNICIPALES	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/012/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			550,130	550,130	550,130	550,130	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
63055	CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL INFONAVIT 10. DE MAYO, STA. ETAPA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/006/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			67,236	67,236	67,236	67,236	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA.
63610	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ACCESO AL SECTOR 3 ENTRE MANZANA A Y B, INFONAVIT 1RO. DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/016/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			28,658	28,658	28,658	28,528	99.5%	0	0	METRO CUADRADO	225.63	225.63	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
63527	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO AL SECTOR 3 ENTRE MANZANA B Y C, INFONAVIT 1RO. DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/014/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			33,065	33,065	33,065	16,172	48.9%	0	0	METRO CUADRADO	259.72	259.72	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA.



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
59078	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2 ETAPA)	92-SAN ANDRES XTLAHUACA	CIENEGUILA	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			36,000	36,000	36,000	36,000	100.0%	0	0	OBRA	0.37	0.37	100.0%	LA OBRA TIENE RECURSO DEL 2009 POR UN IMPORTE DE \$36,000.00 TENDIENDO COMO METAS 0.37 DE OBRA Y DEL RECURSO DEL 2010 LA CANTIDAD DE \$ 60,766.49 CON 0.63 DE OBRA AMBOS RECURSOS HACEN UN TOTAL DE \$ 96,766.49 Y 1.00 DE OBRA.
80138	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACIÓN	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			5,750	5,750	5,750	5,750	100.0%	0	0	OBRA	0.15	0.15	100.0%	LA OBRA TIENE RECURSO 2009 POR LA CANTIDAD DE \$ 5,750.00 Y EN METAS 0.15 DE OBRA Y DEL RECURSO 2010 EL IMPORTE DE \$ 33,577.07 Y 0.85 DE OBRA LO QUE HACE UN TOTAL DE \$ 39,327.07 Y 1.00 DE OBRA.
80571	"CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL" (SAN DIONISIO OCOTEPEC)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	FFMYDTDF-131/06/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC			2,613,692	2,613,692	2,613,692	2,613,692	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC.
65221	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL	154-SAN ILDEFONSO AMATLAN	LA REFORMA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN			466,799	466,799	466,799	466,799	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO.
123145	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE	172-SAN JUAN ACHIUTLA	SAN JUAN ACHIUTLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN ACHIUTLA			22,176	22,176	22,176	22,176	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FONDO IV 2008 \$ 150,662.00 FONDO IV 2009 22,176.00 FONDO IV 2010 81,824.79 EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES LA CANTIDAD \$ 254,662.79 LA OBRA TIENE 859 M2 DE PAVIMENTACION DE CALLE Y BANQUETAS Y 232M2 DE GUARNICION
123553	PAVIMENTACION DE LA CALLE "MELCHOR OCAMPO"	172-SAN JUAN ACHIUTLA	SAN JUAN ACHIUTLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN ACHIUTLA			109,894	109,894	109,894	109,894	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	540.00	540.00	100.0%	
108732	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA Nros HEROES DE CHAPULTEPEC	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	EL CAMPANARIO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			77,000	77,000	77,000	77,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	31.00	31.00	100.0%	
107312	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DEL ACCESO PRINCIPAL	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	RANCHO FRUTAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	270.00	270.00	100.0%	
106762	CONTRUCCION DE UNA CANCHA DE HUSOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONARDO BRAVO	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			298,726	298,726	298,726	298,726	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	405.00	405.00	100.0%	
106786	PAVIMENTACION CON CONCHETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			115,342	115,342	115,342	115,342	100.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	120.00	100.0%	
127040	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL 2 ETAPA	311-SAN PEDRO JALTEPETONGO	SAN PEDRO JALTEPETONGO	URBANO	01	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			105,197	105,197	105,197	105,197	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	105,197.00	105,197.00	100.0%	EN EL PRIMER TRIMESTRE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA SE CONSIDERO POR UN MONTO DE \$72,849.00 MOTIVO QUE SE CONSIDERO SOLO EL RECURSO 2009, PERO EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$105,197.00 ESTE AUMENTO SE DEVO AL PAGO DE ISR DE TRABAJADORES ANTE EL SAT. CON ESTE RETIRO DE \$ 145.00 EN ESTE TRIMESTRE QUEDA AL 100% LA OBRA.
127555	CONTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL 3 ETAPA	311-SAN PEDRO JALTEPETONGO	SAN PEDRO JALTEPETONGO	URBANO	01	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			108,021	108,021	108,021	11,178	10.3%	0	0	METROS CUADRADOS	108,021.00	11,178.00	10.3%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$108,021.00 OBRA PRIORIZADA EN ESTE EJERCICIO 2010, CON RECURSO 2009 SE PAGO EL MONTO DE \$ 11,178.00 SIENDO ASI AGOTADO, Y EL MONTO DE 21,228.30 CON RECURSO 2010 DANDO UN IMPORTE DE 32, 406.30 PAGO QUE CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO.
132534	APERTURA DE CAMINO DEL PORVENIR A CERRO COSTOCHE 8380 KM	325-SAN PEDRO QUIATONI	EL PORVENIR	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI			210,795	50,288	50,288	50,288	100.0%	0	0	KILÓMETROS	8.38	4.19	50.0%	EN ESTA OBRA UE UNA MEZCLA DE RECURSO EN EL CUAL (FII APORTOS 1,748,759.78) Y (FIV APORTO \$210,794.91) DANDO UN TOTAL DE LA OBRA \$1,959,554.69. EL CUAL ES RECURSO 2009 Y SE ESTA PAGANDO RECURSO 2009 Y 2010.
101175	CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL DE LA ESC. SEC. TEC. NO. 230	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			112,370	112,370	112,000	112,370	100.0%	0	0	OBRA	0.43	0.43	100.0%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 263,048.69 Y COMO METAS 1.00 DE OBRA. DE RECURSO 2008 TIENE LA CANTIDAD DE \$ 150,678.53 Y 0.57 DE OBRA Y DE RECURSO 2009 EL IMPORTE DE \$ 112,370.16 Y METAS 0.43 DE OBRA.
101319	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			23,746	23,746	23,746	23,746	100.0%	0	0	OBRA	0.05	0.05	100.0%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 500,000.00 Y COMO METAS 1.00 DE OBRA. DE RECURSO 2009 TIENE LA CANTIDAD DE \$ 23,746.80 Y 0.05 DE OBRA Y DE RECURSO 2010 EL IMPORTE DE \$ 476,253.20 Y METAS 0.95 DE OBRA.
101272	PAVIMENTACIÓN DE DIFERENTES CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			506,479	506,479	500,000	506,479	100.0%	0	0	OBRA	0.76	0.76	100.0%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DEL \$ 670,994.41 Y COMO METAS 1.00 DE OBRA. DE RECURSO 2008 TIENE LA CANTIDAD DE \$ 164,515.07 Y 0.24 DE OBRA Y DE RECURSO 2009 EL IMPORTE DE \$ 506,479.34 Y METAS 0.76 DE OBRA.
101126	TERMINACION DE MURO PARA CORTINA EN EL PARAJE GEU NAGAN	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			131,608	131,608	131,608	131,608	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
130146	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SANTA CATARINA LOXICHA			364,857	364,857	364,857	364,857	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO EN EL TERCER TRIMESTRE. SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y SU COSTO FUE \$364,857.48
141899	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. MONTAÑAN , MARIBEL HUERTA, EDGARDO AMILCAR, WENCESLAO VICTORIA Y BENITO QUESA DA COLONIA ODILON PEREZ	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN			476,004	476,004	476,004	476,004	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
142051	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ISRAELITA, 3 DE MAYO, Y CALLE SAN ISIDRO COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN			500,696	500,696	500,696	500,696	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
140791	CONSTRUCCION DE PARQUE UNION ZAPOTECA COL. CULTURAS	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN			984,681	492,340	984,681	492,340	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
141735	CONSTRUCCION DEL PARQUE ALVARO CARRILLO RANCHO AGUAYO	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN			1,013,910	1,013,910	1,013,910	1,013,910	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
140900	CONSTRUCCION DEL PARQUE FRANCISCO TOLEDO COLONIA RUFINO TAMAYO	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN			1,027,452	513,726	1,027,452	513,726	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
96597	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL DE 6X8 METROS EN LA ESC. TELESECUNDARIA	630-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO TOMAS JALIEZA	URBANO	MST/530/FIV/00 1/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA			475,548	475,548	475,548	475,548	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONES AL 100%.

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
96651	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO JALIEZA.	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO DOMINGO JALIEZA	RURAL	MSTR/33FIV/SB/J/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA			246,236	246,236	246,236	246,236	100.0%	674	674	AULA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA YA ESTA TOTALMENTE PAGADA Y TERMINADA. AL 100%.
111237	CONSTRUCCION DE TRES MUROS DE CONTENSIÓN EN LA CALLE EXCENTRICA	531-SANTO TOMAS MAZALTEPEC	SANTO TOMAS MAZALTEPEC	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS MAZALTEPEC			90,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACION																							
65275	AMPLIACION DEL CAMINO EN EL BARRIO CUAUHTEMOC	154-SAN ILDEFONSO AMATLÁN	SAN ILDEFONSO AMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN			139,278	139,278	139,278	139,278	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	LA CONSTRUCCION DEL CAMINO EN EL BARRIO CUAUHTEMOC, SE INICIO EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010.
116423	AMPLIACION DE CAMINO ZOQUITLÁN - TOTOLAPA Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO 2DA. ETAPA	449-SANTA MARIA ZOQUITLÁN	SANTA MARIA ZOQUITLÁN	URBANO	8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			693,942	693,942	693,942	693,942	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	LA OBRA ESTA COMPROBADA
111309	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA AEREA (AGUA BLANCA, CHANEQUITO Y REFLEJO)	531-SANTO TOMAS MAZALTEPEC	SANTO TOMAS MAZALTEPEC	URBANO	05	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO SANTO TOMAS MAZALTEPEC			72,543	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	60.00	48.00	80.0%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$1,600,000.00 DE LOS CUALES \$1,487,457.00 SON DEL FONDO III DEL EJERCICIO 2009; \$72,543.00 SON DEL FONDO IV EJERCICIO 2009 Y \$40,000.00 SON APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA PRESENTA AVANCE FISICO POR LO GASTADO EN EL FONDO III.
	MANTENIMIENTO																							
111887	REHABILITACION DE LA RED SANITARIA DE DRENAJE	631-SANTO TOMAS MAZALTEPEC	SANTO TOMAS MAZALTEPEC	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTO TOMAS MAZALTEPEC			33,000	33,000	33,000	33,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.80	1.80	100.0%	
	REHABILITACION																							
63794	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS, EN LA CALLE ANDADOR CENTRAL, INFONAVIT RICARDO FLORES MAGÓN, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV/017/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			134,218	134,218	134,218	126,274	94.1%	0	0	METROS CUADRADOS	308.85	308.85	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA
123650	RASTREO DE LA CARRETERA	172-SAN JUAN ACHIUTLA	SAN JUAN ACHIUTLA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN ACHIUTLA			14,500	14,500	14,500	14,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	
108900	COLOCACION DE PISOS DE LOSETA DE LA NAVE DE LA IGLESIA	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	AGUA FRIA CAMPANARIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	
106873	REHABILITACION DE ESPACIOS PARA AULAS DEL CECYTE	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	REHABILITACION DE ESPACIOS PARA AULAS DEL CECYTE			131,200	131,200	131,200	131,200	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
48736	REHABILITACION DE PLAZAS PUBLICAS Y CASA DE LA CULTURA ( PRIMERA ETEAPA )	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEOTITLÁN DEL VALLE			418,300	418,300	418,300	418,300	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL REFERENDO DEL EJERCICIO 2009 Y QUE ES APLICADO A LA PRESENTE OBRA EN EL EJERCICIO 2010.
132704	REHABILITACION DE LA EXPLANADA MUNICIPAL	556-LA TRINIDAD VISTA HERMOSA	LA TRINIDAD VISTA HERMOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINIDAD VISTA HERMOSA			291,250	90,629	90,629	90,629	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	784.00	600.00	76.5%	
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
132336	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	4	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS			3,915,207	3,915,207	1,545,369	1,545,369	39.5%	0	0	PESOS	1,545,369.00	1,545,369.00	100.0%	EQUIPO DE TRANSPORTE (CAMIONETA MARCA FORD MOD. 2000, EQUIPO DE COMUNICACION, HERRAMIENTA, TERRENOS
123606	ADQUISICION DE ANTENA PARA RADIO COMUNICACION	172-SAN JUAN ACHIUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN ACHIUTLA			8,875	8,875	8,875	8,875	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	NOTA: ESTA ANTENA ESTA UBICADA EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA
133004	ADQUISICION DE CAMIONETA	369-SANTA CATARINA QUIJANÉ	SANTA CATARINA QUIJANÉ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			380,000	380,000	380,000	281,335	74.0%	0	0	PAGO	4.00	3.00	75.0%	
114400	EQUIPO DE TRANSPORTE	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	22	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			243,400	243,400	243,400	243,400	100.0%	0	0	VEHICULO	243,400.00	243,400.00	100.0%	
114443	HERRAMIENTAS PARA BOMBEROS Y SEGURIDAD	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			2,500	2,500	2,500	2,500	100.0%	0	0	OTROS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
114518	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	25	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			569	569	569	569	100.0%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	569.00	569.00	100.0%	
	OTROS																							
104968	ADQ. DE TERRENO PARA EL MORAL	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	05-A EL MORAL	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			287,789	287,788	272,309	272,309	94.6%	0	0	OTROS	1.00	0.94	94.0%	SE ADQUIERE UN TERRENO PARA EL MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA CON UN COSTO TOTAL DE \$400,000.00, DE LOS CUALES SE EJERCE DE RECURSOS Y REMANENTES DEL EJERCICIO 2008 UN MONTO DE \$77,691.00; DE REMANENTE DEL EJERCICIO 2008 \$297,789.00 Y PARA EL EJERCICIO 2010 UN MONTO POR LA DIFERENCIA DE \$34,520.00 INDICANDO QUE PARA LOS EJERCICIOS 2008 Y 2009 SE CONSIDERAN LOS RENDIMIENTOS DE CUENTA POR PRODUCTOS FINANCIEROS
106822	EQUIPAMIENTO DEL CECYTE	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			226,714	226,714	226,714	226,714	100.0%	0	0	EQUIPO	33.00	33.00	100.0%	
116056	ADQUISICION DE 2 CAMIONETAS DE 3 TON.	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA			583,600	583,600	583,600	583,600	100.0%	0	0	VEHICULO	2.00	2.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
120886	HABERES	13-CIENEGA DE ZIMATLÁN	CIENEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			100,400	33,400	100,400	33,400	100.0%	0	0	PAGO	24.00	4.00	16.7%	
45289	PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	47-SANTA MAGDALENA JICOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE STA MAGDALENA JICOTLAN			10,344	9,698	9,698	9,698	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO DE \$10,344.00 ES UN REMANENTE DEL EJERCICIO 2009 EL CUAL SE HA EJERCIDO EN EL PAGO DE LA NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL CON UN TOTAL DE \$9,698.00, Y LA DIFERENCIA DE \$646.00 CORRESPONDE A UN COBRO DE COMISION HECHO POR EL BANCO. Y CON ESTE REPORTE QUEDA SALDADO EL RECURSO DEL AÑO 2009 DEL FONDO IV
132245	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	1	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS			3,915,207	3,915,207	1,650,132	1,650,132	42.1%	0	0	PAGO	1,650,132.00	1,650,132.00	100.0%	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA - HABERES, GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL, REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS, LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIROS.

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
94231	PSGO DE SUELDOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	209-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 26-	SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 26-	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC			46,369	46,369	46,369	46,369	100.0%	0	0	OTROS	11.00	11.00	100.0%	UNICAMENTE SE ACTUALIZA AL TERCER TRIMESTRE EL PAGO DEL SUELDO DE 11 POLICIAS MUNICIPALES DEL EJERCICIO 2010 CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2009 POR \$46,369.00.
109202	PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA	344-SAN SEBASTIAN COATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLÁN			67,214	67,214	67,214	67,214	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA RESGUARDAR EL ORDEN EN EL MUNICIPIO COSTO TOTAL ANUAL \$ 516,000.00 APORTACION DEL EJERCICIO 2009 \$ 67,214.15 Y APORTACION DEL EJERCICIO 2010 \$ 448,785.84
130064	ASESORIA TECNICA, SUPERVISION E INTEGRACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA			10,946	10,946	10,946	10,946	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	1.00	1.00	100.0%	EN EL TERCER TRIMESTRE SE REALIZO EL PAGO POR LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
115899	PAGO DE GASTOS MEDICOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA			31,755	31,755	31,755	31,755	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
115783	PAGO DE SUELDOS DE LA POLICIA Y TOPILES MUNICIPALES.	368-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA			438,450	356,550	356,550	356,550	100.0%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	SE REALIZO EL PAGO DE SUELDOS A LOS TOPILES MUNICIPALES, QUE RESGUARDAN EL ORDEN P BUCO DEL MUNICIPIO, CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2009.
132897	HABERES	369-SANTA CATARINA QUIANE	SANTA CATARINA QUIANE	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			65,000	65,000	65,000	65,000	100.0%	0	0	PAGO	12.00	12.00	100.0%	
80063	HABERES	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			48,500	48,500	48,500	48,500	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
122665	HABERES	389-SANTA INES YATZECHÉ	SANTA INES YATZECHÉ	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			27,000	27,000	27,000	27,000	100.0%	0	0	PAGO	2.00	1.00	50.0%	
112671	CAPACITACION Y DESARROLLO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	13	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			27,996	27,996	27,996	27,996	100.0%	0	0	PERSONA	27,996.00	27,996.00	100.0%	
109896	COMPENSACIONES EVENTUALES	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA DEL CAMINO			21,367	21,367	21,367	21,367	100.0%	0	0	PERSONA	21,367.00	21,367.00	100.0%	
110908	GRATIFICACION FIN DE AÑO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	5	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			500,024	500,024	500,024	500,024	100.0%	0	0	PERSONA	500,024.00	500,024.00	100.0%	
110580	HABERES	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			6,247,073	6,247,073	6,247,073	6,247,073	100.0%	0	0	PERSONA	6,247,073.00	6,247,073.00	100.0%	
112449	MATERIAL DE DEFENSA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			2,967	2,967	2,967	2,967	100.0%	0	0	PERSONA	2,967.00	2,967.00	100.0%	
111970	OTRAS PRESTACIONES	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,815,094	1,815,094	1,815,094	1,815,094	100.0%	0	0	PERSONA	1,815,094.00	1,815,094.00	100.0%	
112164	PRIMA DE ANTIGUEDAD	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	8	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			16,715	16,715	16,715	16,715	100.0%	0	0	PERSONA	16,715.00	16,715.00	100.0%	
112165	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	6	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			2,837	2,837	2,837	2,837	100.0%	0	0	PERSONA	2,837.00	2,837.00	100.0%	
114041	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,895,916	1,895,916	1,895,916	1,895,916	100.0%	0	0	PERSONA	1,895,916.00	1,895,916.00	100.0%	
110760	SUELDO PERSONAL DE CONTRATO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	PERSONA	8,000.00	8,000.00	100.0%	
112334	VESTUARIOS Y UNIFORMES	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	9	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,055,815	1,055,815	1,055,815	1,055,815	100.0%	0	0	PERSONA	1,055,815.00	1,055,815.00	100.0%	
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
104673	CONSTRUCCION GALERIA PARA COOPERATIVA ESCOLAR EN PRIMARIA DE SAN JOSE EL MOGOTE	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	10	COOPER ESCOLAR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			36,709	36,709	36,709	36,709	100.0%	0	0	ESPACIO	1.00	1.55	155.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE HACE REFERENCIA A UNA AREA TECHADA PARA LA COOPERATIVA ESCOLAR, CON ALIMENTOS PREPARADOS, ADEMAS DE UN INCREMENTO POR GASTOS EXTRAORDINARIOS
63894	PARQUE CENTRAL DOLORES, CALLE BENITO JUÁREZ S/N. ESQUINA MIGUEL HIDALGO (ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV0212009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TÉCNICA			63,362	63,362	63,362	63,362	100.0%	0	0	ESPACIO	1.00	1.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES. ESTA OBRA SUFRIÓ DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE \$348.00 SEGÚN OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. TMDPP/007/2010 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2010. OBRA FINIQUITADA
64621	PARQUE CENTRAL DOLORES, CALLE BENITO JUÁREZ S/N. ESQUINA MIGUEL HIDALGO (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIV0222009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TÉCNICA			63,399	63,399	63,399	63,399	100.0%	0	0	ESPACIO	1.00	1.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES. ESTA OBRA SUFRIÓ DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE \$310.15 SEGÚN OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. TMDPP/007/2010 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2010. OBRA FINIQUITADA
118388	ENERGIA ELECTRICA	77-REYES ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			28,500	2,811	2,811	2,811	100.0%	0	0	MEDIDOR	1.00	1.00	100.0%	
132269	MATERIALES Y SUMINISTROS	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	2	RIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PUBLICOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS			3,915,207	3,915,207	72,546	72,546	1.9%	0	0	PESOS	72,546.00	72,546.00	100.0%	VESTUARIOS Y UNIFORMES, PRENDAS Y MATERIALES DE PROTECCION Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.
132326	SERVICIOS GENERALES	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	3	RIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PUBLICOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS			3,915,207	3,915,207	1,187,307	1,187,307	30.3%	0	0	PESOS	1,187,307.00	1,187,307.00	100.0%	ALLIMBRADO PUBLICO, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE, COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS, ENERGIA ELECTRICA
120119	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			6,324	6,324	6,324	6,324	100.0%	0	0	EQUIPO	3.00	3.00	100.0%	
55325	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	287-SAN MIGUEL TULANCINGO	SAN MIGUEL TULANCINGO	URBANO	01	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TULANCINGO			12,880	12,880	12,880	12,880	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.75	75.0%	ACCION CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2009 Y QUE NO SE REPORTO EN TIEMPO Y FORMA.
115917	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	368-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA			11,040	11,040	11,040	11,040	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
115950	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA			2,625	2,625	2,625	2,625	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
116380	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA MUNICIPAL	368-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA			1,240	1,240	1,240	1,240	100.0%	0	0	LITRO	149.75	149.75	100.0%	SE ADQUIRIO COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA MUNICIPAL.

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									17=16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
116009	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA			40,322	40,322	40,322	40,322	100.0%	0	0	SERVICIO MUNICIPAL	1.00	1.00	100.0%		
116434	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA			2,419	2,419	2,419	2,419	100.0%	0	0	SERVICIO MUNICIPAL	1.00	1.00	100.0%		
116038	PAGO DE VIATICOS A LA POLICIA MUNICIPAL	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA			14,668	14,668	14,668	14,668	100.0%	0	0	PAGO MUNICIPAL	1.00	1.00	100.0%	VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (POLICIAS Y TOPILES MUNICIPALES).	
132905	ALUMBRADO PUBLICO	369-SANTA CATARINA QUIANÉ	SANTA CATARINA QUIANÉ	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			180,000	179,812	179,812	179,812	100.0%	0	0	PAGO MUNICIPAL	12.00	12.00	100.0%		
133013	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	369-SANTA CATARINA QUIANÉ	SANTA CATARINA QUIANÉ	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			4,000	3,976	3,976	3,976	100.0%	0	0	VEHICULO MUNICIPAL	1.00	1.00	100.0%		
132917	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	369-SANTA CATARINA QUIANÉ	SANTA CATARINA QUIANÉ	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			15,000	12,999	12,999	12,999	100.0%	0	0	VEHICULO MUNICIPAL	2.00	2.00	100.0%		
132912	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	369-SANTA CATARINA QUIANÉ	SANTA CATARINA QUIANÉ	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			66,000	65,867	65,867	65,867	100.0%	0	0	EQUIPO MUNICIPAL	2.00	2.00	100.0%		
122643	ALUMBRADO PUBLICO	389-SANTA INÉS YATZECHÉ	SANTA INÉS YATZECHÉ	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			75,000	75,000	75,000	5,658	7.5%	0	0	PAGO MUNICIPAL	12.00	1.00	8.3%		
112613	ALUMBRADO PUBLICO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			4,919,299	4,919,299	4,919,299	4,919,299	100.0%	0	0	OTROS MUNICIPAL	4,919,299.00	4,919,299.00	100.0%		
114494	CASETA DE VIGILANCIA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	24	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			14,312	14,312	14,312	14,312	100.0%	0	0	CASETA MUNICIPAL	14,312.00	14,312.00	100.0%		
113871	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	19	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			2,178	2,178	2,178	2,178	100.0%	0	0	OTROS MUNICIPAL	2,178.00	2,178.00	100.0%		
112844	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	14	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			720,889	720,889	720,889	720,889	100.0%	0	0	VEHICULO MUNICIPAL	720,889.00	720,889.00	100.0%		
113742	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BODEGAS	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	17	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,333	1,333	1,333	1,333	100.0%	0	0	BODEGA MUNICIPAL	1,333.00	1,333.00	100.0%		
113789	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BODEGAS	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	18	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			6,142	6,142	6,142	6,142	100.0%	0	0	CASETA MUNICIPAL	6,142.00	6,142.00	100.0%		
113700	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARMAMENTO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	16	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,400	1,400	1,400	1,400	100.0%	0	0	PERSONA MUNICIPAL	1,400.00	1,400.00	100.0%		
112993	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	15	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			4,347	4,347	4,347	4,347	100.0%	0	0	RED MUNICIPAL	4,347.00	4,347.00	100.0%		
110200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			10,178	10,178	10,178	10,178	100.0%	0	0	MAQUINA MUNICIPAL	10,178.00	10,178.00	100.0%		
114320	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS FISCALES	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	21	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			4,500	4,500	4,500	4,500	100.0%	0	0	CURSO MUNICIPAL	4,500.00	4,500.00	100.0%		
114286	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			10,177	10,177	10,177	10,177	100.0%	0	0	OTROS MUNICIPAL	10,177.00	10,177.00	100.0%		
65697	PAGO DE SALARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL	404-SANTA MARIA CHACHOAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHACHOAPAM			84,000	63,000	63,000	63,000	100.0%	0	0	PAGO MUNICIPAL	12.00	9.00	75.0%		
96556	EQUIPO DE TRANSPORTE	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO TOMAS JALIEZA	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA			305,280	305,280	305,280	305,280	100.0%	0	0	VEHICULO MUNICIPAL	1.00	1.00	100.0%	EL 18 DE DICIEMBRE SE ADQUIRIO UNA CAMIONETA BLANCA CHEVROLET MODELO 2010 PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA.	
96488	VESTUARIOS Y UNIFORMES	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO TOMAS JALIEZA	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA			91,964	91,964	91,964	91,964	100.0%	0	0	PERSONA MUNICIPAL	130.00	130.00	100.0%	DURANTE EL AÑO 2009 PARA UNIFORMES Y VESTUARIOS LA CANTIDAD TOTAL PRESUPUESTADA Y EJERCIDA FUE \$ 91,964.00	
111083	UNIFORMES Y EQUIPO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	631-SANTO TOMAS MAZALTEPEC	SANTO TOMAS MAZALTEPEC	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS MAZALTEPEC			26,810	26,810	26,810	26,810	100.0%	0	0	PATRULLA MUNICIPAL	730.00	547.00	74.9%	EL EQUIPO Y UNIFORMES PARA LA POLICIA CONSTA DE: 36 PARES DE BOTAS, 36 PANTALONES, 10 MACANAS, UNA LAMPARA GRANDE, 6 CHAMARRAS, 6 PLAYERAS Y 6 GORRAS.	
FAM													165,401,369	131,600,955	165,401,363	129,092,293	98.1%	0	0			33,078.00	32,931.45	99.6%	
ASISTENCIA SOCIAL																									
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																									
92324	AMPLIACION DEL PROGRAMA DE ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS NO ESCOLARIZADOS EN RIESGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/001/2/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA			1,680,642	1,680,636	1,680,636	1,680,636	100.0%	0	0	BENEFICIARIO		32,320.00	32,320.00	100.0%	ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL AÑO 2009. EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$6.57 ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO LA CUAL ES CONSIDERADA ECONOMIA. DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCUENTRA PAQUETE, SE OPTO POR PONER BENEFICIARIO.
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																									
CONSTRUCCION																									
91080	CONSTRUCCION DE CINCUENTA AULA Y DIECISEIS ANEXOS PREFABRICADAS EN DIVERSAS ESCUELAS DEL NIVEL BASICO EN EL ESTADO DE OAXACA PRIMERA ETAPA (ADQUISICION Y SUMINISTRO DE EQUIPO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAM/001/1/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			10,011,463	10,011,463	10,011,463	10,011,463	100.0%	0	0	OTROS	66.00	66.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
91075	CONSTRUCCION DE SESENTA Y CUATRO AULAS PREFABRICADAS EN DIVERSAS ESCUELAS DEL NIVEL BASICO EN EL ESTADO DE OAXACA PRIMERA ETAPA (ADQUISICION Y SUMINISTRO DE EQUIPO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAM/001/0/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			10,096,612	10,096,612	10,096,612	10,096,612	100.0%	0	0	AULA	64.00	64.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
88161	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.19	6-ASUNCION XTALTEPEC	ASUNCION XTALTEPEC	URBANO	FAM/0425/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			276,986	265,445	276,986	265,445	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.95	95.0%	OBRA EN PROCESO	
90898	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	URBANO	FAM/0650/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			307,826	289,208	307,826	289,208	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.94	94.0%	OBRA EN PROCESO	
90885	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	URBANO	FAM/0651/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			307,826	289,101	307,826	289,101	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.94	94.0%	OBRA EN PROCESO	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
80906	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	URBANO	FAM0660/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			15,529	15,299	15,529	15,299	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
90892	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	URBANO	FAM0661/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			15,529	15,299	15,529	15,299	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
84075	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC"	12-CANDELARIA LOXICHA	CANDELARIA LOXICHA	URBANO	FAM0066/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,203,247	1,197,262	1,203,247	1,197,262	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
85623	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA COSUJUEZA	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	FAM0207/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			115,644	110,000	115,644	110,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.95	95.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITAR
85596	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	15-COATECAS ALTAS	AGUA DE GAUJE	RURAL	FAM0205/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			74,396	70,000	74,396	70,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
88735	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	16-COICOYAN DE LAS FLORES	LAZARO CARDENAS	RURAL	FAM0413/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			370,583	289,771	370,583	272,273	94.0%	0	0	OTROS	3.00	2.21	73.7%	OBRA EN PROCESO.
74561	CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALVARO OBREGON"	16-COICOYAN DE LAS FLORES	LLANO ENCINO AMARILLO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			88,466	87,902	88,466	87,902	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ANEXO
74562	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	16-COICOYAN DE LAS FLORES	LOS ANGELES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			113,888	113,845	113,888	113,845	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
74563	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "DZAHUINDANDA"	16-COICOYAN DE LAS FLORES	SANTIAGO TILAPA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			114,138	114,094	114,138	114,094	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
74564	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COYUL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			298,973	298,928	298,973	298,928	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
88301	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. JUAN ESCUTIA	16-COICOYAN DE LAS FLORES	TIERRA COLORADA	RURAL	FAM0400/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			212,391	98,867	212,391	98,867	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.46	46.0%	OBRA EN PROCESO.
74565	CONSTRUCCION DE UN AULA Y SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA (BARRIO SAN ANTONIO)	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			102,611	1,249	102,611	1,249	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
74566	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV15002	19-CONCEPCION PÁPALO	PEC BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			58,370	58,244	58,370	58,244	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
74567	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "XICOTENCATL"	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SANTA CRUZ RIO VENADO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			113,099	112,999	113,099	122,999	108.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
90600	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVO AMANECCER	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	URBANO	FAM0636/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			789,240	676,427	789,240	676,427	100.0%	0	0	AULA	3.00	2.57	85.7%	OBRA EN PROCESO
89861	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 6 DE ENERO DE 1915	23-CUILAPAM DE GUERRERO	TIRACOZ	RURAL	FAM0540/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			531,513	472,343	531,513	472,343	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.73	86.5%	OBRA EN PROCESO.
89800	CONSTRUCCION DE UN AULA JNR RODOLFO MORALES	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CRUZ BLANCA	RURAL	FAM0538/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			277,043	193,840	277,043	193,840	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.69	69.0%	OBRA EN PROCESO.
90539	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (COL. LOMAS DE SAN JUAN)	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	URBANO	FAM0638/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			282,606	259,779	282,606	259,779	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.91	91.0%	OBRA EN PROCESO
89781	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	URBANO	FAM0537/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			170,839	170,783	170,839	170,783	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.95	95.0%	OBRA EN PROCESO.
90951	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	23-CUILAPAM DE GUERRERO	LOMAS DE SAN JUAN	RURAL	FAM0646/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			243,613	217,574	243,613	217,574	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.89	89.0%	OBRA EN PROCESO
90611	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVO AMANECCER	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	URBANO	FAM0637/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			46,587	45,898	46,587	45,898	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
90550	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (COL. LOMAS DE SAN JUAN)	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	URBANO	FAM0639/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			15,529	15,299	15,529	15,299	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
90954	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	23-CUILAPAM DE GUERRERO	LOMAS DE SAN JUAN	RURAL	FAM0656/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			13,609	10,525	13,609	10,525	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
89814	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA DONAJI	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	URBANO	FAM0545/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			165,937	131,232	165,937	131,232	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.95	95.0%	OBRA EN PROCESO
74568	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" (LOMA DE LA TRANCA)	24-CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			105,704	105,660	105,704	105,660	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
89554	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 55	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	FAM0482/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			531,056	417,178	531,056	417,178	100.0%	0	0	OTROS	2.00	1.56	78.0%	OBRA EN PROCESO.
89575	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. JOSE CLEMENTE OROZCO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	FAM0479/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVO			307,826	192,163	307,826	192,163	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.64	64.0%	OBRA EN PROCESO.
74572	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "GUILLERMO PRIETO"	27-CHIQUIHUITLAN	LA CONCEPCION	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			301,060	192,895	301,060	192,895	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%	
84834	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS TECHADO DE PLAZA CIVIL Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FAM0123/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			306,127	293,772	306,127	293,772	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
85170	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	35-GUELATAO DE JUAREZ	GUELATAO DE JUAREZ	URBANO	FAM0124/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			187,823	176,604	187,823	176,604	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.96	96.0%	OBRA EN PROCESO
85197	CONSTRUCCION Y TECHADO DE DOS CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL NO. 3	35-GUELATAO DE JUAREZ	GUELATAO DE JUAREZ	URBANO	FAM0125/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,545,297	0	1,545,297	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.99	99.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														13	14	15								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
89634	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	FAM0531/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			306,267	259,499	306,267	259,499	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.84	84.0%	OBRA EN PROCESO.
89737	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	37-MESONES HIDALGO	LA SOLEDAD	RURAL	FAM0530/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			306,267	281,013	306,267	281,013	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.91	91.0%	OBRA EN PROCESO
89736	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA BRAULIO RODRIGUEZ	37-MESONES HIDALGO	SANTA MARIA DE LA LIMA	RURAL	FAM0533/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			840,050	796,510	840,050	796,510	100.0%	0	0	OTROS	3.00	2.91	97.0%	OBRA EN PROCESO.
74577	CONSTRUCCION DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA	37-MESONES HIDALGO	SANTA MARIA DE LA LIMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			493,858	492,740	493,858	492,740	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
90577	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA (COL. REFORMA SECCION)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	FAM0567/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			296,046	243,578	296,046	243,578	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.84	84.0%	OBRA EN PROCESO.
90592	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL TELESORO MENDOZA GUERRERO (UNIDAD HABITACIONAL FOVISSTE)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	FAM0570/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			296,046	260,089	296,046	260,089	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%	OBRA EN PROCESO.
137426	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA DIECICHO DE MARZO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	FAM0617/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			248,790	196,742	248,790	196,742	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.79	79.0%	OBRA EN PROCESO
90562	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALDAMA (COL. EL CARMEN)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	FAM0569/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			296,046	274,762	296,046	274,762	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.92	92.0%	OBRA EN PROCESO
90510	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU GENERAL ANTONIO DE LEON (UNIDAD HABITACIONAL FOVISSTE)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	FAM0564/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			258,871	236,149	258,871	236,149	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.91	91.0%	OBRA EN PROCESO
90538	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU PROFRA. MA. DE LA LUZ BOURGUET BERMUDEZ	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	VISTA HERMOSA	RURAL	FAM0563/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			258,871	237,482	258,871	237,482	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.94	94.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
90606	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL TELESORO MENDOZA GUERRERO ( UNIDAD HABITACIONAL FOVISSTE)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	FAM0575/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			15,529	15,299	15,529	15,299	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
90522	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU GENERAL ANTONIO DE LEON (UNIDAD HABITACIONAL FOVISSTE)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	FAM0572/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			13,609	10,525	13,609	10,525	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITAR
90585	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA ( COL. REFORMA SECCION)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	FAM0574/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			15,529	15,299	15,529	15,299	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITAR
90569	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALDAMA (COL. EL CARMEN)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	FAM0568/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			15,529	15,299	15,529	15,299	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE CANCELACION
137444	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA DIECICHO DE MARZO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	FAM0618/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			15,529	15,299	15,529	15,299	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA
90549	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU PROFRA. DE LA LUZ BOURGUET BERMUDEZ	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	FAM0571/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			13,609	10,525	13,609	10,525	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITAR
74584	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISO I. MADERO"	41-HUALTLA DE JIMENEZ	LOMA NOPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			110,277	110,234	110,277	110,234	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%	
90409	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BINNI ZAA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	FAM0581/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			493,724	137,478	493,724	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.02	1.0%	OBRA EN PROCESO
84482	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y TRES ANEXOS EN JNU JEAN PEAGET (COL. LORENZA SANTIAGO ESTEVA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	FAM0094/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			360,493	132,984	360,493	91,087	68.5%	0	0	OTROS	7.00	1.75	25.0%	OBRA EN PROCESO
90430	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RUFINO TAMAYO	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	FAM0582/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			713,231	198,599	713,231	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.02	1.0%	OBRA EN PROCESO
90478	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	FAM0583/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			559,609	155,808	559,609	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.04	2.0%	OBRA EN PROCESO
83914	CONSTRUCCION DE ONCE AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "CENTRO ESCOLAR DE JUCHITAN" (2DA ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	FAM0050/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			105,911	0	105,911	0	0.0%	0	0	OTROS	14.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
90305	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU ENEDINO JIMENEZ JIMENEZ (COL. LAS FLORES)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	FAM0579/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			244,701	68,137	244,701	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.05	5.0%	OBRA EN PROCESO
90338	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. ANDRES HENESTROSA MORALES ( COL. 19 DE MARZO)COL. SAN JOSE	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	FAM0577/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			244,698	68,136	244,698	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.01	1.0%	OBRA EN PROCESO
90278	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. IGNACIO RAMIREZ	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	FAM0580/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			210,823	61,638	210,823	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.05	5.0%	OBRA EN PROCESO
90382	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. "MARIA MONTESSORI"	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	FAM0576/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			221,363	61,638	221,363	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.01	1.0%	OBRA EN PROCESO
90318	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU STIDXA BINNI ZAA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	FAM0578/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			244,698	68,136	244,698	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.05	5.0%	OBRA EN PROCESO
90293	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU IGNACIO RAMIREZ	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	FAM0588/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			13,609	10,525	13,609	10,525	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														13	14	15								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
90416	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BINNI ZAA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	FAM0589/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	31,058	30,598	31,058	30,598	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE CANCELACION
90456	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RUFINO TAMAYO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM0591/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	33,858	33,410	33,858	33,410	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE CANCELACION
90465	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM0590/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	48,858	43,829	48,858	43,829	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITAR
90311	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU ENEDINO JIMENEZ JIMENEZ (COL. LAS FLORES)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM0587/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	13,609	10,525	13,609	10,525	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO
90352	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU ANDRES HENESTROSA MORALES (COL. 19 DE MARZO) COL. SAN JOSE	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM0585/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	13,609	10,525	13,609	10,525	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITAR
90398	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU MARIA MONTESSORI	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM0584/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	13,609	10,525	13,609	10,525	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITAR
90333	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU STIDXA BINNI ZAA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM0586/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	13,609	10,525	13,609	10,525	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITA
84543	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	44-LOMA BONITA VILLA	GENERAL FRANCISCO VILLA	RURAL	FAM0086/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	26,664	0	26,664	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.16	8.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
87852	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. JUAN ESCUTIA	62-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	FAM0401/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	187,431	180,309	187,431	180,309	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.76	76.0%	OBRA EN PROCESO.
91010	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNO	55-MARISCALA DE JUÁREZ	MARISCALA DE JUÁREZ	URBANO	FAM0687/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	523,304	484,205	523,304	484,205	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.88	94.0%	OBRA EN PROCESO
91016	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNO	55-MARISCALA DE JUÁREZ	MARISCALA DE JUÁREZ	URBANO	FAM0692/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	31,058	30,598	31,058	30,598	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
90613	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	57-MATIAS ROMERO AVENDAS	NUEVO PROGRESO	RURAL	FAM0566/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	692,609	573,317	692,609	573,317	100.0%	0	0	OTROS	2.00	0.65	32.5%	OBRA EN PROCESO
87924	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	67-MATIAS ROMERO AVENDAS	CUAUHTEMOC (COLONIA AGRÍCOLA GANADERA CUAUHTEMOC)	RURAL	FAM0438/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	283,401	273,108	283,401	273,108	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
90624	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MATIAS ROMERO	67-MATIAS ROMERO AVENDAS	MATIAS ROMERO AVENDAS	URBANO	FAM0561/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,246,319	1,156,793	1,246,319	1,156,793	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.92	92.0%	OBRA EN PROCESO.
89383	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. JUANA C. ROMERO	67-MATIAS ROMERO AVENDAS	CUAUHTEMOC (COLONIA AGRÍCOLA GANADERA CUAUHTEMOC)	RURAL	FAM0509/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	615,645	599,993	615,645	599,993	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.97	97.0%	OBRA EN PROCESO.
91084	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN JNR JUAN ESCUTIA ( BARRIO SAN FRANCISCO)	59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	FAM0196/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	167,015	35,202	167,015	35,202	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.21	21.0%	OBRA EN PROCESO
91095	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNR JUAN ESCUTIA ( BARRIO SAN FRANCISCO)	59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	FAM0242/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	13,982	10,988	13,982	10,988	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.78	78.0%	OBRA EN PROCESO
84595	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN J.N.U. JEAN PEAGET (DIAGONAL DE MERCADERES)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM0084/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	11,833	11,289	11,833	11,289	100.0%	0	0	OTROS	2.00	1.90	95.0%	OBRA EN PROCESO
83783	CONSTRUCCION DE NUEVE AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "HEROES DE CHAPULTEPEC"(SAN JUAN CHAPULTEPEC) 2DA ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM0045/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	12,453	0	12,453	0	0.0%	0	0	OTROS	12.00	10.83	90.3%	OBRA EN PROCESO
91045	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN J.N.U. JUAN RULFO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAM0686/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	640,099	544,564	640,099	544,564	100.0%	0	0	OTROS	3.00	2.55	85.0%	OBRA EN PROCESO
74630	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA (GUADALUPE YUTEE)	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	330,451	330,246	330,451	330,246	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
91049	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. JUAN RULFO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAM0691/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	43,398	33,067	43,398	33,067	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
91054	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MARTINIANO ARANDA CRUZ	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAM0685/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	457,920	427,199	457,920	427,199	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.93	93.0%	OBRA EN PROCESO
85286	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. CUAUHTEMOC	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	FAM0201/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	37,471	18,542	37,471	18,542	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.49	49.0%	OBRA EN PROCESO
90793	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION DE 1917 (BARRIO ESPINAL)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM0668/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	696,073	473,795	696,073	473,795	100.0%	0	0	OTROS	2.00	1.35	67.5%	OBRA EN PROCESO.
83771	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO SOSA REYES	79-SALINA CRUZ	LA HACIENDA (PALO GRANDE)	RURAL	FAM0239/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	175,511	126,386	175,511	126,386	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.72	72.0%	OBRA EN PROCESO
85318	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN J.N.U. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO (COL. ALBERTO BLASI VEGA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM0238/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	482,117	263,417	482,117	188,332	71.5%	0	0	OTROS	4.00	1.56	39.0%	OBRA EN PROCESO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
85639	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA (COL. SAN PABLO NORTE)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM0240/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			288,182	233,325	288,182	210,263	90.1%	0	0	OTROS	1.00	0.73	73.0%	OBRA EN PROCESO
87954	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM0396/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			521,159	483,149	521,159	483,149	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.93	93.0%	OBRA EN PROCESO.
90871	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GABRIEL RAMOS MILLAN	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM0642/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			924,244	900,746	924,244	900,746	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.99	99.0%	OBRA EN PROCESO
83808	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "28 DE AGOSTO"	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	URBANO	FAM0047/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			9,174	0	9,174	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
88316	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 6 DE ENERO	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	URBANO	FAM0370/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			145,615	104,718	145,615	104,718	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.46	73.0%	OBRA EN PROCESO
89448	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN EDUCACION SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA	87-SAN ANDRES SOLAGA	SAN ANDRES SOLAGA	URBANO	FAM0503/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			620,321	535,731	620,321	535,731	100.0%	0	0	OTROS	3.00	2.65	88.3%	OBRA EN PROCESO.
88549	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO	88-SAN ANDRES TEOTILALPAM	SAN ANDRES TEOTILALPAM	URBANO	FAM0379/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			326,819	287,650	326,819	287,650	100.0%	0	0	OTROS	3.00	2.64	88.0%	OBRA EN PROCESO
88675	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO	88-SAN ANDRES TEOTILALPAM	SAN ANDRES TEOTILALPAM	URBANO	FAM0382/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			4,055	4,055	4,055	4,055	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
88186	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE	RURAL	FAM0376/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			324,991	296,201	324,991	296,201	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.92	92.0%	OBRA EN PROCESO.
84804	TERMINACION DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 100	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	FAM0078/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			228,665	58,050	228,665	58,050	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
90687	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAM0640/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			794,003	730,033	794,003	730,033	100.0%	0	0	AULA	3.00	2.73	91.0%	OBRA EN PROCESO.
84736	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ (FRACC. IV0)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAM0096/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			70,987	2,960	70,987	2,960	100.0%	0	0	OTROS	4.00	3.68	92.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
90704	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAM0641/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			46,587	45,898	46,587	45,898	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA. SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.
89206	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 14	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAM0410/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			65,651	15,000	65,651	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.21	21.0%	OBRA EN PROCESO.
88002	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, UN LABORATORIO - TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	124-SAN BLAS ATEMPA	PUENTE MADERA	RURAL	FAM0427/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,066,419	891,210	1,066,419	891,210	100.0%	0	0	OTROS	6.00	5.15	85.8%	OBRA EN PROCESO.
88089	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS, UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	124-SAN BLAS ATEMPA	PUENTE MADERA	RURAL	FAM0431/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			4,055	4,055	4,055	4,055	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
87033	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 203	128-SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG	SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG	URBANO	FAM0226/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,213,531	740,646	1,213,531	740,646	100.0%	0	0	AULA	4.00	2.45	61.3%	OBRA EN PROCESO
87977	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	FAM0426/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			335,148	233,585	335,148	233,585	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.45	72.5%	OBRA EN PROCESO.
74555	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN ESCUELA TELESECUNDARIA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	INDEPENDENCIA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			332,911	322,684	332,911	322,684	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ANEXO
74556	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA "MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA"	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			336	335	336	335	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
74557	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	MIER Y TERAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			146	145	146	145	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
89663	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	INDEPENDENCIA	RURAL	FAM0471/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			307,826	282,371	307,826	282,371	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.92	92.0%	OBRA EN PROCESO.
89650	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	MIER Y TERAN	RURAL	FAM0481/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			286,481	274,478	286,481	274,478	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.95	95.0%	OBRA EN PROCESO.
74558	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			134,424	134,164	134,424	134,164	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
74559	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR (ARROYO RUBI)	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			107,375	106,655	107,375	106,655	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
74560	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CALVE D20DPR0516G	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			110,405	110,362	110,405	110,362	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
88983	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	JALAPA DEL VALLE	RURAL	FAM0424/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			673,928	557,588	673,928	557,588	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.82	82.0%	OBRA EN PROCESO
39805	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR BILINGÜE " ROSARIO CASTELLANOS "	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	URBANO	FAM681/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYLNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA			307,731	307,731	307,731	307,731	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
88198	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. JOSE MARIA PINO SUAREZ	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	LLANO DE AGUA	RURAL	FAM0362/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			8,160	8,160	8,160	8,160	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
83944	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SANTA CRUZ	RURAL	FAM0211/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			116,473	66,888	116,473	66,888	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.62	62.0%	OBRA EN PROCESO



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
83910	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ"	143-SAN FRANCISCO XHUATAN	SAN FRANCISCO XHUATAN	URBANO	FAM0209/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	120,528	34,316	120,528	34,316	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.61	61.0%	OBRA EN PROCESO
89407	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 215	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	FAM0392/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	961,641	887,756	961,641	887,756	100.0%	0	0	OTROS	3.00	2.76	92.0%	OBRA EN PROCESO.
85759	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	169-SAN JOSE INDEPENDENCIA	GERRO CLARIN	RURAL	FAM0323/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	555,447	413,391	555,447	413,391	100.0%	0	0	AULA	3.00	2.34	78.0%	OBRA EN PROCESO
88812	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ATONALIZIN	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	URBANO	FAM0378/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	136,706	100,014	136,706	100,014	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.74	74.0%	OBRA EN PROCESO
84286	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. ROSARIO VERA PELOSOSA	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	URBANO	FAM0199/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	26,815	0	26,815	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
88518	REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. SIMBOLOS PATRIOS	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	ESTANCIA	RURAL	FAM0432/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	2,785	0	2,785	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
90475	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN FRANCISCO TUTEPEONGO	RURAL	FAM0625/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	612,625	536,291	612,625	536,291	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.75	87.5%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
90509	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN PEDRO NODÓN	RURAL	FAM0624/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	582,652	565,948	582,652	565,948	100.0%	0	0	OTROS	2.00	1.94	97.0%	OBRA EN PROCESO
90429	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN JNI FRIDA KALHO	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	LA GARITA	RURAL	FAM0622/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	487,490	440,194	487,490	440,194	100.0%	0	0	OTROS	3.00	2.70	90.0%	OBRA EN PROCESO
90444	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN JNI FRIDA KALHO	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	LA GARITA	RURAL	FAM0626/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	30,798	29,543	30,798	29,543	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
90482	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN FRANCISCO TUTEPEONGO	RURAL	FAM0627/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	31,058	30,598	31,058	30,598	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
90458	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JOSE DEL CHILAR	RURAL	FAM0628/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	304,061	282,220	304,061	282,220	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.92	92.0%	OBRA EN PROCESO
90524	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JOSE DEL CHILAR	RURAL	FAM0629/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	385,138	357,472	385,138	357,472	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.92	92.0%	OBRA EN PROCESO
38758	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA " RICARDO FLORES MAGON " DE LA LOCALIDAD DE ASUNCION ETLA.	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	ASUNCION ETLA	RURAL	FAM553/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	-	-	418,036	418,036	418,036	418,036	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA EN PROCESO
87219	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	FAM0318/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	595,908	381,736	595,908	381,736	100.0%	0	0	AULA	3.00	2.01	67.0%	OBRA EN PROCESO
84316	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 204	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM0253/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	11,861	0	11,861	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	1.96	98.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
84342	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA (COL. SAN ANTONIO)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM0252/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	236,817	227,165	236,817	227,165	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.85	92.5%	OBRA EN PROCESO
85292	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS ( COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM0247/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	101,710	15,468	101,710	15,468	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.15	15.0%	OBRA EN PROCESO
85211	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS (FRACC. EL SURESTE 1A. ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM0248/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	107,809	18,721	107,809	18,721	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.18	18.0%	OBRA EN PROCESO
85457	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL PROGRESO	RURAL	FAM0246/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	5,105	4,755	5,105	4,755	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.93	93.0%	OBRA EN PROCESO
85017	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (MUNDO NUEVO)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM0249/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	181,479	117,839	181,479	117,839	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.65	65.0%	OBRA EN PROCESO
85483	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. ROSAURA ZAPATA ( COL. SAN FELIPE Y EL CASTILLO )	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM0245/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	990	0	990	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.92	92.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
84774	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM0251/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	80,355	79,695	80,355	79,695	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.99	99.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITAR
88858	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM0415/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	150,814	143,760	150,814	143,760	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.99	99.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
84904	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SOLEDAD MACIN CHICO	RURAL	FAM0250/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	116,899	107,527	116,899	107,527	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.93	93.0%	OBRA EN PROCESO
88819	REPACIONES GENERALES EN J.N.R. FEDERICO FROEBEL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	RURAL	FAM0422/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	95,928	88,150	95,928	88,150	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.91	91.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
85502	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	RURAL	FAM0244/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,093	0	13,093	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
90819	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	190-SAN JUAN COTZOCON	MARIA LOMBARDO DE CASO	URBANO	FAM0671/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	504,913	468,643	504,913	468,643	100.0%	0	0	OTROS	2.00	1.85	92.5%	OBRA EN PROCESO.
90808	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MARIA LOMBARDO DE CASO	190-SAN JUAN COTZOCON	MARIA LOMBARDO DE CASO	URBANO	FAM0672/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	768,994	749,443	768,994	749,443	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO.
90825	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	190-SAN JUAN COTZOCON	MARIA LOMBARDO DE CASO	URBANO	FAM0675/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	31,058	30,598	31,058	30,598	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
90812	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LOMBARDO DE CASO	190-SAN JUAN COTZOCON	MARIA LOMBARDO DE CASO	URBANO	FAM0674/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	15,529	15,299	15,529	15,299	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
90804	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	190-SAN JUAN COTZOCON	MARIA LOMBARDO DE CASO	URBANO	FAM0669/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	267,649	260,844	267,649	260,844	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.97	97.0%	OBRA EN PROCESO
88836	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	205-SAN JUAN LALANA	YOGOPE	RURAL	FAM0404/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,540	0	18,540	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	1.65	82.5%	OBRA EN PROCESO
87293	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO	213-SAN JUAN QUIAHUJE	SAN JUAN QUIAHUJE	URBANO	FAM0308/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	430,898	302,223	430,898	302,223	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.46	73.0%	OBRA EN PROCESO
87330	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	213-SAN JUAN QUIAHUJE	SAN JUAN QUIAHUJE	URBANO	FAM0309/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	180,440	154,903	180,440	154,903	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.70	70.0%	OBRA EN PROCESO
87360	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	213-SAN JUAN QUIAHUJE	SAN JUAN QUIAHUJE	URBANO	FAM0310/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	231,526	148,945	231,526	148,945	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.67	67.0%	OBRA EN PROCESO
89469	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	234-SAN LUCAS ZOQUIAPAM	PEC COLORADA	RURAL	FAM0405/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	138,551	137,666	138,551	137,666	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.99	99.0%	OBRA FINIQUITADA
74569	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS"	242-SAN MARTIN PERAS	SAN JOSÉ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	520,329	317,653	520,329	317,653	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.80	90.0%	
74570	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	242-SAN MARTIN PERAS	GUADALUPE EL PROGRESO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	113,724	113,680	113,724	113,680	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
87692	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.I. EVOLUCION	248-SAN MATEO DEL MAR	HUAZANTLAN DEL RIO	RURAL	FAM0335/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	263,101	213,351	263,101	213,351	100.0%	0	0	OTROS	3.00	2.43	81.0%	OBRA EN PROCESO
87621	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.I. MIGUEL HIDALGO	248-SAN MATEO DEL MAR	COSTA RICA	RURAL	FAM0334/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	209,533	202,900	209,533	202,900	100.0%	0	0	OTROS	3.00	2.91	97.0%	OBRA EN PROCESO
87728	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EDUARDO MATA	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FAM0336/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	800,392	751,717	800,392	751,717	100.0%	0	0	OTROS	3.00	2.62	94.0%	OBRA EN PROCESO
86864	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. VICENTE GUERRERO	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FAM0332/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	105,902	82,532	105,902	82,532	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.79	79.0%	OBRA EN PROCESO.
86916	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	248-SAN MATEO DEL MAR	COLONIA JUAREZ	RURAL	FAM0333/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	180,937	157,539	180,937	157,539	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.87	87.0%	OBRA EN PROCESO
87712	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.I. EVOLUCION	248-SAN MATEO DEL MAR	HUAZANTLAN DEL RIO	RURAL	FAM0340/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,055	4,055	4,055	4,055	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
87665	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.I. MIGUEL HIDALGO	248-SAN MATEO DEL MAR	COSTA RICA	RURAL	FAM0339/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,055	4,055	4,055	4,055	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITA
89564	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	249-SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	URBANO	FAM0480/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	608,146	516,190	608,146	516,190	100.0%	0	0	OTROS	2.00	1.75	87.5%	OBRA EN PROCESO.
89597	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	CONCEPCION PORFIRIO DIAZ	RURAL	FAM0468	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	161,926	110,339	161,926	110,339	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.72	72.0%	OBRA EN PROCESO.
89486	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. JOSE VASCONCELOS	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SAN MIGUEL DEL PUERTO	URBANO	FAM0411/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	280,236	279,307	280,236	279,307	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO.
74571	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 24	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	385,534	385,530	385,534	385,530	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89805	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	FAM0599/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	338,117	278,367	338,117	278,367	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.82	82.0%	OBRA EN PROCESO
90913	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. EMILIANO ZAPATA	274-SAN MIGUEL PIEDRAS	RIO MINAS	RURAL	FAM0648/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	265,494	248,346	265,494	248,346	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.93	93.0%	OBRA EN PROCESO
90917	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. EMILIANO ZAPATA	274-SAN MIGUEL PIEDRAS	RIO MINAS	RURAL	FAM0658/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,609	10,525	13,609	10,525	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
89569	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON	277-VILLA SOLA DE VEGA	POTRERILLO	RURAL	FAM0467/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	60,965	31,819	60,965	31,819	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.52	52.0%	OBRA EN PROCESO.
88950	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	277-VILLA SOLA DE VEGA	CANDELARIA LA ESTANCIA	RURAL	FAM0433/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	155,419	127,000	155,419	127,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.85	85.0%	OBRA EN PROCESO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
89746	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	277-VILLA SOLA DE VEGA	GULERA	RURAL	FAM0539/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			868,084	809,902	868,084	809,902	100.0%	0	0	OTROS		4.00	3.69	92.3%	OBRA EN PROCESO
89067	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	284-SAN MIGUEL TILQUIAPAM	SAN MIGUEL TILQUIAPAM	URBANO	FAM0414/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			166,130	110,768	166,130	110,768	100.0%	0	0	AULA		1.00	0.70	70.0%	OBRA EN PROCESO
83757	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	290-SAN NICOLAS HIDALGO	SAN NICOLAS HIDALGO	URBANO	FAM0034/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			521,404	240,959	521,404	240,959	100.0%	0	0	OTROS		5.00	2.30	46.0%	OBRA EN PROCESO
90963	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN J.N.U. GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT (FRACC.ESMERALDA)	293-SAN PABLO ETLA	HACIENDA BLANCA	URBANO	FAM0615/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			606,434	584,308	606,434	584,308	100.0%	0	0	AULA		3.00	2.88	96.0%	OBRA EN PROCESO
90967	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN J.N.U. GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT (FRACC. ESMERALDA)	293-SAN PABLO ETLA	HACIENDA BLANCA	URBANO	FAM0616/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			65,097	49,600	65,097	49,600	100.0%	0	0	LOTE		1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
84778	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	FAM0075/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			3,900	0	3,900	0	0.0%	0	0	AULA		2.00	2.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
74573	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA CLAVE 20DP0122U	297-SAN PABLO TUALTEPEC	BUENA VISTA LA PAZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			299,560	298,372	299,560	298,372	100.0%	0	0	AULA		1.00	1.00	100.0%	
84170	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. MELCHOR OCAMPO	297-SAN PABLO TUALTEPEC	CANDELARIA LA UNIÓN	RURAL	FAM0197/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			106,798	100,242	106,798	100,242	100.0%	0	0	AULA		1.00	0.94	94.0%	OBRA EN PROCESO
74574	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	297-SAN PABLO TUALTEPEC	SAN LUCAS REDENCION	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			103,293	103,204	103,293	103,204	100.0%	0	0	AULA		1.00	1.00	100.0%	
84271	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN JNR. IGNACIO ZARAGOZA	297-SAN PABLO TUALTEPEC	VISTA HERMOSA	RURAL	FAM0203/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			126,471	112,810	126,471	112,810	100.0%	0	0	OTROS		2.00	1.78	89.0%	OBRA EN PROCESO
89653	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MEXICO	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	URBANO	FAM0532/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			389,356	370,701	389,356	370,701	100.0%	0	0	AULA		3.00	2.85	95.0%	OBRA EN PROCESO.
89533	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUAN B. TOLEDO	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FAM0512/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			27,124	16,256	27,124	16,256	100.0%	0	0	ESCUELA		1.00	0.96	96.0%	OBRA EN PROCESO.
84523	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	EL COYUL	RURAL	FAM0085/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			52,379	0	52,379	0	0.0%	0	0	AULA		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
83791	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	MORRO AYUTA	RURAL	FAM0219/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			65,933	46,908	65,933	46,908	100.0%	0	0	AULA		1.00	0.80	80.0%	OBRA EN PROCESO
83836	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN J.N.U. "MACEDONIO ALCALA"	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	URBANO	FAM0048/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			135,420	0	135,420	0	0.0%	0	0	OTROS		4.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
88707	REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. NOPALTITLAN	321-SAN PEDRO NOPALA	SAN PEDRO NOPALA	URBANO	FAM0423/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			515,233	146,050	515,233	146,050	100.0%	0	0	ESCUELA		1.00	0.28	28.0%	OBRA EN PROCESO.
87432	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	PESQUERIA TREJO	RURAL	FAM0321/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			552,341	396,026	552,341	396,026	100.0%	0	0	OTROS		2.00	1.48	74.0%	OBRA EN PROCESO
88488	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. JOSE MARTI	329-SAN PEDRO TEOZACALCO	SAN JOSE RIO MINAS	RURAL	FAM0397/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			172,979	148,096	172,979	148,096	100.0%	0	0	AULA		1.00	0.86	86.0%	OBRA EN PROCESO.
88701	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	330-SAN PEDRO TEUTILA	SANTO DOMINGO DEL RIO	RURAL	FAM0377/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			268,950	222,618	268,950	222,618	100.0%	0	0	AULA		2.00	1.66	83.0%	OBRA EN PROCESO
87717	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO TOLEDO BRITO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	FAM0403/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			88,749	74,498	88,749	74,498	100.0%	0	0	AULA		1.00	0.69	69.0%	OBRA EN PROCESO.
74575	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA".	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SANTA ROSA DE LIMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			144,180	141,798	144,180	141,798	100.0%	0	0	AULA		2.00	2.00	100.0%	
91116	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA	335-SAN PEDRO YANERI	SAN PEDRO YANERI	URBANO	FAM0274/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,094,992	0	1,094,992	0	0.0%	0	0	OTROS		4.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
91120	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA	335-SAN PEDRO YANERI	SAN PEDRO YANERI	URBANO	FAM0275/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			56,982	43,761	56,982	43,761	100.0%	0	0	LOTE		1.00	0.76	76.0%	OBRA EN PROCESO
89774	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	CACDA DE LOBO	RURAL	FAM0596/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			544,801	470,275	544,801	470,275	100.0%	0	0	AULA		2.00	1.72	86.0%	OBRA EN PROCESO
74576	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN MARCOS MINICUESTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			301,060	301,060	301,060	301,060	100.0%	0	0	AULA		1.00	1.00	100.0%	
89789	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	CACDA DE LOBO	RURAL	FAM0597/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			48,858	43,829	48,858	43,829	100.0%	0	0	LOTE		1.00	0.89	89.0%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
86829	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 190	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	URBANO	FAM0228/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			503,849	358,519	503,849	358,519	100.0%	0	0	OBRA		1.00	0.74	74.0%	OBRA EN PROCESO
86845	EQUIPAMIENTO DE DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 190.	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	URBANO	FAM0229/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			4,055	4,055	4,055	4,055	100.0%	0	0	LOTE		1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														13	14	15								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
86692	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 230	366-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	FAM0324/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	183,518	170,155	183,518	170,155	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
84453	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	FAM0080/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	143,001	94,492	143,001	94,492	100.0%	0	0	OTROS	3.00	1.98	66.0%	OBRA EN PROCESO
91003	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 74	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	FAM0690/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	741,188	710,138	741,188	710,138	100.0%	0	0	AULA	3.00	2.88	96.0%	OBRA EN PROCESO
84326	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	FAM0074/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	48,383	43,383	48,383	43,383	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
84365	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA PROGRESO	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA MARIA AMALTEPEC	RURAL	FAM0073/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	52,993	32,068	52,993	32,068	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.64	64.0%	OBRA EN PROCESO
91007	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 74	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	FAM0696/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	46,587	45,898	46,587	45,898	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
74578	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DPV1115R	372-SANTA CATARINA YOSONOTU	SANTA CATARINA YOSONOTU	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	137,477	137,225	137,477	137,225	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
74579	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DPV1115R	372-SANTA CATARINA YOSONOTU	MORELOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	71,020	70,978	71,020	70,978	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%	
90833	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. RODOLFO MORALES	375-SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	URBANO	FAM0670/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	249,076	177,748	249,076	177,748	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.71	71.0%	OBRA EN PROCESO
90838	EQUIPAMIENTO DE UN AULA J.N.U. RODOLFO MORALES	375-SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	URBANO	FAM0673/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,609	10,525	13,609	10,525	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
86264	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS (COL. LOS ANGELES)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM0285/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	466,377	282,124	466,377	282,124	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.24	62.0%	OBRA EN PROCESO
86492	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO (COL. MONTE BELLO)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM0284/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	471,104	353,075	471,104	353,075	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.54	77.0%	OBRA EN PROCESO
85966	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.U. FRIDA KHALO (COL.MONTE BELLO)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM0262/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	332,655	97,938	332,655	97,938	100.0%	0	0	AULA	2.00	0.66	33.0%	OBRA EN PROCESO
85651	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO DE LEON	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	LOMAS DE SAN JAVIER	RURAL	FAM0233/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	420,495	407,551	420,495	407,551	100.0%	0	0	AULA	3.00	2.95	98.3%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
90719	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO N. CHAVEZ	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	RURAL	FAM0644/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	282,606	232,055	282,606	232,055	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.82	82.0%	OBRA EN PROCESO.
85904	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU COSLOEJA (AGENCIA AGUAYO)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM0232/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,938	1,371	1,938	1,371	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
85937	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. DIEGO RIVERA (COL. LOMAS DE SANTA CRUZ)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM0283/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	86,957	81,996	86,957	81,996	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.94	94.0%	OBRA EN PROCESO
86705	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. ROSAURA ZAPATA CASTRO (COL. SAN MIGUEL ARCANGEL)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM0231/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	96,552	73,657	96,552	73,657	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.80	80.0%	OBRA EN PROCESO
85900	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. SIMON BOLIVAR	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	ARRAZOLA	RURAL	FAM0281/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	168,470	71,251	168,470	71,251	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.45	45.0%	OBRA EN PROCESO
86070	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU SOR JUANA INES DE LA CRUZ ( EL MIRADOR)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM0230/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	46,179	39,133	46,179	39,133	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%	OBRA EN PROCESO
74580	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "GRAL. ANTONIO DE LEON"	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	LOMAS DE SAN JAVIER	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	301,060	301,060	301,060	301,060	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
90727	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO N. CHAVEZ	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	RURAL	FAM0645/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	15,529	15,299	15,529	15,299	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.
90746	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	FAM0620/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	755,981	669,872	755,981	669,872	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.88	88.0%	OBRA EN PROCESO.
90770	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	387-SANTA GERTRUDIS	LA BARRA PASO DE PIEDRAS	RURAL	FAM0619/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	873,951	802,958	873,951	802,958	100.0%	0	0	OTROS	3.00	2.75	91.7%	OBRA EN PROCESO.
86046	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	FAM0213/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	56,879	32,384	56,879	32,384	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.80	80.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITAR
90993	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	387-SANTA GERTRUDIS	LA BARRA PASO DE PIEDRAS	RURAL	FAM0693/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	45,058	42,978	45,058	42,978	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
90667	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO.	387-SANTA GERTRUDIS	LA BARRA PASO DE PIEDRAS	RURAL	FAM0621/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	38,545	35,380	38,545	35,380	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
91109	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO VILLA	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	FAM0273/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,224,154	471,433	1,224,154	471,433	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.38	38.0%	OBRA EN PROCESO
86637	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DIAZ	388-SANTA INES DEL MONTE	LA CACDA	RURAL	FAM0322/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	7,209	5,621	7,209	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.55	55.0%	OBRA EN PROCESO
89392	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.U. LUIS G. URBINA (COL. RANCHO NUEVO)	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FAM0391/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	292,120	258,340	292,120	258,340	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.76	88.0%	OBRA EN PROCESO.
85544	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. ROSENDO PEREZ GARCIA ( COL. ANTIGUO AEROPUERTO)	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FAM0193/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	74,491	9,475	74,491	9,475	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.35	35.0%	OBRA EN PROCESO
89583	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	LA PAZ	RURAL	FAM0470/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	221,542	169,238	221,542	146,821	86.8%	0	0	AULA	1.00	0.66	66.0%	OBRA EN PROCESO.
83693	TERMINACION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS Y SEIS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "CONDOY"	394-SANTA MARIA ALOTEPEC	SANTA MARIA ALOTEPEC	URBANO	FAM0013/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	546,045	260,691	546,045	0	0.0%	0	0	OTROS	13.00	0.52	4.0%	OBRA EN PROCESO.
74581	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS RURAL "BENITO JUAREZ" (COL. HERMOSA PROVINCIA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	139,812	138,860	139,812	138,860	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
88129	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA HERMANO FLORES MAGON (BARRIO SAN MIGUEL)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAM0346/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	145,352	143,462	145,352	143,462	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.99	99.0%	OBRA EN PROCESO
88064	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LISANDRO CALDERON	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	FAM0347/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	148,636	97,746	148,636	97,746	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.66	66.0%	OBRA EN PROCESO
87937	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. CUITLAHUAC	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	FAM0343/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	190,031	90,970	190,031	90,970	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.48	48.0%	OBRA EN PROCESO
87966	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. DIEGO RIVERA	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN MIGUEL DEL PROGRESO	RURAL	FAM0342/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	90,535	90,019	90,535	90,019	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.99	99.0%	OBRA EN PROCESO
87833	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. MIGUEL VALENTIN Y TAMAYO	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN PEDRO	RURAL	FAM0344/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	183,062	151,241	183,062	151,241	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.83	83.0%	OBRA EN PROCESO
87917	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. ROSAURA ZAPATA	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAM0345/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	174,737	97,975	174,737	97,975	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.56	56.0%	OBRA EN PROCESO
85061	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. JOSE VASCONCELOS ( BARRIO SAN BARTOLO)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAM0127/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	128,215	88,968	128,215	88,968	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.69	69.0%	OBRA EN PROCESO
89451	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 105	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	FAM0395/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	44,039	2,560	44,039	2,560	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.06	6.0%	OBRA EN PROCESO.
90845	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT	399-SANTA MARIA ATZOMPA	COLONIA ODISEA	RURAL	FAM0665/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	200,351	175,445	200,351	175,445	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.87	87.0%	OBRA EN PROCESO
90849	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT	399-SANTA MARIA ATZOMPA	COLONIA ODISEA	RURAL	FAM0666/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,609	10,525	13,609	10,525	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
90927	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FELIPE CARRILLO PUERTO	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	SANTA MARIA CAMOTLÁN	URBANO	FAM0652/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	291,763	263,874	291,763	263,874	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%	OBRA EN PROCESO
90931	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FELIPE CARRILLO PUERTO	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	SANTA MARIA CAMOTLÁN	URBANO	FAM0662/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	15,529	15,299	15,529	15,299	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
74582	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "LUZ DE LA MONTAÑA" CLAVE 200P81412	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SAN AGUSTIN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	58,370	58,244	58,370	58,244	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
74583	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DIRECCION EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CLAVE 200P81911N	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SAN GREGORIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	49,413	1,000	49,413	1,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
91061	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM0683/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	355,450	309,488	355,450	309,488	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
84301	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JNI AGUILAS SERDAN	413-SANTA MARIA HUATULCO	LA HERRADURA	RURAL	FAM0095/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	218,377	218,377	218,377	218,377	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
84958	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM0129/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO.
84146	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU ALVARO CARRILLO ALARCON	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHIA DE SANTA CRUZ HUATULCO	RURAL	FAM0093/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	56,106	23,469	56,106	23,469	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.42	42.0%	OBRA EN PROCESO
84204	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU FRANCISCO GABILONDO SOLER	413-SANTA MARIA HUATULCO	FRACCIONAMIENTO EL CRUCERO	RURAL	FAM0092/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	76,439	51,472	76,439	51,472	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.68	68.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
84868	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU JOSE VASCONCELOS ( RIO LAJE )	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM0126/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	20,000	3,364	20,000	3,364	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.17	17.0%	OBRA EN PROCESO.
85032	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAJOS DE COYULA	RURAL	FAM0135/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	32,278	0	32,278	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.02	2.0%	OBRA EN PROCESO

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
84986	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO ( CHIC)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SECTOR H TRES	RURAL	FAM0128/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,785	0	1,785	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
84931	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM0130/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	58,933	28,381	58,933	28,381	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.49	49.0%	OBRA EN PROCESO.
90681	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON (BARRIO NUEVO)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM0610/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	30,640	30,598	30,640	30,598	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
90756	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 217	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHIA DE SANTA CRUZ HUATULCO	RURAL	FAM0613/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	30,640	30,598	30,640	30,598	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
90745	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN JNU OCTAVIO PAZ	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHIA DE SANTA CRUZ HUATULCO	RURAL	FAM0604/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	37,160	33,067	37,160	33,067	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
90711	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	413-SANTA MARIA HUATULCO	AGUAJE EL ZAPOTE	RURAL	FAM0612/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	48,440	43,829	48,440	43,829	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
90721	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN JNU FRANCISCO GABILONDO DOLER ( SECTOR I)	413-SANTA MARIA HUATULCO	EL CRUCERO DE HUATULCO	RURAL	FAM0605/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	55,740	49,600	55,740	49,600	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
90673	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FILOMENO MATA	413-SANTA MARIA HUATULCO	LA HERRADURA	RURAL	FAM0611/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	15,320	15,299	15,320	15,299	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
90693	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO CABRERA	413-SANTA MARIA HUATULCO	AGUAJE EL ZAPOTE	RURAL	FAM0609/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	15,320	15,299	15,320	15,299	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
90737	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MEXICO	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAJOS DE COYULA	RURAL	FAM0607/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	15,320	15,299	15,320	15,299	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
90726	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM0608/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	15,320	15,299	15,320	15,299	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
90703	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU ESTEFANIA CASTAXDA	413-SANTA MARIA HUATULCO	AGUAJE EL ZAPOTE	RURAL	FAM0606/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,580	16,533	18,580	16,533	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
87059	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. LA CORREGIDORA	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	SANTA MARIA CHICOMETEPEC	RURAL	FAM0314/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	214,344	158,124	214,344	158,124	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
89544	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 119	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FAM0515/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	935,792	607,573	935,792	607,573	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.72	72.0%	OBRA EN PROCESO.
83986	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	422-SANTA MARIA NATIVITAS	SANTA MARIA NATIVITAS	URBANO	FAM0056/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,556	0	1,556	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
74585	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "NINOS HEROES" CLAVE 200B2209M	426-SANTA MARIA PEÑALES	RECIBIMIENTO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	602,058	602,020	602,058	602,020	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
74586	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 200PV1605F	426-SANTA MARIA PEÑALES	EL CARRIZAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	594,078	592,743	594,078	592,743	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
74587	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "YUCUNE"	426-SANTA MARIA PEÑALES	EL MANZANITO TEPANTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	282,719	191,160	282,719	191,160	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.85	80.0%	
90979	EQUIPAMIENTO DE UN AULA J.N.I. NINOS HEROES	426-SANTA MARIA PEÑALES	BUENAVISTA ESTETLA	RURAL	FAM0657/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,609	10,525	13,609	10,525	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
89595	CONSTRUCCION DE UN AULA TELESECUNDARIA	428-SANTA MARIA QUIEGOLANI	SANTA MARIA QUIEGOLANI	URBANO	FAM0472/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	106,529	96,971	106,529	96,971	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.91	91.0%	OBRA EN PROCESO.
137541	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	429-SANTA MARIA SOLA	SANTA ROSA MATAGALLINAS	RURAL	FAM0623/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	722,045	604,725	722,045	604,725	100.0%	0	0	OTROS	2.00	1.67	83.5%	OBRA EN PROCESO
83952	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	CAGDA DE GUADALUPE	RURAL	FAM0054/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	205,380	150,756	205,380	150,756	100.0%	0	0	OTROS	3.00	2.31	77.0%	OBRA EN PROCESO
74588	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NINOS RURAL "HEROES DE GRANADITAS"	434-SANTA MARIA TEOPOXCO	VILLA NUEVA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	106,961	106,008	106,961	106,008	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
74589	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "CARLOS A. CARRILLO"	434-SANTA MARIA TEOPOXCO	SANTA CRUZ COCOTZOCUAUTLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	107,668	107,004	107,668	107,004	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
89397	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 156	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	FAM0504/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	635,196	537,100	635,196	537,100	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.85	85.0%	OBRA EN PROCESO.
85107	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	446-SANTA MARIA YUCUHITI	YOSONICAJE	RURAL	FAM0132/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	439,209	347,058	439,209	347,058	100.0%	0	0	OTROS	3.00	2.37	79.0%	OBRA EN PROCESO
90934	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	451-SANTIAGO APOALA	SANTIAGO APOALA	URBANO	FAM0654/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	350,665	315,701	350,665	315,701	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.92	92.0%	OBRA EN PROCESO
88512	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	466-SANTA MARIA XTAYUTLA	LLANO VERDE	RURAL	FAM0365/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	312,526	304,580	312,526	304,580	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.97	97.0%	OBRA FINIQUITADA
87762	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ( COLINA DE LA ESPERANZA)	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	LA TUZA	RURAL	FAM0402/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	144,427	143,192	144,427	143,192	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
89242	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA (COL. AMERICA)	469-SANTIAGO JUXTLAHIJACA	SANTIAGO JUXTLAHIJACA	URBANO	FAM0463/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	474,028	450,284	474,028	450,284	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.88	94.0%	OBRA EN PROCESO.
74590	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	469-SANTIAGO JUXTLAHIJACA	PASO DE AGUILA COPALA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	197,322	196,457	197,322	196,457	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
74591	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "GABINO BARREDA"	469-SANTIAGO JUXTLAHIJACA	EL RASTROJO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	206,571	2,644	206,571	2,644	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.00	50.0%	
74592	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "NIN ARTILLERO"	469-SANTIAGO JUXTLAHIJACA	RIO HUMO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	204,321	203,801	204,321	203,801	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
74593	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1237B	469-SANTIAGO JUXTLAHIJACA	CERRO DEL PAJARO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	72,044	72,007	72,044	72,007	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	AULA
84186	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ANDRES HENESTROSA	469-SANTIAGO JUXTLAHIJACA	SANTIAGO JUXTLAHIJACA	URBANO	FAM0224/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	807,982	497,596	807,982	497,596	100.0%	0	0	OTROS	5.00	3.10	62.0%	OBRA EN PROCESO
88799	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 22	469-SANTIAGO JUXTLAHIJACA	SANTIAGO JUXTLAHIJACA	URBANO	FAM0434/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	199,857	170,575	199,857	170,575	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.85	85.0%	OBRA EN PROCESO
74594	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "ADELANTE" CLAVE 20DCC0878N	469-SANTIAGO JUXTLAHIJACA	CERRO CABEZA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	33,838	0	33,838	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	AULA
74595	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ADELANTE" CLAVE 20DPB0031	469-SANTIAGO JUXTLAHIJACA	CERRO CABEZA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	105,270	103,855	105,270	103,855	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
74596	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ" CLAVE 20DPB0690M	469-SANTIAGO JUXTLAHIJACA	LAZARO CARDENAS COPALA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	146,117	146,075	146,117	146,075	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
74597	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1384L	469-SANTIAGO JUXTLAHIJACA	RIO METATES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	39,943	39,900	39,943	39,900	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
74598	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DIRECCION EN LA ESCUELA PREESCOLAR "NIN HERODES" CLAVE CCT20BCC2190Z	469-SANTIAGO JUXTLAHIJACA	LAZARO CARDENAS COPALA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	143,023	142,356	143,023	142,356	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
74599	CONSTRUCCION DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	469-SANTIAGO JUXTLAHIJACA	RIO METATES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	486,752	486,504	486,752	486,504	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
90488	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNIA MARIA MONTESSORI	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	FAM0555/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	267,517	248,300	267,517	248,300	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.95	95.0%	OBRA EN PROCESO.
90497	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNIA MARIA MONTESSORI	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	FAM0573/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,609	10,525	13,609	10,525	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITAR
89000	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	475-SANTIAGO MATATLAN	EL PORTILLO	RURAL	FAM0412/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	505,861	493,000	505,861	493,000	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
88177	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL TIERRA Y LIBERTAD	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	FAM0384/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	41,141	38,910	41,141	38,910	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.95	95.0%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
74600	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA TETEPEC	489-SANTIAGO TETEPEC	GUADALUPE DEL TAMBOR	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	127,092	126,317	127,092	126,317	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
74601	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 199.	489-SANTIAGO TETEPEC	SANTIAGO TETEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	57,700	57,699	57,700	57,699	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	AULA
88448	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LA UNION	491-SANTIAGO TEXTITLAN	SANTIAGO TEXTITLAN	URBANO	FAM0387/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	294,952	274,678	294,952	274,678	100.0%	0	0	OTROS	2.00	1.86	93.0%	OBRA EN PROCESO
90939	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	492-SANTIAGO TILANTONGO	LAS FLORES TILANTONGO	RURAL	FAM0655/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	298,614	274,983	298,614	274,983	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.92	92.0%	OBRA EN PROCESO
90941	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	492-SANTIAGO TILANTONGO	LAS FLORES TILANTONGO	RURAL	FAM0664/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	24,429	21,915	24,429	21,915	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
88772	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	FAM0373/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	305,737	266,640	305,737	266,640	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.75	87.5%	OBRA EN PROCESO
88727	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	497-SANTIAGO YAITEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	URBANO	FAM0372/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	87,441	54,000	87,441	54,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.62	62.0%	OBRA EN PROCESO
91022	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	498-SANTIAGO YAVEO	FRANCISCO VILLA	RURAL	FAM0688/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,277,982	1,186,182	1,277,982	1,186,182	100.0%	0	0	OTROS	4.00	3.78	94.5%	OBRA EN PROCESO
91026	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	498-SANTIAGO YAVEO	FRANCISCO VILLA	RURAL	FAM0694/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	31,058	30,598	31,058	30,598	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
87515	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	513-SANTO DOMINGO PETAPA	BARRIO SANTA CRUZ	RURAL	FAM0320/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	615,071	415,169	615,071	415,169	100.0%	0	0	OTROS	2.00	1.38	69.0%	OBRA EN PROCESO
87537	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	513-SANTO DOMINGO PETAPA	SANTA CRUZ CHAHUTEPEC	RURAL	FAM0316/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	247,915	213,227	247,915	213,227	100.0%	0	0	OTROS	2.00	1.76	88.0%	OBRA EN PROCESO
91063	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ESCUELA PRIMARIA JUANA C. ROMERO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0682/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	142,180	123,795	142,180	123,795	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
91069	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0684/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	284,360	247,590	284,360	247,590	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
84040	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y TRES ANEXOS EN CENTRO ATENCION MULTIPLES NO. 35	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0272/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	829,248	826,766	829,248	826,766	100.0%	0	0	OTROS	7.00	6.95	99.3%	OBRA EN PROCESO
83848	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "ELOISA HERRERA BETANZOS" (COL. JOSE LOPEZ PORTILLO)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0269/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	389,626	258,171	389,626	240,026	93.0%	0	0	OTROS	2.00	1.30	65.0%	OBRA EN PROCESO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														13	14	15								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
89461	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0500/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	611,024	495,776	611,024	495,776	100.0%	0	0	OTROS	2.00	1.67	83.5%	OBRA EN PROCESO.
89495	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0501/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	942,128	871,179	942,128	871,179	100.0%	0	0	OTROS	2.00	0.94	47.0%	OBRA EN PROCESO
85526	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.U. DONAJI	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	BARRIO SANTA CRUZ	RURAL	FAM0265/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	29,886	0	29,886	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.04	2.0%	OBRA EN PROCESO
89473	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA PATRIA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0502/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,754,861	1,599,869	1,754,861	1,599,869	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.87	93.5%	OBRA EN PROCESO.
89413	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.U. HELEN KELLER (BARRIO LA SOLEDAD, SANTA CRUZ TAGOBLA).	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0499/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	691,934	665,902	691,934	665,902	100.0%	0	0	OTROS	5.00	4.85	97.0%	OBRA EN PROCESO.
84049	CONSTRUCCION DE OCHO AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "JUANA C. ROMERO"	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0064/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	60,520	0	60,520	0	0.0%	0	0	OTROS	11.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, SALDO PENDIENTE POR REASIGNAR
89757	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA JUANA C. ROMERO.	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0592/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,486,894	1,370,025	1,486,894	1,370,025	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.86	86.0%	OBRA EN PROCESO
85427	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.U. JUANA DE ARCO (COL. JOSE LOPEZ PORTILLO)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0267/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	81,812	81,038	81,812	81,038	100.0%	0	0	OTROS	3.00	2.97	99.0%	OBRA EN PROCESO
90383	CONSTRUCCION DE UN AULA, DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (SANTA CRUZ TAGOBLA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0600/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,231,304	500,734	1,231,304	500,734	100.0%	0	0	OTROS	3.00	1.20	40.0%	OBRA EN PROCESO
90762	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNR BERTHA VON GLUMER LEYVA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTA GERTRUDIS MIRAMAR	RURAL	FAM0667/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	238,651	221,508	238,651	221,508	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.95	95.0%	OBRA EN PROCESO
85580	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. COYOLICATZIN (COL. BENITO JUAREZ)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0264/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	17,188	0	17,188	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
83831	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0270/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	659,251	512,935	659,251	512,935	100.0%	0	0	OTROS	3.00	2.35	78.3%	OBRA EN PROCESO
85495	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. JUANA C. ROMERO (BARRIO SANTA MARIA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0266/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	227,931	153,215	227,931	153,215	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.68	68.0%	OBRA EN PROCESO
83808	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA (BARRIO DE LA SOLEDAD)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0271/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	66,228	43,685	66,228	43,685	100.0%	0	0	OTROS	2.00	1.60	80.0%	OBRA EN PROCESO
84053	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS Y UN ANEXO EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLES NO. 35	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0280/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,055	4,055	4,055	4,055	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
90406	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (SANTA CRUZ TAGOBLA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0601/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	15,529	15,299	15,529	15,299	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
89947	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA GUANTEPEC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0603/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	513,043	500,000	513,043	500,000	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.97	97.0%	OBRA EN PROCESO
89522	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0514/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,576,817	4,460,457	4,576,817	4,460,457	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.99	99.0%	OBRA EN PROCESO
89261	REPARACIONES GENERALES EN JNU GABRIELA MISTRAL	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA SAN LUIS	RURAL	FAM0511/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	284,648	258,348	284,648	258,348	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.93	93.0%	OBRA EN PROCESO.
89825	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA DON MIGUEL HIDALGO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA SAN LUIS	RURAL	FAM0602/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	820,870	446,988	820,870	446,988	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.54	54.0%	OBRA EN PROCESO
85608	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (COL. BENITO JUAREZ)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0263/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	193,436	155,104	193,436	155,104	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.80	80.0%	OBRA EN PROCESO
89509	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA 22 DE MARZO (FRACC. LOS TAMARINDOS)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0513/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	101,131	46,810	101,131	46,810	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.60	60.0%	OBRA EN PROCESO.
90881	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 35	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0643/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	6,246,275	5,305,203	6,246,275	5,094,179	96.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.80	80.0%	OBRA EN PROCESO
89320	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. ROSAURA ZAPATA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0510/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	437,020	298,607	437,020	298,607	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.70	70.0%	OBRA EN PROCESO.
88160	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	620-SANTO DOMINGO TONALA	NATIVIDAD	RURAL	FAM0383/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	121,369	79,792	121,369	79,792	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.66	66.0%	OBRA EN PROCESO.
88835	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	620-SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	URBANO	FAM0384/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	108,138	82,175	108,138	82,175	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.76	76.0%	OBRA EN PROCESO.



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	14	15								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
88231	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SAN ANDRES SABINILLO	RURAL	FAM0386/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			253,359	243,545	253,359	243,545	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.96	96.0%	OBRA EN PROCESO.
88375	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	YETLA DE JUÁREZ	RURAL	FAM0385/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			124,521	90,457	124,521	90,457	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.73	73.0%	OBRA EN PROCESO.
74602	CONSTRUCCION DE MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	EMILIO PORTES GIL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			330,126	329,919	330,126	329,919	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
74603	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PREESCOLAR "DOYOTA" CLAVE 200CC0982W (INDYOITA NUNUMA)	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	SANTO TOMAS OCOTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			262,719	262,719	262,719	262,719	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%	
74604	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS"	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	DIECINUEVE DE ABRIL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			146	145	146	145	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
74628	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	EMILIO PORTES GIL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			2,146	2,145	2,146	2,145	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
84218	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	EMILIO PORTES GIL	RURAL	FAM0217/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			129,956	129,956	129,956	129,956	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO
84139	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.I. BENITO JUAREZ	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	SANTO TOMAS OCOTEPEC	URBANO	FAM0195/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			218,471	147,924	218,471	147,924	100.0%	0	0	OTROS	2.00	1.36	68.0%	OBRA EN PROCESO
89609	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	FAM0469/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			783,424	701,349	783,424	701,349	100.0%	0	0	OTROS	7.00	6.23	89.0%	OBRA EN PROCESO.
85137	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VALERIO TRUJANO	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAM0134/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			308,426	210,852	308,426	210,852	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.68	68.0%	OBRA EN PROCESO
74629	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GABILONDO SOLER"	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	TANDIQUE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			106,810	106,767	106,810	106,767	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
90947	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. GABRIELA MISTRAL	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAM0659/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			13,609	10,525	13,609	10,525	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
89422	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 71	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAM0516/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,419	0	1,419	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
89624	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JNU ROSAURA ZAPATA (SECCION TERCERA)	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	FAM0549/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			436,266	434,048	436,266	434,048	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.98	99.0%	OBRA EN PROCESO.
90265	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU CARMEN NORMA MONROY	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	FAM0547/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			307,826	247,599	307,826	247,599	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.80	80.0%	OBRA EN PROCESO.
86822	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. ALFONSO REYES	556-TRINIDAD ZACHILA	SANTA MARÍA ROALO	RURAL	FAM0329/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			82,675	59,799	82,675	59,799	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.73	73.0%	OBRA EN PROCESO.
86796	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 33	557-UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	URBANO	FAM0325/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			93,644	42,193	93,644	42,193	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
84302	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN FELIPE DE LEÓN	RURAL	FAM0215/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			70,552	60,544	70,552	60,544	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.89	89.0%	OBRA EN PROCESO
91036	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 219	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN BERNARDO	RURAL	FAM0695/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,872,399	1,543,084	1,872,399	1,543,084	100.0%	0	0	OTROS	3.00	2.50	83.3%	OBRA EN PROCESO
91040	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 219	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN BERNARDO	RURAL	FAM0689/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			149,194	135,050	149,194	135,050	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
90983	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	560-VILLA DIAZ ORDÁZ	SANTA CATERINA ALBARRADAS	RURAL	FAM0663/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			305,186	105,822	305,186	105,822	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.34	34.0%	OBRA EN PROCESO
90987	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	560-VILLA DIAZ ORDÁZ	SANTA CATERINA ALBARRADAS	RURAL	FAM0663/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			24,429	21,915	24,429	21,915	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
88969	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN J.N.U. LEONA VICARIO	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	FAM0421/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			321,465	312,742	321,465	312,742	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.99	99.0%	OBRA EN PROCESO
85350	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.U. DIANA RIOJAS DE COLOSIO (COL. ALBERTO BLASI VEGA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM0241/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			4,055	4,055	4,055	4,055	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
85454	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.U. JUANA DE ARCO (COL. JOSE LOPEZ PORTILLO)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM0276/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			4,055	4,055	4,055	4,055	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>																								
<b>CONSTRUCCION</b>																								
134524	CONSTRUCCION DEL CANAL Y PLATAFORMA DE ACUICULTURA EN LA UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	HAD1008BFBC08A2A503	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN			230,635	199,683	230,635	199,683	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	
91501	CONSTRUCCION DE UN ANFITHEATRO EN LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	49958	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA			3,000,000	180,807	3,000,000	180,807	100.0%	0	0	COMUNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
91490	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACION DE APTITUDES MEDICAS (CECAM) EN LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	49957	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA			5,431,000	1,729,860	5,431,000	1,729,860	100.0%	0	0	COMUNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
134527	ADECUACION AL TALLER DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN CAMPUS TUXTEPEC/SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	HAD1008BFBC08A2A503	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN			295,000	254,716	295,000	254,716	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
91173	CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE VALLES CENTRALES	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	FAM0546/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			23,000,000	18,464,657	23,000,000	17,456,004	94.5%	0	0	OTROS	27.00	20.45	75.7%	OBRA EN PROCESO
91189	EQUIPAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE VALLES CENTRALES	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	FAM0598/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			2,000,000	1,993,328	2,000,000	1,993,328	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.90	90.0%	OBRA EN PROCESO
91552	REHABILITACION DE PIEZAS DE CANTERA EN FACHADAS Y PATIOS INTERIORES DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA 5 DE MAYO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48843	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA			1,399,000	1,015,054	1,399,000	1,015,054	100.0%	0	0	COMUNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
	FAFP												218,382,142	218,382,142	218,382,142	190,163,153	87.1%	7,773,891	588,187		75,823.00	71,099.00	93.8%	
<b>EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>																								
122337	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			131,322,378	131,322,378	131,322,378	122,158,734	93.0%	0	0	OTROS	64,880.00	61,009.00	94.0%	EN ESTE EJE EXISTE DIFERENCIA EN EL TOTAL ANUAL, MINISTRADO Y PROGRAMADO, DEBIDO A QUE REPROGRAMARON RECURSOS A OTROS EJES. EN LAS METAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE ES DECIR: EXAMEN PERSONAS: EXAMENES PROGRAMADOS 39718 DE LOS CUALES SE DIRIGEN A 5499 PERSONAS, DE LAS CUALES SE ALCANZARON EXAMENES 37233 DIRIGIDOS A 6696 PERSONAS; MILLAR PROGRAMADAS 74 ALCANZADAS 110; PAR PROGRAMADAS 3956 ALCANZADAS 2994; OBRA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1; PERSONA PROGRAMADAS 4250 ALCANZADAS 4250; PIEZA PROGRAMADAS 51100 ALCANZADAS 47358.
122497	DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			8,482,041	8,482,041	8,482,041	8,481,579	100.0%	0	0	PERSONA	2,989.00	4,606.00	154.1%	EN ESTE EJE EL TOTAL ANUAL, MINISTRADO Y PROGRAMADO ES DIFERENTE EN RELACION AL TRIMESTRE ANTERIOR YA QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS A OTROS EJES.
122816	SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			1,971,293	1,971,293	1,971,293	317,237	16.1%	0	0	OTROS	6.00	1.00	16.7%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE ES DECIR: EQUIPO PROGRAMADAS 4 ALCANZADAS 0, OBRA PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 1.
122957	COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			5,974,526	5,974,526	5,974,526	5,974,526	100.0%	0	0	PERSONA	2,121.00	1,999.00	94.2%	
123270	PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			69,933,904	69,933,904	69,933,904	52,558,201	75.2%	0	0	OTROS	5,808.00	3,473.00	59.8%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE ES DECIR: ACCESORIOS PROGRAMADAS 4631 ALCANZADAS 2406; EQUIPO PROGRAMADAS 867 ALCANZADAS 782; LICENCIA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1; LOTE PROGRAMADAS 56 ALCANZADAS 38; PERSONA PROGRAMADAS 104 ALCANZADAS 108; POLIZA PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 4; RENTA PROGRAMADAS 4 ALCANZADAS 10; SERVICIO PROGRAMADAS 96 ALCANZADAS 15; SISTEMA PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 3; SISTEMA EQUIPO PROGRAMADAS 18 ALCANZADAS 1; TARJETA LICENCIA PROGRAMADAS 105 ALCANZADAS 105.
129584	INDICADORES DE MEDICION (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			698,000	698,000	698,000	672,876	96.4%	7,773,891	588,187	OTROS	19.00	11.00	57.9%	EN ESTE EJE SE ESTA CONSIDERANDO EL TOTAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL 30 SEPT. 2010. EN RELACION A LAS UNIDADES DE MEDIDA ES DIFERENTE ES DECIR: EQUIPO PROGRAMADAS 18 ALCANZADAS 10; INFORME PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1.
	FAFEF												70,167,223	61,753,639	70,120,231	61,753,639	100.0%	0	0		124,572.33	111,724.50	89.7%	
<b>INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>																								
	INVERSION																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
64650	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-ASUNCION XTALTEPEC	CIENEGUILLA	RURAL	FAFEF/0524/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			470,698	364,982	470,698	364,982	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
43370	SUSTITUCION DE TECHUMBRE EN CBTIS NO.91 ( 2DA ETAPA)	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FAFEF/0028/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,462	0	1,462	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
64647	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	23-CUILAPAM DE GUERRERO	LÓMAS DE SAN JUAN	RURAL	FAFEF/0129/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			45,238	44,129	45,238	44,129	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
77454	CONSTRUCCION DE VIVERO DE ALTA TECNOLOGIA	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	ALDAMA	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS			7,758	7,757	7,758	7,757	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	VIVERO
16755	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FAFEF/0515/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL			1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,653.44	4,000.00	52.3%	
43334	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA NO. 3	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAFEF/0484/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			19,012	19,012	19,012	19,012	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINQUITADA
43347	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA NO. 3	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAFEF/0486/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			349	0	349	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
77462	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ENEBRO Y CALLE OLIVOS	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS			159,080	0	159,080	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,200.49	1,200.49	100.0%	
77465	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "DANIEL C. PINEDA"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS			806,281	806,047	806,281	806,047	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	AULA
167564	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y DOS ANEXOS EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SUB- SEDE JUCHITAN (1RA ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	FAFEF/0723/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	AULA	3.00	1.10	36.7%	
77468	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO Y LINEA DE CONDUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE AMPLIACION JARDIN	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS			382,601	379,824	382,601	379,824	100.0%	0	0	METRO LINEAL	285.00	285.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			17=16/14	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
77468	REENCAPETADO CON CONCRETO ASFALTICO Y SELLO DEL CIRCUITO INTERIOR	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			385,175	384,498	385,175	384,498	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	15,000.00	15,000.00	100.0%	
167875	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	FAFEF/0581/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS			732,733	732,733	732,733	732,733	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,586.30	2,586.30	100.0%	
43365	CONSTRUCCION DE UN AULA EN CBTIS NO.25 (2DA ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0027/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			14,004	13,648	14,004	13,648	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.97	97.0%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
167572	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA AVENIDA TENIENTE AZUETA ENTRE LAS AVENIDAS TAMPIO Y FERROCARRIL	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0404/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ			370,239	370,239	370,239	370,239	100.0%	0	0	METROS	6.15	4.60	74.8%	
43086	CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ (3RA. ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0485/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			19,853	19,853	19,853	19,853	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
43327	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN CBTIS NO. 263 (2DA. ETAPA)	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	URBANO	FAFEF/0490/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			3,559	3,559	3,559	3,559	100.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
77451	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			3,387	0	3,387	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,602.08	4,602.80	100.0%	
77452	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AZTECA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			191,869	189,849	191,869	189,849	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,544.00	1,544.00	100.0%	
77453	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DONAJI	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			741,714	740,947	741,714	740,947	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,286.00	2,286.00	100.0%	
43382	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL PARA COBAO NO. 28 (2DA. ETAPA)	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	FAFEF/0042/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			100,000	72,668	100,000	72,668	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.73	73.0%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
167894	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ( BARRIO SAN JUAN)	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	FAFEF/0583/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA			2,714,309	2,714,309	2,714,309	2,714,309	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
167920	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARTICULO N 123 (COLONIA HUERTOS Y GRANJAS)	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	FAFEF/0229/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS			2,602,589	2,602,585	2,602,585	2,602,585	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,509.02	6,509.02	100.0%	
167904	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OROUIDEAS, COLONIA JARDINES DE LA PRIMAVERA	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	FAFEF/0228/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS			189,413	182,883	182,883	182,883	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,840.98	3,840.98	100.0%	
167913	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AZCAPOZALCOY TENOCHTITLAN (COLONIA AZTECA)	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	FAFEF/0228/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS			12,050	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,013.60	5,013.60	100.0%	
43075	CONSTRUCCION DE TRES AULAS, DOS ANEXOS Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CECYTE EMSAD NO. 70	180-SAN JUAN COTZOCON	SANTA MARIA PUXMETACAN	RURAL	FAFEF/0347/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			550,647	537,146	550,647	537,146	100.0%	0	0	OTROS	5.00	4.85	97.0%	OBRA EN PROCESO
42930	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN CECYTE EMSAD NO. 70	190-SAN JUAN COTZOCON	SANTA MARIA PUXMETACAN	RURAL	FAFEF/0348/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			8,110	8,110	8,110	8,110	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
64648	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	234-SAN LUCAS ZOUQUIAPAM	CERRO DE ARENA	RURAL	FAFEF/0554/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			100,000	99,021	100,000	99,021	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
167860	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES	257-SAN MELCHOR BETAZA	SAN MELCHOR BETAZA	URBANO	FAFEF/0722/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MELCHOR BETAZA			1,590,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
43357	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 12 (2DA. ETAPA)	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	URBANO	FAFEF/0020/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			96,700	72,668	96,700	72,668	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.75	75.0%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
43395	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y UN LABORATORIO Y DOS ANEXOS EN CBTA NO. 201 (2DA. ETAPA)	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	FAFEF/0052/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			332,472	0	332,472	0	0.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
77455	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO "BENITO JUAREZ"	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			455,841	0	455,841	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	9,362.00	9,362.00	100.0%	
167930	PAVIMENTACION DE XALLES A BASE CONCRETO HIDRAULICO	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	FAFEF/0640/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ETLA			907,414	0	907,414	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,167.30	1,100.00	34.7%	
43320	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN CBTIS NO. 240 (2DA. ETAPA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FAFEF/0489/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			97,585	73,204	97,585	73,204	100.0%	0	0	AULA	4.00	3.00	75.0%	OBRA EN PROCESO
79235	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SIARROYO PILA DE LA CAcDA S/CAMINO SAN PEDRO MIXTEPEC- SAN ANDRES	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	SAN ANDRES COPALA	RURAL	46995	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISITAS DE OAXACA			424,979	424,979	424,979	424,979	100.0%	0	0	METROS	20.00	20.00	100.0%	
77456	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	LA REFORMA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			2,620,497	2,153,021	2,620,497	2,153,021	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,599.00	4,599.00	100.0%	
77457	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL	344-SAN SEBASTIAN COATLÁN	EL PORVENIR BALLESTEROS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			5,496	5,494	5,496	5,494	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77458	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	344-SAN SEBASTIAN COATLÁN	EL PORVENIR BALLESTEROS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			882	879	882	879	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77459	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL (2A. ETAPA).	344-SAN SEBASTIAN COATLÁN	SAN SEBASTIAN COATLÁN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			4,509	4,509	4,509	4,509	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
77460	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	344-SANTA SEBASTIAN COATLÁN	SAN JOSE CIENEGUILLA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			351,858	351,557	351,858	351,557	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,600.00	1,600.00	100.0%	
77461	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	365-SANTA CATARINA LACHATAO	LATUVI	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			48,720	0	48,720	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,500.00	2,500.00	100.0%	
43097	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN CBTIS NO. 259 (2DA ETAPA)	385-SANTA CRUZ XOXCOCTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOCTLÁN	URBANO	FAFEF/0487/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			3,560	3,560	3,560	3,560	100.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
168020	CONSTRUCCION DE PUENTE CHAMALZ S/RIO CHIQUITO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FAFEF/0446/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO			140,672	116,849	140,672	116,849	100.0%	0	0	METROS	14.50	12.00	82.8%	
77463	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL DE LA MIXTECA ALTA.	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			850,582	844,792	850,582	844,792	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	EQUIPO
77464	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 3 DEL CENTRO CULTURAL HUATULCO (1A ETAPA)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			15,159	15,159	15,159	15,159	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
167868	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	415-SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA IPALAPA	URBANO	FAFEF/0501/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA			2,028,785	2,028,783	2,028,783	2,028,783	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,080.00	10,080.00	100.0%	
167587	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TERCERA NORTE	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	FAFEF/0560/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS			1,441,590	1,438,399	1,441,590	1,438,399	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,838.72	4,338.72	55.3%	
167594	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SAN CRISTOBAL	RURAL	FAFEF/0561/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS			1,175,021	1,170,927	1,170,927	1,170,927	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,760.00	4,000.00	84.0%	
167614	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO A SANTA MARIA MIXTEQUILLA EN LA COL. SAN ANTONIO EL CHERAL.	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FAFEF/0521/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA			1,971,042	1,967,560	1,971,042	1,967,560	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,875.00	2,375.00	61.3%	
79236	APERTURA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR (GUADALUPE MIRAMAR), EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA YUCUHITI	446-SANTA MARIA YUCUHITI	MIRAMAR	RURAL	49136	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			791,118	0	791,118	0	0.0%	0	0	METROS	2.00	0.00	0.0%	
43388	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 17 (2DA. ETAPA)	471-SANTIAGO JALAPA	SANTIAGO LA LOPA	URBANO	FAFEF/0051/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			13,584	0	13,584	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION
77466	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA UNIDAD DEPORTIVA (1A. ETAPA).	472-SANTIAGO LA LLAGA	SANTIAGO LA LLAGA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			65,380	65,300	65,380	65,300	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	498.00	498.00	100.0%	
77467	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA	472-SANTIAGO LA LLAGA	SANTIAGO LA LLAGA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			2,995	2,994	2,995	2,994	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
64649	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	492-SANTIAGO TILANTONGO	LAS FLORES TILANTONGO	RURAL	FAFEF/0553/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			100,000	99,020	100,000	99,020	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
167749	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	493-SANTIAGO TILLO	SAN MATEO YUCUCUY	RURAL	FAFEF/0518/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILLO			600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.50	50.0%	
168030	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AMPLIACION 1 DE FEBRERO	506-SANTO DOMINGO ALBARRADAS	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	URBANO	FAFEF/0533/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS			242,343	238,859	242,343	238,859	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,600.00	1,600.00	100.0%	
167783	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	SAN JERÓNIMO	RURAL	FAFEF/0472/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO			717,728	717,728	717,728	717,728	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.90	90.0%	
79237	CONSTRUCCION DEL PUENTE S/RIO SALADO S/CALLE TARRASTRO TERCERA ETAPA EN EL MUNICIPIO TLALIXTAC DE CABRERA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	46630	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			559,137	0	559,137	0	0.0%	0	0	METROS	28.50	27.50	96.5%	
43110	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN CBTIS NO. 248 (2DA. ETAPA)	570ZIMATLÁN DE ALVAREZ	ZIMATLÁN DE ALVAREZ	URBANO	FAFEF/0489/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			195,717	186,819	195,717	186,818	100.0%	0	0	AULA	4.00	3.80	95.0%	OBRA EN PROCESO
79238	RECONSTRUCCION DEL ACCESO AL CECYTE E.C. (JUCHITAN-LA VENTOSA) DEL KM. 0-400 AL KM. 1-400 JUCHITAN DE ZARAGOZA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	49332	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1,500,675	1,255,442	1,500,675	1,255,442	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.60	0.59	98.3%	
79239	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE LA CACDA DEL KM. 0-900 AL KM. 1-700	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	49748	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1,926,328	1,926,304	1,926,328	1,926,304	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.09	1.09	100.0%	
77475	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LA GLORIA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			588	587	588	587	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
77476	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA ANGELITA Y LAS MARGARITAS	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			207	206	207	206	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	
77477	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COL. HELIODORO CHARIS CASTRO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			788	788	788	788	100.0%	0	0	POSTE	22.00	22.00	100.0%	
77478	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			442	440	442	440	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	
77479	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA CARLOS SANCHEZ	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	CHICAPA DE CASTRO	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			6,700	6,699	6,700	6,699	100.0%	0	0	POSTE	17.00	17.00	100.0%	
77480	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES INSURGENTES Y	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			38,034	0	38,034	0	0.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
77481	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE IZALCO, COLONIA AMPLIACION VOLCANES, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			366,835	366,301	366,835	366,301	100.0%	0	0	METRO LINEAL	330.00	330.00	100.0%	
77482	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SABINOS Y ARROYO LATIR, COL. LOMA RANCHO AG. SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			239,147	237,535	239,147	237,535	100.0%	0	0	METRO LINEAL	463.30	463.30	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
77483	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO (DE PUENTE RIO ESCONDIDO A CALLE LOMA OAXACA) COL. SAN FELIPE DEL AGUA, AG. SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			261,257	259,361	261,257	259,361	100.0%	0	0	METRO LINEAL	158.05	158.05	100.0%	
77484	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. HELADIO RAMIREZ LOPEZ AG. SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,384,871	1,377,627	1,384,871	1,377,627	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,281.60	1,281.00	100.0%	
77485	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PLAN DE AYALA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			97,573	86,436	97,573	86,436	100.0%	0	0	METRO LINEAL	80.00	0.00	0.0%	
77486	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROLONGACION DE TURBIDE, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			174,377	0	174,377	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	60.00	0.00	0.0%	
77487	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PLAN DE AYALA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			404,623	321,083	404,623	321,083	100.0%	0	0	METRO LINEAL	303.30	160.00	52.8%	
77488	AMPLIACION DRENAJE SANITARIO EN CALLE PUTLA DE GUERRERO, COL. ESTADO DE OAXACA AG. SAN MARTIN MEXICAPAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			182,100	181,129	182,100	181,129	100.0%	0	0	METRO LINEAL	298.40	298.40	100.0%	
167883	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ISIDRO	RURAL	FAFEF/0474/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA			413,119	413,119	413,119	413,119	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
77470	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, PRIV. BENTO JUAREZ, COL. EL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			20,548	0	20,548	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	115.00	115.00	100.0%	
64651	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAFEF/0081/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			45,469	45,469	45,469	45,469	100.0%	0	0	METRO LINEAL	896.00	896.00	100.0%	
167698	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	215-SAN JUAN SAYULTEPEC	SAN JUAN SAYULTEPEC	URBANO	FAFEF/0407/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN SAYULTEPEC			588,406	588,406	588,406	588,406	100.0%	0	0	POSTE	21.00	15.00	71.4%	
168012	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	FAFEF/0651/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUIXTEPEC			522,512	522,491	522,491	522,491	100.0%	0	0	REGISTRO	7.00	7.00	100.0%	
77471	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	318-SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 22	LAS TRES PALMAS	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			50,152	43,788	50,152	43,788	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
77472	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	318-SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 22	EL SALITRE	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			9,502	1,652	9,502	1,652	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
77473	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SAN MARQUITOS)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			222,304	220,259	222,304	220,259	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.53	0.53	100.0%	
167724	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	FAFEF/0163/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA			155,712	155,712	155,712	155,712	100.0%	0	0	POSTE	34.00	15.00	44.1%	
77474	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. LA FORESTAL	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			12,920	0	12,920	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.36	0.36	100.0%	
167655	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. BENTO JUAREZ	472-SANTIAGO LAO LLAGA	SANTIAGO LAO LLAGA	URBANO	FAFEF/0200/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAO LLAGA			220,535	220,535	220,535	220,535	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
167652	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. EL CALVARIAO	472-SANTIAGO LAO LLAGA	SANTIAGO LAO LLAGA	URBANO	FAFEF/0198/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAO LLAGA			441,110	441,110	441,110	441,110	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	
167644	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. GUADALUPE	472-SANTIAGO LAO LLAGA	SANTIAGO LAO LLAGA	URBANO	FAFEF/0198/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAO LLAGA			367,626	367,626	367,626	367,626	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	
167774	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	RIO DEL ORO	RURAL	FAFEF/0097/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TAMAZULAPAM DEL PROGRESO			365,273	365,273	365,273	365,273	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.90	90.0%	
	MEJORAMIENTO																							
77489	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CALLE ALDAMA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			200,984	0	200,984	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	9,712.50	9,712.50	100.0%	
	MANENTIMIENTO																							
82457	CONSERVACION DE CAMINO LOBERA-CARMEN-GUADALUPE-SOLEDADE DEL KM 0+000 AL KM 22+000. EN EL MUNICIPIO	388-SANTA INES DEL MONTE	SANTA INES DEL MONTE	URBANO	55387	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			2,311,479	2,311,000	2,311,479	2,311,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	22.00	22.00	100.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS
82504	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA MARIA CORTIJO-RANCHO NUEVO CON ENTROQUE SAN PEDRO ORIZABA-RIO	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	URBANO	55637	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1,036,912	0	1,036,912	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS
82533	CONSERVACION DE CAMINO DE ACCESO A TOMELIN-VALERIO TRUJANO Y ENTROQUE TEXCATITLAN DEL KM	558-VALERIO TRUJANO	VALERIO TRUJANO	URBANO	55386	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			2,423,097	2,422,290	2,423,097	2,422,290	100.0%	0	0	KILOMETRO	23.00	23.00	100.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS
	REHABILITACION																							
64652	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/0497/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			1,100,977	1,093,451	1,100,977	1,093,451	100.0%	0	0	SISTEMA	8.00	8.00	100.0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD DICE COBERTURA ESTATAL
64657	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	5-ASUNCION IXTALTEPEC	ASUNCION IXTALTEPEC	URBANO	FAFEF/0392/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			71,403	61,918	71,403	61,918	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
167663	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	SANTIAGO AMATLAN	RURAL	FAFEF/0471/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION NOCHIXTLAN			736,920	712,629	712,629	712,629	100.0%	0	0	METROS LINEALES	6,229.95	6,000.00	96.3%	
64653	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FAFEF/0394/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			110,502	73,156	110,502	73,156	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64654	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FAFEF/0391/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			71,107	58,318	71,107	58,318	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD DICE ESPINAL, EL
64655	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (FRACC. CATANO)	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	FAFEF/0380/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			48,551	47,681	48,551	47,681	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
77490	REHABILITACION DE LA CASA HOGAR ALBERGUE NUMERO 2 DEL DIF-OAXACA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			68,408	66,408	68,408	66,408	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77491	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION ACUEDUCTO CARCAMO TECNOLOGICO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			514,960	0	514,960	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
77492	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS, COL. DEL MAESTRO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,509,708	1,501,135	1,509,708	1,501,135	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,461.00	1,000.00	68.4%	
77493	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL REBOMBEO AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			424,850	422,163	424,850	422,163	100.0%	0	0	METRO LINEAL	270.00	270.00	100.0%	
77494	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL REBOMBEO MARTIRES DE RIO BLANCO (CALLE RAFAEL BALLESTEROS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			202,809	201,678	202,809	201,678	100.0%	0	0	METRO LINEAL	266.00	266.00	100.0%	
77495	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION REBOMBEO COL. SANTA MARIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			296,760	295,311	296,760	295,311	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77496	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION REBOMBEO MANUEL SABINO CRESPO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			336,730	333,886	336,730	333,886	100.0%	0	0	METRO LINEAL	607.00	607.00	100.0%	
77497	REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, COL. CENTRO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			674,341	671,050	674,341	671,050	100.0%	0	0	METRO LINEAL	365.00	365.00	100.0%	
77498	REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS COL. UNION (CALLE BENJAMIN HILL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			304,483	301,912	304,483	301,912	100.0%	0	0	METRO LINEAL	208.57	208.57	100.0%	
77499	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. REFORMA PARTE BAJA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			881,923	0	881,923	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
77500	REHABILITACION DEL COLECTOR GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			622,779	617,519	622,779	617,519	100.0%	0	0	METRO LINEAL	332.00	332.00	100.0%	
77512	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION ZONA NORTE (CALLE BELISARIO DOMINGUEZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			542,038	539,351	542,038	539,351	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77513	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PLAZUELA VICENTE GUERRERO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			302,976	0	302,976	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	344.00	0.00	0.0%	
77514	REHABILITACION DEL SISTEMA DE CARCAMO DE BOMBEO VOLCANES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			431,571	429,108	431,571	429,108	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
107447	RESTAURACION DE LA CATEDRAL DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION (CUBIERTAS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAFEF/0138/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA			266,263	266,263	266,263	266,263	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
107448	RESTAURACION DE LA CATEDRAL DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION (INTEGRACION DEL SISTEMA DE AUDIO Y OBRAS DE ILUMINACION INTERIOR) 2A ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	CGC/DPP/FAFE F0057/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA			1,384,865	1,384,865	1,384,865	1,384,865	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
107449	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN AGUSTIN (ATRIO) 2A. ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	CGC/DPP/FAFE F0087/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA			220,000	220,000	220,000	220,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
107450	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS (1A ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAFEF/0102/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA			1,382,592	1,382,592	1,382,592	1,382,592	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
168007	RAHABILITACION DEL SISTEMA DE BAGUA POTABLE	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	FAFEF/0639/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ETLA			3,277,170	3,277,170	3,277,170	3,277,170	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
107634	RESTAURACION DEL INMUEBLE QUE ALBERGARA EL M USEO FRISELL (2A. ETAPA)	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	FAFEF/0078/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTON DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA			285,357	285,357	285,357	285,357	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
107635	RESTAURACION DEL INMUEBLE QUE ALBERGARA EL MUSEO FRISELL (3A ETAPA)	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	FAFEF/0155/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA			343,551	343,551	343,551	343,551	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
167736	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	462-SANTIAGO HUAJLOTLILÁN	SANTIAGO HUAJLOTLILÁN	URBANO	FAFEF/0245/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJLOTLILAN			775,312	775,312	775,312	775,312	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.60	60.0%	
64656	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAFEF/0346/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			205,771	180,584	205,771	180,584	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64658	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAFEF/0393/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			119,851	110,886	119,851	110,886	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
168036	REHABILITACION DE CENTROS DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	SAN PEDRO TOTOMACHÁPAM	RURAL	FAFEF/0338/09	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ			40,871	40,871	40,871	40,871	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	
<b>MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES Y DE MECANISMOS IMPOSITIVOS PARA AMPLIAR LA BASE GRABABLE</b>																								
<b>INVERSIÓN EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SU FINANCIAMIENTO</b>																								
95895	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAFEF/0654/09	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS			5,236,123	4,553,988	5,236,123	4,553,988	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 265,006 PERSONAS. LA DEPENDENCIA QUE COORDINA EL PROGRAMA ES LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
<b>CONVENIOS 79 REGISTROS</b>																								
<b>CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN</b>																								
<b>GASTO CORRIENTE</b>																								
<b>OTROS GASTOS DE OPERACION</b>																								
													<b>2,075,368</b>	<b>2,050,387</b>	<b>2,075,368</b>	<b>2,050,387</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3,164.00</b>	<b>3,163.45</b>	<b>100.0%</b>	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
122415	ADEFAS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA   114-COORDINACION GENERAL DE OFICINAS DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION	2,034,070	2,034,070	2,034,070	2,034,070	100.0%	0	0	ALUMNO	3,163.00	3,163.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA VARIA ENTRE TRIMESTRE DE ACUERDO A MATRICULA Y EGRESADOS.
131761	APOYO PARA INVESTIGADORES NACIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE TUTORIAS Y DE ASESORIAS	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	4A6100BBIAD11B05205	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA   90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	41,298	16,317	41,298	16,317	100.0%	0	0	INVESTIGACION	1.00	0.45	45.0%	
	OTROS CONVENIOS												128,030,093	99,211,737	104,103,077	99,211,737	100.0%	130,549	130,346		1,853,466.40	1,765,106.77	95.2%	
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
121409	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	6-ASUNCION IXTALTEPEC	ASUNCION IXTALTEPEC	URBANO	CONADE/000309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION IXTALTEPEC		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,805,513	3,805,513	3,805,513	3,805,513	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
121950	CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	URBANO	CONADE/000909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION NOCHIXTLAN		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,004	3,000,004	3,000,004	3,000,004	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
59236	EQUIPAMIENTO PARA INSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RA11/0188/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA   MDE- INSTITUTE NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,051,187	1,019,350	1,051,187	1,019,350	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.97	97.0%	OBRA EN PROCESO
89610	PLAN LUZ DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		21-TURISMO   100-SECRETARIA	14,500,000	14,500,000	14,500,000	14,500,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	
13110	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL DE LA VENTOSA	79-SALINA CRUZ	ENSENADA DE LA VENTOSA	RURAL	PEMEX/0023/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
12990	CONSTRUCCION DE BARRIOS Y TECHADO DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL PALMAR	79-SALINA CRUZ	SAN JOSE DEL PALMAR	RURAL	PEMEX/0026/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	
13452	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	124-SAN BLAS ATEMPA	EL HUAMUCHAL (LOS VEGAS)	RURAL	PEMEX/0014/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,412,321	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	66.00	0.00	0.0%	
13561	BARDEADO PERIMETRAL EN LA SALA DE REUNIONES DE LA COMUNIDAD PIEDRA BLANCA	198-SAN JUAN GUICHICOVI	PIEDRA BLANCA	RURAL	PEMEX/0021/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	203,526	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
13642	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	198-SAN JUAN GUICHICOVI	PIEDRA BLANCA	RURAL	PEMEX/0025/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	145,000	0	0	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	
13532	CONSTRUCCION DE PISO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD BOCA DEL MONTE	198-SAN JUAN GUICHICOVI	BOCA DEL MONTE	RURAL	PEMEX/0022/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	165,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
13692	CONSTRUCCION SDE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO DEL CAMINO RURAL DE SAN JUANITO	198-SAN JUAN GUICHICOVI	SAN JUANITO	RURAL	PEMEX/0020/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	187,151	0	0	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	5.40	0.00	0.0%	
121614	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	280-VILLA TALEA DE CASTRO	VILLA TALEA DE CASTRO	URBANO	CONADE/000609	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
58460	EQUIPAMIENTO PARA INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	RA11/0185/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA   MDE- INSTITUTE NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	480,000	414,488	480,000	414,488	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.80	80.0%	OBRA EN PROCESO
59335	EQUIPAMIENTO PARA INSTITUTO TECNOLOGICO DE TLAXIACO	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	RA11/0186/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA   MDE- INSTITUTE NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	601,464	452,959	601,464	452,959	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.75	75.0%	OBRA EN PROCESO
59194	EQUIPAMIENTO PARA INSTITUTO TECNOLOGICO PARA REGION MIXE	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	URBANO	RA11/0189/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA   MDE- INSTITUTE NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	880,000	709,580	880,000	709,580	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.80	80.0%	OBRA EN PROCESO
121552	CONSTRUCCION DE CANCHA - AUDITORIO DE USOS MULTIPLES	481-SANTIAGO APOALA	SANTIAGO APOALA	URBANO	CONADE/000509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOALA		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
59139	EQUIPAMIENTO PARA INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	RA11/0187/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA   MDE- INSTITUTE NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	845,720	764,999	845,720	764,999	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.80	80.0%	OBRA EN PROCESO
122002	CONSTRUCCION DE CANCHA MUNICIPAL Y SALON DE USOS MULTIPLES	511-SANTO DOMINGO NUXAA	QJO DE AGUA	RURAL	CONADE/001609	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
123151	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	URBANO	CONADE/001809	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACION																							
13261	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	79-SALINA CRUZ	PLAYA AZUL	RURAL	PEMEX/0017/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,100,000	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	10.00	0.00	0.0%	
13714	AMPLIACION DEL SISTEMA DWE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	PEMEX/0015/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,350,718	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
	MODERNIZACION																							
13169	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	79-SALINA CRUZ	PLAYA BRASIL (BRASILITO)	RURAL	PEMEX/0016/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,622,414	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	36.00	0.00	0.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
89854	AMPLIACION A CUATRO CARRILES DEL BOULEVARD BENITO JUAREZ TUXTEPEC DEL KM 115+640 AL KM 116+643 /SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	60454	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES   300-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	2,952,908	2,952,908	2,952,908	2,952,908	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	
89855	AMPLIACION A CUATRO CARRILES DEL BOULEVARD BENITO JUAREZ TUXTEPEC DEL KM 115+640 AL KM 116+643, SEGUN UCEP/0182/2010	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	52109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES   300-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	88,487	88,487	88,487	88,487	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO																							
106280	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL APOYO DE LA ENSEÑANZA DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS EN EL EDO. DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	91D05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA   140-OFFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	8,819,485	8,818,450	8,819,485	8,818,450	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
	MANUTENIMIENTO																							
13488	CONSERVACION DE CAMINO COSECHERO NUEVO PASO REAL	198-SAN JUAN GUICHICOVI	SAN JUAN GUICHICOVI	URBANO	PEMEX0019/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	235,790	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	0.00	0.0%	
	REHABILITACION																							
121899	REHABILITACION DE LA UNIDAD DE DEPORTIVA MUNICIPAL	38-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	FRACCIONAMIENTO EL CARMEN II	RURAL	CONADE/0007/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,704,639	1,704,061	1,704,639	1,704,061	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
108974	EQUIPAMIENTO DEL TEATRO MACEDONIO ALCALA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	CONACULTA/0020/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA   000-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,747,306	5,001,459	7,747,306	5,001,459	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTIMACIONES EN PROCESO
109179	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN ANTONIO HUTEPEC (1A ETAPA)	108-SAN ANTONIO HUTEPEC	SAN ANTONIO HUTEPEC	URBANO	CONACULTA/0018/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA   000-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
110152	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA (2A ETAPA)	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	URBANO	CONACULTA/0012/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA   000-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
109343	RESTAURACION DEL RETABLO PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC (1A ETAPA)	121-SAN BARTOLO SOYALTEPEC	SAN BARTOLO SOYALTEPEC	URBANO	CONACULTA/0016/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA   000-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	200,000	112,360	200,000	112,360	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTIMACIONES EN PROCESO
109815	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN JUAN GUELAVIA (2A ETAPA)	197-SAN JUAN GUELAVIA	SAN JUAN GUELAVIA	URBANO	CONACULTA/0014/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA   000-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	300,000	184,051	300,000	184,051	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	
109876	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN FELIPE TINDACO (2A ETAPA)	307-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN FELIPE TINDACO	RURAL	CONACULTA/0013/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA   000-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
13751	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES A,B, Y C DENTRO DEL CASCO DE LA COMUNIDAD DE JALAPA DEL MARQUES	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	URBANO	PEMEX0024/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA DEL MARQUES		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	280,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	314.00	0.00	0.0%	
109265	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SANTA MARIA LACHIXIO (1A ETAPA)	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	CONACULTA/0017/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA   000-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	350,000	195,491	350,000	195,491	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	
13798	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	PEMEX0027/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
109101	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN PEDRO CHOLULA (1A ETAPA)	426-SANTA MARIA PEÑALES	SANTA MARIA PEÑALES	URBANO	CONACULTA/0019/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA   000-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	180,000	180,000	180,000	180,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
109638	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC (2A ETAPA)	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	URBANO	CONACULTA/0015/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA   000-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
157535	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	640-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	CONADE/0017/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,065	0	2,065	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNIDAD DEPORTIVA
110359	RESTAURACION DEL TEMPLO DE LA VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO (1A ETAPA)	640-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	CONACULTA/0011/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA   000-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	200,000	174,796	200,000	174,796	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTIMACION EN PROCESO
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
134484	DETECCION Y ANALISIS DE LA TRANSV. DE GENERO EN LA COMUNIDAD ESTUD. CAMPUS LOMA BONITA Y TUXTEPEC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	HAD1008BIAD11805505	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOPAN		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA   900-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	168,003	110,196	168,003	110,196	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.70	70.0%	
	MAQUINARIA																							
13070	SUSTITUCION DE EMBARCACIONES, MOTORES Y EQUIPOS DE PESCA, PARA LA SOCIEDAD COOPERATIVA BARRA DEL RIO DE TEHUANTEPEC, EN LA AGENCIA LA VENTOSA	79-SALINA CRUZ	ENSENADA DE LA VENTOSA	RURAL	PEMEX0010/2010	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
114342	ADEFAS 2009 RECURSO FEDERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4A71008BEA411A01910	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA   600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	24,966,477	24,966,477	24,966,477	24,966,477	100.0%	0	0	ALUMNO	15,544.00	15,544.00	100.0%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LA PROVISION PARA EL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES (IMPUESTOS Y PRESTACIONES DE FIN DE AÑO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2009 Y DTO. SIM/2009, DEL PERSONAL ADSCRITO AL CECYTEO.
107880	4A3190 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11D10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA   140-OFFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	1,138,950	416,805	1,138,950	416,805	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
107768	4A3100 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11D07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA   140-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	329,346	328,207	329,346	328,207	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
107663	4A3100 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11D06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA   140-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	264,223	263,319	264,223	263,319	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
94982	OTROS GASTOS DE OPERACION ADEFAS FEDERAL 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4H2100AGA441E01905	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA   600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	579,193	578,709	579,193	578,709	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO DE LA EROGACIONES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009
140210	ALAS Y RAICES ( CULTURA INFANTIL )	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100BAAAD43A07906	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA		11-EDUCACION PUBLICA   000-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	63,022	60,360	60,360	60,360	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
81764	ATENCION A LA DEMANDA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS		11-EDUCACION PUBLICA   000-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	595,532	595,532	595,532	595,532	100.0%	0	0	ADULTO	72,435.00	83,393.00	115.1%	RAMO XI REFERENDO EJERCICIO 2009 LA META FUE SUPERADA
81700	FAEA PRODUCTOS FINANCIEROS AÑS ANTERIORES IIEEA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS		11-EDUCACION PUBLICA   000-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,627	1,627	1,627	1,627	100.0%	0	0	ADULTO	72,435.00	83,393.00	115.1%	LA META FUE SUPERADA
81737	FAEA PRODUCTOS FINANCIEROS 2009 SEFIN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS		11-EDUCACION PUBLICA   000-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	12,480	12,480	12,480	12,480	100.0%	0	0	ADULTO	72,435.00	83,393.00	115.1%	LA META FUE SUPERADA
137566	FESTIVALES CULTURALES REGIONALES ( 15MDP)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100BAAAD43A07905	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA		11-EDUCACION PUBLICA   000-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	58,780	46,830	46,830	46,830	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	
140339	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUSICAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100BAAAD43A07909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA		11-EDUCACION PUBLICA   000-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,098,146	28,812	28,812	28,812	100.0%	0	0	APOYO	9.00	2.00	22.2%	
81791	INDIGENA CDI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS		11-EDUCACION PUBLICA   000-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,729,000	2,729,000	2,729,000	2,729,000	100.0%	0	0	ADULTO	72,435.00	83,393.00	115.1%	RAMO XI REFERENDO EJERCICIO 2009 LA META FUE SUPERADA
137383	PROGRAMA DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100BAAAD43A07904	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA		11-EDUCACION PUBLICA   000-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	12,595	12,595	12,595	12,595	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
137300	PROGRAMA EDITORIAL Y FOMENTO A LA LECTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100BAAAD43A07903	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA		11-EDUCACION PUBLICA   000-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	12,081	12,081	12,081	12,081	100.0%	0	0	PUBLICACION	1.00	1.00	100.0%	
81753	PROGRAMA ESPECIAL DE ALFABETIZACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS		11-EDUCACION PUBLICA   000-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,300,970	1,300,970	1,300,970	1,300,970	100.0%	0	0	ADULTO	72,435.00	83,393.00	115.1%	RAMO XI REFERENDO LA META FUE SUPERADA
140235	PROYECTOS Y TALLERES PRODCY 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3P1100BAAAD43A07907	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA		11-EDUCACION PUBLICA   000-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	73,540	73,540	73,540	73,540	100.0%	0	0	PROYECTO	38.00	38.00	100.0%	
140465	SUBSIDIOS UNIDADES REGIONALES 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100BAAAD43A07910	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA		11-EDUCACION PUBLICA   000-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,479	6,479	6,479	6,479	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
81776	100 MUNICIPIOS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS		11-EDUCACION PUBLICA   000-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	898,590	898,590	898,590	898,590	100.0%	0	0	ADULTO	72,435.00	83,393.00	115.1%	RAMO XI REFERENDO 2009 LA META FUE SUPERADA
91761	MOVILIDAD Y ESTRATIFICACION SOCIAL EN ZONAS RURALES CONACYT-SEDESOL 91584	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA   90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	505,157	189,071	505,157	189,071	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.37	37.0%	
91775	MUJERES DEL SUR EVALUACION DE USOS Y COSTUMBRES INDIGENAS CON ENFOQUE DE GENERO CONACYT-INMUJERES 95426	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA   90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	183,760	183,760	183,760	183,760	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
132632	DESARROLLO DE TECNOLOGIA INNOVADORA PARA EL PELADO DEL HABA	38-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA   90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	126,130	112,687	126,130	112,687	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.89	89.0%	
132635	INVESTIGACION Y CARACTERIZACION DE MATERIALES CERAMICOS	38-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA   90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	361,368	351,929	361,368	351,929	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.97	97.0%	
110755	APORTACION FEDERAL PARA EL PROGRAMA DE CONSERVACION COMUNITARIA DE LA BIODIVERSIDAD (COINBIO)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA DE OAXACA		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	0	0	0	0	0.0%	130,346	130,346	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
49194	APORTACION FEDERAL PARA EL PROGRAMA DE CONSERVACION COMUNITARIA DE LA BIODIVERSIDAD DE OAXACA (COINBIO)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA DE OAXACA		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
49056	CAPTURA Y DIGITALIZACION DE REGISTROS DE NACIMIENTO Y OTROS ACTOS DEL ACERVO REGISTRAL DENTRO DEL PROGRAMA MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL		4-GOBERNACION   410-DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACION E IDENTIFICACION PERSONAL	6,310,609	5,656,609	5,656,609	5,656,609	100.0%	203	0	DOCUMENTO	1,402,358.00	1,248,707.00	89.0%	
140294	FORT. DE LAS INST. ART. Y CULT. ( 15 MDP )	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100BAAAD43A07908	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA		11-EDUCACION PUBLICA   000-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	129,161	129,161	129,161	129,161	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
2794	SUSTITUCION DE EMBARCACIONES, MOTORES Y EQUIPOS DE PESCA	79-SALINA CRUZ	SALINAS DEL MARQUES	RURAL	PEMEX0029/2010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ		8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
13345	SUSTITUCION DE EMBARCACIONES, MOTORES Y EQUIPOS DE PESCA PARA EL GRUPO DE PERMISIONARIOS PALANGREROS DE SALINA CRUZ, A.C.	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	PEMEX0011/2010	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINACRUZ		8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,987,150	0	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
137216	CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTIN	84-SAN AGUSTIN ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100BAAAD43A07901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA		11-EDUCACION PUBLICA   000-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,206	2,206	2,206	2,206	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones													
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %														
														Ministrado	Programado	Ejercido																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24														
134481	NANOCOMPOSITOS DE HULE NATURAL/ORGANOCARILLA Y SU USO COMO FOTOCATALIZADORES HETEROGENEOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	H4D100BBIAD11B05503	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAJOAPAN		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA   90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	50,159	12,639	50,159	12,639	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.50	50.0%	SE MANEJA UN EN AVANCE FÍSICO UN 50%, POR QUE AUNQUE NO SE REPORTE RECURSO EJERCIDO ESTE PROYECTO ES REFRENDO DE UN RECURSO DEL 2009, Y EL PROYECTO SIGUE EN EJECUCIÓN A PESAR DE NO HABER EJERCIDO NADA.													
131730	ENTENDIENDO LOS PROCESOS QUE GARANTIZAN LA PERPETUIDAD DE LOS SISTEMAS ARRECIFALES	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	H4E100BBIAD11B05204	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA   90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	147,039	119,912	147,039	119,912	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.80	80.0%														
91829	ESTRATEGIAS DE CONTROL PARALELO PARA COLUMNAS DE DESTILACION CON RECIPIENTE INTERMEDIO SEP-CONACYT 80295	615-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA   90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	123,000	59,858	123,000	59,858	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.49	49.0%														
91803	OBTENCION DE LA OXIMA DE LA (23S) ACETILDIOSGENINA COMO PRECURSOR DE AMIDALCOHOLES E ISOXAZOLES ESFEROIDALES, SEP-CONACYT 83049	615-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA   90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	463,500	463,500	463,500	463,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%														
91738	REMANENTE SUBSIDIO ORDINARIO 2009	615-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO		14-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,193,122	1,193,122	1,193,122	1,193,122	100.0%	0	0	ALUMNO		413.00	413.00	100.0%													
91817	SISTEMA DE SOFTWARE PARA REFORZAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL AREA DE GEOMETRIA PARA EL NIVEL MEDIO BASICO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, FOMIX VERACRUZ 95656	615-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA   90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	23,000	10,718	23,000	10,718	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.47	47.0%														
<b>20-OAXACA RECURSO 2008</b>																																					
<b>SUBSIDIOS 352 REGISTROS</b>																																					
<b>PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>																																					
<b>PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)</b>																																					
<b>INVERSIÓN</b>																																					
<b>EQUIPAMIENTO</b>																																					
<b>BIENES MUEBLES</b>																																					
89940	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO (PROMEP)	68-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	H4E100BFBAD11B09701	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MAESTROS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	145,282	30,136	145,282	30,136	100.0%	0	0	MAESTRO	5.00	5.00	100.0%														
<b>GASTO CORRIENTE</b>																																					
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>																																					
132692	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 2008	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	PROFESORES	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	688,393	377,854	688,393	377,854	100.0%	0	0	BECA	20.00	20.00	100.0%														
134492	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP 2008)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	H4D100BFBAD11B09502	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAJOAPAN	PROFESORES Y ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	270,011	268,232	270,011	268,232	100.0%	90.371	0	ALUMNO	455.00	455.00	100.0%	EL AVANCE FÍSICO SE REPORTA AL 100% YA QUE LOS BENEFICIADOS SON LOS ALUMNOS DE ESTA UNIVERSIDAD Y CADA COMPRA BENEFICIA A TODA LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL													
131891	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 2008	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	H4E100BBIAD11B09202	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,013,554	563,196	1,013,554	563,196	100.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	0.65	65.0%														
131917	RENDIMIENTO Y PRODUCTOS FINANCIEROS PROMEP 2008	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	H4E100BBIAD11B12201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	33,902	0	33,902	0	0.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	0.00	0.0%														
92069	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO PROMEP 2008	615-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	PROFESORES CON GRADO DE MAESTRI Y DOCTORADO	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	142,122	32,963	142,122	32,963	100.0%	0	0	MAESTRO	31.00	30.00	96.8%														
<b>PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES</b>																																					
<b>INVERSIÓN</b>																																					
<b>OBRA PÚBLICA</b>																																					
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																																					
167982	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 2 NUCLEOS BASICOS /SANTA CRUZ MIXTEPEC	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	URBANO	55497	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL PROGRAMA DESARRO HUMANO OPORTUNIDADES	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	993,893	0	993,893	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%														
<b>EQUIPAMIENTO</b>																																					
<b>BIENES MUEBLES</b>																																					
160341	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD /COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50209	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,229,172	2,119,871	3,229,172	2,119,871	100.0%	0	0	EQUIPO	5.00	5.00	100.0%														
<b>OTROS</b>																																					
160668	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD, COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50196	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL PROGRAMA DE SARRROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	477,123	72,140	477,123	72,140	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%														
<b>GASTO CORRIENTE</b>																																					
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>																																					
168669	PRODUCTOS FIN. OPORTUNIDADES 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL PROGRAMA DE DESARROLL O HUMANO OPORTUNIDADES	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	24,895	0	24,895	0	0.0%	0	0	FAMILIA	235,500.00	235,500.00	100.0%														
168611	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL PROGRAMA DE DESARROLL O HUMANO OPORTUNIDADES	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	682,415	682,415	682,415	682,415	100.0%	45,614	0	FAMILIA	235,500.00	235,500.00	100.0%														

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
168629	PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2008. PRODUCTOS FINANCIEROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	7	0	7	0	0.0%	0	0	FAMILIA	235,500.00	235,500.00	100.0%	
168618	SISTEMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	9,068,894	5,215,076	9,068,894	5,215,076	100.0%	0	0	FAMILIA	235,500.00	235,500.00	100.0%	
<b>CARAVANAS DE LA SALUD</b>																								
161063	CARAVANAS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	20292	12-SALUD   611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	8,565	8,565	8,565	8,565	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	14.00	14.00	100.0%	
90964	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CARAVANAS DE LA SALUD GASTOS DE OPERACION 14 UNIDADES MOVILES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	20292	12-SALUD   611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	487,575	473,661	487,575	473,661	100.0%	0	0	UNIDAD	14.00	13.00	92.9%	
<b>SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION</b>																								
168642	APOYO ECONOMICO POR INCREMENTO EN LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	48,581	48,581	48,581	48,581	100.0%	1,546	0	BENEFICIARIO	13,890.00	13,890.00	100.0%	
168648	PRODUCTOS FINANCIEROS CUENTA RECEPTORA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	10,375	10,359	10,375	10,359	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	13,890.00	13,890.00	100.0%	
168654	SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2008/ INTERVENCIONES MEDICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,824	4,824	4,824	4,824	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	13,890.00	13,890.00	100.0%	
<b>PROGRAMAS DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA</b>																								
131611	POLIQUETOS (ANNELIA) EUMALACOSTRACOS (CRUSTACEA) DEL GOLFO DE TEHUANTEPEC.	124-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	4461008BBIADH1 803201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UMAR	88-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA   80X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	54,222	0	54,222	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
<b>FIDECOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>													614,935,941	586,184,514	614,896,542	586,184,514	100.0%	472	0		542,488.22	503,078.02	92.7%	
<b>FIIES</b>																								
<b>INVERSION</b>																								
<b>OBRA PUBLICA</b>																								
<b>CONSTRUCCION</b>																								
45812	CONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN CRISPIN EN EL BARRIO DE CHEGUIGO (5A. ETAPA)	5-ASUNCION XTALTEPEC	ASUNCION XTALTEPEC	URBANO	74.0	FIIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PUBLICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	14249 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	249,877	250,000	249,877	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
45876	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		FIIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	305,217	305,175	305,217	305,175	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCC PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
45877	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO (2A. ETAPA)	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		FIIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,034,783	2,033,932	2,034,783	2,033,932	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCC PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
45878	CONSTRUCCION DE CASA DEL RECTOR EN LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		FIIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,034,783	2,034,635	2,034,783	2,034,635	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCC PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
45879	CONSTRUCCION DE CENTRO DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO (2A. ETAPA)	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		FIIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,724,265	1,723,797	1,724,265	1,723,797	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCC PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
45880	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		FIIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,613,043	6,612,458	6,613,043	6,612,458	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCC PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
45881	CONSTRUCCION DE JARDINERA EN LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		FIIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	904,382	904,235	904,382	904,235	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCC PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
45882	CONSTRUCCION DE SALA DE AUTOACCESO DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		FIIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,369,816	1,369,121	1,369,816	1,369,121	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCC PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
82830	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL RANCHO EL SEAR-EL DURAZNAL. TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 13+000. SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 7+900 AL KM 11+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008. 14.83%) APORTACION ESTATAL AL	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	EL DURAZNAL	RURAL	180	FIIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	256 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	371,182	133,373	371,182	133,373	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.14	0.14	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCC PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
82831	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL RANCHO EL SEAR-EL DURAZNAL. TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 13+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 11+000 AL KM 13+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL EN EL MUNICIPIO TAMAZULAPAM DE	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	EL DURAZNAL	RURAL	206	FIIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	256 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,003,546	1,003,546	1,003,546	1,003,546	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.60	0.60	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCC PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
54217	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	38-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	HACIENDA DEL GARMEN	RURAL	280	FIIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTO DE HUAJUAPAM DE LEON	18321 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	1,999,335	2,000,000	1,999,335	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL SALDO PENDIENTE ES ECONOMIA

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
45891	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DEL TEMPLO "DIVINA PROVIDENCIA".	38-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	9.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PUBLICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	958,245	956,389	958,245	956,389	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
45898	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA DEL MERCADO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	77.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	11525 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,463,190	1,436,321	1,463,190	1,436,321	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
45899	CONSTRUCCION DE CARRIL DE DESACELERACION PARA LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,662,609	3,661,925	3,662,609	3,661,925	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
45900	CONSTRUCCION DE CASA DEL RECTOR UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,034,783	2,034,636	2,034,783	2,034,636	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
45901	CONSTRUCCION DE DEPARTAMENTO PARA PROFESORES EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,632,974	4,632,740	4,632,974	4,632,740	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
45902	CONSTRUCCION DE JARDINERA EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,181,295	1,180,721	1,181,295	1,180,721	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
45903	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,441,739	2,440,915	2,441,739	2,440,915	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
45904	CONSTRUCCION DE SALA DE AUTOACCESO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,369,816	1,369,228	1,369,816	1,369,228	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
45905	CONSTRUCCION DEL CAMPO DE FUTBOL (1A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	LA VENTOSA	RURAL	10.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	4201 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	999,935	1,000,000	999,935	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
45906	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	-	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	39500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	381,580	381,580	381,580	381,580	100.0%	0	0	ESTUDIO		1.00	1.00	100.0%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
45826	CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA TIPO I (2A. ETAPA) EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR "CAMPUS MIAHUATLAN"	38-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	11.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	291,124	291,124	291,124	291,124	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
45827	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PREPARATORIA "LAZARO CARDENAS"	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	63.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,215,068	1,211,190	1,215,068	1,211,190	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
45828	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA VELARIA DEL AUDITORIO GUELAGUETZA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	235000 PERSONAS DE LA REGION Y VISITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	72,450	72,450	72,450	72,450	100.0%	0	0	ESTUDIO		1.00	1.00	100.0%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
45829	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DE LA REHABILITACION DEL JARDIN DEL PAELITO	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	235000 PERSONAS DE LA REGION Y VISITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	72,450	72,450	72,450	72,450	100.0%	0	0	ESTUDIO		1.00	1.00	100.0%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
45830	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA REHABILITACION DEL JARDIN LABASTIDA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	235600 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	72,450	72,450	72,450	72,450	100.0%	0	0	ESTUDIO		1.00	1.00	100.0%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
82851	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SIRIO ATOYAC ENTRE PUENTE 4 CENTENARIO Y PUENTE VALERIO TRUJANO. EN EL MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	91	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	7167 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,000,000	13,691,869	14,000,000	13,691,869	100.0%	0	0	METROS LINEALES		27.71	27.71	100.0%	
45831	CONSTRUCCION DE LA CASA DEL RECTOR DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS CENTRAL OCOTLAN	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,001,326	2,001,299	2,001,326	2,001,299	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
45832	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS CENTRAL OCOTLAN	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,689,169	2,688,440	2,689,169	2,688,440	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
45860	CONSTRUCCION DEL PUENTE SUPERIOR VEHICULAR I SOBRE LA CARRETERA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO: LA "Y" - ZIMATLAN, UBICADO EN EL KM. 2+672 (1A. ETAPA)(MUROS EN TIERRA ARMADA)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	265.0	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,297,307	9,263,422	9,297,307	9,263,422	100.0%	0	0	METRO LINEAL		170.97	171.00	100.0%	
45861	CONSTRUCCION DEL PUENTE SUPERIOR VEHICULAR I SOBRE LA CARRETERA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO: LA "Y" - ZIMATLAN, UBICADO EN EL KM. 2+672 (2A. ETAPA) (CONSTRUCCION DE PILASTRAS AL 57 %)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	266.0	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	715,092	675,121	715,092	675,121	100.0%	0	0	METRO LINEAL		12.30	12.30	100.0%	
45862	CONSTRUCCION DEL PUENTE SUPERIOR VEHICULAR I SOBRE LA CARRETERA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO: LA "Y" - ZIMATLAN, UBICADO EN EL KM. 2+672 (3A. ETAPA) (SUBESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA AL 100%)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	268.0	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,616,804	12,586,791	12,616,804	12,586,791	100.0%	0	0	METRO LINEAL		226.73	226.73	100.0%	
45863	CONSTRUCCION DEL PUENTE SUPERIOR VEHICULAR II SOBRE LA CARRETERA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO: LA "Y" - ZIMATLAN, UBICADO EN EL KM. 3+363 (1A. ETAPA) (TERRACERIAS AL 60 % Y SUBESTRUCTURA AL 40 %)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	267.0	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,134,682	12,095,093	12,134,682	12,095,093	100.0%	0	0	METRO LINEAL		148.00	148.00	100.0%	
45864	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DEL ACCESO A LA CIUDAD JUDICIAL	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	EMPLERADOS Y PERSONAS DE LA REGION	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	144,900	144,900	144,900	144,900	100.0%	0	0	ESTUDIO		1.00	1.00	100.0%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
82813	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUITEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTIAGO QUIAVICUZAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 22+768, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 13+000 AL KM 15+500 APORTACION ESTATAL AL PIB.	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	RURAL	223	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	789 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,665,197	1,665,196	1,665,197	1,665,196	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.61	0.61	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
82814	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUITEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTIAGO QUIAVICUZAS /SANTIAGO QUIAVICUZAS (SAN CARLOS YAUTEPEC	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	RURAL	136	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	789 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,545,326	1,544,285	1,545,326	1,544,285	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.50	0.50	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
82815	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUIUTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTIAGO QUICUICUS, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 22+768, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 14+500 AL KM 15+000. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	RURAL	287	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	769 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,236,635	3,210,452	3,236,635	3,210,452	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCC PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82816	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUIUTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTIAGO QUICUICUS, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 22+768, TRAMO A CONSTRUIR DEL KM 9+000 AL KM 13+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008)	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	RURAL	179	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	769 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	653,931	653,931	653,931	653,931	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.20	0.20	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCC PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82817	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CRUZ TEPEOTUTLA-SAN ANTONIO DEL BARRIO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 8+018, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 4+009 AL KM 8+018 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008 27.66%)	136-SAN FELIPE USILA	SAN ANTONIO DEL BARRIO	RURAL	167	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	197 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	780,487	780,487	780,487	780,487	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.33	0.33	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCC PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
45865	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	138-SAN FRANCISCO CAJONOS	SAN MIGUEL CAJONOS	RURAL	13.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	MAGEN URBANA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	200 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	351,019	351,019	351,019	351,019	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	850.00	850.00	100.0%	
45866	CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE BEISBOL MUNICIPAL (1A. ETAPA).	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	URBANO	14.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5363 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,486,700	1,486,395	1,486,700	1,486,395	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
45867	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (2A. ETAPA).	155-SAN ILDEFONSO SOLA	SAN ILDEFONSO SOLA	URBANO	15.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PUBLICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,019,130	2,011,482	2,019,130	2,011,482	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
45868	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL (1A. ETAPA)	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHLIJA	SAN JERONIMO OTLA	RURAL	16.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	451,825	451,825	451,825	451,825	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
45869	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL Y TECHADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	80.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	288 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	595,151	594,965	595,151	594,965	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
82818	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN COMALTEPEC-SAN JUAN LEALAO-SAN ISIDRO TRES ARROYOS /SAN JUAN LEALAO /SAN JUAN COMALTEPEC	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN LEALAO	RURAL	132	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	631 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,974,448	1,974,448	1,974,448	1,974,448	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.16	0.16	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCC PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82819	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN COMALTEPEC-SAN JUAN LEALAO-SAN ISIDRO TRES ARROYOS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 30+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 14+400 AL KM 14+400 (APORTACION ESTATAL AL PIBAI)	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN LEALAO	RURAL	218	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	631 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,365,324	1,365,324	1,365,324	1,365,324	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.60	0.60	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCC PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82820	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "COMALTEPEC" UBICADO EN EL KM 1+000 DEL CAMINO SAN JUAN COMALTEPEC-SAN JUAN LEALAO-EN EL CRUCE CON EL RIO "ARROYO PALO" APORTACION ESTATAL AL PIBAI. EN EL	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN LEALAO	RURAL	189	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	631 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	923,713	922,483	923,713	922,483	100.0%	0	0	METROS	3.45	3.45	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCC PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
45870	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (2A. ETAPA).	190-SAN JUAN COTZOCON	EL PORVENIR	RURAL	245.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1811 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,210,000	2,209,487	2,210,000	2,209,487	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
82821	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DEL RIO "ARROYO VENADO" UBICADO EN EL KM 4+205.30 DEL CAMINO RURAL DE SANTIAGO YAVED-ARROYO VENADO APORTACION ESTATAL AL PIBAI EN EL MUNICIPIO SAN JUAN	190-SAN JUAN COTZOCON	SAN JUAN COTZOCON	URBANO	199	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2676 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,500,899	2,500,899	2,500,899	2,500,899	100.0%	0	0	METROS	14.70	14.70	100.0%	
45871	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (2A. ETAPA)	190-SAN JUAN COTZOCON	EL PORVENIR	RURAL	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS DE LA REGION	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	72,450	72,450	72,450	72,450	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCC PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
45872	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA REMODELACION DE TEMPLO CATOLICO	190-SAN JUAN COTZOCON	EL PORVENIR	RURAL	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS DE LA REGION	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	72,450	72,450	72,450	72,450	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCC PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
82822	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA)-SAN FELIPE EL MIRADOR, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+972.09, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM 7+500 AL KM 10+972.09 APORTACION ESTATAL AL PIBAI	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN FELIPE EL MIRADOR	RURAL	169	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	282 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,665,449	2,665,442	2,665,449	2,665,442	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.04	1.04	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCC PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82823	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA)-SANTA MARIA MAGDALENA LOVANI, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 18+402.08, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 6+600 AL KM 8+600	212-SAN JUAN PETLAPA	SANTA MARIA LOVANI	RURAL	195	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	691 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,419,397	1,419,388	1,419,397	1,419,388	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.60	0.60	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCC PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82824	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LACHIXOLA-ARROYO BLANCO (ARROYO BLANCO/SAN JUAN PETLAPA)	212-SAN JUAN PETLAPA	ARROYO BLANCO	RURAL	123	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	280 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,659,767	4,659,767	4,659,767	4,659,767	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.16	1.16	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCC PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82825	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LACHIXOLA-ARROYO BLANCO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 21+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM 12+500 AL KM 16+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 22.85% APORTACION ESTATAL)	212-SAN JUAN PETLAPA	ARROYO BLANCO	RURAL	168	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	280 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	670,548	670,537	670,548	670,537	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.24	0.24	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCC PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82826	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LACHIXOLA-ARROYO BLANCO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 21+500 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 6+600 AL KM 16+200 APORTACION ESTATAL AL PIBAI EN EL MUNICIPIO SAN JUAN PETLAPA EN	212-SAN JUAN PETLAPA	ARROYO BLANCO	RURAL	202	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	690 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,574,043	1,574,043	1,574,043	1,574,043	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.66	0.66	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCC PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82828	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUIUTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTA MARGARITA HUITEPEC, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 7+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM 0+820 AL KM 2+500 (TRABAJOS	231-SAN LUCAS CAMOTLAN	SAN LUCAS CAMOTLAN	URBANO	182	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	774 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,347	500,277	500,347	500,277	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.11	0.11	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCC PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
45873	CONSTRUCCION DE CABACS ECOTURISTICAS.	258-SAN MIGUEL ACHIUTLA	SAN MIGUEL ACHIUTLA	URBANO	250.0	FIES-FEIEF	FOMENTO E IMPULSO ECONOMICO	APOYO A PROYECTOS DE SERVICIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	393 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,600,000	3,594,298	3,600,000	3,594,298	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	
45874	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA ADAPTACION DEL INMUEBLE PARA CENTRO DE DESARROLLO SUSTENTABLE (1A. ETAPA)	258-SAN MIGUEL ACHIUTLA	SAN MIGUEL ACHIUTLA	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS DE LA REGION Y VISITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	72,450	72,450	72,450	72,450	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCC PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
45875	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DE CABACS ECOTURISTICAS	258-SAN MIGUEL ACHIUTLA	SAN MIGUEL ACHIUTLA	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS DE LA REGION Y VISITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	72,450	72,450	72,450	72,450	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCC PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
82829	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUIUTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTA MARGARITA HUITEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 2+500 AL KM 4+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAI	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SANTA MARGARITA HUITEPEC	RURAL	208	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	476 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,818,363	1,818,363	1,818,363	1,818,363	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.45	0.45	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCC PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
45883	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ES. SECUNDARIA "NETZAHUALCOYOTL"	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	81.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	430,206	430,077	430,206	430,077	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									17=16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
82832	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SRIO ARENAL O BOBO, S/CAMINO METATES- NUEVO ROSARIO TMEXTITLÁN, UBICADO EN EL KM 7+230 DEL CAMINO METATES- NUEVO ROSARIO TMEXTITLÁN NUEVO ROSARIO TMEXTITLÁN/SAN	336-SAN PEDRO YOLOX	NUEVO ROSARIO TMEXTITLÁN	RURAL	149	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	160 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	202,404	183,221	202,404	183,221	100.0%	0	0	METROS		6.40	6.40	100.0%	
82833	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SRIO ARENAL O BOBO, UBICADO EN EL KM. 2+230 DEL CAMINO METATES- NUEVO ROSARIO TMEXTITLÁN, (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 46%)	336-SAN PEDRO YOLOX	ROSARIO TMEXTITLÁN	RURAL	284	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	700 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,778,779	2,778,779	2,778,779	2,778,779	100.0%	0	0	METRO LINEAL		14.72	14.72	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82834	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SRIO ARENAL O BOBO, UBICADO EN EL KM 7+230 DEL CAMINO METATES- NUEVO ROSARIO TMEXTITLÁN, (TRBAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 46%) NUEVO YOLOX/ NUEVO	336-SAN PEDRO YOLOX	NUEVO ROSARIO TMEXTITLÁN	RURAL	171	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	160 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		0.00	0.00	0.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82835	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LA CHICOCANA- TIERRA CALIENTE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+500 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 0+000 AL KM 2+000	337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	TIERRA CALIENTE	RURAL	198	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	213 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		0.00	0.00	0.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
45884	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y COMPLEMENTARIA DEL SALÓN DEL PLENO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	URBANO	82.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,622,903	8,622,432	8,622,903	8,622,432	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
45885	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL (1A. ETAPA).	344-SAN SEBASTIAN COATLÁN	SAN SEBASTIAN COATLÁN	URBANO	17.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2731 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	999,199	1,000,000	999,199	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
45886	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" (2A. ETAPA).	347-SAN SEBASTIAN RIO HONDO	CIENEGUILLA	RURAL	18.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	966 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,008,369	929,725	1,008,369	929,725	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
45887	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "EL PROGRESO"	354-SANTÁ ANA ATEIXTLAHUACA	SANTÁ ANA ATEIXTLAHUACA	URBANO	19.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	180 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	329,240	306,010	329,240	306,010	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
82836	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA ANA ATEIXTLAHUACA-ELOXOCHITLÁN-TIERRA ABAJO. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+900 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 0+000 AL KM 1+000	354-SANTÁ ANA ATEIXTLAHUACA	TIERRA ABAJO	RURAL	197	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD MUNICIPAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	112 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		0.00	0.00	0.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
45888	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN FRANCISCO XPANTEPEC	RURAL	248.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	150 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	700,000	695,931	700,000	695,931	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
45889	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA AMPLIACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL (2A. ETAPA)	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN MARCOS ZACATEPEC	RURAL		FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	HABITANTES DE LA REGION	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	72,450	72,450	72,450	72,450	100.0%	0	0	ESTUDIO		1.00	1.00	100.0%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
45890	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN FRANCISCO XPANTEPEC	RURAL		FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	HABITANTES DE LA REGION	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	72,450	72,450	72,450	72,450	100.0%	0	0	ESTUDIO		1.00	1.00	100.0%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
82837	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LA AURORA KM. 16+699.2 E.C. (SAN JACINTO TLACOTEPEC-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC) - LA CONCHITA- LA AURORA, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 59%(APORTACION ESTATAL AL	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	LA AURORA	RURAL	285	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1419 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,025,803	7,025,803	7,025,803	7,025,803	100.0%	0	0	METRO LINEAL		37.76	37.76	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82838	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LA AURORA KM 16+699.2 E.C. 85AN JACINTO TLACOTEPEC-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC-LA CONCHITA-LA AURORA (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 59.0%) APORTACION ESTATAL AL	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	LA AURORA	RURAL	175	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	400 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS		0.00	0.00	0.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
45892	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (SANTA MARIA XCOTEL)	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	21.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	262,157	262,157	262,157	262,157	100.0%	0	0	CANCHA		1.00	1.00	100.0%	CANCHA
45893	CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES (AGENCIA RANCHO NUEVO)	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	22.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	42570 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	88,810	88,810	88,810	88,810	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
45894	CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL CRISTOBAL COLON FRENTE AL I.E.P.O.	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	255.0	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,960,000	4,807,624	4,960,000	4,807,624	100.0%	0	0	METRO LINEAL		48.92	48.92	100.0%	
45895	TERMINACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL (5A. ETAPA)	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	SAN SEBASTIAN NOPALERA	RURAL	23.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	575,006	574,788	575,006	574,788	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
45896	CONSTRUCCION DE AUDITORIO (1A. ETAPA)	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	URBANO	24.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PUBLICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1133 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	190,000	190,000	190,000	190,000	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
45897	CONSTRUCCION DE CORREDOR TURISTICO PLAYA ZICATELA (RED ELECTRICA SUBTERRANEA 2A. ETAPA)	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	PUNTA DE ZICATELA	RURAL		FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	39000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,399,007	1,398,147	1,399,007	1,398,147	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
55097	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA 1A. ETAPA	406-VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ	VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ	URBANO	282	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYITTO DE VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ	1158 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
82839	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/CAMINO SANTO DOMINGO NUNDO-CHILAPA DE DÍAZ, UBICADO EN EL KM 0+349 EN EL CRUCE CON EL RIO YUTEMGAYA APORTACION ESTATAL AL PIBA EN EL MUNICIPIO VILLA DE CHILAPA D	405-VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ	SANTO DOMINGO NUNDO	RURAL	193	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	325 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,056,410	1,056,410	1,056,410	1,056,410	100.0%	0	0	METROS		9.00	9.00	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82840	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO QUIVIGOLÓ-SAN PEDRO LEAP-TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+500 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 0+000 AL KM 14+000 (APORTACION ESTATAL AL PIBA), EN EL MUNICIPIO SANTA	428-SANTA MARIA QUIEGOLANI	SANTIAGO QUIVIGOLÓ	RURAL	224	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	208 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	943,071	943,071	943,071	943,071	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.60	0.60	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82841	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO YATEPEC-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC.	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	URBANO	122	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1212 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,251,379	5,241,347	5,251,379	5,241,347	100.0%	0	0	KILOMETRO		2.08	2.08	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82842	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO YATEPEC-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 17+500.SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 11+340 AL KM 14+540 (APORTACION ESTATAL AL PIBA), EN EL MUNICIPIO	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	URBANO	214	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1212 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,339,531	1,339,531	1,339,531	1,339,531	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.96	0.96	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
45907	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	439-SANTA MARIA TONAMECA	VENTANILLA	RURAL	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANIAMIENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS DE LA REGION	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	72,450	72,450	72,450	72,450	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
45908	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	439-SANTA MARIA TONAMECA	VENTANILLA	RURAL	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	HABITANTES DE LA REGION	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	72,450	72,450	72,450	72,450	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
45909	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA REHABILITACION DE LA CARRETERA PUERTO ANGEL-MAZUNTE-SAN ANTONIO	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	72,450	72,450	72,450	72,450	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
45804	CONSTRUCCION DE CABACS ECOTURISTICAS	446-SANTA MARIA YUCUHIHTI	SANTA MARIA YUCUHIHTI	URBANO	253.0	FIES-FEIEF	FOMENTO E IMPULSO ECONOMICO	APOYO A PROYECTOS DE SERVICIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	114 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,800,000	1,780,725	1,800,000	1,780,725	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	
45805	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DE CABACS ECOTURISTICAS	446-SANTA MARIA YUCUHIHTI	SANTA MARIA YUCUHIHTI	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS DE LA REGION Y VISITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	72,450	72,450	72,450	72,450	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
45806	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL (2A. ETAPA).	451-SANTIAGO APOALA	SAN ANTONIO NDUAYACO	RURAL	25.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	427 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	532,794	532,275	532,794	532,275	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
82843	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO LALOPE-SAN MIGUEL REAGUI /SAN MIGUEL REAGUI SANTIAGO CAMOTLAN	457-SANTIAGO CAMOTLAN	SAN MIGUEL REAGUI	RURAL	130	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	394 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,364,756	1,364,756	1,364,756	1,364,756	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.49	0.49	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
82844	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO CAMOTLAN-MIGUEL REAGUI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+840 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 18+000 AL KM 20+840 APORTACION ESTATAL AL FIDAL EN EL MUNICIPIO SANTIAGO	457-SANTIAGO CAMOTLAN	SAN MIGUEL REAGUI	RURAL	219	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	394 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,075,783	2,075,783	2,075,783	2,075,783	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.85	0.85	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
82845	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO LALOPE-SAN MIGUEL REAGUI, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 20+840, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 16+340 AL KM 18+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 22.28%) APORTACION	457-SANTIAGO CAMOTLAN	SAN MIGUEL REAGUI	RURAL	190	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	394 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	282,243	282,243	282,243	282,243	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.11	0.11	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
45807	CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUXTLAHUACA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	84.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,079,061	3,077,634	3,079,061	3,077,634	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
45808	CONSTRUCCION DE CABACS ECOTURISTICAS	481-SANTIAGO NUYOÓ	SANTIAGO NUYOÓ	URBANO	254.0	FIES-FEIEF	FOMENTO E IMPULSO ECONOMICO	APOYO A PROYECTOS DE SERVICIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	394 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,800,000	0	1,800,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	RECURSOS REINTEGRADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS CON FECHA 31 DE AGOSTO 2010. OFPCO-0798. SE CANCELO POR NO CONTAR CON EL TERRENO POR PARTE DEL MUNICIPIO.
45809	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DE CABACS ECOTURISTICAS	481-SANTIAGO NUYOÓ	SANTIAGO NUYOÓ	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS DE LA REGION Y VISITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	72,450	72,450	72,450	72,450	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
82846	AMPLIACION DE LA AEROPISTA MANCUERNAS DEL KM. 1+200 AL KM. 1+300/EN EL MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPANACIONAL/EN LA LOCALIDAD MANCUERNAS.	482-SANTIAGO PINOTEPANACIONAL	MANCUERNAS	RURAL	90	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	24347 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,000,000	8,836,637	9,000,000	8,836,637	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.10	0.10	100.0%	
45810	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ES. PRIM. "GUADALUPE HINOJOSA" (COL. 20 DE NOVIEMBRE)	482-SANTIAGO PINOTEPANACIONAL	SANTIAGO PINOTEPANACIONAL	URBANO	85.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	150 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	430,206	430,147	430,206	430,147	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
82847	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PINOTEPANACIONAL DEL KM. 0+000 AL KM. 4+500; SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+460 (KM.0+000 AL KM. 1+660 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL 30% Y DEL KM. 1+660 AL KM. 2+460 AL 100%	482-SANTIAGO PINOTEPANACIONAL	SANTIAGO PINOTEPANACIONAL	URBANO	89	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	24344 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,000,000	15,726,496	16,000,000	15,726,496	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.10	1.10	100.0%	
45811	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PURIFICADORA Y ENVASADORA DE AGUA DE MANANTIAL	491-SANTIAGO TEXTITLAN	RIO HUMO	RURAL	71.0	FIES-FEIEF	FOMENTO E IMPULSO ECONOMICO	APOYO A PROYECTOS INDUSTRIALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1633 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,815,486	1,804,804	1,815,486	1,804,804	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
56315	CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO	504-NUEVO ZOQUIAPAM	NUEVO ZOQUIAPAM	URBANO	283	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYITTO DE NUEVO ZOQUIAPAM	25 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	455,275	455,275	455,275	455,275	100.0%	0	0	TANQUE	4.00	4.00	100.0%	
45813	CONSTRUCCION DE OFICINAS DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE LA AGENCIA LOS REYES	510-SANTO DOMINGO IXCATLAN	SANTO DOMINGO IXCATLAN	URBANO	26.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PUBLICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	878 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	461,106	461,051	461,106	461,051	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
45814	CONSTRUCCION DE PARQUE DE BEISBOL "AGRICULTURA"	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	256.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	37068 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,300,000	4,293,505	4,300,000	4,293,505	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	
45815	CONSTRUCCION DE PARQUE DE BEISBOL AGRICULTURA (2A. ETAPA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	35000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	830,000	830,000	830,000	830,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
45816	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANIAMIENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	39529 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,287,576	20,287,576	20,287,576	20,287,576	100.0%	0	0	RELLENO SANITARIO	1.00	1.00	100.0%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
45817	CONSTRUCCION DE TRATOPISTA Y EMPASTADO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA.	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	249.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	37068 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,190,993	7,185,591	7,190,993	7,185,591	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.94	94.0%	
45818	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DE TROPATISTA Y EMPASTADO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA.	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	35600 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	72,450	72,450	72,450	72,450	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
45819	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE DE BEISBOL AGRICULTURA (2A. ETAPA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	35926 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	72,000	72,000	72,000	72,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
45820	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE RELLENO SANITARIO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	234	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANIAMIENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	39529 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
45821	CONSTRUCCION DE CABACS ECOTURISTICAS.	520-SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	URBANO	252.0	FIES-FEIEF	FOMENTO E IMPULSO ECONOMICO	APOYO A PROYECTOS DE SERVICIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2344 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,600,000	3,594,515	3,600,000	3,594,515	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
45822	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DE CABACS ECOTURISTICAS	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTO DOMINGO TONALÁ	URBANO		FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS DE LA REGION Y VISITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	72,450	72,450	72,450	72,450	100.0%	0	0	ESTUDIO		1.00	1.00	100.0%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
45823	AMPLIACION Y REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL (4A. ETAPA)	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO		FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,943,951	1,910,721	1,943,951	1,910,721	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	CLAVE DE CONTROL DE LA UPCP PENDIENTE. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO.
45824	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL.	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	87.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,117,207	1,103,209	1,117,207	1,103,209	100.0%	0	0	OBRA		1.00	0.85	85.0%	
82848	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO SALADO SOBRE LA CALLE TARRASTRO SEGUNDA ETAPA/TLALIXTAC DE CABRERA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	98	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	8242 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	100.0%	0	0	METROS		15.00	15.00	100.0%	
45825	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL (4A. ETAPA)	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO		FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS DE LA REGION	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	72,450	72,450	72,450	72,450	100.0%	0	0	ESTUDIO		1.00	1.00	100.0%	
82849	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CATARINA ALBARRADAS - SAN MIGUEL DEL VALLE. EN EL MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZEN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA ALBARRADAS	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	RURAL	133	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	377 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,239,028	2,229,277	2,239,028	2,229,277	100.0%	0	0	KILOMETRO		1.80	1.80	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82850	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CATARINA ALBARRADAS-SAN MIGUEL DEL VALLE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 24+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 13+700 AL KM 15+200 (APORTACION ESTATAL AL PIBA) EN EL MUNICIPIO RECONSTRUCCION	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	RURAL	222	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	377 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,031,863	1,031,863	1,031,863	1,031,863	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.45	0.45	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
45833	AMPLIACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL (1A. ETAPA).	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN MARCOS ZACATEPEC	RURAL	20.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	150 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	600,000	599,056	600,000	599,056	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
45834	AMPLIACION Y REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL (3A. ETAPA)	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	27.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	998,554	1,000,000	998,554	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
83478	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LUZ DE LUNA - SAN JUAN LACHAO TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 9+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 4+000 AL KM 7+000 (APORTACION ESTATAL AL PIBA)	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	279	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	3936 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,552,435	3,552,435	3,552,435	3,552,435	100.0%	0	0	KILOMETROS		0.84	0.84	100.0%	
45835	AMPLIACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL (2A. ETAPA).	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN MARCOS ZACATEPEC	RURAL	247.0	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	150 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	750,000	748,478	750,000	748,478	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
82855	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA COICOYAN DE LAS FLORES. EN EL MUNICIPIO COICOYAN DE LAS FLORES/LA LOCALIDAD COICOYAN DE LAS FLORES.	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	138	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1436 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,903,682	12,903,682	12,903,682	12,903,682	100.0%	0	0	KILOMETRO		2.29	2.29	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82856	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA-COICOYAN DE LAS FLORES. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM.43+000, SUBTRAMOS A MODERNIZAR DEL KM. 17+500 AL KM. 25+000	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	183	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	739 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,658,539	3,658,539	3,658,539	3,658,539	100.0%	0	0	KILOMETRO		1.16	1.16	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82857	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CUICATLAN - CONCEPCION PÁPALO	19-CONCEPCION PÁPALO	CONCEPCION PÁPALO	URBANO	121	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	700 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		0.00	0.00	0.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82858	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CUICATLAN-CONCEPCION PÁPALO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 23+290, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 13+000 AL KM. 14+200 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008 25%) APORT	19-CONCEPCION PÁPALO	CONCEPCION PÁPALO	URBANO	178	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	700 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,262,050	1,262,050	1,262,050	1,262,050	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.09	0.09	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82859	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CUICATLAN-CONCEPCION PÁPALO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 23+290, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 14+200 AL KM 16+500 (APORTACION ESTATAL AL PIBA) EN EL MUNICIPIO C	19-CONCEPCION PÁPALO	CONCEPCION PÁPALO	URBANO	201	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	700 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,537,774	3,537,774	3,537,774	3,537,774	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.69	0.69	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82928	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN ANDRES CHICAHUAXTLA-SANTO DOMINGO DEL ESTADO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+920 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008.15.10%) APORTACION ESTATAL AL PIBA. EN EL MUNICIPIO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRES CHICAHUAXTLA	RURAL	184	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	979 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	347,864	347,864	347,864	347,864	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.09	0.09	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82929	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN ANDRES CHICAHUAXTLA - SANTO DOMINGO DEL ESTADO (SAN ANDRES CHICAHUAXTLA /PUTLA VILLA DE GUERRERO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRES CHICAHUAXTLA	RURAL	148	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	979 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,744,838	1,744,838	1,744,838	1,744,838	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.54	0.54	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82930	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN AGUSTIN CHAYUCCO-SANTA CATARINA MECHOACAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+780 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 2+500 AL KM 5+000 (APORTACION ESTATAL AL PIBA) EN EL	82-SAN AGUSTIN CHAYUCCO	SAN AGUSTIN CHAYUCCO	URBANO	185	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2038 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,239,436	1,239,436	1,239,436	1,239,436	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.38	0.38	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82952	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN AGUSTIN CHAYUCCO-SANTA CATARINA MECHOACAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 16+780 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 5+000 AL KM 7+000 APORTACION ESTATAL AL PIBA EN EL	82-SAN AGUSTIN CHAYUCCO	SAN AGUSTIN CHAYUCCO	URBANO	210	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2038 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	899,890	899,890	899,890	899,890	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.18	0.18	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82953	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTA CATARINA MECHOACAN-SAN AGUSTIN CHAYUCCO EN EL MUNICIPIO SAN AGUSTIN CHAYUCCO/EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN CHAYUCCO.	82-SAN AGUSTIN CHAYUCCO	SAN AGUSTIN CHAYUCCO	URBANO	137	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2038 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,816,493	1,816,493	1,816,493	1,816,493	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.10	0.10	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82954	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 55-000 E.C. (IXCATLAN-ZOOGOCHO)-STA. MA. TAVEHUA-SAN ANDRES SOLAGA-SAN JUAN TABAA-SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG, TRAMO DEL KM 49+380 SUBTRAMO A MOD. D	97-SAN ANDRES SOLAGA	SAN ANDRES SOLAGA	URBANO	217	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	487 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	953,156	953,156	953,156	953,156	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.22	0.22	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82955	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 55-000 E.C.(IXCATLAN-ZOOGOCHO)-SANTA MARIA TEVEHUA-SAN ANDRES SOLAGA-SAN JUAN TABAA-SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG /SAN ANDRES SOLAGA	97-SAN ANDRES SOLAGA	SAN ANDRES SOLAGA	URBANO	134	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	649 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,488,732	6,486,081	6,488,732	6,486,081	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.94	0.94	100.0%	
45836	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA OAXACA - PUERTO ESCONDIRO, TRAMO: LA "Y" - ZIMATLAN, DEL KM. 3+550 AL 3+700 (TERRACERAS EN 10 CARRILES Y PUENTE PEATONAL I)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	URBANO	263.0	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,627,237	4,587,244	4,627,237	4,587,244	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.15	0.15	100.0%	



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado s	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									17=16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
45837	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO LA "Y" - ZIMATLAN, DEL KM. 2+500 AL 2+910 (TERRACERIAS EN 10 CARRILES)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	262.0	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,008,381	8,972,172	9,008,381	8,972,172	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.41	0.41	100.0%	
45838	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO LA "Y" - ZIMATLAN, (DRENAJE PLUVIAL DEL KM 2+680 AL 3+190 SOBRE CARRETERA Y DEL KM. 2+910 AL 3+360 SOBRE CALLE PANDALORAF)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	269.0	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,383,196	7,377,185	7,383,196	7,377,185	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.88	0.88	100.0%	
45839	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA OAX-PTO. ESC. TRAMO LA "Y" - ZIMATLAN, DEL KM. 2+910 AL 3+550 (TERRACERIAS KM. 2+910 AL 3+180 EN 10 CARRILES Y TERRACERIAS KM. 3+180 AL 3+550 EN 5 CARRILES ESTEREALES)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	264.0	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,217,301	9,171,595	9,217,301	9,171,595	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.64	0.64	100.0%	
82852	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN DIONICIO DEL MAR-HUAMUCHIL-SAN FRANCISCO DEL MAR EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONICIO DEL MAR EN LA LOCALIDAD SAN DIONICIO DEL MAR	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	146	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3112 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,051,810	5,051,810	5,051,810	5,051,810	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.84	0.84	100.0%	
82853	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (LA VENTOSA-TAPANATEPEC-REFORMA DE PINEDA) SAN FRANCISCO IXHUATAN-CERRO GRANDE, EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO IXHUATAN EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO IXHUATAN	143-SAN FRANCISCO IXHUATAN	CERRO GRANDE	RURAL	144	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	499 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,682,075	2,682,075	2,682,075	2,682,075	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.80	0.80	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCC PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82854	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (LA VENTOSA-TAPANATEPEC-REFORMA DE PINEDA)-SAN FRANCISCO IXHUATAN, CERRO GRANDE DEL KM 0+00 AL KM 2+300, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 2+400 AL KM 2+400	143-SAN FRANCISCO IXHUATAN	CERRO GRANDE	RURAL	225	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	499 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,604,736	1,604,736	1,604,736	1,604,736	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.39	0.39	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCC PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82860	MOD. Y AMP. DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES) NUEVO CERRO MOJARRA-EL PORVENIR-EMILIANO ZAPATA-EL PARAISO- NUEVO MORELOS VERACRUZ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 43+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 43+000	190-SAN JUAN COTZOCON	NUEVO CERRO MOJARRA	RURAL	207	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	519 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,341,646	2,341,646	2,341,646	2,341,646	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.60	0.60	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCC PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82861	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES) NUEVO CERRO MOJARRA-EL PORVENIR-EMILIANO ZAPATA-EL PARAISO- NUEVO MORELOS VERACRUZ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 43+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 43+000	190-SAN JUAN COTZOCON	NUEVO CERRO MOJARRA	RURAL	181	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1169 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	292,516	292,516	292,516	292,516	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.06	0.06	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCC PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82862	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES) NUEVO CERRO MOJARRA-EL PORVENIR- NUEVO MORELOS VERACRUZ/ NUEVO CERRO MOJARRA /SAN JUAN COTZOCON	190-SAN JUAN COTZOCON	NUEVO CERRO MOJARRA	RURAL	143	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	519 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,450,902	1,450,902	1,450,902	1,450,902	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.47	0.47	100.0%	
82881	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LUZ DE LUNA-SAN JUAN LACHAO, EN EL MUNICIPIO SAN JUAN LACHAO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN LACHAO.	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	128	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1170 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,622,612	10,622,612	10,622,612	10,622,612	100.0%	0	0	KILOMETRO		1.47	1.47	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCC PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82882	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LUZ DE LUNA-SAN JUAN LACHAO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 2+100 AL KM 4+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008.30%)	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	277	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1170 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,704,678	3,704,677	3,704,678	3,704,677	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.57	0.57	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCC PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82883	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LUZ DE LUNA-SAN JUAN LACHAO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 2+100 AL KM 4+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008.30%)	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	174	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1170 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		0.00	0.00	0.0%	CLAVE DE CONTROL UPCC PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO	
82884	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC TLAXIACO, EN EL MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC DISTR. 08 EN LA LOCALIDAD SAN JUAN MIXTEPEC DISTR. 08.	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08	URBANO	142	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1806 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,697,880	5,697,880	5,697,880	5,697,880	100.0%	0	0	KILOMETRO		1.03	1.03	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCC PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82885	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC-TLAXIACO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 30+340, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 12+000 AL KM 15+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 22.66%) APORTACION	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08	URBANO	186	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1806 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	616,056	616,056	616,056	616,056	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.20	0.20	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCC PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82886	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC-TLAXIACO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 30+340, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 15+000 AL KM 20+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL EN EL MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08	URBANO	200	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1806 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,093,777	3,093,777	3,093,777	3,093,777	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.90	0.90	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCC PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82887	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA-SANTOS REYES TEPIC-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN MARTIN TUNYOSO KM 105+400 E.C. (YUCUDAA-PINOTIPA NACIONAL), EN EL MUNICIPIO SAN JUAN MIXT	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08	URBANO	141	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1806 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,404,350	8,404,350	8,404,350	8,404,350	100.0%	0	0	KILOMETRO		1.10	1.10	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCC PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82888	MOD. Y AMP. DEL CAMINO E.C. (YUCUDAA-TLAXIACO)-STGO NUNDIRICE-SAN JUAN SMI-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 11+200 APORTACION ESTA	210-SAN JUAN SMI	SAN JUAN SMI	URBANO	211	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1195 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	965,056	965,056	965,056	965,056	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.24	0.24	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCC PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82889	MOD. Y AMP. DEL CAMINO E.C. (YUCUDAA-TLAXIACO)-STGO NUNDIRICE-SAN JUAN SMI-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 80+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 6+912 AL KM 10+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008.30%)	210-SAN JUAN SMI	SAN JUAN SMI	URBANO	187	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1195 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,531,649	1,531,649	1,531,649	1,531,649	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.39	0.39	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCC PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82890	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)-SAN PABLO MACULTIANGUIS-SANTIAGO COMALTEPEC-SAN PEDRO YOLOX-SAN JUAN QUIOTEPEC /SAN JUAN QUIOTEPEC	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	125	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1579 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,640,622	1,640,622	1,640,622	1,640,622	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.86	0.86	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCC PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82891	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)-SAN PABLO MACULTIANGUIS-SANTIAGO COMALTEPEC-SAN PEDRO YOLOX-SAN JUAN QUIOTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 42+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 42+000	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	170	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1579 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,228,187	1,228,187	1,228,187	1,228,187	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.22	0.22	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCC PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82892	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)-SAN PABLO MACULTIANGUIS-SANTIAGO COMALTEPEC-SAN PEDRO YOLOX-SAN JUAN QUIOTEPEC, TRAMO DEL KM.0+000 AL KM 42+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 42+000	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	203	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1579 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,365,674	2,365,674	2,365,674	2,365,674	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.60	0.60	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCC PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
53925	MOD. Y AMP. DEL CAMINO E.C. KM 30+000 (OAX.-SOLA DE VEGA)- SANTA CRUZ MIXTEPEC- SAN MIGUEL MIXTEPEC, DEL KM.0+000 AL 19+000, SUBTRA. A MOD DEL KM. 9+500 AL 11+000.	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	278	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES	VIALIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYITO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	719 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,710,225	6,688,989	6,710,225	6,688,989	100.0%	0	0	KILOMETROS		1.15	1.15	100.0%	EL SAL DO PENDIENTE ES ECONOMIA
82893	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 30-000 E.C. (OAXACA - SOLA DE VEGA) SANTA CRUZ MIXTEPEC - SAN MIGUEL MIXTEPEC, EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL MIXTEPEC EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL MIXTEPEC	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	150	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	713 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,829,071	1,829,071	1,829,071	1,829,071	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.38	0.38	100.0%	
82894	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN PABLO TUALTEPEC-SANTA CATARINA TICUA, EN EL MUNICIPIO SAN PABLO TUALTEPEC/EN LA LOCALIDAD SAN PABLO TUALTEPEC.	297-SAN PABLO TUALTEPEC	SAN PABLO TUALTEPEC	URBANO	139	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	922 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,464,238	3,464,238	3,464,238	3,464,238	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.96	0.96	100.0%	
82895	MODER. Y AMPL. DEL CAMINO E.C. (MIHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC)-SAN IDEFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM48+000 SUBTRAMO A MOD. DEL KM 0+000 AL KM 42+000	319-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 26	SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 26	URBANO	213	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1224 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,237,987	1,237,987	1,237,987	1,237,987	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.45	0.45	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCC PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82896	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MIHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC) SAN IDEFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC /SAN PEDRO MIXTEPEC -DISTR. 26-	319-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 26	SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 26	URBANO	127	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1224 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,753,087	10,753,086	10,753,087	10,753,086	100.0%	0	0	KILOMETRO		3.25	3.25	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCC PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
82888	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (TEOTITLAN DEL CAMINO-SAN JERONIMO TECOATL-HUAUTLA DE JIMENEZ) SAN PEDRO OCOPETATILLO. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+944.84. SUBTRAMO A MODER. DEL KM 0+000	322-SAN PEDRO OCOPETATILLO	SAN PEDRO OCOPETATILLO	URBANO	194	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	877 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.00	0.00	0.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO OBRA CANCELADA O CON TRASPASO
82899	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO KM. 125+000 E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC/LAS ANIMAS - LA MANCORNADA - SOLEDAD SALINAS-UNION JUAREZ-SAN PEDRO QUIATONI) TRAMO: DEL KM 23+000 SUBTRAMO A MODER.	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	216	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2142 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,878,946	1,878,946	1,878,946	1,878,946	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.45	0.45	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82900	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 125+000 E.C.(OAXACA-TEHUANTEPEC-LAS ANIMAS-LA MANCORNADA-SOLEDAD SALINAS-UNION JUAREZ-SAN PEDRO QUIATONI. EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI EN LA LOCALIDAD	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	135	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2142 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,529,767	2,529,767	2,529,767	2,529,767	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.35	1.35	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82901	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO KM. 125+000 E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC-LAS ANIMAS - LA MANCORNADA-SOLEDAD SALINAS-UNION JUAREZ-SAN PEDRO QUIATONI, TRAMO: DEL KM 0+000 AL 23+000, SUBTRAMO A MODER	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	192	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2142 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,723,883	1,723,883	1,723,883	1,723,883	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.36	0.36	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82902	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 79+100 E.C. (OAXACA-SOLA DE VEGA-SAN ORDEN-TEMELUCAN-SAN JACINTO TLACOTEPEC-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC /SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	129	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	400 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,820,057	2,820,057	2,820,057	2,820,057	100.0%	0	0	METROS	0.82	0.82	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82903	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO EL VADO-SANTA MARIA LACHIXIO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 26+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 9+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 57.6%) APORTACION ES	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	176	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	925 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,450,003	3,450,003	3,450,003	3,450,003	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.86	0.86	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82904	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO: EL VADO-SANTA MARIA LACHIXIO /SANTA MARIA LACHIXIO	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	126	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	925 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,662,882	2,662,881	2,662,882	2,662,881	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.86	0.86	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82905	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO TALEA DE CASTRO-SAN BARTOLOME YATONI-OTATILAN DE MORELOS-SANTIAGO LALOPE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 16+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 2+000 (APO	471-SANTIAGO LALOPE	SANTIAGO LALOPE	URBANO	220	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	746 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	903,870	903,870	903,870	903,870	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.25	0.25	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82906	MOD. Y AMP. DEL CAMINO RIBCO-TEPECANUMIA ZARAGOZA-STA. MA. YUCUHTI-STGO NUYO-SAN PEDRO YOSOTAT, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 42+00, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 8+000 AL KM 12+000 (TRABAJOS	481-SANTIAGO NUYO	LOMA BONITA DE JUÁREZ	RURAL	188	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	866 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,239,612	2,239,612	2,239,612	2,239,612	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.42	0.42	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82907	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO RIO OCOTEPEC- NUYO-SAN DE ZARAGOZA-SANTA MARIA YUCUHTI-SANTIAGO NUYO-SAN PEDRO YOSOTAT-TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 42+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 12+000 AL KM	481-SANTIAGO NUYO	LOMA BONITA DE JUÁREZ	RURAL	212	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	265 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,219,109	1,219,109	1,219,109	1,219,109	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.45	0.45	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82908	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO RIO OCOTEPEC-SANTA MARIA YUCUHTI-SANTIAGO NUYO-SAN PEDRO YOSOTAT, EN EL MUNICIPIO SANTIAGO NUYO/EN LA LOCALIDAD SANTIAGO NUYO.	481-SANTIAGO NUYO	SANTIAGO NUYO	URBANO	140	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	394 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,497,958	6,497,958	6,497,958	6,497,958	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.60	1.60	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82909	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO- SAN PEDRO NEXIHO- NUEVO ZOQUIAPAM	504-NUEVO ZOQUIAPAM	NUEVO ZOQUIAPAM	URBANO	131	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1419 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.00	0.00	0.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO OBRA CANCELADA O CON TRASPASO
82910	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO SAN PEDRO NEXIHO-NUEVO ZOQUIAPAM TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 8+300AL KM 10+600	504-NUEVO ZOQUIAPAM	NUEVO ZOQUIAPAM	URBANO	221	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1419 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.00	0.00	0.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82912	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEXIHO-NUEVO ZOQUIAPAM, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 16+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 5+300 AL KM 8+300 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 19.66	504-NUEVO ZOQUIAPAM	NUEVO ZOQUIAPAM	URBANO	191	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1419 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.00	0.00	0.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82914	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO LA VENTA-SAN JOSE CIENEGULLA-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC-SAN JUAN OZOLOTEPEC-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC TRAM:DEL KM 0+000 AL KM 96+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM	512-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	URBANO	215	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	975 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,934,776	1,934,776	1,934,776	1,934,776	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.48	0.48	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82913	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO LA VENTA-SAN JOSE CIENEGULLA-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC-SAN JUAN OZOLOTEPEC-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC TRAM:DEL KM 0+000 AL KM 96+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM	512-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	URBANO	286	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	975 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,224,715	3,224,629	3,224,715	3,224,629	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.80	0.80	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82915	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO LA VENTA-SAN JOSE CIENEGULLA-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC-SAN JUAN OZOLOTEPEC-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 96+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL	512-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	URBANO	177	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	975 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	943,308	943,308	943,308	943,308	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.12	0.12	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82916	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO BOCA SAN CRISTOBAL-VEGA DEL SOL-SAN CRISTOBAL LA VEGA-MONTE NEGRO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 14+200 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 2+000 APORTACION ESTA	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	MONTE NEGRO	RURAL	196	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	226 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,713,202	1,713,202	1,713,202	1,713,202	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.60	0.60	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82917	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO CERRO MARIN-RANCHO OJOCHÉ-CERRO ARMADILLO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 12+767, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 1+200 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2008, 29.32%)	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO OJOTE	RURAL	172	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	300 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	645,019	645,019	645,019	645,019	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.10	0.10	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82918	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO CERRO MARIN-RANCHO OJOCHÉ-CERRO ARMADILLO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 12+767, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 1+200 AL KM 3+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL EN EL MUN	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO OJOTE	RURAL	204	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	300 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,200,806	1,200,806	1,200,806	1,200,806	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.54	0.54	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82919	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO CERRO MARIN-RANCHO OJOCHÉ-CERRO ARMADILLO GRANDE RANCHO OJOCHÉ (RANCHO OJOCHÉ) /SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO OJOTE	RURAL	145	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	300 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	103,110	103,110	103,110	103,110	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.17	0.17	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82920	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC) RANCHO GRANDE-LOMA SAN RAFAEL-ARROYO TORTUGA-ARROYO TORTUGA/SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO TORTUGA	RURAL	124	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	229 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,752,304	2,752,245	2,752,304	2,752,245	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.32	0.32	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82921	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC) RANCHO GRANDE-LOMA SAN RAFAEL-ARROYO TORTUGA, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 35+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 4+500 AL KM 7+000 (TRABAJOS	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO TORTUGA	RURAL	173	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	229 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,229,043	2,229,043	2,229,043	2,229,043	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.23	0.23	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82922	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)RANCHO GRANDE-LOMA SAN RAFAEL-ARROYO TORTUGA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 35+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 7+000 AL KM 9+000 APORTACION EST	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO TORTUGA	RURAL	205	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	229 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,169,617	1,169,617	1,169,617	1,169,617	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.60	0.60	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82923	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DE LA CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO: LA Y - ZIMATLAN, DEL KM 1+750 AL KM 2+500, EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ/EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN	RURAL	271	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,375,487	3,375,299	3,375,487	3,375,299	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.75	0.75	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
82924	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DE LA CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO: LA Y - ZIMATLAN, DEL KM 0+000 AL KM 1+750, EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ/EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN	RURAL	270	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9098 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,124,513	7,124,512	7,124,513	7,124,512	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.35	1.35	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCP PENDIENTE DE ASIGNAR, SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									17=16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
82925	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO ZIMATLAN DE ALVAREZ-ZAACHILA DEL KM 5+340 AL KM 6+960 (1RA ETAPA). EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ/EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN	RURAL	273	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,286,763	5,285,039	5,286,763	5,285,039	100.0%	0	0	KILOMETRO		1.62	1.62	100.0%	
82926	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO ZIMATLAN DE ALVAREZ-ZAACHILA DEL KM 6+960 AL KM 8+660 (2DA ETAPA). EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ/EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN	RURAL	274	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,500,000	6,498,153	6,500,000	6,498,153	100.0%	0	0	KILOMETRO		1.70	1.70	100.0%	
82927	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO ZIMATLAN DE ALVAREZ-ZAACHILA DEL KM 8+660 AL KM 9+740 (3ER ETAPA). EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ/EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN	RURAL	275	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD FEDERAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,500,000	6,492,220	6,500,000	6,492,220	100.0%	0	0	KILOMETRO		1.08	1.08	100.0%	
82956	MEJORAMIENTO DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO LLANO NOPAL-SAN JOSE YOSOCAS (O YOSOCANU) TRAMO ESTIMADO DEL KM 0+000 AL KM 35+000 APORTACION ESTATAL AL	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SAN JOSE YOSOCANU (O YOSOCANU)	RURAL	209	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1085 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	808,814	808,814	808,814	808,814	100.0%	0	0	ESTUDIO		1.00	1.00	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCC PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
45841	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN VISUAL DEL CENTRO HISTORICO (CALLE REFORMA, TRAMO: AV INDEPENDENCIA-CALLE ABASOLO)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	78.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,600,000	9,321,246	9,600,000	9,321,246	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
45840	REMODELACION DE TEMPLO CATOLICO.	190-SAN JUAN COTZOCON	EL PORVENIR	RURAL	246.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1811 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,327,928	4,327,553	4,327,928	4,327,553	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
82958	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO LA VENTA -SAN JOSE CIENEGUILLA-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC-SAN JUAN OZOLOTEPEC-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC /SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC MANTENIMIENTO	512-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	URBANO	147	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	975 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	846,422	846,422	846,422	846,422	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.08	0.08	100.0%	CLAVE DE CONTROL UPCC PENDIENTE DE ASIGNAR. SOLICITUD PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL ESTADO
45843	REHABILITACION DEL ESTADIO DE BEISBOL "EDUARDO VASCONCELOS" (2A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	12.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,212,729	1,212,729	1,212,729	1,212,729	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
45842	REHABILITACION Y TECHADO DE CANCHA MUNICIPAL (COLONIA GUADALUPE) EQUIPAMIENTO	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	URBANO	83.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	623,165	623,161	623,165	623,161	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
45844	ADAPTACION DE INMUEBLE PARA CENTRO DE DESARROLLO SUSTENTABLE (1A. ETAPA) OTROS	258-SAN MIGUEL ACHIUTLA	SAN MIGUEL ACHIUTLA	URBANO	251.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	393 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	1,496,677	1,500,000	1,496,677	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
45845	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO DE LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS ACATLAN	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO	73	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	63,250	63,250	63,250	63,250	100.0%	0	0	ESTUDIO		1.00	1.00	100.0%	
45846	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO - CHALCATONGO DE HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 3+610.	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	75.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	63,250	63,250	63,250	63,250	100.0%	0	0	ESTUDIO		1.00	1.00	100.0%	
45847	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO DE LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS HUAUTLA	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	76.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	63,250	63,250	63,250	63,250	100.0%	0	0	ESTUDIO		1.00	1.00	100.0%	
45849	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO DE LA PAVIMENTACION DE CALLES EN EL SECTOR DE LA CHIGULERA, SAN FELIPE DEL AGUA.	67-OAXACA DE JUAREZ	LACHIGULERA	RURAL	79.0	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	242247 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	63,250	63,250	63,250	63,250	100.0%	0	0	ESTUDIO		1.00	1.00	100.0%	
45848	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DE CABACS TURISTICAS EN RUTA DOMINICA (1A.ETAPA)	523-SANTO DOMINGO YANHUITLAN	SANTO DOMINGO YANHUITLAN	URBANO	86.0	FIES-FEIEF	FOMENTO ECONOMICO	APOYO A PROYECTOS DE SERVICIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	4788 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	63,250	63,250	63,250	63,250	100.0%	0	0	ESTUDIO		1.00	1.00	100.0%	
<b>FONDOS REGIONALES</b>																									
<b>INVERSION</b>																									
<b>OBRA PUBLICA</b>																									
<b>CONSTRUCCION</b>																									
64130	DISER, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3A ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	FONREGION/02 24/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	84642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.0%	0	0	PLANTA		1.00	1.00	100.0%	
87524	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RANCHO NUEVO E.G. (ACAPULCO-PINOTEPA NACIONAL)TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 2+000 AL KM2+800.	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	RANCHO NUEVO	RURAL	51517	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	564 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,200,000	3,145,294	3,200,000	3,145,294	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.80	0.80	100.0%	
87525	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ZAACHILA-LA "Y" DEL KM2+300 AL KM 4+000. EN EL MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA/EN LA LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	51515	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6256 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,300,000	5,209,379	5,300,000	5,209,379	100.0%	0	0	KILOMETRO		1.70	1.68	98.8%	
87526	MODERNIZACION Y AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA LA "Y" ZIMATLAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+400. EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ/EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	URBANO	51514	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,700,000	3,636,735	3,700,000	3,636,735	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.40	0.39	97.5%	
87527	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ZAACHILA-ZIMATLAN DE ALVAREZ DEL KM 4+820 AL KM5+620. EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ/EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ.	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	URBANO	51516	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	2,948,699	3,000,000	2,948,699	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.80	0.80	100.0%	
96711	REHABILITACION CONTINUACION DE LA REHABILITACION DEL BOULEVAR PLAYA ZICATELA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	PUNTA DE ZICATELA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,000,000	4,976,171	5,000,000	4,976,171	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
<b>OTROS</b>																									
<b>GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EQUIPAMIENTO)</b>																									
100842	PAGO DE 1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UICEP/1384/2010	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA	ESTADO DE OAXACA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	124,305	47,439	124,305	47,439	100.0%	0	0	INSPECCION		1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
49273	PAGO DE 1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	ASE-002 1 AL MILLAR	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD ESTATAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	NO APLICA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	512,724	473,325	473,325	473,325	100.0%	472	0	INSPECCION	512,724.00	473,325.00	92.3%	
<b>PROGRAMAS REGIONALES</b>																								
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
83626	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	608,000	607,947	608,000	607,947	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,760.00	5,760.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL CACDA
83628	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	456,000	455,937	456,000	455,937	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,320.00	4,320.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
83629	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	257,925	257,848	257,925	257,848	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,443.50	2,443.50	100.0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
83627	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	494,000	493,917	494,000	493,917	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,680.00	4,680.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
54439	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	77,650	0	77,650	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
54440	CONSTRUCCION DE HOSPITAL DE 30 CAMAS	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	497,116	495,317	497,116	495,317	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.99	99.0%	
54441	CONSTRUCCION DE HOSPITAL DE 30 CAMAS	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,263,977	2,263,962	2,263,977	2,263,962	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
54442	CONSTRUCCION DE HOSPITAL DE 60 CAMAS CON ESPECIALIDAD	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	711,103	707,810	711,103	707,810	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.99	99.0%	
85749	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LACHIXOLA-ARROYO BLANCO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 21+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 12+500 AL KM. 16+000, ARROYO BLANCO/SAN JUAN PETLAPA	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN JUAN PETLAPA	URBANO	43330	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	280 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	115,590	0	115,590	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21.50	21.50	100.0%	
54432	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,266,949	0	1,266,949	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
54433	CONSTRUCCION DE HOSPITAL DE 30 CAMAS	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	611,663	605,755	611,663	605,755	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.99	99.0%	
85750	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO OCOTEPEC - RANCHO POLVO - UNION Y PROGRESO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 7+300, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 5+540 AL KM. 7+300/EL POLVO (PCO. I. MADERO) JAP. EST.	323-SAN PEDRO OCOTEPEC	EL POLVO	RURAL	41543	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	67 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	155,093	0	155,093	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.30	7.30	100.0%	
54434	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PEDRA PARADA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	420,741	0	420,741	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
83630	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETEBOL	372-SANTA CATARINA YOSONOTU	MORELOS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	96 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	29,632	29,632	29,632	29,632	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CANCHA
83631	CONSTRUCCION DE CANCHA MUNICIPAL DE BASQUETEBOL	372-SANTA CATARINA YOSONOTU	LAGUNILLA DE Cárdenas	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	103 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	28,885	28,885	28,885	28,885	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CANCHA
54435	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,216	0	250,216	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
54436	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	626-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	97,638	0	97,638	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
54437	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	646-TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	39,751	0	39,751	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
54438	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	659-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,266,949	1,258,489	1,266,949	1,258,489	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.99	99.0%	
	AMPLIACION																							
64144	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (AV. BELISARIO DOMINGUEZ, C. ALLENDE Y TECNOLOGICO)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0443/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,358,649	2,790,625	4,358,649	2,790,625	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64145	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (AV. IGNACIO ZARAGOZA, C. ADOLFO C. GURRIÓN Y CRISTOBAL)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0445/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,093,719	1,600,000	4,093,719	1,600,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64146	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (AV. INSURGENTES, CONSTITUCION Y BENITO JUAREZ)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0444/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,083,454	1,968,573	4,083,454	1,968,573	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64163	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (AV. LIBERTAD, IGNACIO ZARAGOZA Y MELCHOR OCAMPO)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0442/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,176,269	2,090,328	4,176,269	2,090,328	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64147	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0168/08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,422,728	1,413,712	1,422,728	1,413,712	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO JUCHITAN DE ZARAGOZA

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24													
64150	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG230164008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	54642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,013,665	2,004,789	2,013,665	2,004,789	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO JUCHITAN DE ZARAGOZA
64148	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG230167008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	54642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,916,456	1,903,598	1,916,456	1,903,598	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO JUCHITAN DE ZARAGOZA
64149	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG231666008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	54642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,644,872	2,601,859	2,644,872	2,601,859	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO JUCHITAN DE ZARAGOZA
64151	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG230165008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	54642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,376,514	2,349,629	2,376,514	2,349,629	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO JUCHITAN DE ZARAGOZA
64152	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (AV. MIGUEL HIDALGO)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG230441009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,293,360	3,627,257	4,293,360	3,627,257	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64153	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CALLE JONES, DEL ENCANTO, IGNACIO NICOLAS, INDUSTRIAL Y CAMINO VERDE)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG230440009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,294,549	784,597	4,294,549	784,597	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64154	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG230163008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	54642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,373,107	3,368,701	3,373,107	3,368,701	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO JUCHITAN DE ZARAGOZA
	MODERNIZACION																							
85752	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA-COICOYAN DE LAS FLORES TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 17+500 AL KM. 25+000 /COICOYAN DE LAS FLORES	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	43321	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1366 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	402,875	0	402,875	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	43.00	43.00	100.0%	
85751	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN DIONISIO DEL MAR-EL HUAMUCHIL-SAN FRANCISCO DEL MAR,TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000/SAN DIONISIO DEL MAR	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	42409	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3112 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,076	0	20,076	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	
157297	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. (SAN PEDRO ATAYAC-SAN PEDRO JICAYAN)-SAN JUAN JICAYAN, TRAMO: DEL KM. 0+000 + 5+800 AL KM. 1+990, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 1+000 AL KM 1+990.	312-SAN PEDRO JICAYAN	SAN PEDRO JICAYAN	URBANO	RG232008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN	4328 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,480	0	12,480	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.30	0.00	0.0%	
85753	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEXICHO-NUUEVO ZOQUIAPAM, TRAMO, DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 5+300 AL KM. 8+300 /AP.EST.	504-NUUEVO ZOQUIAPAM	NUUEVO ZOQUIAPAM	URBANO	41537	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	419 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	38,664	0	38,664	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	16.00	16.00	100.0%	
85754	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEXICHO-NUUEVO ZOQUIAPAM,TRAMO,DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 5+300 AL KM. 8+300/NUUEVO ZOQUIAPAM	504-NUUEVO ZOQUIAPAM	NUUEVO ZOQUIAPAM	URBANO	41929	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1419 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	275,837	0	275,837	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	16.00	16.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO																							
83632	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL BARRIO DE XOXCHIMLO (CALLE RUFINO TAMAYO Y JOSE LOPEZ ALAVEZ)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	451,207	0	451,207	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	
83633	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE MURGUIA DE AV. JUAREZ A CALLE GARCIA VIGIL) (2A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	
83634	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE MURGUIA DE AV. JUAREZ A LA CALLE GARCIA VIGIL) (1A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,782,754	13,782,754	13,782,754	13,782,754	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,576.08	5,576.08	100.0%	
83635	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE PINO SUAREZ DE LA CALLE DE MURGUIA A LA CALLE DE DR. LICEAGA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,617,245	8,617,194	8,617,245	8,617,194	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,022.75	5,022.75	100.0%	
	REHABILITACION																							
83636	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESOS PRINCIPALES	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	70714 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,963	0	2,963	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
83637	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESOS PRINCIPALES (2A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	70714 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,800,000	4,799,988	4,800,000	4,799,988	100.0%	0	0	OBRA	77.00	77.00	100.0%	LUMINARIA
83638	REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA (3A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	70714 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,700,000	6,699,999	6,700,000	6,699,999	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
83639	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CAPACITACION HOTELERA (HOTEL ESCUELA) DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR (UMAR)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,036	0	3,036	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	EQUIPAMIENTO
	OTROS																							
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EJECUCION)																							
83314	ANALISIS Y DESARROLLO DEL PROYECTO PLATAFORMA LOGISTICA DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RG230005009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	COORDINACION GENERAL DEL COPLADE	562155 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,207,187	905,625	9,207,187	905,625	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.10	10.0%	
	OTROS PROGRAMAS												53,934,157	22,079,367	52,242,650	20,465,583	92.7%	307,504	0		13,611,775.00	13,611,747.94	100.0%	
	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)																							
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
67617	PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (PROFESIONALIZACION)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SUBSEMUN/0012008	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	800 PERSONAS	36-SEGURIDAD PÚBLICA   D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,036,029	2,036,029	2,036,029	500,000	24.6%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA TUVO UN REINGRESO DE RECURSOS NO EJERCIDOS EN CANTIDAD DE \$380.00
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
67638	PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (INFRAESTRUCTURA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SUBSEMUN003/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORDINADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA VALIAD Y TRANSITO MUNICIPAL	200 PERSONAS	36-SEGURIDAD PUBLICA   DOO-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5,983	5,983	5,983	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
67629	PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (EQUIPAMIENTO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SUBSEMUN002/2008	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX COOR GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA VALIAD Y TRANSITO MUNICIPAL	200 PERSONAS	36-SEGURIDAD PUBLICA   DOO-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	59,734	59,734	59,734	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
<b>SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD</b>																								
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
158496	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS (QUINTA ETAPA)LOMA BONITA.	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	44880	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	75,089	0	75,089	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
158356	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (TERCERA ETAPA)NEJAPA DE MADERO.	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	URBANO	44878	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	984,731	984,458	98,731	984,458	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
158232	TERMINACION DE LA SUSTITUCION CON AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL /SALINA CRUZ.	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	44876	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	842,472	0	842,472	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
159259	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS (CUARTA ETAPA)SAN AGUSTIN LOXICHA.	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	URBANO	44885	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	40,883	0	40,883	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
159054	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (PRIMERA ETAPA)SAN FRANCISCO XHUATAN.	143-SAN FRANCISCO XHUATAN	SAN FRANCISCO XHUATAN	URBANO	44872	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	810,039	39,735	810,039	39,735	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
158116	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (PRIMERA ETAPA)SAN JOSE TENANGO.	171-SAN JOSE TENANGO	SAN JOSE TENANGO	URBANO	44873	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	299,700	234,509	299,700	234,509	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
157865	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (PRIMERA ETAPA)EL PORVENIR, SAN JUAN COTZOCON.	190-SAN JUAN COTZOCON	EL PORVENIR	RURAL	44870	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	433,656	27,366	433,656	27,366	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
156530	CONSTRUCCION DE CENTRO DE MEDICINA TRADICIONAL/CAPULALPAM DE MENDEZ.	247-CAPULALPAM DE MENDEZ	CAPULALPAM DE MENDEZ	URBANO	44868	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	947,295	910,546	947,295	910,546	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
158423	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (TERCERA ETAPA)VILLA SOLA DE VEGA.	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	44879	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	612,733	0	612,733	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
116560	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO/ RIO SECO SAN PEDRO HUAMELULA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	RIO SECO	RURAL	44861	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	88,657	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
156155	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO/RIO SECO, SAN PEDRO HUAMELULA.	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	URBANO	44861	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	88,657	0	88,657	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
156257	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO/SAN ISIDRO CHACALAPA, SAN PEDRO HUAMELULA.	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN ISIDRO CHACALAPA	RURAL	44863	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	76,367	0	76,367	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
158536	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS (CUARTA ETAPA)SAN PEDRO HUAMELULA.	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	URBANO	44881	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	253,954	26,291	253,954	26,291	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
158256	CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS (QUINTA ETAPA)PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC-DISTR. 22.	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	44877	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	12,038	12,038	12,038	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
158204	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS/PUERTO ANGEL, SAN PEDRO POCHUTLA.	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	44875	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	156,021	145,546	156,021	145,546	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
156504	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (SEGUNDA ETAPA)VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO.	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	URBANO	44866	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	614,855	501,003	614,855	501,003	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
158885	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (TERCERA ETAPA)RIO GRANDE, VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO.	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	44883	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	119,929	115,618	119,929	115,618	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
159306	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS (TERCERA ETAPA)SANTA MARIA CHILCHOTLA.	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA MARIA CHILCHOTLA	URBANO	44886	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	259,941	255,557	259,941	255,557	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
159570	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (PRIMERA ETAPA)CRUCECITA, SANTA MARIA HUATULCO.	413-SANTA MARIA HUATULCO	CRUCECITA	URBANO	44889	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS DEL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,332,333	2,256,357	2,332,333	2,256,357	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
158946	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS (TERCERA ETAPA)SANTA MARIA HUATULCO.	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	44884	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,913,599	2,083	1,913,599	2,083	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
159401	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CUARTA ETAPA)SANTA MARIA LACHIXIO.	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	44887	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	73,133	0	73,133	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
156267	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS (SEGUNDA ETAPA)SANTIAGO APOSTOL.	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	44864	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	43,172	0	43,172	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
157908	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (PRIMERA ETAPA)SANTIAGO ASTATA.	453-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO	44871	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,636,295	2,800	1,636,295	2,800	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
159495	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (SEGUNDA ETAPA)SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC.	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	44888	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIO DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	34,244	21,896	34,244	21,896	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
158623	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (TERCERA ETAPA)SANTOS REYES NOPALA.	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	44882	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	24,468	0	24,468	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACION																							
159631	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD A CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS/ASUNCIÓN NOCHIXTLAN.	8-ASUNCIÓN NOCHIXTLAN	ASUNCIÓN NOCHIXTLAN	URBANO	44890	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,498,259	0	2,498,259	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
156535	AMPLIACION Y ADECUACION DE ESPACIOS DE HOSPITAL DE 12 A 20 CAMAS (PRIMERA ETAPA)CHALCATONGO DE HIDALGO.	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	44869	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,471,161	0	2,471,161	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
156197	AMPLIACION DE HOSPITAL GENERAL DE 60 CAMAS/JUCHITAN DE ZARAGOZA.	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	44862	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIO DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	214,812	0	214,812	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
158142	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 12 NUCLEOS BASICOS EN LA COLONIA VOLCANES/OAXACA DE JUAREZ.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	44874	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	864,520	0	864,520	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
156518	AMPLIACION DEL HOSPITAL DE LA NIÑAS SAN BARTOLO COYOTEPEC.	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	44867	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD I 000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,022,810	473,109	2,022,810	473,109	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION																							
156493	REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS DEL CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS/SANTIAGO JUXTLAHLUACA.	469-SANTIAGO JUXTLAHLUACA	SANTIAGO JUXTLAHLUACA	URBANO	44865	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD I 000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	660,111	145,398	660,111	145,398	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
160405	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS/EN EL MUNICIPIO CULAPAM DE GUERRERO/EN LA LOCALIDAD ROSARIO, EL (BARRIO EL ROSARIO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	47017	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD I 000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	53,703	53,703	53,703	53,703	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
160474	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD. COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50197	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD I 000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	65,145	65,029	65,145	65,029	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
160003	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD /COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47640	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD I 000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,771,400	2,770,374	2,771,400	2,770,374	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
164287	ECONOMIAS POR CANCELACION DE REFERENDOS 2009/ SEGURO POPULAR 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD I 000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	673,585	6,699	6,735	6,699	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	1,944,528.00	1,944,528.00	100.0%	
168663	ECONOMIAS POR CANCELACION DE REFERENDOS 2009/SEGURO POPULAR 2008 8PRODUCTOS FIN.)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD I 000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,069	2,867	3,069	2,867	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	1,944,528.00	1,944,528.00	100.0%	
164268	ECONOMIAS POR REMANENTE DE EQUIPAMIENTO/ SEGURO POPULAR 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD I 000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	206,540	206,087	206,540	206,087	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	1,944,528.00	1,944,528.00	100.0%	
168665	PRODUCTOS FIN. SEGURO POPULAR 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD I 000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	98,158	0	98,158	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	1,944,528.00	1,944,528.00	100.0%	
164211	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD I 000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	206,076	205,526	206,076	205,526	100.0%	307,504	0	BENEFICIARIO	1,944,528.00	1,944,528.00	100.0%	
164238	SEGURO POPULAR 2008. PRODUCTOS FINANCIEROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD I 000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	55,233	4,106	5,233	4,106	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	1,944,528.00	1,944,528.00	100.0%	
164305	SEGURO POPULAR 2008. REINTEGRO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD I 000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,466,117	2,325,782	2,466,117	2,325,782	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	1,944,528.00	1,944,528.00	100.0%	
	<b>PROGRAMA DE CALIDAD, EQUITAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)</b>																							
	INVERSIÓN																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
74477	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL COMUNITARIO 12 CAMAS	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	510,095	0	510,095	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
74476	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	498,128	359,800	498,128	359,800	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.72	72.0%	
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
74479	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	6,700,000	0	6,700,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
74478	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	3,000,000	0	3,000,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
74480	GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	1,200,000	0	1,200,000	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
	<b>FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROS)</b>																							
	INVERSIÓN																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
43954	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	15,828	600	15,828	600	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.04	4.0%	
43956	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	1,130,733	967,122	1,130,733	967,122	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.86	86.0%	
43963	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	142,960	0	142,960	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
43964	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS SEGUNDA ETAPA	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	192,010	78,454	192,010	78,454	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.41	41.0%	
43948	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUN ITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	23,246	1,308	23,246	1,308	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.05	5.0%	
43949	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	146,888	141,529	146,888	141,529	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.96	96.0%	
43950	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS TERCERA ETAPA	232-SAN LUCAS QUITLAN	SAN LUCAS QUITLAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	7,033	0	7,033	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
43951	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	738,496	284,160	738,496	284,160	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.38	38.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
43952	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS TERCERA ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	37,851	1,350	37,851	1,350	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.04	4.0%	
43953	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS TERCERA ETAPA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	909,001	778,729	909,001	778,729	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.85	85.0%	
43955	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	13,035	7,691	13,035	7,691	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.59	59.0%	
43957	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA MARIA CHILCHOTLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	293,289	8,444	293,289	8,444	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.03	3.0%	
43958	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	1,585,717	0	1,585,717	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
43959	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS TERCERA ETAPA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SAN JOSE EL PARAISO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	14,971	1,600	14,971	1,600	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.10	10.0%	
43960	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	7,257	0	7,257	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
43961	CONSTRUCCION DE HOSPITAL COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	54,298	51,818	54,298	51,818	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.95	95.0%	
43962	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	176,973	0	176,973	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
108982	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SAN JOSÉ EL PARAISO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	17,050	4,141	17,050	4,141	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.24	24.0%	
109106	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	2,741,586	2,720,275	2,741,586	2,720,275	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.44	44.0%	COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
<b>PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>																								
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
108670	CONSTRUCCION DE MODULO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 000-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA	3,418	0	3,418	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	COLONIA GUSTAVO PINEDA
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
108587	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 000-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA	51,783	13,955	51,783	13,955	100.0%	0	0	ACCION	4.00	1.00	25.0%	
<b>PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES</b>																								
108810	PRGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 000-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	1,068,189	737,015	1,068,189	737,015	100.0%	0	0	ACCION	8.00	6.00	75.0%	
<b>PROGRAMA DE VACUNACION UNIVERSAL (PVU)</b>																								
	INVERSION																							
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
108755	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PROVAC	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 000-CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	1,526,946	1,523,106	1,526,946	1,523,106	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.99	99.0%	
<b>FONDO DE PREVENCIÓN PRESUPUESTAL (FPP)</b>																								
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
87981	AMPLIACION DEL HOSPITAL GENETRAL DE 30 A 60 CAMAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	285,561	0	285,561	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
56108	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	322-SAN PEDRO OCOPEATILLO	SAN PEDRO OCOPEATILLO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	99,756	0	99,756	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
87982	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	SAN FRANCISCO LA PAZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	32,050	0	32,050	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
56109	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	503,303	502,041	503,303	502,041	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.99	99.0%	
<b>APORTACIONES FEDERALES 199 REGISTROS</b>																								
	FAEB												11,706,733	11,692,697	11,706,733	11,692,697	100.0%	0	0		6.00	6.00	100.0%	
	SERVICIOS PERSONALES																							
107532	4A3100 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	C01E03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			11,629,734	11,629,734	11,629,734	11,629,734	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
107484	4A3100 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	C01B02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			60,982	60,982	60,982	60,982	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			17=16/14	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	20	21	22	23=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24					
107550	4A3630 - DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001E03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			1,981	1,981	1,981	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%						
	OTROS GASTOS DE OPERACION																											
107399	4A3100 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001A1A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			13,028	0	13,028	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					
107424	4A3400 - COORDINACION GENERAL DE PLANEACION EDUCATIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001A1A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			776	0	776	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%						
107444	4A3500 - UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001A1A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			232	0	232	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%						
	<b>FASA</b>												<b>187,418</b>	<b>187,065</b>	<b>187,418</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>						
77044	GASTOS DE OPERACION VENTAS DE BASES	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			30,884	30,554	30,884	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%						
76915	PRESUPUESTO ORDINARIO 2008	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%						
77282	PRODUCTOS FINANCIEROS	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			56,534	56,511	56,534	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%						
	<b>FAIS</b>												<b>56,750,360</b>	<b>55,732,237</b>	<b>56,474,981</b>	<b>99.5%</b>	<b>2,874</b>	<b>2,874</b>		<b>29,926,85</b>	<b>28,790,93</b>	<b>96.2%</b>						
	<b>FISE</b>																											
	<b>OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL</b>																											
64642	DESARROLLO DE CANALES PLUVIALES DE LA ZONA PONIENTE DE LA CIUDAD DE OAXACA.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,000,000	998,988	1,000,000	99.898%	0	0	METRO CUBICO	2,348.00	2,348.00	100.0%						
64643	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (EL PESCO)	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRES CHICAHUAXTLA	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)			344,494	271,769	344,494	100.0%	0	0	POSTE	20.00	20.00	100.0%						
64644	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE NUI NAA	77-REYES ET LA	REYES ET LA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)			406,625	406,624	406,625	100.0%	0	0	OTROS	1.07	1.07	100.0%						
64632	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE NUI NAA	289-SAN MIGUEL EL GRANDE	ITURBIDE	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)			1,021,515	911,089	1,021,515	100.0%	0	0	POSTE	27.00	27.00	100.0%						
64633	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA HIBRIDA (BARRIO EL MEZUITE)	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)			566,659	566,657	566,659	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	389 KILOMETROS					
64634	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (EL PESCO)	299-SAN PABLO YAGANIZA	SAN PABLO YAGANIZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)			408,300	408,298	408,300	100.0%	0	0	OTROS	0.85	0.85	100.0%						
64635	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (EL PANTEON)	299-SAN PABLO YAGANIZA	SAN PABLO YAGANIZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)			307,718	307,718	307,718	100.0%	0	0	OTROS	0.47	0.47	100.0%						
64638	TERMINACION DE LA AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	325-SAN PEDRO QUIATONI	SOLEDAD SALINAS	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)			400,425	0	400,425	0.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%						
64641	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA.	539-SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	MACULIXCHITL DE ARTIGAS CARRANZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			663,665	663,659	663,665	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,336.08	1,336.08	100.0%						
	<b>OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL</b>																											
73972	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (BARRANCA LARGA-PIEDRA DEL HORNO KM 0+000 AL 6+500)	59-MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SANTA CATARINA COATLAN	RURAL	45035	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			425,000	425,000	425,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%						
86978	AMPLIACION Y MEJORA DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	123-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	RURAL	FISE/0686/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC			1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	POSTE	51.00	51.00	100.0%						
73968	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTO TOMAS - SAN PEDRO EL PALMAR DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	139-SAN FRANCISCO CHARULAPA	SANTO TOMAS	RURAL	42994	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			7,198	0	7,198	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%						
112745	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO ORIENTE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	168-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	URBANO	FISE/0746/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE			379,344	379,344	379,344	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	928.00	928.00	100.0%						
112809	PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	168-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	URBANO	FISE/0747/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE			566,009	566,009	566,009	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,384.00	1,384.00	100.0%						
82634	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHLUACA	RIO BLANCO	RURAL	FISE/0647/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHLUACA			170,062	170,062	170,062	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%						
73969	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SICAMINO DE ACCESO A BUENOS AIRES EL APOMPO, EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BUENOS AIRES EL APOMPO	RURAL	82042	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			600,000	449,053	600,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.50	50.0%	PROD.FINAN.					
112976	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MATAMOROS, MONTERREY Y LOPEZ MATEOS	186-SAN JUAN CIENEGUILLA	SAN JUAN CIENEGUILLA	URBANO	FISE/0771/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CIENEGUILLA			375,000	375,000	375,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,280.00	2,280.00	100.0%						
82361	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL CO. EMILIAN ZAPATA -PIEDRA DEL HORNO KM 0+000 AL 6+500	238-SAN MARTIN DE LOS CANSOCOS	SAN MARTIN DE LOS CANSOCOS	URBANO	FISE/0350/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN LOS CANSOCOS			5,379	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.52	5.52	100.0%						
77767	RECONSTRUCCION DEL CAMINO TRAMO SAN MIGUEL DEL PUERTO-LA BLAS DEL KM 0+000 AL 8+000	286-SAN MIGUEL DEL PUERTO	LA BLAS XADANI	RURAL	FISE/0225/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO			414,000	414,000	414,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.00	8.00	100.0%						
82678	CONSERVACION DEL CAMINO DEL FRESNO A LA BRUJERIA DEL KM 0+000 AL KM 6+500	273-SAN MIGUEL PERAS	LA BRUJERIA	RURAL	FIE/0648/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS			600,000	596,250	596,250	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.50	6.50	100.0%						
82737	CONSTRUCCION DE BOULEVARD EN LA AVENIDA 2. 2DA ETAPA	273-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	FIE/0660/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC			7,431,738	7,431,738	7,431,738	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.50	2.50	100.0%						
112920	RECONSTRUCCION DEL CAMINO BRAMADEROS - LA CaCdA	289-SAN NICOLAS APAZCO	BRAMADEROS SAN NICOLAS	RURAL	FISE/0707/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS			1,084,076	1,084,076	1,084,076	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%						
112852	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ITURBIDE EN EL BARIO XUU 5	312-SAN PEDRO JICAYAN	SAN PEDRO JICAYAN	URBANO	FISE/0721/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN			704,098	704,098	704,098	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,260.00	1,260.00	100.0%						
139019	ELECTRIFICACION RURAL CON EQUIPOS FOTOVOLTAICOS EN EL NACHAL, EL REPARO, LA CAMARONADA Y EL CIGARRO	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FISE/0766/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA			1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	MODULO	20.00	20.00	100.0%						
73970	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (BARRANCA LARGA-VENTANILLA) SAN SEBASTIAN COATLAN DEL KM 0+000 AL KM 0+000	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	URBANO	45034	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%						
73971	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (BARRANCA LARGA-VENTANILLA)PIEDRA CAMPANA DEL KM 0+000 AL KM 0+000	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	PIEDRA CAMPANA	RURAL	45033	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			430,000	430,000	430,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%						
86528	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	395-SANTA MARIA APAZCO	SANTA MARIA APAZCO	URBANO	FISE/0687/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA APAZCO			1,104,841	1,104,841	1,104,841	100.0%	0	0	POSTE	62.00	62.00	100.0%						
87089	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	FISE/0699/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL TULE			3,447,000	3,447,000	3,447,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%						
112677	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION SUBTERRANEA EN LA AV. INDEPENDENCIA	417-SANTA MARIA JACATEPEC	SANTA MARIA JACATEPEC	URBANO	FISE/0714/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC			899,563	899,563	899,563	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%						

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														13	14	15									16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
82375	CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE	432-SANTA MARIA TEMAXCALAPA	SANTA MARIA TEMAXCALAPA	URBANO	FISE/0254/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEMAXCALAPA			43,366	43,366	43,366	43,366	100.0%	0	0	TANQUE		2.00	2.00	100.0%	
82433	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	451-SANTIAGO APOALA	SAN ANTONIO NDUAYACO	RURAL	FISE/0644/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOALA			978,996	978,996	978,996	978,996	100.0%	0	0	SISTEMA		1.00	1.00	100.0%	
82350	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CALLE 1 Y 3 DE MAYO)	456-SANTIAGO CACALOXTEPEC	CORRAL DE PIEDRA	RURAL	FISE/0248/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC			62,445	62,445	62,445	62,445	100.0%	0	0	POSTE		4.00	4.00	100.0%	
82384	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	URBANO	FISE/0661/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO			8,873,291	8,873,291	8,873,291	8,873,291	100.0%	0	0	SISTEMA		1.00	1.00	100.0%	
112625	RECONSTRUCCION DEL CAMINO COSECHERO EL PORVENIR - YERBASANTA DEL KM 0+000 AL KM 4+000	625-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	EL PORVENIR	RURAL	FISE/0712/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC			950,015	950,015	950,015	950,015	100.0%	0	0	KILOMETRO		4.00	4.00	100.0%	
112643	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL CARLOS RAMOS - CABESTRADA DEL KM 0+000 AL KM 9+000	625-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	CARLOS RAMOS	RURAL	FISE/0713/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC			477,499	477,499	477,499	477,499	100.0%	0	0	KILOMETRO		9.00	9.00	100.0%	
FISM																									
	AGUA POTABLE																								
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
	CONSTRUCCION																								
112335	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)	371-SANTA CATARINA TICUÁ	SANTA CATARINA TICUÁ	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,342,782	1,342,782	1,342,782	1,342,782	100.0%	0	0	SISTEMA		1.00	1.00	100.0%	NOTA: ESTA OBRA SERA CONCLUIDA EN TRES ETAPAS LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA PRIMERA ETAPA SE CONFORMA DE LA SIGUIENTE MANERA: FONDO III \$ 1,342,782.00 FONDO IV \$ 233,751.20 RAMO 28 \$ 63,466.80 TOTAL 1,700,000.00
	AMPLIACION																								
79404	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA GERTRUDIS	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,235,554	1,235,554	1,235,554	1,190,023	96.3%	0	0	SISTEMA		2.00	2.00	100.0%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																								
	CONSTRUCCION																								
121713	DRENAJE SANITARIO EN CANAL DE AGUAS NEGRAS.AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/300/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TÉCNICA			44,694	44,694	44,694	43,754	97.9%	0	0	METRO LINEAL		173.94	173.94	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI.
	AMPLIACION																								
113792	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COBERTURA MUNICIPAL (PROGRAMA APASZU)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/256/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			2,568,752	2,568,752	2,568,752	2,568,752	100.0%	0	0	METRO LINEAL		6,115.75	6,115.75	100.0%	OBRA TERMINADA.
	REHABILITACION																								
121754	REHABILITACION DE DRENAJE CALLE ARROYO SECO ESQ. CON NETZAHUALCOYOTL, COLONIA MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/306/2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TÉCNICA			900	900	900	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		20.00	20.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS																								
	CONSTRUCCION																								
129768	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL RELLENO SANITARIO	409-SANTA MARIA DEL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			1,725,280	1,725,280	1,725,280	1,725,280	100.0%	0	0	RELLENO SANITARIO		1.00	1.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 2,598,400.00 CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA: RAMO 28 LA APORTACION DE \$ 435,152.00 FONDO III LA CANTIDAD DE \$ 2,163,280.00 INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA: FONDO III 2007 LA CANTIDAD DE \$ 437,988.00 FONDO III 2008 LA CANTIDAD DE \$ 1,725,280.00 LA OBRA SE TERMINO EN EL EJERCICIO 2009 Y SE ENCUENTRA FUNCIONANDO
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
	OTROS																								
125473	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, ESCALINATAS Y BARANDAL EN SAN JUAN COATZOSPAM - 2DA. ETAPA	187-SAN JUAN COATZOSPAM	SAN JUAN COATZOSPAM	URBANO	1 - A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCTORA DEL SECTOR PRIVADO			70,000	70,000	70,000	70,000	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
	URBANIZACION MUNICIPAL																								
	CALLES																								
	CONSTRUCCION																								
111930	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION SECTOR 2 COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/127/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			3,416	3,416	3,416	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS		1,120.00	1,008.00	90.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
109845	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES GUILLERMO PRIETO Y ART. 123 DEL BARRIO SANTA ANITA PARTE BAJA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/103/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			15,117	15,117	15,117	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS		956.10	717.07	75.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
112337	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS ROSAS, COL. JARDIN, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/151/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			6,268	6,268	6,268	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS		944.00	944.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. OBRA TERMINADA
106625	PAVIMENTACION Y EMPEDRADO HIDRAULICO DE LAS CALLES HIDALGO Y NACIONAL	181-SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC			17,577	17,577	17,577	17,577	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS		48.00	48.00	100.0%	CON ESTE RECURSO DE \$17,577 QUEDA SALDADO EL RECURSO OTORGADO AL MUNICIPIO DEL Añ 2008
106570	PAVIMENTACION DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC			108,900	108,900	108,900	78,250	71.9%	0	0	METROS CUADRADOS		435.60	395.00	90.7%	SE REALIZO AMPLIACION DE METAS PARA ESTE MISMO PROYECTO
106363	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC			263,417	263,417	263,417	263,417	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO		569.00	569.00	100.0%	SE REALIZO AMPLIACION DE METAS DE PAVIMENTACION EN LA MISMA CALLE
	AMPLIACION																								
93858	AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y GUADALUPE VICTORIA	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO TOMAS JALIEZA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA			115,746	115,746	115,746	115,746	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS		640.00	640.00	100.0%	LA OBRA YA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONES EN UN 100 %



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
113688	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MATÍAS ROMERO, AMAPOLAS ESQUINA SABINOS S.N. COL. REFORMA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/234/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA SECRETARÍA TÉCNICA			9,753	9,753	9,753	9,718	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS	17.94	17.94	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
112409	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, COL. LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/198/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA SECRETARÍA TÉCNICA			414	414	414	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	88.87	88.87	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO OBRA FINIQUITADA
113823	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, FRACC. LAS PALMAS, AGENCIA SAN JUAN CHIAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/258/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA SECRETARÍA TÉCNICA			114,820	114,820	114,820	114,584	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	181.29	181.29	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA
113621	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA, AV. REVOLUCION ESQUINA AV. CENTRAL NORTE, INFONAVIT RICARDO FLORES MAGÓN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/233/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA SECRETARÍA TÉCNICA			54,574	54,574	54,574	54,392	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	23.97	23.97	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL
113600	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GONZÁLEZ DIAZ, PROLONGACION DE NUB DEL MERCADO S/N, COL. COSUJUEZA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/230/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA SECRETARÍA TÉCNICA			39,094	39,094	39,094	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	36.06	36.06	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL
113764	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CALLE GONZÁLEZ ORTEGA NO. 317, CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/242/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA SECRETARÍA TÉCNICA			11,716	11,716	11,716	11,250	96.0%	0	0	METROS CUADRADOS	248.47	248.47	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
	CONSTRUCCION																							
93951	CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL DE LA TELESECUNDARIA MELQUIADES RAMIREZ EN SANTO TOMAS JALIEZA	630-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO TOMAS JALIEZA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA			1,328,136	1,328,136	1,328,136	1,328,136	100.0%	2,874	2,874	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	370.00	370.00	100.0%	LA OBRA YA ESTÁ TERMINADA Y EJERCIDA AL 100% Y ESTÁ EN FUNCIONES
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
	OTROS																							
126030	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA GUADALUPE VICTORIA	187-SAN JUAN COATZOSPAM	SAN JUAN COATZOSPAM	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO			1,207,934	1,207,934	1,207,934	1,207,934	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	CAMINOS RURALES																							
	CAMINOS RURALES																							
	CONSTRUCCION																							
131008	APERTURA DE CAMINO DEL PORVENIR A CERRO COSTOCHÉ 8.380 KM	325-SAN PEDRO QUIATONI	EL PORVENIR	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI			404,959	404,959	404,959	404,959	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.38	4.19	50.0%	EN ESTA OBRA FUE UNA MEZCLA DE RECURSOS EN EL CUAL (FII APORTO \$1,748,759.78) Y (FIV APORTO \$210,794.91) DANDO UN TOTAL DE LA OBRA \$1,959,554.69 EL CUAL ES RECURSO 2008 Y SE ESTA PAGANDO RECURSO 2009 Y 2010.
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																							
	OTROS																							
138893	ELABORACION DE PLANES Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR LA SEMARNAT EN LA RESOLUCION S.G.P./DIRA.DG. 7910.09 PARA EL PROYECTO: APERTURA DE CAMINO TRAMO EL PORVENIR-CERRO COSTOCHÉ DEL KM 0+00 AL KM 8+380 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI			149,640	149,640	149,640	149,640	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																							
	CONSTRUCCION																							
119995	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE RIEGO TECNIFICADO LAS LAJAS MARGEN IZQUIERDO	172-SAN JUAN ACHIUTLA	SAN JUAN ACHIUTLA	URBANO	001	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ACHIUTLA			328,399	328,399	328,399	328,399	100.0%	0	0	HECTAREA	12.43	12.43	100.0%	
93809	CONSTRUCCION DE BORDOS	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO TOMAS JALIEZA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO			362,250	362,250	362,250	362,250	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TOTALMENTE PAGADA Y EN FUNCIONAMIENTO.
	GASTOS INDIRECTOS																							
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																							
100551	CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA CON IOCIFED	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			13,506	13,506	13,506	13,506	100.0%	0	0	SUPERVISION	1.00	1.00	100.0%	
	INTEGRACION DE PROPUUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS																							
128891	ASESORIA TECNICA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN TAMAZOLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			62,100	62,100	62,100	62,100	100.0%	0	0	ASESORIA	1.00	1.00	100.0%	
129317	ASESORIA TECNICA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN TAMAZOLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			41,760	41,760	41,760	41,760	100.0%	0	0	ASESORIA	1.00	1.00	100.0%	
112264	3% GASTOS INDIRECTOS (PAGO X ELAB. DE EXP. TECNICO 2008)	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA			119,813	119,813	119,813	119,813	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	AL TERCER TRIMESTRE SE EJERCIERON \$ 119,812.93 POR ASESORIA TECNICA. SUPERVISION DE OBRAS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DEL EJERCICIO 2008.
	PORTAMUN												3,341,697	3,258,514	3,263,504	2,380,058	73.0%	1,116	1,116		1,451.81	1,415.81	97.5%	
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
122875	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE	172-SAN JUAN ACHIUTLA	SAN JUAN ACHIUTLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN ACHIUTLA			150,662	150,662	150,662	150,662	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FONDO IV 2008 \$150,662.00 FONDO IV 2009 22,176.00 FONDO IV 2010 81,824.00 EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES LA CANTIDAD DE: 254,662.79 LA OBRA TIENE 859 M2 DE PAVIMENTACION DE CALLE Y BANQUETA Y 232 ML DE GUARNICION
101152	CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL DE LA ESC. SEC. TEC. NO. 230	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			150,678	150,678	150,000	150,678	100.0%	0	0	OBRA	0.57	0.57	100.0%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 263,048.69 Y COMO METAS 1.00 DE OBRA. DE RECURSO 2008 TIENE LA CANTIDAD DE \$ 150,678.53 Y 0.57 DE OBRA Y DE RECURSO 2009 EL IMPORTE DE \$ 112,370.16 Y METAS 0.43 DE OBRA.
101198	PAVIMENTACION DE DIFERENTES CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACION	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			164,515	164,515	120,000	164,515	100.0%	0	0	OBRA	0.24	0.24	100.0%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 670,994.41 Y COMO METAS 1.00 DE OBRA. DE RECURSO 2008 TIENE LA CANTIDAD DE \$164,515.07 Y 0.24 DE OBRA Y DE RECURSO 2009 EL IMPORTE DE \$ 506,479.34 Y METAS 0.76 DE OBRA.
112266	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)	371-SANTA CATARINA TICUÁ	SANTA CATARINA TICUÁ	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL			293,751	293,751	293,751	293,751	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24			
138407	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)	371-SANTA CATARINA TICUÁ	SANTA CATARINA TICUÁ	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL			293,751	293,751	293,751	293,751	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%			
94356	BARDEADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MELQUIADEZ RAMIREZ	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO TOMAS JALIEZA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA			240,210	240,210	240,210	240,210	100.0%	1,116	1,116	METROS, BARDAS, CERCOS	138.00	138.00	100.0%	ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA Y ESTA EN FUNCIONES AL 100% FUE EN EL MES DE MARZO DE 2010 QUE SE PAGO EL SALDO PENDIENTE.		
94081	COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL BORDO	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO TOMAS JALIEZA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA			30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	EN OTROS TRIMESTRES SE MANEJO QUE SE PRESUPUESTO ANUAL \$ 300,000.00 PERO AL FINAL SE COMPRO UNICAMENTE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL BORDO, CON UN VALOR R DE \$ 30,000.00		
94215	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA TELESECUNDARIA AMPLIACION	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO DOMINGO JALIEZA	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA			241,500	241,500	241,500	241,500	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA YA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONES AL 100 %		
94301	AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y GUADALUPE VICTORIA TRAMO ENTRE MATAMOROS Y LERDO DE TEJADA. EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO TOMAS JALIEZA	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA			369,711	369,711	369,711	369,711	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,158.00	1,158.00	100.0%	ESTA OBRA YA ESTA ERMINADA Y PAGADA AL 100 %		
101094	MANUTENIMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL OTROS	386-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			48,000	11,517	36,000	11,517	100.0%	0	0	OTROS	12.00	3.00	25.0%			
104873	ADQ DE TERRENO PARA JE EL MORAL	83-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	05 EL MORAL	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			77,691	77,691	77,691	77,691	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE ADQUIERE UN TERRENO PARA EL MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA CON UN COSTO TOTAL DE \$400,000.00 DE LOS CUALES SE EJERCE DE RECURSOS Y REMANENTES DEL EJERCICIO 2008 UN MONTO DE \$77,691.00; DE REMANENTE DEL EJERCICIO 2009 \$287,789.00 Y PARA EL EJERCICIO 2010 UN IMPORTE POR LA DIFERENCIA DE \$34,520.00, INDIICANDO QUE PARA LOS EJERCICIOS 2008 Y 2009 SE CONSIDERAN LOS RENDIMIENTOS DE CUENTA POR PRODUCTOS FINANCIEROS		
66030	PROGRAMA MUNICIPAL DE RENOVACION SALARIAL DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, COBERTURA MUNICIPAL OTROS GASTOS DE OPERACION	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV0082008	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COOR GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL			878,456	878,456	878,456	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL, OBRA FINIQUITADA.		
145817	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI			99,606	90,606	90,606	90,606	100.0%	0	0	PAGO	8.00	8.00	100.0%			
101066	SUELDO DEL CHOFER DE LA PATRULLA MUNICIPAL	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			48,000	10,300	36,000	10,300	100.0%	0	0	OTROS	12.00	3.00	25.0%			
138302	APOYO AL IEBQ PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA SATELITAL A DISTANCIA Y OTROS	271-SANTA CATARINA TICUÁ	SANTA CATARINA TICUÁ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TICUÁ			51,530	51,530	51,530	51,530	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%			
94178	RASTREO DE CAMINOS COSECHEROS	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO TOMAS JALIEZA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA			83,000	83,000	83,000	83,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	30.00	12.00	40.0%	EL RASTREO DE CAMINOS COSECHEROS YA HA SIDO TERMINADO Y ESTA EN FUNCIONES AL 100% .		
94124	VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA LOS POLICIAS	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO TOMAS JALIEZA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA			120,636	120,636	120,636	120,636	100.0%	0	0	PERSONA	85.00	85.00	100.0%	FINALMENTE PARA ESTE FONDO SE PRESUPUESTO UNICAMENTE LA CANTIDAD DE \$ 120,636.75 PARA UNIFORMES DE LOS POLICIAS		
<b>FAM</b>													<b>18,111,151</b>	<b>15,327,899</b>	<b>18,111,151</b>	<b>15,148,853</b>	<b>98.8%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.00</b>	<b>55.74</b>	<b>94.5%</b>				
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA</b>																										
45942	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO	38-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	FAM0300/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			23,017	815	23,017	815	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.		
45591	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " SIGLO XXI"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	ALVARO OBREGÓN	URBANO	FAM0322/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			13,300	13,300	13,300	13,300	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA		
65185	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN ESC. TELESECUNDARIA CLAVE 200TV0938N (BARRIO EL OCOTE)	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	SAN JOSÉ LLANO GRANDE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)			316,184	316,184	316,184	316,184	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%			
50255	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA OTILIO MONTAÑA (AGENCIA DE CINCO SEÑALES)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAM0453/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			26,391	26,391	26,391	26,391	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.		
50236	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GONZALEZ	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FAM0526/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			891,481	836,254	891,481	836,254	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.		
50223	CONSTRUCCION DE UN ANEXO Y ADAPTACION DE EDIFICIO EXISTENTE A DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO	91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	URBANO	FAM0488/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			462,627	454,394	462,627	454,394	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.		
45948	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION	128-SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG	SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG	URBANO	FAM0304/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			64,016	7,748	64,016	7,748	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.12	12.0%	OBRA EN PROCESO		
45750	REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. LEONA VICARIO	138-SAN FRANCISCO CAJONOS	SAN MIGUEL CAJONOS	RURAL	FAM0299/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			4,925	1,310	4,925	1,310	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.		
50216	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	148-SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	URBANO	FAM0489/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			698,573	613,662	698,573	613,662	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.		
45763	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. JUAN ESCUTIA	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SANTA CATARINA YETZELALAG	RURAL	FAM0296/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			3,175	0	3,175	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.		
45955	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAEMPO	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN JUAN TAGUI	RURAL	FAM0301/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			93,154	92,965	93,154	92,965	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.99	99.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.		

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
45756	TERMINACION DE UN AULA EN J.N.I. JUAN ESCUTIA	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SANTA CATARINA YETZELALAG	RURAL	FAM0292/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	100,362	96,052	100,362	96,052	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.96	96.0%	OBRA EN PROCESO.
65182	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA	190-SAN JUAN COTZOCON	MARIA LOMBARDO DE CASO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	-	-	45,792	0	45,792	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
50243	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN TELESECUNDARIA	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	FAM0527/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	891,481	737,221	891,481	737,221	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
50248	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN J.N.U. HANS CHRISTIAN ANDERSEN	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	FAM0528/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	578,885	488,055	578,885	488,055	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
45722	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA	212-SAN JUAN PETLAPA	ARROYO BLANCO	RURAL	FAM0294/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	321,361	313,191	321,361	313,191	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO PENDIENTE DE REASIGNAR.
45707	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN FELIPE EL MIRADOR	RURAL	FAM0293/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	347,834	305,023	347,834	305,023	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
45697	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA NINIS HEROES.	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN JUAN PETLAPA	URBANO	FAM0302/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	93,007	93,007	93,007	93,007	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
46016	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL OAXACA	303-SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	URBANO	FAM0305/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	53,856	29,905	53,856	29,905	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.
50200	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA 12 DE OCTUBRE	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FAM0493/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	332,080	246,759	332,080	246,759	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.
49889	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. ENRIQUETA CAMARILLO PEREYRA	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FAM0486/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	200,343	165,179	200,343	165,179	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.
45550	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA"	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FAM0315/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	319,733	286,580	319,733	286,580	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%	OBRA EN PROCESO
45658	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA.	330-SAN PEDRO TEUTILA	PIEDRA ANCHA O LA RAYA	RURAL	FAM0394/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	11,866	1,098	11,866	1,098	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.
50285	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	URBANO	FAM0700/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	31,058	30,598	31,058	30,598	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.
50274	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGANACIO ZARAGOZA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL MAMEY	RURAL	FAM0698/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	15,529	15,299	15,529	15,299	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.
50270	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. FRANCISCO GABILONDO SOLER (COL. VALLE VERDE)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	FAM0697/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	21,699	16,533	21,699	16,533	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
50288	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	CHARCO REDONDO	RURAL	FAM0701/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	24,429	21,915	24,429	21,915	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO PENDIENTE DE REASIGNACION.
50279	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	FAM0699/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	30,626	30,598	30,626	30,598	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.
46003	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	457-SANTIAGO CAMOTLAN	SANTIAGO CAMOTLAN	URBANO	FAM0303/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	129,062	129,062	129,062	129,062	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
50212	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.I. NINIS HEROES DE CHAPULTEPEC	462-SANTIAGO HUAJOLITLAN	SANTIAGO HUAJOLITLAN	URBANO	FAM0487/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	377,380	331,470	377,380	331,470	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.
50231	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	463-SANTIAGO HUAUCULLA	SANTIAGO HUAUCULLA	URBANO	FAM0518/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	110,713	110,713	110,713	110,713	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
45931	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. FIDENCIO MONTES	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	URBANO	FAM0291/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	264,454	154,983	264,454	138,933	89.6%	0	0	AULA	1.00	0.52	52.0%	OBRA EN PROCESO.
45936	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. FIDENCIO MONTES	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	URBANO	FAM0295/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	3,175	0	3,175	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.
65184	TERMINACION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	537-SILACAYOAPAM	SAN ANDRES MONTAÑ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	-	-	32,858	0	32,858	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	
45682	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " RUFINO TAMAYO "	543-TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPEXIKTLAHUACA	RURAL	FAM0655/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	89,923	85,116	89,923	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO.
45672	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. " EMILIANO ZAPATA "	543-TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPEXIKTLAHUACA	RURAL	FAM0653/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	118,458	104,239	118,458	26,359	25.3%	0	0	AULA	1.00	0.25	25.0%	OBRA EN PROCESO
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>																								
93143	CONSTRUCCION DE ALA NORTE DEL EDIFICIO H DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA EXTENSION C.U. (1A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48474	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	841,045	841,045	841,045	841,045	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
91638	CONSTRUCCION DE BODEGA, TRES AULAS Y AUDITORIO PARA LA FACULTAD DE IDIOMAS EXTENSION C.U.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48473	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	2,000,000	361,982	2,000,000	361,982	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
93917	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, CORREDOR Y CAFETERÍA EN LA FACULTAD DE IDIOMAS EXTENSIÓN TEHUANTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48471	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA			1,451,938	1,351,341	1,451,938	1,351,341	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
91602	CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA EXTENSIÓN TEHUANTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48470	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA			254,090	250,468	254,090	250,468	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
91617	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA DE ENFERMERÍA EXTENSIÓN HUAJUAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48472	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA			798,310	798,310	798,310	798,310	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
93416	CONSTRUCCIÓN DEL AL SUR DEL EDIFICIO H DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA C.U.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48477	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA			5,226,098	5,180,106	5,226,098	5,180,106	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
93299	TERMINACIÓN DE CAFETERÍA PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS DE LA UABJO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48475	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA			342,413	333,578	342,413	333,578	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
131703	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL ALMACEN GENERAL EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS PUERTO FASP	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	446100BFB0C8A1A204	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR			55,450	55,450	55,450	55,450	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
<b>EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>													<b>189,436,281</b>	<b>189,436,281</b>	<b>189,436,281</b>	<b>186,892,858</b>	<b>98.7%</b>	<b>13,898,689</b>	<b>9,886,591</b>		<b>99,491.00</b>	<b>100,647.00</b>	<b>101.2%</b>		
115645	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN-SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA			16,719,209	16,719,209	16,719,209	16,682,847	99.8%	0	0	OTROS				EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE ES DECIR: EXAMEN PROGRAMADOS 17911 PARA 5094 PERSONAS DE LAS CUALES SE ALCANZARON 7162 EXAMENES LOS CUALES SE DIRIGIERON PARA 3675 PERSONAS; PERSONAS PROGRAMADAS 4268 ALCANZADAS 4479.	
115907	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA			61,412,800	61,412,800	61,412,800	60,704,084	98.8%	0	0	OTROS				EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE EN LO QUE SE REFIERE A LAS METAS: MILLAR PROGRAMADAS 209 ALCANZADAS 209; PAR PROGRAMADAS 9108 ALCANZADAS 9665; PIEZA PROGRAMADAS 69654 ALCANZADAS 71127.	
115971	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANONIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA			23,053,792	23,053,792	23,053,792	22,752,330	98.7%	0	0	OTROS				EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE ES DECIR: EQUIPO PROGRAMADAS 126 ALCANZADAS 119, LICENCIA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1, LOTE PROGRAMADAS 5 ALCANZADAS 5, PERSONA PROGRAMADAS 51 ALCANZADAS 3, POLIZA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1, PROYECTO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1, RENTA PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 4, SERVICIO PROGRAMADAS 16 ALCANZADAS 24.	
116031	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION: "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA			3,132,991	3,132,991	3,132,991	2,975,569	95.0%	0	0	OTROS				EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE ES DECIR: EQUIPO PROGRAMADAS 150 ALCANZADAS 100, LOTE PROGRAMADAS 20 ALCANZADAS 20, PERSONA PROGRAMADAS 14 ALCANZADAS 7, POLIZA PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 12, SERVICIO PROGRAMADAS 8 ALCANZADAS 2.	
116171	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA			27,714,929	27,714,929	27,714,929	27,410,002	98.9%	0	0	OTROS				EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE ES DECIR: OBRA PROGRAMADAS 6 ALCANZADAS 6, SERVICIO PROGRAMADAS 26 ALCANZADAS 11.	
116323	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA			16,382,080	16,382,080	16,382,080	16,321,598	99.6%	0	0	OTROS				EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE ES DECIR: PAR PROGRAMADAS 1050 ALCANZADAS 1050, PERSONA PROGRAMADAS 200 ALCANZADAS 510, PIEZA PROGRAMADAS 6820 ALCANZADAS 6885.	
116370	COMBATE AL NARCOTRÁFICO	0-COBERTURA ESTATAL			08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA			40,142,383	40,142,383	40,142,383	39,168,331	97.6%	0	0	OTROS				EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE ES DECIR: EQUIPO PROGRAMADAS 298 ALCANZADAS 200, MILLAR PROGRAMADAS 648 ALCANZADAS 648, PIEZA PROGRAMADAS 1675 ALCANZADAS 1886, RENTA PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 13, SISTEMA/EQUIPO PROGRAMADAS 4 ALCANZADAS 4.	
130408	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0-COBERTURA ESTATAL			11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA			878,097	878,097	878,097	878,097	100.0%	13,898,689	9,886,591	OTROS				EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE ES DECIR: EQUIPO PROGRAMADAS 11 ALCANZADAS 11, INFORME PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1.	
<b>INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>													<b>9,652,391</b>	<b>6,315,731</b>	<b>7,903,742</b>	<b>6,041,249</b>	<b>95.7%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,749,894.00</b>	<b>1,447,355.47</b>	<b>82.7%</b>		
<b>INVERSIÓN</b>																									
<b>OBRA PÚBLICA</b>																									
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																									
43432	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN CBTA, NUM. 75	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO	FAFEF/0049/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			128,164	104,283	128,164	28,164	27.0%	0	0	OTROS				CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.	
75340	CONSTRUCCION DE GRADERIAS CENTRALES EN EL CAMPO DE BEISBOL (1RA. ETAPA), MENA (MENA NIZANDA)	5-ASUNCION XTALTEPEC	MENA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			788,055	0	788,055	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%		
43448	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN CBTIS NUM. 091	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FAFEF/0055/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			3,021	0	3,021	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO PENDIENTE DE REASIGNAR.	
43441	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN CETS NUM. 168	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FAFEF/0068/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			33,373	0	33,373	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.	
75341	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL CANDIANI (1A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			31,598	31,597	31,598	31,597	100.0%	0	0	METRO LINEAL					
43587	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL DE DIVISION FRANCISCO VILLA I (SAN JACINTO OCOTLAN)	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	FAFEF/0646/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			345,000	345,000	345,000	345,000	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.	
43477	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL EN INSTITUTO TECNOLOGICO (2DA ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEF/0696/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION TECNOLOGICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			18,367	0	18,367	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO FALTA CONTRATACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO.	
43776	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y DOS ANEXOS EN COBAO	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	FAFEF/0469/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			2,138,544	1,628,532	2,138,544	1,628,532	100.0%	0	0	OTROS	6.00	4.55	75.8%	OBRA EN PROCESO	
43459	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS Y DOS ANEXOS EN CETS (EXT. DEL PLANTEL 103)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	FAFEF/0800/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION TECNOLOGICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			290,670	290,670	290,670	290,670	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
43561	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN ISIDRO JALTEPETONGO	RURAL	FAFEF/0647/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			133,920	133,920	133,920	133,920	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.	
43597	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN INSTITUTO DE ESTUDIOS BACHILLERATO DE OAXACA NO. 241	176-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	URBANO	FAFEF/0655/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			773,254	550,808	773,254	550,808	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.	
43420	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE FACHADA PRINCIPAL, CAMBIO DE TECHUMBRE E IMPERMEABILIZACION EN CBTA. NUM. 016	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	URBANO	FAFEF/0048/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			78,674	0	78,674	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA. SALDO PENDIENTE DE REASIGNAR.	
43627	CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO EDUCACIONAL CAPCE NOVENA ETAPA (COL. LAS FLORES)	380-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FAFEF/0726/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			199,118	199,118	199,118	199,118	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.	
43613	CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO EDUCACIONAL CAPCE OCTAVA ETAPA (COL. LAS FLORES)	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FAFEF/0725/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			623,938	623,938	623,938	623,938	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.	
43410	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN CECATI NUM. 148	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHIA DE SANTA CRUZ HUATULCO	RURAL	FAFEF/0032/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,498	1,498	1,498	1,498	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.	
43554	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 156	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	FAFEF/0648/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			184,351	184,351	184,351	184,351	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.	
43577	REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. MANUEL GAMIO	473-SANTIAGO LAXOPA	SANTIAGO LAXOPA	URBANO	FAFEF/0645/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			246,770	243,623	246,770	243,623	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.	
43415	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE DOS LABORATORIOS Y REPARACION DE TECHUMBRE EN CBTA. NUM. 010	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAFEF/0042/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,876	0	1,876	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.	
43496	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAFEF/0020/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			661,209	198,363	661,209	0	0.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	0.00	0.0%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA SALDO EN PROCESO DE COMPROBACION	
43506	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CECYTE NO. 18 (2DA. ETAPA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAFEF/0734/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			5,628	0	5,628	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA SALDO EN PROCESO DE FINIQUITO	
78885	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A ALVARO OBREGON DEL KM 0+000 AL KM 4+000 (ALVARO OBREGON AMPLIACION)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	51567	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPUERTOS DE OAXACA			541,221	0	541,221	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	OBRA FINIADA CON PRODUCTOS FINANCIEROS	
75342	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA DE PROGRESO	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			85,896	0	85,896	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
75344	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. LOS IDEALISTAS	651-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			39,848	0	39,848	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	304.00	304.00	100.0%		
75345	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACC. LOS IDEALISTAS	651-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			126,176	0	126,176	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	350.00	210.00	60.0%		
75346	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CALLE PROLONGACION DE FELIX ROMERO COL. MARTIRES DE RIO BLANCO.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			54,288	0	54,288	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	SISTEMA	
75347	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR Y HEROICO COLEGIO MILITAR	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			35,515	0	35,515	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SISTEMA	
75348	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			35,589	35,589	35,589	35,589	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SISTEMA	
75349	EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA OCOCC	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN FRANCISCO CABALLUA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			100,788	100,788	100,788	100,788	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%		
75350	ELABORACION DEL ESTUDIO COSTO-BENEFICIO Y JUSTIFICACION ECONOMICA PARA 5 OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/0700/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			27,393	27,393	27,393	27,393	100.0%	0	0	ESTUDIO	5.00	5.00	100.0%		
75351	ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD COSTO-BENEFICIO DEL CENTRO PARA LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA RELLENO SANITARIO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%		
75352	ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD COSTO-BENEFICIO DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA CIUDAD	563-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			70,000	70,000	70,000	70,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%		
<b>SISTEMAS DE PROTECCION CIVIL</b>																									
<b>PREVENCIÓN</b>																									
INFRAESTRUCTURA PUBLICA																									
88370	ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, UBICADAS EN ZONAS DE RIESGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/0700/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			302,389	0	0	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	302,389.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO ESTA EN PROCESO DE CONTRATO	
141369	AMPLIACION DEL EQUIPAMIENTO DE BOCINAS DE ALERTA SISMICA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAFEF/0699/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			1,446,260	1,446,260	0	1,446,260	100.0%	0	0	SISTEMA	1,446,260.00	1,446,260.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO Y FINIQUITADO	
<b>CONVENIOS 48 REGISTROS</b>																									
<b>CONVENIOS DE REASIGNACION</b>																									
													961,603	216,189	961,603	216,189	100.0%	0	0			1.00	0.20	20.0%	
<b>GASTO CORRIENTE</b>																									
OTROS GASTOS DE OPERACION																									



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														13	14	15								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
131632	ANÁLISIS DE LA BIODIVERSIDAD DE LA PESCA DE TUNIDOS	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	H46100BBIAD1103202	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   140-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	961,603	216,189	961,603	216,189	100.0%	0	0	INVESTIGACION	1.00	0.20	20.0%	
	OTROS CONVENIOS												19,345,443	17,070,443	19,316,624	17,034,739	99.8%	0	0		85.00	80.96	95.2%	
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
55326	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	21-COSOLAPA	COSOLAPA	URBANO	RA11/0093/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	170,976	170,976	170,976	170,976	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
51928	ADQUISICIÓN DE UN LABORATORIO MÓVIL Y EQUIPO DE OFICINA PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 3 (1RA ETAPA)	29-ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGÓN	ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGÓN	URBANO	RA11/0038/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	119,691	119,691	119,691	119,691	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
51962	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 1 (1RA ETAPA)	36-GUETATAO DE JUÁREZ	GUETATAO DE JUÁREZ	URBANO	RA11/0044/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,055	4,055	4,055	4,055	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
58054	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ISTMO (1RA ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RA11/0029/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,654,211	1,654,211	1,654,211	1,654,211	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
53456	EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RA11/0114/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	541,364	538,148	541,364	538,148	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.99	99.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACIÓN.
53468	EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN INSTITUTO DE SALINA CRUZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	RA11/0115/098	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	236,734	236,734	236,734	236,734	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
58007	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ (1RA ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	RA11/0028/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,070,348	1,070,064	1,070,348	1,070,064	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN.
53378	REPARACIONES GENERALES EN CONALEP	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	RA11/0171/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	483,194	483,194	483,194	483,194	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
55473	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. LIC. JOSÉ MA. CASTILLO VELASCO	103-SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	URBANO	RA11/0002/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	111,885	111,885	111,885	111,885	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
51948	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 15 (1RA ETAPA)	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN ANTONIO HUITEPEC	URBANO	RA11/0041/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	133,473	133,473	133,473	133,473	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
51998	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO.23 (1RA ETAPA)	116-SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA	SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA	URBANO	RA11/0050/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	4,055	4,055	4,055	4,055	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
58284	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CUENCA A DEL PAPAŁOAPAN (1RA ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	URBANO	RA11/0031/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	232,478	158,372	232,478	158,372	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.43	43.0%	OBRA EN PROCESO
58064	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTEPEC (1RA ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	URBANO	RA11/0030/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,582,480	1,571,577	1,582,480	1,571,577	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.95	95.0%	OBRA EN PROCESO
51773	EQUIPAMIENTO PARA LAS CARRERAS DE INGENIERÍA EN AGRONOMÍA Y LICENCIATURA EN BIOLOGÍA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CUENCA DEL PAPAŁOAPAN (1RA ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	RA11/0016/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	10,016	9,997	10,016	9,997	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO
51943	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 8 (1RA ETAPA)	188-SAN JUAN COLORADO	SANTA MARÍA NUTIO	RURAL	RA11/0040/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	114,812	114,812	114,812	114,812	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
51981	ADQUISICIÓN DE UN LABORATORIO MÓVIL Y EQUIPO DE COMPUTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 14 (1RA ETAPA)	190-SAN JUAN COTZOCON	JALTEPEC DE CANDUYOC	RURAL	RA11/0049/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	140,238	140,238	140,238	140,238	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
58229	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA MELCHOR OCAMPO	210-SAN JUAN SMI	SAN ANTONIO NDUASICO (O NDUAXICO)	RURAL	RA11/0018/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	512,405	397,024	512,405	397,024	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
57938	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITANCILLO (1RA ETAPA)	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	RA11/0027/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	15,037	15,037	15,037	15,037	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
55409	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUAN B. TOLEDO	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	RA11/0004/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	551,100	551,100	551,100	551,100	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
57902	REPACIONES GENERALES EN J.N.U. JUAN ESCUTIA (COL. LOMA CRUZ)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	RA11/0001/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	119,013	35,704	119,013	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.85	85.0%	OBRA EN PROCESO
51977	ADQUISICIÓN DE UN LABORATORIO MÓVIL PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 20 (1RA ETAPA)	326-SAN PEDRO SOCHIÁPAM	SAN PEDRO SOCHIÁPAM	URBANO	RA11/0048/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	109,818	109,818	109,818	109,818	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.90	90.0%	OBRA FINIQUITADA
58297	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA (1RA ETAPA)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	RA11/0033/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	271,156	260,354	271,156	260,354	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.96	96.0%	OBRA EN PROCESO
53930	REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRAL. FRANCISCO VILLA	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	RA11/0066/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	164,641	164,641	164,641	164,641	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
51953	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 2 (1RA ETAPA)	394-SANTA MARÍA ALOTEPEC	SANTA MARÍA ALOTEPEC	URBANO	RA11/0042/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	120,776	120,776	120,776	120,776	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
53330	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS, UN LABORATORIO, UN TALLER, TRES ANEXOS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, POZO PROFUNDO Y RAPARACIONES GENERALES EN CBTS NO. 02	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	RA11/0149/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	3,072,676	1,882,859	3,072,676	1,882,859	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.61	61.0%	OBRA EN PROCESO.
53316	EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS, UN LABORATORIO, UN TALLER Y DOS ANEXOS EN CBTS NO. 02	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	RA11/0150/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	24,329	24,329	24,329	24,329	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
58363	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE TLAXIACO (1RA ETAPA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	RA11/0036/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	240,011	235,796	240,011	235,796	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.70	70.0%	OBRA EN PROCESO
55343	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	NUEVA REFORMA	RURAL	RA11/0005/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA   600- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	114,353	114,353	114,353	114,353	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
58291	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA REGION MIXE (1RA ETAPA)	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	URBANO	RA11/0032/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	232,194	232,194	232,194	232,194	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO
51972	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE OFICINA PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 5 (1RA. ETAPA)	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTIAGO CHOAPAM	URBANO	RA11/0047/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA   600- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	133,926	133,926	133,926	133,926	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
52001	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NO. 145 (1RA. ETAPA)	462-SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN	SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN	URBANO	RA11/0052/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA   600- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	4,055	4,055	4,055	4,055	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
51957	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 17 (1RA ETAPA)	471-SANTIAGO LALOPA	SANTIAGO LALOPA	URBANO	RA11/0043/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	127,704	127,704	127,704	127,704	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
51839	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE OFICINA PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 7 (1RA ETAPA)	481-SANTIAGO NUYOÓ	SANTIAGO NUYOÓ	URBANO	RA11/0037/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	114,812	114,812	114,812	114,812	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
53416	ADECUACION DE ESPACIOS , RAMPAS Y OBRA EXTERIOR PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	RA11/0107/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	31,270	31,270	31,270	31,270	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
57932	CONCLUSION DEL CENTRO DE COMPUTO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	RA11/0026/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	491,099	0	491,099	0	0.0%	0	0	TALLER	1.00	0.80	80.0%	OBRA EN PROCESO.
51935	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 13 (1RA ETAPA)	495-SANTIAGO XANICA	SANTIAGO XANICA	URBANO	RA11/0039/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	119,438	119,438	119,438	119,438	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
51966	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 16 (1RA. ETAPA)	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	URBANO	RA11/0046/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA   600- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	140,243	140,243	140,243	140,243	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
57909	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. RICARDO FLORES MAGON	670-ZIMATLAN DE ALVAREZ	SAN NICOLAS QUIALANA	RURAL	RA11/0003/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA   600- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	73,140	73,140	73,140	73,140	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
57152	REHABILITACION COMBATE Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CONAFOR/0003/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   RHO- COMISION NACIONAL FORESTAL	15,363	15,363	15,363	15,363	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	EL AVANCE FISICO ES 100 % Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTO.SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
108772	RESTAURACION DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO (MACO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	CONACULTA/010/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA   000- CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,444,848	5,230,933	5,444,848	5,230,933	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTIMACION EN PROCESO
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
137021	EDITORIAL 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100BAAAD43A05906	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA		11-EDUCACION PUBLICA   000- CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	26,818	0	0	0	0.0%	0	0	TALLER	1.00	0.00	0.0%	
140549	PACMYC PRODUCTOS FINANCIEROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100BAAAD43A05915	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA		11-EDUCACION PUBLICA   000- CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	172,299	172,299	172,299	172,299	100.0%	0	0	PROYECTO	5.00	5.00	100.0%	
136897	TALLER OAXACA SIGLO XXI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100BAAAD43A05901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA		11-EDUCACION PUBLICA   000- CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	46,581	46,580	46,580	46,580	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
136947	CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTIN	84-SAN AGUSTIN ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100BAAAD43A05902	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA		11-EDUCACION PUBLICA   000- CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,696	5,696	5,696	5,696	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
91968	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL AREA PARA LA NUEVA OFERTA EDUCATIVA DE LA UMAR CAMPUS HUATULCO	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	4A8100BFB8D11A14202	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR		11-EDUCACION PUBLICA   140- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	50,059	0	50,059	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
131659	EVALUACION REPRODUCCION CRECIMIENTO DE IGUANAS CTENOSAURA E IGUANA IGUANA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	4A8100BBIAD11905201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA   90X- CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	35,179	35,179	35,179	35,179	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
91948	INFLUENCIA DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN EL AMBIENTE MARINO DE LA BAHIA DEPUERTO ANGEL OAX.	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA   90X- CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	155,394	154,338	155,394	154,338	100.0%	0	0	ALUMNO	35.00	35.00	100.0%	
	20-OAXACA RECURSO 2007																							
	SUBSIDIOS 88 REGISTROS																							
	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION																							
	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)												8,625,750	5,661,006	8,625,750	5,353,015	94.6%	124,188	0		471,106.00	471,073.85	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																							

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
92085	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO PROMEP 2007	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	PROFESORES CON GRADO DE MAESTRIA Y DOCTORADO	11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	143,711	98,813	143,711	98,813	100.0%	0	0	MAESTRO	22.00	21.00	95.5%	
<b>PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES</b>																								
108396	FONDO NACIONAL DE COMUNIDADES SALUDABLES	87-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	37	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	400,000	0	400,000	0	0.0%	0	0	MUNICIPIO	13.00	11.00	84.6%	
<b>PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES</b>																								
169078	ECONOMIAS POR CANCELACION DE REFRENDOS 2009/ OPORTUNIDADES 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,102	0	1,102	0	0.0%	0	0	FAMILIA	235,500.00	235,500.00	100.0%	
169067	ECONOMIAS POR REMANENTE DE EQUIPAMIENTO/ OPORTUNIDADES 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	22,252	0	22,252	0	0.0%	124,188	0	FAMILIA	235,500.00	235,500.00	100.0%	
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS</b>																								
<b>INVERSION</b>																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
157525	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	APASZU/0040/07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA	PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	85,033	85,033	85,033	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION																								
157522	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	387-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	APASZU/0033/07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	13856 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	222,958	222,958	222,958	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
<b>PROGRAMA JOVENES POR MEXICO</b>																								
<b>GASTO CORRIENTE</b>																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
132628	ELABORACION DE DIAGNOSTICO Y PLAN DE VISION PARA EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA	38-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARIA	98,687	31,475	98,687	31,475	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	1.00	0.32	32.0%	
<b>PROGRAMAS DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA</b>																								
132688	MODELO CONCEPTUAL PARA DISEÑO DE PAGINAS WEB	38-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	INVESTIGADORES Y ALUMNOS	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA   90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	19,484	19,484	19,484	19,484	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
<b>RAMO 11 SEP</b>																								
<b>INVERSION</b>																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
46102	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	24-CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	RA11/0009/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	151 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	120,119	120,119	120,119	120,119	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
46040	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO EN CECYTE NO.24 (1RA. ETAPA)	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	RA11/003M/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	156 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	95,842	95,842	95,842	95,842	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
45965	ADQUISICIÓN DE UN LABORATORIO MOVIL PARA COBAO NO. 28 (1RA. ETAPA)	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	RA11/0010/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	588 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	100,000	86,340	100,000	86,340	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
46196	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA AGUILUCHOS DE MEXICO	199-SAN JUAN IHUALTEPEC	SAN JUAN IHUALTEPEC	URBANO	RA11/0006/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	53 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	238,742	238,742	238,742	238,742	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
45392	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO.012 (1RA. ETAPA)	286-SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	URBANO	RA11/0136/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	67 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	96,700	72,668	96,700	72,668	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.90	90.0%	OBRA EN PROCESO.
46055	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CHAPULTEPEC	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	LA LOBERA	RURAL	RA11/0008/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	67 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	214,098	214,098	214,098	214,098	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
46067	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN PEDRO	RURAL	RA11/0007/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	364 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
45541	CONSTRUCCION DE BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 017 (1 RA. ETAPA)	471-SANTIAGO LALOPE	SANTIAGO LALOPE	URBANO	RA11/003M/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	200 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	920	920	920	920	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
<b>CARAVANAS DE LA SALUD</b>																								
<b>GASTO CORRIENTE</b>																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
160997	PRODUCTOS FINANCIEROS DE GASTOS DE OPERACION DE 14 UNIDADES MOVILES	87-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	20292	12-SALUD   611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	9,420	9,405	9,420	9,405	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	14.00	14.00	100.0%	
<b>UNEMES</b>																								
<b>INVERSION</b>																								
OBRA PUBLICA																								



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24			
59955	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	LAZARO CARDENAS YUCUNICOCO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	41,390	41,386	41,390	41,386	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.99	99.0%			
<b>PROCEDES</b>																										
<b>OBRA PUBLICA</b>																										
<b>AMPLIACION</b>																										
74906	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	86-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	2,200	0	2,200	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%			
74904	CONSTRUCCION DE CENTRO AVANZADO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	1,733,723	1,522,357	1,733,723	1,522,357	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.87	87.0%			
74905	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	659-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	36,754	0	36,754	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%			
<b>LUNEMES SEIS</b>																										
57213	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	24,701	1,227	24,701	1,227	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.04	4.0%			
57210	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	6,731	0	6,731	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%			
57211	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	12,225	12,077	12,225	12,077	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.98	98.0%			
57212	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	569,812	0	569,812	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%			
57214	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	259,908	0	259,908	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%			
57215	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	9,082	9,082	9,082	9,082	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%			
<b>EQUIPAMIENTO</b>																										
<b>BIENES MUEBLES</b>																										
57219	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	6,252	6,226	6,252	6,226	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%			
57216	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	4,714	1,426	4,714	1,426	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.30	30.0%			
57217	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	4,043	0	4,043	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%			
57218	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	2,008	0	2,008	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%			
57220	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	3,935	2,612	3,935	2,612	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.66	66.0%			
57221	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	3,190	2,883	3,190	2,883	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.90	90.0%			
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>													<b>312,078</b>	<b>312,078</b>	<b>312,078</b>	<b>312,078</b>	<b>100.0%</b>	<b>471</b>	<b>0</b>	<b>310,069.00</b>	<b>310,069.00</b>	<b>100.0%</b>				
<b>FONDOS REGIONALES</b>																										
<b>OTROS</b>																										
<b>GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y CONTROL)</b>																										
50171	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y CONTROL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD ESTATAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	NO APLICA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	310,068	310,068	310,068	310,068	100.0%	471	0	INSPECCION	310,068.00	310,068.00	100.0%			
108978	PAGO DE 1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA	ESTADO DE OAXACA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,010	2,010	2,010	2,010	100.0%	0	0	INSPECCION	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO TERMINO DE EJERCERSE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2010.		
<b>OTROS PROGRAMAS</b>													<b>57,501,083</b>	<b>29,910,325</b>	<b>47,225,573</b>	<b>29,910,325</b>	<b>100.0%</b>	<b>25,246,789</b>	<b>0</b>	<b>11,681,296.00</b>	<b>11,681,210.87</b>	<b>100.0%</b>				
<b>PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>																										
<b>INVERSION</b>																										
<b>EQUIPAMIENTO</b>																										
<b>BIENES MUEBLES</b>																										
51413	RENDIMIENTOS PIFI-2007	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGON	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CACDA	PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE LA CACDA	11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	49,400	49,400	49,400	49,400	100.0%	0	0	EQUIPO	5.00	5.00	100.0%	EL RECURSO CORRESPONDE A LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA SEFIN POR EL DEPOSITO REALIZADO POR LA DGEJU DEL PIFI-2007, POR SER RECURSO DEL MISMO PROYECTO FUERON DEPOSITADOS POR LA SEFIN A LA UNIVERSIDAD EN EL 2008, EL CUAL FUE EJERCIDO TOTALMENTE EN EL PRESENTE TRIMESTRE		
51591	RENDIMIENTOS PIFI-2007	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGON	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CACDA	COMUNIDAD DE LA UNIVERSIDAD	11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	63,371	63,371	63,371	63,371	100.0%	0	0	EQUIPO	5.00	5.00	100.0%	EL RECURSO CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL PIFI-2007 APERTURADA EN LA UNIVERSIDAD DE LA CACDA, LOS CUALES FUERON REINTEGRADOS Y DEPOSITADOS POR LA SEFIN VIA PRESUPUESTO, POR LO QUE EN EL TRIMESTRE QUE SE REPORTA FUERON EJERCIDOS TOTALMENTE.		
<b>GASTO CORRIENTE</b>																										
<b>OTROS GASTOS DE OPERACION</b>																										

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
51384	RENDIMIENTOS PIFI-2007	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	URBANO	HAN100BFBAD11B10101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CACDA	PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE LA CACDA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	17,749	17,749	17,749	17,749	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	RECURSO CORRESPONDIENTE A LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA SEFIN POR EL DEPÓSITO REALIZADO POR LA DGEJU DEL PFI-2007. POR SER RECURSOS DEL MISMO PROYECTO FUERON DEPOSITADOS POR LA SEFIN A LA UNIVERSIDAD EN EL 2008, EL CUAL FUE EJERCIDO EN SU TOTALIDAD EN EL TRIMESTRE QUE SE REPORTA.
51476	RENDIMIENTOS PIFI-2007	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	URBANO	HAN100BFB4F11B10101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CACDA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	12,819	12,819	12,819	12,819	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL PFI-2007 APERTURADA EN LA UNIVERSIDAD, LOS CUALES FUERON REINTEGRADOS Y DEPOSITADOS POR LA SEFIN VIA PRESUPUESTO. POR LO TANTO EN EL TRIMESTRE QUE SE REPORTA FUERON EJERCIDOS TOTALMENTE
<b>SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD</b>																								
INVERSION																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
146244	CONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION DEL SEGURO POPULAR EN EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD/TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	URBANO	48123	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	280,788	0	280,788	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
146184	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS /SAN JUAN LACHAO	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	45362	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,055	0	4,055	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
146155	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS/SANTIAGO TEXTITLAN	491-SANTIAGO TEXTITLAN	SANTIAGO TEXTITLAN	URBANO	45351	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	9,553	0	9,553	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION																								
146218	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS/EN EL MUNICIPIO CIENEGA DE ZIMATLAN EN LA LOCALIDAD CIENEGA DE ZIMATLAN.	15-CIENEGA DE ZIMATLAN	CIENEGA DE ZIMATLAN	URBANO	47016	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	13,752	13,752	13,752	13,752	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
146319	REHABILITACION DEL LABORATORIO EN EL CENTRO DE SALUD URBANO NO.1. EN EL MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ. EQUIPAMIENTO	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	50199	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	859,236	857,402	859,236	857,402	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
OTROS																								
145923	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS /NATIVIDAD	62-NATIVIDAD	NATIVIDAD	URBANO	45349	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	23,704	21,656	23,704	21,656	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
141141	CONSTRUCCION DE CENTRO AVANZADO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD 2A. ETAPA / SAN LUCAS OJITLAN	232-SAN LUCAS OJITLAN	SAN LUCAS OJITLAN	URBANO	37312	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	716,477	661,183	716,477	661,183	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
145887	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO /YUVILA/SANTA CATARINA IXTEPEJI	363-SANTA CATARINA IXTEPEJI	SANTA CATARINA IXTEPEJI	URBANO	45347	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,550	0	4,550	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
145780	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS /SANTA MARIA YAVESIA	443-SANTA MARIA YAVESIA	SANTA MARIA YAVESIA	URBANO	45346	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,313	1,000	4,313	1,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
141763	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (3A. ETAPA) / SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	37313	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,220,749	1,188,756	1,220,749	1,188,756	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
169105	ECONOMIAS POR CANCELACION DE REFERENDOS 2009/ SEGURO POPULAR OPOR (PRODUCTOS FIN.)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,892	3,755	3,892	3,755	100.0%	247,418	0	BENEFICIARIO	1,944,528.00	1,944,528.00	100.0%	
166253	ECONOMIAS POR CANCELACION DE REFERENDOS 2009/ SEGURO POPULAR 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,196,787	2,170,633	2,196,787	2,170,633	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	1,944,528.00	1,944,528.00	100.0%	
166205	ECONOMIAS POR REMANENTE DE EQUIPAMIENTO/ SEGURO POPULAR 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	742,100	742,003	742,100	742,003	100.0%	247,418	0	BENEFICIARIO	1,944,528.00	1,944,528.00	100.0%	
169096	PRODUCTOS FINANCIEROS CUENTA RECEPTORA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	532	0	532	0	0.0%	10,138	0	BENEFICIARIO	13,890.00	13,890.00	100.0%	
166322	PRODUCTOS FINANCIEROS 2007 (CUENTA PAGADORA REPS- SEGURO POPULAR)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	116,756	0	116,756	0	0.0%	24,741,815	0	BENEFICIARIO	1,944,528.00	1,944,528.00	100.0%	
166275	REINTEGRO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR DIF. DE AUDITORIA/ SEG POP 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	10,379,303	103,691	103,793	103,691	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	1,944,528.00	1,944,528.00	100.0%	
166300	SEGURO POPULAR 2007. REINTEGRO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,367,073	1,180,167	1,367,073	1,180,167	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	1,944,528.00	1,944,528.00	100.0%	
<b>FONDO DE PREVENCION PRESUPUESTAL (FPP)</b>																								
INVERSION																								
OBRA PÚBLICA																								
REHABILITACION																								
87932	FONDO DE PREVENCION PRESUPUESTAL FPP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	33,177,601	19,986,624	33,177,601	19,986,624	100.0%	0	0	CENTRO	214.00	130.00	60.7%	
87933	FONDO DE REHABILITACION PRESUPUESTAL FPP	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,994,078	0	2,994,078	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
87934	FONDO DE PREVENCION PRESUPUESTAL FPP	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,242,445	2,836,364	3,242,445	2,836,364	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.87	87.0%	
<b>APORTACIONES FEDERALES 27 REGISTROS</b>																								
PASSA													8,436,232	1,960,550	8,436,232	1,960,550	100.0%	0	0	0	2.00	0.63	31.5%	
OBRA PÚBLICA																								
90942	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	3,073	0	3,073	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
EQUIPAMIENTO																								
90943	EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA COESIDA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	1,297,135	824,527	1,297,135	824,527	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.63	63.0%	
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
76876	PRESUPUESTO ORDINARIO	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	6,000,001	0	6,000,001	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
77214	PRODUCTOS FINANCIEROS 2007	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			1,136,023	1,136,023	1,136,023	1,136,023	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	
	FAIS												1,075,594	854,080	1,075,594	854,080	100.0%	0	0		2.49	1.95	78.3%	
	FISE																							
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																							
64069	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO DE POZOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISE/0271/07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			20,609	20,609	20,609	20,609	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
64556	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	23-CUILAPAM DE GUERRERO	RANCHO QUEMADO	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			639,985	456,758	639,985	456,758	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.40	0.45	91.8%	
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																							
72433	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO AL MAMEY DEL KM 0-000 AL KM	426-SANTA MARIA PEÑALES	EL MAMEY TEPANTEPEC	RURAL	51616	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			415,000	376,713	415,000	376,713	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.50	50.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS
	FAM																							
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																							
	CONSTRUCCION																							
45514	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA 15 DE SEPTIEMBRE (COL. ANTIGUO AEROPUERTO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0400/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			87,204	0	87,204	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
45313	EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE USOS MULTIPLES Y DOS ANEXO EN JNU FRIDA KHALO	203-SAN PABLO ETLA	HACIENDA BLANCA	URBANO	FAM/0401/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			6,189	0	6,189	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
45338	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 74 (NETZAHUALCOYOTL)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN JOSÉ DEL PROGRESO	URBANO	FAM/0113/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,845	0	1,845	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.
45447	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 140 (23 DE MARZO)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	FAM/0114/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			923	0	923	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.
45267	ADAPTACION DE EDIFICIO EXISTENTE A UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GRAL. "LEYES DE REFORMA"	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAM/0193/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			34,956	0	34,956	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
45473	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT	399-SANTA MARIA ATZOMPA	COLONIA ODISEA	RURAL	FAM/0702/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			270,428	239,271	270,428	239,271	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.88	88.0%	OBRA EN PROCESO
45479	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT	399-SANTA MARIA ATZOMPA	COLONIA ODISEA	RURAL	FAM/0703/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			15,529	15,299	15,529	15,299	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.
45466	TERMINACION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	RIO VIEJO	RURAL	FAM/0614/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			33,294	33,294	33,294	33,294	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
	EQUIPAMIENTO																							
45334	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS Y ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 217	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM/0594/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			9,384	0	9,384	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																							
	CONSTRUCCION																							
94455	CONSTRUCCION DEL AUDITORIO PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS (IA, ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	52872	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA			2,278,066	0	2,278,066	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	FASP																							
	EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA																							
114743	FORMACION Y PROFESIONALIZACION -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA			28,586,591	28,586,591	28,586,591	27,211,622	95.2%	0	0	OTROS	7,285.00	7,865.00	108.0%	EN LAS UNIDADES DE MEDIDA SON DIFERENTES ES DECIR: EXAMEN/PERSONAS: EXAMENES PROGRAMADOS 17445 LOS CUALES SE DIRIGEN PARA 3479 PERSONAS, DE LOS CUALES SE ALCANZARON 29867 EXAMENES LOS CUALES SE DIRIGIERON PARA 4065 PERSONAS, PERSONAS PROGRAMADAS 3906 DE LOS CUALES SE ALCANZARON 3802.
114769	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA			20,962,616	20,962,616	20,962,616	20,956,264	100.0%	0	0	PIEZA	11,135.00	13,346.00	119.9%	
114938	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANONIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA			32,936,695	32,936,695	32,936,695	32,702,651	99.3%	0	0	OTROS	317.00	335.00	105.7%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE ES DECIR: EQUIPO PROGRAMADAS 188 ALCANZADAS 192, LICENCIA PROGRAMADAS 7 ALCANZADAS 9, ACCESORIOS PROGRAMADAS 11 ALCANZADAS 11, LOTE PROGRAMADAS 13 ALCANZADAS 12, MODULO PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 18, PERSONAS PROGRAMADAS 61 ALCANZADAS 67, POLIZA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1, PROYECTO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1, RENTA PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 3, SERVICIO PROGRAMADAS 16 ALCANZADAS 16, SISTEMA PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 2, SISTEMA/EQUIPO PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 3.
115029	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION; "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA			2,058,012	2,058,012	2,058,012	1,399,442	68.0%	0	0	OTROS	105.00	118.00	112.4%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE ES DECIR: EQUIPO PROGRAMADAS 71 ALCANZADAS 85, PERSONA PROGRAMADAS 8 ALCANZADAS 8, LOTE PROGRAMADAS 20 ALCANZADAS 20, PAQUETE PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 0, CURSO PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 4, SERVICIO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1.
115178	REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL			05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA			606,144	606,144	606,144	606,144	100.0%	0	0	OTROS	50.00	53.00	106.0%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE ES DECIR: EQUIPO PROGRAMADAS 38 ALCANZADAS 41, LOTE PROGRAMADAS 8 ALCANZADAS 8, SERVICIO PROGRAMADAS 4 ALCANZADAS 4.
115270	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA			25,844,266	25,844,266	25,844,266	25,493,923	98.6%	0	0	OTROS	29.00	19.00	65.5%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE ES DECIR: ESTUDIO/PROYECTO PROGRAMADA 1 ALCANZADA 1, OBRA PROGRAMADAS 14 ALCANZADAS 13, SERVICIO PROGRAMADAS 14 ALCANZADAS 5.

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
115389	INSTANCIAS DE COORDINACION	0-COBERTURA ESTATAL			07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA			14,173,167	14,173,167	14,173,167	13,823,835	97.5%	0	0	OTROS	5,290.00	6,580.00	124.4%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE ES DECIR: EXAMEN/PERSONAS. EXAMEN PROGRAMADOS 6519 PARA 1349 PERSONAS DE LOS CUALES SE ALCANZARON EXAMEN 16975 LOS CUALES SE DIRIGIERON 2109 PERSONAS. PERSONAS PROGRAMADAS 1799 ALCANZADAS 1950. PIEZA PROGRAMADAS 2142 ALCANZADAS 2521.
115445	COMBATE AL NARCOTRAFICO	0-COBERTURA ESTATAL			08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA			34,063,398	34,063,398	34,063,398	33,945,017	99.7%	0	0	OTROS	25,686.00	27,397.00	106.7%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE ES DECIR: PIEZA PROGRAMADAS 24458 ALCANZADAS 25996. MILLAR PROGRAMADAS 65 ALCANZADAS 65. RENTA PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 14. EQUIPO PROGRAMADAS 1099 ALCANZADAS 1308. SISTEMA PROGRAMADAS 14 ALCANZADAS 14.
130321	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0-COBERTURA ESTATAL			11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA			1,174,348	1,174,348	1,174,348	1,155,596	98.4%	14,370,986	7,615,696	OTROS	121.00	126.00	104.1%	EN ESTE EJE SE ESTA CONSIDERANDO EL TOTAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL CORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010, DE LOS CUALES \$ 12,026,862.00 SON DE APORTACION FEDERAL Y \$ 2,344,124.00 CORRESPONDEN A APORTACION ESTATAL. DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$ 6,111,737.00 DE APORTACION FEDERAL Y \$ 1,503,959.00 APORTACION ESTATAL. EN RELACION A LAS METAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE ES DECIR: EQUIPO PROGRAMADAS 20 ALCANZADAS 31. INFORME PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1. TRASLADO PROGRAMADAS 100 ALCANZADAS 94.
	FAFEF												3,252	0	3,252	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
<b>INVERSION EN INFRAESTRUCTURA</b>																								
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	AMPLIACION																							
77637	INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN SEDAS	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			3,252	0	3,252	0	0.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	
<b>CONVENIOS E REGISTROS</b>																								
<b>OTROS CONVENIOS</b>																								
57323	AMPLIACION DE RECURSOS POR RECTIFICACION DE CLC EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2008 Y NO REFRENDADOS EN EL 2009, SEGUN UICEP/36217/2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CONAFOR/0004/07	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   RHQ-COMISION NACIONAL FORESTAL	33,847	0	33,847	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE CANCELO POR CONCEPTO DE ECONOMIA
	MEJORAMIENTO																							
57307	PRODUCCION DE PLANTAS PARA CLIMA TROPICAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CONAFOR/0004/07	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   RHQ-COMISION NACIONAL FORESTAL	979	979	979	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLANTAS Y ESTA OBRA SE CANCELO POR ECONOMIA POR UN MONTO DE \$ 979.10
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
107913	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICOS A 3 ESCUELAS PRIMARIAS AFECTADAS POR ROBO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11H05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA   140-OFFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	110,842	98,551	110,842	98,551	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
140737	ENCUENTRO DE BENEFICIARIOS ( PRODCY 2007 )	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3P1100BAAAD4/3A04902	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA		11-EDUCACION PUBLICA   H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	82,152	82,152	82,152	82,152	100.0%	0	0	PROYECTO	5.00	5.00	100.0%	
136786	FESTIVALES CULTURALES REGIONALES 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100BAAAD4/3A04901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA		11-EDUCACION PUBLICA   H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	81,716	81,716	81,716	81,716	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	
140594	PACWYC 2007 REMANENTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P1100BAAAD4/3A04903	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA		11-EDUCACION PUBLICA   H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	11,036	11,036	11,036	11,036	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetas a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.