

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
20-OAXACA RECURSO 2011																									
SUBSIDIOS 140 REGISTROS																									
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN													486,002,663	183,805,721	158,611,885	30,910,865	16.8%	95,909	94,969			4,036,573.06	2,324,893.52	57.6%	
PROGRAMA DE COORDINACIÓN PARA EL APOYO A LA PRODUCCIÓN INDÍGENA (PROCAPI)																									
GASTO CORRIENTE																									
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																									
92398	AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE CHILE TABAQUERO	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/134/012/11	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGRPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	PRODUCTORES DE CHILE TABAQUERO	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYS-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ACCION REALIZADA EN COORDINACION CON LA CDI EL RECURSO QUE AQUI SE REPORTA QUE REPRESENTA EL 50% DEL PROYECTO ES EXCLUSIVAMENTE EL APORTADO POR LA DEPENDENCIA EL OTRO 50% CORRESPONDIENTE A LA APORTACION DEL MUNICIPIO SE REPORTA EN OTRA SOLICITUD	
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																									
INVERSION																									
EQUIPAMIENTO																									
SISTEMAS DE INFORMACIÓN																									
81749	SISTEMAS DE INFORMACION	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	0001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 513-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	94,942	31,518	94,942	31,518	100.0%	0	0	ALUMNO	360.00	300.00	83.3%		
GASTO CORRIENTE																									
SERVICIOS PERSONALES																									
93205	ADMINISTRACION CENTRAL	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	0008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ADMINISTRATIVOS DIRECTIVOS Y DOCENTES	11-EDUCACION PUBLICA 513-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	8,558,936	3,088,628	8,558,936	3,088,628	100.0%	0	0	OTROS	65.00	62.00	95.4%	EL 75.57% CORRESPONDE A SERVICIOS PERSONALES Y EL 24.43% SON GASTOS CORRIENTES DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																									
95430	ACREDITACION DE PROGRAMAS ACADEMICOS	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	000E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 513-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	58,655	0	58,655	0	0.0%	0	0	ALUMNO	360.00	300.00	83.3%		
83768	ACTIVIDADES ACADEMICAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	0002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 513-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	25,228	0	25,228	0	0.0%	0	0	ALUMNO	360.00	300.00	83.3%		
87808	ATENCION COMPENSATORIA	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	0004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 513-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	7,500	0	7,500	0	0.0%	0	0	ALUMNO	360.00	300.00	83.3%		
93451	CENTRO DE IDIOMAS	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	0009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 513-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	24,995	0	24,995	0	0.0%	0	0	ALUMNO	360.00	300.00	83.3%		
95108	CERTIFICACION Y MEJORA CONTINUA	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	000D	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 513-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	405,000	14,000	405,000	14,000	100.0%	0	0	ALUMNO	360.00	300.00	83.3%		
94038	DIFUSION INSTITUCIONAL	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	000A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 513-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	32,494	4,240	32,494	4,240	100.0%	0	0	ALUMNO	360.00	300.00	83.3%		
89497	EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	0007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 513-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	12,500	0	12,500	0	0.0%	0	0	ALUMNO	360.00	300.00	83.3%		
89252	FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DOCENTE	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	0006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORES DE SAN MIGUEL EL GRANDE	DOCENTES	11-EDUCACION PUBLICA 513-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	100,000	23,611	100,000	23,611	100.0%	0	0	DOCENTE	21.00	20.00	95.2%		
95814	INVESTIGACION	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	000F	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 513-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	46,500	0	46,500	0	0.0%	0	0	ALUMNO	360.00	300.00	83.3%		
94566	MATERIAL Y EQUIPO DIDACTICO	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	000C	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 513-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	143,900	22,870	143,900	22,870	100.0%	0	0	ALUMNO	360.00	300.00	83.3%		
83863	ORIENTACION EDUCATIVA	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	0003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 513-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	7,473	800	7,473	800	100.0%	0	0	ALUMNO	360.00	300.00	83.3%		
88100	SERVICIOS ESCOLARES	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	0005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 513-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	89,997	27,840	89,997	27,840	100.0%	0	0	ALUMNO	360.00	300.00	83.3%		
94412	VINCULACION	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	000B	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 513-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	42,460	3,250	42,460	3,250	100.0%	0	0	ALUMNO	360.00	300.00	83.3%		
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES																									
32715	PROGRAMA DE DESARROLLO OPORTUNIDADES 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	95,999,999	10,652,929	95,999,999	10,652,929	100.0%	940	0	FAMILIA	235,500.00	235,500.00	100.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)																								
	INVERSIÓN																							
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
100006	APOYOS ECONÓMICOS A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8043 PAE Y SUBSIDIOS	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCIÓN DEL EMPLEO	DEPENDENCIA FEDERAL	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO OAXACA	PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS	14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	45,274,825	19,687,572	45,274,825	10,292,129	52.3%	0	0	OTROS	13,000.00	11,221.00	86.3%	EL PROGRAMA CONSISTE EN OTORGAR APOYOS ECONÓMICOS Y EN SU CASO CON MAQUINARIA A DESEMPLEADOS Y SUBEMPLEADOS
PROGRAMA HABITAT																								
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
16233	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMA BONITA (TRAMO CALLE AV. 19 DE ENERO A CALLE QUETZALCOÁTL), COL. LOMA BONITA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME034	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS	725 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	808,547	404,274	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,207.80	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA FIIII021/2011 POR IMPORTE DE \$808,547.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
10870	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JULIO RUELAS Y ARMANDO NUÑEZ (TRAMO CALLE RUFINO TAMAYO - CALLE PINOPIA A ANDADOR 13 DE SEPTIEMBRE), COL. PINTORES, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS	23 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	27,437	13,719	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	62.10	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA FIIII07/2011 POR IMPORTE DE \$27,437.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.
10803	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR ARMANDO GARCÍA (TRAMO CALLE AZONATI A CALLE RUFINO TAMAYO), COL. PINTORES, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS	27 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	29,504	14,752	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	57.10	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA FIIII03/2011 POR IMPORTE DE \$29,504.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.
10775	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR MARTÍN RAMÍREZ (TRAMO CALLE RUFINO TAMAYO A CALLE RUFINO TAMAYO), COL. PINTORES, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS	15 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	16,846	8,423	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	48.60	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA FIIII02/2011 POR IMPORTE DE \$16,846.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.
49093	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE MORELOS Y CALLE CONTINUACIÓN DE MORELOS, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS	70 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	78,232	39,116	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	273.20	87.42	32.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA FIIII07/2011 POR IMPORTE DE \$78,232.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE LA FEDERACIÓN HA MINISTRADO PARA EL RAMO 20 HABITAT 2011, LA CANTIDAD DE \$6,056,793.00
10753	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RUFINO TAMAYO (TRAMO BARRIO EL COQUITO A CALLE ARMANDO GARCÍA NUÑEZ), COL. PINTORES, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS	15 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	16,329	8,165	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	50.50	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA FIIII01/2011 POR IMPORTE DE \$16,329.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.
15799	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ (TRAMO CALLE CONSTITUCIÓN A CALLE LAZARO CÁRDENAS), PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS	329 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	365,275	182,638	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,216.35	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA FIIII16/2011 POR IMPORTE DE \$365,275.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
10879	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAGO DE PATZCUARO (TRAMO CALLE ARROYO SECO A CALLE CATEMACO), COL. EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS	257 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	284,815	142,407	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	949.62	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA FIIII09/2011 POR IMPORTE DE \$284,815.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
16218	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BELARDO RODRÍGUEZ (TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO A AV. FERROCARRIL), COL. PUEBLO NUEVO PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS	133 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	147,488	73,744	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	490.72	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA FIIII20/2011 POR IMPORTE DE \$147,488.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
13162	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ (TRAMO CALLE AVENIDA EMILIANO ZAPATA A MACEDONIO ALCALA), COL. EJIDAL, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS	683 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	758,425	379,213	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,527.99	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA FIIII10/2011 POR IMPORTE DE \$758,425.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
10855	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL PANTEÓN (TRAMO CALLE ESCALANTE A CALLE AVENIDA DEL PANTEÓN), COL. LA JOYA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS	320 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	355,516	177,758	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,181.60	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA FII/006/2011 POR IMPORTE DE \$ 355,516.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.
13191	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA (TRAMO CALLE PORFIRIO DÍAZ A CALLE NUEVO MÉXICO), PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS	218 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	242,421	121,211	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	805.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA FII/011/2011 POR IMPORTE DE \$242,421.00 ADEMÁS SE PRETENDE EJECUTAR 7.00 ML. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
16192	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE OLIVOS (TRAMO CALLE EBANOS A ARROYO), COL. REFORESTACIÓN, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS	202 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	223,726	111,863	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	741.20	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA FII/018/2011 POR IMPORTE DE \$223,726.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
15255	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES (TRAMO CALLE AV. FERROCARRIL A CALLE ÁLVARO OBREGÓN), PUEBLO NUEVO PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS	433 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	481,479	240,740	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,603.20	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA FII/013/2011 POR IMPORTE DE \$481,479.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
10875	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN MARTÍN (TRAMO CALLE SAN FERNANDO A CALLE SAN CRISTÓBAL), COL. SAN ISIDRO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS	644 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	717,247	358,624	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,432.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA FII/008/2011 POR IMPORTE DE \$717,247.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
16205	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TULIPANES (TRAMO CALLE SAUCES A CALLE FRAMBAYANES), COL. REFORESTACIÓN, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS	218 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	243,322	121,661	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	740.25	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA FII/019/2011 POR IMPORTE DE \$243,322.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
16262	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE TLALOC (TRAMO CALLE ZEMPALETÉPIL A CALLE MOCTEZUMA), COL. VISTA HERMOSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS	687 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	762,910	381,455	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,548.58	0.00	0.0%	ADEMÁS SE PRETENDE EJECUTAR 23.00 ML. DE GUARNICIONES Y 249.50 M3. DE OBRA COMPLEMENTARIA. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA FII/022/2011 POR IMPORTE DE \$762,910.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
15208	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 2A PRIV. DE PINO SUÁREZ (TRAMO CALLE ARROYO SECO A CALLE PINO SUÁREZ), PUEBLO NUEVO PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS	510 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	567,160	283,580	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,870.85	0.00	0.0%	ADEMÁS DE REALIZARÁN 43.40 ML. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA FII/012/2011 POR IMPORTE DE \$567,160.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
15744	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MONTERREY (TRAMO CALLE AXAYACATL A CALLE COLIMA), COL. LOMAS PANORÁMICAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS	1018 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	1,131,370	565,685	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,360.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA FII/015/2011 POR IMPORTE DE \$1,131,370.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
133372	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE ANDADOR BELEM EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	1300	20-DESARROLLO SOCIAL 140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	48,105	18,105	30,000	18,105	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	48,105.00	18,105.00	37.6%	
133375	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE EL POLVORIN Y 21 DE MARZOEN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	1300	20-DESARROLLO SOCIAL 140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	50,500	35,342	15,158	35,342	100.0%	0	0	RED	50,500.00	35,342.00	70.0%	
133387	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR EL AROLLO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	1100	20-DESARROLLO SOCIAL 140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	75,054	68,957	6,097	68,957	100.0%	0	0	RED	75,054.00	68,957.00	91.9%	
133502	CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA 3RA PRIVADA SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	1100	20-DESARROLLO SOCIAL 140- DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	177,718	88,859	88,859	88,859	100.0%	0	0	COLONIA	177,718.00	88,859.00	50.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
133449	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL ESTUDIANTE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CALK	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	1100	20-DESARROLLO SOCIAL 140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	196,868	63,995	132,873	63,995	100.0%	0	0	METROS	196,868.00	63,995.00	32.5%	
133384	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL PASO DE LAS AGUILAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	1100	20-DESARROLLO SOCIAL 140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	291,924	291,924	0	291,924	100.0%	0	0	ANDADOR	291,924.00	291,924.00	100.0%	
115991	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA CRUZ	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	048	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	180 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	44,444.076	22,222.038	157,047	47,114	0.2%	13,567	13,567	METRO LINEAL	552.00	165.80	30.0%	ESTE PROYECTO CONTEMPLA LO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION EL 50% DEL PROGRAMA HABITAT \$ 157,047.00. EL OTRO 50% DEL FONDO III (FISM). YA SE REPORTO MEDIANTE EL FOLIO:82894
115705	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL MIRADOR	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	045	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	96 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	44,444.076	22,222.038	83,142	24,942	0.1%	13,567	13,567	METRO LINEAL	1,400.00	360.00	25.7%	ESTE PROYECTO CONTEMPLA LA APORTACION DEL 50% DEL PROGRAMA HABITAT DE \$ 83,142.00 YA QUE EL OTRO 50% CORRESPONDIENTE AL FONDO III(FISM). SE REPORTO MEDIANTE EL FOLIO: 82114.
115892	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA COLONIA REFORMA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	047	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	140 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	44,444.076	22,222.038	110,729	33,218	0.1%	13,567	13,567	METRO LINEAL	2,100.00	630.00	30.0%	ESTE PROYECTO CONTEMPLA LA APORTACION DEL 50% DEL PROGRAMA HABITAT DE \$ 83,142.00 YA QUE EL OTRO 50% CORRESPONDIENTE AL FONDO III (FISM) YA SE REPORTO EN EL FOLIO:
115787	AMPLIACION DEL AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA COLONIA MIRAMAR.	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	046	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	108 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	44,444.076	2,222.038	82,573	24,771	1.1%	13,567	13,567	METRO LINEAL	1,200.00	360.00	30.0%	SE CONSIDERA EN ESTE PROYECTO LA APORTACION DEL 50% CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA HABITAT \$2573.00. EL OTRO 50% DEL FONDO III (FISM) YA SE REGISTRO MEDIANTE EL FOLIO:82544.
115567	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 15A NORTE	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	162 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	44,444.076	22,222.038	377,088	263,961	1.2%	13,567	13,567	METROS CUADRADOS	2,018.00	1,412.60	70.0%	ESTE PROYECTO REFLEJA EL 50% DE APORTACION DEL PROGRAMA HABITAT EN MEZCLA CON FONDO III (FISM)REPORTADO MEDIANTE EL FOLIO: 80258
115442	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 4A PONIENTE BARRIO EL PUENTE.	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	175 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	44,444.076	22,222.038	440,225	440,225	2.0%	13,567	13,567	METRO CUADRADO	2,358.00	2,358.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES EL COMPLEMENTO DE LA APORTACION FEDERAL DEL PROGRAMA HABITAT 50% YA \$ 5440,225.00 YA QUE EL OTRO 50% CORRESPONDIENTE AL FONDO III (FISM) YA SE REPORTO MEDIANTE EL FOLIO 78635.
129628	PAVIMENTACION DE LA CALLE 6TA SUR EN EL BARRIO CHICO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	80 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	44,444.076	22,222.038	289,065	146,231	0.7%	13,567	13,567	METROS CUADRADOS	1,440.00	758.40	52.7%	ESTE PROYECTO RELEJA LA APORTACION AL 50% DE HABITATA \$ 289,065.00 EN MEZCLA CON EL FONDO III (FISM) SE REPORTO EN EL FOLIO NO 77150. SE HACE LA ACLARACION QUE POR ERROR DE CAPTURA ESTE IMPORTE TAMBIEN SE REPORTO INCORRECTAMENTE COMO TIPO DE RECURSO (CONVENIOS) POR LO QUE SOLICITAMOS SU CANCELACION, POR MAL REGISTRO.
10821	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE LIBERTAD (TRAMO CALLE NIÑOS HEROES A ARROYO), AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	51 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	56,337	28,169	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	127.80	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIII/004/2011 POR IMPORTE DE \$ 56,337.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE LICITACION. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.
15509	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NIÑOS HEROES (TRAMO 2A PRIV. DE NIÑOS HEROES A LIBRAMIENTO NORTE), AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	128 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	141,989	70,995	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	353.90	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIII/014/2011 POR IMPORTE DE \$141,989.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE LICITACION. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.
19973	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVOS SEÑALÉTICOS EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA (3A. ETAPA), CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200672ME001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIR GRAL DE DESARROLLO URBANO CENTRO HISTORICO Y MEDIO AMBIENTE	14482 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	1,230,334	615,167	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 20 HABITAT POR LA CANTIDAD DE \$1,230,334.00 Y LA CONTRAPARTE MUNICIPAL SE FINANCIARA CON RECURSOS PROPIOS (RP/020/2011) POR \$527,286.00 DANDO UN MONTO TOTAL PARA LA OBRA DE \$1,757,620.00 LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE SE APLICA EL 70 % PARA RAMO 20 HABITAT VERTIENTE CENTRO HISTORICO Y 30% PARA RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
20447	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVOS SENALETICOS PARA INVIDENTES Y DÉBILES VISUALES EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20067ZME002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO CENTRO HISTORICO Y MEDIO AMBIENTE	14492 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	2,980,550	1,490,275	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 20 HABITAT POR LA CANTIDAD DE \$2,980,550.00 Y LA CONTRAPARTE MUNICIPAL SE FINANCIARA CON RECURSOS PROPIOS (RP/021/2011) POR \$1,277,378.00 DANDO UN MONTO TOTAL PARA LA OBRA DE \$ 4,257,928.00. LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE SE APLICA EL 70 % PARA RAMO 20 HABITAT VERTIENTE CENTRO HISTORICO Y 30% PARA RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES																								
OBRA PUBLICA CONSTRUCCION																								
127581	TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE DE RIO SECO	449-SANTA MARIA ZOQUITLÁN	RIO SECO	RURAL	03	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN	436	20-DESARROLLO SOCIAL 140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	30.70	30.70	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA FUE DE 1,671,478.00 CONSIDERANDO LA PARTE QUE APORTO EL MUNICIPIO Y LA PARTE QUE APORTARON LOS MIGRANTES Y LA PARTE APORTADA POR SEDESOL
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)																								
REHABILITACION																								
125978	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA. AGUA FRIA CAMPANARIO	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	AGUA FRIA CAMPANARIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	536	20-DESARROLLO SOCIAL 140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	196,000	196,000	196,000	196,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																								
126249	INSTALACION DE CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE. SAN ISIDRO	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN ISIDRO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	100	20-DESARROLLO SOCIAL 140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	EQUIPO	10.00	10.00	100.0%	
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS																								
OBRA PUBLICA CONSTRUCCION																								
112531	UNIDAD DEPORTIVA TLALIXTAC (PRIMERA ETAPA)	553-TLALIXTAC DE CABRERA	BARRIO DE SAN ANTONIO	RURAL	20553EMF002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	6000 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	1,080,153	432,000	432,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA NO SE HA INICIADO PORQUE EL RECURSO NOS LO LIBERARON A FINES DE JUNIO, LA OBRA INICIA EL 18 DE JULIO
MANTENIMIENTO																								
112742	UNIDAD DEPORTIVA LA TRINIDAD	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	20553EMF001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	8000 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	190,615	203,385	203,385	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS																								
CONSTRUCCION																								
111389	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 5 DE MAYO AL IEBE 1RA Y 2DA PRIVADA SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	1500 HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	20-DESARROLLO SOCIAL 140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	2,910,243	1,500,787	1,409,456	1,500,787	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	2,910,243.00	1,500,787.00	51.6%	
124660	CONSTRUCCION DE 21 LETRINAS ECOLOGICAS	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SANTA MARIA OZOLOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	MUNICIPIO	20-DESARROLLO SOCIAL 140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	1,346,214	432,300	432,300	432,300	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	21.00	7.00	33.3%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE TOMO POR METROS CUBICOS EL NUMERO ESPECIFICADO ES POR EL NUMERO DE LETRINAS A CONSTRUIR
AMPLIACION																								
103251	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS BARRIOS DE EQUIPAMIENTO	543-TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA	RURAL	003	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	2541 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	3,788,200	3,788,200	1,331,610	1,331,610	35.2%	0	0	POSTE	109.00	38.00	34.9%	
SISTEMAS DE INFORMACION																								
124502	INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN GREGORIO OZOLOTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	COMUNIDAD	20-DESARROLLO SOCIAL 140- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	EL LOTE MARCADO EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COMPONE DE 10 COMPUTADORAS Y ACCESORIOS
FORTALECIMIENTO A NIVEL SECTORIAL DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN																								
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
116686	CARACTERIZACION ECOMORFOLOGICA Y PATRONES BIOGEOGRAFICOS DE LOS VERTEBRADOS DE RANCHO LABREANO DE LA MIXTECA ALTA OAXAQUEÑA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	AGUACATE	RURAL	001R	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	98-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 90X- CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	599,874	390,709	599,874	390,709	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.60	60.0%	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES																								
APOYO PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO RURAL																								
OTROS																								
													13,269,523	579,392	13,269,523	579,392	100.0%	0	0					

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ENCUESTAS, ETC.)																							
71680	CONSOLIDAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR EN LA SIERRA NORTE DE OAXACA	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 114-COORDINACIÓN GENERAL DE OFICINAS DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN	6,069,523	579,392	6,069,523	579,392	100.0%	0	0	SUBSIDIO	1.00	0.09	9.0%	
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS																								
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
108486	PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO/ IXPANTEPEC NIEVES.	65-IXPANTEPEC NIEVES	IXPANTEPEC NIEVES	URBANO	FOPADEF/00/05/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLL O REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO IXPANTEPEC NIEVES	232 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRAD OS	768.50	0.00	0.0%	
107079	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA HOMBRES ILUSTRES.	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FOPADEF/00/04/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLL O REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	420 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRAD OS	1,650.00	0.00	0.0%	
107910	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA, BARRIO LA PAZ.	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FOPADEF/00/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLL O REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	3944 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRAD OS	2,022.12	0.00	0.0%	
90925	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 2DA. PONIENTE Y LA CALLE 6TA NORTE	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	FOPADEF/00/03/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLL O REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUEZ	800 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	0	2,000,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRAD OS	3,040.00	0.00	0.0%	
90513	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ	615-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FOPADEF/00/01/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLL O REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	520 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	0	3,000,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRAD OS	4,048.04	0.00	0.0%	
OTROS PROGRAMAS													2,522,872,267	895,658,779	2,144,358,731	870,458,779	97.2%	188,738	0	1,916,370.00	1,909,838.00	99.7%		
PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA																								
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
125625	SUBSIDIO PARA LA POLICIA ESTATAL ACREDITABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	POLICIA ESTATAL	4-GOBERNACIÓN W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	100,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0.0%	121,749	0	OTROS	6,266.00	128.00	2.0%	LAS METAS SE DETALLAN DE LA SIGUIENTE MANERA: EXAMEN 1620 PROGRAMADAS PARA 323 PERSONAS ALCANZADAS 0; CURSO PROGRAMADAS 2 PARA 414 PERSONAS ALCANZADAS 2 CURSOS PARA 128 PERSONAS; PIEZA PROGRAMADAS 4265 ALCANZADAS 0; PROGRAMA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 0; POLIZA PROGRAMADAS 1 PARA 421 PERSONAS ALCANZADAS 0; BECA PROGRAMADAS 1 PARA 421 PERSONAS ALCANZADAS 0; PERSONA PROGRAMADAS 421 ALCANZADAS 0.
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS)																								
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
118399	PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PROFIS (2011)	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD ESTATAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	NO APLICA	1-PODER LEGISLATIVO 100-H. CAMARA DE DIPUTADOS	5,877,537	1,870,905	1,870,905	1,870,905	100.0%	0	0	AUDITORI A	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																								
83686	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI) 2010	44-LOMA BONITA	SAN ANTONIO	RURAL	001D	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAOLAPAN	ALUMNOS Y PROFESORES	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	338,534	0	338,534	0	0.0%	0	0	ADULTO	380.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES																								
	SERVICIOS PERSONALES																							
127835	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO 2011	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	SUB FED ORD	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	588,016,347	293,108,000	293,108,000	293,108,000	100.0%	0	0	COMUNID AD	1.00	0.50	50.0%	
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
127530	SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES POR ABAJO DE LA MEDIA NACIONAL EN SUBSIDIO POR	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	SANEAMIENTO FIN 2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	76,622,710	76,622,710	76,622,710	76,622,710	100.0%	0	0	COMUNID AD	1.00	1.00	100.0%	
114724	IDENTIFICACION DE CIANOBACTERIAS FIJADORAS DE NITROGENO CON POTENCIAL AGRICOLA EN EL ESTADO DE OAXACA.	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	0014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	25,361	21,596	25,361	21,596	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.90	90.0%	
113760	INCREMENTAR EL NUMERO DE BECAS PARA LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	12,472,678	3,024,146	12,472,678	3,024,146	100.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	0.25	25.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
114342	INCREMENTAR EL NUMERO DE CURSOS DE CAPACITACION EN EL SECTOR TURISTICO	324-SAN PEDRO PUCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	2,432,475	778,982	2,432,475	778,982	100.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	0.35	35.0%	
113854	INCREMENTAR EL NUMERO DE EGRESADOS D ELA UNIVERSIDAD DEL MAR	324-SAN PEDRO PUCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	14,552,426	4,336,533	14,552,426	4,336,533	100.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	10.00	0.30	3.0%	
113910	INCREMENTAR LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	324-SAN PEDRO PUCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	12,222,743	3,768,650	12,222,743	3,768,650	100.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	0.30	30.0%	
114014	INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y PROMOCION DEL DESARROLLO	324-SAN PEDRO PUCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD FEDERAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	5,776,824	999,079	5,776,824	999,079	100.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	0.20	20.0%	
114116	PROMOVER LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y FOMENTAR LA LECTURA	324-SAN PEDRO PUCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	4,658,723	741,368	4,658,723	741,368	100.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	0.20	20.0%	
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																								
35630	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	680,000,000	263,597,421	680,000,000	263,597,421	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
33727	ATENCION AL ENVEJECIMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	25,155,183	0	25,155,183	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	145,158.00	145,158.00	100.0%	
35470	ATENCION TEMPRANA DEL CANCER CERVIX	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	10,080,499	0	10,080,499	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	82,380.00	82,380.00	100.0%	
35844	ATENCIONES DE PLANIFICACION FAMILIAR Y DE ANTICOCPCION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	10,100,000	22,000	10,100,000	22,000	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	157,083.00	157,083.00	100.0%	
36243	AVENCE EN LA AFLIACION DE PERSONAS RESPECTO A LA META ORIGINAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	702,576,924	206,134,596	702,576,924	206,134,596	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	450,000.00	450,000.00	100.0%	
53726	CENTROS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	38,005,000	295,815	38,005,000	295,815	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
34076	DETECCION DE LA TUBERCULOSIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,160,000	0	1,160,000	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	662.00	662.00	100.0%	
51150	HOSPITAL GENERAL PUTLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,861,535	362,196	1,861,535	362,196	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
50958	HOSPITAL COMUNITARIO JUQUILA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	779,301	45,121	779,301	45,121	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
51301	HOSPITAL COMUNITARIO TAMAZOLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADO AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	593,212	28,836	593,212	28,836	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
50856	HOSPITAL BASICO CHALCATONGO DE HIDALGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	929,192	98,427	929,192	98,427	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
51386	HOSPITAL COMUNITARIO TAPANATEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	756,043	0	756,043	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
50917	HOSPITAL COMUNITARIO IXTLAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	802,536	56,622	802,536	56,622	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
50978	HOSPITAL COMUNITARIO LOMA BONITA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,166,259	4,778	1,166,259	4,778	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
51275	HOSPITAL COMUNITARIO REYES NOPALA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	399,868	0	399,868	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
51405	HOSPITAL COMUNITARIO TEHUANTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,607,817	66,765	1,607,817	66,765	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
51419	HOSPITAL COMUNITARIO TEOJOMULCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	469,670	14,375	469,670	14,375	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
51972	HOSPITAL COMUNITARIO VALLE NACIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	566,657	0	566,657	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
50378	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,800,000	0	0	4,800,000	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
50611	HOSPITAL DE LA NIÑEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,193,710	0	2,193,710	0	0.0%	0	0	BECAARIO	0.00	0.00	0.0%	
51040	HOSPITAL GENERAL NEJAPA DE MADERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	511,559	0	511,559	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
50894	HOSPITAL GENERAL CUICATLAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,728,893	33,382	1,728,893	33,382	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
51928	HOSPITAL GENERAL TLACOTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	513,019	542	513,019	542	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
51953	HOSPITAL GENERAL TUXTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	5,994,824	645,940	5,994,824	645,940	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
50013	HOSPITAL GENERAL AURELIO VALDIVIESO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	14,559,558	1,978,494	14,559,558	1,978,494	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
50870	HOSPITAL GENERAL CIUDAD IXTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,051,868	116,010	3,051,868	116,010	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
50900	HOSPITAL GENERAL HUAJAPAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,783,747	487,813	2,783,747	487,813	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
51237	HOSPITAL GENERAL HUIXTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,867,771	1,296	1,867,771	1,296	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
50936	HOSPITAL GENERAL JUCHITAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	6,259,765	434,500	6,259,765	434,500	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
50987	HOSPITAL GENERAL MARIA LOMBARDO DE CASO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,241,500	27,471	1,241,500	27,471	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
51067	HOSPITAL GENERAL PINOTEPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADO AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,784,290	307,096	2,784,290	307,096	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
51136	HOSPITAL GENERAL PUERTO ESCONDIDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,597,085	0	1,597,085	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
51164	HOSPITAL GENERAL SALINA CRUZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,927,460	314,971	4,927,460	314,971	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
51052	HOSPITAL INTEGRAL NOCHIXTLAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,026,565	109,810	1,026,565	109,810	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
51367	HOSPITAL INTEGRAL TAMAZULAPAM DE ESPIRITU SANTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	914,528	27,975	914,528	27,975	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
51101	HOSPITAL PSIQUIATRICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	765,918	0	765,918	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
51085	HOSPITAL PUCHUTLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADO AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	5,980,334	240,197	5,980,334	240,197	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
51181	HOSPITAL SAN MIGUEL SOYALTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	389,075	0	389,075	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
51254	HOSPITAL TUTUTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	289,668	0	289,668	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
52299	JURDICCION 5	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	6,725,000	0	6,725,000	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
51987	JURISDICCION 1	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	7,500,000	0	7,500,000	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
52272	JURISDICCION 4	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIACION AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	5,460,000	0	5,460,000	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
52037	JURISDICCION 2	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	5,331,729	0	533,172	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
52200	JURISDICCION 3	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	7,795,000	48,271	7,795,000	48,271	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
53607	JURISDICCION 6	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,248,241	0	3,248,241	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
34816	ORIENTACION SEXUAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	5,100,000	0	5,100,000	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	52.00	52.00	100.0%	
35407	PREVENCIÓN DE LA RABIA HUMANA TRANSMITIDA POR EL PERRO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,953,919	0	1,953,919	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	120.00	120.00	100.0%	
36065	PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	459,250	0	459,250	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	149,341.00	149,341.00	100.0%	
35712	PREVENCIÓN DE PADECIMIENTO BUCODENTALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,101,622	1,050,152	4,101,622	1,050,152	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	120,000.00	120,000.00	100.0%	
35923	PREVENCIÓN DE VIH-SIDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	9,884,600	0	9,884,600	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	350.00	350.00	100.0%	
34922	PREVENCIÓN DEL COLERA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	68,791	0	68,791	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	35.00	35.00	100.0%	
35440	PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,505,927	0	11,505,927	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	60.00	60.00	100.0%	
32807	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA DIABETES MELLITUS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	21,707,093	1,791,051	21,707,093	1,791,051	100.0%	66,989	0	BENEFICIARIO	306,278.00	306,278.00	100.0%	
35895	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL CANCER DE MAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,505,436	78,760	11,505,436	78,760	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	146,298.00	146,298.00	100.0%	
33905	PREVENCIÓN YA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS DEL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,690,000	0	1,690,000	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	40,000.00	40,000.00	100.0%	
36162	PROMOCION DE SALUD MATERNA Y PERINATAL (ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS DEL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	32,987,700	1,966,127	32,987,700	1,966,127	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	155,000.00	155,000.00	100.0%	
35504	REDUCCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	10,231,014	0	10,231,014	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	48.00	48.00	100.0%	
35530	VACUNACION UNIVERSAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,429,754	0	11,429,754	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	156,840.00	156,840.00	100.0%	
APORTACIONES FEDERALES 2230 REGISTROS													12,924,225,485	7,989,460,747	12,924,225,485	7,989,460,747	100.0%	0	0	27.00	27.00	100.0%		
	FAEB																							
	INVERSION EQUIPAMIENTO																							
90818	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			54,802,206	0	54,802,206	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
	SERVICIOS PERSONALES																							
92525	APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-05T	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			2,340,251	0	2,340,251	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
91040	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			2,152,667,185	1,998,404,065	2,152,667,185	1,998,404,065	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
94695	DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-064	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			305,514,227	150,442,872	305,514,227	150,442,872	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
94172	DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS GENERALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			1,350,459,183	1,034,181,197	1,350,459,183	1,034,181,197	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
94238	DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TÉCNICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-062	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	1,048,807,353	574,258,296	1,048,807,353	574,258,296	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
94355	DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-063	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	948,241,434	510,334,423	948,241,434	510,334,423	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
92838	DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-05X	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	1,286,575,839	845,450,701	1,286,575,839	845,450,701	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
94746	DIRECCION DE EDUCACION FISICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-065	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	213,684,473	145,263,007	213,684,473	145,263,007	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
94069	DIRECCION DE EDUCACION INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-05Z	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	3,082,714,737	1,481,746,554	3,082,714,737	1,481,746,554	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
93575	DIRECCION DE EDUCACION INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-05Y	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	1,976,133,274	1,097,034,237	1,976,133,274	1,097,034,237	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
92678	UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-05W	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	615,856	0	615,856	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
91460	APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-05T	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	90,246,739	5,313,474	90,246,739	5,313,474	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
90903	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	239,093,037	100,085,858	239,093,037	100,085,858	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
91258	COORDINACION DE LIBROS DE TEXTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-05P	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	671,479	7,370	671,479	7,370	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
94779	COORDINACION ESTATAL DE CARRERA MAGISTERIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-066	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	149,698	15,937	149,698	15,937	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
91401	COORDINACION GENERAL DE PLANEACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-05S	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	62,259,833	19,401,344	62,259,833	19,401,344	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
91303	COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-05R	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	6,714,224	302,568	6,714,224	302,568	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
94645	DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-064	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	11,211,594	1,218,777	11,211,594	1,218,777	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
94119	DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS GENERALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	1,990,250	36,100	1,990,250	36,100	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
94205	DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TÉCNICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-062	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	6,683,550	753,819	6,683,550	753,819	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
94269	DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-063	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	1,988,680	3,817	1,988,680	3,817	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
92782	DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-05X	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	14,208,112	568,083	14,208,112	568,083	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
94724	DIRECCION DE EDUCACION FISICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-065	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	882,162	27,860	882,162	27,860	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
93125	DIRECCION DE EDUCACION INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-05Y	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	14,894,867	3,446,078	14,894,867	3,446,078	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
93998	DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-05Z	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	12,944,071	2,185,027	12,944,071	2,185,027	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
92568	UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-05W	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	37,731,171	18,979,283	37,731,171	18,979,283	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
	FASSA												2,300,440,152	1,071,137,905	2,300,440,152	1,071,137,905	100.0%	0	0		915.00	0.00	0.0%	
	SERVICIOS PERSONALES																							
129001	SERVICIOS PERSONALES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	1,948,331,537	961,995,674	1,948,331,537	961,995,674	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: SERVICIOS PERSONALES
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
128933	AMPLIACION DE GASTOS DE OPERACION	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	16,768,592	16,757,105	16,768,592	16,757,105	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: AMPLIACION GASTOS DE OPERACION
129002	CONSULTA EXTERNA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	175,681,435	52,058,829	175,681,435	52,058,829	100.0%	0	0	CONSULTA	0.00	0.00	0.0%	
129003	GASTOS DE OPERACION	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	7,520,539	1,000,102	7,520,539	1,000,102	100.0%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	0.00	0.00	0.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														13	14	15								
129004	GASTOS DE OPERACION	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			152,138,049	39,326,195	152,138,049	39,326,195	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	915.00	0.00	0.0%	
	FAIS												1,150,170,890	457,410,530	427,697,628	321,547,446	70.3%	28,133,016	#####		91,428,319.34	43,617,997.29	47.7%	
	FISE																							
114883	CONSTRUCCION DEL PUENTE COLGANTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZANIZA	448-SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	URBANO	0084	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			664,821	0	664,821	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
114835	CONSERVACION DEL CAMINO EMILIO PORTES GIL E.C. (SANTO TOMAS OCOTEPEC- YUCUHITI) KM 0+000 AL KM 6+000	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	EMILIO PORTES GIL	RURAL	0086	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			492,088	0	492,088	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	
114807	CONSERVACION DEL CAMINO SANTO TOMAS OCOTEPEC- MIGUEL HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 4+000	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	MIGUEL HIDALGO	RURAL	0085	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			310,322	0	310,322	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	
	FISM																							
	AGUA POTABLE																							
	CARCAMO																							
	REHABILITACION																							
129917	REHABILITACION DE GALERIA FILTRANTE RIO SECO	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	MTM/F3/INV/01/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAX			1,087,582	1,087,582	1,087,582	1,087,582	100.0%	0	0	CARCAMO	1.00	1.00	100.0%	COSTO TOTAL DEL PROYECTO \$1,087,582.33. QUE COMPRENDEN \$853,091.33 DEL RAMO 33 FONDO III, Y \$234,491.00 DE RECURSO DEL PROGRAMA DE CONAGUA (PROG DE DEVOLUCION DE DERECHOS)
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																							
	CONSTRUCCION																							
14521	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO EL COYOTE	12-CANDELARIA LOXICHA	LOS HORCONES	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA			412,000	412,000	412,000	412,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL BARRIO EL COYOTE PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE LOS HORCONES CANDELARIA LOXICHA
79460	INTRODUCCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE.	37-MESONES HIDALGO	EL CARMEN TUXTITLÁN	RURAL	FISM/MMH/37/002/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO			922,936	461,468	461,468	461,468	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%	
145382	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE CERRO GORDO (SEGUNDA ETAPA)	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	CERRO GORDO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ			2,992,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.55	55.0%	LA OBRA DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONTEMPLA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO, RED ELECTRICA, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION, CONTANDO CON SU DEBIDO EXPEDIENTE TECNICO AL 100%
106488	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE	93-SAN ANDRÉS LAGUNAS	SAN ANDRÉS LAGUNAS	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN ANDRES LAGUNAS			0	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	0.00	0.00	0.0%	
133325	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN EL ANDADOR BELEM EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL			48,105	18,105	30,000	18,105	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	48,105.00	18,105.00	37.6%	
94782	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN ANDRÉS (COLONIA SAN ANDRÉS)	RURAL	FISM/134/02011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ			2,227,279	668,183	668,183	668,183	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO, MULTIPLE DE DESCARGA, MAMPARA DE CONTROL, LINEA DE CONDUCCION, CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO CON UNA CAPACIDAD DE 20M3, RED DE DISTRIBUCION, EQUIPAMIENTO Y 30 TOMAS DOMICILIARIAS
103508	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	210-SAN JUAN NUMI	UNIÓN HIDALGO	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI			503,000	150,000	503,000	150,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	80.00	40.00	50.0%	
103572	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA	210-SAN JUAN NUMI	SAN ANTONIO NDUASICO (O NDUAXICO)	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI			721,882	429,720	721,882	429,720	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,300.00	1,500.00	65.2%	
103441	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4A ETAPA	210-SAN JUAN NUMI	SAN JOSÉ NUMI	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI			721,882	446,564	721,882	446,564	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1,300.00	1,000.00	76.9%	
35020	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE	242-SAN MARTIN PERAS	CERRO HIDALGO	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS			767,156	767,156	767,156	767,156	100.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	767,156.19	767,156.19	100.0%	LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA, LA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE CONSTA DE TANQUE DE CAPTACION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION CAJA COLECTORA, EXCAVACION Y ACCESORIOS DISTINTOS LA CUAL TUBO UN COSTO DE \$767,156.19 PESOS. ESTA OBRA ESTA REALIZADA AL 100% DE SUS TRABAJOS

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
101370	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POR BOMBEO	253-SAN MATEO PIÑAS	SAN MATEO PIÑAS	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS	-	-	2,014,035	1,258,446	1,258,446	1,258,446	100.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1.00	0.00	0.0%	
120550	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE, TIERRA COLORADA	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	TIERRA COLORADA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	292,945	292,945	292,945	292,945	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,344.00	1,344.00	100.0%	
113686	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	277-VILLA SOLA DE VEGA	LA COLORADA	RURAL	FIMS/277/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	537,070	537,070	537,070	537,070	100.0%	0	0	SISTEMA	537,070.00	537,070.00	100.0%	GASTOS GENERADO DE TRIMESTRE DE 2011 DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA LA COLORADA
86272	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	SAN ANTONIO COSOLAPA	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	663,704	276,731	276,731	276,731	100.0%	0	0	METRO LINEAL	682.00	137.00	20.1%	
114054	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION Y DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE DE LA AGENCIA SAN JUAN.	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN JUAN	RURAL	FISM/300/004/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	-	-	2,084,569	625,370	625,370	625,370	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.40	40.0%	
113813	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION Y RED DE AGUA POTABLE	317-SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	GUADALUPE HIDALGO	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	-	-	1,115,256	1,115,256	334,577	334,577	30.0%	0	0	SISTEMA	1,115,256.00	334,577.00	30.0%	
93182	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	325-SAN PEDRO QUIATONI	LA MANCORNADA	RURAL	021	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	747,306	202,299	202,299	202,299	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4,333.00	435.00	10.0%	EN ESTA OBRA FUE UNA MESCLA DE RECURSO DONDE FUI APORTO \$747,305.85 Y FIV APORTO \$180,790.44, DANDO UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$928,096.29.
132479	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	FISM/364/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	161,566	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	0.10	10.0%	
106616	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	LA UNION ZARAGOZA	RURAL	MSCI/FISM/377/11/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	600,000	180,000	180,000	180,000	100.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	196.00	58.80	30.0%	ESTA OBRA SE INICIO A PARTIR DEL 06 DE JUNIO DEL 2011 Y A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.
106047	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	NUEVO ALLENDE	RURAL	MSC-FISM/377/006/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	1,200,000	877,472	877,472	877,472	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,027.84	1,520.90	75.0%	ESTA OBRA SE INICIO APARTIR DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2011 Y A LA FECHA SIGUE EN PROCESO DE EJECUCION.
106174	INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	ARROYO TINTA	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	1,462,936	1,462,936	1,200,000	1,200,000	82.0%	1,200,000	####	SISTEMA	1,462,936.00	1,200,000.00	82.0%	\$1,462,936.99 ESTE ES EL MONTO CON CENTAVOS DE LA INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ARROYO TINTA
128474	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA EN CAHUATICH	520-SANTO DOMINGO TONALA	CAHUATICH	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	6,989,360	3,494,679	226,055	206,155	5.9%	0	0	SISTEMA	1.00	0.91	91.0%	SE CONSTRUYE EL 91% DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CAHUATICH
128396	CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN YETLA DE JUAREZ	520-SANTO DOMINGO TONALA	YETLA DE JUAREZ	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	6,989,360	3,494,679	508,607	354,235	10.1%	0	0	SISTEMA	1.00	0.70	70.0%	SE TIENE UN AVANCE DEL 70% DE LA OBRA (SISTEMA)
147515	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	96-SAN ANDRES SINAXTLA	SAN ANDRES SINAXTLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	579,805	289,902	208,245	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	0.00	0.0%	NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO POR QUE SE ESTA TRABAJANDO EN EL PROYECTO TECNICO
112085	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIOS PARAJES	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	-	-	1,137,864	682,718	682,718	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTUD QUE DURANTE ESTE PERIODO SE LLEVO A CABO LA CONTRATACION.
115749	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA AVENIDA HIDALGO	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	240,000	240,000	240,000	240,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	440.00	440.00	100.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
115660	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA AV.MADERO	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	240.00	240.00	100.0%		
107788	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO DE FATIMA Y LINDAVISTA	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	MSD/131/FIS/001/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	1,392,000	717,994	717,994	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	0.51	51.0%		
129867	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CERRO CHICO	143-SAN FRANCISCO XHUATÁN	CERRO CHICO (CERRITOS)	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO XHUATÁN	-	-	178,300	178,300	178,300	100.0%	0	0	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%		
130047	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	-	-	1,947,824	1,168,684	1,168,684	100.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	314,360.56	257,687.17	82.0%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	
82693	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	207-SAN JUAN MAZATLÁN	NUEVO PROGRESO	RURAL	39	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	110,000	110,000	110,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	700.00	700.00	100.0%		
103584	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	210-SAN JUAN NUMI	RIO CENTRO NUMI	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	503,000	150,900	503,000	100.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1,500.00	1,000.00	66.7%		
99243	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	221-SAN JUAN TEPOSICOLULA	SANTA MARIA POZOLTEPEC	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	163,868	163,868	163,868	100.0%	0	0	SISTEMA	163,868.00	163,868.00	100.0%		
126026	3	221-SAN JUAN TEPOSICOLULA	REFUGIO DE MORELOS	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN TEPOSICOLULA	-	-	163,840	163,840	84,891	51.8%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
71351	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	281-SAN MIGUEL AMATITLÁN	XOCOYNXTLE	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	-	-	483,376	483,376	483,376	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA TUVO UN COSTO TOTAL DE \$680,629.50, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE \$483,376.50 Y BENEFICIARIOS \$197,253.00	
95637	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	TIERRA COLORADA	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SAN MIGUEL HUAUTLA	-	-	3,887,362	2,332,417	300,000	0.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	300,000.00	0.00	0.0%		
120210	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	309-SAN PEDRO IXCATLÁN	LOMA SAN JUAN	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN	-	-	598,279	598,279	598,279	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,195.00	1,195.00	100.0%	OBRA DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON 1195 ML DE TUBERIA RD-26 DE 2, ADEMAS CON LA CONEXION DE 30 NUEVAS TOMAS DOMICILIARIAS PARA ESTA COMUNIDAD. OBRA TERMINADA Y OPERANDO.	
135040	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN JOSÉ DE GRACIA	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	-	-	287,414	143,707	143,707	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTUD QUE DURANTE ESTE PERIODO SOLO SE LLEVO ACABO LA ETAPA DE CONTRATACION.	
129878	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO CAHUAZACHAN	414-SANTA MARIA HUAZOLITLÁN	SANTA MARIA HUAZOLITLÁN	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	113,701	66,756	66,756	100.0%	0	0	METRO LINEAL	717.10	421.00	58.7%		
119624	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	415-SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA EL RINCÓN	RURAL	FISM/MSM/41/5/06/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA IPALAPA	-	-	302,000	302,000	302,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,200.00	1,200.00	100.0%		
103549	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL CERRITO	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	-	-	308,000	308,000	308,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,060.00	1,060.00	100.0%		
144354	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	RANCHO NUEVO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	233,281	233,281	233,281	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,110.00	1,110.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
97569	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	484-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	EL PORTEZUELO	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	-	-	1,092,000	695,093	695,093	695,093	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.65	65.0%	
127099	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DE LA CRUZ, 2A PRIV. BENITO JUAREZ, PRIV. INDEPENDENCIA, Y CALLE FRANCISCO VILLA	619-SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	URBANO	001/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	-	-	837,000	418,500	418,500	418,500	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	100.00	50.00	50.0%	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DE LA CRUZ, 2A PRIV. BENITO JUAREZ, PRIV. INDEPENDENCIA, Y CALLE FRANCISCO VILLA
99573	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ, SANTA INES DE ZARAGOZA	568-ZAPOTLILÁN PALMAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA	-	-	2,508,557	1,254,278	2,508,557	773,345	61.7%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1,118,788.22	678,257.46	60.6%	
99290	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA SANTA INES DE ZARAGOZA	568-ZAPOTLILÁN PALMAS	REFORMA	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA	-	-	2,508,557	1,254,278	2,508,557	95,088	7.6%	0	0	SISTEMA	476,538.00	95,088.00	20.0%	
	REHABILITACION																							
76533	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LA ASUNCIÓN EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DE JUAREZ	42-IXTLÁN DE JUAREZ	IXTLÁN DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	800,000	800,000	0	800,000	100.0%	0	0	REGISTRO	800,000.00	800,000.00	100.0%	
115012	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	47-SANTA MAGDALENA JICOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MAGDALENA JICOTLÁN	-	-	92,742	0	40,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	0.00	0.0%	COMO SE PODRA OBSERVAR, EL RECURSO PROGRAMADO PARA REHABILITAR PARTE DE LA RED DE AGUA POTABLE, AUN NO SE HA EJERCIDO, SIN EMBARGO, EN EL MES DE AGOSTO SE INICIARÁ LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE VAN UTILIZAR PARA EJECUTAR DICHO PROGRAMA Y RECURSO DEL FONDO III.
107369	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	71-PLUMA HIDALGO	SAN VICENTE	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	440,000	220,000	240,000	220,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	500.00	50.0%	SE TRATA DE LA REHABILITACION DE 1000 M.L. DE LINEA DE CONDUCCION A PARTIR DE LA CAPTACION AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO
115342	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	730,000	730,000	730,000	657,779	90.1%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	900.00	90.0%	
129943	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO IXHUATÁN	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN	-	-	148,600	148,600	148,600	148,600	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	
66715	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD SAN JOSE AYUQUILA	165-SAN JOSE AYUQUILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	-	-	157,199	118,776	118,776	118,776	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.65	65.0%	
113941	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	LA CULEBRA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	221,890	221,890	221,890	221,890	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100 %
154052	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,PARAJE YUNUTICHIM	239-SAN MARTIN HUAMELULPAM	GUADALUPE	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELULPAM	-	-	377,047	11,422	377,047	11,422	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,000.00	20.00	1.0%	
124585	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	256-SAN MATEO TLAPILTEPEC	SAN MATEO TLAPILTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MATEO TLAPILTEPEC	-	-	281,920	140,960	0	0	0.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	0.00	0.00	0.0%	NO SE MANDO LA INFORMACION EN EL TRIMESTRE PASADO POR QUE SE DESCONOCIA EL PROSEDMINETO DEL SISTEMA, LA INFORMACION SE MANDA EN CEROS PORQUE EL DINERO QUE LLEGA ES MUY POCO POR LO CUAL NO ALCANZA PARA COMENZAR DICHA OBRA, EN DONDE ESPERAREMOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE PARA INICIAR LA OBRA. EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN REVISION
71584	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	LA LAGUNA	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	-	-	373,843	373,843	373,843	373,843	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA TUVO UN COSTO TOTAL DE \$383,912.00, PONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE \$373,843.00 Y BENEFICIARIOS \$10,069.00
132455	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	URBANO	FISM/272/09/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	1,299,337	389,801	389,801	389,801	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
67347	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE CAPTACION	273-SAN MIGUEL PERAS	PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	-	-	747,116	619,312	619,312	619,312	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	225.00	90.0%	
146834	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA UNION ZAPATA	288-SAN PABLO VILLA DE MITLA	UNION ZAPATA (LOMA LARGA)	RURAL	MSPVM/298/04/FISM/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA	-	-	520,000	520,000	520,000	520,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
84376	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	URBANO	FISM/302/06/011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	194,365	194,365	194,365	194,365	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	1.00	100.0%	
135160	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	LAS MARGARITAS	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	-	-	119,756	59,878	59,878	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTUD QUE DURANTE ESTE PERIODO SOLO SE LLEVO ACABO LA ETAPA DE CONTRATACION.
123958	RAHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	349-SAN SEBASTIÁN TEITIPAC	SAN SEBASTIÁN TEITIPAC	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC OAXACA	-	-	2,226,240	1,113,120	687,000	450,000	40.4%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	600,000.00	450,000.00	75.0%	DEL TOTAL DE LA OBRA SE TIENE AVANZADO CON LA REHABILITACION DEL POZO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y COLOCACION DE VALVULAS
123291	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	349-SAN SEBASTIÁN TEITIPAC	SAN SEBASTIÁN TEITIPAC	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC OAXACA	-	-	2,226,240	1,113,120	1,113,120	409,705	36.8%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	687,000.00	400,000.00	58.2%	DE LA OBRA TOTAL SE TIENE UN AVANCE DEL 80% LA REHABILITACION DEL POZO, TANQUE DE ALMACENAMIENTO, COLOCACION DE VALVULAS
142842	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	220,000	220,000	220,000	220,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
67143	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	EL CHORRO (LA CASCADA)	RURAL	FISM/MSL/392/01/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	-	-	3,992,336	1,197,701	1,197,701	1,197,701	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.80	80.0%	
103554	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. GUADALUPE VICTORIA	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	-	-	315,000	315,000	315,000	315,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,150.00	1,150.00	100.0%	
66820	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	LLANO GRANDE	RURAL	FSIM/MSM/47/004/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	-	-	326,431	326,431	326,431	326,431	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
108673	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TLACOTEPEC IBARRA RAMOS	455-SANTIAGO AYUQUILILLA	SANTIAGO AYUQUILILLA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	157,198	47,159	47,159	47,159	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%	
106906	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME ZOTULA	463-SANTIAGO HUAQUILLILLA	SAN BARTOLOME ZOTULA	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAQUILLILLA OAXACA	-	-	1,083,955	541,977	99,403	99,403	18.3%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	99,403.00	99,403.00	100.0%	LA OBRA SE CONCLUYO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
102373	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	URBANO	006/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	479,187	479,187	479,187	479,187	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO.
132018	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	504-NUOVO ZOQUIAPAM	SAN MATIAS ZOQUIAPAM	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUOVO ZOQUIAPAM	-	-	333,106	333,106	333,106	163,981	49.2%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
	NORIAS																							
	CONSTRUCCION																							
148476	CONSTRUCCION DE NORIA DE AGUA POTABLE	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	621,000	621,000	621,000	94,320	15.2%	0	0	NORIA	1.00	0.15	15.0%	
	REHABILITACION																							

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
129921	REHABILITACION DE 5 POZOS DE AGUA POTABLE CACHIMBO	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	CACHIMBO	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO IXHUATAN	-	-	267,500	267,500	267,500	267,500	100.0%	0	0	NORIA	5.00	5.00	100.0%	
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION																							
110575	PERFORACION DE UN POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN ANDRES TEPETLAPA	99-SAN ANDRÉS TEPETLAPA	SAN ANDRÉS TEPETLAPA	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA	-	-	833,628	500,177	157,000	0	0.0%	0	0	POZO	157,000.00	0.00	0.0%	
103659	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y SU EQUIPAMIENTO	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN JOSÉ DE LOS PORTILLOS	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	572,931	572,931	572,931	171,880	30.0%	0	0	POZO	1.00	0.30	30.0%	
79222	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE 60 MTS EN EL BARRIO DE CHACALMATA	413-SANTA MARIA HUATULCO	CHACALMATA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	758,190	484,184	500,000	484,184	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.70	70.0%	
68611	TERMINACION DEL POZO DE AGUA POTABLE	462-SANTIAGO HUAJLOTTILAN	GUADALUPE DE CÁRDENAS	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJLOTTILAN	-	-	167,500	167,500	167,500	167,500	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
111307	PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	PLAYA LIMON	RURAL	17	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	1,250,000	1,250,000	1,250,000	850,000	68.0%	850,000	#####	POZO	1,250,000.00	850,000.00	68.0%	
	REHABILITACIÓN																							
132389	REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE NUM. 1, REFORMA DE PINEDA	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA DE PINEDA	-	-	30,000	30,000	30,000	11,200	37.3%	0	0	POZO	1.00	0.40	40.0%	
132391	REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE NUM. 2, REFORMA DE PINEDA	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA DE PINEDA	-	-	50,000	50,000	50,000	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
129900	REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA CERRO CHICO	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	CERRO CHICO (CERRITOS)	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO IXHUATAN	-	-	139,400	139,400	139,400	139,400	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
103711	REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DEL FUENTE	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
112413	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	417-SANTA MARIA JACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	-	-	167,040	167,040	167,040	167,040	100.0%	0	0	POZO	167,040.00	167,040.00	100.0%	
	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA CONSTRUCCIÓN																							
118341	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 360 M3	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	CONSTRUCTORA GUIPSA S A DE C V	-	-	5,967,684	2,983,842	1,736,490	520,947	17.5%	0	#####	METROS CUBICOS	360.00	63.00	17.5%	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, CORTE DE TERRENO Y FORMACION DE TERRAPLEN COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO, LOSA DE CIMENTACION Y MUROS ARMADO CON ACERO DE REFUERZO NO 3, 4 Y 5; CONCRETO FC= 250 KG/CM2 INCLUYE VIBRADO Y CURADO, LOSA TAPA ARMADA CON ACERO DE REFUERZO NO. 3 Y CONCRETO FC= 250 KG/CM2 INCLUYE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA CON MEMBRANAS, FIBRA POLIESTER; ESCALERA MARINA CON TUBOS DE FOGO C-40 DE 1 1/2; SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA DE 80 X 80 PARA ACCESO; APLANADO EN INTERIOR DE TANQUE CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO FINO CON LLANA METALICA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES DE FOGO DE 100 MM DE DIAMETRO, FOGO DE 4 Y 6, ASI COMO PRUEBAS PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO.
114566	ADQUISICION E INSTALACION DE 34 CISTERNAS DE 5000 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	161-SAN JERONIMO SOSOLA	SAN JOSÉ SOSOLA	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100.0%	0	0	TINACO	34.00	34.00	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
135101	CONSTRUCCION DE UN TANQUE PARA ALMACENAR AGUA POTABLE	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN JUAN GUEGOYACHI	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	-	-	167,658	83,829	83,829	0	0.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%	NO SE REPRTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTUD QUE DURANTE ESTE PERIODO SOLO SE LLEVO A CABO AL ETAPA DE CONTRATACION.
129091	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	417-SANTA MARIA JACATEPEC	SANTA MARIA JACATEPEC	URBANO	MSM/417/FIS/M/09/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC	-	-	112,538	112,538	112,538	112,538	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
129662	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LOMA COLORADA	527-SANTOS REYES PÁPALO	SANTOS REYES PÁPALO	URBANO	1 (UNO)	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTOS REYES PÁPALO	-	-	172,034	70,000	70,000	70,000	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	EL TANQUE AL TERMINO DEL SEGUNDO TRIMESTRE SE ENCUENTRA A UN 95% EN AVANCE FISICO, Y A UN 40% EN AVANCE FINANCIERO, PUESTO QUE LOS PAGOS DE MATERIAL, SE CUBRIRAN EN EL MES DE JULIO.
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																							
	OTROS																							
112895	PRESAS PARA CAPTACION DE AGUA	99-SAN ANDRÉS TEPETLAPA	SAN ANDRÉS TEPETLAPA	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA	-	-	833,628	500,177	157,000	0	0.0%	0	0	CARCAMO	157,000.00	0.00	0.0%	
153409	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	202-SAN JUAN LACHAO	RANCHO NUEVO	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN LACHAO	-	-	553,051	553,051	553,051	553,051	100.0%	0	0	METROS	40.00	40.00	100.0%	
144915	REHABILITACION DE POZOS 1 Y 2 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	593,920	593,920	0	593,920	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129320	ESTUDIO GEOFISICO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	417-SANTA MARIA JACATEPEC	LA JOYA DE SANTA MARIA JACATEPEC	RURAL	PROYECTO/05/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	-	-	69,600	69,600	69,600	69,600	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
129233	ESTUDIO GEOFISICO DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	417-SANTA MARIA JACATEPEC	SANTA MARIA JACATEPEC	URBANO	03/PROYECTO/0/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	-	-	69,600	69,600	69,600	69,600	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
129442	ESTUDIO GEOFISICO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO.	417-SANTA MARIA JACATEPEC	EL FORTIN II	RURAL	PROYECTO/04/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	-	-	69,600	69,600	69,600	69,600	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
129468	ESTUDIO GEOFISICO EFECTUADO EFECTUADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA JACATEPEC	417-SANTA MARIA JACATEPEC	SANTA MARIA JACATEPEC	URBANO	PROYECTO/08/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	-	-	69,600	69,600	69,600	69,600	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	EN EL RECUADRO DEL DESTINO DEL GASTO, NO SE ENCUENTRA EN EL SUB-SECTOR EL DESGLOSE DE PROYECTO EJECUTIVO
129591	ESTUDIO GEOFISICO EFECTUADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO FAISAN	417-SANTA MARIA JACATEPEC	RANCHO FAISÁN	RURAL	PROYECTO/07/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	-	-	208,800	208,800	208,800	208,800	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	EN EL RECUADRO DEL DESTINO DEL GASTO, NO SE ENCUENTRA EN EL SUB-SECTOR EL DESTINO DE PROYECTO EJECUTIVO
86649	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. BARRIO NUEVO)	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	2	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	78,014	78,014	78,014	78,014	100.0%	0	0	METRO LINEAL	168.00	168.00	100.0%	SE REALIZO LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. BARRIO NUEVO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA
91186	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	427-SANTA MARIA PETAPA	BUENAVISTA	RURAL	29	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	348,580	348,580	348,580	292,461	83.9%	0	0	SISTEMA	1.00	0.90	90.0%	SE REALIZO LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA
86582	TERMINACION DE LA 2DA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	427-SANTA MARIA PETAPA	LA PAZ	RURAL	20	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	140,404	140,404	140,404	140,404	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
68599	CONSERVACION DE SUELO Y AGUA (BORDO PARA CAPTAR AGUA DE LLUVIA)	462-SANTIAGO HUAJOLITLAN	EJIDO LAZARO CÁRDENAS	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLITLAN	-	-	160,000	160,000	160,000	160,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
101242	PROYECTO DE AGUA POTABLE	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO ZACATEPEC	-	-	570,530	57,053	57,053	57,053	100.0%	57,053	57,053	METROS	100.00	100.00	100.0%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE CONSTRUCCIÓN																							

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
153811	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	CUAJINICUIL	RURAL	MBS/F3/006/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD	-	-	242,280	242,280	242,280	242,280	100.0%	0	0	COLECTOR	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL A BASE DE MUROS DE MAMPUESTERIA DE PIEDRA, RISO DE CONCRETO Y LOSA DE CONCRETO ARMADO
153824	CONSTRUCCION DE TRINCHERA PARA CANALIZACION DE AGUA PLUVIAL	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	COLONIA PROGRESO	RURAL	MBS/F3/019/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD	-	-	475,000	475,000	475,000	475,000	100.0%	0	0	CANAL	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE TRINCHERA PARA CANALIZACION DE AGUA PLUVIAL TIPO CAJON A TRAVES DE MUROS DE BLOCK SOLIDO, REFUERZOS Y LOSA DE CONCRETO ARMADO, Y REJILLA METALICA.
67281	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DEL BARRIO DE SAN MIGUEL	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	-	-	30,400	16,410	16,410	16,410	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	1.00	0.60	60.0%	
114300	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, BARRIO SAN NICOLAS.	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	FISM/300/003/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	-	-	586,409	378,922	378,922	378,922	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	3.00	2.00	66.7%	
120993	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 21 DE MARZO	309-SAN PEDRO IXCATLAN	SAN PEDRO IXCATLAN	URBANO	020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN	-	-	1,596,538	1,596,538	478,961	478,961	30.0%	0	0	RED	250.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ACABA DE INICIAR POR LO CUAL NO HAY AVANCE FISICO, SOLAMENTE SE HA PAGADO EL 30% DE ANTICIPO, OBRA EN PROCESO.
27943	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE LIBERTAD (TRAMO CALLE NIÑOS HEROES A ARROYO), AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/004/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	56,337	56,337	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	127.80	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME015 POR IMPORTE DE \$56,337.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE LICITACION LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.
30250	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMA BONITA (TRAMO CALLE AV. 19 DE ENERO A CALLE QUETZALCÓATL), COL. LOMA BONITA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/021/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	808,547	808,547	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,207.80	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME014 POR IMPORTE DE \$808,547.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE LICITACION LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
28143	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JULIO RUELAS Y ARMANDO NUÑEZ (TRAMO CALLE RUFINO TAMAYO - CALLE PINOYA A ANDADOR 13 DE SEPTIEMBRE), COL. PINTORES, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/007/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	27,437	27,437	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	62.10	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME018 POR IMPORTE DE \$27,437.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
27818	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR ARMANDO GARCIA (TRAMO CALLE AZONATIJA CALLE RUFINO TAMAYO), COL. PINTORES, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/003/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	29,504	29,504	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	57.10	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME014 POR IMPORTE DE \$29,504.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
27763	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR MARTIN RAMIREZ (TRAMO CALLE RUFINO TAMAYO A CALLE RUFINO TAMAYO), COL. PINTORES, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/002/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	16,846	16,846	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	48.60	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME013 POR IMPORTE DE \$16,846.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
49456	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION DE MORELOS Y CALLE CONTINUACION DE MORELOS, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/017/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	78,232	78,232	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	273.20	87.42	32.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME029 POR IMPORTE DE \$78,232.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.
27687	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RUFINO TAMAYO (TRAMO BARRIO EL COQUITO A CALLE ARMANDO GARCIA NUÑEZ), COL. PINTORES, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/001/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	16,329	16,329	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	50.50	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME012 POR IMPORTE DE \$16,329.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
110952	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN SAN ANDRES TEPETLAPA	99-SAN ANDRÉS TEPETLAPA	SAN ANDRÉS TEPETLAPA	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA	-	-	833,628	500,177	158,000	0	0.0%	0	0	RED	158,000.00	0.00	0.0%	
111221	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO Y ALCANTARILLADO DE SAN ANDRES TEPETLAPA	99-SAN ANDRÉS TEPETLAPA	SAN ANDRÉS TEPETLAPA	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA	-	-	833,628	500,177	158,000	0	0.0%	0	0	RED	158,000.00	0.00	0.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
126860	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ANTONIO YODOBUZA MONTEVERDE	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE	-	-	750,000	750,000	750,000	500,000	66.7%	500,000	#####	METRO LINEAL	750,000.00	500,000.00	66.7%	LIMPIEZA TRAZOY NIVELACION DLE TERRENO, EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS,CAMA DE ARENA PARA TENDIDO DE TUBERIA,TENDIDO DE TUBERIA DE PVC,CONSTRUCCIONDE POZO DE VISITA DE 1.15 MTS, CONSTRUCCIONDE POZO DE VISITA 1.50 MTS, CONSTRUCCIONDE POZO DE VISITA DE 2 MTS.
133331	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE PASO DE LAS AGUILAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	50,500	35,342	15,158	35,342	100.0%	0	0	RED	50,500.00	35,342.00	70.0%	
133338	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR EL ARROLLO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTOIO DE LA CAL	-	-	75,054	68,957	6,097	68,957	100.0%	0	0	RED	75,054.00	68,957.00	91.9%	
131747	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JESUS CARANZA	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	-	-	184,454	184,454	184,454	184,454	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON PARTE DE LOS RECURSOS 2010 Y 2011
115772	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y USO DE SUELO	113-SAN BALTAZAR LOXICHA	SAN BALTAZAR LOXICHA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	116,000	116,000	58,000	58,000	50.0%	116,000	58,000	METRO LINEAL	100.00	50.00	50.0%	PAGO DEL 50% DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO DE CAMBIO DE USO DE SUELO PARA LA OBRA DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN BALTAZAR LOXICHA
86905	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, SECCION 3A	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	FISM/134/00411	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	1,799,500	539,850	539,850	539,850	100.0%	0	0	METRO LINEAL	595.00	178.50	30.0%	CONSTRUCCION DE 595 ML DE TUBERIA DE PVC ADS DE 45 CMS DE DIAMETRO, CONSTRUCCION DE 10 POZOS DE VISITA Y FOSA SEPTICA
80737	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA)	207-SAN JUAN MAZATLÁN	GENERAL FELIPE ÁNGELES	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	1,600,005	480,000	1,600,005	480,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	600.00	400.00	66.7%	LA VARIACION DEL AVANCE FISICO CON EL FINANCIERER DEBE AL FINANCIAMIENTO POR LA CONSTRUCTORA.
120880	SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC.	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,948,934	535,490	535,490	535,490	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,951.50	526.00	27.0%	
86286	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO TRAMO HOSPITAL A PLANTA DE TRATAMIENTO ENCAJONADO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	474,786	474,786	474,786	474,786	100.0%	0	0	METRO LINEAL	513.00	465.00	90.6%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR COL. OBRERA, CAMPESINA Y POPULAR
123092	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES LA LOMA, 5 DE MAYO, LA CUESTA, LA CAÑADA, AGUA BLANCA AL MIRADOR Y SIN NOMBRE	323-SAN PEDRO OCOTEPEC	SAN PEDRO OCOTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	684,813	684,813	684,813	684,813	100.0%	3,304	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA FUE MEZCLADA CON RECURSOS DE PROGRAMA FEDERAL, PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, CON UNA APORTACION DE \$ 1,597,894
132478	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	FISM/364/012011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	838,414	670,731	670,731	670,731	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	
133057	DRENAJE EN CALLE NU U TIAKA	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	SCM-367-002-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACAN	-	-	568,363	247,460	320,900	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	521.00	226.00	43.4%	RED DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA EN CALLE NU U TIAKA
133076	DRENAJE EN CALLE PIPILA BARRIO EL FRUTILLO	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	SCM-367-020-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA MECHOACAN	-	-	258,581	129,291	129,291	129,291	100.0%	0	0	METRO LINEAL	203.10	102.00	50.2%	DRENAJE EN CALLE PIPILA DEL BARRIO EL FRUTILLO, QUE APARECEN MENCIONADO COMO LOCALIDAD PERO RURAL Y NO CORRESPONDE, YA QUE ESTA CALLE ESTA DENTRO DE LA ZONA URBANA MUNICIPAL.
133074	DRENAJE EN CALLE YUU T+Ñ+	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	SCM-367-018-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA MECHOACAN	-	-	218,074	109,037	109,037	109,037	100.0%	109,037	#####	METRO LINEAL	176.00	102.00	58.0%	DRENAJE EN CALLE YUU T+Ñ+
133073	DRENAJE EN CALLEJON BENITO JUAREZ	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	SCM-367-014-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA MECHOACAN	-	-	263,250	263,250	263,250	257,985	98.0%	263,250	#####	METRO LINEAL	224.50	224.50	100.0%	RED DE DRENAJE ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y REVOLUCION, DENOMINADO CALLEJON BENITO JUAREZ
133067	RED DE DRENAJE EN CALLE OAXACA BARRIO SANTA CRUZ	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	SCM-367-011-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA MECHOACAN	-	-	120,994	120,994	120,994	120,994	100.0%	120,994	#####	METRO LINEAL	112.50	112.50	100.0%	EN LA CASILLA DE LOCALIDAD APARECE LA OPCION SANTA CRUZ, PERO EN AMBITO RURAL, EL CUAL NO ES CORRECTO PARA ESTA CALLE DEBIDO A DRENAJE EN ENCUENTRA DENTRO DE LA POBLACION URBANA.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
106147	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO AL IEBE 1RA Y 2DA PRIVADA SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	4,157,490	1,247,247	2,910,243	1,247,247	100.0%	0	0	OBRA	4,157,490.00	1,247,247.00	30.0%	
129710	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	417-SANTA MARIA JACATEPEC	SANTA MARIA JACATEPEC	URBANO	FISM/002/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	-	-	116,728	116,728	116,728	116,728	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
55367	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO.	529-SANTOS REYES YUCUÑA	SANTOS REYES YUCUÑA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,014,858	1,014,858	1,014,858	680,000	67.0%	0	0	METRO LINEAL	1,014,858.00	680,000.00	67.0%	OBRA DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCION EN PROCESO.
51047	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	32	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION DE VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	1,119,929	1,119,929	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	600.00	0.00	0.0%	
131826	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	568-ZAPOTITLÁN PALMAS	ZAPOTITLÁN PALMAS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	301,001	301,001	301,001	301,001	100.0%	0	0	METRO LINEAL	315.00	315.00	100.0%	
151547	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 1 DE MAYO	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	MRA/F3/013/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	-	-	241,429	241,429	241,429	241,429	100.0%	0	0	METRO LINEAL	169.00	169.00	100.0%	AMPLIACION DE 169 ML. DE RED DE ATARJEAS A BASE DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 12, 3 POZOS DE VISITA Y FOSA DE OXIDACION.
29412	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NIÑOS HEROES (TRAMO 2A PRIV. DE NIÑOS HEROES A LIBRAMIENTO NORTE), AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIH/014/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-	-	141,989	141,989	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	353.90	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT. APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20067/MED/25 POR IMPORTE DE \$141,989.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE LICITACION. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. AL SEGUNDO TRIMESTRE LA FEDERACION HA MINISTRADO PARA EL RAMO 33 FONDO III LA CANTIDAD DE \$52,617,184.90 Y GENERADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR LA ORDEN DE \$74,079.99
83441	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUELAVIA	197-SAN JUAN GUELAVIA	SAN JUAN GUELAVIA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION DE VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN GUELAVIA	-	-	13,326	13,326	13,326	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	EL RECURSO QUE SE REPORTA ES UN SALDO DEL EJERCICIO 2010 DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. LA AUTORIDAD MUNICIPAL DEL TRIENIO 2008-2010 ENTREGO A LA ADMINISTRACION 2011-2013, MISMO QUE SE SUMARON A LA CUENTA DEL MISMO FONDO.
144134	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO ARROYO SAN MARTIN	198-SAN JUAN GUICHICOVI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/MSJG/198/4/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA	-	-	2,069,048	1,000,839	1,000,839	1,000,839	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,147.40	555.48	48.4%	
146877	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	MSPVM/298/17/FISM/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA	-	-	311,800	311,800	311,800	311,800	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
114726	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON EL ENCANTO	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	FISM/308/04/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	90,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	89.70	89.70	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
144974	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION DE VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	1,013,971	1,013,971	1,013,971	1,013,971	100.0%	0	0	METRO LINEAL	886.00	886.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
93443	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA. LAS CASAS.	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO LACHIRIEGA	RURAL	020	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	1,100,000	376,552	376,552	376,552	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,951.00	195.00	10.0%	
92812	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INSURGENTES	325-SAN PEDRO QUIATONI	UNION JUÁREZ	RURAL	024	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	627,708	627,708	627,708	627,708	100.0%	0	0	METRO LINEAL	337.00	337.00	100.0%	
122225	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTTTO SAN SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	661,223	661,223	661,223	661,223	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	TOTAL ANUAL: \$661,223.46

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
133065	DRENAJE EN CALLE LIBERTAD COL MANANTIAL	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	SCM-367-008-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA MECHOACAN	-	-	98,116	98,116	98,116	98,116	100.0%	98,116	98,116	METRO LINEAL	84.00	84.00	100.0%	RED DE DRENAJE DE LA CALLE LIBERTAD PARA CONECTARSE AL EXISTENTE EN LA MISMA CALLE.
129904	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN EL BARRIO CAHUAZACHAN	414-SANTA MARIA HUAZOLOTTILAN	SANTA MARIA HUAZOLOTTILAN	URBANO	021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	249,991	142,400	142,400	142,400	100.0%	0	0	METRO LINEAL	445.20	253.60	57.0%	
103557	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LLANO GRANDE	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	LLANO GRANDE	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	-	-	850,000	850,000	850,000	850,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	657.00	657.00	100.0%	
72930	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE 6TA ETAPA	560-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	URBANO	MVDO/FISM/01/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	-	-	5,418,877	2,493,779	2,517,123	0	0.0%	0	0	OBRA	2,517,123.78	0.00	0.0%	
	REHABILITACION																							
153918	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	57-MATIAS ROMERO AVENDANO	MATIAS ROMERO AVENDANO	URBANO	MRA/F3/018/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MATIAS ROMERO AVENDANO	-	-	462,164	246,000	246,000	246,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	325.00	65.0%	REHABILITACION DE 500 ML. LINEALES DE RED DE ATARJEAS, INCLUYE REFORZAMIENTO A TRAVES DE ATRAQUES DE CONCRETO Y POZOS DE VISITA A BASE DE TABICON DE CONCRETO.
112089	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS	77-REYES ETLA	REYES ETLA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	20,000	69,752	69,752	69,752	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.35	35.0%	
114645	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO	216-SAN JUAN TABAA	SAN JUAN TABAA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	1,060,614	636,366	1,060,614	0	0.0%	0	0	OBRA	1,060,614.00	0.00	0.0%	NO SE HA CONTADO CON LA TOTALIDAD DEL RECURSO PARA ESTA OBRA POR LO TANTO NO SE HA INICIADO....
113796	REHABILITACION Y OBRAS DE DRENAJE E.C.CARRETERA PUERTO ESCONDIDO-LA ZETA	277-VILLA SOLA DE VEGA	ZETA	RURAL	FIMS/277/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	752,709	752,709	752,709	752,709	100.0%	0	0	METRO LINEAL	752,709.00	752,709.00	100.0%	GASTO GENARADO EN ES SEGUNDO TRIMESTRE POR LA OBRA: REHABILITACION Y OBRAS DE DRENAJE E.C.CARRETERA PUERTO ESCONDIDO-LA ZETA
103579	REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE 2A. NORTE ORIENTE	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	-	-	250,000	250,000	250,000	125,000	50.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	150.00	50.0%	
	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS																							
	CONSTRUCCIÓN																							
121427	CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO TIPO B	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	URBANO	FISM/003/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC	-	-	700,000	700,000	700,000	371,048	53.0%	0	0	RELLENO SANITARIO	100.00	70.00	70.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA EN SU PRIMERA ETAPA ES DE 7,350,000.00 MEZCLA DE RECURSOS 6,350,000.00 FEDERAL Y 700,000.00 MUNICIPAL. SE LLEVA UN AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 45 %. LA APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDE A LA ELABORACION DEL PROYECTO, MANIFESTACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y CAPACITACION PARA LA OPERACION DEL RELLENO
	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																							
114440	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA)	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	GUADALUPE DE LAS FLORES	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SNA ANTONINO MONTE VERDE	-	-	717,364	717,364	717,364	500,000	69.7%	500,000	#####	PLANTA	717,364.00	500,000.00	69.7%	SE TIENE UN AVANCE DE 69.7 % TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO Y NIVELACION PRA TUBERIAS PRA DRENAJE, TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, EXCAVACION DE DE CEPA, TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 12" PLANTILLA EN CEPAS CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, LINEA DE INTERCOMUNICACION FOSA-CUERPOS EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 4" PLANTILLA EN CEPAS CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, RELLENO A VOLTEO, TRAMPADE GRASAS Y BASURA EXCAVACION MANUAL A CIELO ABIERTO, CONCRETO CICLOPEO, CIMBRA ACABADO APARENTE EN MUROS RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, LOSA DE CONCRETO, CADENA DE 14CM, CASTILLO DE 15x25 CM, CADENA DE CERRAMIENTO DE 15x25, LOSA DE CONCRETO EN CUBIERTA, APLANADO ACABADO PULIDO EN MUROS, TUBERIAS PARA INTERCOMUNICACIONES, REGISTRO DE VALVULAS, REJILLA METALICA.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
114311	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (SEGUNDA ETAPA)	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ANTONINO MONTE VERDE	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SNA ANTONINO MONTE VERDE			750,000	750,000	750,000	500,000	66.7%	500,000	#####	PLANTA		750,000.00	500,000.00	66.7%	SE LLEVA UN AVANCE DEL 66.7% DE LA OBRA, FILTRO SUPERFICIAL, CASTILLO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F C=150 KG/CM2, APLANADO ACABADO PULIDO EN MUROS, CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA, CAJADE REGISTRO CAPTADORA DE AGUAS RESIDUALES, TUBERIA DE PVC DE 4, FILTRO A BASE DE GRAVA, LECHE DE SECADO EXCAVACION MANUAL A CIELO ABIERTO, PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO, CASTILLODE 15X15 DE CONCRETO, CADENADE DESPLANTE DE 15X25 CM, CADENADE GERRAMIENTO DE 15X25 CM, MURODE 14 CM, APLANADO ACABADO PULIDO, CASTILLODE 25X25, POZO DE ABSORCION CONSTRUIDO A BASE DE BLOCK, FILTRO A BASE DE ARENA, FOSA SEPTICA EXCAVACION MANUAL A CIELO ABIERTO, PLANTILLA DE 50M, LOSA DE CONCRETO CADENA DE DESPLANTE, CADENA INTERMEDIA, MURODE 14 CM.
51199	CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	TATALTEPEC DE VALDÉS	URBANO	41	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES			1,285,160	0	0	0	0.0%	0	0	PLANTA		1.00	0.00	0.0%	
54432	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	76-LA REFORMA	LA REFORMA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA			2,191,446	1,921,831	1,921,831	1,921,831	100.0%	0	0	PLANTA		1.00	0.80	80.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 2,191,446.19 DE LOS CUALES LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL APORTARÁ \$ 1,190,018.88 SE EJERCERÁN EN ESTA ADMINISTRACIÓN, POR LO QUE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR DEJÓ PARA ESTA OBRA LA CANTIDAD DE \$ 992,435.31
138004	REHABILITACION Y CONVERSION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA)	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA			952,094	761,674	761,674	761,674	100.0%	0	0	PLANTA		1.00	0.80	80.0%	
119327	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	233-SAN LUCAS QUIAVINI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIAVINI			611,644	155,000	155,000	155,000	100.0%	0	0	PLANTA		611,644.92	155,000.00	25.3%	
151497	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	69	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA			1,200,000	600,030	600,030	600,030	100.0%	0	0	PLANTA		1.00	0.50	50.0%	
	LETRINAS																								
	CONSTRUCCIÓN																								
120777	CONSTRUCCION DE LETRINAS Y FOSAS SEPTICAS	309-SAN PEDRO IXCATLÁN	CERRO CAMARON	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN			356,931	356,931	356,931	356,931	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS		20.00	20.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS Y FOSAS SEPTICAS DE 1.50 M DE ANCHO X 1.50 M DE LARGO X 1.50 M DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD DE CERRO CAMARON, LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS LETRINAS ES POR PIEZA Y NO POR M3. OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
120702	CONSTRUCCION DE LETRINAS Y FOSAS SEPTICAS	309-SAN PEDRO IXCATLÁN	COLONIA BUENA VISTA	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN			332,005	332,005	332,005	332,005	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS		20.00	20.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS Y FOSAS SEPTICAS, DE 1.50 M DE ANCHO X 1.50 M DE LARGO X 1.50 M DE PROFUNDIDAD, EN LA COMUNIDAD DE COL. BUENA VISTA, LAS LETRINAS Y FOSAS ESTAN CONSIDERADAS EN PIEZAS Y NO EN M3.
120567	CONSTRUCCION DE LETRINAS Y FOSAS SEPTICAS	309-SAN PEDRO IXCATLÁN	LA POCHOTA	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN			625,720	625,720	625,720	625,720	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS		32.00	32.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 32 LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS DE 1.50 ANCHO X 1.50 LARGO X 1.50 DE PROFUNDIDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA POCHOTA, OBRA TERMINADA Y OPERANDO, LAS LETRINAS ESTAN CONSIDERADAS POR PIEZA Y NO POR M3.
120844	CONSTRUCCION DE LETRINAS Y FOSAS SEPTICAS	309-SAN PEDRO IXCATLÁN	LOMA COYOL SAN MARTIN	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN			397,135	397,135	397,135	397,135	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS		20.00	20.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS Y FOSAS SEPTICAS DE 1.50 M DE ANCHO X 1.50 M DE LARGO X 1.50 M DE PROFUNDIDAD, EN LA COMUNIDAD DE LOMA COYOL SAN MARTIN, LA UNIDAD DE MEDIDA CONSIDERADA ES POR PIEZA, OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
	MANTENIMIENTO																								
67303	VACIADO DE FOSAS SEPTICAS	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS			37,120	37,120	37,120	37,120	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS		2.00	2.00	100.0%	
	TANQUES SEPTICOS																								
	CONSTRUCCIÓN																								
80942	CONSTRUCCION DE LETRINAS	207-SAN JUAN MAZATLÁN	LA ESPERANZA (COLONIA LA ESPERANZA SEGUNDA SECCIÓN)	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA			1,000,000	474,478	1,000,000	474,478	100.0%	0	0	TANQUE		26.00	26.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMIDA, TENEMOS PENDIENTE EL FINIQUITO.
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, OTROS																								

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
109392	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS	71-PLUMA HIDALGO	MODELO ALTA LUZ	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO			300,000	58,101	80,000	58,101	100.0%	0	0	OTROS	10.00	2.00	20.0%	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS O LETRINAS EN ZONAS RURALES CON PENDIENTES PRONUNCIADAS DONDE NO ES POSIBLE INTRODUCIR EL DRENAJE SANITARIO. OBRA POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
137811	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	41	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA			306,415	306,415	306,415	306,415	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
114060	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	303-SAN PEDRO CAJONOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	SEDESOL			0	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%	DE ENERO A JUNIO NO SE AN EROGADO GASTOS EN ESTE RAMO
76649	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN DIFERENTES CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LACHIXIO	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO			1,036,475	120,519	915,956	120,519	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	1,036,475.00	120,519.00	11.6%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	CALLES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
128784	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CALLEJON DEL LLANO	17-LA COMPAÑIA	LA COMPAÑIA	URBANO	FAISM/MLC-017/COP001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA EJUTLA			1,109,334	1,109,334	1,109,334	1,024,659	92.4%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,109,334.00	1,024,659.00	92.4%	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
79616	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE.	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	FISM/MMH/37/003/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO			250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METROS	713.55	713.55	100.0%	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100 %.
105238	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	SAN FRANCISCO YOSOCUTA	RURAL	FISM-039-006/2011-A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES			392,848	91,604	91,604	91,604	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,644.01	1,100.00	66.9%	
102693	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN MAGDALENA ZAHUATLAN	54-MAGDALENA ZAHUATLAN	MAGDALENA ZAHUATLAN	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			546,033	546,033	546,033	200,000	36.6%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	130.00	55.00	42.3%	
151521	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE SAN JUAN DE LETRAN	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	DONAJI	RURAL	MRA/F3/012/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO			194,077	194,077	194,077	194,077	100.0%	0	0	M2. MURO DE CONTENCIÓN	48.00	34.00	70.8%	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE 3 CLASE
150576	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	EL PAGUITAL	RURAL	MRA/F3/003/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO			199,540	199,540	199,540	199,540	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	528.90	528.90	100.0%	PAVIMENTACION DE 528.9 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO FC=250 KGS/CM2 Y 15 CMS. DE ESPESOR, 205 ML. DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 20X15X40 CMS. DE SECCION, INCLUYE APLICACION DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO VIAL.
153951	PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	DONAJI	RURAL	MRA/F3/067/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO			1,302,922	1,180,000	1,180,000	1,180,000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,745.00	2,745.00	100.0%	PAVIMENTACION DE 2745 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO FC=250 KGS/CM2 Y 15 CMS. DE ESPESOR, 825 ML. DE GUARNICION TIPO TRAPEZOIDAL DE 20X15X40 CMS. DE SECCION, INCLUYE APLICACION DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO VIAL.
151103	PAVIMENTACION DE CALLE LAS PALMAS CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	MRA/F3/007/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO			489,746	470,000	470,000	470,000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,303.00	1,250.00	95.9%	PAVIMENTACION DE 1303 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO FC=250 KGS/CM2 Y 15 CMS. DE ESPESOR, 390 ML. DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 20X15X40 CMS. DE SECCION, INCLUYE APLICACION DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO VIAL. COLONIA RINCON VIEJO SUR.
153900	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	BARRANCONES	RURAL	MRA/F3/014/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO			322,332	322,332	322,332	322,332	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	945.00	945.00	100.0%	PAVIMENTACION DE 945 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO FC=250 KGS/CM2 Y 15 CMS. DE ESPESOR, 289.50 ML. DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 20X15X40 CMS. DE SECCION, INCLUYE APLICACION DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO VIAL.
150621	PAVIMENTACION DE CALLEJON DAVID ANTONIO TOLEDO II CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	MRA/F3/006/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO			214,298	214,298	214,298	214,298	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	593.80	593.80	100.0%	PAVIMENTACION DE 593.80 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO FC=250 KGS/CM2 Y 15 CMS. DE ESPESOR, 200 ML. DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 20X15X40 CMS. DE SECCION, INCLUYE APLICACION DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO VIAL.
153944	PAVIMENTACION DE CALLEJON LOS ROBLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	MRA/F3/028/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO			161,363	161,363	161,363	161,363	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	492.18	492.18	100.0%	PAVIMENTACION DE 492.18 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO FC=250 KGS/CM2 Y 15 CMS. DE ESPESOR, 179.40 ML. DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 20X15X40 CMS. DE SECCION, INCLUYE APLICACION DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO VIAL.COLONIA LOS ROBLES SUR.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos		Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos
														Ministrado	Programado	Ejercido												
151227	PAVIMENTACION DE LA CALLE ITURBIDE CON CONCRETO HIDRAULICO	67-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	MRA/F3/011/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	-	-	171,083	171,083	171,083	171,083	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	469.00	469.00	100.0%	PAVIMENTACION DE 469 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO FC=250 KGS/CM2 Y 15 CMS. DE ESPESOR, 134 ML. DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 20X15X40 CMS. DE SECCION, INCLUYE APLICACION DE PINTURA PARA PARA SEÑALAMIENTO VIAL. COLONIA BARRIO JUAREZ NORTE.				
150376	PAVIMENTACION DE LA CALLE MAGNOLIA CON CONCRETO HIDRAULICO	67-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	MRA/F3/004/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	-	-	186,350	186,350	186,350	186,350	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	490.75	490.75	100.0%	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO FC=250 KGS/CM2 Y 15 CMS. DE ESPESOR, 145 ML. DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 20X15X40 CMS. DE SECCION, INCLUYE APLICACION DE PINTURA PARA PARA SEÑALAMIENTO VIAL.				
150653	PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION DE GUTIERREZ NAJERA CON CONCRETO HIDRAULICO	67-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	MRA/F3/005/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	-	-	360,450	360,450	345,000	345,000	95.7%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,204.00	1,150.00	95.5%	PAVIMENTACION DE 1204 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO FC=250 KGS/CM2 Y 15 CMS. DE ESPESOR, 240.80 ML. DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 20X15X40 CMS. DE SECCION, INCLUYE APLICACION DE PINTURA PARA PARA SEÑALAMIENTO VIAL. COLONIA HIDALGO SUR.				
90999	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA (DEL KM 00+000 AL KM 3+000)	68-MAZATLAN VILLA DE FLORES	MAZATLAN VILLA DE FLORES	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	15,000,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	42,000.00	21,000.00	50.0%					
126070	PAVIMENTACION DE CALLES	62-NATIVIDAD	NATIVIDAD	URBANO	01/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE NATIVIDAD IXTLAN OAX	-	-	800,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS	100.00	37.50	37.5%	ESTA OBRA SE VA A REALIZAR CON UNA MEZCLA DE REQUISOS ENTRE FONDO III Y FONDO IV PARA REALIZAR EL PRIMER PAGO DE \$ 300,000.00 SE TOMO DEL FONDO III LA CANTIDAD DE \$100,000.00.				
49993	BACHEO ASFÁLTICO CON MEDIOS MECANICOS CON SELLO 3-A EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/025/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	917,812	917,812	917,812	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,845.00	876.75	15.0%	RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2010 (DE LA OBRA FIII/025/2011 DENOMINADA ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO III, EJERCICIO 2010), EN BASE AL ACUERDO NO. PM/DGOP/REFERENDO/FAISM-056-10/2011 DEL 06 DE JUNIO DEL 2011				
49873	BACHEO DE CONCRETO ASFÁLTICO SUPERFICIAL Y DE CAJA EN LAS CALLES Y AVENIDAS DE LAS COLONIAS Y AGENCIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/024/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	1,963,493	1,963,493	1,963,493	29,408	1.5%	0	0	METROS CUADRADOS	10,943.00	7,660.00	70.0%	RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2010 (DE LA OBRA FIII/024/2011 DENOMINADA ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO III, EJERCICIO 2010), EN BASE AL ACUERDO NO. PM/DGOP/REFERENDO/FAISM-056-10/2011 DEL 06 DE JUNIO DEL 2011. ASÍ MISMO LA FEDERACION HA MINISTRADO LA CANTIDAD DE \$52,617,184.90 MAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR \$74,079.99 MAS TRANSFERENCIA DEL EJERCICIO 2010 EN CANTIDAD DE \$3,298,322.98 PARA DAR COBERTURA A LAS OBRAS FIII/024/2011, FIII/025/2011 Y FIII/026/2011, SEGUN ACUERDO NO. PM/DGOP/REFERENDO/FAISM-056-10/2011 DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2011.				
29448	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENTO JUÁREZ (TRAMO CALLE CONSTITUCION A CALLE LAZARO CÁRDENAS), PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/016/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	365,275	365,275	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,216.35	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME028 POR IMPORTE DE \$365,275.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE LICITACION LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.				
28345	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAGO DE PATZCUARO (TRAMO CALLE ARROYO SECO A CALLE CATEMACO), COL. EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/009/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	284,815	284,815	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	949.62	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME020 POR IMPORTE DE \$284,815.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE LICITACION LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.				
29993	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ABELARDO RODRIGUEZ (TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADRERO A AV. FERROCARRIL), COL. PUEBLO NUEVO PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/020/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	147,488	147,488	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	490.72	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME033 POR IMPORTE DE \$147,488.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE LICITACION LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.				
28424	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENTO JUÁREZ (TRAMO CALLE AVENIDA EMILIANO ZAPATA A MACEDONIO ALCALÁ), COL. EJIDAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/010/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	758,425	758,425	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,527.99	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME021 POR IMPORTE DE \$758,425.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE LICITACION LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.				
27979	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL PANTEÓN (TRAMO CALLE ESCALANTE A CALLE AVENIDA DEL PANTEÓN), COL. LA JOYA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/006/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	355,516	355,516	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,181.60	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME017 POR IMPORTE DE \$355,516.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.				
28471	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA (TRAMO CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE NUEVO MEXICO), PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/011/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	242,421	242,421	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	805.00	0.00	0.0%	ADEMAS SE PRETENDE EJECUTAR 7.00 ML. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME022 POR IMPORTE DE \$242,421.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE LICITACION LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.				

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
29820	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OLIVOS (TRAMO CALLE EBANOS A ARROYO), COL. REFORESTACION, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/018/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			223,726	223,726	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	741.20	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME031 POR IMPORTE DE \$223,726.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE LICITACION. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
29277	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES (TRAMO CALLE AV. FERROCARRIL A CALLE ALVARO OBREGÓN), PUEBLO NUEVO PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/013/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			481,479	481,479	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,603.20	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME024 POR IMPORTE DE \$481,479 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE LICITACION. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
28276	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN MARTIN (TRAMO CALLE SAN FERNANDO A CALLE SAN CRISTOBAL), COL. SAN ISIDRO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/008/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			717,247	717,247	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,432.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME019 POR IMPORTE DE \$717,247.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE LICITACION. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
29876	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TULIPANES (TRAMO CALLE SAUCES A CALLE FRAMBOYANES), COL. REFORESTACION, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/019/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			243,322	243,322	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	740.25	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME032 POR IMPORTE DE \$243,322.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE LICITACION. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
34190	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE TLALOC (TRAMO CALLE ZEMPOALTÉPETL A CALLE MOCTEZUMA), COL. VISTA HERMOSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/022/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			762,910	762,910	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,548.58	0.00	0.0%	ADEMÁS SE PRETENDEN REALIZAR 23.00 ML. DE GUARNICIONES Y 249.50 M3. DE OBRA COMPLEMENTARIA. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME038 POR IMPORTE DE \$762,910.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE LICITACION. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
28629	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2A PRIV. DE PINO SUÁREZ (TRAMO CALLE ARROYO SECO A CALLE PINO SUÁREZ), PUEBLO NUEVO PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/012/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			567,160	567,160	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,870.85	0.00	0.0%	ADEMÁS SE PRETENDI EJECUTAR 43.40 ML. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME023 POR IMPORTE DE \$567,160.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
29356	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MONTERREY (TRAMO CALLE AXAYACATL A CALLE COLIMA), COL. LOMAS PANORÁMICAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/015/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			1,131,370	1,131,370	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,360.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME026 POR IMPORTE DE \$1,131,370.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA EN PROCESO DE LICITACION. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
108293	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	71-PLUMA HIDALGO	SAN JOSÉ PALO GRANDE	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO			300,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS	250.00	80.00	32.0%	PAVIMENTACION DE UNA CALLE DE 250 M.L. CON ANCHO VARIABLE DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL TERRENO
107793	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOS CRUZ	71-PLUMA HIDALGO	LA AURORA (LOS CRUZ)	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO			300,000	150,000	200,000	150,000	100.0%	0	0	METROS	250.00	125.00	50.0%	SON 250 M.L. DE CALLE A PAVIMENTAR.
108620	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	71-PLUMA HIDALGO	LA ENCINADA	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO			300,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS	220.00	100.00	45.5%	PAVIMENTACION DE CALLE DE 220 M.L. Y ANCHO VARIABLE
107861	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	71-PLUMA HIDALGO	LA PATRIA	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO			250,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS	200.00	80.00	40.0%	PAVIMENTACION DE UNA CALLE DE 200 M.L. DE ANCHO VARIABLE.
108504	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	71-PLUMA HIDALGO	LAS TRANCAS	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO			300,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS	200.00	100.00	50.0%	PAVIMENTACION DE CALLES DE 200 M.L. Y ANCHO VARIABLE
106589	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO	93-SAN ANDRÉS LAGUNAS	SAN ANDRÉS LAGUNAS	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN ANDRES LAGUNAS			0	0	0	0	0.0%	0	0	M2. CONCRET O HIDRAULICO	0.00	0.00	0.0%	
124292	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE COLON, AGENCIA DE STA. MA. TAVEHUA	97-SAN ANDRÉS SOLAGA	SANTA MARIA TAVEHUA	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			665,628	665,628	0	266,174	40.0%	0	0	M2. CONCRET O HIDRAULICO	525.00	300.00	57.1%	OBRA EJECUTADA POR CONTRATO.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								20
123451	CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE UNION Y PROGRESO	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ISIDRO	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	-	-	269,542	161,725	161,725	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	200.00	0.00	0.0%	NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTUD QUE DURANTE ESTE PERIODO SE LLEVO A CABO LA CONTRATACION DE LA OBRA.
111693	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	102-SAN ANDRES ZAUTLA	ALEMAN	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA	-	-	269,542	161,725	161,725	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	200.00	0.00	0.0%	NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTUD QUE DURANTE ESTE PERIODO SE LLEVO A CABO LA CONTRATACION.
133344	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL ESTUDIANTE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	196,868	63,995	132,873	63,995	100.0%	0	0	METROS	196,868.00	63,995.00	32.5%	
133335	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LAS AGUILAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	291,924	291,924	0	291,924	100.0%	0	0	ANDADOR	291,924.00	291,924.00	100.0%	
122123	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA PROLONGACION DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	URBANO	FISM/11/04/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	-	-	1,129,602	1,129,602	1,129,602	644,869	57.1%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,400.00	600.00	42.9%	OBRA EN PROCESO
129326	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HOMBRES ILUSTRES	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FISM/124/33/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	1,100,673	910,823	910,823	910,823	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	799.51	799.51	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
115844	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA HIDALGO	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	1,880,509	1,880,509	1,880,509	250,000	13.3%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,364.00	20.00	0.6%	
108000	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS Y PRIV. DE LIBERTAD	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	MSD/131/FISM/002/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	620,052	620,052	620,052	620,052	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,187.58	1,187.58	100.0%	
90839	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	LA PERMUTA	RURAL	FISM/134/008/11	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	8,110,686	4,030,250	5,030,250	4,030,250	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	9,540.00	8,500.00	89.1%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE 9,540 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 1590 MIL. REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10/10, CONCRETO F C=250 KG/CM2, CONSTRUCCION DE MURTO DE CONTENCIÓN DE PIEDRA BRAZA DE 90 M3
126290	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MADERO	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	JALAPA DEL VALLE	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,660.00	800.00	30.1%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,800,000.00 DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTO LA CANTIDAD DE \$ 450,000.00 SEDESOL EL ESTADO Y LOS BENEFICIARIOS (MIGRANTES APORTARON LA MISMA CANTIDAD CADA UNO.
126211	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 28 DE MARZO	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	LA UNION	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	225,413	225,413	225,413	225,413	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	1,440.00	80.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$901652 DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTO LA CANTIDAD DE \$225413.00 DEL FONDO III Y SEDESOL APORTO 225413.00 EL ESTADO APORTO LA CANTIDAD DE \$225413.00 Y LOS BENEFICIARIOS (MIGRANTES) APORTARON \$225413.00
93898	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y CUNETAS EN LA CALLE EL CALVARIO	142-SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,111,801	865,448	865,448	865,448	100.0%	0	0	METROS	500.00	425.00	85.0%	
129991	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUILAS SERDAN SAN FRANCISCO IXHUATAN	143-SAN FRANCISCO IXHUATAN	SAN FRANCISCO IXHUATAN	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO IXHUATAN	-	-	348,400	348,400	348,400	348,400	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	770.00	770.00	100.0%	
130006	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FLORES MAGON SAN FRANCISCO IXHUATAN	143-SAN FRANCISCO IXHUATAN	SAN FRANCISCO IXHUATAN	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO IXHUATAN	-	-	348,400	348,400	348,400	174,200	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	770.00	385.00	50.0%	
129974	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO SAN FRANCISCO IXHUATAN	143-SAN FRANCISCO IXHUATAN	SAN FRANCISCO IXHUATAN	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO IXHUATAN	-	-	744,545	744,545	744,545	372,273	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,540.00	1,540.00	100.0%	
82382	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO(CALLE HIDALGO	160-SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	-	-	122,288	122,288	122,288	122,288	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	576.00	576.00	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
128769	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	400,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,450.00	760.00	52.4%	
82451	PAVIMENTACION DE LA CALLE REFORMA (I ETAPA)	168-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	-	-	425,875	425,875	425,875	425,875	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	ESTA OBRA FUE TERMINA AL 100% OPERANDO ACTUALMENTE.
111902	PAVIMENTACION DE LA CALLE REFORMA (II ETAPA)	168-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	-	-	203,371	150,686	150,686	150,686	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	400.00	350.00	87.5%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION.
137556	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	171-SAN JOSE TENANGO	TEOCUATLAN	RURAL	FISM-MSJT-16/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	3,311,476	993,443	3,311,476	993,443	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,965.00	0.00	0.0%	
150644	TERMINACION DE EMPEDRADO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	ZOQUIAPAM BOCA DE LOS RIOS	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	-	-	624,900	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,888.00	100.00	5.3%	LA OBRA SE INICIO EL 30 13 DE JUNIO DEL PRESENTE CON TRABAJOS DE TERRACERIA QUE CORRESPONDE A MANO DE OBRA, EN ESTE SENTIDO NO SE TIENE AVANCE FINANCIERO YA QUE LAS ADQUISICIONES DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO SE REALIZARON EN LOS PRIMEROS DIAS DE JULIO.
150593	TERMINACION DE EMPEDRADO DE LA CALLE SANTA CRUZ	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	EL PORVENIR	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	-	-	624,960	387,673	387,673	387,673	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,993.00	1,200.00	60.2%	
113728	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO (DEL COMISAREADO EJIDAL)	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	117,242	117,242	117,242	117,242	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	234.00	234.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
113791	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO VILLA	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	PIE DE LA CUESTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	317,347	317,347	317,347	317,347	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	720.00	720.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100 %
113861	PAVIMENTACION DE LA CALLE MONTEALBAN	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	PIE DE LA CUESTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	154,266	154,266	154,266	154,266	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	350.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100 %- PRIMER ETAPA
56463	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO,	203-SAN JUAN LACHIGALLA	SAN JUAN LACHIGALLA	URBANO	MSJL/001/015 /FIII/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	4,111,945	1,256,345	835,778	835,778	66.5%	0	0	M2. CONCRET O HIDRAULICO	100.00	66.50	66.5%	
82106	PAVIMENTACION DE ACCESO A PUENTE VEHICULAR	207-SAN JUAN MAZATLÁN	VILLA NUEVA MAZATLÁN	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	110,000	110,000	110,000	110,000	100.0%	0	0	M2. CONCRET O HIDRAULICO	138.29	138.29	100.0%	
81731	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	207-SAN JUAN MAZATLÁN	LA PALESTINA	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	1,100,030	547,316	1,100,030	547,316	100.0%	0	0	M2. CONCRET O HIDRAULICO	1,278.00	1,278.00	100.0%	
81277	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN JOSE DE LAS FLORES	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	M2. CONCRET O HIDRAULICO	3,010.00	3,010.00	100.0%	
81179	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PRINCIPALES	207-SAN JUAN MAZATLÁN	CONSTITUCIÓN MEXICANA	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	1,600,174	1,052,445	1,600,174	1,052,445	100.0%	0	0	M2. CONCRET O HIDRAULICO	3,202.50	3,202.50	100.0%	
81537	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PRINCIPALES	207-SAN JUAN MAZATLÁN	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100.0%	0	0	M2. CONCRET O HIDRAULICO	1,358.00	1,358.00	100.0%	
81069	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PRINCIPALES	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN JUAN MAZATLÁN	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	3,100,000	2,445,475	3,100,000	2,445,475	100.0%	0	0	M2. CONCRET O HIDRAULICO	5,580.00	4,464.00	80.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
109701	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A LA SECUNDARIA	225-SAN LORENZO	SAN MIGUEL TETEPULCINGO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	1,468,754	1,468,754	1,125,319	1,125,319	76.6%	0	0	METROS CUADRADOS	2,400.00	2,400.00	100.0%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE POR COMPROBAR: 943,434.97
109968	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO A SAN JOSE	225-SAN LORENZO	SAN JOSE TETEPULCINGO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	618,948	582,600	582,600	582,600	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,320.00	1,320.00	100.0%	OBRA TERMINADA,
110626	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HACIA SAN LORENZO	225-SAN LORENZO	SAN ANTONIO YOSOCANI	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	704,568	704,568	704,568	704,568	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	OBRA TERMINADA
109386	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	225-SAN LORENZO	SAN JUAN YOSOCANI (SAN JUANITO)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	675,729	675,729	675,729	675,729	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	738.00	738.00	100.0%	OBRA TERMINADA
121742	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES AYUNTAMIENTO E INDEPENDENCIA	235-SAN LUIS AMATLÁN	SAN LUIS AMATLÁN	URBANO	FISM422010104/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	1,400,000	1,004,329	1,004,329	1,004,329	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400,000.00	1,004,329.00	71.7%	
35210	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	242-SAN MARTIN PERAS	SAN MARTIN PERAS	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARTIN PERAS	-	-	17,463,706	8,731,853	990,136	990,136	11.3%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	990,136.33	990,136.33	100.0%	EN LA CABECERA MUNICIPAL SE PAVIMENTO LA CALLE L CARDENAS CON PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. LOS TRABAJOS ESTAN REALIZADOS AL 100% DE SU TERMINACION DE OBRA.
133441	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	254-SAN MATEO RIO HONDO	LA VICTORIA	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H YUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	-	-	210,424	210,424	210,424	210,424	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	720.00	720.00	100.0%	ESTA PAVIMENTACION DE 720 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO CON UN ESPESOR DE 15-17 CMS EN PROMEDIO, DE LA CALLE PRICIPAL DE LA AGENCIA LA VICTORIA.LOS TRABAJOS SE REALIZARON POR ADMINISTRACION POR PARTE DEL MUNICIPIO Y POR TEQUIO POR PARTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL UNICAMENTE SE CONTRATARON 3 PERSONAS. INICIANDO LOS TRABAJOS DEL 16 DE MAYO AL 18 DE JUNIO, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$210,424.28 DE LOS CUALES UNICAMENTE \$22,100.00 FUERON DE MANO DE OBRA YA QUE LA DEMAS MANO OBRA LA EJECUTO LA AGENCIA POR TEQUIO. MISMA QUE AL MOMENTO SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA Y OPERANDO
82222	PAV.DE CALLES PRIV.DE PINO SUAREZ, CALLE PINO SUAREZ, VICENTE GUERRERO Y XICOTENCATL	260-SAN MIGUEL ALOAPAM	SAN MIGUEL ALOAPAM	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALOAPAM	-	-	1,016,530	691,282	691,282	691,282	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,117.34	1,500.00	70.8%	
71901	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	LA NUEVA TENOCHTITLÁN	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	438,816	438,816	438,816	438,816	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,009.67	1,009.67	100.0%	LA OBRA TUVO UN COSTO TOTAL DE \$450,361.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE \$438,816.00 Y BENEFICIARIOS \$11,545.00
72076	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN LORENZO VISTA HERMOSA	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	1,149,250	436,720	436,720	436,720	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,589.45	1,139.36	44.0%	LA OBRA TUVO UN COSTO TOTAL DE \$1,173,650.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE \$1,149,250.00 Y BENEFICIARIOS \$24,400.00
132427	PAVIMENTACION DE LA CALLE JALISCO BARRIO CENTRO	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	URBANO	FISM/272/04/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	919,689	899,578	899,578	899,578	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	640.00	625.00	97.7%	SE REALIZA LA PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CON 15 CMS. DE ESPESOR
86478	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUJEVO PESCADITO DE MÁLZAGA (LA BREÑA)	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DAXACA	-	-	1,207,552	592,566	592,566	592,566	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,227.49	110.00	3.4%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR LA BREÑA, DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS EN LOS ULTIMOS DIAS DE JUNIO, NO HA PERMITIDO EL AVANCE FISICO
86493	PAVIMENTACION DE LA AV. 5 ENTRE CALLE 3 Y 5	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DAXACA	-	-	591,706	276,075	276,075	276,075	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,484.00	120.00	8.1%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR BARRIO EL MIRADOR Y DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS EN LOS ULTIMOS DIAS DE JUNIO, NO HA PERMITIDO EL AVANCE FISICO
86534	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS TULIPANES	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DAXACA	-	-	535,233	239,940	239,940	239,940	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,394.05	120.00	8.6%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR COLONIA OBRERA, CAMPESINA Y POPULAR. DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS EN EL MES DE JUNIO, NO HA PERMITIDO UN AVANCE FISICO MAYOR

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
86423	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	COLONIA COSOLTEPEC	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DAXACA	-	-	732,096	381,780	381,780	381,780	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,991.50	850.00	42.7%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR NUEVO COSOLTEPEC
86487	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DAXACA	-	-	858,722	354,300	354,300	354,300	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,282.00	650.00	28.5%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR COLONIA LA SOLEDAD(TEMASCAL)
86332	PAVIMENTACION DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVA PATRIA	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DAXACA	-	-	986,705	449,460	449,460	449,460	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,566.80	760.00	29.6%	
130774	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	LA CAÑADA DEL MARQUÉS	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TLACAMAMA	-	-	930,300	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,830.00	800.00	43.7%	
130797	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	EL TERRERO	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TLACAMAMA	-	-	782,460	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,540.00	585.00	38.0%	
130823	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	EL ZAPOTE	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TLACAMAMA	-	-	837,870	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,620.00	770.00	47.5%	
78660	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	296-SAN PABLO MACULTIANGUIS	SAN PABLO MACULTIANGUIS	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO MACULTIANGUIS	-	-	492,693	492,693	492,693	492,693	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	306.74	306.74	100.0%	
84571	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	302-SAN PEDRO ATOYAC	CRUZ COLORADA	RURAL	FISM/302/11/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	588,600	588,600	588,600	559,100	95.0%	0	0	METROS	200.00	200.00	100.0%	
84641	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	302-SAN PEDRO ATOYAC	ZAPOTE BLANCO	RURAL	FISM/302/09/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	691,000	691,000	691,000	453,200	65.6%	0	0	METROS	250.00	230.00	92.0%	
114829	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON EL ENCANTO	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	FISM/308/06/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	257,189	147,219	147,219	147,219	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	447.00	410.00	91.7%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION
114788	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA DE HIDALGO	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	FISM/308/05/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	148,793	148,793	148,793	148,793	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	245.20	245.20	100.0%	LA OBRA TERMINA AL 100% Y OPERANDO
114624	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON ADOLFO LOPEZ MATEOS	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	FISM/308/03/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	160,281	160,281	160,281	160,281	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	351.55	351.55	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO
126263	CONSTRUCCION DE CALLE	309-SAN PEDRO IXCATLÁN	SAN PEDRO IXCATLÁN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN	-	-	780,000	780,000	780,000	780,000	100.0%	0	0	METROS	487.00	487.00	100.0%	CONSTRUCCION DE CALLE CON UNA LONGITUD TOTAL DE 487.00 ML CON UN ANCHO DE CORONA DE 5.00 MTS. EN LA COL. SAN PABLO, PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATLAN, OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
127582	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL	309-SAN PEDRO IXCATLÁN	SAN PEDRO IXCATLÁN	URBANO	017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN	-	-	743,229	743,229	222,968	222,968	30.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	500.00	0.00	0.0%	CONTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UNA LONGITUD TOTAL DE 500.00 METROS LINEALES, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DESDE LA ESC. SEC. TEC. N.º 67 HASTA LA CALLE DE ENTRADA A LA COLONIA PINO SUAREZ. BANQUETA CON UN ANCHO DE 1.00 METRO Y UN ESPESOR DE 10 CMS. OBRA DONDE SOLO SE HA DADO EL 30% DE ANTICIPO, OBRA EN PROCESO.
126328	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	309-SAN PEDRO IXCATLÁN	CERRO QUEMADO	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	728.00	728.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE CON UNA LONGITUD TOTAL DE 182.00 METROS LINEALES, CON ANCHO DE CALZADA DE 4.00 METROS, ESPESOR DE 0.15 CMS, A BASE DE CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F C= 250 KG/CM2.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
126687	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO	309-SAN PEDRO IXCATLÁN	ARROYO MURCIELAGO	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN	-	-	749,658	749,658	749,658	749,658	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,000.00	1,000.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO CON UNA LONGITUD TOTAL DE 250 METROS LINEALES CON ANCHO DE CORONA DE 4.00 METROS, ESPESOR DE 15 CMS. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, CON UNA RESISTENCIA F C=250 KG/CM2. OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
126578	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO	309-SAN PEDRO IXCATLÁN	ARROYO ZONTLE	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN	-	-	457,012	457,012	457,012	457,012	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	760.50	760.50	100.0%	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ARROYO ZONTLE, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 169.00 METROS LINEALES, ANCHO DE CORONA DE 4.50 MTS. ESPESOR DE 0.15 CMS. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA CON UNA RESISTENCIA DE F C=250 KG/CM2. OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
126917	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO	309-SAN PEDRO IXCATLÁN	CERRO BENITO JUÁREZ	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN	-	-	842,564	842,564	842,564	842,564	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,077.20	1,077.20	100.0%	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CERRO BENITO JUAREZ CON UNA LONGITUD TOTAL DE 269.30 METROS LINEALES CON UN ANCHO DE CORONA DE 4.00 MTS Y UN ESPESOR DE 15 CM. CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA CON UNA RESISTENCIA F C=250 KG/CM2. OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
126841	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO	309-SAN PEDRO IXCATLÁN	EL PROGRESO	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN	-	-	798,564	798,564	798,564	798,564	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	876.40	876.40	100.0%	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO CON UN LONGITUD TOTAL DE 219.10 M CON UN ANCHO DE CORONA DE 4.00 MTS Y UN ESPESOR DE 15 CMS. HECHO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA CON UN F C=250 KG/CM2. OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
127355	REVESTIMIENTO DE LA CALLE A LA BARBASQUERA	309-SAN PEDRO IXCATLÁN	SAN PEDRO IXCATLÁN	URBANO	016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN	-	-	189,000	189,000	189,000	189,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,864.25	1,864.25	100.0%	REVESTIMIENTO DE LA CALLE A LA BARBASQUERA EN LA COL. ALFONSO CASSO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATLÁN; CON UNA LONGITUD TOTAL DE 383.50 METROS LINEALES CON UN PRIMER TRAMO DE 285.50 MTS Y UN ANCHO DE 5.50 MTS ASI COM UN SEGUNDO TRAMO DE 88.00 MTS Y UN ANCHO DE CORONA 3.00 MTS Y UN ESPESOR DE 10 CMS EN AMBOS TRAMOS. REVESTIMIENTO A BASE DE GRAVA EN GREÑA. OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
145039	PAVIMENTACION DE LA CALLE RICARDO FLORES MAGON	312-SAN PEDRO JICAYÁN	BARRIO GRANDE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	612,422	612,422	612,422	612,422	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	840.00	840.00	100.0%	
138869	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DEL ENTRONQUE DE AV. LAZARO CARDENAS SAN PEDRO POCHUTLA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	TECNIEDIFICACIONES ESPECIALIZADAS ALBITANA SA DE CV	-	-	2,535,167	1,506,787	1,506,787	1,506,787	100.0%	1	1	M2. AGERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1.00	1.00	100.0%	
81431	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES MONTE NEGRO E INDEPENDENCIA	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	06	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	5,391,551	1,746,295	1,746,295	1,746,295	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	5,529.25	830.00	15.0%	
103690	PAVIMENTACION CON COCNETRO HIDRAULICO DE LA PROLONGACION GENERAL ANAYA	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	548,871	548,871	548,871	548,871	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,920.00	1,920.00	100.0%	
103706	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE J.M.VIGIL ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y 12 DE OCTUBRE	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	1,389,553	1,389,553	1,389,553	837,276	60.3%	0	0	METROS CUADRADOS	3,528.00	2,117.00	60.0%	
103715	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PAULINO B. CARRASCO	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	739,655	739,655	738,655	739,655	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,016.00	2,016.00	100.0%	
103664	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	RINCÓN JUÁREZ	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	740,737	740,737	740,737	518,516	70.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,540.00	1,078.00	70.0%	
103700	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL PESQUERIA BERNAL DIAZ DEL CASTILLO	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	232,800	232,800	232,800	232,800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,540.00	1,540.00	100.0%	
123896	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA PRINCIPAL	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN MARTÍN BUENAVISTA	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	491,120	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,926.41	1,560.00	81.0%	
123571	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	336-SAN PEDRO YOLOX	NUEVO ROSARIO TEMEXTITLÁN	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	491,120	491,120	4,911,120	491,120	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,175.20	1,175.20	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
64783	EMPEDRADOS DE CALLES CONTINUACION DE CALLE LIBERTAD	341-SAN PEDRO YUCUNAMA	BARRIO DE LA FUENTE	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YUCUNAMA	-	-	239,098	119,549	239,098	0	0.0%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	6.00	0.00	0.0%	MONTO ACUMULADO HASTA EL MES DE MAYO DE 2011 NO SE HA PODIDO LOS TRABAJOS YA QUE ES POCO AUN EL DINERO PARA EMPEZAR LA CONSTRUCCION DE LAS CALLES.
140939	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	345-SAN SEBASTIÁN IXCAPA	COSTATITLÁN	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	-	-	881,833	790,000	790,000	790,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,971.00	1,773.00	90.0%	OBRA EN PROCESO
140950	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	345-SAN SEBASTIÁN IXCAPA	LLANO DE LA VACA	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	-	-	144,914	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	324.00	178.00	54.9%	
140938	PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL POZO HACIA EL TANQUE	345-SAN SEBASTIÁN IXCAPA	VISTA HERMOSA	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	-	-	569,275	520,000	520,000	520,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,080.00	90.0%	OBRA EN PROCESO
125923	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	GUADALUPE NUNDACO	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTTO SAN SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	182,764	182,764	182,764	135,957	74.4%	0	0	METROS CUADRADOS	966.00	680.00	70.4%	TOTAL ANUAL:\$182,764.60 PROGRAMADO ANUAL:966.49
97364	ADOQUINADO DE LA CALLE INDEPENDENCIA DEL BARRIO CENTRO	351-SAN SIMÓN ALMOLONGAS	SAN SIMÓN ALMOLONGAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ALMOLONGAS	-	-	600,000	514,348	514,348	514,348	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,577.00	1,577.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% ESTA PENDIENTE DE PAGO EL FINQUITO HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA. SE CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA
84999	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LEONA VICARIO Y LAZARO CARDENAS	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	FISM/356/005/2011	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DEL VALLE	-	-	1,649,911	825,522	825,522	825,522	100.0%	0	0	M2. CONCRET O HIDRAULICO	4,006.31	3,005.00	75.0%	
132482	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MANZANA 25 DEL BARRIO GRANDE	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	FISM/364/03/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	1,500,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,890.00	200.00	10.6%	
132491	PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE SOBRE JARDIN DE NIÑO MARIA ENRIQUETA CAMARILLO EN EL BARRIO LA ASUNCION	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	FISM/364/06/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	3,484,351	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,301.00	50.00	1.5%	LA OBRA ESTA INICIADO, SE ESTAN REALIZANDO TRABAJOS PRELIMINARES Y SE HA ADQUIRIDO PARTE DEL MATERIAL INDUSTRIALIZADO
133072	CALLE JUAN ESCUTIA EN BARRIO CHICO	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	SCM-367-012/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA MECHOACAN	-	-	226,745	183,945	183,945	183,945	100.0%	226,745	#####	M2. CONCRET O HIDRAULICO	445.60	445.60	100.0%	SE RECIBIO EL APOYO DE LOS VECINOS UNA CANTIDAD DE 20 TONELADAS DE CEMENTO GRIS QUE EQUIVALEN A UN PRECIO DE \$42,800 PESOS. INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO DE OBRA
133061	PAVIMENTACION DE CALLE LIBERTAD COL MANANTIAL	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	SCM-367-007/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA MECHOACAN	-	-	754,483	754,483	754,483	754,483	100.0%	754,483	#####	M2. CONCRET O HIDRAULICO	1,405.08	1,405.08	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE LIBERTAD Y CALLEJON ADYACENTE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA GUAHTEMOC
133075	PAVIMENTACION DE CALLE REVOLUCION	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	SCM-367-019/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA MECHOACAN	-	-	822,977	41,149	41,149	41,149	100.0%	41,149	41,149	M2. CONCRET O HIDRAULICO	1,686.00	85.00	5.0%	PAVIMENTACION DE CALLE REVOLUCION.
83763	PAVIMENTACION DE LA CALLE ÑU U TYAKA BARRIO CHICO	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	URBANO	SCM-367-001/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN	-	-	1,233,585	791,923	800,000	791,923	100.0%	0	0	M2. CONCRET O HIDRAULICO	1,319.40	1,100.00	83.4%	OBRA EN PROCESO.
119176	CONSTRUCCION DE PLAZUELA	415-SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA IPALAPA	URBANO	FISM/MSM/41/5/02/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	-	-	298,000	298,000	298,000	298,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	360.00	360.00	100.0%	
119417	PAVIMENTACION DE CALLE ALFONSO CASO CON CONCRETO HIDRAULICO	415-SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA IPALAPA	URBANO	FISM/MSM/41/5/05/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	-	-	672,649	672,649	672,649	672,649	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,170.00	1,170.00	100.0%	
119099	PAVIMENTACION DE CALLE REFORMA CON CONCRETO HIDRAULICO	415-SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA IPALAPA	URBANO	FISM/MSM/41/5/01/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	-	-	784,210	784,210	784,210	784,210	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,316.00	1,316.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
119354	PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS CON CONCRETO HIDRAULICO	415-SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA IPALAPA	URBANO	FISM/MISM/41504/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA IPALAPA	-	-	544,944	544,944	544,944	544,944	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	935.00	935.00	100.0%	
103647	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	405,248	405,248	405,248	405,248	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400.00	1,400.00	100.0%	
103646	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION LUIS DONALDO COLOSIO	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	521,151	521,151	521,151	396,360	76.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,960.00	1,491.56	76.1%	
58016	PAVIMENTACION DE CALLES	423-SANTA MARIA NDUAYACO	SAN JOSÉ DE GRACIA	RURAL	FISM/423/003/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NDUAYACO	-	-	185,483	185,483	185,483	50,000	27.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	600.00	60.00	10.0%	LA OBRA SE INICIO EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2011, ACTUALMENTE SE TRABAJA EN LA PAVIMENTACION DE LA CALLE.
57956	PAVIMENTACION DE CALLES	423-SANTA MARIA NDUAYACO	SANTO DOMINGO TICU	RURAL	FISM/423/004/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NDUAYACO	-	-	185,483	185,483	185,483	50,000	27.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	840.00	200.00	23.8%	ACTUALMENTE SE TRABAJA EN LA PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES INCLUIDAS EN LAS METAS ANUALES.
76917	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROGRESO	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	URBANO	FISM/440/03/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H YUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	-	-	232,548	169,148	169,148	169,148	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	750.00	540.00	72.0%	A LA FECHA LA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO DEL 72% Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.
76864	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	URBANO	FISM/440/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	-	-	118,821	118,821	118,821	118,821	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	774.00	774.00	100.0%	A LA FECHA LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO
99884	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y GABRIELA MISTRAL	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	JORE CONSTRUCTORA DEL ISTMO SA DE CV	-	-	1,955,230	1,087,711	1,955,230	1,087,711	100.0%	3,867,364	#####	METROS CUADRADOS	2,616.00	2,616.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO MEDIANTE TRAZOS Y NIVELACION, CORTES DE TERRENO NATURAL INCORPORACION DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADA Y GUARNICIONES DE CONCRETO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLO TIPO TRANSITO.PAVIMENTACION DE 15 CM. DE ESPESOR ACABADO REGLADO Y LIMPIEZA GENERAL.
100812	REVESTIMIENTO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	JORE CONSTRUCTORA DEL ISTMO SA DE CV	-	-	6,445,606	720,675	720,675	148,822	20.7%	3,867,364	#####	METROS CUADRADOS	7,200.00	1,490.00	20.7%	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, EXTRACCION DE MATERIAL CONTAMINADO, COMPACTACION DE TERRENO NATURAL, SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO CON MAQUINARIA PESADA.CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES DE CONCRETO HIDRAULICO ACABADO APARENTE CON PINTURA DE ESMALTE COLOR AMRILLO TRANSITO Y LIMPIEZA GENERAL.
108509	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALLENDE (EMPEDRADO) BARRIO SANTA CRUZ	455-SANTIAGO AYUQUILILLA	SANTIAGO AYUQUILILLA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	759,093	455,456	455,456	455,456	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,820.00	1,120.00	61.5%	
102505	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO.	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	LA MURALLA	RURAL	008/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	2,250,000	675,000	675,000	675,000	100.0%	0	0	METROS	620.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA NO TIENE AVANCE FISICO PORQUE A LA EMPRESA UNICAMENTE SE PAGO 30% DE ANTICIPO AL TERMINO DEL MES DE JUNIO DE 2011.
101891	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO.	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SAN LUCAS ATOYAQUILLO	RURAL	004/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	2,179,062	1,859,370	1,859,370	1,859,370	100.0%	0	0	METROS	486.00	470.00	96.7%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
101590	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO.	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	VILLA NUEVA	RURAL	003/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	2,126,735	2,126,735	2,126,735	2,126,735	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,897.40	2,897.40	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO.
114462	PAVIMENTACION DE CALLE	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	ARROYO BOBO	RURAL	97	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	1,286,933	1,286,933	1,286,933	386,080	30.0%	386,080	#####	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,286,933.00	386,080.00	30.0%	EL MONTO DE LA OBRA ES: \$1,286,933.64
112469	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	PASO DE SAN JACOB	RURAL	77	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	1,400,000	1,400,000	1,400,000	420,000	30.0%	420,000	#####	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,400,000.00	420,000.00	30.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
143738	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES INDEPENDENCIA, BENITO JUAREZ Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,200.00	3,200.00	100.0%	OBRA TERMINADA
55613	PAVIMENTACION DE CALLES	477-SANTIAGO MINAS	SANTIAGO MINAS	URBANO	FISM/MSM/47/7/02/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	1,943,000	580,387	1,165,800	580,387	100.0%	1,914	0	METROS CUADRADOS	3,080.00	1,699.00	55.2%	PAVIMENTACION DE 3080 M2 DE LA CALLE REVOLUCION ZARAGOZA Y NIÑOS HEROES BENEFICIANDO 408 HABITANTES
140724	PAVIMENTACION DE LA CALLE FIDEL LOPEZ NICOLAS	489-SANTIAGO TETEPEC	SANTIAGO TETEPEC	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTIAGO TETEPEC	-	-	89,680	89,680	89,680	89,680	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	259.55	259.55	100.0%	
140870	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	489-SANTIAGO TETEPEC	EL ROSARIO	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC	-	-	649,589	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	460.00	38.3%	
97297	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	TIERRA CALIENTE	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	-	-	1,092,000	700,823	700,823	700,823	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	1,950.00	65.0%	
96731	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	-	-	1,419,000	1,122,963	1,122,963	1,122,963	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,000.00	3,200.00	80.0%	
152152	ADOQUINAMIENTO Y GUARNICIONES DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	501-SANTIAGO YUCUYACHI	SANTIAGO YUCUYACHI	URBANO	FISM/501/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	113,183	113,183	113,183	113,183	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	113,183.00	113,183.00	100.0%	
130894	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	797,408	797,408	797,408	797,408	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,470.00	1,470.00	100.0%	OBRA TERMINADA
131109	PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ARMENTA	-	-	399,070	399,070	399,070	399,070	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	756.00	756.00	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO
128614	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN 148.06 METROS LINEALES	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	LOMA LINDA	RURAL	009	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	-	-	442,836	86,200	86,200	86,200	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	148.06	103.60	70.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON ML. Y SOLO ESTA LA OPCION DE METROS CUADRADOS
128694	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN 140 METROS	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	LOMA LARGA	RURAL	012	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	-	-	400,000	147,000	147,000	147,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	140.00	98.00	70.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON ML. Y SOLO ESTA LA OPCION DE METROS CUADRADOS
128519	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO BUENA VISTA A BASE DE CONCRETO	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	URBANO	004	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	-	-	3,668,546	1,224,584	1,224,584	1,224,584	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	400.00	80.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON ML. Y SOLO ESTA LA OPCION DE METROS CUADRADOS
128724	PAVIMENTACION EN LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN 150 METROS	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	RIO RAMAL	RURAL	010	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	-	-	400,000	205,934	205,934	205,934	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	105.00	70.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON ML. Y SOLO ESTA LA OPCION DE METROS CUADRADOS
71691	PAVIMENTACION DE LA CALLE EL CALVARIO	534-SAN VICENTE COATLAN	SAN VICENTE COATLAN	URBANO	FAISM/534/18/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN	-	-	598,760	598,760	598,760	565,108	94.4%	0	0	M2 CONCRET O HIDRAULICO	598,760.00	565,108.00	94.4%	950 MTS. CUADRADOS DE CONCRETO HIDRAULICO Y 310 MTS. LINEALES DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO TIPO TRAPEZOIDAL, Y 60 MTS. CUBICOS DE MURO DE CONTENCIÓN.
51126	CONSTRUCCION DE CALLE MARIANO ARISTA	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	37	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	500,000	0	0	0	0.0%	0	0	M2 CONCRET O HIDRAULICO	327.00	0.00	0.0%	
127371	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA CON CONCRETO HIDRAULICO	567-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	SANTA CRUZ VISTA HERMOSA	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	203,000	203,000	203,000	203,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,056.00	1,056.00	100.0%	
127632	PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS CON CONCRETO HIDRAULICO	567-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	SAN JOSÉ EL HUAMUCHIL	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	213,000	169,600	169,600	169,600	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	830.00	69.2%	
127766	PAVIMENTACION DE TRES CALLES ESPERANZA, INDEPENDENCIA E HIDALGO CON CONCRETO HIDRAULICO	567-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	GUADALUPE BUENOS AIRES	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	213,000	93,500	93,500	93,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,080.00	530.00	49.1%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
128366	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALVARO OBREGON	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	ZIMATLÁN DE ALVAREZ	URBANO	FISM/570/25/011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ	-	-	2,250,000	185,200	185,200	185,200	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,077.00	350.00	16.9%	
	AMPLIACIÓN																							
113903	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	OCOTLÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	153,120	153,120	153,120	153,120	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	375.00	375.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100 %
103534	APERTURA DE CALLES	210-SAN JUAN NUMI	RIO SAN JUAN NUMI	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	721,882	216,564	721,882	216,564	100.0%	0	0	METROS	4,000.00	2,000.00	50.0%	
132432	AMPLIACION DE CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 420 M. PRIVADA IND. 270 M BARRIO GUADALUPE	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	URBANO	FISM/272/05/011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	1,176,151	1,029,137	1,029,137	1,029,137	100.0%	0	0	METROS	690.00	625.00	90.6%	SE REALIZA LA AMPLIACION DE 690 METROS DE CALLE CON MAQUINARIA
84710	APERTURA DE CALLE YUTANDICA	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	URBANO	FISM/302/12/011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	179,000	179,000	179,000	179,000	100.0%	0	0	METROS	350.00	350.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																							
126345	BACHEO CON ASFALTO Y CONSTRUCCION DE CUNETAS CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN FELIPE TEJALÁPAM	-	-	2,000,000	353,859	353,859	353,859	100.0%	0	0	M2. CUNETAS	7,000.00	2,000.00	28.6%	
	REHABILITACIÓN																							
145047	CONSERVACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	59- MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	-	-	1,604,941	1,604,941	1,604,941	1,604,941	100.0%	0	0	METROS	13,160.00	13,160.00	100.0%	EL MONTO DE LA OBRA ES \$ 1,604,941.74, Y ESTA TERMINADA AL 100%
129449	REHABILITACION DE LA CALLE CALZADA DEL PANTEON	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FISM/124/03/011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	136,158	136,158	136,158	136,158	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	238.00	238.00	100.0%	OBRA TERMINADA
145506	REHABILITACION DE CALLES	198-SAN JUAN GUICHICOVI	UNIDAD Y PROGRESO	RURAL	FISM/M5J/G/98/45/160	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	-	-	50,400	41,720	50,400	41,720	100.0%	0	0	M2. TRAZO, NIVELACION Y COMPACTACIÓN	1.60	1.32	82.5%	
82227	REHABILITACION DE CALLE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	LOS RAUDALES	RURAL	38	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA	-	-	110,000	110,000	110,000	110,000	100.0%	0	0	M2. MURO DE CONTENCIÓN	18.00	12.00	66.7%	
142817	RASTREO DE CALLES	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	268,000	268,000	268,000	268,000	100.0%	0	0	METROS	1,500.00	1,500.00	100.0%	
129774	REHABILITACION DE CALLES UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO FAISAN	417-SANTA MARIA JACATEPEC	NUEVO FAISAN	RURAL	FAISM/08/REHABILITAC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	-	-	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,008,000	70.0%	0	0	METROS	3,500.00	2,450.00	70.0%	
108256	CONSERVACION , RASTREO Y APERTURA DE CALLES	456-SANTIAGO AYUQUILILLA	SANTIAGO AYUQUILILLA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	113,101	113,101	113,101	113,101	100.0%	0	0	METROS	3,000.00	3,000.00	100.0%	
136644	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y 5 DE MAYO	483-SANTIAGO SUCHILOQUITON	SANTIAGO SUCHILOQUITON	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	579,989	579,989	579,989	579,989	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,150.00	7,150.00	100.0%	
51113	REHABILITACION DE CALLE ANTONIO VALDES	643-TATALTEPEC DE VALDÉS	TATALTEPEC DE VALDÉS	URBANO	36	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	590,780	0	0	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	358.00	0.00	0.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
151280	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN SAN PEDRO LA REFORMA	965-VILLA DE ZAACHILA	SAN PEDRO LA REFORMA	RURAL	70	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA OAXACA	-	-	82,507	82,507	82,507	82,507	100.0%	0	0	METROS	200.00	200.00	100.0%	
127261	APERTURA Y RASTREO DE CALLES	967-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	ZAPOTITLÁN LAGUNAS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	140,000	140,000	140,000	140,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	
	PASOS VEHICULARES CONSTRUCCION																							
107438	CONSTRUCCION DE PUENTE	71-PLUMA HIDALGO	LA PASIONARIA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	126,000	50,000	60,000	50,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	7.00	3.50	50.0%	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 7.0 M. DE LONGITUD X 3.0 M. DE ANCHO. EL CUAL SE ESTÁ EJECUTANDO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
112167	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR	99-SAN ANDRÉS TEPETLAPA	SAN ANDRÉS TEPETLAPA	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA	-	-	833,628	500,177	158,000	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	158,000.00	0.00	0.0%	
122625	CONSTRUCCION DE PASOS VEHICULARES EN LA PROLONGACION DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	URBANO	FISM/11/05/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	-	-	1,003,446	1,003,446	1,003,446	425,958	42.4%	0	0	METROS LINEALES	12.00	12.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE
114035	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EL MEZQUITE, SAN MATEO DEL MAR (SEGUNDA SECCION)	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	7,107,239	600,000	1,500,000	600,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	240.00	120.00	50.0%	
91459	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO SUCHIAPA	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	45	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	169,881	169,881	169,881	95,175	56.0%	0	0	METROS LINEALES	6.00	3.36	56.0%	SE REALIZA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO SUCHIAPA
152145	ADOQUINAMIENTO Y GUARNICIONES DE LA PRIVADA DEL KINDER	501-SANTIAGO YUCUYACHI	SANTIAGO YUCUYACHI	URBANO	FISM/01/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	38,600	38,600	38,600	38,600	100.0%	0	0	METROS LINEALES	38,600.00	38,600.00	100.0%	
121291	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE HIDALGO	537-SILACAYOAPAM	SAN ANTONIO	RURAL	FISM/537/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	132,368	132,368	132,368	132,368	100.0%	0	0	METROS LINEALES	132,368.00	132,368.00	100.0%	GASTOS GENERADO POR LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE HIDALGO (AGENCIA DE POLICIA SAN ANTONIO)
121741	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALDAMA (AGENCIA DE POLICIA SAN SEBASTIAN)	537-SILACAYOAPAM	SAN SEBASTIÁN	RURAL	FISM/537/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	26,500	26,500	26,500	26,500	100.0%	0	0	METROS LINEALES	26,500.00	26,500.00	100.0%	GASTOS GENERADO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE POR LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALDAMA (AGENCIA DE POLICIA SAN SEBASTIAN)
121410	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (NUCLEO RURAL BARRIO LA PROVIDENCIA)	537-SILACAYOAPAM	BARRIO DE LA PROVIDENCIA	RURAL	FISM/527/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	53,134	53,134	53,134	53,134	100.0%	0	0	METROS LINEALES	53,134.00	53,134.00	100.0%	GASTOS GENERADO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE POR LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL(NUCLEO RURAL BARRIO DE LA PROVIDENCIA)
121934	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (NUCLEO RURAL SAN ISIDRO)	537-SILACAYOAPAM	SAN ISIDRO	RURAL	FISM/537/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	49,797	49,797	49,797	49,797	100.0%	0	0	METROS LINEALES	49,797.00	49,797.00	100.0%	GASTOS GENERADO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE POR LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE NUCLEO RURAL SAN ISIDRO
121622	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION (AGENCIA DE POLICIA SAN SEBASTIAN)	537-SILACAYOAPAM	SAN SEBASTIÁN	RURAL	FISM/537/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	15,000.00	15,000.00	100.0%	GASTOS GENERADO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE POR LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE PROLONGACION (AGENCIA DE POLICIA SAN SEBASTIAN)
121012	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRADA Y SALIDA CON CONCRETO HIDRAULICO	537-SILACAYOAPAM	SAN JUAN HUAXTEPEC	RURAL	FISM/537/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	275,933	275,933	275,933	275,933	100.0%	0	0	METROS LINEALES	275,933.00	275,933.00	100.0%	GASTOS GENERADO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE POR LA PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRADA Y SALIDA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA DE SAN JUAN HUAXTEPEC
50956	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LA CHUPARROSA	543-TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA	RURAL	30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	2,108,540	549,991	549,991	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	80.00	0.00	0.0%	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																							
74587	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	15-COATECAS ALTAS	PEÑA LARGA	RURAL	FAISM/015/08/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS	-	-	2,549,380	2,549,380	2,549,380	764,814	30.0%	0	0	METROS LINEALES	2,549,380.00	764,814.00	30.0%	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CON UNA LONGITUD DE 18.50 MTS POR 5.60 DE CALZADA INCLUYENDO BANQUETAS CON LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO CON 20 CM DE ESPESOR DESCANZANDO SOBRE NERVADURAS.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
73440	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO DEL PANTEON	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	FAISM/015/01/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS	-	-	847,680	847,680	847,680	803,462	94.8%	0	0	METROS LINEALES	847,680.00	803,462.00	94.8%	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 10 MTS. DE LONGITUD POR 5.80 DE CALZADA INCLUYENDO BANQUETAS CON UNA LOZA MASIZA DE 55 CM DE ESPESOR.
153766	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PUENTE RIO LOS SABINOS	46-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	03/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO ETLA	-	-	290,350	179,896	179,896	179,896	100.0%	0	0	METROS LINEALES	173.00	173.00	100.0%	
115547	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA AV.MADERO	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	8.00	8.00	100.0%	
137906	TERMINACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ATOYAC	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	-	-	308,311	277,480	277,480	277,480	100.0%	0	0	METROS LINEALES	10.00	9.00	90.0%	
81882	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	207-SAN JUAN MAZATLÁN	RANCHO JUÁREZ	RURAL	11	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	2,500,000	1,360,299	2,500,000	1,360,299	100.0%	0	0	METROS LINEALES	19.50	15.00	76.9%	
126180	CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL PARAJE LA SALINA	219-SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	URBANO	FISM/219/11/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	1,247,125	374,138	374,138	374,138	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,247,125.00	374,138.00	30.0%	PAGO DE ANTICIPO POR LA OBRA CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL PARAJE LA SALINA
85658	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	288-SAN MIGUEL YOTAC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	00	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	00	-	-	824,865	412,433	0	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA REALIZADO EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, PORQUE EN MESES ANTERIORES SE HABIA PRIORIZADO EL PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PERO EL MONTO DEL RAMO 33 FONDO III QUE LE CORRESPONDE A ESTE MUNICIPIO NO ALCANZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, POR LO QUE SE HIZO LA GESTION PARA LA ADQUISICION DE RECURSOS CON OTRAS DEPENDENCIAS, PERO HASTA EL MOMENTO NO HAY RESPUESTA. POR LO TANTO SE ELIGIO EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL. ES POR ESO QUE HASTA EL MOMENTO NO SE TIENE LA INFORMACION COMPLETA DEL PROYECTO A REALIZAR, POR LO QUE ALIN NO CONTAMOS CON EL EXPEDIENTE TECNICO.
84480	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR YUTATOO	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	URBANO	FISM/302/08/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,336,891	1,336,891	1,331,129	1,331,129	99.6%	0	0	METROS LINEALES	12.00	12.00	100.0%	
100334	CONSTRUCCION DEL PUENTE QUE COMUNICA A LOS BARRIOS EL PUENTE Y LA MISION	357-SANTA ANA TAVELA	SANTA ANA TAVELA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA OAXACA	-	-	1,076,600	636,856	636,856	636,856	100.0%	0	0	METROS LINEALES	10.00	9.00	90.0%	LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE QUE COMUNICA A LOS BARRIOS DEL PUENTE Y LA MISION EN AVANCE FISICO ESTA A UN 90% EN AVANCE FINANCIERO ESTA A UN 60% YA QUE ASI COMO LLEGAN LAS MINISTRACIONES EN PARCIALIDADES SE VA PAGANDO LA OBRA HASTA LLEGAR A SU TOTALIDAD. ASI TAMBIEN EN EL PRIMER TRIMESTRE TIENE EL NOM. DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR. SE MODIFICO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE CON LOS DATOS CORRECTOS.
140334	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA CORTIJO	-	-	300,472	300,472	300,472	300,472	100.0%	0	0	METROS LINEALES	300.00	300.00	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO
103575	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR POCHOTILLO	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	-	-	445,000	445,000	445,000	345,000	77.5%	0	0	METROS LINEALES	10.00	7.75	77.5%	
103571	CONSTRUCCION DE 4 PUENTES VEHICULARES EN LAS CALLES 1ERA SUR, 2DA SUR, 1ERA NORTE Y 2DA NORTE	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	URBANO	50	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	-	-	1,120,000	1,120,000	1,120,000	560,000	50.0%	0	0	METROS LINEALES	4.00	2.00	50.0%	
104595	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE UNION	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	42	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	383,584	383,584	383,584	115,075	30.0%	0	0	METROS LINEALES	10.00	10.00	100.0%	SE REALIZA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA CALLE UNION
91085	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	49	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	215,815	215,815	215,815	215,815	100.0%	0	0	METROS LINEALES	6.00	6.00	100.0%	SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR DE SECCION 6 X 6 MTS. EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
130033	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN EL PUENTE EL SEÑOR DE LOS TRABAJOS	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	URBANO	2 (DOS)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO VILLA TEJUPAM DE LA UNION	-	-	159,285	97,785	159,285	97,785	100.0%	0	0	METROS LINEALES	29.00	29.00	100.0%	EL AVANCE FINANCIERO AL TERMINO DEL SEGUNDO TRIMESTRE, ES DEL 61%, Y EL AVANCE FISICO ES DEL 100%
71364	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO TABIO CALLE ALLENDE	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	FAISM/534/011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN	-	-	961,232	961,232	961,232	912,280	94.9%	0	0	METROS LINEALES	961,232.00	912,280.00	94.9%	LONGITUD TOTAL DEL PUENTE 12 MTS. LINEALES POR 7 MTS. DE CALZADA INCLUYENDO BANQUETAS. LOZA MASIZA 85 CMS. DE ESPEZOR.
122351	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (CALLE INDEPENDENCIA Y REPUBLICA DEL SALVADOR)	537-SILACAYOAPAM	SAN JERONIMO PROGRESO	RURAL	FISM/537/02/011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESOREIA MUNICIPAL	-	-	192,288	192,288	192,288	192,288	100.0%	0	0	METROS LINEALES	192,288.00	192,288.00	100.0%	GASTOS GENERADO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE POR CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR
102703	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE S/RIO SALADO UBICADO EN EL KM. 17+700 SOBRE LA CARRETERA E.C. HUAJUAPAM DE LEON-OAXACA	549-TEZOATLÁN DE SEGUERA Y LUNA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGUERA Y LUNA	-	-	383,960	383,960	383,960	383,960	100.0%	0	0	METROS LINEALES	8.00	8.00	100.0%	
82005	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE PUENTE VEHICULAR SAN ANDRES	207-SAN JUAN MAZATLÁN	TIERRA NEGRA	RURAL	26	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	125,000	87,500	125,000	87,500	100.0%	0	0	METROS LINEALES	128.00	96.00	75.0%	
100863	CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MAZATLAN PARTE ALTA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FISM/79/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	224,006	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METRO CUBICO	361.21	350.00	96.9%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESOS DE EJECUCION EN EL BARRIO SANTA ROSA
76470	RECONSTRUCCION DE UN MURO DE LA CALLE DEL BARRIO DEL RESCATE DE SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	120-SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO	SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO	URBANO	00/MSB/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME ZOOGOCHO OAXACA	-	-	407,466	230,001	407,466	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL EXPEDIENTE TECNICO ESTA EN PROCESO DE REVISION EN LA DIRECCION DE PLANEACION DE LA SEFIN
116021	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	130-SAN DIONISIO DEL MAR	HUAMÚCHIL	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	80,000	80,000	80,000	40,000	50.0%	0	0	LUMINARIA	40.00	20.00	50.0%	
115960	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	220,000	220,000	220,000	220,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	100.00	100.00	100.0%	
95294	CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	FISM/134/02/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	7,408,489	3,249,568	3,249,568	3,249,568	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	
91468	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CALLEJÓN NIÑOS HÉROES SECCION 3ª.	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	FISM/134/01011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	914,155	914,155	914,155	914,155	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZARA LA REHABILITACION DE CALLEJON NIÑOS HEROES CONSISTENTE EN LA DEMOLICION Y REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR F C=250 KG/CM2 CON UNA SUPERFICIE DE 245 M2. CAMBIO DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO OBSOLETO POR TUBERIA DE PVC ADS DE 60 CMS DE DIAMETRO. ELABORACION DE UN POZO DE VISITA. OBRA TERMINADA AL 100%
137722	DESAROLV DE LA RED DE ATARGEAS	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	-	-	1,027,085	1,027,085	1,027,085	1,027,085	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,000.00	2,000.00	100.0%	
112778	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y PROGRESO	195-SAN JUAN DIUXI	SAN JUAN DIUXI	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	2,298,000	1,193,879	1,193,879	1,193,879	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%
109008	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN LORENZO-SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM9+685.75, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM6+000 AL KM 9+685.75	225-SAN LORENZO	SAN LORENZO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	1,369,467	1,369,467	1,369,467	1,369,457	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	
134262	APERTURA DE CAMINO	254-SAN MATEO RÍO HONDO	EL PROGRESO	RURAL	001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	-	-	778,708	778,708	778,708	778,708	100.0%	0	0	KILOMETRO	1,040.00	1,040.00	100.0%	ESTA OBRA ES DE UN CAMINO TIPO E EL CUAL CUENTA YA CON LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA SU TRANSITO TIENE UN ANCHO DE CORONA DE 5 MTS CON PENDIENTES NO MAYORES AL 16% CON UNA DISTANCIA DE 1,040 KM Y CUENTA CON OBRAS DE DRENAJE Y SE ENCUENTRA TERMINA Y OPERANDO AL 100%

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
86234	CONSTRUCCION DE BASURERO MUNICIPAL	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	URBANO	FSM/272/01/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	2,556,274	2,556,274	2,556,274	2,556,274	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE CONSTRUYO UNA OBRA CON TERRAPLEN, CERCADO PERIMETRAL, TERRASERIA, ALCANTARILLADO Y AREA DE BASURA ORGANICA
67255	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	-	-	144,178	77,325	77,325	77,325	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	400.00	250.00	62.5%	
113933	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE RECICLAJE MUNICIPAL	277-VILLA SOLA DE VEGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/277/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	316,544	316,544	316,544	316,544	100.0%	0	0	UNIDAD	316,544.00	316,544.00	100.0%	GASTOS GENERADO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE POR CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE RECICLAJE MUNICIPAL
86310	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DAXACA	-	-	2,392,483	717,745	717,745	717,745	100.0%	0	0	METRO CUBICO	129.00	19.35	15.0%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR COLONIA EL POLVORIN
75430	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION Y OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	321-SAN PEDRO NOPALA	SAN PEDRO NOPALA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	371,200	371,200	371,200	371,200	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
139369	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LOS COMERCIANTES	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OVG CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES SA DE CV	-	-	3,475,350	1,825,946	1,825,946	1,825,946	100.0%	1	1	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	
93249	CONSTRUCCION BASURERO MUNICIPAL	354-SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129806	PROYECTO HIDRAULICO	417-SANTA MARIA JACATEPEC	EMILIANO ZAPATA	RURAL	MSM417/FISM/001/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	ENTIDAD MUNICIPAL	MPIO DE SANTA JACATEPEC	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	EN EL RECUADRO DE DESTINO DE GASTO; EN EL RUBRO Y EL DESTINO DEL GASTO , NO TRAE EL DESGLOSE DE PROYECTO
104491	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. CORREGIDORA ENTRE CALLE UNION Y NIÑOS HEROES COL. EL BAJO	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	31	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,792,661	1,792,661	1,792,661	1,434,128	80.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,000.00	3,200.00	80.0%	SE RE REALIZA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E LA AV. CORREGIDORA, EN LA COL. EL BAJO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA
118989	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL.	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	URBANO	012/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	570,000	385,826	385,826	385,826	100.0%	0	0	METRO LINEAL	28.00	25.00	89.3%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.
105686	ESTUDIO Y PROYECTO DE PUENTE VEHICULAR (PROYECTO EJECUTIVO)	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	PLAN DE SAN LUIS	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	875,000	875,000	875,000	875,000	100.0%	875,000	#####	PROYECTO	875,000.00	875,000.00	100.0%	ACTUALMENTE YA SE CUENTA CON EL PROYECTO EJECUTIVO. SE ENCUENTRA EN TRAMITES ANTE SCT. PARA QUE EL PROYECTO ESTE VALIDADO. Y POSTERIORMENTE SE ENTREGUE A UNA DEPENDENCIA FEDERAL O DE GOBIERNO PARA LA GESTIÓN DE RECURSO.
114373	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO: CANAL DE FRANCO - LA ALICIA; TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 20+000	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	LA ALICIA	RURAL	94	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	34,800	34,800	34,800	34,800	100.0%	34,800	34,800	PROYECTO	34,800.00	34,800.00	100.0%	
129307	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA DE TECOYAMEN A LA DESVIACION PUNTA MALDONADO	485-SANTIAGO TAPEXTLA	TECOYAME	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	626,192	541,260	541,260	541,260	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,000.00	860.00	86.0%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
152821	REHABILITACION DE CALLE AGUILAS SERDAN.DRENAGUE PLUVIAL	500-SANTIAGO YOSONDUA	SANTIAGO YOSONDUA	URBANO	28	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	150,000	130,729	130,729	130,729	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150,000.00	130,729.00	87.2%	
152694	REVESTIMIENTO DE CALLES Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN SANTIAGO YOSONDUA	500-SANTIAGO YOSONDUA	SECTOR DOS	RURAL	24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	77,468	77,468	77,468	77,468	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
131450	PAVIMENTACION DE LA CALLE FIGUSA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	LAGUNILLAS	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ARMENTA	-	-	592,920	180,000	180,000	180,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	700.00	210.00	30.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
127763	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO TIPO D PRIMERA ETAPA	546-TEOTITLAN DEL VALLE	GUENIAN	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TEOTITLAN DEL VALLE	-	-	1,000,038	953,516	953,516	953,516	100.0%	0	0	OBRA	100.00	95.00	95.0%	
154175	2DA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	545-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SAN ANDRES YUTATIO	RURAL	01	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	287,322	287,322	287,322	287,322	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
92586	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES	550-SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/550/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	-	-	973,430	32,448	32,448	32,448	100.0%	0	0	PLANTA	100.00	1.00	1.0%	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE ALUMBRADO PUBLICO																							
	CONSTRUCCION																							
121827	INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN BAHIA CARRIZALILLO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FISM/008/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC	-	-	460,182	195,613	195,613	195,613	100.0%	0	0	LUMINARIA	7.00	7.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO, PENDIENTE EL ULTIMO PAGO
121972	INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN BAHIA MANZANILLO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FISM/009/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC	-	-	540,839	540,839	540,839	540,839	100.0%	0	0	LUMINARIA	12.00	12.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100 %
121703	INTRODUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN BAHIA PUERTO ANGELITO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FISM/007/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC	-	-	922,107	922,107	922,107	922,107	100.0%	0	0	LUMINARIA	23.00	23.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100 %
	AMPLIACION																							
122167	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL	533-SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	-	-	440,590	440,590	440,590	440,590	100.0%	0	0	POSTE	43.00	43.00	100.0%	EL FINIQUITO DE ESTA OBRA FUE PAGADA EN ESTE 2011 CON RECURSOS 2011 DEBIDO A QUE LAS EXAUTORIDADES NO DEJARON EXISTENCIAS EN CAJA.
	OBRA COMPLEMENTARIA																							
107501	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	06	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	151,100	151,100	151,100	151,100	100.0%	0	0	LUMINARIA	120.00	120.00	100.0%	SUSTITUCION DE 120 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PLUMA HIDALGO.
84315	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	URBANO	FISM/302/07/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	151,894	151,894	151,894	151,894	100.0%	0	0	LUMINARIA	60.00	60.00	100.0%	
	ELECTRIFICACION NO																							
132487	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	364-SANTA CATARINA JUQUILA	LA SOLEDAD	RURAL	FISM/364/05/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD ESTATAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	35,960	35,960	35,960	35,960	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	1.00	1.00	100.0%	
	RED DE ELECTRICIDAD																							
	CONSTRUCCION																							
133347	CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA 3RA PRIVADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	177,718	88,859	88,859	88,859	100.0%	0	0	COLONIA	177,718.00	88,859.00	50.0%	
98590	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA A OJO VENADO PRIMERA AMPLIACION	253-SAN MATEO PIÑAS	OJO VENADO	RURAL	003	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS	-	-	2,480,256	1,744,076	1,744,076	1,744,076	100.0%	0	0	POSTE	98.00	61.00	62.2%	
105907	AMPLIACION DE LA R. D. SUBTERRANEA MERCADO MUNICIPAL DE CANDELARIA LOXICHA.	12-CANDELARIA LOXICHA	CANDELARIA LOXICHA	URBANO	09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	-	-	346,644	346,644	346,644	121,644	35.1%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DEL MERCADO MUNICIPAL DE CANDELARIA LOXICHA
149712	AMPLIACION DE LA RD DE ENERGIA ELECTRICA	51-MAGDALENA TEITIPAC	MAGDALENA TEITIPAC	URBANO	FISM/051/03/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA TEITIPAC OAXACA	-	-	1,307,500	352,000	352,000	352,000	100.0%	0	0	POSTE	12.00	0.00	0.0%	
127821	AMPLIACION RD ELECTRICA CAMINO AL PANTEON	91-SAN AGUSTIN ATENANGO	SAN AGUSTIN ATENANGO	URBANO	PR-03A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	-	-	334,606	225,000	225,000	225,000	100.0%	0	0	POSTE	10.00	7.00	70.0%	
127626	AMPLIACION RD ELECTRICA CAMINO NACIONAL Y CARRETERA SILACAYOAPAN	91-SAN AGUSTIN ATENANGO	SAN AGUSTIN ATENANGO	URBANO	PR-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	-	-	223,360	223,360	223,360	223,360	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	
110078	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE SAN ANDRES TEPETLAPA	98-SAN ANDRES TEPETLAPA	SAN ANDRES TEPETLAPA	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA	-	-	833,628	500,177	158,000	0	0.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	158,000.00	0.00	0.0%	
95637	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	AGUA DE TIERRA (SECCION LA MONTANA)	RURAL	FISM/134/02/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	310,090	310,090	310,090	310,090	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
95814	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	194-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	DESVIACION CERRO QUEMADO	RURAL	FISM/134/024/11	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ			309,188	309,188	309,188	309,188	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
83980	R. D. AMPLIACION Y MEJORA SAN JUAN GUELAVIA	197-SAN JUAN GUELAVIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN GUELAVIA			2,514,620	754,386	754,386	754,386	100.0%	0	0	POSTE	54.00	12.00	22.2%	LA OBRA SE EJECUTARA CON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO 12-750, 10 POSTES DE 9-400, CONSTRUCCION DE M. T. A 2F-3F CON CONDUCTO 3/0, NEUTRO COMUN CON CONDUCTOR ACSR 1/0, EN B. T. CON CABLE MULTIPLE 2+1, INSTALACION 06 TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE DOS BOQUILLAS DE 15 KVA Y 01 TRANSFORMADOR MONOFASICO DE DOS BOQUILLAS DE 25 KVS CON UN VOLTAJE DE OPERACION DE 13200 VOLTS RESPECTIVAMENTE, 13 REGISTROS DE BAJA TENSION, INCLUYENDO SUS HERRAJES Y AISLAMIENOS.MANO DE OBRA Y OTROS GASTOS.
83800	R. D. AMPLIACION Y MEJORA SAN JUAN GUELAVIA	197-SAN JUAN GUELAVIA	SAN JUAN GUELAVIA	URBANO	03	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN GUELAVIA			25,146,200	754,386	754,386	754,386	100.0%	0	0	POSTE	54.00	12.00	22.2%	LA OBRA SE EJECUTARA CON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 44 POSTES CONCRETO 12-750, 10 POSTES DE 9-400, CONSTRUCCION DE M.T. A 2F-3F CON CONDUCTOR ACSR 3/0, NEUTRO COMUN CON CONDUCTOR ACSR 1/0, EN B. T. CON CABLE MULTIPLE 2+1 CAL. 1/0. SE INSTALARAN 06 TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE DOS BOQUILLA DE 15 KVA Y 01 TRANSFORMADOR MONOFASICO DE DOS BOQUILLAS DE 25 KVAS S CON UN VOLTAJE DE OPERACION DE 13200-120/240 VOLTS RESPECTIVAMENTE, 13 REGISTROS DE BAJA TENSION, INCLUYENDO SUS HERRAJES Y AISLAMIENOS, MANO DE OBRA Y OTROS GASTOS.
103578	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMI	SANTA ROSA	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI			721,882	216,564	721,882	216,564	100.0%	0	0	POSTE	16.00	6.00	37.5%	
146219	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JOSE OJO DE AGUA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JOSE OJO DE AGUA	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			981,000	981,000	980,000	823,338	83.9%	0	0	POSTE	980,000.00	823,338.00	84.0%	
139159	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE COMALA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	COMALA	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MAGDALA SA DE CV			478,387	478,387	478,387	478,387	100.0%	1	1	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1.00	1.00	100.0%	
138807	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE YOLINA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	YOLINA	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MAGDALA SA DE CV			625,053	186,101	186,101	186,101	100.0%	1	1	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1.00	1.00	100.0%	
123947	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL BARRIO EL CALVARIO	336-SAN PEDRO YOLOX	ROSARIO TEMEXTITLAN	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX			491,120	315,345	315,345	315,345	100.0%	0	0	POSTE	9.00	6.00	66.7%	
131196	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS PARAJES	388-SANTA INES DEL MONTE	LA CAÑADA	RURAL	04	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE			494,059	148,217	148,217	148,217	100.0%	0	0	POSTE	8.00	6.00	75.0%	
131101	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE EL ARENAL	388-SANTA INES DEL MONTE	SANTA INES DEL MONTE	URBANO	03	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE			130,849	130,849	130,849	130,849	100.0%	0	0	POSTE	17.00	17.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS APORTANDO EL MUNICIPIO A TRAVEZ DEL FONDO III LA CANTIDAD DE \$130849.73 Y SEDESOL APORTO LA CANTIDAD DE \$538650.00Y LOS BENEFICIARIOS APORTARON LA CANTIDAD DE \$100,000.00 DANDO UN COSTO TOTAL DE \$769499.73
85441	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	FISM/412/03/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI			610,885	256,265	256,265	99,041	38.6%	0	0	POSTE	10.00	9.00	90.0%	LA OBRA ESTA AL 90% FISICAMENTE SE LE PAGARA AL CONTRATISTA HASTA QUE ENTREGUE TODA LA DOCUMENTACION, PARA QUE LA OBRA SEA RECIBIDA POR LA C.F.E
78840	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE TODOS LOS SANTOS	413-SANTA MARIA HUATULCO	PUENTE DE TODOS SANTOS	RURAL	01	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO			1,264,120	200,865	250,000	200,865	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	7.00	7.00	100.0%	ESTA OBRA ES DE TERMINACION, CABE HACER LA ACLARACION QUE ADICIONAL A LAS METAS QUE ESPECIFICAMOS EXISTEN OTROS CONCEPTOS DE OBRA COMO SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE PROTECCION, ASI COMO SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE DIFUSION.
68590	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	462-SANTIAGO HUAJLOTTILAN	GUADALUPE DE CARDENAS	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJLOTTILAN			96,000	96,000	96,000	96,000	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	
111082	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	LA ALICIA	RURAL	36	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC			1,663,261	1,663,261	1,663,261	1,200,000	72.1%	1,200,000	####	COLONIA	1,663,261.00	1,200,000.00	72.1%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRAS ES: \$1,663,261.13

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
136818	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE ABASOLO	483-SANTIAGO SUCHILQUITO	SANTIAGO SUCHILQUITON GO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	821,004	486,517	486,517	486,517	100.0%	0	0	POSTE	15.00	8.00	53.3%	
136369	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES PRIMERA Y SEGUNDA DE REVOLUCION	483-SANTIAGO SUCHILQUITO	SANTIAGO SUCHILQUITON GO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	842,401	648,122	648,122	648,122	100.0%	0	0	POSTE	15.00	12.00	80.0%	
136243	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ARROYO TETICHE	483-SANTIAGO SUCHILQUITO	ARROYO TETICHE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	737,028	737,028	737,028	737,028	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	
50986	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS BARRIOS DE OBRA COMPLEMENTARIA	543-TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA	RURAL	31	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	568,230	568,230	0	0	0.0%	0	0	POSTE	108.00	0.00	0.0%	
103724	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	66-SANTIAGO NILTEPEC	EL ZOPILOTE (TECOTEPEC)	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO NILTEPEC	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	600,000	30.0%	0	0	POSTE	90.00	27.00	30.0%	
124035	MODIFICACION DE LINEA CFE CALLE PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	URBANO	FISM/11/06/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	-	-	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
75486	INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR	321-SAN PEDRO NOPALA	SAN PEDRO NOPALA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	42,920	42,920	42,920	42,920	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION PARA SERVICIOS DE OTROS																							
151117	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	002	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	1,137,613	1,019,439	1,019,439	1,019,439	100.0%	0	0	POSTE, LUMINARIAS, METRO LINEAL	26.00	20.00	76.9%	OBRA EN PROCESO
131896	AMPLIACION DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	-	-	3,000,000	1,500,000	1,500,000	450,000	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	SE CONSTRUIRA AMPLIACION DE LAS REDES DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1 PRIVADA DE REFORMA 2 ARROYO ORIENTE 3 CAMINO AL CECYTE 4 CAMINO A LA GAVILAN 5 CAMINO A LA PRESA 6 CAMINO A LA PLAYA SE ARA MEZCLA DE DE FONDOS CON SEDESOL.
129649	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	150,000	60,000	50,000	60,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	100.00	40.00	40.0%	SE PRETENDE REALIZAR EL ESTUDIO Y PROYECTO ANTES MENCIONADO, DURANTE ESTE EJERCICIO PARA LO CUAL ASTA ESTE TRIMESTRE SOLO SE HA TENDIDO UN AVANCE DE 40% DEL PAGO DEL ROYECTO.
101574	CAMBIO DEL SISTEMA MONOFASICO A TRIFASICO DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	EL HUAMUCHE	RURAL	002/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	1,907,040	1,907,040	1,907,040	1,907,040	100.0%	0	0	KILOMETROS	9.84	9.84	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA EL EJERCICIO 2010 MEDIANTE MEZCLA DE RECURSOS POR UN MONTO TOTAL DE \$6,396,800.00 DEL CUAL HUBO APORTACION FEDERAL A TRAVEZ DE LA SEDESOL CON EL 70% Y 30% RESTANTE FUE MUNICIPAL. LA APORTACION MUNICIPAL NO FUE PAGADA EN EL EJERCICIO 2010 POR FALTA DE RECURSO, POR LO QUE SE REALIZO CONVENIO CON LA EMPRESA EJECUTORA DEL PROYECTO PARA RECIBIR SU PAGO CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011. LA OBRA ESTA EJECUTADA Y OPERANDO.
118508	REHABILITACION Y MEJORA DE LA RED ELECTRICA	552-TLACOTEPEC PLUMAS	TLACOTEPEC PLUMAS	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC PLUMAS	-	-	118,037	118,037	118,037	118,037	100.0%	0	0	OBRA	118,037.00	118,037.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE CENTROS DE SALUD CONSTRUCCION																							
154189	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	FISM/50/01/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	-	-	300,000	207,266	207,266	207,266	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	85.00	72.00	84.7%	
106939	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	71-PLUMA HIDALGO	SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	1,646,209	823,104	850,000	823,104	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.10	10.0%	DEBIDO A LAS LLUVIAS NO SE HA PODIDO TENER UN AVANCE SIGNIFICATIVO EN LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA YA QUE UNICAMENTE SE HA REALIZADO EL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO Y EL DESPLANTE DE ESTRUCTURA.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
128059	TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD	91-SAN AGUSTIN ATENANGO	SAN AGUSTIN ATENANGO	URBANO	PR-11	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	-	-	100,000	16,800	16,800	16,800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	80.00	20.00	25.0%		
103400	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	210-SAN JUAN NUMI	BUENAVISTA	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	721,882	446,884	721,882	446,884	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	120.00	100.00	83.3%		
97585	CONSTRUCCION DE ANEXO CON RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN EL CENTRO DE SALUD	351-SAN SIMON ALMOLONGAS	SAN SIMON ALMOLONGAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ALMOLONGAS	-	-	560,000	261,000	261,000	261,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	648.00	360.00	55.6%	LA OBRA YA CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO AL 100% Y LLEVA UN AVANCE DEL 55% FISICO	
100546	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA CLINICA DE 7.00 X 12.00 MTS.	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	JORE CONSTRUCTORA DEL ISTMO SA DE CV	-	-	6,445,606	326,541	326,541	217,105	66.5%	3,867,364	#####	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	84.00	55.40	66.0%	DEMOLICION DE FIRME DE 10 CM. DE EXPERSOR Y CASTILLOS Y DALA DE CERRAMIENTOS DE 20X20, ACARREO FUERA DE LA OBRA EXCABACION, RELLENO COMPACTADO CON BAILARINA, ZAPATAS DE CONCRETO DE 70X70X15, ARMADA CON VARILLA DE MEDIA, CADENA LE LIGA, DADO DE CEMENTACION, PISO DE 10CM. DE EXPERSOR, MURO DE BLOCK DE 15X20, CADENA DE REMATE DE 15X20 CON ARMES, CASTILLOS DE 20X20 CON ARMES, COLUMNA DE CONCRETO ARMADA CON VARILLA DE 1/2, PLACA METALICA, EXTRACTURA METALICA CANAL, MONTEN Y LARGUERO, CANALON DE LAMINA GALBANIZADA, LAMINA R-101, CAL.26, CABALLETE DE LAMINA PINTRO, CAL.22, PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX Y TUBO DE PVC SANITARIOS.	
114318	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	PLAN MATA DE CAÑA	RURAL	56	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	1,050,000	1,050,000	1,050,000	400,000	38.1%	400,000	#####	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1,050,000.00	400,000.00	38.1%		
137960	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	SAN MARCOS DE GARZÓN	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	400,000	76,480	76,480	76,480	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	10.00	3.00	30.0%		
	AMPLIACIÓN																								
113665	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	227,396	227,396	227,396	227,396	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	48.00	48.00	100.0%	OBRA TERMINADA. EL PRESUPUESTO INCLUYE OBRA EXTERIOR COMPLEMENTARIA	
103634	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	015	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	-	-	1,575,000	1,575,000	1,575,000	1,102,500	70.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.70	70.0%		
	REHABILITACIÓN																								
67522	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	-	-	1,400,000	420,000	420,000	420,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	500.00	0.00	0.0%	OTORGAMIENTO DE ANTICIPO AL CONTRATISTA 90%.	
129884	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD	417-SANTA MARIA JACATEPEC	LA NUEVA SOLEDAD	RURAL	008/SALUD	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	-	-	304,719	304,719	304,719	213,303	70.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA CONTRATADA POR 304,719. EN ESTA TRIMESTRE DE LIQUIDO EL 70% DE LA OBRA YA QUE SE TERMINO AL 100% Y SE FINIQUITO CORRECTAMENTE EN CAMPO Y EN GABINETE	
130117	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	URBANO	1 (UNO)	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA TEJUPAM DE LA UNION	-	-	170,181	123,054	170,181	123,054	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	EL AVANCE FINANCIERO AL TERMINO DEL SEGUNDO TRIMESTRE, SE ENCUENTRA AL 72%, Y EL AVNCE FISICO DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%.	
	EQUIPAMIENTO																								
101322	ADQUISICION DE AMBULANCIAS	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	830,000	415,000	415,000	415,000	100.0%	0	0	APARATOS MEDICOS	2.00	1.00	50.0%		
	DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES CONSTRUCCIÓN																								
140217	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA AGENCIA DE SAN AGUSTIN MIXTEPEC	126-SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN AGUSTIN MIXTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	-	-	545,265	163,580	163,580	163,580	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	79.73	15.00	18.8%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION Y CUENTA CON SU EXPEDIENTE TECNICO VALIDADO, LLEVA UN AVANCE DEL 20% APROXIMADAMENTE.	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos		Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos
														Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24			
94585	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	LOMA NARANJA	RURAL	FISM/134/019/11	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	218,900	218,900	218,900	218,900	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LOMA DEL NARANJO (LOMA NARANJO), OBRA TERMINADA AL 100%		
96271	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	LOS PALACIOS (SECCION LOS PALACIOS)	RURAL	FISM/134/029/11	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	233,500	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	0.15	15.0%	OBRA EN PROCESO, CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD		
82495	CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD	207-SAN JUAN MAZATLÁN	MONTE ÁGUILA	RURAL	20	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	110,000	73,000	73,000	73,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	51.00	34.00	66.7%			
82607	CONSTRUCCION DE UN MODULO PARA EQUIPO MEDICO EN LA CLINICA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SANTIAGO TUTLA	RURAL	25	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	135,000	135,000	135,000	135,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	53.00	53.00	100.0%			
86639	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA CANDELARIA	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	261,608	261,608	261,608	261,608	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	40.60	40.60	100.0%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR SAN JOSE CANDELARIA		
86655	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVA CALERÍA	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	359,048	107,715	107,715	107,715	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	45.85	13.50	29.4%			
86674	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	RINCÓN BONITO	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	398,360	119,508	119,508	119,508	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	45.85	19.00	41.4%			
127951	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO	309-SAN PEDRO IXCATLÁN	LA LAGUNA	RURAL	018	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN	-	-	443,984	443,984	221,992	221,992	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	150.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN, DE LAS SIG. DIMENSIONES 10.00 METROS DE ANCHO POR 15.00 METROS DE LARGO, EL CUAL CONSTA DE CONSULTORIO, FARMACIA Y SALA DE ESPERA O JUNTAS. ESTA OBRA NO PRESENTA AVANCE YA QUE SOLO SE HA DADO EL 50% DE ANTICIPO. OBRA EN PROCESO.		
127788	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO	309-SAN PEDRO IXCATLÁN	SAN PEDRO IXCATLÁN	URBANO	015	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN	-	-	398,745	398,745	357,495	357,495	89.7%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	150.00	135.00	90.0%	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COLONIA (HELADIO RAMIREZ LOPEZ), PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATLAN, AREA CONSTRUIDA DE 10.00 METROS DE ANCHO POR 15.00 METROS DE LARGO, ESTE DISPENSARIO CONSTA DE CONSULTORIO, FARMACIA Y AREA DE ESPERA O JUNTAS. OBRA EN PROCESO.		
106525	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL PARA LA UNIDAD MEDICA RURAL DEL IMSS NUM.417	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	INDEPENDENCIA	RURAL	FISM/377/102/011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	1,200,000	216,107	216,107	216,107	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	858.60	180.00	21.0%	ESTA OBRA SE INICIA A EJECUTAR APARTIR DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2011 Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.		
105622	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	PRIMAVERA MORELOS	RURAL	FISM/377/042/011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	600,000	235,109	235,109	235,109	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	160.00	64.00	40.0%	EL IMPORTE EJERCIDO SE INICIA APARTIR DEL 16 DE ABRIL DEL 2011 Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION A LA FECHA.		
106571	CONSTRUCCION BANDA PERIMETRAL EN LA CASA DE SALUD DE LLANO VERDE	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	LLANO VERDE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	-	-	350,000	332,158	17,842	332,158	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	350,000.00	332,158.00	94.9%			
148370	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	LAS PILAS	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	1,127,803	1,127,803	1,127,803	597,601	53.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	0.50	50.0%			
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA OTROS																									
111719	CONSTRUCCION DE BIODIGESTORES (SANTARIOS ECOLOGICOS)	99-SAN ANDRÉS TEPETLAPA	SAN ANDRÉS TEPETLAPA	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA	-	-	833,628	500,177	155,000	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	155,000.00	0.00	0.0%			
112062	INSTALACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	99-SAN ANDRÉS TEPETLAPA	SAN ANDRÉS TEPETLAPA	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA	-	-	833,628	500,177	155,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	155,000.00	0.00	0.0%			
153339	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN LACHAO	-	-	300,000	126,086	126,086	126,086	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%			

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									23=22/21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
103644	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	KILOMETRO 10 NIZIAPPI (SAN ANTONIO)	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	576,873	576,873	576,873	576,873	100.0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	1.00	1.00	100.0%		
144256	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL JARDIN DE NIÑOS XOCHITLAN	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS ESCALERAS, ANDADORES	150.00	150.00	100.0%		
92634	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	490-SANTIAGO TEXCALCINGO	LOMA BONITA	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	449,944	328,223	328,223	328,223	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%		
112185	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE LLANO VERDE	516-SANTO DOMINGO TEJOMULCO	LLANO VERDE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	-	-	498,000	498,000	498,000	325,399	65.3%	0	0	CENTRO	498,000.00	325,399.00	65.3%	OBRA EN PROCESO CON UN 65.3% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA																								
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																								
	CONSTRUCCION																								
140852	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL	489-SANTIAGO TETEPPEC	SANTIAGO TETEPPEC	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPPEC	-	-	317,808	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.80	80.0%		
	PREESCOLAR																								
99552	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6 X 8 MTS ESTRUCTURA REGIONAL CUBIERTA DE CONCRETO EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR NIÑOS HEROES	12- CANDELARIA LOXICHA	LOS HORCONES	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULLAS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 MTS ESTRUCTURA REGIONAL CUBIERTA DE CONCRETO EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR NIÑOS HEROES DEL BARRIO VALENCIA PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE HORCONES CANDELARIA LOXICHA, POCH., OAX.	
79521	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS.	37-MESONES HIDALGO	EL CARMEN TUXTITLÁN	RURAL	FISM/MMH/37/002/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	145,000	145,000	145,000	145,000	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%		
107258	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO	71-PLUMA HIDALGO	LA PASIONARIA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	140,000	140,000	140,000	140,000	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%		
112404	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA	99-SAN ANDRÉS TEPETLAPA	SAN ANDRÉS TEPETLAPA	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA	-	-	833,628	500,177	159,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	159,000.00	0.00	0.0%		
94266	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA CON ESTRUCTURA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA DE EDUCACION PREESCOLAR SUAVE PATRIA.	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	COLONIA LA CENTRAL	RURAL	FISM/134/017/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	183,827,749	981,721	981,721	981,721	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.70	70.0%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN UNA AREA DE 600.00 M2, (20.00 X 30.00) ESTRUCTURA DE CONCRETO Y TECHUMBRE DE LAMINA CON ESTRUCTURA AUTOSOPORTANTE. SEGUN ESPECIFICACIONES Y PLANOS RESPECTIVOS	
103204	CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR NICOLAS BRAVO	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN ANTONIO TUTLA	RURAL	34	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	110,000	110,000	110,000	82,500	75.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	36.00	75.0%		
103214	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESC. PREESCOLAR	207-SAN JUAN MAZATLÁN	MADERO	RURAL	36	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	110,000	110,000	11,000	82,500	75.0%	0	0	M2, SANITARIOS	24.00	18.00	75.0%		
103043	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SANTIAGO MALACATEPEC	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	135,000	90,500	90,500	90,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	24.00	50.0%		
108812	CONSTRUCCION DE AULA PARA ESCUELA PREESCOLAR NUEVA CREACION	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	URBANO	FISM/001/S/JO/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUE	-	-	329,174	329,174	329,174	329,174	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.	
132450	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE 120 M.L. 2A ETAPA, EN EL CENTRO PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	URBANO	FISM/272/072/011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	519,745	155,923	155,923	155,923	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	120.00	78.00	65.0%	SE CONSTRUYE UNA BANDA DE 120 METROS LINEALES CON TABICON, ACTUALMENTE SE HAN CONSTRUIDO 78 METROS	
67551	CERCADO PERIMETRAL CON MALLA DE LA ESCUELA PREESCOLAR EXTENSION EMILIANO ZAPATA	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	-	-	22,532	22,532	22,532	22,532	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	320.00	320.00	100.0%		
67380	TERMINACION DE LA DIRECCION CON SU BODEGA DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	-	-	80,808	37,982	37,982	37,982	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	20.00	41.7%		
145002	CONSTRUCCION DE BANDA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER	312-SAN PEDRO JICAYÁN	BARRIO GRANDE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	269,931	269,931	169,931	269,931	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	500.00	500.00	100.0%		
126709	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6X5.30 ESTRUCTURA REGIONAL, RED ELECTRICA Y POZO DE ABSORCION, EN JARDIN DE NIÑOS	315-SAN PEDRO MÁRTIR	SAN PEDRO MÁRTIR	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR	-	-	490,000	490,000	490,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA, PERO SE TIENE PROGRAMADA, ES LA PRIMER OBRA CON LA QUE SE INICIA LA OBRA QUE SE SEÑALO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR QUEDO SIN EFECTOS.	
103565	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA (PLAZA CIVICA) EN LA ESC. PREESCOLAR DONAJI	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	26	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	-	-	310,000	310,000	310,000	310,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	336.00	336.00	100.0%		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
103562	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA (TECHADO PLAZA CIVICA) EN LE ESC. PREESCOLAR NIÑOS HEROS	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	25	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	-	-	170,000	170,000	170,000	170,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	224.00	224.00	100.0%	
103589	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUSTO SIERRA	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	MAGDALENA GUELAVERCE	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	-	-	290,000	290,000	290,000	290,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
103600	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR 5 DE MAYO	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
66772	CONSTRUCCION DE ANDADORES ESCALONES Y PLAZA DE RECREACION EN ESC. PREESCOLAR LIC. BENITO JUAREZ.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SANTA MARIA ZACATEPEC	URBANO	FISM/MSM/4 47/003/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	-	-	256,780	256,780	256,780	256,780	100.0%	0	0	M2, ESCALERAS, ANDADORES	177.00	177.00	100.0%	
140772	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS	489-SANTIAGO TETEPEC	GUADALUPE DEL TAMBOR	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC	-	-	339,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.70	70.0%	
153904	CONSTRUCCION PERIMETRAL DE BANDA EN EL PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	LAS PILAS	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	753,066	753,066	753,066	553,235	73.5%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	0.73	73.0%	
112072	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS DE LA ARENA	516-SANTO DOMINGO TEJOMULCO	LA ARENA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	-	-	300,000	300,000	300,000	267,453	89.2%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	300,000.00	267,453.00	89.2%	OBRA EN PROCESO CON AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 89.2 %
112375	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENSIÓN EN EL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA	516-SANTO DOMINGO TEJOMULCO	SANTO DOMINGO TEJOMULCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	-	-	298,000	298,000	298,000	259,682	87.1%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	298,000.00	259,682.00	87.1%	OBRA EN PROCESO CON AVANCES FISICO Y FINANCIERO DE 87.10%
51179	CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA	RURAL	40	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	273,750	273,750	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	25.00	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO																							
138060	IMPERMEABILIZACION DE DOS AULAS DEL JARDIN DE NIÑOS BRIGIDA ALFARO	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	-	-	115,447	115,447	115,447	115,447	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	
124151	IMPERMEABILIZACION DE 4 AULAS DIRECCION Y SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO MANERO	539-SOLEDAD ETLA	SOLEDAD ETLA	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA OAXACA	-	-	82,902	82,902	82,902	82,902	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA YA ESTA TERMINADA
	REHABILITACION																							
128005	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN AULAS Y SANITARIOS DEL JARDIN DE NIÑOS FELIPE ANGELES	81-SAN AGUSTIN ATENANGO	SAN AGUSTIN ATENANGO	URBANO	PR-09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	-	-	150,000	35,200	35,200	35,200	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	80.00	40.0%	
94128	REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALDAMA	142-SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN	SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%	
94272	REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL AVILA CAMACHO	142-SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN	SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%	
103084	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN JOSÉ DE LAS FLORES	RURAL	22	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN	-	-	135,000	81,000	81,000	81,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	329.00	104.00	31.6%	
	PRIMARIA																							
	CONSTRUCCION																							
14511	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 8.00 MTS	12-GANDELARIA LOXICHA	LOS HORCONES	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GANDELARIA LOXICHA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL CON CUBIERTA DE CONCRETO DE 6.00 X 8.00 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS EN EL BARRIO NUEVO LOS VALENCIA EN LA LOCALIDAD DE LOS HORCONES CANDELARIA LOXICHA, POCHUTLA, OAX.
73599	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS	15-COATECAS ALTAS	CHEPEGINIO	RURAL	FAISM015/06 2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS	-	-	290,315	290,315	290,315	179,173	61.7%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	290,315.00	179,173.00	61.7%	CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL DE 6 X 8 MTS.
132394	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS Y SUS ANEXOS EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA DE PINEDA	-	-	2,106,484	2,106,484	2,106,484	631,945	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	6.00	2.00	33.3%	
151373	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN CRISTÓBAL	RURAL	CONST. DE DOS AULAS	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	694,785	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	1.00	50.0%	
112524	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ESC PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	89-SAN ANDRÉS TEPETLAPA	SAN ANDRÉS TEPETLAPA	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA	-	-	833,628	500,177	159,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	159,000.00	0.00	0.0%	
140168	CONSTRUCCION DE ANEXO (DIRECCION Y SANITARIOS)	126-SAN CRISTÓBAL AMATLÁN	SAN CRISTÓBAL AMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	-	-	566,900	463,637	463,637	463,637	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	74.80	74.80	100.0%	SE CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA AL 100% Y SOLO FALTA DE PAGO EL FINIQUITO, OBRA TERMINADA.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
91130	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	AGUA DE OLLA	RURAL	FISM/134/008/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	452,764	441,412	452,764	441,412	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	330.00	330.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% PENDIENTE FINIQUITO POR ESTAR TERMINANDO DE INTEGRAR EXPEDIENTE
88819	CONSTRUCCION DE 4 AULAS ADOASADAS EN PAR, ESTRUCTURA REGIONAL 6,00X8.00, EQUIPADAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESC PRIM JOSE VASCONCELOS	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	FISM/134/009/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	191,067,298	1,089,685	1,208,581	1,089,685	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	192.00	150.00	78.1%	CONSTRUCCION DE 4 AULAS ADOASADAS EN PAR, ESTRUCTURA DE CONCRETO TIPO REGIONAL DE 6X8, CONSTRUCCION DE DOS MUROS DE CONTENCIÓN PARA DESPLANTE DE LAS MISMAS, ESCALINATAS DE ACCESO Y BARANDALES EN BANQUETAS, LAS AULAS SERAN EQUIPADAS
103139	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN PEDRO ACATLÁN GRANDE	RURAL	23	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	110,000	110,000	110,000	110,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	48.00	36.00	75.0%	
100548	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN PEDRO CHIMALTEPEC	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	1,600,000	1,057,160	1,057,160	1,057,160	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	201.60	151.20	75.0%	
103594	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA	210-SAN JUAN NUMI	MONTE NEGRO	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	470,478	141,143	470,478	141,143	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS BARDAS, CERCOS	225.00	50.00	22.2%	
108531	CONSTRUCCION DE AULA, PARA ESCUELA PREESCOLAR DE NUEVA CREACION.	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	URBANO	FISM/001/SJO/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUE	-	-	329,174	329,174	329,174	329,174	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
35085	CONSTRUCCION DE DOS AULAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA	242-SAN MARTÍN PERAS	SAN ISIDRO LA RAYA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	-	-	698,313	698,313	698,313	698,313	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	698,313.00	698,313.00	100.0%	EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO LA RAYA SE CONSTRUYERON DOS AULAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA, LAS CUALES LOS TRABAJOS ESTAN AL 100% DE SU TERMINACION DE LA OBRA EL MONTO TOTAL DE LA OBRA FUE \$698,313.00.
133314	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	254-SAN MATEO RÍO HONDO	SAN MATEO RÍO HONDO	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	-	-	735,245	422,457	422,457	422,457	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	96.00	53.00	55.2%	EL IMPORTE DEL CONTRATO ES DE \$735,245 Y EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE HA EJERCIDO \$422,457.24 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE EJECUTAR POR \$312,787.76, LA CUAL TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERAMENTE DEL 55%
120772	CONSTRUCCION DE TRES AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA BENITO JUAREZ, SAN ISIDRO	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN ISIDRO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	876,347	270,126	270,126	270,126	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	200.00	62.00	31.0%	
132443	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NEZAHUALCOYOTL, COL. AEROPUERTO	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	COLONIA AEROPUERTO	RURAL	FISM/272/06/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	828,747	520,942	520,942	520,942	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	2.00	1.30	65.0%	SE CONSTRUYEN DOS AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONAL
114029	TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	277-VILLA COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA	URBANO	FISM/277/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	392,975	392,975	392,975	392,975	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	392,975.00	392,975.00	100.0%	GASTOS GENERADO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE POR LA OBRA: TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ
96655	CONSTRUCCION DE 18 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUZ Y PROGRESO	325-SAN PEDRO QUIATONI	SOLEDAD SALINAS	URBANO	014	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	5,111,543	1,335,822	1,335,822	1,335,822	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	18.00	2.70	15.0%	
103694	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	PESQUERIA TREJO	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	280,000	280,000	280,000	80,000	28.6%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	1.00	0.28	28.0%	
96724	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CON CLAVE 20DPR1014U	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	URBANO	FISM/342/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	-	-	885,016	442,508	442,508	265,505	60.0%	0	0	CISTERN A	1.00	0.80	80.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE CONTEMPLA EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES UNA OBRA PERO EN EL CATALOGO DEL PORTAL NO SE CONSIDERA OBRA COMO UNIDAD DE MEDIDA, POR ESO ESCOGIMOS CISTERNA.
110876	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EDUARDO VASCONCELOS	352-SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	TIERRA COLORADA	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	554,775	166,432	166,432	166,432	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	139.39	42.00	30.1%	
110937	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. EDUARDO VASCONCELOS	352-SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	LA SALUD	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	569,030	334,433	334,433	334,433	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	139.39	82.00	58.8%	
105528	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PROGRESO RURAL CLAVE 20DPR1066Z 1RA. ETAPA	377-SANTA CRUZ ITUNDUIA	SANTA CRUZ ITUNDUIA	URBANO	FISM/377/03/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUIA	-	-	950,000	396,591	396,591	396,591	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	640.00	268.80	42.0%	ESTA OBRA SE INICIA A EJECUTAR APARTIR DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2011 Y SU EJECUCION ESTA EN DESARROLLO A ESTA FECHA.
119851	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS	415-SANTA MARIA IPALAPA	LA CIÉNEGA	RURAL	FISM/MSM/415/07/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	-	-	0	533,367	201,500	201,500	37.8%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	2.00	1.00	50.0%	
100114	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	JORE CONSTRUCTORA DEL ISTMO SA DE CV	-	-	334,850	241,284	334,850	107,497	44.6%	3,867,364	#####	METROS CUADRADOS AULAS	334,850.00	241,284.00	72.1%	CONSTRUCCION DE 1 AULA MEDIANTE ZAPATAS DE CEMENTACION Y DEMOLICION DE ZAPATAS EXISTENTES PARA ANCLAR NUEVA CEMENTACION Y CASTILLOS, MUROS DE TABIQUE DE 15 Y 20 CM. DE EXPERSOR, ACABADO EN APLANADO CON CEMENTO CAL ARENA, DE 2.5 CM. DE EXPERSOR Y PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES. LOZA ESTRUCTURAL ARMADA DE 10 CM. DE EXPERSOR, INSTALACION ELECTRICA CON CENTRO DE CARGA Y LAMPARAS DE SOBRE PONER EN 100 WATTS Y DIFUSOR DE ACRILICO CON APAGADORES, CONTACTOS Y SOCCER.
86641	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	LAS PALMAS	RURAL	FISM/MSM/47/002/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	-	-	335,374	214,152	214,152	214,152	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	87.00	79.00	90.8%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
136676	CONSTRUCCION DE ANDADORES, ACCESO Y BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PATRIA Y LIBERTAD	483-SANTIAGO SICHILQUITONGO	SANTIAGO SICHILQUITONGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	238,153	238,153	238,153	238,153	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	757.00	757.00	100.0%	
140820	CONSTRUCCION DE ANEXO-DIRECCION EN LA ESCUELA PRIMARIA ELPORVENIR	489-SANTIAGO TETEPEC	LA CUMBRE	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC	-	-	398,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	1.00	0.60	60.0%	
92368	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BELISARIO DOMINGUEZ	490-SANTIAGO TEXCALCINGO	SANTIAGO TEXCALCINGO	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	442,236	352,908	352,903	352,903	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	1.00	0.70	70.0%	
152666	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD YOLOTEPEC LA PAZ	500-SANTIAGO YOSONDUA	YOLOTEPEC DE LA PAZ	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	128,946	128,946	128,946	128,946	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	128,946.00	128,946.00	100.0%	
131362	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	CALLEJON DE ROMULO	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ARMENTA	-	-	142,516	142,516	142,516	142,516	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	221.00	221.00	100.0%	OBRA TERMINADA
131182	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 1 DE MAYO	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ARMENTA	-	-	26,492	26,492	26,492	26,492	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
148265	CONSTRUCCION DE BARRA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LAZARO CARDENAS	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SAN JOSE PIEDRAS NEGRAS	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	2,261,990	2,261,990	2,261,990	1,370,963	60.6%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	0.60	60.0%	
123911	CONSTRUCCION DE LA BARRA FRONTAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	539-SOLEDAD ETLA	SOLEDAD ETLA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA OAXACA	-	-	96,488	96,488	96,488	96,488	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA YA ESTA TERMINADA
51162	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA RUFINO TAMAYO	543-TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA	RURAL	39	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	273,750	273,750	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	25.00	0.00	0.0%	
51086	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DIAZ	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	34	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	364,979	364,979	364,979	255,485	70.0%	0	0	M2, SANITARIOS	28.52	20.00	70.1%	
145035	3 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA	555-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA	-	-	1,000,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																							
124504	IMPERMEABILIZACION DE TECHUMBRE DE 5 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	URBANO	06	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	386.00	386.00	100.0%	
114569	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO A DE LA ESCUELA PRIMARIA PROGRESO	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	40,704	40,704	40,704	40,704	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	430.00	50.00	11.6%	
132453	MEJORAS DIVERSAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	URBANO	FISM/272/08/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	515,758	154,727	154,727	154,727	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	30.00	10.00	33.3%	
119157	MANTENIMIENTO DE AULAS Y SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS MARIA BUSTAMANTE	380-SANTA CRUZ PAPALUTLA	SANTA CRUZ PAPALUTLA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA	-	-	187,000	93,500	93,500	93,455	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	50.00	25.00	50.0%	
	REHABILITACION																							
153927	REHABILITACION DE 4 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	MRA/F3/019/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	-	-	131,010	95,000	95,000	95,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	192.00	135.00	70.3%	DESAMANTELLAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON LAMINA RECTANGULAR CAL. 26, CON REFUERZOS DE ESTRUCTURA METALICA DE 4 AULAS, HERRERIA Y COLOCACION DE PROTECCIONES METALICAS, INCLUYE APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN ESTRUCTURAS METALICAS Y VINILA EN MUROS
131790	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EL PORVENIR	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	42,214	12,664	12,664	12,664	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	80.00	25.00	31.3%	OBRA QUE SE CONSTRUIRA CON EL 70% DE IEEPO Y 30% DEL MUNICIPIO.LA APORTACION DEL MUNICIPIO YA FUE CUBIERTA AL 100%
94421	RAHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE PRESIDENTE CARRANZA	142-SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	PAPALOCUATLAN	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	3.00	3.00	100.0%	
94063	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	142-SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%	
94224	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	142-SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%	
99737	REHABILITACION DE AULAS EN ESC PRIM RURAL BENITO JUAREZ	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	SAN MIGUEL HUAUTLA	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HUAUTLA	-	-	3,887,362	2,332,417	1,000,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000,000.00	0.00	0.0%	
122192	REHABILITACION DE ESCUELAS PRIMARIAS SECUNDARIA	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/019/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC	-	-	1,185,562	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	31,830.40	9,397.00	29.5%	SE REALIZARA LA APLICACION DE PINTURA VINILICA Y ANTICORROSIVA EN MUROS, TECHOS, VENTANAS, PUERTAS Y PROTECCION DE VENTANAS Y REPARACION DE SANITARIOS
	CONSTRUCCION																							
126194	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	FAISM/015/14/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS	-	-	353,230	353,230	353,230	105,969	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	353,230.00	105,969.00	30.0%	CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL 6 POR 8 MTS.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
128984	CONSTRUCCION DE LA BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	17-LA COMPAÑIA	LA COMPAÑIA	URBANO	FISM/MLC-017/COP-02/	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA EJUTLA	-	-	1,060,000	1,060,000	1,060,000	931,668	87.9%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1,060,000.00	931,668.00	87.9%	
112673	CONSTRUCCION DE AULA DE TELESECUNDARIA	99-SAN ANDRES TEPETLAPA	SAN ANDRES TEPETLAPA	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA	-	-	833,628	500,177	159,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	159,000.00	0.00	0.0%	
131820	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 56	112-SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM	SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	160,866	48,660	48,660	48,660	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	120.00	40.00	33.3%	OBRA QUE SE CONSTRUIRA CON LA PORTACION DEL 70% DEL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA Y EL 30% APORTACION DEL MUNICIPIO
140196	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	126-SAN CRISTOBAL AMATLÁN	SAN CRISTOBAL AMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	-	-	1,485,000	1,327,131	1,327,131	1,327,131	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	781.00	610.00	78.1%	ESTA OBRA CUENTA CON SU EXPEDIENTE TECNICO AL 100% Y LLEVA UN AVANCE DE 80% APROXIMADAMENTE.
137957	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	OJO DE AGUA	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	-	-	512,252	256,126	256,126	256,126	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	2.00	1.00	50.0%	
128297	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	154-SAN ILDEFONSO AMATLÁN	LA REFORMA	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS	-	-	313,030	313,030	313,030	313,030	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	48.00	48.00	100.0%	
100615	CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	CONSTITUCION MEXICANA	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	135,000	81,000	81,000	81,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	440.00	196.00	44.5%	
103159	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN PEDRO CHIMALTEPEC	RURAL	24	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	110,000	66,000	66,000	66,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	30.00	20.00	66.7%	
103486	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS	210-SAN JUAN NUMI	SAN ISIDRO NUMI	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	721,882	219,823	721,882	219,823	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	137.00	40.00	29.2%	
109490	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA.	213-SAN JUAN QUIAHUJE	SAN JUAN QUIAHUJE	URBANO	FISM/002/SJO/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUJE	-	-	363,843	363,843	363,843	254,978	70.1%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	1.00	0.70	70.0%	OBRA EN PROCESO.
133340	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. SEC. IGNACIO MAUEL ALTAMIRANO	254-SAN MATEO RIO HONDO	SAN MATEO RIO HONDO	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION NORMAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	-	-	605,000	388,173	388,173	388,173	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	96.00	96.00	100.0%	EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$605,000.00 Y EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE HA EJERCIDO \$388,173.16 QUEDANDO PENDIENTE DE EJECUTAR \$216,826.84 Y CON UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 65% MISMA QUE SE TERMINARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE. Y CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 6X8 TIPO CAPCE
120669	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SUBESTACION DE 37.5 KVA PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA. AGUA FRIA CAMPANARIO	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	AGUA FRIA CAMPANARIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	759,667	720,497	720,497	720,497	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	130.00	125.00	96.2%	
128092	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 67	309-SAN PEDRO IXCATLÁN	SAN PEDRO IXCATLÁN	URBANO	019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN	-	-	358,000	358,000	179,000	179,000	50.0%	0	0	M2, SANITARIOS	32.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 67. AREA DE CONSTRUCCION 8.00 METROS DE LARGO POR 4.00 METROS DE ANCHO. EL CUAL CONSTARA DE BAÑOS PARA MUJERES CON 5 W.C. Y BAÑOS PARA HOMBRES DE 3 W.C. Y MINGITORIO, CON 5 LAVABOS AL EXTERIOR. OBRA EN LA CUAL NO PRESENTA AVANCE FISICO POR QUE A ESTE TRIMESTRE SOLO SE HA DADO EL 50% DE ANTICIPO. OBRA EN PROCESO.
137733	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, EN SANTIAGO QUETZALAPA	326-SAN PEDRO SOCHIÁPAM	SANTIAGO QUETZALAPA	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM	-	-	5,923,440	2,369,375	2,369,375	244,935	10.3%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	244,935.68	244,935.68	100.0%	
103624	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	LLANO GRANDE	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	-	-	320,899	320,899	320,899	320,899	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	1.00	1.00	100.0%	
128640	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	425-SANTA MARIA PÁPALO	SANTA MARIA PÁPALO	URBANO	FISM4220101/07/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	650,923	225,000	225,000	225,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	96.00	34.00	35.4%	
140808	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TELESECUNDARIA	489-SANTIAGO TETEPEC	EL OCOTE	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC	-	-	315,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	1.00	0.40	40.0%	
140794	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA TELESECUNDARIA	489-SANTIAGO TETEPEC	LA SOLEDAD CARRIZO	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TETEPEC	-	-	640,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	2.00	0.80	40.0%	
120214	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS	506-SANTO DOMINGO ALBARRADAS	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	URBANO	FISM/506/07/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS OAXACA	-	-	63,261	35,550	63,261	35,550	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	107.00	107.00	100.0%	
119214	CONSTRUCCION DE UN TALLER PARA PRACTICAS DE MECANOGRFIA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0167Q	506-SANTO DOMINGO ALBARRADAS	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	URBANO	FISM/506/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS OAXACA	-	-	20,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	48.00	30.00	62.5%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
120655	CONSTRUCCION DE UN TALLER PARA PRACTICAS DE MECANOGRAFIA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0167Q	506-SANTO DOMINGO ALBARRADAS	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	URBANO	FAISM/506/02/011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS OAXACA	-	-	225,543	59,631	225,543	59,631	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.60	60.0%	ESTE IMPORTE CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DEL AULA.
72903	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	FAISM/534/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN	-	-	638,800	638,800	638,800	191,640	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	638,800.00	191,640.00	30.0%	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS CON DIMENSION 12 X 8 MTS.
84373	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV389G	535-SAN VICENTE LACHIXIO	EJIDO EL RINCÓN	RURAL	FAISM/535/14/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN VICENTE LACHIXIO	-	-	285,230	285,230	285,230	85,569	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	285,230.50	85,569.15	30.0%	CONTRUCCION DE AULA ADOSADA 6 X 8 MTRS. TIPO REGIONAL. EN EL RINCON (PALO VERDE).
51141	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE TEPENIXTLAHUACA	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	547,500	547,500	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	50.00	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO																							
67444	IMPERMEABILIZACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	273-SAN MIGUEL PERAS	PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	-	-	38,188	38,188	38,188	38,188	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	80.00	80.00	100.0%	
	REHABILITACION																							
94490	REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	142-SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN	SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%	
100664	REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.135	207-SAN JUAN MAZATLÁN	GENERAL FELIPE ANGELES	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	135,000	65,000	65,000	65,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	780.00	234.00	30.0%	
99549	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE SAN MIGUEL HUAUTLA	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	SAN MIGUEL HUAUTLA	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HUAUTLA	-	-	3,887,362	2,332,417	1,000,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000,000.00	0.00	0.0%	
67423	REHABILITACION DE LOS BAÑOS DE LA TELESECUNDARIA	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	-	-	4,700	4,700	4,700	4,700	100.0%	0	0	M2. SANITARIOS	30.00	30.00	100.0%	
103719	REMODELACION DE LA ESC. SECUNDARIA TECNICA NUM. 13	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	8.00	8.00	100.0%	
51098	REHABILITACION DE BAÑOS EN LA ESCUELA TECNICA NUM. 138	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	TATALTEPEC DE VALDÉS	URBANO	35	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	210,000	210,000	0	0	0.0%	0	0	M2. SANITARIOS	14.00	0.00	0.0%	
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA OTROS																							
117717	CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS HECHVERRIA ALVAREZ	105-SAN ANTONINO MONTEVERDE	SAN ISIDRO MONTEVERDE	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE	-	-	717,364	717,364	717,364	500,000	69.7%	500,000	#####	CANCHA	717,364.00	500,000.00	69.7%	PRELIMINARES DEMOLICION DE MURO DE 14 CM DE ESPESOR, DEMOLICION DE CASTILLOS DE 15X30 CMS., DEMOLICION, DE DADOS EXISTENTES DE 30X30 CMS., LIMPIA TRAZO Y NIVELACION. PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA, RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, CONCRETO, CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION, ESTRUCTURA METALICA, PLACAS BASE DE 1/2, CARTABON PARA ESTRUCTURAS.
89003	TERMINACION DEL CERCADO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA BILINGE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LAS MARGARITAS	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	43,766	43,766	43,766	43,766	100.0%	0	0	METRO LINEAL	213.00	45.00	21.1%	
104988	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	55	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	257,159	257,159	257,159	120,977	47.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.47	47.0%	SE REALIZA LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO SUCHIAPA.
127817	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	449-SANTA MARIA ZOQUITLÁN	SANTA MARIA ZOQUITLÁN	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN	-	-	96,523	96,523	96,523	96,523	100.0%	0	0	PIEZA	6.00	6.00	100.0%	
111614	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA	468-SANTIAGO JOCOATEPEC	SAN PEDRO TEPINAPA	RURAL	82	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA	-	-	1,393,000	1,393,000	1,393,000	750,000	53.8%	750,000	#####	ESTUDIO	1,393,000.00	750,000.00	53.8%	
143899	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	
143698	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	OBRA TERMINADA
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	VIVIENDA																							
	AMPLIACION																							
103568	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	210-SAN JUAN NUMI	SAN ISIDRO YOSONÁMA	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	608,882	206,075	608,882	206,075	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	250.00	50.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
103552	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	210-SAN JUAN NUMI	SAN PEDRO YOSONAMA	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	721,882	252,080	721,882	252,080	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	240.00	30.0%	
	REHABILITACION																							
125942	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	221-SAN JUAN TEPOSCOLULA	LA ROSA	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPOSCOLULA	-	-	163,817	163,817	163,817	163,817	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	44.00	44.00	100.0%	44 METROS CUADRADOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS
106947	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA GRANDE II	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	PIEDRA GRANDE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	452,465	152,465	300,000	152,465	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	452,465.00	152,465.00	33.7%	
129923	MEJORAS DIVERSAS EN VIVIENDA	417-SANTA MARIA JACATEPEC	SANTA MARIA JACATEPEC	URBANO	FISM/010/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MPIO DE SANYA MARIA JACATEPEC	-	-	333,660	333,660	333,660	333,660	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	320.00	320.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE OTROS																							
93213	PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/134/01311	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	ACCION	645.00	645.00	100.0%	SE CONSIDERA UNA ACCION LA ENTREGA DE UN PAQUETE DE VIVIENDA CONSISTENTE EN 6 BULTOS DE CEMENTO, 4 ARMEX DE 10X10 Y 12 LAMINAS DE 3.00
	CAMINOS RURALES																							
	CAMINOS DE SACACOSECHA																							
	CONSTRUCCION																							
103460	APERTURA DE CAMINO COSECHERO	210-SAN JUAN NUMI	SANTO DOMINGO YOSONAMA	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	721,882	721,882	721,882	721,882	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.50	2.50	100.0%	
139908	CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN QUIOTEPEC	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIOTEPEC	-	-	100,000	78,720	21,880	78,720	100.0%	0	0	KILOMETROS	100,000.00	78,720.00	78.7%	
	MANTENIMIENTO																							
105890	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES - REVESTIMIENTO DE 7.5 KM DE CAMINOS COSECHEROS	13-CIENEGA DE ZIMATLAN	CIENEGA DE ZIMATLAN	URBANO	MCZPISM013/05/2011	FIES-FEIEF	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS	ENTIDAD MUNICIPAL	ARG DANIEL CELAYA DIAZ	-	-	2,332,389	1,399,433	309,233	309,233	22.1%	0	0	KILOMETROS	309,228.00	309,228.00	100.0%	
114610	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO COSECHERO TRAMO PIE DE LA CUESTA-AYETE	181-SAN JERONIMO SOSOLA	EL PROGRESO SOSOLA	RURAL	12	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	92,208	92,208	92,208	92,208	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	
84111	RASTREO DE CAMINOS COSECHEROS	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	URBANO	FISM/302/032011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	165,800	165,800	165,800	165,800	100.0%	0	0	KILOMETROS	9.00	9.00	100.0%	
144595	CONSERVACION DE CAMINOS COSECHEROS	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SAN FRANCISCO EL MAGUEY	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	50,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	25.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE DE REALIZAR
	REHABILITACION																							
118498	REHABILITACION DE CAMINO RURAL MAGDALENA TEQUISISTLAN A BAMBITA	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	BAMBITA	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ROEL VAZQUEZ MARQUEZ	-	-	5,967,684	2,983,842	550,007	165,000	5.5%	0	#####	KILOMETROS	8.00	0.50	6.3%	DESMONTE PARA VEGETACION MONTE DE REGIONES ARIDAS, BONIFICACION POR REAFINAMIENTO, EXTRACCION DE MATERIAL DE BANCO TIPO B PARA RECARGUES DE REVESTIMIENTO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO EN EL CAMELLON O EN LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE PARA RECARGUES DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS PARCIALES AL PRIMER KILOMETRO Y EN LOS KILOMETROS SUBSECUENTES.
146118	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO	198-SAN JUAN GUICHICOVI	PASO REAL DE SARABIA	RURAL	FISM/MSJG/198/8/49/1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI REGIDURIA DE OBRAS	-	-	386,752	116,025	116,025	116,025	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	0.90	30.0%	
103229	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO	207-SAN JUAN MAZATLAN	MONTE AGUILA	RURAL	04	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	1,200,000	360,000	1,200,000	360,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	4.00	80.0%	
123046	REHABILITACION DE CAMINO COSECHEROS EN LA CABEZERA MUNICIPAL	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DORA MARIA GOMEZ LUIS	-	-	6,445,606	500,000	232,000	232,000	46.4%	0	#####	KILOMETROS	2.50	1.10	44.0%	EXTRACCION DE MATERIAL DE BANCO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DE BANCO PARA REVESTIMIENTO, OPERACION DE TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO EN LOS 2.5 KM.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	CAMINOS RURALES																							
	CONSTRUCCION																							
120191	APERTURA DE CAMINO RURAL	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COSOLTEPEC			145,340	145,340	145,340	145,340	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.32	1.32	100.0%	LA OBRA TUVO UN MONTO TOTAL DE \$177,640.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE \$145,340.00 Y BENEFICIARIOS \$32,300.00
118303	APERTURA DE CALLES	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN JOSE MONTEVERDE	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE			750,000	750,000	750,000	500,000	66.7%	500,000	#####	KILOMETROS	750,000.00	500,000.00	66.7%	AVANCE DE 66.7% DESPALME DE TERRENO EN MATERIAL TIPO II, CORTES 009 D06 EXCAVACIONES POR M3 UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
122125	APERTURA DE CALLES	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SANTA MARIA DE LAS NIEVES MONTEVERDE	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE			717,364	717,364	717,364	500,000	69.7%	500,000	#####	KILOMETROS	717,364.00	500,000.00	69.7%	AVANCE 69.7% CORTES, DESPALMES, DESPERDICIANDO EL MATERIAL, CORTES, EXCAVACIONES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, TERRAPLENES, FORMACION Y COMPACTACION.
128424	APERTURA DE CALLE EN EL NUCLEO RURAL YOJUELA	154-SAN ILDEFONSO AMATLÁN	YOJUELA	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS			606,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.50	0.00	0.0%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA CALLE, EN INMEDIACIONES DE LA LOCALIDAD, QUE PERMITIRA DAR ACCESO A UNA PARTE DE LA POBLACION
123574	APERTURA DE CAMINO TRAMO SAN ISIDRO EL VIEJO - SAN ISIDRO EL NUEVO	158-SAN JACINTO TLACOTEPEC	SAN ISIDRO	RURAL	FISM/M158/004/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC			2,755,859	1,377,929	2,755,859	966,760	70.2%	0	0	KILOMETROS	2.00	1.60	80.0%	SE ESTA CONSTRUYENDO LA APERTURA DE UN CAMINO HACIA UNA AGENCIA CON RECURSO 100% DEL FONDO III EJERCICIO 2011
137447	APERTURA DEL CAMINO RURAL DE AGUA OSCURA A PALO GORDO	171-SAN JOSE TENANGO	LLANO DE ARNICA	RURAL	FISM-MSJT-08/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO			2,728,957	818,687	2,728,957	818,687	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.06	0.00	0.0%	
137302	APERTURA DEL CAMINO RURAL DE LAS RUINAS A SAN MARTIN	171-SAN JOSE TENANGO	SAN MARTIN CABALLERO	RURAL	FISM-MSJT-07/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO			2,954,660	886,398	2,954,660	886,398	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.04	0.00	0.0%	
137710	TERMINACION DEL CAMINO RURAL DE CERRO DE TRUENO A UNION HIDALGO	171-SAN JOSE TENANGO	UNION DE HIDALGO	RURAL	FISM-MSJT-05/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO			2,298,400	689,520	2,298,400	689,520	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.08	0.00	0.0%	
103255	APERTURA DE CAMINO RURAL DEL KM 9+000 AL KM 12+000	207-SAN JUAN MAZATLÁN	LA NUEVA ESPERANZA	RURAL	12	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA			1,310,000	1,019,567	1,310,000	1,019,567	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	2.50	83.3%	
114109	APERTURA DE CAMINO TRAMO LAS PEÑAS PORTILLO ABRE (7KM)EN LA AGENCIA DE RANCHO VIEJO	277-VILLA SOLA DE VEGA	RANCHO VIEJO	RURAL	FISM/277/02/011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			93,488	93,488	93,488	93,488	100.0%	0	0	KILOMETROS	93,488.00	93,488.00	100.0%	GASTOS GENERADO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE POR LA OBRA:APERTURA DE CAMINO TRAMO LAS PEÑAS PORTILLO ABRE (7KM)EN LA AGENCIA DE RANCHO VIEJO
110691	APERTURA DE CAMINO	352-SAN SIMON ZAHUATLÁN	SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			666,347	666,347	666,347	666,347	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.94	0.94	100.0%	OBRA EN TERMINADA Y OPERANDO
107317	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LLANO VIBORA-EL ZAPOTE EN LA LOCALIDAD DE LLANO VIBORA	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	LLANO VIBORA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC			3,698,380	1,810,097	1,888,283	1,810,097	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.50	1.25	50.0%	
118455	APERTURA DEL TRAMO CARRETERO BUENA VISTA SANTIAGO IXTAYUTLA.	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	BUENAVISTA	RURAL	011/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA			650,000	195,000	195,000	195,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.50	1.10	20.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.
148409	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS			1,865,320	1,865,320	1,865,320	1,253,345	67.2%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.60	60.0%	ACLARO QUE EN EL PROXIMO TRIMESTRE INFORMARE CON EXACTITUDE CUANTOS KILOMETROS SE TRATA LA OBRA.
	RECONSTRUCCION																							
100038	APERTURA DEL CAMINO RURAL TIERRA BLANCA-SAN MIGUEL HUAUTLA	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	TIERRA BLANCA	RURAL	5	FIES-FEIEF	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	INFRAESTRUCTURA RURAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HUAUTLA			3,887,362	2,332,417	889,994	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	889,994.00	0.00	0.0%	
103651	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL EL CHILAQUE	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	EL CHILAQUE	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC			1,086,114	1,086,114	1,086,114	1,086,114	100.0%	0	0	KILOMETROS	24.00	24.00	100.0%	
103656	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL PUEBLO VIEJO	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	PUEBLO VIEJO	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC			294,144	294,144	294,144	294,144	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.00	6.00	100.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
103653	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA EFIGENIA	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SANTA EFIGENIA	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	481,520	481,520	481,520	481,520	100.0%	0	0	KILOMETROS	13.00	13.00	100.0%	
102451	RECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO SAN JOSE DE LAS FLORES SANTIAGO IXTAYUTLA TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 17+000.	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	URBANO	007/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	300,000	165,408	165,408	165,408	100.0%	0	0	KILOMETROS	17.00	12.00	70.6%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.
	AMPLIACION																							
122748	AMPLIACION DE CAMINOS Y MEJORAS	279-SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	-	-	200,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	7.00	4.00	57.1%	ESTA OBRA YA CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICA AL 100%
128287	AMPLIACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO DEL KM. 0+880 AL KM. 1+386	309-SAN PEDRO IXCATLÁN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.51	0.51	100.0%	APERTURA DE CAMINO RURAL CON UNA LONGITUD TOTAL DE 506 METROS LINEALES CON ANCHO DE CORONA DE 4.00 METROS. OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
97166	AMPLIACION DEL CAMINO RURAL TRAMO EL PORVENIR-CERRO COSTOCHÉ	325-SAN PEDRO QUIATONI	EL PORVENIR	RURAL	011	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	761,803	225,500	225,500	225,500	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.38	1.26	15.0%	EN ESTA OBRA FUE UNA MESCLA DE RECURSO DONDE FUI APORTO \$761,802.57 Y FIV APORTO \$184,297.53. DANDO UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$946,100.10.
137801	CONTINUACION DEL CAMINO SOCHIAPAM-RETUMBADERO-FINCA MOCTEZUMA-ZAPOTITLAN DEL KM 23+240 AL KM 25+140	326-SAN PEDRO SOCHIAPAM	SAN JUAN ZAPOTITLÁN	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM	-	-	5,923,440	2,369,375	2,369,375	580,000	24.5%	0	0	KILOMETROS	1.90	1.90	100.0%	
131799	AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CAMINO SANTA INES - EL PALMAR	568-ZAPOTITLÁN PALMAS	ZAPOTITLÁN PALMAS	URBANO	1	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA NO ES DE ESTE MUNICIPIO SOLICITO SEA CANCELADA
	MANTENIMIENTO																							
82203	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS CAMINOS DE RIO CANDELARIA	12-CANDELARIA LOXICHA	RIO CANDELARIA	RURAL	05	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	-	-	679,200	679,200	6,792,000	679,200	100.0%	0	0	KILOMETROS	18.00	18.00	100.0%	
82267	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CAMINO DE CHACALAPA A CERRO PERICO	12-CANDELARIA LOXICHA	CERRO PERICO	RURAL	06	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	-	-	155,904	155,904	155,904	155,904	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.40	5.40	100.0%	
14506	RASTREO DE CAMINOS RURALES	12-CANDELARIA LOXICHA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	-	-	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	58.00	58.00	100.0%	RASTREO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LAS LOCALIDADES DE SANTA MARIA TEPEXIPANA, LA CIENEGA, RIO MOLINO, CERRO PERICO, RIO CANDELARIA, AZULLLO, SAN MATEO, EL ZAPOTE, MIRAMAR Y RIO LOS PECES
107141	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES DE ACCESO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	71-PLUMA HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	80.00	80.00	100.0%	SE RASTREARON CAMINOS RURALES A PARTIR DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LAS COMUNIDADES DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS, SAN JOSE PALO GRANDE, LA ENCINADA, PLUMA HIDALGO-TOLTEPEC, PLUMA HIDALGO-SAN PEDRO CAFETITLÁN, PLUMA HIDALGO-COPALITA CAMINO ANTIGUO, SANTA MARIA MAGDALENA E.C. CARRETERA SANTA MARIA HUATULCO, FINCA EL CARMEN A SANTA MARIA MAGDALENA, SAN RAFAEL A TOLTEPEC.
114734	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CAMINO DE TERRACERIA TRAMO: OJO DE AGUA-CRUZ DE PIEDRA	161-SAN JERONIMO SOSOLA	OJO DE AGUA	RURAL	16	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	215,000	60,375	60,375	60,375	100.0%	0	0	KILOMETROS	11.50	3.50	30.4%	
65975	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	199-SAN JUAN IHUALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN IHUALTEPEC	-	-	206,596	206,596	206,596	206,596	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	10.00	100.0%	
111031	REVESTIMIENTO DEL CAMINO ENTRONQUE PANIXTLAHUACA-SAN JUAN QUIAHUJE DEL KM 0+000 AL KM 7+200 Y RASTREO DEL TRAMO KM 7+200 AL KM 19+000, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUJE.	213-SAN JUAN QUIAHUJE	SAN JUAN QUIAHUJE	URBANO	R33F-111/002/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUJE	-	-	285,725	285,725	285,725	285,725	100.0%	0	0	KILOMETROS	21.00	21.00	100.0%	REVESTIMIENTO DEL CAMINO ENTRONQUE PANIXTLAHUACA-SAN JUAN QUIAHUJE DEL KM 0+000 AL KM 7+200 Y RASTREO DEL TRAMO KM 7+200 AL KM 19+000, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUJE, JUQUILA, OAXACA. OBRA FINQUITADA.
109169	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	225-SAN LORENZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	160,600	160,600	160,600	160,600	100.0%	0	0	KILOMETROS	22.00	22.00	100.0%	
35332	REVESTIMIENTO DEL CAMINO EL CHINÓN PERAS	242-SAN MARTÍN PERAS	CHINÓN	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	-	-	17,463,706	8,731,853	1,150,000	627,973	7.2%	0	0	KILOMETROS	1,150,000.00	627,973.40	54.6%	EN LA COMUNIDAD DE EL CHINON PERAS, SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE REVESTIMIENTO DE CAMINO, LOS CUALES LLEVAN UN AVANCE DEL 50% DE LOSTRABAJOS REALIZADOS.
98741	MANTENIMIENTO DE LA RED DE CAMINOS RURALES DE SAN MATEO PIÑAS	253-SAN MATEO PIÑAS	SAN MATEO PIÑAS	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS	-	-	209,704	209,704	209,704	209,704	100.0%	0	0	KILOMETROS	109.00	109.00	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
86245	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO TIGRE-LAGUNA SECA	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	URBANO	FISM/272/03/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	618,000	618,000	618,000	618,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	21.73	21.73	100.0%	SE REALIZARON TRABAJOS DE TERRASERIA Y CORTES POR MEDIOS MECANICOS
86239	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO PANIXTLAHUACA-MAZAQUEZTLA	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	URBANO	FISM/272/02/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	660,247	660,247	660,247	660,247	100.0%	0	0	KILOMETROS	14.29	14.29	100.0%	SE REALIZARON TRABAJOS DE TERRASERIA Y ALCANTARILLADO
87479	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE ACCESO DEL KM. 14+700 AL KM. 49+000	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	04	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	-	-	300,564	211,627	300,564	211,627	100.0%	0	0	KILOMETROS	9.00	6.33	70.3%	
128855	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC-PALO SOLO	283-SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	PALO SOLO	RURAL	PR-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	-	-	190,450	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	9.00	7.00	77.8%	
130847	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TLACAMAMA	-	-	130,000	130,000	130,000	130,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	18.00	18.00	100.0%	
126143	CONSERVACION DEL CAMINO SAN NICOLAS-ALMOLONGAS	289-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	719,999	719,999	719,999	719,999	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	5.00	100.0%	
84228	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CAMINO SAN PEDRO ATOYAC-CRUZ COLORADA-ZAPOTE BLANCO	302-SAN PEDRO ATOYAC	ZAPOTE BLANCO	RURAL	FISM/302/05/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	195,000	195,000	195,000	195,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	9.00	9.00	100.0%	
84168	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CAMINO SAN PEDRO ATOYAC-LA PALMA-SAN ANTONIO EL CARRIZO	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN ANTONIO CARRIZO	RURAL	FISM/302/04/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	181,000	181,000	181,000	181,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	7.00	7.00	100.0%	
126006	REVESTIMIENTO DE CALLES	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYITTO SAN SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	515,811	515,811	515,811	250,000	48.5%	0	0	KILOMETROS	2.61	1.61	61.7%	TOTAL ANUAL:\$515,811.74 PROGRAMADO ANUAL:2.614
98024	REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC- SAN PEDRO DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	800,000	800,000	0	800,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	800,000.00	800,000.00	100.0%	
66879	REVESTIMIENTO DEL CAMINO, OBRAS DE PROTECCION Y MUROS DE CONTENCIÓN DEL KM. 0+000 AL KM. 19+200.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	GUADALUPE NUEVO CENTRO	RURAL	FISM/MMSM/47/005/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	-	-	3,819,000	1,145,700	1,145,700	1,145,700	100.0%	0	0	KILOMETROS	19.20	5.79	30.2%	
144322	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	30.00	30.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
129457	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	485-SANTIAGO TAPEXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	887,450	192,500	192,500	192,500	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.80	1.00	20.8%	SE ESTA DANDO MANTENIMIENTO A LOS CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO
140756	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	489-SANTIAGO TETEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO TETEPEC	-	-	251,082	251,082	251,082	251,082	100.0%	0	0	KILOMETROS	45.00	45.00	100.0%	
112431	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	-	-	1,500,000	500,000	150,000	202,185	40.4%	0	0	KILOMETROS	1,500,000.00	202,185.00	13.5%	OBRA EN PROCESO CON UN 13.5 %
128805	CONSERVACION DE CAMINO RURAL CERRO PASCLE SIETE CRUCES- TRAMO DEL KM 5 + 300 AL KM 6 + 500	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	CERRO PASCLE	RURAL	013	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	-	-	242,896	236,146	236,146	236,146	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.20	1.20	100.0%	
139925	CONSERVACION DEL CAMINO GUADALUPE DE CISNEROS-SAN JUAN CUITITO	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SAN JUAN CUITITO	RURAL	7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	220,000	193,500	193,500	193,500	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	8.00	80.0%	
102907	CONSERVACION DEL CAMINO TEOZOATLAN DE SEGURA Y LUNA - SAN MARTIN DEL RIO DEL KM 0+000 AL KM 11+500	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOZOATLAN DE SEGURA Y LUNA OAXACA	-	-	632,099	632,099	632,099	380,000	60.1%	0	0	KILOMETROS	12.00	10.00	83.3%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
137479	CONSERVACION DEL CAMINO TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA SANTA CATARINA YUTANDU DEL KM 0+000 AL KM 12+500	045-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA OAXACA	-	-	632,099	380,000	380,000	380,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	12.00	9.00	75.0%	
	REHABILITACION																							
154192	REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA JUANITA	50-MAGDALENA PEÑASCO	SANTA JUANITA	RURAL	FISM/50/02/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	-	-	143,736	143,736	143,736	143,736	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	
71779	REHABILITACION DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES: LOMA GRANDE, PLATANILLO, BARRIO SABINO, SAN ISIDRO, LOMA DE CERRO, SOYALTITLA, PALO DE MARCA, PTO. DE MAZATLAN, AGUACATITLA, EL	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	LOMA GRANDE	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	3,000,000	1,500,000	1,500,000	1,004,329	67.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	4.50	45.0%	
103729	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LAS VIVORAS	66-SANTIAGO NILTEPEC	LOMA CERRILLOS	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC	-	-	210,000	210,000	210,000	210,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.00	6.00	100.0%	
103726	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LOS CERRILLOS	66-SANTIAGO NILTEPEC	LOS CERRILLOS	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.00	8.00	100.0%	
103730	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL MONTE GRANDE	66-SANTIAGO NILTEPEC	MONTE GRANDE	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC	-	-	170,000	170,000	170,000	170,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	
50408	RASTREO EN CALLES Y AVENIDAS DE LAS COLONIAS DE LAS DIFERENTES AGENCIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FII/026/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GERAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	417,018	417,018	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	50,815.63	43,193.28	85.0%	LAS METAS REALES SON 50,815.63 METROS CUADRADOS. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2010. DE LA OBRA NO. FII/240/2010 ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO III, EJERCICIO 2010(EN BASE AL ACUERDO NO. PM/DGOP/REFERENDO/FAISM-056-10/2011 DEL 06 DE JUNIO DEL 2011
100699	REHABILITACION DEL ACCESO PRINCIPAL A LA AGENCIA PLAYA AZUL	79-SALINA CRUZ	PLAYA AZUL	RURAL	FISM/79/01/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SALINA CRUZ	-	-	248,729	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.74	3.00	80.2%	LA OBRA A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
100758	REHABILITACION DEL ACCESO PRINCIPAL A LA AGENCIA PLAYA BRASIL	79-SALINA CRUZ	PLAYA BRASIL (BRASILITO)	RURAL	FISM/79/03/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	373,708	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.23	4.20	80.3%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
150205	CONSERVACION DEL CAMINO SAN ANDRES DINICUITI-SANTIAGO CACALOXTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM 3+400	89-SAN ANDRES DINICUITI	SAN ANDRES DINICUITI	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINICUITI	-	-	23,316	23,316	23,316	23,316	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.40	3.40	100.0%	
106165	REHABILITACION DEL CAMINO SAN ANTONINO EL ALTO-ENTRONQUE SAN MATEO MIXTEPEC	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	495,000	495,000	495,000	495,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%	
94071	REHABILITACION DE CAMINOS VARIOS	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/134/01/11	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	2,000,000	950,000	950,000	950,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	28.00	12.00	42.9%	SE REALIZA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CONSISTE EN EL RASTREO, CUNETEO, RECARGA DE MATERIAL MEJORADO, OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCION, AFINE Y ENGRAVADO.
130106	REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LAS PALMAS SAN FRANCISCO IXHUATAN	143-SAN FRANCISCO IXHUATAN	LAS PALMAS	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO IXHUATAN	-	-	481,937	481,937	481,937	481,937	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	10.00	100.0%	
130119	REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A AGUACHIL SAN FRANCISCO IXHUATAN	143-SAN FRANCISCO IXHUATAN	SAN FRANCISCO IXHUATAN	URBANO	014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO IXHUATAN	-	-	327,980	327,980	327,980	327,980	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	5.00	100.0%	
130030	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LA MOJONERA SAN FRANCISCO IXHUATAN	143-SAN FRANCISCO IXHUATAN	SAN FRANCISCO IXHUATAN	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO IXHUATAN	-	-	326,290	326,290	326,290	326,290	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	
130045	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LOS TAMARINDOS SAN FRANCISCO IXHUATAN	143-SAN FRANCISCO IXHUATAN	SAN FRANCISCO IXHUATAN	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO IXHUATAN	-	-	386,430	386,430	386,430	386,430	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
130055	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PUENTE 14 SAN FRANCISCO IXHUATAN	143-SAN FRANCISCO IXHUATAN	SAN FRANCISCO IXHUATAN	URBANO	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO IXHUATAN	-	-	384,373	384,373	384,373	384,373	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	
83200	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO ARROYO SECO, LODANNI, QUIAXCHTAS Y CALLE INDEPENDENCIA	197-SAN JUAN GUELVAVIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN GUELVAVIA	-	-	80,000	30,863	30,863	30,863	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	1.54	38.5%	
144982	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE MONTE AGUILA-UNIDAD Y PROGRESO	198-SAN JUAN GUICHICOVI	UNIDAD Y PROGRESO	RURAL	FISM/MSJG/198/45/159	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA	-	-	110,944	60,243	60,243	60,243	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.90	0.54	60.0%	
145393	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	198-SAN JUAN GUICHICOVI	VISTA HERMOSA	RURAL	FISM/MSJG/198/155/11	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	-	-	169,330	81,110	81,110	81,110	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.50	2.63	47.8%	
103276	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	207-SAN JUAN MAZATLAN	EL PIPILA	RURAL	28	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	110,000	110,000	110,000	110,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.20	1.20	100.0%	
103267	REHABILITACION DE CAMINO RURAL NUEVO PROGRESO-LA ESPERANZA	207-SAN JUAN MAZATLAN	NUEVO PROGRESO	RURAL	13	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	1,100,002	568,737	568,737	568,737	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	10.00	100.0%	
98410	REHABILITACION DEL CAMINO PRINCIPAL A SAN MATEO PIÑAS DEL KM 0+000 AL KM 40+000	253-SAN MATEO PIÑAS	SAN MATEO PIÑAS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS	-	-	1,865,000	1,390,879	1,390,879	1,390,879	100.0%	0	0	KILOMETROS	40.00	30.00	75.0%	
72976	REHABILITACION Y AMPLIACION DE CAMINO RURAL: SINDIHUI A LAGUNA CALAVERA	255-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MATEO SINDIHUI OAXACA	-	-	926,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	3.00	30.0%	
128654	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	-	-	265,540	265,540	265,540	265,540	100.0%	0	0	KILOMETROS	74.80	74.80	100.0%	ESTA OBRA SE INICIO A FINES DEL PRIMER TRIMESTRE, Y SE TERMINO EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE Y NO SE PUDO REPORTAR EL AVANCE DE LA OBRA EN EL PRIMER TRIMESTRE, YA QUE EL USUARIO Y CONTRASERNA DEL MUNICIPIO SE ENCONTRABAN BLOQUEADOS, ES POR ELLO QUE EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE ESTA REPORTANDO EL AVANCE DE LA OBRA LA CUAL YA ESTA TERMINADA, ASI MISMO HACEMOS MENCION QUE EL MONTO EJERCIDO EN LOS DOS TRIMESTRES QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1ER. TRIMESTRE \$142,000.00 2O. TRIMESTRE \$ 123,540.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA MISMA DE \$ 265,540.00
112723	REHABILITACION DE CAMINOS	268-SAN MIGUEL EJUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/268/F3/01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EJUTLA	-	-	450,000	366,800	370,000	250,000	68.2%	0	0	KILOMETROS	20.00	13.50	67.5%	POR CAUSAS DEL TEMPORAL DE LLUVIAS LAS OBRAS SE HAN APLAZADO UN POCO Y LA MAQUINARIA HA ESTADO DETENIDA E TANTO MEJORE EL TIEMPO.
100155	REHABILITACION DEL CAMINO CERRO VERDE- SAN MIGUEL HUAUTLA	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	CERRO VERDE	RURAL	6	FIES-FEIEF	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	INFRAESTRUCTURA RURAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HUAUTLA	-	-	3,887,362	2,332,417	889,994	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	889,994.00	0.00	0.0%	
114291	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN ISIDRO OJO DE AGUAS SABINOS DEL KM 0+000 AL KM 4+072	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN ISIDRO OJO DE AGUA	RURAL	FISM/277/02/011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	612,394	612,394	612,394	612,394	100.0%	0	0	KILOMETROS	612,394.00	612,394.00	100.0%	GASTOS GENERADO EN SEGUNDO TRIMESTRE POR LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN ISIDRO OJO DE AGUA-LAS SABINOS DEL KM 0+000 AL KM 4+072
118344	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LAS PEÑAS- CUCHILLA UBICADA EN LOCALIDAD BARRIO LAS PEÑAS	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	FISM/277/02/011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	270,125	270,125	270,125	270,125	100.0%	0	0	KILOMETROS	270,125.00	270,125.00	100.0%	GASTOS GENERADO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE POR LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LAS PEÑAS- CUCHILLA UBICADA EN LOCALIDAD BARRIO LAS PEÑAS
122688	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CALLES	279-SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	LOMA MORILLO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	-	-	157,332	157,332	157,332	157,332	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.50	4.50	100.0%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO
113966	REHABILITACION DEL CAMINO RIO CAMARON.	300-SAN PEDRO AMUZGOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/300/001/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	-	-	1,549,798	1,549,798	1,549,798	1,549,798	100.0%	0	0	KILOMETROS	14.00	14.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100%
128186	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO PASO DEL TORO - DESVIACION BENITO JUAREZ DEL KM. 5+917.65 AL KM. 12+390.86	309-SAN PEDRO IXCATLAN	CERRO BENITO JUÁREZ	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN	-	-	980,000	980,000	980,000	980,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.47	6.47	100.0%	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON UNA LONGITUD TOTAL A REHABILITAR DE 6,473.21 ML CON UN ANCHO DE CORONA DE 6.00. OBRA TERMINADA Y OPERANDO.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
144912	RASTREO DE CAMINOS Y CALLES EN AGENCIAS Y CAMINOS COSECHEROS	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	328,989	328,989	0	328,989	100.0%	0	0	KILOMETROS	34.00	34.00	100.0%	
132485	REHABILITACION DEL ENTRONQUE CAMINO (JUQUILA-SAN MARCOS ZACATEPEC) EL CARRIZO DE 2 KM	364-SANTA CATARINA JUQUILA	EL CARRIZO	RURAL	FISM/364/04/011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	66,902	66,902	66,902	66,902	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	
106290	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EN LA COLONIA LA GUADALUPE,INDEPENDENCIA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	SEGUNDA MANZANA	RURAL	FISM/377/008/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	500,000	241,561	241,561	241,561	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.12	2.10	51.0%	ESTA OBRA SE INICIO APARTIR DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2011 Y A LA FECHA SIGUE EN PROCESO DE EJECUCION EN EL CATALOGO DE COMUNIDADES APARECE COMO SEGUNDA MANZANA,SIENDO SU NOMBRE ACTUAL COMO LA GUADALUPE INDEPENDENCIA.
106340	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO LA DESVIACION MORELOS-SAN JOSE HIDALGO DEL KM.11+200 AL KM.23+750	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	SAN JOSE HIDALGO	RURAL	FISM/377/09/2/011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	319,625	93,578	93,578	93,578	100.0%	0	0	KILOMETROS	12.55	3.80	30.3%	ESTA OBRA SE INICIO EL DIA 13 DE JUNIO Y SU DESARROLLO DE EJECUCION ESTA EN PROCESO A LA FECHA
105924	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ ITUNDUJIA-MORELOS DEL KM.0+000 AL KM.15+100	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	MORELOS	RURAL	FIMS/377/05/2/011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	477,000	477,000	477,000	477,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	15.10	15.10	100.0%	LA OBRA SE CONCLUYO EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2011 Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100%
106133	REHABILITACION DEL CAMINO	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	LA PROVIDENCIA	RURAL	FISM/377/07/2/011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	800,000	455,584	455,584	455,584	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.85	0.48	56.5%	ESTA OBRA SE INICIO APARTIR DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2011 Y A LA FECHA SIGUE EN PROCESO DE EJECUCION.
105365	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ ITUNDUJIA-GUERRERO DEL KM 0+000 AL KM 14+250	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	SANTA CRUZ ITUNDUJIA	URBANO	FISM/377/02/2/011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	208,157	208,157	208,157	208,157	100.0%	0	0	KILOMETROS	14.25	14.25	100.0%	EL COSTO INICIAL DE ESTA OBRA HABIA SIDO POR UN IMPORTE DE \$217,375.00 M.N. PERO YA HABIENDOSE EJECUTADO LA OBRA, ASI COMO EL EXPEDIENTE TECNICO UNITARIO EL COSTO REAL FUE DE \$208,157.27 M.N. ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%.
130107	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	417-SANTA MARIA JACATEPEC	EL PORVENIR	RURAL	FISM/005/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	-	-	357,116	357,116	357,116	357,116	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.20	0.20	100.0%	
130167	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	417-SANTA MARIA JACATEPEC	LA JOYA DE SANTA MARIA JACATEPEC	RURAL	FISM/006/REH/CAMINO	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	-	-	800,000	800,000	800,000	400,000	50.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	1.50	50.0%	
90603	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO GUIVICIA-MONTAÑA ADENTRO	427-SANTA MARIA PETAPA	GUIVISIA	RURAL	27	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	118,875	118,875	118,875	78,275	65.8%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%	SE REALIZO LA REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO DE LA LOCALIDAD DE GUIVICIA A MONTAÑA ADENTRO
104387	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO SUCHIAPA	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	54	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	315,300	315,300	315,300	315,300	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.50	2.50	100.0%	SE RELIZO EL REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO SUCHIAPA
118422	REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO: EL MOSCO EL MACAHUITE.	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	MACAHUITE	RURAL	010/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	1,191,434	622,758	622,758	622,758	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	0.90	60.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.
152111	CONSERVACION Y REHABILITACION DE CAMINO RURAL ATALAYA,ALAGRAN Y EL SABINO	500-SANTIAGO YOSONDÚA	ATALAYA	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	1,100,000	449,336	449,336	449,336	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,100,000.00	449,336.70	40.8%	
152095	CONSERVACION Y REHABILITACION DE CAMINO RURAL CASCADA,VERGEL Y CUAJILOTES	500-SANTIAGO YOSONDÚA	CUAJILOTES	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	2,047,787	2,047,787	2,047,787	2,047,787	100.0%	0	0	KILOMETROS	100.00	100.00	100.0%	
148348	RASTREO DE 30KM DE CAMINOS Y ACCESO DE DIFERENTES LOCALIDADES	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	116,000	116,000	116,000	116,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	30.00	30.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
128859	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TIERRA BLANCA- E.C. CAMINO LLANO CRUCERO - TEPUXTEPEC; TRAMO	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	TIERRA BLANCA	RURAL	011	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	0.75	50.0%	
148504	REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (NOPALA-CERRO DE AIRE)-TEOTEPEC CERRO CUERO DEL KM 0+000 AL KM 18+000	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	18.00	18.00	100.0%	
148480	REHABILITACION DEL CAMINO NOPALA-EL ZANATE-CARADA DE LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 13+600	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	005	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	13.60	13.60	100.0%	
148322	REHABILITACION DEL CAMINO NOPALA-STGO. CUIXTLA-PUEBLO VIEJO, DEL KM 0+000 AL KM 14+500	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	14.50	14.50	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
122296	RASTREO Y REHABILITACION DEL CAMINO A LOS MANANTIALES	333-SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	LOS MANANTIALES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	-	-	412,646	123,794	123,794	123,794	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	2.00	40.0%	ESTA OBRA CUENTA CON SU EXPEDIENTE TECNICO AL 100%
122365	RASTREO Y REVESTIMIENTO DE DIFERENTES CALLES DEL CENTRO	333-SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	-	-	273,500	82,050	82,050	82,050	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	2.00	40.0%	
51066	REHABILITACION DE CAMINO RURAL PRINCIPAL EL OCOTILLO	543-TATALTEPEC DE VALDES	EL OCOTILLO O ARROYO DE ARRIBA	RURAL	33	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	463,504	463,504	463,504	463,504	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.50	3.50	100.0%	LA OBRA YA FUE TERMINADA AL 100 %
140913	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y CALLES DE LA POBLACION	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	-	-	580,000	531,521	500,000	78,750	14.8%	0	0	KILOMETROS	5.00	0.75	15.0%	
107337	CONSERVACION DE CAMINOS	563-YOGANA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE YOGANA	-	-	350,000	350,000	305,564	305,604	87.3%	0	0	KILOMETROS	18.00	18.00	100.0%	
	MUROS DE CONTENCIÓN																							
	CONSTRUCCIÓN																							
103327	REHABILITACION DE CAMINO AL TANQUE DE AGUA POTABLE	207-SAN JUAN MAZATLÁN	LA PALESTINA	RURAL	37	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	110,000	110,000	110,000	110,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	27.30	27.30	100.0%	
	REHABILITACION																							
95479	REHABILITACION Y REFUERZO DE MURO DE CONTENCIÓN	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	FISM/134/02211	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	90,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	50.00	50.00	100.0%	SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE CONTRAFUERTE DE CONCRETO, REHABILITACION DE CASTILLOS DE CONCRETO Y COLOCACION DE MALLA DE PROTECCION. OBRA TERMINADA AL 100%
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
134985	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL DOBLE CARRIL	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	-	-	1,820,287	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	108.00	94.00	87.0%	
	VADO																							
82294	CONSTRUCCION DE VADO EN LA CALLE 23 DE JULIO	160-SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	-	-	177,250	177,250	177,250	177,250	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	144.00	144.00	100.0%	
103304	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN EL CAMINO RURAL VICENTE GUERRERO-LA ESPERANZA SEGUNDA SECCION	207-SAN JUAN MAZATLÁN	LA ESPERANZA (COLONIA LA ESPERANZA SEGUNDA SECCION)	RURAL	32	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.75	96.75	100.0%	
	PUENTES VEHICULARES																							
128746	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DEL CUAJILOTE	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	650,000	623,800	623,800	623,800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	8.00	7.70	96.3%	
119855	TERMINACION DEL PUENTE VEHICULAR RIO CHQUITO	179-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	800,000	464,244	464,244	464,244	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	62.00	35.00	56.5%	
122043	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL ARROYO VALLISTO.	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	2,768,013	830,404	830,404	830,404	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	8.50	3.00	35.3%	LA OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL ARROYO VALLISTO. TENDRÁ UN COSTO DE \$2,768,013.14. AL SEGUNDO TRIMESTRE UNICAMENTE SE HA PAGADO EL ANTICIPO DE \$ 830,403.94.
104632	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	427-SANTA MARIA PETAPA	GUIVISIA	RURAL	53	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	56,490	56,490	56,490	56,490	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20.00	20.00	100.0%	SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE GUIVICIA

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
101554	CONSTRUCCION DE UN PUENTE EL CHORRITO UBICADO EN EL KM 3+710 DEL CAMINO SAN JOSE DE LAS FLORES SANTIAGO IXTAYUTLA	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	URBANO	001/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA			4,000,000	1,742,023	1,742,023	1,742,023	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	15.00	2.50	16.7%	ESTA OBRA SE EJECUTARA EN DOS ETAPAS, YA QUE INICIALMENTE SE BUSCO LA MEZCLA DE RECURSOS CON LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES, SIN EMBARGO ALUN CUANDO EL MUNICIPIO CUMPLIO CON TODOS LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMAS RESPECTIVAS AL PROYECTO EJECUTIVO NO SE LOGRO QUE ESTE MISMO SE EJECUTARA MEDIANTE MEZCLA DE RECURSOS, POR TAL MOTIVO EL H. AYUNTAMIENTO A DECIDIDO HACERLO EN DOS ETAPAS, EN ESTE EJERCICIO Y EL PROXIMO.
	RECONSTRUCCION																							
113238	RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EL SABINO	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	URBANO	01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SAN AGUSTIN ETLA			887,792	887,792	887,792	887,792	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10.00	10.00	100.0%	EL COSTO TOTAL DEL PUENTE FUE DE \$1,083,328.30 DE LOS CUALES \$887,792.30 SON DEL FONDO III Y LA DIFERENCIA ES DEL FONDO IV
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS OTROS																							
153874	CONSTRUCCION DE ACCESO A COLONIA VISTA HERMOSA	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	VISTA HERMOSA	RURAL	MBS/F3/02/011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD			110,227	110,227	110,227	110,227	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE ACCESO A COLONIA VISTA HERMOSA A BASE DE CONCRETO ARMADO
106066	PAGO DEL APROYECTO DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL KM 11+800 E.C. SANTA CRUZ MIXTEPEC-SAN MIGUEL MIXTEPEC TRAMO 0+000 AL 15+420.71	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,160,000	1,160,000	1,160,000	580,000	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
103317	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN EL CAMINO RURAL ARROLLO ARENAL-LOS FRESNOS	207-SAN JUAN MAZATLAN	LOS FRESNOS	RURAL	33	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA			110,000	73,000	73,000	73,000	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	2.00	1.00	50.0%	
103290	INTRODUCCION DE ALCANTARILLAS EN EL CAMINO RURAL DEL E.C.C. TUXTEPEC-PALOMARES AL TORTUGUERO	207-SAN JUAN MAZATLAN	EL TORTUGUERO	RURAL	21	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA			110,000	110,000	110,000	110,000	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	5.00	5.00	100.0%	
102105	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL TRAMO CARRETERO IXTAYUTLA SAN LUCAS ATOYAQUILLO, DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000.	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SAN LUCAS ATOYAQUILLO	RURAL	005/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA			471,901	141,570	141,570	141,570	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.00	2.00	25.0%	ESTE PROYECTO SE ENCUETRA EN PROCESO DE EJECUCION
102674	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL TRAMO CARRETERO BUENA VISTA AL ENTRONQUE ZARAGOZA DESVIACION EL NARANJO.	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	BUENAVISTA	RURAL	009/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA			849,955	254,986	254,986	254,986	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.40	40.0%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.
138196	BACHEO DE LA CARRETERA TRAMO TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA A STGO. CACALOXTEPEC	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	BACHEO DE LA CARRETERA TRAMO TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA A STGO CACALOXTEPEC			119,800	87,570	87,570	87,570	100.0%	0	0	KILOMETRO	12.00	10.00	83.3%	
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA																							
	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																							
	CONSTRUCCION																							
93061	AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE CHILE TABAQUERO	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/134/01211	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ			250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	HECTAREAS	0.50	0.50	100.0%	EN ESTA SOLICITUD SE REPORTA LA APORTACION DEL MUNICIPIO QUE REPRESENTA EL 50% DEL TOTAL DEL PROYECTO
125830	CONSTRUCCION DE BODEGA RURAL	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN MARCOS XINICUESTA	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYITTO SAN SEB TECOMAXTLAHUACA			1,200,000	1,200,000	1,200,000	932,192	77.7%	0	0	HECTAREAS	1.00	0.70	70.0%	
109087	CONSTRUCCION DE TRES BORDOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA CENIZA	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	AGUA CENIZA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIROAGRICOLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC			2,949,727	2,071,164	878,563	2,071,164	100.0%	0	0	M2, BORDO	2,949,727.00	2,071,164.00	70.2%	
95982	CONSTRUCCION DE BORDO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL PARAJE LOMA MANZANITA	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	URBANO	06	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC			1,000,000	539,945	539,945	539,945	100.0%	0	0	M2, BORDO	1.00	0.60	60.0%	
	INFRAESTRUCTURA PECUARIA																							
106972	GRANJA PISCICOLA	377-SANTA CRUZ ITUNDUIA	CHAMIZAL (BUENA VISTA)	RURAL	FISM/377/PP/01/11	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUIA			186,570	86,666	86,666	86,666	100.0%	0	0	GRANJAS	1.00	0.10	10.0%	
	INFRAESTRUCTURA																							
107155	GRANJA PISCICOLA	377-SANTA CRUZ ITUNDUIA	INDEPENDENCIA	RURAL	FISM/377/PP/02/11	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUIA			186,570	130,000	130,000	130,000	100.0%	0	0	ESTANQUE	1.00	0.10	10.0%	
	OTRAS ACCIONES DE																							

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	OTROS																							
106554	DESARROLLO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	13-CIENEGA DE ZIMATLÁN	CIENEGA DE ZIMATLÁN	URBANO		FIES-FEIEF	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS	ENTIDAD MUNICIPAL	ARQ DANIEL CELAYA DIAZ			2,332,389	1,399,434	213,750	213,750	15.3%	0	0	HORA DE SERVICIO	213,750.00	213,750.00	100.0%	
130752	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE AGRARISTA PARAJE LOS MANGALES	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	URBANO	FISM/087/01/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			667,256	667,256	667,256	667,256	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%	
82073	CONSTRUCCION DE UNA PEQUEÑA REPRESA DE MAMPOSTERIA	160-SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	EL SABINO	RURAL	01	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIPOAGRICOLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA			195,650	195,650	195,650	195,650	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
125505	PROYECTO DE FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGRICOLA EN SAN MARCOS ARTEAGA	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	URBANO	PR-FII-002-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA			368,121	247,343	247,343	247,343	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.75	75.0%	PROYECTO PRODUCTIVO MEDIANTE ACTA DE PRIORIZACION
114542	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA DE LA AGENCIA DE SANTA INES	277-VILLA SOLA DE VEGA	SANTA INES	RURAL	FISM/277/02/2011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			1,121,754	1,121,754	1,121,754	1,121,754	100.0%	0	0	APOYO	1,121,754.00	1,121,754.00	100.0%	GASTOS GENERADO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE POR FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA DE LA AGENCIA DE SANTA INES
90831	CONSTRUCCION DE BODEGA RURAL PRIMERA ETAPA	427-SANTA MARIA PETAPA	GUIVISIA	RURAL	41	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			562,867	562,867	562,867	385,837	68.5%	0	0	BODEGA	1.00	0.68	68.0%	SE REALIZA LA CONSTRUCCION DE BODEGA RURAL PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GUIVISIA
136573	CONSTRUCCION DE MURO DE MAPOSTERIA PARA RETENCION DE AZOLVES SOBRE EL RIO GARCES	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			50,920	50,920	50,920	50,920	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
136604	CONSTRUCCION DE MURO DE MAPOSTERIA PARA RETENCION DE AZOLVES SOBRE EL RIO ATOYAC	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			934,095	915,672	915,672	915,672	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
136793	REHABILITACION DL BORDO EL CAJON	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			112,074	105,773	105,773	105,773	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
127263	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL RIO ZEMPLETENGO	519-SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	URBANO	002/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC			18,676	18,676	18,676	18,676	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL RIO ZEMPLETENGO
128534	RECONSTRUCCION DE BORDO DE TIERRA PARA RETENER AGUAS PLUVIALES	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	LOMA LARGA	RURAL	3	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIPOAGRICOLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			6,989,360	3,494,679	112,941	112,941	3.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE TERMINO LA RECONSTRUCCION DE UN BORDO DE TIERRA
89201	PROTECCION Y RETIRO DE MATERIAL AZOLVE SOBRE DEL RIO POLLO	550-SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/550/01/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA			1,002,466	651,603	651,603	651,603	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,200.00	1,800.00	56.3%	
	GASTOS INDIRECTOS																							
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS																							
127295	ESTUDIO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	38-VILLA HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO YALALAG			94,653	94,653	0	23,343	24.7%	0	0	PROYECTO	94,653.00	23,343.00	24.7%	EL MONTO ANUAL ES EL 3% PARA GASTOS INDIRECTOS.
153791	ELABORACION PROYECTO EJECUTIVO DE LA GALERIA FILTRANTE PARA EL SUMINISTRO AGUA POTABLE DE LA AGENCIA MPAL SAN SEBASTIAN XOCHMILCO	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	05/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO ETLA			11,000	11,000	11,000	11,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
153805	ELABORACION PROYECTO EJECUTIVO QUE SE RELACIONA CON LA PLANEACION DE LA OBRA UNIDAD DEPORTIVA DEL CAMPO LOS HUAJALES Y LA TORRE	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	04/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO ETLA			23,200	23,200	23,200	23,200	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
151140	ELABORACION DE PROYECTO DEL PUENTE LA UNION CHAYUCO	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	LA UNION	RURAL	003	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN AGUSTIN CHAYUCO			200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
151028	FINIQUITO DEL LA ELABORACION DEL PROYECTO DEL CAMINO SANTA MARIA NUTIOSAN CRISTOBAL	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN CRISTOBAL	RURAL	001	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PAGO DEL FINIQUITO DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO SANTA MARIA NUTIOSAN CRISTOBAL			80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO LIQUIDADO AL 100%

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
85628	ASESORIA Y FACTIBILIDAD DE PROYECTOS	90-SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC OAXACA	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	ASESORIA	150,000.00	150,000.00	100.0%	
123961	ASESORIA TECNICA	102-SAN ANDRÉS ZAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS ZAUTLA	-	-	56,746	34,048	34,048	0	0.0%	0	0	ASESORIA	1.00	0.00	0.0%	NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTUD QUE DURANTE ESTE PERIODO NO SE HA EJERCIDO ESTE RECURSO.
126517	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS DEL FONDO III	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	208,948	100,474	100,474	100,474	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	12.00	6.00	50.0%	
101834	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS	148-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	-	-	45,495	45,495	50,000	45,495	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
140846	ELABORACION Y ESTUDIO DEL PROYECTO DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO.	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	MSG/FISM/153/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	150,000.00	150,000.00	100.0%	
56593	PROYECTO DE OBRA DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CAMINO RIO SABINO- SAN JUAN LACHIGALLA, TRAMO KM 0+00 AL KM 20+30	203-SAN JUAN LACHIGALLA	SAN JUAN LACHIGALLA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	4,111,945	522,000	522,000	522,000	100.0%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	100.00	100.00	100.0%	
119404	ELABORACION DE PROYECTO DE DRENAJE SANITARIO, EN SU SEGUNDA ETAPA.	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	URBANO	FISM/005/SJQ/2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUE	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	ANTEPROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PAGO TOTAL POR ELABORACION DE PROYECTO DE DRENAJE SANITARIO, EN SU SEGUNDA ETAPA.
98829	ELABORACION DEL ESTUDIO DEL CAMINO A LA ESCUELA SECUNDARIA	253-SAN MATEO PIÑAS	SAN MATEO PIÑAS	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS	-	-	9,860	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
99271	ELABORACION DEL PROYECTO TOPOGRAFICO DE ESTUDIO DE REPARACION DEL DESLAVE DEL KM 5+700 DEL CAMINO SAN MATEO	253-SAN MATEO PIÑAS	SAN MATEO PIÑAS	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS	-	-	5,220	4,000	4,000	4,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
130766	PROYECTO EJECUTIVO	290-SAN NICOLÁS HIDALGO	SAN NICOLÁS HIDALGO	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS HIDALGO	-	-	9,280	9,280	9,280	9,280	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO UN PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA GOLONDRINA PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS HIDALGO
86297	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	28	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PAGO POR ELEGORACION DE PROYECTO EJECUTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL
127706	ESTUDIOS DEL PUENTE VEHICULAR DOBLE CARRIL SOBRE EL RIO QUIECHAPA PARA JE LLANO DE PINO VERDE	449-SANTA MARIA ZOQUITLÁN	CANADA GUICHÁ	RURAL	02	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLÁN	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
129608	ELABORACION DEL PROYECTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
152170	ASESORIA TECNICA	501-SANTIAGO YUCUYACHI	SANTIAGO YUCUYACHI	URBANO	FISM/501/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	34,004	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	ASESORIA	34,004.00	30,000.00	88.2%	
148309	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA FINES DE DETERMINACION PARA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	003	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	INVESTIGACION CIENTIFICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	40,360	40,360	40,360	40,360	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	ESTE ESTUDIO SE TRATO DE LO SIGUIENTE. ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA FINES DE DETERMINACION PARA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DE MORELOS INCLUYE: 3 SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES Y CONCLUSIONES DE LOS MISMOS.
122537	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	FISM/537/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	100,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	ASESORIA	50,000.00	50,000.00	100.0%	GASTOS GENERADO DURANTE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE POR ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS
131446	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE AGUA POTABLE.	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	PUERTO MIXTECO	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS OAXACA	-	-	71,479	71,479	71,479	60,000	83.9%	0	0	PROYECTO	2.00	1.00	50.0%	DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE SE REALIZO EL PAGO DE UN PROYECTO EJECUTIVO, QUEDARIA PENDIENTE UN PROYECTO POR LA CANTIDAD DE \$11,479.00
129996	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX.	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	MTM/F3/GAS/01/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAX	-	-	670,480	536,384	536,384	536,384	100.0%	0	0	ANTEPROYECTO	1.00	0.85	85.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
130023	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE TLAOLULA DE MATAMOROS, OAX.	551-TLAOLULA DE MATAMOROS	TLAOLULA DE MATAMOROS	URBANO	MTM/F3/GAS/02/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLULA DE MATAMOROS OAX	-	-	556,800	278,400	278,400	278,400	100.0%	0	0	ANTEPROYECTO	1.00	0.50	50.0%	
150900	GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS	57-MATIAS ROMERO AVENDANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	MRA/F3/002/2011	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MATIAS ROMERO AVENDANO	-	-	973,951	527,555	527,555	527,555	100.0%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1.00	1.00	100.0%	PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION DE OBRAS
34533	ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO Y APOYO TECNICO PARA LA CORRECTA ADMINISTRACION DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO 2011, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII/023/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	-	-	3,157,032	3,157,032	1,078,313	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.05	5.0%	
113607	ASISTENCIA TECNICA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA	117-SAN BARTOLOME LOXICHA	SAN BARTOLOME LOXICHA	URBANO	S/N	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	53,168	53,168	53,168	53,168	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
119170	ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION, AMPLIACION Y MEJORA	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	URBANO	FISM/004/SJQ/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUE	-	-	69,600	69,600	69,600	69,600	100.0%	0	0	ANTEPROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PAGO TOTAL DE ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y AMPLIACION Y MEJORA.
122510	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED	235-SAN LUIS AMATLAN	SAN LUIS AMATLAN	URBANO	FISM422010/11/11	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
76439	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	238-SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	URBANO	SMC/238/001/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	-	-	317,380	317,380	317,380	317,380	100.0%	0	0	ANTEPROYECTO	317,380.00	317,380.00	100.0%	ELABORACION DEL PROYECTO DENOMINADO REHABILITACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
76547	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	238-SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	URBANO	SMC/238/001/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	-	-	316,287	316,287	316,287	316,287	100.0%	0	0	ANTEPROYECTO	317,380.00	316,287.00	99.7%	CAPTURA DE PROYECTO REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, POR ERROR EN CAPTURA ANTERIOR SOLICITUD
121024	ASESORIA TECNICA	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	124,998	72,499	72,499	72,499	100.0%	0	0	OBRA	10.00	4.00	40.0%	
137884	PAGO DE ASESORIA TECNICA	326-SAN PEDRO SOCHIAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM	-	-	5,923,440	2,369,375	2,369,375	44,426	1.9%	0	0	SERVICIO	12.00	12.00	100.0%	
98675	ASESORIA TECNICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	1,156,630	481,929	674,701	481,929	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	1,156,630.00	481,929.00	41.7%	
130228	NOMINA DEL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	417-SANTA MARIA JACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	-	-	282,000	282,000	282,000	282,000	100.0%	0	0	PAGO	24.00	12.00	50.0%	
152964	PROYECTO DE PUENTE VEHICULAR LA PRIMAVERA, DEL TRAMO CARRETERO STO. YOSONDUA-LA PRIMAVERA	500-SANTIAGO YOSONDUA	SANTIAGO YOSONDUA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO YOSONDUA	-	-	100,052	100,052	100,052	100,052	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS. PROYECTO
152730	REHABILITACION DE DOS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS (PROYECTO)	500-SANTIAGO YOSONDUA	SANTIAGO YOSONDUA	URBANO	26	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	-	-	90,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
122648	ASESORIA TECNICA	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	FISM/537/02/011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	138,927	120,400	120,400	120,400	100.0%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	138,927.00	120,400.00	86.7%	ASESORIA TECNICA
82365	INTEGRACION DE PROPUESTAS Y ELABORACION DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS PRIORIZADAS	12-CANDELARIA LOXICHA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CANDELARIA LOXICHA	-	-	663,561	663,561	663,561	663,561	100.0%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	60.00	60.00	100.0%	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA
129136	ASESORIA TECNICA Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	17-LA COMPAÑIA	LA COMPAÑIA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA EJUTLA	-	-	143,716	143,716	143,716	25,000	17.4%	0	0	ASESORIA	143,716.29	25,000.00	17.4%	ASESORIA TECNICA AL MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2011, Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA DIVERSAS OBRAS DE LA COMUNIDAD.
114040	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, DISEÑO ESTRUCTURAL Y ELECTRICO.	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	URBANO	2,3,4 Y 5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	-	-	133,559	133,559	133,559	133,590	100.0%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	133,559.00	133,559.00	100.0%	EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE DESTINARON GASTOS EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, DISEÑOS ELECTRICOS Y ESTRUCTURALES DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTARON EN EL TERCER TRIMESTRE, CARGADOS EN LA PARTIDA DEL 3% DE GASTOS INDIRECTOS, RAMO 33 FONDO-III.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
104773	ASESORIA TECNICA	36-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	880,029	608,420	608,420	608,420	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.69	69.0%	
76594	ASESORIA TECNICA	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	172,066	48,602	123,464	48,602	100.0%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	172,066.00	48,602.00	28.2%	
118784	3% DE GASTOS INDIRECTOS	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	FISM/052/022011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN OAX	-	-	5,967,684	179,031	80,000	80,000	44.7%	0	80,000	EXPEDIENTE	15.00	7.00	46.7%	EXPEDIENTES PROCESADO Y EN REVISION EN AUDITRIA SUPERIOR DEL ESTADO
127595	INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS DEL EJERCICIO 2011	81-SAN AGUSTIN ATENANANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PR-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANANGO	-	-	82,314	48,219	48,219	48,219	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	15.00	8.00	53.3%	
130771	INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	URBANO	FISM/087/052011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN AGUSTIN YATARENI	-	-	72,557	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1.00	1.00	100.0%	
107576	ELABORACION DE PROPUESTAS Y EXP. TEC. DE OBRA PUBLICA 2011	103-SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	-	-	127,787	127,787	51,114	51,114	40.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.40	40.0%	
84595	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	106-SAN ANTONIO ACUTLA	SAN ANTONIO ACUTLA	URBANO	3	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN ANTONIO ACUTLA OAXACA	-	-	12,003	12,003	12,003	12,003	100.0%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1.00	0.00	0.0%	LO MINISTRADO SE ENCUENTRA EN UNA CUENTA BANCARIA DEL MUNICIPIO Y ESTA COMPROMETIDO PARA LAS OBRAS QUE FUERON PRIORIZADAS PRA EL EJERCICIO 2011
120483	3% DE GASTOS INDIRECTOS	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/003/1112011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	-	-	150,887	150,887	150,887	108,971	72.2%	0	0	EXPEDIENTE	12.00	4.00	33.3%	EXPEDIENTES TECNICOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACION EN PROCESO
128086	3% GASTOS INDIRECTOS	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FISM/124/022011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	707,447	412,734	412,734	412,734	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	24.00	15.00	62.5%	A LA FECHA SE ESTAN INTEGRANDO LOS EXPEDIENTES TECNICOS
86646	ASESORIA, SERVICIOS PROFESIONALES E INTEGRACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/134/00111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	1,131,500	350,000	678,948	350,000	100.0%	0	0	ASESORIA	1.00	0.50	50.0%	EN ESTE RUBRO SE INCLUYEN LOS GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
140885	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA DE PAVIMENTACION ACCESO PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	SAN GABRIEL MIXTEPEC	URBANO	MSG/FISM/153/03/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	11,772	11,772	11,772	11,772	100.0%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	11,772.00	11,772.00	100.0%	
114386	INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	161-SAN JERONIMO SOSOLA	SAN JERONIMO SOSOLA	URBANO	02	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	77,805	58,000	58,000	58,000	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	16.00	12.00	75.0%	
119982	PROYECTO DE LA TERMINACION DEL PUENTE VEHICULAR RIO CHIQUITO	179-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	URBANO	S/N	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	29,000	29,000	29,000	29,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
103611	GASTOS INDIRECTOS	210-SAN JUAN NUMI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	392,721	150,000	392,721	150,000	100.0%	0	0	ASESORIA	100.00	50.00	50.0%	
126277	INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS MUNICIPALES	221-SAN JUAN TEPOSCOLULA	SAN JUAN TEPOSCOLULA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN TEPOSCOLULA	-	-	51,748	51,748	51,748	51,748	100.0%	0	0	CONTRATO	1.00	1.00	100.0%	
108668	INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	225-SAN LORENZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	294,171	133,800	133,800	133,800	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	10.00	5.00	50.0%	
103569	PAGO DE GASTOS INDIRECTOS	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	SAN LORENZO ALBARRADAS	URBANO	422010111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	-	-	89,575	8,000	35,830	8,000	100.0%	0	0	ASESORIA	18.00	1.00	5.6%	
123078	ELABORACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS DEL FONDO III	227-SAN LORENZO CACAOATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACAOATEPEC	-	-	206,315	125,000	125,000	125,000	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	12.00	8.00	66.7%	
121982	3% GASTOS INDIRECTOS	235-SAN LUIS AMATLÁN	SAN LUIS AMATLÁN	URBANO	FISM422010111/11	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	136,371	60,188	60,188	60,188	100.0%	0	0	PAGO	136,371.00	60,188.00	44.1%	
114307	PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	467,628	170,000	150,000	170,000	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	10.00	1.00	10.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
129034	INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS DEL EJERCICIO 2011	263-SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PR-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	-	-	33,152	13,813	13,813	13,813	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	4.00	2.00	50.0%	
130699	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS	265-SAN MIGUEL TLACAMAMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TLACAMAMA	-	-	120,425	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	COBRO EN FORMA MENSUAL
130725	3 % GASTOS INDIRECTOS	290-SAN NICOLÁS HIDALGO	SAN NICOLÁS HIDALGO	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS HIDALGO	-	-	35,268	20,300	20,300	20,300	100.0%	0	0	PROYECTO	2.00	1.00	50.0%	SE REALIZARA LA ASESORIA MUNICIPAL Y LA REALIZACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA QUE SE REALIZARAN EN SAN NICOLAS HIDALGO
114562	3% GASTOS INDIRECTOS	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	FISM/308/02/011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	85,995	58,421	58,421	58,421	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	8.00	6.00	75.0%	A LA FECHA DOS EXPEDIENTES ESTAN EN PROCESO DE ELABORACION
144871	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS	312-SAN PEDRO JICAYÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	449,718	240,000	40,000	240,000	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	20.00	12.00	60.0%	
144900	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO SAN JUAN JICAYAN-LA HIERBASANTA-LIMON REAL-SAN MARCOS EL COYUL DEL KM 0+000 AL KM 12+500	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	883,427	883,427	0	883,427	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
144885	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE SRIO SAN JUAN EN EL KM 2+700 DEL CAMINO E.C. (CARRETERA SAN PEDRO JICAYAN-PINOTEPA DE DON LUIS)AL E.C. (SAN PEDRO ATOYAC-SAN JUAN	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	566,000	566,000	0	566,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
144954	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO E.C. (CARRETERA SAN PEDRO JICAYAN-PINOTEPA DE DON LUIS) EL E.C. (SAN JUAN JICAYAN)DEL KM 0+000 AL KM 2+760.27	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	232,116	232,116	0	232,116	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
81026	2% PROG. DESARROLLO INSTITUCIONAL	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	1	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	391,274	195,635	195,635	195,635	100.0%	0	0	CAPACITACION	12.00	6.00	50.0%	
124935	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y ASESORIA	338-VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA	URBANO	002	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	VILLA DE ETLA	-	-	137,826	137,826	137,826	41,348	30.0%	0	0	EXPEDIENTE	31.00	1.00	3.2%	
140931	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	345-SAN SEBASTIÁN IXCAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	-	-	122,272	65,000	65,000	65,000	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
122119	3% DE GASTOS INDIRECTOS	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	002	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYITTO SAN SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	207,500	207,500	113,232	113,232	54.6%	0	0	EXPEDIENTE	30.00	15.00	50.0%	
111093	PAGO POR LA INTEGRACION DE PROPUUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS	352-SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	109,560	27,390	27,390	27,390	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.25	25.0%	
85362	3% DE GASTOS INDIRECTOS	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	FISM/412/02/011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	-	-	189,742	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	7.00	3.00	42.9%	A LA FECHA LOS EXPEDIENTES ESTAN EN PROCESO
103542	ASESORIA TECNICA, ELABORACION DE PROYECTOS, SUPERVISION DE OBRAS	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	-	-	229,541	229,541	229,541	229,541	100.0%	0	0	ASESORIA	1.00	1.00	100.0%	
128543	3% GASTOS INDIRECTOS	425-SANTA MARIA PÁPALO	SANTA MARIA PÁPALO	URBANO	FISM4220201/11/11	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	79,391	27,358	27,358	27,358	100.0%	0	0	PAGO	5.00	2.00	40.0%	
128525	GASTOS INDIRECTOS INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SANTA MARIA PEÑOLES	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	-	-	493,580	246,790	246,790	89,662	36.3%	0	0	PAGO	12.00	1.00	8.3%	
76964	3% GASTOS INDIRECTOS	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	URBANO	FISM/440/05/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	-	-	37,619	18,809	18,809	18,809	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	5.00	3.00	60.0%	A LA FECHA LOS DOS EXPEDIENTES ESTAN EN PROCESO DE ELABORACION
66510	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/MSMZA/47/001/11	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	-	-	250,000	96,875	96,875	96,875	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.40	40.0%	
130390	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	001	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	200,000	200,000	200,000	60,000	30.0%	0	0	PROYECTO	6.00	1.00	16.7%	
112312	3 % DE GASTOS INDIRECTOS	488-SANTIAGO JOCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	644,120	644,120	644,120	644,120	100.0%	644,120	####	PROYECTO	644,120.00	644,120.00	100.0%	LA INVERSIÓN DEL 3% ES DE: \$644,120.73

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
140711	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	489-SANTIAGO TETEPEC	SANTIAGO TETEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO SANTIAGO TETEPEC	-	-	193,305	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
153097	GASTOS INDIRECTOS	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SANTIAGO YOSONDÚA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDÚA	-	-	289,666	144,366	144,366	144,366	100.0%	0	0	OTROS	289,666.76	144,366.72	49.8%	METAS: GASTOS INDIRECTOS
130870	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ARMENTA	-	-	126,117	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	12.00	6.00	50.0%	
148164	PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA, INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	001	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	482,006	482,006	482,006	186,913	38.8%	0	0	EXPEDIENTE	35.00	10.00	28.6%	ESTA INFORMACION SE REFIERE A LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, UNITARIOS ETC.
112530	PAGO DE ASESORIA POR EXPEDIENTES TECNICOS DE ENERO A JUNIO DE 2011	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	URBANO	EXPEDIENTES TECNICOS	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	INDIGENAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	-	-	250,000	150,000	250,000	125,000	83.3%	0	0	ASESORIA	250,000.00	125,000.00	50.0%	PAGO POR ASESORIA TECNICA DE EXPEDIENTES DE OBRA
131824	2% PROG. DESARROLLO INSTITUCIONAL	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	URBANO	1	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	-	-	219,250	91,354	91,354	91,354	100.0%	0	0	CAPACITACION	12.00	4.00	33.3%	
128673	ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS Y ASESORIA DE LAS OBRAS	520-SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	URBANO	4	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	6,989,360	3,494,679	209,680	65,100	1.9%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1.00	0.31	31.0%	SE HA PAGADO EL 31% DE ASESORIA TECNICA Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
129800	3% GASTOS INDIRECTOS	527-SANTOS REYES PÁPALO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2 (DOS)	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTOS REYES PÁPALO	-	-	96,284	32,095	48,142	32,095	100.0%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1.00	1.00	100.0%	
136019	PAGO POR LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	528-SANTOS REYES TEPEJILLO	SANTOS REYES TEPEJILLO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES TEPEJILLO	-	-	148,480	148,480	148,480	148,480	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	5.00	5.00	100.0%	
51226	ELABORACION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	TATALTEPEC DE VALDÉS	URBANO	42	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	102,298	0	0	0	0.0%	0	0	EXPEDIENTE	10.00	0.00	0.0%	
140059	3% DE GASTOS INDIRECTOS	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	8	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	410,641	123,192	123,192	123,192	100.0%	0	0	OBRA	12.00	7.00	58.3%	
140921	ELABORACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	-	-	35,435	35,435	35,435	10,630	30.0%	0	0	PAGO	5.00	2.00	40.0%	
127829	PAGO POR LA INTEGRACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS	567-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	ZAPOTITLÁN LAGUNAS	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	21,300	21,300	21,300	21,300	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
128282	ASESORIA TECNICA EN EVALUACION Y SEGUIMIENTOS DE OBRAS	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/570/02/011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	-	-	434,533	130,362	130,362	130,362	100.0%	0	0	ASESORIA	1.00	1.00	100.0%	
51256	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRAS	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	TATALTEPEC DE VALDÉS	URBANO	44	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	70,000	0	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	8.00	0.00	0.0%	
129915	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	17-LA COMPAÑIA	LA COMPAÑIA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	BANCA DE DESARROLLO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA EJUTLA	-	-	1,000	1,000	1,000	1,972	197.2%	0	0	OTROS	1,000.00	1,972.00	197.2%	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE ENERO AL MES DE JUNIO
128479	RENDIMIENTOS BANCARIOS	89-LA PE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA PE OAXACA	-	-	0	0	0	0	0.0%	1,560	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	A LA FECHA NO SE HAN APLICADO RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
111995	PAGO DE DERECHOS DE IMPACTO AMBIENTAL	77-REYES ETLA	REYES ETLA	URBANO	S/N	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	23,343	23,343	23,343	23,343	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
85594	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2011-2013	90-SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC OAXACA	-	-	23,200	23,200	23,200	23,200	100.0%	0	0	PLAN	23,200.00	23,200.00	100.0%	PAGO POR LA ELABORACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
85603	PROYECTO DE SISTEMA ALCANTARILLADO Y DRENAJE DE RANCHO VIEJO	90-SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC OAXACA	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	PROYECTO	150,000.00	150,000.00	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
85615	PROYECTO SISTEMA ALCANTARILLADO Y DRENAJE DE CUBITAN DE DOLORES	90-SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC OAXACA	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	PROYECTO	150,000.00	150,000.00	100.0%	
120715	PAGO DE DERECHOS DE IMPACTO AMBIENTAL	117-SAN BARTOLOMÉ LOXICHA	SAN BARTOLOMÉ LOXICHA	URBANO	S/N	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	23,343	23,343	23,343	23,340	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
115473	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS DE OFICINA, PAGO DE ASESORIA CONTABLE	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	150,000	150,000	150,000	112,000	74.7%	0	0	EQUIPO	15.00	8.00	53.3%	
61792	ASESORIA CONTABLE(CURSOS, APLICACION, COMPROBACION DE RECURSOS FEDERALES)	137-SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	-	-	76,560	31,900	63,800	31,900	100.0%	0	0	ASESORIA	76,560.00	31,900.00	41.7%	PAGO DE ASESORIA PARA LA APLICACION DE RECURSOS FEDERALES Y SU COMPROBACION.
130040	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	2	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	1,000	3,579	200	3,579	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	6.00	50.0%	DURANTE ESTE TRIMESTRE SE PAGARON MAS COMISIONES POR QUE LA INSTITUCION FINANCIERA NOS COBRO OTRAS COMISIONES POR SERVICIOS, Y SE PRETENDE CONTRATAR UN SERVICIO POSTERIORMENTE ASI QUE TALVEZ AUMENTARAN LAS COMISIONES POSTERIORES.
82366	PAGO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	260-SAN MIGUEL ALOAPAM	SAN MIGUEL ALOAPAM	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALOAPAM	-	-	45,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	ASESORIA	3.00	2.00	66.7%	
75556	PAGO DE DERECHOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	321-SAN PEDRO NOPALA	SAN PEDRO NOPALA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	23,343	23,343	23,343	23,343	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
81098	3% GASTOS INDIRECTOS	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	2	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	586,912	293,456	293,456	293,456	100.0%	0	0	ASESORIA	12.00	6.00	50.0%	
84869	SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	SEDESOL	-	-	13,399,526	6,699,762	6,699,762	250,355	3.7%	26,086	26,086	ANTEPROYECTO	13,399,526.00	250,355.00	1.9%	
85447	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DEL VALLE	-	-	1,357	1,357	1,357	1,357	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
85402	GASTOS INDIRECTOS (EVALUACION Y SEGUIMIENTO)	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DEL VALLE	-	-	18,644	18,644	18,644	18,644	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
153394	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	1	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	BANCA DE DESARROLLO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	63,049	20,252	63,049	20,252	100.0%	0	0	PESOS	63,049.00	20,252.00	32.1%	
153416	DEUDA PUBLICA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	3,125,661	1,562,831	3,125,661	1,562,831	100.0%	0	0	PESOS	3,125,661.00	1,562,831.00	50.0%	
98797	ASESORIA CONTABLE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	540,000	180,000	360,000	180,000	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	540,000.00	180,000.00	33.3%	
130061	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	414-SANTA MARIA HUACOLOTLILÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	2,673	223	223	223	100.0%	0	0	PAGO	8.00	1.00	12.5%	EL MONTO PRESUPUESTARIO TOTAL ANUAL PUEDE VARIAR DE ACUERDO A LOS MOVIMIENTOS BANCARIOS
128142	PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	URBANO	013/2011	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	5,000	428	428	428	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.50	50.0%	ESTA ACCION SE SEGUIRA PAGANDO MES CON MES, Y ESTE REPORTE TRIMESTRAL ABARCA LOS 5 MESES DE MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA DEL FONDO 3 EN BANCOS.
101520	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	URBANO	03	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	BANCA DE DESARROLLO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO ZACATEPEC	-	-	120	20	120	20	100.0%	0	0	PESOS	120.00	20.00	16.7%	
131831	3% GASTOS INDIRECTOS	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	URBANO	2	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	-	-	328,875	137,031	137,031	137,031	100.0%	0	0	ASESORIA	12.00	4.00	33.3%	
85519	ASISTENCIA TECNICA EN LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TELESECUNDARIA.	535-SAN VICENTE LACHIXIO	EJIDO EL RINCON	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN VICENTE LACHIXIO	-	-	147,794	147,794	147,794	4,817	3.3%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	147,794.01	4,817.02	3.3%	APORTACION AL CONVENIO DE COLABORACION DE ASISTENCIA TECNICA DE CONSTRUCCION DE OBRA QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE Y EL ICFED PARA LA CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA TELESECUNDARIA EJIDO DEL RINCON (PALO VERDE) DE SAN VICENTE LACHIXIO.
128538	3% DE GASTOS INDIRECTOS	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/MSAH/01/2011	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	-	-	221,338	27,667	27,667	27,667	100.0%	0	0	ASESORIA	1.00	0.50	50.0%	
103422	SERVICIOS PERSONALES Y SUPERVISION DE OBRAS	207-SAN JUAN MAZATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	372,931	160,000	160,000	160,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.50	50.0%	
89955	SERVICIOS PERSONALES Y SUPERVISION DE OBRAS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	001	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	958,190	438,750	438,750	438,750	100.0%	0	0	PAGO	25.00	12.00	48.0%	
135209	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	-	-	75,635	37,818	37,818	0	0.0%	0	0	ASESORIA	1.00	0.00	0.0%	NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTUD QUE DURANTE ESTE PERIODO SOLO SE LLEVO ACABO AL ETAPA DE CONTRATACION.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
105224	3% DE GASTOS INDIRECTOS	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	SANTA CRUZ ITUNDUJIA	URBANO	FISM/377/012/011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	616,473	280,215	280,215	280,215	100.0%	0	0	PAGO	11.00	5.00	45.5%	ESTE RECURSO SE DESTINO PARA EL PAGO DE SUPERVISION DE OBRAS...
67163	PAGOS POR ASESORIA TECTICA	382-SANTA LUCIA MONTEVERDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/MSL/392/02/11	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	-	-	504,127	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	PAGO	2.00	2.00	100.0%	
129954	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	112,000	76,000	76,000	76,000	100.0%	0	0	ASESORIA	24.00	12.00	50.0%	SE MODIFICO EL TOTAL ANUAL POR MOTIVOS QUE HUBO CAMBIO DE PERSONAL TECNICO. EL INGRESO DEL ANTERIOR ERA DE 16,000 PESOS MENSUALES Y DEL NUEVO PERSONAL ES DE 14,000 PESOS MENSUALES. INGRESANSANDO A LABORAR CON EL MUNICIPIO, ESTE ULTIMO A PARTIR DEL MES DE MAYO DEL PRESENTE.
51245	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	TATALTEPEC DE VALDÉS	URBANO	43	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	90,000	0	0	0	0.0%	0	0	SUPERVISION	10.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO GESTION																							
	CONSULTORIA E INVESTIGACION																							
121364	COBERTURA MUNICIPAL	99-SAN ANDRES TEPETLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA	-	-	833,628	500,177	16,673	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	16,673.00	0.00	0.0%	
99442	ASESORIA JURIDICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	236,377	88,641	147,736	88,641	100.0%	0	0	DOCUMENTO	236,377.00	88,641.00	37.5%	
125691	PROYECTO DE IDENTIFICACION DEL POTENCIAL PROFESIONAL Y MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE GESTORIA DEL MUNICIPIO	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYNTAMIENTO	-	-	375,231	18,720	18,720	18,720	100.0%	18,065	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	
51278	GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVOS.	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	TATALTEPEC DE VALDÉS	URBANO	45	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	100,000	0	0	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	10.00	0.00	0.0%	
	OPERATIVA																							
	ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL																							
81080	ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA IM 4511, NUM SERIE 7071067	8-ASUNCION TLACOLULITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	S/N	OTROS	MODERNIZACION HACENDARIA	SISTEMAS DE RECALIDADACION LOCALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
128582	2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	108-SAN ANTONIO HUILOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/MSAH/02/2011	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUILOTEPEC	-	-	147,569	61,681	61,681	61,681	100.0%	0	0	EQUIPO	15.00	6.00	40.0%	LOS EQUIPOS CONSTAN DE DOS FOTOCOPIADORAS Y CUATRO EQUIPOS DE COMPUTO
128063	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FISM/124/012/011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	471,631	57,722	57,722	57,722	100.0%	0	0	EQUIPO	10.00	4.00	40.0%	
140742	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO (LAPTOP)	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	SAN GABRIEL MIXTEPEC	URBANO	MSG/FISM/15/3/01/2011	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	9,000	9,000	9,000	9,000	100.0%	0	0	EQUIPO	9,000.00	9,000.00	100.0%	
124526	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y COPIADORA	158-SAN JACINTO TLACOTEPEC	SAN JACINTO TLACOTEPEC	URBANO	FISM/M158/00/12/011	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC	-	-	2,755,859	1,377,929	2,755,859	51,500	3.7%	0	0	EQUIPO	51,500.00	51,500.00	100.0%	SE ADQUIRIO UN EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL Y UNA COPIADORA PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DE LA INFORMACION EN EL MUNICIPIO
114326	ADQUISICION DE DOS COMPUTADORAS EQUIPADAS	181-SAN JERONIMO SOSOLA	SAN JUAN SOSOLA	RURAL	01-A	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	51,870	19,538	19,538	19,538	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	
114463	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	FISM/308/012/011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	57,330	28,548	28,548	28,548	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	1.00	50.0%	SE HIZO LA ADQUISICION DE 3 EQUIPOS DE CLIMA QUE ESTA INSTALADOS EN EL PALACIO MUNICIPAL
130322	ADQUISICION DE 01 IMPRESORAVLASER SAMSUNG ML 2525, 1 CELERON DCORE E 3400, 2	417-SANTA MARIA JACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	-	-	12,668	12,668	12,668	12,668	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
130255	ADQUISICION DE 01 LAPTOP TOSHIBA,LECTOR BIMETRICO,IMPRESORA DE MATRIZ	417-SANTA MARIA JACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	-	-	58,105	58,105	58,105	58,105	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
130314	ADQUISICION DE 1 PC DE ESCRITORIO D. CORE E 5500 2.8 GHZ, 1 MONITOR LCD GHIA 18.5 WIDE	417-SANTA MARIA JACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	-	-	25,196	25,196	25,196	25,196	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
130317	ADQUISICION DE 3 ESCRITORIOS SECRETARIALES METALICO,1 ESCRITORIO SECRETARIAL PATAS	417-SANTA MARIA JACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	-	-	22,027	22,027	22,027	22,027	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
130271	ADQUISICION 2 SWICH, 1 DVDWRITER,1 MONITOR ,1 IMPRESORA LASER,1 E-MACHINE,1	417-SANTA MARIA JACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	-	-	30,904	30,904	30,904	30,904	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
111940	2 % DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	-	-	429,413	429,413	429,413	429,413	100.0%	429,413	####	EQUIPO	429,413.00	429,413.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DEL 2% ES: \$429,413.82
129314	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	480-SANTIAGO NUNDICHE	SANTIAGO NUNDICHE	URBANO	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	-	-	31,659	31,659	31,659	29,000	91.6%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	COMPRA DE UN LAPTOP E IMPRESORA PARA LOS TRABAJOS PROPIOS DEL MUNICIPIO
	MOBILIARIO																							
135323	COMPRA DE COMPUTADORAS	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNATMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	-	-	50,423	25,212	25,212	0	0.0%	0	0	MOBILIARIO	5.00	0.00	0.0%	
	PLANEACION (DESARROLLO)																							
113963	ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA LA PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	161-SAN JERONIMO SOSOLA	SAN JERONIMO SOSOLA	URBANO	01	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	51,870	32,332	32,332	32,332	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	ORGANIZACIONAL																							
	CAPACITACION Y ACTUALIZACION																							
120554	2% DESARROLLO INSTITUCIONAL	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/111/02/011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE TEPETLAPA			100,591	100,591	100,591	100,591	100.0%	0	0	HORAS CURSO	240.00	240.00	100.0%	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE CONSEJALES, COMITES Y COMUNIDADES CONCLUIDO
124522	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL Y LA HACIENDA PUBLICA	338-VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA	URBANO	001	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	VILLA DE ETLA			91,884	91,884	91,884	64,319	70.0%	0	0	HORAS CURSO	7.00	5.00	71.4%	
130326	SERVICIOS (CURSOS, CONFERENCIAS, TELECONFERENCIAS)	417-SANTA MARIA JACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC			52,716	0	0	0	0.0%	0	0	HORAS CURSO	72.00	72.00	100.0%	
122743	CAPACITACION A CABILDO	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	FISM/537/02/011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			138,927	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	HORAS CURSO	138,927.00	20,000.00	14.4%	CAPACITACION A PERSONAL
	TECNICAS																							
	ASISTENCIA / ASESORIA TECNICA																							
150839	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	MRA/F3/001/2011	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO			649,301	351,705	351,705	351,705	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA DESTINADO A LA IMPLEMENTACION DE PERSONAL TECNICO ASESOR ENCARGADO A LA OPERACION DE PROGRAMAS SOCIALES, ELABORACION DE PROYECTOS ENTRE OTROS.
51293	ASESORIAS TECNICAS Y CURSOS EN GUBERNAMENTAL	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	46	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES			74,865	0	0	0	0.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	80.00	0.00	0.0%	
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE OTROS																							
119043	2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FISM/052/001/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAGDALENA TEQUISISTLAN OAX			5,967,684	2,983,842	119,354	62,996	2.1%	0	62,996	ASESORIA	10.00	0.25	2.5%	LOS RECURSOS MINISTRADOS CORRESPONDEN DE ENERO A JUNIO/ 2011 Y SON PARA CURSOS Y TELECONFERENCIAS HACIA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO
124232	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	102-SAN ANDRES ZAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA			37,831	22,699	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	3.00	0.00	0.0%	NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTUD QUE DURANTE ESTA ETAPA SOLO SE LLEVO ACABO LA CONTRATACION.
76999	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	106-SAN ANTONIO ACUTLA	SAN ANTONIO ACUTLA	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN ANTONIO ACUTLA			12,003	12,003	12,003	12,003	100.0%	0	0	ACCION	100.00	100.00	100.0%	
67579	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	BANCA DE DESARROLLO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS			2,280	60	60	60	100.0%	1	0	PESOS	2,280.00	60.00	2.6%	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS
114633	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (COMPRA DE COMPUTADORAS)	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	FISM/277/02/011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			18,316	18,316	18,316	18,316	100.0%	0	0	UNIDAD	18,316.00	18,316.00	100.0%	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (COMPRA DE COMPUTADORAS)
90084	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	009	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA			893,387	341,754	341,754	341,754	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.38	38.0%	
144803	CAPCITACION A PERSONAL DEL H. AYNTAMIENTO Y EQUIPO PARA OFICINA	312-SAN PEDRO JICAYÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			299,812	299,812	299,812	299,812	100.0%	0	0	CAPACITACION	10.00	10.00	100.0%	
140945	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	SAN SEBASTIAN IXCAPA	URBANO	004	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA			81,515	42,000	42,000	42,000	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	1.00	50.0%	
85422	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	358-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DEL VALLE			12,429	12,429	12,429	12,429	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
85339	2%PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	FISM/412/01/011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI			126,494	36,540	36,540	36,540	100.0%	0	0	OTROS	5.00	1.00	20.0%	SE HIZO LA ADQUISICION DE UN TELEFONO E INTERNET, SATELITAL
130330	REZAGO SOCIALES (BEGAS)	417-SANTA MARIA JACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MPIO DE SANTA MARI AJACATEPEC			35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	BECA	175.00	175.00	100.0%	
128464	DESARROLLO INSTITUCIONAL EQUIPAMIENTO	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SANTA MARIA PEÑOLES	URBANO	01	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES			329,053	164,526	329,053	39,507	24.0%	0	0	PAGO	5.00	1.00	20.0%	
90137	DESARROLLO INSTITUCIONAL EN EL AREA TECNICA	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	1	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	REGIDURIA DE HACIENDA			277,793	277,793	277,793	124,170	44.7%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	DESARROLLO INSTITUCIONAL
129105	ADQUISICION DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	URBANO	001	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO TAPEXTLA			4,000	4,000	4,000	4,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO
131566	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS GOIXTLAHUACA OAXACA			47,653	47,653	47,653	44,208	92.8%	0	0	PROYECTO	2.00	1.00	50.0%	SE REALIZO EL PAGO DE UN PROYECTO EJECUTIVO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, ESTA PENDIENTE LA ELABORACION DE OTRO PROYECTO SEGUN LO PRESUPUESTADO DE \$3,445.
	FORTAMUN												887,222,049	420,397,570	273,520,829	197,793,492	47.0%	34,058	#####		66,320,174.77	24,963,813.11	37.6%	
	INVERSION OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
14528	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE RIO LOS PECES	12-CANDELARIA LOXICHA	RIO LOS PECES	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	-	-	508,485	508,485	508,485	508,485	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
57785	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS Y BODEGA MUNICIPAL	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	CONSTANCIA DEL ROSARIO	URBANO	FAFM/MCR/20/07/11	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	-	-	140,000	25,771	25,771	25,771	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.35	35.0%	
57785	CONSTRUCCION DE BAÑOS Y ESCALERA PARA EL MODULO DE LA POLICIA ESTATAL Y MUNICIPAL	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	CONSTANCIA DEL ROSARIO	URBANO	FAFM/MCR/20/06/11	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	-	-	120,000	113,432	113,432	113,432	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	
127375	EMPEDRADO DEL ARROYO CAMINO REAL A BETAZA	38-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO Y ALALAG	-	-	168,900	168,900	168,900	168,900	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	360.00	360.00	100.0%	LA OBRA SE JUSTIFICA POR RIESGO PROBABLE EN TEMPORADA DE LLUVIAS
111371	ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PUENTES LOCALIZADOS EN LAS AGENCIAS DE POLICIA RANCHO RAMIREZ Y RANCHO DOLORES	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	005-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO REGIONAL	-	-	904,800	723,840	723,840	723,840	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.80	80.0%	
77922	CONSTRUCCION DE LA AGENCIA MUNICIPAL 2DA ETAPA EN LA AGENCIA DE SAN MIGUEL TILTEPEC	42-IXTLAN DE JUÁREZ	SAN MIGUEL TILTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	280,332	201,684	78,648	201,684	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	280,332.00	201,684.00	71.9%	
140112	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN	42-IXTLAN DE JUÁREZ	IXTLAN DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	87,515	87,515	0	87,515	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	87,515.00	87,515.00	100.0%	
140084	CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 40 EN LA	42-IXTLAN DE JUÁREZ	IXTLAN DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	76,490	76,490	0	76,490	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	76,490.00	76,490.00	100.0%	
129885	CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MONJAS	61-MONJAS	MONJAS	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MONJAS OAXACA	-	-	613,963	296,419	300,000	296,419	100.0%	0	0	MÓDULO	296,419.00	296,419.00	100.0%	SE EJECUTO Y SE PAGO EN UN 100% LA OBRA CON RECURSOS DEL FORTAMUN
111611	EMBORDAMIENTO DEL RIO GRANDE	77-REYES ETLA	REYES ETLA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	210,827	210,827	210,827	210,827	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
124934	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE ITURBIDE	102-SAN ANDRÉS ZAUTLA	SAN ANDRÉS ZAUTLA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA	-	-	1,315,525	637,763	6,377,630	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	180.00	0.00	0.0%	NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTUD QUE DURANTE ESTE PERIODO SE LLEVO A CABO LA ETAPA DE CONTARTACION.
107365	CONSTRUCCION DEL AUDITORIO MUNICIPAL 1RA ETAPA	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO REGIONAL	-	-	250,000	150,000	250,000	150,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	450.00	200.00	44.4%	
91541	CONSTRUCCION DE CAPILLA EN LAGUNA SECA	106-SAN ANTONIO ACUTLA	LAGUNA SECA	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA OAXACA	-	-	80,000	34,012	34,012	34,012	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	10.00	5.00	50.0%	
108431	CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL EN EL DISTRITO DE MIAHUATLAN	148-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	URBANO	03	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PUBLICOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	-	-	500,000	242,600	242,600	242,600	100.0%	0	0	PESOS	500,000.00	242,600.00	48.5%	
123088	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL IEBO	158-SAN JACINTO TLACOTEPEC	SAN JACINTO TLACOTEPEC	URBANO	FAFM/M158/01/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC	-	-	981,728	409,053	981,728	240,199	58.7%	0	0	AULA	324,832.17	240,199.00	73.9%	CON EL RECURSO DEL FONDO IV SE ESTA EJECUTANDO UN AULA EN EL IEBO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LOS ALUMNOS QUE ESTUDIAN NIVEL MEDIO SUPERIOR.
114901	TERMINACION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	161-SAN JERONIMO SOSOLA	CRUZ DE PIEDRA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	38,500	38,500	38,500	38,500	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
121398	CONSTRUCCION DE 2 ALCANTARILLAS EN EL CAMINO DE TERRACERIA DE SAN JUAN DEL RIO AL ENTRONQUE SAN LORENZO ALBARRADAS	194-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	FORTAMUN/01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO OAXACA	-	-	46,340	46,340	46,340	46,340	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	2.00	2.00	100.0%	
126791	CONSTRUCCION DE UN TOPE	235-SAN LUIS AMATLÁN	SAN LUIS AMATLÁN	URBANO	FORTAMUN4 23010503/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	6,400	6,400	6,400	6,400	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
134246	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	264-SAN MATEO RIO HONDO	SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	-	-	64,300	64,300	64,300	64,300	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	800.00	800.00	100.0%	EN ESTA OBRA SE REALIZO 800 M2 DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CMS DE ESPESOR PARA LO CUAL SE UTILIZO UN CONCRETO DE 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA EL CUAL SE REALIZO MEDIANTE TEQUIO POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS Y EL MUNICIPIO APORTO 20 TONELADAS DE CEMENTO, 36M3 DE ARENA Y 67M3 DE GRAVA MISMA QUE SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%
114805	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CECYTE EMSAD, SAN MIGUEL MIXTEPEC	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	800,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	130.00	49.00	37.7%	
132466	CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO NORTE LLANO GRANDE DE LAS VIGAS, CALLE MORELOS ESQ. CUAUHTEMOC-PIEDRA CAMPANA (1290 ML) PRIMERA ETAPA	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	URBANO	FORTAMUN/272/03/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	1,500,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,290.00	460.00	35.7%	
101962	APERTURA DE CALLES EN LA AMPLIACION DE LA COLONIA EL ENCAJONADO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	302,260	302,260	302,260	302,260	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	10,030.00	9,550.00	95.2%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR EL ENCAJONADO
101858	CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA SAN ISIDRO LABRADOR I ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	009	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	1,147,440	688,464	688,464	688,464	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	271.47	135.00	49.7%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR LA NUEVA POCHOTA Y EL AMBITO DEBE SER RURAL
99614	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	345,000	345,000	345,000	345,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	550.44	395.00	71.8%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR COL. EL POLVORIN
62899	CONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA	280-VILLA TALEA DE CASTRO	VILLA TALEA DE CASTRO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,023,835	426,598	300,000	300,000	70.3%	0	0	METRO CUADRADO	216.60	216.60	100.0%	SE RECIBIRA UN MONTO TOTAL DEL F-IV ANUAL DE \$1,023,835.00, DE LOS CUALES SE DESTINARA LA CANTIDAD DE \$300,000.00 PARA LA CANSTRUCCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE VILLA TALEA DE CASTRO. HASTA EL MOMENTO SE HAN RECIBIDO 5 ADMINISTRACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO - MAYO DE 2011, Y SE HA EJERCIDO LA CANTIDAD DE \$300,000.00 (VALOR TOTAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA, LA CUAL TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%)
78816	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	286-SAN PABLO MACULTIANGUIS	SAN PABLO MACULTIANGUIS	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO MACULTIANGUIS	-	-	218,772	182,310	182,310	100,000	54.9%	0	0	METROS CUADRADOS	217.94	135.00	61.9%	
75587	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL 1RA. ETAPA	321-SAN PEDRO NOPALA	SAN PEDRO NOPALA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	153,298	153,298	153,298	153,298	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
94455	CONSTRUCCION DE CABEZOTES PARA OBRAS DE DRENAJES	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	001	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	1,185,938	1,185,443	1,185,443	1,185,443	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%	
94129	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	325-SAN PEDRO QUIATONI	LA MANCORNADA	RURAL	021	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	180,790	90,720	90,720	90,720	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4,333.00	435.00	10.0%	EN ESTA OBRA FUE UNA MESCLA DE RECURSO DONDE FIV APORTO \$180,790.44 Y FII APORTO \$747,305.85, DANDO UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$928,096.29
136680	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL DOBLE CARRIL	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	-	-	513,604	201,762	201,762	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	30.00	0.00	0.0%	NO SE PRESENTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE DURANTE ESTA ETAPA SOLO SE LLEVO ACABO LA CONTRATACION.
124581	APERTURA DE CAMINO COSECHERO 2A. ETAPA	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN PEDRO YOLOX	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	600,000	217,291	217,291	217,291	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.70	0.85	50.0%	
124541	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	336-SAN PEDRO YOLOX	NUEVO ROSARIO TEMEXTITLAN	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	100,000	37,440	37,440	37,440	100.0%	0	0	KILOMETRO	1,175.20	400.00	34.0%	
126080	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	CAÑADA DE LOBO	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTO SAN SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	644,365	644,365	644,365	65,261	10.1%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	TOTAL ANUAL:\$644,365.40
126043	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	LOS ALVARADO	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTO SAN SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	160,000	160,000	160,000	60,111	37.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
100792	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO DE LA MISION	357-SANTA ANA TAVELA	SANTA ANA TAVELA	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA OAXACA	-	-	50,000	26,084	26,084	26,084	100.0%	0	0	METRO LINEAL	30.00	10.00	33.3%	ESTA OBRA SE ESTA HACIENDO POR ADMINISTRACION DIRECTA
108352	TERMINACIÓN DE CAPILLA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	MORELOS	RURAL	FORTAMUM/3 77/01/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	1,100,000	140,332	140,332	140,332	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.12	12.0%	ESTA OBRA SE INICIA APARTIR DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2011 Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
67252	CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL 1ª ETAPA	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	SANTA LUCIA MONTEVERDE	URBANO	FAF/MMSL/39 2/04/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	-	-	2,000,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.15	15.0%	
128449	CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO HIDRAULICO	414-SANTA MARIA HUAZOLOTTITLÁN	SANTA MARIA HUAZOLOTTITLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	11,426	11,426	11,426	11,426	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
127891	CONSTRUCCION DEL TECHADO Y CANCHA DE BASQUETBOL DEL BARRIO CHICO	414-SANTA MARIA HUAZOLOTTITLÁN	SANTA MARIA HUAZOLOTTITLÁN	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	652,655	205,889	205,889	205,889	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	600.00	189.27	31.5%	
76699	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA MAESTROS LOCALIDAD HACIENDA VIEJA	420-SANTA MARIA LACHIXIO	RINCÓN HACIENDA VIEJA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO	-	-	80,000	61,574	0	61,574	100.0%	0	0	OTROS	80,000.00	61,574.00	77.0%	METAS: CUARTOS
119273	CONSTRUCCION DE EGECNIA MUNICIPAL DE 20.00 X 12.00 MTR. 1A. ETAPA	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	CORRAL DE PIEDRA	RURAL	004/2001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	1,005,439	542,894	542,894	542,894	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.
119797	CONSTRUCCION DE UN CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESC. TELESECUNDARIA.	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	EL HUAMUCHE	RURAL	005/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	370,000	111,000	111,000	111,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.
137478	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN EL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ	483-SANTIAGO SUCHILQUITON	SANTIAGO SUCHILQUITON	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	43,809	41,516	41,516	41,516	100.0%	0	0	CISTERNA	1.00	1.00	100.0%	
137450	TERMINACION DELA BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE LOPEZ ALAVEZ	483-SANTIAGO SUCHILQUITON	SANTIAGO SUCHILQUITON	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	24,160	24,160	24,160	24,160	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
103185	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL OCOTE LA PALMA	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	EL OCOTE O LA PALMA	RURAL	57	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	460,000	460,000	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADROS CENTROS DE SALUD	60.00	0.00	0.0%	
103196	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL PLAN DEL AIRE	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	PLAN DEL AIRE	RURAL	58	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	361,770	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADROS SALÓN	50.00	0.00	0.0%	
140054	CONSTRUCCION DE LOS SEPAROS EN EL PALACIO MUNICIPAL DE TLACOLULA DE MATAMOROS	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	MTM/F4/OBR A/01/11	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	PRISIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA	-	-	241,669	194,961	215,000	194,961	100.0%	0	0	1.00	0.81	81.0%		
74083	CONSTRUCCION DE CABAÑA TIPO DUPLEX 2DA ETAPA RECONSTRUCCION	560-VILLA DIAZ ORDAZ	EL CARRIZAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	-	-	2,681,559	893,852	914,689	145,769	16.3%	0	0	OBRA	914,689.00	145,769.00	15.9%	
113137	RECONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EL SABINO	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	URBANO	05	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN AGUSTIN ETLA	-	-	195,537	195,537	195,537	195,537	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,083,328.30 DE LOS CUALES \$ 195,537.00 CORRESPONDEN AL FONDO IV Y LA DIFERENCIA AL FONDO III.
76535	RECONSTRUCCION DE UN MURO DE LA CALLE DEL BARRIO DEL RESCATE DE SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	120-SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	URBANO	001/MSB/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME ZOOGOCHO OAXACA	-	-	151,956	72,657	151,956	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL EXPEDIENTE TECNICO ESTA EN PROCESO DE REVISION EN LA DIRECCION DE PLANEACION DE LA SEFIN
109112	AMPLIACIÓN	13-CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	1,172,581	586,291	68,401	55,000	9.4%	0	0	METRO CUADRADO	68,401.00	55,000.00	80.4%	
114934	CONSTRUCCION DE ANEXO EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	SAN JERÓNIMO SOSOLA	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	12,800	12,800	12,800	12,800	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
97544	AMPLIACION DE DEL CAMINO RURAL TRAMO EL PORVENIR-CERRO COSTOCHÉ	325-SAN PEDRO QUIATONI	EL PORVENIR	RURAL	011	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	184,298	37,800	37,800	37,800	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.38	1.26	15.0%	EN ESTA OBRA FUE UNA MESCLA DE RECURSO DONDE FII APORTO \$184,297.53 Y FII APORTO \$761,802.57, DANDO UN MONTO TOTAL DE \$946,100.10.
103171	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS BARRIOS DE MEJORAMIENTO	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA	RURAL	56	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	568,230	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	108.00	0.00	0.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
111548	TOPES, SEÑALES Y PINTAS	38-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	005-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	87,142	87,142	87,142	87,142	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
76838	CAMBIO DE LOSETA EN EL SALÓN DE JUNTAS DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL EN IXTLAN DE JUAREZ	42-IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	42,871	42,871	0	42,871	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	117.00	117.00	100.0%	
119799	MEJORA DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y DE TOMAS DOMICILIARIAS	233-SAN LUCAS QUIAVINI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIAVINI	-	-	114,560	49,600	49,600	49,600	100.0%	0	0	METRO LINEAL	114,560.91	49,600.00	43.3%	
101271	DESMONTE DEL CAMINO COPALITA-SAN MATEO PIÑAS	253-SAN MATEO PIÑAS	COPALITA DE CERRO LEÓN	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
72293	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN MIGUEL AMATITLÁN	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	-	-	301,600	301,600	301,600	301,600	100.0%	0	0	VIVIENDA	52.00	52.00	100.0%	LA OBRA TIENE UN COSTO DE \$1,975,329.20 DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$301,600.00 Y LA APORTACION DE BENEFICIARIOS TIENE UN MONTO DE \$1,673,729.20
120205	COLOCACION DE MESAS DE TRABAJO Y PLAFON AREA DE COMPUTO ESC. PRIMARIA BENTO	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	-	-	36,540	36,540	36,540	36,540	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
109376	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	250,000	199,981	50,019	199,981	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	250,000.00	199,981.00	80.0%	
128592	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y RASTREO DEL CAMINO ENTRONQUE AL CAMINO QUE CONDUCE A LA PE	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	6,211,210	3,105,604	3,105,604	14,000	0.5%	0	2,436	KILOMETRO LINEAL	90,000.00	14,000.00	15.6%	SE CONSIDERO LA UNIDAD DE LA OBRA SE CONSIDERÓ COMO KILOMETRO LINEAL, SIN EMBARGO EL CAMINO ES MENOR A UN KILOMETRO
75506	MEJORAMIENTO DE AGENCIA MUNICIPAL	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	EL TAPANCO	RURAL	FAFM/MSM/447/008/11	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	-	-	40,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	
	MANTENIMIENTO																							
102819	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO.	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	FAFM/MMH/37/008/11	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	98,700	98,700	98,700	98,700	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA DE MANTENIMIENTO AL RELLENO SANITARIO CONSISTO EN: APERTUA DE UNA NUEVA CAJA COLECTORA PARA LA CLASIFICACION DE LA BASURA, ASI COMO LIMPIEZA EN GENERAL AL RELLENO EXISTENTE.
111041	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	71-PLUMA HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	67,486	67,486	67,486	67,486	100.0%	0	0	LOTE	3.00	3.00	100.0%	SE REALIZO EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE PISOS, PINTURA, REHABILITACION DE SANITARIOS, EN 3 ESCUELAS DIFERENTES DEL MUNICIPIO
94440	MANTENIMIENTO DE CASSETAS DE VIGILANCIA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FORTAMUN/79/02/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	25,000	12,844	12,844	12,844	100.0%	0	0	CASETA	5.00	2.00	40.0%	
140236	IMPERMEABILIZACION DEL PALACIO MUNICIPAL	126-SAN CRISTOBAL AMATLÁN	SAN CRISTÓBAL AMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	-	-	140,000	92,000	140,000	92,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	243.25	180.00	74.0%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION Y CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO AL 100% VALUADA ANTE EL CABILDO MUNICIPAL CONTANDO CON SU ACTA RESPECTIVA
140912	RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN ISIDRO EL CUIL-CACALOTE TRAMO DEL KM.0+000 AL KM.7+524	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	CACALOTE	RURAL	FORTAMUN/153/04/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	97,000	97,000	97,000	97,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	97,000.00	97,000.00	100.0%	
116282	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	225-SAN LORENZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	194,736	194,736	194,736	194,736	100.0%	0	0	KILOMETRO	14.00	14.00	100.0%	
122582	RASTREO DE VARIAS CALLES DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACAOTEPEC	-	-	200,000	19,720	19,720	19,720	100.0%	0	0	KILOMETROS	40.00	8.00	20.0%	
126271	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	235-SAN LUIS AMATLÁN	SAN LUIS AMATLÁN	URBANO	FORTAMUN/235/01/05/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	23,900	23,900	23,900	23,900	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
122311	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE. HUAZANTLAN DEL RIO	248-SAN MATEO DEL MAR	HUAZANTLAN DEL RIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	OBRA	3.00	1.00	33.3%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
126114	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN PALACIO MUNICIPAL	386-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTO SAN SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	150,000	150,000	150,000	70,000	46.7%	0	0	OBRA	1.00	0.65	65.0%	
132571	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	FORTAMUN/3 64/05/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	340,000	171,273	171,273	171,273	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OBRA MUNICIPAL
105397	MANTENIMIENTO A AGENCIA	427-SANTA MARIA PETAPA	GUVISIA	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	32,895	32,895	32,895	25,515	77.6%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	SE REALIZA EL MANTENIMIENTO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE GUVISIA
105488	MANTENIMIENTO A CASETA DE VIGILANCIA	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	10	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	48,768	48,768	48,768	33,768	69.2%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.70	70.0%	SE REALIZA EL MANTENIMIENTO A LA CASETA DE VIGILANCIA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO SUCHIAPA.
129230	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	URBANO	008 (OCHO)	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	280,000	120,197	0	120,197	100.0%	0	0	SISTEMA	4.00	2.00	50.0%	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA Y AGENCIAS MUNICIPALES
110321	RASTREO DEL CAMINO DE LAGUNILLAS A MOTILLAS	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	MOTILLAS	RURAL	052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	20,339,844	10,169,922	568,495	568,495	5.6%	651	651	KILOMETRO	6.80	6.80	100.0%	EL PROYECTO CONTEMPLA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE LAGUNILLAS A MOTILLAS CON UNA LONGITUD DE 6.8 KM.
122723	MANTENIMIENTO DE CAMINO SANTO DOMINGO ALBARRADAS A SANTA MARIA ALBARRADAS	506-SANTO DOMINGO ALBARRADAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN/5 5/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS OAXACA	-	-	30,000	24,150	24,150	24,150	100.0%	0	0	PAGO	3.00	2.00	66.7%	ESTE IMPORTE CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA MAQUINARIA QUE SE USA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS
128727	REHABILITACION	8-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	12	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	6,716,940	2,798,725	200,000	15,200	0.5%	2,050	0	OTROS	200,000.00	15,200.00	7.6%	METAS: MEJORAR EL SERVICIO DE LOS BANOS
76890	REHABILITACION DE LA IMPERMEABILIZACION DEL PALACIO MUNICIPAL EN IXTLAN DE JUAREZ	42-IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	242,614	242,614	0	242,614	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,124.00	1,124.00	100.0%	
76948	REHABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DE JUAREZ	42-IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	127,482	127,482	0	127,482	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	127,482.00	127,482.00	100.0%	
111702	NIVELACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS	77-REYES ETLA	REYES ETLA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	12,760	12,760	12,760	12,760	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
120646	REHABILITACION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE	113-SAN BALTAZAR LOXICHA	SAN BALTAZAR LOXICHA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	288,103	288,103	0	286,862	99.6%	0	0	ACCION	1,154.00	1,149.00	99.6%	OBRA NUMERO UNO: REHABILITACION DE 1154 METROS LINEALES DE LA RED DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL
128609	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA COLOSIO	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FORTAMUN/4 24/06/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	133,975	103,975	103,975	103,975	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	OBRA EN PROCESO
128544	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO CORTES	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FORTAMUN/1 24/04/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	134,443	118,947	118,947	118,947	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	286.00	250.00	87.4%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION
128750	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FORTAMUN/1 24/07/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	50,000	2,396	2,396	2,396	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.10	10.0%	
129301	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FORTAMUN/4 24/15/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	54,644	10,644	10,644	10,644	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO
114862	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA YOLOTEPEC	161-SAN JERONIMO SOSOLA	SANTA MARIA YOLOTEPEC	RURAL	03	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	48,500	48,500	48,500	48,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	1.50	100.0%	
128676	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO	164-SAN JORGE NUCHITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	66,700	66,700	66,700	66,700	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
122145	CAMBIO DE LUMINARIAS Y/O ACCESORIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	11	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACAOTEPEC	-	-	120,000	16,533	16,533	16,533	100.0%	0	0	LUMINARIA	100.00	12.00	12.0%	
122333	REHABILITACION DE LAS OFICINAS EJIDALES	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SANTIAGO ETLA	URBANO	12	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACAOTEPEC	-	-	17,580	17,580	17,580	17,580	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
122498	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACAOTEPEC	-	-	100,000	9,165	9,165	9,165	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.10	10.0%	
126124	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL PALACIO MUNICIPAL	235-SAN LUIS AMATLÁN	SAN LUIS AMATLÁN	URBANO	FORTAMUN4 23010501/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	179,800	179,800	179,800	179,800	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
124154	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS ARTEAGA	237-SAN MARCOS ARTEAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PR-FIV-003-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	-	-	55,000	28,554	28,554	28,554	100.0%	0	0	LUMINARIA	90.00	54.00	60.0%	OBRA EJECUTADA MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
35511	TERMINACION DE LA AGENCIA DE POLICIA	242-SAN MARTIN PERAS	LA ESCOPETA	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	-	-	5,678,002	2,839,000	280,930	280,930	9.9%	0	0	OBRA	280,930.32	280,930.32	100.0%	EN LA COMUNIDAD DE LA ESCOPETA LA OBRA QUE SE REALIZO FUE LA TERMINACION DE LA AGENCIA DE POLICIA, LA CUAL LOS TRABAJOS FUERON APLANADOS PISOS, BAÑOS PINTURA FIRMES, LOS TRABAJOS ESTAN REALIZADOS AL 100% DE LA TERMINACION DE LA OBRA. EL MONTO TOTAL ES DE \$ 280,930.32
134220	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	254-SAN MATEO RIO HONDO	SAN MATEO RIO HONDO	URBANO	001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	-	-	180,000	90,390	90,390	90,390	100.0%	0	0	LUMINARIA	44.00	44.00	100.0%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$180,000.00 OBRAS FISICAMENTE TERMINADA AL 100% Y OPERANDO Y FINANCIERAMENTE AL 50% MISMA QUE SE LIQUIDARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
139719	REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y OBRA EXTERIOR	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	135,000	135,000	135,000	135,000	100.0%	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.0%	
133071	REHABILITACION DEL POZO DE AGUA LOS MANGUITOS	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	LOS MANGOS	RURAL	018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	21,953	21,953	21,953	21,953	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
133070	REHABILITACION DEL POZO DE AGUA POTABLE PUENTE	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	13,120	13,120	13,120	13,120	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
128248	REHABILITACION DE LA OBRA DE CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	338-VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	VILLA DE ETLA	-	-	62,040	62,040	62,040	62,040	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
128195	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) PERIFERICO	338-VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	VILLA DE ETLA	-	-	83,154	83,154	83,154	83,154	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
93135	REHABILITACION DE LOSA DEL PALACIO MUNICIPAL	490-SANTIAGO TEXCALCINGO	SANTIAGO TEXCALCINGO	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	144,810	43,443	43,443	43,443	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
132010	REHABILITACION DE LA CALLE 24 DE FEBRERO	504-NUevo ZOQUIÁPAM	NUevo ZOQUIÁPAM	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUEVO ZOQUIAPAM	-	-	483,378	483,378	483,378	302,000	62.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
128175	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PUBLICO	567-ZAPOTTILÁN LAGUNAS	ZAPOTTILÁN LAGUNAS	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	17,000	17,000	17,000	17,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
128670	ADQUISICION DE MOTOPATULLAS	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	URBANO	10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	6,716,940	2,798,725	250,000	56,000	2.0%	2,050	0	OTROS	250,000.00	56,000.00	22.4%	METAS: AFICENTAR LA SEGURIDAD
128703	EQUIPO DE PROTECCION	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	URBANO	11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	6,716,940	2,798,725	200,000	41,600	1.5%	2,050	0	OTROS	200,000.00	41,600.00	20.8%	METAS: PROTECCION DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA
99991	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA PARA SERVICIO DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL	12-CANDELARIA LOXICHA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	-	-	356,000	356,000	356,000	356,000	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE CAMIONETA PARA EL USO DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL
126122	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS	-	-	33,500	33,500	33,500	33,500	100.0%	0	0	OTROS	33,500.00	33,500.00	100.0%	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES Y ACCESORIOS PARA LOS MISMOS
126032	ADQUISICION DE UN TERRENO	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS	-	-	1,380,000	1,380,000	1,380,000	500,000	36.2%	0	0	METRO CUADRADO	1,380,000.00	500,000.00	36.2%	ADQUISICION DE UN TERRENO EN LA COMUNIDAD DE COATECAS ALTAS FALTA UN ULTIMO PAGO EL CUAL SE INFORMARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
123431	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2005 SEGUN FACTURA 29140	17-LA COMPAÑIA	LA COMPAÑIA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA EJUTLA	-	-	150,000	150,000	150,000	120,000	80.0%	0	0	PIEZA	150,000.00	120,000.00	80.0%	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA NISSAN MODELO 2005 TIPO D.CAB TIPICA T.M EN COLOR AZUL MARINO SEGUN FACTURA 29140
121819	RADIOS PORTATILES	34-GUADALUPE DE RAMIREZ	GUADALUPE DE RAMIREZ	URBANO	5	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	555,628	231,511	10,000	6,082	2.6%	13	0	ARTICULO	4.00	4.00	100.0%	4 RADIOS PORTATILES PARA LA POLICIA MUNICIPAL
110932	EQUIPO DE COMUNICACION	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	004-02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	100,000	24,302	24,302	24,302	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.24	24.0%	
110579	EQUIPO DE TRANSPORTE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	004-01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,000,000	556,570	556,570	556,570	100.0%	0	0	VEHICULO	5.00	3.00	60.0%	
124162	EQUIPO DE TRANSPORTE	46-MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	955,000	289,400	435,000	289,400	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
128601	EQUIPAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES	69-LA PE	LA PE	URBANO	03	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA PE	-	-	110,000	110,000	110,000	32,394	29.4%	185	0	ACCION	110,000.00	32,394.00	29.4%	
111212	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	6	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	DESARROLLO TECNOLOGICO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	7,500	7,590	7,590	7,590	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
111879	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PORTATIL	103-SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAX	-	-	2,210,146	920,894	0	38,999	4.2%	0	0	EQUIPO	20.00	10.00	50.0%	
106581	EQUIPO DE COMUNICACION	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	19,200	19,200	19,200	19,200	100.0%	0	0	EQUIPO	6.00	6.00	100.0%	
106874	EQUIPO DE TRANSPORTE	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	250,000	161,600	250,000	161,600	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
128710	COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	INFIERNILLO	RURAL	SAH/005/FIV/2011	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	-	-	290,000	283,300	283,300	283,300	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	SOLICITO SE CONSIDERE ESTE FORMATO Y SE CANCELE EL FOLIO 126778 POR NO HABER CONSIDERADO UNA PROTECCION ADQUIRIDA AL MOMENTO DE LA COMPRA DE LA CAMIONETA. SE ADQUIERE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE INFIERNILLO
126778	COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	INFIERNILLO	RURAL	SAH/005/FIV/2011	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	-	-	290,000	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
106177	ADQUISICION DE 2 PATRULLAS PARA EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	URBANO	FORTAMUN/131/02/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	-	-	467,000	461,258	467,000	461,258	100.0%	0	0	VEHICULO	2.00	2.00	100.0%	
54911	ADQUISICION DE 5 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION PORTATILES	149-SAN FRANCISCO SOLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	16,000	16,000	16,000	16,000	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	ADQUISICION DE 5 EQUIPOS DE RADIO PORTATILES 1 RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MOD. TK2302 SERIE. 1338LR3545.3 RADIOS PORTATILES MCA. KENWOOD MOD. TK2302 SERIES B0401742, B0401636, B0401637 Y 1 RADIO PORTATIL MCA KENWOOD MOD. TK2312 SERIE NUM. B0908997 PARA LOS REPRESENTATES DE LOCALIDADES Y JEFES DE SECCION PARA EFICIENTAR LA COMUNICACION Y EL ORDEN SOCIAL
137269	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	-	-	100,600	100,600	100,600	100,600	100.0%	0	0	EQUIPO	21.00	21.00	100.0%	
129234	COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACION	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATICION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	42,000	3,300	3,300	3,300	100.0%	0	0	EQUIPO	11.00	1.00	9.1%	
134213	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA ESCUELAS PRIMARIAS	159-SAN JERONIMO COATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN	-	-	70,000	45,238	45,238	45,238	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.40	40.0%	
134106	ADQUISICION DE 2 CAMIONETAS	159-SAN JERONIMO COATLAN	SAN JERONIMO COATLAN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN	-	-	870,100	620,100	620,100	620,100	100.0%	0	0	VEHICULO	3.00	2.00	66.7%	
137000	EQUIPO DE COMUNICACION	171-SAN JOSE TENANGO	SAN JOSE TENANGO	URBANO	5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	350,000	181,502	181,502	181,502	100.0%	0	0	UNIDAD	30.00	10.00	33.3%	
112890	ADQUISICION DE 7 RADIOS PORTATILES	195-SAN JUAN DIXI	SAN JUAN DIXI	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	21,000	21,000	21,000	21,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
103386	ADQUISICION DE CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA	207-SAN JUAN MAZATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	209,800	209,800	209,800	209,800	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
103374	ADQUISICION DE CAMIONETA NISSAN TIPO ESTACUITAS	207-SAN JUAN MAZATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	177,200	177,200	17,200	177,200	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
121642	EQUIPO DE COMUNICACION	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO	-	-	300,000	94,097	94,097	94,097	100.0%	0	0	EQUIPO	4.00	1.00	25.0%	EL EQUIPO CONSISTE EN UN KID DE UNA TORRE, FUENTE DE PODER Y EQUIPO BASICO DE RADIOCOMUNICACION. EN EL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE REALIZO NINGUN GASTO EN EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION.
121754	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y SEGURIDAD PUBLICA	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	8	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	-	-	3,598	3,598	3,598	3,598	100.0%	0	0	PIEZA	2.00	2.00	100.0%	EL GASTO CONSISTIO EN LA COMPRA DE DOS CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA LA POLICIA MUNICIPAL
127336	PAGO DE ANTIPO RADIOS DE COMUNICACION	235-SAN LUIS AMATLAN	SAN LUIS AMATLAN	URBANO	FORTAMUN/23010402/11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	60,000	9,600	9,600	9,600	100.0%	0	0	UNIDAD	6.00	1.00	16.7%	
136138	ADQUISICION DE CAMIONETA PARA LA POLICIA MUNICIPAL	254-SAN MATEO RIO HONDO	SAN MATEO RIO HONDO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	-	-	245,900	177,540	177,540	177,540	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	SE ADQUIRIO UNA CAMIONETA PARA LA POLICIA MUNICIPAL MISMA QUE TIENE UN COSTO DE \$245,900.00 QUEDANDO UN SALDO DE \$68,360.00, MISMA QUE SE LIQUIDARA EN EL SIGUIENTE TRIMETRE

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
136674	ADQUISICION DE 7 RADIOS DE COMUNICACION PORTATIL PARA LA POLICIA MUNICIPAL	264-SAN MATEO RIO HONDO	SAN MATEO RIO HONDO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	-	-	20,216	20,216	20,216	20,216	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	SE ADQUIRIERON 2 RADIOS MODELO TK-2302 KENWOOD DE 16 CANALES Y 5 RADIOS TC-518V PORTATIL DE 16 CANALES PARA LA POLICIA MUNICIPAL
73410	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN MIGUEL AMATITLÁN	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	-	-	260,000	219,192	219,192	219,192	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	0.00	0.0%	EL MONTO AL AÑO QUE FIGURA EN ESTA ACCION SE CONSIDERO UN MONTO APROXIMADO PARA LA EJECUCION DE ESTA Y POR LO TANTO SE CONSIDERO COMO UN 100%, YA QUE ESTA ACCION MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE SE SIGUE EJERCENDO Y AUN NO SE CONOCE EL MONTO TOTAL. SE HACE LA ACLARACION QUE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE SE MODIFICARA EL MONTO HASTA CONCLUIR AL 100%.
123948	ADQUISICION DE MOBILIARIO	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	FORTAMUN/277/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	19,965	19,965	19,965	19,965	100.0%	0	0	UNIDAD	19,965.00	19,965.00	100.0%	
123579	COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACION	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	FORTAMUN/277/02/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	170,000	96,744	96,744	96,744	100.0%	0	0	EQUIPO	170,000.00	96,744.00	56.9%	
105473	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	289-SAN NICOLÁS	SAN NICOLÁS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	90,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
105307	ADQUISICION DE PISON COMPACTADOR	289-SAN NICOLÁS	SAN NICOLÁS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
137008	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA	291-SAN PABLO COATLÁN	SAN PABLO COATLÁN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,773,976	738,407	500,000	219,200	29.7%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
136975	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA NISSAN FRONTIER	291-SAN PABLO COATLÁN	SAN PABLO COATLÁN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,773,976	738,407	500,000	269,000	36.4%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
131104	COMPRA DE UN CAMION DE BASURA	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUIXTEPEC OAXACA	-	-	517,599	340,700	340,700	340,700	100.0%	0	0	VEHICULO	100.00	65.82	65.8%	SE COMPRO UN COMION PARA BARURA A CREDITO, FALTA TERMINAR DE PAGARLO
119860	VEHICULOS PARA PATRULLAS	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	-	-	450,000	244,000	244,000	244,000	100.0%	0	0	VEHICULO	4.00	2.00	50.0%	
124378	EQUIPO DE COMUNICACION	315-SAN PEDRO MÁRTIR	SAN PEDRO MÁRTIR	URBANO	004	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR	-	-	50,000	50,000	50,000	26,400	52.8%	0	0	UNIDAD	12.00	6.00	50.0%	
133069	GASTO DE INVERSION (TERRENOS)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	330,000	330,000	330,000	25,000	7.6%	0	0	PREDIO	3.00	0.30	10.0%	
135985	ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA PATRULLA	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	-	-	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
124431	RADIO MOVIL MARCA MOTOROLA	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN PEDRO YOLOX	URBANO	5	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	6,380	6,380	6,380	6,380	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
124356	5 RADIOS PORTATILES MARCA MOTOROLA	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN PEDRO YOLOX	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	30,740	30,740	30,740	30,740	100.0%	0	0	EQUIPO	5.00	5.00	100.0%	
126258	ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	006	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYTTO SAN SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	PIEZA	8.00	8.00	100.0%	
126172	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	CANADA DE LOBO	RURAL	005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYTTO SAN SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	160,400	160,400	160,400	160,400	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
109122	ADQUISICION DE VEHICULO	352-SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	166,000	166,000	166,000	166,000	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
84054	COMPRA DE RADIOS PARA LA POLICIA	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DEL VALLE	-	-	50,400	50,400	50,400	50,400	100.0%	0	0	EQUIPO	16.00	16.00	100.0%	COMPRA DE 15 RADIOS PORTATILES MARCA KENWOOD Y UN RADIO MOVIL MARCA KENWOOD, SIENDO EL TOTAL DE 16 RADIOS.
107818	ADQUISICIÓN DE VEHICULO PARA EL TRANSPORTE OFICIAL	377-SANTA CRUZ ITUNDUIA	LAS FLORES	RURAL	FAFM/377/003/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUIA	-	-	195,468	195,468	195,468	195,468	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	EL COSTO PRESUPUESTADO PARA LA ADQUISICION DE ESTE VEHICULO FUE DE \$200,000.00 M.N. SIENDO EL COSTO REAL DE \$195,468.00 M.N.
125500	RADIOS DE COMUNICACION	383-SANTA CRUZ TAYATA	SANTA CRUZ TAYATA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TAYATA	-	-	17,720	17,720	17,720	17,720	100.0%	0	0	PIEZA	3.00	3.00	100.0%	TRES RADIOS DE COMUNICACION PARA LOS POLICIAS
102500	EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	300,000	17,600	282,400	17,600	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	300,000.00	17,600.00	5.9%	
102473	PATRULLA NISSAN MODELO 2011 N DE SERIE 3ND25T3BK047584 PARA LA POLICIA MUNICIPAL	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	180,100	180,100	0	180,100	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	180,100.00	180,100.00	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
102525	RADIOS PORTATILES PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	300,000	20,789	279,211	20,789	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	300,000.00	20,789.00	6.9%	
114120	HERRAMIENTAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004-04	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	5,000	750	750	750	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.15	15.0%	
130777	EQUIPO DE COMUNICACION	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC	-	-	30,000	12,750	12,750	12,750	100.0%	0	0	UNIDAD	2.00	2.00	100.0%	COMPRA DE RADIO MOVIL Y PORTATIL PARA POLICIAS MUNICIPALES
97852	RADIOS PORTATILES	404-SANTA MARIA CHACHOÁPAM	SANTA MARIA CHACHOÁPAM	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	343,260	143,025	10,000	9,936	6.6%	0	0	UNIDAD	2.00	2.00	100.0%	ADQUISICION DE DOS RADIOS PORTATILES
128709	EQUIPO DE COMUNICACION (BIEN. MUEB.)	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN4 06/2.1.02	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	-	-	100,000	61,560	61,560	61,560	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	SE ADQUIRIERON EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION PARA TENER UNA MEJOR Y MAYOR COBERTURA EN COMUNICACION.
128821	MOB. Y EQ. P/ESC. LAB. Y SEG. PUB. (BIEN. MUEB.)	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA MARIA CHILCHOTLA	URBANO	FORTAMUN4 06/2.1.05	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	-	-	25,613	25,613	25,613	25,613	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	SE ADQUIRIERON DOS EQUIPOS DE COMPUTOS Y UNA IMPRESORA PARA OFRECER UN MEJOR SERVICIO A LOS HABITANTES.
126670	ADQUISICION DE LA PATRULLA FORTAMUN01/2011	411-SANTA MARIA GUELACÉ	SANTA MARIA GUELACÉ	URBANO	FORTAMUN0 1/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUELACE	-	-	324,954	135,398	271,045	100,000	73.9%	0	0	VEHICULO	271,045.00	100,000.00	36.9%	
80495	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	413-SANTA MARIA HUATULCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	756,599	689,599	700,000	689,599	100.0%	0	0	VEHICULO	6.00	6.00	100.0%	LA ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE INCLUYE, 4 MOTOCICLETAS Y 2 CAMIONETAS, PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO.
100385	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	417-SANTA MARIA JACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN0 15/2011	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	475,400	120,800	120,800	120,800	100.0%	0	0	VEHICULO	475,400.00	120,800.00	25.4%	
99555	EQUIPO DE COMUNICACION	417-SANTA MARIA JACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN0 14/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	89,000	122,348	122,348	122,348	100.0%	0	0	EQUIPO	89,900.00	122,348.00	136.1%	LO EJERCIDO ESTA POR ENSIMA DE LO PRESUPUESTADO, POR LO CUAL SE REALIZARA UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL 2011
104112	COMUNICACION	422-SANTA MARIA NATIVITAS	SANTA MARIA NATIVITAS	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	3,012	3,000	3,000	3,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
134973	EQUIPO DE TRANSPORTE	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	-	-	890,000	472,800	472,800	472,800	100.0%	0	0	VEHICULO	890,000.00	472,800.00	53.1%	SE COMPRO EQUIPO DE TRANSPORTE
119973	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE NUEVO	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	URBANO	006/2011	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	1,000,000	306,000	306,000	306,000	100.0%	0	0	VEHICULO	3.00	1.00	33.3%	EN ESTA ACCION SE HA ADQUIRIDO EN ESTE TRIMESTRE 1 VEHICULO NUEVO DE 3 QUE SE TIENEN PLANEADO DURANTE EL EJERCICIO.
126864	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA EQUIPAMIENTO DE PATRULLAS Y	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	003 (TRES)	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	83,500	83,500	0	83,500	100.0%	0	0	UNIDAD	15.00	15.00	100.0%	RADIOS ADQUIRIDOS PARA LAS PATRULLAS, POLICIAS Y COMANDANCIA
131891	ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA PATRULLA	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	URBANO	006	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE VEHICULO PARA PATRULLA
130529	RADIOS DE COMUNICACION	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	SANTIAGO TEXTITLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	SANTIAGO TEXTITLAN	-	-	13,300	13,300	13,300	13,300	100.0%	0	0	PIEZA	13,300.00	13,300.00	100.0%	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION KENWOOD Y MOTOROLA, NO SE CONSIDERO LA PARTIDA DE EQUIPO DE COMUNICACION EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS.
83887	MOBILIARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA	535-SAN VICENTE LACHIXIO	SAN VICENTE LACHIXIO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN VICENTE LACHIXIO	-	-	50,000	50,000	50,000	49,300	98.6%	0	0	PIEZA	50,000.00	49,300.00	98.6%	ADQUISICION DE 50 CATRES PARA POLICIAS DE GUARDIA.
125553	ADQUISICION DE MOBILIARIO	538-SOLEDAD ETLA	SOLEDAD ETLA	URBANO	005	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SOLEDAD ETLA OAXACA	-	-	40,000	18,198	18,198	18,198	100.0%	0	0	OTROS	40,000.00	18,198.00	45.5%	METAS: COBERTURA MUNICIPAL
97826	EQUIPO DE COMUNICACION	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	6	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	35,984	17,992	17,992	17,992	100.0%	0	0	ARTICULO	35,984.00	17,992.00	50.0%	
103146	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION RADIOS	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	TATALTEPEC DE VALDÉS	URBANO	54	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	50,000	0	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	15.00	0.00	0.0%	
103157	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE SEGURIDAD Y EDUCATIVO	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	TATALTEPEC DE VALDÉS	URBANO	55	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATICION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	28,000	0	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	15.00	0.00	0.0%	
103116	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE TRANSPORTE PATRULLA	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	TATALTEPEC DE VALDÉS	URBANO	53	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	68,500	68,500	68,500	68,500	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	LA PATRULLA SE COMPRO CON RAMO 33 FONDO IV Y CON RECURSOS DE RAMO 28 E INGRESOS PROPIOS.
	SISTEMAS DE INFORMACION																							
114638	ADQUISICION DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	18,300	18,300	18,300	18,300	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
114473	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	70,000	32,440	32,440	32,440	100.0%	0	0	LOTE	3.00	1.00	33.3%	
116235	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	225-SAN LORENZO	SAN LORENZO	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
140198	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES PARA EL CUERPO POLICIAICO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	MTM/F4/NV/0 1/11	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA	-	-	120,000	96,491	105,000	96,491	100.0%	0	0	UNIDAD	30.00	28.00	93.3%	
114600	ADQUISICION DE NEUMATICOS	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	24,720	24,720	24,720	24,720	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
122053	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR D7	194-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	FORTAMUN/5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO OAXACA	-	-	44,571	44,571	44,571	44,571	100.0%	0	0	MAQUINA	1.00	0.00	0.0%	
127110	ADQUISICION DE UN TRACTOR AGRICOLA	283-SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	URBANO	PR-FIV-002-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	-	-	216,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	SE ADQUIRIO TRACTOR AGRICOLA MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
126509	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	008	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTO SAN SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	680,000	68.0%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%	
131577	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	-	-	340,120	340,120	340,120	340,120	100.0%	0	0	PAGO	18.00	18.00	100.0%	COMPRA DE REPARACIONES PARA LA RETROEXCAVADORA, COMPRA DE MATERIALES PARA LA MOTOCONFORMADORA, COMPRA DE MATERIALES PARA LA MOTONIVELADORA, SERVICIO Y REPARACION DEL VOLTEO.
116273	ADQUISICION DE MAQUINARIA	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	-	-	2,900,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	100.0%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%	
	OTROS																							
129664	EQUIPO DE COMUNICACION	61-MONJAS	MONJAS	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MONJAS OAXACA	-	-	56,400	37,800	40,000	37,800	100.0%	0	0	PIEZA	12.00	7.00	58.3%	EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE REALIZO LA COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION EL CUAL GENERO UNA ECONOMIA EN EL IMPORTE DEL GASTO PROYECTADO, LA CUAL SE UTILIZARA EN MESES POSTERIORES.
111165	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO DE COMUNICACION	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	5	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	9,000	9,000	9,000	9,000	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: EQUIPO DE RADIO COMUNICACION
99244	REHABILITACION DE LA SEÑALIZACION VIAL URBANA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FORTAMUN/7 9/10/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	250,000	34,958	34,958	34,958	100.0%	0	0	SEÑALAMIENTOS	1.00	1.00	100.0%	A LA FECHA SE HA ADQUIRIDO TARJETA Y SOFTWARE PARA SEMAFAROS, PARA EL SEÑALAMIENTO VIAL URBANA DE SALINA CRUZ
121378	COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION	108-SAN ANTONIO HUIITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SAH/003/FIV/2 011	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUIITEPEC	-	-	40,000	40,000	40,000	18,736	46.8%	0	0	EQUIPO	18.00	4.00	22.2%	EQUIPO QUE INCLUYE CARGADOR Y RADIO
129229	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA	124-SAN BLAS ATEMPA	MONTE GRANDE	RURAL	FORTAMUN/1 24/13/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
121688	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL Y LOGOTIPO PARA PATRULLA	194-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	FORTAMUN/4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO OAXACA	-	-	20,000	16,913	16,000	16,913	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
116171	REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL	225-SAN LORENZO	SAN LORENZO	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	50,691	50,691	50,691	50,691	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
121978	ACCIONES SOCIALES (REZAGO SOCIAL)	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	-	-	200,000	15,997	15,997	15,997	100.0%	0	0	APOYO	1,000.00	80.00	8.0%	EL APOYO CONSISTIO EN DESPENSAS PARA LA POLICIA MUNICIPAL. EN EL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE REALIZO NINGUN GASTO PARA DESPENSAS
121820	PROYECTO DE FOMENTO	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	9	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	PLAN	1.00	1.00	100.0%	EL GASTO CORRESPONDIÓ A EL PAGO POR LA ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2011-2013
65972	ADQUISICION DE TERRENO	241-SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	LOTE	80,000.00	80,000.00	100.0%	
72480	EQUIPAMIENTO A LA POLICIA MUNICIPAL	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN MIGUEL AMATITLAN	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	130,000	130,000	130,000	130,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA ACCION TUVO UN COSTO TOTAL DE \$130,000.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE \$130,000.00 Y BENEFICIARIOS \$0.00
132458	ADQUISICION DE CAMIONETA	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	URBANO	FORTAMUN/2 7/201/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	406,400	406,400	406,400	406,400	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	SE ADQUIRIO UNA CAMIONETA PICK UP PARA PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL
127962	EQUIPO DE TRANSPORTE	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	007	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	-	-	251,000	251,000	251,000	250,882	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
114144	EQUIPO DE TRANSPORTE PATRULLA	303-SAN PEDRO CAJONOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA GOBIERNO ESTATAL	-	-	452,647	188,603	0	0	0.0%	0	0	UNIDAD	0.00	0.00	0.0%	DE ENERO AJUNIO NO SE EROGARON GASTOS EN ESTE FONDO
90981	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA PICK UP	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	URBANO	FIV-01-2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPARTICION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	-	-	279,500	279,500	279,500	279,500	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	SE ADQUIRIO UN VEHICULO PICK UP PARA BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
133068	GASTO DE INVERSION (EQUIPO DE COMUNICACION)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	244,000	244,000	244,000	244,000	100.0%	0	0	EQUIPO	20.00	20.00	100.0%	
133066	GASTO DE INVERSION (EQUIPO DE TRANSPORTE)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	563,531	563,531	563,531	152,883	27.1%	0	0	EQUIPO	30.00	9.00	30.0%	
127427	EQUIPO TELEFONICO	338-VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA	URBANO	003	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	VILLA DE ETLA	-	-	48,000	48,000	48,000	46,992	97.9%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
81844	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DEL VALLE	-	-	82,620	82,620	82,620	82,620	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS: 52 PIEZAS DE PANTALON TIPO COMANDO, 52 PIEZAS DE PLAYERA TIPO POLO, 52 PIEZAS DE BOTAS, 52 PIEZAS DE GORRA.
132580	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	FORTAMUN/3 64/08/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	1,615,500	880,480	880,480	0	0.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
132585	EQUIPO DE COMUNICACION	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	FORTAMUN/3 64/09/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	207,800	116,000	116,000	116,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	SE ADQUIRIO UN LOTE DE EQUIPO DE COMUNICACION
102549	TERRENO PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA POLICIA DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	250,000	250,000	0	250,000	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	250,000.00	250,000.00	100.0%	
80579	EQUIPO DE COMUNICACION	413-SANTA MARIA HUATULCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	240,000	216,363	216,363	216,363	100.0%	0	0	OTROS	240,000.00	216,363.00	90.2%	METAS: RADIOS
135211	PROYECTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS CULTURAS INDIGENAS	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA CRUZ TLAHUITOLTEPEC	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
129845	COMPRA DE MOTOBOMBA MARCA TRUPER	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	8	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,807,844	753,268	10,000	5,750	0.8%	167	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	COMPRA DE UNA MOTOBOMBA MARCA TRUPER
94202	ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO DEL AGUA POTABLE	484-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	-	-	32,800	32,800	32,800	32,800	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
121415	COMPRA DE LAMPARAS AHORRADORAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	506-SANTO DOMINGO ALBARRADAS	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	URBANO	FORTAMUN-01-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS OAXACA	-	-	4,500	1,380	1,380	1,380	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	12.00	24.0%	
131519	COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION CARGADOR	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	-	-	12,500	464	464	464	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
131481	COMPRA DE RADIOS PORTATILES	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	-	-	42,000	8,352	8,352	8,352	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	EQUIPO DE COMUNICACION 2 RADIOS
131201	COMPRA DE UNIFORMES	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	-	-	87,000	82,900	82,900	82,900	100.0%	0	0	PAGO	2.00	1.90	95.0%	
131453	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	-	-	262,000	13,907	13,907	13,907	100.0%	0	0	PAGO	4.00	0.60	15.0%	COMPRA DE 2 LLANTAS EQ. DE TRANSPORTE, MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE, COMPRA DE 4 LLANTAS PARA LA NISSAN PATRULLA, MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE
76875	EQUIPO DE COMUNICACION (RADIOS)	521-SANTO DOMINGO TONALTEPEC	SANTO DOMINGO TONALTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALTEPEC	-	-	25,000	25,000	25,000	18,700	74.8%	0	0	PAGO	2.00	1.00	50.0%	
116246	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO Y DEL SOTANO	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	-	-	1,000,000	174,000	174,000	174,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
128165	NOMINA DE POLICIAS	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	6,716,940	2,798,725	2,042,400	597,243	21.3%	2,050	0	OTROS	14.00	14.00	100.0%	NOMINA DE 14 POLICIAS
120745	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD	7-ASUNCION OCOTLAN	ASUNCION OCOTLAN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN	-	-	600,000	242,579	357,421	242,579	100.0%	0	0	PERSONA	600,000.00	242,579.00	40.4%	
82000	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	8-ASUNCION TLACOLULITA	ASUNCION TLACOLULITA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	41,800	9,600	9,600	9,600	100.0%	0	0	PERSONA	5.00	5.00	100.0%	
99932	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	12-CANDELARIA LOXICHA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	-	-	1,188,000	495,000	500,000	495,000	100.0%	0	0	OTROS	20.00	20.00	100.0%	PAGO DE LA NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL QUE ESTA INTEGRADA POR UN DIRECTOR, UN COMANDANTE Y 18 ELEMENTOS QUIENES REALIZAN LAS LABORES DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO Y TODAS SUS AGENCIAS
107471	SUELDOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	13-CIENEGA DE ZIMATLAN	CIENEGA DE ZIMATLAN	URBANO	-	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	1,172,581	586,291	116,570	116,570	19.9%	0	0	SERVICIO	333,600.00	116,570.00	34.9%	
125871	PAGO DE NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS	-	-	402,000	402,000	402,000	148,500	36.9%	0	0	OTROS	402,000.00	148,500.00	36.9%	SE REPORTAN 7 MIL PENDIENTES DEL PRIMER TRIMESTRE MAS EL PAGO DE NOMINA NORMAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE.
122370	COMPLEMENTO PAGO NOMINA	17-LA COMPANIA	LA COMPANIA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA COMPANIA EJUTLA	-	-	6,000	6,000	6,000	13,392	223.2%	0	0	OTROS	6,000.00	13,392.00	223.2%	PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTOS A LOS POLICIAS
121036	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	17-LA COMPANIA	LA COMPANIA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA COMPANIA EJUTLA	-	-	108,000	108,000	108,000	43,500	40.3%	0	0	TRABAJADOR	108,000.00	43,500.00	40.3%	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO LA NOMINA DE JUNIO SE PAGO HASTA JULIO .
120422	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COSOLTEPEC	-	-	86,400	43,200	43,200	43,200	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.50	50.0%	
125621	MUNICIPIO DE FRESNILLO DE TRUJANO	32-FRESNILLO DE TRUJANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAPM/MFT/03 201/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRESNILLO DE TRUJANO	-	-	187,200	78,000	187,200	78,000	100.0%	0	0	PERSONA	10.00	10.00	100.0%	
120198	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS	34-GUADALUPE DE RAMIREZ	GUADALUPE DE RAMIREZ	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	555,626	231,511	288,000	118,000	51.0%	13	0	OTROS	9.00	9.00	100.0%	NOMINA DE 9 POLICIAS

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		23=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido									
102506	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	37-MESONES HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM/MMH/3 7/02/11	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	751,200	237,400	237,400	237,400	100.0%	0	0	PAGO	24.00	8.00	33.3%		
106358	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	12,881,960	6,050,275	6,050,275	6,050,275	100.0%	0	0	CORPORACIÓN	1.00	0.47	47.0%		
123068	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD	46-MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	66,000	33,000	33,000	33,000	100.0%	0	0	PERSONA	2.00	2.00	100.0%		
123910	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD	46-MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	60,000	14,964	60,000	14,964	100.0%	0	0	PIEZA	12.00	12.00	100.0%		
109004	PAGO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	47-SANTA MAGDALENA JICOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MAGDALENA JICOTLÁN	-	-	27,000	24,963	13,500	7,988	32.0%	0	0	CORPORACIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL EJERCICIO MINISTRADO Y EJERCIDO SE DEBE A QUE HUBO UN REMANTE DE \$ 5,512. Y ADEMÁS DE QUE EL PROYECTO CONTEMPLA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y OTROS.	
119359	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	FORTAMUN/0 5/20/2011	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAGDALENA TEQUISISTLÁN OAX	-	-	1,146,893	514,344	257,172	257,172	50.0%	0	#####	PATRULLAJE	5,760.00	2,880.00	50.0%	PERSONAL QUE REALIZA PATRULLAJE EN LA POBLACION Y COMUNIDADES. ASI COMO GUARDA EL OREDN EN EL PALACIO MUNICIPAL.	
122846	PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES	55-MARISCALA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFM/MMJ/05 5/01/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUAREZ	-	-	441,600	185,200	441,600	185,200	100.0%	0	0	PERSONA	14.00	14.00	100.0%		
72036	HABERES	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	URBANO	003	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	1,944,000	972,000	972,000	972,000	100.0%	0	0	PAGO	24.00	12.00	50.0%		
132437	MATERIALES Y SUMINISTROS (MATERIALES DE PROTECCION)	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC	-	-	25,000	25,000	25,000	12,500	50.0%	0	0	ARTICULO	20.00	10.00	50.0%		
132434	MATERIALES Y SUMINISTROS (VESTUARIOS Y UNIFORMES)	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC	-	-	21,600	21,600	21,600	10,800	50.0%	0	0	ARTICULO	20.00	10.00	50.0%		
132433	SERVICIOS PERSONALES (SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA)	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC	-	-	567,000	567,000	567,000	189,000	33.3%	0	0	ACCION	9.00	3.00	33.3%		
56865	HABERES DE SEGURIDAD PÚBLICA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/001/2011	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TTO MUNICIPAL	-	-	41,854,008	18,657,362	20,927,004	18,657,362	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.44	44.0%		
57007	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/004/2011	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TTO MUNICIPAL	-	-	16,862,897	8,107,992	8,431,449	8,107,992	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.48	48.0%	AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE LA FEDERACION HA MINISTRADO LA CANTIDAD DE \$50,536,860.50 PARA EL RAMO 33 FONDO IV, Y HA OBTENIDO RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR \$41,173.44	
56904	PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/002/2011	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TTO MUNICIPAL	-	-	839,511	423,294	419,755	423,294	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.50	50.0%		
56950	QUINQUENIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/003/2011	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TTO MUNICIPAL	-	-	1,899,644	974,307	949,822	974,307	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.51	51.0%		
128549	SUELDOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	69-LA PE	LA PE	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA PE	-	-	60,000	60,000	60,000	28,000	46.7%	0	0	ACCION	60,000.00	28,000.00	46.7%		
110574	PAGO DE LA NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	71-PLUMA HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	192,000	96,000	96,000	96,000	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	METAS: POLICIA	
132405	MATERIALES Y SUMINISTROS (MATERIALES DE PROTECCION)	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA DE PINEDA	-	-	26,000	26,000	26,000	0	0.0%	0	0	ARTICULO	12.00	0.00	0.0%		
132398	MATERIALES Y SUMINISTROS (VESTUARIOS Y UNIFORMES)	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA DE PINEDA	-	-	11,200	11,200	11,200	0	0.0%	0	0	ARTICULO	12.00	0.00	0.0%		
132397	SERVICIOS PERSONALES (HABERES)	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA DE PINEDA	-	-	235,923	235,923	235,923	80,603	34.2%	0	0	ACCION	11.00	5.00	45.5%		
55097	SALARIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	76-LA REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	003	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA	-	-	472,500	226,800	226,800	226,800	100.0%	0	0	PAGO	13.00	6.00	46.2%		
98686	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FORTAMUN/7 9/09/2011	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SALINA CRUZ	-	-	500,000	281,796	281,796	281,796	100.0%	0	0	APOYO	101.00	101.00	100.0%	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 101 POLICIAS	
98371	APOYO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (GASTOS FUNERALES)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FORTAMUN/7 9/08/2011	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SALINA CRUZ	-	-	50,000	9,462	9,462	9,462	100.0%	0	0	APOYO	10.00	2.00	20.0%	APOYO DE GASTOS FUNERALES A DOS FAMILIARES DE POLICIAS MUNICIPALES	
96422	LIQUIDACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FORTAMUN/7 9/05/2011	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	250,000	135,218	135,218	135,218	100.0%	0	0	PAGO	4.00	2.00	50.0%	PAGO DE DOS LIQUIDACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	
97384	PAGO DE CUOTAS IMSS Y RETIRO CESANTIA Y VEJEZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FORTAMUN/7 9/06/2011	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SALINA CRUZ	-	-	3,500,000	1,443,985	1,443,985	1,443,985	100.0%	0	0	PAGO	12.00	5.00	41.7%	PAGO DE CUOTA AL IMSS Y RETIRO CESANTIA Y VEJEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	
99964	PAGO DE GASTOS DE COMISION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FORTAMUN/7 9/13/2011	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SALINA CRUZ	-	-	250,000	4,380	4,380	4,380	100.0%	0	0	PAGO	6.00	1.00	16.7%	SE REALIZO UN PAGO DE GASTO DE COMISION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
93189	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y OTRAS PRESTACIONES	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FORTAMUN/79/01/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	13,590,920	6,762,411	6,762,411	6,762,411	100.0%	0	0	PATRULLAJE	14,600.00	7,300.00	50.0%	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (202, ELEMENTOS)
85476	NOMINA Y UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	90-SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC OAXACA	-	-	537,600	399,267	537,600	399,267	100.0%	0	0	PERSONA	537,600.00	399,267.00	74.3%	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PRIMER TRIMESTRE DE EL EJERCICIO 2011
129789	HABERES	92-SAN ANDRES IXTLAHUACA	SAN ANDRES IXTLAHUACA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA	-	-	42,000	13,000	20,000	13,000	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	SE PAGARON LOS SERVICIOS DE POLICIAS, SE HAN REALIZADO LOS PAGOS DE POLICIAS DURANTE LOS 2 TRIMESTRES. FALTAN PAGOS PENDIENTES.
121671	VESTUARIO Y UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD	99-SAN ANDRES TEPETLAPA	SAN ANDRES TEPETLAPA	URBANO	-	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA	-	-	221,976	73,992	46,176	0	0.0%	0	0	PERSONA	46,176.00	0.00	0.0%	
111335	PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	103-SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	-	-	2,210,146	920,894	920,894	579,410	62.9%	0	0	EMPLEO	2,210,146.00	579,410.00	26.2%	
106937	HABERES	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	8,800	6,980	8,800	6,980	100.0%	0	0	PAGO	2.00	1.00	50.0%	
133351	HABERES DE LA POLICIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	1,850,688	674,628	1,176,160	674,628	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	1,850,688.00	674,628.00	36.5%	
131969	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	-	-	46,296	46,296	46,296	46,296	100.0%	0	0	PIEZA	60.00	60.00	100.0%	SE ADQUIRIO UNIFORME PARA LA POLICIA MUNICIPAL A LOS CUALES SE LES ASIGNO POR PERSONA UNA CACHUCHA, UNA PLAYERA, UN PANTALON, UN PAR DE BOTAS, UNA CHAMARRA.
99861	SEGURIDAD PUBLICA Y SATISFACCION DE REQUERIMIENTOS	118-SAN BARTOLOME QUIALANA	SAN BARTOLOME QUIALANA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLOME QUIALANA	-	-	726,000	327,380	327,380	327,380	100.0%	0	0	ACCION	726,000.00	327,380.00	45.1%	
129198	PAGO DE ASESORIA CONTABLE	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FORTAMUN/24/14/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	167,040	20,880	20,880	20,880	100.0%	0	0	ASESORIA	8.00	1.00	12.5%	
129047	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FORTAMUN/24/10/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	312,486	107,793	107,793	107,793	100.0%	0	0	PAGO	8.00	8.00	100.0%	
128379	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FORTAMUN/24/01/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	1,560,000	904,814	904,814	904,814	100.0%	0	0	PATRULLAJE	9,720.00	4,860.00	50.0%	EL PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2011
83166	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES	126-SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN CRISTOBAL AMATLAN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	-	-	402,720	201,360	201,360	201,360	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE TOMAN PAGO POR QUE SON DOCE PAGOS LOS QUE SE HARAN AL AÑO, LA NOMINA SE COMPONE DE 20 POLICIAS MUNICIPALES
127034	PAGO DE HABERES DE LA POLICIA MUNICIPAL	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	100,000	34,000	34,000	34,000	100.0%	0	0	PAGO	12.00	4.00	33.3%	
130147	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	143-SAN FRANCISCO IXHUATAN	SAN FRANCISCO IXHUATAN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO IXHUATAN	-	-	624,000	624,000	624,000	260,000	41.7%	0	0	ACCION	12.00	6.00	50.0%	
128981	HABERES	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	156,000	66,000	66,000	66,000	100.0%	0	0	PAGO	156,000.00	66,000.00	42.3%	DURANTE ESTOS DOS TRIMESTRES SE HAN PAGADO, A LOS TRABAJADORES ASIMILADOS DEL SERVICIO DE POLICIA, Y SOLO SE HAN PAGADO 5 MESES.
137016	PAGO DE HABERES DE LA POLICIA MUNICIPAL	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	-	-	1,800,000	977,523	977,523	977,523	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
140832	HABERES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN/53/01/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	464,899	464,899	464,899	232,449	50.0%	0	0	PAGO	464,899.00	232,449.00	50.0%	
129208	COMPRA DE UNIFORMES A POLICIAS MUNICIPALES	157-SAN JACINTO AMILPAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	81,000	72,070	72,070	72,070	100.0%	0	0	PAGO	3.00	3.00	100.0%	
129102	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	157-SAN JACINTO AMILPAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	1,867,428	633,911	633,911	633,911	100.0%	0	0	PAGO	12.00	5.00	41.7%	
112821	PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES	163-SAN JERONIMO TECOATL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAMF/MSJ/05/5/01/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL	-	-	112,800	52,200	112,800	52,200	100.0%	0	0	PERSONA	15.00	15.00	100.0%	
124208	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	171-SAN JOSE TENANGO	SAN JOSE TENANGO	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	1,104,000	517,000	517,000	517,000	100.0%	0	0	PRESTADOR DE SERVICIOS	12.00	6.00	50.0%	EN CUANTO SE REFIERE AL AVANZE FISICO SE PROGRAMARON EL PAGO DE 12 MESES DE POLICIAS MUNICIPALES POR LO QUE A LA FECHA SE VAN EROGANDO 6 MESES.
130189	HABERES	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	-	-	165,600	30,715	30,715	30,715	100.0%	0	0	PESOS	165,600.00	30,715.00	18.5%	SIN COMENTARIOS
114524	APOYOS DIVERSOS A AUTORIDADES AUXILIARES	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	354,000	127,000	127,000	127,000	100.0%	0	0	APOYO	96.00	48.00	50.0%	
121591	PAGO DE HABERES A POLICIA MUNICIPAL	194-SAN JUAN DEL RIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTAMUN/02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO OAXACA	-	-	156,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	PAGO	13.00	5.00	38.5%	PAGO DE HABERES A LA POLICIA MUNICIPAL
89503	PAGO DE HABERES POLICIAS MUNICIPALES	197-SAN JUAN GUELAVIA	SAN JUAN GUELAVIA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	-	-	137,767	137,767	137,767	137,767	100.0%	0	0	PAGO	137,767.43	137,767.43	100.0%	
94082	VESTUARIOS Y UNIFORMES	197-SAN JUAN GUELAVIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	-	-	31,800	18,589	18,589	18,589	100.0%	0	0	EQUIPO	10.00	8.00	80.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
103449	SERVICIOS PERSONALES DE LA SEGURIDAD PUBLICA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	699,974	323,064	323,064	323,064	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.50	50.0%	
131635	PAGO DE NOMINAS DE HABERES	219-SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	URBANO	FORTAMUN/2 19/02/2011	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	220,000	92,800	92,800	92,800	100.0%	0	0	PERSONA	220,000.00	92,800.00	42.2%	PAGO DE NOMINAS A LOS INTREGRANTES DE POLICIA
136703	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	220-SAN JUAN TEPEUXILA	SAN JUAN TEPEUXILA	URBANO	FORTAMUN/0 01/11	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	110,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	APOYO	12.00	5.00	41.7%	EL GASTO REPORTADO CORRESPONDE AL PERIODO DE ENERO A MAYO DEL 2011
126786	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	223-SAN JUAN YATZONA	SAN JUAN YATZONA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN YATZONA	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	PAGO	0.00	0.00	0.0%	
103587	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	SAN LORENZO ALBARRADAS	URBANO	423010102	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA	-	-	95,400	95,400	95,400	95,400	100.0%	0	0	PAGO	6.00	6.00	100.0%	
120031	NOMINA POLICIAS	233-SAN LUCAS QUIAVINI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	84,000	28,000	28,000	28,000	100.0%	0	0	PATRULLAJE	84,000.00	28,000.00	33.3%	
123007	PAGO DE NOMINAS A POLICIA MUNICIPAL	235-SAN LUIS AMATLÁN	SAN LUIS AMATLÁN	URBANO	FORTAMUN/4 23010103/11	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	67,200	28,000	28,000	28,000	100.0%	0	0	PAGO	12.00	5.00	41.7%	
123828	SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	URBANO	FIV-PR-001-2011	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	-	-	370,800	193,800	193,800	193,800	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.50	50.0%	PAGO DE NOMINAS SEGUN ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
65695	HABERES	241-SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA	-	-	50,000	15,000	22,500	15,000	100.0%	0	0	PAGO	50,000.00	15,000.00	30.0%	
126096	PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES	245-SAN MARTIN ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFMMSM/2 45/01/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZACATEPEC	-	-	280,800	140,600	280,800	140,600	100.0%	0	0	PERSONA	12.00	12.00	100.0%	
110131	HABERES	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,056,336	477,671	528,168	477,671	100.0%	0	0	PAGO	24.00	12.00	50.0%	
137507	PAGO DE SUELDOS DE LOS POLICIAS MUNICIPALES	254-SAN MATEO RIO HONDO	SAN MATEO RIO HONDO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	-	-	216,000	94,000	94,000	94,000	100.0%	0	0	OTROS	288.00	125.00	43.4%	EL IMPORTE PRESUPUESTADO PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LOS 6 POLICIAS MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011 ES POR LA CANTIDAD DE \$216,000.00 DE LOS CUALES HASTA ESTE TRIMESTRE SE HAN PAGADO LA CANTIDAD DE \$94,000.00 QUEDANDO UN SALDO POR EJECUTAR DE \$122,000.00
72222	PAGO DE SUELDAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN MIGUEL AMATITLÁN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	632,300	273,500	273,500	273,500	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.50	50.0%	LA ACCION TENDRA UN COSTO TOTAL DE \$ 632,300.00 DONDE SOLO SERA APORTACION MUNICIPAL Y DE BENEFICIARIOS \$ 00.00. NOTA IMPORTANTE: EL MONTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD CAMBIO A PARTIR DE ESTE TRIMESTRE CON UN MONTO DE \$632,300.00 EL CUAL SERA EL QUE SE EJECUTARA EN ESTE AÑO 2011.
140267	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES	263-SAN MIGUEL COATLÁN	SAN MIGUEL COATLÁN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN	-	-	424,404	212,202	212,202	212,202	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	LA NOMINA DE LOS POLICIAS SE CONFORMA DE 12 ELEMENTOS Y SERAN 12 LOS PAGOS QUE SE LES HARAN AL AÑO.
121328	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	267-SAN MIGUEL DEL RIO	SAN MIGUEL DEL RIO	URBANO	2	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL RIO	-	-	125,863	52,443	125,863	30,000	57.2%	0	0	TRABAJADOR	72,000.00	30,000.00	41.7%	
113456	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	268-SAN MIGUEL EJUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN/2 68/F4/03	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EJUTLA	-	-	245,000	121,881	121,881	121,881	100.0%	0	0	OTROS	70.00	10.00	14.3%	LAS CANTIDADES DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAN DEPENDIENDO DE LAS TARIFAS DE CFE Y DEL GASTO QUE REALIZE EL MUNICIPIO DE ENERGIA ELECTRICA
113028	PAGO DE NOMINA	268-SAN MIGUEL EJUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN/2 68/F4/01	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EJUTLA	-	-	356,077	42,000	42,000	42,000	100.0%	0	0	OTROS	23.00	23.00	100.0%	NOMINA DE POLICIA.
114343	VESTUARIO Y UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	SAN MIGUEL HUAUTLA	URBANO	-	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HUAUTLA	-	-	116,153	94,359	60,000	33,233	35.2%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	
72213	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS	-	-	200,000	110,870	110,870	110,870	100.0%	0	0	TRABAJADOR	200,000.00	110,870.00	55.4%	PAGO DE NOMINA DE 50 POLICIAS.
118847	PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	FORTAMUN/2 77/02/2011	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	1,920,000	444,796	444,796	444,796	100.0%	0	0	PERSONA	1,290,000.00	444,796.00	34.5%	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMETRE
90703	SERVICIOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	1,705,049	786,600	786,600	786,600	100.0%	0	0	PAGO	25.00	12.00	48.0%	
122867	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES	279-SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	-	-	259,000	129,600	129,600	129,600	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	LA NOMINA LA COMPONEN 11 POLICIAS MUNICIPALES
85156	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	282-SAN MIGUEL TENANGO	SAN MIGUEL TENANGO	URBANO	FORTAMUN/2 82/02/2011	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	-	-	67,500	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	PATRULLAJE	1,680.00	840.00	50.0%	EL PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS CORRESPONDE A LOS MESES DE ABRIL A MAYO DEL 2011
94758	POLICIAS	289-SAN NICOLÁS	SAN NICOLÁS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	50,000	13,500	12,500	13,500	100.0%	0	0	PAGO	12.00	3.00	25.0%	
130827	PAGO DE NOMINA DE POLICIA	290-SAN NICOLÁS HIDALGO	SAN NICOLÁS HIDALGO	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN NICOLAS HIDALGO	-	-	216,600	85,900	85,900	85,900	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	SE REALIZA EL PAGO DE LA POLICIA MUNICIPAL ENCARGADA DE BRINDAR LA SEGURIDAD PUBLICA
126931	SEGURIDAD PUBLICA	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	-	-	813,168	813,168	813,168	228,122	28.1%	0	0	PERSONA	360.00	180.00	50.0%	
131193	NOMINA DE HABERES	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	004	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUIXTEPEC OAXACA	-	-	1,096,580	274,145	274,145	274,145	100.0%	0	0	LOTE	100.00	50.00	50.0%	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
115615	PAGO DE SUELDOS A SEGURIDAD PUBLICA	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,075,200	1,075,200	1,075,200	345,200	32.1%	0	0	TRABAJADOR	12.00	12.00	100.0%	EN EL MES DE MARZO SE DIO DE BAJA A DOS TRABAJADORES POR PROBLEMAS PERSONALES ENTRE ELLOS, POR LO QUE SE TOMO EL ACUERDO MEDIANTE REUNION DE CABIDO QUE SE LES DIERA DE BAJA QUEDANDO UNICAMENTE 10 TRABAJADORES.
114971	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	FORTAMUN/01308/2011	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	689,597	359,599	359,599	359,599	100.0%	0	0	PATRUILLAJE	3,600.00	1,800.00	50.0%	NOTA: EL RAMO 28 DEL 2011, HIZO UN PRESTAMO POR LA CANTIDAD DE 93,109.00 PARA EFECTOS DEL PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS, UNA VEZ QUE EL RECURSOS DEL FONDO IV, SE RECIBIO HASTA EL MES DE FEBRERO, Y SE TUVO LA NECESIDAD DE PAGAR EL SUELDO A LOS POLICIAS DESDE EL MES ENERO DEL 2011. A LA FECHA SE LE DEBE AL RAMO 28 LA CANTIDAD DE \$37,230.10.
120491	SUELDO DE POLICIA MUNICIPAL	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	-	-	502,200	135,000	135,000	135,000	100.0%	0	0	PAGO	17.00	5.00	29.4%	12 ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL, A LOS CUALES SE LES HA PAGADO 5 QUINCENAS A PARTIR DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL.
123119	SEGURIDAD PUBLICA	315-SAN PEDRO MARTIR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR	-	-	366,000	366,000	366,000	178,250	48.7%	0	0	PERSONA	144.00	72.00	50.0%	EL MONTO EJERCIDO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2011 ES DE \$ 178,250.00 EL CUAL SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA: EN EL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) EL MONTO EJERCIDO FUE POR \$ 89,000.00 EN EL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) EL MONTO EJERCIDO ES DE \$ 89,250.00
113053	HABERES	317-SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	-	-	345,600	345,600	345,600	162,000	46.9%	0	0	ACUERDO	345,600.00	162,000.00	46.9%	
139614	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	6,743,936	1,138,677	1,138,677	1,138,677	100.0%	0	0	CONTRIBUYENTE	6,743,936.00	1,138,677.00	16.9%	
142092	PAGO DE SUALDO APOLICIAS MUNICIPALES	326-SAN PEDRO SOCHIAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM	-	-	2,106,710	702,236	702,236	284,838	40.6%	0	0	PERSONA	9.00	9.00	100.0%	
126850	SEGURIDAD PUBLICA	338-VILLA DE ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	VILLA DE ETLA	-	-	940,800	940,800	940,800	470,400	50.0%	0	0	PERSONA	384.00	192.00	50.0%	
74593	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	-	-	116,513	29,513	29,513	29,513	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.33	33.0%	
126312	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	007	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYTTO SAN SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	1,690,390	1,690,390	1,690,390	270,000	16.0%	0	0	PAGO	37.00	19.00	51.4%	
127755	PAGO DE LIQUIDACION	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SINDICATURA MUNICIPAL	-	-	7,287,212	3,036,338	150,000	4,800	0.2%	0	0	OTROS	150,000.00	4,800.00	3.2%	PAGO DE LA LIQUIDACION A UN POLICIA.
122616	PAGO DE NOMINA A LA POLICIA MUNICIPAL	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SINDICATURA MUNICIPAL	-	-	7,287,212	3,036,338	1,375,000	611,692	20.1%	0	0	OTROS	1,375,000.00	611,692.00	44.5%	PAGO DE LA NOMINA DE 22 POLICIAS MUNICIPALES.
140315	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES	353-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	-	-	118,800	59,400	59,400	59,400	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	RUBRO PARA EL PAGO DE NOMINA A POLICIAS MUNICIPALES
64934	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD	360-SANTA ANA ZEGACHE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	003	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	POLICIA MUNICIPAL	-	-	705,600	705,600	705,600	337,772	47.9%	0	0	PERSONA	18.00	18.00	100.0%	
132494	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	FORTAMUN/364/01/2011	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	980,000	355,700	355,700	355,700	100.0%	0	0	PERSONA	3.00	3.00	100.0%	
122636	PAGO DE SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL (TOPILES).	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	432,000	207,000	207,000	207,000	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	AL SEGUNDO TRIMESTRE SE HA PAGADO \$ 207,000.00 POR SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO (TOPILES MUNICIPALES).
90333	PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA	376-SANTA CRUZ DE BRAVO	SANTA CRUZ DE BRAVO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BRAVO	-	-	64,900	32,450	32,450	32,450	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	6.00	50.0%	
131989	PAGO DE HABERES A POLICIAS MUNICIPALES	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	-	-	404,070	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	PAGO	52.00	25.00	48.1%	SE LE PAGA A LA PLANTILLA DE POLICIAS MUNICIPALES SEMANALMENTE
101812	HABERES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	-	-	2,259,548	939,971	1,319,577	939,971	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	2,259,548.00	939,971.00	41.6%	
101818	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	388-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	2,006,935	836,222	836,222	138,667	16.6%	0	0	PAGO	12.00	5.00	41.7%	EL MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (TOAL ANUAL, ACUMULADO AL TRIMESTRE, MINISTRADO Y PROGRAMADO) ES EL MISMO DEL REPORTADO EN EL FOLIO N 101531
113995	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	SANTA MARIA CAMOTLÁN	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CAMOTLÁN	-	-	228,000	58,622	58,622	58,622	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.26	26.0%	
97067	PAGO DE NOMINA	404-SANTA MARIA CHACHOÁPAM	SANTA MARIA CHACHOÁPAM	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	343,260	143,025	90,000	37,400	26.1%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	NOMINA DE TRES POLICIAS
92679	SEGURIDAD PUBLICA	405-VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA CHILAPA DE DIAZ	-	-	568,837	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	CORPORACION	568,437.00	150,000.00	26.4%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
122204	SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN4 06/1.1.01	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	-	-	2,732,866	996,295	996,295	996,295	100.0%	0	0	EMPLEO	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL PARA BRINDAR SEGURIDAD Y OTORGAR LAS GARANTIAS A LOS HABITANTES Y ORDENAMIENTO VIAL.
79868	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE LA POLICIA MUNICIPAL	413-SANTA MARIA HUATULCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	120,000	26,893	30,000	26,893	100.0%	0	0	OTROS	171.00	171.00	100.0%	EL RUBRO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL INCLUYE ADEMÁS DE LA POLICIA A COMANDANTES, CABOS, CHOFERES, BOMBEROS Y AUXILIARES, Y TODOS ELLOS SE CONTEMPLAN EN EL RUBRO DE SUELDOS QUE SE ESTA REPORTANDO.
79864	PAGO DE SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL	413-SANTA MARIA HUATULCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	12,253,421	4,798,523	5,000,000	4,798,523	100.0%	0	0	OTROS	171.00	171.00	100.0%	EL RUBRO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL INCLUYE ADEMÁS DE LA POLICIA A COMANDANTES, SECRETARIAS, CABOS, CHOFERES, BOMBEROS Y AUXILIARES, Y TODOS ELLOS SE CONTEMPLAN EN EL RUBRO DE SUELDOS QUE SE ESTA REPORTANDO.
127166	SUELDO A PERSONAL DE CONTRATO (SEGURIDAD MUNICIPAL)	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H MUNICIPIO	-	-	994,200	435,051	435,051	435,051	100.0%	0	0	PAGO	26.00	12.00	46.2%	
99270	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	417-SANTA MARIA JACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN0 01/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,142,500	546,300	546,300	546,300	100.0%	0	0	PERSONA	1,142,500.00	546,300.00	47.8%	
132342	MATERIALES Y SUMINISTROS (MATERIALES DE PROTECCION)	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	-	-	95,000	95,000	95,000	47,500	50.0%	0	0	PERSONA	20.00	10.00	50.0%	
132337	MATERIALES Y SUMINISTROS (VESTUARIOS Y UNIFORMES)	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	-	-	43,200	43,200	43,200	21,600	50.0%	0	0	PERSONA	20.00	10.00	50.0%	
132331	SERVICIOS PERSONALES (HABERES)	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	-	-	1,170,000	1,170,000	1,170,000	468,000	40.0%	0	0	ACCIÓN	10.00	4.00	40.0%	
130249	MATERIALES Y SUMINISTROS (PRENDAS Y MATERIAL DE PROTECCION)	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	37,890	37,890	37,890	23,945	63.2%	0	0	PERSONA	12.00	7.00	58.3%	
130243	SERVICIOS PERSONALES (HABERES)	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	712,800	712,800	712,800	324,400	45.5%	0	0	ACCIÓN	12.00	5.00	41.7%	
104080	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	422-SANTA MARIA NATIVITAS	SANTA MARIA NATIVITAS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	21,600	3,825	3,825	3,825	100.0%	0	0	PERSONA	5.00	5.00	100.0%	
123307	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SANTA MARIA OZOLOTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	-	-	540,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
114907	PAGO DE NOMINA	425-SANTA MARIA PÁPALO	SANTA MARIA PÁPALO	URBANO	FORTAMUN4 23010103/11	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	42,000	21,000	21,000	21,000	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
128645	HABERES	426-SANTA MARIA PEÑOLES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA AMRIA PEÑOLES	-	-	750,600	375,300	750,600	90,150	24.0%	12	6	PAGO	750,600.00	90,150.00	12.0%	
85368	PAGO DE NOMINA	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD	-	-	1,976,221	988,110	988,110	903,690	91.5%	0	0	OTROS	52.00	26.00	50.0%	PAGO DE NOMINAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD
85627	ADQUISICION DE MATERIAL DE DEFENSA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	458-SANTIAGO COMALTEPEC	SANTIAGO COMALTEPEC	URBANO	FORTAMUN4 58/01/2011	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC	-	-	7,437	835	835	835	100.0%	0	0	LOTE	5.00	1.00	20.0%	
28589	HABERES (POLICIAS MUNICIPALES)	461-SANTIAGO DEL RIO	SANTIAGO DEL RIO	URBANO	01/2011	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTTT CONSTL DE SANTIAGO DEL RIO	-	-	72,000	36,000	36,000	36,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	APOYO ECONOMICO A 12 ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL
68517	SEGURIDAD PÚBLICA	462-SANTIAGO HUAJOLOTTILÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTTILÁN	-	-	862,350	447,877	447,877	447,877	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.50	50.0%	
107137	SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	463-SANTIAGO HUAUCLILLA	SANTIAGO HUAUCLILLA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUCLILLA OAXACA	-	-	277,813	138,906	105,264	52,632	37.9%	0	0	PERSONA	105,264.00	52,632.00	50.0%	PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.
127097	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	465-SANTIAGO XCUINTEPEC	SANTIAGO XCUINTEPEC	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO XCUINTEPEC	-	-	120,000	47,850	60,000	47,850	100.0%	0	0	PAGO	120,000.00	47,850.00	39.9%	
118716	PAGO DE SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	URBANO	001/2011	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	742,267	362,400	362,400	362,400	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	EN ESTA ACCION SE HA PAGO 6 MESES DE SUELDOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL.
128442	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001 (UNO)	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	3,546,000	1,773,000	0	1,773,000	100.0%	0	0	PAGO	24.00	12.00	50.0%	LOS PAGOS SE REALIZAN DE FORMA QUINCENAL EN LA CABERA MUNICIPAL Y LAS AGENCIAS
120656	HABERES A LOS POLICIAS MUNICIPALES	479-SANTIAGO NEJAPILLA	SANTIAGO NEJAPILLA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NEJAPILLA	-	-	15,000	37,186	15,000	4,200	11.3%	0	0	PERSONA	6.00	6.00	100.0%	APOYO EN EFECTIVO A LOS POLICIAS MUNICIPALES
102596	NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y TRANSITO MUNICIPAL	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	01FIV	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	20,339,884	10,169,922	9,166,417	4,583,208	45.1%	651	651	PERSONA	1,968.00	984.00	50.0%	ESTE PROYECTO CONTEMPLA EL PAGO DE SUELDOS 164 PERSONAS DURANTE 12 MESES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y TRANSITO MUNICIPAL
129644	SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,807,844	753,268	510,000	199,365	26.5%	167	0	OTROS	13.00	13.00	100.0%	PAGO DE SUELDOS A 13 POLICIAS
130151	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO VILLA TEJUPAM DE LA UNION	-	-	450,000	225,000	225,000	225,000	100.0%	0	0	PESOS	450,000.00	225,000.00	50.0%	
130147	SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	SANTIAGO TEXTITLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	SANTIAGO TEXTITLÁN	-	-	133,200	133,200	133,200	71,600	53.8%	0	0	TRABAJADOR	133,200.00	71,600.00	53.8%	NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA (SEGURIDAD PÚBLICA).

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
93314	PAGO DE HABERES Y ALIMENTOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	484-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	-	-	250,000	139,247	139,247	139,247	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
104176	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	URBANO	02	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO ZACATEPEC	-	-	600,000	383,510	150,000	383,510	100.0%	0	0	PESOS	150,000.00	383,510.00	255.7%	
81678	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	504-NUevo ZOQUIAPAM	NUevo ZOQUIAPAM	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUevo ZOQUIAPAM	-	-	32,500	32,500	32,500	32,500	100.0%	0	0	PIEZA	16.00	16.00	100.0%	SE ADQUIRIERON 16 JUEGOS. CONSISTENTES CADA UNO EN 1 PLAYERA TIPO POLO, 1 PLAYERA TIPO JASPE, 2 PANTALONES COMANDO GABARDINA NEGRA, 1 CHAMARRA DESMONTABLE TELA TIBURON, 1 GORRA CON BORDADO TELA GABARDINA NEGRA, 1 CAMISOLA NEGRA Y 1 PORTA TOLETE.
129870	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	527-SANTOS REYES PAPALO	SANTOS REYES PAPALO	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTOS REYES PAPALO	-	-	300,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	PESOS	300,000.00	150,000.00	50.0%	
55605	SEGURIDAD PUBLICA.	529-SANTOS REYES YUCUNÁ	SANTOS REYES YUCUNÁ	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	299,505	299,505	299,505	149,753	50.0%	0	0	ACCION	299,505.00	149,753.00	50.0%	
122494	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES	533-SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	-	-	369,600	184,800	184,800	184,800	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
74292	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN	-	-	450,000	450,000	450,000	225,000	50.0%	0	0	TRABAJADOR	450,000.00	225,000.00	50.0%	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO. EL PAGO SE REALIZA A 33 TRABAJADORES Y ES DE FORMA MENSUAL.
154453	PAGO DE NOMINAS DE HABERES	537-SILACAYOAPAN	SILACAYOAPAN	URBANO	FORTAMUN/537/02/2011	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	365,700	365,700	365,700	365,700	100.0%	0	0	PERSONA	365,700.00	365,700.00	100.0%	
124275	SEGURIDAD PUBLICA	539-SOLEDADETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA OAXACA	-	-	366,000	54,000	54,000	54,000	100.0%	0	0	CORPORACION	366,000.00	54,000.00	14.8%	
102566	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO A LOS POLICIAS	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	41	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	5,000	0	0	0	0.0%	0	0	APOYO	10.00	0.00	0.0%	
102515	SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	40	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	331,600	227,834	227,834	227,834	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
102604	VESTUARIOS Y UNIFORMES A POLICIAS	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	42	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VADES	-	-	37,879	37,879	37,879	37,879	100.0%	0	0	PIEZA	80.00	80.00	100.0%	
126867	PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFMMTF/545/01/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON	-	-	758,400	379,200	758,400	379,200	100.0%	0	0	PERSONA	12.00	12.00	100.0%	
132087	HABERES	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS COIXTLAHUACA OAXACA	-	-	540,000	188,000	270,000	188,000	100.0%	0	0	PAGO	24.00	12.00	50.0%	SE REALIZARON LOS PAGO DE POLICIAS, DISMINUYO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD, POR ESO A ESTA FECHA EL PRESUPUESTO EJERCIDO HA SIDO MENOS QUE EL PROGRAMADO.
140074	HABERES A POLICIAS	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	MTM/F4/GC/01/11	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA	-	-	3,950,000	1,759,784	1,975,000	1,759,784	100.0%	0	0	PAGO	50.00	45.00	90.0%	MERMO EL GASTO POR BAJA DE ELEMENTOS
73141	APOYO A TOPILES	560-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	-	-	2,581,559	893,852	48,000	12,000	1.3%	0	0	APOYO	48,000.00	20,000.00	41.7%	
140930	PAGO DE HABERES A LOS INTEGRANTES DE LA POLICIA MUNICIPAL	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	-	-	86,400	36,000	35,000	30,000	83.3%	0	0	PAGO	86,400.00	30,000.00	34.7%	
109971	SUELDOS PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	563-YOGANA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	216,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	PERSONA	12.00	12.00	100.0%	
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
91306	EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	4-ASUNCION CUYOTEPEJI	ASUNCION CUYOTEPEJI	URBANO	004	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	21,396	0	0	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
91147	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	4-ASUNCION CUYOTEPEJI	ASUNCION CUYOTEPEJI	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	117,000	61,139	61,139	61,139	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.50	50.0%	
91266	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4-ASUNCION CUYOTEPEJI	ASUNCION CUYOTEPEJI	URBANO	003	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	72,000	43,992	43,992	43,992	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.61	61.0%	
91125	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS AUXILIARES	4-ASUNCION CUYOTEPEJI	ASUNCION CUYOTEPEJI	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	76,800	28,000	28,000	28,000	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.50	50.0%	
128237	ALUMBRADO PUBLICO	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	6,716,940	2,798,725	1,800,000	742,449	26.5%	2,050	0	OTROS	1,800,000.00	742,449.00	41.2%	METAS: SERVICIO DE ALUMBRADO EFICIENTE
128550	DERECHOS DE AGUAS SUBTERRANEAS Y CASETAS	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	URBANO	7	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	6,716,940	2,798,725	100,000	81,615	2.9%	2,050	0	OTROS	100,000.00	81,615.00	81.6%	METAS: CONTAR CON POZOS DE AGUA POTABLE
128433	GASTOS DE COMISION BANCARIA	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	URBANO	5	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	6,716,940	2,798,725	1,500	559	0.0%	2,050	0	OTROS	1,500.00	1,500.00	100.0%	METAS: EFICIENTAR EL MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA
128378	GASTOS DE COMISIONES OFICIALES	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	URBANO	4	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	6,716,940	2,798,725	30,000	3,559	0.1%	2,050	0	OTROS	30,000.00	3,559.00	11.9%	METAS: GESTIONAR EQUIPO PARA LA POLICIA MUNICIPAL

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
128302	MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS	8-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	6,716,940	2,798,725	70,000	53,635	1.9%	2,050	0	OTROS	70,000.00	53,635.00	76.6%	METAS: TENER EN BUENAS CONDICIONES LAS PATRULLAS
128514	MATERIAL DE PROTECCION	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	URBANO	6	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	6,716,940	2,798,725	616,025	80,708	2.9%	2,050	0	OTROS	616,025.00	80,708.00	13.1%	METAS: EFICIENTAR LA SEGURIDAD
128648	ROTULACION DE PATRULLAS	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	URBANO	9	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	6,716,940	2,798,725	30,000	2,300	0.1%	2,050	0	OTROS	30,000.00	2,300.00	7.7%	METAS: EFICIENTAR LA VIALIDAD
128596	SERVICIOS DE LABORATORIO	8-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	URBANO	8	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	6,716,940	2,798,725	60,000	9,976	0.4%	2,050	0	OTROS	60,000.00	9,976.00	16.6%	METAS: CONTAR CON POLICIAS EFICIENTES
120988	ALUMBRADO PUBLICO	7-ASUNCION OCOTLAN	ASUNCION OCOTLAN	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN	-	-	120,000	42,177	0	42,177	100.0%	0	0	PIEZA	120,000.00	42,177.00	35.1%	
120857	MATERIAL DE DEFENSA	7-ASUNCION OCOTLAN	ASUNCION OCOTLAN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN	-	-	50,000	8,108	41,892	8,108	100.0%	0	0	PIEZA	50,000.00	8,108.00	16.2%	
93999	MATERIALES Y SUMINISTROS	8-ASUNCION TLACOLULITA	ASUNCION TLACOLULITA	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	80,655	25,300	25,300	25,300	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	EN ESTE RUBRO DE MATERIALES Y SUMINISTROS SE CONSIDERO LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
94340	SERVICIOS GENERALES	8-ASUNCION TLACOLULITA	ASUNCION TLACOLULITA	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	197,465	93,563	93,563	93,563	100.0%	0	0	ACCION	4.00	4.00	100.0%	EN EL RUBRO DE SERVICIOS GENERALES SE CONSIDERARON LOS GASTOS DE ALUMBRADO PUBLICO, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y ENERGIA ELECTRICA
128912	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	11-CALIHUALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	235,356	54,764	54,764	54,764	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.23	23.0%	
128867	PAGO DE LA NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	11-CALIHUALA	CALIHUALA	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	235,200	58,800	58,800	58,800	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.25	25.0%	
107915	ALUMBRADO PUBLICO, MITO DE EQ DE TRANSPORTE, DERECHOS DE (CONAGUA) Y GASTOS DE COMISION	13-CIENEGA DE ZIMATLAN	CIENEGA DE ZIMATLAN	URBANO	-	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	1,172,581	586,291	291,279	291,279	49.7%	0	0	OTROS	291,279.00	162,977.00	56.0%	METAS: ILUMINACION DENTRO DE LA POBLACION Y MITO DE LAS PATRULLAS, ABASTECER A LA POBLACION DE AGUA POTABLE
108915	REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL	13-CIENEGA DE ZIMATLAN	CIENEGA DE ZIMATLAN	URBANO	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PUBLICOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	1,172,581	586,291	376,320	63,678	10.9%	0	0	METRO CUADRADO	376,320.00	63,678.00	16.9%	
107683	UNIFORMES, MATERIAL DE PROTECCION Y COMBUSTIBLE	13-CIENEGA DE ZIMATLAN	CIENEGA DE ZIMATLAN	URBANO	-	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	1,172,581	586,291	52,531	52,531	9.0%	0	0	UNIDAD	102,980.00	52,531.00	51.0%	
126060	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PATRULLA)	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS	-	-	35,000	35,000	35,000	12,870	36.8%	0	0	ASISTENCIA	35,000.00	12,870.00	36.8%	MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL
125940	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS	-	-	49,653	49,653	49,653	18,883	38.0%	0	0	POSTE LUMINARIA, METRO LINEAL	49,653.00	18,883.00	38.0%	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO Y EL MANTENIMIENTO DEL MISMO
121971	ALUMBRADO PUBLICO	17-LA COMPANIA	LA COMPANIA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA COMPANIA EJUTLA	-	-	50,000	50,000	50,000	26,567	53.1%	0	0	POSTE	50,000.00	26,567.00	53.1%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SU MANTENIMIENTO DEL PERIOD COMPRENDIDO DE ENERO A JUNIO
121726	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17-LA COMPANIA	LA COMPANIA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA COMPANIA EJUTLA	-	-	60,000	60,000	60,000	27,116	45.2%	0	0	LITRO	60,000.00	27,116.00	45.2%	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO
122511	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	17-LA COMPANIA	LA COMPANIA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	BANCA DE DESARROLLO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA COMPANIA EJUTLA	-	-	3,000	3,000	3,000	28	0.9%	0	0	PESOS	3,000.00	28.00	0.9%	PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS RETENIDAS POR EL BANCO
122630	ENERGIA ELECTRICA	17-LA COMPANIA	LA COMPANIA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA COMPANIA EJUTLA	-	-	60,871	60,871	60,871	35,756	58.7%	0	0	POSTE	60,871.00	35,756.00	58.7%	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
124596	IMPUESTOS Y DERECHOS	17-LA COMPANIA	LA COMPANIA	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA COMPANIA EJUTLA	-	-	5,000	5,000	5,000	340	6.8%	0	0	PIEZA	5,000.00	340.00	6.8%	PAGO DE INFRACCIONES DE TRANSITO
122126	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17-LA COMPANIA	LA COMPANIA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA COMPANIA EJUTLA	-	-	72,000	72,000	72,000	25,431	35.3%	0	0	PIEZA	70,000.00	25,431.00	36.3%	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE
124830	PROGRAMAS DEL SISTEMA DIF	17-LA COMPANIA	LA COMPANIA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA COMPANIA EJUTLA	-	-	10,000	10,000	10,000	8,433	84.3%	0	0	NINO	10,000.00	8,433.00	84.3%	APOYOS AL PROGRAMA DEL SISTEMA DIF
121441	VESTUARIOS Y UNIFORMES	17-LA COMPANIA	LA COMPANIA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA COMPANIA EJUTLA	-	-	20,000	20,000	20,000	10,937	54.7%	0	0	PIEZA	20,000.00	10,937.00	54.7%	COMPRA DE UNIFORMES Y VESTUARIOS A LOS POLICIAS DEL MUNICIPIO
57737	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM/MCR/20/05/11	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	-	-	25,000	9,486	9,486	9,486	100.0%	0	0	ACCION	4.00	2.00	50.0%	
57547	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM/MCR/20/02/11	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	-	-	40,000	14,639	14,639	14,639	100.0%	0	0	ACCION	2.00	1.00	50.0%	
57591	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM/MCR/20/03/11	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	-	-	150,000	64,592	64,592	64,592	100.0%	0	0	PAGO	24.00	12.00	50.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
57620	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM/MCR/20/04/11	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	-	-	150,000	56,778	56,778	56,778	100.0%	0	0	ACCION	12.00	6.00	50.0%	
57507	SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM/MCR/20/01/11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	-	-	562,500	205,000	205,000	205,000	100.0%	0	0	PAGO	25.00	12.00	48.0%	
125693	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	32-FRESNILLO DE TRUJANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFM/MFT/03/2/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRESNILLO DE TRUJANO	-	-	77,916	26,128	77,916	26,128	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
121477	COMISIONES BANCARIAS	34-GUADALUPE DE RAMIREZ	GUADALUPE DE RAMIREZ	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	555,626	231,511	1,000	928	0.4%	13	0	OTROS	928.00	928.00	100.0%	PAGO DE COMISION POR MANEJO DE CUENTA
120517	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	34-GUADALUPE DE RAMIREZ	GUADALUPE DE RAMIREZ	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	555,626	231,511	227,000	77,237	33.4%	13	0	MWH	100.00	33.40	33.4%	33% DE SERVICIO DE ALUMBRADO
121714	PRENDAS Y MATERIAL DE PROTECCION	34-GUADALUPE DE RAMIREZ	GUADALUPE DE RAMIREZ	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	555,626	231,511	15,000	14,691	6.3%	13	0	ARTICULO	22.00	22.00	100.0%	22 UNIFORMES PARA LA POLICIA DEL MUNICIPIO
122396	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y VESTUARIO Y EQUIPO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	35-GUAYATLAC DE JUAREZ	GUAYATLAC DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUAYATLAC DE JUAREZ	-	-	217,857	108,929	0	35,287	32.4%	0	0	ACCION	100.00	35.00	35.0%	LA RENTA DE MAQUINARIA SE UTILIZARA EN EL MANTENIMIENTO A LAS CALLES Y ACCESOS A LA POBLACION UNA VEZ QUE CONCLUYA LA TEMPORADA DE LLUVIAS.
102676	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION.	37-MESONES HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM/MMH/3/7/005/11	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	60,000	15,800	15,800	15,800	100.0%	0	0	ACCION	4.00	1.00	25.0%	
102786	ADQUISICION DE LUMINARIAS.	37-MESONES HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM/MMH/3/7/007/11	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	180,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	ACCION	12.00	4.00	33.3%	
102554	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	37-MESONES HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM/MMH/3/7/003/11	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	411,540	97,737	97,737	97,737	100.0%	0	0	PAGO	12.00	3.00	25.0%	
102732	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES.	37-MESONES HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM/MMH/3/7/006/11	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	150,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	ACCION	10.00	5.00	50.0%	
102440	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO.	37-MESONES HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM/MMH/3/7/001/11	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	840,000	112,502	112,502	112,502	100.0%	0	0	ACCION	12.00	3.00	25.0%	
102607	PAGO DE HONORARIOS.	37-MESONES HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM/MMH/3/7/004/11	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	41,000	41,000	41,000	41,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
106295	MATERIALES Y SUMINISTROS	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	2,283,000	784,358	784,358	784,358	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.34	34.0%	
109972	SERVICIOS GENERALES	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	2,080,725	911,289	911,289	911,289	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.44	44.0%	
97174	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LAS PATRULLAS MUNICIPALES	42-IXTLAN DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	100,000	39,385	60,615	39,385	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	100,000.00	39,385.00	39.4%	
97558	MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DEL MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	42-IXTLAN DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	80,000	39,385	40,615	39,395	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	80,000.00	39,385.00	49.2%	
95947	PRENDAS Y MAERIAL DE PROTECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL	42-IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE LEON	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	50,000	1,299	48,701	1,299	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	50,000.00	1,299.00	2.6%	
77997	VESTUARIOS Y UNIFORMES	42-IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	120,000	43,279	76,721	43,279	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	120,000.00	43,279.00	36.1%	
123234	ALUMBRADO PUBLICO	46-MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	199,000	67,667	98,500	67,667	100.0%	0	0	MEDIDOR	1.00	1.00	100.0%	
123429	MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMUNICACION	46-MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	50,420	50,420	50,420	50,420	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
109447	MATERIAL DE DEFENSA	47-SANTA MAGDALENA JICOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MAGDALENA JICOTLAN	-	-	4,000	0	0	0	0.0%	0	0	CORPORACION	0.00	0.00	0.0%	SE ADQUIRIERON 8 TOLETES PARA LA POLICIA, PORQUE SE CUENTA CON RECURSOS (YA QUE RESULTA URGENTE) DEL PROYECTO. PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PUES EL CALENDARIO DE MINISTRACIONES PARA ESTE PROYECTO, SE CONTEMPLA HASTA EL MES DE JULIO.
114844	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	47-SANTA MAGDALENA JICOTLAN	SANTA MAGDALENA JICOTLAN	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MAGDALENA JICOTLAN	-	-	9,665	0	9,665	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	EL RECURSO DE 9,665.00 SE ENCUENTRA COMPROMETIDO PARA PAGAR PARTE DE LOS GASTOS DE ALUMBRADO PUBLICO. CABE INDICAR QUE AUN NO SE HA EJERCIDO PORQUE, EN REALIDAD, ES ESCASO EL RECURSO QUE RECIBIMOS.
119842	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRENDAS Y MATERIAL DE PROTECCION	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FORTAMUNO/52/02/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAGDALENA TEQUISISTLAN OAX	-	-	2,752,499	1,146,893	151,218	151,218	13.2%	0	0	LITRO	23,030.00	3,050.00	13.2%	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, ASI COMO ADQUISICION DE MATERIALES Y PRENDAS PARA PROTECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL
120049	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FORTAMUNO/52/03/2011	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAGDALENA TEQUISISTLAN OAX	-	-	2,752,499	1,146,893	532,343	532,343	46.4%	0	#####	COMUNIDAD	9.00	4.18	46.4%	SE PAGA ALUMBRADO PUBLICO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN, MARILLI, SAN MIGUEL ECATEPEC, LAS MAJADAS, PAJIMA I, PAJIMA II, COL. SAN JOSE, SAN PEDRO JILOTEPEC Y EL SAUCE, PAGO DE IMPUESTOS, VIATICOS PARA TRASLADO DEL PERSONAL A LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
122991	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	55-MARISCALA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFM/MMJ/05/502/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUAREZ	-	-	482,006	215,684	482,006	215,684	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
72242	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	MAZATLAN VILLA DE FLORES	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	60,000	30,000	30,000	15,873	52.9%	0	0	LITRO	7,000.00	1,860.00	26.6%	
73596	COMISIONES BANCARIAS	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	MAZATLAN VILLA DE FLORES	URBANO	004	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	5,000	2,500	2,500	2,300	92.0%	0	0	PESOS	5,000.00	2,300.00	46.0%	
73314	COMITES DE PROTECCION CIVIL	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	MAZATLAN VILLA DE FLORES	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	3,192,000	1,596,000	1,596,000	1,596,000	100.0%	0	0	APOYO	12.00	6.00	50.0%	
129773	ALUMBRADO PUBLICO	61-MONJAS	MONJAS	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MONJAS OAXACA	-	-	138,000	11,832	11,832	11,832	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	6.00	50.0%	SE HAN CUBIERTO LOS COBROS POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AL 100% EN LO QUE RESPECTA AL PRIMER SEMESTRE DE 2011
129960	COMPRA DE UNIFORMES Y CALZADO PARA POLICIAS MUNICIPALES	61-MONJAS	MONJAS	URBANO	004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MONJAS OAXACA	-	-	28,000	28,000	28,000	49,386	176.4%	0	0	PIEZA	28,000.00	49,386.00	176.4%	EL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA PARTIDA FUE REBASADO. DERIVADO DEL AUMENTO EN EL PERSONAL CONSIDERADO PARA ESTE RUBRO ASI COMO LA CALIDAD EN EL TIPO DE UNIFORMES QUE FUERON ADQUIRIDOS.
28842	VESTUARIOS Y UNIFORMES (POLICÍAS)	65-XPANTEPEC NIEVES	XPANTEPEC NIEVES	URBANO	01/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYITTO CONST DE XPANTEPEC NIEVES	-	-	7,470	7,470	7,470	7,470	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	VESTUARIOS Y UNIFORMES (POLICIAS MUNICIPALES) 7,470.40
132448	BIENES MUEBLES E INMUEBLES (EQUIPO DE COMUNICACION)	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC	-	-	42,400	42,400	42,400	21,200	50.0%	0	0	ARTICULO	12.00	6.00	50.0%	
132446	BIENES MUEBLES E INMUEBLES (TERRENOS)	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC	-	-	100,000	100,000	100,000	42,400	42.4%	0	0	LOTE	1.00	0.50	50.0%	
132444	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC	-	-	270,000	270,000	270,000	135,000	50.0%	0	0	VEHICULO	4.00	2.00	50.0%	
57166	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL DEL CRÉDITO BANOBRAS EN CANTIDAD DE \$24,972,657.64, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/007/2011	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	-	-	3,369,327	1,028,000	2,180,153	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
57109	PAGO DE COMBUSTIBLE DE TODAS LAS UNIDADES VEHICULARES ADSCRITAS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/005/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TTO MUNICIPAL	-	-	5,130,000	1,952,876	2,565,000	1,952,876	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.38	38.0%	
57184	PAGO DE INTERESES DEL CRÉDITO BANOBRAS EN CANTIDAD DE \$24,972,657.64, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/008/2011	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	-	-	768,053	365,000	407,511	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
57141	2% DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV/006/2011	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	-	-	5,100,000	1,393,873	2,550,000	1,393,873	100.0%	0	0	PAGO	6.00	1.64	27.3%	
128523	ALUMBRADO PUBLICO	69-LA PE	LA PE	URBANO	01	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA PE	-	-	100,000	100,000	32,178	32,178	32.2%	0	0	ACCION	100,000.00	32,178.00	32.2%	
112034	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	450,000	199,225	199,225	199,225	100.0%	0	0	LITRO	45,000.00	20,000.00	44.4%	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA PESADA, PATRULLAS Y AMBULANCIA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO.
111422	ADQUISICION DE PRENDAS Y MATERIAL DE PROTECCION	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	6	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	47,000	47,000	47,000	47,000	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	METAS: EQUIPO DE PROTECCION
110324	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MAQUINARIA PESADA	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	01	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	55,680	55,680	55,680	55,680	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REPARACION DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A UNA RETROEXCAVADORA PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO.
110764	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	350,000	150,000	160,000	150,000	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
131676	CODIFICACION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAFM/MPG/73/05/11	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA DE GUERRERO	-	-	2,690	2,690	2,690	2,690	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
131699	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAFM/MPG/73/06/11	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA DE GUERRERO	-	-	636,000	53,349	53,349	53,349	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
131594	MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAFM/MPG/73/04/11	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA DE GUERRERO	-	-	420,000	17,830	17,830	17,830	100.0%	0	0	PAGO	4.00	1.00	25.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
131555	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	75-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAFM/MPG/7/02/11	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA DE GUERRERO	-	-	1,759,200	410,974	410,974	410,974	100.0%	0	0	PAGO	12.00	5.00	41.7%	
131574	PAGO DE ANALISIS CLINICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD (ANTIDOPING)	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAFM/MPG/7/03/11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA DE GUERRERO	-	-	11,200	11,200	11,200	11,200	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
131521	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD	75-PUTLA VILLA DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM/MPG/7/01/11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA DE GUERRERO	-	-	3,250,000	607,211	607,211	607,211	100.0%	0	0	PAGO	25.00	12.00	48.0%	PAGO A POLICIAS AL 30 DE JUNIO 2011
132420	IMPUESTOS Y DERECHOS (ENERGIA ELECTRICA)	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA DE PINEDA	-	-	362,210	362,210	362,210	201,788	55.7%	0	0	SERVICIO	12.00	6.00	50.0%	
132415	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA DE PINEDA	-	-	134,236	134,236	134,236	8,236	6.1%	0	0	MAQUINA	3.00	0.02	0.7%	
132417	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO (RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO)	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%	
132412	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA DE PINEDA	-	-	74,192	74,192	74,192	2,192	3.0%	0	0	MAQUINA	2.00	0.06	3.0%	
132406	MATERIALES Y SUMINISTROS (GASOLINA)	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA DE PINEDA	-	-	89,001	89,001	89,001	54,090	60.8%	0	0	LITRO	9,673.00	5,804.00	60.0%	
132426	PROGRAMAS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA DE PINEDA	-	-	55,000	55,000	55,000	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	
132409	SERVICIOS GENERALES (ALUMBRADO PUBLICO)	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA DE PINEDA	-	-	264,330	264,330	264,330	107,034	40.5%	0	0	SERVICIO	12.00	5.00	41.7%	
55526	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	76-LA REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	007	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA	-	-	26,796	26,796	26,796	26,796	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	ESTA CANTIDAD AMPARA LA ADQUISICION DE 7 RADIOS PORTATIL DE COMUNICACION
55599	ADQUISICION DE PILAS PARA EL EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	76-LA REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	008	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA	-	-	1,400	1,400	1,400	1,400	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
55284	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD	76-LA REFORMA	LA REFORMA	URBANO	005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA	-	-	30,000	14,750	14,750	14,750	100.0%	0	0	PAGO	2.00	1.00	50.0%	
55184	ADQUISICION DE VEHICULO OFICIAL	76-LA REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA	-	-	210,400	210,400	210,400	210,400	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	LA ADQUISICION DE ESTE VEHICULO ES NISSAN CUATRO PUERTAS MODELO 2011
54968	ALUMBRADO PÚBLICO	76-LA REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA	-	-	294,492	63,420	63,420	63,420	100.0%	0	0	PAGO	12.00	3.00	25.0%	CON LOS RECURSOS DEL FONDO IV SE HAN PAGADO LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO Y LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO SE HAN PAGADO DEL DAP
54815	COMBUSTIBLES	76-LA REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA	-	-	480,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	ACCION	36.00	18.00	50.0%	HASTA ESTA FECHA SE ESTÁ REPORTANDO LA CANTIDAD DE \$ 10,000.00 EN VIRTUD DE QUE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN EL MUNICIPIO SE HAN PAGADO CON RECURSOS DEL RAMO 28
55411	REPARACION DE VEHICULO OFICIAL	76-LA REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA	-	-	50,000	26,400	26,400	26,400	100.0%	0	0	PAGO	4.00	1.00	25.0%	ESTE VEHICULO ESTABA ASIGNADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO FUE FACILITADO PARA LA OPERACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
111190	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS MUNICIPALES	77-REYES ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SN	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REYES ETLA	-	-	90,000	42,068	42,068	42,068	100.0%	0	0	LITRO	10,000.00	4,674.00	46.7%	
111393	COMPRA DE UNIFORMES A LA POLICIA MUNICIPAL	77-REYES ETLA	REYES ETLA	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	50,063	50,063	50,063	50,063	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	
111024	PAGO DE LA ENERGIA ELÉCTRICA	77-REYES ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SN	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REYES ETLA	-	-	120,000	48,921	48,921	48,921	100.0%	0	0	PAGO	6.00	3.00	50.0%	
110915	PAGO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	77-REYES ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SN	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REYES ETLA	-	-	510,000	234,369	234,369	234,369	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
111287	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS PATRULLAS	77-REYES ETLA	REYES ETLA	URBANO	SN	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REYES ETLA	-	-	60,000	28,505	28,505	28,505	100.0%	0	0	SERVICIO	4.00	2.00	50.0%	
111231	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO	77-REYES ETLA	REYES ETLA	URBANO	SN	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REYES ETLA	-	-	50,000	36,494	36,494	36,494	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
99775	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FORTAMUN/7/9/12/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	1,500,000	692,570	692,570	692,570	100.0%	0	0	LITRO	160,944.00	74,310.00	46.2%	SE HA REALIZADO LA ADQUISICION DE 74,310 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
99479	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SEGURIDAD PUBLICA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FORTAMUN/7 9/11/2011	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	1,000,000	361,673	361,673	361,673	100.0%	0	0	VEHICULO	8.00	8.00	100.0%	MANTENIMIENTO DE 8 PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA
95399	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FORTAMUN/7 9/04/2011	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	7,496,884	3,037,387	3,037,387	3,037,387	100.0%	0	0	COMUNIDAD	6.00	6.00	100.0%	SE PAGO ALUMBRADO PUBLICO DE 6 COMUNIDADES ; VENTOSA, SALINAS DE MARQUEZ, SAN ANTONIO MONTERREY, PLAYA BRASIL, BOCA DEL RIO, SALINA CRUZ
97809	PAGO DE DEUDA CUOTAS AL IMSS Y FONACOT	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FORTAMUN/7 9/07/2011	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	4,172,518	483,596	483,596	483,596	100.0%	0	0	PAGO	15.00	4.00	26.7%	PAGO DE CUOTAS AL IMSS POR 338,277.00 Y PAGOS A FONACOT POR 145,318.67
94716	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FORTAMUN/7 9/03/2011	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	1,700,000	852,024	852,024	852,024	100.0%	0	0	OFICINA	3.00	3.00	100.0%	SE PAGO LA ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS PUBLICOS; PALACIO MUNICIPAL, BIBLIOTECA, PROTECCION CIVIL.
112787	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL	84-SAN AGUSTIN ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN AGUSTIN ETLA	-	-	90,000	58,950	58,950	58,950	100.0%	0	0	EQUIPO	5.00	4.00	80.0%	LA ADQUISICION DE EQUIPOS CONSISTIO EN:4 RADIOS PORTATILES,UN RADIO PARA PATRULLA,2 REGULADORES,UN DUPLEX,UNA ANTENA REPETIDORA,UN REPETIDOR COMPLETO, 60 MTS DE CABLE RG 8 Y 2 PANELES SOLARES.
112914	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	84-SAN AGUSTIN ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN AGUSTIN ETLA	-	-	50,000	42,650	42,650	42,650	100.0%	0	0	EQUIPO	200.00	200.00	100.0%	CADA EQUIPO CONSTA DE UNA PLAYERA, Y UNA GORRA ADICIONAL SE COMPRO 10 CHALECOS, 10 LAMPARAS,10 CONOS,10 GASES LACRIMOGENOS Y 10 FORNITURAS.
112672	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL	84-SAN AGUSTIN ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN AGUSTIN ETLA	-	-	50,000	5,120	5,120	5,120	100.0%	0	0	SERVICIO	3.00	1.00	33.3%	EL SERVICIO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE CONSISTIO EN LA ADQUISICION DE 4 LLANTAS PARA LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL.
112440	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	URBANO	01	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA	-	-	360,000	156,485	156,485	156,485	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
130488	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN AGUS YATARENI	-	-	72,000	19,488	19,488	19,488	100.0%	0	0	PERSONA	62.00	18.00	29.0%	
130612	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	85,000	10,638	10,638	10,638	100.0%	0	0	LITRO	100.00	15.00	15.0%	
130630	RENTA DE MAQUINARIA	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	-	-	252,000	32,480	32,480	32,480	100.0%	0	0	MAQUINA	10.00	3.00	30.0%	
85560	ADQUISICION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	90-SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC OAXACA	-	-	36,668	36,668	36,668	36,668	100.0%	0	0	ACCION	36,668.00	36,668.00	100.0%	
85513	ALUMBRADO PUBLICO DE MPIO SAN ANDRES HUAXPALTEPEC Y DOS AGENCIAS	90-SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC OAXACA	-	-	478,309	424,768	478,309	424,768	100.0%	0	0	OTROS	478,309.00	424,768.00	88.8%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC Y SUS DOS AGENCIAS DE POLICIAS (RANCHO VIEJO Y CUBITAN DE DOLORES) PRIMER TRIMESTRE Y SEGUNDO TRIMESTRE
85570	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS OFICIALES Y MAQUINARIA	90-SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC OAXACA	-	-	43,951	43,951	43,951	43,951	100.0%	0	0	LITRO	43,951.00	43,951.00	100.0%	PAGO DE PARTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PRIMER TRIMESTRE Y SEGUNDO TRIMESTRE
85578	MATERIALES DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTTO. DE EDIFICIOS PUBLICOS	90-SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC OAXACA	-	-	73,762	73,762	73,762	73,762	100.0%	0	0	ACCION	73,762.00	73,762.00	100.0%	PAGO DE MATERIALES VARIOS Y MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO
85582	RENTA DE MAQUINARIA	90-SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC OAXACA	-	-	10,556	10,556	10,556	10,556	100.0%	0	0	ACCION	10,556.00	10,556.00	100.0%	PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA YA QUE LA QUE TIENE EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES
85530	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90-SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC OAXACA	-	-	85,034	85,034	85,034	85,034	100.0%	0	0	ACCION	85,034.00	85,034.00	100.0%	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES
85545	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	90-SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC OAXACA	-	-	14,152	14,152	14,152	14,152	100.0%	0	0	ACCION	14,152.00	14,152.00	100.0%	PAGO MANTENIMIENTO DE VOLTEO
129906	ALUMBRADO PUBLICO	92-SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA OAXACA	-	-	90,000	111,000	45,000	111,000	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	6.00	50.0%	SE HAN CUBIERTO LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA, LOS CUALES HAN SIDO MAS DE LO PROGRAMADO.
130025	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92-SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA OAXACA	-	-	15,000	12,879	7,500	12,879	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	SE HA REALIZADO EL MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL, SE HA PASADO DEL PRESUPUESTO POR QUE LA PATRULLA HA NECESITADO MANTENIMIENTO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
129975	UNIFORMES Y VESTUARIOS	92-SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA OAXACA	-	-	76,000	82,824	76,000	82,824	100.0%	0	0	LOTE	6.00	6.00	100.0%	SE REALIZARON COMPRAS DE VESTUARIOS PARA POLICIAS, EL CUAL ES MAS QUE EL PRESUPUESTO, YA QUE EL MATERIAL DE LOS UNIFORMES SE ELEVO.
107090	ENERGIA ELECTRICA	93-SAN ANDRÉS LAGUNAS	SAN ANDRÉS LAGUNAS	URBANO	03	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN ANDRES LAGUNAS	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	0.00	0.00	0.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	20	21	22	23=22/21	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
124604	COMISIONES BANCARIAS	97-SAN ANDRÉS SOLAGA	SAN ANDRÉS SOLAGA	URBANO	S/N	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	2,500	2,500	0	38	1.5%	0	0	PESOS	2,500.00	38.00	1.5%	LAS CANTIDADES VARIAN DE ACUERDO A LOS SUCESOS O CHEQUES EXPEDIDOS.
121450	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	99-SAN ANDRÉS TEPETLAPA	SAN ANDRÉS TEPETLAPA	URBANO	-	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEPETLAPA	-	-	221,976	73,992	172,800	0	0.0%	0	0	PESOS	172,800.00	0.00	0.0%	
124781	ALUMBRADO PUBLICO	102-SAN ANDRÉS ZAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA	-	-	216,000	108,000	108,000	108,000	100.0%	0	0	SISTEMA	3.00	3.00	100.0%	
124849	SEGURIDAD PUBLICA	102-SAN ANDRÉS ZAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA	-	-	360,000	180,000	180,000	180,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
111993	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	103-SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	-	-	2,210,146	920,894	0	62,106	6.7%	0	0	OTROS	64.00	32.00	50.0%	METAS: UNIFORME POR ELEMENTO POLICIACO
112058	APLICACION DE EXAMEN ANTIDOPING A LA POLICIA MUNICIPAL	103-SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	-	-	2,210,146	920,894	0	6,080	0.7%	0	0	OTROS	32.00	32.00	100.0%	METAS: EXAMEN
111421	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PUBLICOS OFICIALES (PATRULLA)	103-SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAX	-	-	0	920,894	0	45,954	5.0%	0	0	PATRULLAJE	365.00	182.00	49.9%	
111641	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PUBLICOS OFICIALES (PATRULLAS)	103-SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAX	-	-	2,210,146	920,894	0	20,625	2.2%	0	0	OTROS	12.00	6.00	50.0%	METAS: MANTENIMIENTO
112136	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	103-SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	-	-	2,210,146	920,894	0	109,788	11.9%	0	0	OTROS	1.00	0.50	50.0%	METAS: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
107200	ALUMBRADO PUBLICO	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	60,000	13,303	60,000	13,303	100.0%	0	0	PAGO	12.00	4.00	33.3%	
107101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	15,000	1,352	15,000	1,352	100.0%	0	0	PAGO	6.00	1.00	16.7%	
107289	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	37,000	37,000	37,000	37,000	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
106564	VESTUARIOS Y UNIFORMES	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	53,020	53,020	53,020	53,020	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
77031	ALUMBRADO PUBLICO	106-SAN ANTONIO ACUTLA	SAN ANTONIO ACUTLA	URBANO	2	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN ANTONIO ACUTLA OAXACA	-	-	65,000	26,749	26,749	26,749	100.0%	0	0	MWH	100.00	50.00	50.0%	
82758	ELABORACION DE PROYECTO DE LA CAPILLA EN LAGUNA SECA	106-SAN ANTONIO ACUTLA	LAGUNA SECA	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN ANTONIO ACUTLA OAXACA	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1.00	1.00	100.0%	
121624	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SAH/004/FIV/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	-	-	50,000	24,996	24,996	10,636	42.6%	0	0	SERVICIO	6.00	2.00	33.3%	LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERON APLICADOS A LA PATRULLA MUNICIPAL
120618	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	42301.03.001/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	-	-	250,564	23,271	23,271	23,271	100.0%	0	0	SERVICIO	9.00	1.00	11.1%	EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO SE HARA APARTIR DEL MES DE ABRIL LOS MESES ANTERIORES FUERON PROGRAMADOS A APAGAR CON RECURSO DEL RAMO 28
121002	UNIFORMAR Y EQUIPAR AL CUERPO POLICIACO	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	MSAH/01/FIV/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	-	-	140,000	73,570	75,800	73,570	100.0%	0	0	PERSONA	50.00	44.00	88.0%	EL GASTO SUFRIO MODIFICACIONES POR LA SALIDA NO PROGRAMADA DE DOS POLICIAS Y LA ENTRADA DE NUEVOS, COSTA DE UNA PLAYERA, UNA CHAMARRA, UN PAR DE BOTAS, PANTALON MUNICIPAL.
131992	NOMINA DE POLICIA MUNICIPAL	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	-	-	568,659	568,659	208,465	208,465	36.7%	0	0	PERSONA	288.00	144.00	50.0%	SE ESTA PAGANDO LA NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL.
119903	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LA POLICIA MUNICIPAL	113-SAN BALTAZAR LOXICHA	SAN BALTAZAR LOXICHA	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	979,083	979,083	0	188,348	19.2%	0	0	APOYO	100.00	19.20	19.2%	GRATIFICACION ANUAL Y COMPRA DE MATERIALES DE PROTECCION ASI COMO OTROS GASTOS CORRIENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL
120926	ACCIONES SOCIALES	117-SAN BARTOLOME LOXICHA	SAN BARTOLOME LOXICHA	URBANO	S/N	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	80,000	38,065	38,065	38,065	100.0%	0	0	PAGO	2.00	1.00	50.0%	
120807	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA	117-SAN BARTOLOME LOXICHA	SAN BARTOLOME LOXICHA	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	39,232	39,232	39,232	39,232	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
120858	MTTO. DE MAQUINARIA	117-SAN BARTOLOME LOXICHA	SAN BARTOLOME LOXICHA	URBANO	S/N	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	90,000	27,000	27,000	27,000	100.0%	0	0	SERVICIO	3.00	1.00	33.3%	
100122	VESTUARIO Y UNIFORMES	118-SAN BARTOLOME QUIJALANA	SAN BARTOLOME QUIJALANA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLOME QUIJALANA	-	-	55,000	17,091	17,091	17,091	100.0%	0	0	PERSONA	55,000.00	17,091.44	31.1%	
115763	ALUMBRADO PUBLICO	122-SAN BARTOLO YAUTEPEC	SAN BARTOLO YAUTEPEC	URBANO	4230103001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA	-	-	155,000	126,000	155,000	45,652	36.2%	0	0	MEDIDOR	12.00	6.00	50.0%	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO
130639	COMPRA DE VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA POLICIA MUNICIPAL	123-SAN BERNARDO MIXTEPEC	SAN BERNARDO MIXTEPEC	URBANO	001/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC	-	-	90,000	62,524	62,524	62,524	100.0%	0	0	UNIDAD	100.00	69.47	69.5%	SE COMPRARON UNIFORMES PARA POLICIA MUNICIPAL ES EL UNICO GASTO QUE SE HA REALIZADO A LA FECHA DEL FONDO IV
128938	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FORTAMUN/1 24/09/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	110,000	54,891	54,891	54,891	100.0%	0	0	LOTE	2.00	1.00	50.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
128423	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FORTAMUN/1 24/02/2011	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	1,600,000	722,460	722,460	722,460	100.0%	0	0	LITRO	160,000.00	72,246.00	45.2%	
128841	APOYO A PERSONAS DE CAPACIDADES DIFERENTES	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FORTAMUN/1 24/08/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	54,000	54,000	54,000	54,000	100.0%	0	0	APOYO	54.00	54.00	100.0%	SE APOYO A 54 PERSONAS CAPACIDADES DIFERENTES
129125	MANTENIMIENTO DE EPO IQU DE TRANSPORTE	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FORTAMUN/1 24/12/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	100,000	55,899	55,899	55,899	100.0%	0	0	VEHICULO	12.00	10.00	83.3%	
128478	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FORTAMUN/1 24/05/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	200,000	50,618	50,618	50,618	100.0%	0	0	MAQUINA	6.00	3.00	50.0%	
128448	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FORTAMUN/1 24/03/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	1,800,000	608,902	608,902	608,902	100.0%	0	0	COMUNIDAD	6.00	6.00	100.0%	EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2011 DE LAS 7 COMUNIDADES QUE SON : SAN BLAS ATEMPA, SANTA ROSA DE LIMA, RANCHO LLANO, PUENTE MADERA, TIERRA BLANCA, MONTE GRANDE.
129073	PAGO DE LA DEUDA CON CONAGUA	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FORTAMUN/1 1/12/2011	OTROS	SANEAMIENTO O DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	14,682	14,682	14,682	14,682	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
83409	COMPRA DE TERRENO DE 30 X 40 M2	126-SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN CRISTOBAL AMATLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	-	-	160,000	160,000	160,000	160,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN TERRENO CON MEDIDAS DE 30 X 40 M2 EL CUAL YA ESTA TOTALMENTE PAGADO AL 100%
83247	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	126-SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN CRISTOBAL AMATLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	-	-	99,600	0	0	0	0.0%	0	0	PAGO	6.00	0.00	0.0%	LO CONTEMPLADO EN EL RUBRO DE ALUMBRADO PUBLICO NO SE MANIFIESTA MONTO DEBIDO A QUE LOS PAGOS SE HAN ESTADO CUBRIENDO CON EL D.A.P.POR LO CUAL NO HAY MONTO A PAGAR
116901	ALUMBRADO PUBLICO	130-SAN DIONISIO DEL MAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	1,050,000	1,050,000	1,050,000	120,000	11.4%	0	0	PAGO	6.00	2.00	33.3%	
116877	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	130-SAN DIONISIO DEL MAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	200,000	200,000	200,000	20,000	10.0%	0	0	ARTICULO	300.00	40.00	13.3%	
116930	IMPUESTOS Y DERECHOS	130-SAN DIONISIO DEL MAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	95,000	95,000	95,000	20,000	21.1%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
116921	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE	130-SAN DIONISIO DEL MAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	180,000	180,000	180,000	104,000	57.8%	0	0	SERVICIO	50.00	20.00	40.0%	
116958	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	130-SAN DIONISIO DEL MAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	120,000	120,000	120,000	16,000	13.3%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
116970	PAGO DE RENTA DE TELEFONO	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	25,000	25,000	25,000	5,700	22.8%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
116751	PAGO DE SALARIO A POLICIAS	130-SAN DIONISIO DEL MAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	874,656	874,656	874,656	291,552	33.3%	0	0	PAGO	24.00	12.00	50.0%	
116867	VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	130-SAN DIONISIO DEL MAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	100,000	100,000	100,000	45,000	45.0%	0	0	OTROS	40.00	20.00	50.0%	METAS: 40
116788	VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	130-SAN DIONISIO DEL MAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN DIONISIO DEL MAR	-	-	100,000	100,000	100,000	45,000	45.0%	0	0	OTROS	40.00	20.00	50.0%	METAS: 40
106277	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOATEPEC	131-SAN DIONISIO OCOATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTAMUN/1 31/03/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOATEPEC	-	-	120,000	48,108	60,000	48,108	100.0%	0	0	PAGO	4.00	2.00	50.0%	
106338	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOATEPEC	131-SAN DIONISIO OCOATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTAMUN/1 31/04/2011	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOATEPEC	-	-	96,000	26,160	48,000	26,160	100.0%	0	0	PAGO	4.00	2.00	50.0%	
107441	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS PATRULLAS MUNICIPALES	131-SAN DIONISIO OCOATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTAMUN/1 31/06/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOATEPEC	-	-	100,000	24,422	50,000	24,422	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
106091	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOATEPEC	131-SAN DIONISIO OCOATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTAMUN/1 31/01/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOATEPEC	-	-	820,450	363,331	410,225	363,331	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
106573	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A LAS PATRULLAS MUNICIPALES	131-SAN DIONISIO OCOATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTAMUN/1 31/05/2011	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOATEPEC	-	-	72,000	25,293	36,000	25,293	100.0%	0	0	PAGO	24.00	7.00	29.2%	
81444	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	132-SAN DIONISIO OCOATLAN	SAN DIONISIO OCOATLAN	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOATLAN	-	-	23,000	23,000	23,000	23,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	0.00	0.00	0.0%	SOLO SE A GASTADO EN UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
126809	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	210,111	210,111	210,111	210,111	100.0%	0	0	PIEZA	160.00	160.00	100.0%	LA PIEZA CONSTA DE UN PANTALON UNA PLAYERA, UNA GORRA, UNA CHAMARRA Y UN PAR DE BOTAS.
127238	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION DE LA POLICIA MUNICIPAL	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	7,145	7,145	7,145	7,145	100.0%	0	0	PIEZA	6.00	6.00	100.0%	
126902	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PATRULLA MUNICIPAL	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	50,000	10,025	10,025	10,025	100.0%	0	0	SERVICIO	4.00	1.00	25.0%	
127277	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	50,000	15,673	15,673	15,673	100.0%	0	0	PAGO	12.00	5.00	41.7%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
94596	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	142-SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN	SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	120,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	CORPORACIÓN	1.00	0.50	50.0%	
130209	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN	-	-	78,000	78,000	78,000	19.500	25.0%	0	0	VEHICULO	2.00	0.50	25.0%	
130220	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN	-	-	168,000	168,000	168,000	42,000	25.0%	0	0	MAQUINA	4.00	1.00	25.0%	
130163	MATERIALES Y SUMINISTROS (VESTUARIOS Y UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA)	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN	-	-	44,000	44,000	44,000	22,000	50.0%	0	0	ARTICULO	24.00	12.00	50.0%	
130183	SERVICIOS GENERALES (ALUMBRADO PUBLICO)	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN	-	-	1,398,910	1,398,910	1,398,910	614,000	43.9%	0	0	ACCION	12.00	5.00	41.7%	
129059	ALUMBRADO PUBLICO	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	136,598	48,266	48,000	48,266	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	5.00	41.7%	SE CUBRIERON TODOS LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA LOS CUALES FUERON UN POCO MAS DE LOS PROGRAMADO.
129232	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	5	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	-	-	50,388	31,700	25,000	31,700	100.0%	0	0	LITRO	100.00	60.00	60.0%	EL ACUMULADO DE ESTE RUBRO EN ESTE TRIMESTRE FUE MAYOR A LO PROGRAMADO YA QUE POR LAS MISMAS FALLAS DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA POLICIA PROVOCO MAYORES GASTOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.
129310	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	6	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	1,278	292	300	292	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	6.00	50.0%	EN ESTE TRIMESTRE SE CUBRIERON AL 100% TODOS LOS SERVICIOS BANCARIOS. Y SE ESTIMA PARA EL SIGUIENTE UNA COMISION MAYOR POR EL SERVICIO SE BANCA EN LINEA.
129154	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	12,512	12,138	5,000	12,138	100.0%	0	0	SERVICIO	6.00	3.00	50.0%	EN ESTE RUBRO LOS GASTOS FUERON MAYORES DEBIDO A UN IMPREVISTO EN LA CAMIONETA DE LOS POLICIAS, POR LO CUAL SE EJECUTARON GASTOS MAYORES.
129109	VESTUARIOS Y UNIFORMES	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	17,940	9,367	10,000	9,367	100.0%	0	0	PIEZA	19.00	10.00	52.6%	EN ESTOS TRIMESTRES SOLO SE ADQUIRIERON DIEZ UNIFORMES, POR LO CUAL AUN ESTAN PENDIENTES DE ADQUIRIR LOS UNIFORMES RESTANTES
114776	PAGO AL PERSONAL POLICIACO	147-SAN FRANCISCO NUXAÑO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO NUXAÑO	-	-	122,000	61,000	61,000	60,442	99.1%	0	0	PAGO	156.00	78.00	50.0%	
114799	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	147-SAN FRANCISCO NUXAÑO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO NUXAÑO	-	-	12,000	6,000	6,000	5,332	88.9%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
107864	LIMPIEZA DE CUNETAS	148-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	URBANO	02	FIES-FEIF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	-	-	28,848	28,848	28,848	28,848	100.0%	0	0	METROS	2,000.00	2,000.00	100.0%	
137141	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	-	-	300,000	121,061	121,061	121,061	100.0%	0	0	LITRO	31,579.00	12,743.00	40.4%	
137191	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	-	-	200,000	44,000	44,000	44,000	100.0%	0	0	PIEZA	32.00	16.00	50.0%	DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE REALIZO NINGUN GASTO PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL
137436	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BODEGA DE LA POLICIA MUNICIPAL	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	-	-	50,000	20,050	20,050	20,050	100.0%	0	0	MÓDULO	1.00	0.50	50.0%	
137159	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	-	-	200,000	102,343	102,343	102,343	100.0%	0	0	SERVICIO	8.00	4.00	50.0%	
137466	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	09	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	-	-	200,000	102,264	102,264	102,264	100.0%	0	0	SERVICIO	2.00	1.00	50.0%	
137355	MATERIAL PARA EQUIPO DE COMUNICACION (ACCESORIOS PARA RADIOCOMUNICACION DE LA POLICIA MUNICIPAL)	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	-	-	34,060	34,060	34,060	34,060	100.0%	0	0	EQUIPO	21.00	21.00	100.0%	
137500	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS FISCALES	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	10	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	-	-	32,540	32,540	32,540	32,540	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
137118	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	-	-	1,550,000	452,828	452,828	452,828	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
140956	MATERIALES Y SUMINISTROS (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA SEGURIDAD PUBLICA	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN/1 53/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	EDAD AVANZADA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	89,000	89,000	89,000	42,000	47.2%	0	0	PAGO	89,000.00	42,000.00	47.2%	
140971	SERVICIOS GENERALES/ ALUMBRADO PUBLICO,TELEFONOS, MMTQ. EQPO.DE	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN/1 53/03/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	422,000	422,000	422,000	160,000	37.9%	0	0	PAGO	422,000.00	160,000.00	37.9%	
132154	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATICION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	21,000	20,887	20,887	20,887	100.0%	0	0	LITRO	2,500.00	2,297.00	91.9%	
129151	PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA MUNICIPAL	157-SAN JACINTO AMILPAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	56,200	20,446	20,446	20,446	100.0%	0	0	PAGO	6.00	3.00	50.0%	
129127	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	157-SAN JACINTO AMILPAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	773,923	331,129	331,129	331,129	100.0%	0	0	PAGO	10.00	5.00	50.0%	
134092	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	159-SAN JERONIMO COATLAN	SAN JERONIMO COATLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN	-	-	48,000	17,823	17,823	17,823	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	6.00	50.0%	
134077	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PATRULLA MUNICIPAL	159-SAN JERONIMO COATLAN	SAN JERONIMO COATLAN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN	-	-	111,600	2,420	2,420	2,420	100.0%	0	0	LITRO	11,160.00	242.00	2.2%	
81138	EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	160-SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	URBANO	004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	50,000	34,450	34,450	34,450	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.68	68.0%	
81055	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	160-SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	60,000	18,480	18,480	18,480	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.30	30.0%	
80868	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	160-SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	68,248	68,248	68,248	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.34	34.0%	
80765	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	160-SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	400,000	194,400	194,400	194,400	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.48	48.0%	
114823	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	161-SAN JERONIMO SOSOLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	12,000	3,691	3,691	3,691	100.0%	0	0	PIEZA	10.00	3.00	30.0%	PARA CADA POLICIA SE COMPRO UNA PLAYERA Y UNA GORRA.
114783	PAGO DE HABERES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	161-SAN JERONIMO SOSOLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	306,000	102,000	102,000	102,000	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
128625	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	150,000	32,858	32,858	32,858	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.22	22.0%	
128656	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	100,000	42,716	42,716	42,716	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.42	42.0%	
128580	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	164-SAN JORGE NUCHITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	260,000	76,291	76,291	76,291	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.50	50.0%	
88337	MATERIALES Y SUMINISTROS	165-SAN JOSE AYUQUILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	-	-	36,000	14,656	14,656	14,656	100.0%	0	0	LITRO	4,000.00	1,628.00	40.7%	
88302	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	165-SAN JOSE AYUQUILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	-	-	240,000	91,102	91,102	91,102	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.50	50.0%	
88292	PAGO DE LA NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	165-SAN JOSE AYUQUILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	-	-	320,000	126,500	126,500	126,500	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.55	55.0%	
88315	SERVICIOS GENERALES	165-SAN JOSE AYUQUILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	-	-	25,000	2,044	2,044	2,044	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.45	45.0%	
113628	COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS	168-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	-	-	33,837	16,905	16,905	16,905	100.0%	0	0	UNIDAD	36.00	18.00	50.0%	CON ESTE RECURSO SE COMPRO UNIFORME A LOS POLICIAS;
113718	PAGO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	168-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	URBANO	03	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	-	-	100,000	59,814	59,814	59,814	100.0%	0	0	UNIDAD	12.00	6.00	50.0%	PAGO DE LUZ ELECTRICA QUE GENERA EL ALUMBRADO PUBLICO
113554	PAGOS NOMINA POLICIAS	168-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	-	-	230,401	105,400	105,400	105,400	100.0%	0	0	HORA DE SERVICIO	41,472.00	20,736.00	50.0%	EN EL AYUNTAMIENTO SE CUENTA CON 12 CUERPO DE POLICIAS QUE TRABAJAN 3 DIAS LAS 24 HORAS, DE LOS 12 POLICIAS SE TURNAN PARA HACER GUARDIAS
136809	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES	171-SAN JOSE TENANGO	SAN JOSE TENANGO	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	200,000	54,323	54,323	54,323	100.0%	0	0	VEHICULO	3.00	1.00	33.3%	SE PRESUPUESTARON TRES SERVICIOS AL AÑO POR PATRULLA
136938	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	171-SAN JOSE TENANGO	SAN JOSE TENANGO	URBANO	4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	20,000	16,868	16,868	16,868	100.0%	0	0	MAQUINA	2.00	1.00	50.0%	SE CONTEMPLARON 2 SERVICIOS AL AÑO

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
136643	VESTUARIO Y UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA	171-SAN JOSE TENANGO	SAN JOSE TENANGO	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	100,000	48,128	48,128	48,128	100.0%	0	0	PERSONA	3.00	1.00	33.3%	
82652	FONDO IV	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	URBANO	00	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	-	-	2,248,134	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	0.00	0.00	0.0%	EL MUNICIPIO ESTA BAJO LA DIRECCION DE UN ADMINISTRADOR MUNICIPAL, POR TAL MOTIVO, NO SE HAN RECIBIDO LAS APORTACIONES FEDERALES DEL FONDO IV
120166	ADQUISICION DE 70 MAGAS	179-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	8,400	8,400	8,400	8,400	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
120093	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	179-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	URBANO	S/N	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	150,000	69,368	69,368	69,368	100.0%	0	0	PAGO	5.00	2.00	40.0%	
28577	EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	181-SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	URBANO	004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	20,000	7,222	7,222	7,222	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.36	36.0%	
28515	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	181-SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	40,000	9,097	9,097	9,097	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.50	50.0%	
28538	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	181-SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	72,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.50	50.0%	
114441	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PATRULLA DE POLICIA	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	267,694	133,847	133,847	133,847	100.0%	0	0	ACCION	4.00	2.00	50.0%	
114383	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA MUNICIPAL	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	283,304	141,652	141,652	141,652	100.0%	0	0	LITRO	29,604.00	14,802.00	50.0%	LITROS SUJETOS A VARIACION DEPENDIENDO DEL PRECIO DEL COMBUSTIBLE A MOMENTO DEL ABASTECIMIENTO
114496	PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	471,600	235,800	235,800	235,800	100.0%	0	0	PAGO	216.00	108.00	50.0%	SUJETA A DISPONIBILIDAD DE PERSONAL
114321	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	986,500	493,250	493,250	493,250	100.0%	0	0	PAGO	432.00	216.00	50.0%	SE CUBRIO EL PAGO DE NOMINA A LA POLICIA
114570	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	168,654	84,327	84,327	84,327	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	PAGO SUJETO A VARIACION EN EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
115399	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	193-SAN JUAN DEL ESTADO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN DEL ESTADO	-	-	150,000	51,654	51,654	51,654	100.0%	0	0	PIEZA	200.00	73.00	36.5%	DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE REALIZO NINGUN GASTO EN LOS UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL.
115449	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE PARA LA POLICIA MUNICIPAL	193-SAN JUAN DEL ESTADO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN DEL ESTADO	-	-	50,000	16,909	16,909	16,909	100.0%	0	0	SERVICIO	3.00	1.00	33.3%	EL SERVICIO CONSISTIO EN SERVICIO GENERAL DE LA UNIDAD.
113142	COMPRA DE UNIFORMES A LA POLICIA MUNICIPAL	195-SAN JUAN DIUXI	SAN JUAN DIUXI	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	24,853	24,853	24,853	24,853	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	
113030	MTTO. DE LA PATRULLA MUNICIPAL	195-SAN JUAN DIUXI	SAN JUAN DIUXI	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	25,000	12,413	12,413	12,413	100.0%	0	0	SERVICIO	2.00	1.00	50.0%	
91133	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD	197-SAN JUAN GUELAVIA	SAN JUAN GUELAVIA	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	-	-	104,208	13,378	13,378	13,378	100.0%	0	0	PAGO	12.00	10.00	83.3%	
95292	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	197-SAN JUAN GUELAVIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	-	-	19,000	2,925	2,925	2,925	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	1.00	8.3%	
96945	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	197-SAN JUAN GUELAVIA	SAN JUAN GUELAVIA	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	14,740	14,740	14,740	14,740	100.0%	0	0	SERVICIO	2.00	1.00	50.0%	
90330	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN JUAN GUELAVIA	197-SAN JUAN GUELAVIA	SAN JUAN GUELAVIA	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	36,148	36,148	36,148	36,148	100.0%	0	0	PAGO	6.00	2.00	33.3%	
104624	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	197-SAN JUAN GUELAVIA	SAN JUAN GUELAVIA	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	PAGO	3.00	1.00	33.3%	
103349	MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL MODULO DE MAQUINARIA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA	-	-	4,484,094	1,793,700	1,793,700	1,793,700	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.40	40.0%	
120573	PAGO ALUMBRADO PUBLICO Y SEGURIDAD PUBLICA.	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	URBANO	F/IV/001/S/JO/2011	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUE	-	-	500,000	500,000	500,000	396,217	79.2%	0	0	PERSONA	5.66	3.00	53.0%	SE ESTAN PAGANDO A UN GRUPO DE PERSONAS QUE CUMPLE CON EL SERVICIO MUNICIPAL. ASI MISMO EL ALUMBRADO PUBLICO.
126159	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA	215-SAN JUAN SAYULTEPEC	SAN JUAN SAYULTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	15,000	2,819	3,000	2,819	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	SE EROGA COMBUSTIBLE PARA UNA SOLA PATRULLA MUNICIPAL
126221	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA MUNICIPAL	215-SAN JUAN SAYULTEPEC	SAN JUAN SAYULTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	55,000	10,570	20,000	10,570	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
126130	UNIFORMES PARA POLICIAS	215-SAN JUAN SAYULTEPEC	SAN JUAN SAYULTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	24,000	7,517	8,000	7,517	100.0%	0	0	PIEZA	38.00	38.00	100.0%	SE COMPRARON 8 PZAS DE CHAMARRAS, 10 PZAS. DE PLAYERA, 10 PZAS. DE GORRAS Y 10 BINZAS

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
131707	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLA MUNICIPAL	219-SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	URBANO	FORTAMUN/2 19/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	28,000	5,423	5,423	5,423	100.0%	0	0	EQUIPO	28,000.00	5,423.00	19.4%	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA MUNICIPAL
131846	COMPRA DE MATERIAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD	219-SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	URBANO	FORTAMUN/2 19/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	1	812	812	812	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	812.00	81200.0%	COMPRA DE MATERIAL PARA SEGURIDAD Y PROTECCION
131774	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PATRULLA MUNICIPAL)	219-SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	URBANO	FRTAMUN/21 9/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	35,000	5,796	5,796	5,796	100.0%	0	0	EQUIPO	35,000.00	5,796.00	16.6%	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PATRULLA MUNICIPAL)
131803	MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA	219-SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	URBANO	FORTAMUN/2 19/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	25,000	15,029	15,029	15,029	100.0%	0	0	MAQUINA	25,000.00	15,029.00	60.1%	MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA
131828	MANTTO. DE EQUIPO DE COMUNICACION	219-SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	URBANO	FORTAMUN/2 19/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	1	2,258	2,258	2,258	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	2,258.00	225800.0%	MANTTO. DE EQUIPO DE COMUNICACION
131743	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTTO. DEL MISMO	219-SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	URBANO	FORTAMUN/2 19/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	120,732	73,334	73,334	73,334	100.0%	0	0	MEDIDOR	120,732.00	73,334.00	60.7%	PAGO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
136987	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	220-SAN JUAN TEPELXILA	SAN ANDRÉS PÁPALO	RURAL	FORTAMUN/0 02/11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	194,000	194,000	194,000	194,000	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	EL GASTO EFECTUADO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE UNA PATRULLA PARA LA SEGURIDAD
136894	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	220-SAN JUAN TEPELXILA	SAN SEBASTIÁN TLACOLULLA	RURAL	FORTAMUN/0 02/11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	194,000	194,000	194,000	194,000	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	EL GASTO EFECTUADO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE UNA PATRULLA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
116054	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	225-SAN LORENZO	SAN LORENZO	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	180,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	ACCION	4.00	2.00	50.0%		
116077	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	225-SAN LORENZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	350,000	100,013	100,013	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%		
116023	PAGO DE NOMINA A LA POLICIA DE SAN MIGUEL TETEPCLINGO	225-SAN LORENZO	SAN MIGUEL TETEPCLINGO	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	144,000	48,000	48,000	48,000	100.0%	0	0	PAGO	24.00	12.00	50.0%	
115999	PAGO DE NOMINA A LA POLICIA MUNICIPAL	225-SAN LORENZO	SAN LORENZO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	768,000	384,000	384,000	384,000	100.0%	0	0	PAGO	24.00	12.00	50.0%	
116254	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	225-SAN LORENZO	SAN LORENZO	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	300,000	180,000	180,000	180,000	100.0%	0	0	ACCION	12.00	6.00	50.0%	
103628	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	SAN LORENZO ALBARRADAS	URBANO	423010301	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA	-	-	480,000	82,341	120,000	82,341	100.0%	0	0	MEDIDOR	12.00	3.00	25.0%	
103642	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	SAN LORENZO ALBARRADAS	URBANO	423010205	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA	-	-	60,000	4,944	15,000	4,944	100.0%	0	0	LITRO	21,176.00	235.00	1.1%	
103650	PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	SAN LORENZO ALBARRADAS	URBANO	423010315	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA	-	-	1	27	1	27	100.0%	0	0	PAGO	12.00	3.00	25.0%	
103649	PAGO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CASETAS DE VIGILANCIA	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	SAN LORENZO ALBARRADAS	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	-	-	1	3,448	1	3,448	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
121022	ALUMBRADO PUBLICO	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	2	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	-	-	600,000	226,432	226,432	226,432	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
120836	COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	-	-	305,000	157,829	157,829	157,829	100.0%	0	0	EQUIPO	100.00	50.00	50.0%	
121422	ENERGIA ELECTRICA	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	6	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACAOTEPEC	-	-	600,000	257,806	257,806	257,806	100.0%	0	0	PAGO	6.00	3.00	50.0%	
121348	IMPUESTOS Y DERECHOS (IMPRESION DE BOLETAS PREDIAL 2011)	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	5	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	-	-	82,322	82,322	82,322	82,322	100.0%	0	0	PIEZA	8,000.00	8,000.00	100.0%	
121313	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	4	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD ESTATAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	-	-	250,000	56,992	56,992	56,992	100.0%	0	0	SERVICIO	4.00	1.00	25.0%	
121073	3	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	3	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	-	-	600	106	106	106	100.0%	0	0	PAGO	6.00	2.00	33.3%	
126507	MANTENIMIENTO DE BOMBA DE RIEGO	235-SAN LUIS AMATLÁN	SAN LUIS AMATLÁN	URBANO	FORTAMUN4 23010316/11	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	57,480	57,480	57,480	57,480	100.0%	0	0	PAGO	3.00	3.00	100.0%	
123148	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	235-SAN LUIS AMATLÁN	SAN LUIS AMATLÁN	URBANO	FORTAMUN4 23010301/11	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	248,000	123,986	123,986	123,986	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
124095	RENTA DE MAQUINARIA	235-SAN LUIS AMATLÁN	SAN LUIS AMATLÁN	URBANO	FORTAMUN4 23010317/11	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
124744	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	URBANO	PR-FIV-006-2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	-	-	36,000	17,522	17,522	17,522	100.0%	0	0	EQUIPO	16.00	8.00	50.0%	COMPRA DE UNIFORMES MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
124823	MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE RADIOS DE COMUNICACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	URBANO	PR-FIV-007-2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	-	-	6,000	3,000	3,000	3,000	100.0%	0	0	EQUIPO	4.00	2.00	50.0%	PAGO POR MANTENIMIENTO A LOS RADIOS DE COMUNICACION MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
124291	MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	URBANO	PR-FIV-004-2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	-	-	35,000	13,466	13,466	13,466	100.0%	0	0	VEHICULO	2.00	1.00	50.0%	MANTENIMIENTO A LAS PATRULLAS PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
123937	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	237-SAN MARCOS ARTEAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PR-FIV-002-2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	-	-	134,800	45,476	45,476	45,476	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.50	50.0%	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO SEGUN ACTA DE ACUERDO DE CABILDO

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
124529	VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	URBANO	PR-FIV-005-2011	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	-	-	4,000	1,500	1,500	1,500	100.0%	0	0	VISITA	20.00	8.00	40.0%	PAGO DE VIATICOS MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
76706	ALUMBRADO PUBLICO	238-SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	URBANO	1	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	-	-	100,000	116,099	8,333	21,337	18.4%	0	0	MEDIDOR	100,000.00	21,337.00	21.3%	EL GASTO CORRESPONDE AL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO
76810	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	238-SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	-	-	36,000	36,000	36,000	36,000	100.0%	0	0	OTROS	36,000.00	36,000.00	100.0%	ESTE GASTO FUE DESTINADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO
65850	ALUMBRADO PUBLICO	241-SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN MARTIN LACHILA	-	-	75,000	52,391	37,500	52,391	100.0%	0	0	PAGO	75,000.00	52,391.00	69.9%	
132367	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS	243-SAN MARTIN TILCAJETE	SAN MARTIN TILCAJETE	URBANO	PRIMERO	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	COMERCIALIZADORA DEL CONTINENTE S DE RL DE CV	-	-	66,723	66,723	66,723	66,723	100.0%	0	0	PERSONA	48.00	48.00	100.0%	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES
126146	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	245-SAN MARTIN ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFM/MSM/245/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZACATEPEC	-	-	169,273	79,249	169,273	79,249	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
113385	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION (RADIO DE COMUNICACION)	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	80,352	0	80,352	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
110934	ALUMBRADO PUBLICO	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	876,000	471,048	438,000	471,048	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
113202	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LAS PATRULLAS Y AMBULANCIA	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	160,000	77,992	80,000	77,992	100.0%	0	0	VEHICULO	4.00	4.00	100.0%	
111233	COMITES DE PROTECCION CIVIL	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	631,800	245,636	315,900	245,636	100.0%	0	0	COMITE	11.00	11.00	100.0%	
113650	COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS POLICIAICOS	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	63,690	226,219	45,000	226,219	100.0%	0	0	EQUIPO	3.00	2.00	66.7%	
113516	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	90,000	126,755	45,000	126,755	100.0%	0	0	EQUIPO	10.00	6.00	60.0%	
110628	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	114,663	100,000	114,663	100.0%	0	0	VEHICULO	6.00	4.00	66.7%	
113131	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	5,000	23,000	2,500	23,000	100.0%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%	
101232	COMISIONES BANCARIAS	253-SAN MATEO PINAS	SAN MATEO PINAS	URBANO	001	GOBIERNO	HACIENDA OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PINAS	-	-	698	90	90	90	100.0%	0	0	PESOS	698.00	90.00	12.9%	
137106	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	254-SAN MATEO RIO HONDO	SAN MATEO RIO HONDO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	-	-	114,000	35,043	35,043	35,043	100.0%	0	0	OTROS	6.00	3.00	50.0%	PARA EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO SE ETIQUETO PARA ESTE EJERCICIO FISCAL 2011 POR UN IMPORTE DE \$114,000.00 DE LOS CUALES SE HA EJERCIDO LA CANTIDAD DE \$35,043.00, QUEDANDO POR EJECUTAR SEGUN LO PRESUPUESTADO \$78,957.00
142473	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE VEHICULOS	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	-	-	95,000	45,290	45,290	45,290	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.50	50.0%	EL PRIMER REPORTE TRIMESTRAL NO SE PUDO REALIZAR YA QUE EL USUARIO Y CONTRASEÑA DEL MUNICIPIO SE ENCONTRABAN BLOQUEADOS, YA PARA ESTE SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL YA SE ENCUENTRAN DESBLOQUEADOS DE ESTA MANERA HACEMOS MENCION QUE LOS RECURSOS SE EJERCIERON DE LA SIGUIENTE MANERA: 1ER. TRIMESTRE \$20,315.00 2O. TRIMESTRE \$ 24,975.00
140924	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	-	-	55,000	24,600	24,600	24,600	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.50	50.0%	EL PRIMER REPORTE TRIMESTRAL NO SE PUDO REALIZAR YA QUE EL USUARIO Y CONTRASEÑA DEL MUNICIPIO SE ENCONTRABAN BLOQUEADOS, YA PARA ESTE SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL YA SE ENCUENTRAN DESBLOQUEADOS, QUEDANDO EJERCIDOS LOS RECURSOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 1ER. TRIMESTRE \$7,402.00 2O. TRIMESTRE \$ 17,198.00
140911	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	-	-	160,000	75,666	75,666	75,666	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.50	50.0%	EL PRIMER REPORTE TRIMESTRAL NO SE PUDO REALIZAR YA QUE EL USUARIO Y CONTRASEÑA DEL MUNICIPIO SE ENCONTRABAN BLOQUEADOS, Y PARA ESTE SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL YA SE ENCUENTRAN DESBLOQUEADOS, QUEDANDO EJERCIDOS LOS RECURSOS, DE ESTA MANERA: 1ER. TRIMESTRE \$ 30,010.00 Y 2O. TRIMESTRE \$ 45,656.00

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
140291	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	LA LUZ TENEXCALCO	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	-	-	210,000	102,000	102,000	102,000	100.0%	0	0	CORPORACIÓN	1.00	0.48	48.0%	EL PRIMER REPORTE TRIMESTRAL NO SE PUDO REALIZAR YA QUE EL USUARIO Y CONTRASEÑA DEL MUNICIPIO SE ENCONTRABAN BLOQUEADOS, Y PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE YA SE ENCUENTRAN DESBLOQUEADOS ES POR ELLO ESTAMOS REALIZANDO ESTE SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL QUEDANDO EJERCIDOS LOS RECURSOS DE ESTA MANERA: 1ER. TRIMESTRE \$ 51,000.00 Y EN EL SEGUNDO TRIMESTRE \$ 51,000.00 PARA UN TOTAL EN LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES DE \$ 102,000.00
140263	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	-	-	340,000	165,600	165,600	165,600	100.0%	0	0	CORPORACIÓN	1.00	0.48	48.0%	EL PRIMER REPORTE TRIMESTRAL NO SE PUDO REALIZAR YA QUE EL USUARIO Y CONTRASEÑA DEL MUNICIPIO SE ENCONTRABAN BLOQUEADOS, Y PARA ESTE SEGUNDO REPORTE YA SE ENCUENTRAN DESBLOQUEADOS, ES POR ELLO QUE ESTAMOS REPORTANDO HASTA ESTE SEGUNDO REPORTE QUEDANDO DISTRIBUIDOS LOS RECURSOS DE ESTA MANERA: 1ER. TRIMESTRE \$ 82,800.00 Y EL 2O. TRIMESTRE \$82,800.00 PARA UN TOTAL DE LOS DOS TRIMESTRES DE \$165,600.00
72360	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN MIGUEL AMATITLÁN	URBANO	00	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	183,547	183,547	183,547	183,547	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.50	50.0%	EL MONTO ASIGNADO A LA FECHA EN ESTA ACCION SE CONSIDERO UN MONTO PARCIAL Y POR LO TANTO SE CONSIDERO COMO UN 100%. YA QUE ESTA ACCION PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO SE EJERCERA DURANTE TODO EL AÑO Y AUN NO SE CONOCE EL MONTO TOTAL. SE HACE LA ACLARACION QUE PARA LOS SIGUIENTES TRIMESTRES SE MODIFICARA EL MONTO HASTA CONCLUIR AL 100%.
140280	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	263-SAN MIGUEL COATLÁN	SAN MIGUEL COATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN	-	-	65,512	16,378	16,378	16,378	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	ALGUNOS PAGOS DE ALUMBRADO PUBLICO SE HAN COMPENSADO CON EL D.A.P.
113160	EQUIPAMIENTO PARA POLICIA MUNICIPAL	268-SAN MIGUEL EJUTLA	COBERTURA EJUTLA	RURAL	FORTAMUN2 68/F4/02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EJUTLA	-	-	20,000	13,869	13,869	13,869	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	METAS: EQUIPAMIENTO PARA POLICIA MUNICIPAL
141105	ALUMBRADO PUBLICO	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA	-	-	68,500	31,943	31,943	31,943	100.0%	0	0	MEDIDOR	68,500.00	31,943.00	46.6%	ALUMBRADO PUBLICO
122149	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	SAN MIGUEL HUAUTLA	URBANO	-	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	TRANSPORTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA	-	-	116,153	94,359	25,153	0	0.0%	0	0	LITRO	25,153.00	0.00	0.0%	
94239	ALUMBRADO PUBLICO	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	55,000	12,880	27,500	12,880	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
94709	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	20,000	9,500	10,000	9,500	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
132459	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	URBANO	FORTAMUN2 72/02/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	-	-	138,000	72,001	72,001	72,001	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO EL PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA BRINDAR SEGURIDAD PUBLICA A LOS HABITANTES QUE TRANSITAN EN HORARIO NOCTURNO POR LA POBLACION
72572	ALUMBRADO PUBLICO	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS	-	-	115,000	34,237	115,000	34,237	100.0%	0	0	OTROS	115,000.00	34,237.00	29.8%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO.
72768	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	BANCA DE DESARROLLO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS	-	-	1,835	45	1,835	45	100.0%	0	0	PESOS	1,835.00	45.00	2.5%	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS.
72438	VESTUARIOS Y UNIFORMES	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS	-	-	124,700	200,310	124,700	200,310	100.0%	0	0	EQUIPO	124,700.00	200,310.00	160.6%	COMPRA DE EQUIPO (VESTUARIO, BORRAS, BOTAS, TOILETES, FORTINURA S) PARA LOS POLICIAS DE LA CABECERA Y SUS AGENCIAS.
119134	ALUMBRADO PUBLICO	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	FORTAMUN2 77/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	900,000	115,783	115,783	115,783	100.0%	0	0	MEDIDOR	900,000.00	115,783.00	12.9%	GASTOS GENERADO POR PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
119040	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA MUNICIPAL	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	FORTAMUN2 77/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	100,000	26,861	26,861	26,861	100.0%	0	0	LITRO	100,000.00	26,861.00	26.9%	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA MUNICIPAL
124253	MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	FORTAMUN2 77/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	30,000	23,990	23,990	23,990	100.0%	0	0	EQUIPO	30,000.00	23,990.00	80.0%	
118918	MATERIAL PARA EQUIPO DE COMUNICACION	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	FORTAMUN2 77/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	20,000	1,798	1,798	1,798	100.0%	0	0	UNIDAD	20,000.00	1,798.00	9.0%	COMPRA DE MATERIALES PARA EQUIPO DE COMUNICACION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
124378	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	FORTAMUN2 77/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	700,000	21,275	21,275	21,275	100.0%	0	0	MEDIDOR	700,000.00	21,275.00	3.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
123154	PAGO DE RENTA DE CUARTO PARA LOS POLICIA	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	FORTAMUN/277/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	120,000	27,000	27,000	27,000	100.0%	0	0	CUARTO-NOCHE	120,000.00	56,000.00	46.7%	
102112	ADQUISICION DE REFACCIONES, GASOLINAS, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	014	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	465,000	221,800	221,800	221,800	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.47	47.0%	
102030	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	013	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	320,000	215,500	515,500	215,500	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.67	67.0%	
101556	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	008	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	200,000	66,607	66,607	66,607	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.33	33.0%	
102644	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	1,200,000	127,457	127,457	127,457	100.0%	0	0	PAGO	12.00	4.00	33.3%	
99543	FERIA DE LA MOJARRA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	004	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	235,000	235,000	235,000	235,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
101889	PROGRAMA DE ACTOS CIVICOS, SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y RELIGIOSOS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	010	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	530,000	468,600	468,600	468,600	100.0%	0	0	ACCION	4.00	3.46	86.5%	
91135	PROGRAMA DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	002	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	598,800	174,640	174,640	174,640	100.0%	0	0	PAGO	38.00	11.00	28.9%	
102603	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ARROYO CHICAL (NUEVO ARROYO CHICALI)	RURAL	020	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
102468	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	BENITO JUÁREZ II (SAN MARTIN)	RURAL	017	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	93,750	93,750	93,750	93,750	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
102434	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	PIEDRA DE AMOLAR	RURAL	016	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	245,500	245,500	245,500	245,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
102586	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	RINCON BONITO	RURAL	019	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	15,250	15,250	15,250	15,250	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
102635	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	SAN ANTONIO ASAD (CERRO CHANGO)	RURAL	022	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	15,400	15,400	15,400	15,400	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
101904	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
102301	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	015	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	55,854	55,854	55,854	55,854	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR EL ENCAJONADO
102570	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	018	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	12,500	12,500	12,500	12,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR LOMA COYOL
102673	PROYECTO PRODUCTIVO BOVINO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CORRAL DE PIEDRA	RURAL	024	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	50,746	50,746	50,746	50,746	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
102700	PROYECTO PRODUCTIVO BOVINO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CORRAL DE PIEDRA	RURAL	026	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	189,006	189,006	189,006	189,006	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
102621	PROYECTO PRODUCTIVO BOVINO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	021	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR RIVERA DE LA PRESA Y EL AMBITO DEBE SER RURAL
101391	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ARROYO DE ENMEDIO (LA GUADALUPE)	RURAL	007	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	11,000	11,000	11,000	11,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR NUEVO ARROYO DE ENMEDIO
101362	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	006	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
102720	PROYECTO PRODUCTIVO OVINO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMA	RURAL	027	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
102687	PROYECTO PRODUCTIVO OVINO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LAS MARGARITAS	RURAL	025	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
99273	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN EL RAMO 33	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	003	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	348,000	104,400	104,400	104,400	100.0%	0	0	PAGO	10.00	3.00	30.0%	
122966	COMPRA DE UNIFORMES Y EQUIPO A POLICIAS MUNICIPALES	279-SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	-	-	40,134	43,134	43,134	43,134	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
85108	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	282-SAN MIGUEL TENANGO	SAN MIGUEL TENANGO	URBANO	FORTAMUN/2 82/01/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	-	-	120,000	61,967	61,967	61,967	100.0%	0	0	COMUNIDAD	2.00	2.00	100.0%	EL PAGO DE ALUMBRADO CORRESPONDE HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2011
127281	MANTENIMIENTO DE LOTE DE MAQUINARIA ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS	283-SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	URBANO	PR-FIV-003-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	-	-	35,000	9,118	9,118	9,118	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.30	30.0%	MANTENIMIENTO DE LOTE DE MAQUINARIA ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS
126930	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	283-SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	URBANO	PR-FIV-001-2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	-	-	45,000	17,092	17,092	17,092	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.50	50.0%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
132141	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	SAN MIGUEL TLACAMAMA	URBANO	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TLACAMAMA	-	-	168,000	84,000	84,000	84,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.50	50.0%	
132131	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TLACAMAMA	-	-	571,714	285,857	285,857	285,857	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
132122	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	SAN MIGUEL TLACAMAMA	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN MIGUEL TLACAMAMA	-	-	667,200	331,730	331,730	331,730	100.0%	0	0	PAGO	288.00	144.00	50.0%	
97792	ALUMBRADO PUBLICO	289-SAN NICOLÁS	SAN NICOLÁS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	62,700	9,957	31,350	9,957	100.0%	0	0	PAGO	62,700.00	9,957.00	15.9%	
96989	COMBUSTIBLES	289-SAN NICOLÁS	SAN NICOLÁS	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	69,984	20,720	34,992	20,720	100.0%	0	0	PAGO	69,984.00	20,720.00	29.6%	
100766	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	289-SAN NICOLÁS	SAN NICOLÁS	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	10,000	790	4,998	790	100.0%	0	0	PAGO	10,000.00	790.00	7.9%	
130845	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA POLICIA	290-SAN NICOLÁS HIDALGO	SAN NICOLÁS HIDALGO	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS HIDALGO	-	-	20,000	12,150	12,150	12,150	100.0%	0	0	EQUIPO	10.00	10.00	100.0%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE 10 UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE SN NICOLAS HIDALGO
130869	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	290-SAN NICOLÁS HIDALGO	SAN NICOLÁS HIDALGO	URBANO	003	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS HIDALGO	-	-	100,000	24,756	24,756	24,756	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	SE REALIZA EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDADES DE SAN NICOLAS HIDALGO Y SAN PEDRO SALINAS
127276	ALUMBRADO PUBLICO	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	003	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	-	-	1,525,716	1,525,716	1,525,716	65,657	4.3%	0	0	OTROS	12.00	3.00	25.0%	METAS: PAGO DE 12 MESES DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO
127173	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	002	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	-	-	120,566	120,566	120,566	10,874	9.0%	0	0	LITRO	12,057.00	1,087.00	9.0%	
127623	ENERGIA ELECTRICA	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	005	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	-	-	90,000	90,000	90,000	14,279	15.9%	0	0	OTROS	6.00	1.00	16.7%	METAS: PAGO DE 6 BIMESTRES DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
127331	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	004	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	-	-	25,000	25,000	25,000	870	3.5%	0	0	SERVICIO	50.00	1.00	2.0%	
127838	VESTUARIOS Y UNIFORMES	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	006	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	-	-	100,000	100,000	100,000	82,618	82.6%	0	0	PERSONA	30.00	15.00	50.0%	
131231	ALUMBRADO PUBLICO	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUIXTEPEC OAXACA	-	-	319,980	79,995	79,995	79,995	100.0%	0	0	LUMINARIA	100.00	50.00	50.0%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO
130859	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	-	-	111,351	37,117	37,117	37,117	100.0%	0	0	UNIDAD	100.00	33.33	33.3%	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS MUNICIPALES
130889	VESTUARIOS Y UNIFORMES	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUIXTEPEC OAXACA	-	-	84,188	42,094	42,094	42,094	100.0%	0	0	LOTE	100.00	50.00	50.0%	COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO
115799	MATERIALES Y SUMINISTROS	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	82,320	82,320	82,320	82,320	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	1.00	1.00	100.0%	
115836	SERVICIOS GENERALES	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	253,720	253,720	253,720	232,980	91.8%	0	0	ACTIVIDAD	1.00	1.00	100.0%	
114991	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	FORTAMUN/3 08/02/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	10,639	2,660	2,660	2,660	100.0%	0	0	LITRO	1,182.00	295.00	25.0%	NO SE TUVO MOVIMIENTO

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
115331	ADQUISICION DE MATERIAL PARA DEFENSA DE LOS POLICIAS MUNICIPALES	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	FORTAMUN/3 08/06/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	4,388	4,388	4,388	4,388	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
115376	ADQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	FORTAMUN/3 08/07/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	34,609	20,349	20,349	20,349	100.0%	0	0	LOTE	2.00	1.00	50.0%	
115264	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	FORTAMUN/3 08/04/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	57,387	14,347	14,347	14,347	100.0%	0	0	VEHICULO	2.00	1.00	50.0%	SIN MOVIMIENTO
115088	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	FORTAMUN/3 08/03/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	424,649	144,949	144,949	144,949	100.0%	0	0	COMUNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
115297	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS DEL VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	FORTAMUN/3 08/05/2011	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	1,200	300	300	300	100.0%	0	986	PAGO	4.00	1.00	25.0%	NOTA: EN ESTE REGISTRO SE CAPTURARON RECURSOS EJERCIDOS DEL FONDO IV/2011. POR CONCEPTO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIS POR LA CANTIDAD \$986.00. SE SOLICITA SABER EN QUE FORMA DE DEBE CAPTURAR PARA EFECTOS QUE SE REFLEJE COMO UN GASTO EN EL REPORTE TRIMESTRAL PORQUE DE ESTA FORMA COMO SE CAPTURE EL TRIMESTRE NO APARECERA Y LE HARA FALTA ESTE IMPORTE EN SU REPORTE PARA CUADRAR CON LOS RECURSOS EJERCIDOS.
119276	ALUMBRADO PUBLICO	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	-	-	305,376	147,252	147,252	147,252	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	EL PAGO REALIZADO AL CORTE DEL 2DO. TRIMESTRE FUE POR UN TOTAL DE \$148,218.00. TOMANDO \$986.00 DEL CICLO 2010.
120877	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	-	-	105,690	25,075	25,075	25,075	100.0%	0	0	LITRO	11,365.00	2,696.00	23.7%	
120735	EQUIPO DE DEFENSA DE LA POLICIA MUNICIPAL	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	-	-	21,480	5,075	5,075	5,075	100.0%	0	0	PIEZA	40.00	12.00	30.0%	
120678	MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL.	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	-	-	82,155	28,152	28,152	28,152	100.0%	0	0	SERVICIO	10.00	4.00	40.0%	
120932	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	-	-	56,000	22,040	22,040	22,040	100.0%	0	0	SERVICIO	6.00	3.00	50.0%	
120600	UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	-	-	187,800	59,522	59,522	59,522	100.0%	0	0	PIEZA	78.00	36.00	46.2%	
139684	ABONO PARA LA ADQUISICION DE VEHICULO	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	250,000	63,251	0	63,251	100.0%	0	0	PAGO	12.00	3.00	25.0%	
139688	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	50,000	17,608	0	17,608	100.0%	0	0	LOTE	3.00	1.00	33.3%	
139708	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE(PATRULLA DE LA POLICIA)	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	50,000	21,450	15,000	21,450	100.0%	0	0	ACCION	6.00	3.00	50.0%	
139747	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	50,000	26,900	26,900	26,900	100.0%	0	0	ACCION	2.00	1.00	50.0%	
139670	PAGO A PROTECCION CIVIL	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	250,000	116,000	58,000	116,000	100.0%	0	0	PAGO	24.00	12.00	50.0%	
139700	PAGO DE COMBUSTIBLE	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	88,992	40,000	88,992	100.0%	0	0	LITRO	20,000.00	12,000.00	60.0%	
139663	PAGO DE NOMINA A LA POLICIA MUNICIPAL	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	900,000	564,000	360,000	564,000	100.0%	0	0	PAGO	24.00	12.00	50.0%	
139640	PAGOS DE ALUMBRADO PUBLICO	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	AYUNTAMIENTO	-	-	790,456	410,230	262,616	410,230	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
139647	RENTA DE MAQUINARIA	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	85,000	85,000	85,000	85,000	100.0%	0	0	ACCION	2.00	1.00	50.0%	
139761	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ARMAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	15,000	9,000	9,000	9,000	100.0%	0	0	ACCION	2.00	1.00	50.0%	
123458	ENERGIA ELECTRICA	315-SAN PEDRO MÁRTIR	SAN PEDRO MÁRTIR	URBANO	002	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR	-	-	27,000	27,000	27,000	4,531	16.8%	0	0	OTROS	6.00	1.00	16.7%	METAS: PAGO DE SEIS BIMESTRES DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
124584	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	315-SAN PEDRO MÁRTIR	SAN PEDRO MÁRTIR	URBANO	005	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR	-	-	10,000	10,000	10,000	1,200	12.0%	0	0	UNIDAD	4.00	1.00	25.0%	
123924	UNIFORMES PARA LOS POLICIAS	315-SAN PEDRO MÁRTIR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR	-	-	28,000	28,000	28,000	14,776	52.8%	0	0	PERSONA	12.00	6.00	50.0%	
114436	COLCHONETAS PARA POLICIAS	317-SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	-	-	507	507	507	507	100.0%	0	0	UNIDAD	507.00	507.00	100.0%	
114390	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIOS DE COMUNICACION	317-SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	-	-	2,220	2,220	2,220	2,220	100.0%	0	0	UNIDAD	2,220.00	2,220.00	100.0%	
113430	UNIFORMES PARA POLICIAS	317-SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	-	-	29,752	29,752	29,752	29,752	100.0%	0	0	PERSONA	29,752.00	29,752.00	100.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
139683	ALUMBRADO PUBLICO	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	ALUMBRADO PUBLICO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	4,500,000	1,067,242	1,067,242	1,067,242	100.0%	0	0	OTROS	4,500,000.00	1,067,242.00	23.7%	METAS: 4,500,000.00
139648	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	1,440,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	LITRO	1,440,000.00	100,000.00	6.9%	
139705	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS FISCALES	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	SISTEMAS FISCALES	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	500,000	393,962	393,962	393,962	100.0%	0	0	OTROS	500,000.00	393,962.00	78.8%	METAS: 500,000.00
139741	TELEFONO	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	TELEFONO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	33,209	24,038	24,038	24,038	100.0%	0	0	OTROS	33,209.00	24,038.00	72.4%	METAS: 33,209.00
142820	COMISIONES BANCARIAS	326-SAN PEDRO SOCHIAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM	-	-	2,106,710	702,236	702,236	1,972	0.3%	0	0	SERVICIO	12.00	6.00	50.0%	
142749	COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS	326-SAN PEDRO SOCHIAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM	-	-	2,106,710	702,236	702,236	19,666	2.8%	0	0	PERSONA	9.00	9.00	100.0%	
133059	IMPUESTOS Y DERECHOS (ENERGIA ELECTRICA)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	829,500	829,500	829,500	118,500	14.3%	0	0	SERVICIO	7.00	1.00	14.3%	
133056	IMPUESTOS Y DERECHOS (POZOS DE AGUA POTABLE 2)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	145,794	145,794	145,794	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
133058	IMPUESTOS Y DERECHOS (POZOS DE AGUA POTABLE 3)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	145,794	145,794	145,794	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
133055	IMPUESTOS Y DERECHOS (POZOS DE AGUA PTABLE 1)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	145,985	145,985	145,985	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
133062	IMPUESTOS Y DERECHOS (SERVICIOS DE LABORATORIO)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	12,000	12,000	12,000	12,000	100.0%	0	0	SERVICIO	10.00	10.00	100.0%	
132490	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	179,700	179,700	179,700	98,900	55.0%	0	0	VEHICULO	12.00	6.00	50.0%	
133054	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	615,300	615,300	615,300	124,800	20.3%	0	0	MAQUINA	9.00	2.00	22.2%	
133053	MANTENIMIENTO Y REPERACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	16,800	16,800	16,800	5,600	33.3%	0	0	ARTICULO	10.00	3.00	30.0%	
132488	MATERIALES Y SUMINISTROS (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	373,490	373,490	373,490	150,100	40.2%	0	0	LITRO	40,597.00	16,239.00	40.0%	
132475	MATERIALES Y SUMINISTROS (MATERIAL PARA EQUIPO DE COMUNICACION)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	50,000	50,000	50,000	25,000	50.0%	0	0	ARTICULO	20.00	10.00	50.0%	
132486	MATERIALES Y SUMINISTROS (PRENDAS Y MATERIALES DE PROTECCION)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	58,500	58,500	58,500	28,500	48.7%	0	0	ARTICULO	20.00	10.00	50.0%	
132477	MATERIALES Y SUMINISTROS (VESTUARIOS Y UNIFORMES)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	54,000	54,000	54,000	32,000	59.3%	0	0	ARTICULO	20.00	10.00	50.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
132489	SERVICIOS GENERALES (ALUMBRADO PUBLICO)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	2,445,520	2,445,520	2,445,520	1,545,520	63.2%	0	0	SERVICIO	12.00	6.00	50.0%	
106569	ALUMBRADO PUBLICO	331-SAN PEDRO TIDAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TIDAA	-	-	158,000	79,000	79,000	78,278	99.1%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
106374	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	331-SAN PEDRO TIDAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TIDAA	-	-	10,000	5,000	5,000	3,436	68.7%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
106292	COMPRA DE VESTUARIOS Y UNIFORMES	331-SAN PEDRO TIDAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TIDAA	-	-	19,000	19,000	19,000	18,592	97.9%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
106169	SUELDO A PERSONAL POLICIACO	331-SAN PEDRO TIDAA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TIDAA	-	-	85,000	42,500	42,500	40,129	94.4%	0	0	PAGO	168.00	84.00	50.0%	
135601	ALUMBRADO PUBLICO	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	-	-	398,000	199,000	199,000	199,000	100.0%	0	0	SISTEMA	4.00	4.00	100.0%	
136544	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	-	-	182,427	91,214	91,214	91,214	100.0%	0	0	LITRO	5,067.00	5,067.00	100.0%	
136406	EQUIPAMIENTO DE LA PATRULLA	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	-	-	15,080	15,080	15,080	15,080	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
136614	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	-	-	6,000	3,000	3,000	0	0.0%	0	0	VEHICULO	1.00	0.00	0.0%	
135815	UNIFORMES PARA LA POLICIA	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	PIEZA	50.00	50.00	100.0%	
124211	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	338-SAN PEDRO YOLOX	SAN PEDRO YOLOX	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	50,000	28,555	25,000	28,555	100.0%	0	0	LITRO	5,200.00	3,005.00	57.8%	
124285	IMPUESTOS Y DERECHOS	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN PEDRO YOLOX	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	3,496	3,496	3,496	3,496	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: TENENCIA DE PATRULLAS
124247	VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN PEDRO YOLOX	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	4,200	4,200	4,200	4,200	100.0%	0	0	VISITA	6.00	6.00	100.0%	
84789	SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	-	-	1,976,728	823,636	823,636	436,435	53.0%	0	0	METRO LINEAL	1,976,728.00	823,636.00	41.7%	
127174	ALUMBRADO PUBLICO	338-VILLA DE ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	VILLA DE ETLA	-	-	945,600	945,600	945,600	64,340	6.8%	0	0	OTROS	12.00	2.00	16.7%	METAS: PAGO DE 12 MESES DE ALUMBRADO
127621	COMBUSTIBLE	338-VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA	URBANO	004	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	VILLA DE ETLA	-	-	350,000	350,000	350,000	8,908	2.5%	0	0	LITRO	35,000.00	90.00	0.3%	
127793	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	338-VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA	URBANO	005	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	VILLA DE ETLA	-	-	60,000	60,000	60,000	30,000	50.0%	0	0	SERVICIO	3.00	1.00	33.3%	
127915	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE	338-VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA	URBANO	006	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	VILLA DE ETLA	-	-	35,817	35,817	35,817	18,301	51.1%	0	0	SERVICIO	6.00	2.00	33.3%	
128153	MATERIAL DE DEFENSA	338-VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA	URBANO	008	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	VILLA DE ETLA	-	-	90,750	90,750	90,750	21,322	23.5%	0	0	PIEZA	48.00	16.00	33.3%	
128107	UNIFORMES	338-VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA	URBANO	007	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	VILLA DE ETLA	-	-	80,000	80,000	80,000	36,185	45.2%	0	0	PERSONA	64.00	32.00	50.0%	
74745	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	URBANO	00	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	-	-	18,448	18,448	18,448	18,448	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	EL MONTO ASIGNADO A LA FECHA EN ESTA ACCION SE CONSIDERO UN MONTO PARCIAL Y POR LO TANTO SE CONSIDERO COMO UN 100%. YA QUE ESTA ACCION PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO SE EJERCERA DURANTE TODO EL AÑO Y AUN NO SE CONOCE EL MONTO TOTAL. SE HACE LA ACLARACION QUE PARA LOS SIGUIENTES TRIMESTRES SE MODIFICARA EL MONTO HASTA CONCLUIR AL 100%.
129143	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO, EQUIPO DE COMUNICACIONES	341-SAN PEDRO YUCUNAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YUCUNAMA	-	-	111,674	46,531	111,674	29,729	63.9%	0	0	LUMINARIA	12.00	6.00	50.0%	PAGO DEL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO Y TENEMOS DINERO DEPOSITADO A LA CUENTA DE PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL EL DEPOSITO DEL MES DE MAYO DE 2011 EL DIA 2 DE JUNIO DE 2011 SEGUN ESTADO DE CUENTA DE JUNIO. LA APORTACION DE JUNIO SERA QUE LO DEPOSITAN EN JULIO DE 2011.
93087	ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION O DEFENSA PARA LA POLICIA	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	003	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	-	-	10,000	5,000	5,000	114	2.3%	0	0	UNIDAD	20.00	1.00	5.0%	
94187	ADQUISICION DEL EQUIPO DE COMUNICACION	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	006	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	-	-	60,000	30,000	30,000	10,500	35.0%	0	0	UNIDAD	20.00	10.00	50.0%	LA UNIDAD SE REFIERE A RADIOS DE COMUNICACION PARA LA POLICIA. SE PREVIEE LA ADQUISICION DE MAS UNIDADES ES POR ESO EL EXCEDENTE EN CUANTO A MONTO Y AVANZE FISICO.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
93178	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	004	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	-	-	72,000	36,000	36,000	32,919	91.4%	0	0	PAGO	50.00	24.00	48.0%	LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIA DE ACUERDO AL USO DE LAS UNIDADES POLICIACAS.	
92813	COMPRA DE UNIFORMES	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	-	-	48,000	24,000	24,000	15,753	65.6%	0	0	UNIDAD	30.00	15.00	50.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNIFORMES ADQUIRIDOS.	
93907	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	005	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN RAYMUNDO JALPAN	-	-	50,000	25,000	25,000	20,570	82.3%	0	0	PAGO	50.00	24.00	48.0%	LOS MONTOS DE LOS PAGOS VARIAN DEPENDIENDO DE LOS SERVICIOS QUE SE LES HACEN A LAS UNIDADES.	
92514	PAGO DE POLICIA	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	-	-	388,800	194,400	194,400	164,459	84.6%	0	0	PAGO	360.00	12.00	3.3%	EL NUMERO DE POLICIAS VARIA DE MES A MES Y CONSIDERANDO QUE AL FINAL SURGEN OTROS GASTOS CONSIDERAMOS DEJAR UN EXCEDENTE PARA CUBRIRLOS.	
140972	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	345-SAN SEBASTIÁN IXCAPA	SAN SEBASTIÁN IXCAPA	URBANO	004	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	-	-	72,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.40	40.0%		
140965	ADQUISICION DE UNIFORME PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	345-SAN SEBASTIÁN IXCAPA	SAN SEBASTIÁN IXCAPA	URBANO	003	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	-	-	34,612	17,306	17,306	17,306	100.0%	0	0	PIEZA	24.00	12.00	50.0%		
140955	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	345-SAN SEBASTIÁN IXCAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	-	-	248,816	124,408	124,408	124,408	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%		
140960	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	345-SAN SEBASTIÁN IXCAPA	SAN SEBASTIÁN IXCAPA	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	-	-	590,400	295,200	295,200	295,200	100.0%	0	0	PAGO	288.00	144.00	50.0%		
124546	SERVICIOS GENERALES Y LUMBRADO PUBLICO	349-SAN SEBASTIÁN TEITIPAC	SAN SEBASTIÁN TEITIPAC	URBANO		SERVICIOS GENERALES	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC	-	-	897,972	374,155	374,155	374,155	100.0%	0	0	ACCION	500,000.00	189,218.00	37.8%	ESTE FONDO SE OCUPA PARA PAGAR EL ALUMBRADO PUBLICO, MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS.	
128190	ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCION	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	09	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SINDICATURA MUNICIPAL	-	-	7,287,212	3,036,338	92,500	18,282	0.6%	0	0	OTROS	92,500.00	18,282.00	19.8%	ADQUISICION DE 10 PARES DE ESPOSAS, 20 FORNITURAS, 20 GAS LAGRIMOGENO Y 20 PASAMONTAÑAS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	
128126	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	08	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SINDICATURA MUNICIPAL	-	-	7,287,212	3,036,338	189,425	992	0.0%	0	0	OTROS	189,425.00	992.00	0.5%	ADQUISICION DE 6 PLAYERAS Y 1 PANTALON TIPO COMANDO PARA LA POLICIA MUNICIPAL.	
127896	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	7,287,212	3,036,338	1,933,500	627,956	20.7%	0	0	OTROS	1,933,500.00	627,956.00	32.5%	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO Y PUNTA VIZCAYA.	
109696	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	352-SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLL O REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	14,281	14,281	14,281	14,281	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
109359	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	352-SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	558,000	261,000	261,000	261,000	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.50	50.0%		
110195	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	352-SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLL O REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	42,877	42,877	42,877	42,877	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
82285	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MARCA NISSAN MOD. 2008 DOBLE CABINA COLOR BLANCO	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DEL VALLE	-	-	2,436	2,436	2,436	2,436	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%		
100677	ALUMBRADO PUBLICO	357-SANTA ANA TAVELA	SANTA ANA TAVELA	URBANO	1	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA OAXACA	-	-	160,000	26,971	26,971	26,971	100.0%	0	0	LUMINARIA	160,000.00	26,971.00	16.9%		
64985	ADQUISICION DE MATERIAL DE DEFENSA	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	007	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	3,981	15.9%	0	0	LOTE	19.00	7.00	36.8%		
64961	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIA MUNICIPAL	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	006	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	80,000	80,000	80,000	49,200	61.5%	0	0	PIEZA	19.00	17.00	89.5%		
64951	MANTENIMIENTO A LA PATRULLA MUNICIPAL	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	005	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	30,000	30,000	30,000	21,764	72.5%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%		
132497	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	64/02/2011	FORTAMUN/3	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	380,070	115,000	115,000	115,000	100.0%	0	0	LITRO	1.00	1.00	100.0%	SE ADQUIRIO UN LOTE DE COMBUSTIBLE PARA LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	
132573	IMPUESTOS Y DERECHOS	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	64/06/2011	FORTAMUN/3	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	125,000	47,176	47,176	47,176	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO PAGO DE IMPUESTOS Y SERVICIOS	
132553	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	64/04/2011	FORTAMUN/3	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	250,000	24,220	24,220	24,220	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	SE PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE QUE OFRECE SEGURIDAD MUNICIPAL	
132499	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	64/03/2011	FORTAMUN/3	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	1,000,000	389,858	389,858	389,858	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	SE PAGO EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL, PAREA DAR SEGURIDAD A LA POBLACION	
132574	PAGO DEL SISTEMA DIF	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	64/07/2011	FORTAMUN/3	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA	-	-	384,000	96,000	96,000	96,000	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
122697	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	38,400	5,443	5,443	5,443	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
79009	ALUMBRADO PUBLICO	368-SANTA CATARINA MINAS	SANTA CATARINA MINAS	URBANO	01/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	648,480	64,848	64,848	64,848	100.0%	0	0	POSTE	300.00	300.00	100.0%	ESTA INFORMACION PERTENECE AL TRIMESTRE ENERO-MARZO
140992	ENERGIA ELECTRICA	368-SANTA CATARINA MINAS	SANTA CATARINA MINAS	URBANO	FORTAMUN/2 011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	4,031	4,031	4,031	4,031	100.0%	0	0	POSTE	300.00	300.00	100.0%	
140963	EQUIPO DE COMUNICACION	368-SANTA CATARINA MINAS	SANTA CATARINA MINAS	URBANO	FORTAMUN/2 011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	41,854	41,854	41,854	41,854	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
80051	LINTERNA CARCASA COLOR NEGRA	368-SANTA CATARINA MINAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03/2011/FORTAMUN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	39,960	3,330	3,330	3,330	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE
80418	MANTENIMIENTO A LA RETROEXCAVADORA	368-SANTA CATARINA MINAS	SANTA CATARINA MINAS	URBANO	FORTAMUN/2 011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	54,736	4,976	4,976	4,976	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
80173	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	368-SANTA CATARINA MINAS	SANTA CATARINA MINAS	URBANO	04/2011/FORTAMUN	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	648,480	123,881	123,881	123,881	100.0%	0	0	POSTE	300.00	300.00	100.0%	
79264	RADIO PORTATIL MOTOROLA PRO3100 VHF 45WATTS 4CAN 136-174MHZ	368-SANTA CATARINA MINAS	SANTA CATARINA MINAS	URBANO	02/2011/FORTAMUN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	44,056	22,202	22,202	22,202	100.0%	0	0	EQUIPO	17.00	17.00	100.0%	EL EQUIPO DE COMUNICACION CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 17 RADIOS PORTATILES Y UNA FORRETA CON INSTALACION ESTE GASTO FUE REALIZADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR
140982	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	368-SANTA CATARINA MINAS	SANTA CATARINA MINAS	URBANO	FORTAMUN/2 011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	21,112	21,112	21,112	21,112	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
74502	EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	373-SANTA CATARINA ZAPOQUILA	SANTA CATARINA ZAPOQUILA	URBANO	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA	-	-	19,000	9,330	9,330	9,330	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.49	49.0%	
74388	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	373-SANTA CATARINA ZAPOQUILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	65,000	30,600	30,600	30,600	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.50	50.0%	
74328	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	373-SANTA CATARINA ZAPOQUILA	SANTA CATARINA ZAPOQUILA	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	102,000	46,523	46,523	46,523	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.50	50.0%	
91003	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO VEHICULAR	376-SANTA CRUZ DE BRAVO	SANTA CRUZ DE BRAVO	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BRAVO	-	-	58,929	8,523	8,523	8,523	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	3.00	25.0%	
90776	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	376-SANTA CRUZ DE BRAVO	SANTA CRUZ DE BRAVO	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BRAVO	-	-	51,632	25,816	25,816	25,816	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	6.00	50.0%	
107486	ALUMBRADO PUBLICO	377-SANTA CRUZ ITUNDUIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM/377/001/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUIA	-	-	918,824	345,789	345,789	345,789	100.0%	0	0	PAGO	12.00	5.00	41.7%	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUIA.
107944	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	377-SANTA CRUZ ITUNDUIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM/377/004/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUIA	-	-	316,000	219,579	219,579	219,579	100.0%	0	0	ACCION	12.00	8.00	66.7%	
107618	PAGO DE LA DEUDA POR CONCEPTO DE AJUSTE EN EL ALUMBRADO PUBLICO	377-SANTA CRUZ ITUNDUIA	SANTA CRUZ ITUNDUIA	URBANO	FAFM/377/002/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUIA	-	-	196,176	196,176	196,176	196,176	100.0%	0	0	PAGO	6.00	6.00	100.0%	ESTE ADEUDO ANTE C.F.E FUE CUBIERTO EN SU TOTALIDAD AL 100%
132063	ADQUISICIONES DE VESTUARIO Y UNIFORMES A POLICIAS MUNICIPALES	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	-	-	100,000	50,000	50,000	67,263	134.5%	0	0	LOTE	2.00	1.00	50.0%	SE PROGRAMA ENTREGARLES A LOS POLICIAS DOS JUEGOS DE UNIFORMES
131987	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEL MUNICIPIO	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	-	-	110,000	35,000	35,000	34,160	97.6%	0	0	SERVICIO	12.00	5.00	41.7%	SE PRESUPUESTARON LOS SERVICIOS A LA MAQUINARIA Y EQUIPO DEL MUNICIPIO
132102	PAGO DEL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	-	-	60,000	50,000	50,000	104,169	208.3%	0	0	SERVICIO	6.00	3.00	50.0%	
115926	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA PATRULLA	380-SANTA CRUZ PAPALUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA	-	-	3,899	1,949	1,949	557	28.6%	0	0	PAGO	7.00	1.00	14.3%	
115881	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POLICIACO	380-SANTA CRUZ PAPALUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA	-	-	87,000	43,500	43,500	43,078	99.0%	0	0	PAGO	87,000.00	43,078.00	49.5%	
115954	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	380-SANTA CRUZ PAPALUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA	-	-	38,000	19,000	19,000	18,809	99.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
115987	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA PATRULLA	380-SANTA CRUZ PAPALUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA	-	-	2,800	1,400	1,400	1,380	98.6%	12	6	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
116006	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	380-SANTA CRUZ PAPALUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA	-	-	11,400	5,700	5,700	5,700	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
122736	ALUMBRADO PUBLICO	383-SANTA CRUZ TAYATA	SANTA CRUZ TAYATA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TAYATA	-	-	5,109	5,109	5,109	5,109	100.0%	0	0	COMUNIDAD	1.00	1.00	100.0%	ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TAYATA

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
122216	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	383-SANTA CRUZ TAYATA	SANTA CRUZ TAYATA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ TAYATA	-	-	13,063	13,063	13,063	13,063	100.0%	0	0	LITRO	1,414.00	1,414.00	100.0%	1414 LITROS DE GASOLINA PARA LA PATRULLA	
124570	MANTENIMIENTO Y RAPARACION DE PATRULLA MUNICIPAL	383-SANTA CRUZ TAYATA	SANTA CRUZ TAYATA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TAYATA	-	-	9,484	9,484	9,484	9,484	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA PATRULLA MUNICIPAL	
121678	PILAS Y LAMPARAS PARA POLICIAS	383-SANTA CRUZ TAYATA	SANTA CRUZ TAYATA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TAYATA	-	-	845	845	845	845	100.0%	0	0	PIEZA	4.00	4.00	100.0%	4 LAMPARAS CON PILAS	
124911	TELEFONO	383-SANTA CRUZ TAYATA	SANTA CRUZ TAYATA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TAYATA	-	-	400	400	400	400	100.0%	0	0	PESOS	400.00	400.00	100.0%	PAGO DE LLAMADAS TELEFONICAS REALIZADAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	
102040	COMBUSTIBLE DE LAS PATRULLAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	150,000	118,666	31,334	118,666	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	150,000.00	31,334.00	20.9%		
102289	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA POLICIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	100,000	68,114	31,886	68,114	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	100,000.00	68,114.00	68.1%		
102422	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE COMUNICACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	100,000	39,690	60,310	39,690	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	100,000.00	39,690.00	39.7%		
101848	MATERIAL PARA EQUIPO DE COMUNICACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	100,000	39,824	60,176	39,824	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	100,000.00	39,824.00	39.8%		
101948	PRENDAS Y MATERIAL DE PROTECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	50,000	7,806	42,194	7,806	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	50,000.00	7,806.00	15.6%		
101885	VESTUARIOS Y UNIFORMES DE LA POLICIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	200,000	175,223	24,777	175,223	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	200,000.00	175,223.00	87.6%		
130764	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	388-SANTA INES DEL MONTE	SANTA INES DEL MONTE	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE	-	-	50,000	21,277	21,277	21,277	100.0%	0	0	LITRO	5,263.00	2,239.00	42.5%		
130857	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	388-SANTA INES DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE	-	-	40,000	23,660	23,660	23,660	100.0%	0	0	EQUIPO	10.00	5.00	50.0%		
130733	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	388-SANTA INES DEL MONTE	SANTA INES DEL MONTE	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE	-	-	170,000	82,660	82,660	82,660	100.0%	0	0	EQUIPO	70.00	35.00	50.0%	EL EQUIPO PARA UN POLICIA CONSTA DE UN PANTALON, UNA CHAMARRA, CAMISOLA PLAYERA BOTAS GORRA, FORNITURA TOILETE LAMPARA Y RADIO PORTATIL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE REALIZO NINGUN GASTO EN UNIFORMES PARA LA POLICIA	
130877	CAPACITACIO Y ADIESTRAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	388-SANTA INES DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE	-	-	15,000	6,960	6,960	6,960	100.0%	0	0	CURSO	2.00	1.00	50.0%		
130840	GASTOS DE OPERACION (VATICOS,PASAJES, ETC) DE LA POLICIA MUNICIPAL	388-SANTA INES DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE	-	-	10,000	5,058	5,058	5,058	100.0%	0	0	PATRUILLAJE	60.00	30.00	50.0%		
130809	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	388-SANTA INES DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE	-	-	10,000	1,030	1,030	1,030	100.0%	0	0	EQUIPO	16.00	2.00	12.5%		
130799	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	388-SANTA INES DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE	-	-	30,000	8,708	8,708	8,708	100.0%	0	0	SERVICIO	5.00	2.00	40.0%		
130750	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	388-SANTA INES DEL MONTE	SANTA INES DEL MONTE	URBANO	02	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE	-	-	15,000	4,640	4,640	4,640	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%		
87230	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	382-SANTA LUCIA MONTEVERDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	FAF/MMSL/39 2/02/11	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	-	-	12,800	9,560	9,560	9,560	100.0%	0	0	ACCION	3.00	2.00	66.7%	
87271	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	382-SANTA LUCIA MONTEVERDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	FAF/MMSL/39 2/03/11	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	283,667	60,636	60,636	60,636	100.0%	0	0	PAGO	144.00	72.00	50.0%	
87212	SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	382-SANTA LUCIA MONTEVERDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	FAF/MMSL/39 2/01/11	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	-	-	406,800	174,200	174,200	174,200	100.0%	0	0	PAGO	12.00	5.00	41.7%	
102172	MATERIALES Y SUMINISTROS (VESTUARIOS Y UNIFORMES Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES)	388-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	0	0	0	31,021	0.0%	0	0	PAGO	8.00	2.00	25.0%	EL TOTAL ANUAL ACUMULADO AL TRIMESTRE, MINISTRADO Y PROGRAMADO CORRESPONDE AL REPORTADO EN EL FOLIO N 101531	
102463	SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y	388-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	0	0	0	77,498	0.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	EN EL ASPECTO PRESUPUESTAL EL IMPORTE DE TOTAL ANUAL ACUMULADO AL TRIMESTRE MINISTRADO Y PROGRAMADO ES EL MISMO QUE SE REPORTO EN EL FOLIO N 101531	
101531	001 ALUMBRADO PÚBLICO	388-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLL O REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	2,006,935	836,222	836,222	242,705	29.0%	0	0	PAGO	12.00	5.00	41.7%		
114044	MATERIALES Y SUMINISTROS	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CAMOTLAN	-	-	115,000	13,477	13,477	13,477	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.12	12.0%		
114069	SERVICIOS GENERALES	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CAMOTLAN	-	-	247,000	113,957	113,957	113,957	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.46	46.0%		
140569	ADQUISICION DE UNIFORME A LA POLICIA MUNICIPAL	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA CORTIJO	-	-	17,400	11,588	11,588	11,588	100.0%	0	0	LOTE	2.00	1.00	50.0%		
140665	ADQUISICION DE VEHICULO OFICIAL	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	URBANO	003	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA CORTIJO	-	-	60,501	40,758	40,758	40,758	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	0.60	60.0%		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
140496	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	URBANO	001	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTA MARIA CORTIJO	-	-	324,000	135,000	135,000	135,000	100.0%	0	0	PAGO	12.00	5.00	41.7%	
130759	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC	-	-	150,000	19,224	19,224	19,224	100.0%	0	0	VEHICULO	4.00	4.00	100.0%	MODIFICACION AL AVANCE FISICO YA QUE SON 4 PATRULLAS SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS
130773	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC	-	-	80,000	31,476	31,476	31,476	100.0%	0	0	VEHICULO	4.00	4.00	100.0%	MODIFICACION EN EL AVANCE FISICO YA QUE SON 4 PATRULLAS PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRULLAS MUNICIPALES
130735	MATERIAL DE DEFENSA	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC	-	-	10,000	5,087	5,087	5,087	100.0%	0	0	PERSONA	26.00	26.00	100.0%	MATERIAL DE DEFENSA PARA POLICIAS MUNICIPALES. SE REALIZO CORRECCION EN EL AVANCE FISICO YA QUE SON 26 POLICIAS MUNICIPALES
130718	VESTUARIOS Y UNIFORMES	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	URBANO	5	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC	-	-	30,000	5,280	5,280	5,280	100.0%	0	0	PERSONA	26.00	26.00	100.0%	COMPRAS DE IMPERMEABLES PARA POLICIAS MUNICIPALES
97704	COMISIONES BANCARIAS	404-SANTA MARIA CHACHOAPAM	SANTA MARIA CHACHOAPAM	URBANO	3	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	343,260	143,025	200	153	0.1%	0	0	OTROS	153.00	153.00	100.0%	COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA
97461	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	404-SANTA MARIA CHACHOAPAM	SANTA MARIA CHACHOAPAM	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	343,260	143,025	178,751	54,532	38.1%	0	0	MWH	38.00	38.00	100.0%	38% DE SERVICIO DE ALUMBRADO
124287	ALUMBRADO PUBLICO (SERV. GENER.)	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN/4 06/1.3.01	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	-	-	200,000	19,933	19,933	19,933	100.0%	0	0	CIUDADANO	1.00	1.00	100.0%	PAGO DEL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.
123935	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (MAT. Y SUMIN.)	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA MARIA CHILCHOTLA	URBANO	FORTAMUN/4 06/1.2.05	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	-	-	300,000	88,038	88,038	88,038	100.0%	0	0	LITRO	1.00	1.00	100.0%	DESTINADO PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE (PATRULLAS) EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y RECORRIDOS OFICIALES Y EL MODULO DE MAQUINARIA EN LA CONSERVACION DE LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.
128610	ENERGIA ELECTRICA (SERV. GEN.)	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA MARIA CHILCHOTLA	URBANO	FORTAMUN/4 06/1.3.13	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	-	-	16,162	16,162	16,162	16,162	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
126636	MANTENIMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE (SERV. GENER.)	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN/4 06/1.3.03	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	-	-	100,000	9,100	9,100	9,100	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE POR EL USO Y DESGASTE EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y ASIGNACIONES OFICIALES.
126813	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ. DE COMUNICACION (SERV. GENER.)	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN/4 06/1.3.04	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	-	-	15,000	5,850	5,850	5,850	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	PAGO POR EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION.
127167	MANTTO. Y CONSERV. DE CASSETAS DE VIG.(SERV. GEN.)	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA MARIA CHILCHOTLA	URBANO	FORTAMUN/4 06/1.3.06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	-	-	20,000	4,899	4,899	4,899	100.0%	0	0	CASETA	1.00	1.00	100.0%	EROGACIONES POR EL MANTENIMIENTO DE LAS CASSETAS DE VIGILANCIA.
127363	MANTTO. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQ. (SERV. GEN.)	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN/4 06/1.3.08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	-	-	400,000	224,615	224,615	224,615	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	EROGACIONES POR EL MANTENIMIENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA REHABILITACION DE LOS DIVERSOS CAMINOS RURALES.
123147	MATERIAL DE DEFENSA (MAT. Y SUMIN.)	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN/4 06/1.2.04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	-	-	50,000	4,193	4,193	4,193	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE MATERIAL DE DEFENSA PARA EL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
122619	PRENDAS Y MATERIAL DE PROTECCION (MAT. Y SUMIN.)	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN/4 06/1.2.03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	-	-	10,000	4,454	4,454	4,454	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION PARA EL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
127603	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (SERV. GEN.)	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN/4 06/1.2.02	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	-	-	69,600	69,600	69,600	69,600	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	1.00	1.00	100.0%	EROGACION POR EL ARRENTAMIENTO DE MAQUINARIA POR LA NECESIDAD DE TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES.
122504	VESTUARIOS Y UNIFORMES (MAT. SUMIN.)	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN/4 06/1.2.02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	-	-	117,601	117,601	117,601	117,601	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
85506	ADQUISICION DE VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA LOS POLICIAS AUXILIARES	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	FORTAMUN/4 12/02/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	-	-	10,000	4,756	4,756	4,756	100.0%	0	0	LOTE	4.00	2.00	50.0%	
85538	MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	FORTAMUN/4 12/08/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	-	-	50,000	31,090	31,090	31,090	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
85549	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	FORTAMUN/4 12/10/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	-	-	200,000	126,733	126,733	126,733	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: MAQUINARIA
85567	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	FORTAMUN/4 12/01/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	-	-	20,000	340	340	340	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
85526	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	URBANO	FORTAMUN/4 12/06/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	-	-	265,000	70,444	70,444	70,444	100.0%	0	0	COMUNIDAD	3.00	3.00	100.0%	EL PAGO DE ALUMBRADO DE LA CABECERA, DE SAN ISIDRO LACHIGUXE Y LACHIVIZA
80096	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	413-SANTA MARIA HUATULCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	300,000	225,395	250,000	225,395	100.0%	0	0	LITRO	30,000.00	23,000.00	76.7%	EL COMBUSTIBLE ES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PATRULLAS, MOTOCICLETAS, AMBULANCIAS Y DEMAS EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.
80120	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	413-SANTA MARIA HUATULCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	60,000	1,720	1,800	1,720	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	EL ACUMULADO AL TRIMESTRE ES DEL 0.03.
80794	SERVICIO DE LABORATORIO (ANTIDOPIN)	413-SANTA MARIA HUATULCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	3,290	3,290	3,290	3,290	100.0%	0	0	OTROS	95.00	95.00	100.0%	METAS: EXAMENES MEDICOS
80923	TENENCIA VEHICULAR	413-SANTA MARIA HUATULCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	5,160	5,160	5,160	5,160	100.0%	28	28	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: 2
127025	ALUMBRADO PUBLICO	414-SANTA MARIA HUAZOLOTTILAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	1,860,793	735,138	735,138	735,138	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
127431	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	414-SANTA MARIA HUAZOLOTTILAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	8,240	2,932	2,932	2,932	100.0%	0	0	PAGO	11.00	5.00	45.5%	SE MODIFICO EL MONTO DEL TOTAL ANUAL PORQUE EN INFORME DEL PRIMER TRIMESTRE NO SE TOMARON EN CUENTA COBRO DE COMISIONES EJERCIDOS POR EL USO DE CHEQUES.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
128272	COMITE DE PROTECCION CIVIL	414-SANTA MARIA HUAZOLOTTILÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	76,800	7,800	7,800	7,800	100.0%	0	0	PAGO	8.00	1.00	12.5%	
128377	EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	414-SANTA MARIA HUAZOLOTTILÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	276,406	4,000	4,000	4,000	100.0%	0	0	EQUIPO	7.00	1.00	14.3%	
128513	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	414-SANTA MARIA HUAZOLOTTILÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	51,750	5,750	5,750	5,750	100.0%	0	0	SERVICIO	9.00	1.00	11.1%	
127326	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	414-SANTA MARIA HUAZOLOTTILÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	421,263	242,031	242,031	242,031	100.0%	0	0	SERVICIO	3.00	1.50	50.0%	
128030	PAGO DE COMBUSTIBLES	414-SANTA MARIA HUAZOLOTTILÁN	SANTA MARIA HUAZOLOTTILÁN	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	237,545	59,386	59,386	59,386	100.0%	0	0	LITRO	62,252.00	15,563.00	25.0%	
127259	ENERGIA ELECTRICA	415-SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA IPALAPA	URBANO	-	ENERGIA ELECTRICA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	-	30,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	PAGO	6.00	3.00	50.0%	
121811	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	415-SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA IPALAPA	URBANO	-	FAFM/MSM/4	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	-	360,000	57,000	57,000	57,000	100.0%	0	0	PAGO	16.00	8.00	50.0%	
122035	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	415-SANTA MARIA IPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	FAFM/MSM/4	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	-	480,000	140,000	140,000	140,000	100.0%	0	0	PAGO	2.00	1.00	50.0%	
121347	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	415-SANTA MARIA IPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	FAFM/MSM/4	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	-	348,000	87,000	87,000	87,000	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
121021	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	415-SANTA MARIA IPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	FAFM/MSM/4	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	-	696,000	348,000	348,000	348,000	100.0%	0	0	PAGO	24.00	12.00	50.0%	
127348	TELEFONO	415-SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA IPALAPA	URBANO	-	FAFM/MSM/4	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	-	54,000	22,000	22,000	22,000	100.0%	0	0	PAGO	12.00	5.00	41.7%	
77407	ALUMBRADO PUBLICO	418-SANTA MARIA IXCATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IXCATLAN OAXACA	-	-	178,000	75,868	75,868	75,868	100.0%	0	0	OTROS	178,000.00	75,868.00	42.6%	METAS: COBERTURA MUNICIPAL
97170	ALUMBRADO PUBLICO	417-SANTA MARIA JACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,200,000	171,441	171,441	171,441	100.0%	0	0	OTROS	1,200,000.00	171,441.00	14.3%	METAS: CONTAR CON SEGURIDAD PUBLICA EN LA COBERTURA MUNICIPAL
98664	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	417-SANTA MARIA JACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	243,917	261,383	261,383	261,383	100.0%	0	0	LITRO	243,917.00	261,383.00	107.2%	LO EJERCIDO ESTA POR ENSIMA DE LO PRESUPUESTADO, POR LO CUAL SE REALIZARA UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL 2011
99891	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	417-SANTA MARIA JACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	3,000	501	501	501	100.0%	0	0	OTROS	3,000.00	501.00	16.7%	METAS: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS
100104	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	417-SANTA MARIA JACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	240,000	127,935	127,935	127,935	100.0%	0	0	VEHICULO	240,000.00	127,935.00	53.3%	POR ERROR EN EL PRIMER TRIMESTRE SE REGISTRO PROGRAMADO ANUALS 33,175.00 Y DEBE SER \$ 240,000.00
99744	PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	417-SANTA MARIA JACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	109,758	42,464	42,464	42,464	100.0%	0	0	VEHICULO	109,758.00	42,464.00	38.7%	
99638	TELEFONO	417-SANTA MARIA JACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	118,000	18,184	18,184	18,184	100.0%	0	0	SERVICIO	118,000.00	18,184.00	15.4%	
98800	VESTUARIO Y UNIFORMES	417-SANTA MARIA JACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	26,528	82,709	82,709	82,709	100.0%	0	0	PIEZA	26,568.00	82,709.00	311.3%	LO EJERCIDO ESTA POR ENSIMA DE LO PRESUPUESTADO, POR LO CUAL SE REALIZARA UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL 2011
132375	BIENES MUEBLES E INMUEBLES (EQUIPOS DE COMUNICACION)	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	-	-	78,000	78,000	78,000	42,000	53.8%	0	0	EQUIPO	12.00	6.00	50.0%	
132370	IMPUESTOS Y DERECHOS (ENERGIA ELECTRICA)	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	-	-	955,606	955,606	955,606	518,802	54.3%	0	0	ACCION	11.00	6.00	54.5%	
132365	IMPUESTOS Y DERECHOS (RENDA DE MAQUINARIA)	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	-	-	165,000	165,000	165,000	95,000	57.6%	0	0	MAQUINA	1.00	0.50	50.0%	
132352	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	-	-	156,800	156,800	156,800	33,500	21.4%	0	0	VEHICULO	7.00	2.00	28.6%	
132355	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	-	-	481,219	481,219	481,219	265,500	55.2%	0	0	MAQUINA	7.00	4.00	57.1%	
132348	SERVICIOS GENERALES (ALUMBRADO PUBLICO)	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	-	-	824,287	824,287	824,287	505,287	61.3%	0	0	ACCION	11.00	6.00	54.5%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	20	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
130280	BIENES UNMUEBLES (EQUIPO DE COMUNICACION)	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	EQUIPO	5.00	5.00	100.0%	
130256	MATERIALES Y SUMINISTROS (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES)	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	245,343	245,343	245,343	17,343	7.1%	0	0	LITRO	25,825.00	1,808.00	7.0%	
130270	PROGRAMAS DEL SISTEMA DIF	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	208,783	208,783	208,783	127,500	61.1%	0	0	ACCION	8.00	4.00	50.0%	
130260	SERVICIOS GENERALES (ALUMBRADO PUBLICO)	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	335,613	335,613	335,613	147,120	43.8%	0	0	ACCION	12.00	5.00	41.7%	
130275	SERVICIOS GENERALES (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION)	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	12,000	12,000	12,000	6,000	50.0%	0	0	EQUIPO	12.00	6.00	50.0%	
150732	ALUMBRADO PUBLICO	422-SANTA MARIA NATIVITAS	SANTA MARIA NATIVITAS	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	17,590	17,590	17,590	17,590	100.0%	0	0	MEDIDOR	1.00	1.00	100.0%	
142797	ALUMBRADO PUBLICO	422-SANTA MARIA NATIVITAS	SANTA MARIA NATIVITAS	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	2,506	2,506	2,506	2,506	100.0%	0	0	MEDIDOR	1.00	1.00	100.0%	
104155	ENERGIA ELECTRICA	422-SANTA MARIA NATIVITAS	SANTA MARIA NATIVITAS	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	132,000	85,156	85,156	85,156	100.0%	0	0	MEDIDOR	5.00	5.00	100.0%	
123840	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	-	-	54,000	27,000	27,000	27,000	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
115545	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	425-SANTA MARIA PÁPALO	SANTA MARIA PÁPALO	URBANO	FORTAMUN4 23010303/11	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	68,000	33,185	33,185	33,185	100.0%	0	0	OTROS	68,000.00	33,185.00	48.8%	METAS, MANTENER EN BUEN ESTADO EL EQUIPO DE TRANSPORTE
115401	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	425-SANTA MARIA PÁPALO	SANTA MARIA PÁPALO	URBANO	FORTAMUN4 23010301/11	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	120,000	23,435	23,435	23,435	100.0%	0	0	PAGO	10.00	2.00	20.0%	
115000	PAGO DE UNIFORMES	425-SANTA MARIA PÁPALO	SANTA MARIA PÁPALO	URBANO	FORTAMUN4 23010202/11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	30,000	19,699	19,699	19,699	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
128707	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	426-SANTA MARIA PEÑOLES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	-	-	480,000	240,000	480,000	41,816	17.4%	0	0	PAGO	12.00	2.00	16.7%	
128677	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	426-SANTA MARIA PEÑOLES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	-	-	278,512	139,256	278,512	34,814	25.0%	8	1	PAGO	278,512.00	34,814.00	12.5%	
105088	COMPRA DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	6	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD	-	-	40,000	20,000	20,000	34,058	170.3%	0	0	EQUIPO	5.00	3.00	60.0%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION
105231	COMPRA DE MATERIAL DE DEFENSA	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD	-	-	45,000	22,500	22,500	4,980	22.1%	0	0	ARTICULO	52.00	48.00	92.3%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE MATERIAL DE DEFENSA
105324	COMPRA DE UNIFORMES	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	8	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD	-	-	80,000	40,000	40,000	62,985	157.5%	0	0	OTROS	52.00	41.00	78.8%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE UNIFORME PARA EL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO
104150	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	4	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD	-	-	170,000	85,000	85,000	199,163	234.3%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	SE REALIZO MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR
103484	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	3	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	REGIDURIA DE HACIENDA	-	-	1,570,000	785,000	785,000	798,461	101.7%	0	0	OTROS	13.00	12.50	96.2%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS AGENCIAS
104188	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	5	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD	-	-	0	204,474	0	204,474	100.0%	0	0	OTROS	15.00	8.00	53.3%	SE RENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA RECOLECCION DE BASURA
86240	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	2	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	REGIDURIA DE HACIENDA	-	-	700,000	350,000	350,000	229,462	65.6%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	SUMINISTRAR COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR PARA LA REALIZACION DE SUS FUNCIONES
135068	ALUMBRADO PUBLICO	437-SANTA MARIA TLAHUJITLPEC	SANTA MARIA TLAHUJITLPEC	URBANO	6	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	600,000	80,364	80,364	80,364	100.0%	0	0	LUMINARIA	200.00	200.00	100.0%	
134883	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	437-SANTA MARIA TLAHUJITLPEC	SANTA MARIA TLAHUJITLPEC	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUJITLPEC	-	-	500,000	63,833	63,833	63,833	100.0%	0	0	LITRO	500,000.00	63,833.00	12.8%	
141650	ELABORACION DE PROYECTOS	437-SANTA MARIA TLAHUJITLPEC	SANTA MARIA TLAHUJITLPEC	URBANO	12	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PROYECTO	5.00	5.00	100.0%	EN ESTA ACCION SE CONSIDERO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAS, Y EL RECURSO ES PARA LA ELABORACION DE 5 PROYECTOS PARA LA GESTION DE RECURSOS ENFOCADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA.
134938	ENERGIAELECTRICA	437-SANTA MARIA TLAHUJITLPEC	SANTA MARIA TLAHUJITLPEC	URBANO	3	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUJITLPEC	-	-	96,762	96,762	96,762	96,762	100.0%	0	0	OFICINA	96,762.00	96,762.00	100.0%	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTA PARTIDA SE REALIZO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
135168	EQUIPO DE SALUD	437-SANTA MARIA TLAHUJUTOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUJUTOLTEPEC	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,444	1,444	1,444	1,444	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE UNA CAMILLA DE RESCATE MARINA CROMADA, PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL
135141	EQUIPO DE TRANSPORTE	437-SANTA MARIA TLAHUJUTOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUJUTOLTEPEC	URBANO	8	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	192,200	192,200	192,200	192,200	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MOD 2011 COLOR AZUL
135253	INCRIPCION AL PROYECTO DE EMPLEO TEMPORAL	437-SANTA MARIA TLAHUJUTOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUJUTOLTEPEC	URBANO	11	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCION DEL EMPLEO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	130,000	130,000	130,000	130,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA REALIZACION DE ESTA ACCION
135104	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	437-SANTA MARIA TLAHUJUTOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUJUTOLTEPEC	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	300,000	17,129	17,129	17,129	100.0%	0	0	VEHICULO	7.00	7.00	100.0%	
135034	PRENDAS Y MATERIALES DE PROTECCION	437-SANTA MARIA TLAHUJUTOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUJUTOLTEPEC	URBANO	5	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	30,000	270	270	270	100.0%	0	0	EQUIPO	10.00	0.02	0.2%	
134914	PRIMAS DE SEGUROS	437-SANTA MARIA TLAHUJUTOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUJUTOLTEPEC	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUJUTOLTEPEC	-	-	19,349	19,349	19,349	19,349	100.0%	0	0	VEHICULO	19,349.00	19,349.00	100.0%	SE REALIZO UNA MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ESTA PARTIDA
76710	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	URBANO	FORTAMUN/01440/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	-	-	95,968	39,895	39,895	39,895	100.0%	0	0	COMUNIDAD	1.00	1.00	100.0%	EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2011
76749	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS AUXILIARES	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	URBANO	FORTAMUN/40/02/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	-	-	36,000	18,000	18,000	18,000	100.0%	0	0	PATRUILLAJE	2,160.00	1,080.00	50.0%	EL PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2011
75087	ADQUISICION DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SANTA MARIA ZACATEPEC	URBANO	FAF/MMSM/Z/447/002/11	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	-	-	199,070	99,535	99,535	99,535	100.0%	0	0	PAGO	2.00	1.00	50.0%	
75418	ADQUISICION DE UNIFORMES E IMPERMEABLES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAF/MMSM/Z/447/006/11	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	-	-	104,527	52,263	52,263	52,263	100.0%	0	0	ACCION	2.00	1.00	50.0%	
75318	APOYO A PROGRAMAS DEL DIF MUNICIPAL	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAF/MMSM/Z/447/004/11	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	-	-	117,600	49,000	49,000	49,000	100.0%	0	0	ACCION	12.00	5.00	41.7%	
75453	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAF/MMSM/Z/447/007/11	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	-	-	60,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	ACCION	3.00	1.00	33.3%	
75387	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAF/MMSM/Z/447/005/11	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	-	-	13,316	6,658	6,658	6,658	100.0%	0	0	ACCION	2.00	1.00	50.0%	
74987	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAF/MMSM/Z/447/002/11	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	-	-	1,167,978	583,989	583,989	583,989	100.0%	0	0	ACCION	12.00	5.00	41.7%	
75239	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SANTA MARIA ZACATEPEC	URBANO	FAF/MMSM/Z/447/003/11	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	-	-	725,200	51,800	51,800	51,800	100.0%	0	0	ACCION	14.00	2.00	14.3%	
67017	PAGO DE POLICIA MUNICIPAL	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAF/MMSM/Z/447/001/11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	-	-	996,000	409,000	409,000	409,000	100.0%	0	0	PAGO	11.00	5.00	45.5%	
112746	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	449-SANTA MARIA ZOQUITLÁN	SANTA MARIA ZOQUITLÁN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN	-	-	135,000	135,000	135,000	114,234	84.6%	0	0	EQUIPO	3.00	2.00	66.7%	
107837	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	455-SANTIAGO AYUQUILILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	58,662	19,554	19,554	19,554	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.30	30.0%	
107896	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PATRULLAS)	455-SANTIAGO AYUQUILILLA	SANTIAGO AYUQUILILLA	URBANO	004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	26,508	6,627	6,627	6,627	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.40	40.0%	
107509	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	455-SANTIAGO AYUQUILILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	138,000	95,210	95,210	95,210	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.50	50.0%	
107567	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	455-SANTIAGO AYUQUILILLA	SANTIAGO AYUQUILILLA	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	480,000	225,250	225,250	225,250	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.47	47.0%	
85642	ADQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORMES	458-SANTIAGO COMALTEPEC	SANTIAGO COMALTEPEC	URBANO	FORTAMUN/02/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC	-	-	50,000	29,087	29,087	29,087	100.0%	0	0	LOTE	2.00	1.00	50.0%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE UN LOTE DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES
85634	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	458-SANTIAGO COMALTEPEC	SANTIAGO COMALTEPEC	URBANO	FORTAMUN/58/06/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC	-	-	70,000	49,311	49,311	49,311	100.0%	0	0	COMUNIDAD	3.00	3.00	100.0%	EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO, A MAYO DEL 2011.
68527	ALUMBRADO PUBLICO	462-SANTIAGO HUAJOLOTTILÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTTILAN	-	-	337,865	124,534	124,534	124,534	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	0.50	50.0%	
68539	MATERIALES Y SUMINISTROS	462-SANTIAGO HUAJOLOTTILÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTTILAN	-	-	180,000	84,055	84,055	84,055	100.0%	0	0	LITRO	18,000.00	9,339.00	51.9%	
68555	MATERIALES Y SUMINISTROS	462-SANTIAGO HUAJOLOTTILÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTTILAN	-	-	60,016	60,016	60,016	60,016	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: UNIFORMES

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
68544	SERVICIOS GENERALES	462-SANTIAGO HUAJLOTLILAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJLOTLILAN	-	-	90,000	36,069	36,069	36,069	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	0.50	50.0%	
68565	SERVICIOS GENERALES	462-SANTIAGO HUAJLOTLILAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJLOTLILAN	-	-	5,782	5,782	5,782	5,782	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: COBERTURA MUNICIPAL
107845	ALUMBRADO PUBLICO	463-SANTIAGO HUAUCULLILA	SANTIAGO HUAUCULLILA	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUCULLILA OAXACA	-	-	277,813	138,906	129,800	37,058	26.7%	0	0	MEDIDOR	129,800.00	37,058.00	28.6%	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS CALLES Y PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL.
107491	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A LAS PATRULLAS	463-SANTIAGO HUAUCULLILA	SANTIAGO HUAUCULLILA	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUCULLILA OAXACA	-	-	277,813	138,906	20,000	1,124	0.8%	0	0	LITRO	20,000.00	1,124.00	5.6%	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS PATRULLAS MUNICIPALES.
108008	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE TRANSPORTE (PATRULLAS)	463-SANTIAGO HUAUCULLILA	SANTIAGO HUAUCULLILA	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUCULLILA OAXACA	-	-	277,813	138,906	8,500	3,408	2.5%	0	0	SERVICIO	8,500.00	3,408.00	40.1%	COMPRA DE REFACCIONES Y PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LAS PATRULLAS MUNICIPALES.
107296	VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	463-SANTIAGO HUAUCULLILA	SANTIAGO HUAUCULLILA	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUCULLILA OAXACA	-	-	277,813	138,906	14,000	10,983	7.9%	0	0	ARTICULO	14,000.00	10,983.00	78.5%	SE ADQUIRIERON 6 UNIFORMES COMPLETOS PARA LOS INTEGRANTES DE LA POLICIA MUNICIPAL.
127302	ALUMBRADO PUBLICO	465-SANTIAGO IXCUNTEPEC	SANTIAGO IXCUNTEPEC	URBANO	05	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO IXCUNTEPEC	-	-	90,000	18,047	45,000	18,047	100.0%	0	0	PAGO	6.00	2.00	33.3%	
127241	VESTUARIOS Y UNIFORMES	465-SANTIAGO IXCUNTEPEC	SANTIAGO IXCUNTEPEC	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO IXCUNTEPEC	-	-	15,000	23,133	15,000	23,133	100.0%	0	0	PIEZA	14.00	14.00	100.0%	
119125	MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	URBANO	003/2011	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	59,355	21,111	21,111	21,111	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.35	35.0%	EN ESTA ACCION SE HA DADO MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE QUE OCUPA LA SEGURIDAD PUBLICA PARA EL RECORRIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES PARA DAR PROTECCION Y VIGILANCIA A LA CIUDADANIA.
131088	PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	URBANO	007/2011	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	5,000	160	160	160	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.50	50.0%	ESTA REPORTE CORRESPONDE A LOS DOS TRIMESTRES, EL CUAL ABARCA LAS COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS DEL FONDO 4.
119052	PAGO DE UNIFORMES Y VESTUARIOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	URBANO	002/2011	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	-	-	50,000	10,857	10,857	10,857	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.22	22.0%	EN ESTA ACCION SE HA COMPRADO UNIFORMES PARA CADA POLICIA.
128774	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE POLICIA MUNICIPAL	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	URBANO	004 (CUATRO)	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	100,000	48,700	0	48,700	100.0%	0	0	UNIDAD	4.00	2.00	50.0%	SE PROGRAMARON CUATRO SERVICIOS EN EL AÑO
129029	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	005 (CINCO)	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	1,200,000	520,345	0	520,345	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	SE EFECTUARAN 12 PAGOS MENSUALES
129096	PAGO DE COMBUSTIBLE	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	URBANO	006 (SEIS)	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	800,000	345,000	0	345,000	100.0%	0	0	PAGO	15.00	7.00	46.7%	SE PROGRAMAN EL PAGO DE 15 FACTURAS EN EL AÑO
129159	PAGO DE PROGRAMAS SOCIALES DEL SISTEMA DIF	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	007 (SIETE)	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	530,000	285,000	0	285,000	100.0%	0	0	ACCION	4.00	2.00	50.0%	SE PROGRAMAN CUATRO ADQUISICIONES EN EL EJERCICIO
128567	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002 (DOS)	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	250,000	107,000	0	107,000	100.0%	0	0	ARTICULO	100.00	50.00	50.0%	SE PRESUPUESTO LA COMPRA DE 100 UNIFORMES EN EL AÑO .
75035	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	476-SANTIAGO MILTEPEC	SANTIAGO MILTEPEC	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	121,285	60,600	60,600	60,600	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.50	50.0%	
120750	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	479-SANTIAGO NEJAPILLA	SANTIAGO NEJAPILLA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NEJAPILLA	-	-	22,000	37,186	25,000	22,249	59.8%	0	0	PIEZA	6.00	6.00	100.0%	COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES
129121	MANTENIMIENTO Y PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO	480-SANTIAGO NUNDICHE	SANTIAGO NUNDICHE	URBANO	ALUMBRADO PUBLICO	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE	-	-	80,000	15,922	15,922	15,922	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	PAGO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS
104923	EQUIPO DE COMUNICACION	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	04FIV	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	20,339,844	10,169,922	300,000	300,000	2.9%	651	651	EQUIPO	64.00	64.00	100.0%	SE ADQUIRIO EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PORTATIL Y RADIOS BASE
102815	MATERIALES Y SUMINISTROS (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	03FIV	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	20,339,884	10,169,922	5,317,276	224,606	2.2%	651	651	VEHICULO	120.00	60.00	50.0%	EL PROYECTO CONTEMPLA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE 10 VEHICULOS DURANTE 12 MESES.
102723	MATERIALES Y SUMINISTROS (VESTUARIOS Y UNIFORMES)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	02FIV	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	20,339,884	10,169,922	5,317,276	1,085,223	10.7%	651	651	PERSONA	164.00	164.00	100.0%	EN ESTE PROYECTO SE TIENE LA ADQUISICION DE VESTUARIOS Y UNIFORMES DE 164 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y TRANSITO MUNICIPAL.
108427	SERVICIOS GENERALES (ALUMBRADO PÚBLICO)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	09FIV	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	20,339,844	10,169,922	6,516,000	1,730,305	17.0%	651	651	MEDIDOR	40.00	40.00	100.0%	EL PROYECTO CONSIDERA EL PAGO DE 40 MEDIDORES DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS 36 AGENCIAS Y LA CABECERA MUNICIPAL.
107563	SERVICIOS GENERALES (ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	07FIV	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	20,339,844	10,169,922	132,000	53,800	0.5%	651	651	OFICINA	2.00	2.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONTEMPLA EL ARRENDAMIENTO DE 2 INMUEBLES PARA OFICINA DURANTE 12 MESES
107863	SERVICIOS GENERALES (CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL DE SEGURIDAD)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	08FIV	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	20,339,844	10,169,922	200,000	198,000	1.9%	651	651	CURSO	3.00	3.00	100.0%	EL PROYECTO CONTEMPLA LA IMPARTICION DE TRES CURSOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y TRANSITO MUNICIPAL
106391	SERVICIOS GENERALES (EQUIPO DE COMPUTO)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	06FIV	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	20,339,844	10,169,922	60,600	60,600	0.6%	651	651	EQUIPO	8.00	8.00	100.0%	SE ADQUIRIERON 8 COMPUTADORAS PARA MEJOR EL SERVICIO Y ATENCION AL PÚBLICO.
105363	SERVICIOS GENERALES (MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	05FIV	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	20,339,844	10,169,922	196,000	71,156	0.7%	651	651	VEHICULO	10.00	4.00	40.0%	EN ESTE PROYECTO SE CONTEMPLA EL MANTENIMIENTO DURANTE 12 MESES DE 10 VEHICULOS, DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y TRANSITO MUNICIPAL.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
109305	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS MEDICOS)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	11FIV	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	20,339,844	10,169,922	143,081	71,540	0.7%	651	651	CONSULTA	96.00	48.00	50.0%	EL PROYECTO CONSIDERA LOS SERVICIOS MEDICOS PARA 98 PERSONAS.
108757	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS TELEFONICOS)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	10FIV	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	20,339,844	10,169,922	70,958	35,479	0.3%	651	651	TERMINA TELEFONICA	2.00	2.00	100.0%	SE CONSIDERAN EN ESE PROYECTO EL PAGO DE DOS LINEAS TELEFONICAS DURANTE 12 MESES
130765	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO SUCHILQUITONGO	-	-	150,000	72,532	72,532	72,532	100.0%	0	0	LITRO	15,789.00	7,635.00	48.4%	
130805	ENERGIA ELECTRICA	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	40,000	18,480	18,480	18,480	100.0%	0	0	PAGO	6.00	2.00	33.3%	
130830	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	75,100	22,965	22,965	22,965	100.0%	0	0	VEHICULO	3.00	1.00	33.3%	
130846	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	136,961	136,961	136,961	100.0%	0	0	MAQUINA	4.00	1.00	25.0%	
130738	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	-	-	630,000	244,558	244,558	244,558	100.0%	0	0	PAGO	12.00	5.00	41.7%	
130756	PAGO DE HABERES DE LA POLICIA MUNICIPAL	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO SUCHILQUITONGO	-	-	1,150,000	686,713	686,713	686,713	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
130800	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	240,000	233,172	233,172	233,172	100.0%	0	0	HORAS CURSO	300.00	291.00	97.0%	
130781	VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA LOS POLICIAS	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	100,584	22,684	22,684	22,684	100.0%	0	0	EQUIPO	3.00	1.00	33.3%	
129752	ALUMBRADO PUBLICO	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,807,844	753,268	500,000	147,256	19.5%	167	0	MWH	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE UN LOTE DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO
129716	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,807,844	753,268	20,000	11,662	1.5%	167	0	LITRO	1.00	1.00	100.0%	COMBUSTIBLE PARA UNA PATRULLA MUNICIPAL
129816	ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,807,844	753,268	80,000	6,876	0.9%	167	0	MWH	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS PUBLICOS
129780	MANTENIMIENTO DE PATRULLA	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	5	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,807,844	753,268	110,000	9,703	1.3%	167	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	MANTENIMIENTO DE UNA PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL
129798	PAGO DE COMISION BANCARIA	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	6	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,807,844	753,268	500	248	0.0%	167	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA
129665	VESTUARIOS Y UNIFORMES	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,807,844	753,268	130,344	101,687	13.5%	167	0	OTROS	85.00	85.00	100.0%	SE UNIFORMARON A 85 POLICIAS RURALES DE LA CABECERA Y 4 AGENCIAS
132104	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	URBANO	008	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	76,140	76,140	76,140	76,140	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
132082	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	URBANO	006	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	41,544	20,772	20,772	20,772	100.0%	0	0	LOTE	24.00	12.00	50.0%	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL
131806	ALUMBRADO PUBLICO	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	URBANO	002	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	-	-	166,200	104,011	104,011	104,011	100.0%	0	0	SERVICIO	360.00	180.00	50.0%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO A LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS AGENCIAS
132094	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	URBANO	008	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	93,110	46,555	46,555	46,555	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.50	50.0%	
131823	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	URBANO	003	RIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	TRANSPORTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-	-	96,720	24,180	24,180	24,180	100.0%	0	0	ACCION	48.00	12.00	25.0%	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA VEHICULAR DEL MUNICIPIO.
131841	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARMAMENTO	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	URBANO	004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	18,000	4,500	4,500	4,500	100.0%	0	0	ACCION	144.00	36.00	25.0%	PAGO DE MANTENIMIENTO DE ARMAMENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA
131851	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y SUS AGENCIAS	485-SANTIAGO TAPEXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	005	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO Y SUS AGENCIAS	-	-	70,224	28,860	28,860	28,860	100.0%	0	0	ACCION	144.00	72.00	50.0%	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y SUS AGENCIAS
131757	PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	378,640	189,320	189,320	189,320	100.0%	0	0	PERSONA	4,320.00	2,160.00	50.0%	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA
71141	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL	487-SANTIAGO TENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TENANGO	-	-	75,000	17,055	17,055	17,055	100.0%	0	0	LITRO	7,895.00	1,795.00	22.7%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
70998	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	487-SANTIAGO TENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TENANGO	-	-	150,000	117,798	117,798	117,798	100.0%	0	0	EQUIPO	100.00	86.00	86.0%	UN EQUIPO CONSTA DE BOTAS,PANTALON, PLAYERA, CHAMARRA Y GORRA.
70703	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL	487-SANTIAGO TENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TENANGO	-	-	150,000	21,329	21,329	21,329	100.0%	0	0	SERVICIO	6.00	2.00	33.3%	LOS SERVICIOS CONSISTIERON EN LA REPARACION MECANICA EN GENERAL DE LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL.
70578	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	487-SANTIAGO TENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TENANGO	-	-	125,000	49,920	49,920	49,920	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2011 TANTO PARA LA CABECERA MUNICIPAL COMO PARA LAS AGENCIAS.
70786	REPARACION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION DE LA POLICIA MUNICIPAL	487-SANTIAGO TENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TENANGO	-	-	15,000	9,900	9,900	9,900	100.0%	0	0	EQUIPO	10.00	7.00	70.0%	DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE REALIZARON GASTOS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL
140889	ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA	489-SANTIAGO TETEPEC	SANTIAGO TETEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC	-	-	665,000	339,000	339,000	339,000	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	0.50	50.0%	
140915	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	489-SANTIAGO TETEPEC	SANTIAGO TETEPEC	URBANO	005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC	-	-	250,000	56,300	56,300	56,300	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.30	30.0%	
140922	ADQUISICION DE UNIFORME PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	489-SANTIAGO TETEPEC	SANTIAGO TETEPEC	URBANO	007	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC	-	-	30,000	12,618	12,618	12,618	100.0%	0	0	PIEZA	16.00	8.00	50.0%	
140900	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE	489-SANTIAGO TETEPEC	SANTIAGO TETEPEC	URBANO	003	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	TRANSPORTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC	-	-	523,767	145,565	145,565	145,565	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.30	30.0%	
140917	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	489-SANTIAGO TETEPEC	SANTIAGO TETEPEC	URBANO	006	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC	-	-	50,000	8,584	8,584	8,584	100.0%	0	0	PAGO	6.00	3.00	50.0%	
140895	PAGO DE NOMINA DE LA SEGURIDAD PUBLICA	489-SANTIAGO TETEPEC	SANTIAGO TETEPEC	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC	-	-	552,000	260,500	260,500	260,500	100.0%	0	0	PAGO	192.00	96.00	50.0%	
140906	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA	489-SANTIAGO TETEPEC	SANTIAGO TETEPEC	URBANO	004	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC	-	-	34,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	PAGO	12.00	5.00	41.7%	
92906	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL	490-SANTIAGO TEXCALCINGO	SANTIAGO TEXCALCINGO	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEXCALCINGO	-	-	51,100	51,100	51,100	51,100	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
130237	COMBUSTIBLE	491-SANTIAGO TEXTITLAN	SANTIAGO TEXTITLAN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	SANTIAGO TEXTITLAN	-	-	45,032	45,032	45,032	43,556	96.7%	0	0	LITRO	45,032.00	43,555.95	96.7%	COMBUSTIBLE
132091	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	491-SANTIAGO TEXTITLAN	SANTIAGO TEXTITLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	SANTIAGO TEXTITLAN	-	-	2,950	2,950	2,950	2,950	100.0%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	2,950.00	2,950.00	100.0%	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION, ESTA PARTIDA NO ESTA REGISTRADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS.
130455	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	491-SANTIAGO TEXTITLAN	SANTIAGO TEXTITLAN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	SANTIAGO TEXTITLAN	-	-	28,958	28,958	28,958	28,958	100.0%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	28,958.00	28,958.00	100.0%	NO SE CONSIDERO LA PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS.
132004	MATERIALES DE PROTECCION	491-SANTIAGO TEXTITLAN	SANTIAGO TEXTITLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	SANTIAGO TEXTITLAN	-	-	5,000	5,000	5,000	29,783	595.7%	0	0	PIEZA	5,000.00	29,783.00	595.7%	ADQUISICION DE PRENDA PARA PROTECCION (IMPERMEABLES)
132059	MOBILIARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA	491-SANTIAGO TEXTITLAN	SANTIAGO TEXTITLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	SANTIAGO TEXTITLAN	-	-	2,100	2,100	2,100	2,100	100.0%	0	0	PIEZA	2,100.00	2,100.00	100.0%	ADQUISICION DE MOBILIARIO
130212	VESTUARIO Y UNIFORMES	491-SANTIAGO TEXTITLAN	SANTIAGO TEXTITLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	SANTIAGO TEXTITLAN	-	-	5,000	5,000	5,000	49,086	981.7%	0	0	PIEZA	5,000.00	49,086.00	981.7%	UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
93016	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	-	-	200,000	142,606	142,606	142,606	100.0%	0	0	LITRO	21,052.00	15,011.00	71.3%	
93112	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	-	-	70,000	28,889	28,889	28,889	100.0%	0	0	PIEZA	100.00	50.00	50.0%	LA PIEZA DE UNIFORME PARA UN POLICIA CONSTA DE UNA CHAMARRA Y UNA GORRA. EN EL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE REALIZO NINGUN GASTO PARA UNIFORMES DE LA POLICIA MUNICIPAL.
94034	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	-	-	100,000	27,300	27,300	27,300	100.0%	0	0	EQUIPO	86.00	46.00	53.5%	
93170	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	-	-	100,000	56,818	56,818	56,818	100.0%	0	0	SERVICIO	8.00	4.00	50.0%	
94639	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	URBANO	08	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	-	-	200,000	44,389	44,389	44,389	100.0%	0	0	SERVICIO	4.00	1.00	25.0%	EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC SE UBICA EN UNA ZONA MONTAÑOSA Y CUENTA CON CAMINOS RURALES DE TERRACERIAS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO POR LO QUE EL MUNICIPIO TIENE UN MODULO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA CONSERVACION DE SU RED CAMINERA. EN ESTE SENTIDO POR ACUERDO DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL DETERMINARON UTILIZAR RECURSOS DEL FONDO IV PARA DAR MANTENIMIENTO A LA MAQUINARIA PESADA DEL MUNICIPIO.
92636	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	-	-	110,000	45,068	45,068	45,068	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
104630	ALUMBRADO PÚBLICO	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	-	-	182,242	193,801	45,560	221,679	114.4%	0	0	PESOS	182,242.00	221,679.00	121.6%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
104345	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	URBANO	04	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	TRANSPORTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO ZACATEPEC	-	-	87,078	24,123	21,769	24,123	100.0%	0	0	LITRO	9,166.00	2,538.00	27.7%	
104800	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	URBANO	05	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	BANCA DE DESARROLLO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO ZACATEPEC	-	-	1,656	83	414	83	100.0%	0	0	PESOS	1,656.00	83.00	5.0%	
105504	IMPUESTOS Y DERECHOS	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	URBANO	07	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO ZACATEPEC	-	-	20,000	154,385	10,000	154,385	100.0%	0	0	PESOS	20,000.00	154,385.00	771.9%	
105368	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO ZACATEPEC	-	-	150,080	37,520	37,520	37,520	100.0%	0	0	PAGO	2.00	1.00	50.0%	
122618	ADQUISICION DE LLANTAS	506-SANTO DOMINGO ALBARRADAS	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	URBANO	FORTAMUN/04/2011	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DEL RIO	-	-	12,000	5,560	6,000	5,560	100.0%	0	0	PAGO	8.00	4.00	50.0%	
121800	MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL	506-SANTO DOMINGO ALBARRADAS	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	URBANO	FORTAMUN-03-2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS OAXACA	-	-	10,000	2,395	2,400	2,395	100.0%	0	0	PAGO	3.00	1.00	33.3%	
121693	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	506-SANTO DOMINGO ALBARRADAS	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	URBANO	FORTAMUN-02-2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS OAXACA	-	-	54,000	14,917	15,000	14,917	100.0%	0	0	PAGO	12.00	3.00	25.0%	
121999	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO COMISIONADO AL COMANDANTE MUNICIPAL	506-SANTO DOMINGO ALBARRADAS	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	URBANO	FORTAMUN-03-2011	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS OAXACA	-	-	20,000	8,044	8,050	8,044	100.0%	0	0	LOTE	2.00	1.00	50.0%	
131488	ADQUISICION DE UNIFORME PARA LA POLICIA MUNICIPAL	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	37,420	24,057	24,057	24,057	100.0%	0	0	LOTE	4.00	2.00	50.0%	COMPRA DE UNIFORMES DE LA POLICIA MUNICIPAL
131528	ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA LIMPIA	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	003	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	565,000	39,129	39,129	39,129	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	0.07	7.0%	
131560	PAGO A PROTECCION CIVIL	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	004	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	122,400	30,600	30,600	30,600	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
131502	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	456,000	124,126	124,126	124,126	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
131716	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	006	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ARMENTA	-	-	57,000	4,800	4,800	4,800	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL
131678	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	005	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ARMENTA	-	-	684,000	171,300	171,300	171,300	100.0%	0	0	PAGO	360.00	180.00	50.0%	PAGO DE NOMINA DE LA SEGURIDAD PUBLICA
136631	ALUMBRADO PUBLICO	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	-	-	45,000	30,000	45,000	28,434	94.8%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	45,000.00	28,434.00	63.2%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
136822	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	-	-	450,000	150,000	450,000	8,636	5.8%	0	0	PIEZA	450,000.00	8,636.00	1.9%	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE PENDIENTE DE REGISTRAR MONTO DE \$150,000.00 DE ANTICIPO A PROVEEDORES
136669	PATERIAL DE EQUIPO DE COMUNICACION	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	-	-	15,800	7,000	15,800	3,670	52.4%	0	0	PIEZA	15,800.00	3,670.00	23.2%	
136553	VESTUARIO Y UNIFORMES	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	-	-	25,636	25,636	25,636	25,636	100.0%	0	0	PIEZA	25,636.00	25,636.00	100.0%	COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS
131090	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	-	-	687,500	96,208	96,208	96,208	100.0%	0	0	PAGO	3.00	3.00	100.0%	
131105	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	-	-	43,311	43,311	43,311	43,311	100.0%	0	0	PAGO	2.00	2.00	100.0%	
123179	ALUMBRADO PUBLICO	519-SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	-	-	127,645	18,235	18,235	18,235	100.0%	0	0	LUMINARIA	100.00	14.30	14.3%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
126084	COMBUSTIBLE DIESEL	519-SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	-	-	30,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	LITRO	100.00	33.33	33.3%	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL
124152	COMISION NACIONAL DEL AGUA	519-SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	-	-	30,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	100.00	50.00	50.0%	DESASOLVE DE ALCANTARILLAS
122960	ENERGIA ELECTRICA	519-SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	-	-	69,996	18,235	18,235	18,235	100.0%	0	0	LUMINARIA	100.00	50.00	50.0%	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
126216	EQUIPO DE COMUNICACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD	519-SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	URBANO	006	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	-	-	55,000	27,500	27,500	27,500	100.0%	0	0	UNIDAD	100.00	50.00	50.0%	COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
126037	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	519-SANTO DOMINGO TONALTEPEC	SANTO DOMINGO TONALTEPEC	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALTEPEC	-	-	102,000	4,175	4,175	4,175	100.0%	0	0	MAQUINA	100.00	33.00	33.0%	MANTENIMIENTO PARA MAQUINARIA
76918	COMISIONES BANCARIAS	521-SANTO DOMINGO TONALTEPEC	SANTO DOMINGO TONALTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALTEPEC	-	-	2,400	240	240	14	5.8%	0	0	PAGO	10.00	2.00	20.0%	
136124	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	528-SANTOS REYES TEPEJILLO	SANTOS REYES TEPEJILLO	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES TEPEJILLO	-	-	428,400	168,100	168,100	168,100	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.39	39.0%	
122249	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA OBRA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD	531-SANTO TOMAS MAZALTEPEC	SANTO TOMAS MAZALTEPEC	URBANO	FORTAMUN/31/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA DO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	114,900	114,900	114,900	114,900	100.0%	0	0	PROYECTO	114,900.00	114,900.00	100.0%	
75553	ALUMBRADO PUBLICO	534-SAN VICENTE COATLAN	SAN VICENTE COATLAN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN	-	-	150,000	150,000	150,000	18,714	12.5%	0	0	HORAS CURSO	150,000.00	18,714.00	12.5%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PERIODO DE ENERO A JUNIO
75241	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	534-SAN VICENTE COATLAN	SAN VICENTE COATLAN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN VICENTE COATLAN	-	-	80,000	80,000	80,000	4,269	5.3%	0	0	CILINDRO DE GAS	80,000.00	4,269.00	5.3%	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL PERIODO DE ENERO A JUNIO
75458	IMPUESTOS Y DERECHOS	534-SAN VICENTE COATLAN	SAN VICENTE COATLAN	URBANO	-	IMPUESTOS Y DERECHOS	DESARROLLO ECONOMICO	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN	-	-	10,000	10,000	10,000	6,388	63.9%	0	0	MEDIDOR	10,000.00	6,388.00	63.9%	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS DEL PERIODO DE ENERO A JUNIO.
75040	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	534-SAN VICENTE COATLAN	SAN VICENTE COATLAN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN VICENTE COATLAN	-	-	180,000	180,000	180,000	22,287	12.4%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	180,000.00	22,287.00	12.4%	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL PERIODO DE ENERO A JUNIO.
74832	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	534-SAN VICENTE COATLAN	SAN VICENTE COATLAN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN	-	-	100,000	100,000	100,000	21,422	21.4%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	100,000.00	21,422.00	21.4%	POR PAGO DE DOS FACTURAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO.
75670	MATERIAL PARA INSTALACION	534-SAN VICENTE COATLAN	SAN VICENTE COATLAN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN	-	-	13,634	13,634	13,634	13,634	100.0%	0	0	TALLER	13,634.00	13,634.00	100.0%	PAGO DE MATERIALES DE INSTALACION DEL PERIODO DE ENERO A JUNIO
75626	VIATICOS	534-SAN VICENTE COATLAN	SAN VICENTE COATLAN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN	-	-	649	649	649	649	100.0%	0	0	APOYO	649.00	649.00	100.0%	PAGO DE VIATICOS DEL PERIODO DE ENERO A JUNIO
83650	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	535-SAN VICENTE LACHIXIO	SAN VICENTE LACHIXIO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN VICENTE LACHIXIO	-	-	10,000	10,000	10,000	5,800	58.0%	0	0	ASISTENCIA TECNICA UNIDAD	10,000.00	5,800.00	58.0%	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION (REPETIDOR MCA. KENWOOD).
132384	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLA MUNICIPAL Y DIESEL PARA EQUIPO Y MAQUINARIA	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	FORTAMUN/37/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	180,000	86,229	86,229	86,229	100.0%	0	0	PERSONA	180,000.00	86,229.00	47.9%	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL
132383	COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS INTEGRANTES DE POLICIA	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	FORTAMUN/37/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	23,300	16,882	16,882	16,882	100.0%	0	0	PERSONA	23,300.00	16,882.00	72.5%	COMPRA DE UNIFORMES
132388	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	FORTAMUN/37/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	40,000	40,769	40,769	40,769	100.0%	0	0	EQUIPO	40,000.00	40,769.00	101.9%	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
132385	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	FORTAMUN/37/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	600,000	144,326	144,326	144,326	100.0%	0	0	MEDIDOR	600,000.00	144,326.00	24.1%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
132392	PAGO DE PASAJES	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	FORTAMUN/37/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	1	550	550	550	100.0%	0	0	VISITA	1.00	550.00	55000.0%	
132396	PAGO DE VIATICOS	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	FORTAMUN/37/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	1	200	200	200	100.0%	0	0	VISITA	1.00	200.00	20000.0%	
124420	ALUMBRADO PUBLICO	539-SOLEDAD ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA OAXACA	-	-	215,000	102,847	102,847	102,847	100.0%	0	0	OTROS	215,000.00	102,847.00	47.8%	METAS: COBERTURA MUNICIPAL
125637	EQUIPO DE COMUNICACION	539-SOLEDAD ETLA	SOLEDAD ETLA	URBANO	006	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA OAXACA	-	-	15,000	12,599	12,599	12,599	100.0%	0	0	OTROS	15,000.00	12,599.00	84.0%	METAS: EQUIPO DE COMUNICACION
125324	REMOZAMIENTO DEL INMUEBLE QUE SERA HABILITADO PARA EL PALACIO MUNICIPAL	539-SOLEDAD ETLA	SOLEDAD ETLA	URBANO	004	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA OAXACA	-	-	174,895	87,447	87,447	87,447	100.0%	0	0	OTROS	174,895.00	87,447.00	50.0%	LA OBRA YA LLEVA UN AVANCE DEL 50% DE SU TOTALIDAD
95614	ALUMBRADO PUBLICO	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	234,304	117,152	117,152	117,152	100.0%	0	0	POSTE	234,304.00	117,152.00	50.0%	
94797	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	25,000	5,500	5,500	5,500	100.0%	0	0	LITRO	25,000.00	5,500.00	22.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
97678	ENERGIA ELECTRICA	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	69,640	34,820	34,820	34,820	100.0%	0	0	MEDIDOR	69,640.00	34,820.00	50.0%	
96716	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	95,000	29,601	29,601	29,601	100.0%	0	0	LOTE	95,000.00	29,601.00	31.2%	
97082	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	95,000	18,187	18,187	18,187	100.0%	0	0	MAQUINA	95,000.00	18,187.00	19.1%	
98294	SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	-	-	701,016	350,508	350,508	350,508	100.0%	0	0	OTROS	701,016.00	350,508.00	50.0%	METAS. POLICIAS MUNICIPALES
102669	ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	543-TATALTEPEC DE VALDES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	330,000	160,655	160,655	160,655	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	6.00	50.0%	
102641	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LAS PATRUJAS	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	43	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	70,756	32,337	32,337	32,337	100.0%	0	0	LITRO	7,370.00	3,368.00	45.7%	
102777	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	48	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	BANCA DE DESARROLLO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	2,600	0	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	2.00	0.00	0.0%	
102758	COMITE DE PROTECCION CIVIL	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	47	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	24,500	0	0	0	0.0%	0	0	APOYO	12.00	0.00	0.0%	
102698	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE PATRUJAS	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	45	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	30,000	18,600	18,600	18,600	100.0%	0	0	SERVICIO	8.00	5.00	62.5%	
102731	MATERIAL PARA EQUIPO DE COMUNICACION RADIOS	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	46	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	22,000	15,317	15,317	15,317	100.0%	0	0	PIEZA	20.00	14.00	70.0%	
102800	PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES DE LAS PATRUJAS	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	49	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	3,000	0	0	0	0.0%	0	0	PAGO	2.00	0.00	0.0%	
102818	PRIMAS DE SEGUROS PARA LAS PATRUJAS	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	50	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	15,000	4,275	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	2.00	0.00	0.0%	
102839	PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	51	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	47,121	0	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	6.00	0.00	0.0%	
103089	ROTULACION DE LAS PATRUJAS	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	52	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	5,000	0	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	2.00	0.00	0.0%	
128426	ALUMBRADO PUBLICO	546-TEOTITLAN DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TEOTITLAN DEL VALLE	-	-	90,526	90,526	90,526	90,526	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	50.00	50.0%	
128481	VESTUARIOS Y UNIFORMES	546-TEOTITLAN DEL VALLE	TEOTITLAN DEL VALLE	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TEOTITLAN DEL VALLE	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	UNIDAD	100.00	100.00	100.0%	
132121	ALUMBRADO PUBLICO	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS COIXTLAHUACA OAXACA	-	-	13,337	9,628	6,668	9,628	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	6.00	50.0%	SE HAN CUBIERTO TODOS LOS GASTOS DE ALUMBRADO PUBLICO, HA REBASADO DEL PRESUPUESTO YA QUE ALGUNOS FOCOS SE FUNDIERON Y SE TUVE QUE REPONER.
132107	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS COIXTLAHUACA OAXACA	-	-	14,000	12,701	7,045	12,701	100.0%	0	0	LITRO	100.00	65.00	65.0%	EL RUBRO DE COMBUSTIBLES PARA ESTE TRIMESTRE FUE MAYOR AL PRESUPUESTADO YA QUE HAN ESTADO FALLANDO LOS VEHICULOS, SE REQUERIRAN MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE.
132138	GASTOS DE COMISION DE POLICIA	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS COIXTLAHUACA OAXACA	-	-	2,500	3,000	1,250	3,000	100.0%	0	0	VISITA	100.00	50.00	50.0%	SE HA CUBIERTO EL RUBRO DE GASTOS DE COMISION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD, EL CUAL HA SIDO MAYOR AL RUBRO PRESUPUESTADO, YA QUE LAS SALIDAS EN ESTE TRIMESTRE AUMENTARON PARA GESTIONAR.
132127	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	URBANO	03	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	BANCA DE DESARROLLO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO TEPELMEME VILLA DE MORELOS	-	-	1,000	500	500	332	66.4%	0	0	PESOS	12.00	6.00	50.0%	
100790	ALUMBRADO PUBLICO	550-SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	265,000	29,149	29,149	29,149	100.0%	0	0	MEDIDOR	1.00	1.00	100.0%	
100746	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550-SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	180,000	15,462	15,462	15,462	100.0%	0	0	UNIDAD	2.00	2.00	100.0%	
101003	ENERGIA ELECTRICA	550-SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	30,000	2,539	2,539	2,539	100.0%	0	0	MEDIDOR	5.00	5.00	100.0%	
100916	IMPUESTOS Y DERECHOS	550-SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	10,000	1,730	1,730	1,730	100.0%	0	0	UNIDAD	4.00	4.00	100.0%	
100878	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	550-SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	30,000	3,081	3,081	3,081	100.0%	0	0	UNIDAD	3.00	3.00	100.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
100668	SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	560-SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	912,000	209,210	209,210	209,210	100.0%	0	0	PERSONA	15.00	15.00	100.0%	
100836	VESTUARIOS Y UNIFORMES	560-SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	100,000	51,295	51,295	51,295	100.0%	0	0	PERSONA	15.00	15.00	100.0%	
140181	ALUMBRADO PUBLICO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	MTM/F4/GC/O 6/11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA	-	-	1,800,000	556,987	900,000	556,987	100.0%	0	0	OTROS	1,800,000.00	556,987.00	30.9%	EL GASTO ES MENOR AL PRESUPUESTADO YA QUE EN ENERO DE 2011, SE PAGO \$380,000.00 QUE SE ADEUDABAN A CFE POR ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2010 Y ENERO 2011, CON RECURSOS PROPIOS DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON DINERO DEL FONDO IV
140127	ASISTENCIA MEDICA AL CUERPO POLICIACO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	MTM/F4/GC/O 4/11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLACOLULA DE MATAMOROS	-	-	72,000	19,040	36,000	19,040	100.0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	360.00	120.00	33.3%	ESTA PENDIENTE EL PAGO CORRESPONDIENTE A LAS CONSULTAS DEL MES DE JUNIO
140151	CAPACITACION AL CUERPO POLICIACO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	MTM/F4/GC/O 5/11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA	-	-	220,000	82,748	165,000	82,748	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	3.00	2.00	66.7%	
140091	COMPRA DE UNIFORMES COMPLETOS PARA POLICIAS	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	MTM/F4/GC/O 2/11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA	-	-	280,000	231,563	250,000	231,563	100.0%	0	0	PIEZA	100.00	92.00	92.0%	SE HA ADQUIRIDO IMPERMEABLES Y BOTAS, CONOS DE PREVENCIÓN Y SEÑALIZACIONES DE EMERGENCIA
140115	GASOLINA PARA PATRULLAS	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	MTM/F4/GC/O 3/11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA	-	-	840,000	269,400	420,000	269,400	100.0%	0	0	LITRO	105,000.00	30,614.00	29.2%	EN ESTE TRIMESTRE INCREMENTO POCO, YA QUE EL PROVEEDOR NOS DIO CREDITO LOS MESES DE MAYO Y JUNIO QUE SE PAGARAN EN EL MES DE JULIO
140269	MANTENIMIENTO A LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	MTM/F4/GC/O 7/11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAX	-	-	500,000	82,748	100,000	82,748	100.0%	0	0	LUMINARIA	800.00	100.00	12.5%	ENTRE FOCOS DE VAPOR DE SODIO, BALASTROS, CABLEADO ETC
140243	MANTENIMIENTO A VEHICULOS PATRULLA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	MTM/F4/GC/O 7/11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAX	-	-	30,000	21,367	250,000	21,367	100.0%	0	0	SERVICIO	80.00	7.00	8.8%	DEBIDO A QUE SE EFECTUARON INVERSIONES EN UNIFORMES Y RADIOS EN LOS PRIMEROS MESES, EL TALLER MECANICO NOS DIO CREDITO, EL OJAL SE VA A EMPEZAR A PAGAR EN EL MES DE JULIO
123838	COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA POLICIA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	-	-	60,000	25,000	25,000	16,026	64.1%	0	0	PAGO	4.00	2.00	50.0%	
127171	COMPRA DE RADIOS PARA COMUNICACION	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	003	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	-	-	80,000	65,000	65,000	64,996	100.0%	0	0	UNIDAD	15.00	12.00	80.0%	
123246	COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS	553-TLALIXTAC DE CABRERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	-	-	500,000	368,706	368,706	368,706	100.0%	0	0	PAGO	5.00	2.00	40.0%	
73274	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA MUNICIPAL	560-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	-	-	2,681,559	893,852	5,487	5,487	0.6%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
73883	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION DE TOPILES	560-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	2,681,559	4,200	4,200	4,200	100.0%	0	0	PAGO	12.00	1.00	8.3%	
73814	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PATRULLA MUNICIPAL)	560-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	-	-	2,681,559	75,497	75,497	75,497	100.0%	0	0	PAGO	12.00	1.00	8.3%	
73399	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	560-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	-	-	2,681,559	893,852	68,330	68,330	7.6%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
73670	PAGO DE IMPUESTOS (AGUAS NACIONALES)	560-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	-	-	2,681,559	893,852	42,367	42,367	4.7%	0	0	PAGO	4.00	1.00	25.0%	
73958	PRENDAS Y MATERIAL DE PROTECCION	560-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	-	-	2,681,559	893,852	150	150	0.0%	0	0	PAGO	12.00	2.00	16.7%	
140941	GASOLINA PARA LA PATRULLA MUNICIPAL	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	-	-	60,000	25,000	25,000	5,306	21.2%	0	0	PAGO	60,000.00	5,306.00	8.8%	
140936	UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	-	-	12,000	11,000	11,000	10,585	96.2%	0	0	PAGO	12,000.00	10,585.00	88.2%	
110777	ALUMBRADO PUBLICO	563-YOGANA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	131,328	105,615	105,615	105,615	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
128146	MANTENIMIENTO Y REPACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA	567-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	ZAPOTITLÁN LAGUNAS	URBANO	004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	27,921	27,921	27,921	27,921	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
128111	PAGO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	567-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	ZAPOTITLÁN LAGUNAS	URBANO	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	65,086	65,086	65,086	65,086	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
128082	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	567-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	172,872	172,872	172,872	172,872	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.40	40.0%	
128036	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	567-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	ZAPOTITLÁN LAGUNAS	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	548,800	274,400	274,400	274,400	100.0%	0	0	CORPORACIÓN	1.00	0.50	50.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
116091	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	ZIMATLÁN DE ALVAREZ	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	-	-	250,000	175,160	175,160	175,160	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
116166	ALUMBRADO PUBLICO	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	ZIMATLÁN DE ALVAREZ	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	-	-	1,619,490	113,328	113,328	113,328	100.0%	0	0	MEDIDOR	1.00	1.00	100.0%	
107797	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	ZIMATLÁN DE ALVAREZ	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	-	-	600,000	113,477	113,477	113,477	100.0%	0	0	UNIDAD	14.00	14.00	100.0%	
108213	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	ZIMATLÁN DE ALVAREZ	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	-	-	250,000	78,610	78,610	78,610	100.0%	0	0	UNIDAD	6.00	6.00	100.0%	
116034	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	ZIMATLÁN DE ALVAREZ	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	-	-	400,000	113,858	113,858	113,858	100.0%	0	0	UNIDAD	9.00	9.00	100.0%	
107435	PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	ZIMATLÁN DE ALVAREZ	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	-	-	1,485,520	451,178	451,178	451,178	100.0%	0	0	PERSONA	30.00	30.00	100.0%	
116061	RENTA DE MAQUINARIA	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	ZIMATLÁN DE ALVAREZ	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	-	-	250,000	70,050	70,050	70,050	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
107541	VESTUARIOS Y UNIFORMES	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	ZIMATLÁN DE ALVAREZ	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	-	-	150,000	54,116	54,116	54,116	100.0%	0	0	PERSONA	30.00	30.00	100.0%	
	OBLIGACIONES FINANCIERAS																							
130383	PAGO DE IMPUESTO POR EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	55,000	55,000	55,000	13,428	24.4%	0	0	PAGO	4.00	1.00	25.0%	
	ATENCIÓN DE NECESIDADES																							
114381	ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	002	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	SINDICATURA MUNICIPAL	-	-	30,000	30,000	30,000	2,388	8.0%	0	0	PERSONA	32.00	4.00	12.5%	
114539	ADQUISICION DE RADIOS	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	007	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	SINDICATURA MUNICIPAL	-	-	40,000	40,000	40,000	32,000	80.0%	0	0	EQUIPO	15.00	10.00	66.7%	
114348	ADQUISICION DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	001	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	SINDICATURA MUNICIPAL	-	-	95,000	95,000	95,000	71,911	75.7%	0	0	PERSONA	32.00	32.00	100.0%	
114445	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA RONDINES DE VIGILANCIA EN LA POBLACION	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	003	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	REGIDURIA DE POLICIA	-	-	55,000	55,000	55,000	10,225	18.6%	0	0	KILOMETRO	35.00	15.00	42.9%	
114487	MANTENIMIENTO A LA PATRULLA MUNICIPAL	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	005	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	32,000	32,000	32,000	1,100	3.4%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
114472	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	004	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	170,000	170,000	170,000	34,305	20.2%	0	0	POSTE	72.00	59.00	81.9%	
133060	PAGO DEL CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO	243-SAN MARTÍN TILCAJETE	SAN MARTÍN TILCAJETE	URBANO	002	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	110,000	110,000	110,000	50,581	46.0%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	182.00	150.00	82.4%	
133064	PAGO POR LA ADQUISICION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS	243-SAN MARTÍN TILCAJETE	SAN MARTÍN TILCAJETE	URBANO	004	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	35,000	35,000	35,000	11,333	32.4%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	50.00	20.00	40.0%	
64941	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS	-	-	35,000	35,000	35,000	1,725	4.9%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	50.00	2.00	4.0%	
64928	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	002	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	60,000	60,000	60,000	27,590	46.0%	0	0	POSTE	280.00	260.00	92.9%	
65101	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DE SEGURIDAD	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	SINDICATURA MUNICIPAL	-	-	18,000	18,000	18,000	5,955	33.1%	0	0	PERSONA	19.00	19.00	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
64920	RONDINES DE VIGILANCIA EN LA POBLACION	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	001	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	POLICIA MUNICIPAL	-	-	48,000	48,000	48,000	13,195	27.5%	0	0	KILOMETRO	12.00	10.00	83.3%	
130364	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA RONDINES DE VIGILANCIA	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	004	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	50,000	50,000	5,000	8,000	16.0%	0	0	KILOMETRO	25.00	11.00	44.0%	
130363	ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	003	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	20,000	20,000	20,000	5,729	28.6%	0	0	EQUIPO	12.00	4.00	33.3%	
130362	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	002	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	60,000	60,000	60,000	58,307	97.2%	0	0	PERSONA	12.00	8.00	66.7%	
130369	MANTENIMIENTO A PATRULLA MUNICIPAL	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	006	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	50,000	50,000	50,000	40,055	80.1%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
130380	MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS	-	-	95,000	95,000	95,000	74,366	78.3%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%	
130371	MANTENIMIENTO DE RADIOS	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	007	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	20,000	20,000	20,000	7,855	39.3%	0	0	EQUIPO	15.00	6.00	40.0%	
130361	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	001	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE VIGILANCIA	-	-	250,000	250,000	250,000	111,370	44.5%	0	0	PERSONA	12.00	8.00	66.7%	
65059	PAGO DE IMPUESTO POR LA EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	140,000	140,000	140,000	34,790	24.9%	0	0	POZOS	3.00	3.00	100.0%	
114516	RENTA DE MAQUINARIA	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	35,000	35,000	35,000	25,000	71.4%	0	0	KILOMETRO	2.00	1.50	75.0%	
133063	RENTA DE MAQUINARIA	243-SAN MARTIN TILCAJETE	SAN MARTIN TILCAJETE	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS	-	-	35,000	35,000	35,000	11,380	32.5%	0	0	MAQUINA	6.00	2.00	33.3%	
124601	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	293-SAN PABLO ETLA	SAN SEBASTIAN	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PABLO ETLA	-	-	461,080	461,080	461,080	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	INICIO PROGRAMADO DE OBRA MAYO DEL 2011, INICIO REAL DE OBRA JUNIO DEL 2011, FINANCIADA POR EL CONTRATISTA Y CON PAGO DE PRIMERA ESTIMACION PARA EL MES DE JULIO DEL 2011.
130375	CONSERVACION DE BODEGAS	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS	-	-	35,000	35,000	35,000	14,232	40.7%	0	0	BODEGA	1.00	1.00	100.0%	
130378	MANTENIMIENTO A TRACTOR MUNICIPAL	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	009	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS	-	-	35,000	35,000	35,000	8,893	25.4%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%	
130367	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	005	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	150,000	150,000	150,000	96,081	64.1%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	380.00	350.00	92.1%	
130385	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS	-	-	82,654	82,654	82,654	82,654	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	1.00	100.0%	
130381	RENTA DE MAQUINARIA	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS	-	-	32,000	32,000	32,000	5,094	15.9%	0	0	MAQUINA	4.00	1.00	25.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	FAM												13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
													415,605,554	124,681,665	124,681,665	0	0.0%	0	0		943,343.00	42,183.00	4.5%	
ASISTENCIA SOCIAL																								
	DESAYUNOS ESCOLARES																							
80589	DESAYUNO-COMIDA ESCOLAR CALIENTE (ASISTENCIA ALIMENTARIA A ESCOLARES NIVEL PRIMARIA (6 AÑOS A 12 AÑOS))	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/0006/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA			195,249,189	58,574,756	58,574,756	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	380,766.00	16,730.00	4.4%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DESPENSA. DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES, LA CANTIDAD ANUAL ASCIENDE A \$195,249,189.48 Y EL MINISTRADO A \$58,574,756.84 DICHO IMPORTE SOLO CORRESPONDE AL PAGO DE ANTICIPO DEL 30% OTORGADO SEGUN CONTRATO DE COMPRAVENTA NUM. 02/CONTRATO/2011 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO 49088002-001-11, RELATIVA A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SERVICIO DE REPARTO. EL IMPORTE DEL AVANCE FISICO NO SE HA PAGADO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO FACTURO A TIEMPO.
	APOYOS ALIMENTARIOS Y DE																							
80849	ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIA EN DESAMPARO (ASISTENCIA ALIMENTARIA A MUJERES EN EMBARAZO Y/O LACTANCIA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/0008/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA			17,801,681	5,340,504	5,340,504	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	34,296.00	2,272.00	6.6%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DESPENSA. DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES, LA CANTIDAD ANUAL ASCIENDE A \$17,801,681.76 Y EL MINISTRADO A \$5,340,504.53 DICHO IMPORTE SOLO CORRESPONDE AL PAGO DE ANTICIPO DEL 30% OTORGADO SEGUN CONTRATO DE COMPRAVENTA NUM. 02/CONTRATO/2011 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO 49088002-001-11, RELATIVA A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SERVICIO DE REPARTO. EL IMPORTE DEL AVANCE FISICO NO SE HA PAGADO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO FACTURO A TIEMPO.
80740	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES (ASISTENCIA ALIMENTARIA A MUJERES DE 15 AÑOS A 35 AÑOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/0007/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA			136,893,223	41,067,967	41,067,967	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	308,610.00	10,880.00	3.5%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DESPENSA. DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES, LA CANTIDAD ANUAL ASCIENDE A \$136,893,223.80 Y EL MINISTRADO A \$41,067,967.14 DICHO IMPORTE SOLO CORRESPONDE AL PAGO DE ANTICIPO DEL 30% OTORGADO SEGUN CONTRATO DE COMPRAVENTA NUM. 02/CONTRATO/2011 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO 49088002-001-11, RELATIVA A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SERVICIO DE REPARTO. EL IMPORTE DEL AVANCE FISICO NO SE HA PAGADO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO FACTURO A TIEMPO.
80423	PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL(ASISTENCIA ALIMENTARIA A MENORES DE 5 AÑOS NO ESCOLARIZADOS EN RIESGO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/0001/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA			65,661,461	19,698,438	19,698,438	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	219,671.00	12,301.00	5.6%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DESPENSA. DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES, LA CANTIDAD ANUAL ASCIENDE A \$65,661,461.80 Y EL MINISTRADO A \$19,698,438.54 DICHO IMPORTE SOLO CORRESPONDE AL PAGO DE ANTICIPO DEL 30% OTORGADO SEGUN CONTRATO DE COMPRAVENTA NUM. 02/CONTRATO/2011 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO 49088002-001-11, RELATIVA A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SERVICIO DE REPARTO. EL IMPORTE DEL AVANCE FISICO NO SE HA PAGADO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO FACTURO A TIEMPO.
	FASP												225,795,001	135,477,001	225,795,001	1,877,361	1.2%	1,377,750	0		97,035.00	34.00	0.0%	
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA																								
103820	ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			01	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			114,101,837	68,461,103	114,101,837	0	0.0%	1,377,750	0	OTROS	71,646.00	0.00	0.0%	EN ESTE EJE SE CONSIDERA EL TOTAL DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN ESTE TRIMESTRE. LAS METAS DE DESCRIBEN CON DETALLE A CONTINUACION: PIEZA PROGRAMADAS 59591 ALCANZADAS 0; MILLAR PROGRAMADAS 378 ALCANZADAS 0; PAR PROGRAMADAS 11386 ALCANZADAS 0; ESPECIFICAR (KG, G, K.L.T.S.) PROGRAMADAS 283 ALCANZADAS 0; OBRA PROGRAMADAS 6 ALCANZADAS 0; EQUIPO PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 0.
103846	DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			27,998,643	16,799,186	27,998,643	0	0.0%	0	0	OTROS	11,758.00	0.00	0.0%	LAS METAS SE DETALLAN A CONTINUACION: EXAMEN PROGRAMADAS 16448 PARA 7224 PERSONAS ALCANZADAS 0; PERSONA 4534 PROGRAMADAS 0 ALCANZADAS.
103898	SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			04	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			25,326,521	15,195,912	25,326,521	0	0.0%	0	0	OTROS	12,653.00	0.00	0.0%	LAS UNIDADES DE MEDIDA SE ESPECIFICAN A CONTINUACION: PIEZA PROGRAMADA 12193 ALCANZADAS 0; PAR PROGRAMADA 450 ALCANZADA 0; OBRA PROGRAMADA 7 ALCANZADA 0 Y EQUIPO PROGRAMADO 3 ALCANZADOS 0.
104133	COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			05	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			138,000	82,800	138,000	0	0.0%	0	0	PERSONA	9.00	0.00	0.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
104654	PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			58,230,000	34,938,000	58,230,000	1,677,361	4.8%	0	0	OTROS		969.00	34.00	3.5%	LAS UNIDADES DE MEDIDA SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN: EQUIPO PROGRAMADA 579 ALCANZADA 0; CASETA PROGRAMADA 1 ALCANZADA 0; TORRE PROGRAMADA 1 ALCANZADA 0; ACCESORIO PROGRAMADA 151 ALCANZADA 0; SERVICIO PROGRAMADA 23 ALCANZADA 0; SISTEMA/EQUIPO PROGRAMADA 3 ALCANZADA 0; SISTEMA PROGRAMADA 15 ALCANZADA 0; PERSONA PROGRAMADA 68 ALCANZADA 33; EQUIPO/SERVICIO PROGRAMADA 2 ALCANZADA 0; POLIZA 4 ALCANZADA 0; LOTE PROGRAMADA 3 ALCANZADA 0; MODULO PROGRAMADO 1 ALCANZADO 0; CURSO/PERSONA PROGRAMADO 15 ALCANZADO 0; LICENCIA PROGRAMADO 71 ALCANZADO 0; KIT PROGRAMADO 20 ALCANZADO 0; RENTA PROGRAMADO 12 ALCANZADO 0.
	FAETA												103,524,208	51,239,847	51,239,847	49,571,907	96.7%	0	0			233,558.00	92,664.00	39.7%	
EDUCACION DE ADULTOS																									
OTROS GASTOS DE OPERACION																									
73332	ADMINISTRACION REGIONAL DEPARTAMENTO DE ACREDITACION Y CERTIFICACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			388,046	196,107	196,107	196,107	100.0%	0	0	ADULTO		8,983.00	3,564.00	39.7%	
73542	ADMINISTRACION REGIONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			5,346,279	3,301,560	3,301,560	3,301,560	100.0%	0	0	ADULTO		8,983.00	3,564.00	39.7%	
73177	ADMINISTRACION REGIONAL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y SEG. OPERATIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			445,078	219,630	219,630	219,630	100.0%	0	0	ADULTO		8,983.00	3,564.00	39.7%	
73259	ADMINISTRACION REGIONAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			240,100	56,672	56,672	56,672	100.0%	0	0	ADULTO		8,983.00	3,564.00	39.7%	
70700	ADMINISTRACION REGIONAL DIRECCION GENERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			36,128,085	18,654,070	18,654,070	18,654,070	100.0%	0	0	ADULTO		8,983.00	3,564.00	39.7%	
73403	ADMINISTRACION REGIONAL UNIDAD DE INFORMATICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			321,500	100,429	100,429	100,429	100.0%	0	0	ADULTO		8,983.00	3,564.00	39.7%	
70879	ADMINISTRACION REGIONAL 2001 TLACOLULA DE MATAMOROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			3,043,910	1,399,363	1,399,363	1,399,363	100.0%	0	0	ADULTO		8,983.00	3,564.00	39.7%	
70980	ADMINISTRACION REGIONAL 2002 OCOTLAN DE MORELOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			2,641,382	1,180,725	1,180,725	1,180,725	100.0%	0	0	ADULTO		8,983.00	3,564.00	39.7%	
71162	ADMINISTRACION REGIONAL 2003 ZIMATLAN DE ALVAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			2,581,102	1,288,705	1,288,705	1,288,705	100.0%	0	0	ADULTO		8,983.00	3,564.00	39.7%	
71296	ADMINISTRACION REGIONAL 2004 MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			2,931,118	1,512,037	1,512,037	1,512,037	100.0%	0	0	ADULTO		8,983.00	3,564.00	39.7%	
72626	ADMINISTRACION REGIONAL 2005 TEHUANTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			3,487,350	1,749,089	1,749,089	1,749,089	100.0%	0	0	ADULTO		8,983.00	3,564.00	39.7%	
72719	ADMINISTRACION REGIONAL 2006 MATIAS ROMERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			3,152,884	1,453,117	1,453,117	145,177	10.0%	0	0	ADULTO		8,983.00	3,564.00	39.7%	
71944	ADMINISTRACION REGIONAL 2007 TEOTITLAN DE FLORES MAGON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			2,960,152	1,413,224	1,413,224	1,413,224	100.0%	0	0	ADULTO		8,983.00	3,564.00	39.7%	
72034	ADMINISTRACION REGIONAL 2008 NOCHITLAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			2,384,008	959,059	959,059	599,059	62.5%	0	0	ADULTO		8,983.00	3,564.00	39.7%	
72159	ADMINISTRACION REGIONAL 2009 TLAXIACO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			2,157,844	1,135,858	1,135,858	1,135,858	100.0%	0	0	ADULTO		8,983.00	3,564.00	39.7%	
72301	ADMINISTRACION REGIONAL 2010 HUAJUPAN DE LEON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			2,698,655	1,249,813	1,249,813	1,249,813	100.0%	0	0	ADULTO		8,983.00	3,564.00	39.7%	
72378	ADMINISTRACION REGIONAL 2011 PINOTEPAN NACIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			3,113,259	1,395,658	1,395,658	1,395,658	100.0%	0	0	ADULTO		8,983.00	3,564.00	39.7%	
72814	ADMINISTRACION REGIONAL 2012 PUERTO ESCONDIDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			4,211,458	2,102,496	2,102,496	2,102,496	100.0%	0	0	ADULTO		8,983.00	3,564.00	39.7%	
71606	ADMINISTRACION REGIONAL 2013 IXTLAN DE JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			1,632,460	733,883	733,883	733,883	100.0%	0	0	ADULTO		8,983.00	3,564.00	39.7%	
72883	ADMINISTRACION REGIONAL 2014 TUXTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			4,265,250	1,949,686	1,949,686	1,949,686	100.0%	0	0	ADULTO		8,983.00	3,564.00	39.7%	
71730	ADMINISTRACION REGIONAL 2015 AYUTLA MIXE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			2,397,852	1,182,304	1,182,304	1,182,304	100.0%	0	0	ADULTO		8,983.00	3,564.00	39.7%	
72443	ADMINISTRACION REGIONAL 2016 ETLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			3,593,715	1,717,107	1,717,107	1,717,107	100.0%	0	0	ADULTO		8,983.00	3,564.00	39.7%	
72958	ADMINISTRACION REGIONAL 2017 JUCHITAN DE ZARAGOZA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			4,735,153	2,167,670	2,167,670	2,167,670	100.0%	0	0	ADULTO		8,983.00	3,564.00	39.7%	
72531	ADMINISTRACION REGIONAL 2018 JUXTLAHUACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			2,240,087	1,047,770	1,047,770	1,047,770	100.0%	0	0	ADULTO		8,983.00	3,564.00	39.7%	
71832	ADMINISTRACION REGIONAL 2019 OAXACA NORTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			4,306,916	2,229,472	2,229,472	2,229,472	100.0%	0	0	ADULTO		8,983.00	3,564.00	39.7%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	23=22/21
														13	Ministrado	Programado									
73052	ADMINISTRACION REGIONAL 2020 MARIA LOMBARDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			2,120,565	844,343	844,343	844,343	100.0%	0	0	ADULTO	8,983.00	3,564.00	39.7%		
	FAFEF												259,755,948	94,547,027	122,901,277	94,547,027	100.0%	0	0		5.00	0.37	7.4%		
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																									
INVERSION OBRA PUBLICA																									
MANTENIMIENTO																									
114989	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO EL CAPULIN - SANTA CARMEN - RIO RATON 0+000 AL KM	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	RIO RATON	RURAL	0087	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			445,000	0	445,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%		
115522	REHABILITACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LA VISTA SICAMINO LA VISTA NUNDACA	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN	URBANO	0088	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			450,000	0	450,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%		
115754	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN MARTIN DURAZNOS- SAÑADA DEL LOBO- GUADALUPE NUNDACA DEL	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN MARTIN DURAZNOS	RURAL	0089	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1,070,000	0	1,070,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%		
115769	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PARAJE EL JABALI - CABALLO RUCIO DEL KM	446-SANTA MARIA YUCUHITI	LA SOLEDAD CABALLO RUCIO	RURAL	008A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			390,000	0	390,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%		
SANEAMIENTO FINANCIERO																									
AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA																									
106293	SANEAMIENTO FINANCIERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFEF/0001/2011	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS			257,400,948	94,547,027	120,546,277	94,547,027	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.37	37.0%	DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO, EN LO QUE RESPECTA AL CUADRO DE LOCALIDAD ES COBERTURA ESTATAL, EN NUMERO DE BENEFICIARIO SON DE 3,800,871 PERSONAS, LA DEPENDENCIA QUE COORDINA EL PROGRAMA ES LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.	
CONVENIOS 118 REGISTROS																									
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION																									
GASTO CORRIENTE																									
OTROS GASTOS DE OPERACION																									
75616	EDUCACION PUBLICA R11	59- MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	0001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR		11-EDUCACION PUBLICA 500- SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	9,066,263	2,830,906	9,066,263	2,830,906	100.0%	0	0	ALUMNO	422.00	132.00	31.3%		
OTROS CONVENIOS																									
INVERSION OBRA PUBLICA																									
CONSTRUCCION																									
72276	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO TIPO C	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	RTSEMARNAT/0003/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES F00- COMISION NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	6,930,000	2,016,000	2,016,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO																									
79113	CONVENIO DE COLABORACION CONAFOR N° 01- CNF/CGCR/GE/OAX/PROD/TROPICAL/R APIDOCRECIMIENTO/CICLO/2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RTCONAFOR/0002/2011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL Y PESCA		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RHQ- COMISION NACIONAL FORESTAL	1,750,000	0	1,750,000	0	0.0%	0	0	PLANTA	1,000,000.00	0.00	0.0%		
MANTENIMIENTO																									
78873	CONVENIO DE COLABORACION PARA REEMBOLSE Y MANTENIMIENTO N° 01/GE-OAXACA-TF-TROP/RC-2010/2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RTCONAFOR/0003/2011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL Y PESCA		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RHQ- COMISION NACIONAL FORESTAL	1,232,731	0	1,232,731	0	0.0%	0	0	PLANTA	733,769.00	0.00	0.0%		
71445	REFORESTACION DE TRASPATIO	251-SAN MATEO NEJAPAM	SAN MATEO NEJAPAM	URBANO	RTSEMARNAT/0001/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 400- SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA AMBIENTAL	2,275,471	2,275,471	2,275,471	2,275,471	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
EQUIPAMIENTO																									
BIENES MUEBLES																									
89964	ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONAL, OPERADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	000H	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	9,685	9,685	9,685	9,685	100.0%	0	0	GESTION	100.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINAS CENTRALES DEL COLEGIO.	
102317	PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVO FIJO PARA EL EQUIPAMIENTO DE PLANTALES GESTIONADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,220,892	0	1,220,892	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	100.00	0.00	0.0%	EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJERCIERON RECURSOS.	
85494	RECURSOS DIDACTICOS REVISADOS Y REDISEÑADOS EN EL MODELO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	000C	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	59,408	0	59,408	0	0.0%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	100.00	0.00	0.0%	EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJERCIO RECURSO ALGUNO.	
84831	SISTEMAS PARA EL MANEJO DE INFORMACION MEDIANTE EL USO DE LAS TICs, OPERADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	362,000	0	362,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	100.00	0.00	0.0%	EN ESTE TRIMESTRE NO SE HA EJERCIDO RECURSO ALGUNO.	
GASTO CORRIENTE																									
SERVICIOS PERSONALES																									

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
89291	ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONAL, OPERADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	000H	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	32,341,603	5,389,387	32,341,603	5,389,387	100.0%	0	0	GESTION	100.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, QUE SE ENCARGA DE ADQUIRIR Y PROPORCIONAR BIENES Y SERVICIOS AL COLEGIO PARA SU OPERATIVIDAD.
85129	MARCO CURRICULAR COMUN (MCC) DE 1° A 6° SEMESTRE DEL BACHILLERATO TECNOLÓGICO, IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	3,906,266	494,407	3,906,266	494,407	100.0%	0	0	PROGRAMA	100.00	60.00	60.0%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCION ACADEMICA, QUIENES LLEVAN A CABO LAS ADECUACIONES A LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE PLANTELES DEL 1° AL 6° SEMESTRE.
84190	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,585,534	271,578	1,585,534	271,578	100.0%	0	0	PARTICIPANTE	45.00	38.00	84.4%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCION DE VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CUALES REALIZAN FUNCIONES EN LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS, EN LOS QUE PARTICIPAN LOS ALUMNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.
102750	PROGRAMA DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACION, IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,045,563	147,750	1,045,563	147,750	100.0%	0	0	PERSONA	56.60	10.10	17.8%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL DEL AREA DE CAPACITACION DE LA DIRECCION ACADEMICA DEL CECYTEO, QUIENES SE ENCARGAN DE EVALUAR AL PERSONAL DIRECTIVO DEL CECYTEO.
84993	PROGRAMA DE COBERTURA EDUCATIVA, IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	185,832,202	40,338,612	185,832,202	40,338,612	100.0%	0	0	DEMANDA	93.40	0.00	0.0%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL
103370	PROGRAMA DE FORMACION Y ACTUALIZACION PEDAGOGICA Y PROFESIONAL, OPERANDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001F	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	5,107,589	879,295	5,107,589	879,295	100.0%	0	0	DOCENTE	74.80	74.80	100.0%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE LA DIRECCION ACADEMICA QUE SE ENCARGA DE REALIZAR EL PROGRAMA DE FORMACION Y ACTUALIZACION PARA LOS DOCENTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO.
84485	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELABORADO Y SUPERVISADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,523,938	214,694	1,523,938	214,694	100.0%	0	0	OBRA	100.00	50.00	50.0%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO AL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y QUE REALIZAN GESTIONES ANTE LAS INSTANCIAS COMPETENTES PARA QUE LOS CENTROS EDUCATIVOS CUENTEN CON LA INFRAESTRUCTURA ACORDE A SUS NECESIDADES, ASI COMO DE ESPACIOS PROPIOS.
103036	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS, IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,853,645	194,718	1,853,645	194,718	100.0%	0	0	ALUMNO	15.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE VINCULACION, QUIENES SE ENCARGAN DE DAR SEGUIMIENTO A ALUMNOS EGRESADOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO.
107283	SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	336,323,842	137,898,303	137,898,303	137,898,303	100.0%	0	0	MAESTRO	2,871.00	2,871.00	100.0%	
80834	AJUSTE PRESUPUESTARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA BENITO JUÁREZ	RURAL	000T	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAJOAPAN		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	800,000	0	800,000	0	0.0%	0	0	ADULTO	312.00	297.00	95.2%	
125567	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ESTRATEGICOS DE GESTION	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	1,333,954	0	1,333,954	0	0.0%	0	0	ALUMNO	414.00	250.00	60.4%	
83158	ADMINISTRACION CENTRAL OPERADA	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	1JM00054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	3,727,989	0	3,727,989	0	0.0%	0	0	ALUMNO	200.00	100.00	50.0%	
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
63477	ACTIVACION FISICA EN EVENTOS MASIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1C07D000H60JE418	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		11-EDUCACION PUBLICA L6I-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	377,500.00	0.00	0.0%	
63088	ACTIVACION FISICA EN INSTITUCIONES PUBLICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1C07D000F60JE418	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		11-EDUCACION PUBLICA L6I-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	66,000	0	0	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	5,000.00	0.00	0.0%	
63190	ACTIVACION FISICA ESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1C07D000G60JE418	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		11-EDUCACION PUBLICA L6I-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	489,000	0	0	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	1,806,500.00	0.00	0.0%	
111331	ACTUALIZACION, CAPACITACION Y CERTIFICACION CONTINUA DEL PERSONAL DOCENTE DE LOS PLANTELES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 114-COORDINACION GENERAL DE OFICINAS DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION	59,010,605	30,047,885	59,010,605	30,047,885	100.0%	0	0	ALUMNO	2,858.00	2,858.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA VARIA ENTRE TRIMESTRE DE ACUERDO A MATRICULA Y AL NUMERO DE EGRESADOS.
89528	ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONAL, OPERADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	000H	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	19,459,090	9,432,701	19,459,090	9,432,701	100.0%	0	0	GESTION	100.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A LOS GASTOS QUE SE GENERAN POR LOS SERVICIOS REGIONAL Y CENTRAL QUE PROPORCIONA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL CECYTEO.
54334	APOYO A LA MOVILIDAD LABORAL INTERNA Y EXTERNA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08600030X	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	743,615	56,125	743,615	56,125	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE LOS GASTOS DE SERVICIOS GENERALES DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD LABORAL.
74237	ATENCION A LA DEMANDA EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS		11-EDUCACION PUBLICA MDA-INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	8,666,963	4,312,902	4,312,902	4,312,902	100.0%	0	0	ADULTO	34,562.00	10,156.00	29.4%	ALFABETIZACION PARA ADULTOS, RAMO XI, PROGRAMA ATENCION A LA DEMANDA EDUCATIVA

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
94770	BIBLIOTECAS DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO, DOTADAS DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	000R	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	84,782	84,664	84,782	84,664	100.0%	0	0	PLANTEL	100.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CUBRIR LA META DE DOTAR A LAS BIBLIOTECAS DE LOS PLANTELES DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO DEL CECYTEO.
54438	CREACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS (PROGRAMA DE FOMENTO AL AUTOEMPLEO)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08600040X	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	69,864	7,191	69,864	7,191	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE LOS GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE FOMENTO AL AUTOEMPLEO
63663	CUARTOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE NIVEL PRIMARIA 2011	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1C07D000J60JE418	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 160-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	60,000	0	0	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	210.00	0.00	0.0%	
54166	CURSOS DE CAPACITACION A TRABAJADORES DESEMPLEADOS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08600020X	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	2,210,705	1,145,351	2,210,705	1,145,351	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE LOS GASTOS DE OPERACION DEL SEE
53956	CURSOS DE CAPACITACION Y FORMACION PARA EL TRABAJO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08600010X	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	22,178,508	6,573,671	22,178,508	6,573,671	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE LOS GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y DE OPERACION DEL ICAPET
74348	ESTRATEGIAS ACADEMICAS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDA INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	3,884,817	550,543	550,543	550,543	100.0%	0	0	ADULTO	34,562.00	10,156.00	29.4%	ALFABETIZACION PARA ADULTOS, RAMO XI, PROGRAMA ESTRATEGIAS ACADEMICAS
103009	FORTALECIMIENTO AL PATRIMONIO MUSICAL DEL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	443A09 000P	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,000,000	0	3,000,000	0	0.0%	0	0	INSTRUMENTO	1,500.00	0.00	0.0%	
145434	GASTOS DE OPERACION	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	23,209,799	14,750,768	14,750,768	14,750,768	100.0%	0	0	ALUMNO	33,939.00	33,939.00	100.0%	
100989	LABORATORIOS DE PLANTELES DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO DOTADOS CON MATERIAL Y EQUIPO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	000Z	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	252,256	240,617	252,256	240,617	100.0%	0	0	LABORATORIO	100.00	100.00	100.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A LOS GASTOS QUE SE GENERAN PARA DOTAR Y EQUIPAR A LOS LABORATORIOS DE LOS PLANTELES DEL CECYTEO.
85189	MARCO CURRICULAR COMÚN (MCC) DE 1º A 6º SEMESTRE DEL BACHILLERATO TECNOLÓGICO, IMPLEMENTADO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	210,766	49,290	210,766	49,290	100.0%	0	0	PROGRAMA	100.00	60.00	60.0%	EL IMPORTE ERÓGADO CORRESPONDE A LOS GASTOS QUE SE GENERAN EN LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA PARA LA APLICACIÓN DE LAS ADECUACIONES A LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE PLANTELES DE 1º A 6º SEMESTRE.
85375	MARCO CURRICULAR COMÚN (MCC) DEL 1ER AL 5TO SEMESTRE DE EMSAD, IMPLEMENTADO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	000B	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	519,968	93,192	519,968	93,192	100.0%	0	0	PROGRAMA	100.00	100.00	100.0%	EL IMPORTE ERÓGADO CORRESPONDE A LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE LLEVAN A CABO PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DEL 1º AL 5º SEMESTRE DE LOS CENTROS EMSAD DEL CECYTEO.
90771	MARCO NORMATIVO APLICADO (REGLAMENTO INTERNO, MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	000K	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	6,750	0	6,750	0	0.0%	0	0	NORMA	100.00	33.00	33.0%	EN ESTE TRIMESTRE NO SE HA EJERCIDO RECURSO ALGUNO.
94182	MATERIAL DIDÁCTICO Y BIBLIOGRÁFICO SUFICIENTE Y ACTUALIZADO PARA CENTROS EMSAD, DOTADO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	000M	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	590,926	104,367	590,926	104,367	100.0%	0	0	ALUMNO	100.00	100.00	100.0%	EN ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIERON AL 100% LAS METAS DE BIBLIOTECAS DOTADAS CON MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA CENTROS EMSAD, QUEDANDO PENDIENTE LA DOTACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO A ALUMNOS DE CENTROS EMSAD DEL CECYTEO.
85332	PLAN CLASE PARA EL BACHILLERATO TECNOLÓGICO, REVISADO Y REDISEÑADO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	000A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	617,542	181,329	617,542	181,329	100.0%	0	0	PROGRAMA	100.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE ERÓGADO CORRESPONDE A DIVERSAS ACTIVIDADES PARA LLEVAR A CABO LA REVISIÓN DEL PROGRAMA PLAN CLASE COORDINADO POR LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DEL CECYTEO.
102415	PROCESOS JURÍDICOS, APLICADOS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	315,235	42,086	315,235	42,086	100.0%	0	0	PROCESO	100.00	50.00	50.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A GASTOS QUE SE GENERAN PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS JURÍDICOS DEL ÁREA CORRESPONDIENTE DEL CECYTEO.
102978	PROGRAMA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, IMPLEMENTADO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	472,893	424,733	472,893	424,733	100.0%	0	0	PARTICIPANTE	45.00	37.00	82.2%	EL IMPORTE ERÓGADO CORRESPONDE A LAS VISITAS QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN A LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA ORGANIZAR Y LLEVAR A CABO LA MUESTRA CULTURAL 2011, EN SU ETAPA REGIONAL Y ESTATAL, EN LAS QUE PARTICIPAN LOS ALUMNOS Y PERSONAL DEL CECYTEO.
102954	PROGRAMA DE ACTIVIDADES CÍVICAS, IMPLEMENTADO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	345,209	322,283	345,209	322,283	100.0%	0	0	PARTICIPANTE	45.00	36.00	80.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A LAS VISITAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS POR PARTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA MUESTRA CÍVICA 2011 EN SU ETAPA REGIONAL Y ESTATAL, EN LAS QUE PARTICIPAN LOS ALUMNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO.
84323	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, IMPLEMENTADO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	863,519	750,441	863,519	750,441	100.0%	0	0	PARTICIPANTE	45.00	38.00	84.4%	GASTOS REALIZADOS CON MOTIVO DE LA MUESTRA DEPORTIVA 2011 EN SU ETAPA REGIONAL Y ESTATAL, EN LA QUE PARTICIPAN LOS ALUMNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO.
102111	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVO FIJO PARA EL EQUIPAMIENTO DE PLANTELES GESTIONADO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	15,450	0	15,450	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	100.00	0.00	0.0%	EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJERCIERON RECURSOS.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
102981	PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	443A11 0016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,320,000	3,988,040	4,320,000	3,988,040	100.0%	0	0	PROYECTO	128.00	104.00	81.3%	
101182	PROGRAMA DE BECAS ADECUADAMENTE OPERADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	95,307	22,558	95,307	22,558	100.0%	0	0	ALUMNO	87.10	77.10	88.5%	RECURSO EJERCIDO PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE BECAS PARA LOS ALUMNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO.
102784	PROGRAMA DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACION, IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	356,866	0	356,866	0	0.0%	0	0	PERSONA	56.60	10.10	17.8%	EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJERCIERON RECURSOS.
85075	PROGRAMA DE COBERTURA EDUCATIVA, IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	54,700	0	54,700	0	0.0%	0	0	DEMANDA	93.40	0.00	0.0%	EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJERCIO RECURSO ALGUNO
103129	PROGRAMA DE CREATIVIDAD, IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001B	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	134,208	110,868	134,208	110,868	100.0%	0	0	PROYECTO	100.00	100.00	100.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A GASTOS GENERADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE VINCULACION PARA LLEVAR A CABO Y PARTICIPAR EN CONJUNTO CON LOS ALUMNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LOS CONCURSOS DE CREATIVIDAD.
85264	PROGRAMA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE CENTROS EMSAD IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	74,514	11,713	74,514	11,713	100.0%	0	0	PROMEDIO	7.70	0.00	0.0%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA QUE SE LLEVE A CABO LA EVALUACION AL DESEMPEÑO DE LOS ALUMNOS DE LOS CENTROS EMSAD DEL CECYTEO.
89005	PROGRAMA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE PLANTELES IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	000G	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	80,910	13,500	80,910	13,500	100.0%	0	0	PROMEDIO	8.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EN EL PROXIMO TRIMESTRE, LA EVALUACION AL DESEMPEÑO DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LOS PLANTELES DEL COLEGIO.
93588	PROGRAMA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACION DE PLANTELES, IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	000E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	12,149	0	12,149	0	0.0%	0	0	PERSONA	100.00	100.00	100.0%	EN ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIERON LAS METAS AL 100% SIN REQUERIMIENTO DE RECURSOS ECONOMICOS PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACION DEL PERSONAL DIRECTIVO DE PLANTELES DEL CECYTEO.
92798	PROGRAMA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE DE CENTROS EMSAD IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,677	0	1,677	0	0.0%	0	0	DOCENTE	100.00	100.00	100.0%	EN ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIERON LAS METAS AL 100% SIN REQUERIMIENTOS DE RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZAR LA EVALUACION AL PERSONAL DOCENTE DE LOS CENTROS EMSAD DEL CECYTEO.
93084	PROGRAMA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE DE PLANTEL, IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	23,139	0	23,139	0	0.0%	0	0	DOCENTE	100.00	100.00	100.0%	EN ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIERON LAS METAS AL 100% SIN REQUERIMIENTO DE RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZAR LA EVALUACION AL PERSONAL DOCENTE DE PLANTELES DEL CECYTEO.
103399	PROGRAMA DE FORMACION Y ACTUALIZACION PEDAGOGICA Y PROFESIONAL, OPERANDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001F	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	2,523,845	866,425	2,523,845	866,425	100.0%	0	0	DOCENTE	74.80	74.80	100.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A LOS GASTOS GENERADOS POR LOS CURSOS Y TALLERES POR INICIO DE SEMESTRE PARA EL PERSONAL DOCENTE DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL COLEGIO, ORGANIZADO POR LA DIRECCION ACADÉMICA DEL CECYTEO.
101117	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS APRENDIZAJES, OPERADO EN PLANTELES DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	210,651	12,262	210,251	12,262	100.0%	0	0	PLANTEL	100.00	100.00	100.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A REUNIONES DE TRABAJO PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS APRENDIZAJES EN LOS PLANTELES DEL CECYTEO.
84569	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELABORADO Y SUPERVISADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	458,278	202,924	458,278	202,924	100.0%	0	0	OBRA	100.00	50.00	50.0%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LOS GASTOS QUE SE GENERAN POR LAS VISITAS DE SUPERVISION QUE REALIZA EL PERSONAL DEL DEPTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE PLANEACION, ASI COMO LOS SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO FISICO, CON LA FINALIDAD DE DIAGNOSTICAR Y REALIZAR LAS MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL COLEGIO, ASI COMO DE OFICINAS CENTRALES.
97823	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A REDES Y EQUIPO DE COMPUTO OPERADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	000X	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	359,744	207,067	359,744	207,067	100.0%	0	0	INSTALACIÓN	100.00	36.43	36.4%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A GASTOS QUE SE GENERAN POR EL MANTENIMIENTO A REDES Y EQUIPOS DE COMPUTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y OFICINAS CENTRALES DEL CECYTEO.
103447	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, OPERADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001G	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,620,922	15,000	1,620,922	15,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	100.00	27.00	27.0%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A MATERIALES QUE SE REQUIEREN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
103217	PROGRAMA DE PROMOCION Y DIFUSION DEL COLEGIO, IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001C	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	358,474	51,028	358,474	51,028	100.0%	0	0	PROGRAMA	88.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A GASTOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE VINCULACION PARA COORDINAR LOS PROGRAMAS DE PROMOCION Y DIFUSION PARA LA CAPTACION DE ALUMNOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO.
103055	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS, IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	35,686	0	35,686	0	0.0%	0	0	ALUMNO	15.00	0.00	0.0%	EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJERCIO RECURSO ALGUNO.
103465	PROGRAMA DE SELECCION, CONTRATACION E INDUCCION, IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001K	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	20,447	0	20,447	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	100.00	61.00	61.0%	EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJERCIERON RECURSOS.
103090	PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL, IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	53,431	0	53,431	0	0.0%	0	0	PRESTADOR DE SERVICIOS	90.00	58.00	64.4%	EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJERCIERON RECURSOS.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
88588	PROGRAMA DE SUPERVISION EN CENTROS EMSAD IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	000F	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	150,330	16,076	150,330	16,076	100.0%	0	0	CENTRO	100.00	47.00	47.0%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LA REALIZACION DE SUPERVISIONES EN CENTROS EMSAD DEL CECYTEO.
100887	PROGRAMA DE SUPERVISION EN PLANTELES, IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	000Y	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	119,496	1,376	119,496	1,376	100.0%	0	0	PLANTEL	100.00	48.00	48.0%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LOS GASTOS GENERADOS POR LAS VISITAS DE SUPERVISION QUE SE REALIZAN EN LOS PLANTELES DEL CECYTEO.
97377	PROGRAMA DE TUTORIAS, OPERANDO EN CENTROS EMSAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	000W	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	37,862	14,503	37,862	14,503	100.0%	0	0	CENTRO	17.70	17.70	100.0%	IMPORTE EJERCIDO POR REUNIONES DE TRABAJO PARA QUE LOS CENTROS EMSAD CUENTEN CON EL PROGRAMA DE TUTORIAS.
103260	PROGRAMA DE VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL MODELO EDUCATIVO DEL COLEGIO, IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001D	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	79,029	2,171	79,029	2,171	100.0%	0	0	CONVENIO	90.00	70.00	77.8%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LOS CONVENIOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO, POR PARTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE VINCULACION DEL CECYTEO.
103333	PROGRAMA DE VINCULACION CON LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR, IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	183,242	26,017	183,242	26,017	100.0%	0	0	CONVENIO	90.00	25.00	27.8%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LAS VISITAS QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE VINCULACION PARA LLEVAR A CABO LOS CONVENIOS CON LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR.
96103	PROGRAMA PERMANENTE DE TITULACION EN LOS PLANTELES DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO, IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	000T	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	242,666	17,582	242,666	17,582	100.0%	0	0	TITULO	40.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A SERVICIOS REQUERIDOS POR LA DIRECCION ACADEMICA PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA PERMANENTE DE TITULACION EN LOS PLANTELES DEL CECYTEO.
95069	PROGRAMAS DE ORIENTACION EDUCATIVA, OPERANDO EN CENTROS EMSAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	000S	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	39,231	0	39,231	0	0.0%	0	0	CENTRO	100.00	0.00	0.0%	EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJERCIO RECURSO ALGUNO.
74400	PROYECTOS DE ACREDITACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	11-EDUCACION PUBLICA MDA INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	854,160	14,700	14,700	14,700	100.0%	0	0	ADULTO	34,562.00	10,156.00	29.4%	ALFABETIZACION PARA ADULTOS RAMO XI, PROGRAMA DE PROYECTOS DE ACREDITACION
74299	PROYECTOS ESTRATEGICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	11-EDUCACION PUBLICA MDA INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	1,520,359	519,726	519,726	519,726	100.0%	0	0	ADULTO	34,562.00	10,156.00	29.4%	ALFABETIZACION PARA ADULTOS, RAMO XI, PROGRAMA PROYECTOS ESTRATEGICOS
85473	RECURSOS DIDACTICOS REVISADOS Y REDISEÑADOS EN EL MODELO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	000C	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	274,981	184,963	274,981	184,963	100.0%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	100.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A RECURSOS INTERACTIVOS ADQUIRIDOS PARA APLICARLO EN LAS AULAS DE LOS PLANTELES DEL CECYTEO.
93208	SECUENCIAS DIDACTICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA EL MODELO EMSAD, DISEÑADOS Y APLICADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	000D	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	113,657	0	113,657	0	0.0%	0	0	INSTRUMENTO	81.00	81.00	100.0%	EN ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIERON LAS METAS AL 100% SIN REQUERIMIENTO DE RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZAR LA EVALUACION PARA EL MODELO EMSAD DEL CECYTEO.
103487	SISTEMA DE PLANEACION INTEGRAL, OPERADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001M	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	26,820	15,548	26,820	15,548	100.0%	0	0	SISTEMA	100.00	82.85	82.8%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A COMISIONES REALIZADAS PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA ANUAL 2011, POR PARTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION DEL CECYTEO.
90445	SISTEMA DE SERVICIOS ESCOLARES, ADECUADAMENTE OPERADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	000J	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	105,769	9,116	105,769	9,116	100.0%	0	0	ALUMNO	94.00	94.00	100.0%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A SERVICIOS Y MATERIALES REQUERIDOS POR LA DIRECCION ACADEMICA PARA DAR ATENCION A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL COLEGIO.
84785	SISTEMAS PARA EL MANEJO DE INFORMACION MEDIANTE EL USO DE LAS TICs, OPERADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	466,403	96,010	466,403	96,010	100.0%	0	0	SISTEMA	100.00	0.00	0.0%	SE EJERCERON RECURSOS PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y EN CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DEL COLEGIO, PARA LLEVAR A CABO LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS PARA EL PROXIMO TRIMESTRE.
64657	TORNEO RELAMPAGO Y CAMPAMENTO DE VERANO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1007D00060JE418	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	-	11-EDUCACION PUBLICA LBI-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	300,000	0	0	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	5,200.00	0.00	0.0%	
89021	UNIDADES REGIONALES DE CULTURAS POPULARES ADEFAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,287,079	1,286,877	1,287,079	1,286,877	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	25.00	25.00	100.0%	
80282	ACTIVIDADES CULTURALES	44-LOMA BONITA	SAN ANTONIO	RURAL	000M	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	-	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	48,355	24,541	48,355	24,541	100.0%	0	0	ADULTO	982.00	198.00	20.2%	
79689	CAPACITACION, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA	44-LOMA BONITA	SAN ANTONIO	RURAL	000F	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	-	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	67,387	14,864	67,387	14,864	100.0%	0	0	ADULTO	998.00	208.00	20.8%	
79304	DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION APLICADA	44-LOMA BONITA	SAN ANTONIO	RURAL	000B	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	-	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	106,450	18,132	106,450	18,132	100.0%	0	0	ADULTO	997.00	214.00	21.5%	
79070	DISEÑAR, OPERAR Y EVALUAR EL PROGRAMA DE TUTORIAS	44-LOMA BONITA	SAN ANTONIO	RURAL	0008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	-	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	27,282	16,008	27,282	16,008	100.0%	0	0	ADULTO	982.00	193.00	19.7%	
84796	DISEÑO Y FABRICACION DE MATERIALES ALTERNATIVOS A BASE DE CAUCHO RECICLADO, COMO ELEMENTO PARA LA CONSTRUCCION	44-LOMA BONITA	SAN ANTONIO	RURAL	001E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	-	99-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	577,500	385,585	577,500	385,585	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.66	66.0%	
78900	INCREMENTO DE EXPERIENCIAS EN LOS LABORATORIOS Y TALLERES	44-LOMA BONITA	SAN ANTONIO	RURAL	0006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	-	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	208,989	60,390	208,989	60,390	100.0%	0	0	ADULTO	993.00	204.00	20.5%	
80536	PROGRAMA DE FOMENTO DE HABITO DE LA LECTURA	44-LOMA BONITA	SAN ANTONIO	RURAL	000P	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	-	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	107,879	0	107,879	0	0.0%	0	0	ADULTO	0.00	0.00	0.0%	
79485	PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS	44-LOMA BONITA	SAN ANTONIO	RURAL	000D	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	-	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	17,690	3,069	17,690	3,069	100.0%	0	0	ADULTO	1,004.00	235.00	23.4%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
79990	PROMOVER LA CAPACIDAD EDUCATIVA	44-LOMA BONITA	SAN ANTONIO	RURAL	000J	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAŁOAPAN	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	29,337	1,196	29,337	1,196	100.0%	0	0	ADULTO	988.00	204.00	20.6%	
79001	VISITAS Y PROMOCION DE LA OFERTA EDUCATIVA	44-LOMA BONITA	SAN ANTONIO	RURAL	0007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAŁOAPAN	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	56,009	14,534	56,009	14,534	100.0%	0	0	ADULTO	980.00	183.00	18.7%	
103042	FERIA DEL LIBRO EN OAXACA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	443A010 0017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00- CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	REALIZACION DE LA FERIA DEL LIBRO EN LA CIUDAD DE OAXACA.
80066	ACTIVIDADES CULTURALES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	000K	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAŁOAPAN	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	53,055	26,772	53,055	26,772	100.0%	0	0	ADULTO	986.00	201.00	20.4%	
79148	BECAS ESTUDIANTILES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	0009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAŁOAPAN	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	25,438	0	25,438	0	0.0%	0	0	ADULTO	0.00	0.00	0.0%	
79764	CAPACITACION, ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	000G	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAŁOAPAN	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	67,587	0	67,587	0	0.0%	0	0	ADULTO	0.00	0.00	0.0%	
79382	DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION APLICADA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	000C	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAŁOAPAN	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	121,956	24,371	121,956	24,371	100.0%	0	0	ADULTO	995.00	222.00	22.3%	
78776	DISEÑAR, OPERAR Y EVALUAR EL PROGRAMA DE TUTORIAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	0004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAŁOAPAN	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	28,776	17,674	28,776	17,674	100.0%	0	0	ADULTO	995.00	203.00	20.4%	
84832	EDUCACION CIENTIFICA EN COMUNIDADES RURALES E INDJENAS DE OAXACA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	001F	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAŁOAPAN	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X- CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	39,338	0	39,338	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
84731	ESTIMULACION TEMPRANA SOBRE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN COMUNIDADES INDJENAS Y RURALES EN EDUCACION BAISSCA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA (EJIDO BENITO JUÁREZ)	RURAL	001C	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAŁOAPAN	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X- CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
78412	INCREMENTO DE EXPERIENCIAS EN LOS LABOTARIOS Y TALLERES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	0001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAŁOAPAN	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	604,428	215,918	604,428	215,918	100.0%	0	0	ADULTO	1,002.00	260.00	25.9%	
78638	PLANTILLA DE PERSONAL DOCENTE COMPLETA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	0003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAŁOAPAN	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	302,287	76,190	302,287	76,190	100.0%	0	0	ADULTO	312.00	297.00	95.2%	
80425	PROGRAMA DE FOMENTO DE HABITO A LA LECTURA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	000N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAŁOAPAN	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	73,078	12,653	73,078	12,653	100.0%	0	0	ADULTO	1,007.00	255.00	25.3%	
79583	PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	000E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAŁOAPAN	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	12,870	1,114	12,870	1,114	100.0%	0	0	ADULTO	1,002.00	230.00	23.0%	
79904	PROMOVER LA CAPACIDAD DEPORTIVA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	000H	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAŁOAPAN	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	39,759	1,160	39,759	1,160	100.0%	0	0	ADULTO	980.00	201.00	20.5%	
80641	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION FINANCIERA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	000R	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAŁOAPAN	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	2,628,022	1,106,953	2,628,022	1,106,953	100.0%	0	0	ADULTO	1,008.00	248.00	24.6%	
78533	VISITAS Y PROMOCION DE LA OFERTA EDUCATIVA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	0002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAŁOAPAN	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	122,302	75,091	122,302	75,091	100.0%	0	0	ADULTO	994.00	206.00	20.7%	
114280	SUBSIDIO FEDERAL 2011	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	170X411B01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 514- COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	7,619,969	2,516,019	7,619,969	2,516,019	100.0%	0	0	PROGRMA	1.00	0.50	50.0%	CORRESPONDE A LOS RECURSOS EJERCIDOS DEL SUBSIDIO FEDERAL 2011 PARA CADA OBRA AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO: 1) DOCENCIA: SERV PERSONALES: \$519,001.25 Y GTOS DE OPERACION: \$71,848.72 2) ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS: \$0.00 3) VINCULACION Y EXTENSION: GTOS DE OPERACION: \$6,798.16 4) DIFUSION Y EXTENSION: GTOS DE OPERACION: \$4,640.00 5) PLANEACION Y EVALUACION: GTOS DE OPERACION: \$2,144.10 6) ADMINISTRACION Y FINANZAS: SERVICIOS PERSONALES: \$1,670,165.04 Y GTOS DE OPERACION: \$241,462.22 EN TOTAL LOS RECURSOS EJERCIDOS AL SEGUNDO TRIMESTRE SON POR UN MONTO DE \$2,199,166.29 EN SERVICIOS PERSONALES Y DE \$326,853.20 DE GASTOS DE OPERACION. TOTAL EJERCIDO: \$2,516,019.49
124930	DIFUSION DE LA CULTURA DE LA REGION	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	280,000	111,070	280,000	111,070	100.0%	0	0	ALUMNO	414.00	250.00	60.4%	
124553	FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	218,021	103,742	218,021	103,742	100.0%	0	0	ALUMNO	414.00	250.00	60.4%	
124205	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE E INCREMENTO DE LA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	658,513	318,417	658,513	318,417	100.0%	0	0	ALUMNO	414.00	250.00	60.4%	
125273	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ESTRATEGICOS DE GESTION	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	6,975,597	4,067,907	6,975,597	4,067,907	100.0%	0	0	ALUMNO	414.00	250.00	60.4%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones						
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %							
														Ministrado	Programado	Ejercido														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24							
124791	IMPULSO DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN AL DESARROLLO DE LA REGIÓN	015-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	62,784	24,766	62,784	24,766	100.0%	0	0	ALUMNO	414.00	250.00	60.4%							
83644	ADMINISTRACION CENTRAL OPERADA	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	1JM00054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,754,699	751,755	1,754,699	751,755	100.0%	0	0	ALUMNO	200.00	100.00	50.0%							
83272	INCREMENTAR EN UN 40% LA MATRICULA	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	1JM00014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	421,809	102,337	421,809	102,337	100.0%	0	0	ALUMNO	200.00	100.00	50.0%							
83449	PROGRAMA DE PROMOCION AL DESARROLLO DE LA REGION IMPLEMENTADO	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	1JM00034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	19,000	10,670	19,000	10,670	100.0%	0	0	ALUMNO	200.00	100.00	50.0%							
83524	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CULTURALES, CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	1JM00044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	94,000	71,787	94,000	71,787	100.0%	0	0	ALUMNO	200.00	100.00	50.0%							
83324	PROYECTOS DE INVESTIGACION IMPLEMENTADOS	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	1JM00024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	60,000	44,452	60,000	44,452	100.0%	0	0	ALUMNO	200.00	100.00	50.0%							
20-OAXACA RECURSO 2010																														
SUBSIDIOS 543 REGISTROS																														
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE																														
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI)													311,612,310	171,136,487	305,653,653	170,038,999	99.4%	854,859	####					279,054,68	278,346,81	99.7%				
INVERSION OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN																														
103259	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE EL ZACATAL Y LA CIENEGA, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA	12-CANDELARIA LOXICHA	EL ZACATAL	RURAL	PIBAI/018/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	146	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYS-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	475,814	475,814	475,814	475,814	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%							
103193	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YALAHUI, EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN JUAN YALAHUI	RURAL	PIBAI/040/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	500	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYS-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	191,889	57,816	191,889	57,816	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	CANCELACION DE SALDO SEGUN OFICIO SF/SPPP/137/2011 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2011 POR UN IMPORTE DE \$ 134,073.38						
100724	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL KM. 51+700 E.C. (TUXTPEC-JALAPA DE DIAZ)-SAN FELIPE TILPAN-SAN JOSE INDEPENDENCIA-CERRO CLARIN, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 41+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR:	169-SAN JOSE INDEPENDENCIA	CERRO CLARIN	RURAL	PIBAI/036/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	861	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYS-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	1,287,588	1,287,588	1,287,588	1,287,588	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%							
103303	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. KM 4+000 (SANTA CATARINA JUQUILA -SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA)-SAN JUAN QUIAHUE, TRAMO: DEL 0+000 AL KM 11+872, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM 2+000 AL KM	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	URBANO	PIBAI/053/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUE	2347	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYS-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	2,445,996	2,445,996	2,445,996	2,445,996	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%							
103342	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL KM.2+500 DEL CAMINO SAN MATEO PEÑASCO -SAN ANTONIO SINCAHUA EN EL CRUCE CON EL RIO SAN ANTONIO	252-SAN MATEO PEÑASCO	SAN MATEO PEÑASCO	URBANO	PIBAI/028/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PEÑASCO	867	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYS-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	1,991,595	597,478	1,991,595	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	18.70	18.70	100.0%	SOLICITUD DE CANCELACION DE SALDO SEGUN OFICIO SF/SPPP/137/2011 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2011 POR UN IMPORTE DE \$ 2,441,268.08						
103226	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SAN PEDRO YANERI (1 RA. ETAPA) EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE	335-SAN PEDRO YANERI	SAN PEDRO YANERI	URBANO	PIBAI/019/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YANERI	544	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYS-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	1,187,878	367,603	1,187,878	367,603	100.0%	0	0	SISTEMA	0.53	0.34	64.2%	SOLICITUD DE CANCELACION DE SALDO SEGUN OFICIO SF/SPPP/137/2011 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2011 POR UN IMPORTE DE \$ 820,274.50						
99584	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C.(SANTA ANA ATEIXTLAHUACA-ELOXOCHITLAN)-TIERRA ABAJO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL (KM 8+900 + KM 4+700), SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL (KM. 7+365 = KM. 3+165) AL (KM	354-SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	TIERRA ABAJO	RURAL	PIBAI/026/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	97	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYS-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	3,147,978	3,110,510	3,147,978	3,110,510	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.53	1.53	100.0%	CANCELACION DE SALDO SEGUN OFICIO SF/SPPP/137/2011 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2011 POR UN IMPORTE DE \$ 37,468.18						
107746	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL KILOMETRO 5+780 DEL CAMINO SANTA CRUZ TACAHUA-CERRO PRIETO EN EL CRUCE CON EL RIO VERDE	382-SANTA CRUZ TACAHUA	SANTA CRUZ TACAHUA	URBANO	0A/069/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHUA	529	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYS-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	2,825,590	2,825,590	2,825,590	2,825,590	100.0%	0	0	METRO LINEAL	56.00	56.00	100.0%							
103212	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1ER ETAPA) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS YATZECHE, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE	389-SANTA INÉS YATZECHE	SANTA INÉS YATZECHE	URBANO	PIBAI/017/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES YATZACHE	675	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYS-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	57,269	57,269	57,269	57,269	100.0%	0	0	SISTEMA	0.56	0.56	100.0%							
103352	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (LA JAMAICA ZIMATLAN DE LAZARO CARDENAS -SAN SEBASTIAN NOPALEA)-PEÑA NEGRA NOPALEA TORRALBA DE JUAREZ, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+922.23;	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	TORRALBA DE JUÁREZ	RURAL	PIBAI/029/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTE VERDE	109	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYS-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	1,802,266	540,680	1,802,266	540,680	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.99	6.99	100.0%	SOLICITUD DE CANCELACION DE SALDO SEGUN OFICIO SF/SPPP/137/2011 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2011 POR UN IMPORTE DE \$ 1,802,265.65						

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
103428	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL SANTIAGO QUIAVIJOLO - SAN PEDRO LEAPI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 11+000 AL KM 14+000	428-SANTA MARIA QUIEGOLANI	SANTIAGO QUIAVIJOLO	RURAL	PIBAI/025/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA QUIEGOLANI	298	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	2,745,318	2,745,318	2,745,318	2,745,318	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	
103412	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES YUTATIO, EN EL MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SAN ANDRES YUTATIO	RURAL	0A/073/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	661	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	1,774,610	846,554	1,774,610	846,554	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.67	67.0%	SOLICITUD DE CANCELACION DE SALDO SEGUN OFICIO SF/SPPP/137/2011 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2011 POR UN IMPORTE DE \$ 928,056.06
103367	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ABEJONES, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE	1-ABEJONES	ABEJONES	URBANO	PIBAI/049/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ABEJONES	1046	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	1,134,249	1,134,249	1,134,249	1,134,249	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
107319	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL DURAZNAL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO	31-TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO	EL DURAZNAL	RURAL	0A/076/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO	255	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	1,051,492	1,051,492	1,051,492	1,051,492	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
110077	AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	0A/077/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	330	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	2,679,900	2,662,756	2,679,900	2,662,756	100.0%	0	0	POSTE	41.00	41.00	100.0%	SOLICITUD DE CANCELACION DE SALDO POR UN IMPORTE DE \$ 17,143.96
103440	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL TEMASCAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS	273-SAN MIGUEL PERAS	EL TEMASCAL	RURAL	PIBAI/037/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	400	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	45,468	45,468	45,468	45,468	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
103388	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DIQUIYU EN EL MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SAN JUAN DIQUIYU	RURAL	PIBAI/063/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	556	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	1,073,869	1,073,869	1,073,869	1,073,869	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
103172	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO COYUL - SAN JOSE DE LAS FLORES, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+496.58, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 1+500 AL KM 3+800	37-MESONES HIDALGO	SAN JOSE DE LAS FLORES	RURAL	PIBAI/020/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	728	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	6,430,618	6,430,618	6,430,618	6,430,618	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.30	2.30	100.0%	
103377	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN BLAS ATEMPA - TIERRA BLANCA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+300, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 2+350 AL KM.5+850	124-SAN BLAS ATEMPA	TIERRA BLANCA	RURAL	PIBAI/064/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	457	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	5,618,736	2,486,121	5,618,736	2,486,121	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.50	2.30	65.7%	SOLICITUD DE CANCELACION DE SALDO SEGUN OFICIO SF/SPPP/137/2011 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2011 POR UN IMPORTE DE \$ 3,132,614.87
103206	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN DIONISIO DEL MAR - EL HUAMUCHIL - SAN FRANCISCO DEL MAR, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 4+500 AL KM. 6+500	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	PIBAI/024/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	3248	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	5,623,444	3,817,654	5,623,444	3,817,654	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	1.36	68.0%	SOLICITUD DE CANCELACION DE SALDO SEGUN OFICIO SF/SPPP/137/2011 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2011 POR UN IMPORTE DE \$ 1,805,789.97
103248	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO JALAPA DE DIAZ - SAN FELIPE USILA, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 25+660.7AT=29+000 AD AL KM 44+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 38+760 AL KM 44+000	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	URBANO	PIBAI/022/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	5038	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	6,495,269	6,495,269	6,495,269	6,495,269	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.24	5.22	99.6%	
107510	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO KM. 53+000 E.C. (LA VENTOSA -TAPANATEPEC) - EL ZOPILOTE - SAN FRANCISCO DEL MAR PUEBLO NUEVO - SAN FRANCISCO VIEJO, TRAMO DEL KM.	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	URBANO	0A/078/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL MAR	991	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	3,630,679	3,465,845	3,630,679	3,465,845	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	1.93	96.5%	SOLICITUD DE CANCELACION DE SALDO SEGUN OFICIO SF/SPPP/137/2011 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2011 POR UN IMPORTE DE \$ 164,833.44
98827	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (LA VENTOSA - TAPANATEPEC - REFORMA DE PINEDA) - SAN FRANCISCO IXHUATAN - CERRO GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM. 29+306, SUBTRAMO A	143-SAN FRANCISCO IXHUATAN	CERRO GRANDE	RURAL	PIBAI/023/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN	542	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	4,393,234	2,425,448	4,393,234	2,425,448	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	1.36	68.0%	CANCELACION DE SALDOS SEGUN OFICIO SF/SPPP/137/2011 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2011 POR UN IMPORTE DE \$ 1,967,786.06
107619	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO EL DESENGAÑO LA MINA, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 19+200 (CON ORIGEN EN LA MINA), SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 16+700 AL KM 13+200	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA MINA	RURAL	PIBAI/067/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	1464	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	5,191,247	897,718	5,191,247	897,718	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.50	0.40	16.0%	SOLICITUD DE CANCELACION DE SALDO SEGUN OFICIO SF/SPPP/137/2011 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2011 POR UN IMPORTE DE \$ 4,293,529.53
103277	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC-SAN FRANCISCO SAYULTEPEC, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 3+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM. 0+000 AL KM.	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN FRANCISCO SAYULTEPEC	RURAL	PIBAI/062/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	629	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	1,315,247	1,315,247	1,315,247	1,315,247	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	1.50	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
109671	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. KM. 6+855 (AYUTLA-SANTA MARIA ALOTEPEC) SAN JUAN JUQUILA MIXES SAN LUCAS CAMOTLAN SANTA ISABEL DE LA REFORMA. TRAMO DEL KM. 0+000 AL	200-SAN JUAN JUQUILA MIXES	SAN JUAN JUQUILA MIXES	URBANO	PIBAI/044/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	2395	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	19,960,944	12,441,251	19,960,944	12,441,251	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	3.68	73.6%	SOLICITUD DE CANCELACION DE SALDO SEGUN OFICIO SF/SPPP/137/2011 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2011 POR UN IMPORTE DE \$ 7,519,693.22
103421	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (LAS MARAVILLAS-TALEA DE CASTRO)-SAN JUAN JUQUILA VIJANOS-TANETZE DE ZARAGOZA. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 12+313.83, SUBTRAMO A	201-SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	URBANO	20/02/0029/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	607	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	3,540,670	3,540,670	3,540,670	3,540,670	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
120759	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (LAS MARAVILLAS-TALEA DE CASTRO)-SAN JUAN JUQUILA VIJANOS-TANETZE DE ZARAGOZA. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 12+313.83, SUBTRAMO A	201-SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	URBANO	20/02/0029/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	607	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	5,950,000	0	5,950,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.00	0.00	0.0%	SOLICITUD DE CANCELACION DE RECURSO OFICIO SF/SPPP/137/2011 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2011.
99381	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SAN LORENZO-SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 9+685.75, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM. 3+000 AL	225-SAN LORENZO	SAN LORENZO	URBANO	PIBAI/034/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	1624	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	4,660,657	2,899,809	4,660,657	2,899,809	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	2.47	82.3%	CANCELACION DE SALDOS SEGUN OFICIO SF/SPPP/137/2011 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2011 POR UN IMPORTE DE \$ 1,370,256.11
103219	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (SAN JERONIMO TECOATL-SAN PEDRO OCOPEATILLO) SAN LORENZO CUAUNECUITTLA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+294.60, SUBTRAMO A	228-SAN LORENZO CUAUNECUITTLA	SAN LORENZO CUAUNECUITTLA	URBANO	PIBAI/051/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CUAUNECUITTLA	738	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	2,177,865	2,177,865	2,177,865	2,177,865	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.70	1.70	100.0%	
96385	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (TECOMAXTLAHUACA-COICOYAN DE LAS FLORES)-SAN MARTIN PERAS, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 8+444.89, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM. 3+000 AL KM.	242-SAN MARTIN PERAS	SAN MARTIN PERAS	URBANO	PIBAI/021/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	3849	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	2,609,564	2,609,564	2,609,564	2,609,564	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	
103446	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SAN JUAN DEL ESTADO SAN MIGUEL ALOAPAM DEL KM. 0+000 AL KM. 33+287, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500	260-SAN MIGUEL ALOAPAM	SAN MIGUEL ALOAPAM	URBANO	PIBAI/039/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALOAPAM	1948	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	2,692,746	2,692,746	2,692,746	2,692,746	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	1.50	100.0%	
103310	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. KM 16+060 (MIAHUATLAN - SAN PABLO COATLAN) - SAN MIGUEL COATLAN - LA SIERRA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+000, SUBTRAMO A	263-SAN MIGUEL COATLAN	LA SIERRA	RURAL	PIBAI/066/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN	80	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	1,926,508	1,926,508	1,926,508	1,926,508	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	1.50	100.0%	
103292	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. KM 30+000 (OAXACA - SOLA DE VEGA) - SANTA CRUZ MIXTEPEC - SAN MIGUEL MIXTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+900, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	PIBAI/061/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	626	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	3,305,909	3,194,586	3,305,909	3,194,586	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.90	1.90	100.0%	SOLICITUD DE CANCELACION DE SALDO SEGUN OFICIO SF/SPPP/137/2011 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2011 POR UN IMPORTE DE \$ 111,323.02
103270	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ICHI SMA NÚ-GUADALUPE VICTORIA, SANTO DOMINGO DEL PROGRESO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 5+346.85, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM. 0+000 AL KM.	297-SAN PABLO TUALTEPEC	SANTO DOMINGO DEL PROGRESO	RURAL	PIBAI/030/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO TUALTEPEC	129	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	3,718,735	2,241,693	3,718,735	2,241,693	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	SOLICITUD DE CANCELACION DE SALDO SEGUN OFICIO SF/SPPP/137/2011 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2011 POR UN IMPORTE DE \$ 1,477,042.16
120720	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (SAN PEDRO ATOYAC-SAN PEDRO JICAYAN)-SAN JUAN JICAYAN, TRAMO 0+000 - 5+800 AL KM 1+990 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 1+000 AL KM 1+990 SAN	312-SAN PEDRO JICAYAN	SAN PEDRO JICAYAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN	PERSONAS 4178	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	2,170,000	0	2,170,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.00	0.00	0.0%	SOLICITUD DE CANCELACION DE RECURSO SEGUN OFICIO SF/SPPP/137/2011 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2011.
103297	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (TEOTITLAN DEL CAMINO-SAN JERONIMO TECOATL-HUAUTLA DE JIMENEZ)-SAN PEDRO OCOPEATILLO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 2+944.84, SUBTRAMO A	322-SAN PEDRO OCOPEATILLO	SAN PEDRO OCOPEATILLO	URBANO	PIBAI/027/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO OCOPEATILLO	897	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	4,328,511	4,328,511	4,328,511	4,328,511	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.94	2.75	93.5%	
103436	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SAN FELIPE TEJALAPAM - RECIBIMIENTO - SANTA MARIA PEÑOLES, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 25+000-0+000	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SANTA MARIA PEÑOLES	URBANO	0A/074/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	504	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	6,227,477	6,227,477	6,227,477	6,227,477	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.60	5.60	100.0%	
103332	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. KM 174+000 (CARRETERA OAXACA CIUDAD XTEPEC)-SANTIAGO LACHIGURI, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 20+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM	470-SANTIAGO LACHIGURI	SANTIAGO LACHIGURI	URBANO	PIBAI/068/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHIGURI	813	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	2,908,382	2,908,382	2,908,382	2,908,382	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
103324	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (TEOTITLAN-HUAUTLA)-SANTIAGO TEXCALCINGO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 10+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	490-SANTIAGO TEXCALCINGO	SANTIAGO TEXCALCINGO	URBANO	PIBAI/038/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEXCALCINGO	613	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	2,400,272	2,373,529	2,400,272	2,373,529	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	SOLICITUD DE CANCELACION DE SALDO SEGUN OFICIO SF/SPPP/137/2011 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2011 POR UN IMPORTE DE \$ 26,742.48
103395	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO KM. 180 E.C. (PINOTEPA NACIONAL - SALINA CRUZ)- SANTO DOMINGO DE MORELOS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+340, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 2+000 AL KM.	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	0A/075/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	1485	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	7,481,163	7,481,163	7,481,163	7,481,163	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
108019	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO KM. 79+100 E.C. (OAXACA - SOLA DE VEGA) - SAN LORENZO TEXMELUCAN - SAN JACINTO TLACOTEPEC - SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, TRAMO: DEL KM. MEJORAMIENTO	016-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	URBANO	PIBAI/055/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DOMINGO TEOJOMULCO	400	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYS-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	9,235,684	9,235,684	9,235,684	9,235,684	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.30	5.30	100.0%	
107937	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO CUICATLAN-CONCEPCION PAPALO-SAN FRANCISCO CHAPULAPA-SAN ANDRES	139-SAN FRANCISCO CHAPULAPA	SAN FRANCISCO CHAPULAPA	URBANO	0A/070/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA	1392	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYS-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	521,872	521,872	521,872	521,872	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA DE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS																								
REHABILITACIÓN																								
156476	PROGRAMA DE APOYO A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RTPACC/0002/2010	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL Y PESCA	70000 PRODUCTORES	8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 400-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	33,657	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)																								
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MUEBLES																								
75860	PROMEP 2010	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	000A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MAESTROS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	3,063,023	1,602,978	3,063,023	1,602,978	100.0%	0	0	MAESTRO	20.00	10.00	50.0%	
81811	PROMEP 2010	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	1JM00095	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	35,000	0	35,000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	24.00	0.00	0.0%	
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
119368	PROMEP 2010	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	PROFESORES INVESTIGADORES	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	514,515	0	514,515	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
83424	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP 2010)	164-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	0011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAPOPAN	PROFESORES Y ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	5,045,028	2,932,401	5,045,028	2,932,401	100.0%	0	0	ADULTO	380.00	98.00	25.8%	
116050	PROMEP 2010	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	001J	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	PROFESORES Y ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	6,575,029	1,278,455	6,575,029	1,278,455	100.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	0.20	20.0%	
81630	PROMEP 2010	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	1JM00094	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	100,073	0	100,073	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	121.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA FONDO DE MODERNIZACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (FOMES)																								
INVERSIÓN																								
EQUIPAMIENTO																								
OTROS																								
97796	SALDOS NO EJERCIDOS EN EL 2010	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	000H	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	2,177,677	1,052,790	2,177,677	1,052,790	100.0%	0	0	ALUMNO	360.00	300.00	83.3%	EL 81.26 CORRESPONDE A INVERSIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES Y EL 18.74 A GASTO CORRIENTE DEL TOTAL DEL PROYECTO.
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
97299	ADEFAS	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	000G	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	388,965	231,894	388,965	231,894	100.0%	0	0	ALUMNO	360.00	300.00	83.3%	
PROGRAMA FONDO DE INVERSIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON EVALUACIÓN DE LA ANUIES (FIUPEA)																								
75703	SUBSIDIO ORDINARIO 2010	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	0009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,095	1,095	1,095	1,095	100.0%	0	0	ALUMNO	422.00	422.00	100.0%	
76247	SUBSIDIO ORDINARIO	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	D11B01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	NOVAUNIVERSITAS	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	497,350	132,767	497,350	132,757	100.0%	0	0	JOVENES	50.00	25.00	50.0%	
115950	FONDOS E CONSOLIDACIÓN 2010	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	001H	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	PROFESORES Y ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	439,526	320,813	439,526	320,813	100.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	0.80	80.0%	
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA																								
137307	PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA EJERCICIO 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11D12 - 05N	DESARROLLO SOCIAL	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	426,765	0	426,765	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA																								

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
137165	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11D11 - 05N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 140- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	302,495	0	302,495	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS																								
137403	PROGRAMA HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11D13 - 05N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 140- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	131,023	0	131,023	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES																								
66165	ACCION DE MEJORAMIENTO DE LA SALUD AMBIENTAL, PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	13-CIENEGA DE ZIMATLÁN	CIENEGA DE ZIMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
66174	DISMINUYENDO RIESGOS PARA EMBARAZADAS	17-LA COMPAÑIA	LA COMPAÑIA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
66538	POR UNA COMUNIDAD SALUDABLE, TRABAJEMOS EN EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	500,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
66074	UN MUNICIPIO SALUDABLE CON EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	163-SAN JERONIMO TECOATL	SAN JERONIMO TECOATL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
66130	SANITARIOS ECOLOGICOS PARA VIDA MEJOR	167-SAN JOSE DEL PENASCO	SAN JOSE DEL PENASCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
66110	CENTRO DE ATENCION AL ANCIANO PARA MEJORAMIENTO DE SU SALUD	245-SAN MARTIN ZACATEPEC	SAN MARTIN ZACATEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
66183	PARA ELLAS UNA OPORTUNIDAD	288-SAN MIGUEL EJUTLA	SAN MIGUEL EJUTLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
66092	ATENCION Y PREVENCION DE MUERTE MATERNA	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
66103	PREVENCION DE LA DESNUTRICION	352-SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	EL REPORTE DE LA SEFIN MARCA MISMAS CANTIDADES A LAS QUE SE ESTAN REPORTANDO
66155	TRABAJEMOS POR DISMINUIR LA DESNUTRICION	361-SANTA CATALINA QUIJERI	SANTA CATALINA QUIJERI	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES																								
70529	OPORTUNIDADES PRODUCTOS FINANCIEROS 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,473,359	0	3,473,359	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
32295	PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	93,102,024	27,893,180	93,102,024	27,893,180	100.0%	851,893	#####	FAMILIA	235,500.00	235,500.00	100.0%	
CARAVANAS DE LA SALUD																								
140829	GASTOS DE OPERACION PARA 54 UNIDADES POR REASIGNACION PRESUPUESTAL 2010	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	2,250,929	786,879	2,250,929	786,879	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	54.00	20.00	37.0%	
66210	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CARAVANAS DE LA SALUD 2010	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	20292	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	42,875	36,806	42,875	36,806	100.0%	0	0	UNIDAD	54.00	46.00	85.2%	
140836	SERVICIOS PERSONALES UNIDAD MOVIL TIPO O CARAVANAS DE LA SALUD	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	20292	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	541,556	0	541,556	0	0.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	54.00	0.00	0.0%	
SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION																								

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
70592	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION / INTERVENCIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	6,838,126	0	6,838,126	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
32532	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION / CAPITA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	6,878,550	3,865,195	6,878,550	3,865,195	100.0%	2,673	0	BENEFICIARIO	13,890.00	13,890.00	100.0%	
32500	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION / INTERVENCIONES 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	6,583,311	938,109	658,311	938,109	100.0%	293	293	BENEFICIARIO	13,890.00	13,890.00	100.0%	
SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD																								
65937	DISMINUIR LA MUERTES MATERNAS MEDIANTE LA PROMOCION DE UAN MATERNIDAD SIN RIESGOS	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 610-DIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACION EN SALUD	200,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
65948	GUIA DOCUMENTAL COMPILACION DE ACCIONES DE CAPACITACION PARA LA PREVENCION DE LA MORTALIDAD MATERNA EN OAXACA VINCULADA A LOS SISTEMAS INTEGRALES DE	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 610-DIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACION EN SALUD	23,305	20,160	23,305	20,160	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.94	94.0%	
65958	MEJORAR LA CALIDAD AL DISMINUIR EL TIEMPO DE ESPERA EN UN 30% EN EL PACIENTE DE ESTOMATOLOGIA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 610-DIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACION EN SALUD	73,204	73,201	73,204	73,201	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
MANTENIMIENTO																								
53842	OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BÁSICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/003/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	8340 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	90,000	24,666	90,000	24,666	100.0%	0	0	EVENTO	6.00	6.00	100.0%	
54116	SUMINISTRO DE DESINFECTANTES: HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/004/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	419676 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	638,370	630,228	638,370	630,228	100.0%	0	0	TONELADA	17.57	17.57	100.0%	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																								
CONSTRUCCIÓN																								
111666	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	115-SAN BARTOLO GOYOTEPEC	SAN BARTOLO GOYOTEPEC	URBANO	APASZU/0025/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO GOYOTEPEC	2954 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	5,863	0	5,863	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	SOLICITUD DE CANCELACION DE RECURSO NO EJERCIDO (INDIRECTOS) POR UN IMPORTE DE \$ 5,863.40 SEGUN OFICIO SF/SPPP/137/2011 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2011.
120446	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COLONIA EL MIRADOR)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	APASZU/0026/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	190 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	79,188	76,548	79,188	76,548	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	SOLICITUD DE CANCELACION DE RECURSO NO EJERCIDO (INDIRECTOS) POR UN IMPORTE DE \$ 2,639.59 SEGUN OFICIO SF/SPPP/137/2011 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2011.
AMPLIACIÓN																								
113580	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA SECCION 1A, 2A Y 3A, 5A Y 6A (BARRIO SAN LUCAS)	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	URBANO	APASZU/0014/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	4117 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	928,105	852,944	928,105	852,944	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	SOLICITUD DE CANCELACION DE RECURSO NO EJERCIDO (INDIRECTOS) POR UN IMPORTE DE \$ 75161.53 SEGUN OFICIO SF/SPPP/137/2011 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2011.
111095	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. HECTOR ALVARADO)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	APASZU/0022/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	504 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	20,428	0	20,428	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	SOLICITUD DE CANCELACION DE RECURSO NO EJERCIDO (INDIRECTOS) POR UN IMPORTE DE \$ 20,428.36 SEGUN OFICIO SF/SPPP/137/2011 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2011.
118588	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES PARA LOS PRETILES COL. VIGUERA, AG. TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	10,171	0	10,171	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,263.00	1,263.00	100.0%	
113605	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	91-SAN ANDRES HUAYAPAM	SAN ANDRES HUAYAPAM	URBANO	APASZU/0013/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	5225 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	64,440	0	64,440	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	SOLICITUD DE CANCELACION DE RECURSO NO EJERCIDO (INDIRECTOS) POR UN IMPORTE DE \$ 64,440.23 SEGUN OFICIO SF/SPPP/137/2011 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2011.
114623	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA) SAN ROSENDO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN ROSENDO	RURAL	APASZU/0020/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	2500 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	214,285	173,004	214,285	173,004	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	SOLICITUD DE CANCELACION DE RECURSO NO EJERCIDO (INDIRECTOS) POR UN IMPORTE DE \$ 41,281.13 SEGUN OFICIO SF/SPPP/137/2011.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
111621	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	360-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	APASZU/0015/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	3147 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	21,637	0	21,637	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	SOLICITUD DE CANCELACION DE RECURSOS NO EJERCIDO (INDIRECTOS) POR UN IMPORTE DE \$ 21,637.45 SEGUN OFICIO SF/SPPP/137/2011 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2011.
111910	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SAN PEDRO)	387-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	APASZU/0016/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	2566 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	123,993	0	123,993	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	SOLICITUD DE CANCELACION DE RECURSO NO EJERCIDO (INDIRECTOS) POR UN IMPORTE DE \$ 123,993.43 SEGUN OFICIO SF/SPPP/137/2011 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2011.
	MEJORAMIENTO																							
54411	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERIA DEL PROYECTO DE LA PRESA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA, OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0028/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	50000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	7,388,104	2,009,771	7,388,104	2,009,771	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION																							
114590	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SECTOR 1, 2 Y 3)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	APASZU/0019/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	84199 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	111,383	95,552	111,383	95,552	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	SOLICITUD DE CANCELACION DE RECURSO NO EJERCIDO (INDIRECTOS) POR UN IMPORTE DE \$ 15,831.04 SEGUN OFICIO SF/SPPP/137/2011 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2011.
113641	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SECTOR 4, 7 Y 8)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	APASZU/0017/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	84199 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	36,803	0	36,803	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	SOLICITUD DE CANCELACION DE RECURSO NO EJERCIDO (INDIRECTOS) POR UN IMPORTE DE \$ 36,803.12 SEGUN OFICIO SF/SPPP/137/2011 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2011.
114546	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SECTOR 5)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	APASZU/0018/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	84199 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	101,676	94,456	101,676	94,456	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	SOLICITUD DE CANCELACION DE RECURSO NO EJERCIDO (INDIRECTOS) POR UN IMPORTE DE \$ 7,220.13 SEGUN OFICIO SF/SPPP/137/2011 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2011.
111489	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA).	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	APASZU/0028/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE COATLAN	800 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	134,482	100,000	134,482	100,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	11,100.00	11,100.00	100.0%	SOLICITUD DE CANCELACION DE RECURSO NO EJERCIDO (INDIRECTOS) POR UN IMPORTE DE \$ 34,482.76 SEGUN OFICIO SF/SPPP/137/2011 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2011.
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES																								
	CONSTRUCCIÓN																							
114746	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL DESEGAÑO	RURAL	APASZR/0020/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	520 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	129,731	129,731	129,731	129,731	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
114763	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	GENERAL LÁZARO GÁRDENAS	RURAL	APASZR/0021/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	180 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	144,775	144,775	144,775	144,775	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
114729	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ZACATE COLORADO	RURAL	PASZR/0019/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	190 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	97,902	97,902	97,902	97,902	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
120634	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A.ETAPA)	405-VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ	VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ	URBANO	APASZR/0044/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	1152 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	379,729	0	379,729	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.12	12.0%	SOLICITUD DE CANCELACION DE RECURSO NO EJERCIDO (INDIRECTOS) POR UN IMPORTE DE \$ 379,729.02 SEGUN OFICIO SF/SPPP/137/2011 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2011. MODIFICACION DE AVANCE FISICO EN RELACION A LA SUPERVISION DE CONAGUA.
114653	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	439-SANTA MARIA TONAMECA	PIEDRA ANCHA	RURAL	APASZR/0008/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	114 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	420,474	420,474	420,474	420,474	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
114795	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	AQUILES SERDÁN	RURAL	APASZR/0023/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	516 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,839,461	1,839,461	1,839,461	1,839,461	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
116794	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (3A. ETAPA).	520-SANTO DOMINGO TONALA	SAN SEBASTIÁN DEL MONTE	RURAL	APASZR/0037/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	2310 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,928,930	1,928,930	1,928,930	1,928,930	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
120540	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	SAN PEDRO EL ALTO	RURAL	APASZR/0038/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	697 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	25,690	0	25,690	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.30	30.0%	SOLICITUD DE CANCELACION DE RECURSO NO EJERCIDO (INDIRECTOS) POR UN IMPORTE DE \$ 25,690.95 SEGUN OFICIO SF/SPPP/137/2011 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2011. MODIFICACION DEL AVANCE FISICO SEGUN SUPERVISION DE CONAGUA.
	AMPLIACION																							

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
114785	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)	231-SAN LUCAS CAMOTLÁN	SAN LUCAS CAMOTLÁN	URBANO	APASZR/0018/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS CAMOTLÁN	PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800.- COMISION NACIONAL DEL AGUA	193,451	193,451	193,451	193,451	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO																							
54934	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (C)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZR/0060/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2154 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140.- DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	120,478	0	120,478	0	0.0%	0	0	PROYECTO	6.00	0.00	0.0%	
55162	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (E)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASR/0011/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3049 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140.- DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	247,500	0	247,500	0	0.0%	0	0	PROYECTO	5.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA HABITAT																								
CONSTRUCCION																								
7845	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y PAVIMENTACION EN CALLE MA. LUISA (DEL PAVIMENTO EXISTENTE A PRIVADA GUADALUPE), COL. LOMA LINDA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO O REGIONAL	86 MUJERES Y 57 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL 140.- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	152,344	152,344	152,344	152,344	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	420.00	420.00	100.0%	TAMBIEN SE EJECUTARON 115 ML DE GUARNICION, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA. EL IMPORTE EN CANTIDAD DE \$6,500.00 FUE DEVUELTO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION
7765	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA CALLE AHUITZOTL (FRAMO MURO EXISTENTE A QUETZALCOATL), COL. MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO O REGIONAL	216 MUJERES Y 144 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL 140.- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	77,277	77,277	77,277	77,277	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	373.32	373.32	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. OBRA FINIQUITADA. EL IMPORTE EN CANTIDAD DE \$6,500.00 FUE REINTEGRADO A LA TESOFE. POR TRATARSE DE RECURSO NO UTILIZADO.
7804	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTACION EN LA CALLE MA. LUISA (DE LA PRIV. F. MAGON A CALLE RIO SAN FELIPE), COL. LOMA LINDA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO O REGIONAL	263 MUJERES Y 175 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL 140.- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	466,970	466,970	466,970	466,970	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	434.00	434.00	100.0%	TAMBIEN SE EJECUTARON 360.35 M3 DE MURO DE CONTENCIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA.
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS																								
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
119417	PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE ACTIVIDADES DE PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO	529-SANTOS REYES YUCUNÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNÁ	20-DESARROLLO SOCIAL 140.- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	73,292	0	73,292	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
119464	PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DEL MANEJO ECOLOGICO Y SUSTENTABLE DE RESIDUOS SOLIDOS	529-SANTOS REYES YUCUNÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNÁ	20-DESARROLLO SOCIAL 140.- DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	172,716	0	172,716	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES													392,695,030	126,476,417	392,695,030	124,150,180	98.2%	0	0	253,501.71	245,618.77	96.9%		
FONDOS REGIONALES																								
INVERSION OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
61877	ELABORACION DE ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO Y JUSTIFICACIONES ECONOMICAS PARA 8 OBRAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	21899 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,038	0	1,038	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	8.00	8.00	100.0%	
61678	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDADES DEPORTIVAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	20899 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,702	0	1,702	0	0.0%	0	0	PROYECTO	16.00	16.00	100.0%	
61603	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS NOCHIXTLAN	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	117,880	0	117,880	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61604	CONSTRUCCION DE CUBICULOS PARA PROFESORES EN LA NOVA UNIVERSITAS "CAMPUS NOCHIXTLAN"	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	116,605	0	116,605	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61678	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS NOCHIXTLAN	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	65,325	0	65,325	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
55852	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	14-CIUDAD XTEPEC	CIUDAD XTEPEC	URBANO	FONREGION/0223/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2261 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,190,517	0	10,190,517	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.60	60.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
61160	CONSTRUCCION DE LA CASA DEL RECTOR EN LA UNIVERSIDAD DE LA MIXTECA CAMPUS CHALCATONGO (2A. ETAPA)	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,241	0	17,241	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61159	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD DE LA MIXTECA "CAMPUS CHALCATONGO" (3A. ETAPA)	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	36,182	0	36,182	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61158	CONSTRUCCION DE RED DE VOZ Y DATOS EN LA UNIVERSIDAD DE LA MIXTECA "CAMPUS CHALCATONGO"	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,734	0	10,734	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61254	TERMINACION DE LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA UNIVERSIDAD DE LA MIXTECA "CAMPUS CHALCATONGO"	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	15,517	0	15,517	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
59794	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (AGENCIA LA ESTANCIA, COLONIA SARH)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	FONREGION 0380/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	43073 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	285,713	272,493	285,713	272,493	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.95	95.0%	
61596	CONSTRUCCION DE CASA DEL RECTOR EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN (2A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	18,941	0	18,941	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61591	CONSTRUCCION DE CUARTO DE MAQUINAS Y PLANTA DE EMERGENCIA EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN".	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	19,741	0	19,741	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61594	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL PARA RED DE VOZ Y DATOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,999	0	9,999	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61649	CONSTRUCCION DE PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM.4 + 800 AL 5+670 (2A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,798	0	1,798	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.08	0.08	100.0%	
61583	CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN (2A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,793	0	4,793	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61125	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL PERIFERICO DE JUCHITAN KM. 5+700, UBICADO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. "HELIODORO CHARIS CASTRO"	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	27,883	0	27,883	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	16.50	16.50	100.0%	
61595	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	47,087	0	47,087	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61592	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN (2A.ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,216	0	13,216	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61597	CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN" (2A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,696	0	6,696	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61593	CONSTRUCCION DE VIALIDADES EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN (2A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,274	0	11,274	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	561.83	561.83	100.0%	
61113	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE JUCHITAN DEL KM 11+930 AL KM 13+360 (2A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	67,805	0	67,805	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.43	1.43	100.0%	
61650	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 10+930 AL KM. 11+930 (2A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	162	0	162	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.35	0.35	100.0%	
61873	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM 10+930 AL KM 11+930 (3A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,607	0	1,607	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
61123	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 13+360 AL 14+380 (2A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.62	0.62	100.0%	
61124	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 13+360 AL 14+380 (3A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	970	0	970	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.62	0.62	100.0%	
61120	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 2+350 AL 3+370 (2A. ETAPA).	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	118,910	0	118,910	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61121	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM 3+370 AL 4+800 (2A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	158	0	158	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.43	1.43	100.0%	
61122	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 3+370 AL 4+800 (3A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,223	0	2,223	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.43	1.43	100.0%	
118594	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM 4+800 AL KM 5+670 (2A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7	0	7	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.08	0.08	100.0%	
59836	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	FONREGION/0222/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,261,919	1,733,263	3,261,919	1,733,263	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.95	95.0%	
61581	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,531	0	7,531	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61152	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y TERMINACION DEL DEPARTAMENTO Y CUBICULOS PARA PROFESORES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PAPA LOAFAM "CAMPUS LOMA"	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	68,566	0	68,566	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61917	CONSTRUCCION DE LA ESTACION REPETIDORA DEL CANAL ONCE EN EL CERRO DEL FORTIN (2A. ETAPA).	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	250000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,254	0	2,254	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61107	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL PARA RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ (DE LA CALLE MORELOS A LA CALLE XICOTENCATL)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,552,789	0	1,552,789	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	
61128	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE ARMENTA Y LOPEZ (DE LA CALLE EDUARDO MATA A LA CALLE XICOTENCATL)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	435 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,211,015	0	1,211,015	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.24	1.24	100.0%	
61147	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE GARCIA VIGIL (DE LA CALLE JESUS CARRANZA A LA CALLE XICOTENCATL)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	485 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	47,260	0	47,260	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.06	0.06	100.0%	
61149	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE RAYON DE LA CALLE BUSTAMANTE A LA CALLE XICOTENCATL)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	50 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	68,082	0	68,082	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.28	0.28	100.0%	
61148	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE XICOTENCATL (DE LA CALLE LA NORIA A LA CALLE HIDALGO)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	525 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	932,090	0	932,090	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.43	0.43	100.0%	
61145	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE ARMENTA Y LOPEZ (DE LA CALLE EDUARDO MATA A LA CALLE VEGA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	350,000	0	350,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61144	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE HUMBOLDT (DE LA CALLE ALCALA A LA AVENIDA JUAREZ)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	109,082	0	109,082	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61138	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE PINO SUAREZ (DE LA CALLE MARGARITA MAZA A LA CALLE MURGUIA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	398,807	0	398,807	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61109	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ (DE LA CALLE COSIORI A LA CALZ. HEROES DE CHAPULTEPEC)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,015,000	0	1,015,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
61139	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE PRIMO VERDAD (DE LA CALLE PINO SUAREZ A LA CALZADA DE LA REPUBLICA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	243,043	0	243,043	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61143	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE RAYON (DE LA CALLE FLORES MAGON A LA CALLE XICOTENCATL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	907,995	0	907,995	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61142	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE XICOTENCATL (DE LA CALLE LA NORIA A LA CALLE HIDALGO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	429,798	0	429,798	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
110369	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ATOYAC ENTRE PUENTE VALERIO TRUJANO Y PUENTE TECNOLOGICO CUARTA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	55604	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,269	11,185	11,269	11,185	100.0%	0	0	METROS	11.29	11.29	100.0%	
110370	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ATOYAC ENTRE PUENTE VALERIO TRUJANO Y PUENTE TECNOLOGICO QUINTA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	55605	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	18,721	18,630	18,721	18,630	100.0%	0	0	METROS	11.10	11.10	100.0%	
110371	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ATOYAC ENTRE PUENTE VALERIO TRUJANO Y PUENTE TECNOLOGICO TERCERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	55603	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	18,684	18,604	18,684	18,604	100.0%	0	0	METROS	10.85	10.85	100.0%	
61677	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA VELARIA DEL AUDITORIO GUELAGUETZA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1699 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,772,123	2,326,237	7,772,123	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	
61684	CONSTRUCCION DE LA CASA DEL RECTOR DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS CENTRAL OCOTLAN (2A. ETAPA)	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	29,400	0	29,400	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61605	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR EN LA NOVA UNIVERSITAS "CAMPUS CENTRAL OCOTLAN" (3A. ETAPA)	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	72,676	0	72,676	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61940	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES DE ZARAGOZA, REFORMA Y LIC. VERDAD	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	215 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	650,691	648,401	650,691	648,401	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,452.20	2,452.20	100.0%	
54018	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	106-SAN ANTONIO ACUTLA	SAN ANTONIO ACUTLA	URBANO	FONREGION 0382/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO ACUTLA	279 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,996	4,996	4,996	4,996	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
48490	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE LA MUJER OAXAQUEÑA. EN EL MUNICIPIO SAN BARTOLO COYOTEPEC/EN LA LOCALIDAD	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	55237	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
54074	CONSTRUCCION DEL PUENTE TUXTEPEC II TERCERA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FONREGION 0385/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	18582 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100.0%	0	0	METROS	213.70	213.70	100.0%	
61259	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA IGNACIO ALLENDE	190-SAN JUAN COTZOCON	EL PORVENIR	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1811 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	65,176	0	65,176	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,894.17	5,894.17	100.0%	
61257	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EDUARDO VASCONCELOS	190-SAN JUAN COTZOCON	EL PORVENIR	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1811 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,865	0	10,865	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,086.14	1,086.14	100.0%	
61256	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	190-SAN JUAN COTZOCON	EL PORVENIR	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1811 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,730	0	12,730	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,233.85	1,233.85	100.0%	
61651	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE (CENTRO DE ACOPIO)	190-SAN JUAN COTZOCON	EL PORVENIR	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1811 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,467	0	11,467	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	191.13	191.13	100.0%	
61258	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BOULEVARD DIAZ ORDAZ	190-SAN JUAN COTZOCON	EL PORVENIR	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1811 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	65,974	0	65,974	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,063.82	6,063.82	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
61255	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA ROTONDA DEL PARQUE	190-SAN JUAN GOTZOCÓN	EL PORVENIR	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1811 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	33,424	0	33,424	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,412.33	3,412.33	100.0%	
61153	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	291-SAN PABLO COATLÁN	SAN PABLO COATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	770 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	530	0	530	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,050.00	4,050.00	100.0%	
110366	CONSTRUCCION DEL CAMINO EL REGADILLO MIXTEPEC- EL SALITRE MIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 3+100 /EL SALITRE /SAN PEDRO MIXTEPEC	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	EL SALITRE	RURAL	56355	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	277 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	131,053	0	131,053	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.10	3.10	100.0%	
61652	CONTINUACION DE LA REHABILITACION DEL ANDADOR "PEREZ GASGA"	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	18484 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	22,564	0	22,564	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
54158	CONSTRUCCION DE MÓDULO ECOTURISTICO	320-SAN PEDRO MOLINOS	SAN PEDRO MOLINOS	URBANO	FONREGION/0332/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MOLINOS	840 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	192,200	192,200	192,200	192,200	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61685	REPAVIMENTACION Y BACHEO DEL CAMINO - E.C. KM. 82 (PINOTEPA- PUERTO ESCONDIDO) - ZAPOTALITO DEL KM. 0+000 AL KM 3+500	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL ZAPOTALITO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	210 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	88,519	0	88,519	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.50	3.50	100.0%	
61874	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL CORREDOR TURISTICO PLAYA ZICATELA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	PUNTA DE ZICATELA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	50000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,160,626	0	1,160,626	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,980.00	4,980.00	100.0%	
61881	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO PLAYA ZICATELA (2A. ETAPA)	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	PUNTA DE ZICATELA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	50000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	73,031	0	73,031	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	90.00	90.00	100.0%	
61600	CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUXTLAHUACA (3A. ETAPA)	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	53,572	0	53,572	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61598	CONSTRUCCION DE CAFETERIA EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUXTLAHUACA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,436	0	50,436	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61599	CONSTRUCCION DE DEPARTAMENTO PARA PROFESORES EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUXTLAHUACA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	716,226	0	716,226	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61601	CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO Y OBRA EXTERIOR EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUXTLAHUACA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	23,567	0	23,567	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61602	REHABILITACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES EN LA NOVA UNIVERSITAS "CAMPUS JUXTLAHUACA".	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	73,115	0	73,115	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
59886	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3A ETAPA)	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	FONREGION/0229/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2906 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	209,249	187,807	209,249	187,807	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
61269	CONSTRUCCION DE ALMACEN Y MANTENIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL".	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	36,786	0	36,786	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61261	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	767,798	0	767,798	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61268	CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL".	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,508,067	848,974	1,508,067	848,974	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61260	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL" (2A. ETAPA)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	35,209	0	35,209	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
61267	CONSTRUCCION DE CASA DEL RECTOR EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,969,232	2,914,580	2,969,232	2,914,580	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61262	CONSTRUCCION DE DEPARTAMENTO PARA PROFESORES EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,012,537	372,012	1,012,537	372,012	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61264	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	64,998	0	64,998	0	0.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	
61270	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE FISICA EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	23,863	0	23,863	0	0.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	
61582	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL" (1A. ETAPA)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,834,567	476,782	1,834,567	476,782	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61265	CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO Y BARRA FRONTAL EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	38,287	0	38,287	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61266	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL" (2A. ETAPA)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	214,061	0	214,061	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61263	CONSTRUCCION DE TALLER DE DISEÑO EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	170,009	0	170,009	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
110367	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAACHILA-LA Y TRAMO DEL KM 4+000 AL KM 5+000. EN EL MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA/EN LA LOCALIDAD DE ZAACHILA	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	56167	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	11610 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	71,186	71,158	71,186	71,158	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.40	0.40	100.0%	
110368	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA LA Y ZIMATLAN DEL KM	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN	RURAL	56219	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	8488 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	64,407	64,349	64,407	64,349	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.50	0.50	100.0%	
61938	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN EL KM. 11+300 DE LA CARRETERA OAXACA-ZIMATLAN FRENTE A LA UNIVERSIDAD DE CHAPINGO	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,949	0	16,949	0	0.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
110375	RECONSTRUCCION DEL CIRCUITO EN LA CIENEGA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000 (PRIMERA ETAPA) /CIENEGA DE ZIMATLAN	13-CIENEGA DE ZIMATLAN	CIENEGA DE ZIMATLAN	URBANO	55197	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2934 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,115	6,024	6,115	6,024	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	
110376	RECONSTRUCCION DEL CIRCUITO EN LA CIENEGA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000 (SEGUNDA ETAPA) /CIENEGA DE ZIMATLAN	13-CIENEGA DE ZIMATLAN	CIENEGA DE ZIMATLAN	URBANO	55198	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2934 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,346	13,149	13,346	13,149	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	
110381	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA MARIA HUATULCO - PLUMA HIDALGO - COPALITA DEL KM 0+000 AL KM	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	55192	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	492 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	81,356	81,319	81,356	81,319	100.0%	0	0	KILOMETRO	18.50	18.50	100.0%	
110372	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA IXTLAN DE JUAREZ - ZOOGOCHO, DEL KM 55+000 AL KM 52+000 /SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	120-SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	URBANO	55195	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	638 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,739	10,689	10,739	10,689	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	
110373	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA IXTLAN DE JUAREZ - ZOOGOCHO, DEL KM 58+000 AL KM 55+000 /SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	120-SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	URBANO	55196.0	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	638 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	765	0	765	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	
110374	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA IXTLAN DE JUAREZ - ZOOGOCHO DEL KM 12+000 AL KM 12+900. EN EL MUNICIPIO SAN	120-SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	URBANO	56166	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	638 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,046	0	1,046	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.90	0.90	100.0%	
110377	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA JUCHITAN-SANTA MARIA XADANI TRAMO DEL KM 5+568 AL KM 6+568. EN EL MUNICIPIO	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	56249	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6591 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	33,898	33,862	33,898	33,862	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	
110378	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUAJUAPAN-JUXTLAHUACA DEL KM 0+000 AL KM 78+000 Y DEL KM 80+000 AL KM	469-SANTIAGO HUAJUAPAN	SANTIAGO HUAJUAPAN	URBANO	56250	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	7881 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,000,000	4,997,793	5,000,000	4,997,793	100.0%	0	0	KILOMETRO	79.60	79.60	100.0%	
110379	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL PUNTO NEXICO - NUEVO ZOOUIAPAM, SUBTRAMO DEL KM 5+300 AL KM 6+300 TRAMOS	504-NUEVO ZOOUIAPAM	NUEVO ZOOUIAPAM	URBANO	56356	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1419 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.90	0.90	100.0%	
110380	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAACHILA-ZIMATLAN DE ALVAREZ TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+300. EN EL MUNICIPIO	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN	RURAL	56243	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	8488 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	68,104	67,987	68,104	67,987	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.30	1.30	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
61680	REHABILITACION DEL ANDADOR TURISTICO PEREZ GASCA (AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA) 3A.	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	100 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	102,938	0	102,938	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.48	0.48	100.0%	
61679	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SAN FRANCISCO EL MAGUEY	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	941 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	469,061	0	469,061	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.51	1.51	100.0%	
	MODERNIZACION																							
110382	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO TRAMO. LA Y - EJUTLA DEL KM 29+900 AL KM 23+400	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO	56275	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	7699	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	154	0	154	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.33	0.33	100.0%	
61939	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO: LA "Y" - ZIMATLAN (OBRAS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,680,160	1,174,698	1,680,160	1,174,698	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	1,000.00	100.0%	
110383	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO-LA Y-EJUTLA DE CRESPO-PUERTO ESCONDIDO,	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	56256	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	18484 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	312,563	312,562	312,563	312,562	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.40	0.40	100.0%	
103365	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL VADO-SANTA MARIA LACHIXIO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM. 26+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM.5+000 AL KM. 1+800	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	FONREGION/0106/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LACHIXIO	1454	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,538,078	5,538,078	5,538,078	5,538,078	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.20	3.20	100.0%	
110384	MOD. Y AMP. DEL CAMINO TAMAZULAPAM-TEPELMEME VILLA DE MORELOS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 38+000, TRAMO A	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	URBANO	56181	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	702 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	83,410	0	83,410	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.88	0.87	98.9%	
110385	MOD. Y AMP. DEL CAMINO TAMAZULAPAM-TEPELMEME VILLA DE MORELOS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 38+000, TRAMO A	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	URBANO	56182	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	702 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,628,037	4,492,484	4,628,037	4,492,484	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.22	1.22	100.0%	
110386	MOD. Y AMP. DEL CAMINO ZAACHILA-ZIMATLAN DE ALVAREZ TRAMO DEL KM 1+300 AL KM 2+880, EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ/EN	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN	RURAL	56242	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	76,883	72,741	76,883	72,741	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.78	0.78	100.0%	
110387	MOD. Y AMP. DEL CAMINO ZAACHILA-ZIMATLAN DE ALVAREZ TRAMO DEL KM 2+080 AL KM 2+880, EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ/EN	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN	RURAL	56241	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	80,108	75,728	80,108	75,728	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.80	0.80	100.0%	
110388	MOD. Y AMP. DEL CAMINO ZAACHILA-ZIMATLAN DE ALVAREZ TRAMO DEL KM 2+880 AL KM 3+640, EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ/EN	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN	RURAL	56240	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	79,661	78,697	79,661	78,697	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.76	0.76	100.0%	
110389	MODERNIZACION Y AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA LA Y-ZIMATLAN TRAMO: DEL KM 4+200 AL KM 4+500, EN EL MUNICIPIO MEJORAMIENTO	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN	RURAL	56165	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	726,124	726,040	726,124	726,040	100.0%	0	0	KILOMETRO	30.00	30.00	100.0%	
61132	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE MORELOS DE LA CALLE 5 DE MAYO A LA CALLE ALGALA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	242247 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	37	0	37	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	789.66	789.66	100.0%	
61103	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE FIALLO DE LA CALLE CARBONERA A LA CALLE XOCHITL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	500000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	57,725	0	57,725	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,087.82	1,087.82	100.0%	
61102	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE FIALLO DE LA CALLE VEGA A LA CALLE LUCERO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	500000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	60,963	0	60,963	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,152.66	1,152.66	100.0%	
61100	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE FIALLO DE LA CALLE XOCHITL A LA CALLE VEGA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	500000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	64,654	0	64,654	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,269.06	1,269.06	100.0%	
61105	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE FIALLO DE LA CALLE LA NORIA A LA CALLE CARBONERA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	500000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	76,654	0	76,654	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,556.97	1,556.97	100.0%	
61101	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE FIALLO DE LA CALLE LUCERO A LA CALLE EDUARDO MATA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	500000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	64,904	0	64,904	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,322.41	1,322.41	100.0%	
61150	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE GARCIA VIGIL DE LA CALLE XOLOTL A LA CALLE CARRANZA) 2A ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,733	0	1,733	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,200.41	6,200.41	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
61104	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE MURGUJA DE AV. JUAREZ A LA CALLE PINO SUAREZ)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	50000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000	0	1,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,290.00	1,290.00	100.0%	
61098	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA CALLE 2A. PRIVADA DE MARCOS PEREZ A LA CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC).	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	25600 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,804	0	2,804	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,558.33	8,558.33	100.0%	
61106	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE ALCALA DE LA CALLE XOLOTL A LA CALLE COSIJOPI)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	25600 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	144,872	0	144,872	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,191.00	1,191.00	100.0%	
61099	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE MIGUEL CABRERA DE LA CALLE ALDAMA A LA CALLE ZARAGOZA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	50000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	227,909	0	227,909	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,885.14	1,885.14	100.0%	
61133	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE ABASOLO DE LA AVENIDA JUAREZ A LA CALLE PINO SUAREZ)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	50000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	93,536	0	93,536	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,193.50	1,193.50	100.0%	
61136	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE ARMENTA Y LOPEZ, DE EDUARDO MATA A LA CALLE VEGA).	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	25600 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	105,452	0	105,452	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,450.93	2,450.93	100.0%	
61134	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE ARMENTA Y LOPEZ, DE LA CALLE BURGOA A LA CALLE LA NORIA).	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	25000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	156,127	0	156,127	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,308.16	1,308.16	100.0%	
61130	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE CARRANZA DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ A LA CALLE GARCIA VIGIL) SEGUNDA ETAPA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	25600 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	506,646	0	506,646	0	0.0%	0	0	OTROS	13.00	13.00	100.0%	LUMINARIAS
61151	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA CALLE CASTELLANOS A LA 2A. PRIVADA DE MARCOS PEREZ J2A. ETAPA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	25600 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,437	0	2,437	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,640.85	1,640.85	100.0%	
61137	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE PRIMO VERDAD DE LA CALLE PINO SUAREZ A LA CALZADA DE LA REPUBLICA).	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	25000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	70,872	0	70,872	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,308.16	1,308.16	100.0%	
61146	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE RAYON Y ALDAMA DE LA CALLE FLORES MAGON A LA CALLE XICOTENCATL).	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	25600 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	686,988	0	686,988	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,159.58	5,159.58	100.0%	
61131	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE XICOTENCATL, DE LA CALLE GUERRERO A LA CALLE INDEPENDENCIA).	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	25600 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	106,970	0	106,970	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,422.55	2,422.55	100.0%	
61129	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (PRIVADA DE LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO).	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	25600 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	34,394	0	34,394	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	251.53	251.53	100.0%	
61110	REMEDIACION DEL JARDIN HIDALGO (1A. ETAPA) Y FUENTES URBANAS.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	15000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,040	0	3,040	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61606	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS EDIFICIOS Y AREAS EXTERIORES EN LA NOVA UNIVERSITAS "CAMPUS CENTRAL OCOTLAN"	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	305	0	305	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
110392	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DEL PUENTE PLUMA HIDALGO S/C HUATULCO-PLUMA HIDALGO-COPALITLA (ADECUACIONES	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	55564	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	402 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	167,560	0	167,560	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
61933	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 8 DE NOVIEMBRE	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	873 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,554	0	4,554	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	460.00	460.00	100.0%	
110390	ELABORACION ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CAMBIO DE USO DE SUELO Y EVALUACION DE DAÑOS DEL CAMINO E.C. (POCHUTLA-SALINA)	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SAN MIGUEL DEL PUERTO	URBANO	55662	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	721 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	55,107	55,100	55,107	55,100	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
61112	REPAVIMENTACION PARCIAL DEL BOULEVARD BENITO JUAREZ EN EL FRACC. BACOCHO (1A. ETAPA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	18484 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	90,632	0	90,632	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	10,282.00	10,282.00	100.0%	
61126	REPAVIMENTACION PARCIAL DEL BOULEVARD BENITO JUAREZ EN EL FRACC. BACOCHO (2A. ETAPA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	18484 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	158,712	0	158,712	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	18,620.00	18,620.00	100.0%	
110391	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DEL LIBRAMIENTO SUR DE LA CIUDAD DE OAXACA DEL KM 0+000 AL KM 54+000 (TRAMOS MANTENIMIENTO)	546-TEOTITLAN DEL VALLE	TEOTITLAN DEL VALLE	URBANO	55546	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4564 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,043	0	16,043	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
110393	CONSERVACION DE LA CARRETERA TAMAZULAPAN-TEPELME VILLA DE MORELOS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+000. EN EL MUNICIPIO REHABILITACION	548-TEPELME VILLA DE MORELOS	TEPELME VILLA DE MORELOS	URBANO	56169	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	702 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,277	0	3,277	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	13.00	13.00	100.0%	
61676	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE RELLENOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	3428 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,061	0	1,061	0	0.0%	0	0	PROYECTO	2.00	2.00	100.0%	
79628	ATENCION EMERGENTE A SITIOS CON VALOR PATRIMONIAL UBICADOS EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	SPPP/RG23/072/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	263356	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,300,000	0	1,300,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
61683	REHABILITACION DE LA CALZADA DE LA REPUBLICA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	100000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	35,189	11,321	35,189	11,321	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	13,200.00	13,200.00	100.0%	
61937	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1441 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,600,000	1,676,070	3,600,000	1,676,070	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.40	40.0%	
80079	RESTAURACION DEL TEMPLO DEL CARMEN ALTO (REHABILITACION DEL ESPACIO ATRIAL)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	SPPP/RG23/073/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	236356	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,500,000	0	2,500,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
61934	REHABILITACION DEL MERCADO ZONAL "MANUEL J. CLOUTHIER"	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	72218 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	80,273	48,896	80,273	48,896	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
60104	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FONREGION/0224/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	11305 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,685,058	1,569,238	1,685,058	1,569,238	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.95	95.0%	
61936	ADAPTACION DE INMUEBLE PARA CENTRO DE DESARROLLO SUSTENTABLE (3A. ETAPA)	258-SAN MIGUEL ACHIUTLA	SAN MIGUEL ACHIUTLA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	393 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	95,540	0	95,540	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61681	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL "ANDADOR PEREZ GASGA" (3A. ETAPA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	18484 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	25,101	0	25,101	0	0.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	NAN
61096	REHABILITACION DE LA CARRETERA PUERTO ANGEL - MAZUNTE - SAN ANTONIO (TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 6+680)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	660 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	706,507	693,443	706,507	693,443	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.68	6.68	100.0%	
61097	REHABILITACION DE LA CARRETERA PUERTO ANGEL - MAZUNTE - SAN ANTONIO (TRAMO: DEL KM. 11+450 AL KM. 15+680)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	660 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,052	0	3,052	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.21	3.60	85.5%	
61095	REHABILITACION DE LA CARRETERA PUERTO ANGEL - MAZUNTE - SAN ANTONIO (TRAMO: DEL KM. 6+680 AL KM. 11+450)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	660 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,851	0	8,851	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.77	4.30	90.1%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
37056	REHABILITACION DE LA SALA DE RAYOS X HOSPITAL COMUNITARIO. EN EL MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA EN LA LOCALIDAD SANTA	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	56445	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	191,246	191,246	191,246	191,246	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61682	REHABILITACION DEL ANDADOR TURISTICO PLAYA ZICATELA (RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA) 2A. ETAPA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	PUNTA DE ZICATELA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	50000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	76,957	0	76,957	0	0.0%	0	0	REGISTRO	56.00	56.00	100.0%	
61935	CONSERVACION DE CALLES EN LAS COLONIAS BENITO JUAREZ Y JOSE LOPEZ PORTILLO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	37078 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	320,000	320,000	320,000	320,000	100.0%	0	0	METRO CUADRAO	25,200.00	25,200.00	100.0%	
61111	REHABILITACION DEL MERCADO DE TEHUANTEPEC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	37078 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	68,387	0	68,387	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																							
61879	EQUIPAMIENTO PARA EDIFICIO DE 9 AULAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR "CAMPUS MIAHUATLAN"	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
	OTROS GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS,																							
61154	ELABORACION DE ESTUDIOS DE COSTO BENEFICIO PARA 50 OBRAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	500000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500	0	1,500	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	50.00	50.00	100.0%	
61156	ELABORACION DE ESTUDIOS DE COSTO BENEFICIO PARA 57 OBRAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	500000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,910	0	1,910	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	57.00	57.00	100.0%	
61226	ELABORACION DE ESTUDIOS DE COSTO BENEFICIO Y JUSTIFICACIONES ECONOMICAS PARA 8 OBRAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	21899 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,820	0	1,820	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	8.00	8.00	100.0%	
61875	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	127 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	322	0	322	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
61157	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	11525 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,000	0	500,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
61114	ADECUACION DE CANAL DE RIEGO ADYACENTE AL PERIFERICO DE JUCHITAN.	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,234,576	0	2,234,576	0	0.0%	0	0	METRO CUADRAO	35,496.00	35,496.00	100.0%	
61108	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE DE FIALLO (DE LA CALLE DE LA NORIA A LA CALLE EDUARDO MATA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	885,985	0	885,985	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.88	0.88	100.0%	
61135	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE ARMENTA Y LOPEZ, DE LA CALLE VEGA A LA CALLE BURGO).	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	250000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	123,522	0	123,522	0	0.0%	0	0	METRO CUADRAO	2,215.04	2,215.04	100.0%	
61155	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA CASA Y PLAZA ARVEA	338-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1318 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,200	0	1,200	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
61127	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DEL PUENTE VEHICULAR XOXOCOTLAN	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	66873 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,100	0	1,100	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
61941	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION A CUATRO CARRILES DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE OAXACA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	564,572	564,572	564,572	564,572	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
	PROGRAMAS REGIONALES																							
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
155122	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	62	0	62	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,940.00	5,940.00	100.0%	
155125	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	52	0	52	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL CAÑANA
155121	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	82	0	82	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL COSTA.
155123	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	76	0	76	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
80989	RECONSTRUCCION DEL CAMINO LA CAPILLA - ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 3+000	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE FIGUEROA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	5736 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,700	0	9,700	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	
81054	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA NUEVA ESPERANZA	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	EL BARRIO DE LA SOLEDAD	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	120 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,988	0	2,988	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.39	0.39	100.0%	
155119	CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION EN BORDO DEL RIO LOS PERROS (2A ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,037	0	2,037	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
80460	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA RELLENO SANITARIO EN BASURERO DE JUCHITAN (3A ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	715,165	628,835	715,165	628,835	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
81567	TERMINACION DE LA CASA DE LA CULTURA DE JUCHITAN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	224,541	0	224,541	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
79999	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BAUTISTA	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	TIERRA NUEVA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	506 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	170,217	0	170,217	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	984.00	984.00	100.0%	
80065	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	COLONIA CUAUHTEMOC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	30 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	124,569	0	124,569	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	675.00	675.00	100.0%	
79874	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	SAN PEDRO EVANGELISTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	694 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	620,000	365,695	620,000	365,695	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,440.00	1,440.00	100.0%	
103030	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL REBOMBEO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO COL. MONTE ALBAN (PARTE BAJA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,512,792	0	1,512,792	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	515.00	0.00	0.0%	
155120	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL BARRIO DE XOCHIMILCO (CALLES RUFINO TAMAYO Y JOSE LOPEZ ALAVEZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	451,207	0	451,207	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
81465	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA CALLE CASTELLANOS A LA 2A. PRIVADA DE MARCOS PEREZ)1A. ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,100,000	0	5,100,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,580.00	2,580.00	100.0%	
81363	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA CALLE COSIQUI A LA CALLE CASTELLANOS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	500000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	917,644	0	917,644	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	790.00	790.00	100.0%	
103025	REHABILITACION DE LA OBRA DE CARTACION Y CONSTRUCCION DE TANQUE SEDIMENTADOR EN LA PLANTA POTABILIZADORA "SAN FELIPE DEL AGUA"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	5800 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,432,389	0	4,432,389	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
103026	REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EL FORTIN 1	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,912,745	0	10,912,745	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: PLANTA POTABILIZADORA
103031	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,158,369	0	1,158,369	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
78636	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ART. 123	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,792,587	0	2,792,587	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,999.20	0.00	0.0%	
155101	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "AZUCENAS BIS"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	645,808	0	645,808	0	0.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	
155102	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "CENTRAL DE ABASTOS"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	645,808	0	645,808	0	0.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	
155103	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "CUAUHEMOC"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	711,789	0	711,789	0	0.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	
155104	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "FERROCARRIL BIS"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	711,789	0	711,789	0	0.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	
155105	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "MONTE ALBAN"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	645,808	0	645,808	0	0.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	
155106	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "MONTE ALBAN BIS"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	270,562	0	270,562	0	0.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	
155107	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "PARQUE DEL AMOR"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	645,808	0	645,808	0	0.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	
155108	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "SANTA ROSA PANZACOLA"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	711,789	0	711,789	0	0.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	
155109	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "SAUCES"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	711,789	0	711,789	0	0.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	
155110	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "SAUCES BIS"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	645,808	0	645,808	0	0.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	
155111	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "VICENTE SUAREZ BIS"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	645,808	0	645,808	0	0.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	
155112	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "17 ACUEDUCTO BIS"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	645,808	0	645,808	0	0.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	
81695	REHABILITACION DEL GIMNASIO RICARDO FLORES MAGON (3A. ETAPA).	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,111	0	4,111	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
103027	REHABILITACION DEL SISTEMA DE FILTROS DE LA PLANTA POTABILIZADORA "EL FORTIN"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	8800 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,897,837	0	7,897,837	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
103028	REHABILITACION DEL SISTEMA DE FILTROS DE LA PLANTA POTABILIZADORA "SAN FELIPE"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	8800 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,471,440	0	4,471,440	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
155113	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "CANDIANI II"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,666,256	0	2,666,256	0	0.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	
155114	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "EMILIANO ZAPATA"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,761,751	0	2,761,751	0	0.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	
155116	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "LAS PALMAS BIS"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,761,751	0	2,761,751	0	0.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	
155117	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "PUEBLO NUEVO BIS"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,761,751	0	2,761,751	0	0.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	
155118	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "TRUJANO BIS"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,666,256	0	2,666,256	0	0.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	
103111	SECCIONAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COL. DEL MAESTRO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	334,835	0	334,835	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: S. AGUA
110699	CONST. DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ÁTOYAC S/CAMINO DE ACCESO A TEJAS DE MORELOS UBICADO EN EL KM 04072.TERCERA ETAPA, EN EL	68-OCOTLÁN DE MORELOS	TEJAS DE MORELOS	RURAL	56310	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	823 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,057	0	2,057	0	0.0%	0	0	METROS	84.00	84.00	100.0%	
155115	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO EN LA ESCUELA PREPARATORIA FEDERAL POR COOPERACION LIBERTAD CLAVE 28582037	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	200 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	145,312	121,549	145,312	121,549	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
46411	TERMINACION DE HOSPITAL 30 CAMAS, EN EL MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO/EN LA LOCALIDAD PUTLA VILLA DE GUERRERO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	56454	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
103085	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (OBRA DE CAPTACION)	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,037,724	0	5,037,724	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
79184	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO.	95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN	SAN ANDRÉS PAXTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1159 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,259	0	9,259	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,200.00	1,200.00	100.0%	
103029	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO DE LA CAL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,247,291	0	9,247,291	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
103012	REHABILITACION DEL SISTEMA DE FILTROS DE LA PLANTA POTABILIZADORA "SAN ANTONIO"	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	5800 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,000,000	0	9,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
155088	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "15 AEROPUERTO BIS"	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,761,751	0	2,761,751	0	0.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	
155089	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "16 AEROPUERTO"	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,761,751	0	2,761,751	0	0.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
54631	CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL (CREE 3A ETAPA)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,598,645	2,855,228	5,598,645	2,855,228	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.58	58.0%	
47103	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN EL HOSPITAL PSQUIATRICO. EN EL MUNICIPIO SAN BARTOLO COYOTEPEC/EN LA LOCALIDAD	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	56462	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	743,514	743,514	743,514	743,514	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
46500	CONSTRUCCION DEL CENTRO ESTATAL PARA LAS ADICCIONES. EN EL MUNICIPIO SAN BARTOLO COYOTEPEC	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	56465	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,828,771	2,828,771	2,828,771	2,828,771	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
150639	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA. EN EL MUNICIPIO SAN BARTOLO COYOTEPEC/EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLO	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	56463	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-SALUD/COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,484,890	3,484,890	3,484,890	3,484,890	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
47060	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y MATERNO INFANTIL. EN EL MUNICIPIO SAN BARTOLO COYOTEPEC/EN LA LOCALIDAD	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	56461	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,833,942	13,833,942	13,833,942	13,833,942	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
81271	RECONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES INDEPENDENCIA, ZARAGOZA Y BENITO JUAREZ.	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	10840 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,416,983	0	2,416,983	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,487.00	3,487.00	100.0%	
36818	TERMINACION DE AUDITORIO COMUNAL. EN EL MUNICIPIO SAN BARTOLO COYOTEPEC/EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLO	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	56456	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
46504	TERMINACION DEL EDIFICIO DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA. EN EL MUNICIPIO SAN BARTOLO	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	56457	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
110693	CONSTRUC. OBRAS COMPL. DE LA CARRETERA LA VENTA-SAN JOSE CHIENEGUILLA-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC-SAN JUAN	148-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	URBANO	56307	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	810 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	98	0	98	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.30	0.30	100.0%	
155090	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "11 GRANADA BIS"	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,761,751	0	2,761,751	0	0.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	
103086	REPOSICION DE POZO PROFUNDO NO. 4 PARA AGUA POTABLE	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,066,380	0	2,066,380	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
80347	CONSTRUCCION DE DOS MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL	207-SAN JUAN MAZATLÁN	MONTE AGUILA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	815 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	102,542	0	102,542	0	0.0%	0	0	METRO CÚBICO	168.00	168.00	100.0%	
44848	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS/ SAN JUAN MIXTEPEC (DISTR.08)	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	URBANO	56452	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	855,000	855,000	855,000	855,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
110694	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR YUTA I SIC SAN JUAN YUTA E.C. (SANTA MARIA PEÑALES-SANTA MARIA ESTELA) TERCERA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN YUTA	RURAL	54963	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	117 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	562,480	0	562,480	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	40.00	38.00	95.0%	
81132	AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE CENTENARIO	227-SAN LORENZO CACAOATEPEC	SANTIAGO ETLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	100 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	893	0	893	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: OTROS
79130	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	236-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	675 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,476	5,475	5,476	5,475	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	600.00	600.00	100.0%	
155128	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO, COL. AZUCENA	233-SAN PABLO ETLA	SAN SEBASTIÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1613 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9	0	9	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,628.50	1,628.50	100.0%	
78956	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA "PROFR. LIZANDRO CALDERON" CLAVE 20DPR1949A (COL. DE LAS FLORES)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PARADA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	35 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,871	0	16,871	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TECHO
78862	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 20DPR1779X (NUEVO CENTRO DE POBLACION LA)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	BENITO JUÁREZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	38 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,871	0	16,871	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
40548	TERMINACION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS. EN EL MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO/EN LA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PARADA	URBANO	56449	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	218,000	218,000	218,000	218,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	20	21	22	23=22/21	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
79301	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	361-SAN SIMON ALMOLONGAS	LA ESTANCIA RIO ANONA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	219 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,942	0	4,942	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CANCHA
155091	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "3 ACUEDUCTO"	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	645,808	0	645,808	0	0.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	
155093	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "4 ACUEDUCTO"	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	645,808	0	645,808	0	0.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	
155094	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "20 AEROPUERTO"	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	645,808	0	645,808	0	0.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	
155095	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "21 AEROPUERTO"	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	645,808	0	645,808	0	0.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	
155096	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE ACUEDUCTO 7	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,666,256	0	2,666,256	0	0.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	
155097	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "AUXILIAR 1 BIS"	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,761,751	0	2,761,751	0	0.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	
155098	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "14 PILOTO BIS"	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,761,751	0	2,761,751	0	0.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	
155099	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "19 AEROPUERTO"	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,761,751	0	2,761,751	0	0.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	
155100	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "6 ACUEDUCTO BIS"	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,761,751	0	2,761,751	0	0.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	
78779	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO INFONAVIT	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,060,869	0	1,060,869	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	562.00	562.00	100.0%	
45797	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 1 NUCLEO BASICO/ HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, CAPILLA DEL CARRIZAL	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	CAPILLA DEL CARRIZAL	RURAL	56453	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
44794	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS CON ESPECIALIDAD/ HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	56451	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
79398	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, COL. GUELAGUETZA	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	80 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	164,925	0	164,925	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.34	0.34	100.0%	
80799	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE APOLO Y RIVERAS DEL RIO CHQUITO (1A. ETAPA)	399-SANTA MARIA ATZOMPA	COLONIA ODISEA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	40 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	39	0	39	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,080.00	2,080.00	100.0%	
110695	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ANTONIO CHIMALAPA-LA LIBERTAD DEL KM 103+600 AL KM 111+600 (TRAMOS PARCIALES), EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA HUATULCO/EN LA LOCALIDAD SANTA	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	SANTA MARIA CHIMALAPA	URBANO	56298	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2745 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	180	0	180	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.97	0.97	100.0%	
37159	TERMINACION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS, EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA HUATULCO/EN LA LOCALIDAD SANTA	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	56446	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
79778	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 18 DE MARZO DE LA COLONIA AGUASCALIENTES PONIENTE	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	7862 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,237	0	4,237	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	615.68	615.68	100.0%	
110696	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA CATARINA ESTELA-RIO Y DEL KM 0+000 AL KM 3+500. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA PEÑOLES/EN LA	426-SANTA MARIA PEÑOLES	RÍO V	RURAL	54967	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	206 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	312,391	312,391	312,391	312,391	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.50	3.50	100.0%	
155087	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	CHARCO NDUAYOO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	834 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	224,342	201,350	224,342	201,350	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
155092	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	LOS POCITOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	390 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	211,846	198,025	211,846	198,025	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: TECHO
79075	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA" CLAVE 20DPR1338A	485-SANTIAGO TAPEXTLA	LLANO GRANDE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	100 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,871	0	16,871	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TECHO
102374	TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS. EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC/EN LA LOCALIDAD	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	56450	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
78683	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTIAGO CUIXTLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1242 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,871	0	16,871	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TECHO
47162	TERMINACION DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS. EN EL MUNICIPIO TLALIXTAC DE CABRERA/EN LA LOCALIDAD	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	56464	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
110697	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RO ATOYAC /CARRETERA REYES MANTECON-LA TRINIDAD ZAACHILA (SEGUNDA	555-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	URBANO	56247	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2809 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,152,354	2,152,181	2,152,354	2,152,181	100.0%	0	0	METROS	48.00	48.00	100.0%	
110698	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RO ATOYAC /CARRETERA REYES MANTECON-LA TRINIDAD ZAACHILA (TERCERA	555-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	URBANO	56248	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	930 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,455,008	1,455,004	1,455,008	1,455,004	100.0%	0	0	METROS	48.00	48.00	100.0%	
103013	CONSTRUCCION DE CELDA AUXILIARES,SANEAMIENTO Y CLAUSURA DEL RELLENO SANITARIO	565-VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	300000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	40,000,000	0	40,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
110705	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CHAPULTEPEC-FANTEON TIERRA BLANCA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500. EN EL MUNICIPIO CHALCATONGO DE	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHAPULTEPEC	RURAL	54889	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	758 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	253,160	253,026	253,160	253,026	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.50	3.50	100.0%	
110700	RECONSTRUCCION DEL CAMINO LLANO CEBOLLA-LA PILA DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN NUBIEN LA LOCALIDAD	210-SAN JUAN NUBIEN	SABINILLO	RURAL	54893	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	647 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	839,395	839,335	839,395	839,335	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	
110701	RECONSTRUCCION DEL CAMINO PEÑA COLORADA-RANCHO JOSE-RANCHO MACARIO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000. EN EL MUNICIPIO SAN	210-SAN JUAN NUBIEN	PEÑA COLORADA	RURAL	54895	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	566 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	177,224	176,867	177,224	176,867	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
110702	RECONSTRUCCION DEL CAMINO TRAMO LA CAÑADA-EL PADERON TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NUBIEN	210-SAN JUAN NUBIEN	SAN JOSÉ NUBIEN	RURAL	54892.0	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	178 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	332	0	332	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	0.80	53.3%	
110703	RECONSTRUCCION DEL CAMINO TRAMO RIO CENTRO-VISTA HERMOSA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN NUBIEN	210-SAN JUAN NUBIEN	SAN JOSÉ NUBIEN	RURAL	54891.0	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	557 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	95,392	95,269	95,392	95,269	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
110704	RECONSTRUCCION DEL CAMINO JOSE-LLANO DE LA CANOA DEL KM 0+000 AL KM 9+000. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN TAMAZOLA/EN LA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	LLANO DE LA CANOA	RURAL	54964	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	751 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	688,637	688,637	688,637	688,637	100.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	9.00	100.0%	
110706	RECONSTRUCCION DEL CAMINO GUADALUPE HIDALGO-DEGRADACION NICANANDUTA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+600. EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO	317-SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	GUADALUPE HIDALGO	RURAL	54890	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	287 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,003	0	2,003	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.60	2.60	100.0%	
110707	RECONSTRUCCION DEL CAMINO BANCO DE ARENA-SANTO DOMINGO YODOHINO DEL KM. 0+000 AL KM.1+500. EN EL MUNICIPIO SAN	346-SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA	SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA	URBANO	54888	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1489 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	92,665	92,523	92,665	92,523	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	1.50	100.0%	
110708	RECONSTRUCCION DEL CAMINO VILLA CHILAPA DE DIAZ-SAN MARCOS MONTE DE LEON DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000. EN EL	405-VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	SAN MARCOS MONTE DE LEÓN	RURAL	54894	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	144 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	779	0	779	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	14.00	14.00	100.0%	
110709	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL VADO-SANTA MARIA LACHIXIO DEL KM 17+000 AL KM 14+000. EN EL MUNICIPIO SANTA	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	56306	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	925 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,003	0	1,003	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.90	0.90	100.0%	
110710	RECONST. DEL CAMINO RURAL SANTA CATARINA ALBARRADAS-SAN MIGUEL DEL VALLE, TRAMO DEL KM 13+500 AL KM 13+700. EN EL	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SAN MIGUEL DEL VALLE	RURAL	56309	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2308 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	671	0	671	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.20	0.20	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
79479	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO SAN JUAN BOSCO	59- MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	110 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,966	0	3,966	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.38	0.38	100.0%	
79700	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO DOLORES	59- MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	105 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,107	0	6,107	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.07	1.07	100.0%	
79538	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE GUELATAO, COLONIA LA SOLEDAD	59- MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,628	0	2,628	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.33	0.33	100.0%	
79609	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COL. EL LLANO Y FRACCIONAMIENTO LA GLORIA	59- MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	135 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,834	0	2,834	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.42	0.42	100.0%	
53930	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	462-SANTIAGO HUAJLOTLILAN	GUADALUPE DE Cárdenas	RURAL	RG23/0274/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJLOTLILAN	291 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	224,000	224,000	224,000	224,000	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
110711	AMPLIACION DE LA AVENIDA FERROCARRIL EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA. EN EL MUNICIPIO TLALIXTAC DE CABRERA.	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	54628	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6242 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	21,055	0	21,055	0	0.0%	0	0	METROS	1,883.00	1,883.00	100.0%	
110712	AMPLIACION DE LA AVENIDA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA. EN EL MUNICIPIO TLALIXTAC DE CABRERA.	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	54627	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6242 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,799	0	4,799	0	0.0%	0	0	METROS	1,883.00	1,883.00	100.0%	
110713	AMPLIACION DE LA CARRETERA CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA. EN EL MUNICIPIO MODERNIZACION	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	54629	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6242 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,319	0	3,319	0	0.0%	0	0	METROS	1,200.00	1,200.00	100.0%	
108254	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 79.10 (OAXACA-SOLA DE VEGA)-SAN LORENZO TEXMELUCAN-SAN JACINTO TLACOTEPEC-SANTA CRUZ ZENONTEPEC. TRAMO: DEL KM MEJORAMIENTO	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	URBANO	RG23/0592/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	3992	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,609,581	4,609,580	4,609,581	4,609,580	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.43	1.43	100.0%	SOLICITUD DE CANCELACION DE SALDO SEGUN OFICIO SF/SP/PP/137/2011 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2011 POR UN IMPORTE DE \$ 1.42
110714	CONSERVACION DE LA CARRETERA CUICATLAN-CONCEPCION PAPAJO. TRAMO DEL KM 13+000 AL KM 14+200. EN EL MUNICIPIO CONCEPCION	19- CONCEPCION PAPAJO	CONCEPCION PAPAJO	URBANO	56293	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	700 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	60,821	60,863	60,821	60,863	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.20	0.20	100.0%	
110715	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO YANERI-SANTA MARIA ZOOGUCHI. TRAMO DEL KM.5-200 AL KM.6+030. EN EL MUNICIPIO IXTLAN	190-SAN JUAN COTZOCÓN	ARROYO VENADO	RURAL	56302	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	575 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,083	0	1,083	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.83	0.83	100.0%	
110716	TERMINACION DEL PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DEL RIO ARROYO VENADO UBICADO EN EL KM 4+205.30. DEL CAMINO RURAL DE	190-SAN JUAN COTZOCÓN	ARROYO VENADO	RURAL	56303	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	668 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	15	0	15	0	0.0%	0	0	METROS	5.00	5.00	100.0%	
110717	TERMINACION DEL PUENTE LA CORONILLA EN CALLE DE TLALIXTAC DE CABRERA. EN EL MUNICIPIO TLALIXTAC DE CABRERA/EN LA MANTENIMIENTO	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	56311	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6242 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	
110718	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION CAÑADA (TEOTITLAN). COBERTURA REGIONAL CAÑADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56292	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	201937 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	
110719	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION COSTA (CERRO DEL VIDRIO). COBERTURA REGIONAL COSTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56294	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	484529 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,000	495,048	500,000	495,048	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	
110720	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION COSTA (PINOTEPA NACIONAL). COBERTURA REGIONAL COSTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56295	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	878132 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,000	499,777	500,000	499,777	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	
110721	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION COSTA (PUERTO ESCONDIDO). COBERTURA REGIONAL COSTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56327	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	479529 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	
110722	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION DE VALLES CENTRALES. COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56313	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	878132 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	
110723	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION DEL ISTMO. COBERTURA REGIONAL ISTMO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56297	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	542919 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	
110724	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION MIXTECA (HUAJUAPAN DE LEON). COBERTURA REGIONAL MIXTECA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56299	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	430713 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	
110725	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION MIXTECA (TLAXIACO). COBERTURA REGIONAL MIXTECA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56300	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	430713 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
110726	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION PAPALOAPAM. COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56301	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	434278 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	40.00	1000.0%	
110727	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION SIERRA NORTE (IXTLAN). COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56304	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	170861 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,000	499,950	500,000	499,950	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	
110728	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION SIERRA NORTE (VILLA ALTA). COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56305	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	170861 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	471,010	471,005	471,010	471,005	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	
110729	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION SIERRA SUR (MIAHUATLAN). COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56308	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	300396 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	
110735	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN-SAN ILDEFONSO AMATLAN) LA TORTOLITA DE KM 0+000 AL KM 3+000. EN EL MUNICIPIO	99-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	LA TORTOLITA	RURAL	54896	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	110 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	35	0	35	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	
110736	CONSERVACION DEL CAMINO COSECHERO SOBRE EL RIO ATOYAC EN SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS DEL KM 0+000 AL KM 2+000. EN EL	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	URBANO	54968	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4668 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,656	4,492	4,656	4,492	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
110730	CONSERVACION DE CAMINO SAN BALTAZAR LA GUINAS-SANTAGO LACHIVIA DEL KM 0+000 AL KM 33+000. EN EL MUNICIPIO SAN	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO LACHIVIA	RURAL	54965	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	384 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,818	499,708	500,818	499,708	100.0%	0	0	KILOMETRO	33.00	33.00	100.0%	
110731	CONSERVACION DE LA CARRETERA SOLA DE VEGA-PUERTO ESCONDIDO DEL KM 78+800 AL KM 24+000 (SEÑALAMIENTO PINTADO DE RAYA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	56296	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	18 484 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	273	0	273	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	30.00	30.00	100.0%	
110732	CONSERVACION DE LA CARRETERA KM. 125+000 E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC)-LAS ANIMAS-SOLEDAD SALINAS-UNION JUAREZ-	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	56312	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2142 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	375	0	375	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.15	0.15	100.0%	
110733	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (SAN JOSE CIENEGUILLA-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC) SAN PABLO OZOLOTEPEC DE KM 0+000 AL KM	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN PABLO OZOLOTEPEC	RURAL	54897	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	387 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50	0	50	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	
110734	CONSERVACION DE CAMINO SANTA MARIA PEÑOLES-SAN JUAN AYLLU DEL KM 0+000 AL KM 7+000. EL MUNICIPIO SANTA MARIA	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SANTA MARIA PEÑOLES	URBANO	54966	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	301 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	130,166	129,959	130,166	129,959	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	
80722	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO INFONAVIT 1° DE MAYO	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,850,370	0	4,850,370	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	4,116.00	0.00	0.0%	
79005	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSE LOPEZ ALAVEZ	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	345,437	0	345,437	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	402.00	0.00	0.0%	
46560	REHABILITACION DEL HOSPITAL CIVIL AURELIO VALDIVIESO (CUARTO HIDRAULICO GENERADORES DE VAPOR), EN EL MUNICIPIO OAXACA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	56458	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,932,952	1,932,952	1,932,952	1,932,952	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
114571	REHABILITACION DEL PUENTE VALERIO TRIJUAN/OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	0083	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	15,451,042	0	15,451,042	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
46821	REHABILITACION DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO (OBRA EXTERIOR). EN EL MUNICIPIO SAN BARTOLO COYOTEPEC/EN LA LOCALIDAD	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	56459	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,430,759	2,430,759	2,430,759	2,430,759	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
46941	REHABILITACION DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SONOGRAFIA PABELLONES. EN EL MUNICIPIO SAN BARTOLO COYOTEPEC/EN LA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	56460	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS DEL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
36581	REHABILITACION DE LA OFICINA JURISDICCION COSTA. EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO MIXTEPEC (DISTR. 22)/EN LA LOCALIDAD	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	56444	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	263,119	263,119	263,119	263,119	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118593	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTA ELENA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,598,764	0	1,598,764	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	625.00	0.00	0.0%	
38144	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE 1 NUCLEO BASICO. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA HUATULCO/EN LA LOCALIDAD SANTA	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	56448	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	123,129	123,129	123,129	123,129	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
37797	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD 4 NUCLEOS BASICOS. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA HUATULCO/EN LA LOCALIDAD CRUCICITA	413-SANTA MARIA HUATULCO	CRUCICITA	URBANO	56447	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	42,375	42,375	42,375	42,375	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	FONDO DE APOYO A MIGRANTES																							
	MEJORAMIENTO																							

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
108585	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOGONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RTFOAM/0006/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	2460	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,412	0	2,412	0	0.0%	0	0			0.0%	EL IMPORTE DE \$2,412.28 CORRESPONDE A LA ECONOMIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APOYO AL MIGRANTE 2010, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CANCELACION.	
106562	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	RTFOAM/0002/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	562	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	399,600	399,585	399,600	399,585	100.0%	0	0		148.00	148.00	100.0%	
107466	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOGONES ALTOS	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	RTFOAM/0004/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	566	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	432,100	426,381	432,100	426,381	100.0%	0	0		149.00	75.00	50.3%	
83282	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHUMBRE	88-SAN ANDRES CABECERA NUEVA	SAN ANDRES CABECERA NUEVA	URBANO	RTFOAM/0011/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	562	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	399,600	399,585	399,600	399,585	100.0%	0	0		148.00	148.00	100.0%	
107254	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOGONES ALTOS	88-SAN ANDRES CABECERA NUEVA	SAN ANDRES CABECERA NUEVA	URBANO	RTFOAM/0003/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	562	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	429,200	426,381	429,200	426,381	100.0%	0	0		148.00	74.00	50.0%	
	EQUIPAMIENTO OTROS																							
80433	ESTILIZACION DE DISEÑOS DE PRODUCTOS ARTESANALES DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56426	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	INDIGENAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ASUNTOS INDIGENAS	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,660,808	1,593,551	1,660,808	1,593,551	100.0%	0	0		16.00	15.00	93.8%	
APOYO PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO RURAL																								
	OTROS GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, DEFAS)																							
71192	DEFAS	42-IXTLAN DE JUÁREZ	IXTLAN DE JUÁREZ	URBANO	400	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 114-COORDINACION GENERAL DE OFICINAS DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION	336,624	336,624	336,624	336,624	100.0%	0	0		100.00	100.00	100.0%	DIVERSOS GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO 2010 Y REGULARIZADOS EN EL 2011.
FONDO DE INVERSION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS																								
	INVERSION OBRA PUBLICA CONSTRUCCION																							
86409	ALUMBRADO Y CERCADO PERIMETRAL DEL ALBERGUE PARA MIGRANTES "HERMANOS EN EL CAMINO" (1A. ETAPA)	14-CIUDAD XITEPEC	CIUDAD XITEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	26,600	0	26,600	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
65538	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS, EN EL MUNICIPIO COICOYAN DE LAS FLORES EN LA LOCALIDAD	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	56010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	126,779	0	126,779	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
65748	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS (SORID)	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	URBANO	55996	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,389	0	3,389	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
64559	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD CON CINCO CONSULTORIOS, EN EL MUNICIPIO GUEVEA DE HUMBOLDT EN LA LOCALIDAD	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	URBANO	55983	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	16,949	0	16,949	0	0.0%	0	0		100.00	100.00	100.0%	
65558	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MEDICA DE ESPECIALIDAD DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	55986	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,389	0	3,389	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
86415	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,270,950	13,200	13,270,950	13,200	100.0%	0	0		597.00	507.00	84.9%	NAN
86414	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA RELLENO SANITARIO EN BASURERO DE JUCHITAN (2A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	980,207	803,702	980,207	803,702	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
64277	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS, EN EL MUNICIPIO JUCHITAN DE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	55980	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	33,898	0	33,898	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
63993	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD CON CINCO CONSULTORIOS, EN EL MUNICIPIO MAGDALENA TEQUISISTLAN EN LA LOCALIDAD	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	55979	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	95,084	0	95,084	0	0.0%	0	0		100.00	100.00	100.0%	
65782	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD CON CINCO CONSULTORIOS, SAN JOSE LLANO GRANDE/MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SAN JOSE LLANO GRANDE	RURAL	55999	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	16,949	0	16,949	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
65767	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD/NEJAPA DE MADERO	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	URBANO	55998	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	51,282	0	51,282	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
86422	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SABINALES (AGENCIA MONTOYA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION DE VIVIENDA Y DESARROLL O REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	4850 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,751	0	10,751	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	697.55	697.55	100.0%	
86419	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 24 DE FEBRERO (1A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	EJIDO GUADALUPE VICTORIA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION DE VIVIENDA Y DESARROLL O REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	10500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	195,150	0	195,150	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,347.33	1,347.33	100.0%	
86418	REPAVIMENTACION DE LA 2A. PRIV. DE ANGEL MENDEZ (AGENCIA 5 SEÑORES)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION DE VIVIENDA Y DESARROLL O REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,909	0	1,909	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,708.93	3,708.93	100.0%	
118587	REPAVIMENTACION DE LA 2A. PRIV. DE ANGEL MENDEZ (AGENCIA 5 SEÑORES)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION DE VIVIENDA Y DESARROLL O REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,909	0	1,909	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,708.00	3,708.00	100.0%	
65526	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD CON UN CONSULTORIO, EN EL MUNICIPIO SALINA CRUZ/EN LA LOCALIDAD SALINAS DEL MARQUÉS	79-SALINA CRUZ	SALINAS DEL MARQUÉS	RURAL	56009	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	25,423	0	25,423	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
86405	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CARRETERA OAXACA PUERTO ESCONDIDO, TRAMO LA Y - CIUDAD JUDICIAL	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,341,140	1,623,043	2,341,140	1,623,043	100.0%	0	0	OTROS	130.00	130.00	100.0%	NAN
86406	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1450 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,712,230	0	2,712,230	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
86407	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SAN JOAQUIN	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1450 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,497,619	776,934	2,497,619	776,934	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,807.87	2,807.87	100.0%	
86413	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION DE VIVIENDA Y DESARROLL O REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1450 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,964,650	0	2,964,650	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
86412	SUBTERANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTICA EN EL PARAJE EL VISIGUI	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1495 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	74,521	0	74,521	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.14	2.14	100.0%	
86411	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1450 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,976,679	2,568,530	2,976,679	2,568,530	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	NAN
65855	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE LA CRUZ ROJAS/SAN BARTOLO COYOTEPEC	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	56008	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	25,423	0	25,423	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
86410	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MISIONEROS Y LIBERTADORES.	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION DE VIVIENDA Y DESARROLL O REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1450 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,101,883	1,555,505	2,101,883	1,555,505	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,300.00	4,300.00	100.0%	
65736	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	55995	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	16,949	0	16,949	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
65550	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD CON CINCO CONSULTORIOS, EN EL MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC (DISTR. 08)EN LA	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08-	URBANO	55985	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	126,779	0	126,779	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
65809	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD/VILLA SOLA DE VEGA	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	56001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	23,728	0	23,728	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
65501	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD, EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA/EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	URBANO	55984	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	16,949	0	16,949	0	0.0%	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.0%	
63737	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO MIXTEPEC (DISTR. 22)EN LA LOCALIDAD	318-SAN PEDRO ESCONDIDO	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	55974	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	57,900	0	57,900	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
65838	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD CON CINCO CONSULTORIOS/SAN PEDRO QUIATONI	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	56007	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	33,898	0	33,898	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
86416	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA MARIA YOLOTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1404 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,064	0	12,064	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,265.00	1,265.00	100.0%	
65699	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD CON UN CONSULTORIO EN EL MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO EN LA LOCALIDAD SAN	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN PEDRO LLANO GRANDE	RURAL	55989	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	20,338	0	20,338	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE
63879	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD CON UN CONSULTORIO EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA COLOTEPEC EN LA LOCALIDAD EL	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	EL TOMATAL	RURAL	55977	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	16,118	0	16,118	0	0.0%	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.0%	
86408	CONSTRUCCION DE POZO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA EL CUARTEL GENERAL DE POLICIA.	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	2500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,731,037	918,041	1,731,037	918,041	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
65651	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD CON CINCO CONSULTORIOS EN EL MUNICIPIO VILLA DE CHILAPA DE DIAZ EN LA	405-VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	URBANO	55987	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	16,949	0	16,949	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
63806	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA HUATULCO EN LA LOCALIDAD	413-SANTA MARIA HUATULCO	CRUCECITA	URBANO	55975	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	56,700	0	56,700	0	0.0%	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.0%	
65826	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS/SANTA MARIA LACHIXIO	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	56002	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	132,203	0	132,203	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
65799	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS/SANTIAGO AMOLTEPEC	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	SANTIAGO AMOLTEPEC	URBANO	56000	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	479,869	0	479,869	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
65678	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD CON CINCO CONSULTORIOS EN EL MUNICIPIO SANTIAGO HUAJOLITLAN EN LA	462-SANTIAGO HUAJOLITLAN	SANTIAGO HUAJOLITLAN	URBANO	55988	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	16,949	0	16,949	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
65759	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD CON CINCO CONSULTORIOS	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	URBANO	55997	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
86421	CERCADO PERIMETRAL DE LA PISTA DE ATLETISMO DE LA UNIDAD DEPORTIVA GUIENGO LA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	39529 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,020	0	1,020	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	600.00	600.00	100.0%	
64381	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC EN LA LOCALIDAD	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SAN JOSE EL PARAISO	RURAL	55982	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	16,949	0	16,949	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
62772	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO TEOTITLAN DE FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD TEOTITLAN DE FLORES	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGON	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	URBANO	55973	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	33,898	0	33,898	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
65722	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	55993	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	49,500	0	49,500	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
86420	CONSTRUCCION DE SEXTA PLATAFORMA DEL TIRADERO DE BASURA A CIELO ABIERTO.	565-VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	300000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000	0	2,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
110022	MODERNIZACION																							
60785	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ALVARO OBREGON-SAN PEDRO HUILOTEPEC-SALINA CRUZ DEL KM 10+055-15 AL KM 8+360. EN EL MEJORAMIENTO	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	ALVARO OBREGON	URBANO	55784	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2588 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,737,313	0	3,737,313	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.68	0.80	47.6%	
60785	INGENIERIA CONCEPTUAL DEL PROYECTO DE LA PRESA Y ACUEDUCTO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA, OAXACA (1A ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PIEF/0137/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	500000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,462,701	669,924	2,462,701	669,924	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
86417	REMODELACION DEL JARDIN HIDALGO (2A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	150000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,667,260	0	6,667,260	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
63944	REHABILITACION DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA HUATULCO EN LA LOCALIDAD	413-SANTA MARIA HUATULCO	CRUCECITA	URBANO	55978	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	12,864	0	12,864	0	0.0%	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	Ministrado	Programado								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
OTROS PROGRAMAS													613,009,520	502,754,914	613,009,520	502,754,914	100.0%	0	0	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																								
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MUEBLES																								
76030	PIFI 2010	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	000C	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	619,923	413,666	619,923	413,666	100.0%	0	0	ALUMNO	422.00	281.00	66.6%	
82141	PIFI 2010	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	1JM000A5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	360,270	0	360,270	0	0.0%	0	0	EQUIPO	28.00	0.00	0.0%	
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
119348	PIFI-2010	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	694,076	0	694,076	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
83611	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI) 2010	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	0013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA LAPAN	PROFESORES Y ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	431,100	145,843	431,100	145,843	100.0%	0	0	ADULTO	386.00	102.00	26.4%	
115654	PIFI 2010	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	001C	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,320,798	9,583	1,320,798	9,583	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.08	8.0%	
82039	PIFI 2010	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	1JM000A4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	9,432	0	9,432	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	28.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
126190	CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA EN LA PREPARATORIA N. 5	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	56434	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	500,000	0	500,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
126300	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, LABORATORIO DE BIOLOGÍA Y PLAZA CÍVICA EN LA PREPARATORIA N. 7	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	56435	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	2,134,265	0	2,134,265	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
126030	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE VIGILANCIA Y CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN LA PREPARATORIA N. 3	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	56431	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	PERSONAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	583,662	0	583,662	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE VIGILANCIA Y CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN LA PREPARATORIA N. 3 EN EL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEÓN, LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEÓN
126680	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA PREPARATORIA N. 2	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	56438	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	350,000	0	350,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN																								
126633	REMEDIACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA PREPARATORIA N. 5	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	56437	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	360,357	0	360,357	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS: ANEXOS
126242	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA PREPARATORIA N. 2	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	56433	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	360,357	0	360,357	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS: ANEXOS
MANTENIMIENTO																								
125861	MANTENIMIENTO A AULAS, SERVICIOS SANITARIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA REHABILITACIÓN	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	56429	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	500,000	0	500,000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
127319	ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA LA CAFETERÍA ESCOLAR DEL BACHILLERATO ESPECIALIZADO EN	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	37,500	0	37,500	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
126336	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA PREPARATORIA N. 2	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	56436	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	100,000	0	100,000	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	
127242	MANTENIMIENTO Y REMEDIACIÓN DE ESPACIOS EN EL BACHILLERATO ESPECIALIZADO EN CONTADURÍA Y	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	350,000	0	350,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
127103	REMEDIACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA PREPARATORIA N. 7	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	56443	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	43,858	0	43,858	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: ANEXO
126109	REMEDIACIÓN DE PLAZA CENTRAL, JARDINERAS, ILUMINACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA PREPARATORIA N. 3	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	56432	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	612,500	0	612,500	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	REMEDIACIÓN DE PLAZA CENTRAL, JARDINERAS, ILUMINACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA PREPARATORIA N. 3 EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEÓN, LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEÓN.
126994	REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA PREPARATORIA N. 2	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	56442	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	200,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MUEBLES																								
126900	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA PREPARATORIA N. 5	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	56441	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	400,000	0	400,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
125967	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA PREPARATORIA N. 3	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	56430	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	380,000	0	380,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA PREPARATORIA N. 3 EN EL MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON, EN LA LOCALIDAD DE HUAJUAPAM DE LEON
126785	EQUIPAMIENTO DE AULAS, LABORATORIO Y CENTRO DE COMPUTO EN EL B.E.C.A	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	56439	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	287,500	0	287,500	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
125750	EQUIPAMIENTO DE AULAS, LABORATORIO Y CENTRO DE COMPUTO PARA LA PREPARATORIA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	56428	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	300,000	0	300,000	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	EQUIPAMIENTO PARA LA PREPARATORIA N. 4 EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
126842	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE COMPUTO EN LA PREPARATORIA N. 2	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	56440	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	500,000	0	500,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
114803	EVALUACION DEL USO Y NIVELES AMBIENTALES DE PLAJUCIDAS EN EL PARQUE ANCIONAL, LAGUNAS DE CHACAHUA, OAXACA, MEXICO	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUENTE COPALITA	RURAL	0015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	171,772	69,253	171,772	69,253	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.40	40.0%	
116183	REFERENDOS DE RECURSOS PASIVOS CREADOS EN EL EJERCICIO 2010	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	001M	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	1,184,957	1,178,456	1,184,957	1,178,456	100.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	0.95	95.0%	
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																								
	INVERSION																							
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
48396	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD /COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55235	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,365,304	3,362,588	3,365,304	3,362,588	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.80	80.0%	
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
70236	SEGURO POPULAR PRODUCTOS FINANCIEROS 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,849,623	0	3,849,623	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
32217	SEGURO POPULAR 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	526,360,993	470,357,154	526,360,993	470,357,154	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	2,100,000.00	2,100,000.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROS)																								
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
66634	CONCLUSION DEL CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	100,000	98,752	100,000	98,752	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.99	99.0%	
66672	CONCLUSION DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD QUINTA ETAPA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	3,000,000	2,995,428	3,000,000	2,995,428	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.99	99.0%	METAS: CENTRO DE SALUD
66601	CONCLUSION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	232-SAN LUCAS QUITLÁN	SAN LUCAS QUITLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	2,000,000	1,995,478	2,000,000	1,995,478	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.99	99.0%	METAS: CENTRO DE SALUD
66702	CONCLUSION DL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD QUINTA ETAPA	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 500-SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (OFICIALIA MAYOR)	2,000,000	1,992,527	2,000,000	1,992,527	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.99	99.0%	METAS: CENTRO DE SALUD
66687	CONCLUSION DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD QUINTA ETAPA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	3,000,000	2,997,892	3,000,000	2,997,892	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.99	99.0%	METAS: CENTRO DE SALUD
66616	CONCLUSION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS DE RIO GRANDE	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PARADA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	1,500,000	1,496,282	1,500,000	1,496,282	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.99	99.0%	METAS: CENTRO DE SALUD
66657	CONCLUSION DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD CUARTA ETAPA	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	4,800,000	4,793,291	4,800,000	4,793,291	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.99	99.0%	METAS: CENTRO DE SALUD
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
116361	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	100,000	0	100,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
66728	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	354 VILLA DE TITUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA.	1,500,000	0	1,500,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS SALUD																								
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
91418	ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA	4,453,962	3,506,199	4,453,962	3,506,199	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.78	78.0%	AFASPE
76634	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 000-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	2,020,290	88,817	2,020,290	88,817	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.04	4.0%	AFASPE
91419	PREVENCION, DETECCION Y ATENCION DEL CANCER DE CERVIX	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA	2,254,920	556,891	2,254,920	556,891	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.24	24.0%	AFASPE
76638	PREVENCION, DETECCION Y ATENCION TEMPRANA DEL CANCER DE MAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA	442,498	0	442,498	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.41	41.0%	AFASPE 2010
91420	PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 000-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	1,898,196	375,367	1,898,196	375,367	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.19	19.0%	AFASPE
76652	PREVENCION Y CONTROL DE RIESGO CARDIOVASCULAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 000-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	459,055	106,507	459,055	106,507	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.23	23.0%	AFASPE
91421	PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 000-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	2,085,806	622,322	2,085,806	622,322	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.30	30.0%	AFASPE
76664	PREVENCION Y CONTROL DEL PALUDISMO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 000-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	539,588	415,018	539,588	415,018	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.78	78.0%	AFASPE
91422	PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 000-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	3,084,650	2,094,691	3,084,650	2,094,691	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.67	67.0%	AFASPE
76677	PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 312-SECRETARIADO TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES	1,446,632	814,152	1,446,632	814,152	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.56	56.0%	AFASPE
76681	PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CANCER AN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA	960,000	12,853	960,000	12,853	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	AFASPE
91424	PREVENCION Y DETECCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIO DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA	82,258	60,898	82,258	60,898	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.74	74.0%	AFASPE
76722	PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 315-CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES	190,000	13,995	190,000	13,995	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.07	7.0%	AFASPE
76737	PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA RED FRIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD R00-CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	18,159,071	266,461	18,159,071	266,461	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.01	1.0%	
76763	PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL Y VACUNACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD R00-CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	974,934	391,194	974,934	391,194	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.40	40.0%	AFASPE
91423	PROGRAMA VACUNACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD R00-CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	1,284,817	702,732	1,284,817	702,732	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.54	54.0%	AFASPE
76776	PROMOCION DE LA SALUD HACIA UNA NUEVA CULTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	647,843	348,000	647,843	348,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.53	53.0%	AFASPE

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %						
														Ministrado	Programado	Ejercido													
76787	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 000-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	7,656,753	472,624	7,656,753	472,624	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.06	6.0%	AFASPE					
APORTACIONES FEDERALES 682 REGISTROS																													
	FAEB												155,942,494	142,009,656	155,942,494	142,009,656	100.0%	0	0		15.00	15.00	100.0%						
	SERVICIOS PERSONALES																												
135546	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	C01A04-05N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			102,185,313	102,185,313	102,185,313	102,185,313	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%						
136896	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	C01D04-05N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			667,037	0	667,037	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%						
136545	DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	C01B03-05Z	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			2,604,143	2,604,143	2,604,143	2,604,143	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%						
	OTROS GASTOS DE OPERACION																												
135658	APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	C01A04-05T	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			515,419	0	515,419	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%						
135558	COORDINACION DE LIBROS DE TEXTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	C01A04-05P	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			12,423	0	12,423	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVO					
135527	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	C01A04-05N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			45,339,778	37,220,200	45,339,778	37,220,200	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					
135614	COORDINACION GENERAL DE PLANEACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	C01A04-05S	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			305,677	0	305,677	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%						
135600	COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	C01A04-05R	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			36,838	0	36,838	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					
136400	DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	C01A04-064	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			1,116,896	0	1,116,896	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%						
136374	DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TECNICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	C01A04-062	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			417,528	0	417,528	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%						
136385	DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	C01A04-063	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			7,726	0	7,726	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%						
135684	DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	C01A04-05X	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			683,401	0	683,401	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%						
135788	DIRECCION DE EDUCACION INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	C01A04-06Y	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			1,199,292	0	1,199,292	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%						
136362	DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	C01A04-05Z	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			762,017	0	762,017	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%						
135671	UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	C01A04-05W	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			89,006	0	89,006	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%						
	FASSA												6,217,878	4,439,732	6,217,878	4,439,732	100.0%	0	0		2.00	1.09	54.5%						
141703	FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LABORATORIOS POR REASIGNACION PRESUPUESTAL 2010	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			2,176,257	653,709	2,176,257	653,709	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.16	16.0%	COFEPRIS 2010					
66263	FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PARA PREVENCIÓN DE RIESGO SANITARIO 2010	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			4,041,621	3,786,023	4,041,621	3,786,023	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.93	93.0%	COFEPRIS 2010					
	FAIS												22,509,805	15,435,345	22,063,171	10,847,776	70.3%	0	0		1,121,674.44	673,273.69	60.0%						
	FISE																												
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO																												
60849	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (UNIDAD DE PROGRESO)	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	SANTA CATARINA YUXIA	RURAL	FISE/0137/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			200,706	0	200,706	0	0.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%						
66392	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO EL CARMEN)	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	ASUNCION ATOYAQUILLO	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			556,215	447,787	556,215	447,787	100.0%	0	0	OTROS	13.00	13.00	100.0%	POSTES					

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
60921	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	105-SAN ANTONIO MONTE VERDE	GUADALUPE DE LAS FLORES	RURAL	FISE/0138/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	570,000	0	570,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
86399	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO.	168-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,931	0	1,931	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,050.00	1,050.00	100.0%	
86398	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	YUCUMI	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	240,932	0	240,932	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.54	0.54	100.0%	
61280	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	URBANO	FISE/0866/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	593,600	590,398	593,600	590,398	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
61405	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	210-SAN JUAN NUMI	SAN JOSE NUMI	RURAL	FISE/0136/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	589,325	0	589,325	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
86400	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	234-SAN LUCAS ZOQUIÁPAM	EL VIZAJE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	520.00	520.00	100.0%		
86396	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	380,967	0	380,967	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.39	0.39	100.0%	
86395	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	426-SANTA MARIA PEÑOLES	MORELOS UNO TEPANTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	561,388	281,487	561,388	281,487	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.31	3.31	100.0%	
86393	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (EL MAMEY)	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SAN MATEO TEPANTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,145,782	713,204	1,145,782	713,204	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.38	4.38	100.0%	
86394	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (SAN ISIDRO BUENAVISTA)	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SAN MATEO TEPANTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	10,039	5,291	10,039	5,291	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.49	0.49	100.0%	
86397	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA EL HUALAMPAMO	453-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	189,132	0	189,132	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.38	1.38	100.0%	
86401	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR LA FRANJA (2A. ETAPA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	15,950	0	15,950	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.59	0.59	100.0%	
86402	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COL. RENACIMIENTO (4A. ETAPA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	4,584	0	4,584	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.68	1.68	100.0%	
108855	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (PUTLA-OINOTEPANACIONAL)-LAS MESAS DEL KM 1+000 AL KM 2+300. EN EL MUNICIPIO	37-MESONES HIDALGO	CONCEPCION LAS MESAS	RURAL	53547	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	235,659	52,416	235,659	52,416	100.0%	0	0	KILOMETRO	13.00	12.00	92.3%	
108857	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO HUAUTEPEC-AGUA DE TINTA	40-HUAUTEPEC	AGUA DE TINTA	RURAL	55072	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	450,000	0	450,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	15.00	0.00	0.0%	
108861	CONSERVACION DEL CAMINO SABINILLO - BUENA VISTA DEL KM 0+000 AL KM 2+900 /BUENVISTA /SAN JUAN NUMI	64-NEJAPA DE MADERO	EL CAMARON	RURAL	52892	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	17,796	0	17,796	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.90	0.00	0.0%	
108862	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO E.C. (PUTLA-PINOTEPANACIONAL)-SAN	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	ZAFRA	RURAL	55802	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	124,196	123,738	124,196	123,738	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
108863	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO E.C. (PUTLA-PINOTEPANACIONAL)-SAN ISIDRO ZAFRA. EN EL MUNICIPIO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	ZAFRA	RURAL	55801	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,635,804	0	1,635,804	0	0.0%	0	0	METROS CUBICOS	675.00	0.00	0.0%	
108864	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN MIGUEL REYES-CERRO BARRIGON DEL KM 0+000 AL KM 8+000 /SAN MIGUEL REYES /PUTLA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN MIGUEL REYES	RURAL	54159	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	35	0	35	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
108865	CONSERVACION DEL CAMINO ESCOBILLA TONAMECA-SANTO DOMINGO DE MORELOS- SAN FRANCISCO LOXICHA DEL KM 0+000	95-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN FRANCISCO LOXICHA	RURAL	53256	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,101	0	1,101	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	31.00	31.00	100.0%	
108838	CONSTRUCCION DEL CAMINO GUADALUPE MONTEVERDE-SAN JOSE MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO SAN ANTONIO	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	GUADALUPE MONTEVERDE	RURAL	53000	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	847,611	846,776	847,611	846,776	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	
108839	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUITEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN) SANTIAGO QUIAVICUZAS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 22+768	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	RURAL	55178	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	407,918	0	407,918	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	
108840	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TONALA - SAN JORGE NUCHITA DEL KM 5+000 AL KM 9+000 /SAN JORGE NUCHITA	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	53705	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	98,665	4,358	98,665	4,358	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	
108841	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TONALA-SAN JORGE NUCHITA DEL KM 5+000 AL KM 9+000. EN EL MUNICIPIO SAN JORGE	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	54795	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	4,588	0	4,588	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	
108842	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA MARTIRES DE TACUBAYA-SAN JUAN CACAHUATEPEC DEL KM 11+350 AL	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	53707	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	206,051	0	206,051	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.84	1.80	97.8%	
108843	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA MARTIRES DE TACUBAYA-SAN JUAN CACAHUATEPEC DEL KM11+350 AL	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	53543	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	199,917	0	199,917	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.80	3.80	100.0%	
108844	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO CORRAL - LLANO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 5+200 /LLANO GRANDE /SAN JUAN MIXTEPEC	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	LLANO GRANDE	RURAL	55225	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	23,479	22,952	23,479	22,952	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.20	5.10	98.1%	
108845	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO RETOÑO - LA PRESA DEL KM 0+000 AL KM 3+000 /SAN PEDRO RETOÑO /SAN JUAN MIXTEPEC	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	SAN PEDRO RETOÑO	RURAL	55223	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	21,290	21,006	21,290	21,006	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	2.95	98.3%	
108846	RECONSTRUCCION DEL CAMINO YUCUMAM - CUCANU DEL KM 0+000 AL KM 2+000 /SAN ISIDRO YUCUMAM /SAN JUAN MIXTEPEC (DISTR. 08)	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	OJO DE AGUA ARENAL	RURAL	55224	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	127,756	127,436	127,756	127,436	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	1.75	87.5%	
108847	CONSERVACION DEL CAMINO BUENAVISTA - LA PAZ YOSOÑAMA DEL KM 0+000 AL KM 3+600 /LA PAZ YOSOÑAMA /SAN JUAN NUMI	210-SAN JUAN NUMI	LA PAZ YOSOÑAMA	RURAL	52696	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	22,090	0	22,090	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.60	0.00	0.0%	
108848	CONSERVACION DEL CAMINO PENAL COLORADA - LLANO DEBOLLA DEL KM 0+000 AL KM 6+200 /EL LLANO /SAN JUAN NUMI	210-SAN JUAN NUMI	EL LLANO	RURAL	52697	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	38,039	0	38,039	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.20	3.00	0.0%	
108849	CONSERVACION DEL CAMINO PENAL COLORADA - SABINILLO DEL KM 0+000 AL KM 3+600 /SABINILLO /SAN JUAN NUMI	210-SAN JUAN NUMI	SABINILLO	RURAL	52699	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	22,090	0	22,090	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.60	0.00	0.0%	
108850	CONSERVACION DEL CAMINO PENAL COLORADA - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 2+000 /VISTAHERMOSA /SAN JUAN NUMI	210-SAN JUAN NUMI	VISTAHERMOSA	RURAL	52698	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	12,272	0	12,272	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
108851	CONSERVACION DEL CAMINO SABINILLO - SANTO DOMINGO YOSOÑAMA DEL KM 0+000 AL KM 4+800 /SANTO DOMINGO YOSOÑAMA	210-SAN JUAN NUMI	SANTO DOMINGO YOSOÑAMA	RURAL	52695	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	29,453	0	29,453	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.80	0.00	0.0%	
108852	CONSERVACION DEL CAMINO SAN PEDRO YOSOÑAMA - SAN ISIDRO YOSOÑAMA - SAN JOSE - SANTA ROSA - SAN ANTONIO NDUJICO	210-SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	URBANO	52693	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	110,440	0	110,440	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	18.00	0.00	0.0%	
108853	CONSERVACION DEL CAMINO SANTO DOMINGO YOSOÑAMA - SAN PEDRO YOSOÑAMA DEL KM 0+000 AL KM 15+000 /SAN PEDRO YOSOÑAMA /SAN	210-SAN JUAN NUMI	SAN PEDRO YOSOÑAMA	RURAL	52694	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	92,036	0	92,036	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	15.00	0.00	0.0%	
54664	CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA	309-SAN PEDRO IXCATLAN	SAN PEDRO IXCATLAN	URBANO	FISE/0274/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLA	-	-	4,312,292	4,312,292	4,312,292	4,312,292	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
108854	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (MARTIRIAN-SAN CARLOS YAUTEPEC)/SAN ILDEFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN	319-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 26 -	SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 26-	URBANO	53704	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	29,424	29,336	29,424	29,336	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.50	7.00	93.3%	
54690	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CAMBIO DEL	321-SAN PEDRO NOPALA	YOSOCUNGO	RURAL	FISE/0192/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO NOPALA	-	-	117,195	117,195	117,195	117,195	100.0%	0	0	POSTE	60.00	60.00	100.0%	
108856	CONSERVACION DEL CAMINO PENAL COLORADA - SANTA CATARINA YOSONOTU DEL KM 0+000 AL KM 11+700 /SANTA CATARINA	372-SANTA CATARINA YOSONOTU	SANTA CATARINA YOSONOTU	URBANO	52700	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	71,785	0	71,785	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	11.70	0.00	0.0%	
54747	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	395-SANTA MARIA APAZCO	PERICÓN	RURAL	FISE/0837/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA APAZCO	-	-	240,958	240,958	240,958	240,958	100.0%	0	0	POSTE	63.00	63.00	100.0%	
108858	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTA ELENA-SAN FRANCISCO COZALTEPEC DEL KM 4+000 AL KM 5+800 (TERRACERIAS).	438-SANTA MARIA TONAMECA	SAN FRANCISCO COZALTEPEC	RURAL	53542	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	69	0	69	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.80	1.80	100.0%	
54973	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LOS ANCESTROS	443-SANTA MARIA YAVESIA	SANTA MARIA YAVESIA	URBANO	FISE/0664/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YAVESIA	-	-	362,317	362,317	362,317	362,317	100.0%	0	0	METROS	15.00	15.00	100.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
108859	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA HUIJAUZAM - JUXTLAHUACA DEL KM 76+000 AL KM 80+000 TRAMOS PARCIALES	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	53709	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			35,400	35,354	35,400	35,354	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	
108860	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO TAMAZULAPAN-TEPEMEME VILLA DE MORELOS TRAMO DEL KM0+000 AL KM38+000, TRAMO A	548-TEPEMEME VILLA DE MORELOS	TEPEMEME VILLA DE MORELOS	URBANO	53544	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			33,987	30,137	33,987	30,137	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.40	1.40	100.0%	
FISM																								
AGUA POTABLE																								
SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
CONSTRUCCIÓN																								
54567	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CISTERNA PARA ABASTECIMIENTO DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA DE LA COLONIA JARDÍN, SECTOR 3, AGENCIA DONAJÍ	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/118/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA			339,804	339,804	339,804	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	110.00	110.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ
42893	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 1A ETAPA, SECTOR 2 OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/238/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA			2,000,000	2,000,000	2,000,000	755,573	37.8%	0	0	METRO LINEAL	2,588.94	2,588.94	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE																								
7456	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARROYO SECO Y NETZAHUALCOYOTL, COL. MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/188/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA			298,002	298,002	298,002	174,300	58.5%	0	0	METRO LINEAL	135.00	135.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. OBRA FINQUITADA.
AMPLIACIÓN																								
54469	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2A. PRIVADA DE REFORMA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/081/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA			29,042	29,042	29,042	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	159.80	159.80	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, OTROS																								
54340	SUMINISTRO DE BIODIGESTORES PARA SANITARIOS ECOLÓGICOS COLONIA NEZA CUBI, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/066/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ SECRETARÍA TÉCNICA			17,000	17,000	17,000	0	0.0%	0	0	LOTE	56.00	28.00	50.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA.
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																								
CALLE																								
CONSTRUCCIÓN																								
7648	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE 1RO. DE MAYO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/233/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TÉCNICA			2,749	2,749	2,749	2,213	80.5%	0	0	METROS CUADRADOS	221.12	221.12	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
7671	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE NIÑO ARTILLERO ESQUINA 13 DE SEPTIEMBRE, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/235/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TÉCNICA			2,894	2,894	2,894	2,380	82.2%	0	0	METROS CUADRADOS	164.00	164.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
7685	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE 1RO. DE MAYO, SEGUNDA ETAPA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/236/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TÉCNICA			534	534	534	251	47.0%	0	0	METROS CUADRADOS	31.00	31.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
7590	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRAULICO, SEGUNDA PRIVADA DE 1RO. DE MAYO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/232/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TÉCNICA			4,700	4,700	4,700	4,120	87.7%	0	0	METROS	152.00	152.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
7692	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE MA LUISA (DEL PAVIMENTO EXISTENTE A PRIVADA GUADALUPE), COL. LOMA LINDA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/239/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA			158,845	158,845	158,845	152,344	95.9%	0	0	METROS CUADRADOS	420.00	420.00	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME052 LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. SE EJECUTARON ADEMAS 115 ML. DE GUARNICIÓN OBRA FINQUITADA
7283	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA CALLE AHUITZOTL (TRAMO MURO EXISTENTE A QUETZALCOÁTL), COL. MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/109/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA			83,970	83,970	83,970	77,277	92.0%	0	0	METROS	373.32	373.32	100.0%	LAS METAS CORRECTAS SON EN METROS CÚBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. OBRA FINQUITADA.
54497	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y PASO PEATONAL (ESCALINATAS) PARA LA 2A PRIVADA DE SIERRA JUÁREZ, COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJÍ.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIIII/114/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ SECRETARÍA TÉCNICA			1,829	1,829	1,829	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	280.63	280.63	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
7467	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MA. LUISA (DE LA PRIV. F. MAGÓN A CALLE RÍO SAN FELIPE), COL. LOMA LINDA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/196/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA	-	-	487,090	487,090	487,090	466,970	95.9%	0	0	METROS CUADRADOS	434.00	434.00	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT. APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME051 LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. TAMBIÉN SE EJECUTARON 360.35 M3. DE MURO OBRA FINIQUITADA.
7169	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ARROYO 1A ETAPA (DE PROLONGACIÓN DE DIAMANTE HACIA CALLE VENTURINA), COL. BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/043/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA	-	-	185,299	185,299	185,299	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	264.50	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
7206	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CERRADA DE CUAUHTÉMOC, MANZANA G COL. VISTA HERMOSA 1A SECCIÓN, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/055/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	1,297	1,297	1,297	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	139.00	139.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
7658	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, PRIVADA DE LA PAZ, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/234/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	5,098	5,098	5,098	4,260	83.6%	0	0	METROS CUADRADOS	339.60	339.60	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
7581	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ESCALINATAS, PRIVADA DEL PANTEÓN, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/231/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	3,094	3,094	3,094	2,631	85.0%	0	0	METROS CUADRADOS	119.64	119.64	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
52811	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ZAFIRO, COL. LAS PEÑAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/016/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	1,153	1,153	1,153	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	503.67	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
	REHABILITACIÓN																							
54313	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE LA CALLE CEMPAALTEPEL, ESQ. CERRO NEGRO, COL. LOMAS DE SANTA ROSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/059/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	42	42	42	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	129.60	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
7204	CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL (ESCALINATA) DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ, COL. LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 4, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/053/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	1,030	1,030	1,030	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	295.50	295.50	100.0%	LAS METAS CORRECTAS SON EN METROS CUADRADOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
7165	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA 2A PRIVADA DE MORELOS ENTRONQUE RÍO TECOLOTE Y CALLES DE VERACRUZ Y AMPLIACIÓN DOLORES, AGENCIA DOLORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/026/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA	-	-	310,436	310,436	310,436	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	24.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES.
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN																							
	OTROS																							
7703	ECONOMÍAS DEL RAMO 33 FONDO III, EJERCICIO 2010.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/240/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	EL RECURSO EN CANTIDAD DE \$3,288,322.98 FUE TRANSFERIDO AL PRESUPUESTO 2011 PARA DARLE COBERTURA A LAS OBRAS FIII/024/2011, FIII/025/2011 Y FIII/026/2011, EN BASE AL ACUERDO P/M/DGOP/REFRENDO/FAISM-056-10/2011 DEL 06 DE JUNIO DEL 2011 Y OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. TM/DPP/026/2011 DE FECHA 07 DEL 07 DE JUNIO DE 2011.
42939	MANTENIMIENTO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/162/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA	-	-	2,090,000	2,090,000	2,090,000	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.50	50.0%	LAS METAS SE REFIEREN AL MANTENIMIENTO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO.
52892	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CEDROS, COL. EUCALIPTOS, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/032/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	379	379	379	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,173.83	1,173.83	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
7161	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN ISIDRO 2A ETAPA, COL. SAN ISIDRO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/031/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	2,100	2,100	2,100	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	302.65	302.65	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
72497	CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (1RA ETAPA) SANTA CATARINA ALBARRADAS	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	RURAL	FISM/560/006/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	-	-	1,083,562	636,928	636,928	636,928	100.0%	0	0	ACCION	1,083,562.18	636,928.00	58.8%	
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE RED DE ELECTRICIDAD																							
	AMPLIACIÓN																							

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
42962	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE REFORMA NORTE, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI11/070/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA			0	0	0	0	0.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	346.00	346.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. NO SE REFRENDO EL RECURSO EN VIRTUD QUE FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% YA QUE EL MUNICIPIO CUMPLIÓ CON SU APORTACIÓN EN BASE AL CONVENIO CELEBRADO CON LA CFE. Y HASTA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, LA DEPENDENCIA EJECUTORA DE LA OBRA REPORTA UN AVANCE FÍSICO DEL 100%
43018	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE OJO DE AGUA PARTE ALTA DE LA AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI11/112/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA			0	0	0	0	0.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	625.00	625.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. NO SE REFRENDO RECURSO EN VIRTUD QUE FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% YA QUE EL MUNICIPIO CUMPLIÓ CON SU APORTACIÓN EN BASE AL CONVENIO CELEBRADO CON LA CFE. Y HASTA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, LA DEPENDENCIA EJECUTORA DE LA OBRA REPORTA UN AVANCE FÍSICO DEL 100%
43087	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE LIBERTAD, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI11/080/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA			0	0	0	0	0.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	50.00	50.00	100.0%	NO SE REFRENDO RECURSO EN VIRTUD QUE FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% YA QUE EL MUNICIPIO CUMPLIÓ CON SU APORTACIÓN EN BASE AL CONVENIO CELEBRADO CON LA CFE. Y HASTA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, LA DEPENDENCIA EJECUTORA DE LA OBRA REPORTA UN AVANCE FÍSICO DEL 100%. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.
43132	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 2A. PRIVADA DE LIBERTAD, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI11/071/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA			0	0	0	0	0.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	68.00	68.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. NO SE REFRENDO RECURSO EN VIRTUD QUE FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% YA QUE EL MUNICIPIO CUMPLIÓ CON SU APORTACIÓN EN BASE AL CONVENIO NO. 007/2010, CELEBRADO CON LA CFE. Y HASTA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, LA DEPENDENCIA EJECUTORA DE LA OBRA REPORTA UN AVANCE FÍSICO DEL 100%
43203	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES VÍCTOR BRAVO AHUJA Y RIVERAS DEL ATÓYAC, COLONIA UNIÓN, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI11/140/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA			0	0	0	0	0.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	80.00	80.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. NO SE REFRENDO RECURSO EN VIRTUD QUE FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% YA QUE EL MUNICIPIO CUMPLIÓ CON SU APORTACIÓN EN BASE AL CONVENIO NO. 012/2010, CELEBRADO CON LA CFE. Y HASTA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, LA DEPENDENCIA EJECUTORA DE LA OBRA REPORTA UN AVANCE FÍSICO DEL 100%
43232	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE DEL PIPE (TRAMO DE LA CALLE UMBRIEL A NUEVA GENERACIÓN), COL. LA CIENEGUITA, AG. 5 SEÑORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI11/089/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA			0	0	0	0	0.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	159.00	159.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑORES. NO SE REFRENDO RECURSO EN VIRTUD QUE FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% YA QUE EL MUNICIPIO CUMPLIÓ CON SU APORTACIÓN EN BASE AL CONVENIO NO. 010/2010, CELEBRADO CON LA CFE. Y HASTA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, LA DEPENDENCIA EJECUTORA DE LA OBRA REPORTA UN AVANCE FÍSICO DEL 100%
43284	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE 16 DE AGOSTO (TRAMO DE LA CALLE LA CIENEGUITA HASTA PROLONGACIÓN DE CALZADA DE LA REPUBLICA), COL. LA CIENEGUITA, AGENCIA 5 SEÑORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI11/088/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA			0	0	0	0	0.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	176.00	176.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA 5 SEÑORES. NO SE REFRENDO RECURSO EN VIRTUD QUE FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% YA QUE EL MUNICIPIO CUMPLIÓ CON SU APORTACIÓN EN BASE AL CONVENIO NO. 008/2010, CELEBRADO CON LA CFE. Y EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, LA DEPENDENCIA EJECUTORA DE LA OBRA REPORTA UN AVANCE FÍSICO DEL 100%
43354	REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA CALLE C DE LA COLONIA LA CIENEGUITA, AGENCIA 5 SEÑORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI11/090/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA			0	0	0	0	0.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	68.00	68.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA 5 SEÑORES. NO SE REFRENDO RECURSO EN VIRTUD QUE FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% YA QUE EL MUNICIPIO CUMPLIÓ CON SU APORTACIÓN EN BASE AL CONVENIO NO. 009/2010, CELEBRADO CON LA CFE. Y EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE LA DEPENDENCIA EJECUTORA DE LA OBRA REPORTA UN AVANCE FÍSICO DEL 100%
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA																							
	PREESCOLAR																							
	CONSTRUCCIÓN																							
7162	CONSTRUCCIÓN DE BANDA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA RIANO, COL. EL IMANANTIAL, AGENCIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI11/033/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TÉCNICA			4,866	4,866	4,866	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	110.68	110.68	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO
54708	CONSTRUCCIÓN DE BANDA Y BANQUETAS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCÓN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI11/149/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TÉCNICA			2,753	2,753	2,753	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	75.90	75.90	100.0%	LAS METAS INCLUYEN 75.90 M. DE BANQUETAS, 47.48 ML. DE GUARNICES Y 114.70 ML. DE CERCA DE MALLA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
54749	CONSTRUCCIÓN DE BANDA Y MURO DE CONTENCIÓN 2A. ETAPA EN EL JARDÍN DE NIÑOS DONAJI, CALLE ÁLVARO OBREGÓN S/N, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI11/193/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA			4,576	4,576	4,576	3,189	69.7%	0	0	METROS CUADRADOS	20.87	20.87	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. TAMBIÉN SE EJECUTARÁN 23.87 M3. DE MURO DE MAMPONTERIA
53317	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI11/054/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TÉCNICA			705	705	705	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	58.44	58.44	100.0%	LAS METAS CORRECTAS SON EN METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AG. SANTA ROSA PANZACOLA.
54542	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA EL JARDÍN DE NIÑOS DONAJI, CALLE ÁLVARO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI11/115/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TÉCNICA			1,221	1,221	1,221	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	44.78	44.78	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI.
	MANTENIMIENTO																							

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								23=22/21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
7574	IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA DEL JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC, RÍO BALSAS, ESQ. RÍO PEDREGAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI11/206/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TÉCNICA	-	-	2,081	2,081	2,081	1,313	63.1%	0	0	METROS CUADRADOS	297.41	297.41	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
7171	MANTENIMIENTO AL EXTERIOR DEL EDIFICIO DEL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO MÁRQUEZ (APLICACIÓN)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI11/049/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TÉCNICA	-	-	453	453	453	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	798.11	798.11	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
7278	MANTENIMIENTO DE AULAS (IMPERMEABILIZACIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS CARLOS A. CARRILLO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI11/094/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TÉCNICA	-	-	559	559	559	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	328.58	328.58	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.
54383	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARIANO MICHELENA, CASCO DE LA AGENCIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI11/077/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TÉCNICA	-	-	1,093	1,093	1,093	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.79	98.77	98.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN
53354	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL DONDE CALLE 10 DE MARZO S/N. COLONIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI11/058/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TÉCNICA	-	-	2,027	2,027	2,027	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	158.13	126.50	80.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
7262	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS UNIDAD Y PROGRESO, PARTE MEDIA DE LA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI11/057/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TÉCNICA	-	-	947	947	947	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	17.41	17.41	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
7415	MANTENIMIENTO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC (REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI11/150/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TÉCNICA	-	-	409	409	409	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	14.20	14.20	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
52955	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIOS EN PUERTAS Y VENTANAS DE LA SEGUNDA PLANTA DEL JARDÍN PRIMARIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI11/034/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TÉCNICA	-	-	1,120	1,120	1,120	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	176.18	172.65	98.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
54675	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN LA ESCUELA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI11/148/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TÉCNICA	-	-	345	345	345	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	20.01	14.00	70.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
7286	CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTEQUERA, FRACC. ALAMOS INFONAVIT, AGENCIA MONTOYA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI11/125/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	311,638	311,638	311,638	197,938	63.5%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	186.10	186.10	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA. OBRA FINIQUITADA
54595	CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, CALLE MIGUEL CABRERA S/N.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI11/127/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TÉCNICA	-	-	1,423	1,423	1,423	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	192.29	188.44	98.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA.
52851	CONSTRUCCIÓN DE BARRA 2A ETAPA, ACOMETIDA ELÉCTRICA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI11/023/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TÉCNICA	-	-	5,037	5,037	5,037	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	54.92	49.42	90.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
53190	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA INDEPENDENCIA CLAVE 20DPR3143B, MANTENIMIENTO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI11/051/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TÉCNICA	-	-	2,388	2,388	2,388	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	134.86	134.86	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
54811	IMPERMEABILIZACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA BASILIO ROJAS, COL. CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI11/207/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TÉCNICA	-	-	2,533	2,533	2,533	1,651	65.2%	0	0	METROS CUADRADOS	99.81	99.81	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
7419	MANTENIMIENTO EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA PENSADOR MEXICANO IMPERMEABILIZACIÓN DE	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI11/161/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TÉCNICA	-	-	296	296	296	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	247.52	247.52	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.
7279	MANTENIMIENTO EN 2 NAVES (APLICACIÓN DE PINTURA) EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO, COL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI11/095/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SECRETARIA TÉCNICA)	-	-	1,340	1,340	1,340	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,419.14	1,419.14	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.
7197	MEJORAS PARA LA ESC. PRIM. INDEPENDENCIA CLAVE 20DPR3143B (CONST. DE CISTERNA P/ AGUA POTABLE CON CAP. DE 10,000 LTS.)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI11/052/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TÉCNICA	-	-	627	627	627	0	0.0%	0	0	CISTERNA	10,000.00	10,000.00	100.0%	LAS METAS SE REFIEREN A UNA CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10,000 LTS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
54645	MEJORAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA VESPERTINA GENERAL ANTONIO DE LEÓN (CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI11/144/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TÉCNICA	-	-	877	877	877	0	0.0%	0	0	CISTERNA	10,000.00	10,000.00	100.0%	LAS METAS A EJECUTAR ES UNA CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10,000 LTS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL
7209	MEJORAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI11/056/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TÉCNICA	-	-	1,344	1,344	1,344	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	37.51	37.51	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
52567	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC, CALLE LAZARO EQUIPAMIENTO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI11/009/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TÉCNICA	-	-	1,322	1,322	1,322	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	106.98	106.98	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.
7289	MEJORAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI11/145/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TÉCNICA	-	-	607	607	607	0	0.0%	0	0	CISTERNA	2.00	2.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL
54436	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE SAN LUIS BELTRÁN, CALLE CAMINO MANTTO, AL EDIFICIO DE LA ESC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI11/078/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TÉCNICA	-	-	1,146	1,146	1,146	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	94.95	94.95	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.
7269	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DE LA ESC. TELESECUNDARIA DE SAN LUIS BELTRÁN (REHAB. DE INSTALACIÓN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI11/079/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TÉCNICA	-	-	1,223	1,223	1,223	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	693.87	693.87	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.
7411	REHABILITACIÓN DE BARRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 01, BOULEVARD EDUARDO GASTOS INDIRECTOS	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI11/147/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SECRETARIA TÉCNICA)	-	-	1,535	1,535	1,535	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	36.92	36.92	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
43392	SERVICIOS PERSONALES DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO Y APOYO TÉCNICO PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL RAMO 33 FONDO III, EJERCICIO 2010, COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI11/003/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	51,101	51,101	51,101	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.98	98.0%	ESTA ACCIÓN TUVO UN REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS EN CANTIDAD DE \$6,000.00 LO CUAL INCREMENTA EL REFENDIDO.
	FAM CONSTRUCCIÓN												49,248,687	17,202,410	49,348,687	17,202,410	100.0%	0	0		629.42	595.14	94.6%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
46763	EQUIPAMIENTO DE TREINTA AULAS EN DIVERSAS ESCUELAS DEL NIVEL BASICO EN EL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAM/0107/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	132,210	0	132,210	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
42343	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	FAM/0082/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	88,423	28,543	88,423	28,543	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
41355	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.I. ANA MARIA BERLANGA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ARROYO DE ENMEDIO	RURAL	FAM/0051/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	49,137	0	49,137	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
42117	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.I. HERBERT SPENCER	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	TETELA	URBANO	FAM/0062/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	56,116	1,203	56,116	1,203	100.0%	0	0	AULA	2.00	0.04	2.0%	OBRA EN PROCESO
42210	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.I. MANUEL AVILA CAMACHO	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	FAM/0061/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	51,161	8,795	51,161	8,795	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
41299	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.I. MANUEL GONZALEZ	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO	FAM/0053/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	54,495	0	54,495	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
42248	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	CERRO MOJARRA	RURAL	FAM/0081/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	487,092	331,460	487,092	331,460	100.0%	0	0	AULA	6.00	6.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
42490	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	FAM/0090/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	8,814	0	8,814	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
41423	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.I. ANA MARIA BERLANGA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ARROYO DE ENMEDIO	RURAL	FAM/0058/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	5,989	0	5,989	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
42146	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.I. HERBERT SPENCER	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	TETELA	URBANO	FAM/0070/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	5,989	0	5,989	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
42222	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.I. MANUEL AVILA CAMACHO	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	FAM/0069/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	5,989	0	5,989	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
41339	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.I. MANUEL GONZALEZ	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO	FAM/0060/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	5,989	0	5,989	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
42258	EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	CERRO MOJARRA	RURAL	FAM/0089/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	26,442	0	26,442	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
50280	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	URBANO	FAM/0160/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	29,061	0	29,061	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
36382	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	LA CUMBRE	RURAL	FAM/0034/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	695,009	0	695,009	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
50375	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	URBANO	FAM/0172/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	8,814	0	8,814	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
33310	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	LA CUMBRE	RURAL	FAM/0044/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	31,587	0	31,587	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
42517	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	9-AYOTZINTEPEC	SAN PEDRO OZUMACIN	RURAL	FAM/0105/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,031	0	13,031	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
36525	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO M. ALTAMIRANO	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	EL BARRIO DE LA SOLEDAD	URBANO	FAM/0114/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,130	0	13,130	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
4996	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. MELCHOR OCAMPO	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	EL BARRIO DE LA SOLEDAD	URBANO	FAM/0182/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	16,284	0	16,284	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
36596	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACION M. ALTAMIRANO	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	EL BARRIO DE LA SOLEDAD	URBANO	FAM/0115/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,407	0	4,407	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
50011	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. MELCHOR OCAMPO	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	EL BARRIO DE LA SOLEDAD	URBANO	FAM/0230/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	2,994	0	2,994	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
37942	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA 13 DE SEPTIEMBRE	12-CANDELARIA LOXICHA	CANDELARIA LOXICHA	URBANO	FAM/0065/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	137,402	0	137,402	0	0.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
38039	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 13 DE SEPTIEMBRE	12-CANDELARIA LOXICHA	CANDELARIA LOXICHA	URBANO	FAM/0073/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	17,628	0	17,628	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
50271	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FAM/0180/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	150,379	108,536	150,379	108,536	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
53149	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO Y UN ANEXO EN J.N.I. JOSE VASCONCELOS	15-COATECAS ALTAS	POCHOTLILLO	RURAL	FAM/0153/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	458	0	458	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
53262	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.R. RICARDO FLORES MAGON	15-COATECAS ALTAS	CHEPEGINIO	RURAL	FAM/0156/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	10,948	0	10,948	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
53141	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. AMADO NERVO	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	FAM/0165/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	2,994	0	2,994	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
53160	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. JOSE VASCONCELOS	15-COATECAS ALTAS	POCHOTLILLO	RURAL	FAM/0164/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	2,994	0	2,994	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
53269	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. RICARDO FLORES MAGON	15-COATECAS ALTAS	CHEPEGINIO	RURAL	FAM/0167/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	2,994	0	2,994	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
80668	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "QUETZALCOATL" CLAVE 20DCC2388J. (LOC. SAN ANTONIO)	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	278,220	0	278,220	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	AULA
81246	CONSTRUCCION DE UN AULA Y SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA (BARRIO SAN ANTONIO)	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	24,183	23,947	24,183	23,947	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
29916	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. GENERAL VICENTE GUERRERO	19-CONCEPCION PÁPALO	SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO	RURAL	FAM/0027/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	136,251	97,651	136,251	97,651	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
29928	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. GENERAL VICENTE GUERRERO	19-CONCEPCION PÁPALO	SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO	RURAL	FAM/0036/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	2,994	0	2,994	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
83396	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA "PAULINO MARTINEZ DELIA" CLAVE 20DE5019G.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SANTA CRUZ RÍO VENADO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	38,148	37,882	38,148	37,882	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	AULA
38366	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.U. FEDERICO PROBEL	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	FAM/0047/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	84,919	16,273	84,919	16,273	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
54284	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO Y UN ANEXO EN J.N.U. RAMON NUÑEZ ROBLES	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	FAM/0552/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	142,404	104,939	142,404	104,939	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
38992	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. FEDERICO PROBEL	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	FAM/0054/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	5,989	0	5,989	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
50387	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. RAMON NUÑEZ ROBLES	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	FAM/0642/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	9,182	0	9,182	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
53058	CONSTRUCCION DE DOS AULAS , UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	SANTA CRUZ NEXILA	RURAL	FAM/0277/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	155,489	30,857	155,489	30,857	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
53079	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS, UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	SANTA CRUZ NEXILA	RURAL	FAM/0282/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	24,450	0	24,450	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
41307	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA MORELOS	37-MESONES HIDALGO	PIEDRA DE CASA	RURAL	FAM/0484/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	28,654	0	28,654	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
41292	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MORELOS	37-MESONES HIDALGO	PIEDRA DE CASA	RURAL	FAM/0497/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,407	0	4,407	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR.
53075	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	FAM/0271/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	11,848	0	11,848	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
50521	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	RANCHO JESUS	RURAL	FAM/0202/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	522,500	0	522,500	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
50038	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN J.N.R. FERNANDO MONTES DE OCA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	SANTIAGO CHILIXTLAHUACA	RURAL	FAM/0194/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	110,672	77,609	110,672	77,609	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
52628	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.U. CARMEN RAMOS DEL RIO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM/0181/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	45,619	13,770	45,619	13,770	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
38826	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.U. LEONA VICARIO (COL. SANTA ROSA)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM/0405/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	8,366	470	8,366	470	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
50745	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO Y UN ANEXO EN J.N.U. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	ACATLIMA	RURAL	FAM/0131/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	34,418	14,391	34,418	14,391	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
50394	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (COL. AVIACION)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM/0203/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	158,512	139,904	158,512	139,904	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROHRAMAR
50102	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. PROFRA. MA. DE LA LUZ. BOURGUET BERMUDEZ	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	VISTA HERMOSA	RURAL	FAM/0193/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	172,440	134,844	172,440	134,844	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
52796	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	LAS PALMAS	RURAL	FAM/0221/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	163,390	139,127	163,390	139,127	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
50025	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.U. CARMEN RAMOS DEL RIO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM/0229/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	5,130	0	5,130	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
50471	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (COL AVIACION)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM/0246/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,407	0	4,407	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
50200	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. PROFRA MA. DE LA LUZ BOURGUET BERMUDEZ	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	VISTA HERMOSA	RURAL	FAM/0240/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	2,994	0	2,994	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
38685	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. LEONA VICARIO (COL. SANTA ROSA)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM/0447/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,591	0	4,591	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.79	79.0%	OBRA EN PROCESO
50844	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	ACATLIMA	RURAL	FAM/0135/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,591	0	4,591	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
52809	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	38-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	LAS PALMAS	RURAL	FAM/0261/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	7,124	0	7,124	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
80196	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "HEROES DE CHAPULTEPEC" CLAVE 20DPB0721P (CERRO DE ADORACION)	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	HUAUTLA DE JIMÉNEZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	309,239	0	309,239	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	AULA
41268	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 40	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0441/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	286,259	263,436	286,259	263,436	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
41179	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 40	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0474/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	8,814	0	8,814	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR.
30324	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNISOR JUANA INES DE LA CRUZ (SEPTIMA SECCION)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	COLONIA SAN VICENTE	RURAL	FAM/0026/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	246,747	0	246,747	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
30059	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU BELISARIO DOMINGUEZ (7A. SECCION)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM/0025/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	48,639	27,777	48,639	27,777	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
38491	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 196	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAM/0420/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	513,956	470,368	513,956	470,368	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
30275	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNISOR JUANA INES DE LA CRUZ (SEPTIMA SECCION)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	COLONIA SAN VICENTE	RURAL	FAM/0037/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,982	0	13,982	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
30249	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU BELISARIO DOMINGUEZ (7A. SECCION)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM/0035/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	2,994	0	2,994	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
38560	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 196	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAM/0473/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	6,559	0	6,559	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
39491	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.I. JOSE ANTONIO GAY	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FAM/0478/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	2,113	0	2,113	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
39498	EQUIPAMIENTO D EUN AULA EN J.N.I. JOSE ANTONIO GAY	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FAM/0491/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,591	0	4,591	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
53409	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO VILLA	46-MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	URBANO	FAM/0314/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,557	0	1,557	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
53421	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO VILLA	46-MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	URBANO	FAM/0317/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,407	0	4,407	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
38955	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN J.N.R. JOSE MARIA MORELOS	50-MAGDALENA PEÑASCO	SAN ISIDRO	RURAL	FAM/0410/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	117,658	80,041	117,658	80,041	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
36756	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL REVOLUCION MEXICANA	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	FAM/0116/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	16,258	0	16,258	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
80744	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "IGNACIO ALLENDE" CLAVE 20DCC2333G (PUEBLO NUEVO).	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	19,862	19,467	19,862	19,467	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	AULA
36788	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL REVOLUCION MEXICANA	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	FAM/0117/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,407	0	4,407	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
36996	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	56-MARTIRES DE TACUBAYA	MARTIRES DE TACUBAYA	URBANO	FAM/0118/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	117,341	68,193	117,341	68,193	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
50372	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	PALOMARES	URBANO	FAM/0134/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	403,459	245,303	403,459	245,303	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
50037	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN J.N.U. ROSA ELVIRA ALVAREZ	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	FAM/0187/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	281,459	166,794	281,459	166,794	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
50020	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.U. MARIA MONTESSORI	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	FAM/0142/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	64,066	7,575	64,066	7,575	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
54231	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	FAM/046120/0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	17,628	0	17,628	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
50386	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	PALOMARES	URBANO	FAM/0139/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,221	0	13,221	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
50097	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN J.N.U. ROSA ELVIRA ALVAREZ	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	FAM/0235/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	8,983	0	8,983	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
50031	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. MARIA MONTESSORI	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	FAM/0136/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	2,994	0	2,994	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
29392	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	EL TRAPICHE VIEJO	RURAL	FAM/003020/0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	126,501	90,778	126,501	90,778	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
29885	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	EL TRAPICHE VIEJO	RURAL	FAM/004220/0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,407	0	4,407	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
53092	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (COL. LACHINDOO)	59- MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	FAM/0215/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	67,679	0	67,679	0	0.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
52906	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.I. GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO (COL. PORFIRIO DIAZ)	59- MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	FAM/0191/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	23,135	0	23,135	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
50415	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA	59- MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	FAM/0538/20/0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	55,404	13,867	55,404	13,867	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
50095	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN TELESECUNDARIA	59- MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SAN PEDRO COATLAN	RURAL	FAM/0523/20/0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,668	0	4,668	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
53101	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (COL. LA CHINDOO)	59- MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	FAM/0255/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	17,628	0	17,628	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
53061	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.I. GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO (COL. PORFIRIO DIAZ)	59- MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	FAM/0239/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	5,989	0	5,989	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
54015	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA	59- MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	FAM/0545/20/0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,407	0	4,407	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
50220	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	59- MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SAN PEDRO COATLAN	RURAL	FAM/0530/20/0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	7,124	0	7,124	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
54881	CONSTRUCCION DE DOCE AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS, UN AULA USAER Y SEIS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA CULTURA CAMPESINA (AGENCIA MONTOYA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAM/0572/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	6,823,530	0	6,823,530	0	0.0%	0	0	OTROS	16.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
50388	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y DOS ANEXOS DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.U. ANDRES HENESTROSA (COL. VICENTE SUAREZ)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAM/0424/20/0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	70,083	17,316	70,083	17,316	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
54860	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN TELESECUNDARIA (CANDIANI)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0554/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			58,899	0	58,899	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REPROGRAMAR
54840	CONSTRUCCION DE TECHADO EN J.N.U. PROFRA. LUZ COLMENARES MARTINEZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0555/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			49,074	0	49,074	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REPROGRAMACION
41878	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.U. RAFAEL DONDE (COL. LOMAS DE SAN JACINTO , STA ROSA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0425/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			11,160	0	11,160	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR.
54889	EQUIPAMIENTO DE DOCE AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS, UN AULA USAER Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA CULTURA CAMPESINA (AGENCIA MONTOYA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0573/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			619,421	0	619,421	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
50402	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. ANDRES HENESTROSA (COL. VICENTE SUAREZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0477/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			9,182	0	9,182	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
41905	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. RAFAEL DONDE (COL. LOMAS DE SAN JACINTO , STA ROSA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0449/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			4,591	0	4,591	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR.
36424	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FAM/0032/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			39,281	0	39,281	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
54092	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GONZALEZ	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FAM/0539/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			55,161	0	55,161	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REPROGRAMACION
54112	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GONZALEZ	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FAM/0546/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			4,407	0	4,407	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REPROGRAMACION
37420	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	FAM/0066/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			497,177	0	497,177	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
37333	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.U. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	FAM/0048/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			233,902	82,522	233,902	82,522	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
37250	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. ROSARIO CASTELLANOS	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	FAM/0049/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			90,858	84,192	90,858	84,192	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
37495	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	FAM/0074/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			15,115	0	15,115	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
37399	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.U. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	FAM/0055/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			5,130	0	5,130	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
37094	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. ROSARIO CASTELLANOS	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	FAM/0056/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			4,591	0	4,591	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
41925	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	SAN JOSÉ LA GARZONA	RURAL	FAM/0430/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			57,429	0	57,429	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
41952	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	SAN JOSÉ LA GARZONA	RURAL	FAM/0458/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			8,814	0	8,814	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
50609	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	EL CUAJILOTE	RURAL	FAM/0443/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			47,866	0	47,866	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
37078	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.I. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	FAM/0119/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			31,629	0	31,629	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
38956	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.I. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	FAM/0120/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			5,130	0	5,130	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
83465	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALVARO CARRILLO"	77-REYES ETLA	BARRIO DE SAN JUAN DE DIOS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			24,183	23,947	24,183	23,947	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	AULA
38190	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA PEDRO SAINZ DE BARANDA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM/0068/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			168,693	0	168,693	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
38241	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA PEDRO SAINZ DE BARANDA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM/0078/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			5,113	0	5,113	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
49510	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	CHILAPA	RURAL	FAM/0146/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			24,748	0	24,748	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
49569	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	PIEDRA VIRGEN	RURAL	FAM/0143/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			26,285	0	26,285	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
49578	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA IGANCIO ZARAGOZA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	PIEDRA VIRGEN	RURAL	FAM/0148/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			6,301	0	6,301	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
49511	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	CHILAPA	RURAL	FAM/0150/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			8,814	0	8,814	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REPROGRAMAR
41980	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	URBANO	FAM/0432/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			101,983	21,415	101,983	21,415	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
38991	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	89-SAN ANDRÉS DINICUITI	SAN ANTONIO DE LEÓN	RURAL	FAM/0411/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			229,057	229,057	229,057	229,057	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
49895	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN TELESECUNDARIA	91-SAN ANDRÉS NUXINO	MONTE FRIO	RURAL	FAM/0522/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			9,804	0	9,804	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
49926	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	94-SAN ANDRÉS NUXINO	MONTE FRIO	RURAL	FAM/0529/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			7,124	0	7,124	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
53323	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (COL. BUENOS AIRES)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	FAM/0199/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			60,121	0	60,121	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
53165	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.I. SOR JUANA INES DE LA CRUZ (4A SECCION BUENOS AIRES)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	FAM/0188/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			41,233	0	41,233	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
42873	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA PIEDAD BANUET (LA EXPERIMENTAL)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	FAM/0079/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			52,437	0	52,437	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
83499	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "FRANCISCO TOLEDO" CLAVE 20JN2240G.	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			19,862	19,467	19,862	19,467	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	AULA
53339	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (COL. BUENOS AIRES)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	FAM/0244/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			8,814	0	8,814	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
53171	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.I. SOR JUANA INES DE LA CRUZ (4A SECCION BUENOS AIRES)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	FAM/0236/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			9,182	0	9,182	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
42882	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA PIEDAD BANUET (LA EXPERIMENTAL)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	FAM/0086/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			4,407	0	4,407	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
36902	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.56	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	URBANO	FAM/121/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	232,700	180,205	232,700	180,205	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
48649	EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DE NUEVA CREACION	115-SAN BARTOLO GOYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAM/0112/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	43,187	0	43,187	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
38267	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA ING. VICTOR BRAVO AHUJA	124-SAN BLAS ATEMPA	PUENTE MADERA	RURAL	FAM/0067/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	55,925	0	55,925	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
50520	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 69	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FAM/0272/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	268,392	255,396	268,392	255,396	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
54241	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS	124-SAN BLAS ATEMPA	RANCHO EL LLANO	RURAL	FAM/0423/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	20,073	0	20,073	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
38343	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ING. VICTOR BRAVO AHUJA	124-SAN BLAS ATEMPA	PUENTE MADERA	RURAL	FAM/0075/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	8,814	0	8,814	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
50534	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 69	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FAM/0269/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,221	0	13,221	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
54255	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS	124-SAN BLAS ATEMPA	RANCHO EL LLANO	RURAL	FAM/0476/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,407	0	4,407	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
41860	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GUALQUIE	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	RURAL	FAM/0029/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	318,371	256,571	318,371	256,571	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
41720	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LUZ Y LIBERTAD	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN MATIAS PETACALTEPEC	RURAL	FAM/0028/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	300,000	277,500	300,000	277,500	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
50276	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	FAM/0133/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	107,193	0	107,193	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
50288	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	FAM/0138/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,407	0	4,407	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
42951	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	131-SAN DIONISIO OCOATEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVILA	URBANO	FAM/0092/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	53,207	0	53,207	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
42980	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	131-SAN DIONISIO OCOATEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVILA	URBANO	FAM/0099/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,407	0	4,407	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
36867	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA PROGRESO	132-SAN DIONISIO OCOTLÁN	SAN DIONISIO OCOTLÁN	URBANO	FAM/0122/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	17,146	0	17,146	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
83522	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGE "ENRIQUE C. REBSAMEN" CLAVE 20DP80143G	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	24,183	23,947	24,183	23,947	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	AULA
83442	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR "MIGUEL HIDALGO"(ARROYO RUBI)	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	18,013	17,834	18,013	17,834	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	ANEXO
42634	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.R. PATROCINIO MONTAÑO	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	FAM/0064/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	38,827	0	38,827	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
52981	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	FAM/0219/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	20,734	0	20,734	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
52992	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	FAM/0259/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,407	0	4,407	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
42649	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. PATROCINIO MONTAÑO	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	FAM/0072/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	2,994	0	2,994	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
53348	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA VALERIO TRUJANO	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	FAM/0158/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	43,920	0	43,920	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
53360	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA VALERIO TRUJANO	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	FAM/0169/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,407	0	4,407	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
50528	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.R. LOPE DE VEGA	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUACA	URBANO	FAM/0426/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	200,899	168,317	200,899	168,317	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
42611	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN TELESECUNDARIA	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUACA	URBANO	FAM/0433/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	141,201	91,356	141,201	91,356	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
53531	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUACA	EL PORVENIR ATATLAHUACA	RURAL	FAM/0435/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	177,348	157,004	177,348	157,004	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
53766	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUACA	EL PORVENIR ATATLAHUACA	RURAL	FAM/0469/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	7,124	0	7,124	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITA SALDO A REPROGRAMAR
42653	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUACA	URBANO	FAM/0467/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	7,124	0	7,124	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
50589	EQUIPAMIENTO EN UN ANEXO EN J.N.R. LOPE DE VEGA	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUACA	URBANO	FAM/0451/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	6,348	1,218	6,348	1,218	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO
52206	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA ATONALTZIN	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	URBANO	FAM/0161/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	25,582	0	25,582	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
52214	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ATONALTZIN	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	URBANO	FAM/0173/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,407	0	4,407	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
48775	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	GUADALUPE DE LOS OBOS	RURAL	FAM/0144/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	37,537	0	37,537	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
29997	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VICTORIANO GONZALEZ	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	URBANO	FAM/0031/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	43,585	0	43,585	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
48905	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN FRANCISCO TUTEPETONGO	RURAL	FAM/0223/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	72,327	0	72,327	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
48878	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	GUADALUPE DE LOS OBOS	RURAL	FAM/0149/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	8,814	0	8,814	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
29975	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VICTORIANO GONZALEZ	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	URBANO	FAM/0040/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	8,814	0	8,814	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
49165	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN FRANCISCO TUTEPETONGO	RURAL	FAM/0263/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,294	0	4,294	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
49484	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. FANNY ANITUA	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	FAM/0195/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	29,483	0	29,483	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
49499	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. FANNY ANITUA	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	FAM/0241/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	2,994	0	2,994	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
54909	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. MARIANO MATAMOROS	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	FAM/0558/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,591	0	4,591	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
52897	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 2	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0278/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	118,878	0	118,878	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
52759	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON (COL. EL BOSQUE)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0205/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	50,106	53	50,106	53	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
52861	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA LA FE	RURAL	FAM/0229/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	80,430	0	80,430	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
52879	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SOLEDAD MACIN CHICO	RURAL	FAM/0163/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	10,026	0	10,026	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
52742	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN (SAN ANTONIO EL ENCINAL)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0176/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	57,005	372	57,005	372	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
97352	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (COL. LA NUEVA ESPERANZA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0200/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	131,131	75,051	131,131	75,051	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
52722	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PAPALOAPAN	RURAL	FAM/0206/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	125,779	75,760	125,779	75,760	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
52770	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON (COL. EL BOSQUE)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0247/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	8,814	0	8,814	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
52864	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA LA FE	RURAL	FAM/0260/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	14,249	0	14,249	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
52888	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SOLEDAD MACIN CHICO	RURAL	FAM/0175/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	14,249	0	14,249	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
52752	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN (SAN ANTONIO EL ENCINAL)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0174/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,407	0	4,407	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
52834	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (COL. LA NUEVA ESPERANZA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM/0245/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,407	0	4,407	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
52729	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PAPALOAPAN	RURAL	FAM/0248/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,407	0	4,407	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
49770	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE MARTI	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	FAM/0281/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	47,182	0	47,182	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
83427	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "INDEPENDENCIA" CLAVE 20DPR0710K	200-SAN JUAN JUQUILA MIXES	SAN JUAN JUQUILA MIXES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	24,183	23,947	24,183	23,947	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	AULA
40445	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. JUSTICIA Y LIBERTAD	201-SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	URBANO	FAM/0492/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	2,994	0	2,994	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
49991	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS Y DOS ANEXOS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	205-SAN JUAN LALANA	SAN ISIDRO ARENAL	RURAL	FAM/0507/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,319,390	1,054,047	1,319,390	1,054,047	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
50036	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	205-SAN JUAN LALANA	SANTA MARIA LA NOPALERA	RURAL	FAM/0509/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			424,785	368,612	424,785	368,612	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
50202	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS DE MATERIAL PREFABRICADO EN TELESECUNDARIA	205-SAN JUAN LALANA	VILLA NUEVA	RURAL	FAM/0508/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			869,823	706,181	869,823	706,181	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
50019	EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	205-SAN JUAN LALANA	SAN ISIDRO ARENAL	RURAL	FAM/0510/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			26,442	0	26,442	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITA SALDO A REPROGRAMAR
50122	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN TELESECUNDARIA	205-SAN JUAN LALANA	SANTA MARIA LA NOPALERA	RURAL	FAM/0512/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			21,373	0	21,373	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
50225	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN TELESECUNDARIA	205-SAN JUAN LALANA	VILLA NUEVA	RURAL	FAM/0511/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			21,373	0	21,373	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
36505	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	210-SAN JUAN NUMI	BUENAVISTA	RURAL	FAM/0033/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			23,072	0	23,072	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
36843	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	210-SAN JUAN NUMI	SAN PEDRO YOSONAMA	RURAL	FAM/0022/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			69,178	0	69,178	0	0.0%	0	0	ESCUELA	4.00	4.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
41293	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	210-SAN JUAN NUMI	BUENAVISTA	RURAL	FAM/0043/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			7,124	0	7,124	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
36889	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	210-SAN JUAN NUMI	SAN PEDRO NUMI	RURAL	FAM/0023/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			13,031	0	13,031	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
53430	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA	224-SAN JUAN YUCUITA	SAN JUAN YUCUITA	URBANO	FAM/0316/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			36,133	0	36,133	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
52228	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MOLINA BETANCOURT	237-SAN MARCOS ARTEAGA	VISTA HERMOSA LAZARO GARDENAS	RURAL	FAM/0201/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			71,771	10,746	71,771	10,746	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
50230	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN J.N.R. JUAN ESCUTIA	237-SAN MARCOS ARTEAGA	VISTA HERMOSA LAZARO GARDENAS	RURAL	FAM/0192/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			47,936	14,192	47,936	14,192	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
53777	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	237-SAN MARCOS ARTEAGA	VISTA HERMOSA LAZARO GARDENAS	RURAL	FAM/0513/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			55,743	14,711	55,743	14,711	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
53783	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	237-SAN MARCOS ARTEAGA	VISTA HERMOSA LAZARO GARDENAS	RURAL	FAM/0514/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			14,249	0	14,249	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
53968	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	242-SAN MARTIN PERAS	LAS MINAS	RURAL	FAM/0518/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			126,515	110,189	126,515	110,189	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
53879	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	242-SAN MARTIN PERAS	LAS MINAS	RURAL	FAM/0527/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			8,814	0	8,814	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
49865	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SANTA MARIA PETATENGO	RURAL	FAM/0222/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			39,494	0	39,494	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
49874	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SANTA MARIA PETATENGO	RURAL	FAM/0262/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			5,907	0	5,907	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
40611	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	URBANO	FAM/0494/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			8,814	0	8,814	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
50354	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS	RURAL	FAM/0436/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	462,190	318,679	462,190	318,679	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
54049	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	277-VILLA SOLA DE VEGA	EL COMUN	RURAL	FAM/0541/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	25,533	0	25,533	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REPROGRAMACION
54027	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	277-VILLA SOLA DE VEGA	YOGORENTE	RURAL	FAM/0537/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	110,887	65,479	110,887	65,479	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
41836	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	277-VILLA SOLA DE VEGA	RANCHO VIEJO	RURAL	FAM/0468/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	14,249	0	14,249	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR.
54069	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	277-VILLA SOLA DE VEGA	EL COMUN	RURAL	FAM/0548/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	5,907	0	5,907	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REPROGRAMACION
50368	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS	RURAL	FAM/0470/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	5,907	0	5,907	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
54045	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	277-VILLA SOLA DE VEGA	YOGORENTE	RURAL	FAM/0544/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,407	0	4,407	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
54060	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN ANTONIO	RURAL	FAM/0535/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	181,547	122,406	181,547	122,406	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
39757	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN TELESECUNDARIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	BENITO JUÁREZ II (SAN MARTÍN)	RURAL	FAM/0487/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,683	0	18,683	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
39996	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN TELESECUNDARIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	PIEDRA DE AMOLAR	RURAL	FAM/0489/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	20,372	0	20,372	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
39621	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PASO NAZARENO (CHICHICAZAP A)	RURAL	FAM/0431/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	15,119	0	15,119	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
40171	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN TELESECUNDARIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LAS MARGARITAS	RURAL	FAM/0486/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,228	0	13,228	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
39879	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	BENITO JUÁREZ II (SAN MARTÍN)	RURAL	FAM/0500/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	14,249	0	14,249	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
40056	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	PIEDRA DE AMOLAR	RURAL	FAM/0502/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	14,249	0	14,249	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
39695	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PASO NAZARENO (CHICHICAZAP A)	RURAL	FAM/0459/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,407	0	4,407	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
40330	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LAS MARGARITAS	RURAL	FAM/0499/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	7,124	0	7,124	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
50356	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA 12 DE OCTUBRE	293-SAN PABLO ETLA	HACIENDA BLANCA	URBANO	FAM/0519/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,480,223	1,231,541	1,480,223	1,231,541	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
36904	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA 25 DE AGOSTO (FRACC. ESMERALDA)	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	FAM/0080/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	135,467	0	135,467	0	0.0%	0	0	AULA	6.00	6.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
50366	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA 12 DE OCTUBRE	293-SAN PABLO ETLA	HACIENDA BLANCA	URBANO	FAM/0525/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	25,147	1,218	25,147	1,218	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
36929	EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 25 DE AGOSTO (FRACC. ESMERALDA)	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	FAM/0087/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	26,442	0	26,442	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
81407	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD" CLAVE 20DPB1976X	297-SAN PABLO TITULTEPEC	SANTO DOMINGO DEL PROGRESO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	24,183	23,947	24,183	23,947	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	AULA
50199	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. JOSE MARIA MORELOS	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FAM/0190/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	15,290	0	15,290	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
50223	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. JOSE MARIA MORELOS	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FAM/0238/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,591	0	4,591	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
54003	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.U. NIÑOS HEROES (COL. BENITO JUAREZ)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FAM/0406/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	17,336	0	17,336	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
54011	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. NIÑOS HEROES (COL. BENITO JUAREZ)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FAM/0448/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	9,182	0	9,182	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
38147	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO Y UN ANEXO EN J.N.R. NIÑOS HEROES	324-SAN PEDRO POCHUTLA	BARRA DE CUATUNALCO	RURAL	FAM/0063/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	25,647	0	25,647	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
49931	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 214 (COL. LOMA CRUZ)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FAM/0147/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	73,033	0	73,033	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
49588	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	324-SAN PEDRO POCHUTLA	ZAPOTENGO	RURAL	FAM/0145/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	79,709	71,938	79,709	71,938	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
49989	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS DIDACTICAS Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 214 (COL. LOMA CRUZ)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FAM/0152/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	31,359	0	31,359	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
38173	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.R. NIÑOS HEROES	324-SAN PEDRO POCHUTLA	BARRA DE CUATUNALCO	RURAL	FAM/0071/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	9,182	0	9,182	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
49635	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	324-SAN PEDRO POCHUTLA	ZAPOTENGO	RURAL	FAM/0151/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,407	0	4,407	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
49506	REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. ANGELA PERALTA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	BENITO JUAREZ	RURAL	FAM/0270/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	28,017	0	28,017	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
53808	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	330-SAN PEDRO TEUTILA	EL FARO	RURAL	FAM/0520/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	133,633	99,479	133,633	99,479	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
53818	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	330-SAN PEDRO TEUTILA	EL FARO	RURAL	FAM/0526/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,407	0	4,407	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
54030	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN JNR MARIA MONTESSORI (COL. LOMA BONITA)	334-VILLA DE TITUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	FAM/0408/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	32,313	0	32,313	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
54061	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNR MARIA MONTESSORI (COL. LOMA BONITA)	334-VILLA DE TITUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	FAM/0452/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	2,994	0	2,994	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
72815	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL	338-VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA	URBANO	FAM/0649/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ETLA	-	-	90,318	90,318	90,318	90,318	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
52239	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN MIGUEL XTAPAM	RURAL	FAM/0140/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,931	966	1,931	966	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
36732	CONSTRUCCION DE UN ANEXO DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	GUADALUPE NUNDACO	RURAL	FAM/0123/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	3,483	0	3,483	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
81733	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "GUADALUPE VICTORIA" CLAVE C0220BC097467 (EL COYUL)	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAH UACA	SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAH UACA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			19,862	19,467	19,862	19,467	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	AULA
80593	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1278B	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAH UACA	SAN MARCOS XINICUESTA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			651,111	0	651,111	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	ANEXO
36713	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAH UACA	GUADALUPE NUNDACO	RURAL	FAM/0124/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			6,301	0	6,301	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
53371	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA SIMBOLOS PATRIOS	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	EL ROSARIO	URBANO	FAM/0209/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			82,055	0	82,055	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
53382	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA SIMBOLOS PATRIOS	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	EL ROSARIO	URBANO	FAM/0251/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			4,407	0	4,407	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
53115	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. MANUEL OTHON	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	FAM/0284/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,103	0	1,103	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
53287	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 230	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	FAM/0227/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			51,342	0	51,342	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
53303	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 230	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	FAM/0267/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			13,221	0	13,221	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
41345	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	LA VICTORIA	RURAL	FAM/0428/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			2,813	0	2,813	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMACION.
41420	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA PROFR. JACOBO HERRERA SALARZAR	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	MORELOS	RURAL	FAM/0429/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			31,214	0	31,214	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
42613	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.I. JAIME TORRES BODET	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	INDEPENDENCIA	RURAL	FAM/0052/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			11,763	0	11,763	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
41318	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	LA VICTORIA	RURAL	FAM/0455/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			4,407	0	4,407	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR.
41679	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA PROFR. JACOBO HERRERA SALAZAR	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	MORELOS	RURAL	FAM/0457/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			4,407	0	4,407	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
42625	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. JAIME TORRES BODET	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	INDEPENDENCIA	RURAL	FAM/0059/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			2,994	0	2,994	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
42104	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ALFONSO CASO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SAN FRANCISCO JAVIER	RURAL	FAM/0485/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			193,611	113,797	193,611	113,797	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
54214	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 21 DE NOVIEMBRE	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	FAM/0540/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			91,023	72,279	91,023	72,279	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
53329	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BICENTENARIO DE JUAREZ	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	ARRAZOLA	RURAL	FAM/0315/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			74,514	0	74,514	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
41998	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO DE LEON	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	LOMAS DE SAN JAVIER	RURAL	FAM/0483/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			66,389	19,630	66,389	19,630	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
42410	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS (COL. LOS ANGELES)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	FAM/0480/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			78,575	30,411	78,575	30,411	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
54140	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS (COL. LA SOLEDAD)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	FAM/0536/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	60,583	4,440	60,583	4,440	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
53279	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.R. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SAN ISIDRO MONJAS	RURAL	FAM/0157/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	40,103	0	40,103	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
54810	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.U. MACEDONIO ALCALA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	FAM/0344/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	541	0	541	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REPROGRAMACION
54238	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENRAL 21 DE NOVIEMBRE	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	FAM/0547/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	8,814	0	8,814	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
53358	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BICENTENARIO DE JUAREZ	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	ARRAZOLA	RURAL	FAM/0318/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	19,522	0	19,522	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
54171	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS (COL. LA SOLEDAD)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	FAM/0543/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,407	0	4,407	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
42168	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO DE LEON	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	LOMAS DE SAN JAVIER	RURAL	FAM/0496/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,407	0	4,407	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
42545	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS (COL. LOS ANGELES)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	FAM/0493/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,407	0	4,407	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
54792	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. LEONA VICARIO (BENEMERITO DE LAS AMERICAS)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	FAM/0366/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,591	0	4,591	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REPROGRAMACION.
53301	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SAN ISIDRO MONJAS	RURAL	FAM/0168/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	2,994	0	2,994	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
54824	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. MACEDONIO ALCALA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	FAM/0362/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,591	0	4,591	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REPROGRAMACION
42582	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ALFONSO CASO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SAN FRANCISCO JAVIER	RURAL	FAM/0498/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	8,814	0	8,814	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
53388	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (AGENCIA RANCHO NUEVO)	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FAM/0198/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	16,287	0	16,287	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
53395	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (AGENCIA RANCHO NUEVO)	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FAM/0254/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,407	0	4,407	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
49995	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.I. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	EL GUAYABO (NOPALERA)	RURAL	FAM/0517/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	93,116	0	93,116	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
50027	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	EL GUAYABO (NOPALERA)	RURAL	FAM/0524/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	2,994	0	2,994	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
39368	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS Y UN ANEXO EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 27	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAM/0475/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	19,793	1,218	19,793	1,218	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
49882	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	EL SALITRERO	RURAL	FAM/0224/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	293,261	255,165	293,261	255,165	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
49697	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	LOMA BONITA	RURAL	FAM/0214/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	79,895	44,671	79,895	44,671	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
49905	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	JUAN DIEGO	RURAL	FAM/0226/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	24,242	0	24,242	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
49918	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SAN JOSÉ EL QUEQUESTLE	RURAL	FAM/0225/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	63,752	41,598	63,752	41,598	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
49901	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	EL SALITRERO	RURAL	FAM/0264/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	14,249	0	14,249	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
49707	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	LOMA BONITA	RURAL	FAM/0252/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,407	0	4,407	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
49911	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	JUAN DIEGO	RURAL	FAM/0266/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	7,124	0	7,124	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
49925	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SAN JOSÉ EL QUEQUESTLE	RURAL	FAM/0265/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	7,124	0	7,124	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
36992	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN TELESECUNDARIA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	BARRANCA SECA	RURAL	FAM/0094/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	152,685	121,376	152,685	121,376	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
80474	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CLAVE 20DP90790L	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	BENITO JUÁREZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	309,239	0	309,239	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	AULA
37079	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	BARRANCA SECA	RURAL	FAM/0101/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	7,124	0	7,124	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
53411	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	FAM/0280/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	49,635	0	49,635	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
42901	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.U. PROFA. TERESA LUNA VARGAS (FRACC. EL RETIRO)	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	FAM/0050/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	52,679	0	52,679	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
53418	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	FAM/0279/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,221	0	13,221	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
42943	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. PROFA. TERESA LUNA VARGAS (FRACC. EL RETIRO)	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	FAM/0057/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,591	0	4,591	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
53830	CONSTRUCCION DE ANEXO ADMINISTRATIVO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM/0521/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	753,353	750,353	753,353	750,353	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
49715	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO CABRERA	413-SANTA MARIA HUATULCO	AGUAJE EL ZAPOTE	RURAL	FAM/0204/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	78,357	0	78,357	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
53841	EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM/0528/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	17,934	1,218	17,934	1,218	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMR
36811	CONSTRUCCION DE UN ANEXO DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	415-SANTA MARIA IPALAPA	ZOCOTEACA DE LEÓN	RURAL	FAM/0125/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	16,366	0	16,366	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
36823	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	415-SANTA MARIA IPALAPA	ZOCOTEACA DE LEÓN	RURAL	FAM/0126/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	6,301	0	6,301	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
83412	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV11555	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	24,183	23,947	24,183	23,947	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	AULA

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
50682	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA UNA LUZ EN LA MONTAÑA	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SAN MATEO TEPANTEPEC	RURAL	FAM/0445/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			115,060	20,546	115,060	20,546	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
50355	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	FAM/0133/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			31,341	0	31,341	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
39240	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN TELESECUNDARIA	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	FAM/0095/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			49,928	0	49,928	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
39173	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN TELESECUNDARIA	427-SANTA MARIA PETAPA	GUIVISIA	RURAL	FAM/0096/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			49,928	0	49,928	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
50360	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	FAM/0137/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			8,814	0	8,814	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
39107	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	427-SANTA MARIA PETAPA	GUIVISIA	RURAL	FAM/103/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			7,124	0	7,124	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
39355	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	FAM/0102/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			7,124	0	7,124	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
54088	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO	439-SANTA MARIA TONAMECA	SAN ANTONIO	RURAL	FAM/0417/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			68,924	0	68,924	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
54073	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	439-SANTA MARIA TONAMECA	LA BARRA DEL POTRERO	RURAL	FAM/0416/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			36,574	0	36,574	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
54095	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO	439-SANTA MARIA TONAMECA	SAN ANTONIO	RURAL	FAM/0463/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			8,814	0	8,814	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
54083	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	439-SANTA MARIA TONAMECA	LA BARRA DEL POTRERO	RURAL	FAM/0462/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			13,221	0	13,221	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
54263	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	FAM/0414/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17,578	0	17,578	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
54154	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.I. EMILIANO ZAPATA	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	FAM/0407/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			23,267	0	23,267	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
54271	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	FAM/0460/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			4,407	0	4,407	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
54168	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. EMILIANO ZAPATA	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	FAM/0450/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			4,591	0	4,591	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
39112	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS DE MATERIAL PREFABRICADO Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE RUIZ CORTINES	446-SANTA MARIA YUCUHITI	LA SOLEDAD CABALLO RUCIO	RURAL	FAM/0413/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			24,391	0	24,391	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
52247	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA CUTLALHUAC	446-SANTA MARIA YUCUHITI	MIRAMAR	RURAL	FAM/0211/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			40,692	0	40,692	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
42574	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	460-SANTIAGO CHOAPAM	SAN JUAN TEOTALCINGO	RURAL	FAM/0084/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			62,751	0	62,751	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
52702	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.I. ENRIQUETA CAMARILLO	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTIAGO CHOAPAM	URBANO	FAM/0189/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			661,650	484,650	661,650	484,650	100.0%	0	0	OTROS	3.00	2.56	85.3%	OBRA EN PROCESO

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
42606	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	460-SANTIAGO CHOÁPAM	SAN JUAN TEOTALCINGO	RURAL	FAM/0088/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	8,814	0	8,814	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
52715	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.I. ENRIQUETA CAMARILLO	460-SANTIAGO CHOÁPAM	SANTIAGO CHOÁPAM	URBANO	FAM/0237/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	5,130	0	5,130	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
52575	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ANDRES HENESTROSA	469-SANTIAGO JUXTLAHUJACA	SANTIAGO JUXTLAHUJACA	URBANO	FAM/0216/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	21,956	0	21,956	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
81909	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "ALMA MIXTECA" CLAVE 20DCC0428G	469-SANTIAGO JUXTLAHUJACA	CUYUCHI	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	19,862	19,467	19,862	19,467	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	AULA
82001	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE 20DCC1903Z	469-SANTIAGO JUXTLAHUJACA	PASO DE ÁGUILA COPALA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	19,862	19,467	19,862	19,467	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	AULA
80882	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC" CLAVE 20DPB0098K (LOC. SAN MIGUEL COPALA)	469-SANTIAGO JUXTLAHUJACA	SANTIAGO JUXTLAHUJACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	24,183	23,947	24,183	23,947	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	AULA
81099	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "PLAN DE AYALA" CLAVE 20DPB0072C	469-SANTIAGO JUXTLAHUJACA	CRUZ CHIQUITA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	24,183	23,947	24,183	23,947	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	AULA
83591	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 20DCC1903Z	469-SANTIAGO JUXTLAHUJACA	PASO DE ÁGUILA COPALA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	18,013	17,834	18,013	17,834	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
52645	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS DIDACTICAS Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ANDRES HENESTROSA	469-SANTIAGO JUXTLAHUJACA	SANTIAGO JUXTLAHUJACA	URBANO	FAM/0256/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	30,974	0	30,974	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
40723	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS DE MATERIAL PREFABRICADO EN TELESECUNDARIA	473-SANTIAGO LAXOPA	SANTA CATARINA YAHUIO	RURAL	FAM/0437/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	515,368	408,732	515,368	408,732	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
37708	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SAN FRANCISCO EL MAGUEY	RURAL	FAM/0077/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,965	0	13,965	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
37614	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SAN FRANCISCO EL MAGUEY	RURAL	FAM/0085/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,407	0	4,407	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
54108	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	FAM/0422/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	43,342	0	43,342	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
53444	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	475-SANTIAGO MATATLÁN	SAN PABLO GUILÁ	URBANO	FAM/0213/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	65,083	0	65,083	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
53457	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE AMERICA	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	FAM/0159/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	61,714	0	61,714	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
53431	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA GUILA	475-SANTIAGO MATATLÁN	SAN PABLO GUILÁ	URBANO	FAM/0197/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	68,636	1,030	68,636	1,030	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
52837	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE AMERICA	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	URBANO	FAM/0170/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	8,814	0	8,814	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
53436	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUILA	475-SANTIAGO MATATLÁN	SAN PABLO GUILÁ	URBANO	FAM/0243/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,407	0	4,407	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
49827	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 5 DE MAYO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAM/0218/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	29,658	0	29,658	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
49920	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.U. MARIA MONTESSORI	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAM/0183/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	67,691	15,767	67,691	15,767	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
49875	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.U. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	MANCUERNAS	RURAL	FAM/0184/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	150,043	0	150,043	0	0.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
49176	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN J.N.U. FEDERICO FROEBEL	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	CORRALERO	RURAL	FAM/0185/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	196,143	38,307	196,143	38,307	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
49855	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 5 DE MAYO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAM/0258/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	8,814	0	8,814	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
49472	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. MARIA MONTESSORI	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAM/0231/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	5,989	0	5,989	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
49902	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN J.N.U. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	MANCUERNAS	RURAL	FAM/0232/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	14,114	0	14,114	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
49850	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.U. FEDERICO FROEBEL	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	CORRALERO	RURAL	FAM/0233/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	8,125	0	8,125	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
83484	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS" CLAVE 20DPR1961W	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	24,183	23,947	24,183	23,947	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	AULA
36834	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN TELESECUNDARIA	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	RECIBIMIENTO DE CUAUHTEMOC	RURAL	FAM/0127/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,125	0	18,125	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
36848	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	RECIBIMIENTO DE CUAUHTEMOC	RURAL	FAM/0128/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	7,124	0	7,124	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
49826	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN TELESECUNDARIA	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	EL GACHUPIN	RURAL	FAM/0488/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	47,861	14,141	47,861	14,141	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
48781	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	EL GACHUPIN	RURAL	FAM/0501/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	7,124	0	7,124	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
52680	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 63	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SANTIAGO YOSONDÚA	URBANO	FAM/0228/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,407	0	4,407	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
54134	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IRO DE MAYO	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	FAM/0490/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	31,165	0	31,165	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
38397	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	513-SANTO DOMINGO PETAPA	SANTO DOMINGO PETAPA	URBANO	FAM/0456/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	8,814	0	8,814	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
50403	EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BENITO JUAREZ	513-SANTO DOMINGO PETAPA	SANTO DOMINGO PETAPA	URBANO	FAM/0257/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	22,160	0	22,160	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
53847	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	513-SANTO DOMINGO PETAPA	EL CAMPANARIO	RURAL	FAM/0533/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	62,784	54,992	62,784	54,992	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
49924	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y AMPLIACION DE DOS ANEXOS EN J.N.R. ROSA AGAZZI (FRACC. TAMARINDOS)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0409/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	760,732	690,924	760,732	690,924	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
49934	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN J.N.R. ROSA AGAZZI (FRACC. TAMARINDOS)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0453/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	15,171	0	15,171	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
54769	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y AMPLIACION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	520-SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	URBANO	FAM/0341/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	78,051	0	78,051	0	0.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REPROGRAMACION
54780	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALTAMIRANO	520-SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	URBANO	FAM/0368/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	17,628	0	17,628	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REPROGRAMACION.
52660	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RAFAEL E. MELGAR	523-SANTO DOMINGO YANHUJTLÁN	SANTO DOMINGO YANHUJTLÁN	URBANO	FAM/0285/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	17,704	0	17,704	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
39496	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	URBANO	FAM/0079/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	66,206	18,615	66,206	18,615	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
41192	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN TELESECUNDARIA	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COYOTERA	RURAL	FAM/0097/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	63,696	8,087	63,696	8,087	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
39694	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	URBANO	FAM/0091/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,407	0	4,407	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
41275	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COYOTERA	RURAL	FAM/0104/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	7,124	0	7,124	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
39180	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GENARO V. VASQUEZ	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	SANTO TOMAS OCOTEPEC	URBANO	FAM/0418/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	105,756	78,999	105,756	78,999	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
83376	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "IGNACIO ZARAGOZA" CLAVE 20DCC982W.	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	YUYUCU	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	19,862	19,467	19,862	19,467	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	AULA
39246	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GENARO V. VASQUEZ	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	SANTO TOMAS OCOTEPEC	URBANO	FAM/0464/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	8,814	0	8,814	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
41708	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	533-SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	SAN JERONIMO MIAHUATLÁN	RURAL	FAM/0482/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	45,914	14,740	45,914	14,740	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
41730	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	533-SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	SAN JERONIMO MIAHUATLÁN	RURAL	FAM/0495/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,407	0	4,407	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR.
50804	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	FAM/0427/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	416,865	231,692	416,865	231,692	100.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
53481	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	FAM/0454/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	17,628	0	17,628	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
81841	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MORELOS" CLAVE 20DPR1453S	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	24,183	23,947	24,183	23,947	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	AULA
80813	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 4 CLAVE 20DST0002U	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	24,183	23,947	24,183	23,947	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	AULA
81519	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ" CLAVE 20DPR1744H	540-VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	XATÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	24,183	23,947	24,183	23,947	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	AULA
81206	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	1JM00066	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	-	-	334,387	334,387	334,387	334,387	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
53953	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL HERMANOS FLORES MAGON	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	FAM/0419/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	327,216	197,637	327,216	197,637	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
48886	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE JUAREZ	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	FAM/0207/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	22,674	0	22,674	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
48896	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE JUAREZ	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	FAM/0249/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,407	0	4,407	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
53991	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL HERMANOS FLORES MAGON	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	FAM/0466/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,407	0	4,407	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
53374	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN JNU JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	URBANO	FAM/0313/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	30,872	0	30,872	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
53390	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	URBANO	FAM/0320/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	2,994	0	2,994	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
53509	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RICARDO FLORES MAGON	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	FAM/0440/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	9,765	0	9,765	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
53489	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RICARDO FLORES MAGON	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	FAM/0465/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	8,814	0	8,814	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
40995	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	554-TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	SAN FRANCISCO JAYACAXTEPEC	RURAL	FAM/0439/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	253,658	244,667	253,658	244,667	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
41034	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	554-TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	SAN FRANCISCO JAYACAXTEPEC	RURAL	FAM/0472/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	7,124	0	7,124	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
52839	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA PEDRO F. VASQUEZ	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	FAM/0210/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	24,732	0	24,732	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
42548	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN MATEO YETLA	RURAL	FAM/0083/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	211,636	12,110	211,636	12,110	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
49864	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	FAM/0438/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	150,585	139,471	150,585	139,471	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
49891	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO -TALLER EN TELESECUNDARIA	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	FAM/0471/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	7,241	0	7,241	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
52849	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ (COL. ZAPOTECA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM/0208/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	45,666	0	45,666	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
52907	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MORELOS (COL. GUILLERMO GOZALEZ GUARDADO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM/0212/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	69,432	0	69,432	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
53131	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.U. AMADO NERVO (COL. VICENTE GUERRERO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM/0186/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	27,368	0	27,368	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
52945	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA NUEVOS HORIZONTES (COL. GUILLERMO GONZALEZ GUARDADO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM/0162/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	42,511	0	42,511	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
42720	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL HERBERTO CASTILLO (COL. VICENTE GUERRERO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM/0093/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	136,201	0	136,201	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
53244	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.I. 13 DE SEPTIEMBRE (COL. GILLERM GONZALEZ GUARDADO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM/0159/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	30,831	0	30,831	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
52886	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ (COL. ZAPOTECA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM/0250/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	8,814	0	8,814	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
52934	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MORELOS (COL. GUILLERMO GONZALEZ GUARDADO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM/0253/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	8,814	0	8,814	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
53135	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. AMADO NERVO (COL. VICENTE GUERRERO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM/0234/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	9,182	0	9,182	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
52965	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVOS HORIZONTES (COL. GUILLERMO GONZALEZ GUARDADO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM/0171/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,221	0	13,221	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
42852	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL HERBERTO CASTILLO (COL. VICENTE GUERRERO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM/0100/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,221	0	13,221	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
53253	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. 13 DE SEPTIEMBRE (COL. GUILLERMO GONZALEZ GUARDADO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM/0166/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	2,994	0	2,994	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
41341	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	PALO GRANDE	RURAL	FAM/0024/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	37,469	0	37,469	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
36444	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	FAM/0041/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	8,814	0	8,814	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
41996	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GUALGUE	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	RURAL	FAM/0039/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	8,814	0	8,814	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
41921	EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LUZ Y LIBERTAD	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN MATIAS PETACALTEPEC	RURAL	FAM/0038/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,407	0	4,407	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																								
125909	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE SIETE AULAS Y TRES ANEXOS EN LA	14-CIUDAD XTEPEC	CIUDAD XTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	-	19,723	19,723	19,723	19,723	100.0%	0	0	OBRA	0.42	0.42	100.0%	
119383	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 5 AULAS INTERACTIVAS EN LA UTM	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	-	-	2,726,896	2,726,896	2,726,896	2,726,896	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
71006	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA SALAS DE JUAREZ	42-IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	URBANO	308A01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ	-	-	340,047	262,951	340,047	262,951	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.77	77.0%	
80465	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO DE DOS NIVELES, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, 1A ETAPA	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	0007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	-	-	212,069	51,248	212,069	51,248	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.24	24.0%	
80770	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO DE DOS NIVELES, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, 2A ETAPA	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	0008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	-	-	519	0	519	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
76902	CONSTRUCCION DE UN ESPACIO DE LECTURA ANEXO A LA BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR 1A ETAPA	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	0005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	-	-	816,918	261,715	816,918	261,715	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.32	32.0%	
80310	CONSTRUCCION DE UN ESPACIO DE LECTURA ANEXO A LA BIBLIOTECA, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR 2A ETAPA	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	0006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	-	-	52,780	0	52,780	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
128776	CONSTRUCCION DE AULAS, CORREDOR Y ESCALERAS EN LA FACULTAD DE IDIOMAS, EXTENSION	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	C08A3A 0014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	-	-	2,500,000	0	2,500,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
128911	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS EN LA FACULTAD DE IDIOMAS, EXTENSION C.U.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	C08A3A 0016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	-	-	2,232,280	0	2,232,280	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
128824	CONSTRUCCION DE PÓRTICO DE ACCESO, PERGOLADO, IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIOS	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	C08A3A 0016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	-	-	1,500,000	0	1,500,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
128736	CONSTRUCCION DE SEGUNDO MÓDULO DE CAFETERIA, ANDADOR Y REMODELACIÓN DE AREA DE LA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	C08A3A 0013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	-	-	2,500,000	0	2,500,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
123063	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE ALMACEN GENERAL (PRIMERA ETAPA) EN LA UMAR CAMPUS	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	0009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	-	-	4,698	0	4,698	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	FASP												44,156,923	3,751,489	44,156,923	3,751,489	100.0%	4,945,697	0		57,947.00	72,440.00	125.0%	
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA																								

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
114747	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			15,010,585	259,111	15,010,585	259,111	100.0%	0	0	OTROS	53,240.00	67,734.00	127.2%	EN ESTE EJE EXISTEN DIFERENCIAS CON RESPECTO AL TRIMESTRE PASADO DEBIDO A LA APLICACIÓN DE REPROGRAMACIONES. LAS METAS CONSIDERADAS EN EL AVANCE FÍSICO SE REFLEJAN DE MANERA ACUMULADA YA QUE EN ALGUNOS CASOS SE HA OBTENIDO UN SOBREVANDE DE METAS Y LA INSTITUCIÓN NO MANEJA METAS DE MANERA TRIMESTRAL. SE DESCRIBEN LAS METAS DE LA SIGUIENTE FORMA: EXAMEN/PERSONA PROGRAMADOS 14740 EXAMENES PARA 6070 PERSONAS DE LAS CUALES SE ALCANZARON 14740 EXAMENES PARA 6070 PERSONAS, PIEZA PROGRAMADAS 40174 ALCANZADAS 55131; PAR 6919 PROGRAMADAS 6456 ALCANZADAS; MILLAR 76 PROGRAMADAS 76 ALCANZADAS; OBRA PROGRAMADA 1 ALCANZADA 1.
114920	DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			6,150,202	934,684	6,150,202	934,684	100.0%	0	0	PERSONA	2,738.00	2,745.00	100.3%	EN ESTE EJE EXISTEN DIFERENCIAS EN RELACIÓN AL TRIMESTRE ANTERIOR DEBIDO A LA APLICACIÓN DE REPROGRAMACIONES. LAS METAS CONSIDERADAS EN EL AVANCE FÍSICO SE REFLEJAN DE MANERA ACUMULADA YA QUE LA INSTITUCIÓN NO PROGRAMA METAS DE FORMA TRIMESTRAL.
115246	SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			2,157,000	49,998	2,157,000	49,998	100.0%	0	0	OTROS	13.00	12.00	92.3%	EL EJE REFLEJA DIFERENCIAS CON RELACIÓN AL TRIMESTRE ANTERIOR DEBIDO A LAS REPROGRAMACIONES APLICADAS. LAS METAS CONSIDERADAS EN EL AVANCE FÍSICO SE REFLEJAN DE MANERA ACUMULADA YA QUE LA INSTITUCIÓN NO LAS PROGRAMA DE MANERA TRIMESTRAL. LAS CUALES SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE FORMA: OBRA PROGRAMADAS 11 ALCANZADAS 11; EQUIPO PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 1.
115316	COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			37,500	18,300	37,500	18,300	100.0%	0	0	OTROS	10.00	11.00	110.0%	ESTE EJE REFLEJA DIFERENCIAS CON RELACIÓN AL TRIMESTRE ANTERIOR DEBIDO A LAS REPROGRAMACIONES APLICADAS. LAS METAS CONSIDERADAS EN EL AVANCE FÍSICO SE REFLEJAN DE MANERA ACUMULADA YA QUE LA INSTITUCIÓN NO PROGRAMA METAS DE MANERA TRIMESTRAL.
115417	PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			20,330,748	2,167,055	20,330,748	2,167,055	100.0%	0	0	OTROS	1,885.00	1,915.00	101.6%	LAS METAS CONSIDERADAS EN EL AVANCE FÍSICO SE REFLEJAN DE MANERA ACUMULADA. YA QUE EN ALGUNOS CASOS SE HA OBTENIDO UN SOBREVANDE DE META Y LA INSTITUCIÓN NO PROGRAMA METAS DE MANERA TRIMESTRAL. LAS CUALES SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE FORMA: SISTEMA PROGRAMADAS 125 ALCANZADAS 100; EQUIPO PROGRAMADAS 717 ALCANZADAS 688; SISTEMA/EQUIPO PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 21; PIEZA PROGRAMADAS 500 ALCANZADAS 700; ACCESORIO PROGRAMADAS 250 ALCANZADAS 164; LOTE PROGRAMADAS 106 ALCANZADAS 106; CURSO PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 0; PERSONA PROGRAMADAS 100 ALCANZADAS 93; RENTA PROGRAMADAS 24 ALCANZADAS 16; SERVICIO PROGRAMADAS 39 ALCANZADAS 32; POLIZA PROGRAMADAS 6 ALCANZADAS 3; TRASLADO PROGRAMADOS 12 ALCANZADAS 12.
115569	INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			470,888	322,341	470,888	322,341	100.0%	4,945,697	0	OTROS	61.00	23.00	37.7%	ESTE EJE REFLEJA DIFERENCIAS EN RELACIÓN CON EL TRIMESTRE ANTERIOR DEBIDO A LA APLICACIÓN DE REPROGRAMACIONES. EN EL EJE TAMBIÉN SE CONSIDERA EL TOTAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL MES DE JUNIO DE 2011. LAS METAS CONSIDERADAS EN EL AVANCE FÍSICO SE REFLEJAN DE MANERA ACUMULADA EN VIRTUD DE QUE LA INSTITUCIÓN NO PROGRAMA METAS DE FORMA TRIMESTRAL. LAS CUALES SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN: TRASLADO PROGRAMADAS 60 ALCANZADAS 22; INFORME PROGRAMADO 1 ALCANZADO 1.
FAETA													719,857	719,857	719,857	719,857	100.0%	0	0	OTROS	147,789.00	32,880.00	22.2%	
EDUCACIÓN DE ADULTOS																								
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
74108	FAETA PRODUCTOS FINANCIEROS RAMO 33 IIEA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			3,763	3,763	3,763	3,763	100.0%	0	0	ADULTO	49,263.00	10,960.00	22.2%	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2011. LAS DIFERENCIAS EN LAS CIFRAS DEL AVANCE FÍSICO SE ORIGINA PORQUE EN EL PROGRAMADO SE TOMARON CIFRAS DEL UNIVERSO DE ATENCIÓN Y EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE DE USUARIOS QUE CONCLUYERON UN NIVEL EN PRIMARIA O SECUNDARIA
74003	FAETA PRODUCTOS FINANCIEROS RAMO 33 SEFIN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADUL			27,355	27,355	27,355	27,355	100.0%	0	0	ADULTO	49,263.00	10,960.00	22.2%	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2010 DE LA SEFIN APLICADOS EN EL EJERCICIO 2011 DIFERENCIAS EN LAS CIFRAS DEL AVANCE FÍSICO SE ORIGINA PORQUE EN EL PROGRAMADO SE TOMARON CIFRAS DEL UNIVERSO DE ATENCIÓN Y EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE A USUARIOS QUE CONCLUYERON UN NIVEL EN PRIMARIA O SECUNDARIA
73795	REPROGRAMACIÓN DE SALDOS NO EJERCIDOS EN EL EJERCICIO 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			688,739	688,739	688,739	688,739	100.0%	0	0	ADULTO	49,263.00	10,960.00	22.2%	REASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2010 AL EJERCICIO 2011. LA DIFERENCIA FINANCIERA Y AVANCE FÍSICO SE ORIGINA PORQUE EN EL PROGRAMADO ANUAL SE TOMARON EN ATENCIÓN Y LAS DE AVANCE SE TOMARON USUARIOS QUE CONCLUYERON UN NIVEL EN PRIMARIA Y SECUNDARIA

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
75994	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
75950	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
75927	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
76011	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
75971	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
76028	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
76047	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
76128	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL CANADA
76159	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
76142	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
76080	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
76223	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
76164	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL CANADA
76212	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
76257	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL ISTMO

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
76281	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL CAÑADA
76238	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
76311	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
76283	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
76395	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL PAPAŁOAMPAM
76375	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
76347	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
76322	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL MIXTECA
76473	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL PAPAŁOAPAM
76433	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL PAPAŁOAPAM
76496	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
76410	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL PAPAŁOAPAM
76464	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL PAPAŁOAPAM
76459	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
76481	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL PAPAŁOAPAM
76548	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
76532	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
76527	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
76521	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
76506	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
76504	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
76616	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,053.80	2,053.80	100.0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALE
76644	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
76623	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
76566	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALE
76605	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
76586	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALE
76583	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
76707	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
76785	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
76814	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
76982	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	100	0	100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
76847	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			205	0	205	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
75845	CONSTRUCCION DE GRADAS EN EL CAMPO DE BEISBOL (2A. ETAPA).	S-ASUNCION IXTALTEPEC	MENA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1,729,023	1,155,050	1,729,023	1,155,050	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
75820	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL (2O. NIVEL, AREA DE COCINAS).	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			29,286	0	29,286	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	MERCADO
75833	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL (3ER. NIVEL).	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			34,185	0	34,185	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	MERCADO
109369	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SRIO AZUL S/CAMINO RIO AZUL, COLONIA CHAUHTEMOC, MATIAS ROMERO CUARTA ETAPA. EN	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	COLONIA CHAUHTEMOC	RURAL	52706	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1,039,511	651,784	1,039,511	651,784	100.0%	0	0	METROS	40.00	35.00	87.5%	
76770	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CALLE 14 DE JUNIO, COL. CIENEGUITA, AG. CINCO SEÑORES.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			3,644	0	3,644	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	215.00	215.00	100.0%	
76755	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN AV. EMILIANO ZAPATA AG. SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			6,913	0	6,913	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,109.00	1,109.00	100.0%	
77429	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIA EUGENIA, COL. LOMA LINDA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			3,542	0	3,542	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,611.94	1,611.94	100.0%	
76001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE "PRIVADA DE ALCALA"	67-OAXACA DE JUAREZ	EJIDO GUADALUPE VICTORIA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			786,799	786,799	786,799	786,799	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,750.02	1,750.02	100.0%	
109370	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR TAMARINDO S/CAMINO OBSTUTA - REFORMA DE PINEDA REFORMA DE PINEDA	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	63920	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			912,549	0	912,549	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
75738	CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1,548,833	952,030	1,548,833	952,030	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61497	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAFEF/0023/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			73,073	15,800	73,073	15,800	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
75893	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CABAÑAS ECOTURISTICAS	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JERÓNIMO OTLA	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			22,440	0	22,440	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77381	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CABAÑAS ECOTURISTICAS (LA ESTANCIA)	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1,400	0	1,400	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
75946	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y COMPLEMENTARIA EN CABAÑAS ECOTURISTICAS	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			61,088	0	61,088	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
76938	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES.	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SAN MIGUEL ETLA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			6,268	0	6,268	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,000.00	3,000.00	100.0%	
77318	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PARA CAMPO DE FUT-BOL EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS.	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			5,542	0	5,542	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
75854	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CABAÑAS ECOTURISTICAS	266-SAN MIGUEL ACHIUTLA	SAN MIGUEL ACHIUTLA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			16,719	0	16,719	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
64630	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	BARRA COPALITA	RURAL	FAFEF/0012/010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO			317,983	317,983	317,983	317,983	100.0%	0	0	METROS LINEALES	580.00	580.00	100.0%	
64430	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SAN MIGUEL DEL PUERTO	URBANO	FAFEF/0013/010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO			316,724	316,724	316,724	316,724	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,219.00	2,219.00	100.0%	
76811	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA AV. 12 DE OCTUBRE EN EL FRACCIONAMIENTO BENTO JUAREZ.	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			263,621	0	263,621	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	
75724	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (1A. ETAPA).	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			20,345	0	20,345	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77406	CONSTRUCCION DE AUDITORIO (3A. ETAPA).	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			4,020	0	4,020	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
75861	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			32,063	0	32,063	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,400.00	7,400.00	100.0%	
76824	CONSTRUCCION DE AUDITORIO.	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			99,700	0	99,700	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.55	55.0%	
75764	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 3 DEL CENTRO CULTURAL HUATULCO (2A ETAPA).	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			20,937	0	20,937	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
75577	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA AGUASCALIENTES PONIENTE	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			689,560	538,384	689,560	538,384	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,718.00	2,718.00	100.0%	
75789	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CABAÑAS ECOTURISTICAS	446-SANTA MARIA YUCUHITI	SANTA MARIA YUCUHITI	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			9,163	0	9,163	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
76925	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC EN LA LOCALIDAD SANTIAGO AMOLTEPEC	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	SANTIAGO AMOLTEPEC	URBANO	55064	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			108,379	0	108,379	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	
75824	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CABAÑAS ECOTURISTICAS	520-SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			17,716	0	17,716	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
75970	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CABAÑAS ECOTURISTICAS	523-SANTO DOMINGO YANHUITLAN	SANTO DOMINGO YANHUITLAN	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			24,683	0	24,683	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
109368	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EL ESTERO 8/CAMINO JUCHITAN - UNION HIDALGO/UNION HIDALGO	557-UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	URBANO	53918	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1,200,000	1,199,794	1,200,000	1,199,794	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77426	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (COL. GUILLERMO GONZALEZ GUARDADO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			109,937	0	109,937	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	10,764.54	10,764.54	100.0%	
109371	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAACHILA-ZIMATLAN DE ALVAREZ DEL KM. 6+4000 AL KM. 7+850/ZIMATLAN DE ALVAREZ AMPLIACION	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	URBANO	54811	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.45	1.45	100.0%	
61607	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COLONIA MODERNA CALLE MILITAR)	14-CIUDAD XTEPEC	CIUDAD XTEPEC	URBANO	FAFEF/0567/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			250,000	246,194	250,000	246,194	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,133.00	1,133.00	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
76786	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICIA SUBTERRANEA (BARRIO EL ROSARIO 7A.SECCION)	23-CUILAPAM DE GUERRERO	BARRIO EL ROSARIO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,188	0	1,188	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.42	0.42	100.0%	
61734	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FAFEF/0566/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	250,000	246,307	250,000	246,307	100.0%	0	0	METRO LINEAL	792.00	792.00	100.0%	
76714	AMPLIACION DE COLECTOR PLUVIAL EN COLONIAS CHAUHTEMOC-SAN FRANCISCO AG. SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	8,701	0	8,701	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	275.00	275.00	100.0%	
76686	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE IZALCO, COL. AMPLIACION VOLCANES, AG. DONAJI.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	6,468	0	6,468	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	330.00	330.00	100.0%	
76674	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN ACCESO AL MODULO, BARRIO LA CRUZ AG. SAN FELIPE DEL AGUA.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,986	0	1,986	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	
76734	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUILLERMO ROSALES SOLATEGUI COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	322	0	322	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
75878	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICIA.	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	LOMAS DEL SANTO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	35,026	10,606	35,026	10,606	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.31	0.31	100.0%	
77278	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICIA EN EL PARAJE EL GITINGO.	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	12,742	0	12,742	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.85	2.85	100.0%	
75629	AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICIA LAGUNA HUETO (1A. ETAPA).	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	11,688	0	11,688	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.49	3.49	100.0%	
73414	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICIA, 3A. PRIV. DE HERCULES	399-SANTA MARIA ATZOMPA	COLONIA ODISEA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	26,510	26,464	26,510	26,464	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.18	0.18	100.0%	
	MEJORAMIENTO																							
61804	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/0047/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	400,000	0	400,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	4.00	0.00	0.0%	
109372	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE UBICADO SCAMINO A SANTA CRUZ (SAN FELIPE USILA)	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	URBANO	53924	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	5,594	0	5,594	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
109373	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN FELIPE IXTAPA - SANTA	172-SAN JUAN ACHIUTLA	SAN JUAN ACHIUTLA	URBANO	53922	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	270	0	270	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
109374	ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA AMBIENTAL Y ECONOMICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	VENTANILLA	RURAL	53917	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,007	0	1,007	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
109375	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO MARTIN CHINO - SOLEDAD VISTA HERMOSA, TRAMO REHABILITACION	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL	53925	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	219,613	0	219,613	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.70	70.0%	
118591	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	100	0	100	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,940.00	5,940.00	100.0%	
77349	REHABILITACION DE FACHADAS DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA Y ACCESOS.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	193	0	193	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	49,498.40	49,498.40	100.0%	
76660	REHABILITACION DEL COLECTOR PLUVIAL COLONIAS CHAUHTEMOC-SAN FRANCISCO AG. SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	4,124	0	4,124	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	275.00	275.00	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
77424	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AGENCIA PUEBLO NUEVO 2A. ETAPA (50 %)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1,111	0	1,111	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	142.00	142.00	100.0%	
75614	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ (CARCAMO PUEBLO NUEVO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			739,632	739,632	739,632	739,632	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
76646	REHABILITACION PARCIAL, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA PLANTA POTABILIZADORA FORTIN II, SEGUNDA ETAPA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			16,483	0	16,483	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
77419	CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN EL FRACCIONAMIENTO REYES MANTECON.	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			166,160	0	166,160	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
76800	REHABILITACION DE CALLES EN EL FRACCIONAMIENTO REYES MANTECON	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			5,325	0	5,325	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	
71519	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	URBANO	FAFEF/0582/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN			216,737	216,737	216,737	216,737	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
76973	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA CIVIL, INSTALACIONES Y ACABADOS EN LA CIUDAD ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			2,007	0	2,007	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																							
	MAQUINARIA																							
75749	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA RIEGO "NAZARENO"	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			45,914	0	45,914	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
	OTROS																							
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS,																							
77413	ELABORACION DE ANALISIS DE COSTO- BENEFICIO PARA 50 OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1,100	0	1,100	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	50.00	50.00	100.0%	
77162	ELABORACION DE ESTUDIO COSTO-BENEFICIO Y JUSTIFICACION ECONOMICA PARA 11 OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1,210	0	1,210	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	11.00	11.00	100.0%	
77229	ELABORACION DE ESTUDIO COSTO-BENEFICIO Y JUSTIFICACION ECONOMICA PARA 15 OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			4,410	0	4,410	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	15.00	15.00	100.0%	
77335	ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1,200	0	1,200	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	4.00	4.00	100.0%	
77383	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OPERACION VIAL DE LA AV. "EDUARDO MATRAMO GONZALEZ ORTEGA-5"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			763	0	763	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
77388	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA ADECUACION DEL DISTRIBUIDOR VIAL DE LA GLORIETA "LAZARO CARDENAS"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			388	0	388	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
77130	ELABORACION DE PROYECTO DE LEVANTAMIENTO RENDER Y RECORRIDO VIRTUAL DE LAS EDIFICACIONES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTORICO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			4,716	0	4,716	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
77329	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL "PARQUE RECREATIVO INFANTIL OAXACA".	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			90	0	90	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
76959	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL ENTRONQUE LA "Y" (OAXACA-ZIMATLAN-OCOTLAN).	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			13,218	0	13,218	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
76946	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL ENTRONQUE "REYES MANTECON" (OAXACA-LIBRAMIENTO SUR-ZIMATLAN).	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1,724	0	1,724	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
77363	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO GRANDE (LOS REYES - SAN PEDRO POCHUTLA)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	REYES	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1,300	0	1,300	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
77433	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL "PUENTE RIO CHIQUITO".	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1,100	0	1,100	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
77303	ELABORACION DE PROYECTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	439-SANTA MARIA TONAMECA	SAN AGUSTINILLO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			3,860	0	3,860	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
SISTEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL																								
PREVENCIÓN																								
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA																								
74377	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTA SISMICA (SASO) 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/0204/2010	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			8,272,130	8,272,130	0	8,272,130	100.0%	0	0	SISTEMA	8,272,130.30	8,272,130.30	100.0%	PROYECTO TERMINADO AL 100%
74498	MODERNIZACION DE EQUIPO PARA ACTUALIZACION DE MAPAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/0388/2010	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			50,906	50,906	0	50,906	100.0%	0	0	EQUIPO	50,906.38	50,906.38	100.0%	PROYECTO TERMINADO AL 100%
CONVENIOS 130 REGISTROS																								
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN																								
INVERSION																								
OBRA PÚBLICA																								
MEJORAMIENTO																								
83454	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (REUBICACION)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RTC/ONAVI/002/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA			2,800,212	2,799,810	2,800,212	2,799,810	100.0%	0	0	VIVIENDA	40.00	40.00	100.0%	
REHABILITACIÓN																								
80251	REHABILITACION DEL MUSEO OAXAQUEÑO DE ARQUEOLOGIA ERVIN FRISSEL	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	SPPP/CONACULTA/001/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA			1,970,000	0	1,970,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
OTROS CONVENIOS																								
CONSTRUCCIÓN																								
55164	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CBTA NO. 75	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO	SPPP/RA11/026/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			626,606	0	626,606	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.12	6.0%	OBRA EN PROCESO
55172	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CBTA NO. 75	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO	SPPP/RA11/046/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			48,394	0	48,394	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
56162	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN CETIS NO. 102	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	URBANO	SPPP/RA11/020/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			800,000	0	800,000	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.40	20.0%	OBRA EN PROCESO
56197	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CETIS NO. 168	14-CIUDAD IXTEPEC	IXTEPEC	RURAL	SPPP/RA11/048/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			150,000	0	150,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
56175	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN CETIS NO. 168	14-CIUDAD IXTEPEC	IXTEPEC	RURAL	SPPP/RA11/025/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			650,000	0	650,000	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.26	13.0%	OBRA EN PROCESO
55840	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN CBTIS NO. 91	14-CIUDAD IXTEPEC	IXTEPEC	RURAL	SPPP/RA11/031/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			661,643	0	661,643	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.13	13.0%	OBRA EN PROCESO
55859	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN CBTIS NO. 91	14-CIUDAD IXTEPEC	IXTEPEC	RURAL	SPPP/RA11/070/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			38,357	0	38,357	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
89120	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA.	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	COICOYÁN DE LAS FLORES	URBANO	CONADE/001/5/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE COICOYÁN DE LAS FLORES	-	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,444,286	1,444,286	1,444,286	1,444,286	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
71311	CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLODOS (CITRESO)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	RTSEMARNAT/0010/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 600-SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL	11,880,000	11,640,000	11,640,000	11,640,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.43	43.0%	
55942	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTIS NO. 205	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	SPPP/RA11/0/069/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	50,000	0	50,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
55913	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN CBTIS NO. 205	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	SPPP/RA11/0/030/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	650,000	0	650,000	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.20	10.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
55333	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CBTA NO. 92	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	SPPP/RA11/0/056/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	70,000	0	70,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.10	10.0%	OBRA EN PROCESO
55810	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA CETIS NO. 31	57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	SPPP/RA11/0/060/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	237,965	0	237,965	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
55797	REPARACIONES GENERALES EN CBTIS NO. 31	57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	SPPP/RA11/0/060/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	562,035	0	562,035	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.06	6.0%	OBRA EN PROCESO
56123	EQUIPAMIENTO PARA CBTIS NO. 183	59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	SPPP/RA11/0/072/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	700,000	0	700,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
86425	CONSTRUCCION DE LA ESTACION REPETIDORA DEL CANAL ONCE EN EL CERRO DEL FORTIN (1A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA B01-XE-IPN CANAL 11	4,000,000	1,992,519	4,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
55821	REPARACIONES GENERALES EN CBTIS NO. 150	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	SPPP/RA11/0/061/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	800,000	0	800,000	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.11	11.0%	OBRA EN PROCESO
56052	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CBTIS NO. 25	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	SPPP/RA11/0/027/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	737,446	0	737,446	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.16	8.0%	OBRA EN PROCESO
56222	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN CECATI NO. 67	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	SPPP/RA11/0/024/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	710,950	0	710,950	0	0.0%	0	0	TALLER	1.00	0.10	10.0%	OBRA EN PROCESO
56069	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CBTIS NO. 25	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	SPPP/RA11/0/050/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	62,554	0	62,554	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
56239	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER EN CECATI NO. 67	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	SPPP/RA11/0/047/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	39,050	0	39,050	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
56200	REPARACIONES GENERALES EN CETMAR NO. 05	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	SPPP/RA11/0/019/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,000,000	0	2,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.01	1.0%	OBRA EN PROCESO
55715	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CBTIS NO. 263	83-SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	URBANO	SPPP/RA11/0/054/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	800,000	0	800,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.29	29.0%	OBRA EN PROCESO
56272	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CECATI NO. 68 (COL. LA EXPERIMENTAL)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	SPPP/RA11/0/051/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	639,050	0	639,050	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
56251	CONSTRUCCION DE UN AULA EN CECATI NO. 68 (COL. LA EXPERIMENTAL)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	SPPP/RA11/0/040/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	710,950	0	710,950	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.30	30.0%	OBRA EN PROCESO
89784	CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE BEISBOL MUNICIPAL (2A.ETAPA)	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	URBANO	CONADE/000/3/2010	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN	-	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,925,714	1,925,714	1,925,714	1,925,714	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
88812	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES.	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	CONADE/000 6/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	-	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	39,652	39,652	0	39,652	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
56146	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN CBTS NO. 265	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	SPPP/RA11/0 032/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	800,000	0	800,000	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.40	20.0%	OBRA EN PROCESO
55758	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CBTA NO. 3	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA (EJIDO BENITO JUÁREZ)	RURAL	SPPP/RA11/0 029/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	626,606	0	626,606	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.26	13.0%	OBRA EN PROCESO
56031	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y MOBILIARIO DIVERSO PARA CBTF NO.3	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	SPPP/RA11/0 066/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	111,394	0	111,394	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
55080	REPARACIONES GENERALES EN CBTA NO. 16	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO TUXTEPEC	URBANO	SPPP/RA11/0 059/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	400,000	0	400,000	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.02	2.0%	OBRA EN PROCESO
55571	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CBTA NO. 183	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	SPPP/RA11/0 038/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	626,606	0	626,606	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.50	25.0%	OBRA EN PROCESO
56108	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CBTA NO. 183	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	SPPP/RA11/0 050/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	48,394	0	48,394	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
55612	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, UN TALLER Y OBRA EXTERIOR EN CBTA NO. 251	207-SAN JUAN MAZATLÁN	GENERAL FELIPE ÁNGELES	RURAL	SPPP/RA11/0 028/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,096,358	0	2,096,358	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.12	4.0%	OBRA EN PROCESO
55635	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y UN TALLER EN CBTA NO. 251	207-SAN JUAN MAZATLÁN	GENERAL FELIPE ÁNGELES	RURAL	SPPP/RA11/0 068/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	428,642	0	428,642	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.26	26.0%	OBRA EN PROCESO
55701	CONSTRUCCION DE UN TALLER, DOS ANEXOS Y SUBESTACION ELECTRICA EN CBTA 253	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	URBANO	SPPP/RA11/0 023/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,169,752	0	2,169,752	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.72	18.0%	OBRA EN PROCESO
55734	EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE COMPUTO EN CBTA NO. 253	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	URBANO	SPPP/RA11/0 0145/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	380,248	0	380,248	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.27	27.0%	OBRA EN PROCESO
55461	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA CBTA NO. 109	247-CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ	CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ	URBANO	SPPP/RA11/0 071/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	212,000	0	212,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
70656	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO TIPO D	247-CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ	CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ	URBANO	RTSEMARNA T/0004/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 600-SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL	2,970,000	2,970,000	2,970,000	2,970,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
55246	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CBTA NO. 77	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	SPPP/RA11/0 022/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	626,606	0	626,606	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.60	30.0%	OBRA EN PROCESO
55262	EQUIPAMIENTO PARA CBTA NO. 77	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	SPPP/RA11/0 044/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	385,394	0	385,394	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
55042	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTA NO. 9	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	SPPP/RA11/0 077/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	250,000	0	250,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
55649	CONSTRUCCION DE UN AULA, UN LABORATORIO Y SUBESTACION EN CBTA NO. 252	307-SAN PEDRO HUAMELULA	EL COYUL	RURAL	SPPP/RA11/0 039/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,054,700	0	2,054,700	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.39	13.0%	OBRA EN PROCESO
55665	EQUIPAMIENTO DE UN AULA, UN LABORATORIO Y EQUIPO EN CBTA NO. 252	307-SAN PEDRO HUAMELULA	EL COYUL	RURAL	SPPP/RA11/0 075/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	272,800	0	272,800	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
71101	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO TIPO B	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	URBANO	RTSEMARNA T/0005/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC D 22	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 400-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA AMBIENTAL	6,929,999	3,740,393	3,740,393	2,504,333	67.0%	0	0	OBRA	1.00	0.19	19.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
56098	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN CBTIS NO. 240	318-SAN PEDRO ESCONDIDO	MIXTEPEC - DTO. 22 -	URBANO	SPPP/RA11/035/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	800,000	0	800,000	0	0.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	0.33	33.0%	OBRA EN PROCESO
89348	CONSTRUCCIÓN Y TCHUMBRE DE CANCHA DE BASQUETBOL DE UNIDAD DEPORTIVA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	POCHUTLA	URBANO	CONADE/0005/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	510,086	510,086	510,086	510,086	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
55096	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CBTA NO. 37	324-SAN PEDRO POCHUTLA	POCHUTLA	URBANO	SPPP/RA11/037/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	626,606	0	626,606	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.50	25.0%	OBRA EN PROCESO
81524	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA.	373-SANTA CATARINA ZAPOQUILA	SANTA CATARINA ZAPOQUILA	URBANO	CONADE/0010/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,444,286	1,442,718	1,444,286	1,442,718	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
55636	EQUIPAMIENTO PARA CBTIS NO. 259	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	SPPP/RA11/076/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	153,000	0	153,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
55595	REPARACIONES GENERALES Y ADAPTACION DE VESTIDORES EN CBTIS NO. 259	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	SPPP/RA11/049/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	547,000	0	547,000	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.15	15.0%	OBRA EN PROCESO
70807	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO TIPO C	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	RTSEMARNA/170005/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICAS CIUDAD DE TLAXIACO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 600-SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL	4,950,000	1,075,230	1,075,230	1,075,230	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.21	21.0%	
55222	EQUIPAMIENTO PARA CBTA NO. 76	431-SANTA MARIA TECOMAVACA	SANTA MARIA TECOMAVACA	URBANO	SPPP/RA11/053/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	337,000	0	337,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
55191	REPARACIONES GENERALES EN CBTA NO. 76	431-SANTA MARIA TECOMAVACA	SANTA MARIA TECOMAVACA	URBANO	SPPP/RA11/064/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	270,000	0	270,000	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.02	2.0%	OBRA EN PROCESO
55590	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CBTA NO. 192	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	URBANO	SPPP/RA11/055/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	600,000	0	600,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
55690	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTIS NO. 264	439-SANTA MARIA TONAMECA	SANTA MARIA TONAMECA	URBANO	SPPP/RA11/078/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	560,000	0	560,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
55666	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN CBTIS NO. 264	439-SANTA MARIA TONAMECA	SANTA MARIA TONAMECA	URBANO	SPPP/RA11/034/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	800,000	0	800,000	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.60	30.0%	OBRA EN PROCESO
55480	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EM CBTA NO. 131	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	SPPP/RA11/021/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	701,606	0	701,606	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.50	25.0%	OBRA EN PROCESO
55510	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CBTA NO. 131	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	SPPP/RA11/042/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	48,394	0	48,394	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
55058	REPARACIONES GENERALES EN CBTA NO. 10	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	SPPP/RA11/062/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	400,000	0	400,000	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
55678	REPARACIONES GENERALES EN CETIS NO. 38	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	SPPP/RA11/063/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	800,000	0	800,000	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.11	11.0%	OBRA EN PROCESO
55139	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTA NO. 51	523-SANTO DOMINGO YANHUITLÁN	SANTO DOMINGO YANHUITLÁN	URBANO	SPPP/RA11/041/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	125,000	0	125,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
55529	EQUIPAMIENTO PARA CBTA NO. 158	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	URBANO	SPPP/RA11/074/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	87,000	0	87,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
71000	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO TIPO D	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	RTSEMARNA/17004/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 400-SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA AMBIENTAL	6,929,999	2,016,000	2,016,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.07	7.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
55782	EQUIPAMIENTO PARA UN LABORATORIO EN CETIS NO. 103	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	SPPP/RA11/0/045/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE-CONSTRUCTOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	619,528	0	619,528	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
55743	REPARACIONES GENERALES EN CETIS NO. 103	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	SPPP/RA11/0/058/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE-CONSTRUCTOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	180,472	0	180,472	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
56124	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN CETIS NO. 123	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	URBANO	SPPP/DPP/RA11/052/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE-CONSTRUCTOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	972,282	0	972,282	0	0.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	0.20	20.0%	OBRA EN PROCESO
56151	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN CETIS NO. 123	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	URBANO	SPPP/DPP/RA11/052/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE-CONSTRUCTOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	196,824	0	196,824	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
71224	CLAUSURA DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	RTSEMARNAT/0001/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 400-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA AMBIENTAL	2,475,000	2,425,000	2,425,000	2,425,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	
71387	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE RELLENO SANITARIO TIPO C	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	RTSEMARNAT/0002/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 400-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA AMBIENTAL	4,455,000	1,309,500	1,309,500	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.23	23.0%	
56176	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y REPARACIONES GENERALES EN CETIS NO. 124	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	SPPP/RA11/0/057/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE-CONSTRUCTOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	800,000	0	800,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
55280	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTA NO. 78	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	SPPP/RA11/0/073/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE-CONSTRUCTOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	250,000	0	250,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
56041	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CBTS NO. 248	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	ZIMATLÁN DE ALVAREZ	RURAL	SPPP/RA11/0/036/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE-CONSTRUCTOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	737,446	0	737,446	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.12	6.0%	OBRA EN PROCESO
56076	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CBTS NO. 248	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	ZIMATLÁN DE ALVAREZ	RURAL	SPPP/RA11/0/036/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE-CONSTRUCTOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	62,554	0	62,554	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
110118	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ACUYO-ZACATE COLORADO DEL KM. 3-440 AL KM. 4-600/SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ZACATE COLORADO	RURAL	54951	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES JOU-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	1,147,238	1,147,238	1,147,238	1,147,238	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.16	1.16	100.0%	
157186	MEJORAMIENTO DE LOS CONVENIOS DE PRODUCCION CONAFOR NUMERO CNF-CGR-GRV-OAX-PROD-TEMP/FRIO-01/2009-2010 Y CNF-CGR-GRV-OAX-PROD-TROP Y RAPIDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RTCONAFOR/0001/2011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL Y PESCA		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RHQ-COMISION NACIONAL FORESTAL	160,218	160,218	160,218	160,218	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
122008	TRANSVERSALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE ALLENDE DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ A LA CALLE GARCIA VIGIL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	INMUJERES/002/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA MUJER OAXAQUEÑA		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO HHG-INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES	83,489	0	83,489	0	0.0%	0	0	ACCION	0.10	0.00	0.0%	
86468	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE ALLENDE DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ A LA CALLE GARCIA VIGIL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE		21-TURISMO 100-SECRETARIA	209,001	0	209,001	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,142.08	1,142.08	100.0%	
86469	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE CARRANZA DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ A LA CALLE GARCIA VIGIL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE		21-TURISMO 100-SECRETARIA	1,504,103	0	1,504,103	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,304.95	1,304.95	100.0%	
86470	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE CONSTITUCION DE LA AVENIDA JUAREZ A LA CALLE PINO SUAREZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE		21-TURISMO 100-SECRETARIA	1,990	0	1,990	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,171.54	1,171.54	100.0%	
86471	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE HUMBOLDT DE LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO A LA AV. JUAREZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE		21-TURISMO 100-SECRETARIA	1,032,930	0	1,032,930	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,878.89	1,878.89	100.0%	
86472	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE HUMBOLDT DE LA CALLE QUINTANA ROO A LA CALLE ALCALA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE		21-TURISMO 100-SECRETARIA	254,828	0	254,828	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	856.95	856.95	100.0%	
86473	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE M. BRAVO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ A LA CALLE GARCIA VIGIL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE		21-TURISMO 100-SECRETARIA	184,286	0	184,286	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,052.76	1,052.76	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
86474	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE PINO SUAREZ DE LA CALLE MURGUIA A LA CALLE INDEPENDENCIA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE		21-TURISMO 100-SECRETARIA	399,776	0	399,776	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,583.83	2,583.83	100.0%	
86475	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE QUETZALCOATL DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ A LA CALLE GARCIA VIGIL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE		21-TURISMO 100-SECRETARIA	420,457	0	420,457	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	975.26	975.26	100.0%	
86476	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE XICOTENCAL DE LA CALLE LANORIA A LA CALLE GUERRERO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE		21-TURISMO 100-SECRETARIA	208,521	0	208,521	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,153.21	4,153.21	100.0%	
110119	COMPLEMENTO A LA AMPLIACION A CARRILES DEL BOULEVARD BENITO JUAREZ DEL KM. 115+640 AL KM 116 +643/SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	64862	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES JOU-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	89,422	89,422	89,422	89,422	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.03	1.03	100.0%	
89535	REHABILITACION																							
89535	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	URBANO	CONADE/002 2/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TLACOTEPEC		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	89,088	0	0	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
88992	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	166-SAN JOSE CHILTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	URBANO	CONADE/001 3/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	696,797	696,797	0	696,797	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.80	80.0%	
70900	PLAN DE REGULARIZACION PARA LA REHABILITACION DE SITIO DE DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	RTSEMARNAT/0003/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 400-SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA AMBIENTAL	3,959,999	1,164,000	1,164,000	1,164,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	
89272	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA.	462-SANTIAGO HUAJOLOTTILAN	SANTIAGO HUAJOLOTTILAN	URBANO	CONADE/002 0/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTTILAN		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	503,959	503,959	503,959	503,959	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
89411	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	CONADE /15/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE		25-PREVISIONES Y APORTACIONES PARA LOS SISTEMAS DE EDUCACION BASICA, NORMAL, TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	19,005	19,005	19,005	19,005	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
88266	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA IGNACIO MEJIA (1A ETAPA).	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	URBANO	CONADE/001 2/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	78,452	0	0	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
55125	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CBTA NO. 37	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	SPPP/RA11/0 080/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO O CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	48,394	0	48,394	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
145367	ADEFAS 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	10,892,103	10,892,103	10,892,103	10,887,035	100.0%	0	0	MAESTRO	2,871.00	2,871.00	100.0%	
103516	ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONAL OPERADA (RECURSO FEDERAL 2010)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,503,024	781,704	1,503,024	781,704	100.0%	0	0	GESTION	100.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES (HONORARIOS) PARA EL PERSONAL DE APOYO EN DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LAS AREAS DEL CECYTEO.
125701	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLOGICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA		11-EDUCACION PUBLICA 513-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	2,690,136	2,521,907	2,521,907	2,521,907	100.0%	0	0	ALUMNO	224.00	224.00	100.0%	CABE MENCIONAR QUE EL RECURSO QUE SE REPORTA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2010 DEL PRESUPUESTO FEDERAL, MISMO QUE SE EJERCIO A ABRIL DEL 2011.
82398	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO 2010	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGON	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	URBANO	1JM00074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CANADA		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	664,486	13,366	664,486	13,366	100.0%	0	0	ALUMNO	200.00	100.00	50.0%	
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
111625	ADEFAS 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 114-COORDINACION GENERAL DE OFICINAS DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION	6,160,751	6,160,751	6,160,751	6,160,751	100.0%	0	0	ALUMNO	2,858.00	2,858.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA VARIA ENTRE TRIMESTRES DE ACUERDO A LA MATRICULA Y AL NUMERO DE EGRESADOS.
94265	APORTACION FEDERAL PARA EL PROGRAMA DE CONSERVACION COMUNITARIA DE LA BIODIVERSIDAD 2010 COINBIO 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RTSEMARNAT/0009/2010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA DE OAXACA		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	6,147,450	5,755,509	6,147,450	5,755,509	100.0%	2,815	0	ACCION	1.00	0.79	79.0%	EL NUMERO COMPLETO DEL PROYECTO ES SPPP/RTSEMARNAT/0009/2010 SE TRUNCO POR LA LIMITACION DE CARACTERES EN ESE CAMPO

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		23=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
94528	APORTACION FEDERAL PARA EL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN LAS COMUNIDADES 2010 COINBIO 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA DE OAXACA		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	6,852,549	6,852,549	6,852,549	6,852,549	100.0%	438	0	ACCION	1.00	0.91	91.0%		
94649	APORTACION FEDERAL PARA LA ELABORACION DEL INVENTARIO DE EMISIONES GASES DE EFECTO INVERNADERO E IDENTIFICACION DE MEDIDAS DE MITIGACION DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RTSEMARNAT/0008/2010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA DE OAXACA		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	480,000	480,000	480,000	480,000	100.0%	101	0	ESTUDIO	1.00	0.90	90.0%	EL NUMERO COMPLETO DEL PROYECTO ES SPPP/RTSEMARNAT/0008/2010. SE TRUNCARON LOS PRIMEROS CARACTERES DEBIDO A QUE EN ESE CAMPO EL SISTEMA SOLO ACEPTA 20 CARACTERES.	
137504	APOYOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIO 2010 CONVENIO 1,350 MDP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11D14 - 05N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 140-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	110,989	33,108	110,989	33,108	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
143679	PRODUCTOS FINANCIEROS APOYO A LA EDUCACION CONVENIO 140 MDP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11D17 - 05N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 140-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	532,628	532,628	532,628	532,628	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
143562	PRODUCTOS FINANCIEROS APOYO A LA EDUCACION CONVENIO 20 MDP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11D16 - 05N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 140-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	378	378	378	378	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
143739	PRODUCTOS FINANCIEROS APOYO EXTRAORDINARIO 2010 CONVENIO 1,350 MDP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11D18 - 05N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 140-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	407,563	407,563	407,563	407,563	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
137553	PRODUCTOS FINANCIEROS APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACION CONVENIO 7 MDP 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11D15 - 05N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 140-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	48,672	48,672	48,672	48,672	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
122182	TRANSVERSALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	INMULIERES/008/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA MUJER OAXAQUEÑA		6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO HHG-INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES	36,035	0	36,035	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%		
119257	ESTABILIDAD EN OPTIMIZACION SEMI INFINITA Y ESTABILIDAD DE PROBLEMAS DE PROGRAMACION LINEAL CON ESTRUCTURA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	77,885	0	77,885	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%		
119239	ESTUDIO PARA DETERMINAR EL POTENCIAL PARA LA ELABORACION DE BIOFERTILIZANTES CON BASE EN MICORRIZAS Y AZOOSPIRILLUM EN	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	111,317	0	111,317	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%		
119208	MODELO CONCEPTUAL PARA DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PAGINAS WEB DE MUSEOS VIRTUALES REGIONALES	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	23,085	0	23,085	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%		
119166	PROYECTO DE VEHICULOS DE MANTENIMIENTO DE HIDRANTES 2DA GENERACION PARA LA RED DE ESTACIONES DE COMBUSTIBLES ASA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	73,559	0	73,559	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%		
119280	RESTAURACION DE LA CUENCA HIDROGRAFICA EN SAN MARTIN PALO SOLO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA		11-EDUCACION PUBLICA 511-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	243,949	0	243,949	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%		
84141	DESARROLLO DE TECHUMBRES PARA VIVIENDAS AUTOCONSTRUIDAS EN LA CUENCA DEL PAPALOAPAN	44-LOMA BONITA	SAN ANTONIO	RURAL	0015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	334,405	100,422	334,405	100,422	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.30	30.0%		
84505	DISEÑO Y FABRICACION DE MATERIALES ALTERNATIVOS A BASE DE CAUCHO RECICLADO, COMO ELEMENTO PARA LA CONSTRUCCION	44-LOMA BONITA	SAN ANTONIO	RURAL	001A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	75,770	23,887	75,770	23,887	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.31	31.0%		
76748	BRIGADA MULTIDISC. DE SERV. SOC. COMUNITARIO EN SAN ANDRES PAXTLAN	95-SAN ANDRES PAXTLAN	SAN ANDRES PAXTLAN	URBANO	000G	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR		20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	311,575	217,207	311,575	217,207	100.0%	0	0	ADULTO	1,231.00	858.13	69.7%		
76589	PROYECTO INTEGRAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN SAN ANDRES PAXTLAN	95-SAN ANDRES PAXTLAN	SAN ANDRES PAXTLAN	URBANO	000E	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR		20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	127,230	58,249	127,230	58,249	100.0%	0	0	ADULTO	1,231.00	563.00	45.7%		
76507	BRIGADA MULTIDISC. DE SERV. SOC. COMUNITARIO EN SAN JOSE LACHIGURI	170-SAN JOSE LACHIGURI	SAN JOSE LACHIGURI	URBANO	000D	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR		20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	326,995	201,177	326,995	201,177	100.0%	0	0	ADULTO	1,407.00	865.00	61.5%		
76673	PLAN ESTRATEGICO COMUNITARIO PARA EL MANEJO Y CONSERVACION DEL SUELO EN SAN JOSE LACHIGURI	170-SAN JOSE LACHIGURI	SAN JOSE LACHIGURI	URBANO	000F	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR		20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	139,940	61,802	139,940	61,802	100.0%	0	0	ADULTO	1,607.00	709.00	44.1%		
84198	DESARROLLO DE CATALIZADORES SOPORTADOS PARA LA PRODUCCION DE COMBUSTIBLES DE ULTRA BAJA AZUFRE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	RURAL	0016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	433,163	366,380	433,163	366,380	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.84	84.0%		
84267	DETECCION Y ANALISIS DE LA TRANSVERSALIDAD DE GENERO ENTRE LA COMUNIDAD ESTUDIANTE DEL CAMPUS TUXTEPEC Y LOMA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	RURAL	0017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	30,065	4,768	30,065	4,768	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.15	15.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
84013	DIOSEGINA COMO PRECURSOS DE SAPONINAS CON ACTIVIDAD ANTICANCERIGENA Y ESTRUCTURAS ANALOGAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	0014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAOLAPAN		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	10,000	0	10,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%		
84546	EDUCACION CIENTIFICA EN COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DE OAXACA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	001B	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAOLAPAN		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	33,599	33,599	33,599	33,599	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
84442	EFECTO DE LA INHIBICION DEL NPTRRB EN LA PRODUCCION DEL PHB Y DE LA PROTEINA CRY	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA (EJIDO BENITO JUÁREZ)	RURAL	0019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAOLAPAN		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	72,898	10,000	72,898	10,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.13	13.0%		
84332	NANOPARTICULAS DE TIO2 SOPORTADAS EN NANOCOMPOSITOS DE HULE NATURAL/ORGANO ARCILLA Y SU USO COMO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	0018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAOLAPAN		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	75,246	0	75,246	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%		
115540	INV DE CORALES PETREOS, AMELIDOS, DECAPODOS, CRUSTACEOS	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	001A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	237,190	104,717	237,190	104,717	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.45	45.0%		
115477	PECES BATOIDES DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL DEL GOLFO DE TEHUANTEPEC	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	0019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	105,775	41,146	105,775	41,146	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.41	41.0%		
82274	COBERTURA RAMO 11	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	1JM000B4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	7,272	0	7,272	0	0.0%	0	0	ALUMNO	200.00	100.00	50.0%		
20-OAXACA RECURSO 2009																									
SUBSIDIOS 408 REGISTROS																									
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE													45,181,075	387,607	45,181,075	187,707	48.4%	0	0			17,975.26	16,149.45	89.8%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)																									
INVERSIÓN																									
EQUIPAMIENTO																									
BIENES MUEBLES																									
81394	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 2009	44-LOMA BONITA	SAN ANTONIO	RURAL	000Z	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAOLAPAN	ALUMNOS Y PROFESORES	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	305,021	0	305,021	0	0.0%	0	0	ADULTO	987.00	0.00	0.0%		
81506	PROMEP 2009	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	1JM00085	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	43,000	0	43,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	24.00	0.00	0.0%		
GASTO CORRIENTE																									
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																									
81228	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 2009	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	000Y	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAOLAPAN	PROFESORES Y ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	449,971	71,012	449,971	71,012	100.0%	0	0	ADULTO	980.00	290.00	29.6%		
81337	PROMEP 2009	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	1JM00084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	106,518	0	106,518	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	121.00	0.00	0.0%		
PROGRAMA FONDO DE INVERSIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON EVALUACIÓN DE LA ANUIES (FIUPEA)																									
115911	FONDO DE CONSOLIDACION 2009	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	001G	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	PROFESORES Y ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	462,824	84,591	462,824	84,591	100.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	0.20	20.0%		
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA																									
INVERSIÓN																									
EQUIPAMIENTO																									
BIENES MUEBLES																									
143911	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11H2F - 05N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	13,051,789	0	13,051,789	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS																									
136960	HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11A3A-05N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	8,819,485	0	8,819,485	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
144195	PROGRAMA HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS EN ESCUELAS SECUNDARIAS EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11H2G - 05N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	18,250,000	0	18,250,000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
GASTO CORRIENTE																									
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																									
144318	PROGRAMA HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11H2G - 05N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	2,793,679	0	2,793,679	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES																									
86183	ELIMINACION DE LA MUERE MATERNA	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	199,900	199,900	199,900	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre Generados		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercido	Ejercido	Ejercido	Ejercido	Ejercido		Ejercido	Ejercido	Ejercido
														Ministrado	Programado	Ejercido										
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES																										
	INVERSIÓN																									
	EQUIPAMIENTO																									
	OTROS																									
28363	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD /COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	53001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	8,904	8,904	8,904	8,904	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%			
	GASTO CORRIENTE																									
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																									
70448	OPORTUNIDADES PRODUCTOS FINANCIEROS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	35,536	0	35,536	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%			
SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION																										
69689	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION 2009/ INTERVENCIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	447,588	0	447,588	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%			
SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD																										
65993	CREANDO LA FIGURA DE LOS GESTORES DE CALIDAD COMO LIDERES DE CALIDAD EN LA ESTRUCTURA DE LOS SSO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	268008	12-SALUD 610-DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD	23,277	23,200	23,277	23,200	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.99	99.0%			
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																										
	INVERSIÓN																									
	OBRA PÚBLICA																									
	CONSTRUCCIÓN																									
79296	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO Y LINEA DE CONDUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE AMPLIACION JARDIN	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	2630 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,245	0	1,245	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	285.00	285.00	100.0%			
80075	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CALLE ART. 123 COL. 5 SEÑORES AG. CINCO SEÑORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	150 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	3,960	0	3,960	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	106.30	106.30	100.0%			
77930	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CALLE 14 DE JUNIO COL. CIENEGUITA, AG. CINCO SEÑORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	270 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	3,538	0	3,538	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	215.00	215.00	100.0%			
74042	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN AV. EMILIANO ZAPATA AG. SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1400 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	11,843	0	11,843	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,109.00	1,109.00	100.0%			
	AMPLIACIÓN																									
78150	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN ACCESO AL MODULO.BARRIO LA CRUZ AG. SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	500 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,986	0	1,986	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%			
79657	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE RIO USUMACINTA 1A. ETAPA, AG. SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	240 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	5,350	0	5,350	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	160.00	160.00	100.0%			
79461	AMPLIACION DE COLECTOR PLUVIAL EN COLONIAS CUAHUITEMOC-SAN FRANCISCO, AG. SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1648 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	17,814	0	17,814	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	839.54	839.54	100.0%			
78750	AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE GUILLERMO ROSALES SOLAEGUI COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	476	0	476	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
79912	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE IZALCO, COL. VOLCANES, AG. DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	440 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	9,358	0	9,358	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	330.00	330.00	100.0%			
78446	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE IZALCO, COLONIA AMPLIACION VOLCANES, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	413 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	3,813	0	3,813	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	330.00	330.00	100.0%			

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre Generados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos		Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos
														Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24			
78276	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SABINOS Y ARROYO LATIR, COL. LOMA RANCHO AG. SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1441 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,612	0	1,612	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	463.30	463.30	100.0%			
78868	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZAACHILA COL. ESTADO DE OAXACA, AG. SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	484 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	772	0	772	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	395.00	395.00	100.0%			
78319	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO (DE PUENTE RIO ESCONDIDO A CALLE LOMA OAXACA) COL. SAN FELIPE DEL AGUA, AG. SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	400 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,275	0	1,275	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	158.05	158.05	100.0%			
79091	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. HELADIO RAMIREZ LOPEZ AG. SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1154 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	14,489	0	14,489	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,281.60	1,281.60	100.0%			
79172	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1A Y 2A PRIVADA DE 19 DE ENERO, COLONIA DEL MAESTRO, AG. SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	60 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	887	0	887	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	178.00	178.00	100.0%			
78239	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES COL. AMPLIACION JARDIN, AG. DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	2500 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	4,193	0	4,193	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	2,533.00	2,533.00	100.0%			
78003	AMPLIACION DE RED DE AGUA EN CIRCUITO CARRETERA AG. DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	84	0	84	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	90.00	90.00	100.0%			
73758	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DR. ALBERTO VARGAS COL. JURORA, CABEGERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	634	0	634	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,263.00	1,263.00	100.0%			
78972	AMPLIACION DRENAJE SANITARIO EN CALLE PUTLA DE GUERRERO, COL. ESTADO DE OAXACA AG. SAN MARTIN MEXICAPAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	250 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	888	0	888	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	298.40	298.40	100.0%			
	REHABILITACION																									
72753	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES PARAJE LOS PRETILES COL. VIGUERA, AG. TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	265006 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	16,483	0	16,483	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	1,263.00	1,263.00	100.0%			
73873	REHABILITACION DE COLECTOR PLUVIAL COLONIAS CUAUHTEMOC-SAN FRANCISCO, AG. SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1568 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	8,673	0	8,673	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	271.00	271.00	100.0%			
73610	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS, COL. DEL MAESTRO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	263 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	5,223	0	5,223	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,461.00	1,461.00	100.0%			
72956	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL REBOMBEO AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	4394 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,382	0	1,382	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	270.00	270.00	100.0%			
73511	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL REBOMBEO MARTIRES DE RIO BLANCO (CALLE RAFEL BALLESTEROS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1026 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	659	0	659	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	266.00	266.00	100.0%			
77956	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION REBOMBEO COL. SANTA MARIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	965	0	965	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
77980	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION REBOMBEO MANUEL SABINO CRESPO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1103 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,629	0	1,629	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	607.00	607.00	100.0%			

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
78111	REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, COL. CENTRO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	480 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	3,291	0	3,291	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	385.00	385.00	100.0%	
78029	REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS COL. UNION (CALLE BENJAMIN HILL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	260 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,571	0	2,571	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	208.57	208.57	100.0%	
78131	REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO EN LA COL. SIETE REGIONES (INCLUYE SA. PRIV. DE TOTONTEPEC)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	3412 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,279	0	2,279	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	449.50	449.50	100.0%	
73982	REHABILITACION DEL COLECTOR GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	8100 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	10,520	0	10,520	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	332.00	332.00	100.0%	
73265	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION ZONA NORTE (CALLE BELISARIO DOMINGUEZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	10631 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,181	0	2,181	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
73152	REHABILITACION DEL SISTEMA DE CARGAMO DE BOMBO VOLCANES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	9684 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,404	0	1,404	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
72498	REHABILITACION PARCIAL,EQUIPAMIENTO,PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA PLANTA POSIBILITADORA FORTIN II,SEGUNDA ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	265006 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	16,483	0	16,483	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES																								
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
115450	APOYO A INVESTIGADORES NACIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE TUTORIA Y ASESORIA A ESTUDIANTES DE NIVEL LICENCIATURA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	0018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	23,720	0	23,720	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
115405	ENTENDIENDO LOS PROCESOS QUE GARANTIZAN LA PERPETUIDAD DE LOS SIST. ARRECIFALES, REPROD, RECLUTAMIENTO, SUPERVISION Y CONECTIVIDAD DE LOS CORALES ARRECIFALES DE LA COSTA DE	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	0017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	1,903	0	1,903	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES																								
FONDOS REGIONALES																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
81055	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA (2A. ETAPA).	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
81054	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	951	0	951	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
81053	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,052	0	2,052	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
60988	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	28-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,863	0	9,863	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
60989	CONSTRUCCION DE CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO.	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,500	0	9,500	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
60983	CONSTRUCCION DE CENTRO DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO DE HIDALGO.	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7	0	7	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
60984	CONSTRUCCION DE DEPARTAMENTO PARA PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,000	0	4,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
60990	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,353	0	8,353	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
60985	CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO Y BARRA FRONTAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,000	0	9,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
60987	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,683	0	14,683	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,000.00	4,000.00	100.0%	
60986	PAVIMENTACION DEL CAMINO DE ACCESO DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO DE HIDALGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	328	0	328	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	21,906.00	21,906.00	100.0%	
61059	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE 10 MODULOS DE DORMITORIOS PARA ALUMNOS EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ.	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	100 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,003	0	3,003	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61048	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,810	0	3,810	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61049	CONSTRUCCION DE CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1	0	1	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
60999	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
60931	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA RELLENO SANITARIO EN BASURERO DE JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	61,645	0	61,645	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61001	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE BIOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61050	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61000	CONSTRUCCION DE 16 AULAS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN (GA. ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,270	0	1,270	0	0.0%	0	0	AULA	10.00	10.00	100.0%	
60909	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 2+350 AL 3+370	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,796	0	5,796	0	0.0%	0	0	KILOMETRO CIRCUITO	1.02	1.02	100.0%	
60893	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 0+000 AL 2+350	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	199,810	0	199,810	0	0.0%	0	0	KILOMETRO CIRCUITO	2.35	2.35	100.0%	
60922	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 11+930 AL 13+360	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	32,300	0	32,300	0	0.0%	0	0	KILOMETRO CIRCUITO	1.43	1.43	100.0%	
60923	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 13+360 AL 14+380.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,172	0	5,172	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
60924	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 14+380 AL KM. 15+400	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,848	0	1,848	0	0.0%	0	0	KILOMETRO CIRCUITO	1.02	1.02	100.0%	
60910	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM 5+370 AL 4+800	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	42,525	0	42,525	0	0.0%	0	0	KILOMETRO CIRCUITO	1.43	1.43	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
60912	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 7+100 AL 8+530.	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	79,964	0	79,964	0	0.0%	0	0	KILOMETRO CIRCUITO	1.43	1.43	100.0%	
60997	CONSTRUCCION DEL PUENTE SUR SOBRE RIO LOS PERROS, PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	67,420	0	67,420	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	83.50	83.50	100.0%	
60982	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(SALINA CRUZ-LA VENTOSA)-PLAYA VICENTE DEL KM. 4+000 AL 13+000.	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	168,971	0	168,971	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
60998	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS MATIAS ROMERO	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,029	0	1,029	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61046	CONSTRUCCION DE CUBICULO PARA PROFESORES DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS MATIAS ROMERO.	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1	0	1	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61047	CONSTRUCCION DE DIRECCION DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS MATIAS ROMERO	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24,074	0	24,074	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61057	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA VELARIA DEL AUDITORIO GUELAGUETZA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1699 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	67,050	0	67,050	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
60994	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE MELCHOR OCAÑO (DE LA CALLE DE COLON A LA CALLE EDUARDO MATA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	410,348	0	410,348	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
60995	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE FIALLO (DE LA CALLE COLON A LA CALLE A LA NORIA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	450 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	52,117	0	52,117	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.65	0.65	100.0%	
60905	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE BUSTAMANTE (DE LA CALLE ZARAGOZA A LA CALLE EDUARDO MATA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
60903	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE FIALLO (DE LA AV. INDEPENDENCIA A LA CALLE DE LA NORIA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	46,131	0	46,131	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
60894	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE MELCHOR OCAÑO (DE LA CALLE DE GUERRERO A LA CALLE DE EDUARDO MATA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,796	0	16,796	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
60895	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE REFORMA (DE LA CALLE BERRIOZABAL A LA CALLE JACOBO DALEVUELTA).	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,305	0	7,305	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
60993	CONSTRUCCION DE DEPARTAMENTO PARA PROFESORES DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS CENTRAL OCOTLAN	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,683	0	5,683	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61058	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SIETE AULAS Y CUATRO ANEXOS DE LA NOVA UNIVERSITAS "CAMPUS PUTLA" (2A. ETAPA).	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,264	0	10,264	0	0.0%	0	0	AULA	7.00	7.00	100.0%	AULA Y ANEXOS
61056	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS SOLA DE VEGA	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,020	0	1,020	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
60927	CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO "ANDADOR PEREZ GASGA" (2A. ETAPA).	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	18484 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,778	0	11,778	0	0.0%	0	0	OTROS	65.00	65.00	100.0%	LUMINARIAS
60928	CONTINUACION DE LA REHABILITACION DEL ANDADOR TURISTICO "PEREZ GASGA"	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	2500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11	0	11	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
60897	RESTAURACION, ADECUACION E INTEGRACION DE INMUEBLE ANTIGUO PARA PARADOR TURISTICO (1A ETAPA)	339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1318 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	754	0	754	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
61052	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUXTLAHUACA (2A ETAPA).	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61051	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUXTLAHUACA.	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
60935	CONSTRUCCION DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	720	0	720	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
60934	CONSTRUCCION DE CUBICULO PARA PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,673	0	3,673	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
60941	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, CARGAMO DE BOMBO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL.	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	557	0	557	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
60939	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	160	0	160	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
60940	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7	0	7	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
60936	CONSTRUCCION DE SALA DE AUTOACCESO DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	565	0	565	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
60937	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL.	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,071.68	1,071.68	100.0%	
60938	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	36	0	36	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61072	CERCADO PERIMETRAL PARA LA UNIVERSIDAD DE CHAPINGO	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	480.00	480.00	100.0%	
61071	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA UNIVERSIDAD DE CHAPINGO	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	294.00	294.00	100.0%	
110325	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SRIO SECO SICAMINO ZIMATLAN DE ALVAREZ-ZAACHILA, UB. EN LOS LIMITES DE LA CIENEGA AMPLIACION	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	URBANO	49059	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	12.00	12.00	100.0%	
61073	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE GOMEZ FARIAS (DE LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO A LA CALLE	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	45 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.10	0.10	100.0%	
60908	AMPLIACION DE LA RED SUBTERRANEA EN EL ANDADOR TURISTICO PEREZ GASGA (2A. ETAPA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	180 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	784	0	784	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.40	0.40	100.0%	
61065	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD DE CHAPINGO	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.09	0.09	100.0%	
61074	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN EL KM. 11+300 DE LA CARRETERA OAXACA - ZIMATLAN FRENTE A LA UNIVERSIDAD DE CHAPINGO. (2A. MEJORAMIENTO	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	25	0	25	0	0.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
60992	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE FIALLO DE LA CALLE DE COLON A LA CALLE DE LA NORIA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	55,801	0	55,801	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,866.71	2,866.71	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
61061	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (ABASOLO DE AVENIDA JUAREZ A LA CALLE DE GARCIA VIGIL)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	78	0	78	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,336.45	4,336.45	100.0%	
60926	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA CALLE DE CRESPO A LA CALLE PORFIRIO DIAZ)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
60907	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA CALLE DE VICTORA A LA CALLE DE CRESPO)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	95,021	0	95,021	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,563.00	6,563.00	100.0%	
60904	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE BUSTAMANTE DE LA CALLE DE ZARAGOZA A LA CALLE EDUARDO MATA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	196	0	196	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,310.99	8,310.99	100.0%	
60901	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE COLON DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A LA CALLE BUSTAMANTE)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	279	0	279	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,119.24	4,119.24	100.0%	
60902	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE DE LAS CASAS DE LA CALLE DE BUSTAMANTE A LA CALLE FLORES MAGON)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	452	0	452	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,298.00	1,298.00	100.0%	
60925	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE FIALLO DE LA AV. INDEPENDENCIA A LA CALLE DE COLON)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	95	0	95	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,866.71	2,866.71	100.0%	
60900	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE GUERRERO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A LA CALLE ARMENTA Y LOPEZ)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	248	0	248	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,568.53	1,568.53	100.0%	
60899	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE HIDALGO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A LA CALLE ARMENTA Y LOPEZ)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	191	0	191	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,178.11	2,178.11	100.0%	
60932	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE MORELOS DE LA AV. JUAREZ A LA CALLE 5 DE MAYO)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	299	0	299	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,667.23	1,667.23	100.0%	
60991	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE REFORMA, DE LA CALLE ABASOLO A LA CALLE CONSTITUCION).	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50	0	50	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,061.23	1,061.23	100.0%	
60906	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE REFORMA DE LA CALLE GOMEZ FARIAS A LA CALLE MARGARITA MAZA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,518	0	2,518	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61062	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (DR. LICEAGA DE AV. JUAREZ A LA CALLE PINO SUAREZ)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	119	0	119	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,614.30	1,614.30	100.0%	
61064	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (MORELOS DE 5 DE MAYO A ALCALA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	49	0	49	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,264.90	1,264.90	100.0%	
61063	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (PINO SUAREZ DE DR. LICEAGA A LA CALLE PRIMO VERDAD)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	82	0	82	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,553.16	3,553.16	100.0%	
61060	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (PRIMO VERDAD DE AV. JUAREZ A PINO SUAREZ)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	66	0	66	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,614.30	1,614.30	100.0%	
60933	TERMINACION DE LA RESTAURACION Y ADAPTACION DEL INMUEBLE QUE OCUPARA EL MUSEO DEL PALACIO "ESPACIO DE LA DIVERSIDAD"	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,928	0	7,928	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	REHABILITACION																							
60930	REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA (2A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	70714 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10	0	10	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
60929	REHABILITACION DE LA SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION EN VIALIDADES (2A. ETAPA).	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	70714 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	830	0	830	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
60896	CONTINUACION DE LA REHABILITACION DEL BOULEVAR PLAYA ZICATELA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	PUNTA DE ZICATELA	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	2500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	347	0	347	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																							
60996	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA EL AREA ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA NOVA UNIVERSITAS "CAMPUS CENTRAL OCOTLAN"	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	35,968	0	35,968	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
60898	ADAPTACION DE INMUEBLE PARA CENTRO DE DESARROLLO SUSTENTABLE (2A. ETAPA)	258-SAN MIGUEL ACHIUTLA	SAN MIGUEL ACHIUTLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	393 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,230	0	5,230	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	OTROS GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS,																							
94696	PAGO DE 1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS REALIZADAS POR ADMINISTRACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UICEP/4548/2010	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	ESTADO DE OAXACA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	132,075	132,075	132,075	0	0.0%	0	0	INSPECCION	1.00	0.00	0.0%	
118858	PAGO DEL 1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA 2009 D07C1D	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	ASE 06 1 AL MILLAR	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD ESTATAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	NO APLICA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	460,733	374,885	460,733	374,885	100.0%	591	0	INSPECCION	460,733.00	85,847.00	18.6%	
118582	PAGO DEL 1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA D07C1B	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	ASE 05 1 AL MILLAR	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD ESTATAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	NO APLICA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,019,000	87,393	1,019,000	87,393	100.0%	2,100	0	INSPECCION	1,019,000.00	931,606.00	91.4%	
60911	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES.	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	34214 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,233	0	4,233	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
	PROGRAMAS REGIONALES																							
	INVERSION OBRA PUBLICA CONSTRUCCION																							
79392	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	95	0	95	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,480.00	6,480.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
78765	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS 1 Y 2 DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA.	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	ALMOLOYA DE GUTIERREZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	180 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,882	0	12,882	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
81392	CONSTRUCCION DEL CAMINO CALIHUALA-SILCAYOAPAM DEL KM. 0+000 AL KM. 2+600	11-CALIHUALA	CALIHUALA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	478 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,700	0	2,700	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.60	2.60	100.0%	
81334	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA COL. 18 DE MARZO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	100 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	10.00	10.00	100.0%	
81061	ADECUACION DE CANAL DE RIEGO EN LA SUBLATERAL DEL PERIFERICO DE JUCHITAN (RANCHO EL POTRERO)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	30	0	30	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,360.00	3,360.00	100.0%	
77383	CONSTRUCCION DE CENTRAL CAMIONERA.	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,296,036	6,442,541	9,296,036	6,442,541	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
78841	CONSTRUCCION DE CENTRAL CAMIONERA.(2A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,492,000	3,303,700	3,492,000	3,303,700	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
80840	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PERIFERICO DE JUCHITAN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	122	0	122	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	3,828.50	3,828.50	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
77330	CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION EN EL BORDO DEL RIO LOS PERROS	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	77,610	600	77,610	600	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
78881	CONSTRUCCION DEL ENTRONQUE CARRETERO (CARRETERA PANAMERICANA-PERIFERICO DE JUCHITAN)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,217,981	1,713,957	3,217,981	1,713,957	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
78533	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 0+000 AL KM. 2+350 (2A. ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	154,256	0	154,256	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.35	2.35	100.0%	
77296	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 10+930 AL KM. 11+930	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	857,974	857,925	857,974	857,925	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	
78493	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 14+380 AL KM. 15+400 (2A. ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,772,063	1,677,386	1,772,063	1,677,386	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.02	1.02	100.0%	
77313	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 8+530 AL KM. 9+730	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	433,495	119,550	433,495	119,550	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.20	0.36	30.0%	
77306	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 9+730 AL KM. 10+930	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,446,620	719,465	2,446,620	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.20	0.36	30.0%	
77291	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "LOS PERROS II NORTE", UBICADO EN EL PERIFERICO SOBRE RIO LOS PERROS	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,190,183	0	1,190,183	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	83.50	83.50	100.0%	
80915	FORESTACION DE JARDINERAS EN ROTONDAS DEL PERIFERICO DE JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,079,023	0	1,079,023	0	0.0%	0	0	OTROS	17,500.00	0.00	0.0%	PLANTAS
80949	REFORESTACION DEL PERIFERICO DE JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,996,087	0	1,996,087	0	0.0%	0	0	OTROS	2,940.00	0.00	0.0%	ARBOLES
78579	REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION DE LA ESCUELA PRIMARIA DANIEL C. PINEDA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	180 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,636	0	11,636	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
110503	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL KILOMETRO 0+050 DEL CAMINO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ-SAN	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SAN MIGUEL YOGOVANA	RURAL	54765	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	630 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	20.00	20.00	100.0%	
81097	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO INFANTIL DEL AGUA (PRIMERA ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	12800 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,905,510	0	1,905,510	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PARQUE
81134	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO INFANTIL OAXACA (PRIMERA ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	10500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PARQUE
78393	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE GARCIA VIGIL (DE LA CALLE COSIJOPI A LA CALLE DE XOLOTL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	23,100	0	23,100	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.24	0.24	100.0%	
81165	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ (DE LA CALLE MORELOS A LA CALLE DE JESUS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,931,610	0	4,931,610	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.24	0.00	0.0%	
81263	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO (DE LA CALLE BERRIOZABAL A LA CALLE GOMEZ FARIAS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	116,245	0	116,245	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77028	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE COLON (DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A LA CALLE NICOTENCAL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	188,386	0	188,386	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
81896	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE DE BURGO(DE LA CALLE BUSTAMANTE A LA CALLE ARMENTA Y LOPEZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	243,044	0	243,044	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
77037	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE GÓMEZ FARIAS (DE LA CALLE ALCALA A LA CALLE DIAZ QUINTAS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	46,748	0	46,748	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77220	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE GUERRERO (DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A LA CALLE XICOTENCATL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	188,386	0	188,386	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
78372	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE MATAMOROS (DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE GARCIA VIGIL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	172,786	0	172,786	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77227	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE PINO SUAREZ (DE LA CALLE PRIMO VERDAD A LA CALLE MARGARITA MAZA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	261,914	0	261,914	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
78306	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ (DE LA CALLE JESUS CARRANZA A LA CALLE QUETZALCOATL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	243,043	0	243,043	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
78321	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ (DE LA CALLE QUETZALCOATL A LA CALLE COSIJOPI)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	243,043	0	243,043	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77235	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE ZARATE (DE LA CALLE PINO SUAREZ A LA CALZADA DE LA REPUBLICA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	213,092	0	213,092	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
79055	CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO INFANTIL OAXACA (SEGUNDA ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	10500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,008,809	0	2,008,809	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
81458	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IZALCO (COL. VOLCANES)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	200 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	111	0	111	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	177.80	177.80	100.0%	
81685	REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) EN LA CIUDAD DE OAXACA Y MUNICIPIOS CONURBADOS	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	100000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	976	0	976	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	17,000.00	17,000.00	100.0%	
81571	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ART. 123 (AGENCIA MUNICIPAL 5 SERES)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	756	0	756	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,862.31	1,862.31	100.0%	
81620	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA (AGENCIA MUNICIPAL DE 5 SERES)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,797	0	1,797	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,909.47	1,909.47	100.0%	
81493	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA HUERTO LOS SABINOS (FRACC. TRINIDAD DE LAS HUERTAS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	200 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16	0	16	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	444.73	444.73	100.0%	
81532	REPAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. 7 REGIONES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	3550 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	225,048	224,547	225,048	224,547	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,849.70	2,849.70	100.0%	
80043	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE CAMINO A STA. MA. MAGDALENA PIÑAS E.C. (PLUMA HIDALGO-STA. MA. HUATULCO).	71-PLUMA HIDALGO	SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	206 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	391	0	391	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	4.18	4.18	100.0%	
80443	CONSTRUCCION DE BAHIA PARA ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJE (KM. 2+680) EN EL ACCESO A LA CIUDAD JUDICIAL	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	10500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,649	0	4,649	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
80507	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL II EN EL KM 3+705 ACCESO A LA CIUDAD JUDICIAL	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	10500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,177	0	2,177	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	35.00	35.00	100.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
78960	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION DE LA UNIDAD DE RIEGO REYES MANTECON POZO NO. 2 (1A. ETAPA)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	54 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,978	0	1,978	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
78349	REVESTIMIENTO DE CANAL PLUVIAL	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	254 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,721,273	0	3,721,273	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.66	0.66	100.0%	
80653	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL ACCESO A LA CIUDAD JUDICIAL (1A. ETAPA).	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	10500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,003	0	6,003	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
80758	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL ACCESO A LA CIUDAD JUDICIAL (2A. ETAPA).	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	10500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	45,889	0	45,889	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
80787	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL ACCESO A LA CIUDAD JUDICIAL (3A. ETAPA).	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	10500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	55,767	0	55,767	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
80811	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL ACCESO A LA CIUDAD JUDICIAL (4A. ETAPA).	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	10500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,980	0	4,980	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
76997	CONSTRUCCION DE CASETA DE TRANSMISION EN CERRO LA ARROCERA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	77477 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,760	0	20,760	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77354	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL.	291-SAN PABLO COATLAN	SAN FRANCISCO COATLAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	206 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,837	0	6,837	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77016	CONSTRUCCION DE ALBERGUE (2A ETAPA).	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	EL GAVILAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	43 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	229,457	0	229,457	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77321	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL (3A. ETAPA)	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	2731 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,340	0	7,340	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	
79033	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (2A. ETAPA).	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN JOSE CIENEGUILLA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	668 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,702	416,400	2,702	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,250.00	2,250.00	100.0%	
80184	CONSTRUCCION DEL CECYTE (1A. ETAPA)	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	84,745	0	84,745	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
81362	AMPLIACION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE CAMINO REAL	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	65 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1	0	1	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.19	0.19	100.0%	
81427	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA MARIA ECATEPEC- SAN PEDRO SOSOLTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SAN PEDRO SOSOLTEPEC	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	482 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,373	0	1,373	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.50	3.50	100.0%	
78251	CONSTRUCCION DE ANDADORES	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	450 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	30,390	0	30,390	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,517.60	3,517.60	100.0%	
80242	CONSTRUCCION DE CORRAL DE AMIADACION DE TORTUGAS MARINAS	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	300 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	430	0	430	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%	
78280	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	18,854	0	18,854	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,480.30	2,480.30	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
80974	CONSTRUCCION DE MERCADO DE ARTESANIAS	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	660 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,908,106	0	2,908,106	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.15	15.0%	MERCADO
81028	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIO TIPO 1 Y TORRE SALVAVIDAS	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	660 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	121	0	121	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%	
81001	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIO TIPO 2 Y TORRE SALVAVIDAS	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	660 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	900,992	0	900,992	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
77398	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	450 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	735,139	0	735,139	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77403	REMEDIACION DE ACCESO A LA PLAYA	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	450 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,165,932	0	1,165,932	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,666.87	1,666.87	100.0%	
80214	REVESTIMIENTO DEL TALUD PARA PLATAFORMA DEL ATRIO DE LA CAPILLA.	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	450 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	711	0	711	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
78604	CONSTRUCCION DE CELDA DE EMERGENCIA EN EL TIRADERO DE BASURA A CIELO ABIERTO	565-VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	300000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,029,054	3,017,735	3,029,054	3,017,735	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACION																							
81986	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CALLE INDUSTRIA ENTRE CONSTITUCION Y FERROCARRIL)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0182/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,197,938	0	1,197,938	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	EL NOMBRE DE LA OBRA SUFRIÓ UNA MODIFICACION SEGUN OFICIO GSSDP/RRG23/036/M2/10. LOS AVANCES FISICOS PARA ESTA OBRA TUVIERON ERROR DE CAPTURA CON RESPECTO A TRIMESTRES ANTERIORES, ESTE ES EL REAL.
81303	REHABILITACION DE AULAS Y AUDITORIO Y CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL INFANTIL EN LA ESCUELA PRIMARIA DANIEL C.PINEDA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	180 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,794	0	14,794	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
78725	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO ESCOLAR FEDERAL JUCHITAN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	180 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,264	0	14,264	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
79353	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	LOMAS DEL SANTO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	350 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,100	0	1,100	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	712.00	712.00	100.0%	
78911	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO SAN JOAQUIN	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	550 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	752	0	752	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.68	2.68	100.0%	
80140	AMPLIACION DE VIVIENDA	344-SAN SEBASTIAN COATLÁN	SAN SEBASTIAN COATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	100 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,080,200	0	1,080,200	0	0.0%	0	0	OTROS	1,100.00	1,100.00	100.0%	VIVIENDAS
	MODERNIZACION																							
77360	REMEDIACION DEL JARDIN "EL PAÑUELO" (2A.ETAPA)	87-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	99,578	0	99,578	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
110504	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXQUIITEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTIAGO QUIVUCIZAS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 22+768	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIVUCIZAS	RURAL	54766	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	769 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	
53836	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL DESENGAÑO-LA MINA. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 19+200 (CON ORIGEN EN LA MINA). SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM. 16+700 AL KM. 13+200.	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	RG23/0589/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	13500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,508,213	0	3,508,213	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.05	0.00	0.0%	
110505	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXQUIITEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTA MARGARITA HUIITEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SANTA MARGARITA HUIITEPEC	RURAL	54761	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3424 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	412	0	412	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
110506	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC)-SAN ILDEFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN.	319-SAN PEDRO MIXTEPEC	SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 26-	URBANO	54762	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1224 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.70	4.70	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
110507	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 179+000 (OAXACA-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC)-SANTA MARIA ECATEPEC-SAN JUAN	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SANTA MARIA ECATEPEC	URBANO	54763	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	479 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	891,159	0	891,159	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.20	1.00	83.3%	
110508	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 179+000 (OAXACA-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC)-SANTA MARIA ECATEPEC-SAN JUAN MEJORAMIENTO	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SAN JUAN ACALTEPEC	RURAL	54764	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	202 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	891,159	0	891,159	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	28.00	28.00	100.0%	
77259	INSTALACION DEL SISTEMA DE AUDIO DEL AUDITORIO GUELAGUETZA (1A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	4950 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,150,322	1,572,811	3,150,322	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77281	INSTALACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL AUDITORIO GUELAGUETZA (1A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	4950 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	439,951	219,425	439,951	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
80401	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE GARCIA VIGIL DE LA CALLE XOLOTL A LA CALLE CARRANZA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	37,547	0	37,547	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,200.41	6,200.41	100.0%	
80602	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE BURGOA DE LA CALLE BUSTAMANTE A LA CALLE ARMENTA Y LOPEZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	402,914	0	402,914	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,093.44	1,093.44	100.0%	
118595	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE COLON DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A LA CALLE XICOTENCATL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,800	0	1,800	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,123.20	1,123.20	100.0%	
79562	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE MORELOS DE LA AVENIDA JUAREZ A LA CALLE PINO SUAREZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	101	0	101	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,292.00	1,292.00	100.0%	
118592	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE PINO SUAREZ DE LA CALLE PRIMO VERDAD A LA CALLE MARGARITA MAZA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,201	0	1,201	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,682.93	1,682.93	100.0%	
79179	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA CALLE ALLENDE A LA CALLE CARRANZA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12	0	12	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,308.00	1,308.00	100.0%	
79276	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA CALLE JESUS CARRANZA A LA CALLE QUETZALCOATL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	176	0	176	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,308.00	1,308.00	100.0%	
79305	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA CALLE M. BRAVO A LA CALLE ALLENDE)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	42	0	42	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,308.00	1,308.00	100.0%	
80563	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA CALLE QUETZALCOATL A LA CALLE COSIJOPI)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,080	0	3,080	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,333.23	1,333.23	100.0%	
78686	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE ZARATE DE LA CALLE PINO SUAREZ A LA CALZADA DE LA REPUBLICA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,810	0	2,810	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,636.78	1,636.78	100.0%	
79901	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO(CALLE ANDRES QUINTANA ROO DE LA CALLE BERRIOZABAL A LA CALLE GOMEZ FARIAS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,997	0	2,997	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,367.56	2,367.56	100.0%	
79824	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO(CALLE GOMEZ FARIAS DE LA CALLE ALCALA A LA CALLE DIAZ QUINTAS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	376,586	54,000	376,586	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,146.00	1,146.00	100.0%	
79702	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO(CALLE GUERRERO DE MELCHOR OCAMPO A LA CALLE XICOTENCATL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,995	0	16,995	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,201.00	1,201.00	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
79624	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO (CALLE HIDALGO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A LA CALLE XICOTENCATL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN DE VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	266030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,984	0	11,984	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,091.00	1,091.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																							
78936	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO EN EL PARAJE "LOS CATORCE".	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1450 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	463	0	463	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACIÓN																							
80101	CONSERVACION DEL CAMINO: SAN MIGUEL ABEJONES-E.C. (OAXACA-TUXTEPEC).	1-ABEJONES	ABEJONES	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN DE VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,659	0	13,659	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	30.00	30.00	100.0%	
77005	REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN DE VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	40,069	3,000	40,069	3,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,600.00	3,600.00	100.0%	
79007	REHABILITACION DEL PARQUE LA RIVIERA.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN DE VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,300	0	1,300	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77339	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (1A. ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,508,936	5,907,514	6,508,936	5,907,514	100.0%	0	0	METRO LINEAL	11,214.17	11,214.17	100.0%	
77346	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (2A. ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	283,509	249,133	283,509	249,133	100.0%	0	0	METRO LINEAL	8,955.54	8,955.54	100.0%	
78989	REHABILITACION DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL ISSSTE.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1	0	1	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77376	REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	458,653	376	458,653	376	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
81222	REHABILITACION DEL ANFITEATRO DR. MANUEL MATOS.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	600000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,389	0	1,389	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
79421	REHABILITACION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE RIO JALATLACO (AV. FERROCARRIL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN DE VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	6000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,129	0	2,129	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	12.26	12.26	100.0%	
79458	REHABILITACION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE RIO JALATLACO (COL. FERNANDO GOMEZ SANDOVAL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN DE VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	159	0	159	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	19.46	19.46	100.0%	
79489	REHABILITACION DEL TEATRO "ALVARO CARRILLO"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN DE VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,307	0	2,307	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
79950	REHABILITACION DE OFICINAS EN LA PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA.	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN DE VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	346	0	346	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
81192	REHABILITACION DE OFICINAS EN LA PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA (LUMINACION)	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN DE VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
79975	REHABILITACION DE OFICINAS EN LA PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA (PLAFON).	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN DE VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1	0	1	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
77367	ADECUACION DE AREAS DE ESPARCIMIENTO EN EL FRACC.SANTA ELENA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	90,570	0	90,570	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	OTROS GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ...)																							
97549	PAGOD E 1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UICEP/4550/010	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	ESTADO DE OAXACA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	154,748	154,748	154,748	0	0.0%	0	0	INSPECCION	1.00	0.00	0.0%	
	OTROS PROGRAMAS												197,777,377	58,162,187	197,777,377	13,077,591	22.5%	0	0		155.00	74.87	48.3%	
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																								
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
83547	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO (PIFI) 2009	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	RURAL	0012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAJOAPAN	PROFESORES Y ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	127,100	0	127,100	0	0.0%	0	0	ADULTO	0.00	0.00	0.0%	
115609	PIFI 2009	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	001B	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	36,615	14,007	36,615	14,007	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.32	32.0%	
PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES																								
116272	REFERENDO REMANENTE RECURSO FEDERAL 2009	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	001N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	PROFESORES Y ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	913	0	913	0	0.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	0.00	0.0%	
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																								
	INVERSIÓN EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
28304	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD (AMBULANCIAS), COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	52800	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,139,502	895,000	1,139,502	895,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
70147	SEGURO POPULAR PRODUCTOS FINANCIEROS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,447,315	0	1,447,315	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROS)																								
	INVERSIÓN OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
54185	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	12-CANDELARIA LOXICHA	CANDELARIA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	882,421	97,834	882,421	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.88	88.0%	
54216	CONSTRUCCION DE HOSPITAL REGIONAL CON ESPECIALIDADES DE 30 CAMAS	57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	834,795	327,724	834,795	327,724	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.98	98.0%	METAS: HOSPITAL
54259	CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS	77-REYES ETLA	REYES ETLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	16,516,437	4,257,244	16,516,437	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.56	56.0%	METAS: HOSPITAL
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD																								
66062	CONSTRUCCION DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CEPAVI	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA	400,000	335,931	400,000	335,931	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.84	84.0%	AFASPE
FONDO DE PREVENCIÓN PRESUPUESTAL (FPP)																								
85219	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	12,118,112	3,764,981	12,118,112	1,705,106	45.3%	0	0	CENTRO	1.00	0.14	14.0%	
63036	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	5-ASUNCIÓN XTALTEPEC	ASUNCIÓN XTALTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	178,019	40,488	178,019	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.23	23.0%	
63044	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	8-ASUNCIÓN TLACOLULITA	ASUNCIÓN TLACOLULITA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	252,630	62,872	252,630	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.25	25.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
63020	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	14-CIUDAD JUAREZ	CHEGUIGO QUINTA SECCION	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	252,629	62,872	252,629	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.24	24.0%	
63022	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	21-COSOLAPA	ESTACION REFUGIO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	467,201	116,737	467,201	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.25	25.0%	
85317	AMPLIACION DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	7,475,731	1,979,154	7,475,731	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: HOSPITAL
63023	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	29-ELOXOCHTLÁN DE FLORES MAGÓN	CAMOTE ESPAÑOL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	400,000	112,051	400,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.28	28.0%	
63025	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	DOLORES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	600,841	156,856	600,841	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.26	26.0%	
63026	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	EL MOLINO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	537,337	137,804	537,337	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.26	26.0%	
63027	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	SANTIAGO CHILIXTLAHUACA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	135,180	17,157	135,180	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.13	13.0%	
63029	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	ALVARO OBREGÓN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	199,909	47,056	199,909	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.24	24.0%	
63030	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	CHICAPA DE CASTRO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	250,789	52,006	250,789	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.21	21.0%	
63042	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	67-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	CUAUHTEMOC (COLONIA AGRICOLA GANADERA CUAUHTEMOC)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	96,479	16,026	96,479	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.17	17.0%	
63043	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	60-MIXISTLÁN DE LA REFORMA	SANTA MARIA MIXISTLÁN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	323,795	1,155,883	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.28	28.0%	
87488	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	528,774	419,191	528,774	414,810	99.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.64	64.0%	
87489	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA HUGO MAYORAL	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	198,120	46,519	198,120	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
63045	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	85-SAN AGUSTÍN LOXICHA	SANTA CRUZ LOXICHA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	83,902	23,119	83,902	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.28	28.0%	
87490	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	203,567	45,249	203,567	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.74	74.0%	
63019	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	134-SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	SANTO TOMÁS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	289,642	269,882	289,642	269,882	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.99	99.0%	
85135	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	13,100,547	3,483,510	13,100,547	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.12	12.0%	
85171	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	8,685,644	2,666,118	8,685,644	512,426	19.2%	0	0	CENTRO	1.00	0.05	5.0%	
85187	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BENEMÉRITO JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	142,798	29,561	142,798	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
85202	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	190-SAN JUAN GOTZOCÓN	EL PORVENIR	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,721,638	1,229,261	4,721,638	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
83021	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	204-SAN JUAN LAJARCIA	SAN JUAN LAJARCIA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	323,795	1,155,883	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.28	28.0%	
85301	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	7,434,745	1,912,468	7,434,745	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
85330	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	299-SAN PABLO YAGANIZA	SAN PABLO YAGANIZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,173,790	2,819,631	11,173,790	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
85344	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	307-SAN PEDRO HUAMELULA	RIO SECO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	717,299	697,541	717,299	697,541	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.97	97.0%	
85373	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	BAJOS DE CHILA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	351,742	650,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.37	37.0%	
83024	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,335,255	1,498,221	2,335,255	1,297,609	86.6%	0	0	CENTRO	1.00	0.86	86.0%	
85398	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN JOSÉ CHACALAPA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	617,021	597,262	617,021	597,262	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.96	96.0%	
85411	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN SEBASTIÁN COATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	12,303,889	4,254,855	12,303,889	1,233,694	29.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.10	10.0%	
85438	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	12,114,872	3,162,611	12,114,872	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
83028	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	LLANO DE GUADALUPE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	400,000	112,051	400,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.28	28.0%	
85448	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD FRACC. EL RETIRO	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	364,707	79,233	364,707	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
83031	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	431-SANTA MARIA TECOMAVACA	SANTA MARIA TECOMAVACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	182,083	650,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.28	28.0%	
87473	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	483,077	121,782	483,077	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.58	58.0%	
87474	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARIA TONAMECA	SAN FRANCISCO COZOALTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	351,742	650,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.37	37.0%	
87475	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARIA TONAMECA	SANTA ELENA EL TULE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	471,394	186,529	471,394	97,503	52.3%	0	0	CENTRO	1.00	0.20	20.0%	
87476	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	480,125	127,020	480,125	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.43	43.0%	
87477	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	453-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	8,000,000	2,239,762	8,000,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
87478	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	8,132,465	3,235,063	8,132,465	1,252,375	38.7%	0	0	CENTRO	1.00	0.15	15.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
63032	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	256,546	63,685	256,546	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.60	60.0%	
63033	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	TIERRA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	364,727	86,022	364,727	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.24	24.0%	
87479	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,589,009	3,175,189	11,589,009	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
63034	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNION	VILLA TEJUPAM DE LA UNION	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	182,083	650,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.28	28.0%	
87480	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	496-SANTIAGO XIACUÍ	SANTIAGO XIACUÍ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	252,957	72,554	252,957	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
63035	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	499-SANTIAGO YOLOMECATL	SANTIAGO YOLOMECATL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	182,083	650,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.28	28.0%	
87481	AMPLIACION DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD A HOSPITAL GENERAL	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	16,914,951	3,854,483	16,914,951	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: HOSPITAL
63037	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA JORDAN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	228,193	45,227	228,193	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.20	20.0%	
87482	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	RINCON MORENO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	186,947	32,854	186,947	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
87483	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	YERBA SANTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,155,883	323,534	1,155,883	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
63038	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	550-SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	606,944	650,000	606,944	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.93	93.0%	
87484	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	10,832,760	2,749,244	10,832,760	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.27	27.0%	
63039	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	552-TLACOTEPEC PLUMAS	TLACOTEPEC PLUMAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	182,083	650,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.28	28.0%	
87485	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,994,650	1,738,411	1,994,650	1,738,411	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.87	87.0%	
63040	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	558-VALERIO TRUJANO	VALERIO TRUJANO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	469,133	339,978	469,133	317,466	93.4%	0	0	CENTRO	1.00	0.72	72.0%	
87486	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	417,526	101,834	417,526	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.63	63.0%	
63041	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	566-ZAPOTITLAN DEL RIO	ZAPOTITLAN DEL RIO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	182,083	650,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.28	28.0%	
87487	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,332,321	196,600	1,332,321	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.73	73.0%	
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																							
63383	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	2-CATLAN DE PEREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	16,089	6,325	16,089	6,325	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.39	39.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	20	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
15490	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	8-ASUNCION XTALTEPEC	ASUNCION XTALTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	20,670	9,430	20,670	9,430	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%	
62111	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	8-ASUNCION TLACOLULITA	ASUNCION TLACOLULITA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	20,750	9,430	20,750	9,430	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%	
63377	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	12-CANDELARIA LOXICHA	CANDELARIA LOXICHA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	7,494	6,325	7,494	6,325	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.84	84.0%	
63926	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	14-CIUDAD IXTEPEC	CHEGUIGO JUÁREZ QUINTA SECCIÓN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
62076	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	21-COSOLAPA	ESTACION REFUGIO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
63388	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	308,651	2,817	308,651	2,817	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.01	1.0%	
63390	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	29-ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	CAMOTE ESPAÑOL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	13,902	9,430	13,902	9,430	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.67	67.0%	
63394	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	30,671	24,150	30,671	24,150	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.79	79.0%	
62081	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	DOLORES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
66287	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	EL MOLINO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
62082	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	SANTIAGO CHILIXTLAHUACA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
62087	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	20,670	9,430	20,670	9,430	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%	
62088	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	CHICAPA DE CASTRO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
62092	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	32,942	0	32,942	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.95	95.0%	
62093	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
62105	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	CUAUHTÉMOC COLONIA AGRICOLA GANADERA (CUAUHTÉMOC)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	20,670	9,430	20,670	9,430	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%	
62107	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	60-MIXISTLÁN DE LA REFORMA	SANTA MARIA MIXISTLÁN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
62108	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	42,046	2,817	42,046	2,817	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.06	6.0%	
62109	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	37,101	24,150	37,101	24,150	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.65	65.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
63405	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA COLONIA VOLCANES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	16,988	6,325	16,988	6,325	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.37	37.0%	
63937	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	68-OCOTLÁN DE MORELOS	PRAXEDIS DE GUERRERO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.93	93.0%	
62110	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	77-REYES ETLA	SAN LAZARO ETLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	21,668	9,792	21,668	9,792	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%	
63938	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA HUGO MAYORAL	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
63406	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	19,721	9,430	19,721	9,430	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.47	47.0%	
63407	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	7,726	0	7,726	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.96	96.0%	
62074	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SANTO TOMÁS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
63378	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	20,395	9,142	20,395	9,142	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.44	44.0%	
63379	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	114,987	0	114,987	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.97	97.0%	
63380	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	171-SAN JOSE TENANGO	SAN JOSE TENANGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	417,096	6,325	417,096	6,325	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.01	1.0%	
62075	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SAN MIGUEL ETLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	33,315	14,688	33,315	14,688	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.44	44.0%	
63381	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BENEMÉRITO JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.93	93.0%	
63382	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	190-SAN JUAN COTZOCON	EL PORVENIR	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	23,305	6,325	23,305	6,325	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.27	27.0%	
63384	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	204-SAN JUAN LAJARCIA	SAN JUAN LAJARCIA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.93	93.0%	
63385	EQUIPAMIENTO DE SALUD	232-SAN LUCAS QUITLÁN	MACIN GRANDE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
63386	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE MEDICINA TRADICIONAL (CEMETRAN)	247-CAPULALPAM DE MÉNDEZ	CAPULALPAM DE MÉNDEZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	55,291	0	55,291	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.93	93.0%	
63387	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	245,415	6,325	245,415	6,325	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.02	2.0%	
63389	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	277-VILLA SOLA DE VEGA	EL CARRIZAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
62077	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	42,046	2,817	42,046	2,817	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.06	6.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
63391	EQUIPAMIENTO DE CENTRO D SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	299-SAN PABLO YAGANIZA	SAN PABLO YAGANIZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	172,806	6,325	172,806	6,325	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.04	4.0%	
62078	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	307-SAN PEDRO HUAMELULA	RIO SECO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.04	94.0%	
62079	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	42,046	2,817	42,046	2,817	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.06	6.0%	
63927	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	BAJOS DE CHILA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	20,670	9,430	20,670	9,430	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%	
63392	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	45,275	24,150	45,275	24,150	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.53	53.0%	
62080	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN JOSE CHACALAPA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
63393	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	422,754	6,325	422,754	6,325	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.02	2.0%	
63928	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	6,316	0	6,316	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.99	99.0%	
63929	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,008,416	5,635	1,008,416	5,635	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.01	1.0%	
63930	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	21,744	6,990	21,744	6,990	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.32	32.0%	
63395	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	360-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	9,673	0	9,673	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.99	99.0%	
63931	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	LLANO DE GUADALUPE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	13,902	9,430	13,902	9,430	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.67	67.0%	
62083	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA MARIA CHILCHOTLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	40,571	2,817	40,571	2,817	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.06	6.0%	
62084	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD FRACC. EL RETIRO	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	36,552	24,150	36,552	24,150	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.66	66.0%	
62085	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	413-SANTA MARIA HUATULCO	CRUCICITA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	665,767	299,525	665,767	299,525	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%	
62086	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	22,813	2,817	22,813	2,817	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.12	12.0%	
62089	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	431-SANTA MARIA TECOMAVACA	SANTA MARIA TECOMAVACA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	20,669	9,430	20,669	9,430	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%	
63396	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARIA TONAMECA	SAN FRANCISCO COZOALTEPEC	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	17,479	0	17,479	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.91	91.0%	
62090	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	9,272	0	9,272	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.95	95.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
62091	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARIA TONAMECA	SANTA ELENA EL TULE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
63397	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	20,967	9,430	20,967	9,430	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.44	44.0%	
63398	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	453-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	17,626	6,325	17,626	6,325	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.35	35.0%	
63399	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	48,225	9,142	48,225	9,142	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.18	18.0%	
62094	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	20,670	9,430	20,670	9,430	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%	
62095	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	TERRA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
63400	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,458	0	1,458	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.99	99.0%	
63401	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	71,384	5,635	71,384	5,635	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.08	8.0%	
63661	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	483-SANTIAGO SUCHILQUITO	SANTIAGO SUCHILQUITO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,655	0	11,655	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.93	93.0%	
63932	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNION	VILLA TEJUPAM DE LA UNION	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	20,670	9,430	20,670	9,430	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%	
63402	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	496-SANTIAGO XIACLI	SANTIAGO XIACLI	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SANUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	20,670	9,430	20,670	9,430	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%	
63403	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SLUD	499-SANTIAGO YOLOMECATL	SANTIAGO YOLOMECATL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	20,670	9,430	20,670	9,430	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%	
66279	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA JORDAN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
62096	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	RINCÓN MORENO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	5,454	0	5,454	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.97	97.0%	
62097	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	662,114	6,325	662,114	6,325	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.01	1.0%	
63933	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL GENERAL	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	459,971	2,817	459,971	2,817	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.61	61.0%	
62098	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	YERBA SANTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
62099	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	40,909	2,817	40,909	2,817	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.06	6.0%	
63404	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	550-SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	20,670	9,430	20,670	9,430	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
63934	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	17,773	6,325	17,773	6,325	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.35	35.0%		
62100	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	552-TLACOTEPEC PLUMAS	TLACOTEPEC PLUMAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	20,670	9,430	20,670	9,430	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%		
63935	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	183,462	47,344	183,462	47,344	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.25	25.0%		
62101	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	558-VALERIO TRUJANO	VALERIO TRUJANO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%		
62102	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	67,163	0	67,163	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.92	92.0%		
62103	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD SANA FE Y LA MAR	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%		
62104	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	566-ZAPOTITLÁN DEL RIO	ZAPOTITLÁN DEL RIO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	20,670	9,430	20,670	9,430	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%		
62106	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	SAN NICOLAS QUIALANA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	12,640	0	12,640	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.93	93.0%		
63936	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	15,966	6,325	15,966	6,325	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.39	39.0%		
PROGRAMA PARA INCREMENTO DE LA MATRICULA																									
GASTO CORRIENTE																									
OTROS GASTOS DE OPERACION																									
116398	REFRENDO DE INCREMENTO A LA MATRICULA 2009	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	001P	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	2,992	0	2,992	0	0.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	0.00	0.0%		
PROGRAMAS SALUD																									
INVERSION																									
EQUIPAMIENTO																									
BIENES MUEBLES																									
66234	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 000-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	97,030	0	97,030	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.96	96.0%	AFASPE	
GASTO CORRIENTE																									
OTROS GASTOS DE OPERACION																									
76827	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE AFASPE 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 000-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	625,251	661	625,251	661	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	AFASPE	
APORTACIONES FEDERALES 219 REGISTROS																									
FAEB																									
SERVICIOS PERSONALES																									
136628	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	C01D01 - 05N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			433,455	0	433,455	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
136411	DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	C01B01-05Z	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			290,848	0	290,848	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
OTROS GASTOS DE OPERACION																									
136995	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11D09 - 05N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			3	0	3	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
FASSA																									
													724,306	0	724,306	0	0.0%	0	0	3.00	3.00	100.0%			
													330,082	0	330,082	0	0.0%	0	0	1.00	0.95	95.0%			

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
66246	PROTECCION DE RIESGO SANITARIOS Y FOTALECIMIENTO DE LA RED	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD 2009	-	-	330,082	0	330,082	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.95	95.0%	COFEPRIS 2009
	FAIS												5,250,739	1,774,348	5,250,739	1,419,523	80.0%	0	0		1,475.91	982.17	66.5%	
	FISE																							
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO																							
86387	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	56-MARTIRES DE TACUBAYA	MARTIRES DE TACUBAYA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.37	0.37	100.0%	
86350	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	59- MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	LA ESPERANZA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	269,734	80,564	269,734	0	0.0%	0	0	POSTE	25.00	25.00	100.0%	
86371	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR JUJULITA SOBRE RIO MIAHUATLAN SOBRE CALLE APOLINAR GARCIA (COL. FELICIANO GARCIA) (4A ETAPA)	59- MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	9.37	9.37	100.0%		
86372	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CAMINO A SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS E.C. PLUMA HIDALGO- SANTA MARIA HUATLCO.	71-PLUMA HIDALGO	SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	3,786	0	3,786	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	11.00	11.00	100.0%	
86383	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	105-SAN ANTONINO MONTEVERDE	SAN ISIDRO MONTEVERDE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	278,982	0	278,982	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.15	3.15	100.0%	
86349	AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	YUCUMI	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1	0	1	0	0.0%	0	0	POSTE	21.00	21.00	100.0%	
86364	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	LOS TEJOCOTES	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	32,491	0	32,491	0	0.0%	0	0	POSTE	14.00	14.00	100.0%	
86373	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA).	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	SAN ISIDRO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	15.00	15.00	100.0%	
86374	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (5A. ETAPA).	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	YERBA BUENA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,213	0	1,213	0	0.0%	0	0	POSTE	37.00	37.00	100.0%	
86375	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA).	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	SANTIAGO TIÑO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
86385	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2A. ETAPA)	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	SANTIAGO TIÑO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
86366	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMI	MONTE NEGRO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	19,304	0	19,304	0	0.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	
86352	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMI	RIO CENTRO NUMI	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	190,410	0	190,410	0	0.0%	0	0	POSTE	23.00	23.00	100.0%	
86354	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMI	SAN ISIDRO NUMI	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	244,081	0	244,081	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.40	1.40	100.0%	
86386	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMI	SAN ISIDRO YOSOÑAMA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	23,347	0	23,347	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.73	0.73	100.0%	
86353	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	201,248	0	201,248	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.81	1.81	100.0%	
86359	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMI	SAN PEDRO NUMI	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	11,559	0	11,559	0	0.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
86365	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (UNION YOSOÑAMA)	210-SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			5,287	0	5,287	0	0.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
86360	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMI	PEÑA COLORADA	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			67,272	0	67,272	0	0.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	
62068	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	210-SAN JUAN NUMI	SABINILLO	RURAL	FISE/0541/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			552,392	485,024	552,392	485,024	100.0%	0	0	PLANTA	2.00	1.94	97.0%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO SABINILLO (SABINILLO NUMI)
86379	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	239-SAN MARTIN HUAMELÚLUPAM	TOTONUNDOO	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			54,890	0	54,890	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.01	2.01	100.0%	
86376	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA, ACCESO LAGUNA GARZA	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	COPALITA LA HAMACA	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			119,078	0	119,078	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.25	1.25	100.0%	
86367	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CALLE 3 DE MAYO, COL. SHA GUI BLOO (1A. ETAPA)	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			2	0	2	0	0.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
86388	AMPLIACION DE LA RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (LAS RAZAS 2A. SECCION)	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.84	0.84	100.0%	
86369	CAMBIO DE SISTEMA BIFASICO A TRIFASICO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	349-SAN SEBASTIAN TEITIPAC	SAN ANTONIO BUENAVISTA	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			100	0	100	0	0.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%	
86381	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARAJE LOS MARTINEZ	380-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			108	0	108	0	0.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
86363	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SAN JOSE YATANDOYO	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			836	0	836	0	0.0%	0	0	POSTE	27.00	27.00	100.0%	
86384	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	408-SANTA MARIA DEL ROSARIO	LA UNION VISTAHERMOSA	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			43,296	0	43,296	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	1.50	100.0%	
86355	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	408-SANTA MARIA DEL ROSARIO	SEGUNDA SECCION	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			175,721	0	175,721	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.98	3.98	100.0%	
86377	MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO BAJO)	414-SANTA MARIA HUAZOLOTLILÁN	SANTA MARIA CHICOMETEPEC	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			97,936	0	97,936	0	0.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
86362	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (LA CHILA)	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN GREGORIO OZOLOTEPEC	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			105,235	0	105,235	0	0.0%	0	0	POSTE	30.00	30.00	100.0%	
86382	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRA DE LA CRUZ (CAMPO DE FUTBOL)	453-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			25	0	25	0	0.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
86370	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	PASO DE LA GARROCHA	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			13,625	0	13,625	0	0.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	
86358	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL PORVENIR)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			12,830	0	12,830	0	0.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	
86380	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO EL CALVARIO, 3A. SECCION	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNION	VILLA TEJUPAM DE LA UNION	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1,091	0	1,091	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.38	1.38	100.0%	
86378	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO DOMINGO JALIEZA	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			10,294	0	10,294	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.20	1.20	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
86361	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CUESTA BLANCA)	645-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	65,401	0	65,401	0	0.0%	0	0	POSTE	21.00	21.00	100.0%	
86351	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SAN MIGUEL DEL VALLE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	351,870	188,129	351,870	188,129	100.0%	0	0	POSTE	30.00	30.00	100.0%	
86356	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE REVOLUCION.	565-VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	111,732	105,660	111,732	105,660	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.36	0.36	100.0%	
86368	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. AMPLIACION GUILLERMO GONZALEZ GUARDADO (SA. ETAPA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	6,917	0	6,917	0	0.0%	0	0	POSTE	45.00	45.00	100.0%	
86357	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CAMINO LOMA DE LA CRUZ	565-VILLA DE ZAACHILA	SAN LUCAS TLANICHICO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	40,710	40,710	40,710	40,710	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.17	0.17	100.0%	
86389	AMPLIACION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COL. AMPLIACION ZAPOTECA	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1	0	1	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.74	0.74	100.0%	
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO																							
100157	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LKA MODERNIZACION DEL CAMINO SAN ANDRES YAA E.C. (DIAZ ORDAZ-VILLA)	100-SAN ANDRES YAA	SAN ANDRES YAA	URBANO	47954	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	29,427	0	29,427	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
100158	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RIO SAN JUAN-CORRAL DE PIEDRA DEL KM 0+000 AL KM 4+000 EN EL MUNICIPIO SAN JUAN NUMIEN LA	210-SAN JUAN NUMI	RIO SAN JUAN	RURAL	49713	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	8,300	0	8,300	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	
100159	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA CATARINA TAYATA-PARAJE CHILA DEL KM 0+000 AL KM 2+000. EN EL MUNICIPIO SANTA CATARINA	370-SANTA CATARINA TAYATA	SANTA CATARINA TAYATA	URBANO	49711	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	10,490	0	10,490	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
100160	CONSTRUCCION DEL CAMINO LA CUEVITA - PORTILLO ANGOSTO (SANTA MARIA ZANIZA) DEL KM 0+000 AL KM 0+800	448-SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	URBANO	50553	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.80	0.80	100.0%	
100161	CONSTRUCCION DEL CAMINO LA CUEVITA-PORTILLO CULEBRON (SANTA MARIA ZANIZA) DEL KM 2+000 AL KM 2+800. EN EL MUNICIPIO	448-SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	URBANO	49939	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	806,171	238,766	806,171	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.80	0.80	100.0%	
100162	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO COPALA S/CAMINO COPALA - CIENEGUILLA /SANTIAGO JUXTLAHUACA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	CIENEGUILLA	RURAL	47757	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	640,320	0	640,320	0	0.0%	0	0	METROS	20.00	0.00	0.0%	
100163	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO PASO DE AGUILA S/CAMINO PASO DE AGUILA - SAN ANTONIO JUXTLAHUACA /PASO DE	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	PASO DE AGUILA COPALA	RURAL	47756	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	4,375	0	4,375	0	0.0%	0	0	METROS	20.00	19.50	97.5%	
100164	CONSTRUCCION DE LA LOSA S/CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO	480-SANTIAGO NUNDICHE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	49803	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	3,356	0	3,356	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	FISM																							
	URBANIZACION MUNICIPAL																							
	CALLES																							
	CONSTRUCCION																							
57268	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, BARRIO EL PROGRESO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/103/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	9,775	9,775	9,775	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	277.20	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC
57272	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 10 DE MAYO, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIII/193/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	25,720	25,720	25,720	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	725.85	529.87	73.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SANTA ROSA PANZACOLA.
	FAM												13,851,390	9,270,234	13,851,390	7,469,457	80.6%	0	0		188.00	179.52	95.5%	
55032	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	16-COICOYAN DE LAS FLORES	LAZARO GARDENAS	RURAL	FAM/0413/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	56,448	0	56,448	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
81508	CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALVARO OBREGON"	16-COICOYAN DE LAS FLORES	LLANO ENCINO AMARILLO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	954	0	954	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO
81622	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	16-COICOYAN DE LAS FLORES	LOS ANGELES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	4,688	0	4,688	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	20	21	22	23=22/21	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
81818	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "DZAHUINDANDA"	16-COICOYAN DE LAS FLORES	SANTIAGO TILAPA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	4,938	0	4,938	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
81881	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COYUL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	3,101	0	3,101	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
54511	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. JUAN ESCUTIA	16-COICOYAN DE LAS FLORES	TIERRA COLORADA	RURAL	FAM/0400/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	89,452	0	89,452	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
85152	CONSTRUCCION DE UN AULA Y SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA (BARRIO SAN ANTONIO)	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,434	0	1,434	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
81978	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV15002	19-CONCEPCION PÁPALO	PENA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	2,126	0	2,126	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
83749	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "XICOTENCATL"	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SANTA CRUZ RÍO VENADO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	3,899	0	3,899	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
55084	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA DONAJI	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	CUILÁPAM DE GUERRERO	URBANO	FAM/0545/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	3,488	0	3,488	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
83773	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" (LOMA DE LA FRANCA)	24-CUYAMECALC O VILLA DE ZARAGOZA	CUYAMECALC O VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	988	0	988	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
55533	CONSTRUCCION DE TECHADO DE DOS CANCHAS DE BASQUETBOL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 55	26-CHALCATONG O DE HIDALGO	CHALCATONG O DE HIDALGO	URBANO	FAM/058820/0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	298,869	9,810	298,869	9,810	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
83888	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "GUILLERMO PRIETO"	27-CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ	LA CONCEPCION	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	5,146	0	5,146	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
54243	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ	35-GUELATAO DE JUÁREZ	GUELATAO DE JUÁREZ	URBANO	FAM/0124/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	6,804	0	6,804	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
84057	CONSTRUCCION DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA	37-MESONES HIDALGO	SANTA MARIA DE LA LIMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	2,118	0	2,118	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
54771	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA DIECIOCHO DE MARZO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM/0617/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	50,245	0	50,245	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
84222	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO"	41-HUALTLA DE JIMÉNEZ	LOMA NOPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	817	0	817	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
55196	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BINI ZAA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	FAM/0581/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	193,607	186,236	193,607	186,236	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.90	95.0%	OBRA EN PROCESO
54170	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y TRES ANEXOS EN JNU JEAN PEAGET (COL. LORENZA SANTIAGO ESTEVA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	FAM/0094/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	102,451	0	102,451	0	0.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
55282	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RUFINO TAMAYO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM/0582/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	256,743	201,372	256,743	196,498	97.6%	0	0	AULA	2.00	1.62	81.0%	OBRA EN PROCESO
55296	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	FAM/0583/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	269,507	259,065	269,507	216,894	83.7%	0	0	AULA	2.00	1.64	82.0%	OBRA EN PROCESO
55121	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU ENEDINO JIMENEZ JIMENEZ (COL. LAS FLORES)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM/0579/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	111,842	110,479	111,842	84,782	76.7%	0	0	AULA	1.00	0.80	80.0%	OBRA EN PROCESO

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
55167	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. ANDRES HENESTROSA MORALES (COL. 19 DE MARZO)COL. SAN JOSE	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM/0577/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	141,363	121,563	141,363	55,870	46.0%	0	0	AULA	1.00	0.75	75.0%	OBRA EN PROCESO
55099	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. IGNACIO RAMIREZ	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM/0580/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	133,162	131,516	133,162	105,382	80.1%	0	0	AULA	1.00	0.80	80.0%	OBRA EN PROCESO
55179	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U "MARIA MONTESSORI"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM/0576/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	92,946	85,447	92,946	28,510	33.4%	0	0	AULA	1.00	0.75	75.0%	OBRA EN PROCESO
55160	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU STIDXA BINNI ZAA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM/0578/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	141,363	133,192	141,363	67,479	50.7%	0	0	AULA	1.00	0.72	72.0%	OBRA EN PROCESO
55143	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU ENEDINO JIMENEZ JIMENEZ (COL. LAS FLORES)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM/0587/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	3,084	0	3,084	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
55348	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	NUEVO PROGRESO	RURAL	FAM/0566/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	114,273	0	114,273	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
55354	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MATIAS ROMERO	57-MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	FAM/0561/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	76,118	0	76,118	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
55496	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN JNR JUAN ESCUTIA (BARRIO SAN FRANCISCO)	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	FAM/0196/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	15,742	0	15,742	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
55507	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNR JUAN ESCUTIA (BARRIO SAN FRANCISCO)	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	FAM/0242/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	2,994	0	2,994	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	SALDO A REPROGRAMAR
55446	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXOS EN J.N.U. JUAN RULFO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAM/0686/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	87,495	0	87,495	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
85169	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA (GUADALUPE YUTEE)	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	5,845	0	5,845	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO
55482	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MARTINIANO ARANDA CRUZ	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAM/0685/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	3,900	0	3,900	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
54872	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION DE 1917 (BARRIO ESPINAL)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM/0668/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	147,671	0	147,671	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
54273	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN J.N.U. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO (COL. ALBERTO BLASI VEGA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM/0238/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	293,333	168,285	293,333	168,285	100.0%	0	0	OTROS	4.00	3.64	91.0%	OBRA EN PROCESO
54299	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA (COL. SAN PABLO NORTE)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM/0240/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	77,919	23,165	77,919	9,916	42.8%	0	0	OTROS	1.00	0.72	72.0%	OBRA EN PROCESO
55068	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 14	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAM/0410/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,565	0	1,565	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
80906	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN ESCUELA TELESECUNDARIA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	INDEPENDENCIA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	8,305	0	8,305	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO
81045	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA "MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA"	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	336	0	336	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
81238	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	MIER Y TERÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	146	0	146	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
81351	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	2,160	0	2,160	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
81434	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR (ARROYO RUBI)	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	3,520	0	3,520	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
85104	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CALVE D20DPR0516G	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	2,042	0	2,042	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
55060	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	JALAPA DEL VALLE	RURAL	FAM/0424/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	107,773	0	107,773	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
54891	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	190-SAN JUAN COTZOCÓN	MARIA LOMBARDO DE CASO	URBANO	FAM/0671/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	32,243	0	32,243	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
83803	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA " JOSE VASCONCELOS"	242-SAN MARTÍN PERAS	SAN JOSÉ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	8,895	0	8,895	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
83821	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	242-SAN MARTÍN PERAS	GUADALUPE EL PROGRESO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	4,525	0	4,525	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
83845	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 24	289-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	12,175	0	12,175	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
83934	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA CLAVE 20DP0122U	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	BUENA VISTA LA PAZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	3,688	0	3,688	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
80815	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	SAN LUCAS REDENCIÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	351	0	351	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
54524	REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. NOPALITILAN	321-SAN PEDRO NOPALA	SAN PEDRO NOPALA	URBANO	FAM/0423/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	38,625	0	38,625	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
83987	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA".	334-VILLA DE TITUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SANTÁ ROSA DE LIMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	10,386	0	10,386	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
55528	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA	335-SAN PEDRO YANERI	SAN PEDRO YANERI	URBANO	FAM/0274/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,094,992	920,863	1,094,992	920,863	100.0%	0	0	OTROS	4.00	3.05	76.3%	OBRA EN PROCESO
55364	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAH UACA	CANADA DE LOBO	RURAL	FAM/0596/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	74,526	0	74,526	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
84010	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAH UACA	SAN MARCOS XINICUESTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	5,146	0	5,146	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
84078	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DPV1115R	372-SANTA CATARINA YOSONOTÚ	SANTA CATARINA YOSONOTÚ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	2,350	0	2,350	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
84108	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DPV1115R	372-SANTA CATARINA YOSONOTÚ	MORELOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	292	0	292	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
84123	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "GRAL. ANTONIO DE LEÓN"	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	LOMAS DE SAN JAVIER	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	5,146	0	5,146	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
54829	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	387-SANTA GERTRUDIS	LA BARDA PASO DE PIEDRAS	RURAL	FAM/0619/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	12,053	1,022	12,053	1,022	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
55516	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO VILLA	397-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	FAM/0273/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	115,299	0	115,299	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
54093	TERMINACION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS Y SEIS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "CONDOY"	394-SANTA MARIA ALOTEPEC	SANTA MARIA ALOTEPEC	URBANO	FAM/0013/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	251,617	251,617	251,617	0	0.0%	0	0	OTROS	13.00	10.00	76.9%	OBRA EN PROCESO.
84143	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS RURAL "BENITO JUAREZ" (COL. HERMOSA PROVINCIA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	951	0	951	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
54196	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. JOSE VASCONCELOS (BARRIO SAN BARTOLO)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAM/0127/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	39,247	0	39,247	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
54997	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FELIPE CARRILLO PUERTO	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	SANTA MARIA CAMOTLÁN	URBANO	FAM/0652/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	25,775	0	25,775	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
84157	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "LUZ DE LA MONTAÑA" CLAVE 20DPB4131Z	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SAN AGUSTIN CHILCHOTLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	2,126	0	2,126	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
84197	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DIRECCION EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CLAVE 20DPB1911N	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SAN GREGORIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	2,026	0	2,026	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
84248	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" CLAVE 20DB2209M	426-SANTA MARIA PEÑOLES	RECIBIMIENTO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	10,327	0	10,327	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
84280	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DPV1605F	426-SANTA MARIA PEÑOLES	EL CARRIZAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	2,347	0	2,347	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
84335	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "YUCUNEE"	426-SANTA MARIA PEÑOLES	EL MANZANITO TEPANTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	5,155	0	5,155	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
84409	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS RURAL "HEROES DE GRANADITAS"	434-SANTA MARIA TEOPOXCO	VILLA NUEVA TEOPOXCO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,072	0	1,072	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
84420	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "CARLOS A. CARRILLO"	434-SANTA MARIA TEOPOXCO	SANTA CRUZ OCOZCOCUAU TLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	785	0	785	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
54212	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	446-SANTA MARIA YUCUHITI	YOSONICAJE	RURAL	FAM/0132/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	90,931	0	90,931	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
84437	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	PASO DE ÁGUILA COPALA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,114	0	1,114	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
84459	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "GABINO BARREDA"	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	EL RASTROJO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	4,020	0	4,020	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
84494	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑO ARTILLERO"	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	RIO HUMO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,770	0	1,770	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
83647	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1237B	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	CERRO DEL PÁJARO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,036	0	1,036	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
55053	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 22	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	FAM/0434/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	24,799	0	24,799	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
84909	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "ADELANTE" CLAVE 20DCC0875N	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	CERRO CABEZA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,415	0	1,415	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
83670	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ADELANTE" CLAVE 20DPB00831	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	CERRO CABEZA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,292	0	1,292	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
84927	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ" CLAVE 20DPB0690M	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	LÁZARO CÁRDENAS COPALA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	2,042	0	2,042	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
84949	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1384L	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	RIO METATES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	4,438	0	4,438	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
84965	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DIRECCION EN LA ESCUELA PREESCOLAR "NIÑOS HEROES" CLAVE CCT20BCC2190Z	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	LÁZARO CÁRDENAS COPALA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	2,167	0	2,167	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
84985	CONSTRUCCION DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	RIO METATES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	2,043	0	2,043	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
85003	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA	489-SANTIAGO TETEPEC	GUADALUPE DEL TAMBOR	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	774	0	774	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
85020	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 199.	489-SANTIAGO TETEPEC	SANTIAGO TETEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	4,482	0	4,482	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
54321	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "ELOISA HERRERA BETANZOS" (COL. JOSE LOPEZ PORTILLO)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0269/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	124,005	0	124,005	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
55075	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0501/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	52,964	0	52,964	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
54681	CONSTRUCCION DE UN AULA, DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (SANTA CRUZ TAGOLABA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0600/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	31,304	0	31,304	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
54311	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0270/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	146,316	0	146,316	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
54663	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0603/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	652	0	652	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
54239	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA DON MIGUEL HIDALGO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA SAN LUIS	RURAL	FAM/0602/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	50,242	0	50,242	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
54925	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 35	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM/0643/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	85,496	0	85,496	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
85037	CONSTRUCCION DE MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	EMILIO PORTES GIL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	5,520	0	5,520	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO
85060	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PREESCOLAR "DOYOITA" CLAVE 20DCC0982W (INDOYOITA NUNUMA)	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	SANTO TOMAS OCOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	4,491	0	4,491	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
85071	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS"	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	DIECINUEVE DE ABRIL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	146	0	146	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
85088	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	EMILIO PORTES GIL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	2,146	0	2,146	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
54227	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VALERIO TRUJANO	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAM/0134/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	94,968	0	94,968	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
85228	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GABILONDO SOLER	640-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	TANDIQUE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			188	0	188	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
55485	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 219	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN BERNARDO	RURAL	FAM/0695/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			233,465	0	233,465	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
55464	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	RURAL	FAM/0653/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			130,978	112,077	130,978	112,077	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																								
128629	CONSTRUCCION DE UN ANFITEATRO EN LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGIA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	49958	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA			2,819,193	2,802,306	2,819,193	2,756,143	98.4%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	
128595	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACION DE APTITUDES MEDICAS (CECAM) EN	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	49957	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA			3,254,411	2,416,192	3,254,411	2,026,402	83.9%	0	0	OBRA	1.00	0.97	97.0%	
55574	CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE VALLES CENTRALES	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	FAM/0546/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,593,796	1,124,848	1,593,796	312,129	27.7%	0	0	OTROS	27.00	25.30	93.7%	OBRA EN PROCESO
128553	REHABILITACION DE PIEZAS DE CANTERA EN FACHADAS Y PATIOS INTERIORES DEL EDIFICIO DE LA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	48843	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA			383,946	211,159	383,946	211,159	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.88	88.0%	
FASP													2,741,540	0	2,741,540	0	0.0%	5,382,134	0	66,826.00	66,467.00	99.5%		
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA																								
107310	ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			01	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			2,234,076	0	2,234,076	0	0.0%	0	0	OTROS	60,993.00	62,796.00	103.0%	EL APARTADO DE MONTOS Y DE AVANCE FISICO PRESENTA DIFERENCIAS CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR DEBIDO A LAS REPROGRAMACIONES APLICADAS LAS UNIDADES DE METAS SE REFLEJAN DE MANERA ACUMULADA EN VIRTUD DE QUE LA INSTITUCION NO PROGRAMA METAS TRIMESTRALMENTE. SE DESCRIBEN LAS METAS PROGRAMADAS Y ACUMULADAS DE LA SIGUIENTE FORMA: EXAMEN/PERSONAS PROGRAMADAS 39718 EXAMENES PARA 5499 PERSONAS DE LAS CUALES SE ALCANZARON 37233 EXAMENES PARA 6696 PERSONAS; MILLAR PROGRAMADAS 74 ALCANZADAS 110; OBRA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1; PAR PROGRAMADAS 3996 ALCANZADAS 2594; PERSONA PROGRAMADAS 4250 ALCANZADAS 4250; PIEZA PROGRAMADAS 47213 ALCANZADAS 49145.
107423	SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			04	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			20,174	0	20,174	0	0.0%	0	0	OTROS	6.00	5.00	83.3%	LA METAS CONSIDERADAS EN EL AVANCE FISICO SE REFLEJAN DE MANERA ACUMULADA EN VIRTUD DE QUE LA INSTITUCION NO PROGRAMA METAS DE FORMA TRIMESTRAL. SE DESCRIBEN LAS METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: EQUIPO PROGRAMADAS 4 ALCANZADAS 5; OBRA PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 2.
107877	PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			06	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			487,108	0	487,108	0	0.0%	0	0	OTROS	5,808.00	3,642.00	62.7%	LAS METAS CONSIDERADAS EN EL AVANCE FISICO SE REFLEJAN DE MANERA ACUMULADA, EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNOS CASOS SE HA OBTENIDO UN SOBREVANDE DE META Y LA INSTITUCION NO PROGRAMA METAS DE MANERA TRIMESTRAL. SE DESCRIBEN LAS METAS PROGRAMADAS Y ACUMULADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: ACCESORIO PROGRAMADAS 4531 ALCANZADAS 2406; EQUIPO PROGRAMADAS 887 ALCANZADAS 933; LICENCIA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1; LOTE PROGRAMADAS 56 ALCANZADAS 48; PERSONAS PROGRAMADAS 104 ALCANZADAS 108; POLIZA PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 4; RENTA PROGRAMADAS 4 ALCANZADAS 10; SERVICIO PROGRAMADAS 96 ALCANZADAS 15; SISTEMA PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 3; SISTEMA/EQUIPO PROGRAMADAS 18 ALCANZADAS 9 Y TARJETA/LICENCIA PROGRAMADAS 105 ALCANZADAS 105.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
111261	INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	COBERTURA ESTATAL			07	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			182	0	182	0	0.0%	5,382,134	0	OTROS	19.00	24.00	126.3%	EN EL APARTADO DE MONTOS HAY DIFERENCIAS CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR. DEBIDO A QUE SE APLICARON REPROGRAMACIONES. LAS METAS CONSIDERADAS EN EL AVANCE FÍSICO SE REFLEJAN DE MANERA ACUMULADA YA QUE EN ALGUNOS CASOS SE HA OBTENIDO UN SOBREVANDE DE META Y LA INSTITUCIÓN NO ESTABLECE METAS DE FORMA TRIMESTRAL. SE DESCRIBEN LAS METAS PROGRAMADAS Y ACUMULADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: EQUIPO PROGRAMADAS 18 ALCANZADAS 23. INFORME PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1. EN ESTE EJE SE CONSIDERA EL TOTAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES AL MES DE JUNIO DE 2011, QUE ES DE \$5,382,134. ES CONVENIENTE MENCIONAR QUE EL REPORTE DE FINANZAS SOLO REFLEJAN DISPONIBLES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010 UN IMPORTE DE \$2,774,272. LA DIFERENCIA DE \$2,607,862 ENTRE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS ES UNA CANTIDAD DISPONIBLE PERO AUN NO SOLICITADA POR LA INSTITUCIÓN A LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
	FAFEF											1,839,624	2	1,839,624	0	0.0%	0	0		60,002.38	60,000.38	100.0%		
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
72853	CONSTRUCCION DE VIVERO DE ALTA TECNOLOGIA	26-CHALCATONG O DE HIDALGO	ALDAMA	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			1	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77877	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ENEBRO Y CALLE OLIVOS	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			159,080	0	159,080	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,200.49	1,200.49	100.0%	
79282	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA ANGELITA Y LAS MARGARITAS	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			0	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	
78084	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "DANIEL C. PINEDA"	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			234	0	234	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
78249	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO Y LINEA DE CONDUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE AMPLIACION JARDIN	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			2,776	0	2,776	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	285.00	285.00	100.0%	
77962	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO Y SELLO DEL CIRCUITO INTERIOR	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			676	0	676	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	15,000.00	15,000.00	100.0%	
77892	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			3,387	0	3,387	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,602.08	4,602.08	100.0%	
77854	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AZTECA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			2,019	0	2,019	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,544.00	1,544.00	100.0%	
74020	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DONAJI	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			766	0	766	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,286.00	2,286.00	100.0%	
72970	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACC. BENITO JUAREZ	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			455,841	0	455,841	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	9,362.00	9,362.00	100.0%	
72669	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	LA REFORMA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			3,993	0	3,993	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,599.00	4,599.00	100.0%	
73476	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL	344-SAN SEBASTIAN COATLÁN	EL PORVENIR BALLESTEROS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			1	0	1	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
73109	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	EL PORVENIR BALLESTEROS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			0	2	2	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
73385	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL (2A. ETAPA)	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN SEBASTIÁN COATLÁN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118590	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL (2A. ETAPA)	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN SEBASTIÁN COATLÁN	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77939	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN JOSÉ CIENEGUILLA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			300	0	300	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,600.00	1,600.00	100.0%	
78053	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	365-SANTA CATARINA LACHATAO	LATUVI	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			48,720	0	48,720	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,500.00	2,500.00	100.0%	
77975	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL DE LA MIXTECA ALTA.	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			509	0	509	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	EQUIPO
109347	APERTURA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR (GUADALUPE MIRAMAR), EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA	446-SANTA MARIA YUCUHITI	MIRAMAR	RURAL	49136	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			791,118	0	791,118	0	0.0%	0	0	METROS	2.00	0.00	0.0%	
73558	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA UNIDAD DEPORTIVA (1A. ETAPA).	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			80	0	80	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	498.00	498.00	100.0%	
73184	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN																							
79169	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LA GLORIA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			1	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
79214	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COL. HELIODORO CHARIS CASTRO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			0	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	22.00	22.00	100.0%	
79133	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			1	0	1	0	0.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	
79089	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA CARLOS SANCHEZ.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	CHICAPA DE CASTRO	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			0	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	17.00	17.00	100.0%	
78708	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES INSURGENTES Y REVOLUCION	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			38,034	0	38,034	0	0.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
78567	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE IZALCO, COLONIA AMPLIACION VOLCANES, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			3,534	0	3,534	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	330.00	330.00	100.0%	
78433	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SABINOS Y ARROYO LATIR, COL. OMA RANCHO AG. SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			1,612	0	1,612	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	463.30	463.30	100.0%	
78491	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. HELADIO RAMIREZ LOPEZ AG. SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			7,244	0	7,244	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,281.60	1,281.60	100.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
78004	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PLAN DE AYALA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			1,949	0	1,949	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	80.00	80.00	100.0%	
78024	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROLONGACION DE ITURBIDE, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			1,509	0	1,509	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	60.00	60.00	100.0%	
77990	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PLAN DE AYALA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			2,835	0	2,835	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	303.30	303.30	100.0%	
78596	AMPLIACION DRENAJE SANITARIO EN CALLE PUTLA DE GUERRERO, COL. ESTADO DE OAXACA AG. SAN MARTIN MEXICAPAN	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			971	0	971	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	298.40	298.40	100.0%	
78855	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, PRIV. BENITO JUAREZ, COL. EL POLVORIN	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			20,548	0	20,548	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	115.00	115.00	100.0%	
79006	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	LAS TRES PALMAS	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			6,364	0	6,364	0	0.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
79050	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	EL SALITRE	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			7,850	0	7,850	0	0.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
78665	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SAN MARQUITOS)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			2,045	0	2,045	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.53	0.53	100.0%	
78800	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. LA FORESTAL	308-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			12,920	0	12,920	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.36	0.36	100.0%	
	MEJORAMIENTO																							
77913	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CALLE ALDAMA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			200,984	0	200,984	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	9,712.50	9,712.50	100.0%	
	REHABILITACION																							
118589	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO (DE PUENTE RIO ESCONDIDO A CALLE LOMA OAXACA) COL SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			1,896	0	1,896	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	158.05	158.05	100.0%	
73660	REHABILITACION DE LA CASA HOGAR ALBERGUE NUMERO 2 DEL DIF-OAXACA.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			2,000	0	2,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
73791	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION ACUEDUCTO CARCAMO TECNOLOGICO	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			3,832	0	3,832	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
78156	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS, COL. DEL MAESTRO	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			8,572	0	8,572	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,461.00	1,461.00	100.0%	
78104	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL REBOMBEO AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			2,687	0	2,687	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	270.00	270.00	100.0%	
78220	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL REBOMBEO MARTIRES DE RIO BLANCO (CALLE RAFAEL BALLESTEROS)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			1,130	0	1,130	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	266.00	266.00	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones						
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %							
														Ministrado	Programado	Ejercido														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24							
78177	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION REBOMBO COL. SANTA MARIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			1,448	0	1,448	0	0.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%						
78201	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION REBOMBO MANUEL SABINO CRESPO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			2,844	0	2,844	0	0.0%	0	0			607.00	607.00	100.0%						
78286	REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, COL. CENTRO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			3,291	0	3,291	0	0.0%	0	0			365.00	365.00	100.0%						
78311	REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS COL. UNION (CALLE BENJAMIN HILL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			2,571	0	2,571	0	0.0%	0	0			208.57	208.57	100.0%						
73862	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. REFORMA PARTE BAJA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			17,964	0	17,964	0	0.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%						
78326	REHABILITACION DEL COLECTOR GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			5,260	0	5,260	0	0.0%	0	0			332.00	332.00	100.0%						
78124	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION ZONA NORTE (CALLE BELISARIO DOMINGUEZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			2,687	0	2,687	0	0.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%						
73928	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PLAZUELA VICENTE GUERRERO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			3,078	0	3,078	0	0.0%	0	0			116.20	116.20	100.0%						
78141	REHABILITACION DEL SISTEMA DE CARGAMO DE BOMBO VOLCANES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			2,462	0	2,462	0	0.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%						
CONVENIOS 4 REGISTROS																														
OTROS CONVENIOS													283,927	235,790	283,927	235,790	100.0%	0	0					5.00	3.00	60.0%				
MODERNIZACIÓN																														
110113	AMPLIACION A CUATRO CARRILES DEL BOULEVARD BENITO JUAREZ TUXTEPEC DEL KM 115+640 AL KM 116+643, SEGUN UICEP/0182/2010	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	52109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			26,546	0	26,546	0	0.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%						
MANTENIMIENTO																														
79569	CONSERVACION DE CAMINO COSECHERO NUEVO PASO REAL	198-SAN JUAN GUICHICOVI	SAN JUAN GUICHICOVI	URBANO	PEMEX/0019/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI			235,790	235,790	235,790	235,790	100.0%	0	0			2.00	2.00	100.0%						
GASTO CORRIENTE																														
OTROS GASTOS DE OPERACION																														
119484	DESARROLLO DE TECNOLOGIA INNOVADORA PARA EL PELADO DEL HABA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA			13,443	0	13,443	0	0.0%	0	0			1.00	0.00	0.0%						
119590	INVESTIGACION Y CARACTERIZACION DE MATERIALES CERAMICOS	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA			8,148	0	8,148	0	0.0%	0	0			1.00	0.00	0.0%						
20-OAXACA RECURSO 2008																														
SUBSIDIOS 64 REGISTROS																														
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION													1,887,079	441,125	1,887,079	441,125	100.0%	0	0					22.00	2.00	9.1%				
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)																														
GASTO CORRIENTE																														
119698	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 2008	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA	PROFESORES		14,921	0	14,921	0	0.0%	0	0			20.00	0.00	0.0%						

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
115750	PROMEP 2008	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	001D	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	2,241	2,241	2,241	2,241	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
115867	RENDIMIENTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS PROMEP 2008	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	001F	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	PROFESORES INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	33,902	33,902	33,902	33,902	100.0%	0	0	INVESTIGADOR	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES																								
70331	OPORTUNIDADES PRODUCTOS FINANCIEROS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,431,033	0	1,431,033	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
69622	PRODUCTOS FINANCIEROS OPORTUNIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	404,982	404,982	404,982	404,982	100.0%	0	0	FAMILIA	0.00	0.00	0.0%	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES													4,072,465	2,485,773	4,072,465	149,894	6.0%	1,857	0	155,033.55	5,132.55	3.3%		
FONDOS REGIONALES																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
REHABILITACIÓN																								
CONSTRUCCIÓN																								
60878	CONTINUACION DE LA REHABILITACION DEL BOULEVAR PLAYA ZICATELA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	PUNTA DE ZICATELA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	2500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	23,828	0	23,828	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
OTROS																								
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS,																								
118980	PAGO DEL 1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	ASE 04 1AL MILLAR	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD ESTATAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	NO APLICA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	149,894	149,894	149,894	149,894	100.0%	589	0	INSPECCION	149,894.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS REGIONALES																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
123012	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LACHIXOLA-ARROYO BLANCO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 21+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN JUAN PETLAPA	URBANO	43330	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	280 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	115,590	26,862	115,590	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21.50	21.50	100.0%	
54004	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,266,949	379,714	1,266,949	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: HOSPITAL
123013	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO OCOTEPEC - RANCHO POLVO UNION Y PROGRESO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 7+300, SUBTRAMO	323-SAN PEDRO OCOTEPEC	EL POLVO	RURAL	41543	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	67 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	155,093	92,585	155,093	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.30	7.30	100.0%	
54047	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAÑO	RIO GRANDE O PARADA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	420,741	126,111	420,741	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: HOSPITAL
54056	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,216	74,957	250,216	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: HOSPITAL
54014	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	97,638	0	97,638	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: HOSPITAL
54025	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	39,751	0	39,751	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: HOSPITAL
MODERNIZACIÓN																								
123015	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA-COICOYAN DE LAS FLORES TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000.	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	43321	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1366 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	402,875	459,039	402,875	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	43.00	43.00	100.0%	
123014	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN DIONISIO DEL MAR-EL HUAMUCHIL-SAN FRANCISCO DEL MAR, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM.	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	42409	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3112 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,076	306,023	20,076	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
123016	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEXIHO-NUEVO ZOQUIAPAM, TRAMO. DEL KM. 0+000 AL KM.	504-NUEVO ZOQUIAPAM	NUEVO ZOQUIAPAM	URBANO	41537	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	419 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	38,664	2,000	38,664	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	16.00	16.00	100.0%	
123017	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEXIHO-NUEVO ZOQUIAPAM,TRAMO.DEL KM. 0+000 MEJORAMIENTO	504-NUEVO ZOQUIAPAM	NUEVO ZOQUIAPAM	URBANO	41929	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1419 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	275,837	275,586	275,837	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	16.00	16.00	100.0%	
82053	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESOS PRINCIPALES	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	70714 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,963	0	2,963	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
82024	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CAPACITACION HOTELERA (HOTEL ESCUELA) DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR (UMAR)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,036	0	3,036	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
81987	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE PINO SUAREZ DE LA CALLE DE MURGUIA A LA CALLE DE DR. LICEAGA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50	0	50	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,022.75	5,022.75	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
128235	EQUIPAMIENTO DEL AREA DE LICENCIATURA EN ECONOMIA EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS HUATULCO	324-SAN PEDRO POCHUTLA	AGUACATE	RURAL	000C	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	216,262	0	216,262	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
	OTROS																							
96062	PAGO DE 1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UICEP/4694/2 010	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	ESTADO DE OAXACA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	593,002	593,002	593,002	0	0.0%	1,268	0	INSPECCION	1.00	0.00	0.0%	
	OTROS PROGRAMAS												30,256,463	10,429,739	30,256,463	8,229,651	78.9%	0	0		50.00	30.22	60.4%	
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																								
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
59140	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS (QUINTA ETAPA)LOMA BONITA.	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	44880	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	75,089	0	75,089	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
59118	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (TERCERA ETAPA)NEJAPA DE MADERO.	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	URBANO	44878	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	273	0	273	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
58978	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 12 NUCLEOS BASICOS EN LA COLONIA VOLCANES/OAXACA DE JUAREZ.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	44874	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	864,520	143,817	864,520	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
59100	TERMINACION DE LA SUSTITUCION CON AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL /SALINA CRUZ.	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	44876	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	842,472	0	842,472	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
59621	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS (CUARTA ETAPA)SAN AGUSTIN LOXICHA.	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	URBANO	44885	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	40,883	4,316	40,883	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
58786	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (PRIMERA ETAPA)SAN FRANCISCO IXHUATAN.	143-SAN FRANCISCO IXHUATAN	SAN FRANCISCO IXHUATAN	URBANO	44872	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIO DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	412,304	0	412,304	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
58790	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (PRIMERA ETAPA)SAN JOSE TENANGO.	171-SAN JOSE TENANGO	SAN JOSE TENANGO	URBANO	44873	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	54,637	0	54,637	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
58103	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (PRIMERA ETAPA)EL PORVENIR, SAN JUAN COITZOCON.	190-SAN JUAN COITZOCON	EL PORVENIR	RURAL	44870	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	406,289	0	406,289	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
58087	CONSTRUCCION DE CENTRO DE MEDICINA TRADICIONAL/CAPULALPAM DE MENDEZ.	247-CAPULALPAM DE MENDEZ	CAPULALPAM DE MENDEZ	URBANO	44868	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	36,749	0	36,749	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
59130	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (TERCERA ETAPA)VILLA SOLA DE VEGA.	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	44879	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	612,733	32,732	612,733	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
25844	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO/RIO SECO, SAN PEDRO HUAMELULA.	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	URBANO	44861	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD FEDERAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	88,657	0	88,657	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
58031	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO/SAN ISIDRO CHACALAPA, SAN PEDRO HUAMELULA.	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	URBANO	44863	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIO DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	76,367	0	76,367	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
59156	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS (CUARTA ETAPA)/SAN PEDRO HUAMELULLA	307-SAN PEDRO HUAMELULLA	SAN PEDRO HUAMELULLA	URBANO	44881	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	227,662	781	227,662	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
58066	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (SEGUNDA ETAPA)VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAIMPO.	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAIMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAIMPO	URBANO	44866	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	105,232	0	105,232	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
59637	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS (TERCERA ETAPA)/SANTA MARIA CHILCHOTLA.	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA MARIA CHILCHOTLA	URBANO	44886	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,383	0	4,383	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
59774	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (PRIMERA ETAPA)/CRUCECITA, SANTA MARIA HUATULCO.	413-SANTA MARIA HUATULCO	CRUCECITA	URBANO	44889	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	75,976	0	75,976	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
59498	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS (TERCERA ETAPA)/SANTA MARIA HUATULCO.	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	44884	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,911,516	386,391	1,911,516	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
59657	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CUARTA ETAPA)/SANTA MARIA LACHIXIO.	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	44887	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIO DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	73,134	0	73,134	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
58037	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS (SEGUNDA ETAPA)/SANTIAGO APOSTOL.	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	44864	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	43,173	0	43,173	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
58122	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (PRIMERA ETAPA) SANTIAGO ASTATA	453-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO	44871	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,633,495	248,280	1,633,495	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	
59758	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (SEGUNDA ETAPA)/SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC.	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	44888	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	12,347	0	12,347	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
59324	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (TERCERA ETAPA)/SANTOS REYES NOPALA	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	44882	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	24,468	0	24,468	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
59798	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD A CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS/SUNCION NOCHIXTLAN.	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	URBANO	44890	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,498,259	616,466	2,498,259	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
58098	AMPLIACION Y ADECUACION DE ESPACIOS DE HOSPITAL DE 12 A 20 CAMAS (PRIMERA ETAPA)/CHALCATONGO DE HIDALGO.	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	44869	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIO DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,471,161	289,883	2,471,161	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
58028	AMPLIACION DE HOSPITAL GENERAL DE 60 CAMAS/JUCHITAN DE ZARAGOZA.	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	44862	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	214,812	0	214,812	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
58076	AMPLIACION DEL HOSPITAL DE LA NINEZ/SAN BARTOLO COYOTEPEC.	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	44867	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,549,700	0	1,549,700	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
58052	REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS DEL CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS/SANTIAGO JUXTLAHUACA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	44865	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIO DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	514,713	0	514,713	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
70095	GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACION SEGURO POPULAR PRODUCTOS FINANCIEROS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,494,392	0	1,494,392	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
51457	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL COMUNITARIO 12 CAMAS	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	510,095	43,716	510,095	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: HOSPITAL
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MUEBLES																								
52602	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	6,700,000	5,851,241	6,700,000	5,851,241	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.87	87.0%	METAS: HOSPITAL
51483	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	3,000,000	2,378,410	3,000,000	2,378,410	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.79	79.0%	
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
51450	GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	1,200,000	0	1,200,000	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROS)																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
54145	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SOBRESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DUABETES MELLITUS SORDI	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	15,229	1,893	15,229	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.04	4.0%	
54120	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	1,585,717	291,909	1,585,717	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: HOSPITAL
54097	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGON	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	176,973	41,864	176,973	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: HOSPITAL
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD																								
66033	CONSTRUCCION DE MODULO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA	3,418	0	3,418	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	COLONIA GUSTAVO PINEDA
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
66569	PROYECTO PARA LA EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA	37,828	0	37,828	0	0.0%	0	0	ACCION	4.00	1.00	25.0%	
PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES																								
66557	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 000-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	331,174	10,600	331,174	0	0.0%	0	0	ACCION	8.00	0.03	0.4%	
FONDO DE PREVENCIÓN PRESUPUESTAL (FPP)																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
66399	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	322-SAN PEDRO OCOPETATILLO	SAN PEDRO OCOPETATILLO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	99,756	25,995	99,756	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.26	26.0%	
66412	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	SANTA MARIA TLAPANALQUIA HUITL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	93,304	21,803	93,304	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.23	23.0%	
66424	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	CAÑADA DE GUADALUPE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	137,573	39,642	137,573	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
APORTACIONES FEDERALES 39 REGISTROS																								
FAEB																								
SERVICIOS PERSONALES																								
136663	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	C01D03 -05N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			23,979,079	0	23,979,079	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
136471	DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	C01B02-05Z	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			9,853	0	9,853	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
FAIS																								
FISE																								
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO																								
86328	DESARROLLO DE CANALES PLUVIALES DE LA ZONA PONIENTE DE LA CIUDAD DE OAXACA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1,012	0	1,012	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	2,348.00	2,348.00	100.0%	
86329	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (LOS REYES)	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRÉS CHICAHUATLÁN	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			102	0	102	0	0.0%	0	0	POSTE	20.00	20.00	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
86330	AMPLIACION Y MEJORA DE LA LIENA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE EL CARMEN	77-REYES ETLA	REYES ETLA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1.07	1.07	100.0%	METAS: KILOMETROS
86322	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE NDUANUANA	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	ITURBIDE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	110,426	0	110,426	0	0.0%	0	0	POSTE	27.00	27.00	100.0%	
86323	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA HIBRIDA (BARRIO EL MEZQUITE)	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	2	0	2	0	0.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	389 KILOMETROS
86324	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (EL PEÑASCO)	299-SAN PABLO YAGANIZA	SAN PABLO YAGANIZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1	0	1	0	0.0%	0	0	OTROS	0.85	0.85	100.0%	METAS: KILOMETROS
86325	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (ELPANTEON)	299-SAN PABLO YAGANIZA	SAN PABLO YAGANIZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	0.47	0.47	100.0%	METAS: KILOMETROS
86326	TERMINACION DE LA AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	325-SAN PEDRO QUIATONI	SOLEDAD SALINAS	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,799	0	1,799	0	0.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
86327	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA.	550-SAN JERONIMO TLACOCALHUALYA	MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS GARRANZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	6	0	6	0	0.0%	0	0	METRO CUADRAO	1,336.08	1,336.08	100.0%	
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO																							
100152	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTO TOMAS - SAN PEDRO EL PALMAR DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	139-SAN FRANCISCO CHAPULAPA	SANTO TOMAS	RURAL	42994	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	7,198	2,160	7,198	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
100153	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/CAMINO DE ACCESO A BUENOS AIRES EL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BUENOS AIRES EL APOMPO	RURAL	52042	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	150,947	0	150,947	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.74	74.0%	PROD.FINAN.
	FAM												1,948,193	720,550	1,948,193	123,629	17.2%	0	0		15.00	11.98	79.9%	
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																							
	CONSTRUCCION																							
54233	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO	38-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	FAM/0300/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	565	0	565	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.SALDO A REPROGRAMAR
80158	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA	190-SAN JUAN COTZOCÓN	MARIA LOMBARDO DE CASO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	45,792	13,734	45,792	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ANEXO
54195	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA	212-SAN JUAN PETLAPA	ARROYO BLANCO	RURAL	FAM/0294/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	8,170	0	8,170	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
54220	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. FIDENCIO MONTES	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	URBANO	FAM/0291/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	125,520	33,652	125,520	33,652	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
80076	TERMINACION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	537-SILACAYOAPAM	SAN ANDRÉS MONTANA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	882	0	882	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	
54181	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " RUFINO TAMAYO"	543-TATATEPEC DE VALDÉS	SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA	RURAL	FAM/0655/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	85,116	85,116	85,116	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO, SALDO EN PROCESO DE RECUPERACION, OBRA RESCINDIDA
54165	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. " EMILIANO ZAPATA"	543-TATATEPEC DE VALDÉS	SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA	RURAL	FAM/0653/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	77,880	77,880	77,880	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO, SALDO EN PROCESO DE RECUPERACION, OBRA RESCINDIDA
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																							
128298	CONSTRUCCION DE BODEGA, TRES AULAS Y AUDITORIO PARA LA FACULTAD DE IDIOMAS EXTENSION	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48473	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	-	-	1,445,223	417,720	1,445,223	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
128244	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, CORREDOR Y CAFETERIA EN LA FACULTAD DE IDIOMAS EXTENSION TEHUANTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48471	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	-	-	100,597	89,977	100,597	89,977	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, CORREDOR Y CAFETERIA EN LA FACULTAD DE IDIOMAS EXTENSION TEHUANTEPEC. EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
128178	CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA EXTENSION	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	48470	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	-	-	3,622	0	3,622	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
128501	CONSTRUCCION DEL ALA SUR DEL EDIFICIO H DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA C.U.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	48477	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	-	-	45,992	2,471	45,992	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	
128357	TERMINACION DE CAFETERIA PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS DE LA UABJO	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	48475	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	-	-	8,834	0	8,834	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
FASP													1,937,075	0	1,937,075	0	0.0%	4,143,239	0	97,850.00	100,553.00	102.8%		
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA																								
113670	FORMACION Y PROFESIONALIZACION SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			01	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	177,899	0	177,899	0	0.0%	0	0	OTROS			102.6%	LAS METAS CONSIDERADAS EN EL AVANCE FISICO SE REFLEJAN DE MANERA ACUMULADA EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNOS CASOS SE HA OBTENIDO UN SOBREVANACE DE META Y LA INSTITUCION NO PROGRAMA METAS TRIMESTRALMENTE. LAS METAS ACUMULADAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE MANERA: EXAMEN/PERSONAS SE PROGRAMARON 7162 EXAMENES PARA 3675 PERSONAS DE LAS CUALES SE ALCANZARON 7162 EXAMENES PARA 3675 PERSONAS; PERSONAS PROGRAMADAS 4328 ALCANZADAS 4539
113762	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			02	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	680,027	0	680,027	0	0.0%	0	0	OTROS	78,973.00	81,008.00	102.6%	LAS METAS CONSIDERADAS EN EL AVANCE FISICO SE REFLEJAN DE MANERA ACUMULADA EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNOS CASOS SE HA OBTENIDO UN SOBREVANACE DE META Y LA INSTITUCION NO PROGRAMA METAS TRIMESTRALMENTE. LAS METAS ACUMULADAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE MANERA: PIEZAS PROGRAMADAS 69656 ALCANZADAS 71136; PAR PROGRAMADAS 9108 ALCANZADAS 9663 Y MILLAR PROGRAMADAS 209 ALCANZADAS 209
114337	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			04	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	62,210	0	62,210	0	0.0%	0	0	OTROS	154.00	141.00	91.6%	LAS METAS CONSIDERADAS EN EL AVANCE FISICO SE REFLEJAN DE MANERA ACUMULADA EN VIRTUD QUE LA INSTITUCION NO PROGRAMA METAS TRIMESTRALMENTE. LAS METAS ACUMULADAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE MANERA: EQUIPO PROGRAMADAS 100 ALCANZADAS 100; PERSONA PROGRAMADAS 14 ALCANZADAS 7; LOTE PROGRAMADAS 20 ALCANZADAS 20; SERVICIO PROGRAMADAS 8 ALCANZADAS 2 Y PÓLIZA PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 12.
114887	INSTANCIAS DE COORDINACION	0-COBERTURA ESTATAL			07	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	53,501	0	53,501	0	0.0%	0	0	OTROS	8,083.00	8,459.00	104.7%	LAS METAS CONSIDERADAS EN EL AVANCE FISICO SE REFLEJAN DE MANERA ACUMULADA, YA QUE EN ALGUNOS CASOS SE HA OBTENIDO UN SOBREVANACE DE METAS Y LA INSTITUCION NO PROGRAMA METAS TRIMESTRALMENTE. LAS METAS ACUMULADAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE MANERA: PERSONAS PROGRAMADAS 200 ALCANZADAS 510; PIEZA PROGRAMADAS 6833 ALCANZADAS 6899 Y PAR PROGRAMADAS 1050 ALCANZADAS 1050.
114972	COMBATE AL NARCOTRAFICO	0-COBERTURA ESTATAL			08	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	963,438	0	963,438	0	0.0%	0	0	OTROS	2,637.00	2,731.00	103.6%	LAS METAS CONSIDERADAS EN EL AVANCE FISICO SE REFLEJAN DE MANERA ACUMULADA EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNOS CASOS SE HA OBTENIDO UN SOBREVANACE DE META Y LA INSTITUCION NO PROGRAMA METAS TRIMESTRALMENTE. LAS METAS ACUMULADAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE MANERA: PIEZA PROGRAMADAS 1675 ALCANZADAS 1866; MILLAR PROGRAMADAS 648 ALCANZADAS 648; RENTA PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 13; EQUIPO PROGRAMADAS 298 ALCANZADAS 200 Y SISTEMA/EQUIPO PROGRAMADAS 4 ALCANZADAS 4.
115273	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0-COBERTURA ESTATAL			11	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	0	0	0	0	0.0%	4,143,239	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	EL PRESENTE EJE YA NO CUENTA CON RECURSOS POR EJERCER, POR LO QUE LOS DATOS PRESUPUESTARIOS Y AVANCE FISICO, ES IGUAL A CERO. SIN EMBARGO, EN ESTE EJE SE HA VENIDDO PRESENTADO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE TRIMESTRES ANTERIORES; DADO A LO ANTERIOR REGISTRAMOS LOS RENDIMIENTOS DISPONIBLES ACUMULADOS AL MES DE JUNIO DE 2011, PARA MANTENER EL MISMO CRITERIO.
FAFEF													564,121	186,387	564,221	150,179	80.6%	0	0	1,209.00	1,209.00	100.0%		
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
79846	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL CANDIANI (1A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	1	0	1	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	545.00	545.00	100.0%	
54922	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y DOS ANEXOS EN COBAO	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	FAFEF/0489/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	24,135	24,003	24,135	24,003	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A REPROGRAMAR

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones													
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %											
														Ministrado	Programado	Ejercido																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24												
54875	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTTEPA	482-SANTIAGO PINOTTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTTEPA NACIONAL	URBANO	FAFEF/0020/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			198,263	0	198,363	0	0.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO, SALDO EN PROCESO DE RECUPERACION.											
	AMPLIACION																																		
79487	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA DE PROGRESO	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			85,895	25,554	85,895	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%												
79727	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. LOS IDEALISTAS	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			39,848	0	39,848	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	304.00	304.00	100.0%												
79625	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACC. LOS IDEALISTAS	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			126,176	126,176	126,176	126,176	100.0%	0	0	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%												
	REHABILITACION																																		
79941	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CALLE PROLONGACION DE FELIX ROMERO COL. MARTIRES DE RIO BLANCO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			54,288	0	54,288	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SISTEMA											
80006	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR Y HEROICO COLEGIO MILITAR	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			35,515	10,654	35,515	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SISTEMA											
CONVENIOS 7 REGISTROS																																			
CONVENIOS DE REASIGNACION																																			
CONSTRUCCION																																			
122163	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ANTONIO CHIMALAPA-BENITO JUAREZ-NUevo SAN JUAN CHIMALAPA-LA LIBERTAD DEL KM.	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	LA LIBERTAD CHIMALAPA	RURAL	42906	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 640-CENTRO SCT OAXACA	22,468	22,468	22,468	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%												
122164	RECONSTRUCCION DE LA CARRERA DIAZ ORDAZ-VILLA ALTA DEL KM. 48+760 AL KM. 104+300 Y DEL KM. 115+640 AL KM. 130+000/SAN MODERNIZACION	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	URBANO	43161	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 640-CENTRO SCT OAXACA	7,372,992	7,372,992	7,372,992	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	87.00	0.00	0.0%												
122165	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CIUDAD IXTPEC-SANTIAGO LAOLLAGA-GUEVEA DE HUMBOLDT DEL KM. 45+000 AL KM.	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	URBANO	42905	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 640-CENTRO SCT OAXACA	2,778,141	1,880,587	2,778,141	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.20	3.00	48.4%												
OTROS CONVENIOS																																			
CONSTRUCCION																																			
55083	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS, UN LABORATORIO, UN TALLER, TRES ANEXOS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, POZO PROFUNDO Y RAPARACIONES GENERALES EN CBTIS NO. 02 EQUIPAMIENTO	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	RA11/0149/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MDE INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,189,817	520,753	1,189,817	520,753	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.80	80.0%	OBRA EN PROCESO.											
OTROS																																			
114450	EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERIA AMBIENTAL, GENETICA MULTIMEDIA TURISMO Y AREAS QUE UTILIZA EL POSTGRADO DE C. AMBIENTALES Y GASTO CORRIENTE	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	000E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	3,624	0	3,624	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%												
OTROS GASTOS DE OPERACION																																			
114863	ANALISIS DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS EFECTOS DE LA PESCA PARA DETERMINAR LA FACILIDAD DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL AREA PARA LA NUEVA OFERTA EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD DEL	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	0016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	635,591	8,226	635,591	8,226	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.02	2.0%												
114550	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL AREA PARA LA NUEVA OFERTA EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD DEL	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	000F	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	50,059	330	50,059	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%												
20-OAXACA RECURSO 2007																																			
SUBSIDIOS 18 REGISTROS																																			
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION																																			
PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES																																			
GASTO CORRIENTE																																			
138142	FONDO NACIONAL DE COMUNIDADES SALUDABLES	21-COSOLAPA	ESTACION REFUGIO	RURAL	37	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	200,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	MUNICIPIO	1.00	0.00	0.0%												
66012	PROYECTO DE PREVENION Y CONTROL A LAS ADICCIONES	21-COSOLAPA	COSOLAPA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	200,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	MUNICIPIO	13.00	0.00	0.0%												

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
PROCEDES 2007 TERMINACION DE LA AMPLIACION DEL HOSPITAL GRAL DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC																								
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	AMPLIACION																							
51370	AMPLIACION DE HOSPITAL GENERAL DE 30 A 60 CAMAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	379,097	0	379,097	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: HOSPITAL
COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS																								
	CONSTRUCCION																							
51316	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	171-SAN JOSE TENANGO	CERRO CENTRAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	74,340	0	74,340	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
PROCEDES																								
	AMPLIACION																							
51404	TERMINACION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	33,715	0	33,715	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.08	8.0%	METAS: HOSPITAL
UNEMES SEIS																								
51358	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	251,248	44,708	251,248	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.03	3.0%	
	OTROS PROGRAMAS												12,571,485	7,861,105	12,571,485	2,076,390	26.4%	0	0		225.00	170.34	75.7%	
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																								
	CONSTRUCCION																							
54342	CONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION DEL SEGURO POPULAR EN LA COMUNIDAD / TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	URBANO	48123	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	280,788	0	280,788	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
27928	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS / SAN JUAN LACHAO	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	45352	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,055	0	4,055	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
27846	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS / SANTIAGO TEXTITLAN	491-SANTIAGO TEXTITLAN	SANTIAGO TEXTITLAN	URBANO	45351	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	9,553	0	9,553	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION																							
54425	REHABILITACION DEL LABORATORIO EN EL CENTRO DE SALUD URBANO NO. 1 MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	50199	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,834	0	1,834	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	OTROS																							
27750	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS / NATIVIDAD	62-NATIVIDAD	NATIVIDAD	URBANO	45349	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,048	0	2,048	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
26955	CONSTRUCCION DE CENTRO AVANZADO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD 2A. ETAPA / SAN LUCAS OJITLAN	232-SAN LUCAS OJITLAN	SAN LUCAS OJITLAN	URBANO	37312	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	55,293	0	55,293	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
27632	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO / YUVILA, SANTA CATARINA IXTEPEJI	363-SANTA CATARINA IXTEPEJI	SANTA CATARINA IXTEPEJI	URBANO	45347	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,550	0	4,550	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
27101	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS / SANTA MARIA YAVESIA	443-SANTA MARIA YAVESIA	SANTA MARIA YAVESIA	URBANO	45346	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,313	0	3,313	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
27012	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (3A ETAPA) / SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN PALANTLA	RURAL	37313	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	31,994	0	31,994	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
FONDO DE PREVENCIÓN PRESUPUESTAL (FPP)																								
	OBRA PUBLICA																							
	REHABILITACION																							
66353	REHABILITACION DE CENTROS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	8,777,898	6,364,857	8,777,898	2,076,390	32.6%	0	0	CENTRO	214.00	160.00	74.8%	PROGRAMA PRONACOMA
66369	REHABILITACION DE HOSPITAL GENERAL DE 60 CAMAS	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,994,078	1,031,424	2,994,078	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.34	34.0%	PROGRAMA FONDO CONVENIO PRONACOMA
66387	REHABILITACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE 60 CAMAS	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	406,081	464,824	406,081	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA FONDO CONVENIO PRONACOMA
APORTACIONES FEDERALES 14 REGISTROS																								
	FASSA												472,608	0	472,608	0	0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
66222	EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA (COESIDA)	115-SAN BARTOLO GOYOTEPEC	SAN BARTOLO GOYOTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			472,608	0	472,608	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
	FAIS												130,355	0	130,355	0	0.0%	0	0		1.49	1.47	98.7%	
FISE																								
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO																							
86318	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	23-CUILAPAM DE GUERRERO	RANCHO QUEMADO	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			92,067	0	92,067	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.49	0.47	95.9%	
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO																							
89380	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO AL MAMEY DEL KM 0+000 AL KM 3+000/EL MAMEY	426-SANTA MARIA PEÑOLES	EL MAMEY TEPANTEPEC	RURAL	51616	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			38,288	0	38,288	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS
	FAM												2,020,213	734,199	2,020,213	895,199	121.9%	0	0		2.00	0.97	48.5%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																								
	CONSTRUCCION																							
84883	CONSTRUCCION DE CUBICULOS PARA PROFESORES EN LA	44-LOMA BONITA	SAN ANTONIO	RURAL	000X	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA LOPAPAN			468,072	0	468,072	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
128143	CONSTRUCCION DEL AUDITORIO PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOIOLÓGICAS (IAI)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	52872	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA			1,552,141	734,199	1,552,141	895,199	121.9%	0	0	OBRA	1.00	0.97	97.0%	
	FASP												2,522,059	0	2,522,059	0	0.0%	6,740,451	0		49,964.00	55,794.00	111.7%	
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA																								
103882	FORMACION Y PROFESIONALIZACION SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA			1,374,970	0	1,374,970	0	0.0%	0	0	OTROS	7,285.00	7,865.00	108.0%	LAS METAS CONSIDERADAS EN EL AVANCE FISICO SE REFLEJAN DE MANERA ACUMULADA EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNOS CASOS SE HA OBTENIDO UN SOBREVANDE DE META Y LA INSTITUCION NO PROGRAMA METAS TRIMESTRALMENTE. SE DESCRIBEN LAS METAS PROGRAMADAS Y ACUMULADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: SE PROGRAMARON 17445 EXAMENES PARA 3479 PERSONAS DE LAS CUALES SE ALCANZARON 29967 EXAMENES PARA 4063 PERSONAS; PERSONAS PROGRAMADAS 3806 ALCANZADAS 3802.
104562	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA			85,900	0	85,900	0	0.0%	0	0	PIEZA	11,139.00	13,346.00	119.8%	LAS METAS CONSIDERADAS EN EL AVANCE FISICO SE REFLEJAN DE MANERA ACUMULADA EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNOS CASOS SE HA OBTENIDO UN SOBREVANDE DE META Y LA INSTITUCION NO PROGRAMA METAS TRIMESTRALMENTE
110770	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA			176,349	0	176,349	0	0.0%	0	0	OTROS	317.00	335.00	105.7%	LAS METAS CONSIDERADAS EN EL AVANCE FISICO SE REFLEJAN DE MANERA ACUMULADA EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNOS CASOS SE HA OBTENIDO UN SOBREVANDE DE META Y LA INSTITUCION NO PROGRAMA METAS TRIMESTRALMENTE. LAS METAS ACUMULADAS Y ALCANZADAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE MANERA: EQUIPO PROGRAMADAS 188 ALCANZADAS 192; SISTEMA PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 2; SISTEMA/EQUIPO PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 3; LOTE PROGRAMADAS 13 ALCANZADAS 12; PROYECTO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1; ACCESORIO PROGRAMADAS 11 ALCANZADAS 11; LICENCIA PROGRAMADAS 7 ALCANZADAS 9; MODULO PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 18; PERSONAS PROGRAMADAS 61 ALCANZADAS 67; RENTA PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 3; POLIZA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1 Y SERVICIO PROGRAMADAS 16 ALCANZADAS 16
111238	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION: "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA			658,570	0	658,570	0	0.0%	0	0	OTROS	105.00	118.00	112.4%	LAS METAS CONSIDERADAS EN EL AVANCE FISICO SE REFLEJAN DE MANERA ACUMULADA EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNOS CASOS SE HA OBTENIDO UN SOBREVANDE DE META Y LA INSTITUCION NO PROGRAMA METAS TRIMESTRALMENTE. LAS METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE MANERA: PAQUETES PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 0; EQUIPO PROGRAMADAS 71 ALCANZADAS 85; PERSONA PROGRAMADAS 8 ALCANZADAS 8; LOTE PROGRAMADAS 20 ALCANZADAS 20; CURSO PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 4; SERVICIO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1
111542	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA			89,059	0	89,059	0	0.0%	0	0	OTROS	21.00	20.00	95.2%	LAS METAS CONSIDERADAS EN EL AVANCE FISICO SE REFLEJAN DE MANERA ACUMULADA EN VIRTUD DE QUE LA INSTITUCION NO PROGRAMA METAS TRIMESTRALMENTE. LAS METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE MANERA: OBRA PROGRAMADA 14 ALCANZADAS 14; SERVICIO PROGRAMADAS 6 ALCANZADAS 5 Y ESTUDIO/PROYECTO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
112030	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			07	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			264	0	264	0	0.0%	0	0	OTROS	5,290.00	6,587.00	124.5%	LAS METAS CONSIDERADAS EN EL AVANCE FÍSICO SE REFLEJAN DE MANERA ACUMULADA EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNOS CASOS SE HA OBTENIDO UN SOBREAVALANCE DE META Y LA INSTITUCIÓN NO PROGRAMA METAS TRIMESTRALMENTE. LAS METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE MANERA: EXAMEN/PERSONAS SE PROGRAMARON 6519 EXAMENES PARA 1349 PERSONAS DE LAS CUALES SE ALCANZARON 16975 EXAMENES PARA 2109 PERSONAS; PERSONAS PROGRAMADAS 1799 ALCANZADAS 1959; PIEZAS PROGRAMADAS 2142 ALCANZADAS 2528.
112231	COMBATE AL NARCOTRÁFICO	0-COBERTURA ESTATAL			08	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			118,396	0	118,396	0	0.0%	0	0	OTROS	25,686.00	27,397.00	106.7%	LAS METAS CONSIDERADAS EN EL AVANCE FÍSICO SE REFLEJAN DE MANERA ACUMULADA EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNOS CASOS SE HA OBTENIDO UN SOBREAVALANCE DE META Y LA INSTITUCIÓN NO PROGRAMA METAS TRIMESTRALMENTE. LAS METAS ACUMULADAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE MANERA: PIEZAS PROGRAMADAS 2496 ALCANZADAS 25996; MILLAR PROGRAMADAS 65 ALCANZADAS 65; SISTEMA PROGRAMADAS 14 ALCANZADAS 14; RENTA PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 14; EQUIPO PROGRAMADAS 1099 Y ALCANZADAS 1308.
112638	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			11	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			18,551	0	18,551	0	0.0%	6,740,451	0	OTROS	121.00	126.00	104.1%	EN ESTE EJE SE CONSIDERO EL TOTAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES ACUMULADOS AL MES DE JUNIO DE 2011. LAS METAS CONSIDERADAS EN EL AVANCE FÍSICO SE REFLEJAN DE MANERA ACUMULADA EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNOS CASOS SE HA OBTENIDO UN SOBREAVALANCE DE META Y LA INSTITUCIÓN NO PROGRAMA METAS TRIMESTRALMENTE. LAS METAS ACUMULADAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE MANERA: TRASLADO PROGRAMADAS 100 ALCANZADAS 94; EQUIPO PROGRAMADAS 20 ALCANZADAS 31; E INFORME PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1.
	FAFEF												3,252	0	3,252	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	AMPLIACIÓN																							
79383	INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	150-SAN FRANCISCO TELIKTLAHUACA	SAN SEBASTIÁN SEDAS	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			3,252	0	3,252	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TRANSFORMADOR
CONVENIOS Y REGISTROS																								
	OTROS CONVENIOS												12,291	0	12,291	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
143891	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICOS A TRES ESCUELAS PRIMARIAS AFECTADAS POR ROBO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11H05 - 05N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			12,291	0	12,291	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	