

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones													
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %														
														Ministrado	Programado	Ejercido																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24													
SUBSIDIOS 567 REGISTROS													727,754,576	308,583,042	427,737,276	77,872,132	25.0%	22,912	0	4,416,487.04	4,117,995.44	93.2%														
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN																																				
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PBIA)																																				
INVERSIÓN																																				
CONSTRUCCIÓN																																				
16793	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C. KM 5+500 (ASUNCIÓN CACALOTEPEC-TLACALTEPEC-AGUATLAN. TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+876.86, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL	3-ASUNCIÓN CACALOTEPEC	AGUATLAN	RURAL	20/02/0018/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN CACALOTEPEC	290	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,024,000	1,507,200	5,024,000	0	0.0%	0	0	1.50	0.00	0.0%														
107671	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE COICOYAN DE LAS FLORES, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	20/02/0033/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	1678	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,665,626	0	0	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%														
100497	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TIERRA CALIENTE, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULAPAM	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	TERRA CALIENTE	RURAL	20/02/0019/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	195	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,737,625	0	0	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%														
117040	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1ER ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD SANTA ROSA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO.	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	SANTA ROSA	RURAL	20/02/0020/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	120	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	726,568	21,970	726,568	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%														
103356	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA SEGUNDA SECCION (LA MINA)	07-OAXACA DE JUAREZ	GUADALUPE VICTORIA SEGUNDA SECCION (LA MINA)	RURAL	20/02/0058/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	55	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	9,523,775	0	0	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%														
107325	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR BARRANCA HONDA UBICADO EN EL KM 4+485 DEL CAMINO SAN AGUSTIN CHAYUCO-SAN FELIPE, EN EL CRUCE CON EL RIO BARRANCA	02-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	20/02/0032/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	2049	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,911,754	0	0	0	0.0%	0	0	20.60	0.00	0.0%														
103821	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA POBLACION DE SAN BARTOLOME GUILIANA.	118-SAN BARTOLOME GUILIANA	SAN BARTOLOME GUILIANA	URBANO	20/02/0049/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME GUILIANA	1524	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,268,533	0	0	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%														
154933	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, ANALCO UBICADO EN EL KM 2+500 DEL CAMINO E.C. 7+600 (SAN FELIPE USULA-SAN JUAN BAUTISTA TLACOTALTEPEC)-SAN ANTONIO	136-SAN FELIPE USULA	SAN ANTONIO ANALCO	RURAL	009Z	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	329 PERSONAS	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	6,594,622	0	6,594,622	0	0.0%	0	0	5.16	0.00	0.0%														
98877	CONST. DEL CAMINO RURAL KM. 51+700 E.C. (TUXTEPEC-JALAPA DE DIAZ-SAN FELIPE TILPAN-SAN JOSE INDEPENDENCIA-CERRO CLARIN. TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 41+000, SUBTRAM A	169-SAN JOSE INDEPENDENCIA	CERRO CLARIN	RURAL	20/02/0014/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	851	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,035,532	0	0	0	0.0%	0	0	2.50	0.00	0.0%														
154907	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EL PIPILA UBICADO EN EL KM. 1+180 DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES)-SAN JOSE DE LOS REYES, EN EL CRUCE CON EL RIO JALTEPEC	207-SAN JUAN DIAZTLAN	EL PIPILA	RURAL	00AR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	260 PERSONAS	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,412,551	0	4,412,551	0	0.0%	0	0	7.11	0.00	0.0%														
101887	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ANTONIO OZOLOTEPEC-SAN ANDRES LOVENE DEL KM 0+000 AL KM 15+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 0+000 AL KM 2+000.	211-SAN JUAN OZOLOTEPEC	SAN ANDRES LOVENE	RURAL	20/02/0053/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC	807	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,302,382	0	0	0	0.0%	0	0	2.00	0.00	0.0%														
165800	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA)- SANTA MARIA MADALENA LOVANI. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 18+402.28, SUBTRAMO A	212-SAN JUAN PETLAPA	SANTA MARIA LOVANI	RURAL	009S	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	691 PERSONAS	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	794,634	0	794,634	0	0.0%	0	0	0.04	0.00	0.0%														
154990	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO XICUNTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTA MARGARITA HUITEPEC. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 7+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM.	275-SAN MIGUEL QUEITZALTEPEC	SANTA MARGARITA HUITEPEC	RURAL	00A8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	792 PERSONAS	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,754,777	0	3,754,777	0	0.0%	0	0	0.21	0.00	0.0%														
154943	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO XICUNTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTA MARGARITA HUITEPEC. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 7+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM.	275-SAN MIGUEL QUEITZALTEPEC	SANTA MARGARITA HUITEPEC	RURAL	00A9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	792 PERSONAS	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,290,457	0	5,290,457	0	0.0%	0	0	0.40	0.00	0.0%														
97570	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR RIO CHIGUITO UBICADO EN EL KM 37+400 DEL CAMINO SANTA MARIA GUENAGATI-SAN ISIDRO LACHIGUSHE.	412-SANTA MARIA GUENAGATI	SANTA MARIA GUENAGATI	URBANO	20/02/0041/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUENAGATI	1519	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,027,555	0	0	0	0.0%	0	0	20.00	0.00	0.0%														
103235	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR, UBICADO EN EL KM 25+115 DEL CAMINO SANTA MARIA IPALAPA-SAN PEDRO ATOYAC, EN EL CRUCE CON EL RIO LIMON.	315-SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA IPALAPA	URBANO	20/02/0031/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	1777	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,030,156	0	0	0	0.0%	0	0	14.00	0.00	0.0%														
118910	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR TEPENIXTLAHUACA UBICADO EN EL KM. 35+82.82 DEL CAMINO JUQUILA-SAN MIGUEL PANXTLAHUACA-SANTA CRUZ	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	URBANO	20/02/0006/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	1517	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	7,401,003	0	0	0	0.0%	0	0	0.18	0.00	0.0%														
115906	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR CUAJILOTES UBICADO EN EL KM 14+158 DEL CAMINO SANTIAGO YOSONDUA-CUAJILOTES, EN EL CRUCE CON EL RIO YUTAMA.	500-SANTIAGO YOSONDUA	CUAJILOTES	RURAL	20/02/0027/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	331	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	9,207,884	2,580,154	9,207,884	0	0.0%	0	0	30.70	0.00	0.0%														
107112	CONSTRUCCION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1ER ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TONAGUA, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA.	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	TONAGUA	RURAL	20/02/0039/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA	376	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,751,120	0	0	0	0.0%	0	0	12.73	0.00	0.0%														
106870	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ROAYAGA, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	URBANO	20/20/0040/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA	376	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	6,922,839	2,076,852	6,922,839	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%														
107597	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JARETA, MUNICIPIO DE TOTOYTEPEC VILLA DE MORELOS	554-TOTOYTEPEC VILLA DE MORELOS	SANTIAGO JARETA	RURAL	20/02/0022/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TOTOYTEPEC VILLA DE MORELOS	108	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,786,139	0	0	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%														
154972	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CATARINA ALBARRADAS-SAN MIGUEL DEL VALLE. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 24+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 15+000 AL KM AMPLIACIÓN	060-VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	RURAL	00AJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	315 PERSONAS	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,113,072	0	2,113,072	0	0.0%	0	0	0.20	0.00	0.0%														
116897	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	TERRA BLANCA	RURAL	20/02/0015/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	974	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,299,155	389,746	1,299,155	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%														
107522	CONSTRUCCION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EVANGELISTA, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDANO	57-MATIAS ROMERO AVENDANO	SAN PEDRO EVANGELISTA	RURAL	20/02/0034/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MATIAS ROMERO AVENDANO	639	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,553,520	0	0	0	0.0%	0	0	7.70	0.00	0.0%														
111189	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JORGE NUCHITA, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE.	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	20/02/0035/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JORGE NUCHITA	1068	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,991,575	597,473	1,991,575	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%														
107801	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUELAVIA, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE	197-SAN JUAN GUELAVIA	SAN JUAN GUELAVIA	URBANO	20/02/0009/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	2867	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,998,018	0	0	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%														

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17/10/14	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
97700	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TERCERA SECCION Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	20/02/0055/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI	447	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO [AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS]	1,628,926	0	0	0	0.0%	0	0	33.00	0.00	0.0%		
98218	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE STGO. CACALOXTEPEC (DIVERSAS CALLES).	456-SANTIAGO CACALOXTEPEC	SANTIAGO CACALOXTEPEC	URBANO	20/02/0056/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	859	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO [AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS]	933,690	0	0	0	0.0%	0	0	15.00	0.00	0.0%		
106735	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE EL GACHUPIN DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC.	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	EL GACHUPIN	RURAL	20/02/0097/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	445	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO [AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS]	2,147,019	0	0	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%		
107287	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CERRO PASCLE, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC.	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	CERRO PASCLE	RURAL	20/02/0017/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	157	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO [AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS]	418,945	0	0	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%		
110606	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE.	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	URBANO	20/02/0016/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	1140	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO [AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS]	4,836,883	1,451,065	4,836,883	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%		
98828	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS ARROYO PALOMO, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, MODERNIZACION.	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN LUCAS ARROYO PALOMO	RURAL	20/02/00051/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	436	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO [AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS]	431,680	0	0	0	0.0%	0	0	6.00	0.00	0.0%		
154833	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA-COCOYAN DE LAS FLORES, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 28+000 AL KM. 29+000.	16-COCOYAN DE LAS FLORES	COCOYAN DE LAS FLORES	URBANO	00AE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1436 PERSONAS	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO [AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS]	10,277,517	0	10,277,517	0	0.0%	0	0	0.52	0.00	0.0%		
150717	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA-COCOYAN DE LAS FLORES, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 28+000 AL KM. 29+000.	16-COCOYAN DE LAS FLORES	COCOYAN DE LAS FLORES	URBANO	00AD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1386 PERSONAS	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO [AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS]	7,632,212	2,289,664	7,632,212	0	0.0%	0	0	0.41	0.00	0.0%		
146371	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CUCATLAN-CONCEPCION PAPALO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 23+250, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 16+500 AL KM. 17+700.	19-CONCEPCION PAPALO	CONCEPCION PAPALO	URBANO	00A4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	697 PERSONAS	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO [AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS]	6,157,107	0	6,157,107	0	0.0%	0	0	0.20	0.00	0.0%		
151298	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LLANO NOPAL-SAN JOSE YOSOCANU (O YOSOCANU), TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 16+500 AL KM. 17+700.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SAN JOSE YOSOCANU (O YOSOCANU)	RURAL	00AS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1196 PERSONAS	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO [AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS]	6,983,982	2,095,159	6,983,982	0	0.0%	0	0	0.40	0.00	0.0%		
106947	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO PUENTE DE FERRO-ELOXOCHTLAN DE FLORES MAGON, SANTA ELENA ATIXTLAHUACA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 12+909.07, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 16+500 AL KM. 17+700.	29-ELOXOCHTLAN DE FLORES MAGON	PUENTE DE FERRO	RURAL	20/02/0011/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ELOXOCHTLAN DE FLORES MAGON	1934	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO [AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS]	9,678,431	0	0	0	0.0%	0	0	2.00	0.00	0.0%		
147105	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN AGUSTIN CHAYUCO-SANTA CATARINA MEOCHACAN, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 12+176.47, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000.	32-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	00AC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2049 PERSONAS	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO [AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS]	5,667,680	1,700,304	5,667,680	0	0.0%	0	0	0.21	0.00	0.0%		
116655	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO UNION Y LIBERTAD-YUCUTACO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 12+176.47, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000.	33-SAN AGUSTIN CHAYUCO	UNION Y LIBERTAD	RURAL	20/02/0030/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	835	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO [AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS]	6,398,318	0	0	0	0.0%	0	0	2.00	0.00	0.0%		
150548	MOD. Y AMPL. DEL CAMINO KM. 25+000 E.C. (IXTLAN ZODOGCHO) STA MA TAVEHUA-SAN ANDRES SOLAGA-SAN JUAN TABASA-SAN CRISTOBAL LACHIRIAG, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 11+800.	37-SAN ANDRES SOLAGA	SAN ANDRES SOLAGA	URBANO	00AM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	538 PERSONAS	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO [AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS]	6,688,407	2,006,522	6,688,407	0	0.0%	0	0	0.27	0.00	0.0%		
150543	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM. 15+000 E.C. (IXTLAN ZODOGCHO) SANTA MARIA TAVEHUA-SAN ANDRES SOLAGA-SAN JUAN TABASA-SAN CRISTOBAL LACHIRIAG, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 11+800.	37-SAN ANDRES SOLAGA	SAN ANDRES SOLAGA	URBANO	00AK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	538 PERSONAS	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO [AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS]	859,160	0	859,160	0	0.0%	0	0	0.02	0.00	0.0%		
103679	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM. 11+800 (SANTA CRUZ MIXTEPEC-SAN MIGUEL MIXTEPEC-SAN ANTONIO EL ALTO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 15+023.71).	104-SAN ANTONIO EL ALTO	SAN ANTONIO EL ALTO	URBANO	20/02/0045/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO EL ALTO	1125	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO [AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS]	5,160,024	0	0	0	0.0%	0	0	4.00	0.00	0.0%		
151226	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN-SANTIAGO QUAVICUZAS, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 22+768, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 16+500 AL KM. 17+700.	125-SAN CARLOS QUAVICUZAS	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	RURAL	00A5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	827 PERSONAS	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO [AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS]	8,018,869	2,405,661	8,018,869	0	0.0%	0	0	0.85	0.00	0.0%		
111645	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (SAN CARLOS YAUATEPEC-MIATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 14+233.98, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000.	126-SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN CRISTOBAL AMATLAN	URBANO	20/02/0068/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	3181	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO [AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS]	8,362,282	2,508,685	8,362,282	0	0.0%	0	0	2.50	0.00	0.0%		
97188	MOD. Y AMPL. DEL CAMINO KM. 23+000 E.C. (LA VENTOSA-TAPANATEPEC) EL ZOPLOTE-SAN FRANCISCO DEL MAR PUEBLO NUEVO-SAN FRANCISCO VIEJO, T. KM. 0+000 AL KM. 42+000, SUBT. A MOD. DEL KM. 14+000 AL KM. 15+800.	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	RURAL	20/02/0037/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL MAR	991	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO [AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS]	5,794,000	0	0	0	0.0%	0	0	1.80	0.00	0.0%	EN EL CATALOGO NO EXISTE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HUBO POR LO QUE SE OPTO POR DEJAR EL MUNICIPIO COMO LOCALIDAD	
118030	MOD. Y AMPL. DEL CAMINO E.C. (SAN PEDRO COPPETATLAN-SAN LORENZO CUANCICUITLILAN)-SAN FRANCISCO HUEHUETLAN, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 41+233.98, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000.	142-SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	URBANO	20/02/0011/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	321	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO [AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS]	4,448,089	0	0	0	0.0%	0	0	2.00	0.00	0.0%		
117618	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES)-SABANA-SAN JUAN COTZOCON, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000.	190-SAN JUAN COTZOCON	SAN JUAN COTZOCON	URBANO	20/02/0024/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	3431	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO [AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS]	5,815,339	0	0	0	0.0%	0	0	1.50	0.00	0.0%		
117216	MOD. Y AMPL. DEL CAMINO E.C. (LAS MANRIJAS-TALLE DE CASTRO)-SAN JUAN JUQUILA VIJANOS-TANEZE DE ZARAGOZA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 12+513.82).	201-SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	URBANO	20/02/0029/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	607	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO [AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS]	9,315,200	2,794,560	9,315,200	0	0.0%	0	0	2.50	0.00	0.0%		
151331	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC-SANTA CRUZ, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 2+976.80, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 2+976.80.	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	SANTA CRUZ	RURAL	00AW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	415 PERSONAS	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO [AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS]	8,262,144	0	8,262,144	0	0.0%	0	0	0.60	0.00	0.0%		
150398	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC-TLAXIACO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 30+340, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 18+000 AL KM. 21+000 (TRABAJOS).	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	URBANO	00AA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2038 PERSONAS	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO [AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS]	7,560,106	2,288,032	7,560,106	0	0.0%	0	0	0.36	0.00	0.0%		
151393	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC-TLAXIACO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 30+340, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 21+000 AL KM. 23+000.	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	URBANO	00AB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1806 PERSONAS	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO [AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS]	8,181,653	0	8,181,653	0	0.0%	0	0	0.50	0.00	0.0%		
154857	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (YUCUDANA-TLAXIACO-SANTIAGO HUNDICHE-SAN JUAN NUMI-ZEZOTLAN DE SEGURIDAD Y LUNA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 09+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 09+000).	210-SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	URBANO	00AF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	177 PERSONAS	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO [AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS]	5,298,542	0	5,298,542	0	0.0%	0	0	0.22	0.00	0.0%		
148094	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA TEMACALAPA-SAN JUAN PETLAPA)-SAN FELPE EL MIRADOR-SANTIAGO XOXOTEPEC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 18+972.09-21+000 AL KM. 21+000.	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN FELPE EL MIRADOR	RURAL	00AN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	274 PERSONAS	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO [AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS]	4,940,072	1,482,022	4,940,072	0	0.0%	0	0	0.50	0.00	0.0%		
150752	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)-SAN PABLO MACULITANGUIS-SANTIAGO COMALTEPEC-SAN PEDRO YOLOX-SAN JUAN QUOTEPEC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 12+909.07, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 16+500 AL KM. 17+700.	214-SAN JUAN QUOTEPEC	SAN JUAN QUOTEPEC	URBANO	009W	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1579 PERSONAS	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO [AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS]	6,958,025	2,087,407	6,958,025	0	0.0%	0	0	0.41	0.00	0.0%		

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17/10/14	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	23=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido	18								
116281	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. KM. 14+580 (TUXTPEC-JALAPA DE BAZZARROYO MANANTIAL-LOMA DE CEDRO V SECCIÓN DEL KM. 9+000 AL KM. 13+040.	232-SAN LUCAS OJITLÁN	LOMA DE CEDRO	RURAL	20/02/001/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN	890	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ATRIBUCION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	10,962,009	3,288,603	10,962,009	0	0.0%	0	0	2.50	0.00	0.0%			
151257	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ASUNCION NOCHTLAN-SAN MIGUEL CHICAHUA SANTIAGO APOCALA. TRAMO DEL KM. 25+000 AL KM. 3+000. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM.	384-SAN MIGUEL CHICAHUA	SAN MIGUEL CHICAHUA	URBANO	00AX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	385 PERSONAS	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ATRIBUCION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	8,058,433	2,417,530	8,058,433	0	0.0%	0	0	0.74	0.00	0.0%			
117539	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SAN ISIDRO HUAYAPAN-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC. TRAMO DEL KM. 9+000 AL KM. 25+000. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM.	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	URBANO	20/02/002/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	3219	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ATRIBUCION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	7,038,553	0	0	0	0.0%	0	0	2.00	0.00	0.0%			
107762	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO LOS LLANOS-SAN JUAN ELOTEPEC-SAN FRANCISCO CAHUACUA. TRAMO DEL KM. 26+000 AL KM. 85+390. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM.	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN JUAN ELOTEPEC	RURAL	20/02/004/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	220	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ATRIBUCION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	8,313,497	0	0	0	0.0%	0	0	2.00	0.00	0.0%			
111464	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ICHI SMA NI-GUADALUPE VICTORIA-SANTO DOMINGO DEL PROGRESO. TRAMO DEL KM. 9+000 AL KM. 13+655. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM.	387-SAN PABLO TUALTEPEC	SANTO DOMINGO DEL PROGRESO	RURAL	20/02/001/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO TUALTEPEC	129	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ATRIBUCION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	10,694,450	3,208,335	10,694,450	0	0.0%	0	0	2.84	0.00	0.0%			
116510	MOD. Y AMPL. DEL CAMINO E.C. KM. 141+332 (TEOTITLAN DEL CAMINO-TUXTEPEC)-CERRO QUEMADO. TRAMO: SAN CRISTOBAL CERRO QUEMADO. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000.	309-SAN PEDRO MIXTEPEC	CERRO QUEMADO	RURAL	20/02/001/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC	72	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ATRIBUCION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,241,122	0	0	0	0.0%	0	0	1.60	0.00	0.0%			
148092	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. IMAHUALILAN-SAN CARLOS YATEPEC-SAN DEL FONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC.	319-SAN PEDRO MIXTEPEC DTG. 20	SAN PEDRO MIXTEPEC	URBANO	00A1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1066 PERSONAS	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ATRIBUCION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	6,227,125	1,868,137	6,227,125	0	0.0%	0	0	0.50	0.00	0.0%			
154871	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SANTIAGO YOLOMECATL-SAN SEBASTIAN NICANANDUTA. TRAMO DEL KM. 17+832 AL KM. 0+000. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM.	340-SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	URBANO	00AG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1289 PERSONAS	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ATRIBUCION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,253,550	0	3,253,550	0	0.0%	0	0	0.14	0.00	0.0%			
107186	MOD. Y AMPL. DEL CAMINO E.C. SAN JERONIMO TEOTILAN DEL CAMINO-TEOTITLAN-SAN CROZENCUANCANUL-TTLA-SANTA ANA ATEIXTLAHUACA. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+400.	354-SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	URBANO	20/02/001/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	435	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ATRIBUCION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	8,656,072	0	0	0	0.0%	0	0	2.00	0.00	0.0%			
91972	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. CERRO DEL VIDRO-SANTA CATARINA JUJULÁ-SANTA MARIA AMALTEPEC. TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 0+000. TRAMO A MODERNIZAR DEL KM.	364-SANTA CATARINA JUJULÁ	SANTA MARIA AMALTEPEC	RURAL	20/02/005/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUJULÁ	270 BENEFICIARIOS	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ATRIBUCION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,630,560	0	0	0	0.0%	0	0	3.00	0.00	0.0%			
115773	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (TAMAZULAPAN-CHILAPA DE DIAZ-SANTO DOMINGO NUNDO. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000	405-VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	SANTO DOMINGO NUNDO	RURAL	20/02/003/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA CHILAPA DE DIAZ	284	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ATRIBUCION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	8,600,000	0	0	0	0.0%	0	0	2.20	0.00	0.0%			
80951	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO, SANTA MARIA CHILCHOTLA-RIO SAPO. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 24+500. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 1+300.	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	RIO SAPO	RURAL	20/02/004/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	778 PERSONAS	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ATRIBUCION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	6,893,974	0	0	0	0.0%	0	0	3.00	0.00	0.0%			
165614	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. KM. 179+000 (OAXACA-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC-SANTA MARIA ECATEPEC-SAN JUAN ACALTEPEC. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM.	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SAN JUAN ACALTEPEC	RURAL	00A6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	185 PERSONAS	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ATRIBUCION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,877,415	1,463,224	4,877,415	0	0.0%	0	0	0.19	0.00	0.0%			
147099	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. KM. 179+000 (OAXACA-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC-SANTA MARIA ECATEPEC-SAN JUAN ACALTEPEC. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM.	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SAN JUAN ACALTEPEC	RURAL	00A7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	185 PERSONAS	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ATRIBUCION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,578,116	773,435	2,578,116	0	0.0%	0	0	0.12	0.00	0.0%			
99478	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. REFORMA A OTOTINTPEC-LA JOYA. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+465. SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500.	417-SANTA MARIA JACATEPEC	LA JOYA DE SANTA MARIA JACATEPEC	RURAL	20/02/004/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC	1693	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ATRIBUCION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,462,551	0	0	0	0.0%	0	0	3.86	0.00	0.0%			
116105	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SAN FELIPE TEJALAPAM-RECIBIMIENTO-SANTA MARIA PEÑALES. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM.	426-SANTA MARIA PEÑALES	SANTA MARIA PEÑALES	URBANO	20/02/003/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑALES	504	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ATRIBUCION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,666,929	0	0	0	0.0%	0	0	1.80	0.00	0.0%			
146701	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO YATEPEC-SANTA MARIA TEMACXALTEPEC. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000. SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 14+450 AL KM.	433-SANTA MARIA TEMACXALTEPEC	SANTA MARIA TEMACXALTEPEC	URBANO	00A2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1517 PERSONAS	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ATRIBUCION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	515,517	0	515,517	0	0.0%	0	0	0.04	0.00	0.0%			
107643	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. KM. 163+100 (AUTOPISTA OAXACA-TEHUANTEPEC)-SANTA MARIA TOTOLAPILLA. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000.	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	URBANO	20/02/004/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	878	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ATRIBUCION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	6,681,471	0	0	0	0.0%	0	0	2.50	0.00	0.0%			
115708	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SANTIAGO APOSTOL-SANTANES YATECHE. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+562.062. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM.	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	20/02/004/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO APOSTOL	3266	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ATRIBUCION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,415,801	0	0	0	0.0%	0	0	1.80	0.00	0.0%			
154978	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TALEA DE CASTRO-SAN BARTOLOME YATON-OATITLAN DE MORELOS-SANTIAGO LALOPE. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000.	471-SANTIAGO LALOPE	SANTIAGO LALOPE	URBANO	00AZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	400 PERSONAS	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ATRIBUCION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,912,551	0	5,912,551	0	0.0%	0	0	0.10	0.00	0.0%			
150639	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TALEA DE CASTRO-SAN BARTOLOME YATON-OATITLAN DE MORELOS-SANTIAGO LALOPE. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000. SUBTRAMO	471-SANTIAGO LALOPE	SANTIAGO LALOPE	URBANO	00AY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	400 PERSONAS	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ATRIBUCION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,725,436	1,117,631	3,725,436	0	0.0%	0	0	0.14	0.00	0.0%			
147195	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (CORRALERO-LA PALMA DEL COYUL)-LA NORIA Y MININDACA. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 14+236. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM.	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	LA NORIA Y MININDACA	RURAL	00AT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	261 PERSONAS	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ATRIBUCION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	6,561,818	1,968,545	6,561,818	0	0.0%	0	0	0.40	0.00	0.0%			
118131	MOD. Y AMPL. DEL CAMINO E.C. (TEOTITLAN-HUATLÁN)-SANTIAGO TEXCALCINGO. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 19+000. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	490-SANTIAGO TEXCALCINGO	SANTIAGO TEXCALCINGO	URBANO	20/02/006/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEXCALCINGO	613	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ATRIBUCION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,584,172	0	0	0	0.0%	0	0	1.30	0.00	0.0%			
138618	MODERN. Y AMPL. DEL CAMINO E.C. (SANTA ROSA DE JUAREZ-SANTA CRUZ DE BRAVO-SANTIAGO YUCUYACHI-SAN MARTIN DEL ESTADO. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000.	501-SANTIAGO YUCUYACHI	SANTIAGO YUCUYACHI	URBANO	20/02/004/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YUCUYACHI	384	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ATRIBUCION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,406,324	0	0	0	0.0%	0	0	1.70	0.00	0.0%			
150336	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEXIHO-NUÉVO ZOOJAPAM. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM.	504-NUÉVO ZOOJAPAM	NUÉVO ZOOJAPAM	URBANO	00AH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1419 PERSONAS	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ATRIBUCION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,681,291	504,387	1,681,291	0	0.0%	0	0	0.06	0.00	0.0%			
150580	MOD. Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO LA VENTA-SAN JOSE CIBENQUILLA-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC-SN FRANCISCO OZOLOTEPEC. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM.	512-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	URBANO	00A3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	850 PERSONAS	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ATRIBUCION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	7,410,442	2,223,132	7,410,442	0	0.0%	0	0	0.21	0.00	0.0%			
110155	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. KM. 33+500 (LLANO GRANDE-SAN MIGUEL CAJONOS)-SANTO DOMINGO XAGACIA. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 24+250. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM.	522-SANTO DOMINGO XAGACIA	SANTO DOMINGO XAGACIA	URBANO	20/02/003/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO XAGACIA	961	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ATRIBUCION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	10,000,000	3,000,000	10,000,000	0	0.0%	0	0	1.57	0.00	0.0%			
154879	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO CERRO MARIN-RANCHO OJOCHE-CERRO ARMANDO GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM. 12+767. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM.	558-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO OJOCHE	RURAL	009Y	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	300 PERSONAS	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ATRIBUCION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	10,287,258	0	10,287,258	0	0.0%	0	0	0.50	0.00	0.0%			
148591	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO BOCA SAN CRISTOBAL-VEGA DEL SOL-SAN CRISTOBAL LA VEGA-MONTE NEGRO. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 14+200. SUBTRAMO A	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	MONTE NEGRO	RURAL	00AP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	226 PERSONAS	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ATRIBUCION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	6,672,870	2,001,861	6,672,870	0	0.0%	0	0	0.50	0.00	0.0%			

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
150270	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO CERRO MARIN-RANCHO QUICHE-CERRO ARMADILLO GRANDE DEL KM 9+000 AL KM 12+787. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO QUOTE	RURAL	000X	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	300 PERSONAS	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,715,591	814,677	2,715,591	0	0.0%	0	0		0.10	0.00	0.0%	
147927	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. OAXACA-TUXTEPEC/RANCHO GRANDE-LOMA SA RAFAEL- ARROYO TORTUGA. TRAMO: DEL KM 4+000 AL KM. 35+000. SUBTRAMO A	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO TORTUGA	RURAL	000T	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	180 PERSONAS	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	10,364,745	3,109,424	10,364,745	0	0.0%	0	0		0.49	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS																								
168761	MEJORAMIENTO ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA SOLA DE VEGA-SANTA CRUZ ZENONTEPEC DEL KM 47+000 AL KM 108+000. EN EL MUNICIPIO	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	SANTA CRUZ ZENONTEPEC	URBANO	008X	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	400 PERSONAS	8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 140-DELEGACION EN OAXACA	5,200,000	0	5,200,000	0	0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEPE)																								
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
75014	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE PROFESORADO 2011	42-OTLAN DE JUAREZ	OTLAN DE JUAREZ	URBANO	5018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ	PERSONAL DOCENTE QUE LABORA EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ	11-EDUCACION PUBLICA 140-OFFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	2,045,060	0	2,045,060	0	0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA																								
168851	DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	411003 - 063	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 140-OFFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	10,088,900	5,651,600	10,088,900	5,651,600	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS																								
168936	COORDINACION GENERAL DE PLANEACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	411005 - 058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 140-OFFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	30,000	0	30,000	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE																								
98827	SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO A PROCURADURIAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES	12-SALUD NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1,250,000	321,311	1,250,000	321,311	100.0%	0	0		700.00	424.00	60.6%	
CARAVANAS DE LA SALUD																								
53399	CARAVANAS DE LA SALUD 2011	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	16,545,356	12,734,989	16,545,356	12,734,989	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)																								
INVERSION																								
EQUIPAMIENTO																								
OTROS																								
84447	APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5043 PAE Y SUBSIDIOS	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCION DEL EMPLEO	DEPENDENCIA FEDERAL	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO OAXACA	PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS	14-TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 310-COORDINACION GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	45,274,825	29,650,341	45,274,825	26,441,736	89.2%	0	0		19,000.00	14,558.00	76.6%	EL PROGRAMA CONSISTE EN OTORGAR APOYOS ECONOMICOS Y EN SU CASO CON MAQUINARIA A PERSONAS DESEMPLEADAS Y SUBEMPLEADAS
PROGRAMA HABITAT																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
143566	AGUA POTABLE EN CALLE SAN CARLOS	36-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HACIENDA DEL CARMEN	RURAL	200391ME005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	16	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	72,895	72,895	72,895	72,895	100.0%	0	0	METRO LINEAL	348.26	348.26	100.0%	OBRA TERMINADA, APORTACION MUNICIPAL \$ 72,895.00 Y HABITAT \$ 72,895.00
107780	CONSTRUCCION DE DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACION JOSEFA ORTIZ	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	200441ME048	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	210 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	218,370	4,117,385	218,370	109,185	2.7%	0	0	METRO LINEAL	515.00	515.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 3 CON UNA APORTACION DEL 50% POR CADA RAMO
107832	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA AMPLIACION OAXAQUEÑOS ILUSTRES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	200441ME052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	440 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	283,693	4,117,385	283,693	283,693	6.9%	0	0	METRO LINEAL	980.00	980.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 3 CON UNA APORTACION DEL 50% POR CADA RAMO
106909	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA EL SOL	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	200441ME004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	328 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	203,928	4,117,385	203,928	101,964	2.5%	0	0	METRO LINEAL	720.00	720.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 3 CON 50% DE APORTACION POR RAMO
106906	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA FRUENCION PULIDO MINA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	200441ME051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	144	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	114,494	4,117,385	114,494	57,247	1.4%	0	0	METRO LINEAL	443.00	443.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 3 CON 50% DE APORTACION POR RAMO
107123	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA OBRERA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	200441ME003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	164 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	101,442	4,117,385	101,442	50,721	1.2%	0	0	METRO LINEAL	358.00	358.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 3 CON EL 50% DE APORTACION POR RAMO
106984	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO MADERO ENTRE TABASCO Y CHIAPAS EN EL BARRIO LAS FLORES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	200441ME060	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	255 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	54,244	4,117,385	54,244	27,122	0.7%	0	0	METRO LINEAL	324.00	324.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y DEL RAMO 33 FONDO 3 CON UNA APORTACION DEL 50% POR CADA RAMO
109649	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN LUIS POTOSI ENTRE COMARULA Y ZACHILA EN EL BARRIO LAS DELICIAS	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	200441ME042	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	198 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	48,374	4,117,385	48,374	24,187	0.6%	0	0	METRO LINEAL	529.00	0.00	0.0%	ESTA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 3 CON UNA APORTACION DEL 50% POR CADA RAMO
107898	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SINGLA ENTRE PUEBLA Y JALISCO BARRIO LA ESCOBETA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	200441ME025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	99 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	54,678	4,117,385	54,678	27,339	0.7%	0	0	METRO LINEAL	335.00	335.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 3 CON UNA APORTACION DEL 50% POR CADA RAMO
106976	CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA DEL VALLE	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	200441ME024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	48 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	122,786	4,117,385	122,786	61,393	1.5%	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 3 CON 50% DE APORTACION POR RAMO
107358	CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA UNIVERSITARIA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	200441ME026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	48 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	152,656	4,117,385	152,656	152,656	3.7%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 3 CON UNA APORTACION DEL 50% POR RAMO
107410	CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACION MEXICO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	200441ME049	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	200 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	174,000	4,117,385	174,000	87,000	2.1%	0	0	METRO LINEAL	400.00	400.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 3 CON UNA APORTACION DEL 50% POR RAMO

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
109631	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE OAXACA Y TABASCO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	200441ME058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	79 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	456,316	4,117,385	456,316	228,158	5.5%	0	0	METRO CUADRADO	1,521.00	1,521.00	100.0%	ESTA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 3 CON UNA APORTACION DEL 50% POR CADA RAMO
109589	PAVIMENTACION DE LA CALLE SINALOA ENTRE PUEBLA Y COLIMA CON CONCRETO ASFALTICO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	200441ME057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	84 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	406,900	4,117,385	406,900	203,450	4.9%	0	0	METRO CUADRADO	1,808.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 3 CON UNA APORTACION DEL 50% POR CADA RAMO
30270	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMA BONITA (TRAMO CALLE AV. 19 DE ENERO A CALLE QUETZALCOÁTL), COL. LOMA BONITA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME034	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	725 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	898,547	494,274	898,547	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,207.80	24.15	2.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII021011 POR IMPORTE DE \$808,547.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
28125	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JULO RUELAS Y ARMANDO NUÑEZ (TRAMO CALLE RUFINO TAMAYO - CALLE PINOPIA A ANDADOR 13 DE SEPTIEMBRE), COL. PINTORES, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	23 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	27,437	13,719	27,437	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	62.10	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII0072011 POR IMPORTE DE \$27,437.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.
27997	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR ARMANDO GARCÍA (TRAMO CALLE AZOMATLI A CALLE RUFINO TAMAYO), COL. PINTORES, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	27 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	29,504	14,752	29,504	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	57.10	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII0032011 POR IMPORTE DE \$ 29,504.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.
27988	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR MARTÍN RAMÍREZ (TRAMO CALLE RUFINO TAMAYO A CALLE RUFINO TAMAYO), COL. PINTORES, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	15 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	16,846	8,423	16,846	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	48.60	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII002011 POR IMPORTE DE \$16,846.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.
30611	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE MORELOS Y CALLE CONTINUACIÓN DE MORELOS, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	70 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	78,232	39,116	78,232	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	273.20	273.20	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII0072011 POR IMPORTE DE \$ 78,232.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
27983	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RUFINO TAMAYO (TRAMO BARRIO EL COQUITO A CALLE ARMANDO GARCÍA NUÑEZ), COL. PINTORES, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	15 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	16,329	8,165	16,329	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	50.50	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII0012011 POR IMPORTE DE \$16,329.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.
33312	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE AHUITZIL (TRAMO CALLE QUETZALCOÁTL A CALLE TLALO), COL. NOCTEZAMA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	982 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	646,122	323,061	646,122	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	668.31	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII0912011 POR \$646,122.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.
33279	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE BAJA CALIFORNIA (TRAMO ANDADOR 2A. PRIV. BAJA CALIFORNIA A CALLE MORELIA), COL. LINDA VISTA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	964 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	1,071,127	535,564	1,071,127	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	1,136.43	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII092011 POR \$1,071,127.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
32469	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DURANGO (TRAMO CALLE SONORA A PRIV. DE DURANGO), COL. LINDA VISTA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	144 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	161,671	80,836	161,671	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	171.14	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII0642011 POR \$161,671.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
44918	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ESPIN OZC C, TRAMO CALLE 5 DE MAYO A CALLE 5 DE MAYO, COL. AURORA SECCIÓN 1, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	423 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	469,665	234,832	469,665	0	0.0%	0	0	479.66	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII01902011 POR \$469,665.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE LA FEDERACIÓN HA MINISTRADO LA CANTIDAD DE \$15,725,806.00 MAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR \$2,364.46 EN LA CUENTA BANCARIA NUMERO: 405228594 DEL BANCO HSBC.
31679	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ITANDIENI (TRAMO YUCAMA A MURO EXISTENTE), COL. NEZA CUBI, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	653 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	724,463	362,232	724,463	0	0.0%	0	0	788.19	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII0192011 POR \$724,463.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
32647	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MONTE HERON (TRAMO CALLE AV. JOSÉ MURAT A CALLE JERICÓ), COL. HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	1305 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	1,449,788	724,894	1,449,788	0	0.0%	0	0	1,570.16	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII0192011 POR \$1,449,788.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
32587	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MONTE LOS OLIVOS (TRAMO CALLE MONTE LOS OLIVOS HACIA CALLE AV. JOSÉ MURAT), COL. HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	248 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	275,322	137,661	275,322	0	0.0%	0	0	281.52	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII0192011 POR \$275,322.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
31619	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MONTE OREB - PALESTINA (TRAMO 1A. PRIV. DE GALLEJA A CALLE GALLEJA), COL. HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	305 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	338,793	169,397	338,793	0	0.0%	0	0	354.45	70.89	20.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII0192011 POR \$338,793.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
31489	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE ALMENDROS (TRAMO ANDADOR SAUCES A ANDADOR SIN NOMBRE), SECTOR 4, COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	162 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	154,686	77,343	154,686	0	0.0%	0	0	158.24	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII0192011 POR \$154,686.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
33613	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE QUETZALCOATL (TRAMO AXAYACATL A INICIO DE CALLE QUETZALCOATL), COL. VISTA HERMOSA 2A SECCIÓN, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	413 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	459,042	229,521	459,042	0	0.0%	0	0	471.04	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII0192011 POR \$459,042.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
33215	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REVOLUCIÓN (TRAMO CALLE H. AYUNTAMIENTO A VICENTE SANTOAGO GARZÓN), COL. AURORA 2A SECCIÓN, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	1033 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	1,147,766	573,883	1,147,766	0	0.0%	0	0	1,207.36	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII0192011 POR \$1,147,766.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
33984	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD (TRAMO ANDADOR BENTO JUÁREZ HACIA CALLE 3RA. PRIVADA DE TIERRA Y LIBERTAD), COL. 10 DE ABRIL, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	163 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	181,247	90,624	181,247	0	0.0%	0	0	188.16	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII0192011 POR \$181,247.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
31164	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 1RO. DE MAYO (TRAMO ANDADOR LAS ROSAS - AV. LA PAZ), COL. LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 4, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	592 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	657,082	328,541	657,082	0	0.0%	0	0	687.48	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII0192011 POR \$657,082.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
32528	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 21 DE MARZO (ENTRONQUE CON AV. JOSÉ MURATI, COL. 1º DE ABRIL, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS	497 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	518,989	259,494	518,989	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	548.24	191.88	35.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII085/2011 POR \$518,989.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
32392	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 9 DE MAYO (TRAMO CALLE LA PAZA CALLE 24 DE FEBRERO), COL. LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 6, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS	281 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	289,171	144,585	289,171	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	306.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII085/2011 POR \$281,171.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
33371	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE AV. MONTE ALBÁN (TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE A CARRETERA A MONTE ALBÁN), COL. MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS	338 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	374,801	187,401	374,801	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	288.62	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, ADEMÁS SE PRETENDEN EJECUTAR 317.50 M2. DE PAVIMENTO Y 28.10 ML. DE GUARNICIONES. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII092/2011 POR \$374,801.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
32837	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE 2 DE ABRIL (TRAMO CALLE 18 DE MARZO A CALLE 21 DE MARZO), COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20061ME027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS	366 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	404,148	202,074	121,244	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	224.84	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII107/2011 POR \$64,148.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
31243	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN 2A ETAPA EN LA CALLE GALLEA (TRAMO AV. JOSÉ MURAT A CALLE PALESTINA), COL. HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS	717 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	795,957	397,979	795,957	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	860.84	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII07/2011 POR \$795,957.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
30202	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BIENITO JUÁREZ (TRAMO CALLE CONSTITUCIÓN A CALLE LAZARO CÁRDENAS), PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS	329 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	365,275	182,638	365,275	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,216.35	1,216.35	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII010/2011 POR IMPORTE DE \$365,275.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
28328	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAGO DE PATZCUARO (TRAMO CALLE ARROYO SECO A CALLE CATEMACO), COL. EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS	257 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	284,815	142,407	284,815	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	949.62	949.62	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII09/2011 POR IMPORTE DE \$284,815.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
30248	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ABELARDO RODRIGUEZ (TRAMO CALLE FRANCISCO I MADRERO A AV. FERROCARRIL), COL. PUEBLO NUEVO PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS	133 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	147,488	73,744	147,488	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	490.72	490.72	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII020/2011 POR IMPORTE DE \$147,488.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
28382	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BIENITO JUÁREZ (TRAMO CALLE AVENIDA EMILIANO ZAPATA A MACEDONIO ALCALA), COL. EJIDAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS	683 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	758,425	379,213	758,425	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,527.99	505.59	20.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII010/2011 POR IMPORTE DE \$758,425.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
28113	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL PANTÉON (TRAMO CALLE ESCALANTE A CALLE AVENIDA DEL PANTÉON), COL. LA JOYA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	320 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	355,516	177,758	355,516	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,181.60	1,181.60	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII0062011 POR IMPORTE DE \$ 355,516.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
28439	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA (TRAMO CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE NUEVO MEXICO), PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	218 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	242,421	121,211	242,421	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	805.00	805.00	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII011011 POR IMPORTE DE \$242,421.00 ADEMAS SE PRETENDE EJECUTAR 7.00 ML. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
30219	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OLIVOS (TRAMO CALLE EBANAS A ARROYO), COL. REFORESTACIÓN, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	202 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	223,728	111,863	223,728	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	741.20	741.20	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII009011 POR IMPORTE DE \$223,728.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
30143	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES (TRAMO CALLE IV FERRICARRIL A CALLE ÁLVARO OBREGÓN), PUEBLO NUEVO PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	433 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	481,479	240,740	481,479	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,603.20	1,603.20	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII032011 POR IMPORTE DE \$481,479.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
28137	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN MARTIN (TRAMO CALLE SAN FERNANDO A CALLE SAN CRISTOBAL), COL. SAN ISIDRO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	844 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	717,247	358,624	717,247	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,432.00	2,432.00	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII082011 POR IMPORTE DE \$717,247.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
30234	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TULIPANES (TRAMO CALLE SAUCES A CALLE FRAMBAYANES), COL. REFORESTACIÓN, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	218 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	243,322	121,661	243,322	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	740.25	740.25	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII0192011 POR IMPORTE DE \$243,322.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
32142	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE NO. DE MAYO (TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA ARROYO), COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	525 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	582,741	291,371	582,741	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,731.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRIBUCIÓN ADEMAS SE PRETENDE EJECUTAR 64.00 M3. DE MAMPONESTERÍA. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII062011 POR IMPORTE DE \$582,741.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
30809	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA (TRAMO CALLE MACEDONIO ALCALA A CALLE EMILIANO ZAPATA), COL. EJIDAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	402 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	446,317	223,159	446,317	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,487.17	1,487.17	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII050011 POR \$446,317.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
30292	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE TLALOC (TRAMO CALLE ZEMPOALTEPELIL A CALLE MOCTEZIMAL COL. VISTA HERMOSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS	687 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	762,910	381,458	762,910	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,548.58	1,548.58	100.0%	ADEMÁS SE PRETENDE EJECUTAR 23.00 ML. DE GUARNICIONES Y 389.00 ML. DE OBRA COMPLEMENTARIA. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II, APROBADA CON NUMERO DE OBRA F1022/2011 POR IMPORTE DE \$162,010.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
30129	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2A PRIV. DE PINO SUÁREZ (TRAMO CALLE ARROYO SECO A CALLE PINO SUÁREZ), PUEBLO NUEVO PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS	510 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	567,160	283,580	567,160	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,870.85	1,870.85	100.0%	ADEMÁS SE REALIZARÁN 43.40 ML. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II, APROBADA CON NUMERO DE OBRA F1012/2011 POR IMPORTE DE \$67,160.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
30181	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MONTERREY (TRAMO CALLE AXAYACATL A CALLE COLIMA) COL. LOMAS PANORÁMICAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS	1018 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	1,131,370	565,685	1,131,370	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,360.00	2,620.80	78.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II, APROBADA CON NUMERO DE OBRA F1015/2011 POR IMPORTE DE \$1,131,370.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
32912	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTO TOMÁS, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS	640 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	710,977	355,488	710,977	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	2,063.82	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II, APROBADA CON NUMERO DE OBRA F1088/2011 POR IMPORTE DE \$710,977.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
139706	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE ANDADOR BELEN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL.	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	1300	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	48,105	48,105	0	48.105	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	48,105.00	48,105.00	100.0%	
145288	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LA SEGUNDA PRIVADA DE DIVISION ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL.	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	90	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	7,162	7,162	0	7,162	100.0%	0	0	SISTEMA	7,162.00	7,162.00	100.0%	
139937	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE EL POLVORIN Y 21 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL.	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	1300	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	50,500	50,500	0	50,500	100.0%	0	0	RED	50,500.00	50,500.00	100.0%	
139973	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR EL AROLO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL.	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	1100	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	75,054	75,054	0	75,054	100.0%	0	0	RED	75,054.00	75,054.00	100.0%	
144485	CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA 3RA PRIVADA SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL.	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	1100	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	177,718	177,718	0	177,718	100.0%	0	0	COLONIA	177,718.00	177,718.00	100.0%	
144452	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL ESTUDIANTE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL.	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	1100	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	196,868	196,868	0	196,868	100.0%	0	0	METROS	196,868.00	196,868.00	100.0%	
140238	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL PASO DE LAS AGUILAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL.	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	1100	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	291,924	291,924	0	291,924	100.0%	0	0	ANDADOR	291,924.00	291,924.00	100.0%	
145920	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AMPOLAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL.	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	38	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	174,660	174,660	0	174,660	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	280.00	280.00	100.0%	
122447	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20184ME003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	20 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	213,917	213,917	213,917	213,917	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	630.00	599.00	95.1%	
122150	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20184ME002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	20	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	207,583	207,583	207,583	207,582	100.0%	0	0	METRO LINEAL	722.67	218.76	30.3%	
122666	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20184ME005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	20 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	1,087,969	1,087,969	1,087,969	1,087,969	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,796.80	3,596.80	94.7%	
122146	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20184ME006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	443	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	315,900	315,900	315,900	315,900	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,446.25	1,436.00	99.3%	
122775	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20184ME016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	20 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	784,388	784,388	784,388	784,388	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,538.97	3,501.90	99.0%	
122518	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20184ME004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	20 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	197,537	197,537	197,537	197,044	99.8%	0	0	METRO CUADRADO	928.01	828.01	89.2%	
122158	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20184ME007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	20	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	244,628	244,628	244,628	236,543	96.3%	0	0	SISTEMA	1.00	0.20	20.0%	
122916	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20184ME014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	20 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	220,629	220,629	220,629	109,123	49.5%	0	0	METRO CUADRADO	300.00	152.30	50.8%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
122846	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20184ME013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	20 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	680,981	680,981	680,981	211,023	31.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,249.16	2,001.23	89.0%	
122588	CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20184ME009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	20 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	290,101	290,101	290,101	9,526	3.3%	0	0	METRO CUADRADO	1,171.59	1,171.59	100.0%	
122712	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20184ME008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	20 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	506,949	506,949	506,949	406,859	80.3%	0	0	METRO CUADRADO	2,194.67	2,013.67	91.8%	
136605	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION COLONIA EL MIRADOR	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	EL MIRADOR (COLONIA EL MIRADOR)	RURAL	045	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	96 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	83,142	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,400.00	1,400.00	100.0%	
136615	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALVARO CARRILLO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	270 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,400.00	2,400.00	100.0%	
136479	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 15° NORTE	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	162 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	406,500	406,500	406,500	406,500	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,018.00	2,018.00	100.0%	
136457	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 4° PONIENTE BARRIO EL PUEBLO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	175 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	376,196	376,196	376,196	376,196	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,358.00	2,358.00	100.0%	
136373	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 6° SUR	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	80	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	303,664	80,718	80,718	80,718	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,440.00	1,440.00	100.0%	
	AMPLIACION																							
107515	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA AMPLIACION ARBOLEDA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	200441ME027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	48 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	178,118	4,117,385	178,118	88,056	2.2%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 3 CON UNA APORTACION DEL 50% POR FONDO
107307	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COLONIA Y DE SEPTIEMBRE	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	200441ME022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	48 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	147,290	4,117,385	147,290	73,645	1.8%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 3 CON 50% DE APORTACION POR RAMO
28099	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE LIBERTAD (TRAMO CALLE NIÑOS HEROES A ARROYO), AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	51 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	56,337	28,169	56,337	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	127.80	125.24	98.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO 3 APROBADA CON NUMERO DE OBRA F10042011 POR IMPORTE DE \$ 56,337.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
30167	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NIÑOS HEROES (TRAMO ZA PRIV. DE NIÑOS HEROES A LIBRAMIENTO NORTE), AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	128 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	141,889	70,995	141,889	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	353.90	353.90	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO 3 APROBADA CON NUMERO DE OBRA F14158900 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
146135	AMPLIACION Y MEJORA ELECTRICA EN LA ZONA PRIVADA DIVISION ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAN	17	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	159,480	159,480	0	159,480	100.0%	0	0	SISTEMA	159,480.00	159,480.00	100.0%	
136522	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION COLONIA EL MIRAMAR	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	046	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	108 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	62,574	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,200.00	1,200.00	100.0%	
136546	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION COLONIA REFORMA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	047	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	140 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	110,729	16,608	16,608	16,608	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,100.00	630.00	30.0%	
136564	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA SANTA CRUZ	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	048	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	180 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	157,047	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	552.00	552.00	100.0%	
	MODERNIZACION																							
124967	IMAGEN URBANA (ALUMBRADO PUBLICO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD)	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	200441ME033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	29783 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	7,500,000	4,117,385	419,774	209,887	5.1%	0	0	LUMINARIA	82.00	82.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 3 CON APORTACION DEL 50% POR CADA RAMO
129922	PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGIA (SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS)	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	200441ME033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	29783 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	7,500,000	4,117,385	419,774	209,887	5.1%	0	0	LUMINARIA	1,600.00	800.00	50.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 3 CON APORTACION DEL 50% POR CADA RAMO
	MEJORAMIENTO																							
34498	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL JARDIN LEONA VICARIO EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200672ME004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	14492 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	919,469	459,735	459,735	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION. ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS PROPIOS POR \$94,059.00 EN LA OBRA RP/033/2011 Y EL RAMO 20 HABITAT, DANDO UN MONTO TOTAL DE \$ 1,313,528.00. LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE SE APLICA EL 30% PARA RECURSOS PROPIOS Y 70% PARA RAMO 20 HABITAT. LAS METAS Y BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES EL CENTRO HISTORICO.

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
34407	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL JARDIN SOCRATES EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200672ME003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR. GRAL DE OBRAS PUBLICAS	14492 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	1,853,942	926,971	926,971	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES EL CENTRO HISTORICO. ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DEL RAMO 20 HABITAT POR \$1,853,942.00 Y RECURSOS PROPIOS (OBRA RP1020011) POR \$784,546.00, DANDO UN MONTO TOTAL DE \$2,648,488.00 LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE SE APLICA EL 30% PARA RECURSOS PROPIOS Y 70% PARA RAMO 20 HABITAT.
	REHABILITACION																							
106727	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SINALOA ENTRE PUEBLA Y JALISCO BARRIO LA ESCOBETA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	200441ME045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	54,678	4,117,385	54,678	27,339	0.7%	0	0	METRO LINEAL	335.00	335.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 3 EN 50% DE APORTACION POR RAMO
122300	HABILITACION DEL CIAM	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	200441ME028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	15966 BENEFICIARIAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	7,500,000	4,117,385	34,539	34,539	0.8%	0	0	METRO CUADRADO	817.00	817.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 3 CON UNA APORTACION DEL 50% POR CADA RAMO
107252	SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JORGE L. TAMAYO ENTRE NAYARIT Y COLMA COLONIA JUAN LOPEZ CRUZ	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	200441ME010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	148 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	105,154	4,117,385	105,154	52,577	1.3%	0	0	METRO LINEAL	195.00	195.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 3 CON UN 50% DE APORTACION POR RAMO
110786	SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE COLMA ENTRE HIDALGO Y F.F.C.C. EN EL BARRIO LA ESCOBETA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	200441ME059	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	92 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	58,038	4,117,385	58,038	29,019	0.7%	0	0	METRO LINEAL	409.00	204.50	50.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 3 CON UNA APORTACION DE 50% POR CADA RAMO
107198	SUSTITUCION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO J. MINA, COLONIA JOSEFA ORTIZ 2A SECCION	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	200441ME038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	148 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	214,774	4,117,385	214,774	107,387	2.6%	0	0	METRO LINEAL	400.00	400.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 3 CON EL 50% DE APORTACION POR RAMO
70391	SUSTITUCION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUANAJUATO ENTRE COLA Y SANTA MARIA BARRIO LA ESCOBETA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	200441ME053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	98,600	98,600	98,600	98,600	100.0%	0	0	METRO LINEAL	232.00	232.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA HABITAT RAMO 20 Y EL RAMO 33 FONDO 3
109619	SUSTITUCION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN LUIS POTOSI ENTRE COAHUILA Y ZAACHILA EN EL BARRIO LAS DELICIAS	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	200441ME055	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	188 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	224,750	4,117,385	224,750	112,375	2.7%	0	0	METRO LINEAL	529.00	284.50	50.0%	ESTA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 3 CON UNA APORTACION DEL 50% POR CADA RAMO
107936	SUSTITUCION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SINALOA ENTRE PUEBLA Y JALISCO BARRIO LA ESCOBETA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	200441ME056	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	308 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	97,750	4,117,385	97,750	48,875	1.2%	0	0	METRO LINEAL	230.00	230.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 3 CON APORTACION DEL 50% POR RAMO
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
124077	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION PARA LA MUJER (CIAM)	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	1000 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	7,500,000	4,117,385	58,008	29,004	0.7%	0	0	LOTE	9.00	9.00	100.0%	ESTA ACCION SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y RAMO 33 FONDO 3 CON UNA APORTACION DEL 50% POR CADA RAMO
122511	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO EN LA COLONIA EJIDAL	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	200441ME035	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	150 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	7,500,000	4,117,385	45,384	22,692	0.6%	0	0	LOTE	3.00	1.50	50.0%	ESTA ACCION SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 CON APORTACION DEL 50% POR CADA RAMO
122589	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ 2A SECCION	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	200441ME034	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	150 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	7,500,000	4,117,385	41,367	20,684	0.5%	0	0	LOTE	3.00	1.50	50.0%	ESTA ACCION SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 28 CON APORTACION DEL 50% POR CADA RAMO
	SISTEMAS DE INFORMACION																							
30344	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVOS SEÑALIZADOS EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA (A. ETAPA), CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200672ME001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR. GRAL DE DESARROLLO URBANO CENTRO HISTORICO Y MEDIO AMBIENTE	14492 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	1,230,334	615,167	738,200	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 20 HABITAT POR LA CANTIDAD DE \$1,230,334.00 Y LA CONTRAPARTE MUNICIPAL SE FINANCIARA CON RECURSOS PROPIOS (RP1020011) POR \$527,286.00, DANDO UN MONTO TOTAL PARA LA OBRA DE \$1,757,620.00 LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE SE APLICA EL 70% PARA RAMO 20 HABITAT VERTIENTE CENTRO HISTORICO Y 30% PARA RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA EN PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL 03-LO-820067999-N55-2011.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
30401	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVOS SEÑALÉTICOS PARA INVIDENTES Y DÉBILES VISUALES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE OAXACA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200672ME02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO CENTRO HISTÓRICO Y MEDIO AMBIENTE	14492 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	2,980,550	1,490,278	1,788,330	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 20 HABITAT POR LA CANTIDAD DE \$2,980,550.00 Y LA CONTRAPARTE MUNICIPAL SE FINANCIARA CON RECURSOS PROPIOS (RP021/2011) POR \$1,277,378.00 DANDO UN MONTO TOTAL PARA LA OBRA DE \$ 4,257,928.00. LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE SE APLICA EL 70% PARA RAMO 20 HABITAT VERTIENTE CENTRO HISTÓRICO Y 30% PARA RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA EN PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL 03-LO-820067999-N56-2011.
	OTROS																							
148264	EQUIPAMIENTO DE POZO TIPO NORIA, COLONIA JARDINES DEL SUR	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	200391ME07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	12	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	57,000	57,000	57,000	57,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA APORTACION MUNICIPAL \$ 57,000.00 Y HABITAT \$ 57,000.00
122206	CAMPAÑA DE ANDADERAS EN EL DIF MUNICIPAL	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	200441DS04	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	123 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	7,500,000	4,117,385	39,975	19,987	0.5%	0	0	PIEZA	123.00	40.00	32.5%	ESTA ACCION SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 3 CON APORTACION DEL 50% POR CADA RAMO
122208	CAMPAÑA DE BASTONES EN EL DIF MUNICIPAL	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	200441DS05	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	300 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	7,500,000	4,117,385	12,750	6,375	0.2%	0	0	PIEZA	300.00	100.00	33.3%	ESTA ACCION SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 3 CON UNA APORTACION DEL 50% POR CADA RAMO
122214	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	200441DS02	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	1000 BENEFICIARIAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	7,500,000	4,117,385	343,206	171,603	4.2%	0	0	PIEZA	1,000.00	400.00	40.0%	ESTA ACCION SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 4 CON APORTACION DEL 50% POR CADA RAMO
122211	CAMPAÑA DE SILLAS DE RUEDAS EN EL DIF MUNICIPAL	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	200441DS08	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	78 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	7,500,000	4,117,385	75,660	37,830	0.9%	0	0	PIEZA	78.00	35.00	44.9%	ESTA ACCION SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 4 CON APORTACION DEL 50% POR CADA RAMO
122209	CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DE OSTEOPOROSIS	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	200441DS08	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	1000 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	7,500,000	4,117,385	136,220	68,110	1.7%	0	0	CAMPANA	1.00	0.30	30.0%	ESTA ACCION SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 4 CON APORTACION DEL 50% POR CADA RAMO
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
122300	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVICU-UTERINO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	200441DS01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	1000 BENEFICIARIAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	7,500,000	4,117,385	334,497	167,249	4.1%	0	0	CAMPANA	1.00	0.50	50.0%	ESTA ACCION SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 4 CON APORTACION DEL 50% POR CADA RAMO
122235	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	200441DS02	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	1000 BENEFICIARIAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	7,500,000	4,117,385	343,206	171,603	4.2%	0	0	CAMPANA	1.00	0.40	40.0%	ESTA ACCION SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 4 CON APORTACION DEL 50% POR CADA RAMO
122268	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	200441DS03	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	1000 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	7,500,000	4,117,385	328,221	164,111	4.0%	0	0	CAMPANA	1.00	0.30	30.0%	ESTA ACCION SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 28 CON APORTACION DEL 50% POR CADA RAMO
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
150358	AL CIUDADO DE MI HOGAR	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	200391DS013	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	45	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	65,500	6,746	6,746	6,746	100.0%	0	0	CURSO	3.00	0.60	20.0%	
149706	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS-DEGENERATIVAS	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	200391DS011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	45	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	120,478	24,511	24,511	24,511	100.0%	0	0	CAMPANA	2.00	0.80	40.0%	
150189	CAPACITACIÓN PARA EL ÁMBITO LABORAL	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	200391DS007	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	225	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	307,204	13,028	13,028	13,028	100.0%	0	0	CURSO	15.00	3.00	20.0%	
150284	CREARTE CON TUS PROPIAS MANOS	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	200391DS009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	120	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	134,888	38,639	38,639	38,639	100.0%	0	0	CURSO	8.00	2.80	35.0%	
149995	CUDEMOS NUESTRO MEDIO AMBIENTE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	200391ME017	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	60	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	24,640	1,215	1,215	1,215	100.0%	0	0	CURSO	2.00	0.70	35.0%	
150050	EDUCAR EN VALORES	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	200391DS005	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	90	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	66,148	37,150	37,150	37,150	100.0%	0	0	CURSO	6.00	2.40	40.0%	
149586	PREPARANDONOS PARA UN MUNDO GLOBALIZADO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	SANTA TERESA	RURAL	20039DS009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	120	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	65,993	7,220	7,220	7,220	100.0%	0	0	CURSO	8.00	1.60	20.0%	
148733	PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, COLONIA CENTRO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	200391DS002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	6	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	27,000	1,500	1,500	1,500	100.0%	0	0	APOYO	6.00	3.00	50.0%	
148671	PREVENIR PARA VIVIR MEJOR	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	200391DS001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	210	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	57,459	14,250	14,250	14,250	100.0%	0	0	CAMPANA	3.00	0.60	20.0%	
149200	PROMOTORES COMUNITARIOS	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	200391DS003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	6	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	54,000	1,500	1,500	1,500	100.0%	0	0	APOYO	6.00	3.60	60.0%	
122205	CAMPAÑA DE LENTES EN EL DIF MUNICIPAL	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	200441DS007	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	1000 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	229,470	4,117,385	229,470	114,735	2.8%	0	0	PIEZA	1,000.00	300.00	30.0%	ACCION REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 3 CON UNA APORTACION DEL 50% POR CADA RAMO

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
56038	AUTOESTIMA, NUTRICIÓN Y DEPORTE COMUNITARIO, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE MPAL	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	460,840	230,420	377,889	0	0.0%	0	0	CURSO	3.00	1.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0342011 POR \$460,840.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
56112	AUTOESTIMA, NUTRICIÓN Y DEPORTE COMUNITARIO, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS004	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE MPAL	125 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	297,625	148,812	228,171	0	0.0%	0	0	CURSO	3.00	1.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0352011 POR \$297,625.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
49115	CAMPAÑA DE BASTONES, ANDADERAS Y MULETAS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS022	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DF MUNICIPAL	260 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	63,515	31,758	61,439	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0252011 POR \$63,515.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
50130	CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN DEL CONSUMO DEL ALCOHOL, TABACO Y FÁRMACOS DURANTE EL EMBARAZO, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS047	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DF MUNICIPAL	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	202,236	101,118	192,816	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.40	40.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0122011 POR \$202,236.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
47860	CAMPAÑA DE DONACIÓN DE LENTES, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DF MUNICIPAL	500 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	73,525	36,763	38,563	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0162011 POR \$73,525.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
53776	CAMPAÑA DE ESCUELA PARA PADRES, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS050	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DF MUNICIPAL	195 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	99,167	49,583	48,238	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.30	30.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0222011 POR \$99,167.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
48335	CAMPAÑA DE LENTES PARA ADULTOS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS013	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DF MUNICIPAL	420 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	80,734	40,367	80,734	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0192011 POR \$80,734.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
56435	CAMPAÑA DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLE, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS049	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DF MUNICIPAL	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	228,340	114,170	217,670	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.40	40.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0182011 POR \$228,340.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
48504	CAMPAÑA DE ORTESIS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS016	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DF MUNICIPAL	465 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	222,050	111,025	213,630	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0222011 POR \$222,050.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
51224	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES AUTOMOVILÍSTICOS CON UN MINIMO. COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS024	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DF MUNICIPAL	75 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	21,630	10,815	16,440	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.15	15.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0442011 POR \$21,630.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
51480	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS033	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DF MUNICIPAL	120 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	68,728	34,364	68,728	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.90	90.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0472011 POR \$68,728.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
52872	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS044	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DF MUNICIPAL	100 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	43,538	21,768	43,538	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.95	95.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0512011 POR \$43,538.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
48256	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVICOUTERINO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DF MUNICIPAL	100 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	46,456	23,228	42,304	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.80	80.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0182011 POR \$46,456.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
47913	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS007	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DF MUNICIPAL	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	251,174	125,587	229,087	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/01102011 POR \$251,174.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
52487	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE HIPERTENSIÓN Y DIABETES, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS040	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DF MUNICIPAL	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	25,554	12,777	25,554	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.80	80.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0502011 POR \$25,554.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
48900	CAMPAÑA DE PRÓTESIS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS020	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DF MUNICIPAL	110 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	122,908	61,454	117,256	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/042011 POR \$122,908.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
48442	CAMPAÑA DE SILLA DE RUEDAS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS015	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DF MUNICIPAL	80 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	190,130	95,065	184,940	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/021011 POR \$190,130.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
49952	CURSO DE BAILE, AGENCIA MONTOYA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS041	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DF MUNICIPAL	20 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	25,135	12,568	14,755	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0302011 POR \$25,135.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
49293	CURSO DE BALE, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS035	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DF MUNICIPAL	220 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	129,301	64,651	98,853	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0272011 POR \$ 129,301.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
52962	CURSO DE CERÁMICA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS039	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DF MUNICIPAL	25 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	47,460	23,730	40,980	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0492011 POR \$ 47,460.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
55582	CURSO DE COMPUTACIÓN, AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DF MUNICIPAL	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	43,001	21,501	21,825	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0392011 POR \$43,001.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
55645	CURSO DE CORTE Y CONFECCIÓN, AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS017	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DF MUNICIPAL	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	46,236	23,118	23,118	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.80	80.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0492011 POR \$46,236.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
55510	CURSO DE CULTORA DE BELLEZA, AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DF MUNICIPAL	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	42,566	21,298	21,297	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0392011 POR \$42,566.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
52788	CURSO DE CULTORA DE BELLEZA, AGENCIA MONTOYA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS042	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DF MUNICIPAL	20 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	40,890	20,445	20,445	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0312011 POR \$40,890.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
48638	CURSO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LOS NIÑOS (LUDOTECA), CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS019	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DF MUNICIPAL	20 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	43,872	21,936	21,936	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.55	55.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0232011 POR \$43,872.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
56747	CURSO DE ELECTRICIDAD, AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS018	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DF MUNICIPAL	20 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	19,507	9,754	11,094	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0412011 POR \$19,507.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
51371	CURSO DE MANUALIDADES, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS027	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DF MUNICIPAL	25 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	57,710	28,856	49,730	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0452011 POR \$ 57,710.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
50887	CURSO DE MASOTERAPIA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS023	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DF MUNICIPAL	60 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	44,368	22,184	25,684	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0422011 POR \$44,368.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
51424	CURSO DE RECICLADO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS032	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DF MUNICIPAL	25 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	41,900	20,950	34,700	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.45	45.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0462011 POR \$41,900.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
50028	CURSO DE TAE KWON DO, AGENCIA MONTOYA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS043	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DF MUNICIPAL	20 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	52,675	26,337	38,335	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0322011 POR \$52,675.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
49404	CURSO DE TAE KWON DO, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS037	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DF MUNICIPAL	220 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	198,680	99,344	135,880	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0282011 POR \$198,680.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
51019	CURSO EJECUCIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES, AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS025	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DF MUNICIPAL	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	34,275	17,138	18,138	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0432011 POR \$34,275.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
49196	ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS034	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DF MUNICIPAL	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	57,850	28,925	49,570	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0252011 POR \$57,850.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
48398	ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN SILLA DE RUEDAS, VARIAS COLONIAS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS014	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DF MUNICIPAL	40 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	110,700	55,350	97,932	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0202011 POR \$110,700.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
55816	ESTÍMULO A ADULTOS MAYORES, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS052	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DF MUNICIPAL	15 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	52,770	26,385	30,270	0	0.0%	0	0	BECA	15.00	6.75	45.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0452011 POR \$52,770.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
45175	ESTÍMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DF MUNICIPAL	18 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	98,500	49,250	58,000	0	0.0%	0	0	BECA	18.00	9.00	50.0%	LAS METAS SE REFIEREN A ESTÍMULOS. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0142011 POR \$98,500.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
50393	ESTÍMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS, AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS048	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DF MUNICIPAL	20 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	196,240	98,120	108,240	0	0.0%	0	0	BECA	20.00	10.00	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0332011 POR \$196,240 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LAS METAS SE REFIEREN A 20 ESTÍMULOS.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
49801	MÓDULO DE INFORMACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES, AGENCIA CADIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS038	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	2 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	27,000	13,500	14,500	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0292011 POR \$27,000.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
51785	TALLER DE AUTOESTIMA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS036	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	25 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	20,858	10,429	12,554	0	0.0%	0	0	TALLER	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0482011 POR \$20,858.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
48192	TALLER DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	450 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	48,190	24,095	30,235	0	0.0%	0	0	TALLER	1.00	0.20	20.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0172011 POR \$48,190.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
54487	TALLER DE TEATRO MUSICAL, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS051	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	195 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	153,582	76,792	76,791	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.35	35.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0332011 POR \$153,582.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
56205	TEATRO JUVENIL, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS053	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE MPAL	150 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	172,125	86,063	125,651	0	0.0%	0	0	CURSO	5.00	3.00	60.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0362011 POR \$172,125.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
56243	TUTORÍAS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS054	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE MPAL	175 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	88,550	44,275	63,756	0	0.0%	0	0	CURSO	7.00	4.69	67.0%	LAS METAS REALES SON 7 TUTORÍAS ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0372011 POR \$ 88,550.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
47667	TUTORÍAS (ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE), CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS005	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	61,037	30,519	39,000	0	0.0%	0	0	CURSO	50.00	7.50	15.0%	LAS METAS SE REFIEREN A 50 TUTORÍAS. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/152011 POR \$61,037.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
49249	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 28 DE MARZO	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	LA UNION	RURAL	13X120012184	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	142 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	225,413	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,800.00	0.00	0.0%	
49199	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA MADERO	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	JALAPA DEL VALLE	RURAL	13X120033887	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	622 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	450,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,660.00	0.00	0.0%	
48392	CONSTRUCCION DE ANEXOS EN EL CENTRO COMUNITARIO	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	ITURBIDE	RURAL	13X120033187	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	381 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	450,000	0	0	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	
47899	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA DIGITAL MUNICIPAL 1RA ETAPA	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	13X120033502	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	685 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	375,000	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
48606	CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	13X120033557	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	464 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	500,000	0	0	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	
48496	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA MUNICIPAL	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	VILLA DE GUADALUPE VICTORIA	RURAL	13X120033495	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	706 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	450,000	0	0	0	0.0%	0	0	PLAZA	1.00	0.00	0.0%	
49506	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 28 DE MARZO	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	BENITO JUAREZ	RURAL	13X120033506	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	378 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	450,000	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
48547	TERMINACION DE PARQUE MUNICIPAL	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	13X120033256	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	294 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	450,000	0	0	0	0.0%	0	0	PLAZA	1.00	0.00	0.0%	
48769	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE SALON DE USOS MULTIPLES	345-SANTA MARIA YOSUYUA	GUADALUPE YOSUYUA	RURAL	13X120033623	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YOSUYUA	327 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	400,000	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
	EQUIPAMIENTO																							
	MAQUINARIA																							

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
49029	ADQUISICION DE RETROCAMBIVADORA VOLTEO Y CAMIONETA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS	537-SILACAYOAPAM	SAN MARTIN DEL ESTADO	RURAL	13X12003847	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	308 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	560,952	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)																								
OBRA PÚBLICA																								
MANTENIMIENTO																								
86005	LIMPIEZA DE RÍO EN LA COLONIA DONAJÍ	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1PET20049752	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	416,667	416,667	208,334	202,600	48.6%	0	0	METRO CUADRADO	12,000.00	7,200.00	60.0%	
85757	LIMPIEZA DE RÍO EN LA ENCANITADA, GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1PET20049744	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	416,667	416,667	208,334	202,600	48.6%	0	0	METRO CUADRADO	19,412.00	11,647.20	60.0%	
85539	LIMPIEZA DE RÍO EN SAN FELIPE	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1PET20049747	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	416,667	416,667	208,334	202,600	48.6%	0	0	METRO CUADRADO	26,012.00	15,607.00	60.0%	
85291	LIMPIEZA DE RÍO, PUEBLO NUEVO PARTE ALTA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1PET20049748	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	416,667	416,667	208,334	202,600	48.6%	0	0	METRO CUADRADO	25,700.00	15,420.00	60.0%	
85201	LIMPIEZA DE RÍO VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1PET20049749	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	416,667	416,667	208,334	202,600	48.6%	0	0	METRO CUADRADO	21,120.00	12,672.00	60.0%	
84862	REHABILITACIÓN LIMPIEZA DEL RÍO EN LA COLONIA DOLORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1PET20050736	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	416,667	416,667	208,334	202,600	48.6%	0	0	METRO CUADRADO	1,200.00	720.00	60.0%	AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE LA FEDERACIÓN HA MINISTRADO LA CANTIDAD DE \$3,200,000.00 Y GENERADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN CANTIDAD DE \$4,392.26 EN LA CUENTA BANCARIA DE HSBC, CON NÚMERO DE CUENTA 4052862380
PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA IMPLEMENTAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES																								
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
129088	RESPUESTA GUBERNAMENTAL PARA PREVENIR, TAENDER Y SANCIONAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PAIMEF 2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA MUJER OAXAQUEÑA	2400 MUJERES	20-DESARROLLO SOCIAL 000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	8,549,240	2,943,003	8,549,240	2,943,003	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.34	34.0%	
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS																								
INVERSION																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
75456	RESCATE DEL PARQUE CENTRAL TRINIDAD DE VIGUERA, CALLE LIBERTAD ESQ. INDEPENDENCIA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2006/EMF010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS	2700 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	1,456,942	920,458	1,092,707	0	0.0%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA FV/0582011 POR \$1,456,942.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFERIRÁN A AMBOS RECURSOS.
73858	RESCATE DEL PARQUE LOS RÍOS, FRACCIONAMIENTO LOS RÍOS, CAÑECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2006/EMF002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS	2950 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	1,250,000	789,718	1,250,000	0	0.0%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA FV/0582011 POR \$1,250,000.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFERIRÁN A AMBOS RECURSOS.
73998	UNIDAD DEPORTIVA SAN ISIDRO CALLE SAN ISIDRO ESQUINA SAN FERNANDO, COL. SAN ISIDRO, AG. PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2006/MF003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS	4100 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	1,900,000	1,200,371	1,425,000	0	0.0%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA FV/0602011 POR \$1,900,000.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFERIRÁN A AMBOS RECURSOS.
90279	MODALIDAD SOCIAL DE LA OBRA PLAZUELA EXHACIENDA (CAPACITACION COMUNITARIA)- APORTACION FEDERAL.	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	EL ROSARIO	URBANO	20350-001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	4560	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	865,659	649,244	64,924	15,880	2.4%	5,728	0	OTROS	64,924.00	15,880.00	24.5%	CONVENIO CELEBRADO CON SEDESOL PARA EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION NO.310-PRP-0106/11 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2011. CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL PARA LA CAPACITACION COMUNITARIA (MODALIDAD SOCIAL) DE LA CONSOLIDACION DE LA OBRA PLAZUELA EXHACIENDA.
90119	MODALIDAD SOCIAL DE LA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EL ROSARIO TERA ETAPA (CAPACITACION COMUNITARIA)- APORTACION FEDERAL.	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	EL ROSARIO	URBANO	20350-001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	4560	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	865,659	649,244	147,162	15,661	2.4%	5,728	0	OTROS	147,162.00	15,661.00	10.6%	CONVENIO CELEBRADO CON SEDESOL PARA EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION NO.310-PRP-0106/11 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2011. CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL PARA LA CAPACITACION COMUNITARIA (MODALIDAD SOCIAL) DE LA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EL ROSARIO TERA ETAPA.
90393	MODALIDAD SOCIAL DE LA OBRA UNIDAD DEPORTIVA SAN SEBASTIAN (CAPACITACION COMUNITARIA)- APORTACION FEDERAL.	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	URBANO	20350-001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	4560	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	865,659	649,244	64,925	20,050	4.0%	5,728	0	OTROS	64,925.00	20,050.00	40.1%	CONVENIO CELEBRADO CON SEDESOL PARA EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION NO.310-PRP-0106/11 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2011. CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL PARA LA CAPACITACION COMUNITARIA (MODALIDAD SOCIAL) DE LA CONSOLIDACION DE LA OBRA UNIDAD DEPORTIVA SAN SEBASTIAN.
90686	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	URBANO	04	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	4560	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	865,659	649,244	2,000	597	0.1%	5,728	0	OTROS	2,000.00	597.00	29.9%	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA CONTROLADORA NO.500154400 DEL BANCO INBURSA S.A. CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
161545	UNIDAD DEPORTIVA TLALIXTAC (PRIMERA ETAPA)	553-TLALIXTAC DE CABRERA	BARRIO DE SAN ANTONIO	RURAL	20-2211-REP-130-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	6000 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAJACA	864,122	864,122	864,122	864,122	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	SE CORRIGIO EL TOTAL ANUAL
	MANTENIMIENTO																							
161645	UNIDAD DEPORTIVA LA TRINIDAD	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	20553EMF001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	6000 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAJACA	152,492	91,495	91,495	91,495	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.15	15.0%	SE CORRIGIO EL MONTO TOTAL ANUAL PORQUE SE INCLUIA LA PARTE SOCIAL
	REHABILITACIÓN																							
75939	CONSOLIDACIÓN (PARTE FÍSICA) DE ESPACIO UBICADO EN CALLE GUGUJ, FRACC. ÁLAMOS, ASENCIA MONTOYA, CANCHA MULTIDISCIPLINARIA MONTOYA LOS ÁLAMOS	67-OAJACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067EMF012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAJACA DE JUÁREZ OAJACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	2600 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAJACA	125,000	78,972	125,000	0	0.0%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0562011 POR \$105,000.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS.
74897	CONSOLIDACIÓN (PARTE FÍSICA) DE LA CANCHA DEPORTIVA MULTIDISCIPLINARIA LOS PINTORES, COL. PINTORES, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAJACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067EMF007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAJACA DE JUÁREZ OAJACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	3600 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAJACA	225,000	142,149	225,000	0	0.0%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0622011 POR \$225,000.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS.
74220	CONSOLIDACIÓN (PARTE FÍSICA) DE LA CANCHA DEPORTIVA SECTOR 5, LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAJACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067EMF004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAJACA DE JUÁREZ OAJACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	3000 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAJACA	425,000	268,504	425,000	0	0.0%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0612011 POR \$425,000.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS.
73419	CONSOLIDACIÓN (PARTE FÍSICA) DE LA CANCHA MULTIDEPORTIVA VISTA HERMOSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAJACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067EMF001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAJACA DE JUÁREZ OAJACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	3300 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAJACA	285,560	167,773	285,560	0	0.0%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0562011 POR \$285,560.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS.
75389	CONSOLIDACIÓN (PARTE FÍSICA) DE LA PLAZOLETA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAJACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067EMF009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAJACA DE JUÁREZ OAJACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	2700 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAJACA	225,000	142,149	225,000	0	0.0%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0642011 POR \$225,000.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS.
74716	CONSOLIDACIÓN (PARTE FÍSICA) DE LA UNIDAD DEPORTIVA COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAJACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067EMF008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAJACA DE JUÁREZ OAJACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	3225 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAJACA	600,000	379,064	600,000	0	0.0%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0572011 POR \$600,000.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS.
75207	CONSOLIDACIÓN (PARTE FÍSICA) DE LA UNIDAD DEPORTIVA NIÑOS HÉROES, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAJACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067EMF008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAJACA DE JUÁREZ OAJACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	3080 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAJACA	260,727	164,720	260,727	0	0.0%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0632011 POR \$260,727.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS.
74393	CONSOLIDACIÓN (PARTE FÍSICA) DEL CENTRO SOCIAL ESTEBAN BACA CALDERÓN, INFONAVIT TRO. DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAJACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067EMF005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAJACA DE JUÁREZ OAJACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	3600 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAJACA	125,000	78,972	125,000	0	0.0%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0552011 POR \$125,000.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS.
75784	CONSOLIDACIÓN (PARTE FÍSICA) DEL PARQUE RICARDO FLORES MAGÓN, UNIDAD HABITACIONAL RICARDO FLORES MAGÓN, CABECERA MUNICIPAL	67-OAJACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20067EMF011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAJACA DE JUÁREZ OAJACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	3750 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAJACA	175,000	110,560	175,000	0	0.0%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV/0562011 POR \$175,000.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS.
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
169033	CAPACITACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, PROMOTORES COMUNITARIOS Y CAPACITACIONES VARIOS	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	20-2211-REP-116-2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	10	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAJACA	20,335	20,335	20,335	20,335	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	
169472	CAPACITACIONES VARIOS	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	20-2211-REP-117-2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	3	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAJACA	5,714	5,714	5,714	5,714	100.0%	0	0	CAPACITACION	2.00	2.00	100.0%	
169525	CURSOS VARIOS	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	20-2211-REP-113-2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	48	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAJACA	22,466	22,466	22,466	22,466	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	
169333	CURSOS VARIOS	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	20-2211-REP-114-2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	230	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAJACA	55,091	55,091	55,091	55,091	100.0%	0	0	CURSO	7.00	7.00	100.0%	
169390	CURSOS VARIOS	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	20-2211-REP-115-2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	50	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAJACA	9,843	9,843	9,843	9,843	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	
169281	CURSOS Y TALLERES VARIOS	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	20-2211-REP-112-2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	927	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAJACA	140,605	140,605	140,605	140,605	100.0%	0	0	CURSO	13.00	13.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
145731	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, PARQUE BICENTENARIO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	20039ESC001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	338	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAJACA	120,510	46,383	46,383	46,383	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.72	72.0%	
146892	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, PARQUE COLÓN	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	20039ESC007	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	159	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAJACA	62,881	29,602	29,602	29,602	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.80	80.0%	
147156	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, PARQUE DEPORTIVO LIC. BENITO JUÁREZ	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	20039ESC010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	225	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAJACA	52,235	1,442	1,442	1,442	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.69	69.0%	
146315	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, PARQUE DR. LUIS GUEVARA CAMACHO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	20039ESC004	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	373	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAJACA	161,180	117,088	117,088	117,088	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.58	58.0%	
146923	PREFERENCIA DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUITAD DE GENERO, PARQUE COLÓN	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	20039ESC008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	135	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAJACA	33,982	15,246	15,246	15,246	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.73	73.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido									
147226	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO, PARQUE LIC. BENITO JUÁREZ.	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	2003ESC011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	125	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	27,228	2,486	2,486	2,486	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.48	48.0%		
145835	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO, PARQUE BICENTENARIO	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	2003ESC002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	225	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	109,126	4,216	4,216	4,216	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.52	52.0%		
146505	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO, PARQUE DR. LUIS GUEVARA CAMACHO	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	2003ESC005	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	185	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	75,411	17,779	17,779	17,779	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.77	77.0%		
146096	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, PARQUE BICENTENARIO	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	2003ESC003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	39,144	19,606	19,606	19,606	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.61	61.0%		
147043	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, PARQUE COLÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	2003ESC009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	4	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	19,669	9,803	9,803	9,803	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.60	60.0%		
146284	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, PARQUE DR. LUIS GUEVARA CAMACHO	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HACIENDA DEL CARMEN	RURAL	2003ESC006	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	42,064	21,798	21,798	21,798	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.60	60.0%		
147378	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, PARQUE LIC. BENITO JUÁREZ	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	2003ESC012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	6	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	29,387	14,507	14,507	14,507	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.60	60.0%		
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS																									
INVERSION																									
OBRA PÚBLICA																									
CONSTRUCCIÓN																									
13562	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA (PATSAR)	146-SAN FRANCISCO LOGUECHE	BARRIO NUEVO	RURAL	1D2P20078071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	74 VIVIENDAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	155,400	155,400	155,400	0	0.0%	0	0	OTROS	74.00	74.00	100.0%	PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, SE RECIBIÓ UNA MNSTRACION DE \$155,400.00.	
135644	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA (PATSAR)	146-SAN FRANCISCO LOGUECHE	BRAMADERO	RURAL	1D2P20078072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	45 VIVIENDAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	94,500	94,500	94,500	0	0.0%	0	0	OTROS	45.00	45.00	100.0%	PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN LA LOCALIDAD DE BRAMADERO, SE RECIBIÓ UNA MNSTRACION POR \$94,500.00.	
135703	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA (PATSAR)	146-SAN FRANCISCO LOGUECHE	EL COSTOICHE	RURAL	1D2P20078076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	20 VIVIENDAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	42,000	42,000	42,000	0	0.0%	0	0	OTROS	20.00	20.00	100.0%	PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN LA LOCALIDAD DE EL COSTOICHE, SE RECIBIÓ UNA MNSTRACION POR \$42,000.00.	
135760	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA (PATSAR)	146-SAN FRANCISCO LOGUECHE	EL GUAYABO	RURAL	1D2P20078086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	33 VIVIENDAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	69,300	69,300	69,300	0	0.0%	0	0	OTROS	33.00	33.00	100.0%	PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO, SE RECIBIÓ UNA MNSTRACION POR \$69,300.00.	
134497	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA (PATSAR)	146-SAN FRANCISCO LOGUECHE	SAN FRANCISCO LOGUECHE	URBANO	1D2P20078094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	133 VIVIENDAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	279,300	279,300	279,300	0	0.0%	0	0	OTROS	133.00	133.00	100.0%	PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN LA CABECERA MUNICIPAL SE RECIBIÓ UNA MNSTRACION POR \$ 279,300.00.	
133815	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	146-SAN FRANCISCO LOGUECHE	SAN FRANCISCO LOGUECHE	URBANO	1D2P20054773	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	78 VIVIENDAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	617,785	617,785	617,785	617,785	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,983.00	2,983.00	100.0%	LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, SE REALIZÓ CON UN IMPORTE DE \$ 1,235,971.86, CON EL SIGUIENTE DESGLOSE DE APORTACIONES: RAMO 33 FONDO III \$ 617,785.94 Y DEL RAMO 20 POR LA CANTIDAD DE \$ 617,785.94.	
89098	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	156-SAN JACINTO TLACOATEPEC	SAN JACINTO TLACOATEPEC	URBANO	ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO TLACOATEPEC	468	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	2,922,486	2,922,486	2,922,486	2,922,486	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,037.00	2,037.00	100.0%		
138762	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 5 DE MAYO AL HEBO IRA Y 2DA PRIVADA SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	1500 HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	2,910,243	2,910,800	0	2,910,800	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	2,910,243.00	2,910,213.00	100.0%		
138287	CONSTRUCCIÓN DE 21 LETRINAS ECOLÓGICAS	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SANTA MARIA OZOLOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	MUNICIPIO	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	1,346,214	1,346,214	1,346,214	1,346,214	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	21.00	21.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDDA NO SE TOMO EL NUMERO DE LETRINAS A CONSTRUIR ESTANDO TERMINADAS AL 100%.	
134149	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	146-SAN FRANCISCO LOGUECHE	SAN FRANCISCO LOGUECHE	URBANO	1D2P20078946	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	50 VIVIENDAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	741,503	741,503	741,503	741,503	100.0%	0	0	POSTE	32.00	32.00	100.0%	LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TIENE UN COSTO DE \$ 1,483,006.82, DE LOS CUALES SEDESOL APORTO EL 50% Y SE ESPERA QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTE EL 50% RESTANTE.	
146821	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ENERGIAR 249 VIVIENDAS	466-SANTIAGO XTAYUTLA	LA HUMEDAD	RURAL	0012011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	1196 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 200-SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,240,250	4,240,250	4,240,250	4,240,250	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.93	4.00	67.5%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON MEDIDA DE RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES DE LA SIGUIENTE MANERA: FEDERAL \$4,240,250.00, MUNICIPAL \$1,817,250.00 HACIENDO UN MONTO TOTAL DE \$6,057,500.00, AL CORTE DEL PRESENTE TRIMESTRE ÚNICAMENTE SE HA INVERTIDO LA APORTACIÓN FEDERAL.	
95455	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS BARRIOS DE SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA EQUIPAMIENTO	153-TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA	RURAL	003	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	2541 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	2,651,740	2,651,740	2,651,740	2,651,740	100.0%	0	0	POSTE	70.00	70.00	100.0%	LA OBRA YA SE AVANZO POR LA PARTE DE APORTACION FEDERAL, SE INICIA EL FINQUIO POR LA APORTACION MUNICIPAL.	
139151	INSTALACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA DNL	153-SAN FRANCISCO TLAPANGUO	GUADALUPE NOGALES	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	564	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	310,200	310,200	310,200	304,200	98.1%	0	0	OTROS	141.00	138.00	97.9%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE TOMA POR ESTUFAS O FOSOS, QUE SON 141 EN TOTAL INSTALADOS EN 141 VIVIENDAS Y BENEFICIANDO A 564 HABITANTES.	
PORTALCENAMIENTO A NIVEL SECTORIAL DE LAS CAPACIDADES IDENTIFICAS, TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACION																									
GASTO CORRIENTE																									
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																									
107596	CARACTERIZACIÓN ECOMORFOLOGICA Y PATRONES BIOGEOGRAFICOS DE LOS VERTEBRADOS DE RANCHO LABRADO DE LA MIXTECA ALTA OAXAQUERA	324-SAN PEDRO PUCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	001R	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 198-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	599,874	443,695	599,874	443,695	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.75	75.0%		
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO																									
RECURSOS REGIONALES																									
INVERSION																									
OBRA PÚBLICA																									
CONSTRUCCIÓN																									

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
8948	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ISTMO (2DA ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FONREGION 0070/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	70714 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1,528,656	0	1,528,656	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: PLANTA DE TRATAMIENTO
3560	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ISTMO (2DA ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FONREGION0047/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	4070 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1,654,299	0	1,654,299	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
4053	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA (2DA ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FONREGION0041/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	5078 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1,654,299	0	1,654,299	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
102976	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SIBO ATOYAC SCABANO DE ACCESO A TEJAS DE MORELOS UBICADO EN EL KM. 0+072	69-COXTLÁN DE MORELOS	TEJAS DE MORELOS	RURAL	008K	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	823 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	7,200,000	0	7,200,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	46.55	0.00	0.0%	
3553	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ (2DA ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FONREGION0048/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	653 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1,617,842	0	1,617,842	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
109473	CONSTRUCCION DEL PUENTE MOLINO DEL REY SCALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ETLA (PRIMERA ETAPA)	94-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	URBANO	008C	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3090 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%	0	0	METROS	7.00	0.00	0.0%	
4124	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS, UN LABORATORIO Y UN ANEXO EN COBAGO NO. 61	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	FONREGION0052/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	148 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	3,600,000	0	3,600,000	0	0.0%	0	0	OTROS	6.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
4126	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS UN LABORATORIO Y UN ANEXO EN COBAGO NO. 61	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	FONREGION0051/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	168 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	319,694	0	319,694	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
3758	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CUENCA DEL PAPALOPAM (2DA ETAPA)	198-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	FONREGION0043/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1895 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	2,067,869	0	2,067,869	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
3631	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTEPEC (2DA ETAPA)	198-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FONREGION0044/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2005 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	4,000,000	0	4,000,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
108656	CONSTRUCCION DEL PUENTE TUBULAR TUXPAN SC. MATEOZ DE TACAHUAYAS-SAN JUAN CACHAHATEPEC (TERCERA ETAPA), EN EL ESTUDIO DE TELEVISION EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES	185-SAN JUAN CACHAHATEPEC	SAN JUAN CACHAHATEPEC	URBANO	008M	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3449 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	8,500,000	0	8,500,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	86.00	0.00	0.0%	
3042	CONSTRUCCION DE LABORATORIO Y UN ESTUDIO DE TELEVISION EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES	236-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	FONREGION0050/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	768 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	17,342,399	0	17,342,399	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
3050	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO Y UN ESTUDIO DE TELEVISION EN UNIVERSIDAD DE LOS VALLES CENTRALES	236-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	FONREGION0045/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	768 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	7,657,601	0	7,657,601	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
3538	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN PEDRO COMITANCILLO (2DA ETAPA)	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FONREGION0039/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	980 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	3,231,563	0	3,231,563	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
4100	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA (2DA ETAPA)	385-SANTA CRUZ XOXOCTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCTLÁN	URBANO	FONREGION0042/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1626 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	3,037,151	0	3,037,151	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
3563	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO (2DA ETAPA)	387-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FONREGION0046/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	638 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1,747,550	0	1,747,550	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
109449	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN PEDRO (XTLAXIACA-ATZOMPAL DEL KM 0+000 AL KM 5+748.82 SUB TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 5+748.82 AL KM 6+000 EN TRAMOS PARCIALES)	399-SANTA MARIA ATZOMPAL	SANTA MARIA ATZOMPAL	URBANO	008N	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	13433 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	16,000,000	0	16,000,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.24	0.00	0.0%	
3809	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA REGION MIDE (2DA ETAPA)	437-SANTA MARIA TLAHUÍTLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUÍTLTEPEC	URBANO	FONREGION0040/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	400 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	2,067,869	0	2,067,869	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
3530	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS DE MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTIAGO PINOTEPA (2DA ETAPA)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FONREGION 0049/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	814 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1,654,296	0	1,654,296	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
108747	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL AMATE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA-SAN JOSE COSPAHUAL DEL KM 0+000 AL KM 1+890 Y DEL KM 1+890 AL KM 2+000	2-ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO	008F	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5627 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	17,500,000	5,250,000	17,500,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	29.40	0.00	0.0%	
108695	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUAJUAPAN-MARRISCALA DEL KM 0+000 AL KM 6+400 (TRAMOS PARCIALES) EN EL MUNICIPIO DE MARRISCALA	50-MARRISCALA DE JUÁREZ	MARRISCALA DE JUÁREZ	URBANO	008Z	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1709 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	18,500,000	0	18,500,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	65.00	0.00	0.0%	
108629	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL MANZANAL-SAN AGUSTIN LOIXCHA DEL KM 0+000 AL KM 3+100 EN TRAMOS PARCIALES EN RECONSTRUCCION DEL BORDO DEL RIO SALADO ENTRE PUENTE EL ROSARIO Y AVENIDA SIMBOLOS PATRIOS DEL KM 0+000 AL KM 3+200	65-SAN AGUSTIN LOIXCHA	SAN AGUSTIN LOIXCHA	URBANO	008Y	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1622 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	5,753,400	1,726,020	5,753,400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	33.00	0.00	0.0%	
109467	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SOLA DE VEGA-PUERTO ESCONDIDO DEL KM 7+800 AL KM 8+000 EN TRAMOS PARCIALES EN RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (SOLA DE VEGA-PUERTO ESCONDIDO) SANTA CATARINA JUJUL DEL KM 0+000 AL KM 2+000	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	008G	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	14866 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	16,000,000	0	16,000,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.20	0.00	0.0%	
108682	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SOLA DE VEGA-PUERTO ESCONDIDO DEL KM 7+800 AL KM 8+000 EN TRAMOS PARCIALES EN RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (SOLA DE VEGA-PUERTO ESCONDIDO) SANTA CATARINA JUJUL DEL KM 0+000 AL KM 2+000	318-SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO 22	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	008B	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	18484 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	100,000,000	30,000,000	100,000,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	161.80	0.00	0.0%	
108674	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (SOLA DE VEGA-PUERTO ESCONDIDO) SANTA CATARINA JUJUL DEL KM 0+000 AL KM 2+000	364-SANTA CATARINA JUJUL	SANTA CATARINA JUJUL	URBANO	008D	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5044 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	8,800,000	2,640,000	8,800,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	29.00	0.00	0.0%	
109439	RECONSTRUCCION DEL BOULEVARD OAXACA-XOXOCTLÁN-ZACHILA Y RAMAL AL CRIT TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+100 Y DEL KM 1+100 AL KM 2+000	365-VILLA DE ZACHILA	VILLA DE ZACHILA	URBANO	008H	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	11610 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	19,000,000	5,700,000	19,000,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	15.05	0.00	0.0%	
108643	MOD Y AMP E.C. POCHUTLA-PUERTO ESCONDIDO-HALDEONES COYTEPEC-SAN BARTOLOME LOIXCHA-SAN AGUSTIN LOIXCHA	117-SAN BARTOLOME LOIXCHA	SAN BARTOLOME LOIXCHA	URBANO	008J	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1491 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	11,000,000	0	11,000,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.30	0.00	0.0%	
108691	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PALMAR-SANTA INES DE ZARAGOZA TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 14+000	369-SANTA INES DE ZARAGOZA	SANTA INES DE ZARAGOZA	URBANO	008P	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	158 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	7,900,000	0	7,900,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
109485	ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA, COBERTURA ESTATAL.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	008T	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3438765 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	4,000,000	0	4,000,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	23.00	0.00	0.0%	
109480	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CARRETERA OAXACA Y TRAMO SIMBOLOS PATRIOS-AEROPUERTO DEL KM. 0+000 AL KM 0+000	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	008W	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1,500,000	0	1,500,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
103177	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION A 6 CARRILES DE LA CARRETERA OAXACA Y SUBTRAMO	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	0091	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2954 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1,400,000	0	1,400,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
109095	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA LA VENTA-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM 1+000	148-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	URBANO	008R	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	910 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	7,200,000	0	7,200,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	
108731	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO ROSARIO (BARRA -SAN RAFAEL-SANTA URSULA)-LOS MANTENIMIENTO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LOS REYES (AMPLIACION SANTA URSULA)	RURAL	008S	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	268 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1,247,058	0	1,247,058	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00			

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
82085	ELABORACION DE ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO PARA OBRAS DE COBERTURA REGIONAL COSTA (20. PAQUETE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	74825 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	190,000	0	190,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	3.00	3.00	100.0%	
82078	ELABORACION DE ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO PARA OBRAS DE LA REGION COSTA (1ER. PAQUETE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	263357 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	175,000	0	175,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	7.00	7.00	100.0%	
82079	ELABORACION DE ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO PARA OBRAS DE LA REGION ISTMO (1ER. PAQUETE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	12500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000	0	50,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	2.00	2.00	100.0%	
82086	ELABORACION DE ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO PARA OBRAS DE LA REGION ISTMO (20. PAQUETE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	226 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	25,000	0	25,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
82080	ELABORACION DE ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO PARA OBRAS DE LA REGION MIXTECA (1ER. PAQUETE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	263357 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	75,000	0	75,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	3.00	3.00	100.0%	
82087	ELABORACION DE ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO PARA OBRAS DE LA REGION MIXTECA (20. PAQUETE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	226 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	25,000	0	25,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
82081	ELABORACION DE ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO PARA OBRAS DE LA REGION PAPALOMAPAN (1ER. PAQUETE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	263357 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	25,000	0	25,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	3.00	3.00	100.0%	
82082	ELABORACION DE ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO PARA OBRAS DE LA REGION VALLES CENTRALES (1ER. PAQUETE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	263357 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	175,000	0	175,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	7.00	7.00	100.0%	
82083	ELABORACION DE ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO PARA OBRAS DE LA REGION VALLES CENTRALES (20. PAQUETE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	263357 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	75,000	0	75,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	3.00	3.00	100.0%	
82088	ELABORACION DE ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO PARA OBRAS DE LA REGION VALLES CENTRALES (3ER. PAQUETE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	263357 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	210,000	0	210,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	3.00	3.00	100.0%	
82089	ELABORACION DE ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO PARA OBRAS DE LA REGION VALLES CENTRALES (40. PAQUETE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	263357 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	140,000	0	140,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	2.00	2.00	100.0%	
82090	ELABORACION DE ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO PARA OBRAS DE LA REGION VALLES CENTRALES (50. PAQUETE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	263357 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	140,000	0	140,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	2.00	2.00	100.0%	
82075	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	28-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	951,163	0	951,163	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	1.00 CANCHAS
82076	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	28-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,415,892	0	1,415,892	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
82096	CONSTRUCCION DE CARRIL DE DESACELERACION EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN" (2A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,467,935	0	1,467,935	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,219.83	0.00	0.0%	
82140	CONSTRUCCION DE DEPARTAMENTO PARA PROFESORES EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN" (2A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,099,870	0	2,099,870	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
82073	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN.	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	143,766	0	143,766	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
82074	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN (1A.ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,138,465	0	1,138,465	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
82062	CONSTRUCCION DE RED EXTERIOR DE VOZ Y DATOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	229,273	0	229,273	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
86563	REHABILITACION DE COLECTOR GENERAL, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CONSTRUCCION DE EMISOR	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	FONREGION00692011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	70714 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,110,096	0	8,110,096	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: PLANTA DE TRATAMIENTO
82102	AMPLIACION DEL SUBSISTEMA DE AGUA POTABLE "SIERRA JUAREZ"	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,623,923	0	8,623,923	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: OTROS
82071	CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL VEHICULAR EN EL CRUCERO 5 SEÑORES.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	500000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	32,376,838	0	32,376,838	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	72.84	0.00	0.0%	
82097	CONSTRUCCION DE RED LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SAN AGUSTIN ET LA-CARCAMO TECNOLOGICO	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	90,484,842	0	90,484,842	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	17,255.00	0.00	0.0%	
82051	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA IMAGEN URBANA DEL ACCESO A LA CIUDAD DE OAXACA AV. SIMBOLOS PATRIOS, TRAMO AV. EDUARDO MATA - ENTRONQUE AEROPUERTO	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	263145 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,000,000	0	4,000,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
82052	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA IMAGEN URBANA DEL ACCESO A LA CIUDAD DE OAXACA, TRAMO: BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS MONUMENTO A JUAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	263145 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,000,000	0	4,000,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
82053	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA IMAGEN URBANA DEL ACCESO A LA CIUDAD DE OAXACA, TRAMO: MONUMENTO A LA MADRE-VIGIERA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	263145 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,000,000	0	4,000,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
82072	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PASO A DESNIVEL VEHICULAR EN EL CRUCERO 5 SEÑORES.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	500000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,098,312	548,293	1,098,312	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.85	85.0%	
82098	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE AGENCIA 5 SEÑORES	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	400 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	836,910	0	836,910	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	587.00	0.00	0.0%	
82104	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. VOLCANES	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	740 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,234,683	0	3,234,683	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	2,080.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17/10/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
82100	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AGENCIA S SEÑORES (SECTORIZACION)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	342,727	0	342,727	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: OTROS	
82103	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA CANDIANI.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1200 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	629,728	0	629,728	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: OTROS	
82099	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. REFORMA (AV. HEROICO COLEGIO NAVAL).	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	400 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	465,894	0	465,894	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: OTROS	
82101	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS: BUGAMBILIAS Y NEZA CUBI.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1200 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	933,284	0	933,284	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: OTROS	
97329	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE MUROS DE PROTECCION DEL COLECTOR SAN AGUSTIN	64-SAN AGUSTIN ET LA	SAN AGUSTIN ET LA	URBANO	FONREGION0079/20	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3150 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	0	3,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LOS \$3,000,000.00 SE INTEGRAN: 1.- CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA \$2,985,102.54 2.- GASTOS INDIRECTOS INFRAESTRUCTURA PUBLICA \$ 50,847.46 TOTAL ----- \$3,000,000.00	
82092	CONSTRUCCION DE CORREDOR TURISTICO PLATA ZICATELA (RED ELECTRICA SUBTERRANEA 3A. ETAPA)	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	PUNTA DE ZICATELA	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	50000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,794,626	0	6,794,626	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.80	0.00	0.0%		
82077	CONTINUACION DE LA REHABILITACION DEL BOULEVARD PLATA ZICATELA (4A. ETAPA)	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	PUNTA DE ZICATELA	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	2500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,500,000	0	3,500,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
82050	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO ZICATELA (4A. ETAPA)	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	PUNTA DE ZICATELA	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	50000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,205,373	0	2,205,373	0	0.0%	0	0	OTROS	19.00	0.00	0.0%	19.00 LUMINARIAS	
PROGRAMAS REGIONALES																									
MANTENIMIENTO																									
82464	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y RAMPA DE ACCESO PRINCIPAL EN CASA DE SALUD	198-SAN JUAN GUICHICOVI	ARROYO LIMON	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	202 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	345,188	0	345,188	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS																									
CONSTRUCCION																									
87736	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ISABEL LA CATOLICA	4-ASUNCION CUYOTEPETL	ASUNCION CUYOTEPETL	URBANO	FOPADEP0056/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ASUNCION CUYOTEPETL	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,000	0	500,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	760.03	0.00	0.0%		
50725	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA FERROCARRIL	14-CIUDAD XTEPEC	CIUDAD XTEPEC	URBANO	FOPADEP0017/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CIUDAD XTEPEC	947 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,200,000	960,000	3,200,000	960,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,721.00	0.00	0.0%		
50993	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CIRCUITO JOSE F. GOMEZ	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	FOPADEP0013/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTOJUCHITAN DE ZARAGOZA	654 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	900,000	3,000,000	900,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,200.00	0.00	0.0%		
51608	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION NIÑO PERDIDO	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	URBANO	FOPADEP0032/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TLACOTEPEC	250 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,000	0	500,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	953.80	0.00	0.0%		
75082	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 DE MAYO	57-MATIAS ROMERO AVENDANO	BARRIO NUEVO	RURAL	FOPADEP0015/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MATIAS ROMERO	1250 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	448,988	1,500,000	448,988	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,419.44	320.00	9.4%		
84074	PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (XPANTEPEC NEVES).	65-XPANTEPEC NEVES	XPANTEPEC NEVES	URBANO	FOPADEP0005/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO XPANTEPEC NEVES	232 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	100,000	200,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	768.50	120.00	15.6%		
68865	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	URBANO	FOPADEP0022/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SANTIAGO NILTEPEC	3173 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	300,000	0	300,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	540.00	0.00	0.0%		
102327	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 9 DE MAYO	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FOPADEP0046/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	368 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,828,804	0	1,828,803	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,861.60	0.00	0.0%		
101802	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALBERTO VARGAS	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FOPADEP0047/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	159 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	997,994	0	997,994	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
112058	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PIRULES	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FOPADEP0042/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	196 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,013,537	0	1,013,537	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,597.40	0.00	0.0%		
101504	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RODRIGO DE JEREZ Y PEDRO DE LA CUEVA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FOPADEP0048/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMENON DE OAXACA DE JUAREZ	113 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	913,622	0	913,622	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,414.05	0.00	0.0%		
111106	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PABLO COATLAN	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FOPADEP0043/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	178 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	883,338	0	883,338	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,365.00	0.00	0.0%		
111009	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLACOLULA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FOPADEP0044/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	101 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	669,628	0	669,628	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	829.50	0.00	0.0%		
102639	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA DE SIMBLOS PATROS	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FOPADEP0045/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	192 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	692,873	0	692,873	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	630.00	0.00	0.0%		
61800	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA HOMBRES ILUSTRES	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FOPADEP0004/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SAN BLAS ATEMPA	420 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	599,952	1,000,000	599,952	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,650.00	750.00	45.5%		
88217	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL ROSARIO	128-SAN CRISTOBAL LACHIROAG	SAN CRISTOBAL LACHIROAG	URBANO	FOPADEP0029/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL LACHIROAG	773 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,200,000	0	3,200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,204.85	0.00	0.0%		
61485	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA MADERO	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	FOPADEP0020/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SAN DIONISIO DEL MAR	1400 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	750,000	225,000	750,000	225,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,395.80	355.00	25.4%		
97521	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA	136-SAN FELIPE USILA	ARROYO TAMBOR	RURAL	FOPADEP0040/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,498.22	0.00	0.0%		

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
86167	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO	152-SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	SAN MARCOS NATIVIDAD	RURAL	FOPADEP00412011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	197 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	438.00	0.00	0.0%	
101226	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUERRERO	157-SAN JACINTO AMLIPAS	SAN JACINTO AMLIPAS	URBANO	FOPADEP00272011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLIPAS	550 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	450,000	135,000	450,000	135,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,334.27	430.00	32.2%	
75638	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	FOPADEP00162011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JORGE NUCHITA	250 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	391.30	0.00	0.0%	
88662	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y FRAY PEDRO DE GANTE	172-SAN JUAN ACHUTLA	SAN JUAN ACHUTLA	URBANO	FOPADEP00252011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ACHUTLA	430 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,450,000	735,000	2,450,000	735,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,680.00	0.00	0.0%	
99550	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y CALLEJÓN DE LAS ROSAS	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	FOPADEP00212011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ANIMAS TRUJANO	350 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,458.00	0.00	0.0%	
26385	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. EMILIANO ZAPATA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	EL CACIQUE	RURAL	FOPADEP00082011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	192 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	0.00	0.0%	
28920	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN JUAN COYULA	RURAL	FOPADEP00092011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	177 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,500.00	0.00	0.0%	
73742	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MELCHOR CAMPO SAN JOSE AYUQUILA.	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	URBANO	FOPADEP00102011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	1511 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	450,000	135,000	450,000	135,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	636.40	40.00	6.3%	
88621	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VICTOR BRAVO AHUJA Y LA CALLE MARIA LOMBARDO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FOPADEP00032011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	2000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,450,000	0	2,450,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,685.39	0.00	0.0%	
75987	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES BENTO JUÁREZ, PROGRESO Y AVENIDA 5 DE MAYO	195-SAN JUAN DUXI	SAN JUAN DUXI	URBANO	FOPADEP00262011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DUXI	1238 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,200,000	0	4,200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,033.95	0.00	0.0%	
85640	CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS.	210-SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	URBANO	FOPADEP00072011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN NUMI	177 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	300,000	0	300,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
87682	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL Y CONSTITUCIÓN	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN JUAN PETLAPA	URBANO	FOPADEP000382011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN PETLAPA	773 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,200,000	0	3,200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,111.00	0.00	0.0%	
84485	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 5 DE MAYO Y MELCHOR CAMPO	242-SAN MARTIN PERAS	SAN MARTIN PERAS	URBANO	FOPADEP00122011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	114 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,000	0	500,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,116.00	0.00	0.0%	
89021	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 1 DE MAYO Y 20 DE NOVIEMBRE/ LA CANDELARIA.	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA CANDELARIA	RURAL	FOPADEP000282011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	325 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,615.22	0.00	0.0%	
74670	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA, BARRIO LA PAZ.	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FOPADEP00022011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	3944 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	300,000	1,000,000	300,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,022.12	250.00	12.4%	
99415	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO Y PORFIRIO DIAZ	310-SAN PEDRO XTLAHUACA	SAN PEDRO XTLAHUACA	URBANO	FOPADEP00182011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO XTLAHUACA	2384 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,200,000	0	3,200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,107.66	0.00	0.0%	
85934	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONSTITUCIÓN	382-SANTA CRUZ TACAHA	SANTA CRUZ TACAHA	URBANO	FOPADEP000392011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHA	529 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	470.96	0.00	0.0%	
85442	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE.	400-SANTA MARIA CAMOTLAN	SANTA MARIA CAMOTLAN	URBANO	FOPADEP000362011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CAMOTLAN	1581 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,000	0	500,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	836.27	0.00	0.0%	
74548	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 20A, FONENTE Y LA CALLE 5TA NORTE	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUEZ	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUEZ	URBANO	FOPADEP000032011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUEZ	800 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	0	2,000,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,040.00	0.00	0.0%	
74909	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA FERROCARRIL	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	FOPADEP000062011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	420 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,000	349,922	500,000	349,922	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	300.00	37.5%	
27142	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (PRIMERA ETAPA)	431-SANTA MARIA TECOMAVACA	SANTA MARIA TECOMAVACA	URBANO	FOPADEP000492011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TECOMAVACA	1683 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,450,000	0	7,450,000	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNIDAD DEPORTIVA
84793	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES BENTO JUÁREZ, ZARAGOZA Y LUIS HUERTA	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	FOPADEP000192011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	1918 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	600,000	2,000,000	600,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,600.00	1,000.00	27.8%	
84365	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS 2DA. ETAPA.	462-SANTIAGO HUAJOLOTLILAN	SANTIAGO HUAJOLOTLILAN	URBANO	FOPADEP000072011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTLILAN	300 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,000	150,000	500,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,182.00	200.00	16.9%	
27286	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. ÁLVARO CARRILLO	462-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FOPADEP000342011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	541 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,098,477	0	2,098,477	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,400.00	0.00	0.0%	
27214	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. BENTO JUÁREZ	462-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FOPADEP000332011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	451 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,656,784	0	2,656,784	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,616.84	0.00	0.0%	
27338	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 8º PONIENTE Y 3º NORTE	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FOPADEP000352011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	190 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,134,497	0	1,134,497	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,141.20	0.00	0.0%	
50082	TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN EL ALACRÁN	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	EL ALACRÁN	RURAL	FOPADEP000512011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	298 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	577,343	0	577,343	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	558.00	0.00	0.0%	
50197	TECHADO EN LA CANCHA DEPORTIVA EN LO DE CANDELA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	LO DE CANDELA	RURAL	FOPADEP000522011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	538 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	594,351	0	594,351	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	558.00	0.00	0.0%	
106937	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AV. JUÁREZ SUR	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	FOPADEP002232011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	435 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,740.00	0.00	0.0%	
74176	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES PRINCIPALES SANTIAGO TEPELAPA	488-SANTIAGO TEPELAPA	SANTIAGO TEPELAPA	URBANO	FOPADEP000112011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEPELAPA	131 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,200,000	0	3,200,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,466.72	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17/10/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
8739	PAVIMENTACION DE ETRONQUE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE AGUILAS SERDAN	500-SANTAGO YOSONDUA	SANTAGO YOSONDUA	URBANO	FOPADEP/0050/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO YOSONDUA	285 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	300,000	0	300,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	884.63	0.00	0.0%		
98626	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	603-SANTAGO ZOOCHILA	SANTAGO ZOOCHILA	URBANO	FOPADEP/0031/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO ZOOCHILA	1238 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,400,000	0	3,400,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,210.80	0.00	0.0%		
74374	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FOPADEP/0001/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	520 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	900,000	3,000,000	900,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,048.04	500.00	12.4%		
85234	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 21 DE MARZO	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	FOPADEP/0024/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	2217 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	300,000	90,000	300,000	90,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	666.33	150.00	22.5%		
75411	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA FRANCISCO MADRERO .	157-UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	URBANO	FOPADEP/0054/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO	3500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,533.40	0.00	0.0%		
112162	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FOPADEP/0055/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ZAACHILA	15791 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,000,000	0	5,000,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	22,651.76	0.00	0.0%		
112398	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LIBERTAD	568-ZAPOTITLAN PALMAS	ZAPOTITLAN PALMAS	URBANO	FOPADEP /14/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	700 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,900.00	0.00	0.0%		
50365	RECONSTRUCCION TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN MINTAN	682-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	MINTAN	RURAL	FOPADEP/0053/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	141 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	478,546	0	478,546	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	446.60	0.00	0.0%		
	OTROS PROGRAMAS												2,719,996,076	1,647,281,888	2,417,012,568	1,644,068,798	99.8%	363,383	0		1,918,601.00	1,912,632.35	99.7%		
PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA																									
EQUIPAMIENTO																									
	OTROS																								
130074	SUBSIDIO PARA LA POLICIA ESTATAL ACREDITABLE/EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA ESTATAL	4-GOBERNACION W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	18,364,177	0	18,364,177	0	0.0%	0	0	OTROS	4,008.00	0.00	0.0%	METAS-PIEZA	
119424	SUBSIDIO PARA LA POLICIA ESTATAL ACREDITABLE/FORMACION Y CAPACITACION.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA ESTATAL	4-GOBERNACION W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	11,635,823	3,817,363	11,635,823	3,817,363	100.0%	235,977	0	OTROS	737.00	143.00	19.4%	LAS METAS SE DETALLAN DE LA SIGUIENTE MANERA: SE PROGRAMARON 1600 EXAMENES PARA 323 PERSONAS, SE ALCANZARON 0 CURSOS PROGRAMADOS 2 PARA 414 PERSONAS DE LAS CUALES SE ALCANZARON 2 CURSOS PARA 143 PERSONAS. EL REPORTE REGISTRADO REPRESENTA ÚNICAMENTE EL RECURSO ASIGNADO EN FORMACION Y CAPACITACION Y LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE REFLEJAN DE MANERA ACUMULADA CORRESPONDIENTE A LOS \$30,000,000 ASIGNADOS EN LA PRIMERA ADMINISTRACION PARA EL SPA.	
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS)																									
GASTO CORRIENTE																									
	OTROS GASTOS DE OPERACION																								
112378	PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0CEPE/012407/2011	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACIENDARIOS	ENTIDAD ESTATAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	NO APLICA	1-PODER LEGISLATIVO 100H-CAMARA DE DIPUTADOS	5,877,533	3,474,812	5,877,533	3,474,812	100.0%	0	0	AUDITORIA	8.00	7.00	87.5%		
CAPACITACION PARA EL TRABAJO																									
185334	CAPACITACION A OPERADORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ADVERSARIAL DE LAS REGIONES DE COSTA Y CUENCA DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ASUNTOS INDIGENAS	PERSONAS	17-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 800-INSTITUTO DE CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION EN PROCURACION DE JUSTICIA FEDERAL	1,339,200	0	1,339,200	0	0.0%	0	0	CAPACITACION	12.00	0.00	0.0%		
PROGRAMA PARA OPERACION Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES																									
INVERSION																									
EQUIPAMIENTO																									
	SISTEMAS DE INFORMACION																								
111100	SERVICIOS ESCOLARES	289-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	0005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 513-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	89,997	79,446	89,997	79,446	100.0%	0	0	ALUMNO	288.00	210.00	72.9%	LA MAYOR PARTE DEL PROYECTO CORRESPONDE A INVERSION, YA QUE SOLO LA CANTIDAD DE 1638.54 ES GASTO CORRIENTE ES POR ESA RAZON QUE SE MANDO TODO COMO DE INVERSION.	
110447	SISTEMAS DE INFORMACION	289-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	0001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 513-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	94,942	60,316	94,942	60,316	100.0%	0	0	ALUMNO	288.00	226.00	78.5%		
GASTO CORRIENTE																									
	SERVICIOS PERSONALES																								
128452	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO 2011	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	SUB FED ORD	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	11-EDUCACION PUBLICA 511-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	588,016,347	383,888,094	383,888,094	383,888,094	100.0%	0	0	COMUNIDAD	1.00	0.65	65.0%		
113536	ADMINISTRACION CENTRAL	289-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	0008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ADMINISTRATIVOS DIRECTIVOS Y DOCENTES	11-EDUCACION PUBLICA 513-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	8,558,936	4,181,197	8,558,936	4,181,197	100.0%	0	0	OTROS	65.00	62.00	95.4%	EL 75.5% CORRESPONDE A SERVICIOS PERSONALES Y EL 24.43 SON GASTOS CORRIENTES.	
OTROS GASTOS DE OPERACION																									
128873	SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES POR ANAÑO DE LA MEDIA NACIONAL EN SUBSIDIO	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	SANEAMIENTO FIN 2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	11-EDUCACION PUBLICA 511-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	76,622,710	76,622,710	76,622,710	76,622,710	100.0%	0	0	COMUNIDAD	1.00	1.00	100.0%		
116352	ACREDITACION DE PROGRAMAS ACADemicOS	289-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	000E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLOGICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 513-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	58,655	800	58,655	800	100.0%	0	0	ALUMNO	288.00	226.00	78.5%		
110983	ACTIVIDADES, ACADEMICAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	289-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	0002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 513-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	25,228	2,356	25,228	2,356	100.0%	0	0	ALUMNO	288.00	210.00	72.9%		
110790	ATENCION COMPENSATORIA	289-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	0004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 513-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	7,500	2,244	7,500	2,244	100.0%	0	0	ALUMNO	288.00	210.00	72.9%		
114064	CENTRO DE IDIOMAS	289-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	0009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 513-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	24,995	11,025	24,995	11,025	100.0%	0	0	ALUMNO	288.00	145.00	50.3%		
115505	CERTIFICACION Y MEJORA CONTINUA	289-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	000D	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 513-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	405,000	51,556	405,000	51,556	100.0%	0	0	ALUMNO	288.00	226.00	78.5%		
114481	DIFFUSION INSTITUCIONAL	289-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	000A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 513-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	32,494	6,750	32,494	6,750	100.0%	0	0	ALUMNO	288.00	119.00	41.3%		

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
11197	EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	209-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	0007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	12,500	0	12,500	0	0.0%	0	0	ALUMNO	288.00	210.00	72.9%	
111320	FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DOCENTE	209-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	0006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	100,000	42,899	100,000	42,899	100.0%	0	0	ALUMNO	288.00	210.00	72.9%	
116699	INVESTIGACION	209-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	000F	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	46,500	0	46,500	0	0.0%	0	0	ALUMNO	288.00	226.00	78.5%	
115243	MATERIAL Y EQUIPO DIDACTICO	209-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	000C	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	143,900	64,636	143,900	64,636	100.0%	0	0	ALUMNO	288.00	226.00	78.5%	
110678	ORIENTACION EDUCATIVA	209-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	0003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	7,473	4,765	7,473	4,765	100.0%	0	0	ALUMNO	288.00	210.00	72.9%	
114761	VINCULACION	209-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	000B	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	42,460	6,612	42,460	6,612	100.0%	0	0	ALUMNO	288.00	62.00	18.1%	
87102	INCREMENTAR EL NUMERO DE BECAS PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	45,129,680	33,308,655	45,129,680	33,308,655	100.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	0.70	70.0%	
88115	INCREMENTAR EL NUMERO DE CURSOS DE CAPACITACION EN EL SECTOR TURISTICO	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	7,088,235	4,418,705	7,088,235	4,418,705	100.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	0.60	60.0%	
87249	INCREMENTAR EL NUMERO DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	44,094,565	32,908,394	44,094,565	32,908,394	100.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	0.70	70.0%	
87454	INCREMENTAR LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	30,621,997	21,586,342	30,621,997	21,586,342	100.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	0.70	70.0%	
87576	INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y PROMOCION DEL DESARROLLO	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	15,951,405	10,310,144	15,951,405	10,310,144	100.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	0.60	60.0%	
87762	PROMOVER LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y FOMENTAR LA LECTURA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	21,397,634	9,599,704	21,397,634	9,599,704	100.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	0.45	45.0%	
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMIN)																								
INVERSION																								
EQUIPAMIENTO																								
SISTEMAS DE INFORMACION																								
44617	PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (OPERACIÓN POLICIAL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SUBSEMIN032011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	20 POLICIAS	4-GOBERNACIÓN IWO-SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,296,000	907,200	1,036,800	655,322	72.2%	0	0	PROYECTO	1.00	0.66	66.0%	
44658	PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SUBSEMIN042011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD GRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	263357 PERSONAS	4-GOBERNACIÓN IWO-SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,000,002	700,001	1,000,002	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	ESTA ACCIÓN ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV APROBADA CON NOMBER DE OBRAS FV0092011, CON IMPORTE DE \$1,500,000.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS.
44573	PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (EQUIPAMIENTO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SUBSEMIN022011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	450 POLICIAS	4-GOBERNACIÓN IWO-SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,151,498	3,606,049	4,121,198	3,114,088	86.4%	0	0	PROYECTO	1.00	0.41	41.0%	
44530	GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SUBSEMIN012011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	250 POLICIAS	4-GOBERNACIÓN IWO-SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,552,500	1,786,750	2,042,000	17,500	1.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.67	67.0%	AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE LA FEDERACION HA MINISTRADO PARA EL PROGRAMA SUBSEMIN 2011 LA CANTIDAD DE \$7,000,000.00 MAS \$3,171.52 DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA TRA COPART. FEDERAL Y A LA FECHA HA GENERADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN LA CUENTA BANCARIA DE BANCORTE CUENTA: 02400165 POR LA CANTIDAD DE \$13,417.54
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
50711	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD IWO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	680,000,000	449,715,044	680,000,000	449,715,044	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
49936	ATENCION AL ENVEJECIMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD IWO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	25,155,183	0	25,155,183	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	145,158.00	145,158.00	100.0%	
50439	ATENCION TEMPRANA DEL CANCER CERVI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD IWO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	10,080,499	0	10,080,499	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	82,380.00	82,380.00	100.0%	
50862	ATENCIONES DE PLANIFICACION FAMILIAR Y DE ANTICOCCION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD IWO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	22,000	22,000	22,000	22,000	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	157,083.00	157,083.00	100.0%	
68408	AVANCE EN LA AFILIACION DE PERSONAS RESPECTO A LA META ORIGINAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD IWO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	713,726,924	482,276,636	713,726,924	482,276,636	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	450,000.00	450,000.00	100.0%	
68981	CENTROS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD IWO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	38,005,000	532,798	38,005,000	532,798	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
62023	DETECCION DE LA TUBERCULOSIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD IWO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,160,000	0	1,160,000	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	662.00	662.00	100.0%	
68661	HOSPITAL GENERAL PUTLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD IWO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,861,636	362,196	1,861,636	362,196	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
68533	HOSPITAL COMUNITARIO JUJUILA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD IWO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	779,301	52,705	779,301	52,705	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
68708	HOSPITAL COMUNITARIO TAMAZOLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD IWO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	593,212	28,836	593,212	28,836	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
68458	HOSPITAL BASICO CHALCATONGO DE HIDALGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD IWO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	929,192	249,153	929,192	249,153	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
68717	HOSPITAL COMUNITARIO TAPANATEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD IWO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	756,043	0	756,043	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
68520	HOSPITAL COMUNITARIO OTJLAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD IWO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	802,536	102,211	802,536	102,211	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
68587	HOSPITAL COMUNITARIO LOMA BONITA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD IWO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,166,259	4,779	1,166,259	4,779	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
68703	HOSPITAL COMUNITARIO REYES NOPALA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD IWO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	399,868	13,380	399,868	13,380	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
68738	HOSPITAL COMUNITARIO TEHUANTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD IWO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,607,817	225,720	1,607,817	225,720	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
68796	HOSPITAL COMUNITARIO TEJOMULCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD IWO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	469,670	44,049	469,670	44,049	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
68913	HOSPITAL COMUNITARIO VALLE NACIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD IWO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	566,657	0	566,657	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
68418	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD IWO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,800,000	2,936,821	4,800,000	2,936,821	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestados					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avalance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		23=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido								
68423	HOSPITAL DE LA NIÑEZ	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,193,710	70,931	2,193,710	70,931	100.0%	0	0	BECARIO	0.00	0.00	0.0%	
68615	HOSPITAL GENERAL NEJAPA DE MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTADAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	511,559	0	511,559	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
68471	HOSPITAL GENERAL CUCATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,728,893	101,397	1,728,893	101,397	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
68893	HOSPITAL GENERAL TLACOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	513,019	22,642	513,019	22,642	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
68992	HOSPITAL GENERAL TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	5,994,624	1,081,983	5,994,624	1,081,983	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
68414	HOSPITAL GENERAL AURELIO VALDIVIESO	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	14,559,558	3,613,203	14,559,558	3,613,203	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
68464	HOSPITAL GENERAL CIUDAD IXTPEC	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,051,868	241,508	3,051,868	241,508	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
68499	HOSPITAL GENERAL HUAJAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,783,747	655,525	2,783,747	655,525	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
68686	HOSPITAL GENERAL HUXTPEC	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,867,771	282,203	1,867,771	282,203	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
68628	HOSPITAL GENERAL JUCHITAN	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	6,259,765	962,666	6,259,765	962,666	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
68612	HOSPITAL GENERAL MARIA LOMBARDO DE CASO	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,241,500	38,118	1,241,500	38,118	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
68645	HOSPITAL GENERAL PINOTEPA	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,784,290	731,182	2,784,290	731,182	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
68657	HOSPITAL GENERAL PUERTO ESCONDIDO	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,597,085	97,511	1,597,085	97,511	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
68676	HOSPITAL GENERAL SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,927,480	414,330	4,927,480	414,330	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
68622	HOSPITAL INTEGRAL NOCHIXTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,026,565	151,023	1,026,565	151,023	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
68711	HOSPITAL GENERAL TAMAZULAPAM DE ESPERITU SANTO	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTADAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	914,528	72,111	914,528	72,111	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
68654	HOSPITAL PSIQUIATRICO	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTADAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	785,916	0	785,916	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
68651	HOSPITAL PUCHUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTADAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	5,980,334	912,814	5,980,334	912,814	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
68679	HOSPITAL SAN MIGUEL SOYALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	389,075	0	389,075	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
68691	HOSPITAL TUTUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	289,668	0	289,668	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
68990	JURISDICCION 5	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	6,725,000	0	6,725,000	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
68621	JURISDICCION 1	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTADAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	7,500,000	10,468	7,500,000	10,468	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
68953	JURISDICCION 4	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTADAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	5,460,000	0	5,460,000	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
68929	JURISDICCION 2	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	5,331,729	0	5,331,729	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
68641	JURISDICCION 3	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	7,795,000	112,865	7,795,000	112,865	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
68974	JURISDICCION 6	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTADAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,248,241	0	3,248,241	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
90255	ORIENTACION SEXUAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTADAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	5,100,000	0	5,100,000	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	52.00	52.00	100.0%	
50156	PREVENCIÓN ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y GENERO	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,690,000	0	1,690,000	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	40,000.00	40,000.00	100.0%	
50417	PREVENCIÓN DE LA RABIA HUMANA TRANSMITIDA POR EL PERRO	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,953,919	0	1,953,919	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	120.00	120.00	100.0%	
91218	PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTADAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	499,250	0	499,250	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	149,341.00	149,341.00	100.0%	
50806	PREVENCIÓN DE PADICIMIENTO BUCCODENTALES	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTADAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,101,622	1,050,152	4,101,622	1,050,152	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	120,000.00	120,000.00	100.0%	
51099	PREVENCIÓN DE VIH-SIDA	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	9,884,600	0	9,884,600	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	350.00	350.00	100.0%	
90340	PREVENCIÓN DEL COLERA	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	68,791	0	68,791	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	35.00	35.00	100.0%	
50383	PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,505,927	0	11,505,927	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	60.00	60.00	100.0%	
68399	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA DIABETES MELLITUS	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTADAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,505,438	5,275,285	11,505,438	5,275,285	100.0%	127,406	0	BENEFICIARIO	306,278.00	306,278.00	100.0%	
50993	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL CANCER DE MAMA	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	REGIMEN ESTADAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	587,840	11,505,438	587,840	11,505,438	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	146,298.00	146,298.00	100.0%	
68395	PROMOCION DE SALUD MATERNA Y PERINATAL (ARRANQUE PARLEJO EN LA VIDA)	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTADAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	30,377,700	6,000,840	30,377,700	6,000,840	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	155,000.00	155,000.00	100.0%	
50490	REDUCCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTADAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,231,014	0	4,231,014	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	48.00	48.00	100.0%	
50591	VACUNACION UNIVERSAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	8,889,754	624,640	8,889,754	624,640	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	156,640.00	156,640.00	100.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisivo	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	23=22/21	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
74202	SALUD MENTAL AFASPE 2011	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12.SALUD 313-SECRETARIADO TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL	297,462	0	297,462	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	AFASPE 2011
74931	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLCENTES AFASPE 2011	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12.SALUD 100-CENTRO NACIONAL DE SALUD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA	705,313	0	705,313	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	AFASPE 2011
74331	SEGURIDAD VIAL AFASPE 2011	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12.SALUD 313-CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES	150,000	0	150,000	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	AFASPE 2011
74940	SINAVE COMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AFASPE 2011	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12.SALUD 316-DIRECCION GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA	2,458,408	0	2,458,408	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	AFASPE 2011
74925	SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AFASPE 2011	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12.SALUD 316-DIRECCION GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA	2,495,282	0	2,495,282	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	AFASPE 2011
74937	URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES AFASPE 2011	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12.SALUD 100-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	1,080,000	0	1,080,000	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	AFASPE 2011
74029	VETE SANO, REGRESA SANO AFASPE 2011	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12.SALUD 310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	120,000	0	120,000	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	AFASPE 2011
74926	VHSIDA E ITS AFASPE 2011	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12.SALUD 100-CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VHSIDA	36,825	0	36,825	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	AFASPE 2011
FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
MEJORAMIENTO																								
101828	AFORTACION FEDERAL AL PROGRAMA DE MANEJO Y PREVENCIÓN DE RESGOS COMPONENTE DE ATENCIÓN A DESASTRES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RTPMFRDNP/00011-2011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL Y PESCA	PERSONAS	16.MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RHO-COMISION NACIONAL FORESTAL	92,256,757	92,256,757	0	92,256,757	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
APORTACIONES FEDERALES \$225 REGISTROS																								
FAEB																								
SERVICIOS PERSONALES																								
147567	APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-05T	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			2,340,251	0	2,340,251	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
147377	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			2,870,844,463	2,646,932,305	2,870,844,463	2,646,932,305	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
147330	COORDINACION GENERAL DE PLANEACION EDUCATIVA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-05S	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			40,600	0	40,600	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
151996	DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-064	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			276,861,633	214,495,818	276,861,633	214,495,818	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
150015	DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS GENERALES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			1,273,433,781	1,248,898,825	1,273,433,781	1,248,898,825	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
150925	DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TECNICAS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-062	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			952,136,655	901,374,754	952,136,655	901,374,754	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
150978	DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIAS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-063	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			882,087,131	858,180,734	882,087,131	858,180,734	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
150677	DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-05X	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			1,327,025,716	1,203,260,741	1,327,025,716	1,203,260,741	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
153963	DIRECCION DE EDUCACION FISICA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-065	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			269,238,197	231,163,290	269,238,197	231,163,290	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
150723	DIRECCION DE EDUCACION INDIGENA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-05V	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			1,676,370,371	1,550,141,015	1,676,370,371	1,550,141,015	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
150767	DIRECCION DE EDUCACION INDIGENA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-05Z	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			2,802,148,500	2,406,389,634	2,802,148,500	2,406,389,634	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
150652	UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-05W	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			615,856	0	615,856	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
147558	APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-05T	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			60,288,009	11,098,345	60,288,009	11,098,345	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
160994	APOYOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FAEB 2011 99 MDP	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	411D12-05N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			90,000,000	22,183,644	90,000,000	22,183,644	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
147348	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			349,250,960	164,428,772	349,250,960	164,428,772	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
147434	COORDINACION DE LIBROS DE TEXTO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-05P	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			927,882	56,557	927,882	56,557	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
153069	COORDINACION GENERAL DE CARRERA MAGISTERIAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-066	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			173,328	38,735	173,328	38,735	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
147486	COORDINACION GENERAL DE PLANEACION EDUCATIVA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-05S	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			75,271,471	21,733,686	75,271,471	21,733,686	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
147460	COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-05R	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			5,645,348	1,161,410	5,645,348	1,161,410	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
151280	DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-064	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			13,037,857	1,366,284	13,037,857	1,366,284	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
150777	DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS GENERALES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			1,173,323	126,046	1,173,323	126,046	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
150846	DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TECNICAS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-062	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			3,798,946	1,103,560	3,798,946	1,103,560	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
150938	DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIAS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-063	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			826,052	62,417	826,052	62,417	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
150666	DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-05X	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			14,790,884	1,532,672	14,790,884	1,532,672	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
152155	DIRECCION DE EDUCACION FISICA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-065	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			957,417	143,728	957,417	143,728	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
150703	DIRECCION DE EDUCACION INDIGENA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-05V	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			11,372,594	3,777,792	11,372,594	3,777,792	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
150749	DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-05Z	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			11,277,586	3,834,837	11,277,586	3,834,837	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
150645	UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301A01-05W	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			42,352,600	20,354,542	42,352,600	20,354,542	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
FASSA																								
SERVICIOS PERSONALES																								
120500	FASSA INCIDENCIAS DE PERSONAL 2011	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			612,666	597,136	612,666	597,136	100.0%	0	0	PERSONA	100.00	60.00	60.0%	
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
83967	ACREDITACION DE UNIDADES DE SALUD JURISDICCION SANITARIA NO. 1	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			435,273	154,866	435,273	154,866	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81941	ACREDITACION DE UNIDADES DE SALUD JURISDICCION SANITARIA NO. 2	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESAR																		

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	20	21		22	23=22/21
														13	Ministrado	Programado								
85886	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA HOSPITAL PSIQUIATRICA	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			482,476	198,685	482,476	198,685	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
78717	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			1,118,143	460,916	1,118,143	460,916	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: UNIDADES MEDICAS INFORMANDO
78723	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			10,911,418	5,142,297	10,911,418	5,142,297	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: UNIDADES MEDICAS INFORMANDO
85888	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD CENTRO DE ONCOLOGIA Y RADIOTERAPIA	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			511,523	296,797	511,523	296,797	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
84552	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD JURISDICCION SANITARIA NO. 1	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			8,338,763	4,247,720	8,338,763	4,247,720	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
84544	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD JURISDICCION SANITARIA NO. 2	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			5,099,324	2,414,777	5,099,324	2,414,777	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
84541	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD JURISDICCION SANITARIA NO. 3	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			4,697,046	2,452,160	4,697,046	2,452,160	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
84548	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD JURISDICCION SANITARIA NO. 4	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			5,468,721	2,717,138	5,468,721	2,717,138	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
84549	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD JURISDICCION SANITARIA NO. 5	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			5,701,466	2,474,245	5,701,466	2,474,245	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
84536	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD JURISDICCION SANITARIA NO. 6	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			3,290,601	1,810,121	3,290,601	1,810,121	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
85174	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA EL HOSPITAL DE H. CIUDAD DE	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			48,361	48,361	48,361	48,361	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85154	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA EL HOSPITAL DE NEJAPA DE MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			21,228	21,228	21,228	21,228	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85165	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA EL HOSPITAL DE PUERTO ECONOMIDO	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85155	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA EL HOSPITAL DE SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			21,408	21,408	21,408	21,408	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85131	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA EL HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			2,666	2,666	2,666	2,666	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85158	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA EL HOSPITAL DE SANTIAGO TAMAZULA	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			23,475	23,475	23,475	23,475	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85166	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA EL HOSPITAL DE SANTODOMINGO	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			38,353	38,353	38,353	38,353	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85156	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA EL HOSPITAL DE TAMAZULAPAM DEL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			21,980	18,894	21,980	18,894	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85132	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA EL HOSPITAL DE TEMASCALA	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			3,028	3,028	3,028	3,028	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85134	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA EL HOSPITAL DE TEJOMULCO	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			6,660	5,810	6,660	5,810	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85672	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA HOSPITAL GENERAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			135,156	135,156	135,156	135,156	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85172	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA HOSPITAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			44,160	44,160	44,160	44,160	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85135	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA HOSPITAL DE TAPAMATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			13,004	13,004	13,004	13,004	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85157	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA HOSPITAL DE TLAQUEPAPEC	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			23,142	23,142	23,142	23,142	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
78720	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA DIRECCION DE PLANEACION Y	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			4,539,300	1,657,748	4,539,300	1,657,748	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: UNIDADES MEDICAS INFORMANDO
84546	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			5,244,788	2,175,509	5,244,788	2,175,509	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
78714	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA DIRECCION DE ENSEÑANZA Y CALIDAD	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			859,768	442,970	859,768	442,970	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: UNIDADES MEDICAS INFORMANDO
78725	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			36,807,313	19,067,369	36,807,313	19,067,369	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: UNIDADES MEDICAS INFORMANDO
84535	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA DIRECCION DE MEDICINA Y	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			3,224,004	2,086,172	3,224,004	2,086,172	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
84540	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA DIRECCION DE PREVENCIÓN	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			4,693,148	2,896,528	4,693,148	2,896,528	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
78724	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DE	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			16,112,205	6,764,569	16,112,205	6,764,569	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: UNIDADES MEDICAS INFORMANDO
81361	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			19,503	19,503	19,503	19,503	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
78715	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD SUBDIRECCION GENERAL DE INNOVACION Y	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			693,407	567,899	693,407	567,899	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: UNIDADES MEDICAS INFORMANDO
81915	ADOLESCENTES ENTRE 12 Y 17 AÑOS QUE PARTICIPAN EN LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			114,148	45,308	114,148	45,308	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81656	AGUA DE CALIDAD BACTERIOLOGICA JURISDICCION 3	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			42,480	1,525	42,480	1,525	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81669	AGUA DE CALIDAD BACTERIOLOGICA JURISDICCION 4	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			51,658	0	51,658	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81937	AGUA DE CALIDAD BACTERIOLOGICA JURISDICCION SANITARIA NO.1	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			173,504	5,148	173,504	5,148	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81685	AGUA DE CALIDAD BACTERIOLOGICA JURISDICCION 2	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			73,721	0	73,721	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81932	AGUA DE CALIDAD BACTERIOLOGICA JURISDICCION 5	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			149,606	46,405	149,606	46,405	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81677	AGUA DE CALIDAD BACTERIOLOGICA JURISDICCION 6	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			68,455	0	68,455	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81668	ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			50,000	0	50,000	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
84553	ANÁLISIS DE MUESTRAS	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			11,394,814	1,733,889	11,394,814	1,733,889	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81356	ATENCIÓN AL ENVEJECIMIENTO JURISDICCION 4	COBERTURA MUNICIPAL	CO																					

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		23=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido								
8551	ATENCIÓN MEDICA HUAJAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			68,526	0	68,526	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85145	ATENCIÓN MEDICA IXTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			20,873	0	20,873	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85144	ATENCIÓN MEDICA JUQUILA	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			20,873	0	20,873	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85146	ATENCIÓN MEDICA NOCHIXTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			20,873	0	20,873	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85650	ATENCIÓN MEDICA PIÑOTEPA NACIONAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			68,526	5,500	68,526	5,500	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85654	ATENCIÓN MEDICA SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			68,526	0	68,526	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85442	ATENCIÓN MEDICA TAMAZULAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			20,873	0	20,873	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85160	ATENCIÓN MEDICA TLACOATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			26,373	9,000	26,373	9,000	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
81187	ATENCIÓN TEMPRANA DEL CANCER CERVIJ JURISDICCION 3	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			16,666	0	16,666	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81192	ATENCIÓN TEMPRANA DEL CANCER CERVIJ JURISDICCION 4	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			16,670	0	16,670	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81191	ATENCIÓN TEMPRANA DEL CANCER CERVIJ JURISDICCION 1	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			16,666	0	16,666	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81188	ATENCIÓN TEMPRANA DEL CANCER CERVIJ JURISDICCION 2	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			16,666	0	16,666	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81189	ATENCIÓN TEMPRANA DEL CANCER CERVIJ JURISDICCION 5	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			16,666	0	16,666	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81190	ATENCIÓN TEMPRANA DEL CANCER CERVIJ JURISDICCION 6	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			16,666	600	16,666	600	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81372	ATENCIÓN DE PLANIFICACION FAMILIAR Y DE ANTICIPACION JURISDICCION 1	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			21,545	0	21,545	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
76716	RECIEN INSCRITOS A LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			1,059,367	456,416	1,059,367	456,416	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: UNIDADES MEDICAS INFORMANDO
83968	CALIDAD SANITARIA (CONTROL SANITARIO) JURISDICCION 1	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			452,130	58,415	452,130	58,415	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81933	CALIDAD SANITARIA (CONTROL SANITARIO) JURISDICCION 4	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			157,406	18,363	157,406	18,363	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
83847	CALIDAD SANITARIA (CONTROL SANITARIO) JURISDICCION 4	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			266,323	6,152	266,323	6,152	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
83954	CALIDAD SANITARIA (CONTROL SANITARIO) JURISDICCION 2	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			313,573	22,288	313,573	22,288	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
83941	CALIDAD SANITARIA (CONTROL SANITARIO) JURISDICCION 5	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			235,536	27,758	235,536	27,758	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81936	CALIDAD SANITARIA (CONTROL SANITARIO) JURISDICCION 6	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			169,479	300	169,479	300	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
80963	CALIDAD SANITARIA (EMERGENCIAS Y ALERTAS SANITARIAS) JURISDICCION 1	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			6,101	0	6,101	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81148	CALIDAD SANITARIA (EMERGENCIAS Y ALERTAS SANITARIAS) JURISDICCION 2	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			8,875	0	8,875	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
80972	CALIDAD SANITARIA (EMERGENCIAS Y ALERTAS SANITARIAS) JURISDICCION 3	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			7,417	0	7,417	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81147	CALIDAD SANITARIA (EMERGENCIAS Y ALERTAS SANITARIAS) JURISDICCION 4	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			8,875	1,953	8,875	1,953	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
80962	CALIDAD SANITARIA (EMERGENCIAS Y ALERTAS SANITARIAS) JURISDICCION 5	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			6,101	0	6,101	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
80938	CALIDAD SANITARIA (PUBLICIDAD) JURISDICCION 3	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			1,548	0	1,548	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
80939	CALIDAD SANITARIA (PUBLICIDAD) JURISDICCION 4	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			1,548	0	1,548	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
80941	CALIDAD SANITARIA (PUBLICIDAD) JURISDICCION 1	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			1,548	0	1,548	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
80936	CALIDAD SANITARIA (PUBLICIDAD) JURISDICCION 2	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			963	0	963	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
80937	CALIDAD SANITARIA (PUBLICIDAD) JURISDICCION 5	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			963	0	963	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
80940	CALIDAD SANITARIA (PUBLICIDAD) JURISDICCION 6	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			1,548	0	1,548	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
83949	CARTILLAS NACIONALES DE SALUD ENTREGADAS A POBLACION SIN SEGURIDAD	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			282,193	115,805	282,193	115,805	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81931	CASOS DE LEPPRA CURADOS	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			147,921	1,960	147,921	1,960	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
83951	CASOS DE TUBERCULOSIS CURADOS	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			295,313	33,883	295,313	33,883	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
83960	CASOS NUEVOS DE INECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			340,486	0	340,486	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81925	CASOS NUEVOS DE LEPPRA A TRAVES DE DIAGNOSTICO E HISTOPATOLOGIA	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			133,922	8,751	133,922	8,751	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
83952	CASOS NUEVOS DE VIH-SIDA	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			296,047	23,213	296,047	23,213	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81906	CENTROS DE SALUD FUNCIONANDO JURISDICCION SANITARIA NO. 1	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			94,916	94,916	94,916	94,916	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81661	CENTROS DE SALUD FUNCIONANDO JURISDICCION SANITARIA NO. 2	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			47,093	43,380	47,093	43,380	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81362	CENTROS DE SALUD FUNCIONANDO JURISDICCION SANITARIA NO. 3	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			19,812	19,812	19,812	19,812	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81642	CENTROS DE SALUD FUNCIONANDO JURISDICCION SANITARIA NO. 4	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			32,152	32,152	32,152	32,152	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81648	CENTROS DE SALUD FUNCIONANDO JURISDICCION SANITARIA NO. 5	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			34,674	34,674	34,674	34,674	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	20	21		22	23+22/21
														13	Ministrado	Programado								
81922	CONSULTAS DE IRA VEZ EN SALUD MENTAL OTORGADA EN UNIDADES DE NIVEL DE CONSULTAS EXTERNAS EN UNIDADES	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			124,726	1,380	124,726	1,380	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
84555	CONSULTAS EXTERNAS EN UNIDADES FORMALES	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			16,958,792	15,419,410	16,958,792	15,419,410	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
84550	CONSULTAS OTORGADAS A PERSONAS AGRIEDAD POR PERROS	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			6,331,574	6,326,287	6,331,574	6,326,287	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
83973	CONSULTAS OTORGADAS POR UNIDADES MOVILES	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			572,026	860	572,026	860	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81655	CONTROL DE LA DIABETES JURISDICCION 1	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			42,000	0	42,000	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81389	CONTROL DE LA DIABETES JURISDICCION 2	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			28,000	8,300	28,000	8,300	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81379	CONTROL DE LA DIABETES JURISDICCION 3	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			24,000	0	24,000	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81638	CONTROL DE LA DIABETES JURISDICCION 4	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			30,000	0	30,000	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81641	CONTROL DE LA DIABETES JURISDICCION 5	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			32,000	0	32,000	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81380	CONTROL DE LA DIABETES JURISDICCION 6	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			24,000	0	24,000	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81346	CONTROL DE LA RABIA HUMANA TRANSMITIDA POR EL PERRO JURISDICCION 3	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			17,500	0	17,500	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81347	CONTROL DE LA RABIA HUMANA TRANSMITIDA POR EL PERRO JURISDICCION 4	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			17,500	0	17,500	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81196	CONTROL DE LA RABIA HUMANA TRANSMITIDA POR EL PERRO JURISDICCION 1	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			17,500	13,500	17,500	13,500	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81348	CONTROL DE LA RABIA HUMANA TRANSMITIDA POR EL PERRO JURISDICCION 5	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			17,500	0	17,500	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81351	CONTROL DE LA RABIA HUMANA TRANSMITIDA POR EL PERRO JURISDICCION 2	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			17,500	1,850	17,500	1,850	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81349	CONTROL DE LA RABIA HUMANA TRANSMITIDA POR EL PERRO JURISDICCION 6	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			17,500	0	17,500	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
83944	CURSOS DE CAPACITACION	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			257,153	5,394	257,153	5,394	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
83966	DETECCION DE CASOS NUEVOS DE TUBERCULOSIS	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			423,627	9,094	423,627	9,094	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81152	DETECCION DE LA LEFRA JURISDICCION 4	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			9,600	0	9,600	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81374	DETECCION DE LA LEFRA JURISDICCION 2	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			22,000	0	22,000	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
80945	DETECCION DE LA LEFRA PARA LA JURISDICCION 01	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			2,400	0	2,400	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
80942	DETECCION DE LA TUBERCULOSIS JURISDICCION 3	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			1,850	1,850	1,850	1,850	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
80983	DETECCION DE LA TUBERCULOSIS JURISDICCION 2	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			8,700	1,700	8,700	1,700	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81640	DETECCIONES AL ENVEJECIMIENTO	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			30,500	0	30,500	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
83986	DETECCIONES DE CANCER DE MAMA POR MASTOGRAFIA EN EL ULTIMO AYO EN LAS	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			1,496,394	49,966	1,496,394	49,966	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
84532	DETECCIONES DE CITOLOGIAS Y VPH EN MUJERES DE 25 A 64 AÑOS	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			1,726,099	284,277	1,726,099	284,277	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81371	DETECCIONES DE DIABETES MELLITUS	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			21,054	21,054	21,054	21,054	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81920	DETECCIONES DE HIPERTENSION ARTERIAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			122,875	117,875	122,875	117,875	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81671	DETECCIONES DE RIESGO CARDIOVASCULAR	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			54,492	0	54,492	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81918	DETECCIONES DE VIBRIO CHOLERAE 0 1 Y SU TRATAMIENTO OPORTUNO	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			119,042	10,121	119,042	10,121	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
83985	DOSES DE VACUNA ANTIRABICA CANINA APLICADAS	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			1,485,869	1,485,869	1,485,869	1,485,869	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81646	EDUCACION Y SALUD JURISDICCION 3	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			33,162	1,000	33,162	1,000	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81679	EDUCACION Y SALUD JURISDICCION 4	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			68,859	1,500	68,859	1,500	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81938	EDUCACION Y SALUD JURISDICCION 1	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			175,942	0	175,942	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81913	EDUCACION Y SALUD JURISDICCION 2	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			104,553	7,516	104,553	7,516	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81934	EDUCACION Y SALUD JURISDICCION 5	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			158,342	26,411	158,342	26,411	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81678	EDUCACION Y SALUD JURISDICCION 6	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			86,858	2,300	86,858	2,300	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81681	EDUCACION DE LA MORTALIDAD INFANTIL POR INFECCION RESPIRATORIA AGUDA JURISDICCION 3	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			71,179	1,043	71,179	1,043	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
80955	EGRESOS HOSPITALARIOS	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			4,123	4,123	4,123	4,123	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81673	EGRESOS HOSPITALARIOS	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			56,316	17,396	56,316	17,396	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81366	EMERGENCIAS SANITARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			20,236	20,236	20,236	20,236	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81381	ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES JURISDICCION 3	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			24,048	2,632	24,048	2,632	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81663	ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES JURISDICCION 4	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			48,096	17,500	48,096	17,500	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81914	ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES JURISDICCION 5	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			108,218	56,050	108,218	56,050	100.0%	0	0	0	0.00	0.00		

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	17*10/14	18	19	20	21		22	23=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido									
81901	FOMENTAR LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER CERVICOUTERINO JURISDICCION 5	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			89,050	6,900	89,050	6,900	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81682	FOMENTAR LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER CERVICOUTERINO JURISDICCION 6	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			72,000	11,608	72,000	11,608	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81916	FOMENTAR LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER CERVICOUTERINO JURISDICCION 2	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			115,000	17,281	115,000	17,281	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
76712	FORTALECER EL PAPEL RECTOR SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			750,000	77,931	750,000	77,931	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: UNIDADES MEDICAS INFORMANDO
75467	FORTALECER EL PAPEL RECTOR SUBDIRECCION GENERAL DE INNOVACION Y CALIDAD	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			67,328	41,399	67,328	41,399	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: UNIDADES MEDICAS INFORMANDO
76713	FORTALECER EL PAPEL RECTOR SUBDIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			800,749	278,807	800,749	278,807	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: UNIDADES MEDICAS INFORMANDO
81911	FORTALECER EL PROGRAMA DE MIGRANTES	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			99,980	0	99,980	0	0.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81904	FORTALECER EL PROGRAMA DE MIGRANTES - VETE SANO Y REGRESA SANO - JURISDICCION 4	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			91,131	0	91,131	0	0.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81676	FORTALECER EL PROGRAMA DE MIGRANTES - VETE SANO Y REGRESA SANO - JURISDICCION 3	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			67,688	0	67,688	0	0.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81942	FORTALECER EL PROGRAMA DE MIGRANTES - VETE SANO Y REGRESA SANO - JURISDICCION 1	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			201,855	0	201,855	0	0.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81924	FORTALECER EL PROGRAMA DE MIGRANTES - VETE SANO Y REGRESA SANO - JURISDICCION 2	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			130,271	11,525	130,271	11,525	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
80985	GARANTIZAR UN SERVICIO MEDICO CON CALIDAD, EFICACIA Y EQUIDAD PARA LA	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			8,856	8,856	8,856	8,856	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
76726	GASTOS DE HOMOLOGACION DE PERSONAL (\$6 MILLONES)	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			30,111,660	26,074,440	30,111,660	26,074,440	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: UNIDADES MEDICAS INFORMANDO
85647	GASTOS DE OPERACION PARA EL HOSPITAL DE ASUNION NOCHTLAN 59 MILLONES	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			65,749	65,749	65,749	65,749	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85671	GASTOS DE OPERACION PARA EL HOSPITAL DE CHALCATONGO DE HIDALGO 59 MILLONES	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			126,156	126,156	126,156	126,156	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85681	GASTOS DE OPERACION PARA EL HOSPITAL DE CIUDAD IXTPEC 59 MILLONES	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			204,486	165,994	204,486	165,994	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85176	GASTOS DE OPERACION PARA EL HOSPITAL DE IXTLAN DE JUAREZ 59 MILLONES	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			48,996	48,996	48,996	48,996	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85660	GASTOS DE OPERACION PARA EL HOSPITAL DE LA PAZ (TEOMULCO - TEXMELICAN) 59	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			180,573	176,413	180,573	176,413	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85660	GASTOS DE OPERACION PARA EL HOSPITAL DE LOMA BONITA 59 MILLONES	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			76,853	76,853	76,853	76,853	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85668	GASTOS DE OPERACION PARA EL HOSPITAL DE MARLA LOMBARDO DE CASO 59 MILLONES	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			109,291	109,291	109,291	109,291	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85178	GASTOS DE OPERACION PARA EL HOSPITAL DE NEJAPA DE MADERO 59 MILLONES	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			64,147	64,147	64,147	64,147	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85682	GASTOS DE OPERACION PARA EL HOSPITAL DE PUERTO ESCONDIDO 59 MILLONES	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			298,919	298,919	298,919	298,919	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85682	GASTOS DE OPERACION PARA EL HOSPITAL DE PUTLA VILLA DE GUERRERO 59 MILLONES	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			106,660	106,660	106,660	106,660	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85682	GASTOS DE OPERACION PARA EL HOSPITAL DE RIO GRANDE 59 MILLONES	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			42,025	42,025	42,025	42,025	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85687	GASTOS DE OPERACION PARA EL HOSPITAL DE SALINA CRUZ 59 MILLONES	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			498,041	498,041	498,041	498,041	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85664	GASTOS DE OPERACION PARA EL HOSPITAL DE SAN JACINTO TLACOTEPEC 59 MILLONES	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			94,793	94,793	94,793	94,793	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85656	GASTOS DE OPERACION PARA EL HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 59 MILLONES	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			70,620	70,620	70,620	70,620	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85136	GASTOS DE OPERACION PARA EL HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 59	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			13,608	13,608	13,608	13,608	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85692	GASTOS DE OPERACION PARA EL HOSPITAL DE SAN PEDRO HUASTLA 59 MILLONES	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			1,903,883	1,903,883	1,903,883	1,903,883	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85659	GASTOS DE OPERACION PARA EL HOSPITAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC 59 MILLONES	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			75,070	75,070	75,070	75,070	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85677	GASTOS DE OPERACION PARA EL HOSPITAL DE SANTA CATARINA JUQUILA 59 MILLONES	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			149,168	147,298	149,168	147,298	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85679	GASTOS DE OPERACION PARA EL HOSPITAL DE SANTIAGO TAMAZOLA 59 MILLONES	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			163,343	156,418	163,343	156,418	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85655	GASTOS DE OPERACION PARA EL HOSPITAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 59 MILLONES	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			69,710	69,710	69,710	69,710	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85161	GASTOS DE OPERACION PARA EL HOSPITAL DE SANTOS REYES NOPALA 59 MILLONES	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			29,305	29,305	29,305	29,305	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85167	GASTOS DE OPERACION PARA EL HOSPITAL DE TAMAZOLAPAN DEL ESPINILLO 59	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			37,328	37,328	37,328	37,328	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85164	GASTOS DE OPERACION PARA EL HOSPITAL DE TEMASCAL 59 MILLONES	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			31,482	31,482	31,482	31,482	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85175	GASTOS DE OPERACION PARA EL HOSPITAL DR. ALBERTO VARGAS MERINO DE SAN JUAN	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			48,549	48,549	48,549	48,549	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85693	GASTOS DE OPERACION PARA EL HOSPITAL DR. MAGDONAL BENTEZ FUENTES DE JUXTAPAN DE	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			2,056,305	2,056,305	2,056,305	2,056,305	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85648	GASTOS DE OPERACION PARA EL HOSPITAL DR. MANUEL VELASCO SUAREZ SAN PABLO	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			66,021	66,021	66,021	66,021	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85673	GASTOS DE OPERACION PARA EL HOSPITAL DR. PEDRO ESPINOZA RUEDA SANTIAGO PINOTEPA	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			137,213	137,213	137,213	137,213	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85694	GASTOS DE OPERACION PARA EL HOSPITAL GENERAL DR. JUBILEO VALDIVIESO 59	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			4,106,201	4,106,201	4,106,201	4,106,201	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS:

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
85147	HOSPITALIZACIÓN GENERAL HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			20,873	0	20,873	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85149	HOSPITALIZACIÓN GENERAL HOSPITAL DE SANTOS REYES NOPALA	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			20,873	0	20,873	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85150	HOSPITALIZACIÓN GENERAL HOSPITAL DE TEMASCAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			20,873	0	20,873	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85674	HOSPITALIZACIÓN GENERAL HOSPITAL JUCHITAN	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			140,247	0	140,247	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85177	HOSPITALIZACIÓN GENERAL HOSPITAL LOMBARDO	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			56,120	0	56,120	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85662	HOSPITALIZACIÓN GENERAL HOSPITAL PSQUIATRICO DEL SUR	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			88,157	27,840	88,157	27,840	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
84796	HOSPITALIZACIÓN GENERAL HOSPITAL TAMAZOLA	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			380	0	380	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85129	HOSPITALIZACIÓN GENERAL HOSPITAL TEOCOMILCO	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			880	880	880	880	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85676	HOSPITALIZACIÓN GENERAL HOSPITAL TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			145,877	0	145,877	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85670	HOSPITALIZACIÓN GENERAL HUAJUAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			112,128	0	112,128	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85168	HOSPITALIZACIÓN GENERAL IXTPEC	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			37,692	37,692	37,692	37,692	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85169	HOSPITALIZACIÓN GENERAL OXTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			37,735	0	37,735	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85159	HOSPITALIZACIÓN GENERAL JUQUILA	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			24,044	0	24,044	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85173	HOSPITALIZACIÓN GENERAL HOCHITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			46,979	0	46,979	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85666	HOSPITALIZACIÓN GENERAL PIÑOTEPA NACIONAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			104,272	0	104,272	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85678	HOSPITALIZACIÓN GENERAL POCHUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			155,234	15,000	155,234	15,000	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85661	HOSPITALIZACIÓN GENERAL PUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			83,940	0	83,940	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85669	HOSPITALIZACIÓN GENERAL SALINA	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			110,363	0	110,363	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85665	HOSPITALIZACIÓN GENERAL SAN PABLO MIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			98,954	0	98,954	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85162	HOSPITALIZACIÓN GENERAL TAMAZULAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			30,010	0	30,010	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
85130	HOSPITALIZACIÓN GENERAL TLAOCATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			1,783	1,783	1,783	1,783	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
76101	LAUDOS ATENDIDOS	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			241,198	151,591	241,198	151,591	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: UNIDADES MEDICAS INFORMANDO
83977	LOCALIDADES CON LAVAJADA APLICADO EN MENOS DE 6 SEMANAS	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			920,938	289,042	920,938	289,042	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
83955	MONITORES	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			331,665	123,990	331,665	123,990	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
83178	MONITORES DE LA PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRONICOS	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			23,483	11,622	23,483	11,622	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
84543	MUESTRAS SANGUÍNEAS EXAMINADAS PARASITOSCÓPICAMENTE	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			5,041,292	1,027,418	5,041,292	1,027,418	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
83963	MUNICIPIOS ACREDITADOS	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			372,083	48,007	372,083	48,007	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81644	Niños y Adolescentes que han sobrevivido mas de 24 meses al tratamiento de	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			32,357	0	32,357	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
84534	NUMERO DE BOLETINES EPIDEMIOLOGICOS ELABORADOS	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			2,570,645	468,241	2,570,645	468,241	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
84537	NUMERO DE EXPLORACIONES	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			3,459,979	1,390,629	3,459,979	1,390,629	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
80958	OBESIDAD JURISDICCION 3	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			4,800	0	4,800	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
80952	OBESIDAD JURISDICCION 4	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			3,600	0	3,600	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
80946	OBESIDAD JURISDICCION 5	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			2,400	0	2,400	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81170	OBESIDAD JURISDICCION 1	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			11,600	0	11,600	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81180	OBESIDAD JURISDICCION 2	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			13,600	0	13,600	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
80954	OBESIDAD JURISDICCION 6	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			4,000	0	4,000	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81946	ORIENTACION SEXUAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			214,140	8,887	214,140	8,887	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81975	PACIENTES QUE DEMANDAN ATENCION EN CLINICA DE COLPOSCOPIA CON DIAGNOSTICO	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			560,034	28,728	560,034	28,728	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81972	PERSONAL MEDICO CAPACITADO	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			64,000	0	64,000	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81923	PERSONAS EN TRATAMIENTO	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			125,832	1,196	125,832	1,196	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81670	PERSONAS EN TRATAMIENTO DE RIESGO CARDIOVASCULAR	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			54,375	0	54,375	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81687	PERSONAS TRATADAS POR COMPLICACIONES RENALES EN MADRES DE 60 AÑOS	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			80,000	0	80,000	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
76182	PLAN MAESTRO	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			400,100	319,200	400,100	319,200	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: UNIDADES MEDICAS INFORMANDO
83983	PLANES DE ACCION ELABORADOS	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			1,273,115	220,390	1,273,115	220,390	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81359	PREVENCIÓN DE CÁNCER EN INFANCIA Y ADOLESCENCIA JURISDICCION ADOLESCENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			19,000	0	19,000	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
80944																								

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	23=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido									
80971	PREVENCIÓN DE PADECIMIENTOS BUCCODENTALES JURISDICCIÓN 1	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			7,412	0	7,412	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
80996	PREVENCIÓN DE PADECIMIENTOS BUCCODENTALES JURISDICCIÓN NUM 6	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			454	0	454	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81660	PREVENCIÓN DE PADECIMIENTOS BUCCODENTALES JURISDICCIÓN SANITARIA NO.1	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			45,844	0	45,844	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81177	PREVENCIÓN DE PADECIMIENTOS BUCCODENTALES JURISDICCIÓN 2	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			12,183	2,300	12,183	2,300	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
80959	PREVENCIÓN DE PADECIMIENTOS BUCCODENTALES JURISDICCIÓN 4	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			5,216	0	5,216	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81167	PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA JURISDICCIÓN 3	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			10,069	0	10,069	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81166	PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA JURISDICCIÓN 2	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			10,069	0	10,069	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
80984	PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA JURISDICCIÓN 4	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			8,724	0	8,724	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
80950	PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA JURISDICCIÓN 5	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			3,345	0	3,345	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
80951	PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA JURISDICCIÓN 6	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			3,345	0	3,345	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81165	PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA JURISDICCIÓN 1	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			10,069	0	10,069	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81662	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR JURISDICCIÓN 5	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			48,000	0	48,000	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81659	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO JURISDICCIÓN 3	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			45,300	0	45,300	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81657	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO JURISDICCIÓN 4	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			44,000	0	44,000	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81376	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO JURISDICCIÓN 1	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			23,000	0	23,000	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81658	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO JURISDICCIÓN 2	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			45,000	500	45,000	500	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81370	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO JURISDICCIÓN 6	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			21,000	0	21,000	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
83961	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE JURISDICCIÓN 4	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			345,636	90,435	345,636	90,435	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
83945	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE JURISDICCIÓN 3	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			265,365	1,865	265,365	1,865	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81939	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE JURISDICCIÓN 1	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			186,000	30,200	186,000	30,200	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81672	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE JURISDICCIÓN 5	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			54,826	51,180	54,826	51,180	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
83946	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE JURISDICCIÓN 2	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			266,165	2,300	266,165	2,300	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81643	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE JURISDICCIÓN 6	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			32,340	4,695	32,340	4,695	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
84554	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL PALUDISMO JURISDICCIÓN 4	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			15,427,547	11,867,235	15,427,547	11,867,235	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
84551	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL PALUDISMO JURISDICCIÓN 1	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			7,304,494	5,625,167	7,304,494	5,625,167	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
84547	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL PALUDISMO JURISDICCIÓN 3	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			5,381,586	4,415,757	5,381,586	4,415,757	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
84533	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL PALUDISMO JURISDICCIÓN 5	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			2,289,438	1,560,060	2,289,438	1,560,060	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
83987	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL PALUDISMO JURISDICCIÓN 6	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			1,521,986	1,180,261	1,521,986	1,180,261	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81174	PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE DISCAPACIDADES JURISDICCIÓN 3	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			12,000	0	12,000	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81175	PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE DISCAPACIDADES JURISDICCIÓN 5	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			12,000	0	12,000	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81176	PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE DISCAPACIDADES JURISDICCIÓN SANITARIA NO.1	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			12,000	0	12,000	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81185	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CÁNCER EN INFANCIA Y ADOLESCENCIA JURISDICCIÓN 3	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			15,000	0	15,000	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81161	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CÁNCER EN INFANCIA Y ADOLESCENCIA JURISDICCIÓN 4	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			10,000	0	10,000	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81358	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CÁNCER EN INFANCIA Y ADOLESCENCIA JURISDICCIÓN 1	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			19,000	0	19,000	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81162	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CÁNCER EN INFANCIA Y ADOLESCENCIA JURISDICCIÓN 2	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			10,000	0	10,000	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81163	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CÁNCER EN INFANCIA Y ADOLESCENCIA JURISDICCIÓN 6	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			10,000	0	10,000	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
80977	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA DIABETES MELLITUS JURISDICCIÓN 4	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			7,949	0	7,949	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
80964	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA DIABETES MELLITUS JURISDICCIÓN 3	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			6,360	0	6,360	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81168	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA DIABETES MELLITUS JURISDICCIÓN 1	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			10,500	0	10,500	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81169	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA DIABETES MELLITUS JURISDICCIÓN 2	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			11,129	0	11,129	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
80979	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA DIABETES MELLITUS JURISDICCIÓN 1	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			8,480	0	8,480	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
80974	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA DIABETES MELLITUS JURISDICCIÓN 2	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			7,670	1,480	7,670	1,480	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
80965	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA DIABETES MELLITUS JURISDICCIÓN 5	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			6,360	0	6,360	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81383	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA JURISDICCIÓN	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			25,320	0	25,320	0	0.0%	0	0	OTROS</					

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	17x10/14	18	19	20		21	22	23=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido									
80961	PREVENIR Y DETECTAR LA HIPERTENSION ARTERIAL EN POBLACION MAYOR DE 40 AÑOS	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			6,000	0	6,000	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81665	PROMOCION DE LA SALUD HACIA UNA NUEVA CULTURA JURISDICCION 3	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			48,217	5,028	48,217	5,028	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81182	PROMOCION DE LA PLANIFICACION FAMILIAR Y DE LA ANTI-CONCEPCION JURISDICCION 4	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			14,650	0	14,650	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81172	PROMOCION DE LA PLANIFICACION FAMILIAR Y DE LA ANTI-CONCEPCION JURISDICCION 3	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			11,770	380	11,770	380	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81367	PROMOCION DE LA PLANIFICACION FAMILIAR Y DE LA ANTI-CONCEPCION JURISDICCION 1	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			20,410	2,056	20,410	2,056	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81181	PROMOCION DE LA PLANIFICACION FAMILIAR Y DE LA ANTI-CONCEPCION JURISDICCION 5	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			14,650	7,000	14,650	7,000	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81183	PROMOCION DE LA PLANIFICACION FAMILIAR Y DE LA ANTI-CONCEPCION JURISDICCION 2	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			14,650	11,750	14,650	11,750	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81173	PROMOCION DE LA PLANIFICACION FAMILIAR Y DE LA ANTI-CONCEPCION JURISDICCION 6	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			11,770	2,550	11,770	2,550	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81907	PROMOCION DE LA SALUD HACIA UNA NUEVA CULTURA JURISDICCION 4	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			96,433	0	96,433	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
83043	PROMOCION DE LA SALUD HACIA UNA NUEVA CULTURA JURISDICCION 3	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			241,083	0	241,083	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81947	PROMOCION DE LA SALUD HACIA UNA NUEVA CULTURA JURISDICCION 5	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			216,973	8,910	216,973	8,910	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81929	PROMOCION DE LA SALUD HACIA UNA NUEVA CULTURA JURISDICCION 2	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			144,650	0	144,650	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81908	PROMOCION DE LA SALUD HACIA UNA NUEVA CULTURA JURISDICCION 6	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			96,433	1,000	96,433	1,000	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
80980	PROMOCION DE LA SALUD MENTAL Y DEPRESION JURISDICCION 4	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			8,691	0	8,691	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81149	PROMOCION DE LA SALUD MENTAL Y DEPRESION JURISDICCION 3	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			9,036	1,000	9,036	1,000	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
80866	PROMOCION DE LA SALUD MENTAL Y DEPRESION JURISDICCION 1	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			6,682	0	6,682	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
80968	PROMOCION DE LA SALUD MENTAL Y DEPRESION JURISDICCION 5	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			7,020	0	7,020	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
80981	PROMOCION DE LA SALUD MENTAL Y DEPRESION JURISDICCION 6	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			8,691	0	8,691	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
80862	PROMOCION DE LA SALUD MENTAL Y DEPRESION JURISDICCION 2	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			8,691	0	8,691	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81647	PROMOCION DE SALUD MATERNA Y PERINATAL (ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA) JURISDICCION 1	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			34,183	6,622	34,183	6,622	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81653	PROMOCION DE SALUD MATERNA Y PERINATAL (ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA) JURISDICCION 2	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			37,538	785	37,538	785	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81899	PROMOCION DE SALUD MATERNA Y PERINATAL (ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA) JURISDICCION 3	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			81,599	8,500	81,599	8,500	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81164	PROMOCION DE SALUD MATERNA Y PERINATAL (ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA) JURISDICCION 4	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			10,046	0	10,046	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81394	PROMOCION DE SALUD MATERNA Y PERINATAL (ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA) JURISDICCION 5	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			29,273	12,868	29,273	12,868	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81377	PROMOCION DE SALUD MATERNA Y PERINATAL (ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA) JURISDICCION 6	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			23,015	5,000	23,015	5,000	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
84538	REDUCCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA JURISDICCION 1	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			3,692,152	187,204	3,692,152	187,204	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81943	REDUCCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA JURISDICCION 2	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			204,207	27,234	204,207	27,234	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81905	REDUCCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA JURISDICCION 3	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			92,217	500	92,217	500	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81928	REDUCCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA JURISDICCION 4	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			141,854	11,762	141,854	11,762	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81917	REDUCCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA JURISDICCION 5	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			117,571	0	117,571	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81926	REDUCCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA JURISDICCION 6	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			135,531	13,500	135,531	13,500	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81680	REDUCCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA JURISDICCION 1	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			71,118	0	71,118	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81900	REDUCCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL POR INFECCION RESPIRATORIA AGUDA JURISDICCION 2	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			82,489	0	82,489	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81909	REDUCCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL POR INFECCION RESPIRATORIA AGUDA JURISDICCION 3	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			97,291	0	97,291	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81686	REDUCCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL POR INFECCION RESPIRATORIA AGUDA JURISDICCION 4	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			79,651	22,650	79,651	22,650	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81666	REDUCCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL POR INFECCION RESPIRATORIA AGUDA JURISDICCION 5	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			48,234	0	48,234	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
81654	REDUCCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL POR INFECCION RESPIRATORIA AGUDA JURISDICCION 6	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			37,700	2,082	37,700	2,082	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
83442	REUNIONES COEPA	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			237,473	9,870	237,473	9,870	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
76722	REUNIONES DEL CONSEJO ESTATAL DE SALUD DE OAXACA	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			7,593,756	1,892,277	7,593,756	1,892,277	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: UNIDADES MEDICAS INFORMANDO	
76327	REUNIONES DEL CONSEJO INTERNO DE ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			469,027	44,444	469,027	44,444	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: UNIDADES MEDICAS INFORMANDO	
84545	REVISION Y CONTROL DEL PALDISMO JURISDICCION 2	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			5,172,487	4,230,126	5,172,487	4,230,126	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
83950	TALLERES DE CAPACITACION	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			287,918	24,648	287,918	24,648	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA	
83958	TALLERES DE PROMOCION DE LA SALUD A MIGRANTES	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD																	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
81395	TRATAMIENTO DE PAVIMENTOS BUCENTRALES JURISDICCION 6	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			29,530	685	29,530	685	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81380	TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSIS	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			19,495	17,655	19,495	17,655	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81388	TRATAR A LOS PACIENTES CON TUBERCULOSIS JURISDICCION 3	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			28,000	0	28,000	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81391	TRATAR A LOS PACIENTES CON TUBERCULOSIS JURISDICCION 4	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			28,000	0	28,000	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81390	TRATAR A LOS PACIENTES CON TUBERCULOSIS JURISDICCION 2	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			28,000	7,000	28,000	7,000	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81364	TRATAR A LOS PACIENTES CON TUBERCULOSIS JURISDICCION 5	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			20,000	2,500	20,000	2,500	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81365	TRATAR A LOS PACIENTES CON TUBERCULOSIS JURISDICCION 6	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			20,000	0	20,000	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81392	TRATAR A LOS PACIENTES CON TUBERCULOSIS JURISDICCION SANITARIA NO.1	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			28,000	0	28,000	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
76719	UNIDADES CONECTADAS A TRAVES DE INTERNET Y REDES LAN	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			3,099,797	29,928	3,099,797	29,928	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: UNIDADES MEDICAS INFORMANDO
76727	UNIDADES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA EN OPERACION	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			2,004,000,461	1,378,177,253	2,004,000,461	1,378,177,253	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: UNIDADES MEDICAS INFORMANDO
84542	UNIDADES DE SALUD ACREDITADAS	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			696,228	243,540	696,228	243,540	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: UNIDADES MEDICAS INFORMANDO
85442	UNIDADES DE SANGRE SEGURA CAPTADAS	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			4,726,270	4,023,966	4,726,270	4,023,966	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
85684	UNIDADES MEDICAS FORTALECIDAS	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			442,681	252,227	442,681	252,227	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
76721	UNIDADES MEDICAS INFORMANDO	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			4,689,218	222,813	4,689,218	222,813	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: UNIDADES MEDICAS INFORMANDO
83940	URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES JURISDICCION SANITARIA NO. 2	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			228,822	51,243	228,822	51,243	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
83948	URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES JURISDICCION SANITARIA NO. 3	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			273,152	20,550	273,152	20,550	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
83953	URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES JURISDICCION SANITARIA NO. 4	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			304,355	3,148	304,355	3,148	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81927	URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES JURISDICCION SANITARIA NO. 5	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			136,233	32,500	136,233	32,500	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81684	URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES JURISDICCION SANITARIA NO. 6	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			73,197	12,830	73,197	12,830	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
81945	URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES JURISDICCION 1	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			210,586	2,728	210,586	2,728	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
83964	USUARIOS Y USUARIAS ACTIVAS	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			372,750	43,633	372,750	43,633	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
83959	VACUNACION UNIVERSAL JURISDICCION 3	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			340,377	64,750	340,377	64,750	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
83957	VACUNACION UNIVERSAL JURISDICCION 4	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			336,251	70,000	336,251	70,000	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
83962	VACUNACION UNIVERSAL JURISDICCION 2	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			347,028	145,232	347,028	145,232	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
83956	VACUNACION UNIVERSAL JURISDICCION 5	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			335,627	164,760	335,627	164,760	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
83939	VACUNACION UNIVERSAL JURISDICCION 6	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			222,257	131,170	222,257	131,170	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
83976	VACUNACION UNIVERSAL JURISDICCION SANITARIA NO.1	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			624,788	217,885	624,788	217,885	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
83978	VERIFICACIONES SANITARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			1,011,503	274,900	1,011,503	274,900	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CONSULTA EXTERNA
	FAIS												187,669,899,356	34,374,687,656	2,187,668,497	862,618,323	2.3%	1,189,916	865,039		88,384,721.78	46,218,801.36	82.3%	
RISE																								
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																							
92244	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	124-SAN BLAS ATEMPA	PUENTE MADERA	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			416,957	0	416,957	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.35	0.00	0.0%	
92266	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COL. AZTECA (VARIAS CALLES)	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			401,448	0	401,448	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.42	0.08	19.0%	
92267	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RIO DE LA PEÑA (1A ETAPA)	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			589,831	0	589,831	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.49	0.29	19.5%	
49920	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CENALLOS LLANOS - SAN JUAN ELOTEPEC	377-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	FISE/0236/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA			1,039,187	0	500,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
92245	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	475-SANTAGO MATATLAN	TIERRA BLANCA	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			652,638	0	652,638	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.56	0.00	0.0%	
RISE																								
78750	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CANDELARIA A EL MIRAMAR, EN EL MUNICIPIO	12-CANDELARIA LOXCHA	CANDELARIA LOXCHA	URBANO	00EK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96,320	0	96,320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	
78719	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CANDELARIA A RIO CANDELARIA, EN EL	12-CANDELARIA LOXCHA	CANDELARIA LOXCHA	URBANO	00EM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72,240	0	72,240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	
82114	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CANDELARIA LOS PECES, EN EL MUNICIPIO	12-CANDELARIA LOXCHA	CANDELARIA LOXCHA	URBANO	00EE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72,240	0	72,240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	
78584	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS HORCONES A TOMANACA POCUITLA, EN EL	12-CANDELARIA LOXCHA	LOS HORCONES	RURAL	00EN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			108,360	0	108,360	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	0.00	0.0%	
78530	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA TEPEJANA A AGENCIA CORONAL	12-CANDELARIA LOXCHA	SANTA MARIA TEPEJANA	RURAL	00EP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84,280	0	84,280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	38.00	0.00	0.0%	
160423	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO POBLETE SAN JOSE LAS SALINAS, EN EL	15-COATECAS ALTAS	POBLETE	RURAL	00KY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36,120	0	36,120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	
160370	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PORTILLO-SAN ANTONIO POBLETE, EN EL	15-COATECAS ALTAS	EL PORTILLO	RURAL	00MI	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60,206	0	60,206	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	
161186	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA BLANCA-TANICHE, EN EL MUNICIPIO LA	17-LA COMPANIA	AGUA BLANCA	RURAL	00KA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			86,688	43,344	86,688	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.20	0.00	0.0%	
161151	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA COMPANIA-SAN ANDRES ZABACHE, EN EL	17-LA COMPANIA	LA COMPANIA																					

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	17=16/14	18	19	20		21	22	23=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido									
110249	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE BUENAVISTA - PUENTE DE FIERRO	29-ELOXOCHTLAN DE FLORES HÍMÓN	SAN JOSE BUENAVISTA	RURAL	0152	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96,320	0	96,320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	24	
90103	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	URBANO	FISE/02402011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO			437,681	0	215,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	437.80	0.00	0.0%		
82720	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CORRAL DE PIEDRA A GUEVEA DE HUMBOLDT	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	CORRAL DE PIEDRA	RURAL	00FE	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			101,136	0	101,136	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.40	0.00	0.0%		
82787	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE NUEVA ESPERANZA A GUSOVELAGA, EN EL	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	NUEVA ESPERANZA	RURAL	00FB	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			101,136	50,568	101,136	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.40	0.00	0.0%		
82691	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE DE GUEVEA DE HUMBOLDT A EL	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUADALUPE	RURAL	00FF	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			113,176	56,588	113,176	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	9.40	0.00	0.0%		
82748	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO GUEVEA DE HUMBOLDT AL PORTILLO, EN EL	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	URBANO	00FC	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			65,016	0	65,016	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.40	0.00	0.0%		
82768	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CUMBRE A CAJAMINICU, EN EL MUNICIPIO	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	LA CUMBRE	RURAL	00FA	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			89,096	44,548	89,096	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.40	0.00	0.0%		
82705	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO XADANI A NUEVA ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	XADANI	RURAL	00FH	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			113,176	56,588	113,176	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.40	0.00	0.0%		
82524	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ OJO DE AGUA A GUEVEA DE	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	SANTA CRUZ OJO DE AGUA	RURAL	00FS	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			101,136	50,568	101,136	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.40	0.00	100.0%		
71405	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. SAN MIGUEL HUATUPEPEC EL CAMARON	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	EL CAMARON	RURAL	00E3	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120,400	0	120,400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%		
171437	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE CERRO A LLANO VERDE	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	LLANO VERDE	RURAL	00W6	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24,080	0	24,080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%		
93003	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE LLUVIA A XOCHTONALCO	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	XOCHTONALCO	RURAL	0159	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60,200	0	60,200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%		
172476	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE TINTA A HUAUTLA DE JIMENEZ	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA DE TINTA	RURAL	00Y4	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24,080	0	24,080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%		
93144	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE TINTA A HUAUTLA DE JIMENEZ	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	CERRO ZONGOLICA	RURAL	0168	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24,080	0	24,080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%		
93208	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUACATILLA A CERRO ZONGOLICA	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	LOMA NOPAL	RURAL	015C	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24,080	0	24,080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%		
93148	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO COBAYO DE TEOITILAN A LOMA NOPAL	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	LOMA NOPAL	RURAL	015C	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24,080	0	24,080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%		
172617	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CUEVA DE LOS SERES A AGUA ZOTANG	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	00VB	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36,120	0	36,120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%		
171348	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION A SANTA CATARINA A EL CAMARON.	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	00W5	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24,080	0	24,080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%		
172740	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION LOMA NOPAL A AGUA TEMAZOAC	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA TEMAZOAC	RURAL	00YF	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36,120	0	36,120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%		
172606	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION TUXTEPEC A CAMARON, RAMAL	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	00Y9	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36,120	0	36,120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%		
93057	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION TUXTEPEC A CAMARON, RAMAL	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA CATILLA	RURAL	015A	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24,080	0	24,080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%		
71143	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO HUAUTLA DE JIMENEZ A AGUA DE CERRO, EN EL	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	00E5	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			77,056	38,528	77,056	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.40	0.00	0.0%		
71330	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO HUAUTLA DE JIMENEZ A GUSOVELAGA, EN EL	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	00E4	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			77,056	0	77,056	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.40	0.00	0.0%		
92827	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO HUAUTLA DE JIMENEZ A BARRANCA SECA	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	00YK	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			67,424	0	67,424	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.60	0.00	0.0%		
172864	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA CHAPULTEPEC A MAZATAN, RAMAL	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	00YK	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24,080	0	24,080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%		
172726	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA NOPAL A LOMA ALTA	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	00YE	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36,120	0	36,120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%		
172581	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO PROGRESO A SAN ANDRES HIDALGO	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	SAN ANDRES HIDALGO	URBANO	00Y8	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			18,060	0	18,060	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	0.00	0.0%		
172481	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PALO DE MARCA A AGUA DE LLUVIA	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA DE LLUVIA	RURAL	00Y3	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			18,060	0	18,060	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	0.00	0.0%		
71020	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO SANTAGO A CAMINO NUEVO, EN EL MUNICIPIO	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	RIO SANTAGO	RURAL	00E8	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			77,056	38,528	77,056	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.40	0.00	0.0%		
172407	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANDRES HIDALGO A AGUA CERRO	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA DE CERRO	RURAL	00Y2	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24,080	0	24,080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%		
172807	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANDRES HIDALGO A LOMA CHILAR	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	LOMA CHILAR	RURAL	00YH	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			24,080	0	24,080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%		
172491	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANDRES HIDALGO AL PROGRESO NUEVO	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	00Y6	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			12,040	0	12,040	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%		
119197	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO XOCHTONALCO - HUAUTLA DE JIMENEZ	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	XOCHTONALCO	RURAL	0162	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72,240	0	72,240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%		
172674	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO XOCHTONALCO A PEÑA CAMPANA	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	PEÑA CAMPANA	RURAL	00YC	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36,120	0	36,120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%		
171527	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO XOCHTONALCO HUAUTLA - HUAUTLA DE	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	XOCHTONALCO	RURAL	00XK	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72,240	0	72,240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%		
175653	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATALINA MIXTEPEC - SAN BERNARDO	58-MAGDALENA MIXTEPEC	SANTA CATALINA MIXTEPEC	RURAL	014H	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120,400	0	120,400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%		
86660	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO HIDRO-MAGDALENA, RAMAL EL SABINO, RAMAL	58-MAGDALENA PENASCO	SAN SIDRO	RURAL	00SN	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			381,200	180,600	381,200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	30.00	0.00	0.0%		
74208	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ALMOLONGA SAN PEDRO MAZATAN EN EL	58-MAZATAN VILLA DE FLORES	ALMOLONGA	RURAL	00DZ	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			87,892	43,946	87,892	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.30	0.00	0.0%		
172455	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL SABINO MAZATAN	58-MAZATAN VILLA DE FLORES	BARRIO SABINO	RURAL	00Y1	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			62,698	0	62,698	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.20	0.00	0.0%		
171247	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA RAYA-AGUACATILLA RAMAL LOMA SANTA	58-MAZATAN VILLA DE FLORES	AGUACATILLA	RURAL	00W4	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			2,082,920	0	2,082,920	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	173.00	0.00	0.0%		
75090	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA LOMA NOGALTEPEC, EN EL MUNICIPIO	58-MAZATAN VILLA DE FLORES	LA TOMA	RURAL	00DY	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			75,852	37,926	75,852	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.30	0.00	0.0%		
75412	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PEÑA BLANCA EL CUARTEL, EN EL MUNICIPIO	58-MAZATAN VILLA DE FLORES	PEÑA BLANCA	RURAL	00D0	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			68,628	34,314											

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
151920	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANDRES ZABACHE-AGUA DEL ESPINO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO YONDUSUA-SAN FRANCISCO-SAN ANTONIO YONDUSUA MONTEVERDE. SAN	101-SAN ANDRES	SAN ANDRES ZABACHE	URBANO	00MM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96,320	48,160	96,320	0	0	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	24
89034	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO YONDUSUA-SAN FRANCISCO-SAN ANTONIO YONDUSUA MONTEVERDE. SAN	105-SAN ANTONIO	SAN ANTONIO MONTEVERDE	RURAL	00WF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			86,688	43,340	86,688	0	0	0	0	KILOMETRO	7.20	0.00	0.0%	24
89181	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO CABALLUA-SAN HIDRO MONTE	105-SAN ANTONIO	SAN FRANCISCO CABALLUA	RURAL	00FS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			80,688	40,344	80,688	0	0	0	0	KILOMETRO	6.70	0.00	0.0%	24
174837	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL PERAS-SAN ANTONIO HUIUTEPEC. RAMAL	108-SAN ANTONIO	SAN ANTONIO HUIUTEPEC	URBANO	013B	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			608,020	0	608,020	0	0	0	0	KILOMETRO	50.50	0.00	0.0%	24
73180	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLOME Y YAUTLA-PIEDRA ANCHA EN EL MUNICIPIO SAN BARTOLOME AYAUTLA EN LA	116-SAN BARTOLOME	SAN BARTOLOME LOXICHA	URBANO	00E1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			80,668	40,334	80,668	0	0	0	0	KILOMETRO	6.70	0.00	0.0%	24
173287	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLOME-QUELOVE (QUELOVE)	117-SAN BARTOLOME	SAN BARTOLOME LOXICHA	URBANO	00XR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			180,600	0	180,600	0	0	0	0	KILOMETRO	15.00	0.00	0.0%	24
174938	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN BERNARDO MIXTEPEC-RINCON RIO SAN	123-SAN BERNARDO	SAN BERNARDO MIXTEPEC	URBANO	014G	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60,200	0	60,200	0	0	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	24
87518	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE SAN BLAS ATEMPA AL ENTRONQUE CON	124-SAN BLAS	SAN BLAS ATEMPA ATEMPA	URBANO	01SP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			67,200	0	67,200	0	0	0	0	KILOMETRO	5.58	0.00	0.0%	24
97618	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE TIERRA BLANCA AL ENTRONQUE CON ALVARO	124-SAN BLAS	TIERRA BLANCA	RURAL	01SR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			67,200	0	67,200	0	0	0	0	KILOMETRO	5.58	0.00	0.0%	24
141002	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. FEDERAL MAGDALENA TEQUETIEPEC	125-SAN CARLOS	SAN JOSE CHILTEPEC	RURAL	00K1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			499,660	0	499,660	0	0	0	0	KILOMETRO	41.50	0.00	0.0%	24
174850	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO SAN MALTAZAR QUELALLALINDA	131-SAN DIONISIO	SAN DIONISIO OCOATEPEC	URBANO	013H	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48,160	0	48,160	0	0	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	24
79938	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. OCOTLAN-SAN DIONISIO-LAS CARRETAS. EN EL	131-SAN DIONISIO	SAN DIONISIO OCOATEPEC	URBANO	013G	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72,240	0	72,240	0	0	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	24
174846	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. OCOTLAN-SAN DIONISIO-LAS CARRETAS. EN EL	131-SAN DIONISIO	SAN DIONISIO OCOATEPEC	URBANO	013F	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			216,720	0	216,720	0	0	0	0	KILOMETRO	18.00	0.00	0.0%	24
160304	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL JAGUEY-LOS VASQUEZ RAMA. SAN JOSE DEL	131-SAN DIONISIO	SAN DIONISIO OCOATEPEC	URBANO	00M6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84,280	0	84,280	0	0	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%	24
160662	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE TIERRA LA MONTANA (SECCION LA MONTANA) EN EL MUNICIPIO SAN FELPE	134-SAN FELPE	AGUA DE TIERRA LA MONTANA	RURAL	00F7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			98,728	49,364	98,728	0	0	0	0	KILOMETRO	8.20	0.00	0.0%	24
166734	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO ZAPOTILLO LA CONCHA. EN EL	134-SAN FELPE	JALAPA DE DIAZ	RURAL	00FN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			51,170	25,585	51,170	0	0	0	0	KILOMETRO	4.25	0.00	0.0%	24
160761	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BARRIO COLORADO-PALCA CHICA (BARRIO	134-SAN FELPE	JALAPA DE DIAZ	URBANO	00FM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60,200	30,100	60,200	0	0	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	24
160610	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO-AGUA DE OLA (EL CRUCERO). EN EL	134-SAN FELPE	JALAPA DE DIAZ	URBANO	00FY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			68,628	34,314	68,628	0	0	0	0	KILOMETRO	5.70	0.00	0.0%	24
160716	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZACATAL-ARROYO GRANDE (EL ZACATAL). EN EL	134-SAN FELPE	JALAPA DE DIAZ	URBANO	00PZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			75,852	37,926	75,852	0	0	0	0	KILOMETRO	6.30	0.00	0.0%	24
160713	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO JALAPA DE DIAZ-LOMA DE CEDRO. EN EL	134-SAN FELPE	JALAPA DE DIAZ	URBANO	00GH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			83,076	41,538	83,076	0	0	0	0	KILOMETRO	6.90	0.00	0.0%	24
160639	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CHUPARROSA-JALAPA DE DIAZ. EN EL	134-SAN FELPE	JALAPA DE DIAZ	RURAL	00FX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			81,872	40,936	81,872	0	0	0	0	KILOMETRO	6.80	0.00	0.0%	24
160683	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA SORPRESA-SANTO DOMINGO. EN EL MUNICIPIO	134-SAN FELPE	JALAPA DE DIAZ	RURAL	00GG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			87,892	43,946	87,892	0	0	0	0	KILOMETRO	7.30	0.00	0.0%	24
160630	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA SAN JUAN-JALAPA DE DIAZ. EN EL	134-SAN FELPE	JALAPA DE DIAZ	RURAL	00GF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			69,832	0	69,832	0	0	0	0	KILOMETRO	5.80	0.00	0.0%	24
160634	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA SANTO TOMAS-SANTO DOMINGO. EN EL	134-SAN FELPE	JALAPA DE DIAZ	RURAL	00GB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			81,872	0	81,872	0	0	0	0	KILOMETRO	6.80	0.00	0.0%	24
160687	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PASO DEL TORO-CAMINO SACRISTAN. EN EL	134-SAN FELPE	JALAPA DE DIAZ	RURAL	00FR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			86,688	43,344	86,688	0	0	0	0	KILOMETRO	7.20	0.00	0.0%	24
104805	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO TAMBOR-ARROYO TIGRE. EN EL	136-SAN FELPE USILA	ARROYO TIGRE	RURAL	00H2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96,320	48,160	96,320	0	0	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	24
164923	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO TIGRE-NUEVA SANTA FLORA. EN EL	136-SAN FELPE USILA	NUEVA SANTA FLORA	RURAL	00H1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96,320	48,160	96,320	0	0	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	24
92878	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PIEDRA DE AZUCAR-ARROYO TAMBOR. EN EL	136-SAN FELPE USILA	PIEDRA DE AZUCAR	RURAL	00H2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96,320	48,160	96,320	0	0	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	24
92810	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FELPE USILA-PENA BLANCA. EN EL MUNICIPIO	136-SAN FELPE USILA	PENA BLANCA	RURAL	00J1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72,240	36,120	72,240	0	0	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	24
92731	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FELPE USILA-SAN ANTONIO ANILCO. EN EL	136-SAN FELPE USILA	SAN FELPE USILA	URBANO	00HY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			144,880	72,240	144,880	0	0	0	0	KILOMETRO	12.00	0.00	0.0%	24
174820	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN AGUSTIN A LA TORRE	155-SAN ILDEFONSO	SAN ILDEFONSO VIEJO SOLA	URBANO	011Y	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60,200	0	60,200	0	0	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	24
174814	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN AGUSTIN A LA YERBASANTA	155-SAN ILDEFONSO	SAN ILDEFONSO VIEJO SOLA	RURAL	011X	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60,200	0	60,200	0	0	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	24
174992	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SECCION CUARTA A RANCHO VIEJO	155-SAN ILDEFONSO	SAN ILDEFONSO VIEJO SOLA	RURAL	011M	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60,200	0	60,200	0	0	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	24
174812	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SOLA DE VEGA A SECCION CUARTA	155-SAN ILDEFONSO	SAN ILDEFONSO VIEJO SOLA	RURAL	011T	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60,200	0	60,200	0	0	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	24
152828	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. FEDERAL CUCATLAN-OXACA-EL PROGRESO	161-SAN JERONIMO	EL PROGRESO SOSOLA	RURAL	00M6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			614,040	307,020	614,040	0	0	0	0	KILOMETRO	51.00	0.00	0.0%	24
153066	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. FEDERAL OXACA-HUIZTO-SAN MATEO	161-SAN JERONIMO	SAN MATEO SOSOLA	RURAL	00M9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			481,600	240,800	481,600	0	0	0	0	KILOMETRO	40.00	0.00	0.0%	24
92685	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION SAN PEDRO LA ALIANZA - LA SOLEDAD TLACOTZINTEPEC	182-SAN JUAN	LA SOLEDAD TLACOTZINTEPEC	RURAL	0157	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84,280	0	84,280	0	0	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%	24
171504	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN COATZOSPAM A AGUA ESPANOL.	187-SAN JUAN	AGUA ESPANOL	RURAL	00W8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72,240	0	72,240	0	0	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	24
171490	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN COATZOSPAM A LOMA DE LA PLAZA	187-SAN JUAN	LOMA DE LA PLAZA	RURAL	00W7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120,400	0	120,400	0	0	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	24
93596	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA SALIDA DE DIENTE PELADO A LA DESVIACION	187-SAN JUAN	LOMA DE LA PLAZA	RURAL	0169	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			67,200	0	67,200	0	0	0	0	KILOMETRO	5.58	0.00	0.0%	24
97414	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SALIDA DE SAN JUAN COLORADO	188-SAN JUAN	SAN JUAN COLORADO	URBANO	0179	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			67,200	0	67,200	0	0	0	0	KILOMETRO	5.58	0.00	0.0%	24
173837	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PROF JULIO DE LA FUENTE - ARROYO ENCANO	190-SAN JUAN	PROFESOR JULIO DE LA FUENTE	RURAL	002Y	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA</														

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		23=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido								
17368	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO COL RUAL SANDOVAL A LA GUADALUPE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	COLONIA INGENIERO RAUL SANDOVAL LANDAZURI	RURAL	013P	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96,320	0	96,320	0	0.0%	0	0	0	0	8.00	0.0%	0.0%
103673	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. RUBESTACION ELECTRICANUEVOPESCADITO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUevo PESCADITO DE ABLAO	RURAL	00HB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			108,360	0	108,360	0	0.0%	0	0	0	0	9.00	0.0%	0.0%
97008	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARMEN A LA REFORMA. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EL CARMEN	RURAL	00HS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			108,360	0	108,360	0	0.0%	0	0	0	0	9.00	0.0%	0.0%
97380	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARMEN NUEVO PASO NAZARENO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EL CARMEN	RURAL	00HR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120,400	0	120,400	0	0.0%	0	0	0	0	10.00	0.0%	0.0%
97502	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARMEN RO AMAPA. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EL CARMEN	RURAL	00HP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120,400	0	120,400	0	0.0%	0	0	0	0	10.00	0.0%	0.0%
97692	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL EMBARCADERO ISLA SOYALTEPEC. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC (ISLA SOYALTEPEC)	RURAL	00HN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72,400	0	72,400	0	0.0%	0	0	0	0	6.00	0.0%	0.0%
104832	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PANTEON A EL CENTRO PISCICOLA. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	004S	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84,280	0	84,280	0	0.0%	0	0	0	0	7.00	0.0%	0.0%
104826	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRADA A TEMASCAL A EL EMBARCADERO. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	004H	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120,400	0	120,400	0	0.0%	0	0	0	0	10.00	0.0%	0.0%
100557	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA NUEVA PATRIA A LA SELVA PRIMERA. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVA PATRIA	RURAL	00HH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120,400	0	120,400	0	0.0%	0	0	0	0	10.00	0.0%	0.0%
84403	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA NUEVA POCHOTA EL PORVENIR. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EL CAPULIN (LA NUEVA POCHOTA)	RURAL	00HT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			337,120	0	337,120	0	0.0%	0	0	0	0	28.00	0.0%	0.0%
104159	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA REFORMA. PLATA DE JICAMA-PASO RINCON. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMA	RURAL	00H9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120,400	0	120,400	0	0.0%	0	0	0	0	10.00	0.0%	0.0%
90007	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA REFORMA-AMAPA-SANTA MARIA-PASO RINCON. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMA	RURAL	00HM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			180,600	0	180,600	0	0.0%	0	0	0	0	15.00	0.0%	0.0%
104300	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA REFORMA-PASO RINCON. RAMAL PLATA DE LA REFORMA. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMA (LA REFORMITA)	RURAL	00H7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120,400	0	120,400	0	0.0%	0	0	0	0	10.00	0.0%	0.0%
104712	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA SOYALTEPEC-SAN PEDRO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LOMA BONITA	RURAL	00H3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120,400	0	120,400	0	0.0%	0	0	0	0	10.00	0.0%	0.0%
82880	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVA CALERIA LA BREÑA. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVA CALERIA	RURAL	00HK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120,400	0	120,400	0	0.0%	0	0	0	0	10.00	0.0%	0.0%
100088	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVA CALERIA LA NUEVA PATRIA. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVA CALERIA	RURAL	00HJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72,240	0	72,240	0	0.0%	0	0	0	0	6.00	0.0%	0.0%
100756	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVA PATRIA EL ASERRADERO, RAMAL NUEVA PATRIA TABOQUERA ACATLAN. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVA PATRIA	RURAL	00HF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			240,800	0	240,800	0	0.0%	0	0	0	0	20.00	0.0%	0.0%
100088	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVA PATRIA TABOQUERA ACATLAN. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVA PATRIA	RURAL	00HG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			144,480	0	144,480	0	0.0%	0	0	0	0	12.00	0.0%	0.0%
101169	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO BUENAVISTA EL CARMEN RAMAL NUEVO PASO NACIONAL AL ENCAJONADO INVO. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO BUENAVISTA	RURAL	00HE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120,400	0	120,400	0	0.0%	0	0	0	0	10.00	0.0%	0.0%
104471	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO PASO NAZARENO A NUEVA CALERIA. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PASO NAZARENO	RURAL	00HD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72,240	0	72,240	0	0.0%	0	0	0	0	6.00	0.0%	0.0%
101355	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO PESCADITO DE EN MEDIO LA. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PESCADITO DE EN MEDIO LA	RURAL	00HA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120,400	0	120,400	0	0.0%	0	0	0	0	10.00	0.0%	0.0%
103916	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO PESCADITO DE EN MEDIO LA. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PESCADITO DE EN MEDIO LA	RURAL	00HC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			180,600	0	180,600	0	0.0%	0	0	0	0	15.00	0.0%	0.0%
103261	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO PASO NAZARENO CHICHICAZAPAM BUENA VISTA. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PASO NAZARENO CHICHICAZAPAM	RURAL	00HC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			180,600	0	180,600	0	0.0%	0	0	0	0	15.00	0.0%	0.0%
104230	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO REFORMITA EL CARMEN. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMITA (LA REFORMITA)	RURAL	00H8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			120,400	0	120,400	0	0.0%	0	0	0	0	10.00	0.0%	0.0%
104848	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL TLOQUIPAM-RANCHERIA EL EJIDO. EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC	294-SAN MIGUEL TLOQUIPAM	SAN MIGUEL TLOQUIPAM	URBANO	00M5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			232,372	116,186	232,372	0	0.0%	0	0	0	0	9.00	0.0%	0.0%
104675	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION A XINTICOO XINTICOO	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	XINTICOO	RURAL	010B	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			100,000	0	100,000	0	0.0%	0	0	0	0	8.31	0.0%	0.0%
105994	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION A YOSONDAL YOSONDAL	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	YOSONDAL	RURAL	016C	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			150,000	0	150,000	0	0.0%	0	0	0	0	12.46	0.0%	0.0%
105994	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION NUXANO - NUXANO	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SANTIAGO NUXANO	RURAL	0169	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			150,000	0	150,000	0	0.0%	0	0	0	0	12.46	0.0%	0.0%
174825	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN NICOLAS - BRAMADEROS	289-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	011Z	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72,240	0	72,240	0	0.0%	0	0	0	0	6.00	0.0%	0.0%
86207	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CANDELARIA-CHALCATONCO RAMAL SAN PABLO TUALTEPEC-CANDELARIA LA. EN EL MUNICIPIO SAN PABLO TUALTEPEC	297-SAN PABLO TUALTEPEC	CANDELARIA LA UNION	RURAL	00GT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			577,920	0	577,920	0	0.0%	0	0	0	0	48.00	0.0%	0.0%
87669	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CANDELARIA-CHALCATONCO RAMAL SAN PABLO TUALTEPEC-CANDELARIA LA. EN EL MUNICIPIO SAN PABLO TUALTEPEC	297-SAN PABLO TUALTEPEC	CANDELARIA LA UNION	RURAL	00GC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			240,800	0	240,800	0	0.0%	0	0	0	0	20.00	0.0%	0.0%
105113	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA CARRETERA FEDERAL RIO EL ENCINO, RAMAL MONTEVIDEO, RAMAL BARRIO MIRAMAR	306-SAN PEDRO EL ALTO	EL PORVENIR (RANCHERIA EL PORVENIR)	RURAL	016J	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			33,600	0	33,600	0	0.0%	0	0	0	0	2.79	0.0%	0.0%
105170	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LOS PINOS AL ENTRONQUE DE LA DESVIACION	306-SAN PEDRO EL ALTO	SAN PEDRO EL ALTO	URBANO	016H	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			56,000	0	56,000	0	0.0%	0	0	0	0	4.65	0.0%	0.0%
172927	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ORESI CARRETEL FED. SAN PEDRO EL ALTO	306-SAN PEDRO EL ALTO	SAN PEDRO EL ALTO	URBANO	00WF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			421,400	0	421,400	0	0.0%	0	0	0	0	35.00	0.0%	0.0%
173026	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO POTRILLO DE SANTA ANA-SAN PEDRO EL ALTO	306-SAN PEDRO EL ALTO	SAN PEDRO EL ALTO	URBANO	00WY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			108,360	0	108,360	0	0.0%	0	0	0	0	9.00	0.0%	0.0%
172936	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO EL ALTO - TIERRA BLANCA	306-SAN PEDRO EL ALTO	SAN PEDRO EL ALTO	URBANO	00WH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72,240	0	72,240	0	0.0%	0	0	0	0	6.00	0.0%	0.0%
173044	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO EL ALTO-TIERRA BLANCA	306-SAN PEDRO EL ALTO	SAN PEDRO EL ALTO	URBANO	00XA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			108,360	0	108,360	0	0.0%	0	0	0	0	9.00	0.0%	0.0%
173034	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TIERRA BLANCA-LOMA CAMEL	306-SAN PEDRO EL ALTO	TIERRA BLANCA	RURAL	00X1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84,280	0	84,280	0	0.0%	0	0	0	0	7.00	0.0%	0.0%
106539	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO IXCATLAN-RINCON BONITO. EN EL MUNICIPIO IXCATLAN	309-SAN PEDRO IXCATLAN	SAN PEDRO IXCATLAN	URBANO	005Z	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			91,504	45,752	91,504	0	0.0%	0	0	0	0	7.60	0.0%	0.0%
104896	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO IXCATLAN-SAN FERNANDO. EN EL MUNICIPIO IXCATLAN	309-SAN PEDRO IXCATLAN	SAN PEDRO IXCATLAN	URBANO	004Y	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84,280	0	84,280	0	0.0%	0	0	0	0	7.00	0.0%	0.0%
173805	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE TELPA A HORRITO ZONTLE. EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO MARTIR	309-SAN PEDRO MARTIR	CERRO QUEMADO	RURAL	00AB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			84,280	0	84,280									

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	20	21		22	23=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido								
87414	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZARAGOZA-SANTO DOMINGO (ZARAGOZA)	480-SANTO DOMINGO	SANTAGO NUNDICHE	URBANO	00GE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120,400	0	120,400	0	0.0%	0	0	0	10.00	0.00	0.0%	
97105	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	492-SANTAGO TLANTONGO	LAS FLORES TLANTONGO	RURAL	FISE04792011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	413,330	0	413,330	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
17629	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA FRIA PORTEZUELO A COLUMBO	494-SANTAGO TLAZOVALTEPEC	EL PORTEZUELO	RURAL	014W	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	78,200	0	78,200	0	0.0%	0	0	0	6.50	0.00	0.0%	
17620	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BADO LOMA DE JICASA RAMAL TIERRA	494-SANTAGO TLAZOVALTEPEC	TIERRA CALIENTE	RURAL	014Y	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	132,440	0	132,440	0	0.0%	0	0	0	11.00	0.00	0.0%	
17635	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION PORTEZUELO A CAÑADA DE CURBA	494-SANTAGO TLAZOVALTEPEC	EL PORTEZUELO	RURAL	014S	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	42,140	0	42,140	0	0.0%	0	0	0	3.50	0.00	0.0%	
17618	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL COLUMBO A CAÑADA DE TIMBRE	494-SANTAGO TLAZOVALTEPEC	EL PORTEZUELO	RURAL	014P	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	38,120	0	38,120	0	0.0%	0	0	0	3.00	0.00	0.0%	
17624	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO JALAPA DEL VALLE A SANTIAGO	494-SANTAGO TLAZOVALTEPEC	SANTAGO TLAZOVALTEPEC	URBANO	014R	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	276,920	0	276,920	0	0.0%	0	0	0	23.00	0.00	0.0%	
17652	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BLANCA A LOMA MEXER RAMAL LA	494-SANTAGO TLAZOVALTEPEC	LA UNION	RURAL	014T	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	150,500	0	150,500	0	0.0%	0	0	0	12.50	0.00	0.0%	
17660	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BLANCA A RANCHO SANTA RITA	494-SANTAGO TLAZOVALTEPEC	SANTA RITA	RURAL	014X	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	78,200	0	78,200	0	0.0%	0	0	0	6.50	0.00	0.0%	
17609	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TEMPLO HERBA SANTA A ENTRADA DE	494-SANTAGO TLAZOVALTEPEC	CAÑADA DE HERBA SANTA	RURAL	014N	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72,240	0	72,240	0	0.0%	0	0	0	6.00	0.00	0.0%	
105152	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DOLORES HIDALGO A LA TRINIDAD EN EL	498-SANTAGO YAVEO	DOLORES HIDALGO	RURAL	00GS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	101,136	0	101,136	0	0.0%	0	0	0	8.40	0.00	0.0%	
106803	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO OCOTLAN A LLANO GRANDE/NUEVO	498-SANTAGO YAVEO	NUEVO OCOTLAN	RURAL	00GZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	62,698	0	62,698	0	0.0%	0	0	0	5.20	0.00	0.0%	
106047	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZAPOTTILAN A CRUCE LLANO DE AGUA POTABLE	498-SANTAGO YAVEO	SANTAGO YAVEO	URBANO	00GX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	75,852	0	75,852	0	0.0%	0	0	0	6.30	0.00	0.0%	
50643	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	500-SANTAGO YOSONDUA	PRIMAVERA	RURAL	FISE02442011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO YOSONDUA	-	-	753,415	0	350,000	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
106926	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA YOLOTEPEC - SAN MIGUEL	500-SANTAGO YOSONDUA	SAN MIGUEL ICXATLAN	RURAL	0161	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	150,000	0	150,000	0	0.0%	0	0	0	12.46	0.00	0.0%	
110892	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO YOSONDUA - PLUMAS	500-SANTAGO YOSONDUA	PLUMAS	RURAL	0167	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	100,000	0	100,000	0	0.0%	0	0	0	8.31	0.00	0.0%	
105837	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAÑADA BRAVA - SANTO DOMINGO DE MORELOS	508-SANTO DOMINGO DE MORELOS	CAÑADA BRAVA	RURAL	0168	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	24,800	0	24,800	0	0.0%	0	0	0	2.00	0.00	0.0%	
52899	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	511-SANTO DOMINGO NUXAA	CERRO DE LEON	RURAL	FISE04802011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	2,256,546	0	1,190,000	0	0.0%	0	0	0	51.00	0.00	0.0%	
53286	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	511-SANTO DOMINGO NUXAA	RIO BLANCO	RURAL	FISE04912011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	1,375,897	0	1,600,000	0	0.0%	0	0	0	56.00	0.00	0.0%	
17390	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO - TEPUXTEPEC A CERRO PASCLE	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	CERRO PASCLE	RURAL	011F	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	216,720	0	216,720	0	0.0%	0	0	0	18.00	0.00	0.0%	
17384	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC A CERRO TRAMPA	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	CERRO TRAMPA	RURAL	0118	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	373,240	0	373,240	0	0.0%	0	0	0	31.00	0.00	0.0%	
173875	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC A COLONIA MINAS	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	COLONIA MINAS	RURAL	011B	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	180,600	0	180,600	0	0.0%	0	0	0	15.00	0.00	0.0%	
173913	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC A LLANO CRUCERO	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	LLANO CRUCERO	RURAL	011N	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	98,320	0	98,320	0	0.0%	0	0	0	8.00	0.00	0.0%	
173926	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC A LLANO LAGUNA	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	LLANO LAGUNA	RURAL	011J	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	180,600	0	180,600	0	0.0%	0	0	0	1,500.00	0.00	0.0%	
173884	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC A LOMA LARGA	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	LOMA LARGA	RURAL	011D	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	98,320	0	98,320	0	0.0%	0	0	0	8.00	0.00	0.0%	
173893	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC A LOMA LINDA	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	LOMA LINDA	RURAL	011E	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	301,000	0	301,000	0	0.0%	0	0	0	25.00	0.00	0.0%	
70902	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC A TIERRA BLANCA EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	TIERRA BLANCA	RURAL	011G	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120,400	0	120,400	0	0.0%	0	0	0	10.00	0.00	0.0%	
110072	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA DESVIACION DEL ZACATAL A LA ENTRADA DE	526-SANTOS REYES NOPALA	EL AGUACATAL	RURAL	016N	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	33,600	0	33,600	0	0.0%	0	0	0	2.90	0.00	0.0%	
110118	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA SALIDA DE CERRO DEL AIRE A LA DESVIACION	526-SANTOS REYES NOPALA	CERRO DE AIRE	RURAL	016M	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	112,000	0	112,000	0	0.0%	0	0	0	9.79	0.00	0.0%	
93385	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA SALIDA DE SANTOS REYES NOPALA A LA	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	016T	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	90,720	0	90,720	0	0.0%	0	0	0	7.53	0.00	0.0%	
93559	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA SALIDA DEL ZAPOTILLO AL PARAJE PIERNA ANCHIA	526-SANTOS REYES NOPALA	SAN MARCOS ZAPOTILLO (EL ZAPOTE)	RURAL	016X	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	33,600	0	33,600	0	0.0%	0	0	0	2.79	0.00	0.0%	
93269	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION A LA MATRACA A PIE DEL CERRO	526-SANTOS REYES NOPALA	PIE DEL CERRO	RURAL	016P	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	28,000	0	28,000	0	0.0%	0	0	0	2.33	0.00	0.0%	
93344	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION EL AGUACATAL A LA MATRACA	526-SANTOS REYES NOPALA	LA MATRACA	RURAL	016S	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	33,600	0	33,600	0	0.0%	0	0	0	2.79	0.00	0.0%	
93312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE EL ZACATAL A LA CAPILLA	526-SANTOS REYES NOPALA	EL ZACATAL	RURAL	016R	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	33,600	0	33,600	0	0.0%	0	0	0	2.79	0.00	0.0%	
93505	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SALIDA DEL ARMADILLO ENTRONQUE CON	526-SANTOS REYES NOPALA	EL ARMADILLO (SAN JOSE ARMADILLO)	RURAL	016W	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	33,600	0	33,600	0	0.0%	0	0	0	2.79	0.00	0.0%	
81634	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO CUXTLAC FEDERAL EN EL	526-SANTOS REYES NOPALA	SAN ANTONIO CUXTLAC	RURAL	00F3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	182,540	0	182,540	0	0.0%	0	0	0	13.50	0.00	0.0%	
155909	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CECILIA JALIZTA-SANTO TOMAS	530-SANTO TOMAS JALIZTA	SANTA CECILIA JALIZTA	RURAL	00AJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	155,316	77,658	155,316	0	0.0%	0	0	0	12.00	0.00	0.0%	
97463	CONSERVACION DEL CAMINO EMILIO PORTES GIL E.C. (SANTO TOMAS OCOATEPEC - YUCHITL)	532-SANTO TOMAS OCOATEPEC	EMILIO PORTES GIL	RURAL	0088	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	492,088	0	492,088	0	0.0%	0	0	0	6.00	0.00	0.0%	
97464	CONSERVACION DEL CAMINO SANTO TOMAS OCOATEPEC - MIGUEL HIDALGO DEL N° 1895 AL	532-SANTO TOMAS OCOATEPEC	MIGUEL HIDALGO	RURAL	0085	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	310,322	0	310,322	0	0.0%	0	0	0	4.00	0.00	0.0%	
86761	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BENITO JUAREZ-CARDENAS, RAMAL	532-SANTO TOMAS OCOATEPEC	BENITO JUAREZ	RURAL	00GK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	204,688	102,344	204,688	0	0.0%	0	0	0	17.00	0.00	0.0%	
173652	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DIAZ ORDIZ - SAN MIGUEL DEL VALLE (C.M. 9400)	560-VILLA DIAZ VALLE	SAN MIGUEL DEL VALLE	URBANO	00AN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120,400	0	120,400	0	0.0%	0	0	0	10.00	0.00	0.0%	
174829	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN NICOLAS YAXE-LAS CASAS	561-YAXE	YAXE	URBANO	0122	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	84,290	0	84,290	0	0.0%	0	0	0	7.00	0.00	0.0%	
15																								

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
131861	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LOS LIRIOS	RURAL	FSMMAP/2011/002/76	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	40,712,917	142,314	142,314	0.3%	0	0	SISTEMA	100.00	100.00	100.0%	NUESTRAS CIFRAS LLEVAN CENTAVOS PERO AL NO SER PERMITIDOS EN LOS CAMPOS, SE LAS OMITIMOS.
33997	INTRODUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA ISLETA	RURAL	FSMMAP/2011/002/58	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575.000	22,618,287	225,469	75,909	0.3%	0	0	SISTEMA	100.00	33.70	33.7%	NUESTRAS CIFRAS TIENEN CENTAVOS PERO AL NO SER PERMITIDOS EN LOS CAMPOS, SE LOS OMITIMOS. MINISTRADO \$ 22,618,287.50 PROGRAMADO \$225,469.99 EJERCIDO \$ 75,909.30
139672	INTRODUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA ISLETA	RURAL	FSMMAP/2011/002/58	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	40,712,917	225,469	225,469	0.6%	0	0	SISTEMA	100.00	100.00	100.0%	NUESTRAS CIFRAS TIENEN CENTAVOS PERO AL NO SER PERMITIDOS EN LOS CAMPOS, SE LOS OMITIMOS.
131185	INTRODUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	PALO SOLO	RURAL	FSMMAP/2011/002/53	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	40,712,917	378,182	378,182	0.9%	0	0	SISTEMA	100.00	100.00	100.0%	NUESTRAS CIFRAS LLEVAN CENTAVOS PERO AL NO SER PERMITIDOS EN LOS CAMPOS, SE LAS OMITIMOS.
140869	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN EL PARAJE LA CANTERITA	6-ASUNCIÓN NOCHTLÁN	ASUNCIÓN NOCHTLÁN	URBANO	1	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	12,159,424	9,727,539	4,000,861	139,700	1.4%	20,559	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	100.00	100.00	100.0%	
140901	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SACHO	6-ASUNCIÓN NOCHTLÁN	SAN ANDRÉS ACHÓ (O SACHO)	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	12,159,424	9,727,539	4,000,861	139,700	1.4%	20,559	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	50.00	50.00	100.0%	
67584	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA	22-COSOLTEPEC	TULTITLÁN DE GUADALCÁZAR	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COSOLTEPEC	-	-	296,497	246,684	246,684	246,684	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.67	67.0%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$201,453.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$296,497.00 Y BENEFICIARIOS \$ 4,928.00
127932	INTRODUCCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE	37-MESONES HIDALGO	EL CARMEN TUXTLILÁN	RURAL	FSMMMH/07/002/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	1,200,000	965,432	965,432	965,432	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100%. FINANCIAMIENTO NO SE FINQUITADO EN VIRTUD DE QUE LA EMPRESA CONSTRUCTORA SE ENCUENTRA LABORANDO LA ULTIMA ESTACION Y FINQUITO.
138113	AGUA POTABLE EN CALLE SAN CARLOS, AGENCIA EL CARMEN	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEÓN	HACIENDA DEL CARMEN	RURAL	FSM-039-002/2011-C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	-	-	72,895	72,895	72,895	72,895	100.0%	0	0	METRO LINEAL	348.26	348.26	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, EL MUNICIPIO APORTA 50% Y EL PROGRAMA HABITAT 50%
138339	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CALLES CHICHENTZA, MONTA ALBAN, DANZU Y BONAMPAK	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEÓN	URBANO	FSM-039-012/2011-C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	-	-	83,250	83,250	83,250	83,250	100.0%	0	0	METRO LINEAL	395.14	395.14	100.0%	OBRA TERMINADA, APORTACION MUNICIPAL \$83,250.00 Y BENEFICIARIOS 99,250.00
18741	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE OAXACA Y TABASCO BARRIO LAS FLORES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB0442011-181	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	94,350	26,789,152	94,350	94,350	0.4%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA
25995	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE TABASCO Y CHIAPAS BARRIO LAS FLORES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB0442011-023	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	54,243	26,789,152	54,243	54,243	0.2%	0	0	METRO LINEAL	323.00	323.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 3 EN UN 50% OBRA TERMINADA.
26065	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SINALOA ENTRE PUEBLA Y JALISCO BARRIO LA ESCOBETA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB0442011-009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	54,678	26,789,152	54,678	54,678	0.2%	0	0	METRO LINEAL	335.00	335.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 3 EN UN 50 % OBRA TERMINADA.
70377	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE VICENTE GUERRERO	44-LOMA BONITA	VICENTE GUERRERO	RURAL	MLB0442011-135	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	130,000	26,789,152	130,000	130,000	0.5%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA
20302	INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE COLONIA LAS PIÑAS	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB0442011-051	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	70,828	26,789,152	70,828	70,828	0.3%	0	0	METRO LINEAL	184.00	184.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA
23673	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE EL CERRITO 1A ETAPA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM062/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	618,704	618,704	618,704	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	935.40	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.
23781	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LA CORTINA 1A ETAPA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM070/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	745,927	745,927	745,927	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,570.85	314.17	20.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.
23713	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LA MAGUEYERA 1A ETAPA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM063/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	599,818	599,818	599,818	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,402.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.
23785	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LOS ARCOS 1A ETAPA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM071/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	661,599	661,599	661,599	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	840.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.
23771	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE SANTA MARIA 1A ETAPA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM069/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	295,622	295,622	295,622	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	746.50	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.
23665	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FSM061/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	48,141	48,141	48,141	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	90.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.
25424	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTO TOMAS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM068/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	710,977	710,977	710,977	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	2,063.82	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20071 MEDIO, POR MONTE DE \$710,977.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
26384	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, SEGUNDA SECCION LA MINA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM098/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,380,944	2,380,944	1,190,472	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.15	15.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL PROGRAMA PIBAI PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, CON RECURSOS DEL RAMO ADMINISTRATIVO 06, APROBADA CON NUMERO DE OBRA: 2002009/2011 POR LA CANTIDAD DE \$8,523,775.18 LAS METAS Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.
141763	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	01-SAN AGUSTIN ATENANGO	SAN AGUSTIN ATENANGO	URBANO	PR-04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EL FINANCIAMIENTO DE LA OBRA QUE SE MENCIONA ES EN LA MODALIDAD DE MEZCLA DE RECURSOS. COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 1,168,697.00 APORTACION ESTATAL \$ 1,246,697.00 APORTACION MUNICIPAL \$ 350,000.00

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
138980	AGUA POTABLE	83-SAN ANDRÉS LAGUNAS	SAN ANDRÉS LAGUNAS	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS LAGUNAS	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA EJERCIDO NINGUN RECURSO FEDERAL
139642	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN EL ANDADOR BELEM EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	48,105	48,105	0	48,105	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	48,105.00	48,105.00	100.0%	
144893	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LA SEGUNDA PRIVADA DE DIVISION ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	7,162	7,162	0	7,162	100.0%	0	0	SISTEMA	7,162.00	7,162.00	100.0%	
86229	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE	113-SAN BALTAZAR LOXCHA	RIO JORDAN	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	3,354,867	2,683,892	386,604	115,981	4.3%	0	0	METRO LINEAL	900.00	750.00	83.3%	COSTRUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. ASI COMO TANQUE DE CANTACION Y ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE RIO JORDAN, MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXCHA.
17049	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	118-SAN BARTOLOME QUIRLANA	SAN BARTOLOME QUIRLANA	URBANO	MSB/FISM/2011/001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME QUIRLANA	-	-	1,256,920	1,256,920	1,256,920	1,256,920	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,918.68	2,918.68	100.0%	LA OBRA SE REALIZARA CON MEZCLA DE RECURSOS, CON APORTACION FEDERAL DE LA CDI (COMISION PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS) CON UN 70% DE LA INVERSION TOTAL Y LA APORTACION MUNICIPAL CON UN 30%. RECURSOS FINANCIEROS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010, DICHS RECURSOS FUERON ENTREGADOS A LA AUTORIDAD EN FUNCIONES POR EL H. AYUNTAMIENTO QUE FUNGIO DURANTE EL PERIODO 2008-2010, RECURSOS FINANCIEROS QUE NO FUERON EJERCIDOS EN SU OPORTUNIDAD. LAS METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS CORRESPONDEN AL 100% DE LA APORTACION MUNICIPAL Y QUE REPRESENTAN EL 30% DE LAS METAS TOTALES DE LA INVERSION TOTAL PROGRAMADA (CDI/MUNICIPIO) PARA EL EJERCICIO 2011.
138929	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2 ETAPA) EN SAN ANDRÉS MIXTEPEC	126-SAN CRISTOBAL AMATLÁN	SAN ANDRÉS MIXTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLÁN	-	-	480,973	480,973	480,973	480,973	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
123287	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	132-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN ANDRÉS COLONA (SAN ANDRÉS)	RURAL	FISM/134/020/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	2,227,279	668,183	668,183	668,183	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%	CONSTRUCCION DE CAMARON DE BOMBEO, MULTIPLE DE DESCARGA, MAMPARA DE CONTROL, LINEA DE CONDUCCION, CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO CON UNA CAPACIDAD DE 20M3, RED DE DISTRIBUCION, EQUIPAMIENTO Y 30 Tomas domiciliarias. EN ESTE TRIMESTRE LA OBRA NO AVANZO PORQUE SE GESTIONARON LÍNEAS PERMISOS Y VALIDACIONES
132835	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.	146-SAN FRANCISCO LOGUECHE	SAN FRANCISCO LOGUECHE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	-	-	617,788	506,513	506,513	506,513	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,983.00	2,983.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO DE \$ 1,230,000.00 DE LOS CUALES EL 50% LO APORTA EL MUNICIPIO DEL FISM Y EL OTRO 50% LO APORTA LA SEDESA DEL RAMO 29 QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE PAGAR AL CONTRATISTA DE \$ 111,272.44 DEL FISM.
185658	INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	50,600	32,600	32,600	32,600	100.0%	0	0	METRO LINEAL	185.00	150.00	81.1%	
133382	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ARROYO CACAO	205-SAN JUAN JALANA	ARROYO CACAO	RURAL	FISM/205/021/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	-	-	958,656	958,656	850,000	840,752	87.7%	0	0	SISTEMA	1.00	0.87	87.0%	LA OBRA SE INICIO EN EL MES DE AGOSTO Y A LA FECHA SE LLEVA EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO ANTES MENCIONADO.
185276	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	210-SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	URBANO	018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	721,882	540,700	721,882	540,700	100.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	5,000.00	4,000.00	80.0%	
184558	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	210-SAN JUAN NUMI	UNIÓN HIDALGO	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	503,000	357,600	503,000	357,600	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	80.00	80.00	100.0%	
184425	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3RA ETAPA	210-SAN JUAN NUMI	SAN ANTONIO NDUJASICO (O NDUJASICO)	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	721,882	530,571	721,882	530,571	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,300.00	1,800.00	78.3%	
185337	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3RA ETAPA	210-SAN JUAN NUMI	SAN PEDRO NUMI	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	721,882	216,564	721,882	216,564	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	0.30	30.0%	
184500	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4A ETAPA	210-SAN JUAN NUMI	SAN JOSÉ NUMI	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	721,882	721,822	721,882	721,882	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,300.00	1,300.00	100.0%	
185285	SEGUNDA ETAPA DEL AGUA POTABLE	210-SAN JUAN NUMI	PEÑA COLORADA	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	721,882	440,922	721,882	440,922	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	225.00	113.00	50.2%	
168196	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3ª ETAPA	220-SAN JUAN TEPEXILTLA	SAN ANDRÉS PAPAÑO	RURAL	FISM/SJ/220/003/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,130,784	217,901	530,784	217,901	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.41	41.0%	
139402	?	223-SAN JUAN YATZONA	SAN JUAN YATZONA	URBANO	1	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN YATZONA	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA EJERCIDO GASTO EN ESTE FONDO
73395	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	233-SAN LUCAS OUITLÁN	MONTE LIBERAL	RURAL	23	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	525,425	87.6%	0	0	METRO LINEAL	1,076.00	1,076.00	100.0%	EL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA ES, FECHA DE INICIO: 26 DE JULIO DE 2011, FECHA DE TERMINACION: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2011. NO SE HA COBRADO EL FINQUITO, DEBIDO A LA FALTA DE DOCUMENTACION PARA ANEXARLA ALA EXPEDIENTE TECNICO.
72009	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	232-SAN LUCAS OUITLÁN	CAFETAL SEGUNDO	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,334,394	1,334,394	1,334,394	400,318	30.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA FUE REALIZADA EN EL PERIODO, FECHA DE INICIO: 06 DE JUNIO DE 2011, FECHA DE TERMINACION: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2011. AUN NO SE COBRA EL FINQUITO, DEBIDO A QUE AUN SIGUE EN TRAMITE LA FIRMA DEL CONVENIO DE MEZCLA DE RECURSO CON EL GOBIERNO FEDERAL.
145006	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POR BOMBEO	253-SAN MATEO PIÑAS	SAN MATEO PIÑAS	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS	-	-	2,014,035	1,488,445	1,488,445	1,488,445	100.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17/10/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido									
6580	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL AGUA POTABLE. TIERRA COLORADA.	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	TERRA COLORADA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	292,945	292,945	292,945	292,945	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,344.00	1,344.00	100.0%		
137621	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	277-VILLA SOLA DE VEGA	LA COLORADA	RURAL	FMS277/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VILLA DE SOLA DE VEGA	-	-	1,790,233	1,790,233	1,790,233	1,790,233	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	GASTOS GENERADO DE TRIMESTRE DE 2011 DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA LA COLORADA. OBRA CONCLUIDA.	
122304	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	SAN ANTONIO COSOLAPA	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	663,704	336,730	336,730	336,730	100.0%	0	0	METRO LINEAL	682.00	137.00	20.1%		
181156	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION Y DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE DE LA AGENCIA SAN JUAN.	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN JUAN	RURAL	FISM300/004/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	-	-	2,084,569	625,370	625,370	625,370	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.63	63.0%	AUN SE ENCUENTRAN ESTRACIONES PENDIENTES POR PARTE DE LA EMPRESA. LAS CUALES SERAN PRESENTADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE, PARA FINALIZAR LA OBRA.	
112538	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	325-SAN PEDRO QUIATONI	LA MANCORNADA	RURAL	021	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	747,306	430,633	430,633	430,633	100.0%	0	0	METRO LINEAL	924.00	462.00	50.0%	EN ESTA OBRA FUE UNA MEZCLA DE RECURSO DONDE FU APORTO \$147,266.89 Y FUI APORTO \$180,790.44 DANDO UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$328,059.29.	
139608	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	335-SAN PEDRO YANERI	SAN PEDRO YANERI	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YANERI	-	-	1,111,221	1,111,221	1,111,221	555,610	50.0%	0	0	METRO LINEAL	4,967.27	2,483.63	50.0%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS SEDESOL.	
113415	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	377-SANTA CRUZ ITUNDUIA	LA UNION ZARAGOZA	RURAL	MSCFISM377/11/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUIA	-	-	600,000	480,000	480,000	480,000	100.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	196.00	156.80	80.0%	ESTA OBRA SE INICIO A PARTIR DEL 06 DE JUNIO DEL 2011 Y A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.	
114351	CONSTRUCCIÓN DE LA 1RA. ETAPA DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	377-SANTA CRUZ ITUNDUIA	CHAMIZAL (BUENA VISTA)	RURAL	FISM377/17/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUIA	-	-	500,000	59,461	59,461	59,461	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,400.00	168.00	11.9%	ESTA OBRA SE INICIA APARTIR DEL DIA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.	
114457	CONSTRUCCIÓN DE LA 1RA. ETAPA DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	377-SANTA CRUZ ITUNDUIA	LA LAGUNA ZARAGOZA	RURAL	FISM377/12/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUIA	-	-	500,000	490,000	490,000	490,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,260.00	1,234.80	98.0%	ESTA OBRA SE INICIO APARTIR DEL MES DE JULIO Y A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.	
113071	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	377-SANTA CRUZ ITUNDUIA	NUEVO ALLENDE	RURAL	MSC-FISM377/009/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUIA	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,027.84	2,027.84	100.0%	ESTA OBRA SE INICIO APARTIR DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2011 Y SU CONCLUSION FISICA FUE EL DIA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE.	
137594	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE SANTA MARIA CHICOMETEPEC	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	SANTA MARIA CHICOMETEPEC	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	-	-	811,793	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,691.00	50.30	3.0%		
142721	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	-	-	1,148,238	1,148,238	1,148,238	1,148,238	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO TERMINADO.	
142747	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN PABLO OZOLOTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	-	-	950,000	285,000	285,000	285,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.20	20.0%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION Y SE CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA.	
142028	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	426-SANTA MARIA PEÑONES	CANADA DE HIELO	RURAL	FISM-426-012/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CANADA DE HIELO	-	-	944,518	472,259	644,518	283,355	60.0%	0	0	METRO LINEAL	4,515.00	0.00	0.0%		
142047	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD EL ROSARIO	426-SANTA MARIA PEÑONES	ROSARIO	RURAL	FISM-426-021/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS Y COMISION DE HACIENDA	-	-	905,830	452,915	905,830	271,749	60.0%	0	0	METRO LINEAL	5,816.00	0.00	0.0%		
141951	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN SAN MATEO TEPANTEPEC	426-SANTA MARIA PEÑONES	SAN MATEO TEPANTEPEC	RURAL	FISM-426-026/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS Y COMISION DE HACIENDA	-	-	530,023	530,023	530,023	150,006	28.3%	0	0	METRO LINEAL	2,185.00	0.00	0.0%		
141941	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CARIBAL PENCOS	426-SANTA MARIA PEÑONES	SANTA MARIA PEÑONES	URBANO	FISM-426-22/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS Y COMISION DE HACIENDA	-	-	325,374	325,374	325,374	97,612	30.0%	0	0	METRO LINEAL	477.00	0.00	0.0%		
126351	CONSTRUCCION DE LA RED DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TANQUE SUPERFICIAL	435-SANTA MARIA TEPANTLALI	MOQUITO BLANCO	RURAL	SN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,545,822	1,084,768	1,084,768	1,084,768	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.76	76.0%		
133205	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD EL CIRUELO	465-SANTIAGO XICUNTEPEC	SANTIAGO XICUNTEPEC	URBANO	1	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XICUNTEPEC	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA EJERCIDO GASTO DE ESTE FONDO	
108608	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD EL CIRUELO	483-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	EL CIRUELO	URBANO	035	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	1,706,282	910,017	910,017	910,017	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,162.00	1,686.29	53.3%		
136460	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA EN CAHUATICH	520-SANTO DOMINGO TONALA	CAHUATICH	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	6,989,360	5,591,487	226,055	226,055	4.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	SE CONTRUYO EL 100% DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CAHUATICH	
136371	CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN YETLA DE JUAREZ	520-SANTO DOMINGO TONALA	YETLA DE JUAREZ	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	6,989,360	5,591,487	508,607	496,771	8.9%	0	0	SISTEMA	1.00	0.85	85.0%	SE TIENE UN AVANCE DEL 85% DE LA OBRA (SISTEMA)	
138178	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE. CALLE EMILIANO ZAPATA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	FISM-039-007/2011A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	-	-	36,000	23,729	23,729	23,729	100.0%	0	0	METRO LINEAL	175.49	115.67	65.9%		
138245	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. CALLE LAS ROSAS	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	FISM-039-009/2011A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	-	-	64,800	40,637	40,637	40,637	100.0%	0	0	METRO LINEAL	274.13	274.13	100.0%		
58675	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA CABEZA DE LEON	RURAL	FISM/AP/026	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	158,698	27,622	27,622	27,622	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.88	88.0%	FISICAMENTE LA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 88%, PERO FINANCIERAMENTE AUN NO ESTO POR QUE AUN SE LE DEBE A LOS PROVEEDORES	
140976	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	SAN FELIPE	RURAL	FISM/AP/034	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	675,608	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%	LA OBRA FISICAMENTE LLEVA UN AVANCE DEL 30%, PERO FINANCIERAMENTE AUN NO YA QUE SE LE DEBE AL CONTRATISTA	
23609	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL C P 20 DE NOVIEMBRE	44-LOMA BONITA	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	MLB042011-122	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	100,000	26,789,152	100,000	100,000	0.4%	0	0	METRO LINEAL	501.00	501.00	100.0%	SE INFORMACION COMPLEMENTARIA	
20320	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LOS CALLEJONES 10 DE OCTUBRE, PND Y 18 DE MAYO DE LA COLONIA LOS PINOS	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB042011-065	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	50,900	26,789,152	50,900	50,900	0.2%	0	0	METRO LINEAL	136.00	136.00	100.0%	SE INFORMACION COMPLEMENTARIA	
185449	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN KOCHIMILCO	45-MAGDALENA APASCO	SAN SEBASTIAN KOCHIMILCO	RURAL	13/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO ETLA OAXACA	-	-	215,000	215,000	215,000	215,000	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA PUBLICA ESTA TERMINADA AL 100%	
131161	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN TRES PARAJES, EL ABONADO, CERRITO Y TABLON.	63-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	-	-	4,062,082	3,249,666	3,249,666	937,356	28.8%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1,457,859.00	937,358.00	64.3%		
136840	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES XTLANHUACA.	62-SAN ANDRES XTLANHUACA	SAN ANDRES XTLANHUACA	URBANO	INV01/FISM/003720/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES XTLANHUACA OAXACA	-	-	723,071	361,537	398,000	361,537	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	723,075.00	361,537.00	50.0%	OBRA EN PROCESO EN EL PROXIMO TRIMESTRE SE TERMINARA.	
115989	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN YARDOS PARAJES	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	01	-	-	1,107,864	830,898	830,898	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERAMENTE AUN NO YA QUE DURANTE ESTA ETAPA SE LEVO ACABO LA ADJUDICACION DE LA OBRA.	
107445	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EQUIPO DE BOMBEO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, SAN BLAS ATEMPA	124-SAN BLAS ATEMPA	SANTA ROSA	RURAL	MSB/AFISM-124/10/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAXACA	-	-	338,016	336,559	338,016	336,559	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	100.00	100.00	100.0%	SOLO FALTA REALIZAR EL PAGO DE LA RETENCION DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL 9.4% MILLAR	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
107379	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EQUIPO DE BOMBEO UBICADO EN LA LOCALIDAD MONTE GRANDE, SAN BLAS ATEMPA	124-SAN BLAS ATEMPA	MONTE GRANDE	RURAL	MSBAFISM-124/12/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAXACA	-	-	-	464,488	461,684	464,488	461,684	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	100.00	100.00	100.0%	SOLO FALTA REALIZAR EL PAGO DE LA RETENCION DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL 5AL MILLAR
147133	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA	-	-	240,000	240,000	240,000	240,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	240.00	240.00	100.0%		
91418	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD UNION Y PROGRESO	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	UNION Y PROGRESO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	-	-	750,000	301,298	448,702	301,298	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	750,000.00	301,298.00	40.2%		
91634	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN YUTANINO	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	SAN SEBASTIAN YUTANINO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	-	-	2,000,000	602,597	1,397,403	602,597	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	2,000,000.00	602,597.00	30.1%		
153351	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CERRO CHICO	143-SAN FRANCISCO XHUILATAN	CERRO CHICO (CERRITOS)	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO XHUILATAN	-	-	178,300	178,300	178,300	178,300	100.0%	0	0	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%		
128810	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	207-SAN JUAN MAZATLAN	NUEVO PROGRESO	RURAL	39	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	110,000	110,000	110,000	110,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	700.00	700.00	100.0%		
184644	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	210-SAN JUAN NUMI	RIO CENTRO NUMI	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	503,000	350,900	503,000	350,900	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,300.00	1,300.00	100.0%		
139020	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	221-SAN JUAN TEPOCOXTLA	REFUGIO DE MORELOS	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN TEPOCOXTLA	-	-	163,840	163,840	163,840	163,840	100.0%	0	0	SISTEMA	100.00	100.00	100.0%		
138943	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	221-SAN JUAN TEPOCOXTLA	SANTA MARIA POXOLOTEPEC	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN TEPOCOXTLA	-	-	163,868	163,868	163,868	163,868	100.0%	0	0	SISTEMA	100.00	100.00	100.0%		
185977	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	228-SAN MARTIN HUAMELULPAM	GUADALUPE	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELULPAM	-	-	377,047	99,475	377,047	99,475	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,000.00	800.00	40.0%		
185978	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	228-SAN MARTIN HUAMELULPAM	TERCERA SECCION	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELULPAM	-	-	378,924	255,468	378,924	255,468	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,882.00	2,000.00	74.3%		
95660	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	281-SAN MIGUEL AMATITLAN	SANTO DOMINGO YOLOTEPEC	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	521,950	521,950	521,950	521,950	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA TUVO UN COSTO TOTAL DE \$53,348.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE DE \$21,950.00 Y BENEFICIARIOS \$ 13,398.00 OBRA TERMINADA.	
102477	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	TIERRA COLORADA	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HUAUTLA	-	-	3,887,362	3,498,626	300,000	0	0.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	300,000.00	0.00	0.0%		
137761	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO)	277-MILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	FISM/SV0112701	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO VILLA SOLA DE VEGA	-	-	997,906	373,677	373,677	373,677	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%		
122344	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CABEZA DE TIGRE	RURAL	025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	1,454,413	436,324	436,324	436,324	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,100.00	180.00	8.6%		
121544	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO HUAMELULA	-	-	4,956,663	4,956,663	4,956,663	0	0.0%	0	0	SISTEMA	0.00	0.00	0.0%		
132725	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	309-SAN PEDRO IXCALTAN	LOMA SAN JUAN	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCALTAN	-	-	598,279	598,279	598,279	598,279	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,195.00	1,195.00	100.0%	OBRA DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON 1195 ML DE TUBERIA RD-26 DE 2, ADEMAS CON LA CONEXION DE 20 NUEVAS TOMAS DOMICILIARIAS PARA ESTA COMUNIDAD OBRA TERMINADA Y OPERANDO.	
80638	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN JOSE DE GRACIA	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	-	-	287,414	230,024	230,024	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTUD QUE DURANTE ESTE PERIODO SOLO SE LLEVO A CABO LA ADJUDICACION DE ESTE OBRA.	
141126	AMPLIACION DE AGUA POTABLE PARA EL ARENAL	393-SANTA LUCIA OCOOTLAN	SANTA LUCIA OCOOTLAN	URBANO	FISM/893/03/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOOTLAN	-	-	140,000	140,000	140,000	140,000	100.0%	140,000	140,000	METRO LINEAL	727.00	727.00	100.0%		
137531	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO CAHAZACHAN	414-SANTA MARIA HUAZOLOTLILAN	SANTA MARIA HUAZOLOTLILAN	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLILAN	-	-	288,140	68,363	68,363	68,363	100.0%	0	0	METRO LINEAL	775.69	775.69	100.0%		
164289	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	415-SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA EL RINCÓN	RURAL	FISM/MSM415/09/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SANTA MARIA IPALAPA	-	-	302,000	302,000	302,000	302,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,200.00	1,200.00	100.0%		
68897	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS TINAJAS	482-SANTAGO HUAJOLITLAN	LAS TINAJAS DE LOMA BONITA	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLITLAN	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	635.00	635.00	100.0%		
176212	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	474-SANTAGO LLANO GRANDE	RANCHO NUEVO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,200.00	2,200.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
120240	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA COLONIA MIRAMAR	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	048	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	62,574	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,200.00	1,200.00	100.0%		
108703	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA COLONIA REFORMA	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	047	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	110,729	16,608	16,608	16,608	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,100.00	630.00	30.0%		
129151	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA COLONIA EL MIRADOR	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	EL MIRADOR (COLONIA EL MIRADOR)	RURAL	044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	83,142	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,400.00	1,400.00	100.0%		
65167	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	484-SANTAGO TLAZOVALTEPEC	EL GACHUPIN	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	-	-	536,754	288,377	288,377	288,377	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.20	20.0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION.	
64102	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	484-SANTAGO TLAZOVALTEPEC	EL PORTEZUELO	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	-	-	1,092,000	1,092,000	1,092,000	1,092,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO.	
157834	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	547-TEOTONOGO	LA LUZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOTONOGO	-	-	260,108	260,108	260,108	260,108	100.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	260,108.00	260,108.00	100.0%		
124932	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ ZARAGOZA, MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA	568-ZAPOTITLAN PALMAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,508,557	1,064,688	1,064,688	1,064,688	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	0.70	70.0%		
124844	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA ZARAGOZA	568-ZAPOTITLAN PALMAS	REFORMA	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,508,557	253,646	253,646	253,646	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	100.00	50.00	50.0%		
118607	REHABILITACION DE POZO, BOMBA Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	EMILIANO ZAPATA (COLONIA VENTURO DE MAYO)	RURAL	FMAP/2011/002/16	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	40,712,917	231,188	231,188	0.6%	0	0	SISTEMA	100.00	100.00	100.0%	NUESTRAS CIFRAS LLEVAN CENTAVOS PERO COMO EL SISTEMA NOS RECHAZA LOS CENTAVOS, LOS OMITIMOS. LAS CIFRAS REALES CON CENTAVOS SON: MINISTERIO 867 712 917.50 PROGRAMADO \$231 188.00 EJERCIDO: \$231 188.00	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
23990	REHABILITACION DE POZO, BOMBA Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO DE BOMBA DE AGUA POTABLE	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ARROYO DE PITA	RURAL	FMSMAP/201100217	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	22,618,287	278,863	257,101	1.1%	0	0	SISTEMA	100.00	92.20	92.2%	NUESTRAS CIFRAS TIENE CENTAVOS, PERO COMO EL SISTEMA NOS RECHAZA CIFRAS CON CENTAVOS, LAS OMITIMOS, PERO LAS CIFRAS REALES CON CENTAVOS SON: MINISTRADO: 22 618 287.50 PROGRAMADO: 278 863.00 EJERCIDO: 257 101.18
125934	REHABILITACION DE POZO, BOMBA Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO DE BOMBA DE AGUA POTABLE	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ARROYO DE PITA	RURAL	FMSMAP/201100217	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	40,712,917	278,863	278,863	0.7%	0	0	SISTEMA	100.00	100.00	100.0%	NUESTRAS CIFRAS LLEVAN DECIMALES PERO AL NO SER PERMITIDAS EN LOS CAMPOS, LOS OMITIMOS.
23980	REHABILITACION DE POZO, BOMBA Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	EL PORVENIR	RURAL	FMSMAP/201100212	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	22,618,287	167,620	167,620	0.7%	0	0	SISTEMA	100.00	100.00	100.0%	NUESTRAS CIFRAS CONTIENE CENTAVOS, PERO COMO EL SISTEMA NOS RECHAZA LOS CENTAVOS LOS OMITIMOS Y LAS CIFRAS REALES SON: MINISTRADO: 22 618 287.50 PROGRAMADO: 167 620.00 EJERCIDO: 167 620.00
33225	REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO, EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA JUNTA	RURAL	FMSMAP/2011002142	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	22,618,287	472,891	141,867	0.6%	0	0	SISTEMA	100.00	30.00	30.0%	NUESTRAS CIFRAS TIENE CENTAVOS, PERO COMO EL SISTEMA NOS RECHAZA CIFRAS CON CENTAVOS, LAS OMITIMOS, PERO LAS CIFRAS REALES CON CENTAVOS SON: MINISTRADO: 22 618 287.50 PROGRAMADO: 4 472 891.98 EJERCIDO: 141 867.59
129585	REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO, EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA JUNTA	RURAL	FMSMAP/2011002142	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	40,712,917	472,891	441,809	1.1%	0	0	SISTEMA	100.00	93.40	93.4%	NUESTRAS CIFRAS LLEVAN CENTAVOS, PERO AL NO SER PERMITIDAS EN LOS CAMPOS, REDONDEAMOS LAS CANTIDADES.
23960	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ARROYO DE ENEMEDO	RURAL	FMSMAP/2011002104	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	22,618,287	238,236	238,236	1.1%	0	0	SISTEMA	100.00	100.00	100.0%	NUESTRAS CIFRAS TIENEN CENTAVOS PERO AL NO SER PERMITIDAS EN LOS CAMPOS, REDONDEAMOS LAS CANTIDADES.
23988	REHABILITACION DE POZO, BOMBA Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	EMILIANO ZAPATA (COLONIA VENTURO DE MAYO)	RURAL	FMSMAP/201100216	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	22,618,287	231,188	81,258	0.4%	0	0	SISTEMA	100.00	35.10	35.1%	NUESTRAS CIFRAS TIENE CENTAVOS, PERO COMO EL SISTEMA NOS RECHAZA CIFRAS CON CENTAVOS, LAS OMITIMOS, PERO LAS CIFRAS REALES CON CENTAVOS SON: MINISTRADO: 22 618 287.50 PROGRAMADO: 231 188.00 EJERCIDO: 81 258.00
60906	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, DE LA CAJA DE CAPTACION AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	CONSTANCIA DEL ROSARIO	URBANO	MCR020FMSM042011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	-	-	189,413	179,413	179,413	179,413	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.95	95.0%	
141882	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNIDAD	03-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	03 REH RED AGUA DV	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	399,968	399,968	399,968	399,968	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO CON MEZCLA DE RECURSOS CON GOBIERNO DE ESTADO DE OAXACA
141821	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES 3A DE INDEPENDENCIA Y 4A DE CONSTITUCION	03-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	01 REHAB RED DE AGUA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	253,842	126,921	129,921	126,921	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	1.00	100.0%	
140832	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	FMSMAP/028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	719,575	621,820	621,820	621,820	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.65	65.0%	
94087	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LA ASUNCION EN LA LOCALIDAD DE XTLAN DE JUAREZ	42-XTLAN DE JUAREZ	XTLAN DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XTLAN DE JUAREZ	-	-	800,000	800,000	0	800,000	100.0%	0	0	REGISTRO	800,000.00	800,000.00	100.0%	
20358	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EDUARDO VASCONCELOS ENTRE RACIONDO ALCALA Y LOPEZ ALAVEZ COLONIA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB0442011-183	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	99,400	26,789,152	99,400	99,400	0.4%	0	0	METRO LINEAL	240.00	240.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA
24378	REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES	44-LOMA BONITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	MLB0442011137	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	150,000	26,789,152	150,000	150,000	0.6%	0	0	SISTEMA	9.00	9.00	100.0%	EN ESTE EJERCICIO SE REHABILITAN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN 9 COMUNIDADES
20369	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ARROYO LA PALMA	44-LOMA BONITA	ARROYO LA PALMA	RURAL	MLB0442011-097	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	60,000	26,789,152	60,000	60,000	0.2%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EN ESTA OBRA SE REHABILITO EL POZO DE AGUA POTABLE ASI COMO LA RED DE LA POBLACION
134756	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DEL VENADO	46-MAGDALENA JALTEPEC	EL VENADO	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	256,000	256,000	256,000	256,000	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	1.00	100.0%	
129549	REHABILITACION DEL SISTEMA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE QUE PROVIENE DE LOS PARQUES: LA CAÑADA MORAL Y EL CARRISAL.	47-SANTA MAGDALENA JICOTLAN	SANTA MAGDALENA JICOTLAN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MAGDALENA JICOTLAN	-	-	927,470	0	0	39	0.0%	0	39	METRO LINEAL	600.00	0.00	0.0%	EL RECURSO DEL FONDO II DEL PRESENTE EJERCICIO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO PARA EJERCERSE EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, CON ESTE MONTO SE PRETENDIÓ ADQUIRIR LA TUBERIA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE.
22489	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 4 DE PVC QUE ABASTECE A LA AGENCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA TA.	07-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIB0332011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GERAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	698,595	698,595	698,595	202,659	29.0%	0	0	METRO LINEAL	817.00	653.60	80.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.
23832	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO 1A, ETAPA (ACCESO PRINCIPAL), AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	07-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIB0752011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GERAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	432,702	432,702	432,702	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,038.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.
174053	REHABILITACION DE TUBERIA DE 14 DIAMETRO EN EL CRUCE DEL RIO TEHUANTEPEC PARA LA CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LOS POZOS DE MONTE GRANDE A CARCAMO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FMSM079082011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	1,161,043	1,156,039	1,156,039	1,156,039	100.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	75.00	50.0%	LA OBRA SE AUTORIZO CON MEZCLAS DE RECURSOS CON RAMO 28 Y FONDO II. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$2,322,087.10. LA APORTACION DEL FONDO III CORRESPONDE AL 50% \$1,161,043.55 Y EL RAMO 28 APORTA EL 50% DE \$1,161,043.55.
146686	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA	-	-	809,797	809,797	809,797	768,597	94.9%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1,040.00	1,000.00	96.2%	
147204	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO PUEBLO VIEJO	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA	-	-	150,000	150,000	150,000	100,000	66.7%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%	
153367	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO XHUATLAN	143-SAN FRANCISCO XHUATLAN	SAN FRANCISCO XHUATLAN	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO XHUATLAN	-	-	148,600	148,600	148,600	148,600	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	
49470	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD SAN JOSE AYUQUILA	165-SAN JOSE AYUQUILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	-	-	157,199	157,199	157,199	157,199	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
178483	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SUMINISTRO AL TANQUE ELEVADO EN LA CABECERA MUNICIPAL	190-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	140,370	140,370	140,370	140,370	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EN LA ZONA BAJA EL PROBLEMA ES QUE OCURREN FUERTES TORRENTALES DE AGUA, RAYOS Y AFECTAN DEMASIADO Y LAS BOMBAS DE DISTRIBUCION ES LA QUE RECIBO UNA DESCARGA Y SE DAÑO AJUADO A ELLO LA FALTA DE MANTENIMIENTO EN AÑOS ANTERIORES.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
101607	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 02511	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	647,625	647,625	647,625	194,287	30.0%	0	0	METRO LINEAL	857.19	435.11	50.6%	ML 857.19 TUBERIA DE PVC HERALALCO. 417 BENEFICIARIOS
101516	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL DESENAÑO	RURAL	184 OP FAISM 05711	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	786,053	786,053	786,053	236,416	30.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%	1 SISTEMA. 362 BENEFICIARIOS
153436	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN BUENAVISTA	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	BUENAVISTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	66,900	66,900	66,900	66,900	100.0%	0	0	METRO LINEAL	56.00	56.00	100.0%	
153323	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DEL CARMEN	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	107,774	107,774	107,774	107,774	100.0%	0	0	METRO LINEAL	107,774.00	107,774.00	100.0%	
153184	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN JOSE	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	129,793	129,793	129,793	129,793	100.0%	0	0	METRO LINEAL	129,793.00	129,793.00	100.0%	
153237	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	171,832	171,832	171,832	171,832	100.0%	0	0	METRO LINEAL	171,832.00	171,832.00	100.0%	
153240	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	109,774	109,774	109,774	109,774	100.0%	0	0	METRO LINEAL	109,774.00	109,774.00	100.0%	
128500	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	191-SAN JUAN CHOCOMEZICHIL	SAN JUAN CHOCOMEZICHIL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	389,316	311,453	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%	
144551	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	225-SAN LORENZO	GUADALUPE YOSOCANI	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	-	-	664,254	383,950	383,950	383,950	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.70	70.0%	OBRA EN PROCESO
133034	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. HUAZANTLAN DEL RIO.	246-SAN MATEO DEL MAR	HUAZANTLAN DEL RIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	772,579	693,607	693,607	693,607	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,543.00	1,528.00	99.0%	
54175	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	LA MERCED DEL PUERTO	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	-	-	1,222,098	856,467	856,467	856,467	100.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCION			0.0%	OBRA A EJECUTARSE CON MEZCLA DE RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, CON INVERSION TOTAL DE \$2,444,192.11, AL 50%.
54686	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SANTA MARIA XADANI	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	-	-	2,200,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	100.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	166.00	0.00	0.0%	OBRA A REALIZARSE CON MEZCLA DE RECURSOS, AUTORIZADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR UN IMPORTE DE \$3,000,000.00, DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTA \$2,200,000.00, Y \$800,000.00 APORTA EL GOBIERNO DEL ESTADO.
99811	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	272-SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	URBANO	FSM272/09/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	-	-	1,299,337	1,299,337	1,299,337	1,299,337	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
126806	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE CAPTACION	273-SAN MIGUEL PERAS	PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	-	-	747,716	747,716	747,716	747,716	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	
122368	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PESCADITO DE ABAJO	RURAL	026	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	1,340,180	402,054	402,054	402,054	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,500.00	100.00	6.7%	
60910	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	SAN PABLO CUATRO VENADOS	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SAN PABLO CUATRO VENADOS	-	-	11,191	11,191	11,191	11,191	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
140537	REHABILITACION DEL AGUA POTABLE	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	SAN PABLO CUATRO VENADOS	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SAN PABLO CUATRO VENADOS	-	-	340,733	102,220	102,220	102,220	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%	
182490	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN UNION ZAPATA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	UNION ZAPATA (LOMA LARGA)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	520,000	520,000	520,000	520,000	100.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	100.00	100.00	100.0%	
87426	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	URBANO	FSM01/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	-	-	100,162	100,162	100,162	100,162	100.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1.00	1.00	100.0%	
80793	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	LAS MARGARITAS	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	-	-	119,756	104,282	104,282	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTUD QUE DURANTE ESTA ETAPA SE LLEVO ACABO EL PROCESO DE ADJUDICACION.
113669	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	349-SAN SEBASTIAN TETIPAC	SAN SEBASTIAN TETIPAC	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	REGIDURIA D EOBRRAS	-	-	2,226,240	1,780,952	582,076	582,076	32.7%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA YA FUI CONCLUIDA EN EL MES DE JULIO DEL 2011
101000	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA AMARILLA	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	PIEDRA AMARILLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	-	-	1,507,026	811,434	696,592	811,434	100.0%	0	0	SISTEMA	1,507,026.00	811,434.00	53.8%	
121543	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	427-SANTA MARIA PETAPA	BUENAVISTA	RURAL	29	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	348,580	348,580	348,580	317,461	91.1%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
121641	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	427-SANTA MARIA PETAPA	LA UNION	RURAL	57	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	185,419	185,419	185,419	55,625	30.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	100.00	33.3%	
172808	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	LLANO GRANDE	RURAL	FSM05MSM2/47/2004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	-	-	326,431	326,431	326,431	326,431	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
116638	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TLACOTEPEC (BARRA RAMOS)	455-SANTAGO CHICUBI	SANTAGO AYUQUILLLA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	157,198	157,198	157,198	157,198	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
71780	INTRODUCCION Y REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE	459-SANTAGO CHICUBI	SAN JOSE CHICUBI	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTAGO CHICUBI HUAJUAPAN OAXACA	-	-	250,000	162,570	162,570	162,570	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	100.00	65.00	65.0%	
78163	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	459-SANTAGO CHICUBI	EL HGO	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SANTAGO CHAZUMBA HUAJUAPAN OAXACA	-	-	100,000	38,240	38,240	38,240	100.0%	0	0	SISTEMA	100.00	38.00	38.0%	
129240	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTAGO XTLANHUACA	463-SANTAGO XTLANHUACA	SANTAGO XTLANHUACA	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTAGO XTLANHUACA	-	-	1,083,955	975,556	252,696	126,347	13.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	252,696.00	126,347.00	50.0%	AVANCE FISICO 50% DE LA OBRA. REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTAGO XTLANHUACA
76219	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	466-SANTAGO XTAYUTLA	SANTAGO XTAYUTLA	URBANO	006/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTAGO XTAYUTLA	-	-	478,187	478,187	478,187	478,187	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO.
142878	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBO EN LA AGENCIA DE TRES LAGUNAS	492-SANTAGO TLANTONGO	SAN JOSE TRES LAGUNAS	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SANTAGO TLANTONGO	-	-	170,000	170,000	170,000	51,000	30.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.10	10.0%	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBO EN SAN JOSE TRES LAGUNAS
117274	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	504-NUÉVO ZOQUIAPAM	SAN MATIAS ZOQUIAPAM	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUÉVO ZOQUIAPAM	-	-	333,106	333,106	333,106	331,670	99.6%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	UNICAMENTE TENEMOS PENDIENTE DE ENTERRAR EL 5% AL MILLAR POR INSPECCION Y VIGILANCIA.
138101	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL NUCLEO RURAL, JOSE MARIA MORELOS	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	MORELOS	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4,166.79	4,166.79	100.0%	
174316	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	-	-	100,000	100,000	100,000	98,851	98.9%	0	0	METRO LINEAL	150.00	130.00	86.7%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	CONSTRUCCIÓN																							
21157	CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE HERMANOS GUTIERREZ	44-LOMA BONITA	HERMANOS GUTIERREZ	RURAL	MLB0442011-114	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA			130,200	26,788,152	130,200	130,200	0.5%	0	0	NORRA	1.00	1.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA
23755	CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO PARA AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA MONTEROSA	44-LOMA BONITA	SANTA SOFIA MONTE ROSA	RURAL	MLB0442011-130	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA			186,000	26,788,152	186,000	186,000	0.7%	0	0	NORRA	1.00	1.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA
153361	REHABILITACIÓN DE 5 POZOS DE AGUA POTABLE CACHIMBO	143-SAN FRANCISCO XOJUTLAN	CACHIMBO	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO XOJUTLAN			267,500	267,500	267,500	267,500	100.0%	0	0	NORRA	5.00	5.00	100.0%	
185117	REHABILITACIÓN DE POZO NORIA YUCHA MA NUU (NO. 3)	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			209,381	209,381	209,381	209,381	100.0%	0	0	NORRA	1.00	1.00	100.0%	
185082	REHABILITACIÓN DE POZO NORIA YUCHA (NO.1)	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			132,237	132,237	132,237	132,237	100.0%	0	0	NORRA	1.00	1.00	100.0%	
185087	REHABILITACIÓN DE POZO NORIA YUCHA TSIU (NO.2)	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			139,720	139,720	139,720	139,720	100.0%	0	0	NORRA	1.00	1.00	100.0%	
185655	REHABILITACIÓN DEL POZO NORIA NO. 4	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			87,930	47,930	47,930	47,930	100.0%	0	0	NORRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE POR LIQUIDAR
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																							
	CONSTRUCCIÓN																							
105208	PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN ANDRES TEPETLAPA	99-SAN ANDRES TEPETLAPA	SAN ANDRES TEPETLAPA	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA			833,628	750,266	157,000	0	0.0%	0	0	POZO	157,000.00	0.00	0.0%	
71763	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO	232-SAN LUCAS OJITLAN	ALFREDO VLADIMIR BONFIL	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS			1,355,768	1,355,768	1,355,768	406,730	30.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA FUE TERMINADA SATISFACTORIAMENTE. EL PERIODO DE EJECUCIÓN ES EL SIGUIENTE: FECHA DE INICIO: 17 DE MAYO DE 2011, FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE AGOSTO DE 2011. AUNQUE SE COBRA EL FINQUITO, DEBIDO A QUE NO SE HA CONCRETADO EL CONVENIO DE LA MEZCLA DE RECURSO CON EL GOBIERNO FEDERAL. LA DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRAMITE.
52784	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	BARRA COPALITA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO			600,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.80	80.0%	
121478	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO (60 MTS) Y EQUIPAMIENTO	307-SAN PEDRO HUAMELLA	TAPANALA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO HUAMELLA			850,000	850,000	850,000	605,000	71.2%	0	0	POZO	850,000.00	800,000.00	94.1%	
142989	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y SU EQUIPAMIENTO	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN JOSÉ DE LOS PORTILLOS	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC			572,931	572,931	572,931	171,880	30.0%	0	0	POZO	1.00	0.30	30.0%	
173628	PAGO DE ESTUDIOS GEOFISICOS PARA POZOS DE AGUA POTABLE.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F8MMMSM2447010111	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC			217,500	72,500	72,500	72,500	100.0%	0	0	POZO	5.00	5.00	100.0%	ESTE PAGO FUE PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS GEOFISICOS DE LA SIGUIENTES COMUNIDADES: RANCHO LA VIRGEN, SAN ANTONIO ZARAGOZA, LLANO CHAPULTEPEC, RUFINO TAMAYO Y EL TAPANCO.
	MANTENIMIENTO																							
140277	REVISIÓN ELECTRICA BOMBA DEL POZO 1 AGUA POTABLE	13-CIENEGA DE ZMATLAN	CIENEGA DE ZMATLAN	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA CIENEGA DE ZMATLAN			17,400	17,400	17,400	17,400	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	MANTENIMIENTO ELECTRICO A BOMBA DE POZO NUMERO 1 AGUA POTABLE
	REHABILITACIÓN																							
23991	REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO POZO NO. 2, SISTEMA DE AGUA POTABLE	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO	F8MMAP201100218	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA			45,236,575	22,618,287	59,084	59,084	0.3%	0	0	POZO	100.00	100.00	100.0%	NUESTRAS CIFRAS TIENE CENTAVOS, PERO COMO EL SISTEMA NOS RECHAZA CIFRAS CON CENTAVOS, LAS OMITIMOS, PERO LAS CIFRAS REALES CON CENTAVOS SON: MINISTRADO:22 618 287 50 PROGRAMADO:59 084 60 EJERCIDO: 59 084 60
33260	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	TEMLADERA VISTA HERMOSA	RURAL	F8MMAP2011002743	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA			45,236,575	22,618,287	229,721	229,721	1.0%	0	0	POZO	100.00	100.00	100.0%	NUESTRAS CIFRAS TIENEN CENTAVOS PERO AL NO SER PERMITIDOS, LOS OMITIMOS. MINISTRADO: \$ 22,618,287.50 PROGRAMADO: \$ 229,721.76 EJERCIDO: \$ 229,721.76
26255	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	TORREÓN	RURAL	F8MMAP2011002722	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA			45,236,575	22,618,287	214,960	214,960	1.0%	0	0	POZO	100.00	100.00	100.0%	NUESTRAS CIFRAS TIENE CENTAVOS, PERO COMO EL SISTEMA NOS RECHAZA CIFRAS CON CENTAVOS, LAS OMITIMOS, PERO LAS CIFRAS REALES CON CENTAVOS SON: MINISTRADO: 22 618 287 50 PROGRAMADO: 214 960 00 EJERCIDO: 214 960 00
24403	REHABILITACIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE	44-LOMA BONITA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	MLB0442011-161	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA			200,000	26,788,152	200,000	100,000	0.4%	0	0	POZO	5.00	3.00	60.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA
29607	REHABILITACIÓN DEL POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COLONIA LIBERTAD	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB0442011-063	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA			450,000	26,788,152	450,000	351,937	1.3%	0	0	POZO	1.00	0.78	78.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA
20557	REHABILITACIÓN DEL POZO PARA AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD EL TRIUNFO	44-LOMA BONITA	EL TRIUNFO	RURAL	MLB0442011-109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA			103,414	26,788,152	103,414	103,414	0.4%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA
20470	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE VICTORIA	44-LOMA BONITA	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	MLB0442011-112	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA			140,000	26,788,152	140,000	140,000	0.5%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA
21998	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA SAN FELIPE	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB0442011-116	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA			140,000	26,788,152	140,000	140,000	0.5%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	SE CONSIDERA COMO LOCALIDAD A LOMA BONITA, SIN EMBARGO LA LOCALIDAD BENEFICIADA ES LA REFORMA SAN FELIPE QUE PERTENECE AL MUNIPIO DE LOMA BONITA, PERO NO APARECE EN LA RELACION DE LOCALIDADES
143041	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE NUM. 1, REFORMA DE PINEDA	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA DE PINEDA			30,000	30,000	30,000	11,200	37.3%	0	0	POZO	1.00	0.40	40.0%	
143042	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE NUM. 2, REFORMA DE PINEDA	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA DE PINEDA			50,000	50,000	50,000	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
153354	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA CERRO CHICO	143-SAN FRANCISCO XOJUTAN	CERRO CHICO (CERRITOS)	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO XOJUTAN			139,400	139,400	139,400	139,400	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
143032	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE. RINCÓN JUAREZ	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	RINCÓN JUAREZ	RURAL	19	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC			48,000	48,000	48,000	48,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
143012	REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DEL PUENTE	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%		
121314	REHABILITACION DEL POZO DE AGUA POTABLE DEL PARAJE COAPA.	642-TANICHE	TANICHE	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TANICHE	-	-	275,518	137,759	137,759	137,759	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON UN 80% DE AVANCE.	
138083	EQUIPAMIENTO DE POZO TIPO NORIA, COLONIA JARDINES DEL SUR	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAPAN DE LEÓN	URBANO	FSM-039-001/2011-C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	-	-	57,000	57,000	57,000	57,000	100.0%	0	0	POZO	0.50	0.50	100.0%		
185388	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN ISIDRO CATANO	45-MAGDALENA APASCO	SAN ISIDRO CATANO	RURAL	08/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO ETIA OXACA	-	-	209,722	209,722	209,722	209,722	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	OBRA PUBLICA TERMINADA AL 100%	
139626	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	3-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	RANCHO GRANDE	RURAL	FSM-MAP/2011/002/75	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OXACA	-	-	45,236,575	40,712,917	584,732	268,103	0.7%	0	0	TANQUE	100.00	46.00	46.0%	NUESTRAS CIFRAS LLEVAN CENTAVOS PERO AL NO SER PERMITIDOS EN LOS CAMPOS SE LOS OMITIMOS.	
139790	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y RED DE AGUA POTABLE	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	PLAN DE AYALA	RURAL	FSM-MAP/2011/002/81	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OXACA	-	-	45,236,575	40,712,917	381,251	361,764	0.9%	0	0	TANQUE	100.00	94.90	94.9%	NUESTRA CIFRAS TIENEN CENTAVOS PERO AL NO SER PERMITIDOS EN LO CAMPOS, LOS OMITIMOS.	
144845	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 360 M3	52-MAGDALENA TEQUISQUIAPAN	MAGDALENA TEQUISQUIAPAN	URBANO	FSM/052/03/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISQUIAPAN	-	-	637,096	637,096	637,096	637,096	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	360.00	200.00	55.6%	LA OBRA SE AUTORIZO CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO 70% Y EL MUNICIPIO 30%. LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION.	
28914	CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA ALMACENAR AGUA EN LA CANCHA DE BASQUET BOL. DE LA AGENCIA DE SAN LUIS BELTRAN	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FBI/002011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	559,913	559,913	559,913	0	0.0%	0	0	METROS CUBICOS	162.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.	
28934	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, CALLE BENITO JUAREZ ESQ. PROLONGACION DE REFORMA, AGENCIA DE SAN LUIS BELTRAN	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FBI/095/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,099,598	1,099,598	1,099,598	0	0.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.	
23740	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA COLONIA BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FBI/066/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,089,673	1,089,673	1,089,673	0	0.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	
140080	CONSTRUCCION DE 148 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CON FERROCEMENTO	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	INFIERNILLO	RURAL	FSM-108-03/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,390,081	1,369,630	1,369,630	1,369,630	100.0%	0	0	TANQUE	35.00	33.00	94.3%	LOS TANQUES SON DOMICILIARIOS	
140115	CONSTRUCCION DE 40 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	LOMA DE MEL (SANTA MARIA LOMA DE MEL)	RURAL	FSM-108-04/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	-	-	640,379	546,223	546,223	546,223	100.0%	0	0	TANQUE	23.00	20.00	87.0%	LOS TANQUES SON DOMICILIARIOS	
141073	ADQUISICION E INSTALACION DE 34 CISTERNAS DE 5000 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	161-SAN JERONIMO SOSOLA	SAN JOSE SOSOLA	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100.0%	0	0	TINACO	34.00	34.00	100.0%		
86445	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA SECCION CUARTA	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	313,242	313,242	313,242	168,931	53.3%	0	0	TANQUE	313,242.00	168,931.00	53.3%	ACTUALMENTE LA OBRA ESTA EJECUTANDOSE POR ADMINISTRACION DIRECTA MOTIVO QUE FUERE VARIAS EL MONTO TOTAL DE LA OBRA QUE EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA CONSIDERANDO.	
88900	CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	ESTANCIA	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	290,580	290,580	290,580	46,500	16.0%	0	0	TANQUE	290,580.00	46,500.00	16.0%		
100724	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 59 M3	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA MINA	RURAL	184 OP FAISM 05/1/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	797,675	797,675	797,675	239,304	30.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.30	30.0%	TANQUE 1 1,480 BENEFICIARIOS	
185312	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	210-SAN JUAN NUMI	SABINILLO	RURAL	021	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	721,882	396,226	721,882	396,226	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.30	30.0%		
80712	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAR AGUA POTABLE	333-SAN PEDRO TOTOLAPAN	SAN JUAN QUICQUACHI	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAN	-	-	167,658	140,207	140,207	0	0.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%	NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTUD QUE DURANTE ESTA PERIODO SE LLEVO A CABO LA ADQUISICION Y CONTRATACION DE LA OBRA.	
77825	CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE AGUA POTABLE EN SANTO DOMINGO TIANGUSTENGO	459-SANTAGO CHAZUMBA	SANTO DOMINGO TIANGUSTENGO	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SANTIAGO CHAZUMBA HUAJAPAPAN OXACA	-	-	500,000	86,720	86,720	86,720	100.0%	0	0	TANQUE	100.00	17.00	17.0%		
120201	CONSTRUCCION DE TANQUE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE (RIO ESTRELLA)	535-SAN VICENTE LACHOYO	SAN VICENTE LACHOYO	URBANO	FAISM/535/07/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SAN VICENTE LACHOYO	-	-	1,050,000	1,050,000	1,050,000	273,078	26.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	TANQUE CON CAPACIDAD DE 200 M3 DE AGUA, HECHO A BASE DE MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE, JUNTA CON MORTERO CEMENTO ARENA LA LOSA DE FONDO SERA DE CONCRETO ARMADO. SE TOMA COMO UNIDAD DE MEDIDA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON UN AVANCE DE 26%, FALTANDO EL 74% PARA CONCLUIR DICHA OBRA.	
136367	CONSTRUCCION DE UN TANQUE ELEVADO CON CAPACIDAD DE 12000 LITROS	538-SITO DE XITLAPEHUA	SITO DE XITLAPEHUA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS	-	-	742,216	593,773	329,658	329,658	55.5%	0	0	TANQUE	467,216.00	329,658.00	70.6%		
88736	ADQUISICION DE TINACOS PARA AGUA POTABLE DOMICILIARIAS EN SU SEGUNDA ETAPA	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	SANTA CATARINA COOTLAN	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	265,746	265,746	265,746	265,746	100.0%	0	0	TINACO	265,746.00	265,746.00	100.0%		
140093	MATERIALES PARA AMPLIACION DE AGUA POTABLE	13-CIENEGA DE ZMATLAN	CIENEGA DE ZMATLAN	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE LA CIENEGA DE ZMATLAN	-	-	31,770	31,770	205,000	31,770	100.0%	0	0	METRO LINEAL	504.00	504.00	100.0%	COMPRA DE TUBOS RD 28 DE 2.5 PULGADAS PARA AMPLIACIONES DE AGUA POTABLE	
145987	REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO NO. 1	25-CHARHUTES	CHARHUTES	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CHARHUTES	-	-	144,124	144,124	144,124	144,124	100.0%	0	0	CARCAMO	1.00	1.00	100.0%		
105913	PRESAS PARA CAPTACION DE AGUA	99-SAN ANDRES TEPETLAPA	SAN ANDRES TEPETLAPA	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA	-	-	833,628	750,286	157,000	0	0.0%	0	0	CARCAMO	157,000.00	0.00	0.0%		
153119	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	195,521	195,521	195,521	195,521	100.0%	0	0	PROYECTO	195,521.00	195,521.00	100.0%	SE VIO LA NECESIDAD DE CONTRATAR PARA LA ELABORACION DE UN PROYECTO EJECUTIVO CON EL OBJETO DE GENERAR UN EXPEDIENTE TECNICO PARA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DERIVADO DE LA DESOBEDECENCIA DEL MISMO	
142012	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA PEÑALES	526-SANTA MARIA PEÑALES	SANTA MARIA PEÑALES	URBANO	FSM-426-03/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑALES	-	-	612,822	306,410	612,822	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	3,563.00	0.00	0.0%		

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
108609	RED DE DISTRIBUCION AEREA DE LA CALLE 23 SUR COLONIA EL PORVENIR	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	812,061	243,618	243,618	243,618	100.0%	0	0	ML CABLE LINEAS DE CONEXION	2,153.00	648.00	30.0%	
129889	PROYECTO DE PRESA DE AGUA EN EL PARAJE BARRANCA DEL MAL PASO	484-SANTAGO TAMAZOLA	SANTAGO TAMAZOLA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	3,523,718	2,818,974	1,550,000	611,671	21.7%	2,638	0	PROYECTO	1.00	0.44	44.0%	SE LLEVA REALIZANDO EL 44% DEL PROYECTO DE LA PRESA DE AGUA
142755	ELABORACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE OPE HIDALGO	492-SANTAGO TLANTONGO	GUADALUPE HIDALGO	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTAGO TLANTONGO	-	-	46,400	46,400	46,400	46,400	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ELABORACION DE PROYECTO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HIDALGO
111688	CONSTRUCCION DE GALERIA MIXTA PARA AGUA POTABLE	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	621,000	562,759	621,000	562,759	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	OBRA EN CONSTRUCCION
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																							
	CONSTRUCCION																							
26593	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE FIGUEROA	URBANO	F8MMAP2011002728	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	22,618,287	383,071	383,071	1.7%	0	0	CANAL	100.00	100.00	100.0%	NUESTRAS CIFRAS TIENE CENTAVOS, PERO COMO EL SISTEMA NOS RECHAZA CIFRAS CON CENTAVOS, LAS OMITIMOS, PERO LAS CIFRAS REALES CON CENTAVOS SON: MINISTRADO \$ 22 618 287 50 PROGRAMADO \$ 383 071 81 EJERCIDO \$ 383 071 81
131019	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE PLUVIAL LA MARTINCA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO	F8MMAP201100251	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	40,712,917	203,041	203,041	0.5%	0	0	RED	100.00	100.00	100.0%	NUESTRAS CIFRAS LLEVAN CENTAVOS PERO AL NO SER PERMITIDOS EN LOS CAMPOS, SE LOS OMITIMOS.
138880	CONSTRUCCION DE ALCANTRILLADO PLUVIAL, CALLE 4 NORTE, COLONIA EL MIRADOR	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	F8M-039-035/2011-C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	-	-	291,996	253,815	253,815	253,815	100.0%	0	0	ALCANTARILLADO	1.00	0.98	98.0%	
59927	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	F8MIALC008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,754,042	616,412	616,412	616,412	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA FICAMENTE YA ESTA TERMINADA AL 100%, PERO FINANCIERAMENTE AUN NO, YA QUE AL CONTRATISTA SE LE DEBE LA CANTIDAD DE: 1,137,630 (MONTO POR EJERCER)
37321	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (LOMA PASTIZAL)	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	F8MDRE012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,553,518	782,308	782,308	782,308	100.0%	0	0	RED	1.00	0.50	50.0%	
17902	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CALLEJON GUANAJUATO ENTRE PUEBLA Y 18 DE SEPTIEMBRE BARRIO LA ESCOBETA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB042011-015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	110,000	26,789,152	110,000	0	0.0%	0	0	EMBOVEDADO	1.00	1.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA
18982	EMBOVEDADO PLUVIAL ENTRE LA CALLE OAXACA Y TABASCO BARRIO EL CONEJO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB042011-025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	114,400	26,789,152	114,400	114,400	0.4%	0	0	EMBOVEDADO	52.00	52.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA
138961	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	126-SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN CRISTOBAL AMATLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	-	-	109,843	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	40.00	18.25	45.6%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
104644	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES HERMENEGILDO GALANA Y PARRA MONITOR	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 CP FAISM 03011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	624,584	624,584	624,584	187,375	30.0%	0	0	RED	135.58	17.00	12.5%	ML 135.58 TUBERIA DE POLETILENO ALTA DENSIDAD, 150 BENEFICIARIOS
105156	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. MANZANA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y 2 DE ABRIL Y LA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 CP FAISM 03011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	716,664	716,664	716,664	214,959	30.0%	0	0	RED	260.39	144.20	55.4%	ML 260.39 TUBERIA DE POLETILENO DE ALTA DENSIDAD, 260 BENEFICIARIOS
126605	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DEL BARRIO DE SAN MIGUEL	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	-	-	51,816	51,816	51,816	51,816	100.0%	0	0	ALCANTARILLADO	1.00	1.00	100.0%	
181198	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN NICOLAS	300-SAN PEDRO AMUZOGOS	SAN PEDRO AMUZOGOS	URBANO	F8M300003/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZOGOS	-	-	533,289	533,289	533,289	533,289	100.0%	0	0	ALCANTARILLADO	7.00	7.00	100.0%	EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SE HABIAN REPORTADO 3 ALCANTARILLAS, SIENDO REALMENTE LA CONSTRUCCION DE 7 ALCANTARILLAS.
133701	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 21 DE MARZO	309-SAN PEDRO IXCATLAN	SAN PEDRO IXCATLAN	URBANO	020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN	-	-	1,596,538	1,596,538	1,596,538	1,596,538	100.0%	0	0	RED	250.00	250.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 250 METROS LINEALES DE CANAL DE CUBIERTO DE AGUAS PLUVIALES CON UNA SECCION DE 1.20 DE ANCHO POR 1.50 DE ALTURA, HECHO A BASE DE MURO DE TABICION, Y TAPA LOSA
138028	DRENAJE EN CALLE YUJ T-H	367-SANTA CATARINA MECHACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SCM-367-018-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA MECHACAN	-	-	218,075	218,075	218,075	218,075	100.0%	0	0	RED	180.00	180.00	100.0%	DRENAJE EN CALLE YUJ T-H+ INCLUIE MUROS DE CONTENCIÓN Y POZOS DE VISITA EN REPORTE DE TRIMESTRE ANTERIOR ERA DEL 50% AVANCE
120372	REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE SOBRE CAMINO SAN VICENTE LACHIXIO EL RINCÓN (9 KMS. APROX) Y CONSTRUCCION DE 2 PUENTES DE 20.00 MTS. DE LARGO POR 6.00 MTS. DE ANCHO	535-SAN VICENTE LACHIXIO	EJIDO EL RINCÓN	RURAL	FAISM535/25/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SAN VICENTE LACHIXIO	-	-	2,118,762	2,118,762	2,118,762	332,247	15.7%	0	0	CANAL	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL COMPUESTO POR UNA CAJA COLECTORA EN LA ENTRADA DE LOS ESCURRIMIENTOS Y GUIADA A LAS SALIDAS MEDIANTE UN CANAL HECHO A BASE DE MAJOSTERA, AJUNTADA CON MORTERO DE CEMENTO, LOS MAJOS Y LA LOSA DE FONDO TENDRAN UN ESPESOR DE 30 CM. SE TOMA COMO UNIDAD DE MEDIDA EL CANAL CON UN AVANCE DE 10% FALTANDO EL 80% PARA CONCLUIR LA OBRA.
174384	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLES DE LA POBLACION	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	-	-	200,000	200,000	200,000	131,025	65.5%	0	0	ALCANTARILLADO	4.00	2.00	50.0%	
104067	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 CP FAISM 03011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	567,979	567,979	567,979	170,393	30.0%	0	0	RED	169.28	49.03	29.0%	ML 169.28 TUBERIA DE POLETILENO DE ALTA DENSIDAD, 169 BENEFICIARIOS
24412	DESAZOLVE DE CAUCES URBANOS	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB042011-164	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	239,215	26,789,152	239,215	239,215	0.9%	0	0	METROS CUBICOS	8,400.00	5,880.00	70.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 3 EN UN 50%
	REHABILITACION																							
32829	REHABILITACION DE RED GENERAL DE DRENAJE PLUVIAL	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO	F8MMAP2011002737	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	22,618,287	362,848	362,848	1.6%	0	0	CANAL	100.00	100.00	100.0%	NUESTRAS CIFRAS TIENE CENTAVOS, PERO COMO EL SISTEMA NOS RECHAZA CIFRAS CON CENTAVOS, LAS OMITIMOS, PERO LAS CIFRAS REALES CON CENTAVOS SON: MINISTRADO \$ 22 618 287 50 PROGRAMADO \$ 362 848 96 EJERCIDO \$362 848 96
140669	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	F8MDREP022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	135,500	85,000	85,000	85,000	100.0%	0	0	RED	1.00	0.45	45.0%	
164730	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 CP FAISM 03011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	809,465	809,465	809,465	242,839	30.0%	0	0	RED	165.28	108.25	65.5%	ML 165.28 TUBERIA DE POLETILENO, 165 BENEFICIARIOS

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
26990	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LA CANA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	07-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F81012011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			330,414	330,414	330,414	0	0.0%	0	0	0	443.70	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.
22321	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE NIÑOS HERÓES NARCISO MENDOZA CON DESCAROA A	07-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F80352011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS			572,122	572,122	572,122	0	0.0%	0	0	0	632.70	169.71	30.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS DEL TRAJE.
17406	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE VISTA INDIA ENTRE PROLONGACION MAZATLAN Y GUIMAS	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	F5M079024/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ			84,000	25,200	25,200	25,200	100.0%	0	0	0	133.00	47.00	35.3%	LA OBRA SE EJECUTA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO PARTE ALTA
17443	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE ALVARO OBREGON	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	F5M079016/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ			78,056	77,719	77,719	77,719	100.0%	0	0	0	195.00	195.00	100.0%	
174185	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS	79-SALINA CRUZ	COLONIA FRANCISCO I MADRERO	RURAL	F5M079020/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ			98,412	97,888	97,888	97,888	100.0%	0	0	0	189.85	189.85	100.0%	
174238	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FREDY LEON	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	F5M079022/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ			108,456	108,984	108,984	108,984	100.0%	0	0	0	276.60	276.60	100.0%	
174281	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	F5M079023/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ			77,861	50,552	50,552	50,552	100.0%	0	0	0	162.50	162.50	100.0%	
105323	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN SAN ANDRES TEPETLAPA	99-SAN ANDRÉS TEPETLAPA	SAN ANDRÉS TEPETLAPA	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA			833,628	750,286	158,000	0	0.0%	0	0	0	158,000.00	0.00	0.0%	
105418	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO Y ALCANTARILLADO DE SAN ANDRES TEPETLAPA	99-SAN ANDRÉS TEPETLAPA	SAN ANDRÉS TEPETLAPA	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA			833,628	750,286	158,000	0	0.0%	0	0	0	158,000.00	0.00	0.0%	
139889	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE PASO DE LAS AGUILAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL			50,500	50,500	0	50,500	100.0%	0	0	0	50,500.00	50,500.00	100.0%	EL NOMBRE CORRECTO DEL PROYECTO ES: CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE EL POLVORIN Y 21 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL
139993	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR EL ARROLLO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL			75,054	75,054	0	75,054	100.0%	0	0	0	75,054.00	75,054.00	100.0%	
117762	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JESUS CARRANZA	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM			184,454	184,454	184,454	184,454	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2011
69322	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y USO DE SUELO	113-SAN BALTAZAR LOXICHA	SAN BALTAZAR LOXICHA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO			3,354,867	2,683,892	116,000	58,000	2.2%	0	0	0	100.00	50.00	50.0%	PAGO DEL 50% DE ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO DE CAMBIO DE USO DE SUELO PARA LA OBRA DE DRENAJE SANITARIO EN SAN BALTAZAR LOXICHA
123431	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, SECCION 3A	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	F5M134004/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ			1,799,500	1,520,894	1,799,500	1,520,894	100.0%	0	0	0	595.00	500.00	84.0%	CONSTRUCCION DE 595 M. DE TUBERIA DE PVC 400 DE 45 CMS DE DIAMETRO, CONSTRUCCION DE 10 POZOS DE VISITA Y FOSA SEPTICA
86665	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	158-SAN JACINTO TLACOATEPEC	SAN JACINTO TLACOATEPEC	URBANO	INTRODUCCION	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO TLACOATEPEC			2,755,859	2,204,687	2,204,687	1,252,494	56.8%	0	0	0	2,037.00	2,037.00	100.0%	
104999	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ZACATECAS Y MICHOACAN	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 042/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			651,056	651,056	651,056	195,317	30.0%	0	0	0	576.12	519.62	90.2%	M. 576.12 TUBERIA DE POLIETILENO 570 BENEFICIARIOS.
185657	INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOFO LOPEZ MATOS	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			122,500	58,000	58,000	58,000	100.0%	0	0	0	1.00	0.80	80.0%	
185660	INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROBERTO DIAZ	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			116,501	30,800	30,800	30,800	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
128970	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA	207-SAN JUAN MAZATLAN	GENERAL FELPE MAZATLAN	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA			1,600,005	1,600,005	1,600,005	1,600,005	100.0%	0	0	0	600.00	600.00	100.0%	
142290	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2 ETAPA EN SAN JUAN QUAHUE	213-SAN JUAN QUAHUE	SAN JUAN QUAHUE	URBANO	F5M1009S1Q/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUAHUE			2,450,000	2,450,000	2,450,000	735,000	30.0%	0	0	0	1.00	0.30	30.0%	OBRA EN PROCESO.
114959	CONSTRUCCION DE COLECTORES SANITARIOS	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	SAN LORENZO ALBARRADAS	URBANO	F5M226011/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA			830,000	332,928	332,928	332,928	100.0%	0	0	0	3.00	0.00	0.0%	
65891	SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC.	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,948,934	1,285,450	1,285,450	1,285,450	100.0%	0	0	0	1,951.50	1,370.00	70.2%	
122389	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO TRAMO HOSPITAL A PLANTA DE TRATAMIENTO ENCLAJADO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA			474,786	474,786	474,786	474,786	100.0%	0	0	0	513.00	513.00	100.0%	
176929	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES LA LOMA, S DE MAYO, LA CUESTA, LA CANADA, AGUA BLANCA AL MIRADOR Y SIN NOMBRE	323-SAN PEDRO COCOATEPEC	SAN PEDRO COCOATEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			684,813	684,813	684,813	684,813	100.0%	3.304	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA FUE MEZCLADA CON RECURSOS DE PROGRAMA FEDERAL PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, CON UNA APORTACION DE \$ 1,997,884
97198	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	F5M36401/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA			838,414	838,414	838,414	838,414	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
138037	DRENAJE CALLE PIPILA	367-SANTA CATARINA MECHOACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SCM-367-020-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA MECHOACAN			258,291	258,291	258,291	258,291	100.0%	0	0	0	101.10	101.10	100.0%	DRENAJE EN CALLE PIPILA, INCLUYE POZOS DE VISITA, REPORTE AVANCE DEL 100% DEL TRAMO ANTERIOR 90%, ACTUALMENTE 100%
138020	DRENAJE CALLE JENITO JUAREZ	367-SANTA CATARINA MECHOACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SCM-367-014-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA MECHOACAN			263,251	263,251	263,251	263,251	100.0%	0	0	0	224.50	224.50	100.0%	DRENAJE EN CALLE JENITO JUAREZ, INCLUYE POZOS DE VISITA Y CONEXION AL EXISTENTE
86287	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO AL IBERO 1RA Y 2DA PRIVADA SIN NOMBRE	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	SANTA CRUZ ZENONTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC			4,157,490	1,247,247	2,910,243	1,247,247	100.0%	0	0	0	4,157,490.00	1,247,247.00	30.0%	
137616	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LA PINA	414-SANTA MARIA HUAZCOTLILAN	SANTA MARIA HUAZCOTLILAN	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZCOTLILAN			762,349	164,555	164,555	164,555	100.0%	0	0	0	901.82	721.46	80.0%	
137608	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA BARRANCA DEL MANGO	414-SANTA MARIA HUAZCOTLILAN	SANTA MARIA HUAZCOTLILAN	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZCOTLILAN			213,035	4,350	4,350	4,350	100.0%	0	0	0	196.30	78.52	40.0%	
137602	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PERIFERICO	414-SANTA MARIA HUAZCOTLILAN	SANTA MARIA HUAZCOTLILAN	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZCOTLILAN			148,112	80,313	80,313	80,313	100.0%	0	0	0	199.83	199.83	100.0%	
126519	CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS	435-SANTA MARIA TEPANTLALI	SANTA MARIA TEPANTLALI	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			996,850	996,850	996,850	996,850	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
108258	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA EN LA COLONIA LA SOLEDAD	462-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	027	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL			1,104,462	331,339	331,339	331,339	100.0%	0	0	0	780.97	228.29	30.0%	
109409	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES 8 PONIENTE 6° PONIENTE, 20° SUR Y 21° SUR EN LA COLONIA 20	462-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	RURAL	054	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL			564,384	169,315	169,315	169,315	100.0%	0	0	0	1,250.00	375.00	30.0%	
109597	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 6° PONIENTE EN LA COLONIA NIZACA	462-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL			575,694	272,708	272,708	272,708	100.0%	0	0	0	270.00	270.00	100.0%	
27	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	529-SANTOS REYES YUCUNÁ	SANTOS REYES YUCUNÁ	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,014,858	1,014,858	1,014,858	1,014,858	100.0%	0	0	0	461.10	461.10	100.0%	OBRA DE DRENAJE SANITARIO AL GEN POR CIENTO TERMINADA Y PUESTA EN OPERACION.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		23=22/21	24
														Ministrado	Programado	Ejercido										
94259	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDEZ			1,755,751	1,755,751	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	600.00	0.00	0.0%			
27187	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	BARBASCOS	RURAL	FRM/MA/2011/002/30	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA			45,236,575	22,618,287	234,194	234,194	1.0%	0	0	RED	100.00	100.00	100.0%	NUESTRAS CIFRAS TIENE CENTAVOS, PERO COMO EL SISTEMA NOS RECHAZA CIFRAS CON CENTAVOS, LAS OMITIMOS, PERO LAS CIFRAS REALES CON CENTAVOS SON: MINISTRADO \$ 234 194.86 PROGRAMADO \$ 234 194.86 EJERCIDO \$ 234 194.86		
26425	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN JOSE OBRERO	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO	FRM/MA/2011/002/26	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA			45,236,575	22,618,287	586,461	494,941	2.2%	0	0	RED	100.00	84.40	84.4%	NUESTRAS CIFRAS TIENE CENTAVOS, PERO COMO EL SISTEMA NOS RECHAZA CIFRAS CON CENTAVOS, LAS OMITIMOS, PERO LAS CIFRAS REALES CON CENTAVOS SON: MINISTRADO \$ 22 618 287.50 PROGRAMADO \$ 234 194.86 EJERCIDO \$ 494 941.76		
125790	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN JOSE OBRERO	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO	FRM/MA/2011/002/26	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA			45,236,575	40,712,917	586,461	586,461	1.4%	0	0	RED	100.00	100.00	100.0%	NUESTRAS CIFRAS CONTIENE CENTAVOS PERO COMO EL SISTEMA NOS RECHAZA LOS CENTAVOS, LOS OMITIMOS. LAS CIFRAS REALES CON CENTAVOS SON: MINISTRADO \$ 40 712 917.50 PROGRAMADO \$ 234 194.86 EJERCIDO \$ 586 461.41		
184250	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	39-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO	FRM/MEC/29/50/201	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EJUTLA DE CRESPO			368,956	368,956	368,956	368,956	100.0%	0	0	METRO LINEAL	337.00	337.00	100.0%			
138306	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA MAGDALENA TATALTEPEC	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	MAGDALENA TATALTEPEC	RURAL	FRM-039-011/2010-C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES			179,002	161,263	161,263	161,263	100.0%	0	0	METRO LINEAL	221.00	221.00	100.0%			
139095	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE 24 DE FEBRERO Y NIÑO ARTILLERO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE LEON	URBANO	FRM-039-036/2011-A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES			117,999	118,353	118,353	118,353	100.0%	0	0	METRO LINEAL	198.37	198.37	100.0%			
138366	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, COLONIA EL CALVARIO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE LEON	URBANO	FRM-039-013/2011-A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES			81,767	81,754	81,754	81,754	100.0%	0	0	METRO LINEAL	49.93	49.93	100.0%	OBRA TERMINADA, APORTACION MUNICIPAL: \$81754.67 Y BENEFICIARIOS 5966.00		
138392	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, COLONIA SAN MATEO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	COLONIA SAN MATEO	RURAL	FRM-039-014/2011-A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES			41,850	39,222	39,222	39,222	100.0%	0	0	METRO LINEAL	68.53	68.53	100.0%			
138408	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE LEON	URBANO	FRM-039-015/2011-C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES			226,373	116,690	116,690	116,690	100.0%	0	0	METRO LINEAL	257.00	257.00	100.0%			
23647	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE CASIANO CONZATI, COL. DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FR059/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			74,280	74,280	74,280	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	75.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.		
22495	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE 19 DE ENERO, COL. DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FR034/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			229,582	229,582	229,582	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	204.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.		
22113	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NIÑOS HEREDOS (FRAMO 2A PRIV. DE NIÑOS HEREDOS A LIBRAMIENTO NORTE), AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FR014/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			141,989	141,989	141,989	84,391	59.4%	0	0	METRO LINEAL	353.90	353.90	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 2007/MEJOS POR IMPORTE DE \$141 989.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.		
23622	INTERCONEXION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA DE LOS PINOS HACIA LA CALLE COLORINES, AGENCIA DE DONAJI	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FR057/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			72,460	72,460	72,460	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	74.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI.		
136492	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO DE RANCHO VIEJO	90-SAN ANDRES HUAPALTEPEC	RANCHO VIEJO	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAPALTEPEC OAXACA			301,600	301,600	301,600	301,600	100.0%	0	0	OBRA	301,600.00	301,600.00	100.0%	PAGO Y FRUITO DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA SANITARIO DE LA AGENCIA DE POLICIA DE RANCHO VIEJO.		
136462	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CUBITAN DE DOLORES	90-SAN ANDRES HUAPALTEPEC	CUBITAN DE DOLORES	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAPALTEPEC OAXACA			301,600	301,600	301,600	301,600	100.0%	0	0	OBRA	301,600.00	301,600.00	100.0%	PAGO Y FRUITO DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AGENCIA DE CURITAN DE DOLORES.		
146339	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AV. LUIS ECHEVERRIA - TERCERA SECCION	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL			183,417	183,417	0	183,417	100.0%	0	0	OBRA	183,417.00	183,417.00	100.0%			
173216	AMPLIACION DE LA RED ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO DE 192.00 METROS LINEALES EN EL BARRIO ABAJO SOBRE LAS	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			241,184	241,184	241,184	241,184	100.0%	0	0	METRO LINEAL	193.00	193.00	100.0%	EL PROGRAMA NO PERMITE LAS OBRAS EN PROGRESO, EL VALOR DE LA OBRA ES 241,184.04		
181473	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE 258.00 METROS LINEALES EN LA COL. BARRIO ABAJO	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			309,600	192,800	192,800	192,800	100.0%	0	0	METRO LINEAL	258.00	160.66	62.3%	OBRA EN PROCESO; 124,200 M.L. SOBRE CALLE MOCTEZUMA 99.00 M.L. SOBRE CALLE SN. Y 34.80 SOBRE LACALES (5 DE MAYO).		
181229	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO DE 134.50 METROS LINEALES EN EL BARRIO ABAJO SOBRE LAS	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			182,497	182,497	182,497	182,497	100.0%	0	0	METRO LINEAL	134.50	134.50	100.0%	OBRA TERMINADA COMO EL PROGRAMA NO TRAE CENAVOS LA CANTIDAD EXACTA ES: 182,497.03		
102890	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC	MATA DE CAÑA	RURAL	184 OP FAISM 046/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC			465,113	465,113	465,113	139,534	30.0%	0	0	METRO LINEAL	416.67	331.37	79.7%	M. 416.67 TUBERIA CONCRETO SIMPLE, 330 BENEFICIARIOS		
103684	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC	SAN FELIPE DE LA PEÑA	RURAL	184 OP FAISM 027/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC			980,417	980,417	980,417	294,125	30.0%	0	0	METRO LINEAL	556.60	390.32	69.9%	M. 556.60 TUBERIA DE POLETILENO, 440 BENEFICIARIOS		
101989	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC	ZACATE COLORADO	RURAL	184 OP FAISM 043/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC			1,329,220	1,329,220	1,329,220	398,766	30.0%	0	0	METRO LINEAL	1,132.68	605.38	71.1%	M. 1,132.68 TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE, 700 BENEFICIARIOS		
105296	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MURO BOULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA ENTRE LA AV. ROBERTO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 036/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC			502,221	502,221	502,221	150,666	30.0%	0	0	METRO LINEAL	246.28	159.02	64.6%	M. 246.28 TUBERIA DE POLETILENO, 250 BENEFICIARIOS		
136815	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITPAC	219-SAN JUAN TEITPAC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITPAC			1,052,118	733,700	733,700	733,700	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	PAGO DEL 30% DE ANTIPO Y LA ESTIMACION NUMERO 1		
144464	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	225-SAN LORENZO	SAN LORENZO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO			1,262,024	1,262,024	1,262,024	1,262,024	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
186009	AMPLIACION DE LA RED DRENAJE SANITARIO	259-SAN MIGUEL AHUEHUETILAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETILAN			1,272,736	636,367	636,367	636,367	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,875.00	1,938.00	50.0%	ESTA OBRA SE REALIZA EN MEZCLA DE RECURSOS CON LA SEDESOL, TENIENDO LAS SIGUIENTES APORTACIONES: APORTACION MUNICIPAL: 1,272,736.00 APORTACION FEDERAL: 2,969,714.00		
182506	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. MARIANO ESCOBEDO	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN PABLO VILLA DE MITLA			307,156	307,156	307,156	307,156	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%			

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				18	19	20	21	22	23=22/21		
														Ministrado	Programado	Ejercido									Generados
165759	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON EL ENCANTO	008-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	FSM30804/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	90,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	89.70	89.70	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
111711	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA LAS CASAS	025-SAN PEDRO QUIATON	SAN PABLO LACHIREGA	RURAL	020	GOBIERNO	OTROS	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATON	-	-	1,100,000	813,870	813,870	813,870	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,951.00	1,464.00	75.0%		
111295	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INSURGENTES	025-SAN PEDRO QUIATON	UNION JUAREZ	RURAL	024	GOBIERNO	OTROS	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATON	-	-	627,707	627,707	627,707	627,707	100.0%	0	0	METRO LINEAL	337.00	337.00	100.0%		
114587	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE	036-SAN PEDRO YOLOX	SAN PEDRO YOLOX	URBANO	031	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	491,123	277,714	277,714	277,714	100.0%	0	0	METRO LINEAL	703.00	398.00	56.6%		
137544	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN EL BARRIO CAHUAZICHAN	014-SANTA MARIA HUAZOLITLAN	SANTA MARIA HUAZOLITLAN	URBANO	021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLITLAN	-	-	391,062	261,678	261,678	261,678	100.0%	0	0	METRO LINEAL	453.87	453.87	100.0%		
135405	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LAZARO CARDENAS, LOCALIDAD EL LLANO SUCHIAPA	027-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	70	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	277,350	277,350	277,350	277,350	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%		
77052	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO CALLE ALLENDE	049-SANTAGO CHAZUMBA	SANTAGO CHAZUMBA	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTAGO CHAZUMBA HUAJUAPAN OAXACA	-	-	150,000	117,888	117,888	117,888	100.0%	0	0	OBRA	100.00	78.00	78.0%		
120312	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA SANTA CRUZ	042-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	048	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	157,047	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	552.00	552.00	100.0%		
103515	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE ETA ETAPA	060-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	URBANO	MVD/FSM001/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	-	-	2,517,124	1,103,854	1,103,854	1,103,854	100.0%	0	0	OBRA	2,517,123.78	1,103,854.00	43.9%		
	MANTENIMIENTO																								
26128	REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EL GUAPINOLE	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	TETELA	URBANO	FSM/MAP/2011/002/20	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	22,618,287	103,906	103,906	0.5%	0	0	COLECTOR	100.00	100.00	100.0%	NUESTRAS CIFRAS TIENE CENTAVOS, PERO COMO EL SISTEMA NOS RECHAZA CIFRAS CON CENTAVOS, LAS OMITIMOS, PERO LAS CIFRAS REALES CON CENTAVOS SON: MINISTRADO \$ 22 618 287.50 PROGRAMADO \$ 22 618 287.50 EJERCIDO \$ 103 906.25	
24407	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	04-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB042011-162	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	200,000	26,789,152	200,000	85,000	0.3%	0	0	OBRA	5.00	2.00	40.0%	SN INFORMACION COMPLEMENTARIA	
	REHABILITACION																								
27461	REHABILITACION DE COLECTOR GENERAL DE DRENAJE	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO	FSM/MAP/2011/002/36	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	22,618,287	156,577	156,577	0.7%	0	0	COLECTOR	100.00	100.00	100.0%	NUESTRAS CIFRAS TIENE CENTAVOS, PERO COMO EL SISTEMA NOS RECHAZA CIFRAS CON CENTAVOS, LAS OMITIMOS, PERO LAS CIFRAS REALES CON CENTAVOS SON: MINISTRADO \$ 22 618 287.50 PROGRAMADO \$ 22 618 287.50 EJERCIDO \$ 156 577.47	
149523	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE: LIBERTAD ORIENTE	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	-	-	54,558	54,558	54,558	54,558	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%		
150066	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE: 16 DE SEPTIEMBRE NORTE	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	-	-	59,049	59,049	59,049	59,049	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%		
149692	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE: 5 DE MAYO	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	-	-	53,558	53,558	53,558	53,558	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%		
141396	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES	41-HUAULA DE JIMENEZ	HUAULA DE JIMENEZ	URBANO	FSM/DRE/010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	245,965	87,269	87,269	87,269	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%		
16937	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA MARIA COLONIA NIÑOS HERODES	04-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB042011-070	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	297,500	26,789,152	297,500	297,500	1.1%	0	0	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%	SN INFORMACION COMPLEMENTARIA	
16946	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA OAXACA	04-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB042011-182	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	177,550	26,789,152	177,550	177,550	0.7%	0	0	METRO LINEAL	120.00	120.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO POR PROBLEMAS DE FUGA EN LA COLONIA A UNA PROFUNDIDAD DE MAS 7.00 MTS	
20299	REHABILITACION DRENAJE CALLE 2 DE ABRIL Y ART 27 ENTRE XOCOMILCO Y J.L. TAMAYO COLONIA JUAN LOPEZ CRUZ	04-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB042011-059	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	138,550	26,789,152	138,550	138,550	0.5%	0	0	METRO LINEAL	163.00	163.00	100.0%	SN INFORMACION COMPLEMENTARIA	
20362	SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES MUÑOZ GMO HDZ. Y ANDADOR 1, UNIDAD LOMA BONITA	04-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB042011-089	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	218,450	26,789,152	218,450	218,450	0.8%	0	0	METRO LINEAL	257.00	257.00	100.0%	SN INFORMACION COMPLEMENTARIA	
15466	SUSTITUCION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BUGAMBILIA ENTRE COLIMA Y 2 DE ABRIL COLONIA FLORESTA	04-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB042011-043	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	85,086	26,789,152	85,086	85,086	0.3%	0	0	METRO LINEAL	198.00	198.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 EN UN 50%	
20291	SUSTITUCION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BUGAMBILIA ENTRE COLIMA Y 2 DE ABRIL COLONIA FLORESTA	04-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB042011-043	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	85,086	26,789,152	85,086	85,086	0.3%	0	0	METRO LINEAL	198.00	198.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y RAMO 33 FONDO 3 EN UN 50% Y ESTA TERMINADA EN SU TOTALIDAD.	
14996	SUSTITUCION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUANAJATO ENTRE COLIMA Y SANTA MARIA BARRIO LA ESCOBETA	04-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB042011-011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	98,600	26,789,152	98,600	98,600	0.4%	0	0	METRO LINEAL	232.00	232.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y RAMO 33 EN UN 50%	
15599	SUSTITUCION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JORGE L. TAMAYO ENTRE NAYARIT Y COLIMA COLONIA JUAN LOPEZ	04-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB042011-058	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	105,154	26,789,152	105,154	105,154	0.4%	0	0	METRO LINEAL	195.00	195.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y RAMO 33 EN UN 50%	
14867	SUSTITUCION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN LUIS POTOSI COAHUILA Y ZACHILHA BARRIO LAS DELICIAS	04-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB042011-019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	224,625	26,789,152	224,625	135,166	0.5%	0	0	METRO LINEAL	529.00	154.00	29.1%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y RAMO 33 EN UN 50%	
14748	SUSTITUCION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SINALOA ENTRE PUEBLA Y JALLISCO BARRIO LA ESCOBETA	04-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB042011-010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	97,750	26,789,152	97,750	97,750	0.4%	0	0	METRO LINEAL	336.00	336.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO EN MEZCLA CON EL PROGRAMA HABITAT RAMO 20 Y RAMO 33 EN UN 50% POR CADA RAMO	
20991	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO 1A ETAPA (ACCESO PRINCIPAL) AGENCIA SAN FELIPE DEL	07-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FB/097/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-	-	593,580	593,580	593,580	0	0.0%	0	METRO LINEAL	936.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.		
73738	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS	77-REYES ETILA	REYES ETILA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	200,000	178,524	178,524	178,524	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%		
104223	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 030211	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	486,905	486,905	486,905	148,071	30.0%	0	0	METRO LINEAL	192.26	152.55	79.3%	ML 192.26 TUBERIA DE POLETILENO ALTA DENSIDAD, 200 BENEPCARDIS	
104484	REHABILITACION DE LA RED DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 15, 8 Y 10	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 030511	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	987,191	987,191	987,191	296,157	30.0%	0	0	METRO LINEAL	519.97	236.41	45.5%	ML 519.97 TUBO POLETILENO, 520 BENEPCARDIS	
153544	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DEL CARMEN	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	174,874	174,874	174,874	174,874	100.0%	0	0	METRO LINEAL	45.00	45.00	100.0%		
153588	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CENTRO	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	256,748	256,748	256,748	256,748	100.0%	0	0	METRO LINEAL	76.00	76.00	100.0%		

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
137625	REHABILITACION Y OBRAS DE DRENAJE E.C.CARRETERA PUERTO ESCONDDO-LA ZETA	277-VILLA SOLA DE YEGA	ZETA	RURAL	FMS/27/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			1,098,955	1,098,955	1,098,955	1,098,955	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	GASTO GENERADO EN ES SEGUNDO TRIMESTRE POR LA OBRA: REHABILITACION Y OBRAS DE DRENAJE E.C.CARRETERA PUERTO ESCONDDO-LA ZETA. OBRA CONCLUIDA.
150170	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GALEANA	945-TEOTITLAN DE FLORES MAGON	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	URBANO	F8MMTF/54/003/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON			300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0		419.00	419.00	100.0%	METRO LINEAL
	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS																							
	CONSTRUCCION																							
140308	CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO TIPO B	318-SAN PEDRO MKXTEPEC-DTO. 22-	SAN PEDRO MKXTEPEC-DTO. 22-	URBANO	F8M/003/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MKXTEPEC			700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0		100.00	100.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA EN SU PRIMERA ETAPA ES DE 7,350,000.00 MEZCLA DE RECURSOS 6,300,000.00 FEDERAL Y 700,000.00 MUNICIPAL. SE LLEVA UN AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%. LA APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDE A LA ELABORACION DEL PROYECTO, MANIFESTACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y CAPACITACION PARA LA OPERACION DEL RELLENO LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA.
	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																							
121162	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	227-SAN LORENZO CACATEPEC	SAN LORENZO CACATEPEC	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACATEPEC			277,589	277,589	277,589	277,589	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
126632	CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	433-SANTA MARIA TEPANTLALI	CERRO COSTOCHÉ	RURAL	SN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			2,000,000	1,572,180	1,572,180	1,572,180	100.0%	0	0		1.00	0.80	80.0%	
108666	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	503-SANTIAGO ZOOCHILA	SANTIAGO ZOOCHILA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SINDICATURA MUNICIPAL			403,562	322,849	402,562	209,000	64.7%	0	0		403,562.00	209,000.00	51.8%	
87537	CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	506-SANTO DOMINGO ALBARRADAS	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	URBANO	F8M/506/01/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS OAXACA			495,000	58,143	58,143	58,143	100.0%	0	0		1.00	0.05	5.0%	
94368	CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	31	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES			877,875	3,548	0	0	0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	
	REHABILITACION																							
138271	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	59-HERICIA CIUDAD DE HUAHUAPAN DE LEON	ACATLIMA	RURAL	F8M-039-010/2011-C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES			1,305,000	266,855	266,855	266,855	100.0%	0	0		1.00	0.96	96.0%	
146851	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	76-LA REFORMA	LA REFORMA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE LA REFORMA			2,191,448	2,191,448	2,191,448	2,191,448	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100%.
161192	REHABILITACION Y CONVERSION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA)	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA			2,648,433	2,048,833	2,048,833	2,048,833	100.0%	0	0		1.00	0.85	85.0%	
113576	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	233-SAN LUCAS MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUAVINI			611,644	611,644	611,644	611,644	100.0%	0	0		611,644.00	611,644.00	100.0%	
182382	REHABILITACION DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	286-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SAN PABLO VILLA DE MITLA			1,591,290	1,591,290	1,591,290	1,591,290	100.0%	0	0		100.00	100.00	100.0%	
	LETRINAS																							
	CONSTRUCCION																							
47517	CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS	232-SAN LUCAS OUILAN	ARROYO CULEBRA	RURAL	24	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			471,995	471,995	471,995	471,995	100.0%	0	0		111.37	111.37	100.0%	ESTA FECHA FUE EJECUTADA EN EL TERCER TRIMESTRE DE FECHA DE INICIO 01 DE AGOSTO DE 2011, FECHA DE TERMINACION: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
132349	CONSTRUCCION DE LETRINAS Y FOSAS SEPTICAS	399-SAN PEDRO ICATLAN	CERRO CAMARON	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO ICATLAN			356,931	356,931	356,931	356,931	100.0%	0	0		20.00	20.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS Y FOSAS SEPTICAS DE 1.50 M DE ANCHO X 1.50 M DE LARGO X 1.50 M DE PROFUNDIDAD. EN LA LOCALIDAD DE CERRO CAMARON, LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS LETRINAS ES POR PIEZA Y NO POR ML. OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
132866	CONSTRUCCION DE LETRINAS Y FOSAS SEPTICAS	399-SAN PEDRO ICATLAN	COLONIA BUENA VISTA	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO ICATLAN			332,005	332,005	332,005	332,005	100.0%	0	0		20.00	20.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS Y FOSAS SEPTICAS, DE 1.50 M DE ANCHO X 1.50 M DE LARGO X 1.50 M DE PROFUNDIDAD. EN LA COMUNIDAD DE COL. BUENA VISTA, LAS LETRINAS Y FOSAS ESTAN CONSIDERADAS EN PIEZAS Y NO EN ML.
132823	CONSTRUCCION DE LETRINAS Y FOSAS SEPTICAS	399-SAN PEDRO ICATLAN	LA POCHOTA	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO ICATLAN			625,720	625,720	625,720	625,720	100.0%	0	0		32.00	32.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 32 LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS DE 1.50 ANCHO X 1.50 LARGO X 1.50 DE PROFUNDIDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA POCHOTA. OBRA TERMINADA Y OPERANDO. LAS LETRINAS ESTAN CONSIDERADAS POR PIEZA Y NO POR ML.
132978	CONSTRUCCION DE LETRINAS Y FOSAS SEPTICAS	399-SAN PEDRO ICATLAN	LOMA COYOL SAN MARTIN	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO ICATLAN			397,138	397,138	397,138	397,138	100.0%	0	0		20.00	20.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS Y FOSAS SEPTICAS DE 1.50 M DE ANCHO X 1.50 M DE LARGO X 1.50 M DE PROFUNDIDAD. EN LA COMUNIDAD DE LOMA COYOL, SAN MARTIN LA UNIDAD DE MEDIDA CONSIDERADA ES POR PIEZA. OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
	MANTENIMIENTO																							
126680	VACIADO DE FOSAS SEPTICAS	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS			37,120	37,120	37,120	37,120	100.0%	0	0		2.00	2.00	100.0%	TANQUES SEPTICOS
	CONSTRUCCION																							
129123	CONSTRUCCION DE LETRINAS	207-SAN JUAN MAZATLAN	LA ESPERANZA (COLONIA LA ESPERANZA SEGUNDA SECCION)	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0		26.00	26.00	100.0%	TANQUE
132652	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCCION EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO DOMINGO JALIEZA	RURAL	MS7JFISM5301/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA			163,000	163,000	163,000	163,000	100.0%	0	0		22.00	22.00	100.0%	METROS CUBICOS
133031	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCCION EN ESCUELA TELESECUNDARIA	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTA CECILIA JALIEZA	RURAL	MS7JFISM5303/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA			69,804	69,804	69,804	69,804	100.0%	0	0		10.00	10.00	100.0%	EN EL NUMERO DE PROYECTO ES MS7JFISM5303/2011 Y LA OBRA INCLUYE POZO DE ABSORCCION

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y OTROS																							
139761	AMPLIACION DRENAJE SANITARIO	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ARROYO DE ENMEDIO	RURAL	FRM/MP/2011/002/59	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA			45,236,575	40,712,917	1,091,074	567,373	1.4%	0	0	100.00	52.00	52.0%	NUESTRAS CIFRAS TIENEN CENTAVOS PERO AL NO SER PERMITIDOS EN LOS CAMPOS LOS OMITIMOS.	
130347	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	TEMLADERA DE LA SELVA 1	RURAL	FRM/MP/2011/002/47	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA			45,236,575	40,712,917	886,802	280,070	0.6%	0	0	100.00	30.00	30.0%	NUESTRAS CIFRAS LLEVAN CENTAVOS PERO AL NO SER PERMITIDOS EN LOS CAMPOS, LAS OMITIMOS.	
124509	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	71-PLUMA HIDALGO	MODELO ALTA LUZ	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO			400,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	10.00	5.00	50.0%	CONSTRUCCION DE SANITARIOS O LETRINAS EN ZONAS RURALES CON PENDIENTES PRONUNCIADAS DONDE NO ES POSIBLE INTRODUCIR EL DRENAJE SANITARIO. OBRA POR ADMINISTRACION MUNICIPAL.	
160885	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	41	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TELIXTLAHUACA			306,415	306,415	306,415	306,415	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	NO HUBO CAMBIOS EN ESTE TERCER TRIMESTRE NI NUEVOS REGISTROS. EN ESTE RUBRO.	
102430	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LAS CALLES VICENTE GERERO, MANUEL AVILA CAMACHO Y EMILIANO ZAPATA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 047/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			319,704	319,704	319,704	95,911	30.0%	0	0	99.71	50.00	50.1%	ML 99.71 TUBERIA DE POLIETILENO, 160 BENEFICIARIOS	
103414	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	AMAPA	RURAL	184 OP FAISM 048/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			1,001,684	1,001,684	1,001,684	300,505	30.0%	0	0	388.95	42.11	10.8%	ML 388.95 TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE, 310 BENEFICIARIOS	
101832	CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE A BASE DE ALCANTARILLAS DE CONCRETO ARMADO DE 6.90 MTS. DE DIAMETRO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MACÓN CHCO	RURAL	184 OP FAISM 045/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			279,493	279,493	279,493	83,848	30.0%	0	0	1.00	0.05	5.0%	1 OBRA, 1,195 BENEFICIARIOS	
105557	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MUTUALISMO ENTRE AV. ROBERTO COLORADO Y MURO BOULEVARD	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 037/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			1,294,921	1,294,921	1,294,921	388,476	30.0%	0	0	394.35	102.30	25.9%	ML 394.35 TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, 402 BENEFICIARIOS	
139343	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	303-SAN PEDRO CAJONES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	SEDESOL			1,030,093	824,061	0	0	0.0%	0	0	0.00	0.00	0.0%	DE SUEROS Y SEPTIEMBRE NO SE EROGO CANTIDAD EN ESTE RAMO	
121842	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS PLUVIALES PRIMERA ETAPA	307-SAN PEDRO HUAMELLA	SANTA MARIA	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO HUAMELLA			850,000	850,000	850,000	772,712	90.9%	0	0	450.00	415.00	92.2%		
90032	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN DIFERENTES CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LACHIXIO	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO			1,036,475	472,034	564,441	472,034	100.0%	0	0	1,036,475.00	472,034.00	45.5%		
108645	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, POZO PROFUNDO EQUIPAMIENTO Y LINEA DE DESCARGA EN LA COLONIA SAN ISIDRO	482-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	042	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL			808,388	242,516	242,516	242,516	100.0%	0	0	1.00	0.30	30.0%		
112855	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS EN LA COMUNIDAD DE BARRIO ALTO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	BARRIO ALTO	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS			85,538	56,670	85,538	56,670	100.0%	0	0	1.00	0.75	75.0%	CONSTRUCCION DE LOTES DE SANITARIOS ECOLOGICOS EN LA COMUNIDAD DE BARRIO ALTO. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION	
112961	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS EN LA COMUNIDAD DE BARRIO DEL RIO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	BARRIO DEL RIO	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS			85,538	56,670	85,538	56,670	100.0%	0	0	1.00	0.76	76.0%	CONSTRUCCION DE LOTES DE SANITARIOS ECOLOGICOS EN LA COMUNIDAD DE BARRIO DEL RIO	
113087	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS EN LA COMUNIDAD DE BARRIO NUEVO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	BARRIO NUEVO	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS			39,646	30,295	39,646	30,295	100.0%	0	0	1.00	0.90	90.0%	CONSTRUCCION DE LOTES DE SANITARIOS ECOLOGICOS EN LA COMUNIDAD DE BARRIO NUEVO OBRA EN CONSTRUCCION	
113191	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS EN LA COMUNIDAD DE BARRIO NUEVO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	BARRIO NUEVO	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS			39,646	30,295	39,646	30,295	100.0%	0	0	1.00	0.80	80.0%	ESTA OBRA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE LOTES DE SANITARIOS ECOLOGICOS EN LA COMUNIDAD DE BARRIO NUEVO. OBRA EN CONSTRUCCION.	
113742	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS EN LA COMUNIDAD DE CERRO CAMPANA A	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	CERRO CAMPANA	RURAL	018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS			118,912	82,605	118,912	82,605	100.0%	0	0	1.00	0.85	85.0%	ESTA OBRA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE LOTES DE SANITARIOS ECOLOGICOS EN LA COMUNIDAD DE CERRO CAMPANA	
113578	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS EN LA COMUNIDAD DE CERRO CAMPANA ALTO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	CERRO CAMPANA ALTO	RURAL	017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS			85,586	54,570	85,586	54,570	100.0%	0	0	1.00	0.65	65.0%	ESTA OBRA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE LOTES DE SANITARIOS ECOLOGICOS EN LA COMUNIDAD DE CERRO CAMPANA ALTO OBRA EN CONSTRUCCION	
113856	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS EN LA COMUNIDAD DE CERRO SAN ANTONIO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	CERRO SAN ANTONIO	RURAL	019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS			85,538	53,070	85,538	53,070	100.0%	0	0	1.00	0.62	62.0%	ESTA OBRA SE REFERE A LA CONSTRUCCION DE LOTES DE SANITARIOS ECOLOGICOS EN LA COMUNIDAD DE CERRO SAN ANTONIO.	
112738	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS EN LA COMUNIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS			39,646	30,295	39,646	30,295	100.0%	0	0	1.00	0.90	90.0%	NOTA IMPORTANTE CONSTRUCCION DE LOTES DE SANITARIOS EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	
113965	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS EN LA COMUNIDAD DE LAS CUEVAS	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	LAS CUEVAS	RURAL	020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS EN LA COMUNIDAD DE LAS CUEVAS			81,366	50,625	81,366	50,625	100.0%	0	0	1.00	0.60	60.0%	ESTA OBRA SE REFIERE A LOTES DE CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS EN LA COMUNIDAD DE LAS CUEVAS. OBRA EN CONSTRUCCION	
114042	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS EN LA COMUNIDAD DE LAS PILAS	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	LAS PILAS	RURAL	021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS			85,538	61,510	85,538	61,510	100.0%	0	0	1.00	0.65	65.0%	ESTA OBRA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE LOTES DE SANITARIOS ECOLOGICOS OBRA EN CONSTRUCCION	
112321	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS EN LA COMUNIDAD DE LOS BAJOS DE SANTO DOMINGO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	BAJOS DE SANTO DOMINGO	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS			77,193	45,900	77,193	45,900	100.0%	0	0	1.00	0.80	80.0%	OBRA EN CONSTRUCCION	
114149	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS EN LA COMUNIDAD DE MACAHUITERA	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	MACAHUITERA	RURAL	022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS			85,538	61,350	85,538	61,350	100.0%	0	0	1.00	0.70	70.0%	ESTA OBRA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE LOTES DE SANITARIOS ECOLOGICOS EN LA COMUNIDAD DE MACAHUITERA	
114656	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS EN LA COMUNIDAD DE TARAGUNTIN	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	TARAGUNTIN	RURAL	026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS			73,022	47,350	73,022	47,350	100.0%	0	0	1.00	0.60	60.0%	ESTA OBRA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE LOTES DE SANITARIOS ECOLOGICOS EN LA COMUNIDAD DE TARAGUNTIN. OBRA SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION	
114284	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS EN LA COMUNIDAD PASO SAN ANTONIO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	PASO SAN ANTONIO	RURAL	023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS			73,022	52,590	73,022	52,590	100.0%	0	0	1.00	0.80	80.0%	ESTA OBRA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE LOTES DE SANITARIOS ECOLOGICOS. OBRAS EN CONSTRUCCION	
114451	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS EN LA COMUNIDAD PIEDRA DEL SOL	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	PIEDRA DEL SOL	RURAL	024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS			93,881	60,660	93,881	60,660	100.0%	0	0	1.00	0.60	60.0%	ESTA OBRA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE LOTES DE SANITARIOS ECOLOGICOS EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA DEL SOL. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION	

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
11454	CONSTRUCCION DE SANTARIOS ECOLOGICOS EN LA COMUNIDAD SAN JOSE PIEDRAS NEGRAS	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SAN JOSE PIEDRAS NEGRAS	RURAL	025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	85,538	61,470	85,538	61,470	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	ESTA OBRA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE LOTES DE SANTARIOS ECOLOGICOS. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION.
114725	CONSTRUCCION DE SANTARIOS ECOLOGICOS EN LA COMUNIDAD YERBA SANTA	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	YERBA SANTA	RURAL	027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	85,538	61,390	85,538	61,390	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	ESTA OBRA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE LOTES DE SANTARIOS ECOLOGICOS EN LA COMUNIDAD DE YERBA SANTA.
113404	CONSTRUCCION DE SANTARIOS ECOLOGICOS EN LA COMUNIDAD DE CANA BRAVA	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	CANA BRAVA	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	106,397	73,365	106,397	73,365	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	ESTA OBRA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE LOTES DE SANTARIOS ECOLOGICOS EN LA COMUNIDAD DE CANA BRAVA OBRA EN CONSTRUCCION.
112125	CONSTRUCCION DE SANTARIOS ECOLOGICOS EN LA COMUNIDAD DE RIO GRANDE	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	RIO GRANDE	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	68,850	37,210	68,850	37,210	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	OBRA EN CONSTRUCCION
115218	REHABILITACION DE SANTARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS URBANIZACION MUNICIPAL CALLES CONSTRUCCION	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	50,000	33,317	50,000	33,317	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	OBRA EN CONSTRUCCION
126056	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO	FSMMAP/2011/0027/25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	40,712,917	454,652	233,125	0.6%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	100.00	51.30	51.3%	NUESTRAS CIFRAS CONTIENE CENTAVOS PERO COMO EL SISTEMA NOS RECHAZA LOS CENTAVOS, LOS OMITIMOS. LAS CIFRAS REALES CON CENTAVOS SON: MINISTRADO \$40 712 917.50 PROGRAMADO \$454 652.24 EJERCIDO \$233 125.28
131401	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO	FSMMAP/2011/0027/56	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	40,712,917	189,436	188,620	0.5%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	100.00	90.00	90.0%	NUESTRAS CIFRAS LLEVAN CENTAVOS, PERO COMO EL SISTEMA NOS RECHAZA LOS CENTAVOS, LOS OMITIMOS. LAS CIFRAS REALES CON CENTAVOS SON LAS SIGUIENTES: MINISTRADO \$40 712 917.50 PROGRAMADO \$189 436.70 EJERCIDO \$188 620.17
125674	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ASERRADERO	RURAL	FSMMAP/2011/0027/23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	40,712,917	186,662	85,897	0.2%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	100.00	46.00	46.0%	NUESTRAS CIFRAS CONTIENE CENTAVOS, PERO COMO EL SISTEMA NOS RECHAZA LOS CENTAVOS, LOS OMITIMOS. LAS CIFRAS REALES CON CENTAVOS SON: MINISTRADO \$40 712 917.50 PROGRAMADO \$186 662.52 EJERCIDO \$85 897.19
26339	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO CIRCUITO DE LA DEFENSA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	FSMMAP/2011/0027/24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	22,618,287	928,000	619,853	2.7%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	100.00	66.80	66.8%	NUESTRAS CIFRAS TIENE CENTAVOS, PERO COMO EL SISTEMA NOS RECHAZA CIFRAS CON CENTAVOS, LAS OMITIMOS. PERO LAS CIFRAS REALES CON CENTAVOS SON: MINISTRADO \$22 618 287.50 PROGRAMADO \$268 000.00 EJERCIDO \$19 853.31
125844	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO CIRCUITO DE LA DEFENSA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	FSMMAP/2011/0027/54	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	40,712,917	928,000	928,000	2.3%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	100.00	100.00	100.0%	NUESTRAS CIFRAS LLEVAN CENTAVOS, PERO COMO EL SISTEMA NOS RECHAZA LOS CENTAVOS, LOS OMITIMOS. LAS CIFRAS REALES CON CENTAVOS SON: MINISTRADO \$22 618 287.50 PROGRAMADO \$928 000.00 EJERCIDO \$928 000.00
118421	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE GUANAJUATO	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	FSMMAP/2011/0027/34	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	40,712,917	1,000,000	921,476	2.3%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	100.00	93.00	93.0%	NUESTRAS CIFRAS LLEVAN CENTAVOS PERO AL NO SER PERMITIDOS EN LOS CAMPOS, LOS OMITIMOS.
122855	PAVIMENTACION DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ Y MORELOS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ASUNCION OCOTLAN	7-ASUNCION OCOTLAN	ASUNCION OCOTLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN	-	-	1,825,881	1,825,881	0	1,825,881	100.0%	0	0	METROS	1,825,881.00	1,825,881.00	100.0%	% HABIENDOSE CONCLUIDO EN EL MES DE JULIO 2011
138927	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DE ACCESO A NIZA CONEJO ORIENTE	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	NIZA CONEJO	RURAL	MBSIF301132011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD	-	-	430,000	430,000	430,000	430,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,000.00	1,000.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO A LA COLONIA NIZA CONEJO ORIENTE A BASE DE CONCRETO DE 15 CMS. DE ESPESOR F C=250 KGS/CM2, Y GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 10X20X40 CMS. DE FC=150 KGS/CM2, EN 200 ML. Y 5 MTS. DE AREA DE RODAMIENTO.
131123	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CALLEJON DEL LLANO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA COMPANIA	17-LA COMPANIA	LA COMPANIA	URBANO	FASMMMLC-017COP901	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA COMPANIA OAXACA	-	-	1,109,334	1,109,334	1,109,334	1,109,334	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,675.00	1,675.00	100.0%	
61616	PAVIMENTACION DE CAMINO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	RANCHO VEJO	RURAL	MCR020FSM09/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	-	-	711,710	213,513	213,513	213,513	100.0%	0	0	METROS	400.00	0.40	0.1%	EL AVANCE FISICO NO ES CONSIDERABLE EN VIRTUD DE QUE POR LAS CONSTANTES LLUVIAS LA OBRA NO TUVO AVANCE FISICO, HABIENDOSE LIBERADO EL 30% DE ANTERIO Y LOS TRABAJOS EFECTUADOS HASTA ESTA FECHA HAN SIDO DE MAESTRO Y NIVELACION DEL TERRENO.
141858	SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION CON PIEDRA BOLA DE LA CALLE SAN JOSE	33-GUADALUPE ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02 SEGUNDA ETAPA PAV	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	372,099	183,660	183,660	183,660	100.0%	0	0	METROS	150.00	150.00	100.0%	
127818	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE.	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	FSMMMH37/003/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	357,500	275,068	275,068	275,068	100.0%	0	0	METROS	713.55	713.55	100.0%	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% HABIENDOSE CONCLUIDO EN EL MES DE JULIO 2011
128356	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE 21 DE ABRIL).	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	FSMMMH37/05/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	314,500	190,538	190,538	190,538	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	465.00	418.00	89.9%	
138074	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENTO JUAREZ	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	SAN FRANCISCO YOCOCUTA	RURAL	FSM-039-006/2011A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	-	-	392,848	358,552	358,552	358,552	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,644.01	1,644.01	100.0%	
139138	PAVIMENTACION Y GUARNICIONES, CALLE MIGUEL HIDALGO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	SANTAGO CHILKTLAHUACA	RURAL	FSM-039-047/2011-C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	-	-	236,434	140,269	140,269	140,269	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	420.00	70.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		23=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido								
138771	PAVIMENTACION Y GUARNICIONES DE LA CALLE PROVIDENCIA	99-HERCOSA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEON	COLONIA SINAI PRIMERA SECCION	RURAL	FSM-039-021/2011-C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	-	-	339,429	247,876	247,876	247,876	100.0%	0	0	760.00	760.00	100.0%		
56097	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. CONSTITUYENTES	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	FSMURB/007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	3,707,682	2,846,536	2,846,536	2,846,536	100.0%	0	0	4,040.28	2,540.28	62.9%		
56242	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	LOMA CHAPULTEPEC	RURAL	FSMURB/008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,641,078	919,241	919,241	919,241	100.0%	0	0	1,441.49	1,441.49	100.0%	LA OBRA FISICAMENTE YA ESTA TERMINADA AL 100%, PERO FINANCIERAMENTE AUN NO SE LE DEBE AL CONTRATISTA LA CANTIDAD DE: 721,837.28 (MONTO POR EJERCER)	
58853	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMBILIANO ZAPATA	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	FSMURB/041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,814,594	90,840	90,840	90,840	100.0%	0	0	2,430.00	243.00	10.0%		
54684	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LIBRAMIENTO SAN ANDRES	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	SAN ANDRES HIDALGO	URBANO	FSMURB/005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	2,190,465	887,887	887,887	887,887	100.0%	0	0	2,394.70	2,394.70	100.0%	LA OBRA FISICAMENTE YA ESTA TERMINADA AL 100%, PERO FINANCIERAMENTE AUN NO SE LE DEBE AL CONTRATISTA SE LE DEBE: \$1,925,777.88 (MONTO POR EJERCER)	
58845	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, TRANC. AGUA DE PARED - SAN ANDRES HIDALGO	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	SAN ANDRES HIDALGO	URBANO	FSMURB/033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,696,747	271,844	271,844	271,844	100.0%	0	0	2,500.00	1,250.00	50.0%	LA OBRA FISICAMENTE LLEVA UN AVANCE DEL 50%, PERO FINANCIERAMENTE AUN NO YA QUE SE LE DEBE A LOS PROVEEDORES	
58826	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	RIO SANTIAGO	RURAL	FSMURB/030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	2,496,492	658,022	658,022	658,022	100.0%	0	0	600.00	360.00	60.0%		
94353	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YAGLA	42-OTLÁN DE JUÁREZ	SAN JUAN YAGLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OTLAN DE JUAREZ	-	-	306,616	82,225	224,391	82,225	100.0%	0	0	306,616.00	82,225.00	26.8%		
24560	CONSTRUCCION DE CRUCE DE LA CALLE CUATHEMOC Y F.F.C.C. CON CONCRETO HIDRAULICO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB042011-170	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	120,000	26,789,152	120,000	120,000	0.4%	0	0	200.00	200.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA	
29916	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y CUNETAS DE CONCRETO EN LA CALLE F.F.C.C. ENTRE JALISCO Y NETZAHUALCOYOTL, EMBOVEDADO EN LA COLONIA MEXICO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB042011-067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	292,260	26,789,152	292,260	87,678	0.3%	0	0	674.00	202.00	30.0%	ESTA OBRA ESTA PENDIENTE DE SEGUIR DEBIDO A UN PROBLEMA CON F.F.C.C. POR EL DERECHO VIA	
20145	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE CUATHEMOC Y DIAZ MIRON COLONIA ZAPATA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB042011-037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	226,908	26,789,152	226,908	226,908	0.8%	0	0	546.00	546.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA	
25057	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE AVILA CAMACHO ENTRE PERU 1 DE MAYO Y LAZARO CARDENAS COLONIA ARBOLEDA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB042011-179	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	458,400	26,789,152	458,400	165,800	0.6%	0	0	784.00	276.00	36.1%		
30238	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GARDENIAS ENTRE A SERDAN Y CDA. DE COLOSIO COLONIA SAN PEDRO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB042011-087	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	267,000	26,789,152	267,000	267,000	1.0%	0	0	445.00	445.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA	
30118	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LAZARO CARDENAS Y F.F.C.C. COLONIA SAN ANTONIO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB042011-083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	139,200	26,789,152	139,200	139,200	0.5%	0	0	232.00	232.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA	
28960	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JAVIER MINA ENTRE BADERO Y CUATHEMOC EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ 2A SECCION	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB042011-054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	79,200	26,789,152	79,200	79,200	0.3%	0	0	132.00	132.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA	
29985	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA COLONIA OBRERA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB042011-195	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	141,600	26,789,152	141,600	141,600	0.5%	0	0	236.00	236.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA	
29910	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SINAI EN ENTRE HELADO RAMIREZ Y CALLE 7 COLONIA LIBERTAD	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB042011-064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	280,200	26,789,152	280,200	280,200	1.0%	0	0	467.00	467.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA	
20284	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 6 DE FEBRERO, 17 DE ENERO Y DE NOVIEMBRE Y PUENTE VEHICULAR COLONIA FELIX GAYOT	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB042011-041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	216,400	26,789,152	216,400	216,400	0.8%	0	0	288.00	288.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA	
28613	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA DERECHOS HUMANOS	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB042011-033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	272,646	26,789,152	272,646	272,646	1.0%	0	0	459.00	459.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA	
17061	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES BARRIO LAS DELICIAS	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB042011-016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	116,100	26,789,152	116,100	116,100	0.4%	0	0	387.00	387.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA	
25020	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AMPLIACION OAXAQUEÑOS ILUSTRES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB042011-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	283,693	26,789,152	283,693	283,693	1.1%	0	0	980.00	980.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 3 EN UN 50 % OBRAS TOTALMENTE TERMINADA	
28625	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EJIDAL	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB042011-036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	237,600	26,789,152	237,600	237,600	0.9%	0	0	400.00	400.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA	
25724	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL SOL	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB042011-031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	203,928	26,789,152	203,928	203,928	0.8%	0	0	720.00	720.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 3 EN UN 50%	
28656	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA FRUMENCION PULIDO MINA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB042011-046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	132,586	26,789,152	132,586	132,586	0.5%	0	0	437.00	437.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 3 CON UN 50 %	
28794	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA INDEPENDENCIA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB042011-050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	226,600	26,789,152	226,600	226,600	0.8%	0	0	378.00	378.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA	
20326	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB042011-069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	252,000	26,789,152	252,000	252,000	0.9%	0	0	600.00	600.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA	
29951	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA OBRERA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB042011-077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	202,884	26,789,152	202,884	202,884	0.8%	0	0	358.00	358.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 3 APORTANDO \$1,442.42 EL RAMO 20 Y 202,884 EL RAMO 33 POR AMPLIACION DE META	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
20296	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VASOS CON MEMBRANAS ENTRE AGUSTIN MELGAR Y FRANCISCO J MINA COLONIA JOSEFA ORTIZ ZA SECC	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB0442011-052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	200,000	26,789,152	200,000	200,000	0.7%	0	0	338.00	338.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA	
25651	EMBANQUETADO DE LAS CALLES DURANGO ENTRE F.F.C. Y TABASCO AMERICA CENTRAL ACCESO AL COBAO EN EL BARRIO EL CONEJO MUNICIPAL DE SANTA MARTHA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB0442011-026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	282,000	26,789,152	282,000	282,000	1.1%	0	0	470.00	470.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA	
20294	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES ZIMATLAN Y OCOYTLAN ENTRE ENCINOS Y ETLA COLONIA GUADALUPE HINOJOSA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB0442011-048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	221,000	26,789,152	221,000	221,000	0.8%	0	0	442.00	442.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA	
185352	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE 2 DE ABRIL EN LA CABECERA MUNICIPAL	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	02/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO ETLA OAXACA	-	-	281,614	281,614	281,614	281,614	100.0%	0	0	705.00	705.00	100.0%	OBRA PUBLICA TERMINADA AL 100%	
185403	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES NEGRETE Y CONTINUACION DE MORELOS QUE SE UBICA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARTHA	45-MAGDALENA APASCO	SANTA MARTHA ETLA	RURAL	08/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO ETLA OAXACA	-	-	260,000	260,000	260,000	260,000	100.0%	0	0	1,040.00	1,040.00	100.0%	OBRA PUBLICA TERMINADA AL 100%	
134942	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES	48-MAGDALENA MIXTEPEC	MAGDALENA MIXTEPEC	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAGDALENA MIXTEPEC	-	-	481,919	481,919	481,919	237,370	49.3%	0	0	100.00	49.30	49.3%		
157948	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN MAGDALENA ZAHUATLAN	54-MAGDALENA ZAHUATLAN	MAGDALENA ZAHUATLAN	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	546,033	491,430	491,430	420,000	85.0%	0	0	1,841.00	1,566.00	85.1%		
140061	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	55-MARISCALA DE JUAREZ	GUADALUPE LA HUERTILLA	RURAL	FISM055/055/09/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUAREZ	-	-	273,940	273,940	273,940	273,940	100.0%	0	0	1,288.00	1,288.00	100.0%		
140030	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	55-MARISCALA DE JUAREZ	SANTA CRUZ EL FRAILE	RURAL	FISM055/055/08/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUAREZ	-	-	248,000	248,000	248,000	248,000	100.0%	0	0	588.00	588.00	100.0%		
139992	PAVIMENTACION DE LA CALLE NACIONAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	55-MARISCALA DE JUAREZ	SAN PEDRO ATOYAC	RURAL	FISM055/055/04/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUAREZ	-	-	269,252	269,252	269,252	269,252	100.0%	0	0	1,243.00	1,243.00	100.0%		
139939	PAVIMENTACION DE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y MORELOS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	55-MARISCALA DE JUAREZ	MARISCALA DE JUAREZ	URBANO	FISM055/055/13/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUAREZ	-	-	358,845	358,845	358,845	358,845	100.0%	0	0	1,618.00	1,618.00	100.0%		
144989	PAVIMENTACION DE LA CALLE JUSTO SIERRA CON CONCRETO HIDRAULICO	56-MARTIRES DE TACUBAYA	MARTIRES DE TACUBAYA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MARTIRES DE TACUBAYA	-	-	568,000	568,000	568,000	568,000	100.0%	0	0	1,200.00	1,200.00	100.0%	OBRA TERMINADA	
145210	PAVIMENTACION DE LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	56-MARTIRES DE TACUBAYA	MARTIRES DE TACUBAYA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MARTIRES DE TACUBAYA	-	-	350,000	170,000	170,000	170,000	100.0%	0	0	700.00	350.00	50.0%	OBRA EN PROCESO	
132777	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA (DEL KM 00-000 AL KM 03-000)	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	MAZATLAN VILLA DE FLORES	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	15,000,000	11,818,181	11,818,181	11,818,181	100.0%	56	0	42,000.00	31,000.00	73.8%		
147461	PAVIMENTACION DEL CAMINO AL PANTEON (1RA ETAPA) UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MONJAS MAHUATLAN OAXACA	61-MONJAS	MONJAS	URBANO	FISM061/002/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MONJAS MAHUATLAN OAXACA	-	-	900,000	1,367,454	1,450,000	1,367,454	100.0%	0	0	2,800.00	2,800.00	100.0%	SE EJECUTO Y SE PAGO LA OBRA EN UN 100% CON RECURSOS DEL FISM. ESTAGORA REBASO LO PRESUPUESTO YA HUBO ALZA DE PRECIOS EL CUAL FUE EL MOTIVO POR EL QUE LA OBRA AUMENTO.	
144229	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. ITURBIDE EN LA COLONIA TERCERA SECCION	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC	-	-	1,535,161	1,535,161	1,535,161	1,535,161	100.0%	0	0	1,800.00	1,800.00	100.0%		
22330	BACHEO ASFALTICO CON MEDIOS MECANICOS CON SELLO 3-A EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIB025/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	917,812	917,812	917,812	0	0.0%	0	0	5,845.00	1,519.70	26.0%	RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2010 (DE LA OBRA FIB042010) DENOMINADA ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO II EJERCICIO 2010), EN BASE AL ACUERDO NO. PMDGOOP/REFERENDOF/FAISM-056-10/2011 DEL 06 DE JUNIO DEL 2011.	
45032	BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO SUPERFICIAL Y DE CALA EN LAS CALLES Y AVENIDAS DE LAS COLONIAS Y AGENCIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIB024/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,963,493	1,963,493	1,963,493	248,416	12.5%	0	0	10,943.00	10,943.00	100.0%	RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2010 (DE LA OBRA FIB042010) DENOMINADA ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO II EJERCICIO 2010), EN BASE AL ACUERDO NO. PMDGOOP/REFERENDOF/FAISM-056-10/2011 DEL 06 DE JUNIO DEL 2011.	
22594	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADRID, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIB041/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	361,580	361,580	361,580	0	0.0%	0	0	857.00	128.55	15.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI.	
23811	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO 1A, ETAPA (ACCESO PRINCIPAL), AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIB073/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	663,811	663,811	663,811	0	0.0%	0	0	1,340.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	
22384	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MADRIDNO ALCALA SECTOR 1 SECCION OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIB030/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	131,783	131,783	131,783	0	0.0%	0	0	314.00	219.80	70.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	
22379	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO SECTOR 1, SECCION OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIB029/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	91,952	91,952	91,952	0	0.0%	0	0	219.00	10.95	5.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	
22482	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HERODES, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIB032/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	32,528	32,528	32,528	0	0.0%	0	0	70.00	70.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	
22360	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE GUADALUPE VICTORIA SECTOR 4, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIB027/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	69,262	69,262	69,262	0	0.0%	0	0	163.70	32.74	20.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
2389	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALZADA DEL PANTEÓN (DE CAMINO A SAN PABLO HASTA EL PANTEÓN), AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F80312011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	116,808	116,808	116,808	0	0.0%	0	0	METROS	272.10	244.89	90.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.
27269	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, PAVIMENTO Y ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE COLORES, COL. JARDIN, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F81052011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	527,413	527,413	191,232	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	399.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION ADEMÁS SE PRETENDEN EJECUTAR 106.00 ML DE GUARNICIÓN Y 26.40 ML DE ESCALONES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI.
23727	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÓPEZ DE LIMA HASTA CRUCE DE LA PLAZA BELLA, FRACC. MONTOYA, AGENCIA MONTOYA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F80852011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	53,106	53,106	53,106	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	66.50	1.33	2.0%	ADEMÁS SE PRETENDEN EJECUTAR 31.50 ML DE GUARNICIÓN. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA.
22615	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOMA HUJUAL, BARRIO LA CHIGÜLERA, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F80442011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	680,883	680,883	680,883	201,167	29.5%	0	0	METROS CUADRADOS	879.20	615.44	70.0%	ADEMÁS SE PRETENDEN EJECUTAR 251.20 ML GUARNICIONES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.
22623	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE CUARTHEMOC CON CALLE 14 DE SEPTIEMBRE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F80452011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	419,960	419,960	419,960	0	0.0%	0	0	METROS	30.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.
22635	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PARQUE INFANTIL, PARQUE EL PANDO, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F80492011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	217,326	217,326	217,326	0	0.0%	0	0	METROS	20.80	6.24	30.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.
25666	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE AVITZOL, FRAMO CALLE QUETZALCÓMOT, A CALLE TLALOC, COL. MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F80912011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	646,122	646,122	646,122	0	0.0%	0	0	METROS	668.31	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFIERE A METROS CUBICOS. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20071ME008. POR IMPORTE DE \$646,122.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
22629	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ARROYO, ACCESO AL CENTRO DE SALUD, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F80472011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,740,918	1,740,918	1,740,918	0	0.0%	0	0	METROS	152.50	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.
25650	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE BAJA CALIFORNIA (FRAMO ANDADOR 2A, PRIV. BAJA CALIFORNIA A CALLE MORELIA), COL. LINDA VISTA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F80902011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,071,127	1,071,127	1,071,127	0	0.0%	0	0	METROS	1,136.43	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20071ME008. POR IMPORTE DE \$1,071,127.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
22637	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ 1A, ETAPA, AGENCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F80502011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	846,378	846,378	846,378	0	0.0%	0	0	METROS	26.00	7.80	30.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.
26979	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE CIRCUITO ORIENTE 1A, ETAPA, FRACC. LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F81022011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	236,394	236,394	236,394	0	0.0%	0	0	METROS	105.64	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFIEREN A METROS CUBICOS. OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
25216	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DURANGO (FRAMO CALLE SONORA A PRIV. DE DURANGO), COL. LINDA VISTA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F80842011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	161,671	161,671	161,671	0	0.0%	0	0	METROS	171.14	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFIEREN A METROS CUBICOS. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20071ME008. POR IMPORTE DE \$161,671.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
45911	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EFREN DÍAZ C. (TRAMO CALLE 5 DE MAYO A CALLE 6 DE MAYO), COL. AURORA SECCIÓN 1, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI109/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	469,665	469,665	469,665	0	0.0%	0	0	479.66	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT. APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20071ME037 POR IMPORTE DE \$489,665.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. AL CERRAR DEL TERCER TRIMESTRE LA FEDERACIÓN HA MINISTRADO LA CANTIDAD DE \$54,167,469.84 PARA EL RAMO 33 FONDO II, Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR \$76,196.66. ASÍ MISMO INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN A SU FECHA DE RECUPERACIÓN POR LA ORDEN DE \$614,402.21. EN LA CUENTA BANCARIA 077991527 EN EL BANCO BANORTE. MAS TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010 EN CANTIDAD DE \$3,296,322.98 PARA DAR CUBIERTA A LAS OBRAS: FI04/2011, FI02/2011 Y FI02/2011, SEGUN ACUERDO NO. PNDG09/PREFRENDOFASIM-056-10/2011 DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2011.
23996	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE FRANCISCO I. MADRO, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI105/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	921,374	921,374	921,374	0	0.0%	0	0	110.80	22.16	20.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI.
25135	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ITANDIRI (TRAMO YUCAMA A MURO EXISTENTE), COL. NEZA CUBI, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI1081/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	724,463	724,463	724,463	0	0.0%	0	0	788.19	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT. APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20071ME037 POR IMPORTE DE \$724,463.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
26831	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MACEDONIO ALCALA, SECTOR 1 SECCIÓN OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI1049/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	403,435	403,435	403,435	0	0.0%	0	0	40.00	6.00	15.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.
25292	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MONTE HEBRÓN (TRAMO CALLE AV. JOSE MURAT A CALLE JERICÓ), COL. HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI1087/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,449,788	1,449,788	1,449,788	0	0.0%	0	0	1,570.16	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT. APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20071ME011. POR IMPORTE DE \$1,449,788.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
25278	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MONTE LOS OLIVOS (TRAMO CALLE MONTE LOS OLIVOS HACIA CALLE AV. JOSE MURAT), COL. HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI1086/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	275,322	275,322	275,322	0	0.0%	0	0	281.52	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. LAS METAS SON EN METROS CUBICOS. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT. APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20071ME010. POR IMPORTE DE \$275,322.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
25122	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MONTE OREB - PALESTINA (TRAMO 1A, PRIV. DE GALLEJA A CALLE GALLEJA), COL. HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI1080/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	338,790	338,790	338,790	0	0.0%	0	0	354.45	70.89	20.0%	LAS METAS SE REFEREN A METROS CUBICOS. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT. APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20071ME004. POR IMPORTE DE \$338,790.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
23682	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MORELOS, PARAJE LA PUERTA Y SAN ANDRÉS, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI1060/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	222,844	222,844	222,844	0	0.0%	0	0	24.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.
23564	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PINO SUÁREZ, SECTOR 2, COL. LOMAS DE SAN SACRITO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI1052/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	892,501	892,501	892,501	256,760	28.8%	0	0	69.00	48.30	70.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
25110	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE ALMENDROS (TRAMO ANADOR SAUCES A ANADOR SIN NOMBRE), SECTOR 4, COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI1079/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	154,688	154,688	154,688	0	0.0%	0	0	158.24	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. LAS METAS SE REFEREN A METROS CUBICOS. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT. APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20071ME000. POR IMPORTE DE \$154,688.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
22826	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE CUARENTENO SOBRE ARROYO Y CALLE MACEDONIO ALCALA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI1046/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,999,914	1,999,914	1,999,914	0	0.0%	0	0	45.50	6.82	15.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
27663	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE QUETZALCOÁTL (TRAMO AXAYACATLA INICIO DE CALLE QUETZALCOÁTL), COL. VISTA HERMOSA 2A. SECCIÓN, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI108/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	459,042	459,042	156,641	0	0.0%	0	0		471.04	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFEREN A METROS CUBICOS. OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20071ME042. POR IMPORTE DE \$49,042.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
25501	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REVOLUCIÓN (TRAMO CALLE H. AYUNTAMIENTO A VICENTE SANTIAGO GARZÓN), COL. AURORA 2A. SECCIÓN, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI008/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,147,766	1,147,766	1,147,766	0	0.0%	0	0		1,207.36	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. LAS METAS SE REFEREN A METROS CUBICOS. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20071ME009. POR IMPORTE DE \$1,147,766.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
25740	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD (TRAMO ANDADOR BENTO JUÁREZ HACIA CALLE 3RA. PRIVADA DE TIERRA Y LIBERTAD), COL. 10 DE ABRIL, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI093/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	181,247	181,247	181,247	0	0.0%	0	0		188.16	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFEREN A METROS CUBICOS. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20071ME043. POR IMPORTE DE \$181,247.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
25670	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 1RO. DE MAYO (TRAMO ANDADOR LAS ROSAS - AV. LA PAZ), COL. LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 6, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI077/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	657,082	657,082	657,082	0	0.0%	0	0		687.48	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. LAS METAS SE REFEREN A METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20071ME001. POR IMPORTE DE \$657,082.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS.
25229	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 21 DE MARZO (ENTRONQUE CON AV. JOSÉ MURATI), COL. 10 DE ABRIL, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI085/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	518,989	518,989	518,989	0	0.0%	0	0		548.24	191.88	35.0%	LAS METAS SE REFEREN A METROS CUBICOS. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20071ME009. POR IMPORTE DE \$518,989.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
25174	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 5 DE MAYO (TRAMO CALLE LA PAZ A CALLE 24 DE FEBRERO), COL. LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 6, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI083/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	289,171	289,171	289,171	0	0.0%	0	0		306.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. LAS METAS SE REFEREN A METROS CUBICOS. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20071ME007. POR IMPORTE DE \$289,171.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS.
25554	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA 2A. PRIVADA DE 10. DE MAYO, BARRIO LA CUEVITA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI051/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	614,530	614,530	614,530	0	0.0%	0	0		25.70	25.70	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
25574	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ESCALINATAS EN LA CALLE CIRCUITO SANTA ROSA (A UN LADO DE LA CAPILLA DEL NIÑO DIOS), COL. NEZA CUBI, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI053/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	967,594	967,594	967,594	289,820	30.0%	0	0		52.60	31.56	60.0%	ADEMAS SE PRETENDIEN EJECUTAR 10.40 ML. DE ESCALINATAS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
25715	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE AV. MONTE ALBAN (TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE A CARRETERA A MONTE ALBAN, COL. MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI092/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	374,801	374,801	374,801	0	0.0%	0	0		288.62	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. ADEMÁS SE PRETENDIEN EJECUTAR 317.50 M2. Y 26.10 ML. (PARTE DE LOS 26.60 ML. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20071ME004. POR IMPORTE DE \$374,801.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.
27454	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE 2 DE ABRIL (TRAMO CALLE 18 DE MARZO A CALLE 21 DE MARZO), COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI107/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	404,148	404,148	103,721	0	0.0%	0	0		224.84	0.00	0.0%	LAS METAS SON EN METROS CUADRADOS. OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20071ME027. POR IMPORTE DE \$404,148.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
25076	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN 2A ETAPA EN LA CALLE GALILEA (TRAMO AV. JOSÉ MURAT A CALLE PALESTINA), COL. HELADO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FBI0782011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	795,957	795,957	795,957	0	0.0%	0	0	METROS	860.84	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. LAS METAS SE REFEREN A METROS CUBICOS. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME002. POR IMPORTE DE \$195,957.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
23583	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE SIERRA JUÁREZ 1A ETAPA, COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJÍ	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FBI0542011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	649,405	649,405	649,405	0	0.0%	0	0	METROS	47.00	9.40	20.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ.
22124	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENTO JUÁREZ (TRAMO CALLE CONSTITUCIÓN A CALLE LAZARO CARDENAS), PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FBI0162011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	365,275	365,275	365,275	178,864	49.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,216.35	1,216.35	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME008. POR IMPORTE DE \$365,275.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
21964	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAGO DE PATZCUARO (TRAMO CALLE ARRIBO SECO A CALLE CATEMACO), COL. EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FBI092011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	284,815	284,815	284,815	141,612	49.7%	0	0	METROS CUADRADOS	949.62	949.62	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME009. POR IMPORTE DE \$284,815.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
22137	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ABELARDO RODRIGUEZ (TRAMO CALLE FRANCISCO I MADERO A AV. FERROCARRIL), COL. PUEBLO NUEVO PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FBI0202011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	147,488	147,488	147,488	75,028	50.9%	0	0	METROS CUADRADOS	490.72	490.72	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME033. POR IMPORTE DE \$147,488.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
21974	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENTO JUÁREZ (TRAMO CALLE AVENIDA EMBIANO ZAPATA A MACEDONIO ALCALA), COL. EJIDAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FBI0102011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	758,425	758,425	758,425	378,767	49.7%	0	0	METROS CUADRADOS	2,527.99	505.59	20.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME021. POR IMPORTE DE \$758,425.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
21914	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL PANTÓN (TRAMO CALLE ESCALANTE A CALLE AVENIDA DEL PANTÓN), COL. LA JOYA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FBI062011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	355,516	355,516	355,516	178,378	50.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1,181.60	1,181.60	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME017. POR IMPORTE DE \$355,516.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
22598	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, AGENCIA DONAJÍ	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FBI0422011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,099,672	2,099,672	2,099,672	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	3,262.00	652.40	20.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ.
23745	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO 1A ETAPA (ACCESO PRINCIPAL), AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FBI0672011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	3,981,790	3,981,790	3,981,790	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	6,155.50	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.
21994	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA (TRAMO CALLE PORFIRIO DÍAZ A CALLE NUEVO MEXICO), PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FBI0112011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	242,421	242,421	242,421	125,154	51.6%	0	0	METROS CUADRADOS	805.00	805.00	100.0%	ADemás se pretende ejecutar 7.00 ML. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME022. POR IMPORTE DE \$242,421.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
25059	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NEHUALCOYOTL, COL. VISTA HERMOSA 1A, SECCIÓN, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FBI0762011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	638,493	638,493	638,493	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	860.03	17.20	2.0%	ADemás se pretenden realizar 19.44 M3 DE MAMPOSTERÍA. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
22127	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OLIVOS (TRAMO CALLE EBANOS A ARROYO), COL. REFORESTACIÓN, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FBI0182011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	223,726	223,726	223,726	105,585	47.2%	0	0	METROS CUADRADOS	741.20	741.20	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME031. POR IMPORTE DE \$223,726.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
23610	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PARICUTÍN (TRAMO DE CALLE QUINCEO A IZTACCHIHUATL), COL. VOLCANES, AGENCIA DONAJÍ	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FBI0562011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,134,833	1,134,833	1,134,833	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,568.75	159.80	10.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
22047	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES (TRAMO CALLE #1 FERROCARRIL A CALLE ALVARO OBREGÓN, PUEBLO NUEVO PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F8013/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	481,479	481,479	481,479	238,571	49.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,603.20	1,603.20	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME024 POR IMPORTE DE \$481,479. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
22372	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE GUADALUPE VICTORIA, SECTOR 4, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F8028/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	407,029	407,029	407,029	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	638.50	319.25	50.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
21949	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN MARTÍN (TRAMO CALLE SAN FERNANDO A CALLE SAN CRISTOBAL), COL. SAN ISIDRO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F8008/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	717,247	717,247	717,247	339,546	47.3%	0	0	METROS CUADRADOS	2,432.00	2,432.00	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME019 POR IMPORTE DE \$717,247.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
22132	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TULIPANES (TRAMO CALLE SAUCES A CALLE FRABOTYANES), COL. REFORESTACIÓN, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F8019/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	243,322	243,322	243,322	138,763	57.0%	0	0	METROS CUADRADOS	740.25	740.25	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME032 POR IMPORTE DE \$243,322.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
22543	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CERRADA DE JA, PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE DTLAN, COL. AMPLIACIÓN 7 REGIONES, AGENCIA DONAJÁ	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F8037/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	76,667	76,667	76,667	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	124.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÁ.
22566	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 1A. PRIVADA DE LOMA BONITA, COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJÁ	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F8039/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	88,903	88,903	88,903	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	144.75	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÁ.
22578	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 4A. PRIVADA DE LA CALLE TOTOTEPEC, COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJÁ	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F8040/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	517,373	517,373	517,373	148,927	28.8%	0	0	METROS CUADRADOS	801.50	761.42	95.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÁ.
22586	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN 3A. PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE DTLAN, COL. AMPLIACIÓN 7 REGIONES, AGENCIA DONAJÁ	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F8038/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,283,858	1,283,858	1,283,858	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,890.00	189.00	10.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÁ.
22147	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE IRO DE MAYO (TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA ARROYO), COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F8082/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	582,741	582,741	582,741	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,731.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. ADEMÁS SE PRETENDEN EJECUTAR 44.00 M2. DE MAMPOSTERÍA. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME006. POR IMPORTE DE \$582,741.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
22351	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA (TRAMO CALLE MACEDONIO ALCALÁ A CALLE EMILIANO ZAPATA), COL. EUJIAL, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F8005/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	446,317	446,317	446,317	257,812	57.8%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,487.17	1,487.17	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME018 POR IMPORTE DE \$446,317.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.
22633	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA DE VENEZUELA, COL. AMÉRICA SUR, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F8008/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	252,421	252,421	252,421	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	261.81	0.00	0.0%	ADEMÁS SE PRETENDEN EJECUTAR 13.60 M2. MAMPOSTERÍA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN.
22146	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE TLALOC (TRAMO CALLE ZEMPOALTEPETL A CALLE MOCTEZUMA), COL. VISTA HERMOSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F8022/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	762,910	762,910	762,910	391,976	51.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,548.58	1,548.58	100.0%	ADEMÁS SE PRETENDEN REALIZAR 23.00 M2. DE GUARNICIONES Y 249.50 M2. DE OBRA COMPLEMENTARIA. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME038. POR IMPORTE DE \$762,910.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
22011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZA PRIV. DE PINO SUÁREZ (TRAMO CALLE ARROYO SECO A CALLE PINO SUÁREZ, PUEBLO NUEVO PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F8012/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	567,160	567,160	567,160	325,801	57.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,870.85	1,870.85	100.0%	ADEMÁS SE PRETENDEN EJECUTAR 43.40 M2. DE OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671ME023. POR IMPORTE DE \$567,160.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
22609	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HUALAJUANÉN, BARRIO LA CHIGÜERA, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F8043/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	837,002	837,002	837,002	241,092	28.8%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,113.70	779.59	70.0%	ADEMÁS SE PRETENDEN EJECUTAR 290.50 M2. DE GUARNICIONES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.
22821	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LLUVIA 16, ETAPA, COL. LOMAS DEL CRESTÓN, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F8074/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	469,687	469,687	469,687	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	602.00	12.04	2.0%	ADEMÁS SE PRETENDEN EJECUTAR 194.00 M2. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
22073	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MONTERREY (TRAMO CALLE AXAYACATL A CALLE COLIMA), COL. LOMAS PANORÁMICAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F8015/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR. GRAL DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	1,131,370	1,131,370	1,131,370	516,249	45.6%	0	0	METROS CUADRADOS	3,360.00	2,620.80	78.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 HABITAT APROBADA CON NUMERO DE OBRA 2007/ME020 POR IMPORTE DE \$1,131,370.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
32675	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO MEJIA	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	40	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	727,347	727,347	727,347	727,347	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	755.88	755.88	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
32858	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN ALVAREZ	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	49	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	1,362,640	1,362,640	1,362,640	1,362,640	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,401.00	1,401.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
32905	REPAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	1,907,877	1,500,000	837,902	837,902	55.9%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	965.76	965.76	100.0%	OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100% QUEDANDO PENDIENTE LA LIQUIDACION ECONOMICA TOTAL.
123888	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	71-PLUMA HIDALGO	SAN JOSE PALO GRANDE	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METROS	250.00	250.00	100.0%	PAVIMENTACION DE UNA CALLE DE 250 M. CON ANCHO VARIABLE DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL TERRENO
83909	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOS CRUZ	71-PLUMA HIDALGO	LA AURORA (LOS CRUZ)	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	300,000	150,000	200,000	150,000	100.0%	0	0	METROS	250.00	125.00	50.0%	SON 250 M. DE CALLE A PAVIMENTAR.
124469	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	71-PLUMA HIDALGO	LA ENCINADA	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	300,000	220,000	220,000	220,000	100.0%	0	0	METROS	220.00	115.00	52.3%	PAVIMENTACION DE CALLE DE 220 M. Y ANCHO VARIABLE
123989	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	71-PLUMA HIDALGO	LA PATRIA	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METROS	200.00	200.00	100.0%	PAVIMENTACIÓN DE UNA CALLE DE 200 M. DE ANCHO VARIABLE.
123934	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	71-PLUMA HIDALGO	LAS TRANCAS	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	300,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS	200.00	120.00	60.0%	PAVIMENTACION DE CALLES DE 200 M. Y ANCHO VARIABLE
115523	PAVIMENTACION DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA POBLACION 1ERA ETAPA	71-SANTA CATARINA QUIQUITANI	SANTA CATARINA QUIQUITANI	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA QUIQUITANI	-	-	454,940	363,952	273,000	273,000	75.0%	0	0	METROS CUADRADOS	839.00	629.00	75.0%	
174351	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGON	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FISM079/75/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	313,659	188,612	188,612	188,612	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	952.15	952.15	100.0%	LA OBRA SE EJECUTA EN LA COLONIA MORELOS. LA OBRA SE AUTORIZO CON MEZCLA DE RECURSOS AL 50% GOBIERNO FEDERAL SEDESOL PROGRAMA HABITAT Y GOBIERNO MUNICIPAL FONDO II. EL COSTO TOTAL DE OBRA ES DE \$627,318.00
174325	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE VENUSTIANO CARRANZA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FISM079/074/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	479,212	311,183	311,183	311,183	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	975.00	975.00	100.0%	LA OBRA SE EJECUTA EN LA COLONIA LA SOLEDAD. LA OBRA SE AUTORIZO CON MEZCLA DE RECURSOS AL 50% GOBIERNO FEDERAL HABITAT Y GOBIERNO MUNICIPAL FONDO II. EL COSTO TOTAL DE OBRA ES DE \$956,424.00
174087	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FREDY LEON ENTRE CALLE BENITO JUAREZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FISM079/080/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	516,047	513,823	513,823	513,823	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,687.00	1,687.00	100.0%	
174381	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS	79-SALINA CRUZ	COLONIA FRANCISCO I MADERO	RURAL	FISM079/078/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	438,010	131,403	131,403	131,403	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,287.57	1,287.57	100.0%	LA OBRA SE AUTORIZO CON MEZCLA DE RECURSOS AL 50% CON EL GOBIERNO FEDERAL SEDESOL HABITAT Y EL GOBIERNO MUNICIPAL FONDO II. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$876,020.00
174426	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LINDA VISTA ENTRE PROLONGACION DE MAZATLAN Y QUAYMAS	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FISM079/081/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	746,604	223,981	223,981	223,981	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	798.00	399.00	50.0%	LA OBRA SE EJECUTA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO PARTE ALTA LA OBRA SE AUTORIZO CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO FEDERAL SEDESOL HABITAT Y EL GOBIERNO MUNICIPAL FONDO II. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$1,493,207.08
68434	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO VISTA HERMOSA	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN AGUSTIN ETLA	-	-	700,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,000.00	0.00	0.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,400,000.00 DE LOS CUALES EL 50% LO APORTARA EL MUNICIPIO A TRAVES DEL FONDO III Y EL OTRO 50% LO APORTARA EL GOBIERNO DEL ESTADO EN MEZCLA DE RECURSOS. LA OBRA NO SE HA INICIADO PERO VA ESTÁ AUTORIZADA Y EL GASTO REALIZADO CORRESPONDE A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO CON CARGO A LA OBRA.
149181	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE CONCRETO HIDRAULICO	89-SAN ANDRÉS ZAUTLA	SANTA MARIA TUTLA	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	221,000	70,000	70,000	70,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	700.00	210.00	30.0%	
136581	PAVIMENTACION DE CALLE BIENESTAR SOCIAL	89-SAN ANDRÉS HUAPALTEPEC	BARRIO DE LA CONASUPO	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAPALTEPEC OAXACA	-	-	892,104	892,104	892,104	892,104	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	892,104.54	892,104.54	100.0%	IMPORTE PARCIAL DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE BIENESTAR SOCIAL QUE COMUNICA A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ALVARO CARRILLO.
107366	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE COLON EN LA AGENCIA DE STA. MARÍA TAVEHUA	97-SAN ANDRÉS SOLAGA	SANTA MARIA TAVEHUA	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA	-	-	665,628	665,628	665,628	665,628	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	525.00	525.00	100.0%	OBRA EJECUTADA POR CONTRATO
116119	CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE UNION Y PROGRESO	102-SAN ANDRÉS ZAUTLA	SAN ISIDRO	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA	-	-	289,542	202,157	202,157	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	0.00	0.0%	NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTUO QUE DURANTE ESTE PERIODO SOLO SE LLEVO A CABO LA ADJUDICACION DE LA OBRA.
115786	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALEMAN	102-SAN ANDRÉS ZAUTLA	ALEMÁN	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA	-	-	289,542	202,157	202,157	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	0.00	0.0%	NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTUO QUE DURANTE ESTA FECHA SOLO SE ADJUDICO LA OBRA.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
14416	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL (PRIMERA ETAPA)	104-SAN ANTONIO EL ALTO	SAN ANTONIO EL ALTO	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	700,000	441,300	700,000	441,300	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,050.00	70.0%	
144405	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL ESTUDIANTE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	196,668	196,668	0	196,668	100.0%	0	0	METROS	196,668.00	196,668.00	100.0%	
145338	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AMAPOLAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	174,660	174,660	0	174,660	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	280.00	280.00	100.0%	
140191	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LAS AGULAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	291,924	291,924	0	291,924	100.0%	0	0	ANADADOR	291,924.00	291,924.00	100.0%	
146471	PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	1,098,659	1,098,659	0	1,098,659	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,098,659.00	1,098,659.00	100.0%	
140193	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN JUAN KOCHILTEPEC	RURAL	FISM-108-20/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	686,503	330,712	330,712	330,712	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	30.00	30.0%	
136692	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE AL BASURERO	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	-	-	238,655	238,655	238,655	238,655	100.0%	0	0	M2 MURO DE CONTENCIÓN	240.00	240.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
136740	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN PROLONGACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	-	-	255,712	255,712	120,000	120,000	46.9%	0	0	M2 MURO DE CONTENCIÓN	422.00	175.00	41.5%	OBRA EN PROCESO
136673	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA PROLONGACION DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	URBANO	FISM11104/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	-	-	1,129,602	1,129,602	1,129,602	1,129,602	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,400.00	1,400.00	100.0%	OBRA TERMINADA
138240	PAVIMENTACION DE LA CALLE ABASOLO CON CONCRETO HIDRAULICO	122-SAN BARTOLO YAUITEPEC	SAN BARTOLO YAUITEPEC	URBANO	4220101040411041104	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	675,802	541,703	541,703	200,000	36.9%	925	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	414,166.00	200,000.00	48.3%	SE PAVIMENTA LA CALLE ABASOLO QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTADA DEL PUEBLO
139028	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA ASUNCION MIXTEPEC	123-SAN BERNARDO MIXTEPEC	ASUNCION MIXTEPEC	RURAL	001/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC	-	-	450,000	301,299	301,299	301,299	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	200.87	67.0%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN LA AGENCIA DE ASUNCION MIXTEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC
107553	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, SANTA ROSA DE LIMA, SAN BLAS ATEMPA.	124-SAN BLAS ATEMPA	SANTA ROSA	RURAL	MSBA/FISM-12404/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAXACA	-	-	1,590,000	1,527,077	1,590,000	1,527,077	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	120.00	120.00	100.0%	SOLO FALTA EL PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION Y FINQUITO ASI COMO EL PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL 5 AL MILLAR
107630	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION FRANCISCO CORTES EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA.	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	MSBA/FISM-12409/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAXACA	-	-	1,102,766	1,096,111	1,102,766	1,096,111	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	120.00	120.00	100.0%	SOLO FALTA EL PAGO CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS DEL 5 AL MILLAR
107199	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HOMBRES ILUSTRES	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FISM124/33/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	1,100,673	1,095,929	1,100,673	1,095,929	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, SOLO FALTA REALIZAR EL PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS
139018	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN LORENZO	126-SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN LORENZO MIXTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	-	-	400,000	120,000	150,000	120,000	100.0%	0	0	METROS	150.00	45.00	30.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL, OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION.
146620	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA HIDALGO	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA	-	-	1,947,800	1,947,800	1,947,800	1,947,800	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	3,364.00	3,364.00	100.0%	
123575	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	LA PERMUTA	RURAL	FISM134/006/11	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	8,110,686	8,110,686	8,110,686	8,110,686	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	9,540.00	9,540.00	100.0%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE 9540 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 1990 M., REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10/10, CONCRETO F C=250 KG/CM2, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE PIEDRA BRAZA DE 90 M3. OBRA TERMINADA AL 100%.
163032	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL(EL TERRASGUERO)	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	LA UNION	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	674,587	674,587	674,587	674,587	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,320.00	1,320.00	100.0%	
162515	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MADERO	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	JALAPA DEL VALLE	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,660.00	2,660.00	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,800,000.00 DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTO LA CANTIDAD DE \$ 450,000.00 SEDESOL EL ESTADO Y LOS BENEFICIARIOS (MIGRANTES) APORTARON LA MISMA CANTIDAD CADA UNO.
162454	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 28 DE MARZO	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	LA UNION	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	225,413	225,413	225,413	225,413	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	1,800.00	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$801650 DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTO LA CANTIDAD DE \$25413.00 DEL FONDO B Y SEDESOL APORTO \$25413.00 EL ESTADO APORTO LA CANTIDAD DE \$22413.00 Y LOS BENEFICIARIOS (MIGRANTES) APORTARON \$22413.00
85701	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y CUNETAS EN LA CALLE EL CALVARIO	142-SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,111,801	1,111,801	1,111,801	1,111,801	100.0%	0	0	METROS	500.00	500.00	100.0%	
153396	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUILAS SERDAN SAN FRANCISCO XHUATAN	143-SAN FRANCISCO XHUATAN	SAN FRANCISCO XHUATAN	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO XHUATAN	-	-	348,400	348,400	348,400	348,400	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	770.00	770.00	100.0%	
153456	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FLORES MAGON SAN FRANCISCO XHUATAN	143-SAN FRANCISCO XHUATAN	SAN FRANCISCO XHUATAN	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO XHUATAN	-	-	348,400	348,400	348,400	348,400	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	770.00	770.00	100.0%	
153540	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROGRESO	143-SAN FRANCISCO XHUATAN	SAN FRANCISCO XHUATAN	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO XHUATAN	-	-	348,000	348,000	348,000	348,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	880.00	880.00	100.0%	
153374	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO SAN FRANCISCO XHUATAN	143-SAN FRANCISCO XHUATAN	SAN FRANCISCO XHUATAN	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO XHUATAN	-	-	744,545	744,545	744,545	744,545	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,540.00	1,540.00	100.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	23=22/21		24
														Ministrado	Programado	Ejercido									
13882	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE SALIDA A LAS COMUNIDADES DE SAN MARCOS NATIVIDAD Y GUADALUPE NOGALES	152-SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	452,437	452,437	452,437	452,437	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	815.93	815.93	100.0%		
14192	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA	159-SAN JERONIMO COATLAN	LLANO DE LEON	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN	-	-	525,000	187,000	187,000	187,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,200.00	0.00	0.0%		
185102	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (PAVIMENTACION AV. REFORMA)	160-SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	-	-	675,000	203,682	203,682	203,682	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,816.00	545.00	30.0%		
141118	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS	161-SAN JERONIMO SOSOLA	SANTA LUCIA SOSOLA	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	330,000	236,040	236,040	236,040	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,024.00	819.20	80.0%		
139588	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	171-SAN JOSE TENANGO	TEOCUATLAN	RURAL	FSM-MSJ7-16/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	3,311,476	1,541,167	3,311,476	1,541,167	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,965.00	2,445.00	41.0%		
54638	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	-	-	624,961	92,871	92,871	92,871	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000.00	400.00	20.0%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION.	
53655	TERMINACION DE EMPEDRADO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	ZOQUIPAM BOCA DE LOS RIOS	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	-	-	624,961	624,961	624,961	624,961	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,908.00	1,908.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO.	
53231	TERMINACION DE EMPEDRADO DE LA CALLE SANTA CRUZ	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	EL PORVENIR	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	-	-	624,961	624,961	624,961	624,961	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,995.00	1,995.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO.	
87068	PAVIMENTACION DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO 2ª ETAPA EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	213,672	213,672	213,672	4,440	2.1%	0	0	METROS	213,672.00	4,440.00	2.1%	LA OBRA ESTA EJECUTANDOSE POR ADMINISTRACION DIRECTA MOTIVO QUE PUEDE VARIAR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA QUE EN ESTE TRIMESTRE SE CONSIDERO.	
88882	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE SONZALES	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	RIO POBLANO	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	265,746	265,746	265,746	191,420	72.0%	0	0	METROS	265,746.00	191,420.00	72.0%		
44380	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONSTITUCION	176-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	URBANO	SIN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,030,236	765,236	765,236	765,236	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	905.00	500.00	55.2%	IMPORTE DEL CONTRATO \$ 1,406,000 APORTACION RAMO 33 FONDO II 1,030,236.00 APORTACION RAMO 33 FONDO IV 375,824.00	
178870	PAVIMENTACION DE 151.43 M.L. DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. BARRIO ABADO CON UN ANCHO DE 6 M.L. Y UN ESPESOR DE 15 CMS. CON GUARNICIONES Y BANQUETAS DE 1 METRO	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	588,287	588,287	588,287	588,287	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,256.89	1,256.89	100.0%	OBRA TERMINADA	
153366	PAVIMENTACION DE CALLE EN CHICAPILLA	185-SAN JUAN CACHALTEPEC	CHICAPILLA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	268,970	268,970	268,970	268,970	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	840.00	840.00	100.0%		
185048	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES	188-SAN JUAN COLORADO	EL TERRERO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	1,071,735	1,071,735	1,071,735	1,071,735	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	942.00	942.00	100.0%	OBRA TERMINADA	
185066	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES	188-SAN JUAN COLORADO	SAN PEDRO SNIYUVI	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	1,606,158	1,606,158	1,606,158	1,606,158	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,243.00	2,243.00	100.0%	OBRA TERMINADA	
185656	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y MURO DE CONTENION DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	475,000	28,200	28,200	28,200	100.0%	0	0	METROS	55.00	50.00	90.9%	OBRA EN PROCESO. 55 METRO LINEALES	
185652	PAVIMENTACION DE CALLE	188-SAN JUAN COLORADO	SANTA MARIA NUTIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	1,064,570	1,059,918	1,059,918	1,059,918	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,100.00	2,100.00	100.0%		
185123	PAVIMENTACION DE CALLES	188-SAN JUAN COLORADO	PERAS NEGRAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	1,000,000	683,595	683,595	683,595	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,000.00	2,000.00	100.0%	OBRA TERMINADA PENDIENTE UN PAGO	
185653	PAVIMENTACION DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	609,783	164,800	164,800	164,800	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,100.00	680.00	58.1%	OBRA EN PROCESO	
185659	PAVIMENTACION DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	683,393	109,500	109,500	109,500	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,200.00	720.00	60.0%		
140291	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUERRERO	193-SAN JUAN DEL ESTADO	SAN JUAN DEL ESTADO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN DEL ESTADO	-	-	1,920,327	576,098	576,098	576,098	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,424.00	750.00	30.9%	EN LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SE CONSIDERA GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AMBOS LADOS	
139599	APERTURAS DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ARROYO PIEDRA	205-SAN JUAN LALANA	ARROYO PIEDRA	RURAL	FSM0205/04/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SAN JUAN LALANA CHOPAM OAXACA	-	-	2,000,000	2,000,000	1,200,000	1,191,599	59.6%	0	0	METROS	500.00	280.00	52.0%		
133274	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ARROYO CONCHA	205-SAN JUAN LALANA	ARROYO CONCHA	RURAL	FSM205/029-A/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	-	-	3,573,138	3,573,138	1,100,000	1,071,941	30.0%	0	0	METROS	1,000.00	250.00	25.0%	DERIVADO QUE LA OBRA SE EMPIEZA A EJECUTAR EN EL MES DE AGOSTO EL AVANCE FISICO CORRESPONDE AL ANTES MENCIONADO.	
130760	PAVIMENTACION DE ACCESO A PUENTE VEHICULAR	207-SAN JUAN MAZATLAN	VILLA NUEVA	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	110,000	110,000	110,000	110,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	138.29	138.29	100.0%		
130992	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	207-SAN JUAN MAZATLAN	LA PALESTINA	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	1,100,030	1,100,030	1,100,030	1,100,030	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,278.00	1,278.00	100.0%		
131063	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	207-SAN JUAN MAZATLAN	SAN JOSE DE LAS FLORES	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	3,010.00	3,010.00	100.0%		
131163	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PRINCIPALES	207-SAN JUAN MAZATLAN	CONSTITUCION MEXICANA	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	1,600,174	1,600,174	1,600,174	1,600,174	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	3,202.50	3,202.50	100.0%		
131322	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PRINCIPALES	207-SAN JUAN MAZATLAN	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,358.00	1,358.00	100.0%		
131539	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PRINCIPALES	207-SAN JUAN MAZATLAN	SAN JUAN MAZATLAN	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	5,580.00	5,580.00	100.0%		

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
125740	PAVIMENTACION DE CALLE EN EL CENTRO DE LA POBLACION	209-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 26	SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 26	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	-	-	965,330	965,330	965,330	965,330	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$665,330.21 LA CUAL SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIADO Y OPERANDO
144393	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A LA SECUNDARIA	225-SAN LORENZO	SAN MIGUEL TETEPULCINGO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	1,468,754	1,468,754	1,468,754	1,468,754	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,400.00	2,400.00	100.0%	OBRA TERMINADA
144413	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO A SAN JOSE	225-SAN LORENZO	SAN JOSE TETEPULCINGO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	657,300	657,300	657,300	657,300	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,320.00	1,320.00	100.0%	OBRA TERMINADA
144427	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HACIA SAN LORENZO	225-SAN LORENZO	SAN ANTONIO YOSOCANI	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	704,568	704,568	704,568	704,568	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	OBRA TERMINADA
144288	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	225-SAN LORENZO	SAN JUAN YOSOCANI (SAN JUANTO)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	675,729	675,729	675,729	675,729	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	738.00	738.00	100.0%	OBRA TERMINADA
68450	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BEITO JUÁREZ	232-SAN LUCAS QUILTAN	MACÍN GRANDE	RURAL	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	2,300,000	2,300,000	2,300,000	690,000	30.0%	0	0	METROS ESCALINATA	685.00	300.00	43.8%	ESTA OBRA TIENE UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE FECHA DE INICIO: 22 DE AGOSTO DE 2011. FECHA DE TERMINACIÓN: 19 DE NOVIEMBRE DE 2011. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, TENIENDO UN BUEN AVANCE FÍSICO.
45917	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA.	232-SAN LUCAS QUILTAN	SAN LUCAS QUILTAN	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	600,506	600,506	600,506	600,506	100.0%	0	0	METROS ESCALINATA	210.00	210.00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN EL PERÍODO, FECHA DE INICIO: 04 DE JULIO DE 2011, FECHA DE TERMINACIÓN: 17 DE AGOSTO DE 2011.
34391	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	232-SAN LUCAS QUILTAN	ESPERANZA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS QUILTAN OAXACA A TRAVES DE LA REGIDURIA DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	718,517	718,517	718,517	718,517	100.0%	0	0	METROS ESCALINATA	200.00	200.00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN EL PERÍODO, FECHA DE INICIO: 05 DE MAYO DE 2011 Y TERMINADA EL 04 DE JUNIO DE 2011.
44979	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES BENTO JUAREZ Y FRANCISCO I. MADERO	232-SAN LUCAS QUILTAN	BUENAVISTA	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	1,123,397	1,123,397	1,123,397	1,123,397	100.0%	0	0	METROS ESCALINATA	376.55	376.55	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN EL PERÍODO, FECHA DE INICIO: 05 DE MAYO DE 2011, FECHA DE TERMINACIÓN: 18 DE JUNIO DE 2011.
34726	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES RICARDO FLORES MAGÓN Y EMLIANO ZAPATA	232-SAN LUCAS QUILTAN	SAN LUCAS QUILTAN	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	969,101	969,101	969,101	969,101	100.0%	0	0	METROS ESCALINATA	290.00	290.00	100.0%	ESTA OBRA YA HA SIDO EJECUTADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE FECHA DE INICIO: 09 DE MAYO DE 2011 Y TERMINADA EL 22 DE JUNIO DE 2011.
43544	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y EMLIANO ZAPATA	232-SAN LUCAS QUILTAN	CERRO DE ORO	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	988,159	988,159	988,159	988,159	100.0%	0	0	METROS ESCALINATA	296.90	296.90	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA DURANTE EL PERÍODO, FECHA DE INICIO: 18 DE MAYO DE 2011, FECHA DE TERMINACIÓN: 01 DE JULIO DE 2011.
72667	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. KM. 142+000 (TUXTEPEC-JALAPA DE DIÁZ)-ARRIOY MANANTIAL LOMA DE CEDRO IV SECCIÓN, DEL KM. 0+000 AL KM. 13+460, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 2+100	232-SAN LUCAS QUILTAN	LOMA DE CEDRO	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	13,702,511	13,702,511	13,702,511	822,301	6.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	17,500.00	7,000.00	40.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SU PERÍODO DE EJECUCIÓN ES, FECHA DE INICIO: 05 DE AGOSTO DE 2011, FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2011.
140136	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES AYUNTAMIENTO E INDEPENDENCIA	235-SAN LUIS AMATLÁN	SAN LUIS AMATLÁN	URBANO	FSM2201010411	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	1,400,000	1,205,194	1,205,194	1,205,194	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400,000.00	1,205,194.00	86.1%	
89683	PAVIMENTACION DE LA AV. HIDALGO ENTRE CALLEJON DEL OLVIDO Y AV REFORMA	243-SAN MARTIN TLCAJETE	SAN MARTIN TLCAJETE	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS	-	-	1,497,675	1,497,675	1,497,675	1,335,781	89.2%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000.00	1,900.00	95.0%	
134363	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS	245-SAN MARTIN ZACATEPEC	PLAN DEL VERGEL	RURAL	FSM2MSM3045032011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZACATEPEC	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	805.00	805.00	100.0%	
133094	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO E.C. SAN MATEO DEL MAR-COL. CUAUHTEMOC, SEGUNDA ETAPA	248-SAN MATEO DEL MAR	COLONIA CUAUHTEMOC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	869,018	627,543	627,543	627,543	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	2,990.00	99.7%	
129211	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,782,807	1,782,807	1,782,807	1,782,807	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,876.00	3,876.00	100.0%	
132800	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. COL. VILLAHERMOSA	248-SAN MATEO DEL MAR	VILLA HERMOSA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	700,625	662,958	662,958	662,958	100.0%	0	0	METROS	1,435.00	1,420.00	99.0%	LA MEDIDA SON METROS LINEALES.
66209	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	261-SAN MIGUEL AMATLÁN	CONCEPCION PORFIRIO DIAZ	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLÁN	-	-	262,139	146,379	146,379	146,379	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	697.00	174.25	25.0%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$270,870.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE DE \$262,139.00 Y BENEFICIARIOS \$ 8,537.00 OBRA EN PROCESO.
60739	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	261-SAN MIGUEL AMATLÁN	SAN ANTONIO ZAHUATLÁN	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLÁN	-	-	650,732	48,400	48,400	48,400	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,596.63	107.25	6.7%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$713,760.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$650,732.00 Y BENEFICIARIOS \$ 62,976.00 OBRA EN PROCESO.
59471	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	261-SAN MIGUEL AMATLÁN	SAN LORENZO VISTA HERMOSA	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLÁN	-	-	1,149,250	1,149,250	1,149,250	1,149,250	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,989.45	2,989.45	100.0%	LA OBRA TUVO UN COSTO TOTAL DE \$1,173,650.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE \$1,149,250.00 Y BENEFICIARIOS \$24,400.00 OBRA TERMINADA.
102685	APERTURA Y ADQUINADO DE CALLES EN SAN MIGUEL HUAUTLA	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	SAN MIGUEL HUAUTLA	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HUAUTLA	-	-	3,887,362	3,498,626	1,500,000	0	0.0%	0	0	M2 ADQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,500,000.00	0.00	0.0%	
109969	PAVIMENTACION DE LA CALLE CONSTITUCION EN EL BARRIO CRISTO REY (170 ML.)	272-SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	URBANO	FSM142011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	-	-	297,000	295,720	295,720	295,720	100.0%	0	0	METROS	170.00	170.00	100.0%	
89547	PAVIMENTACION DE LA CALLE JALISCO BARRIO CENTRO	272-SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	URBANO	FSM272042011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	-	-	919,688	919,688	919,688	919,688	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	640.00	640.00	100.0%	SE REALIZA LA PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CON 18 CM. DE ESPESOR
127670	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CAMINO A LA PRESA MIGUEL ALEMAN	278-SAN MIGUEL SOYATLATEPEC	TEMASCAL	URBANO	016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYATLATEPEC OAXACA	-	-	4,305,346	2,107,046	2,107,046	2,107,046	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15,250.00	7,580.00	49.7%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
126251	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NEUVO PESCADITO DE MALZAGA (LA BREÑA)	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	1,207,552	1,207,552	1,207,552	1,207,552	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,227.49	2,800.00	86.8%	LA COMUNIDAD DEBE DECIR LA BREÑA
126538	PAVIMENTACION DE LA AV. 5 ENTRE CALLE 3 Y 5	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	591,706	591,706	591,706	591,706	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,484.00	180.00	12.1%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR BARRIO EL MIRADOR
127353	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS TULIPANES	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	535,233	535,233	535,233	535,233	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,394.05	1,394.05	100.0%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR COLONIA OBRERA CAMPESINA Y POPULAR
126188	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	COLONIA COSOLTEPEC	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	732,096	732,096	732,096	732,096	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,991.50	1,750.00	87.9%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR NUEVO COSOLTEPEC
128196	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	376,074	368,335	368,335	368,335	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	933.00	700.00	75.0%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR BARRIO EL PEDREGAL
125293	PAVIMENTACION DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVA PATRIA	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	986,705	986,705	986,705	986,705	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,566.80	2,566.80	100.0%	
127918	PAVIMENTACION DE LAS CALLES AGUILER SERDAN Y EMILIANO ZAPATA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ARROYO CHICAL (NUEVO ARROYO CHICAL)	RURAL	018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	645,600	311,843	311,843	311,843	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,325.00	1,608.00	48.3%	
128696	PAVIMENTACION DE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E INDRA GANDHI	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	554,580	554,580	554,580	554,580	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,448.00	1,390.00	93.2%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR COL TERRA Y LIBERTAD (TEMASCAL)
128293	PAVIMENTACION DE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE CALLE 1 ENTRE AV. 1 Y 2	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PASO NAZARENO (CHICHICAZAPA)	RURAL	020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	1,340,744	984,288	984,288	984,288	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,575.32	1,600.00	44.8%	
125026	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE NO. 3 ENTRE AV. NO. 5 Y NO. 7	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	2,392,483	717,745	717,745	717,745	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	129.00	19.35	15.0%	ESTA OBRA SE CAPTURÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE CON EL FOLIO 86310 Y SE LLAMA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN
127825	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	COSOLAPA CARACOL	RURAL	017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	349,019	349,019	349,019	349,019	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	938.00	720.00	76.8%	
146635	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	LA CAÑADA DEL MARQUÉS	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TLACAMAMA	-	-	930,300	837,270	837,270	837,270	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,830.00	1,500.00	82.0%	
149528	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	LA ESPERANZA (LA NUEVA ESPERANZA)	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TLACAMAMA	-	-	948,322	663,625	663,625	663,625	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,830.00	1,281.00	70.0%	OBRA EN PROCESO
146657	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	EL TERRERO	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TLACAMAMA	-	-	782,460	782,460	782,460	782,460	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,540.00	1,540.00	100.0%	
146679	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	EL ZAPOTE	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TLACAMAMA	-	-	837,870	837,870	837,870	837,870	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,620.00	1,620.00	100.0%	
149761	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL TLACAMAMA	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	SAN MIGUEL TLACAMAMA	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN MIGUEL TLACAMAMA	-	-	190,312	95,156	95,156	95,156	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	559.00	280.00	50.1%	
162518	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 24 DE FEBRERO Y NICOLAS BRAVO	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	335,262	335,262	335,262	335,262	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%	
164299	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	296-SAN PABLO MACULITANGUIS	SAN JUAN LUVINA	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO MACULITANGUIS	-	-	492,693	311,174	492,693	230,000	73.9%	0	0	METROS CUADRADOS	170.00	78.00	45.9%	
181454	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO E INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, LADO NORTE CALLE BENITO JUAREZ.	300-SAN PEDRO AMUZZOS	SAN PEDRO AMUZZOS	URBANO	FSM/MSA/300/18/20 11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZZOS	-	-	524,000	498,000	498,000	498,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	702.00	666.90	95.0%	
181384	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO E INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE LADO SUR, CALLE BENITO JUAREZ.	300-SAN PEDRO AMUZZOS	SAN PEDRO AMUZZOS	URBANO	FSM/MSA/300/28/20 11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZZOS	-	-	505,099	505,099	505,099	505,099	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	870.00	870.00	100.0%	
61305	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	302-SAN PEDRO ATOYAC	CRUZ COLORADA	RURAL	FSM/302/11/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	588,600	588,600	588,600	588,600	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	
61286	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	302-SAN PEDRO ATOYAC	ZAPOTE BLANCO	RURAL	FSM/302/09/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	691,000	691,000	691,000	691,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	250.00	250.00	100.0%	
165796	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL ENCANTO	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	FSM/308/06/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	257,189	240,639	240,639	240,639	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	447.00	403.00	90.2%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION
165770	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA DE HIDALGO	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	FSM/308/05/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	148,793	148,793	148,793	148,793	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	245.20	245.20	100.0%	LA OBRA TERMINA AL 100% Y OPERANDO
165747	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON ADOLFO LOPEZ MATEOS	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	FSM/308/03/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	160,281	160,281	160,281	160,281	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	351.55	351.55	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO
133135	CONSTRUCCION DE CALLE	309-SAN PEDRO IXCATLAN	SAN PEDRO IXCATLAN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN	-	-	780,000	780,000	780,000	780,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	487.00	487.00	100.0%	CONSTRUCCION DE CALLE CON UNA LONGITUD TOTAL DE 487.00 ML CON UN ANCHO DE CORONA DE 5.00 MTS. EN LA COL. SAN PABLO. PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATLAN, OBRA TERMINADA Y OPERANDO
133724	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL LETAPA	309-SAN PEDRO IXCATLAN	SAN PEDRO IXCATLAN	URBANO	017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN	-	-	743,229	743,229	743,229	743,229	100.0%	0	0	M2 ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	681.96	681.96	100.0%	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UNA LONGITUD TOTAL DE 681.96 METROS LINEALES, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DESDE LA ESC. SEC. TEC. NO. 67 HASTA LA CALLE DE ENTRADA A LA COLONIA PINO SUAREZ, BANQUETA CON UN ANCHO PROMEDIO DE 1.20 METRO Y UN ESPESOR DE 8.00 CM. OBRA TERMINADA Y OPERANDO.

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
134268	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO E.C. KM. 142.152 CARRETERA FEDERAL 192 - SAN PEDRO IXCATLAN, TRAMO DEL KM. 0+800 AL KM. 1+200 (BARRIO CHINO)	309-SAN PEDRO IXCATLAN	SAN PEDRO IXCATLAN	URBANO	026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN	-	-	1,682,776	1,682,776	504,832	504,832	30.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,400.00	240.00	10.0%	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CON UNA LONGITUD TOTAL DE 400.00 METROS LINEALES Y ANCHO DE CORONA DE 6.00 METROS, DANDO UNA SUPERFICIE A PAVIMENTAR DE 2400 METROS CUADRADOS CON CONCRETO HECHO EN OBRA, F C= 250 KG/CM2, Y ESPESOR DE 15 CMS, ACABADO ESCOBILLADO, ADEMAS DE LA CONSTRUCCION DE 400 METROS LINEALES DE CUNETA, SOLO HAY UN 10% DE AVANCE FISICO POR QUE SE ACABAN DE INICIAR LOS TRABAJOS SOLO SE HA CUBIERTO EL ANTIPOPO.
133218	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	309-SAN PEDRO IXCATLAN	CERRO QUEMADO	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	728.00	728.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE CON UNA LONGITUD TOTAL DE 182.00 METROS LINEALES, CON ANCHO DE CALZADA DE 4.00 METROS, ESPESOR DE 15 CMS, A BASE DE CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, RESISTENCIA F C= 250 KG/CM2.
133283	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO	309-SAN PEDRO IXCATLAN	ARROYO MURCIÉLAGO	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN	-	-	749,658	749,658	749,658	749,658	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,000.00	1,000.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO CON UNA LONGITUD TOTAL DE 250 METROS LINEALES CON ANCHO DE CORONA DE 4.00 METROS, ESPESOR DE 15 CMS, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, CON UNA RESISTENCIA F C=250 KG/CM2, OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
133259	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO	309-SAN PEDRO IXCATLAN	ARROYO ZONTLE	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN	-	-	457,012	457,012	457,012	457,012	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	760.50	760.50	100.0%	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ARROYO ZONTLE, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 199.00 METROS LINEALES, ANCHO DE CORONA DE 4.50 MTS, ESPESOR DE 0.15 CMS, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, CON UNA RESISTENCIA DE F C=250 KG/CM2, OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
133397	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO	309-SAN PEDRO IXCATLAN	CERRO BENITO JUAREZ	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN	-	-	842,564	842,564	842,564	842,564	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,080.00	1,080.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CERRO BENITO JUAREZ CON UNA LONGITUD TOTAL DE 270.00 METROS LINEALES CON UN ANCHO DE CORONA DE 4.00 MTS Y UN ESPESOR DE 15 CM, CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA CON UNA RESISTENCIA F C=250 KG/CM2, OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
133336	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO	309-SAN PEDRO IXCATLAN	EL PROGRESO	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN	-	-	798,564	798,564	798,564	798,564	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,188.00	1,188.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO CON UN LONGITUD TOTAL DE 297.00 M CON UN ANCHO DE CORONA DE 4.00 MTS Y UN ESPESOR DE 15 CMS, HECHO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA CON UN F C=250 KG/CM2, OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
133510	REVESTIMIENTO DE LA CALLE A LA BARBASQUERA	309-SAN PEDRO IXCATLAN	SAN PEDRO IXCATLAN	URBANO	016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN	-	-	189,000	189,000	189,000	189,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,007.00	2,007.00	100.0%	REVESTIMIENTO DE LA CALLE A LA BARBASQUERA EN LA COL. ALFONSO CASSO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATLAN, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 383.50 METROS LINEALES CON UN PRIMER TRAMO DE 285.50 MTS Y UN ANCHO DE 6.00 TS, ASI COMO UN SEGUNDO TRAMO DE 98.00 MTS Y UN ANCHO DE CORONA 3.00 MTS Y UN ESPESOR DE 10 CMS EN AMBOS TRAMOS, REVESTIMIENTO A BASE DE GRAVA EN OBRA, OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
94902	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	311-SAN PEDRO JALTEPEC	SAN PEDRO JALTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	632,834	632,834	632,834	452,060	71.4%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	632,834.00	452,060.00	71.4%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA PUEDE VARIAR DEVIDO A QUE SE ESTA TRABAJANDO POR ADMINISTRACION DIRECTA.
97513	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO DEL CARMEN	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	URBANO	FISM/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	-	-	892,271	859,109	859,109	859,109	100.0%	0	0	M2 MURO DE CONTENCIÓN	100.00	65.00	65.0%	
140476	PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA (TRAMO PUENTE)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -DFO. 22 -	COLONIA SAN MIGUEL	RURAL	FISM/19/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC	-	-	2,201,589	2,100,000	2,100,000	2,100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,481.00	1,750.00	70.5%	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 12 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 68-1010 EN UNA LONGITUD DE 618.00 ML, DE GUARNICION TRAPEZODAL DE CONCRETO Y 32.00 ML DE LAVADEROS DE CONCRETO.
111930	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES MONTE NEGRO E INDEPENDENCIA	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	08	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	5,875,866	3,134,878	3,134,878	3,134,878	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	5,529.25	2,210.00	40.0%	
143004	PAVIMENTACION CON COCNETRO HIDRAULICO DE LA PROLONGACION GENERAL ANAYA	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SA PEDRO TAPANATEPEC	-	-	548,871	548,871	548,871	548,871	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,920.00	1,920.00	100.0%	
143009	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE J.M.VIGIL, ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y 12 DE OCTUBRE	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	1,389,553	1,389,553	1,389,553	1,389,553	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,528.00	3,528.00	100.0%	
143813	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PAULINO B. CARRASCO	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	739,655	739,655	739,655	739,655	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,016.00	2,016.00	100.0%	
143003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	RINCÓN JUAREZ	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	740,737	740,737	740,737	740,737	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,540.00	1,540.00	100.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
143027	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	LAS ANONAS	RURAL	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	174,272	174,272	174,272	174,272	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	804.00	804.00	100.0%	
143008	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL PESQUERIA BERNAL DIAZ DEL CASTILLO	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	232,800	232,800	232,800	232,800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,540.00	1,540.00	100.0%	
143026	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL PESQUERIA GUADALUPE	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	PESQUERIA GUADALUPE	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	333,088	333,088	333,088	333,088	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,260.00	1,260.00	100.0%	
143024	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL PESQUERIA PUERTO PALOMA	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	PESQUERIA PUERTO PALOMA	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	284,800	284,800	166,910	166,910	58.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,170.00	690.00	59.0%	
114111	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA PRINCIPAL	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN MARTIN BUENAVISTA	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	491,120	491,120	491,120	491,120	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,928.41	1,928.41	100.0%	
114031	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	336-SAN PEDRO YOLOX	NUOVO ROSARIO TEMEXMITLAN	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	491,120	491,120	491,120	491,120	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,175.20	1,175.20	100.0%	
63432	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	EL MEZQUITAL	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	-	-	45,814	45,814	45,814	45,814	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	125.39	125.39	100.0%	LA OBRA TUVO UN COSTO TOTAL DE \$47,699.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE DE \$45,814.00 Y BENEFICIARIOS \$ 1,883.00 OBRA TERMINADA.....
64566	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN JOSÉ TRUJAPAM	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	-	-	216,663	110,525	110,525	110,525	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	426.85	256.11	60.0%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$223,063.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$216,666.00 Y BENEFICIARIOS \$ 6,398.00
63923	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN JUAN YOLOTEPEC	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	-	-	215,557	202,907	202,907	202,907	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	591.00	472.80	80.0%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$221,040.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$215,557.00 Y BENEFICIARIOS \$ 5,483.00
65046	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN MIGUEL XTAPAM	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	-	-	216,663	164,263	164,263	164,263	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	491.75	245.87	50.0%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$222,304.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$216,666.00 Y BENEFICIARIOS \$ 5,641.00
62870	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	-	-	808,184	808,184	808,184	808,184	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,027.38	2,027.38	100.0%	LA OBRA TUVO UN COSTO TOTAL DE \$842,860.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE DE \$808,184.00 Y BENEFICIARIOS \$ 34,681.00 OBRA TERMINADA.....
136240	EMPEDRADO DE CALLES, CONTINUACION DE LA CALLE LIBERTAD, PORFIRIO DIAZ, MATAMOROS, BENITO JUAREZ Y LA CALLE GUADALUPE	341-SAN PEDRO YUCUNAMA	SAN PEDRO YUCUNAMA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YUCUNAMA	-	-	239,098	215,188	239,098	0	0.0%	0	0	M2 ADICIONALES NTO O EMPEDRADO	100.00	0.00	0.0%	NO SE HA REALIZADO LA OBRA, POR LAS INCONVENIENCIAS DEL CLIMA Y PARA LOS MESES QUE FALTAN SERA PARA EL OTRO AÑO Y ASI SE AJUSTARÁ LO DE 2 AÑOS PARA QUE ALCANCE EL RECURSO.
171186	PAVIMENTACION DE LA CALLE PORFIRIO DIAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	345-SAN SEBASTIAN ICAPAPA	SAN SEBASTIAN ICAPAPA	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ICAPAPA	-	-	280,046	50,709	50,709	50,709	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	616.00	124.00	20.1%	
179518	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	345-SAN SEBASTIAN ICAPAPA	COSTATITLAN	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ICAPAPA	-	-	705,854	705,854	705,854	705,854	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,971.00	1,971.00	100.0%	OBRA TERMINADA
170895	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	345-SAN SEBASTIAN ICAPAPA	LLANO DE LA VACA	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ICAPAPA	-	-	144,915	144,915	144,915	144,915	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	324.00	324.00	100.0%	
171267	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y ALDAMA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	345-SAN SEBASTIAN ICAPAPA	SAN SEBASTIAN ICAPAPA	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ICAPAPA	-	-	800,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,371.00	1,185.00	50.0%	
170442	PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL POZO HACIA EL TANQUE	345-SAN SEBASTIAN ICAPAPA	VISTA HERMOSA	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ICAPAPA	-	-	569,275	569,275	569,275	569,275	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	OBRA TERMINADA
139147	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	GUADALUPE NUNDACO	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ICAPAPA	-	-	182,764	182,764	182,764	171,917	94.1%	0	0	METROS CUADRADOS	966.00	910.00	94.2%	TOTAL ANUAL \$162,764.60 PROGRAMADO ANUAL 966.49
162670	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES VALERIO TRUJANO Y LAZARO CARDENAS	352-SAN SIMON ZAHUATLAN	SAN SIMON ZAHUATLAN	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,377,992	1,043,429	1,043,429	1,043,429	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,395.28	1,813.70	75.7%	
138262	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LEON VICARIO Y LAZARO CARDENAS	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	FSM/356/005/2011	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DEL VALLE	-	-	1,815,661	1,482,682	1,482,682	1,482,682	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	4,006.31	340.00	8.5%	
141526	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO A LA POBLACION	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	3,000,000	836,472	836,472	836,472	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	4,080.00	1,080.00	26.5%	
138013	PAVIMENTACION CALLE NI U YAKA	367-SANTA CATARINA MECHOACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SCM-367-001-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA MECHOACAN	-	-	1,233,585	1,233,585	1,233,585	1,233,585	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,319.40	1,319.40	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE NIJU YAKA, INCLUYENDO MUROS DE CONTENCIÓN, GUARNICIONES Y CANAL DE DESAGUE
138031	PAVIMENTACION CALLE REVOLUCION	367-SANTA CATARINA MECHOACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SCM-367-019-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA MECHOACAN	-	-	622,978	622,978	622,978	622,978	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,620.00	1,620.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE REVOLUCION INCLUYE GUARNICIONES
138046	PAVIMENTACION CALLE YUJ T-H+	367-SANTA CATARINA MECHOACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SCM-367-017-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA MECHOACAN	-	-	766,874	766,874	766,874	766,874	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,080.00	1,080.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE YUJ T-H+ (RATON) INCLUYE MUROS DE CONTENCIÓN Y GUARNICIONES
114635	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAREZ	377-SANTA CRUZ ITUNDUJA	LA VICTORIA	RURAL	MSC-FISM/377/14/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJA	-	-	800,000	240,000	240,000	240,000	100.0%	0	0	METROS	147.00	14.70	10.0%	
17347	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON DEL SABINO, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA	-	-	300,000	300,000	300,000	389,931	130.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	300.00	300.00	100.0%	OBRA TERMINADA
117618	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	935,543	935,543	935,543	935,543	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,800.00	3,800.00	100.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
101954	APERTURA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA SIEMPRE VIVA	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	SANTA MARIA SIEMPREVIVA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	-	-	721,398	653,198	68,200	653,198	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	653,198.00	653,198.00	100.0%	
150961	PAVIMENTACION LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	400-SANTA MARIA CAMOTLAN	SANTA MARIA CAMOTLAN	URBANO	FSM-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,100,000	778,670	778,670	778,670	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	420.00	70.0%	
145761	CONST DEL CAMINO AL HOSPITAL DEL KM. 0+100 AL KM. 0+485 Y PAVIM A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM. 0+809 AL KM. 0+855	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA MARIA CHILCHOTLA	URBANO	MSMCFISM0052011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	-	-	1,995,320	497,672	1,995,320	497,672	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	
146497	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO: LOTE 31, TRAMO: DEL KM. 0+809 AL KM. 0+850	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	LOTE 31	RURAL	MSMCFISM0092011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	-	-	1,903,851	1,224,164	1,903,851	1,224,164	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO.
147339	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO: SAN MIGUEL NUEVO, LOMA BONITA, TRAMO: DEL KM.	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	LOMA BONITA	RURAL	MSMCFISM0152011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	-	-	4,500,000	2,711,688	4,500,000	2,711,688	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO.
146684	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE JOSE PARRA Y DE LA CALLE INMACULADA.	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	RIO SAPO	RURAL	MSMCFISM0102011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	-	-	2,255,333	1,729,429	2,255,333	1,729,429	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO.
164186	CONSTRUCCION DE PLAZUELA	415-SANTA MARIA PALAPA	SANTA MARIA PALAPA	URBANO	FSMMSM41502/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PALAPA	-	-	298,000	298,000	298,000	298,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	360.00	360.00	100.0%	
164263	PAVIMENTACION DE CALLE ALFONSO CASO CON CONCRETO HIDRAULICO	415-SANTA MARIA PALAPA	SANTA MARIA PALAPA	URBANO	FSMMSM41505/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PALAPA	-	-	672,649	672,649	672,649	672,649	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,170.00	1,170.00	100.0%	
164179	PAVIMENTACION DE CALLE REFORMA CON CONCRETO HIDRAULICO	415-SANTA MARIA PALAPA	SANTA MARIA PALAPA	URBANO	FSMMSM41501/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PALAPA	-	-	784,210	784,210	784,210	784,210	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,316.00	1,316.00	100.0%	
164254	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO CON CONCRETO HIDRAULICO	415-SANTA MARIA PALAPA	SANTA MARIA PALAPA	URBANO	FSMMSM41503/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PALAPA	-	-	586,004	586,004	586,004	586,004	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	960.00	960.00	100.0%	
164257	PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS CON CONCRETO HIDRAULICO	415-SANTA MARIA PALAPA	SANTA MARIA PALAPA	URBANO	FSMMSM41504/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA PALAPA	-	-	544,944	544,944	544,944	544,944	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	935.00	935.00	100.0%	
132390	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN	417-SANTA MARIA JACATEPEC	SAN AGUSTIN	RURAL	MSM417FSM011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	-	-	1,231,601	1,231,601	1,231,601	1,231,601	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	220.00	220.00	100.0%	
143065	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION LUIS DONALDO COLONDO	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	497,237	497,237	497,237	497,237	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,960.00	1,960.00	100.0%	
147352	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. FERROCARRIL	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	999,303	999,303	999,303	999,303	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	
68673	PAVIMENTACION DE CALLES	423-SANTA MARIA NDUAYACO	SAN JOSE DE GRACIA	RURAL	FSM423003/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NDUAYACO	-	-	185,483	185,483	185,483	50,000	27.0%	0	0	METROS CUADRADOS	540.00	240.00	44.4%	
68610	PAVIMENTACION DE CALLES	423-SANTA MARIA NDUAYACO	SANTO DOMINGO TICU	RURAL	FSM423004/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NDUAYACO	-	-	185,483	185,483	185,483	50,000	27.0%	0	0	METROS CUADRADOS	420.00	200.00	47.6%	
121631	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. CORREGIDORA, EN LA LOCALIDAD DE EL BAJIO	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	31	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	1,792,661	1,792,661	1,792,661	1,792,661	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,888.00	3,888.00	100.0%	
141393	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROGRESO	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	URBANO	FSM44003/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H YUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	-	-	232,548	221,990	221,990	221,990	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	750.00	740.00	98.7%	A LA FECHA LA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO DEL 98% Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.
141380	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	URBANO	FSM44002/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	-	-	118,821	118,821	118,821	118,821	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	774.00	774.00	100.0%	A LA FECHA LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO
140266	APERTURA DE CALLES	446-SANTA MARIA YUCUHITI	GUADALUPE BUENAVISTA	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,710.00	1,710.00	100.0%	
140315	APERTURA DE LIBRAMIENTO	446-SANTA MARIA YUCUHITI	ZARAGOZA	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	720.00	720.00	100.0%	EN LA OBRA DE APERTURA DE LIBRAMIENTO SE INCLUYEN LOS CONCEPTOS DE DESMONTE CORTES TERRAPLENES ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE RELLENOS CONCRETOS ALCANTARILLAS METALICAS Y REVESTIMIENTOS.
173009	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SANTA MARIA ZACATEPEC	URBANO	FSMMSM2447006/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	-	-	2,400,000	1,524,012	1,524,012	1,524,012	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	540.00	90.0%	
116598	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALLENDE (EMPERDADO) BARRIO SANTA CRUZ	455-SANTIAGO AYUQUILLLA	SANTIAGO AYUQUILLLA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	759,093	759,093	759,093	759,093	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,820.00	1,820.00	100.0%	
139519	PAVIMENTACION DE LA CALLE ITDY ITUN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	466-SANTIAGO XTAYUTLA	SANTIAGO XTAYUTLA	URBANO	014/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	-	-	2,148,789	2,148,789	2,148,789	2,148,789	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,375.99	2,375.99	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
139605	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	466-SANTIAGO XTAYUTLA	EL CARASOL	RURAL	019/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	-	-	855,000	855,000	855,000	855,000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,200.00	1,200.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
139785	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	466-SANTIAGO XTAYUTLA	EL OCOTE	RURAL	017/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	-	-	573,179	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	760.20	550.00	72.3%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
76481	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO.	466-SANTIAGO XTAYUTLA	LA MURALLA	RURAL	008/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	-	-	2,290,000	1,868,523	1,868,523	1,868,523	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	620.00	550.00	88.7%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.
76114	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO.	466-SANTIAGO XTAYUTLA	SAN LUCAS ATOYAQUILLO	RURAL	004/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	-	-	2,179,062	2,179,062	2,179,062	2,179,062	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	486.00	486.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
76068	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO.	466-SANTIAGO XTAYUTLA	VILLA NUEVA	RURAL	003/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	-	-	2,126,735	2,126,735	2,126,735	2,126,735	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,897.40	2,897.40	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
139660	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TELFORDO ESTRADA	467-SANTAGO JAMILTEPEC	SANTAGO JAMILTEPEC	URBANO	014 (CATORCE)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	381,408	189,817	191,591	189,817	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	744.00	371.00	49.9%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION EN EL TERCER TRIMESTRE
139760	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ	467-SANTAGO JAMILTEPEC	LA ESPERANZA	RURAL	015 (QUINCE)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	383,993	172,111	211,882	172,111	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	876.00	392.00	44.7%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
138316	PAVIMENTACION DE CALLE ANGEL GALINDO	467-SANTAGO JAMILTEPEC	SANTAGO JAMILTEPEC	URBANO	004 (CUATRO)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	84,395	84,395	0	84,395	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	246.00	246.00	100.0%	OBRA TOTALMENTE CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE
138994	PAVIMENTACION DE CALLE NIÑOS HEROES	467-SANTAGO JAMILTEPEC	CHARCO NDUAYOO	RURAL	009 (NUEVE)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	975,477	975,477	0	975,477	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	1,800.00	100.0%	OBRA TOTALMENTECONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE
138816	PAVIMENTACION DE CALLE 3 DE MAYO	467-SANTAGO JAMILTEPEC	SANTAGO JAMILTEPEC	URBANO	008 (SEIS)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	804,204	804,204	0	804,204	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,500.00	1,500.00	100.0%	OBRA TOTALMENTE EJECUTADA Y TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
176192	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES INDEPENDENCIA, BENITO JUAREZ Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	474-SANTAGO LLANO GRANDE	SANTAGO LLANO GRANDE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,200.00	3,200.00	100.0%	OBRA TERMINADA
137084	PAVIMENTACION DE CALLES	477-SANTAGO MINAS	SANTAGO MINAS	URBANO	F8MMSM477/0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,943,000	1,165,800	1,943,000	1,165,800	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	3,080.00	3,000.00	97.4%	OBRA: PAVIMENTACION DE 3080 M2 DE LA CALLE REVOLUCION ZARAGOZA Y NIÑOS HEROES BENEFICIENDO A 408 HABITANTES
160145	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL PROGRESO EN LA LOCALIDAD EL MORAL	478-SANTAGO NACALTEPEC	EL MORAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTAGO NACALTEPEC	-	-	802,812	645,288	645,288	645,288	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,922.00	1,544.00	80.3%	
169161	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CERRO LA ESPERANZA	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	CERRO DE LA ESPERANZA	RURAL	051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	1,380,673	1,202,138	1,202,138	1,202,138	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,080.00	1,797.95	86.4%	
169446	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 8ª NORTE ENTRE 7ª Y 11ª NORTE EN EL BARRIO SHIHUJ	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	1,338,698	401,582	401,582	401,582	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,341.20	402.36	30.0%	
169765	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 7ª ORIENTE ENTRE BARRANCA Y CALLE 14ª SUR	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	579,834	173,950	173,950	173,950	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	442.80	132.84	30.0%	
169752	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 9ª ORIENTE ENTRE BARRANCA Y CALLE 14ª SUR	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	534,522	160,357	160,357	160,357	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	442.80	132.84	30.0%	
168689	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 23 PONIENTE ENTRE LA 7ª SUR Y EL DF MUNICIPAL	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	971,698	291,509	291,509	291,509	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,072.40	321.72	30.0%	
121729	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALVARO CARRILLO	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	656,541	656,541	656,541	656,541	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,400.00	2,400.00	100.0%	
169567	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIC. ALFONSO PEREZ GAZGA	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	968,652	265,980	265,980	265,980	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,355.22	640.00	47.2%	
169638	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 15ª NORTE	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	498,500	498,500	498,500	498,500	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,018.00	2,018.00	100.0%	
169240	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 17 ORIENTE COLONIA SANTA CRUZ	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	COLONIA VICENTE GUERRERO	RURAL	025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	1,254,194	877,236	877,236	877,236	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,624.00	1,624.00	100.0%	
169125	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 SUR COL. VICENTE GUERRERO	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	COLONIA VICENTE GUERRERO	RURAL	024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	406,637	121,991	121,991	121,991	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	497.60	248.80	50.0%	
169514	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 4ª PONIENTE BARRIO EL PUENTE	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	376,198	376,198	376,198	376,198	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,358.00	2,358.00	100.0%	
169575	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 8ª SUR	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	303,664	80,718	80,718	80,718	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,440.00	758.40	52.7%	
169381	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 14ª PONIENTE COLONIA LA POSTA	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	925,077	377,523	377,523	377,523	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,480.00	1,124.80	76.0%	
120377	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALVARO CARRILLO	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	1,147,031	1,147,031	1,147,031	1,147,031	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,016.00	2,016.00	100.0%	
169666	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL PANTEON SANTAMARIA JICALTEPEC	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTA MARIA JICALTEPEC	RURAL	020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	3,060.00	3,060.00	100.0%	
120491	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 13 SUR EN EL BARRIO LA PLANTA	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	799,998	473,234	473,234	473,234	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	992.02	992.02	100.0%	
121740	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 7ª PONIENTE BARRIO EL CALVARIO	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	778,531	778,531	778,531	778,531	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,585.30	1,585.30	100.0%	
138588	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA NORBERTO AGUIRRE PALANCARES	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	78	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	375,136	375,136	375,136	375,136	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	555.54	555.54	100.0%	
120078	PAVIMENTACION DE LA CALLE 7ª ORIENTE COLONIA VICENTE GUERRERO	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	COLONIA VICENTE GUERRERO	RURAL	026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	437,539	131,262	131,262	131,262	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	583.15	583.15	100.0%	
169573	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 5 DE MAYO AGENCIA EL CARRIZO	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	EL CARRIZO	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	906,544	371,963	371,963	371,963	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,010.00	828.20	82.0%	
169389	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	489-SANTAGO TETEPEC	TERRA COLORADA	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTAGO TETEPEC	-	-	502,014	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	750.00	375.00	50.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17=16/14	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
167261	PAVIMENTACION DE LA CALLE FIDEL LOPEZ NICOLAS	489-SANTAGO TETEPEC	SANTAGO TETEPEC	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTAGO TETEPEC	-	-	89,680	89,680	89,680	89,680	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	259.55	259.55	100.0%	OBRA TERMINADA
167293	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	489-SANTAGO TETEPEC	EL ROSARIO	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO TETEPEC	-	-	648,589	648,589	648,589	648,589	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	
63917	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	494-SANTAGO TLAZOYALTEPEC	TERRA CALIENTE	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTAGO TLAZOYALTEPEC	-	-	1,092,784	1,092,784	1,092,784	1,092,784	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,050.00	2,050.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
63460	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO	494-SANTAGO TLAZOYALTEPEC	SANTAGO TLAZOYALTEPEC	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTAGO TLAZOYALTEPEC	-	-	1,497,284	1,497,284	1,497,284	1,497,284	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,937.50	1,937.50	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
154786	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	797,408	797,408	797,408	797,408	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,470.00	1,470.00	100.0%	OBRA TERMINADA
154791	PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ARMENTA	-	-	399,070	399,070	399,070	399,070	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	756.00	756.00	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO
172732	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE FEBRERO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ARMENTA	-	-	805,733	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400.00	620.00	44.3%	
165790	PAVIMENTACION DE CALLES	511-SANTO DOMINGO NUKAA	SANTO DOMINGO NUKAA	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUKAA OAXACA	-	-	1,517,717	1,600,000	1,517,717	1,460,551	91.3%	0	0	M2: MURO DE CONTENCIÓN	151.15	140.00	92.6%	
165797	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL PORVENIR	511-SANTO DOMINGO NUKAA	EL PORVENIR	RURAL	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUKAA	-	-	400,000	400,000	200,000	192,458	48.1%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	60.00	50.0%	
132875	PAV A BASE CONC HID CLLE CANTERA/CALLE INDUSTRIAL Y PROLONG DE TAMALIAPAS	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/51004/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	632,560	632,560	632,560	632,560	100.0%	0	0	M2: CONCRETO HIDRAULICO	832,560.00	832,560.00	100.0%	
132763	PAV A BASE CONC HID CLLE PLUTARCO GALLEGOS/AV LAZARO CARDENAS Y PROL AV TAMALIAPAS	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/51002/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	577,514	577,514	577,514	577,514	100.0%	0	0	M2: CONCRETO HIDRAULICO	577,514.00	577,514.00	100.0%	EL IMPORTE EJERCIDO QUE SE REPORTA CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011
132455	PAV A BASE DE CONC HID EN LA AV. DURANGO/CALLE AGUASC Y CALLE NVO LEON	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA BENITO JUAREZ	RURAL	FISM/51001/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	831,272	831,272	831,272	831,272	100.0%	0	0	M2: CONCRETO HIDRAULICO	831,272.00	831,272.00	100.0%	EL IMPORTE EJERCIDO Y QUE SE INFORMA EN EL PRESENTE REPORTE, CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2011
73411	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN 148.96 METROS LINEALES	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	LOMA LINDA	RURAL	009	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	-	-	442,636	430,000	430,000	430,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	740.30	592.00	80.0%	
72902	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN 148 METROS LINEALES	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	LOMA LARGA	RURAL	012	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	-	-	400,000	252,489	252,489	252,489	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	910.00	728.00	80.0%	
72984	PAVIMENTACION EN LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN 150 METROS LINEALES	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	RIO RAMAL	RURAL	010	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	120.00	80.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON ML. Y SOLO ESTA LA OPCION DE METROS CUADRADOS
136679	PAVIMENTACION DE CALLE SALIDA A TONALA DE LA AGENCIA DE SANTA CATARINA	520-SANTO DOMINGO TONALA	SANTA CATARINA	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	6,989,360	5,591,487	237,300	64,000	1.1%	0	0	M2: CONCRETO HIDRAULICO	1.00	0.30	30.0%	SE HA PAVIMENTADO EL 30% DE LA CALLE DE LA AGENCIA DE SANTA CATARINA
136654	PAVIMENTACION DE LA CALLE LIBERTAD DEL NUCLEO DE LAZARO CARDENAS ENCINO GRANDE	520-SANTO DOMINGO TONALA	ENCINO GRANDE (LAZARO CARDENAS)	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	6,989,360	5,591,487	141,250	123,250	2.2%	0	0	M2: CONCRETO HIDRAULICO	1.00	0.99	99.0%	SE HA PAVIMENTADO EL 99% DE LA CALLE DEL NUCLEO DE LAZARO CARDENAS ENCINO GRANDE
136620	PAVIMENTACION DE LAS CALLES JUAREZ E INDEPENDENCIA DE LA AGENCIA DE SAN SEBASTIAN DEL MONTE	520-SANTO DOMINGO TONALA	SAN SEBASTIAN DEL MONTE	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	6,989,360	5,591,487	593,250	524,700	9.4%	0	0	M2: CONCRETO HIDRAULICO	2.00	1.80	90.0%	SE HA PAVIMENTADO EL 90% DE LAS CALLES DE LA AGENCIA DE SAN SEBASTIAN DEL MONTE
136675	PAVIMENTACION DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS E INDEPENDENCIA DE LA AGENCIA DE SAN ANDRES SABINILLO	520-SANTO DOMINGO TONALA	SAN ANDRES SABINILLO	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	6,989,360	5,591,487	440,700	440,700	7.9%	0	0	M2: CONCRETO HIDRAULICO	2.00	2.00	100.0%	SE TERMINO LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE LA AGENCIA DE SAN ANDRES SABINILLO
115109	PAVIMENTACION DE LA CALLE EL CALVARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	FISM/534/18/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN	-	-	598,760	598,760	598,760	567,555	94.8%	0	0	M2: CONCRETO HIDRAULICO	666.09	666.09	100.0%	
129645	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA AGENCIA DE SANTAGO IXTLATEPEC	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	SANTAGO IXTLATEPEC	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	685,068	205,520	205,520	205,520	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	80.00	30.0%	
138819	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA AGENCIA JOQUILA DE LEON	549-TEZOZOTLÁN DE SEGURA Y LUINA	JOQUILA DE LEÓN	RURAL	14	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEZOZOTLÁN DE SEGURA Y LUINA	-	-	425,000	425,000	425,000	104,551	24.6%	0	0	METROS CUADRADOS	2,100.00	630.00	30.0%	
138718	PAVIMENTACION DE LA CALLE NACIONAL DE LA AGENCIA LAS PEÑAS	549-TEZOZOTLÁN DE SEGURA Y LUINA	LAS PEÑAS	RURAL	13	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEZOZOTLÁN DE SEGURA Y LUINA	-	-	400,000	400,000	400,000	91,212	22.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400.00	420.00	30.0%	
135133	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN SAN ISIDRO	549-TEZOZOTLÁN DE SEGURA Y LUINA	SAN ISIDRO ZARAGOZA	RURAL	9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEZOZOTLÁN DE SEGURA Y LUINA	-	-	400,000	400,000	400,000	320,000	80.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400.00	1,120.00	80.0%	
134597	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO, ENTRE LAS CALLES: GREGORIO N. CHAVEZ Y MELCHOR SCAMPO	553-TLALIXTAC DE CABREÑA	TLALIXTAC DE CABREÑA	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABREÑA	-	-	3,280,922	984,276	984,276	984,276	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,640.00	182.00	5.0%	
140408	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TLANCHICHO	565-VILLA DE ZAACHILA	SAN LUCAS TLANCHICHO	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA	-	-	259,528	259,528	259,528	259,528	100.0%	0	0	M2: CONCRETO HIDRAULICO	480.00	480.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO
106627	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	567-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	ZAPOTITLÁN LAGUNAS	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	729,607	729,607	729,607	729,607	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,106.00	2,106.00	100.0%	
106656	PAVIMENTACION DE CON CONCRETO HIDRAULICO	567-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	GUADALUPE DEL RECREO	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	213,000	205,000	205,000	205,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,470.00	1,250.00	85.0%	
106404	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA CON CONCRETO HIDRAULICO	567-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	SANTA CRUZ VISTA HERMOSA	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	234,300	234,300	234,300	234,300	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,056.00	1,056.00	100.0%	
106422	PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS CON CONCRETO HIDRAULICO	567-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	SAN JOSÉ EL HUANCHIL	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	213,000	213,000	213,000	213,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	
106432	PAVIMENTACION DE TRES CALLES ESPERANZA INDEPENDENCIA E HIDALGO CON CONCRETO HIDRAULICO	567-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	GUADALUPE BUENOS ARES	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	213,000	213,000	213,000	213,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,038.00	1,038.00	100.0%	
160099	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALVARO OBREGON AMPLIACION	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	ZIMATLÁN DE ALVAREZ	URBANO	FISM/570/25/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ	-	-	2,250,000	198,800	198,800	198,800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,077.00	650.00	31.3%	

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
121967	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES	35-GUETAO DE JUÁREZ	GUETAO DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUETAO DE JUÁREZ	-	-	287,234	258,565	287,234	205,046	79.3%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	280.00	224.00	80.0%	
118567	CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LOS VASQUEZ	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	RANCHO DE LOS VASQUEZ	RURAL	FSM072032011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	300,005	300,005	300,005	300,005	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,123.20	1,123.20	100.0%	OBRA CONCLUIDA 1,123.20 M2 PAVIMENTACION MAS 548.57 METROS LINEALES DE GUARNICION
118850	CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA CHILANA	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	LACHILANA	RURAL	FSM072042011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	650,001	650,001	650,001	650,001	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	525.00	525.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA 525 M2 DE PAVIMENTACION MAS 236.50 METROS LINEALES DE GUARNICION
184630	APERTURA DE CALLES	210-SAN JUAN NÚMI	RIO SAN JUAN NÚMI	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NÚMI	-	-	721,882	516,564	721,882	516,564	100.0%	0	0	METROS	4,000.00	3,500.00	87.5%	
99522	AMPLIACION DE CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 420 M. PRIVADA RD. 270 M BARRIO GUADALUPE	272-SAN MIGUEL PANKTLAHUACA	SAN MIGUEL PANKTLAHUACA	URBANO	FSM272052011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANKTLAHUACA	-	-	1,176,151	1,176,151	1,176,151	1,176,151	100.0%	0	0	METROS	690.00	690.00	100.0%	SE REALIZO LA AMPLIACION DE 690 METROS DE CALLE CON MAQUINARIA
126397	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL ZDA. ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	858,722	858,722	858,722	858,722	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,282.00	2,020.00	88.5%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR COL. LA SOLEDAD TEMASCAL
162022	BACHO CON ASFALTO Y CONSTRUCCION DE CUNETAS CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	2,000,000	703,859	703,859	703,859	100.0%	0	0	M2 CUNETAS	7,000.00	2,500.00	35.7%	
177949	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE 5 KILOMETROS EN LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	190-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	369,000	369,000	369,000	369,000	100.0%	0	0	METROS	5,000.00	5,000.00	100.0%	LOS ESCURRIMIENTOS DE AGUA EN ESTA ZONA SON MUY FUERTES Y AFECTAN EL LIBRE TRANSITO POR LA FORMACION DE SANJAS Y LAS CALLES DE TRANSITO SON DE TIERRA COLORADA MUY CHUCOSA.
151199	PAVIMENTACION DE CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZOQUITLAN	448-SANTA MARIA ZOQUITLAN	SANTA MARIA ZOQUITLAN	URBANO	43	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN	-	-	3,624,647	2,907,712	1,043,537	52,000	1.8%	0	0	METROS	1,897.00	0.00	0.0%	
90176	BACHO DE CALLES	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	FSMURB003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	313,436	313,436	313,436	313,436	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	765.34	765.34	100.0%	
29919	REHABILITACION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA MEXICO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB0442011-068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	256,800	26,789,152	256,800	256,800	1.0%	0	0	METROS	856.00	856.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA
24555	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIAS	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB0442011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	768,000	26,789,152	768,000	478,879	1.8%	0	0	METROS CUADRADOS	30,000.00	18,706.00	62.4%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA
134691	BASTREO DEL CAMINO EL COYOTE-MAGDALENA MIXTEPEC	65-MAGDALENA MIXTEPEC	MAGDALENA MIXTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA MIXTEPEC	-	-	180,000	180,000	180,000	180,000	100.0%	0	0	METROS	100.00	100.00	100.0%	
29970	REHABILITACION DE BANQUETAS Y REPOSICION DE BARRANDA EN LA CALLE ENLIZANO ZAPATA ENTRONQUE RIO SAN FELIPE Y RIO LA ENCANTADA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FR0962011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	340,802	340,802	340,802	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	113.25	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION. ADEMÁS SE PRETENDEN EJECUTAR 64.60 ML. DE BARRANDA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.
165576	REHABILITACION DE CALLE CONSTITUCION	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	-	-	2,506,915	2,506,915	1,754,841	752,074	30.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,004.00	601.00	30.0%	EL MUNICIPIO REALIZA LA OBRA PUBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA, SINO A TRAVES DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.
132001	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE LA CARRETERA FEDERAL KM 199 A ROJAS DE CUAUHTEMOC	78-ROJAS DE CUAUHTEMOC	ROJAS DE CUAUHTEMOC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO ROJAS DE CUAUHTEMOC	-	-	650,000	387,672	387,672	387,672	100.0%	0	0	METROS	2,500.00	1,200.00	48.0%	
107261	REHABILITACION DE LA CALLE CALZADA DEL PANTON	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FSM124032011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	136,158	136,158	136,158	136,158	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	238.00	238.00	100.0%	OBRA TERMINADA
107795	REHABILITACION DE LA CALLE FRANCISCO I MADRO, SAN BLAS ATEMPA	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	MSBAFISM-124-005/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAXACA	-	-	162,628	162,628	162,628	162,628	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%	
139887	REVESTIMIENTO DE DIFERENTES CALLES DEL PALACIO MUNICIPAL	126-SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN CRISTOBAL AMATLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	-	-	85,000	85,000	85,000	85,000	100.0%	0	0	METROS	1,500.00	1,500.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL Y ESTA TERMINADA AL 100%
174588	REHABILITACION CALLE HIDALGO	168-SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	-	-	69,005	69,005	69,005	69,005	100.0%	0	0	RAMPA	1.00	1.00	100.0%	
132478	REHABILITACION DE CALLE A LA ESCUELA YELESECUNDARIA	207-SAN JUAN MAZATLAN	LOS RAUDALES	RURAL	38	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	110,000	110,000	110,000	110,000	100.0%	0	0	M2 MURO DE CONTENCIÓN	18.00	18.00	100.0%	
60350	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, OBRA SANITARIA Y AGUA POTABLE EN LA AV. INDEPENDENCIA	202-SAN LUCAS OJITLAN	SAN LUCAS OJITLAN	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	3,200,399	3,200,399	3,200,399	1,688,009	52.8%	0	0	METROS ESCALNATA	500.00	450.00	90.0%	ESTA OBRA A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION, DEBIDO AL TEMPORAL DE LLUVIAS QUE HA EVITADO QUE SE CONCLUYA SATISFACTORIAMENTE EL TRABAJO, YA QUE SU CONTRATO DE TRABAJO ES DE FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2011, Y FECHA DE TERMINACION: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
169965	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	198-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	FSM9308112011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	315,507	315,507	315,507	315,507	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	250.00	50.0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17/10/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17/10/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
134668	REHABILITACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	309-SAN PEDRO ICATLAN	SAN PEDRO ICATLAN	URBANO	021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO ICATLAN			1,996,124	1,996,124	1,649,396	1,649,396	82.6%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,680.00	2,400.00	89.6%	REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL DONDE SE EJECUTARON TRABAJOS DE DEMOLICION DE 2680 METROS CUADRADOS, ADEMAS DE TRABAJOS DE CARGAS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA ASI COMO LA REPOSICION DE 2680.00 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO NUEVO DE 15 CMS DE ESPESOR F O= 250 KG/CM2, CON UNA LONGITUD TOTAL REHABILITADA DE 448.66 METROS LINEALES CON UN ANCHO PROMEDIO DE 6.00 METROS	
160326	REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ NUNDACO	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SANTA CRUZ NUNDACO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO			999,999	999,999	999,999	999,999	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%		
132864	REHABILITACION DE CALLES UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA JACATEPEC	417-SANTA MARIA JACATEPEC	SANTA MARIA JACATEPEC	URBANO	M5M417/FISM0909/CAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC			550,000	550,000	550,000	550,000	100.0%	0	0	METROS	1,100.00	1,100.00	100.0%		
132648	REHABILITACION DE CALLES UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO FABIAN	417-SANTA MARIA JACATEPEC	NUEVO FABIAN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC			1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	24,000.00	24,000.00	100.0%		
68911	REHABILITACION DE CALLES EN COL. TEPEYAC	462-SANTAGO HUAJOLITLAN	SANTAGO HUAJOLITLAN	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO HUAJOLITLAN			125,500	81,425	81,425	81,425	100.0%	0	0	METROS	500.00	350.00	70.0%		
125339	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y 5 DE MAYO	483-SANTAGO SUCHILQUITONGO	SANTAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			579,889	579,889	579,889	579,889	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,150.00	7,150.00	100.0%		
84414	REHABILITACION DE CALLE ANTONIO VALDES	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	32	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES			921,856	921,856	0	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	258.00	0.00	0.0%		
133951	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL PAVIMENTO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO: DE LA CALLE INDEPENDENCIA A LA CALLE CALVARIO.	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA			1,136,071	872,541	872,541	872,541	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,662.00	4,662.00	100.0%	NO SE DIO ANTERIO SEGUN LO ESTIPULA EL CONTRATO DE LA OBRA, PRIMER PAGO EN LA PRIMERA ESTIMACION	
105382	APERTURA Y RASTREO DE CALLES	567-ZAPOTITLAN LAGUNAS	ZAPOTITLAN LAGUNAS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			110,000	110,000	110,000	110,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%		
	PASOS VEHICULARES																								
	CONSTRUCCION																								
123800	CONSTRUCCION DE PUENTE	71-PLUMA HIDALGO	LA PASIONARIA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO			220,000	220,000	220,000	220,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	7.00	7.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 7.0 M. DE LONGITUD X 3.0 M. DE ANCHO	
105642	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR	99-SAN ANDRES TEPETLAPA	SAN ANDRES TEPETLAPA	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA			833,628	750,268	158,000	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	158,000.00	0.00	0.0%		
136680	CONSTRUCCION DE PASOS VEHICULARES EN LA PROLONGACION DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	URBANO	FISM11105/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA			1,003,446	1,003,446	1,003,446	1,003,446	100.0%	0	0	METROS LINEALES	12.00	12.00	100.0%	OBRA TERMINADA	
128918	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EL MEZQUITIL, SAN MATEO DEL MAR (SEGUNDA SECCION)	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			3,828,002	3,202,597	3,202,597	3,202,597	100.0%	0	0	METROS LINEALES	240.00	204.00	85.0%		
51904	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE 270 M. PUENTE VEHICULAR Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (1A. ETAPA)	396-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SAN MIGUEL DEL PUERTO	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO			1,243,360	1,243,360	1,243,360	1,243,360	100.0%	0	0	METROS LINEALES	270.00	270.00	100.0%	SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE UNA CALLE, LO QUE IMPLICA CONSTRUIR UN MURO, AMPLIAR LA CALLE Y CONSTRUIR UN PUENTE.	
108670	CONSTRUCCION DE 2 PUENTES VEHICULARES DE 7X15 Y 6X8 METROS, EN CALLE SIN NOMBRE Y PRIVADA DE AV. JUAREZ, BARRIO LA CRUZ	272-SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	URBANO	FISM16/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANXTLAHUACA			1,056,736	317,020	317,020	317,020	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2.00	2.00	100.0%	SE CONSTRUYEN DOS PUENTES VEHICULARES, OBRAS EN PROCESO	
139799	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ARROYO 3 CRUCES	353-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA			1,000,000	694,190	700,000	694,190	100.0%	0	0	METROS LINEALES	7.00	7.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% ESTAN PENDIENTES ALGUNOS PAGOS DE LA OBRA.	
138507	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	387-SANTA GERTRUDIS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			198,873	198,873	198,873	198,873	100.0%	0	0	METROS LINEALES	20.00	20.00	100.0%		
150945	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO QUICHAPA EN CAÑADA GUICHA	449-SANTA MARIA ZOOQUITLAN	CAÑADA GUICHA	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOOQUITLAN			350	350	350	350	100.0%	0	0	METROS LINEALES	100.00	100.00	100.0%		
84484	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LA CHUPARROSA	543-TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPEXTLAHUACA	RURAL	33	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES			1,850,251	1,850,251	0	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	90.00	0.00	0.0%		
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																								
27136	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	EL PORVENIR	RURAL	FISM/MP/2011/002/29	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA			45,236,575	22,618,287	265,482	200,222	0.9%	0	0	METROS LINEALES	100.00	75.40	75.4%	NUESTRAS CIFRAS TIENE CENTAVOS, PERO COMO EL SISTEMA NOS RECHAZA CIFRAS CON CENTAVOS, LAS OMITIMOS, PERO LAS CIFRAS REALES CON CENTAVOS SON: MINISTRADO \$ 22 618 287.50 PROGRAMADO \$ 255 482.08 EJERCIDO \$ 209 222.36	
117788	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	3-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	EL PORVENIR	RURAL	FISM/MP/2011/002/29	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA			45,236,575	40,712,917	265,482	265,482	0.7%	0	0	METROS LINEALES	100.00	100.00	100.0%	NUESTRAS CIFRAS LLEVAN CENTAVOS PERO AL NO SER PERMITIDOS EN LOS CAMPOS, SE LOS OMITIMOS.	
27280	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	TORREÓN	RURAL	FISM/MP/2011/002/32	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA			45,236,575	22,618,287	338,503	226,924	1.0%	0	0	METROS LINEALES	100.00	67.00	67.0%	NUESTRAS CIFRAS TIENE CENTAVOS, PERO COMO EL SISTEMA NOS RECHAZA CIFRAS CON CENTAVOS, LAS OMITIMOS, PERO LAS CIFRAS REALES CON CENTAVOS SON: MINISTRADO \$ 22 618 287.50 PROGRAMADO \$ 338 503.66 EJERCIDO \$ 226 924.02	
117977	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	3-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	TORREÓN	RURAL	FISM/MP/2011/002/32	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA			45,236,575	40,712,917	338,503	338,503	0.8%	0	0	METROS LINEALES	100.00	100.00	100.0%	NUESTRAS CIFRAS LLEVAN CENTAVOS PERO AL NO SER PERMITIDOS EN LOS CAMPOS, SE LOS OMITIMOS.	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
126968	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	FISM011002/27	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	40,712,917	1,371,250	411,375	1.0%	0	0	METROS LINEALES	100.00	30.00	30.0%	NUESTRAS CIFRAS CONTIENE CENTAVOS PERO COMO EL SISTEMA NOS RECHAZA LOS CENTAVOS, LOS OMITIMOS. LAS CIFRAS REALES CON CENTAVOS SON: MINISTRADO: \$67,112,917.50 PROGRAMADO: \$1,371,250.00 EJERCIDO: \$411,375.00
154941	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CLINICA DEL IMSS, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	FAISM015/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS	-	-	650,429	650,429	650,429	613,105	94.3%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	EN AVANSE SE HABLE DE UN PUENTE
154975	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO DEL PANTEON, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	FAISM015/01/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS	-	-	847,680	847,680	847,680	806,940	95.2%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	EN EL AVANSE FISICO SE HABLE DE UN PUENTE
155413	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE PEÑA LARGA	15-COATECAS ALTAS	PEÑA LARGA	RURAL	FAISM015/08/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS	-	-	2,549,380	2,549,380	3,549,380	837,223	32.8%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	EN AVANSE FISICO SE TOMO EL PUENTE COMO UNIDAD PERO AUN NO SE TERMINA
50419	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS CON CONCRETO HIDRAULICO	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	FISMURB/004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	2,197,598	1,043,484	1,043,484	1,043,484	100.0%	0	0	METROS LINEALES	320.00	320.00	100.0%	LA OBRA FISICAMENTE YA ESTA TERMINADA AL 100%, PERO FINANCIERAMENTE AUN NO SE LE DEBE AL CONTRATISTA \$1,154,113.01 (MONTO POR EJERCER)
17103	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR TIPO VOREDA EN LA CALLE CHIMPAS ENTRE MADURO Y CHAUHTEMOC BARRIO LAS FLORES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB042011-022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	60,000	26,789,152	60,000	60,000	0.2%	0	0	METROS LINEALES	15.00	15.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA
185361	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PUENTE RIO LOS SABINOS	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	03/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO ETLA OAXACA	-	-	274,228	274,228	274,228	274,228	100.0%	0	0	METROS LINEALES	173.00	173.00	100.0%	
23759	CONSTRUCCION DE ANDADOR (1A ETAPA) EN LA CALLE PROLONGACION DE BUGAMBILIA GUINDA Y MURO DE CONTENCIÓN PARA INGRESAR AL PUENTE PEATONAL DEL RACIONAMIENTO BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	07-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIB068/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-	-	184,687	184,687	184,687	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	71.00	0.00	0.0%	ADemás SE PRETENDIEN EJECUTAR 86.88 M2. DE MAMPUESTERA. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
26856	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN EL ANDADOR MORELOS, SECTOR 4, COL. LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	07-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIB099/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-	-	304,880	304,880	304,880	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	382.80	0.00	0.0%	LA META REAL ES EN METROS CUADRADOS. OBRA EN PROCESO DE LICITACION. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
27305	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL SALADO PARA INTERCONECTAR A LOS PARAJES CERRITO, CABALLETILLO, LA LOMA DEL DEPÓSITO Y RIO DULCE PARTE BAJA Y ALTA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	07-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIB106/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-	-	506,140	506,140	181,774	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	37.80	0.00	0.0%	LAS METAS SON EN METROS CUADRADOS. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.
161140	TERMINACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ATOYAC	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	-	-	710,000	710,000	710,000	710,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	10.00	10.00	100.0%	
132656	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	207-SAN JUAN HAZATLAN	RANCHO JUAREZ	RURAL	11	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN HAZATLAN	-	-	2,500,000	2,247,999	2,500,000	2,247,999	100.0%	0	0	METROS LINEALES	19.50	19.50	100.0%	
136682	CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL PARAJE LA SALINA	219-SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	URBANO	FISM219/11/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	1,247,125	374,138	374,138	374,138	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,247,125.00	374,138.00	30.0%	PAGO DE ANTICPO POR LA OBRA CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL PARAJE LA SALINA
61257	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR YUTUATO	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	URBANO	FISM302/08/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	-	-	1,336,891	1,336,891	1,336,891	1,336,891	100.0%	0	0	METROS LINEALES	12.00	12.00	100.0%	
119349	CONSTRUCCION DEL PUENTE QUE COMUNICA A LOS BARRIOS EL PUENTE Y LA MISION	367-SANTA ANA TAVELA	SANTA ANA TAVELA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA	-	-	1,076,660	968,994	968,994	968,994	100.0%	0	0	METROS LINEALES	10.00	10.00	100.0%	
154835	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	402-SANTA MARIA CORTUO	SANTA MARIA CORTUO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA CORTUO	-	-	300,472	300,472	300,472	300,472	100.0%	0	0	METROS LINEALES	300.00	300.00	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO
121096	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA AV. REPUBLICA DE URUGUAY, EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO SUCHIAPA	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	45	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	169,881	169,881	169,881	169,881	100.0%	0	0	METROS LINEALES	6.00	6.00	100.0%	
135240	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE AMERICA LATINA, LOCALIDAD EL LLANO SUCHIAPA	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	68	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	996,184	996,184	996,184	537,823	54.0%	0	0	METROS LINEALES	10.00	10.00	100.0%	
121614	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE UNION, EN LA LOCALIDAD DEL BAJO	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	42	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	383,584	383,584	383,584	383,584	100.0%	0	0	METROS LINEALES	4.00	4.00	100.0%	
121652	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMITAS	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	634,758	634,758	634,758	634,758	100.0%	0	0	METROS LINEALES	6.00	6.00	100.0%	
138469	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	467-SANTAGO JAMILTEPEC	SANTA ELENA COMALTEPEC	RURAL	005 (CINCO)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	807,989	807,989	0	807,989	100.0%	0	0	METROS LINEALES	10.00	10.00	100.0%	OBRA TOTALMENTE CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE
135663	CONSTRUCCION DE UN PUENTE ALCANTARILLA LA ENTRADA DEL BASURERO MUNICIPAL	469-SANTAGO YOLOMECATL	SANTAGO YOLOMECATL	URBANO	FISM469/008/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO YOLOMECATL	-	-	189,160	189,160	189,160	189,160	100.0%	0	0	METROS LINEALES	12.00	12.00	100.0%	
139957	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL	533-SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	-	-	299,535	299,535	299,535	299,535	100.0%	0	0	METROS LINEALES	116.00	116.00	100.0%	LA OBRA ESTE TERMINADA AL 100%, SE CONSIDERA BANQUETAS Y BARANDALES.
116183	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO TABO CALLE AYENDE, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL	534-SAN VICENTE COATLAN	SAN VICENTE COATLAN	URBANO	FAISM534/01/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN	-	-	961,232	961,232	961,232	916,229	95.3%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	EN AVANSE FISICO SE HABLE DE UN PUENTE.
145885	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE RIO SALADO EN SANTA CRUZ NUMA	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SANTA CRUZ NUMA	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	150,000	150,000	150,000	140,000	93.3%	0	0	METROS LINEALES	4.00	3.80	95.0%	
146094	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SAN MARTIN EN CABECERA MUNICIPAL	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	1,850,000	1,850,000	1,850,000	313,766	17.0%	0	0	METROS LINEALES	10.00	3.00	30.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
23982	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO TRAPICHES	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO	FMSMAP2011/02/13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	22,618,287	71,881	71,881	0.3%	0	0	METROS LINEALES	100.00	100.00	100.0%	NUESTRAS CIFRAS CONTIENE CENTAVOS, PERO COMO EL SISTEMA NOS RECHAZA CIFRAS QUE LLEVEN CENTAVOS, LAS OMITIMOS; PERO LAS CIFRAS REALES SON: MINISTRADO: 22 618 287 50 PROGRAMADO: 71 881 67 EJERCIDO: 71 881 67
132749	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE PUENTE VEHICULAR SAN ANDRES	207-SAN JUAN MAZATLAN	TERRA NEGRA	RURAL	26	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	128.00	128.00	100.0%	
23984	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO TRAPICHES	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO	FMSMAP2011/02/14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	22,618,287	113,160	113,160	0.5%	0	0	METROS LINEALES	100.00	100.00	100.0%	NUESTRAS CIFRAS TIENE CENTAVOS, PERO COMO EL SISTEMA NOS RECHAZA CIFRAS CON CENTAVOS, LAS OMITIMOS, PERO LAS CIFRAS REALES CON CENTAVOS SON: MINISTRADO: 22 618 287 50 PROGRAMADO: 113 150 15 EJERCIDO: 113 150 15
34166	REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO PUENTE AMAPA-COSOLAPA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO	FMSMAP2011/02/03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	22,618,287	1,624,522	1,624,522	7.2%	0	0	METROS LINEALES	100.00	100.00	100.0%	NUESTRAS CIFRAS LLEVAN CENTAVOS, PERO AL NO SER PERMITIDOS EN LOS CAMPOS LOS OMITIMOS; MINISTRADO: \$22,618,287.50 PROGRAMADO: \$ 1,621,522.78 EJERCIDO: \$ 1,621,522.78
25872	REHABILITACION DE LA MALLA CICLON DEL PUENTE PEATONAL QUE DA ACCESO A SAN MARTIN MEXCAPAM A LA ALTURA DEL MERCADO DE ABASTO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FBH042011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	44,754	44,754	44,754	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	194.90	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																							
27396	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO	FBSMMAP2011/02/35	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	22,618,287	226,308	67,892	0.3%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	100.00	30.00	30.0%	NUESTRAS CIFRAS TIENE CENTAVOS, PERO COMO EL SISTEMA NOS RECHAZA CIFRAS CON CENTAVOS, LAS OMITIMOS; PERO LAS CIFRAS REALES CON CENTAVOS SON: MINISTRADO: \$ 22 618 287 50 PROGRAMADO: \$ 226 308 97 EJERCIDO: \$ 67 892 69
118565	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO	FBSMMAP2011/02/35	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	40,712,917	226,308	226,308	0.6%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	100.00	100.00	100.0%	NUESTRAS CIFRAS TIENE CENTAVOS, PERO AL NO SER PERMITIDOS EN LOS CAMPOS, SE LOS OMITIMOS
33520	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA PALMA	RURAL	FBSMMAP2011/02/46	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575,000	22,618,287	896,704	621,051	2.7%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	100.00	69.30	69.3%	NUESTRAS CIFRAS TIENE CENTAVOS, PERO AL NO SER PERMITIDAS EN LOS CAMPOS, LAS OMITIMOS; MINISTRADO: \$ 22,618,287.50 PROGRAMADO: \$ 896,704.31 EJERCIDO: \$ 621,051.23
129993	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA PALMA	RURAL	FBSMMAP2011/02/46	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	40,712,917	896,704	896,704	2.2%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	100.00	100.00	100.0%	NUESTRAS CIFRAS LLEVAN CENTAVOS, PERO AL NO SER PERMITIDAS EN LOS CAMPO, LOS OMITIMOS
34729	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL BARRIO LA JALAPILLA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO	FBSMMAP2011/02/56	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575,000	22,618,287	189,436	56,831	0.3%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	100.00	30.00	30.0%	NUESTRAS CIFRAS TIENE CENTAVOS, PERO AL NO SER PERMITIDAS EN LOS CAMPOS, SE LOS OMITIMOS; MINISTRADO: \$ 22 618 287 50 PROGRAMADO: \$ 189 436 70 EJERCIDO: \$ 56 831 01
152744	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	8	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPESQUARIY FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	-	-	343,739	343,739	343,739	343,739	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	
129168	AMPLIACION Y URBANIZACION DEL TRAMO CARRETERO COYUL-SAN JOSE DE LAS FLORES, DEL KM 0+000 AL KM 10+496.59 SUBTRAMO A MODERNIZAR KM 2+150 AL KM 4+200	37-MESONES HIDALGO	SAN JOSE DE LAS FLORES	RURAL	FBSMMMH93/07/0211	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	2,149,999	2,149,999	2,149,999	2,149,999	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.50	0.75	30.0%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, EL COSTO TOTAL SERA DE: 10 749 999 00, LA APORTACION MUNICIPAL ES DE: \$ 2 149 999 00 Y LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 8 600 000 00
128160	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, ANEXO A LA CALLE NICOLAS BRAVO.	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	FBSMMMH93/07/0411	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	345,800	218,726	218,726	218,726	100.0%	0	0	METRO LINEAL	24.00	20.00	83.3%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
24593	ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB0442011-168	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	375,000	26,789,152	375,000	375,000	1.4%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTA ACCION SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 3 EN UN 50%
20323	CONSTRUCCION DE ANDADORES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MERCADO VIEJO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB0442011-066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	60,000	26,789,152	60,000	60,000	0.2%	0	0	METROS CUADRADOS	527.00	527.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA
24592	EQUIPAMIENTO URBANO, ADQUISICION DE BOTES PARA BASURA CON SEPARACION PARA ORGANICOS E INORGANICOS CON PUBLICIDAD	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB0442011-167	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	57,500	267,891,520	57,500	57,500	0.0%	0	0	PIEZA	20.00	10.00	50.0%	ESTA ACCIO SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 3 EN UN 50%
24548	EQUIPAMIENTO URBANO, ADQUISICION DE CONTENEDORES DE BASURA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	74,000	26,789,152	74,000	74,000	0.3%	0	0	PIEZA	10.00	5.00	50.0%	ESTA ACCION SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 3 EN UN 50%
173842	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MAZATLAN PARTE ALTA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FBSM79/73/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	1,963,725	997,455	997,455	997,455	100.0%	0	0	METRO CUBICO	361.21	350.00	96.9%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESOS DE EJECUCION EN EL BARRIO SANTA ROSA.
146964	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	130-SAN DIONISIO DEL MAR	HUAMUICHL	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%	
123760	CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	FBSM134/02/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	7,408,489	4,638,810	4,638,810	4,638,810	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%	
123992	REHABILITACION INTEGRAL DEL CALLEÓN NIÑOS HEROES, CENTRO.	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	FBSM134/02/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	1,585,868	475,760	475,760	475,760	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	SE REALIZARA LA REHABILITACION DE CALLEON NIÑOS HEROES, EN LA COLONIA CENTRO, CONSISTENTE EN LA DEMOLICION Y REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR F=350 KG/CM2, CAMBIO DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO OBSOLETO POR TUBERIA DE PVC ADS DE 40 CMS DE DIAMETRO, ELABORACION DE POZOS DE VISITA.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17x16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	23+22/21	24
														Ministrado	Programado	Ejercido											
160828	DESARROLLO DE LA RED DE ATARQUEAS	150-SAN FRANCISCO TELTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELTLAHUACA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SAN FRANCISCO TELTLAHUACA	-	-	1,028,692	1,028,692	1,028,692	1,028,692	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,000.00	2,000.00	100.0%	TERMINADO AL 100%. SE CORRIGE EL IMPORTE DEL TRIMESTRE ANTERIOR.			
111874	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN FRANCISCO SALSPUEDES	RURAL	184 OP FAISM 0121/1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	1,272,635	1,272,635	1,272,635	381,790	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,392.78	2,278.22	95.1%	M2 2,392.78 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 1,339.00 BENEFICIARIOS			
110077	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	OJO DE AGUA	RURAL	184 OP FAISM 0211/1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	524,774	524,774	524,774	157,432	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	368.77	125.56	34.2%	M2 349.30 GUARNICIONES, M2 368.77 BANQUETAS, 175 BENEFICIARIOS			
110773	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. INDEPENDENCIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA CARLOTA	RURAL	184 OP FAISM 0181/1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	699,740	699,740	699,740	209,922	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	931.41	562.21	60.4%	M2 888.11 GUARNICIONES, M2 931.41 BANQUETA, 450 BENEFICIARIOS			
109736	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 0131/1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	457,171	457,171	457,171	137,151	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	769.69	769.69	100.0%	M2 518.33 GUARNICION, M2 769.69 BANQUETAS, 387 BENEFICIARIOS			
105774	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BENEMERITO JUÁREZ	URBANO	184 OP FAISM 0081/1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	2,247,498	2,247,498	2,247,498	1,688,067	75.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,465.37	2,560.15	73.9%	M2 3,465.37 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 1,471 BENEFICIARIOS			
115621	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 0111/1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	530,162	530,162	530,162	452,850	85.4%	0	0	METRO CUADRADO	1,019.94	1,019.94	100.0%	M2 1,019.94 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 500 BENEFICIARIOS			
113792	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 0221/1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	832,782	832,782	832,782	249,834	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,566.40	1,566.40	100.0%	M2 1,566.40 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 790 BENEFICIARIOS			
114983	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. CONSTITUCION	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 0171/1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	478,905	478,905	478,905	143,671	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	851.18	672.11	79.0%	M2 851.18 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 300 BENEFICIARIOS			
109666	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. 29 DE NOVIEMBRE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA URSULA	RURAL	184 OP FAISM 0071/1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	1,075,890	1,075,890	1,075,890	322,767	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,540.00	1,540.00	100.0%	M2 1,540.00 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 253 BENEFICIARIOS			
114479	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. 26 DE FEBRERO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 0191/1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	406,378	406,378	406,378	348,467	86.0%	0	0	METRO CUADRADO	684.00	672.22	98.3%	M2 684 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 60 BENEFICIARIOS			
113985	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA NICARAGUA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 0201/1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	448,838	448,838	448,838	448,838	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	571.43	571.43	100.0%	M2 571.43 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 285 BENEFICIARIOS			
115223	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COLIMA, 1RA. PRIVADA CELAYA Y 2A. PRIVADA CELAYA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 0061/1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	626,389	626,389	626,389	507,243	81.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,066.09	858.09	80.5%	M2 1,066.09 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 523 BENEFICIARIOS			
112886	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 0161/1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	562,755	562,755	562,755	482,372	85.7%	0	0	METRO CUADRADO	910.50	910.50	100.0%	M2 910.50 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 384 BENEFICIARIOS			
110645	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA REFORMA	RURAL	184 OP FAISM 0411/1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	1,011,189	1,011,189	1,011,189	303,356	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,801.04	1,279.56	71.0%	M2 1,801.04 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 900 BENEFICIARIOS			
111024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO MEJIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA TERESA PAPAOLAPAN	RURAL	184 OP FAISM 0091/1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	1,032,515	1,032,515	1,032,515	309,754	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,953.92	1,953.92	100.0%	M2 1,953.92 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 498 BENEFICIARIOS			
110008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BUENAVISTA GALLARDO	RURAL	184 OP FAISM 0051/1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	651,479	651,479	651,479	195,443	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,243.86	1,229.86	98.9%	M2 1,243.86 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 189 BENEFICIARIOS			
113599	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SOLIDARIDAD	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 0191/1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	276,997	276,997	276,997	83,099	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	390.00	390.00	100.0%	M2 390 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 195 BENEFICIARIOS			
109919	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 6 DE MAYO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	GENERAL LAZARO CARDENAS	RURAL	184 OP FAISM 0031/1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	572,189	572,189	572,189	171,656	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	559.94	559.94	100.0%	M2 559.94 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 156 BENEFICIARIOS			
111189	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES UNO Y DOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CAMALOTAL	RURAL	184 OP FAISM 0041/1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	1,190,011	1,190,011	1,190,011	747,873	62.8%	0	0	METRO CUADRADO	2,346.95	2,346.95	100.0%	M2 2,346.95 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 600 BENEFICIARIOS			
114709	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y MIGUEL ALEMAN	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 0341/1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	294,642	294,642	294,642	88,392	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	478.67	239.38	50.0%	M2 478.67 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 239 BENEFICIARIOS			
115966	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES GIRASOLES ENTRE GARDENIAS Y ACASIAS Y LA TERMINACION DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 0291/1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	454,226	454,226	454,226	136,267	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	887.72	887.72	100.0%	M2 887.72 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 450 BENEFICIARIOS			
105706	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES NIÑOS HEROES Y 10 DE ABRIL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	URBANO	184 OP FAISM 0011/1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	2,524,290	2,524,290	2,524,290	2,002,918	79.3%	0	0	METRO CUADRADO	3,808.88	2,699.00	70.9%	M2 3,808.88 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 3,372 BENEFICIARIOS			
112706	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES NUMERO DOS Y CUATRO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 0141/1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	834,203	834,203	834,203	250,261	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,291.16	1,008.89	77.9%	M2 1,291.16 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, M2 533.32 GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE, 700 BENEFICIARIOS			
112074	CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL AL FOYISSSTE LAS PALMAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 0291/1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	787,550	787,550	787,550	236,265	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,413.29	425.63	30.1%	M2 1,413.29 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 700 BENEFICIARIOS			
110207	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, NIÑOS HEROES E INDEPENDENCIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	184 OP FAISM 0191/1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	686,774	686,774	686,774	206,032	30.0%	0	0	METRO LINEAL	1,127.64	1,127.64	100.0%	M2 1,127.64 GUARNICIONES, M2 1184.04 BANQUETAS, 891 BENEFICIARIOS			
153505	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES DEL BARRIO	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	132,622	132,622	132,622	132,622	100.0%	0	0	METROS LINEALES	40.00	40.00	100.0%				
185078	CONSTRUCCION DE CUNETAS Y PROTECCION DEL PUENTE VEHICULAR	188-SAN JUAN COLORADO	NUEVO PROGRESO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	526,743	526,743	526,743	526,743	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
185654	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PLAN MEDIANA	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	177,894	31,335	31,335	31,335	100.0%	0	0	METRO LINEAL	17.00	17.00	100.0%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE POR LIQUIDAR			
185114	CONSTRUCCION DE TOPES Y REHABILITACION DE PAVIMENTO	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	216,700	216,700	216,700	216,700	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		23=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido									
84472	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS CALLES BENTO JUAREZ Y PROGRESO	195-SAN JUAN DUXI	SAN JUAN DUXI	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	2,298,000	1,918,502	1,918,502	1,918,502	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%	
144200	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN LORENZO-SAN ANDRES HUAZAPATEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM+085.75, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM+000 AL KM	225-SAN LORENZO	SAN LORENZO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	1,369,467	1,369,467	1,369,467	1,369,467	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%		
182306	CONSTRUCCION DE MURO Y PAVIMENTACION	297-SAN MARCOS ARTEAGA	CERRO DE AGUA	RURAL	PR-FB-002-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	-	-	515,000	420,000	420,000	420,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.80	80.0%	OBRA EJECUTADA MEDIANTE ACTA DE PRORROGACION DE OBRAS	
99399	CONSTRUCCION DE BASURERO MUNICIPAL	272-SAN MIGUEL PANOTLAHUACA	SAN MIGUEL PANOTLAHUACA	URBANO	FSM272/012011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANOTLAHUACA	-	-	2,556,274	2,556,274	2,556,274	2,556,274	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE CONSTRUYO UNA OBRA CON TERROLEN, CERCADO PERIMETRAL, TERRASERA, ALCANTARILLADO Y AREA DE BASURA ORGANICA	
126551	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	-	-	115,123	115,123	115,123	115,123	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	400.00	400.00	100.0%		
137650	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE RECICLAJE MUNICIPAL	277-VILLA SOLA DE YEGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FSM277/022011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	1,492,699	1,439,564	1,439,564	1,439,564	100.0%	0	0	RELLENO SANITARIO	1.00	1.00	100.0%	GASTOS GENERADO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE POR CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE RECICLAJE MUNICIPAL	
125082	BACHEO	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	URBANO	FSM302/152011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	-	-	435,000	435,000	435,000	355,443	81.7%	0	0	METRO LINEAL	2,800.00	2,500.00	89.3%		
121760	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN ISIDRO CHACALAPA	RURAL	51	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO HUAMELULA	-	-	250,000	250,000	250,000	0	0.0%	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,050.00	0.00	0.0%			
121783	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA COLOSIO	307-SAN PEDRO HUAMELULA	RIO PAPAYA	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO HUAMELULA	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	300.00	300.00	100.0%		
121768	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	GUAYACÁN	RURAL	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO HUAMELULA	-	-	250,000	250,000	250,000	243,000	97.2%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,050.00	1,000.00	95.2%		
121777	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD	307-SAN PEDRO HUAMELULA	RIO SECO	RURAL	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO HUAMELULA	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,220.00	2,220.00	100.0%		
121793	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	307-SAN PEDRO HUAMELULA	PAJA BLANCA	RURAL	22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO HUAMELULA	-	-	180,000	180,000	180,000	180,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	600.00	600.00	100.0%		
134613	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION Y OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	321-SAN PEDRO NOPALA	SAN PEDRO NOPALA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	371,200	371,200	371,200	371,200	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
143020	REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	520,000	520,000	489,906	489,906	94.2%	0	0	LUMINARIA	20,000.00	18,800.00	94.0%		
137584	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE PERFERICO	414-SANTA MARIA HUAZOLOTILÁN	SANTA MARIA HUAZOLOTILÁN	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTILÁN	-	-	157,760	9,510	9,510	9,510	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	43.73	43.73	100.0%		
133119	PROYECTO EJECUTIVO	417-SANTA MARIA JACATEPEC	EMILIANO ZAPATA	RURAL	MSM417/FSM002P/RO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	EN EL DESTINO DEL GASTO ES CORRECTO, TPO DE GASTO PERO EN EL RUBRO DEL GASTO NO APARECE EL PROYECTO EJECUTIVO Y SE LE DIO OTROS AL DESTINO DEL GASTO	
121500	CONSTRUCCION DE BODEGA RURAL PRIMERA ETAPÁ	427-SANTA MARIA PETAPA	GUIVISIA	RURAL	41	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	INDIGENAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	562,867	562,867	562,867	562,867	100.0%	0	0	BODEGA	1.00	1.00	100.0%		
76177	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE AV LIBERTAD Y CUTILAHUAC	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SAN JUAN NOCHYTLÁN	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO CHAZUMBA HUAJAPAN OAXACA	-	-	220,000	84,735	84,735	84,735	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	99.00	99.0%		
76906	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIXARDI CADERNAS	459-SANTIAGO CHAZUMBA	LUNATILÁN DEL PROGRESO	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO CHAZUMBA HUAJAPAN OAXACA	-	-	220,000	150,400	150,400	150,400	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	89.00	89.0%		
76364	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LUS HUERTA	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO CHAZUMBA HUAJAPAN OAXACA	-	-	1,320,362	332,112	332,112	332,112	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	45.00	45.0%		
77606	URBANIZACION MUNICIPAL ADOQUINAMIENTO DE CALLE BENTO JUAREZ Y REFORMA	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SAN SEBASTIAN FRONTERA	RURAL	017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO CHAZUMBA HUAJAPAN OAXACA	-	-	245,000	151,652	151,652	151,652	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	61.00	61.0%		
76550	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL	466-SANTIAGO XTAYUTLA	SANTIAGO XTAYUTLA	URBANO	012/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	-	-	570,000	570,000	570,000	570,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	28.00	28.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO.	
108630	SEÑALIZACION VIAL EN EL CASCO MUNICIPAL Y EL BOULEVARD	462-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	380,002	189,182	189,182	189,182	100.0%	0	0	PIEZA	201.00	201.00	100.0%		
164048	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA DE TECOYAMEN A LA DESVIACION PUNTA MALDONADO	485-SANTIAGO TAPEXTLA	TECOYAME	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO TAPEXTLA	-	-	626,192	626,192	626,192	626,192	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,000.00	1,000.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION	
154815	PAVIMENTACION DE LA CALLE FICUS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	507-SANTO DOMINGO ARIENTA	LAGUNILLAS	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ARIENTA	-	-	761,467	761,467	761,467	761,467	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	700.00	700.00	100.0%		
129208	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO TIPO D	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	GUENAN	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	1,000,037	1,000,037	1,000,037	1,000,037	100.0%	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.0%		
130268	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO DE LA CALLE HIDALGO	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	920,275	920,275	920,275	920,275	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	70.00	35.0%		
138068	CONSTRUCCION DE LA CUNETAS EL SAUCE EN LA AGENCIA DE SAN VICENTE EL PALMAR	549-TEZOZTLÁN DE SEGURA Y LUNA	SAN VICENTE DEL PALMAR	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, ORDENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEZOZTLÁN DE SEGURA Y LUNA	-	-	400,000	400,000	400,000	30,000	7.5%	0	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%		

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
140475	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES DE TERRACERA EN BARRIO DE LA GUADALUPE	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA	-	-	600.000	600.000	600.000	528.521	88.1%	0	0	MG_CUNETAS	2.412.000	2.412.000	100.0%	OBRA CONSISTENTE EN CONSTRUCCIÓN DE 2.412.000 ML DE GUARNICIÓN, 10.854.27 M2 DE RASTRO, INVELOCACIÓN Y REVESTIMIENTO, INC. PANTARRA DE GUARNICIONES Y OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL.
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS ALUMBRADO PÚBLICO																							
24396	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB0442011-159	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	419.774	26.789.152	419.774	419.774	1.6%	0	0	LUMINARIA	82.00	82.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 3 EN UN 50%
133228	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL BULEVARD DE ACCESO	348-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	350.000	344.871	344.871	344.871	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	
140352	INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR EN BANJA CARRIZULLO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FSM009/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC	-	-	460.182	460.182	460.182	460.182	100.0%	0	0	LUMINARIA	7.00	7.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100 %
140362	INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR EN BANJA MANZANILLO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FSM009/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC	-	-	540.839	540.839	540.839	540.839	100.0%	0	0	LUMINARIA	12.00	12.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100 %
140323	INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR EN BANJA PUERTO ANGELETO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FSM007/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC	-	-	922.107	922.107	922.107	922.107	100.0%	0	0	LUMINARIA	23.00	23.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100 %
54172	AMPLIACIÓN S.E. PARTICULAR ALUMBRADO PÚBLICO	51-MAGDALENA TEITPAC	MAGDALENA TEITPAC	URBANO	FSM001/81018/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEITPAC	-	-	520.000	520.000	520.000	520.000	100.0%	0	0	LUMINARIA	14.00	14.00	100.0%	
140587	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES VICTORIA Y JUAREZ	385-SANTA CRUZ PAPANULTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPANULTLA	-	-	150.000	119.483	119.483	119.483	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	EL ALUMBRADO PUBLICO FUE PARA DOS CALLES LLAMADAS VICTORIA Y JUAREZ.
121658	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL BAJIO	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	56	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	222.904	222.904	222.904	66.871	30.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	
151111	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LASHSHIGA	449-SANTA MARIA ZOOQUITLAN	LA SHISHIGA	RURAL	39A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOOQUITLAN	-	-	3.624.647	2.907.712	387.013	116.104	4.0%	0	0	POSTE	7.00	5.00	71.4%	
151123	AMPLIACIÓN DE LUZ PUBLICA DEL BARRIO LA PAZ	449-SANTA MARIA ZOOQUITLAN	SANTA MARIA ZOOQUITLAN	URBANO	39	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOOQUITLAN	-	-	3.624.647	2.907.712	175.186	52.556	1.8%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
	OBRA COMPLEMENTARIA																							
24399	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB0442011-160	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	806.111	26.789.152	806.111	806.111	3.0%	0	0	LUMINARIA	1.600.00	800.00	50.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y RAMO 33 FONDO 3 EN UN 50 %
31661	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CENTRO DE OCOTLAN DE MORELOS	66-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	3.439.650	500.000	500.000	500.000	100.0%	0	0	LUMINARIA	965.00	85.00	15.0%	OBRA EN PROCESO, CONTEMPLADA CON MEZCLA DE RECURSOS DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES APORTACIONES: APORTACIÓN MUNICIPAL \$ 3,439,650.00 (FSM), APORTACIÓN ESTATAL \$ 5,732,750.00 (FISE), APORTACIÓN FEDERAL \$ 2,293,100.00 (RAMO ADVO. 20), HACIENDO UN TOTAL DE \$11,465,500.00
83993	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	06	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	151.100	151.100	151.100	151.100	100.0%	0	0	LUMINARIA	120.00	120.00	100.0%	SUSTITUCION DE 120 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PLUMA HIDALGO.
139215	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICOEN SANTA MARIA JACATEPEC	817-SANTA MARIA JACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	ALUMBRADO001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC	-	-	185.618	185.618	185.618	185.618	100.0%	0	0	LUMINARIA	150.00	150.00	100.0%	LAS LUMINARIAS SE COLOCARON EN LA COBERTURA MUNICIPAL, ESTAS ESTAN INTEGRADAS ,POR CABLES, LUMINARIAS, CELDAS, MANOS, MANDO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION
140521	REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA	-	-	600.000	600.000	600.000	508.584	84.8%	0	0	LUMINARIA	300.00	250.00	83.3%	SE REALIZA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA VILLADE ZAACHILA CONSISTENTE EN REHABILITACION Y CAMBIO DE LUMINARIAS.
	RED DE ELECTRICIDAD																							
	CONSTRUCCIÓN																							
28549	CONSTRUCCION DE LA DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA CONARUT	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB0442011-032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	122.786	26.789.152	122.786	122.786	0.5%	0	0	ML_CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	150.00	150.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 3 EN UN 50 %
18974	CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA CONARUT	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB110101JUV1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	207.760	26.789.152	207.760	207.760	0.8%	0	0	ML_CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	300.00	300.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA
20365	CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA UNIVERSITARIA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB0442011-090	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	152.656	26.789.152	152.656	152.656	0.6%	0	0	ML_CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	300.00	300.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 3 EN UN 50%
30278	CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA UNIVERSITARIA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB0442011-090	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	152.656	26.789.152	152.656	152.656	0.6%	0	0	ML_CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	300.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT, Y EL RAMO 33 FONDO 3 EN UN 50 % POR CADA RAMO
19229	CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA DEL VALLE	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB0442011-032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	122.786	26.789.152	122.786	122.786	0.5%	0	0	ML_CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	300.00	300.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y RAMO 33 FONDO 3 EN UN 50%
23823	CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 1A ETAPA DE 3 EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA	44-LOMA BONITA	SANTA RITA	RURAL	MLB0442011-132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	110.000	26.789.152	110.000	110.000	0.4%	0	0	POSTE	14.00	14.00	100.0%	EN ESTA TA ETAPA SOLO SE HNCARAN LOS POSTES CORRESPONDIENTES A ESTE EJERCICIO
21911	CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 1A ETAPA EN LA COMUNIDAD DE LA PALMILLA	44-LOMA BONITA	PALMILLA (EL OLVIDO UNO)	RURAL	MLB110101JUV1-115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	150.000	26.789.152	150.000	113.537	0.4%	0	0	POSTE	19.00	15.00	78.9%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA
19632	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA 1A ETAPA COLONIA DIEGO RIVERA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB0442011-035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	150.000	26.789.152	150.000	150.000	0.6%	0	0	ML_CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	300.00	300.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
23629	ELECTRIFICACION 1A ETAPA DE 3 EN LA COMUNIDAD DE NUEVO HORIZONTE	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB0442011-121	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	100,000	26,789,152	100,000	100,000	0.4%	0	0	POSTE	24.00	24.00	100.0%	ESTA COMUNIDAD NO APARECE EN LAS ESTADÍSTICAS DEL INEGI POR ESO SE CONSIDERA A LOMA BONITA PARA EFECTO DE COMPROBACION EN ESTE EJERCICIO SOLO SE COLOCARON LOS POSTES CORRESPONDIENTE A LA 1A ETAPA
23729	ELECTRIFICACION 1A ETAPA DE 3 EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE	44-LOMA BONITA	SAN JOSE	RURAL	MLB0442011-126	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	142,746	26,789,152	142,746	142,746	0.5%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	250.00	250.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA
110313	ELECTRIFICACION 1A ETAPA DE 3 EN LA COMUNIDAD EL ENCINO	44-LOMA BONITA	EL ENCINO (TRES RANCHOS)	RURAL	MLB0442011-103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	50,000	26,789,152	50,000	50,000	0.2%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	250.00	250.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA
20164	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA 1A ETAPA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB0442011-039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	158,890	26,789,152	158,890	158,890	0.6%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	775.00	775.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA
144472	CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA 3RA PRIVADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	177,718	177,718	0	177,718	100.0%	0	0	COLONIA	177,718.00	177,718.00	100.0%	
144497	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	225-SAN LORENZO	PIEDRA BLANCA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	-	-	252,341	252,341	252,341	252,341	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	
145235	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA A OJO VENADO PRIMERA ETAPA AMPLIACION	253-SAN MATEO PINAS	OJO VENADO	RURAL	003	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PINAS	-	-	2,480,256	2,024,076	2,024,076	2,024,076	100.0%	0	0	POSTE	98.00	78.00	79.6%	
129791	AMPLIACION ELECTRICA BARRIO JARDINES DEL BOSQUE	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO	FMSMAP/2011002/46	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	40,712,917	531,079	531,079	1.3%	0	0	COLONIA	100.00	100.00	100.0%	NUESTRAS CIFRAS LLEVAN CENTAVOS PERO AL NO SER PERMITIDOS EN LOS CAMPOS, SE LOS OMITIMOS.
139480	AMPLIACION RED ELECTRICA EL BORREGO	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO	FMSMAP/2011002/66	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	40,712,917	175,969	175,969	0.4%	0	0	POSTE	100.00	100.00	100.0%	NUESTRAS LLEVAN CENTAVOS PERO AL NO SER PERMITIDAS EN LOS CAMPOS, LAS OMITIMOS.
12191	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-ASUNCION CUYOTEPEJIL	ASUNCION CUYOTEPEJIL	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CUYOTEPEJIL	-	-	565,213	565,213	565,213	565,213	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	3.00	3.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, UNICAMENTE FALTA ENERGIZARLA.
132176	R.D. AMPL. RIVERAS DEL ATUOYAC BARRIO SEGUNDO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE	17-LA COMPANIA	LA COMPANIA	URBANO	FISM004/30/06/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA COMPANIA OAXACA	-	-	296,000	296,000	296,000	257,334	86.9%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
146803	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	EL DURAZNAL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO OAXACA	-	-	330,077	330,077	330,077	330,077	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2,082.00	2,082.00	100.0%	OBRA: MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNAL, TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO. OBRA TERMINADA.
138485	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, BARRIO BUENOS AIRES	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	LA ESTANCIA	RURAL	FISM-039-016/2011-C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	-	-	225,269	218,676	218,676	218,676	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	540.00	540.00	100.0%	
138833	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE CHIAPULTEPEC, FRACC. SANTA FE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	FISM-039-024/2011-C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	-	-	110,710	110,710	110,710	110,710	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	115.00	115.00	100.0%	OBRA TERMINADA. APORTACION: MUNICIPAL \$1970190 Y BENEFICIARIOS 12301.20
138538	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, COLONIA INSURGENTES	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	FISM-039-017/2011-C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	-	-	190,188	160,914	160,914	160,914	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	340.00	340.00	100.0%	
138905	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, COLONIA JOSE LOPEZ ALVAEZ, CALLE RUDEE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	FISM-039-022/2011-C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	-	-	136,800	125,656	125,656	125,656	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	153.00	149.94	98.0%	
138721	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, CALLE SAN MIGUEL	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	FISM-039-019/2011-C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	-	-	317,076	198,656	198,656	198,656	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	401.00	392.98	98.0%	
16982	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA AMPLIACION ARBOLEDA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB0442011-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	178,118	26,789,152	178,118	178,118	0.7%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	300.00	300.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 3 EN UN 50%, EJECUTANDOSE AL 100 % EL RECURSO
20360	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 1A ETAPA COLONIA ULISES RUIZ	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB0442011-088	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	100,000	26,789,152	100,000	100,000	0.4%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	235.00	235.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA
20359	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COLONIA 7 DE SEPTIEMBRE	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB0442011-086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	147,290	26,789,152	147,290	147,290	0.5%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	300.00	300.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 3 EN UN 50 % Y SE ENCUENTRA TERMINADA EN 100 %
22802	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MIXTAN	44-LOMA BONITA	MIXTAN	RURAL	MLB0442011-118	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	306,946	26,789,152	306,946	113,537	0.4%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	420.00	220.00	52.4%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA
20384	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD EL SACRIFICIO	44-LOMA BONITA	EL SACRIFICIO	RURAL	MLB0442011-106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	170,000	26,789,152	170,000	170,000	0.6%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	250.00	250.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA
30193	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COLONIA 7 DE SEPTIEMBRE	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB0442011-088	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	147,290	26,789,152	147,290	147,290	0.5%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	300.00	300.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 3 EN UN 50 % POR RAMO
20391	ELECTRIFICACION ADICION A DOS FASES EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE	44-LOMA BONITA	EL ROBLE	RURAL	MLB0442011-107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	150,000	26,789,152	150,000	150,000	0.6%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2,000.00	2,000.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA
53285	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	51-MAGDALENA TETIPAC	MAGDALENA TETIPAC	URBANO	FISM05103/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA TETIPAC OAXACA	-	-	1,307,300	1,307,300	1,307,300	1,307,300	100.0%	0	0	POSTE	16.00	0.00	0.0%	
141620	AMPLIACION RD ELECTRICA CAMINO AL PANTEON	81-SAN AGUSTIN ATENANGO	SAN AGUSTIN ATENANGO	URBANO	PR-03A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	-	-	334,666	334,666	334,666	334,666	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	
141680	TERMINACION DE LA AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	81-SAN AGUSTIN ATENANGO	SAN AGUSTIN ATENANGO	URBANO	PR-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	-	-	518,279	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	POSTE	20.00	20.00	100.0%	
105138	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN ANDRES TEPETLAPA	99-SAN ANDRES TEPETLAPA	SAN ANDRES TEPETLAPA	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA	-	-	833,628	750,266	158,000	0	0.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	158,000.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	23=22/21		24
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
145714	AMPLIACION Y MEJORA ELECTRICA EN LA 2DA PRIVADA DE DIVISION ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	159,480	159,480	0	159,480	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	159,480.00	159,480.00	100.0%		
138902	AMPLIACION R. D. COL. AVIACION	152-SAN FRANCISCO TLAPANCO	SAN FRANCISCO TLAPANCO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	343,934	343,934	343,934	343,934	100.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%	AL MOMENTO LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y SOLO FALTA QUE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA ENERGIE.	
99293	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	164-SAN JORGE NUCHITA	GUADALUPE DE MORELOS	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	400,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	POSTE	10.00	5.00	50.0%		
51215	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	165-SAN JOSE AYUQUILA	EL CENTENARIO	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	-	-	490,361	490,361	490,361	490,361	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%		
51267	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	165-SAN JOSE AYUQUILA	SAN RAFAEL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	-	-	462,985	343,096	343,096	343,096	100.0%	0	0	POSTE	9.00	6.00	66.7%		
117235	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 05/3/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	441,801	441,801	441,801	132,540	30.0%	0	0	POSTE	12.00	5.00	41.7%	PZA 12 POSTES, 3 TRANSFORMADORES, 200 BENEFICIARIOS	
117698	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 04/9/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	256,818	256,818	256,818	77,045	30.0%	0	0	POSTE	5.00	3.00	60.0%	PZA 5 POSTES, 2 TRANSFORMADORES, 250 BENEFICIARIOS	
116605	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN SIDRO LAS PIÑAS	RURAL	184 OP FAISM 05/6/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	650,000	650,000	650,000	195,000	30.0%	0	0	POSTE	18.00	2.00	11.1%	PZA 18 POSTES, 3 TRANSFORMADORES, 300 BENEFICIARIOS	
117138	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA CATARINA	RURAL	184 OP FAISM 05/0/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	460,539	460,539	460,539	138,161	30.0%	0	0	POSTE	13.00	2.00	15.4%	PZA 13 POSTES, 3 TRANSFORMADORES, 125 BENEFICIARIOS	
117420	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE INCARABASIA Y AV. MEXICO ENTRE PERU Y ARGENTINA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 05/4/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	369,950	369,950	369,950	110,985	30.0%	0	0	POSTE	10.00	4.00	40.0%	PZA 10 POSTES, 2 TRANSFORMADORES, 200 BENEFICIARIOS	
139985	R. D. AMPLIACION Y MEJORA SAN JUAN GUELAVALA	197-SAN JUAN GUELAVALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN GUELAVALA	-	-	2,514,620	1,630,656	1,630,656	1,630,656	100.0%	0	0	POSTE	54.00	54.00	100.0%		
133952	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA LA AURORA SAN JUAN LALANA	205-SAN JUAN LALANA	LA AURORA (RANCHO VELAZ)	RURAL	FSM/205/001-A-2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	-	-	1,301,881	1,301,881	400,000	390,564	30.0%	0	0	POSTE	8.00	3.00	37.5%	EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA CORRESPONDEN A LO ANTES MENCIONADO DERIVADO QUE EL PIVCO DE LA OBRA FUE EN EL MES DE AGOSTO.	
184543	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMI	SANTA ROSA	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	721,882	660,432	721,882	660,432	100.0%	0	0	POSTE	16.00	16.00	100.0%		
163519	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	215-SAN JUAN SAYULTEPEC	SAN ANDRES ANDUA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	197,002	197,102	197,102	197,102	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	SE COLOCARON TRES POSTES DE CONCRETO DE 12-750, UN TRANSFORMADOR DE 10 KVA A DOS FASES Y 100 ML. DE CABLE ACSR CALIBRE 3/0.	
166098	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JUAN TAMAZOLA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN TAMAZOLA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	988,666	988,666	988,666	296,600	30.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	988,666.00	296,600.00	30.0%		
166029	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JOSE OJO DE AGUA	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	908,011	908,011	908,011	908,011	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	908,011.00	908,011.00	100.0%		
133220	REGULARIZACION DE LA LD Y R.D. EL ARADOR EL SUCIL	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL SUCIL	RURAL	001/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIONES ELECTRICA LUCEIRO	-	-	629,491	472,371	585,684	472,371	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	629,491.00	472,371.00	75.0%	CON RESPECTO AL CHEQUE NUMERO 009 ESTA EN TRANSACCION CON UN IMPORTE DE \$181,100.96 DE LA ESTIMACION 2 CON EL IMPORTE DE \$183,913.50. SE TOMA EL MONTO DE LA ESTIMACION SIN TOMAR EN CUENTA LAS DEDUCCIONES, LA CUAL MAS TARDE SERA ENTREGADO A H CONGRESO DEL ESTADO, CON RESPECTO AL RENDIMIENTO FINANCIERO LA CUENTA NO LO GENERA.	
133728	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA	263-SAN MIGUEL COATLAN	SAN MIGUEL COATLAN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN	-	-	1,727,659	1,727,659	1,727,659	1,727,659	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%		
100260	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO LA SOLEDAD Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINIQUEZ	272-SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	URBANO	FSM/10/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	-	-	497,533	497,533	497,533	497,533	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZARON TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA QUE INCLUYE POSTES, CABLEADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADORES	
138082	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE RICARDO FLORES MAGON	280-VILLA TALEA DE CASTRO	SANTA GERTRUDIS	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	411,310	290,393	120,917	290,393	100.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO PARA LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE RICARDO FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS, ES POR UN TOTAL DE \$411,310.00, DE LOS CUALES SE HA MINISTRADO A DICHA OBRA LA CANTIDAD DE \$290,393, QUEDANDO PENDIENTE POR SUMINISTRAR LA CANTIDAD DE \$120,917.00. HASTA EL MOMENTO NO SE REFLEJA UN AVANCE FISICO, MAS SIN EMBARGO DEBIDO A QUE LA OBRA ESTA EN PROCESO Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 POSTE, DICHO AVANCE SE REFLEJARA EN EL PROXIMO TRIMESTRE AL 100%	
121677	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	MORRO AYUTA	RURAL	12	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO HUAMELULA	-	-	267,681	267,681	267,681	80,304	30.0%	0	0	POSTE	5.00	1.00	20.0%		
121691	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	PLAYA GRANDE	RURAL	13	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO HUAMELULA	-	-	250,000	250,000	250,000	0	0.0%	0	0	POSTE	6.00	0.00	0.0%		
121667	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	EL COYUL	RURAL	11	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO HUAMELULA	-	-	850,000	850,000	850,000	255,000	30.0%	0	0	POSTE	16.00	6.00	37.5%		
165937	RED DE DISTRIBUCION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN PEDRO HUILOTEPEC	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	FSM/308/07/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	1,022,500	1,022,500	1,022,500	1,022,500	100.0%	0	0	POSTE	56.00	28.00	50.0%	LA OBRA ESTA EN PROCESO. OBRA AUTORIZADA COMEZZA DE RECURSOS AL 50% GOBIERNO FEDERAL, SEDESOL, RAMO 20 Y GOBIERNO MUNICIPAL RAMO 33 FONDO W/011	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
114707	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL BARRIO DEL PANTEON 1A ETAPA	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN FRANCISCO LA REFORMA	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	491,120	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	POSTE	9.00	7.00	77.8%	
114208	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL BARRIO EL CALVARIO	336-SAN PEDRO YOLOX	ROSAIRO TEMEXTLILAN	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	491,120	471,287	471,287	471,287	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	
140919	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA	388-SANTA INES DEL MONTE	LA GUADALUPE	RURAL	06	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE	-	-	401,856	376,283	376,283	376,283	100.0%	0	0	POSTE	9.00	7.00	77.8%	
140870	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS PARAJES (LOCALIDAD LA CAÑADA)	388-SANTA INES DEL MONTE	LA CAÑADA	RURAL	04	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE	-	-	494,059	445,000	445,000	445,000	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	
140847	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE EL ARENAL	388-SANTA INES DEL MONTE	SANTA INES DEL MONTE	URBANO	03	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE	-	-	130,843	130,843	130,843	130,843	100.0%	0	0	POSTE	17.00	17.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS APORTANDO EL MUNICIPIO ATRAVES DEL FONDO III LA CANTIDAD DE \$130849.73 Y SEDESOL, APORTO LA CANTIDAD DE \$93865.00Y LOS BENEFICIARIOS APORTARON LA CANTIDAD DE \$100,000.00 DANDO UN COSTO TOTAL DE \$769499.73
140894	REHABILITACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AGENCIA DE POLICIA	398-SANTA INES DEL MONTE	EL CARMEN	RURAL	03	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE	-	-	606,218	485,802	485,802	485,802	100.0%	0	0	POSTE	11.00	9.00	81.8%	
141165	AMPLIACION DE BAJA TENSION CAMINO A LOS SARMIENTOS	393-SANTA LUCIA OCCOTLAN	SANTA LUCIA OCCOTLAN	URBANO	FISM/393/10/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCCOTLAN	-	-	225,000	225,000	225,000	225,000	100.0%	225,000	225,000	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	460.00	460.00	100.0%	
150840	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE TRES DE MAYO, BARRIO DE SANTA CRUZ	400-SANTA MARIA CAMOTLAN	SANTA MARIA CAMOTLAN	URBANO	FISM-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	235,000	235,000	235,000	235,000	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
147451	AMP. R.D. TELESECUNDARIA CUAHTEMOC	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	CUAHTEMOC	RURAL	MSMC/FISM/016/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	-	-	116,986	29,126	116,986	29,126	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO.
147121	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	412-SANTA MARIA GUENAGATI	SANTA MARIA GUENAGATI	URBANO	FISM/412/03/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUENAGATI	-	-	610,885	455,181	455,181	455,181	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	LA OBRA ESTA AL 100% FISICAMENTE SE LE PASARA AL CONTRATISTA HASTA QUE ENTREGUE TODA LA DOCUMENTACION, PARA QUE LA OBRA SEA RECIBIDA POR LA C.F.E.
115412	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE TODOS LOS SANTOS	413-SANTA MARIA HUATULCO	PUENTE DE TODOS SANTOS	RURAL	01	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	1,264,120	1,011,245	1,264,120	1,011,245	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	7.00	7.00	100.0%	ESTA OBRA ES DE TERMINACION, CABE HACER LA ACLARACION QUE ADICIONAL A LAS METAS QUE ESPECIFICAMOS EXISTEN OTROS CONCEPTOS DE OBRA COMO SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE PROTECCION, ASI COMO SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE DECISION, FISICAMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ENTREGA Y PENDIENTE DE PRESENTAR LA ESTIMACION FINQUITO
113579	TERMINACION DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	413-SANTA MARIA HUATULCO	LAS CADENAS	RURAL	03	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	948,220	758,593	948,220	758,593	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	6.00	6.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA, SIN EMBARGO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PRESENTACION DE LA ESTIMACION FINQUITO Y ENTREGA FISICA DE LA OBRA
169279	RED DE DISTRIBUCION AMPLIACION	437-SANTA MARIA TLAHUICIL TEPEC	LAGUNA	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,100,000	775,343	775,343	775,343	100.0%	0	0	POSTE	23.00	18.00	78.3%	
173172	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	ATOTONILCO	RURAL	FISM/MSM/2447/008/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	-	-	303,575	181,359	181,359	181,359	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
173382	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SANTA MARIA ZACATEPEC	URBANO	FISM/MSM/2447/009/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	-	-	742,050	443,310	443,310	443,310	100.0%	0	0	POSTE	18.00	18.00	100.0%	
179097	AMPL. DE LA RED DE ENER. ELECT. CALLE MIGUEL HIDALGO ESC. ANDRES HENESTROSA Y	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	01	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	-	-	1,983,600	1,983,600	1,983,600	1,983,600	100.0%	0	0	POSTE	36.00	36.00	100.0%	
179075	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA COPALA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	TIERRA BLANCA	RURAL	11	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	
169528	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	RURAL	067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	728,800	218,640	218,640	218,640	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1,524.00	457.20	30.0%	
125748	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE ABAZOLO	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	821,004	821,004	821,004	821,004	100.0%	0	0	POSTE	15.00	15.00	100.0%	
125149	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES PRIMERA Y SEGUNDA DE REVOLUCION	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	842,401	648,122	648,122	648,122	100.0%	0	0	POSTE	15.00	15.00	100.0%	
125110	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ARROYO TETICHE	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	ARROYO TETICHE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	931,308	931,308	931,308	931,308	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	
169315	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA TETEPEC	489-SANTIAGO TETEPEC	EL OCOTE	RURAL	013	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC	-	-	90,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	POSTE	2.00	1.00	50.0%	
166014	ELECTRIFICACION SEGUNDA ETAPA PARAJE CIERRO LEON	517-SANTO DOMINGO NUJAA	OJO DE AGUA	RURAL	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUJAA	-	-	1,600,000	1,000,000	600,000	563,133	56.3%	0	0	COLONIA	1.00	0.50	50.0%	
140358	AMP DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AV. JIRZ SN LUIS POTOSI Y BJA CALIF NTE	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/515/003/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	641,085	641,085	641,085	641,085	100.0%	0	0	COLONIA	641,085.00	641,085.00	100.0%	
133265	R.D. AMPLIACION PRIVADA DEL POCITO, CAMINO AL POCITO, PRIV. DE IGNACIO RAYON Y PROLONGACION DE IGNACIO ZARAGOZA	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO TOMAS JALIEZA	URBANO	MSJ/FISM/530/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	705,218	705,218	705,218	705,218	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	LA OBRA INCLUYE ADEMAS DE POSTES CABLE, TRANSFORMADORES, REGISTROS Y ACCESORIOS NECESARIOS
116666	R.D. AMPL. VARIAS CALLES, UBICADA EN LAS CALLES ARTEAGA, ARROLLO MANTECA Y CALLE	534-SAN VICENTE COATLAN	SAN VICENTE COATLAN	URBANO	FISM/534/10/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN	-	-	1,940,000	1,940,000	1,940,000	1,482,546	75.9%	0	0	POSTE	38.00	38.00	100.0%	
94673	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS BARRIOS DE OBRA COMPLEMENTARIA	543-SANTA CRUZ TEPEXTLAHUACA	SANTA CRUZ TEPEXTLAHUACA	RURAL	34	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	688,230	688,230	0	0	0.0%	0	0	POSTE	108.00	0.00	0.0%	

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
20447	REUBICACION DE LA LINEA ELECTRICA PARA CONSTRUCCION DEL PUENTE EL MANGLE	44-LOMA BONITA	EL MANGLE	RURAL	MLB042011-108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA			50,516	26,789,152	50,516	50,516	0.2%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	100.00	100.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO PARA LA RECTIFICACION DEL CAMINO DE ACCESO Y SALIDA AL PUENTE EL MANGLE Y ERA NECESARIA SU REUBICACION
144206	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	99-SANTIAGO NILTEPEC	EL ZOPLOTE (TEOTEPEC)	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO NILTEPEC			2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,100,000	55.0%	0	0	POSTE	90.00	50.00	55.6%	
136681	MODIFICACION DE LINEA CFE CALLE PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	URBANO	FISM111006/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA			75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
123261	REHABILITACION DE LA RED GENERAL DE ENERGIA ELECTRICA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMA (LA REFORMITA)	RURAL	022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA			2,021,413	698,424	698,424	698,424	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.20	20.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR RED
121717	MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	LOS COCOS	RURAL	15	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO HUAMELULA			81,688	81,688	81,688	0	0.0%	0	0	POSTE	4.00	0.00	0.0%	
134618	INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR	121-SAN PEDRO NOPALA	SAN PEDRO NOPALA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			42,920	42,920	42,920	42,920	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	
141016	TERMINACION DE LA RED DE DISTRIBUCION EN BAJA TENSION TRAMO BIDOO AL FRACCIONAMIENTO REAL DEL VALLE	565-VILLA DE ZAACHILA	ZAACHILA 20.	RURAL	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA			140,606	140,606	140,606	140,606	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	866.00	866.00	100.0%	OBRA CONSISTENTE EN RED DE BAJA TENSION SUBTERRANEA TENDIDO DE CABLE ALP AL TRIPLEX (2 30*110) ASI COMO ACOMETIDA SUBTERRANEA MANOFABRICA DUCTO, CABLE COMPACTADO Y EXCAVACION
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE OTROS																							
23978	AMPLIACION ELECTRICA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	BUENAVISTA	RURAL	FISMMAP/2011/02/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA			45,236,575	22,618,287	201,954	197,964	0.9%	0	0	POSTE	100.00	98.00	98.0%	NUESTRAS CIFRAS LLEVAN CENTAVOS, PERO COMO EL PROGRAMA LAS RECHAZA, LAS OMITIMOS, NUESTRAS CIFRAS REALES SON: MINISTRADO 22 618 287 50 PROGRAMADO: 201 954 48 EJERCIDO: 197 964 98
26173	AMPLIACION ELECTRICA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	BUENOS AIRES	RURAL	FISMMAP/2011/02/21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA			45,236,575	22,618,287	581,044	539,200	2.4%	0	0	POSTE	100.00	92.80	92.8%	NUESTRAS CIFRAS TIENE CENTAVOS, PERO COMO EL SISTEMA NOS RECHAZA CIFRAS CON CENTAVOS, LAS OMITIMOS, PERO LAS CIFRAS REALES CON CENTAVOS SON: MINISTRADO \$ 22 618 287 50 PROGRAMADO \$ 581 044 35 EJERCIDO \$ 539 200 00
125281	AMPLIACION ELECTRICA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	BUENOS AIRES	RURAL	FISMMAP/2011/02/21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA			45,236,575	407,129,170	581,044	581,044	0.1%	0	0	POSTE	100.00	100.00	100.0%	NUESTRAS CIFRAS CONTIENE CENTAVOS, PERO COMO EL SISTEMA NOS RECHAZA LOS CENTAVOS, LOS OMITIMOS, LAS CIFRAS REALES CON CENTAVOS SON: MINISTRADO \$ 40 712 917 517 50 PROGRAMADO \$ 581 044 35 EJERCIDO \$ 581 044 35
33358	AMPLIACION ELECTRICA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA REFORMA	RURAL	FISMMAP/2011/02/44	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA			45,236,575	22,618,287	158,213	158,213	0.7%	0	0	POSTE	100.00	85.30	85.3%	NUESTRAS CIFRAS TIENEN CENTAVOS, PERO AL NO SER PERMITIDOS EN LOS CAMPOS, LOS OMITIMOS, MINISTRADO: 22 618 287 500 PROGRAMADO: 158 213 41 EJERCIDO: 158 213 41
139418	AMPLIACION ELECTRICA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA REFORMA	RURAL	FISMMAP/2011/02/44	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA			45,236,575	40,712,917	185,449	185,449	0.5%	0	0	POSTE	100.00	100.00	100.0%	NUESTRAS CIFRAS LLEVAN CENTAVOS PERO AL NO SER PERMITIDAS EN LOS CAMPOS, LAS OMITIMOS.
139723	AMPLIACION ELECTRICA LOS PALMAS FLORES	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	FISMMAP/2011/02/62	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA			45,236,575	40,712,917	697,751	617,538	1.5%	0	0	POSTE	100.00	88.50	88.5%	NUESTRAS CIFRAS TIENEN CENTAVOS PERO AL NO SER PERMITIDOS EN LO CAMPOS, SE LOS OMITIMOS.
23972	AMPLIACION ELECTRICA RANCHERIA LOS CAÑA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LOS CAÑAS (TRES POTENCAS)	RURAL	FISMMAP/2011/02/66	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA			45,236,575	22,618,287	307,365	307,365	1.4%	0	0	POSTE	307,365.00	307,365.00	100.0%	NUESTRAS CIFRAS LLEVAN CENTAVOS, PERO COMO EL SISTEMA NOS RECHAZA LOS CENTAVOS, LOS OMITIMOS, Y LAS CIFRAS REALES SON: MINISTRADO: 45 236 575 00 PROGRAMADO: 307 365 83 EJERCIDO: 307 365 83
127103	ELECTRIFICACION EL MILAGRO	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA PALMA	RURAL	FISMMAP/2011/02/41	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA			45,236,575	40,712,917	206,331	204,041	0.5%	0	0	POSTE	100.00	98.90	98.9%	NUESTRAS CIFRAS LLEVAN CENTAVOS PERO AL NO SER PERMITIDAS EN LOS CAMPOS, LAS OMITIMOS.
139317	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	002	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO			1,137,613	1,107,091	1,107,091	1,107,091	100.0%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	26.00	24.00	92.3%	OBRA EN PROCESO
139008	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	002	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO			1,137,613	1,019,439	1,019,439	1,019,439	100.0%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	26.00	23.00	88.5%	OBRA EN PROCESO
119357	AMPLIACION DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,170,156	78.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	DEBIDO A QUE NO FUE AUTORIZADA LA MEZCLA DE FONDOS CON SEDESOL, SE ESTA MODIFICANDO LAS METAS Y EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA, POR LO TANTO SE REALIZARA AMPLIACION ELECTRICA UNICAMENTE EN LAS SIGUIENTES CALLES: CAMINO AL GAVILAN, CAMINO A LA PLAYA Y PRIVADA DE REFORMA.
141377	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA			150,000	90,000	100,000	90,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	100.00	80.00	80.0%	SE PRE TIENE REALIZAR EL ESTUDIO Y PROYECTO ANTES MENCIONADO, DURANTE ESTE EJERCICIO PARA LO CUAL HASTA ESTE TRIMESTRE SOLO SE HA TENIDO UN AVANCE DE 80% DEL PAGO DEL ROYECTO.
116206	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	FUENTE VILLA	RURAL	184 OP FAISM 05/2/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			630,864	630,864	630,864	189,259	30.0%	0	0	POSTE	8.00	3.25	40.6%	PZA 8 POSTES, 5 TRANSFORMADORES, 125 BENEFCIARIOS
171015	ADQUISICION DE FOTOCELDAS SOLARES PARA SAN JUAN TAMAZOLA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN TAMAZOLA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			850,000	850,000	850,000	400,000	47.1%	0	0	PIEZA	24.00	0.00	0.0%	

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
138760	PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORA DE LA RD EL CARRIZAL	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL CARRIZAL	RURAL	13/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	O A V CONSTRUCTORA	-	-	72,000	72,000	72,000	72,000	100.0%	0	0	PROYECTO	72,000.00	72,000.00	100.0%	ESTE ES UN PAGO DE UN PROYECTO, EL NUMERO DEL PROYECTO SE TOMO DEL NUMERO DE LA PRIORIZACION DE OBRAS, LA CUENTA NO GENERA RENDIMIENTOS FINANCIEROS.
138585	PROYECTO DE AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA RIO NUBE	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	RIO NUBE	RURAL	01/7/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	O A V CONSTRUCTORA	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	PROYECTO	40,000.00	40,000.00	100.0%	
56977	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	286-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SANTA MARIA XADANI	RURAL	02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	-	-	323,278	323,278	323,278	323,278	100.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%	OBRA FINANCIADA CON MEZCLA DE RECURSOS DE SEDESOL SEGUN OFICIO SD5942010AE/21203510831 DE FECHA 22/03/10, POR UN TOTAL DE \$1,029,999. DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTO \$233,278.00 CORRESPONDIENDO A RECURSOS DEL EJERCICIO 2011.
56710	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	286-SAN MIGUEL DEL PUERTO	LA MERCED DEL POTRERO	RURAL	01	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	-	-	1,496,123	1,496,123	1,496,123	1,496,123	100.0%	0	0	POSTE	120.00	120.00	100.0%	OBRA REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS ENTRE SEDESOL Y EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION SD5942010AE/12/0361/0831 DE FECHA 22/03/2010, POR UN IMPORTE DE \$4,962,488. DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTO \$1,496,123, QUE SON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011, Y ESTA OBRA SE CONCLUYO EN EL MES DE AGOSTO DE 2011.
53558	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 3F-4H EN EL BARRIO CANTARRANAS	286-SAN MIGUEL DEL PUERTO	BARRA COPALITA	RURAL	06	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	-	-	2,785,214	1,382,607	1,400,000	1,382,607	100.0%	0	0	POSTE	51.00	10.00	19.6%	LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 51 POSTES, SUMINISTRO E INSTALACION DE 14 TRANSFORMADORES, 70 ACOMETIDAS
53059	REVISIÓN Y CONCLUSIÓN DE LA AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DE LLANO JICARA, LLANO GRANDE Y SAN MIGUEL DEL PUERTO	286-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SAN MIGUEL DEL PUERTO	URBANO	05	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	-	-	168,200	168,200	168,200	168,200	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	SE TRATA DE LA TERMINACION FISICA DE 5 RAMALES QUE INTEGRAN LA AMPLIACION ELECTRICA DIGITALIZACION DE 35 ESTRUCTURAS, ELABORACION DE INVENTARIOS FISICOS Y PLANOS DEFINITIVOS ASI COMO LA LIBRANZA DE LA CONEXION DE DICHS RAMALES
129286	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO PARA LA BOMBA DE AGUA POTABLE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	SAN ANTONIO COSOLAPA	RURAL	021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	435,005	217,503	217,503	217,503	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.20	20.0%	
182536	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN XAAGA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	XAAGA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	1,339,121	1,339,121	1,339,121	924,456	69.0%	0	0	POSTE LUMINARIA, METRO LINEAL	100.00	90.00	90.0%	
121706	ADQUISICION DE MODULOS SOLARES	307-SAN PEDRO HUAMELULA	EL BEJICO	RURAL	14	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO HUAMELULA	-	-	71,920	71,920	71,920	0	0.0%	0	0	PIEZA	2.00	0.00	0.0%	
156939	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR	310-SAN PEDRO IXTAHUACA	SAN PEDRO IXTAHUACA	URBANO	03	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTAHUACA	-	-	3,500	3,500	3,500	3,500	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	
76055	CAMBIO DEL SISTEMA MONOFASICO A TRIFASICO DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	366-SANTIAGO XTAVUTLA	EL HUAMUCHE	RURAL	002/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAVUTLA	-	-	1,907,040	1,907,040	1,907,040	1,907,040	100.0%	0	0	KILOMETROS	9.84	9.84	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA EL EJERCICIO 2010 MEDIANTE MEZCLA DE RECURSOS POR UN MONTO TOTAL DE \$6,356,800.00 DEL CUAL HUBO APORTACION FEDERAL A TRAVEZ DE LA SEDESOL CON EL 70% Y 30% RESTANTE FUE MUNICIPAL. LA APORTACION MUNICIPAL NO FUE PAGADA EN EL EJERCICIO 2010 POR FALTA DE RECURSO, POR LO QUE SE REALIZO CONVENIO CON LA EMPRESA EJECUTORA DEL PROYECTO PARA RECIBIR SU PAGO CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011. LA OBRA ESTA EJECUTADA Y GERANDO.
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																							
	CENTROS DE SALUD																							
	CONSTRUCCION																							
35094	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	EL CARMEN	RURAL	FSM/MA/2011/002/52	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	22,618,287	215,888	150,222	0.7%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	100.00	69.30	69.3%	NUESTRAS CIFRAS TIENEN CENTAVOS PERO AL NO SER PERMITIDOS EN LOS CAMPOS, SE LOS OMITIMOS. MINISTRADO \$ 22,618,287.50 PROGRAMADO \$ 215,888.91 EJERCIDO \$ 1,150,222.80
131111	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	EL CARMEN	RURAL	FSM/MA/2011/002/52	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	40,712,917	215,888	213,200	0.5%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	100.00	98.80	98.8%	NUESTRAS CIFRAS LLEVAN CENTAVOS PERO AL NO SER PERMITIDOS, LOS OMITIMOS.
34566	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	TEMLADERA DEL CASTILLO	RURAL	FSM/MA/2011/002/55	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	22,618,287	287,039	86,111	0.4%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	100.00	30.00	30.0%	NUESTRAS CIFRAS TIENEN CENTAVOS PERO AL NO SER PERMITIDOS EN LOS CAMPOS, SE LOS OMITIMOS. MINISTRADO \$ 22,618,287.50 PROGRAMADO \$ 287,039.10 EJERCIDO \$ 86,111.73
131010	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	TEMLADERA DEL CASTILLO	RURAL	FSM/MA/2011/002/55	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	40,712,917	287,039	181,943	0.4%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	100.00	63.40	63.4%	NUESTRAS CIFRAS CONTIENE CENTAVOS PERO COMO EL SISTEMA NOS RECHAZA LOS CENTAVOS, LOS OMITIMOS. LAS CIFRAS REALES CON CENTAVOS SON: MINISTRADOS 40,712,917.50 PROGRAMADO \$287,039.99 EJERCIDO \$181,943.84
132258	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD LA JOSEFITA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (COLONA CHICA)	RURAL	FSM/MA/2011/002/59	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	40,712,917	215,882	215,882	0.5%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	100.00	100.00	100.0%	NUESTRAS CIFRAS LLEVAN CENTAVOS PERO AL NO SER PERMITIDOS EN LOS CAMPOS SE LOS OMITIMOS
132587	CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD, EN LA AGENCIA RIO DE EJUTLA	17-LA COMPANIA	RIO DE EJUTLA	RURAL	FSM/M/C-017/CO/03	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA COMPANIA OAXACA	-	-	498,000	498,000	498,000	498,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	EN AVANSE FISICO LA UNIDAD DE MEDIDA ES EL CENTRO DE SALUD LA UNIDAD.
123398	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	71-PLUMA HIDALGO	SANTA MARIA MAGDALENA PINAS	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	1,646,209	823,104	850,000	823,104	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.40	40.0%	DEBIDO A LAS LLUVIAS NO SE HA PODIDO TENER UN AVANCE SIGNIFICATIVO EN LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA YA QUE UNICAMENTE SE HA REALIZADO EL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO Y EL DESPLANTE DE ESTRUCTURA.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17/10/14	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
141627	TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD	81-SAN AGUSTIN ATENANGO	SAN AGUSTIN ATENANGO	URBANO	PR-11	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	-	-	100,000	61,800	61,800	61,800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	80.00	50.00	62.5%	
121647	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	95-SAN ANDRES PAXTLAN	CERRO SANTIAGO	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	-	-	611,315	585,872	585,872	585,872	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	650.00	600.00	92.3%	
121630	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD Y ANEXO PARA PLATICAS	95-SAN ANDRES PAXTLAN	LA CONCEPCION	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	-	-	1,277,982	1,037,422	1,037,422	1,037,422	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	800.00	700.00	87.5%	
162356	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	TERRA COLORADA	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	263,541	263,541	263,541	263,541	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.50	50.0%	EL COSTO TOTAL ES DE \$ 1,054,167.20 DE LOS CUALES EL FONDO DE APORTO LA CANTIDAD DE \$263,541.80 QUE CORRESPONDE AL 25% EL OTRO 25% LO APORTO EL GOB. FEDERAL, EL OTRO 25% EL GOB DEL ESTADO Y EL OTRO 25% LOS MIEMBROS EN EL PROGRAMA 3X1
41329	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE 6,00X8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR	232-SAN LUCAS QUITLAN	BENITO JUAREZ	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	548,813	548,813	548,813	548,813	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	71.25	71.25	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA EN EL PERIODO, FECHA DE INICIO: 17 DE MAYO DE 2011, FECHA DE TERMINACION: 15 DE JULIO DE 2011.
43074	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE 6.00X8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR	232-SAN LUCAS QUITLAN	CACAHUATL	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	510,485	510,485	510,485	510,485	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	71.25	71.25	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN EL PERIODO, FECHA DE INICIO: 18 DE MAYO DE 2011, FECHA DE TERMINACION: 19 DE JULIO DE 2011.
41776	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE 6.00X8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR	232-SAN LUCAS QUITLAN	PLAYA CARRIZO	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	499,393	499,393	499,393	499,393	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	71.25	71.25	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN EL PERIODO, FECHA DE INICIO: 18 DE MAYO DE 2011, FECHA DE TERMINACION: 18 DE JULIO DE 2011.
43804	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE 6.00X8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR	232-SAN LUCAS QUITLAN	SAN LUCAS QUITLAN	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	659,585	659,585	659,585	659,585	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	71.25	71.25	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN EL PERIODO, FECHA DE INICIO: 17 DE MAYO DE 2011, FECHA DE TERMINACION: 15 DE AGOSTO DE 2011
121592	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD- PRIMERA ETAPA-	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN FRANCISCO DE ASIS	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO HUAMELULA	-	-	147,680	147,680	147,680	99,428	67.3%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	88.00	50.00	56.8%	
134600	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	309-SAN PEDRO XCATLAN	SAN FELIPE TLIPAM	RURAL	022	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO XCATLAN	-	-	2,298,780	2,298,780	1,592,134	1,592,134	70.5%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	750.00	370.00	49.3%	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE TLIPAM, DEL CUAL CONSTA DE UN CONSULTORIO, SALA DE ESPERA, FARMACIA, SANITARIOS, AREA DE SERVICIO, SALA DE EXPULSION, DORMITORIO PARA RESIDENTE, FOSA SEPTICA, CISTERNA, COCINETA Y OBRAS EXTERIOR, DONDE SE EJECUTARON TRABAJOS DE TERRACERAS, PRELIMINARES, CIMENTACION, ESTRUCTURAS A BASE CONCRETO ARMADO, TRABAJOS DE ALBANILERIA, ACABADOS, PINTURA, CANCELERIA DE ALUMINIO Y HERRERIA, ADIEMAS DE INSTALACION ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y DE GAS, ASI COMO LA INSTALACION DE MUEBLES DE BAÑO Y ACCESORIOS, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA, EL AREA DE TERRENO ES DE 25.00 M. POR 30.00 METROS, Y EL AREA DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD ES DE 9.30 DE ANCHO POR 17.70 DE LARGO.
142895	CONSTRUCCION DE ANEXO CON RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN EL CENTRO DE SALUD	351-SAN SIMON ALMOLONGAS	SAN SIMON ALMOLONGAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ALMOLONGAS	-	-	560,000	560,000	560,000	560,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	648.00	648.00	100.0%	LA OBRA YA CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO AL 100% ESTA TERMINADA EN SU TOTALIDAD
114714	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GONZALEZ	413-SANTA MARIA HUATLILCO	ARROYO GONZALEZ	RURAL	04	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATLILCO	-	-	465,615	342,732	465,615	342,732	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	37.02	37.02	100.0%	LA OBRA FISICAMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCION, ESTANDO EN PROCESO DE ENTREGA LA ESTIMACION FINANCIERA
142715	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	-	-	137,923,696	440,073	450,000	440,073	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	111.00	80.00	72.1%	OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 92%
88720	TERMINACION DE LA CASA DE SALUD	462-SANTAGO HUACLOTITLAN	SAN JOSE	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUACLOTITLAN	-	-	130,000	130,000	130,000	130,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	48.00	48.00	100.0%	
169933	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	489-SANTAGO TETEPEC	EL OCOTILLO	RURAL	017	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC	-	-	350,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.57	57.0%	
135324	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE LLANO VERDE	516-SANTO DOMINGO TEOQUILCO	LLANO VERDE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOQUILCO	-	-	550,000	500,000	550,000	450,900	90.2%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	550,000.00	450,900.00	82.0%	OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 92%
134689	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SAN MARCOS DE GARZON	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	400,000	400,000	400,000	294,894	73.7%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	10.00	7.00	70.0%	
138903	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD	163-SAN JERONIMO TECOATL	SAN JERONIMO TECOATL	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	EDGAR EMANUEL VELASCO PEREZ	-	-	1,104,534,940	711,000	1,104,534,940	711,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
185070	AMPLIACION DE LA CLINICA DE SALUD	188-SAN JUAN COLORADO	NUEVO PROGRESO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	641,490	641,490	641,490	641,490	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	64.00	64.00	100.0%	
143470	AMPLIACION DE LA CASA DE SALUD	235-SAN LUIS AMATLAN	SITO DEL PALMAR	RURAL	FSM4220101062011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	450,000	293,107	293,107	293,107	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	43.66	31.00	71.0%	
136458	CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADORES Y TECHADO	538-SITO DE XITLAPEHUA	SITO DE XITLAPEHUA	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS	-	-	742,216	593,773	235,000	80,000	13.5%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	235,000.00	80,000.00	34.0%	
	REHABILITACION																							

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
127500	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	-	-	1,400,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	500.00	475.00	95.0%	
183313	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EN CENTRO DE SALUD	316-SAN PEDRO MARTIR QUECHAPA	SAN PEDRO MARTIR QUECHAPA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	REGIDURIA DE SALUD	-	-	770,913	616,730	33,398	33,398	5.4%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	33,398.00	33,398.00	100.0%	EXPEDIENTE TECNICO TERMINADO
140006	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA NUEVA SOLEDAD	417-SANTA MARIA JACATEPEC	LA NUEVA SOLEDAD	RURAL	MSMFISM008/SALUD/2	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	-	-	304,719	304,719	304,719	91,416	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE EL 70% DEL MONTO TOTAL Y EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE REPORTA EL 30 % DEL TOTAL PARA SER LA SUMA DEL EJERCIDO DEL PROYECTO.
132963	EQUIPAMIENTO ADQUISICION DE AMBULANCIAS DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS CONSTRUCCION	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	MAZATLAN VILLA DE FLORES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	830,000	830,000	830,000	830,000	100.0%	0	0	APARATOS MEDICOS	2.00	2.00	100.0%	
58215	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA CATILA	RURAL	FISM/SALUD/020	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	822,009	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	0.60	60.0%	LA OBRA FISICAMENTE LLEVA UN AVANCE DEL 60%, PERO FINANCIERAMENTE NO SE LE DEBE AL CONTRATISTA LA CANTIDAD DE \$822,009.37 (MONTO A EJERCER)
57838	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	EL CARIZAL	RURAL	FISM/SALUD/017	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	731,983	408,339	408,339	408,339	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	0.40	40.0%	
58639	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	PALO DE MARCA	RURAL	FISM/SALUD/025	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	697,127	266,083	266,083	266,083	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	0.30	30.0%	
107480	CONSTRUCCION DE AULA DE PLATICAS EN LA CLINICA DEL IMSS, LOC. SAN ANDRES SOLAGA	97-SAN ANDRES SOLAGA	SAN ANDRES SOLAGA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA	-	-	665,628	665,628	0	308,562	46.4%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	0.48	46.0%	
136713	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN PEDRO TULXTLAHUACA	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	-	-	800,000	800,000	300,000	300,000	37.5%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	275.00	120.00	43.6%	OBRA EN PROCESO
138783	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA AGENCIA DE SAN AGUSTIN MIXTEPEC	126-SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN AGUSTIN MIXTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	-	-	545,265	545,265	545,265	545,265	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	79.73	79.73	100.0%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
124420	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	LOS PALACIOS (SECCION LOS PALACIOS)	RURAL	FISM/134/025/11	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	233,500	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	0.90	90.0%	
139357	CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD	207-SAN JUAN MAZATLAN	MONTE AGUILA	RURAL	20	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN	-	-	110,000	110,000	110,000	110,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	51.00	51.00	100.0%	
139404	CONSTRUCCION DE UN MODULO PARA EQUIPO MEDICO EN LA CLINICA	207-SAN JUAN MAZATLAN	SANTIAGO TUTLA	RURAL	25	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	135,000	135,000	135,000	135,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	53.00	53.00	100.0%	
129555	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA CANDELARIA	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	261,608	261,608	261,608	261,608	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	40.60	40.60	100.0%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR SAN JOSE CANDELARIA
129583	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVA CALERIA	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	359,048	215,429	215,429	215,429	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	45.85	32.00	69.8%	
129760	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	RINCÓN BONITO	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	398,359	239,016	239,016	239,016	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	45.85	32.00	69.8%	
134361	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO	309-SAN PEDRO ICATLAN	LA LAGUNA	RURAL	018	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO ICATLAN	-	-	443,984	443,984	443,984	443,984	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	150.00	150.00	100.0%	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO ICATLAN, DE LAS SIG. DIMENSIONES 10.00 METROS DE ANCHO POR 15.00 METROS DE LARGO, EL CUAL CONSTA DE CONSULTORIO, FARMACIA Y SALA DE ESPERA O JUNTAS. OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
134305	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO	309-SAN PEDRO ICATLAN	SAN PEDRO ICATLAN	URBANO	015	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO ICATLAN	-	-	398,745	398,745	398,745	398,745	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	150.00	150.00	100.0%	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COLONIA HELADO RAMIREZ LOPEZ, PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ICATLAN. AREA CONSTRUIDA DE 10.00 METROS DE ANCHO POR 15.00 METROS DE LARGO. ESTE DISPENSARIO CONSTA DE CONSULTORIO, FARMACIA Y AREA DE ESPERA O JUNTAS. OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
113241	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL PARA LA UNIDAD MEDICA RURAL DEL IMSS NUM.417	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	INDEPENDENCIA	RURAL	FISM/377/10/2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	1,200,000	903,353	903,353	903,353	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1,144.80	861.60	75.3%	ESTA OBRA SE INICIA A EJECUTAR APARTIR DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2011 Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.
112931	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	PRIMAVERA MORELOS	RURAL	FISM/377/04/2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	160.00	160.00	100.0%	EL IMPORTE EJERCIDO SE INICIA APARTIR DEL 16 DE ABRIL DEL 2011 Y LOS GASTOS REALIZADOS CORRESPONDIENTES A ESTA OBRA SE CONCLUYEN EN EL MES DE SEPTIEMBRE.
98609	CONSTRUCCION BANDA PERIMETRAL EN LA CASA DE SALUD DE LLANO VERDE	388-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	LLANO VERDE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	350,000	332,158	17,842	332,158	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	350,000.00	332,158.00	94.9%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios Transferencias, Programas Suavizados a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
101390	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA CONCHITA	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	LA CONCHITA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	-	-	750,000	750,000	0	750,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	750,000.00	750,000.00	100.0%	
101209	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	SAN MIGUEL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	-	-	305,000	247,076	57,924	247,076	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	305,000.00	247,076.00	81.0%	
140354	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD BASICA	446-SANTA MARIA YUCUHITI	LA SOLEDAD CABALLO RUCIO	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
123384	CONSTRUCCION DE LA 1A ETAPA DE LA UNIDAD BASICA DE SALUD EN LA AGENCIA DE LO CANDELA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	LO DE CANDELA	RURAL	070	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	262,269	157,361	157,361	157,361	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	34.40	20.64	60.0%	
123236	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA AGENCIA DEL RANCHITO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	EL RANCHITO	RURAL	069	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	262,269	157,361	157,361	157,361	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	34.40	20.64	60.0%	
111124	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	CAS PILAS	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	1,127,803	1,127,803	1,127,803	597,601	53.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA EN CONSTRUCCION Y SU AVANZE ES DEL 53%
114904	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL EN LA COMUNIDAD DE MACAHUITERA	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	MACAHUITERA	RURAL	028	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	1,466,778	795,463	1,466,778	795,463	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION
138081	CONSTRUCCION DE LA 1A ETAPA DE LA UNIDAD BASICA DE SALUD EN LA AGENCIA DE POLICIA 19 DE ABRIL	532-SANTO TOMAS OCCOTEPEC	Diecinueve de Abril	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	510,000	453,469	453,469	453,469	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	0.45	45.0%	
138072	CONSTRUCCION EN 2A ETAPA DE LA CASA DE SALUD	532-SANTO TOMAS OCCOTEPEC	NUNUMA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	500,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	0.95	95.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE TOMO COMO 1 UNIDAD
	AMPLIACION																							
132234	AMPLIACION DE LA UNIDAD MEDICA RURAL	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN JOSE CIENEQUILLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN	-	-	564,985	110,340	120,000	110,340	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	159.60	24.94	15.6%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO YA CUENTA CON EXPEDIENTE DE OBRA.
	REHABILITACION																							
140446	REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA RURAL	41-HUATULA DE JIMENEZ	PATIO IGLESIA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	385,200	333,217	333,217	333,217	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	145.00	120.00	82.8%	
164095	REHABILITACION Y ADECUACION DE UNIDAD BASICA DE SALUD (TIPO)	315-SAN PEDRO MARTIR	SAN PEDRO MARTIR	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR	-	-	412,972	412,972	412,972	123,892	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA INICIO EN EL MES DE AGOSTO Y SOLO SE PAGO EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR DE LA OBRA, PARA INICIAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.
140562	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO EN COLONIA RENACIMIENTO	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA	-	-	60,542	60,542	60,542	53,106	87.7%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA CONSTA EN ADECUACION DE AREA DE 4 X 4 MTS. Y BANO EN OFICINAS PARA DISPENSARIO MEDICO ASI COMO EQUIPAMIENTO BASICO.
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE OTROS																							
128435	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD. (2A. ETAPA)	57-MESONES INDOLCO	PIEDRA DE CASA	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	180,000	71,326	71,326	71,326	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	
124599	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LA MUJER (CIAM)	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD FEDERAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	33,486,444	11,789,152	58,002	58,002	0.5%	0	0	LOTE	9.00	9.00	100.0%	ESTA ACCION SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 3, CORRESPONDIENTE AL 50% POR CADA RAMO
24384	HABILITACION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION A LA MUJER	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB0442011-152	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	184,527	26,789,152	184,527	184,527	0.7%	0	0	METRO CUADRADO	827.00	827.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 3, CORRESPONDIENTE AL 50% POR CADA RAMO
105523	CONSTRUCCION DE BIODIGESTORES (SANTARIOS ECOLOGICOS)	99-SAN ANDRES TEPETLAPA	SAN ANDRES TEPETLAPA	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA	-	-	833,628	750,266	155,000	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUADRADOS	155,000.00	0.00	0.0%	
105604	INSTALACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	99-SAN ANDRES TEPETLAPA	SAN ANDRES TEPETLAPA	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA	-	-	833,628	750,266	155,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	155,000.00	0.00	0.0%	
121620	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES PARA LA UNIDAD MEDICA RURAL- PRIMERA ETAPA-	807-SAN PEDRO HUAMELLA	EL GAVILAN	RURAL	40	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO HUAMELLA	-	-	150,000	150,000	150,000	86,648	57.8%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	96.00	80.00	82.5%	
120150	EQUIPAMIENTO MEDICO	413-SANTA MARIA HUATULCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	814,200	814,200	814,200	814,200	100.0%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	100.00	100.00	100.0%	EQUIPAMIENTO MEDICO PARA LAS CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO
143060	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	KILOMETRO 10 NIZAPAPI (SAN ANTONIO)	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	576,873	576,873	576,873	576,873	100.0%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	1.00	1.00	100.0%	
176201	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL JARDIN DE NIÑOS XOCHITLAN	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	150.00	150.00	100.0%	
86420	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	490-SANTIAGO TEXCALINGO	LOMA BONITA	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	449,944	448,005	448,005	448,005	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	
142880	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA AGENCIA SAN MARTIN DE LAS PALMAS	492-SANTIAGO TLANTONGO	SAN MARTIN DE LAS PALMAS	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TLANTONGO	-	-	230,000	230,000	230,000	69,000	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	42.00	4.50	10.7%	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD AGENCIA SAN MARTIN DE LAS PALMAS
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA OTROS NIVELES EDUCATIVOS CONSTRUCCION																							

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
11993	CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PROGRESO	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	FSM07211/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,195,997	1,195,997	1,195,997	1,195,997	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, CONSISTENTE EN BARRIOS DE 30M2, COCINA Y COMEDOR 94.25M2, BARRA PERIMETRAL 97.2M LINEALES, ADOQUIN Y JARDINERIA 410M2 Y FOGA SEPTICA 4M3
107717	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA UBICADA EN LA AGENCIA TIERRA BLANCA, SAN BLAS ATEMPAA	124-SAN BLAS ATEMPAA	TERRA BLANCA	RURAL	MSBASFISM-124011711	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPAA OAXACA			614,397	614,397	614,397	184,319	30.0%	0	0	M2, PATIO	200.00	60.00	30.0%	
117891	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20D7V0924T	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ARROYO CHIQUITO	RURAL	184 OP FAISM 09011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			606,048	606,048	606,048	181,514	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	0.80	40.0%	AULAS 2, ALUMNOS 60
173601	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EDUCACION INICIAL INDIGENA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	LLANO DE LA CANCA	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			740,000	740,000	740,000	222,000	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	
167287	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL	488-SANTAGO TETEPEC	SANTAGO TETEPEC	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO TETEPEC			317,808	317,808	317,808	317,808	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
132013	PREESCOLAR	2ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO	FSMMPAP/2011/002/73	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA			45,236,575	40,712,917	415,000	124,500	0.3%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	100.00	30.00	30.0%	NESTRAS CIFRAS LLEVAN CENTAVOS PERO AL NO SER PERMITIDOS EN LOS CAMPOS, LOS OMITIMOS
155487	CERCADO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON, UBICADO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHEPEGINO	15-COATECAS ALTAS	CHEPEGINO	RURAL	FAISM01529/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS			263,280	263,280	263,280	263,280	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	161.00	161.00	100.0%	EN AVANSE FISICO SON 161 METROS LINEALES DE CERCADO PERIMETRAL
127723	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS.	37-MESONES HIDALGO	EL CARMEN TUXTILAN	RURAL	FSM0MMH97/002/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO			0	0	0	0	0.0%	0	0	M2, SANITARIOS	0.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS DEL FONDO Y POR LO TANTO SE SOLICITA DAR DE BAJA, SE INTENTO EN EL SISTEMA PERO NO FUE POSIBLE, POR LO QUE SE REPORTARA EN EL FONDO MENCIONADO.
141318	CONSTRUCCION DE BARRA EN PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	FSM0BE039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			94,603	29,620	29,620	29,620	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	55.50	30.00	54.1%	
19604	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR JOSE ANTONIO GAY INCLUYE IMPERMEABILIZACION	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB0442011-034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA			50,000	26,789,152	50,000	50,000	0.2%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	20.00	20.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA
83877	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS JAME MUNO	71-PLUMA HIDALGO	LA PASIONARIA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO			140,000	140,000	140,000	140,000	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%	
131329	CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES EN EL JARDIN DE NIÑOS NEZAHUALCOYOTL	78-ROJAS DE CHAHUEMOC	ROJAS DE CHAHUEMOC	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			158,886	158,886	158,886	158,886	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
138923	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA	99-SAN ANDRES TEPETLAPA	SAN ANDRES TEPETLAPA	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA			833,628	750,266	159,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	159.0000	0.00	0.0%	
124815	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA CON ESTRUCTURA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA DE EDUCACION PREESCOLAR SUAVE PATRIA.	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	COLONIA LA CENTRAL	RURAL	FSM134017/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ			1,838,277	1,408,972	1,408,972	1,408,972	100.0%	0	0		1.00	0.85	85.0%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN UNA AREA DE 800.00 M2. (20.00 X 30.00) ESTRUCTURA DE CONCRETO Y TECHUMBRE DE LAMINA CON ESTRUCTURA AUTOSOPORTANTE, SEGUN ESPECIFICACIONES Y PLANOS RESPECTIVOS, SE INFORMA QUE EN EL REPORTE ANTERIOR SE TUVO UN ERROR EN LO QUE RESPECTA AL MONTO ANUAL DICE: 183,827,749 Y DEBE DECIR: 1,828,277. PARA ESTA OBRA SE REALIZO UN CONVENIO (MSF.DPFSM134017/CONV.00111) DONDE SE INCREMENTARON LAS METAS Y POR CONSIGUIENTE EL PLAZO DE EJECUCION Y EL MONTO, EL NUEVO MONTO ES DE: 2,296,383.53
132540	CERCADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PREESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO, 1A. ETAPA.	146-SAN FRANCISCO LOGUECHE	EL GUAYABO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE			385,709	209,087	385,709	209,087	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	315.00	315.00	100.0%	LA OBRA SE INICIO EL 27 DE JUNIO Y SE CONCLUYO EL 5 DE SEPTIEMBRE, SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO QUEDA PENDIENTE POR PAGAR LA CANTIDAD DE \$ 176,622.49
170792	CONSTRUCCION DE UN AULA PARA EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO ZARCO	155-SAN ILDEFONSO SOLA	SAN ILDEFONSO VIEJO	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO SOLA			449,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	LA CANTIDAD MANIFESTADA EN LA COLUMNA DE PROGRAMADO ANUAL Y LA ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REFIERE A UNA AULA.
171941	CONSTRUCCION DE UN AULA Y ANEXOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA LIBERACION CAMPESINA	155-SAN ILDEFONSO SOLA	EL NOGAL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO SOLA			460,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	LA CANTIDAD MANIFESTADA EN LA COLUMNA DE PROGRAMADO ANUAL Y AVANCE ACUMULADO DENTRO DEL CUADRO DE AVANCE FISICO SE REFIERE A UNA AULA.
117993	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL JIMBAL	RURAL	184 OP FAISM 04011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			286,357	286,357	286,357	85,907	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.58	58.0%	1 AULA, 30 ALUMNOS
139499	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR	207-SAN JUAN MAZATLAN	MADERO	RURAL	36	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA			110,000	110,000	110,000	110,000	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	24.00	24.00	100.0%	
139528	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR	207-SAN JUAN MAZATLAN	SANTAGO MALACATEPEC	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA			135,000	135,000	135,000	135,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
139458	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR NICOLAS BRAVO	207-SAN JUAN MAZATLAN	SAN ANTONIO TUTULA	RURAL	34	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA			110,000	110,000	110,000	110,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
141631	CONSTRUCCION DE AULA PARA ESCUELA PREESCOLAR NIEVA CREACION	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	URBANO	FSM001SIQ/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUE			329,174	329,174	329,174	329,174	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULADA.
173680	CONSTRUCCION DE UN AULA EN PREESCOLAR DE LLANO DE LA CANCA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	LLANO DE LA CANCA	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			370,000	370,000	370,000	111,000	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	
182290	REMEDIACION DE BAÑOS NIÑOS Y PROFESORES Y CONSTRUCCION DE TECHADO	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	URBANO	PR-FB-001-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA			320,000	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	9.00	8.00	88.9%	OBRA EJECUTADA MEDIANTE ACTA DE PRORROGACION DE OBRAS
129482	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MONTES DE OCA.	241-SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,284,448	1,027,557	608,000	608,000	59.2%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	210.00	210.00	100.0%	
130002	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR BENITO JUAREZ	249-SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN			646,386	469,737	469,737	469,737	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	100.82	100.82	100.0%	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CENTRO EDUCATIVO PREESCOLAR BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN, OAX.
99712	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE 120 M.L. 2A ETAPA, EN EL CENTRO PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS	272-SAN MIGUEL PANKTLAHUACA	SAN MIGUEL PANKTLAHUACA	URBANO	FSM272/207/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANKTLAHUACA			519,745	519,745	519,745	519,745	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	120.00	120.00	100.0%	SE CONSTRUYO UNA BARRA DE 120 METROS LINEALES CON TABICON

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido							
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24												
100860	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR JUAN ESCUTIA (DE MIL. 1A ETAPA)	272 SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	URBANO	FISM13/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	-	-	179,816	179,014	179,014	179,014	100.0%	0	0	30.00	30.00	100.0%	SE CONSTRUYO UNA BARRA DE 30 METROS LINEALES, A BASE DE TABICON
100863	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, 120 METROS. PRIMERA ETAPA EN EL CENTRO PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ	272 SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	URBANO	FISM12/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	-	-	605,478	605,478	605,478	605,478	100.0%	0	0	120.00	120.00	100.0%	SE CONSTRUYERON 120 METROS DE BARRA, A BASE DE TABICON
127642	CERCADO PERIMETRAL CON MALLA DE LA ESCUELA PREESCOLAR EXTENSION EMILIANO ZAPATA	273 SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	-	-	46,579	46,579	46,579	46,579	100.0%	0	0	320.00	320.00	100.0%	
126899	TERMINACION DE LA DIRECCION CON SU BOGISA DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA	273 SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	-	-	97,743	97,743	97,743	97,743	100.0%	0	0	48.00	48.00	100.0%	
130092	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR VICENTE GUERRERO PRODC289W	278 SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CORRIENTE ANCHA O MIGUEL HIDALGO	RURAL	027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	280,000	130,000	130,000	130,000	100.0%	0	0	74.88	18.00	24.0%	
184764	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS MACEDONIO ALCALA	298 SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	286,669	286,669	286,669	286,669	100.0%	0	0	100.00	100.00	100.0%	
164137	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS 6.00 X 5.30 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL Y OBRA EXTERIOR: FOSA SEPTICA Y POZO DE	315 SAN PEDRO MARTIR	SAN PEDRO MARTIR	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR	-	-	539,649	539,649	539,649	454,557	86.1%	0	0	2.00	1.72	86.0%	LA OBRA LLEVA EL AVANCE DE DOS ESTIMACIONES SOLO FALTA LA ULTIMA PARA FINALIZARLA.
143029	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS 14 DE MARZO	327 SAN PEDRO TAPANATEPEC	REVOLUCION VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	125,000	125,000	121,164	121,164	96.9%	0	0	400.00	390.00	97.5%	
171112	CONSTRUCCION DE UN AULA DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI	345 SAN SEBASTIAN ICAPAPA	CANADA DEL TOTOMIXTLE	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN ICAPAPA	-	-	268,542	93,990	93,990	93,990	100.0%	0	0	1.00	0.15	15.0%	
120705	CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO MARCONI	360 SANTA ANA ZEGACHE	SAN GERONIMO ZEGACHE	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE	-	-	1,000,000	1,000,000	752,138	752,138	75.2%	0	0	452.00	369.00	75.0%	
143070	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS CHAUITEMOC	421 SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	382,292	382,292	382,292	296,332	81.8%	0	0	48.00	40.00	83.3%	
142741	CONSTRUCCION DE ESCUELA PREESCOLAR GUADALUPE VICTORIA CLAVE 200IN774L	424 SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN GREGORIO OZOLOTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	-	-	1,341,000	308,746	350,000	308,746	100.0%	0	0	127.00	76.00	59.8%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION Y SE CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA.
168344	CONSTRUCCION DE UN AULA DE PREESCOLAR GREGORIO TORRES QUINTERO CLAVE 200N9092	437 SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARIA YACOCHI	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	320,000	292,140	292,140	292,140	100.0%	0	0	1.00	0.91	91.0%	EN ESTA OBRA SE CONSIDERO COMO UNIDAD DE MEDIDA AULA POR LO QUE SE ENCUENTRA A UN 91% DE AVANCE FISICO
168740	CONSTRUCCION DE UN AULA PARA CENTRO DE EDUCACION INICIAL ESPERANZA FEMENIL CLAVE 200N906Z	437 SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARIA YACOCHI	RURAL	020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	330,000	302,140	302,140	302,140	100.0%	0	0	1.00	0.92	92.0%	EN ESTA OBRA SE CONSIDERO COMO UNIDAD DE MEDIDA AULA POR LO QUE SE TIENE UN 92% DE AVANCE FISICO
172801	CONSTRUCCION DE ANDADORES ESCALONES Y PLAZA DE RECREACION EN ESC. PREESCOLAR LIC. BENITO JUAREZ.	447 SANTA MARIA ZACATEPEC	SANTA MARIA ZACATEPEC	URBANO	FISMMS24/700311	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	-	-	256,780	256,780	256,780	256,780	100.0%	0	0	177.00	177.00	100.0%	
169526	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR PORFIRIO DIAZ	489 SANTIAGO TETEPEC	SANTIAGO TETEPEC	URBANO	015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC	-	-	345,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	1.00	0.75	75.0%	
167268	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS	489 SANTIAGO TETEPEC	GUADALUPE DEL TAMBOR	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC	-	-	339,000	339,000	339,000	339,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
140745	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL DE 6X3 M. PARA PREESCOLAR LEONA VICARIO	497 SANTIAGO YATEPEC	SANTIAGO YATEPEC	URBANO	FISM003/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YATEPEC	-	-	663,000	663,000	663,000	663,000	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO
116667	CONSTRUCCION DE BARRA EN EL PREESCOLAR RICARDO FLORES MAGON	509 SANTO DOMINGO DE MORELOS	BARRIO NUEVO DE MORELOS	RURAL	030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	531,589	380,000	531,589	380,000	100.0%	0	0	1.00	0.40	40.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION
111841	CONSTRUCCION PERIMETRAL DE BARRA EN EL PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ	509 SANTO DOMINGO DE MORELOS	LAS PILAS	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	753,066	753,066	753,066	753,066	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
135432	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION	516 SANTO DOMINGO TEJOMULCO	SANTO DOMINGO TEJOMULCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	-	-	398,107	398,107	398,107	398,107	100.0%	0	0	398,107.00	398,107.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
135402	CONSTRUCCION DE UN AULA PREESCOLAR EN LA ARENA	516 SANTO DOMINGO TEJOMULCO	LA ARENA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	-	-	299,116	299,116	299,116	299,116	100.0%	0	0	299,166.00	299,166.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
136694	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS ANTONIO DE LEON PRIMERA ETAPA EN LA AGENCIA DE LOMA LARGA	530 SANTO DOMINGO TONALA	LOMA LARGA	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	6,989,360	5,991,487	226,000	82,855	1.5%	0	0	1.00	0.40	40.0%	SE HA CONSTRUIDO EL 40% DEL AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA AGENCIA DE LOMA LARGA
133328	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 5.30 Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑOS RODOLFO NIETO	530 SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO TOMAS JALIEZA	URBANO	MSTJFISM53011/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	131,751	131,751	131,751	131,751	100.0%	0	0	31.80	31.80	100.0%	EL NUMERO DE PROYECTO ES MSTJFISM53011/2011
94707	CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA	543 TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPEXTLAHUACA	RURAL	35	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	303,500	303,500	0	0	0.0%	0	0	30.00	0.00	0.0%	
140977	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS DON BENITO JUAREZ	565 VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA	-	-	100,577	100,577	100,577	62,284	61.9%	0	0	83.00	30.00	36.1%	OBRA CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL A BASE DE TABICON DE 10X14CM. JUNTEADO CON CEMENTO ARENA DE 14 CM DE ESPESOR. CASTILLOS Y CADENAS DE CONCRETO ARMADO
161232	IMPERMEABILIZACION DE DOS AULAS DEL JARDIN DE NIÑOS BRIGIDA ALFARO	150 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	-	-	115,447	115,447	115,447	115,447	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	NO HUBO OPERACION. TERMINADO AL 100%
160534	MANTENIMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS EN EL CENTRO PREESCOLAR LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	272 SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	URBANO	FISM11/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	-	-	498,436	498,436	498,426	498,426	100.0%	0	0	3.00	3.00	100.0%	
121763	IMPERMEABILIZACION DE AULAS DIRECCION Y SANTIARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO MANERO	539 SOLEDAD ETLA	SOLEDAD ETLA	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA OAXACA	-	-	82,962	357	357	357	100.0%	0	0	100.00	100.00	100.0%	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA.
141781	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN AULAS Y SANTIARIOS DEL JARDIN DE NIÑOS FELIPE	81 SAN AGUSTIN ATENANGO	SAN AGUSTIN ATENANGO	URBANO	PR-09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	-	-	150,000	95,200	95,200	95,200	100.0%	0	0	200.00	140.00	70.0%	
139604	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR	207 SAN JUAN MAZATLAN	SAN JOSE DE LAS FLORES	RURAL	22	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	135,000	135,000	135,000	135,000	100.0%	0	0	329.00	329.00	100.0%	
183205	REHABILITACION DE PREESCOLAR	316 SAN PEDRO MARTIR QUECHAPA	SAN PEDRO MARTIR QUECHAPA	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	REGIDURIA DE EDUCACION	-	-	770,913	616,730	191,672	191,672	31.1%	0	0	191,672.00	191,672.00	100.0%	EXPEDIENTE TECNICO TERMINADO
68508	REHABILITACION DEL PETAJILLO DEL KINDER	423 SANTA MARIA NDUAYACO	SANTA MARIA NDUAYACO	URBANO	FISM423/009/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NDUAYACO	-	-	53,955	53,955	53,955	53,955	100.0%	0	0	162.35	162.35	100.0%	
69009	REHABILITACION DEL PETAJILLO DEL KINDER	423 SANTA MARIA NDUAYACO	SANTA MARIA NDUAYACO	URBANO	FISM423/009/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NDUAYACO	-	-	53,955	53,955	53,955	53,955	100.0%	0	0	162.00	162.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO.
151172	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PREESCOLAR	491 SANTIAGO TEXTILIAN	EL FRUJO (SAN JOSE EL FRUJO)	RURAL	FISM491/14/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SANTIAGO TEXTILIAN	-	-	90,619	90,619	90,619	90,619	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE TABLADERA Y TABLA CEMENTO PARA EXTERIOR Y TEJADO CON LAMINA EXISTENTE EN EL LUGAR.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
151089	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRE-ESCOLAR CARLOS A. CARRILLO	491-SANTAGO TEXTITLAN	RECIBIMIENTO DE CUAUHTEMOC	RURAL	FAISM491/11/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SANTAGO TEXTITLAN	-	-	62,014	62,014	62,014	62,014	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	PINTURA GENERAL DE UNA AULA, INCLUIE PROTECCIONES Y ESTRUCTURA METALICA, INSTALACION ELECTRICA COMPLETA DE UNA AULA, RETIRO Y SUMINISTRO DE LAMINA EN AULA DE 10.00M X 8.00M TERMINADA.
150769	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRE-ESCOLAR, EN LA CABECERA MUNICIPAL	491-SANTAGO TEXTITLAN	SANTAGO TEXTITLAN	URBANO	FAISM491/28/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SANTAGO TEXTITLAN	-	-	83,256	83,256	83,256	47,852	57.5%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4.00	2.00	50.0%	CAMBIO TORNILLOS EN SUPERFICIE DE 2 AULAS SELLADAS, INSTALACION ELECTRICA DE DOS AULAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 PUERTAS DE 2.48M POR 1.00M EN AULAS Y PINTURA GENERAL CON HERRERIA EN 4 AULAS.
151122	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRE-ESCOLAR FRANCISCO MARQUEZ	491-SANTAGO TEXTITLAN	RIO HUMO	RURAL	FAISM491/05/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SANTAGO TEXTITLAN	-	-	79,773	79,773	79,773	79,773	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	PINTURA EN DOS AULAS, INCLUIDO PROTECCION AL 100%, REEMPLAZO DE VIDRIOS ROTOS Y SELLADO DE 3 VENTANALES Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE PIEDRA DE 11.00M X 2.00M.
150927	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRE-ESCOLAR JUAN ALDAMA	491-SANTAGO TEXTITLAN	LACHIXAO	RURAL	FAISM491/07/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SANTAGO TEXTITLAN	-	-	54,288	54,288	54,288	54,288	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON METALICO DE 3.00M X 2.00M CON CHAPA, PINTURA DE DOS AULAS QUE INCLUIE HERRERIA Y REPARACION DE PUERTA E INSTALACION DE CHAPA.
174347	REHABILITACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIANO MATAMOROS PRIMARIA	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	-	-	200,000	200,000	200,000	101,425	50.7%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	72.00	60.00	69.4%	
34802	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	EL ZAPOTE	RURAL	FSMMPAP/2011/002/80	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	22,618,287	307,424	92,227	0.4%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	100.00	30.00	30.0%	NUESTRAS CIFRAS TIENE CENTAVOS, PERO COMO EL SISTEMA NOS RECHAZA CIFRAS CON CENTAVOS, LAS OMITIMOS, PERO LAS CIFRAS REALES CON CENTAVOS SON: MINISTRADO: \$ 22 618 287.50 PROGRAMADO: \$307 424.72 EJERCIDO: \$92 227.42
139654	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	EL ZAPOTE	RURAL	FSMMPAP/2011/002/80	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	40,712,917	307,424	307,424	0.8%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	100.00	100.00	100.0%	NUESTRAS CIFRAS TIENEN CENTAVOS PERO AL NO SER PERMITIDOS EN LOS CAMPOS, SE LOS OMITIMOS.
130928	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y BAÑOS	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	EL CEDRAL	RURAL	FSMMPAP/2011/002/49	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	40,712,917	779,353	748,293	1.8%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	100.00	96.00	96.0%	NUESTRAS CIFRAS LLEVAN DECIMALES PERO AL NO SER PERMITIDOS EN LOS CAMPOS, SE LOS OMITIMOS.
117992	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y BAÑOS	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	GUADALUPE DE LOS REYES	RURAL	FSMMPAP/2011/002/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	40,712,917	779,353	233,806	0.6%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	100.00	30.00	30.0%	NUESTRAS CIFRAS TIENE CENTAVOS, PERO COMO EL PROGRAMA NOS RECHAZA LOS CENTAVOS LOS OMITIMOS, LAS CIFRAS REALES CON CENTAVOS SON: MINISTRADO: \$ 40 712 917.50 PROGRAMADO: \$ 779 353.61 EJERCIDO: \$233 806.06
132181	CONSTRUCCION DE UN AULA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA RAYA	RURAL	FSMMPAP/2011/002/70	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	40,712,917	278,575	238,752	0.6%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	100.00	85.70	85.7%	NUESTRAS CIFRAS LLEVAN CENTAVOS PERO AL NO SER PERMITIDOS EN LOS CAMPOS SE LOS OMITIMOS.
155429	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS, UBICADO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE	15-COATECAS ALTAS	CHEPIEGINO	RURAL	FAISM015/06/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS	-	-	290,315	290,315	290,315	290,315	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	EN AVANCE FISICO SE TOMA EL AULA COMO UNIDAD
68815	CONSTRUCCION DE UN AULA, ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	CONSTANCIA DEL ROSARIO	URBANO	MCR020/FSM12/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	-	-	309,519	309,519	309,519	309,519	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100%
141055	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESC. PRIM. CRISTOBAL COLON (TERMINACION)	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	FSM/BE/038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	182,747	101,150	101,150	101,150	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	87.36	70.50	80.7%	
141055	CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC. PRIM. BILMUGE 14 DE JUNIO	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	LOMA ALTA	RURAL	FSM/BE/036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	634,081	95,187	95,187	95,187	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	148.72	20.00	13.4%	
141421	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. REVOLUCION MEXICANA	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	FSM/BE/040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	111,334	24,640	24,640	24,640	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	85.00	35.00	41.2%	
88713	CONSTRUCCION DE ESCALERAS Y ANDADORES EN LA ESC. PRIM. ENRIQUE C. RESSAEN	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	LA PROVIDENCIA	RURAL	FSM/BE/027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	326,698	203,004	203,004	203,004	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	200.00	160.00	80.0%	
140596	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESC. PRIM. BILMUGE JUAN ESCUTIA	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	SANTA CATARINA BUENAVISTA	RURAL	FSM/BE/021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,209,120	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	212.12	42.25	19.9%	LA OBRA FISICAMENTE LLEVA UN AVANCE DE 19.90% PERO FINANCIERAMENTE AUN NO YA QUE SE LE DEBE AL CONTRATISTA
20328	CONSTRUCCION DE ANEXO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA EDUARDO VASCONCELOS	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB042011-072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	260,000	26,789,152	260,000	260,000	1.0%	0	0	M2 SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA
20373	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR CON CUBIERTA E CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE 19 DE ABRIL	44-LOMA BONITA	DIEZ DE ABRIL	RURAL	MLB042011-102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	260,000	26,789,152	260,000	260,000	1.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA
25982	CONSTRUCCION DE CANCHA DE DEBOS MULTIPLES EN LA ESCUELA BENITO JUAREZ EN	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB042011-031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	120,000	26,789,152	120,000	120,000	0.4%	0	0	METROS CUADRADOS	512.00	512.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA
30089	CONSTRUCCION DE UN ANEXO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB042011-080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	260,000	26,789,152	260,000	260,000	1.0%	0	0	M2 SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA
185443	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	12/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO ELTA OAXACA	-	-	631,356	631,583	631,583	404,583	64.1%	0	0	M2 SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%	AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SE LLEVA UN AVANCE DEL 64%. LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 631,396.23 Y SE ADEUDA \$ 230,773.22
23805	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CLAVE PROFRIDREY, AV HIDALGO SIN FRACC. LAS PALMAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FB072/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	105,298	105,298	105,298	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	50.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION. LAS METAS SE REFEREN A METROS LINEALES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
27155	REHABILITACION DE MURO Y BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CUARTIEMOC, CALLE LAZARO CARDENAS SIN COL. EJIDO GUADALUPE VICTORIA, SECTOR 1, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FB103/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	649,998	649,998	100,797	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	64.10	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION ADEMAS SE PRETENDEN EJECUTAR 84.90 M2 DE MURO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.
143045	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS Y SUS ANEXOS EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	803	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA DE PINEDA	-	-	2,106,484	2,106,484	2,106,484	1,281,964	60.9%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	6.00	4.00	66.7%	
139224	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	83-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN CRISTOBAL	RURAL	CONST DE DOS AULAS	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	694,785	648,922	648,922	648,922	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	1.80	90.0%	
105784	CONSTRUCCION, APLICACION Y REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	98-SAN ANDRES TEPETLAPA	SAN ANDRES TEPETLAPA	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA	-	-	833,628	750,286	159,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	159,000.00	0.00	0.0%	
41503	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	117-SAN BARTOLOME LONDCHA	SAN BARTOLOME LONDCHA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	3,420,000	678,362	678,362	678,362	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	10.00	2.00	20.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios Transferenciales, Programas Sujeto a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
138723	CONSTRUCCION DE ANEXO (DIRECCION Y SANITARIOS)	126-SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN CRISTOBAL AMATLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	-	-	566,900	566,900	566,900	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	74.80	74.80	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%	
138874	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	126-SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN CRISTOBAL AMATLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	-	-	583,000	299,900	583,000	299,900	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	137.28	40.00	29.1%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
125268	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	AGUA DE OLLA	RURAL	FISM134/008/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	452,764	452,764	452,764	452,764	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	330.00	330.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
126318	CONSTRUCCION DE 4 AULAS ADOSADAS EN PAR, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00X8.00, EQUIPADAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	FISM134/009/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	1,910,672	1,910,672	1,910,672	1,910,672	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	192.00	192.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 4 AULAS ADOSADAS EN PAR, ESTRUCTURA DE CONCRETO TIPO REGIONAL DE 6X8. CONSTRUCCION DE DOS MUROS DE CONTENCIÓN PARA DESPLANTE DE LAS MISMAS, ESCALINATAS DE ACCESO Y BARRANDALES EN BARRANDETES. LAS AULAS SERAN EQUIPADAS. OBRA TERMINADA AL 100%
163005	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCCION EN LA ESC. PRIM. MARGARITA MAZA	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	74,800	74,800	74,800	74,800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	35.00	35.00	100.0%	
145010	CONSTRUCCION DE DIRECCION, SALA DE JUNTAS, REHABILITACION DE BIBLIOTECA, BODEGA Y REHABILITACION GENERAL DE ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	148-SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	URBANO	FISM148/004/2011	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MPAL	-	-	650,000	650,000	65,000	650,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1.00	1.00	100.0%	SE CONSTRUYO UNA DIRECCION Y UNA SALA DE JUNTAS A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS, MUROS DE ENRRASSE A BASE DE TABICON PESADO, MUROS DE TABICONE OJO RECOCIDO, APLANADOS INTERIORES Y EXTERIORES, PISO DE CONCRETO ACABADO CON LOSETA EN DIRECCION Y SALA DE JUNTAS, LOSETA DE CONCRETO ARMADO, CANCELERIA DE ALUMNIO, PUERTAS DE HERRERIA, PROTECCIONES EN VENTANAS DE HERRERIA, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, SE SUMINISTRO Y COCKOO MOBILIARIO MARCA DEXORA, SE REHABILITO LA BIBLIOTECA Y BODEGA COLOCANDO ESTANTES DE MADERA, DUELAS PARA EL COLGADO DE MAPAS, REPARACION DE 2 CHAPAS Y MARCOS DE PUERTAS, COLOCACION DE REJILLAS PARA AGUA PLUVIALES Y SE PINTO EN INTERIORES Y EXTERIORES TODO EN PLANTEL ESCOLAR ASI COMO SU BARRIDO PERIMETRAL Y ACCESO SEGUN PROYECTO
87769	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL BARRIO LA REFORMA	154-SAN LDEFONSO AMATLAN	LA REFORMA	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	209,522	209,522	128,056	128,056	61.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.80	80.0%	LA VARIACION EN LOS PORCENTAJES SE PRESENTA PORQUE SÓLO FALTAN LOS ACABADOS, ES UN AULA DE 6 X 6, ESTRUCTURA TIPO REGIONAL.
139803	CONSTRUCCION DE AULA PREFABRICADA EN ESCUELA PRIMARIA MEXICO LIBRE	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	143,643	121,543	121,543	121,543	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
98880	CONSTRUCCION AREA Y/O BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN MIGUEL ALLENDE	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	283,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	1,132.00	795.00	70.2%	
195111	CONSTRUCCION DE TRES AULAS TIPO REGIONAL	188-SAN JUAN COLORADO	AGUA FRIA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	1,158,622	1,153,628	1,153,628	1,153,628	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	96.00	100.0%	OBRA TERMINADA
163951	CONSTRUCCION DE 4 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	202-SAN JUAN LACAHOK	SANTA ROSA DE LIMA	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN LACAHOK	-	-	603,990	603,990	603,990	603,990	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4.00	4.00	100.0%	
138415	CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIRECCION Y 2 ANEXOS Y OBRA EXTERIOR UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA	205-SAN JUAN LALANA	SANTA CECILIA DE MADRERO	RURAL	FISM205/043/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SAN JUAN LALANA CHOAPAM OAXACA	-	-	2,857,119	2,857,119	1,800,000	1,698,190	59.5%	0	0	METROS CUADRADOS	7.00	4.00	57.1%	
139656	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	207-SAN JUAN MAZATLAN	SAN PEDRO AGATLAN GRANDE	RURAL	23	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	110,000	110,000	110,000	110,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
139693	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA	207-SAN JUAN MAZATLAN	SAN PEDRO CHIMALTPEC	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	201.60	201.60	100.0%	
139740	CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y UN CENTRO DE COMPUTO CON MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO EN LA ESCUELA PRIMARIA	207-SAN JUAN MAZATLAN	SAN JUAN MAZATLAN	URBANO	40	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	2,000,223	1,132,928	1,132,928	1,132,928	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	144.00	144.00	100.0%	
164686	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCCION EN ESCUELA PRIMARIA	210-SAN JUAN NUMI	MONTE NEGRO	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	470,478	141,143	470,478	141,143	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	225.00	225.00	100.0%	
138522	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 MTS	229-SAN LORENZO TEXMELOCAN	EL CARRIZAL	RURAL	006/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CAV CONSTRUCTORA	-	-	618,233	318,485	318,485	185,470	58.2%	0	0	METROS CUADRADOS	618,233.56	318,485.60	51.5%	CON RESPECTO A LO MINISTRADO SE ESTA TOMANDO EN CUENTA EL CHEQUE NUMERO 981 CON UN IMPORTE DE \$92,537.53 SEGUN ESTIMACION NUMERO 1 CON UN IMPORTE DE \$133,015.33 Y LA CANTIDAD SE TOMA DE ACUERDO A LA ESTIMACION PRESENTADA, CON RESPECTO AL RENDIMIENTO FINANCIERO ESTA CUENTA NO LOGGERA, Y DE ACUERDO A LA PRIORIZACION LA OBRA ES EL NUMERO 06/2011.
43394	CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA	232-SAN LUCAS QUITLAN	SANTA ROSA DE LIMA	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	428,246	428,246	428,246	428,246	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	73.63	73.63	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN EL PERIODO, FECHA DE INICIO: 18 DE MAYO DE 2011, FECHA DE TERMINACION: 16 DE JULIO DE 2011.
123996	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	254-SAN MATEO RIO HONDO	SAN MATEO RIO HONDO	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	-	-	735,245	735,245	735,245	735,245	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	96.00	100.0%	EL IMPORTE DEL CONTRATO ES DE \$735,245 Y EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICO Y FINANCIERO Y OPERANDO

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	23=22/21	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
51437	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6x8 Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA	206-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SANTA MARIA PETATENO	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	-	-	124,000	124,000	124,000	124,000	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA EN EL EJERCICIO 2010 POR EL GOBIERNO DEL ESTADO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION COOPRRIFAM06022010 POR UN MONTE DE \$233,922.00 LOS CUALES NO FUERON INVERTIDOS PARA EJECUTAR ESTA OBRA. EL MUNICIPIO LOGRO RESCATAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS LA CANTIDAD DE \$116,791.52 COMO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION PARA PODER INICIAR LA OBRA, COMPLEMENTANDOLA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011 POR \$124,000.00. OBRA CONCLUIDA E INAUGURADA POR LA ACTUAL AUTORIDAD MUNICIPAL. NOTA: SE DESCONOCE EL DESTINO DE LOS RECURSOS DE LA PRIMERA ESTIMACION POR \$116,791.52. MINISTRADA A LA ANTERIOR AUTORIDAD MUNICIPAL DEL TIENRO 2009-2010
65039	CONSTRUCCION DE TRES AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA BENITO JUAREZ, SAN ISIDRO	271-SAN MIGUEL XOTTEPEC	SAN ISIDRO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	876,347	876,347	876,347	876,347	100.0%	0	0	0	200.00	200.00	100.0%	
99671	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NEZAHUALCOYOTL, COL. AEROPUERTO	272-SAN MIGUEL PANOTLAHUACA	SAN MIGUEL PANOTLAHUACA	URBANO	FSM27206/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANOTLAHUACA	-	-	828,747	828,747	828,747	828,747	100.0%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	SE CONSTRUYERON DOS AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONAL
137654	TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	277-VILLA SOLA DE VEGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FSM27702/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO VILLA SOLA DE VEGA	-	-	1,270,680	901,829	901,829	901,829	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
129895	TERMINACION DE CERCAO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. BLINCE FRANCISCO I. MADERO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LAS MARGARITAS	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	-	-	43,766	43,766	43,766	43,766	100.0%	0	0	0	213.00	213.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR METRO LINEAL
181352	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, ESCALERAS, ANDADORES, EN ESC. PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO.	300-SAN PEDRO AMUZGOS	LLANO DE AMUZGOS	RURAL	FSMMSA/300/23/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	-	-	603,414	590,568	590,568	590,568	100.0%	0	0	0	60.00	58.00	96.7%	
181324	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, ESCALERAS Y ANDADORES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO.	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN MARTIN	RURAL	FSMMSA/300/27/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	-	-	650,857	577,230	577,230	577,230	100.0%	0	0	0	80.00	65.00	81.3%	
112779	CONSTRUCCION DE 18 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUZ Y PROGRESO	325-SAN PEDRO QUIATONI	SOLEDAD SALINAS	URBANO	014	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	5,111,543	3,050,491	3,050,491	3,050,491	100.0%	0	0	0	18.00	9.00	50.0%	
115220	CONSTRUCCION DE 4 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	URBANO	010	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	-	-	1,363,764	866,203	866,203	866,203	100.0%	0	0	0	4.00	2.28	57.0%	
143007	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	PESQUERIA TREJO	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	280,000	280,000	280,000	228,736	81.7%	0	0	0	1.00	0.82	82.0%	
162367	SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	ESCUELA PRIMARIA ALMA CAMPESINA	-	-	13,399,526	10,719,620	10,719,620	295,962	2.8%	71,453	0	0	13,399,526.00	295,962.00	2.2%	CON RESPECTO A LAS OBRAS SE ESTAN ESPERANDO LAS AUTORIZACIONES DE LOS RECURSOS YA QUE LA MAYOR PARTE SON MEZCLAS DE RECURSOS CON SEDESOL Y A NIVEL ESTATAL. YA ESTA EL BANDERAZO DE SALIDA PERO NO SE HA RECIBIDO LAS HOJAS DE AUTORIZACION NI LOS RECURSOS.
149186	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CON CLAVE 20DPR1914U	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	URBANO	FSM/342/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	-	-	885,016	885,016	885,016	885,016	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE CONTEMPLA EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES UNA OBRA PERO EN EL CATALOGO DEL PORTAL NO SE CONSIDERA OBRA COMO UNIDAD DE MEDIDA, POR ESO ESCOGIMOS CISTERNA.
131841	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN	-	-	462,692	83,400	85,000	83,400	100.0%	0	0	0	114.40	11.44	10.0%	ESTA OBRA YA CUENTA CON EXPEDIENTE EJECUTIVO DE OBRA AL 100%
139237	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. IGNACIO RAMIREZ	348-SAN SEBASTIAN TECOMATLAHUACA	YUCUY (ZARAGOZA ALICARNES)	RURAL	018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYOTTO SAN SEBASTIAN TECOMATLAHUACA	-	-	410,705	410,705	410,705	98,948	24.1%	0	0	0	81.17	20.00	24.6%	
102518	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EDUARDO VASCONCELOS	352-SAN SIMON ZAHUATLAN	TERRA COLORADA	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	554,775	554,775	554,775	554,775	100.0%	0	0	0	139.39	139.39	100.0%	
102541	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. EDUARDO VASCONCELOS	352-SAN SIMON ZAHUATLAN	LA SALUD	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	569,030	569,030	569,030	569,030	100.0%	0	0	0	139.39	139.39	100.0%	
139572	BARRA DE LA ESC. PRIMARIA SIMON BOLIVAR CLAVE 20DPR2381R	353-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	-	-	95,000	63,680	63,680	63,680	100.0%	0	0	0	122.75	122.75	100.0%	ESTAN PENDIENTES ALGUNOS PAGOS PERO LA OBRA ESTA TERMINADA.
112893	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PROGRESO RURAL CLAVE 20DPR1962 IRA ETAPA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	SANTA CRUZ ITUNDUJIA	URBANO	FSM37703/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	950,000	950,000	950,000	950,000	100.0%	0	0	0	640.00	640.00	100.0%	ESTA OBRA SE INICIA A EJECUTAR A PARTIR DEL DIA 1 DE ABRIL DEL 2011 Y SE CONCLUYE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
164293	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS	416-SANTA MARIA IPALAPA	LA CIENEGA	RURAL	FSMMSM416/07/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	-	-	533,367	403,699	403,699	403,699	100.0%	0	0	0	2.00	1.90	95.0%	
164623	CONSTRUCCION DE ANEXO EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	416-SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA IPALAPA	URBANO	FSMMSM416/08/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	-	-	279,586	279,586	279,586	279,586	100.0%	0	0	0	72.00	72.00	100.0%	
124207	CONSTRUCCION DE ANEXO EN LA ESCUELA PRIMARIA RUFINO TAMAYO CLAVE 20DPR3324L	424-SANTA MARIA ODOLOTEPEC	LLANO DEL MAIZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ODOLOTEPEC	-	-	426,600	426,600	426,600	426,600	100.0%	0	0	0	48.00	48.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
121670	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. PRIM. VIRGILIO URIBE	427-SANTA MARIA PETAPA	RINCON VIEJO	URBANO	22	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	622,551	622,551	622,551	441,396	70.9%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	
169186	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO C/COLOPO EN LA ESCUELA PRIMARIA	437-SANTA MARIA SUCHIQUITONGO	MAGUEYAL	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	756,630	487,297	487,297	487,297	100.0%	0	0	0	219.00	142.35	65.0%	
172737	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	LAS PALMAS	RURAL	FSMMSM2447/002/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	-	-	335,374	335,374	335,374	335,374	100.0%	0	0	0	87.00	87.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100%
138945	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	EL SANTO	RURAL	008 (OCHO)	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	419,523	419,523	0	419,523	100.0%	0	0	0	102.00	102.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA Y TOTALMENTE EJECUTADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
125424	CONSTRUCCION DE ANDADORES, ACCESO Y BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA	483-SANTIAGO SUCHIQUITONGO	SANTIAGO SUCHIQUITONGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	238,153	238,153	238,153	238,153	100.0%	0	0	0	757.00	757.00	100.0%	
167282	CONSTRUCCION DE ANEXO-DIRECCION EN LA ESCUELA PRIMARIA ELPORVENIR	489-SANTIAGO TETEPEC	LA CUMBRE	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC	-	-	398,000	398,000	398,000	398,000	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
169207	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE SANTA CRUZ THUXITE	489-SANTIAGO TETEPEC	SANTA CRUZ THUXITE	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC	-	-	640,000	576,000	576,000	576,000	100.0%	0	0	0	2.00	1.80	90.0%	OBRA EN PROCESO

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
169032	CONSTRUCCION DE UNA AULA Y SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	489-SANTAGO TETEPEC	SAN LUIS CHATANU	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO TETEPEC	-	-	425,000	340,000	340,000	340,000	100.0%	0	0	0	1.00	0.80	80.0%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
86363	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BELISARIO DOMINGUEZ	490-SANTAGO TEXCALONGO	SANTAGO TEXCALONGO	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	442,231	440,330	440,330	440,330	100.0%	0	0	0	1.00	0.99	99.0%	
153179	CONSTRUCCION DE BAÑOS, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN ESCUELA PRIMARIA	491-SANTAGO TEXTILAN	EL FRUJO (SAN JOSE EL FRUJO)	RURAL	FAISM491132011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SANTAGO TEXTILAN	-	-	173,930	173,930	173,930	173,930	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	BAÑOS TERMINADOS CON PAREDES DE TABLAMIENTO PARA FOSA SEPTICA CON POZO DE ABSORCION, INCLUYE 2 TAZAS SECAS.
133266	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL	491-SANTAGO TEXTILAN	SANTAGO TEXTILAN	URBANO	FAISM4911272011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SANTAGO TEXTILAN	-	-	148,793	148,793	148,793	72,778	48.9%	0	0	0	100.00	48.00	48.0%	POZO DE CEMENTO PARA PLAZUELA DE 100M2 EN EL CENTRO DE TEXTILAN
134545	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LLANO YERBA	491-SANTAGO TEXTILAN	SANTAGO TEXTILAN	URBANO	FAISM4911182011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SANTAGO TEXTILAN	-	-	110,037	110,037	110,037	44,742	40.7%	0	0	0	225.00	92.00	40.9%	CONSTRUCCION DE 325 M2 DE PISO PARA PLAZA CIVICA CON CONCRETO HERALALCO FC-200 KG/CM2 Y UN ESPESOR DE 10 CM, ASI COMO CONSTRUCCION DE MURO PARA HASTA BANDERA, CON UN AVANCE DEL 40.9% EN LA LOCALIDAD DE LLANO YERBA.
140727	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUILERAS SERDAN	497-SANTAGO YATEPEC	SANTAGO YATEPEC	URBANO	FSM0022011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO YATEPEC	-	-	359,022	359,022	359,022	359,022	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO
154895	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	CALLEJÓN DE ROMULO	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ARMENTA	-	-	142,516	142,516	142,516	142,516	100.0%	0	0	0	221.00	221.00	100.0%	OBRA TERMINADA
154801	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 1 DE MAYO	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ARMENTA	-	-	26,492	26,492	26,492	26,492	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
109660	CONSTRUCCION DE BANDA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LAZARO CARDENAS	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	2,281,990	2,281,990	2,281,990	2,281,990	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
138064	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ DE SANTO TOMAS OCOATEPEC	532-SANTO TOMAS OCOATEPEC	SANTO TOMAS OCOATEPEC	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	112,178	112,178	112,178	112,178	100.0%	0	0	0	144.00	144.00	100.0%	
138061	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO EN LA AGENCIA DE POLICIA MIGUEL HIDALGO	532-SANTO TOMAS OCOATEPEC	MIGUEL HIDALGO	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	484,880	484,800	484,800	484,800	100.0%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	LAS DOS AULAS SE ENCUENTRAN TERMINADAS Y OPERANDO
94741	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA RUVINO TAMAYO	543-TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA	RURAL	36	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	303,500	303,500	0	0	0.0%	0	0	0	30.00	0.00	0.0%	
94814	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DIAZ	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	38	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	364,979	364,979	364,979	364,979	100.0%	0	0	0	28.52	28.52	100.0%	LA OBRA YA FUE TERMINADA AL 100 %
153193	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO EN LA CABECERA MUNICIPAL	549-TEZOZTLAN DE SEGURA Y LUNA	TEZOZTLAN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEZOZTLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	321,600	321,600	321,600	170,088	52.9%	0	0	0	80.00	64.00	80.0%	
93528	3 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA	565-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA	-	-	780,000	780,000	780,000	780,000	100.0%	0	0	0	3.00	3.00	100.0%	
140952	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE REYES	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA	-	-	297,269	297,269	297,269	62,284	21.0%	0	0	0	208.00	80.00	38.5%	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL A BASE DE TABICON DE 10x14x26, JUNTEADO CON CEMENTO, ARENA DE 14 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE ACCESO
140214	MANTENIMIENTO A LA ESCUELA PRIMARIA	13-CIENEGA DE ZMATLAN	CIENEGA DE ZMATLAN	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA CIENEGA DE ZMATLAN	-	-	15,712	15,712	15,712	15,712	100.0%	0	0	0	150.00	150.00	100.0%	PINTURAS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA
20293	IMPERMEABILIZACION DE LAS LOSAS DE AZOTEA DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB0442011-045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	30,000	26,789,152	30,000	30,000	0.1%	0	0	0	300.00	300.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA
116547	IMPERMEABILIZACION DE TECHUMBRE DE 5 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA	-	-	150,000	150,000	0	150,000	100.0%	0	0	0	386.00	386.00	100.0%	
161540	MANTENIMIENTO DE ANDADOR Y AUDITORIO EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
99774	MEJORAS DIVERSAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	272-SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	URBANO	FSM272082011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	-	-	515,758	515,758	515,758	515,758	100.0%	0	0	0	30.00	30.00	100.0%	
140478	MANTENIMIENTO DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA	390-SANTA CRUZ PAPALUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA	-	-	229,952	229,951	229,951	229,951	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	EL MANTENIMIENTO SE REALIZO A LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS MARIA BAUTISTA EN LAS 6 AULAS CON LAS QUE CUENTA.
140495	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA	390-SANTA CRUZ PAPALUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA	-	-	154,802	154,802	154,802	154,802	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	EL MANTENIMIENTO SE REALIZO EN TODOS LOS QUE CUENTA LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS MARIA BAUTISTA
142729	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SANTA MARIA OZOLOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	-	-	52,765	52,765	52,765	52,765	100.0%	0	0	0	240.00	240.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% Y SE CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO TERMINADO.
32908	REHABILITACION DE AULAS ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ARROYO DE ENMEDIO	RURAL	FSMMAP2011002/39	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	22,618,287	157,925	137,070	0.6%	0	0	0	100.00	86.80	86.8%	NUESTRAS CIFRAS TIENE CENTAVOS, PERO COMO EL SISTEMA NOS RECHAZA CIFRAS CON CENTAVOS, LAS OMITAMOS, PERO LAS CIFRAS REALES CON CENTAVOS SON: MINISTRADO \$ 22,618,287.50 PROGRAMADO \$ 157,925.87 EJERCIDOS \$137,070.97
119761	REHABILITACION DE AULAS ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ARROYO DE ENMEDIO	RURAL	FSMMAP2011002/39	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	40,712,917	157,925	157,925	0.4%	0	0	0	100.00	100.00	100.0%	NUESTRAS CIFRAS LLEVAN CENTAVOS PERO AL NO SER PERMITIDOS EN LOS CAMPOS, SE LOS OMITAMOS.
30058	REHABILITACION DE AULAS ESCOLARES EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA COLONIA OBRERA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB0442011-079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	200,000	26,789,152	200,000	200,000	0.7%	0	0	0	4.00	4.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA
118996	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EL PORVENIR	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	42,214	12,664	12,664	12,664	100.0%	0	0	0	80.00	80.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSOS DEL 70% DEL IEPEO Y 30% DEL MUNICIPIO.
145288	IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO A DE LA ESCUELA PRIMARIA PROGRESO	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	0012011FSM	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA	-	-	40,703	40,703	40,703	40,703	100.0%	0	0	0	346.00	346.00	100.0%	
102217	REHABILITACION DE AULAS EN ESC PRIM RURAL BENTO JUAREZ	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	SAN MIGUEL HUAUTLA	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HUAUTLA	-	-	3,887,362	3,498,628	1,000,000	0	0.0%	0	0	0	1,000,000.00	0.00	0.0%	
183320	REHABILITACION DE LA PRIMARIA	116-SAN PEDRO MARTIR QUECHAPA	SAN PEDRO MARTIR QUECHAPA	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	REGIDURIA DE EDUCACION	-	-	770,913	616,736	450,209	130,063	21.9%	0	0	0	450,209.00	130,063.00	30.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
14407	REHABILITACION DE ESCUELAS PRIMARIAS	318-SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 22	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM019/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC			1,185,562	430,000	430,000	430,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	41,830.40	9,397.00	22.5%	SE REALIZARA LA APLICACION DE PINTURA Y REJILLA ANTICORROSIONA EN MUROS, TECHOS, VENTANAS, PUERTAS Y PROTECCION DE VENTANAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS E IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION EN GENERAL.
154637	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA GABINO BARRERA	343-SAN SEBASTIAN ABAZOLO	SAN SEBASTIAN ABAZOLO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABAZOLO			698,329	342,744	342,744	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	0.00	0.0%	
139488	REHABILITACION DE MODULO DE 3 AULAS ESC. PRIMARIA PATRIA NUEVA	467-SANTAGO JAMIL TEPEC	PATRIA NUEVA	RURAL	013 (TRECÉ)	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			361,031	180,515	180,515	180,515	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	190.00	95.00	50.0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION EN EL TERCER TRIMESTRE
139208	REHABILITACION DE SUPERVISION 856	467-SANTAGO JAMIL TEPEC	SANTAGO JAMIL TEPEC	URBANO	012 (DOCE)	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			11,387	56,932	56,932	56,932	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	70.00	35.00	50.0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION EN EL TERCER TRIMESTRE
139141	REHABILITACION DE 4 AULAS DE LA ESC. PRIM. REGENERACION SOCIAL	467-SANTAGO JAMIL TEPEC	SANTA CRUZ FLORES MAGON	RURAL	11 (ONCE)	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			328,553	164,276	164,276	164,276	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4.00	2.00	50.0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION EN EL TERCER TRIMESTRE
151831	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA	491-SANTAGO TEXTITLAN	BUENAVISTA	RURAL	FAISM49120/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SANTAGO TEXTITLAN			105,586	105,586	105,586	57,577	54.5%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	5.00	3.00	60.0%	PINTURA EN 5 AULAS CON PROTECCIONES, RETIRO Y COLOCACION DE AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES 180X2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA PARA PUERTA TIPO CAJON, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIA PARA 7 TANQUES DE SANITARIOS.
153075	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA	491-SANTAGO TEXTITLAN	FERRERIA DE LA PROVIDENCIA	RURAL	FAISM49123/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SANTAGO TEXTITLAN			147,837	147,837	147,837	51,967	35.2%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	1.00	50.0%	PINTURA COMPLETA PARA 2 AULAS, INSTALACION ELECTROICA, INSTALACION Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE 15X2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 VENTANALES, LIMPIEZA Y PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR EN BAÑOS.
152327	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA	491-SANTAGO TEXTITLAN	SAN SIDRO LLANO YERBA	RURAL	FAISM49115/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SANTAGO TEXTITLAN			105,003	105,003	105,003	52,698	50.2%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	1.50	50.0%	PINTURA GENERAL EN 3 AULAS Y PINTURA DE PROTECCIONES, DESTACHADO Y TECHADO DE DOS AULAS, QUITAR MADERA Y COLOCAR PLAFON DE TABLARCA Y UNA BARRA PERIMETRAL DE 15.00M DE LARGO POR 2.00M DE ALTURA A BASE DE TABICON CON ESCALERAS.
151308	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	491-SANTAGO TEXTITLAN	RIO HUMO	RURAL	FAISM49104/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SANTAGO TEXTITLAN			168,177	168,177	168,177	168,177	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	7.00	7.00	100.0%	PINTURA EN 7 AULAS CON PROTECCIONES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRES PUERTAS DE 87M X 2.48M.
152773	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	491-SANTAGO TEXTITLAN	RECIBIMIENTO DE CUAUHTEMOC	RURAL	FAISM49110/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SANTAGO TEXTITLAN			194,462	194,462	194,462	194,462	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	5.00	5.00	100.0%	PINTURA GENERAL EN 5 AULAS INCLUYENDO PROTECCIONES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 PUERTA DE 2.48M X 1.9M CON CHAPA, CAMBIO DE TORNILLOS DE LAMINA DE 1 AULA COMPLETA CON BALLETE SELLADA Y 6 PROTECCIONES METALICAS PARA VENTANA MEDIDAS VARIAS.
151233	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	491-SANTAGO TEXTITLAN	LACHIXAO	RURAL	FAISM49106/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SANTAGO TEXTITLAN			132,704	132,704	132,704	132,704	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4.00	4.00	100.0%	PINTURA GENERAL DE 4 AULAS INCLUYE HERRERIA, REPARACION GENERAL DE BAÑOS (PINTURA, REPARACION DE TAJAS, INST. HIDRAULICA) Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLARCA PARA SALA DE COMPLETO.
151460	REHABILITACION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA	491-SANTAGO TEXTITLAN	RIO SANTAGO (TIERRA Y LIBERTAD)	RURAL	FAISM49125/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SANTAGO TEXTITLAN			114,173	114,173	114,173	40,133	35.2%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4.00	2.00	50.0%	PINTURA EN 4 AULAS INCLUYENDO PROTECCIONES, RETIRO Y COLOCACION DE VERRIS EN VENTANAS DE 70M X 70M, Y COLOCACION DE MURO EN ESCUELA DE 3.00M DE LARGO X 2.00 DE ANCHO
131530	REHABILITACION DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION EQUIPAMIENTO	356-LA TRINIDAD VISTA HERMOGA	LA TRINIDAD VISTA HERMOGA	URBANO	MTV556001/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			301,658	241,541	295,039	178,000	73.7%	0	0	M2. SANITARIOS	295,038.68	241,540.64	81.9%	EN EL MES DE OCTUBRE LA OBRA SE EJECUTARA AL 100% Y QUE DARA OPERANDO.
139507	CONSTRUCCION DE DOS SANITARIOS	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	CONST DOS SANITARIOS	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN AGUSTIN CHAYUCO			160,000	102,311	102,311	102,311	100.0%	0	0	INDODROS, LAVABOS, LAVAMANOS	30.00	27.00	90.0%	
184023	EQUIPAMIENTO DE Y REHABILITACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN LACHAO			300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	
121579	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA VICENTE ESCUDENARIA CONSTRUCCION	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA			297,159	297,159	297,159	297,159	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
132371	CONSTRUCCION DE UN AULA, DIRECCION Y BAÑOS	3-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	FISM4912011002/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA			45,236,575	40,712,917	600,000	557,074	1.4%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	100.00	92.80	92.8%	NUESTRAS CIFRAS TIENEN CENTAVOS PERO AL NO SER PESADOS EN LOS CAMPOS, SE LAS OMITIMOS.
155463	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	FAISM015/14/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS			353,230	353,230	353,230	353,230	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	EN AVANSE FISICO SE TOMA EL AULA COMO UNIDAD
133079	CONSTRUCCION DE LA BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA UBICADA EN LA AGENCIA DE AGUA DEL ESPINO	17-LA COMPAÑIA	AGUA DEL ESPINO	RURAL	FISMMLC-017/COPI-09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA OAXACA			1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCO	172.39	172.39	100.0%	
184070	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	EL CERRO DE LAS HUERTAS (SAN JOSE DEL CERRO)	RURAL	FISMMEC28/49/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EJUTLA DE CRESPO			341,342	341,342	341,342	341,342	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	618.00	618.00	100.0%	
184142	CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	EL CERRO DE LAS HUERTAS (SAN JOSE DEL CERRO)	RURAL	FISMMEC28/11/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EJUTLA DE CRESPO			563,987	563,987	563,987	563,987	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	76.00	76.00	100.0%	
94413	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOBADAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZOOGOCHI	62-VILAN DE JUAREZ	SANTA MARIA ZOOGOCHI	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILAN DE JUAREZ			486,475	181,941	304,534	181,941	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	486,475.00	181,941.00	37.4%	
29934	AMPLIACION DEL TECHADO Y GRADAS DE CONCRETO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.3	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB042011-076	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA			390,000	26,789,152	390,000	390,000	1.5%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA
136336	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN LA ESC. SEC. TEC.NUM. 124	90-SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	COLONIA REFORMA	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC OAXACA			186,899	186,899	186,899	186,899	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	186,899.00	186,899.00	100.0%	PRIMERA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 124
165826	CONSTRUCCION DE AULA DE TELESECUNDARIA	99-SAN ANDRES TEPETLAPA	SAN ANDRES TEPETLAPA	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA			833,628	750,266	159,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	159,000.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
119188	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 56	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	876,951	876,951	263,086	263,086	30.0%	0	0	M2. SANITARIOS	137.00	44.00	32.1%	POR ACUERDO DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL Y AUTORIDADES DEL IEEPO LA CANTIDAD DESTINA ANTERIORMENTE PARA LA CONSTRUCCION DE LOS SANITARIOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 56 SERA REASIGNADA POR EL IEEPO PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA EL PORVENIR Y EL MUNICIPIO CONSTRUIRA AL 100% LOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 56 CON CARGO A ESTE FONDO.
138763	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	126-SAN CRISTOBAL AMATLÁN	SAN CRISTOBAL AMATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	-	-	1,485,000	1,485,000	1,485,000	1,485,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	781.00	781.00	100.0%	ESTA OBRA CUENTA CON SU EXPEDIENTE TECNICO AL 100% Y ESTA TERMINADA AL 100%.
161164	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	CUJO DE AGUA	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	-	-	650,000	650,000	650,000	650,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	
139744	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS DE 12X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL Y EXTERIOR EN TELESECUNDARIA CON CLAVE 200TV6296K	157-SAN JACINTO AMLPAS	SAN JACINTO AMLPAS	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS	-	-	675,158	416,567	416,567	416,567	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
141071	CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	CONSTITUCIÓN MEXICANA	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	135,000	135,000	135,000	135,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	440.00	440.00	100.0%	
139806	CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO CON MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO EN LA ESC. TELESECUNDARIA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN JUAN MAZATLÁN	URBANO	41	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	740,000	222,000	222,000	222,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
141099	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN PEDRO CHIMALTEPEC	RURAL	24	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	110,000	110,000	110,000	110,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	30.00	30.00	100.0%	
184473	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS	210-SAN JUAN NUMI	SAN ISIDRO NUMI	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	721,862	415,947	721,862	4,159,477	1000.0%	0	0	METROS CUADRADOS	137.00	100.00	73.0%	OBRA FINIQUITADA.
141342	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	210-SAN JUAN OJAHUE	SAN JUAN OJAHUE	URBANO	FISM003S/JG2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN OJAHUE	-	-	363,843	363,843	363,843	363,843	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
173629	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA	217-SAN JUAN TMAZOLA	LLANO DE LA CANOA	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	688,590	688,590	688,590	206,577	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	
173400	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA	217-SAN JUAN TMAZOLA	LLANO DE LA CANOA	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	740,000	740,000	740,000	222,000	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	0.00	0.0%	
40684	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DE 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	232-SAN LUCAS OJTLÁN	PLAYA DE SOYALTEPEC	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	895,677	895,677	895,677	895,677	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	199.68	199.68	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA Y TERMINADA SATISFACTORIAMENTE, FECHA DE INICIO: 11 DE MAYO DE 2011 Y TERMINADA EL 26 DE JULIO DE 2011.
133043	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. SEC. IGNACIO MAUEL ALTAMIRANO	254-SAN MATEO RIO HONDO	SAN MATEO RIO HONDO	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN NORMAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	-	-	605,000	605,000	605,000	605,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96.00	96.00	100.0%	EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$65,000.00 Y CON UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100% Y OPERANDO Y CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE AULAS DE EXE TIPO CAPCE
65822	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SUBESTACION DE 37.5 KVA PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA. AGUA FRIA CAMPANARIO	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	AGUA FRIA CAMPANARIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	759,667	759,667	759,667	759,667	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	130.00	130.00	100.0%	
108603	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL (61 M.L.) 1A. ETAPA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA PROGRESISTA COMUNITARIA	272-SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	URBANO	FISM152011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	-	-	699,493	563,156	563,156	563,156	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
130032	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 200TV1659J	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO BUENAVISTA	RURAL	023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	260,000	78,000	78,000	78,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	74.88	20.00	26.7%	
134543	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 67	309-SAN PEDRO ICATLÁN	SAN PEDRO ICATLÁN	URBANO	019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO ICATLAN	-	-	358,000	358,000	358,000	358,000	100.0%	0	0	M2. SANITARIOS	32.00	32.00	100.0%	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 67. AREA DE CONSTRUCCION 8.80 METROS DE LARGO POR 4.00 METROS DE ANCHO. EL CUAL CONSTARA DE BAÑOS PARA MUJERES CON 3 W.C. Y BAÑOS PARA HOMBRES DE 3 W.C. Y WINGTORIO. CON 3 LAVABOS AL EXTERIOR. OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
134614	CONSTRUCCION DE SANITARIOS RUSTICOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	309-SAN PEDRO ICATLÁN	LA CABEZA DE TILPAM	RURAL	025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO ICATLAN	-	-	239,245	239,245	119,622	119,622	50.0%	0	0	M2. SANITARIOS	11.40	5.00	43.9%	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA COMUNIDAD DE LA CABEZA DE TILPAM, EL CUAL CONSTA DE 2 W.C. PARA HOMBRES Y 2 W.C. PARA MUJERES, ASI COMO LA COLOCACION DE 2 LAVABOS EN EL EXTERIOR. SANITARIOS HECHOS A BASE DE ORIENTACION DE ZAPATAS AISLADAS DE 60.00 POR 60.00 POR 15 CMS DE ESPESOR, MUROS DE BLOCK, ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO A BASE DE CAJENAS Y CASTILLOS, ASI COMO LA LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR, ESTA OBRA INCLUYE: INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE UNA FOSA SEPTICA DE 2.00 M POR 2.00 M. POR 1.50 M. DE PROFUNDIDAD. SANITARIOS CON UNA DIMENCION DE 3.00 ANCHO POR 3.80 DE LARGO Y UNA ALTURA DE 2.40 METROS.
126659	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN SANTIAGO QUETZALAPA, SOCHIHUAM	326-SAN PEDRO SOCHIHUAM	SANTIAGO QUETZALAPA	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	5,923,440	654,492	654,492	654,492	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	
131550	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	344-SAN SEBASTIAN COATLÁN	SAN SEBASTIAN COATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN	-	-	456,192	153,800	153,800	153,800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	114.04	22.88	20.1%	ESTA OBRA YA CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO AL 100%.
139440	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	353-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	-	-	180,000	123,866	130,000	123,866	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	74.88	68.20	77.7%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION.
140904	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS DE 12X8 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	368-SANTA INES DEL MONTE	SANTA INES DEL MONTE	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE	-	-	619,133	274,423	274,423	274,423	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.80	80.0%	
147327	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 6.00 METROS. EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA ELENA	RURAL	MSMC/FISM01722017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	-	-	842,000	253,694	842,000	253,694	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
146976	CONSTRUCCION DE UN AULA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 6.00 METROS. Y ANEXO SANITARIO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	CUAHTEMÓC	RURAL	MSMC/FISM01222017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	-	-	456,573	456,573	456,573	456,573	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
146361	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE COMPUTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LEYES DE REFORMA.	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA MARIA CHILCHOTLA	URBANO	MSMCFISM008/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	-	-	1,545,919	632,418	1,545,919	632,418	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO
164088	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA.	425-SANTA MARIA PAPALO	SANTA MARIA PAPALO	URBANO	FISM422010107/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	650,923	408,802	408,802	408,802	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	61.00	63.5%	
168942	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 200TV029FC	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARIA YACOCHI	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	650,000	554,946	554,946	554,946	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.85	85.0%	EN ESTA OBRA SE CONSIDERO COMO UNIDAD DE MEDIDA AULA LLEVANDO UN AVANCE FISICO DEL 85%
167278	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA TELESECUNDARIA	489-SANTIAGO TETEPEC	EL OCOTE	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC	-	-	315,000	315,000	315,000	315,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
167274	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA TELESECUNDARIA	489-SANTIAGO TETEPEC	LA SOLEDAD CARRIZO	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TETEPEC	-	-	640,000	640,000	640,000	640,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	
140709	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	497-SANTIAGO YATTEPEC	SANTIAGO YATTEPEC	URBANO	FISM001/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YATTEPEC	-	-	482,340	482,340	482,340	482,340	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRDAS, CERROS	1.00	1.00	100.0%	
86380	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS	506-SANTO DOMINGO ALBARRADAS	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	URBANO	FISM50607/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS OAXACA	-	-	63,261	63,261	63,261	63,261	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	107.00	107.00	100.0%	
86277	CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER PARA PRACTICAS DE MECANOTRAFIA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 200TV0167Q	506-SANTO DOMINGO ALBARRADAS	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	URBANO	FISM50602/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS OAXACA	-	-	225,543	198,438	198,438	198,438	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	48.00	40.00	83.3%	
138067	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GENARO V. VASQUEZ (PRIMERA ETAPA)	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	SANTO TOMAS OCOTEPEC	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRDAS, CERROS	100.00	100.00	100.0%	
117082	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	FAISM3402/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN	-	-	638,800	638,800	638,800	319,399	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	EN AVANSE FISICO SE TOMA EL AULA COMO UNIDAD.
120546	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN LA TELESECUNDARIA CLAVE 200TV3996	535-SAN VICENTE LACHIXIO	EJIDO EL RINCÓN	RURAL	FISM193/14/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SAN VICENTE LACHIXIO	-	-	300,000	300,000	300,000	126,093	42.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	20.15	42.0%	CONSTRUCCIÓN DE AULA ADOSADA TIPO REGIONAL DE 6.00 PDR 8.00 METROS EN EL RINCÓN PALO VERDE SE TOMA COMO UNIDAD DE MEDIDA EN METROS CUADRADOS CON UN AVANCE DEL 42% FALTANDO EL 58% PARA CONCLUIR DICHA OBRA.
94779	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TEPEXTLAHUACA	543-TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPEXTLAHUACA	RURAL	37	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	608,000	608,000	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	60.00	0.00	0.0%	
140927	CONSTRUCCIÓN DE PORTICO Y BARRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 34	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA	-	-	377,729	377,729	377,729	7,897	2.1%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRDAS, CERROS	190.00	85.00	44.7%	OBRA CONSISTENTE EN CONSTRUCCIÓN DE PORTICO DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL A BASE DE MURO DE 20 CM DE ESPESOR Y RECUBRIMIENTO CON PLACAS DE CANTERA. CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE 14 CM DE ESPESOR DE TABICON Y BARRANDAL METALICO.
21997	MANTENIMIENTO	44-LOMA BONITA	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	MLB0442011-113	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	30,000	26,789,152	30,000	30,000	0.1%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA
161489	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 2	150-SAN FRANCISCO TELXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELXTLAHUACA	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO 2	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	
161401	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO 1	150-SAN FRANCISCO TELXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELXTLAHUACA	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO TELXTLAHUACA	-	-	210,000	210,000	210,000	210,000	100.0%	0	0	M2 SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%	
127140	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	273-SAN MIGUEL PERAS	PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	-	-	38,188	38,188	38,188	38,188	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	80.00	80.00	100.0%	
94840	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM.138	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	39	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	188,656	188,656	188,656	188,656	100.0%	0	0	M2 SANITARIOS	18.00	18.00	100.0%	LA OBRA YA FUE TERMINADA AL 100%
17165	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SEC. FEDERAL HERIROS DE LA REFORMA CON PINTURA E	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB0442011-024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	143,945	26,789,152	143,945	143,945	0.5%	0	0	METROS CUADRADOS	674.00	674.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA
46009	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 121	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	298,130	298,130	298,130	296,850	99.5%	0	0	M2 SANITARIOS	20.00	20.00	100.0%	
141119	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 135	207-SAN JUAN MAZATLÁN	GENERAL FELPE ANGELES	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	135,000	135,000	135,000	135,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	780.00	780.00	100.0%	
101857	REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE SAN MIGUEL HUAUTLA	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	SAN MIGUEL HUAUTLA	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HUAUTLA	-	-	3,897,362	3,498,626	1,000,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000,000.00	0.00	0.0%	
127020	REHABILITACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA TELESECUNDARIA	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	-	-	4,700	4,700	4,700	4,700	100.0%	0	0	M2 SANITARIOS	30.00	30.00	100.0%	
183284	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	316-SAN PEDRO MARTR QUECHAPA	SAN PEDRO MARTR QUECHAPA	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	REGIDURIA DE EDUCACION	-	-	770,913	616,730	29,334	29,335	4.8%	0	0	METROS CUADRADOS	29,335.00	29,335.00	100.0%	EXPEDIENTE TECNICO TERMINADO
143014	REMODELACIÓN DE LA ESC. SECUNDARIA TECNICA NUM. 13	207-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	8.00	8.00	100.0%	
142735	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SANTA MARIA OZOLOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	-	-	196,521	196,521	196,521	196,521	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	192.00	192.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. SE CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO TERMINADO.
172308	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CUAUHTEMOC (OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA OTROS)	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ARMENTA	-	-	157,186	157,186	157,186	157,186	100.0%	0	0	M2 SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%	
145948	13	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO OAXACA	-	-	503,140	503,140	503,140	503,140	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	96.00	100.0%	SE EJERCIÓ DE FORMA ADECUADA EL RECURSO DEL FISM LA OBRA ESTA CONCLUIDA
138594	BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FISM-039-018/2011-0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	-	-	218,145	207,328	207,328	207,328	100.0%	0	0	METRO LINEAL	55.98	53.18	95.0%	
138219	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS CARMEN RAMOS DEL RIO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FISM-039-008/2011-0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	-	-	249,052	154,314	154,314	154,314	100.0%	0	0	METRO LINEAL	149.82	92.80	61.9%	
94463	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LA JOSEFINA	42-OCOTLÁN DE JUAREZ	LA JOSEFINA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUADMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE JUAREZ	-	-	517,308	350,000	167,308	350,000	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	517,308.00	350,000.00	67.7%	
24390	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO EN LA COLONIA EJIDAL.	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB0442011-153	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	45,384	26,789,152	45,384	45,384	0.2%	0	0	LOTE	3.00	3.00	100.0%	ESTA ACCION SE REALIZO EN MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO IV, CONSISTE EN EQUIPAR ESTOS CENTROS CON COMPUTADORAS MAQUINAS DE COSER Y PARA CULTURA DE BELLEZA CON LA FINALIDAD QUE LAS PERSONAS APRENDAN UN OFICIO

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
17016	REHABILITACION DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO	44-LOMA BONITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	MLB042011-163	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	311,200	26,788,152	311,200	199,670	0.7%	0	0	LOTE	1.00	0.64	64.0%	SE LE ESTA DANDO MANTENIMIENTO A LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO
136662	CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS ESC. TELESECUNDARIA CUBITAN DE DOLORES	90-SAN ANDRES HUAPALTEPEC	CUBITAN DE DOLORES	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAPALTEPEC OAXACA	-	-	95,114	95,114	95,114	95,114	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	95,114.00	95,114.00	100.0%	PRIMERA EXTRACCION DE CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA AGENCIA DE POLICIAS DE CUBITAN DE DOLORES.
153528	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA	195-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	105,700	105,700	105,700	105,700	100.0%	0	0	PIEZA	2.00	2.00	100.0%	
167928	CONSTRUCCION DE CERCADO PERMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA SEGUNDA ETAPA	220-SAN JUAN TEPEXULULA	SAN SEBASTIAN TLACOLULA	RURAL	FISM/JT/220/004/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	267,628	143,324	143,324	143,324	100.0%	0	0	METROS	180.00	108.00	60.0%	
138853	CONVENIO	220-SAN LORENZO TEXMELUCAN	RIO NUBE	RURAL	21/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	IOCFED	-	-	22,023	22,023	22,023	22,023	100.0%	0	0	CONVENIO	22,023.15	22,023.15	100.0%	ESTE PAGO ES DEL CONVENIO QUE PACTO IOCFED Y EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN. ESTA CUENTA NO GENERA RENDIMIENTOS FINANCIEROS. EL NUMERO DE CONVENIO SE TOMO DE ACUERDO A LA PRIORIZACION DE OBRAS.
154207	REHABILITACION DE SANITARIOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 147	343-SAN SEBASTIAN ABASOLO	SAN SEBASTIAN ABASOLO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO	-	-	708,000	708,000	708,000	708,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
139716	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO.	466-SANTAGO XTAYUTLA	SANTAGO XTAYUTLA	URBANO	016/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTAGO XTAYUTLA	-	-	1,455,051	1,075,308	1,075,308	1,075,308	100.0%	0	0	METROS LINEALES	312.19	250.00	80.1%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
139900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	466-SANTAGO XTAYUTLA	EL MOSCO	RURAL	019/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTAGO XTAYUTLA	-	-	1,374,933	410,702	410,702	410,702	100.0%	0	0	METRO LINEAL	118.00	70.00	59.3%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
176197	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	474-SANTAGO LLANO GRANDE	SANTAGO LLANO GRANDE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	
176188	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	474-SANTAGO LLANO GRANDE	SANTAGO LLANO GRANDE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	OBRA TERMINADA
	AMPLIACION																							
184717	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	210-SAN JUAN NUMI	GUADALUPE MIRASOL NUMI	RURAL	017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	608,882	608,882	608,882	608,882	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	
184487	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	210-SAN JUAN NUMI	SAN ISIDRO YOSONAMA	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	608,882	608,882	608,882	608,882	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	
184518	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	210-SAN JUAN NUMI	SAN PEDRO YOSONAMA	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	721,882	655,498	721,882	655,498	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	600.00	75.0%	
	MANTENIMIENTO																							
47827	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	232-SAN LUCAS CUITLAN	LOS IDEALES	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,033,858	1,033,858	1,033,858	1,033,858	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	14,487.50	14,487.50	100.0%	ESTA ACCION FUE EJECUTADA EN DOS ETAPAS. EL PRIMER PAQUETE CONSTA DE 750 LAMINAS Y EL SEGUNDO DE 1750 LAMINAS BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 125 PERSONAS
142090	MEJORAMIENTO DE VEINTICINCO VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AYLILU	426-SANTA MARIA PEÑALES	SAN JUAN AYLILU TEPANTEPEC	RURAL	RO-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS Y COMISION DE HACIENDA	-	-	754,559	498,835	754,559	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	754,599.00	0.00	0.0%	
142089	MEJORAMIENTO DE SESENTA VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CONTRERAS	426-SANTA MARIA PEÑALES	SAN JOSE CONTRERAS	RURAL	RO-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS Y COMISION DE HACIENDA	-	-	792,173	456,908	792,173	456,908	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	792,173.00	456,908.00	57.7%	
142074	MEJORAMIENTO DE VEINTIOCHO VIVIENDAS EN CERRO DE AGUA TEPANTEPEC	426-SANTA MARIA PEÑALES	CERRO DE AGUILA	RURAL	FISM-426-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS Y COMISION DE HACIENDA	-	-	663,244	462,323	663,244	462,323	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	663,244.00	462,323.00	69.7%	
141972	MEJORAMIENTO DE 15 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE RIO HONDO	426-SANTA MARIA PEÑALES	RIO HONDO	RURAL	RO-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS Y COMISION DE HACIENDA	-	-	355,059	350,059	350,059	350,059	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	350,059.00	350,059.00	100.0%	
141904	MEJORAMIENTO DE 14 VIVIENDAS EN SAN PEDRO CHOLULA	426-SANTA MARIA PEÑALES	SAN PEDRO CHOLULA	RURAL	RO-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS Y COMISION DE HACIENDA	-	-	297,753	297,753	297,753	297,753	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	297,753.00	297,753.00	100.0%	
141961	MEJORAMIENTO DE 10 VIVIENDAS EN BUENAVISTA ESTETLA	426-SANTA MARIA PEÑALES	BUENAVISTA ESTETLA	RURAL	RO-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS Y COMISION DE HACIENDA	-	-	159,340	159,340	159,340	159,340	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	159,340.00	159,340.00	100.0%	
141967	MEJORAMIENTO DE 37 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO ESTETLA	426-SANTA MARIA PEÑALES	PROGRESO	RURAL	RO-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS Y COMISION DE HACIENDA	-	-	273,342	273,342	273,342	273,342	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	273,342.00	273,342.00	100.0%	
	REHABILITACION																							
140961	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ANIMA	6-ASUNCION NOCHITLAN	SANTA MARIA ANIMA	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	12,159,424	9,727,539	500,000	144,090	1.5%	20,559	0	METROS CUADRADOS	25.00	25.00	100.0%	
140954	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CORTILLO	6-ASUNCION NOCHITLAN	EL CORTILLO	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	12,159,424	9,727,539	500,000	147,790	1.5%	20,559	0	METROS CUADRADOS	40.00	40.00	100.0%	
140934	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SAN MIGUEL ADEQUEZ	6-ASUNCION NOCHITLAN	SAN MIGUEL ADEQUEZ (O ADEQUES)	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	12,159,424	9,727,539	500,000	204,297	2.1%	20,559	0	METROS CUADRADOS	40.00	40.00	100.0%	
140940	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SANTIAGO XTALTEPEC	6-ASUNCION NOCHITLAN	SANTAGO XTALTEPEC	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	12,159,424	9,727,539	500,000	147,790	1.5%	20,559	0	METROS CUADRADOS	40.00	40.00	100.0%	
140526	REHABILITACION DE VIVIENDAS	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	FISM/MV/018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	415,000	386,850	386,850	386,850	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	430.00	320.00	74.4%	
138956	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHUMBRE	201-SAN JUAN JUQUILA VUANOS	SAN FELIPE EL PORVENIR	RURAL	FISM-SJV-005/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	612,863	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	720.00	200.00	27.8%	
138964	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 1A ETAPA	221-SAN JUAN TEPOSICOLULA	LA ROSA	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN TEPOSICOLULA	-	-	163,817	163,817	163,817	163,817	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	
98682	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA GRANDE II	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	PIEDRA GRANDE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	-	-	452,465	180,947	271,518	180,947	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	452,465.00	180,947.00	40.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
135833	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	AGUASCALIENTES DE MAZATÁN	RURAL	001-ADO/FSM/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	216,320	216,320	216,320	216,320	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	216,320.00	216,320.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	OTROS																							
134690	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA JOSÉ MURAT CASAB	309-SAN PEDRO XICATLÁN	SAN PEDRO XICATLÁN	URBANO	027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO XICATLÁN	-	-	276,500	276,500	276,500	276,500	100.0%	0	0		50.00	50.00	100.0%	SE BENEFICIARON CON EL MEJORAMIENTO DE LAS TECHUMBRES EN 50 CASAS HABITACION, CON EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 24 LAMINAS ACANALADAS TIPO RURAL ZINTRO ALUM O-30 CAL. 28 DE 2.44 METROS DE LARGO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS TECHUMBRES DE LAS VIVIENDAS
140605	REHABILITACION DE VIVIENDA	585-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA	-	-	151,355	151,355	151,355	151,355	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO LA ENTREGA DE LAMINAS Y MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE VIVIENDAS QUE FUERON AFECTADAS POR LA LLUVIA.
	CAMINOS RURALES																							
	CAMINOS DE SACACOSECHA																							
	CONSTRUCCION																							
140016	APERTURA DEL CAMINO COSECHERO DE LA CUCHARA - PASO DE CURA.	466-SANTIAGO XTAYUTLA	LA CUCHARA	RURAL	020/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	-	-	500,000	212,000	212,000	212,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	2.00	40.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
	MANTENIMIENTO																							
141077	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO COSECHERO TRAMO PIE DE LA CUESTA-AYETE	161-SAN JERONIMO SOSOLA	EL PROGRESO SOSOLA	RURAL	12	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	92,208	92,208	92,208	92,208	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	
174658	BASTRO, CORTES Y TERRAPLENES DE CAMINOS COSECHEROS	188-SAN JOSE ESTANCA GRANDE	SAN JOSE ESTANCA GRANDE	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JOSE ESTANCA GRANDE	-	-	142,021	142,021	142,021	142,021	100.0%	0	0	KILOMETROS	14.00	14.00	100.0%	SE LE DIO MANTENIMIENTO A LOS CAMINOS COSECHERO ASI COMO TAMBIEN ALGUNAS CALLES. SE HICIERON CORTE Y TERRAPLENES EN DONDE SE REQUIRO
181334	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO RURAL COSECHERO LA TEJERA DE EL KM 0+000 A EL KM 0+599	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.50	100.0%	EL MAL ESTADO DE LOS CAMINOS POR LLUVIAS DEJA BARRANCAS Y ENCHANCAMIENTOS, ADEMAS DE QUE LA ZONA EN SU PARTE SUPERFICIAL ES DE TIERRA COLORADA
176219	CONSERVACION DE CAMINOS COSECHEROS	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SAN FRANCISCO EL MAGUEY	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	25.00	25.00	100.0%	
	REHABILITACION																							
144899	REHABILITACION DE CAMINO RURAL MAGDALENA TEQUISISTLAN A BAMBITA	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	BAMBITA	RURAL	FSM/03/04/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	550,008	550,008	550,008	550,008	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.00	6.00	100.0%	REVESTIMIENTO EN TRAMOS PARCIALES AL PRIMER KILOMETRO Y EN LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. LA OBRA ESTA TERMINADA.
177521	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EL ZORRO CON REVESTIMIENTO EN PARTES AFECTADAS DE EL KM 0+000 A EL KM 0+500	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	-	-	111,800	111,800	111,800	111,800	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.50	100.0%	EXISTEN EN ESTE CAMINO COSECHERO LOSSESAS IMPOSIBLES DE TRANSITAR EN CAMION Y PARA LOGRARLO SE METIO MATERIAL DE BANDO GRUESO Y PIEDRA
129518	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO	207-SAN JUAN MAZATLAN	MONTE AGUILA	RURAL	04	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	5.00	100.0%	
121454	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO-GUICIVA A MONTANA AGENTRO	427-SANTA MARIA PETAPA	GLUVISIA	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	118,875	118,875	118,875	118,875	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%	
140172	REHABILITACION DE COSECHERO Y CONSTRUCCION DE DRENS LA CIRACA	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SAN JOSE DEL VERDE (LA BOQUILLA)	RURAL	18 (DIECIOCHO)	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	718,499	718,499	0	718,499	100.0%	0	0	KILOMETROS	18.30	18.30	100.0%	OBRA TOTALMENTE EJECUTADA
	CAMINOS RURALES																							
	CONSTRUCCION																							
132156	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA JOSEFITA	3-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (COLONIA CHICA)	RURAL	FSM/04/2011/002/57	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	40,712,917	470,405	366,354	0.9%	0	0	KILOMETROS	100.00	77.90	77.9%	NUESTRAS CIFRAS LLEVAN CENTAVOS, PERO COMO EL SISTEMA NOS RECHAZA LOS CENTAVOS LOS OMITIMOS. LAS CIFRAS REALES CON CENTAVOS SON LAS SIGUIENTES: MINISTRADO \$40 712 917.50 PROGRAMADO \$470 405.42 EJERCIDO \$366 354.46
96504	APERTURA DE CALLE PERIFERICO	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	SANTA CRUZ DE JUAREZ	RURAL	FSM/CR/009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	2,016,607	958,862	958,862	958,862	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.65	0.65	100.0%	LA OBRA FISICAMENTE YA ESTA TERMINADA AL 100%, PERO FINANCIERAMENTE AUN NO YA QUE AL CONTRASTA SE LE DEBE LA CANTIDAD DE 1,057,745.55 (MONTA A EJERCER)
98849	APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO LLANO DE LODO - AGUA TAMAZCAL	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	EL CARRIZAL	RURAL	FSM/CR/035	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,200,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.97	0.69	35.0%	LA OBRA FISICAMENTE LLEVA UN AVANCE DEL 35%, PERO FINANCIERAMENTE AUN NO YA QUE SE LE DEBE A LOS PROVEEDORES
97728	APERTURA Y CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO AGUA DE LA ROSA-CAMINO DE YESO, Y DEL SUB-TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+800.00	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA DE LA ROSA	RURAL	FSM/CR/016	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,391,655	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.80	0.32	40.0%	LA OBRA FISICAMENTE LLEVA UN AVANCE FISICO DEL 40%, PERO FINANCIERAMENTE NO YA QUE SE LE DEBE AL CONTRASTA LA CANTIDAD DE \$1 391,655 (MONTA A EJERCER)
98075	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	SAN FELIPE	RURAL	FSM/CR/019	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,668,948	238,210	238,210	238,210	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.42	0.10	23.8%	
23699	PAVIMENTACION DEL E.C. FEDERAL Y ALUMBRADO DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE OBISPO	44-LOMA BONITA	EL OBISPO (ESTACION OBISPO)	RURAL	MLB/04/2011-123	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	460,000	26,789,152	460,000	240,727	0.9%	0	0	KILOMETROS	0.82	0.50	61.0%	ESTA OBRA SE PRETENDE MEZCLAR CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, MIENTRAS TANTO SE ESTAN EJERCENDO LOS RECURSOS PROPORCION DEL RAMO 33 FONDO 3 EN CASO DE LOGRARSE LA MEZCLA SOLO SE CUBRIRA LA PARTE MUNICIPAL EN ESTE EJERCICIO
119442	CONSTRUCCION DE CAMINOS COSECHEROS A NIVEL DE PLANTILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PROGRESO	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	FSM/07/08/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	457,968	457,968	457,968	457,968	100.0%	0	0	KILOMETROS	14.00	14.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA 14 KM LINEALES LINEA TRAZO Y NIVELACION 14,000 M2, DE SPALME ESPESOR 20CM MATERIAL VEGETAL 16,800M3 CORTE Y REBAJE DE CORONA MATERIAL B 42,000 M3

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
119533	CONSTRUCCION DE CAMINOS COSECHEROS A NIVEL PLANTILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LA GARZONA	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE LA GARZONA	RURAL	FSM07209/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	817,600	817,600	817,600	817,600	100.0%	0	0		25.00	25.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA 25 KM LINEALES LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION 150,00M2, DESPALME ESPESOR 20CM MATERIAL VEGETAL 30,00M3 Y CORTE Y RESALDE DE CORONA MATERIAL B 75,00M3
119860	CONSTRUCCION DE CAMINOS COSECHEROS A NIVEL PLANTILLA EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	EL PORVENIR	RURAL	FSM07215/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	155,382	155,382	155,382	155,382	100.0%	0	0		4.75	4.75	100.0%	OBRA CONCLUIDA 4.75KM LINEALES LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION 28,500M2, DESPALME ESPESOR 20CM MATERIAL VEGETAL 5,700M3 Y CORTE Y RESALDE DE CORONA MATERIAL B 14,250M3
140303	PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO RURAL TRAMO RIO TILANTONGO - RIO V, RIO Y - SAN JUAN VITA	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN ANTONIO HUITEPEC	URBANO	FSM-108-25/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	400,000	22,000	22,000	22,000	100.0%	0	0		6.00	6.00	100.0%	EN EL CASO DE ESTA OBRA EL PROYECTO CONSTA DE UN ESTUDIO TOPOGRAFICO, UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, Y LOS PAGOS DE DERECHOS QUE EMPLOQUE LA EJECUCION DEL PROYECTO, EL ESTUDIO TOPOGRAFICO YA FUE EFECTUADO Y ABARCO LOS 8 KILOMETROS, A ESPERA DEL PAGO DE LOS DEMAS DERECHOS
147433	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DEL CAMINO RURAL A LA PLATA COPALITO	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA	-	-	1,266,000	1,266,000	1,266,000	420,000	33.2%	0	0		2.00	0.50	25.0%	
8148	APERTURA DE CAMINO DEL MOLINO VIEJO AL KINIER	154-SAN ILDEFONSO AMATLÁN	YOJUELA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	606,901	606,901	467,162	467,162	77.0%	0	0		2.00	1.70	85.0%	
139705	APERTURA DEL CAMINO RURAL DE AGUA OSCURA A MINA DE ARENA	171-SAN JOSE TENANGO	MINA DE ARENA	RURAL	FSM-MSJ-T-09/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	2,106,139	631,841	2,106,139	631,841	100.0%	0	0		1.43	0.00	0.0%	
139800	APERTURA DEL CAMINO RURAL DE LAS RUNAS A SAN MARTIN	171-SAN JOSE TENANGO	SAN MARTIN CABALLERO	RURAL	FSM-MSJ-T-07/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	2,954,660	2,051,623	2,954,660	2,051,623	100.0%	0	0		1.04	0.00	0.0%	
139961	APERTURA DEL CAMINO RURAL DE TECOCATLAN A LLANO NUEVO DE LA CRUZ	171-SAN JOSE TENANGO	LLANO NUEVO DE LA CRUZ	RURAL	FSM-MSJ-T-45/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	1,994,236	995,270	1,994,236	995,270	100.0%	0	0		0.80	0.00	0.0%	
139989	APERTURA DEL CAMINO RURAL RANCHO AVENDADO A CERRO CENTRAL	171-SAN JOSE TENANGO	RANCHO AVENDADO	RURAL	FSM-MSJ-T-29/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	2,928,729	878,618	2,928,729	878,618	100.0%	0	0		1.18	0.00	0.0%	
139768	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE AGUA CABALLERO	171-SAN JOSE TENANGO	AGUA CABALLERO	RURAL	FSM-MSJ-T-14/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	2,089,503	626,851	2,089,503	626,851	100.0%	0	0		0.37	0.00	0.0%	
139818	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	171-SAN JOSE TENANGO	AGUA DE GOLONDRINA	RURAL	FSM-MSJ-T-15/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	3,126,824	938,047	3,126,824	938,047	100.0%	0	0		0.50	0.00	0.0%	
139665	TERMINACION DE APERTURA DE CAMINO DE AGUA DE AGUA DE URTRACA A AGUA DE ORILLO	171-SAN JOSE TENANGO	AGUA DE GRELLO	RURAL	FSM-MSJ-T-06/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	954,342	286,302	954,342	286,302	100.0%	0	0		0.53	0.00	0.0%	
185043	APERTURA DE CAMINO SAN JUAN COLORADO-VUSAVI (PRIMERA ETAPA)	188-SAN JUAN COLORADO	YUCUSABÍ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,642,140	1,444,211	1,444,211	1,444,211	100.0%	0	0		1.60	1.60	100.0%	
185033	APERTURA DEL CAMINO RURAL SAN JUAN COLORADO - AGUA FRIA	188-SAN JUAN COLORADO	AGUA FRIA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	563,057	563,057	563,057	563,057	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
129233	APERTURA DE CAMINO RURAL DEL KM 9+000 AL KM 12+000	207-SAN JUAN MAZATLÁN	LA NUEVA ESPERANZA	RURAL	12	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	100.0%	0	0		3.00	3.00	100.0%	
142262	URBAMIENTO NORTE CIENEQUILLA TRAMO ACCESO A EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIRADOR, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CIENEQUILLA, SAN JUAN QUIAHUE.	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	URBANO	FSM008/SJQ/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUE	-	-	800,000	800,000	800,000	400,000	50.0%	0	0		1.00	0.50	50.0%	OBRA EN PROCESO.
129319	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA AGENCIA DE EL SICHIL (APERTURA Y REVESTIMIENTO)	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL SICHIL	RURAL	004/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	-	-	996,444	292,494	799,150	252,861	86.4%	0	0		996,444.00	292,494.00	29.4%	
41154	APERTURA DE CAMINO A VILLA DE GUADALUPE	232-SAN LUCAS OUITLÁN	VILLA DE GUADALUPE	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100.0%	0	0		5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN EL PERIODO, FECHA DE INICIO 13 DE MAYO DE 2011, FECHA DE TERMINACION: 11 DE JULIO DE 2011.
60955	APERTURA DE CAMINO DE TERRACERA	232-SAN LUCAS OUITLÁN	ARROYO CARACOL ARRIBA	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,199,998	1,199,998	1,199,998	1,199,998	100.0%	0	0		0.71	0.71	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA DURANTE EL PERIODO, FECHA DE INICIO: 04 DE JULIO DE 2011, FECHA DE TERMINACION: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
68430	APERTURA DE CAMINO DE TERRACERA	232-SAN LUCAS OUITLÁN	LAGUNA ARROYO GRANDE	RURAL	22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	908,980	908,980	908,980	807,728	88.9%	0	0		0.71	0.71	100.0%	ESTA OBRA TIENE FECHA DE EJECUCION, FECHA DE INICIO: 04 DE JULIO DE 2011, FECHA DE TERMINACION: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2011. ESTA OBRA YA FUE CONCLUIDA AL 100% PERO NO SE HA COBRADO EL FINQUIETO DEBIDO A LA FALTA DE DOCUMENTACION PARA EL EXPEDIENTE TECNICO.
137804	APERTURA DE CAMINO DE ARROYO GUICHILA-LAGUNA SECA EN LA LOCALIDAD DEL COMUN SECCION CUARTA	277-VILLA SOLA DE VEGA	EL COMUN	RURAL	FSMMSV/023/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO VILLA SOLA DE VEGA	-	-	1,000,000	791,526	791,526	791,526	100.0%	0	0		5.00	4.00	80.0%	
137658	APERTURA DE CAMINO TRAMO LAS PEÑAS PORTILLO ABRE (7KM) EN LA AGENCIA DE RANCHO VIEJO	277-VILLA SOLA DE VEGA	RANCHO VIEJO	RURAL	FSM277/022/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO VILLA SOLA DE VEGA	-	-	1,000,000	730,368	730,368	730,368	100.0%	0	0		7.00	7.00	100.0%	REALIZACION DE LA OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA
137834	APERTURA DE CAMINO TRAMO SAN AGUSTIN - PEÑA GRANDE	277-VILLA SOLA DE VEGA	PIEDRA GRANDE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO VILLA SOLA DE VEGA	-	-	1,000,000	180,000	180,000	180,000	100.0%	0	0		5.00	0.50	10.0%	
121815	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	307-SAN PEDRO HUAMELULA	TRAPICHILLO	RURAL	24	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO HUAMELULA	-	-	80,093	80,093	80,093	51,996	64.9%	0	0		0.19	0.12	63.2%	
162114	APERTURA DE CAMINO DE PIEDRA GRANDE EL VIDRIO DEL KM 0+000 AL KM 4+494 EN LA LOCALIDAD DEL VIDRIO	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	EL VIDRIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	-	-	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	100.0%	0	0		4.49	4.49	100.0%	
101889	APERTURA DE CAMINO LA CONCHA-LA MESA DEL K 9+000 AL KM 2+289 KM EN LA LOCALIDAD DE LA CONCHA	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	LA CONCHA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	-	-	2,112,964	2,112,964	0	2,112,964	100.0%	0	0		2,112,964.00	2,112,964.00	100.0%	
98777	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LLANO VIBORA-EL ZAPOTE EN LA LOCALIDAD DE LLANO VIBORA	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	LLANO VIBORA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	-	-	3,698,380	3,698,380	0	3,698,380	100.0%	0	0		2.50	2.50	100.0%	
146799	CONSTRUCCION DEL CAMINO-AMATLAN DE LOS REYES-COLONIA LOS NARANJOS, TRAMO: DEL	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	AMATLAN DE LOS REYES	RURAL	MSMCFISM0112/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	-	-	1,000,000	762,887	1,000,000	762,887	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	OBRAS EN PROCESO.
145588	CONSTRUCCION DEL CAMINO MONTE SINAH, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+250	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	MONTE SINAH	RURAL	MSMCFISM003/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	-	-	1,350,000	1,292,091	1,350,000	1,292,091	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
145229	CONSTRUCCION DEL CAMINO PUEBLO NUEVO MONTE CRISTO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+200	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	MONTE CRISTO	RURAL	MSMCFISM001/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	-	-	1,065,000	833,081	833,081	833,081	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
147132	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA MARIA GUADALUPE - 1ª SECCION SAN JOSE	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA MARIA GUADALUPE	RURAL	MSMCFISM013/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	-	-	1,332,293	823,243	1,332,293	823,243	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO.
146128	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL TRAMO: CUEVA BLANCA LA CORDILLERA DEL KM.	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	LA CORDILLERA	RURAL	MSMCFISM007/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	-	-	2,260,028	1,205,195	2,260,028	1,205,195	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	23=22/21	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
141326	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM. 163+100 (AUTOPISTA OAXACA-TEHUANTEPEC-SANTA MARIA TOTOLAPILLA TRAMO DEL KM. 13+100 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 2+500	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	URBANO	FISM440/15/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA			417,592	125,278	125,278	125,278	100.0%	0	0		2.50	0.00	0.0%	LA CANTIDAD EJERCIDA CORRESPONDE A CONCENTRACION DEL 30% POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 5% DE LA APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM. 163+100 (AUTOPISTA OAXACA-TEHUANTEPEC-SANTA MARIA TOTOLAPILLA TRAMO DEL KM. 13+100 SUB TRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM.2+500. LA OBRA SE AUTORIZO CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO FEDERAL (C.D.) CON UNA APORTACION DEL 80% \$6,681,471.44, GOBIERNO DEL ESTADO EL 15% \$1,262,775.90, GOBIERNO MUNICIPAL EL 5% \$417,591.96. EL DEPÓSITO SE REALIZO EN LA DIRECCION DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.
149505	APERTURA DEL CAMINO PEÑA FLOR	448-SANTA MARIA YUCUHTE	SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0		2.10	2.10	100.0%	
173044	PAGO DE PROYECTO DE LA CONSERVACION DEL CAMINO LA CULEBRA - RIO VERDE DEL KM. 0+000 AL KM. 4+089.75	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	LA CULEBRA	RURAL	FISMMSM2047/007/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC			132,000	44,000	44,000	44,000	100.0%	0	0		4.08	2.88	70.6%	
140384	APERTURA DEL TRAMO CARRETERO BUENA VISTA. SANTIAGO XTAYUTLA	466-SANTIAGO XTAYUTLA	BUENAVISTA	RURAL	01/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA			650,000	603,707	603,707	603,707	100.0%	0	0		5.50	4.10	74.5%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.
86538	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TAMAZULAPAN E.C. AL TABARRA DEL KM. 2+500 AL KM. 4+809 PRIMERA ETAPA.	460-SANTIAGO TEXCALONGO	SANTIAGO TEXCALONGO	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			2,263,834	1,502,522	1,502,522	1,502,522	100.0%	0	0		2.50	1.10	44.0%	
111279	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS			1,865,320	1,865,320	1,865,320	1,865,320	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA LE PUSE UNO X QUE LO ESTOY TOMANDO COMO OBRA DE CAMINOS
102205	RECONSTRUCCION																							
102205	APERTURA DEL CAMINO RURAL TIERRA BLANCA SIN MIGUEL HUAUTLA	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	TIERRA BLANCA	RURAL	5	FES-FEIEP	DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURAS	INFRAESTRUCTURA RURAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HUAUTLA			3,887,362	3,498,626	889,994	0	0.0%	0	0		889,994.00	0.00	0.0%	
142885	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL EL CHILAQUE	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	EL CHILAQUE	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC			1,086,114	1,086,114	1,086,114	1,086,114	100.0%	0	0		24.00	24.00	100.0%	
142997	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL PUEBLO VIEJO	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	PUEBLO VIEJO	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC			294,144	294,144	294,144	294,144	100.0%	0	0		6.00	6.00	100.0%	
142995	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA EFIGENIA	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SANTA EFIGENIA	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC			481,520	481,520	481,520	481,520	100.0%	0	0		13.00	13.00	100.0%	
76286	RECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO SAN JOSE DE LAS FLORES SANTIAGO XTAYUTLA TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 17+000.	466-SANTIAGO XTAYUTLA	SANTIAGO XTAYUTLA	URBANO	007/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA			300,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0		17.00	15.00	88.2%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.
146576	AMPLIACION																							
146576	02	01-TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO	CUATRO PALCOS	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO OAXACA			1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	100.0%	0	0		2.00	2.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA CON RECURSO DEL FISM
138638	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO DEL KM 2+000 AL KM 4+809 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA VIANOS	301-SAN JUAN JUQUILA VIANOS	SAN JUAN JUQUILA VIANOS	URBANO	FISM-SJV-001-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			582,000	174,000	174,000	174,000	100.0%	0	0		2.50	0.30	12.0%	ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO CON UNA MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES QUE APORTAN LA CANTIDAD DE \$9,312,000.00,ESTATAL \$1,746,000.00 MUNICIPAL \$562,000.00 CON UN TOTAL DE \$ 11,640,000.00
138369	AMPLIACION DE CAMINOS Y MEJORAS	270-SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC			173,903	173,903	173,903	173,903	100.0%	0	0		7.00	7.00	100.0%	SE AJUSTARON UNOS CONCEPTOS DE LA OBRA Y EL COSTO DISMINUYO QUEDANDO ESTE COMO EL MONTO FINAL, LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
134868	AMPLIACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+396	309-SAN PEDRO XICALTAN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO XICALTAN			800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0		0.51	0.51	100.0%	APERTURA DE CAMINO RURAL CON UNA LONGITUD TOTAL DE 666 METROS LINEALES CON ANCHO DE CORONA DE 4.00 METROS. OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
113929	AMPLIACION DEL CAMINO RURAL TRAMO EL PORVENIR-CERRO COSTOCHÉ	325-SAN PEDRO QUIATON	EL PORVENIR	RURAL	011	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATON			761,803	225,500	225,500	225,500	100.0%	0	0		6.38	4.61	55.0%	EN ESTA OBRA FUE UNA MEZCLA DE RECURSO DONDE FUE APORTO \$761,803.25 Y FUE APORTO \$148,297.53, DANDO UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$946,100.10.
126769	CONTINUACION DEL CAMINO SOCHIAPAM-RETIAMBADERO FINCA MOCTEZUMA-ZAPOTITLAN DEL MK 23+240 AL KM 25+149	326-SAN PEDRO SOCHIAPAM	SAN JUAN ZAPOTITLAN	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			5,923,440	580,000	580,000	580,000	100.0%	0	0		1.90	1.80	94.7%	
88269	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. SAN JERONIMO-SAN PEDRO OCOPETILLO-SAN LORENZO CHUAINECUILITLAN-ATEXTLAHUACA DEL KM. 0+000 AL KM 3+809 SUB	326-SANTA ANA ATEXTLAHUACA	SANTA ANA ATEXTLAHUACA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0		2.00	2.00	100.0%	
1723	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DE SANTA CATALINA QUERI A SAN JOSE LACHIGURI	301-SANTA CATALINA QUERI	SANTA CATALINA QUERI	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA CATALINA QUERI			350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0		7.00	7.00	100.0%	EL COSTO DE LA OBRA AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DE SANTA CATALINA QUERI A SAN JOSE LACHIGURI EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA QUERI ES DE \$360,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N)
103454	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. TAMAZULAPAN-CHILAPA DE DIAZ-SANTO DOMINGO NUNDO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA EUSTOLIA	RURAL	MISM/FISM/002201/1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA			1,915,889	934,328	1,915,889	934,328	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido	17=16/14						18	
142872	AMPLIACION Y MEJORA DE CAMINO EN LA AGENCIA DE ZARAGOZA	492-SANTAGO TLANTONGO	ZARAGOZA	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTAGO TLANTONGO	-	-	170,000	170,000	170,000	153,816	90.5%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%	AMPLIACION Y MEJORA DE CAMINO, AGENCIA DE ZARAGOZA
134794	CONSERVACION DE CAMINOS Y CALLES DE GUAMUCHIL DE GUERRERO	52-FRESNELLO DE TRUJANO	GUAMUCHIL DE GUERRERO	RURAL	FSM/MF/032/03/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRESNELLO DE TRUJANO	-	-	140,000	140,000	140,000	140,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
32214	RASTREO Y CUNETEO DE DIFERENTES CAMINOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	88-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS	-	-	292,905	292,905	292,905	292,905	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.59	4.59	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
83858	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES DE ACCESO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	71-PLUMA HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	-	-	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	80.00	80.00	100.0%	SE RASTREARON CAMINOS RURALES A PARTIR DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LAS COMUNIDADES DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS, SAN JOSÉ PALO GRANDE, LA ENCINADA, PLUMA HIDALGO, TOLTEPEC, PLUMA HIDALGO-SAN PEDRO CAFETILLAN, PLUMA HIDALGO COPALITA CAMINO ANTIQUO, SANTA MARIA MAGDALENA E.C. CARRETERA SANTA MARIA HUATULCO, FINCA EL CARMEN A SANTA MARIA MAGDALENA, SAN RAFAEL A TOLTEPEC.
118943	CONSERVACION DE CAMINOS DE TODO EL MUNICIPIO Y SUS AGENCIAS	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM/072/05/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	113,388	113,388	113,388	113,388	100.0%	0	0	KILOMETROS	14.00	14.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA 140M LINEALES Y POR 6 METROS DE ANCHO PROMEDIO MAS CUNETAS
138992	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO CARRETERO SAN FRANCISCO TLAPANCINGO-BARRIO DEL CARMEN GUADALUPE NOGALES, SAN MARCOS NATIVIDAD Y SALIDA A	152-SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	163,600	163,600	163,600	163,600	100.0%	0	0	KILOMETROS	12.00	12.00	100.0%	
141095	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CAMINO DE TERRACERA TRAMO OJO DE AGUA CRUZ DE MANTENIMIENTO Y RASTREO DE 4 KILOMETROS CON REVESTIMIENTO EN PARTES AFECTADAS DE DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO A RANCHO SANTIAGO	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	OJO DE AGUA	RURAL	16	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	215,000	215,000	215,000	215,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	11.50	11.50	100.0%	
178630	MANTENIMIENTO Y RASTREO DE 4 KILOMETROS CON REVESTIMIENTO EN PARTES AFECTADAS DE DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO A RANCHO SANTIAGO	160-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	128,750	128,750	128,750	128,750	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.00	6.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
141789	REVESTIMIENTO DEL CAMINO ENTRONQUE PANKTLAHUACA-SAN JUAN QUAHUE DEL KM 0+000 AL KM 7+200 Y RASTREO DEL TRAMO KM 7+200 AL KM 19+000, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN QUAHUE.	213-SAN JUAN QUAHUE	SAN JUAN QUAHUE	URBANO	R33/F-11/1002/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUAHUE	-	-	285,725	285,725	285,725	285,725	100.0%	0	0	KILOMETROS	21.00	21.00	100.0%	REVESTIMIENTO DEL CAMINO ENTRONQUE PANKTLAHUACA-SAN JUAN QUAHUE DEL KM 0+000 AL KM 7+200 Y RASTREO DEL TRAMO KM 7+200 AL KM 19+000, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN QUAHUE, JAGUILA, OAXACA- OBRA FINQUITADA.
144258	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	225-SAN LORENZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	160,600	160,600	160,600	160,600	100.0%	0	0	KILOMETROS	22.00	22.00	100.0%	
128820	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN AGENCIAS MUNICIPALES	229-SAN LORENZO TEXMELICAN	EL ARADOR	RURAL	02/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELICAN	-	-	973,808	630,224	822,563	575,524	91.3%	0	0	KILOMETROS	973,808.00	630,224.00	64.7%	EL CHEQUE NUMERO 010 SE ENTREGO EN JUNIO Y FUE COBRADO EN JULIO, CON RESPECTO AL NUMERO DE PROYECTO POR ERROR EN LA PRIORIZACION DE OBRAS Y POR ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL SE CAMBIO DEL 0012011 AL NUMERO DE PROYECTO 0022011.
145168	MANTENIMIENTO DE LA RED DE CAMINOS RURALES DE SAN MATEO PIÑAS	233-SAN MATEO PIÑAS	SAN MATEO PIÑAS	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS	-	-	209,704	209,704	209,704	209,704	100.0%	0	0	KILOMETROS	109.00	109.00	100.0%	
177111	CONSERVACION DE CAMINOS	288-SAN MIGUEL EUJTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EUJTLA	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	500,000	500,000	KILOMETROS	40.00	40.00	100.0%	DEBIDO AUN NO SE ENTREGA LA OBRA, PODRIA SUFRIR MODIFICACIONES PARA LA CONSERVACION DE OTROS CAMINOS.
99452	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO TIRRE-LAGUNA SECA	272-SAN MIGUEL PANKTLAHUACA	SAN MIGUEL PANKTLAHUACA	URBANO	FSM/272/03/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANKTLAHUACA	-	-	618,000	618,000	618,000	618,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	21.73	21.73	100.0%	SE REALIZARON TRABAJOS DE TERRASERA Y CORTES POR MEDIOS MECANICOS
99423	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO PANKTLAHUACA-MAZAZUETLA	272-SAN MIGUEL PANKTLAHUACA	SAN MIGUEL PANKTLAHUACA	URBANO	FSM/272/02/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANKTLAHUACA	-	-	660,247	660,247	660,247	660,247	100.0%	0	0	KILOMETROS	14.29	14.29	100.0%	SE REALIZARON TRABAJOS DE TERRASERA Y ALCANTARILLADO
127367	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE ACCESO DEL KM. 14+700 AL KM. 48+000	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	04	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	-	-	285,285	285,285	285,285	285,285	100.0%	0	0	KILOMETROS	9.00	9.00	100.0%	
141947	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, SAN MIGUEL TEQUITEPEC-SANTA CRUZ CAPULALPAN-SAN MIGUEL TULANCINGO	283-SAN MIGUEL TEQUITEPEC	SANTA CRUZ CAPULALPAN	RURAL	PR-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TEQUITEPEC	-	-	174,904	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	7.00	4.00	57.1%	
140695	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TLACAMAMA	-	-	130,111	130,111	130,111	130,111	100.0%	0	0	KILOMETROS	18.00	18.00	100.0%	
139189	REVESTIMIENTO DE CALLES	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTO DE SAN SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	583,268	583,268	583,268	583,268	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.61	2.61	100.0%	TOTAL ANUAL \$583,268.46 PROGRAMADO ANUAL 2.614
102331	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	388-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	1,789,660	1,403,460	386,200	1,403,460	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,789,660.00	1,403,460.00	78.4%	
98882	REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC-SAN PEDRO DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	388-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	800,000	800,000	0	800,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	800,000.00	800,000.00	100.0%	
137644	RASTREO DE LA AGENCIA DEL PASO DEL JOTE A JOSÉ MARIA MORELOS	414-SANTA MARIA HUAZLOTLITLAN	PASO DEL JOTE	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZLOTLITLAN	-	-	169,869	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	3.20	3.20	100.0%	
137647	RASTREO DEL CAMINO DE PASO DEL JOTE A COLLANTES	414-SANTA MARIA HUAZLOTLITLAN	PASO DEL JOTE	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZLOTLITLAN	-	-	171,896	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	3.10	3.10	100.0%	
172870	REVESTIMIENTO DEL CAMINO, OBRAS DE PROTECCION Y MUROS DE CONTENCIÓN DEL KM. 8+000 AL KM. 19+000.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	GUADALUPE NUEVO CENTRO	RURAL	FSM/MSM/2447/005/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	-	-	3,819,000	2,737,034	2,737,034	2,737,034	100.0%	0	0	KILOMETROS	19.20	19.20	100.0%	
76690	CONSERVACION DEL CAMINO E.C.(TEHUACAN-HUAJUAPAN) ACQUILAPAN DEL KM. 9+000 AL KM. 8+000	459-SANTAGO CHAZUMBA	ACAQUIZAPAM	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO CHAZUMBA HUAJUAPAN OAXACA	-	-	290,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	100.00	100.00	100.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
176202	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	30.00	30.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
109521	RASTRO DE CAMINO DE ARROYO SECO A LAGUNA MINTAN	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	ARROYO SECO	RURAL	061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	200,048	200,028	200,048	200,048	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.80	1.80	100.0%	
109493	RASTRO DE CAMINO DE ARROYO SECO A PIE DEL CERRO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	ARROYO SECO	RURAL	058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	248,351	248,351	248,351	248,351	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.20	1.20	100.0%	
109560	RASTRO DE CAMINO DE LA DESVIACION DE CORRALERO AL CIRUELO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	CORRALERO	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	511,305	511,305	511,305	511,305	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.90	8.90	100.0%	
109576	RASTRO DE CAMINO DE LO DE CANDELA A LO DE MEJIA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	LO DE CANDELA	RURAL	017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	620,880	620,880	620,880	620,880	100.0%	0	0	KILOMETROS	7.00	7.00	100.0%	
108441	RASTRO DE CAMINO DE LO DE MEJIA A EL ALACRAN	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	EL ALACRAN	RURAL	032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	174,819	174,819	174,819	174,819	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.85	1.85	100.0%	
109470	RASTRO DE CAMINO EL CARRIZO A LA NORIA MININDACA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	LA NORIA Y MININDACA	RURAL	056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	509,078	509,078	509,078	509,078	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.86	1.86	100.0%	
109565	RASTRO DE CAMINOS AL PASO DE LA GARROCHA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	LA NORIA Y MININDACA	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	831,769	831,769	831,769	831,769	100.0%	0	0	KILOMETROS	12.30	12.30	100.0%	
109484	RASTRO DE LA CARRETERA PINOTEPA-CORRALERO AL PALOMAR	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	CORRALERO	RURAL	057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	122,661	122,661	122,661	122,661	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
109549	RASTRO DE LA DESVIACION DE CORRALERO A LA PLAYA DE CORRALERO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	CORRALERO	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	722,115	722,115	722,115	722,115	100.0%	0	0	KILOMETROS	7.80	7.80	100.0%	
109515	RASTRO DE LA DESVIACION DE LA CARRETERA A CORRALERO A MOTTILAS	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	MOTTILAS	RURAL	060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	522,595	522,595	522,595	522,595	100.0%	0	0	KILOMETROS	7.00	7.00	100.0%	
109538	RASTRO DE LAS CALLES DE LA AGENCIA CORRALERO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	CORRALERO	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	499,372	499,372	499,372	499,372	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.49	1.49	100.0%	
109552	RASTRO DE LAS CALLES DE LA AGENCIA DEL ANIL	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	EL ANIL	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	123,506	123,506	123,506	123,506	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.98	1.98	100.0%	
109554	RASTRO DE LAS CALLES DE LA AGENCIA EL CIRUELO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	EL CIRUELO	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	1,558,411	1,558,411	1,558,411	1,558,411	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.03	10.03	100.0%	
109544	RASTRO DEL CAMINO A LA NORIA-MINDACA A MARIANO MATAMOROS Y A BANCO DE ORO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	822,393	822,393	822,393	822,393	100.0%	0	0	KILOMETROS	14.20	14.20	100.0%	
109506	RASTRO DEL CAMINO DE LA AGENCIA EL PALOMAR A LA AGENCIA DEL ARROYO SECO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	EL PALOMAR	RURAL	059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	90,148	90,148	90,148	90,148	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.61	0.61	100.0%	
108109	RASTRO DEL CAMINO DE MANCUERNAS A LO DE CANDELA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	LO DE CANDELA	RURAL	022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	164,090	164,090	164,090	164,090	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.19	2.19	100.0%	
109550	RASTRO DEL CAMINO DESDE LA CARRETERA DE CORRALERO AL ANIL	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	CORRALERO	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA NACIONAL	-	-	161,390	161,390	161,390	161,390	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.20	2.20	100.0%	
109548	RASTRO DEL CAMINO LAGARTERO A MINTAN	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	MINTAN	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	163,063	163,063	163,063	163,063	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.50	3.50	100.0%	
109569	RASTRO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE PIEDRA BLANCA A PASO DEL JOTE	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	PIEDRA BLANCA	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	-	-	1,188,200	1,188,200	1,188,200	1,188,200	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	5.00	100.0%	
164065	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	485-SANTIAGO TAPIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO TAPIXTLA	-	-	937,815	937,815	937,815	937,815	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.80	4.80	100.0%	SE ESTA DIO MANTENIMIENTO DEL CAMINO
167283	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	489-SANTIAGO TETEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO TETEPEC	-	-	251,082	251,082	251,082	251,082	100.0%	0	0	KILOMETROS	45.00	45.00	100.0%	OBRA TERMINADA
142870	REVESTIMIENTO DE CAMINO, AGENCIA PROGRESO	492-SANTIAGO TLANTONGO	EL PROGRESO	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TLANTONGO	-	-	220,000	220,000	220,000	68,000	30.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	3.00	75.0%	REVESTIMIENTO DE 4 KILOMETROS DE CAMINO Y RASTRO DE 2 KILOMETROS
142810	REVESTIMIENTO DE CAMINO PARAJE LOS LAURELES- GUADALUPE HIDALGO	492-SANTIAGO TLANTONGO	GUADALUPE HIDALGO	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TLANTONGO	-	-	225,040	225,040	225,040	177,512	78.9%	0	0	KILOMETROS	6.00	6.00	100.0%	REVESTIMIENTO DE CAMINO Y RASTRO
142739	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO LA LABOR CENTRO TLANTONGO	492-SANTIAGO TLANTONGO	SANTIAGO TLANTONGO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	93,333	93,333	93,333	68,000	72.9%	0	0	KILOMETROS	5.00	5.00	100.0%	SE LLEVARA A CABO EL REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO LA LABOR AL CENTRO DE LA POBLACION
142873	CONSERVACION DE CAMINO XANCA-CUAJINIL DEL KM 0+000 AL KM 25+200	495-SANTIAGO XANCA	SANTIAGO XANCA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XANCA	-	-	605,000	605,000	700,000	605,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	25.20	25.20	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% Y SE CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO TERMINADO
172424	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES DEL MUNPIO	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ARMENTA	-	-	98,948	98,948	98,948	98,948	100.0%	0	0	KILOMETROS	13.00	13.00	100.0%	
172553	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	CALLEJÓN DE ROMULO	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	-	-	98,900	98,900	98,900	98,900	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
73112	CONSERVACION DE CAMINO RURAL CERRO PASCLE SIETE CRUCES, TRAMO DEL KM 5 + 390 AL KM 6 + 500	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	CERRO PASCLE	RURAL	013	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	-	-	242,896	242,896	242,896	242,896	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.20	1.20	100.0%	
73228	CONSERVACION DE CAMINO RURAL COLONIA MINAS- BANCHE VIEJO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+585	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	COLONIA MINAS	RURAL	07	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.58	1.58	100.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
7364	CONSERVACION DE CAMINO RURAL LLANO CRUCERO - LLANO PALMA. TRAMO KM. 0-900 AL KM. 3-500	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	LLANO CRUCERO	RURAL	03	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	-	-	800,000	370,350	370,350	370,350	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.50	3.50	100.0%	
76209	CONSERVACION DE CAMINO RURAL LLANO LAGUNA - SIETE CRUCES DEL KM 0+000 AL KM 1+500	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	LLANO LAGUNA	RURAL	05	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%	
134865	CONSERVACION DE CAMINO GUADALUPE DE CISNEROS - SAN JUAN CUTITTO	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SAN JUAN CUTITTO	RURAL	7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	247,820	247,820	247,820	247,820	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	10.00	100.0%	
134498	CONSERVACION DEL CAMINO TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA - SAN MARTIN DEL RIO DEL KM 0+000 AL KM 11+500	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	780,004	780,004	780,004	712,027	91.3%	0	0	KILOMETROS	12.00	11.00	91.7%	
134635	CONSERVACION DEL CAMINO TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA SANTA CATARINA YUTANDU DEL KM 0+000 AL KM 12+500	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	632,099	632,099	632,099	542,663	85.9%	0	0	KILOMETROS	12.00	10.50	87.5%	
174331	CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	-	-	200,000	200,000	200,000	98,401	49.2%	0	0	KILOMETROS	3.00	1.00	33.3%	
23986	REHABILITACION CAMINO RURAL	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA TABAQUERA	RURAL	FSM/IMP/2011/0021/5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	22,618,287	507,777	507,777	2.2%	0	0	KILOMETROS	100.00	100.00	100.0%	NUESTRAS CIFRAS TIENE CENTAVOS, PERO COMO EL SISTEMA NOS RECHAZA CIFRAS CON CENTAVOS, LAS OMITIMOS, PERO LAS CIFRAS REALES SON: MINISTRADO:22 618 287.50 PROGRAMADO:507 777.97 EJERCIDO:507 777.97
139515	REHABILITACION DE CALLES	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ARROYO DE ENMEDIO	RURAL	FSM/IMP/2011/0021/85	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	40,712,917	130,517	130,517	0.3%	0	0	KILOMETROS	100.00	100.00	100.0%	NUESTRAS CIFRAS LLEVAN CENTAVOS PERO AL NO SER PERMITIDOS EN LOS CAMPOS, LAS OMITIMOS.
118476	REHABILITACION DE CALLES	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	CERRO MOJARRA	RURAL	FSM/IMP/2011/0021/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	40,712,917	733,183	733,183	1.8%	0	0	KILOMETROS	100.00	100.00	100.0%	NUESTRAS CIFRAS LLEVAN CENTAVOS, PERO COMO EL SISTEMA NOS RECHAZA LOS CENTAVOS, LOS OMITIMOS. LAS CIFRAS REALES SON: MINISTRADO:847 712 917.50 PROGRAMADO:8733 183.42 EJERCIDO: 8733 183.42
23976	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	AGUA ESCONDIRA (JOYA HONDA)	RURAL	FMS/IMP/2011/0021/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575,000	22,618,287	210,344	210,344	0.9%	0	0	KILOMETROS	100.00	100.00	100.0%	NUESTRAS CIFRAS LLEVAN CENTAVOS, PERO COMO EL SISTEMA NOS RECHAZA LOS CENTAVOS, LOS OMITIMOS. NUESTRAS CIFRAS REALES SON: MINISTRADO: 22 618 287.50 PROGRAMADO:210 344.06 EJERCIDO: 210 344.06
33029	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	CANAMAZAL	RURAL	FSM/IMP/2011/0021/40	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	22,618,287	595,000	224,551	1.0%	0	0	KILOMETROS	100.00	37.70	37.7%	NUESTRAS CIFRAS TIENE CENTAVOS, PERO COMO EL SISTEMA NOS RECHAZA CIFRAS CON CENTAVOS, LAS OMITIMOS, PERO LAS CIFRAS REALES CON CENTAVOS SON: MINISTRADO: \$ 22 618 287.50 PROGRAMADO: \$ 585 000.00 EJERCIDO: \$ 224 551.09
126402	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	CANAMAZAL	RURAL	FSM/IMP/2011/0021/40	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	40,712,917	595,000	508,036	1.2%	0	0	KILOMETROS	100.00	85.40	85.4%	NUESTRAS CIFRAS LLEVAN CENTAVOS, PERO AL NO SER PERMITIDOS EN LOS CAMPOS, SE LOS OMITIMOS.
23966	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	EL CONEJO	RURAL	FMS/IMP/2011/0021/05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	22,618,287	857,840	791,488	3.5%	0	0	KILOMETROS	100.00	92.30	92.3%	NUESTRAS CIFRAS LLEVAN CENTAVOS, PERO COMO EL PROGRAMA NOS RECHAZA LOS CENTAVOS, LOS OMITIMOS Y NUESTRAS CANTIDADES REALES SON: MINISTRADO: 22, 618, 287.50 PROGRAMADO: 857, 840.91 EJERCIDO: 791, 488.50
117795	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	EL CONEJO	RURAL	FSM/IMP/2011/0021/05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	40,712,917	857,840	857,840	2.1%	0	0	KILOMETROS	100.00	100.00	100.0%	NUESTRAS CIFRAS LLEVAN CENTAVOS, PERO COMO EL PROGRAMA NO ACEPTA LOS CENTAVOS LOS OMITIMOS. NUESTRAS CIFRAS CON CENTAVOS SON LAS SIGUIENTES: MINISTRADO:440 712 917.50 PROGRAMADO: \$ 857 840.91 EJECUTADO: \$857 840.91
139557	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	EL NACIMIENTO	RURAL	FSM/IMP/2011/0021/88	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	40,712,917	207,332	163,351	0.4%	0	0	KILOMETROS	100.00	100.00	100.0%	NUESTRAS CIFRAS LLEVAN CENTAVOS PERO AL NO SER PERMITIDOS EN LOS CAMPOS, LOS OMITIMOS.
139694	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	JOLIETTE	RURAL	FSM/IMP/2011/0021/63	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	40,712,917	621,862	621,862	1.5%	0	0	KILOMETROS	100.00	100.00	100.0%	NUESTRAS CIFRAS TIENEN CENTAVOS PERO AL NO SER PERMITIDOS EN LOS CAMPOS, LOS OMITIMOS.
118928	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA CORAZA	RURAL	FSM/IMP/2011/0021/19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	40,712,917	697,785	668,055	1.6%	0	0	KILOMETROS	100.00	95.70	95.7%	NUESTRAS CIFRAS LLEVAN CENTAVOS, PERO COMO EL PROGRAMA NOS RECHAZA LOS CENTAVOS, LOS OMITIMOS. LAS CANTIDADES REALES CON CENTAVOS SON: MINISTRADO:\$ 40 712 917.50 PROGRAMADO:897 785.61 EJERCIDO:898 055.89
27249	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	OJO DE AGUA O PALMA CUATA	RURAL	FSM/IMP/2011/0021/33	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	22,618,287	727,721	727,721	3.2%	0	0	KILOMETROS	100.00	100.00	100.0%	NUESTRAS CIFRAS TIENE CENTAVOS, PERO COMO EL SISTEMA NOS RECHAZA CIFRAS CON CENTAVOS, LAS OMITIMOS, PERO LAS CIFRAS REALES SON: MINISTRADO: \$ 22 618 287.50 PROGRAMADO: \$ 727 721.36 EJERCIDO: \$727 721.36
23974	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	TEMBLADERA DE LA SELVA 2	RURAL	FMS/IMP/2011/0021/07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	22,618,287	552,027	552,027	2.4%	0	0	KILOMETROS	552,027.00	552,027.00	100.0%	NUESTRAS CIFRAS LLEVAN CENTAVOS, PERO COMO EL PROGRAMA NOS RECHAZA LOS CENTAVOS, LOS OMITIMOS, Y LAS CIFRAS REALES SON: MINISTRADO: 45 236 575.00 PROGRAMADO: 552 027.90 EJERCIDO: 552 027.90
139536	REVESTIMIENTO DE CALLES	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LAS MARAVILLAS	RURAL	FSM/IMP/2011/0021/84	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	40,712,917	196,613	196,613	0.5%	0	0	KILOMETROS	100.00	100.00	100.0%	NUESTRAS CIFRAS LLEVAN CENTAVOS PERO AL NO SER PERMITIDOS EN LOS CAMPOS, LAS OMITIMOS.
145455	REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO AL COBANO	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	06	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	-	-	659,846	659,846	659,846	659,846	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	
150410	REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO NUEVO CHAHUITES	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	07	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	-	-	1,336,323	1,336,323	1,336,323	1,336,323	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	23=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido									
150535	REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO PASO CARRETA	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	-	-	360,469	360,469	360,469	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%			
129264	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (LLANO TIGRE Y SAN JOSE DE LAS FLORES).	37-MESONES HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM/MMH37/08/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	5.00	100.0%	REHABILITACIONES CONCLUIDAS AL 100 %		
5830	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	PLAN CARLOTA	RURAL	FSM/CR/029	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,080,685	140,147	140,147	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	0.30	10.0%			
5703	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	BARRANCA SECA	RURAL	FSM/CR/011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,637,401	1,091,386	1,091,386	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.75	0.15	2.6%			
140903	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	LOMA MAGUEY	RURAL	FSM/CR/032	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	887,449	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	5.96	2.98	50.0%	LA OBRA FÍSICAMENTE LLEVA UN AVANCE FÍSICO DEL 50%, PERO FINANCIERAMENTE AUN NO YA QUE SE LE DEBE AL CONTRATISTA		
24374	REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIAS EN EL MUNICIPIO	44-LOMA BONITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	MLB0442011-136	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	840,000	26,789,152	840,000	522,404	2.0%	0	0	KILOMETROS	24.00	15.00	62.5%	SN INFORMACION COMPLEMENTARIA	
132887	REHABILITACION DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES: LOMA GRANDE, PLATANILLO, BARRIO SABINO, SAN ISIDRO, LOMA DE CERRO, SOYALITLA, PALO DE MARCA, PTD. DE	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	LOMA GRANDE	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	3,000,000	1,508,493	1,508,193	1,508,493	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	5.00	50.0%		
144193	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LAS VIVORAS	66-SANTIAGO NILTEPEC	LOMA CERRILLOS	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC	-	-	210,000	210,000	210,000	210,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.00	6.00	100.0%		
144174	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LOS CERRILLOS	66-SANTIAGO NILTEPEC	LOS CERRILLOS	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.00	8.00	100.0%		
144188	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL MONTE GRANDE	66-SANTIAGO NILTEPEC	MONTE GRANDE	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC	-	-	170,000	170,000	170,000	170,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%		
22335	RASTREO EN CALLES Y AVENIDAS DE LAS COLONIAS DE LAS DIFERENTES AGENSIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIB/0262011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	417,018	417,018	417,018	3,455	0.8%	0	0	KILOMETROS	50,815.63	46,750.37	92.0%	LAS METAS REALES SON 50,815.63 METROS CUADRADOS. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2010, DE LA OBRA NO. FIB2402010 (ECONOMAS DEL RAMO 33 FONDO EL EJERCICIO 2010)EN BASE AL ACUERDO NO. PND/OP/REPRENDO/FAISM-056-10/2011 DEL 06 DE JUNIO DEL 2011	
33244	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN DIDONICIO OCOTLAN-PRADEXIS DE GUERRERO DEL KM 9+000 AL KM 4+500	66-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	1,497,072	1,497,072	1,497,072	1,497,072	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.56	4.56	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.	
33478	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO APOSTOL-BUENA VISTA DEL KM 9+000 AL KM 8+380	66-OCOTLÁN DE MORELOS	BUENAVISTA	RURAL	115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	2,502,552	2,502,552	2,502,552	2,502,552	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.38	8.38	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.	
173766	REHABILITACION DEL ACCESO PRINCIPAL A LA AGENCIA PLAYA AZUL	79-SALINA CRUZ	PLAYA AZUL	RURAL	FSM/79/219/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SALINA CRUZ	-	-	247,657	247,657	247,657	247,657	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.74	3.74	100.0%	SE REALIZO LA REHABILITACION DEL ACCESO PRICIPAL DE PLAYA AZUL DEL KM 9+000 AL KM 3+742	
173907	REHABILITACION DEL ACCESO PRINCIPAL A LA AGENCIA PLAYA BRASIL	79-SALINA CRUZ	PLAYA BRASIL (BRASILITO)	RURAL	FSM/79/220/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	227,006	227,006	227,006	227,006	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.23	5.23	100.0%	RE-REALIZO LA REHABILITACION DEL ACCESO PRINCIPAL A LA AGENCIA DE PLAYA BRASIL DEL KM. 0+000 AL KM 5+230.	
114202	REHABILITACION DEL CAMINO SAN ANTONIO EL ALTO-ENTRONQUE SAN MATEO MIXTEPEC	104-SAN ANTONIO EL ALTO	SAN ANTONIO EL ALTO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	495,000	495,000	495,000	495,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%		
107864	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, CRUCERO MONTE GRANDE UBICADO EN LA COMUNIDAD MONTE GRANDE, SAN BLAS ATEMPA.	134-SAN BLAS ATEMPA	MONTE GRANDE	RURAL	MSBA/FSM-124018/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAXACA	-	-	630,163	630,163	373,389	373,389	59.3%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.59	59.0%	OBRA EN PROCESO	
126619	REHABILITACION DE CAMINOS VARIOS	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM/134/014/11	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	2,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	28.00	20.00	71.4%	SE REALIZA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CONSISTE EN EL RASTREO, CUITEO, RECARGA DE MATERIAL MEJORADO, OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCION, AFINE Y ENGRAVADO.	
153500	REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LAS PALMAS SAN FRANCISCO XHUATLÁN	143-SAN FRANCISCO XHUATLÁN	LAS PALMAS	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO XHUATLAN	-	-	481,537	481,537	481,537	481,537	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	10.00	100.0%		
153508	REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A AGUACHI, SAN FRANCISCO XHUATLÁN	143-SAN FRANCISCO XHUATLÁN	SAN FRANCISCO XHUATLÁN	URBANO	014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO XHUATLAN	-	-	327,980	327,980	327,980	327,980	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	5.00	100.0%		
153461	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LA MOJONERA SAN FRANCISCO XHUATLÁN	143-SAN FRANCISCO XHUATLÁN	SAN FRANCISCO XHUATLÁN	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO XHUATLAN	-	-	326,290	326,290	326,290	326,290	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%		
153464	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LOS TAMARINDOS SAN FRANCISCO XHUATLÁN	143-SAN FRANCISCO XHUATLÁN	SAN FRANCISCO XHUATLÁN	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO XHUATLAN	-	-	386,430	386,430	386,430	386,430	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%		
153493	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PUENTE 14 SAN FRANCISCO XHUATLÁN	143-SAN FRANCISCO XHUATLÁN	SAN FRANCISCO XHUATLÁN	URBANO	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO XHUATLAN	-	-	384,373	384,373	384,373	384,373	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%		
171434	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO E.C. CARRETERA PUERTO ESCONDO-BARRIO ZANIZA	155-SAN ILDEFONSO SOLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO SOLA	-	-	552,170	498,953	498,953	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	7.00	7.00	100.0%		
118095	REHABILITACION DE CAMINO EN ACCESO DE ENTRADA Y SALIDA DEL PUENTE TACOTENO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	TECOTENO EL TULAR	RURAL	184 OP FAISM 020/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	809,749	809,749	809,749	242,924	30.0%	0	0	KILOMETROS	607.99	578.99	95.2%	ML 607.99 DE REHABILITACION, 292 BENEFICIARIOS.	
118157	REHABILITACION DE CAMINO RURAL A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	AGUA FRÍA PIEDRA DEL SOL	RURAL	184 OP FAISM 020/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	996,413	996,413	996,413	298,924	30.0%	0	0	KILOMETROS	1,685.36	1,362.36	80.8%	M2 1,685.36 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 840 BENEFICIARIOS.	
139522	RASTREO Y REHABILITACION DEL CAMINO TRES ARROYO A ARROYO COPETE	205-SAN JUAN LALANA	SAN JOSE ARROYO COPETE	RURAL	FSM/0205/045/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SAN JUAN LALANA CHOPAM OAXACA	-	-	1,050,409	1,050,409	500,000	315,123	30.0%	0	0	KILOMETROS	7.00	2.00	28.6%		
130192	RASTREO Y REHABILITACION DEL CAMINO LA ESPERANZA A SAN MARTIN SAN JUAN LALANA	205-SAN JUAN LALANA	LA ESPERANZA	RURAL	FSM/205/29-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	-	-	1,365,938	1,360,052	1,360,052	1,360,052	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	10.00	100.0%	HASTA EL MOMENTO SE TIENEN CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE RASTREO DE DICHO CAMINO, SOLO FALTA HACER EL ENTERO DEL IMPUESTO CORRESPONDIENTE DEL 5% MILLAR.	
136681	REHABILITACION, RASTREO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO ASUNCION LACOVA-SAN JUAN	205-SAN JUAN LALANA	ASUNCION LACOVA	RURAL	FSM/0205/040/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SAN JUAN LALANA CHOPAM OAXACA	-	-	913,938	913,938	913,938	910,000	99.6%	0	0	KILOMETROS	10.00	10.00	100.0%		

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	23=22/21	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24													
134267	REHABILITACION, RASTREO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE LA ESPERANZA A.E.C.I.A (GUADALUPE CHOAPAM)	205-SAN JUAN LALANA	LA ESPERANZA	RURAL	FSM205/036/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	-	-	708.333	708.333	708.333	705.280	99.6%	0	0	KILOMETROS	3.00	2.99	99.7%	SE HAN TERMINADO LOS TRABAJOS RELATIVOS AL RASTREO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO SOLO QUEDA PENDIENTE EL ENTERO DEL MPUERTO.
139242	REHABILITACION, RASTREO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO PASO HIDALGO-SAN JUAN LALANA	205-SAN JUAN LALANA	PASO DEL AGUILA	RURAL	FSM205/037/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA CHOAPAM OAXACA	-	-	1,136,626	1,136,626	580,000	565,863	49.8%	0	0	KILOMETROS	10.00	5.00	50.0%	
139639	REHABILITACION, RASTREO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO DESVIACION DEL PASO DEL AGUILA	205-SAN JUAN LALANA	PASO DEL AGUILA	RURAL	FSM205/037/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SAN JUAN LALANA CHOAPAM OAXACA	-	-	850.547	850.547	850.547	850.547	100.0%	0	0	KILOMETROS	7.00	7.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
139786	REHABILITACION, RASTREO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO LA SOLEDAD A. E.C.I.A	205-SAN JUAN LALANA	LA SOLEDAD	RURAL	FSM205/039/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SAN JUAN LALANA CHOAPAM OAXACA	-	-	809.690	809.690	806.200	806.200	99.6%	0	0	KILOMETROS	7.00	7.00	100.0%	
139853	REHABILITACION, RASTREO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO PASO DEL AGUILA A DESVIACION DEL CAMINO LA SOLEDAD A. E.C.I.A	205-SAN JUAN LALANA	PASO DEL AGUILA	RURAL	FSM205/033/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SAN JUAN LALANA CHOAPAM OAXACA	-	-	2,754,081	2,754,084	2,300,000	2,260,699	82.1%	0	0	KILOMETROS	15.00	12.00	80.0%	
139475	REHABILITACION, RASTREO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL, TRAMO SANTA ROSA	205-SAN JUAN LALANA	COLONIA MORELOS	RURAL	FSM205/034/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SAN JUAN LALANA CHOAPAM OAXACA	-	-	2,083,238	2,083,238	1,200,000	1,071,057	51.4%	0	0	KILOMETROS	12.00	7.00	58.3%	
139739	REHABILITACION, RASTREO Y REVESTIMIENTO DEL TRAMO ARROYO LUMBRE-ARROYO TOMATE	205-SAN JUAN LALANA	ARROYO LUMBRE	RURAL	FSM205/038/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SAN JUAN LALANA CHOAPAM OAXACA	-	-	678,885	678,885	675,959	675,959	99.6%	0	0	KILOMETROS	5.00	5.00	100.0%	
139332	REHABILITACION Y RASTREO DEL CAMINO RIO MANSO A TOMATE RIO MANSO	205-SAN JUAN LALANA	SAN JOSE RIO MANZO	RURAL	FSM205/042/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA CHOAPAM OAXACA	-	-	2,083,238	2,083,238	1,200,000	1,185,204	98.9%	0	0	KILOMETROS	15.00	8.50	56.7%	
12309	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	207-SAN JUAN MAZATLAN	EL PIPLA	RURAL	28	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	110,000	110,000	110,000	110,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.20	1.20	100.0%	
129431	REHABILITACION DE CAMINO RURAL NUEVO PROGRESO- LA ESPERANZA	207-SAN JUAN MAZATLAN	NUEVO PROGRESO	RURAL	13	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	1,100,002	1,100,002	1,100,002	1,100,002	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	10.00	100.0%	
6338	REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA	232-SAN LUCAS OJITLAN	ARROYO CAMARON	RURAL	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	960,096	960,096	960,096	943,432	98.5%	0	0	KILOMETROS	10.00	10.00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN EL PERIODO, FECHA DE INICIO: 04 DE JULIO DE 2011, FECHA DE TERMINACION: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y NO SE HA PAGADO EL FINQUITO, DEBIDO A LA FALTA DE DOCUMENTACION, PARA EL EXPEDIENTE TECNICO.
68407	REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LOMA DE CEDRO A YUCATAN	232-SAN LUCAS OJITLAN	YUCATAN	RURAL	24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,150,000	1,150,000	1,150,000	956,625	83.2%	0	0	KILOMETROS	2.50	2.50	100.0%	EL PERIODO DE EJECUCION DE ESTA OBRA ES DE, FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2011, FECHA DE TERMINACION: 25 DE AGOSTO DE 2011. NO SE HA COBRADO EL FINQUITO, DEBIDO A LA FALTA DE DOCUMENTACION PARA EL EXPEDIENTE TECNICO.
41539	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	232-SAN LUCAS OJITLAN	NUEVO ARROYO CAMARON	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,200,212	1,200,212	1,200,212	1,200,212	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.47	1.47	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA DURANTE EL PERIODO, FECHA DE INICIO: 17 DE MAYO DE 2011, FECHA DE TERMINACION: 14 DE AGOSTO DE 2011.
40982	REHABILITACION DEL CAMINO DE TERRACERIA DE EL PORVENIR A GRAL. VICENTE GUERRERO	232-SAN LUCAS OJITLAN	VICENTE GUERRERO	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	950,000	950,000	950,000	950,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA DURANTE EL PERIODO, FECHA DE INICIO: 13 DE MAYO DE 2011, FECHA DE TERMINACION: 11 DE JULIO DE 2011.
148706	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SITIO PALMAR-NOPALERA	235-SAN LUIS AMATLAN	SITIO DEL PALMAR	RURAL	FSM4220101092011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	500,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.76	1.36	20.1%	
140237	REHABILITACION DEL CAMINO DE SAN ESTEBAN A PERA LARGA EJUTLA	235-SAN LUIS AMATLAN	SAN ESTEBAN AMATLAN	RURAL	FSM422010109111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	800,000	800,000	800,000	240,000	30.0%	0	0	KILOMETROS	4.50	2.00	44.4%	
144951	REHABILITACION DEL CAMINO PRINCIPAL A SAN MATEO PINAS DEL KM 0+000 AL KM 4+000	233-SAN MATEO PINAS	SAN MATEO PINAS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PINAS	-	-	1,865,000	1,820,879	1,820,879	1,820,879	100.0%	0	0	KILOMETROS	40.00	38.00	95.0%	
89680	REHABILITACION Y AMPLIACION DE CAMINO RURAL SINDIHUI A LAGUNA CALAVERA	255-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MATEO SINDIHUI	-	-	928,000	928,000	928,000	928,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	10.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$928,000. Y FUE PAGADA AL 100% FINANCIERA Y FISICA.
66083	REHABILITACION DE CAMINO	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN MIGUEL AMATITLAN	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	207,048	207,048	207,048	207,048	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	0.0%	LA OBRA TUVO UN COSTO TOTAL DE \$207,048.00 DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE DE \$207,048.00 Y BENEFICIARIOS \$ 19,727.00. SE ACLARA QUE LAS METAS DE ESTA OBRA FUERON DE 72.29 M3. OBRA TERMINADA.....
102414	REHABILITACION DEL CAMINO CERRO VERDE-SAN MIGUEL HUAUTLA	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	CERRO VERDE	RURAL	8	FES-FEIEF	DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA	INFRAESTRUCTURA RURAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HUAUTLA	-	-	3,887,362	3,498,626	889,894	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	889,994.00	0.00	0.0%	
137664	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN ISIDRO OJO DE AGUILA A LOS SABINOS DEL KM 0+000 AL KM 4+072	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN ISIDRO OJO DE AGUILA	RURAL	FSM277/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA SOLA DE VEGA	-	-	1,990,734	1,461,984	1,461,984	1,461,984	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	GASTOS GENERADO AL TERCER TRIMESTRE POR LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN ISIDRO OJO DE AGUILA.
137678	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LAS PEÑAS-CUCHILLA UBICADA EN LOCALIDAD BARRIO LAS PEÑAS	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	FSM277/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	900,415	747,261	747,261	747,261	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	4.00	80.0%	GASTOS GENERADO AL TERCER TRIMESTRE POR LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LAS PEÑAS- CUCHILLA UBICADA EN LOCALIDAD BARRIO LAS PEÑAS
138431	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CALLES	279-SAN MIGUEL SUCHITPEPEC	LOMA MORILLO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SUCHITPEPEC	-	-	157,680	157,680	157,680	157,680	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.50	4.50	100.0%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y SE ELABORARON ALGUNOS OTROS CONCEPTOS NO CONSIDERADOS AL FINAL DE LA OBRA.
161364	RASTREO Y MEJORA DEL CIRCUITO LA GUADALUPE A LA POCHOTA Y LOS ACCESOS A LAS COMUNIDADES DE SAN JUAN LOS POBRES, SAN MARTIN Y EL ACCESO AL BASURERO.	300-SAN PEDRO AMUZZOS	LA GUADALUPE	RURAL	FSMMSA/300/32/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZZOS	-	-	494,296	494,296	494,296	494,296	100.0%	0	0	KILOMETROS	35.50	35.50	100.0%	

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	23=22/21	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
180765	REHABILITACION DEL CAMINO RIO CAMARON.	300-SAN PEDRO AMUZZOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FSM300001/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZZOS	-	-	1,132,353	1,132,353	1,132,353	1,132,353	100.0%	0	0	KILOMETROS	7.00	7.00	100.0%	EN ESTA OBRA SE HABIA INFORMADO UN COSTO DE \$190,780 DEBIDO A QUE EN ESTE IMPORTE SE TENGAN CONSIDERADOS TRABAJOS DE REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO RIO CAMARON Y RASTREO Y MEJORA DEL CIRCUITO LA GUADALUPE A LA POCHOTA Y LOS ACCESOS A LAS COMUNIDADES DE SAN JUAN, LOS PORRES, SAN MARTIN Y EL ACCESO AL BASURERO, HABIENDOSE DE TERMINADO ELABORAR 2 EXPEDIENTES TECNICOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO RIO CAMARON, CON UN IMPORTE DE \$ 1,132,353.85 Y RASTREO Y MEJORA DEL CIRCUITO LA GUADALUPE A LA POCHOTA Y LOS ACCESOS YA MENCIONADOS CON UN IMPORTE DE \$49,298.20 POR LO QUE EN ESTE TRIMESTRE SE INFORMARA DEBIDAMENTE.
125824	REHABILITACION DEL CAMINO ATOYAC-LA GUADALUPE-LA PALMA-ELCARRIZO	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN ANTONIO CARRIZO	RURAL	FSM302177/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	-	-	652,000	652,000	652,000	250,000	38.3%	0	0	KILOMETROS	7.50	3.00	40.0%	
125740	REHABILITACION DEL CAMINO ATOYAC-CRUZ COLORADA-ZAPOTE BLANCO	302-SAN PEDRO ATOYAC	ZAPOTE BLANCO	RURAL	FSM30216/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	-	-	795,181	795,181	795,181	250,000	31.4%	0	0	KILOMETROS	9.00	5.00	55.6%	
125931	REHABILITACION DEL CAMINO ATOYAC-SAN MARTIN RANCHO NUEVO	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN MARTIN RANCHO NUEVO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	-	-	350,000	350,000	350,000	250,000	71.4%	0	0	KILOMETROS	2.50	1.00	40.0%	
134795	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO PASO DEL TORO-DESVIACION BENTO JUAREZ DEL KM. 5+917.95 AL KM. 12+399.85	308-SAN PEDRO XICATLAN	CERRO BENTO JUAREZ	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO XICATLAN	-	-	980,000	980,000	980,000	980,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.47	6.47	100.0%	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON UN LONGITUD TOTAL A REHABILITAR DE 6.473 21 KM. CON UN ANCHO DE CORONA DE 6.00. OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
143017	REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE RANCHO SALINAS	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	PESQUERA RANCHO SALINAS	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	428,229	428,229	428,229	428,229	100.0%	0	0	KILOMETROS	9.00	9.00	100.0%	
113160	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL-EN LA COLONIA LA GUADALUPE,INDEPENDENCIA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJA	SEGUNDA MANZANA	RURAL	FSM377/009/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJA	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.12	4.12	100.0%	ESTA OBRA SE INICIO APARTIR DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2011 Y SE CONCLUYO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN EL MES DE AGOSTO DEL 2011 EN EL CATALOGO DE COMUNIDADES APARECE COMO SEGUNDA MANZANA SIENDO SU NOMBRE ACTUAL COMO LA GUADALUPE INDEPENDENCIA.
113237	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO LA DESVIACION MORELOS-SAN JOSE HIDALGO DEL KM. 11+200 AL KM.23+750	377-SANTA CRUZ ITUNDUJA	SAN JOSE HIDALGO	RURAL	FSM377/09/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJA	-	-	319,625	319,625	319,625	319,625	100.0%	0	0	KILOMETROS	12.55	12.55	100.0%	ESTA OBRA SE INICIO EL DIA 13 DE JUNIO Y SE CONCLUYE EN EL MES DE AGOSTO DEL 2011
112965	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ ITUNDUJA-MORELOS DEL KM.0+000 AL KM.15+100	377-SANTA CRUZ ITUNDUJA	MORELOS	RURAL	FMS377/05/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJA	-	-	477,000	477,000	477,000	477,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	15.10	15.10	100.0%	LA OBRA SE CONCLUYO EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2011 Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100%
113126	REHABILITACION DEL CAMINO	377-SANTA CRUZ ITUNDUJA	LA PROVIDENCIA	RURAL	FSM377/07/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJA	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.85	0.85	100.0%	ESTA OBRA SE INICIO APARTIR DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2011 Y SE CONCLUYO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL MES DE AGOSTO DEL 2011
114765	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO GUERRERO-NUOVO ALLENDE DEL KM 47+400	377-SANTA CRUZ ITUNDUJA	NUOVO ALLENDE	RURAL	FSM377/13/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJA	-	-	588,000	183,795	183,795	183,795	100.0%	0	0	KILOMETROS	33.15	10.38	31.3%	LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE OBRA SE EJECUTAN EN TRAMOS PARCELES, APARTIR DEL DIA 15 DE AGOSTO, Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EJECUCION.
112850	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ ITUNDUJA-GUERRERO DEL KM 0+000 AL KM 14+250	377-SANTA CRUZ ITUNDUJA	SANTA CRUZ ITUNDUJA	URBANO	FSM377/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJA	-	-	208,157	208,157	208,157	208,157	100.0%	0	0	KILOMETROS	14.25	14.25	100.0%	EL COSTO NICAL DE ESTA OBRA HABIA SIDO POR UN IMPORTE DE \$217,375.00 M.N. PERO YA HABIENDOSE EJECUTADO LA OBRA, ASI COMO EL EXPEDIENTE TECNICO UNITARIO EL COSTO REAL FUE DE \$208,157.27 M.N. ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%.
161835	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN JOSE YATANDOYO	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SAN JOSE YATANDOYO	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO	-	-	650,000	650,000	650,000	180,000	27.7%	0	0	KILOMETROS	18.00	5.00	27.8%	
160488	REVESTIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION CUAHATEMOC AL CENTRO DE LA POBLACION EN LA LOCALIDAD DE SAN SIDRO VISTA HERMOSA	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SAN SIDRO VISTA HERMOSA	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO	-	-	649,999	649,999	649,999	649,999	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
145885	REHABILITACION DEL CAMINO RIO SAPO- LOMALANCA TRAMO DEL KM. 9+000 AL KM. 2+500 Y	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	RIO SAPO	RURAL	MSMCFISM06/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	-	-	1,443,558	214,735	1,443,558	214,735	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO.
147228	REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO RANCHO NUEVO SAN JULIO LA PAZ DEL KM. 0+000 AL	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	RANCHO NUEVO	RURAL	MSMCFISM014/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	-	-	1,331,680	1,102,246	1,331,680	1,102,246	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO.
147219	REHABILITACION DEL CAMINO CARRETERO DEL KM. 10+500 AL 16+000 DEL ALGODON AL	412-SANTA MARIA GUENAGATI	ALGODON	RURAL	FSM412/04/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUENAGATI	-	-	1,400,890	700,445	700,445	700,445	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.00	4.00	66.7%	OBRA EN PROCESO
140211	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA JOYA	417-SANTA MARIA JACATEPEC	LA JOYA DE SANTA MARIA JACATEPEC	RURAL	MSM417/FSM012R/EH	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%	SE REPORTO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE EL 50% DEL 100% Y EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE REPORTA EL 50% DEL MONTO TOTAL EJECUCION DE LA OBRA.
68891	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	423-SANTA MARIA NDUAYACO	UNION PAZ Y PROGRESO	RURAL	FSM423/005/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NDUAYACO	-	-	185,483	185,483	185,483	50,000	27.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	1.00	20.0%	ACTUALMENTE SE TRABAJA EN EL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL.
127901	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: BARRIO NUEVO- RANCHO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	66	FES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VAVIDADES	CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	935,086	935,086	935,086	935,086	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	10.00	100.0%	SE REALIZO LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
140381	RASTRO DE CAMINOS RURALES	446-SANTA MARIA YUCUHTI	SANTA MARIA YUCUHTI	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	300.000	300.000	300.000	300.000	100.0%	0	0	KILOMETROS	31.00	31.00	100.0%	EL TOTAL DE KILOMETROS DE RASTRO AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHTI ES DE 32.17 KM. EXISTO MEZCLA DE FONDOS ENTRE FONDO II Y IV POR UN MONTO TOTAL DE \$ 350,000.00, SIENDO LA APORTACIÓN DE FONDO IV DE 50,000.00.
78273	CONSERVACION DEL CAMINO MANIATEPEC-SAN JUAN NOCHIXTLAN DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000	459-SANTAGO CHAZUMBA	MANNALTEPEC	RURAL	019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTAGO CHAZUMBA HUAJUAPAN OAXACA	-	-	100.000	22.000	22.000	22.000	100.0%	0	0	KILOMETROS	100.00	20.00	20.0%	
68742	REHABILITACION Y MODIFICACION DE CAMINO SAN FRANCISCO EL CHICO-GUADALUPE DE CARDENAS	462-SANTAGO HUAJUICLOTILAN	GUADALUPE DE CARDENAS	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO HUAJUICLOTILAN	-	-	280.000	280.000	280.000	280.000	100.0%	0	0	KILOMETROS	7.00	7.00	100.0%	
140326	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DESVIACION DE SAN LUCAS ATYAHUILLO-AL MOSCO.	466-SANTAGO XTAYUTLA	SANTAGO XTAYUTLA	URBANO	021/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTAGO XTAYUTLA	-	-	678.514	304.400	304.400	304.400	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.30	3.00	56.6%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
139894	REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO: EL MOSCO - EL MACAHUTE.	466-SANTAGO XTAYUTLA	MACAHUTE	RURAL	018/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTAGO XTAYUTLA	-	-	1.191.434	1.026.513	1.026.513	1.026.513	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.40	93.3%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
140040	REHABILITACION DE CAMINO LA PISTA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE RIO VERDE	467-SANTAGO JAMILTEPEC	SAN JOSE RIO VERDE (LA BOQUILLA)	RURAL	017 (DECISIETE)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	580.488	580.488	0	580.488	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.00	8.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%
128276	RASTRO DE 30 KM DE CAMINOS Y ACCESOS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL TERRITORIO MUNICIPAL	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	116.000	116.000	116.000	116.000	100.0%	0	0	KILOMETROS	30.00	30.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
135462	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	516-SANTO DOMINGO TEJOMULCO	SANTO DOMINGO TEJOMULCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	-	-	1.500.000	1.000.000	1.500.000	470.473	47.0%	0	0	KILOMETROS	1,500,000.00	470,473.00	31.4%	TRABAJOS EN EJECUCION CON UN AVANCE DEL 47%
73182	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TIERRA BLANCA-E. CAMINO LLANO CRUCERO-TEPUXTEPEC; TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	TIERRA BLANCA	RURAL	011	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	-	-	400.000	400.000	400.000	400.000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%	
45737	CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO RIO BLANCO-YANHUITLAN	521-SANTO DOMINGO TONALTEPEC	SAN FRANCISCO RIO BLANCO	RURAL	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALTEPEC	-	-	371.543	250.000	210.000	201.239	80.5%	0	0	KILOMETROS	2.00	1.00	50.0%	
138077	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PLAN ALEMÁN-PARAJE YUKUNDAKUA	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	PLAN ALEMÁN	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	500.000	331.366	331.366	331.366	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.80	2.66	70.0%	
140024	RASTRO Y REHABILITACION DEL CAMINO A LOS MANANTIALES	533-SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	LOS MANANTIALES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	-	-	412.646	412.646	412.646	412.646	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA CUENTA CON SU EXPEDIENTE TECNICO Y ESTA TERMINADA AL 100%
140009	RASTRO Y REVESTIMIENTO DE DIFERENTES CALLES DEL CENTRO	533-SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	-	-	273.500	273.500	273.500	273.500	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	5.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
94866	REHABILITACION DE CAMINO RURAL PRINCIPAL EL OCOTILLO	543-TATALTEPEC DE VALDES	EL OCOTILLO O ARROYO DE ARRIBA	RURAL	40	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	463.504	463.504	463.504	463.504	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.50	3.50	100.0%	LA OBRA YA FUE TERMINADA AL 100 %
154740	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y CALLES DE LA POBLACION	562-MAGDALENA YODOCNO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCNO DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCNO DE PORFIRIO DIAZ	-	-	580.000	700.000	500.000	528.749	75.5%	0	0	KILOMETROS	15.00	11.00	73.3%	
134520	CONSERVACION DE CAMINOS	563-YOGANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE YOGANA	-	-	799.964	799.964	799.964	799.964	100.0%	0	0	KILOMETROS	18.00	18.00	100.0%	
132734	CONSERVACION DE CAMINOS	563-YOGANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE YOGANA	-	-	550.564	550.564	550.564	550.604	100.0%	0	0	KILOMETROS	18.00	18.00	100.0%	
134829	CONSERVACION DE CAMINOS	563-YOGANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE YOGANA	-	-	799.964	799.964	799.964	799.964	100.0%	0	0	KILOMETROS	18.00	18.00	100.0%	
166592	RASTRO DE CAMINO SAN PEDRO COAXOXCATLA-ZAPOTITLAN LAGUNAS- EL PARTIDERO	567-ZAPOTITLAN LAGUNAS	ZAPOTITLAN LAGUNAS	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	213.000	213.000	213.000	213.000	100.0%	0	0	KILOMETROS	53.00	53.00	100.0%	
166516	RASTRO DE CAMINO ZAPOTITLAN LAGUNAS - SAN MIGUEL TLALTEPEXI PUEBLA	567-ZAPOTITLAN LAGUNAS	ZAPOTITLAN LAGUNAS	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	160.000	160.000	160.000	160.000	100.0%	0	0	KILOMETROS	24.00	24.00	100.0%	
	MUROS DE CONTENCIÓN																							
	CONSTRUCCION																							
129608	REHABILITACION DE CAMINO AL TANQUE DE AGUA POTABLE	207-SAN JUAN MAZATLAN	LA PALESTINA	RURAL	37	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	110.000	110.000	110.000	110.000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	27.30	27.30	100.0%	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																							
80377	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL DOBLE CARRIL	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	-	-	1.820.287	1.700.000	1.700.000	1.700.000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	108.00	100.00	92.6%	
	RAMPA																							
172448	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO	507-SANTO DOMINGO ARRIENTA	SANTO DOMINGO ARRIENTA	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARRIENTA	-	-	41.515	41.515	41.515	41.515	100.0%	0	0	RAMPA, METROS CUADRADOS	101.00	101.00	100.0%	
	VADO																							
128857	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN EL CAMINO RURAL VICENTE GUERRERO-LA ESPERANZA SEGUNDA SECCION	207-SAN JUAN MAZATLAN	LA ESPERANZA (COLONIA LA ESPERANZA SEGUNDA SECCION)	RURAL	32	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	80.000	80.000	80.000	80.000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.75	96.75	100.0%	
	PUENTES VEHICULARES																							
20380	CONSTRUCCION DE PUENTE ALcantarillado EN LA COMUNIDAD EL MIRADOR	44-LOMA BONITA	EL MIRADOR	RURAL	MLB042011-105	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	150.000	26,789,152	150.000	150.000	0.6%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20.00	20.00	100.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA
141141	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN RIO FLORIDO	161-SAN JERONIMO SOSOLA	RIO FLORIDO SOSOLA	RURAL	08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	92.208	21.300	21.300	21.300	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	12.00	6.00	50.0%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$540,000.00 EL FONDO II APORTARA \$92,008 Y LA DIFERENCIA LO APORTARA LOS BENEFICIARIOS.
98379	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DEL CUAJILOTE	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	723.800	723.800	723.800	723.800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	13.00	13.00	100.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
43991	TERMINACION DEL PUENTE VEHICULAR RIO CHOQUITO	179-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	181,741	181,741	181,741	181,741	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	13.50	13.50	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA PRESENTE OBRA ES DE \$772,000.00 DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA: RECURSO 2010 \$591,487.00 RECURSO 2011 181,741.00
132982	CONSTRUCCION DE PUENTE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD SAN JUAN LALANA	205-SAN JUAN LALANA	LA SOLEDAD	RURAL	FSM/205/026/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	-	-	751,084	547,427	550,000	547,427	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	HASTA EL MOMENTO SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% SOBRE LA EJECUCION DE LA OBRA.
130898	CONSTRUCCION DE PUENTE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, CERRO COQUITO SAN JUAN LALANA	205-SAN JUAN LALANA	CERRO COQUITO	RURAL	FSM/205/032/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	-	-	999,164	999,164	999,164	999,164	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	HASTA EL MOMENTO LA OBRA ESTA CONCLUIDA SOLO FALTA REALIZAR EL PAGO DEL 5% MILLAR
133106	CONSTRUCCION DE SEGUNDO PUENTE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD SAN JUAN LALANA	205-SAN JUAN LALANA	LA SOLEDAD	RURAL	FSM/205/046/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	-	-	650,000	650,000	200,000	196,000	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	0.20	20.0%	HASTA EL MOMENTO SOLO SE CUENTA CON UN 20% EN EL AVANCE FISICO DE LA OBRA DE SVADO DE LAS CONTINGENCIAS AMBIENTALES QUE AFECTAN A LA COMUNIDAD (LUVIVAS).
141958	CONSTRUCCION DE PUENTE LOSA VEHICULAR BARANCA SECA	283-SAN MIGUEL TEQUITEPEC	PALO SOLO	RURAL	PR-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TEQUITEPEC	-	-	334,454	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	8.00	6.00	75.0%	
141974	CONSTRUCCION DE PUENTE LOSA VEHICULAR RIO CAPULIN	283-SAN MIGUEL TEQUITEPEC	SANTA CRUZ CAPULIN	RURAL	PR-08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TEQUITEPEC	-	-	350,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	8.00	6.00	75.0%	
141408	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL ARROYO VALLISTO.	396-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	2,788,013	1,904,947	1,904,947	1,904,947	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	8.50	7.00	82.4%	LA OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL ARROYO VALLISTO, TENDRA UN COSTO DE \$2,788,013.14. AL TERCER TRIMESTRE SE HA PAGADO \$ 1,904,947.
76012	CONSTRUCCION DE UN PUENTE EL CHORRITO UBICADO EN EL KM. 3+719 DEL CAMINO SAN JOSE DE LAS FLORES SANTIAGO XTAYUTLA	466-SANTIAGO XTAYUTLA	SANTIAGO XTAYUTLA	URBANO	001/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	-	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	15.00	9.50	63.3%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION, ESTA OBRA ORIGINALMENTE LA EJECUTARIA EL MUNICIPIO EN DOS ETAPAS POR UN MONTO TOTAL DE \$6,200,000.00, PERO A FINALES DEL MES DE SEPTIEMBRE EL GOBIERNO DEL ESTADO ACEPTO PARTICIPAR CON MEZCLA DE RECURSOS Y SE SOMETO EL MONTO ORIGINAL A REVISION POR LAS DEPENDENCIAS AUTORIZADAS, QUEDANDO POR UN MONTO TOTAL DE \$7,352,081.84 DEL CUAL EL MUNICIPIO APORTARA LA CANTIDAD DE \$4,000,000.00 Y EL RESTO LO APORTARA EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVEZ DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL PRESENTE EJERCICIO 2011.
132855	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE PROGRESO RIO GRANDE	530-SANTO TOMAS JALEZA	SANTO DOMINGO JALEZA	RURAL	MSJ/FSM/530/4/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALEZA	-	-	688,000	688,000	688,000	688,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	36.00	36.00	100.0%	
133110	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO GRANDE	530-SANTO TOMAS JALEZA	SANTA CECILIA JALEZA	RURAL	MSJ/FSM/530/9/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALEZA	-	-	868,500	868,500	868,500	868,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	62.48	62.48	100.0%	EL NUMERO DE PROYECTO ES 06
68396	RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EL SABINO	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	URBANO	01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN AGUSTIN ETLA	-	-	887,792	887,792	887,792	887,792	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10.00	10.00	100.0%	EL COSTO TOTAL DEL PUENTE FUE DE \$1,083,328.30 DE LOS CUALES \$887,792.30 SON DEL FONDO II Y LA DIFERENCIA ES DEL FONDO IV
138992	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ALMOLOYA	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	LAS CRUCES	RURAL	MBS/F3010/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	35.00	35.00	100.0%	CONSTRUCCION DE ALERO A BASE DE MURO DE PIEDRA Y CONCRETO ARMADO. COLOCACION DE UNA CAMA DE PIEDRA TIPO CONCRETO CICLOPEO. COLOCACION DE ZAPATA A BASE DE CONCRETO ARMADO DE 10.00X3.50X0.40 MTS. 4 COLUMNAS DE 0.45X0.45 MTS. ARMADO CON VARILLAS DE 34 Y ESTIBOS DE 3/8. TRABE DE LIGA DE 0.40X0.40 ARMADO CON VARILLA DE 3/8
172283	REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR EL GUALLAVO	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	CALLEJÓN DE RÓMULO	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ARMENTA	-	-	77,833	77,833	77,833	77,833	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	
100990	ELABORACION ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO (SANTA CRUZ DE BRAVO-CALIHUALA E.C. SAN JOSE SABINILLO DEL KM. 9+099 AL KM. 2+599)	11-CALIHUALA	SAN JOSE SABINILLO	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.50	2.50	100.0%	
114178	PAGO DEL PROYECTO DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL KM 11+800 E.C. SANTA CRUZ MIXTEPEC-SAN MIGUEL MIXTEPEC TRAMO 9+090 AL 15+423.11	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
139042	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO CALIHUALA-GUADALUPE NOGALES	152-SAN FRANCISCO TLAPANCIAGO	GUADALUPE NOGALES	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	160,000	160,000	160,000	160,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
129945	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN EL CAMINO RURAL ARRILLO ARENAL LOS FRESNOS	207-SAN JUAN MAZATLAN	LOS FRESNOS	RURAL	33	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	110,000	110,000	110,000	110,000	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	2.00	2.00	100.0%	
130990	INTRODUCCION DE ALCANTARILLAS EN EL CAMINO RURAL DEL E.C.C. TUXTEPEC	207-SAN JUAN MAZATLAN	EL TORTUGUERO	RURAL	21	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	110,000	110,000	110,000	110,000	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	5.00	5.00	100.0%	
142133	RECONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL SALIDA A CIBENQUILA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN QUIAHUE.	173-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	URBANO	FSM/006/SJQ/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUE	-	-	901,459	901,459	901,459	593,275	65.8%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.65	65.0%	OBRA EN PROCESO.
115217	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO DEL KM 1+320 AL KM 1+323 A LA COMUNIDAD DE CERRO CHINO	413-SANTA MARIA HUATULCO	CERRO CHINO	RURAL	05	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	2,091,530	627,579	2,091,530	627,579	100.0%	0	0	METRO LINEAL	320.00	150.00	46.9%	EL IMPORTE ESPECIFICADO CORRESPONDE AL ANTICIPO OTORGADO, ESTA EN PROCESO DE PRESENTAR LA PRIMERA ESTIMACION
140308	PROYECTO DE ANALISIS COSTO- BENEFICIO CORRESPONDIENTES A LAS COMUNIDADES CERRO CONCHA, LA JOYA, EJIDO EMILIANO ZAPATA	417-SANTA MARIA JACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	MSM/417/FSM/002/RO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	-	-	162,400	162,400	162,400	162,400	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTA EN EL TERCER TRIMESTRE EL PROYECTO DE ANALISIS COSTO-BENEFICIO PARA TRES COMUNIDADES

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17/10/14	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		23=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
140465	PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO DE LA COMUNIDAD DE RANCHO MANANTIAL.	417 SANTA MARIA JACATEPEC	RANCHO MANANTIAL	RURAL	MSM417/FISM009P/RO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	-	-	69,600	69,600	69,600	69,600	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
140421	PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO COSECHERO A CERRO CABALLO	417 SANTA MARIA JACATEPEC	CERRO CABALLO	RURAL	MSM417/FISM009P/RO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	-	-	117,000	117,000	117,000	117,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
76210	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL TRAMO CARRETERO KTAYUTLA SAN LUCAS ATOYAQUILLO, DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000.	466-SANTAGO KTAYUTLA	SAN LUCAS ATOYAQUILLO	RURAL	009/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTAGO KTAYUTLA	-	-	471,901	471,901	471,901	471,901	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.00	8.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO Y EN PROCESO DE VALIDACION	
140363	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL TRAMO CARRETERO BUENA VISTA AL ENTRONQUE ZARAGOZA DESVIACION EL NARANJO.	466-SANTAGO KTAYUTLA	BUENA VISTA	RURAL	009/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTAGO KTAYUTLA	-	-	849,955	701,364	701,364	701,364	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.80	80.0%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.	
140351	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL TRAMO CARRETERO EL NARANJO VILLA NUEVA, SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 18+500.	466-SANTAGO KTAYUTLA	EL NARANJO	RURAL	022/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTAGO KTAYUTLA	-	-	500,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.50	50.0%	ESTE PROYECTO ESTA EN PROCESO DE ELABORACION	
142868	ELABORACION DE PROYECTO, PUENTE MAL PASO	492-SANTAGO TLANTONGO	SANTAGO TLANTONGO	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTAGO TLANTONGO	-	-	226,680	226,680	226,680	118,004	52.1%	0	0	PROYECTO	1.00	0.50	50.0%	ELABORACION DE PROYECTO PUENTE MAL PASO	
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																								
	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																								
	CONSTRUCCION																								
13071	CONSTRUCCION DE REPRESA EN EL RIO OCOTLAN	49-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	64	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	3,774,367	3,774,367	3,774,367	3,774,367	100.0%	0	0	M2. PRESA	504.00	504.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%	
139119	CONSTRUCCION DE BODEGA RURAL	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN MARCOS XINCUESTA	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTO SAN SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	967,599	80.6%	0	0	HECTAREA	1.00	0.80	80.0%		
89472	CONSTRUCCION DE TRES BORDOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA CENIZA	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	AGUA CENIZA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGROPECUARIO Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	-	-	2,949,727	2,071,164	878,563	2,071,164	100.0%	0	0	M2. BORDO	2,949,727.00	2,071,164.00	70.2%		
63332	CONSTRUCCION DE BORDO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL PARAJE LOMA MANZANITA	484-SANTAGO TLAZOVALTEPEC	SANTAGO TLAZOVALTEPEC	URBANO	06	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGROPECUARIO Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTAGO TLAZOVALTEPEC	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	M2. BORDO	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO.	
	CONSERVACION																								
136701	OBRAS DE CONSERVACION DE SUELO Y DEL AGUA (CONSTRUCCION DE UN RETEN SOBRE EL RIO EL ZAPOTAL)	219-SAN JUAN TEITIPAC	A ORILLA DEL RIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC	-	-	160,841	48,252	48,252	48,252	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	0.30	30.0%	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO	
136714	OBRAS DE CONSERVACION DE SUELO Y DEL AGUA (CONSTRUCCION DE UN BORDO EN EL PARAJE EL POCTO)	219-SAN JUAN TEITIPAC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC	-	-	85,056	25,516	25,516	25,516	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	0.30	30.0%	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO PARA LA OBRA	
	NIVELACION DE TIERRAS																								
140970	NIVELACION DE TERRENOS DE CULTIVO EN QUILTONGO	64-SANCION NODKINTLAN	SAN PEDRO QUILTONGO	RURAL	9	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	12,159,424	9,727,538	471,000	210,000	2.2%	20,558	0	HECTAREA	5.00	5.00	100.0%		
132267	NIVELACION DE TIERRAS EN EL PARAJE CUACHE	78-ROJAS DE CUAUHTEMOC	ROJAS DE CUAUHTEMOC	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO ROJAS DE CUAUHTEMOC	-	-	350,000	146,023	146,023	146,023	100.0%	0	0	HECTAREA	3.00	1.20	40.0%		
135605	CONSTRUCCION DE JAMQUES EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO ANANE	121-SAN BARTOLO SOYALTEPEC	SAN PEDRO ANANE (O ANANE)	RURAL	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC	-	-	181,000	181,000	90,500	69,300	38.3%	0	0	HECTAREA	1.00	0.30	30.0%		
	CONSTRUCCION																								
113540	GRANJA PISCICOLA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJA	CHAMIZAL (BUENA VISTA)	RURAL	FSM377/PP/01/11	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUICULTURA Y PESCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJA	-	-	186,570	186,570	186,570	186,570	100.0%	0	0	GRANJAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%	
114191	GRANJA PISCICOLA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJA	INDEPENDENCIA	RURAL	FSM377/PP/02/11	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUICULTURA Y PESCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJA	-	-	186,570	130,000	130,000	130,000	100.0%	0	0	ESTANQUE	1.00	0.90	90.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.	
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA																								
	OTROS																								
34919	DESARROLLO DE AREA DE RIEGO	3-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO	FSBMAP/2011/002/93	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	22,618,287	1,000,000	1,000,000	4.4%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	NUESTRAS CIFRAS TIENE CENTAVOS, PERO COMO EL SISTEMA NOS RECHAZA CIFRAS CON CENTAVOS, LAS OMITIMOS, PERO LAS CIFRAS REALES CON CENTAVOS SON: MINISTRADO: \$22 418 297.50 PROGRAMADO: \$1 000 000.00 EJERCIDO: \$1 000 000.00	
140146	EQUIPAMIENTO DE RIEGO	13-CIENEGA DE ZMATLAN	CIENEGA DE ZMATLAN	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA CIENEGA ZMATLAN	-	-	19,095	19,095	325,000	19,095	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	EQUIPO DE RIEGO AGRICOLA POR ASPERACION	
110545	PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS (APOYO PARA LA SIEMBRA DE CHILE SOLEDAD)	44-LOMA BONITA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	MLB0442011-175	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGRINDUSTRIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	540,000	26,788,152	540,000	270,000	1.0%	0	0	HECTAREA	300.00	150.00	50.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA	
25019	PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS (SIEMBRA DE LA MALANGA YUCA)	44-LOMA BONITA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	MLB0442011-176	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	240,000	26,788,152	240,000	184,000	0.7%	0	0	HECTAREA	85.00	85.00	76.5%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA	
25018	PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS (SIEMBRA DE MAZ)	44-LOMA BONITA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	MLB0442011-174	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	583,200	26,788,152	583,200	112,500	0.4%	0	0	HECTAREA	600.00	115.00	19.2%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIAS	
24597	REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL.	44-LOMA BONITA MUNICIPAL	LOMA BONITA	URBANO	MLB0442011-173	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	170,000	26,788,152	170,000	60,000	0.2%	0	0	OBRA	1.00	0.35	35.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA	
185311	CONSTRUCCION DE BODEGA DE INSUMOS AGROPECUARIOS	210-SAN JUAN NUMI	VISTAHERNOSA	RURAL	019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	-	-	470,478	257,498	470,478	257,498	100.0%	0	0	BODEGA	1.00	0.30	30.0%		
137666	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA DE LA AGENCIA DE SANTA INES	277-VILLA SOLA DE VEGA	SANTA INES	RURAL	FSM277/02/2011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
140604	MEJORAS A LA PRODUCCION EN AREAS DE TEMPORAL	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -OTO. 22 -	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM019/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC	-	-	1,051,050	1,051,050	1,051,050	1,051,050	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE 300 ASPIRADORAS 2,000 LITS. DE TORDON Y 5,000 LITS. DE GRAMOXONE PARA UN TOTAL DE 1200 BENEFICIARIOS	
115235	CONSTRUCCION DE GRANJA PISCICOLA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJA	NUEVO ALLENDE	RURAL	FSM377/PP/05/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJA	-	-	171,371	86,666	86,666	86,666	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	30.00	15.72	52.4%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION	
114972	CONSTRUCCION DE GRANJA PISCOLA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJA	HIDALGO	RURAL	FSMPP/03/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJA	-	-	151,372	86,666	86,666	86,666	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	30.00	17.00	56.7%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION.	
115118	CONSTRUCCION DE GRANJA PISCOLA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJA	ITURBIDE	RURAL	FSMPP/04/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJA	-	-	101,560	65,000	65,000	65,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	30.00	19.20	64.0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION.	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
125243	CONSTRUCCION DE MURO DE MAPOSTERIA PARA RETENCION DE AZOLVES SOBRE EL RIO GARGES	483-SANTAGO SUCHILQUITONGO	SANTAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	50,920	50,920	50,920	50,920	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
125305	CONSTRUCCION DE MURO DE MAPOSTERIA PARA RETENCION DE AZOLVES SOBRE EL RIO ATOTAC	483-SANTAGO SUCHILQUITONGO	SANTAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	940,475	940,475	940,475	940,475	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
125639	REHABILITACION DL BORDO EL CAJON	483-SANTAGO SUCHILQUITONGO	SANTAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	112,074	105,223	105,223	105,223	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
136487	RECONSTRUCCION DE BORDOS DE TIERRA PARA RETENER AGUAS PLUVIALES	520-SANTO DOMINGO TONALA	LOMA LARGA	RURAL	3	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPESQUICARIO Y FORESTAL	HDROAGRICOLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	6,989,360	5,591,487	112,841	112,841	2.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE TERMINO LA RECONSTRUCCION DE UN BORDO DE TIERRA
143403	PROTECCION Y RETIRO DE MATERIAL AZOLVE SOBRE DEL RIO POLLO	565-SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM/55901/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	-	-	1,002,466	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,200.00	600.00	18.8%	
149716	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION DEL POZO NO. 6	565-VILLA DE ZAACHILA	ZAACHILA ZO.	RURAL	7	FES-FEEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA	-	-	405,452	405,452	405,452	405,652	98.8%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONSISTENTE EN TRABAJOS DE TECNIFICACION Y MODERNIZACION DE UNIDADES DE RIEGO
140678	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION POZO NO 1	565-VILLA DE ZAACHILA	ZAACHILA ZO.	RURAL	6	FES-FEEF	DESARROLLO RURAL EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	INFRAESTRUCTURA RURAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA	-	-	405,452	405,452	405,452	51,701	12.8%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONSISTENTE EN TRABAJOS DE TECNIFICACION Y MODERNIZACION DE UNIDADES DE RIEGO
140746	TECNIFICACION DE LA UNIDAD DE RIEGO POZO NO. 14	565-VILLA DE ZAACHILA	ZAACHILA ZO.	RURAL	8	FES-FEEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA	-	-	405,452	405,452	405,452	200,016	49.3%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONSISTENTE EN TRABAJOS DE TECNIFICACION Y MODERNIZACION DE UNIDADES DE RIEGO
140893	TECNIFICACION DE UNIDAD DE RIEGO (POZO LA LABOR EN LA COMUNIDAD DE NATIVIDAD)	565-VILLA DE ZAACHILA	ZAACHILA ZO.	RURAL	13	FES-FEEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA	-	-	405,452	405,452	405,452	202,728	50.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONSISTENTE EN TRABAJOS DE TECNIFICACION Y MODERNIZACION DE UNIDADES DE RIEGO
140773	TECNIFICACION DE UNIDAD DE RIEGO POZO NO. 14	565-VILLA DE ZAACHILA	ZAACHILA ZO.	RURAL	9	FES-FEEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA	-	-	405,452	405,452	40,552	202,728	50.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONSISTENTE EN TRABAJOS DE TECNIFICACION Y MODERNIZACION DE UNIDADES DE RIEGO
140863	TECNIFICACION DE UNIDAD DE RIEGO (POZO NO.1)	565-VILLA DE ZAACHILA	ZAACHILA ZO.	RURAL	12	FES-FEEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA	-	-	405,452	405,452	405,452	202,728	50.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONSISTENTE EN TRABAJOS DE TECNIFICACION Y MODERNIZACION DE UNIDADES DE RIEGO
140827	TECNIFICACION DE UNIDAD DE RIEGO (POZO 17)	565-VILLA DE ZAACHILA	ZAACHILA ZO.	RURAL	11	FES-FEEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA	-	-	405,452	405,452	405,452	202,728	50.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONSISTENTE EN TRABAJOS DE TECNIFICACION Y MODERNIZACION DE UNIDADES DE RIEGO
140805	TECNIFICACION DE UNIDAD DE RIEGO (POZO 19)	565-VILLA DE ZAACHILA	ZAACHILA ZO.	RURAL	10	FES-FEEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA	-	-	405,452	405,452	405,452	202,728	50.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONSISTENTE EN TRABAJOS DE TECNIFICACION Y MODERNIZACION DE UNIDADES DE RIEGO
	GASTOS INDIRECTOS																							
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS																							
140991	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN QUILTONGO	6-SANJUAN NOCHITLAN	SAN PEDRO QUILTONGO	RURAL	12	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPESQUICARIO Y FORESTAL	HDROAGRICOLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	12,159,424	9,727,539	322,858	19,720	0.2%	20,559	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA OBRA
140991	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA OBRA EN CAMOTLAN	6-SANJUAN NOCHITLAN	SANTAGO CAMOTLAN	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	12,159,424	9,727,539	322,858	19,720	0.2%	20,559	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
106765	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	39-VILLA HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO YALALAG	-	-	94,653	94,653	0	38,343	40.5%	0	0	PROYECTO	94,653.00	38,343.00	40.5%	
105375	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA GALERIA FILTRANTE PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA UNION CHAYUCO	85-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	06/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO ETIA OAXACA	-	-	11,000	11,000	11,000	11,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
134853	ELABORACION DE JUSTIFICACION ECONOMICA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD	86-MAGDALENA JALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	130,076	40,600	40,600	40,600	100.0%	0	0	ASESORIA	1.00	1.00	100.0%	
139124	ELABORACION DE PROYECTO DEL PUENTE LA UNION CHAYUCO	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	LA UNION	RURAL	003	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
138999	FINIQUO DEL LA ELABORACION DEL PROYECTO DEL CAMINO SANTA MARIA NUTIOSAN CRISTOBAL	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN CRISTOBAL	RURAL	001	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPESQUICARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PAGO DEL FINIQUO DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO SANTA MARIA NUTIOSAN CRISTOBAL	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO LIQUIDADO AL 100%
136555	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	90-SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC OAXACA	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	150,000.00	150,000.00	100.0%	PAGO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC OAXACA
162643	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS DEL FONDO III	135-SAN FELIPE TEJALPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN FELIPE TEJALPAM	-	-	208,948	100,474	100,474	100,474	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	12.00	6.00	50.0%	
105028	PROYECTO EJECUTIVO DE APERTURA DE CAMINO TRAMO SAN JUAN COLORADO-YUCUSABI	188-SAN JUAN COLORADO	YUCUSABI	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	223,200	223,200	223,200	223,200	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
141879	ELABORACION DE PROYECTO DE DRENAJE SANITARIO, EN SU SEGUNDA ETAPA.	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	URBANO	FSM/005/SJG/2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUE	-	-	56,525	56,525	56,525	56,525	100.0%	0	0	ANTEPROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PAGO TOTAL POR ELABORACION DE PROYECTO DE DRENAJE SANITARIO, EN SU SEGUNDA ETAPA.
159815	ESTUDIO DE GEORFISICA PARA REFORZACION DE POZO EN LA AGENCIA DE SAN ANTONIO	250-SAN MATEO ETALONGO	SAN ANTONIO	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONTIUCIONAL DE SAN MATEO ETALONGO	-	-	34,800	34,800	34,800	34,800	100.0%	0	0	ESTRATEGIA	1.00	1.00	100.0%	
145096	ELABORACION DEL ESTUDIO DEL CAMINO A LA ESCUELA SECUNDARIA	253-SAN MATEO PINAS	SAN MATEO PINAS	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PINAS	-	-	9,860	9,860	9,860	9,860	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
145093	ELABORACION DEL PROYECTO TOPOGRAFICO DE ESTUDIO DE REPARACION DEL DESLAVE DEL KM 9+700 DEL CAMINO A SAN MATEO	253-SAN MATEO PINAS	SAN MATEO PINAS	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PINAS	-	-	5,220	5,220	5,220	5,220	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
138406	ELABORACION DE PROYECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL	279-SAN MIGUEL SUCHITEPEC	SAN MIGUEL SUCHITEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SUCHITEPEC	-	-	46,400	46,400	46,400	46,400	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
142498	PROYECTO EJECUTIVO	290-SAN NICOLAS HIDALGO	SAN NICOLAS HIDALGO	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS HIDALGO	-	-	13,780	4,500	4,500	4,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO UN PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA COLONDRINA PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS HIDALGO. NOTA: EL TOTAL ANUAL SE MODIFICO POR AJUSTE
142504	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	290-SAN NICOLAS HIDALGO	SAN NICOLAS HIDALGO	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS HIDALGO	-	-	34,800	34,800	34,800	34,800	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO EL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS HIDALGO
140480	ELABORACION Y TRAMITE DE LA MANIFESTACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	SAN PABLO CUATRO VENADOS	URBANO	03	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN DEL ESTADO	-	-	17,500	17,500	17,500	17,500	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
140488	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CUATRO VENADOS)	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	SAN PABLO CUATRO VENADOS	URBANO	04	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN PABLO CUATRO VENADOS	-	-	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%		
140513	GASTOS INDIRECTOS (PAGO DE DERECHOS DE FACTIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE)	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	SAN PABLO CUATRO VENADOS	URBANO	05	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN PABLO CUATRO VENADOS	-	-	23,343	23,343	23,343	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%		
156559	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COLONA EL GUAYABAL	310-SAN PEDRO KTLAHUACA	SAN PEDRO KTLAHUACA	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO KTLAHUACA	-	-	11,600	11,600	11,600	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
156470	PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO KTLAHUACA	310-SAN PEDRO KTLAHUACA	SAN PEDRO KTLAHUACA	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO KTLAHUACA	-	-	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO FUE DE \$100,000.00 DE LOS CUALES SE CUBRIO EL 50% DEL FONDO II Y EL OTRO 50% DEL RAMO 28	
140274	ESTUDIO DE SUELO PARA CIMENTAR PUENTE VEHICULAR	331-SAN PEDRO TDAÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y ALCANTARILLADO	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TDAÁ	-	-	40,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%		
85113	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL POZO NO.3 CAMINO DEL TORO	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	URBANO	FSM/05/001/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	-	-	6,093,604	4,802,883	180,108	103,262	2.2%	0	0	ESTUDIO	180,108.00	103,262.00	57.3%	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL POZO NO.3 CAMINO DEL TORO PARA COMPROBAR LA UTILIZACION DEL AGUA PARA USO HUMANO EN EL CASO DE LA POBLACION DE SAN SEBASTIAN TUTLA.
135303	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA ASFALTADO DE CAMINO TRAMO ENTRONQUE DE	427-SANTA MARIA PETAPA	GUIVISA	RURAL	58	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	530,573	530,573	530,573	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
151082	ESTUDIOS DEL PUENTE VEHICULAR DOBLE CARIL SOBRE EL RIO QUECHAPAPA RAJAE	448-SANTA MARIA ZOOQUITLAN	CAÑADA GUICHÁ	RURAL	02	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOOQUITLAN	-	-	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%		
128720	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS	483-SANTAGO SUCHILOQUITONGO	SANTAGO SUCHILOQUITONGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	240,000	240,000	240,000	100.0%	0	0	PROYECTO	4.00	4.00	100.0%		
164073	ELABORACION DEL PROYECTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	485-SANTAGO TAPEXTLA	SANTAGO TAPEXTLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTAGO TAPEXTLA	-	-	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%		
109683	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	40,360	40,360	40,360	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	ESTUDIO REALIZADO. ESTE ESTUDIO COMPRENDE TRES SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES Y CONCLUSIONES DE LOS MISMOS.	
165760	ELABORACION DE PROYECTOS TECNICOS DE OBRAS	511-SANTO DOMINGO NUJAA	SANTO DOMINGO NUJAA	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUJAA	-	-	209,233	209,233	171,000	114,000	54.5%	0	0	PAGO	11.00	6.00	54.5%	
141539	ELABORACION DE PROYECTO EJEC. PI REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION EN LA	551-TLACOLULLA DE MATAMOROS	TLACOLULLA DE MATAMOROS	URBANO	MTMF3/GAS/01/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULLA DE MATAMOROS OAJ	-	-	670,480	536,384	536,384	100.0%	0	0	ANTEPROYEC TO	1.00	0.85	85.0%	NO REGISTRO AVANCE FINANCIERO	
141559	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	551-TLACOLULLA DE MATAMOROS	TLACOLULLA DE MATAMOROS	URBANO	MTMF3/GAS/02/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULLA DE MATAMOROS OAJ	-	-	556,800	445,400	445,400	100.0%	0	0	ANTEPROYEC TO	1.00	0.75	75.0%		
185394	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA PUBLICA, CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL PUENTE RIO LOS SABANOS	65-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	07/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y ALCANTARILLADO	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO ELIA GAXACA	-	-	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	1.00	1.00	100.0%		
56318	ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO Y APOYO TECNICO PARA LA CORRECTA ADMINISTRACION DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO 2011, COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FBM/23/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y ALCANTARILLADO	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	-	-	3,157,032	3,157,032	2,357,412	527,183	16.7%	0	0	PROYECTO	1.00	0.21	21.0%	
117960	ASESORIA TECNICA	102-SAN ANDRES ZAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA	-	-	56,746	42,556	42,556	0	0.0%	0	0	ASESORIA	1.00	1.00	100.0%	
41338	ASISTENCIA TECNICA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA	117-SAN BARTOLOME LOXICHA	SAN BARTOLOME LOXICHA	URBANO	04	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	53,168	53,168	53,168	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%		
171184	ASESORIA TECNICA	155-SAN ILDEFONSO SOLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO SOLA	-	-	46,142	34,607	34,607	0	0.0%	0	0	ASESORIA	1.00	1.00	100.0%	
131023	PAGO POR ASESORIA Y SUPERVISION DE OBRAS	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	49,035	37,000	37,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.75	75.0%		
133087	GASTOS INDIRECTOS	205-SAN JUAN LALANA	SAN JUAN LALANA	URBANO	FSM/20/001/2011	FIEF-FIEEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	-	-	927,551	927,551	820,000	816,230	88.0%	0	0	PROYECTO	10.00	3.00	30.0%	
142179	ELABORACION DE PROYECTO DE PAVIMENTACION TRAMO DEL KM 4 + 000 (SANTA	213-SAN JUAN QUAHUE	SAN JUAN QUAHUE	URBANO	FSM/007/SJQ/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUAHUE	-	-	348,000	348,000	348,000	100.0%	0	0	ANTEPROYEC TO	1.00	1.00	100.0%	PAGO TOTAL DE ELABORACION DE PROYECTO DE PAVIMENTACION	
141860	ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION , AMPLIACION Y MEJORA	213-SAN JUAN QUAHUE	SAN JUAN QUAHUE	URBANO	FSM/004/SJQ/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUAHUE	-	-	69,600	69,600	69,600	100.0%	0	0	ANTEPROYEC TO	1.00	1.00	100.0%	PAGO TOTAL DE ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y AMPLIACION Y MEJORA	
160368	ELABORACION DE PROYECTO PARA PERFORACION DE POZO EN AGENCIA DE SAN ANTONIO	250-SAN MATEO ETALATONGO	SAN ANTONIO	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO ETALATONGO	-	-	30,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.50	50.0%	
65907	ASESORIA TECNICA	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	124,998	89,999	89,999	89,999	100.0%	0	0	OBRA	10.00	8.00	80.0%	
128922	GASTOS INDIRECTOS(ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS OBRAS FONDO III)	273-SAN MIGUEL PERAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL PERAS	-	-	82,654	82,654	82,654	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	7.00	7.00	100.0%		
134929	PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO	293-SAN PEDRO ICATLAN	SAN PEDRO ICATLAN	URBANO	024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y ALCANTARILLADO	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO ICATLAN	-	-	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTIVO DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO PARA LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO ICATLAN, PARA SU VALIDACION ANTE LA COMISION NACIONAL DEL DEPORTE.	
154418	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	343-SAN SEBASTIAN ABASOLO	SAN SEBASTIAN ABASOLO	URBANO	03	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO	-	-	43,495	36,621	36,621	0	0.0%	0	0	ASESORIA	1.00	0.00	0.0%	
174122	PROYECTO-ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DE E. P. RICARDO FLORES	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	URBANO	PROY/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA.	-	-	25,000	20,000	20,000	13,623	68.1%	0	0	PROYECTO	2.00	1.00	50.0%	
96607	ASESORIA TECNICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	SANTA CRUZ ZENONTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	-	-	1,156,630	771,087	385,543	771,087	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	1,156,630.00	771,087.00	66.7%	
138796	PROYECTO EJECUTIVO	387-SANTA GERTRUDIS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y ALCANTARILLADO	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	110,901	30,901	27,725	30,901	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	6.00	4.00	66.7%	
118015	EVALUACION Y RESOLUCION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL P/CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2A ETAPA	413-SANTA MARIA HUATLICO	CUAPRIVOLTO (AQUILLO)	RURAL	06	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATLICO	-	-	23,343	23,343	23,343	23,343	100.0%	0	0	RESOLUCION	1.00	1.00	100.0%	REQUISITO TRAMITADO ANTE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT)
140616	NÓMINA DEL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	417-SANTA MARIA JACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	-	-	423,000	423,000	423,000	423,000	100.0%	0	0	PERSONA	8.00	8.00	100.0%	
140683	PAGO DE ASESORIA TECNICA Y SUPERVISION DE OBRAS	448-SANTA MARIA YUCUHIT	SANTA MARIA YUCUHIT	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	243,241	55,000	243,241	55,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.22	22.0%	
160364	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION Y APERTURA DE CAMINO RURAL A SAN FRANCISCO COTAHUXTLA	476-SANTAGO NACALTEPEC	SAN FRANCISCO COTAHUXTLA	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y ALCANTARILLADO	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO NACALTEPEC	-	-	70,000	70,000	70,000	70,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	SE PRESUPUESTO LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION Y APERTURA DE CAMINO RURAL A SAN FRANCISCO COTAHUXTLA.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
160557	PROYECTO EJECUTIVO	478-SANTAGO NACALTEPEC	SANTAGO NACALTEPEC	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO NACALTEPEC	-	-	99,000	99,000	99,000	99,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO PRESUPUESTADO QUE YA HA SIDO CUBIERTO EN SU TOTALIDAD
120695	ASISTENCIA TECNICA EN LA CONSTRUCCION DEL AULA DIDACTICA EN LA TELESECUNDARIA CLAVE 200TV399G	033-SAN VICENTE LACHOIXO	EJIDO EL RINCON	RURAL	SN	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SAN VICENTE LACHOIXO	-	-	147,794	174,794	174,794	4,817	2.8%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1.00	1.00	100.0%	APORTACION A CONVENIO DE COLABORACION DE ASISTENCIA TECNICA DE CONSTRUCCION QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHOIXO Y EL ICFED PARA LA CONSTRUCCION DE UNA AULA DE TELESECUNDARIA EJIDO DEL RINCON (PALO VERDE) DE SAN VICENTE LACHOIXO.
138069	ASESORIA TECNICA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	880,029	689,763	689,763	689,763	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.78	78.0%	
84206	ASESORIA TECNICA	42-XTLAN DE JUAREZ	XTLAN DE JUAREZ	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XTLAN DE JUAREZ	-	-	172,086	143,223	28,843	143,223	100.0%	0	0	ASISTENCIA TECNICA EXPEDIENTE	172,086.00	48,602.00	28.2%	
84722	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROGRAMA VIVIENDA TU CASA	42-XTLAN DE JUAREZ	XTLAN DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XTLAN DE JUAREZ	-	-	11,600	11,600	0	11,600	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	300,000.00	300,000.00	100.0%	
84799	ELABORACION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE XTLAN DE JUAREZ	42-XTLAN DE JUAREZ	XTLAN DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XTLAN DE JUAREZ	-	-	300,000	300,000	0	300,000	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	58,000.00	58,000.00	100.0%	
84770	ELABORACION DE ESTUDIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XTLAN DE JUAREZ	42-XTLAN DE JUAREZ	XTLAN DE JUAREZ	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XTLAN DE JUAREZ	-	-	58,000	58,000	0	58,000	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	34,800.00	34,800.00	100.0%	
84684	ELABORACION DE ESTUDIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XTLAN DE JUAREZ	42-XTLAN DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XTLAN DE JUAREZ	-	-	34,800	34,800	0	34,800	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	15.00	7.00	46.7%	
144963	3% DE GASTOS INDIRECTOS	53-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FSM052/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	179,031	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	15.00	7.00	46.7%	EXPEDIENTES PROCESADO Y EN REVISION EN AUDITIA SUPERIOR DEL ESTADO
147041	PAGO PARA LA INTEGRACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA DE AGUA POTABLE	76-LA REFORMA	EL PORVENIR	RURAL	FSM1MR0/07/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	1.00	1.00	100.0%	
73853	ASESORIA TECNICA	77-REYES ETLA	REYES ETLA	URBANO	SN	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	20,000	9,280	9,280	9,280	100.0%	0	0	ASESORIA EXPEDIENTE	2.00	1.00	50.0%	
141612	INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS DEL EJERCICIO 2011	81-SAN AGUSTIN ATENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PR-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	-	-	82,314	82,314	82,314	82,314	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	15.00	15.00	100.0%	
68412	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES PRIV. DE LA INDUSTRIA Y CIRCUITO CRISTO REY	84-SAN AGUSTIN ETLA	CRISTO REY	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN AGUSTIN ETLA	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	1.00	1.00	100.0%	
147139	INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	URBANO	FSM068/05/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN AGUSTIN YATARENI	-	-	72,557	34,800	34,800	34,800	100.0%	0	0	ASESORIA TECNICA	1.00	1.00	100.0%	
136659	3% DE GASTOS INDIRECTOS	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FSM003/11/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	-	-	150,887	150,887	150,887	108,971	72.2%	0	0	EXPEDIENTE	12.00	4.00	33.3%	EXPEDIENTES TECNICOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACION EN PROCESO
41538	ASESORIA TECNICA	117-SAN BARTOLOME LONCHIA	SAN BARTOLOME LONCHIA	URBANO	SN	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	ASESORIA	1.00	1.00	100.0%	
107103	3% GASTOS INDIRECTOS	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FSM124/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	707,447	595,734	707,447	595,734	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	24.00	17.00	70.8%	LA ACCION INCLUYE PAGO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS
117958	ASESORIA, SERVICIOS PROFESIONALES E INTEGRACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	FSM134/001/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	-	-	1,131,580	340,000	792,106	340,000	100.0%	0	0	ASESORIA	1.00	0.70	70.0%	
141068	INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	161-SAN JERONIMO SOSOLA	SAN JERONIMO SOSOLA	URBANO	02	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	77,809	58,000	58,000	58,000	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	16.00	12.00	75.0%	
89774	PAGO POR ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	URBANO	06	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	81,586	81,586	81,586	23,311	28.6%	0	0	PAGO	81,586.00	23,311.00	28.6%	DEL PAGO DE GASTOS INDIRECTOS AL TECNICO SE LE PAGARA SOLO 7 MESES MOTIVO QUE INICIO A LABORAR EN EL MES DE JUNIO 2011.
43999	PROYECTO DE LA TERMINACION DEL PUENTE VEHICULAR RIO CHQUITO	179-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	URBANO	SN	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	29,000	29,000	29,000	29,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
184310	INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	188-SAN JUAN COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	419,536	302,065	302,065	302,065	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	30.00	20.00	66.7%	
184199	3% DE GASTOS INDIRECTOS	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	2	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN LACHAO	-	-	196,326	196,326	58,898	58,898	30.0%	0	0	ASESORIA TECNICA	1.00	1.00	100.0%	
139103	GASTOS INDIRECTOS	221-SAN JUAN TEPOCOXULA	SAN JUAN TEPOCOXULA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN TEPOCOXULA	-	-	51,747	38,810	51,747	38,810	100.0%	0	0	ASESORIA TECNICA	100.00	80.00	80.0%	
144219	INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	225-SAN LORENZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	294,171	220,628	220,000	220,628	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	10.00	8.00	80.0%	
115267	PAGO DE GASTOS INDIRECTOS	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	SAN LORENZO ALBARRADAS	URBANO	42201011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	-	-	89,575	45,080	45,080	45,080	100.0%	0	0	ASESORIA	12.00	9.00	75.0%	
120209	ELABORACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS DEL FONDO III	227-SAN LORENZO CACAOATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACAOATEPEC	-	-	206,315	206,315	206,315	206,315	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	12.00	12.00	100.0%	
140184	3% GASTOS INDIRECTOS	235-SAN LUIS AMATLAN	SAN LUIS AMATLAN	URBANO	FSM242/01/11/11	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	136,371	76,603	76,603	76,603	100.0%	0	0	PAGO	136,371.00	76,603.00	56.2%	
189979	GASTOS INDIRECTOS	239-SAN MARTIN HUAMELULPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELULPAM	-	-	37,125	18,500	37,125	18,500	100.0%	0	0	PRESTADOR DE SERVICIOS	1.00	0.50	50.0%	
128983	PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	528,351	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	6.00	5.00	83.3%	
165623	3% GASTOS INDIRECTOS	276-SAN MIGUEL SANTA FLOR	SAN MIGUEL SANTA FLOR	URBANO	FSM220/01/11/11	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	42,089	10,943	10,943	10,943	100.0%	0	0	PAGO	4.00	1.00	25.0%	
140564	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS	283-SAN MIGUEL TLACAMAMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TLACAMAMA	-	-	120,425	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	COBRO EN FORMA MENSUAL
142496	3% GASTOS INDIRECTOS	290-SAN NICOLAS HIDALGO	SAN NICOLAS HIDALGO	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS HIDALGO	-	-	35,268	14,969	14,969	14,969	100.0%	0	0	PROYECTO	2.00	2.00	100.0%	SE REALIZARA LA ASESORIA MUNICIPAL Y LA REALIZACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA QUE SE REALIZARAN EN SAN NICOLAS HIDALGO
134552	INTEGRACION DE EXPEDIENTES	293-SAN PABLO ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SAN PABLO ETLA	-	-	95,404	95,404	95,404	53,896	56.5%	0	0	EXPEDIENTE	5.00	3.00	60.0%	
182346	ASESORIA TECNICA Y ELABORACION DE PROYECTOS	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN PABLO VILLA DE MITLA	-	-	289,310	289,310	216,862	216,310	74.4%	0	0	ASESORIA	100.00	70.00	70.0%	
165743	3% GASTOS INDIRECTOS	303-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	FSM098/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	85,995	85,995	85,995	85,995	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	8.00	8.00	100.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
157065	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	310-SAN PEDRO JUCHATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATEPEC	-	-	8,500	3,480	3,480	3,480	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	2.00	1.00	50.0%		
97587	INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	314-SAN PEDRO JUCHATEPEC	SAN PEDRO JUCHATEPEC	URBANO	FISM03/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATEPEC	-	-	8,540	8,540	8,540	8,540	100.0%	0	0	ASESORIA	1.00	1.00	100.0%	SE CONTRATO EL SERVICIO DE PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS MUNICIPALES DEL FONDO III.	
114046	3% PROG. DESARROLLO INSTITUCIONAL	325-SAN PEDRO QUATONI	SAN PEDRO QUATONI	URBANO	1	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUATONI	-	-	391,274	260,844	260,844	260,844	100.0%	0	0	CAPACITACION	12.00	9.00	75.0%		
181532	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y ASESORIA	338-VILLA DE ETILA	VILLA DE ETILA	URBANO	001	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA VILLA DE ETILA	-	-	137,826	137,826	137,826	82,696	60.0%	0	0	EXPEDIENTE		31.00	2.00	6.5%	EL MONTO QUE APARECE COMO EJERCIDO CORRESPONDE \$41,348.00 DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y \$ 41,348.00 AL TERCER TRIMESTRE
170461	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	345-SAN SEBASTIAN KOCAPI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	FIES-FIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN KOCAPI	-	-	122,272	65,000	65,000	65,000	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.40	53.3%		
139086	3% DE GASTOS INDIRECTOS	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	002	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	-	-	311,388	311,388	311,388	226,454	72.7%	0	0	EXPEDIENTE	30.00	22.00	73.3%		
102572	PAGO POR LA INTEGRACION DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS	352-SAN SIMON ZAHUATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	109,560	54,780	54,780	54,780	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.50	50.0%		
102455	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	398-SANTA CRUZ ZENZOOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZOOTEPEC	-	-	250,000	250,000	0	250,000	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	250,000.00	250,000.00	100.0%		
147093	3% DE GASTOS INDIRECTOS	412-SANTA MARIA GUENAGATI	SANTA MARIA GUENAGATI	URBANO	FISM412/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUENAGATI	-	-	189,742	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	7.00	3.00	42.9%	A LA FECHA LOS EXPEDIENTES ESTAN EN PROCESO	
136050	GASTOS INDIRECTOS	416-SANTA MARIA ICATLAN	SANTA MARIA ICATLAN	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ICATLAN	-	-	28,739	28,739	28,739	28,739	100.0%	0	0	OTROS	100.00	100.00	100.0%	METAS: COBERTURA MUNICIPAL	
142752	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA Y ASESORIA TECNICA	424-SANTA MARIA OXOLOTEPEC	SANTA MARIA OXOLOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OXOLOTEPEC	-	-	225,823	40,000	100,000	40,000	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	10.00	7.00	70.0%	AUN FALTA VALIDACIONES DE EXPEDIENTES Y REVISION DE LA DEPENDENCIA FISCALIZADORA.	
163882	3% GASTOS INDIRECTOS	425-SANTA MARIA PAPALO	SANTA MARIA PAPALO	URBANO	FISM425/2011/111	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	79,391	49,245	49,245	49,245	100.0%	0	0	PAGO	5.00	3.00	60.0%		
141877	ASESORIA TECNICA EN ELABORACION DE PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRA	435-SANTA MARIA PENOLLES	SANTA MARIA PENOLLES	URBANO	OP-001	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDORIA DE OBRAS Y COMISION DE HACIENDA	-	-	493,580	394,864	493,850	211,534	53.0%	0	0	PAGO	493,580.00	211,534.00	42.9%		
141402	3% GASTOS INDIRECTOS	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	URBANO	FISM440/05/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	-	-	37,619	30,094	30,094	30,094	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	5.00	3.00	60.0%	A LA FECHA LOS DOS EXPEDIENTES ESTAN EN PROCESO DE ELABORACION	
172823	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIMMSM447/001/11	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	-	-	250,000	162,500	162,500	162,500	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.70	70.0%		
154990	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	001/FAS/2011	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	200,000	200,000	200,000	60,000	30.0%	0	0	PROYECTO	6.00	1.00	16.7%		
68936	3 % GASTOS INDIRECTOS	452-SANTIAGO HUAJOLOTLILAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTLILAN	-	-	95,693	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.55	55.0%	METAS: ASESORIA Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	
137104	PROYECTO DE AGUA POTABLE, CAPTACION, LINEA DE ALMACENAMIENTO, CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE DISTRIBUCION	477-SANTIAGO MINAS	SANTIAGO MINAS	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	58,000	58,000	58,000	58,000	100.0%	1,914	0	ASESORIA	58,000.00	58,000.00	100.0%	ELABORACION DE PROYECTO TECNICO Y EJECUCION CONSISTENTE CON ESTUDIO TOPOGRAFICO	
167288	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	489-SANTIAGO TETEPEC	SANTIAGO TETEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO SANTIAGO TETEPEC	-	-	193,306	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%		
169871	ESTUDIOS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS	489-SANTIAGO TETEPEC	SANTIAGO TETEPEC	URBANO	016	FIES-FIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC	-	-	193,306	193,306	193,306	193,306	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	15.00	100.00	100.0%	ELABORACION DE PROYECTOS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS	
142727	INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	492-SANTIAGO TLANTONGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TLANTONGO	-	-	98,452	98,452	98,452	68,916	70.0%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	98,451.90	68,916.33	70.0%	SE CONTRATA LA ASESORIA A PARTIR DEL MES DE MARZO A DICIEMBRE, PARA LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.	
138107	GASTOS INDIRECTOS	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC	-	-	150,000	150,000	150,000	67,053	44.7%	0	0	SUPERVISION	150,000.00	67,053.00	44.7%	SE REFIERE A GASTOS RELIZADOS POR LA ELABORACION SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS	
154779	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ARMENTA	-	-	126,117	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	12.00	6.00	50.0%		
135514	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	516-SANTO DOMINGO TEJOMULCO	SANTO DOMINGO TEJOMULCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ING OMAR VASQUEZ AMADOR	-	-	250,000	200,000	250,000	125,000	62.5%	0	0	EXPEDIENTE	250,000.00	125,000.00	50.0%	PAGO POR ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS Y ASESORIA DE LAS OBRAS	
139036	2% PROG. DESARROLLO INSTITUCIONAL	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	URBANO	1	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	-	-	219,250	146,167	146,167	146,167	100.0%	0	0	CAPACITACION	12.00	9.00	75.0%		
136530	ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS Y ASESORIA DE LAS OBRAS	520-SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	URBANO	4	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	6,989,360	5,991,487	209,680	127,800	2.3%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1.00	0.61	61.0%	SE HA PAGADO EL 81% DE ASESORIA TECNICA Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	
94990	ELABORACION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE OBRA PUBLICA	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	41	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	102,298	102,298	12,000	12,000	11.7%	0	0	EXPEDIENTE	10.00	1.00	10.0%		
154730	ELABORACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	-	-	35,436	35,436	35,436	15,630	44.1%	0	0	PAGO	5.00	3.00	60.0%		
106484	PAGO POR LA INTEGRACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS	567-ZAPOTITLAN LAGUNAS	ZAPOTITLAN LAGUNAS	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	POR ERROR SE REALIZO EL REGISTRO DE ESTA OBRA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, SIN EMBARGO A LA FECHA, NO SE REALIZADO NINGUN PAGO CON ESTE PROGRAMA.	
156104	ASESORIA TECNICA EN EVALUACION Y REQUIMIENTOS DE OBRAS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM570/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	-	-	434,533	130,362	130,362	130,362	100.0%	0	0	ASESORIA	1.00	1.00	100.0%		
140510	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	417-SANTA MARIA JACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	-	-	8,212	8,212	8,212	8,212	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%		
94965	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRAS	253-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	42	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	70,000	70,000	35,000	35,000	50.0%	0	0	SERVICIO	8.00	4.00	50.0%		
157105	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	SN	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS	-	-	2,000	2,000	2,000	986	49.3%	0	0	PESOS	2,000.00	986.00	49.3%		
153199	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	17-LA COMPANIA	LA COMPANIA	URBANO	SN	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA COMPANIA OXACA	-	-	2,958	2,958	2,958	2,958	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	9.00	75.0%	EN AVANSE FISICO SE TOMO EN CUENTA LOS MESES DEL AÑO EN QUE SE TIENDE EL SERVICIO FINANCIERO	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidiis Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17/10/14	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		23=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
66783	3% GASTOS INDIRECTOS DE OBRA	41-HUALTLA DE JIMENEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISMGI00	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,533,476	1,303,455	1,303,455	1,303,455	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.85	85.0%		
73933	PAGO DE DERECHOS DE IMPACTO AMBIENTAL	77-REYES ETLA	REYES ETLA	URBANO	SN	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	23,343	23,343	23,343	23,343	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%		
41670	COMISIONES BANCARIAS	117-SAN BARTOLOME LOXICHA	SAN BARTOLOME LOXICHA	URBANO	SN	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200	41	41	41	100.0%	0	0	PAGO	1.00	3.00	20.0%		
41343	PAGO DE DERECHOS DE IMPACTO AMBIENTAL	117-SAN BARTOLOME LOXICHA	SAN BARTOLOME LOXICHA	URBANO	SN	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	23,343	23,343	23,343	23,340	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%		
135654	COMISIONES BANCARIAS	121-SAN BARTOLO SOYALTEPEC	SAN BARTOLO SOYALTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC	-	-	2,000	1,500	1,000	84	5.6%	0	0	PAGO	11.00	9.00	81.8%		
91655	ASESORIA CONTABLE(CURSOS, APLICACION, COMPROBACION DE RECURSOS FEDERALES)	137-SAN FRANCISCO CARRIQUICUA	SAN FRANCISCO CARRIQUICUA	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CARRIQUICUA	-	-	76,560	51,040	25,520	51,040	100.0%	0	0	ASESORIA	76,560.00	51,040.00	66.7%	PAGO DE ASESORIA PARA LA APLICACION DE RECURSOS FEDERALES Y SU COMPROBACION.	
14138	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	144-SAN FRANCISCO JALTEPECINGO	SAN FRANCISCO JALTEPECINGO	URBANO	2	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPECINGO OAXACA	-	-	4,000	3,732	3,800	3,732	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	9.00	75.0%	DURANTE ESTOS TRIMESTRES SE PAGARON TOTALMENTE LOS SERVICIOS BANCARIOS.	
44036	COMISIONES BANCARIAS	175-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	URBANO	SN	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	110	55	55	55	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%		
118288	GASTOS INDIRECTOS	188-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM 001/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	2,933,493	2,933,493	2,933,493	58,872	2.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.02	2.0%	PARA GASTOS DE PAPELERIA Y OTROS. POR EL MOMENTO.	
138919	FICHA	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	SAN LORENZO TEXMELUCAN	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DANIEL GUTIERREZ Y ASOCIADOS CONTADORES S C	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	FIDEICOMISO	150,000.00	150,000.00	100.0%	ESTE SE HIZO PARA INGRESAR PROYECTOS A SHCP PARA EL FIDEICOMISO.	
66036	ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SAN MIGUEL DEL PUERTO	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	-	-	424,000	424,000	424,000	424,000	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA NISSAN FRONTERA 04 PARA LA SUPERVISION DE OBRAS POR PARTE DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL.	
134627	PAGO DE DERECHOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	321-SAN PEDRO NOPALA	SAN PEDRO NOPALA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	23,343	23,343	23,343	23,343	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%		
113994	3% GASTOS INDIRECTOS	325-SAN PEDRO QUATON	SAN PEDRO QUATON	URBANO	2	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUATON	-	-	586,912	391,274	391,274	391,274	100.0%	0	0	ASESORIA	12.00	9.00	75.0%		
86725	GASTOS INDIRECTOS (EVALUACION Y SEGUIMIENTO)	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DEL VALLE	-	-	43,502	43,502	43,502	43,502	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%		
174346	COMISIONES BANCARIAS	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	URBANO	002	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	BANCA DE DESARROLLO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	-	-	300	100	100	70	70.0%	0	0	PESOS	300.00	70.00	23.3%	NO SE PRESUPUESTARON COMISIONES BANCARIAS, PERO SE REALIZARON PAGOS DE DICHAS COMISIONES SEGUN CONTRATO BANCARIO.	
124394	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	1	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	BANCA DE DESARROLLO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	63,049	42,668	63,049	42,668	100.0%	0	0	PESOS	63,049.00	42,668.00	67.7%		
124477	DEUDA PUBLICA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	3,125,661	2,500,529	3,125,661	2,500,529	100.0%	0	0	PESOS	3,125,661.00	2,500,529.00	80.0%		
142123	CONVENIO DE SUPRVISION TECNICA IOCFEED OAXACA	426-SANTA MARIA PEÑALES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	IOCFEED 2011	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS	-	-	26,946	26,946	0	26,946	100.0%	0	0	CONVENIO	26,946.00	26,946.00	100.0%		
76656	PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	466-SANTIAGO XTAYUTLA	SANTIAGO XTAYUTLA	URBANO	013/2011	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	-	-	5,000	943	943	943	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.75	75.0%	ESTA ACCION SE SEGURA PAGANDO MES CON MES, Y ESTE REPORTE TRIMESTRAL, ABRACA LOS 3 MESES DE MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA DEL FONDO 3 EN BANCOS.	
130106	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	2	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	3,523,718	2,818,974	1,000	2,117	0.1%	2,838	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA	
153350	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	491-SANTIAGO TEXTITLAN	SANTIAGO TEXTITLAN	URBANO	SN	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SANTIAGO TEXTITLAN	-	-	58	58	58	58	100.0%	0	0	PESOS	58.00	58.00	100.0%	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	
142888	ELABORACION DE PROYECTO DE UNIDAD DEPORTIVA	492-SANTIAGO TLANTONGO	SANTIAGO TLANTONGO	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TLANTONGO	-	-	406,000	40,600	40,600	40,600	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ELABORACION DE PROYECTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO TLANTONGO.	
108587	PROY. EJECUTIVOS DE OBRA, INTEGRACION DE EXP. TECNICOS, SUPERVISION DE OBRAS	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	001	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	482,006	482,006	482,006	321,337	66.7%	0	0	OTROS	35.00	18.00	51.4%	ESTO SE REFIERE A GASTOS INDIRECTOS DONDE SE REALIZAN LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA, INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICO Y JO UNIDADES COMPROBATORIOS DE OBRA PUBLICA	
138996	3% GASTOS INDIRECTOS	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	URBANO	2	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	-	-	328,873	219,250	219,250	219,250	100.0%	0	0	ASESORIA	12.00	9.00	75.0%		
43761	COMISIONES BANCARIAS	521-SANTO DOMINGO TONALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALTEPEC	-	-	2,400	1,920	1,000	28	1.5%	0	0	PAGO	10.00	8.00	80.0%		
34312	GASTOS INDIRECTOS 3%	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO	FISM MAP/2011/002/02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	22,618,287	678,548	678,548	3.0%	0	0	SUPERVISION	100.00	100.00	100.0%	NUESTRAS CIFRAS TIENEN CENTAVOS Y AL NO SER PERMITIDOS EN LOS CAMPOS, REDONDEAMOS LAS CANTIDADES.	
139394	GASTOS INDIRECTOS 3%	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO	FISM MAP/2011/002/02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	-	-	45,236,575	40,712,917	1,357,697	1,357,697	3.3%	0	0	SUPERVISION	100.00	100.00	100.0%	NUESTRAS CIFRAS LLEVAN CENTAVOS PERO AL NO SER PERMITIDOS EN LOS CAMPOS, LAS OMITIMOS.	
185434	SUPERVISION DE LA OBRA PUBLICA, CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	11/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO ETLA OAXACA	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	SUPERVISION	10.00	1.00	10.0%		
185431	2% ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC (IOCFEED)	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	10/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO ETLA OAXACA	-	-	14,202	14,202	14,202	14,202	100.0%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1.00	1.00	100.0%	EL MUNICIPIO SUSCRIBO UN CONVENIO CON IOCFEED POR LA SUPERVISION DE LA OBRA PUBLICA, CONSTRUCCION DE AJUAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, DERIVADO DEL MISMO, EL AYUNTAMIENTO LE PAGO AL INSTITUTO EL 2% DE ASISTENCIA TECNICA.	
139902	3% DE GASTOS INDIRECTOS	198-SAN ANTONIO HUIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISMMSAH001/2011	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUIXTEPEC	-	-	221,338	110,669	110,669	110,669	100.0%	0	0	ASESORIA	1.00	0.80	80.0%		
141090	SERVICIOS PERSONALES Y SUPERVISION DE OBRAS	207-SAN JUAN HAZATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN HAZATLAN OAXACA	-	-	372,931	252,214	252,214	252,214	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.75	75.0%		
138247	SERVICIOS PERSONALES Y SUPERVISION DE OBRAS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	001	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	958,190	659,250	659,250	659,250	100.0%	0	0	PAGO	25.00	18.00	72.0%		

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
157690	APORTACION AL CONVENIO DE COLABORACION CON COCIFE	310-SAN PEDRO IXTLARIACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLARIACA			13,947	13,947	13,947	13,947	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	EL CONVENIO ES POR EL 2% DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA EN LA ASISTENCIA TECNICA DE LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA BENITO JUAREZ Y UNA AULA DIDACTICA EN LA TELESECUNDARIA.
126908	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA, EVALUACION Y SUPERVISION DE OBRAS	306-SAN PEDRO SOCHAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESENCIA MUNICIPAL			5,923,440	88,653	88,653	88,653	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
80191	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM			75,635	56,728	56,728	0	0.0%	0	0	ASESORIA	1.00	1.00	100.0%	
112823	3% DE GASTOS INDIRECTOS	377-SANTA CRUZ ITUNDUJA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FSM377/01/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJA			616,473	448,345	448,345	448,345	100.0%	0	0	PAGO	11.00	8.00	72.7%	ESTE RECURSO SE DESTINO PARA EL PAGO DE SUPERVISION DE OBRAS.
147983	SERVICIOS DE ASESORIA, SUPERVISION Y VIGILANCIA EN LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS	406-SANTA MARIA CHICHOTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	R-3301/10/2011	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHICHOTLA OAXACA			1,218,492	933,411	1,218,492	933,411	100.0%	0	0	ASESORIA	1.00	1.00	100.0%	SERVICIOS DE ASESORIA, SUPERVISION Y VIGILANCIA E INTEGRACION DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS PUBLICAS.
137576	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	414-SANTA MARIA HUAZOL OTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F B/001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOL OTITLAN			374,291	280,721	280,721	280,721	100.0%	0	0	ASESORIA	12.00	9.00	75.0%	
138549	SERVICIOS PRESTADOS POR EVALUACION Y SEGUIMIENTO	483-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F B/001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO PINOTEPA NACIONAL			1,333,322	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	9.00	75.0%	
95065	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	543-TATALTEPEC DE VALDES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	43	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES			90,000	90,000	10,000	10,000	11.1%	0	0	SUPERVISION	10.00	1.00	10.0%	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	GESTION																							
	CONSULTORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA																							
147286	GESTION ADMINISTRATIVA	87-SAN AGUSTIN VAJARENI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FSM088/05/2011	FIES-FEEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN VAJARENI			48,385	46,400	46,400	46,400	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	
165065	COBERTURA MUNICIPAL	88-SAN ANDRES TEPELAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPELAPA			833,628	750,266	16,673	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	16,673.00	0.00	0.0%	
138973	ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	163-SAN JERONIMO TECOATE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FSMMSJH6303/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ORGANIZACION SHUTA XXXA			20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	20,000.00	20,000.00	100.0%	
102556	COBERTURA MUNICIPAL	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HUAUTLA			3,887,362	3,498,628	77,747	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	77,747.00	0.00	0.0%	
123218	ELABORACION DE PROYECTO CAMINO CUATRO CARRILES	398-SAN PABLO VILLA DE MITLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA			192,873	192,873	192,873	192,873	100.0%	0	0	DOCUMENTO	100.00	100.00	100.0%	
99367	ASESORIA JURIDICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC			236,377	147,735	88,642	147,735	100.0%	0	0	DOCUMENTO	236,377.00	147,735.00	62.5%	
140687	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	417-SANTA MARIA JACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC			286,083	286,083	286,083	286,083	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	
161697	PROYECTO DE IDENTIFICACION DEL POTENCIAL PROFESIONAL Y MEJORAMIENTO	437-SANTA MARIA TLAHUITLATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			375,231	89,720	89,720	89,720	100.0%	56,960	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	
95085	GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVOS	543-TATALTEPEC DE VALDES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPESQUERO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES			100,000	100,000	0	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	10.00	0.00	0.0%	
	COORDINACION INTERINSTITUCIONAL																							
96708	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (CAPACITACION, EQUIPAMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO), COBERTURA MUNICIPAL	87-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FB064/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR DE GOBIERNO DIGITAL E INFORMATICA			2,104,688	2,104,688	1,638,351	516,482	24.5%	0	0	PROYECTO	1.00	0.58	56.0%	
	OPERATIVA																							
	ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL																							
176380	ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA IM-4511, NUM SERIE 7917487	8-ASUNCION MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SN	OTROS	MODERNIZACION HACIENDARIA	SISTEMAS DE RECAUDACION LOCALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
165390	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, INCLUDE CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE, REGULADOR, IMPRESORA, BOCINA, CAMARA WEB.	45-MAGDALENA APASCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06/2011	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO ETLA OAXACA			8,246	8,246	8,246	8,246	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	EL EQUIPO DE COMPUTO SE COMPRO PARA USO EXCLUSIVO DEL CONTROLADOR SOCIAL QUE FUE NOMBRADO POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL SUSTENTABLE Y QUIEN TENDRA LA RESPONSABILIDAD DE VIGILAR QUE EL FONDO B SE DESTINE PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD
173918	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	79-SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FSM0/9/01/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ			630,928	125,185	125,185	125,185	100.0%	0	0	EQUIPO	30.00	5.00	16.7%	
121692	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	95-SAN ANDRES PAXTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN			161,122	161,122	161,122	161,122	100.0%	0	0	EQUIPO	31.00	31.00	100.0%	
139886	2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSMMSAH02/2011	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC			147,559	72,931	72,931	72,931	100.0%	0	0	EQUIPO	15.00	7.00	46.7%	LOS EQUIPOS CONSTAN DE DOS FOTOCOPIADORAS Y CINCO EQUIPOS DE COMPUTO
106970	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	124-SAN BLAS ATEMPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FSM124/01/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA			471,631	145,416	471,631	145,416	100.0%	0	0	EQUIPO	10.00	7.00	70.0%	EL PORCENTAJE ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE EN ESTE RUBRO ES POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO Y PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA.
141958	ADQUISICION DE DOS COMPUTADORAS EQUIPADAS	161-SAN JERONIMO SOSOLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01-A	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JERONIMO SOSOLA			19,538	19,538	19,538	19,538	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	
139185	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	221-SAN JUAN TEPOCOUILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN TEPOCOUILA			34,498	34,498	34,498	34,498	100.0%	0	0	EQUIPO	100.00	100.00	100.0%	
144607	ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL	225-SAN LORENZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO			98,057	98,057	72,000	72,000	73.4%	0	0	EQUIPO	2.00	1.00	50.0%	
133226	GESTION Y ADMINISTRACION	348-SAN MATEO DEL MAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			352,234	187,208	187,208	187,208	100.0%	0	0	EQUIPO	7.00	7.00	100.0%	
138348	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	005	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA			893,387	413,608	413,608	413,608	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.48	46.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECR
165713	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FSM308/01/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC			57,330	57,330	57,330	57,330	100.0%	0	0	EQUIPO	3.00	3.00	100.0%	SE HIZO LA ADQUISICION DE 3 EQUIPOS DE CLIMA QUE ESTA INSTALADOS EN EL PALACIO MUNICIPAL.
135268	ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL	427-SANTA MARIA PETAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA			120,000	120,000	120,000	62,019	51.7%	0	0	EQUIPO	10.00	6.00	60.0%	
139945	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	467-SANTAGO JAMILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	016 (DIECISEIS)	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			47,131	47,131	0	47,131	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	ADQUISICION RELAZADA PARA DEPTO DE OBRAS
	MOBILIARIO																							
80240	COMPRA DE COMPUTADORAS	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM			50,423	37,817	37,817	0	0.0%	0	0	MOBILIARIO	5.00	0.00	0.0%	
	PLANEACION (DESARROLLO ECONOMICO)																							
141651	ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA LA PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	161-SAN JERONIMO SOSOLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JERONIMO SOSOLA			51,870	32,332	32,332	32,332	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	
139725	ELABORACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	197-SAN JUAN CUELAVIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN JUAN CUELAVIA			63,596	63,596	63,596	63,596	100.0%	0	0	DOCUMENTO	100.00	100.00	100.0%	
99706	ASESORIA CONTABLE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC			540,000	360,000	180,000	360,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	540,000.00	360,000.00	66.7%	SE MODIFICA YA QUE EN INFORME CON FOLIO-88797 SE MANDO A GASTOS INDIRECTOS CUANDO ES GASTO EN DESARROLLO INSTITUCIONAL.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
141371	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2011-2013	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	URBANO	FSM44004/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA			25,079	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO EL PAGO POR LA ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2011-2013
	ORGANIZACIONAL																							
	CAPACITACION Y ACTUALIZACION																							
136664	2%DESARROLLO INSTITUCIONAL	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FSM11102/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE TEPETLAPA			100,591	100,591	100,591	100,591	100.0%	0	0	HORAS CURSO	240.00	240.00	100.0%	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE CONSEJALES, COMITES Y COMUNIDADES CONCLUIDO
140455	CURSO DE CAPACITACION LEGAL, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	235-SAN LUIS AMATLAN	SAN LUIS AMATLAN	URBANO	FSM22010112/11	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	HORAS CURSO	16.00	16.00	100.0%	
137939	CAPACITACION ESPECIALIZADA	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA SOLA DE VEGA			424,933	405,686	405,686	405,686	100.0%	0	0	HORAS CURSO	50.00	47.00	94.0%	
	CONSULTORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA																							
92350	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	285-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SAN MATEO SINDIHUI			25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
	TECNICAS																							
	ASISTENCIA / ASESORIA TECNICA																							
91257	ASESORIA TECNICA Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	SAN FRANCISCO CAHUACUA	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA			182,570	91,285	91,285	91,285	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA SESORIA	182,570.00	91,285.00	50.0%	
130980	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			32,690	24,517	24,517	24,517	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA SESORIA	6.00	4.00	66.7%	
128655	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (ASESORIA TECNICA CONTABLE Y JURIDICA)	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	01	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL PERAS			55,103	55,103	55,103	55,103	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA SESORIA	200.00	200.00	100.0%	
85109	ASESESORIAS TECNICAS Y CURSOS DE OBRA PUBLICA	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	46	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES			74,865	74,865	0	0	0.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA SESORIA	80.00	0.00	0.0%	
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE OTROS																							
35284	2%DESARROLLO INSTITUCIONAL	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO	FSMMAP/2011002/01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA			45,236,575	22,618,287	904,473	452,365	2.0%	0	0	PROGRAMA	100.00	50.00	50.0%	NUESTRAS OBRAS LLEVAN CENTAVOS, PERO COMO NO LOS PERMITEN REDONDEAMOS LAS CANTIDADES
156989	SERVICIOS (CURSOS, CONFERENCIAS, TELECONFERENCIAS, ETC.)	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS			169,373	169,373	169,373	60,500	35.7%	0	0	ASESORIA	3.00	1.00	33.3%	
135161	SERVICIOS (CURSOS, CONFERENCIAS, TELECONFERENCIAS, ETC.)	17-LA COMPANIA	LA COMPANIA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA COMPANIA OAXACA			143,716	143,716	143,716	25,000	17.4%	0	0	ASESORIA	5.00	1.00	20.0%	EN AVANSE FISICO SE TOMA EN CUENTA EL NUMERO DE CURSOS PROGRAMADOS AL AÑO
66608	2%DESARROLLO INSTITUCIONAL	41-HUAUTLA DE IMBINEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FSM01/00	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,022,317	868,969	868,969	868,969	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.85	85.0%	
122765	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO COLONIA JOSEFA ORTIZ 2A SECCION	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB042011-156	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA			33,486,444	26,789,152	41,367	41,367	0.2%	0	0	LOTE	3.00	1.50	50.0%	ESTA ACCION SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO 3 CON APORTACION DEL 90 % POR CADA RAMO
146026	2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FSM0520012011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN			119,354	22,896	22,896	22,896	100.0%	0	0	LOTE	4.00	1.00	25.0%	
117165	CURSOS DE CAPACITACION	102-SAN ANDRES ZAULTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	OTROS	MODERNIZACION HACENDARIA	SISTEMAS DE RECAUDACION LOCALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAULTA			37,831	37,831	37,831	0	0.0%	0	0	CURSO	3.00	0.00	0.0%	
147645	ASESORIA CONTABLE Y SEGUIMIENTO DE COMPRAS RAMO 33 Y 28	130-SAN DIONISIO DEL MAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA			150,000	150,000	150,000	114,000	76.0%	0	0	ASESORIA	12.00	9.00	75.0%	
171282	CURSOS DE CAPACITACION	155-SAN IDEFONSO SOLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	OTROS	MODERNIZACION HACENDARIA	SISTEMAS DE RECAUDACION LOCALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN IDEFONSO SOLA			30,781	23,071	23,071	23,071	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	
185129	ASESORIA TECNICA PARA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	190-SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA			34,967	34,967	34,967	34,967	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
184153	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	1	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN LACHAO			46,400	46,400	46,400	46,400	100.0%	0	0	PROYECTO	46,400.00	46,400.00	100.0%	
149516	COMPRA DE FOTOCOPIADORA	235-SAN LUIS AMATLAN	SAN LUIS AMATLAN	URBANO	FSM22010112/2011	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	DESARROLLO TECNOLÓGICO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			1	1	1	1	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
134462	PAGO POR ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	265-SAN MARTIN ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSMMSM/24501/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	LMA SALAZAR JOSE LUIS			20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
127811	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS			2,280	60	60	60	100.0%	1	0	PAGO	4.00	2.00	50.0%	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS
137667	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (COMPRA DE COMPUTADORAS)	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	FSM277/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			18,316	18,316	18,316	18,316	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (COMPRA DE COMPUTADORAS)
81972	ELABORACION Y TRAMITE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA RED DE DRENAJE	290-SAN PABLO CUATRO VENADOS	SAN PABLO CUATRO VENADOS	URBANO	01	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN PABLO 4 VENADOS			40,184	40,184	40,184	40,184	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
170605	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	345-SAN SEBASTIAN ICAPAPA	SAN SEBASTIAN ICAPAPA	URBANO	004	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ICAPAPA			81,515	81,515	81,515	81,515	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	
86776	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DEL VALLE			28,001	28,001	28,001	28,001	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
147658	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	412-SANTA MARIA GUENAGATI	SANTA MARIA GUENAGATI	URBANO	FSM412/01/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUENAGATI			126,494	38,540	38,540	38,540	100.0%	0	0	OTROS	5.00	1.00	20.0%	SE HIZO LA ADQUISICION DE UN TELEFONO E INTERNET SATELITAL
138233	PROYECTO DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	SANTA MARIA ICATLAN	SANTA MARIA ICATLAN	URBANO	02	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ICATLAN			19,159	19,159	19,159	19,159	100.0%	0	0	OTROS	100.00	100.00	100.0%	METAS COBERTURA MUNICIPAL
126850	GESTION Y ADMINISTRACION DE OBRAS	483-SANTAGO SUCHILQUITONGO	SANTAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			160,000	160,000	160,000	160,000	100.0%	0	0	GESTION	4.00	4.00	100.0%	
164035	ADQUISICION DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA	485-SANTAGO TAPEXTLA	SANTAGO TAPEXTLA	URBANO	001	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTAGO TAPEXTLA			4,000	4,000	4,000	4,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO
116968	APORTACION DEL 2% CONVENIO DE CONSTRUCCION DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE STO DOMINGO DE M	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	031	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS			29,049	29,049	29,049	29,049	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
136173	GESTION Y ADMINISTRACION 2011	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			829,607	293,548	293,548	293,548	100.0%	0	0	ACCION	829,607.00	293,548.00	35.4%	EL IMPORTE DE \$293,548.00 DEL PRESENTE TRIMESTRE INCLUYE IMPORTES QUE CORRESPONDEN AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO Y QUE POR SITUACIONES INVOLUNTARIAS NO FUERON REPORTADOS EN SU OPORTUNIDAD.
	FORTAMIN												689,479,346	577,758,642	453,642,389	396,112,183	67.5%	636,089	673,962	66,410,236.69	46,491,990.11	69.9%		
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	23=22/21	24
														Ministrado	Programado	Ejercido											
61481	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS Y BODEGA MUNICIPAL	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	CONSTANCIA DEL ROSARIO	URBANO	FAFMCR2007/11	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	-	-	140,000	46,521	46,521	46,521	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.45	45.0%				
61415	CONSTRUCCION DE BAÑOS Y ESCALERA PARA EL MODULO DE LA POLICIA ESTATAL Y MUNICIPAL	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	CONSTANCIA DEL ROSARIO	URBANO	FAFMCR2006/11	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	-	-	136,274	136,274	136,274	136,274	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%			
147382	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 44	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	URBANO	01 F-IV	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO OAXACA	-	-	159,828	159,828	159,828	159,828	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	663.00	663.00	100.0%	CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 44			
147249	01 F-IV	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	URBANO	02 F-IV	DESARROLLO ECONOMICO	EDUCACION SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO OAXACA	-	-	146,400	146,400	146,400	146,400	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,312.00	1,312.00	100.0%	OBRA EJERCIDA CON EL FORTAMUN CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE A BARRIO VIVERO EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO			
106900	EMPEDRADO DEL ARROYO CAMINO REAL A BETAZA	38-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO YALALAG	-	-	168,900	168,900	168,900	168,900	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	360.00	360.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE			
140245	CONSTRUCCION DE REJILLA PLUVIAL, COLONIA MILITAR	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	FAFM-038-011/2011-C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	-	-	174,181	174,181	174,181	174,181	100.0%	0	0	METRO LINEAL	8.00	8.10	90.0%				
149152	ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PUENTES LOCALIZADOS EN LAS ZONAS DE POLICIA RANCHO RAMIREZ Y RANCHO DOLORES	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	005-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	904,800	820,120	820,120	820,120	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.90	90.0%				
65837	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	XOCHITLALCO	RURAL	FAFMOP002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,288,200	203,228	203,228	203,228	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.30	30.0%				
65112	CONSTRUCCION DE COCINA COMUNITARIA	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA DE CERRO	RURAL	FAFMOP001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,096,300	194,967	194,967	194,967	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.30	30.0%	LA OBRA FISICAMENTE LLEVA UN AVANCE DEL 30%, PERO FINANCIERAMENTE AUN NO, YA QUE SE LE DEBA A LOS PROVEEDORES			
65371	TERMINACION DE CAPILLA	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	CERRO OCOOTE	RURAL	FAFMOP005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	65,000	34,568	34,568	34,568	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.50	50.0%				
65228	TERMINACION DE IGLESIA	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	CERRO IGLESIA	RURAL	FAFMOP009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	316,173	9,306	9,306	9,306	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.30	30.0%				
91512	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOBADAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZOOCHOCHO	42-XTLAN DE JUAREZ	SANTA MARIA ZOOCHOCHO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XTLAN DE JUAREZ	-	-	114,235	22,840	91,395	22,840	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	114,235.00	22,840.00	20.0%				
91114	CONSTRUCCION DE LA AGENCIA MUNICIPAL 2DA ETAPA EN LA AGENCIA DE SAN MIGUEL TILTEPEC	42-XTLAN DE JUAREZ	SAN MIGUEL TILTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XTLAN DE JUAREZ	-	-	280,332	201,684	78,648	201,684	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	280,332.00	201,684.00	71.9%				
89773	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE XTLAN DE JUAREZ	42-XTLAN DE JUAREZ	XTLAN DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XTLAN DE JUAREZ	-	-	87,515	87,515	0	87,515	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	87,515.00	87,515.00	100.0%				
90176	CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA SECUNDARIA	42-XTLAN DE JUAREZ	XTLAN DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XTLAN DE JUAREZ	-	-	76,490	76,490	0	76,490	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	76,490.00	76,490.00	100.0%				
185693	CONSTRUCCION DE PRETEL EN CUBOS DE LUZ DE CANTERA EN EL INTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	13/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO ETLA OAXACA	-	-	19,720	19,720	19,720	19,720	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	50.00	50.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%			
185694	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USO MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	14/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO ETLA OAXACA	-	-	275,000	165,000	165,000	165,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%				
185686	PAVIMENTACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL PORFIRIO DIAZ	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	06/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO ETLA OAXACA	-	-	26,269	26,269	26,269	26,269	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	815.00	815.00	100.0%	LA OBRA PUBLICA ESTA TERMINADA AL 100%, SU COSTO TOTAL FUE DE \$ 5,960,070.00 DE LOS CUALES \$ 28,209.00 SE TOMO DEL FONDO IV Y \$ 29,810.00 SE TOMO DEL RAMO 28.			
55429	CONSTRUCCION DEL TECHADO DEL CAMPANARIO DEL PANTEON MUNICIPAL	51-MAGDALENA TEITPAC	MAGDALENA TEITPAC	URBANO	FORTAMUN 02/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEITPAC	-	-	553,000	325,000	325,000	325,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%				
160836	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN MAGDALENA ZAHUATLAN	54-MAGDALENA ZAHUATLAN	MAGDALENA ZAHUATLAN	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	ALCANTARILLADO	1.00	1.00	100.0%				
27811	CONSTRUCCION DE MUROS DE PROTECCION SOBRE MARGEN DERECHA DEL RIO ATOVAC	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	11	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPESQUICARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE NAZARENO ETLA OAX	-	-	80,000	60,640	60,640	60,640	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.75	75.0%				
72096	CONSOLIDACION (PARTE FISICA) DE LA CANCHA DEPORTIVA MULTIDISCIPLINARIA LOS PINTORES, COL. PINTORES, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FV1062/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	225,000	225,000	225,000	0	0.0%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION, ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 2006TFM007 POR \$205,000.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.			
69245	CONSOLIDACION (PARTE FISICA) DEL CENTRO SOCIAL ESTEBAN BACA CALDERON, INFONAVIT IRO. DE MATO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FV1055/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	125,000	125,000	62,500	0	0.0%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION, ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 2006TFM005 POR \$205,000.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.			
72926	RESCATE DEL PARQUE CENTRAL, TRINIDAD DE VIGUERA, CALLE LIBERTAD ESQ. INDEPENDENCIA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FV1065/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,456,942	1,456,942	1,092,706	0	0.0%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION, ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 2006TFM010 POR \$1,456,942.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.			
71577	RESCATE DEL PARQUE LOS RIOS, FRACCIONAMIENTO LOS RIOS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FV1058/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,250,000	1,250,000	1,250,000	0	0.0%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION, ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 2006TFM002 POR \$1,250,000.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.			

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17=16/14	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
71925	UNIDAD DEPORTIVA SAN ISIDRO CALLE SAN ISIDRO ESQUINA SAN FERNANDO, COL. SAN ISIDRO, AG. PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FV060/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS			1,900,000	1,900,000	1,425,000	0	0.0%	0	0	ESPACIO		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 2007FE03 POR \$ 1,900,000.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
47862	CONSTRUCCION DE LA CAPILLA EN LA COLONIA JACARANDAS	89-Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	URBANO	OP02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS			1,050,287	315,086	315,086	315,086	100.0%	0	0	OBRA		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FISICO DEL 69%.
47695	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESPALDADA DE LA CAPILLA DE LA COL. LA TORTOLITA DE OCOTLAN DE MORELOS	89-Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	URBANO	OP01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS			200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO		472.57	472.57	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
115655	PAVIMENTACION DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA POBLACION 1 ERA. ETAPA	74-SANTA CATARINA QUIOQUITANI	SANTA CATARINA QUIOQUITANI	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SANTA CATARINA QUIOQUITANI			93,060	93,060	50,000	40,000	43.0%	0	0	METROS CUADRADOS		182.00	137.00	75.3%	
74395	EMBORDAMIENTO DEL RIO GRANDE	77-REYES ETLA	REYES ETLA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			289,987	289,987	289,987	289,987	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
142915	CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LOS NIÑOS	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FORTAMUN/79/142011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SALINA CRUZ			2,999,094	635,596	635,596	635,596	100.0%	0	0	OBRA		1.00	0.30	30.0%	LA OBRA ESTA EN PROCESO
173739	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	102-SAN ANDRÉS ZAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA			1,308,513	981,385	981,385	981,385	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS		1,000.00	1,000.00	100.0%	
115076	CONSTRUCCION DEL AUDITORIO MUNICIPAL 1RA ETAPA	106-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			250,000	150,000	250,000	150,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO		450.00	200.00	44.4%	
45877	CONSTRUCCION DE PEQUEÑA PRESA DE MAMPOSTERIA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC			610,000	214,970	214,970	51,970	24.2%	0	0	OBRA		1.00	0.20	20.0%	
49270	CONSTRUCCION DEL TECHADO DEL CORREDOR DEL CENTRO SOCIAL	129-SAN CRISTÓBAL SUCHITLALHUACA	SAN CRISTOBAL SUCHITLALHUACA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			33,325	33,325	33,325	33,325	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	EL IMPORTE DE LA OBRA ES DE 104,000.00 EJEUTADA CON RECURSOS DEL 2010 Y 2011. RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV DEL EJERCICIO 2010 \$70,875.00 RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV DEL EJERCICIO 2011 \$33,325.00
163460	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION EQUIPADA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA REAL SAN JACINTO	135-SAN FELIPE TEJALPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO PARA LA POLICIA MUNICIPAL			180,000	93,135	93,135	93,135	100.0%	0	0	EQUIPO		1.00	0.50	50.0%	
139622	UNIDAD DEPORTIVA REAL SAN JACINTO	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS			130,780	39,234	39,234	39,234	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
139668	UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA SAN JACINTO	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS			740,933	558,780	558,780	558,780	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
88442	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL IEBO	158-SAN JACINTO TLACOTEPEC	SAN JACINTO TLACOTEPEC	URBANO	CONSTRUCCION	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC			981,728	654,485	981,728	324,932	49.6%	0	0	AULA		324,932.00	324,932.00	100.0%	
141024	TERMINACION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	CRUZ DE PIEDRA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO SAN JERONIMO SOSOLA			38,600	38,600	38,600	38,600	100.0%	0	0	AULA		1.00	1.00	100.0%	
23864	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA TERCERA SECCION	173-SAN JUAN ATEPEC	SAN JUAN ATEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SAN JUAN ATEPEC			87,236	87,236	87,236	87,236	100.0%	0	0	PUENTE		1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA TERCERA SECCION, POR ADMINISTRACION MUNICIPAL, CON UN COSTO DE \$ 87,236.07. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD Y EN OPERACION.
6222	CONSTRUCCION DE 2 ALCANTARILLAS EN EL CAMINO DE TERRACERA DE SAN JUAN DEL RIO AL ENTRONQUE SAN LORENZO ALBARRADAS	194-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	FORTAMUN/01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO OAXACA			46,340	46,340	46,340	46,340	100.0%	0	0	ALCANTARILLAS		2.00	2.00	100.0%	
6317	CONSTRUCCION DE 27 MT5 DE BARDA EN LA COCINA COMUNITARIA	194-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	FORTAMUN/06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO OAXACA			90,550	73,919	73,919	73,919	100.0%	0	0	METROS, BARRAS, CERCOS		27.00	13.00	48.1%	
84111	CONSTRUCCION DE UN ASTA BANDERA EN EL PALACIO MUNICIPAL	195-SAN JUAN DILXI	SAN JUAN DILXI	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			17,000	17,000	17,000	17,000	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
72915	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL	203-SAN JUAN LACHIGALLA	SAN ANDRÉS NIÑO	RURAL	MSLJFV/203/01/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			1,539,184	800,000	440,000	440,000	55.0%	440,000	440,000	OFICINA		100.00	60.00	60.0%	
134505	CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES	205-SAN JUAN LALANA	SAN JUAN LALANA	URBANO	FAFM205/001/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA			941,461	941,461	330,000	327,628	34.8%	0	0	CANAL		5.00	1.00	20.0%	EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES CORRESPONDE AL ANTES MENCIONADO.
169190	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE AUDITORIO ESCOLAR 4ª ETAPA	220-SAN JUAN TEPEXTLA	SAN JUAN TEPEXTLA	URBANO	FORTAMUN/SJ/1007/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			300,000	45,529	45,529	45,529	100.0%	0	0	OBRA		1.00	0.16	16.0%	
168814	CONSTRUCCION DE CANCHA ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA	220-SAN JUAN TEPEXTLA	SAN JUAN TEPEXTLA	RURAL	FORTAMUN/SJ/1006/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			153,725	153,725	153,725	153,725	100.0%	0	0	CANCHA		1.00	1.00	100.0%	
120967	ESTUDIO Y PROYECTO DEL COLECTOR SANITARIO	227-SAN LORENZO CACATEPEC	SANTAGO ETLA	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO SAN LORENZO CACATEPEC			27,840	27,840	27,840	27,840	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%	
151595	CONSTRUCCION DE CINCO TOPES	235-SAN LUIS AMATLÁN	SAN LUIS AMATLÁN	URBANO	FORTAMUN/235/105/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL			29,274	29,274	29,274	29,274	100.0%	0	0	UNIDAD		5.00	5.00	100.0%	
61510	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN MIGUEL AMATITLÁN	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN			203,865	203,865	203,865	203,865	100.0%	0	0	METRO CUBICO		109.66	109.66	100.0%	LA OBRA TUVO UN COSTO TOTAL DE \$207,576.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE DE \$203,865.00 Y BENEFICIARIOS \$ 3,711.00 OBRA TERMINADA.
133429	CONSTRUCCION DE SITIO PARA LAS ESC. PRECOLAR Y TELESECUNDARIA	263-SAN MIGUEL COATLÁN	RIO SAN JUAN	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN			97,639	97,639	97,639	97,639	100.0%	0	0	METRO CUADRADO		1,500.00	1,500.00	100.0%	
65513	ADQUISICION DE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	LAS MUELLES	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO			200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OTROS		1.00	1.00	100.0%	METAS: TERRENO
65577	ADQUISICION DE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CASA DE SALUD	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	BARRIO NUEVO	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO			35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	OTROS		1.00	1.00	100.0%	METAS: TERRENO
65951	CONSTRUCCION DE UNA COCINA COMUNITARIA PARA EL DIF MUNICIPAL	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SAN MIGUEL DEL PUERTO	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO			185,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	OTROS		1.00	0.80	80.0%	METAS: COCINA
66371	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CECYTE EMSAD, SAN MIGUEL MIXTEPEC	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			800,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS		130.00	120.00	92.3%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
6551	SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	PAGO	100,000.00	100,000.00	100.0%	
10897	CONSTRUCCIÓN DE LIBRAMIENTO NORTE LLANO GRANDE DE LAS VIGAS, CALLE MORELOS ESQ. CUAHTEMOC-PIEDRA CAMPANA (1290 ML) PRIMERA ETAPA.	272-SAN MIGUEL PANKTLAHUACA	SAN MIGUEL PANKTLAHUACA	URBANO	FORTAMUN/272/032/011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANKTLAHUACA	-	-	1,500,000	860,653	860,653	860,653	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,290.00	950.00	73.6%	
13796	COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN ORILLA DE RIO SOLTECO	277-VILLA SOLA DE VEGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA SOLA DE VEGA	-	-	89,599	8,550	8,550	8,550	100.0%	0	0	METRO LINEAL	220.00	22.00	10.0%	
14054	APERTURA DE CALLES EN LA AMPLIACION DE LA COLONIA EL ENCAJONADO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	302,280	302,280	302,280	302,280	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	10,030.00	10,030.00	100.0%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR EL ENCAJONADO
14189	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL CON PLAZA CIVICA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	PLAYA LECUONA (MIGUEL HIDALGO)	RURAL	041	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	938,639	469,469	469,469	469,469	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	275.00	60.00	21.8%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR MIGUEL HIDALGO
141823	CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	BENITO JUAREZ # (SAN MARTIN)	RURAL	038	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	1,150,000	745,000	745,000	745,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,000.00	3,450.00	49.3%	
141675	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. PRIM. BUNGE (ISMAO ALLENDE)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CERRO TEPEXCUINTLE	RURAL	040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	255,000	127,500	127,500	127,500	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	540.00	350.00	64.8%	
139950	CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA SAN ISIDRO LABRADOR I ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	009	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	1,147,440	688,464	688,464	688,464	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	271.47	215.00	79.2%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR LA NUEVA POCHOTA Y ES DE AMBITO RURAL
139673	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ES. PRIM. JOSE VASCONCELOS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	345,000	345,000	345,000	345,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	550.44	550.44	100.0%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR COL. EL POLVORIN
139285	CANCHA DE BASQUETBOL HIDALGO	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	-	-	1,336,366	1,336,366	1,336,366	419,023	31.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA FUE MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES APORTANDO EL 50% CADA UNA DE LAS PARTES, LLEVANDO UNA AVANCE FÍSICO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 60%
139050	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	293-SAN PABLO ETLA	SAN SEBASTIAN	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	-	-	461,080	461,080	461,080	380,540	82.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INICIO REAL DE LA OBRA POR EL CONTRATO EN JUNIO 2011 Y TERMINO DE LA OBRA EN SEPTIEMBRE DE 2011, SE ENCUENTRA AL 100% TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, SOLO FALTA EL ABONO AL FINQUITO PERO ESTE SE HIZO EN EL MES DE OCTUBRE.
104734	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	296-SAN PABLO MACULIANGUIS	SAN PABLO MACULIANGUIS	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO MACULIANGUIS	-	-	218,772	218,772	218,772	218,772	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	217.94	217.94	100.0%	
104959	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	296-SAN PABLO MACULIANGUIS	SAN JUAN LUVINA	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO MACULIANGUIS	-	-	218,772	72,924	218,772	0	0.0%	0	0	M2 MURO DE CONTENCIÓN	52.95	0.00	0.0%	
121841	CERCADO PERIMETRAL DE LA AGENCIA DE POLICIA	307-SAN PEDRO HUAMELLA	EL LIMÓN	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO HUAMELLA	-	-	80,000	80,000	80,000	40,000	50.0%	0	0	METRO LINEAL	210.00	50.00	23.8%	
121854	CERCADO PERIMETRAL DE LA AGENCIA DE POLICIA	307-SAN PEDRO HUAMELLA	EL PORVENIR	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO HUAMELLA	-	-	58,000	58,000	58,000	12,000	20.7%	0	0	METRO LINEAL	150.00	30.00	20.0%	
9761	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL IEBO	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	URBANO	FORTAMUN/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	-	-	399,747	399,747	399,747	399,747	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	SE CONSTRUYO UNA PLAZA CIVICA EN EL PLANTREL IEBO
134568	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL 1RA ETAPA	321-SAN PEDRO NOPALA	SAN PEDRO NOPALA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	153,298	153,298	153,298	153,298	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
134599	CONSTRUCCION DE LA BARRA PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL 2DA ETAPA	321-SAN PEDRO NOPALA	SAN PEDRO NOPALA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	228,409	46,000	46,000	46,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%	
177356	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO PARA RETENCION DE RELLENO Y TERRAPLEN DE LA CALLE PERIFERICO	323-SAN PEDRO OCOATEPEC	SAN PEDRO OCOATEPEC	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	80,027	80,027	80,027	80,027	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
115606	CONSTRUCCION DE CABEZOTES PARA OBRAS DE DRENAJES	325-SAN PEDRO QUATONI	SAN PEDRO QUATONI	URBANO	001	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUATONI	-	-	1,185,536	1,185,536	1,185,536	1,185,536	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
115912	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	325-SAN PEDRO QUATONI	LA MANCORNADA	RURAL	021	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUATONI	-	-	180,790	101,910	101,910	101,910	100.0%	0	0	METRO LINEAL	924.00	462.00	50.0%	EN ESTA OBRA FUE UNA MEZCLA DE RECURSO DONDE FV APORTO \$180,764.4 Y FV APORTO \$142,205.65, DANDO UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$328,969.29
121034	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	325-SAN PEDRO QUATONI	AGUA LEÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUATONI	-	-	60,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.10	10.0%	
115641	APERTURA DE CAMINO COSECHERO ZA. ETAPA	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN PEDRO YOLOX	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	600,000	217,291	217,291	217,291	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.70	0.85	50.0%	
115977	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN FRANCISCO LA REFORMA	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
115395	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	336-SAN PEDRO YOLOX	NEUVO ROSARIO TEMEXTLIÁN	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	1,175.20	1,175.20	100.0%	
116126	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN MARTIN BUENAVISTA	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
139285	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	CANADA DE LOBO	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTO SAN SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	644,365	644,365	644,365	629,686	97.7%	0	0	OBRA	1.00	0.97	97.0%	TOTAL ANUAL \$644,365.40
139272	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	LOS ALVARADO	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTO SAN SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	160,000	160,000	160,000	70,111	43.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
139686	CONSTRUCCION DE BODEGA Y SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO MUNICIPAL	353-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	-	-	140,000	100,195	100,195	100,195	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 80% FÍSICO DE LA OBRA.
149973	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO DE LA MISÓN	357-SANTA ANA TAVELA	SANTA ANA TAVELA	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA OAXACA	-	-	55,984	55,984	55,984	55,984	100.0%	0	0	METRO LINEAL	30.00	30.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES EL OPORTUNAL YA QUE EN SEGUNDO TRIMESTE SE TENIA UN MONTO APROXIMADO Y EN ESTE TRIMESTE ES EL MONTO REAL.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	Unidad de Medida	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
138055	APERTURA DE CAMINOS COSECHEROS	367-SANTA CATARINA MECHOCAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SCM-367-010-2011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGRICULTURARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA MECHOCAN	-	-	342,500	342,500	342,500	342,500	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.99	8.99	100.0%	APERTURA Y MEJORA DE CAMINOS COSECHEROS, INCLUYENDO COLOCACION DE TUBERIA Y CORTE DE TERRENO. CAMINOS COSECHEROS A CAMALOTE (5.2KM), MINYUCO (2.58KM) Y SAN LORENZO (1.20KM)
115605	TERMINACION DE CAPILLA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJA	MORELOS	RURAL	FORTAMUM377012/011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJA	-	-	1,100,000	804,007	804,007	804,007	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	385.50	281.76	73.1%	ESTA OBRA SE INICIA APARTIR DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2011 Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.
98201	CONSTRUCCION DE AULAS COMUNITARIAS PARA EL BACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	EL CARRIZAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	-	-	105,000	56,479	48,521	56,479	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	105,000.00	56,479.00	53.8%	
97676	CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE BALONCESTO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE LE TIRA	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	PIEDRA DE LE TIRA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	-	-	650,000	537,762	62,238	537,762	100.0%	0	0	OBRA	650,000.00	537,762.00	82.7%	
151322	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SAN GREGORIO	RURAL	FAFYMDTFA-001/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	-	-	1,115,349	1,025,861	1,115,349	1,025,861	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO.
90998	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA MAESTROS LOCALIDAD HACIENDA VIEJA	420-SANTA MARIA LACHIXO	RINCON HACIENDA VIEJA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXO	-	-	82,000	81,665	0	81,665	100.0%	0	0	OTROS	82,000.00	81,665.00	99.6%	METAS: CUARTOS
173961	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SAN MARCOS NEJAPA	RURAL	FAFMMSMZ447012/11	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	-	-	850,000	573,414	573,414	573,414	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	
104297	CONSTRUCCION DE EGENCIA MUNICIPAL DE 20.90 X 12.80 MTRS. 1A. ETAPA	466-SANTIAGO XTAYUTLA	CORRAL DE PIEDRA	RURAL	0042001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	-	-	1,005,439	901,106	901,106	901,106	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.
104301	CONSTRUCCION DE UN CANCHA DE BASQUET BOL EN LA ESC. TELESECUNDARIA.	466-SANTIAGO XTAYUTLA	EL HUAMUCHE	RURAL	005/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	-	-	370,000	348,110	348,110	348,110	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO. UNICAMENTE FALTA EL PAGO DEL FRUITO. EL CUAL SE HARA EN LA PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE DE 2011.
144509	CONSTRUCCION DE UNA PLATAFORMA PARA EDIFICACION DE AULAS DEL BACHILLERATO	466-SANTIAGO XTAYUTLA	SANTIAGO XTAYUTLA	URBANO	008/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	-	-	743,740	223,122	223,122	223,122	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
179227	CONST. DE LA TECHUMBRE DE LA PLAZA CIVICA MUNICIPAL EN NICAN DE LA SOLEDAD	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	NICAN	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	-	-	493,029	493,029	493,029	493,029	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	467.00	467.00	100.0%	
139406	CONSTRUCCION DE ANEXO EN LA AGENCIA	477-SANTIAGO MINAS	COQUITO	RURAL	0001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	68,865	68,895	68,895	68,895	100.0%	0	0	BODEGA	1.00	1.00	100.0%	SE CONSTRUYO UNA COMANDANCIA DE PARA LOS POLICIAS MPALES (TOPLES MUNICIPALES) QUE PRESTAN SERVICIO
150808	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN EL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	43,809	43,719	43,719	43,719	100.0%	0	0	CISTERNA	1.00	1.00	100.0%	
150797	TERMINACION DE LA BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE LOPEZ ALAVEZ	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	24,360	24,360	24,360	24,360	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
87090	CONSTRUCCION DE DIRECCION Y ANEXO SANTARIO EN LA TELESECUNDARIA.	490-SANTIAGO TEXCALINGO	TEPANTITLAN	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	470,000	141,000	141,000	141,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.10	10.0%	
87267	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL (INSTALACIONES ELECTRICAS)	506-SANTO DOMINGO ALBARRADAS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	FORTAMUN9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS OAXACA	-	-	150,000	92,235	92,235	92,235	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	
119850	CONSTRUCCION DE ESTUFAS LORENA EN LA CABECERA MUNICIPAL	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	6,950	6,950	6,950	6,950	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	DE ESTE FONDO IV SOLO SE PAGO LAS PLACAS DE DIFUSION DE LAS ESTUFAS LORENA QUE SE CONSTRUYERON EN LA CABECERA MUNICIPAL. PORQUE LA OBRA SE LLAMA CONSTRUCCION DE ESTUFAS LORENA EN LA CABECERA MPA.
119846	CONSTRUCCION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	BARRIO NUEVO	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	1,128,309	621,731	1,128,309	621,731	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	OBRA EN CONSTRUCCION
136176	CONSTRUCCION DE COCINA COMUNITARIA EN LA ESCUELA PRIM. 21 DE MARZO	516-SANTO DOMINGO TEQUIMILCO	SANTO DOMINGO TEQUIMILCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEQUIMILCO	-	-	500,000	450,000	500,000	35,900	8.0%	0	0	METROS CUADRADOS DESAYUNADOR	500,000.00	35,900.00	7.2%	OBRA INCIADA EN EL PRESENTE MES
96035	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL OCOTE LA PALMA	543-TATALTEPEC DE VALDES	EL OCOTE O LA PALMA	RURAL	418	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	496,745	496,745	347,722	347,722	70.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	50.00	35.00	70.0%	
96044	CONSTRUCCION DE TIENDA COMUNITARIA EN PLAN DEL AIRE	543-TATALTEPEC DE VALDES	PLAN DEL AIRE	RURAL	419	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	361,770	155,036	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	40.00	0.00	0.0%	
140442	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL TERCERA ETAPA RANCHO JUAREZ	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	RANCHO JUAREZ	RURAL	28	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	400,000	400,000	400,000	35,500	8.9%	0	0	OBRA	1.00	0.25	25.0%	
140431	CONSTRUCCION DE BODEGA DEL TEMPLO DE SAN JUAN DIQUIYU	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SAN JUAN DIQUIYU	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	30,000	30,000	30,000	4,490	15.0%	0	0	OBRA	1.00	0.15	15.0%	
140458	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOOL EN LA AGENCIA DE GUADALUPE DE CISNEROS	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	GUADALUPE DE CISNEROS	RURAL	29	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	50,000	50,000	50,000	10,000	20.0%	0	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%	
140389	CONSTRUCCION DE DESAYUNADORES EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LAS PENAS	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	LAS PENAS	RURAL	25	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	
140413	CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN AGUA ESCONDIDA EN LAS PENAS	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	LAS PENAS	RURAL	26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	32,496	32,496	32,496	8,496	26.1%	0	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%	
140339	CONSTRUCCION DE MONUMENTO UBICADO EN LA PLAZA CIVICA MUNICIPAL	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	110,000	110,000	110,000	100,194	91.1%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	
140289	CONSTRUCCION DE SALA AUDIOVISUAL DEL JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	71,205	71,205	71,205	64,115	90.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
109828	CONSTRUCCION DE CABANA TIPO DUPLEX 2DA ETAPA	560-VILLA DIAZ ORDAZ	EL CARRIZAL	RURAL	FORTAMUNOBV0A3/111	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	-	-	914,689	420,031	420,031	420,031	100.0%	0	0	OBRA	914,689.00	420,031.00	45.9%	
174296	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN INSTALACIONES DE EDUCACION INICIAL.	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	YUTANDUCHI DE GUERRERO	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	-	-	152,796	101,855	101,855	41,628	40.9%	0	0	METRO LINEAL	22.00	15.00	68.2%	
141288	TERMINACION DE GALERA DE USOS MULTIPLES EN LA COL. EL MANANTIAL	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA	-	-	171,836	171,836	171,836	148,206	86.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONSISTENTE EN TERMINACION DE OBRA CIVIL, CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTROICO, CANCELARIA, PINTURA Y OBRA EXTERIOR.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
141129	TERMINACION DE OFICINA Y SALON DE REUNIONES DE LA COL. GONZALEZ GUARDADO	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	13	FES-FEEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA			190,391	190,391	190,391	110,487	58.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONSISTENTE EN TERMINACION DE OBRA CIVIL, CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO, CANCELERIA, PINTURA Y OBRA EXTERIOR
64460	RECONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EL SABINO	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	URBANO	05		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN AGUSTIN ETLA			195,537	195,537	195,537	195,537	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,083,328.30 DE LOS CUALES \$ 195,537.00 CORRESPONDEN AL FONDO IV Y LA DIFERENCIA AL FONDO III
108751	RECONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL	132-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FORTAMUN124122/011		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAXACA			472,000	472,000	200,000	159,570	33.8%	0	0	OBRA	1.00	0.33	33.0%	HASTA EL MOMENTO SE SIGUEN REALIZANDO TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA RECONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL. POR LO TANTO DICHA OBRA SE ENCUENTRA -- EN PROCESO
181529	RECONSTRUCCION DE LA BARRA PERIMETRAL UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	FAMFMSA0000120/11		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS			50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
145587	RECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO SAN JOSE DE LAS FLORES - SANTIAGO XTAYUTLA TRAMO: KM. 9+000 AL KM. 17+000.	466-SANTIAGO XTAYUTLA	SANTIAGO XTAYUTLA	URBANO	009/2011		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA			100,000	68,109	68,109	68,109	100.0%	0	0	KILOMETRO	17.00	15.00	88.2%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION Y SE ESTA REALIZANDO MEDIANTE MEZCLA DE FONDOS (FONDO 3 Y FONDO 4).
174303	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA PEÑASCO	50-MAGDALENA PEÑASCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAMFMMPS008/11		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO			179,000	108,238	108,238	108,238	100.0%	0	0	POSTE	3.00	2.00	66.7%	
133635	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA PARA LA TOMA	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS			182,185	182,185	91,093	54,655	30.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	0.00	0.0%	
141029	CONSTRUCCION DE ANEXO EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS	181-SAN JERONIMO SOSOLA	SAN JERONIMO SOSOLA	URBANO	05		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JERONIMO SOSOLA			12,800	12,800	12,800	12,800	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
141589	AMPLIACION DEL COMEDOR EN EL ALBERGUE ESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUAREZ	207-SAN JUAN MAZATLAN	LA MIXTEQUITA	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA			135,000	135,000	135,000	135,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS DESAYUNADOR	211.00	211.00	100.0%	
61941	AMPLIACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	281-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN MIGUEL AMATITLAN	URBANO	006		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN			138,633	88,604	88,604	88,604	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	35.40	17.70	50.0%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$145,500.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$78,833.00 Y BENEFICIARIOS \$ 6,897.00 OBRA EN PROCESO.
133531	AMPLIACION DE CARRETERA ALTA FLORIDA DEL SUR	283-SAN MIGUEL COATLAN	ALTO FLORIDA DEL SUR	RURAL	004		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN			93,822	93,822	93,822	93,822	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	
116385	AMPLIACION DE DEL CAMINO RURAL TRAMO EL PORVENIR-CERRO COSTOCHÉ	255-SAN PEDRO QUIATON	EL PORVENIR	RURAL	011		GOBIERNO	GOBERNACION OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATON			184,298	184,298	184,298	184,298	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.38	4.61	55.0%	EN ESTA OBRA FUE UNA MEZCLA DE RECURSOS DONDE FV APORTO \$184,297.53 Y FV APORTO \$761,802.57, DANDO UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$946,100.10.
138294	ADAPTACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO EN LA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	32		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL			194,053	194,053	194,053	194,053	100.0%	0	0	PESOS	194,053.00	194,053.00	100.0%	
138105	AMPLIACION DEL PALACIO MUNICIPAL	532-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SANTO TOMAS COCOTEPEC	URBANO	01		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			600,000	180,000	180,000	180,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	346.73	87.00	25.1%	
96029	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS BARRIOS DE MEJORAMIENTO	543-TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPEXTLAHUACA	RURAL	417		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES			568,230	568,230	0	0	0.0%	0	0	POSTE	70.00	0.00	0.0%	
61594	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES, ESCUELA PRIMARIA BELINDE, TICOTENCATI	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SANTA CRUZ DEL ROSARIO	RURAL	MCR020FAM092/011		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO			19,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
136631	MEJORAMIENTO DE MARGENES DEL RIO ATOYAC	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	08	PIEDRA ENROCA	GOBIERNO	GOBERNACION PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			370,272	96,744	96,744	96,744	100.0%	0	0	METRO CUBICO	1,064.00	278.00	26.1%	COMPRA DE PIEDRA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REBORDAMIENTO DEL RIO ATOYAC. TODA VEZ QUE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010 EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS AFECTO A LA POBLACION AL AUMENTAR EL CAUDAL DE ESTE POR LO QUE SE DECIDIO POR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS. TODA VEZ QUE FUE CONSIDERADO ESTE MUNICIPIO COMO ZONA DE DESASTRES EFECTUARE LOS TRABAJOS DE REBORDAMIENTO Y DESASOLVE DEL RIO ATOYAC.
140123	TOPE, SEÑALES Y PINTAS	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEON	URBANO	005-002		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			156,338	156,338	156,338	156,338	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
93079	CAMBIO DE LOSETA EN EL SALON DE JUNTAS DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL EN XTLAN	42-XTLAN DE JUAREZ	XTLAN DE JUAREZ	URBANO			DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XTLAN DE JUAREZ			42,871	42,871	0	42,871	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	117.00	117.00	100.0%	
134414	INSTALACION DE PROTECCIONES A LAS VENTANAS DE LA CLINICA DE SALUD	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	URBANO			DESARROLLO SOCIAL	SAUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS			13,166	13,166	13,166	13,166	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
6309	COLOCACION DE HERRERIA EN EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	194-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	FORTAMUN05		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO OAXACA			83,010	83,010	83,010	83,010	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
113877	MEJORA DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y DE TOMAS DOMICILIARIAS	233-SAN LUCAS QUIAVINI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIAVINI			114,560	114,560	114,560	114,560	100.0%	0	0	METRO LINEAL	114,560.00	114,560.00	100.0%	
145379	DESMONTE DEL CAMINO COPALITA-SAN MATEO PIÑAS	253-SAN MATEO PIÑAS	COPALITA DE CERRO LEON	RURAL	002		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS			30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
66119	COLOCACION DE MESAS DE TRABAJO Y PLAFON AREA DE COMPUTO ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ	310-SAN PEDRO XTLANHUACA	SAN PEDRO XTLANHUACA	URBANO	03		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO XTLANHUACA			36,540	36,540	36,540	36,540	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE ACTUALIZO AL TERCER TRIMESTRE DE 2011, PERO EL SISTEMA NO LO ACTUALIZA AL TRIMESTRE CORRECTO. LO DEJA EN EL SEGUNDO TRIM.
138062	TRABAJOS PRELIMINARES CALLE RIU TYAKA	367-SANTA CATARINA MECHOCACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SCM-367-023-2011		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA MECHOCACAN			187,220	187,220	187,220	187,220	100.0%	0	0	METRO CUBICO	4,947.75	4,947.75	100.0%	TRABAJOS PRELIMINARES CONSISTENTES EN APERTURA DE CALLE Y RELLENO DE MATERIAL MEJORADO COMO PREPARACION DE CALLE RIU TYAKA, JUNTO ARROYO.
138346	PARQUE BENEERITO DE LAS AMERICAS	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	33		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL			6,145	6,145	6,145	6,145	100.0%	0	0	PESOS	6,145.00	6,145.00	100.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
97381	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	388-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	250,000	199,981	50,019	199,981	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	250,000.00	199,981.00	80.0%		
173871	MEJORAMIENTO DE AGENCIA MUNICIPAL	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	EL TAPANCO	RURAL	FAFMMSMZ447008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	-	-	92,530	62,530	62,530	62,530	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%		
173920	TERMINACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SAN ISIDRO AMATILAN	RURAL	FAFMMSMZ447010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	-	-	1,075,000	729,335	729,335	729,335	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%		
141215	MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA DE SAN LUCAS TLANCHICO	565-VILLA DE ZAACHILA	SAN LUCAS TLANCHICO	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA VALLA DE ZAACHILA	-	-	338,916	338,916	338,916	233,504	68.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONSISTENTE EN NIVELACION DEL TERRENO NATURAL, CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA CANTERA, CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO HORMIGADO, PISO A BASE DE PIEDRA DE RIO, ADOQUINADO, ARRABATES.	
140205	IMPERMEABILIZACION DE LA CASA DE LA CULTURA, COLONI CENTRO	59-HEROICA CIUDAD DE HUAJUPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUPAN DE LEON	URBANO	FAFM-039-001/2011-A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	-	-	66,850	66,850	66,850	66,850	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
140228	IMPERMEABILIZACION DEL DF MUNICIPAL, AGENCIA EL CARMEN	59-HEROICA CIUDAD DE HUAJUPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUPAN DE LEON	URBANO	FAFM-039-002/2011-A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	-	-	56,363	56,342	56,342	56,342	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	369.93	369.93	100.0%		
65590	MANTENIMIENTO A LA TORRE DEL RELOJ	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	FAFMOP004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	75,000	60,030	60,030	60,030	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.90	90.0%		
65520	MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	FAFMOP003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,165,200	650,206	650,206	650,206	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.60	60.0%		
145480	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BODEGAS	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FORTAMUN5207/20	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGRICOLA Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION AGRICOLA Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	100,000	15,304	15,304	15,304	100.0%	0	0	BODEGA	1.00	0.15	15.0%	OBRA EN PROCESO	
27256	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO	63-AZARON ETLA	AZARON ETLA	URBANO	04	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZARON ETLA OAX	-	-	30,000	16,740	16,740	16,740	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%		
142886	MANTENIMIENTO DE CASETAS DE VIGILANCIA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FORTAMUN79/02/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	12,844	12,844	12,844	12,844	100.0%	0	0	CASETA	2.00	2.00	100.0%		
139787	MANTENIMIENTO DE BODEGA DE POLICIA MUNICIPAL	83-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	180,000	156,136	156,136	156,136	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%		
133025	SUMINISTRO, TENDIDO Y NIVELADO CON MATERIAL MEJORADO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	-	-	225,040	225,040	225,040	225,040	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	1,462.00	1,462.00	100.0%		
178772	IMPERMEABILIZACION DE LA AZOTEA DEL CENTRO DE COMUNITARIO	111-SAN ANTONIO TEPELAPA	SAN ANTONIO TEPELAPA	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPELAPA	-	-	18,900	18,900	18,900	18,900	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	1.00	100.0%		
138756	IMPERMEABILIZACION DEL PALACIO MUNICIPAL	126-SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN CRISTOBAL AMATLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	-	-	140,000	140,000	140,000	140,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	243.25	243.25	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% CUMPLIENDO CON SU EXPEDIENTE TECNICO	
163505	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO	135-SAN FELIPE TEJALPAM	SAN FELIPE TEJALPAM	URBANO	09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SAN FELIPE TEJALPAM	-	-	100,000	61,400	61,400	61,400	100.0%	0	0	LUMINARIA	130.00	90.00	69.2%		
92039	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA IMPERMEABILIZACION	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	RIO PALMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	-	-	30,000	23,065	0	23,065	100.0%	0	0	ALLA	30,000.00	23,065.00	76.9%		
145224	REVESTIMIENTO DE 2.65 KMS DEL CAMINO RURAL EN EL TRAMO SAN FRANCISCO SOLA-QUIALELA	149-SAN FRANCISCO SOLA	QUIALELA	RURAL	FAFM149/01/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	79,900	79,900	79,900	79,900	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.65	2.65	100.0%	REVESTIMIENTO DE 2.65 KMS. CON MATERIAL DE BANCO EN EL CAMINO RURAL DE SAN FRANCISCO SOLA-QUIALELA, COMPRENDE, ACARREO DE MATERIAL, TENDIDO Y RASTREADO BENEFICIANDO A 1250 HABITANTES	
144751	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	225-SAN LORENZO ZENZONTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	194,736	194,736	194,736	194,736	100.0%	0	0	KILOMETRO	14.00	14.00	100.0%	OBRA TERMINADA	
129811	RASTRO DE VARIAS CALLES DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACAOTEPEC	-	-	1,601,923	1,601,923	1,601,923	1,601,923	100.0%	0	0	KILOMETROS	40.00	40.00	100.0%		
151316	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	235-SAN LUIS AMATLAN	SAN LUIS AMATLAN	URBANO	FORTAMUN230105/02/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	49,887	49,887	49,887	49,887	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
161435	MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA	235-SAN LUIS AMATLAN	SAN LUIS AMATLAN	URBANO	FORTAMUN230105/02/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	22,125	22,125	22,125	22,125	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%		
124553	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE, HUAZANTLAN DEL RIO	248-SAN MATEO DEL MAR	HUAZANTLAN DEL RIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
137991	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EN LA CASA DE LA CULTURA FRANCISCO RUIZ GARCIA	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO VILLA SOLA DE VEGA	-	-	44,232	44,232	44,232	44,232	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	290.50	290.50	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
137993	MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DEL PALACIO MUNICIPAL VILLA DE VEGA	277-VILLA SOLA DE VEGA	RIO YIBORA	RURAL	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO VILLA SOLA DE VEGA	-	-	146,372	146,372	146,372	146,372	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
162693	SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	-	-	1,976,728	1,317,818	1,317,818	808,877	61.4%	0	0	POZOS	1,976,728.00	808,877.00	40.9%	SE DIO DESARROLVE Y MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE, HUBO IMPERMEABILIZACION DE 309.88 M2 DE LOSA DE AZOTEA EN PALACIO MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE POZO DE VISTA EN CRUCERO TEPUXTEPEC.	
139296	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN PALACIO MUNICIPAL	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTO SAN SEB TECOMAXTLAHUACA	-	-	140,000	140,000	140,000	140,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
90257	RASTRO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL REDENCION	362-SANTA CATARINA CUXTLA	SANTA CATARINA CUXTLA	URBANO	012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA CUXTLA	-	-	14,278	14,278	14,278	14,278	100.0%	0	0	HORA DE SERVICIO	16.41	16.41	100.0%	RASTRO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL REDENCION CON EL SERVICIO DE 16.41 HORAS DE LA RENTA DEL TRACTOR.	
141611	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	121,099	121,099	121,099	121,099	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
97882	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	388-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	99,500	87,500	12,000	87,500	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	99,500.00	87,500.00	87.9%		
140828	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO	388-SANTA INES DEL MONTE	SANTA INES DEL MONTE	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE	-	-	10,568	10,568	10,568	10,568	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%		

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	23=22/21	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
126647	MANTENIMIENTO A AGENCIA	427-SANTA MARIA PETAPA	GUIVISIA	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	311,395	233,546	233,546	59,866	25.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: MANTENIMIENTO A AGENCIA MUNICIPAL
126728	MANTENIMIENTO A CASETA DE VIGILANCIA EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO SUCHIAPA	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	202,000	151,500	151,500	108,551	71.7%	0	0	CASETA	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO EL MANTENIMIENTO A LA CASETA DE VIGILANCIA
126843	MANTENIMIENTO DE BODEGA	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	0	0	0	5,763	0.0%	0	0	BODEGA	1.00	1.00	100.0%	
146803	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	467-SANTAGO JAMILTEPEC	SANTAGO JAMILTEPEC	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	280,000	185,197	94,803	185,197	100.0%	0	0	SISTEMA	4.00	2.00	50.0%	
159697	MANTENIMIENTO AL ALCANTARILLADO DE LA AGENCIA EL CHAMIZAL	478-SANTAGO NACALTEPEC	EL CHAMIZAL	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO NACALTEPEC	-	-	5,000	3,210	3,210	3,210	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	15.00	12.00	80.0%	SE PRESUPUESTO QUINCE METROS DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y HASTA EL TRIMESTRE ACTUAL SE HAN EJERCIDO DOCE METROS CUADRADOS.
159474	MANTENIMIENTO DE LA IGLESIA DE LA PRIMERA SECCIÓN	478-SANTAGO NACALTEPEC	SANTAGO NACALTEPEC	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO NACALTEPEC	-	-	8,000	6,400	6,400	6,400	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	SE PRESUPUESTO DARLE MANTENIMIENTO A LA IGLESIA UNA VEZ AL AÑO.
159802	MANTENIMIENTO DEL CCA	478-SANTAGO NACALTEPEC	SANTAGO NACALTEPEC	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO NACALTEPEC	-	-	6,000	4,195	4,195	4,195	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	SE PRESUPUESTO EL MANTENIMIENTO DE UNA AULA EN LA CCA DE LA COMUNIDAD
159858	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	478-SANTAGO NACALTEPEC	SANTAGO NACALTEPEC	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO NACALTEPEC	-	-	45,000	39,677	39,667	39,667	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	50.00	38.00	72.0%	SE MANEJA CONCRETO HIDRAULICO DE F C=200 KG/CM2
159932	LIMPIEZA DEL BASURERO MUNICIPAL	483-SANTAGO SUCHILQUITONGO	SANTAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	50,000	31,000	31,000	31,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
159828	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BODEGA	483-SANTAGO SUCHILQUITONGO	SANTAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	5,000	2,900	2,900	2,900	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
174479	MAQUINARIA Y EQUIPO AGUA POTABLE	492-SANTAGO TLANTONGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTAGO TLANTONGO	-	-	50,000	50,000	50,000	49,964	99.9%	0	0	OTROS	24.00	24.00	100.0%	LAS AGENCIAS, LOCALIDADES Y EL MUNICIPIO CUENTAN CON AGUA POTABLE.
174477	MAQUINARIA Y EQUIPO AGUA POTABLE	492-SANTAGO TLANTONGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTAGO TLANTONGO	-	-	50,000	50,000	50,000	49,964	99.9%	0	0	OTROS	24.00	24.00	100.0%	LAS AGENCIAS, LOCALIDADES Y EL MUNICIPIO CUENTAN CON AGUA POTABLE.
87036	MANTENIMIENTO DE CAMINO SANTO DOMINGO ALBARRADAS A SANTA MARIA ALBARRADAS	506-SANTO DOMINGO ALBARRADAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORAMUN/05/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS OAXACA	-	-	30,000	24,150	24,150	24,150	100.0%	0	0	PAGO	3.00	2.00	66.7%	ESTE IMPORTE CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA MAQUINARIA QUE SE USA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS
117549	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	150,000	87,163	150,000	87,163	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	ESTE ES EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TODO EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS
139126	MANTENIMIENTO DE BODEGA MUNICIPAL	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	-	-	11,202	11,202	11,202	11,202	100.0%	0	0	BODEGA	1.00	1.00	100.0%	
139560	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PALACIO MUNICIPAL	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	005	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	337,000	337,000	337,000	337,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
95533	REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL EN IXTLAN DE JUAREZ	42-IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	242,614	242,614	0	242,614	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,124.00	1,124.00	100.0%	
95264	REHABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DE JUAREZ	42-IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	127,482	127,482	0	127,482	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	127,482.00	127,482.00	100.0%	
96402	REHABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DE JUAREZ	42-IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	127,482	127,482	0	127,482	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	127,482.00	127,482.00	100.0%	
92413	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DE JUAREZ	42-IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	302,136	152,136	150,000	152,136	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	302,136.00	152,136.00	50.4%	
91789	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DE JUAREZ	42-IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	50,000	16,173	33,827	16,173	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	50,000.00	16,173.00	32.3%	
135216	RASTRO DEL CAMINO EL COYOTE-MAGDALENA MIXTEPEC	66-MAGDALENA MIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA MIXTEPEC	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	100.00	100.00	100.0%	SE REALIZO EL RASTRO DEL CAMINO EL COYOTE-MAGDALENA MIXTEPEC EN 2.5 KILOMETROS YA QUE SE ENCONTRABA PRACTICAMENTE DESTRUIDO DEBIDO A LAS INCLINACIONES DEL TIEMPO Y ES LA SALIDA A LA POBLACION DE ZAACHILA
71332	CONSOLIDACION (PARTE FISICA) DE ESPACIO UBICADO EN CALLE GUGI, FRACC. ALAMOS, AGENCIA MONTEYA, (CANCHA MULTIDECPLINARIA MONTEYA LOS ALAMOS)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FV/056/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	125,000	125,000	125,000	0	0.0%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 2009/EMF012 POR \$125,000.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
72439	CONSOLIDACION (PARTE FISICA) DE LA CANCHA DEPORTIVA SECTOR S. LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FV/061/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	425,000	425,000	425,000	0	0.0%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 2009/EMF004 POR \$425,000.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
71648	CONSOLIDACION (PARTE FISICA) DE LA CANCHA MULTIDECPLINARIA VISTA HERMOSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FV/099/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	265,560	265,560	265,560	0	0.0%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 2009/EMF001 POR \$265,560.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
72771	CONSOLIDACIÓN (PARTE FÍSICA) DE LA PLAZOLETA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FV/064/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	225,000	225,000	225,000	0	0.0%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 2009TEMF09 POR \$225,000.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
71416	CONSOLIDACIÓN (PARTE FÍSICA) DE LA UNIDAD DEPORTIVA COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FV/057/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	0	0.0%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 2009TEMF06 POR \$600,000.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
72519	CONSOLIDACIÓN (PARTE FÍSICA) DE LA UNIDAD DEPORTIVA NIÑOS HEROES, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FV/063/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	280,727	280,727	280,727	0	0.0%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 2009TEMF08 POR \$80,127.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
72986	CONSOLIDACIÓN (PARTE FÍSICA) DEL PARQUE RICARDO FLORES MAGÓN, UNIDAD HABITACIONAL RICARDO FLORES MAGÓN, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FV/062/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	175,000	175,000	175,000	0	0.0%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 2009TEMF011 POR \$175,000.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
74402	NIVELACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS	77-REYES ET LA	REYES ET LA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	12,760	12,760	12,760	12,760	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
149288	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA MUNICIPAL BENTO JUAREZ	67-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN AGUSTIN YATARENI	-	-	850,000	751,256	751,256	751,256	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE LLEVO ACABO CON UNA MEZCLA DE RECURSOS FACILITADOS A TRAVES DE SEDESOL
108102	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FORTAMUN/124072/011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	50,000	50,000	43,309	43,309	86.6%	0	0	LUMINARIA	100.00	60.00	60.0%	A LA FECHA SE LE HA DADO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA POBLACION, ASI COMO A LAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS AGENCIAS MUNICIPALES DE SAN BLAS ATEMPA
108650	REHABILITACION DEL ANEXO SANITARIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FORTAMUN/124062/011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAXACA	-	-	135,285	135,285	135,285	135,285	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA INFORMACION SUPLE AL FOLIO 128689 CAPTURADO EL 15/07/2011 CORRESPONDIENTE AL 2009 TRIM. YA QUE EN ESE MOMENTO NO SE CONOCIA EL IMPORTE REAL DE LA OBRA, ASI COMO SE HACE LA CORRECCION EN EL NOMBRE DE LA MISMA. ---CORRECCION EN MONTO Y NOMBRE ASIGNADO A LA OBRA EJECUTADA---
163486	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	483,943	483,943	483,943	483,943	100.0%	0	0	POSTE	16.00	16.00	100.0%	
163698	REPARACIONES GENERALES DEL PALACIO MUNICIPAL	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	11	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	450,000	253,194	253,194	253,194	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
141834	REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL	159-SAN JERONIMO COATLAN	SAN JERONIMO COATLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN	-	-	208,478	208,478	208,478	208,478	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
141021	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA YCOTEPEC	161-SAN JERONIMO SOSOLA	SANTA MARIA YCOTEPEC	RURAL	03	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	48,500	48,500	48,500	48,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	1.50	100.0%	
29113	REHABILITACION DEL PARQUE MUNICIPAL	188-SAN JUAN CIENEGUILLA	SAN JUAN CIENEGUILLA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CIENEGUILLA	-	-	168,624	168,624	168,624	168,624	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129410	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	191-SAN JUAN CHICOMEZICHL	SAN JUAN CHICOMEZICHL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	128,609	85,740	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%	
144814	REHABILITACION DE SANTARIOS PUBLICOS	225-SAN LORENZO CACAOATEPEC	SAN LORENZO CACAOATEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	-	-	53,450	53,450	53,450	53,450	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
120762	CAMBIO DE LUMINARIAS Y/O ACCESORIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	227-SAN LORENZO CACAOATEPEC	SAN LORENZO CACAOATEPEC	URBANO	11	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACAOATEPEC	-	-	120,000	16,533	16,533	16,533	100.0%	0	0	LUMINARIA	100.00	12.00	12.0%	
120769	REHABILITACION DE LAS OFICINAS EJIDALES	227-SAN LORENZO CACAOATEPEC	SANTAGO ET LA	URBANO	12	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACAOATEPEC	-	-	17,580	17,580	17,580	17,580	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129785	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD	227-SAN LORENZO CACAOATEPEC	SAN LORENZO CACAOATEPEC	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACAOATEPEC	-	-	100,000	9,165	9,165	9,165	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.10	10.0%	
182388	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS ARTEAGA	237-SAN MARCOS ARTEAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PR-FV-003-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	-	-	55,000	38,646	38,646	38,646	100.0%	0	0	LUMINARIA	90.00	70.00	77.8%	OBRA EJECUTADA MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABLEDO
66001	REMEDIACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SAN MIGUEL DEL PUERTO	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	-	-	85,000	85,000	85,000	85,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
65917	REMEDIACION DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SAN MIGUEL DEL PUERTO	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	-	-	48,000	48,000	48,000	48,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137989	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE REFORMA	277-VILLA SOLA DE VEGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA SOLA DE VEGA	-	-	151,917	151,917	151,917	151,917	100.0%	0	0	METRO LINEAL	230.00	230.00	100.0%	
138073	REHABILITACION DE LA CALLE ARQUITECTOS	280-VILLA TALEA DE CASTRO	VILLA TALEA DE CASTRO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	423,836	230,540	193,296	230,540	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	660.49	359.00	54.4%	SE ESTA EJECUTANDO LA OBRA REHABILITACION DE LA CALLE ARQUITECTOS LOCALIDAD VILLA TALEA DE CASTRO, EL CUAL ESTA PRESUPUESTADO EN UN TOTAL DE \$423,836.20, DE LOS CUALES HASTA EL MOMENTO SE LE HAN SUMINISTRADO A DICHA OBRA LA CANTIDAD DE \$230,540.00, POR LO QUE SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 54.39% CONCORDADO CON EL AVANCE FISICO DE LA MISMA
147242	REHABILITACION DEL POZO DE AGUA LOS MANGUITOS	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	LOS MANGOS	RURAL	018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	21,953	21,953	21,953	21,953	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	23=22/21	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
147229	REHABILITACION DEL POZO DE AGUA POTABLE PUENTE	327 SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	-	-	13,120	13,120	13,120	13,120	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
103087	REMEDIACION DE PALACIO MUNICIPAL	352 SAN SIMON ZAHUATLAN	SAN SIMON ZAHUATLAN	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	270,000	69,146	69,146	69,146	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	265.88	68.00	25.6%	
138233	REMEDIACION Y ADAPTACION DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO UBICADO EN	385 SANTA CRUZ XOXCOOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOOTLAN	URBANO	31	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	421,935	421,935	421,935	421,935	100.0%	0	0	PESOS	421,935.00	421,935.00	100.0%	
138662	REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS	387 SANTA GERTRUDIS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	200,001	200,001	200,001	200,001	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	
141536	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	440 SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	-	-	5,000	2,234	2,234	2,234	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	SE REALIZO AL ADQUISICION Y LAMPARAS Y MATERIAL ELECTRICO
140409	RASTREO DE CAMINOS	448 SANTA MARIA YUCUHITI	SANTA MARIA YUCUHITI	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	COMO UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONO ACCION, PORQUE NO EXISTE LA OPCION DE KILOMETROS. SE REALIZO RASTREO DE CAMINOS POR LA CANTIDAD DE 31.27 KM OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE FONDO B Y V.
140906	REHABILITACION DE LA IGLESIA CATOLICA	467 SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	285,000	58,341	226,659	58,341	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%	
86736	REHABILITACION DE LOSA DEL PALACIO MUNICIPAL	490 SANTIAGO TEXCALCINGO	SANTIAGO TEXCALCINGO	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	194,183	194,183	194,183	194,183	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
86817	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR	490 SANTIAGO TEXCALCINGO	SANTIAGO TEXCALCINGO	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	326,000	160,000	160,000	160,000	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	0.30	30.0%	
131114	REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL	491 SANTIAGO TEXTITLAN	SANTIAGO TEXTITLAN	URBANO	FAMFYOTDF/49101/011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SANTIAGO TEXTITLAN	-	-	174,000	174,000	174,000	174,000	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION DE LA CANCHA MUNICIPAL DE BASQUETBOL. SE REALIZO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLEROS METALICOS DE TUBULAR DE 2 1/2 POR 2 1/2 Cedula 49 CON DIMENSIONES DE 1.20. CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DE 2.70 X 2.30 METROS DE ALTURA CON MUROS A BASE DE TABICON. ESTA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100%.
142874	REHABILITACION DE CANCHA MUNICIPAL	495 SANTIAGO XANICA	SANTIAGO XANICA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XANICA	-	-	195,000	195,000	195,000	195,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	578.91	578.91	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
117612	REHABILITACION DE LA CALLE 24 DE FEBRERO	504 NUEVO ZOOQUIPAM	NUEVO ZOOQUIPAM	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUEVO ZOOQUIPAM	-	-	483,378	483,378	483,378	488,000	94.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
124858	REMOZAMIENTO DEL INMUEBLE QUE SERA HABITADO PARA EL PALACIO	539 SOLEDAD ETLA	SOLEDAD ETLA	URBANO	04	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA OAXACA	-	-	174,895	87,447	87,447	87,447	100.0%	0	0	OTROS	100.00	100.00	100.0%	METAS COBERTURA MUNICIPAL
140481	REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN SAN MARTIN DEL RIO	549 TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SAN MARTIN DEL RIO	RURAL	30	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	15,000	15,000	15,000	1,180	7.9%	0	0	OBRA	1.00	0.10	10.0%	
139819	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	549 TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	150,000	150,000	150,000	71,602	47.7%	0	0	ESTABLECIMIENTO	1.00	0.50	50.0%	
141338	REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL ALARBI	565 VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA	-	-	467,750	470,750	470,750	240,415	51.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN MUROS Y ESTRUCTURA METALICA, CAMBIO DE LUMINARIAS, REHABILITACION DE PUERTAS DE ACCESO Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION METALICA EN AZOTEA, ADECUACION DE RAMPAS EN ACCESOS Y REPARACION DE DETALLES EN GENERAL
141164	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE	565 VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA	-	-	135,513	135,513	135,513	115,781	85.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONSISTENTE EN REHABILITACION DE OBRA CIVIL (REPOSICION DE PIEZAS DAÑADAS), CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE ILUMINACION, EQUIPO DE BOMBEO, INSTALACION HIDRAULICA
141089	RESTAURACION DEL RELOJ MUNICIPAL	565 VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	12	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA VILA DE ZAACHILA	-	-	187,226	187,226	187,226	105,878	56.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN 152.64 MTSQ. REPOSICION DE 25 MTSQ DE AFLANADOS SELLOS DE FIGURAS, MANTENIMIENTO DE MAJUNARIA DEL RELOJ Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ILUMINACION
154106	EQUIPO DE COMUNICACION	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS	-	-	46,693	46,693	46,693	46,693	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
67704	ADQUISICION DE VEHICULO	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COSOLTEPEC	-	-	194,000	194,000	194,000	194,000	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
157342	EQUIPO DE COMUNICACION	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	-	-	12,000	68,100	68,100	68,100	100.0%	0	0	UNIDAD	20.00	10.00	50.0%	SE HAN ADQUIRIDO A LA FECHA 10 RADIOS Y SU BASE PARA LA COMIENZO DE LA POLICIA MUNICIPAL
140589	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA FORD RANGER DOBLE CABINA COLOR ROJO MODELO 2011	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	URBANO	04 F-IV	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO OAXACA	-	-	265,900	265,900	265,900	265,900	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	INVERSION EN LA ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA FORD RANGER DOBLE CABINA COLOR ROJO MODELO 2011
136433	04 REMOLQUE	33-GUADALUPE ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04 REMOLQUE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	68,000	68,000	68,000	68,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	REMOQUE QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE LOS DESHECHOS SOLIDOS MUNICIPALES
140107	EQUIPO DE COMUNICACION	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEON	URBANO	004.02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	100,000	28,251	28,251	28,251	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.28	28.0%	
85504	EQUIPOS DE COMUNICACION EN AGENCIAS PARA SEGURIDAD PUBLICA, RADIOS DE	42-XTLAN DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XTLAN DE JUAREZ	-	-	220,000	220,000	0	220,000	100.0%	0	0	ENTIDAD FEDERATIVA	220,000.00	220,000.00	100.0%	
155687	EQUIPO DE COMUNICACION	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	07/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO ETLA OAXACA	-	-	5,369	5,369	5,369	5,369	100.0%	0	0	PIEZA	3.00	3.00	100.0%	SE COMPRARON RADIOS INTERCOMUNICADORES DE DOS VAS 5 WATTS PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				18	19	20	21	22		23+22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23	24	
13884	EQUIPO DE COMUNICACION	54-MAGDALENA ALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO	-	-	13,000	13,000	13,000	100.0%	0	0	UNIDAD	5.00	5.00	100.0%	ADQUISICION DE 5 RADIOS PORTATILES	
17427	EQUIPO DE COMUNICACION (RADIOS PORTATILES)	50-MAGDALENA PEÑASCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAMMMP/50/711	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	-	-	9,600	25,600	25,600	100.0%	0	0	PIEZA	5.00	8.00	160.0%	LO PROGRAMADO ANUAL SE REBASO YA QUE EL MUNICIPIO DE VO DELIGADO POR COMPRAR MAS EQUIPOS DE LO PREVISTO PUESTO QUE LOS QUE SE TENIAN YA NO TUBIERON SOLUCION EN CUANDO A MANTENIMIENTO QUEDARON INSEERVIBLES POR ELLO SE OPTO POR ADQUIRR MAS EQUIPO.	
16975	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	54-MAGDALENA ALTEPEC	MAGDALENA	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	14,750	14,750	14,750	100.0%	0	0	EQUIPO	5.00	5.00	100.0%		
134182	ADQUISICION DE CAMIONETA EXPLORER MARCA FORD	70-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO SAN JOSE DEL PROGRESO	-	-	90,000	70,000	70,000	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%		
133450	COMPRA DE CUATRO RADIOS PORTATILES DE DOS MAS	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO SAN JOSE DEL PROGRESO	-	-	10,000	1,299	1,299	100.0%	0	0	EQUIPO	4.00	4.00	100.0%		
13424	COMPRA DE SEIS RADIOS PORTATILES	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO SAN JOSE DEL PROGRESO	-	-	70,000	46,600	46,600	100.0%	0	0	EQUIPO	6.00	6.00	100.0%		
132778	DOS RADIOS PORTATILES, UN RADIO MOVIL Y UNA BASE PARA LA POLICIA	78-ROJAS DE CUAUHTEMOC	ROJAS DE CUAUHTEMOC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO ROJAS DE CUAUHTEMOC	-	-	50,000	41,400	41,400	100.0%	0	0	EQUIPO	3.00	3.00	100.0%		
143029	ADQUISICION DE MATERIA DE DEFENSA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	81-SAN AGUSTIN ATENANGO	SAN AGUSTIN ATENANGO	URBANO	PR-F4-03/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	-	-	6,000	3,124	3,124	100.0%	0	0	UNIDAD	4.00	50.0%	12.5%	ADQUISICION DE ESPOSAS MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABLDO	
133300	ADQUISICION DE EPOO DE COMPUTO PARA LAS ESC. PRIM. USMCO ZARAGOZA Y JOSE	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	-	-	104,957	104,957	104,957	100.0%	0	0	EQUIPO	15.00	15.00	100.0%		
133345	ADQUISICION DE EQUIPO DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA PARA LAS OFNAS	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	-	-	42,850	42,850	42,850	100.0%	0	0	EQUIPO	3.00	3.00	100.0%		
134013	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	-	-	8,876	8,876	8,876	100.0%	0	0	EQUIPO	3.00	3.00	100.0%		
161409	ADQUISICION DE 25 RADIOS MARCA KENWOOD	85-SAN ANDRES CABECERA NUEVA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SAN ANDRES CABECERA NUEVA	-	-	132,800	132,800	132,800	100.0%	0	0	UNIDAD	25.00	25.00	100.0%		
161202	CAMIONETA, NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2012	85-SAN ANDRES CABECERA NUEVA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SAN ANDRES CABECERA NUEVA	-	-	182,700	182,700	182,700	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%		
161258	CAMIONETA NUEVA, MARCA NISSAN MODELO 2012	85-SAN ANDRES CABECERA NUEVA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SAN ANDRES CABECERA NUEVA	-	-	182,700	182,700	182,700	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%		
121741	EQUIPO DE COMUNICACION	85-SAN ANDRES CABECERA NUEVA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA	-	-	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	LOTE	12.00	12.00	100.0%		
114679	EQUIPO DE COMUNICACION	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO	-	-	19,200	19,200	19,200	100.0%	0	0	EQUIPO	6.00	6.00	100.0%		
14737	EQUIPO DE TRANSPORTE	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO	-	-	250,000	193,900	193,900	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%		
146739	EQUIPO DE COMUNICACION, RADIOS PORTATILES PARA LA POLICIA MUNICIPAL DEL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	101,500	101,500	0	101,500	100.0%	0	0	EQUIPO	101,500.00	101,500.00	100.0%	
136655	COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	INFERNILLO	RURAL	SAH005/FV/2011	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	-	-	290,000	283,300	283,300	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	SOLICITO SE CONSIDERE ESTE FORMATO Y SE CANCELE EL FOLIO 126778 POR NO HABER CONSIDERADO UNA PROTECCION ACORDEA AL MOMENTO DE LA COMPRA DE LA CAMIONETA.	
119939	ADQUISICION CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAN	SAN BALTAZAR CHICHICAPAN	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAN	-	-	218,690	218,690	218,690	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%		
92121	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA AGENCIA SAN SEBASTIAN YUTANINO	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	SAN SEBASTIAN YUTANINO	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	-	-	209,800	209,800	0	209,800	100.0%	0	0	PIEZA	209,800.00	209,800.00	100.0%	
141757	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA ESCUELAS PRIMARIAS	159-SAN JERONIMO COATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN	-	-	70,000	45,238	45,238	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.40	40.0%		
141695	ADQUISICION DE 2 CAMIONETAS	159-SAN JERONIMO COATLAN	SAN JERONIMO COATLAN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN	-	-	870,100	620,100	620,100	100.0%	0	0	VEHICULO	3.00	2.00	66.7%		
99679	ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA (USADA)	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	006	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO	-	-	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%		
99715	ADQUISICION DE UNA MAQUINA REVOLVEDORA	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO	-	-	23,342	23,342	23,342	100.0%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%		
138991	EQUIPO DE COMUNICACION	171-SAN JOSE TENANGO	SAN JOSE TENANGO	URBANO	5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	350,000	212,590	212,590	100.0%	0	0	UNIDAD	30.00	10.00	33.3%	EN ESTA PARTIDA SE REFIERE AL EQUIPO DE COMUNICACION QUE SE ADQUIRDO PARA LA POLICIA MUNICIPAL.	
84502	ADQUISICION DE 7 RADIOS PORTATILES	195-SAN JUAN DILIXI	SAN JUAN DILIXI	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO	-	-	21,000	21,000	21,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%		
140437	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	201-SAN JUAN JUQUILA YUUCOS	SAN FELIPE EL PORVENIR	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO	-	-	218,314	218,314	218,314	100.0%	0	0	VEHICULO	0	218,314.00	218,314.00	100.0%	SE ADQUIRO UN CAMIONETA TIPO PATRULLA CON LA FINALIDAD DE COMBATIR LA DELINCUENCIA EN LA AGENCIA DEL SAN FELIPE EL PORVENIR.
14347	ADQUISICION DE FLOTTILA VEHICULAR PARA SEGURIDAD PUBLICA	205-SAN JUAN LALANA	SAN JUAN LALANA	URBANO	FAM205/SP-001/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	-	-	1,300,000	1,300,000	1,100,000	1,046,836	80.5%	0	0	VEHICULO	5.00	62.5%	12.5%	SE ADQUIERON CINCO VEHICULOS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.
141166	ADQUISICION DE CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA	207-SAN JUAN MAZATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	209,800	209,800	209,800	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%		
141214	ADQUISICION DE CAMIONETA NISSAN TIPO ESTAOQUITAS	207-SAN JUAN MAZATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN	-	-	177,200	177,200	177,200	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%		
114665	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES	226-SAN LORENZO ALBERDAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTAMUN S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SAN LORENZO ALBERDAS OAXACA	-	-	28,000	23,100	23,100	0	0	0	EQUIPO	10.00	6.00	60.0%		
120701	EQUIPO DE COMUNICACION	227-SAN LORENZO CACAOATEPEC	SAN LORENZO CACAOATEPEC	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO SAN LORENZO CACAOATEPEC	-	-	300,000	147,683	147,683	147,683	100.0%	0	0	EQUIPO	4.00	3.00	75.0%	
129717	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y SEGURIDAD PUBLICA	227-SAN LORENZO CACAOATEPEC	SAN LORENZO CACAOATEPEC	URBANO	8	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOATEPEC	-	-	3,598	3,598	3,598	100.0%	0	0	PIEZA	2.00	2.00	100.0%		
161832	ADQUISICION DE UNA FOTOCOPIADORA	235-SAN LUIS AMATLAN	SAN LUIS AMATLAN	URBANO	FORTAMUN4230104/2011	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	DESARROLLO TECNOLOGICO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	11,000	11,000	11,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%		
153148	COMPRA DE EQUIPOS DE COMUNICACION (RADIOS) PARA POLICIA MUNICIPAL	235-SAN LUIS AMATLAN	SAN LUIS AMATLAN	URBANO	FORTAMUN4230104/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	60,000	23,880	23,880	100.0%	0	0	UNIDAD	6.00	3.00	50.0%		
182458	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPU TO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	URBANO	PR-FV-011-2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	-	-	14,450	14,450	14,450	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABLDO	
182433	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	URBANO	PR-FV-009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	-	-	20,000	12,900	12,900	100.0%	0	0	EQUIPO	3.00	2.00	66.7%	ADQUISICION DE RADIOS MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABLDO	
182444	ADQUISICION DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	URBANO	PR-FV-010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	-	-	15,000	12,967	12,967	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	1.00	50.0%	ADQUISICION DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABLDO	
146347	EQUIPO DE COMUNICACION	233-SAN MATEO PINAS	SAN MATEO PINAS	URBANO	008	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SAN MATEO PINAS	-	-	10,000	4,872	4,872	4,872	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	1.00	50.0%	
133800	ADQUISICION DE CAMIONETA PARA LA POLICIA MUNICIPAL	254-SAN MATEO RIO HONDO	SAN MATEO RIO HONDO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	-	-	235,900	235,900	235,900	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	SE ADQUIRO UNA CAMIONETA PARA LA POLICIA MUNICIPAL. MISMA QUE TIENE UN COSTO DE \$235,900.00 Y QUEDA LIQUIDAD. AL 100% EN EL TRIMESTRE	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
134228	ADQUISICION DE 7 RADIOS DE COMUNICACION PORTATIL PARA LA POLICIA MUNICIPAL	254-SAN MATEO RIO HONDO	SAN MATEO RIO HONDO	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO			39,994	39,994	39,994	39,994	100.0%	0	0		13.00	13.00	100.0%	SE ADQUIERON 2 RADIOS MODELO TK-200 KENWOOD DE 16 CANALES Y 5 RADIOS TC-518V PORTATIL DE 16 CANALES PARA LA POLICIA MUNICIPAL. DEBIDO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y COMUNICACION IMPLEMENTADO EN EL MUNICIPIO SE TIENE LA NECESIDAD DE COMPRAR OTROS 6 RADIOS PORTATILES PARA EL USO DE LA POLICIA MUNICIPAL.
61122	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	281-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN MIGUEL AMATITLAN	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN			297,853	297,853	297,853	297,853	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	LA ACCION TUVO UN COSTO TOTAL DE \$297,853.74 EL CUAL SOLO CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL. ACCION TERMINADA.
65816	ADQUISICION DE DOS VEHICULOS PARA EL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO	268-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SAN MIGUEL DEL PUERTO	URBANO	005	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO			396,200	396,200	396,200	396,200	100.0%	0	0	VEHICULO	2.00	2.00	100.0%	SE TRATA DE DOS VEHICULOS, UNA DE TIPO ESTADISTAS NISSAN 2011 PARA USO DE LA REGIDURIA DE HACIENDA Y SINDICATURA Y OTRA DE TIPO DE NISSAN DOBLE CABINA PARA USO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA MERCED DEL POTRERO.
177804	EQUIPAMIENTO A LA POLICIA MUNICIPAL	268-SAN MIGUEL EUJTLA	SAN MIGUEL EUJTLA	URBANO		EQUIPAMIENTO POLICIA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EUJTLA		20,000	16,000	20,000	16,000	100.0%	16,000	16,000	EQUIPO	100.00	80.00	80.0%	EN EQUIPAMIENTO PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.
137970	ADQUISICION DE MOBILIARIO	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO		FORTAMUN277/022/011	GOBIERNO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA SOLA DE VEGA	19,965	19,965	19,965	19,965	100.0%	0	0	UNIDAD	3.00	3.00	100.0%	
137988	COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACION	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO		FORTAMUN277/022/011	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA SOLA DE VEGA	170,000	146,774	146,774	146,774	100.0%	0	0	EQUIPO	28.00	28.00	100.0%		
145368	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA NISSAN FRONTIER	291-SAN PABLO COATLAN	SAN PABLO COATLAN	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN PABLO COATLAN			230,000	219,000	230,000	219,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
145305	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA	291-SAN PABLO COATLAN	SAN PABLO COATLAN	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN PABLO COATLAN			270,000	269,200	270,000	269,200	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
139236	COMPRA DE UN CAMION DE BASURA	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUIXTEPEC OAXACA			517,599	176,900	176,900	176,900	100.0%	0	0	VEHICULO	100.00	34.17	34.2%	COMPRA DE UN CAMION PARA BASURA A CREDITO, FALTA TERMINAR DE PAGARLO.
66646	VEHICULOS PARA PATRULLAS	310-SAN PEDRO XTLAHUACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO XTLAHUACA			450,000	244,000	244,000	244,000	100.0%	0	0	VEHICULO	4.00	2.00	50.0%	
175990	ADQUISICION DE VEHICULO PARA PATRULLA	313-SAN PEDRO MARTIR	SAN PEDRO MARTIR	URBANO	004	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR			307,182	307,182	307,182	150,000	48.8%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	SE ADQUIRO UNA CAMIONETA MODELO 2009, QUE SE ACONDICIONO PARA SER UTILIZADA COMO PATRULLA MUNICIPAL.
121100	COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION (RADIO) PARA LA PATRULLA	325-SAN PEDRO QUJATONI	EL ROMADITO	RURAL		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUJATONI			4,700	4,700	4,700	4,700	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
147214	GASTO DE INVERSION (TERRENOS)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC			330,000	330,000	330,000	100,000	30.3%	0	0	PREDIO	3.00	1.00	33.3%	
122941	ADQUISICION DE UNA PATRULLA	328-SAN PEDRO TAVICHE	SAN PEDRO TAVICHE	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	PIEZA	200,000.00	2,000,000.00	1000.0%	
115341	RADIO MOVIL MARCA MOTOROLA	338-SAN PEDRO YOLOX	SAN PEDRO YOLOX	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX			6,380	6,380	6,380	6,380	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
115278	5 RADIOS PORTATILES MARCA MOTOROLA	338-SAN PEDRO YOLOX	SAN PEDRO YOLOX	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX			30,740	30,740	30,740	30,740	100.0%	0	0	EQUIPO	5.00	5.00	100.0%	
65579	ADQUISICION DE VEHICULO	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEOQUIXTEPEC	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEOQUIXTEPEC	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEOQUIXTEPEC			115,000	115,000	115,000	115,000	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	LA ACCION TUVO UN COSTO TOTAL DE \$115,000.00 SIENDO ESTA LA APORTACION MUNICIPAL.
87335	COMPRA DE RADIOS PARA LA POLICIA	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DEL VALLE			59,400	59,400	59,400	59,400	100.0%	0	0	EQUIPO	19.00	19.00	100.0%	COMPRA DE 15 RADIOS PORTATILES MARCA KENWOOD Y UN RADIO MOVIL MARCA KENWOOD MAS 3 RADIOS PORTATILES MARCA KENWOOD, SIENDO EL TOTAL DE 19 RADIOS.
115508	ADQUISICION DE VEHICULO PARA EL TRANSPORTE OFICIAL	377-SANTA CRUZ TLONDULIA	LAS FLORES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TLONDULIA			195,468	195,468	195,468	195,468	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	EL COSTO PRESUPUESTADO PARA LA ADQUISICION DE ESTE VEHICULO FUE DE \$200,000.00 M.N. SIENDO EL COSTO REAL DE \$195,468.00 M.N.
161400	EQUIPO DE COMUNICACION	379-SANTA CRUZ NUNDACO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO			75,000	75,000	75,000	71,230	95.0%	0	0	EQUIPO	20.00	20.00	100.0%	
127383	EQUIPO DE BOMBEROS	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	20	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL			500,000	26,689	50,000	26,689	100.0%	0	0	PESOS	500,000.00	26,689.00	5.3%	
129333	EQUIPO DE COMUNICACION	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	29	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL			14,800	14,800	14,800	14,800	100.0%	0	0	PESOS	14,800.00	14,800.00	100.0%	
130963	EQUIPO DE SALUD	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	30	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL			4,620	4,620	4,620	4,620	100.0%	0	0	PESOS	4,620.00	4,620.00	100.0%	
129823	EQUIPO DE TRANSPORTE	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	28	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL			1,356,000	1,356,000	1,356,000	1,356,000	100.0%	0	0	PESOS	1,356,000.00	1,356,000.00	100.0%	
97260	EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC			17,600	17,600	0	17,600	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	17,600.00	17,600.00	100.0%	ES EL MONTO QUE AL FINAL COSTO EL EQUIPO DE COMUNICACION, EL MONTO DE 300,000.00 LO QUE SE TIENE PROGRAMADO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION.
97580	EQUIPO DE DORMITORIO, LITERAS Y COLCHONES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	388-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC			30,426	30,426	0	30,426	100.0%	0	0	EQUIPO	30,426.00	30,426.00	100.0%	
97450	EQUIPOS DE COMUNICACION EN AGENCIAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	388-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	CERRO CENIZA	RURAL		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC			4,900	4,900	0	4,900	100.0%	0	0	EQUIPO	4,900.00	4,900.00	100.0%	
97511	EQUIPOS DE COMUNICACION EN AGENCIAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	388-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	SANTA MARIA TLAPANALQUAHUITL	RURAL		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC			4,900	4,900	0	4,900	100.0%	0	0	EQUIPO	4,900.00	4,900.00	100.0%	
97135	PATRULLA NISSAN MODELO 2011 N DE SERIE 3ND02318K047984 PARA ALA POLICIA	388-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC			180,100	180,100	0	180,100	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	180,100.00	180,100.00	100.0%	
97305	RADIOS PORTATILES PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	388-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC			20,789	20,789	0	20,789	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	20,789.00	20,789.00	100.0%	ES EL MONTO QUE AL FINAL COSTO EL EQUIPO DE COMUNICACION, EL MONTO DE 300,000.00 LO QUE SE TIENE PROGRAMADO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION.
131606	EQUIPO DE COMUNICACION	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC			30,000	12,750	12,750	12,750	100.0%	0	0	UNIDAD	4.00	2.00	50.0%	COMPRA DE RADIO MOVIL Y PORTATIL PARA POLICIAS MUNICIPALES.
151245	EQUIPO DE COMUNICACION (BIEN. MUEB.)	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	FORTAMUN406/2.02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA		100,000	30,146	100,000	30,146	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	SE ADQUIERON EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION PARA TENER UNA MEJOR Y MAYOR COBERTURA EN COMUNICACION ESTE REPORTE ES LA CONTINUIDAD DEL FOLIO 128769 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011.
68093	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA EL TULE OAXACA			125,000	57,459	57,459	57,459	100.0%	0	0	EQUIPO	18.00	14.00	77.8%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	14	15								
136987	ADQUISICION DE LA PATRULLA FORTAMUN/12011	411-SANTA MARIA QUELACE	SANTA MARIA QUELACE	URBANO	001	GOBIERNO	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA QUELACE			324,954	189,557	271,045	155,000	81.8%	0	0	VEHICULO	271,045.00	155,000.00	57.2%	
141827	EQUIPO DE COMUNICACION	426-SANTA MARIA PEÑALES	SANTA MARIA PEÑALES	URBANO	13	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			23,000	15,350	23,000	25,800	168.1%	0	0	PAGO	23,000.00	25,800.00	112.2%	RADIOS DE COMUNICACION ENTREGADOS EN COMODATO A DIVERSAS AGENCIAS DEL MUNICIPIO
126939	COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	001	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA			400,000	300,000	300,000	82,000	27.3%	0	0	VEHICULO	2,00	1,00	50.0%	
162051	EQUIPO DE TRANSPORTE	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC			890,000	472,800	472,800	472,800	100.0%	0	0	VEHICULO	890,000.00	472,800.00	53.1%	SE COMPRO EQUIPO DE TRANSPORTE
82263	ADQUISICION DE DOS MOTOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	439-SANTAGO CHAZUMBA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO CHAZUMBA HUJUIAPAN OAXACA			20,599	20,599	20,599	20,599	100.0%	0	0	OTROS	100.00	100.00	100.0%	METAS: COBERTURA MUNICIPAL
82305	EQUIPO DE COMUNICACION	459-SANTAGO CHAZUMBA	SANTAGO CHAZUMBA	URBANO	06	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO CHAZUMBA HUJUIAPAN OAXACA			90,000	48,625	48,625	48,625	100.0%	0	0	OTROS	100.00	54.00	54.0%	METAS: COBERTURA MUNICIPAL
164338	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE NUEVO	466-SANTAGO XTAYUTLA	SANTAGO XTAYUTLA	URBANO	0062011	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTAGO XTAYUTLA			1,000,000	306,000	306,000	306,000	100.0%	0	0	VEHICULO	3.00	1.00	33.3%	EN ESTA ACCION SE HA ADQUIRIDO ASTA ESTE TRIMESTRE 1 VEHICULO NUEVO DE 3 QUIR SE TIENEN PLANEADO DURANTE EL EJERCICIO
140608	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA EQUIPAMIENTO Y POLICIAS	467-SANTAGO XTAYUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			83,500	83,500	0	83,500	100.0%	0	0	UNIDAD	15.00	15.00	100.0%	
130208	EQUIPO DE COMUNICACION	491-SANTAGO TEXTILAN	SANTAGO TEXTILAN	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SANTAGO TEXTILAN			13,300	13,300	13,300	13,300	100.0%	0	0	EQUIPO	7.00	7.00	100.0%	SE TOMA COMO UNIDAD DE MEDIDA EQUIPO Y EN LO PROGRAMADO ANUAL EL NUMERO DE EQUIPOS QUE SE ADQUIRIRAN EN EL AÑO
130497	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELA, LABORATORIOS Y SEGURIDAD PUBLICA	491-SANTAGO TEXTILAN	SANTAGO TEXTILAN	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SANTAGO TEXTILAN			2,100	2,100	2,100	2,100	100.0%	0	0	PIEZA	2.00	2.00	100.0%	SE TOMA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA Y EN LO PROGRAMADO EL NUMERO DE MUEBLES QUE SERAN ADQUIRIDOS
119476	ADQUISICION DE DOS CAMIONETAS	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS			508,668	508,668	508,668	508,668	100.0%	0	0	UNIDAD	2.00	2.00	100.0%	SE ADQUIRIERON DOS VEHICULOS, EL COSTO TOTAL POR LOS DOS VEHICULOS POR UNA CANTIDAD DE \$608,668.00 APORTANDO EL FONDO IV \$ 508,668.00 APORTACION DEL RAMO 28 \$ 100,000.00
139074	EQUIPAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC			22,236	22,236	22,236	22,236	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
140360	EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO TOMAS JALIEZA	URBANO	MS17AFMS30/01/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA			685,800	422,128	578,600	422,128	100.0%	0	0	PATRUILLAE	365.00	365.00	100.0%	EN EL EQUIPAMIENTO INCLUYE LA ADQUISICION DE PATRULLA Y ACCESORIOS, UNIFORMES, SEGURO DE EG. DE TRANSPORTE, EQUIPO DE COMUNICACION Y MANTENIMIENTO A EG. DE TRANSPORTE
114139	EQUIPO DE TRANSPORTE	534-SAN VICENTE COATLAN	SAN ISIDRO LA CANADA COATLAN	RURAL	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN			194,000	194,000	194,000	194,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
119382	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y SEGURIDAD PUBLICA	535-SAN VICENTE LACHIXIO	SAN VICENTE LACHIXIO	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO			63,150	63,150	63,150	63,150	100.0%	0	0	PIEZA	50.00	50.00	100.0%	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA POLICIAS
96013	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION RADIOS DE LOS POLICIAS	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	415	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES			48,955	0	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	13.00	0.00	0.0%	
96021	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE SEGURIDAD Y DE EDUCACION	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	416	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES			28,000	0	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	15.00	0.00	0.0%	
96008	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE TRANSPORTE PATRULLA MUNICIPAL	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	414	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES			68,500	68,500	68,500	68,500	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	YA SE ADQUIRIO LA PATRULLA LA OTRA PARTE SE PUSO DE RAMO 28 E INGRESOS PROPIOS
128233	SILLAS	547-TEOTONGO	TEOTONGO	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEOTONGO			53,221	53,221	53,221	53,221	100.0%	0	0	PIEZA	220.00	220.00	100.0%	COMPRA DE 220 SILLAS PARA EL PALACIO MUNICIPAL
144728	SISTEMAS DE INFORMACION	547-TEOTONGO	TEOTONGO	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEOTONGO			45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
89338	CORTADORA PARA CONCRETO FS-1 CIPSA	42-XTLAN DE JUAREZ	XTLAN DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XTLAN DE JUAREZ			31,000	31,000	0	31,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE XTLAN DE JUAREZ
89578	MAQUINA TERMOFUNCIONADORA	42-XTLAN DE JUAREZ	XTLAN DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XTLAN DE JUAREZ			187,572	187,572	0	187,572	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE XTLAN DE JUAREZ
89446	MARTILLO DEMOLEDOR HM110 ZANCO HEXAGONAL	42-XTLAN DE JUAREZ	XTLAN DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XTLAN DE JUAREZ			22,820	22,820	0	22,820	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE XTLAN DE JUAREZ
89238	REVOLVEDORA ULTRA MK3 8HP CIPSA	42-XTLAN DE JUAREZ	XTLAN DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XTLAN DE JUAREZ			24,400	24,400	0	24,400	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE XTLAN DE JUAREZ
88803	1 PIEZA CALENTADOR DEL NUM 4	42-XTLAN DE JUAREZ	XTLAN DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XTLAN DE JUAREZ			19,661	19,661	0	19,661	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE XTLAN DE JUAREZ
114569	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLBIFW/044/2011-004	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA			17,925,735	11,950,381	1,212,600	1,367,162	11.4%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	INCLUYE COMPRA DE PATRULLAS Y MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIUDADANA
138914	TANQUE TIPO PIPA	46-MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			26,000	26,000	26,000	26,000	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE UN TANQUE TIPO PIPA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
141040	ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA POLICIA MUNICIPAL EQUIPADA	561-SAN JERONIMO SOSOLA	SAN JERONIMO SOSOLA	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JERONIMO SOSOLA			256,110	256,110	256,110	256,110	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
6235	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR 07	561-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	FORTAMUN5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO OAXACA			44,571	44,571	44,571	44,571	100.0%	0	0	MAQUINA	1.00	0.00	0.0%	
141265	ADQUISICION DE UN VOLTEO DE 7 MS	207-SAN JUAN MAZATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA			790,000	790,000	790,000	790,000	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
65436	REPARACION DE MAQUINARIA PESADA (MÓDULO DE MAQUINARIA)	286-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SAN MIGUEL DEL PUERTO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO			992,613	992,613	992,613	992,613	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	SE TRATA DE LA REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LAS DIVERSAS LOCALIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO
141997	ADQUISICION DE UN TRACTOR AGRICOLA	283-SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	URBANO	PR-FV-002-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC			216,000	216,000	216,000	216,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	SE ADQUIRIO TRACTOR AGRICOLA MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABLEO
139331	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	008	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNT SAN SEB TECOMAXTLAHUACA			680,000	680,000	680,000	680,000	100.0%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%	
127530	MAQUINARIA Y EQUIPO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	21	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL			29,920	29,920	29,920	29,920	100.0%	0	0	PESOS	29,920.00	29,920.00	100.0%	
150911	MAQUINARIA Y EQUIPO	483-SANTAGO SUCHILQUITONGO	SANTAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			50,000	37,120	37,120	37,120	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	1.00	50.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
138304	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	-	-	369,722	369,722	369,722	369,722	100.0%	0	0	PAGO	25.00	25.00	100.0%	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RETROEQUIVADORA. COMPRA DE MATERIALES PARA LA MOTOCONFORMADORA. COMPRA DE MATERIALES PARA LA MOTONVELADORA. SERVICIO Y REPARACION DEL VOLTEO.
154831	OTROS	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	661,000	66.1%	0	0	METRO CUADRADO	16,000.00	16,000.00	100.0%	
81781	ADQUISICION DE VEHICULO OFICIAL	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	MCR020FAM092 011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
70316	CAMPAÑA DE LENTES DIF MUNICIPAL	44-LOMA BONITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	MLB0442011-143	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	229,470	11,950,381	229,470	229,470	1.9%	0	0	PIEZA	1,000.00	800.00	80.0%	ESTÁ ACCIÓN SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO IV
70369	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVICO UTERINO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB0442011-151	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	340,257	11,950,381	340,257	68,369	0.6%	0	0	CAMPANA	1.00	0.20	20.0%	ESTA ACCIÓN SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO IV
70355	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB0442011-148	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	350,842	11,950,381	350,842	3,508,420	29.4%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ACCIÓN SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO IV
70342	CAMPAÑA PARA PREVENCIÓN DE OSTEOPOROSIS	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB0442011146	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	96,912	11,950,381	96,912	96,912	0.8%	0	0	CAMPANA	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT Y EL RAMO 33 FONDO IV
114143	EQUIPAMIENTO PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB/FV/044/2011/00 2	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	17,925,073	11,950,381	624,000	488,000	3.9%	0	0	LOTE	1.00	0.75	75.0%	SIN INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
114391	SERVICIOS GENERALES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB/FV/044/2011/00 3	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	17,925,073	11,950,381	3,408,230	2,928,479	24.5%	0	0	LOTE	1.00	0.24	24.0%	SIN INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
143193	EQUIPO DE COMUNICACION	61-MONJAS	MONJAS	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MONJAS OAXACA	-	-	56,400	23,390	32,550	23,390	100.0%	0	0	PIEZA	12.00	9.00	75.0%	SE REALIZO LA COMPRA DE RADIOS PARA EL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ASI PODER TENER UNA MEJOR COMUNICACION Y RESGUARDAR MEJOR AL MUNICIPIO.
134344	COMPRA DE PREDIO EN AVENIDA CARRANZA, SAN JOSE DEL PROGRESO	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SAN JOSE DEL PROGRESO	-	-	400,000	375,000	375,000	375,000	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	
142902	REHABILITACION DE LA SEÑALIZACION VIAL URBANA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	55,961	55,961	55,961	55,961	100.0%	0	0	SEÑALMENT OS	1.00	1.00	100.0%	A LA FECHA SE HA ADQUIRIDO TARJETA Y SOFTWARE PARA SEMAFOROS, PARA EL SEÑALAMIENTO VIAL URBANA DE SALINA CRUZ
136634	COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SAH/004FV/2011	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	-	-	66,000	66,000	53,386	53,386	80.9%	0	0	EQUIPO	18.00	14.00	77.8%	EQUIPO QUE INCLUYE CARGADOR Y RADIO, SE REALIZARON AJUSTES PRESUPUESTALES
45794	EQUIPO DE COMUNICACION	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	31,451	31,451	31,451	31,451	100.0%	0	0	EQUIPO	10.00	10.00	100.0%	
45792	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	6,000	3,000	3,000	3,000	100.0%	0	0	PIEZA	6.00	3.00	50.0%	
163535	ADQUISICIÓN DE 12 COMPUTADORAS EQUIPADAS PARA LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	104,271	104,271	104,271	104,271	100.0%	0	0	EQUIPO	12.00	12.00	100.0%	
163416	ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	294,500	294,500	294,500	294,500	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
171519	COMPRA DE RADIOS PARA LA COFRADIA	155-SAN ILDEFONSO SOLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO SOLA	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	EQUIPO	5.00	5.00	100.0%	
99792	COMPRA DE UN TERRENO PARA LA COFRADIA	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	48,000	48,000	48,000	48,000	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	
122139	SEGURIDAD PUBLICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC	-	-	42,917,963	42,917,963	42,917,963	19,029,874	44.3%	0	0	SISTEMA	1.00	0.35	35.0%	TODO DE POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS, POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA, ETC. INDICAR SI NECESITA LA INFORMACION MAS DETALLADA.
182969	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	185-SAN JUAN CACAHLATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	132,446	82,446	82,446	82,446	100.0%	0	0	EQUIPO	12.00	9.00	75.0%	
6230	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL Y LOSOTRO PARA PATRULLA	184-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	FORTAMUN4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO OAXACA	-	-	20,000	16,913	16,000	16,913	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
94658	ADQUISICION DE PATRULLA MUNICIPAL	195-SAN JUAN DUXI	LOS LAURELES	RURAL	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	194,000	194,000	194,000	194,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
173808	ESTUDIO DE PREINVERSION PARA CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO A SAN JUAN TAMAZOLA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	672,781	672,781	672,781	522,000	77.6%	0	0	OBRA	35.00	27.00	77.1%	
144718	REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL	225-SAN LORENZO CACAHLATEPEC	SAN LORENZO	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO	-	-	50,691	50,691	50,691	50,691	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
114349	ADQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA POLICIA MUNICIPAL	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTAMUN 5	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LORENZO ALBARRADAS	-	-	40,000	11,446	11,446	11,446	100.0%	0	0	PIEZA	10.00	8.00	80.0%	
129756	ACCIONES SOCIALES (REZAGO SOCIAL)	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	-	-	200,000	15,997	15,997	15,997	100.0%	0	0	APOYO	1,000.00	80.00	8.0%	
129926	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA AMPLIACION DEL RELENO SANITARIO	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SAN LORENZO CACAOTEPEC	-	-	500,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	PREDIO	1.00	1.00	100.0%	EN LA ADQUISICION DEL TERRENO DEL COSTO TOTAL SE DO EL 50% DE ANTICIPO.
120726	PROYECTO DE FOMENTO	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	URBANO	9	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	PLAN	1.00	1.00	100.0%	EL GASTO CORRESPONDO A EL PAGO POR LA ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2011-2013
133721	ADQUISICION DE TERRENO	241-SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SAN MARTIN LACHILA	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	LOTE	80,000.00	80,000.00	100.0%	
108687	ADQUISICION DE CAMIONETA	272-SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	URBANO	FORTAMUN272012 011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	-	-	406,400	406,400	406,400	406,400	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	SE ADQUIRO UNA CAMIONETA PICK UP PARA PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL
130339	LIMPIEZA DE CAMINO DE ACCESO DE LA CABECERA, AGENCIAS Y NUCLEOS RURALES.	273-SAN MIGUEL PERAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	-	-	18,123	18,123	18,123	18,123	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	
97334	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA PICK UP	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	URBANO	FV-01-2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	-	-	279,500	279,500	279,500	279,500	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	SE ADQUIRO UN VEHICULO PICK UP PARA BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
140845	EQUIPAMIENTO A LA POLICIA MUNICIPAL.	318-SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 22	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTAMUN/005/201 1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC	-	-	570,056	570,056	570,056	570,056	100.0%	0	0	ACCIÓN	111.00	111.00	100.0%	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL, BANDA DE GUERRA, ROTULACION DE VEHICULOS, PROTECCION A PATRULLAS Y ACCESORIOS EN GENERAL.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17=16/14	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
140799	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 22	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN0042011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC			5,945,960	4,459,470	4,459,470	4,459,470	100.0%	0	0	COMUNIDAD	91.00	91.00	100.0%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS 91 LOCALIDADES, COLONIAS Y DELEGACIONES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO. SE PRESENTO AJUSTE DE COSTO POR CAMBIO DE LUMINARIAS AHORRADORAS DE ENERGIA
117210	ADQUISICION DE VEHICULO PARA USO OFICIAL (NISSAN)	325-SAN PEDRO QUATONI	EL ROMADITO	RURAL		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUATONI			230,086	230,086	230,086	230,086	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
117116	ADQUISICION DE VEHICULO PARA USO OFICIAL (TIITA)	325-SAN PEDRO QUATONI	SAN PEDRO QUATONI	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUATONI			488,900	488,900	488,900	488,900	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
147178	GASTO DE INVERSION (EQUIPO DE COMUNICACION)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC			244,000	244,000	244,000	244,000	100.0%	0	0	EQUIPO	20.00	20.00	100.0%	
147161	GASTO DE INVERSION (EQUIPO DE TRANSPORTE)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC			563,531	563,531	563,531	563,531	100.0%	0	0	EQUIPO	30.00	30.00	100.0%	
65953	EQUIPAMIENTO A LA POLICIA MUNICIPAL	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC			35,074	35,074	35,074	35,074	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA ACCION FUE DE \$35,074.02 CORRESPONDIENTE A LA APORTACION MUNICIPAL.
138377	PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS PARQUE BIENEMERITO DE LAS AMERICAS.	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	34	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL			5,001	5,001	5,001	5,001	100.0%	0	0	PESOS	5,001.00	5,001.00	100.0%	
138464	PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS PARQUE ESQUIPULAS.	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	38	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL			3,585	3,585	3,585	3,585	100.0%	0	0	PESOS	3,585.00	3,585.00	100.0%	
138441	PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS PARQUE MINERIA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	37	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL			3,585	3,585	3,585	3,585	100.0%	0	0	PESOS	3,585.00	3,585.00	100.0%	
138421	PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS PARQUE SAN ISIDRO.	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	36	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL			3,585	3,585	3,585	3,585	100.0%	0	0	PESOS	3,585.00	3,585.00	100.0%	
138399	PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS PARQUE VIVIR MEJOR.	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	35	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL			3,585	3,585	3,585	3,585	100.0%	0	0	PESOS	3,585.00	3,585.00	100.0%	
97356	TERRENO PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA POLICIA DE SANTA CRUZ.	388-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC			250,000	250,000	0	250,000	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	250,000.00	250,000.00	100.0%	
164975	ADQUISICION DE TERRENO	425-SANTA MARIA PAPALO	SANTA MARIA PAPALO	URBANO	FORTAMUN42301049811	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
162381	PROYECTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS CULTURAS INDIGENAS	457-SANTA MARIA TLAHUETLITLATEPEC	SANTA MARIA TLAHUETLITLATEPEC	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
135430	TERRENOS	465-SANTAGO ICUNTEPEC	SANTAGO ICUNTEPEC	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTAGO ICUNTEPEC			130,000	130,000	130,000	130,000	100.0%	0	0	MZ. PATIO	130,000.00	130,000.00	100.0%	SE REFIERE A LA COMPRA DE UN TERRENO
150997	EQUIPO PARA SEÑALIZACION VIAL	493-SANTAGO SUCHILQUITONGO	SANTAGO SUCHILQUITONGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			10,000	2,550	2,550	2,550	100.0%	0	0	EQUIPO	3.00	1.00	33.3%	
66010	ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO DEL AGUA POTABLE	494-SANTAGO TLAZOYALTEPEC	SANTAGO TLAZOYALTEPEC	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SANTAGO TLAZOYALTEPEC			32,800	32,800	32,800	32,800	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
86654	COMPRA DE LAMPARAS AHORRADORAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	506-SANTO DOMINGO ALBARRADAS	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	URBANO	FORTAMUN-012011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS OAXACA			6,830	4,830	4,830	4,830	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	28.00	56.0%	
118799	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE COMUNICACION	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS			15,000	130,000	150,000	130,000	100.0%	0	0	PIEZA	20.00	15.00	75.0%	ADQUISICION DE ANTENA PARA RADIO, ADQUISICION DE RADIOS Y MANTENIMIENTO
118285	ADQUISICION DE UN TERRENO EN LA COMUNIDAD DE LAS PILAS	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	LAS PILAS	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS			100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS	240.00	240.00	100.0%	ESTE TERRENO EL COSTO TOTAL ES POR LA CANTIDAD DE \$ 200,000.00 APORTANDO UN 50% EL RAMO 28 \$ 100,000.00 APORTACION DEL FONDO IV \$ 100,000.00
118505	ADQUISICION DE UN TERRENO EN LA COMUNIDAD DE CAÑA BRAVA	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	CANADA BRAVA	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS			600,000	400,000	600,000	400,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,000.00	1,000.00	100.0%	ESTE BIEN SE ADQUIRO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE CAÑA BRAVA.
118117	ADQUISICION DE UNIFORMES, TONFAS, TOILETES, CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	004	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS			120,000	90,227	120,000	90,227	100.0%	0	0	UNIDAD	30.00	25.00	83.3%	ADQUISICION DE UNIFORMES, TONFAS, GORRAS, TOILETES, CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO DE POLICIA
138318	COMPRA DE RADIOS PORTATILES	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC			42,000	17,556	17,556	17,556	100.0%	0	0	EQUIPO	4.00	4.00	100.0%	EQUIPO DE COMUNICACION 4 RADIOS
138333	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC			282,000	62,117	62,117	62,117	100.0%	0	0	PAGO	10.00	10.00	100.0%	COMPRA DE 2 LLANTAS E.O. DE TRANSPORTE, MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE, COMPRA DE 4 LLANTAS PARA LA NISSAN PATRULLA, MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE
45509	EQUIPO DE COMUNICACION (RADIOS)	521-SANTO DOMINGO TONALTEPEC	SANTO DOMINGO TONALTEPEC	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALTEPEC			25,000	25,000	25,000	18,700	74.8%	0	0	PAGO	2.00	1.00	50.0%	
45642	UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	521-SANTO DOMINGO TONALTEPEC	SANTO DOMINGO TONALTEPEC	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALTEPEC			12,000	12,000	10,000	9,194	76.6%	0	0	UNIDAD	12.00	12.00	100.0%	
118796	EQUIPO DE COMUNICACION	535-SAN VICENTE LACHIXIO	SAN VICENTE LACHIXIO	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO			80,000	80,000	80,000	64,200	80.3%	0	0	PIEZA	30.00	24.00	80.0%	ADQUISICION DE RADIO DE COMUNICACION KENWOOD
121914	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMUNICACION	539-SOLEDADE ETILA	SOLEDADE ETILA	URBANO	05	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SOLEDADE ETILA OAXACA			40,000	21,294	21,294	21,294	100.0%	0	0	OTROS	100.00	99.00	99.0%	METAS: COBERTURA MUNICIPAL
100645	EQUIPAMIENTO DE RADIOS A TOPILES MUNICIPALES	560-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	URBANO	FORTAMUN112011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ			22,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	PIEZA	22,000.00	20,000.00	90.9%	
154795	RADIOS DE COMUNICACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL	560-MARGALENA YODOCOÑO DE PORFIRIO DIAZ	MARGALENA YODOCOÑO DE PORFIRIO DIAZ	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARGALENA YODOCOÑO DE PORFIRIO DIAZ			20,000	20,000	15,000	14,000	70.0%	0	0	PAGO	20,000.00	14,000.00	70.0%	
	GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES																							
122886	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD	7-ASUNCIÓN OCOTLÁN	ASUNCIÓN OCOTLÁN	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ASUNCIÓN OCOTLÁN			600,000	365,951	234,049	365,951	100.0%	0	0	PERSONA	600,000.00	365,951.00	61.0%	
138998	SALARIOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	MBS/F40012011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD			1,078,558	747,958	747,958	747,958	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	1.00	100.0%	CORPORACION POLICIA MUNICIPAL EL CUAL CONSTA DE 18 ELEMENTOS MAS 30 AUXILIARES EN LAS AGENCIAS Y COMANDANTES.
139567	MAYOR SEGURIDAD A LA POBLACION	13-CIENEGA DE ZMATLAN	CIENEGA DE ZMATLAN	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE LA CIENEGA DE ZMATLAN			128,829	128,829	128,829	128,829	100.0%	0	0	SERVICIO	128,829.00	128,829.00	100.0%	NOMINA DE LOS POLICIAS, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y UNIFORMES.
119227	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS			402,000	402,000	402,000	318,500	78.7%	0	0	TRABAJADOR	12.00	9.00	75.0%	
119394	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS MUNICIPALES	17-LA COMPANIA	LA COMPANIA	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA COMPANIA OAXACA			108,000	108,000	108,000	79,500	73.6%	0	0	TRABAJADOR	12.00	9.00	75.0%	EN AVANCE FISICO EL PROGRAMADO ANUAL SON 12 NOMINAS Y SE VAN PAGANDO 9.
87611	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COSOLTEPEC			79,800	61,800	61,800	61,800	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.75	75.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
153334	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	-	-	409,100	409,100	409,100	409,100	100.0%	0	0	PRESTADOR DE SERVICIOS	12.00	6.00	50.0%	EN CUANTO SE REFIERE AL AVENCE FÍSICO SE PROGRAMARON EL PAGO DE 12 MESES DE POLICIAS MUNICIPALES POR LO QUE A LA FECHA SE VAN ERGANDO 9 MESES
156426	SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	-	-	550,000	409,100	409,100	409,100	100.0%	0	0	PERSONA	12.00	9.00	75.0%	SE PROGRAMO EL PAGO DE 12 MESES DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA HASTA LA FECHA SE LLEVAN 9 MESES
156462	VESTUARIO Y UNIFORMES	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	-	-	25,000	10,581	10,581	10,581	100.0%	0	0	PERSONA	10.00	10.00	100.0%	SE PRESUPUESTO LA COMPRA DE UNIFORMES 2 VECES AL AÑO HASTA LA FECHA SE HA REALIZADO UNA COMPRA
153339	VESTUARIO Y UNIFORMES	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	-	-	10,581	10,581	10,581	10,581	100.0%	0	0	PRESTADOR DE SERVICIOS	12.00	12.00	100.0%	SE LES DOTO A LOS POLICIAS UNIFORMES
133620	PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES	32-FRESNILLO DE TRUJANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAMFMF032/01/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRESNILLO DE TRUJANO	-	-	187,200	140,400	187,200	140,400	100.0%	0	0	PERSONA	10.00	10.00	100.0%	
136481	HONORARIOS OPERADOR	33-GUADALUPE ET LA	GUADALUPE ET LA	URBANO	06 HON OPERADOR MAG	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	23,400	23,400	23,400	23,400	100.0%	0	0	PESOS	23,400.00	23,400.00	100.0%	LOS HONORARIOS PAGADOS FUERON PARA EL PERSONAL QUE OPERO LA MAQUINARIA QUE SE RENTO POR PARTE DEL H AYUNTAMIENTO PARA REALIZAR EL REBORDAMIENTO Y DESASISIE DEL RIO ATOYAC TODA VEZ EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010 EN LA TEMPORADA DE LUVIAS AFECTO A LA POBLACION AL AUMENTAR EL CAUDAL DE ESTE POR LO QUE SE DECIDO PONER LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS TODA VEZ QUE FUE CONSIDERADO EL MUNICIPIO COMO ZONA DE DESASTRES EFECTUAR LOS TRABAJOS DE DESASISIE Y REBORDAMIENTO DEL RIO ATOYAC.
140044	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEON	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	12,881,960	9,214,888	9,214,888	9,214,888	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.71	71.0%	
86432	ADECUADA PLANEACION MUNICIPAL	41-HUAJULA DE JIMENEZ	HUAJULA DE JIMENEZ	URBANO	FAMFGC/SP/001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	4,195,600	3,139,200	3,139,200	3,139,200	100.0%	0	0	PERSONA	64.00	64.00	100.0%	
86033	HABERES DE LA POLICIA MUNICIPAL	42-XTLAN DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XTLAN DE JUAREZ	-	-	457,805	182,051	275,754	182,051	100.0%	0	0	MANTO ASIGNADO	457,805.00	182,051.00	39.8%	
85303	PRENDAS Y MATERIAL DE PROTECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL	42-XTLAN DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XTLAN DE JUAREZ	-	-	50,000	1,299	48,701	1,299	100.0%	0	0	MANTO ASIGNADO	50,000.00	1,299.00	2.6%	
113968	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PROTECCION CIUDADANA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB/FV/04/2011-001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	17,925,573	11,950,381	5,001,775	4,277,456	35.8%	0	0	NOM	1.00	0.24	24.0%	SIN INFORMACION COMPLEMENTARIA
185681	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	03/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO ET LA OAXAC	-	-	964,098	624,465	624,465	624,465	100.0%	0	0	PERSONA	23.00	23.00	100.0%	
115578	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	46-MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	66,000	16,500	16,500	16,500	100.0%	0	0	PERSONA	2.00	2.00	100.0%	
140542	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A POLICIAS.	47-SANTA MAGDALENA JICOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE STA MAGDALENA JICOTLAN	-	-	12,226	0	0	0	0.0%	0	0	CORPORACION	1.00	1.00	100.0%	ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE DE ACUERDO A LA UTILIZACION DEL REMANENTE DE 503,298 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010, EN ESTE PROGRAMA HUBO UN RESALDTE
140253	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA	47-SANTA MAGDALENA JICOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE STA MAGDALENA JICOTLAN	-	-	12,480	7,987	12,480	7,987	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	1.00	100.0%	ES IMPORTANTE INDICAR QUE ESTE RECURSO SE EMPEZO A EJERCER A PARTIR DE ABRIL DE 2011, ELLO EN FUNCION DE HABER UTILIZADO EL REMANENTE DE 2010
165624	SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	51-MAGDALENA PENASCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAMFMMP/50/01/11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PENASCO	-	-	264,000	198,000	198,000	198,000	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	LOS RECURSOS MINISTRADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE HAN SIDO EJECUTADOS CONFORME A LO PREVISTO Y ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO PARA EL EJERCICIO 2011
55900	PAGO DE NOMINA A POLICIA COMUNITARIA	51-MAGDALENA TEITPAC	MAGDALENA TEITPAC	URBANO	FORTAMLIN 01/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEITPAC	-	-	50,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	PAGO	2.00	1.00	50.0%	PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA A LA POLICIA COMUNITARIA, MISMA A PAGARSE EN LOS MESES DE JULIO Y DICIEMBRE DE 2011
145152	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FORTAMUN/52/01/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	527,520	401,083	401,083	401,083	100.0%	0	0	PATRUILLAJE	5,760.00	4,320.00	75.0%	
140084	PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES	55-MARISCALA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAMFMJ/05/01/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUAREZ	-	-	441,600	106,000	441,600	106,000	100.0%	0	0	PERSONA	14.00	14.00	100.0%	
133816	HABERES	56-MAZATLAN VILLA DE FLORES	MAZATLAN VILLA DE FLORES	URBANO	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	1,944,000	1,458,000	1,458,000	1,458,000	100.0%	0	0	PAGO	24.00	18.00	75.0%	
146346	HABERES	61-MONJAS	MONJAS	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MONJAS MAHUATLAN OAXACA	-	-	45,600	22,600	32,000	22,600	100.0%	0	0	PAGO	24.00	18.00	75.0%	SE HAN REALIZADO LOS PAGOS CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
26922	PAGO DE HABERES DE LA POLICIA MUNICIPAL	63-NAZARENO ET LA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO NAZARENO ET LA	-	-	763,453	464,523	464,523	464,523	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
144278	MATERIALES Y SUMINISTROS (MATERIALES DE PROTECCION)	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	ARTICULO	20.00	20.00	100.0%	
144263	MATERIALES Y SUMINISTROS (VESTUARIOS Y UNIFORMES)	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC	-	-	21,600	21,600	21,600	21,600	100.0%	0	0	ARTICULO	20.00	20.00	100.0%	
142486	SERVICIOS PERSONALES (SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA)	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC	-	-	567,000	567,000	567,000	378,000	66.7%	0	0	ACCION	9.00	6.00	66.7%	
64563	ADQUISICION DE SEGUROS DE VIDA, PARA EL PERSONAL QUE INTERGRA A LA COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FV/10/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA VALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	-	-	720,000	720,000	60,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
61144	HABERES DE SEGURIDAD PÚBLICA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FV/001/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA VALIDAD Y TIO MUNICIPAL	-	-	41,854,008	37,865,159	31,390,506	31,713,073	83.8%	0	0	PROYECTO	1.00	0.75	75.0%	
62034	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FV/004/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA VALIDAD Y TIO MUNICIPAL	-	-	16,862,897	14,360,324	12,647,173	11,967,865	83.3%	0	0	PROYECTO	1.00	0.71	71.0%	AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE LA FEDERACION HA MINISTRADO LA CANTIDAD DE \$80,858,976.80 PARA EL RAMO 33 FONDO IV, Y HA OBTENIDO RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR \$46,848.24 E INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN A SU FECHA DE RECUPERACION DE \$376,530.19 DANDO UN TOTAL DE \$81,282,355.23 EN LA CUENTA BANCARIA DE BANORTE CON NÚMERO 9670951536
61230	PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FV/002/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA VALIDAD Y TIO MUNICIPAL	-	-	839,511	839,511	629,633	648,490	77.2%	0	0	PROYECTO	1.00	0.77	77.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	23=22/21	24
														Ministrado	Programado	Ejercido											
6363	PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FV/009/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VALIADAD Y TRANSITO MUNICIPAL	-	-	1,500,000	1,500,000	1,200,001	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA SUBSEMANAL CON NUMERO DE OBRA SUBSEMANAL04/2011 POR IMPORTE DE \$1,000,000.00. LO ANTERIOR DE ACUERDO AL CONVENIO TECNICO ESPECIFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSEMANAL LAS METAS Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.			
61462	QUINQUENIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FV/003/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA VALIADAD Y TITO MUNICIPAL	-	-	1,899,644	1,700,200	1,424,733	1,613,229	94.9%	0	0	PROYECTO	1.00	0.85	85.0%				
36276	COMPENSACIONES EVENTUALES	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	SP02	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	10,000	5,470	5,470	5,470	100.0%	0	0	PAGO	5.00	3.00	60.0%				
36226	HABERES	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	SP01	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	2,880,000	1,200,000	1,157,158	1,157,158	96.4%	0	0	PAGO	24.00	18.00	75.0%				
36513	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	SP04	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	15,000	12,207	12,207	12,207	100.0%	0	0	PAGO	5.00	3.00	60.0%				
36331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	SP03	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	20,000	16,158	16,158	16,158	100.0%	0	0	PAGO	10.00	7.00	70.0%				
133497	SUELDOS A LOS POLICIAS	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SAN JOSE DEL PROGRESO	-	-	500,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	TRABAJADOR	8.00	8.00	100.0%				
142901	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FORTAMUN/79/09/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SALINA CRUZ	-	-	816,308	716,308	716,308	716,308	100.0%	0	0	APOYO DE SEGURIDAD PUBLICA	101.00	101.00	100.0%	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 150 POLICIAS			
142899	APOYO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (GASTOS FUNERALES)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FORTAMUN/79/08/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SALINA CRUZ	-	-	25,000	11,962	11,962	11,962	100.0%	0	0	APOYO	10.00	3.00	30.0%	APOYO DE GASTOS FUNERALES A DOS FAMILIARES DE POLICIAS MUNICIPALES			
142929	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD PUBLICA, SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMIN)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FORTAMUN/79/18/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	1,450,838	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	OTROS	202.00	202.00	100.0%	SE HIZO EL TRAMITE ANTE EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA REVELACION SALARIAL DE LOS POLICIAS MUNICIPALES.			
142891	LIQUIDACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FORTAMUN/79/09/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	135,218	135,218	135,218	135,218	100.0%	0	0	PAGO	2.00	2.00	100.0%	PAGO DE DOS LIQUIDACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
142892	PAGO DE CUOTAS IMSS Y RETIRO CESANTIA Y VEJEZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FORTAMUN/79/06/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SALINA CRUZ	-	-	2,678,000	2,046,151	2,046,151	2,046,151	100.0%	0	0	PAGO	12.00	7.00	58.3%	PAGO DE CUOTA AL MES Y RETIRO CESANTIA Y VEJEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
142908	PAGO DE GASTOS DE COMISION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FORTAMUN/79/13/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SALINA CRUZ	-	-	29,780	29,780	29,780	29,780	100.0%	0	0	PAGO	2.00	2.00	100.0%	SE REALIZARON DOS PAGOS DE GASTO DE COMISION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
142883	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y OTRAS PRESTACIONES	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FORTAMUN/79/01/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	13,990,920	9,992,508	9,992,508	9,992,508	100.0%	0	0	PATRULLAJE	14,600.00	10,950.00	75.0%	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (202 ELEMENTOS) DE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO			
141850	SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	81-SAN AGUSTIN ATENANGO	SAN AGUSTIN ATENANGO	URBANO	PR-F4/01/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	-	-	289,040	239,296	239,296	239,296	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.75	75.0%	PAGO DE NOMINA SEGUN ACTA DE ACUERDO DE CABDO			
134593	NOMINA Y UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	85-SAN ANDRES HUAPALTEPEC	SAN ANDRES HUAPALTEPEC	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAPALTEPEC OAXACA	-	-	589,571	589,571	589,571	589,571	100.0%	0	0	PERSONA	589,571.00	589,571.00	100.0%	SE REALIZARON DOS PAGOS DE COMPRA DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
131734	HABERES	82-SAN ANDRES IXTLAHUACA	SAN ANDRES IXTLAHUACA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA	-	-	42,000	10,500	10,500	10,500	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	SE PAGARON LOS SERVICIOS DE POLICIAS, SE HAN REALIZADO LOS PAGOS DE POLICIAS DURANTE LOS 3 TRIMESTRES, FALTAN PAGOS PENDIENTES DEL ULTIMO TRIMESTRE.			
121680	PAGO A POLICIAS MUNICIPALES	95-SAN ANDRES PAXTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	-	-	144,000	96,000	96,000	96,000	100.0%	0	0	PAGO	12.00	8.00	66.7%				
123366	PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	103-SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	-	-	2,210,146	1,473,431	1,473,431	1,041,888	70.7%	0	0	EMPLEO	2,210,146.00	1,041,888.00	47.1%				
114768	HABERES	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	8,800	6,980	6,980	6,980	100.0%	0	0	PAGO	2.00	1.00	50.0%				
146586	HABERES DE LA POLICIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	1,850,688	1,173,612	677,076	1,173,612	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	1,850,688.00	1,173,612.00	63.4%				
179422	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN JOSE TEPETLAPA	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SAN ANTONIO TEPETLAPA	-	-	450,000	291,467	291,467	291,467	100.0%	0	0	PAGO	24.00	18.00	75.0%				
119287	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	-	-	46,296	46,296	46,296	46,296	100.0%	0	0	PIEZA	60.00	60.00	100.0%	SE ADQUIRIÓ UNIFORME PARA LA POLICIA MUNICIPAL A LOS CUALES SE LES ASIGNO POR PERSONA UNA CACHUCHA, UNA PLAYERA, UN PANTALON, UN PAR DE BOTAS, UNA CHAMARRA.			
45922	PAGO A POLICIAS	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	550,000	239,000	239,000	234,000	93.7%	0	0	PAGO	145.00	67.00	46.2%	LOS PAGOS CORRESPONDEN A 145 POLICIAS			
147351	SEGURIDAD PUBLICA Y SATISFACCION DE REQUERIMIENTOS	118-SAN BARTOLOME QUIJALANA	SAN BARTOLOME QUIJALANA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLOME QUIJALANA	-	-	55,000	33,957	33,957	33,957	100.0%	0	0	PERSONA	55,000.00	33,957.00	61.7%				
147188	SEGURIDAD PUBLICA Y SATISFACCION DE REQUERIMIENTOS	118-SAN BARTOLOME QUIJALANA	SAN BARTOLOME QUIJALANA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLOME QUIJALANA	-	-	726,000	568,130	568,130	568,130	100.0%	0	0	ACCION	726,000.00	568,130.00	78.3%				
136111	HABERES A LA POLICIA MUNICIPAL	121-SAN BARTOLO SOYALTEPEC	SAN BARTOLO SOYALTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC	-	-	200,000	135,000	140,000	102,400	75.9%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%				
108937	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FORTAMUN/124/10/2011	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	312,486	312,486	85,289	85,289	27.3%	0	0	SOCCEDAD	12.00	9.00	75.0%	ESTE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL QUEDA INSTALADO FORMALMENTE A PARTIR DEL MES DE JULIO DEL 2011, POR LO QUE SE CONSIDERA LAS NOMINAS EMITIDAS EN ESA FECHA A LA ACTUALIDAD.			
107905	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FORTAMUN/124/10/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	1,560,000	1,147,671	1,147,671	1,147,671	100.0%	0	0	PATRULLAJE	9,720.00	6,800.00	70.0%	EL PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011			
139197	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES	126-SAN CRISTOBAL AMATLÁN	SAN CRISTOBAL AMATLÁN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	-	-	402,720	302,040	302,040	302,040	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE TOMAN PAGO POR QUE SON DOCE PAGOS LOS QUE SE HARAN AL AÑO. LA NOMINA SE COMPONE DE 20 POLICIAS MUNICIPALES			
163200	PAGO DE HABERES DE LA POLICIA MUNICIPAL	135-SAN FELPE TEJALAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SAN FELPE TEJALAPAM	-	-	100,000	34,000	34,000	34,000	100.0%	0	0	PAGO	12.00	4.00	33.3%	DURANTE EL TERCER TRIMESTRE NO SE REALIZO NINGUN PAGO EN ESTE RUBRO.			
91909	HABERES	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	SAN FRANCISCO CAHUACUA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	-	-	208,398	138,932	69,486	138,932	100.0%	0	0	PERSONA	208,398.00	138,932.00	66.7%	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD			
151209	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	143-SAN FRANCISCO XILITLÁN	SAN FRANCISCO XILITLÁN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO XILITLAN	-	-	624,000	624,000	624,000	488,000	78.2%	0	0	ACCION	12.00	9.00	75.0%				
140486	HABERES	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	156,000	101,000	115,000	101,000	100.0%	0	0	PAGO	156,000.00	101,000.00	64.7%	DURANTE ESTOS DTRIMESTRES SE HAN PAGADO EL SERVICIO DE POLICIA LO PROGRAMADA DISMINUYO POR QUE HUBO BAJA DE UNOS POLICIAS.			

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17/10/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	20	21	22	23=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido													
133225	PAGO DE SUELDOS DE LA POLICIA MUNICIPAL.	146-SAN FRANCISCO LOGUECHE	SAN FRANCISCO LOGUECHE	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	-	-	135,650	98,600	98,600	98,600	100.0%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	AL TERCER TRIMESTRE SE PAGARON SUELDOS DE LA POLICIA MUNICIPAL INTEGRADA POR 2 COMANDANTES Y 8 POLICIAS. POR LA CANTIDAD DE \$ 98,600.00.					
145404	VESTUARIO Y UNIFORMES(ADQUISICION DE PLAYERAS PARA LOS POLICIAS MPALES- TOPLES MPALES)	149-SAN FRANCISCO SOLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	7,200	7,200	7,200	7,200	100.0%	0	0	UNIDAD	90.00	90.00	100.0%	90 PLAYERAS ROTULADAS CON LA LEYENDA DE POLICIA MUNICIPAL. PARA LAS 45 PERSONAS QUE PRESTAN SU SERVICIO COMO TOPLES MUNICIPALES PARA RESGUARDO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD					
139241	PAGO DE SUELDOS A POLICIAS MUNICIPALES	152-SAN FRANCISCO TLAPANANGCO	SAN FRANCISCO TLAPANANGCO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	218,400	82,800	82,800	82,800	100.0%	0	0	OTROS	12.00	8.00	66.7%	METAS: 12 NOMINAS MENSUALES					
171489	HABERES A POLICIAS	155-SAN ILDEFONSO SOLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO	-	-	36,000	27,000	27,000	27,000	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	1.00	100.0%						
139943	COMPRA DE UNIFORMES A POLICIAS MUNICIPALES	157-SAN JACINTO AMILPAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	83,544	83,544	83,544	83,544	100.0%	0	0	PAGO	3.00	3.00	100.0%						
139888	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	157-SAN JACINTO AMILPAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	-	-	1,867,428	1,185,968	1,185,968	1,185,968	100.0%	0	0	PAGO	12.00	8.00	66.7%						
139932	PAGO DE POLICIAS	163-SAN JERONIMO TECOATL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFMMU163/01/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL	-	-	112,800	73,400	112,800	73,400	100.0%	0	0	PERSONA	12.00	12.00	100.0%						
177244	SUEDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	168-SAN JOSE ESTANCA GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE ESTANCA GRANDE	-	-	307,216	132,901	132,901	132,901	100.0%	0	0	PAGO	24.00	18.00	75.0%						
138887	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	171-SAN JOSE TENANGO	SAN JOSE TENANGO	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	1,104,000	747,000	747,000	747,000	100.0%	0	0	PRESTADOR DE SERVICIOS	12.00	6.00	50.0%	EN CUANTO SE REFIERE AL AVANZE FISICO DE PROGRAMACION EL PAGO DE 12 MESES DE POLICIAS MUNICIPALES POR LO QUE A LA FECHA SE VAN EROGANDO 9 MESES.					
63357	COMPRA DE UNIFORMES PARA EL CUERPO POLICIAICO	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	192,000	192,000	192,000	112,500	58.6%	0	0	PAGO	192,000.00	112,500.00	58.6%						
63661	COMPRA DE UNIFORMES Y MATERIAL DE DEFENSA AL CUERPO POLICIAICO	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	29,243	29,243	29,243	19,198	65.6%	0	0	PAGO	29,243.00	19,198.00	65.6%						
6227	PAGO DE HABERES A POLICIA MUNICIPAL	184-SAN JUAN DEL RIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTAMUN02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO OAXACA	-	-	156,000	96,000	96,000	96,000	100.0%	0	0	PAGO	13.00	8.00	61.5%	PAGO DE HABERES A LA POLICIA MUNICIPAL					
131507	PAGO DE HABERES Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	187-SAN JUAN GUELAVIA	SAN JUAN GUELAVIA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	-	-	175,561	175,561	175,561	175,561	100.0%	0	0	PAGO	175,561.00	175,561.00	100.0%						
185356	PAGO DE HABERES Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	-	-	984,200	984,200	617,700	617,700	62.8%	0	0	PROGRAMA	984,200.00	617,700.00	62.8%						
141295	SERVICIOS PERSONALES DE LA SEGURIDAD PUBLICA	207-SAN JUAN MAZATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	-	-	699,974	527,789	527,789	527,789	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.75	75.0%						
163534	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	215-SAN JUAN SAYULTEPEC	SAN JUAN SAYULTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	24,000	8,000	12,000	8,000	100.0%	0	0	PERSONA	2.00	2.00	100.0%						
173733	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESENCIA MUNICIPAL	-	-	381,613	381,613	381,613	286,210	75.0%	0	0	JORNAL	381,613.00	286,210.00	75.0%						
137080	PAGO DE NOMINAS DE HABERES	218-SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	URBANO	FORTAMUN219/02/011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	220,000	144,000	144,000	144,000	100.0%	0	0	PERSONA	30.00	30.00	100.0%	PAGO DE NOMINAS A LOS INTREGRANTES DE POLICIA LAS CUALES SE DIVIDEN EN 3 SECCIONES DE 10 POLICIAS CADA UNA					
86150	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	220-SAN JUAN TEPEXTLA	SAN JUAN TEPEXTLA	URBANO	FORTAMUN001/11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	110,000	36,000	36,000	36,000	100.0%	0	0	APOYO	12.00	9.00	75.0%	EL GASTO REPORTADO CORRESPONDE AL PERIODO DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2011					
113970	PAGO DE HABERES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	42301013	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	-	-	397,284	275,044	275,044	275,044	100.0%	0	0	PAGO	13.00	9.00	69.2%						
151019	PAGO DE NOMINAS A POLICIA MUNICIPAL	235-SAN LUIS AMATLAN	SAN LUIS AMATLAN	URBANO	FORTAMUN4230101/03/11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	67,200	39,600	39,600	39,600	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%						
182345	SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	URBANO	FVV-PR-001-2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	-	-	370,800	296,500	296,500	296,500	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.75	75.0%	PAGO DE NOMINAS SE GUN ACTA DE ACUERDO DE CABILDO					
133032	HABERES	241-SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN LACHILA	-	-	50,000	30,000	25,000	30,000	100.0%	0	0	PAGO	50,000.00	30,000.00	60.0%						
134684	PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES	245-SAN MARTIN ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFMMSM245/012/011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZACATEPEC	-	-	280,800	188,000	280,800	188,000	100.0%	0	0	PERSONA	12.00	12.00	100.0%						
119319	HABERES	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,056,336	813,764	850,000	813,764	100.0%	0	0	PAGO	24.00	16.00	66.7%						
131188	PAGOS DE SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL.	248-SAN MATEO VOLOCOCHITLAN	SAN MATEO VOLOCOCHITLAN	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO VOLOCOCHITLAN	-	-	324,000	243,000	243,000	243,000	100.0%	0	0	PERSONA	12.00	9.00	75.0%	SE PROGRAMO EL PAGO DE 12 MESES DE SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL Y A LA FECHA SE TIENEN PAGADOS 9 MESES					
134461	PAGO DE SUELDOS DE LOS POLICIAS MUNICIPALES	254-SAN MATEO RIO HONDO	SAN MATEO RIO HONDO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	-	-	216,000	148,000	148,000	148,000	100.0%	0	0	OTROS	288.00	175.00	60.8%	EL IMPORTE PRESUPUESTADO PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LOS 6 POLICIAS MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011 ES POR LA CANTIDAD DE \$216,000.00 DE LOS CUALES HASTA ESTE TRIMESTRE SE HAN PAGADO LA CANTIDAD DE \$148,000.00 QUEDANDO UN SALDO POR EJECUTAR DE \$68,000.000					
91154	UNIFORMES PARA LOS POLICIAS	255-SAN MATEO SINDHUH	SAN MATEO SINDHUH	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SAN MATEO SINDHUH	-	-	22,490	22,490	22,490	22,490	100.0%	0	0	PERSONA	15.00	15.00	100.0%	SE COMPRO UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES					
66879	PAGO DE SUELDAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN MIGUEL AMATITLAN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	632,300	466,700	466,700	466,700	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.79	79.0%	LA ACCION TENDRA UN COSTO TOTAL DE \$ 632,300.00 DONDE SOLO SERA APORTACION MUNICIPAL Y DE BENEFICIARIOS \$ 0.00 CON ACCION EN PROCESO.....					
135429	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES	263-SAN MIGUEL COATLAN	SAN MIGUEL COATLAN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN	-	-	424,404	363,600	363,600	363,600	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	LA NOMINA DE LOS POLICIAS SE CONFORMA DE 12 ELEMENTOS Y SERAN 12 LOS PAGOS QUE SE LES HARAN AL AÑO.					
65087	PAGO DE SUELDOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SAN MIGUEL DEL PUERTO	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	-	-	1,049,952	174,992	174,992	174,992	100.0%	0	0	OTROS	16.00	16.00	100.0%	METAS: POLICIA					
177374	PAGO DE NOMINA A POLICIAS	268-SAN MIGUEL EUJTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EUJTLA	-	-	84,000	63,000	84,000	63,000	100.0%	84,000	63,000	PAGO	100.00	75.00	75.0%	EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE SURTIRAN MODIFICACIONES RESPECTO AL PAGO					
103656	VESTUARIO Y UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	SAN MIGUEL HUAUTLA	URBANO	-	FIES-FLEIF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y EQUIPAMIENTO PARA PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HUAUTLA	-	-	116,153	94,359	60,000	33,233	35.2%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%						
66494	UNIFORMES PARA EL CUERPO POLICIAICO	271-SAN MIGUEL MXTEPEC	SAN MIGUEL MXTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	35,000	33,730	30,000	33,730	100.0%	0	0	PERSONA	18.00	18.00	100.0%						
129785	APOYO ECONOMICO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL PERAS	-	-	500	500	500	500	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%						
129067	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	-	-	200,000	168,282	168,282	168,282	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	PAGO DE NOMINA DE 50 POLICIAS.					
137953	PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	FORTAMUN277/02/011	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLA SOLA DE VEGA	-	-	1,920,000	1,332,770	1,332,770	1,332,770	100.0%	0	0	PERSONA	32.00	32.00	100.0%						
139479	SERVICIOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	1,711,058	1,181,900	1,181,900	1,181,900	100.0%	0	0	PAGO	25.00	18.00	72.0%						

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
94750	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	282-SAN MIGUEL TENANGO	SAN MIGUEL TENANGO	URBANO	FORTAMUN282022/011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	-	-	67,500	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	PATRULLAJE	1,680.00	1,260.00	75.0%	EL PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS CORRESPONDE A LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DEL 2011
142558	PAGO DE NOMINA DE POLICIA	390-SAN NICOLAS HIDALGO	SAN NICOLAS HIDALGO	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN NICOLAS HIDALGO	-	-	216,600	57,000	57,000	57,000	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	SE REALIZA EL PAGO DE LA POLICIA MUNICIPAL ENCARGADA DE BRINDAR LA SEGURIDAD PUBLICA
145447	HABERES	391-SAN PABLO COATLAN	SAN PABLO COATLAN	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN PABLO COATLAN	-	-	576,000	288,000	288,000	288,000	100.0%	0	0	PERSONA	12.00	6.00	50.0%	
140438	PAGO DE HABERES DE LA POLICIA MUNICIPAL	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN PABLO CUATRO VENADOS	-	-	60,012	10,002	10,002	10,002	100.0%	0	0	PAGO	12.00	2.00	16.7%	
138969	SEGURIDAD PUBLICA	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	006	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	-	-	813,168	813,168	813,168	457,290	57.5%	0	0	PERSONA	360.00	270.00	75.0%	DEL TOTAL EJERCIDO, \$ 228,122.00 CORRESPONDEN AL SEGUNDO TRIMESTRE Y \$208,146.00 AL TERCER TRIMESTRE DANDANOS UN TOTAL EJERCIDO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DE \$ 467,290.00
162856	SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	697,071	697,071	697,071	697,071	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
139292	NOMINA DE HABERES	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUIXTEPEC OAXACA	-	-	1,096,580	281,163	281,163	281,163	100.0%	0	0	CORPORACION	100.00	25.84	25.8%	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL
142737	PAGO DE SUELDOS A SEGURIDAD PUBLICA	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,075,200	1,075,200	1,075,200	428,400	39.9%	0	0	TRABAJADOR	12.00	12.00	100.0%	EN EL MES DE MARZO SE DIO DE BAJA A DOS TRABAJADORES POR PROBLEMAS PERSONALES ENTRE ELLOS, POR LO QUE SE TOMO EL ACUERDO MEDIANTE REUNION DE CABILDO QUE SE LES DIERA DE BAJA QUEDANDO UNICAMENTE 10 TRABAJADORES. PARA EL MES DE AGOSTO SE INCORPORA OTRA PERSONA DE SEGURIDAD PUBLICA
138809	SUELDOS POLICIA MUNICIPAL	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SAN PEDRO COMITANCILLO	-	-	465,900	331,500	331,500	331,500	100.0%	0	0	PERSONA	12.00	9.00	75.0%	SE PROGRAMO EL PAGO DE 12 MESES DE POLICIA MUNICIPALES A LA FECHA SE LLEVAN 9 MESES
138995	VESTIMENTA Y UNIFORMES PARA POLICIA MUNICIPAL	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SAN PEDRO COMITANCILLO	-	-	60,000	36,251	36,251	36,251	100.0%	0	0	PERSONA	18.00	18.00	100.0%	SE DOTO DE VESTIMENTA Y UNIFORMES A LA POLICIA MUNICIPAL DE COMITANCILLO
160605	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	FORTAMUN015082/011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	-	-	689,597	546,799	546,799	546,799	100.0%	0	0	PATRULLAJE	3,600.00	2,700.00	75.0%	NOTA: EL RAMO 29 DEL 2011, HIZO UN PRESTAMO POR LA CANTIDAD DE \$3,189.00 PARA EFECTOS DEL PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS, UNA VEZ QUE EL RECURSO DEL FONDO IV, SE RECIBIO HASTA EL MES DE FEBRERO, Y SE TUVO LA NECESIDAD DE PAGAR EL SUELDO A LOS POLICIAS DESDE EL MES ENERO DEL 2011. A LA FECHA SE LE DEBE AL RAMO 29 LA CANTIDAD DE \$43,313.33
66353	SUELDO DE POLICIA MUNICIPAL	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	-	-	502,200	305,000	305,000	305,000	100.0%	0	0	PAGO	17.00	11.00	64.7%	12 ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL, SE ACTUALIZO AL TERCER TRIMESTRE DE 2011, PERO EL SISTEMEM PERIODO QUE REPORTA NO LO ACEPTA, LO DEJA EN SEGUNDOO TRIMESTRE.
164508	PAGO DE NOMINAS DE POLICIAS	315-SAN PEDRO MARTIR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR	-	-	366,000	366,000	366,000	269,750	73.7%	0	0	PERSONA	144.00	108.00	75.0%	
183228	PAGO DE NOMINA	316-SAN PEDRO MARTIR QUECHAPA	SAN PEDRO MARTIR QUECHAPA	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SINDICATURA MUNICIPAL	-	-	330,448	220,297	80,348	42,000	19.1%	0	0	OTROS	80,348.00	42,000.00	52.3%	NOMINA DE 10 POLICIAS
140740	PAGO DE NOMINA DE BOMBEROS	318-SAN PEDRO MIKTEPEC -OTO. 22-	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	NOMINA BOMBEROS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIKTEPEC	-	-	1,080,000	810,000	810,000	810,000	100.0%	0	0	PERSONA	16.00	16.00	100.0%	PAGO DE LA NOMINA DEL H. CUERO DE BOMBEROS REAJUSTE DE PAGO ESTE EL MONTO CONSIDERADO POR AÑO
140718	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	318-SAN PEDRO MIKTEPEC -OTO. 22-	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN015082/011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIKTEPEC	-	-	3,220,132	2,415,099	2,415,099	2,415,099	100.0%	0	0	PERSONA	111.00	111.00	100.0%	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL, SE PRESENTO REAJUSTE DE PAGO ESTE ES EL MONTO PROGRAMADO ANUAL PARA 111 POLICIAS POR ERROR NO SE CAMBIARON LOS MONTOS
71933	PAGO A POLICIAS	319-SAN PEDRO MIKTEPEC -OTO. 26-	SAN PEDRO MIKTEPEC -OTO. 26-	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIKTEPEC	-	-	144,000	72,000	72,000	72,000	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
177130	PAGO A POLICIAS MUNICIPALES	323-SAN PEDRO OCOATEPEC	SAN PEDRO OCOATEPEC	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOATEPEC	-	-	105,800	56,400	56,400	56,400	100.0%	0	0	PERSONA	27.00	27.00	100.0%	SE CONSIDERO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL PARA ESTA ACCION
185597	SUELDO A LA SEGURIDAD	328-SAN PEDRO TEOZACALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEOZACALCO	-	-	51,000	37,500	37,500	37,500	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
181653	SEGURIDAD PUBLICA	338-VILLA DE ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA VILLA DE ETLA	-	-	940,800	940,800	940,800	705,600	75.0%	0	0	PERSONA	384.00	288.00	75.0%	
65242	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	-	-	116,513	73,013	73,013	73,013	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.67	67.0%	
154741	NOMINA DE HABERES	343-SAN SEBASTIAN ABASOLO	SAN SEBASTIAN ABASOLO	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO	-	-	45,064	33,798	33,798	33,798	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	1.00	100.0%	
139320	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	346-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	007	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTO SAN SEB. TECOMAXTLAHUACA	-	-	771,200	771,200	771,200	353,586	45.8%	0	0	PAGO	37.00	17.00	45.9%	
115873	HONORARIOS ASIMILABLES A LA POLICIA MUNICIPAL	349-SAN SEBASTIAN TETIPAC	SAN SEBASTIAN TETIPAC	URBANO	1	FIES-FIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TETIPAC OAXACA	-	-	897,972	598,648	374,553	374,553	62.6%	0	0	PERSONA	16.00	16.00	100.0%	ESTE RUBRO SE APLICA UNCAMNETE A LO QUE ES SEGURIDAD PUBLICA Y ALUMBRADO PUBLICO
139347	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES	353-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	-	-	118,800	88,100	88,100	88,100	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	RUBRO PARA EL PAGO DE NOMINA A POLICIAS MUNICIPALES
145375	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD	360-SANTA ANA ZEGACHE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	003	FIES-FIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE	-	-	705,600	705,600	705,600	524,800	74.4%	0	0	PERSONA	336.00	252.00	75.0%	SE MODIFICO EL PROGRAMADO ANUAL DEL AVANCE FISICO DEBIDO A QUE ERA LOCOO QUE PAGARAMOS 18 POLICIAS SI ACTUALMENTE SE CUENTA CON 14 POLICIAS POR QUINCENA
89713	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL 2011	362-SANTA CATARINA CUXTLA	SANTA CATARINA CUXTLA	URBANO	011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA CUXTLA	-	-	13,572	13,572	13,572	13,572	100.0%	0	0	UNIDAD	30.00	30.00	100.0%	ADQUISICION DE CHAMARRAS, PLAYERRAS Y GORRAS PARA 30 MIEMBROS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA CUXTLA.
141582	PAGO DE SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL (TOPILES).	366-SANTA CATARINA LOXHCHA	SANTA CATARINA LOXHCHA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXHCHA	-	-	432,000	341,100	341,100	341,100	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	AL TERCER TRIMESTRE SE HAN PAGADO \$ 341,100.00 POR SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO (TOPILES MUNICIPALES)
173860	PAGO DE HABERES A POLICIAS MUNICIPALES	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	-	-	404,070	20,000	20,000	22,400	112.0%	0	0	PAGO	52.00	36.00	69.2%	SE LE PAGA A LA PLANTILLA DE POLICIAS MUNICIPALES SEMANALMENTE
160844	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SANTA CRUZ NUNDACO	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO	-	-	144,000	144,000	144,000	96,000	66.7%	0	0	PERSONA	4.00	4.00	100.0%	
124094	COMPENSACIONES EVENTUALES	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	38,956	38,956	38,956	38,956	100.0%	0	0	PESOS	38,956.00	38,956.00	100.0%	
124970	GRATIFICACION FIN DE AÑO	386-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	4,401	4,401	4,401	4,401	100.0%	0	0	PESOS	4,401.00	4,401.00	100.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		23/22/11
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17/10/11	18	19	20	21	22	23/22/11	24	
12454	HABERES	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,841,262	4,743,161	10,841,262	4,743,161	100.0%	0	0	PESOS	10,841,262.00	4,743,161.00	43.8%	NOMINA DE POLICIA, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL, TOTAL 164 ELEMENTOS
12501	OTRAS PRESTACIONES	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	5	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,976,232	2,976,232	2,976,232	2,976,232	100.0%	0	0	PESOS	2,976,232.00	2,976,232.00	100.0%	
12594	PRIMA DOMINICAL	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,233	1,233	1,233	1,233	100.0%	0	0	PESOS	1,233.00	1,233.00	100.0%	
95178	HABERES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	-	-	2,259,548	1,720,371	539,177	1,720,371	100.0%	0	0	MONTOS ASIGNADO	2,259,548.00	1,720,371.00	76.1%	
13891	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	387-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	247,600	185,700	185,700	135,738	73.1%	0	0	PAGO	120.00	90.00	75.0%	
159730	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	SANTA MARIA CAMOTLÁN	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CAMOTLÁN	-	-	228,000	102,740	102,740	102,740	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.45	45.0%	
103659	SEGURIDAD PUBLICA	405-VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA CHILAPA DE DIAZ	-	-	145,500	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	OTROS	100.00	55.00	55.0%	METAS: COBERTURA MUNICIPAL
150825	SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	-	-	2,732,866	1,104,624	2,732,866	1,104,624	100.0%	0	0	EMPLEO	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL PARA BRINDAR SEGURIDAD Y ORDENAR LAS GARANTIAS A LOS HABITANTES Y ORDENAMIENTO VIAL.
80849	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES A SEGURIDAD PUBLICA	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL TULE	-	-	1,006,121	663,006	663,006	663,006	100.0%	0	0	PAGO	24.00	18.00	75.0%	
144782	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	412-SANTA MARIA GUERRASGATI	SANTA MARIA GUERRASGATI	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUERRASGATI	-	-	254,325	95,922	95,922	95,922	100.0%	0	0	PATROLAJE	160.00	120.00	75.0%	
114974	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE LA POLICIA MUNICIPAL	413-SANTA MARIA HUATULCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	120,000	53,590	54,000	53,590	100.0%	0	0	OTROS	100.00	100.00	100.0%	EL SEGURO DE VIDA CORRESPONDE SOLO AL PERSONAL, QUIEN RESGUARDA LA SEGURIDAD PUBLICA.
114839	PAGO DE SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL	413-SANTA MARIA HUATULCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	12,253,421	8,308,617	8,400,000	8,308,617	100.0%	0	0	OTROS	171.00	171.00	100.0%	EL RUBRO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL INCLUYE, ASI COMO DE LA POLICIA A COMANDANTES, SECRETARIAS, CABOS, CHOFERES, BOMBEROS Y AUXILIARES, Y TODOS ELLOS SE CONTEMPLAN EN EL RUBRO DE SUELDOS QUE SE ESTA REPORTANDO.
74665	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	417-SANTA MARIA MIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,142,500	824,264	824,264	824,264	100.0%	0	0	PERSONA	1,142,500.00	824,264.00	72.1%	
147550	MATERIALES Y SUMINISTROS (PRENDAS Y MATERIAL DE PROTECCION)	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	37,896	37,896	37,896	23,945	63.2%	0	0	PERSONA	11.00	7.00	63.6%	
147516	SERVICIOS PERSONALES (HABERES)	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	712,800	712,800	712,800	518,400	72.7%	0	0	ACCION	11.00	8.00	72.7%	
142759	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SANTA MARIA OZOLOTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	-	-	540,000	475,000	475,000	475,000	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
164141	PAGO DE NOMINA	425-SANTA MARIA PAPALO	SANTA MARIA PAPALO	URBANO	03/11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	42,000	31,500	31,500	31,500	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
141606	HABERES	426-SANTA MARIA PEÑALES	SANTA MARIA PEÑALES	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑALES	-	-	636,000	477,000	636,000	333,450	69.9%	12	0	PAGO	636,000.00	333,450.00	52.4%	
141618	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	426-SANTA MARIA PEÑALES	SANTA MARIA PEÑALES	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑALES	-	-	125,000	83,333	125,000	30,000	36.0%	8	0	PAGO	125,000.00	30,000.00	24.0%	
127510	APOYOS ECONOMICOS	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	026	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	0	0	0	6,500	0.0%	0	0	APOYO	0.00	0.00	0.0%	
135159	LIQUIDACION DE PRESTACIONES	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	016	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	0	0	0	5,000	0.0%	0	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%	
127205	PAGO BOLETO DE AUTOBUS	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	011	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	0	0	0	1,540	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS
127084	PAGO DE COMPENSACION	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	005	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACIENDARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	0	0	0	4,000	0.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
127502	PAGO DE GASTOS DE VIAJE	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	012	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	0	0	0	424	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: PAGO POR GASTOS DE VIAJE
127727	PAGO DE HORAS EXTRAS	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	010	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	30,000	22,500	22,500	12,620	56.1%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: SE REALIZO EL PAGO POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS
121366	PAGO DE NOMINA	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	001	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	1,976,221	1,482,169	1,482,169	1,420,294	95.8%	0	0	OTROS	106.00	106.00	100.0%	SE REALIZO EL PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS MUNICIPALES
142866	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES	433-SANTA MARIA TONAMECA	SANTA MARIA TONAMECA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	1,608,000	1,208,000	1,208,000	1,208,000	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE TOMO COMO REFERENCIA LOS PAGOS A REALIZAR DURANTE EL AÑO 2011.
140591	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	446-SANTA MARIA YUCUHITI	SANTA MARIA YUCUHITI	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	IMPATACION DE JUSTICIA	-	-	45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
140572	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS	446-SANTA MARIA YUCUHITI	SANTA MARIA YUCUHITI	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	202,000	141,400	202,000	141,400	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.70	70.0%	
85146	ADQUISICION DE MATERIAL DE DEFENSA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	458-SANTIAGO COMALTEPEC	SANTIAGO COMALTEPEC	URBANO	011	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC	-	-	7,437	835	835	835	100.0%	0	0	LOTE	5.00	1.00	20.0%	
82224	SEGURIDAD PUBLICA	463-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA HUAJUAPAN OAXACA	-	-	692,900	186,300	186,300	186,300	100.0%	0	0	OTROS	100.00	67.00	67.0%	METAS: SEGURIDAD PUBLICA
115120	HABERES (POLICIAS MUNICIPALES)	461-SANTIAGO DEL RIO	SANTIAGO DEL RIO	URBANO	01/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTO CONSTL DE SANTIAGO DEL RIO	-	-	72,000	54,000	54,000	54,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	APOYO ECONOMICO A 12 ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL.
64840	SEGURIDAD PUBLICA	462-SANTIAGO HUAJUOTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJUOTITLÁN	-	-	862,350	723,112	720,345	723,112	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.75	75.0%	
134821	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	465-SANTIAGO XICUITPEC	SANTIAGO XICUITPEC	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XICUITPEC	-	-	120,000	120,000	120,000	63,800	53.2%	0	0	CORPORACION	120,000.00	63,800.00	53.2%	
103197	PAGO DE SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL	466-SANTIAGO XITAYUTLA	SANTIAGO XITAYUTLA	URBANO	001/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XITAYUTLA	-	-	742,287	483,200	483,200	483,200	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	EN ESTA ACCION SE HA PAGO 9 MESES DE SUELDOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL.
140549	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD	467-SANTIAGO NEJAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	3,546,000	2,659,500	886,500	2,659,500	100.0%	0	0	PAGO	24.00	18.00	75.0%	LOS PAGOS SE REALIZAN DE FORMA QUINCENAL.
133422	PAGO DE HABERES A LOS POLICIAS MUNICIPALES	479-SANTIAGO NEJAPILLA	SANTIAGO NEJAPILLA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NEJAPILLA	-	-	15,000	59,498	15,000	7,800	13.1%	0	0	PERSONA	6.00	6.00	100.0%	APOYO EN EFECTIVO A LOS POLICIAS MUNICIPALES
126864	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	481-SANTIAGO TEXTILÁN	SANTIAGO TEXTILÁN	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SANTIAGO TEXTILAN	-	-	133,200	133,200	133,200	112,400	84.4%	0	0	TRABAJADOR	72.00	61.00	84.7%	NOMINAS DEL PERSONAL DE CONFIANZA (SEGURIDAD PUBLICA.) SE TOMA COMO UNIDAD DE MEDIDA POR TRABAJADOR NO POR NOMINA.
65982	PAGO DE HABERES Y ALIMENTOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	484-SANTIAGO TEXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TEXTEPEC	-	-	250,000	234,926	234,926	234,926	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
140788	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	497-SANTIAGO YATEPEC	SANTIAGO YATEPEC	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YATEPEC	-	-	265,000	265,000	265,000	265,000	100.0%	0	0	PERSONA	60.00	60.00	100.0%	
138126	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC	-	-	600,000	600,000	600,000	474,549	79.1%	0	0	TRABAJADOR	600,000.00	474,549.00	79.1%	SE REFIERE AL PAGO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL.
138167	VESTUARIOS Y UNIFORMES	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	URBANO	8	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC														

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		23=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
117597	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	504-NUUEVO ZOOQUIAPAM	NUUEVO ZOOQUIAPAM	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUUEVO ZOOQUIAPAM			86,344	86,344	43,172	43,172	50.0%	0	0	PIEZA	32.00	16.00	50.0%	SE ADQUIERON 18 JUEGOS CONSISTENTES CADA UNO EN 1 PLAYERA TIPO POLO, 1 PLAYERA TIPO JASPE, 2 PANTALONES COMANDO GABARONA NEGRA, 1 CHAMARRA DESMONTABLE TELA TIBURON, 1 GORRA CON BORDADO TELA GABARONA NEGRA, 1 CAMISOLA NEGRA Y 1 PORTA TOILET. NOTA: POR ACUERDOS DEL CABILDO SE DETERMINO QUE SE EQUIPARA A LA POLICIA CON OTRA DOTACION DE ROPA DE TRABAJO Y ACCESORIOS, POR LO CUAL EL SALDO INICIAL PRESUPUESTADO FUE REBASADO EN UN 100%.
117280	SUELDOS Y SALARIOS POLICIAS MUNICIPALES	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS			420,000	299,000	420,000	299,000	100.0%	0	0	TRABAJADOR	10.00	10.00	100.0%	
166630	PAGO DE HABERES A LA POLICIA MUNICIPAL	511-SANTO DOMINGO NUXAA	SANTO DOMINGO NUXAA	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA OAXACA			300,000	200,000	180,000	185,300	92.7%	0	0	PAGO	12.00	8.00	66.7%	
139200	SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO	509-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			2,708,000	1,902,600	1,902,600	1,902,600	100.0%	0	0	PAGO	20.00	14.00	70.0%	SE REALIZAN PAGOS EN FORMA QUINCENAL
33	SEGURIDAD PUBLICA	529-SANTOS REYES NUCUANA	SANTOS REYES NUCUANA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			299,505	299,505	299,505	174,711	58.3%	0	0	ACCION	299,505.00	174,711.20	58.3%	
138122	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	532-SANTO TOMAS OCOATEPEC	SANTO TOMAS OCOATEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERERIA MUNICIPAL			324,000	167,000	167,000	167,000	100.0%	0	0	OTROS	12.00	7.00	58.3%	METAS: NOMINA MENSUAL
140064	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES	533-SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN			369,600	277,200	277,200	277,200	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
112184	PAGO NOMINA DE POLICIAS MUNICIPALES	534-SAN VICENTE COATLAN	SAN VICENTE COATLAN	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN			450,000	450,000	450,000	337,500	75.0%	0	0	TRABAJADOR	12.00	9.00	75.0%	EN AVANCE FISICO EL PROGRAMADO ANUAL SON 12 NOMINAS Y SE VAN PAGANDO 5.
89337	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO A LOS POLICIAS	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	402	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC			5,000	0	0	0	0.0%	0	0	APOYO	10.00	0.00	0.0%	
89331	SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	401	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES			315,900	218,700	218,700	218,700	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
89344	VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA POLICIAS	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	403	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES			37,879	37,879	37,879	37,879	100.0%	0	0	PIEZA	80.00	80.00	100.0%	
150010	PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES	545-TEOTITLAN DE FLORES MICHOACAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFMMTF/545/01/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DE FLORES MICHOACAN			758,400	668,800	758,400	668,800	100.0%	0	0	PERSONA	12.00	12.00	100.0%	
150041	HABERES	546-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS COXTLAHUACA OAXACA			540,000	17,750	25,500	17,750	100.0%	0	0	PAGO	24.00	18.00	75.0%	SE REALIZARON LOS PAGOS DE POLICIAS, DISMINUYO EN EL TERCER TRIMESTRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD, POR ESO A ESTA FECHA EL PRESUPUESTO EJERCIDO HA SIDO MENOS QUE EL PROGRAMADO.
139033	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUINA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUINA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUINA			1,044,298	1,044,298	1,044,298	818,884	78.4%	0	0	PERSONA	20.00	15.00	75.0%	
90528	APOYO A TOPILES	560-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	URBANO	FORAMUN/02/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ			48,000	33,600	33,600	33,600	100.0%	0	0	APOYO	48,000.00	33,600.00	70.0%	
154762	PAGO DE HABERES A LOS INTEGRANTES DE LA POLICIA MUNICIPAL	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	MAICENIDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ			86,400	60,000	55,000	52,200	87.0%	0	0	PAGO	86,400.00	52,200.00	60.4%	
132827	SUELDOS PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	563-YOGANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			216,000	126,000	126,000	126,000	100.0%	0	0	PERSONA	12.00	12.00	100.0%	
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
12319	EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	4-ASUNCION CUYOTEPEJI	ASUNCION CUYOTEPEJI	URBANO	004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			21,396	18,000	18,000	18,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.84	84.0%	
12261	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	4-ASUNCION CUYOTEPEJI	ASUNCION CUYOTEPEJI	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			117,000	101,517	101,517	101,517	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.86	86.0%	
12264	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4-ASUNCION CUYOTEPEJI	ASUNCION CUYOTEPEJI	URBANO	003	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			72,000	62,929	62,929	62,929	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.87	87.0%	
12257	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS AUXILIARES	4-ASUNCION CUYOTEPEJI	ASUNCION CUYOTEPEJI	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			76,800	43,800	43,800	43,800	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.75	75.0%	
122962	ALUMBRADO PUBLICO	7-ASUNCION OCOATLAN	ASUNCION OCOATLAN	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ASUNCION OCOATLAN			120,000	68,365	0	68,365	100.0%	0	0	PIEZA	120,000.00	68,365.00	57.0%	
123216	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	7-ASUNCION OCOATLAN	ASUNCION OCOATLAN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ASUNCION OCOATLAN			30,000	9,000	21,000	9,000	100.0%	0	0	LITRO	9,000.00	9,000.00	30.0%	
122907	MATERIAL DE DEFENSA	7-ASUNCION OCOATLAN	ASUNCION OCOATLAN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ASUNCION OCOATLAN			50,000	5,108	41,852	5,108	100.0%	0	0	PIEZA	50,000.00	8,108.00	16.2%	
123182	PRENDAS Y MATERIAL DE PROTECCION	7-ASUNCION OCOATLAN	ASUNCION OCOATLAN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ASUNCION OCOATLAN			30,000	10,619	0	10,619	100.0%	0	0	PIEZA	30,000.00	10,619.00	35.4%	
123309	PRODUCCION DE MAIZ CICLO PV	7-ASUNCION OCOATLAN	ASUNCION OCOATLAN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ASUNCION OCOATLAN			323,222	323,222	0	323,222	100.0%	0	0	PIEZA	323,222.00	323,222.00	100.0%	
123254	RADIO PORTATIL KENWOOD	7-ASUNCION OCOATLAN	ASUNCION OCOATLAN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ASUNCION OCOATLAN			20,000	14,250	5,750	14,250	100.0%	0	0	PIEZA	20,000.00	14,250.00	71.3%	
123124	VESTUARIOS Y UNIFORMES	7-ASUNCION OCOATLAN	ASUNCION OCOATLAN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ASUNCION OCOATLAN			60,000	35,726	24,274	35,726	100.0%	0	0	PIEZA	60,000.00	35,726.00	59.5%	
138834	PAGO POR CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	MBS/F4/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD			4,662,230	3,496,672	3,496,672	3,496,672	100.0%	0	0	MW	21,786.00	16,399.00	75.0%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE COBERTURA MUNICIPAL
139964	ADQUISICION BANCOS PARA LABORATORIO DE ESCUELA	13-CIENEGA DE ZMATLAN	CIENEGA DE ZMATLAN	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA CIENEGA DE ZMATLAN			6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	PIEZA	20.00	20.00	100.0%	ADQUISICION DE BANCOS PARA LABORATORIO DE ESCUELA EBO
139758	ALUMBRADO PUBLICO	13-CIENEGA DE ZMATLAN	CIENEGA DE ZMATLAN	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA CIENEGA DE ZMATLAN			56,470	56,470	298,000	56,470	100.0%	0	0	LUMINARIA	31,500.00	31,500.00	100.0%	ALUMBRADO PUBLICO EN LA POBLACION
139926	APOYO EN PINTURA Y MANO DE OBRA PARA PINTAR AREA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA	13-CIENEGA DE ZMATLAN	CIENEGA DE ZMATLAN	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA CIENEGA DE ZMATLAN			24,994	24,994	24,994	24,994	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	370.00	370.00	100.0%	APOYO EN PINTURA Y MANO DE OBRA EN APLICACION DE PINTURA EN AREA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA
139873	DERECHOS DE AGUAS NACIONALES	13-CIENEGA DE ZMATLAN	CIENEGA DE ZMATLAN	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA CIENEGA DE ZMATLAN			20,894	20,894	40,816	20,894	100.0%	0	0	METRO CUBICO	28,230.00	28,230.00	100.0%	PAGO DE DERECHOS A AGUAS NACIONALES AGUA POTABLE
139662	REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL	13-CIENEGA DE ZMATLAN	CIENEGA DE ZMATLAN	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA CIENEGA DE ZMATLAN			10,350	10,350	10,350	10,350	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	40.00	40.00	100.0%	REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL APLICACION DE REPLAZO DE PARED
140023	RENTA DE MAQUINARIA	13-CIENEGA DE ZMATLAN	CIENEGA DE ZMATLAN	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA CIENEGA DE ZMATLAN			14,469	14,469	24,000	14,469	100.0%	0	0	HORAS CURSO	15.00	15.00	100.0%	RENTA DE UNA PIEZA Y MAQUINA MOTOCONFORMADORA PARA REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS
153040	ALUMBRADO PUBLICO	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	SN	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS			49,653	49,653	49,653	42,896	86.4%	0	0	HORA DE SERVICIO	4,320.00	3,740.00	86.6%	
153465	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS			35,000	35,000	35,000	12,870	36.8%	0	0	SERVICIO	25.00	9.00	36.0%	EN AVANCE FISICO SE CONSIDERA LA CANTIDAD DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL AÑO
153998	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS			922	922	922	922	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
151893	MATERIAL PARA EQUIPO DE COMUNICACION	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS			1,997	1,997	1,997	1,997	100.0%	0	0	PIEZA	3.00	3.00	100.0%	
119985	ALUMBRADO PUBLICO	17-LA COMPANIA	LA COMPANIA	URBANO	SN	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA COMPANIA OAXACA			50,000	50,000	50,000	41,938	83.9%	0	0	HORA DE SERVICIO	4,320.00	3,620.00	83.8%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17/10/11	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
11982	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17-LA COMPAÑIA	LA COMPAÑIA	URBANO	SIN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA OAXACA	-	-	60,000	60,000	60,000	54,017	90.0%	0	0	LITRO	6,315.00	5,690.00	90.1%	
120728	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	17-LA COMPAÑIA	LA COMPAÑIA	URBANO	SIN	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA OAXACA	-	-	3,000	3,000	3,000	28	0.9%	0	0	PESOS	3,000.00	28.00	0.9%	
121219	ENERGIA ELECTRICA	17-LA COMPAÑIA	LA COMPAÑIA	URBANO	SIN	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA OAXACA	-	-	60,871	60,871	60,871	55,978	92.0%	0	0	MEDIDOR	3.00	3.00	100.0%	
121281	EQUIPO DE TRANSPORTE	17-LA COMPAÑIA	LA COMPAÑIA	URBANO	SIN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA OAXACA	-	-	150,000	150,000	150,000	120,000	80.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
120589	GASTOS DE COMISION A POLICIAS	17-LA COMPAÑIA	LA COMPAÑIA	URBANO	SIN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA OAXACA	-	-	14,378	14,378	14,378	14,378	100.0%	0	0	DIA	72.00	72.00	100.0%	EN EL AVANSE FISICO SE CONSIDERA LA CANTIDAD DE DIAS DE COMISIONES AL AÑO
121159	IMPUESTOS Y DERECHOS	17-LA COMPAÑIA	LA COMPAÑIA	URBANO	SIN	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA OAXACA	-	-	5,000	5,000	5,000	340	6.8%	0	0	VEHICULO	15.00	1.00	6.7%	EN EL AVANSE FISICO SE TOMO EL NUMERO DE PAGOS A REALIZAR EN EL AÑO POR CONCEPTO DE TENENCIA VEHICULAR
120239	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17-LA COMPAÑIA	LA COMPAÑIA	URBANO	SIN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA OAXACA	-	-	72,000	72,000	72,000	25,570	35.5%	0	0	SERVICIO	15.00	6.00	40.0%	EL AVANSE FISICO SE CONSIDERA LA CANTIDAD DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL AÑO
121255	PROGRAMAS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL	17-LA COMPAÑIA	LA COMPAÑIA	URBANO	SIN	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA OAXACA	-	-	12,766	12,766	12,766	12,766	100.0%	0	0	PERSONA	638.00	638.00	100.0%	EN AVANSE FISICO SE TOMO EL NUMERO DE COMIDAS PROGRAMADAS AL AÑO
120915	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	17-LA COMPAÑIA	LA COMPAÑIA	URBANO	SIN	FES-FEEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA OAXACA	-	-	48,787	48,787	48,787	48,787	100.0%	0	0	HORA DE SERVICIO	134.00	134.00	100.0%	
119603	VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA POLICIAS	17-LA COMPAÑIA	LA COMPAÑIA	URBANO	SIN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA OAXACA	-	-	20,000	20,000	20,000	17,286	86.4%	0	0	ARTICULO	18.00	15.00	83.3%	
120377	VIATICOS A POLICIAS	17-LA COMPAÑIA	LA COMPAÑIA	URBANO	SIN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA OAXACA	-	-	4,000	4,000	4,000	3,850	96.3%	0	0	DIA	27.00	26.00	96.3%	EN AVANSE FISICO SE CONSIDERA EL VIATICO POR DIA
61348	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMMCR2005/11	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	-	-	25,000	24,586	24,586	24,586	100.0%	0	0	ACCION	4.00	4.00	100.0%	
61249	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMMCR2002/11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	-	-	40,000	17,440	17,440	17,440	100.0%	0	0	ACCION	2.00	1.30	65.0%	
61287	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMMCR2003/11	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	-	-	180,000	114,270	114,270	114,270	100.0%	0	0	PAGO	24.00	18.00	75.0%	
61315	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMMCR2004/11	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	-	-	150,000	85,192	85,192	85,192	100.0%	0	0	ACCION	12.00	9.00	75.0%	
61217	SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMMCR2001/11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	-	-	562,500	340,000	340,000	340,000	100.0%	0	0	PAGO	25.00	18.00	72.0%	
156080	ALUMBRADO PUBLICO	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	4	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	-	-	1,300,000	1,132,254	1,132,254	1,132,254	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	12.00	9.00	75.0%	SE PROGRAMO EL PAGO DE 12 MESES DE ALUMBRADO PUBLICO
159263	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	-	-	650,000	565,946	565,946	565,946	100.0%	0	0	LITRO	67,708.00	58,952.00	87.1%	CORRESPONDE AL COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA
158745	ENERGIA ELECTRICA	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	10	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	-	-	10,000	5,823	5,823	5,823	100.0%	0	0	MEDIDOR	6.00	4.00	66.7%	SE PROGRAMO EL PAGO DE 6 BIMESTRES DE ENERGIA ELECTRICA A LA FECHA SE HAN REALIZADO 4 BIMESTRES
158231	IMPUESTOS Y DERECHOS	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	-	-	150,000	137,198	137,198	137,198	100.0%	0	0	PAGO	24.00	24.00	100.0%	ESTOS PAGOS SE REFEREN A LOS REALIZADOS EN COMARCA POR LA UTILIZACION DE AGUAS NACIONALES
156919	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	-	-	300,000	214,636	214,636	214,636	100.0%	0	0	VEHICULO	10.00	10.00	100.0%	A LA FECHA SE HAN REALIZADO CORRESPONDIENDO A LOS VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL
157080	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	-	-	220,000	142,161	142,161	142,161	100.0%	0	0	MAQUINA	6.00	3.00	50.0%	SE PROGRAMO EL MANTENIMIENTO A LAS 6 MAQUINAS CON LAS QUE CUENTA EL MUNICIPIO A LA FECHA SOLO SE HAN REALIZADO 3
158016	PRENDAS Y MATERIALES DE PROTECCION	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	-	-	20,000	3,750	3,750	3,750	100.0%	0	0	PERSONA	11.00	11.00	100.0%	A LA FECHA SOLO SE HAN ADQUIRIDO INSIGNIAS PARA LA POLICIA MUNICIPAL
147965	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SEGURIDAD MUNICIPAL	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	URBANO	03 F-IV	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO OAXACA	-	-	385,381	385,381	385,381	385,381	100.0%	0	0	SERVICIO	5.00	5.00	100.0%	CONCEPTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SEGURIDAD MUNICIPAL
133806	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	32-FRESNELLO DE TRUJANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFMMF032/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRESNELLO DE TRUJANO	-	-	77,916	45,255	45,255	45,255	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
136369	ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	33-GUADALUPE ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01 ALUMBRADO PUBLICO	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	240,000	170,892	170,892	170,892	100.0%	0	0	PAGO	12.00	8.00	66.7%	
136455	COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	05 COMBUS DE MAQ	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	102,488	102,488	102,488	102,488	100.0%	0	0	LITRO	10,810.97	10,810.97	100.0%	EL COMBUSTIBLE UTILIZADO FUE PARA LA MAQUINARIA QUE SE REPTO POR PARTE DEL H AYUNTAMIENTO PARA REALIZAR EL REBORDAMIENTO Y DESASOLVE DEL RIO ATOVAC TODA VEZ QUE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010 EN LA TEMPORADA DE LLUVIA AFECTO A LA POBLACION AL AUMENTAR EL CAUDAL DE ESTE POR LO QUE SE DECIDIÓ POR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS TODA VEZ QUE FUE CONSIDERADO EL MUNICIPIO COMO ZONA DE DESASTRES EFECTUAR LOS TRABAJOS DE DESASOLVE Y REBORDAMIENTO DEL MISMO.
136439	COMBUSTIBLE PATRULLA MUNICIPAL	33-GUADALUPE ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02 COMBUSTIBLE	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	3,850	3,850	3,850	3,850	100.0%	0	0	LITRO	385.00	385.00	100.0%	SE MODIFICÓ LO PRESUPUESTADO PARA GASOLINA DE LA PATRULLA MUNICIPAL TODA VEZ QUE POR LOS DESASTRES NATURALES OCURRIDOS EN EL AÑO 2010 QUE AFECTARON A LA POBLACION POR EL AUMENTO DEL CAUDAL DEL RIO ATOVAC SE DESTINARA PARA PAGAR COMBUSTIBLE PARA LA RENTA DE MAQUINARIA PARA REALIZAR EL REBORDAMIENTO DEL RIO ATOVAC Y EVITAR DESASTRES EN LA TEMPORADA DE LLUVIA
136420	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD	33-GUADALUPE ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03 PROTECCION	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	45,000	35,844	35,844	35,844	100.0%	0	0	PAGO	5.00	3.00	60.0%	
136534	RENTA DE MAQUINARIA	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	07 RENTA DE MAQ	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	214,825	214,825	214,825	214,825	100.0%	0	0	HORA DE SERVICIO	502.49	502.49	100.0%	EL PAGO DE MAQUINARIA QUE SE REPTO POR PARTE DEL H AYUNTAMIENTO PARA REALIZAR EL REBORDAMIENTO Y DESASOLVE DEL RIO ATOVAC TODA VEZ QUE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010 EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS AFECTO A LA POBLACION AL AUMENTAR EL CAUDAL DE ESTE POR LO QUE SE DECIDIÓ POR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS TODA VEZ QUE FUE CONSIDERADO EL MUNICIPIO COMO ZONA DE DESASTRES EFECTUAR LOS TRABAJOS DE DESASOLVE Y REBORDAMIENTO DEL RIO ATOVAC.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	23=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
140014	MATERIALES Y SUMINISTROS	HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAPAN DE LEÓN	URBANO	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	2,283,000	1,672,062	1,672,062	1,672,062	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.73	73.0%	
140071	SERVICIOS GENERALES	HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAPAN DE LEÓN	URBANO	004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	2,080,723	1,497,238	1,497,238	1,497,238	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.72	72.0%	
65525	ADECUADA PLANEACION MUNICIPAL	HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	FAMFGCOG001	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	6,376,084	4,782,063	4,782,063	4,782,063	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.75	75.0%	
85499	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LAS PATRULLAS MUNICIPALES	IXTLÁN DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	100,000	69,116	30,884	69,116	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	100,000.00	69,116.00	69.1%	
87396	GASTOS DE COMISION DE LA POLICIA MUNICIPAL	IXTLÁN DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	3,500	1,188	2,312	1,188	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	3,500.00	1,188.00	33.9%	
86433	MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DEL MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	80,000	18,423	61,577	18,423	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	80,000.00	18,423.00	23.0%	DISMINUYO EL MONTO ADMINISTRADO YA QUE HUBO UN ERROR EN LA CAPTURA DEL SEGUNDO TRIMESTRE YA QUE EL MONTO DEL SEGUNDO TRIMESTRE ES DE 15,744
87582	PAGO DE LA CONSECON DEL AGUA A COMISION NACIONAL DEL AGUA	IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	60,316	60,316	0	60,316	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	60,316.00	60,316.00	100.0%	
93825	PROGRAMA DE PREVENCIÓN AL DELITO EN EL MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	65,000	41,499	23,501	41,499	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	65,000.00	41,499.00	63.8%	
94870	VESTUARIOS Y UNIFORMES	IXTLÁN DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	-	-	120,000	53,634	66,366	53,634	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	120,000.00	53,634.00	44.7%	
114837	PAGO DE PASIVOS	LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB/FN/044/201/100/5	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	17,925,573	11,950,381	1,793,132	744,771	6.2%	0	0	LOTE	1.00	0.42	42.0%	INCLUYE PAGOS DE CREDITO A BANCERIAS MES INFORMACIO COMISO N FEDERAL DE ELECTRICIDAD ACREDORES
115287	PROGRAMA ALIMENTARIO PARA LA TERCERA EDAD	LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB/0442011-138	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA	-	-	2,760,000	11,950,381	1,150,000	1,032,747	8.6%	0	0	UNIDAD	24,000.00	7,500.00	31.3%	ENTREGA DE DESPENSAS A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, DISCAPACITADOS Y MADRES SOLTERAS
185678	ALUMBRADO PUBLICO	MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	01/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO ETLA OAXACA	-	-	350,545	316,169	316,169	316,169	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
185697	CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	17/2011	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO ETLA OAXACA	-	-	35,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
185680	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	02/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO ETLA OAXACA	-	-	125,370	148,492	148,492	148,492	100.0%	0	0	LITRO	1.00	1.00	100.0%	
185680	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	08/2011	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	BANCA DE DESARROLLO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO ETLA OAXACA	-	-	3,696	1,643	1,643	1,643	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
185680	IMPUESTOS Y DERECHOS	MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	10/2011	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO ETLA OAXACA	-	-	35,855	10,427	10,427	10,427	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
185694	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	05/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO ETLA OAXACA	-	-	153,389	135,280	135,280	135,280	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
185689	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	09/2011	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO ETLA OAXACA	-	-	136,250	81,503	81,503	81,503	100.0%	0	0	SERVICIO	2.00	2.00	100.0%	
185696	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	16/2011	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO ETLA OAXACA	-	-	135,380	3,940	3,940	3,940	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
185692	SERVICIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	12/2011	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO ETLA OAXACA	-	-	34,887	727	727	727	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
185691	TELEFONO	MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	11/2011	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO ETLA OAXACA	-	-	15,978	4,488	4,488	4,488	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
185693	VESTUARIO Y UNIFORMES	MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	04/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO ETLA OAXACA	-	-	125,302	124,818	124,818	124,818	100.0%	0	0	PIEZA	23.00	23.00	100.0%	
185695	VIATICOS	MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	15/2011	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO ETLA OAXACA	-	-	30,000	2,550	2,550	2,550	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
115666	ALUMBRADO PUBLICO	MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	199,000	27,144	51,000	27,144	100.0%	0	0	MEDIDOR	1.00	1.00	100.0%	
138335	MANTENIMIENTO A LA PATRULLA	MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	25,000	14,316	10,000	14,316	100.0%	0	0	VEHICULO	2.00	2.00	100.0%	
138967	MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMUNICACION	MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	1,450	1,450	1,450	1,450	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	MANTENIMIENTO A UN RADIO PORTATIL DE LA SEGURIDAD PUBLICA
140395	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE DEFENSA (TOLETES)	SANTA MAGDALENA JICOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE STA MAGDALENA JICOTLAN	-	-	4,000	1,260	1,260	1,260	100.0%	0	0	INSTRUMENTO	1.00	1.00	100.0%	EN ESTE MONTO NO HUBO MODIFICACIONES O AJUSTES.
140328	ALUMBRADO PUBLICO	SANTA MAGDALENA JICOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE STA MAGDALENA JICOTLAN	-	-	12,000	3,409	12,000	3,409	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE DE ACUERDO A LA UTILIZACION DE LOS SEVIZOS, RESUMEN DE 2010, TAMBIEN EN ESTE PROGRAMA HUBO UN REAJUSTE.
139138	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	MAGDALENA MIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE MAGDALENA MIXTEPEC	-	-	44,750	44,750	44,750	44,750	100.0%	0	0	ACCIÓN	100.00	100.00	100.0%	
174245	ALUMBRADO PUBLICO	MAGDALENA PENASCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAMFMMPS/0105/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE MAGDALENA PENASCO	-	-	192,000	93,930	93,930	93,930	100.0%	0	0	PAGO	10.00	7.00	70.0%	SE PAGA ALUMBRADO PUBLICO Y MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA SU MANTENIMIENTO
174181	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MAGDALENA PENASCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAMFMMPS/0104/11	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE MAGDALENA PENASCO	-	-	162,008	70,788	70,788	70,788	100.0%	0	0	PAGO	144.00	108.00	75.0%	
174265	MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE (PATRULLA)	MAGDALENA PENASCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAMFMMPS/0105/11	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE MAGDALENA PENASCO	-	-	114,936	29,430	29,430	29,430	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	9.00	75.0%	
165694	PRENDAS Y MATERIAS PARA PROTECCION	MAGDALENA PENASCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAMFMMPS/0103/11	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE MAGDALENA PENASCO	-	-	661	661	661	661	100.0%	0	0	PIEZA	3.00	3.00	100.0%	
165670	VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA LOS POLICIAS	MAGDALENA PENASCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAMFMMPS/0102/11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE MAGDALENA PENASCO	-	-	33,200	15,159	15,159	15,159	100.0%	0	0	PIEZA	20.00	10.00	50.0%	
145187	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTAMUN/52/02/20/11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	286,000	209,307	209,307	209,307	100.0%	0	0	LITRO	23,030.00	12,272.50	53.3%	
145413	ADQUISICION DE PRENDAS Y MATERIAL DE PROTECCION PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	FORTAMUN/52/06/20/11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	50,000	33,979	33,979	33,979	100.0%	0	0	LOTE	2.00	1.00	50.0%	
145292	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	FORTAMUN/52/04/20/11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	120,000	34,533	34,533	34,533	100.0%	0	0	VEHICULO	5.00	2.00	40.0%	
145840	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	FORTAMUN/52/09/20/11	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	100,000	13,814	13,814	13,814	100.0%	0	0	MAQUINA	3.00	1.00	33.3%	
145224	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	FORTAMUN/52/03/20/11	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	659,292	420,508	420,508	420,508	100.0%	0	0	COMUNIDAD	9.00	9.00	100.0%	SE PAGA ALUMBRADO PUBLICO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN, MARLU SAN MIGUEL ECATEPEC, LAS MAJADAS, PALMA I, PALMA E, COL. SAN JOSE, SAN PEDRO JICOTEPEC, Y EL SAUCE JALTEPEC
145317	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS PUBLICOS	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	FORTAMUN/52/05/20/11	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	194,052	178,617	178,617	178,617	100.0%	0	0	PAGO	12.00	8.00	66.7%	
146102	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	FORTAMUN/52/10/20/11																			

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	20	21		22	23=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido								
131642	NOMINA DE POLICIA MUNICIPAL	53-MAGDALENA TLACOATEPEC	MAGDALENA TLACOATEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE MAGDALENA TLACOATEPEC	-	-	472,800	472,800	472,800	472,800	100.0%	0	0	PERSONA	12.00	12.00	100.0%	SE PROGRAMO PAGAR AL AÑO 12 MESES DE BUELDOS DE POLICIAS
138353	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	53-MAGDALENA TLACOATEPEC	MAGDALENA TLACOATEPEC	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE MAGDALENA TLACOATEPEC	-	-	4,619	4,619	4,619	4,619	100.0%	0	0	OTROS	4,619.00	4,619.00	100.0%	SE PAGO ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO
131901	VESTUARIO Y UNIFORMES	53-MAGDALENA TLACOATEPEC	MAGDALENA TLACOATEPEC	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE MAGDALENA TLACOATEPEC	-	-	10,794	10,794	10,794	10,794	100.0%	0	0	PERSONA	12.00	12.00	100.0%	SE LE COBRARON UNIFORMES A 12 POLICIAS
160700	COMISIONES BANCARIAS	54-MAGDALENA ZAHUATLAN	MAGDALENA ZAHUATLAN	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESENCIA MUNICIPAL	-	-	1,049	1,049	1,049	48	4.6%	0	0	CONTRATO	1,049.00	48.00	4.6%	
159781	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	54-MAGDALENA ZAHUATLAN	MAGDALENA ZAHUATLAN	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	8,066	60.4%	0	0	EQUIPO	15,000.00	9,060.00	60.4%	
159894	PRENDAS Y MATERIALES DE PROTECCION	54-MAGDALENA ZAHUATLAN	MAGDALENA ZAHUATLAN	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	5,838	58.4%	0	0	PIEZA	10,000.00	5,838.00	58.4%	
159266	VESTUARIOS Y UNIFORMES	54-MAGDALENA ZAHUATLAN	MAGDALENA ZAHUATLAN	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	14,180	94.5%	0	0	PIEZA	15,000.00	14,180.00	94.5%	
140114	MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUAREZ	55-MARISCALA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUAREZ	-	-	482,006	230,680	482,006	230,680	100.0%	0	0	SERVICIO	5.00	5.00	100.0%	
145146	PAGO DE NOMINA A LA POLICIA MUNICIPAL	56-MARTIRES DE TACUBAYA	MARTIRES DE TACUBAYA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE MARTIRES DE TACUBAYA	-	-	105,000	41,392	41,392	41,392	100.0%	0	0	PAGO	10.00	4.00	40.0%	EL MONTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRA PUEDE VARIAR
145962	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	56-MARTIRES DE TACUBAYA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE MARTIRES DE TACUBAYA	-	-	200,000	70,000	70,000	70,000	100.0%	0	0	PAGO	10.00	2.00	20.0%	EL MONTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRA PUEDE VARIAR
134130	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA	56-MAZATLAN VILLA DE FLORES	MAZATLAN VILLA DE FLORES	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	60,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	LITRO	7,000.00	7,000.00	100.0%	
133707	COMISIONES BANCARIAS	56-MAZATLAN VILLA DE FLORES	MAZATLAN VILLA DE FLORES	URBANO	004	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	5,000	2,500	2,500	2,300	92.0%	0	0	PESOS	5,000.00	2,300.00	46.0%	
134020	COMITES DE PROTECCION CIVIL	56-MAZATLAN VILLA DE FLORES	MAZATLAN VILLA DE FLORES	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	-	-	3,192,000	2,128,000	2,128,000	2,128,000	100.0%	0	0	APOYO	12.00	8.00	66.7%	
143160	ALUMBRADO PUBLICO	61-MONJAS	MONJAS	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MONJAS OAXACA	-	-	138,000	13,335	14,000	13,335	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	9.00	75.0%	SE HAN CUBIERTO LOS CORROS POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRA AL 100% EN LO QUE RESPECTA A LOS TRES TRIMESTRES DE 2011.
143336	COMPRA DE UNIFORMES Y CALZADO PARA POLICIAS MUNICIPALES	61-MONJAS	MONJAS	URBANO	004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MONJAS OAXACA	-	-	28,000	16,473	10,000	16,473	100.0%	0	0	PIEZA	12.00	9.00	75.0%	EL NUMERO DE CANTIDADES A ADQUIRIR AUMENTO TUVO UNA VARIACION YA QUE EL PERSONAL DE SEGURIDAD A TENIDO MOVIMIENTOS SE ADQUIRIERON UNIFORMES PARA UNA MEJOR PRESENTACION DEL CUERPO DE SEGURIDAD.
27094	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO DE LA POLICIA	63-NAZARENO ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE NAZARENO ETLA OAX	-	-	85,000	62,500	62,500	62,500	100.0%	0	0	LITRO	6,947.36	6,578.95	73.5%	
27415	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	63-NAZARENO ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE NAZARENO ETLA OAX	-	-	17,000	16,872	16,872	16,872	100.0%	0	0	CAPACITACION	1.00	1.00	100.0%	
27595	EQUIPO DE SEÑALIZACION VIAL	63-NAZARENO ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE NAZARENO ETLA OAX	-	-	1,710	1,710	1,710	1,710	100.0%	0	0	EQUIPO	7.00	7.00	100.0%	
27170	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	63-NAZARENO ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE NAZARENO ETLA OAX	-	-	50,000	16,637	16,637	16,637	100.0%	0	0	SERVICIO	10.00	3.00	30.0%	
27548	MATERIAL DE DEFENSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	63-NAZARENO ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE NAZARENO ETLA OAX	-	-	35,000	34,162	34,162	34,162	100.0%	0	0	EQUIPO	14.00	14.00	100.0%	
27298	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	05	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE NAZARENO ETLA OAX	-	-	240,000	31,311	31,311	31,311	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
27762	PAGO DE DERECHOS PARA LA EXPLOTACION DEL AGUA POTABLE	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	URBANO	10	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE NAZARENO ETLA OAX	-	-	80,000	35,281	35,281	35,281	100.0%	0	0	PAGO	4.00	2.00	50.0%	
27367	VESTUARIOS Y UNIFORMES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	63-NAZARENO ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE NAZARENO ETLA OAX	-	-	51,000	50,376	50,376	50,376	100.0%	0	0	EQUIPO	28.00	28.00	100.0%	
116459	VESTUARIOS Y UNIFORMES (POLICIAS)	65-XPANTEPEC NEVES	XPANTEPEC NEVES	URBANO	01/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYTTO CONSTL DE XPANTEPEC NEVES	-	-	7,470	7,470	7,470	7,470	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	VESTUARIOS Y UNIFORMES (POLICIAS MUNICIPALES) 7,470.40
144300	BIENES MUEBLES E INMUEBLES (EQUIPO DE COMUNICACION)	66-SANTAGO NILTEPEC	SANTAGO NILTEPEC	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTAGO NILTEPEC	-	-	42,400	42,400	42,400	42,400	100.0%	0	0	ARTICULO	12.00	12.00	100.0%	
144293	BIENES MUEBLES E INMUEBLES (TERRENOS)	66-SANTAGO NILTEPEC	SANTAGO NILTEPEC	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTAGO NILTEPEC	-	-	100,000	100,000	100,000	42,400	42.4%	0	0	LOTE	1.00	0.50	50.0%	
144288	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	66-SANTAGO NILTEPEC	SANTAGO NILTEPEC	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTAGO NILTEPEC	-	-	270,000	270,000	270,000	205,500	76.1%	0	0	VEHICULO	4.00	3.00	75.0%	
62640	AMORTIZACION DE CAPITAL DEL CREDITO BANOBRAS EN CANTIDAD DE \$24,972,657.64, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FW007/2011	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	-	-	3,369,327	3,369,327	2,774,742	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
69132	AUTOESTIMA, NUTRICION Y DEPORTE COMUNITARIO, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FW03/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIRECCION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE MUNICIPAL	-	-	460,840	460,840	377,889	0	0.0%	0	0	CURSO	3.00	1.50	50.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 2007/10500 POR IMPORTE DE \$460,840.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
69147	AUTOESTIMA, NUTRICION Y DEPORTE COMUNITARIO, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FW05/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIRECCION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE MUNICIPAL	-	-	297,625	297,625	229,171	0	0.0%	0	0	CURSO	3.00	1.50	50.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 2007/10500 POR IMPORTE DE \$297,625.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
66363	CAMPANA DE BASTONES, ANADERAS Y MULETAS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FW02/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DF MUNICIPAL	-	-	63,515	63,515	61,439	0	0.0%	0	0	CAMPANA	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 2007/10502 POR \$63,515.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
65099	CAMPAÑA DE CONCENTRACIÓN DEL CONSUMO DEL ALCOHOL, TABACO Y FÁRMACOS DURANTE EL EMBARAZO, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FW0122011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	202,236	202,236	192,816	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.40	40.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS047 POR \$202,236.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
65097	CAMPAÑA DE DONACIÓN DE LENTES, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FW0162011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	73,525	73,525	38,563	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS006 POR \$73,525.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
65052	CAMPAÑA DE ESCUELA PARA PADRES, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FW0522011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	98,167	98,167	48,238	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.30	30.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS050 POR \$98,167.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
65089	CAMPAÑA DE LENTES PARA ADULTOS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FW0192011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	80,734	80,734	80,734	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS013 POR \$80,734.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
65531	CAMPAÑA DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLE, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FW0132011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	228,340	228,340	217,670	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.40	40.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS049 POR \$228,340.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
66212	CAMPAÑA DE ORTESIS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FW0222011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	222,050	222,050	213,630	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS016 POR \$222,050.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
68745	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES AUTOMOVILÍSTICOS CON UN MIMO, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FW0442011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	21,630	21,630	16,440	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.15	15.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS024 POR \$21,630.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
68976	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FW0472011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	68,728	68,728	68,728	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.90	90.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS033 POR \$68,728.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
69031	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FW0512011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	43,536	43,536	43,536	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.95	95.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS051 POR \$43,536.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
6624	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVICOUTERINO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FW018/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	46,456	46,456	42,304	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.80	80.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20067/DS011 POR \$ LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
64863	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FW011/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	251,174	251,174	229,087	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	100.00	50.00	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20067/DS007 POR \$251,174.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
69016	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE HIPERTENSIÓN Y DIABETES, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FW050/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	25,554	25,554	25,554	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.80	80.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20067/DS040 POR \$25,554.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
66280	CAMPAÑA DE PRÓTESIS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FW024/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	122,908	122,908	117,256	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20067/DS020 POR \$122,908.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
66188	CAMPAÑA DE SILLA DE RUEDAS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FW021/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	190,130	190,130	184,940	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20067/DS015 POR \$190,130.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
66465	CURSO DE BAILE, AGENCIA MONTOYA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FW030/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	25,135	25,135	14,755	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20067/DS041 POR \$25,135.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
67102	CURSO DE BAILE, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FW027/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	129,301	129,301	98,853	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20067/DS035 POR \$129,301.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
69001	CURSO DE CERÁMICA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FW049/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	47,460	47,460	40,880	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20067/DS039 POR \$47,460.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
66469	CURSO DE COMPUTACIÓN, AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FW039/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	43,001	43,001	21,926	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HÁBITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20067/DS012 POR \$43,001.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
68474	CURSO DE CORTE Y CONFECCIÓN, AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FW0402011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	46,236	46,236	23,118	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS017 POR \$46,236.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
68482	CURSO DE CULTORA DE BELLEZA, AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FW0382011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	42,595	42,595	21,298	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS009 POR \$42,595.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
68420	CURSO DE CULTORA DE BELLEZA, AGENCIA MONTOYA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FW0312011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	40,890	40,890	20,445	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS042 POR \$40,890.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
68257	CURSO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LOS NIÑOS (LUDOTECA), CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FW0232011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	43,872	43,872	21,936	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.55	55.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS019 POR \$43,872.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
68488	CURSO DE ELECTRICIDAD, AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FW0412011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	19,507	19,507	11,094	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS018 POR \$19,507.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
68944	CURSO DE MANUALIDADES, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FW0452011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	57,710	57,710	49,730	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS027 POR \$57,710.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
68497	CURSO DE MASOTERAPIA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FW0422011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	44,368	44,368	25,684	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS023 POR \$44,368.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
68958	CURSO DE RECICLADO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FW0462011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	41,900	41,900	34,700	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.45	45.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS032 POR \$41,900.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
68431	CURSO DE TAE KWON DO, AGENCIA MONTOYA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FW0322011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	52,675	52,675	36,335	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS043 POR \$52,675.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
67160	CURSO DE TAE KWON DO, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FW0282011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	196,689	196,689	135,690	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS037 POR \$196,689.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
68519	CURSO EJECUCIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES, AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FW0432011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	34,275	34,275	18,138	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS025 POR \$34,275.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
66403	ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FW0262011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	57,850	57,850	49,570	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS034 POR \$57,850.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
66113	ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN SILLA DE RUEDAS, VARIAS COLONIAS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FW0202011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	110,700	110,700	97,932	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS014 POR \$110,700.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
66976	ESTIMULO A ADULTOS MAYORES, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FW0542011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	52,770	52,770	30,270	0	0.0%	0	0	BECA	15.00	6.75	45.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS052 POR \$52,770.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
65774	ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FW0142011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	98,500	98,500	58,000	0	0.0%	0	0	BECA	18.00	9.00	50.0%	LA META SE REFIERE A 18 ESTIMULOS. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS001 POR \$98,500.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
68439	ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FW0332011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	196,249	196,249	106,249	0	0.0%	0	0	BECA	20.00	10.00	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS048 POR \$196,249.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
68400	MÓDULO DE INFORMACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES, AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FW0292011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	27,000	27,000	14,500	0	0.0%	0	0	CAMPANA	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS038 POR \$27,000.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
62153	PAGO DE COMBUSTIBLE DE TODAS LAS UNIDADES VEHICULARES ADSCRITAS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FW0052011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA VALDAD Y TITO MUNICIPAL	-	-	5,130,000	4,150,000	3,647,500	3,252,313	78.4%	0	0	PROYECTO	1.00	0.63	63.0%	
62885	PAGO DE INTERESES DEL CRÉDITO BANDERAS EN CANTIDAD DE \$24,372,657.41, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FW0082011	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	-	-	768,053	768,053	592,933	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
66987	TALLER DE AUTOESTIMA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FW0482011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	-	-	20,858	20,858	12,554	0	0.0%	0	0	TALLER	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS036 POR \$20,858.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
6991	TALLER DE PREVENCIÓN DE ADICIONES, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FW017/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL			48,190	48,190	30,235	0	0.0%	0	0	TALLER	100.00	20.00	20.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS008 POR \$48,190.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
6992	TALLER DE TEATRO MUSICAL, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FW053/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL			153,582	153,582	76,791	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.35	35.0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS051 POR \$153,582.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
69160	TEATRO JUVENIL, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FW036/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE MUNICIPAL			172,125	172,125	125,651	0	0.0%	0	0	CURSO	5.00	3.00	60.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS053 POR IMPORTE DE \$172,125.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
69175	TUTORÍAS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FW037/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE MUNICIPAL			88,550	88,550	63,756	0	0.0%	0	0	CURSO	7.00	4.69	67.0%	LAS METAS SE REFEREN A 7 TUTORÍAS. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS054 POR IMPORTE DE \$88,550.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
65845	TUTORÍAS (ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE), CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FW015/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL			61,037	61,037	39,000	0	0.0%	0	0	CURSO	50.00	7.50	15.0%	LAS METAS SE REFEREN A 50 TUTORÍAS. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 200671DS055 POR \$ 61,037.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
62512	2% DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FW006/2011	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO			5,100,000	4,100,000	3,625,000	3,068,905	74.9%	0	0	PAGO	6.00	3.60	60.0%	
47394	ALUMBRADO PUBLICO	68-Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	URBANO	SG01	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE Ocotlan de Morelos			500,000	282,760	282,760	282,760	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
47382	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	68-Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	URBANO	MS02	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE Ocotlan de Morelos			520,000	498,430	498,430	498,430	100.0%	0	0	LITRO	54,736.00	42,992.00	78.5%	
47415	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	68-Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	URBANO	SG03	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE Ocotlan de Morelos			2,850	1,976	1,976	1,976	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
47584	ENERGIA ELECTRICA	68-Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	URBANO	SG06	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE Ocotlan de Morelos			80,000	37,481	37,481	37,481	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
47435	IMPUESTOS Y DERECHOS	68-Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	URBANO	SG05	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE Ocotlan de Morelos			10,000	5,112	5,112	5,112	100.0%	0	0	PAGO	2.00	1.00	50.0%	
47407	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68-Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	URBANO	SG02	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE Ocotlan de Morelos			50,000	22,386	22,386	22,386	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
47427	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	68-Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	URBANO	SG04	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE Ocotlan de Morelos			200,000	180,248	180,248	180,248	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
35664	VESTUARIOS Y UNIFORMES	68-Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	URBANO	MS01	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE Ocotlan de Morelos			100,000	79,282	79,282	79,282	100.0%	0	0	PIEZA	500.00	365.00	73.0%	
133715	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACIÓN DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SAN JOSE DEL PROGRESO			110,000	82,300	82,300	82,300	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
133024	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SAN JOSE DEL PROGRESO			15,000	8,166	8,166	8,166	100.0%	0	0	PIEZA	8.00	8.00	100.0%	
134063	MANITTO. A LA BODEGA MUNICIPAL	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SAN JOSE DEL PROGRESO			50,000	31,283	31,283	31,283	100.0%	0	0	BODEGA	1.00	1.00	100.0%	
133948	MANITTO. A LA PATRULLA	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SAN JOSE DEL PROGRESO			130,000	98,200	98,200	98,200	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
133819	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SAN JOSE DEL PROGRESO			310,000	228,500	228,500	228,500	100.0%	0	0	MEDIDOR	11.00	11.00	100.0%	
134419	PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL PROGRESO	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SAN JOSE DEL PROGRESO			100,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
134140	RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN LA POBLACION	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SAN JOSE DEL PROGRESO			130,000	58,227	58,227	58,227	100.0%	0	0	MAQUINA	3.00	3.00	100.0%	
74226	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS MUNICIPALES	77-REYES ET LA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SN	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE REYES ET LA			90,000	75,723	75,723	75,723	100.0%	0	0	LITRO	10,000.00	8,414.00	84.1%	
74370	COMPRA DE UNIFORMES A LA POLICIA MUNICIPAL	77-REYES ET LA	REYES ET LA	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	
74599	MITO DEL ALUMBRADO PUBLICO	77-REYES ET LA	REYES ET LA	URBANO	SN	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			30,000	10,147	10,147	10,147	100.0%	0	0	SERVICIO	3.00	1.00	33.3%	
74179	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA	77-REYES ET LA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SN	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE REYES ET LA			120,000	58,396	58,396	58,396	100.0%	0	0	PAGO	6.00	4.00	66.7%	
74020	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	77-REYES ET LA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SN	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE REYES ET LA			510,000	383,405	383,405	383,405	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
74352	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS	77-REYES ET LA	REYES ET LA	URBANO	SN	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE REYES ET LA			60,000	42,603	42,603	42,603	100.0%	0	0	SERVICIO	4.00	3.00	75.0%	
74334	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO	77-REYES ET LA	REYES ET LA	URBANO	SN	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE REYES ET LA			80,000	64,586	64,586	64,586	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17/10/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	23=22/21	24
														Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23=22/21	24				
127989	COMPRA DE GASOLINA	78-ROJAS DE CUAUHTEMOC	ROJAS DE CUAUHTEMOC	URBANO	FORTAMUN/78/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO ROJAS DE CUAUHTEMOC	-	-	5,254	5,254	5,254	5,254	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%				
132865	COMPRA PLAYERAS Y GORRAS PARA LA POLICIA	78-ROJAS DE CUAUHTEMOC	ROJAS DE CUAUHTEMOC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO ROJAS DE CUAUHTEMOC	-	-	15,000	14,024	14,024	14,024	100.0%	0	0	PREZA	62.00	62.00	100.0%	SE COMPRARON 62 PLAYERAS Y 62 GORRAS PARA LOS POLICIAS			
128072	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRASPORTE (PATRULLA)	78-ROJAS DE CUAUHTEMOC	ROJAS DE CUAUHTEMOC	URBANO	FORTAMUN/78/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO ROJAS DE CUAUHTEMOC	-	-	10,000	8,967	8,967	8,967	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%				
127816	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	78-ROJAS DE CUAUHTEMOC	ROJAS DE CUAUHTEMOC	URBANO	FORTAMUN/78/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO ROJAS DE CUAUHTEMOC	-	-	13,369	13,369	13,369	13,369	100.0%	0	0	MEDIDOR	1.00	1.00	100.0%				
142905	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FORTAMUN/79/12/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	1,500,000	1,379,873	1,379,873	1,379,873	100.0%	0	0	LITRO	160,944.00	128,719.00	80.0%	SE HA REALIZADO LA ADQUISICION DE 128,719 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA			
142921	APOYO A DAMNIFICADOS POR LA LLUVIAS DEL MES DE JULIO DEL 2011	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FORTAMUN/79/17/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	110,648	110,648	110,648	110,648	100.0%	0	0	APOYO	5.00	5.00	100.0%	SE APOYO A LAS COLONIAS DEPORTIVAS, AVACION PORFIRIO DIAZ, BLASI VEGA, PLAYA BRASIL			
142903	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SEGURIDAD PUBLICA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FORTAMUN/79/11/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	422,140	422,140	422,140	422,140	100.0%	0	0	VEHICULO	8.00	8.00	100.0%	MANTENIMIENTO DE 8 PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA			
142890	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FORTAMUN/79/04/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SALINA CRUZ	-	-	7,496,884	4,585,490	4,585,490	4,585,490	100.0%	0	0	COMUNIDAD	6.00	6.00	100.0%	SE PAGO ALUMBRADO PUBLICO DE 6 COMUNIDADES, VENTOSA, SALINAS DE MARQUEZ, SAN ANTONIO MONTERREY, PLAYA BRASIL, BOCA DEL RIO, SALINA CRUZ			
142888	PAGO DE DEUDA CUOTAS AL IMSS Y FONACOT	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FORTAMUN/79/07/2011	OTROS	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	1,039,093	1,039,093	1,039,093	1,039,093	100.0%	0	0	PAGO	15.00	9.00	60.0%	PAGO DE CUOTAS AL IMSS POR 893,774.28 FONACOT 145,318.67			
142930	PAGO DE LA DEUDA POR SERVICIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DEL H. AYUTAMIENTO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FORTAMUN/79/12/2011	OTROS	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE LA DEUDA CON EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE SALINA CRUZ			
142887	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRNICA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FORTAMUN/79/03/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	1,700,000	1,247,530	1,247,530	1,247,530	100.0%	0	0	OFICINA	3.00	3.00	100.0%	SE PAGO LA ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS PUBLICOS, PALACIO MUNICIPAL, BIBLIOTECA, PROTECCION CIVIL.			
142916	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIOS (ANALISIS CLINICOS)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FORTAMUN/79/15/2011	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALIDA A LA PERSONA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	26,763	26,763	26,763	26,763	100.0%	0	0	SERVICIO	51.00	51.00	100.0%				
142918	PAGO DE TELEFONO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FORTAMUN/79/16/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	24,643	24,643	24,643	24,643	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%				
142918	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	81-SAN AGUSTIN ATENANGO	SAN AGUSTIN ATENANGO	URBANO	PR-F4-02/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	-	-	16,000	11,251	11,251	11,251	100.0%	0	0	EQUIPO	11.00	8.00	72.7%	ADQUISICION DE UNIFORMES MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO			
141867	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	81-SAN AGUSTIN ATENANGO	SAN AGUSTIN ATENANGO	URBANO	PR-F4-04/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	-	-	218,600	177,092	177,092	177,092	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	9.00	75.0%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO			
139935	COMPRA DE CARTUCHOS	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	6,000	1,260	1,260	1,260	100.0%	0	0	PREZA	20.00	5.00	25.0%				
139994	COMPRA DE UNIFORMES DE POLICIA MUNICIPAL	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	15,000	11,229	11,229	11,229	100.0%	0	0	LOTE	2.00	1.00	50.0%				
140004	GASTOS DE COMISION	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	180,600	112,667	112,667	112,667	100.0%	0	0	VOLUMEN	15.00	10.00	66.7%				
139887	H AYUTAMIENTO SAN AGUSTIN CHAYUCO	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	57,500	55,932	55,932	55,932	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%				
139886	OTRAS PRESTACIONES	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	15,000	9,000	9,000	9,000	100.0%	0	0	OFICINA	2.00	1.00	50.0%				
139815	PAGO DE COMBUSTIBLES	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	300,000	260,868	260,868	260,868	100.0%	0	0	PAGO	70.00	55.00	78.6%				
139779	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	54,500	39,988	39,988	39,988	100.0%	0	0	PAGO	6.00	4.00	66.7%				
139886	PAGO DE HONORARIOS	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	200,000	99,334	99,334	99,334	100.0%	0	0	PAGO	24.00	15.00	62.5%				
139707	PAGO DE MANITO DE TRASPORTE	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	270,000	216,691	216,691	216,691	100.0%	0	0	ACCION	6.00	4.00	66.7%				
139552	PAGO DE NOMINA DE POLICIA MUNICIPAL	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	534,000	411,752	411,752	411,752	100.0%	0	0	PAGO	24.00	18.00	75.0%	EL SUBLEDO DE POLICIA DE ACUERDO A LA CONTRATACION			
139801	PAGO DE TELEFONO DEL H AYUTAMIENTO	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	20,000	11,744	11,744	11,744	100.0%	0	0	PAGO	8.00	5.00	62.5%				
139815	PASAJES	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	15,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	APOYO	20.00	15.00	75.0%				
139981	VIATICOS	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	-	-	15,000	10,796	10,796	10,796	100.0%	0	0	APOYO	22.00	17.00	77.3%				
132765	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	82-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	-	-	158,570	158,570	158,570	158,570	100.0%	0	0	ACCION	158,570.00	158,570.00	100.0%				
132812	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	82-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	2.00	2.00	100.0%				
132888	PAGO DE ADEUDO DE ALUMBRADO PUBLICO	82-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	-	-	199,355	199,355	199,355	199,355	100.0%	0	0	ACCION	199,355.00	199,355.00	100.0%				
133168	PAGO DE DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES	82-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	-	-	159,911	159,911	159,911	159,911	100.0%	0	0	METROS CUBICOS EQUIPO	6,000.00	4,000.00	66.7%				
86446	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL	82-SAN AGUSTIN ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SAN AGUSTIN ETLA	-	-	131,110	131,110	131,110	131,110	100.0%	0	0	EQUIPO	5.00	5.00	100.0%				
86456	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	84-SAN AGUSTIN ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SAN AGUSTIN ETLA	-	-	190,490	190,490	190,490	190,490	100.0%	0	0	EQUIPO	200.00	200.00	100.0%				
86443	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL	84-SAN AGUSTIN ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SAN AGUSTIN ETLA	-	-	50,000	20,228	20,228	20,228	100.0%	0	0	SERVICIO	3.00	2.00	66.7%				
86437	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	URBANO	01	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA	-	-	960,000	229,315	229,315	229,315	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%				
147537	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SAN AGUSTIN YATARENI	-	-	80,000	60,432	60,432	60,432	100.0%	0	0	PERSONA	62.00	60.00	96.8%				
149888	CURSOS, TALLERES, PLAN DE ACCION MUNICIPAL, PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	URBANO	07	FES-FEEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN YATARENI	-	-	150,000	77,623	77,623	77,623	100.0%	0	0	CURSO	12.00	7.00	58.3%				
155906	CURSOS, TALLERES, PLAN DE ACCION MUNICIPAL, PROMOTORES Y PRESTADORES DEE SERVICIO SOCIAL	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	URBANO	07	FES-FEEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN YATARENI	-	-	150,000	123,743	123,743	123,743	100.0%	0	0	CURSO	12.00	7.00	58.3%	ESTA GASTO CORRESPONDE AL PAGO DE PROGRAMAS SOCIALES DONDE SE LLEJAN ACABO CURSOS PARA LA POBLACION. SE ENVIO UNA INFORMACION CON EL FOLIO 149888 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2011 ES PRECISO INFORMAR QUE ESOS DATOS SON ERRORES POR LO TANTO SE ENVIA INFORMACION CORRECTA.			
150261	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	URBANO	08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN AGUSTIN YATARENI	-	-	20,000	16,022	16,022	16,022	100.0%	0	0	VEHICULO	5.00	2.00	40.0%				

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17/10/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	23=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23=22/21	24			
149980	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	99-SAN ANDRES DINCULTI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINCULTI	-	-	156,000	85,500	85,500	85,500	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.54	54.0%			
149960	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO MUNICIPAL	99-SAN ANDRES DINCULTI	SAN ANDRES DINCULTI	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINCULTI	-	-	42,000	27,000	27,000	27,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.65	65.0%			
150954	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRASPORTE	99-SAN ANDRES DINCULTI	SAN ANDRES DINCULTI	URBANO	005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINCULTI	-	-	200,000	68,750	68,750	68,750	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.34	34.0%			
135129	ADQUISICION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	99-SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC OAXACA	-	-	36,668	36,668	36,668	36,668	100.0%	0	0	ACCION	36,668.00	36,668.00	100.0%	NO HUBO SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE RADIO COMUNICACION EN ESTE TRIMESTRE		
134683	ALUMBRADO PUBLICO DE MPIO SAN ANDRES HUAXPALTEPEC Y DOS AGENCIAS	99-SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC OAXACA	-	-	633,240	633,240	633,240	633,240	100.0%	0	0	OTROS	633,240.00	633,240.00	100.0%	NO HUBO SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE RADIO COMUNICACION EN ESTE TRIMESTRE		
135219	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS OFICIALES Y MAQUINARIA	99-SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC OAXACA	-	-	82,746	82,746	82,746	82,746	100.0%	0	0	LITRO	82,746.00	82,746.00	100.0%	PAGO DE PARTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE Y TERCER TRIMESTRE 2011		
135468	DECLARACION DE PAGO EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES (CONAGUA)	99-SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	URBANO	09	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC OAXACA	-	-	72,914	72,914	72,914	72,914	100.0%	0	0	CONTRIBUYENTE	72,914.00	72,914.00	100.0%	PAGOS DE DERECHOS A CONAGUA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2011.		
135229	MATERIALES DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTTO. DE EDIFICIOS PUBLICOS	99-SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC OAXACA	-	-	153,512	153,512	153,512	153,512	100.0%	0	0	ACCION	153,512.00	153,512.00	100.0%	PAGO DE MATERIALES VARIOS Y MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		
135295	RENTA DE MAQUINARIA	99-SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC OAXACA	-	-	31,835	31,835	31,835	31,835	100.0%	0	0	ACCION	31,835.00	31,835.00	100.0%	PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA YA QUE LA QUE TIENE EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, SE DIO DE BAJA POR INSERVIBLE.		
134937	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	99-SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC OAXACA	-	-	132,615	132,615	132,615	132,615	100.0%	0	0	ACCION	132,615.00	132,615.00	100.0%	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES		
135026	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	99-SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC OAXACA	-	-	19,964	19,964	19,964	19,964	100.0%	0	0	ACCION	19,964.00	19,964.00	100.0%	PAGO MANTENIMIENTO DE VOLTEO DE ESTE TRIMESTRE.		
132193	ALUMBRADO PUBLICO	99-SAN ANDRES IXTLAHUACA	SAN ANDRES IXTLAHUACA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA OAXACA	-	-	90,000	97,978	50,000	97,978	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	9.00	75.0%	SE HAN CUBIERTO LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA, LOS CUALES HAN SIDO MAS DE LO PROGRAMADO.		
133246	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	99-SAN ANDRES IXTLAHUACA	SAN ANDRES IXTLAHUACA	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA OAXACA	-	-	50,000	6,478	25,000	6,478	100.0%	0	0	LITRO	5,415.00	902.56	16.7%	SE REALIZO LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA DEL MUNICIPIO Y ASI RESGUARDAR A LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES IXTLAHUACA, LO EJERCIDO ESTA POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO YA QUE ESTUVO EN MANTENIMIENTO.		
134123	EQUIPO DE COMUNICACION	99-SAN ANDRES IXTLAHUACA	SAN ANDRES IXTLAHUACA	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA OAXACA	-	-	30,900	25,800	21,000	25,800	100.0%	0	0	LOTE	6.00	6.00	100.0%	SE REALIZO LA COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACION PARA EL CUERPO POLICIAICO DE SAN ANDRES, NO SE TENIA CONTEMPLADO EN EL PRESUPUESTO PERO POR CASO FORTUITO SE TUVO Q REALIZAR LA COMPRA Y SE TIENE CONTEMPLADO QUE EN EL ULTIMO TRIMESTRE SE REALIZARA OTRA COMPRA.		
132784	UNIFORMES Y VESTUARIOS	99-SAN ANDRES IXTLAHUACA	SAN ANDRES IXTLAHUACA	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA OAXACA	-	-	76,000	11,590	55,600	11,590	100.0%	0	0	LOTE	6.00	6.00	100.0%	SE REALIZARON COMPRAS DE VESTUARIOS PARA POLICIAS, EL CUAL ES MAS QUE EL PRESUPUESTO, YA QUE EL MATERIAL DE LOS UNIFORMES SE ELEVO.		
139100	SERVICIOS GENERALES	99-SAN ANDRES LAGUNAS	SAN ANDRES LAGUNAS	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES LAGUNAS	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	TRABAJADOR	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA EJERCIDO GASTO DE ESTE FONDO		
121726	ALUMBRADO PUBLICO	99-SAN ANDRES PAXTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	-	-	48,000	19,883	19,883	19,883	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%			
121716	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	99-SAN ANDRES PAXTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	-	-	60,000	32,631	32,631	32,631	100.0%	0	0	LITRO	6,000.00	3,263.00	54.4%			
121733	COMISIONES BANCARIAS	99-SAN ANDRES PAXTLAN	SAN ANDRES PAXTLAN	URBANO	9	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	BANCA DE DESARROLLO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	-	-	1,320	264	264	264	100.0%	0	0	PAGO	12.00	8.00	66.7%			
121729	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	99-SAN ANDRES PAXTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	-	-	8,000	380	380	380	100.0%	0	0	EQUIPO	10.00	1.00	10.0%			
121732	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	99-SAN ANDRES PAXTLAN	SAN ANDRES PAXTLAN	URBANO	11	GOBIERNO	GOBIERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	-	-	65,000	32,754	32,754	32,754	100.0%	0	0	PAGO	10.00	6.00	60.0%			
121701	MATERIAL DE PROTECCION	99-SAN ANDRES PAXTLAN	SAN ANDRES PAXTLAN	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	-	-	5,000	3,670	3,670	3,670	100.0%	0	0	PIEZA	20.00	15.00	75.0%			
121692	VESTUARIOS Y UNIFORMES	99-SAN ANDRES PAXTLAN	SAN ANDRES PAXTLAN	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	-	-	6,800	2,400	2,400	2,400	100.0%	0	0	PIEZA	25.00	12.00	48.0%			
187515	COMISIONES BANCARIAS	99-SAN ANDRES SOLAGA	SAN ANDRES SOLAGA	URBANO	SN	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA	-	-	3,000	3,000	3,000	38	1.3%	0	0	OPERACION	3,000.00	38.00	1.3%			
173115	ALUMBRADO PUBLICO	102-SAN ANDRES ZAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN IDEFONSO SOLA	-	-	230,000	172,500	172,500	172,500	100.0%	0	0	SISTEMA	3.00	3.00	100.0%			
173404	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA	102-SAN ANDRES ZAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA	-	-	39,000	29,250	29,250	29,250	100.0%	0	0	LITRO	3,980.00	2,985.00	75.0%			
173607	MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA	102-SAN ANDRES ZAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA	-	-	19,500	19,500	19,500	19,500	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%			
123480	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL (PATRULLAS)	103-SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO OAX	-	-	2,210,146	1,473,431	0	73,546	5.0%	0	0	OTROS	64.00	48.00	75.0%	METAS: UNIFORME POR ELEMENTO POLICIAICO		
123460	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PUBLICOS (PATRULLAS)	103-SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO OAX	-	-	0	1,473,431	0	86,519	5.9%	0	0	PATRULLAJE	365.00	270.00	74.0%			
123615	MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	103-SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO OAX	-	-	2,210,146	1,473,431	0	3,700	0.3%	0	0	OTROS	1.00	0.50	50.0%	METAS: MANTENIMIENTO		
123406	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PUBLICOS (PATRULLAS)	103-SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO OAX	-	-	2,210,146	1,473,431	0	32,586	2.2%	0	0	OTROS	12.00	9.00	75.0%	METAS: MANTENIMIENTO		
123505	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	103-SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO	-	-	2,210,146	1,473,431	0	143,888	9.8%	0	0	OTROS	1.00	0.75	75.0%	METAS: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		
114880	ALUMBRADO PUBLICO	104-SAN ANTONIO EL ALTO	SAN ANTONIO EL ALTO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	60,000	13,303	60,000	13,303	100.0%	0	0	PAGO	12.00	4.00	33.3%			
114834	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	104-SAN ANTONIO EL ALTO	SAN ANTONIO EL ALTO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	15,000	1,352	15,000	1,352	100.0%	0	0	PAGO	6.00	1.00	16.7%			
114912	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	104-SAN ANTONIO EL ALTO	SAN ANTONIO EL ALTO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	37,000	37,000	37,000	37,000	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%			
114644	VESTUARIOS Y UNIFORMES	104-SAN ANTONIO EL ALTO	SAN ANTONIO EL ALTO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	53,020	53,020	53,020	53,020	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%			
146631	ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	-	-	385,000	133,584	251,416	133,584	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	385,000.00	133,584.00	34.7%			

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido									
136482	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA PATRULLA MUNICIPAL	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SAH06/FV/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	-	-	35,000	25,000	9,000	904	3.6%	0	0	PATRULLA	20	700.00	300.00	42.9%	EL COMBUSTIBLE HABIA SIDO SOLICITADO CON RAMO 28 A PARTIR DE ESTA TRIMESTRE SE COMENZARA A UTILIZR RECURSO DE ESTE FONDO
136507	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SAH07/FV/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	-	-	2,500	1,000	1,000	640	64.0%	0	0	EQUIPO	3.00	1.00	33.3%		
136606	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SAH03/FV/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	-	-	50,000	31,000	31,000	30,659	98.9%	0	0	SERVICIO	6.00	4.00	66.7%	LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERON APLICADOS A LA PATRULLA MUNICIPAL.	
136528	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SAH01/FV/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	-	-	250,564	89,600	89,600	89,550	99.9%	0	0	SERVICIO	9.00	4.00	44.4%	EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO SE HARA A PARTIR DEL MES DE ABRIL LOS MESES ANTERIORES FUERON PROGRAMADOS A APGARAR CON RECURSO DEL RAMO 28	
136573	UNIFORMAR Y EQUIPAR AL CUERPO POLICIAO	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SAH02/FV/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	-	-	180,000	93,000	93,000	92,086	99.0%	0	0	PERSONA	50.00	49.00	98.0%	EL GASTO SUFRIO MODIFICACIONES POR LA SALIDA NO PROGRAMADA DE DOS POLICIAS Y LA ENTRADA DE NUEVOS, COSTA DE UNA PLAYERA, UNA CHAMARRA, UN PAR DE BOTAS, PANTALON	
178628	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA POLICIA	111-SAN ANTONIO TEPELAPA	SAN ANTONIO TEPELAPA	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPELAPA	-	-	50,000	13,263	13,263	13,263	100.0%	0	0	LITRO	5,241.00	1,452.00	27.7%		
178710	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL	111-SAN ANTONIO TEPELAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPELAPA	-	-	12,000	12,000	12,000	12,000	100.0%	0	0	EQUIPO	10.00	10.00	100.0%		
178649	ALUMBRADO PUBLICO	111-SAN ANTONIO TEPELAPA	SAN ANTONIO TEPELAPA	URBANO	03	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPELAPA	-	-	360,000	82,525	82,525	82,525	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%		
178667	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA POLICIA	111-SAN ANTONIO TEPELAPA	SAN ANTONIO TEPELAPA	URBANO	04	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPELAPA	-	-	60,400	23,906	23,906	23,906	100.0%	0	0	SERVICIO	5.00	3.00	60.0%		
178683	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA	111-SAN ANTONIO TEPELAPA	SAN ANTONIO TEPELAPA	URBANO	05	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPELAPA	-	-	97,000	16,000	16,000	16,000	100.0%	0	0	SERVICIO	5.00	3.00	60.0%		
178586	VESTUARIOS Y UNIFORMES	111-SAN ANTONIO TEPELAPA	SAN ANTONIO TEPELAPA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPELAPA	-	-	25,000	19,256	19,256	19,256	100.0%	0	0	EQUIPO	13.00	13.00	100.0%		
119728	NOMINA DE POLICIA MUNICIPAL	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	-	-	588,699	588,699	291,466	291,466	51.3%	0	0	PERSONA	288.00	216.00	75.0%	SE ESTA PAGANDO LA NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL.	
45540	ALUMBRADO	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	70,000	20,912	20,912	20,912	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%		
42269	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	225,000	90,637	90,637	90,637	100.0%	0	0	LITRO	22,500.00	9,064.00	40.3%		
45940	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	BANCA DE DESARROLLO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	1,000	403	403	403	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%		
45901	COMPRA DE MATERIAL DE DEFENSA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	10,000	294	294	294	100.0%	0	0	PIEZA	40.00	1.00	2.5%		
45772	IMPUESTOS Y DERECHOS	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	9	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	3,079	3,079	3,079	3,079	100.0%	0	0	PAGO	3.00	3.00	100.0%	PAGO DE TENENCIA DE TRES VEHICULOS	
42593	LOMBRICOMPOSTA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	15	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	368,812	368,812	368,812	368,812	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
45683	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	6	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	250,000	17,939	17,939	17,939	100.0%	0	0	VEHICULO	3.00	1.00	33.3%		
45723	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	7	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	90,000	14,973	14,973	14,973	100.0%	0	0	PAGO	25.00	2.00	8.0%		
41924	MATERIAL DE PROTECCION PARA PROTECCION CIVIL	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	5,000	2,105	2,105	2,105	100.0%	0	0	PIEZA	40.00	20.00	50.0%		
45587	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	70,000	42,361	42,361	42,361	100.0%	0	0	PIEZA	100.00	50.00	50.0%		
47151	RENTA DE MAQUINARIA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	250,000	65,656	65,656	65,656	100.0%	0	0	PAGO	25.00	8.00	32.0%		
47173	VESTUARIOS Y UNIFORMES	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MARTEON	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	-	-	47,600	47,600	47,600	47,600	100.0%	0	0	PIEZA	29.00	29.00	100.0%		
41148	ACCIONES SOCIALES	117-SAN BARTOLOME LONCHIA	SAN BARTOLOME LONCHIA	URBANO	SN	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	80,000	38,065	38,065	38,065	100.0%	0	0	PAGO	2.00	1.00	50.0%		
41080	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA	117-SAN BARTOLOME LONCHIA	SAN BARTOLOME LONCHIA	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	39,232	39,232	39,232	39,232	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%		
41088	MITO DE MAQUINARIA	117-SAN BARTOLOME LONCHIA	SAN BARTOLOME LONCHIA	URBANO	SN	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	90,000	27,000	27,000	27,000	100.0%	0	0	SERVICIO	3.00	1.00	33.3%		
136451	COMISIONES BANCARIAS	121-SAN BARTOLO SOYALTEPEC	SAN BARTOLO SOYALTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC	-	-	2,000	1,500	1,000	223	14.9%	0	0	PAGO	11.00	8.00	72.7%		
136766	GASOLINA	121-SAN BARTOLO SOYALTEPEC	SAN BARTOLO SOYALTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC	-	-	26,681	19,500	18,000	15,486	79.3%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%		
136586	MATERIAL DE DEFENSA	121-SAN BARTOLO SOYALTEPEC	SAN BARTOLO SOYALTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC	-	-	20,000	10,000	10,000	966	9.6%	0	0	PIEZA	24.00	8.00	33.3%		
136811	RADIOS DE COMUNICACION	121-SAN BARTOLO SOYALTEPEC	SAN BARTOLO SOYALTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC	-	-	30,000	30,000	25,000	24,000	80.0%	0	0	PIEZA	10.00	8.00	80.0%		
136309	UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	121-SAN BARTOLO SOYALTEPEC	SAN BARTOLO SOYALTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC	-	-	30,000	30,000	30,000	11,463	38.2%	0	0	PIEZA	24.00	8.00	33.3%		
136275	ALUMBRADO PUBLICO	122-SAN BARTOLO YAUTEPEC	SAN BARTOLO YAUTEPEC	URBANO	4230103001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	302,528	226,896	226,896	180,447	79.5%	26	0	MEDIDOR	155,000.00	60,337.00	38.9%	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD	
139755	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	123-SAN BERNARDO MIXTEPEC	SAN BERNARDO MIXTEPEC	URBANO	003/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC	-	-	3,806	3,806	3,806	3,806	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	
138484	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	123-SAN BERNARDO MIXTEPEC	SAN BERNARDO MIXTEPEC	URBANO	02/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC	-	-	21,281	21,281	21,281	21,281	100.0%	0	0	LUMINARIA	80,000.00	21,281.00	26.6%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE SAN BERNARDO MIXTEPEC	
138810	REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL	123-SAN BERNARDO MIXTEPEC	SAN BERNARDO MIXTEPEC	URBANO	004/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC	-	-	214,500	214,500	214,500	214,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	GASTOS POR REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN BERNARDO MIXTEPEC	
107955	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FORTAMUN/124/022/011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	1,600,000	1,294,829	1,294,829	1,294,829	100.0%	0	0	LITRO	160,000.00	125,000.00	78.1%		
108837	ASISTENCIA MEDICA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MEDICAMENTOS	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	16	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	20,000	20,000	10,000	9,175	45.9%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	100.00	46.00	46.0%		
100123	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FORTAMUN/124/010/11	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	3,000	3,000	609	609	20.3%	0	0	SERVICIO	12.00	9.00	75.0%	AL MOMENTO SE ENUMERAN EL NUMERO DE MESES QUE HAN TRANSCURRIDO DEL AÑO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS	
100073	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FORTAMUN/124/122/011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	100,000	100,000	100,000	158,875	158.9%	0	0	VEHICULO	12.00	12.00	100.0%	LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA REBAZAN EL MONTO PROGRAMADO ANUALMENTE, POR LO TANTO NOS REPERCUTE EN EL PORCENTAJE FINANCIERO	
108083	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE COMUNICACION	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FORTAMUN/124/142/011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAXACA	-	-	25,000	25,000	15,000	14,618	58.5%	0	0	EQUIPO	35.00	24.00	68.6%	ES IMPORTANTE HACER MENCION QUE EL EQUIPO DE RADIO COMUNICACION QUE SE ENCUENTRA EN OPERACION YA SE ENCUENTRA BASTANTE DE TENDIDO POR LO QUE REQUIERE DE CONSTANTE MANTENIMIENTO.	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17=16/14	18	19	20	21	22		23=22/21	24
														Ministrado	Programado	Ejercido										
107996	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FORTAMUN/124052/011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	200,000	200,000	129,714	129,714	64.9%	0	0	SERVICIO	6.00	4.00	66.7%			
107977	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FORTAMUN/124032/011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	-	-	1,800,000	1,698,528	1,698,528	1,698,528	100.0%	0	0	COMUNIDAD	6.00	4.50	75.0%	EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO-AGOSTO 2011 DE LAS 6 COMUNIDADES QUE SON: SAN BLAS ATEMPA, SANTA ROSA DE LIMAS, RANCHO LLANO, PUENTE MADERA, TIERRA BLANCA, MONTE GRANDE.		
108732	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y POZOS DE	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FORTAMUN/124132/011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAXACA	-	-	200,000	200,000	130,000	129,383	64.7%	0	0	MEDIDOR	12.00	9.00	75.0%			
139129	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	126-SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN CRISTOBAL AMATLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	-	-	99,600	0	0	0	0.0%	0	0	PAGO	6.00	0.00	0.0%	LO CONTEMPLADO EN EL RUBRO DE ALUMBRADO PUBLICO NO SE MANIFIESTA MONTO DEBIDO A QUE LOS PAGOS SE HAN ESTADO CUBRIENDO CON EL D.A.F. POR LO CUAL NO HAY MONTO A PAGAR		
127215	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTTEPEC	131-SAN DIONISIO OCOTTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTAMUN/131012/011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTTEPEC	-	-	820,450	631,071	615,338	631,071	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%			
138325	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN DIONISIO OCOTLAN-PRAXEDIS DE GUERRERO	132-SAN DIONISIO OCOTLAN	SAN DIONISIO OCOTLAN	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTLAN	-	-	23,343	23,343	23,343	23,343	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN DIONISIO OCOTLAN-PRAXEDIS DE GUERRERO DEL TRAMO KM 0+000 AL KM 3+620. SUBTRAMO 0+000 AL KM 3+620 Y DEL PUENTE VEHICULAR AREOPAJITA.		
163054	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	210,111	210,111	210,111	210,111	100.0%	0	0	PIEZA	160.00	160.00	100.0%			
163303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION DE LA POLICIA MUNICIPAL	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	7,145	7,145	7,145	7,145	100.0%	0	0	PIEZA	6.00	6.00	100.0%			
163229	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PATRULLA MUNICIPAL	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	60,000	54,668	54,668	54,668	100.0%	0	0	SERVICIO	4.00	3.00	75.0%			
163302	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	50,000	43,096	43,096	43,096	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%			
81976	PRENDAS Y MATERIAL DE PROTECCION	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	SAN FRANCISCO CAHUACUA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	-	-	18,000	13,457	13,457	13,457	100.0%	0	0	PIEZA	18,000.00	13,457.00	74.8%	COMPRA DE MATERIAL DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.		
151273	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	143-SAN FRANCISCO XHUALTAN	SAN FRANCISCO XHUALTAN	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO XHUALTAN	-	-	78,000	78,000	78,000	39,000	50.0%	0	0	VEHICULO	2.00	1.00	50.0%			
151328	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	143-SAN FRANCISCO XHUALTAN	SAN FRANCISCO XHUALTAN	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO XHUALTAN	-	-	168,000	168,000	168,000	84,000	50.0%	0	0	MAQUINA	4.00	2.00	50.0%			
151221	MATERIALES Y SUMINISTROS (VESTUARIOS Y UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA)	143-SAN FRANCISCO XHUALTAN	SAN FRANCISCO XHUALTAN	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	A YUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO XHUALTAN	-	-	44,000	44,000	44,000	22,000	50.0%	0	0	ARTICULO	24.00	12.00	50.0%			
153335	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	143-SAN FRANCISCO XHUALTAN	SAN FRANCISCO XHUALTAN	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO XHUALTAN	-	-	522,000	522,000	522,000	376,000	72.0%	0	0	SERVICIO	11.00	8.00	72.7%			
151238	SERVICIOS GENERALES (ALUMBRADO PUBLICO)	143-SAN FRANCISCO XHUALTAN	SAN FRANCISCO XHUALTAN	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO XHUALTAN	-	-	1,398,910	1,398,910	1,398,910	980,000	70.1%	0	0	SERVICIO	12.00	9.00	75.0%			
140648	ALUMBRADO PUBLICO	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	136,598	75,080	80,000	75,080	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	8.00	66.7%	SE CUBRIERON TODOS LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA LOS CUALES FUERON UN POCO MAS DE LOS PROGRAMADO.		
140851	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	5	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	-	-	50,388	40,910	35,000	40,910	100.0%	0	0	LITRO	100.00	80.00	80.0%	EL ACUMULADO DE ESTE RUBRO EN ESTE TRIMESTRE FUE MAYOR A LO PROGRAMADO YA QUE POR LAS MISMAS FALLAS DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA POLICIA PRODUJO MAYORES GASTOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.		
140891	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	6	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	1,278	494	600	494	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	9.00	75.0%	EN ESTE TRIMESTRE SE CUBRIERON AL 100% TODOS LOS SERVICIOS BANCARIOS. LO EJERCIDO FUE MENOR A LO PROGRAMADO YA QUE FUERON MENORES LOS SERVICIOS		
140808	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	40,000	32,138	20,000	32,138	100.0%	0	0	SERVICIO	6.00	5.00	83.3%	EN ESTE RUBRO LOS GASTOS FUERON MAYORES DEBIDO A UN IMPREVISTO EN LA CAMIONETA DE LOS POLICIAS YA QUE ESTA TUBO UN PERCANCE Y SE TUBIERON QUE REPARAR. POR LO CUAL SE EJECUTARON GASTOS MAYORES.		
140784	VESTUARIOS Y UNIFORMES	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	-	-	17,840	14,557	15,000	14,557	100.0%	0	0	PIEZA	19.00	15.00	78.9%	EN ESTOS TRIMESTRES SE ADQUIRIERON LA MAYORIA DE LOS UNIFORMES SOLO ESTA PENDIENTE ALGUNAS COSAS COMPLEMENTARIAS.		
164795	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS	145-SAN FRANCISCO LACHIGOLLO	SAN FRANCISCO LACHIGOLLO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLLO OAXACA	-	-	116,092	116,092	116,092	116,092	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%			
164846	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	145-SAN FRANCISCO LACHIGOLLO	SAN FRANCISCO LACHIGOLLO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLLO OAXACA	-	-	60,377	18,527	18,527	18,527	100.0%	0	0	PAGO	3.00	1.00	33.3%			
165263	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES	145-SAN FRANCISCO LACHIGOLLO	SAN FRANCISCO LACHIGOLLO	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLLO	-	-	218,687	87,344	87,344	87,344	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%			
133337	COMPRA DE GASOLINA PARA LA PATRULLA MUNICIPAL.	146-SAN FRANCISCO LOGUECHE	SAN FRANCISCO LOGUECHE	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	-	-	102,000	54,949	54,949	54,949	100.0%	0	0	LITRO	10,100.00	5,946.00	58.9%	SE TIENE PRESUPUESTADO GASTAR EN COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA MUNICIPAL LA CANTIDAD DE \$ 102,000.00. DE LOS CUALES SE HAN GASTADO \$ 54,949.46. QUEDANDO POR EJERCER LA CANTIDAD DE \$ 47,050.54.		
133291	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL.	146-SAN FRANCISCO LOGUECHE	SAN FRANCISCO LOGUECHE	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	-	-	50,000	43,697	43,697	43,697	100.0%	0	0	LOTE	4.00	3.00	75.0%	SE ADQUIRIERON 3 LOTES DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL CONSISTENTES EN: 24 PLAYERAS TRO PÓLO, 24 PANTALONES TIPO COMANDO, 24 PARES DE BOTAS, 12 CHAMARRAS, 12 GORRAS, 12 PARES DE CALZETINES, 14 PARES DE ZAPATOS, 4 PORTAESPOSAS, 12 IMPERMEABLES Y 12 PORTALAMPARAS.		

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17/10/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
133445	MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL.	146-SAN FRANCISCO LOGUECHE	SAN FRANCISCO LOGUECHE	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	-	-	79,455	31,952	31,952	31,952	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO EL MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL CONSISTENTE EN: LA COMPRA DE BUJIAS, ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE GASOLINA LIQUIDO PARA BAGO, LIQUIDO PARA CUERPO DEL ACCELERADOR, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, COMPRA DE 4 LLANTAS RN 16, ASI COMO EL PAGO DE MANO DE OBRERA POR AJUSTE DE CAJA DE VELOCIDADES Y EL SINCRONIZADOR.	
138754	ALUMBRADO PUBLICO	147-SAN FRANCISCO NUÑARÓ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO NUÑARÓ	-	-	12,000	9,000	9,000	5,332	59.2%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%		
127021	PAGO AL PERSONAL POLICIAO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	147-SAN FRANCISCO NUÑARÓ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO NUÑARÓ	-	-	122,000	90,000	90,000	87,318	97.0%	0	0	PAGO	156.00	117.00	75.0%		
145469	ALUMBRADO PUBLICO	148-SAN FRANCISCO SOLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	54,000	23,498	54,000	23,498	100.0%	0	0	SERVICIO	54,000.00	23,498.00	43.5%	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE MANERA MENSUAL CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE SERVICIO	
145331	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA TIPO PATRULLA MCA FORD MDO 2003	149-SAN FRANCISCO SOLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	20,000	13,200	20,000	13,200	100.0%	0	0	SERVICIO	20,000.00	13,200.00	66.0%	SE REPARARON EL DIFERENCIAL DE LA CAMIONETA, SE REALIZARON SERVICIOS DE ALINEACION, DE LUBRICACION Y REPARACIONES MENORES	
139325	GASTOS MENORES DE SEGURIDAD PUBLICA	152-SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	23,600	5,862	5,862	5,862	100.0%	0	0	OTROS	12.00	9.00	75.0%	SE CUANTIFICO EN MESES POR TRATARSE DE GASTOS MENORES COMO PLAS Y REPUESTOS PARA LAS LAMPARAS DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DURANTE SUS RONDINES NOCTURNOS	
139367	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	152-SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	198,000	112,357	112,357	112,357	100.0%	0	0	PAGO	12.00	8.00	66.7%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE TOMO COMO PAGO DEBIDO A QUE EN EL CASO DEL ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZAN PAGOS MENSUALES POR EL SERVICIO.	
139457	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS MUNICIPALES	152-SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	35,000	4,172	4,172	4,172	100.0%	0	0	PAGO	6.00	2.00	33.3%	SE TOMO LA UNIDAD DE MEDIDA COMO PAGO DEBIDO A QUE LA ENERGIA ELECTRICA SE PAGA BIMESTRALMENTE POR LO TANTO ESTAN PROGRAMADOS 6 PAGOS BIMESTRALES	
139583	PROYECTO DE FOMENTO EDUCATIVO (COMBATE A LA DESERION ESCOLAR)	152-SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	17,681	17,681	17,681	17,681	100.0%	0	0	INSCRIPCIÓN	35.00	35.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN PAGAR LA INSCRIPCIÓN AL NIVEL MEDIO SUPERIOR (CECYTE) DE ALUMNOS CON BUENAS CALIFICACIONES QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PARA CONTINUAR ESTUDIANDO.	
172368	ALUMBRADO PUBLICO	155-SAN IDEFONSO SOLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN IDEFONSO SOLA	-	-	90,000	67,500	67,500	67,500	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
172312	COMPRA DE GASOLINA PARA LA PATRULLA	155-SAN IDEFONSO SOLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN IDEFONSO SOLA	-	-	107,111	80,248	80,248	80,248	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
172886	MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA	155-SAN IDEFONSO SOLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN IDEFONSO SOLA	-	-	18,000	13,500	13,500	13,500	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%		
140018	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION VIAL (SEMAFORIZACION)	157-SAN JACINTO AMLPAS	SAN JACINTO AMLPAS	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS	-	-	52,200	52,500	52,200	52,200	99.4%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%		
140945	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	157-SAN JACINTO AMLPAS	SAN JACINTO AMLPAS	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS	-	-	32,750	32,750	32,750	32,750	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%		
139968	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	157-SAN JACINTO AMLPAS	SAN JACINTO AMLPAS	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS	-	-	9,955	9,955	9,955	9,955	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%		
139918	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	157-SAN JACINTO AMLPAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS	-	-	773,923	628,628	628,628	628,628	100.0%	0	0	PAGO	10.00	8.00	80.0%		
140125	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	157-SAN JACINTO AMLPAS	SAN JACINTO AMLPAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS	-	-	218,145	102,745	102,745	102,745	100.0%	0	0	ESPACIO	1.00	1.00	100.0%		
141878	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION	158-SAN JERÓNIMO COATLÁN	SAN JERÓNIMO COATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN	-	-	119,383	119,383	119,383	119,383	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%		
141888	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	158-SAN JERÓNIMO COATLÁN	SAN JERÓNIMO COATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN	-	-	48,000	25,229	25,229	25,229	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	9.00	75.0%		
141670	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PATRULLA MUNICIPAL	159-SAN JERÓNIMO COATLÁN	SAN JERÓNIMO COATLÁN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN	-	-	11,600	2,420	2,420	2,420	100.0%	0	0	LITRO	11,160.00	242.00	2.2%		
173455	EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	160-SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	URBANO	004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	60,000	49,084	49,084	49,084	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.81	81.0%		
173914	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	160-SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	60,000	49,942	49,942	49,942	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.83	83.0%		
173861	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	160-SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	140,000	97,828	97,828	97,828	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.70	70.0%		
173803	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	160-SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	400,000	291,600	291,600	291,600	100.0%	0	0	CORPORACIÓN	1.00	0.73	73.0%		
141015	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SAN JERÓNIMO SOSOLA	-	-	12,000	3,691	3,691	3,691	100.0%	0	0	PIEZA	10.00	3.00	30.0%		
141007	PAGO DE HABERES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	161-SAN JERÓNIMO SOSOLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SAN JERÓNIMO SOSOLA	-	-	512,000	358,400	358,400	358,400	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%		
139077	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	162-SAN JERÓNIMO TECOATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFAMISU/163/02/20/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TECOATLÁN	-	-	177,417	122,674	177,417	122,674	100.0%	0	0	SERVICIO	3.00	3.00	100.0%		
99465	EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	25,786	25,786	25,786	25,786	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%		
99490	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	150,000	131,981	131,981	131,981	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.87	87.0%		
99604	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	100,000	79,106	79,106	79,106	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.79	79.0%		
99421	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	164-SAN JORGE NUCHITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	150,000	101,954	101,954	101,954	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.67	67.0%		
177529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA POLICIA	168-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	-	-	20,000	2,301	2,301	2,301	100.0%	0	0	LITRO	1,052.00	242.00	23.0%		
177371	ALUMBRADO PUBLICO	168-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	URBANO	02	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	-	-	85,000	47,398	47,398	47,398	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%		
177626	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	168-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	URBANO	05	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	-	-	20,000	9,055	9,055	9,055	100.0%	0	0	PAGO	6.00	5.00	83.3%		

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	14	15								
177593	VESTUARIO Y UNIFORMES	188 SAN JOSE ESTANCA GRANDE	SAN JOSE ESTANCA GRANDE	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JOSE ESTANCA GRANDE	-	-	9,869	3,000	3,000	3,000	100.0%	0	0	EQUIPO	12.00	12.00	100.0%	
139370	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	171 SAN JOSE TENANGO	SAN JOSE TENANGO	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	150,000	70,699	70,699	70,699	100.0%	0	0	LITRO	15,625.00	7,364.00	47.1%	ESTE IMPORTE CORRESPONDE AL COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS PATRULLAS MUNICIPALES POR EL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE
138911	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES	171 SAN JOSE TENANGO	SAN JOSE TENANGO	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	200,000	206,369	206,369	206,369	100.0%	0	0	VEHICULO	3.00	2.00	66.7%	SE PRESUPUESTARON TRES SERVICIOS AL AÑO POR PATRULLA
23853	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL Y TOPLES MUNICIPALES.	173 SAN JUAN ATEPEC	SAN JUAN ATEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATEPEC	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	SE ADQUIRIERON UNIFORMES PARA LOS INTEGRANTES DE LA POLICIA MUNICIPAL Y TOPLES MUNICIPALES, QUE CONSISTEN EN: 90 PLAYERAS CUELLO REDONDO, 60 PATALLAS TIPO POLO, 30 CAMISOLAS, 60 PANTALONES TIPO COMANDO, 30 CINTURONES, 60 GORRAS, 30 CHAMARRAS Y 60 PARES DE BOTAS.
23861	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	173 SAN JUAN ATEPEC	SAN JUAN ATEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATEPEC	-	-	9,918	9,918	9,918	9,918	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO EL PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 10 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2011, POR LA CANTIDAD DE \$ 9,918.00.
66179	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	176 SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHLUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHLUACA	URBANO	07	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	285,743	285,743	285,743	205,743	72.0%	0	0	PAGO	285,743.00	205,743.00	72.0%	
66202	ELABORACION DE PROYECTO TOPOGRAFICO	176 SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHLUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHLUACA	URBANO	08	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	11,600	11,600	11,600	11,600	100.0%	0	0	PAGO	11,600.00	11,600.00	100.0%	
65848	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PATRULLA)	176 SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHLUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHLUACA	URBANO	05	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	31,592	31,592	31,592	31,592	100.0%	0	0	PAGO	31,592.00	31,592.00	100.0%	
66008	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PATRULLA)	176 SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHLUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHLUACA	URBANO	05	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	31,592	31,592	31,592	31,592	100.0%	0	0	PAGO	31,592.00	31,592.00	100.0%	
66049	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	176 SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHLUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHLUACA	URBANO	06	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	100,000	100,000	100,000	80,077	80.1%	0	0	PAGO	100,000.00	80,077.00	80.1%	
64662	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	176 SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHLUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHLUACA	URBANO	03	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	210,000	210,000	210,000	112,993	53.8%	0	0	PAGO	210,000.00	112,993.00	53.8%	EN EL MES CORRESPONDIENTE A MARZO 2011 LA AUTORIDAD DECIDE Y AUTORIZA PAGAR EL ALUMBRADO PUBLICO CON RECURSO DEL FONDO N.
65130	PAGO POR MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	176 SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHLUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHLUACA	URBANO	04	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	12,950	12,950	12,950	12,950	100.0%	0	0	PAGO	12,950.00	12,950.00	100.0%	
43782	ADQUISICION DE 70 MAGAS	176 SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	8,400	8,400	8,400	8,400	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
43855	COMISIONES BANCARIAS	176 SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	URBANO	SN	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	114	19	19	19	100.0%	0	0	PAGO	13.00	2.00	15.4%	
43818	MITO. A LA PATRULLA MUNICIPAL	176 SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	20,000	9,620	9,620	9,620	100.0%	0	0	PAGO	2.00	1.00	50.0%	
43772	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	176 SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	URBANO	SN	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	150,000	127,525	127,525	127,525	100.0%	0	0	PAGO	5.00	4.00	80.0%	
34020	CADAPTACION Y DESARROLLO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	181 SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	3,000	900	900	900	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.30	30.0%	
33511	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	181 SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	40,000	15,721	15,721	15,721	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.40	40.0%	
33536	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	181 SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	72,000	53,000	53,000	53,000	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.74	74.0%	
34296	SERVICIOS GENERALES (ADQUISICION DE DESBROZADORA)	181 SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	4,675	4,675	4,675	4,675	100.0%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%	
130818	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	183 SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	248,800	183,600	183,600	183,600	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.75	75.0%	
182976	GOBIERNO APORTACIONES A AUTORIDADES AUXILIARES	185 SAN JUAN CACAHUATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	388,000	247,500	247,500	247,500	100.0%	0	0	JORNAL	4,344.00	3,240.00	74.6%	
183075	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	185 SAN JUAN CACAHUATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	204,515	144,421	144,421	144,421	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
182809	PROTECCION CIVIL NOMINA	185 SAN JUAN CACAHUATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	471,000	353,400	353,400	353,400	100.0%	0	0	JORNAL	4,344.00	3,240.00	74.6%	
182547	SEGURIDAD PUBLICA COMBUSTIBLE	185 SAN JUAN CACAHUATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	313,407	227,527	227,527	227,527	100.0%	0	0	LITRO	34,745.00	25,224.00	72.6%	EL AVANCE FISICO ES SUBJETIVO EN FUNCION DE LOS INCREMENTOS QUE PRESENTA EL COMBUSTIBLE. POR LO QUE AL CERRAR DEL EJERCICIO FISCAL SE PROCEDERA A REALIZAR EL AJUSTE CORRESPONDIENTE AL INFORME PRECISO DE LOS LITROS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO
182559	SEGURIDAD PUBLICA MANTENIMIENTO DE EQUIPO	185 SAN JUAN CACAHUATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	300,771	217,308	217,308	217,308	100.0%	0	0	EQUIPO	24.00	18.00	75.0%	
182523	SEGURIDAD PUBLICA NOMINA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.	185 SAN JUAN CACAHUATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,087,250	790,250	790,250	790,250	100.0%	0	0	JORNAL	8,688.00	6,480.00	74.6%	NOMINA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SE CONTEMPLA COMO UNIDAD DE MEDIDA EL JORNAL, DERIVADO DE QUE SE CONSIDERAN TURCOS DE 24 X 24 HORAS DE CADA ELEMENTO
185170	ADQUISICION DE UNIFORME PARA LA POLICIA MUNICIPAL	188 SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	90,000	84,420	84,420	84,420	100.0%	0	0	LOTE	2.00	1.50	75.0%	PENDIENTE POR COMPRAR VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION.
185142	ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	188 SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	530,200	530,200	530,200	530,200	100.0%	0	0	VEHICULO	2.00	2.00	100.0%	
195214	ESTIMULO AL COMITE DE PROTECCION CIVIL	188 SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	336,000	252,000	252,000	252,000	100.0%	0	0	APOYO	24.00	18.00	75.0%	
185126	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	188 SAN JUAN COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	880,000	589,215	589,215	589,215	100.0%	0	0	PAGO	12.00	8.00	66.7%	LAS CANTIDADES PUEDEN VARIAR DE ACUERDO AL CONSUMO DE ENERGIA
185178	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	188 SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	1,137,696	798,206	798,206	798,206	100.0%	0	0	PAGO	24.00	18.00	75.0%	
185156	PAGO DE SERVICIO DE GASOLINA	188 SAN JUAN COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	210,000	208,623	208,623	208,623	100.0%	0	0	LITRO	22,532.00	19,360.00	85.9%	LAS CANTIDADES PUEDEN VARIAR RESPECTO AL CONSUMO Y LAS VARIACIONES DEL COSTO DEL COMBUSTIBLE, GASOLINA Y DIESEL

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
140200	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PARA LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL)	193-SAN JUAN DEL ESTADO	SAN JUAN DEL ESTADO	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SAN JUAN DEL ESTADO	-	-	20,000	15,997	15,997	15,997	100.0%	0	0	LITRO	2,105.28	1,683.89	80.0%	
140144	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	193-SAN JUAN DEL ESTADO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUTAMIENTO SAN JUAN DEL ESTADO	-	-	150,000	51,654	51,654	51,654	100.0%	0	0	PIEZA	200.00	73.00	36.5%	DURANTE EL TERCER TRIMESTRE NO SE REALIZO NINGUN GASTO EN LOS UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL.
140161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE PARA LA POLICIA MUNICIPAL	193-SAN JUAN DEL ESTADO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SAN JUAN DEL ESTADO	-	-	50,000	16,909	16,909	16,909	100.0%	0	0	SERVICIO	3.00	1.00	33.3%	DURANTE EL TERCER TRIMESTRE NO SE REALIZO NINGUN GASTO EN ESTE RUBRO.
84596	COMPRA DE UNIFORMES A LA POLICIA MUNICIPAL	195-SAN JUAN DUXI	SAN JUAN DUXI	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	34,949	34,949	34,949	34,949	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	
84582	MITO, DE LA PATRULLA MUNICIPAL	195-SAN JUAN DUXI	SAN JUAN DUXI	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	25,000	12,413	12,413	12,413	100.0%	0	0	SERVICIO	2.00	1.00	50.0%	
84744	PAGO DE ALIBRADO PUBLICO	195-SAN JUAN DUXI	SAN JUAN DUXI	URBANO	SN	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	60,000	15,770	15,770	15,770	100.0%	0	0	PAGO	12.00	3.00	25.0%	
132542	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD	197-SAN JUAN GUELAIVA	SAN JUAN GUELAIVA	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	104,208	17,584	17,584	17,584	100.0%	0	0	PAGO	12.00	11.00	91.7%	
139102	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	197-SAN JUAN GUELAIVA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAIVA	-	-	19,000	140	140	140	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	50.00	50.0%	
131807	PAGO DE ALIBRADO PUBLICO EN SAN JUAN GUELAIVA	197-SAN JUAN GUELAIVA	SAN JUAN GUELAIVA	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	51,448	51,448	51,448	51,448	100.0%	0	0	PAGO	6.00	3.00	50.0%	
139262	PAGO DE DERECHOS A COMISION NACIONAL DEL AGUA	197-SAN JUAN GUELAIVA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	159,846	159,846	159,846	159,846	100.0%	0	0	POZOS	100.00	100.00	100.0%	
45833	ALIBRADO PUBLICO	199-SAN JUAN HUALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN HUALTEPEC	-	-	80,000	60,855	65,000	60,855	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	MITAS: COBERTURA MUNICIPAL
45867	MATERIALES Y SUMINISTROS	199-SAN JUAN HUALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN HUALTEPEC	-	-	32,422	32,422	32,422	32,422	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	1.00	100.0%	
45815	PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA	199-SAN JUAN HUALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN HUALTEPEC	-	-	100,000	62,600	66,000	62,600	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	1.00	100.0%	
45858	SERVICIOS GENERALES	199-SAN JUAN HUALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN HUALTEPEC	-	-	20,000	6,930	8,000	6,930	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
45849	SERVICIOS GENERALES	199-SAN JUAN HUALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN HUALTEPEC	-	-	45,000	34,222	36,000	34,222	100.0%	0	0	LITRO	5,000.00	3,802.00	76.0%	
185466	ADQUISICION DE RADIOS	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	13	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	-	-	60,000	60,000	38,500	38,500	65.8%	0	0	VOLUMEN	10.00	7.00	70.0%	
185468	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	09	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	-	-	70,000	70,000	35,627	35,627	51.3%	0	0	VEHICULO	8.00	8.00	100.0%	
185454	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	08	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	-	-	190,000	190,000	166,030	166,030	87.4%	0	0	LITRO	100.00	87.00	87.0%	
185433	PAGO DE SERVICIO DE ALIBRADO PUBLICO	202-SAN JUAN LACHAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	-	-	158,136	158,136	105,554	105,554	66.7%	0	0	PROGRAMA	158,136.00	105,554.00	66.7%	
185436	PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	04	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	-	-	100,000	100,000	88,700	88,700	88.7%	0	0	PROGRAMA	100,000.00	88,700.00	88.7%	
185440	PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y OPERACION	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	05	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	-	-	80,000	80,000	43,393	43,393	54.2%	0	0	UNIDAD	2.00	2.00	100.0%	
141570	MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL MODULO DE MAQUINARIA	207-SAN JUAN LACHAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERAS TERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OKTACA	-	-	4,484,094	2,843,162	2,843,162	2,843,162	100.0%	0	0	ACCION	0.75	0.75	100.0%	
129814	MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO	209-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	-	-	53,128	53,128	53,128	53,128	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	SE LE REALIZO EL SERVICIO DE AFINACION MAYOR AL CAMBION VOLTEO Y CAMBIO DE LLANTAS
164833	PAGO ALIBRADO PUBLICO Y SEGURIDAD PUBLICA	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	URBANO	FIV/001/SJQ2011	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUE	-	-	700,000	700,000	700,000	578,567	82.7%	0	0	PERSONA	5.68	4.67	82.5%	SE ESTAN PAGANDO A UN GRUPO DE PERSONAS QUE CUMPLE CON EL SERVICIO MUNICIPAL ASI MISMO EL ALIBRADO PUBLICO
163802	ALIBRADO PUBLICO	215-SAN JUAN SAYULTEPEC	SAN JUAN SAYULTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	20,634	20,634	20,634	20,634	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	MANTENIMIENTO A UN TRANSFORMADOR Y PAGO DE ALIBRADO PUBLICO
163632	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA MUNICIPAL	215-SAN JUAN SAYULTEPEC	SAN JUAN SAYULTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	15,000	18,582	6,000	18,582	100.0%	0	0	VEHICULO	2.00	2.00	100.0%	
163766	MANTENIMIENTO AL EQ. DE TRANSPORTE DE LA SEGURIDAD PUBLICA	215-SAN JUAN SAYULTEPEC	SAN JUAN SAYULTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	55,000	11,532	25,000	11,532	100.0%	0	0	VEHICULO	2.00	2.00	100.0%	
173772	VESTUARIOS Y UNIFORMES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	217-SAN JUAN TAMAZOLLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	95,218	95,218	95,218	33,812	35.5%	0	0	EQUIPO	95,218.00	33,811.00	35.5%	
137256	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS INTEGRANTES DE LA POLICIA	218-SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC	-	-	90,000	68,900	68,900	68,900	100.0%	0	0	ARTICULO	30.00	30.00	100.0%	
137094	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLA MUNICIPAL	219-SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	URBANO	FORTAMUN219/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	28,000	10,450	10,450	10,450	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA MUNICIPAL
137227	COMPRA DE MATERIAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD	219-SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	URBANO	FORTAMUN219/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC	-	-	10,000	4,350	4,350	4,350	100.0%	0	0	UNIDAD	30.00	30.00	100.0%	COMPRA DE MATERIAL PARA SEGURIDAD Y PROTECCION
137206	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PATRULLA MUNICIPAL)	219-SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	URBANO	FRTAMUN219/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	35,000	9,300	9,300	9,300	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PATRULLA MUNICIPAL)
137202	MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA	219-SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	URBANO	FORTAMUN219/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	25,000	15,029	15,029	15,029	100.0%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%	MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA)
137208	MANTTO. DE EQUIPO DE COMUNICACION	219-SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	URBANO	FORTAMUN219/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	10,000	2,258	2,258	2,258	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	MANTTO. DE EQUIPO DE COMUNICACION
137108	PAGO DE ALIBRADO PUBLICO Y MANTTO. DEL MISMO	219-SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	URBANO	FORTAMUN219/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	120,732	105,200	105,200	105,200	100.0%	0	0	MEDIDOR	7.00	7.00	100.0%	PAGO Y MANTENIMIENTO DE ALIBRADO PUBLICO
99298	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO DE COMUNICACION	220-SAN JUAN TEPEXUILA	SAN JUAN TEPEXUILA	URBANO	FORTAMUN004/11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	24,000	14,350	14,350	14,350	100.0%	0	0	EQUIPO	4.00	3.00	75.0%	EL GASTO REPORTADO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION QUE CONSISTE EN UNA BASE Y DOS RADIOS, INCLUYENDO EL MANTENIMIENTO DE UN RADIO ADICIONAL.
99727	PAGO DE SERVICIO MEDICO A LA POLICIA MUNICIPAL	220-SAN JUAN TEPEXUILA	SAN JUAN TEPEXUILA	URBANO	FORTAMUN005/11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	4,000	4,000	4,000	4,000	100.0%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	4.00	4.00	100.0%	EL GASTO REPORTADO CORRESPONDE AL PAGO DE ANALISIS CLINICOS TOXICOLOGICOS DE LA POLICIA MUNICIPAL
124821	ALIBRADO PUBLICO	221-SAN JUAN TEPOSCOLLA	SAN JUAN TEPOSCOLLA	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN TEPOSCOLLA	-	-	51,071	51,071	51,071	51,071	100.0%	0	0	COMUNIDAD	1.00	1.00	100.0%	PAGO DEL ALIBRADO PUBLICO DE SANJUAN TEPOSCOLLA
123887	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA PATRULLA	221-SAN JUAN TEPOSCOLLA	SAN JUAN TEPOSCOLLA	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN TEPOSCOLLA	-	-	56,297	56,297	56,297	56,297	100.0%	0	0	LITRO	5,630.00	5,630.00	100.0%	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA MUNICIPAL
124019	MANTENIMIENTO DE PATRULLA	221-SAN JUAN TEPOSCOLLA	SAN JUAN TEPOSCOLLA	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN TEPOSCOLLA	-	-	2,796	2,796	2,796	2,796	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL
124417	MANTENIMIENTO DEL ALIBRADO PUBLICO	221-SAN JUAN TEPOSCOLLA	SAN JUAN TEPOSCOLLA	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN TEPOSCOLLA	-	-	6,420	6,420	6,420	6,420	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	MANTENIMIENTO DEL ALIBRADO PUBLICO
123490	UNIFORMES PARA POLICIAS	221-SAN JUAN TEPOSCOLLA	SAN JUAN TEPOSCOLLA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPOSCOLLA	-	-	16,746	16,746	16,746	16,746	100.0%							

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
144738	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	225-SAN LORENZO	SAN LORENZO	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	300,000	225,000	225,000	225,000	100.0%	0	0	ACCION	12.00	9.00	75.0%	
114497	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTAMUN SIN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	-	-	10,000	2,793	2,793	2,793	100.0%	0	0	SERVICIO	6.00	3.00	50.0%	
13329	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	SAN LORENZO ALBARRADAS	URBANO	423010301	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	423010301	-	-	480,000	277,841	277,841	277,841	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
113531	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	SAN LORENZO ALBARRADAS	URBANO	423010205	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	423010205	-	-	60,000	28,456	28,456	28,456	100.0%	0	0	PAGO	15.00	11.00	73.3%	
113701	PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES FINANCIERAS	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	SAN LORENZO ALBARRADAS	URBANO	423010315	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	423010315	-	-	2,000	1,515	1,515	1,515	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
113585	PAGO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CASSETAS DE VIGILANCIA	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	SAN LORENZO ALBARRADAS	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	-	-	1	6,248	6,248	6,248	100.0%	0	0	PAGO	5.00	2.00	40.0%	
128511	ALUMBRADO PUBLICO	227-SAN LORENZO CACAOATEPEC	SAN LORENZO CACAOATEPEC	URBANO	2	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOATEPEC	-	-	600,000	478,731	478,731	478,731	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
126477	COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	227-SAN LORENZO CACAOATEPEC	SAN LORENZO CACAOATEPEC	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOATEPEC	-	-	305,000	197,069	197,069	197,069	100.0%	0	0	EQUIPO	100.00	70.00	70.0%	
126678	ENERGIA ELECTRICA	227-SAN LORENZO CACAOATEPEC	SAN LORENZO CACAOATEPEC	URBANO	6	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOATEPEC	-	-	600,000	309,706	309,706	309,706	100.0%	0	0	PAGO	6.00	4.00	66.7%	
129610	IMPUESTOS Y DERECHOS (IMPRESION DE BOLETAS PREDIAL 2011)	227-SAN LORENZO CACAOATEPEC	SAN LORENZO CACAOATEPEC	URBANO	5	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOATEPEC	-	-	82,322	82,322	82,322	82,322	100.0%	0	0	PIEZA	8,000.00	8,000.00	100.0%	
121011	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	227-SAN LORENZO CACAOATEPEC	GUADALUPE HIDALGO	RURAL	18	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACAOATEPEC	-	-	25,000	7,123	7,123	7,123	100.0%	0	0	SERVICIO	3.00	1.00	33.3%	
120992	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	227-SAN LORENZO CACAOATEPEC	SAN LORENZO CACAOATEPEC	URBANO	4	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD ESTATAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOATEPEC	-	-	250,000	125,457	125,457	125,457	100.0%	0	0	SERVICIO	4.00	2.00	50.0%	
129558	3	227-SAN LORENZO CACAOATEPEC	SAN LORENZO CACAOATEPEC	URBANO	3	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOATEPEC	-	-	600	106	106	106	100.0%	0	0	PAGO	6.00	2.00	33.3%	
122213	ALUMBRADO PUBLICO	229-SAN LORENZO TEMELUCAN	SAN LORENZO TEMELUCAN	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEMELUCAN	-	-	98,848	68,648	68,648	58,919	85.8%	0	58,919	POSTE	98,846.00	58,919.00	59.6%	CON RESPECTO AL INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE, SI SE MANDO EL INFORME PERO POR X SITUACION EL SISTEMA NO ACEPTO AL TIEMPO DE MANDARLO LA CANTIDAD INFORMADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE ES DE \$29,869.00 Y CON UNA OBSERVACION QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE NO SE PAGO CON ESTE FONDO SINO CON EL RAMO 28.
122296	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EQUIPADA EN LA TELESECUNDARIA	229-SAN LORENZO TEMELUCAN	SAN LORENZO TEMELUCAN	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	C ARG JAVIER ALBERTO GARCIA PAYO	-	-	1,057,315	699,793	699,763	699,763	100.0%	0	0	AULA	1,057,315.00	699,763.00	66.2%	CON RESPECTO A LA INFORMACION QUE SE INFORME SE TOMA TAMBIEN EL IMPORTE DEL 0.5% DE INSPECCION Y VIGILANCIA Y LA AMORTIZACION DEL ANTERIO LO CUAL EN MAS ADELANTE SE LE ENTREGARA AL H CONGRESO DEL ESTADO.
152665	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA MUNICIPAL	235-SAN LUIS AMATLAN	SAN LUIS AMATLAN	URBANO	FORTAMUN42301020511	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	120,000	47,738	47,738	47,738	100.0%	0	0	LITRO	10,000.00	5,025.00	50.2%	
152671	COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIA MUNICIPAL	235-SAN LUIS AMATLAN	SAN LUIS AMATLAN	URBANO	FORTAMUN42301040211	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	60,000	23,880	23,880	23,880	100.0%	0	0	UNIDAD	6.00	3.00	50.0%	
153105	COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIA MUNICIPAL	235-SAN LUIS AMATLAN	SAN LUIS AMATLAN	URBANO	FORTAMUN4230102011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	19,012	19,012	19,012	19,012	100.0%	0	0	UNIDAD	10.00	10.00	100.0%	
151189	MANTENIMIENTO DE BOMBA DE RIEGO	235-SAN LUIS AMATLAN	SAN LUIS AMATLAN	URBANO	FORTAMUN42301031611	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPESQUICARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	59,576	59,576	59,576	59,576	100.0%	0	0	PAGO	4.00	4.00	100.0%	
153330	MANTENIMIENTO DE 2 TABLEROS DE BASQUETBOOL	235-SAN LUIS AMATLAN	SAN LUIS AMATLAN	URBANO	FORTAMUN42301050201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	12,200	12,200	12,200	12,200	100.0%	0	0	UNIDAD	2.00	2.00	100.0%	
151192	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	235-SAN LUIS AMATLAN	SAN LUIS AMATLAN	URBANO	FORTAMUN42301030111	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	248,000	186,062	186,062	186,062	100.0%	0	0	PAGO	12.00	8.00	66.7%	
151279	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	235-SAN LUIS AMATLAN	SAN LUIS AMATLAN	URBANO	FORTAMUN42301030111	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	248,000	167,280	167,280	167,280	100.0%	0	0	PAGO	12.00	8.00	66.7%	
153240	PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA MUNICIPAL	235-SAN LUIS AMATLAN	SAN LUIS AMATLAN	URBANO	FORTAMUN42301030111	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	20,000	8,350	8,350	8,350	100.0%	0	0	UNIDAD	2.00	1.00	50.0%	
151220	RENTA DE MAQUINARIA	235-SAN LUIS AMATLAN	SAN LUIS AMATLAN	URBANO	FORTAMUN42301031711	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	180,000	180,000	180,000	180,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
182413	MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE RADIOS DE COMUNICACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	URBANO	PR-FV-007-2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	-	-	9,000	6,973	6,973	6,973	100.0%	0	0	EQUIPO	4.00	3.00	75.0%	PAGO POR MANTENIMIENTO A LOS RADIOS DE COMUNICACION MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
182363	MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	URBANO	PR-FV-004-2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	-	-	35,000	29,213	29,213	29,213	100.0%	0	0	VEHICULO	2.00	1.50	75.0%	MANTENIMIENTO A LAS PATRULLAS PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
182375	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	237-SAN MARCOS ARTEAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PR-FV-002-2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	-	-	134,800	78,482	78,482	78,482	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.75	75.0%	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO SEGUN ACTA DE ACUERDO DE CABILDO
102297	ALUMBRADO PUBLICO	238-SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	URBANO	1	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	-	-	100,000	232,197	8,333	43,468	18.7%	0	0	MEDIDOR	100,000.00	43,468.00	43.5%	EL GASTO CORRESPONDE AL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO
133329	ALUMBRADO PUBLICO	241-SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN MARTIN LACHILA	-	-	75,000	86,284	37,500	86,284	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
133524	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	241-SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN MARTIN LACHILA	-	-	0	8,400	0	8,400	100.0%	0	0	VEHICULO	0.00	1.00	0.0%	
133257	VESTUARIOS Y UNIFORMES	241-SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN MARTIN LACHILA	-	-	18,000	3,897	9,000	3,897	100.0%	0	0	PERSONA	18,000.00	3,897.00	21.7%	
88204	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS	243-SAN MARTIN TLCAJETE	SAN MARTIN TLCAJETE	URBANO	PRIMERO	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	COMERCIALIZADORA DEL CONTINENTE S DE RL DE CV	-	-	66,723	66,723	66,723	66,723	100.0%	0	0	PERSONA	48.00	48.00	100.0%	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES
134511	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	245-SAN MARTIN ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAPMMSM245/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZACATEPEC	-	-	169,276	116,711	169,276	116,711	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
124419	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION (RADIO DE COMUNICACION)	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	80,352	0	80,352	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
119528	ALUMBRADO PUBLICO	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	876,000	788,548	875,000	788,548	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
124345	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LAS PATRULLAS Y AMBULANCIA	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	160,000	257,132	100,000	257,132	100.0%	0	0	VEHICULO	6.00	6.00	100.0%	
119725	COMITES DE PROTECCION CIVIL	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	631,800	491,272	473,850	491,272	100.0%	0	0	COMITE	11.00	11.00	100.0%	
124521	COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS POLICIAOS	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	63,696	544,939	55,000	544,939	100.0%	0	0	EQUIPO	3.00	3.00	100.0%	
124454	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	90,000	146,929	60,000	146,929	100.0%	0	0	EQUIPO	10.00	8.00	80.0%	
119452	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	367,829	100,000	367,829	100.0%	0	0	VEHICULO	6.00	5.00	83.3%	
119790	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	5,000	53,000	3,000	53,000	100.0%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%	
124896	MATERIAL DE DEFENSA	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	11,550	58,464	9,200	58,464	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00		

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17/10/14	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		23=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido									
132008	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	249-SAN MATEO YOLOXOCHTLILAN	SAN MATEO YOLOXOCHTLILAN	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YOLOXOCHTLILAN	-	-	15,000	5,460	5,460	5,460	100.0%	0	0	1,662.00	568.75	34.2%	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL		
138758	ENERGIA ELECTRICA	249-SAN MATEO YOLOXOCHTLILAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YOLOXOCHTLILAN	-	-	70,000	56,104	56,104	56,104	100.0%	0	0	4.00	4.00	100.0%	CUBRIR PAGOS POR ENERGIA ELECTRICA		
138506	MANTENIMIENTO DE BODEG	249-SAN MATEO YOLOXOCHTLILAN	SAN MATEO YOLOXOCHTLILAN	URBANO	6	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YOLOXOCHTLILAN	-	-	18,000	13,699	13,699	13,699	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	MANTENIMIENTO DE BODEGA PARA USO DEL MUNICIPIO		
138448	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	249-SAN MATEO YOLOXOCHTLILAN	SAN MATEO YOLOXOCHTLILAN	URBANO	5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YOLOXOCHTLILAN	-	-	20,000	460	460	460	100.0%	0	0	6.00	2.00	33.3%	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE		
138560	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	249-SAN MATEO YOLOXOCHTLILAN	SAN MATEO YOLOXOCHTLILAN	RURAL	7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YOLOXOCHTLILAN	-	-	15,000	3,040	3,040	3,040	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		
138373	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	249-SAN MATEO YOLOXOCHTLILAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YOLOXOCHTLILAN	-	-	300,000	118,303	118,303	118,303	100.0%	0	0	300,000.00	118,302.80	39.4%	SE REALIZARA EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 3 MESES		
138878	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN MATEO YOLOXOCHTLILAN A LA AGENCIA LA REFORMA	249-SAN MATEO YOLOXOCHTLILAN	SAN MATEO YOLOXOCHTLILAN	URBANO	1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YOLOXOCHTLILAN	-	-	137,808	137,808	137,808	137,808	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	PAGO POR REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN MATEO YOLOXOCHTLILAN A LA AGENCIA LA REFORMA		
131789	VESTUARIO Y UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	249-SAN MATEO YOLOXOCHTLILAN	SAN MATEO YOLOXOCHTLILAN	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YOLOXOCHTLILAN	-	-	50,000	580	580	580	100.0%	0	0	9.00	9.00	100.0%	COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL LA CUAL CONSISTE EN INSIGNIAS		
146151	ALUMBRADO PUBLICO	253-SAN MATEO PINAS	SAN MATEO PINAS	URBANO	004	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PINAS	-	-	150,000	68,519	68,519	68,519	100.0%	0	0	12.00	8.00	66.7%	PAGO		
145856	COMISIONES BANCARIAS	253-SAN MATEO PINAS	SAN MATEO PINAS	URBANO	001	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PINAS	-	-	696	161	161	161	100.0%	0	0	696.00	161.00	23.1%	PESOS		
146303	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	253-SAN MATEO PINAS	SAN MATEO PINAS	URBANO	005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PINAS	-	-	15,000	8,400	8,400	8,400	100.0%	0	0	15,000.00	8,400.00	56.0%	PESOS		
146089	MATERIAL PARA EQUIPO DE COMUNICACION	253-SAN MATEO PINAS	SAN MATEO PINAS	URBANO	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PINAS	-	-	3,000	750	750	750	100.0%	0	0	3,000.00	750.00	25.0%	PESOS		
143454	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	254-SAN MATEO RIO HONDO	SAN MATEO RIO HONDO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	-	-	114,000	38,860	38,860	38,860	100.0%	0	0	6.00	4.00	66.7%	PARA EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO SE ETIQUETO PARA ESTE EJERCIDO FISCAL 2011 POR UN IMPORTE DE \$114,000.00 DE LOS CUALES SE HA EJERCIDO LA CANTIDAD DE \$38,860.00 QUEDANDO POR EJECUTAR SEGUN LO PRESUPUESTADO \$75,140.00		
186004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE VEHICULOS	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	-	-	115,000	85,050	85,050	85,050	100.0%	0	0	1.00	0.73	73.0%	ACCION		
186006	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	-	-	50,000	37,010	37,010	37,010	100.0%	0	0	1.00	0.74	74.0%	ACCION		
186003	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	-	-	160,000	131,888	131,888	131,888	100.0%	0	0	1.00	0.82	82.0%	ACCION		
186001	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	LA LUZ TENEXCALCO	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	-	-	210,000	153,000	153,000	153,000	100.0%	0	0	1.00	0.72	72.0%	CORPORACION		
185998	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	-	-	330,000	248,672	248,672	248,672	100.0%	0	0	1.00	0.75	75.0%	CORPORACION		
60931	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN MIGUEL AMATITLAN	URBANO	00	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	262,729	262,729	262,729	262,729	100.0%	0	0	1.00	0.75	75.0%	EL MONTO ASIGNADO A LA FECHA EN ESTA ACCION SE CONSIDERO UN MONTO PARCIAL Y POR LO TANTO SE CONSIDERO COMO UN 100%, YA QUE ESTA ACCION PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO SE EJERCERA DURANTE TODO EL AÑO Y AUN NO SE CONOCE EL MONTO TOTAL. SE HACE LA ACLARACION QUE PARA LOS SIGUIENTES TRIMESTRES SE MODIFICARA EL MONTO HASTA CONCLUIR AL 100%.		
135344	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	263-SAN MIGUEL COATLAN	SAN MIGUEL COATLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN	-	-	65,512	34,032	37,000	34,032	100.0%	0	0	12.00	9.00	75.0%	ALGUNOS PAGOS DE ALUMBRADO PUBLICO SE HAN COMPENSADO CON EL D.A.P.		
65883	EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SAN MIGUEL DEL PUERTO	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	-	-	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE UNIFORMES, ARMAMENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, CAPACITACION Y EXAMENES DE ADMISION, VATICOS, DE LA POLICIA MUNICIPAL.		
177530	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	268-SAN MIGUEL EAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	ALUMBRADO PUBLICO	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EAUTLA	-	-	126,000	96,000	126,000	96,000	100.0%	96,000	96,000	128,000.00	96,000.00	75.0%	PODRIA SUFRIR MODIFICACIONES DEBIDO AL PAGO DE ENERGIA QUE SUBE MENSUALMENTE		
103776	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	SAN MIGUEL HUAUTLA	URBANO	-	FES-FIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	TRANSPORTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HUAUTLA	-	-	116,153	94,359	25,153	0	0.0%	0	0	25,153.00	0.00	0.0%	LITRO		
66351	ALUMBRADO PUBLICO	271-SAN MIGUEL MXTEPEC	SAN MIGUEL MXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	55,000	19,985	30,000	19,985	100.0%	0	0	12.00	10.00	83.3%	PAGO		
66362	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	271-SAN MIGUEL MXTEPEC	SAN MIGUEL MXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	20,000	9,500	10,000	9,500	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	PAGO		
66409	MATERIAL DE COMUNICACION	271-SAN MIGUEL MXTEPEC	SAN MIGUEL MXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	10,000	5,888	5,700	5,888	100.0%	0	0	2.00	1.00	50.0%	EQUIPO		
108692	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	272-SAN MIGUEL PANKTLAHUACA	SAN MIGUEL PANKTLAHUACA	URBANO	FORTAMUN/272/022/011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANKTLAHUACA	-	-	138,000	95,005	95,005	95,005	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SERVICIO		
129508	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA POLICIA MUNICIPAL	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL PERAS	-	-	10,000	2,300	2,300	2,300	100.0%	0	0	1,052.00	242.00	23.0%	LITRO		
129337	ADQUISICION DE RADIOS COMUNICACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL	273-SAN MIGUEL PERAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL PERAS	-	-	6,300	6,300	6,300	6,300	100.0%	0	0	8.00	8.00	100.0%	EQUIPO		
129420	ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	273-SAN MIGUEL PERAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL PERAS	-	-	270,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	VEHICULO		
129218	ALUMBRADO PUBLICO	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	03	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	-	-	115,000	106,542	106,542	106,542	100.0%	0	0	12.00	9.00	75.0%	PAGO		
129288	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL PERAS	-	-	1,835	45	45	45	100.0%	0	0	4.00	2.00	50.0%	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS.		
129200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	10	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL PERAS	-	-	60,000	45,064	45,064	45,064	100.0%	0	0	5.00	3.00	60.0%	SERVICIO		
129639	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	08	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL PERAS	-	-	15,000	9,757	9,757	9,757	100.0%	0	0	4.00	2.00	50.0%	SERVICIO		
130212	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	12	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL PERAS	-	-	20,000	13,833	13,833	13,833	100.0%	0	0	12.00	9.00	75.0%	PAGO		

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
130054	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS DEL VEHICULO DE LA POLICIA MUNICIPAL	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	11	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SAN MIGUEL PERAS	-	-	7,932	7,932	7,932	7,932	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
129154	VESTUARIOS Y UNIFORMES	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	-	-	112,700	112,700	112,700	112,700	100.0%	0	0	EQUIPO	50.00	50.00	100.0%	COMPRA DE EQUIPO (VESTUARIO, GORRAS, BOTAS, TOILET) Y FORTNIDAS PARA LOS POLICIAS DE LA CABECERA Y SUS AGENCIAS.
137963	ALUMBRADO PUBLICO	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO VILLA SOLA DE VEGA	-	-	900,000	501,391	501,391	501,391	100.0%	0	0	MEDIDOR	4.00	4.00	100.0%	GASTOS GENERADO POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO
137960	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA MUNICIPAL	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	100,000	52,968	52,968	52,968	100.0%	0	0	UTRO	10,000.00	6,442.00	64.4%	
137986	MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMUNICACION	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO VILLA SOLA DE VEGA	-	-	8,000	6,391	6,391	6,391	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
137972	MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	30,000	23,690	23,690	23,690	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
137955	MATERIAL PARA EQUIPO DE COMUNICACION	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO VILLA SOLA DE VEGA	-	-	20,000	1,798	1,798	1,798	100.0%	0	0	UNIDAD	2.00	2.00	100.0%	
137975	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO VILLA SOLA DE VEGA	-	-	700,000	88,585	88,585	88,585	100.0%	0	0	MEDIDOR	12.00	12.00	100.0%	
137965	PAGO DE RENTA DE CUARTO PARA LOS POLICIA	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO VILLA SOLA DE VEGA	-	-	120,000	83,000	83,000	83,000	100.0%	0	0	CUARTO-NOCHE	365.00	270.00	74.0%	
139880	ACTOS CIVICOS, SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y RELIGIOSOS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	010	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC GAXACA	-	-	531,600	531,600	531,600	531,600	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
140166	ADQUISICION DE REFACCIONES, GASOLINA, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	014	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC GAXACA	-	-	465,000	221,800	221,800	221,800	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.47	47.0%	
140121	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	013	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC GAXACA	-	-	350,000	243,448	243,448	243,448	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.69	69.0%	
139884	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	008	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC GAXACA	-	-	200,000	66,607	66,607	66,607	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.33	33.0%	
141473	ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	032	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC GAXACA	-	-	300,000	190,000	190,000	190,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.56	56.0%	
139645	FERIA DE LA MOJARRA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	004	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC GAXACA	-	-	235,000	235,000	235,000	235,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
141577	INDENIZACION POR DAÑOS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	033	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC GAXACA	-	-	149,900	149,900	149,900	149,900	100.0%	0	0	PAGO	3.00	3.00	100.0%	
141117	PAGO ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC GAXACA	-	-	1,011,200	406,106	406,106	406,106	100.0%	0	0	PAGO	12.00	8.00	66.7%	
141640	PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	039	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC GAXACA	-	-	840,000	114,400	114,400	114,400	100.0%	0	0	UNIDAD	10,500.00	1,430.00	13.6%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECR PAQUETE
139497	PROGRAMA DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	002	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC GAXACA	-	-	598,800	349,280	349,280	349,280	100.0%	0	0	PAGO	38.00	22.00	57.9%	
141092	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ARROYO CHICAL (NUEVO ARROYO CHICAL)	RURAL	020	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC GAXACA	-	-	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
140246	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	BENITO JUAREZ II (SAN MARTIN)	RURAL	017	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC GAXACA	-	-	93,750	93,750	93,750	93,750	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
141339	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC (ISLA SOYALTEPEC)	RURAL	031	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC GAXACA	-	-	138,200	138,200	138,200	138,200	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
141053	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LOMA BONITA	RURAL	018	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC GAXACA	-	-	12,500	12,500	12,500	12,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA LOCALIDAD DEBE DECR LOMA COYOL
140229	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	PIEDRA DE AMOLAR	RURAL	016	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC GAXACA	-	-	245,500	245,500	245,500	245,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
141065	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	RINCON BONITO	RURAL	019	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC GAXACA	-	-	15,250	15,250	15,250	15,250	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
141111	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	SAN ANTONIO ABAD (CERRO CHANGO)	RURAL	022	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC GAXACA	-	-	15,400	15,400	15,400	15,400	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
140015	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC GAXACA	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
140206	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	015	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC GAXACA	-	-	55,854	55,854	55,854	55,854	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA LOCALIDAD DEBE DECR EL ENCAJONADO
141310	PROYECTO PRODUCTIVO (ADQUISICION DE INSUMOS PECUARIOS)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	030	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC GAXACA	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
141136	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CORRAL DE PIEDRA	RURAL	026	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC GAXACA	-	-	189,006	189,006	189,006	189,006	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
141125	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CORRAL DE PIEDRA	RURAL	024	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC GAXACA	-	-	50,746	50,746	50,746	50,746	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
142643	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMA	RURAL	043	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC GAXACA	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
142649	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PAGO NAZARENO (CHICHICAPAPA)	RURAL	048	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC GAXACA	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
142645	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	PIEDRA DE AMOLAR	RURAL	045	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC GAXACA	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
141101	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	021	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC GAXACA	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA LOCALIDAD DEBE DECR RIVERA DE LA PRESA (TEMASCAL)
141300	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	029	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC GAXACA	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA LOCALIDAD DEBE DECR COL. AGRICOLA LA MAZATECA
141290	PROYECTO PRODUCTIVO BOVINO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	028	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC GAXACA	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
139749	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ARROYO DE ENMEDIO (A GUADALUPE)	RURAL	007	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC GAXACA	-	-	11,000	11,000	11,000	11,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA LOCALIDAD DEBE DECR NUEVO ARROYO DE ENMEDIO
142450	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	BENITO JUAREZ II (SAN MARTIN)	RURAL	049	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC GAXACA	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
141277	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMA	RURAL	027	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC GAXACA	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
141138	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LAS MARGARITAS	RURAL	025	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC GAXACA														

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
142446	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LAS MARGARITAS	RURAL	046	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGROPECUARIO Y FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
141616	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUevo BUENAVISTA	RURAL	037	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGROPECUARIO Y FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
142448	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUevo PESCADITO DE MALZAGA (LA BREÑA)	RURAL	047	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGROPECUARIO Y FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
141607	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	PESCADITO DE ARRIBA	RURAL	036	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGROPECUARIO Y FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	12,000	12,000	12,000	12,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
139700	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	006	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGROPECUARIO Y FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR NUEVO PASO NACIONAL (TEMASCAL)
141585	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	034	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGROPECUARIO Y FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR TEMASCAL (BARRIO EL MACAYO)
141602	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	035	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGROPECUARIO Y FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR COL. HELADO RAMIREZ LOPEZ
142452	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	050	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGROPECUARIO Y FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
142444	PROYECTO PRODUCTIVO (PORCINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	044	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGROPECUARIO Y FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	261,000	220,400	220,400	220,400	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.84	84.0%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR COL. EMLIANO ZAPATA
139571	SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA TECNICA EN EL RAMO 33	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	003	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	348,000	243,600	243,600	243,600	100.0%	0	0	PAGO	10.00	7.00	70.0%	
94789	ADQUISICION DE MATERIAL DE DEFENSA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	282-SAN MIGUEL TENANGO	SAN MIGUEL TENANGO	URBANO	FORTAMUN282032/011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	-	-	3,000	953	953	953	100.0%	0	0	LOTE	3.00	1.00	33.3%	SE REALIZO UN LOTE DE MATERIAL DE DEFENSA PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES
94720	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	282-SAN MIGUEL TENANGO	SAN MIGUEL TENANGO	URBANO	FORTAMUN282012/011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	-	-	120,000	77,438	77,438	77,438	100.0%	0	0	COMUNIDAD	2.00	2.00	100.0%	
94867	RENTA DE MAQUINARIA	282-SAN MIGUEL TENANGO	SAN MIGUEL TENANGO	URBANO	FORTAMUN282042/011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	-	-	90,000	52,300	52,300	52,300	100.0%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	50.0%	SE RENTO MAQUINARIA PARA ABRIR EL PASO DEL CAMINO A SAN MIGUEL TENANGO. UNA VEZ QUE DEBIDO A LAS LLUVIAS DE HA DESLAVADO EL CERRO CONSTANTEMENTE OCACIONANDO QUE SE TAPE EL CAMINO POR LOS BORDOS DE TIERRA Y PIEDRA TRAYENDO COMO CONSECUENCIA LA INCOMUNICACION PARA LOS HABITANTES DE ESTE MUNICIPIO.
151297	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	SAN MIGUEL TLACAMAMA	URBANO	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TLACAMAMA	-	-	103,200	77,400	77,400	77,400	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.75	75.0%	
151299	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TLACAMAMA	-	-	633,600	475,200	475,200	475,200	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
149899	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	SAN MIGUEL TLACAMAMA	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TLACAMAMA	-	-	687,200	500,400	500,400	500,400	100.0%	0	0	PAGO	288.00	216.00	75.0%	
142564	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA POLICIA	285-SAN NICOLAS HIDALGO	SAN NICOLAS HIDALGO	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SAN NICOLAS HIDALGO	-	-	20,000	0	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	10.00	0.00	0.0%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE 10 UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE SN NICOLAS HIDALGO
142561	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	280-SAN NICOLAS HIDALGO	SAN NICOLAS HIDALGO	URBANO	003	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SAN NICOLAS HIDALGO	-	-	100,000	13,703	13,703	13,703	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	SE REALIZA EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDADES DE SAN NICOLAS HIDALGO Y SAN PEDRO SALINAS
138509	ALUMBRADO PUBLICO	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	002	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	-	-	1,525,716	1,525,716	1,525,716	186,057	12.2%	0	0	OTROS	12.00	6.00	50.0%	DEL TOTAL EJERCIDO LE CORRESPONDE AL 2DO TRIMESTRE \$ 65,657.00 EL PAGO DE TRES MESES DE ALUMBRADO Y \$ 125,400.00 AL TERCER TRIMESTRE EL PAGO DE TRES MESES DE ALUMBRADO Y COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MISMO DANDONOS UN TOTAL EJERCIDO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DE \$ 186,057.00
138793	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	004	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	-	-	25,000	25,000	25,000	5,400	21.6%	0	0	SERVICIO	50.00	3.00	6.0%	DEL TOTAL EJERCIDO \$ 870.00 CORRESPONDEN AL SEGUNDO TRIMESTRE Y \$ 4,530.00 AL TERCER TRIMESTRE DANDONOS UN TOTAL EJERCIDO AL MES DE SEPTIEMBRE DE \$ 5,400.00
138891	PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	005	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	-	-	100,000	100,000	100,000	51,428	51.4%	0	0	VEHICULO	4.00	2.00	50.0%	
138591	VESTUARIOS Y UNIFORMES	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	-	-	100,000	100,000	100,000	91,788	91.8%	0	0	PERSONA	30.00	28.00	93.3%	DEL TOTAL EJERCIDO \$ 62,618.00 CORRESPONDEN AL SEGUNDO TRIMESTRE Y \$9,170.00 AL TERCER TRIMESTRE DANDONOS UN TOTAL AL MES DE SEPTIEMBRE DE \$ 91,788.00
138409	001	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	URBANO	001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	-	-	120,568	120,568	120,568	43,138	37.4%	0	0	LITRO	12,057.00	4,514.00	37.4%	DEL TOTAL EJERCIDO, \$10,874.00 CORRESPONDEN AL 2DO TRIMESTRE Y \$ 3,261.00 AL TERCER TRIMESTRE, TENIENDO UN TOTAL HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DE \$ 45,138.00
162995	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	27	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO OAXACA	-	-	52,150	35,335	35,335	35,335	100.0%	0	0	PAGO	1.00	0.50	50.0%	
162875	ALUMBRADO PUBLICO	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	480,000	364,705	364,705	364,705	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
162894	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	02	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	200,000	97,523	97,523	97,523	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
163066	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	019	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	2,506	2,506	2,506	2,506	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
162982	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	4	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	73,234	73,234	73,234	73,234	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
163299	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	20	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	35,000	17,286	17,286	17,286	100.0%	0	0	UNIDAD	2.00	1.00	50.0%	
163354	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	21	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	50,808	50,808	50,808	50,808	100.0%	0	0	PAGO	6.00	4.00	66.7%	
163036	VESTUARIOS Y UNIFORMES	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO	-	-	60,000	7,594	7,594	7,594	100.0%	0	0	LOTE	4.00	3.00	75.0%	
139401	ALUMBRADO PUBLICO	296-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SAN PABLO HUIXTEPEC OAXACA	-	-	319,980	141,384	141,384	141,384	100.0%	0	0	LUMINARIA	100.00	44.19	44.2%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO
139056	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS	296-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	-	-	111,351	27,753	27,753	27,753	100.0%	0	0	LITRO	11,648.00	2,903.13	24.9%	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS MUNICIPALES

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
138931	MANTENIMIENTO A LA MAQUINARIA	SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PABLO HUIXTEPEC OAXACA			45,180	15,060	15,060	15,060	100.0%	0	0	UNIDAD	100.00	33.33	33.3%	MANTENIMIENTO A LA MOTOCICLISTADORA Y LA RETROEXCAVADORA
139484	MANTENIMIENTO A LAS PATRULLAS MUNICIPALES	SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PABLO HUIXTEPEC			60,684	20,228	20,228	20,228	100.0%	0	0	UNIDAD	3.00	1.00	33.3%	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
139607	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS	SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PABLO HUIXTEPEC			8,600	8,600	8,600	8,600	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	COMPRA DE QUIPO DE BANDA DE GUERRA PARA LA ESCUELA SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC
139680	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DEL MERCADO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO	SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PABLO HUIXTEPEC			110,000	67,200	67,200	67,200	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.61	61.0%	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DEL MERCADO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO
139192	VESTUARIOS Y UNIFORMES	SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PABLO HUIXTEPEC OAXACA			50,000	5,823	5,823	5,823	100.0%	0	0	LOTE	100.00	11.65	11.7%	COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO
126032	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA MUNICIPAL DE LA AGENCIA LA PALMA	SAN PEDRO ATOYAC	LA PALMA	RURAL	FARM/30201/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC			606,096	606,096	606,096	250,000	41.2%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
142749	MATERIALES Y SUMINISTROS	SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC			108,459	108,459	108,459	108,459	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	1.00	1.00	100.0%	
142751	SERVICIOS GENERALES	SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC			308,880	308,880	308,880	308,880	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	1.00	1.00	100.0%	
139361	ALUMBRADO PUBLICO	SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SAN PEDRO COMITANCILLO			135,000	64,879	64,879	64,879	100.0%	0	0	OTROS	100.00	100.00	100.0%	PAGOS POR ALUMBRADO PUBLICO
139196	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SAN PEDRO COMITANCILLO			250,000	113,224	113,224	113,224	100.0%	0	0	LITRO	26,041.00	11,794.00	45.3%	ESTE IMPORTE DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORRESPONDE AL PERIODO DE ENERO-SEPTIEMBRE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL
139746	MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA	SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO			30,000	23,056	23,056	23,056	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA COMUNIDAD
139524	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SAN PEDRO COMITANCILLO			15,000	8,295	8,295	8,295	100.0%	0	0	MAQUINA	2.00	2.00	100.0%	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA
139663	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SAN PEDRO COMITANCILLO			30,000	11,966	11,966	11,966	100.0%	0	0	METROS LINEALES	200.00	200.00	100.0%	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD
139714	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO			30,000	11,966	11,966	11,966	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
139462	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO			100,000	48,727	48,727	48,727	100.0%	0	0	VEHICULO	6.00	3.00	50.0%	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR LA POLICIA MUNICIPAL
139609	PAGO ENERGIA ELECTRICA	SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	8	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SAN PEDRO COMITANCILLO			50,000	25,477	25,477	25,477	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS
139062	PRENDAS Y MATERIALES DE PROTECCION	SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SAN PEDRO COMITANCILLO			5,000	213	213	213	100.0%	0	0	PERSONA	12.00	12.00	100.0%	SE DOTO A LA POLICIA MUNICIPAL DE PRENDAS Y MATERIALES PARA SU USO EXCLUSIVO
138886	VESTUARIO Y UNIFORME POLICIA MUNICIPAL	SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SAN PEDRO COMITANCILLO			60,000	36,251	36,251	36,251	100.0%	0	0	PERSONA	18.00	18.00	100.0%	ESTE GASTO COMPRENDE EL VESTUARIO Y UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO COMITANCILLO
166076	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC			10,639	2,660	2,660	2,660	100.0%	0	0	LITRO	1,182.00	295.00	25.0%	NO SE TIUVO MOVIMIENTO
166101	ADQUISICION DE MATERIAL PARA DEFENSA DE LOS POLICIAS MUNICIPALES	SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC			4,388	4,388	4,388	4,388	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
166104	ADQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC			44,189	44,189	44,189	44,189	100.0%	0	0	LOTE	2.00	2.00	100.0%	
166091	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC			48,607	33,412	33,412	33,412	100.0%	0	0	VEHICULO	2.00	2.00	100.0%	
166092	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC			393,549	226,544	226,544	226,544	100.0%	0	0	COMUNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
166095	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS DEL VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	URBANO	011	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC			300	300	300	300	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
162065	ACCESORIOS Y SEÑALAMIENTOS DE CARRETERAS	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA			35,000	18,000	18,000	18,000	100.0%	0	0	PIEZA	10.00	2.00	20.0%	
60206	ALUMBRADO PUBLICO	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA			305,376	240,955	240,955	240,955	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
162396	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA			105,690	66,169	66,169	66,169	100.0%	0	0	LITRO	11,365.00	7,116.00	62.6%	
162328	EQUIPO DE DEFENSA DE LA POLICIA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA			61,480	45,075	45,075	45,075	100.0%	0	0	PIEZA	40.00	36.00	90.0%	
191026	MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA			82,155	79,364	79,364	79,364	100.0%	0	0	SERVICIO	10.00	7.00	70.0%	
162638	PROGRAMAS DE APOYO DEL DIF MUNICIPAL A FAMILIAS Y GRUPOS ORGANIZADOS	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA			85,300	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	APOYO	5.00	1.00	20.0%	
161127	UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA			187,800	84,522	84,522	84,522	100.0%	0	0	PIEZA	78.00	48.00	61.5%	
164484	ALUMBRADO PUBLICO	SAN PEDRO MARTIR	SAN PEDRO MARTIR	URBANO	004	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR			60,000	60,000	60,000	24,201	40.3%	0	0	OTROS	10.00	2.00	20.0%	METAS: 10 MESES
176055	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SAN PEDRO MARTIR	SAN PEDRO MARTIR	URBANO	005	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR			30,000	30,000	30,000	10,638	29.6%	0	0	OTROS	3,500.00	1,063.00	30.4%	EN EL MOMENTO DE LA PRESENTACION NO SE TENIA CUANTIFICADO EL TOTAL DE LOS LITROS PAGADOS
164616	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SAN PEDRO MARTIR	SAN PEDRO MARTIR	URBANO	002	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR			10,000	10,000	10,000	9,408	94.1%	0	0	OTROS	4.00	3.00	75.0%	METAS: 4 MANTENIMIENTOS AL AÑO
164650	PRENDAS DE MATERIAL DE PROTECCION	SAN PEDRO MARTIR	SAN PEDRO MARTIR	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR			5,000	5,000	5,000	2,948	58.9%	0	0	OTROS	12.00	5.00	41.7%	METAS: POR PERSONA QUE LOS UTILIZE
140766	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC			2,400,000	1,776,201	1,776,201	1,776,201	100.0%	0	0	VEHICULO	30.00	30.00	100.0%	GASTOS PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
72088	ALUMBRADO PUBLICO	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC			62,400	39,790	39,790	39,790	100.0%	0	0	PAGO	12.00	8.00	66.7%	
72281	MANO DE OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC			10,000	2,340	2,340	2,340	100.0%	0	0	PAGO	5.00	1.00	20.0%	
72207	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC			15,000	9,660	9,660	9,660	100.0%	0	0	PIEZA	20.00	9.00	45.0%	
177282	ALUMBRADO PUBLICO	SAN PEDRO COCOTEPEC	SAN PEDRO COCOTEPEC	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COCOTEPEC			150,000	61,882	61,882	61,882	100.0%	0	0	MUNICIPIO	150,000.00	61,882.00	41.3%	
177343	ENERGIA ELECTRICA	SAN PEDRO COCOTEPEC	SAN PEDRO COCOTEPEC	URBANO	4	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COCOTEPEC			15,000	11,310	11,310	11,310	100.0%	0	0	OFICINA	2.00	2.00	100.0%	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS
177160	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SAN PEDRO COCOTEPEC	SAN PEDRO COCOTEPEC	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COCOTEPEC			200,000	73,745	73,745	73,745	100.0%							

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
177324	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	323-SAN PEDRO COCOTEPEC	SAN PEDRO COCOTEPEC	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COCOTEPEC			41,466	41,466	41,466	41,466	100.0%	0	0	VEHICULO	4.00	4.00	100.0%	PARA ESTA PARTIDA SE REALIZO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGADO DURANTE LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE
119992	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, PLAZA CIVICA Y CANCHA EN LA ESCUELA	325-SAN PEDRO QUIXOTEPEC	SOLEDAD SALINAS	URBANO	002	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIXOTEPEC			974,644	353,180	353,180	353,180	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%	
147110	IMPUESTOS Y DERECHOS (ENERGIA ELECTRICA)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC			829,500	829,500	829,500	474,000	57.1%	0	0	SERVICIO	7.00	4.00	57.1%	
147034	IMPUESTOS Y DERECHOS (POZOS DE AGUA POTABLE 2)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC			145,794	145,794	145,794	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
147056	IMPUESTOS Y DERECHOS (POZOS DE AGUA POTABLE 3)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC			145,794	145,794	145,794	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
146990	IMPUESTOS Y DERECHOS (POZOS DE AGUA POTABLE 1)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC			145,985	145,985	145,985	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
147123	IMPUESTOS Y DERECHOS (SERVICIOS DE LABORATORIO)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC			12,000	12,000	12,000	12,000	100.0%	0	0	SERVICIO	10.00	10.00	100.0%	
146740	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC			179,700	179,700	179,700	119,100	66.3%	0	0	VEHICULO	12.00	8.00	66.7%	
146821	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC			615,300	615,300	615,300	340,300	55.3%	0	0	MAQUINA	9.00	5.00	55.6%	
146792	MANTENIMIENTO Y REPERACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC			16,800	16,800	16,800	11,200	66.7%	0	0	ARTICULO	10.00	7.00	70.0%	
146688	MATERIALES Y SUMINISTROS (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC			373,490	373,490	373,490	280,100	69.6%	0	0	LITRO	40,597.00	28,239.00	69.6%	
146513	MATERIALES Y SUMINISTROS (MATERIAL PARA EQUIPO DE COMUNICACION)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC			50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	ARTICULO	20.00	20.00	100.0%	
146610	MATERIALES Y SUMINISTROS (PRENDAS Y MATERIALES DE PROTECCION)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC			58,500	58,500	58,500	28,500	48.7%	0	0	ARTICULO	20.00	10.00	50.0%	
146562	MATERIALES Y SUMINISTROS (VESTUARIOS Y UNIFORMES)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC			54,000	54,000	54,000	54,000	100.0%	0	0	ARTICULO	20.00	20.00	100.0%	
146718	SERVICIOS GENERALES (ALUMBRADO PUBLICO)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC			2,445,520	2,445,520	2,445,520	1,995,520	81.6%	0	0	SERVICIO	12.00	9.00	75.0%	
185603	ALUMBRADO PUBLICO	329-SAN PEDRO TEZOACOCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEZOACOCALCO			40,128	40,128	40,128	4,128	10.3%	0	0	PAGO	2.00	2.00	100.0%	
185894	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	329-SAN PEDRO TEZOACOCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEZOACOCALCO			87,307	22,881	22,881	22,881	100.0%	0	0	PAGO	96.00	72.00	75.0%	
185896	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	329-SAN PEDRO TEZOACOCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEZOACOCALCO			523	153	153	153	100.0%	0	0	PAGO	12.00	8.00	66.7%	
185897	IMPUESTOS Y DERECHOS	329-SAN PEDRO TEZOACOCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TEZOACOCALCO			12,600	63	63	63	100.0%	0	0	PAGO	24.00	1.00	4.2%	
185895	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	329-SAN PEDRO TEZOACOCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEZOACOCALCO			93,440	27,936	27,936	27,936	100.0%	0	0	PAGO	10.00	3.00	30.0%	
185893	VESTUARIOS Y UNIFORMES	329-SAN PEDRO TEZOACOCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEZOACOCALCO			33,200	22,585	22,585	22,585	100.0%	0	0	PAGO	2.00	1.00	50.0%	
146410	ALUMBRADO PUBLICO	331-SAN PEDRO TIDAÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TIDAÁ			141,300	106,000	106,000	106,000	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
146375	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA PATRULLAS MUNICIPALES	331-SAN PEDRO TIDAÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TIDAÁ			10,000	7,500	7,500	3,436	45.9%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
140349	COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORMES	331-SAN PEDRO TIDAÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	FES-FIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TIDAÁ			26,000	26,000	26,000	25,533	98.2%	0	0	PAGO	2.00	2.00	100.0%	
140292	SUELDO AL PERSONAL POLICIAICO	331-SAN PEDRO TIDAÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TIDAÁ			85,000	63,750	63,750	53,964	84.6%	0	0	PAGO	144.00	108.00	75.0%	
85068	ALUMBRADO PUBLICO	333-SAN PEDRO TOTOLAPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPÁN			398,000	192,361	192,361	192,361	100.0%	0	0	SISTEMA	4.00	4.00	100.0%	
115729	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN PEDRO YOLOX	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX			100,000	53,503	53,503	53,503	100.0%	0	0	LITRO	10,294.00	5,459.00	53.5%	
115191	IMPUESTOS Y DERECHOS	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN PEDRO YOLOX	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX			3,496	3,496	3,496	3,496	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
115885	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN PEDRO YOLOX	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX			6,548	6,548	6,548	6,548	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
115096	VIAJES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN PEDRO YOLOX	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX			4,200	4,200	4,200	4,200	100.0%	0	0	VISITA	6.00	6.00	100.0%	
181702	ALUMBRADO PUBLICO	338-VILLA DE ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA VILLA DE ETLA			945,600	945,600	945,600	110,469	11.7%	0	0	OTROS	12.00	4.00	33.3%	DEL TOTAL EJERCIDO CORRESPONDEN AL TERCER TRIMESTRE LA CANTIDAD DE \$ 46,129.00
181847	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	338-VILLA DE ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	004	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA VILLA DE ETLA			200,000	200,000	200,000	7,511	3.8%	0	0	HORA DE SERVICIO	500.00	18.00	3.6%	
181743	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	338-VILLA DE ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	003	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA VILLA DE ETLA			350,000	350,000	350,000	71,168	20.3%	0	0	LITRO	35,000.00	7,117.00	20.3%	
65364	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	URBANO	00	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC			44,577	44,577	44,577	44,577	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.58	58.0%	EL MONTO ASIGNADO A LA FECHA EN ESTA ACCION SE CONSIDERO UN MONTO PARCIAL Y POR LO TANTO SE CONSIDERO COMO UN 100%, YA QUE ESTA ACCION PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO SE EJERCERA DURANTE TODO EL AÑO Y AUN NO SE CONOCE EL MONTO TOTAL. SE HACE LA ACLARACION QUE PARA LOS SIGUIENTES TRIMESTRES SE MODIFICARA EL MONTO HASTA CONCLUIR AL 100%
136654	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACION	341-SAN PEDRO YUCUNAMA	SAN PEDRO YUCUNAMA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YUCUNAMA			111,674	83,750	111,674	29,994	35.8%	0	0	LUMINARIA	12.00	9.00	75.0%	SI ALCANZA EL RECURSO SE COMPRARAN LOS EQUIPOS DE COMUNICACION RADIOS.
147899	ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION O DEFENSA PARA LA POLICIA	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN			10,000	7,500	7,500	114	1.5%	0	0	UNIDAD	20.00	1.00	5.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
147945	ADQUISICION DEL EQUIPO DE COMUNICACION	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	006	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	-	-	60,000	45,000	45,000	10,500	23.3%	0	0	UNIDAD	20.00	10.00	50.0%	LA UNIDAD SE REFIERE A RADIOS DE COMUNICACION PARA LA POLICIA. SE PREVIEE LA ADQUISICION DE MAS UNIDADES ES POR ESO EL EXCEDENTE EN CUANTO A MONTO Y AVANZE FISICO.
148615	COMPENSACION A PERSONAL POLICIACO	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	URBANO	007	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	-	-	15,000	11,250	11,250	5,000	44.4%	0	0	PAGO	2.00	1.00	50.0%	EL APOYO SE OTORGO POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO
147995	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	-	-	72,000	54,000	54,000	54,000	100.0%	0	0	PAGO	50.00	50.00	100.0%	LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIA DE ACUERDO AL USO DE LAS UNIDADES POLICIAICAS.
148204	COMPRA DE UNIFORMES	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	-	-	48,000	36,000	36,000	30,529	84.9%	0	0	UNIDAD	30.00	26.00	83.3%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNIFORMES ADQUIRIDOS
148255	MATENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN RAYMUNDO JALPAN	-	-	50,000	37,500	37,500	34,836	92.9%	0	0	PAGO	50.00	45.00	90.0%	LOS MONTO DE LOS PAGOS VARIAN DEPENDIENDO DE LOS SERVICIOS QUE SE LES HACEN A LAS UNIDADES.
148715	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	008	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	-	-	24,000	18,000	18,000	13,418	74.5%	0	0	PAGO	3.00	1.00	33.3%	
148497	PAGO DE POLICIA	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	-	-	388,800	291,600	291,600	277,371	95.1%	0	0	PAGO	360.00	270.00	75.0%	EL NUMERO DE POLICIAS VARIA DE MES A MES Y CONSIDERANDO QUE AL FINAL SURGEN OTROS GASTOS CONSERVAMOS DEJAR UN EXCEDENTE PARA CUBRIRLOS.
154795	ALUMBRADO PUBLICO	343-SAN SEBASTIAN ABASOLO	SAN SEBASTIAN ABASOLO	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN	-	-	137,032	102,774	102,774	102,774	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
135174	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN	-	-	82,800	44,017	55,000	44,017	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	ALGUNOS PAGOS SE HAN CUBIERTOS CON EL D.A.P.
135191	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN	-	-	499,440	432,980	432,980	432,980	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	LA NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL ESTA INTERGRADA POR 10 ELEMENTOS Y SE LES HARAN 12 PAGOS EN EL AÑO DE 2011
139403	ALUMBRADO PUBLICO	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	006	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYTTO SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	-	-	203,112	203,112	203,112	150,991	73.9%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	100.00	73.90	73.9%	TOTAL ANUAL: \$203,112.50
102917	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	352-SAN SIMON ZAHUATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	14,490	14,490	14,490	14,490	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
102834	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	352-SAN SIMON ZAHUATLAN	SAN SIMON ZAHUATLAN	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	558,000	378,500	378,500	378,500	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.68	68.0%	
102943	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICIA	352-SAN SIMON ZAHUATLAN	SAN SIMON ZAHUATLAN	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	119,614	119,614	119,614	119,614	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
87505	COMISIONES BANCARIAS	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DEL VALLE	-	-	223	223	223	223	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
88741	HABERES (SUELDO A LOS POLICIAS)	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DEL VALLE	-	-	62,556	62,556	62,556	62,556	100.0%	0	0	PAGO	12.00	10.00	83.3%	
149444	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	357-SANTA ANA TAVELA	SANTA ANA TAVELA	URBANO	1	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA OAXACA	-	-	160,000	30,659	30,659	30,659	100.0%	0	0	LUMINARIA	160,000.00	30,659.00	19.2%	
150182	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	357-SANTA ANA TAVELA	SANTA ANA TAVELA	URBANO	5	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA OAXACA	-	-	20,000	13,121	13,121	13,121	100.0%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	20.00	15.00	75.0%	
150937	MITO DE LA BOMBA DE AGUA EN EL LUGAR DENOMINADO LACHIXOVA	357-SANTA ANA TAVELA	SANTA ANA TAVELA	URBANO	4	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA OAXACA	-	-	18,560	18,560	18,560	18,560	100.0%	0	0	LITRO	1.00	1.00	100.0%	
147129	ADQUISICION DE MATERIAL DE DEFENSA	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	007	FES-FIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE	-	-	25,000	25,000	25,000	3,981	15.9%	0	0	LOTE	19.00	7.00	36.8%	DEBIDO A QUE LA PERSONA ENCARGADA DE OPERAR EL SISTEMA, DESCONOCIA DE LA OPERACION DE ESTE PROGRAMA, COMO TIPO EL ERROR DE CAPTURAR ESTA PARTIDA CUANDO YA SE HABIA CONSIDERADO DENTRO DE LA ADQUISICION DE UNIFORMES DE LOS POLICIAS MUNICIPALES. POR LO QUE SOLICITAMOS NOS APOYEN PARA QUE ESTA OBRA QUEDE CANCELADA.
146714	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIA MUNICIPAL	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	006	FES-FIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE	-	-	80,000	80,000	80,000	66,585	83.2%	0	0	LOTE	4.00	3.00	75.0%	SE MODIFICO LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL AVANCE FISICO DEBIDO A QUE SE LE ENTREGA A LOS POLICIAS MUNICIPALES JUEGOS DE POPA TRES VECES AL AÑO
146499	MANTENIMIENTO A LA PATRULLA MUNICIPAL	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	005	FES-FIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE	-	-	63,000	63,000	63,000	51,533	81.8%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	SE MODIFICO EL MONTO ANUAL DEL RECURSO PRESUPUESTADO DEBIDO A QUE SE TRATA DE UN VEHICULO USADO Y QUE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PERIODICAMENTE
147379	MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	10	FES-FIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE	-	-	160,000	160,000	160,000	145,293	90.8%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA RETROEXCAVADORA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
90576	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA OMBENTACION DEL NUEVO PALACIO MUNICIPAL DE DOS NIVELES, EN SANTA CATARINA CUIXTLA	362-SANTA CATARINA CUIXTLA	SANTA CATARINA CUIXTLA	URBANO	013	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PRISIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA CUIXTLA	-	-	31,800	31,800	31,800	31,800	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	PAGO DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA OMBENTACION DEL NUEVO PALACIO MUNICIPAL DE DOS NIVELES, EN SANTA CATARINA CUIXTLA, OAXACA
89944	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	362-SANTA CATARINA CUIXTLA	SANTA CATARINA CUIXTLA	URBANO	010	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA CUIXTLA	-	-	31,125	31,125	31,125	31,125	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DURANTE LOS MESES DE ENERO - MARZO DE 2011.
141992	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	-	-	38,400	5,443	5,443	5,443	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
138075	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	367-SANTA CATARINA MECHOACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	GASOLINA	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA MECHOACAN	-	-	420,000	315,000	315,000	315,000	100.0%	0	0	LITRO	40,000.00	30,000.00	75.0%	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
138065	PAGO DE NOMINA DE POLICIA MUNICIPAL	367-SANTA CATARINA MECHOACAN	SANTA CATARINA MECHOACAN	URBANO	NOMINA-POLICIAS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA MECHOACAN	-	-	607,200	455,400	455,400	455,400	100.0%	0	0	JORNAL	9,000.00	6,750.00	75.0%	SUELDO DE POLICIA MUNICIPAL
138071	PAGOS ALUMBRADO PUBLICO	367-SANTA CATARINA MECHOACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	ALUMBRADO PUBLICO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA MECHOACAN	-	-	276,000	207,000	207,000	207,000	100.0%	0	0	QA	360.00	270.00	75.0%	PAGO DE ELECTRICIDAD EN LAMPARAS (ALUMBRADO PUBLICO) Y BOMBEO EN POZOS PROFUNDOS
179434	ALUMBRADO PUBLICO	368-SANTA CATARINA MINAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN2011/01	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS	-	-	287,000	98,782	98,782	98,782	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
170999	BICICLETAS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	368-SANTA CATARINA MINAS	SANTA CATARINA MINAS	URBANO	FORTAMUN03/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	20,000	4,700	4,700	4,700	100.0%	0	0	EQUIPO	4.00	4.00	100.0%	
171055	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	368-SANTA CATARINA MINAS	SANTA CATARINA MINAS	URBANO	FORTAMUN05/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	9,000	3,575	9,000	3,575	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	20	21		22	23=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido								
170476	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	388-SANTA CATARINA MINAS	SANTA CATARINA	URBANO	FORTAMUN/02/2011	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERÍA MUNICIPAL	-	-	50,000	5,941	50,000	5,941	100.0%	0	0	EQUIPO	4.00	4.00	100.0%	
170864	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	388-SANTA CATARINA MINAS	SANTA CATARINA	URBANO	FORTAMUN/03/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERÍA MUNICIPAL	-	-	60,000	30,000	60,000	30,000	100.0%	0	0	UNIDAD	2.00	2.00	100.0%	
142466	ALUMBRADO PUBLICO	371-SANTA CATARINA TCUJA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TCUJA	-	-	147,600	14,533	14,533	14,533	100.0%	0	0	PAGO	6.00	3.00	50.0%	
142464	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	371-SANTA CATARINA TCUJA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TCUJA	-	-	90,048	21,084	21,084	21,084	100.0%	0	0	PAGO	96.00	72.00	75.0%	
142471	COMISIONES BANCARIAS	371-SANTA CATARINA TCUJA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TCUJA	-	-	523	170	170	170	100.0%	0	0	PAGO	11.00	8.00	72.7%	
142469	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PATRULLAS)	371-SANTA CATARINA TCUJA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TCUJA	-	-	16,280	6,462	6,462	6,462	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	5.00	41.7%	
142461	SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	371-SANTA CATARINA TCUJA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TCUJA	-	-	96,000	68,250	68,250	68,250	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	LOS RECURSOS REPORTADOS FUERON LOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS CONFORME A LO PREVISTO.
142462	VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA POLICIAS	371-SANTA CATARINA TCUJA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TCUJA	-	-	32,200	2,488	2,488	2,488	100.0%	0	0	PIEZA	8.00	8.00	100.0%	
115471	ALUMBRADO PUBLICO	377-SANTA CRUZ ITUNDUJUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM377/001/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJUA	-	-	918,824	491,159	491,159	491,159	100.0%	0	0	PAGO	12.00	8.00	66.7%	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJUA.
115553	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	377-SANTA CRUZ ITUNDUJUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM377/004/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJUA	-	-	316,000	315,953	315,953	315,953	100.0%	0	0	ACCION	12.00	11.00	91.7%	
115494	PAGO DE LA DEUDA POR CONCEPTO DE AJUSTE EN EL ALUMBRADO PUBLICO	377-SANTA CRUZ ITUNDUJUA	SANTA CRUZ ITUNDUJUA	URBANO	FAFM377/002/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJUA	-	-	196,176	196,176	196,176	196,176	100.0%	0	0	PAGO	6.00	6.00	100.0%	ESTE ADEUDO ANTE C.F.E FUE CUBIERTO EN SU TOTALIDAD AL 100%
172999	ADQUISICIONES DE VESTUARIO Y UNIFORMES A POLICIAS MUNICIPALES	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	-	-	100,000	55,500	55,500	71,773	129.3%	0	0	LOTE	2.00	2.00	100.0%	SE HA ENTREGADO A LOS POLICIAS JUEGOS DE VESTUARIOS.
172934	PAGO DEL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	-	-	60,000	75,000	75,000	138,311	184.4%	0	0	SERVICIO	6.00	4.00	66.7%	
161185	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SANTA CRUZ NUNDACO	URBANO	05	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO	-	-	35,000	35,000	35,000	9,200	26.3%	0	0	LITRO	3,000.00	790.00	26.3%	
161218	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SANTA CRUZ NUNDACO	URBANO	06	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO	-	-	60,000	60,000	60,000	30,240	50.4%	0	0	UNIDAD	5.00	3.00	60.0%	
161357	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SANTA CRUZ NUNDACO	URBANO	07	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO	-	-	5,000	5,000	5,000	1,236	24.8%	0	0	EQUIPO	6.00	2.00	33.3%	
160915	MATERIAL PARA EQUIPO DE COMUNICACION	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SANTA CRUZ NUNDACO	URBANO	03	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO	-	-	20,000	20,000	20,000	10,002	50.0%	0	0	EQUIPO	6.00	3.00	50.0%	
146617	ALUMBRADO PUBLICO	380-SANTA CRUZ PAPALUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA	-	-	38,000	28,500	28,500	18,809	66.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
146607	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	380-SANTA CRUZ PAPALUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA	-	-	6,000	5,800	5,800	5,714	98.5%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
146645	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION RADIOS PORTATILES DE LA POLICIA	380-SANTA CRUZ PAPALUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA	-	-	11,400	8,550	8,550	6,159	72.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
146653	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE PATRULLA MUNICIPAL	380-SANTA CRUZ PAPALUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA	-	-	5,600	4,100	4,100	4,086	99.5%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
146680	MAQUINA DE ESCRIBIR PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIAS	380-SANTA CRUZ PAPALUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA	-	-	7,000	5,250	5,250	3,480	66.3%	0	0	PAGO	2.00	2.00	100.0%	
146670	RADIOS PORTATILES DE COMUNICACION	380-SANTA CRUZ PAPALUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
146659	SUELDO AL PERSONAL POLICIAICO	380-SANTA CRUZ PAPALUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA	-	-	87,000	65,250	65,250	65,212	99.9%	0	0	PAGO	48.00	36.00	75.0%	
146656	UNIFORMES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD	380-SANTA CRUZ PAPALUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA	-	-	17,000	16,500	16,500	16,011	97.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
117737	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	280,000	245,089	245,089	245,089	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.87	87.0%	
117699	PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	140,000	97,310	97,310	97,310	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.70	70.0%	
117664	PAGO DE LA NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	363,600	363,600	363,600	363,600	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
125768	ALUMBRADO PUBLICO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	9	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	6,300,488	5,396,675	6,300,488	5,396,675	100.0%	0	0	PESOS	6,300,488.00	5,396,675.00	85.7%	
125689	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	8	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	700,000	342,284	700,000	342,284	100.0%	0	0	PESOS	700,000.00	342,284.00	48.9%	
126991	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	23	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	BANCA DE DESARROLLO FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	7,563	15,000	7,563	100.0%	0	0	PESOS	15,000.00	7,563.00	50.4%	
126910	COMITES DE PROTECCION CIVIL	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	14	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	68,787	68,787	68,787	68,787	100.0%	0	0	PESOS	68,787.00	68,787.00	100.0%	
129532	ENERGIA ELECTRICA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	26	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	429	429	429	429	100.0%	0	0	PESOS	429.00	429.00	100.0%	
126232	GASTOS DE COMISION	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	13	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	BANCA DE DESARROLLO FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,642	2,642	2,642	2,642	100.0%	0	0	PESOS	2,642.00	2,642.00	100.0%	
129089	IMPUESTOS Y DERECHOS	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	24	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	941,009	941,009	941,009	941,009	100.0%	0	0	PESOS	941,009.00	941,009.00	100.0%	
129023	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	100,000	274,354	100,000	274,354	100.0%	0	0	PESOS	100,000.00	274,354.00	274.4%	
126116	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESTACIONES DE BOMBEROS	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	12	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	14,346	6,425	14,346	6,425	100.0%	0	0	PESOS	14,346.00	6,425.00	44.8%	
126049	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEROS	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	300,000	47,850	300,000	47,850	100.0%	0	0	PESOS	300,000.00	47,850.00	16.0%	
128721	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	22	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,848	8,848	8,848	8,848	100.0%	0	0	PESOS	8,848.00	8,848.00	100.0%	
126673	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	15	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	58,768	58,768	58,768	58,768	100.0%	0	0	PESOS	58,768.00	58,768.00	100.0%	
126931	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS FISCALES	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	17	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	928,000	928,000	928,000	928,000	100.0%	0	0	PESOS	928,000.00	928,000.00	100.0%	
125430	PRENDA Y MATERIAL DE PROTECCION	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	400,000	99,428	400,000	99,428	100.0%	0	0	PESOS	400,000.00	99,428.00	24.9%	
129213	PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	25	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	ASEGURADORAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	21,042	21,042	21,042	21								

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
9689	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA POLICIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	227,000	145,228	81,772	145,228	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	227,000.00	145,228.00	64.0%	SE ALIMENTA EL MONTO PROGRAMADO POR AUMENTO DE GASTOS EN EL MENTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS MUNICIPALES YA QUE POR LAS ESTANCIAS DEL MUNICIPIO DE LA CAPITAL ES DISTANTE Y CAMINO TERRESTRE ES UN CAMINO RURAL EN UN 50%.	
97102	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE COMUNICACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	195,000	104,516	90,484	104,516	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	195,000.00	104,516.00	53.6%	SE ALIMENTA EL PROGRAMADO YA QUE LOS GASTOS POR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION SE ESTAN REALIZANDO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	
95248	MATERIAL PARA EQUIPO DE COMUNICACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	100,000	42,374	57,626	42,374	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	100,000.00	42,374.00	42.4%		
95337	PRENDAS Y MATERIAL DE PROTECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	50,000	13,806	36,194	13,806	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	50,000.00	13,806.00	27.6%		
95317	VESTUARIOS Y UNIFORMES DE LA POLICIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	-	-	200,000	193,952	6,048	193,952	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	200,000.00	193,952.00	97.0%		
139200	ALUMBRADO PUBLICO	387-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	180,000	135,000	135,000	58,138	43.1%	0	0	PAGO	6.00	4.00	66.7%		
139314	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	387-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	50,000	37,500	37,500	58,138	155.0%	0	0	SERVICIO	12.00	4.00	33.3%		
139034	MATERIALES Y SUMINISTROS	387-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	251,830	188,872	188,872	144,340	76.4%	0	0	PATRULLAJE	2,880.00	2,160.00	75.0%		
149728	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	388-SANTA INES DEL MONTE	SANTA INES DEL MONTE	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE	-	-	50,000	35,582	35,582	35,582	100.0%	0	0	LITRO	5,263.00	3,745.00	71.2%		
148810	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	388-SANTA INES DEL MONTE	SANTA INES DEL MONTE	URBANO	09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	-	-	9,733	9,733	9,733	9,733	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
140896	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	388-SANTA INES DEL MONTE	SANTA INES DEL MONTE	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE	-	-	170,000	130,276	130,276	130,276	100.0%	0	0	EQUIPO	70.00	55.00	78.6%		
140787	CAPACITACIO Y ADIESTRAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	388-SANTA INES DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE	-	-	15,000	6,960	6,960	6,960	100.0%	0	0	CURSO	2.00	1.00	50.0%	DURANTE EL TERCER TRIMESTRE NO SE REALIZO NINGUN GASTO EN ADIESTRAMIENTO DE LA POLICIA	
140771	GASTOS DE OPERACION (VATICOS,PASAJES, ETC.) DE LA POLICIA MUNICIPAL	388-SANTA INES DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE	-	-	20,000	14,378	14,378	14,378	100.0%	0	0	PATRULLAJE	60.00	45.00	75.0%		
140761	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	388-SANTA INES DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE	-	-	10,000	1,030	1,030	1,030	100.0%	0	0	EQUIPO	16.00	2.00	12.5%	DURANTE EL TERCER TRIMESTRE NO SE REALIZO NINGUN GASTO EN ESTE RUBRO.	
140749	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	388-SANTA INES DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE	-	-	30,000	12,366	12,366	12,366	100.0%	0	0	SERVICIO	5.00	3.00	60.0%		
140710	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	388-SANTA INES DEL MONTE	SANTA INES DEL MONTE	URBANO	02	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE	-	-	15,000	4,640	4,640	4,640	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	DURANTE EL TERCER TRIMESTRE NO SE GENERO GASTOS EN ALUMBRADO POR LA COMPENSACION DEL DAP.	
150751	MATERIALES Y SUMINISTROS	400-SANTA MARIA CAMOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CAMOTLAN	-	-	115,000	23,036	23,036	23,036	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.20	20.0%		
150765	SERVICIOS GENERALES	400-SANTA MARIA CAMOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CAMOTLAN	-	-	247,000	198,673	198,673	198,673	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.80	80.0%		
131137	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC	-	-	150,000	38,538	38,538	38,538	100.0%	0	0	LITRO	8,000.00	4,150.95	51.9%	PARA EL EJERCICIO 2011 SE PRESUPUESTARON 8000 LITROS DE COMBUSTIBLE	
131400	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC	-	-	80,000	43,153	43,153	43,153	100.0%	0	0	VEHICULO	12.00	5.00	41.7%	MODIFICACION EN EL AVANCE FISICO YA QUE SON 4 PATRULLAS DE LAS CUALES SE LES DARA 3 MANTENIMIENTOS AL AÑO	
130901	MATERIAL DE DEFENSA	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC	-	-	10,000	5,087	5,087	5,087	100.0%	0	0	EQUIPO	48.00	15.00	31.3%	MATERIAL DE DEFENSA PARA POLICIAS MUNICIPALES. SE REALIZO CORRECCION EN EL AVANCE FISICO YA QUE SON 48 POLICIAS MUNICIPALES ALOS QUE SE COMPRA MATERIAL DE DEFENSA	
130342	VESTUARIOS Y UNIFORMES	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	URBANO	5	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC	-	-	30,000	5,280	5,280	5,280	100.0%	0	0	PREZA	288.00	48.00	16.7%	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA 48 POLICIAS MUNICIPALES Y EL COSTO FUE DE 5,280.00	
103793	PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO VILLA CHILAPA DE DIAZ A SANTO DOMINGO NUNDO	405-VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	URBANO	03	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA CHILAPA DE DIAZ	-	-	224,225	224,225	224,225	224,225	100.0%	0	0	OTROS	100.00	100.00	100.0%	METAS PROYECTO EJECUTIVO	
150989	ALUMBRADO PUBLICO (SERV. GENER.)	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	FORTAMUN4061.3	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	-	-	200,000	62,043	200,000	62,043	100.0%	0	0	CIUDADANO	1.00	1.00	100.0%	PAGO DEL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. ESTE REPORTE ES LA CONTINUIDAD DEL FOLIO 12487 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.	
150935	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (MAT. Y SUMIN.)	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA MARIA CHILCHOTLA	URBANO	06	FORTAMUN4061.2	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	-	-	300,000	133,931	300,000	133,931	100.0%	0	0	LITRO	1.00	1.00	100.0%	DESTINADO PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE. PATRULLAS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y RECORDOS OFICIALES Y EL MODULO DE MAQUINARIA EN LA CONSERVACION DE LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO. ESTE REPORTE ES LA CONTINUIDAD DE FOLIO 12385 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011.
151210	ENERGIA ELECTRICA (SERV. GEN.)	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA MARIA CHILCHOTLA	URBANO	13	FORTAMUN4061.3	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	-	-	100,000	53,340	100,000	53,340	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. ESTE REPORTE ES LA CONTINUIDAD DEL FOLIO 12810 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011.
151014	MANTENIMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE (SERV. GENER.)	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	FORTAMUN4061.3	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	-	-	135,000	93,852	135,000	93,852	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE POR EL USO Y DESGASTE EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y ASIGNACIONES OFICIALES. ESTE REPORTE ES LA CONTINUIDAD DEL FOLIO 12636 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011. EL TOTAL ANUAL SE MODIFICO POR QUE EL EQUIPO DE TRANSPORTE SE RECIBIO EN PESIMAS CONDICIONES Y LAS REPARACIONES HAN SIDO MAYORES.
151076	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ. DE COMUNICACION (SERV. GENER.)	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	FORTAMUN4061.3	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	-	-	25,000	11,601	25,000	11,601	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	PAGO POR EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION. ESTE REPORTE ES LA CONTINUIDAD DEL FOLIO 12813 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011. EL TOTAL ANUAL SE MODIFICO POR LAS PESIMAS CONDICIONES EN QUE FUE RECIBIDO EL EQUIPO DE COMUNICACION.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
151115	MANTO. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQ. (SERV. GEN.)	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN/406/1.3/08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	-	-	600,000	215,888	600,000	215,888	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	EROGACIONES POR EL MANTENIMIENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA REHABILITACION DE LOS DIVERSOS CAMINOS RURALES. ESTE REPORTE ES LA CONTINUIDAD DEL FOLIO 127363 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011. EL TOTAL ANUAL SE MODIFICO DEBIDO A QUE LAS CONDICIONES EN QUE FUE RECIBIDA LA MAQUINARIA Y EQUIPO FUERON PÉSIMAS, Y ADEMAS DE LAS CONTINGENCIAS PRESENTADAS POR LOS FENOMENOS NATURALES.
151151	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (SERV. GEN.)	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	-	-	180,000	50,000	180,000	50,000	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	1.00	1.00	100.0%	EROGACION POR EL ARRENTAMIENTO DE MAQUINARIA POR LA NECESIDAD DE TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. ESTE REPORTE ES LA CONTINUIDAD DEL FOLIO 127803 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011. EL TOTAL ANUAL SE MODIFICO DEBIDO A LAS INUNDACIONES SUFRIDAS POR VARIAS LOCALIDADES A CAUSA DE FENOMENOS NATURALES QUE TUVERON QUE SER ATENDIDAS PRIORITARIAMENTE.
8929	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	409-SANTA MARIA DEL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL TULE OAXACA	-	-	92,232	77,847	77,847	77,847	100.0%	0	0	PAGO	24.00	16.00	66.7%	
87949	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	409-SANTA MARIA DEL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA EL TULE OAXACA	-	-	120,000	71,566	71,566	71,566	100.0%	0	0	PAGO	18.00	14.00	77.8%	
87876	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	409-SANTA MARIA DEL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA EL TULE	-	-	1,247,670	87,593	87,593	87,593	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
88113	VESTUARIOS Y UNIFORMES	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA EL TULE	-	-	200,000	192,119	192,119	192,119	100.0%	0	0	PAGO	3.00	2.00	66.7%	PAGO DE UNIFORMES DE POLICIAS PAGADOS Y DE SERVICIO
147463	ADQUISICION DE VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA LOS POLICIAS AUXILIARES	412-SANTA MARIA GUENAGATI	SANTA MARIA GUENAGATI	URBANO	FORTAMUN/412/02/2/011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUENAGATI	-	-	10,000	9,026	9,026	9,026	100.0%	0	0	LOTE	4.00	3.00	75.0%	
147514	MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	412-SANTA MARIA GUENAGATI	SANTA MARIA GUENAGATI	URBANO	FORTAMUN/412/02/011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUENAGATI	-	-	50,000	39,800	39,800	39,800	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
147542	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	412-SANTA MARIA GUENAGATI	SANTA MARIA GUENAGATI	URBANO	FORTAMUN/412/01/011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUENAGATI	-	-	350,000	253,985	253,985	253,985	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: MAQUINARIA
147597	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	412-SANTA MARIA GUENAGATI	SANTA MARIA GUENAGATI	URBANO	FORTAMUN/412/02/011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUENAGATI	-	-	20,000	340	340	340	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
147990	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	412-SANTA MARIA GUENAGATI	SANTA MARIA GUENAGATI	URBANO	FORTAMUN/412/02/011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUENAGATI	-	-	165,000	88,037	88,037	88,037	100.0%	0	0	COMUNIDAD	3.00	3.00	100.0%	EL PAGO DE ALUMBRADO DE LA CABECERA, DE SAN SIDRO LACHOQUE Y LACHIVZA
115304	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	413-SANTA MARIA HUATULCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	300,000	505,014	300,000	505,014	100.0%	0	0	LITRO	30,000.00	30,000.00	100.0%	EL COMBUSTIBLE ES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PATRULLAS, MOTOCICLETAS, AMBULANCIAS Y DEMAS EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.
115403	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	413-SANTA MARIA HUATULCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	60,000	19,392	20,000	19,392	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	PAGOS POR EL MANTENIMIENTO Y SERVICIOS QUE SE OTORGA A LAS PATRULLAS, MOTOCICLETAS, CUATRIPODOS QUE RESGUARDAN LA SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO.
116806	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	9	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	0	4,359	4,500	4,359	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	EL PAGO DE VIATICOS SE REALIZA PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO, ATENDIENDO TAMBIEN A LAS DEMANDAS DE LOS CIUDADANOS.
116812	VESTUARIOS Y UNIFORMES	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	8	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	131,614	62,003	63,000	62,003	100.0%	0	0	PIEZA	100.00	100.00	100.0%	VESTUARIOS CORRESPONDIENTE A LOS POLICIAS, COMANDANTES Y CABOS QUE RESGUARDAN LA SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO.
136362	ALUMBRADO PUBLICO	416-SANTA MARIA IXCATLAN	SANTA MARIA IXCATLAN	URBANO	01	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IXCATLAN	-	-	178,000	53,856	53,856	53,856	100.0%	0	0	OTROS	100.00	73.00	73.0%	METAS: COBERTURA MUNICIPAL
75385	ALUMBRADO PUBLICO	417-SANTA MARIA JACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN/005/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,200,000	467,132	467,132	467,132	100.0%	0	0	OTROS	1,200,000.00	467,132.00	38.9%	METAS: CONTAR CON SEGURIDAD PUBLICA EN LA COBERTURA MUNICIPAL.
75997	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	417-SANTA MARIA JACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN/004/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	500,000	400,548	400,548	400,548	100.0%	0	0	LITRO	500,000.00	400,548.00	80.1%	DEBIDO A LAS NECESIDADES FUE NECESARIO HACER UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL A LA CANTIDAD DE 500,000.00 PARA ESTE RUBRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.
77318	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	417-SANTA MARIA JACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN/009/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	7,000	5,613	5,613	5,613	100.0%	0	0	OTROS	7,000.00	5,613.00	80.2%	DEBIDO A LAS NECESIDADES FUE NECESARIO HACER UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL A LA AUTORIZADA POR LA CANTIDAD DE \$7,000.00 PARA ESTE RUBRO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS.
75607	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	417-SANTA MARIA JACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTMUN/006/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	240,000	160,211	160,211	160,211	100.0%	0	0	VEHICULO	240,000.00	160,211.00	66.8%	
75799	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	417-SANTA MARIA JACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN/007/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	127,690	22,033	22,033	22,033	100.0%	0	0	PIEZA	127,690.00	22,033.00	17.3%	
76178	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS FISCALES	417-SANTA MARIA JACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN/011/2011	OTROS	MODERNIZACION HACENDARIA	SISTEMAS DE RECALCULACION LOCALES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	30,000.00	30,000.00	100.0%	
76359	TELEFONO	417-SANTA MARIA JACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN/013/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	118,000	37,850	37,850	37,850	100.0%	0	0	SERVICIO	118,000.00	37,850.00	32.1%	
74915	VESTUARIOS Y UNIFORMES	417-SANTA MARIA JACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN/003/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	150,000	91,599	91,599	91,599	100.0%	0	0	PIEZA	150,000.00	91,599.00	61.1%	SE HIZO UNA MODIFICACION AL PRESUPUESTO INICIAL, POR LO CUAL EN EL PRESENTE INFORME SE MODIFICO LA CANTIDAD DE TOTAL ANUAL Y PROGRAMADO ANUAL, QUEDANDO LA MODIFICACION PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$150,000.00
76657	VIATICOS	417-SANTA MARIA JACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORTAMUN/016/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	12,000	10,500	10,500	10,500	100.0%	0	0	VISITA	12,000.00	10,500.00	87.5%	
148054	BIENES INMUEBLES (EQUIPO DE COMUNICACION)	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	EQUIPO	5.00	5.00	100.0%	
147883	MATERIALES Y SUMINISTROS (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES)	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	245,343	245,343	245,343	131,343	53.5%	0	0	LITRO	25,825.00	13,808.00	53.5%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	23=22/21	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
147936	PROGRAMAS DEL SISTEMA DIF	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	43,608	43,608	43,608	43,608	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
148415	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	208,783	208,783	208,783	142,500	68.3%	0	0	SERVICIO	7.00	5.00	71.4%	
147826	SERVICIOS GENERALES (ALUMBRADO PUBLICO)	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	336,613	336,613	336,613	202,680	60.4%	0	0	ACCIÓN	10.00	7.00	70.0%	
147891	SERVICIOS GENERALES (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION)	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	-	-	12,000	12,000	12,000	12,000	100.0%	0	0	EQUIPO	12.00	12.00	100.0%	
113990	ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	422-SANTA MARIA NATIVITAS	SANTA MARIA NATIVITAS	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	42,157	42,157	42,157	42,157	100.0%	0	0	MEDIDOR	10.00	10.00	100.0%	
142787	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	424-SANTA MARIA ODOLOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ODOLOTEPEC	-	-	54,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
164890	EVALUACION MEDICA Y TOXICOLOGICA	425-SANTA MARIA PAPALO	SANTA MARIA PAPALO	URBANO	FORTAMUN4230103 2611	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	EVALUACION	1.00	1.00	100.0%	
164284	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	425-SANTA MARIA PAPALO	SANTA MARIA PAPALO	URBANO	FORTAMUN4230103 0911	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	200,000	130,996	130,996	130,996	100.0%	0	0	OTROS	200,000.00	130,996.00	65.5%	METAS: MANTENER EN BUEN ESTADO EL EQUIPO DE TRANSPORTE
164216	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	425-SANTA MARIA PAPALO	SANTA MARIA PAPALO	URBANO	FORTAMUN4230103 0911	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	120,000	58,036	58,036	58,036	100.0%	0	0	PAGO	10.00	4.00	40.0%	
141839	ALUMBRADO PUBLICO	426-SANTA MARIA PENOLES	SANTA MARIA PENOLES	URBANO	3	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	116,000	92,000	116,000	21,342	23.2%	0	0	PAGO	116,000.00	21,342.00	18.6%	
141752	COMBUSTIBLE	426-SANTA MARIA PENOLES	SANTA MARIA PENOLES	URBANO	9	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PENOLES	-	-	365,700	243,800	365,700	46,200	18.9%	12	9	PAGO	365,700.00	46,200.00	12.6%	
141769	COMBUSTIBLE	426-SANTA MARIA PENOLES	SANTA MARIA PENOLES	URBANO	9A	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PENOLES	-	-	131,800	66,000	131,800	85,600	129.7%	0	0	PAGO	131,800.00	85,600.00	64.9%	
141779	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	426-SANTA MARIA PENOLES	SANTA MARIA PENOLES	URBANO	10	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PENOLES	-	-	98,600	65,733	98,600	124,561	189.5%	0	0	PAGO	98,600.00	124,561.00	126.3%	
141812	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	426-SANTA MARIA PENOLES	SANTA MARIA PENOLES	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	35,000	23,300	35,000	41,816	179.5%	0	0	PAGO	35,000.00	41,816.00	119.5%	
141884	MATERIAL DE DEFENSA	426-SANTA MARIA PENOLES	SANTA MARIA PENOLES	URBANO	8	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PENOLES	-	-	34,000	22,666	34,000	37,200	164.1%	2	1	PAGO	34,000.00	37,200.00	109.4%	
141830	MATERIAL PARA EQUIPO DE COMUNICACION	426-SANTA MARIA PENOLES	SANTA MARIA PENOLES	URBANO	5	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PENOLES	-	-	35,000	23,333	35,000	25,800	110.6%	3	3	ARTICULO	24.00	18.00	75.0%	
141872	PRENDAS Y MATERIAL DE PROTECCION	426-SANTA MARIA PENOLES	SANTA MARIA PENOLES	URBANO	07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PENOLES	-	-	23,000	15,333	23,000	8,820	37.9%	12	8	PAGO	23,000.00	15,333.00	66.7%	
141637	UNIFORMES	426-SANTA MARIA PENOLES	EL SANZANTO TEPANTEPEC	RURAL	6A	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PENOLES	-	-	185,000	123,333	185,000	139,200	112.9%	12	8	ARTICULO	60.00	45.00	75.0%	METAS: ACCESORIOS PARA EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION
134748	COMPRA DE ACCESORIOS PARA RADIOCOMUNICACION	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	001	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	195,000	146,250	146,250	3,050	2.1%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: EQUIPAMIENTO A POLICIAS
126445	COMPRA DE MATERIAL DE DEFENSA	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	45,000	33,750	33,750	4,980	14.8%	0	0	OTROS	52.00	48.00	92.3%	
126342	COMPRA DE RADIOCOMUNICACION	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	002	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	40,000	30,000	30,000	14,193	47.3%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION
126373	COMPRA DE UNIFORMES	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	80,000	60,000	60,000	125,347	208.9%	0	0	OTROS	52.00	52.00	100.0%	METAS: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS
139196	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	016	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	0	0	0	861	0.0%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%	
126056	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	003	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	170,000	127,500	127,500	359,125	281.7%	0	0	OTROS	6.00	4.00	66.7%	SE REALIZO EL MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR
125882	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	1,570,000	1,177,500	1,177,500	1,234,958	104.9%	0	0	OTROS	13.00	12.50	96.2%	SE REALIZO EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS AGENCIAS MUNICIPALES
134819	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA EN LAS DEPENDENCIAS	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	021	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	0	0	0	35,000	0.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
134799	PAGO DE PEAJES EN CARRETERAS DE CUOTAS	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	018	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	0	0	0	220	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: PAGO DE PEAJE EN AUTOPISTAS
126145	RENTA DE MAQUINARIA	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	0	0	0	226,491	0.0%	0	0	OTROS	6.00	4.00	66.7%	METAS: RENTA DE MAQUINARIA
135179	REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	004	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	25,000	18,750	18,750	11,571	61.7%	0	0	EQUIPO	10.00	10.00	100.0%	
121409	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	005	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	-	-	700,000	525,000	525,000	424,472	80.9%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS: SUMINISTRAR COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR
185437	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	430-SANTA MARIA TATALTEPEC	SANTA MARIA TATALTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA TATALTEPEC	-	-	58,000	44,237	44,237	44,237	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.75	75.0%	
126833	FOMENTO A LA EDUCACION	435-SANTA MARIA TEPANTLALI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SN	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	23,953	23,953	23,953	23,953	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
162212	ALUMBRADO PUBLICO	437-SANTA MARIA TLAHUJOTL TEPEC	SANTA MARIA TLAHUJOTL TEPEC	URBANO	6	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	600,000	347,641	347,641	347,641	100.0%	0	0	LUMINARIA	200.00	200.00	100.0%	
161824	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	437-SANTA MARIA TLAHUJOTL TEPEC	SANTA MARIA TLAHUJOTL TEPEC	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUJOTL TEPEC	-	-	900,000	174,001	174,001	174,001	100.0%	0	0	LITRO	500,000.00	174,001.00	34.8%	
162460	ELABORACION DE PROYECTOS	437-SANTA MARIA TLAHUJOTL TEPEC	SANTA MARIA TLAHUJOTL TEPEC	URBANO	12	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PROYECTO	5.00	5.00	100.0%	EN ESTA ACCION SE CONSIDERO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL, Y EL RECURSO ES PARA LA ELABORACION DE 4 PROYECTOS PARA LA GESTION DE RECURSOS ENFOCADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA.
162004	ENERGIA ELECTRICA	437-SANTA MARIA TLAHUJOTL TEPEC	SANTA MARIA TLAHUJOTL TEPEC	URBANO	3	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUJOTL TEPEC	-	-	188,313	188,313	188,313	188,313	100.0%	0	0	OFICINA	188,313.00	188,313.00	100.0%	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTA PARTIDA SE REALIZO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL
162361	EQUIPO DE SALUD	437-SANTA MARIA TLAHUJOTL TEPEC	SANTA MARIA TLAHUJOTL TEPEC	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,444	1,444	1,444	1,444	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE UNA CAMILLA DE RESCATE MARINA CROMADA PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL
162286	EQUIPO DE TRANSPORTE	437-SANTA MARIA TLAHUJOTL TEPEC	SANTA MARIA TLAHUJOTL TEPEC	URBANO	8	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	192,200	192,200	192,200	192,200	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MOD 2011 COLOR AZUL
162446	INSCRIPCION AL PROYECTO DE EMPLEO TEMPORAL	437-SANTA MARIA TLAHUJOTL TEPEC	SANTA MARIA TLAHUJOTL TEPEC	URBANO	11	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCION DEL EMPLEO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	130,000	130,000	130,000	130,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA REALIZACION DE ESTA ACCION
162263	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	437-SANTA MARIA TLAHUJOTL TEPEC	SANTA MARIA TLAHUJOTL TEPEC	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	300,000	54,721	54,721	54,721	100.0%	0	0	VEHICULO	7.00	7.00	100.0%	
162990	PRENDAS Y MATERIALES DE PROTECCION	437-SANTA MARIA TLAHUJOTL TEPEC	SANTA MARIA TLAHUJOTL TEPEC	URBANO	5	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	30,000	270	270	270	100.0%	0	0	EQUIPO	10.00	0.02	0.2%	
161861	PRIMAS DE SEGUROS	437-SANTA MARIA TLAHUJOTL TEPEC	SANTA MARIA TLAHUJOTL TEPEC	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUJOTL TEPEC	-	-	19,349	19,349	19,349	19,349	100.0%	0	0	VEHICULO	19,349.00	19,349.00	100.0%	SE REALIZO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL PARA

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
141453	ELABORACION DE UN PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	URBANO	FORTAMUN440032/011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	SE PAGO LA ELABORACION UN PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, PARA LA GESTION DE RECURSOS ADICIONALES
141546	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	URBANO	FORTAMUN014402/011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	-	-	95,968	56,330	56,330	56,330	100.0%	0	0	COMUNIDAD	1.00	1.00	100.0%	EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2011
141557	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS AUXILIARES	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	URBANO	FORTAMUN440022/011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	-	-	36,000	27,000	27,000	27,000	100.0%	0	0	PATRULLAJE	2,160.00	1,620.00	75.0%	EL PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2011
173767	ADQUISICION DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SANTA MARIA ZACATEPEC	URBANO	FAFMMSMZ447002/011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	-	-	199,070	149,388	149,388	149,388	100.0%	0	0	PAGO	4.00	3.00	75.0%	
173816	ADQUISICION DE UNIFORMES E IMPERMEABLES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMSMZ447006/011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	-	-	104,527	52,263	52,263	52,263	100.0%	0	0	ACCION	2.00	1.00	50.0%	
173799	APYO A PROGRAMAS DEL DIF MUNICIPAL	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMSMZ447004/011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	-	-	117,600	110,100	110,100	110,100	100.0%	0	0	ACCION	12.00	9.00	75.0%	
173828	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMSMZ447007/011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	-	-	80,000	24,536	24,536	24,536	100.0%	0	0	ACCION	3.00	1.00	33.3%	
173811	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMSMZ447005/011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	-	-	13,316	6,658	6,658	6,658	100.0%	0	0	ACCION	2.00	1.00	50.0%	
173748	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMSMZ447002/011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	-	-	1,167,978	824,598	824,598	824,598	100.0%	0	0	ACCION	12.00	9.00	75.0%	
173993	PAGO DE DERECHO POR USO DE AGUAS NACIONALES	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMSMZ447013/011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	-	-	180,696	137,684	137,684	137,684	100.0%	0	0	ACCION	8.00	6.00	75.0%	
173784	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SANTA MARIA ZACATEPEC	URBANO	FAFMSMZ447003/011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	-	-	725,200	412,400	412,400	412,400	100.0%	0	0	ACCION	14.00	7.00	50.0%	
173723	PAGO DE POLICIA MUNICIPAL	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFMSMZ447001/011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	-	-	998,000	720,814	720,814	720,814	100.0%	0	0	PAGO	25.00	18.00	72.0%	
174038	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO OFICIAL (PATRULLA)	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFMSMZ447014/011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	-	-	39,626	15,626	15,626	15,626	100.0%	0	0	ACCION	240.00	180.00	75.0%	
116834	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	455-SANTAGO AYUQUILLILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	58,662	37,921	37,921	37,921	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.75	75.0%	
116874	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PATRULLAS)	455-SANTAGO AYUQUILLILLA	SANTAGO AYUQUILLILLA	URBANO	004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	25,508	18,758	18,758	18,758	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.70	70.0%	
116793	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	455-SANTAGO AYUQUILLILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	172,844	172,844	172,844	172,844	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
116800	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	455-SANTAGO AYUQUILLILLA	SANTAGO AYUQUILLILLA	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	480,000	335,250	335,250	335,250	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.70	70.0%	
116972	VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	455-SANTAGO AYUQUILLILLA	SANTAGO AYUQUILLILLA	URBANO	005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	18,940	18,940	18,940	18,940	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
95313	ADQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORMES	458-SANTAGO COMALTEPEC	SANTAGO COMALTEPEC	URBANO	FORTAMUN02/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTAGO COMALTEPEC	-	-	40,000	31,337	31,337	31,337	100.0%	0	0	LOTE	3.00	2.00	66.7%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE UN LOTE DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES
95352	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA	458-SANTAGO COMALTEPEC	SANTAGO COMALTEPEC	URBANO	FORTAMUN458032/011	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTAGO COMALTEPEC	-	-	50,000	27,089	27,089	27,089	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	SE DIJO MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA
95260	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	458-SANTAGO COMALTEPEC	SANTAGO COMALTEPEC	URBANO	FORTAMUN458062/011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTAGO COMALTEPEC	-	-	118,000	66,380	66,380	66,380	100.0%	0	0	COMUNIDAD	3.00	3.00	100.0%	EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO, A AGOSTO DEL 2011. SE MODIFICO EL ASIGNO ANUAL DESDE QUE HUBO UN INCREMENTO EN EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
82238	ALUMBRADO PUBLICO	459-SANTAGO CHAZUMBA	SANTAGO CHAZUMBA	URBANO	02	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTAGO CHAZUMBA HUJULAPAN OAXACA	-	-	540,000	132,911	132,911	132,911	100.0%	0	0	OTROS	100.00	45.00	45.0%	METAS: COBERTURA MUNICIPAL
86749	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	459-SANTAGO CHAZUMBA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTAGO CHAZUMBA HUJULAPAN OAXACA	-	-	128,000	117,399	117,399	117,399	100.0%	0	0	OTROS	100.00	91.00	91.0%	METAS: COBERTURA MUNICIPAL
64947	ALUMBRADO PUBLICO	462-SANTAGO HUAJLOTTILAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTAGO HUAJLOTTILAN	-	-	250,000	181,798	181,798	181,798	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	0.70	70.0%	
65511	MATERIALES Y SUMINISTROS	462-SANTAGO HUAJLOTTILAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTAGO HUAJLOTTILAN	-	-	180,000	149,888	136,000	149,888	100.0%	0	0	UTRO	21,000.00	16,654.00	79.3%	
67558	MATERIALES Y SUMINISTROS	462-SANTAGO HUAJLOTTILAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTAGO HUAJLOTTILAN	-	-	67,440	67,440	67,440	67,440	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: UNIFORMES
67559	SERVICIOS GENERALES	462-SANTAGO HUAJLOTTILAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTAGO HUAJLOTTILAN	-	-	90,000	56,538	45,000	56,538	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	0.75	75.0%	
135124	ALUMBRADO PUBLICO	465-SANTAGO ICUNTEPEC	SANTAGO ICUNTEPEC	URBANO	5	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTAGO ICUNTEPEC	-	-	90,000	90,000	90,000	48,013	51.1%	0	0	MEDIDOR	90,000.00	46,013.00	51.1%	SE REFIERE AL PAGO DEL CONSUMO DEL ALUMBRADO PUBLICO
135321	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	465-SANTAGO ICUNTEPEC	SANTAGO ICUNTEPEC	URBANO	6	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTAGO ICUNTEPEC	-	-	50,000	50,000	50,000	31,635	63.3%	0	0	MAQUINA	50,000.00	31,635.00	63.3%	SE REFIERE A GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL MUNICIPIO
163417	MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE	466-SANTAGO XTAYUTLA	SANTAGO XTAYUTLA	URBANO	003/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTAGO XTAYUTLA	-	-	200,000	197,976	197,976	197,976	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	EN ESTA ACCION SE HA DADO MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE QUE OCUPA LA SEGURIDAD PUBLICA PARA EL RECORRIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES PARA DAR PROTECCION Y VIGILANCIA A LA CIUDADANA.
145816	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	466-SANTAGO XTAYUTLA	SANTAGO XTAYUTLA	URBANO	010/2011	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTAGO XTAYUTLA	-	-	80,000	41,825	41,825	41,825	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.52	52.0%	EN ESTA ACCION UNICAMENTE A ESTE TRIMESTRE SE HA INVERTIDO EL 52% DEL TOTAL PRESUPUESTADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO.
149598	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	466-SANTAGO XTAYUTLA	SANTAGO XTAYUTLA	URBANO	011/2011	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTAGO XTAYUTLA	-	-	350,000	290,048	290,048	290,048	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.85	85.0%	EN ESTA ACCION AL CERRRE DE ESTE TRIMESTRE SE HA GASTADO EL 85% DEL RECURSO PRESUPUESTADO PARA PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO.
104489	PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	466-SANTAGO XTAYUTLA	SANTAGO XTAYUTLA	URBANO	007/2011	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTAGO XTAYUTLA	-	-	5,000	313	313	313	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.75	75.0%	ESTE REPORTE CORRESPONDE A LOS TRES TRIMESTRES, EL CUAL ABARCA LAS COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FONDO 4.
103287	PAGO DE UNIFORMES Y VESTUARIOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	466-SANTAGO XTAYUTLA	SANTAGO XTAYUTLA	URBANO	002/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTAGO XTAYUTLA	-	-	80,000	51,650	51,650	51,650	100.0%	0	0	LOTE	4.00	0.86	86.0%	EN ESTA ACCION SE HA COMPRADO UNIFORMES PARA CADA POLICIA.
140831	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE	467-SANTAGO JAMILTEPEC	SANTAGO JAMILTEPEC	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	285,000	110,641	174,359	110,641	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	2.00	50.0%	
140867	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA	467-SANTAGO JAMILTEPEC	SANTAGO JAMILTEPEC	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	350,000	124,840	225,000	124,840	100.0%	0	0	SERVICIO	4.00	2.00	50.0%	
140832	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE POLICIA MUNICIPAL	467-SANTAGO JAMILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	100,000	82,706	17,300	82,706	100.0%	0	0	UNIDAD	4.00	3.00	75.0%	
140738	PAGO DE COMBUSTIBLE	467-SANTAGO JAMILTEPEC	SANTAGO JAMILTEPEC	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	800,000	618,910	181,089	618,910	100.0%	0	0	PAGO	15.00	11.00	73.3%	
140772	PAGO DE PROGRAMAS DEL SISTEMA DIF	467-SANTAGO JAMILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	530,000	348,900	181,100	348,900	100.0%	0	0	ACCION	4.00	3.00	75.0%	
140586	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD	467-SANTAGO JAMILTEPEC	SANTAGO JAMILTEPEC	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	250,000	107,000	0	107,000	100.0%	0	0	ARTICULO	100.00	50.00	50.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
140705	005	467-SANTAGO JAMILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,200,000	867,242	332,758	867,242	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
34840	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	476-SANTAGO MILTEPEC	SANTAGO MILTEPEC	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLCIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	121,285	90,900	90,900	90,900	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.74	74.0%	
157093	ALUMBRADO PUBLICO	478-SANTAGO NACALTEPEC	SANTAGO NACALTEPEC	URBANO	3	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO NACALTEPEC	-	-	274,400	205,849	205,849	205,849	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	12.00	9.00	75.0%	SE PROGRAMO EL PAGO DE 12 MESES DE ALUMBRADO PUBLICO Y HASTA EL MOMENTO SE HAN EJERCIDO 9 MESES
156996	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	478-SANTAGO NACALTEPEC	SANTAGO NACALTEPEC	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO NACALTEPEC	-	-	74,000	56,662	56,662	56,662	100.0%	0	0	LITRO	7,708.00	5,902.00	76.6%	ESTE RECURSO ES UTILIZADO PARA CUBRIR EL COSTO DE LA GASOLINA QUE UTILIZAN LAS CAMIONETAS O PATRULLAS DEL MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR A LOS POLICIAS QUE ESTAN A CARGO DE MANTENER EL ORDEN EN LA CIUDADANA.
158112	ENERGIA ELECTRICA	478-SANTAGO NACALTEPEC	SANTAGO NACALTEPEC	URBANO	7	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO NACALTEPEC	-	-	21,000	16,404	16,404	16,404	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	6.00	4.00	66.7%	SE PRESUPUESTO EL PAGO DE 6 BIMESTRES DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CUALES SE HAN PAGADO 4 BIMESTRES QUEDANDO PENDIENTES POR USAR 2 BIMESTRES
157809	IMPUESTOS Y DERECHOS	478-SANTAGO NACALTEPEC	SANTAGO NACALTEPEC	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO NACALTEPEC	-	-	7,550	7,550	7,550	7,550	100.0%	0	0	VEHICULO	4.00	4.00	100.0%	CON ESTE RECURSO SE PAGO LA TENENCIA DE LOS CUATRO VEHICULOS QUE UTILIZA LA POLICIA MUNICIPAL.
157462	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	478-SANTAGO NACALTEPEC	SANTAGO NACALTEPEC	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO NACALTEPEC	-	-	85,000	64,282	64,282	64,282	100.0%	0	0	VEHICULO	4.00	4.00	100.0%	A LA FECHA SE HAN REALIZADO SERVICIO AUTOMOTRIZ A LOS 4 VEHICULOS CON LOS QUE CUENTA EL MUNICIPIO PARA BRINDAR SEGURIDAD AL CIUDADANO.
158165	MANTENIMIENTO DEL COMEDOR DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA AGENCIA EL MORAL	478-SANTAGO NACALTEPEC	EL MORAL	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO NACALTEPEC	-	-	8,000	5,914	5,914	5,914	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	SE PRESUPUESTO \$8,000.00 PARA CUBRIR EL MANTENIMIENTO DEL COMEDOR DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA AGENCIA EL MORAL Y POR EL MOMENTO SE HAN EJERCIDO \$5914.00
157714	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	478-SANTAGO NACALTEPEC	SANTAGO NACALTEPEC	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO NACALTEPEC	-	-	55,000	41,728	41,728	41,728	100.0%	0	0	HORA DE SERVICIO	600.00	400.00	66.7%	PARA ESTE RUBRO SE PRESUPUESTA LA RENTA DE MAQUINARIA 3 VECES POR AÑO Y CADA RENTA DURA APROXIMADAMENTE UN MES LO QUE EQUIVALE A 200 HORAS POR CADA MES QUE SE RENTA PARA TRABAJOS CON LAS MAQUINARIAS.
156822	VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	478-SANTAGO NACALTEPEC	SANTAGO NACALTEPEC	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO NACALTEPEC	-	-	5,000	3,143	3,143	3,143	100.0%	2	1	PERSONA	2.00	1.00	50.0%	ESTE RECURSO ES UTILIZADO PARA COMPRAR UNIFORMES PARA LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA POLICIA MUNICIPAL. SE PRESUPUESTO 2 UNIFORMES POR INTEGRANTE Y AL TRIMESTRE ACTUAL SE LES ENTREGO UNO QUEDANDO OTRO POR ENTREGARSELES
133541	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	479-SANTAGO NEJARILLA	SANTAGO NEJARILLA	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLCIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO NEJARILLA	-	-	22,000	58,488	25,000	22,249	37.4%	0	0	PIEZA	6.00	6.00	100.0%	COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES
150644	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	483-SANTAGO SUCHILQUITONGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLCIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTAGO SUCHILQUITONGO	-	-	250,000	197,715	197,715	197,715	100.0%	0	0	LITRO	20,812.00	19,000.00	91.3%	
150759	ENERGIA ELECTRICA	483-SANTAGO SUCHILQUITONGO	SANTAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	40,000	22,917	22,917	22,917	100.0%	0	0	PAGO	6.00	3.00	50.0%	
150778	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	483-SANTAGO SUCHILQUITONGO	SANTAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	75,100	37,779	37,779	37,779	100.0%	0	0	VEHICULO	3.00	2.00	66.7%	
150790	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	483-SANTAGO SUCHILQUITONGO	SANTAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	300,000	274,171	274,171	274,171	100.0%	0	0	MAQUINA	4.00	2.00	50.0%	
150612	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	483-SANTAGO SUCHILQUITONGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO SUCHILQUITONGO	-	-	630,000	437,576	437,576	437,576	100.0%	0	0	PAGO	12.00	8.00	66.7%	
150621	PAGO DE HABERES DE LA POLICIA MUNICIPAL	483-SANTAGO SUCHILQUITONGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLCIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTAGO SUCHILQUITONGO	-	-	1,150,000	1,045,363	1,045,363	1,045,363	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
150675	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	483-SANTAGO SUCHILQUITONGO	SANTAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	240,000	233,272	233,272	233,272	100.0%	0	0	HORAS CURSO	300.00	291.00	97.0%	
150657	VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA LOS POLICIAS	483-SANTAGO SUCHILQUITONGO	SANTAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLCIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	100,584	80,575	80,575	80,575	100.0%	0	0	EQUIPO	3.00	2.00	66.7%	
87577	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA LA UNIDAD DE LA POLICIA	487-SANTAGO TENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLCIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO TENANGO	-	-	75,000	35,285	35,285	35,285	100.0%	0	0	LITRO	7,865.00	3,714.00	47.0%	
97537	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	487-SANTAGO TENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLCIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO TENANGO	-	-	150,000	117,798	117,798	117,798	100.0%	0	0	EQUIPO	100.00	86.00	86.0%	DURANTE EL TERCER TRIMESTRE NO SE REALIZO NINGUN GASTO EN ESTE RUBRO.
97477	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL	487-SANTAGO TENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLCIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO TENANGO	-	-	150,000	28,949	28,949	28,949	100.0%	0	0	SERVICIO	6.00	4.00	66.7%	
97410	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	487-SANTAGO TENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO TENANGO	-	-	125,000	67,870	67,870	67,870	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
97504	REPARACION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION DE LA POLICIA MUNICIPAL	487-SANTAGO TENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLCIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO TENANGO	-	-	15,000	9,900	9,900	9,900	100.0%	0	0	EQUIPO	10.00	7.00	70.0%	DURANTE EL TERCER TRIMESTRE NO SE REALIZO NINGUN GASTO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL.
170153	ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA	489-SANTAGO TETEPEC	SANTAGO TETEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO TETEPEC	-	-	665,000	665,000	665,000	665,000	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
170248	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	489-SANTAGO TETEPEC	SANTAGO TETEPEC	URBANO	005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLCIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO TETEPEC	-	-	112,000	84,000	84,000	84,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.75	75.0%	
170280	ADQUISICION DE UNIFORME PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	489-SANTAGO TETEPEC	SANTAGO TETEPEC	URBANO	007	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLCIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO TETEPEC	-	-	90,000	67,500	67,500	67,500	100.0%	0	0	PIEZA	16.00	12.00	75.0%	
170218	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE	489-SANTAGO TETEPEC	SANTAGO TETEPEC	URBANO	003	FES-FIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIABILIDADES	TRANSPORTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO TETEPEC	-	-	350,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.71	71.0%	
170203	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	489-SANTAGO TETEPEC	SANTAGO TETEPEC	URBANO	006	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO TETEPEC	-	-	50,000	8,584	8,584	8,584	100.0%	0	0	PAGO	6.00	3.00	50.0%	
170198	PAGO DE NOMINA DE LA SEGURIDAD PUBLICA	489-SANTAGO TETEPEC	SANTAGO TETEPEC	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLCIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO TETEPEC	-	-	582,000	465,500	465,500	465,500	100.0%	0	0	PAGO	192.00	143.00	74.5%	
170230	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONA	489-SANTAGO TETEPEC	SANTAGO TETEPEC	URBANO	004	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO TETEPEC	-	-	34,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	PAGO	12.00	5.00	41.7%	
128948	ALUMBRADO PUBLICO	491-SANTAGO TEXTITLAN	SANTAGO TEXTITLAN	URBANO	SN	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SANTAGO TEXTITLAN	-	-	6,584	6,584	6,584	6,584	100.0%	0	0	HORA DE SERVICIO	4,320.00	4,320.00	100.0%	
128270	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	491-SANTAGO TEXTITLAN	SANTAGO TEXTITLAN	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLCIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SANTAGO TEXTITLAN	-	-	94,727	94,727	94,727	94,727	100.0%	0	0	LITRO	9,866.00	9,866.00	100.0%	
129629	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	491-SANTAGO TEXTITLAN	SANTAGO TEXTITLAN	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLCIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTAGO TEXTITLAN	-	-	2,030	2,030	2,030	2,030	100.0%	0	0	OTROS	12.00	9.00	75.0%	POR UNIDAD DE MEDIDA SE TOMAN COMISIONES BANCARIAS, QUE SE HACEN POR CADA ESTADO DE CUENTA Y EN LO PROGRAMADO SE DETERMINO EL NUMERO DE ESTADOS DE CUENTA AL AÑO.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
129279	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	491-SANTAGO TEXTITLAN	SANTAGO TEXTITLAN	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SANTAGO TEXTITLAN	-	-	197,671	197,671	197,671	197,671	100.0%	0	0	VEHICULO	40.00	40.00	100.0%	SE TOMA COMO UNIDAD DE MEDIDA EL VEHICULO Y EN LO PROGRAMADO ANUAL SE TOMA EL NUMERO DE SERVICIOS QUE SE LE DA A TODOS LOS VEHICULOS AL AÑO
129926	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	491-SANTAGO TEXTITLAN	SANTAGO TEXTITLAN	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SANTAGO TEXTITLAN	-	-	42,591	42,591	42,591	42,591	100.0%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%	SE TOMA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA MAQUINARIA Y EN LO PROGRAMADO EL NUMERO DE SERVICIOS QUE SE LE DARA A LA MAQUINARIA.
127361	MATERIAL PARA EQUIPO DE COMUNICACION	491-SANTAGO TEXTITLAN	SANTAGO TEXTITLAN	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SANTAGO TEXTITLAN	-	-	4,070	4,070	4,070	4,070	100.0%	0	0	PIEZA	2.00	2.00	100.0%	
127969	PRENDAS Y MATERIALES DE PROTECCION	491-SANTAGO TEXTITLAN	SANTAGO TEXTITLAN	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTAGO TEXTITLAN	-	-	35,783	35,783	35,783	35,783	100.0%	0	0	PIEZA	24.00	24.00	100.0%	ADQUISICION DE PRENDAS DE MATERIAL DE PROTECCION (IMPERMEABLES, GUANTES PARA POLICIAS, ESTA PASTERA NO FUE PRESUPUESTADA.
127740	VESTUARIOS Y UNIFORMES	491-SANTAGO TEXTITLAN	SANTAGO TEXTITLAN	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SANTAGO TEXTITLAN	-	-	49,086	49,086	49,086	49,086	100.0%	0	0	PIEZA	36.00	36.00	100.0%	UNIFORMES PARA POLICIAS, ESTA PARTIDA NO FUE PRESUPUESTADA.
174345	ALUMBRADO PUBLICO	492-SANTAGO TLANTONGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTAGO TLANTONGO	-	-	296,200	296,200	296,200	155,171	52.4%	0	0	SERVICIO	12.00	9.00	75.0%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CON COBERTURA MUNICIPAL
174491	EQUIPO PARA SEÑALIZACION VIAL	492-SANTAGO TLANTONGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTAGO TLANTONGO	-	-	3,800	3,800	3,800	3,800	100.0%	0	0	SEÑALAMENTO	3.00	3.00	100.0%	OBRA PUBLICA, SEÑALAMIENTO VIAL.
174383	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	492-SANTAGO TLANTONGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTAGO TLANTONGO	-	-	137,900	137,900	137,900	89,893	65.2%	0	0	OTROS	24.00	24.00	100.0%	LAS AGENCIA, LOCALIDADES Y EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA AL 100% COMBANCOS POR MEDIO DE EQUIPOS DE COMUNICACION.
174440	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	492-SANTAGO TLANTONGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	FES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VALIDADES	CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION)	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTAGO TLANTONGO	-	-	65,000	65,000	65,000	23,548	36.2%	0	0	MAQUINA	3.00	2.00	66.7%	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
166077	SEGURIDAD PUBLICA	492-SANTAGO TLANTONGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	FES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SATINGO TLANTONGO	-	-	829,419	829,419	829,419	576,871	69.6%	0	0	SERVICIO	12.00	9.00	75.0%	GASTOS UTILIZADOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LA QUE SE INCLUYE HABERES, EQUIPO DE TRANSPORTE, LUBRICANTES PARA LA PATRULLA, VESTUARIO Y UNIFORMES.
65894	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	494-SANTAGO TLAZOVALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTAGO TLAZOVALTEPEC	-	-	200,000	191,723	191,723	191,723	100.0%	0	0	LITRO	21,052.00	20,181.00	95.9%	
65919	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	494-SANTAGO TLAZOVALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTAGO TLAZOVALTEPEC	-	-	70,000	34,996	34,996	34,996	100.0%	0	0	PIEZA	100.00	60.00	60.0%	
65996	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL	494-SANTAGO TLAZOVALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTAGO TLAZOVALTEPEC	-	-	100,000	27,300	27,300	27,300	100.0%	0	0	EQUIPO	86.00	46.00	53.5%	
65952	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	494-SANTAGO TLAZOVALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO SANTAGO TLAZOVALTEPEC	-	-	100,000	84,388	84,388	84,388	100.0%	0	0	SERVICIO	8.00	6.00	75.0%	
66038	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	494-SANTAGO TLAZOVALTEPEC	SANTAGO TLAZOVALTEPEC	URBANO	08	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTAGO TLAZOVALTEPEC	-	-	200,000	70,015	70,015	70,015	100.0%	0	0	SERVICIO	4.00	2.00	50.0%	
66875	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	494-SANTAGO TLAZOVALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTAGO TLAZOVALTEPEC	-	-	110,000	53,167	53,167	53,167	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
140797	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	497-SANTAGO YAITEPEC	SANTAGO YAITEPEC	URBANO	FORTAMUN022001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO YAITEPEC	-	-	99,853	99,853	99,853	99,853	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
138249	ALUMBRADO PUBLICO	502-SANTAGO ZACATEPEC	SANTAGO ZACATEPEC	URBANO	2	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTAGO ZACATEPEC	-	-	350,000	350,000	350,000	280,358	80.1%	0	0	POSTE	350,000.00	280,000.00	80.0%	SE REFIERE A GASTOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE PUBLICO
138194	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	502-SANTAGO ZACATEPEC	SANTAGO ZACATEPEC	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTAGO ZACATEPEC	-	-	87,000	87,000	87,000	71,613	82.3%	0	0	PATRULLAJE	87,000.00	71,613.00	82.3%	GASTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO
138300	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	502-SANTAGO ZACATEPEC	SANTAGO ZACATEPEC	URBANO	4	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTAGO ZACATEPEC	-	-	30,000	30,000	30,000	20,209	67.4%	0	0	TALLER	30,000.00	20,209.00	67.4%	GASTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO
138381	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	502-SANTAGO ZACATEPEC	SANTAGO ZACATEPEC	URBANO	6	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTAGO ZACATEPEC	-	-	180,000	180,000	180,000	154,944	86.1%	0	0	MAQUINA	180,000.00	154,944.00	86.1%	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA QUITAR DERRUMBES DEL CAMINO
138419	TELEFONO LLAMADAS TELEFONICAS	502-SANTAGO ZACATEPEC	SANTAGO ZACATEPEC	URBANO	10	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTAGO ZACATEPEC	-	-	2,000	2,000	2,000	1,000	50.0%	0	0	LLAMADA	2,000.00	1,000.00	50.0%	GASTOS GENERADOS EN LLAMADAS TELEFONICAS
86899	MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL	506-SANTO DOMINGO ALBARADAS	SANTO DOMINGO ALBARADAS	URBANO	FORTAMUN-03-2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO ALBARADAS OAXACA	-	-	50,000	29,013	29,013	29,013	100.0%	0	0	PAGO	10.00	5.00	50.0%	
86767	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	506-SANTO DOMINGO ALBARADAS	SANTO DOMINGO ALBARADAS	URBANO	FORTAMUN-02-2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ALBARADAS OAXACA	-	-	54,000	35,604	35,604	35,604	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
117761	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	200,000	173,814	200,000	173,814	100.0%	0	0	LITRO	1,000.00	750.00	75.0%	
119960	CONSTRUCCION DE ESTUFAS LORENA EN LA COMUNIDAD DE CAÑA BRAVA	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	CANADA BRAVA	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	6,950	6,950	6,950	6,950	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE LLAMA CONSTRUCCION DE ESTUFAS LORENA EN LA COMUNIDAD DE CAÑA BRAVA Y SOLO DEL FONDO IV SE PAGARON LAS PLACAS DE DIFUSION DE ESTA OBRA CON EL COSTO DE \$ 6,950.00
120195	CONSTRUCCION DE ESTUFAS LORENA EN LA COMUNIDAD DE CERRO CAMPANA	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	CERRO CAMPANA	RURAL	017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	6,950	6,950	6,950	6,950	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CON ESTE RECURSO DEL FONDO IV, SOLO SE PAGO LAS PLACAS DE DIFUSION DE LA CONSTRUCCION DE LAS ESTUFAS DE LA COMUNIDAD DE CERRO CAMPANA. INFORMANDO QUE LAS PLACAS QUE SE ESTAN PAGANDO CON ESTE RECURSO SE REFIERE A UN LOTE DE CONSTRUCCION DE ESTUFAS LORENA
119880	CONSTRUCCION DE ESTUFAS LORENA EN LA COMUNIDAD DE LAS CUEVAS	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	LAS CUEVAS	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	6,950	6,950	6,950	6,950	100.0%	0	0	UNIDAD	6,950.00	6,950.00	100.0%	LA OBRA SE LLAMA CONSTRUCCION DE ESTUFAS LORENA EN LA COMUNIDAD DE LAS CUEVAS PERO SOLO DE ESTE FONDO IV SE PAGARON LAS PLACAS DE DIFUSION DE LA CONSTRUCCION.
120667	CONSTRUCCION DE ESTUFAS LORENA EN LA COMUNIDAD DE MACAHUITERA	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	MACAHUITERA	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	6,950	6,950	6,950	6,950	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CON ESTE FONDO IV SOLO SE PAGO LAS PLACAS DE DIFUSION DE LA CONSTRUCCION DE ESTUFAS LORENA EN LA COMUNIDAD DE MACAHUITERA. EN ESTE COMANDO SE CONSTRUYERON UN LOTE DE ESTUFAS LORENA
120165	CONSTRUCCION DE ESTUFAS LORENA EN LA COMUNIDAD DE PIEDRAS NEGRAS	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SAN JOSE PIEDRAS NEGRAS	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	6,950	6,950	6,950	6,950	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	CON ESTE FONDO IV SOLO SE PAGO LAS PLACAS DE DIFUSION DE LA CONSTRUCCION DE ESTUFAS LORENA EN LA COMUNIDAD DE PIEDRAS NEGRAS

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
120226	CONSTRUCCION DE ESTUFAS LORENA EN LA COMUNIDAD DE YERVA SANTA	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	YERBA SANTA	RURAL	018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS			6,950	6,950	6,950	6,950	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	CON ESTE FONDO Y SE PAGARON LAS PLACAS DE DIVISION DE LA CONSTRUCCION DE ESTUFAS LORENA DE LA COMUNIDAD DE YERVA SANTA. INFORMANDO QUE SE CONSTRUYERON UN LOTE DE ESTUFAS LORENA.
119223	MANTENIMIENTO DE LA MOTOCONFORMADORA	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS			125,000	113,974	125,000	113,974	100.0%	0	0	PIEZA	35.00	25.00	71.4%	
166149	ALUMBRADO PUBLICO	511-SANTO DOMINGO NUXAA	SANTO DOMINGO NUXAA	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA OAXACA			57,600	35,000	35,000	31,437	89.8%	0	0	PAGO	12.00	8.00	66.7%	
166067	GASOLINA PARA LA PATRULLA MUNICIPAL	511-SANTO DOMINGO NUXAA	SANTO DOMINGO NUXAA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA OAXACA			96,000	75,000	70,000	22,580	30.1%	0	0	PAGO	12.00	8.00	66.7%	
166464	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	511-SANTO DOMINGO NUXAA	SANTO DOMINGO NUXAA	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA OAXACA			50,000	40,000	35,000	38,331	98.3%	0	0	PAGO	12.00	8.00	66.7%	
166961	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	511-SANTO DOMINGO NUXAA	SANTO DOMINGO NUXAA	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA OAXACA			18,400	18,400	18,500	18,400	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
166270	PROYECTOS DE FOMENTO CREACION DE BANDA DE VIENTO	511-SANTO DOMINGO NUXAA	EL ORO	RURAL	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA OAXACA			10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
166256	PROYECTOS DE FOMENTO CREACION DE BANDA DE VIENTO	511-SANTO DOMINGO NUXAA	CUJO DE AGUA	RURAL	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA OAXACA			10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
166057	UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	511-SANTO DOMINGO NUXAA	SANTO DOMINGO NUXAA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA OAXACA			60,000	100,000	100,000	98,488	99.5%	0	0	UNIDAD	43.00	43.00	100.0%	
139311	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC			15,937	15,937	15,937	15,937	100.0%	0	0	LITRO	1,626.00	1,626.00	100.0%	
138384	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC			687,500	115,752	115,752	115,752	100.0%	0	0	PAGO	3.00	0.45	15.0%	
138362	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC			71,082	71,082	71,082	71,082	100.0%	0	0	PAGO	2.00	2.00	100.0%	
139209	PAGO POR LA ELABORACION DE UN PROYECTO DE DRENAJE SANITARIO	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC			43,000	43,000	43,000	43,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
101688	ALUMBRADO PUBLICO	519-SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC			127,645	104,543	104,543	104,543	100.0%	0	0	LUMINARIA	100.00	81.90	81.9%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
115882	COMBUSTIBLE GASOLINA	519-SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC			26,000	16,289	16,289	16,289	100.0%	0	0	LITRO	100.00	62.65	62.7%	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS
116106	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMUNICACION	519-SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	URBANO	009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC			4,020	4,020	4,020	4,020	100.0%	0	0	UNIDAD	11.00	11.00	100.0%	MANTENIMIENTO A LOS 11 RADIOS DE COMUNICACION
116232	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	519-SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC			18,980	9,490	9,490	9,490	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD
115976	VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD	519-SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	URBANO	008	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC			4,083	4,083	4,083	4,083	100.0%	0	0	UNIDAD	11.00	11.00	100.0%	COMPRA DE 11 RADIOS PORTATILES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
45483	COMISIONES BANCARIAS	521-SANTO DOMINGO TONALTEPEC	SANTO DOMINGO TONALTEPEC	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALTEPEC			2,400	360	360	28	7.8%	0	0	PAGO	10.00	4.00	40.0%	
139750	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	006	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			90,944	33,458	33,458	33,458	100.0%	0	0	SERVICIO	22.00	8.00	36.4%	
139975	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEL MUNICIPIO	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	008	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			56,000	28,000	28,000	28,000	100.0%	0	0	SERVICIO	4.00	2.00	50.0%	
139465	PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	002	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			509,414	365,000	365,000	365,000	100.0%	0	0	LITRO	50,941.00	36,500.00	71.7%	
139828	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y AGENCIAS DEL PROGRAMA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			639,306	220,342	220,342	220,342	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.34	34.0%	
139366	VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			49,068	49,068	49,068	49,068	100.0%	0	0	PIEZA	40.00	40.00	100.0%	SE ENTREGARON POR ESTE PRIMER AÑO 40 UNIFORMES
88032	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	528-SANTOS REYES TEPEJILLO	SANTOS REYES TEPEJILLO	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			50,000	14,169	14,169	14,169	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.28	28.0%	
88931	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	528-SANTOS REYES TEPEJILLO	SANTOS REYES TEPEJILLO	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES TEPEJILLO			428,400	249,700	249,700	249,700	100.0%	0	0	COOPERACION	0.58	0.58	100.0%	
140425	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	530-SANTO TOMAS JALEZA	SANTO TOMAS JALEZA	URBANO	MS1FAFMS30/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALEZA			215,400	132,583	204,300	132,583	100.0%	0	0	MEASUR	12.00	9.00	75.0%	EN EL AVANCE FISICO SE CONSIDERARON LOS 12 MESES DE AÑO EN QUE SE EFECTUARON PAGOS DE ALUMBRADO PUBLICO O ES DE MAYOR RELEVANCIA CONSIDERANDO ADEMAS LOS MATERIALES Y PAGOS POR MANTENIMIENTO AL MISMO.
93909	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA OBRA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD	531-SANTO TOMAS MAZALTEPEC	SANTO TOMAS MAZALTEPEC	URBANO	FORTAMUN531022/011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			114,900	114,900	114,900	114,900	100.0%	0	0	PROYECTO	114,900.00	114,900.00	100.0%	
124858	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA OBRA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD	531-SANTO TOMAS MAZALTEPEC	SANTO TOMAS MAZALTEPEC	URBANO	FORTAMUN531022/011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SANTO TOMAS MAZALTEPEC			114,900	114,900	114,900	114,900	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
138111	TRAMITE DE CAMBIO DE USO DE SUELO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO	532-SANTO TOMAS OCOATEPEC	SANTO TOMAS OCOATEPEC	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERERIA MUNICIPAL			74,550	74,550	74,550	74,550	100.0%	0	0	TRAMITE	1.00	1.00	100.0%	
112918	ALUMBRADO PUBLICO	534-SAN VICENTE COATLAN	SAN VICENTE COATLAN	URBANO	SN	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN			150,000	150,000	150,000	32,348	21.6%	0	0	HORA DE SERVICIO	4,320.00	967.00	22.4%	EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO SE COMPLEMENTA CON EL RAMO 28
112407	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	534-SAN VICENTE COATLAN	SAN VICENTE COATLAN	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN			80,000	80,000	80,000	4,269	5.3%	0	0	LITRO	8,241.00	449.00	5.4%	
113952	IMPUESTOS Y DERECHOS	534-SAN VICENTE COATLAN	SAN VICENTE COATLAN	URBANO	SN	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN			62,844	62,844	62,844	62,844	100.0%	0	0	VOLUMEN	87,776.00	87,776.00	100.0%	PAGO DEL DERECHO DE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011
113147	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	534-SAN VICENTE COATLAN	SAN VICENTE COATLAN	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN			180,000	180,000	180,000	48,196	26.8%	0	0	SERVICIO	36.00	10.00	27.8%	EN AVANCE FISICO SE CONSIDERAN LA CANTIDAD DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL AÑO
113604	VIATICOS A POLICIAS	534-SAN VICENTE COATLAN	SAN VICENTE COATLAN	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN			649	649	649	649	100.0%	0	0	DIAS	3.00	3.00	100.0%	EN AVANCE FISICO SE CONSIDERA EL VIATICO POR DIA.
117522	ALUMBRADO PUBLICO	535-SAN VICENTE LACHIXIO	SAN VICENTE LACHIXIO	URBANO	SN	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO			80,000	80,000	80,000	15,163	19.0%	0	0	HORA DE SERVICIO	4,320.00	820.00	19.0%	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION
118509	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	535-SAN VICENTE LACHIXIO	SAN VICENTE LACHIXIO	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO			10,000	10,000	10,000	5,800	58.0%	0	0	SERVICIO	26.00	15.00	57.7%	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION
118214	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	535-SAN VICENTE LACHIXIO	SAN VICENTE LACHIXIO	URBANO	SN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO			189,503	189,503	189,503	189,503	100.0%	0	0	SERVICIO	30.00	30.00	100.0%	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
121821	ALUMBRADO PUBLICO	539-SOLEDADE ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA OAXACA			320,000	89,475	89,475	89,475	100.0%	0	0	OTROS	100.00	60.00	60.0%	METAS: COBERTURA MUNICIPAL
121848	CONAGUA	539-SOLEDADE ETLA	SOLEDAD ETLA	URBANO	03	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA OAXACA			135,000	26,659	26,659	26,659	100.0%	0	0	OTROS	100.00	19.00	19.0%	METAS: COBERTURA MUNICIPAL

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														13	14	15								
121772	SEGURIDAD PUBLICA	539-SOLEIDAD ETLA	SOLEIDAD ETLA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SOLEIDAD ETLA OXACA	-	-	386,000	242,350	242,350	242,350	100.0%	0	0	OTROS	100.00	66.00	66.0%	METAS: COBERTURA MUNICIPAL
121925	UNIFORME PARA POLICIAS	539-SOLEIDAD ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SOLEIDAD ETLA OXACA	-	-	30,000	17,930	17,930	17,930	100.0%	0	0	OTROS	100.00	60.00	60.0%	METAS: COBERTURA MUNICIPAL
95961	ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	408	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	310,000	218,073	218,073	218,073	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	9.00	75.0%	
95955	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LAS PATRIUYAS	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	404	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	70,756	48,637	48,637	48,637	100.0%	0	0	LITRO	7,370.00	5,066.00	68.7%	
95987	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	409	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	BANCA DE DESARROLLO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	2,600	0	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	2.00	0.00	0.0%	
95990	DERECHOS TENENCIAS DE LAS PATRIUYAS	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	410	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	3,000	0	0	0	0.0%	0	0	PAGO	2.00	0.00	0.0%	
95992	GASTOS DEL COMITE DE PROTECCION CIVIL	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	408	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	24,500	0	0	0	0.0%	0	0	APOYO	12.00	0.00	0.0%	
95987	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS PATRIUYAS	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	406	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	30,000	18,600	18,600	18,600	100.0%	0	0	SERVICIO	8.00	5.00	62.5%	
95975	MATERIAL PARA EQUIPO DE COMUNICACION RADIOS DE LOS POLICIAS	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	407	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	22,000	15,317	15,317	15,317	100.0%	0	0	PIEZA	20.00	14.00	70.0%	
95994	PRIMAS DE SEGUROS PARA LAS PATRIUYAS	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	411	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	15,000	0	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	2.00	0.00	0.0%	
95999	PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	412	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	47,121	0	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	6.00	0.00	0.0%	
96002	ROTULACION DE PATRIUYAS	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	413	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	5,000	0	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	2.00	0.00	0.0%	
150323	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA LIC. BENITO JUAREZ	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGON	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	URBANO	FAMMTF/545/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON	-	-	43,441	43,441	43,441	43,441	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
131110	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	546-TEOTITLAN DEL VALLE	TEOTITLAN DEL VALLE	URBANO	01	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	51,630	51,630	51,630	51,630	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	
130889	UNIFORMES PARA POLICIAS	546-TEOTITLAN DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO TEOTITLAN DEL VALLE	-	-	38,280	38,280	38,280	38,280	100.0%	0	0	LOTE	100.00	100.00	100.0%	COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES
130308	ALUMBRADO PUBLICO	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	320,000	320,000	320,000	255,958	80.0%	0	0	POSTE LUMINARIA, METRO LINEAL	80.00	80.00	100.0%	
130377	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	680,000	680,000	680,000	421,474	62.0%	0	0	LITRO	73,913.00	45,850.00	62.0%	
145434	EQUIPO DE COMUNICACION	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	32	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	80,000	80,000	80,000	50,800	63.5%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
139842	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	10	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	260,000	260,000	260,000	225,950	86.9%	0	0	UNIDAD	5.00	4.00	80.0%	
147180	MANTENIMIENTO DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	33	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	15,000	15,000	15,000	9,222	61.5%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	
140233	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	14	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	15,000	15,000	15,000	9,631	64.2%	0	0	EQUIPO	10.00	6.00	60.0%	
139721	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	100,000	100,000	100,000	64,232	64.2%	0	0	UNIDAD	5.00	3.00	60.0%	
145370	MORILLANO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y SEGURIDAD PUBLICA	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	31	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	8,942	8,942	8,942	8,942	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
139765	REHABILITACION DEL PARQUE MUNICIPAL	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	246,987	246,987	246,987	176,886	71.6%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	
140215	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	12	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	30,000	30,000	30,000	21,069	70.2%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
145722	VESTUARIOS, UNIFORMES Y MATERIAL DE PROTECCION	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	60,000	60,000	60,000	39,199	65.3%	0	0	PERSONA	10.00	10.00	100.0%	
139486	VESTUARIOS, UNIFORMES Y MATERIAL DE PROTECCION	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	30,000	30,000	30,000	29,038	96.8%	0	0	PERSONA	10.00	9.00	90.0%	
149700	ALUMBRADO PUBLICO	550-SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	265,000	35,500	35,500	35,500	100.0%	0	0	MEDIDOR	1.00	1.00	100.0%	
149550	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550-SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	180,000	16,300	16,300	16,300	100.0%	0	0	UNIDAD	2.00	2.00	100.0%	
150901	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	550-SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	30,000	12,500	12,500	12,500	100.0%	0	0	UNIDAD	3.00	3.00	100.0%	
149514	SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	550-SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	-	-	912,000	209,210	209,210	209,210	100.0%	0	0	PERSONA	15.00	15.00	100.0%	
132733	COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA POLICIA	553-TLALXATAC DE CABRERA	TLALXATAC DE CABRERA	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TLALXATAC DE CABRERA	-	-	60,000	25,000	25,000	16,026	64.1%	0	0	PAGO	4.00	2.00	50.0%	
132791	COMPRA DE RADIOS PARA COMUNICACION	553-TLALXATAC DE CABRERA	TLALXATAC DE CABRERA	URBANO	003	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TLALXATAC DE CABRERA	-	-	80,000	65,496	65,496	64,996	99.2%	0	0	UNIDAD	15.00	12.00	80.0%	
133041	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA BANDA GUERRA MUNICIPAL	553-TLALXATAC DE CABRERA	TLALXATAC DE CABRERA	URBANO	005	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TLALXATAC DE CABRERA	-	-	36,000	36,000	36,000	36,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
133286	COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS	553-TLALXATAC DE CABRERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TLALXATAC DE CABRERA	-	-	527,960	527,960	527,960	527,960	100.0%	0	0	PAGO	5.00	5.00	100.0%	SE ALMENTO LA CANTIDAD DE 27,960.00 EN EL TOTAL ANUAL
133126	REPARACION DE LAMPARAS SUB URBANAS	553-TLALXATAC DE CABRERA	TLALXATAC DE CABRERA	URBANO	006	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TLALXATAC DE CABRERA	-	-	200,000	4,000	4,000	4,000	100.0%	0	0	PIEZA	6.00	6.00	100.0%	
132883	REPARACION DE RADIOS PORTATILES	553-TLALXATAC DE CABRERA	TLALXATAC DE CABRERA	URBANO	004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TLALXATAC DE CABRERA	-	-	2,742	2,742	2,742	2,742	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	
91460	ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION	560-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	URBANO	FORTAMUN/04/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLADIAZ ORDAZ	-	-	0	450	450	450	100.0%	0	0	PAGO	450.00	450.00	100.0%	
90276	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA MUNICIPAL	560-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	URBANO	FORTAMUN/06/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	-	-	85,000	19,059	19,059	19,059	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
7910	GASTOS DE COMISION	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	RURAL	FORTAMUN/1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	-	-	1,100	1,100	1,100	1,100	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	APOYO A LA POLICIA COMUNITARIA (TOPLES) POR RESGUARDO DE LA AGENCIA DE SANTA CATARINA ALBARRADAS, ESTE APOYO SE OTROGA UNA VEZ AL AÑO
91776	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION DE TOPLES	560-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	URBANO	FORTAMUN/09/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	20,000	4,200	4,200	4,200	100.0%	0	0	PAGO	20,000.00	4,200.00	21.0%	
91542	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PATRULLA MUNICIPAL)	560-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	URBANO	FORTAMUN/08/2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	-	-	18,000	2,981	2,981	2,981	100.0%	0	0	PAGO	18,000.00	2,981.00	14.3%	
91138	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	560-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	URBANO	FORTAMUN/07/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ</														

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
132790	ALUMBRADO PUBLICO	563-YOGANA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			149,966	149,966	149,966	149,966	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
174280	ALUMBRADO PUBLICO	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO			120,000	87,021	87,021	86,834	99.8%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
174234	SEGURIDAD PUBLICA	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO			264,980	169,641	169,641	116,836	68.9%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	INTEGRADO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA QUE BRINDA LA POLICIA MUNICIPAL.
106954	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	567-ZAPOTITLAN LAGUNAS	ZAPOTITLAN LAGUNAS	URBANO	006	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			43,020	43,020	43,020	43,020	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
106924	MANTENIMIENTO Y REPAION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA	567-ZAPOTITLAN LAGUNAS	ZAPOTITLAN LAGUNAS	URBANO	004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			62,113	62,113	62,113	62,113	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
106871	PAGO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	567-ZAPOTITLAN LAGUNAS	ZAPOTITLAN LAGUNAS	URBANO	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			106,290	106,290	106,290	106,290	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
106768	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	567-ZAPOTITLAN LAGUNAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			281,114	281,114	281,114	281,114	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
106746	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	567-ZAPOTITLAN LAGUNAS	ZAPOTITLAN LAGUNAS	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			548,800	392,000	392,000	392,000	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.72	72.0%	
105711	ALUMBRADO PUBLICO	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ			1,619,490	153,500	153,500	153,500	100.0%	0	0	MEDIDOR	1.00	1.00	100.0%	
105669	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ			600,000	116,850	116,850	116,850	100.0%	0	0	UNIDAD	14.00	14.00	100.0%	
105659	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIMATLAN DE ALVAREZ			290,000	76,200	76,200	76,200	100.0%	0	0	UNIDAD	6.00	6.00	100.0%	
150892	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ			400,000	98,500	98,500	98,500	100.0%	0	0	UNIDAD	9.00	9.00	100.0%	
150582	PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA OBLIGACIONES FINANCIERAS	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ			1,485,520	451,178	451,178	451,178	100.0%	0	0	PERSONA	30.00	30.00	100.0%	
154981	PAGO DE IMPUESTO POR EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	012FORTAMUN2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL			55,000	55,000	55,000	13,428	24.4%	0	0	PAGO	4.00	1.00	25.0%	
138108	ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	002FORTAMUN2011	FES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA			30,000	2,388	2,388	2,388	100.0%	0	0	EQUIPO	32.00	4.00	12.5%	
138125	ADQUISICION DE RADIOS	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	007FORTAMUN2011	FES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA			40,000	32,000	32,000	32,000	100.0%	0	0	EQUIPO	15.00	10.00	66.7%	
138103	ADQUISICION DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	001FORTAMUN2011	FES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA			95,000	95,000	95,000	71,911	75.7%	0	0	PERSONA	32.00	32.00	100.0%	
138112	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA RONDINES DE VIGILANCIA EN LA POBLACION	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	003FORTAMUN2011	FES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA			55,000	19,205	19,205	19,205	100.0%	0	0	KILOMETRO	35.00	15.00	42.9%	
138117	MANTENIMIENTO A LA PATRULLA MUNICIPAL	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	005FORTAMUN2011	FES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA			32,000	7,127	7,127	7,127	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
138116	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	004FORTAMUN2011	FES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA			170,000	58,938	58,938	58,938	100.0%	0	0	POSTE	72.00	59.00	81.9%	
8890	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA RONDINES DE VIGILANCIA	243-SAN MARTIN TLCAJETE	SAN MARTIN TLCAJETE	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			25,000	25,000	25,000	14,180	56.7%	0	0	PATRULLA	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA RONDINES DE VIGILANCIA
88268	PAGO DEL CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO	243-SAN MARTIN TLCAJETE	SAN MARTIN TLCAJETE	URBANO	002	FES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			110,000	110,000	110,000	80,820	73.5%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	182.00	150.00	82.4%	
88399	PAGO POR LA ADQUISICION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS	243-SAN MARTIN TLCAJETE	SAN MARTIN TLCAJETE	URBANO	004	FES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			35,000	35,000	35,000	19,906	56.9%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	50.00	20.00	40.0%	
146435	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE			35,000	35,000	35,000	10,732	30.7%	0	0	LOTE	4.00	3.00	75.0%	SE MODIFICO EL PROGRAMADO ANUAL DEL AVANCE FISICO DEBIDO A QUE SE PROGRAMO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SE ESTABA REPORTANDO COMO POSTES, CONSIDERANDO QUE NO ERA CORRECTO LO QUE SE ESTABA REPORTANDO.
135416	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE			60,000	60,000	60,000	33,484	55.8%	0	0	POSTE	3,360.00	2,520.00	75.0%	SE ESTA MODIFICANDO LA CLASIFICACION DEL DESTINO DEL GASTO Y EL PROGRAMADO ANUAL DE LA UNIDAD DE MEDIDA, DEBIDO A QUE RESULTABA INCORRECTA LA CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL.
147299	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DE SEGURIDAD	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE			28,000	28,000	28,000	28,000	100.0%	0	0	PERSONA	14.00	14.00	100.0%	SE MODIFICO EL TOTAL ANUAL DEL MONTO DEL RECURSO PRESUPUESTADO, DEBIDO A QUE NO SE HABIA CONTEMPLADO GASTOS EXTRAORDINARIOS.
135284	RONDINES DE VIGILANCIA EN LA POBLACION	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	001	FES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	POLICIA MUNICIPAL			48,000	48,000	48,000	29,798	62.1%	0	0	KILOMETRO	4,800.00	2,970.00	61.9%	ES IMPORTANTE ACLARAR QUE EL TITULO DE LA OBRA, HERRONAMENTE SE DECLARO COMO RONDINES, CUANDO CORRESPONDE AL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PATRULLA QUE UTILIZA LA POLICIA MUNICIPAL EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES. POR OTRA PARTE SE MODIFICO LO PROGRAMADO ANUAL DE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBIDO A QUE ERA INCORRECTO QUE EN UN AÑO DE FUNCIONES RECORRERA 12 KM.
154998	ADQUISICION DE CHALECOS ANTI-BALAS	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	014FORTAMUN2011	FES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL			35,000	27,669	27,669	27,669	100.0%	0	0	EQUIPO	6.00	3.00	50.0%	
154748	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA RONDINES DE VIGILANCIA	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	004FORTAMUN2011	FES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL			50,000	34,377	34,377	34,377	100.0%	0	0	KILOMETRO	25.00	11.00	44.0%	
154722	ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	003FORTAMUN2011	FES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL			20,000	5,729	5,729	5,729	100.0%	0	0	EQUIPO	12.00	4.00	33.3%	
154719	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	002FORTAMUN2011	FES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL			60,000	58,307	58,307	58,307	100.0%	0	0	PERSONA	12.00	8.00	66.7%	
154775	MANTENIMIENTO A PATRULLA MUNICIPAL	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	006FORTAMUN2011	FES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL			50,000	27,510	27,510	27,510	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
154886	MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	010FORTAMUN2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL			120,000	100,732	100,732	100,732	100.0%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
154783	MANTENIMIENTO DE RADIOS	452-SANTAGO APOSTOL	SANTAGO APOSTOL	URBANO	007FORTAMUN2011	FES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO APOSTOL			20,000	7,855	7,855	7,855	100.0%	0	0	EQUIPO	15.00	6.00	40.0%	
154714	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD ACCIONES DE MODERNIZACION DE LOS	452-SANTAGO APOSTOL	SANTAGO APOSTOL	URBANO	0012011FORTAMUN	FES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO APOSTOL			250,000	227,284	227,284	227,284	100.0%	0	0	PERSONA	12.00	12.00	100.0%	
89173	MANTENIMIENTO DE PATRULLA MUNICIPAL	243-SAN MARTIN TLCAJETE	SAN MARTIN TLCAJETE	URBANO	006	FES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			25,000	25,000	25,000	11,815	47.3%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	PAGO DEL MANTENIMIENTO DE PATRULLA
147212	PAGO DE IMPUESTO POR LA EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE			140,000	140,000	140,000	57,760	41.3%	0	0	POZOS	3.00	3.00	100.0%	
138119	RENTA DE MAQUINARIA	452-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	003FORTAMUN2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA			45,000	38,888	38,888	38,888	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	1.50	75.0%	
89364	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	243-SAN MARTIN TLCAJETE	SAN MARTIN TLCAJETE	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			21,000	21,000	21,000	14,355	68.4%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%	MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MUNICIPAL
88331	RENTA DE MAQUINARIA	243-SAN MARTIN TLCAJETE	SAN MARTIN TLCAJETE	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS			35,000	35,000	35,000	11,380	32.5%	0	0	MAQUINA	6.00	2.00	33.3%	
154788	CONSERVACION DE BODEGAS	452-SANTAGO APOSTOL	SANTAGO APOSTOL	URBANO	008FORTAMUN2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO APOSTOL			35,000	14,232	14,232	14,232	100.0%	0	0	BODEGA	1.00	1.00	100.0%	
154812	MANTENIMIENTO A TRACTOR MUNICIPAL	452-SANTAGO APOSTOL	SANTAGO APOSTOL	URBANO	009FORTAMUN2011	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO APOSTOL			45,000	37,703	37,703	37,703	100.0%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%	
155006	MANTENIMIENTO DE MOTOCOMBOMADORA	452-SANTAGO APOSTOL	SANTAGO APOSTOL	URBANO	015FORTAMUN2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO APOSTOL			35,000	14,930	14,930	14,930	100.0%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%	
154764	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	452-SANTAGO APOSTOL	SANTAGO APOSTOL	URBANO	005FORTAMUN2011	FES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO APOSTOL			150,000	148,725	148,725	148,725	100.0%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	380.00	380.00	92.1%	
154886	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	452-SANTAGO APOSTOL	SANTAGO APOSTOL	URBANO	013FORTAMUN2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO APOSTOL			107,424	107,424	107,424	107,424	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	1.00	100.0%	
154938	RENTA DE MAQUINARIA	452-SANTAGO APOSTOL	SANTAGO APOSTOL	URBANO	011FORTAMUN2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO APOSTOL			32,000	15,513	15,513	15,513	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	2.00	50.0%	
	FAM												551,387,431	487,096,887	551,387,431	89,036,028	47.6%	0	0		1,016,911.08	189,807.68	18.7%	
	ASISTENCIA SOCIAL																							
	DESAYUNOS ESCOLARES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM0006/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA										BENEFICIARIO				LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DESPENSA, DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES. LA CANTIDAD ANUAL ASCIENDE A \$15,246,198.48, EL MINISTRADO A \$89,208,644.35 Y EJERCIDO \$43,762,696.32.
87566	DESAYUNO-COMIDA ESCOLAR CALIENTE (ASISTENCIA ALIMENTARIA A ESCOLARES NIVEL PRIMARIA (6 AÑOS A 12 AÑOS))	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM0006/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA			195,249,189	89,208,644	195,249,189	43,762,696	49.1%	0	0		380,766.00	77,587.00	20.4%	
	APYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM0006/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA			17,801,681	9,188,296	17,801,681	5,496,845	59.8%	0	0		34,296.00	9,182.00	26.8%	
87753	ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIA EN DESAMPARO (ASISTENCIA ALIMENTARIA A MUJERES EN EMBARAZO Y/O LACTANCIA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM0108/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA			6,102,732	0	6,102,732	0	0.0%	0	0		72,196.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DESPENSA, DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES. LA CANTIDAD ANUAL ASCIENDE A \$17,801,681.76, EL MINISTRADO A \$9,188,296.37 Y EL EJERCIDO \$5,496,845.40.
88842	ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN DESAMPARO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM0108/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA			6,102,732	0	6,102,732	0	0.0%	0	0		72,196.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DESPENSA, DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES. LA CANTIDAD ANUAL ASCIENDE A \$19,893,220.98, EL MINISTRADO A \$56,353,556.57 Y EL EJERCIDO \$21,836,556.24.
87682	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES (ASISTENCIA ALIMENTARIA A MUJERES DE 15 AÑOS A 35 AÑOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM0007/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA			136,893,223	56,353,556	136,893,223	21,836,556	38.7%	0	0		308,610.00	44,819.00	14.5%	
87444	PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL/ASISTENCIA ALIMENTARIA A MENORES DE 3 AÑOS NO ESCOLARIZADOS EN RIESGO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM0001/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA			65,661,461	32,256,391	65,661,461	17,938,932	55.6%	0	0		219,671.00	58,219.00	26.5%	
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																							
	CONSTRUCCION																							
1909	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA, ASISION NOCHITLAN	0-ASUNCION NOCHITLAN	ASUNCION NOCHITLAN	URBANO	FAM0115/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			296,921	0	296,921	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
92209	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "QUETZACOAHTL" CLAVE 280CG238J (LOC. SAN ANTONIO)	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			277,825	0	277,825	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	
1925	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA, COICOYAN DE LAS FLORES	16-COICOYAN DE LAS FLORES	LAZARO CARDENAS	RURAL	FAM10053/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			453,106	0	453,106	0	0.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
1931	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA, COICOYAN DE LAS FLORES	16-COICOYAN DE LAS FLORES	LAZARO CARDENAS	RURAL	FAM10063/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			103,101	0	103,101	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
66900	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN LA I. RAHISTIA	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SANTA CRUZ RIO VENADO	RURAL	FAM0119/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,101,125	0	1,101,125	0	0.0%	0	0	OTROS	6.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
2346	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PAULINO MARTINEZ DELA, CONSTANCIA DEL ROSARIO	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SANTA CRUZ RIO VENADO	RURAL	FAM0120/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			289,709	0	289,709	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
66825	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN LA I. RAHISTIA	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SANTA CRUZ RIO VENADO	RURAL	FAM0126/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			69,170	0	69,170	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
2383	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PAULINO MARTINEZ DELA, CONSTANCIA DEL ROSARIO	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SANTA CRUZ RIO VENADO	RURAL	FAM0127/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17,273	0	17,273	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
98417	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ALDAMA	38-EL OXOCHITLAN DE FLORES MAGON	SAN JOSE BUENAVISTA	RURAL	FAM10256/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			712,482	0	712,482	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17/10/14	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		23=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido									
59437	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ALDAMA	29-ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGÓN	SAN JOSÉ BUENAVISTA	RURAL	FAM02882011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	51,819	0	51,819	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
1915	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, TRES ANEXOS Y DEMOLICIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE EN JINI PROGRESO MIXE	31-TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU SANTO	URBANO	FAM0051A2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,205,511	0	1,205,511	0	0.0%	0	0	OTROS	6.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
1919	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN JINI PROGRESO MIXE	31-TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU SANTO	URBANO	FAM00732011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	69,170	0	69,170	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2467	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMES FARIAS	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM02032011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	394,999	0	394,999	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
9395	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VICTORIANO A. FLORES	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	FAM02412011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	298,891	0	298,891	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2059	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN TELESECUNDARIA	48-MAGDALENA MIXTEPEC	SANTA CATALINA MIXTEPEC	RURAL	FAM00752011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	71,619	0	71,619	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2057	TERMINACION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN TELESECUNDARIA	48-MAGDALENA MIXTEPEC	SANTA CATALINA MIXTEPEC	RURAL	FAM00702011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	428,034	0	428,034	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
56048	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALES BOCANEGRA	50-MAGDALENA PENAASCO	PUEBLO VIEJO	RURAL	FAM02462011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	776,290	0	776,290	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
1929	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS	50-MAGDALENA PENAASCO	MAGDALENA PENAASCO	URBANO	FAM0049A2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	986,784	0	986,784	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
1950	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MORELOS	61-MONJAS	SANTA MARIA VELATO	RURAL	FAM00652011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	783,022	0	783,022	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2561	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAM02022011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,242,357	0	1,242,357	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2023	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAM01132011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	676,296	0	676,296	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2164	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EDUCACION (COL. HELADIO RAMIREZ LOPEZ)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAM01732011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	299,596	0	299,596	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2462	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. GUADALUPE VICTORIA (COL. SOLIDARIDAD STA. ROSA), OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAM01172011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	211,580	0	211,580	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2046	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (PUEBLO NUEVO)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAM00222011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	34,546	0	34,546	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
14560	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EDUCACION (COL. HELADIO RAMIREZ LOPEZ)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAM01762011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	17,273	0	17,273	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2410	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. GUADALUPE VICTORIA (COL. SOLIDARIDAD STA. ROSA), OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAM01242011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	20,166	0	20,166	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2015	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. ROSARIO MAZA (SAN FELIPE DEL AGUA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAM00392011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	626,139	0	626,139	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2069	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN J.N.I. TAA DOCCO RUMI	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN MIGUEL COPALA	RURAL	FAM01312011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	793,341	0	793,341	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2073	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.I. TAA DOCCO RUMI	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN MIGUEL COPALA	RURAL	FAM01392011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	43,762	0	43,762	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
56125	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MARTINIANO ARANDA CRUZ	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAM02712011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	373,958	0	373,958	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
66664	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 98	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN PEDRO SINYUVI	RURAL	FAM03012011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	715,186	0	715,186	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2463	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 291, REYES ET LA	77-REYES ET LA	REYES ET LA	URBANO	FAM01742011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	384,407	0	384,407	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2468	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 291, REYES ET LA	77-REYES ET LA	REYES ET LA	URBANO	FAM01772011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	18,873	0	18,873	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2064	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	78-ROJAS DE CUAUHTEMOC	ROJAS DE CUAUHTEMOC	URBANO	FAM00252011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	103,101	0	103,101	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2062	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	78-ROJAS DE CUAUHTEMOC	ROJAS DE CUAUHTEMOC	URBANO	FAM00442011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	274,821	0	274,821	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2464	CONSTRUCCION DE ONCE AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. WILFRIDO C. CRUZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM02042011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	4,313,741	0	4,313,741	0	0.0%	0	0	OTROS	14.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2465	EQUIPAMIENTO DE ONCE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. WILFRIDO C. CRUZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM02082011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	190,003	0	190,003	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
1916	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	85-SAN AGUSTIN LOIXOCHA	LA CONCHUDA	RURAL	FAM00982011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	701,735	0	701,735	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
1923	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	85-SAN AGUSTIN LOIXOCHA	LA SIRENA	RURAL	FAM01022011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	701,270	0	701,270	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
60985	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	85-SAN AGUSTIN LOIXOCHA	SANTA CRUZ LOIXOCHA	RURAL	FAM02842011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	716,346	0	716,346	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
1920	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	85-SAN AGUSTIN LOIXOCHA	LA CONCHUDA	RURAL	FAM01072011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	28,848	0	28,848	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
1926	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	85-SAN AGUSTIN LOIXOCHA	LA SIRENA	RURAL	FAM01062011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	28,848	0	28,848	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
65959	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	85-SAN AGUSTIN LOIXOCHA	SANTA CRUZ LOIXOCHA	RURAL	FAM02882011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	28,848	0	28,848	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2386	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.I. ROSARIO CASTELLANOS, SAN ANDRES CABECERA NUEVA	89-SAN ANDRES CABECERA NUEVA	SANTA ANA PROGRESO	RURAL	FAM01182011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	325,183	0	325,183	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2395	EQUIPAMIENTO DE UNA ULA EN J.N.I. ROSARIO CASTELLANOS, SAN ANDRES CABECERA NUEVA	89-SAN ANDRES CABECERA NUEVA	SANTA ANA PROGRESO	RURAL	FAM01252011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	12,704	0	12,704	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
56132	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MEXICO	95-SAN ANDRES PAXITLAN	LA CIÉNEGA	RURAL	FAM02802011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	494,884	0	494,884	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
56330	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	95-SAN ANDRES PAXITLAN	LA CIÉNEGA	RURAL	FAM02252011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,079,023	0	1,079,023	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
56262	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MEXICO	95-SAN ANDRES PAXITLAN	LA CIÉNEGA	RURAL	FAM02922011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	24,946	0	24,946	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17*10/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17*10/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
96342	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN	LA CIÉNEGA	RURAL	FAM0237/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			52,721	0	52,721	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
92187	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CLAVE 20DTD104V	98-SAN ANDRÉS TEOITLAPAM	COLONIA CONSTITUCIÓN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			309,004	0	309,004	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
55962	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.I. MIGUEL HIDALGO	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN JOSE MONTEVERDE	RURAL	FAM0248/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			479,241	0	479,241	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
56024	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.I. MIGUEL HIDALGO	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN JOSE MONTEVERDE	RURAL	FAM0261/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			31,058	0	31,058	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
1884	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA PATRIA	113-SAN BALTAZAR LOXICHA	SANTA MARTHA LOXICHA	RURAL	FAM0080/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			654,660	0	654,660	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
61038	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	113-SAN BALTAZAR LOXICHA	SANTA MARTHA LOXICHA	RURAL	FAM0283/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			668,383	0	668,383	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
1887	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA PATRIA	113-SAN BALTAZAR LOXICHA	SANTA MARTHA LOXICHA	RURAL	FAM0057/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			39,283	0	39,283	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
66009	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	113-SAN BALTAZAR LOXICHA	SANTA MARTHA LOXICHA	RURAL	FAM0299/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			28,848	0	28,848	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2050	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA O. DE DOMINGUEZ	131-SAN DIONISIO OCOOTEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVILA	URBANO	FAM0084/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			677,772	0	677,772	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2496	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SANTO TOMAS	RURAL	FAM0200/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			224,690	0	224,690	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
1842	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. CARLOS DARWIN	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	SAN SEBASTIAN YUTANINO	RURAL	FAM0088/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			874,432	0	874,432	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
1958	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	SAN FRANCISCO CAHUACUA	URBANO	FAM0020/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			296,107	0	296,107	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
1948	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.R. CARLOS DARWIN	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	SAN SEBASTIAN YUTANINO	RURAL	FAM0092/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			31,058	0	31,058	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
1962	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	SAN FRANCISCO CAHUACUA	URBANO	FAM0026/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			23,873	0	23,873	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
1955	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MICHAELA LEON DE LA VEGA	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	SAN SEBASTIAN YUTANINO	RURAL	FAM0042/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			303,336	0	303,336	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
56351	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	146-SAN FRANCISCO LOGUECHE	EL COSTOICHE	RURAL	FAM0224/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			732,276	0	732,276	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
56021	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. 24 DE FEBRERO	146-SAN FRANCISCO LOGUECHE	EL COSTOICHE	RURAL	FAM0217/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			248,777	0	248,777	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
56492	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	146-SAN FRANCISCO LOGUECHE	EL COSTOICHE	RURAL	FAM0224/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			28,848	0	28,848	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
56030	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. 24 DE FEBRERO	146-SAN FRANCISCO LOGUECHE	EL COSTOICHE	RURAL	FAM0229/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			12,704	0	12,704	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
1957	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	158-SAN JACINTO TLACOTEPEC	SAN JACINTO TLACOTEPEC	URBANO	FAM0041/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			358,027	0	358,027	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
1964	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	159-SAN JERONIMO COATLÁN	SAN JERONIMO COATLÁN	URBANO	FAM0078/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			649,765	0	649,765	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2550	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	171-SAN JOSE TENANGO	PUERTO BUENAVISTA	RURAL	FAM0170/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			1,393,368	0	1,393,368	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2552	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	171-SAN JOSE TENANGO	PUERTO BUENAVISTA	RURAL	FAM0166/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			51,619	0	51,619	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
57458	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	173-SAN JUAN ATEPEC	SAN JUAN ATEPEC	URBANO	FAM0279/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			1,070,431	0	1,070,431	0	0.0%	0	0	AULA	4.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
57476	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	173-SAN JUAN ATEPEC	SAN JUAN ATEPEC	URBANO	FAM0293/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			80,092	0	80,092	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
1841	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MEXICO	182-SAN JUAN BAUTISTA TLACATZINTEPEC	SAN PEDRO LA ALANZA	RURAL	FAM0077/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			398,416	0	398,416	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2553	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO ARISTA	182-SAN JUAN BAUTISTA TLACATZINTEPEC	LA SOLEDAD	RURAL	FAM0153/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			100,222	0	100,222	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2484	CONSTRUCCION DE DOCE AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTTEPEC	URBANO	FAM0207/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			4,100,413	0	4,100,413	0	0.0%	0	0	OTROS	13.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2563	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS (OJO DE AGUA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTTEPEC	PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA	RURAL	FAM0158/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			764,448	0	764,448	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2471	CONSTRUCCION DE ONCE AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (COL. LA PIRAGUA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTTEPEC	URBANO	FAM0205/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			4,808,438	0	4,808,438	0	0.0%	0	0	OTROS	14.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2565	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTTEPEC	EL DESEGAÑO	RURAL	FAM0157/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			256,806	0	256,806	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
1939	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTTEPEC	URBANO	FAM0079/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			165,531	0	165,531	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2558	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. JUAN ESCOBAR (SANTUARIO)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTTEPEC	BENEMERITO JUAREZ	URBANO	FAM0169/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			509,474	0	509,474	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
1899	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 204	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTTEPEC	URBANO	FAM0096/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			1,446,038	0	1,446,038	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2485	EQUIPAMIENTO DE DOCE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTTEPEC	URBANO	FAM0211/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			226,476	0	226,476	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2476	EQUIPAMIENTO DE ONCE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (COL. LA PIRAGUA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTTEPEC	URBANO	FAM0210/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			207,603	0	207,603	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2566	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTTEPEC	EL DESEGAÑO	RURAL	FAM0164/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			17,273	0	17,273	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
1952	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA TOCHTEPEC (FRACC. EL SANTUARIO), SAN JUAN BAUTISTA TUXTTEPEC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTTEPEC	URBANO	FAM0083/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			17,273	0	17,273	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2560	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. JUAN ESCOBAR	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTTEPEC	BENEMERITO JUAREZ	URBANO	FAM0171/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			20,166	0	20,166	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1906	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 204	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM0097/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	167,297	0	167,297	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
57350	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN LEALAO	RURAL	FAM0281/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,016,946	0	1,016,946	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
1959	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN LEALAO	RURAL	FAM0116/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	338,361	0	338,361	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
1882	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN LEALAO	RURAL	FAM0105/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	17,273	0	17,273	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
57361	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN LEALAO	RURAL	FAM0296/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	52,721	0	52,721	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2155	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JOSE LANCASTER	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN COMALTEPEC	URBANO	FAM0155/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	307,003	0	307,003	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
1927	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	190-SAN JUAN COTZOCÓN	ARROYO ENGINO	RURAL	FAM0071/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,217,822	0	1,217,822	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
1930	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	190-SAN JUAN COTZOCÓN	ARROYO ENGINO	RURAL	FAM0076/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	76,594	0	76,594	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
54876	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA D JUAREZ	186-SAN JUAN GUICHICOVÍ	SAN JUAN VIEJO	RURAL	FAM0221/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	660,238	0	660,238	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
55597	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	186-SAN JUAN GUICHICOVÍ	SAN JUAN VIEJO	RURAL	FAM0233/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	34,546	0	34,546	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2161	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	205-SAN JUAN LALANA	SAN JUAN EVANGELISTA	RURAL	FAM0133/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	864,349	0	864,349	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2156	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ	205-SAN JUAN LALANA	ASUNCIÓN LACOVA	RURAL	FAM0156/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,329,929	0	1,329,929	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2157	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ	205-SAN JUAN LALANA	ASUNCIÓN LACOVA	RURAL	FFAM0163/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	34,546	0	34,546	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
56194	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 81	208-SAN JUAN MXTEPEC - DTO. 08	SAN JUAN MXTEPEC - DTO. 08	URBANO	FAM0285/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,607,908	0	1,607,908	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
56211	EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 81	208-SAN JUAN MXTEPEC - DTO. 08	SAN JUAN MXTEPEC - DTO. 08	URBANO	FAM0300/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	350,723	0	350,723	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2416	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CUAUTEMEC	216-SAN JUAN TABAA	SAN JUAN TABAA	URBANO	FAM0154/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	448,282	0	448,282	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
1874	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN YUTA	RURAL	FAM0101/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	696,369	0	696,369	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
1911	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	223-SAN JUAN YATZONA	SAN JUAN YATZONA	URBANO	FAM0016/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	658,926	0	658,926	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
60938	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EDITH ARRIBA VIRUEL	225-SAN LORENZO	SANTÁ MARÍA YOCOANI	RURAL	FAM0258/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	710,271	0	710,271	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
1935	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.U. TOMAS ALVA EDISON	229-SAN LORENZO TEXMELUCÁN	RÍO NUBE	RURAL	FAM0098/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	521,596	0	521,596	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
1969	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	229-SAN LORENZO TEXMELUCÁN	EL CARRIZAL	RURAL	FAM0019/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	654,859	0	654,859	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
1933	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN JNU FRANCISCO GONZALES BOCA NEGRA	229-SAN LORENZO TEXMELUCÁN	EL ARADOR	RURAL	FAM0099/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	716,014	0	716,014	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
1938	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.U. TOMAS ALVA EDISON	229-SAN LORENZO TEXMELUCÁN	RÍO NUBE	RURAL	FAM0054/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	31,058	0	31,058	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
1988	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	229-SAN LORENZO TEXMELUCÁN	EL CARRIZAL	RURAL	FAM0062/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	28,848	0	28,848	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
1932	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.U. FRANCISCO GONZALES BOCA NEGRA	229-SAN LORENZO TEXMELUCÁN	EL ARADOR	RURAL	FAM0103/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	43,762	0	43,762	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2532	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN	229-SAN LORENZO TEXMELUCÁN	SAN LORENZO TEXMELUCÁN	URBANO	FAM0168/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	413,394	0	413,394	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2342	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	232-SAN LUCAS OÜTLÁN	VISTA HERMOSA	RURAL	FAM0137/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	619,597	0	619,597	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2252	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	232-SAN LUCAS OÜTLÁN	YUCATAN	RURAL	FAM0138/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	617,547	0	617,547	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2361	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	232-SAN LUCAS OÜTLÁN	VISTA HERMOSA	RURAL	FAM0146/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	28,848	0	28,848	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2279	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	232-SAN LUCAS OÜTLÁN	YUCATAN	RURAL	FAM0147/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	28,848	0	28,848	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
56564	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	235-SAN LUIS AMATLÁN	SITO DEL PALMAR	RURAL	FAM0223/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	992,364	0	992,364	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
56700	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	235-SAN LUIS AMATLÁN	SITO DEL PALMAR	RURAL	FAM0235/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	131,949	0	131,949	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
1876	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	242-SAN MARTIN PERAS	SAN MARTIN PERAS	URBANO	FAM0090/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	591,720	0	591,720	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
56192	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BENTO JUAREZ	242-SAN MARTIN PERAS	SAN MARTIN PERAS	URBANO	FAM0303/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	715,440	0	715,440	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
1879	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	242-SAN MARTIN PERAS	SAN MARTIN PERAS	URBANO	FAM0093/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	34,546	0	34,546	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
56111	EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BENTO JUAREZ	242-SAN MARTIN PERAS	SAN MARTIN PERAS	URBANO	FAM0294/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	350,723	0	350,723	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2054	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ANDRES PORTILLO	243-SAN MARTIN TLCAJETE	SAN MARTIN TLCAJETE	URBANO	FAM0040/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	109,750	0	109,750	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
52962	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. EVOLUCION	248-SAN MATEO DEL MAR	HUAZANTLÁN DEL RÍO	RURAL	FAM0218/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	252,333	0	252,333	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
53559	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. EVOLUCION	248-SAN MATEO DEL MAR	HUAZANTLÁN DEL RÍO	RURAL	FAM0230/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	20,166	0	20,166	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
92188	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "EVARISTO CRUZ" CLAVE P5371136720P05184W	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	VILLA DE GUADALUPE VICTORIA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			309,004	0	309,004	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	
1984	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO	277-VILLA SOLA DE VEGA	RANCHO VILJO	RURAL	FAM0089/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			759,845	0	759,845	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
1972	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO IMADEDO	277-VILLA SOLA DE VEGA	YOGORENTE	RURAL	FAM0052A/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			567,530	0	567,530	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
1997	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	277-VILLA SOLA DE VEGA	EL CARRIZAL	RURAL	FAM0052/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			672,784	0	672,784	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
2544	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	277-VILLA SOLA DE VEGA	POTREIRO	RURAL	FAM01135/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			835,348	0	835,348	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
2003	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	277-VILLA SOLA DE VEGA	EL CARRIZAL	RURAL	FAM0061/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			28,848	0	28,848	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
2546	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	277-VILLA SOLA DE VEGA	POTREIRO	RURAL	FAM01144/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			28,848	0	28,848	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
2000	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN JUAN BAUTISTA	RURAL	FAM0086/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			423,498	0	423,498	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
2400	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EL CAPULIN (LA NUEVA POCHOTA)	RURAL	FAM01136/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			331,302	0	331,302	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
2413	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EL CAPULIN (LA NUEVA POCHOTA)	RURAL	FAM01145/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			23,873	0	23,873	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
2444	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA, SAN PABLO TUALTEPEC	297-SAN PABLO TUALTEPEC	BUENA VISTA LA PAZ	RURAL	FAM01151/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			545,937	0	545,937	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
56131	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	297-SAN PABLO TUALTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	FAM0282/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			689,569	0	689,569	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
2447	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA, SAN PABLO TUALTEPEC	297-SAN PABLO TUALTEPEC	BUENA VISTA LA PAZ	RURAL	FAM01148/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			47,746	0	47,746	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
56140	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	297-SAN PABLO TUALTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	FAM0287/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			28,848	0	28,848	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
2171	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS	310-SAN PEDRO XTLAHUACA	RANCHO DE LOS AUDELO	RURAL	FAM01172/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			650,854	0	650,854	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
2461	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS, SAN PEDRO XTLAHUACA	310-SAN PEDRO XTLAHUACA	RANCHO DE LOS AUDELO	RURAL	FAM01175/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			39,293	0	39,293	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
2555	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	312-SAN PEDRO JICAYAN	LOS MARCELO (COLONIA LOS MARCELO)	RURAL	FAM0160/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			617,726	0	617,726	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
59639	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON (BARRIO GRANDES)	312-SAN PEDRO JICAYAN	SAN PEDRO JICAYAN	URBANO	FAM0253/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			1,390,701	0	1,390,701	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
2556	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	312-SAN PEDRO JICAYAN	LOS MARCELO (COLONIA LOS MARCELO)	RURAL	FAM0165/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			34,546	0	34,546	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
63378	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON (BARRIO GRANDES)	312-SAN PEDRO JICAYAN	SAN PEDRO JICAYAN	URBANO	FAM0286/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			51,819	0	51,819	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
1894	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -DFO. 22-	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FAM0043/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			578,633	0	578,633	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
1922	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	323-SAN PEDRO COCOTEPEC	SAN PEDRO COCOTEPEC	URBANO	FAM0095/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			668,447	0	668,447	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
59465	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	326-SAN PEDRO SOCHAPAM	SAN JUAN ZAULTLA	RURAL	FAM0255/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			529,371	0	529,371	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
1821	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.I. GENERAL VICENTE GUERRERO	326-SAN PEDRO SOCHAPAM	SAN JUAN ZAPOTITLAN	RURAL	FAM0067/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			1,273,450	0	1,273,450	0	0.0%	0	0	OTROS	6.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
1855	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO	326-SAN PEDRO SOCHAPAM	SANTAGO QUETZALAPA	RURAL	FAM0068/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			382,456	0	382,456	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
59504	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	326-SAN PEDRO SOCHAPAM	SAN JUAN ZAULTLA	RURAL	FAM0267/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			34,546	0	34,546	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
1835	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN J.N.I. GENERAL VICENTE GUERRERO	326-SAN PEDRO SOCHAPAM	SAN JUAN ZAPOTITLAN	RURAL	FAM01072/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			69,170	0	69,170	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
1859	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO	326-SAN PEDRO SOCHAPAM	SANTAGO QUETZALAPA	RURAL	FAM0074/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			17,273	0	17,273	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
59970	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	URBANO	FAM0278/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			535,567	0	535,567	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
60148	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ROGELIO ZARATE	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	FAM0277/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			533,804	0	533,804	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
65437	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	URBANO	FAM0291/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			34,546	0	34,546	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
65539	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ROGELIO ZARATE	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	FAM0290/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			34,546	0	34,546	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
57380	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. DANIEL MARTINEZ	337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	URBANO	FAM0274/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			257,506	0	257,506	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
57439	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. DANIEL MARTINEZ	337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	URBANO	FAM0287/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			12,704	0	12,704	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
93372	REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. CARMEN SERDAN	343-SAN SEBASTIAN ABASOLO	SAN SEBASTIAN ABASOLO	URBANO	FAM0240/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			293,593	0	293,593	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
92189	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 2001V1278B	348-SAN SEBASTIAN TECOMACTLAHUACA	SAN MARCOS XHUCUSTA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			650,924	0	650,924	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS: ANEXO
1881	CONSTRUCCION DE UN AULA, DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EL PROGRESO	354-SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	URBANO	FAM0081/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			1,279,745	0	1,279,745	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
1883	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EL PROGRESO	354-SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	URBANO	FAM0084/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			17,273	0	17,273	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17/10/14	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		23=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1998	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 78	377-SANTA CRUZ ITUNDUJA	SANTA CRUZ ITUNDUJA	URBANO	FAM0082/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			506,516	0	506,516	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2004	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 78	377-SANTA CRUZ ITUNDUJA	SANTA CRUZ ITUNDUJA	URBANO	FAM0085/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			34,548	0	34,548	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2028	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	377-SANTA CRUZ ITUNDUJA	ZARAGOZA	RURAL	FAM0087/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			240,087	0	240,087	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2014	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IDEAL	377-SANTA CRUZ ITUNDUJA	GUERRERO	RURAL	FAM0050A/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			481,243	0	481,243	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
1940	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ	388-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	RANCHO VIEJO	RURAL	FAM0114/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			501,738	0	501,738	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
56711	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	388-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	COFRADIA DOS	RURAL	FAM0222/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			786,570	0	786,570	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2013	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	388-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	LA PAZ	RURAL	FAM0051/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			620,522	0	620,522	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2032	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO GARDENAS DEL RIO (EL LOMONCILLO B)	388-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	SANTA CRUZ ZENONTEPEC	URBANO	FAM0046/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			966,901	0	966,901	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
1954	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ	388-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	RANCHO VIEJO	RURAL	FAM0024/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			34,548	0	34,548	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
56777	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	388-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	COFRADIA DOS	RURAL	FAM0234/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			28,848	0	28,848	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
1979	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	388-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	LA PAZ	RURAL	FAM0060/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			28,848	0	28,848	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
1936	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO GARDENAS DEL RIO	388-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	SANTA CRUZ ZENONTEPEC	URBANO	FAM0055/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			56,556	0	56,556	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2505	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS Y CUATRO ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	380-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FAM0206/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			3,096,550	0	3,096,550	0	0.0%	0	0	OTROS	10.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2509	EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS Y CUATRO ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	380-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FAM0209/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			195,770	0	195,770	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2534	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA RECEPCION DEL INDO	382-SANTA LUCIA MONTEVERDE	SANTA MARIA OCOTLAN	RURAL	FAM0130/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			815,435	0	815,435	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2557	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	JUAN DIEGO	RURAL	FAM0159/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			801,708	0	801,708	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
1907	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	VENTANILLA	RURAL	FAM0096/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17,273	0	17,273	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
55930	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	LA ESPERANZA	RURAL	FAM0227/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			2,790,232	0	2,790,232	0	0.0%	0	0	OTROS	6.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
55879	CONSTRUCCION DE UN AULA, TRES ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	LA ESPERANZA	RURAL	FAM0220/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			2,021,006	0	2,021,006	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
54135	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. JUAN ESCUTIA	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	LA ESPERANZA	RURAL	FAM0249/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			512,441	0	512,441	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
55950	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS, UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	LA ESPERANZA	RURAL	FAM0239/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			179,695	0	179,695	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
54350	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. JUAN ESCUTIA	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	LA ESPERANZA	RURAL	FAM0262/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			12,704	0	12,704	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
55903	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	LA ESPERANZA	RURAL	FAM0232/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			56,556	0	56,556	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2547	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	FAM0134/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			406,763	0	406,763	0	0.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
2548	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	FAM0167/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			103,101	0	103,101	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
59568	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA HEROES DE GRAMADITAS	434-SANTA MARIA TEOPIXCO	VILLA NUEVA	RURAL	FAM0254/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,621,206	0	1,621,206	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
1905	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO SANTA MARIA YOSOPYUA	445-SANTA MARIA YOSOPYUA	SANTA MARIA YOSOPYUA	URBANO	FAM0047/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			559,343	0	559,343	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
56272	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	SAN JOSE DE LAS FLORES (EL ARMADILLO)	RURAL	FAM0244/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			883,440	0	883,440	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
56297	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	LA COFRADIA	RURAL	FAM0219/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			381,588	0	381,588	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
56051	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. LIBERTAD	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	LLANO NUEVO	RURAL	FAM0247/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			301,675	0	301,675	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
56083	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. RAZA DE BRONCE	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	LA MESILLA	RURAL	FAM0216/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			336,764	0	336,764	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
56227	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	COLONIA DE JESUS (LA CUCARACHA)	RURAL	FAM0302/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			911,703	0	911,703	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
56313	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	LA COFRADIA	RURAL	FAM0231/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17,273	0	17,273	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
56247	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	COLONIA DE JESUS (LA CUCARACHA)	RURAL	FAM0304/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17,273	0	17,273	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
56063	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. LIBERTAD	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	LLANO NUEVO	RURAL	FAM0260/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			12,704	0	12,704	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
56104	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. RAZA DE BRONCE	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	LA MESILLA	RURAL	FAM0228/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			12,704	0	12,704	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
57169	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	460-SANTIAGO CHOKPANI	SAN JUAN TECTALONGO	RURAL	FAM0251/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			378,057	0	378,057	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
57245	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	460-SANTIAGO CHOKPANI	SAN JUAN TECTALONGO	RURAL	FAM0264/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17,273	0	17,273	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
57143	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MACEDONIO ALCALA	460-SANTIAGO CHOKPANI	LA ERMITA O MANANALTEPEC	RURAL	FAM0242/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			69,504	0	69,504	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
2167	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	468-SANTIAO JOCOTEPEC	SAN MIGUEL LACHIKOLA	RURAL	FAM01612011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,051,291	0	1,051,291	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
1956	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, SANTIAGO JOCOTEPEC	468-SANTIAO JOCOTEPEC	SAN PEDRO TEPINAPA	RURAL	FAM01002011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,089,096	0	1,089,096	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
1885	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	468-SANTIAO JOCOTEPEC	ARROYO BOBO	RURAL	FAM00912011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			441,247	0	441,247	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
2183	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	468-SANTIAO JOCOTEPEC	SAN MIGUEL LACHIKOLA	RURAL	FAM014202011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17,273	0	17,273	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
1982	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	468-SANTIAO JOCOTEPEC	SAN PEDRO TEPINAPA	RURAL	FAM01042011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17,273	0	17,273	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
1888	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	468-SANTIAO JOCOTEPEC	ARROYO BOBO	RURAL	FAM00942011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			23,873	0	23,873	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
56062	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	469-SANTIAO JUXTLAHLAUA	CONCEPCION CARRIZAL	RURAL	FAM02452011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			808,179	0	808,179	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
2429	CONSTRUCCION DE TRES AULAS, UN LABORATORIO Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RODOLFO FIERRO.	469-SANTIAO JUXTLAHLAUA	EL RASTROJO	RURAL	FAM01492011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,850,875	0	1,850,875	0	0.0%	0	0	OTROS	6.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
2169	CONSTRUCCION DE UN AULA, UN LABORATORIO, TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	469-SANTIAO JUXTLAHLAUA	RIO METATES	RURAL	FAM01222011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			971,638	0	971,638	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
2414	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.I. ALMA INDIGENA (LLANO DEL NOPAL), SANTIAGO JUXTLAHLAUA	469-SANTIAO JUXTLAHLAUA	SANTAGO JUXTLAHLAUA	URBANO	FAM01322011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			332,972	0	332,972	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
66776	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	469-SANTIAO JUXTLAHLAUA	CRUZ CHIQUITA	RURAL	FAM01232011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			321,347	0	321,347	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
2195	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES AXEOS EN TELESECUNDARIA, SANTIAGO JUXTLAHLAUA	469-SANTIAO JUXTLAHLAUA	CERRO DEL PAJARO	RURAL	FAM01502011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,029,158	0	1,029,158	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
2437	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RODOLFO FIERRO, SANTIAGO JUXTLAHLAUA	469-SANTIAO JUXTLAHLAUA	EL RASTROJO	RURAL	FAM01432011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			219,116	0	219,116	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
2419	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. ALMA INDIGENA (LLANO DEL NOPAL), SANTIAGO JUXTLAHLAUA	469-SANTIAO JUXTLAHLAUA	SANTAGO JUXTLAHLAUA	URBANO	FAM01402011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			12,704	0	12,704	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
66790	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	469-SANTIAO JUXTLAHLAUA	CRUZ CHIQUITA	RURAL	FAM01282011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			23,873	0	23,873	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
2182	EQUIPAMIENTO DE UN AULA, UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA, SANTIAGO JUXTLAHLAUA	469-SANTIAO JUXTLAHLAUA	RIO METATES	RURAL	FAM01212011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			155,822	0	155,822	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
2201	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	469-SANTIAO JUXTLAHLAUA	CERRO DEL PAJARO	RURAL	FAM01292011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			131,949	0	131,949	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
56095	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA	469-SANTIAO JUXTLAHLAUA	SANTA MARIA YUCUNCOCO	RURAL	FAM02432011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			623,581	0	623,581	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
2643	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 169, SANTIAGO MATATLAN	475-SANTIAO MATATLAN	SAN PABLO GULLA	URBANO	FAM00212011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			709,513	0	709,513	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
2648	EQUIPAMIENTO DEDOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 169, SANTIAGO MATATLAN	475-SANTIAO MATATLAN	SAN PABLO GULLA	URBANO	FAM00272011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			37,746	0	37,746	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
1883	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	491-SANTIAO TEXTITLAN	RECBIMIENTO DE CUAUHTEMOC	RURAL	FAM00502011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			617,037	0	617,037	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
1847	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	491-SANTIAO TEXTITLAN	BUENAVISTA	RURAL	FAM00182011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			274,746	0	274,746	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
1889	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	491-SANTIAO TEXTITLAN	RECBIMIENTO DE CUAUHTEMOC	RURAL	FAM00582011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			28,848	0	28,848	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
1951	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	491-SANTIAO TEXTITLAN	BUENAVISTA	RURAL	FAM00232011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17,273	0	17,273	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
93342	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.I. JUAN DE LA BARRERA	494-SANTIAO TLAZOVALTEPEC	TERRA CALIENTE	RURAL	FAM02732011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			568,006	0	568,006	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
93360	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.I. JUAN DE LA BARRERA	494-SANTIAO TLAZOVALTEPEC	TERRA CALIENTE	RURAL	FAM02862011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			25,408	0	25,408	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
2537	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	495-SANTIAO XANICA	SANTA MARIA COXITEPEC	RURAL	FAM01622011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,149,281	0	1,149,281	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
2540	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	495-SANTIAO XANICA	SANTA MARIA COXITEPEC	RURAL	FAM01412011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17,273	0	17,273	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
1934	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNIC NO 96	499-SANTIAO YOLOMECATL	SANTAGO YOLOMECATL	URBANO	FAM00452011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			368,615	0	368,615	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
97488	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	LLANO LAGUNA	RURAL	FAM02262011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			644,504	0	644,504	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
97905	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	LLANO LAGUNA	RURAL	FAM02382011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			28,848	0	28,848	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
66357	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTA MARIA MAGDALENA TLITEPEC	RURAL	FAM02782011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			361,726	0	361,726	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
66830	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	526-SANTOS REYES NOPALA	SAN JOSÉ ATOTONILCO	RURAL	FAM02752011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			961,908	0	961,908	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
66797	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	526-SANTOS REYES NOPALA	CANADA LAS FLORES	RURAL	FAM02502011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			355,759	0	355,759	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
66892	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	FAM02572011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			626,427	0	626,427	0	0.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
65330	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	526-SANTOS REYES NOPALA	LA MATRACA	RURAL	FAM02592011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			514,309	0	514,309	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
65664	EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	526-SANTOS REYES NOPALA	SAN JOSÉ ATOTONILCO	RURAL	FAM02882011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17,273	0	17,273	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
65595	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	526-SANTOS REYES NOPALA	CANADA LAS FLORES	RURAL	FAM02632011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17,273	0	17,273	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
65563	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTA MARIA MAGDALENA TLITEPEC	RURAL	FAM02892011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17,273	0	17,273	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
66055	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO - TALLER EN TELESECUNDARIA	526-SANTOS REYES NOPALA	LA MATRACA	RURAL	FAM0270/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			103,101	0	103,101	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
65926	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSÉ VASCONCELOS	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	FAM0269/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			167,297	0	167,297	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
2018	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN J. RICARDO FLORES MAGON	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	FAM0017/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			544,800	0	544,800	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
65678	ADAPTACION DE UN LABORATORIO-TALLER EN UN AULA EXISTENTE Y REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	535-SAN VICENTE JACHIKO	EJIDO EL RINCON	RURAL	FAM0272/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			213,851	0	213,851	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
65938	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	535-SAN VICENTE JACHIKO	EJIDO EL RINCON	RURAL	FAM0295/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			103,101	0	103,101	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
1912	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VALERIO TRIJANO, VILLA DE TAMAZULAPAM	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAM0049/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			600,656	0	600,656	0	0.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
1918	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VALERIO TRIJANO, VILLA DE TAMAZULAPAM	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAM0058/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			167,297	0	167,297	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
60851	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA RUFINO TAMAYO	543-TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPEHOTLALHUACA	RURAL	FAM0252/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			286,475	0	286,475	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
65678	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA RUFINO TAMAYO	543-TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPEHOTLALHUACA	RURAL	FAM0265/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17,273	0	17,273	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
2056	REPARACIONES GENERALES EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 14, ZIMATLÁN DE ALVAREZ	550-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	ZIMATLÁN	RURAL	FAM0066/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			287,494	0	287,494	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																								
108947	TERMINACION DE UN EDIFICIO DE SIETE AULAS Y	14-CIUDAD IXTTEPEC	CIUDAD IXTTEPEC	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO			882,187	0	882,187	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
108959	TERMINACION DE UN EDIFICIO DE SIETE AULAS Y	14-CIUDAD IXTTEPEC	CIUDAD IXTTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO			1,270,444	0	1,270,444	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
74377	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA	144-OMA BONITA	SAN ANTONIO	RURAL	001S	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN			150,000	0	150,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
85490	CONSTRUCCION DE CUBICULOS PARA PROFESORES ANEXO AL CENTRO DE IDIOMAS.	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	000M	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR			680,750	0	680,750	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
86409	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE CUBICULOS PARA PROFESORES ANEXOS AL	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	000N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR			319,240	0	319,240	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
74696	ADECUACION DE LA RED GENERAL ELECTRICA EN LA UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN CAMPUS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	RURAL	001X	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN			644,578	0	644,578	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
74482	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA CUBICULOS DE PROFESORES EN LA UNIVERSIDAD DEL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	RURAL	001T	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN			3,950,000	0	3,950,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
74535	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE DOS NIVELES PARA AULAS EN LA UNIVERSIDAD DEL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	RURAL	001W	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN			1,900,000	0	1,900,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
107997	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ALMACEN GENERAL EN EL CAMPUS UBAN DE	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	002S	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR			672,000	0	672,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
108006	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL LABORATORIO DE ELECTRONICA DE DOS	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	002B	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR			1,550,000	0	1,550,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
FASB													225,795,001	11,438,494	225,795,001	4,423,845	38.7%	0	0	97,645.00	1,456.00	1.5%		
LINEAS ESTRATEGICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA																								
ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009)																								
115144		0-COBERTURA ESTATAL			01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			114,101,837	6,246,914	114,101,837	80,365	1.3%	0	0	OTROS	71,646.00	0.00	0.0%	EN RELACION A LAS METAS ES DIFERENTE, ES DECIR, PIEZAS PROGRAMADAS 5691 ALCANZADAS 5; MILLAR PROGRAMADAS 378 ALCANZADAS 0; PAR PROGRAMADAS 1136 ALCANZADAS 5; ESPECIFICAR (R.G. K. LT.) PROGRAMADAS 283 ALCANZADAS 0; OBRA PROGRAMADAS 6 ALCANZADAS 0; Y EQUIPO PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 0
115402	DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SIS TEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			27,998,643	2,003,685	27,998,643	1,163,685	58.1%	0	0	OTROS	11,758.00	1,384.00	11.8%	LAS METAS SE DETALLAN DE LA SIGUIENTE MANERA: EXAMEN PROGRAMADOS 1648 PARA 7204 PERSONAS DE LAS CUALES SE ALCANZARON 3523 EXAMENES PARA 1374 PERSONAS; PERSONAS PROGRAMADAS 4534 ALCANZADAS 15
115883	SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			25,326,521	0	25,326,521	0	0.0%	0	0	OTROS	12,653.00	0.00	0.0%	LAS METAS SE DETALLAN DE LA SIGUIENTE MANERA: PIEZA PROGRAMADAS 12159 ALCANZADAS 0; PAR PROGRAMADAS 450 ALCANZADAS 0; OBRA PROGRAMADAS 7 ALCANZADAS 0 Y EQUIPO PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 0
116103	COMBATE A LA CORRUPCION (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			138,000	90,644	138,000	90,644	100.0%	0	0	PERSONA	9.00	9.00	100.0%	
116471	PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SIS TEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			58,230,000	3,089,251	58,230,000	3,089,251	100.0%	0	0	OTROS	979.00	57.00	5.8%	LAS METAS SE DETALLAN DE LA SIGUIENTE MANERA: EQUIPO PROGRAMADAS 579 ALCANZADAS 1; CASITA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 0; TORRE PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 0; ACCESORIOS PROGRAMADAS 151 ALCANZADAS 0; SERVICIO PROGRAMADAS 23 ALCANZADAS 4; SISTEMA/EQUIPO PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 0; SISTEMA PROGRAMADAS 19 ALCANZADAS 0; PERSONA PROGRAMADAS 68 ALCANZADAS 0; EQUIPO/SERVICIO PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 0; POLIZA PROGRAMADAS 4 ALCANZADAS 0; LOTE PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 0; MODELO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 0; CURSOS/PERSONA PROGRAMADAS 15 ALCANZADAS 0; LICENCIA PROGRAMADAS 71 ALCANZADAS 0; KIT PROGRAMADAS 20 ALCANZADAS 0; RENTA PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 0; PIEZA PROGRAMADAS 10 ALCANZADAS 0
FAETA													103,524,298	72,316,812	72,316,812	72,316,812	100.0%	0	0	233,558.00	179,062.00	76.7%		
EDUCACION DE ADULTOS																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
95509	ADMINISTRACION REGIONAL DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO OPERATIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			461,078	274,078	274,078	274,078	100.0%	0	0	ADULTO	6,983.00	6,887.00	76.7%	
95556	ADMINISTRACION REGIONAL DE ACREDITACION Y CERTIFICACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			489,046	319,602	319,602	319,602	100.0%	0	0	ADULTO	6,983.00	6,887.00	76.7%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	17/10/11	18	19	20	21		22	23=22/21	24
														Ministrado	Programado	Ejercido										
9598	ADMINISTRACION REGIONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			5,617,117	4,087,324	4,087,324	4,087,324	100.0%	0	0	ADULTO	8,983.00	6,887.00	76.7%			
9540	ADMINISTRACION REGIONAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			197,100	100,475	100,475	100,475	100.0%	0	0	ADULTO	8,983.00	6,887.00	76.7%			
9383	ADMINISTRACION REGIONAL DIRECCION GENERAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			36,575,554	26,636,030	26,636,030	26,636,030	100.0%	0	0	ADULTO	8,983.00	6,887.00	76.7%			
9362	ADMINISTRACION REGIONAL 2001 TLACOLULA DE MATAMOROS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			2,958,533	2,025,682	2,025,682	2,025,682	100.0%	0	0	ADULTO	8,983.00	6,887.00	76.7%			
93703	ADMINISTRACION REGIONAL 2002 OCOTLAN DE MORELOS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			2,597,009	1,680,201	1,680,201	1,680,201	100.0%	0	0	ADULTO	8,983.00	6,887.00	76.7%			
93769	ADMINISTRACION REGIONAL 2003 ZMATLAN DE ALVAREZ	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			2,624,802	1,823,441	1,823,441	1,823,441	100.0%	0	0	ADULTO	8,983.00	6,887.00	76.7%			
93797	ADMINISTRACION REGIONAL 2004 MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			2,972,318	2,158,217	2,158,217	2,158,217	100.0%	0	0	ADULTO	8,983.00	6,887.00	76.7%			
94930	ADMINISTRACION REGIONAL 2005 TEHUAHTEPEC	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			3,601,850	2,503,497	2,503,497	2,503,497	100.0%	0	0	ADULTO	8,983.00	6,887.00	76.7%			
94682	ADMINISTRACION REGIONAL 2007 TEOTITLAN DE FLORES MAGON	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			3,034,952	1,986,027	1,986,027	1,986,027	100.0%	0	0	ADULTO	8,983.00	6,887.00	76.7%			
94732	ADMINISTRACION REGIONAL 2008 NOCHIXTLAN	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			2,199,708	1,407,354	1,407,354	1,407,354	100.0%	0	0	ADULTO	8,983.00	6,887.00	76.7%			
94753	ADMINISTRACION REGIONAL 2009 TLAXIACA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			2,148,544	1,563,313	1,563,313	1,563,313	100.0%	0	0	ADULTO	8,983.00	6,887.00	76.7%			
94831	ADMINISTRACION REGIONAL 2011 PINOTEPA NACIONAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			3,074,906	2,049,448	2,049,448	2,049,448	100.0%	0	0	ADULTO	8,983.00	6,887.00	76.7%			
95136	ADMINISTRACION REGIONAL 2012 PUERTO ESCONDIDO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			4,248,358	2,997,841	2,997,841	2,997,841	100.0%	0	0	ADULTO	8,983.00	6,887.00	76.7%			
94318	ADMINISTRACION REGIONAL 2013 IXTLAN DE JUAREZ	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			1,741,300	1,063,031	1,063,031	1,063,031	100.0%	0	0	ADULTO	8,983.00	6,887.00	76.7%			
95174	ADMINISTRACION REGIONAL 2014 TUXTEPEC	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			4,134,350	2,791,948	2,791,948	2,791,948	100.0%	0	0	ADULTO	8,983.00	6,887.00	76.7%			
94421	ADMINISTRACION REGIONAL 2015 AYUTLA MIXE	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			2,300,452	1,571,273	1,571,273	1,571,273	100.0%	0	0	ADULTO	8,983.00	6,887.00	76.7%			
94950	ADMINISTRACION REGIONAL 2016 ETLA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			3,545,715	2,567,684	2,567,684	2,567,684	100.0%	0	0	ADULTO	8,983.00	6,887.00	76.7%			
95344	ADMINISTRACION REGIONAL 2017 JUCHITAN DE ZARAGOZA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			4,462,253	3,020,462	3,020,462	3,020,462	100.0%	0	0	ADULTO	8,983.00	6,887.00	76.7%			
94887	ADMINISTRACION REGIONAL 2018 JUXTLAHUACA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			2,177,983	1,478,357	1,478,357	1,478,357	100.0%	0	0	ADULTO	8,983.00	6,887.00	76.7%			
94476	ADMINISTRACION REGIONAL 2019 OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			4,388,916	3,132,119	3,132,119	3,132,119	100.0%	0	0	ADULTO	8,983.00	6,887.00	76.7%			
95393	ADMINISTRACION REGIONAL 2020 MARIA LOMBARDO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			1,949,465	1,137,558	1,137,558	1,137,558	100.0%	0	0	ADULTO	8,983.00	6,887.00	76.7%			
95579	ADMINISTRACION REGIONAL UNIDAD INFORMATICA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			290,500	146,157	146,157	146,157	100.0%	0	0	ADULTO	8,983.00	6,887.00	76.7%			
95100	ADMINISTRACION REGIONAL 2005 MATIAS ROMERO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			3,072,884	2,028,934	2,028,934	2,028,934	100.0%	0	0	ADULTO	8,983.00	6,887.00	76.7%			
94812	ADMINISTRACION REGIONAL 2010 HUAJUAPAN DE LEON	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			2,661,455	1,787,937	1,787,937	1,787,937	100.0%	0	0	ADULTO	8,983.00	6,887.00	76.7%			
	PAPEF												488,676,932	179,033,796	377,828,179	176,328,916	95.1%	0	0		1,161,261.31	961,317.63	77.6%			
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																										
INVERSION																										
OBRA PUBLICA																										
CONSTRUCCION																										
26280	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C. KM. 5+500 (ASUNCIÓN CACALOTEPEC)	3 ASUNCIÓN CACALOTEPEC	AGUATLAN	RURAL	FAPEF/0363/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYLAMIENTO DE ASUNCIÓN CACALOTEPEC			1,256,000	376,800	376,800	376,800	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.30	0.10	33.3%			
92665	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES MUNICIPAL	36 MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	LA PILA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			305,970	0	305,970	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	CANCHA 1		
92398	ADECUACION DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS E INSTALACIONES ELECTRICAS Y ESPECIALES EN LAS OFICINAS DE LA GOBERNATURA EN EL PALACIO DE GOBIERNO	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			6,736,963	6,736,963	6,736,963	6,736,963	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
92640	COLOCACION DE POSTES PARA PROTECCION DE ACCESO AL SOCALO Y ALAMEDA EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			178,286	0	178,286	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
92397	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AUDITORIO GUELAGUETZA	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			5,703,647	2,794,869	5,703,647	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INVERSION MINISTRADA DE ACUERDO AL CORTE DEL 30/SEPTIEMBRE/2011 SEGUR INFORMACION INTERNA.		
92302	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO DE MADERA EN LAS OFICINAS DE LA GOBERNATURA EN EL PALACIO MUNICIPAL	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			2,622,699	1,671,095	2,622,699	1,284,198	76.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
92305	ILUMINACION DE LETRERO EN EL CERRO DEL FORTIN	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			167,443	0	167,443	0	0.0%	0	0	OTROS	12.00	4.80	40.0%	12.00 LIMNARIAS		
92307	IMPERMEABILIZACION DEL TEMPLO DE SAN AGUSTIN	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			228,830	0	228,830	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,215.60	1,215.60	100.0%			
92301	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE LA GOBERNATURA EN EL PALACIO DE GOBIERNO	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1,987,169	0	1,987,169	0	0.0%	0	0	EQUIPO	11.00	11.00	100.0%			
92306	INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO FEDESTAL PARA EL AUDITORIO GUELAGUETZA	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			447,829	0	447,829	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
92304	INSTALACION DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO DE RUIDO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA EN EL AUDITORIO GUELAGUETZA	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			251,626	0	251,626	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
92300	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ACABADOS DE MADERA EN LAS OFICINAS DE LA GOBERNATURA EN EL PALACIO DE GOBIERNO	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			2,627,163	1,680,556	2,627,163	1,309,744	77.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
92333	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CARRETERA INTERNACIONAL 190, TRAMO DEL KM 9+000 (GLOBETA MONUMENTO A LA MADRE) AL KM 2+400 (CCL DEL MAESTRO)	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			2,325,486	2,322,406	2,325,486	2,322,406	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.40	2.40	100.0%			
92643	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CARRETERA INTERNACIONAL 190, TRAMO DEL KM 2+400 (CCL DEL MAESTRO) AL KM 7+000 (HACIENDA BLANCA)	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			2,322,337	2,320,259	2,322,337	2,320,259	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.60	4.60	100.0%			
92642	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA (PINTURA Y LIMPIEZA DE ACCESOS A LA CIUDAD) 1A. ETAPA	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1,991,028	1,121,420	1,991,028	1,121,420	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	184,000.00	184,000.00	100.0%			
92645																										

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
92308	REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION DE LOS ACCESOS AL AUDITORIO GUELAGUETA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	870,442	0	870,442	0	0.0%	0	0	OTROS	95.00	38.00	40.0%	55.00 LUMINARIAS
85914	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	73-PULULA VILLA DE GUERRERO	NUÉVO TENOCHTITLÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	738,071	0	738,071	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	-
4740	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN COBAO NO. 33	85-SAN AGUSTIN LOXCHA	SAN AGUSTIN LOXCHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	20,162	0	20,162	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
92310	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	111-SAN ANTONIO TEPELAPA	SAN PEDRO TULXTLAHUACA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,514,978	0	1,514,978	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	1 CANCHA
4339	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN COBAO NO. 61	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,376,129	0	1,376,129	0	0.0%	0	0	AULA	4.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
4362	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN COBAO NO. 61	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	80,648	0	80,648	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
92566	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL.	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	923,140	0	923,140	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	-
92455	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL.	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	631,501	0	631,501	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	1.00 MERCADOS
92715	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTADORES	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	734,373	0	734,373	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	810.00	0.00	0.0%	-
85310	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	133-SAN ESTEBAN ATITLÁHUCA	INDEPENDENCIA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	847,057	0	847,057	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	-
86042	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	133-SAN ESTEBAN ATITLÁHUCA	SAN ESTEBAN ATITLÁHUCA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,789,499	0	1,789,499	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	-
30537	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 29 DE MARZO	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	LA UNIÓN	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	225,413	0	200,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,800.00	0.00	0.0%	-
25985	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ	165-SAN JOSE AYUQUILA	SAN JOSE AYUQUILA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	-	-	375,000	0	187,500	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	902.12	0.00	0.0%	-
92311	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	LA CULÉBRA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,514,978	0	1,514,978	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	1 CANCHA
65132	CONSTRUCCION DE UN AULA EN INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 9	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	298,667	0	298,667	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
65174	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 9	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	29,162	0	29,162	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
26340	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E C (LAS MARAVILLAS TALEA DE CASTRO) SAN JUAN	201-SAN JUAN JUQUILA VIANOS	SAN JUAN JUQUILA VIANOS	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIANOS	-	-	1,746,600	523,680	523,680	523,680	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.38	0.12	31.6%	1.00 MUSEOS
92446	TERMINACION DE MUSEO COMUNITARIO	287-CAPULALPAM DE MENÉZ	CAPULALPAM DE MENÉZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	843,879	414,178	843,879	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.55	55.0%	-
92299	REHABILITACION DE COCINA COMEDOR COMUNITARIO	297-SAN PABLO TUALTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	118,385	0	118,385	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	-
92564	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES.	305-SAN PEDRO AMIGOS	LA GUADALUPE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,514,978	0	1,514,978	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	CANCHA 1
92562	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL MUNICIPAL.	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN JOSE YUTATLÁHUCA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,289,860	0	1,289,860	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	-
92309	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL MUNICIPAL.	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SANTAGO JICAYÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,514,978	0	1,514,978	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	1 CANCHA
92303	AMPLIACION DEL MERCADO "BENITO JUAREZ"	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	2,737,896	0	2,737,896	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	-
92590	CONSTRUCCION Y TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESC. PRIMARIA URBANA PROGRESISTA CLAVE: 20DPR0899V	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,514,978	0	1,514,978	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	1.00 CANCHAS
86217	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN MARCOS XICUCISTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,100,690	0	1,100,690	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	-
86098	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	365-SANTA CATARINA LACHATÓ	BENITO JUAREZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LACHATÓ	-	-	308,706	0	100,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	915.00	0.00	0.0%	-
92567	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LOS ALBERGUES SANTA CECILIA Y CECAM	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	543,070	0	543,070	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	-
26669	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	458-SANTAGO COMALTEPEC	LA ESPERANZA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO COMALTEPEC	-	-	1,086,273	0	1,086,273	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	-
26989	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	458-SANTAGO COMALTEPEC	SAN MARTIN ZOYOLAPAM	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO COMALTEPEC	-	-	482,927	0	482,927	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	-
26778	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	458-SANTAGO COMALTEPEC	SOLEDAD TECTITLÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO COMALTEPEC	-	-	445,121	0	445,121	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	-
65912	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ARGENTINA , BRASIL Y ROMERIA	476-SANTAGO MILTEPEC	SANTAGO MILTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO MILTEPEC	-	-	4,703,295	0	2,090,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,521.45	0.00	0.0%	-
92459	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	482-SANTAGO PINOYTEPA NACIONAL	CRUZ DEL ITACUÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,289,860	0	1,289,860	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	1 CANCHA
86024	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNION	VILLA TEJUPAM DE LA UNION	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJUPAM DE LA UNION	-	-	818,645	0	200,000	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	-
92463	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL MUNICIPAL.	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTA MARIA MAGDALENA TLTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,289,860	0	1,289,860	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	-

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	23=22/21		24
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
85633	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	532-SANTO TOMAS COCOTEPEC	EMILIANO ZAPATA	RURAL	FAFEF00202011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	396,739	0	396,739	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%		
92457	ADECUACION DE OFICINAS EN LOS EDIFICIOS 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 DE LA CIUDAD ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	103-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,179,642	0	1,179,642	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
85202	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A EL EJIDO REFORMA DEL KM 0+000 AL KM 14+000	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	FAFEF00772011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	-	-	1,112,756	0	112,756	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	14.00	0.00	0.0%		
26189	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	463-SANTAGO HUAUCLILLA	SANTAGO HUAUCLILLA	URBANO	FAFEF04212011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO HUAUCLILLA	-	-	486,896	0	243,448	0	0.0%	0	0	POSTE	24.00	0.00	0.0%		
26185	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. KM 19+248 (TEZOTLAN DE SEGURA Y LUNA - SANTOS)	549-TEZOTLAN DE SEGURA Y LUNA	SAN VALENTIN GOMEZ	RURAL	FAFEF04042011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOTLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	4,999,090	0	4,999,090	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	9.02	0.00	0.0%		
92758	ALUMBRADO Y CERCADO PERIMETRAL DEL ALBERQUE PARA MIGRANTES "HERMANOS EN EL CAMINO" (2A. ETAPA)	14-CIUDAD XTEPEC	CIUDAD XTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,532,576	0	1,532,576	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	METAS: 1.00 OBRAS	
92757	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE EL GUAYABAL	48-MAGDALENA MIXTEPEC	SANTA CATALINA MIXTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	102,345	0	102,345	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.20	0.00	0.0%	METAS: 0.20 KILOMETROS	
92751	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE PROFIRIO DIAZ DE LA CALLE MORILLOS A LA CALZADA NINCO HEREDIA ZA. ETAPA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	5,585,045	0	5,585,045	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.98	0.00	0.0%		
92644	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA (PINTURA Y LIMPIEZA DEL CENTRO HISTORICO) (1A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,998,156	1,201,545	1,998,156	1,201,545	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	189,520.00	189,520.00	100.0%		
92641	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA (PINTURA Y LIMPIEZA DEL CENTRO HISTORICO) (2A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,500,921	0	1,500,921	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	120,576.23	60,288.12	50.0%		
38820	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA MADERO	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	JALAPA DEL VALLE	RURAL	FAFEF00252011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	450,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,660.00	0.00	0.0%		
92720	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	142-SAN FRANCISCO HUENETLAN	SAN FRANCISCO HUENETLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	509,603	0	509,603	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	884.02	0.00	0.0%		
92621	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 65, CLAVE 2005T0061J.	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,514,978	0	1,514,978	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	1.00 CANCHAS	
92622	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA	198-SAN JUAN GUICHICOVI	ESTACION SARABIA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,161,086	0	1,161,086	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	885.02	0.00	0.0%	METAS: 885.02 METROS CUADRADOS	
92727	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	198-SAN JUAN GUICHICOVI	COLONA ESTERNA (SECCION EL ZAPOTE)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	435,588	0	435,588	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	900.00	0.00	0.0%		
92725	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	198-SAN JUAN GUICHICOVI	RAMOS MILLAN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	897,647	0	897,647	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,590.00	0.00	0.0%		
92719	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL.	234-SAN LUCAS ZOUQUAPAM	LOS FRAILES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	509,603	0	509,603	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	884.02	0.00	0.0%		
26453	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN DEL ESTADO - SAN MIGUEL ALOPAM	260-SAN MIGUEL ALOPAM	SAN MIGUEL ALOPAM	URBANO	FAFEF03842011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALOPAM	-	-	2,159,253	647,776	647,776	647,776	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.46	0.15	32.6%		
85751	AMPLIACION DE MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	200-SAN NICOLAS HIDALGO	SAN NICOLAS HIDALGO	URBANO	FAFEF007982011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS HIDALGO	-	-	833,831	0	400,000	0	0.0%	0	0	POSTE	28.00	0.00	0.0%		
92753	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ANDADOR NIZZAY Y CALLE LANTIZCO	394-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	575,370	0	575,370	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.38	0.00	0.0%	METAS: 0.38 KILOMETROS	
85077	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	326-SAN PEDRO SOCHAPAM	SAN JUAN ZAPOTITLAN	RURAL	FAFEF00182011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,303,809	0	1,303,809	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%		
92619	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETEBOL DE LA ESCUELA PRIMARIA "LADARRO CARDENAS" CLAVE: 200R92166F	334-VILLA DE TUTEPEC DE MELCHOR OCCAMPO	BARRIO DE LA CRUZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,289,860	0	1,289,860	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	1.00 CANCHAS	
92723	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COLONIA MOCTEZUMA).	338-VILLA DE ETLA	SANTO DOMINGO BARRIO ALTO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	813,792	0	813,792	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,446.25	0.00	0.0%		
92718	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL.	374-SANTA CRUZ ACATEPEC	SANTA CRUZ ACATEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	509,603	0	509,603	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	884.02	0.00	0.0%		
85751	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA POPULAR INDEPENDENCIA Y CABECERA MUNICIPAL	375-SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	URBANO	FAFEF006792011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS	-	-	966,871	0	166,871	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	2,012.46	0.00	0.0%		
85467	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	375-SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	URBANO	FAFEF006782011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ AMILPAS	-	-	1,452,049	0	452,049	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,925.54	0.00	0.0%		
92752	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. AMPLIACION EMILIANO ZAPATA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	679,585	0	679,585	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.58	0.00	0.0%	METAS: 0.58 KILOMETROS	
92724	CONSTRUCCION DE GUARDIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. AMPLIACION PROGRESO (PARTE BAJA)	389-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	482,961	0	482,961	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	599.84	0.00	0.0%		
92721	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	399-SANTA MARIA ATZOMPA	COLONIA ODISEA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,017,241	0	1,017,241	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,517.20	0.00	0.0%		
92722	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COLONIA GUELAGUETZA).	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	762,931	0	762,931	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,165.50	0.00	0.0%		
92726	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,406,144	0	1,406,144	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,773.76	0.00	0.0%		
26541	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (AVENIDA)	443-SANTA MARIA YAVESIA	SANTA MARIA YAVESIA	URBANO	FAFEF04062011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YAVESIA	-	-	498,140	0	498,140	0	0.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%		
26591	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	458-SANTAGO COMALTEPEC	SANTAGO COMALTEPEC	URBANO	FAFEF03912011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO COMALTEPEC	-	-	833,029	0	833,029	0	0.0%	0	0	POSTE	21.00	0.00	0.0%		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	23=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
92648	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL.	490-SANTAGO TEXCALCINGO	TEPANITILAN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	509,603	0	509,603	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	884.02	0.00	0.0%	
27017	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CALLE SAN AGUSTIN CHAYUCO-SANTA CATARINA)	303-SANTAGO TEXCALCINGO	SANTAGO ZOOCHILA	URBANO	FAFEF/0560/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SANTAGO ZOOCHILA	-	-	222,064	0	222,064	0	0.0%	0	0	POSTE	3.00	0.00	0.0%	
89117	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (VARIAS CALLES)	533-SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	URBANO	FAFEF/0677/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	-	-	1,032,135	0	30,135	0	0.0%	0	0	POSTE	35.00	0.00	0.0%	
92647	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA HIDALGO.	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGON	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	509,603	0	509,603	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	885.02	0.00	0.0%	
92754	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (FRACC. LOS IDEALISTAS)	551-TLACOLULLA DE MATAMOROS	TLACOLULLA DE MATAMOROS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	486,718	0	486,718	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.25	0.00	0.0%	METAS: 0.25 KILOMETROS
92756	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR LA FRANJA (CALLE PROGRESO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	900,208	0	900,208	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.54	0.00	0.0%	METAS: 0.54 KILOMETROS
92755	CONSTRUCCION DE LA RED SUBTERANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	773,936	0	773,936	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.64	0.00	0.0%	METAS: 0.64 KILOMETROS
144616	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CIRCUITAN - CONCEPCION PAPALO, TRAMO DEL KM 18	18-CONCEPCION PAPALO	CONCEPCION PAPALO	URBANO	06W	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,539,277	0	1,539,277	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.20	0.00	0.0%	
145730	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN AGUSTIN CHAYUCO-SANTA CATARINA	12-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	0095	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,416,920	425,076	1,416,920	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.21	0.00	0.0%	
27270	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (SAN CARLOS YAUTEPEC- MIARHUATLAN)- SAN CARLOS YAUTEPEC	126-SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN CRISTOBAL AMATLAN	URBANO	FAFEF/0357-A/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	-	-	1,045,285	313,585	313,585	313,585	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.25	0.11	44.0%	
74337	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (SAN PEDRO OCOPEPATILLO-SAN LORENZO CUANICUILTLI)-SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	126-SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	URBANO	FAFEF/0361-A/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	-	-	1,112,272	0	1,000,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.40	0.00	0.0%	
145817	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC-TLAXIACO, TRAMO DEL KM 7+190 E.C.	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	URBANO	0086	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,890,027	567,008	1,890,027	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.36	0.00	0.0%	
74424	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (SAN JERONIMO TECOATI-SAN PEDRO OCOPEPATILLO)	228-SAN LORENZO CUANICUILTLI	SAN LORENZO CUANICUILTLI	URBANO	FAFEF/0360-A/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SAN LORENZO CUANICUILTLI	-	-	1,366,818	0	366,818	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.32	0.00	0.0%	
27300	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM. 7+190 E.C. (OAXACA-SOLA DE VEGAL)-SAN JUAN MIXTEPEC	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	SAN LORENZO TEXMELUCAN	URBANO	FAFEF/0368/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	-	-	5,398,250	0	4,000,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	
87105	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (TAMAZULAPAN-CHILAPA DE DIAZ)-SANTO DOMINGO DE MORELOS	255-VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	SANTO DOMINGO DE MORELOS	RURAL	FAFEF/0397/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE VILLA CHILAPA DE DIAZ	-	-	1,500,000	0	750,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.31	0.00	0.0%	
87991	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO OAXACA-TUXTEPEC-SAN FABIAN	458-SANTAGO COMALTEPEC	SANTAGO COMALTEPEC	URBANO	FAFEF/0356-A/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SANTAGO COMALTEPEC	-	-	1,513,512	0	513,512	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.30	0.00	0.0%	
144702	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (CORRALERO- LA PALMA DEL COYUL)-LA PALMA DEL COYUL	482-SANTAGO PINOYTEPA NACIONAL	LA NORIA Y MININDACA	RURAL	009D	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,642,454	492,138	1,642,454	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.42	0.00	0.0%	
85075	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 180 EC PINOYTEPA NACIONAL-SALINA CRUZSANTO DOMINGO DE MORELOS TRAMO 180 EC	208-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	FAFEF/0367/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	1,173,571	0	173,571	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.20	0.00	0.0%	
27992	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM. 33+000 (LLANO GRANDE-SAN MIGUEL MANTENIMIENTO)	523-SANTO DOMINGO XAGACIA	SANTO DOMINGO XAGACIA	URBANO	FAFEF/0366/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SANTO DOMINGO XAGACIA	-	-	2,000,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.40	0.11	32.5%	
124835	CONSERVACION DE CAMINO RURAL EL CARMEN A PALMA SOLA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	EL CARMEN	RURAL	00CC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120,400	0	120,400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	
116409	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO DE PITA-LA RAYTA-JULIET-TORREON FIGUEROA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ARROYO DE PITA	RURAL	0089	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	96,320	0	96,320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	
122226	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BUENOS AIRES -ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	BUENOS AIRES	RURAL	008X	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36,120	0	36,120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	
124967	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAPILLA, BUENOS AIRES	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	CERRO MOJARRA	RURAL	00C9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	96,320	0	96,320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	
125421	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. LA JUNTA - EL VADO	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA JUNTA	RURAL	00CA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	96,320	0	96,320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	
118518	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL BARBASCO A EL REFUGIO	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	BARBASCO	RURAL	0056	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120,400	0	120,400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	
124907	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARMEN - AGOSTADERO	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	EL CARMEN	RURAL	00CA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	96,320	0	96,320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	
124869	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARMEN - LA MIXIQUILA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	EL CARMEN	RURAL	00CB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	96,320	0	96,320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	
131946	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARMEN - LA PALMA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA PALMA	RURAL	008X	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120,400	0	120,400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	
118568	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PANTON - LA HERRADURA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA JUNTA	RURAL	0088	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	96,320	0	96,320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	
125332	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PANTON - RDO JOSEFINA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA JUNTA	RURAL	00C5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	96,320	0	96,320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	
138165	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PORVENIR - TETELA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	TETELA	URBANO	008R	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	96,320	0	96,320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	
124750	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CARBONERA - DESVIACION TETELA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA CARBONERA	RURAL	00CD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	180,600	0	180,600	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	15.00	0.00	0.0%	
124599	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CARBONERA A LA JOSEFINA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA CARBONERA	RURAL	00CE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120,400	0	120,400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	
125041	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA CORAZA A TEMBLADERAS DEL CASTILLO	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA CORAZA	RURAL	00C7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	96,320	0	96,320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	
125254	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA GUADALUPE - ENTRONQUE LA LOBERA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA GUADALUPE	RURAL	00C3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120,400	0	120,400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	
125006	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA JOSEFA - LA JOSEFA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	COLONA JOSEFA ORTIZ DE COMENZUEZ	RURAL	00C8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	96,320	0	96,320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	
122224	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA JUNTA -ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA JUNTA	RURAL	00RY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60,200	0	60,200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	
123102	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA JUNTA - EJIDO RAFAEL TALAMANTES, RAMAL	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA JUNTA	RURAL	00C6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	96,320	0	96,320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%	
138129	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA TABAQUERA A LA SELVA PRIMERA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA TABAQUERA	RURAL	00CN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120,400	0	120,400	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	
125854	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS MARAVILLAS -GUADALUPE DE REYES	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LAS MARAVILLAS	RURAL	00BZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	96,320	0	96,320	0								

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		23=22/21	24
														Ministrado	Programado	Ejercido									
161410	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO GRANDE - IQUIATAN	143-SAN FRANCISCO IQUIATAN	SAN FRANCISCO IQUIATAN	URBANO	00R2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48,160	0	48,160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%		
141910	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO CHOPAM - LA JOYA MANANTAL	166-SAN JOSE CHILTEPEC	LA JOYA MANANTAL	RURAL	00CM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60,200	0	60,200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%		
141792	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE CHILTEPEC - ARROYO MANANTAL	166-SAN JOSE CHILTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	URBANO	00BF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60,200	0	60,200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%		
138215	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE CHILTEPEC - ARROYO CHOPAM	166-SAN JOSE CHILTEPEC	ARROYO CHOPAM	RURAL	00BJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60,200	0	60,200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%		
141782	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE CHILTEPEC - CERRO FLORES	166-SAN JOSE CHILTEPEC	CERRO FLORES	RURAL	00BG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60,200	0	60,200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%		
141767	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE CHILTEPEC - FORTINO V. PINACHO	166-SAN JOSE CHILTEPEC	FORTINO J. PINACHO	RURAL	00BH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48,160	0	48,160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%		
138195	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE CHILTEPEC - ROBERTO OLIVARES	166-SAN JOSE CHILTEPEC	ROBERTO OLIVARES ARELLANO	RURAL	00BK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48,160	0	48,160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%		
109512	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO TUTUPETONCO-CARRITERA A CUCATLAN, EN EL MUNICIPIO SAN JUAN	177-SAN JUAN BAUTISTA CUCATLAN	SAN FRANCISCO TUTUPETONCO	RURAL	00NE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			192,640	0	192,640	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	16.00	0.00	0.0%		
109406	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN COYULA QUOTEPEC, EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUCATLAN, EN LA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUCATLAN	SAN JUAN COYULA	RURAL	00NG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			158,928	0	158,928	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	13.20	0.00	0.0%		
109517	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO QUOTEPEC-CARRITERA TEOITILAN CUCATLAN, EN EL MUNICIPIO SAN JUAN	177-SAN JUAN BAUTISTA CUCATLAN	SANTIAGO QUOTEPEC	RURAL	00ND	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48,160	0	48,160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%		
118668	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ELIDO BENTO JUAREZ A SAN RAFAEL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	00SC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48,160	0	48,160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%		
118280	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ELIDO SANTA URUSULA A SAN RAFAEL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	00SB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60,200	0	60,200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%		
118340	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO REYES A SANTA URUSULA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	00SA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			48,160	0	48,160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%		
118640	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PIEDRA QUEMADA A LA COL. PROQUINTO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	00SD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			60,200	0	60,200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%		
118939	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PIEDRA QUEMADA ENTROQUE CON LA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	00SE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			42,140	0	42,140	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.50	0.00	0.0%		
29905	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN CACAHUATEPEC-SAN ANTONIO OCOYOTLAN DEL	186-SAN JUAN BAUTISTA OCOYOTLAN	SAN JUAN CACAHUATEPEC	RURAL	FAFEF0361/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC			1,000,097	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	6.00	0.00	0.0%		
162216	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO MARISCAL SAN JUAN CENEGUILLA, EN EL	186-SAN JUAN BAUTISTA OCOYOTLAN	SAN JUAN CENEGUILLA	URBANO	00RR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			72,240	0	72,240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%		
141841	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN CHOMEZMECHICH, SAN RAFAEL OCOYOTLAN	191-SAN JUAN BAUTISTA OCOYOTLAN	SAN JUAN CHOMEZMECHICH	URBANO	00SG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			276,920	0	276,920	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	23.00	0.00	0.0%		
142231	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN CHILATECA - SAN JACINTO CHILATECA	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	00CH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			157,724	0	157,724	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	13.10	0.00	0.0%		
109501	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN DE LOS CUÉS-CONTALCO, EN EL	205-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	URBANO	00NF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			150,000	0	150,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%		
155873	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EL PIPILA UBICADO EN EL KM. 14 DEL CAMINO	207-SAN JUAN RAJATLAN	EL PIPILA	RURAL	00N8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1,103,138	0	1,103,138	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.11	0.00	0.0%		
150183	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC - SANTA CRUZ, TRAMO DEL	208-SAN JUAN MIXTEPEC	SANTA CRUZ	RURAL	00NC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			2,065,538	0	2,065,538	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.60	0.00	0.0%		
147684	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC - TLAXIACO, TRAMO DEL	208-SAN JUAN MIXTEPEC	SAN JUAN MIXTEPEC	URBANO	00NS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			2,045,413	0	2,045,413	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.50	0.00	0.0%		
149547	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. TUXTEPEC - SAN PABLO	210-SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	URBANO	00MX	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1,321,635	0	1,321,635	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.22	0.00	0.0%		
155897	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. TUXTEPEC - SAN PABLO	214-SAN JUAN QUOTEPEC	SAN JUAN QUOTEPEC	URBANO	00MY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1,738,608	621,662	1,738,608	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.41	0.00	0.0%		
142167	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO CENTENARIO - CAMINO ATOMPA	227-SAN LORENZO CACAOATEPEC	SAN LORENZO CACAOATEPEC	URBANO	00SP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36,120	0	36,120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%		
142196	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL RANCHO - HACIENDA DE SAN RAFAEL	227-SAN LORENZO CACAOATEPEC	SAN LORENZO CACAOATEPEC	URBANO	00DP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			79,644	0	79,644	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.60	0.00	0.0%		
147358	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA MINITA - LA SILLA, RAMAL LA Y RAMAL EL	247-CAPULÁLPAM DE MENÉZ	CAPULÁLPAM DE MENÉZ	URBANO	00SF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			361,200	0	361,200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	30.00	0.00	0.0%		
150051	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ASUNCION NOCHIXTLAN - SAN MIGUEL CHICAHUJA	264-SAN MIGUEL CHICAHUJA	SAN MIGUEL CHICAHUJA	URBANO	00SE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			2,014,608	604,382	2,014,608	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.74	0.00	0.0%		
161226	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL - SANTA MARÍA LACHEN	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SAN MIGUEL DEL PUERTO	URBANO	00SK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			216,720	0	216,720	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	18.00	0.00	0.0%		
163039	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL HIDALGO-SAN PEDRO MOLINOS, RAMAL	269-SAN MIGUEL DEL PUERTO	MIGUEL HIDALGO	RURAL	00BE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			481,600	0	481,600	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	40.00	0.00	0.0%		
162076	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO TULANCINGO-SUCHITLANHUACA, EN EL	269-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SAN MIGUEL TULANCINGO	URBANO	00K3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			96,320	0	96,320	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%		
142193	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO RURAL HUATLOLITLAN Y EL GUAYAL	294-SAN PABLO HUATLOLITLAN	SAN PABLO HUATLOLITLAN	URBANO	00DR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			126,420	0	126,420	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.50	0.00	0.0%		
142174	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA DEL SOC. A LA FORTALEZA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	00DN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			50,568	0	50,568	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.20	0.00	0.0%		
141871	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA LACHICONA - SAN PABLO YAGANZA	298-SAN PABLO YAGANZA	SAN PABLO YAGANZA	URBANO	00DE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			240,800	0	240,800	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	20.00	0.00	0.0%		
141864	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. SAN PEDRO CAJONOS - LLANO GRANDE LLANO	303-SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	URBANO	00DF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			361,200	0	361,200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	30.00	0.00	0.0%		
142089	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO COL. LOMA BONITA - RANCHO LOS IBÁÑEZ COL. LOMA	310-SAN PEDRO XTLAHUACA	SAN PEDRO XTLAHUACA	URBANO	00SM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			36,120	0	36,120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%		
141921	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO MARTIR QUECHAPA - SAN BALTAZAR	316-SAN PEDRO MARTIR QUECHAPA	SAN PEDRO MARTIR QUECHAPA	URBANO	00CF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			734,440	0	734,440	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	61.00	0.00	0.0%		
160654	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. PUEBLO VIEJO A MALLOS, RAMAL EL SALTIRE	318-SAN PEDRO MIXTEPEC	EL SALTIRE	RURAL	00P5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			156,520	0	156,520	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	13.00	0.00	0.0%		
160786	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA REFORMA - SAN PEDRO MIXTEPEC	318-SAN PEDRO MIXTEPEC	LA REFORMA	RURAL	00P1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			132,440	0	132,440	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	11.00	0.00	0.0%		
161361	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PUERTO ESCONDIDO LA REFORMA	318-SAN PEDRO MIXTEPEC	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	00B2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			355,180	0	355,180	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	29.50	0.00	0.0%		
160919	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. IQUIATAN - SAN CARLOS (TUXTEPEC)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC	SAN PEDRO MIXTEPEC																						

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido							
142037	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO AYUQUEZCO DE ALDAMA - LA P. EDOJULA	398-AYUQUEZCO DE ALDAMA	AYUQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	007A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72,240	0	72,240	0	0.0%	0	0	6.00	0.00	0.0%	24
142046	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO AYUQUEZCO DE ALDAMA - SANTA ANA	398-AYUQUEZCO DE ALDAMA	AYUQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	007B	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60,200	0	60,200	0	0.0%	0	0	5.00	0.00	0.0%	24
160783	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMALOTE - SANTA MARIA COLOTEPEC	407-SANTA MARIA COLOTEPEC	EL CAMALOTE	RURAL	002	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	132,440	0	132,440	0	0.0%	0	0	11.00	0.00	0.0%	24
160888	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE EL QUEQUESTLE - RIO POTRERO	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SAN JOSE EL QUEQUESTLE	RURAL	00P3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36,120	0	36,120	0	0.0%	0	0	3.00	0.00	0.0%	24
160893	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE QUEQUESTLE - PUERTO ESCONDIDO	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SAN JOSE EL QUEQUESTLE	RURAL	00P4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120,400	0	120,400	0	0.0%	0	0	10.00	0.00	0.0%	24
160885	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA COLOTEPEC - COROZALITO	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	URBANO	00NW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	216,720	0	216,720	0	0.0%	0	0	18.00	0.00	0.0%	24
161249	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA COLOTEPEC - MALICIANO	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	URBANO	00NJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	74,680	0	74,680	0	0.0%	0	0	6.20	0.00	0.0%	24
156562	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM. 179-000 (OAXACA - SANTO DOMINGO)	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SAN JUAN ACALTEPEC	RURAL	00N2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,219,353	0	1,219,353	0	0.0%	0	0	0.19	0.00	0.0%	24
156945	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM. 179-000 (OAXACA - SANTO DOMINGO)	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SAN JUAN ACALTEPEC	RURAL	00NG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	644,529	0	644,529	0	0.0%	0	0	0.12	0.00	0.0%	24
141900	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA DEL RINCON - RINCONADA	415-SANTA MARIA PALAPA	SANTA MARIA EL RINCON	RURAL	00DJ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36,120	0	36,120	0	0.0%	0	0	3.00	0.00	0.0%	24
141906	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA DEL RINCON - SANTIAGO LIBERTAD	415-SANTA MARIA PALAPA	SANTA MARIA EL RINCON	RURAL	00DH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36,120	0	36,120	0	0.0%	0	0	3.00	0.00	0.0%	24
162976	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUEZ A GUICHICHERO	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUEZ	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUEZ	URBANO	00PA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	125,216	0	125,216	0	0.0%	0	0	10.40	0.00	0.0%	24
162953	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUEZ LA LLANOVERA	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUEZ	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUEZ	URBANO	00PB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	125,216	0	125,216	0	0.0%	0	0	10.40	0.00	0.0%	24
142126	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CANDELABA YEGOLE - BIENAVISTA RAMAL	449-SANTA MARIA PALAPA	CANDELABA YEGOLE	RURAL	00TH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	481,600	0	481,600	0	0.0%	0	0	40.00	0.00	0.0%	24
142142	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PASAJE EL ROSARIO - RIO POTRERO RAMAL RIO	449-SANTA MARIA PALAPA	EL POTRERO	RURAL	00TF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	204,680	0	204,680	0	0.0%	0	0	17.00	0.00	0.0%	24
142134	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PINO SUAREZ - EL DURAZNILLO RAMAL SANTA MARIA	449-SANTA MARIA PALAPA	PINO SUAREZ (MANDO DE LEON)	RURAL	00TG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	228,780	0	228,780	0	0.0%	0	0	19.00	0.00	0.0%	24
142154	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO ALPARA SAN MIGUEL REAGUL TRAMO DEL KM. 17-388 AL	457-SANTIAGO CAMOTILAN	SAN MIGUEL REAGUL	RURAL	000H	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	509,529	0	509,529	0	0.0%	0	0	0.34	0.00	0.0%	24
156733	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TALEA DE CASTRO - SAN BARTOLOME YATON	471-SANTIAGO LALOPA	SANTIAGO LALOPA	URBANO	0097	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	931,359	0	931,359	0	0.0%	0	0	0.14	0.00	0.0%	24
155880	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TALEA DE CASTRO - SAN BARTOLOME YATON	471-SANTIAGO LALOPA	SANTIAGO LALOPA	URBANO	00N1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,478,138	0	1,478,138	0	0.0%	0	0	0.10	0.00	0.0%	24
141931	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO CONSTITUCION AL PARAJE RIO SECO	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	00VM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72,240	0	72,240	0	0.0%	0	0	6.00	0.00	0.0%	24
142126	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO RURAL VIEJO AL CALVARIO	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	00DK	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	62,608	0	62,608	0	0.0%	0	0	5.20	0.00	0.0%	24
142117	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL CAMINO LIBERTAD	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTO DOMINGO TULTIERRAS	RURAL	00TP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36,120	0	36,120	0	0.0%	0	0	3.00	0.00	0.0%	24
161497	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SALINAS SAN BARTOLOME SALINAS EN EL MUNICIPIO SANTIAGO TAMAZOLA EN LA	494-SANTIAGO TAMAZOLA	SAN BARTOLOME SALINAS	RURAL	000E	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60,200	0	60,200	0	0.0%	0	0	5.00	0.00	0.0%	24
163009	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZOCOTEACA A GUADALUPE DE RAMIREZ EN EL MUNICIPIO SANTIAGO TAMAZOLA EN LA	494-SANTIAGO TAMAZOLA	SAN JOSE ZOCOTEACA DE BRAVO	RURAL	00CT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	96,320	0	96,320	0	0.0%	0	0	8.00	0.00	0.0%	24
162949	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZOCOTEACA A LA GUADALUPE DE HIDALGO EN EL MUNICIPIO SANTIAGO TAMAZOLA EN LA	494-SANTIAGO TAMAZOLA	SAN JOSE ZOCOTEACA DE BRAVO	RURAL	00CY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	30,100	0	30,100	0	0.0%	0	0	2.50	0.00	0.0%	24
162055	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGENCIA TIERRA BLANCA-CARRETERA	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNION	TIERRA BLANCA	RURAL	00M4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	24,080	0	24,080	0	0.0%	0	0	2.00	0.00	0.0%	24
162039	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA-CARIBUB EN EL MUNICIPIO	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNION	SANTA CATARINA	RURAL	00RS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60,200	0	60,200	0	0.0%	0	0	5.00	0.00	0.0%	24
141822	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO ZOOJUPAM - AGUA LARGA RAMAL	504-NUEVO ZOOJUPAM	NUEVO ZOOJUPAM	URBANO	00SH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	361,200	0	361,200	0	0.0%	0	0	30.00	0.00	0.0%	24
156480	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO - SAN PEDRO NEXICO - NUEVO	504-NUEVO ZOOJUPAM	NUEVO ZOOJUPAM	URBANO	00M4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	420,323	0	420,323	0	0.0%	0	0	0.08	0.00	0.0%	24
156847	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA VENTA - SAN JOSE CENEGUILLA - SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC - SAN JUAN	512-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	URBANO	009F	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,852,610	0	1,852,610	0	0.0%	0	0	0.21	0.00	0.0%	24
162382	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CABECERA MUNICIPAL HASTA LA AGENCIA	513-SANTO DOMINGO PETAPA	SANTO DOMINGO PETAPA	URBANO	00PH	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	204,680	0	204,680	0	0.0%	0	0	17.00	0.00	0.0%	24
162453	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO PETAPA - SAN ISIDRO	513-SANTO DOMINGO PETAPA	SAN ISIDRO PLATANILLO	RURAL	00PG	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	481,600	0	481,600	0	0.0%	0	0	40.00	0.00	0.0%	24
162200	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO PETAPA A EL PLATANILLO	513-SANTO DOMINGO PETAPA	SANTO DOMINGO PETAPA	URBANO	00PN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	301,000	0	301,000	0	0.0%	0	0	25.00	0.00	0.0%	24
163000	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO RINCON MORENO - CAMINO VIEJO A ENTRONQUE DE SUPER CARRETERA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	RINCON MORENO	RURAL	00P9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72,240	0	72,240	0	0.0%	0	0	6.00	0.00	0.0%	24
163415	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL - COL. GENERAL PASCUAL FUENTES	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	GENERAL PASCUAL FUENTES	RURAL	0086	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60,200	0	60,200	0	0.0%	0	0	5.00	0.00	0.0%	24
163394	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO COL. CABESTRADA - COL. BUENA VISTA	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COLONIA BUENA VISTA	RURAL	0087	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	48,160	0	48,160	0	0.0%	0	0	4.00	0.00	0.0%	24
163090	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO COL. CARLOS RAMOS - COL. COYOTERA	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COYOTERA	RURAL	0088	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	48,160	0	48,160	0	0.0%	0	0	4.00	0.00	0.0%	24
163074	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO COL. COYOTERA - COL. SANTO DOMINGO LOS POZOS	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO	RURAL	008A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	48,160	0	48,160	0	0.0%	0	0	4.00	0.00	0.0%	24
163298	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO COL. COYOTERA - COL. YERBASANTA	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	YERBA SANTA	RURAL	0089	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	84,280	0	84,280	0	0.0%	0	0	7.00	0.00	0.0%	24
163038	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO COL. FRANCISCO VILLA - COL. CARLOS RAMOS	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	CARLOS RAMOS	RURAL	008C	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	84,280	0	84,280	0	0.0%	0	0	38.00	0.00	0.0%	24
163428	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO COL. HUANACASTAL - LAS CUARENTA	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	HUANACASTAL	RURAL	0085	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60,200	0	60,200	0	0.0%	0	0	5.00	0.00	0.0%	24
163438	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO COL. OSTUTA - RIO OSTUTA	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COLONIA RIO OSTUTA	RURAL	0084	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	48,160	0	48,160	0	0.0%	0	0	4.00	0.00	0.0%	24
163347	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO COL. YERBASANTA - COL. CABESTRADA	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	CABRESTEADA	RURAL	0088	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENT														

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	18	19	20		21	22	23=22/21	24
														Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24			
163017	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO CARLOS RAMOS - COL. EL PORVENIR	525-SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	URBANO	00CS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	24,080	0	24,080	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%			
161543	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA TRINDADTEPEJILLO	528-SANTOS REYES	SANTOS REYES TEPEJILLO	URBANO	00RC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72,240	0	72,240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%			
162290	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO BARRIO DEL CARMEN-SAN ANTONIO, EN EL	537-SILCAYOAPAM	SAN ANTONIO	RURAL	00RM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	48,160	0	48,160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%			
162130	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION KPANTEPEC NIEVES-HUATEPEC	537-SILCAYOAPAM	SAN JUAN HUATEPEC	RURAL	00RT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72,240	0	72,240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%			
162199	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA BARBARA-SAN VICENTE, EN EL MUNICIPIO	537-SILCAYOAPAM	SAN VICENTE DEL ZAPOTE	RURAL	00RS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	48,160	0	48,160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%			
161421	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO DEL RIO-MICHICAPA DE LOS REYES /	537-SILCAYOAPAM	LOS REYES MICHAPA	RURAL	00YA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	48,160	0	48,160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%			
162376	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SILCAYOAPAM-BARRIO DEL CARMEN EN EL	537-SILCAYOAPAM	EL CARMEN	RURAL	009K	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36,120	0	36,120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%			
162230	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SILCAYOAPAM-SAN MIGUEL AGUILAR, EN EL	537-SILCAYOAPAM	SAN MIGUEL AGUILAR	RURAL	009P	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	108,360	0	108,360	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%			
142205	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA ROALO A LA CIENEGA ZIMATLAN	555-TRINIDAD	SANTA MARIA ROALO ZAACHILA	RURAL	00DS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	102,340	0	102,340	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.50	0.00	0.0%			
162229	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PUENTE PALMAR HASTA ENTRONQUE SAN	557-UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	URBANO	009M	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	180,600	0	180,600	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	15.00	0.00	0.0%			
116663	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO TOMELIN LA RIBERA, EN EL MUNICIPIO VALERIO	558-VALERIO	TOMELIN	RURAL	00CP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	78,260	38,130	78,260	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.50	0.00	0.0%			
109520	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VALERIO TRIJUNO-EL ZOPOTILLO, EN EL	558-VALERIO	VALERIO TRIJUNO	URBANO	00CR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	77,056	38,528	77,056	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.40	0.00	0.0%			
124481	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO DE BANCO - SAN ISIDRO LAGUNA	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN ISIDRO LAGUNA	RURAL	00D2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60,200	0	60,200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%			
118475	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO DE BANCO - SAN LUCAS ARROYO PALOMO	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN LUCAS ARROYO PALOMO	RURAL	00S7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72,240	0	72,240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%			
122440	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO ARMADILLO GRANDE - ARROYO BECO	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CERRO ARMADILLO GRANDE	RURAL	000B	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72,240	0	72,240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%			
122245	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO CANGREJO GRANDE - CERRO ARMADILLO GRANDE	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CERRO CANGREJO GRANDE	RURAL	000A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	84,280	0	84,280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%			
122255	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO CANGREJO GRANDE - RANCHO GRANDE	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CERRO CANGREJO GRANDE	RURAL	000A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72,240	0	72,240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%			
122288	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO MARRIN - EL CAFETAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CERRO MARRIN (MONTE FLOR)	RURAL	0008	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60,200	0	60,200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%			
122309	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO MARRIN - RANCHO OJOTE	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO OJOTE	RURAL	0006	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72,240	0	72,240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%			
122319	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO E C TUXTEPEC - RANCHO PEREZ	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO PEREZ	RURAL	0005	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60,200	0	60,200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%			
118456	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA BOCA - PASO NUEVO LA HAMACA	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	PASO NUEVO LA HAMACA	RURAL	0058	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	78,260	0	78,260	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.50	0.00	0.0%			
122328	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA BOCA SAN CRISTOBAL - RINCONADA	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	LA RINCONADA	RURAL	0004	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72,240	0	72,240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%			
122269	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO LAGUNA - CERRO DE PITA	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CERRO DE PITA	RURAL	0009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72,240	0	72,240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%			
122343	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO LAGUNA - SAN ANTONIO OCOTE	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN ANTONIO OCOTE	RURAL	0003	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72,240	0	72,240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%			
122296	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VALLE NACIONAL - MONTE BELLO	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	MONTE BELLO	RURAL	0007	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72,240	0	72,240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%			
122237	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VALLE NACIONAL - ARROYO DE BANCO	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO DE BANCO	RURAL	000D	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72,240	0	72,240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%			
124523	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VALLE NACIONAL - HONDURRA DE NANCHE	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	00D1	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72,240	0	72,240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%			
150781	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO BOCA SAN CRISTOBAL - VEGA DEL SOL - SAN CRISTOBAL LA VEGA - MONTE NEGRO, TRAMO	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	MONTE NEGRO	RURAL	00MP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,686,217	500,465	1,686,217	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.50	0.00	0.0%			
150824	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CERRO MARRIN - RANCHO OJOTE - CERRO ARMADILLO GRANDE DEL KM. 0+050 AL KM.	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO OJOTE	RURAL	005A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	678,698	203,665	678,698	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.10	0.00	0.0%			
150640	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CERRO MARRIN - RANCHO OJOTE - CERRO ARMADILLO GRANDE DEL KM. 0+050 AL KM.	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO OJOTE	RURAL	00N7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,571,815	0	2,571,815	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.50	0.00	0.0%			
151859	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. OAXACA - TUXTEPEC - RANCHO GRANDE- LOMA SAN RAFAEL - ARROYO TORTUGA	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO TORTUGA	RURAL	0096	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,591,188	777,356	2,591,188	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.49	0.00	0.0%			
160286	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL, SANTA CATARINA ALBARRADAS - SAN MIGUEL DEL	560-VILLA DIAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	RURAL	00MR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	528,268	0	528,268	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.20	0.00	0.0%			
142153	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ANTIGUO CAMINO REAL - E.C. SAN RAYMUNDO	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	00TD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	120,000	0	120,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%			
142159	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION CARRETERA SAN MIGUEL PERAS -	565-VILLA DE ZAACHILA	SAN LUCAS TLANICHICO	RURAL	00S8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36,120	0	36,120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%			
141989	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LOS ARBORES A RIO GRANDE	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	URBANO	00V7	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	125,000	0	125,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%			
142207	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO CLAVELLINAS - SANTA CATALINA	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	SANTIAGO CLAVELLINAS	RURAL	00KD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	48,160	0	48,160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%			
92646	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA (PINTURA Y LIMPIEZA DE LOS ACCESOS A LA CIUDAD DE OAXACA (2A. ETAPA)	57-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	5,508,971	0	5,508,971	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	509,090.00	381,817.50	75.0%			
97541	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LA VISTA SACAMMO LA VISTA NUNDACA	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	088	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	450,000	0	450,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%			
97542	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN MARTIN DURAZNO- GARAJAL DEL LOBO- GUADALUPE NUNDACA DEL KM 0+000	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN MARTIN DURAZNO	RURAL	089	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	1,070,000	0	1,070,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%			
97543	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PARAJE EL JABALU EQUIPAMIENTO	446-SANTA MARIA YUCUHTI	LA SOLEDAD CABALLO RUCIO	RURAL	08A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	390,000	0	390,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%			
96160	BIENES MUEBLES SUMINISTRO DE REFUGIO TEMPORAL CON ESTRUCTURAS REINTEGRADAS DE RESPALGO INMEDIATO PARA DAMNIFICADOS EN POBLACIONES EN ZONAS DE ALTO RIESGO EN EL	6-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/0356/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL																			

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
109825	SANEAMIENTO FINANCIERO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFEF0001/2011	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS			297,400,948	151,566,340	180,569,265	151,566,340	100.0%	0	0			1.00	0.59	59.0%	DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO EN LO QUE RESPECTA AL CUADRO DE LOCALIDAD ES COBERTURA ESTATAL, EL NUMERO DE BENEFICIARIOS SON 3,800,871 PERSONAS. LA DEPENDENCIA QUE COORDINA EL PROGRAMA ES LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
APOYOS A LA EDUCACION PUBLICA																									
INVERSION																									
OBRA PUBLICA																									
PRIMARIA																									
26497	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EQUIPAMIENTO	D-COBERTURA ESTATAL	SAN PEDRO CAJONOS	URBANO	FAFEF0354/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CAJONOS			582,186	0	582,186	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
MEDIA SUPERIOR																									
91325	EQUIPAMIENTO DE 252 PLANTELES DEL IEBO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF0420/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA			6,846,000	0	6,846,000	0	0.0%	0	0	LOTE	252.00	0.00	0.0%	SE ENCUENTRA EN STATUS DE APROBACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	
26424	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR Y COOPERATIVA EL C.B.T.A 109	D-COBERTURA ESTATAL	CAPULALPAM DE MENDEZ	URBANO	FAFEF0061/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CAPULALPAM DE MENDEZ			373,000	0	373,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
PARA FONDOS CONSTITUIDOS PARA APOYAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA																									
ESTUDIOS, PROYECTOS, SUPERVISION, MANTENIMIENTO																									
90670	APORTACION ESTATAL PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA ESTATAL DE VIVIENDA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001K	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	COMISIONAL ESTATAL DE VIVIENDA			250,000	0	0	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%		
CONVENIOS 147 REGISTROS																									
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION																									
GASTO CORRIENTE																									
OTROS GASTOS DE OPERACION																									
48526	EDUCACION PUBLICA R11	D-COBERTURA ESTATAL	MANHUALTAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR			9,066,263	3,368,148	9,066,263	3,368,148	100.0%	0	0	ALUMNO	422.00	156.00	37.0%		
CONVENIOS DE REASIGNACION																									
INVERSION																									
OBRA PUBLICA																									
MEJORAMIENTO																									
126873	SEÑALAMIENTO TURISTICO CARRETERO Y URBANO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DRTUR0002/2011	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO			1,500,000	0	1,500,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%		
127210	PROGRAMA CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD EN OAXACA	D-COBERTURA ESTATAL	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	DETUR0004/2011	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO			10,000,000	0	10,000,000	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%		
126599	3A. ETAPA CAPULALPAM PUEBLO MAGICO	D-COBERTURA ESTATAL	CAPULALPAM DE MENDEZ	URBANO	DETUR0003/2011	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO			4,000,000	0	4,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
GASTO CORRIENTE																									
OTROS GASTOS DE OPERACION																									
126330	PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA (PICCT)	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DETUR0001/2011	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO			500,000	0	500,000	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%		
OTROS CONVENIOS																									
INVERSION																									
OBRA PUBLICA																									
CONSTRUCCION																									
66553	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO TIPO C	D-COBERTURA ESTATAL	SANTAGO JIUTLARIJUCA	URBANO	RTSEMARNA/0003/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO JIUTLARIJUCA			6,930,000	6,720,000	6,720,000	6,720,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE CANCELARO RECURSOS POR UNIMONTO DE 70,000.00	
MEJORAMIENTO																									
100243	CONVENIO DE COLABORACION COMAFOR N° 01- CN/FCGR/GE/OAX/PROD/TROPICAL/RAPIDOCRE C/MIENTOCLO/2011	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RTCONAFOR/0002/011	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGROPECUARIO Y FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL Y PESCA			1,750,000	0	1,750,000	0	0.0%	0	0	PLANTA	1,000,000.00	0.00	0.0%		
MANTENIMIENTO																									
99780	CONVENIO DE COLABORACION PARA REEMBOLSE Y MANTENIMIENTO N° 01/GE-OAXACA-TF-TROPICR-2010/2011	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RTCONAFOR/0003/011	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGROPECUARIO Y FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL Y PESCA			1,232,731	1,232,731	0	1,232,731	100.0%	0	0	PLANTA	733,769.00	733,769.00	100.0%		
66513	REFORESTACION DE TRASPATIO	D-COBERTURA ESTATAL	SAN MATEO NEJAPAM	URBANO	RTSEMARNA/0012/011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAY			2,275,471	2,275,471	2,275,471	2,275,471	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
EQUIPAMIENTO																									
BIENES MUEBLES																									
114197	ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONAL OPERADA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	000H	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA			9,685	9,685	9,685	9,685	100.0%	0	0	GESTION	100.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE ERROGADO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINAS CENTRALES DEL COLEGIO.	
123679	PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVO FIJO PARA EL EQUIPAMIENTO DE PLANTELES GESTIONADO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA			1,220,000	149,896	1,220,000	149,896	100.0%	0	0	PROGRAMA	100.00	30.00	30.0%	EL IMPORTE ERROGADO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO. LA ADQUISICION DE MOBILIARIO SE REALIZARA EN EL PROXIMO TRIMESTRE.	
122373	PROGRAMA PERMANENTE DE TITULACION EN LOS PLANTELES DE BACHILLERATO TECNOLOGICO, IMPLEMENTADO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	000T	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA			15,000	0	15,000	0	0.0%	0	0	TITULO	40.00	0.00	0.0%	EN ESTE TRIMESTRE NO SE HA EJERCIDO RECURSO ALGUNO.	
105825	RECURSOS DIDACTICOS REVISADOS Y REDISEÑADOS EN EL MODELO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	000C	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA			59,408	59,408	59,408	59,408	100.0%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	100.00	92.00	92.0%	EL IMPORTE ERROGADO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO COMO PARTE DE LOS RECURSOS NECESARIOS EN LOS PLANTELES DEL CECYTEO.	
123472	SISTEMA DE PLANEACION INTEGRAL, OPERADO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001M	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA			9,624	9,624	9,624	9,624	100.0%	0	0	SISTEMA	100.00	82.00	82.0%	EL IMPORTE ERROGADO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MOBILIARIO NECESARIOS PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA ANUAL 2011. POR PARTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION DEL CECYTEO.	
104114	SISTEMAS PARA EL MANEJO DE INFORMACION MEDIANTE EL USO DE LAS TICs, OPERADO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA			397,376	397,274	397,376	397,274	100.0%	0	0	SISTEMA	100.00	0.00	0.0%	SE EJERCIERON RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS PARA EL PROXIMO TRIMESTRE, Y SER UTILIZADO EN LAS AREAS REQUERIDAS DEL COLEGIO.	
95054	ADMINISTRACION CENTRAL OPERADA	D-COBERTURA ESTATAL	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	URBANO	UM00055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CANADA			79,424	58,143	79,424	58,143	100.0%	0	0	ALUMNO	200.00	150.00	75.0%		

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
8423	ADEFAS 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	10,892,103	10,892,103	10,892,103	10,887,035	100.0%	0	0	MAESTRO	2,849.00	2,849.00	100.0%	
113781	ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONAL OPERADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	000H	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	32,071,183	13,786,699	32,071,183	13,786,699	100.0%	0	0	GESTIÓN	100.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, ENCARGADA DE ADQUIRIR Y PROPORCIONAR BIENES Y SERVICIOS AL COLEGIO PARA SU OPERATIVIDAD, EN LA CUAL PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE SE REFLEJARA EL NIVEL DE EFICIENCIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA REALIZADA.
104660	MARCO CURRICULAR COMÚN (MCC) DE 1° A 6° SEMESTRE DEL BACHILLERATO TECNOLÓGICO, IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	4,215,537	1,736,289	4,215,537	1,736,289	100.0%	0	0	PROGRAMA	100.00	75.00	75.0%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCION ACADÉMICA, QUIENES LLEVAN A CABO LAS ADJUDICACIONES A LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE PLANTELES DE 1 A 6 SEMESTRE.
101177	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,654,155	641,731	1,654,155	641,731	100.0%	0	0	PARTICIPANTE	45.00	38.00	84.4%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCION DE VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CUALES REALIZAN FUNCIONES EN LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS, EN LOS QUE PARTICIPAN LOS ALUMNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.
125509	PROGRAMA DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACION, IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,103,822	421,063	1,103,822	421,063	100.0%	0	0	PERSONA	56.60	33.20	58.7%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL DEL AREA DE CAPACITACION DE LA DIRECCION ACADÉMICA DEL CECYTEO, QUIENES SE ENCARGAN DE EVALUAR AL PERSONAL DIRECTIVO Y DE APOYO DEL CECYTEO.
104282	PROGRAMA DE COBERTURA EDUCATIVA, IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	203,290,932	120,860,291	203,290,932	120,860,291	100.0%	0	0	DEMANDA	93.40	88.60	94.9%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO.
128395	PROGRAMA DE FORMACION Y ACTUALIZACION PEDAGOGICA Y PROFESIONAL OPERANDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001F	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	5,370,238	2,068,300	5,370,238	2,068,300	100.0%	0	0	DOCENTE	74.80	74.80	100.0%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE LA DIRECCION ACADÉMICA QUE SE ENCARGA DE REALIZAR EL PROGRAMA DE FORMACION Y ACTUALIZACION PARA LOS DOCENTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO.
102555	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELABORADO Y SUPERVISADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,619,606	592,070	1,619,606	592,070	100.0%	0	0	OBRA	100.00	70.00	70.0%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO AL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y QUE REALIZAN ACCIONES DE GESTION ANTE LAS INSTANCIAS COMPETENTES PARA QUE LOS CENTROS EDUCATIVOS CUENTEN CON LA INFRAESTRUCTURA ACORDE A SUS NECESIDADES, ASI COMO DE ESPACIOS PROPIOS.
126328	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS, IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,907,626	556,857	1,907,626	556,857	100.0%	0	0	ALUMNO	15.00	15.00	100.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE VINCULACION, QUIENES SE ENCARGAN DE DAR SEGUIMIENTO A LOS ALUMNOS EGRESADOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO.
31721	SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	321,003,313	228,191,299	228,191,299	228,191,299	100.0%	0	0	MAESTRO	2,849.00	2,849.00	100.0%	
56713	BRINDAR UN SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD	039-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSICOLULLA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSICOLULLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSICOLULLA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 513-DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	5,260,831	0	0	0	0.0%	0	0	ALUMNO	424.00	424.00	100.0%	AL INICIO DEL EJERCICIO NO CONTABAMOS CON PRESUPUESTO OFICIALMENTE, AFINALES DEL MES DE SEPTIEMBRE SE NOS AUTORIZO EL PRESUPUESTO EN EL SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE OAXACA, POR TAL MOTIVO NO SE PUEDE EJERCER DICHO RECURSO.
103412	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ESTRATEGICOS DE GESTION	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,333,954	0	1,333,954	0	0.0%	0	0	ALUMNO	414.00	310.00	74.9%	
94828	ADMINISTRACION CENTRAL OPERADA	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	URBANO	1JM00054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CANADA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	4,852,852	1,459,897	4,852,852	1,459,897	100.0%	0	0	ALUMNO	200.00	150.00	75.0%	
45774	OTROS GASTOS DE OPERACION ACTIVACION FISICA EN ESPACIOS ABIERTOS /COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1C07D000F60JE418	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		11-EDUCACIÓN PÚBLICA L6I-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	2,917,500	1,462,500	1,462,500	1,462,500	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	14,850.00	4,655.00	30.0%	
42820	ACTIVACION FISICA EN EVENTOS MASIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1C07D000H60JE418	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		11-EDUCACIÓN PÚBLICA L6I-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	210,000	209,790	209,790	209,790	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	377,500.00	5,000.00	1.3%	
42271	ACTIVACION FISICA EN INSTITUCIONES PUBLICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1C07D000F60JE418	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		11-EDUCACIÓN PÚBLICA L6I-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	106,000	63,500	63,500	63,500	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	5,000.00	1,500.00	30.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
42919	ACTIVACION FISICA ESCOLAR	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1C07D000660JE418	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		11-EDUCACION PUBLICA / L60-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	1,806,500	480,500	480,500	480,500	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	1,806,280.00	541,884.00	30.0%	
177520	ACTUALIZACION, CAPACITACION Y CERTIFICACION CONTINUA DEL PERSONAL DOCENTE DE LOS PLANTELES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA / 114-COORDINACION GENERAL DE OFICINAS DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION	59,010,605	44,749,559	59,010,605	44,749,559	100.0%	0	0	ALUMNO	2,858.00	2,858.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA VARIA ENTRE TRIMESTRE DE EJERCICIO Y MATRICULA Y AL NUMERO DE EGRESADOS
45814	ACTUALIZACION (IBCEID, DIPLOMADOS Y MAESTRAS) COBERTURA ESTATAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1C07D000X060JE418	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		11-EDUCACION PUBLICA / L60-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	144,000	0	0	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	100.00	0.00	0.0%	SE CORRIGIO EL ERROR EN EJERCIDO YA QUE AUN NO NOS MINISTRA FINANZAS
114040	ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONAL OPERADA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	000H	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA / 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	20,130,881	15,966,392	20,130,881	15,966,392	100.0%	0	0	GESTION	100.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A LOS GASTOS QUE SE GENERAN POR LOS SERVICIOS REGIONAL Y CENTRAL QUE PROPORCIONA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA A LOS CENTROS EDUCATIVOS Y OFICINAS CENTRALES DEL CECYTEO. MISMOS QUE EN EL PROXIMO TRIMESTRE SE REFLEJARA EL NIVEL DE EFICIENCIA DE LA GESTION REALIZADA.
42508	APOYO A LA MOVILIDAD LABORAL INTERNA Y EXTERNA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2408600030X	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA / 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	631,946	254,001	631,946	254,001	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE LOS GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE APOYO A LA MOVILIDAD LABORAL DEL SNE
95708	ATENCION A LA DEMANDA EDUCATIVA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS		11-EDUCACION PUBLICA / IMA-INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	12,804,488	9,326,897	9,326,897	9,326,897	100.0%	0	0	ADULTO	34,562.00	17,805.00	51.5%	
115097	BIBLIOTECAS DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO, DOTADAS DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	000R	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA / 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	84,664	84,664	84,664	84,664	100.0%	0	0	PLANTEL	100.00	100.00	100.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA EL CUMPLIMIENTO AL 100% DE LAS METAS PROGRAMADAS EN LA DOTACION A LOS PLANTELES DEL CECYTEO.
45708	CENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES Y MUNICIPALES COBERTURA ESTATAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1C07D000M60JE418	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		11-EDUCACION PUBLICA / L60-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	5,547,000	244,111	244,111	244,111	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	663,969.00	125,823.00	19.0%	
42598	CREACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS (PROGRAMA DE FOMENTO AL AUTOEMPLEO)	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2408600040X	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA / 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	89,864	47,212	89,864	47,212	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE LOS GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE FOMENTO AL AUTOEMPLEO
43032	CUARTOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE NIVEL PRIMARIA 2011	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1C07D000J60JE418	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		11-EDUCACION PUBLICA / L60-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	60,000	59,600	59,600	59,600	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	210.00	210.00	100.0%	
42448	CURSOS DE CAPACITACION A TRABAJADORES DESEMPLEADOS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2408600020X	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA / 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	2,553,542	1,902,789	2,553,542	1,902,789	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE LOS GASTOS DE OPERACION PARA LOS CURSOS DE CAPACITACION A TRABAJADORES DESEMPLEADOS DEL SNE
42396	CURSOS DE CAPACITACION Y FORMACION PARA EL TRABAJO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2408600010X	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA / 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	21,927,340	11,744,267	21,927,340	11,744,267	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE LOS GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y DE OPERACION DEL INSTITUTO
45788	ENTRENADORES NACIONALES DE RESERVA NACIONAL COBERTURA ESTATAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1C07D000W90JE418	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		11-EDUCACION PUBLICA / L60-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	42,477	0	42,477	42,477	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	1,920.00	480.00	25.0%	
45844	ENTRENADORES NACIONALES DE TALENTOS DEPORTIVOS COBERTURA ESTATAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1C07D000260JE418	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		11-EDUCACION PUBLICA / L60-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	230,500	0	179,300	179,300	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	4,224.00	1,056.00	25.0%	
45828	ESTIMULO Y CAPACITACION A PROMOTORES DEPORTIVOS DE CEDEM COBERTURA ESTATAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1C07D000Y60JE418	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		11-EDUCACION PUBLICA / L60-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	1,040,000	0	408,000	408,000	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	1,200.00	300.00	25.0%	SE CORRIGIO 400-408 EN EJERCIDO
95787	ESTRATEGIAS ACADÉMICAS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS		11-EDUCACION PUBLICA / IMA-INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	5,598,901	2,332,246	2,332,246	2,332,426	100.0%	0	0	ADULTO	34,562.00	17,805.00	51.5%	
45863	FERIA DE LA ACTIVIDAD FISICA PARA VIVIR MEJOR COBERTURA ESTATAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1C07D001160JE418	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		11-EDUCACION PUBLICA / L60-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	960,000	0	86,510	86,510	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	96,099.00	28,800.00	30.0%	
124155	FORTALECIMIENTO AL PATRIMONIO MUSICAL DE DEL ESTADO DE OAXACA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	443409 000P	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA / H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,000,000	0	3,000,000	0	0.0%	0	0	INSTRUMENTO	1,500.00	0.00	0.0%	
92930	GASTOS DE OPERACION	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE MUJERES DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA / 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	39,838,688	25,817,710	25,817,710	25,817,710	100.0%	0	0	ALUMNO	39,439.00	39,439.00	100.0%	
129156	GENERO-ETNIA-UNA VISION NECESARIA EN EL DISEÑO DE POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD EN EL GÉNERO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	INMUJERES 2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA MUJER OAXAQUEÑA		8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO / IHH-INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES	5,620,052	877,665	5,620,052	877,665	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.16	16.0%	
122735	LABORATORIOS DE PLANTELES DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO DOTADOS CON MATERIAL Y EQUIPO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	000Z	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA / 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	256,806	256,806	256,806	256,806	100.0%	0	0	LABORATORIO	100.00	100.00	100.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A LOS GASTOS QUE SE GENERAN PARA DOTAR Y EQUIPAR A LOS LABORATORIOS DE LOS PLANTELES DEL CECYTEO.
104001	MARCO CURRICULAR COMÚN (MCC) DE 1º A 6º SEMESTRE DEL BACHILLERATO TECNOLÓGICO, IMPLEMENTADO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA / 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	174,322	91,741	174,322	91,741	100.0%	0	0	PROGRAMA	100.00	75.00	75.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A LOS GASTOS QUE SE GENERAN EN LAS VISITAS DE SUPERVISION POR PARTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ACADEMICA PARA LA APLICACION DE LAS ADECUACIONES A LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE PLANTELES DE 1 A 6 SEMESTRE.
105530	MARCO CURRICULAR COMÚN (MCC) DEL 1ER AL 5TO SEMESTRE DE EMSAD, IMPLEMENTADO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA / 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	343,525	229,706	343,525	229,706	100.0%	0	0	PROGRAMA	100.00	100.00	100.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE LLEVAN A CABO PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES A LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DEL 1º AL 5º SEMESTRE DE LOS CENTROS EMSAD DEL CECYTEO.
131825	MARCO NORMATIVO APLICADO (REGLEMENTO INTERNO, MANUAL DE ORGANIZACION Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS)	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	000K	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA / 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	0	0	0	0	0.0%	0	0	NORMA	100.00	66.00	66.0%	SE CANCELÓ EL RECURSO ECONOMICO DESTINADO EN ESTA OBRA, OCUPÁNDOSE ÚNICAMENTE RECURSOS HUMANOS PARA EL AVANCE FÍSICO EN ELABORACION DE MANUALES NORMATIVOS APLICADO AL CECYTEO.
114847	MATERIAL DIDACTICO Y BIBLIOGRAFICO SUFICIENTE Y ACTUALIZADO PARA CENTROS EMSAD, DOTADO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	000M	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA / 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	458,265	117,687	458,265	117,687	100.0%	0	0	ALUMNO	100.00	100.00	100.0%	IMPORTE EROGADO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA LOS CENTROS EMSAD DEL CECYTEO, EN EL CUMPLIMIENTO AL 100% DE LAS METAS PROGRAMADAS.
45743	OLIMPIADA NACIONAL 2011 (SELECTIVO REGIONAL) COBERTURA ESTATAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1C07D000N60JE418	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		11-EDUCACION PUBLICA / L60-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	310,950	0	310,950	310,950	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	650.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	23=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido										
105336	PLAN CLASE PARA EL BACHILLERATO TECNOLÓGICO, REVISADO Y REDISEÑADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	000A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	548,534	231,037	548,534	231,037	100.0%	0	0	PROGRAMA	100.00	78.00	76.0%	EL IMPORTE ERÓGADO CORRESPONDE A DIVERSAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA REVISIÓN DEL PROGRAMA PLAN CLASE, COORDINADO POR LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DEL CECYTEO.		
124929	PROCESOS JURÍDICOS, APLICADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	268,733	113,462	268,733	113,462	100.0%	0	0	PROCESO	100.00	74.00	74.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A GASTOS QUE SE GENERAN PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS JURÍDICOS DEL ÁREA CORRESPONDIENTE DEL CECYTEO.		
126189	PROGRAMA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	696,054	573,197	696,054	573,197	100.0%	0	0	PARTICIPANTE	45.00	37.00	82.2%	EL IMPORTE ERÓGADO CORRESPONDE A LAS VISITAS QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN A LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA ORGANIZAR Y REALIZAR EL EVENTO DE LA MUESTRA CULTURAL 2011, EN SU ETAPA REGIONAL Y ESTATAL, EN LAS QUE PARTICIPAN LOS ALUMNOS Y PERSONAL DEL CECYTEO.		
126023	PROGRAMA DE ACTIVIDADES CÍVICAS, IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	351,048	351,048	351,048	351,048	100.0%	0	0	PARTICIPANTE	45.00	36.00	80.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A LAS VISITAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS POR PARTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN ASÍ COMO LA PREPARACIÓN DEL EVENTO DE LA MUESTRA CIVICA 2011, EN SU ETAPA REGIONAL Y ESTATAL, EN LAS QUE PARTICIPAN LOS ALUMNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO.		
162230	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,396,107	896,661	1,396,107	896,661	100.0%	0	0	PARTICIPANTE	45.00	38.00	84.4%	GASTOS REALIZADOS CON MOTIVO DE LA MUESTRA DEPORTIVA 2011 EN SU ETAPA REGIONAL Y ESTATAL, EN LA QUE PARTICIPAN LOS ALUMNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO.		
123589	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVO FIJO PARA EL EQUIPAMIENTO DE PLANTELES GESTIONADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	15,450	0	15,450	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	100.00	30.00	30.0%	EN ESTE TRIMESTRE NO SE HA EJERCIDO RECURSOS ECONÓMICOS PARA LAS COMISIONES A REALIZAR PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVO FIJO PARA EL EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO.		
117192	PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS -PACMYC-	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	443A11 0016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,320,000	4,293,572	4,320,000	4,293,572	100.0%	0	0	PROYECTO	128.00	128.00	100.0%			
123364	PROGRAMA DE BECAS ADECUADAMENTE, OPERADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	106,078	34,558	106,078	34,558	100.0%	0	0	ALUMNO	87.10	79.00	90.7%	RECURSO EJERCIDO PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE BECAS PARA LOS ALUMNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO.		
123780	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN, IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	124,726	31,726	124,726	31,726	100.0%	0	0	PERSONA	56.60	33.20	58.7%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO PARA AVANZAR CON EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO Y DE APOYO DEL CECYTEO.		
127117	PROGRAMA DE CREATIVIDAD, IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	182,104	173,965	182,104	173,965	100.0%	0	0	PROYECTO	100.00	100.00	100.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A GASTOS GENERADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN PARA COORDINAR EN LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE CREATIVIDAD ELABORADO POR LOS ALUMNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO.		
118500	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL DEL ESTILO (EVALUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA MARIMBA EN OAXACA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0W05E02160JE32E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	200,000	30,380	20,000	30,380	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	15.00	5.00	33.3%			
104960	PROGRAMA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE CENTROS EMSAD IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	64,309	43,634	64,309	43,634	100.0%	0	0	PROMEDIO	7.70	7.70	100.0%	EL IMPORTE ERÓGADO CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REUNIONES DE TRABAJO PARA QUE LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DE LOS ALUMNOS EN LOS CENTROS EMSAD DEL CECYTEO.		
113506	PROGRAMA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE PLANTELES IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	000G	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	93,890	28,597	93,890	28,597	100.0%	0	0	PROMEDIO	8.00	7.70	96.3%	EL IMPORTE ERÓGADO CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS PARA LA EVALUACIÓN AL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LOS PLANTELES DEL CECYTEO.		
111496	PROGRAMA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN DE PLANTELES, IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	000E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	6,217	0	6,217	0	0.0%	0	0	PERSONA	100.00	100.00	100.0%	CUMPLIMIENTO DE LAS METAS AL 100% SIN REQUERIMIENTO DE RECURSOS ECONÓMICOS EN LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO DE PLANTELES DEL CECYTEO.		
103085	PROGRAMA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE DE CENTROS EMSAD IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,174	0	1,174	0	0.0%	0	0	DOCENTE	100.00	100.00	100.0%	SE CUMPLIERON LAS METAS AL 100% SIN REQUERIMIENTO DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN AL PERSONAL DOCENTE DE LOS CENTROS EMSAD DEL CECYTEO.		
105153	PROGRAMA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE DE PLANTEL, IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	23,139	345	23,139	345	100.0%	0	0	DOCENTE	100.00	100.00	100.0%	SE REQUERIERON DE INSUMOS MENORES PARA EL CUMPLIMIENTO AL 100% DE LAS METAS PROGRAMADAS EN LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN AL PERSONAL DOCENTE DE PLANTELES DEL CECYTEO.		

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
128471	PROGRAMA DE FORMACION Y ACTUALIZACION PEDAGOGICA Y PROFESIONAL, OPERANDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001F	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	2,466,644	2,057,048	2,466,644	2,057,048	100.0%	0	0	DOCENTE	74.80	74.80	100.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A LOS GASTOS GENERADOS POR LOS CURSOS Y TALLERES POR FIN DE SEMESTRE PARA EL PERSONAL DOCENTE DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL COLEGIO, COORDINADO POR LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DEL CECYTEO.
122808	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS APRENDIZAJES, OPERADO EN PLANTELES DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	132,268	16,920	132,268	16,920	100.0%	0	0	PLANTEL	100.00	100.00	100.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A REUNIONES DE TRABAJO PARA LLEVAR ACABO EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS APRENDIZAJES EN LOS PLANTELES DEL CECYTEO.
102810	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELABORADO Y SUPERVISADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	356,319	251,650	356,319	251,650	100.0%	0	0	OBRA	100.00	70.00	70.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A LOS GASTOS QUE SE GENERAN POR LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN QUE REALIZA EL PERSONAL DEL DPTO. DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, ASÍ COMO LOS SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO FÍSICO, CON LA FINALIDAD DE DIAGNOSTICAR Y REALIZAR LAS MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL COLEGIO, ASÍ COMO DE OFICINAS CENTRALES.
122556	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A REDES Y EQUIPO DE COMPUTO OPERADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	000X	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	312,623	260,444	312,623	260,444	100.0%	0	0	INSTALACION	100.00	69.43	69.4%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A GASTOS QUE SE GENERAN PARA DAR MANTENIMIENTO A REDES Y EQUIPOS DE COMPUTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y OFICINAS CENTRALES DEL CECYTEO.
128803	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, OPERADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001G	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,620,922	17,650	1,620,922	17,650	100.0%	0	0	PROGRAMA	100.00	52.00	52.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y LAS COMISIONES REALIZADAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL CECYTEO.
127751	PROGRAMA DE PROMOCION Y DIFUSION DEL COLEGIO, IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001C	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	615,228	225,228	615,228	225,228	100.0%	0	0	PROGRAMA	88.00	88.00	100.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A GASTOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN PARA COORDINAR LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PARA LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO.
126427	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS, IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	5,600	1,200	5,600	1,200	100.0%	0	0	ALUMNO	15.00	15.00	100.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A LAS COMISIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS ALUMNOS EGRESADOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO.
132153	PROGRAMA DE SELECCION, CONTRATACION E INDUCCION, IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001K	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	0	0	0	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	100.00	100.00	100.0%	SE CANCELA LOS RECURSOS CONVOCADOS EN ESTA OBRA, YA QUE ÚNICAMENTE SE REQUIERE DE RECURSOS HUMANOS PARA LLEVAR A CABO AL 100% LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL POR PARTE DE LA DIRECCION ACADÉMICA DEL CECYTEO.
126813	PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL, IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	4,400	0	4,400	0	0.0%	0	0	PRESTADOR DE SERVICIOS	90.00	90.00	100.0%	EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJERCERON RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO AL 100% DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.
111724	PROGRAMA DE SUPERVISION EN CENTROS EMSAD IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	000F	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	100,770	56,689	100,770	56,689	100.0%	0	0	CENTRO	100.00	91.00	91.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A LA REALIZACIÓN DE SUPERVISIONES A LOS CENTROS EMSAD DEL CECYTEO.
122663	PROGRAMA DE SUPERVISION EN PLANTELES, IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	000Y	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	68,996	10,526	68,996	10,526	100.0%	0	0	PLANTEL	100.00	94.00	94.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A LOS GASTOS GENERADOS POR LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN QUE SE REALIZAN EN LOS PLANTELES DEL CECYTEO.
122494	PROGRAMA DE TUTORIAS, OPERANDO EN CENTROS EMSAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	000W	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	30,854	14,503	30,854	14,503	100.0%	0	0	CENTRO	17.70	17.70	100.0%	IMPORTE EJERCIDO POR REUNIONES DE TRABAJO PARA QUE LOS CENTROS EMSAD CUENTEN CON EL PROGRAMA DE TUTORIAS.
127889	PROGRAMA DE VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL MODELO EDUCATIVO DEL COLEGIO, IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001D	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	2,171	2,171	2,171	2,171	100.0%	0	0	CONVENIO	90.00	90.00	100.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A FORTALECIMIENTOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LOS CONVENIOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO, POR PARTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE VINCULACION DEL CECYTEO.
128045	PROGRAMA DE VINCULACION CON LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR, IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	142,220	106,620	142,220	106,620	100.0%	0	0	CONVENIO	90.00	90.00	100.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A LAS VISITAS QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE VINCULACION PARA LLEVAR A CABO LOS CONVENIOS CON LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR.
122245	PROGRAMA PERMANENTE DE TITULACION EN LOS PLANTELES DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO, IMPLEMENTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	000T	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	59,920	29,619	59,920	29,619	100.0%	0	0	TITULO	40.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A SERVICIOS REQUERIDOS POR LA DIRECCION ACADÉMICA PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA PERMANENTE DE TITULACION EN LOS PLANTELES DEL CECYTEO PROGRAMADO EN EL 4TO. TRIMESTRE.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
115265	PROGRAMAS DE ORIENTACION EDUCATIVA OPERANDO EN CENTROS EMSAD	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	000S	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	27,802	340	27,802	340	100.0%	0	0	CENTRO	100.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL REQUERIDO PARA CUBRIR CON EL PROGRAMA DE ORIENTACION EDUCATIVA A LOS CENTROS EMSAD DEL CECYTEO EN EL PROXIMO TRIMESTRE.
95826	PROYECTOS DE ACREDITACION	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS		11-EDUCACION PUBLICA IMA-INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	114,390	64,784	64,784	64,784	100.0%	0	0	ADULTO	34,562.00	17,805.00	51.5%	
95730	PROYECTOS ESTRATEGICOS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS		11-EDUCACION PUBLICA IMA-INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	2,197,438	1,868,794	1,868,794	1,868,794	100.0%	0	0	ADULTO	34,562.00	17,805.00	51.5%	
105722	RECURSOS DIDACTICOS REVISADOS Y REDESARROLLADOS EN EL MODELO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	000C	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	267,033	253,016	267,033	253,016	100.0%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	100.00	92.00	92.0%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A INSUMOS Y RECURSOS INTERACTIVOS ADQUIRIDOS PARA REALIZAR EN LAS AULAS DE LOS PLANTELES DEL CECYTEO.
111237	SECUENCIAS DIDACTICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA EL MODELO EMSAD, DISEÑADOS Y APLICADOS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	000D	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	34,868	331	34,868	331	100.0%	0	0	INSTRUMENTO	81.00	81.00	100.0%	SE EJERCIERON RECURSOS ECONOMICOS MINIMOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS AL 100% EN LA REALIZACION DE EVALUACION PARA EL MODELO EMSAD EN EL CECYTEO.
129346	SISTEMA DE PLANEACION INTEGRAL, OPERADO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001M	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	106,329	38,020	106,329	38,020	100.0%	0	0	SISTEMA	100.00	82.00	82.0%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A COMISIONES REALIZADAS PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA ANUAL 2011, POR PARTE DE LA DIRECCION DE PLANEACION DEL CECYTEO.
114520	SISTEMA DE SERVICIOS ESCOLARES, ADECUADAMENTE OPERADO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	000J	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	74,275	18,753	74,275	18,753	100.0%	0	0	ALUMNO	94.00	94.00	100.0%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A SERVICIOS Y MATERIALES REQUERIDOS POR LA DIRECCION ACADÉMICA PARA DAR SERVICIOS ESCOLARES A LOS ALUMNOS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO.
103684	SISTEMAS PARA EL MANEJO DE INFORMACION MEDIANTE EL USO DE LAS TICs, OPERADO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	254,448	160,176	254,448	160,176	100.0%	0	0	SISTEMA	100.00	0.00	0.0%	SE EJERCIERON RECURSOS PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y EN CAPACITACION AL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DEL COLEGIO PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS GLOBALES QUE SE REQUIEREN PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS PARA EL PROXIMO TRIMESTRE.
43117	TORNEO RELAMPAGO Y CAMPAMENTO DE VERANO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1007000060J6E418	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		11-EDUCACION PUBLICA IBI-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	300,000	58,994	58,994	58,994	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	5,200.00	1,200.00	23.1%	
117543	UNIDADES REGIONALES DE CULTURAS POPULARES ADIFAS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	443A09 0019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA I60-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,287,079	1,286,397	1,287,079	1,286,397	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	25.00	25.00	100.0%	
118398	UNIDADES REGIONALES Y ESTATALES DE CULTURAS POPULARES E INDIGENAS GASTOS 2011	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0W05E01M60JE32 E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA I60-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	405,921	405,921	405,921	405,921	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	268.00	250.00	93.3%	
66824	ACTIVIDADES CULTURALES	44-LOMA BONITA	SAN ANTONIO	RURAL	000M	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	27,547	27,547	27,547	27,547	100.0%	0	0	ADULTO	982.00	982.00	100.0%	
9414	CAPACITACION, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA	44-LOMA BONITA	SAN ANTONIO	RURAL	000F	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	49,096	19,402	49,096	19,402	100.0%	0	0	ADULTO	998.00	225.00	22.5%	
99242	DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION APLICADA	44-LOMA BONITA	SAN ANTONIO	RURAL	000B	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	70,869	36,612	70,869	36,612	100.0%	0	0	ADULTO	990.00	250.00	25.3%	
72982	DESARROLLO DE TECHUMBRES PARA VIVIENDAS AUTOCONSTRUIDAS DE LA CUENCA DEL PAPA OAPAN	44-LOMA BONITA	SAN ANTONIO	RURAL	001R	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	70,000	64,138	70,000	64,138	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.91	91.0%	
88664	DISEÑAR, OPERAR Y EVALUAR EL PROGRAMA DE TUTORIAS	44-LOMA BONITA	SAN ANTONIO	RURAL	0008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	38,848	27,104	38,848	27,104	100.0%	0	0	ADULTO	985.00	195.00	19.8%	
71594	DISEÑO Y FABRICACION DE MATERIALES ALTERNATIVOS A BASE DE CAUCHO REICLADO, COMO ELEMENTO PARA LA	44-LOMA BONITA	SAN ANTONIO	RURAL	001E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	660,000	414,190	660,000	414,190	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.63	63.0%	
87995	INCREMENTO DE EXPERIENCIAS EN LOS LABORATORIOS Y TALLERES	44-LOMA BONITA	SAN ANTONIO	RURAL	0006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	401,158	135,366	401,158	135,366	100.0%	0	0	ADULTO	990.00	202.00	20.4%	
87168	PROGRAMA DE FOMENTO DE HABITO A LA LECTURA	44-LOMA BONITA	SAN ANTONIO	RURAL	000P	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	22,441	5,610	22,441	5,610	100.0%	0	0	ADULTO	1,002.00	257.00	25.6%	
99326	PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS	44-LOMA BONITA	SAN ANTONIO	RURAL	000D	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	23,877	5,880	23,877	5,880	100.0%	0	0	ADULTO	1,004.00	250.00	24.9%	
65235	PROMOVER LA CAPACIDAD DEPORTIVA	44-LOMA BONITA	SAN ANTONIO	RURAL	000J	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	1,196	1,196	1,196	1,196	100.0%	0	0	ADULTO	987.00	987.00	100.0%	
88034	VISITAS Y PROMOCION DE LA OFERTA EDUCATIVA	44-LOMA BONITA	SAN ANTONIO	RURAL	0007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	73,972	39,878	73,972	39,878	100.0%	0	0	ADULTO	955.00	188.00	19.7%	
117293	FERIA DEL LIBRO EN OAXACA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	443010 0017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA I60-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	
118284	CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTIN (TALLERES Y EXPOSICIONES)	84-SAN AGUSTIN ET LA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0W05E01M60JE32E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA I60-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,719,079	1,605,113	1,719,079	1,605,113	100.0%	0	0	TALLER	65.00	42.00	64.6%	
66788	ACTIVIDADES CULTURALES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	RURAL	000K	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	36,284	36,284	36,284	36,284	100.0%	0	0	ADULTO	984.00	984.00	100.0%	
67214	AJUSTE PRESUPUESTARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	RURAL	000T	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	1,319,354	0	1,319,354	0	0.0%	0	0	ADULTO	312.00	0.00	0.0%	
99203	BECAS ESTUDIANTILES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	RURAL	0009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	35,290	15,522	35,290	15,522	100.0%	0	0	ADULTO	380.00	198.00	52.1%	
98453	CAPACITACION, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	RURAL	000G	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	29,432	0	29,432	0	0.0%	0	0	ADULTO	0.00	0.00	0.0%	
72912	DESARROLLO DE OPTIMIZACION DE NUEVOS MATERIALES ALMACENADORES DE HIDROGENO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	RURAL	001P	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	1,025,500	0	1,025,500	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
99285	DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION APLICADA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	RURAL	000C	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	119,216	45,904	119,216	45,904	100.0%	0	0	ADULTO	998.00	230.00	23.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		23=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido									
72353	BIOSEGURIDAD COMO PRECURSOS DE SAPONINAS CON ACTIVIDAD ANTICANCERIGENA Y ESTRUCTURAS ANALOGAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TLXTEPEC	COLONIA OBRERA BENTO JUAREZ	RURAL	001J	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAOLAPAN	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 190-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	30,000	0	30,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%		
57972	DISEÑAR, OPERAR Y EVALUAR EL PROGRAMA DE TUTORIAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TLXTEPEC	COLONIA OBRERA BENTO JUAREZ	RURAL	0004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAOLAPAN	-	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	41,164	28,870	41,164	28,870	100.0%	0	0	ADULTO	993.00	200.00	20.1%		
71624	EDUCACION CIENTIFICA EN COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DE OAXACA	184-SAN JUAN BAUTISTA TLXTEPEC	COLONIA OBRERA BENTO JUAREZ	RURAL	001F	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAOLAPAN	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 190-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	39,338	35,038	39,338	35,038	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.90	90.0%		
71912	EFEECTO DE LA INHIBICION DEL NPRRB EN LA PRODUCCION DEL PHB Y DE LA PROTEINA CRY	184-SAN JUAN BAUTISTA TLXTEPEC	COLONIA OBRERA BENTO JUAREZ	RURAL	001H	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAOLAPAN	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 190-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	61,000	8,000	61,000	8,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.13	13.0%		
72676	ESCRUTINIO DE VARIEDADES DE FRUJOL TOLERANTES AL ESTRES POR INUNDACION Y SU CARACTERIZACION DE FISIOLOGICA Y	184-SAN JUAN BAUTISTA TLXTEPEC	COLONIA OBRERA BENTO JUAREZ	RURAL	001M	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAOLAPAN	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 190-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	89,086	0	89,086	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%		
71450	ESTIMULACION TEMPRANA SOBRE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN COMUNIDADES INDIGENAS Y RURALES EN EDUCACION BASICA DEL ESTADO	184-SAN JUAN BAUTISTA TLXTEPEC	COLONIA OBRERA BENTO JUAREZ	RURAL	001C	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAOLAPAN	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 190-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	79,200	64,858	79,200	64,858	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.82	82.0%		
87750	INCREMENTO DE EXPERIENCIAS EN LOS LABORATORIOS Y TALLERES	184-SAN JUAN BAUTISTA TLXTEPEC	COLONIA OBRERA BENTO JUAREZ	RURAL	0001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAOLAPAN	-	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	756,853	487,807	756,853	487,807	100.0%	0	0	ADULTO	1,005.00	290.00	25.9%		
71659	MANDAPARTICULAS DE TIOZ SOPORTADOS EN NANOCOMPUESTOS DE HULE NATURAL,ORGANO ARCILLA Y SU USO COMO FOTOCATALIZADORES	184-SAN JUAN BAUTISTA TLXTEPEC	COLONIA OBRERA BENTO JUAREZ	RURAL	001G	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAOLAPAN	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 190-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	79,000	0	79,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%		
57890	PLANTILLA DE PERSONAL DOCENTE COMPLETA	184-SAN JUAN BAUTISTA TLXTEPEC	COLONIA OBRERA BENTO JUAREZ	RURAL	0003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAOLAPAN	-	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	447,715	199,897	447,715	199,897	100.0%	0	0	ADULTO	310.00	301.00	97.1%		
66844	PROGRAMA DE FOMENTO DE HABITO DE LA LECTURA	184-SAN JUAN BAUTISTA TLXTEPEC	COLONIA OBRERA BENTO JUAREZ	RURAL	000N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAOLAPAN	-	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	47,040	22,552	47,040	22,552	100.0%	0	0	ADULTO	982.00	257.00	26.2%		
72786	PROGRAMA PARA EL FOMENTO,DESARROLLO Y CONSOLIDACION DE CIENTIFICOS Y TECNOLOGOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TLXTEPEC	COLONIA OBRERA BENTO JUAREZ	RURAL	001N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAOLAPAN	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	439,539	223,587	439,539	223,587	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.51	51.0%		
93367	PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TLXTEPEC	COLONIA OBRERA BENTO JUAREZ	RURAL	000E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAOLAPAN	-	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	11,380	1,960	11,380	1,960	100.0%	0	0	ADULTO	1,002.00	253.00	25.2%		
95484	PROMOVER LA CAPACIDAD DEPORTIVA	184-SAN JUAN BAUTISTA TLXTEPEC	COLONIA OBRERA BENTO JUAREZ	RURAL	000H	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAOLAPAN	-	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	2,660	2,660	2,660	2,660	100.0%	0	0	ADULTO	988.00	988.00	100.0%		
67198	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION FINANCIERA	184-SAN JUAN BAUTISTA TLXTEPEC	COLONIA OBRERA BENTO JUAREZ	RURAL	000R	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAOLAPAN	-	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	3,176,239	2,080,707	3,176,239	2,080,707	100.0%	0	0	ADULTO	1,006.00	258.00	25.6%		
57861	VISITAS Y PROMOCION DE LA OFERTA EDUCATIVA	184-SAN JUAN BAUTISTA TLXTEPEC	COLONIA OBRERA BENTO JUAREZ	RURAL	0002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAOLAPAN	-	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	136,657	104,529	136,657	104,529	100.0%	0	0	ADULTO	996.00	208.00	20.9%		
97105	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO 2011	296-SAN PABLO HUXTTEPEC	SAN PABLO HUXTTEPEC	URBANO	170X411B01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 514-COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	7,619,969	5,037,835	7,619,969	5,037,835	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.75	75.0%	CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL SUBSIDIO FEDERAL 2011 EJERCIDOS AL TERCER TRIMESTRE DISTRIBUIDOS EN LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) DOCENCIA EJERCIDO EN SERVICIOS PERSONALES: \$1,539,080.93 Y GASTOS DE OPERACION POR \$97,423.79; 2) ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS \$0.00; 3) VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL: GASTOS DE OPERACION POR \$6,798.16; DIFUSION Y EXTENSION GASTOS DE OPERACION POR \$4,640.00; 5) PLANIFICACION Y EVALUACION GASTOS DE OPERACION POR \$2,332.02; Y 6)ADMINISTRACION Y FINANZAS: SERVICIOS PERSONALES POR: \$3,236,352.54 Y GASTOS DE OPERACION POR \$351,247.13. EN TOTAL SERVICIOS PERSONALES EJERCIDOS AL TERCER TRIMESTRE POR LA CANTIDAD DE \$4,571,433.47 Y GASTOS DE OPERACION POR \$462,401.10	
107850	ESTUDIO DEL ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL SISTEMA AMBIENTAL CORRALINO DEL PARQUE NACIONAL MONITOREO DE CARACOL PURPURA (PLCOPURPURA PANSA) EN EL PARQUE NACIONAL HUATULCO	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	0022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	-	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	86,207	0	86,207	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%		
107752	MONITOREO DE CARACOL PURPURA (PLCOPURPURA PANSA) EN EL PARQUE NACIONAL HUATULCO	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	0021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	-	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	94,828	30,593	94,828	30,593	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.35	35.0%		
103216	DIFUSION DE LA CULTURA DE LA REGION	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	280,000	213,858	280,000	213,858	100.0%	0	0	ALUMNO	414.00	310.00	74.9%		
102638	FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	218,021	147,293	218,021	147,293	100.0%	0	0	ALUMNO	414.00	310.00	74.9%		
102391	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE E INCREMENTO DE LA MATRICULA.	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	658,513	400,798	658,513	400,798	100.0%	0	0	ALUMNO	414.00	310.00	74.9%		
105781	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ESTRATEGICOS DE GESTION	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	6,975,597	5,683,390	6,975,597	5,683,390	100.0%	0	0	ALUMNO	414.00	310.00	74.9%		
103163	IMPULSO DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION AL DESARROLLO DE LA REGION	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	62,784	37,652	62,784	37,652	100.0%	0	0	ALUMNO	414.00	310.00	74.9%		
94900	ADMINISTRACION CENTRAL OPERADA	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	URBANO	1JM00054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CANADA	-	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	1,796,622	1,055,396	1,796,622	1,055,396	100.0%	0	0	ALUMNO	200.00	150.00	75.0%		
95127	INCREMENTAR EN UN 40% LA MATRICULA	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	URBANO	1JM00014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CANADA	-	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	276,492	140,014	276,492	140,014	100.0%	0	0	ALUMNO	200.00	150.00	75.0%		
95311	PROGRAMA DE PROMOCION AL DESARROLLO DE LA REGION IMPLEMENTADO	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	URBANO	1JM00034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CANADA	-	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	43,877	38,150	43,877	38,150	100.0%	0	0	ALUMNO	200.00	150.00	75.0%		
95336	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CULTURALES, CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	URBANO	1JM00044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CANADA	-	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	76,787	71,787	76,787	71,787	100.0%	0	0	ALUMNO	200.00	150.00	75.0%		
95187	PROYECTOS DE INVESTIGACION IMPLEMENTADOS	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	URBANO	1JM00024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CANADA	-	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	94,289	70,537	94,289	70,537	100.0%	0	0	ALUMNO	200.00	150.00	75.0%		
29-OAXACA RECURSO 2010													200,346,475	52,291,412	142,429,768	48,958,324	93.6%	366,957	4,232	266,483.34	266,114.27	99.9%			
SUBSIDIOS 396 REGISTROS																									
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN																									
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PIBA)																									
INVERSION																									
OBRA PUBLICA																									
CONSTRUCCION																									

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
117869	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEPALCATEPEC. EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC.	125-SAN CARLOS TEPALCATEPEC	SAN PEDRO TEPALCATEPEC	RURAL	20/02/0040/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	422	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	6,079,147	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
117890	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO QUAVACUZAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC.	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTAGO QUAVACUZAS	RURAL	20/02/041/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	627	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,224,787	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
115629	CONST. DEL SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2DA. ETAPA, CONSISTENTE EN LA CONST. DE PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESIDUALES), PARA BENEF. A LA LOCAL. DE STA. MODERNIZACIÓN	399-SANTA INES YATZACHE	SANTA INES YATZACHE	URBANO	20/02/0004/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA INES YATZACHE	-	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,601,241	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	0.44	0.00	0.0%	
91336	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC-SAN FRANCISCO SAUTUTEPEC. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 1+000 AL KM 1+250. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 1+250 AL KM 1+500. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 1+500 AL KM 4+000.	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN FRANCISCO SAUTUTEPEC	RURAL	20/02/0025/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	629	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	6,389,668	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
117397	MOD. Y AMPL. DEL CAMINO E.C. (SAN JERONIMO TEOCUIL-SAN PEDRO OCOPEATILLO-SAN LORENZO CUAUHUECUILTLA. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+254.66. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 1+500 AL KM. 4+000.	528-SAN LORENZO CUAUHUECUILTLA	SAN LORENZO CUAUHUECUILTLA	URBANO	20/02/0008/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CUAUHUECUILTLA	738	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	5,467,273	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.58	0.00	0.0%	
117321	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SAN JUAN DEL ESTADO-SAN MIGUEL ALCAPAM DEL KM 0+000 AL KM 1+287. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 1+500 AL KM. 4+000.	260-SAN MIGUEL ALCAPAM	SAN MIGUEL ALCAPAM	URBANO	20/02/0022/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALCAPAM	1948	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	9,437,016	2,831,105	9,437,016	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.50	0.00	0.0%	
97918	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. KM 17+400 CARRETERA OAXACA-CIUDAD IXTPEC-SANTAGO LACHIGURI. TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 20+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 1+500 AL KM. 4+000.	470-SANTAGO LACHIGURI	SANTAGO LACHIGURI	URBANO	20/02/0024/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTAGO LACHIGURI	813	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	10,320,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	
118594	MOD. Y AMPL. DEL CAMINO E.C. (TEOITLAN-HUAUTLA)-SANTAGO TEXCALCINGO. TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 19+000. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 2+000 AL KM. 4+500.	490-SANTAGO TEXCALCINGO	SANTAGO TEXCALCINGO	URBANO	20/02/0008/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTAGO TEXCALCINGO	613	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	6,521,019	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.30	0.00	0.0%	
96908	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO KM. 189 E.C. (PROYECTA NACIONAL- SALINA CRUZ-SANTO DOMINGO DE MORELOS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 18+000. SUBTRAMO A MODERNIZAR	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	20/02/0033/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	1485	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	9,388,572	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.50	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS																								
100685	REHABILITACIÓN PROGRAMA DE APOYO A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RTAPCC/0002/2010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL Y PESCA	7000 PRODUCTORES	8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 600-SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	33,658	0	33,658	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)																								
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																								
49978	PROMEP 2010	59-MAMUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAMUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	000A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MESTROS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	3,063,023	2,117,197	3,063,023	2,117,197	100.0%	0	0	MAESTRO	20.00	13.82	69.1%	
93884	PROMEP 2010	545-TEOITLAN DE FLORES MAGÓN	TEOITLAN DE FLORES MAGÓN	URBANO	1JM00095	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	35,000	5,000	35,000	5,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	21.00	3.00	14.3%	
GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
107748	PROMEP 2010	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	PROFESORES INVESTIGADORES	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	514,515	0	514,515	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
123294	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 2010	57-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	PROMEP-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 511-DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	125,277	125,277	125,277	125,277	100.0%	0	0	COMUNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
87559	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP 2010)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	RURAL	0011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAOLAPAN	PROFESORES Y ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	5,045,028	4,483,888	5,045,028	4,483,888	100.0%	0	0	ADULTO	380.00	180.00	47.4%	
142978	PROMEP 2010	304-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	001J	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	6,943,724	2,797,329	6,943,724	2,797,329	100.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	0.40	40.0%	
93837	PROMEP 2010	545-TEOITLAN DE FLORES MAGÓN	TEOITLAN DE FLORES MAGÓN	URBANO	1JM00094	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	100,073	19,243	100,073	19,243	100.0%	0	0	ACCIÓN	121.00	30.00	24.8%	
PROGRAMA FONDO DE INVERSIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON EVALUACIÓN DE LA ANUNIES (FIUPEA)																								
90388	ADERAS	66-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	D11897	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	NOVAUNIVERSITAS	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 514-COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	497,350	132,767	497,350	132,767	100.0%	0	0	JÓVENES	1.00	1.00	100.0%	
61088	REFERENDO 2010	66-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	D11897	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	NOVAUNIVERSITAS	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 514-COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	497,350	175,526	497,350	175,526	100.0%	0	0	JÓVENES	50.00	25.00	50.0%	
95312	FONDO DE CONSOLIDACIÓN 2010	304-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	001H	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	439,526	320,813	439,526	320,813	100.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	0.75	75.0%	
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA																								
166049	PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA EJERCICIO 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11D12 - 05N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	426,765	0	426,765	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA																								
166025	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11D11 - 05N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	302,495	0	302,495	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS																								
166055	PROGRAMA HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11D13 - 05N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	131,023	0	131,023	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES																								
54250	POR UNA COMUNIDAD SALUDABLE. TRABAJOS EN EL MANEJO ADECUADO DE	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	500,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES																								
69664	OPORTUNIDADES PRODUCTOS FINANCIEROS 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,473,359	0	3,473,359	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%	
69460	PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	93,102,024	28,224,419	93,102,024	28,224,419	100.0%	3,932	3,932	FAMILIA	235,500.00	235,500.00	100.0%	
CARAVANAS DE LA SALUD																								
52946	GASTOS DE OPERACIÓN PARA 54 UNIDADES POR REASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2010	57-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	777,567	777,567	777,567	777,567	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	54.00	54.00	100.0%	
52947	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CARAVANAS DE LA SALUD 2010	57-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	20292	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	42,875	38,806	42,875	38,806	100.0%	0	0	UNIDAD	54.00	46.00	85.2%	

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros al Trimestre	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														14	15	16									17=16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN																									
6669	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION INTERVENCIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD URG-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	6,838,126	0	6,838,126	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%		
6646	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION /CAPITA 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	AFILIADOS AL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION	12-SALUD URG-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	6,878,550	6,435,770	6,878,550	6,435,770	100.0%	361,825	0	BENEFICIARIO	13,890.00	13,890.00	100.0%			
6644	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION / INTERVENCIONES 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD URG-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	6,583,311	1,023,327	658,311	1,023,327	100.0%	300	300	BENEFICIARIO	13,890.00	13,890.00	100.0%		
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA																									
INVERSION																									
OBRA PUBLICA																									
MANTENIMIENTO																									
91379	OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BASICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/003/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	8340 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	90,000	24,666	90,000	24,666	100.0%	0	0	EVENTO	6.00	6.00	100.0%		
91337	SUMINISTRO DE DESINFECTANTES: HIPOLORITO DE CALCIO AL 65%	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/004/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	419676 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	638,370	630,228	638,370	630,228	100.0%	0	0	TONELADA	17.57	17.57	100.0%		
PROGRAMA HABITAT																									
CONSTRUCCION																									
16213	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y PAVIMENTACION EN CALLE MA. LUISA (DEL PAVIMENTO EXISTENTE A PRIVADA GUADALUPE), COL. LOMA LINDA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	86 MUJERES Y 57 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	152,344	152,344	152,344	152,344	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	420.00	420.00	100.0%	TAMBIEN SE EJECUTARON 115 ML DE GUARNICION. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINICUATADA. EL IMPORTE EN CANTIDAD DE \$6,500.90 FUE DEVUELTO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	
16207	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA CALLE AHUTZOTL (TRAMO MURO EXISTENTE A QUETZALCOATL), COL. NOCTEDIMA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	218 MUJERES Y 144 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	77,277	77,277	77,277	77,277	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	373.32	373.32	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. OBRA FINICUATADA. EL IMPORTE DE \$6,693.58 FUE REINTEGRADO A LA TESOFE. POR TRATARSE DE RECURSO NO UTILIZADO.	
16210	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTACION EN LA CALLE MA. LUISA (DE LA PRIV. F. MAGON A CALLE RIO SAN RELPE), COL. LOMA LINDA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	263 MUJERES Y 175 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	466,970	466,970	466,970	466,970	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	434.00	434.00	100.0%	TAMBIEN SE EJECUTARON 360.35 M3 DE MURO DE CONTENCIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. SE REINTEGRÓ A LA TESOFE \$20,120.08 POR TRATARSE DE RECURSO NO UTILIZADO. OBRA FINICUATADA.	
139804	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	201841ME011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	62 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	300,750	300,750	300,750	300,750	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,224.12	1,224.12	100.0%	M2 1,224.12	
EQUIPAMIENTO																									
OTROS																									
139840	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20184ME020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	100 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	595,414	595,414	595,414	593,431	99.7%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%		
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS																									
GASTO CORRIENTE																									
OTROS GASTOS DE OPERACION																									
107847	PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE ACTIVIDADES DE PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO	529-SANTOS REYES YUCUNA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA	HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	73,292	8,729	73,292	8,729	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.12	12.0%		
107863	PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DEL MANEJO ECOLÓGICO Y SUSTENTABLE DE RECURSOS SÓLIDOS	529-SANTOS REYES YUCUNA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA	HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	172,716	29,000	172,716	29,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.17	17.0%		
FIDELICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO													404,832,993	175,781,884	404,775,612	171,161,622	97.4%	0	0	147,772.79	138,816.00	93.9%			
FONDOS REGIONALES																									
INVERSION																									
OBRA PUBLICA																									
CONSTRUCCION																									
81461	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS NOCHIXTLAN	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	38,994	33,991	38,994	33,991	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
81462	CONSTRUCCION DE CUBICULOS PARA PROFESORES EN LA NOVA UNIVERSITAS "CAMPUS NOCHIXTLAN"	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	53,643	47,642	53,643	47,642	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
81463	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS NOCHIXTLAN	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	60,869	0	60,869	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
101112	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	14-CIUDAD XITLPEC	CIUDAD XITLPEC	URBANO	FONREGION0223/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2261 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,190,517	0	10,190,517	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.60	60.0%		
81441	CONSTRUCCION DE LA CASA DEL RECTOR EN LA UNIVERSIDAD DE LA MIXTECA CAMPUS CHALCATONGO (2A. ETAPA)	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,241	14,241	17,241	14,241	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
81440	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD DE LA MIXTECA "CAMPUS CHALCATONGO" (3A. ETAPA)	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	34,482	29,481	34,482	29,481	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
81439	CONSTRUCCION DE RED DE VOZ Y DATOS EN LA UNIVERSIDAD DE LA MIXTECA "CAMPUS CHALCATONGO"	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,734	9,234	10,734	9,234	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
81442	TERMINACION DE LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA UNIVERSIDAD DE LA MIXTECA "CAMPUS CHALCATONGO"	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	15,517	5,452	15,517	5,452	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
100962	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (AGENCIA LA ESTANCIA, COLONIA SARRI)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEON	URBANO	FONREGION0300/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	43073 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	285,713	272,493	285,713	272,493	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
81437	CONSTRUCCION DE CASA DEL RECTOR EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN (2A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,241	15,441	17,241	15,441	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
81430	CONSTRUCCION DE CUARTO DE MAQUINAS Y PLANTA DE EMERGENCIA EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,241	14,540	17,241	14,540	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24													
81435	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL PARA RED DE VOZ Y DATOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,999	8,798	9,999	8,798	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
81429	CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN" (2A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1100 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,793	4,792	4,793	4,792	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
81219	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL PERIFERICO DE JUCHITAN KM. 3+796, UBICADO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. "HELIODORO CHARIS CASTRO"	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	26,598	0	26,598	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	16.50	16.50	100.0%	
81436	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	43,087	34,922	43,087	34,922	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
81433	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN" (2A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,798	1,798	1,798	1,798	100.0%	0	0	METRO LINEAL	271.05	271.05	100.0%	
81431	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN (2A.ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,216	10,215	13,216	10,215	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
81438	CONSTRUCCION DE RED SANTARIA EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN" (2A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,696	5,195	6,696	5,195	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
81432	CONSTRUCCION DE VALDAMES EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN (2A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,274	10,514	11,274	10,514	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	561.83	561.83	100.0%	
81217	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE JUCHITAN DEL KM 1+159 AL KM 13+389 (2A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	63,894	0	63,894	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.43	1.43	100.0%	
81218	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 2+350 AL 3+370 (2A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	116,949	0	116,949	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
101171	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	FONREGION02222010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,261,919	1,733,263	3,261,919	1,733,263	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
81434	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,531	6,631	7,531	6,631	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
81464	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y TERMINACION DEL DEPARTAMENTO Y CUBICULOS PARA PROFESORES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PAPA OAPAM	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	68,566	67,059	68,566	67,059	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
81473	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL PARA RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ (DE LA CALLE MORELOS A LA CALZADA MROS HERODES)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	110,862	0	110,862	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	
81475	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE AMENITA Y LOPEZ (DE LA CALLE EDUARDO MATA A LA CALLE BURGOA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	435 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	152,542	0	152,542	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.24	1.24	100.0%	
81476	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE GARCIA VIGIL (DE LA CALLE JESUS CARRANZA A LA CALLE QUETZALCOATL)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	485 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	41,424	41,424	41,424	41,424	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.06	0.06	100.0%	
81478	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE RAYON (DE LA CALLE BUSTAMANTE A LA CALLE XICOTENCATL)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	50 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,169	10,169	10,169	10,169	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.28	0.28	100.0%	
81477	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE XICOTENCATL (DE LA CALLE LA NORIA A LA CALLE HIDALGO)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	525 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	111,597	0	111,597	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.43	0.43	100.0%	
80035	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SIRIO ATOTAC ENTRE PUENTE VALERIO TRIJANO Y PUENTE TECNOLOGICO CUARTA ETAPA (OAXACA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	55604	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,269	11,185	11,269	11,185	100.0%	0	0	METROS	11.28	11.28	100.0%	
80036	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SIRIO ATOTAC ENTRE PUENTE VALERIO TRIJANO Y PUENTE TECNOLOGICO QUINTA ETAPA (OAXACA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	55605	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	18,721	18,630	18,721	18,630	100.0%	0	0	METROS	11.10	11.10	100.0%	
80037	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SIRIO ATOTAC ENTRE PUENTE VALERIO TRIJANO Y PUENTE TECNOLOGICO TERCERA ETAPA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	55603	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	18,684	18,604	18,684	18,604	100.0%	0	0	METROS	10.85	10.85	100.0%	
81416	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA VILARSA DEL AUDITORIO SHELAGREZA.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1099 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	34,811,210	20,708,900	34,811,210	20,708,900	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
81465	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR EN LA NOVA UNIVERSITAT "CAMPUS CENTRAL OCOTLAN" (3A. ETAPA)	99-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	71,162	13,073	71,162	13,073	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
81220	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 8 DE NOVIEMBRE.	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	50000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,247	0	4,247	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	460.00	460.00	100.0%	
81330	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES DE ZARAGOZA, REFORMA Y LIC. VERDAD	102-SAN ANDRÉS ZAUTLA	SAN ANDRÉS ZAUTLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	215 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	648,401	648,401	648,401	648,401	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,452.20	2,452.20	100.0%	
80341	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	106-SAN ANTONIO ACUTLA	SAN ANTONIO ACUTLA	URBANO	FONREGION03622010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO ACUTLA	279 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,996	4,996	4,996	4,996	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
89321	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE LA MUJER OAXACA EN EL MUNICIPIO SAN BARTOLO COYOTEPEC EN LA LOCALIDAD REYES	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	55237	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SAUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SAUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
116090	CONSTRUCCION DEL PUENTE TUXTEPEC II TERCERA ETAPA.	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FONREGION03852010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	18582 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,500,000	0	4,500,000	0	0.0%	0	0	METROS	213.70	0.00	0.0%	EL TRIMESTRE PASADO SE REPORTEO AL 100% LA INVERSION MINISTRADA Y EJERCIDA PERO POR ERROR DEL SISTEMA Y DEBO SER 0%
81317	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA IGNACIO ALLENDE	190-SAN JUAN COTZOCON	EL PORVENIR	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1811 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	63,747	63,745	63,747	63,745	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,894.17	5,894.17	100.0%	
81315	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EDUARDO VASCONCELOS	190-SAN JUAN COTZOCON	EL PORVENIR	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1811 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,865	10,864	10,865	10,864	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,086.14	1,086.14	100.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17/10/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	23=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23=22/21	24			
81314	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO MADRERO	190-SAN JUAN COTZOCON	EL PORVENIR	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1811 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,730	12,729	12,730	12,729	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,233.85	1,233.85	100.0%			
81312	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE (CENTRO DE ACOPIO)	190-SAN JUAN COTZOCON	EL PORVENIR	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1811 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,467	11,465	11,467	11,465	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,191.13	1,191.13	100.0%			
81316	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BOULEVARD DIAZ ORDAZ	190-SAN JUAN COTZOCON	EL PORVENIR	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1811 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	64,210	64,208	64,210	64,208	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,063.82	6,063.82	100.0%			
81313	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RONDAL DEL PARQUE	190-SAN JUAN COTZOCON	EL PORVENIR	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1811 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	33,424	33,423	33,424	33,423	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,412.33	3,412.33	100.0%			
80032	CONSTRUCCION DEL CAMINO EL REGADILLO MIXTEPEC - EL SALTIRE MIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 3+100 (EL SALTIRE SAN PEDRO MIXTEPEC)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	EL SALTIRE	RURAL	86385	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	277 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	131,053	0	131,053	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.10	3.10	100.0%			
80269	CONTRUCCION DE MÓDULO ECOTURISTICO	320-SAN PEDRO MOLINOS	SAN PEDRO MOLINOS	URBANO	FONREGION0332010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MOLINOS	640 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	192,200	192,200	192,200	192,200	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
81214	REPAVIMENTACION Y BACHEO DEL CAMINO - E.C. KM. 82 (PINOTEPA - PUERTO ESCONDIDO) - ZAPOTALITO DEL KM. 0+000 AL KM 3+500	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL ZAPOTALITO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	210 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	85,763	0	85,763	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.50	3.50	100.0%			
81458	CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUXTLAHUACA (3A ETAPA)	469-SANTAGO JUXTLAHUACA	SANTAGO JUXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	51,394	45,393	51,394	45,393	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
81443	CONSTRUCCION DE CAFETERIA EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUXTLAHUACA	469-SANTAGO JUXTLAHUACA	SANTAGO JUXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	48,920	43,918	48,920	43,918	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
81444	CONSTRUCCION DE DEPARTAMENTO PARA PROFESORES EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUXTLAHUACA	469-SANTAGO JUXTLAHUACA	SANTAGO JUXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	95,355	64,990	95,355	64,990	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
81459	CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO Y OBRA EXTERIOR EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUXTLAHUACA	469-SANTAGO JUXTLAHUACA	SANTAGO JUXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	21,819	18,639	21,819	18,639	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
81460	REHABILITACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES EN LA NOVA UNIVERSITAS "CAMPUS JUXTLAHUACA".	469-SANTAGO JUXTLAHUACA	SANTAGO JUXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	71,572	66,571	71,572	66,571	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
101233	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3A ETAPA)	475-SANTAGO MATATLAN	SANTAGO MATATLAN	URBANO	FONREGION02292010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2906 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	209,249	187,807	209,249	187,807	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%			
81427	CONSTRUCCION DE ALMACEN Y MANTENIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	32,022	29,021	32,022	29,021	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
81419	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL" (1A ETAPA)	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	47,443	42,442	47,443	42,442	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
81426	CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,046,357	848,974	1,046,357	848,974	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
81417	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL" (2A ETAPA)	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	33,234	28,233	33,234	28,233	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
81425	CONSTRUCCION DE CASA DEL RECTOR EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,964,908	2,959,904	2,964,908	2,959,904	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
81224	CONSTRUCCION DE DEPARTAMENTO PARA PROFESORES EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,292	372,012	500,292	372,012	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
81422	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	58,931	53,928	58,931	53,928	100.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%			
81428	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE FISICA EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	22,343	19,344	22,343	19,344	100.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%			
81418	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL" (1A ETAPA)	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,834,567	478,782	1,834,567	478,782	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
81423	CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO Y BARRA FRONTAL EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	35,060	30,057	35,060	30,057	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
81424	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL" (2A ETAPA)	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	214,061	9,400	214,061	9,400	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
81225	CONSTRUCCION DE TALLER DE DISEÑO EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	87,218	0	87,218	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
80033	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAACHILILLA Y TRAMO DEL KM 4+000 AL KM 5+000, EN EL MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILLEN LA LOCALIDAD	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	56167	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	11610 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	71,158	71,158	71,158	71,158	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.40	0.40	100.0%			
80034	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AMPLIACION A CARRILES DE LA CARRETERA LA Y ZIMATLAN DEL KM 3+700 AL KM 3+800	370-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZMATLAN	RURAL	56219	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	64,407	64,349	64,407	64,349	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.50	0.50	100.0%			
81303	CONSTRUCCION DE PUENTE REACIONAL UBICADO EN EL KM. 11+300 DE LA CARRETERA OAXACA-ZMATLAN FRENTE A LA UNIVERSIDAD DE CHAMPINO	370-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZMATLAN DE ALVAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,949	9,504	16,949	9,504	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%			
80041	RECONSTRUCCION DEL CIRCUITO EN LA CIENEGA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000 (PRIMERA ETAPA) CIENEGA DE ZMATLAN	13-CIENEGA DE ZMATLAN	CIENEGA DE ZMATLAN	URBANO	55197	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2934 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,115	6,024	6,115	6,024	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%			
80042	RECONSTRUCCION DEL CIRCUITO EN LA CIENEGA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000 (SEGUNDA ETAPA) CIENEGA DE ZMATLAN	13-CIENEGA DE ZMATLAN	CIENEGA DE ZMATLAN	URBANO	55198	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2934 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,346	13,145	13,346	13,145	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%			

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17/10/14	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
98057	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DEL LIBRAMIENTO SUR DE LA CIUDAD DE OAXACA DEL KM 6+000 AL KM 54+000 (TRAMO MANTENIMIENTO)	546-TEOTITLAN DEL VALLE	TEOTITLAN DEL VALLE	URBANO	55546	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4564 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,043	0	16,043	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
98059	CONSERVACION DE LA CARRETERA TAMAZULAPAN-TEPELME VILLA DE MORELOS TRAMO DEL KM 9+000 AL KM 13+000. EN EL REHABILITACION	548-TEPELME VILLA DE MORELOS	TEPELME VILLA DE MORELOS	URBANO	56169	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	702 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,277	0	3,277	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	13.00	13.00	100.0%	
49366	ATENCIÓN EMERGENTE A SITIOS CON VALOR PATRIMONIAL UBICADOS EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	SPPPP/RG23/007/22/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	263366	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,300,000	0	1,300,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
81329	REHABILITACION DE LA CALZADA DE LA REPUBLICA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	100000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	35,045	22,864	35,045	22,864	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	13,200.00	13,200.00	100.0%	
81467	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1441 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,600,000	1,676,070	3,600,000	1,676,070	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.40	40.0%	
44703	RESTAURACION DE EDIFICIOS Y MONUMENTOS DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA (CUBIERTAS Y CONSOLIDACION DE GRITA DEL TEATRO MACEDONIO ALCALAI)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	SPPPP/RG23/007/1/20/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	263366	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,300,000	383,006	1,300,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.18	18.0%	OBRA EN PROCESO
49367	RESTAURACION DEL TEMPLO DEL CARMEN ALTO (REHABILITACION DEL ESPACIO ATRIAL)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	SPPPP/RG23/007/3/20/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	236356	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,500,000	736,551	2,500,000	7,350	1.0%	0	0	OBRA	1.00	0.15	15.0%	OBRA EN PROCESO
81480	REHABILITACION DEL MERCADO ZONAL "MANUEL J. CLOUTHER"	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	72218 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	78,183	48,896	78,183	48,896	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
101080	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FONREGION/0224/20/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	11305 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,685,058	1,569,238	1,685,058	1,569,238	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
81415	ADAPTACION DE INMUEBLE PARA CENTRO DE DESARROLLO SUSTENTABLE (3A ETAPA)	258-SAN MIGUEL ACHUTLA	SAN MIGUEL ACHUTLA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	393 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	93,485	0	93,485	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
81470	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL "ANDADOR PEREZ GASGA" (2A ETAPA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22-	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	18484 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	23,091	22,151	23,091	22,151	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	30.00 LUMINARIAS
81301	REHABILITACION DE LA CARRETERA PUERTO ANGEL - MAZUNTE - SAN ANTONIO (TRAMO DEL KM. 6+000 AL KM. 6+450)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	660 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	696,490	693,443	696,490	693,443	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.68	6.68	100.0%	
81300	REHABILITACION DE LA CARRETERA PUERTO ANGEL - MAZUNTE - SAN ANTONIO (TRAMO DEL KM. 6+450 AL KM. 11+450)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	660 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,851	0	8,851	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.77	4.30	90.1%	
69884	REHABILITACION DE LA SALA DE RAYOS X HOSPITAL COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO SANTA CATARINA JUJULAN LA LOCALIDAD	364-SANTA CATARINA JUJULAN	SANTA CATARINA JUJULAN	URBANO	96445	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	191,246	191,246	191,246	191,246	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
81472	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO PLAYA ZICATELA (2A ETAPA)	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	PUNTA DE ZICATELA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	50000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	58,540	58,538	58,540	58,538	100.0%	0	0	OTROS	90.00	90.00	100.0%	90.00 LUMINARIAS
81471	REHABILITACION DEL ANDADOR TURISTICO PLAYA ZICATELA (RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA) 2A ETAPA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	PUNTA DE ZICATELA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	50000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	74,508	51,992	74,508	51,992	100.0%	0	0	REGISTRO	56.00	56.00	100.0%	
81221	CONSERVACION DE CALLES EN LAS COLONIAS BENTO JUAREZ Y JOSE LOPEZ PORTILLO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	37078 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	320,000	320,000	320,000	320,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	25,200.00	25,200.00	100.0%	
81414	REHABILITACION DEL MERCADO DE TEHUANTEPEC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	37078 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	68,387	0	68,387	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	OTROS GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION DE PROYECTOS, ETC.)																							
81466	ELABORACION DE PROYECTO E-CONTRO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	81-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	11525 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,000	0	500,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.50	50.0%	
81474	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE DE FIALLO (DE LA CALLE DE LA NORIA A LA CALLE EDUARDO MATA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	251846 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	207,614	0	207,614	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.88	0.88	100.0%	
81326	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE AMBITA Y LOPEZ DE LA CALLE VEGA A LA CALLE BURGOA).	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	255000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	99,424	49,193	99,424	49,193	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,215.04	2,215.04	100.0%	
81215	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION A CUATRO CARRILES DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE OAXACA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	564,572	564,572	564,572	564,572	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMAS REGIONALES																								
	INVERSION OBRA PUBLICA																							
88468	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA RELLENO SANITARIO EN BASURERO DE JUCHITAN (2A ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	713,581	628,835	713,581	628,835	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
88469	TERMINACION DE LA CASA DE LA CULTURA DE JUCHITAN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	174,576	0	174,576	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
88435	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BAUTISTA	57-MATIAS ROMERO AVENDANO	TIERRA NUEVA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	506 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	170,217	165,152	170,217	165,152	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	984.00	984.00	100.0%	
88437	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ	57-MATIAS ROMERO AVENDANO	COLONA CUAUHTEMOC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	30 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	124,569	119,421	124,569	119,421	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	675.00	675.00	100.0%	
88439	PAVIMENTACION CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MATIAS ROMERO AVENDANO	SAN PEDRO EVANGELISTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	694 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	620,000	619,999	620,000	619,999	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,440.00	1,440.00	100.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17/10/14	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		23=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
8949	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO SAN JUAN BOSCO	59-MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	110 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,965	3,964	3,965	3,964	100.0%	0	0	0.38	0.38	100.0%			
81575	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL REBOMBEO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO COL. MONTE ALBAN (PARTE BAJA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,612,792	0	1,612,792	0	0.0%	0	0	515.00	0.00	0.0%			
81573	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO INFONAVIT 10, DE MAYO	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,850,370	0	4,850,370	0	0.0%	0	0	4,116.00	0.00	0.0%			
81561	REHABILITACION DE LA OBRA DE CAPTACION Y CONSTRUCCION DE TANQUE SEDIMENTADOR EN LA PLANTA POTABILIZADORA "SAN FELIPE DEL AGUA"	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,432,389	1,329,000	4,432,389	0	0.0%	0	0	1.00	0.05	5.0%			
81574	REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EL FORTIN I	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,912,745	0	10,912,745	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	1.00 PLANTAS POTABILIZADORAS		
81569	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,158,369	0	1,158,369	0	0.0%	0	0	459.38	0.00	0.0%			
81572	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSE LOPEZ ALVAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	345,437	0	345,437	0	0.0%	0	0	402.00	0.00	0.0%			
81570	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ART. 123.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,792,587	0	2,792,587	0	0.0%	0	0	1,999.20	0.00	0.0%			
81556	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "VICENTENAS BIS"	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	645,808	0	645,808	0	0.0%	0	0	1.00	0.45	45.0%			
81548	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "CENTRAL DE ABASTOS"	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	645,808	0	645,808	0	0.0%	0	0	1.00	0.82	82.0%			
81546	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "CUAUHTEMOC"	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	711,789	0	711,789	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%			
81555	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "FERROCARRIL BIS"	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	711,789	0	711,789	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%			
81554	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "MONTE ALBAN"	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	645,808	0	645,808	0	0.0%	0	0	1.00	0.84	84.0%			
81549	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "MONTE ALBAN BIS"	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	270,562	0	270,562	0	0.0%	0	0	1.00	0.36	36.0%			
81550	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "PARQUE DEL AMOR"	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	645,808	0	645,808	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%			
81547	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "SANTA ROSA PANZACOLA"	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	711,789	0	711,789	0	0.0%	0	0	1.00	0.38	38.0%			
81551	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "SAUCES"	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	711,789	0	711,789	0	0.0%	0	0	1.00	0.39	39.0%			
81593	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "SAUCES BIS"	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	645,808	0	645,808	0	0.0%	0	0	1.00	0.48	48.0%			
81591	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "VICENTE SUAREZ BIS"	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	645,808	149,506	645,808	149,506	100.0%	0	0	1.00	0.57	57.0%			
81558	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "Y ACUEDUCTO BIS"	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	645,808	0	645,808	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%			
81563	REHABILITACION DEL SISTEMA DE FILTROS DE LA PLANTA POTABILIZADORA "EL FORTIN"	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	5800 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,897,837	0	7,897,837	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%			
81564	REHABILITACION DEL SISTEMA DE FILTROS DE LA PLANTA POTABILIZADORA "SAN FELIPE"	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	5800 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,471,440	0	4,471,440	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%			
81614	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "CANDIANI B"	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,666,256	1,136,330	2,666,256	1,136,330	100.0%	0	0	1.00	0.69	69.0%			
81598	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "EMILIANO ZAPATA"	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,761,751	2,101,309	2,761,751	2,101,309	100.0%	0	0	1.00	0.69	69.0%			
81612	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "GLORRIETA BIS"	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,761,751	1,136,330	2,761,751	1,136,330	100.0%	0	0	1.00	0.67	67.0%			
81609	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "LAS PALMAS BIS"	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,761,751	856,644	2,761,751	856,644	100.0%	0	0	1.00	0.69	69.0%			
81600	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "PUEBLO NUEVO BIS"	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,761,751	1,811,203	2,761,751	1,811,203	100.0%	0	0	1.00	0.69	69.0%			
81610	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "TRUJANO BIS"	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,666,256	1,005,595	2,666,256	1,005,595	100.0%	0	0	1.00	0.78	78.0%			
81576	SECCIONAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COL. DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	334,835	0	334,835	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	1.00 SISTEMAS DE AGUA POTABLE		

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17*16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	23=22/21	24
														Ministrado	Programado	Ejercido											
98511	CONST. DEL PUENTE VEHICULAR BIRO ATÓYAC (CAMINO DE ACCESO A TEJAS DE MORELOS UBICADO EN EL KM 6+072,TERCERA ETAPA. EN TERMINACIÓN DE HOSPITAL 36 CAMAS. EN EL MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO	86-COCTLÁN DE MORELOS	TEJAS DE MORELOS	RURAL	56310	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	823 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,057	0	2,057	0	0.0%	0	0			84.00	84.00	100.0%			
99213	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (OBRA DE CAPTACION).	84-SAN AGUSTÍN ET LA GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	56454	DESARROLLO SOCIAL	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%			
91565	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (OBRA DE CAPTACION).	84-SAN AGUSTÍN ET LA GUERRERO	SAN AGUSTIN ET LA GUERRERO	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,037,724	1,511,000	5,037,724	0	0.0%	0	0			1.00	0.25	25.0%			
99428	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO.	86-SAN ANDRÉS PAXTLÁN	SAN ANDRÉS PAXTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1159 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,259	0	9,259	0	0.0%	0	0			1,200.00	1,200.00	100.0%			
91566	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO DE LA CAL.	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,247,291	0	9,247,291	0	0.0%	0	0			1.00	0.00	0.0%			
91562	REHABILITACION DEL SISTEMA DE FILTROS DE LA PLANTA POTABILIZADORA "SAN ANTONIO".	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	5800 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,000,000	0	9,000,000	0	0.0%	0	0			1.00	0.00	0.0%			
91608	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "15 AEROPUERTO BIS"	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,761,751	1,036,477	2,761,751	1,036,477	100.0%	0	0			1.00	0.66	66.0%			
91606	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "16 AEROPUERTO"	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,761,751	1,192,027	2,761,751	1,192,027	100.0%	0	0			1.00	0.69	69.0%			
43211	CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL (GREE 3A ETAPA)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,596,645	4,951,026	5,596,645	4,951,026	100.0%	0	0			1.00	0.88	88.0%			
99294	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO. EN EL MUNICIPIO SAN BARTOLO COYOTEPEC EN LA LOCALIDAD REYES	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	56462	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	743,514	743,514	743,514	743,514	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%			
99222	CONSTRUCCION DEL CENTRO ESTATA PARA LAS NIÑOS EN EL MUNICIPIO SAN BARTOLO COYOTEPEC EN LA LOCALIDAD REYES	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	56455	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,826,771	2,826,771	2,826,771	2,826,771	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%			
99296	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA. EN EL MUNICIPIO SAN BARTOLO COYOTEPEC	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	56463	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,484,890	3,484,890	3,484,890	3,484,890	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%			
99274	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y MATERNO INFANTIL. EN EL MUNICIPIO SAN BARTOLO COYOTEPEC EN LA LOCALIDAD REYES	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	56461	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,833,942	13,833,942	13,833,942	13,833,942	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%			
99073	TERMINACION DE AUDITORIO COMUNAL EN EL MUNICIPIO SAN BARTOLO COYOTEPEC EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLO COYOTEPEC	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	56456	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%			
99235	TERMINACION DEL EDIFICIO DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA. EN EL MUNICIPIO SAN BARTOLO COYOTEPEC	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	56457	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%			
98505	CONSTRUC. OBRAS COMPL. DE LA CARRETERA LA VENTA-SAN JOSE CHENEGULLA-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC-SAN JUAN OZOLOTEPEC	148-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	URBANO	56307	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	910 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	98	0	98	0	0.0%	0	0			0.30	0.30	100.0%			
91599	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "11 GRANADA BIS"	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,761,751	1,756,450	2,761,751	1,756,450	100.0%	0	0			1.00	0.69	69.0%			
91567	REPOSICION DE POZO PROFUNDO NO. 4 PARA AGUA POTABLE	174-ANIMAS TRIJANO	ANIMAS TRIJANO	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,096,380	0	2,096,380	0	0.0%	0	0			1.00	0.00	0.0%			
99427	CONSTRUCCION DE DOS MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL	207-SAN JUAN MAZTLÁN	MONTE AGUILA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	615 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	102,542	102,541	102,542	102,541	100.0%	0	0			168.00	168.00	100.0%			
99181	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS SAN JUAN MIXTEPEC (DISTR.8)	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 - (DISTR.8)	SAN JUAN MIXTEPEC	URBANO	56452	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	855,000	855,000	855,000	855,000	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%			
98506	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR YUTA I SIC SAN JUAN YUTA E.C. SANTA MARIA PEÑALES-SANTA MARIA ESTELA) TERCERA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN YUTA	RURAL	54963	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	117 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	562,480	0	562,480	0	0.0%	0	0			40.00	38.00	95.0%			
99438	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	236-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	675 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,475	5,475	5,475	5,475	100.0%	0	0			600.00	600.00	100.0%			
99430	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA "PROFR. LIBANRO CALDERON" CLAVE 200PR1948A (COL. DE LAS FLORES)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	30 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,871	16,870	16,871	16,870	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	1.00 TECHOS		
99433	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 200PR1778X (NUEVO CENTRO DE POBLACION LA CONSENTIDA)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	BENITO JUAREZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	30 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,871	0	16,871	0	0.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	1.00 TECHOS		
99150	TERMINACION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS. EN EL MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO EN LA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	56449	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	218,000	218,000	218,000	218,000	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%			
91730	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN BOSQUE EL TEQUIO	385-SANTA CRUZ XXOCCOTLÁN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,247,291	0	9,247,291	0	0.0%	0	0			1.00	0.00	0.0%			
91577	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTA ELENA.	385-SANTA CRUZ XXOCCOTLÁN	SANTA CRUZ XXOCCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,598,764	0	1,598,764	0	0.0%	0	0			628.00	0.00	0.0%			
91557	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "3 ACUEDUCTO"	385-SANTA CRUZ XXOCCOTLÁN	SANTA CRUZ XXOCCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	645,808	0	645,808	0	0.0%	0	0			1.00	0.56	56.0%			
91545	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "4 ACUEDUCTO"	385-SANTA CRUZ XXOCCOTLÁN	SANTA CRUZ XXOCCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	645,808	0	645,808	0	0.0%	0	0			1.00	0.65	65.0%			
91552	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "9 AEROPUERTO"	385-SANTA CRUZ XXOCCOTLÁN	SANTA CRUZ XXOCCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	645,808	0	645,808	0	0.0%	0	0			1.00	0.00	0.0%			
91553	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "21 AEROPUERTO"	385-SANTA CRUZ XXOCCOTLÁN	SANTA CRUZ XXOCCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	645,808	222,728	645,808	222,728	100.0%	0	0			1.00	0.00	0.0%			
91611	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "ACUEDUCTO 7"	385-SANTA CRUZ XXOCCOTLÁN	SANTA CRUZ XXOCCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,666,256	899,350	2,666,256	899,350	100.0%	0	0			1.00	0.74	74.0%			
91605	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "AGUILAS I BIS"	385-SANTA CRUZ XXOCCOTLÁN	SANTA CRUZ XXOCCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (41)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,761,751	1,554,324	2,761,751	1,554,324	100.0%	0	0			1.00	0.74	74.0%			

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Ejercidos	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido		17/10/14	18						19
81560	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "14 PILOTO BIS"	385-SANTA CRUZ XOXCOCTLAN	SANTA CRUZ XOXCOCTLAN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,761,751	0	2,761,751	0	0.0%	0	0	POZOS	1.00	0.41	41.0%	
81559	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "19 AEROPUERTO"	385-SANTA CRUZ XOXCOCTLAN	SANTA CRUZ XOXCOCTLAN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,761,751	1,202,340	2,761,751	1,202,340	100.0%	0	0	POZOS	1.00	0.67	67.0%	
81604	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "6 ACUEDUCTO BIS"	385-SANTA CRUZ XOXCOCTLAN	SANTA CRUZ XOXCOCTLAN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,761,751	1,897,968	2,761,751	1,897,968	100.0%	0	0	POZOS	1.00	0.78	78.0%	
81571	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO INFONAVIT	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,060,869	0	1,060,869	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	562.00	0.00	0.0%	
69205	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 1 NUCLEO BASICO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, CAPILLA DEL CARRIJAL	387-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	CAPILLA DEL CARRIJAL	RURAL	66433	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
69172	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL 39 CAMAS CON ESPECIALIDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	387-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	66451	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89429	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, COL. QUELAGUETZA	389-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	80 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,691	8,690	8,691	8,690	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.34	0.34	100.0%	
89507	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ANTONIO CHIMALAPA A LA LIBERTAD DEL KM 10+400 AL KM 11+500 TRAMOS PARCIALES EN EL MUNICIPIO	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	SANTA MARIA CHIMALAPA	URBANO	66298	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2745 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	180	0	180	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.97	0.97	100.0%	
69118	TERMINACION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS, EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA HUATULCO EN LA LOCALIDAD	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	66446	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
88436	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 18 DE MARZO DE LA COLONIA AGUASCALIENTES PROMITE	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	7862 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,237	4,236	4,237	4,236	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	615.68	615.68	100.0%	
89508	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA CATARINA ESTELARRO Y DEL KM 0+900 AL KM 2+900 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA PEÑOLES EN LA	426-SANTA MARIA PEÑOLES	RIO V	RURAL	64967	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	206 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	312,391	312,391	312,391	312,391	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.50	3.50	100.0%	
89431	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	382-SANTO PINOTEPA NACIONAL	LOS POCITOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	390 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	211,848	211,845	211,848	211,845	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	1.00 TECHOS
89434	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA" CLAVE 20DPR1338A	485-SANTAGO TAPEXTLA	LLANO GRANDE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	100 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,871	0	16,871	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	1.00 TECHOS
69161	TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS, EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC EN LA LOCALIDAD	315-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	66450	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89432	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTAGO DUXTLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1242 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,871	16,870	16,871	16,870	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	1.00 TECHOS
69302	TERMINACION DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS, EN EL MUNICIPIO TLAXIATAC DE CABERREAN EN LA LOCALIDAD	353-TLAXIATAC DE CABRERA	TLAXIATAC DE CABRERA	URBANO	66484	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89509	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR BRIO ATAYAC SICARRETERA REYES MANTECON-LA TRINIDAD ZAACHILA (SEGUNDA ETAPA)TRINIDAD	355-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	URBANO	66247	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2809 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,152,354	2,152,181	2,152,354	2,152,181	100.0%	0	0	METROS	48.00	48.00	100.0%	
89510	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR BRIO ATAYAC SICARRETERA REYES MANTECON-LA TRINIDAD ZAACHILA (TERCERA ETAPA)TRINIDAD	355-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	URBANO	66248	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	930 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,455,008	1,455,004	1,455,008	1,455,004	100.0%	0	0	METROS	48.00	48.00	100.0%	
81568	CONSTRUCCION DE CELDA AUXILIAR DOS SANAMIENTOS Y CLAUDERA DEL RELLENO SANITARIO,VICENTE GUERRERO	365-VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	300000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	40,000,000	0	40,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.15	15.0%	
89517	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CHAPULTEPEC-PANTEON TIERRA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 3+500, EN EL MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO	38-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHAPULTEPEC	RURAL	54889	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	758 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	253,160	253,026	253,160	253,026	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.50	3.50	100.0%	
89512	RECONSTRUCCION DEL CAMINO LLANO CEBALLA LA PILA DEL KM 0+000 AL KM 6+000, EN EL MUNICIPIO SAN JUAN NIUMEN LA	210-SAN JUAN NIUMI	SABINILLO	RURAL	54893	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	647 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	839,396	839,336	839,396	839,336	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	
89513	RECONSTRUCCION DEL CAMINO PEÑA COLORADA RANCHO JOSE-RANCHO MACARIO DEL KM 0+000 AL KM 2+000, EN EL MUNICIPIO	210-SAN JUAN NIUMI	PEÑA COLORADA	RURAL	54895	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	586 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	177,224	176,867	177,224	176,867	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
89514	RECONSTRUCCION DEL CAMINO TRAMO LA CARANAL DEL PADRON TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NIUMI	210-SAN JUAN NIUMI	SAN JOSÉ NIUMI	RURAL	54892 0	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	178 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	332	0	332	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	0.80	53.3%	
89515	RECONSTRUCCION DEL CAMINO TRAMO RIO CENTRO-VISTA HEROSA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, EN EL MUNICIPIO SAN JUAN	210-SAN JUAN NIUMI	SAN JOSÉ NIUMI	RURAL	54891 0	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	557 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	95,392	95,269	95,392	95,269	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
89516	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JOSE, LLANO DE LA CANOA DEL KM 0+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO SAN JUAN TAMAZOLAVEN LA	217-SAN JUAN TAMAZOLAVEN	LLANO DE LA CANOA	RURAL	54964	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	751 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	688,637	688,637	688,637	688,637	100.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	9.00	100.0%	
89518	RECONSTRUCCION DEL CAMINO GUADALUPE HIDALGO-DEVIACION NICANANDUTA DEL KM 0+000 AL KM 2+000, EN EL MUNICIPIO SAN	317-SAN PEDRO NICANANDUTA	GUADALUPE HIDALGO	RURAL	54890	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	287 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,003	0	2,003	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.60	2.60	100.0%	
89519	RECONSTRUCCION DEL CAMINO BANCO DE ARENA-SANTO DOMINGO TROCINO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, EN EL MUNICIPIO SAN	346-SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	URBANO	54888	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1489 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	92,665	92,523	92,665	92,523	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	1.50	100.0%	
89520	RECONSTRUCCION DEL CAMINO VILLA CHILAPA DE DIAS SAN MARCOS MONTE DE LEON DEL KM 0+000 AL KM 14+000, EN EL MUNICIPIO VILLA DE	305-VILLA DE CHILAPA DE DIAS	SAN MARCOS MONTE DE LEON	RURAL	54894	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	144 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	779	0	779	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	14.00	14.00	100.0%	
89521	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL VADO SANTA MARIA LACHO DEL KM 1+000 AL KM 14+000, EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA	420-SANTA MARIA LACHO	SANTA MARIA LACHO	URBANO	66306	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	925 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,003	0	1,003	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.90	0.90	100.0%	
89522	RECONSTR. DEL CAMINO RURAL SANTA CATARINA ALBARRANAS-SAN MIGUEL DEL VALLE, TRAMO DEL KM 13+500 AL KM 13+700, EN EL MUNICIPIO	360-VILLA DIAZ DRIZ	SAN MIGUEL DEL VALLE	RURAL	66309	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2308 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	671	0	671	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.20	0.20	100.0%	
89423	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA NUEVA ESPERANZA	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	EL BARRIO DE LA SOLEDAD	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	120 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,987	2,986	2,987	2,986	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.39	0.39	100.0%	
89420	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO DOLORES	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	105 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,106	6,106	6,106	6,106	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.07	1.07	100.0%	
89421	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE QUELATADO, COLONIA LA SOLEDAD	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,627	2,627	2,627	2,627	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.33	0.33	100.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
69254	REHABILITACION DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO (OBRA EXTERIOR) EN EL MUNICIPIO SAN BARTOLO COYOTEPEC EN LA LOCALIDAD REYES	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	56459	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,430,759	2,430,759	2,430,759	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
69263	REHABILITACION DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO (CONDICIONA PABELLONES) EN EL MUNICIPIO SAN BARTOLO COYOTEPEC EN LA LOCALIDAD	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	56460	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS DEL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
69060	REHABILITACION DE LA OFICINA JURISDICCION COSTA EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO MIXTEPEC (DISTR. ZIVEN EN LA LOCALIDAD PUERTO)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 22-	PUERTO ESCONDIRÓN	URBANO	56444	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	263,119	263,119	263,119	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
69143	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE 1 NUCLEO BASICO EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA HUATULCOEN LA LOCALIDAD SANTA MARIA HUATULCO	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	56448	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	123,129	123,129	123,129	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
69131	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD 4 NUCLEOS BASICOS EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA HUATULCO EN LA LOCALIDAD CRUCECITA	413-SANTA MARIA HUATULCO	CRUCECITA	URBANO	56447	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	42,375	42,375	42,375	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
FONDO DE APOYO A MIGRANTES																								
MEJORAMIENTO																								
89110	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	RTFOAM0002/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	592	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	399,600	399,585	399,600	399,585	100.0%	0	0	VIVIENDA	148.00	148.00	100.0%	
89372	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOGONES ALTOS	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	RTFOAM0004/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	596	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	432,100	426,381	432,100	426,381	100.0%	0	0	ACCION	149.00	149.00	100.0%	
89585	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHUMBRE	86-SAN ANDRES CABECERA NUEVA	SAN ANDRES CABECERA NUEVA	URBANO	RTFOAM001/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	592	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	399,600	399,585	399,600	399,585	100.0%	0	0	VIVIENDA	148.00	148.00	100.0%	
89693	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOGONES ALTOS	88-SAN ANDRES CABECERA NUEVA	SAN ANDRES CABECERA NUEVA	URBANO	RTFOAM0003/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	592	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	429,200	426,381	429,200	426,381	100.0%	0	0	ACCION	148.00	148.00	100.0%	
EQUIPAMIENTO																								
OTROS																								
100672	ESTILIZACION DE DISEÑOS DE PRODUCTOS ARTESANALES DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56426	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	INDIGENAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ASUNTOS INDIGENAS	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,660,808	1,603,328	1,603,328	1,603,328	100.0%	0	0	CAPACITACION	16.00	15.00	93.8%	
FONDO DE INVERSION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
8974	ALUMBRADO Y CERCADO PERIMETRAL DEL ALBERGUE PARA MIGRANTES "HERMANOS EN EL CAMINO" (1A ETAPA)	14-CIUDAD XTEPEC	CIUDAD XTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	26,600	0	26,600	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
8880	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	8569 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,270,950	5,606,721	13,270,950	5,606,721	100.0%	0	0	OTROS	597.00	537.30	90.0%	597.00 LUMINARIAS
88979	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA RELLENO SANITARIO EN BASURERO DE JUCHITAN (2A ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85699 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	970,446	803,702	970,446	803,702	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
88970	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIRÓN TRAMO LA Y - CIUDAD JUDICIAL	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,341,140	2,210,940	2,341,140	2,210,940	100.0%	0	0	OTROS	130.00	130.00	100.0%	130.00 LUMINARIAS
88971	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1450 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,712,230	2,712,230	2,712,230	2,712,230	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
88972	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SAN JOAQUIN	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1450 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,497,619	2,077,800	2,497,619	2,077,800	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,807.87	2,807.87	100.0%	
88978	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1450 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,964,650	2,961,045	2,964,650	2,961,045	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	1.00 MERCADOS
88977	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTICA EN EL PARAJE EL VIRGILIA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1495 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	73,293	73,291	73,293	73,291	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.14	2.14	100.0%	
88976	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1450 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,976,679	2,976,679	2,976,679	2,976,679	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	4.00 CANCHAS
88975	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MISIONEROS Y LIBERTADORES.	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1450 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,101,883	2,090,397	2,101,883	2,090,397	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,300.00	4,300.00	100.0%	
88981	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA MARIA YOLOTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1404 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,063	12,063	12,063	12,063	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,268.00	1,268.00	100.0%	
88973	CONSTRUCCION DE POZO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA EL CUARTEL GENERAL DE POLICIA.	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	2500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,731,037	918,041	1,731,037	918,041	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
69736	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS/SANTA MARIA LACHIXIO	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	56002	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD (UNO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	98,305	0	98,305	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
88602	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ALVARO OBREGON-SAN PEDRO HUILOTEPEC-SALINA CRUZ DEL KM 10+035.15 AL KM 8+260. EN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	ALVARO OBREGÓN	URBANO	65784	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2588 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,737,313	0	3,737,313	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.68	0.80	47.6%	
FONDO DE PAVIMENTACION A MUNICIPIOS (FOPAM)																								
CONSTRUCCION																								
44778	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE LA 1A. PRIVADA DE CRISTOBAL COLON (CAMINO AL KINER, B.D. LOMA GOBETE, AG. SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FOPAM002/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ COORD. GRAL. DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	160 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	948,688	948,688	948,688	707,586	74.6%	0	0	METRO CUADRADO	1,220.90	1,220.90	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA OBRA FINCAJADA. A LA FECHA SE TIENE PENDIENTE POR ETIQUETAR PARA ESTE PROGRAMA DE FOPAM LA CANTIDAD DE \$500,000.00 DADO QUE LA FEDERACION MNSTRIO EL RESTO DEL RECURSO 2010 HASTA EL PRESENTE EJERCICIO 2011.
44730	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA DE RIO BLANCO Y PRIVADA DE PINOS, BARRIO LA CHIGUERA, AGENCIA SAN	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FOPAM001/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ COORD. GRAL. DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	260 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,051,312	1,051,312	1,051,312	624,359	59.4%	0	0	METRO CUADRADO	1,457.00	1,457.00	100.0%	LAS METAS TAMBIEN SE REFIEREN A 179.50 ML. DE GUARNICIONES Y LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
116985	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA RUTILJO RUIZ HERNANDEZ	172-SAN JUAN ACHUTLA	SAN JUAN ACHUTLA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ACHUTLA	540 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 141-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,020.00	7,020.00	100.0%	
	OTROS PROGRAMAS											621,388.620	584,798.727	621,388.620	583,998.197	99.8%	0	0		2,298.00	1,692.92	73.2%		
	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																							
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
73764	PIFI 2010	59-MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	000C	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	619,923	491,572	619,923	491,572	100.0%	0	0	ALUMNO	422.00	334.60	79.3%	
94323	PIFI 2010	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	URBANO	1JM000A5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CANADA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	360,270	109,934	360,270	109,934	100.0%	0	0	EQUIPO	28.00	9.00	32.1%	
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
107827	PIFI 2010	59-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA METEOR.	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	694,076	264,124	694,076	264,124	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.38	38.0%	
67610	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI) 2010	44-COMA BONITA	SAN ANTONIO	RURAL	001D	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALGAPAN	ALUMNOS Y PROFESORES	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	338,534	48,952	338,534	48,952	100.0%	0	0	ADULTO	395.00	190.00	48.1%	
67589	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI) 2010	198-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONA OBRERA BENTO JUAREZ	RURAL	0013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALGAPAN	PROFESORES Y ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	431,100	278,018	431,100	278,018	100.0%	0	0	ADULTO	386.00	240.00	62.2%	
94097	PIFI 2010	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	001C	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,320,798	818,013	1,320,798	818,013	100.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	0.75	75.0%	
107341	RENDIMIENTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 2010	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	0024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	14,750	0	14,750	0	0.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	0.00	0.0%	
94089	PIFI 2010	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	URBANO	1JM000A4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CANADA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	9,432	9,228	9,432	9,228	100.0%	0	0	ACCIÓN	21.00	18.00	85.7%	
	PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES																							
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
135213	CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA EN LA PREPARATORIA N.5	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	56434	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENTO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	500,000	238,892	500,000	127,296	53.3%	0	0	OBRA	1.00	0.25	25.0%	
135414	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, LABORATORIO DE BIOLOGÍA Y PLAZA CÍVICA EN LA PREPARATORIA N.7	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	56435	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENTO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	2,134,265	822,739	2,134,265	328,803	40.0%	0	0	OBRA	1.00	0.17	17.0%	
134469	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE VIGILANCIA Y CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN LA PREPARATORIA N.3.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	56431	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENTO JUAREZ DE OAXACA	PERSONAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	583,662	413,723	583,662	341,639	82.6%	0	0	OBRA	1.00	0.59	59.0%	
136302	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA PREPARATORIA N.2	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	56438	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENTO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	350,000	0	350,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCIÓN																							
136041	REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA PREPARATORIA N.5	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	56437	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENTO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	360,357	161,749	360,357	83,334	50.3%	0	0	OTROS	2.00	0.48	23.0%	
134783	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA PREPARATORIA N.2	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	56433	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENTO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	360,357	301,473	360,357	278,670	92.4%	0	0	OTROS	2.00	1.54	77.0%	
	MANTENIMIENTO																							
134126	MANTENIMIENTO A AULAS, SERVICIOS SANITARIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA PREPARATORIA N.4.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	56429	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENTO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	500,000	225,326	500,000	75,372	33.4%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.15	15.0%	
	REHABILITACIÓN																							
142003	ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA LA CAFETERÍA DEL BACHILLERATO ESPECIALIZADO EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN (B.E.C.A.)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	56430	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENTO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	37,500	37,495	37,500	37,495	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
135974	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA PREPARATORIA N.2	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	56436	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENTO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	100,000	75,372	100,000	75,372	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.75	75.0%	
136647	MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS EN EL BACHILLERATO ESPECIALIZADO EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	56443	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENTO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	350,000	104,905	350,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
142024	REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA PREPARATORIA N. 7	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	56443	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENTO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	43,858	43,858	43,858	43,858	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
134372	REMODELACIÓN DE PLAZA CENTRAL, JARDINERAS, ILUMINACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA PREPARATORIA N.3.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	56432	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENTO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	612,500	375,064	612,500	275,753	73.5%	0	0	OBRA	1.00	0.45	45.0%	
136602	REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA PREPARATORIA N.2	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	56442	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENTO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	200,000	58,647	200,000	58,647	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
134269	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA PREPARATORIA N.3.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	56430	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENTO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	380,000	0	380,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
136583	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA PREPARATORIA N.5	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	56441	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENTO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	400,000	0	400,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
136466	EQUIPAMIENTO DE AULAS, LABORATORIO Y CENTRO DE CÓMPUTO EN EL B.E.C.A.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	56439	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENTO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	287,500	0	287,500	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
12942	EQUIPAMIENTO DE AULAS, LABORATORIO Y CENTRO DE CÓMPUTO PARA LA PREPARATORIA N. 4.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	56428	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	300,000	0	300,000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	EQUIPAMIENTO DE AULAS, LABORATORIO Y CENTRO DE CÓMPUTO PARA LA PREPARATORIA N. 4. EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
136503	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CÓMPUTO EN LA PREPARATORIA N.2. GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	56440	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	500,000	0	500,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	LOTE
117021	ADEFAS	209-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	000F	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	388,965	231,894	388,965	231,894	100.0%	0	0	ALUMNO	288.00	228.00	78.5%	
117347	SALDOS NO EJERCIDOS EN EL 2010	209-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	000H	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	2,177,677	1,851,589	2,177,677	1,851,589	100.0%	0	0	ALUMNO	288.00	228.00	78.5%	
90309	EVALUACION DEL USO Y NIVELES AMBIENTALES DE PLAGUICIDAS EN EL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE CHACAHUA, OAXACA, MEXICO.	324-SAN PEDRO PUCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	171,772	75,755	171,772	75,755	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.45	45.0%	
90131	IDENTIFICACION DE CIANOBACTERIAS FIJADORAS DE NITROGENO CON POTENCIAL AGRICOLA EN EL ESTADO DE OAXACA.	324-SAN PEDRO PUCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	25,361	25,361	25,361	25,361	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
107640	PROYECTO DE IDENTIFICACION DE CIANOBACTERIAS FIJADORAS DE NITROGENO CON POTENCIAL AGRICOLA EN EL ESTADO DE OAXACA.	324-SAN PEDRO PUCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	001S	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	50,000	45,000	50,000	45,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.90	90.0%	
95373	REFRENDO DE ASIGNACION DE RECURSOS NO EJERCIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2010	324-SAN PEDRO PUCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	001K	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	854,988	223,661	854,988	223,661	100.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	0.30	30.0%	
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
REHABILITACIÓN																								
36660	REHABILITACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE OAXACA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SUBSEMUN0042010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD. GRAL. DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	85 PERSONAS	4-GOBERNACIÓN W00-SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	65,526	65,526	65,526	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.91	91.0%	
EQUIPAMIENTO																								
SISTEMAS DE INFORMACIÓN																								
36623	PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (OPERACIÓN POLICIAL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SUBSEMUN0032010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD. GRAL. DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	200 PERSONAS	4-GOBERNACIÓN W00-SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,209,751	3,209,751	3,209,751	3,209,751	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA FUE REFRENDAADA PARA 2011 POR \$3,852,634.82 DE LOS CUALES SE EJERCIO \$3,209,750.94 Y LA DIFERENCIA EN CANTIDAD DE \$642,883.88 FUE REINTEGRADO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION EL 16 DE AGOSTO DE 2011. EN BASE A LA SOLICITUD DEL SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIR. DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO ENVIADO CON OFICIO SESNIP/DOVS/11/02/2010 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2010 Y AL OFICIO COSPYTM/1787/2011 DEL 04 DE AGOSTO DE 2011, SIGNADO POR LA COORD. GRAL. DE SEGURIDAD PÚBLICA.
OTROS																								
36578	PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (EQUIPAMIENTO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SUBSEMUN0022010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD. GRAL. DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	200 PERSONAS	4-GOBERNACIÓN W00-SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,236,732	1,236,732	1,236,732	1,236,732	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA FUE REFRENDAADA PARA 2011 POR \$2,634,731.64 Y POSTERIORMENTE SE DESANUNO LA CANTIDAD DE \$1,396,327.64 POR CONCEPTO DE REINTEGRO PARCIAL DERIVADO DE LOS RECURSOS NO REPROGRAMADOS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 SOLICITADO CON OFICIO COSPYTM/1562/2011 DEL 10 DE JUNIO DE 2011 QUEDANDO UN MONTO TOTAL DE \$1,238,404.00 DE LOS CUALES SE EJERCIO \$1,236,732.18 Y LA DIFERENCIA EN CANTIDAD DE \$1,671.84 FUE REINTEGRADO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION EL 16 DE AGOSTO DE 2011. EN BASE A LA SOLICITUD DEL SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIR. DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO ENVIADO CON OFICIO SESNIP/DOVS/11/02/2010 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2010 Y AL OFICIO COSPYTM/1787/2011 DEL 04 DE AGOSTO DE 2011, SIGNADO POR LA COORD. GRAL. DE SEGURIDAD PÚBLICA.
GASTO CORRIENTE																								
SERVICIOS PERSONALES																								

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17/10/14	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		23=22/21	24
														Ministrado	Programado	Ejercido										
96280	PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (PROFESIONALIZACIÓN)	07-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SUBSEMUN0012010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD. GRAL. DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRANSITO MPAL	200 PERSONAS	4-GOVERNACIÓN I W0-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	713,985	713,985	713,985	713,985	100.0%	0	0	411.00	411.00	100.0%	LA OBRA FUE REFINANCIADA PARA 2011 POR \$1,436,058.14 Y POSTERIORMENTE SE AMPLIO POR \$10,000.00 PRODUCTOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DANDO UN MONTO TOTAL DE \$1,446,128.00 DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$773,984.56 Y EL RESTO EN CANTIDAD DE \$732,141.44 FUE REINTEGRADO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION EL 16 DE AGOSTO DE 2011, EN BASE A LA SOLICITUD DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DR. DE VINCULACION Y SEGUIMIENTO ENVIADO CON OFICIO SESNSP/DVS/9110/2010 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2010 Y AL OFICIO COSP/VTM/1787/2011 DEL 04 DE AGOSTO DE 2011, SIGNADO POR LA COORD. GRAL. DE SEGURIDAD PÚBLICA.			
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																										
INVERSION																										
EQUIPAMIENTO																										
OTROS																										
72957	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD (COBERTURA ESTATAL GASTO CORRIENTE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55235	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD (1)00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,365,304	3,362,588	3,365,304	3,362,588	100.0%	0	0	1.00	0.80	80.0%				
66679	OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD (1)00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	15,000,000	14,589,483	15,000,000	14,589,483	100.0%	0	0	0.00	0.00	0.0%				
69660	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD (COBERTURA ESTATAL SEGURO POPULAR PRODUCTOS FINANCIEROS 2010)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD (1)00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,849,623	544,776	3,849,623	544,776	100.0%	0	0	0.00	0.00	0.0%				
69685	SEGURO POPULAR 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD (1)00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	511,390,993	509,808,692	511,390,993	509,808,692	100.0%	0	0	0.00	0.00	0.0%				
PORTALICIAMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (POROS)																										
INVERSION																										
CONSTRUCCION																										
38967	CONCLUSION DEL CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJAPUAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJAPUAN DE LEON	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD (5)14-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	100,000	98,752	100,000	98,752	100.0%	0	0	1.00	0.99	99.0%				
38969	CONCLUSION DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD QUINTA ETAPA	35-SAN AGUSTIN LOIXOCHA	SAN AGUSTIN LOIXOCHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD (5)14-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	3,000,000	2,995,428	3,000,000	2,995,428	100.0%	0	0	1.00	0.99	99.0%	METAS: CENTRO DE SALUD			
38963	CONCLUSION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	232-SAN LUCAS QUILAN	SAN LUCAS QUILAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD (5)14-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	2,000,000	1,995,478	2,000,000	1,995,478	100.0%	0	0	1.00	0.99	99.0%	METAS: CENTRO DE SALUD			
38964	CONCLUSION DL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD QUINTA ETAPA	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD (5)00-SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (OFICINA MAYOR)	2,000,000	1,992,527	2,000,000	1,992,527	100.0%	0	0	1.00	0.99	99.0%	METAS: CENTRO DE SALUD			
38965	CONCLUSION DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD QUINTA ETAPA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD (5)14-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	3,000,000	2,997,892	3,000,000	2,997,892	100.0%	0	0	1.00	0.99	99.0%	METAS: CENTRO DE SALUD			
38966	CONCLUSION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS DE RIO GRANDE CUARTA ETAPA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD (5)14-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	1,500,000	1,496,262	1,500,000	1,496,262	100.0%	0	0	1.00	0.99	99.0%	METAS: CENTRO DE SALUD			
38968	CONCLUSION DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD CUARTA ETAPA	545-TEOTILAN DE FLORES MAGON	TEOTILAN DE FLORES MAGON	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD (5)14-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	4,800,000	4,793,291	4,800,000	4,793,291	100.0%	0	0	1.00	0.99	99.0%	METAS: CENTRO DE SALUD			
EQUIPAMIENTO																										
BIENES MUEBLES																										
38971	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJAPUAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJAPUAN DE LEON	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD (5)14-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	100,000	0	100,000	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOTE			
38970	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD (5)14-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	1,500,000	0	1,500,000	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOTE			
PROGRAMAS SALUD																										
GASTO CORRIENTE																										
OTROS GASTOS DE OPERACION																										
69186	ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD (1)00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA	4,455,185	3,958,564	4,455,185	3,958,564	100.0%	0	0	1.00	0.78	78.0%	AFASPE			
71451	ATENCION AL ENVEJECIMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD (1)00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	417,442	416,500	417,442	416,500	100.0%	0	0	1.00	0.99	99.0%	AFASPE 2010			
69187	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD (1)00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	2,020,290	1,821,443	2,020,290	1,821,443	100.0%	0	0	1.00	0.04	4.0%	AFASPE			
69188	PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN DEL CÁNCER DE CERVIX	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD (1)00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA	2,287,414	1,951,856	2,287,414	1,951,856	100.0%	0	0	1.00	0.24	24.0%	AFASPE			
69189	PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE MAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD (1)00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA	442,498	431,210	442,498	431,210	100.0%	0	0	1.00	0.41	41.0%	AFASPE 2010			
69190	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD (1)00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	1,898,633	1,319,238	1,898,633	1,319,238	100.0%	0	0	1.00	0.19	19.0%	AFASPE			
69191	PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGO CARDIOVASCULAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD (1)00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	506,988	154,067	506,988	154,067	100.0%	0	0	1.00	0.23	23.0%	AFASPE			
69192	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD (1)00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	2,092,627	1,946,155	2,092,627	1,946,155	100.0%	0	0	1.00	0.30	30.0%	AFASPE			
69193	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL PALUDISMO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD (1)00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	539,588	505,549	539,588	505,549	100.0%	0	0	1.00	0.78	78.0%	AFASPE			
69194	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD (1)00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	3,095,814	2,896,923	3,095,814	2,896,923	100.0%	0	0	1.00	0.67	67.0%	AFASPE			
69195	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD (1)12-SECRETARIADO TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES	1,446,631	967,713	1,446,631	967,713	100.0%	0	0	1.00	0.56	56.0%	AFASPE			
69196	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD (1)00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA	960,000	301,738	960,000	301,738	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	AFASPE			
69197	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD (1)00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA	81,635	81,553	81,635	81,553	100.0%	0	0	1.00	0.74	74.0%	AFASPE			

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones						
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	17/10/11	18	19	20	21		22	23=22/21				
														Ministrado	Programado	Ejercido													
69198	PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES	190,000	85,150	190,000	85,150	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.07	7.0%	AFASPE					
69199	PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA RED FRIO	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 100-CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	18,159,072	5,212,417	18,159,072	5,212,417	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.01	1.0%						
69200	PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL Y VACUNACION	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 100-CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	974,934	602,688	974,934	602,688	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.40	40.0%	AFASPE					
69201	PROGRAMA VACUNACION	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 100-CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	1,285,673	1,000,268	1,285,673	1,000,268	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.54	54.0%	AFASPE					
69202	PROMOCION DE LA SALUD HACIA UNA NUEVA CULTURA	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	647,844	633,724	647,844	633,724	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.53	53.0%	AFASPE					
69203	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 100-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	7,656,753	3,274,437	7,656,753	3,274,437	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.06	6.0%	AFASPE					
APORTACIONES FEDERALES AGR REGISTROS													156,553,428	152,062,663	156,553,428	152,062,663	100.0%	0	0	0	0	0	0	15.98	15.98	100.0%			
FAEB													156,553,428	152,062,663	156,553,428	152,062,663	100.0%	0	0	0	0	0	0	15.98	15.98	100.0%			
SERVICIOS PERSONALES																													
162359	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	102,185,313	102,185,313	102,185,313	102,185,313	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%						
165939	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	667,037	0	667,037	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%						
165981	DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	3,215,077	3,215,077	3,215,077	3,215,077	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%						
OTROS GASTOS DE OPERACION																													
162480	APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	616,418	48,548	616,418	48,548	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%						
162444	COORDINACION DE LIBROS DE TEXTO	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	12,423	12,423	12,423	12,423	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					
153966	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	45,339,778	44,842,311	45,339,778	44,842,311	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					
162467	COORDINACION GENERAL DE PLANEACION EDUCATIVA	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	305,677	299,843	305,677	299,843	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%						
162457	COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	38,838	38,838	38,838	38,838	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	SUBSECTOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					
162674	DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	1,118,896	657,596	1,118,896	657,596	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%						
162654	DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TECNICAS	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	417,528	51,596	417,528	51,596	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%						
162664	DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	7,726	0	7,726	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%						
162620	DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	683,401	497,673	683,401	497,673	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%						
162601	DIRECCION DE EDUCACION INDIGENA	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	1,199,290	145,691	1,199,290	145,691	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%						
162637	DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	762,017	12,325	762,017	12,325	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%						
162508	UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	89,006	58,424	89,006	58,424	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%						
FASSA													6,954,628	6,620,390	6,954,628	6,620,390	100.0%	0	0	0	0	0	0	38.00	17.89	45.0%			
INVERSION																													
EQUIPAMIENTO																													
90025	PRODUCTOS FINANCIEROS 2010	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	420,112	420,112	420,112	420,112	100.0%	0	0	SOLICITUD	16.00	18.00	100.0%						
SERVICIOS PERSONALES																													
120553	RECUPERACION DE RECURSOS EJERCIDOS	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	106,265	0	106,265	0	0.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%						
OTROS GASTOS DE OPERACION																													
129407	FASSA PRESUPUESTO ORDINARIO 2010	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	210,371	0	210,371	0	0.0%	0	0	SOLICITUD	20.00	0.00	0.0%	20 SOLICITUDES ATENDIDAS					
43746	FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LABORATORIOS POR REABIGACION	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	2,176,257	2,164,240	2,176,257	2,164,240	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.16	16.0%	COFEPRIS 2010					
43747	FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PARA PREVENCIÓN DE RIESGO SANITARIO 2010	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	4,041,621	4,038,038	4,041,621	4,038,038	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.93	93.0%	COFEPRIS 2010					
FAIS													57,238,739	78,096,652	57,238,739	46,220,048	99.2%	0	0	0	0	0	0	684,717.70	683,244.93	99.8%			
FAIS																													
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																													
91620	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (UNIDAD DE PROGRESO)	COBERTURA MUNICIPAL	SANTA CATARINA YAJIA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	200,706	0	200,706	0	0.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%						
87618	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO EL CARMEN)	COBERTURA MUNICIPAL	73-PULI VILLA DE GUERRERO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	556,215	524,088	556,215	524,088	100.0%	0	0	OTROS	13.00	13.00	100.0%	13.00 POSTES					
91709	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	COBERTURA MUNICIPAL	105-SAN ANTONIO MONTE VERDE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	570,000	0	570,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%						
91855	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	COBERTURA MUNICIPAL	308-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 06 - DTO. 06	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	593,600	590,398	593,600	590,398	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%						
91920	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COBERTURA MUNICIPAL	210-SAN JUAN NUMI	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	589,325	0	589,325	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%						
87622	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES	COBERTURA MUNICIPAL	380-SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	380,967	182,961	380,967	182,961	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.39	0.39	100.0%						
87621	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	COBERTURA MUNICIPAL	426-SANTA MARIA PEÑALES	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	561,388	537,741	561,388	537,741	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.31	3.31	100.0%						
87619	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (EL MAMEY)	COBERTURA MUNICIPAL	426-SANTA MARIA PEÑALES	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,145,782	743,002	1,145,782	743,002	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.38	4.38	100.0%						
87620	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (SAN ISIDRO BUENAVISTA)	COBERTURA MUNICIPAL	426-SANTA MARIA PEÑALES	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	10,039	10,038	10,039	10,038	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.49	0.49	100.0%						
87623	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA EL HUALAMANO	COBERTURA MUNICIPAL	453-SANTIAGO ASTATA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	189,132	189,130	189,132	189,130	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.38	1.38	100.0%						
87624	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COL. RENACIMIENTO (4A ETAPA)	COBERTURA MUNICIPAL	565-VILLA DE ZA																										

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
	OBRAS Y ACCIONES DE BIENEFICIO																								
157133	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. PUTULA-GUATEMA NACIONAL LAS MESAS	75-MESAS HIDALGO	CONCEPCION LAS MESAS	RURAL	53547	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			235,659	52,416	235,659	52,416	100.0%	0	0	KILOMETRO		13.00	12.00	92.31	
26440	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO HUATEPEC-AGUA DE TINTA	40-HUATEPEC	VELLA HIDALGO	URBANO	FISE/0655/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VELLA HIDALGO			762,643	762,643	762,643	100.0%	0	0	POSTE		11.00	11.00	100.0%		
157135	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO HUATEPEC-AGUA DE TINTA	40-HUATEPEC	AGUA DE TINTA	RURAL	55072	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			450,000	0	450,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		15.00	0.00	0.0%	
157139	CONSERVACION DEL CAMINO SABINILLO - BUENA VISTA DEL KM 9+000 AL KM 2+900 BUENVISTA	64-NEJAPA DE MADERO	EL CAMARON	RURAL	52092	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			17,796	0	17,796	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		2.90	0.00	0.0%	
157140	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HORIZONTAL DEL CAMINO E.C. PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HORIZONTAL DEL CAMINO E.C. PUTULA-GUATEMA	73-PUTULA VILLA DE GUERRERO	ZAFRA	RURAL	55802	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			124,196	123,738	124,196	123,738	100.0%	0	0	ESTUDIO		1.00	0.00	0.0%	
157141	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN MIGUEL REYES-CERRO BARRIGON DEL KM 0+000	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN MIGUEL REYES	RURAL	54159	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1,635,804	0	1,635,804	0	0.0%	0	0	METROS CUBICOS		675.00	0.00	0.0%	
157142	CONSERVACION DEL CAMINO EBODILLA TONAMECA-SANTO DOMINGO DE MORELOS- SAN JUAN AGUSTIN LOXICHA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN FRANCISCO LOXICHA	RURAL	53256	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1,101	0	1,101	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		8.00	8.00	100.0%	
157116	CONSTRUCCION DEL CAMINO GUADALUPE MONTEVERDE-SAN JOSE MONTEVERDE EN EL CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. SANTIAGO IXCUITEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN SANTIAGO	105-SAN ANTONINO MONTEVERDE	GUADALUPE MONTEVERDE	RURAL	53000	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			847,611	846,778	847,611	846,778	100.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	3.00	100.0%	
157117	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TOMALA-SAN JORGE NUCHITA DEL KM 5+000 AL KM 9+000	152-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	55178	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			407,918	0	407,918	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		1.00	1.00	100.0%	
157118	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TOMALA-SAN JORGE NUCHITA DEL KM 5+000 AL KM 9+000	154-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	53705	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			98,665	4,358	98,665	4,358	100.0%	0	0	KILOMETRO		4.00	4.00	100.0%	
157119	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TOMALA-SAN JORGE NUCHITA DEL KM 5+000 AL KM 9+000	154-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	URBANO	54795	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			4,588	0	4,588	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		4.00	4.00	100.0%	
157120	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA MARTIRES DE TACUBAYA-SAN JUAN	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	53707	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			206,051	0	206,051	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		1.84	1.80	97.8%	
157121	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA MARTIRES DE TACUBAYA-SAN JUAN	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	63843	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			199,917	0	199,917	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		3.80	3.80	100.0%	
157122	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO CORRAL - LLANO GRANDE DEL KM 4+000 AL KM 5+000	208-SAN JUAN MXTEPEC -D.TO. 08	LLANO GRANDE	RURAL	55225	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			23,479	22,952	23,479	22,952	100.0%	0	0	KILOMETRO		5.20	5.15	98.1%	
157123	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO RETONDO - LA PRESA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	208-SAN JUAN MXTEPEC -D.TO. 08	SAN PEDRO RETONDO	RURAL	55223	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			21,290	21,008	21,290	21,008	100.0%	0	0	KILOMETRO		3.00	2.98	99.3%	
157124	RECONSTRUCCION DEL CAMINO YUCUMILAN CUCUAN DEL KM 0+000 AL KM 2+000/SAN ISIDRO	208-SAN JUAN MXTEPEC -D.TO. 08	OJO DE AGUA ARENAL	RURAL	55224	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			127,756	127,436	127,756	127,436	100.0%	0	0	KILOMETRO		2.00	1.75	87.5%	
157125	CONSERVACION DEL CAMINO BUENAVISTA - LA PAZ YOSONAMA DEL KM 0+000 AL KM 2+000 LA	210-SAN JUAN NUMI	LA PAZ YOSONAMA	RURAL	52986	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			22,090	0	22,090	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		3.80	0.00	0.0%	
157126	CONSERVACION DEL CAMINO PEÑA COLORADA-LLANO EBODILLA DEL KM 0+000 AL KM 6+200 EL	210-SAN JUAN NUMI	EL LLANO	RURAL	52987	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			38,039	0	38,039	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		6.20	0.00	0.0%	
157127	CONSERVACION DEL CAMINO PEÑA COLORADA-SABINILLO DEL KM 0+000 AL KM 3+000	210-SAN JUAN NUMI	SABINILLO	RURAL	52989	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			22,090	0	22,090	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		3.80	0.00	0.0%	
157128	CONSERVACION DEL CAMINO PEÑA COLORADA-VISTA HERMOZA DEL KM 0+000 AL KM 2+000	210-SAN JUAN NUMI	VISTATHERMOZA	RURAL	52988	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			12,272	0	12,272	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		2.00	0.00	0.0%	
157129	CONSERVACION DEL CAMINO SABINILLO - SANTO DOMINGO YOSONAMA DEL KM 0+000 AL KM 4+000	210-SAN JUAN NUMI	SANTO DOMINGO YOSONAMA	RURAL	52995	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			29,453	0	29,453	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		4.80	0.00	0.0%	
157130	CONSERVACION DEL CAMINO SAN PEDRO YOSONAMA - SAN ISIDRO YOSONAMA - SAN JOSE	210-SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	URBANO	52993	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			110,440	0	110,440	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		18.00	0.00	0.0%	
157131	CONSERVACION DEL CAMINO SAN PEDRO YOSONAMA - SAN PEDRO YOSONAMA DEL KM	210-SAN JUAN NUMI	SAN PEDRO YOSONAMA	RURAL	52994	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			92,036	0	92,036	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		15.00	0.00	0.0%	
26391	CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA	309-SAN PEDRO IXCATLAN	SAN PEDRO IXCATLAN	URBANO	FISE/0274/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN			4,312,292	4,312,292	4,312,292	100.0%	0	0	0	SISTEMA		1.00	1.00	100.0%	
157132	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (MAMUALTLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC/SAN	319-SAN PEDRO MXTEPEC -D.TO. 29	SAN PEDRO MXTEPEC	URBANO	53704	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			29,424	29,336	29,424	100.0%	0	0	0	KILOMETRO		7.50	7.00	93.3%	
26406	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CAMBIO	321-SAN PEDRO NOPALA	YOSOCOLINO	RURAL	FISE/0192/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO NOPALA			117,195	117,195	117,195	100.0%	0	0	0	POSTE		60.00	60.00	100.0%	
157134	CONSERVACION DEL CAMINO PEÑA COLORADA-SANTA CATARINA YOSONOTU DEL KM 0+000 AL KM 1+700 /SANTA CATARINA YOSONOTU	372-SANTA CATARINA YOSONOTU	SANTA CATARINA YOSONOTU	URBANO	52700	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			71,785	0	71,785	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		11.70	0.00	0.0%	
26411	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	385-SANTA MARIA APAZCO	PERICON	RURAL	FISE/0637/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTA MARIA APAZCO			240,958	240,958	240,958	100.0%	0	0	0	POSTE		63.00	63.00	100.0%	
157136	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTA ELENA-SAN FRANCISCO COCOALTEPEC	439-SANTA MARIA TONAMECA	SAN FRANCISCO COCOALTEPEC	RURAL	53542	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			69	0	69	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		1.80	1.80	100.0%	
26423	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LOS JANCISTROS	443-SANTA MARIA YAVESIA	SANTA MARIA YAVESIA	URBANO	FISE/0664/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTA MARIA YAVESIA			362,317	362,317	362,317	100.0%	0	0	0	METROS		15.00	15.00	100.0%	
157137	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUAPUAMM - JUXTLAHUACA DEL KM 76+000 AL	489-SANTO DOMINGO JUXTLAHUACA	SANTO DOMINGO JUXTLAHUACA	URBANO	53709	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			35,400	35,354	35,400	100.0%	0	0	0	KILOMETRO		4.00	4.00	100.0%	
157138	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TAMAZULAPAN-TEPELME VILLA DE MORELOS	548-TEPELME VILLA DE MORELOS	TEPELME VILLA DE MORELOS	URBANO	53544	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			33,987	30,137	33,987	100.0%	0	0	0	KILOMETRO		1.40	1.40	100.0%	
	RISB																								
	AGUA POTABLE																								
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
	CONSTRUCCION																								
15996	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y CISTERNA PARA ABASTECIMIENTO DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA DE LA COLONIA JARDIN, SECTOR 3, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FH118/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD. GRAL. DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			339,804	339,804	339,804	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		110.00	110.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI
15226	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE "A, ETAPA, SECTOR 2 OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FH238/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD. GRAL. DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			2,000,000	2,000,000	2,000,000	947,070	47.4%	0	0	METRO LINEAL		2,588.94	2,588.94	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.
131362	CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 052/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			924,393	924,393	924,393	924,393	100.0%	0	0	SISTEMA		1.00	1.00	100.0%	1 SISTEMA BENEFICIARIOS 2,000 HABITANTES. NOTA EN ESTA OBRA SE TIENE UN AHORRO EN OBRA
10706	CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE HORIZONTAL Y REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC			615,451	615,451	615,451	615,451	100.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCION		1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 12 DE DIAM. RANURADA A TRES BOLLLOS. INCLUYE EXCAVACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTROS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. CONSTRUCCION DE CARCAMIO DE BOMBEO A BASE DE AN

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
11171	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS GARROCHAS, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	LAS GARROCHAS	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	448,118	448,118	448,118	448,118	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	CAPTACION: CONSTRUCCION DE POZO TIPO NORIA, CARCAMO DE BOMBEO A BASE DE ANILLOS DE CONCRETO ARMADO DE 1.20 MTS. DE DIAM. MAMPARA, CASETA DE CONTROLES, SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES, EN MULTIPLE DE DESCARGA Y EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE DE 2" DIAM. INCLUYE RAMAL ELECTRICO, LINEA DE CONDUCCION: SUM. E INSTALACION DE 212.90 ML. DE TUBERIA DE PVC RD-26 DE 2" INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, REGULARIZACION: CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE 12 M3 A BASE DE MAMPONERA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO, RED DE DISTRIBUCION: SUM. E INSTALACION DE 1,532.99 ML. DE TUBERIA DE PVC RD-26 DE 2" DIAM. Y CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION.
11421	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE VITONCHNO	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	EL VITONCHNO	RURAL	33	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	422,690	422,690	422,690	422,690	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE TIPO NORIA CON UNA PROFUNDIDAD DE 20 MTS. CALZADO CON ANILLOS DE CONCRETO CON UN FC=150KG/CM2 PLATAFORMA Y MAMPARA PARA CONTROLES DE EQUIPO DE BOMBEO DE 2 HP CON SALIDA DE 2" DE DIAMETRO. CONSTRUCCION DE UN TANQUE REGULADOR, DE 20 M3. HECHO CON CONCRETO ARMADO CON UN FC=200KG/CM2 UNA LINEA DE CONDUCCION DE 2" DE DIAMETRO Y UNA LONGITUD DE 375 ML.
10113	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL BANCO, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	EL BANCO	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	349,668	349,668	349,668	349,668	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%	CAPTACION: CONSTRUCCION DE POZO TIPO NORIA, CARCAMO DE BOMBEO A BASE DE ANILLOS DE CONCRETO ARMADO DE 1.20 MTS. DE DIAM. MAMPARA, CASETA DE CONTROLES, SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES, EN MULTIPLE DE DESCARGA Y EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE DE 2" DIAM. INCLUYE RAMAL ELECTRICO, LINEA DE CONDUCCION: SUM. E INSTALACION DE 207.00 ML. DE TUBERIA DE PVC RD-26 DE 2" INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, REGULARIZACION: CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE 10 M3, RED DE DISTRIBUCION: SUM. E INSTALACION DE 265.18 ML. DE TUBERIA DE PVC RD-26 DE 2" DIAM. Y CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION.
10147	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL CAMARON, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	EL CAMARON	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	387,187	387,187	387,187	387,187	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%	ARMADO DE 1.20 MTS. DE DIAM. MAMPARA, CASETA DE CONTROLES, SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES, EN MULTIPLE DE DESCARGA Y EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE DE 2" DIAM. INCLUYE RAMAL ELECTRICO 2F-3H TRANSFORMADOR, POSTE Y CABLEADO. LINEA DE CONDUCCION: SUM. E INSTALACION DE 156.49 ML. DE TUBERIA DE PVC RD-26 DE 2" INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, REGULARIZACION: CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE 12 M3, RED DE DISTRIBUCION: SUM. E INSTALACION DE 1,038.68 ML. DE TUBERIA DE PVC RD-26 DE 2" DIAM. Y CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION.
128122	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 099/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	479,740	479,740	479,740	479,740	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	1.00 SISTEMA 100 HABITANTES
11732	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD CERRO CABALLO, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	CERRO DEL CABALLO	RURAL	38	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	239,391	239,391	239,391	239,391	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR DE 20 M3 A BASE DE CONCRETO ARMADO CON UNA F C=200KG/CM2 INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE 110 CON PVC RD-26 CON UNA LONGITUD DE 175 ML. COLOCACION DE 5 ANILLOS DE CONCRETO EN POZO TIPO NORIA CON UNA F C=150KG/CM2.
12837	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL PUERTECITO, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	49	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	650,643	650,643	650,643	650,643	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	PENDIENTE DATOS
10044	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BARRA DE NAVIDAD	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	BARRA DE NAVIDAD	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	1,531,966	1,531,966	1,531,966	1,531,966	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4,244.50 ML. DE TUBERIA TIPO PREAD EN 2, 3 Y 4" EN LA RED DE DISTRIBUCION. INCLUYE EXCAVACION DE CEPAS RELLENO DE LAS EXCAVACIONES, CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES, CONSTRUCCION DE CALAS PARA OPERACION DE VALVULAS, CONSTRUCCION DE LA CASETA DE CLORACION Y SUMINISTRO Y COLOCACION DEL EQUIPO DE CLORACION.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
11432	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL BAJO, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	EL BAJO	RURAL	35	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC			198,510	198,510	198,510	198,510	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE POZO TIPO NORIA CON UNA PROFUNDIDAD DE 20 MTS CALZADO CON ANILLOS DE CONCRETOS CON UN Fc=150KG/CM2 PLATAFORMA Y MAMPARA PARA CONTROLES DE EQUIPO PARA BOMBEO DE 2 HP RAMA: AEREO EN BALA TENSO DE 85 M. CALBE CAL. (2X10-2X10) TRES POSTES UNO DE 13 MTS Y DOS DE 12 MTS UN TRANSFORMADOR DE 15 KVA (13200-120/240 V)
	OTRAS OBRAS																							
	CONSTRUCCION																							
12798	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA NUEVO AMANECER, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	47	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC			125,243	125,243	125,243	125,243	100.0%	0	0	NORIA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE POZO TIPO NORIA CON UNA PROFUNDIDAD DE 22 MTS. CALZADO CON ANILLOS DE CONCRETO CON UN F C=150KG/CM2, Y UN DIAMETRO DE 1.5 M
	REHABILITACION																							
12907	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE VALDEFLORES 2DA SECCION	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	VALDEFLORES	RURAL	50	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC			232,678	232,678	232,678	232,678	100.0%	0	0	NORIA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE POZO TIPO NORIA CON UNA PROFUNDIDAD DE 20 MTS. CALZADO CON ANILLOS DE CONCRETO CON UN F C=150KG/CM2. PLATAFORMA Y MAMPARA PARA CONTROLES DE EQUIPO DE BOMBEO DE 2 HP CON SALIDA DE 2 DE DIAMETRO. INTRODUCCION DE TUBERIA DE P.V.C. RD 2R DE 2 DE DIAMETRO Y 45 ML DE TUBERIA DE FOGG GALVANIZADO DE 2 DE DIAMETRO CON SUS PIEZAS ESPECIALES CAJAS DE VALVULAS Y ATRAQUES DE CONCRETO F C=150KG/CM2
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																							
	EQUIPAMIENTO																							
129935	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ARROYO CHQUITO	RURAL	184 OP FAISM 075/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			281,564	281,564	281,564	281,564	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	1 EQUIPAMIENTO DE POZO BENEFICIARIOS 250 HABITANTES
130007	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA ESALTA	RURAL	184 OP FAISM 077/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			850,289	850,289	850,289	850,289	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	1 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO BENEFICIARIOS 480 HABITANTES
129981	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA MARIA OBISPO	RURAL	184 OP FAISM 076/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			248,235	248,235	248,235	248,235	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	1 EQUIPAMIENTO DE POZO BENEFICIARIOS 945 HABITANTES
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																							
	OTROS																							
131530	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE FRANCISCO VILLA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 060/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			1,243,712	1,243,712	1,243,712	816,362	65.6%	0	0	METRO LINEAL	453.21	453.21	100.0%	ML 453.21 TUBERIA DE CONCRETO 450 HABITANTES
127033	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE SOBRE LA AV. LIBERTAD	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP-FAISM-054/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			1,626,640	1,626,640	1,626,640	1,626,640	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,173.00	2,173.00	100.0%	ML 2173 TUBERIA DE PVC BENEFICIARIOS 2,200. NOTA: EL SALDO POR EJERCER SE CONSIDERA COMO AHORRO EN OBRA
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																							
	CONSTRUCCION																							
11266	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL CAMBIO DE LA COMUNIDAD DE PALMA SOLA, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	PALMA SOLA	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC			97,353	97,353	97,353	97,353	100.0%	0	0	ALCANTARILLADO	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE 90 CMS DE DIAMETRO DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 14 CON CABEZOTE DE MAMPOSTERIA DE 3RA CLASE, JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1.5 VADOS ZAMPADOS CON MAMPOSTERIA DE 3RA CLASE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE SECCION DE 6.00 MTS. DE ANCHOS: 10.00 MTS. DE LARGO Y 0.40 DE ESPESOR.
11720	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PALMA SOLA, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	PALMA SOLA	RURAL	37	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC			92,050	92,050	92,050	92,050	100.0%	0	0	ALCANTARILLADO	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE 90 CMS. DE DIAMETROS DE LAMINA GALV. CAL. # 14 CON CABEZOTE DE MAMPOSTERIA DE 3A CLASE JUNTEADA CON MORTERO SEMARENA 1:5 VADOS CON ZAMPADOS DE MAMPOSTERIA DE 3A CLASE, CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE SECCION DE 6.00 MTS DE ANCHOS: 10.00 MTS DE LARGO Y 0.40 DE ESPESOR.
11713	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PLAN DE MINAS, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	36	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC			97,875	97,875	97,875	97,875	100.0%	0	0	ALCANTARILLADO	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE 90 CMS. DE DIAMETROS DE LAMINA GALV. CAL. # 14 CON CABEZOTE DE MAMPOSTERIA DE 3A CLASE JUNTEADA CON MORTERO SEMARENA 1:5 VADOS CON ZAMPADOS DE MAMPOSTERIA DE 3A CLASE, CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE SECCION DE 6.00 MTS DE ANCHOS: 10.00 MTS DE LARGO Y 0.40 DE ESPESOR.
14694	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE AVILA CAMACHO ENTRE PRL 5 DE MAYO Y LAZARO CARDENAS	84-COMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	MLB042011-008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA			306,000	26,789,152	306,000	306,000	1.1%	0	0	METRO LINEAL	360.00	360.00	100.0%	NO HAY ANOTACION
16138	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARROYO SECO Y NETZAHUALCOYOTL, COL. MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	87-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FBI1882010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			174,300	174,300	174,300	174,300	100.0%	0	0	METRO LINEAL	135.00	135.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. OBRA FINQUITADA. LA ECONOMIA DE ESTA OBRA EN CANTIDO DE \$123,791.51 SE TRANSFIRIO A LA OBRA FIB0202010 DENOMINADA ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO II, EJERCICIO 2010

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	23=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido									
6296	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	194-SAN JUAN DEL RÍO	SAN JUAN DEL RÍO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO	-	-	2,228,197	2,228,197	2,228,197	2,228,197	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$4,999,437 DE LOS CUALES EL GOBIERNO FEDERAL APORTO LA CANTIDAD DE \$ 1,839,637.00 EL MUNICIPIO CON RECURSOS 2010 EJERCIO \$2,228,197, COMO LA OBRA FUE SUSPENDIDA POR PROBLEMAS DE FINANCIAMIENTO ESTATAL EN EL EJERCICIO 2011 SE CONCLUIRA APORTANDO \$ 802,298.8 CON CARGO AL FONDO III	
12693	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1ERA ETAPA EN SAN PEDRO SOCHIAPAM	308-SAN PEDRO SOCHIAPAM	SAN PEDRO SOCHIAPAM	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,071,427	1,071,427	1,071,427	1,071,427	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA Y RECURSO 2010	
13503	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA COL. EL MARINERO	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	MARINERO	RURAL	54	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	160,435	160,435	160,435	160,435	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 75 ML. DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE ALBANO DE CEMENTO DE 20 CM. DE DIAMETRO IMPERMEABILIZADO EN SU INTERIOR, CINCO POZOS DE VISITA CONSTRUIDOS CON TABICON DE CEMENTO 10X40X30 CM. UNA ALTURA PROMEDIO DE 2M. CON BROCAL Y TAPA, ASI COMO SUS MEDIA CAJA RESPECTIVAMENTE.	
15868	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA ZA. PRIVADA DE REFORMA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F80812010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	29,042	29,042	29,042	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	159.80	159.80	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	
127238	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CALLE 3 DE MAYO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 02210	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	407,828	407,828	407,828	407,828	100.0%	0	0	METRO LINEAL	341.32	341.32	100.0%	ML. 341.32 TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE 350 HABITANTES	
59375	SUMINISTRO DE BIODIGESTORES PARA SANITARIOS ECOLOGICOS COLONIA NEZA CUBI, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA, URBANIZACION MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F80662010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SECRETARIA TECNICA	-	-	17,000	17,000	17,000	0	0.0%	0	0	LOTE	56.00	28.00	50.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA.	
139564	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES UBICADA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA MILITAR	59-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	F8M-039-071/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,340.28	1,340.28	100.0%		
14993	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE 1RO. DE MAYO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F82332010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	2,749	2,749	2,749	2,213	80.5%	0	0	METROS CUADRADOS	221.12	221.12	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	
15102	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE NIÑO ARTILLERO ESQUINA 13 DE SEPTIEMBRE, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F82352010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	2,894	2,894	2,894	2,380	82.2%	0	0	METROS CUADRADOS	164.00	164.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	
15213	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE 1RO. DE MAYO, SEGUNDA ETAPA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F82362010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	534	534	534	251	47.0%	0	0	METROS CUADRADOS	31.00	31.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	
14988	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRAULICO, SEGUNDA PRIVADA DE 1RO. DE MAYO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F82322010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	4,700	4,700	4,700	4,120	87.7%	0	0	METROS	152.00	152.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	
16120	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y PAVIMENTACION EN CALLE MA. LUISA (DEL PAVIMENTO EXISTENTE A PRIVADA GUADALUPE), COL. LOMA LINDA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F82392010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	152,344	152,344	152,344	152,344	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	420.00	420.00	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20071ME05 LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. SE EJECUTARON ADENAS 115 ML. DE GUARNICION. OBRA FINQUITADA LA ECONOMIA DE ESTA OBRA EN CANTIDAD DE \$6,500.90 SE TRANSFIRIO A LA OBRA F82402010 DENOMINADA ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO III, EJERCICIO 2010	
16106	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA CALLE AHUITZOTL (TRAMO MURO EXISTENTE A QUETZALCOATL), COL. MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F81092010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	77,277	77,277	77,277	77,277	100.0%	0	0	METROS	373.32	373.32	100.0%	LAS METAS CORRECTAS SON EN METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. OBRA FINQUITADA. LA ECONOMIA DE ESTA OBRA EN CANTIDAD DE \$6,093.58 SE TRANSFIRIO A LA OBRA F82402010 DENOMINADA ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO III, EJERCICIO 2010	
15917	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y PASO PEATONAL (ESCALINATAS) PARA LA ZA PRIVADA DE SIERRA JUAREZ, COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJE.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F81142010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SECRETARIA TECNICA	-	-	1,829	1,829	1,829	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	280.63	280.63	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJE.	
16113	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTACION EN LA CALLE MA. LUISA (DE LA PRIV. F. MAGON A CALLE RIO SAN FELIPE), COL. LOMA LINDA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F81962010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	466,970	466,970	466,970	466,970	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	434.00	434.00	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20071ME05 LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. TAMBIEN SE EJECUTARON 380.35 MS. DE MURO OBRA FINQUITADA. LA ECONOMIA DE ESTA OBRA EN CANTIDAD DE \$20,120.08 SE TRANSFIRIO A LA OBRA F82402010 DENOMINADA ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO III, EJERCICIO 2010	
14721	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ARROYO 1A ETAPA (DE PROLONGACION DE DIAMANTE HACIA CALLE VENTURINA), COL. BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F80432010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	0.00	0.00	0.0%	OBRA CANCELADA EN BASE AL OFICIO DE CANCELACION NO. FASIN02011 DEL 08 DE JULIO DE 2011 Y ACUERDO NO. PANC002010 DEL 10 DE DIC DE 2010. RECURSO DISPONIBLE PARA NUEVAS OBRAS.		
14742	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CERRADA DE CUARTEMOC, MANZANA G COL. VISTA HERMOSA 1A SECCION, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F80552010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SECRETARIA TECNICA	-	-	1,297	1,297	1,297	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	139.00	139.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
14999	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, PRIVADA DE LA PAZ, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	07-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIB2342010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	5,098	5,098	5,098	4,200	83.0%	0	0	METROS CUADRADOS	339.60	339.60	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
14981	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y ESCALINATAS, PRIVADA DEL PANTEÓN, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	07-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIB2310210	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	3,094	3,094	3,094	2,631	85.0%	0	0	METROS CUADRADOS	119.64	119.64	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
93389	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ZAFIRO, COL. LAS PEÑAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	07-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIB0162010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	1,153	1,153	1,153	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	503.67	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
131225	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES TUXTEPEC, TEHUANTEPEC, LA CAÑADA, OAXACA Y LA GUADALUPE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 082010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	350,340	350,340	350,340	350,340	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANADADORES	680.10	680.10	100.0%	M 680.1 GUARNICIONES M2 514.67 BANQUETAS DE BENEFICIARIOS 250 HABITANTES
131264	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITAT FAISM 01510	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	145,987	145,987	145,987	145,987	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
128350	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA MARIA RAMOS Y OTRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE MUTUALISMO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 04910	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	297,293	297,293	297,293	297,293	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	282.35	282.35	100.0%	M2 282.35 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
11743	PAVIMENTACION DE CALLE LA CAPILLA EN LA COMUNIDAD DE BARRA DE NAVIDAD, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	BARRA DE NAVIDAD	RURAL	39	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	263,215	263,215	263,215	263,215	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, TRAZO Y NIVELACION CON TRANSITO Y NIVEL, CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II CON MOTOCOFORMADORA, SUMINISTRO, MEZCLADO CON MOTOCOFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR CARACTERISTICAS DE UN 30% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y UN 65% DE MATERIAL TIPO GRAVA- ARENA AL 95% P.V.S.M. CONCRETO HIDRAULICO DE 12 CM DE ESP. Y MODULO DE ROTPTURA DE 30 KG/CM2, ACABADO RAYADO CON PENE METALICO, CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R) EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 MTS. HECHO CON REVOLVEODRA, CONST. DE GUARNICION CON CONCRETO HIDRAULICO CON UN FC= 280 KG/CM TIPO MACHUELO TERMINADO APARENTE.
11411	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PLAN DE AYALA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	235,450	235,450	235,450	235,450	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, TRAZO Y NIVELACION CON TRANSITO Y NIVEL, CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II CON MOTOCOFORMADORA, SUMINISTRO, MEZCLADO CON MOTOCOFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR CARACTERISTICA DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y UN 65% DE MATERIAL TIPO GRAVA- ARENA AL 95% P.V.S.M. CONCRETO HIDRAULICO DE 2 CM 12 CM DE ESPESOR Y MODULO DE ROTPTURA DE 30 KG/CM2, ACABADO RAYADO CON PENE METALICO, CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R) EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 MTS HECHO CON REVOLVEODRA, CONSTRUCCION DE GUARNICION CON CONCRETO HIDRAULICO CON UN FC=280 KG/CM2 TIPO MACHUELO TERMINADO APARENTE.
11791	PAVIMENTACION DE LA CALLE AVENIDA HEROES OAXAQUEÑOS DE LA COL. BRISAS DE ZICATELA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	BRISAS DE ZICATELA	URBANO	41	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	46,900	46,900	46,900	46,900	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO, TRAZO Y NIVELACION CON TRANSITO Y NIVEL, CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II CON MOTOCOFORMADORA, SUMINISTRO, MEZCLADO CON MOTOCOFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR CARACTERISTICAS DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y UN 65% DE MATERIAL TIPO GRAVA- ARENA AL 95% P.V.S.M. CONCRETO HIDRAULICO DE 12 CM DE ESP. Y MODULO DE ROTPTURA DE 30 KG/CM2, ACABADO RAYADO CON PENE METALICO, CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R) EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 MTS. HECHO CON REVOLVEODRA, CONST. DE GUARNICION CON CONCRETO HIDRAULICO CON UN FC= 280 KG/CM TIPO MACHUELO TERMINADO APARENTE.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
11270	PAVIMENTACION DE LA CALLE BUGAMBILIAS DE LA COMUNIDAD DE BARRA DE COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	LA BARRA DE COLOTEPEC	RURAL	22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	117,000	117,000	117,000	117,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO TRAZO Y NIVELACION CON TRANSITO Y NIVEL. CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II CON MOTOCOFORMADORA. SUMINISTRO, MEZCLADO CON MOTOCOFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR CARACTERISTICA DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y UN 65% DE MATERIAL TIPO GRAVA-ARENA AL 95% P.V.S.M. CONCRETO HIDRAULICO DE 2 CM 12 CM DE ESPESOR Y MODULO DE ROTPURA DE 30 KG/CM2. ACABADO RAYADO CON PEÑE METALICO, CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPR-30R) EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 MTS HECHO CON REVOLVEDORA. CONSTRUCCION DE GUARNICION CON CONCRETO HIDRAULICO CON UN FC=200 KG/CM2 TIPO MACHUELO TERMINADO APARENTE.
11402	PAVIMENTACION DE LA CALLE EL PARAISO EN LA COLONIA EL PORVENIR, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	66,135	66,135	66,135	66,135	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO TRAZO Y NIVELACION CON TRANSITO Y NIVEL. CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II CON MOTOCOFORMADORA. SUMINISTRO, MEZCLADO CON MOTOCOFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR CARACTERISTICA DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y UN 65% DE MATERIAL TIPO GRAVA-ARENA AL 95% P.V.S.M. CONCRETO HIDRAULICO DE 2 CM 12 CM DE ESPESOR Y MODULO DE ROTPURA DE 30 KG/CM2. ACABADO RAYADO CON PEÑE METALICO, CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPR-30R) EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 MTS HECHO CON REVOLVEDORA. CONSTRUCCION DE GUARNICION CON CONCRETO HIDRAULICO CON UN FC=200 KG/CM2 TIPO MACHUELO TERMINADO APARENTE.
11822	PAVIMENTACION DE LA CALLE GUERRERO EN LA COLONIA BRISAS DE ZICATELA, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	BRISAS DE ZICATELA	URBANO	43	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	119,023	119,023	119,023	119,023	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO TRAZO Y NIVELACION CON TRANSITO Y NIVEL. CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II CON MOTOCOFORMADORA. SUMINISTRO, MEZCLADO CON MOTOCOFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR CARACTERISTICAS DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y UN 65% DE MATERIAL TIPO GRAVA-ARENA AL 95% P.V.S.M. CONCRETO HIDRAULICO DE 12 CM DE ESP. Y MODULO DE ROTPURA DE 30 KG/CM2. ACABADO RAYADO CON PEÑE METALICO, CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPR-30R) EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 MTS. HECHO CON REVOLVEDORA. CONST. DE GUARNICION CON CONCRETO HIDRAULICO CON UN FC= 200 KG/CM2 TIPO MACHUELO TERMINADO APARENTE.
13625	PAVIMENTACION DE LA CALLE LA PAROTA 2DA ETAPA DE LA COLONIA EL PORVENIR	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	56	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	214,327	214,327	214,327	214,327	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO TRAZO Y NIVELACION CON TRANSITO Y NIVEL. CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II CON MOTOCOFORMADORA. SUMINISTRO, MEZCLADO CON MOTOCOFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR CARACTERISTICAS DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y UN 65% DE MATERIAL TIPO GRAVA-ARENA AL 95% P.V.S.M. CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESP. Y MODULO DE ROTPURA DE 30 KG/CM2. ACABADO RAYADO CON PEÑE METALICO, CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPR-30R) EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 MTS. HECHO CON REVOLVEDORA. CONST. DE GUARNICION CON CONCRETO HIDRAULICO CON UN FC= 200 KG/CM2 TIPO MACHUELO TERMINADO APARENTE.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
11398	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS NARANJOS EN LA COMUNIDAD LA QUEBRADORA, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	LA QUEBRADORA (LA BOMBA)	RURAL	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	217,820	217,820	217,820	217,820	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HERALDICO, TRAZO Y NIVELACION CON TRANSITO Y NIVEL, CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II CON MOTOCOFORMADORA, SUMINISTRO, MEZCLADO CON MOTOCOFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR CARACTERISTICA DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y UN 65% DE MATERIAL TIPO GRAVA-ARENA AL 95% P.V.S.M. CONCRETO HERALDICO DE 2 CM 12 CM DE ESPESOR Y MODULO DE ROTPURA DE 30 KG/CM2, ACABADO RAYADO CON PEÑE METALICO, CON CEMENTO PORTLAND PUZZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPR-30R) EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 MTS HECHO CON REVOLVEDORA, CONSTRUCCION DE GUARNICION CON CONCRETO HIDRAULICO CON UN FC=200 KG/CM2 TIPO MACHUELO TERMINADO APARENTE.
11409	PAVIMENTACION DE LA CALLE MELQUIADES VILLAFARE DE SANTA MARIA COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	URBANO	30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	338,060	338,060	338,060	338,060	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HERALDICO, TRAZO Y NIVELACION CON TRANSITO Y NIVEL, CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II CON MOTOCOFORMADORA, SUMINISTRO, MEZCLADO CON MOTOCOFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR CARACTERISTICA DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y UN 65% DE MATERIAL TIPO GRAVA-ARENA AL 95% P.V.S.M. CONCRETO HERALDICO DE 2 CM 12 CM DE ESPESOR Y MODULO DE ROTPURA DE 30 KG/CM2, ACABADO RAYADO CON PEÑE METALICO, CON CEMENTO PORTLAND PUZZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPR-30R) EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 MTS HECHO CON REVOLVEDORA, CONSTRUCCION DE GUARNICION CON CONCRETO HIDRAULICO CON UN FC=200 KG/CM2 TIPO MACHUELO TERMINADO APARENTE.
11407	PAVIMENTACION DE LA CALLE PALMAS EN LA COLONIA SANTA MARIA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	126,000	126,000	126,000	126,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HERALDICO, TRAZO Y NIVELACION CON TRANSITO Y NIVEL, CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II CON MOTOCOFORMADORA, SUMINISTRO, MEZCLADO CON MOTOCOFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR CARACTERISTICA DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y UN 65% DE MATERIAL TIPO GRAVA-ARENA AL 95% P.V.S.M. CONCRETO HERALDICO DE 2 CM 12 CM DE ESPESOR Y MODULO DE ROTPURA DE 30 KG/CM2, ACABADO RAYADO CON PEÑE METALICO, CON CEMENTO PORTLAND PUZZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPR-30R) EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 MTS HECHO CON REVOLVEDORA, CONSTRUCCION DE GUARNICION CON CONCRETO HIDRAULICO CON UN FC=200 KG/CM2 TIPO MACHUELO TERMINADO APARENTE.
11395	PAVIMENTACION DE LA CALLE SAUSES EN LA COMUNIDAD DE BARRA DE COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	LA BARRA DE COLOTEPEC	RURAL	24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	274,148	274,148	274,148	274,148	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HERALDICO, TRAZO Y NIVELACION CON TRANSITO Y NIVEL, CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II CON MOTOCOFORMADORA, SUMINISTRO, MEZCLADO CON MOTOCOFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR CARACTERISTICA DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y UN 65% DE MATERIAL TIPO GRAVA-ARENA AL 95% P.V.S.M. CONCRETO HERALDICO DE 2 CM 12 CM DE ESPESOR Y MODULO DE ROTPURA DE 30 KG/CM2, ACABADO RAYADO CON PEÑE METALICO, CON CEMENTO PORTLAND PUZZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPR-30R) EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 MTS HECHO CON REVOLVEDORA, CONSTRUCCION DE GUARNICION CON CONCRETO HIDRAULICO CON UN FC=200 KG/CM2 TIPO MACHUELO TERMINADO APARENTE.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
11786	PAVIMENTACION DE LA CALLE VIRGLIO URIBE EN LA COLONIA EL MARINERO, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	MARINERO	RURAL	40	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	52,500	52,500	52,500	52,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO TRAZO Y NIVELACION CON TRANSITO Y NIVEL. CORTES A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II CON MOTOCOFORMADORA, SUMINISTRO, MEZCLADO CON MOTOCOFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR CARACTERISTICAS DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO UN 65% DE MATERIAL TIPO GRAVA-ARENA AL 95% P.V.S.M. CONCRETO HIDRAULICO DE 12 CM DE ESP. Y MODULO DE ROTPTURA DE 30 KG/CM. ACABADO RAYADO CON PENE METALICO, CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL(CPP-30R) EN LOSAS DE 1.00 X 2.00 MTS. HECHO CON REVOLVEDORA. CONST. DE GUARNICION CON CONCRETO HIDRAULICO CON UN FC= 200 KG/CM TIPO MACHUELO TERMINADO APARENTE.
13465	PAVIMENTACION DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE DE LA COMUNIDAD EL TECOMATE, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	EL TECOMATE	RURAL	52	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	254,950	254,950	254,950	254,950	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO TRAZO Y NIVELACION CON TRANSITO Y NIVEL. CORTES A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II CON MOTOCOFORMADORA, SUMINISTRO, MEZCLADO CON MOTOCOFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR CARACTERISTICAS DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO UN 65% DE MATERIAL TIPO GRAVA-ARENA AL 95% P.V.S.M. CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESP. Y MODULO DE ROTPTURA DE 30 KG/CM. ACABADO RAYADO CON PENE METALICO, CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL(CPP-30R) EN LOSAS DE 1.00 X 2.00 MTS. HECHO CON REVOLVEDORA. CONST. DE GUARNICION CON CONCRETO HIDRAULICO CON UN FC= 200 KG/CM TIPO MACHUELO TERMINADO APARENTE.
11806	PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE LA CEIBA, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	LA CEIBA	RURAL	42	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	79,320	79,320	79,320	79,320	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO TRAZO Y NIVELACION CON TRANSITO Y NIVEL. CORTES A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II CON MOTOCOFORMADORA, SUMINISTRO, MEZCLADO CON MOTOCOFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR CARACTERISTICAS DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO UN 65% DE MATERIAL TIPO GRAVA-ARENA AL 95% P.V.S.M. CONCRETO HIDRAULICO DE 12 CM DE ESP. Y MODULO DE ROTPTURA DE 30 KG/CM. ACABADO RAYADO CON PENE METALICO, CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL(CPP-30R) EN LOSAS DE 1.00 X 2.00 MTS. HECHO CON REVOLVEDORA. CONST. DE GUARNICION CON CONCRETO HIDRAULICO CON UN FC= 200 KG/CM TIPO MACHUELO TERMINADO APARENTE.
10015	PAVIMENTACION DEL ANDADOR COSTA ESMERALDA 2DA ETAPA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	MARINERO	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	310,651	310,651	310,651	310,651	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 75 ML DE ANDADOR CON UN ANCHO DE 3.5 M A BASE DE ESCALONES FORJADOS CON TABICON DE CEMENTO 10X14X28 CM Y COLADOS CON CONCRETO CON UNA FC=150KG/CM2 ACABADO PULIDO Y ESCABILLADORAMPA DE CONCRETO DE 75 ML X 1.2 M DE ANCHO CON UNA FC=150KG/CM2 ACABADO ESTAMPADO JARDINERAS A BASE DE TABICON DE CEMENTO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR Y REPELLADO EN EL EXTERIOR.
94406	REHABILITACION	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIM09/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ SECRETARIA TÉCNICA	-	-	42	42	42	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	129.60	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
130160	REHABILITACION DE CALLES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 08/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	289,696	289,696	289,696	289,696	100.0%	0	0	METROS	355.60	355.60	100.0%	M3 355.60 200 HABITANTES
130052	REHABILITACION DE CALLES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	RODEO ARROYO PEPESSCA	RURAL	184 OP FAISM 08/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	394,520	394,520	394,520	394,520	100.0%	0	0	METROS	1,288.00	1,288.00	100.0%	M3 1,288.00 800 HABITANTES

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
11415	REHABILITACION DE LA AVENIDA MARIANO MATAMOROS EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	32	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	271,939	271,939	271,939	271,939	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	CORTES DE PAVIMENTO CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM DE ESPESOR CON CUÑAS Y MARRO, ACARREO DE ESCOMBROS EN CAMION TPO VOLTEO A 1ER KM RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM CON COMPACTADOR MANUAL TIPO BALARNA CON MATERIAL MEJORADO, REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR Y MODULO DE ROTURA DE 30 KG/CM2, ACABADO RAYADO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
13620	REHABILITACION DE LA CALLE PALMAS EN LA COL. SANTA MARIA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	68	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	112,634	112,634	112,634	112,634	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	CORTES DE PAVIMENTO CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM DE ESP. CON CUÑAS Y MARRO, ACARREO DE ESCOMBROS EN CAMION TPO VOLTEO A 1ER KM RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM CON COMPACTADOR MANUAL TIPO BALARNA CON MATERIAL MEJORADO, REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESP. Y MODULO DE ROTURA DE 30 KG/CM2, ACABADO RAYADO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
13617	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE LA CALLE PUERTO JUJULITA DEL FRACC. LOMAS DEL PUERTO, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	143,594	143,594	143,594	143,594	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	CORTES DE PAVIMENTO CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM DE ESP. CON CUÑAS Y MARRO, ACARREO DE ESCOMBROS EN CAMION TPO VOLTEO A 1ER KM RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM CON COMPACTADOR MANUAL TIPO BALARNA CON MATERIAL MEJORADO, REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESP. Y MODULO DE ROTURA DE 30 KG/CM2, ACABADO RAYADO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
	PUNTES Y PASOS PEATONALES CONSTRUCCION																							
14732	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL (ESCALINATA) DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO MARGUEZ, COL. LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 4, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIW0532010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SECRETARIA TECNICA	-	-	1,030	1,030	1,030	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	295.50	295.50	100.0%	LAS METAS CORRECTAS SON EN METROS CUADRADOS, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
14713	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA ZA PRIVADA DE MORELOS ENTROQUIZ RIO TECOLOTE Y CALLES DE VERACRUZ Y AMPLIACION DOLORES, AGENCIA DOLORES	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIW0262010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	0.00	0.00	0.0%	OBRA CANCELADA EN BASE AL OFICIO DE CANCELACION NO FISM/0012011 DEL 08 DE JULIO DE 2011 Y ACUERDO NO PMCDM/000/2010 DE FECHA 10/03/10. RECURSO DISPONIBLE PARA NUEVAS OBRAS.
131335	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 0511/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	199,603	199,603	199,603	199,603	100.0%	0	0	METROS LINEALES	346.00	346.00	100.0%	14,346 GUARNICIONES M2 294.10 BANQUETAS 173 HABITANTES
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																							
	OTROS																							
68340	ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO 2010.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIW2402010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	-	-	860,519	860,519	860,519	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TUVO AMPLIACION PROVENIENTE DEL 2009 POR \$38,707.53 PROVENIENTE DE LAS OBRAS FIW1512009 POR \$25,041.73 Y DE LA OBRA FIW1892009 POR \$665.80, CON OFICIO DE AUTORIZACION TMOP/04/2011. POSTERIORMENTE TUVO AMPLIACION EN CANTIDAD DE \$320,078.38 PROVENIENTES DE LAS OBRAS FIW1862010 POR \$123,701.51, FIW1252010 POR \$113,700.48, FIW1092010 POR \$6,693.08, FIW11962010 POR \$20,120.08, FIW2092010 POR \$6,500.90 DEL EJERCICIO 2009 POR LAS OBRAS FIW1422009 POR \$8,325.73 Y FIW1422009 POR \$50,034.08 OF TMOP/04/12011 Y OTRA AMPLIACION MAS POR \$465,735.30 PROVENIENTE DE LAS OBRAS CANCELADAS NOS. FIW0262010 Y FIW0432010 POR \$110,816.18 Y \$185,299.14 RESPECTIVAMENTE, OF TMOP/04/2011 DEL 10 DE AGOSTO DE 2011, ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES DEL EJERCICIO 2009 NUMERO TMOP/PP/001/2011 DEL 11 DE JULIO DEL 2011, SIGNADO POR EL C. TESORERO MUNICIPAL.
99687	MANTENIMIENTO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIW1622010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	2,090,000	2,090,000	2,090,000	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.50	50.0%	LAS METAS SE REFEREN AL MANTENIMIENTO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO.
15552	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CEDROS, COL. ESCALPITOS, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIW0322010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SECRETARIA TECNICA	-	-	379	379	379	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,173.83	1,173.83	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
14635	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN ISIDRO 24 ETAPA, COL. SAN ISIDRO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIW0312010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SECRETARIA TECNICA	-	-	2,100	2,100	2,100	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	302.65	302.65	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
12744	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES 10 DE MAYO, 21 DE MARZO Y 19 DE MAYO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 029/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	540,324	540,324	540,324	540,324	100.0%	0	0	METRO LINEAL	855.70	855.70	100.0%	450 HABITANTES 855.70 ML GUARNICION. 468.49 M2 BANQUETA

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
127513	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 032710	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	599,042	599,042	599,042	599,042	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	932.61	932.61	100.0%	M2 932.61 PAVIMENTO DE CONCRETO HERALDICO 900 HABITANTES	
127139	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 018110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	420,849	420,849	420,849	361,666	85.9%	0	0	METRO CUADRADO	769.60	769.60	100.0%	M2 769.60 PAVIMENTO DE CONCRETO HERALDICO 750 HABITANTES	
127088	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA UNION	RURAL	184 OP FAISM 097710	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	129,242	129,242	129,242	129,242	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	235.60	235.60	100.0%	235.60 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HERALDICO. 200 BENEFICIARIOS NOTA: EL MONTO EJERCIDO DEL 5% ES REPRESENTATIVO DEBIDO A QUE NO SE HA EFECTUADO EL PAGO DE LA OBRA.	
127372	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PRIV FUEBLA Y CALLE YUCATAN	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 027110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	773,037	773,037	773,037	773,037	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	997.20	997.20	100.0%	M2 997.20 PAVIMENTO DE CONCRETO HERALDICO 750 HABITANTES	
13584	CONSTRUCCION DE ANDADOR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA COLONA EL MARINERO, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	MARINERO	RURAL	56	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	276,015	276,015	276,015	276,015	100.0%	0	0	ANDADOR	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 75 ML. DE ANDADOR CON UN ANCHO DE 3.5 M. ESTO A BASE DE ESCALONES FORJADOS CON TABICÓN DE CEMENTO 10X14X28 CM. Y COLADOS CON CONCRETO CON UNA F. C=150KG/CM2, ACABADO PULIDO Y ESCABILLADO RAMPA DE CONCRETO DE 75 ML. X 1.2M. DE ANCHO CON UNA F. C=150KG/CM2 ACABADO ESTAMPADO JARDINERAS ABASE DE TABICÓN DE CEMENTO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR Y REPELLIDO EN EL EXTERIOR	
11401	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION EN LA CALLE LA PAROTA EN LA COL. EL PORVENIR, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	28	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	325,750	325,750	325,750	325,750	100.0%	0	0	BARDAS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION A BASE DE CONCRETO DE COLOREO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, EXCAVACION, PLANTILLA, OMBRA, CONCRETO Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EL CONCRETO SERA DE UNA RESISTENCIA FC=200KG/CM2 SIENDO ESTE EL 40% DE VOLUMEN TOTAL Y EL 60% SERA DE PIEDRA BOLA DE RIO.	
103669	CONSTRUCCION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (1RA ETAPA) SANTA CATARINA ALBARRADAS	960-VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	RURAL	FISM5601006/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	-	-	636,928	636,928	636,928	636,928	100.0%	0	0	ACCION	636,928.00	636,928.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE.	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS																								
	ELECTRIFICACION DE POZOS																								
	LINEAS DE TRANSMISION																								
10997	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRO PARA SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL EQUIPO DE BOMBEO DE LA COMUNIDAD EL BAJO, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	EL BAJO	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	65,000	65,000	65,000	65,000	100.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE RAMAL AEREO EN BAJA TENSION 2F-3H CON UNA LONGITUD DE 65.00 MTS. UTILIZANDO CABLE TRIPLEX AL CAL. (2X10+1X10) INSTALANDOSE 1 PESTE DE CONCRETO DE 13 MTS., 2 POSTES DE CONCRETO DE 12.00 MTS. Y REUBICACION DE 1 TRANSFORMADOR MONOFASICO AUTOPROTEGIDO DE 15 KVA. (1200V-120/240V)	
16683	ELECTRIFICACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE VITONCHINO	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	EL VITONCHINO	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	83,300	83,300	83,300	83,300	100.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE RAMAL AEREO EN MEDIA TENSION CON UNA LONGITUD DE 20.00 MTS. UTILIZANDO CABLE ACORRAL. 30 PARA LAS FASES Y CAL. 10 PARA EL NEUTRO CORRIDO. INSTALANDOSE 2 POSTES DE CONCRETO DE 12.00 MTS. Y 1 TRANSFORMADOR MONOFASICO AUTOPROTEGIDO DE 15 KVA. (1200V-120/240V)	
	RED DE ELECTRICIDAD																								
	AMPLIACION																								
15226	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PROLONGACION DE REFORMA NORTE, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F810702010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	346.00	346.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. NO SE REFRENDO EL RECURSO EN VIRTUD QUE FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% YA QUE EL MUNICIPIO CUMPLIO CON SU APORTACION EN BASE AL CONVENIO CELEBRADO CON LA CFE, Y HASTA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, LA DEPENDENCIA EJECUTORA DE LA OBRA REPORTA UN AVANCE FISICO DEL 100%	
15241	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE OJO DE AGUA PARTE ALTA DE LA AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F81122010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	625.00	625.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. NO SE REFRENDO RECURSO EN VIRTUD QUE FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% YA QUE EL MUNICIPIO CUMPLIO CON SU APORTACION EN BASE AL CONVENIO NO. 011/2010, CELEBRADO CON LA CFE, Y HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, LA DEPENDENCIA EJECUTORA DE LA OBRA REPORTO UN AVANCE FISICO DEL 100%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
15249	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE LIBERTAD, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F810802010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	50.00	50.00	100.0%	NO SE REFRENDO RECURSO EN VIRTUD QUE FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% YA QUE EL MUNICIPIO CUMPLIO CON SU APORTACION EN BASE AL CONVENIO CELEBRADO CON LA CFE Y HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011. LA DEPENDENCIA EJECUTORA DE LA OBRA REPORTO UN AVANCE FISICO DEL 100%. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.
15262	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PRIVADA DE LIBERTAD, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F810712010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	68.00	68.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. NO SE REFRENDO RECURSO EN VIRTUD QUE FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% YA QUE EL MUNICIPIO CUMPLIO CON SU APORTACION EN BASE AL CONVENIO NO. 0072010, CELEBRADO CON LA CFE Y HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011. LA DEPENDENCIA EJECUTORA DE LA OBRA REPORTO UN AVANCE FISICO DEL 100%
15331	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES VÍCTOR BRAVO ANUJA Y RIVERAS DEL AYOTAC, COLONIA UNION, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F811402010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	80.00	80.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. NO SE REFRENDO RECURSO EN VIRTUD QUE FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% YA QUE EL MUNICIPIO CUMPLIO CON SU APORTACION EN BASE AL CONVENIO NO. 0120210, CELEBRADO CON LA CFE Y HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011. LA DEPENDENCIA EJECUTORA DE LA OBRA REPORTO UN AVANCE FISICO DEL 100%
15397	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE DEL PIPE (TRAMO DE LA CALLE UMBRIEL A NUEVA GENERACIÓN), COL. LA CIENEGUITA, AD. 5 SEÑORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F810892010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	159.00	159.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑORES. NO SE REFRENDO RECURSO EN VIRTUD QUE FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% YA QUE EL MUNICIPIO CUMPLIO CON SU APORTACION EN BASE AL CONVENIO NO. 0102010, CELEBRADO CON LA CFE Y HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011. LA DEPENDENCIA EJECUTORA DE LA OBRA REPORTO UN AVANCE FISICO DEL 100%
15467	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE 16 DE AGOSTO (TRAMO DE LA CALLE LA CIENEGUITA HASTA PROLONGACIÓN DE CALZADA DE LA REPUBLICA), COL. LA CIENEGUITA, AGENCIA 5 SEÑORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F810892010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	176.00	176.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA 5 SEÑORES. NO SE REFRENDO RECURSO EN VIRTUD QUE FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% YA QUE EL MUNICIPIO CUMPLIO CON SU APORTACION EN BASE AL CONVENIO NO. 0082010, CELEBRADO CON LA CFE Y EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011. LA DEPENDENCIA EJECUTORA DE LA OBRA REPORTO UN AVANCE FISICO DEL 100%
131251	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TLATEPEC	BENEMÉRITO JUAREZ	URBANO	184 OP FAISM 09010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLATEPEC	-	-	1,440,778	1,440,778	1,440,778	1,440,778	100.0%	0	0	POSTE	24.00	24.00	100.0%	PZAS 24 POSTES 12-750 PZAS 3 POSTES 9-400. BENEFICIARIOS 350 HABITANTES
114063	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN FRANCISCO LA REFORMA	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	276,158	276,158	276,158	276,158	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
10651	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA CAMINO SALTIRENO A LA TOMA, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	EL SALTIRENO	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	88,500	88,500	88,500	88,500	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE RAMAL AEREO EN MEDIA TENSION CON UNA LONGITUD DE 160.00 MTS. UTILIZANDO CABLE ACSR CAL. 3/0. PARA LAS FASES Y CABLE ACSR CAL 10 PARA EL NEUTRO CORRIEIO, INSTALANDOSE 1 POSTE DE CONCRETO DE 12.00 MTS. DE ALTURA, 1 TRANSFORMADOR MONOFASICO AUTOPROTEGIDO DE 15 KVA (13200Y17620-120240V).
11193	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON ALVARO OBREGON DE LA COL. LAZARO CARDENAS, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	89,000	89,000	89,000	89,000	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE RAMAL AEREO EN MEDIA TENSION CON UNA LONGITUD DE 7.00 MTS. RED AEREA EN BAJA TENSION CON UNA LONGITUD DE 110.00 MTS. INSTALANDOSE 3 POSTES DE CONCRETO DE 12.00 MTS. DE ALTURA, 1 TRANSFORMADOR MONOFASICO AUTOPROTEGIDO DE 15 KVA (13200Y17620-120240V).
11254	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. 27 DE FEBRERO EN SANTA MARIA COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	142,500	142,500	142,500	142,500	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE RAMAL AEREO EN MEDIA TENSION CON UNA LONGITUD DE 160.00 MTS. UTILIZANDO CABLE ACSR CAL. 3/0. RED AEREA EN BAJA TENSION CON UNA LONGITUD DE 60.00 MTS. UTILIZANDO CABLE TRIPLEX DE AL CAL. 2X10-10. INSTALANDOSE 5 POSTES DE CONCRETO DE 12.00 MTS. DE ALTURA, 1 TRANSFORMADOR MONOFASICO AUTOPROTEGIDO DE 15 KVA (13200-120240V).

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
11217	AMPLIACION DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE TAMARINDOS DE LA COL. LOS TAMARINDOS	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	217,694	217,694	217,694	217,694	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE TRANSICION RED AEREO SUBTERRANEA EN MEDIA TENSION 1F-2H UTILIZANDO CABLE ALP DE AL CAL 3/0, RED SUBTERRANEA EN BAJA TENSION 2F-3H CON UNA LONGITUD DE 230.00 MTS UTILIZANDO CABLE TRIPLEX DE AL 600 V CAL 2X3/0 + 1X1/0, SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 POSTE DE CONCRETO DE 12.00 MTS. DE ALTURA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO PEDESTAL DE 15 KVA. (13200V77620-240129V)
11261	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE CAMPECHE COL. BRISAS DE ZICATELA, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	BRISAS DE ZICATELA	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	220,288	220,288	220,288	220,288	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	LA CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA EN MEDIA TENSION EN 1F-2H CON UNA LONGITUD DE 12.00 MTS. UTILIZANDO CABLE ALP-AL CAL 3/0, RED SUBTERRANEA EN BAJA TENSION 2F-3H CON UNA LONGITUD DE 135.00 MTS. UTILIZANDO CABLE TRIPLEX DE AL 600V, CAL 2X3/0+1X1/0, INSTALANDOSE REGISTROS DE MEDIA Y BAJA TENSION ESPECIFICACION DE CFE Y 1 TRANSFORMADOR DE PEDESTAL MONOFASICO CON ITM Y LAMINA DE ACERO INOX. DE 25 KVA. (2500V77620-1250240V)
11220	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. EL MARINERO, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	MARINERO	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	430,500	430,500	430,500	430,500	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE RAMAL AEREO EN MEDIA TENSION 3F-4H CON UNA LONGITUD DE 20.00 MTS., 2 F-3H CON UNA LONGITUD DE 285.00, RED AEREA EN BAJA TENSION 2F-3H CON UNA LONGITUD DE 255.00 MTS., INSTALANDOSE 11 POSTES DE CONCRETO DE 12.00 MTS. DE ALTURA, INSTALACION DE 3 TRANSFORMADORES MONOFASICOS AUTOPROTEGIDOS, 2 DE 15 KVA Y 1 DE 25 KVA.
10170	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD EL PORVENIR, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	149,800	149,800	149,800	149,800	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE RAMAL AEREO EN MEDIA TENSION 2F-3H CON UNA LONGITUD DE 100.00 MTS. UTILIZANDO CABLE ACSRAL 3/0 PARA LAS FASES, RED AEREA EN BAJA TENSION 2F-3H CON UNA LONGITUD DE 160.00 MTS. UTILIZANDO CABLE TRIPLEX DE AL CAL (2X1/0+1X1/0), INSTALANDOSE 3 POSTES DE CONCRETO DE 12.00 MTS. Y 1 TRANSFORMADOR MONOFASICO AUTOPROTEGIDO DE 15 KVA. (15200-1250240V)
	OBRA COMPLEMENTARIA																							
15480	REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE C DE LA COLONIA LA CIENEGUITA, AGENCIA 5 SEÑORES	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F810902010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONECCION)	68.00	68.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA 5 SEÑORES, NO SE REPRIENDO RECURSO EN VIRTUD QUE FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% YA QUE EL MUNICIPIO CUMPLIO CON SU APORTACION EN BASE AL CONVENIO NO. 0982010, CELEBRADO CON LA CFE, Y EN EL SEGUNDO TRIMESTRE LA DEPENDENCIA EJECUTORA DE LA OBRA REPORTO UN AVANCE FISICO DEL 100%
11403	MEJORA DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA CEIBA, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	LA CEIBA	RURAL	28	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	PENDIENTE DATOS
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																							
	CENTROS DE SALUD																							
	CONSTRUCCION																							
13473	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD EL TOMATAL, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	EL TOMATAL	RURAL	53	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	SSA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS TIPO (CS-2) A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO FC=250 KG/CM, MURETE DE ENRACE A BASE TABICON DE CEMENTO A 14 CM. DE ESP- CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO CON UN FC= 150 KG/CM, OBRAS APARENTES PARA LOSA CON TRIPLAY DE 16 MM, LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. DE ESPESOR CON UN FC= 250 KG/CM, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCCADO A 14 CM. DE ESP. APLANADO EN MUROS ACABADO FINO CON ESPONIA, PISOS DE LOSETA DE CERAMICA DE 30 X 30 CM., PINTURA EN MUROS, TRABES, COLUMNAS Y PLAFON, IMPERMEABILIZACION A BASE DE MANTO PREFABRICADO SOLDABLE APP 4.0 P. G. ACABADO EN GRAVILLA COLR, TERRAZOTA, INSTALACIONES ELECTRICAS, DE GAS, HIDRAULICAS, Y SANITARIAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO, ARPIENTERIA Y HERRERIA, CONSTRUCCION DE CISTERNA, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, EL 30 % CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL Y APORTACION ESTATAL 70 % DEP. EJECUTORA S.S.A. DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.
	DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS																							

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
128295	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CAMALOTAL	RURAL	184-OP-FAISM 04870	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	452,822	452,822	452,822	452,822	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	1 OBRA 850 HABITANTES
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
	PREESCOLAR																							
14647	CONSTRUCCION DE BARRA EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSABRITA ZAPATA CANO, COL. EL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F810332010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	4,866	4,866	4,866	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	110.68	110.68	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO
16021	CONSTRUCCION DE BARRA Y BANQUETAS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON, CALLE MARTINES DE CAMAÑA NO. 100, INFONAVIT 10 DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F811492010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	2,753	2,753	2,753	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	75.90	75.90	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO LAS METAS INCLUYEN 75.90 M. DE BANQUETAS, 47.48 ML. DE GUARNICIONES Y 14.70 ML. DE CERCA DE MALLA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
16029	CONSTRUCCION DE BARRA Y MURO DE CONTENCIÓN 2A. ETAPA EN EL JARDIN DE NIÑOS DONAJE, CALLE ALVARO OBREGON S/N, AGENCIA DONAJE	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F810542010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	4,576	4,576	4,576	3,189	69.7%	0	0	METROS CUADRADOS	20.87	20.87	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJE. TAMBIEN SE EJECUTARAN 23,87 M3. DE MURO DE MAMPOSTERIA
15820	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABRIEL SOLER, CALLE MERIDA S/N, COL. LINDA VISTA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F810542010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	705	705	705	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	58.44	58.44	100.0%	LAS METAS CORRECTAS SON EN METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AG. SANTA ROSA PANZACOLA.
15940	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA EL JARDIN DE NIÑOS DONAJE, CALLE ALVARO OBREGON S/N, AGENCIA DONAJE	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F811152010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	1,221	1,221	1,221	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	44.78	44.78	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJE.
13062	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, COLOTEPEC	601-SANTA MARIA COLOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	51	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	234,451	234,451	234,451	234,451	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. TIPO REGIONAL A BASE DE CIMENTACION DE ZANJAS CORRIJAS DE CONCRETO ARMADO FC=250 KG/CM. MULETE DE ENRACE A BASE DE TABICON DE CEMENTO A 14 Y 28 CM. DE ESPESOR, CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO FC=150KG/CM. MUROS HECHOS DE TABICÓN ROJO REDUCIDO A 14 Y 21 CM. DE ESPESOR, TIMPANO DE CONCRETO ARMADO CON UN FC=250 KG/CM. LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. DE ESPESOR CON TRIPLAY DE 16 MM. ACABADO EN MUROS APLAMANDO FNO CON ESPONJA Y PINTURA EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFON, IMPERMEABILIZACION A BASE DE PREFABRICADO ASFALTICO DE COLOR ROJO TERRACOTA, INSTALACIONES ELECTRICAS Y CANALERIA DE ALUMINIO.
14973	MANTENIMIENTO																							
14973	IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA DEL JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC, RIO BALSAZ, ESS. 160	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F812062010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	2,081	2,081	2,081	1,313	63.1%	0	0	METROS CUADRADOS	297.41	297.41	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
14657	MANTENIMIENTO AL EXTERIOR DEL EDIFICIO DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARQUEZ	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F810492010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	453	453	453	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	798.11	798.11	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO
14770	MANTENIMIENTO DE AULAS (IMPERMEABILIZACION) EN EL JARDIN DE NIÑOS	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F810942010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	559	559	559	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	328.58	328.58	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS DEL TRUENO
59421	MANTENIMIENTO DE SANTARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIANO MICHELLENA, CASCO	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F810772010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	1,093	1,093	1,093	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.79	98.77	98.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS DEL TRUENO
59432	MANTENIMIENTO DE SANTARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL DONDE, CALLE 10 DE MARZO S/N, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, SECTOR	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F810582010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	2,027	2,027	2,027	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	158.13	128.50	80.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
14751	MANTENIMIENTO DE SANTARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS UNIDAD Y PROGRESO, PARTE MEDIA DE LA COLONIA RODOLFO LOPEZ MATEOS.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F810572010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	947	947	947	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	17.41	17.41	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
14857	MANTENIMIENTO PARA EL JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC (REHABILITACION DE	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F811502010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	409	409	409	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	14.20	14.20	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
59450	CONSTRUCCION DE ANDADORES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F810342010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	1,120	1,120	1,120	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	176.18	172.65	98.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
59494	CONSTRUCCION DE ANDADORES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F811482010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	345	345	345	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	20.01	14.00	70.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
16133	CONSTRUCCION DE BARRA EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTEQUERA, FRACC. ALAMOS INFONAVIT, AGENCIA MONTIYA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F81252010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	197,938	197,938	197,938	197,938	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	186.10	186.10	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTIYA. OBRA FINIQUITADA. LA ECONOMIA DE ESTA OBRA EN CANTIDAD DE \$113,700.48 SE TRANSFIRIO A LA OBRA F812492010 DENOMINADA ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO 2010
59514	CONSTRUCCION DE BARRA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, CALLE MIGUEL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F81272010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	1,423	1,423	1,423	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	192.29	192.29	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTIYA.
59572	CONSTRUCCION DE BARRA 2A ETAPA, ACOMETIDA ELÉCTRICA Y OBRA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F810232010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	5,037	5,037	5,037	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	54.92	52.17	95.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
15571	CONSTRUCCION DE SANTARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA INDEPENDENCIA CLAVE 202P3143B, CALLE PROLONGACION DE NUDO	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F810512010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	2,388	2,388	2,388	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	134.86	134.86	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
131413	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESC. PRIM. FED. FRANCISCO I MADRO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184-OP-FAISM 06310	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	551,551	551,551	551,551	347,532	63.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.90	90.0%	1 AULA. BENEFICIARIOS 180 ALUMNOS
131390	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184-OP-FAISM 06210	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	322,283	322,283	322,283	109,518	34.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.80	80.0%	1 AULA. BENEFICIARIOS 180 ALUMNOS

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
12822	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD LOS REYES, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	LOS REYES	RURAL	48	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	276,800	276,800	276,800	276,800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. TIPO REGIONAL A BASE DE CIMENTACION DE ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO FC=250 KG/CM ³ . MULETE DE ENRACE A BASE DE TABICON DE CEMENTO A 14 Y 28 CM. DE ESPESOR, CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO FC=150KG/CM ³ . MUROS HECHOS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO A 14 Y 21 CM. DE ESPESOR, TIMPANO DE CONCRETO ARMADO CON UN FC=250 KG/CM ³ . LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. DE ESPESOR CIMENTADO CON TRIPLAY DE 16 MM. ACABADO EN MUROS AFLANADO FINO CON ESPONJA Y PINTURA EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFON. IMPERMEABILIZACION A BASE DE PREFABRICADO ASFALTICO DE COLOR ROJO TERRAZOTA, INSTALACIONES ELECTRICAS Y CANCELERIA DE ALUMINIO.
12180	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA SR. JUANAÑES DE LA CRUZ EN LA COLONIA LOS TAMARINDOS, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	224,932	224,932	224,932	224,932	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. TIPO REGIONAL A BASE DE CIMENTACION DE ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO FC=250 KG/CM ³ . MULETE DE ENRACE A BASE DE TABICON DE CEMENTO A 14 Y 28 CM. DE ESPESOR, CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO FC=150KG/CM ³ . MUROS HECHOS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO A 14 Y 21 CM. DE ESPESOR, TIMPANO DE CONCRETO ARMADO CON UN FC=250 KG/CM ³ . LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. DE ESPESOR CIMENTADO CON TRIPLAY DE 16 MM. ACABADO EN MUROS AFLANADO FINO CON ESPONJA Y PINTURA EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFON. IMPERMEABILIZACION A BASE DE PREFABRICADO ASFALTICO DE COLOR ROJO TERRAZOTA, INSTALACIONES ELECTRICAS Y CANCELERIA DE ALUMINIO.
11429	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA 1972 AÑO DE JUAREZ EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	34	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	72,850	72,850	72,850	72,850	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. TIPO REGIONAL A BASE DE CIMENTACION DE ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO FC=250KG/CM ³ MURO DE ENRACE A BASE DE TABICON DE CEMENTO A 14 CM DE ESPESOR CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO DE FC=150KG/CM ³ . MUROS HECHOS DE TABIQUE RECOCIDOS A 14 X 21 CM DE ESPESOR CIMENTADO CON TRIPLAY DE 16 MM ACABADO EN MUROS AFLANADO FINO CON ESPONJA Y PINTURA EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFON. IMPERMEABILIZACION A BASE DE PREFABRICADO ASFALTICO DE COLOR ROJO, INSTALACIONES ELECTRICAS Y CANCELERIA DE ALUMINIO.
12199	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON EN SANTA MARIA COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	URBANO	45	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	694,039	694,039	694,039	694,039	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. TIPO REGIONAL A BASE DE CIMENTACION DE ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO FC=250 KG/CM ³ . MULETE DE ENRACE A BASE DE TABICON DE CEMENTO A 14 Y 28 CM. DE ESPESOR, CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO FC=150KG/CM ³ . MUROS HECHOS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO A 14 Y 21 CM. DE ESPESOR, TIMPANO DE CONCRETO ARMADO CON UN FC=250 KG/CM ³ . LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. DE ESPESOR CIMENTADO CON TRIPLAY DE 16 MM. ACABADO EN MUROS AFLANADO FINO CON ESPONJA Y PINTURA EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFON. IMPERMEABILIZACION A BASE DE PREFABRICADO ASFALTICO DE COLOR ROJO TERRAZOTA, INSTALACIONES ELECTRICAS Y CANCELERIA DE ALUMINIO.
16939	MANTENIMIENTO												2,533	2,533	2,533	1,651	65.2%	0	0	METROS CUADRADOS	99.81	99.81	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
14870	IMPERMEABILIZACION EN ESCUELA PRIMARIA BASILIO ROSAS, COL. CENTRO, CABECERA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FB02072010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	296	296	296	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	247.52	247.52	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIJERA.
14781	MANTENIMIENTO EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA PENSADOR MEXICANO	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FB0952010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	1,340	1,340	1,340	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,419.14	1,419.14	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICANAM.
14665	MEJORAS PARA LA ESC. PRIM. INDEPENDENCIA CLAVE 200PR31409 (CONST. DE CISTERNA P/ AGUA POTABLE CON CAP. DE 10,000 LBS) PROY. DE NUDO MIXTECO S/N., COL. LOMAS DE SNTA. ROSA PARTE ALTA, AG. SNTA. ROSA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FB0522010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	627	627	627	0	0.0%	0	0	CISTERNA	10,000.00	10,000.00	100.0%	LAS METAS SE REFIEREN A UNA CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10,000 LBS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
15975	MEJORAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA YESPERTINA GENERAL ANTONIO DE LEÓN (CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE), CALLE ALCALA S/N., COL. CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FB1442010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	877	877	877	0	0.0%	0	0	CISTERNA	10,000.00	10,000.00	100.0%	LAS METAS A EJECUTAR ES UNA CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10,000 LBS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
14746	REHABILITACION MEJORAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO, CALLE AV. CUAUHTEMOC	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FB0562010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	1,344	1,344	1,344	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	37.51	37.51	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17x10/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido									
15903	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA CUANTHEMOC, CALLE EQUIPAMIENTO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F81092010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	1,322	1,322	1,322	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	106.88	106.88	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	
16169	MEJORAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBAMEN (SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECNICA)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F81452010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	607	607	607	0	0.0%	0	0	CISTERNA	2.00	2.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.	
12577	CONSTRUCCION DE AJILAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD EL CAMALOTE, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	EL CAMALOTE	RURAL	46	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	498,969	498,969	498,969	498,969	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AJILAS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE DOS AJILA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. TIPO REGIONAL, A BASE DE CEMENTACION DE ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO FC=250 KG/CM. MURETE DE ENRACE A BASE DE TABICÓN DE CEMENTO A 14 Y 28 CM. DE ESPESOR, CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO FC=150KG/CM. MUROS HECHOS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO A 14 Y 21 CM. DE ESPESOR, TAMPANO DE CONCRETO ARMADO CON WFO=250 KG/CM. LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. DE ESP. CERRILLADO CON TRIPAL DE 16 MM. ACABADO EN MUROS APLANADO FINO CON ESPONJA Y PINTURA EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFÓN, IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE PREFABRICADO ASFALTICO DE COLOR ROJO TERRACOTA, INSTALACIONES ELECTRICAS Y CANCELERA DE ALUMINO.	
15850	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE SAN LUIS	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F810782010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	1,146	1,146	1,146	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	94.95	94.95	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.	
14763	MANTTO. AL EDIFICIO DE LA ESC. TELESECUNDARIA DE SAN LUIS BELTRAN REHABILITACION	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F810792010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	1,223	1,223	1,223	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	693.87	693.87	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.	
14844	REHABILITACION DE BARDA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 91. BOULEVARD CAMINOS RURALES	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F81472010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SECRETARIA TECNICA)	-	-	1,535	1,535	1,535	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	36.92	36.92	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.	
11243	CONSERVACION DE CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD DE PALMA SOLA, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	PALMA SOLA	RURAL	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	722,584	722,584	722,584	722,584	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	LA REALIZACION DE TERRACERIA, DESPALME Y REFINAMIENTO PARA DAR ACABADO SUPERFICIAL DEL ENTRONQUE CAMINO A CAMALOTE A PALMA SOLA DEL KM. 6 + 040 AL 6 + 600.	
10069	CONSERVACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LA OLLA, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	CERRO DE LA OLLA	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	645,450	645,450	645,450	645,450	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	LA REALIZACION DE TERRACERIA, DESPALME Y REFINAMIENTO PARA DAR ACABADO SUPERFICIAL DEL ENTRONQUE CAMINO A CAMALOTE A CERRO DE LA OLLA.	
10715	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL A LA COMUNIDAD DE LA LAGUNILLA, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	LAGUNILLA	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	296,000	296,000	296,000	296,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	LA REALIZACION DE TERRACERIA, DESPALME Y REFINAMIENTO PARA DAR ACABADO SUPERFICIAL DEL ENTRONQUE CAMINO A LA DISCURSANA A LAGUNILLA DEL KM. 0 + 000 AL KM. 0 + 720 ML.	
11272	CONSTRUCCION DE VADOS CAMINO RURAL TRAMO SALTIERO A VALDEPLORES, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	EL SALTIERO	RURAL	23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	91,345	91,345	91,345	91,345	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE VADOS CON ZAMPARRADOS DE MAPOSTERIA DE 3RA CLASE, CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE SECCION DE 6.00 MTS. DE ANCHO, 10.00 MTS DE LARGO Y 0.40 DE ESPESOR	
13569	CONSTRUCCION DE VADOS EN LA CALLE DEL ARROYO DE LA COLONIA LIBERTAD, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	COLONIA LIBERTAD	RURAL	55	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, ORDENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	236,992	236,992	236,992	236,992	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE VADOS ZAMPARRADOS CON MAPOSTERIA DE 3A CLASE, CONCRETO FC=150KG/CM2, DE SECCION DE 8 MTS. DE ANCHO POR 15 MTS. DE LARGO, BANQUETA ELEVADA A 1.2 M DE H. CONSTRUIDA CON ZAPATAS AISLADAS, CASTILLOS DE 20X25 CM. TRABE DE 20X30 Y LOSA DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON VARELLAS DEL # 3 Y 4, UN CONCRETO FC=200KG/CM2	
44140	TERMINACION DEL PUENTE VEHICULAR RIO CHIGUITO	176-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	591,467	591,467	591,467	591,467	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	13.50	13.50	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA PRESENTE OBRA ES DE \$773,208.00 DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA: RECURSO 2010 \$591,467.00 RECURSO 2011 \$ 181,741.00	
185370	ELABORACION DE UN PROYECTO EJECUTIVO QUE SE RELACIONA CON LA PLANEACION DE LA OBRA UNIDAD DEPORTIVA CAMPO LOS RINIALES Y LA TORRE	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	042011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO ETLA OAXACA	-	-	23,200	23,200	23,200	23,200	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
14689	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE OBRAS (31)	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	URBANO	60	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	681,567	681,567	681,567	681,567	100.0%	0	0	ASESORIA	1.00	1.00	100.0%	ESTE GASTO DE EFECTUO PARA LA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS DEL EJERCICIO 2010	
59658	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO Y APOYO TÉCNICO PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL RAMO 33 FONDO EL EJERCICIO 2010.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F810332010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	51,101	51,101	51,101	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.98	98.0%	ESTA ACCION TUVO UN REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS EN CANTIDAD DE \$6,000.00 LO CUAL INCREMENTA EL REINTEGRO.	
14724	CAPACITACION AL PERSONAL DE LA TESORERIA Y OTRAS AREAS	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	URBANO	61	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	342,780	342,780	342,780	342,780	100.0%	0	0	HORAS CURSO	1.00	1.00	100.0%		
	PORTAMUN												6,596,240	6,596,240	6,593,054	6,256,474	94.8%	0	0		9,924.00	2,005.49	20.2%		
	INVERSION OBRA PUBLICA																								

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	CONSTRUCCIÓN																							
49197	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL CORREDOR DEL CENTRO SOCIAL.	129-SAN CRISTOBAL SUCHITLALHUACA	SAN CRISTOBAL SUCHITLALHUACA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	70,675	70,675	70,675	70,675	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRAS ES DE \$ 104,000.00 EJECUTADA CON RECURSOS 2010 Y 2011. RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV DEL EJERCICIO 2010. \$ 10,000.00 RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV DEL EJERCICIO 2011. \$ 93,335.00
128278	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CON LOSA SOBRE LA CALLE MIGUEL MENDEZ	247-CAPULALPAM DE MENDEZ	CAPULALPAM DE MENDEZ	URBANO	247-002/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CAPULALPAM DE MENDEZ	-	-	192,896	192,896	192,896	192,896	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%, SE ESTA EJECUTO CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2010 QUE DEJO EN EXISTENCIA LA AUTORIDAD PASADA
128235	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CON LOSA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ	247-CAPULALPAM DE MENDEZ	CAPULALPAM DE MENDEZ	URBANO	247-001/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CAPULALPAM DE MENDEZ	-	-	389,508	389,508	389,508	389,508	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%, SE ESTA EJECUTO CON RECURSOS DEL FONDO IV QUE DEJARON EN EXISTENCIA DEL EJERCICIO 2010
16159	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE MATA DE BULE, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	MATA DE BULE	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	285,229	285,229	285,229	285,229	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE MURO DE TABICON DE CEMENTO 10X40X8 CM CASTILLOS Y CADENAS ARMADAS CON VRS. # 3 EST. DE ALAMBRO N°C 15 CM RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL MEJORADO DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM. POR MEDIOS MECANICOS LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO F C=200KG/CM2 DE 2CM ESTRUCTURA METALICA BASE DE TUBO DE 4 Y 2 DE DIAMETRO CEDAULA 40 PARA PORTERA DE FUTBOL RAPIDO Y TUBERO DE VASQUETBOL, ACABADO CON PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO, PINTADO DE AREAS DE BASQUETBOL, VOLEIBOL Y FUTBOL RAPIDO
15228	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN SALA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	TOTOLAPAM	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	443,136	443,136	443,136	443,136	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	1.00	100.0%	
174153	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN INSTALACIONES DE EDUCACION INICIAL	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	YUTANDUCHI DE GUERRERO	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	-	-	90,324	90,324	90,324	90,324	100.0%	0	0	METRO LINEAL	10.00	10.00	100.0%	RECURSO RECIBIDO COMO APLICADO EN ESTE EJERCICIO 2010
	AMPLIACION																							
116057	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	138-SAN PEDRO YOLOX	SAN FRANCISCO LA REFORMA	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	-	-	93,625	93,625	93,625	93,625	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
150592	TERMINACION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LAS LIMAS	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	117,558	117,558	117,558	117,558	100.0%	0	0	METRO LINEAL	480.00	480.00	100.0%	
150575	TERMINACION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DEL SOL	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	COLONIA DEL SOL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	88,105	88,105	88,105	88,105	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,250.00	1,250.00	100.0%	
16146	AMPLIACION DE LA PLAZA CIVICA EN LA SECUNDARIA TECNICA 145 DE SANTA MARIA COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	-	-	85,121	85,121	85,121	85,121	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PLAZA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F C=150KG/CM2 EN LOSAS DE 2X2M
23819	REHABILITACION DE CALLES DAÑADAS	173-SAN JUAN ATEPEC	SAN JUAN ATEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATEPEC	-	-	155,749	155,749	155,749	155,749	100.0%	0	0	METRO LINEAL	105.00	105.00	100.0%	LA OBRA REHABILITACION DE CALLES DAÑADAS, FUE POR UN MONTO DE \$ 155,749.21 Y SE REALIZO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2010.
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
139038	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	47-SANTA MAGDALENA JICOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE STA MAGDALENA JICOTLAN	-	-	5,512	5,512	5,512	5,512	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	1.00	100.0%	EL MONTO QUE SE ESTA REPORTANDO QUE ES DE \$ 5512.88 CORRESPONDE AL EJERCICIO 2010. CABE ACLARAR QUE DE ACUERDO A UN ACTA DE CABILDO SE DECIDIO TOMAR DICHO RECURSO PARA EL PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA. LA CONFUSION EXISTE PORQUE NO SE CREO UNA CUENTA SEPARADA ELLO QUEDO INTEGRADA EN LA CUENTA DEL FONDO IV DE 2011.
133061	PAGO DE SUELDOS DE LA POLICIA MUNICIPAL.	146-SAN FRANCISCO LOQUECHE	SAN FRANCISCO LOQUECHE	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOQUECHE	-	-	14,270	14,270	12,350	12,350	86.5%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	SE PAGO LA NOMINA DE SUELDOS DE LA POLICIA MUNICIPAL, INTEGRADA POR 2 TENIENTES, 2 COMANDANTES Y 8 POLICIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR \$ 12,350.00.
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
16195	CUOTAS IMSS	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FW/037/2010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE ADMINISTRACION	-	-	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,459,148	98.8%	0	0	PAGO	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
16201	2% DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FW/006/2010	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	-	-	1,002,582	1,002,582	1,002,582	705,588	70.4%	0	0	PAGO	6.00	6.00	100.0%	ACCION FINIQUITADA.
103234	IMPUESTOS POR APROVECHAMIENTOS DE AGUA POTABLE A CONAGUA	310-SAN PEDRO KTLAHUACA	SAN PEDRO KTLAHUACA	URBANO	12	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO KTLAHUACA	-	-	33,578	33,578	33,578	33,578	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	EL PAGO REALIZADO AL CORTE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2011, CORRESPONDE A PAGOS NO REALIZADOS DEL EJERCICIO 2010 POR LA AUTORIDAD ANTERIOR Y QUE POR CAMBIOS EN LA LEY DE CONAGUA SE NOS OBLIGO A CUMPLIR.
149633	ALUMBRADO PUBLICO 2010	357-SANTA ANA TAVELA	SANTA ANA TAVELA	URBANO	2	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA OAXACA	-	-	27,606	27,606	27,606	27,606	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%	EL RECURSO ES DEL EJERCICIO 2010 Y SE PAGO ALUMBRADO PUBLICO Y LA DIFERENCIA SE PAGO CON RECURSO DEL 2011.
130233	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC	-	-	768	768	0	768	100.0%	0	0	LITRO	8,000.00	81.49	1.0%	PARA EL EJERCICIO 2011 SE TIENE PRESUPUESTADOS 800 LITROS DE COMBUSTIBLE DE LOS CUALES SE PAGARON 81 CON EL RECURSO QUE DEJARON DEL EJERCICIO 2010.
	FAM												46,895,351	26,147,293	46,895,351	17,768,238	88.2%	8	8		277.42	216.88	76.9%	
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																							
	CONSTRUCCION																							

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17/10/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	23=22/21	24
														Ministrado	Programado	Ejercido											
16032	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	FAM0082/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			28,543	28,543	28,543	28,543	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA			
16011	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.J. HERBERT SPENCER	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	TETELA	URBANO	FAM0062/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,203	1,203	1,203	1,203	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA EN PROCESO			
16017	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.J. MANUEL AVILA CAMACHO	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	FAM0061/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			8,799	8,799	8,799	8,799	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA			
16023	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	CERRO MOJARRA	RURAL	FAM0081/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			331,460	331,460	331,460	331,460	100.0%	0	0	AULA	6.00	6.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA			
16184	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	14-CIUDAD XTEPEC	CIUDAD XTEPEC	URBANO	FAM0180/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			150,379	108,538	150,379	108,538	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR			
88029	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 200TV1499M	16-COICUYÁN DE LAS FLORES	LAZARO CARDENAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			23,947	23,947	23,947	23,947	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA			
15449	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JN GENERAL VICENTE GUERRERO	19-CONCEPCION PAPALO	SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO	RURAL	FAM0027/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			97,651	97,651	97,651	97,651	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA			
87887	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA "PAULINO MARTINEZ DELA" CLAVE 20DES019G.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SANTA CRUZ RIO VENADO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			37,882	37,882	37,882	37,882	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA			
15965	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.U. FEDERICO FROEBEL	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	FAM0047/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			16,273	16,273	16,273	16,273	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA			
19332	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO Y UN ANEXO EN J.N.U. RAMON NUÑEZ ROBLES	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	FAM0552/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			142,404	104,939	142,404	104,939	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR			
16267	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, UN LABORATORIO TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	28-HEROICA CIUDAD DE HUAJUPAN DE LEON	SANTA CRUZ NEXTLA DE CRESPO	RURAL	FAM0277/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			155,489	30,857	155,489	30,857	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR			
16211	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN J.N.R. FERNANDO MONTES DE OCA	28-HEROICA CIUDAD DE HUAJUPAN DE LEON	SANTAGO CHELIKLAHUACA	RURAL	FAM0184/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			110,672	77,609	110,672	77,609	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR			
16209	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.U. CARMEN RAMOS DEL RIO	28-HEROICA CIUDAD DE HUAJUPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUPAN DE LEON	URBANO	FAM0181/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			45,619	13,770	45,619	13,770	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR			
16282	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.U. LEONIA VICARIO (COL. SANTA ROSA)	28-HEROICA CIUDAD DE HUAJUPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUPAN DE LEON	URBANO	FAM0405/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			8,368	470	8,368	470	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR			
16206	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO Y UN ANEXO EN J.N.U. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	28-HEROICA CIUDAD DE HUAJUPAN DE LEON	ACATLMA	RURAL	FAM0131/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			34,418	14,391	34,418	14,391	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR			
16219	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (COL. AVIACION)	28-HEROICA CIUDAD DE HUAJUPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUPAN DE LEON	URBANO	FAM0203/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			158,512	139,804	158,512	139,804	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR			
16214	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. PROFRA. MA. DE LA LUZ BOURGUET BERMUDEZ	28-HEROICA CIUDAD DE HUAJUPAN DE LEON	VISTA HERMOSA	RURAL	FAM0193/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			172,440	134,844	172,440	134,844	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR			
16226	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	28-HEROICA CIUDAD DE HUAJUPAN DE LEON	LAS PALMAS	RURAL	FAM0221/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			163,390	138,127	163,390	138,127	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR			
15966	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	40-HUATLATEPEC	AGUA COLORADA	RURAL	FAM0192/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			310,122	0	310,122	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION			
19571	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	40-HUATLATEPEC	AGUA COLORADA	RURAL	FAM0199/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17,273	0	17,273	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION			
17500	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 49	42-XTLAN DE JUAREZ	XTLAN DE JUAREZ	URBANO	FAM0441/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			263,436	263,436	263,436	263,436	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR			
15479	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JUI BELISARIO DOMINGUEZ (TA. SECCION)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	FAM0025/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			48,639	27,777	48,639	27,777	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR			
16280	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 198	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	FAM0420/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			470,368	470,368	470,368	470,368	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA			
16286	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN J.N.R. JOSE MARIA MORELOS	50-MAGDALENA PENASCO	SAN SIERO	RURAL	FAM0410/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			117,658	80,041	117,658	80,041	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR			
87876	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "IGNACIO ALLENDE" CLAVE 20DC2339G (PUEBLO NUEVO).	50-MAGDALENA PENASCO	MAGDALENA PENASCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			19,467	19,467	19,467	19,467	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA			
15908	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	56-MARTIRES DE TACUBAYA	MARTIRES DE TACUBAYA	URBANO	FAM0118/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			68,193	68,193	68,193	68,193	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA			
16187	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	PALOMARES	URBANO	FAM0134/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			403,459	245,303	403,459	245,303	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR			
16183	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN J.N.U. ROSA ELVIRA ALVAREZ	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	FAM0187/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			281,459	166,794	281,459	166,794	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR			
16180	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.U. MARIA MONTESSORI	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	FAM0142/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			7,575	7,575	7,575	7,575	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA			
15232	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	EL TRAPICHE VIEJO	RURAL	FAM0030/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			90,778	90,778	90,778	90,778	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR			
19264	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO CALZANA	58-MAHUALTAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUALTAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	FAM0538/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			13,867	13,867	13,867	13,867	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR			
17378	CONSTRUCCION DE DOCE AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS, UN AULA USER Y SEIS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA CULTURA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAM0572/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			6,823,530	0	6,823,530	0	0.0%	0	0	OTROS	20.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO			
17728	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y DOS ANEXOS DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.U. ANDRES HENESTROSA (COL. VICENTE JUAREZ)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAM0424/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			70,083	17,316	70,083	17,316	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR			
17642	EQUIPAMIENTO DE DOCE AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS, UN AULA USER Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA CULTURA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAM0573/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			619,421	0	619,421	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO			
15955	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.U. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	FAM0048/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			233,902	82,522	233,902	82,522	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR			
15948	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. ROSARIO CASTELLANOS	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO	FAM0049/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			84,152	84,152	84,152	84,152	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA			
87891	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALVARO CARRILLO"	77-REYES ET LA	BARRIO DE SAN JUAN DE DIOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			23,947	23,947	23,947	23,947	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA			
16093	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	85-SAN AGUSTIN LOOXCHA	LA SIRENA	RURAL	FAM0034/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			710,034	0	710,034	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00					

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
19561	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	LLANO MANEY	RURAL	FAM00352011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			577,208	0	577,208	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
19674	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	LLANO MANEY	RURAL	FAM00382011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			11,273	0	11,273	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
19689	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LA CORREDIDORA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN VICENTE YOGODDY	RURAL	FAM00302011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			593,930	0	593,930	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
19699	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	TOVALA COPALITA	RURAL	FAM00312011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			350,678	0	350,678	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
20512	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	URBANO	FAM00312011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			633,296	0	633,296	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
19497	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS Y DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	86-SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	URBANO	FAM01962011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,675,216	0	1,675,216	0	0.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
19559	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	86-SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	URBANO	FAM01962011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			69,092	0	69,092	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
17513	CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	URBANO	FAM04322010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			101,883	21,415	101,883	21,415	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
87893	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "FRANCISCO TOLEDO" CLAVE 20P9N246G	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			19,467	19,467	19,467	19,467	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
15935	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.56	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	URBANO	FAM121110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			232,700	180,205	232,700	180,205	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
16191	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.69	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	FAM027210	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			255,396	255,396	255,396	255,396	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
15873	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GUALGUE	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	RURAL	FAM00282010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			318,371	256,571	318,371	256,571	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
15867	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LUZ Y LIBERTAD	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN MATEAS PETACALTEPEC	RURAL	FAM00282010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			300,000	277,500	300,000	277,500	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
87894	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "ENRIQUE C. REBSAMEN" CLAVE 20P8B143G	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			23,947	23,947	23,947	23,947	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	METAS: 1.00 AULAS
87890	CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR "MIGUEL HIDALGO"(ARRIOY RUBI)	135-SAN FELIPE TELAJAPAM	SAN FELIPE TELAJAPAM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			18,013	17,834	18,013	17,834	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ANEXO
17735	CONSTRUCCIÓN DE TRES ANEXOS EN J.N.R. LOPE DE VEGA	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	URBANO	FAM04262010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			200,896	168,317	200,896	168,317	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
17162	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN TELESECUNDARIA	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	URBANO	FAM04332010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			141,201	91,356	141,201	91,356	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
17835	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	EL PORVENIR	RURAL	FAM04352010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			177,348	157,004	177,348	157,004	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
17783	EQUIPAMIENTO EN UN ANEXO EN J.N.R. LOPE DE VEGA	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	URBANO	FAM04512010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,218	1,218	1,218	1,218	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO
16256	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON (COL. EL BOSQUE)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM020510	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			50,106	53	50,106	53	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
16251	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN (SAN ANTONIO EL ENCINAL)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM017610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			57,005	372	57,005	372	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
16261	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (COL. LA NUEVA ESPERANZA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM020010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			75,051	75,051	75,051	75,051	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
16245	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PAPALOAPAN	RURAL	FAM020610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			75,760	75,760	75,760	75,760	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
87889	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "INDEPENDENCIA" CLAVE 20P9P191K	200-SAN JUAN JUQUILA MIXES	SAN JUAN JUQUILA MIXES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			23,947	23,947	23,947	23,947	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
17448	CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS Y DOS ANEXOS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	205-SAN JUAN LALANA	SAN ISIDRO ARENAL	RURAL	FAM05072010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,319,390	1,054,047	1,319,390	1,054,047	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
17457	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	205-SAN JUAN LALANA	SANTA MARIA LA NOPALERA	RURAL	FAM05092010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			368,612	368,612	368,612	368,612	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
17709	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS DE MATERIAL PREFABRICADO EN TELESECUNDARIA	205-SAN JUAN LALANA	VILLA NUEVA	RURAL	FAM05082010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			869,823	706,181	869,823	706,181	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
16221	CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MOLINA BETHENCOURT	237-SAN MARCOS ARTEAGA	VISTA HERMOZA LAZARO CARDENAS	RURAL	FAM020110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			71,771	10,746	71,771	10,746	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
16217	CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN J.N.R. JUAN ESCUTIA	237-SAN MARCOS ARTEAGA	VISTA HERMOZA LAZARO CARDENAS	RURAL	FAM019210	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			47,536	14,192	47,536	14,192	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
17844	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	237-SAN MARCOS ARTEAGA	VISTA HERMOZA LAZARO CARDENAS	RURAL	FAM05132010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			55,743	14,711	55,743	14,711	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
19208	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	242-SAN MARTIN PERA	LAS MINAS	RURAL	FAM05182010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			126,515	110,189	126,515	110,189	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
17720	CONSTRUCCIÓN DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS	RURAL	FAM04362010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			462,190	318,679	462,190	318,679	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
19271	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	277-VILLA SOLA DE VEGA	YOGORENTE	RURAL	FAM05372010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			110,887	65,479	110,887	65,479	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
19277	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN ANTONIO	RURAL	FAM05352010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			181,547	122,406	181,547	122,406	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
19221	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA 12 DE OCTUBRE	293-SAN PABLO ETLA	HACIENDA BLANCA	URBANO	FAM05192010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,480,223	1,462,789	1,480,223	1,462,789	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	OBRA EN PROCESO
19231	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA 12 DE OCTUBRE	293-SAN PABLO ETLA	HACIENDA BLANCA	URBANO	FAM05252010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,218	1,218	1,218	1,218	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
87880	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD" CLAVE 20P8P191K	297-SAN PABLO TUALTEPEC	SANTO DOMINGO DEL PROGRESO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			23,947	23,947	23,947	23,947	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17/10/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	23=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido										
16168	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	324-SAN PEDRO POCHUTLA	ZAPOTENO	RURAL	FAM0145/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	79,700	71,936	79,700	71,936	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR		
20522	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA AÑO JUAREZ 1972	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN MIGUEL FIGUEROA	RURAL	FAM0188/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	351,698	0	351,698	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION		
20542	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA AÑO JUAREZ 1972	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN MIGUEL FIGUEROA	RURAL	FAM0193/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	17,273	0	17,273	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION		
17866	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	330-SAN PEDRO TEULULA	EL FARO	RURAL	FAM0520/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	99,479	99,479	99,479	99,479	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR		
16223	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC	SAN MIGUEL IXTAPAM	RURAL	FAM0140/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,931	966	1,931	966	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION		
87882	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "GUADALUPE VICTORIA" CLAVE CCT383C037467 (EL COYUL)	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	19,467	19,467	19,467	19,467	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR		
17152	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ALFONSO CASO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SAN FRANCISCO JAVIER	RURAL	FAM0485/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	193,611	113,797	193,611	113,797	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR		
19325	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 21 DE NOVIEMBRE	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	FAM0540/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	91,023	72,279	91,023	72,279	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR		
17115	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO DE LEON	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	LOMAS DE SAN JAVIER	RURAL	FAM0483/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	66,389	19,630	66,389	19,630	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR		
17145	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS (COL. LOS ANGELES)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	FAM0480/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	78,575	30,411	78,575	30,411	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR		
19310	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS (COL. LA SOLIDAD)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	FAM0536/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	60,583	4,440	60,583	4,440	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR		
17461	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS Y UN ANEXO EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 27	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAM0475/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,218	1,218	1,218	1,218	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR		
16173	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	EL SALITRERO	RURAL	FAM0224/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	293,261	256,165	293,261	256,165	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR		
16171	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	LOMA BONITA	RURAL	FAM0214/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	79,895	44,671	79,895	44,671	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR		
16177	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SAN JOSE EL QUEQUESTLE	RURAL	FAM0225/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	63,752	41,598	63,752	41,598	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION		
15942	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN TELESECUNDARIA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	BARRANCA SECA	RURAL	FAM0094/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	152,685	121,376	152,685	121,376	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR		
17873	CONSTRUCCION DE ANEXO ADMINISTRATIVO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS	413-SANTA MARIA HUATLCO	SANTA MARIA HUATLCO	URBANO	FAM0521/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	753,353	750,353	753,353	750,353	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR		
17886	EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS	413-SANTA MARIA HUATLCO	SANTA MARIA HUATLCO	URBANO	FAM0528/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,218	1,218	1,218	1,218	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR		
87888	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 2007V1555	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	23,947	23,947	23,947	23,947	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR		
17787	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA UNA LUZ EN LA MONTAÑA	426-SANTA MARIA PEÑALES	SAN MATEO TEPANTEPEC	RURAL	FAM0445/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	115,060	20,546	115,060	20,546	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR		
16276	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	439-SANTA MARIA TOMAMECA	LA BARRA DEL POTRERO	RURAL	FAM0416/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	36,574	0	36,574	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	1.80	60.0%	OBRA EN PROCESO		
21105	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	PIEDRA DEL TAMBOR	RURAL	FAM0032/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	785,373	0	785,373	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION		
21062	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO FABILA	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	EL MAMEY	RURAL	FAM0033/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	700,420	0	700,420	0	0.0%	0	0	LOTE	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION		
21115	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	PIEDRA DEL TAMBOR	RURAL	FAM0036/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	34,546	0	34,546	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION		
21079	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO FABILA	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	EL MAMEY	RURAL	FAM0037/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	51,819	0	51,819	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION		
16240	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.I. ENRIQUETA CAMARILLO	460-SANTIAGO CHOPAM	SANTIAGO CHOPAM	URBANO	FAM0189/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	661,650	484,650	661,650	484,650	100.0%	0	0	OTROS	3.00	0.90	30.0%	OBRA EN PROCESO		
20600	COPNSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SAN ANTONIO LAS PALMAS	RURAL	FAM0189/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	213,353	0	213,353	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION		
21009	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, SANTIAGO JOCOTEPEC	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SAN ANTONIO LAS PALMAS	RURAL	FAM0194/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	17,273	0	17,273	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION		
20570	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALES BOCANEGRA (COL. AMERICA)	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	FAM0190/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,357,748	0	1,357,748	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION		
87884	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "ALMA MIXTECA" CLAVE 20DC04286	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	CIUVUCHI	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	19,467	19,467	19,467	19,467	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR		
87885	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE 20DC019032	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	PASO DE AGUILA COPALA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	19,467	19,467	19,467	19,467	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR		
87878	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "CUARTENOC" CLAVE 20P9B099K (LOC. SAN MIGUEL COPALA)	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	23,947	23,947	23,947	23,947	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR		
87879	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "PLAN DE AYAL" CLAVE 20P9B097C	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	CRUZ CHIZUITA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	23,947	23,947	23,947	23,947	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR		
88028	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE 20DC019032	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	PASO DE AGUILA COPALA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	18,013	17,834	18,013	17,834	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	METAS: 2.00 ANEXOS		
20590	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALES BOCANEGRA 20DC019032	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	FAM0195/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	51,819	0	51,819	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION		
20555	REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. EMILIANO ZAPATA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	LAZARO CARDENAS YUCUNICO	RURAL	FAM0028/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	106,656	0	106,656	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION		
17468	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS DE MATERIAL PREFABRICADO EN TELESECUNDARIA	473-SANTIAGO YAHUO	SANTA CATARINA YAHUO	RURAL	FAM0437/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	515,368	408,732	515,368	408,732	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %				
														Ministrado	Programado	Ejercido												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24					
16285	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA GUILA	ATLACILLO	SAN PABLO GUILA	URBANO	FAM018710	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			68,636	1,030	68,636	1,030	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR				
16165	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.U. MARIA MONTESSORI	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAM018310	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			67,691	15,767	67,691	15,767	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR				
16160	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN J.N.U. FEDERICO FROEBEL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	CORRALERO	RURAL	FAM018510	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			196,143	38,307	196,143	38,307	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR				
87892	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS" CLAVE 20DPR1916W	483-SANTAGO SUCHILQUITONGO	SANTAGO SUCHILQUITONGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			23,947	23,947	23,947	23,947	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO				
15924	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN TELESECUNDARIA	491-SANTAGO TEXTILAN	RECIBIMIENTO DE CUAUHTEMOC	RURAL	FAM012710	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			18,125	0	18,125	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.45	45.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR				
17325	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN TELESECUNDARIA	494-SANTAGO TLAZOVALTEPEC	EL GACHUPIN	RURAL	FAM04882010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			47,861	14,141	47,861	14,141	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR				
21025	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROS	495-SANTAGO XANICA	SAN FELIPE LACHILLO	RURAL	FAM01982011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			565,185	0	565,185	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION				
21042	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROS	495-SANTAGO XANICA	SAN FELIPE LACHILLO	RURAL	FAM01972011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			34,548	0	34,548	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION				
17894	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	513-SANTO DOMINGO PETAPA	EL CAMPANARRO	RURAL	FAM05332010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			62,784	54,992	62,784	54,992	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR				
17341	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y AMPLIACION DE DOS ANEXOS EN J.N.R. ROSA AGAZZI (FRACC. TAMINGOS)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAM04092010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			760,732	690,924	760,732	690,924	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR				
15971	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	URBANO	FAM007910	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			66,206	18,615	66,206	18,615	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR				
15977	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN TELESECUNDARIA	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COYOTERA	RURAL	FAM0089710	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			63,696	8,087	63,696	8,087	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR				
17070	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL SEMAROV Y VASQUEZ	532-SANTO TOMAS OCOATEPEC	SANTO TOMAS OCOATEPEC	URBANO	FAM04182010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			105,756	78,999	105,756	78,999	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR				
87886	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "IGNACIO ZARAGOZA" CLAVE 20DCC82W	532-SANTO TOMAS OCOATEPEC	YUYUCU	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			19,467	19,467	19,467	19,467	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR				
17508	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	533-SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	SAN JERONIMO MAHUATLAN	RURAL	FAM04822010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			14,740	14,740	14,740	14,740	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR				
17824	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	534-SAN VICENTE COATLAN	SAN VICENTE COATLAN	URBANO	FAM04272010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			416,855	231,692	416,855	231,692	100.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR				
87883	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MORELOS" CLAVE 20DPR14533	537-SILACAYOPAM	SILACAYOPAM	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			23,947	23,947	23,947	23,947	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR				
87877	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 4 CLAVE 20DST0802U	537-SILACAYOPAM	SILACAYOPAM	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			23,947	23,947	23,947	23,947	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR				
87881	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ" CLAVE 20DPR1744H	540-VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	XATAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			23,947	23,947	23,947	23,947	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR				
16272	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL HERMANOS	545-TEOITILAN DE FLORES MAGON	TEOITILAN DE FLORES MAGON	URBANO	FAM04192010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			327,216	197,637	327,216	197,637	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR				
17489	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	554-TOTONTIPEC VILLA DE MORELOS	SAN FRANCISCO JAYAGATEPEC	RURAL	FAM04392010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			244,667	244,667	244,667	244,667	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR				
16038	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	558-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN MATEO YETLA	RURAL	FAM008310	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			12,110	12,110	12,110	12,110	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA				
17333	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	FAM04382010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			150,585	139,471	150,585	139,471	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR				
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																												
109866	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE SIETE AULAS	14-CIUDAD XITEPEC	CIUDAD XITEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO			19,720	19,720	19,720	19,720	100.0%	0	0	OBRA	0.42	0.42	100.0%					
107894	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 9 AULAS INTERACTIVAS EN LA UTM	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA			2,726,896	2,726,896	2,726,896	2,726,896	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%					
74515	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA SALAS DE COMPUTO(1ERA ETAPA)	42-OTULAN DE JUAREZ	OTULAN DE JUAREZ	URBANO	308A01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ			340,047	340,047	340,047	340,047	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EN EL REPORTE DEL ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL APARECE UN IMPORTE POR EJERCER DE 47156.77 YA QUE EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE SOLICITO UNA RECTIFICACION A C.C.S. SIN MOVIMIENTO DE EFECTIVO DE MANERA ERRONEA QUE PROVOCO EL DESAJUSTE ENTRE LO EJERCIDO Y POR EJERCER.				
87023	ACABADOS DE LA AMPLIACION DE CAFETERIA EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	000K	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR			121,673	121,673	121,673	121,673	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%					
84328	CONSTRUCCION DE CUBICULOS PARA PROFESORES ANEXO AL CENTRO DE IDIOMAS.	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	000J	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR			425,000	0	425,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%					
95193	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO DE DOS NIVELES, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	0007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR			51,248	51,248	51,248	51,248	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%					
84822	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO DE DOS NIVELES, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	0008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR			105,976	105,976	105,976	105,976	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%					
79186	CONSTRUCCION DE UN ESPACIO DE LECTURA ANEXO A LA BIBLIOTECA, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	0005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR			261,715	261,715	261,715	261,715	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%					
79808	CONSTRUCCION DE UN ESPACIO DE LECTURA ANEXO A LA BIBLIOTECA, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	0006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR			116,774	116,774	116,774	116,774	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%					
140412	CONSTRUCCION DE AULAS, CORRIDOR Y ESCALERAS EN LA FACULTAD DE IDIOMAS.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	CO9ASA 0014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA			2,500,000	736,087	2,500,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%					
140758	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS EN LA FACULTAD DE IDIOMAS, EXTENSION C.U.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	CO9ASA 0016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA			2,232,290	619,840	2,232,290	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%					
140664	CONSTRUCCION DE PORTO DE ACCESO, PERGOLADO, IMPERMEABILIZACION DE	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	CO9ASA 0018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA			1,500,000	444,697	1,500,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%					
140382	CONSTRUCCION DE SEGUNDO MODULO DE CAFETERIA, ANDADOR Y REMODELACION DE	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	CO9ASA 0013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA			2,500,000	1,145,254	2,500,000	568,923	49.5%	0	0	OBRA	1.00	0.23	23.0%					
	FASP												45,968,329	6,278,795	45,968,329	6,278,795	100.0%	0	0	OBRA	57,947.00	81,729.00	141.0%					
LINEAS ESTRATEGICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA																												

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido									
118622	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			15,898,033	664,226	15,898,033	664,226	100.0%	0	0	53,240.00	76,824.00	144.3%	23=2/21	24	LAS METAS CONSIDERADAS EN EL AVANCE FÍSICO SE REFLEJAN EN FORMA ACUMULADA, YA QUE EN ALGUNOS CASOS SE HA OBTENIDO UN SOBREVANCE DE META Y LA INSTITUCIÓN NO PROGRAMA METAS TRIMESTRALMENTE. LAS METAS SE DETALLAN DE LA SIGUIENTE MANERA: SE PROGRAMARON 14740 EXAMENES PARA 8070 PERSONAS DE LAS CUALES SE ALCANZARON 16250 EXAMENES PARA 6580 PERSONAS; PIEZA PROGRAMADAS 6074 ALCANZADAS 55941; PAR PROGRAMADAS 6919 ALCANZADAS 6456; MILLAR PROGRAMADAS 76 ALCANZADAS 76; Y OBRA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1. CABE SEÑALAR QUE EN ESTE EJE SE ACUMULO \$15,030,365 CORRESPONDIENTE AL CAPITAL AUTORIZADO PENDIENTE DE EJERCER Y \$867,448 CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS SOLICITADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA LO ANTERIOR, EN VIRTUD QUE EL PORTAL APLICATIVO DE LA SHCP NO PERMITE CREAR UN NUEVO FOLIO PARA EL MISMO EJE, EN RELACION AL REPORTE EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
118767	DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			6,150,202	1,162,616	6,150,202	1,162,616	100.0%	0	0	2,738.00	2,885.00	105.4%			LAS METAS CONSIDERADAS EN EL AVANCE FÍSICO SE REFLEJAN EN FORMA ACUMULADA, EN VIRTUD QUE LA INSTITUCIÓN NO PROGRAMA METAS TRIMESTRALMENTE.
118837	SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			2,157,000	446,797	2,157,000	446,797	100.0%	0	0	13.00	12.00	92.3%			EL AVANCE FÍSICO SE REFLEJA DE MANERA ACUMULADA, EN VIRTUD QUE LA INSTITUCIÓN NO PROGRAMA METAS TRIMESTRALMENTE. LAS METAS SE DETALLAN DE LA SIGUIENTE MANERA: OBRA PROGRAMADAS 11 ALCANZADAS 11; Y EQUIPO PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 1.
118968	COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			37,500	18,300	37,500	18,300	100.0%	0	0	10.00	11.00	110.0%			EL AVANCE FÍSICO SE REFLEJA DE MANERA ACUMULADA, EN VIRTUD QUE LA SECRETARÍA NO PROGRAMA METAS EN FORMA TRIMESTRAL.
119133	PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			20,430,748	3,607,493	20,430,748	3,607,493	100.0%	0	0	1,865.00	1,974.00	104.7%			LAS METAS CONSIDERADAS EN EL AVANCE FÍSICO SE REFLEJAN EN FORMA ACUMULADA, YA QUE EN ALGUNOS CASOS SE HA OBTENIDO UN SOBREVANCE DE META Y LA INSTITUCIÓN NO PROGRAMA METAS TRIMESTRALMENTE. LAS METAS SE DETALLAN DE LA SIGUIENTE MANERA: SISTEMA PROGRAMADAS 125 ALCANZADAS 125; EQUIPO PROGRAMADAS 717 ALCANZADAS 701; SISTEMA/EQUIPO PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 21; PIEZA PROGRAMADAS 500 ALCANZADAS 700; ACCESORIO PROGRAMADAS 250 ALCANZADAS 164; LOTE PROGRAMADAS 106 ALCANZADAS 106; CURSO PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 0; PERSONA PROGRAMADAS 100 ALCANZADAS 93; RENTA PROGRAMADAS 24 ALCANZADAS 16; SERVICIO PROGRAMADAS 39 ALCANZADAS 32; POLIZA PROGRAMADAS 6 ALCANZADAS 4 Y TRASLADO PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 12. CABE SEÑALAR QUE EN ESTE EJE SE ACUMULO \$20,330,748 CORRESPONDIENTE AL CAPITAL LIBERADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y \$10,000 CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOLICITADOS POR LA SECRETARÍA LO ANTERIOR, EN VIRTUD QUE EL PORTAL APLICATIVO DE LA SHCP NO PERMITE CREAR UN NUEVO FOLIO PARA LA CAPTURA DEL RENDIMIENTO, COMO LO DETALLA EL FORMATO EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
119192	INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			1,294,846	379,363	1,294,846	379,363	100.0%	0	0	61.00	23.00	37.7%			EL AVANCE FÍSICO SE REFLEJA DE MANERA ACUMULADA, EN VIRTUD QUE LA INSTITUCIÓN NO PROGRAMA METAS EN FORMA TRIMESTRAL. LAS METAS SE DETALLAN DE LA SIGUIENTE MANERA: TRASLADO PROGRAMADAS 60 ALCANZADAS 22 E INFORME PROGRAMADAS 1 ALCANZADA 1. CABE SEÑALAR QUE EN ESTE EJE SE ACUMULO \$470,888 CORRESPONDIENTE AL CAPITAL LIBERADO PENDIENTE DE EJERCER Y \$823,958 CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOLICITADOS POR LA SECRETARÍA LO ANTERIOR, EN VIRTUD QUE EL PORTAL APLICATIVO DE LA SHCP NO PERMITE CREAR UN NUEVO FOLIO, COMO LO DETALLA EL REPORTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
	FAETA												719,667	719,667	719,667	719,667	100.0%	0	0	147,789.00	32,886.00	22.2%			
	EDUCACIÓN DE ADULTOS																								
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		23=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido								
9563	FAETA PRODUCTOS FINANCIEROS RAMO 33 (SEFN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS			27,355	27,355	27,355	27,355	100.0%	0	0	49,263.00	10,960.00	22.2%	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2010 DE LA SEFN APLICADOS EN EL EJERCICIO 2011 LAS DIFERENCIAS DE LAS CIFRAS EN EL AVANCE FÍSICO SE ORIGINÓ PORQUE EN EL PROGRAMADO SE TOMARON CIFRAS DEL UNIVERSO EN ATENCIÓN Y EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE A USUARIOS QUE CONCLUYERON UN NIVEL EN PRIMARIA O SECUNDARIA	
9564	FAETA PRODUCTOS FINANCIEROS RAMO 33 (SEA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS			3,763	3,763	3,763	3,763	100.0%	0	0	49,263.00	10,960.00	22.2%	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2010 APLICADOS EN EL EJERCICIO 2011 LAS DIFERENCIAS DEL AVANCE FÍSICO SE ORIGINÓ PORQUE EN EL PROGRAMADO SE TOMARON CIFRAS DEL UNIVERSO DE ATENCIÓN Y EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE A USUARIOS QUE CONCLUYERON UN NIVEL EN PRIMARIA O SECUNDARIA	
95634	REPROGRAMACION DE SALDOS NO EJERCIDOS EN EL EJERCICIO 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS			688,739	688,739	688,739	688,739	100.0%	0	0	49,263.00	10,960.00	22.2%	REASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2010 AL EJERCICIO 2011 LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS CIFRAS FINANCIERAS Y EL AVANCE FÍSICO SE ORIGINÓ PORQUE EN EL PROGRAMADO ANUAL SE TOMARON CIFRAS EN ATENCIÓN Y EN LAS DE AVANCE SE TOMARON USUARIOS QUE CONCLUYERON UN NIVEL DE PRIMARIA O SECUNDARIA	
	FAFEF												18,687,395	16,381,859	18,687,395	16,381,859	100.0%	0	0	8,347,664.99	8,347,664.14	100.0%		
	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																							
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
8249	CONSTRUCCION DE GRADAS EN EL CAMPO DE BEISBOL (2A ETAPA).	5-ASUNCIÓN OTLA TEPEC	MENA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1,729,023	1,155,050	1,729,023	1,155,050	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
8247	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL (20. NIVEL. AREA DE COCINAS).	41-HUATULA DE JIMÉNEZ	HUATULA DE JIMÉNEZ	URBANO		DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			16,100	0	16,100	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS: 1.00 MERCADOS	
8248	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL (3ER. NIVEL).	41-HUATULA DE JIMÉNEZ	HUATULA DE JIMÉNEZ	URBANO		DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			17,900	17,896	17,900	17,896	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS: 1.00 MERCADOS	
97284	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SIRIO AZUL SACAMINO RIO AZUL. COLONIA AVENIDADO	57-MANTAS ROMERO AVENIDADO	COLONIA CUARTEMOC	RURAL	52706	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1,039,511	651,784	1,039,511	651,784	100.0%	0	0	40.00	35.00	87.5%		
83306	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE "PRIVADA DE ALCALÁ"	67-OAXACA DE JUÁREZ	EJIDO GUADALUPE VICTORIA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			786,799	786,799	786,799	786,799	100.0%	0	0	1,750.02	1,750.02	100.0%		
97330	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR TAMARINDO SACAMINO OBSTATA. REFORMA DE	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	53920	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			912,549	634,608	912,549	634,608	100.0%	0	0	1.00	0.85	85.0%		
8245	CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL.	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1,548,833	1,423,001	1,548,833	1,423,001	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
90724	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAFEF/00232010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			73,073	73,043	73,073	73,043	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
82253	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CABAÑAS ECOTURISTICAS	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	SAN JERÓNIMO OTLA	RURAL		DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			21,007	21,006	21,007	21,006	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
82254	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y COMPLEMENTARIA EN CABAÑAS ECOTURISTICAS	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	URBANO		DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			58,123	58,122	58,123	58,122	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
88412	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PARA CAMPO DE FUT-BOL EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS.	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			349	349	349	349	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
82252	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CABAÑAS ECOTURISTICAS	258-SAN MIGUEL ACHUTLA	SAN MIGUEL ACHUTLA	URBANO		DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			15,659	13,808	15,659	13,808	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
82244	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (1A. ETAPA).	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			10,863	10,862	10,863	10,862	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
83305	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	334-VILLA DE TULTEPEC DE MELCHOR OCAÑO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			30,524	30,524	30,524	30,524	100.0%	0	0	7,400.00	7,400.00	100.0%		
82246	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 3 DEL CENTRO CULTURAL HUATULCO (2A ETAPA).	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			11,897	0	11,897	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
83304	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA AGUASCALIENTES PONIENTE	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			689,560	689,178	689,560	689,178	100.0%	0	0	2,718.00	2,718.00	100.0%		
82250	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CABAÑAS ECOTURISTICAS	446-SANTA MARIA YUCUHITÍ	SANTA MARIA YUCUHITÍ	URBANO		DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			8,162	8,161	8,162	8,161	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
72767	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (PRIMERA ETAPA) EN EL	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	SANTIAGO AMOLTEPEC	URBANO	55094	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			198,379	0	198,379	0	0.0%	0	0	1.00	0.60	60.0%		
82251	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CABAÑAS ECOTURISTICAS	503-SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	URBANO		DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			15,636	15,635	15,636	15,635	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
82255	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CABAÑAS ECOTURISTICAS	503-SANTO DOMINGO YANHUITLÁN	SANTO DOMINGO YANHUITLÁN	URBANO		DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			23,377	0	23,377	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
97283	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EL ESTERRO SACAMINO JUCHITÁN-UNION HIDALGO	557-UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	URBANO	53918	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1,200,000	1,199,794	1,200,000	1,199,794	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
83354	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (COL. GUILLERMO GONZALEZ GUARDADO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			109,937	0	109,937	0	0.0%	0	0	10,764.54	10,764.54	100.0%		
	RECONSTRUCCIÓN																							

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
97285	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ZAACHILÁ ZIMATLÁN DE ALVAREZ DEL KM. 6+4000 AL KM. 6+4100	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	ZIMATLÁN DE ALVAREZ	URBANO	54811	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.45	1.45	100.0%		
90375	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COLONIA MODERNA CALLE MILITAR)	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FAFEP/0567/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			250,000	246,194	250,000	246,194	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,133.00	1,133.00	100.0%	
90280	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FAFEP/0566/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			250,000	246,307	250,000	246,307	100.0%	0	0	METRO LINEAL	792.00	792.00	100.0%	
88410	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	LOMAS DEL SANTO	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			35,025	10,606	35,025	10,606	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.31	0.31	100.0%	
88411	AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LAGUNA HUETO (1A. ETAPA)	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			9,450	0	9,450	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.49	3.49	100.0%	
88409	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, 3A. PRIV. DE HERCULES	389-SANTA MARIA ATZOMP	COLONIA ODISEA	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			26,464	26,464	26,464	26,464	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.18	0.18	100.0%	
90335	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN DIVERSAS LOCALIDADES	0-COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEP/0047/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			400,000	0	400,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	4.00	0.00	0.0%	
97286	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE UBICADO SICAMBO A SANTA CRUZ	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	URBANO	53924	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			5,584	0	5,584	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
97287	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO	172-SAN JUAN ACHUTLA	SAN JUAN ACHUTLA	URBANO	53922	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			270	0	270	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
97288	ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA AMBIENTAL Y ECONOMICA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO MARTIN CHINO	807-SANTA MARIA COLOTEPEC	VENTANILLA	RURAL	53917	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			1,007	0	1,007	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
97289	REHABILITACION DEL CAMINO MARTIN CHINO	888-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL	53925	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			219,613	0	219,613	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.70	70.0%	
88353	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ (CARGAMO PUEBLO NUEVO)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			739,632	739,632	739,632	739,632	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
SISTEMA DE PROTECCION CIVIL																								
PREVENCIÓN																								
INFRAESTRUCTURA PUBLICA																								
109655	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTA SISMICA (IAS2)2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEP/0204/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			8,272,130	8,272,130	8,272,130	8,272,130	100.0%	0	0	SISTEMA	8,272,130.00	8,272,130.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO AL 100%
109755	MODERNIZACION DE EQUIPO PARA ACTUALIZACION DE MAPAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEP/0388/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			50,906	50,906	50,906	50,906	100.0%	0	0	EQUIPO	50,906.00	50,906.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO AL 100%
CONVENIOS 130 REGISTROS																								
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION																								
GASTO CORRIENTE																								
SERVICIOS PERSONALES																								
107915	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAPAN DE LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA			593,671	0	593,671	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
CONVENIOS DE REASIGNACION																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
MEJORAMIENTO																								
110446	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (REUBICACION)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RTCNAV1002/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA			5,599,622	5,599,622	5,599,622	5,599,622	100.0%	0	0	VIVIENDA	80.00	80.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE \$2,799,468.75 QUE EXISTE DE IAS CONTRA EL SEGUNDO TRIMESTRE ES UN COMPLEMENTO DE ESTA OBRA QUE SE LIBERO CON OFICIO DE AUTORIZACION N.ºM. C000-PP/PT/COM/AN/1000/2010 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2011.
REHABILITACION																								
48479	REHABILITACION DEL MUSEO OAXAQUEÑO DE ARQUEOLOGIA ERVIN FRISSEL	258-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	SPPP/CONACULTA/0710	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA			1,970,000	457,542	1,970,000	457,542	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.75	75.0%	ESTIMACIONES EN PROCESO
OTROS CONVENIOS																								
CONSTRUCCION																								
26181	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CBTA NO. 76	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	SPP/PIRA110026/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			626,606	470,717	626,606	470,717	100.0%	0	0	AULA	2.00	0.06	3.0%	OBRA EN PROCESO
26229	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CBTA NO. 79	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	SPP/PIRA110040/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			48,394	44,764	48,394	44,764	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.92	92.0%	OBRA EN PROCESO
26595	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN CBTS NO. 102	6-ASUNCIÓN NOCHTLÁN	ASUNCIÓN NOCHTLÁN	URBANO	SPP/PIRA110020/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			800,000	403,324	800,000	288,860	71.6%	0	0	OTROS	2.00	0.40	20.0%	OBRA EN PROCESO
26660	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTS NO. 168	14-CIUDAD IXTEPEC	IXTEPEC	RURAL	SPP/PIRA110048/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			150,000	121,681	150,000	121,681	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.81	81.0%	OBRA EN PROCESO
26641	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN CBTS NO. 188	14-CIUDAD IXTEPEC	IXTEPEC	RURAL	SPP/PIRA110025/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			650,000	276,283	650,000	119,059	43.3%	0	0	OTROS	2.00	0.28	13.0%	OBRA EN PROCESO
26515	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN CBTS NO. 91	14-CIUDAD IXTEPEC	IXTEPEC	RURAL	SPP/PIRA110031/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			661,643	256,326	661,643	114,404	44.6%	0	0	AULA	1.00	0.13	13.0%	OBRA EN PROCESO.
26565	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN CBTS NO. 91	14-CIUDAD IXTEPEC	IXTEPEC	RURAL	SPP/PIRA110070/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			38,357	35,305	38,357	35,305	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.92	92.0%	OBRA EN PROCESO.
50889	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	COICOYÁN DE LAS FLORES	URBANO	CONADE/0015/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYANTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES			1,444,286	1,444,286	1,444,286	1,444,286	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
66439	CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (CTRISO)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAPAN DE LEÓN	URBANO	RTSEMARNAT/0010/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYANTAMIENTO DE HUAJAPAPAN DE LEON			11,880,000	11,640,000	11,640,000	11,640,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE CANCELARON RECURSOS PARCIAL POR LA CANTIDAD DE 120,000.33
27242	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTS NO. 295	63-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	SPP/PIRA110089/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			50,000	44,038	50,000	44,038	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.88	88.0%	OBRA EN PROCESO.
27224	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN CBTS NO. 295	63-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	SPP/PIRA110030/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			650,000	259,111	650,000	91,588	35.3%	0	0	OTROS	2.00	0.20	10.0%	OBRA EN PROCESO.
26417	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CBTA NO. 32	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	SPP/PIRA110056/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			70,000	20,020	70,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.10	10.0%	OBRA EN PROCESO
26463	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA CBTS NO. 31	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	SPP/PIRA110067/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			237,965	196,804	237,965	196,804	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.83	83.0%	OBRA EN PROCESO.
26420	REPARACIONES GENERALES EN CBTS NO. 31	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	SPP/PIRA110060/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			562,035	216,646	562,035	108,784	50.2%	0	0	ESCUELA	1.00	0.06	6.0%	OBRA EN PROCESO

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17/10/14	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17/10/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
26564	EQUIPAMIENTO PARA CBTS NO. 183	59-MAHUALTLÁN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUALTLÁN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	SPPP/RA11007220	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA)	700,000	601,131	700,000	601,131	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.86	86.0%	OBRA EN PROCESO
8502	CONSTRUCCION DE LA ESTACION REPELIDORA DEL CANAL ONCE EN EL CERRO DEL FORTIN (1A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I (41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	4,000,000	1,992,519	4,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO
26492	REPARACIONES GENERALES EN CBTS NO. 150	98-COCTLAN DE MORELOS	COCTLAN DE MORELOS	URBANO	SPPP/RA11006120	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA)	800,000	325,886	800,000	159,588	49.0%	0	0	LOTE	1.00	0.11	11.0%	OBRA EN PROCESO
26443	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CBTS NO. 25	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	SPPP/RA11002720	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA)	737,446	178,899	737,446	0	0.0%	0	0	LOTE	2.00	0.16	8.0%	OBRA EN PROCESO
27471	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN CECATI NO. 67	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	SPPP/RA11002420	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA)	710,950	194,113	710,950	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.10	10.0%	OBRA EN PROCESO
26455	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CBTS NO. 25	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	SPPP/RA11005020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA)	62,554	57,687	62,554	57,687	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.92	92.0%	OBRA EN PROCESO
27483	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER EN CECATI NO. 67	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	SPPP/RA11004720	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA)	39,050	34,252	39,050	34,252	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.88	88.0%	OBRA EN PROCESO
27489	REPARACIONES GENERALES EN CETMAR NO. 05	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	SPPP/RA11001920	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA)	2,000,000	1,077,134	2,000,000	864,483	80.3%	0	0	LOTE	1.00	0.01	1.0%	OBRA EN PROCESO
26134	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CBTS NO. 293	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	URBANO	SPPP/RA11005420	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA)	800,000	231,362	800,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.29	29.0%	OBRA EN PROCESO
27528	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CECATI NO. 68 (COL. LA EXPERIMENTAL)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	SPPP/RA11005120	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA)	639,050	585,880	639,050	585,880	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.92	92.0%	OBRA EN PROCESO
27496	CONSTRUCCION DE UN AULA EN CECATI NO. 68 (COL. LA EXPERIMENTAL)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	SPPP/RA11004020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA)	710,950	204,088	710,950	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.30	30.0%	OBRA EN PROCESO
91185	CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE BEISBOL MUNICIPAL (2A ETAPA)	143-SAN FRANCISCO XHUALTLÁN	SAN FRANCISCO XHUALTLÁN	URBANO	CONADE/0003/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO XHUALTLÁN		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I (41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1,925,714	1,925,714	1,925,714	1,925,714	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO
50847	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES.	144-SAN FRANCISCO XALTEPETONGO	SAN FRANCISCO XALTEPETONGO	URBANO	CONADE/0006/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO XALTEPETONGO		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I (41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	39,652	39,652	0	39,652	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO
26582	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN CBTS NO. 265	157-SAN JACINTO AMLPAS	SAN JACINTO AMLPAS	URBANO	SPPP/RA11003020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA)	800,000	422,637	800,000	306,604	72.5%	0	0	LOTE	2.00	0.40	20.0%	OBRA EN PROCESO
26201	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CBTA NO. 3	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA (EJIDO BENTO JUAREZ)	RURAL	SPPP/RA11002920	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA)	626,606	496,473	626,606	496,473	100.0%	0	0	LOTE	2.00	0.26	13.0%	OBRA EN PROCESO
26212	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y MOBILIARIO DIVERSO PARA CBTF NO.3	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENTO JUAREZ	RURAL	SPPP/RA11006020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA)	111,394	102,915	111,394	102,915	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.92	92.0%	OBRA EN PROCESO
26999	REPARACIONES GENERALES EN CBTA NO. 16	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	URBANO	SPPP/RA11005920	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA)	400,000	236,610	400,000	165,158	70.1%	0	0	LOTE	1.00	0.03	3.0%	OBRA EN PROCESO
26088	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CBTA NO. 183	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	SPPP/RA11003820	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA)	626,606	510,094	626,606	492,546	96.6%	0	0	LOTE	2.00	0.50	25.0%	OBRA EN PROCESO
26469	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CBTA NO. 183	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	SPPP/RA11005020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA)	48,394	44,764	48,394	44,764	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.92	92.0%	OBRA EN PROCESO
124891	BARDEADO PERIMETRAL EN SALA DE REUNIONES DE LA COMUNIDAD DE PIEDRA BLANCA	198-SAN JUAN GUICHICOVI	PIEDRA BLANCA	RURAL	PEMEX/0021/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI		8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO I (41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	101,024	101,024	101,024	101,024	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO
115456	CONSTRUCCION DE PISO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD BOCA DEL MONTE	198-SAN JUAN GUICHICOVI	BOCA DEL MONTE	RURAL	PEMEX/0022/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI		8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO I (41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	86,746	86,746	86,746	86,746	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO
124885	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO DEL CAMINO RURAL EN SAN JUANITO	198-SAN JUAN GUICHICOVI	SAN JUANITO	RURAL	PEMEX/0020/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI		8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO I (41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	65,457	65,457	65,457	65,457	100.0%	0	0	LOTE	5.40	5.40	100.0%	OBRA EN PROCESO
26116	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, UN TALLER Y OBRA EXTERIOR EN CBTA NO. 251	207-SAN JUAN MAZATLÁN	GENERAL FELPE ANGELES	RURAL	SPPP/RA11002820	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA)	2,096,358	940,469	2,096,358	518,777	55.2%	0	0	LOTE	3.00	0.12	4.0%	OBRA EN PROCESO
26127	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y UN TALLER EN CBTA NO. 251	207-SAN JUAN MAZATLÁN	GENERAL FELPE ANGELES	RURAL	SPPP/RA11006820	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA)	428,642	391,754	428,642	391,754	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.26	26.0%	OBRA EN PROCESO
26171	CONSTRUCCION DE UN TALLER, DOS ANEXOS Y SUBESTACION ELECTRICA EN CBTA 253	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08	URBANO	SPPP/RA11002320	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA)	2,169,752	1,130,325	2,169,752	710,377	62.8%	0	0	LOTE	4.00	0.72	18.0%	OBRA EN PROCESO
26183	EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE COMPUTO EN CBTA NO. 253	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08	URBANO	SPPP/RA11001452	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA)	380,248	342,002	380,248	342,002	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.27	27.0%	OBRA EN PROCESO
26470	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA CBTA NO. 109	247-CAPULÁLPAM DE MENDEZ	CAPULÁLPAM DE MENDEZ	URBANO	SPPP/RA11007120	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA)	212,000	189,326	212,000	189,326	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.89	89.0%	OBRA EN PROCESO
65538	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO TIPO D	247-CAPULÁLPAM DE MENDEZ	CAPULÁLPAM DE MENDEZ	URBANO	RTSEMARNAT/0004/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CAPULÁLPAM DE MENDEZ		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES I (400-SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL)	2,970,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	SE CORRIÓ EL MINISTRADO DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y EXISTE UNA CANCELACIÓN DE RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$ 29,999.52
26289	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CBTA NO. 77	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	SPPP/RA11002220	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA)	626,606	399,563	626,606	302,256	75.6%	0	0	LOTE	2.00	0.60	30.0%	OBRA EN PROCESO
26297	EQUIPAMIENTO PARA CBTA NO. 77	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	SPPP/RA11004420	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA)	385,394	342,490	385,394	342,490	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.88	88.0%	OBRA EN PROCESO
25854	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTA NO. 9	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	SPPP/RA11007720	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA)	250,000	220,191	250,000	220,191	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.88	88.0%	OBRA EN PROCESO
26149	CONSTRUCCION DE UN AULA, UN LABORATORIO Y SUBESTACION EN CBTA NO. 252	307-SAN PEDRO HUAMELILLA	EL COYUL	RURAL	SPPP/RA11003320	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA)	2,054,700	538,685	2,054,700	0	0.0%	0	0	LOTE	3.00	0.99	33.0%	OBRA EN PROCESO
26163	EQUIPAMIENTO DE UN AULA, UN LABORATORIO Y EQUIPO EN CBTA NO. 252	307-SAN PEDRO HUAMELILLA	EL COYUL	RURAL	SPPP/RA11007520	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA)	272,800	282,297	272,800	282,297	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.96	96.0%	OBRA EN PROCESO
62023	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO TIPO B	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	RTSEMARNAT/0059/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES I (400-SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA AMBIENTAL)	6,929,999	6,650,000	6,650,000	6,650,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	SE CANCELÓ UN RECURSO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE 70,000.00
27360	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN CBTS NO. 249	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	SPPP																			

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
22979	EQUIPAMIENTO PARA CBTS NO. 239	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	SPPP/IRA11007620 10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA)	153,000	125,837	153,000	125,837	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.82	82.0%	OBRA EN PROCESO.
22989	REPARACIONES GENERALES Y ADAPTACION DE VESTIDORES EN CBTS NO. 239	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	SPPP/IRA11004920 10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA)	547,000	164,100	547,000	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.16	15.0%	OBRA EN PROCESO.
60014	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO TIPO C	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	RTSEMARNAT/0005/ 2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES I (400-SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL)	4,950,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE TUBO UNA CANCELACION PARCIAL DE RECURSOS POR UN MONTO DE \$ 45,999.55
26278	EQUIPAMIENTO PARA CBTA NO. 76	431-SANTA MARIA TECOMAVACA	SANTA MARIA TECOMAVACA	URBANO	SPPP/IRA11005320 10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA)	337,000	299,422	337,000	299,422	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.89	89.0%	OBRA EN PROCESO
26280	REPARACIONES GENERALES EN CBTA NO. 76	431-SANTA MARIA TECOMAVACA	SANTA MARIA TECOMAVACA	URBANO	SPPP/IRA11005420 10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA)	270,000	160,870	270,000	145,253	90.3%	0	0	ESCUELA	1.00	0.80	80.0%	OBRA EN PROCESO
26100	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CBTA NO. 192	437-SANTA MARIA TLAHUILITL TEPEC	SANTA MARIA TLAHUILITL TEPEC	URBANO	SPPP/IRA11005520 10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA)	600,000	160,867	600,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.02	2.0%	OBRA EN PROCESO
26084	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTS NO. 264	439-SANTA MARIA TONAMECA	SANTA MARIA TONAMECA	URBANO	SPPP/IRA11007820 10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA)	560,000	484,421	560,000	484,421	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.87	87.0%	OBRA EN PROCESO.
25999	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN CBTS NO. 264	439-SANTA MARIA TONAMECA	SANTA MARIA TONAMECA	URBANO	SPPP/IRA11003420 10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA)	800,000	481,008	800,000	386,377	79.5%	0	0	OTROS	2.00	0.60	30.0%	OBRA EN PROCESO.
26481	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN CBTA NO. 131	469-SANTAGO JUXTLAHUACA	SANTAGO JUXTLAHUACA	URBANO	SPPP/IRA11002120 10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA)	701,606	482,388	701,606	436,793	90.5%	0	0	AULA	2.00	0.50	25.0%	OBRA EN PROCESO
26505	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CBTA NO. 131	469-SANTAGO JUXTLAHUACA	SANTAGO JUXTLAHUACA	URBANO	SPPP/IRA11004220 10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA)	48,394	44,764	48,394	44,764	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.92	92.0%	OBRA EN PROCESO
26083	REPARACIONES GENERALES EN CBTA NO. 10	462-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	SPPP/IRA11062201 0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA)	400,000	118,959	400,000	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.02	2.0%	OBRA EN PROCESO
26236	REPARACIONES GENERALES EN CETIS NO. 38	483-SANTAGO SUCHILQUITONGO	SANTAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	SPPP/IRA11006820 10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA)	800,000	305,353	800,000	144,541	47.3%	0	0	ESCUELA	1.00	0.11	11.0%	OBRA EN PROCESO.
26151	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTA NO. 51	523-SANTO DOMINGO YANHUILTÁN	SANTO DOMINGO YANHUILTÁN	URBANO	SPPIRA1100410210 10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA)	125,000	110,096	125,000	110,096	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.88	88.0%	OBRA EN PROCESO
26571	EQUIPAMIENTO PARA CBTA NO. 158	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	URBANO	SPPP/IRA11007420 10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA)	87,000	79,473	87,000	79,473	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.91	91.0%	OBRA EN PROCESO
66120	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO TIPO D	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	RTSEMARNAT/0042/ 010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES I (400-SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA AMBIENTAL)	6,929,999	6,720,000	6,720,000	6,720,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE CANCELÓ PARCIALMENTE LOS RECURSOS CON UN MONTO DE \$ 70,000.18
26314	EQUIPAMIENTO PARA UN LABORATORIO EN CETIS NO. 103	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	SPPP/IRA11004320 10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA)	619,528	552,052	619,528	552,052	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.89	89.0%	OBRA EN PROCESO.
26272	REPARACIONES GENERALES EN CETIS NO. 103	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	SPPP/IRA11005620 10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA)	180,472	128,373	180,472	122,594	95.5%	0	0	ESCUELA	1.00	0.68	68.0%	OBRA EN PROCESO.
27392	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN CETIS NO. 123	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	SPPP/OPPIRA11039 /10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA)	972,283	531,755	972,283	406,837	76.5%	0	0	LABORATORIO	1.00	0.20	20.0%	OBRA EN PROCESO.
27416	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN CETIS NO. 123	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	SPPP/OPPIRA11052 /10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA)	196,824	179,193	196,824	179,193	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.91	91.0%	OBRA EN PROCESO.
66418	CLAUSURA DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	551-TLACOLILLA DE MATAMOROS	TLACOLILLA DE MATAMOROS	URBANO	RTSEMARNAT/0011/ 2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TLACOLILLA DE MATAMOROS		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES I (400-SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA AMBIENTAL)	2,475,000	2,425,000	2,425,000	2,425,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS CANCELADOS PARCIAL POR UN MONTO DE \$24,999.91
66597	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE RELLENO SANITARIO TIPO C	551-TLACOLILLA DE MATAMOROS	TLACOLILLA DE MATAMOROS	URBANO	RTSEMARNAT/0002/ 2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TLACOLILLA DE MATAMOROS		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES I (400-SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA AMBIENTAL)	4,455,000	4,365,000	4,365,000	4,365,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CANCELACION PARCIAL DE RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$5,000.28
27447	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y REPARACIONES GENERALES EN CETIS NO. 124	551-TLACOLILLA DE MATAMOROS	TLACOLILLA DE MATAMOROS	URBANO	SPPP/IRA11005720 10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA)	800,000	0	800,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO.
26383	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTA NO. 78	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	SPPP/IRA11007320 10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA)	250,000	220,191	250,000	220,191	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
27252	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CBTS NO. 248	570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	RURAL	SPPP/IRA11003620 10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA)	737,446	376,871	737,446	252,012	66.9%	0	0	AULA	2.00	0.12	6.0%	OBRA EN PROCESO.
27331	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CBTS NO. 248	570-ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	RURAL	SPPP/IRA11007920 10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA I (MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA)	62,554	57,687	62,554	57,687	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.92	92.0%	OBRA EN PROCESO.
89587	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ACUYO-ZACATE COLORADO DEL KM. 3+460 AL KM. 4+160 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC MEJORAMIENTO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ZACATE COLORADO	RURAL	54951	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA		9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES I (JULIO CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS)	1,147,236	1,147,236	1,147,236	1,147,236	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.16	1.16	100.0%	
100973	FINQUITO DE LOS CONVENIOS DE PRODUCCION CONFOR NÚMERO CNF-CGR-GRV-OAXA-PROD-TEMP/FRIO-01/2009-2010 Y CNF-CGR-GRV-OAXA	D-COBIERTURA MUNICIPAL	COBIERTURA MUNICIPAL	RURAL	RTCONAFOR/0001/ 011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGRICULTUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGRICULTUARIO FORESTAL Y PESCA		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES I (RHO-COMISION NACIONAL FORESTAL)	160,216	160,216	160,216	160,216	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
128916	TRANSVERSALIZACION DE LA PRESPECTIVA DE GENERO EN LOS PODERES	D-COBIERTURA MUNICIPAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	INWJURE/S/0002/20 10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA MUJER OAXAQUEÑA		8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO I (HRG-INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES)	83,489	0	83,489	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
85583	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE HUMBOLDT DE LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO A LA AV. JUAREZ)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE		21-TURISMO I (100-SECRETARIA)	102,840	0	102,840	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,878.89	1,878.89	100.0%	
85584	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE XICOTENCAL DE LA CALLE LA NOBIA A LA CALLE GUERRERO)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE		21-TURISMO I (100-SECRETARIA)	205,680	0	205,680	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,153.21	4,153.21	100.0%	
85588	COMPLEMENTO A LA AMPLIACION A 4 CARRILES DEL BOULEVARD BENITO JUAREZ DEL KM. 115+640 AL KM. 116+643/SAN JUAN BAUTISTA MANTENIMIENTO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	54952	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA		9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES I (JULIO CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS)	89,422	89,422	89,422	89,422	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.03	1.03	100.0%	
115337	CONSERVACION DE CAMINO COSECHERO NUEVO PASO REAL	198-SAN JUAN GUICHICOVI	SAN JUAN GUICHICOVI	URBANO	PEMEX/0019/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI		8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO I (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	235,790	235,790	235,790	235,790	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
51105	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	URBANO	CONADE/0022/2010	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TLACOTEPEC		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS I (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	89,086	0	0	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
50867	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	166-SAN JOSE CHILTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	URBANO	CONADE/0013/2010	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS I (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	696,797	696,797	0	696,								

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados		Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
51044	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	CONADE/15/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE		25-PREVISIONES Y APORTACIONES PARA LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN BÁSICA NORMAL, TECNOLOGÍA Y DE ADULTOS 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	18,005	18,005	18,005	18,005	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
50753	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA (ONAJE MEJIA (1A ETAPA))	570-ZMATLAN DE ALVAREZ	ZMATLAN DE ALVAREZ	URBANO	CONADE/0012/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZMATLAN DE ALVAREZ		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	78,452	0	0	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
26136	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CBTA NO. 37	524-SAN PEDRO POCUHULA	SAN PEDRO POCUHULA	URBANO	SPRR/RA11008020/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100-DIRECCIÓN NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	48,394	44,764	48,394	44,764	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
129612	ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONAL, OPERADA (RECURSO FEDERAL 2010)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	2,567,688	1,574,713	2,567,688	1,574,713	100.0%	0	0	GESTIÓN	100.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES (HONORARIOS) PARA EL PERSONAL DE APOYO EN DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LAS ÁREAS DEL CECOTEC.
49034	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSICOLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSICOLULA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSICOLULA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	2,695,339	2,521,907	2,695,339	2,521,907	100.0%	0	0	ALUMNO	224.00	224.00	100.0%	DEBE MENCIONAR QUE EL RECURSO QUE SE REPORTA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2010 DEL PRESUPUESTO FEDERAL, MISMO QUE SE EJERCIO AL MES DE ABRIL DEL 2011.
95452	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO 2010	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	URBANO	1JM00074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	664,486	378,509	664,486	378,509	100.0%	0	0	ALUMNO	200.00	150.00	75.0%	
177543	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 114-COORDINACIÓN GENERAL DE OFICINAS DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN	6,160,751	6,160,751	6,160,751	6,160,751	100.0%	0	0	ALUMNO	2,858.00	2,858.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA VARIA ENTRE TRIMESTRES DE ACUERDO A LA MATRÍCULA Y AL NÚMERO DE EGRESADOS.
110661	APORTACION FEDERAL PARA EL PROGRAMA DE CONSERVACION COMUNITARIA DE LA BIODIVERSIDAD 2010 COMBO 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RTSEMARNA/0009/2010	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA DE OAXACA		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	6,147,450	5,983,909	6,147,450	5,983,909	100.0%	12,527	0	ACCIÓN	1.00	0.90	90.0%	EL NÚMERO COMPLETO DEL PROYECTO ES SPRR/TESEMARNA/0009/2010 SE TRUNCÓ POR LA LIMITACIÓN DE CARACTERES EN ESE CAMPO
109676	APORTACION FEDERAL PARA EL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN LAS COMUNIDADES 2010 COMBO 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA DE OAXACA		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	6,852,549	6,852,549	6,852,549	6,852,549	100.0%	438	0	ACCIÓN	1.00	0.95	95.0%	EL NÚMERO COMPLETO DEL PROYECTO ES SPRR/TESEMARNA/0009/2010 SE TRUNCÓ POR LA LIMITACIÓN DE CARACTERES EN ESE CAMPO
118376	APORTACION FEDERAL PARA LA ELABORACION DEL INVENTARIO DE EMISIONES BASES DE EFECTO INVERNADERO E IDENTIFICACION DE MEDIDAS DE MITIGACION DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RTSEMARNA/0009/2010	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA DE OAXACA		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140-DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA	480,000	480,000	480,000	480,000	100.0%	101	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	EL NÚMERO COMPLETO DEL PROYECTO ES SPRR/TESEMARNA/0009/2010 SE TRUNCÓ POR LA LIMITACIÓN DE CARACTERES EN ESE CAMPO
160806	APYOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIO 2010 CONVENIO 1,350 MDP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11D14 - 05N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	110,989	33,106	110,989	33,106	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
112727	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN DE OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE LOS RELLENOS SANITARIOS AUTORIZADOS EN EL ANEXO 34 DEL PEF 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA DE OAXACA		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 172-DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO	1,400,000	1,064,394	1,400,000	1,064,394	100.0%	163	0	ACCIÓN	1.00	0.92	92.0%	
166088	PRODUCTOS FINANCIEROS APOYO A LA EDUCACION CONVENIO 140 MDP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11D17 - 05N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	532,628	532,628	532,628	532,628	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
166091	PRODUCTOS FINANCIEROS APOYO A LA EDUCACION CONVENIO 30 MDP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11D16 - 05N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	678	678	678	678	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
166123	PRODUCTOS FINANCIEROS APOYO EXTRAORDINARIO 2010 CONVENIO 1,350 MDP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11D18 - 05N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	407,563	407,563	407,563	407,563	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
166072	PRODUCTOS FINANCIEROS APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACION CONVENIO 7 MDP 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11D15 - 05N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	48,672	48,672	48,672	48,672	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
128846	TRANSVERSALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LOS PODERES EJECUTIVO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NM/LI/RES/00008/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA MUJER OAXAQUEÑA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	36,035	0	36,035	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
107713	ESTABILIDAD EN OPTIMIZACION SEMI-INFINITA Y ESTABILIDAD DE PROBLEMAS DE PROGRAMACION LINEAL CON ESTRUCTURA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 199-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	77,885	0	77,885	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
107708	ESTUDIO PARA DETERMINAR EL POTENCIAL PARA LA ELABORACION DE BIOFERTILIZANTES CON BASE EN MICORRIZAS Y AZOOSPIRILLUM EN	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 199-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	111,317	111,317	111,317	111,317	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
107692	MODELO CONCEPTUAL PARA DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PAGINAS WEB DE MUSEOS VIRTUALES REGIONALES	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 199-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	23,085	23,085	23,085	23,085	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
107679	PROYECTO DE VIRGILIOS DE MANTENIMIENTO DE HORNETES 2004 GENERACION PARA LA RED DE ESTACIONES DE COMBUSTIBLES ASA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 199-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	73,559	0	73,559	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
107734	RESTAURACION DE LA CUENCA HIDROGRAFICA EN SAN MARTIN DIALO SOLO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 151-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	243,949	0	243,949	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
6740	DESARROLLO DE TECHUMBRES PARA VIVIENDAS AUTOCONSTRUIDAS EN LA CUENCA DEL PAPANALAPAN	44-LCMA BONITA	SAN ANTONIO	RURAL	0015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPANALAPAN		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-DELEGACIÓN BIEDESO, EN OAXACA	334,405	122,023	334,405	122,023	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.38	38.0%	
71222	DISEÑO Y FABRICACION DE MATERIALES ALTERNATIVOS BASE DE CAUCHO RECLAMADO COMO ELEMENTO PARA LA BRIGADA MULTIDISC. DE SERV. SOC. COMUNITARIO EN SAN ANDRES PAXTLAN	44-LCMA BONITA	SAN ANTONIO	RURAL	001A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPANALAPAN		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-DELEGACIÓN BIEDESO, EN OAXACA	75,770	43,847	75,770	43,847	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.58	58.0%	
78819	PROYECTO INTEGRAL PARA EL MANEJO DE RECURSOS SOLIDOS EN SAN ANDRES PAXTLAN	95-SAN ANDRES PAXTLAN	SAN ANDRES PAXTLAN	URBANO	000G	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR		20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN BIEDESO, EN OAXACA	311,575	297,699	311,575	297,699	100.0%	0	0	ADULTO	1,231.00	1,176.09	95.5%	
74903	BRIGADA MULTIDISC. DE SERV. SOC. COMUNITARIO EN SAN JOSE LACHIGURI	170-SAN JOSE LACHIGURI	SAN JOSE LACHIGURI	URBANO	000D	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR		20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN BIEDESO, EN OAXACA	127,230	115,297	127,230	115,297	100.0%	0	0	ADULTO	1,231.00	1,115.53	90.6%	
74219	PLAN ESTRATEGICO COMUNITARIO PARA EL MANEJO Y CONSERVACION DE SUELO EN SAN JOSE LACHIGURI	170-SAN JOSE LACHIGURI	SAN JOSE LACHIGURI	URBANO	000F	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR		20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN BIEDESO, EN OAXACA	326,999	321,775	326,999	321,775	100.0%	0	0	ADULTO	1,407.00	1,384.48	98.4%	
75138	DESARROLLO DE CATALIZADORES SOPORTADOS PARA LA PRODUCCION DE COMBUSTIBLES DE ULTRA BAJA AZUFRE	194-SAN JUAN BAUTISTA TLATEPEC	COLONA ORBERA BENITO JUAREZ	RURAL	0016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPANALAPAN		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 199-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	431,163	431,494	431,163	431,494	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.94	94.0%	
70990	DETECCION Y ANALISIS DE LA TRANSVERSALIDAD DE GENERO ENTRE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DEL CAMPUS	194-SAN JUAN BAUTISTA TLATEPEC	COLONA ORBERA BENITO JUAREZ	RURAL	0017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPANALAPAN		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 199-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	30,065	16,261	30,065	16,261	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.55	55.0%	
67728	DIAGNOSIS COMO PRECURSORES DE ESPANNAS CON ACTIVIDAD ANTICONGERGENA Y ESTRUCTURAS ANALOGAS	194-SAN JUAN BAUTISTA TLATEPEC	COLONA ORBERA BENITO JUAREZ	RURAL	0014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPANALAPAN		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 199-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	10,000	0	10,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	
71354	EDUCACION CIENTIFICA EN COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DE OAXACA	194-SAN JUAN BAUTISTA TLATEPEC	COLONA ORBERA BENITO JUAREZ	RURAL	0018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPANALAPAN		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 199-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	33,599	33,599	33,599	33,599	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
91965	APORTE A INVESTIGADORES NACIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE TUTORIA Y ASESORIA A ESTUDIANTES DE NIVEL	024-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 190-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	23,720	0	23,720	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
90793	ENTENDIENDO LOS PROCESOS QUE GARANTIZAN LA PERPETUIDAD DE LOS SISTEMAS ARRIERCALES, REPROD., RECLUTAMIENTO, SUPERVY Y CONECTIVIDAD DE LOS CORALES ARRIERCALES	024-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	17	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 190-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	1,093	0	1,093	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
107900	ENTENDIENDO LOS PROCESOS QUE GARANTIZAN LA PERPETUIDAD DE LOS SISTEMAS ARRIERCALES, REPRODUCCION, RECLUTAMIENTO, SUPERVIVENCIA Y FIDECOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO	024-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	0023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 190-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	150,628	0	150,628	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
FONDOS REGIONALES													46,063,744	33,911,587	46,063,744	31,775,794	93.7%	0	0	37,013.35	36,994.05	99.9%		
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
89915	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	28-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,573	0	1,573	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89914	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM 39-379 AL 4-899	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,861	0	2,861	0	0.0%	0	0	KILOMETRO CIRCUTO	1.43	1.43	100.0%	
89912	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE MELCHOR OCAÑO (DE LA CALLE DE GUERRERO A LA CALLE DE EDUARDO MATA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,796	0	16,796	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89913	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE REFORMA DE LA CALLE BERRIOZABAL A LA CALLE JACOB O DALVIELTA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	25603 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,305	0	7,305	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89916	CONSTRUCCION DE DEPARTAMENTO PARA PROFESORES DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS CENTRAL OCÓTLÁN	98-OCÓTLÁN DE MORELOS	OCÓTLÁN DE MORELOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,227	0	2,227	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
87943	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SIRIO SECO SICAMBO ZIMATLÁN DE ALVAREZ, ZACACHILA, UB. EN LOS LIMITES DE LA CIENEGA OTROS	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	ZIMATLÁN DE ALVAREZ	URBANO	49059	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPUERTOS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	12.00	12.00	100.0%	
112534	PAGO DE 1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EG/UE/CP/378/2010	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD ESTATAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	NO APLICA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	460,733	460,733	460,733	382,385	83.0%	0	0	INSPECCION	13.00	12.00	92.3%	
93634	PAGO DE 1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS REALIZADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UC/CP/454/2010	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	ESTADO DE OAXACA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	132,075	132,075	132,075	0	0.0%	0	0	INSPECCION	1.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS REGIONALES																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
90056	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS 1 Y 2 DE LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	ALMOLOYA DE GUTIERREZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	180 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,882	12,881	12,882	12,881	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89127	CONSTRUCCION DE CENTRAL CAMONERA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,296,036	9,054,584	9,296,036	9,054,584	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89143	CONSTRUCCION DE CENTRAL CAMONERA (2A ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,488,315	3,303,700	3,488,315	3,303,700	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89137	CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION EN EL BORDO DEL RIO LOS PERROS	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,134	600	7,134	600	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89144	CONSTRUCCION DEL ENTRONQUE CARRETERO (CARRETERA PANAMERICANA-PERIFERICO DE JUCHITAN)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,902,899	1,713,957	1,902,899	1,713,957	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89208	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 8-530 AL KM 9-730.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	33,141	118,550	33,141	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.20	1.20	100.0%	
89141	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 0-000 AL KM. 2-350 (2A ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	147,594	0	147,594	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.35	2.35	100.0%	
89135	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 10-930 AL KM. 11-930	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	857,925	857,925	857,925	857,925	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	
89140	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 14-380 AL KM. 15-400 (2A ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,751,369	1,677,386	1,751,369	1,677,386	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.02	1.02	100.0%	
89136	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 9-170 AL KM. 10-930	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,446,620	719,465	2,446,620	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.20	0.60	50.0%	
89205	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "LOS PERROS II NORTE", UBICADO EN EL PERIFERICO SOBRE RIO LOS PERROS.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	105,412	0	105,412	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	83.50	83.50	100.0%	
90057	REHABILITACION DE AULAS Y AUDITORIO Y CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL INFANTIL EN LA ESCUELA PRIMARIA DANIEL C. PINEDA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	180 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,332	14,329	14,332	14,329	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
90055	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "CENTRO ESCOLAR FEDERAL JUCHITAN"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	180 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,542	0	13,542	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
90054	REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION DE LA ESCUELA PRIMARIA DANIEL C. PINEDA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	180 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,278	0	10,278	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
90386	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL KILOMETRO #450 DEL CAMINO MIAMUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ-SAN MIGUEL	59-MIAMUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	SAN MIGUEL YOGOVIANA	RURAL	54765	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPUERTOS DE OAXACA	630 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	20.00	20.00	100.0%	
89275	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE GARCIA VIRGIL DE LA CALLE COSUOPIA (LA CALLE DE XOLÓTL)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	25146 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	22,033	0	22,033	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.24	0.24	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
89274	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE MATAMOROS (DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE GARCIA WIGB)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	25600 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (41)-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	172,786	0	172,786	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89145	REPAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL 7 REGIONES	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	3550 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (41)-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	225,048	224,547	225,048	224,547	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,849.70	2,849.70	100.0%	
93223	FORTALECIMIENTO DE CENTRO DE SALUD, EN EL MUNICIPIO SAN ANDRES ZAUTLA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES ZAUTLA	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	URBANO	48189	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (41)-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	115	0	115	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
93399	FORTALECIMIENTO DE CENTRO DE SALUD, EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	48188	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIO DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (41)-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14	0	14	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
97568	FORTALECIMIENTO DE CENTRO DE SALUD, EN EL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC EN LA LOCALIDAD PORVENIR, EL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL PORVENIR	RURAL	48184	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (41)-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,358	0	2,358	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
97433	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA, EN EL MUNICIPIO SAN LORENZO TEXMELUCAN EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO TEXMELUCAN	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	SAN LORENZO TEXMELUCAN	URBANO	48187	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (41)-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,513	0	3,513	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
97596	FORTALECIMIENTO DE CENTRO DE SALUD, EN EL MUNICIPIO SAN LUCAS QUILTANEN LA LOCALIDAD MACON GRANDE	232-SAN LUCAS QUILTANEN	MACON GRANDE	RURAL	48182	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIO DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (41)-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,400	0	1,400	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
97207	FORTALECIMIENTO DE CENTRO DE SALUD, EN EL MUNICIPIO SAN MARTIN TLCAJETE EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN TLCAJETE	243-SAN MARTIN TLCAJETE	SAN MARTIN TLCAJETE	URBANO	48191	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (41)-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	230	0	230	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
97689	FORTALECIMIENTO DE CENTRO DE SALUD, EN EL MUNICIPIO SAN MATEO DEL MAR EN LA LOCALIDAD SAN MATEO DEL MAR	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	48177	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (41)-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	900	0	900	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	
97531	FORTALECIMIENTO DE CENTRO DE SALUD, EN EL MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA EN LA LOCALIDAD VILLA SOLA DE VEGA	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	48186	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS DE SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (41)-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,127	0	2,127	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89130	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL.	391-SAN PABLO COATLÁN	SAN FRANCISCO COATLÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1381 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (41)-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,688	6,687	6,688	6,687	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89128	CONSTRUCCION DE ALBERGUE (2A ETAPA).	344-SAN SEBASTIAN COATLÁN	EL GAVILÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	43 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (41)-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	229,457	229,457	229,457	229,457	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89129	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL (3A ETAPA)	344-SAN SEBASTIAN COATLÁN	SAN SEBASTIAN COATLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	2731 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (41)-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,583	6,582	6,583	6,582	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89129	FORTALECIMIENTO DE CENTRO DE SALUD, EN EL MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	48190	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (41)-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,779	0	2,779	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89139	FORTALECIMIENTO DE CENTRO DE SALUD, EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA ATZOMPAN EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA ATZOMPAN	399-SANTA MARIA ATZOMPAN	SANTA MARIA ATZOMPAN	URBANO	48192	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (41)-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	239	0	239	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89167	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA, EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA LACHIXIO EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA LACHIXIO	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	URBANO	48185	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (41)-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,190,829	0	1,190,829	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89272	CONSTRUCCION DE ANDADORES	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	660 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (41)-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	23,652	11,649	23,652	11,649	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,517.60	3,517.60	100.0%	
89273	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	660 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (41)-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,809	0	14,809	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,480.30	2,480.30	100.0%	
89270	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	660 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (41)-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	735,139	716,000	735,139	716,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89271	REMEDIACION DE ACCESO A LA PLAYA	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	660 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (41)-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,165,931	0	1,165,931	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,666.87	1,666.87	100.0%	
89711	FORTALECIMIENTO DE CENTRO DE SALUD, SANTA CRUZ BAMBIA Y GARRAPATERO (EL RINCON) EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	48174	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (41)-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500	0	500	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89665	FORTALECIMIENTO DE CENTRO DE SALUD, EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO TONALÁ EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TONALÁ	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTO DOMINGO TONALÁ	URBANO	48180	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (41)-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	692	0	692	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89142	CONSTRUCCION DE CELDA DE EMERGENCIA EN EL TRADERO DE BASURA A CIELO ABIERTO	565-VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	30000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (41)-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,017,735	3,017,735	3,017,735	3,017,735	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
100799	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CALLE INDUSTRIA ENTRE CONSTITUCION Y FERROCARRIL)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	R22301822010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, ORDEN Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	6462 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (41)-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,197,938	0	1,197,938	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	EL NOMBRE DE LA OBRA SUFRIÓ UNA MODIFICACION SEGUN OFICIO COCOP-PR023008/M/2010. LOS AVANCES FISICOS PARA ESTA OBRA TUVERON ERROR DE CAPTURA CON RESPECTO A TRIMESTRES ANTERIORES, ESTE ES EL REAL.
98387	MODERNIZACION DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA PLAYA	125-SAN CARLOS VAUTEPEC	SANTIAGO QUAVIUCUAS	RURAL	54766	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	769 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (41)-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	
98206	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL DESBARRANDELA MINA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 19+200 (CON ORIGEN EN LA MINA), SUB TRAMO A MODERNIZAR, DEL KM. 16+700 AL KM. 16+700	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	R223058969	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYALTIMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	13500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (41)-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,508,213	0	3,508,213	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.50	0.00	0.0%	
98388	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. SANTIAGO UCANTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLÁN-SANTA MARGARITA HUITEPEC TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 16+700	275-SAN MIGUEL HUITEPEC	SANTA MARGARITA HUITEPEC	RURAL	54761	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3424 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (41)-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	412	0	412	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
98389	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MIAMHUATLÁN-SAN CARLOS VAUTEPEC)-SAN LDEFONSO AMATLÁN-SAN CRISTOBAL AMATLÁN	319-SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 26	SAN PEDRO MIXTEPEC	URBANO	54762	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1224 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (41)-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.70	4.70	100.0%	
98390	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MIAMHUATLÁN-SAN CARLOS VAUTEPEC)-SAN LDEFONSO AMATLÁN-SAN CRISTOBAL AMATLÁN	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SANTA MARIA ECATEPEC	URBANO	54763	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	479 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (41)-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	891,159	0	891,159	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.20	1.00	83.3%	
98432	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MIAMHUATLÁN-SAN CARLOS VAUTEPEC)-SAN LDEFONSO AMATLÁN-SAN CRISTOBAL AMATLÁN	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SAN JUAN ACALTEPEC	RURAL	54764	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	202 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (41)-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	891,159	103,658	891,159	103,658	100.0%	0	0	KILOMETRO	28.00	28.00	100.0%	
89131	INSTALACION DEL SISTEMA DE AUDIO DEL AUDITORIO GUELAGUETZA (1A ETAPA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	4950 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (41)-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,150,322	3,145,622	3,150,322	3,145,622	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89132	INSTALACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL AUDITORIO GUELAGUETZA (1A ETAPA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	4950 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (41)-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	439,951	438,851	439,951	438,851	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17/10/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	21	22	23=22/21	24
														Ministrado	Programado	Ejercido													
89276	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO (CALE BURRO DE LA CALLE BUSTAMANTE A LA CALLE ARMENTA Y LOPEZ)	07-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	25000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	220	219	220	219	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,093.44	1,093.44	100.0%						
89134	REHABILITACIÓN	28-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	37,072	3,000	37,072	3,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,600.00	3,600.00	100.0%						
89133	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (1A ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,508,936	6,431,090	6,508,936	6,431,090	100.0%	0	0	METRO LINEAL	12,621.56	12,621.56	100.0%						
89138	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (2A ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	283,509	249,133	283,509	249,133	100.0%	0	0	METRO LINEAL	8,955.54	8,955.54	100.0%						
89139	REMEDIACION DEL PARQUE CENTRAL	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	48302 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	354,929	376	354,929	376	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%						
89126	ADJUDICACION DE AREAS DE ESPARGIMIENTO EN EL FRACC.SANTA ELENA	385-SANTA CRUZ XOXICOCTLÁN	SANTA CRUZ XOXICOCTLÁN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	90,570	87,048	90,570	87,048	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%						
112143	OTROS GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION DE PROYECTOS, PAGOS DE 1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SUBE/0UECP30652/010	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD ESTATAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	NO APLICA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,019,000	1,019,000	1,019,000	87,393	8.6%	0	0	INSPECCION	12.00	1.00	8.3%						
93778	PAGOS DE 1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0CEP/145502010	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	ESTADO DE OAXACA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	154,748	154,748	154,748	0	0.0%	0	0	INSPECCION	1.00	0.00	0.0%						
	OTROS PROGRAMAS												203,237,661	69,984,279	203,237,661	27,548,558	39.4%	8	8		1,147.88	1,067.51	93.1%						
	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																												
	GASTO CORRIENTE																												
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																												
87372	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI) 2009	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	RURAL	0012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAOLAPAN	PROFESORES Y ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	127,100	127,100	127,100	127,100	100.0%	0	0	ADULTO	987.00	987.00	100.0%						
93934	PIFI 209	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	001B	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	36,615	35,007	36,615	35,007	100.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	0.98	98.0%						
	PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES																												
95388	REFERENDO DE RECURSOS PASIVOS CREADOS EN EL EJERCICIO 2010	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	001M	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,193,810	1,184,413	1,193,810	1,184,413	100.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	0.95	95.0%						
95416	REFERENDO REMANENTE RECURSO FEDERAL 2009	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	001N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	912	912	912	912	100.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	1.00	100.0%						
	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)																												
	INVERSIÓN																												
	OBRA PÚBLICA																												
	CONSTRUCCIÓN																												
36132	PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL, INFRAESTRUCTURA (CONSTRUCCION DE SALON DE TIPO VIRTUAL, REACONDICIONAMIENTO DEL AULA DE CAPACITACION Y OFICINA DE LA POLICIA)	07-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SUBSEMUN0032009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COOR GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	85 PERSONAS	4-GOBERNACIÓN W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	28,696	28,696	28,696	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO REFERENDADO EN CANTIDAD DE \$28,696.11 ES ECONOMÍA PENDIENTE DE REINTEGRAR A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN					
36115	PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (EQUIPAMIENTO)	07-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SUBSEMUN0022009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX COOR GRA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	200 PERSONAS	4-GOBERNACIÓN W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,173,127	3,173,127	3,173,127	3,173,080	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO DISPONIBLE EN CANTIDAD DE \$48,78 ES ECONOMÍA PENDIENTE DE REINTEGRAR A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN					
	GASTO CORRIENTE																												
	SERVICIOS PERSONALES																												
36079	PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (PROFESIONALIZACIÓN)	07-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SUBSEMUN00102009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COOR GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	200 PERSONAS	4-GOBERNACIÓN W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	63,323	63,323	63,323	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO REFERENDADO EN CANTIDAD DE \$63,322.80 ES ECONOMÍA PENDIENTE DE REINTEGRAR A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN					
	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																												
	INVERSIÓN																												
	EQUIPAMIENTO																												
	OTROS																												
69465	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD (AMBULANCIAS), GASTO CORRIENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	52800	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,139,502	895,000	1,139,502	895,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%						
69667	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN SEGURO POPULAR PRODUCTOS FINANCIEROS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,447,315	1,237,247	1,447,315	1,237,247	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%						
	PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)																												
88711	PLAN DE ORDENAMIENTO Y ESTRUCTURA ORGANICA DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 811-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%						
	FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROS)																												
	INVERSIÓN																												
	OBRA PÚBLICA																												
	CONSTRUCCIÓN																												
38944	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	12-CANDELAIRA LOXCHA	CANDELAIRA LOXCHA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	882,421	97,834	882,421	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.88	88.0%						
38945	CONSTRUCCION DE HOSPITAL REGIONAL CON ESPECIALIDADES DE 38 CAMAS	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	834,795	327,724	834,795	327,724	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.98	98.0%	METAS HOSPITAL					
38946	CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS	77-REYES ETLA	REYES ETLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	16,516,437	4,257,244	16,516,437	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.56	56.0%	METAS HOSPITAL					
	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD																												
42970	CONSTRUCCION DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (CEPAVI)	551-TLACOLILLA DE MATAMOROS	TLACOLILLA DE MATAMOROS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	AFASPE					
	FONDOS DE INVERSIÓN PRESUPUESTAL (FPI)																												
29189	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	2-AJATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	12,118,112	4,189,377	12,118,112	2,311,381	55.2%	0	0	CENTRO	1.00	0.14	14.0%						

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	17x16/14	18	19	20		21	22	23=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido									
20077	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	ASUNCIÓN DE TALTEPEC	ASUNCIÓN DE TALTEPEC	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	178,019	40,489	178,019	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.23	23.0%		
20085	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	ASUNCIÓN TLACOLULLA	ASUNCIÓN TLACOLULLA	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	252,629	62,872	252,629	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.25	25.0%		
20062	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	TECÚCOTLALTEPEC	TECÚCOTLALTEPEC	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	252,629	62,872	252,629	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.24	24.0%		
20064	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	21-QUISAPALA	ESTACION REFUGIO	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	467,201	116,737	467,201	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.25	25.0%		
20182	AMPLIACION DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	36-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	7,475,731	1,979,154	7,475,731	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%		
20065	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	28-EL OCOCHILAN DE FLORES MAGÓN	CAMOTE ESPANOL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	400,000	112,051	400,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.28	28.0%		
20067	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	39-HERCICIA CIUDAD DE HUAYAPAN DE LEÓN	DOLORES	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	600,841	448,097	600,841	418,058	92.8%	0	0	CENTRO	1.00	0.26	26.0%		
20068	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	39-HERCICIA CIUDAD DE HUAYAPAN DE LEÓN	EL MOLINO	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	537,337	284,999	537,337	210,278	73.8%	0	0	CENTRO	1.00	0.26	26.0%		
20130	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	39-HERCICIA CIUDAD DE HUAYAPAN DE LEÓN	SANTO GUILLERMO	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	135,180	57,192	135,180	57,192	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%		
20070	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	ALVARO OBREGÓN	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	199,909	47,056	199,909	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.24	24.0%		
20071	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	CHICAPA DE CASTRO	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	250,788	52,008	250,788	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.21	21.0%		
20083	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	47-AMATITÁN ROMERO AVENDAÑO	CUAHUATEMOC (COLONIA AGRICOLA SANABERA CUAHUATEMOC)	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	96,479	16,027	96,479	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.17	17.0%		
20084	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	60-MIXTLÁN DE LA REFORMA	SANTA MARIA MIXTLÁN	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,155,883	323,795	1,155,883	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.28	28.0%		
20205	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN	70-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	528,774	419,191	528,774	414,810	99.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.64	64.0%		
20206	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA HUSO MAYORAL	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	198,120	46,519	198,120	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%		
20086	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	85-SAN AGUSTIN LIXOCHA	SANTA CRUZ LIXOCHA	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	83,902	23,119	83,902	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.28	28.0%		
20207	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	85-SAN AGUSTIN LIXOCHA	SAN ANDRES HUAYAPAM	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	203,967	45,248	203,967	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.74	74.0%		
20061	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	134-SAN FELIX JALAPA DE DIAZ	SANTO TOMAS	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	289,642	289,883	289,642	289,883	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.99	99.0%		
20176	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	13,100,547	3,483,510	13,100,547	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.12	12.0%		
20177	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	157-SAN JACINTO	SAN JACINTO AMPLIAS	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	8,685,644	2,666,118	8,685,644	512,426	19.2%	0	0	CENTRO	1.00	0.05	5.0%		
20178	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	184-SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	BENEMÉRITO JUÁREZ	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	142,798	29,561	142,798	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%		
20179	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	193-SAN JUAN COTOCECO	EL PORVENIR	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	4,721,638	1,229,261	4,721,638	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%		
20063	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	204-SAN JUAN LAJARCÓN	SAN JUAN LAJARCÓN	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,155,883	323,795	1,155,883	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.28	28.0%		
20181	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	7,434,742	4,495,034	7,434,742	3,688,386	82.1%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%		
20183	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	298-SAN PABLO YAGANZA	SAN PABLO YAGANZA	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	11,173,790	2,819,631	11,173,790	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%		
20184	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	307-SAN PEDRO HUAMELILLA	RIO SECO	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	717,299	697,541	717,299	697,541	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.97	97.0%		
20185	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -OTO_22-	BAJOS DE CHILA	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	650,000	638,889	650,000	638,889	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.37	37.0%		
20066	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -OTO_22-	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	2,335,255	1,986,315	2,335,255	1,986,315	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.86	86.0%		
20186	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	324-SAN PEDRO COCUILA	SAN JOSÉ CHACALAPA	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	617,021	597,262	617,021	597,262	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.96	96.0%		
20187	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	344-SAN SEBASTIAN COATLÁN	SAN SEBASTIAN COATLÁN	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	12,303,889	4,254,855	12,303,889	1,233,694	29.0%	0	0	CENTRO	1.00	10.0	10.0%		
20188	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	345-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	12,114,872	3,162,611	12,114,872	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%		
20069	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	397-HERCICIA CIUDAD DE TLUXIAC	LLANO DE GUADALUPE	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	400,000	112,051	400,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.28	28.0%		
20189	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD FRACC. EL RETIRO	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	364,707	79,233	364,707	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%		
20072	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	431-SANTA MARIA TECOMAWACA	SANTA MARIA TECOMAWACA	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	650,000	182,083	650,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.28	28.0%		
20190	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	438-SANTA MARIA TOMMECA	SANTA MARIA TOMMECA	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	483,077	121,782	483,077	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.58	58.0%		
20191	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARIA TOMMECA	SAN FRANCISCO COCOALTEPEC	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	650,000	638,889	650,000	638,889	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.37	37.0%		
20192	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARIA TOMMECA	SANTA ELENA EL TULE	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	471,394	186,529	471,394	97,503	52.3%	0	0	CENTRO	1.00	0.20	20.0%		
20193	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	452-SANTO APOSTOL	SANTO APOSTOL	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	480,125	127,020	480,125	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.43	43.0%		
20194	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	453-SANTO APOSTOL	SANTO APOSTOL	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	8,000,000	2,339,762	8,000,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%		
20195	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	459-SANTO AGUSTIN CHALCATONGO	SANTO AGUSTIN CHALCATONGO	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	8,132,465	3,235,063	8,132,465	1,252,375	38.7%	0	0	CENTRO	1.0				

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	18	19	20	21	22		23=22/21
														13	Ministrado	Programado	Ejercido								
2202	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	553-TLAXIATAC DE CABRERA	TLAXIATAC DE CABRERA	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,994,650	1,738,411	1,994,650	1,738,411	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.87	87.0%		
22081	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD	558-VALERIO TRIUNFO	VALERIO TRIUNFO	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	469,133	339,978	469,133	317,466	93.4%	0	0	CENTRO	1.00	0.72	72.0%		
2203	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD (SANTA FE Y LA MAR)	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	417,526	101,834	417,526	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.63	63.0%		
22082	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD	559-ZAPOTILAN DEL RIO	ZAPOTILAN DEL RIO	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	650,000	526,212	650,000	491,612	93.4%	0	0	CENTRO	1.00	0.28	28.0%		
22084	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CON EQUIPAMIENTO	570-ZIMATLÁN DE ALVÁREZ	ZMATLÁN	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,332,321	1,248,851	1,332,321	1,248,851	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.73	73.0%		
22913	BENES MUEBLES EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	2-AACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	16,089	6,325	16,089	6,325	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.39	39.0%		
22845	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	4-ASUNCIÓN XTALTEPEC	ASUNCIÓN XTALTEPEC	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	20,670	9,430	20,670	9,430	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%		
22894	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	4-ASUNCIÓN TLACOLULLA	ASUNCIÓN TLACOLULLA	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	20,750	9,430	20,750	9,430	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%		
22907	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	12-CANDELARIA LOXCHA	CANDELARIA LOXCHA	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	7,494	6,325	7,494	6,325	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.84	84.0%		
22837	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	14-CIUDAD XTEPEC	CHEGUIGO JUÁREZ QUINTA SECCIÓN	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%		
22860	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	21-COSOLAPA	ESTACION REFUGIO	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%		
22918	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	36-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	308,651	2,817	308,651	2,817	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.01	1.0%		
22920	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	29-EL OXOCHILÁN DE FLORES MAGÓN	CAMOTE ESPAÑOL	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	13,802	9,430	13,802	9,430	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.67	67.0%		
22924	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	38-GUAYABANA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	30,671	24,150	30,671	24,150	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.79	79.0%		
22925	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	38-HERCEDIA CIUDAD DE HUAYAPAN DE LEÓN	DOLCRES	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%		
22926	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	38-HERCEDIA CIUDAD DE HUAYAPAN DE LEÓN	EL MOLINO	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%		
22927	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	38-HERCEDIA CIUDAD DE HUAYAPAN DE LEÓN	SANTIAGO CHUKILAHUACA	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%		
22889	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	ALVARO OBREGÓN	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	20,670	9,430	20,670	9,430	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%		
22890	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	CHICPA DE CASTRO	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%		
22874	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	44-COMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	32,942	0	32,942	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.95	95.0%		
22875	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%		
22888	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	46-MATIAS ROMERO AVENDANO	CUAUHTEMOC (COLONIA AGRICOLA GANADERA CUAUHTEMOC)	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	20,670	9,430	20,670	9,430	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%		
22890	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	60-MONTEBLAN DE LA REFORMA	SANTA MARIA MISTELÁN	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%		
22891	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	61-NEJAPPA DE MADERO	NEJAPPA DE MADERO	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	42,046	2,817	42,046	2,817	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.06	6.0%		
22892	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	37,101	24,150	37,101	24,150	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.65	65.0%		
22938	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA COLONIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	16,888	6,325	16,888	6,325	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.37	37.0%		
22930	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	69-OXOTLÁN DE MIERNEZ	PRAKEDIS DE MIERNEZ	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.93	93.0%		
22993	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	77-REYES ETLA	SAN LAZARO ETLA	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	21,668	9,792	21,668	9,792	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%		
22851	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA HUGO MAYORAL	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%		
22939	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	85-SAN AGUSTÍN LOXCHA	SAN AGUSTÍN LOXCHA	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	19,721	9,430	19,721	9,430	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.47	47.0%		
22940	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	91-SAN ANDRÉS HUAYAPAM	SAN ANDRÉS HUAYAPAM	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	7,728	0	7,728	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.96	96.0%		
22888	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	133-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SANTO TOMÁS	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%		
22908	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	20,395	9,142	20,395	9,142	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.44	44.0%		
22909	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	157-SAN JACINTO AMLPAS	SAN JACINTO AMLPAS	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	114,987	0	114,987	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.97	97.0%		
22910	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	171-SAN JOSÉ TENANGO	SAN JOSÉ TENANGO	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	417,096	6,325	417,096	6,325	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.01	1.0%		
22899	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELAICHE	SAN MIGUEL ETLA	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	33,315	14,688	33,315	14,688	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.44	44.0%		
22911	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC	BENEMERITO JUÁREZ	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.93	93.0%		
22912	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	190-SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC	EL PORVENIR	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	23,305	6,325	23,305	6,325	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.27	27.0%		
22914	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	204-SAN JUAN LAJARCIA	SAN JUAN LAJARCIA	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.93	93.0%		
22915	EQUIPAMIENTO DE SALUD	202-SAN LUCAS OXTLÁN	MACÓN GRANDE	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / USO-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%		
22916																									

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
165958	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11009 - 05N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA			3	0	3	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	FASIS												330,082	145,998	330,082	145,998	100.0%	0	0		1.00	0.95	95.0%	
42806	PROTECCION DE RIESGO SANITARIOS Y FORTALECIMIENTO DE LA RED	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD 2009			330,082	145,998	330,082	145,998	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.95	95.0%	
	FAIS												14,166,433	11,876,785	14,166,433	11,876,785	97.0%	0	0		1,159.37	665.69	57.4%	
	FISE																							
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																							
96783	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A ETAPA)	59-MAMUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	LA ESPERANZA	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			269,734	80,564	269,734	0	0.0%	0	0	POSTE	25.00	25.00	100.0%	
96785	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMI	RIO CENTRO NUMI	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			190,406	51,489	190,406	51,489	100.0%	0	0	POSTE	23.00	23.00	100.0%	
96787	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMI	SAN SIDRO NUMI	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			244,081	0	244,081	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.40	1.40	100.0%	
96786	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			201,247	130,103	201,247	130,103	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.81	1.81	100.0%	
90065	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	210-SAN JUAN NUMI	SABINILLO	RURAL	FISE/0541/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			552,392	515,260	552,392	515,260	100.0%	0	0	PLANTA	2.00	2.00	100.0%	
96788	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	408-SANTA MARIA DEL ROSARIO	SEGUNDA SECCION	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			175,718	0	175,718	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.98	3.98	100.0%	
96784	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SAN MIGUEL DEL VALLE	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			351,870	188,129	351,870	188,129	100.0%	0	0	POSTE	30.00	30.00	100.0%	
96789	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE REVOLUCION	565-VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			111,732	105,660	111,732	105,660	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.36	0.36	100.0%	
96790	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CAMINO LOMA DE LA CRUZ	565-VILLA DE ZAACHILA	SAN LUCAS TLANCHICO	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			40,710	40,710	40,710	40,710	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.17	0.17	100.0%	
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO																							
97223	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO SAN ANDRES	100-SAN ANDRES YAA	SAN ANDRES YAA	URBANO	47954	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			29,427	0	29,427	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
97224	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RIO SAN JUAN CORRAL DE PIEDRA DEL KM 4+000 AL KM 4+000	210-SAN JUAN NUMI	RIO SAN JUAN NUMI	RURAL	49173	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			8,300	0	8,300	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	
97225	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA CATARINA TAVATA-PARQUE CIELA DEL KM 0+000	370-SANTA CATARINA TAVATA	SANTA CATARINA TAVATA	URBANO	49711	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			10,490	0	10,490	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
97226	CONSTRUCCION DEL CAMINO LA CUESTA PORTILLO ANGOSTO (SANTA MARIA ZANZA) DEL	448-SANTA MARIA ZANZA	SANTA MARIA ZANZA	URBANO	50553	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.80	0.80	100.0%	
97227	CONSTRUCCION DEL CAMINO LA CUESTA PORTILLO CULEBRON (SANTA MARIA ZANZA)	448-SANTA MARIA ZANZA	SANTA MARIA ZANZA	URBANO	49939	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			806,171	238,766	806,171	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.80	0.80	100.0%	
97228	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR BIRO COPALA SICAMINO COPALA - CIENEGULLA	469-SANTAGO JUXTLAJUCA	CIENEGULLA	RURAL	47757	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			640,320	0	640,320	0	0.0%	0	0	METROS	20.00	0.00	0.0%	
97229	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR BIRO PASO DE AGUILA SICAMINO PASO DE AGUILA -	469-SANTAGO JUXTLAJUCA	PASO DE AGUILA COPALA	RURAL	47756	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			4,375	0	4,375	0	0.0%	0	0	METROS	20.00	19.50	97.5%	
97230	CONSTRUCCION DE LA LOSA SICAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE IGNACIO	480-SANTAGO NUNDICHE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	49803	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			3,356	0	3,356	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	FISM																							
	AGUA POTABLE																							
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																							
	CONSTRUCCION																							
17974	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	LA NUEVA ESPERANZA	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC			757,180	757,180	757,180	757,180	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
18912	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS CARRETAS, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	LAS CARRETAS	RURAL	38	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC			455,567	455,567	455,567	455,567	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
17112	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOMA BONITA, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	LOMA BONITA	RURAL	28	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC			796,408	796,408	796,408	796,408	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
19577	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	LOS NARANJOS	RURAL	40	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC			296,926	296,926	296,926	296,926	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
17451	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PASO LAGARTO, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	PASO LAGARTO	RURAL	29	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC			706,776	706,776	706,776	706,776	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	Unidad de Medida	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
19030	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD JUNTA DEL POTRERO, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	JUNTA DEL POTRERO	RURAL	39	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC			360,695	360,695	360,695	360,695	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL GOBIERNO FEDERAL Y MUNICIPAL CON UN COSTO TOTAL DE \$ 1,202,315.27 APORTANDO EL GOBIERNO FEDERAL LA CANTIDAD DE \$ 841,620.69 Y EL MUNICIPIO \$ 360,694.58
17670	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA DE LA COMUNIDAD DE ARROYO TOMATAL, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	ARROYO TOMATAL	RURAL	30	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC			150,896	150,896	150,896	150,896	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
19629	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. EL MARNERO, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	MARNERO	RURAL	41	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC			2,343,728	2,343,728	2,343,728	2,343,728	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL GOBIERNO FEDERAL Y MUNICIPAL CON UN COSTO TOTAL DE \$ 4,687,458.04 APORTANDO LA FEDERACION LA CANTIDAD DE \$ 2,343,728.02 Y EL MUNICIPIO LA CANTIDAD DE \$ 2,343,728.02 (50-50)
59322	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, BARRIO EL PROGRESO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FBI1032009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			9,775	9,775	9,775	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	277.20	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC
59333	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 10 DE MAYO, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FBI1832009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA			25,720	25,720	25,720	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	725.85	529.87	73.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SANTA ROSA PANZACOLA.
17741	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO EN SANTA MARIA COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	URBANO	32	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC			159,487	159,487	159,487	159,487	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
17759	PAVIMENTACION DE LA CALLE MATAMOROS EN SANTA MARIA COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	URBANO	33	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC			54,100	54,100	54,100	54,100	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
20615	PAVIMENTACION DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN SANTA MARIA COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	URBANO	43	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC			218,060	218,060	218,060	218,060	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
17772	PAVIMENTACION DE LA CALLE REVOLUCION EN SANTA MARIA COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	URBANO	34	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC			331,376	331,376	331,376	331,376	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
20658	PAVIMENTACION DE LA CALLE VELMAR DE LA COL. SANTA MARIA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC			323,216	323,216	323,216	323,216	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
17801	PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE SANTA MARIA COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	URBANO	35	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC			72,976	72,976	72,976	72,976	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
17723	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO EN SANTA MARIA COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	URBANO	31	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC			161,512	161,512	161,512	161,512	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
17849	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE LA OLLA, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	CERRO DE LA OLLA	RURAL	36	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC			1,131,724	1,131,724	1,131,724	1,131,724	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA Y EL MUNICIPIO CON UN COSTO TOTAL DE \$ 2,263,737.00 APORTANDO EL ESTADO LA CANTIDAD DE \$ 1,128,033.00 Y EL MUNICIPIO \$ 1,131,724.00
20589	CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	42	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC			892,496	892,496	892,496	892,496	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL.
20703	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	45	OTROS	MODERNIZACION HACIENDARIA	SISTEMAS DE RECALIDADACION LOCALES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC			333,721	333,721	333,721	333,721	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	1.00	1.00	100.0%	GASTO PARA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2009
20750	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DE LA TESONERIA Y OTRAS AREAS	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	URBANO	46	OTROS	MODERNIZACION HACIENDARIA	SISTEMAS DE RECALIDADACION LOCALES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC			343,771	343,771	343,771	343,771	100.0%	0	0	HORAS CURSO	1.00	1.00	100.0%	
20822	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL COROZAL, COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	EL COROZAL	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC			90,082	90,082	90,082	90,082	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	1.00	100.0%	
FAM													13,911,851	9,158,771	13,911,851	7,570,648	82.7%	0	0	80.00	59.52	74.4%		
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																								
21764	CONSTRUCCION DE TECHADO DE DOS CANCHAS DE BASQUETBOL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 55	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	FAM05882010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			298,869	9,810	298,869	9,810	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICITADA, SALDO A REPROGRAMAR
21508	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BINNI ZAA	45-JUCHITAN DE ZARAGOZA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	FAM05981009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			193,607	186,236	193,607	186,236	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.90	95.0%	OBRA EN PROCESO
21541	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RUFINO TAMAYO	45-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	FAM05982009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			256,743	201,372	256,743	196,458	97.6%	0	0	AULA	2.00	1.62	81.0%	OBRA EN PROCESO

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17*16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido									
121351	PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			487,108	0	487,108	0	0.0%	0	0	OTROS	5,810.00	3,644.00	62.7%	EL AVANCE FISICO SE REFLEJA DE MANERA ACUMULADA EN VIRTUD QUE LA INSTITUCION NO PROGRAMA METAS DE MANERA TRIMESTRAL. LAS METAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE MANERA: ACCESORD PROGRAMADOS 451 ALCANZADOS 2406; EQUIPO PROGRAMADOS 889 ALCANZADOS 935; LICENCIA PROGRAMADOS 1 ALCANZADAS 1; LOTE PROGRAMADAS 56 ALCANZADAS 48; PERSONA PROGRAMADAS 104 ALCANZADAS 108; POLIZA PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 4; RENTA PROGRAMADAS 4 ALCANZADAS 10; SERVICIO PROGRAMADAS 86 ALCANZADAS 16; SISTEMA PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 3; SISTEMAEQUIPO PROGRAMADAS 18 ALCANZADAS 5; Y TARJETA LICENCIA PROGRAMADAS 105 ALCANZADAS 105	
121389	INDICADORES DE MEDICION (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			182	0	182	0	0.0%	0	0	OTROS	19.00	24.00	126.3%	EL AVANCE FISICO SE REFLEJA DE MANERA ACUMULADA EN VIRTUD QUE LA INSTITUCION NO PROGRAMA METAS DE MANERA TRIMESTRAL. LAS METAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE MANERA: EQUIPO PROGRAMADAS 18 ALCANZADAS 23; E INFORME PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1	
	FAFEP												791,118	0	791,118	0	0.0%	0	0		2.00	0.00	0.0%		
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																									
	INVERSION																								
	OBRA PUBLICA																								
	CONSTRUCCION																								
97249	APERTURA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR (CIUDADALUPE MIRAMAR), EN EL	446-SANTA MARIA YUCUHTI	MIRAMAR	RURAL	49136	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			791,118	0	791,118	0	0.0%	0	0	METROS	2.00	0.00	0.0%		
CONVENIOS 4 REGISTROS																									
	OTROS CONVENIOS												66,670	0	66,670	0	0.0%	0	0		4.00	1.00	25.0%		
95572	MODERNIZACION																								
	AMPLIACION A CUATRO CARRILES DEL BOULEVARD BENTO JUAREZ TUXTEPEC DEL KM 115+440 AL KM 116+443, SEGUN UICEP/0182/2010	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	52109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			26,546	0	26,546	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%		
	GASTO CORRIENTE																								
	OTROS GASTOS DE OPERACION																								
107786	DESARROLLO DE TECNOLOGIA INNOVADORA PARA EL PELADO DEL HABA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA			13,443	0	13,443	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%		
107798	INVESTIGACION Y CARACTERIZACION DE MATERIALES CERAMICOS	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA			8,148	0	8,148	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%		
106773	ADEFAS 2009	255-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	170X411B700008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA			18,533	0	18,533	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	RECURSO PERTENECIENTE A SUBSIDIO FEDERAL ADEFAS 2009 EL CUAL SERA EJERCIDO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	
20-OAXACA RECURSO 2008																									
SUBSIDIOS 60 REGISTROS																									
	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION												7,047,079	441,125	1,887,079	441,125	100.0%	0	0		23.90	2.00	8.4%		
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA (PIBAI)																									
	INVERSION																								
	OBRA PUBLICA																								
	MODERNIZACION																								
97385	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. LA VENTOSA. TAPANATEPEC-REFORMA DE PAVIMENTACION SAN FRANCISCO OXHUATAN CERRO GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM 2+300.	143-SAN FRANCISCO OXHUATAN	CERRO GRANDE	RURAL	20/02/0009/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OXHUATAN			5,160,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.90	0.00	0.0%		
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)																									
	GASTO CORRIENTE																								
	OTROS GASTOS DE OPERACION																								
107806	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 2008	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA	PROFESORES		14,921	0	14,921	0	0.0%	0	0	BECA	20.00	0.00	0.0%		
94225	PROMEP 2008	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	001E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES D E LA UNIVERSIDAD DEL MAR		2,241	2,241	2,241	2,241	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
94377	RENDIMIENTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS PROMEP 2008	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	001F	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR		33,902	33,902	33,902	33,902	100.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	1.00	100.0%		
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES																									
112685	OPORTUNIDADES PRODUCTO FINANCIEROS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL PROGRAMA DESARROLLO OPORTUNIDADES		1,431,033	0	1,431,033	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%		
69646	PRODUCTOS FINANCIEROS OPORTUNIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES		404,982	404,982	404,982	404,982	100.0%	0	0	FAMILIA	0.00	0.00	0.0%		
FIDELCOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO																									
PROGRAMAS REGIONALES																									
	INVERSION																								
	OBRA PUBLICA																								
	CONSTRUCCION																								
89008	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LACHIKOLA ARRIBO BLANCO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 21+500 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 12+500	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN JUAN PETLAPA	URBANO	43330	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	280 PERSONAS		115,590	26,862	115,590	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	21.50	21.50	100.0%		
43178	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA		1,286,949	379,714	1,286,949	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: HOSPITAL	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
98099	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN PEDRO (COTEPEC - RANCHO POLVO) URBANO PROGRESO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 0+000	323-SAN PEDRO COTEPEC	EL POLVO	RURAL	41543	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	67 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	155,090	92,585	155,090	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.30	7.30	100.0%	
43179	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	420,742	126,112	420,742	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: HOSPITAL
43180	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	413-SANTA MARIA HUATLUCO	SANTA MARIA HUATLUCO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,217	74,957	250,217	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: HOSPITAL
43181	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	97,638	0	97,638	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: HOSPITAL
43182	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGON	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	39,752	0	39,752	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: HOSPITAL
	MODERNIZACIÓN																							
98101	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TECOMATLANHACA-COCOYAN DE LAS FLORES TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000.	16-COCOYAN DE LAS FLORES	COCOYAN DE LAS FLORES	URBANO	43321	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1366 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	402,875	459,039	402,875	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	43.00	43.00	100.0%	
98100	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SAN DIONISIO DEL MAR-EL HUAMUCHIL-SAN FRANCISCO DEL MAR TRAMO DEL KM. 0+000 AL	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	42409	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3112 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,076	306,023	20,076	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	
98102	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEXICO-NUEVO ZOOZIAPAM, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM.	304-NUEVO ZOOZIAPAM	NUEVO ZOOZIAPAM	URBANO	41537	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	419 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	38,664	2,000	38,664	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	16.00	16.00	100.0%	
98103	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEXICO-NUEVO ZOOZIAPAM, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM.	304-NUEVO ZOOZIAPAM	NUEVO ZOOZIAPAM	URBANO	41929	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1419 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	275,837	275,586	275,837	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	16.00	16.00	100.0%	
	OTROS																							
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION)																							
93521	PAGO DE 1 A MIL LÍNEAS POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UCEP#49942010	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	ESTADO DE OAXACA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	593,002	593,002	593,002	75,796	12.8%	1,206	0	INSPECCION	1.00	0.00	0.0%	
111599	PAGO DE 1 A MIL LÍNEAS POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SUBEGUECP#3842/010	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD ESTATAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	NO APLICA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	149,894	149,894	149,894	149,894	100.0%	0	0	INSPECCION	5.00	5.00	100.0%	
	OTROS PROGRAMAS												29,884,043	14,206,994	29,884,043	12,532,811	88.4%	9	9		48.20	32.19	80.5%	
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)																								
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
39933	PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (PROFESIONALIZACIÓN)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SUBSEMUN0012008	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COOR GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	200 PERSONAS	4-GOBERNACION (W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	EL IMPORTE DE \$561,827.64 FUE REINTEGRADO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION EL DIA 13 DE MAYO DE 2011; EN BASE A LA SOLICITUD DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DIR. GRAL. DE VINCULACION Y SEGUIMIENTO ENVIADO CON OFICIO NO. SE/NSP/IDGVS/011002010 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2010, SIGNADO POR EL DR. JOSE LUIS RAMOS Y FUSTHER DE FLOTA.
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
36024	PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (INFRAESTRUCTURA)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SUBSEMUN0032008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COOR GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	200 PERSONAS	4-GOBERNACION (W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	EL IMPORTE DE \$ 5,883.14 FUE REINTEGRADO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION EL 13 DE MAYO DE 2011; EN BASE A LA SOLICITUD DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DIR. GRAL. DE VINCULACION Y SEGUIMIENTO ENVIADO CON OFICIO NO. SE/NSP/IDGVS/011002010 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2010, SIGNADO POR EL DR. JOSE LUIS RAMOS Y FUSTHER DE FLOTA.
39995	PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (EQUIPAMIENTO)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SUBSEMUN0022008	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COOR GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	200 PERSONAS	4-GOBERNACION (W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	EL IMPORTE DE \$ 14,004.80 FUE REINTEGRADO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION EL 13 DE MAYO DE 2011; EN BASE A LA SOLICITUD DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DIR. GRAL. DE VINCULACION Y SEGUIMIENTO ENVIADO CON OFICIO NO. SE/NSP/IDGVS/011002010 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2010, SIGNADO POR EL DR. JOSE LUIS RAMOS Y FUSTHER DE FLOTA.
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																								
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
70281	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS QUINTA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	44880	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD (U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	75,089	0	75,089	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
70256	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS TERCERA	84-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	URBANO	44878	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD (U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	273	0	273	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
70246	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 12 NUCLEOS BASICOS EN LA COLONIA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	44874	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD (U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	864,520	479,390	864,520	479,390	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
70251	TERMINACION DE LA SUSTITUCION CON AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL (SALINA CRUZ)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	44876	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD (U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	842,472	0	842,472	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
70305	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS CUARTA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	URBANO	44885	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD (U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	40,883	14,387	40,883	14,387	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
70234	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (PRIMERA ETAPA)/SAN FRANCISCO HUATLAN	143-SAN FRANCISCO HUATLAN	SAN FRANCISCO HUATLAN	URBANO	44872	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIO DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD (U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	412,304	0	412,304	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
70238	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (PRIMERA ETAPA)/SAN	171-SAN JOSE TENANGO	SAN JOSE TENANGO	URBANO	44873	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD (U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	54,637	0	54,637	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
70223	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (PRIMERA ETAPA)/EL PORVENIR	160-SAN JUAN COTOCÓN	EL PORVENIR	RURAL	44870	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD (U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	406,299	0	406,299	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
69756	CONSTRUCCION DE CENTRO DE MEDICINA TRADICIONAL-CAPULALPAM DE MENDEZ	247-CAPULALPAM DE MENDEZ	CAPULALPAM DE MENDEZ	URBANO	44868	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD (U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	36,749	0	36,749	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
70277	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS TERCERA	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	44879	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD (U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	612,733	32,732	612,733	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
69759	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO/RIO SECO, SAN PEDRO	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	URBANO	44891	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD FEDERAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD (U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	88,657	0	88,657	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
69743	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO/SAN ISIDRO CHICALAPA, SAN	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	URBANO	44863	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIO DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD (U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	76,367	0	76,367	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
70288	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS CUARTA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	URBANO	44881	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD (U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	227,662	221,285	227,662	221,285	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	23=22/21	24
														Ministrado	Programado	Ejercido										
69753	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (SEGUNDA ETAPA)VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	URBANO	44866	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD URO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	105,232	0	105,232	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
70309	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS (PRIMERA ETAPA)	406-SANTA MARIA CHILCHITLA	SANTA MARIA CHILCHITLA	URBANO	44886	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD URO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,383	0	4,383	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
70333	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (PRIMERA ETAPA)	413-SANTA MARIA HUATULCO	CRUCECITA	URBANO	44889	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD URO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	75,976	0	75,976	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
70299	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS (TERCERA ETAPA)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	44884	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD URO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,911,516	1,287,970	1,911,516	1,287,970	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
70314	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (SEGUNDA ETAPA)	420-SANTA MARIA LACHIXO	SANTA MARIA LACHIXO	URBANO	44887	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD URO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	73,134	0	73,134	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
69747	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS (SEGUNDA ETAPA/SANTIAAGO)	452-SANTIAAGO APOSTOL	SANTIAAGO APOSTOL	URBANO	44884	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD URO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	43,173	0	43,173	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
70230	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (PRIMERA ETAPA)	453-SANTIAAGO APOSTOL	SANTIAAGO APOSTOL	URBANO	44871	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD URO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,633,495	248,280	1,633,495	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%			
70322	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (SEGUNDA ETAPA/SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	44888	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD URO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	12,347	0	12,347	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
70295	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS (TERCERA ETAPA)	528-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	44882	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD URO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	24,468	0	24,468	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
70340	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD A CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS Y ADECUACION DE ESPACIOS DE HOSPITAL DE 12 A 20 CAMAS (PRIMERA ETAPA)	6-ASUNCIÓN NOCHILTLAN	ASUNCIÓN NOCHILTLAN	URBANO	44890	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD URO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,498,259	616,466	2,498,259	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
69757	AMPLIACION Y ADECUACION DE ESPACIOS DE HOSPITAL DE 12 A 20 CAMAS (PRIMERA ETAPA)	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	44899	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIO DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD URO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,471,161	289,883	2,471,161	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
69741	AMPLIACION DE HOSPITAL GENERAL DE 60 CAMAS/SUCHITLAN DE ZARAGOZA	453-SUCHITLAN DE ZARAGOZA	SUCHITLAN DE ZARAGOZA	RURAL	44892	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD URO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	214,812	0	214,812	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
69754	AMPLIACION DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ/ SAN BARTOLO COYOTEPEC	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	44897	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD URO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,649,700	0	1,649,700	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
69750	REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS DEL CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACION	469-SANTAGO JUXTLAHUACA	SANTAGO JUXTLAHUACA	URBANO	44885	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIO DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD URO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	514,713	0	514,713	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
69654	SEGURO POPULAR PRODUCTOS FINANCIEROS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD URO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,494,392	1,494,392	1,494,392	1,494,392	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	1.00	1.00	100.0%			
PROGRAMA DE CALIDAD, EQUITAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)																										
INVERSION OBRA PUBLICA CONSTRUCCION																										
41549	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES	85-SAN AGUSTIN LOXCHA	SAN AGUSTIN LOXCHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	510,095	43,716	510,095	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: HOSPITAL		
41551	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS	85-SAN AGUSTIN LOXCHA	SAN AGUSTIN LOXCHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	6,700,000	6,321,684	6,700,000	6,321,684	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.87	87.0%	METAS: HOSPITAL		
41550	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACION	420-SANTA MARIA LACHIXO	SANTA MARIA LACHIXO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	3,000,000	2,733,723	3,000,000	2,733,723	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.79	79.0%			
41552	GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	1,200,000	0	1,200,000	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%			
PORTALEAMIENTO DE OBERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (POROS)																										
INVERSION OBRA PUBLICA CONSTRUCCION																										
39027	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS TIPO 2	31-TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO	TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	15,229	1,893	15,229	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.04	4.0%			
39028	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	1,585,717	291,909	1,585,717	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: HOSPITAL		
39029	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGON	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	176,973	41,864	176,973	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: HOSPITAL		
FONDO DE PREVENCIÓN PRESUPUESTAL (FPP)																										
39036	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	522-SAN PEDRO COCOPETATILLO	SAN PEDRO COCOPETATILLO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD URO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	99,756	25,995	99,756	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.26	26.0%			
39037	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	398-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	SANTA MARIA TUPACMALQUIHUITL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD URO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	93,304	21,803	93,304	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.23	23.0%			
39038	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	433-SANTA MARIA TEMACALTEPEC	CANADA DE GUADALUPE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD URO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	137,573	39,642	137,573	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%			
APORTACIONES FEDERALES 26 REGISTROS																										
FAEB SERVICIOS PERSONALES																										
169931	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	C01003 - 05N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	23,979,079	23,979,079	23,979,079	23,979,079	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%			
162878	DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	C01802-052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	286,170	286,170	286,170	286,170	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%			
FASSA INVERSION EQUIPAMIENTO																										
89928	FASSA PRODUCTOS FINANCIEROS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	33,026	33,026	33,026	33,026	100.0%	0	0	SOLICITUD	3.00	3.00	100.0%			
FAIS FISE																										
97143	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTO TOMAS - SAN PEDRO EL PALMAR DEL KM. 0-000 AL KM. 5400	139-SAN FRANCISCO CHAPULAPA	SANTO TOMAS	RURAL	42994	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	7,198	2,160	7,198	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%			
97144	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR	184-SAN JUAN BAUFISTA TUXTEPEC	BUENOS AIRES EL APOMPO	RURAL	52042	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	150,947	0	150,947	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.74	74.0%	PROD.FINAN.		
FISM URBANIZACION MUNICIPAL CALLES																										
99301	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES GUILLERMO PRIETO Y ART. 123 DEL BARRIO SANTA ANITA PARTE BAJA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIM103/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD. GRAL. DE DES. URB. OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	15,117	15,117	15,117	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	956.10	717.07	75.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.		

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		23=22/21	24
														Ministrado	Programado	Ejercido										
5309	REHABILITACIÓN DE LA CALLE AV. NETZAHUALCOYOTL (RAMO PROLONGACIÓN DE NETZAHUALCOYOTL A MALINCHE), COL. MOCTEZUMA, AGENCIA DE SAN MARTÍN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FB1132008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, HIGIENA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD. GERAL DE DES. URB. OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA			19,549	19,549	19,549	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	38.40	40.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.		
	FAM												1,919,951	725,248	1,919,951	128,327	17.7%	0	0		13.00	9.00	69.2%			
17084	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALFARANO	39-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	FAM0300099	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			565	0	565	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR		
87772	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA	190-SAN JUAN COTZOCON	MARIA LOMBARDO DE CASO	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			13,734	13,734	13,734	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS-ANEXO		
17080	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA	212-SAN JUAN PETLAPA	ARROYO BLANCO	RURAL	FAM0294009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			6,170	0	6,170	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION		
17082	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.I. FIDENCIO MONTES	514-SANTO DOMINGO ROYAGA	SANTO DOMINGO ROYAGA	URBANO	FAM0291009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			125,520	33,652	125,520	33,652	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION		
17076	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "RUFINO TAMAYO"	543-TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPEKTLAHUACA	RURAL	FAM0655008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			85,116	85,116	85,116	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO. SALDO EN PROCESO DE RECUPERACION. OBRA RESCINDIDA.		
17072	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.U. "EMILIANO ZAPATA"	543-TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPEKTLAHUACA	RURAL	FAM0653008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			77,880	77,880	77,880	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO. SALDO EN PROCESO DE RECUPERACION. OBRA RESCINDIDA.		
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																									
140001	CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA EXTENSIÓN TEHUANTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48470	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA			3,622	0	3,622	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA EXTENSIÓN TEHUANTEPEC. EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC.		
149180	CONSTRUCCIÓN DEL ALA SUR DEL EDIFICIO H DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA C.U.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48477	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA			45,992	2,471	45,992	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
140104	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, TRES AULAS Y AUDITORIO PARA LA FACULTAD DE IDIOMAS	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48473	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA			1,445,223	417,720	1,445,223	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
140134	TERMINACIÓN DE CAFETERIA PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	RURAL	48475	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA			8,834	0	8,834	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
89620	CONSTRUCCIÓN E AMPLIACIÓN DE ALMACEN GENERAL (PRIMERA ETAPA) EN LA UNIVERSIDAD	024-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR			4,698	4,698	4,698	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
142390	CONSTRUCCIÓN DE 009 AULAS, CORRIDOR Y CAFETERIA EN LA FACULTAD DE IDIOMAS EXTENSIÓN TEHUANTEPEC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	48471	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA			100,597	89,977	100,597	89,977	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
	FAFIF												6,198,766	4,520,749	6,198,766	2,968,162	96.6%	0	0		6.00	6.00	0.0%			
	ELABORACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA																									
133617	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN. SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA			2,882,266	2,883,496	2,882,266	922,852	32.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	EL REPORTE REFLEJADO EN EL PORTAL DE LA SHCP, ES EL RECURSO SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DEL TOTAL DEL RECURSO ACUMULADO PARA ESTA INSTITUCIÓN.		
133403	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA			3,274,500	1,637,250	3,274,500	1,637,250	100.0%	0	0	PIEZA	0.00	0.00	0.0%	EL AVANCE FÍSICO SE MUESTRA SIN DATOS, EN VIRTUD, QUE LA INSTITUCIÓN NO PROGRAMA METAS EN FORMA TRIMESTRAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS. CABE SEÑALAR QUE EL REPORTE REPORTADO EN EL PORTAL CORRESPONDE AL RECURSO SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL TOTAL ACUMULADO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL PRESUPUESTO 2008.		
	FAFEP												474,417	374,096	474,417	150,178	40.1%	0	0		662.00	662.00	100.0%			
	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																									
	INVERSIÓN																									
	OBRA PÚBLICA																									
4316	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS Y DOS ANEXOS EN COBAO	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	FAFEF046910	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			24,135	24,003	24,135	24,003	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A REPROGRAMAR		
4313	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAFEF002008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			198,363	198,363	198,363	0	0.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO. SALDO EN PROCESO DE RECUPERACION.		
81159	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PRIVADA DE PROGRESO	399-SANTA MARIA ATZOMP	SANTA MARIA ATZOMP	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			85,895	25,554	85,895	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
88200	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. LOS IDEALISTAS	551-TLACOLLULA DE MATAMOROS	TLACOLLULA DE MATAMOROS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			39,848	0	39,848	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	304.00	304.00	100.0%			
88201	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACC. LOS IDEALISTAS	551-TLACOLLULA DE MATAMOROS	TLACOLLULA DE MATAMOROS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE			126,176	126,176	126,176	126,176	100.0%	0	0	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%			
	CONVENIOS E REGISTROS																									
	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN												10,173,601	9,276,047	10,173,601	0	0.0%	0	0		101.20	3.00	3.0%			
88636	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN ANTONIO CHIMALAPA-BENITO JUÁREZ. NUEVO SAN JUAN	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	LA LIBERTAD	RURAL	42906	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			22,468	22,468	22,468	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%			
88637	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DIAZ ORDANIZ ALTA DEL KM. 48-799 AL KM. MODERNIZACIÓN	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	URBANO	43161	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			7,372,992	7,372,992	7,372,992	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	87.00	0.00	0.0%			
88638	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO CIUDAD DE ITEPEC-SANTIAGO LADOLLAGA-GUEVEA	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	URBANO	42905	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			2,778,141	1,880,587	2,778,141	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.20	3.00	48.4%			
	OTROS CONTENIDOS												1,825,498	556,442	1,825,498	556,442	100.0%	0	0		2.00	0.86	43.0%			
4325	CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS, UN LABORATORIO, UN TALLER, TRES ANEXOS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, POCO PROFUNDO Y GASTO CORRIENTE	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	RA11014909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			1,189,817	520,753	1,189,817	520,753	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.80	80.0%	SE ESPERA AUTORIZACIÓN PARTE DE LA SEFN PARA CONTINUAR CON LA CONTRATACIÓN		

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				18	19	20	21	22	23=22/21						
														Ministrado	Programado	Ejercido									Generados	Ejercidos			
9049	ANÁLISIS DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS EFECTOS DE LA PESCA PARA DETERMINAR LA FACILIDAD DE ESTABLECER UNA ZONA DE PROTECCIÓN	304-SAN PEDRO PUCHITLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	-	1 EDUCACIÓN PÚBLICA / 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	635,591	35,689	635,591	35,689	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	6.0%						
20-OAXACA RECURSO 2007													36,951,217	44,708	1,138,401	0	0.0%	0	0			26.27	0.11	0.4%					
SUBSIDIOS 21 REGISTROS																													
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN																													
PROGRAMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS																													
INVERSIÓN																													
OBRAS PÚBLICAS																													
CONSTRUCCIÓN																													
118651	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL LACHIKOLA ARROYO BLANCO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 21+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 18+200 AL KM. 21+500 (TRABAJOS MODERNIZACIÓN)	212-SAN JUAN PETLAPA	ARROYO BLANCO	RURAL	20/01/0002/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN PETLAPA	305	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO / AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	1,165,762	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.77	0.00	0.0%						
100950	MOD. Y AMPL. DEL CAMINO E.C. OAXACA-TUXTEPEC-SAN PABLO MACULITANGUIS-SANTIAGO COMALTEPEC-SAN PEDRO VOLOX-SAN JUAN QUOTEPEC. T. DEL KM.0+000 AL KM. 0+000	214-SAN JUAN QUOTEPEC	SAN JUAN QUOTEPEC	URBANO	20/01/0002/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUOTEPEC	1607	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO / AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	10,054,051	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.50	0.00	0.0%						
102125	MOD. Y AMPL. DEL CAMINO KM 79+100 E.C. (OAX. SOLA DE VEGAS-S. LORENZO TEXMELICAN-S. JACINTO TLACOTEPEC-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC. T. DEL KM. 0+000 AL KM. 112+000.	306-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	URBANO	20/01/0003/2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	400	8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO / AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	21,593,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%						
PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES																													
GASTO CORRIENTE																													
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																													
53713	FONDO NACIONAL DE COMUNIDADES SALUDABLES	21-COSOLAPA	ESTACIÓN REFUGIO	RURAL	37	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / 310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	200,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	MUNICIPIO	1.00	0.00	0.0%						
53714	PROYECTO DE PREVENCIÓN Y CONTROL A LAS ADICCIONES	21-COSOLAPA	COSOLAPA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / 310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	200,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	MUNICIPIO	13.00	0.00	0.0%						
PROCEDES 2007 TERMINACION DE LA AMPLIACION DEL HOSPITAL GRAL DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC																													
INVERSIÓN																													
OBRAS PÚBLICAS																													
AMPLIACIÓN																													
84478	AMPLIACIÓN DE HOSPITAL GENERAL DE 30 A 60 CAMAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / 811-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	379,097	0	379,097	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: HOSPITAL					
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS																													
CONSTRUCCIÓN																													
41778	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE UN NÚCLEO BÁSICO	171-SAN JOSÉ TENANGO	CERRO CENTRAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	74,340	0	74,340	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%						
PROCEDES																													
AMPLIACIÓN																													
84045	TERMINACION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	33,715	0	33,715	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.08	8.0%	METAS: HOSPITAL					
UNEMES SEIS																													
42027	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES CAPA	482-SANTAGO PROTEPA NACIONAL	SANTAGO PROTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	251,249	44,708	251,249	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.03	3.0%						
OTROS PROGRAMAS													17,453,521	14,771,333	17,453,521	11,893,117	80.9%	0	0	225.00	170.93	76.0%							
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																													
CONSTRUCCIÓN																													
89389	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE ATENCION DEL SEGURO POPULAR EN LA COMUNIDAD /	31-TAMAZULAPAM DEL ESPRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPRITU SANTO	URBANO	48123	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	280,788	0	280,788	0	0.0%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%						
89364	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE DOS NÚCLEOS BÁSICOS / SAN JUAN LACHAO	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	45352	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,055	0	4,055	0	0.0%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%						
89358	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE DOS NÚCLEOS BÁSICOS / SANTIAGO TEXTITLAN REHABILITACION	491-SANTIAGO TEXTITLAN	SANTIAGO TEXTITLAN	URBANO	45351	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	9,553	0	9,553	0	0.0%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%						
89375	REHABILITACION DEL LABORATORIO EN EL CENTRO DE SALUD URBANO NO. 1 MUNICIPIO EQUIPAMIENTO	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	50199	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,834	0	1,834	0	0.0%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%						
OTROS																													
89354	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE DOS NÚCLEOS BÁSICOS / NATIVIDAD	92-NATIVIDAD	NATIVIDAD	URBANO	45349	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,048	0	2,048	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%						
89338	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO AVANZADO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD 2A ETAPA /	233-SAN LUCAS QUILTAN	SAN LUCAS QUILTAN	URBANO	37312	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	55,293	0	55,293	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%						
89349	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE UN NÚCLEO BÁSICO / YOTILA SANTA CATARINA	363-SANTA CATARINA XTEPEJI	SANTA CATARINA XTEPEJI	URBANO	45347	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,550	0	4,550	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%						
89346	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE DOS NÚCLEOS BÁSICOS / SANTA MARIA YAVESIA	443-SANTA MARIA YAVESIA	SANTA MARIA YAVESIA	URBANO	45346	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,313	0	3,313	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%						
89341	CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (3A. ETAPA) / SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN PALANTLA	RURAL	37313	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS A SEGURO POPULAR	12-SALUD / 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	31,994	0	31,994	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%						
FONDO DE PREVENCIÓN PRESUPUESTAL (PPP)																													
OBRAS PÚBLICAS																													
REHABILITACIÓN																													
42275	REHABILITACION DE CENTROS DE SALUD	9-COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	12,712,411	10,423,651	12,712,411	7,735,720	74.2%	0	0	CENTRO	214.00	160.00	74.8%	PROGRAMA PRONACOMA					
42276	REHABILITACION DE HOSPITAL GENERAL DE 60 CAMAS	304-SAN PEDRO PUCHITLA	SAN PEDRO PUCHITLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,994,075	2,994,075	2,994,075	2,803,792	93.6%	0	0	OTROS	1.00	0.93	93.0%	PROGRAMA FONDO CONVENIO PRONACOMA					
42277	REHABILITACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE 60 CAMAS	482-SANTAGO PROTEPA NACIONAL	SANTAGO PROTEPA NACIONAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,353,603	1,353,603	1,353,603	1,353,603	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA FONDO CONVENIO PRONACOMA					
APORTACIONES FEDERALES 5 REGISTROS																													
FASIS																													
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																													
52608	EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	472,608	0	472,608	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%						
FAIS													38,288	0	38,288	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%							
RISE																													
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO																													
89223	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO AL MAMEY DEL	636-SANTA MARIA PENÓLES	EL MAMEY TEPANTEPEC	RURAL	51616	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRER TERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	38,288	0	38,288	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS					
FAM													2,020,213	1,255,036	2,020,213	1,255,036	100.0%	0	0	2.00	1.00	50.0%							
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																													
CONSTRUCCIÓN																													
74037	CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULOS PARA	444-OMA BONITA	SAN ANTONIO	RURAL	000X	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOMPAN	-	-	468,072	0	468,072	0	0.0%	0	0	OBRAS	1.00	0.00	0.0%						
141046	CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS	87-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	62972	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	-	-	1,552,141	1,255,036	1,552,141	1,255,036	100.0%	0	0	OBRAS									

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
133322	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	D-COBERTURA ESTATAL			02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			5,290,920	2,625,000	5,290,920	2,625,000	100.0%	0	0	PIEZA	0.00	0.00	0.0%	EN EL AVANCE FISICO SE MUESTRAN SIN DATOS EN VIRTUD QUE LA INSTITUCION NO PROGRAMA METAS TRIMESTRALMENTE EN RENDIMIENTOS FINANCIEROS. CABE SEÑALAR QUE EL RECURSO REPORTADO ES EL RECURSO SOLICITADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL TOTAL ACUMALADO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL PRESUPUESTO 2007.
CONVENIOS Y REGISTROS																								
	OTROS CONVENIOS												12,291	0	12,291	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
	INVERSION																							
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
166127	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICOS A TRES ESCUELAS PRIMARIAS AFECTADAS POR ROBO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11H05 - 05N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-OFFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	12,291	0	12,291	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	