

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns: Folio Revisado, Descripción del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Mensurado, Programado, Ejercido, Avance %), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Avance Fisco (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Información complementaria y explicación de variaciones.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (órfas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Table with columns for Folio Revisado, Descripción del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Mensurado, Programado, Ejercido, Avance %), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Avance Fisco (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujeto a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reconstrucción, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(óftas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTEA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														14	15	16								
10999	CURSO DE GASTRONOMIA, AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20067105009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	20 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	42,230	0	25,924	0	0.0%	0	0	CURSO	2,00	1,02	51.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI.
11296	CURSO DE MASOTERAPIA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20067105040	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	47,912	0	41,684	0	0.0%	0	0	CURSO	3,00	0,75	25.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
11030	CURSO DE MULTIMEDIA, AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20067105015	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	20 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	41,119	0	21,397	0	0.0%	0	0	CURSO	2,00	1,02	51.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI.
9798	DIAGNOSTICO DE TRABAJO INFANTIL, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20067105005	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	263357 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	100,000	0	100,000	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	1,00	0,90	90.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
121851	EQUIDAD DE GENERO, AGENCIA SANTA ROSA PANZAOCLA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20067105051	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	15 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	30,000	0	24,000	0	0.0%	0	0	TALLER	1,00	0,20	20.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZAOCLA.
110884	ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20067105024	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	24 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	114,000	0	42,000	0	0.0%	0	0	APOYO	24,00	8,16	34.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LAS METAS SE HUBIEREN A ESTIMULOS.
110884	ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20067105023	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	28 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	318,500	0	123,500	0	0.0%	0	0	APOYO	26,00	10,14	39.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LAS METAS SE HUBIEREN A ESTIMULOS.
111377	ESTIMULO A ADULTOS MAYORES, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20067105027	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	15 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	48,750	0	26,250	0	0.0%	0	0	APOYO	15,00	7,65	51.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
111488	ESTUDIOS DE PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVICOUTERINO, COL. REFORMA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20067105029	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	100 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	32,076	0	32,076	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	100,00	90,00	90.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
111433	ESTUDIOS DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20067105028	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	100 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	49,326	0	49,326	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	100,00	90,00	90.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
121714	INCLUSIÓN SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PROTESIS), COL. REFORMA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20067105038	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	26 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	47,350	0	47,350	0	0.0%	0	0	TALLER	1,00	0,33	33.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
121732	INCLUSIÓN SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SILLAS DE RUEDAS), COL. REFORMA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20067105039	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	25 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	125,000	0	125,000	0	0.0%	0	0	TALLER	1,00	0,33	33.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
111735	MANUALIDADES: TALLER DE ELABORACIÓN DE FIGURAS CON TÉCNICAS DE RECICLAJE, FRACCIONAMIENTO SAUCES, AGENCIA SANTA ROSA PANZAOCLA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20067105033	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	45,760	0	35,380	0	0.0%	0	0	TALLER	2,00	1,02	51.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZAOCLA.
121694	MODULO PARA LA PROMOCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20067105022	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	56,400	0	30,480	0	0.0%	0	0	ASSORA	1,00	0,51	51.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
94111	TALLER APRENDE COMIGO (ESPECTRO AUTISTA), CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20067105001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	51 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	45,758	0	41,606	0	0.0%	0	0	TALLER	3,00	1,50	50.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
110214	TALLER DE AUTOESTIMA Y COMUNICACION ACERTIVA, AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20067105013	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	45 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	55,684	0	36,130	0	0.0%	0	0	TALLER	5,00	2,55	51.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI.
112125	TALLER DE CERAMICA, FRACCIONAMIENTO SAUCES, AGENCIA SANTA ROSA PANZAOCLA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20067105036	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	59,220	0	47,110	0	0.0%	0	0	TALLER	2,00	1,02	51.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZAOCLA.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(óftas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

PERIODO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
121818	TALLER DE COMPUTACION, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20067105048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	35 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	17 500	0	12 250	0	0.0%	0	0	TALLER	1.00	0.20	20.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
110267	TALLER DE DERECHOS HUMANOS Y EQLIDAD DE GENERO, AGENCIA CANADIANI	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20067105014	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	44 320	0	27 160	0	0.0%	0	0	TALLER	4.00	2.04	51.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANADIANI.
110403	TALLER DE DERECHOS Y DEBERES DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20067105016	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	260 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	114 896	0	71 876	0	0.0%	0	0	TALLER	13.00	5.72	44.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
110628	TALLER DE ESCUELA PARA PADRES EN ESCUELAS PRIMARIAS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20067105019	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	150 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	22 300	0	13 650	0	0.0%	0	0	TALLER	10.00	1.00	10.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
111609	TALLER DE HORTALIZAS URBANAS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20067105031	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	80 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	55 548	0	51 915	0	0.0%	0	0	TALLER	4.00	3.00	75.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
112466	TALLER DE LECTURA DE BRAJE, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20067105043	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	45 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	71 140	0	55 570	0	0.0%	0	0	TALLER	3.00	0.30	10.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
112414	TALLER DE LENGUAJE PARA SORDOS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20067105041	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	40 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	36 060	0	30 870	0	0.0%	0	0	TALLER	2.00	0.50	25.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
110708	TALLER DE MANUALIDADES EN BISUTERIA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20067105021	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	210 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	220 918	0	220 918	0	0.0%	0	0	TALLER	6.00	0.60	10.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
111632	TALLER DE MANUALIDADES, FRACCIONAMIENTO SAUCES, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20067105032	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	48 760	0	38 380	0	0.0%	0	0	TALLER	2.00	1.02	51.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
111013	TALLER DE MANUALIDADES PARA ADULTOS MAYORES, FRACCIONAMIENTO SAUCES, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20067105025	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	37 768	0	16 756	0	0.0%	0	0	TALLER	2.00	1.02	51.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
111545	TALLER DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES, COL. REFORMA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20067105030	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	300 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	150 412	0	144 184	0	0.0%	0	0	TALLER	12.00	6.60	55.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
112206	TALLER DE PREVENCIÓN DE DEFECTOS POSTURALES, COL. REFORMA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20067105037	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	60 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	38 216	0	21 608	0	0.0%	0	0	TALLER	4.00	0.40	10.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
111915	TALLER DE PREVENCIÓN DE HIPERTENSION, FRACCIONAMIENTO SAUCES, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20067105035	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	19 108	0	10 804	0	0.0%	0	0	TALLER	2.00	1.02	51.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
111172	TALLER DE PREVENCIÓN DE HIPERTENSION PARA ADULTOS MAYORES, FRACCIONAMIENTO SAUCES, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20067105026	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	33 728	0	23 192	0	0.0%	0	0	TALLER	2.00	1.02	51.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
9800	TALLER DE SENSIBILIZACION SOBRE EL TRABAJO INFANTIL, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2006710506	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	90 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	18 880	0	18 880	0	0.0%	0	0	TALLER	6.00	0.60	10.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
121839	TALLER DE SEXUALIDAD RESPONSABLE, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20067105059	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	60 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	134 500	0	134 500	0	0.0%	0	0	TALLER	4.00	0.00	0.0%	
97674	TALLER PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESIADOS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20067105003	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	210 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	228 680	0	207 920	0	0.0%	0	0	TALLER	6.00	3.06	51.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
100436	TALLER PARA LA PREVENCIÓN DE EXPLOTACION SEXUAL INFANTIL, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2006710507	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	60 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	10 000	0	8 270	0	0.0%	0	0	TALLER	4.00	3.60	90.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														14	15	16								
110514	TALLER PARA LA PREVENCIÓN DE HIPERTENSION Y DIABETES. COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20067105017	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	92 898	0	49 876	0	0.0%	0	0	TALLER	13.00	5.72	44.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
97529	TALLER: UN REBE. UNA RESPONSABILIDAD (VIVE TU ADOLESCENCIA). COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20067105002	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	210 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	404 375	0	383 615	0	0.0%	0	0	TALLER	6.00	3.06	51.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
97913	TALLER VIVE TUS DERECHOS Y DEBERES. COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20067105004	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	19 402	0	19 402	0	0.0%	0	0	TALLER	2.00	0.20	10.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
121938	TALLERES DE SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE. COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20067105002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	75 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	101 500	0	76 125	0	0.0%	0	0	TALLER	5.00	3.00	60.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
121968	TUTORIAS DE REGULARIZACION, AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20067105003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	15 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	18 000	0	18 000	0	0.0%	0	0	TALLER	1.00	0.60	60.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
RESGATE DE ESPACIOS PUBLICOS																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
122428	PARQUE BICENTENARIO	39-HEROICA CIUDAD DE HUALAPAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUALAPAPAN DE LEON	URBANO	20039EM001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	7515	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	801 953	400 976	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2 337.62	0.00	0.0%	
122453	PARQUE DEPORTIVO LICENCIADO BENITO JUAREZ	39-HEROICA CIUDAD DE HUALAPAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUALAPAPAN DE LEON	URBANO	20039EM002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	2710	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	373 162	186 581	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	363.81	0.00	0.0%	
122502	PARQUE SITIO DE HUALAPAPAN	39-HEROICA CIUDAD DE HUALAPAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUALAPAPAN DE LEON	URBANO	20039EM003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	5512	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	1 312 627	656 313	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1 204.67	0.00	0.0%	
MEJORAMIENTO																								
84960	MEJORAMIENTO FISICO DE ESPACIOS PUBLICOS	157-SAN JACINTO AMLIPAS	SAN JACINTO AMLIPAS	URBANO	20157EM002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLIPAS	77	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	159 916	80 000	80 000	80 000	100.0%	0	0	ESPACIO CULTURAL	1.00	0.50	50.0%	
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
121723	ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA	39-HEROICA CIUDAD DE HUALAPAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUALAPAPAN DE LEON	URBANO	20039ES001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	273	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	92 695	46 347	0	0	0.0%	0	0	ACCION	12.00	0.00	0.0%	
121787	ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA	39-HEROICA CIUDAD DE HUALAPAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUALAPAPAN DE LEON	URBANO	20039ES004	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	508	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	97 472	48 736	0	0	0.0%	0	0	ACCION	14.00	0.00	0.0%	
122114	ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, PARQUE DEPORTIVO LICENCIADO BENITO JUAREZ	39-HEROICA CIUDAD DE HUALAPAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUALAPAPAN DE LEON	URBANO	20039ES010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	204	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	45 170	22 585	0	0	0.0%	0	0	ACCION	9.00	0.00	0.0%	
121877	ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, PARQUE DR. LUIS GUEVARA CAMACHO	39-HEROICA CIUDAD DE HUALAPAPAN DE LEON	HACIENDA DEL CARMEN	RURAL	20039ES007	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	274	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	83 365	41 682	0	0	0.0%	0	0	ACCION	14.00	0.00	0.0%	
121893	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA ECUIDAD DE GENERO	39-HEROICA CIUDAD DE HUALAPAPAN DE LEON	HACIENDA DEL CARMEN	RURAL	20039ES008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	340	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	37 758	18 879	0	0	0.0%	0	0	ACCION	5.00	0.00	0.0%	
121800	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA ECUIDAD DE GENERO, PARQUE BICENTENARIO	39-HEROICA CIUDAD DE HUALAPAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUALAPAPAN DE LEON	URBANO	20039ES005	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	260	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	66 590	33 295	0	0	0.0%	0	0	ACCION	7.00	0.00	0.0%	
122133	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA ECUIDAD DE GENERO, PARQUE DEPORTIVO LICENCIADO BENITO JUAREZ	39-HEROICA CIUDAD DE HUALAPAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUALAPAPAN DE LEON	URBANO	20039ES011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	120	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	25 684	12 842	0	0	0.0%	0	0	ACCION	4.00	0.00	0.0%	
121734	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA ECUIDAD DE GENERO, PARQUE SITIO DE HUALAPAPAN	39-HEROICA CIUDAD DE HUALAPAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUALAPAPAN DE LEON	URBANO	20039ES002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	290	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	47 952	23 976	0	0	0.0%	0	0	ACCION	6.00	0.00	0.0%	
121857	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARQUE BICENTENARIO	39-HEROICA CIUDAD DE HUALAPAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUALAPAPAN DE LEON	URBANO	20039ES006	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	6	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	33 750	16 875	0	0	0.0%	0	0	ACCION	6.00	0.00	0.0%	
121911	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARQUE DR. LUIS GUEVARA CAMACHO	39-HEROICA CIUDAD DE HUALAPAPAN DE LEON	HACIENDA DEL CARMEN	RURAL	20039ES009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	5	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	28 875	14 437	0	0	0.0%	0	0	ACCION	5.00	0.00	0.0%	
121747	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARQUE SITIO DE HUALAPAPAN	39-HEROICA CIUDAD DE HUALAPAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUALAPAPAN DE LEON	URBANO	20039ES003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	6	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	33 750	16 875	0	0	0.0%	0	0	APOYO	6.00	0.00	0.0%	
122357	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	39-HEROICA CIUDAD DE HUALAPAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUALAPAPAN DE LEON	URBANO	20039ES012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	5	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	28 875	14 437	0	0	0.0%	0	0	ACCION	5.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA IMPLEMENTAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES																								
INVERSION																								
EQUIPAMIENTO																								
OTROS																								
62465	RESPUESTA GUBERNAMENTAL PARA PREVENIR, ATENDER Y SANCIONAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE OAXACA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	INDESOL/0001/2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA MUJER OAXACA/INA	7554 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	10 559 512	2 026 842	10 559 512	2 026 842	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.20	20.0%	
PROGRAMA DEL VIVIENDA RURAL																								
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
73354	APORTACION FEDERAL PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA ESTATAL DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CONAV/0004/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	3 582 779 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	125 000	115 120	125 000	115 120	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA DE OBRAS MUEBLES																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
156795	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. NORTE	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	LLANO CRUCERO	RURAL	23X120048381	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	778	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	386 499	193 250	193 250	193 250	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2 800.00	1 400.00	50.0%	
EQUIPAMIENTO																								
BENES MUEBLES																								
156700	ADQUISICION DE AUTOBUS ESCOLAR	475-SANTIAGO MATATLAN	SANTIAGO MATATLAN	URBANO	23X120041811	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN	694	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	281 175	281 175	281 175	281 175	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
MAQUINARIA																								
157042	ADQUISICION DE RETROCAMION CAVADORA, CAMION VOLTEO Y CAMION RECOLECTOR DE BASURA	242-SAN MARTIN PERAS	SAN MARTIN PERAS	URBANO	3X120048543	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	3511	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	90 060 445	90 060 445	90 060 445	90 060 445	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
156883	ADQUISICION DE TRACTOR ORUGA PARA APERTURA DE CAMINOS RURALES	469-SANTIAGO IXTLALIARCA	SAN JUAN PIÑAS	RURAL	23X120048315	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTIAGO IXTLALIARCA	871	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	812 088	812 088	812 088	812 088	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
OTROS																								
156748	EQUIPAMIENTO DE ENVASADORA DE MEZCAL MI GUSTO ES	475-SANTIAGO MATATLAN	SANTIAGO MATATLAN	URBANO	23X120049837	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN	11	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	300 000	150 000	150 000	150 000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.50	50.0%	

La información que se presenta es responsable y exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujeto a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reconstrucción, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (óftas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns: Folio Revisado, Descripción de gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Mensurado, Programado, Ejercido, Avance %), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Avance Fisco (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujeto a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reconstrucción, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (Dólas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTEA SEGUNDO TRIMESTRE

Table with 25 columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Mensurado, Programado, Ejercido, Avance %), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Avance Físico (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujeto a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Asignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (ómnos en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns for Folio Revisado, Descripción del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Mensurado, Programado, Ejercido, Avance %), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Avance Físico (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujeto a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reconstrucción, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(dólas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns: Folio Revisado, Descripción del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre, Ejercido), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Avance Físico (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Información complementaria y explicación de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios...

ANEXO III I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(óftas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

ERCIJCO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto (Denominación o descripción), Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Mensurado, Programado, Ejercido, Avance %), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Avance Físico (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujeto a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Asignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(dólares en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto (Denominación o descripción), Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Ministrado, Programado, Ejercido, Avance %), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Avance Físico (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Información complementaria y explicación de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Mensurado, Programado, Ejercido, Avance %), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Avance Físico (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Información complementaria y explicación de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reconstrucción, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(óftas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

ERJICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Table with 25 columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Mensurado, Programado, Ejercido, Avance %), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Avance Físico (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Información complementaria y explicación de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujeto a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reconstrucción, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(óras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

ERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns for Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Mensurado, Programado, Ejercido, Avance %), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Avance Físico (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujeto a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Asignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(dólas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

ERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORÍA SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Mensurado, Programado, Ejercido, Avance %), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Avance Fisco (Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Información complementaria y explicación de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujeto a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Asignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ómnibus en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Mensurado, Programado, Ejercido, Avance %), Rendimientos financieros, Avance Físico (Unidad de Medida, Programado, Acumulado, Avance %), Información complementaria.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Asignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(óftas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns: Folio Revisado, Descripción del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Ministrado, Programado, Ejercido, Avance %), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Avance Físico (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Información complementaria y explicación de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujeto a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Asignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(dólares en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Anual Total, Mensurado, Acumulado al Trimestre, Ejercido, Avance %), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Avance Físico (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Información complementaria y explicación de variaciones.

La información que se presenta es responsable y exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujeto a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Asignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(óftas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Bendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														15	16	17									18-15/13
9449	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	368 SANTA CATARINA MINAS	SANTA CATARINA MINAS	URBANO	005/FORTAMUN/2012	OTROS	SAANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SAANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS (OCCILAN)	-	-	2,000	2,000	2,000	998	49.3%	0	0	PAGO	3.00	1.00	33.3%		
13864	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	452 SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	001/FORTAMUN/2012	GOBIERNO	SERVICIOS FINANCIEROS	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	3,000	3,000	3,000	1,152	38.4%	0	0	CUENTAS FORMALIZADAS	1.00	1.00	100.0%		
13870	PAGO DE IMPUESTOS POR LA EXTRACCION DE AGUA NACIONALES	452 SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	009/FORTAMUN/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, OMBRAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	75,000	75,000	75,000	33,682	44.9%	0	0	POZO	3.00	3.00	100.0%		
111228	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA																								
	PAGO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	194 SAN JUAN DEL RIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTAMUN/194/03/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO, TUXTLA GUAJAMA	-	-	100,000		40,247	40,247	40,247	100.0%	0	0	PAGO		6.00	50.0%	
96407	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	368 SANTA CATARINA MINAS	SANTA CATARINA MINAS	URBANO	004/FORTAMUN/2012	FIES.FE.EF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS (OCCILAN)	-	-	42,000	42,000	42,000	27,376	65.2%	0	0	UNIDAD	22.00	22.00	100.0%		
96163	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RONDINES DE VIGILANCIA	368 SANTA CATARINA MINAS	SANTA CATARINA MINAS	URBANO	002/FORTAMUN/2012	FIES.FE.EF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	124,190	124,190	124,190	26,124	21.0%	0	0	PATRIULLAE	26,280.00	13,140.00	50.0%		
95753	PAGO DE NOMINA A POLICIA MUNICIPAL	368 SANTA CATARINA MINAS	SANTA CATARINA MINAS	URBANO	001/FORTAMUN/2012	FIES.FE.EF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS (OCCILAN)	-	-	391,200	391,200	391,200	166,422	42.5%	0	0	PERSONA	12.00	10.00	83.3%		
96270	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	368 SANTA CATARINA MINAS	SANTA CATARINA MINAS	URBANO	003/FORTAMUN/2012	FIES.FE.EF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS (OCCILAN)	-	-	171,095	171,095	171,095	61,486	35.9%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	230.00	230.00	100.0%		
128655	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD	452 SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	003/FORTAMUN/2012	FIES.FE.EF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	65,000	65,000	65,000	52,374	80.6%	0	0	UNIDAD	12.00	10.00	83.3%		
128679	CURSO DE CAPACITACION A PERSONAL DE SEGURIDAD	452 SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	005/FORTAMUN/2012	FIES.FE.EF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	10,000	10,000	10,000	7,000	70.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%		
128649	PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	452 SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	002/FORTAMUN/2012	FIES.FE.EF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	380,000	380,000	380,000	184,700	48.6%	0	0	PERSONA	12.00	10.00	83.3%		
138690	PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRIULLAS	452 SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	004/FORTAMUN/2012	FIES.FE.EF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	70,000	70,000	70,000	42,100	60.1%	0	0	VEHICULO	2.00	2.00	100.0%		
138671	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	452 SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	004/FORTAMUN/2012	FIES.FE.EF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	450,000	450,000	450,000	242,036	53.8%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	380.00	350.00	92.1%		
138637	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA PATRIULLA	452 SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	002/FORTAMUN/2012	FIES.FE.EF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL (OCCILAN)	-	-	125,000	125,000	125,000	49,391	39.5%	0	0	PATRIULLAE	1.00	1.00	100.0%		
138728	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN ALIMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O ADQUISICION DE BIENES	452 SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	010/FORTAMUN/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	150,000	150,000	150,000	12,535	8.4%	0	0	UNIDAD	6.00	3.00	50.0%		
138704	PAGO POR LA REPARACION DE MAQUINARIA	452 SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	008/FORTAMUN/2012	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	90,000	90,000	90,000	42,100	46.8%	0	0	MAQUINA	4.00	2.00	50.0%		
144582	TECHADO DE LA PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS 200PR20231	452 SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	011/FORTAMUN/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	293,828	293,828	293,828	293,828	100.0%	0	0	METRO LINEAL	75.00	75.00	100.0%		
	FAM												534,496,113	122,836,281	534,496,113	0	0.0%	0	0		558,310.00	58,246.00	10.4%		
ASISTENCIA SOCIAL																									
107154	DESAYUNOS ESCOLARES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/0010/2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-													ESTA ACCION NO PRESENTA AVANCE FINANCIERO DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO LA VALIDACION DE RECURSOS, FACTURACION Y PAGO. ÚNICAMENTE SE HA PAGADO EL 30% DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 32/CONTRATO/2012 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL EA-900043967 N2-2012. LA UNIDAD DE MEDIDA AUTORIZADA POR LA SEFIN ES DOTACION. SIN EMBARGO, ESTA UNIDAD DE MEDIDA NO APARECE EN EL CATALOGO DEL PASH. MOTIVO POR EL CUAL SE UTILIZA LA MEDIDA DE BENEFICIARIO (UNA DOTACION ESTA DESTINADA PARA ATENDER A DOS BENEFICIARIOS CON DESAYUNO Y COMIDA DURANTE CUARENTA DIAS). DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES EL TOTAL ANUAL Y EL PROGRAMADO. ACCIONES A LA CANTIDAD DE \$192,178,399.68 Y EL MINISTRADO A \$55,668,621.35.
	DESAYUNO COMIDA ESCOLAR CALIENTE (ASISTENCIA ALIMENTARIA A ESCOLARES NIVEL PRIMARIA)												192,178,399	55,668,621	192,178,399	0	0.0%	0	0		201,902.00	25,785.00	12.8%		
106939	APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/0008/2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-													ESTA ACCION NO PRESENTA AVANCE FINANCIERO DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO LA VALIDACION DE RECURSOS, FACTURACION Y PAGO. ÚNICAMENTE SE HA PAGADO EL 30% DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 32/CONTRATO/2012 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL EA-900043967 N2-2012. LA UNIDAD DE MEDIDA AUTORIZADA POR LA SEFIN ES DOTACION. SIN EMBARGO, ESTA UNIDAD DE MEDIDA NO APARECE EN EL CATALOGO DEL PASH. MOTIVO POR EL CUAL SE UTILIZA LA MEDIDA DE BENEFICIARIO (UNA DOTACION ESTA DESTINADA PARA ATENDER A DOS BENEFICIARIOS CON DESAYUNO Y COMIDA DURANTE CUARENTA DIAS).
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIA EN DESAMPARO (ASISTENCIA ALIMENTARIA A MUJERES EN EMBARAZO Y/O LACTANCIA)												18,396,157	5,325,001	18,396,157	0	0.0%	0	0		19,900.00	1,885.00	9.5%		

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Bendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-23/20	25
10720	ASISTENCIA ALIMENTARIA A MENORES DE 5 AÑOS NO ESCOLARIZADOS EN RIESGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/0011/2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA			85,261,218	24,505,466	85,261,218	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	146,410.00	13,310.00	9.1%	ESTA ACCION NO PRESENTA AVANCE FINANCIERO DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO LA VALIDACION DE RECIBOS, FACTURACION Y PAGO UNICAMENTE SE HA PAGADO EL 20% DEL ANTIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 32/CONTRATO/2012 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL EA-920043987-A2-2012. LA UNIDAD DE MEDIDA AUTORIZADA POR LA SEFIN ES DOTACION SIN EMBARGO, ESTA UNIDAD DE MEDIDA NO APARECE EN EL CATALOGO DEL PASAJE MOTIVO POR EL CUAL SE UTILIZA LA MEDIDA DE BENEFICIARIO (UNA DOTACION ESTA DESTINADA PARA ATENDER A DOS BENEFICIARIOS CON DESAYUNO Y COMIDA DURANTE CUARENTA DIAS) DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES EL TOTAL ANUAL Y PROGRAMADO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$85,261,218.57 Y EL MINISTRADO A \$24,505,466.34.
106785	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES (ASISTENCIA A POBLACION EN CONDICION DE VULNERABILIDAD)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/0007/2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA			47,671,976	13,720,681	47,671,976	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	69,754.00	0.00	0.0%	ESTA ACCION NO PRESENTA AVANCE FINANCIERO NI FISICO UNICAMENTE SE HA PAGADO EL 30% DEL ANTIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 32/CONTRATO/2012 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL EA-920043987-A2-2012. LA UNIDAD DE MEDIDA AUTORIZADA POR LA SEFIN ES DOTACION SIN EMBARGO, ESTA UNIDAD DE MEDIDA NO APARECE EN EL CATALOGO DEL PASAJE MOTIVO POR EL CUAL SE UTILIZA LA MEDIDA DE BENEFICIARIO (UNA DOTACION ESTA DESTINADA PARA ATENDER A DOS BENEFICIARIOS CON DESAYUNO Y COMIDA DURANTE CUARENTA DIAS) DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES EL TOTAL ANUAL Y PROGRAMADO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$47,671,976.22 Y EL MINISTRADO A \$13,720,681.55.
107660	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES (ASISTENCIA ALIMENTARIA A MUJERES DE 15 AÑOS A 35 AÑOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/0009/2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA			82,054,656	23,616,512	82,054,656	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	120,063.00	17,266.00	14.4%	ESTA ACCION NO PRESENTA AVANCE FINANCIERO DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO LA VALIDACION DE RECIBOS, FACTURACION Y PAGO UNICAMENTE SE HA PAGADO EL 30% DEL ANTIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 32/CONTRATO/2012 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL EA-920043987-A2-2012. LA UNIDAD DE MEDIDA AUTORIZADA POR LA SEFIN ES DOTACION SIN EMBARGO, ESTA UNIDAD DE MEDIDA NO APARECE EN EL CATALOGO DEL PASAJE MOTIVO POR EL CUAL SE UTILIZA LA MEDIDA DE BENEFICIARIO (UNA DOTACION ESTA DESTINADA PARA ATENDER A DOS BENEFICIARIOS CON DESAYUNO Y COMIDA DURANTE CUARENTA DIAS) DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES EL TOTAL ANUAL Y PROGRAMADO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$82,054,656.09 Y EL MINISTRADO A \$23,616,512.16.
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																								
710	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA HERIBERTO CASTILLO, CIUDAD IXTPEC	14-CIUDAD IXTPEC	CIUDAD IXTPEC	URBANO	FAM/0069/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			636,292	0	636,292	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
714	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA HERIBERTO CASTILLO, CIUDAD IXTPEC	14-CIUDAD IXTPEC	CIUDAD IXTPEC	URBANO	FAM/0139/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			34,964	0	34,964	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
689	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	16-COICZYAN DE LAS FLORES	SANTAGO TILAPA	RURAL	FAM/0106/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			843,645	0	843,645	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
692	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	16-COICZYAN DE LAS FLORES	SANTAGO TILAPA	RURAL	FAM/0160/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			29,585	0	29,585	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
825	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SAN JOSE YOSOCANU (O YOSOCANU)	RURAL	FAM/0066/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			588,113	0	588,113	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
815	CONSTRUCCION DE UN ANEXO Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. LAZARO CARDENAS	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SAN JOSE YOSOCANU (O YOSOCANU)	RURAL	FAM/0171/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			181,458	0	181,458	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
934	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SAN JOSE YOSOCANU (O YOSOCANU)	RURAL	FAM/0101/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			689,722	0	689,722	0	0.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Bendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														15	16	17								
824	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	20-CONSTANZA DEL ROSARIO	SAN JOSE YOSOCANU (O YOSOCANU)	RURAL	FAM/0138/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			34.964	0	34.964	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
938	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	20-CONSTANZA DEL ROSARIO	SAN JOSE YOSOCANU (O YOSOCANU)	RURAL	FAM/0156/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			104.697	0	104.697	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
985	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (LOMAS DE SAN JUAN)	23-CUILPAM DE GUERERO	CUILPAM DE GUERERO	URBANO	FAM/0087/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			282.762	0	282.762	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
987	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (LOMAS DE SAN JUAN)	23-CUILPAM DE GUERERO	CUILPAM DE GUERERO	URBANO	FAM/0128/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17.482	0	17.482	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
958	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA 6 DE ENERO DE 1915	23-CUILPAM DE GUERERO	TRACOZ	RURAL	FAM/0025/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			194.635	0	194.635	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
534	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	REFORMA	RURAL	FAM/0030/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1.009.539	0	1.009.539	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
16390	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	FAM/0228/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1.448.938	0	1.448.938	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
560	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	34-GUADALUPE DE RAMIREZ	SAN ILDEFONSO SALINAS	RURAL	FAM/0020/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			803.530	0	803.530	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
470	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 149	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	URBANO	FAM/0110/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			665.797	0	665.797	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
475	EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 149	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	URBANO	FAM/0166/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			362.482	0	362.482	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
657	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO G. NARANJO	42-OTILAN DE JUAREZ	SANTO DOMINGO CACALOTEPEC	RURAL	FAM/0080/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1.326.265	0	1.326.265	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
681	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	42-OTILAN DE JUAREZ	SANTO DOMINGO CACALOTEPEC	RURAL	FAM/0104/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			472.408	0	472.408	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
682	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	42-OTILAN DE JUAREZ	SANTO DOMINGO CACALOTEPEC	RURAL	FAM/0158/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			24.582	0	24.582	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
707	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA.	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	FAM/0082/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			324.175	0	324.175	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
451	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO - TALLER EN TELESECUNDARIA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	FAM/0108/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			576.803	0	576.803	0	0.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
447	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL SIGLO XXI	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	ALVARO ORREGON	URBANO	FAM/0093/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			709.602	0	709.602	0	0.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
709	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	FAM/0145/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17.482	0	17.482	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
450	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL SIGLO XXI	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	ALVARO ORREGON	URBANO	FAM/0151/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			173.358	0	173.358	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
458	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	FAM/0162/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			108.433	0	108.433	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
477	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 196	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	FAM/0040/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			600.274	0	600.274	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
461	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 23	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FAM/0114/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			699.409	0	699.409	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
464	EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 23	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FAM/0169/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			362.482	0	362.482	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
696	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, MATIAS ROMERO AVENDAÑO, SAN GABRIEL	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	SAN GABRIEL	RURAL	FAM/0081/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			368.113	0	368.113	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
703	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, MATIAS ROMERO, SAN GABRIEL	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	SAN GABRIEL	RURAL	FAM/0144/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17.482	0	17.482	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
722	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.U. JUAN DE DIOS PEZA (BARRIO SAN ISIDRO)	59-MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SAN ISIDRO	RURAL	FAM/0043/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			510.050	0	510.050	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
725	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.U. JUAN DE DIOS PEZA (BARRIO SAN ISIDRO)	59-MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SAN ISIDRO	RURAL	FAM/0116/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			31.066	0	31.066	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
609	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VEINTE CERROS	60-MIXISTLAN DE LA REFORMA	SANTA MARIA MIXISTLAN	RURAL	FAM/0088/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			755.789	0	755.789	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
612	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VEINTE CERROS	60-MIXISTLAN DE LA REFORMA	SANTA MARIA MIXISTLAN	RURAL	FAM/0129/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			34.964	0	34.964	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
338	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO (B.L.V. EDUARDO VASCONCELOS)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAM/0013/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			4.253.025	0	4.253.025	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
16569	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. JUAN RUIZ DE ALARCON	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAM/0193/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			121.689	0	121.689	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

**ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Bendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		24-23/20
														15	16	17									
827	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CUALIHTEMOC	73-PUTILVA VILLA DE GUERRERO	SAN MIGUEL COPALA	RURAL	FAM/0161/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,495,398	0	1,495,398	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
829	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CUALIHTEMOC	73-PUTILVA VILLA DE GUERRERO	SAN MIGUEL COPALA	RURAL	FAM/0134/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	52,446	0	52,446	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
16588	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA PROF. GUSTAVO B. MENDOZA	73-PUTILVA VILLA DE GUERRERO	LA MURALLA	RURAL	FAM/0189/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	116,042	0	116,042	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
16417	REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. PAULO FRIERE	73-PUTILVA VILLA DE GUERRERO	LA MURALLA	RURAL	FAM/0224/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	83,778	0	83,778	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
816	REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. TAR DOCCO RUMI	73-PUTILVA VILLA DE GUERRERO	SAN MIGUEL COPALA	RURAL	FAM/0016/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	238,825	0	238,825	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
921	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	73-PUTILVA VILLA DE GUERRERO	SAN MIGUEL COPALA	RURAL	FAM/0033/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	383,337	0	383,337	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
15756	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION SOCIAL	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	FAM/0233/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	414,113	0	414,113	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
16094	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JUSTO SIERRA MENEZ	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	FAM/0202/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	381,557	0	381,557	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
16338	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 88	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN CRISTOBAL	RURAL	FAM/0121/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	298,679	0	298,679	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
15454	REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. OUEZALCOATL	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN CRISTOBAL	RURAL	FAM/0181/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	143,466	0	143,466	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
419	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ALVARO CABRILLO	90-SAN ANDRES HUAPALTEPEC	SAN ANDRES HUAPALTEPEC	URBANO	FAM/0090/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,407,865	0	1,407,865	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
421	EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ALVARO CABRILLO	90-SAN ANDRES HUAPALTEPEC	SAN ANDRES HUAPALTEPEC	URBANO	FAM/0149/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	362,482	0	362,482	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
963	CONSTRUCCION DE COCINA-COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTANZIA Y PROGRESO	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	FAM/0055/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,047,710	0	1,047,710	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
989	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAM/0072/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	530,105	0	530,105	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
964	EQUIPAMIENTO DE COCINA-COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTANZIA Y PROGRESO	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	FAM/0146/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	153,573	0	153,573	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
992	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAM/0141/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	34,964	0	34,964	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
1028	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 121	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	FAM/0039/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	997,444	0	997,444	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
680	REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. NIÑOS HEROES, SAN BLAS ATEMPA, TIERRA BLANCA.	124-SAN BLAS ATEMPA	TIERRA BLANCA	RURAL	FAM/0017/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	75,973	0	75,973	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
877	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA GUALAHQUI	125-SAN CARLOS HUATEPEC	SANTAGO QUABUQUZAS	RURAL	FAM/0172/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,280,436	0	1,280,436	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
694	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 203	128-SAN CRISTOBAL LACHRIDIAG	SAN CRISTOBAL LACHRIDIAG	URBANO	FAM/0113/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	785,200	0	785,200	0	0.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
700	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 203	128-SAN CRISTOBAL LACHRIDIAG	SAN CRISTOBAL LACHRIDIAG	URBANO	FAM/0148/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	173,358	0	173,358	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
706	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	ARRIOYO ZAPOTILLO	RURAL	FAM/0100/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	670,354	0	670,354	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
608	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 47	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	FAM/0109/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,086,679	0	1,086,679	0	0.0%	0	0	TALLER	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
708	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	ARRIOYO ZAPOTILLO	RURAL	FAM/0163/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	29,585	0	29,585	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
607	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 47	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	FAM/0165/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	288,968	0	288,968	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
389	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	142-SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	URBANO	FAM/0024/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	2,056,420	0	2,056,420	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
377	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	142-SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	URBANO	FAM/0035/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	341,038	0	341,038	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
428	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL UNION Y PROGRESO	143-SAN FRANCISCO IHUATLAN	SAN FRANCISCO IHUATLAN	URBANO	FAM/0092/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	802,868	0	802,868	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
717	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ALFONSO LUIS HERRERA, SAN FRANCISCO IHUATLAN	143-SAN FRANCISCO IHUATLAN	SAN FRANCISCO IHUATLAN	URBANO	FAM/0032/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	628,622	0	628,622	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
716	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. LUZ MARIA SERRADEL	159-SAN JERONIMO COATLAN	SAN JERONIMO COATLAN	URBANO	FAM/0042/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	283,940	0	283,940	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
 PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Beneficios Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														15	16	17									18-19/13
719	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. LUZ MARIA SERRADEL	159-SAN JERONIMO COATLAN	SAN JERONIMO COATLAN	URBANO	FAM/0115/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	12.884	0	12.884	0	0.0%	0	0	0	LOTES	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
15934	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	148-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	URBANO	FAM/0212/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	216.880	0	216.880	0	0.0%	0	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
89925	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN PEDRO CHOZAPOTES	RURAL	FAM/0114/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	965.356	0	965.356	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
371	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	GUADALUPE DE LOS OROS	RURAL	FAM/0071/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	322.208	0	322.208	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
374	CONSTRUCCION DE UN AULA, UN ANEXO Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN GABRIEL ALMOLOYA	RURAL	FAM/0058/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	607.617	0	607.617	0	0.0%	0	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
375	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN GABRIEL ALMOLOYA	RURAL	FAM/0131/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	17.482	0	17.482	0	0.0%	0	0	0	LOTES	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
372	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	GUADALUPE DE LOS OROS	RURAL	FAM/0140/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	17.482	0	17.482	0	0.0%	0	0	0	LOTES	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
384	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.U. FANNY ANITUA	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	FAM/0045/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	498.872	0	498.872	0	0.0%	0	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
89924	CONSTRUCCION Y TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS "IGNACIO MANUEL AL TAMIRANO"	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN PEDRO ORZABIA	RURAL	FAM/0012/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1.470.054	0	1.470.054	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	CANCHA 1
386	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.U. FANNY ANITUA	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	FAM/0118/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	31.066	0	31.066	0	0.0%	0	0	0	LOTES	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
16268	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	185-SAN JUAN CACAHUAITEPEC	PIE DE LA CUESTA	RURAL	FAM/0199/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	383.632	0	383.632	0	0.0%	0	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
16197	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	185-SAN JUAN CACAHUAITEPEC	OCOTLAN	RURAL	FAM/0229/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	169.804	0	169.804	0	0.0%	0	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
15493	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. BERTHA VON GLUMER	185-SAN JUAN CACAHUAITEPEC	OCOTLAN	RURAL	FAM/0179/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	78.126	0	78.126	0	0.0%	0	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
15461	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. JAIME TORRES BODET	185-SAN JUAN CACAHUAITEPEC	PIE DE LA CUESTA	RURAL	FAM/0180/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	198.968	0	198.968	0	0.0%	0	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
16134	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	185-SAN JUAN CACAHUAITEPEC	PIE DE LA CUESTA	RURAL	FAM/0204/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	346.723	0	346.723	0	0.0%	0	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
15566	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EL PORVENIR	188-SAN JUAN COLORADO	SANTA MARIA NUETO	RURAL	FAM/0186/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	610.610	0	610.610	0	0.0%	0	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
16121	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE MARTI	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	URBANO	FAM/0210/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	252.095	0	252.095	0	0.0%	0	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
16371	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 176	188-SAN JUAN COLORADO	SANTA MARIA NUETO	RURAL	FAM/0222/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	429.908	0	429.908	0	0.0%	0	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
16272	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	188-SAN JUAN COLORADO	NUUEVO PROGRESO	RURAL	FAM/0219/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	139.488	0	139.488	0	0.0%	0	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
685	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, SAN LUIS GUICHICUVI, EL ZACATAL	198-SAN JUAN GUICHICUVI	EL ZACATAL	RURAL	FAM/0068/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	976.606	0	976.606	0	0.0%	0	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
888	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS, DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	211-SAN JUAN OZOLOTEPEC	SAN ANDRES LOVENE	RURAL	FAM/0056/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	2.911.327	0	2.911.327	0	0.0%	0	0	0	OTROS	6.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
892	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	211-SAN JUAN OZOLOTEPEC	SAN ANDRES LOVENE	RURAL	FAM/0147/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	69.928	0	69.928	0	0.0%	0	0	0	LOTES	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
813	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. JUSTO SIERRA	229-SAN LORENZO TEMEHLICAN	RIO DE TALEA	RURAL	FAM/0047/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	296.435	0	296.435	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
814	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. JUSTO SIERRA	229-SAN LORENZO TEMEHLICAN	RIO DE TALEA	RURAL	FAM/0120/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	12.884	0	12.884	0	0.0%	0	0	0	LOTES	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
90197	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "JAIME NUÑO"	232-SAN LUCAS OHTILAN	SAN LUCAS OHTILAN	URBANO	FAM/0240/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1.682.135	0	1.682.135	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
895	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA	235-SAN LUIS AMATILAN	SAN ESTEBAN AMATILAN	RURAL	FAM/0027/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	799.153	0	799.153	0	0.0%	0	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
926	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	235-SAN LUIS AMATILAN	SAN ESTEBAN AMATILAN	RURAL	FAM/0036/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	203.892	0	203.892	0	0.0%	0	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
690	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, SAN MATEO DEL MAR	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	FAM/0067/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	758.351	0	758.351	0	0.0%	0	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
613	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	255-SAN MATEO SINDHUI	SAN MATEO SINDHUI	URBANO	FAM/0034/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	656.182	0	656.182	0	0.0%	0	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
905	CONSTRUCCION DE UN ANEXO Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	277-MILLA SOLA DE VEGA	RIO MANTECA	RURAL	FAM/0079/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	249.006	0	249.006	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
 PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Bendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														14	15	16								
907	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ	277-VILLA SOLA DE VEGA	VOGANTIA	RURAL	FAM/0022/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	295,094	0	295,094	0	0.0%	0	0	ESUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
702	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	BENITO JUAREZ II (SAN MARTIN)	RURAL	FAM/0105/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	362,362	0	362,362	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
704	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	BENITO JUAREZ II (SAN MARTIN)	RURAL	FAM/0159/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	24,582	0	24,582	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
949	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MARIA DEL CARMEN SERBAN	293-SAN PABLO ETLA	HACIENDA BLANCA	URBANO	FAM/0099/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	322,086	0	322,086	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
973	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MARIA DEL CARMEN SERBAN	293-SAN PABLO ETLA	HACIENDA BLANCA	URBANO	FAM/0132/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	17,482	0	17,482	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
16500	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ISUS FLORES MAGON	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	FAM/0188/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	294,558	0	294,558	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
16406	REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. RAMON LOPEZ MELARDE	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	URBANO	FAM/0223/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	428,499	0	428,499	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
432	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL SIGLO XXI	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SANTA MARIA	RURAL	FAM/0091/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	873,438	0	873,438	0	0.0%	0	0	TALLER	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
441	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL SIGLO XXI	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SANTA MARIA	RURAL	FAM/0150/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	85,768	0	85,768	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
514	CONSTRUCCION DE UN AULA, UN LABORATORIO - TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	309-SAN PEDRO ICATLAN	ARROYO MURCIELAGO	RURAL	FAM/0097/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,177,644	0	1,177,644	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
561	EQUIPAMIENTO DE UN AULA, UN LABORATORIO - TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	309-SAN PEDRO ICATLAN	ARROYO MURCIELAGO	RURAL	FAM/0154/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	158,864	0	158,864	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
15364	REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. AMADO NERVO	312-SAN PEDRO JCAYAN	AGUA DULCE	RURAL	FAM/0184/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	204,370	0	204,370	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
15249	REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. PROMOTORA PILOTO NUM. 3	312-SAN PEDRO JCAYAN	SAN PEDRO JCAYAN	URBANO	FAM/0194/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	530,930	0	530,930	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
405	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22	LA REFORMA	RURAL	FAM/0084/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,073,468	0	1,073,468	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
424	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22	AGUA DEL ZAPOTE	RURAL	FAM/0103/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	375,804	0	375,804	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
425	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22	AGUA DEL ZAPOTE	RURAL	FAM/0157/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	24,582	0	24,582	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
402	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUEBBERO	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SANTA MARIA LIMON	RURAL	FAM/0070/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	802,227	0	802,227	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
563	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 220, SAN PEDRO POCHUTLA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN ISIDRO APANGO	RURAL	FAM/0111/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,081,597	0	1,081,597	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
494	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 214, SAN PEDRO POCHUTLA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FAM/0112/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,739,063	0	1,739,063	0	0.0%	0	0	TALLER	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
655	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 220, SAN PEDRO POCHUTLA, SAN ISIDRO APANGO	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN ISIDRO APANGO	RURAL	FAM/0167/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	17,482	0	17,482	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
506	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 214, SAN PEDRO POCHUTLA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FAM/0144/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	252,583	0	252,583	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
396	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	CHACALAPA	RURAL	FAM/0083/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	740,712	0	740,712	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
947	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. ELENA ADAMS KELLER	342-SAN RAFAEL JALPAN	SAN RAFAEL JALPAN	URBANO	FAM/0015/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	111,350	0	111,350	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
705	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. MELCHOR OCAMPO	362-SANTA CATARINA QUIXTLA	SANTA CATARINA QUIXTLA	URBANO	FAM/0046/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	193,346	0	193,346	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
711	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. MELCHOR OCAMPO	362-SANTA CATARINA QUIXTLA	SANTA CATARINA QUIXTLA	URBANO	FAM/0119/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	12,864	0	12,864	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
899	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA REDENON	362-SANTA CATARINA QUIXTLA	SANTA CATARINA QUIXTLA	URBANO	FAM/0026/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	68,877	0	68,877	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
16079	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CUALQUATEMOC	367-SANTA CATARINA MECHOACAN	SANTA CATARINA MECHOACAN	URBANO	FAM/0207/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	2,138,164	0	2,138,164	0	0.0%	0	0	AULA	6.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
16090	EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CUALQUATEMOC	367-SANTA CATARINA MECHOACAN	SANTA CATARINA MECHOACAN	URBANO	FAM/0209/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	104,892	0	104,892	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
504	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	371-SANTA CATARINA TICUA	SANTA CATARINA TICUA	URBANO	FAM/0029/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	112,524	0	112,524	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
656	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	371-SANTA CATARINA TICUA	SANTA CATARINA TICUA	URBANO	FAM/0037/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	122,489	0	122,489	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(óftas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Bendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														15	16	17								
943	CONSTRUCCION DE UN ANEXO Y REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	377 SANTA CRUZ TLUNDJIA	NUEVO ALENDE	RURAL	FAM/0096/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			305.339	0	305.339	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
16546	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	377 SANTA CRUZ TLUNDJIA	EL PARASO	RURAL	FAM/0190/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			45.514	0	45.514	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
16553	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	377 SANTA CRUZ TLUNDJIA	GUERRERO	RURAL	FAM/0191/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			52.732	0	52.732	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
900	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZABAGOTA	386 SANTA CRUZ ZENONTEPEC	LOS POZUELOS	RURAL	FAM/0076/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			763.972	0	763.972	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
864	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA 14 DE FEBRERO	386 SANTA CRUZ ZENONTEPEC	EL LIMONCILLO	RURAL	FAM/0077/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			757.783	0	757.783	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
825	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. GUSTAVO DIAZ ORDÁZ	386 SANTA CRUZ ZENONTEPEC	QUINCUENA	RURAL	FAM/0078/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			989.960	0	989.960	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
860	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. GUSTAVO DIAZ ORDÁZ	386 SANTA CRUZ ZENONTEPEC	QUINCUENA	RURAL	FAM/0143/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17.482	0	17.482	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
911	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	392 SANTA LUCIA MONTEVERDE	SAN SEBASTIAN NOPALERA	RURAL	FAM/0099/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1.025.802	0	1.025.802	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
922	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	392 SANTA LUCIA MONTEVERDE	SAN SEBASTIAN NOPALERA	RURAL	FAM/0155/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			24.582	0	24.582	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
902	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACION M. ALAMBRADO	392 SANTA LUCIA MONTEVERDE	SAN SEBASTIAN NOPALERA	RURAL	FAM/0028/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			619.822	0	619.822	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
565	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	395 SANTA MARIA APAZCO	SANTA MARIA APAZCO	URBANO	FAM/0031/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			400.996	0	400.996	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
628	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUEVA IMAGEN	397 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN PEDRO	RURAL	FAM/0089/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1.146.962	0	1.146.962	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
433	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN J.N.R. DIEGO RIVERA	397 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	BARRO SAN MIGUEL	RURAL	FAM/0051/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			793.812	0	793.812	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
610	EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUEVA IMAGEN	397 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN PEDRO	RURAL	FAM/0148/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			362.482	0	362.482	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
474	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.R. DIEGO RIVERA	397 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	BARRO SAN MIGUEL	RURAL	FAM/0124/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			43.930	0	43.930	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
16380	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	397 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	OJO DE AGUA	RURAL	FAM/0227/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			66.625	0	66.625	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
16397	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA	397 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	CAJUP DE AVIACION	RURAL	FAM/0231/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			62.355	0	62.355	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
698	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 36	397 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN DIEGO	RURAL	FAM/0038/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			2.823.587	0	2.823.587	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
398	CONSTRUCCION DE UN ANEXO Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL SABINO CRESPO	401 SANTA MARIA COLOTEPEC	EL MALUCIANO	RURAL	FAM/0086/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			428.045	0	428.045	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
388	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. FRANCISCO GABRILONDO SOLER	401 SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	URBANO	FAM/0053/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			311.637	0	311.637	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
390	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. MARIA DEL CARMEN SERDAN	401 SANTA MARIA COLOTEPEC	BARRA DE NAVIDAD	RURAL	FAM/0054/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			288.627	0	288.627	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
389	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. FRANCISCO GABRILONDO SOLER	401 SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	URBANO	FAM/0126/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			20.392	0	20.392	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
391	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. MARIA DEL CARMEN SERDAN	401 SANTA MARIA COLOTEPEC	BARRA DE NAVIDAD	RURAL	FAM/0127/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			12.864	0	12.864	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
436	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 145, SANTA MARIA COLOTEPEC	401 SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	URBANO	FAM/0047/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			946.609	0	946.609	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
16379	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOB ROUSSEAU	414 SANTA MARIA HUAZOLOTTLAN	EL POTRERO	RURAL	FAM/0197/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			462.587	0	462.587	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
16388	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	414 SANTA MARIA HUAZOLOTTLAN	SANTA MARIA CHICOMETEPEC	RURAL	FAM/0125/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			682.171	0	682.171	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
15380	REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. MANUEL M. PONCE	414 SANTA MARIA HUAZOLOTTLAN	JOSE MARIA MORELOS	RURAL	FAM/0183/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			251.923	0	251.923	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
15507	REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. RAMON LOPEZ VELARDE	414 SANTA MARIA HUAZOLOTTLAN	LA COBRANZA	RURAL	FAM/0178/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			41.429	0	41.429	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
16486	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	415 SANTA MARIA PALAPA	SANTA MARIA PALAPA	URBANO	FAM/0185/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			237.542	0	237.542	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
16562	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	415 SANTA MARIA PALAPA	SANTA MARIA PALAPA	URBANO	FAM/0205/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			644.058	0	644.058	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(óftas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
 PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
													14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-25/26	
368	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	436-SANTA MARIA TEXCATTILAN	SANTA MARIA TEXCATTILAN	URBANO	FAM/0023/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			557,226	0	557,226	0	0.0%	0	0	ESCUOLA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
408	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	439-SANTA MARIA TONAMECA	SAN JUAN PIEDRAS NEGRAS	RURAL	FAM/0057/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			311,769	0	311,769	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
422	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PAULLO FREIRE	439-SANTA MARIA TONAMECA	MACAHUITE	RURAL	FAM/0095/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,074,987	0	1,074,987	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
411	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	439-SANTA MARIA TONAMECA	SAN JUAN PIEDRAS NEGRAS	RURAL	FAM/0130/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17,482	0	17,482	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
423	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PAULLO FREIRE	439-SANTA MARIA TONAMECA	MACAHUITE	RURAL	FAM/0153/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			190,840	0	190,840	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
821	REPARACIONES GENERALES EN I.N.I. NARCISO MENDOZA	448-SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	URBANO	FAM/0018/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			330,888	0	330,888	0	0.0%	0	0	ESCUOLA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
843	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	PUELO VIEJO	RURAL	FAM/0074/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			872,697	0	872,697	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
839	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	LA MESHILLA	RURAL	FAM/0075/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,271,577	0	1,271,577	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
838	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	LLANO NUEVO	RURAL	FAM/0060/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			689,789	0	689,789	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
817	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.I. NIÑOS HERODES	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	PIEDRA DEL TAMBOR	RURAL	FAM/0049/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			580,333	0	580,333	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
847	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	EL HUAMUCHIL	RURAL	FAM/0073/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			434,538	0	434,538	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
833	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	LLANO NUEVO	RURAL	FAM/0133/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			34,964	0	34,964	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
819	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.I. NIÑOS HERODES	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	PIEDRA DEL TAMBOR	RURAL	FAM/0123/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			31,066	0	31,066	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
851	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	EL HUAMUCHIL	RURAL	FAM/0142/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17,482	0	17,482	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
15375	CONSTRUCCION DE UN ANEXO Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. LIC. BENITO JUAREZ	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	EL OCOTE	RURAL	FAM/0192/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			77,182	0	77,182	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
15560	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	EL CABASOL	RURAL	FAM/0187/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			289,876	0	289,876	0	0.0%	0	0	ESCUOLA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
15692	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	EL FRUTILLO	RURAL	FAM/0200/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			199,245	0	199,245	0	0.0%	0	0	ESCUOLA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
15664	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	URBANO	FAM/0235/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,308,039	0	1,308,039	0	0.0%	0	0	ESCUOLA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
394	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	URBANO	FAM/0085/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			728,314	0	728,314	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
16000	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	URBANO	FAM/0211/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			206,120	0	206,120	0	0.0%	0	0	ESCUOLA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
16332	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	PIEDRA ANCHA	RURAL	FAM/0198/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			373,665	0	373,665	0	0.0%	0	0	ESCUOLA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
16343	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA PATRIA NUEVA	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	PATRIA NUEVA	RURAL	FAM/0216/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			205,747	0	205,747	0	0.0%	0	0	ESCUOLA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
15348	REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. JAMILLI	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	URBANO	FAM/0195/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			264,417	0	264,417	0	0.0%	0	0	ESCUOLA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
16345	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	PATRIA NUEVA	RURAL	FAM/0220/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			317,100	0	317,100	0	0.0%	0	0	ESCUOLA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
491	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA ADELANTE	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	CEBRO CABEZA	RURAL	FAM/0063/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			856,221	0	856,221	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
479	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO (A LUZ LLANO NOPAL)	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	FAM/0066/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			746,391	0	746,391	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
507	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EL PORVENIR	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	RIOLACARTO	RURAL	FAM/0062/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			414,365	0	414,365	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
490	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. ALMA INDIGENA (LA LUZ LLANO NOPAL)	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	FAM/0048/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			386,860	0	386,860	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
488	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO (A LUZ LLANO NOPAL)	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	FAM/0137/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			34,964	0	34,964	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
486	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	CONCEPCION CARRIZAL	RURAL	FAM/0136/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17,482	0	17,482	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

ANEXO III
I. FORMATIO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Bendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		24-21/20
														14	15	16									
512	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EL PORVENIR	469-SANTAGO JUKTLAHLACA	RIO LAGARTO	RURAL	FAM/0135/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAHAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	17.482	0	17.482	0	0.0%	0	0	LOTES	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
498	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. ALMA INDIGENA (LA LUZ LLANO NOPAL)	469-SANTAGO JUKTLAHLACA	SANTAGO JUKTLAHLACA	URBANO	FAM/0122/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAHAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	12.864	0	12.864	0	0.0%	0	0	LOTES	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
466	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. BENITO JUAREZ	469-SANTAGO JUKTLAHLACA	CONCEPCION CARRIZAL	RURAL	FAM/0121/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAHAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	12.864	0	12.864	0	0.0%	0	0	LOTES	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
515	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	469-SANTAGO JUKTLAHLACA	CERRO VIEJO (PINO SUAREZ)	RURAL	FAM/0021/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAHAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	81.057	0	81.057	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
483	TERMINACION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	469-SANTAGO JUKTLAHLACA	CONCEPCION CARRIZAL	RURAL	FAM/0064/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAHAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	223.987	0	223.987	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
462	TERMINACION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. BENITO JUAREZ	469-SANTAGO JUKTLAHLACA	CONCEPCION CARRIZAL	RURAL	FAM/0060/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAHAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	296.917	0	296.917	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
684	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO - TALLER EN TELESECUNDARIA	473-SANTAGO LAXOIPA	SANTA CATERINA YAHUKO	RURAL	FAM/0102/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAHAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	356.569	0	356.569	0	0.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
688	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO - TALLER EN TELESECUNDARIA	473-SANTAGO LAXOIPA	SANTA CATERINA YAHUKO	RURAL	FAM/0173/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAHAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	108.433	0	108.433	0	0.0%	0	0	LOTES	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
16330	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA GUILBERTO PRIETO	474-SANTAGO LLANO GRANDE	SAN FRANCISCO EL MAGUEY	RURAL	FAM/0026/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAHAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1.396.078	0	1.396.078	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
381	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.U. IGNACIO ZABAGOZA	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAM/0044/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAHAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	688.560	0	688.560	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
15173	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. ANGELA PEBALTA	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAM/0206/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAHAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	829.093	0	829.093	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
414	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 27 DE SEPTIEMBRE 1821	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	COLLIANES	RURAL	FAM/0094/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAHAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	705.922	0	705.922	0	0.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
382	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.U. IGNACIO ZABAGOZA	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAM/0117/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAHAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	35.308	0	35.308	0	0.0%	0	0	LOTES	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
15186	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. ANGELA PEBALTA	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAM/0208/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAHAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	20.392	0	20.392	0	0.0%	0	0	LOTES	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
416	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 27 DE SEPTIEMBRE 1821	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	COLLIANES	RURAL	FAM/0152/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAHAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	173.358	0	173.358	0	0.0%	0	0	LOTES	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
16357	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REISAMEN	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	CORRALERO	RURAL	FAM/0217/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAHAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	688.432	0	688.432	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
15760	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	LO DE CANDELA	RURAL	FAM/0213/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAHAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	331.993	0	331.993	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
15676	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZABAGOZA	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	COLLIANES	RURAL	FAM/0214/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAHAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	589.399	0	589.399	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
16369	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	EL CARRIZO	RURAL	FAM/0225/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAHAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	659.644	0	659.644	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
16401	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	EL CORUELO	URBANO	FAM/0196/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAHAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1.358.409	0	1.358.409	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
16111	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUERRERO	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAM/0203/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAHAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	187.115	0	187.115	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
15394	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. AMADO NERVO	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	LO DE CANDELA	RURAL	FAM/0182/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAHAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	142.335	0	142.335	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
379	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. MARIA MONTESORI	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAM/0170/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAHAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	358.413	0	358.413	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
16108	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MADERO	489-SANTAGO TETEPEC	OCUILAN DE JUAREZ	RURAL	FAM/0232/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAHAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	84.086	0	84.086	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
15747	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	489-SANTAGO TETEPEC	SANTAGO TETEPEC	URBANO	FAM/0234/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAHAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	794.189	0	794.189	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
16132	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO	489-SANTAGO TETEPEC	LA SOLEDAD CARRIZO	RURAL	FAM/0230/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAHAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	102.438	0	102.438	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
16070	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	489-SANTAGO TETEPEC	SAN DIDRO DEL PARRAL	RURAL	FAM/0201/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAHAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	83.443	0	83.443	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
16261	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	489-SANTAGO TETEPEC	OCUILAN DE JUAREZ	RURAL	FAM/0218/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAHAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	172.094	0	172.094	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
909	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN TELESECUNDARIA	516-SANTO DOMINGO TEQUIMILCO	SANTO DOMINGO TEQUIMILCO	URBANO	FAM/0098/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAHAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	775.721	0	775.721	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
467	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.R. EL PILLA	548-TEPELME VILLA DE MORELOS	TEPELME VILLA DE MORELOS	URBANO	FAM/0052/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAHAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	426.362	0	426.362	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
471	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.R. EL PILLA	548-TEPELME VILLA DE MORELOS	TEPELME VILLA DE MORELOS	URBANO	FAM/0125/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAHAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	25.728	0	25.728	0	0.0%	0	0	LOTES	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujeto a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(óftas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

ERJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Bendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	18-19/13	19	20		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														14	15	16											
683	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	549-TEZOZATLAN DE SEGURA Y LUNA	YUCUQUIMI DE OCAMPO	RURAL	FAM/0107/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	295,929	0	295,929	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION			
686	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	549-TEZOZATLAN DE SEGURA Y LUNA	YUCUQUIMI DE OCAMPO	RURAL	FAM/0161/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	24,582	0	24,582	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION			
953	REPARACIONES GENERALES EN J.N.LI VICENTE LOMBARDO TOLEDANO	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	FAM/0014/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	235,439	0	235,439	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION			
824	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. GALBES GALBES	566-SAN MATEO YUCUTINDO	SAN MATEO YUCUTINDO	RURAL	FAM/0019/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	679,660	0	679,660	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION			
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																											
68990	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE ELECTRONICA Y COMPUTACION	39-HEROICA CIUDAD DE HUACAPULAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUACAPULAN DE LEON	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MEXICA	-	-	3,232,049	0	3,232,049	0	0.0%	0	0	LABORATORIO	2.00	0.00	0.0%				
FASP													234,383,180	140,629,968	0	0	0.0%	0	0	0.00	0.00	0.0%					
OTROS																											
108747	OTROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	234,383,180	140,629,968	0	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	0.00	0.00	0.0%	EN ESTE FONDO SE INCLUYE LA TOTALIDAD DEL MONTO AUTORIZADO DEL FASP PARA EL EJERCICIO 2012. DEBIDO A QUE TODAVIA NO SE CUENTA CON LA ESTRUCTURA DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO.			
FAETA													113,833,366	49,403,217	49,403,217	49,403,217	100.0%	0	0	793,319,000	276,392,000	34.7%					
EDUCACION DE ADULTOS																											
OTROS GASTOS DE OPERACION																											
64757	ADMINISTRACION REGIONAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	391,719	112,640	112,640	112,640	100.0%	0	0	ADULTO	22,666.00	10,592.00	46.7%	SEGUN OFICIO DPV/492/2012 DEL AREA DE PLANEACION SE AJUSTO EL SUB-PROYECTO 1000100 QUE ES TRANSVERSAL. POR INDICACIONES DE INEA POR LA QUE MODIFICA LA META FISICA PROGRAMADA ANUAL RESPECTO A LA CAPTURA DEL PRIMER TRIMESTRE. LOS GASTOS DE OPERACION COMPRENEN EROGACIONES PARA LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000 Y 4000.			
63523	ADMINISTRACION REGIONAL COORDINACION DE ZONA 2003. ZIMATLAN DE ALVAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	2,897,841	1,239,407	1,239,407	1,239,407	100.0%	0	0	ADULTO	22,666.00	10,592.00	46.7%	SEGUN OFICIO DPV/492/2012 DEL AREA DE PLANEACION SE AJUSTO EL SUB-PROYECTO 1000100 QUE ES TRANSVERSAL. POR INDICACIONES DE INEA POR LA QUE MODIFICA LA META FISICA PROGRAMADA ANUAL RESPECTO A LA CAPTURA DEL PRIMER TRIMESTRE. LOS GASTOS DE OPERACION COMPRENEN EROGACIONES PARA LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000 Y 4000.			
63968	ADMINISTRACION REGIONAL COORDINACION DE ZONA 2005. TEHUANTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	3,923,094	1,808,723	1,808,723	1,808,723	100.0%	0	0	ADULTO	22,666.00	10,592.00	46.7%	SEGUN OFICIO DPV/492/2012 DEL AREA DE PLANEACION SE AJUSTO EL SUB-PROYECTO 1000100 QUE ES TRANSVERSAL. POR INDICACIONES DE INEA POR LA QUE MODIFICA LA META FISICA PROGRAMADA ANUAL RESPECTO A LA CAPTURA DEL PRIMER TRIMESTRE. LOS GASTOS DE OPERACION COMPRENEN EROGACIONES PARA LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000 Y 4000.			
62784	ADMINISTRACION REGIONAL COORDINACION DE ZONA 2008. NOCHIXTLAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	2,842,805	1,171,247	1,171,247	1,171,247	100.0%	0	0	ADULTO	22,666.00	10,592.00	46.7%	SEGUN OFICIO DPV/492/2012 DEL AREA DE PLANEACION SE AJUSTO EL SUB-PROYECTO 1000100 QUE ES TRANSVERSAL. POR INDICACIONES DE INEA POR LA QUE MODIFICA LA META FISICA PROGRAMADA ANUAL RESPECTO A LA CAPTURA DEL PRIMER TRIMESTRE. LOS GASTOS DE OPERACION COMPRENEN EROGACIONES PARA LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000 Y 4000.			
63890	ADMINISTRACION REGIONAL COORDINACION DE ZONA 2011. PINOTEPA NACIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	3,509,775	1,681,736	1,681,736	1,681,736	100.0%	0	0	ADULTO	22,666.00	10,592.00	46.7%	SEGUN OFICIO DPV/492/2012 DEL AREA DE PLANEACION SE AJUSTO EL SUB-PROYECTO 1000100 QUE ES TRANSVERSAL. POR INDICACIONES DE INEA POR LA QUE MODIFICA LA META FISICA PROGRAMADA ANUAL RESPECTO A LA CAPTURA DEL PRIMER TRIMESTRE. LOS GASTOS DE OPERACION COMPRENEN EROGACIONES PARA LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000 Y 4000.			
64606	ADMINISTRACION REGIONAL COORDINACION DE ZONA 2014. TUXTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	4,071,862	1,923,916	1,923,916	1,923,916	100.0%	0	0	ADULTO	22,666.00	10,592.00	46.7%	SEGUN OFICIO DPV/492/2012 DEL AREA DE PLANEACION SE AJUSTO EL SUB-PROYECTO 1000100 QUE ES TRANSVERSAL. POR INDICACIONES DE INEA POR LA QUE MODIFICA LA META FISICA PROGRAMADA ANUAL RESPECTO A LA CAPTURA DEL PRIMER TRIMESTRE. LOS GASTOS DE OPERACION COMPRENEN EROGACIONES PARA LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000 Y 4000.			

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Bendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														15	16	17								
63671	ADMINISTRACION REGIONAL COORDINACION DE ZONA 2015 AYUTLA MIXE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	2 548 540	1 095 019	1 095 019	1 095 019	100.0%	0	0	ADULTO	22 666 000	10 592 000	46.7%	SEGUN OFICIO DPR/492/2012 DEL AREA DE PLANEACION SE AJUSTO EL SUB-PROYECTO 100X100 QUE ES TRANSVERSAL POR INDICACIONES DE META FISICA PROGRAMADA ANUAL RESPECTO A LA CAPTURA DEL PRIMER TRIMESTRE. LOS GASTOS DE OPERACION COMPRENEN EROGACIONES PARA LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000 Y 4000.
64689	ADMINISTRACION REGIONAL COORDINACION DE ZONA 2020 MARIA LOMBARDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	2 065 419	792 368	792 368	792 368	100.0%	0	0	ADULTO	22 666 000	10 592 000	4.7%	SEGUN OFICIO DPR/492/2012 DEL AREA DE PLANEACION SE AJUSTO EL SUB-PROYECTO 100X100 QUE ES TRANSVERSAL POR INDICACIONES DE META FISICA PROGRAMADA ANUAL RESPECTO A LA CAPTURA DEL PRIMER TRIMESTRE. LOS GASTOS DE OPERACION COMPRENEN EROGACIONES PARA LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000 Y 4000.
63439	ADMINISTRACION REGIONAL C.Z. 2002 OCOTILAN DE MORELOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	2 953 787	1 341 844	1 341 844	1 341 844	100.0%	0	0	ADULTO	22 666 000	10 592 000	46.7%	SEGUN OFICIO DPR/492/2012 DEL AREA DE PLANEACION SE AJUSTO EL SUBPROYECTO 100 X 100, QUE ES TRANSVERSAL, POR INDICACIONES DEL I.N.E.A., POR LO QUE SE MODIFICO LA META FISICA PROGRAMADA ANUAL RESPECTO A LA CAPTURA DEL PRIMER TRIMESTRE. LOS GASTOS DE OPERACION COMPRENEN EROGACIONES PARA LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000 Y 4000.
63991	ADMINISTRACION REGIONAL C.Z. 2004 MATIAS ROMERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	3 042 998	1 506 748	1 506 748	1 506 748	100.0%	0	0	ADULTO	22 666 000	10 592 000	46.7%	SEGUN OFICIO DPR/492/2012, DEL AREA DE PLANEACION, SE AJUSTO EL SUBPROYECTO 100 X 100, QUE ES TRANSVERSAL, POR INDICACIONES DEL I.N.E.A., POR LO QUE SE MODIFICO LA META FISICA PROGRAMADA ANUAL RESPECTO A LA CAPTURA DEL PRIMER TRIMESTRE. LOS GASTOS DE OPERACION COMPRENEN EROGACIONES PARA LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000 Y 4000.
63834	ADMINISTRACION REGIONAL C.Z. 2009 TLALGACO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	2 537 059	1 137 617	1 137 617	1 137 617	100.0%	0	0	ADULTO	22 666 000	10 592 000	46.7%	SEGUN OFICIO DPR/492/2012, DEL AREA DE PLANEACION, SE AJUSTO EL SUBPROYECTO 100 X 100, QUE ES TRANSVERSAL, POR INDICACIONES DEL I.N.E.A., POR LO QUE SE MODIFICO LA META FISICA PROGRAMADA ANUAL RESPECTO A LA CAPTURA DEL PRIMER TRIMESTRE. LOS GASTOS DE OPERACION COMPRENEN EROGACIONES PARA LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000 Y 4000.
63594	ADMINISTRACION REGIONAL C.Z. 2013 IXTLAN DE JIAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	2 617 077	1 029 019	1 029 019	1 029 019	100.0%	0	0	ADULTO	22 666 000	10 592 000	46.7%	SEGUN OFICIO DPR/492/2012, DEL AREA DE PLANEACION, SE AJUSTO EL SUBPROYECTO 100 X 100, QUE ES TRANSVERSAL, POR INDICACIONES DEL I.N.E.A., POR LO QUE SE MODIFICO LA META FISICA PROGRAMADA ANUAL RESPECTO A LA CAPTURA DEL PRIMER TRIMESTRE. LOS GASTOS DE OPERACION COMPRENEN EROGACIONES PARA LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000 Y 4000.
63926	ADMINISTRACION REGIONAL C.Z. 2016 ETLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	3 982 055	1 786 681	1 786 681	1 786 681	100.0%	0	0	ADULTO	22 666 000	10 592 000	46.7%	SEGUN OFICIO DPR/492/2012, DEL AREA DE PLANEACION, SE AJUSTO EL SUBPROYECTO 100 X 100, QUE ES TRANSVERSAL, POR INDICACIONES DEL I.N.E.A., POR LO QUE SE MODIFICO LA META FISICA PROGRAMADA ANUAL RESPECTO A LA CAPTURA DEL PRIMER TRIMESTRE. LOS GASTOS DE OPERACION COMPRENEN EROGACIONES PARA LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000 Y 4000.
64612	ADMINISTRACION REGIONAL C.Z. 2011 JUCHITAN DE ZARAGOZA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	4 960 432	2 062 443	2 062 443	2 062 443	100.0%	0	0	ADULTO	22 666 000	10 592 000	46.7%	SEGUN OFICIO DPR/492/2012, DEL AREA DE PLANEACION, SE AJUSTO EL SUBPROYECTO 100 X 100, QUE ES TRANSVERSAL, POR INDICACIONES DEL I.N.E.A., POR LO QUE SE MODIFICO LA META FISICA PROGRAMADA ANUAL RESPECTO A LA CAPTURA DEL PRIMER TRIMESTRE. LOS GASTOS DE OPERACION COMPRENEN EROGACIONES PARA LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000 Y 4000.
63719	ADMINISTRACION REGIONAL C.Z. 2019 OAXACA NORTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	4 111 276	1 972 749	1 972 749	1 972 749	100.0%	0	0	ADULTO	22 666 000	10 592 000	46.7%	SEGUN OFICIO DPR/492/2012, DEL AREA DE PLANEACION, SE AJUSTO EL SUBPROYECTO 100 X 100, QUE ES TRANSVERSAL, POR INDICACIONES DEL I.N.E.A., POR LO QUE SE MODIFICO LA META FISICA PROGRAMADA ANUAL RESPECTO A LA CAPTURA DEL PRIMER TRIMESTRE. LOS GASTOS DE OPERACION COMPRENEN EROGACIONES PARA LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000 Y 4000.

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Bendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														15	16	17								
64774	ADMINISTRACION REGIONAL DEPARTAMENTO DE ACREDITACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	735,445	439,707	439,707	439,707	100.0%	0	0	ADULTO	22,666.00	10,592.00	46.7%	SEGUN OFICIO DPV492/2012 DEL AREA DE PLANEACION. SE AJUSTO EL SUBPROYECTO 100 X 100, QUE ES TRANSVERSAL, POR INDICACIONES DEL I.N.E.A., POR LO QUE SE MODIFICO LA META FISICA PROGRAMADA ANUAL, RESPECTO A LA CAPTURA DEL PRIMER TRIMESTRE. -LOS GASTOS DE OPERACION COMPRENEN EROGACIONES PARA LOS CAPTULLOS 1000, 2000, 3000 Y 4000.
64788	ADMINISTRACION REGIONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	4,497,514	1,665,279	1,665,279	1,665,279	100.0%	0	0	ADULTO	22,666.00	10,592.00	46.7%	SEGUN OFICIO DPV492/2012 DEL AREA DE PLANEACION. SE AJUSTO EL SUB-PROYECTO 100X100 QUE ES TRANSVERSAL, POR INDICACIONES DE INEA POR LO QUE MODIFICA LA META FISICA PROGRAMADA ANUAL, RESPECTO A LA CAPTURA DEL PRIMER TRIMESTRE. -LOS GASTOS DE OPERACION COMPRENEN EROGACIONES PARA LOS CAPTULLOS 1000, 2000, 3000 Y 4000.
64704	ADMINISTRACION REGIONAL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO OPERATIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	745,178	203,640	203,640	203,640	100.0%	0	0	ADULTO	22,666.00	10,592.00	46.7%	SEGUN OFICIO DPV492/2012 DEL AREA DE PLANEACION. SE AJUSTO EL SUBPROYECTO 100 X 100, QUE ES TRANSVERSAL, POR INDICACIONES DEL I.N.E.A., POR LO QUE SE MODIFICO LA META FISICA PROGRAMADA ANUAL, RESPECTO A LA CAPTURA DEL PRIMER TRIMESTRE. -LOS GASTOS DE OPERACION COMPRENEN EROGACIONES PARA LOS CAPTULLOS 1000, 2000, 3000 Y 4000.
63370	ADMINISTRACION REGIONAL DIRECCION GENERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	41,033,187	17,146,575	17,146,575	17,146,575	100.0%	0	0	ADULTO	22,666.00	10,592.00	46.7%	SEGUN OFICIO DPV492/2012 DEL AREA DE PLANEACION. SE AJUSTO EL SUB-PROYECTO 100X100 QUE ES TRANSVERSAL, POR INDICACIONES DE INEA POR LO QUE MODIFICA LA META FISICA PROGRAMADA ANUAL, RESPECTO A LA CAPTURA DEL PRIMER TRIMESTRE. -LOS GASTOS DE OPERACION COMPRENEN EROGACIONES PARA LOS CAPTULLOS 1000, 2000, 3000 Y 4000.
64647	ADMINISTRACION REGIONAL UNIDAD DE INFORMATICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	553,671	168,681	168,681	168,681	100.0%	0	0	ADULTO	22,666.00	10,592.00	46.7%	SEGUN OFICIO DPV492/2012 DEL AREA DE PLANEACION. SE AJUSTO EL SUBPROYECTO 100 X 100, QUE ES TRANSVERSAL, POR INDICACIONES DEL I.N.E.A., POR LO QUE SE MODIFICO LA META FISICA PROGRAMADA ANUAL, RESPECTO A LA CAPTURA DEL PRIMER TRIMESTRE. -LOS GASTOS DE OPERACION COMPRENEN EROGACIONES PARA LOS CAPTULLOS 1000, 2000, 3000 Y 4000.
63280	ADMINISTRACION REGIONAL 2001 TLACOLULA DE MATAMOROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	3,620,014	1,560,173	1,560,173	1,560,173	100.0%	0	0	ADULTO	22,666.00	10,592.00	46.7%	SEGUN OFICIO DPV492/2012 DEL AREA DE PLANEACION. SE AJUSTO EL SUBPROYECTO 100 X 100, QUE ES TRANSVERSAL, POR INDICACIONES DEL I.N.E.A., POR LO QUE SE MODIFICO LA META FISICA PROGRAMADA ANUAL, RESPECTO A LA CAPTURA DEL PRIMER TRIMESTRE. -LOS GASTOS DE OPERACION COMPRENEN EROGACIONES PARA LOS CAPTULLOS 1000, 2000, 3000 Y 4000.
63554	ADMINISTRACION REGIONAL 2004 MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	3,259,021	1,502,226	1,502,226	1,502,226	100.0%	0	0	ADULTO	22,666.00	10,592.00	46.7%	SEGUN OFICIO DPV492/2012 DEL AREA DE PLANEACION. SE AJUSTO EL SUBPROYECTO 100X100 QUE ES TRANSVERSAL, POR INDICACIONES DE INEA POR LO QUE MODIFICA LA META FISICA PROGRAMADA ANUAL, RESPECTO A LA CAPTURA DEL PRIMER TRIMESTRE. -LOS GASTOS DE OPERACION COMPRENEN EROGACIONES PARA LOS CAPTULLOS 1000, 2000, 3000 Y 4000.
63727	ADMINISTRACION REGIONAL 2007 TEOTITLAN DE FLORES MAGON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	3,080,973	1,488,190	1,488,190	1,488,190	100.0%	0	0	ADULTO	22,666.00	10,592.00	46.7%	SEGUN OFICIO DPV492/2012 DEL AREA DE PLANEACION. SE AJUSTO EL SUBPROYECTO 100X100 QUE ES TRANSVERSAL, POR INDICACIONES DE INEA, POR LO QUE MODIFICA LA META FISICA PROGRAMADA ANUAL, RESPECTO A LA CAPTURA DEL PRIMER TRIMESTRE. -LOS GASTOS DE OPERACION COMPRENEN EROGACIONES PARA LOS CAPTULLOS 1000, 2000, 3000 Y 4000.
63964	ADMINISTRACION REGIONAL 2012 PUERTO ESCONDIDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	4,381,932	2,087,154	2,087,154	2,087,154	100.0%	0	0	ADULTO	22,666.00	10,592.00	46.7%	SEGUN OFICIO DPV492/2012 DEL AREA DE PLANEACION. SE AJUSTO EL SUBPROYECTO 100X100 QUE ES TRANSVERSAL, POR INDICACIONES DE INEA, POR LO QUE MODIFICA LA META FISICA PROGRAMADA ANUAL, RESPECTO A LA CAPTURA DEL PRIMER TRIMESTRE. -LOS GASTOS DE OPERACION COMPRENEN EROGACIONES PARA LOS CAPTULLOS 1000, 2000, 3000 Y 4000.

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ómnibus en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

ERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Brendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	18-19/13	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre
63920	ADMINISTRACION REGIONAL 2018 JUXTLAHUACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	2.743.713	1.257.225	1.257.225	1.257.225	100,0%	0	0	ADULTO	22.666,00	10.592,00	46,7%	SEGUN OFICIO DP/492/2012 DEL AREA DE PLANEACION SE AJUSTO EL SUBPROYECTO 1000100 QUE ES TRANSVERSAL POR INDICACIONES DE INEA POR LO QUE MODIFICA LA META FISICA PROGRAMADA ANUAL RESPECTO A LA CAPTURA DEL PRIMER TRIMESTRE - LOS GASTOS DE OPERACION COMPROMEN EROGACIONES PARA LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000 Y 4000.
63861	ADMINISTRACION REGIONAL 2010 HUALUPAN DE LEON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	2.726.779	1.221.208	1.221.208	1.221.208	100,0%	0	0	ADULTO	22.666,00	10.592,00	46,7%	SEGUN OFICIO DP/492/2012 DEL AREA DE PLANEACION SE AJUSTO EL SUBPROYECTO 1000100 QUE ES TRANSVERSAL POR INDICACIONES DE INEA POR LO QUE MODIFICA LA META FISICA PROGRAMADA ANUAL RESPECTO A LA CAPTURA DEL PRIMER TRIMESTRE - LOS GASTOS DE OPERACION COMPROMEN EROGACIONES PARA LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000 Y 4000.
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA													587.972.294	122.984.508	286.075.740	111.511.271	90,7%	0	0	2.468.088,52	11.241,38	0,5%		
107389	CONSTRUCCION DE 15 SECTORES DE LA POLICIA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	4.500.000	0	0	0	0,0%	0	0	OBRA	15,00	0,00	0,0%	
48257	SUMINISTRO, INSTALACION Y ENSAMBLE DE 100 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDAS RURALES DE 35 07 M2 DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FONHAPO/0002/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	-	-	1.720.000	0	1.720.000	0	0,0%	0	0	VIVIENDA	100,00	0,00	0,0%	
48381	SUMINISTRO, INSTALACION Y ENSAMBLE DE 721 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDAS RURALES DE 35 07 M2 DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FONHAPO/0001/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	-	-	1.343.100	0	1.343.100	0	0,0%	0	0	VIVIENDA	121,00	0,00	0,0%	
68890	SUMINISTRO, INSTALACION Y ENSAMBLE DE 160 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDAS RURALES DE 35 07 M2 DEL PROGRAMA ESPECIAL PARA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CONAVI/0001/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	-	-	2.912.000	143.912	2.912.000	143.912	100,0%	0	0	VIVIENDA	160,00	22,00	13,8%	
18559	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUATEPEC	4-ASUNCIÓN CUATEPEC	BARRIO GUADALUPE	RURAL	FAFEE/0218/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H ARJUNAMENTO DE ASUNCIÓN CUATEPEC	-	-	500.000	0	0	0	0,0%	0	0	METRO CUADRADO	900,40	0,00	0,0%	
19228	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-COATECAS ALTAS	EL PORTILLO	RURAL	FAFEE/0115/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	303.931	0	303.931	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
1918	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 1A DE SEPTIEMBRE, INDEPENDENCIA Y 5 DE FEBRERO	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	URBANO	FAFEE/0155/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H ARJUNAMENTO DE COSOLTEPEC	-	-	4.732.442	1.419.738	0	0	0,0%	0	0	METRO CUADRADO	7.372,00	0,00	0,0%	
18858	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	23-CUILAPAN DE GUERRERO	CUILAPAN DE GUERRERO	URBANO	FAFEE/0204/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (DRENAJE Y ALCANTARILLADO)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H ARJUNAMENTO DE CUILAPAN DE GUERRERO	-	-	894.327	0	0	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	
14971	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	25-CHAHUITES	LOS CONEJOS	RURAL	FAFEE/0222/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (DRENAJE Y ALCANTARILLADO)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H ARJUNAMENTO DE CHAHUITES	-	-	1.000.000	0	0	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	
2740	CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO 3A, ETAPA	35-GUELATON DE JUAREZ	GUELATON DE JUAREZ	URBANO	FAFEE/0001/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H ARJUNAMENTO DE GUELATON DE JUAREZ	-	-	3.510.587	3.510.587	3.510.587	3.510.587	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
19213	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RANCHO DOLORIS (CALLE LOS PINOS)	39-HEROICA CIUDAD DE HUALUPAN DE LEON	EL CASTILLO	RURAL	FAFEE/0116/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	472.512	0	472.512	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	598,00	0,00	0,0%	
19282	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. SAN DIEGO	39-HEROICA CIUDAD DE HUALUPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUALUPAN DE LEON	URBANO	FAFEE/0113/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	508.312	0	508.312	0	0,0%	0	0	OBRA	8,00	0,00	0,0%	
19219	INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. LA GLORIA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	FAFEE/0095/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	211.891	208.300	211.891	208.300	100,0%	0	0	OBRA	6,00	6,00	100,0%	
19222	INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. CARLOS SANCHEZ	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	FAFEE/0092/2012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	897.817	882.600	897.817	882.600	100,0%	0	0	REGISTRO	14,00	14,00	100,0%	
19223	INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. CHEGUGO	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	CHICAPA DE CASTRO	URBANO	FAFEE/0091/2012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	134.581	132.300	134.581	132.300	100,0%	0	0	OBRA	6,00	6,00	100,0%	
19281	INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. HUANAACASTE	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	FAFEE/0096/2012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	138.345	136.000	138.345	136.000	100,0%	0	0	OBRA	6,00	4,00	66,7%	
19220	INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. LA GLORIA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	FAFEE/0094/2012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	547.581	538.300	547.581	538.300	100,0%	0	0	OBRA	8,00	8,00	100,0%	
19221	INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. COCEI	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	FAFEE/0093/2012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	519.912	511.100	519.912	511.100	100,0%	0	0	OBRA	18,00	18,00	100,0%	
19178	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	FAFEE/0048/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	633.949	0	633.949	0	0,0%	0	0	METRO CUADRADO	963,00	0,00	0,0%	
19216	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. ING. HELIODORO VALLEJO S.	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	FAFEE/0091/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	643.377	0	643.377	0	0,0%	0	0	METRO CUADRADO	11.236,00	0,00	0,0%	
19273	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 9A. SECCION	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	FAFEE/0090/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	634.318	0	634.318	0	0,0%	0	0	METRO CUADRADO	137.685,00	0,00	0,0%	
19207	INTRODUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LOMA DE TRIGO	46-MAGDALENA JALTEPEC	SANTA CRUZ MITLATONCO	RURAL	FAFEE/0110/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	1.073.800	0	1.073.800	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	39,00	0,00	0,0%	
19208	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LOMA DE TRIGO	46-MAGDALENA JALTEPEC	SANTA CRUZ MITLATONCO	RURAL	FAFEE/0110/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	1.790.751	0	1.790.751	0	0,0%	0	0	KILOMETRO	334,00	0,00	0,0%	
19190	CONSTRUCCION DE MERCADO CAMPESINO (1A. ETAPA)	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	FAFEE/0005/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	1.450.847	0	1.450.847	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
19191	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	LA VICTORIA	RURAL	FAFEE/0004/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	2.250.281	0	2.250.281	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
19193	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROL. AGUILES SERDAN, COL. PASO LIMON	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	FAFEE/0002/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	713.633	0	713.633	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,05	5,0%	

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(ómnibus en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Beneficios Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	18-19/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/12	19	20	21	22	23	24-21/20	25
98819	RESTAURACION DEL TIEMPO DE LA VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO (JA. ETAPA)	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	CONACULTA/0003/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA			200.000	3.234	200.000	3.234	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE PAGO
1901	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO OTROS	558-VALERIO TRIJANO	TOMELLIN	RURAL	FADEF/0089/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AJUNTAMIENTO DE VALERIO TRIJANO			905.520	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
107341	EQUIPAMIENTO DE LOS 15 SECTORES DE LA POLICIA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA SEGURIDAD PUBLICA			3.000.000	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	0.00	0.00	0.0%	
39631	INSTALACION Y OPERACION DE LA RED DE RADIOCOMUNICACION ESTATAL DEL PROGRAMA DE PREVENCION CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FADEF/0165/2012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESCA Y ACUICULTURA			2.142.800	2.142.800	2.142.800	2.142.800	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION ES RADIOCOMUNICACION. LOS BENEFICIARIOS SON UN TOTAL DE 193 PERSONAS SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION
SAANEAMIENTO FINANCIERO																								
97361	AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FADEF/0129/2012	OTROS	SAANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SAANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS			211.416.616	95.675.632	103.363.486	95.675.632	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.45	45.0%	DE ACUERDO AL EXPEDIENTE RECIBIDO EN LO QUE RESPECTA AL CUANTO DE LOCALIDAD, ES COBERTURA ESTATAL. EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 3.799.871 PERSONAS. LA DEPENDENCIA QUE COORDINA EL PROGRAMA ES LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
MODERNIZACION DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO LOCALES Y DE LOS CATASTROS																								
117921	DESARROLLO TECNICO Y ADMINISTRATIVO PROCESOS OPERATIVOS ALA PROGRAMAS DE MAJORIZACION CATASTRAL Y VINCULACION DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FADEF/0249/2012	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACIENDARIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS			14.987.481	0	0	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	
CONVENIOS 82 REGISTROS																								
CONVENIOS DE DECENTRALIZACION																								
GASTO CORRIENTE																								
GASTOS DE OPERACION																								
48832	APOYO FEDERAL A LA LUTM	39-HEROICA CIUDAD DE HUALAPAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUALAPAPAN DE LEON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA			57.067.998	4.374.517	57.067.998	4.374.517	100.0%	0	0	ALUMNO	1.700.00	1.700.00	100.0%	
16978	SUBSIDIO FEDERAL	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	80G98812	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR			9.064.000	3.996.366	9.064.000	3.996.366	100.0%	0	0	ALUMNO	422.00	176.00	41.7%	
CONVENIOS DE REASIGNACION																								
81458	APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROLOGOICA 2011	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	PROLOGOICA/0001/2012	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO			4.846.488	4.846.488	4.846.488	4.846.488	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJERCIDA AL 100% DESDE EL PRIMER TRIMESTRE/2012
OTROS CONVENIOS																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
146917	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO VIELA	46-MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	URBANO	CONADE/0003/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA JALTEPEC			2.400.000	0	2.400.000	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNIDAD DEPORTIVA
134894	CONSTRUCCION DE CENTRO DE RECREACION Y ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO "VENUSTIANO CARRANZA"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	CONADE/0001/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO TERRITORIAL SUSTENTABLE			60.000.000	0	60.000.000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
53648	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	383-SAN MIGUEL TEQUITEPEC	SAN MIGUEL TEQUITEPEC	URBANO	CONADE/0011/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL TEQUITEPEC			812.548	0	812.548	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNIDAD DEPORTIVA
53477	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL SOCCER Y PISTA DE ATLETISMO	658-SANTAGO CACALOXTEPEC	SANTAGO CACALOXTEPEC	URBANO	CONADE/0012/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AJUNTAMIENTO DE SANTAGO CACALOXTEPEC			4.000.000	0	4.000.000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
89626	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA	458-SANTAGO COMALTEPEC	SANTAGO COMALTEPEC	URBANO	CONADE/0010/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AJUNTAMIENTO DE SANTAGO COMALTEPEC			4.000.000	0	4.000.000	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	
MEJORAMIENTO																								
39128	CONVENIO DE COLABORACION CONAFOR NO.01-CAF0028/GC/OAX/PROD/TROPICAL/BARRIO DRECOMENTO/CICLO/2011/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RTCONAFOR/0003/2011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESCA Y ACUICULTURA			942.000	907.065	942.000	907.065	100.0%	0	0	PLANTA	540.000.00	507.600.00	94.0%	LOS BENEFICIARIOS DEL PRESENTE PROYECTO SON 1000 PRODUCTORES SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION: SF/PPPP/EP/RTCONAFOR/0003/2011 DE FECHA 9 DE JUNIO DEL 2011
39233	CONVENIO DE COLABORACION DE ADQUISICION DE PLANTA NO. 1-CNF-OCOR-GE-OAX-PROD-CICLO-TI-2010/2011/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RTCONAFOR/0004/2011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESCA Y ACUICULTURA			626.828	587.958	626.828	587.958	100.0%	0	0	PLANTA	311.733.00	289.911.00	93.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLANTA. LOS PRODUCTORES SON 913 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION: SF/PPPP/EP/RTCONAFOR/0004/2011
39326	FINQUITO DEL CONVENIO DE COLABORACION DE ADQUISICION DE PLANTA NO. 1-CNF-OCOR-GE-OAX-PROD-CICLO-TI-2010/2011. COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RTCONAFOR/0006/2011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESCA Y ACUICULTURA			1.591.334	1.520.296	1.591.334	1.520.296	100.0%	0	0	PLANTA	779.254.00	744.185.00	95.5%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLANTA. LOS PRODUCTORES SON 913 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION: SF/PPPP/EP/RTCONAFOR/0006/2011 CON FECHA DE AUTORIZACION 180 DE DICIEMBRE DEL 2011
39443	FINQUITO DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA EL REEMBOLSE Y MANTENIMIENTO NO. 01/GE-OAXACA-TI-TROP/RC-2010/2011. COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RTCONAFOR/0005/2011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESCA Y ACUICULTURA			526.225	471.399	526.225	471.399	100.0%	0	0	PLANTA	514.016.00	460.044.00	89.5%	
44261	PROYECTO DE REFORSTACION DE TRASPATOS SAN MATEO NEJAPAM	251-SAN MATEO NEJAPAM	SAN MATEO NEJAPAM	URBANO	SMARNAT/0003/2012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AJUNTAMIENTO DE SAN MATEO NEJAPAM			3.000.000	2.968.200	2.968.200	2.968.200	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
52348	PROYECTO REFORSTACION DE TRASPATOS SANTA CATARINA ZAPOQUIA	973-SANTA CATARINA ZAPOQUIA	SANTA CATARINA ZAPOQUIA	URBANO	SEMARNAT/0002/2012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AJUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA ZAPOQUIA			3.000.000	2.968.200	3.000.000	2.968.200	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
44284	PROYECTO REFORSTACION DE TRASPATOS SANTO SUCHICUITONGO EQUIPAMIENTO	483-SANTAGO SUCHICUITONGO	SANTAGO SUCHICUITONGO	URBANO	SEMARNAT/0001/2012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AJUNTAMIENTO DE SANTAGO SUCHICUITONGO			5.000.000	4.967.400	5.000.000	4.967.400	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
BENES MUEBLES																								
96879	CENTROS EDUCATIVOS DISMINUIDOS EN SU REZAGO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COORDINACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA			884.500	12.870	884.500	12.870	100.0%	0	0	SERVICIO	65.00	30.00	46.2%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS, COORDINADO POR EL PERSONAL DEL DEPTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE PLANEACION DEL CIECETO
24429	INGENIERIA METABOLICA DE LEVADURAS PARA LA PRODUCCION CONTROLADA DEL ACIDO ENT-KAURENICO (COMACT) SISTEMAS DE INFORMACION	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	BCKA2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR			326.000	0	326.000	0	0.0%	0	0	ADULTO	2.880.00	0.00	0.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujeto a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTEA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Bendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
28655	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	PMR0/0001/2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL		20-DESARROLLO SOCIAL 410-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	1.000.000	0	1.000.000	0	0.0%	0	0		231.00	0.00	0.0%	RECURSOS QUE CORRESPONDEN AL ANEXO DE TRANSFERENCIA DEL EJERCICIO 2011, FINANZADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL RENAPO.
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
7872	ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONAL OPEBADA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01/002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	38.253.106	6.243.555	38.253.106	6.243.555	100.0%	0	0		12.00	6.00	50.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA ENCARGADA DE ADQUIRIR Y BRINDAR LOS BIENES Y SERVICIOS A TODAS LAS AREAS DEL COLEGIO, PARA SU OPERATIVIDAD.
95324	ALUMNOS ATENDIDOS CON CALIDAD, EQUIDAD Y PERTINENCIA EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO ESTABLECIDO POR EL SNEB	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	175.214.707	57.327.395	175.214.707	57.327.395	100.0%	0	0		12.00	6.00	50.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ASOCIADO EN LOS PLANTILES Y CENTROS ENSAJO DEL COLEGIO, A FIN DE BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO A LOS ALUMNOS INSCRITOS.
96963	ALUMNOS INCREMENTADOS EN LA PARTICIPACION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS, DEPORTIVAS Y CIVICAS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1.783.252	430.606	1.783.252	430.606	100.0%	0	0		20.00	16.00	80.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CUALES REALIZAN FUNCIONES EN LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS EN SUS DIFERENTES ETAPAS, REGIONAL, ESTATAL Y NACIONAL, EN LOS QUE PARTICIPAN LOS ALUMNOS Y PERSONAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL COECTE.
99974	ALUMNOS INCREMENTADOS EN SU INCORPORACION AL SECTOR PRODUCTIVO Y A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1.559.069	298.046	1.559.069	298.046	100.0%	0	0		14.00	4.00	28.6%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE VINCULACION, QUIENES SE ENCARGAN DE LEVAR A CABO CONVENIOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR, ASICOMO REALIZAR INFORMES DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LOS EGRESADOS DEL COECTE.
96765	CENTROS EDUCATIVOS DISMINUIDOS EN SU REZAGO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1.815.544	423.413	1.815.544	423.413	100.0%	0	0		65.00	30.00	46.2%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE PLANEACION, QUIENEN LLEVAN A CABO MANTENIMIENTOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL COECTE.
94251	MARCO CURRICULAR COMÚN CONCRETADO EN APOYO AL ACUERDO SECRETARIAL 480, PARA EL APARATO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	4.851.585	962.756	4.851.585	962.756	100.0%	0	0		8.00	3.00	37.5%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION ACADÉMICA, QUIENES SE ENCARGAN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO, CON LOS REQUISITOS DE INGRESO ESTABLECIDOS EN EL SNEB.
100373	PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO FORMADO EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	986.223	260.961	986.223	260.961	100.0%	0	0		18.00	13.00	72.2%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y ACADEMICO, QUIENES SE ENCARGAN DE COORDINAR LAS CAPACITACIONES PARA ACTUALIZAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FORMACION DE DIRECTIVOS Y ASI ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL COLEGIO.
95750	PERSONAL DOCENTE FORMADO EN EL PERFIL DEL SNEB	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	3.474.513	759.723	3.474.513	759.723	100.0%	0	0		43.00	33.00	76.7%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE LA DIRECCION ACADÉMICA DEL COECTE, QUIENES COORDINAN LAS CAPACITACIONES PARA FORMAR, ACTUALIZAR Y PROFESIONALIZAR A LOS DOCENTES DE ESTA INSTITUCION EDUCATIVA.
8854	SERVICIOS PERSONALES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	325.788.302	157.395.691	157.395.691	157.395.691	100.0%	0	0		3.033.00	3.033.00	100.0%	
32359	AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES EDUCATIVAS Y ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION A FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES MEJOREN SU NIVEL DE LOGRO EDUCATIVO	339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSICOLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSICOLULA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSICOLULA		11-EDUCACION PUBLICA 513-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	6.639.914	3.524.272	3.524.272	3.524.272	100.0%	0	0		383.00	383.00	100.0%	EN EL MES DE JUNIO SE NOS AUTORIZO EN EL ESTADO DE OAXACA LA SECRETARIA DE FINANZAS LA DIFERENCIA DEL IMPORTE DE PRESUPUESTO QUE SE NOS AUTORIZO POR LA DGET (DIRECCION GENERAL DE EDUCACION TECNOLÓGICA)
77310	FORTALECIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO EN SUS 4 AREAS SUSTANTIVAS	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	6.237.468	179.212	6.237.468	179.212	100.0%	0	0		551.00	551.00	100.0%	NO SE REALIZO NINGUNA MODIFICACION A ESTE FOLIO, CON LA CORRECCION DEL FOLIO 77229 Y LA SUMA DE ESTE FOLIO RESUTA EL TOTAL MINISTRADO Y EJERCIDO SEGUN ADONTE PRESUPUESTAL SEP 2012.
36071	FORTALECIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA EN SUS CUATRO AREAS SUSTANTIVAS: 1.- DOCENCIA	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	URBANO	4410010101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	84.221	0	84.221	0	0.0%	0	0		200.00	120.00	60.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujeto a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-21/29	25
36345	FORTALECIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAJADA EN SUS CUATRO AREAS SUSTANTIVAS. S. APOYO ADMINISTRATIVO	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	44100101005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAJADA		11-EDUCACION PUBLICA 500- SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	4 924 131	2 129 679	4 924 131	2 129 679	100.0%	0	0	ALUMNO	200.00	120.00	60.0%	
36103	FORTALECIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAJADA EN SUS 4 AREAS SUSTANTIVAS. 2.- INVESTIGACION	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	44100101002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAJADA		11-EDUCACION PUBLICA 500- SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	141 761	63 010	141 761	63 010	100.0%	0	0	ALUMNO	200.00	120.00	60.0%	
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
79922	ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONAL OPERADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01/002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	15 752 312	7 066 536	15 752 312	7 066 536	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	6.00	50.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A LOS GASTOS QUE SE GENERAN POR LOS SERVICIOS REGIONALES (CENTROS EDUCATIVOS) Y OTRAS CENTRALES QUE PROPORCIONA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL CECTEYO.
95489	ALUMNOS ATENDIDOS CON CALIDAD, EQUITAD Y PERTINENCIA EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO GENERAL ESTABLECIDOS POR EL SNB	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02/002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	508 692	34 338	508 692	34 338	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	6.00	50.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES Y REUNIONES DE TRABAJO PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE BACHILLERATO GENERAL A ALUMNOS INSCRITOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EDUCACION A DISTANCIA DEL CECTEYO.
95415	ALUMNOS ATENDIDOS CON CALIDAD, EQUITAD Y PERTINENCIA EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO ESTABLECIDOS POR EL SNB	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	952 120	313 899	952 120	313 899	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	6.00	50.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A GASTOS POR COMISIONES A LOS PLANTELLES Y ADQUISICION DE INSUMOS NECESARIOS PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO A LOS ALUMNOS A TRAVES DE LA DIRECCION ACADÉMICA DEL CECTEYO.
96984	ALUMNOS INCREMENTADOS EN LA PARTICIPACION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS, DEPORTIVAS Y CIVICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	855 773	246 609	855 773	246 609	100.0%	0	0	EVENTO	20.00	16.00	80.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE INSUMOS Y DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROMOCCION DEL SECTOR PRODUCTIVO. EN EL MARCO DE SUS FUNCIONES EN LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS. EN SUS DIFERENTES ETAPAS REGIONAL, ESTADAL Y NACIONAL, EN LOS CUALES PARTICIPAN LOS ALUMNOS Y PERSONAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECTEYO.
100104	ALUMNOS INCREMENTADOS EN SU INCORPORACION AL SECTOR PRODUCTIVO Y A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	735 454	257 606	735 454	257 606	100.0%	0	0	CONVENIO	14.00	4.00	28.6%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A GASTOS DE DESPUNTO Y COMISIONES REALIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE VINCULACION PARA LLEVAR A CABO CONVENIOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR, ASI COMO REALIZAR INFORMES DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LOS EGRESADOS DEL CECTEYO.
132723	APOYO AL FORTALECIMIENTO DE INSTANCIAS ESTATALES DE JUVENTUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BAJUE/SCR/0195	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE LA JUVENTUD MEXICANA DE LA JUVENTUD		11-EDUCACION PUBLICA MDI- INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD	520 000	0	520 000	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	
65013	ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA IEA 001 CREAR CIRCULOS DE ESTUDIO PARA ATENDER EN ALFABETIZACION, PRIMARIA Y SECUNDARIA A LA POBLACION JOVEN Y ADULTA MEDIANTE EL MODELO DE EDUCACION PARA LA VIDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS		11-EDUCACION PUBLICA MDI- INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	19 566 150	16 026 767	16 026 767	16 026 767	100.0%	0	0	ADULTO	23 374.00	12 242.00	52.4%	SEGUN OFICIO DPV492/2012 DEL AREA DE PLANEACION, SE AJUSTO EL SUB-PROYECTO "MODO" QUE ES TRANSVERSAL, POR INDICACIONES DEL INEA A, POR LO QUE SE MODIFICÓ LA META FISICA PROGRAMADA ANUAL RESPECTO A LA CAPTURA DEL PRIMER TRIMESTRE.
96806	CENTROS EDUCATIVOS DISMINUIDOS EN SU REZAGO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1 894 570	129 968	1 894 570	129 968	100.0%	0	0	SERVICIO	65.00	30.00	46.2%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A GASTOS POR COMISIONES A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES, POR PARTE DEL PERSONAL DEL DEPTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE PLANEACION DEL CECTEYO.
132226	ESPACIOS PODER JOVEN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	MILNE/EGC/012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE LA JUVENTUD MEXICANA DE LA JUVENTUD		11-EDUCACION PUBLICA MDI- INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD	240 000	0	240 000	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	
65311	ESTRATEGIAS ACADÉMICAS IEA CREAR CIRCULOS DE ESTUDIO PARA ATENDER EN ALFABETIZACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS		11-EDUCACION PUBLICA MDI- INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	4 408 650	2 739 355	2 739 355	2 739 355	100.0%	0	0	ADULTO	23 374.00	12 242.00	52.4%	SEGUN OFICIO DPV492/2012 DEL AREA DE PLANEACION, SE AJUSTO EL SUB-PROYECTO "MODO" QUE ES TRANSVERSAL, POR INDICACIONES DEL INEA A, POR LO QUE SE MODIFICÓ LA META FISICA PROGRAMADA ANUAL RESPECTO A LA CAPTURA DEL PRIMER TRIMESTRE.
51837	FORMACION Y CAPACITACION PARA EL TRABAJO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	42380100241180CG02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURSANTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	11 233 305	6 728 825	11 233 305	6 728 825	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION.
51878	FORMACION Y CAPACITACION PARA EL TRABAJO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	42380100250080CG02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	61 078	55 761	61 078	55 761	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE LA ADQUISICION DE BIENES MUEBLES.
51905	FORMACION Y CAPACITACION PARA EL TRABAJO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	42380100260080CG02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	8 132 400	2 482 300	8 132 400	2 482 300	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO DE INSTRUCTORES QUE PROPORCIONAN LOS CURSOS DE CAPACITACION.
96586	GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	34 511 697	16 376 003	16 376 003	16 376 003	100.0%	0	0	ALUMNO	34 496.00	34 496.00	100.0%	
84999	GESTION ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO ADMIVO, ACADÉMICO PEDAGOGICO CURRICULAR E INVESTIG. VINCULACION Y DIFUSION, FORMACION PROFESIONAL INSTITUCIONAL CON DESARROLLO Y ATENCION A PROBLEMATICA INDIV Y COLECTIVA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 114- COORDINACION GENERAL DE OPCIONES DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION	81 345 187	35 077 928	81 345 187	35 077 928	100.0%	0	0	ALUMNO	3 107.00	3 107.00	100.0%	LA MATRICULA VARIA POR SEMESTRE.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujeto a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reconstrucción, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

ERCIJO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/12	19	20	21	22	23	24-21/20	25
96297	MARCO CURRICULAR COMÚN CONCRETADO EN APEGO AL ACUERDO SECRETARIAL 480, PARA EL APARTADO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,061,584	91,134	1,061,584	91,134	100.0%	0	0	PROGRAMA	8,00	3,00	37.5%	EL IMPORTE ERÓGADO CORRESPONDE A COMISIONES Y REUNIONES POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION ACADÉMICA, QUIENES SE ENCARGAN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO, CON LOS REQUISITOS DE INGRESO ESTABLECIDOS EN EL SNE.
96423	MARCO CURRICULAR COMÚN CONCRETADO EN APEGO AL ACUERDO SECRETARIAL 480, PARA EL APARTADO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04/002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	406,715	168,252	406,715	168,252	100.0%	0	0	PROGRAMA	47,00	22,00	46.8%	EL IMPORTE ERÓGADO CORRESPONDE A GASTOS DE PRECIOS, CAPACITACION Y REUNIONES DE TRABAJO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION A DISTANCIA, PARA FORTALECER EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDEZAE DEL MARCA OBTENER DE BACHILLERATO GENERAL ATENDIENDO LAS ASIGNATURAS QUE LO INTEGRAN.
80053	MARCO NORMATIVO APLICADO (REGLAMENTO INTERNO, MANUAL DE ORGANIZACION Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01/003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	263,636	50,670	263,636	50,670	100.0%	0	0	SERVICIO	12,00	6,00	50.0%	EL IMPORTE ERÓGADO CORRESPONDE A GASTOS EFECTUADOS POR EL AREA JURIDICA DEL COLEGIO, PARA COADYUVAR A LA ELABORACION Y MODIFICACIONES AL MARCO NORMATIVO, ASI COMO BRINDAR EL SERVICIO JURIDICO LEGAL A LA INSTITUCION.
112070	PACMYC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA INHO-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,320,000	3,584,122	4,320,000	3,584,122	100.0%	0	0	PROYECTO	125,00	81,00	64.4%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO DE ERÓGACIONES CORRESPONDIENTES AL 4 TRIMESTRE 2011
52086	PAGO D ELOS BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL 4 TRIMESTRE 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	423804011180G0212	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO D EDUCACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	292,942	290,478	292,942	290,478	100.0%	0	0	PROGRAMA	1,00	1,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO DE ERÓGACIONES CORRESPONDIENTES AL 4 TRIMESTRE 2011
100489	PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO FORMADO EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	129,964	34,836	129,964	34,836	100.0%	0	0	CURSO	18,00	11,00	72.2%	EL IMPORTE ERÓGADO CORRESPONDE A GASTOS GENERADOS POR LAS REUNIONES DE TRABAJO E INGRESOS REQUERIDOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y ACADÉMICO, QUIENES SE ENCARGAN DE COORDINAR LAS CAPACITACIONES PARA ACTUALIZAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FORMACION DE DIRECTIVOS Y ASI ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL COLEGIO.
96003	PERSONAL DOCENTE FORMADO EN EL PERFE DEL SNE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	2,416,535	864,777	2,416,535	864,777	100.0%	0	0	CAPACITACION	43,00	31,00	76.7%	EL IMPORTE ERÓGADO CORRESPONDE A GASTOS GENERADOS POR LA REALIZACION DE CAPACITACIONES PARA FORMAR, ACTUALIZAR Y PROFESIONALIZAR A LOS DOCENTES DEL COLEGIO, COORDINADO POR LA DIRECCION ACADÉMICA DEL CECYTEO.
112929	PROGRAMA CULTURAL (APORTACION CONACULTA 7.5 MDP)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA INHO-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,500,000	5,886,341	7,500,000	5,886,341	100.0%	0	0	EVENTO	85,00	64,00	75.3%	
112404	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA INHO-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	239,500	0	239,500	0	0.0%	0	0	PROYECTO	10,00	0,00	0.0%	
111972	PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA CULTURA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA INHO-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	240,950	0	240,950	0	0.0%	0	0	PROYECTO	25,00	0,00	0.0%	
100740	PROGRAMA DE EVALUACION INTEGRAL APLICADO EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL SNE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	272,622	60,524	272,622	60,524	100.0%	0	0	SUPERVISION	45,00	18,00	40.0%	EL IMPORTE ERÓGADO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA APLICAR PROGRAMAS DE EVALUACION INTEGRAL EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL SNE, ASI COMO DIVERSAS COMISIONES PARA LEVAR A CABO SUPERVISIONES A LOS PLANTELES, POR PARTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ACADÉMICA DEL CECYTEO.
101000	PROGRAMA DE EVALUACION INTEGRAL APLICADO EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL SNE (EMASD)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09/002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	179,823	57,856	179,823	57,856	100.0%	0	0	SUPERVISION	109,00	63,00	57.8%	EL IMPORTE ERÓGADO CORRESPONDE A ADQUISICION DE MATERIALES PARA APLICACION DE EVALUACIONES EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL SNE, ASI COMO REALIZACION DE COMISIONES PARA LEVAR A CABO SUPERVISIONES A LOS CENTROS EMASD, POR PARTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION A DISTANCIA DEL CECYTEO.
111776	PROGRAMA DE FOMENTO A LA LECTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA INHO-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	58,000	0	58,000	0	0.0%	0	0	ACCION	15,00	0,00	0.0%	
96919	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A REDES Y EQUIPO DE COMPUTO, OPERADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05/002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	312,615	151,859	312,615	151,859	100.0%	0	0	SERVICIO	156,00	41,00	27.6%	EL IMPORTE ERÓGADO CORRESPONDE A ADQUISICION DE MATERIALES Y DIVERSAS COMISIONES PARA DAR MANTENIMIENTO A REDES DE COMUNICACION EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL COLEGIO, POR PARTE DE LA SUBDIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DEL CECYTEO.
111846	PROGRAMA DESARROLLO CULTURAL DEL ISTMO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA INHO-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	30,536	0	30,536	0	0.0%	0	0	EVENTO	2,00	0,00	0.0%	
113087	PROGRAMAS Y PROYECTOS CULTURALES (APORTACION CONACULTA 30 MDP)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA INHO-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	25,565,230	22,698,262	25,565,230	22,698,262	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	360,00	235,00	65.3%	

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

ERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remedios Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-23/20	25		
65173	PROYECTOS ESTRATEGICOS IEA 001 CREAR CIRCULOS DE ESTUDIO PARA ATENDER ALFABETIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA A LA POBLACION JOVEN Y ADULTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS		11-EDUCACION PUBLICA MDA INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	1,938,799	841,581	841,581	841,581	100.0%	0	0	ADULTO	23,374.00	12,242.00	52.4%	24	25	
132975	RED NACIONAL DE PROGRAMAS PODER JOVEN RAZO Y TELEVISION Y RADIO POR INTERNET	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RA/DCS/076/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE LA JUVENTUD		11-EDUCACION PUBLICA MDI INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD	500,000	0	500,000	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%			
80800	SISTEMA DE PLANEACION INTEGRAL OPERADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01/004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	186,123	78,440	186,123	78,440	100.0%	0	0	INFORME	14.00	7.00	50.0%		EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A GASTOS POR INDICADORES Y DIVISIONES COMISIONES ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA DAR SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO, ASI COMO EL AVANCE DE METAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA ANUAL 2012 PARA LA ELABORACION DE LOS INFORMES RESPECTIVOS, POR PARTE DE LA DIRECCION DE PLANEACION DEL CECYTO.	
79604	SISTEMAS PARA EL MANEJO DE INFORMACION MEDIANTE EL USO DE LAS TICs. OPERADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	243,960	39,979	243,960	39,979	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	6.00	50.0%		EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A LOS GASTOS GENERADOS POR LA OPERACION AL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DEL COLEGIO, ASI COMO DE MATERIALES NECESARIOS PARA BRINDAR EL SERVICIO INFORMATICO A LAS AREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO.	
112256	UNIDADES REGIONALES Y ESTABLES DE CULTURAS POPULARES (CONACULTA 1495 MDP)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 600-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,493,000	1,498,329	1,493,000	1,498,329	100.0%	0	0	ACCION	240.00	205.00	85.4%			
45888	APOYO ADMINISTRATIVO	18A-SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALAPAN		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	742,335	311,983	742,335	311,983	100.0%	0	0	ADULTO	935.00	315.00	33.7%			
45225	DIFFUSION CULTURAL	18A-SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALAPAN		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	633,108	274,726	633,108	274,726	100.0%	0	0	ADULTO	915.00	334.00	36.5%			
45353	DOCENCIA	18A-SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALAPAN		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	3,130,349	1,071,262	3,130,349	1,071,262	100.0%	0	0	ADULTO	986.00	340.00	34.5%			
45401	INVESTIGACION	18A-SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALAPAN		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	1,798,647	423,124	1,798,647	423,124	100.0%	0	0	ADULTO	965.00	355.00	36.8%			
45488	PROMOCION DEL DESARROLLO	18A-SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALAPAN		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	563,831	250,952	563,831	250,952	100.0%	0	0	ADULTO	964.00	328.00	34.0%			
97541	SUBSIDIO FEDERAL 2012	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	4449001/BOG81/212	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA		11-EDUCACION PUBLICA 5014-COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	12,507,590	4,040,270	12,507,590	4,040,270	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.50	50.0%		CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO (INCLuyendo INCREMENTO AL TABULADOR DE SUELDOS COMUNICADO CON EL OFICIO 500/2012-083 POR LA SES. EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE A: 1)ADMINISTRACION: SERVICIOS PERSONALES \$3,466,820.60. GROS DE OPERACION 538/012/31-21DOCENCIA: GROS DE OPERACION \$210,861.84. 3)INNOVACION: GROS DE OPERACION 4,719,526.20 Y DIFFUSION: GROS DE OPERACION \$26,639.15. EN TOTAL EL EJERCIDO AL 30 DE JUNIO DEL 2012 ES SERVICIOS PERSONALES POR \$3,466,820.60 Y GROS DE OPERACION POR \$735,449.54.	
55691	ESTUDIO DE CAPACIDAD DE CARGA DE PLAYAS Y BAHIAS DEL PARQUE NACIONAL HUATULCO. 002	324-SAN PEDRO POCUITLA	PUERTO ANGEL	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	68,965	47,786	68,965	47,786	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.69	69.0%			
55677	EVALUACION DE LA POBLACION DE CARACOL PURPURA. 001	324-SAN PEDRO POCUITLA	PUERTO ANGEL	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	51,724	40,458	51,724	40,458	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.78	78.0%			
77220	FORTALECIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DEL ESTMO EN SUS 4 AREAS SUSTANTIVAS	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ESTMO		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	9,372,532	4,270,976	9,372,532	4,270,976	100.0%	0	0	ALUMNO	551.00	551.00	100.0%			
36057	FORTALECIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA EN SUS CUATRO AREAS SUSTANTIVAS. 1.- DOCENCIA	545-TEITILAN DE FLORES MAGON	TEITILAN DE FLORES MAGON	URBANO	4410010101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	1,355,368	566,609	1,355,368	566,609	100.0%	0	0	ALUMNO	200.00	120.00	60.0%			
36127	FORTALECIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA EN SUS CUATRO AREAS SUSTANTIVAS. 2.- INVESTIGACION	545-TEITILAN DE FLORES MAGON	TEITILAN DE FLORES MAGON	URBANO	4410010102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	222,056	73,428	222,056	73,428	100.0%	0	0	ALUMNO	200.00	120.00	60.0%			
36275	FORTALECIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA EN SUS CUATRO AREAS SUSTANTIVAS. 3.- PROMOCION AL DESARROLLO	545-TEITILAN DE FLORES MAGON	TEITILAN DE FLORES MAGON	URBANO	4410010103	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	69,077	19,213	69,077	19,213	100.0%	0	0	ALUMNO	200.00	120.00	60.0%			
36336	FORTALECIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA EN SUS CUATRO AREAS SUSTANTIVAS. 4.- DIFFUSION DE LA CULTURA	545-TEITILAN DE FLORES MAGON	TEITILAN DE FLORES MAGON	URBANO	4410010104	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	143,929	69,469	143,929	69,469	100.0%	0	0	ALUMNO	200.00	120.00	60.0%			
36358	FORTALECIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA EN SUS CUATRO AREAS SUSTANTIVAS. 5.- APOYO ADMINISTRATIVO	545-TEITILAN DE FLORES MAGON	TEITILAN DE FLORES MAGON	URBANO	4410010105	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	297,786	81,104	297,786	81,104	100.0%	0	0	ALUMNO	200.00	120.00	60.0%			
20-OAXACA RECURSO 2011																										
SUBSIDIOS 780 REGISTROS																										
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION																										
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PIBA)																										
INVERSION:																										
OBRAS PUBLICAS:																										
CONSTRUCCION:																										
138381	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL C. C. KM. 5+500 (SECCION CALACALOTEPEC-TLACALOTEPEC)-AGUATLÁN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+876.96. SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM. 2+000 AL KM.3+500	3-AGUINON CALACALOTEPEC	AGUATLÁN	RURAL	0A/021/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	H AYUTAMIENTO DE ASUNCIÓN CALACALOTEPEC	190	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,263,131	3,263,131	3,263,131	3,263,131	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	1.50	100.0%		MODIFICACION PRESUPUESTAL	
138417	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA BENEFIICIAR A LA LOCALIDAD DE COCOYAN DE LAS FLORES, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE	16-COCOYAN DE LAS FLORES	COCOYAN DE LAS FLORES	URBANO	0A/037/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE COCOYAN DE LAS FLORES	1678	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AYB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,665,826	1,097,128	3,665,826	1,097,128	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		MODIFICACION PRESUPUESTAL	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
													14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22		23	24-25/29	25
8059	FONDO ESTATAL DE CALIDAD 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-25/29	25	
	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA												322 000	306 625	322 000	306 625	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0
	INVERSION																								
	MEJORAMIENTO																								
19037	MONITOREO DE CLORO RESIDUAL LIBRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PAL/0002/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PERSONAS 92494	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140 DELEGACION FEDERAL EN OAXACA	245 650	188 183	245 650	188 183	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																								
	CONSTRUCCION																								
6888	ESTUDIO DE INGENIERIA BASICA Y ANTEPROYECTO DEL ACUEDUCTO-PASO ANCHO CIUDAD DE OAXACA Y PLANTA POTABILIZADORA. (CONVENIO INAP)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APASZU/0001/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PERSONAS 500000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	16 100 000	16 094 603	16 100 000	16 094 603	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0
7584	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE MANIFIESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PRESA, ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO Y VESTIGIOS HISTORICOS (CONVENIO INAP)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0005/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PERSONAS 500000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1 920 000	0	1 920 000	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0
28048	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA)	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	URBANO	APASZU/0014/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AJUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	12360	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2 800 000	1 998 144	1 998 144	1 998 144	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0
7572	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA Y OBRA DE CAPTACION (CONVENIO INAP)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAUQUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAUQUAPAN DE LEON	URBANO	APASZU/0004/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PERSONAS 53043	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	320 000	0	320 000	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0
28370	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1A. ETAPA	52-MAGDALENA TECQUESTLAN	MAGDALENA TECQUESTLAN	URBANO	APASZU/0016/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AJUNTAMIENTO DE MAGDALENA TECQUESTLAN	4465	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0
7560	SECTORIZACION Y PROYECTO DE CULOTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONVENIO INAP)	57-AMATIAS ROMERO AVENDANO	MATIAS ROMERO AVENDANO	URBANO	APASZU/0003/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PERSONAS 18944	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	880 000	0	880 000	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0
67174	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE LAS COLUMNAS UNIDAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0037/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2148 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1 999 421	0	1 999 421	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0
67175	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE EMILIANO ZAPATA, 2DA ETAPA, DIVERSAS COLUMNAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0001/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	250 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1 930 935	646 717	1 930 935	646 717	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0
67176	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LA CORTINA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0033/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	380 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	428 799	127 496	428 799	127 496	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0
67177	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALVARO OBREGON, PUEBLO NUEVO PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0030/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	228 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	132 110	0	132 110	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0
67178	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AVENIDA LAS TORRES, COL. ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0023/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	70 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	44 213	0	44 213	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0
67179	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BUGAMBILIAS, SECTOR 1 Y OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0001/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	80 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	53 650	0	53 650	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0
67180	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUCION (MACIONO ALCALA - INDEPENDENCIA), SECTOR 2, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0020/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	480 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	499 639	0	499 639	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0
67181	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ETIA, COL. ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0026/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	250 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	236 052	188 330	236 052	188 330	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0
67182	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HUAUTLA DE JINEZ, COL. ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0027/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	171 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	61 511	0	61 511	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0
67183	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAGO ESCONDIDO Y LAGO MONTE BELLO, COL. EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0031/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	300 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	151 176	0	151 176	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0
67184	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE POCHUTLA, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APASZU/0022/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	336 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	132 101	0	132 101	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

ERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														14	15	16								
67185	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION DE 5 DE FEBRERO, COL. PATRIA NUEVA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-CAJACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APAS2U/0024/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAJACA DE AJAAEZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	364 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	62.831	0	62.831	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	182.70	182.70	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO.
67186	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE YAUTEPEC, COL. ESTADO DE OAJACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-CAJACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APAS2U/0025/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAJACA DE AJAAEZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	335 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	115.233	0	115.233	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	334.90	334.90	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
67187	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZACATEPEC, COLONIA ESTADO DE OAJACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-CAJACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APAS2U/0024/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAJACA DE AJAAEZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	434 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	173.197	0	173.197	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	471.30	471.30	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
67188	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA ZA PRIVADA DE VICENTE GUERRERO, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-CAJACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APAS2U/0032/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAJACA DE AJAAEZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	120 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	33.965	0	33.965	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.
67189	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE ENTRE TANQUE EXISTENTE Y TANQUE NUEVO, COL. SANTO TOMAS, CABECERA MUNICIPAL.	67-CAJACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APAS2U/0007/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAJACA DE AJAAEZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	300 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	118.792	0	118.792	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	303.00	303.00	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
7524	PROYECTO EJECUTIVO DE LA SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONVENIO INAF)	318 SAN PEDRO MIXTEPEC, CDT. 22.	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	APAS2U/0002/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PERSONAS 25902	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	880.000	0	880.000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
27972	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA (COL. REFORMA 2A SECCION)	39-HEROSIA CIUDAD DE HUIJAUAPAN DE LEON	HEROSIA CIUDAD DE HUIJAUAPAN DE LEON	URBANO	APAS2U/0012/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROSIA CIUDAD DE HUIJAUAPAN DE LEON	472	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	256.119	192.420	192.420	192.420	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
67190	AMP DE RED DE DREN SANT CALLES PARA LA PUERTA Y SAN PEDRO (CALLES SAN MARTIN, CIDA DEL PANITON, SAN LUIS, LIB NORTE, JUANA ESCUTIA, LA CORONA, JOSEFA ORTIZ DE DMG Y SAN PEDRO), AG. TRINIDAD DE VIGUERA	67-CAJACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APAS2U/0034/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAJACA DE AJAAEZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	500 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	937.487	0	937.487	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	2.312.30	2.312.30	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.
67191	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR LEOPOLDO MENDEZ, COL. PINTORES, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-CAJACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APAS2U/0028/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAJACA DE AJAAEZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	75 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	64.892	0	64.892	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	89.00	89.00	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
67192	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO, PARA EL BARRAL, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.	67-CAJACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APAS2U/0010/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAJACA DE AJAAEZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	120 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	89.513	0	89.513	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	180.00	180.00	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.
67193	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACION DE INDEPENDENCIA, PARA EL BARRAL, AG. SAN LUIS BELTRAN.	67-CAJACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APAS2U/0009/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAJACA DE AJAAEZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	300 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	124.244	0	124.244	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	323.70	323.70	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.
67194	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ARBOLADA LA BUENSA, AGENCIA MONTOYA.	67-CAJACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APAS2U/0008/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAJACA DE AJAAEZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	115 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	84.075	0	84.075	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	340.00	289.00	85.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA MONTOYA.
67195	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR MEXICO, COL. LOMAS PANZACOLA, AG. SANTA ROSA PANZACOLA.	67-CAJACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APAS2U/0036/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAJACA DE AJAAEZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	85 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	74.492	0	74.492	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	95.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
18711	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (1A ETAPA)	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	APAS2U/0001/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	9322	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	728.636	728.636	728.636	728.636	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2.601.000	650.000	25.0%	
28227	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. FORESTAL (SEGUNDA ETAPA ZONA B)	399-SANTA MARIA ATZOMPMA	SANTA MARIA ATZOMPMA	URBANO	APAS2U/0015/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPMA	12199	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1.477.523	1.477.523	1.477.523	1.477.523	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
28459	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE PARA EL ZOPILTE, BARRIO DE LA TRINIDAD	553-ILIXTLATAC DE CABRERA	TLIXTLATAC DE CABRERA	URBANO	APAS2U/0017/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLIXTLATAC DE CABRERA	3814	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1.660.442	1.618.630	1.618.630	1.618.630	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
19077	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	APAS2U/0002/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	5488	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2.876.659	2.872.424	2.872.424	2.872.424	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION																							
67196	REHABILITACION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ENTRE LAS CALLES DE LAS CASAS Y 20 DE NOVIEMBRE)	67-CAJACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APAS2U/0039/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAJACA DE AJAAEZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	18016 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1.041.575	301.525	1.041.575	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
67197	REHABILITACION DE COLECTOR SARH DE ALCANTARILLADO SANITARIO	67-CAJACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APAS2U/0063/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAJACA DE AJAAEZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	24615 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1.639.834	0	1.639.834	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
67198	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO DEL EXMARQUEZADO (PLAZUELA Y PRIVADA DE VICENTE GUERRERO)	67-CAJACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APAS2U/0048/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAJACA DE AJAAEZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	215 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	175.495	0	175.495	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
 PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-27/28	25
67199	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LA NORIA (EN LA 4A PRIVADA DE LA NORIA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APAS2U/0038/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	415 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	243.227	115.782	243.227	115.782	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL. EL IMPORTE MINISTRADO Y EJERCIDO INCLUYE LAS DEDUCCIONES DE 2 Y 5 AL MILLAR, ASÍ COMO EL 5 AL MILLAR DE LA FUNDECIO.
67200	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON LOS REYES, COL. CENTRO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APAS2U/0018/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	168 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	132.394	0	132.394	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	186.50	186.50	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
67201	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION Y PRIVADA DE PROLONGACION DE GALEANA, COL. ARTICULO 123, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APAS2U/0019/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	380 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	950.815	0	950.815	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	423.00	423.00	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
67202	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA UNIDAD HABITACIONAL BENITO JUÁREZ, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APAS2U/0035/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	300 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	212.124	0	212.124	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	376.00	376.00	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
67203	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE CAMELIAS Y 2A Y 3ER PRIVADA DE CAMELIAS, COL. JARDIN SECTOR 4, AGENCIA DONAJE.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APAS2U/0011/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	392 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	111.279	0	111.279	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	436.00	436.00	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA DONAJE.
67204	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON LOS REYES, COL. CENTRO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APAS2U/0005/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	282 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	81.519	0	81.519	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	313.80	313.80	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD ES CABECERA MUNICIPAL.
67205	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION EN VARIAS CALLES COL. EL CENTENARIO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APAS2U/0006/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	150 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	173.694	0	173.694	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	458.50	458.50	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD ES CABECERA MUNICIPAL.
67206	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LA NORIA (EN LA 3A PRIVADA DE LA NORIA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APAS2U/0045/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	285 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	222.042	0	222.042	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
67207	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LA NORIA (EN LA 5A PRIVADA DE LA NORIA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APAS2U/0041/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	355 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	174.638	135.259	174.638	135.259	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL. EL IMPORTE MINISTRADO Y EJERCIDO INCLUYE LAS DEDUCCIONES DE 2 Y 5 AL MILLAR, ASÍ COMO EL 5 AL MILLAR DE LA FUNDECIO.
67208	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE JALATLACO (EN LA CALZADA DE LA REPUBLICA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APAS2U/0052/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1215 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	520.369	0	520.369	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
67209	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DEL EXMARQUEZADO (CALLE DIVISION ORIENTE)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APAS2U/0044/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	215 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	69.151	0	69.151	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
67210	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DEL EXMARQUEZADO (CALLE MIGUEL NEGRET)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APAS2U/0046/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	185 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	74.228	0	74.228	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
67211	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL INFONAVIT TERZO DE MAYO (EN LA CALLE MARTIRES DE CHICAGO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APAS2U/0042/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	455 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	94.583	0	94.583	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
67212	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. BENITO JUÁREZ (CARRETERA EL FORTIN)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APAS2U/0051/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	655 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	380.711	0	380.711	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
67213	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. CENTRO (CALLE LAS CASAS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APAS2U/0056/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	785 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	444.283	0	444.283	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
67214	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. CENTRO (CALLE MIGUEL HIDALGO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APAS2U/0043/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	544 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	152.343	0	152.343	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
67215	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. REFORMA (CALLE LAS ROSAS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APAS2U/0047/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	655 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	36.074	0	36.074	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujeto a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Asignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Reclutamientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														14	15	16								
8534	INGENIERIA BASICA Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (CONVENIO INAP)	29-CHARHUTES	CHARHUTES	URBANO	FONREGION/0049/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PERSONAS 10743	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	150.000	0	150.000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
8342	INGENIERIA BASICA Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (CONVENIO INAP)	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	URBANO	FONREGION/0037/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PERSONAS 9748	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	150.000	0	150.000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
20795	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (TERMINACION)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	FONREGION /0070/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	70714 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.528.656	454.240	1.528.656	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.40	40.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLANTA DE TRATAMIENTO
17873	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ESTADO (2DA ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	FONREGION/0047/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	8070 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.516.140	1.515.625	1.516.140	1	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A CANCELAR
44708	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALCADO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	FONREGION/0170/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYITTO JUCHITAN DE ZARAGOZA	1440 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17.518.929	17.514.894	17.518.929	17	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	43.528.00	43.528.00	100.0%	
44309	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (1A ETAPA)	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FONREGION /0058/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYITTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	4465 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.087.40	1.087.40	100.0%	
8530	INGENIERIA BASICA Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (CONVENIO INAP)	57-MATIAS ROMERO AVENDANO	MATIAS ROMERO AVENDANO	URBANO	FONREGION/0048/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PERSONAS 18944	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	150.000	0	150.000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
7901	SECTORIZACION Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONVENIO INAP)	57-MATIAS ROMERO AVENDANO	MATIAS ROMERO AVENDANO	URBANO	FONREGION/0057/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PERSONAS 18944	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	220.000	0	220.000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
44340	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. 1A ETAPA	63-NAZARENO ETIA	NAZARENO ETIA	URBANO	FONREGION/0149/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYITTO DE NAZARENO ETIA	3882 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	954.437	951.438	954.437	951	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
68117	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE LAS COLUMNAS UNIDAS, AGENCIA SANTA ROSA PANAZOCLA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION/0128/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2148 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.999.421	0	1.999.421	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	659.62	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SANTA ROSA PANAZOCLA. POR ERROR INVOLUNTARIO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA EL TRIMESTRE PASADO SE REPORTO CON UN AVANCE FISICO DEL 5% SIENDO LO REAL A ESTA FECHA QUE LA OBRA NO CUENTA CON AVANCE FISICO.
68118	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CALLE EMILIANO ZAPATA, 2DA ETAPA, DIVERSAS COLUMNAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION/0148/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	250 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.930.935	646.717	1.930.935	646	100.0%	0	0	METRO LINEAL	253.00	253.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. EL IMPORTE MANEJADO Y EJERCIDO INCLUYE LAS DEDUCCIONES DE 2 Y 5 AL MILLAR, ASI COMO EL 5 AL MILLAR DE LA FUNDED.
68119	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARQUE LA CORTINA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION/0124/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	380 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	428.799	127.496	428.799	127	100.0%	0	0	METRO LINEAL	647.40	647.40	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. EL IMPORTE MANEJADO Y EJERCIDO INCLUYE LAS DEDUCCIONES DE 2 Y 5 AL MILLAR, ASI COMO EL 5 AL MILLAR DE LA FUNDED.
68120	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALVARO OBREGON, PUEBLO NUEVO PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION/0121/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	228 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	132.110	0	132.110	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	126.75	126.75	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO.
68121	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AVENIDA LAS TORRES, COL. ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION/0114/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	70 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	44.213	0	44.213	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	70.75	70.75	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
68122	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BUGAMBILIAS, SECTOR 1 Y ESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION/0112/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	80 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	53.650	0	53.650	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	41.95	41.95	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.
68123	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUCION (MAGEDONIO ALCALA - INDEPENDENCIA), SECTOR 2, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION/0111/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	480 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	499.639	0	499.639	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	440.95	440.95	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.
68124	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ETIA, COL. ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION/0117/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	250 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	236.052	188.338	236.052	188	100.0%	0	0	METRO LINEAL	327.70	327.70	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. EL IMPORTE MANEJADO Y EJERCIDO INCLUYE LAS DEDUCCIONES DE 2 Y 5 AL MILLAR, ASI COMO EL 5 AL MILLAR DE LA FUNDED.
68125	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HUANITLA DE JIMENEZ, COL. ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION/0118/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	171 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	61.511	0	61.511	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	95.25	95.25	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
68126	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAGO ESCONDIDO Y LAGO MONTE BELLO, COL. EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION/0122/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	300 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	151.176	0	151.176	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	152.78	152.78	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO.
68127	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE POCOHUITLA, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION/0113/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	338 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	132.101	0	132.101	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	186.75	186.75	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
68128	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION DE 5 DE FEBRERO, COL. PATRIA NUEVA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION/0120/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	164 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	62.832	0	62.832	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	91.35	91.35	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(óftas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTR SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto (Denominación o descripción), Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre, Ejercido), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Avance Físico (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Información complementaria y explicación de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujeto a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Asignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-27/28	25
68144	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION Y PRIVADA DE PROLONGACION DE GALEANA, COL. ARTICULO 123, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION/0110/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	380 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,426,222	0	1,426,222	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	211.50	211.50	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL
68145	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA UNIDAD HABITACIONAL BENTO JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION/0126/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	300 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	318,187	0	318,187	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	188.00	188.00	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL
68146	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE CAMELIAS Y 2A Y 3ER PRIVADA DE CAMELIAS, COL. JARDIN SECTOR 4, AGENCIA DONAJE.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION/0106/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	392 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	166,919	0	166,919	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	261.60	261.60	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA DONAJE
68147	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON LOS REYES, COL. CENTRO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION/0100/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	282 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	122,278	0	122,278	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	188.28	188.28	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL
68148	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE (LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN VARIAS CALLES COL. EL CENTENARIO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION/0101/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	150 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	260,541	0	260,541	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	275.10	275.10	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL
68149	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LA NORIA (EN LA SA PRIVADA DE LA NORIA)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION/0134/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	285 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	333,063	0	333,063	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL
68150	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LA NORIA (EN LA SA PRIVADA DE LA NORIA)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION/0132/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	355 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	261,958	202,888	261,958	202,888	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL. EL IMPORTE MINISTERIAL Y EJERCIDO INCLUYE LAS DEDUCCIONES DE 2 Y 5 AL MILLAR, ASÍ COMO EL 5 AL MILLAR DE LA FUNDICION
68151	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE JALATLACO (EN LA CALZADA DE LA REPUBLICA)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION/0143/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1215 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	780,553	0	780,553	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL
68152	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DEL XAMARQUEZADO (CALLE DIVISION ORIENTE)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION/0135/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	215 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	103,727	0	103,727	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL
68153	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DEL XAMARQUEZADO (CALLE MIGUEL NEGRET)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION/0137/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	185 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	111,343	0	111,343	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL
68154	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL INFONAVIT 1 DE MAYO (EN LA CALLE MARTIRES DE CHICAGO)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION/0133/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	455 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	141,875	0	141,875	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL
68155	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. BENTO JUAREZ (CARRETERA EL FORTIN)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION/0142/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	655 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	571,066	0	571,066	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL
68156	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. CENTRO (CALLE LAS CASAS)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION/0147/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	785 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	666,424	0	666,424	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL
68157	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. CENTRO (CALLE MIGUEL BENDIGO)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION/0134/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	544 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	228,514	0	228,514	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL
68158	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. REFORMA (CALLE LAS ROSAS)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION/0138/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	465 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	54,111	0	54,111	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL
68159	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MZA. 48B, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION/0145/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	325 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,894	0	12,894	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO
68160	REHABILITACION DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PERIFERICO (ENTRE LAS CALLES DE EMILIANO ZAPATA Y BUSTAMANTE)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION/0148/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	18016 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,485,364	633,451	2,485,364	633,451	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL. EL IMPORTE MINISTERIAL Y EJERCIDO INCLUYE LAS RETENCIONES DEL 2 Y 5 AL MILLAR, ASÍ COMO EL 5 AL MILLAR DE LA FUNDICION
68161	REHABILITACION DEL SUBCOLECTOR 3 DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONREGION/0137/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	8910 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	270,830	0	270,830	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO
15887	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE AGENCIA 5 SEÑORES	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FONREGION/0074/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	400 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	836,909	0	836,909	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	587.00	252.41	43.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujeto a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Anual Total, Ministrado, Programado, Ejercido, Avance %), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Avance Fisco (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Información complementaria y explicación de variaciones.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
 PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns: Folio Revisado, Descripción del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Mensurado, Programado, Ejecido, Avance %), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejecidos), Avance Físico (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Información complementaria y explicación de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H.ay.ay. que realizan la captura en el Portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujeto a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Asignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(ómnibus en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
 PERIODO QUE SE REPORTEA SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns: Folio Revisado, Descripción del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Mensurado, Programado, Ejecido), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejecidos), Avance Físico (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Información complementaria y explicación de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y Unidades Ejecutoras que realizan la captura en el Portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujeto a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reconstrucción, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Bendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														14	15	16								
26841	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE NIÑOS HÉROES Y 1A PRIVADA DE NIÑOS HÉROES, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RII/158/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	135 583	135 583	135 583	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	170.00	170.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
27779	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR GRANATE HACIA 10 DE ABRIL, COL. LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RII/164/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	165 588	165 588	165 588	131 993	79.7%	0	0	METRO LINEAL	174.50	174.50	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
27790	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARQUE LA CANDA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RII/101/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	330 414	330 414	330 414	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	443.70	390.45	88.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.
27796	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ENRIQUE C. BESSAMEN, COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RII/138/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	69 917	69 917	69 917	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	69.90	69.90	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
27817	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MANUEL ROS CRUZ COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RII/151/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	60 572	60 572	60 572	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	35.00	35.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
27829	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION DE NIÑOS HÉROES NARCISO MENDOZA CON DESCARGA A AMPLIACION Y RESERVA, AGENCIA DE SAN LUIS BELTRÁN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RII/035/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	170 496	170 496	170 496	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	632.70	632.70	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.
28063	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SATELITE (JUPITER A MERCURIO), COL. ESTRELLA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RII/138/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	33 832	33 832	33 832	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	28.30	28.30	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
28074	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO (PARTE ALTA) Y LAJARO CÁRDENAS (PARTE BAJA) A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA AG PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RII/177/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	68 063	68 063	68 063	20 386	30.0%	0	0	METRO LINEAL	110.00	110.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
28098	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA SER PRIVADA DE EMERALDA Y PARTE DE CALLE ONICE, COL. LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RII/137/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	133 108	133 108	133 108	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	152.00	152.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
119667	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE EN LA AV. DEL TRABAJO CALLE LABORISTA Y CALLE VENTOSA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FDM/79/36/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	656 672	653 715	653 715	653 715	100.0%	0	0	METRO LINEAL	352.00	352.00	100.0%	NOTA LA OBRA SE EJECUTO EN EL BARRIO ESPERANZA TODAS OBRAS CAPTURADAS EN ESTE SEGUNDO REPORTE 2012. CORRESPONDE A RECURSOS DEL FONDO III DEL 2011.
120752	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FDM/79/23/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	77 861	74 533	74 533	74 533	100.0%	0	0	METRO LINEAL	162.50	162.50	100.0%	LA OBRA SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS AL 50% CON EL FONDO III DEL 2011 APORTA LA CANTIDAD DE \$77,861.00 Y EL PROGRAMA HABITAT APORTA LA CANTIDAD DE \$77,861.00. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$155,722.00 PARA LA COLOMIA LA SOLEDAD DE SALINA CRUZ OAXACA
119573	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA BOCA DEL RIO	79-SALINA CRUZ	BOCA DEL RIO	RURAL	FSM/79/32/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	697 648	694 641	694 641	694 641	100.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	LA OBRA SE EJECUTO EN EL BARRIO ESPERANZA TODAS OBRAS CAPTURADAS EN ESTE SEGUNDO REPORTE 2012. CORRESPONDE A RECURSOS DEL FONDO III DEL 2011.
120522	INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE FELIPE CALLEGOS ENTRE LA CALLE FREDY LEON Y M.M. GUZMAN	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FSM/79/15/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	50 316	50 099	50 099	50 099	100.0%	0	0	METRO LINEAL	135.42	135.42	100.0%	NOTA LA OBRA SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO III DEL 2011 Y HABITAT AL 50% EN LA COLONIA BLAS VEGA. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$100,316.33 DEL FONDO III DEL 2011, \$50,316.33 Y HABITAT \$50,316.33. SE HACE LA ACUMULACION QUE ESTA CAPTURA SE Hizo PARA CORREGIR UN ERROR DE CAPTURA EN EL MONTO EJERCIDO (DE \$5,999.45) DEBE SER \$50,099.45. NOTA: SE HACE LA ACUMULACION DE LA OBRA NUMERO FDM/79/15/2011 DEL FOJO 120447 TAMBIEN SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS AL 50% DEL FONDO III DEL 2011 Y HABITAT. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA \$206,880.00 DEL FONDO III DEL 2011 \$113,440.00 Y DE HABITAT \$113,440.00
119672	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL INTERIOR DEL MERCADO PRIMERO DE MAYO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FSM/79/37/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	228 074	227 091	227 091	227 091	100.0%	0	0	METRO LINEAL	201.60	201.60	100.0%	LA OBRA SE EJECUTO EN LA COLONIA CENTRO O BARRIO CANTARRAMA EN EL MERCADO PRIMERO DE MAYO RECURSOS DEL FONDO III DEL 2011.
119630	REHABILITACION E INTRODUCCION DE LINEA DE DRENAJE	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FSM/79/40/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H SALINA CRUZ	-	-	499 815	497 660	497 660	497 660	100.0%	0	0	METRO LINEAL	243.00	243.00	100.0%	LA OBRA SE EJECUTO EN LA COLONIA SAN PABLO SUR EN CALLEJON 12 DE OCTUBRE Y 12 DE MAYO
64178	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	AMAPA	RURAL	184 OP FADM 048/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	1 001 684	1 001 684	1 001 684	847 818	84.6%	0	0	METRO LINEAL	388.95	388.95	100.0%	ML 388 95 TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE, 320 HABITANTES. RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011. DOCUMENTACIÓN PENDIENTE
69990	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FADM 093/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	602 107	602 107	602 107	601 478	99.9%	0	0	METRO LINEAL	320.23	320.23	100.0%	ML 320.23 TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE, 320 HABITANTES. RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Bendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														14	15	16								
69543	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNDO NUEVO	RURAL	184 OP FASM 083/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	760.629	760.629	760.629	639.157	84.0%	0	0	METRO LINEAL	570.90	570.90	100.0%	ML 570.90 TUBERIA DE POLEILENO, 570 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011. DOCUMENTACION PENDIENTE
64203	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA ROSA PAPALAPAN	RURAL	184 OP FASM 081/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	689.648	689.648	689.648	689.648	100.0%	0	0	METRO LINEAL	556.84	556.84	100.0%	ML 556.84, 289 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
49952	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRATERNIDAD Y MALINCHE	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FASM 096/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	740.076	740.076	740.076	586.250	79.2%	0	0	METRO LINEAL	320.33	320.33	100.0%	ML 320.33 TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE, 320 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011. PENDIENTE DOCUMENTACION.
69394	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA ESMALTA	RURAL	184 OP FASM 084/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	596.219	596.219	596.219	394.176	66.1%	0	0	METRO LINEAL	260.75	245.23	94.0%	ML 260.75 TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE, 170 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
86696	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	647 SANTA MARIA ZACATEPEC	SAN VICENTE PEÑAS	RURAL	FISM/MSAD/1471/13/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	-	-	3.651.375	3.651.375	3.651.375	3.651.375	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO BAJO LA MODALIDAD DE MEZCLA DE RECURSOS Y EL COSTO REAL DE ESTA OBRA ES DE \$ 3,651,375.29 DE LA CUAL LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 3,651,375.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 3,651,375.29
73560	AMPLIACION	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIB/059/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	53.312	53.312	53.312	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	75.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. ESTA OBRA SE HABIA REPORTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE CON UN AVANCE FISICO DEL 5% EN VIRTUD DE LA OBRA FUE CONTINUADA INICIANDO CON LOS TRABAJOS DE TRAZO, PERO FUE SUSPENDIDA POR PROBLEMAS SOCIALES Y SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE CANCELACION, POR DE MOTIVO EN ESTE TRIMESTRE SE REPORTA CON UN AVANCE FISICO DEL 0%
28279	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE 19 DE ENERO, COL. DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIB/034/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	168.426	168.426	168.426	75.326	44.7%	0	0	METRO LINEAL	204.00	204.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
28348	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1A PRIVADA DE REFORMA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIB/165/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	97.908	97.908	97.908	27.336	27.9%	0	0	METRO LINEAL	141.40	4.24	3.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.
23349	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NIÑOS HEROES (BRANCO ZA PRIV. DE NIÑOS HEROES A LIBRAMIENTO NORTE), AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIB/014/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	6.604	6.604	6.604	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	328.46	328.46	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA ECONOMIA DISPONIBLE PARA SU POSTERIOR UTILIZACION. OBRA FINALIZADA.
28377	INTERCONEXION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA DE LOS PINOS HACIA LA CALLE COLORINES, AGENCIA DE DONAJI	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIB/057/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	51.366	51.366	51.366	36.215	70.5%	0	0	METRO LINEAL	74.00	74.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI.
103433	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PARA EL TABLON	83 SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	EL TABLON	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	-	-	1.192.499	1.192.499	1.192.499	1.192.499	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.059.20	1.059.20	100.0%	
70833	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FASM 074/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	585.675	585.675	585.675	585.156	99.9%	0	0	METRO LINEAL	421.40	421.40	100.0%	ML 421.40 TUBERIA DE POLEILENO, 420 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
49674	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL PROGRESO	RURAL	184 OP FASM 086/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	585.148	585.148	585.148	580.962	99.3%	0	0	METRO LINEAL	416.04	416.04	100.0%	ML 416.04 TUBERIA DE POLEILENO, 420 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011. DOCUMENTACION PENDIENTE
64123	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN FELIPE DE LA PEÑA	RURAL	184 OP FASM 027/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	980.418	980.418	980.418	975.258	99.5%	0	0	METRO LINEAL	558.60	558.60	100.0%	ML 558.60 TUBERIA POLEILENO, 440 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011. DOCUMENTACION PENDIENTE
64338	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MURO BOULEVARD FRANCISCO HERNANDEZ ARTAGA ENTRE LA AV. ROBERTO COLORADO Y LA CALLE AGUSTIN LABA	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FASM 038/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	502.221	502.221	502.221	346.865	69.1%	0	0	METRO LINEAL	246.28	246.28	100.0%	ML 246.28 TUBERIA DE POLEILENO, 250 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO 2011. DOCUMENTACION PENDIENTE
71074	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FASM 075/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	614.442	614.442	614.442	521.941	84.9%	0	0	METRO LINEAL	211.20	211.20	100.0%	ML 211.20 TUBERIA DE POLEILENO, 211 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011. DOCUMENTACION PENDIENTE
64245	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FASM 032/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	486.905	486.905	486.905	486.905	100.0%	0	0	METRO LINEAL	192.26	192.26	100.0%	ML 192.26 TUBERIA DE POLEILENO ALTA DENSIDAD, 200 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011. DOCUMENTACION PENDIENTE
70964	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FASM 070/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	796.700	796.700	796.700	796.700	100.0%	0	0	METRO LINEAL	185.07	185.07	100.0%	ML 185.07 TUBERIA DE POLEILENO, 190 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011
64270	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 15, B Y 10	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FASM 035/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	-	-	987.191	987.191	987.191	848.985	86.0%	0	0	METRO LINEAL	519.97	519.97	100.0%	ML 519.97 TUBERIA DE POLEILENO, 520 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011. DOCUMENTACION PENDIENTE
124050	MANUTENIMIENTO	57 MATIAS ROMERO AVENDANO	MATIAS ROMERO AVENDANO	URBANO	MRA/3/015/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MATIAS ROMERO AVENDANO	-	-	31.431	31.431	31.431	31.431	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
23407	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO YA ETAPA (ACCESO PRINCIPAL), AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIB/097/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	421.634	421.634	421.634	401.207	95.2%	0	0	METRO LINEAL	883.75	883.75	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. SE EJECUTARON 200.00 ML DE TUBO DE 20 CM Y 483.75 DE TUBO DE 10 CM ECONOMIA DISPONIBLE PARA SU POSTERIOR UTILIZACION. OBRA FINALIZADA
70611	CONSTRUCCION	448 SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	-	-	371.369	371.369	371.369	371.369	100.0%	0	0	TANQUE	2.00	2.00	100.0%	GASTOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011.
107290	URBANIZACION MUNICIPAL	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	NIZA CONEJO	RURAL	MSB/FB/013/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL BARRIO DE LA SOLEDAD	-	-	279.524	279.524	279.524	279.524	100.0%	0	0	MAZ. CONCRETO HIDRAULICO	1.000.00	1.000.00	100.0%	
107225	URBANIZACION MUNICIPAL	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	NIZA CONEJO	RURAL	MSB/FB/011/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD	-	-	270.585	270.585	270.585	270.585	100.0%	0	0	MAZ. CONCRETO HIDRAULICO	982.00	982.00	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujeto a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Asignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(óftas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
24054	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALZADA DEL PANTÓN (DE CAMINO A SAN PABLO HASTA EL PANTÓN), AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-GAAXCA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/031/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	34 994	34 994	34 994	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRÁULICO	215.95	215.95	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA ECONOMIA PARA SER UTILIZADA POSTERIORMENTE. LAS METAS SE REFEREN A METROS LINEALES OBRA FINIQUITADA.
28745	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, PAVIMENTO Y ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE COLOMBIAS, COL. JARDIN, AGENCIA DONAJE	67-GAAXCA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/105/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	527 413	527 413	527 413	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	399.00	399.00	100.0%	ADemás se pretenden ejecutar 700.00 ML DE GUARNICIONES Y 30.40 ML DE ESCALONES LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJE.
28911	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOPEZ DE UIMA HASTA CRUCE DE LA PLAZA BELLA, FRACC. MONTEVA, AGENCIA MONTEVA	67-GAAXCA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/065/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	38 406	38 406	38 406	31 798	82.8%	0	0	METROS CUADRADOS	66.50	66.50	100.0%	ADemás se ejecutaron 31.50 ML DE GUARNICIONES LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTEVA ECONOMIA DISPONIBLE PARA SU UTILIZACION OBRA FINIQUITADA.
28944	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOMA HUJUAL, BARRIO LA OIGUEJERA, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	67-GAAXCA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/044/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	479 716	479 716	479 716	469 389	97.8%	0	0	M2 CONCRETO HIDRÁULICO	879.20	879.20	100.0%	ADemás se pretenden ejecutar 251.20 ML GUARNICIONES LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA OBRA FINIQUITADA.
24032	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE COMARTEMOC CON CALLE 14 DE SEPTIEMBRE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-GAAXCA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/045/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	419 960	419 960	419 960	402 355	95.8%	0	0	M2 CONCRETO HIDRÁULICO	32.50	32.50	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA LAS METAS SE REFEREN A METROS LINEALES LA ECONOMIA SERA UTILIZADA POSTERIORMENTE OBRA FINIQUITADA.
29019	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PARQUE INFANTIL, PARA EL PANDIO, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-GAAXCA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/049/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	48 243	48 243	48 243	0	0.0%	0	0	METROS	19.10	19.10	100.0%	OBRA FINIQUITADA ECONOMIA DISPONIBLE PARA SU POSTERIOR UTILIZACION LAS METAS SE REFEREN A METROS LINEALES LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.
29073	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL RIO JALATLACO, COL. MORELOS, CABECERA MUNICIPAL	67-GAAXCA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/192/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	4 305 138	4 305 138	4 305 138	933 325	21.7%	0	0	METROS	1 105.00	397.80	36.0%	LAS METAS SE REFEREN A METROS CUBICOS LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL OBRA EJECUTADA A TRAVES DEL CREDITO BANOBRA.
24097	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE AHUITZOL (TRAMO CALLE ORIZTALCOATI A CALLE TLALCO), COL. MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-GAAXCA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/091/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	126 445	126 445	126 445	0	0.0%	0	0	METROS	567.76	567.76	100.0%	LAS METAS SE REFEREN A METROS CUBICOS LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM LA ECONOMIA SERA UTILIZADA POSTERIORMENTE OBRA FINIQUITADA.
29248	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ALEJANDRINA (REMATANDO CON ZED. ANADADOR DE ALEJANDRINA COLUMBIANTE CON COL DEL MAESTROS), COL. BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-GAAXCA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/141/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	332 617	332 617	332 617	0	0.0%	0	0	M2 MURO DE CONTENCIÓN	144.67	144.67	100.0%	LAS METAS SE REFEREN A METROS CUBICOS LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA OBRA FINANCIADA A TRAVES DEL CREDITO BANOBRA.
29280	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ARROYO, ACCESO AL CENTRO DE SALUD, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-GAAXCA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/047/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1 287 935	1 287 935	1 287 935	0	0.0%	0	0	METROS	152.50	152	1.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.
24116	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE BAJA CALIFORNIA (TRAMO ANADOR 2A PRIV. BAJA CALIFORNIA A CALLE MORELIA), COL. LINDA VISTA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-GAAXCA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/090/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	9 588	9 588	9 588	0	0.0%	0	0	METROS	1 136.43	1 136.43	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA ECONOMIA PARA SER UTILIZADA POSTERIORMENTE OBRA FINIQUITADA.
29421	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ 1A ETAPA, AGENCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA	67-GAAXCA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/050/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	651 455	651 455	651 455	454 822	69.8%	0	0	METROS	26.00	26.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA ECONOMIA DISPONIBLE PARA SU POSTERIOR UTILIZACION OBRA FINIQUITADA.
29419	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE CIRCUITO ORIENTE 1A ETAPA, FRACC. LA CASADA, CABECERA MUNICIPAL	67-GAAXCA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/102/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	236 394	236 394	236 394	233 295	98.7%	0	0	METROS	105.64	105.64	100.0%	LAS METAS SE REFEREN A METROS CUBICOS LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL OBRA FINIQUITADA.
24146	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DURANGO (TRAMO CALLE SONORA A PRIV. DURANGO), COL. LINDA VISTA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-GAAXCA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/084/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	17 345	17 345	17 345	0	0.0%	0	0	METROS	165.92	165.92	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA ECONOMIA PARA SER UTILIZADA POSTERIORMENTE OBRA FINIQUITADA.
24178	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EFREN DIAZ C. (TRAMO CALLE S DE MAYO A CALLE S DE MAYO), COL. AURORA SECCIÓN 1, CABECERA MUNICIPAL	67-GAAXCA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/109/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	167 278	167 278	167 278	0	0.0%	0	0	METROS	479.66	479.66	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL LAS METAS SE REFEREN A METROS CUBICOS ECONOMIA PARA SU POSTERIOR UTILIZACION OBRA FINIQUITADA.
24193	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE FRANCISCO I. MADRINO, AGENCIA DONAJE	67-GAAXCA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/055/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	142 942	142 942	142 942	139 988	97.9%	0	0	METROS	110.26	110.26	100.0%	OBRA FINIQUITADA LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJE LAS METAS SE REFEREN A METROS LINEALES
30108	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, COL. CHAUHTMOC, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-GAAXCA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/167/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1 246 271	1 246 271	1 246 271	292 978	23.5%	0	0	M2 MURO DE CONTENCIÓN	552.33	552.33	100.0%	LAS METAS SON EN METROS CUBICOS LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA LA ECONOMIA SERA UTILIZADA POSTERIORMENTE OBRA FINIQUITADA.
24277	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE TIANDEHU (TRAMO YUCAMA A MURO EXISTENTE), COL. NEZA CUBI, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-GAAXCA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/081/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	39 444	39 444	39 444	0	0.0%	0	0	METROS	788.19	788.19	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA ECONOMIA PARA SU POSTERIOR UTILIZACION OBRA FINIQUITADA.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

PERIODO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Bendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														14	15	16								
30244	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MACEDONIO ALCALÁ, SECTOR 1 SECCIÓN OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	R/1/048/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	313.745	313.745	313.745	0	0,0%	0	0	METROS	40,00	40,00	100,0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
24307	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MONTE HERRÓN (TRAMO CALLE AV. JOSÉ MURAT Y CALLE BERRIOS, COL. HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZAZOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	R/1/087/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	220.465	220.465	220.465	0	0,0%	0	0	METROS	1.520,24	1.520,24	100,0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZAZOLA. LAS METAS SON EN METROS CUBICOS. ECONOMIA PARA SER UTILIZADA POSTERIORMENTE. OBRA FINIQUITADA.
24330	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MONTE LOS OLIVOS (TRAMO CALLE MONTE LOS OLIVOS HACIA CALLE AV. JOSÉ MURAT), COL. HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZAZOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	R/1/086/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	51.015	51.015	51.015	0	0,0%	0	0	METROS	246,96	246,96	100,0%	LAS METAS SON EN METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZAZOLA. ECONOMIA DISPONIBLE PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN. OBRA FINIQUITADA.
24340	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MONTE OREB-PALESTRINA (TRAMO 1A PRIV. DE CALLE A CALLE GALILEA), COL. HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZAZOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	R/1/080/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	9.550	9.550	9.550	0	0,0%	0	0	METROS	354,45	354,45	100,0%	LAS METAS SE REFIEREN A METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZAZOLA. ECONOMIA PARA SER UTILIZADA POSTERIORMENTE. OBRA FINIQUITADA.
30314	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PACIFICO 1A ETAPA, PARA EL LA CORTINA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	R/1/134/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1.472.320	1.472.320	1.472.320	344.699	23,4%	0	0	MZ, MURO DE CONTENCIÓN	672,00	672,00	100,0%	LAS METAS REALES SON EN METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. OBRA FINANCIADA A TRAVÉS DEL CREDITO BANCARIO.
30342	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PINO JUÁREZ, SECTOR 2, COL. LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA PANZAZOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	R/1/052/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	635.741	635.741	635.741	599.108	94,2%	0	0	METROS	69,00	69,00	100,0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZAZOLA. ECONOMIA DISPONIBLE PARA SU UTILIZACIÓN. OBRA FINIQUITADA.
24372	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE ALMENDROS (TRAMO ANADOR SAUCES A ANADOR SIN NOMBRE), SECTOR 4, COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	R/1/079/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	15.988	15.988	15.988	0	0,0%	0	0	METROS	148,99	148,99	100,0%	LAS METAS SE REFIEREN A METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ECONOMIA PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN. OBRA FINIQUITADA.
30361	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE CUARENTENOS SOBRE ARROYO Y CALLE MACEDONIO ALCALÁ, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	R/1/046/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	879.146	879.146	879.146	669.716	76,2%	0	0	MZ, CONCRETO HIDRAULICO	99,00	99,00	100,0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. ECONOMIA DISPONIBLE PARA SU UTILIZACIÓN. OBRA FINIQUITADA.
24397	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE QUETZALCÓATL (TRAMO AXAYACATL A INICIO DE CALLE QUETZALCÓATL), COL. VISTA HERMOSA 2A, SECCIÓN, AGENCIA SANTA ROSA PANZAZOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	R/1/108/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	127.341	127.341	127.341	0	0,0%	0	0	METROS	349,37	349,37	100,0%	LAS METAS SE REFIEREN A METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZAZOLA. ECONOMIA PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN. OBRA FINIQUITADA.
24423	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REVOLUCIÓN (TRAMO CALLE H. AYUNTAMIENTO A VIENTOS SANTAGO GARDÓN), COL. AURORA 2A, SECCIÓN, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	R/1/089/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	165.877	165.877	165.877	0	0,0%	0	0	METROS	1.086,40	1.086,40	100,0%	LAS METAS SE REFIEREN A METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ECONOMIA DISPONIBLE PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN. OBRA FINIQUITADA.
30412	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD (TRAMO ANADOR BENITO JUÁREZ HACIA CALLE 3BA, PRIVADA DE TIERRA Y LIBERTAD), COL. 10 DE ABRIL, AGENCIA SANTA ROSA PANZAZOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	R/1/093/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	12.326	12.326	12.326	0	0,0%	0	0	METROS	188,16	188,16	100,0%	LAS METAS SE REFIEREN A METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZAZOLA. OBRA FINIQUITADA.
30453	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE INHANTECATL, COL. MANUEL SABINO CRESPO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	R/1/170/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1.559.925	1.559.925	1.559.925	385.687	24,7%	0	0	MZ, MURO DE CONTENCIÓN	690,62	690,62	100,0%	LAS METAS SE REFIEREN A METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINANCIADA A TRAVÉS DEL CREDITO BANCARIO.
24557	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 190. DE MAYO (TRAMO ANADOR LAS ROSAS. AV. LA PAZ), COL. LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 6, AGENCIA SANTA ROSA PANZAZOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	R/1/077/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	53.941	53.941	53.941	0	0,0%	0	0	METROS	560,13	560,13	100,0%	LAS METAS SE REFIEREN A METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZAZOLA. ECONOMIA DISPONIBLE PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN. OBRA FINIQUITADA.
30462	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 2A ETAPA, COL. LA PROVIDENCIA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	R/1/145/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1.800.718	1.800.718	1.800.718	299.486	22,2%	0	0	MZ, MURO DE CONTENCIÓN	706,21	706,21	100,0%	LAS METAS SE REFIEREN A METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD ES LA CABECERA MUNICIPAL. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACIÓN. OBRA FINANCIADA CON EL CREDITO BANCARIO.
24707	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 21 DE MARZO (ENTRÓNQUE CON AV. JOSÉ MURAT), COL. 10 DE ABRIL, AGENCIA SANTA ROSA PANZAZOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	R/1/085/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	19.749	19.749	19.749	0	0,0%	0	0	METROS	548,24	548,24	100,0%	LAS METAS SE REFIEREN A METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZAZOLA. ECONOMIA DISPONIBLE PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN. OBRA FINIQUITADA.
24723	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 5 DE MAYO (TRAMO CALLE LA PAZ A CALLE 24 DE FEBRERO), COL. LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 6, AGENCIA SANTA ROSA PANZAZOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	R/1/083/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	22.033	22.033	22.033	0	0,0%	0	0	METROS	213,07	213,07	100,0%	LAS METAS SE REFIEREN A METROS CUBICOS. ECONOMIA DISPONIBLE PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN. OBRA FINIQUITADA.
30476	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA 2A. PRIVADA DE 190. DE MAYO, BARRIO LA CUEVITA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	R/1/051/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	438.935	438.935	438.935	218.955	49,9%	0	0	METROS	25,70	25,70	100,0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														15	16	17									18-19/13	20
30544	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE LA CALLE MONTE SINAI A LA ALTURA DEL NUMERO 130, COL. HELADRO RAMIREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/164/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			59 405	59 405	59 405	0	0.0%	0	0	0	METROS		31.68	0.00	0.0%	LAS METAS SON EN METROS CUBICOS LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
30586	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ESCALINATAS EN LA CALLE CIRCUITO SANTA ROSA (A UN LADO DE LA CAPILLA DEL NIÑO DIOS), COL. NEZA CUBI, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/053/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			197 225	197 225	197 225	0	0.0%	0	0	0	METROS		52.60	52.60	100.0%	ADemás se ejecutaron 10.40 M2 DE ESCALINATAS LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
25840	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE AV. MONTE ALBÁN (BRAMO PAVIMENTO EXISTENTE A CARRETERA A MONTE ALBÁN), COL. MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/090/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			11 544	11 544	11 544	0	0.0%	0	0	0	METROS		248.46	248.46	100.0%	ASERNA SE EJECUTARON 522.08 M2 Y 77.84 M2. APARTE DE LOS 248.46 M2 LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. ECONOMÍA DISPONIBLE PARA SER UTILIZADA POSTERIORMENTE. OBRA FINQUITADA.
25865	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE 2 DE ABRIL (BRAMO CALLE 1 DE MARZO A CALLE 21 DE MARZO), COL. ALBORÁ, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/107/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			45 758	45 758	45 758	0	0.0%	0	0	0	METROS		224.84	224.84	100.0%	LAS METAS SON EN METROS CUADRADOS LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ECONOMÍA DISPONIBLE PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN. OBRA FINQUITADA.
25883	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN 2A. ETAPA EN LA CALLE GALILEA (BRAMO AV. JOSE MURAT A CALLE PALESTRINA), COL. HELADRO RAMIREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/078/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			196 704	196 704	196 704	0	0.0%	0	0	0	METROS		860.84	860.84	100.0%	LAS METAS SE REFIEREN A METROS CUBICOS LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. ECONOMÍA DISPONIBLE PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN. OBRA FINQUITADA.
30617	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN ARROYO, COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/180/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			450 000	450 000	450 000	0	0.0%	0	0	0	M2 MURO DE CONTENCIÓN		185.00	185.00	100.0%	LAS METAS SE REFIEREN A METROS CUBICOS LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. OBRA FINANCIADA CON EL CREDITO BANCARIO.
25902	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE SIERRA JUÁREZ 1A. ETAPA, COL. Y REGIONES, AGENCIA DONAJ	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/054/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			112 964	112 964	112 964	0	0.0%	0	0	0	METROS		91.37	91.37	100.0%	OBRA FINQUITADA LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJ. LAS METAS SE REFIEREN A METROS LINEALES. ECONOMÍA DISPONIBLE PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN.
25920	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ (BRAMO CALLE CONSTITUCIÓN A CALLE LÁZARO CARRERAS), PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/014/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			67 169	67 169	67 169	0	0.0%	0	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO		1 148.07	1 148.07	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. ECONOMÍA DISPONIBLE PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN. OBRA FINQUITADA.
25931	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAJO DE PATZCUARO (BRAMO CALLE ARROYO SECO A CALLE CATEMATO), COL. EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/009/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			48 795	48 795	48 795	0	0.0%	0	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO		949.62	949.62	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. ECONOMÍA DISPONIBLE PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN. OBRA FINQUITADA.
25932	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ABELARDO RODRIGUEZ (BRAMO CALLE FRANCISCO L. MADRERO A AV. FERROCARRIL), COL. PUEBLO NUEVO PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/020/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			22 442	22 442	22 442	0	0.0%	0	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO		489.02	489.02	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. ECONOMÍA DISPONIBLE PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN. OBRA FINQUITADA.
25943	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ (BRAMO CALLE AVENIDA EMILIANO ZAPATA A MACEDONIO ALCALÁ), COL. EDOAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/010/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			24 287	24 287	24 287	0	0.0%	0	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO		2 563.92	2 563.92	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. ECONOMÍA DISPONIBLE PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN. OBRA FINQUITADA.
25981	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL PANTEÓN (BRAMO CALLE ESCALANTE A CALLE AVENIDA DEL PANTEÓN), COL. LA JOYA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/004/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			47 294	47 294	47 294	0	0.0%	0	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO		1 174.55	1 174.55	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. ECONOMÍA DISPONIBLE PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN. OBRA FINQUITADA.
25991	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO L MADRERO, AGENCIA DONAJ	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/042/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			1 432 860	1 432 860	1 432 860	915 376	63.9%	0	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO		2 539.16	2 539.16	100.0%	OBRA FINQUITADA LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJ. ECONOMÍA DISPONIBLE PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN.
30639	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MEXIGO 1A. ETAPA (ACCESO PRINCIPAL), AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/067/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			3 014 288	3 014 288	3 014 288	1 755 523	58.2%	0	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO		6 155.50	6 032.39	98.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.
36023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA (BRAMO CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE NUEVO MEXICO), PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/011/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CONET DE PVTO DE CTO HCO CALLE INDEP (BRAMO CALLE PORFIRIO DIAZ A NVO MEXICO PUEBLO NVO PTE ALTA AG PUEBLO NVO)			33 831	33 831	33 831	0	0.0%	0	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO		805.00	805.00	100.0%	ASERNA SE EJECUTARON 18.84 M2 DE MAMPUESTERA LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. ECONOMÍA DISPONIBLE PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN. OBRA FINQUITADA.
36028	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NETZAHUALCOYOTL, COL. VISTA HERMOSA 1A. SECCIÓN, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/074/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			112 988	112 988	112 988	86 982	77.0%	0	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO		855.59	855.59	100.0%	ASERNA SE EJECUTARON 18.84 M2 DE MAMPUESTERA LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. ECONOMÍA DISPONIBLE PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN. OBRA FINQUITADA.
26056	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OLIVOS (BRAMO CALLE EBANOS A ARROYO), COL. REFORSTACION, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/018/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			11 365	11 365	11 365	0	0.0%	0	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO		757.06	757.06	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. ECONOMÍA DISPONIBLE PARA SU UTILIZACIÓN. OBRA FINQUITADA.
30655	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PARCUTIN (BRAMO DE CALLE QUINCE A TIZACHUALTA), COL. VOLCANES, AGENCIA DONAJ	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/054/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			199 011	199 011	199 011	183 941	92.4%	0	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO		1 598.75	1 598.75	100.0%	OBRA FINQUITADA LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJ.
26060	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES (BRAMO CALLE AV. FERROCARRIL A CALLE AVIARDO OBREGÓN), PUEBLO NUEVO PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/013/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			27 103	27 103	27 103	0	0.0%	0	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO		1 568.14	1 568.14	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. ECONOMÍA DISPONIBLE PARA SU UTILIZACIÓN. OBRA FINQUITADA.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(óftas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

PERIODO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remedios Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
26074	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE GUADALUPE VICTORIA, SECTOR 4, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-GAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/028/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE AJAAEZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	107 549	107 549	107 549	76 100	70.8%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	651 57	651 57	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. ECONOMIA DISPONIBLE PARA SU UTILIZACION. OBRA FINICUITADA
26080	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN MARTIN (TRAMO CALLE SAN FERNANDO A CALLE SAN CRISTOBAL), COL. SAN ISIDRO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-GAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/008/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE AJAAEZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	120 499	120 499	120 499	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2 432 29	2 432 29	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. ECONOMIA DISPONIBLE PARA SU UTILIZACION. OBRA FINICUITADA.
26103	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TULIPANES (TRAMO CALLE SAUCES A CALLE FRAMBOSANES), COL. REFORSTACION, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-GAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/019/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE AJAAEZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	12 016	12 016	12 016	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	651 68	651 68	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. ECONOMIA DISPONIBLE PARA SU UTILIZACION. OBRA FINICUITADA.
26174	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CERRADA DE 3A. PRIVADA DE PROLONGACION DE IXTLAN, COL. AMPLIACION 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI	67-GAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/037/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE AJAAEZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	76 667	76 667	76 667	73 595	96.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	123 80	123 80	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. ECONOMIA DISPONIBLE PARA SU UTILIZACION. OBRA FINICUITADA
30703	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLINDANZIA DE TRINIDAD DE VIGUERA CON LA COLONIA PATRIA NUEVA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-GAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/162/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE AJAAEZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	91 745	91 745	91 745	24 844	27.1%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	140 00	140 00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
26181	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 1A. PRIVADA DE LOMA BONITA, COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI	67-GAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/039/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE AJAAEZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	88 903	88 903	88 903	85 272	95.9%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	147 63	147 63	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. ECONOMIA DISPONIBLE PARA SU EJECUCION. OBRA FINICUITADA
31985	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2A PRIVADA DE LOMA BONITA, COL. AMPLIACION 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI	67-GAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/189/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE AJAAEZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	420 000	420 000	420 000	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	352 00	352 00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. OBRA FINANCIADA CON EL CREDITO BANCARIO.
26203	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 4A. PRIVADA DE LA CALLE TOTOTUTIC, COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI	67-GAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/040/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE AJAAEZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	20 950	20 950	20 950	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	801 50	801 50	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. ECONOMIA DISPONIBLE PARA SU UTILIZACION. OBRA FINICUITADA
32077	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN 3A. PRIVADA DE PROLONGACION DE IXTLAN, COL. AMPLIACION 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI	67-GAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/038/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE AJAAEZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	968 661	968 661	968 661	721 261	74.5%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1 624 43	1 624 43	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. ECONOMIA PARA SER UTILIZADA POSTERIORMENTE. OBRA FINICUITADA.
26567	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE RIO DE MAYO (TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA ARROYO), COL. ADOFO LOPEZ MATEOS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-GAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/082/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE AJAAEZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	103 912	103 912	103 912	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1 731 00	1 731 00	100.0%	ADEMAS SE EJECUTARON 60 000 M2 DE MAMPPOSTERIA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. ECONOMIA DISPONIBLE PARA SU UTILIZACION. OBRA FINICUITADA.
26571	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HENRIESTANO CARRANZA (TRAMO CALLE MEXICANOS ACERCA A CALLE EMILIANO ZAPATA), COL. ERDAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-GAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/005/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE AJAAEZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	19 512	19 512	19 512	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1 490 36	1 490 36	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. ECONOMIA DISPONIBLE PARA SU UTILIZACION. OBRA FINICUITADA.
32092	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA DE VENEZUELA, COL. AMERICA SUR, CABECERA MUNICIPAL	67-GAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/058/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE AJAAEZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	65 115	65 115	65 115	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	263 32	263 32	100.0%	OBRA FINICUITADA. ADEMAS SE EJECUTARON 3 800 M2 DE MAMPPOSTERIA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ECONOMIA DISPONIBLE PARA SU UTILIZACION.
26578	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE TILACO (TRAMO CALLE ZEMPAALTEPEL A CALLE MOCTEZUMA), COL. VISTA HERMOSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-GAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/023/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE AJAAEZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	189 280	189 280	189 280	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1 548 58	1 548 58	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. ADEMAS SE EJECUTARON 23 000 M2. Y 2 950 M2. ECONOMIA DISPONIBLE PARA SU UTILIZACION. OBRA FINICUITADA.
26580	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HUALAIBARRI, BARRIO LA CHIGUERA, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	67-GAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/043/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE AJAAEZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	471 353	471 353	471 353	470 663	99.9%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1 113 70	1 113 70	100.0%	ADEMAS SE EJECUTARON 29 50 M2. DE GUARNICIONES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. ECONOMIA DISPONIBLE PARA SU UTILIZACION. OBRA FINICUITADA
26603	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ULTRIVA 1A. ETAPA COL. LOMAS DEL CRESTON, CABECERA MUNICIPAL.	67-GAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/074/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE AJAAEZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	333 187	333 187	333 187	318 452	95.6%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	602 00	602 00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. ECONOMIA DISPONIBLE PARA SU UTILIZACION. OBRA FINICUITADA.
26612	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MONTIBERY (TRAMO CALLE AVANCAZIL A CALLE COJUALI), COL. LOMAS PANORAMICAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-GAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/015/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE AJAAEZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	56 170	56 170	56 170	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	3 359 17	3 359 17	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. ECONOMIA DISPONIBLE PARA SU UTILIZACION. OBRA FINICUITADA.
32107	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TUTUTUPIC LA ETAPA COLONIA AMPLIACION JARDIN, AGENCIA DONAJI	67-GAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/196/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE AJAAEZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	397 468	397 468	397 468	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	579 00	0.00	0.0%	LAS METAS TAMBIEN SE REFEREN A 87 00 M2. DE GUARNICIONES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI.
32127	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE SOLIDARIDAD, COL. SOLIDARIDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-GAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/225/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE AJAAEZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2 302 302	2 302 302	2 302 302	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2 706 00	0.00	0.0%	LAS METAS TAMBIEN SE REFEREN A 1 319 60 M2. DE GUARNICIONES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
32210	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-GAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/223/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE AJAAEZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	4 377 600	4 377 600	4 377 600	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	5 120 00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.
32260	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, CALLE SOLIDARIDAD, COL. SOLIDARIDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-GAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RH/224/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE AJAAEZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	335 395	335 395	335 395	0	0.0%	0	0	M2, MURO DE CONTENCIÓN	5 120 00	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFEREN A 5 120 M2. DE PAVIMENTO Y 640 M2. DE GUARNICIONES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

PERIODO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Bendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
32384	PAQUETE DE APOYO CON MATERIAL DE CONG. PARA OBRAS DE PAV. EN LAS COL. CONSTITUYENTES EUCALIPTOS MANZANA 4B A MANZANA 4B B LA JOYA INSURGENTES LA BELLES PRESIDENTES DE MEXICO Y 10 DE MAYO AG. PUEBLO NUEVO	67-0AAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	R/11/11/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE AJAAZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	164.332	164.332	164.332	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	25.474.60	25.474.60	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
32330	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ARROYO, COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-0AAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	R/11/68/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE AJAAZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	131.526	131.526	131.526	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	153.000	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
32353	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y BENTO JUAREZ PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-0AAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	R/11/56/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE AJAAZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	564.122	564.122	564.122	154.572	27.4%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	875.20	875.20	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION OBRA FINANCIADA CON EL CREDITO BANOBRAS
32368	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIO PORTES DEL ENTRE PLUTARCO ELIAS CALLES Y ABELARDO RODRIGUEZ, PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-0AAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	R/11/48/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE AJAAZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	495.000	495.000	495.000	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	776.00	776.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION OBRA FINANCIADA CON EL CREDITO BANOBRAS
32486	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO (TRAMO DE PLUTARCO ELIAS CALLES A AGUILAS SERDAN), AGENCIA PUEBLO NUEVO PARTE BAJA.	67-0AAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	R/11/43/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE AJAAZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1.180.257	1.180.257	1.180.257	596.630	50.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.842.12	1.842.12	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. OBRA FINANCIADA CON EL CREDITO BANOBRAS
32508	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FUYUAMA, COL. SABINO ORESPO, CABECERA MUNICIPAL.	67-0AAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	R/11/71/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE AJAAZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	316.527	316.527	316.527	82.158	26.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	420.00	420.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
32544	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HUALLAMPA 1A ETAPA, COL. MANZANA 4B, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-0AAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	R/11/50/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE AJAAZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	611.180	611.180	611.180	156.101	25.5%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	969.50	969.50	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. OBRA FINANCIADA CON EL CREDITO BANOBRAS
32581	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE INDEPENDENCIA Y SAN ANGEL, COL. CONSTITUYENTES, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-0AAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	R/11/47/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE AJAAZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	393.482	393.482	393.482	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	616.00	616.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION OBRA FINANCIADA CON EL CREDITO BANOBRAS
33185	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PLAN DE AYALA A PARTIR DE PAVIMENTO EXISTENTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-0AAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	R/11/72/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE AJAAZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	308.183	308.183	308.183	75.525	24.5%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	428.40	428.40	100.0%	LAS METAS SE REFIEREN A 55.00 M2. DE GUARNICION. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. OBRA FINANCIADA CON EL CREDITO BANOBRAS
33254	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE MARGARITAS, COL. ANFIACION JARDIN, AGENCIA DOMJÉ.	67-0AAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	R/11/44/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE AJAAZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1.693.440	1.693.440	1.693.440	372.447	22.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2.551.50	2.168.77	85.0%	LAS METAS SE REFIEREN A 2.551.50 M2. DE PAVIMENTO Y 105.50 M2. DE GUARNICION. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJE. OBRA EJECUTADA CON EL CREDITO BANOBRAS
33293	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE VICENTE GUERRERO, PUEBLO NUEVO PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-0AAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	R/11/49/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE AJAAZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	447.618	447.618	447.618	115.733	25.9%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	680.40	680.40	100.0%	LAS METAS SE REFIEREN A 480.40 M2. DE PAVIMENTO Y 23.00 M2. DE GUARNICION. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. OBRA FINANCIADA CON EL CREDITO BANOBRAS
33322	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, COL. MANUEL AVILA CAMACHO, AGENCIA DONAJE.	67-0AAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	R/11/42/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE AJAAZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	562.003	562.003	562.003	141.201	25.1%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	865.90	450.26	52.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJE. OBRA FINANCIADA CON EL CREDITO BANOBRAS
33375	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CIRCUITO NIÑOS 1A ETAPA, COL. MONTE ALBAÑ, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-0AAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	R/11/87/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE AJAAZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	3.950.869	3.950.869	3.950.869	950.855	24.1%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.834.80	1.009.14	55.0%	LAS METAS REALES SE REFIEREN A 1.834.80 M2. DE PAVIMENTO Y 738.80 M2. DE GUARNICIONES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. OBRA FINANCIADA CON EL CREDITO BANOBRAS
33472	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y ADQUINADO EN CALLES Y ANDADORES EN COLONIAS Y AGENCIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 2A ETAPA (APOYO CON PAQUETE DE MATERIALES), COBERTURA MUNICIPAL.	67-0AAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	R/11/32/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE AJAAZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	4.463.468	4.463.468	4.463.468	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	16.254.00	3.738.42	23.0%	LAS METAS SE REFIEREN A 16.254 M2. DE PAVIMENTO Y 8.750 M2. DE PAVIMENTO ADQUINADO. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
33700	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE MACEDONIO ALCALA 1A ETAPA, COL. ELDAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-0AAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	R/11/88/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE AJAAZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.015.00	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFIEREN A 1.015.00 M2. DE PAVIMENTO Y 126.00 M2. DE MURO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. OBRA FINANCIADA CON EL CREDITO BANOBRAS
33860	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CIRCUITO GENARO VASQUEZ 1A ETAPA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-0AAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	R/11/69/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE AJAAZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	4.999.904	4.999.904	4.999.904	998.347	20.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	4.390.00	1.317.00	30.0%	LAS METAS SE REFIEREN A 1.081.20 M2. DE GUARNICIONES Y 4.390.00 M2. DE PAVIMENTO Y 12.60 M2. DE PUENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. OBRA FINANCIADA CON EL CREDITO BANOBRAS
33881	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CIRCUITO ORAL 1A ETAPA, COL. BUCAMILLAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-0AAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	R/11/78/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE AJAAZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	3.567.775	3.567.775	3.567.775	773.573	21.7%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3.000.00	1.800.00	60.0%	LAS METAS SE REFIEREN A 875.00 M2. DE GUARNICIONES Y 3.000.00 M2. DE PAVIMENTO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINANCIADA CON EL CREDITO BANOBRAS
33914	PAVIMENTACION, GUARNICIONES, BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE CENEGUITA Y 10 DE MAYO, COL. LA CENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES.	67-0AAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	R/11/81/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE AJAAZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	-	445.878	445.878	445.878	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	116.85	116.85	100.0%	LAS METAS SE REFIEREN A 116.85 M2. DE PAVIMENTO, 62.75 M2. DE GUARNICION Y 53.45 M2. DE BANQUETA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑORES. OBRA FINANCIADA CON EL CREDITO BANOBRAS

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ómnos en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Table with 25 columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Mensurado, Programado, Ejercido, Avance %), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Avance Fisco (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(óftas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

ERJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORATA SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institucion Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Ministrado, Programado, Ejercido), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Avance Fisico (Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Informacion complementaria y explicacion de variaciones.

La informacion que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Asignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(óftas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-25/20	25	
	FAM												361,056,710	264,542,344	361,056,710	236,245,712	89.3%	0	0	0	560,222.13	559,940.05	99.9%		
ASISTENCIA SOCIAL																									
22474	DESAYUNOS ESCOLARES																								
	DESAYUNO-COMIDA ESCOLAR CALIENTE (ASISTENCIA ALIMENTARIA A ESCOLARES NIVEL PRIMARIA (6 AÑOS A 12 AÑOS))	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/0006/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA				63,450,371	63,450,371	63,450,371	63,450,371	100.0%	0	0		199,198.00	199,198.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DESPENSA. ESTA OBRA PRESENTA UNA AMPLIACION POR LA CANTIDAD DE \$9,040,311.40 SEGUN OFICIO SF/SPFP/DP/IFAM/001/17/2012. DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES, LA CANTIDAD ANUAL, ASCIENDE A \$63,450,371.64. EL MINISTRADO A \$63,450,371.64 Y EJERCIDO \$63,450,371.64. METAS FINALES ALCANZADAS SEGUN OFICIO DE MODIFICACION SF/SPFP/DP/IFAM/001/10/2012 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2012.
22515	APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																								
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIA EN DESAMPARO (ASISTENCIA ALIMENTARIA A MUJERES EN EMBARAZO Y/O LACTANCIA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/0008/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA				7,099,702	7,099,702	7,099,702	7,099,702	100.0%	0	0		22,348.00	22,348.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DESPENSA. ESTA OBRA PRESENTA UNA AMPLIACION POR LA CANTIDAD DE \$5,999,224.00 SEGUN OFICIO SF/SPFP/DP/IFAM/001/17/2012. DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES, LA CANTIDAD ANUAL, ASCIENDE A \$7,099,702.68. EL MINISTRADO A \$7,099,702.68 Y EJERCIDO \$7,099,702.68. METAS FINALES ALCANZADAS SEGUN OFICIO DE MODIFICACION SF/SPFP/DP/IFAM/001/10/2012 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2012.
22531	ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN DESAMPARO																								
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN DESAMPARO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/0108/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA				53	0	53	0	0.0%	0	0		72,196.00	72,196.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DESPENSA. DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES EL AUTORIZADO ES POR LA CANTIDAD \$53.64, LA CUAL ES CONSIDERADA ECONOMIA.
22496	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES (ASISTENCIA ALIMENTARIA A MUJERES DE 15 AÑOS A 35 AÑOS)																								
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES (ASISTENCIA ALIMENTARIA A MUJERES DE 15 AÑOS A 35 AÑOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/0007/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA				33,443,270	33,443,270	33,443,270	33,443,270	100.0%	0	0		117,276.00	117,276.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DESPENSA. ESTA OBRA PRESENTA UNA REDUCCION POR LA CANTIDAD DE \$32,850,647.64 SEGUN OFICIO SF/SPFP/DP/IFAM/001/17/2012. DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES, LA CANTIDAD ANUAL, ASCIENDE A \$33,443,270.52. EL MINISTRADO A \$33,443,270.52 Y EL EJERCIDO \$33,443,270.52. METAS FINALES ALCANZADAS SEGUN OFICIO DE MODIFICACION SF/SPFP/DP/IFAM/001/10/2012 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2012.
22450	PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL/ASISTENCIA ALIMENTARIA A MENORES DE 5 AÑOS NO ESCOLARIZADOS EN RIESGO																								
	PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL/ASISTENCIA ALIMENTARIA A MENORES DE 5 AÑOS NO ESCOLARIZADOS EN RIESGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM/0007/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA				26,612,548	26,612,548	26,612,548	26,612,548	100.0%	0	0		148,294.00	148,294.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DESPENSA. ESTA OBRA PRESENTA UNA AMPLIACION POR \$18,412,112.24 SEGUN OFICIO SF/SPFP/DP/IFAM/001/17/2012. DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES, LA CANTIDAD ANUAL, ASCIENDE A \$26,612,548.96. EL MINISTRADO A \$26,612,548.96 Y EL EJERCIDO A \$26,612,548.96. METAS FINALES ALCANZADAS SEGUN OFICIO DE MODIFICACION SF/SPFP/DP/IFAM/001/10/2012 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2012.
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																									
CONSTRUCCION																									
38785	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO																								
	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO	5-ASUNCION INTALTEPEC	CHIVIHUYO	RURAL	FAM/0360/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA				771,288	228,625	771,288	0	0.0%	0	0		2.00	0.22	11.0%	OBRA EN PROCESO
38078	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.I. 21 DE MARZO																								
	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.I. 21 DE MARZO	5-ASUNCION INTALTEPEC	CHIVIHUYO	RURAL	FAM/0351/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA				312,266	88,454	312,266	0	0.0%	0	0		2.00	0.28	14.0%	OBRA EN PROCESO
38760	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. 21 DE MARZO																								
	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. 21 DE MARZO	5-ASUNCION INTALTEPEC	CHIVIHUYO	RURAL	FAM/0355/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA				12,704	11,116	12,704	11,116	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICITADA, SALDO A REPROGRAMAR
45820	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 111																								
	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 111	5-ASUNCION INTALTEPEC	CHIVELA	RURAL	FAM/0530/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA				1,146,552	322,526	1,146,552	0	0.0%	0	0		1.00	0.08	8.0%	OBRA EN PROCESO
40907	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON																								
	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	6-ASUNCION NOCHIKTLAN	ASUNCION NOCHIKTLAN	URBANO	FAM/00843/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA				301,662	89,893	301,662	0	0.0%	0	0		1.00	0.10	10.0%	OBRA EN PROCESO
39799	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON																								
	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	6-ASUNCION NOCHIKTLAN	ASUNCION NOCHIKTLAN	URBANO	FAM/0572/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA				17,273	0	17,273	0	0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	EN PROCESO
33318	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA, ASUNCION NOCHIKTLAN																								
	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA, ASUNCION NOCHIKTLAN	6-ASUNCION NOCHIKTLAN	ASUNCION NOCHIKTLAN	URBANO	FAM/0115/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA				28,083	28,083	28,083	28,083	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICITADA, SALDO A REPROGRAMAR
94322	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA FELPE CARRILLO PUERTO																								
	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA FELPE CARRILLO PUERTO	12-CANDELARIA LINDA	LOS HORCONES	RURAL	FAM/0476/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA				800,415	215,227	800,415	0	0.0%	0	0		2.00	0.30	15.0%	OBRA EN PROCESO

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujeto a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(óftas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														14	15	16									17
3333	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VICTORIANO A. FLORES	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	URBANO	FAM/0047/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			196.532	167.179	196.532	167.179	100.0%	0	0	ESUELA		1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO
32651	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN TELESECUNDARIA	48-MAGDALENA MIXTEPEC	SANTA CATALINA MIXTEPEC	RURAL	FAM/0075/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			71.619	60.251	71.619	60.251	100.0%	0	0	LOTE		1.00	0.94	94.0%	OBRA EN PROCESO
32637	TERMINACION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN TELESECUNDARIA	48-MAGDALENA MIXTEPEC	SANTA CATALINA MIXTEPEC	RURAL	FAM/0070/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			226.452	221.113	226.452	221.113	100.0%	0	0	OTROS		5.00	5.00	100.0%	OBRA EN PROCESO
35384	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO CONTRERAS BOCANEROS	50-MAGDALENA PEÑASCO	PUEBLO VIEJO	RURAL	FAM/0246/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			776.290	514.860	776.290	435.214	84.5%	0	0	OTROS		2.00	1.20	60.0%	OBRA EN PROCESO
33142	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CORDENAS	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	URBANO	FAM/0049/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			569.932	343.599	569.932	292.619	85.2%	0	0	ESUELA		1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO
45827	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 104	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	DONAJE	RURAL	FAM/0555/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			719.975	215.992	719.975	0	0.0%	0	0	AULA		1.00	0.08	8.0%	OBRA EN PROCESO
38925	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS, DOS ANEXOS Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 127	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	SAN JUAN DEL RIO	RURAL	FAM/0407/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			2.658.959	1.201.084	2.658.959	594.785	49.5%	0	0	OTROS		8.00	1.20	15.0%	OBRA EN PROCESO
38858	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS, TRES ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA SIETE DE NOVIEMBRE	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	FAM/0405/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			2.840.297	1.398.792	2.840.297	988.249	70.7%	0	0	OTROS		9.00	8.85	98.3%	OBRA EN PROCESO
44629	CONSTRUCCION E DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DE BENITO JUAREZ	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	NUEVO LIBERO	RURAL	FAM/0590/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			827.960	228.796	827.960	0	0.0%	0	0	OTROS		2.00	0.10	5.0%	OBRA EN PROCESO
38952	EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS DIDACTICAS Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 227	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	SAN JUAN DEL RIO	RURAL	FAM/0410/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			437.088	310.192	437.088	310.192	100.0%	0	0	LOTE		1.00	0.85	85.0%	OBRA EN PROCESO
38883	EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA SIETE DE NOVIEMBRE	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	FAM/0408/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			142.921	17.567	142.921	17.567	100.0%	0	0	LOTE		1.00	0.85	85.0%	OBRA EN PROCESO
45849	EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 104	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	DONAJE	RURAL	FAM/0578/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			350.722	310.192	350.722	310.192	100.0%	0	0	LOTE		1.00	0.90	90.0%	OBRA EN PROCESO
44511	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. GUADALUPE D. DE PADILLA (COL. PUEBLO NUEVO)	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	FAM/0589/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			180.993	54.298	180.993	0	0.0%	0	0	ESUELA		1.00	0.15	15.0%	OBRA EN PROCESO
44818	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LA HISTORIA DE JUAREZ	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	EL CHINO	RURAL	FAM/0478/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			384.194	220.630	384.194	156.750	71.0%	0	0	AULA		1.00	0.90	90.0%	OBRA EN PROCESO
44893	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	EL ZOMPANTE	RURAL	FAM/0482/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			475.894	124.753	475.894	0	0.0%	0	0	OTROS		1.00	0.07	7.0%	OBRA EN PROCESO
41267	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO ROJAS MIANGOS	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	FAM/0544/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			793.947	220.360	793.947	0	0.0%	0	0	OTROS		2.00	0.12	6.0%	OBRA EN PROCESO
45788	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN JMU GUILLERMO ROJAS MIANGOS (BARRIO ARRIBA)	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	FAM/0533/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1.300.517	346.648	1.300.517	0	0.0%	0	0	OTROS		6.00	0.25	4.2%	OBRA EN PROCESO
45842	CONSTRUCCION DE UN ANEXO Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MENGUAL DE MORELOS	RURAL	FAM/0598/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			117.078	35.123	117.078	0	0.0%	0	0	ESUELA		1.00	0.90	90.0%	OBRA EN PROCESO
43958	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (COL. LACHINDOO)	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	FAM/0545/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			325.868	92.377	325.868	0	0.0%	0	0	AULA		1.00	0.04	4.0%	OBRA EN PROCESO
41051	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN J.N.U. GUILLERMO ROJAS MIANGOS (BARRIO DE ARRIBA)	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	FAM/0560/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			69.170	17.567	69.170	17.567	100.0%	0	0	LOTE		1.00	0.90	90.0%	OBRA EN PROCESO
43962	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (COL. LACHINDOO)	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	FAM/0546/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17.273	0	17.273	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.75	75.0%	OBRA EN PROCESO
40106	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LA HISTORIA DE JUAREZ	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	EL CHINO	RURAL	FAM/0503/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17.273	0	17.273	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
40117	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	EL ZOMPANTE	RURAL	FAM/0510/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			103.101	58.155	103.101	58.155	100.0%	0	0	LOTE		1.00	0.92	92.0%	OBRA EN PROCESO
41594	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA ROBLES	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	EL ZOMPANTE	RURAL	FAM/0525/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			262.211	64.358	262.211	0	0.0%	0	0	ESUELA		1.00	0.04	4.0%	OBRA EN PROCESO
41757	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MENGUAL DE MORELOS	RURAL	FAM/0524/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			468.366	376.052	468.366	344.430	91.6%	0	0	ESUELA		1.00	0.90	90.0%	OBRA EN PROCESO
43994	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MENGUAL DE MORELOS	RURAL	FAM/0527/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			298.131	89.439	298.131	0	0.0%	0	0	ESUELA		1.00	0.80	80.0%	OBRA EN PROCESO
40200	CONSTRUCCION E UN AULA EN J.N.R. BENITO JUAREZ	60-MIXTLAN DE LA REFORMA	MIXTLAN DE LA REFORMA	URBANO	FAM/0538/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			300.625	76.744	300.625	0	0.0%	0	0	AULA		1.00	0.01	1.0%	OBRA EN PROCESO
40215	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. BENITO JUAREZ	60-MIXTLAN DE LA REFORMA	MIXTLAN DE LA REFORMA	URBANO	FAM/0564/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			12.704	0	12.704	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
42949	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CHALHEMOC	61-MONJAS	MONJAS	URBANO	FAM/0523/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			816.774	194.237	816.774	0	0.0%	0	0	ESUELA		1.00	0.02	2.0%	OBRA EN PROCESO
34663	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MORELOS	61-MONJAS	SANTA MARIA VELATO	RURAL	FAM/0065/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			322.753	95.832	322.753	0	0.0%	0	0	ESUELA		1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Bendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														14	15	16								
45011	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA 6 DE ENERO	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	URBANO	FAM/0440/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	857.542	89.166	857.542	0	0.0%	0	0	ESUELA	1.00	0.87	87.0%	OBRA EN PROCESO
33574	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.I. ROSARIO CASTELLANOS, SAN ANDRES CABECERA NUEVA	88-SAN ANDRES CABECERA NUEVA	SANTA ANA PROGRESO	RURAL	FAM/0118/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	171.913	145.242	171.913	138.732	95.5%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
32590	EQUIPAMIENTO DE UNA ULA EN J.N.I. ROSARIO CASTELLANOS, SAN ANDRES CABECERA NUEVA	88-SAN ANDRES CABECERA NUEVA	SANTA ANA PROGRESO	RURAL	FAM/0125/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	12.704	11.116	12.704	11.116	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
41684	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	89-SAN ANDRES DIMOLCUTI	SANTAGO DEL RIO	RURAL	FAM/0474/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	191.107	54.331	191.107	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	1.71	85.5%	OBRA EN PROCESO
45297	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	89-SAN ANDRES DIMOLCUTI	SANTAGO DEL RIO	RURAL	FAM/0507/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	17.273	0	17.273	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
37643	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ	90-SAN ANDRES HUAPALTEPEC	BANCHO VIEJO	RURAL	FAM/0361/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1.291.254	764.202	1.291.254	582.001	76.2%	0	0	OTROS	2.00	1.00	50.0%	OBRA EN PROCESO
44923	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU EMILIANO ZAPATA	92-SAN ANDRES XTLAHUACA	SAN ANDRES XTLAHUACA	URBANO	FAM/0458/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	249.905	0	249.905	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CANCELAR ESPERAR EL OFICIO DE CANCELACION
40161	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU EMILIANO ZAPATA	92-SAN ANDRES XTLAHUACA	SAN ANDRES XTLAHUACA	URBANO	FAM/0490/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	12.704	0	12.704	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA CANCELADA, SALDO A REPROGRAMAR
32101	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MEXICO	95-SAN ANDRES PAXTLAN	LA DENEGA	RURAL	FAM/0280/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	494.884	262.257	494.884	196.943	75.1%	0	0	AULA	2.00	1.96	98.0%	OBRA EN PROCESO
33145	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	95-SAN ANDRES PAXTLAN	LA DENEGA	RURAL	FAM/0225/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1.079.023	555.457	1.079.023	375.171	67.5%	0	0	OTROS	4.00	3.84	96.0%	OBRA EN PROCESO
33108	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MEXICO	95-SAN ANDRES PAXTLAN	LA DENEGA	RURAL	FAM/0292/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	24.946	22.008	24.946	22.008	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
33153	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	95-SAN ANDRES PAXTLAN	LA DENEGA	RURAL	FAM/0237/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	52.721	46.282	52.721	46.282	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.95	95.0%	OBRA EN PROCESO
43955	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERALES HERMANOS FLORES MAGON	96-SAN ANDRES SINAXTLA	SAN ANDRES SINAXTLA	URBANO	FAM/0452/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	805.803	219.382	805.803	0	0.0%	0	0	ESUELA	1.00	0.50	50.0%	OBRA EN PROCESO
15556	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CLAVE 20D0194V	98-SAN ANDRES TECTALEJAM	COLONIA CONSTITUCION	RURAL	FAM/0110/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	309.004	0	309.004	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.95	95.0%	OBRA EN PROCESO
45789	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 159	103-SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	URBANO	FAM/0381/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	596.304	355.695	596.304	256.064	72.0%	0	0	OTROS	2.00	1.94	97.0%	OBRA EN PROCESO
35363	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.I. MIGUEL HIDALGO	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN JOSE MONTEVERDE MONTE VERDE	RURAL	FAM/0248/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	479.241	338.828	479.241	285.395	84.2%	0	0	OTROS	3.00	2.55	85.0%	OBRA EN PROCESO
35371	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.I. MIGUEL HIDALGO	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN JOSE MONTEVERDE MONTE VERDE	RURAL	FAM/0261/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	31.058	26.614	31.058	26.614	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
34003	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	113-SAN BALTAZAR LOXCHA	SANTA MARTHA LOXCHA	RURAL	FAM/0283/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	668.383	571.121	668.383	552.402	96.7%	0	0	OTROS	3.00	2.50	83.3%	OBRA EN PROCESO
34537	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	113-SAN BALTAZAR LOXCHA	SANTA MARTHA LOXCHA	RURAL	FAM/0299/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	28.848	26.199	28.848	26.199	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
44144	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CONSTANCIA Y PROGRESO	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	FAM/0539/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1.275.371	364.733	1.275.371	364.733	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.95	95.0%	OBRA EN PROCESO
44153	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA CONSTANCIA Y PROGRESO	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	FAM/0545/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	17.273	0	17.273	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
45643	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. 20 DE NOVIEMBRE	124-SAN BLAS ATEMPA	PUNTE MADERA	RURAL	FAM/0537/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	281.356	180.727	281.356	137.600	76.1%	0	0	AULA	1.00	0.01	1.0%	OBRA EN PROCESO
45732	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. 20 DE NOVIEMBRE	124-SAN BLAS ATEMPA	PUNTE MADERA	RURAL	FAM/0563/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	12.704	0	12.704	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
45869	CONSTRUCCION DE UN ANEXO Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. IGNACIO COMONFORT	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	CABEZA DEL RIO	RURAL	FAM/0536/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	153.188	41.444	153.188	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.11	11.0%	OBRA EN PROCESO
45878	REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. BENITO JUAREZ	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	TERRA BLANCA	RURAL	FAM/0518/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	87.170	24.321	87.170	0	0.0%	0	0	ESUELA	1.00	0.11	11.0%	OBRA EN PROCESO
45899	REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. CUTILAHUAC	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	URBANO	FAM/0517/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	131.882	39.565	131.882	0	0.0%	0	0	ESUELA	1.00	0.12	12.0%	OBRA EN PROCESO
38042	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA O. DE DOMINGUEZ	131-SAN DIONISIO COYOTEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVILA	URBANO	FAM/0064/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	133.365	48.514	133.365	48.514	100.0%	0	0	ESUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
35094	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	134-SAN FELIX JALAPA DE DIAZ	SANTO TOMAS	RURAL	FAM/0200/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	224.690	219.671	224.690	219.671	100.0%	0	0	ESUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
45736	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	135-SAN FELIX TEJAPAM	JALAPA DEL VALLE	RURAL	FAM/0395/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	275.622	0	275.622	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA CANCELADA, SALDO A REPROGRAMAR
38773	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	135-SAN FELIX TEJAPAM	JALAPA DEL VALLE	RURAL	FAM/4800/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	23.873	0	23.873	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA CANCELADA EN ESPERA QUE LLEGUE EL OFICIO

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(óftas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
 PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Bendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														14	15	16								
45079	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	135-SAN FELIPE TEJAPAM	LA UNION	RURAL	FAM/0439/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			256.303	75.730	256.303	0	0.0%	0	0	ESUELA	1.00	0.65	65.0%	OBRA EN PROCESO
34606	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. CARLOS DARWIN	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	SAN SEBASTIAN YUTANINGO	RURAL	FAM/0088/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			874.432	769.019	874.432	769.019	100.0%	0	0	OTROS	3.00	2.85	95.0%	OBRA EN PROCESO
37442	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	SAN FRANCISCO CAHUACUA	URBANO	FAM/0020/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			130.036	119.278	130.036	119.278	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
34625	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.R. CARLOS DARWIN	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	SAN SEBASTIAN YUTANINGO	RURAL	FAM/0092/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			31.058	26.614	31.058	26.614	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
37451	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	SAN FRANCISCO CAHUACUA	URBANO	FAM/0026/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			23.873	20.084	23.873	20.084	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	OBRA EN PROCESO
34684	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MICHAELA LEON DE LA VEGA	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	SAN SEBASTIAN YUTANINGO	RURAL	FAM/0042/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			303.335	280.479	303.335	280.479	100.0%	0	0	ESUELA	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
39752	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SANTA RITA (SANTA RITA DEL MAR)	RURAL	FAM/0485/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			493.063	138.091	493.063	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	1.16	58.0%	OBRA EN PROCESO
45287	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SANTA RITA (SANTA RITA DEL MAR)	RURAL	FAM/0509/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			47.746	13.998	47.746	13.998	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.89	89.0%	OBRA EN PROCESO
45798	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	143-SAN FRANCISCO IHUATAN	LAS PALMAS	RURAL	FAM/0551/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1.288.207	384.704	1.288.207	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	2.28	76.0%	OBRA EN PROCESO
39550	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JNR ADOLFO LOPEZ MATEOS	143-SAN FRANCISCO IHUATAN	VEINTE DE NOVIEMBRE (EL MORRO)	RURAL	FAM/0469/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			259.091	71.361	259.091	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%	OBRA EN PROCESO
45810	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	143-SAN FRANCISCO IHUATAN	LAS PALMAS	RURAL	FAM/0574/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			28.848	17.567	28.848	17.567	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.61	61.0%	OBRA EN PROCESO
45274	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNR ADOLFO LOPEZ MATEOS	143-SAN FRANCISCO IHUATAN	VEINTE DE NOVIEMBRE (EL MORRO)	RURAL	FAM/0498/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			12.704	0	12.704	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
39644	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	143-SAN FRANCISCO IHUATAN	VEINTE DE NOVIEMBRE (EL MORRO)	RURAL	FAM/0435/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			492.231	147.649	492.231	0	0.0%	0	0	ESUELA	1.00	0.45	45.0%	OBRA EN PROCESO
39653	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JACOBO HERRERA SALAZAR	143-SAN FRANCISCO IHUATAN	CHAHUITES LAS CONCHAS	RURAL	FAM/0436/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			269.785	80.043	269.785	0	0.0%	0	0	ESUELA	1.00	0.76	76.0%	OBRA EN PROCESO
33168	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	146-SAN FRANCISCO LOGUECHE	EL COSTOICHE	RURAL	FAM/0224/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			732.275	332.099	732.275	221.319	59.5%	0	0	OTROS	3.00	2.70	90.0%	OBRA EN PROCESO
32748	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. 24 DE FEBRERO	146-SAN FRANCISCO LOGUECHE	EL COSTOICHE	RURAL	FAM/0217/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			248.777	157.818	248.777	130.219	82.5%	0	0	AULA	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
33186	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	146-SAN FRANCISCO LOGUECHE	EL COSTOICHE	RURAL	FAM/0236/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			28.848	26.199	28.848	26.199	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
32754	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. 24 DE FEBRERO	146-SAN FRANCISCO LOGUECHE	EL COSTOICHE	RURAL	FAM/0229/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			12.704	11.116	12.704	11.116	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
39194	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. 27 DE SEPTIEMBRE	149-SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	URBANO	FAM/0321/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			359.300	190.867	359.300	147.795	77.4%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%	OBRA EN PROCESO
39204	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. 27 DE SEPTIEMBRE	149-SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	URBANO	FAM/0326/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			12.704	11.116	12.704	11.116	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
40877	CONSTRUCCION DE SIETE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	SAN GABRIEL MIXTEPEC	URBANO	FAM/0542/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1.575.014	1.073.474	1.575.014	906.009	84.4%	0	0	AULA	7.00	3.92	56.0%	OBRA EN PROCESO
40898	EQUIPAMIENTO DE SIETE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	SAN GABRIEL MIXTEPEC	URBANO	FAM/0568/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			120.911	0	120.911	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
34707	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	158-SAN JACINTO TLACOATEPEC	SAN JACINTO TLACOATEPEC	URBANO	FAM/0041/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			358.027	358.027	358.027	358.027	100.0%	0	0	ESUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA
39298	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	159-SAN JERONIMO COATLAN	LAS PALMAS	RURAL	FAM/0322/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			297.839	89.352	297.839	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.30	30.0%	OBRA EN PROCESO
39211	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	159-SAN JERONIMO COATLAN	LAS PALMAS	RURAL	FAM/0327/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17.273	15.166	17.273	15.166	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
37491	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	159-SAN JERONIMO COATLAN	SAN JERONIMO COATLAN	URBANO	FAM/0078/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			480.800	113.474	480.800	0	0.0%	0	0	ESUELA	1.00	0.99	99.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
33959	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	171-SAN JOSE TENANGO	PUERTO BUENAVISTA	RURAL	FAM/0170/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			684.902	597.202	684.902	597.202	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINQUITADA
33950	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	171-SAN JOSE TENANGO	PUERTO BUENAVISTA	RURAL	FAM/0166/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			51.819	45.498	51.819	45.498	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
32709	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	173-SAN JUAN ATEPEC	SAN JUAN ATEPEC	URBANO	FAM/0279/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			940.515	606.618	940.515	527.446	86.0%	0	0	AULA	4.00	2.92	98.0%	OBRA EN PROCESO
32719	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	173-SAN JUAN ATEPEC	SAN JUAN ATEPEC	URBANO	FAM/0293/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			69.092	60.663	69.092	60.663	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA SALDO A REPROGRAMAR

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(óftas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Bendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		24-21/20
														14	15	16									
4541	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA (ARROYO MACALLA)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FAM/05/12/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	34.546	0	34.546	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
44391	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	FAM/05/14/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	954.325	252.588	954.325	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.06	6.0%	OBRA EN PROCESO	
40757	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. FRANCISCO I. MADERO	324-SAN PEDRO POCHUTLA	CHEPLINE	RURAL	FAM/05/16/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	232.071	59.951	232.071	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.02	2.0%	OBRA EN PROCESO	
33434	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	326-SAN PEDRO SOCHAPAM	SAN JUAN ZAUTILA	RURAL	FAM/05/25/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	529.371	396.506	529.371	381.071	96.1%	0	0	AULA	2.00	1.44	72.0%	OBRA EN PROCESO	
32635	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.L. GENERAL VICENTE GUERRERO	326-SAN PEDRO SOCHAPAM	SAN JUAN ZAPOTITLAN	RURAL	FAM/006/7/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	898.261	677.953	898.261	603.565	89.0%	0	0	OTROS	6.00	4.32	72.0%	OBRA EN PROCESO	
32706	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO	326-SAN PEDRO SOCHAPAM	SANTIAGO QUETZALAPA	RURAL	FAM/007/7/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	182.159	179.302	182.159	179.302	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REPROGRAMACION.	
33493	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	326-SAN PEDRO SOCHAPAM	SAN JUAN ZAUTILA	RURAL	FAM/026/7/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	34.546	30.332	34.546	30.332	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA SALDO A REPROGRAMAR	
32662	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN J.N.L. GENERAL VICENTE GUERRERO	326-SAN PEDRO SOCHAPAM	SAN JUAN ZAPOTITLAN	RURAL	FAM/007/2/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	69.170	59.963	69.170	59.963	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA SALDO A REPROGRAMAR	
32729	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO	326-SAN PEDRO SOCHAPAM	SANTIAGO QUETZALAPA	RURAL	FAM/007/4/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	17.273	15.166	17.273	15.166	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO, SALDO A REPROGRAMAR	
33686	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	URBANO	FAM/02/28/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	535.567	491.710	535.567	491.710	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINQUITADA	
33751	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ROGELIO ZARATE	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	FAM/02/7/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	533.804	490.640	533.804	490.640	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINQUITADA	
45665	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 12	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	FAM/05/5/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	736.655	311.065	736.655	177.408	57.0%	0	0	AULA	3.00	0.36	12.0%	OBRA EN PROCESO	
40713	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. CUTLALHUAC	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	LA PASTORA	RURAL	FAM/05/34/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	297.512	77.128	297.512	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.32	32.0%	OBRA EN PROCESO	
34069	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	URBANO	FAM/02/19/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	34.546	30.332	34.546	30.332	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA SALDO A REPROGRAMAR	
34082	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ROGELIO ZARATE	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN JOSE DEL PROGRESO	URBANO	FAM/02/19/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	34.546	30.332	34.546	30.332	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA SALDO A REPROGRAMAR	
44490	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 12	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	PIEDRA GRANDE	RURAL	FAM/05/8/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	51.819	0	51.819	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
40822	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. CUTLALHUAC	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	LA PASTORA	RURAL	FAM/05/6/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	12.704	0	12.704	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
32677	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. DANIEL MARTINEZ	337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	URBANO	FAM/02/74/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	257.506	257.506	257.506	257.506	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA	
32689	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. DANIEL MARTINEZ	337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	URBANO	FAM/02/87/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	12.704	11.116	12.704	11.116	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA SALDO A REPROGRAMAR	
42968	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GENARO VASQUEZ	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUILTEPEC	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUILTEPEC	URBANO	FAM/04/5/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	398.609	101.779	398.609	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.92	92.0%	OBRA EN PROCESO	
39665	REPARACIONES GENERALES EN JNR CONCEPCION GONZALEZ NARANJO	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUILTEPEC	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUILTEPEC	URBANO	FAM/04/24/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	87.654	24.740	87.654	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.80	80.0%	OBRA EN PROCESO	
45952	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	URBANO	FAM/03/34/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	265.602	265.602	265.602	265.602	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA	
38793	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	URBANO	FAM/03/38/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	23.873	19.167	23.873	19.167	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO	
45150	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA GABINO BARREDA	343-SAN SEBASTIAN ABASOLO	SAN SEBASTIAN ABASOLO	URBANO	FAM/04/27/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	443.567	133.070	443.567	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.10	10.0%	OBRA EN PROCESO	
33323	REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. CARMEN SERDAN	343-SAN SEBASTIAN ABASOLO	SAN SEBASTIAN ABASOLO	URBANO	FAM/02/40/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	293.593	277.499	293.593	277.499	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA	
40143	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	346-SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	URBANO	FAM/02/29/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	366.958	99.224	366.958	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.37	37.0%	OBRA EN PROCESO	
15614	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 2907V12788	348-SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	SAN MARCOS XINCUESTA	RURAL	FAM/01/12/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	650.924	0	650.924	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	1.80	90.0%	METAS ANEXO	
32754	CONSTRUCCION DE UN AULA, DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EL PROGRESO	354-SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	URBANO	FAM/008/1/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	648.572	438.389	648.572	418.254	95.4%	0	0	OTROS	3.00	2.78	92.7%	OBRA EN PROCESO	
32771	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EL PROGRESO	354-SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	URBANO	FAM/008/4/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	17.273	15.166	17.273	15.166	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO SALDO A REPROGRAMAR	
45844	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 238	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	FAM/03/73/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	661.429	181.102	661.429	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.78	78.0%	OBRA EN PROCESO	

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(óftas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

ERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Bendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														14	15	16								
38857	EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 230	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	FAM/0377/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			350.723	335.529	350.723	335.529	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.96	96.0%	OBRA EN PROCESO
39459	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	364-SANTA CATERINA JUJUELA	SAN JOSE XTAPAM	RURAL	FAM/0479/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			701.269	202.447	701.269	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.75	75.0%	OBRA EN PROCESO
39230	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JMI GUILLERMO PRIETO	364-SANTA CATERINA JUJUELA	SAN FRANCISCO IFRANTEPEC	RURAL	FAM/0467/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			269.084	80.725	269.084	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.80	80.0%	OBRA EN PROCESO
37167	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	364-SANTA CATERINA JUJUELA	SAN JOSE XTAPAM	RURAL	FAM/0343/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			342.311	208.503	342.311	159.006	76.3%	0	0	AULA	1.00	0.61	61.0%	OBRA EN PROCESO
45255	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	364-SANTA CATERINA JUJUELA	SAN JOSE XTAPAM	RURAL	FAM/0504/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17.273	0	17.273	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
45246	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JMI GUILLERMO PRIETO	364-SANTA CATERINA JUJUELA	SAN FRANCISCO IFRANTEPEC	RURAL	FAM/0497/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			12.204	0	12.204	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
37828	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	364-SANTA CATERINA JUJUELA	SAN JOSE XTAPAM	RURAL	FAM/0348/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			23.873	20.084	23.873	20.084	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
39083	CONSTRUCCION DE DIEZ AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA MORELOS	366-SANTA CATERINA LOIXCHA	SANTA CATERINA LOIXCHA	URBANO	FAM/0413/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			3.891.799	2.017.128	3.891.799	1.393.288	69.1%	0	0	OTROS	11.00	3.96	36.0%	OBRA EN PROCESO
39144	EQUIPAMIENTO DE DIEZ AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MORELOS	366-SANTA CATERINA LOIXCHA	SANTA CATERINA LOIXCHA	URBANO	FAM/0414/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			188.730	0	188.730	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
39872	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN JMI MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	371-SANTA CATERINA TICUA	SANTA CATERINA TICUA	URBANO	FAM/0466/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			418.795	109.843	418.795	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.13	13.0%	OBRA EN PROCESO
45291	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JMI MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	371-SANTA CATERINA TICUA	SANTA CATERINA TICUA	URBANO	FAM/0496/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			12.204	0	12.204	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
41755	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	372-SANTA CATERINA YOSONOTU	JAGULLINA DE CARDENAS	RURAL	FAM/0545/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			282.008	280.734	282.008	280.734	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
37596	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 78	377-SANTA CRUZ ITUNDUIA	SANTA CRUZ ITUNDUIA	URBANO	FAM/0082/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			63.596	63.596	63.596	63.596	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
37604	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 78	377-SANTA CRUZ ITUNDUIA	SANTA CRUZ ITUNDUIA	URBANO	FAM/0085/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			34.546	30.332	34.546	30.332	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
34871	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IDEAL	377-SANTA CRUZ ITUNDUIA	GUERRERO	RURAL	FAM/0508/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			257.888	257.888	257.888	257.888	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
41167	CONSTRUCCION DE UN AULA, TRES ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. FLORENCIA NIGHTINGALE	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	TRAPICHE SANTA CRUZ	RURAL	FAM/0322/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			969.905	287.603	969.905	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	3.68	92.0%	OBRA EN PROCESO
45893	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.I. FLORENCIA NIGHTINGALE	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	TRAPICHE SANTA CRUZ	RURAL	FAM/0236/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			51.224	44.230	51.224	44.230	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
39879	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA 27 DE SEPTIEMBRE	379-SANTA CRUZ NUNDACO	OJO DE AGUA	RURAL	FAM/0547/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1.344.766	341.849	1.344.766	0	0.0%	0	0	AULA	4.00	0.70	17.5%	OBRA EN PROCESO
39904	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 27 DE SEPTIEMBRE	379-SANTA CRUZ NUNDACO	OJO DE AGUA	RURAL	FAM/0567/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			69.092	0	69.092	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
44477	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JMI LEONA VICARIO FERNANDEZ	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	EL LIMONCILLO	RURAL	FAM/0464/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			304.096	78.473	304.096	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.05	5.0%	OBRA EN PROCESO
44469	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JMI LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	QUINCUENA	RURAL	FAM/0465/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			268.767	77.601	268.767	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.05	5.0%	OBRA EN PROCESO
37351	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	RANCHO VIEJO	RURAL	FAM/0114/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			235.194	209.615	235.194	198.653	94.8%	0	0	AULA	2.00	1.96	98.0%	OBRA EN PROCESO
33250	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	COFRADIA DOS	RURAL	FAM/0222/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			766.570	567.203	766.570	519.565	91.6%	0	0	OTROS	3.00	2.12	70.7%	OBRA EN PROCESO
38106	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	LA PAZ	RURAL	FAM/0051/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			514.018	482.267	514.018	482.267	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
34894	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (EL LIMONCILLO II)	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	SANTA CRUZ ZENONTEPEC	URBANO	FAM/0046/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			609.622	544.855	609.622	544.855	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
37419	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	RANCHO VIEJO	RURAL	FAM/0024/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			34.546	30.332	34.546	30.332	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
33259	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	COFRADIA DOS	RURAL	FAM/0234/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			28.848	26.199	28.848	26.199	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO
38153	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	LA PAZ	RURAL	FAM/0060/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			28.848	26.199	28.848	26.199	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
40073	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JMI LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	QUINCUENA	RURAL	FAM/0495/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			12.204	0	12.204	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
40096	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JMI LEONA VICARIO FERNANDEZ	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	EL LIMONCILLO	RURAL	FAM/0494/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			12.204	0	12.204	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(óftas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Bendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														14	15	16								
34910	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	SANTA CRUZ ZENONTEPEC	URBANO	FAM/0055/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	56,556	49,128	56,556	49,128	100.0%	0	0	LOTES	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
35116	CONSTRUCCION DE SES AULAS Y CUATRO ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FAM/0206/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	3,096,550	2,620,219	3,096,550	2,620,219	100.0%	0	0	OTROS	10.00	9.70	97.0%	OBRA EN PROCESO
35126	EQUIPAMIENTO DE SES AULAS Y CUATRO ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FAM/0209/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	195,770	168,455	195,770	168,455	100.0%	0	0	LOTES	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
44841	CONSTRUCCION DE UN ANEXO Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	EL PROGRESO YUCUBEY	RURAL	FAM/0481/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	386,013	386,013	386,013	386,013	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA
34759	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA REDENCION DEL INDI	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	SANTA MARIA OCOILAN	RURAL	FAM/0130/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	815,435	815,435	815,435	815,435	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA
44514	REPARACIONES GENERALES EN JMI EL INDI MEXICANO	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	SAN SEBASTIAN NOPALERA	RURAL	FAM/0417/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	237,276	221,158	237,276	221,158	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA
39933	REPARACIONES GENERALES EN JMI 21 DE MARZO	395-SANTA MARIA APAZCO	TIERRA COLORADA	RURAL	FAM/0419/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	104,052	31,215	104,052	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
39792	REPARACIONES GENERALES EN JMI EL SOL EN LA MONTANA	395-SANTA MARIA APAZCO	SANTA MARIA APAZCO	URBANO	FAM/0416/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	91,411	25,571	91,411	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.04	4.0%	OBRA EN PROCESO
45238	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 105	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	FAM/0489/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	920,263	248,210	920,263	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.02	3.0%	OBRA EN PROCESO
45161	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	FAM/0438/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	802,425	218,419	802,425	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.12	12.0%	OBRA EN PROCESO
45170	CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT (COL. ODISEA)	399-SANTA MARIA ATZOMPAA	SANTA MARIA ATZOMPAA	URBANO	FAM/0470/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	191,085	7,325	191,085	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.54	54.0%	OBRA EN PROCESO
44022	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.U. VICENTE RIVA PALACIOS (COL. FORESTAL)	399-SANTA MARIA ATZOMPAA	SANTA MARIA ATZOMPAA	URBANO	FAM/0532/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	2,099,297	1,146,623	2,099,297	738,334	64.4%	0	0	OTROS	7.00	2.80	40.0%	OBRA EN PROCESO
44072	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS Y UN ANEXO EN J.N.U. VICENTE RIVA PALACIOS (COL. FORESTAL)	399-SANTA MARIA ATZOMPAA	SANTA MARIA ATZOMPAA	URBANO	FAM/0559/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	111,722	17,567	111,722	17,567	100.0%	0	0	LOTES	1.00	0.80	80.0%	OBRA EN PROCESO
40338	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT (COL. ODISEA)	399-SANTA MARIA ATZOMPAA	SANTA MARIA ATZOMPAA	URBANO	FAM/0499/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	39,283	17,567	39,283	17,567	100.0%	0	0	LOTES	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
34551	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	JUAN DIEGO	RURAL	FAM/0159/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	801,708	314,248	801,708	167,400	53.3%	0	0	OTROS	2.00	0.85	42.5%	OBRA EN PROCESO
33000	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FABIAS	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	VENTANILLA	RURAL	FAM/0048/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	72,202	21,629	72,202	21,629	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
37543	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.R. RICARDO CASTRO	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	VALDEFLORES	RURAL	FAM/0140/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	337,576	183,329	337,576	131,699	71.9%	0	0	OTROS	2.00	0.78	39.0%	OBRA EN PROCESO
33077	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FABIAS	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	VENTANILLA	RURAL	FAM/0056/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	17,273	15,166	17,273	15,166	100.0%	0	0	LOTES	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
37549	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. RICARDO CASTRO	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	VALDEFLORES	RURAL	FAM/0346/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	12,704	11,116	12,704	11,116	100.0%	0	0	LOTES	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
35177	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. GABRIELA MISTRAL	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	PASO COCUYO	RURAL	FAM/0369/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	333,765	183,863	333,765	119,619	65.1%	0	0	AULA	1.00	0.36	36.0%	OBRA EN PROCESO
35360	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	RIO SAPO	RURAL	FAM/0353/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	371,952	196,317	371,952	121,045	61.7%	0	0	AULA	1.00	0.33	33.0%	OBRA EN PROCESO
35337	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	LOMA ALTA	RURAL	FAM/0372/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,135,283	612,137	1,135,283	387,931	63.4%	0	0	OTROS	3.00	1.04	34.7%	OBRA EN PROCESO
35394	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	LOMA ALTA	RURAL	FAM/0376/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	17,273	15,166	17,273	15,166	100.0%	0	0	LOTES	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
35325	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. GABRIELA MISTRAL	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	PASO COCUYO	RURAL	FAM/0374/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	12,704	11,116	12,704	11,116	100.0%	0	0	LOTES	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
35373	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	RIO SAPO	RURAL	FAM/0358/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	23,873	20,084	23,873	20,084	100.0%	0	0	LOTES	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
35322	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	LA ESPERANZA	RURAL	FAM/0277/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	2,790,232	940,688	2,790,232	488,551	51.7%	0	0	OTROS	6.00	2.10	35.0%	OBRA EN PROCESO
35259	CONSTRUCCION DE UN AULA, TRES ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	LA ESPERANZA	RURAL	FAM/0220/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	2,021,006	773,902	2,021,006	275,490	35.4%	0	0	OTROS	4.00	1.60	40.0%	OBRA EN PROCESO
35151	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. JUAN ESCUTIA	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	LA ESPERANZA	RURAL	FAM/0249/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	512,441	199,605	512,441	84,720	42.4%	0	0	AULA	1.00	0.60	60.0%	OBRA EN PROCESO
35330	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS, UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	LA ESPERANZA	RURAL	FAM/0229/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	179,495	158,072	179,495	158,072	100.0%	0	0	LOTES	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
35157	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. JUAN ESCUTIA	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	LA ESPERANZA	RURAL	FAM/0262/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	12,704	11,116	12,704	11,116	100.0%	0	0	LOTES	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(óftas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

ERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Bendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		24-21/20
														15	16	17								
35249	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	407 SANTA MARIA CHIMALAPA	LA ESPERANZA	RURAL	FAM/0232/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	56,556	49,128	56,556	49,128	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
38217	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.217	413 SANTA MARIA HUATULCO	BAHIA DE SANTA CRUZ HUATULCO	RURAL	FAM/0383/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,826,604	658,237	1,826,604	518,682	78.8%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	45.0%	OBRA EN PROCESO
38302	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 217	413 SANTA MARIA HUATULCO	BAHIA DE SANTA CRUZ HUATULCO	RURAL	FAM/0389/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	167,297	146,833	167,297	146,833	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
44259	CONSTRUCCION DE UN ANEXO Y REPARACIONES GENERALES EN JIR LAURO D. GARCIA	419 SANTA MARIA JALTIANGLUIS	SANTA MARIA JALTIANGLUIS	URBANO	FAM/0468/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	66,743	0	66,743	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
34820	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	420 SANTA MARIA LACHOHO	SANTA MARIA LACHOHO	URBANO	FAM/0134/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	253,253	199,900	253,253	199,900	100.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA
34997	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	420 SANTA MARIA LACHOHO	SANTA MARIA LACHOHO	URBANO	FAM/0167/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	103,101	91,706	103,101	91,706	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.96	96.0%	OBRA EN PROCESO
46272	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA YUTE KUNEE	426 SANTA MARIA PENOLES	RIO DE MANZANITA	RURAL	FAM/0600/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	423,543	109,319	423,543	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.68	68.0%	OBRA EN PROCESO
44199	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	426 SANTA MARIA PENOLES	LLANO VERDE	RURAL	FAM/0546/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	312,394	87,807	312,394	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.59	59.0%	OBRA EN PROCESO
44945	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JIN JUAN ESCUTIA	426 SANTA MARIA PENOLES	CAÑADA DE ESPINA	RURAL	FAM/0459/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	265,975	75,359	265,975	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.51	51.0%	OBRA EN PROCESO
46104	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	426 SANTA MARIA PENOLES	LLANO VERDE	RURAL	FAM/0570/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	17,273	0	17,273	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
44306	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA YUTE KUNEE	426 SANTA MARIA PENOLES	RIO DE MANZANITA	RURAL	FAM/0607/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	17,273	0	17,273	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
40242	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JIN JUAN ESCUTIA	426 SANTA MARIA PENOLES	CAÑADA DE ESPINA	RURAL	FAM/0492/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	12,704	0	12,704	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
45197	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADRERO	426 SANTA MARIA PENOLES	SAN PEDRO CHOLULA	RURAL	FAM/0437/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	205,885	53,417	205,885	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.35	35.0%	OBRA EN PROCESO
38803	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	427 SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	FAM/0363/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,321,080	657,398	1,321,080	459,949	70.0%	0	0	AULA	4.00	2.28	57.0%	OBRA EN PROCESO
38651	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JIN U. NIÑOS HEROES (COL. SAN BARTOLO)	427 SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	FAM/0359/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	355,124	116,641	355,124	115,880	65.6%	0	0	AULA	1.00	0.80	80.0%	OBRA EN PROCESO
38812	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	427 SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	FAM/0367/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	69,092	60,663	69,092	60,663	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
38664	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JIN U. NIÑOS HEROES (COL. SAN BARTOLO)	427 SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	FAM/0365/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	12,704	11,116	12,704	11,116	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
33638	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA HEROE DE GRANADITAS	434 SANTA MARIA TEOYOXICO	VILLA NUEVA	RURAL	FAM/0254/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,621,205	511,712	1,621,205	142,269	27.8%	0	0	OTROS	2.00	1.20	60.0%	OBRA EN PROCESO
33296	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO SANTA MARIA YOSOTLA	445 SANTA MARIA YOSOTLA	SANTA MARIA YOSOTLA	URBANO	FAM/0047/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	411,179	239,111	411,179	239,111	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
44853	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADRERO	448 SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	URBANO	FAM/0429/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	344,448	99,452	344,448	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.02	2.0%	OBRA EN PROCESO
44993	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	448 SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	URBANO	FAM/0453/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	364,644	109,394	364,644	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.05	5.0%	OBRA EN PROCESO
45573	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO	449 SANTA MARIA ZOCUITLAN	EL POTRERO	RURAL	FAM/0394/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	572,635	488,377	572,635	488,377	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
39000	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	449 SANTA MARIA ZOCUITLAN	CAÑADA GUICHA	RURAL	FAM/0406/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	334,371	330,809	334,371	330,809	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
38674	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO	449 SANTA MARIA ZOCUITLAN	EL POTRERO	RURAL	FAM/0399/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	34,544	30,332	34,544	30,332	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
39025	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	449 SANTA MARIA ZOCUITLAN	CAÑADA GUICHA	RURAL	FAM/0409/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	17,273	0	17,273	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
44570	CONSTRUCCION DE UN ANEXO Y REPARACIONES GENERALES EN JIN MI PATRIA	450 SANTIAGO AMOLTEPEC	RIO CRIELO	RURAL	FAM/0461/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	166,305	49,882	166,305	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.04	4.0%	OBRA EN PROCESO
44554	CONSTRUCCION DE UN ANEXO Y REPARACIONES GENERALES EN JIN VICENTE GUERRERO	450 SANTIAGO AMOLTEPEC	LA SOLEDAD	RURAL	FAM/0460/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	166,305	49,892	166,305	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.01	1.0%	OBRA EN PROCESO
44541	CONSTRUCCION DE UN ANEXO Y REPARACIONES GENERALES EN JIN S DE MAYO	450 SANTIAGO AMOLTEPEC	COLONIA DE JESUS (LA CUCHARCACH)	RURAL	FAM/0462/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	160,753	48,226	160,753	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.01	1.0%	OBRA EN PROCESO
33115	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCCAMPO	450 SANTIAGO AMOLTEPEC	SAN JOSE DE LAS FLORES (EL ARMADILLO)	RURAL	FAM/0244/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	882,440	486,970	882,440	260,863	74.1%	0	0	OTROS	2.00	1.92	96.0%	OBRA EN PROCESO
33121	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZABAGOZA	450 SANTIAGO AMOLTEPEC	LA COFRADA	RURAL	FAM/0219/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	381,588	212,383	381,588	157,878	74.3%	0	0	AULA	1.00	0.71	71.0%	OBRA EN PROCESO

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(óftas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Bendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		24-21/20	25
														Ministrado	Programado	Ejercido										
32764	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. LIBERTAD	450-SANTAGO AMOLTEPEC	LLANO NUEVO	RURAL	FAM/0247/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			301.675	218.306	301.675	202.464	92,7%	0	0	AULA	1,00	0,98	98,0%	OBRA EN PROCESO		
32990	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. RAJA DE BRONCE	450-SANTAGO AMOLTEPEC	LA MESILLA	RURAL	FAM/0216/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			336.764	244.359	336.764	206.299	84,4%	0	0	AULA	1,00	0,96	96,0%	OBRA EN PROCESO		
34578	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	450-SANTAGO AMOLTEPEC	COLONIA DE JESUS (LA CUCHARACHA)	RURAL	FAM/0302/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			911.203	273.511	911.203	0	0,0%	0	0	OTROS	3,00	0,00	0,0%	OBRA EN PROCESO A CANCELAR		
33138	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	450-SANTAGO AMOLTEPEC	LA COFRADA	RURAL	FAM/0237/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17.273	15.166	17.273	15.166	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR		
34616	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	450-SANTAGO AMOLTEPEC	COLONIA DE JESUS (LA CUCHARACHA)	RURAL	FAM/0304/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17.273	15.166	17.273	15.166	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR		
32932	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. LIBERTAD	450-SANTAGO AMOLTEPEC	LLANO NUEVO	RURAL	FAM/0360/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			12.204	11.116	12.204	11.116	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR		
33051	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. RAJA DE BRONCE	450-SANTAGO AMOLTEPEC	LA MESILLA	RURAL	FAM/0228/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			12.204	11.116	12.204	11.116	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR		
44870	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FLORES MAGÓN	450-SANTAGO AMOLTEPEC	RIO ORUELO	RURAL	FAM/0428/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			245.330	70.232	245.330	0	0,0%	0	0	ESCUELA	1,00	0,03	3,0%	OBRA EN PROCESO		
37525	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	460-SANTAGO CHAMPAN	SAN JUAN TEOTALCINGO	RURAL	FAM/0251/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			378.057	237.692	378.057	191.524	80,6%	0	0	AULA	1,00	0,92	92,0%	OBRA EN PROCESO		
37529	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	460-SANTAGO CHAMPAN	SAN JUAN TEOTALCINGO	RURAL	FAM/0264/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17.273	15.166	17.273	15.166	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR		
37503	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MACEDONIO ALCALA	460-SANTAGO CHAMPAN	LA ERMITA O MARINALE TEPEC	RURAL	FAM/0247/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			69.504	69.504	69.504	69.504	100,0%	0	0	ESCUELA	1,00	1,00	100,0%	OBRA FINIQUITADA		
35387	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN J.N.I. HERMANOS GARCES LABASTIDA	467-SANTAGO JAMILTEPEC	SANTAGO JAMILTEPEC	URBANO	FAM/0339/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			747.545	379.119	747.545	250.842	66,2%	0	0	AULA	3,00	1,09	36,3%	OBRA EN PROCESO		
35390	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN J.N.I. HERMANOS GARCES LABASTIDA	467-SANTAGO JAMILTEPEC	SANTAGO JAMILTEPEC	URBANO	FAM/0345/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			38.112	33.349	38.112	33.349	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR		
34638	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	468-SANTAGO JOCOTEPEC	SAN MIGUEL LACHIXOLLA	RURAL	FAM/0161/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1.051.291	836.151	1.051.291	836.151	100,0%	0	0	OTROS	3,00	3,00	100,0%	OBRA FINIQUITADA		
33797	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, SANTAGO JOCOTEPEC	468-SANTAGO JOCOTEPEC	SAN PEDRO TEPIAPA	RURAL	FAM/0100/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			811.817	364.297	811.817	272.291	74,7%	0	0	AULA	1,00	0,98	98,0%	OBRA EN PROCESO		
33895	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	468-SANTAGO JOCOTEPEC	ARRYO BOBO	RURAL	FAM/0091/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			381.131	199.314	381.131	199.314	100,0%	0	0	OTROS	2,00	1,80	90,0%	OBRA EN PROCESO		
34652	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	468-SANTAGO JOCOTEPEC	SAN MIGUEL LACHIXOLLA	RURAL	FAM/0142/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17.273	15.166	17.273	15.166	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR		
33935	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	468-SANTAGO JOCOTEPEC	SAN PEDRO TEPIAPA	RURAL	FAM/0104/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17.273	15.166	17.273	15.166	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR		
33925	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	468-SANTAGO JOCOTEPEC	ARRYO BOBO	RURAL	FAM/0094/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			23.873	20.084	23.873	20.084	100,0%	0	0	LOTE	1,00	0,98	98,0%	OBRA EN PROCESO		
35394	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	469-SANTAGO JUXTLAHUACA	CONCEPCION CARRIZAL	RURAL	FAM/0245/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			809.179	690.031	809.179	690.031	100,0%	0	0	OTROS	2,00	2,00	100,0%	OBRA FINIQUITADA		
33683	CONSTRUCCION DE TRES AULAS, UN LABORATORIO Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RODOLFO FERRER, SANTAGO JUXTLAHUACA	469-SANTAGO JUXTLAHUACA	EL RASTROJO	RURAL	FAM/0149/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1.850.875	873.781	1.850.875	470.403	53,8%	0	0	OTROS	6,00	4,20	70,0%	OBRA EN PROCESO		
32825	CONSTRUCCION DE UN AULA, UN LABORATORIO TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	469-SANTAGO JUXTLAHUACA	RIO METATES	RURAL	FAM/0122/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			456.419	443.927	456.419	438.573	98,8%	0	0	OTROS	5,00	5,00	100,0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO		
33658	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.I. ALMA INDIGENA (LLANO DEL NOPAL), SANTAGO JUXTLAHUACA	469-SANTAGO JUXTLAHUACA	SANTAGO JUXTLAHUACA	URBANO	FAM/0132/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			332.972	296.000	332.972	291.083	98,3%	0	0	OTROS	2,00	1,74	87,0%	OBRA EN PROCESO		
34892	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	469-SANTAGO JUXTLAHUACA	CRUZ CHICHUITA	RURAL	FAM/0123/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			321.347	91.414	321.347	0	0,0%	0	0	OTROS	2,00	0,04	2,0%	OBRA EN PROCESO		
32933	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO TALLER Y TRES AXOS EN TELESECUNDARIA, SANTAGO JUXTLAHUACA	469-SANTAGO JUXTLAHUACA	CEBRO DEL PALARO	RURAL	FAM/0150/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1.029.158	966.537	1.029.158	948.675	98,2%	0	0	OTROS	4,00	3,68	92,0%	OBRA EN PROCESO		
33698	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RODOLFO FERRER, SANTAGO JUXTLAHUACA	469-SANTAGO JUXTLAHUACA	EL RASTROJO	RURAL	FAM/0143/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			219.116	192.330	219.116	192.330	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR		
33671	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. ALMA INDIGENA (LLANO DEL NOPAL), SANTAGO JUXTLAHUACA	469-SANTAGO JUXTLAHUACA	SANTAGO JUXTLAHUACA	URBANO	FAM/0140/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			12.204	11.116	12.204	11.116	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR		
34901	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	469-SANTAGO JUXTLAHUACA	CRUZ CHICHUITA	RURAL	FAM/0128/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			23.873	6.999	23.873	6.999	100,0%	0	0	LOTE	1,00	0,98	98,0%	OBRA EN PROCESO		
32933	EQUIPAMIENTO DE UN AULA, UN LABORATORIO TALER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA, SANTAGO JUXTLAHUACA	469-SANTAGO JUXTLAHUACA	RIO METATES	RURAL	FAM/0121/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			155.822	144.987	155.822	144.987	100,0%	0	0	LOTE	1,00	0,92	92,0%	OBRA EN PROCESO		
32954	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	469-SANTAGO JUXTLAHUACA	CEBRO DEL PALARO	RURAL	FAM/0129/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			131.949	117.904	131.949	117.904	100,0%	0	0	LOTE	1,00	0,98	98,0%	OBRA EN PROCESO		

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Ejercidos		Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-27/28	25	
13684	EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 205	122-SAN BARTOLO YAUTEPEC	SAN BARTOLO YAUTEPEC	URBANO	RA11.0014/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	133 780	0	133 780	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13896	EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 25	123-SAN BERNARDO MIXTEPEC	SAN BERNARDO MIXTEPEC	URBANO	RA11.0124/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	81 080	0	81 080	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13687	EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 35	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN CARLOS YAUTEPEC	URBANO	RA11.0118/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	104 650	0	104 650	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13694	EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 132	126-SAN CRISTOBAL AMATILAN	SAN CRISTOBAL AMATILAN	URBANO	RA11.0079/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	83 580	0	83 580	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13899	EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 160	131-SAN DIONISIO COCOATEPEC	SAN BALTAZAR GUICUARI	URBANO	RA11.0055/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	47 430	0	47 430	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
12900	EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 225	125-SAN FELIPE TEJAPAM	SAN FELIPE TEJAPAM	URBANO	RA11.0054/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	54 650	0	54 650	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
12248	EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 21	136-SAN FELIPE LISLA	SAN FELIPE LISLA	URBANO	RA11.0126/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	35 490	0	35 490	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13788	EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 130	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	SAN FRANCISCO CAHUACUA	URBANO	RA11.0078/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	199 970	0	199 970	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
12891	EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 249	139-SAN FRANCISCO CHAPULAPA	SAN FRANCISCO CHAPULAPA	URBANO	RA11.0033/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	274 330	0	274 330	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13005	EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 15 (PUEBLO VIEJO)	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	URBANO	RA11.0130/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	157 640	0	157 640	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13790	EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 45	148-SAN FRANCISCO COCOATEPEC	SAN FRANCISCO COCOATEPEC	URBANO	RA11.0112/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	157 180	0	157 180	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13795	EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 180	158-SAN JACINTO TLACOATEPEC	SAN JACINTO TLACOATEPEC	URBANO	RA11.0074/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	56 000	0	56 000	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13249	EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 181	166-SAN JOSE CHILETEPEC	PUEBLO VIEJO	RURAL	RA11.0036/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	157 870	0	157 870	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13252	EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 195	169-SAN JOSE INDEPENDENCIA	CERRO CLARIN	RURAL	RA11.0030/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	139 140	0	139 140	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13918	EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 18	171-SAN JOSE TENANGO	SAN JOSE TENANGO	URBANO	RA11.0128/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	44 090	0	44 090	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13096	EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 126	172-SAN JUAN ACHIUTLA	SAN JUAN ACHIUTLA	URBANO	RA11.0091/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	172 940	0	172 940	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13904	EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 241	175-SAN JUAN BAUTISTA AJATLANCA	SAN JUAN BAUTISTA AJATLANCA	URBANO	RA11.0053/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	27 410	0	27 410	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
12892	EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 176	177-SAN JUAN BAUTISTA CUCUTLAN	SAN JOSE DEL CHILAR	RURAL	RA11.0031/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	182 610	0	182 610	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
12894	EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 175	182-SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC	URBANO	RA11.0029/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	67 200	0	67 200	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13274	EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 136	188-SAN JUAN BAUTISTA TLUXTPEC	SAN FELIPE DE LA PEÑA	RURAL	RA11.0009/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	180 610	0	180 610	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13263	EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 27	184-SAN JUAN BAUTISTA TLUXTPEC	BETHANA	RURAL	RA11.0014/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	19 040	0	19 040	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13271	EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 58	184-SAN JUAN BAUTISTA TLUXTPEC	PAPALGAPAN	RURAL	RA11.0012/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	234 840	0	234 840	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13277	EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 218	188-SAN JUAN BAUTISTA TLUXTPEC	PASO CANCA	RURAL	RA11.0007/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	169 500	0	169 500	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13320	EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 44	190-SAN JUAN COZCOCON	SAN JUAN COZCOCON	URBANO	RA11.0113/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	114 740	0	114 740	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13905	EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 09	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	RA11.0032/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	14 510	0	14 510	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13007	EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 196	198-SAN JUAN GUICHICUVI	PASO REAL DE SABABIA	RURAL	RA11.0006/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	203 380	0	203 380	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
12950	EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 155	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	RA11.0005/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	136 820	0	136 820	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13279	EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 46	205-SAN JUAN LALANA	SAN JOSE RIO MANZO	RURAL	RA11.0111/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	101 430	0	101 430	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13329	EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 47	205-SAN JUAN LALANA	SAN JUAN LALANA	URBANO	RA11.0110/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	214 840	0	214 840	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13328	EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 182	207-SAN JUAN MAZATLAN	CONSTITUCION MEXICANA	RURAL	RA11.0077/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	53 000	0	53 000	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(óftas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Resendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado		Ejercido	18-19/12						Generados
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/12	19	20	21	22	23	24-21/28	25
13324	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 56	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN JUAN MAZATLÁN	URBANO	RA110108/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	77,540	0	77,540	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13705	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 119	219-SAN JUAN TETIPAC	SAN JUAN TETIPAC	URBANO	RA110052/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	98,080	0	98,080	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
12902	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 91	234-SAN LUCAS ZOOQUIAPAN	SAN LUCAS ZOOQUIAPAN	URBANO	RA110037/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	221,640	0	221,640	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13994	ADQUISICION DE DIECHOCHO EQUIPOS DE COMPUTO PARA IBO NO. 40	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	RA110006/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	331,938	0	331,938	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION PROGRAMAM SRN
13992	CONSTRUCCION DE DOS LINDAS, BANDA PERIMETRAL Y REPARACIONES GENERALES EN IBO NO 40	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	RA110001/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,132,062	0	1,132,062	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION PROGRAMAM SRN
13009	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 40	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	RA110014/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	64,580	0	64,580	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
14017	ADQUISICION DE 15 EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL IBO NO. 101	249-SAN MATEO YOLOCOXCHITLÁN	SAN MATEO YOLOCOXCHITLÁN	URBANO	RA110005/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	228,495	0	228,495	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION PROGRAMAM SRN
14013	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN IBO NO. 101	249-SAN MATEO YOLOCOXCHITLÁN	SAN MATEO YOLOCOXCHITLÁN	URBANO	RA110004/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,233,075	0	1,233,075	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION PROGRAMAM SRN
12904	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 101	249-SAN MATEO YOLOCOXCHITLÁN	SAN MATEO YOLOCOXCHITLÁN	URBANO	RA110026/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	65,080	0	65,080	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13011	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 72	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	VISTA HERMOSA	RURAL	RA110047/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	148,510	0	148,510	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
12940	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 235	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	BARRA COPALITA	RURAL	RA110017/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	279,850	0	279,850	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13099	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 249	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	SAN MIGUEL HUAUTLA	URBANO	RA110090/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	41,370	0	41,370	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
12942	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 63	272-SAN MIGUEL PANITLALHUACA	SAN MIGUEL PANITLALHUACA	URBANO	RA110100/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	100,340	0	100,340	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13796	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 92	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	RA110075/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	112,770	0	112,770	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13331	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 13	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LAS MARGARITAS	RURAL	RA110132/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	63,010	0	63,010	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13345	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 210	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	PLAYA LEUCONIA (MIGUEL HIDALGO)	RURAL	RA110094/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	27,050	0	27,050	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13341	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 217	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ARROYO CHICAL (NUEVO ARROYO CHICAL)	RURAL	RA110005/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	228,020	0	228,020	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13349	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 247	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CERRO TEPOXOINTLE	RURAL	RA110092/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	227,250	0	227,250	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13336	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 75	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PASO NAZARENO (HICHCACAPÁ)	RURAL	RA110045/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	170,040	0	170,040	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13797	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 99	279-SAN MIGUEL SUCHIATEPEC	SAN MIGUEL SUCHIATEPEC	URBANO	RA110073/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	62,020	0	62,020	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13013	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 10	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	URBANO	RA110134/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	194,790	0	194,790	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13352	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 36	309-SAN PEDRO IXTLÁN	SAN PEDRO IXTLÁN	URBANO	RA110117/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	317,360	0	317,360	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13712	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 03	310-SAN PEDRO IXTLALHUACA	SAN PEDRO IXTLALHUACA	URBANO	RA110139/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	55,320	0	55,320	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
12946	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 76	314-SAN PEDRO JUCHATEENGO	SAN PEDRO JUCHATEENGO	URBANO	RA110044/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	99,980	0	99,980	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
29714	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DEL RELENO SANFABIO TIPO B	318-SAN PEDRO MIXTEPEC-DTD 22	SAN PEDRO MIXTEPEC-DTD 22	URBANO	SEMARNAT/0008/2011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H ARRUMTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC-DTD 22		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 400-SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA AMBIENTAL	1,880,747	1,880,747	1,880,747	1,880,747	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
13335	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 221	323-SAN PEDRO OCOYTEPEC	SAN PEDRO OCOYTEPEC	URBANO	RA110074/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	186,470	0	186,470	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13738	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 118	325-SAN PEDRO QUIATON	SAN PEDRO QUIATON	URBANO	RA110051/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	100,750	0	100,750	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13742	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 164	325-SAN PEDRO QUIATON	SOLEDAZ SALINAS	URBANO	RA110050/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	225,270	0	225,270	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13121	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 53	329-SAN PEDRO TEZACUALCO	SAN PEDRO TEZACUALCO	URBANO	RA110088/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	44,500	0	44,500	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
12906	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 142	330-SAN PEDRO TEULITLA	SAN PEDRO TEULITLA	URBANO	RA110005/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	168,730	0	168,730	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

ERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Beneficios Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	18-19/13	Generados		21	Acumulado al Trimestre	Avance %		24-21/28
														Mesurado	Programado			Ejercido	19					
13801	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 119	347 SAN SEBASTIAN RIO HONDO	OENEGUILLA	RURAL	RA11/0071/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	198.790	0	198.790	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13803	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 194	347 SAN SEBASTIAN RIO HONDO	SAN SEBASTIAN RIO HONDO	URBANO	RA11/0070/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	60.270	0	60.270	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
12947	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 87	366 SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	URBANO	RA11/0040/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	78.120	0	78.120	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13805	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 12	377 SANTA CRUZ ITUNDUJIA	SANTA CRUZ ITUNDUJIA	URBANO	RA11/0133/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	158.740	0	158.740	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13123	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 98	382 SANTA CRUZ TACAHUJA	SANTA CRUZ TACAHUJA	URBANO	RA11/0086/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	237.590	0	237.590	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13807	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 28	386 SANTA CRUZ ZENONTEPEC	SANTA CRUZ ZENONTEPEC	URBANO	RA11/0122/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	200.840	0	200.840	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13750	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 76	387 SANTA GERTRUDES	SANTA GERTRUDES	URBANO	RA11/0129/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	103.500	0	103.500	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13125	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 123	395 SANTA MARIA APAZCO	SANTA MARIA APAZCO	URBANO	RA11/0085/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	17.400	0	17.400	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13920	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 174	396 SANTA MARIA LA ASUACION	LLANO DE AGUA	RURAL	RA11/0023/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	203.400	0	203.400	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13910	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 120	398 AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	RA11/0096/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	112.710	0	112.710	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
12908	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 126	406 SANTA MARIA CHICHOTLA	SANTA MARIA CHICHOTLA	URBANO	RA11/0123/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	44.730	0	44.730	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
12911	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 89	406 SANTA MARIA CHICHOTLA	RIO SAPO	RURAL	RA11/0038/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	145.990	0	145.990	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
14024	EQUIPAMIENTO COMPLETO DE VEINTITRES AULAS INCLUYE CANON PROYECTOR, TALLER DE COMPUTO VEINTINUEVE EQUIPOS, LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO COMPLETO PARA COBAQ NO. 4	409 SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	RA11/0019/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1.603.941	0	1.603.941	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION PROGRAMAS SIN
13016	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 106	412 SANTA MARIA GUEBANGATI	SANTA MARIA GUEBANGATI	URBANO	RA11/0004/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	22.210	0	22.210	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13809	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 134	415 SANTA MARIA PALAPA	SANTA MARIA PALAPA	URBANO	RA11/0068/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	236.260	0	236.260	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13361	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 137	417 SANTA MARIA JACATEPEC	SANTA MARIA JACATEPEC	URBANO	RA11/0089/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	140.900	0	140.900	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13357	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 62	417 SANTA MARIA JACATEPEC	NUEVO MALZAGA	RURAL	RA11/0101/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	191.930	0	191.930	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13018	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 102	421 SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	URBANO	RA11/0003/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	206.920	0	206.920	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
12965	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 60	439 SANTA MARIA TONAHUECA	SAN FRANCISCO COZIQUATEPEC	RURAL	RA11/0102/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	185.110	0	185.110	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13035	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 86	441 SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	RA11/0041/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	166.880	0	166.880	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13142	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 85	445 SANTA MARIA YOSUYA	SANTA MARIA YOSUYA	URBANO	RA11/0042/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	113.650	0	113.650	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13144	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 08	446 SANTA MARIA YUCUHEHI	SANTA MARIA YUCUHEHI	URBANO	RA11/0135/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	84.380	0	84.380	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13912	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 23	449 SANTA MARIA ZOCOTILAN	SANTA MARIA ZOCOTILAN	URBANO	RA11/0125/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	106.600	0	106.600	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13810	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 71	450 SANTIAGO AMOLTEPEC	SANTIAGO AMOLTEPEC	URBANO	RA11/0048/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	170.730	0	170.730	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13695	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 139	468 SANTIAGO ZOCOTEPEC	MONTE NEGRO	URBANO	RA11/0087/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	214.260	0	214.260	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
14023	ADQUISICION DE DOS EQUIPOS DE COMPUTO PARA BACHILLERATO GENERAL EMILIANO ZAPATA	469 SANTIAGO JUKTLAHUACA	SANTIAGO JUKTLAHUACA	URBANO	RA11/0009/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	28.682	0	28.682	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION PROGRAMAS SIN
32711	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO TIPO C	469 SANTIAGO JUKTLAHUACA	SANTIAGO JUKTLAHUACA	URBANO	SEMANARAT/003/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAGE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUKTLAHUACA		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 700-SUBSECRETARIA DE GESTION PARA LA PROTECCION AMBIENTAL	210.000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL IMPORTE CORRESPONDE A LOS INDIRECTOS NOMINATIVA
13155	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 227	469 SANTIAGO JUKTLAHUACA	SAN PEDRO CHAYUCO	RURAL	RA11/0083/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	96.350	0	96.350	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13148	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 74	469 SANTIAGO JUKTLAHUACA	SANTA MARIA YUCUNCOCO	RURAL	RA11/0046/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	177.770	0	177.770	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
13060	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 29	470 SANTIAGO LACHIGURI	GUIGUVEJAGA	RURAL	RA11/0121/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11- EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	156.520	0	156.520	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ómnos en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

ERJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Beneficios Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		24-21/28	25
														Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/28	25		
13043	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO NO. 31	470-SANTIAGO LACHIGURI	SAN MIGUEL	RURAL	RA11.0019/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	188.970	0	188.970	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
13081	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO NO. 19	470-SANTIAGO LACHIGURI	SANTIAGO LACHIGURI	URBANO	RA11.0049/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	192.620	0	192.620	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
13020	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 179	477-SANTIAGO MINAS	SANTIAGO MINAS	URBANO	RA11.0064/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	175.470	0	175.470	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
14022	EQUIPAMIENTO COMPLETO DE DIECIOCHO ALIADOS INCLUYE CAMERON PROYECTOR, TALLER DE COMPUTO VENTIOCHO EQUIPOS LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO COMPLETO PARA COBAO NO. 3	482-SANTIAGO PINOYETA NACIONAL	SANTIAGO PINOYETA NACIONAL	URBANO	RA11.0012/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1.384.202	0	1.384.202	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION PROGRAMAS SRN	
12969	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 05	482-SANTIAGO PINOYETA NACIONAL	EL CARRIZO	RURAL	RA11.0138/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	185.450	0	185.450	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
13158	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 37	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	RA11.0016/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	186.110	0	186.110	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
13824	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 111	491-SANTIAGO TEXTITLAN	SANTIAGO TEXTITLAN	URBANO	RA11.0062/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	16.630	0	16.630	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
13160	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 20	492-SANTIAGO TILANTONGO	SANTIAGO TILANTONGO	URBANO	RA11.0127/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	176.980	0	176.980	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
12914	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 116	494-SANTIAGO TLAZAYALTEPEC	TERRA CALIENTE	RURAL	RA11.0058/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	120.800	0	120.800	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
13698	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 199	498-SANTIAGO YAVEO	SANTIAGO YAVEO	URBANO	RA11.0084/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	206.900	0	206.900	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
13337	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 68	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	URBANO	RA11.0097/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	219.760	0	219.760	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
13344	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 114	504-NUEVO ZOOQUIAPAM	NUEVO ZOOQUIAPAM	URBANO	RA11.0027/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	6.800	0	6.800	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
12974	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 104	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	RA11.0016/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	281.690	0	281.690	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
13084	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 146	513-SANTO DOMINGO PEZAPA	SANTO DOMINGO PEZAPA	URBANO	RA11.0002/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	166.520	0	166.520	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
13091	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 43	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	MORRO DE MAZATAN	RURAL	RA11.0095/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	183.270	0	183.270	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
13836	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 07	516-SANTO DOMINGO TEJOMULLCO	SANTO DOMINGO TEJOMULLCO	URBANO	RA11.0136/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	181.040	0	181.040	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
13094	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 143	525-SANTO DOMINGO ZARATEPEC	YERBA SANTA	RURAL	RA11.0093/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	192.050	0	192.050	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
12979	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 06	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	RA11.0137/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	134.520	0	134.520	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
13164	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 88	532-SANTO TOMAS COOTEPPEC	SANTO TOMAS COOTEPPEC	URBANO	RA11.0039/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	62.820	0	62.820	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
12981	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 156	543-TATA TEPEC DE VALDES	TATATEPEC DE VALDES	URBANO	RA11.0015/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	125.160	0	125.160	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
13170	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 215	548-TERPELME VILLA DE MORELOS	TERPELME VILLA DE MORELOS	URBANO	RA11.0081/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	246.060	0	246.060	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
13276	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 223	559-SAN JUAN BAUTISTA TILANTEPEC	ARROYO DE BANCO	RURAL	RA11.0082/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	234.070	0	234.070	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
13261	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 65	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CERRO ARAMELLO GRANDE	RURAL	RA11.0099/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	174.120	0	174.120	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
13270	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 66	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	PASO NUEVO LA HAMACA	RURAL	RA11.0098/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	122.200	0	122.200	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
13916	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 30	561-YALE	YALE	URBANO	RA11.0120/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	174.358	0	174.358	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
13178	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 82	564-HUTANDUOH DE GUERBERO	HUTANDUOH DE GUERBERO	URBANO	RA11.0043/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	91.540	0	91.540	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
13844	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 105	566-SAN MATEO YUCUITINDO	SAN MATEO YUCUITINDO	RURAL	RA11.0060/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	109.030	0	109.030	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
13917	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 17	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	SAN PEDRO EL ALTO	RURAL	RA11.0056/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	16.630	0	16.630	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
38920	RECONSTRUCCION	251-SAN MATEO NEJAPAM	SAN MATEO NEJAPAM	URBANO	SEMSA/2011/001/2011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AFUJUNTAMIENTO DE SAN MATEO NEJAPAM		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 700-SUBSECRETARIA DE GESTION PARA LA PROTECCION AMBIENTAL	34.400	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%		
44987	MODERNIZACION	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SECTUR/001/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DE OAX DE ORDENAMIENTO URB - CENTRO HISTORICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE		21-TURISMO 100-SECRETARIA	106.122	106.122	106.122	0	0.0%	0	0	SISTEMA		1.00	1.00	100.0%	EL IMPORTE REFERENCIAL EN CANTIDAD DE \$106.122 66 \$USA REINGRESADO LA TESORERIA DE LA FEDERACION	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Asignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
44683	PROYECTO DE ILUMINACIÓN PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PRIMER CUADRO. CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FOUCA/016/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTORICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE	-	11-EDUCACION PUBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,016,977	1,672,326	5,016,977	1,672,326	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	SE TRASPASA DEL IMPORTE MINISTRADO DE LA OBRA FONCA/017/2011 LA CANTIDAD DE \$1,672,325.60 PARA DAR COBERTURA AL PRIMER PAGO DE ESTA OBRA.
44562	PROYECTO DE ILUMINACIÓN PARA EL MONTE DE PIEDAD. CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FOUCA/012/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTORICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE	-	11-EDUCACION PUBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	840,797	280,265	840,797	280,265	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	SE TRASPASA DEL IMPORTE MINISTRADO DE LA OBRA FONCA/017/2011 LA CANTIDAD DE \$280,265.56 PARA DAR COBERTURA AL PRIMER PAGO DE ESTA OBRA.
121992	PROYECTO DE ILUMINACIÓN PARA EL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO. CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FOUCA/010/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTORICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE	-	11-EDUCACION PUBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	132,972	0	132,972	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.70	70.0%	
44657	PROYECTO DE ILUMINACIÓN PARA EL TEMPLO DE LA SOLEDAD. CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FOUCA/015/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTORICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE	-	11-EDUCACION PUBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,387,765	462,588	1,387,765	462,588	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	SE TRASPASA DEL IMPORTE MINISTRADO DE LA OBRA FONCA/017/2011 LA CANTIDAD DE \$462,588.48 PARA DAR COBERTURA AL PRIMER PAGO DE ESTA OBRA.
44605	PROYECTO DE ILUMINACIÓN PARA EL TEMPLO DE PRECIOSA SANGRE DE CRISTO. CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FOUCA/013/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTORICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE	-	11-EDUCACION PUBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	433,377	144,459	433,377	144,459	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	SE TRASPASA DEL IMPORTE MINISTRADO DE LA OBRA FONCA/017/2011 LA CANTIDAD DE \$144,459.08 PARA DAR COBERTURA AL PRIMER PAGO DE ESTA OBRA.
44630	PROYECTO DE ILUMINACIÓN PARA EL TEMPLO DE SAN JOSE Y BELLAS ARTES. CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FOUCA/014/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTORICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE	-	11-EDUCACION PUBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,229,262	409,754	1,229,262	409,754	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	SE TRASPASA DEL IMPORTE MINISTRADO DE LA OBRA FONCA/017/2011 LA CANTIDAD DE \$409,753.86 PARA DAR COBERTURA AL PRIMER PAGO DE ESTA OBRA.
44463	PROYECTO DE ILUMINACIÓN PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL PUBLICA DEL ESTADO. CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FOUCA/009/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTORICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE	-	11-EDUCACION PUBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	479,997	159,999	479,997	159,999	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	SE TRASPASA EL IMPORTE MINISTRADO EN CANTIDAD DE \$159,999.00 DE LA OBRA FONCA/017/2011 PARA DAR COBERTURA PRESUPUESTAL AL PRIMER PAGO DE ESTA OBRA.
44512	PROYECTO DE ILUMINACIÓN PARA LA FACULTAD DE DERECHO. CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FOUCA/011/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTORICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE	-	11-EDUCACION PUBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	719,040	239,680	719,040	239,680	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	SE TRASPASA LA CANTIDAD MINISTRADA EN CANTIDAD DE \$239,679.96 DE LA OBRA FONCA/017/2011 PARA DAR COBERTURA AL PRIMER PAGO DE ESTA OBRA.
44430	PROYECTO DE ILUMINACIÓN PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO ARQUITECTÓNICO. CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FOUCA/017/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTORICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE	-	11-EDUCACION PUBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	10,759,813	3,630,928	10,759,813	3,630,928	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	DEL IMPORTE MINISTRADO PARA ESTA OBRA EN CANTIDAD DE \$7,000,000.00 SE TRASPASA LA CANTIDAD DE \$159,999.00 PARA LA OBRA FONCA/009/2011 \$239,679.96 PARA LA OBRA FONCA/017/2011, \$380,265.56 PARA LA OBRA FONCA/012/2011, \$144,459.08 PARA LA OBRA FONCA/013/2011, \$409,753.86 PARA LA OBRA FONCA/014/2011, \$462,588.48 PARA LA OBRA FONCA/015/2011 Y \$1,672,325.60 PARA LA OBRA FONCA/016/2011. QUEDANDO ÚNICAMENTE EL IMPORTE MINISTRADO PARA ESTA OBRA EN CANTIDAD DE \$3,630,928.45
38836	MEJORAMIENTO REFORESTACION DE TRASPATIOS FUNDACION FRENTE POR EL DESARROLLO DE HUAMAPAN A.C.	4-ASUNCIÓN CUYOTEPEL	ASUNCIÓN CUYOTEPEL	URBANO	SEMARNAT/00117/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AJUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN CUYOTEPEL	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 400-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA AMBIENTAL	2,400,000	2,349,000	2,349,000	2,349,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
32251	REFORESTACION DE TRASPATIOS	27-CHICHUHUITLÁN DE BENTO JUÁREZ	CHICHUHUITLÁN DE BENTO JUÁREZ	URBANO	SEMARNAT/00162/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AJUNTAMIENTO DE CHICHUHUITLÁN DE BENTO JUÁREZ	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 400-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA AMBIENTAL	2,500,000	2,445,998	2,445,998	2,445,998	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
38894	REFORESTACION DE TRASPATIOS FUNDACION UNIDOS SOMOS MAS MEXICO A.C.	65-IMPANTEPEC NIEVES	IMPANTEPEC NIEVES	URBANO	SEMARNAT/00182/2011	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AJUNTAMIENTO DE IMPANTEPEC NIEVES	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 400-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA AMBIENTAL	2,400,000	2,349,000	2,349,000	2,349,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
44844	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO DEL CALLEJÓN ALARFES, BARRIO DE JOCHIMILCO, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE OAXACA. CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FOUCA/005/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	11-EDUCACION PUBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	451,166	0	451,166	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	497.29	492.32	99.0%	LA DOCUMENTACION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. PENDIENTE MINISTRACION POR PARTE DE LA FEDERACION.
44861	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO DEL CALLEJÓN ALDAMA, BARRIO DE JOCHIMILCO, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE OAXACA. CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FOUCA/006/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	11-EDUCACION PUBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	470,131	0	470,131	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	597.93	597.93	100.0%	LA DOCUMENTACION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. PENDIENTE MINISTRACION POR PARTE DE LA FEDERACION.
44775	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO DEL CALLEJÓN BOCA DEL MONTE, BARRIO DE JOCHIMILCO, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE OAXACA. CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FOUCA/004/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	11-EDUCACION PUBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	269,655	0	269,655	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	794.11	794.11	100.0%	LA DOCUMENTACION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. PENDIENTE MINISTRACION POR PARTE DE LA FEDERACION.
44878	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO DEL CALLEJÓN FELIX DIAZ, BARRIO DE JOCHIMILCO, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE OAXACA. CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FOUCA/007/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	11-EDUCACION PUBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	395,762	0	395,762	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	413.22	413.22	100.0%	LA DOCUMENTACION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. PENDIENTE MINISTRACION POR PARTE DE LA FEDERACION.
44901	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO DEL CALLEJÓN MORELOS, BARRIO DE JOCHIMILCO, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE OAXACA. CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FOUCA/008/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	11-EDUCACION PUBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	476,104	0	476,104	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	621.76	614.95	99.0%	LA DOCUMENTACION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. PENDIENTE MINISTRACION POR PARTE DE LA FEDERACION.
44343	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE BURNIO TAMAYO, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE OAXACA. CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FOUCA/002/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	-	11-EDUCACION PUBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,041,546	3,426,541	7,041,546	899,612	26.3%	0	0	METROS CUADRADOS	2,244.54	0.00	0.0%	DEL IMPORTE MINISTRADO PARA ESTA OBRA SE TRASPASA LA CANTIDAD DE \$15,351.41 PARA DAR COBERTURA A LA OBRA FONCA/003/2011, POR LO CUAL EL IMPORTE MINISTRADO PARA ESTA OBRA DE FONCA/002/2011 ES POR LA CANTIDAD DE \$3,426,540.59

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Dólas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-21/29	25		
130572	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BOGE0210 - 003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11- EDUCACIÓN PÚBLICA 140- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	271,303	0	271,303	0	0.0%	0	0	ACCION		1.00	0.00	0.0%		
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS																										
	INVERSION																									
	EQUIPAMIENTO																									
	BIENES MUEBLES																									
130319	PRODUCTOS FINANCIEROS HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BOGE0210 - 003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11- EDUCACIÓN PÚBLICA 140- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	760	0	760	0	0.0%	0	0	ACCION		1.00	0.00	0.0%		
	GASTO CORRIENTE																									
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																									
130277	PROGRAMA HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BOGE0110 - 003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11- EDUCACIÓN PÚBLICA 140- OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	131,023	0	131,023	0	0.0%	0	0	ACCION		1.00	0.00	0.0%		
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES																										
	INVERSION																									
	EQUIPAMIENTO																									
	BIENES MUEBLES																									
55829	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	169324/2/28327	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	12- SALUD UDO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	5,466,791	2,170,602	5,466,791	2,170,602	100.0%	0	0	EQUIPO		0.00	0.00	0.0%		
	GASTO CORRIENTE																									
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																									
55824	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EJECUCION DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	167719/28722	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	12- SALUD UDO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	41,780	27,306	41,780	27,306	100.0%	0	0	BENEFICIARIO		0.00	0.00	0.0%		
45443	Oportunidades Productos Financieros 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	12- SALUD UDO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,473,359	0	3,473,359	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO		0.00	0.00	0.0%		
43037	PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	12- SALUD UDO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	40,926,291	0	40,926,291	0	0.0%	0	0	FAMILIA	235,500.00	235,500.00	100.0%			
SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION																										
46087	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION /INTERVENIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12- SALUD UDO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	6,838,126	0	6,838,126	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%			
43083	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION / CAPITA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD PARA UNA NUEVA GENERACION	AFILIADOS AL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION	12- SALUD UDO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,882	0	4,882	0	0.0%	268	0	BENEFICIARIO	13,890.00	13,890.00	100.0%			
43060	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION / INTERVENIONES 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12- SALUD UDO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,448,318	697,378	4,448,318	697,378	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	13,890.00	13,890.00	100.0%			
	FONDOS MUEBLES Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS												144,889,363	104,738,578	144,881,883	104,738,578	100.0%	0	0		108,110.86	105,188.60	97.3%			
FONDOS REGIONALES																										
	INVERSION																									
	OBRA PUBLICA																									
	CONSTRUCCION																									
10496	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS MOCHITLAN	6-ASUNCIÓN NOCHITLAN	ASUNCIÓN NOCHITLAN	URBANO	FONREG01/0147/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,003	0	5,003	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
10501	CONSTRUCCION DE CUBICULOS PARA PROFESORES EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS NOCHITLAN	6-ASUNCIÓN NOCHITLAN	ASUNCIÓN NOCHITLAN	URBANO	FONREG01/0148/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,000	0	6,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
10522	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS NOCHITLAN	6-ASUNCIÓN NOCHITLAN	ASUNCIÓN NOCHITLAN	URBANO	FONREG01/0141-A/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,001	0	6,001	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
10488	CONSTRUCCION DE LA CASA DEL RECTOR EN LA UNIVERSIDAD DE LA MIXTECA CAMPUS CHALCATONGO (2A. ETAPA)	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	FONREG01/0167/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000	0	3,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
10495	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD DE LA MIXTECA CAMPUS CHALCATONGO (2A. ETAPA)	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	FONREG01/0166/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,001	0	5,001	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
10491	CONSTRUCCION DE RED DE VOZ Y DATOS EN LA UNIVERSIDAD DE LA MIXTECA CAMPUS CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	FONREG01/0165/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500	0	1,500	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
10489	TERMINACION DE LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA UNIVERSIDAD DE LA MIXTECA CAMPUS CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	FONREG01/0168/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	55	0	55	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
10487	CONSTRUCCION DE CASA DEL RECTOR EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN (2A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	FONREG01/0179/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,800	0	1,800	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
10497	CONSTRUCCION DE CUARTO DE MAQUINAS Y PLANTA DE EMERGENCIA EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	FONREG01/0172/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,700	0	2,700	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
10498	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL PARA RED DE VOZ Y DATOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	FONREG01/0171/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,200	0	1,200	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
10486	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL PERIFERICO DE JUCHITAN KM. 3+700, UBICADO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. HELIODORO CHAVIS CASTRO	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	FONREG01/0304/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	26,598	0	26,598	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	16.50	0.00	0.0%			
10552	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	FONREG01/0178/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000	0	3,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
10490	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN (2A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	FONREG01/0175/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	271.05	271.05	100.0%			
10493	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN (2A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	FONREG01/0173/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,001	0	3,001	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
10492	CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN (2A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	FONREG01/0174/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,501	0	1,501	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
10494	CONSTRUCCION DE MALDIFUNDOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN (2A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	FONREG01/0174/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	760	0	760	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	561.83	561.83	100.0%			

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reconstrucción, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Dígitos en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
 PERIODO QUE SE REPORTRÓ SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns: Folio Revisado, Descripción de gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Mensurado, Programado, Ejercido, Avance %), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Avance Físico (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujeto a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Asignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(dólas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
 PERIODO QUE SE REPORTRÁ SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Bendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									18-19/13	21
10475	CONSTRUCCIÓN DE PORTICO DE ACCESO Y OBRA EXTERIOR EN LA NOVA UNIVERSIDAT CAMPUS AJUTLAHUACA	449 SANTIAGO JUTLAHUACA	SANTIAGO JUTLAHUACA	URBANO	FONREGRON/0113/2010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMINOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3.179	0	3.179	0	0,0%	0	0	OBRA		1,00	1,00	100,0%		
10533	CONSTRUCCION DE ALMACEN Y MANTENIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"	482 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FONREGRON/0117/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMINOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3.000	0	3.000	0	0,0%	0	0	OBRA		1,00	1,00	100,0%		
10502	CONSTRUCCION DE ALMACEN Y MANTENIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL	482 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FONREGRON/0111/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMINOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6.018	0	6.018	0	0,0%	0	0	OBRA		1,00	1,00	100,0%		
10508	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL	482 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FONREGRON/0109/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMINOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5.000	0	5.000	0	0,0%	0	0	OBRA		1,00	1,00	100,0%		
10500	CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL	482 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FONREGRON/0116/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMINOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9.600	0	9.600	0	0,0%	0	0	OBRA		1,00	1,00	100,0%		
10506	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL (CA. ETAPA)	482 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FONREGRON/0107/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMINOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5.000	0	5.000	0	0,0%	0	0	OBRA		1,00	1,00	100,0%		
10507	CONSTRUCCION DE CASA DEL RECTOR EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL	482 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FONREGRON/0115/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMINOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5.001	0	5.001	0	0,0%	0	0	OBRA		1,00	1,00	100,0%		
10551	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL	482 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FONREGRON/0112/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMINOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5.002	0	5.002	0	0,0%	0	0	LABORATORIO		1,00	1,00	100,0%		
10547	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE FISICA EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL	482 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FONREGRON/0118/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMINOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3.000	0	3.000	0	0,0%	0	0	LABORATORIO		1,00	1,00	100,0%		
10510	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL (CA. ETAPA)	482 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FONREGRON/0108/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMINOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.203.378	0	1.203.378	0	0,0%	0	0	OBRA		1,00	1,00	100,0%		
10504	CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO Y BARRA FRONTAL EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL	482 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FONREGRON/0113/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMINOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5.002	0	5.002	0	0,0%	0	0	OBRA		1,00	1,00	100,0%		
10509	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL (CA. ETAPA)	482 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FONREGRON/0114/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMINOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	124.061	0	124.061	0	0,0%	0	0	OBRA		1,00	1,00	100,0%		
114225	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZACHILA-LA TRAMO DEL KM 4+000 AL KM 5+000 EN EL MUNICIPIO VILLA DE ZACHILA EN LA LOCALIDAD VILLA DE ZACHILA	565 VILLA DE ZACHILA	VILLA DE ZACHILA	URBANO	56167	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	11610 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	28	0	28	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		0,40	0,00	0,0%		
114226	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AMPLIACION A 4 CARRELES DE LA CARRETERA LA Y- ZIMATLAN DEL KM 3+700 AL KM 4+200 EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ	570 ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN	RURAL	56219	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	58	0	58	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		0,50	0,00	0,0%		
10514	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN EL KM 11-300 DE LA CARRETERA OAXACA - ZIMATLAN FRENTE A LA UNIVERSIDAD DE CHAPINGO (CA. ETAPA)	570 ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	URBANO	FONREGRON/0317/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7.444	0	7.444	0	0,0%	0	0	PUENTE		1,00	1,00	100,0%		
114231	RECONSTRUCCION																									
114231	RECONSTRUCCION DEL CIRCUITO EN LA CIENEGA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000 (PRIMERA ETAPA) CIENEGA DE ZIMATLAN	13 CIENEGA DE ZIMATLAN	CIENEGA DE ZIMATLAN	URBANO	55191	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2934 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	91	0	91	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		3,00	0,00	0,0%		
114232	RECONSTRUCCION DEL CIRCUITO EN LA CIENEGA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000 (SEGUNDA ETAPA) CIENEGA DE ZIMATLAN	13 CIENEGA DE ZIMATLAN	CIENEGA DE ZIMATLAN	URBANO	55198	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2934 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	197	0	197	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		3,00	0,00	0,0%		
114236	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA MARIA HUATLCO - PULMA HIDALGO - COPALITA DEL KM 0+000 AL KM 22+000 (BRAMOS PARCALES) (PULMA HIDALGO)	11-PULMA HIDALGO	PULMA HIDALGO	URBANO	55192	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	492 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	37	0	37	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		18,50	0,00	0,0%		
114230	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TILTAN DE JUAREZ - ZODOGOCHO DEL KM 55+000 AL KM 55+000 (SAN BARTOLOME ZODOGOCHO)	120 SAN BARTOLOME ZODOGOCHO	SAN BARTOLOME ZODOGOCHO	URBANO	55195	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	638 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50	0	50	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		3,00	0,00	0,0%		
114233	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA IXCHTIAN SANTA MARIA XADANI TRAMO DEL KM 5+568 AL KM 6+568 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA XADANI EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA XADANI	441 SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	56249	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5591 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	36	0	36	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		1,00	0,00	0,0%		
114234	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA JUTLAHUACA EN LA LOCALIDAD SANTIAGO JUTLAHUACA EN EL MUNICIPIO SANTIAGO JUTLAHUACA EN LA LOCALIDAD SANTIAGO JUTLAHUACA	469 SANTIAGO JUTLAHUACA	SANTIAGO JUTLAHUACA	URBANO	56250	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	7881 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2.207	0	2.207	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		79,60	0,00	0,0%		
114235	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZIMATLAN DE ALVAREZ EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ	570 ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN	RURAL	56243	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	117	0	117	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		1,30	0,00	0,0%		
10505	AMPLIACION DE DEPARTAMENTO PARA PROFESORES EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL	482 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FONREGRON/0110/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMINOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10.000	0	10.000	0	0,0%	0	0	OBRA		1,00	1,00	100,0%		
114237	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO LA Y ESQUILA DE CROCO-PUERTO ESCONDIDO-TERMINACION DEL KM 14+500 AL KM 16+800/PUERTO ESCONDIDO (SAN PEDRO MITEPEC)	318 SAN PEDRO MITEPEC OTI 22 - ESCONDIDO	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	56256	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	18848 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1	0	1	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		0,40	0,00	0,0%		
114238	MOD. Y AMP. DEL CAMINO TAZAOLAPAM TELPELME VILA DE MORLOS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+600 EN EL MUNICIPIO TELPELME VILA DE MORLOS	548 TELPELME VILA DE MORLOS	TELPELME VILA DE MORLOS	URBANO	56181	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	702 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	83.410	0	83.410	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		0,88	0,00	0,0%		
114239	MOD. Y AMP. DEL CAMINO TAZAOLAPAM TELPELME VILA DE MORLOS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+600 EN EL MUNICIPIO TELPELME VILA DE MORLOS	548 TELPELME VILA DE MORLOS	TELPELME VILA DE MORLOS	URBANO	56182	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	702 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	135.553	0	135.553	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		1,22	0,00	0,0%		
114240	MOD. Y AMP. DEL CAMINO ZACHILA-ZIMATLAN DE ALVAREZ TRAMO DEL KM 1+200 AL KM 2+800 EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ	570 ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	RURAL	56242	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4.142	0	4.142	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		0,78	0,00	0,0%		
114241	MOD. Y AMP. DEL CAMINO ZACHILA-ZIMATLAN DE ALVAREZ TRAMO DEL KM 2+800 AL KM 3+800 EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ	570 ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	RURAL	56241	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4.381	0	4.381	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		0,80	0,00	0,0%		
114242	MOD. Y AMP. DEL CAMINO ZACHILA-ZIMATLAN DE ALVAREZ TRAMO DEL KM 2+800 AL KM 3+400 EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ	570 ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	RURAL	56240	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	964	0	964	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		0,76	0,00	0,0%		
114243	MODERNIZACION Y AMPLIACION A 4 CARRELES DE LA CARRETERA LA Y- ZIMATLAN TRAMO DEL KM 4+200 AL KM 4+600 EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ	570 ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN	RURAL	56165	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	83	0	83	0	0,0%	0	0	KILOMETRO		30,00	0,00	0,0%		
10506	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE HALLO DE LA CALLE CARBONERA A LA CALLE YOCHITI)	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FONREGRON/0240/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	50000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0,0%	0	0	METROS CUADRADOS		1.087,82	1.087,82	100,0%		
10562	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE HALLO DE LA CALLE VEGA A LA CALLE LUCERO)	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FONREGRON/0239/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	50000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1	0	1	0	0,0%	0	0	METRO CUADRADO		1.152,66	1.152,66	100,0%		
10561	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE HALLO DE LA CALLE YOCHITI A LA CALLE VEGA)	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FONREGRON/0237/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	50000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0,0%	0	0	METRO CUADRADO		1.269,60	1.2			

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(óftas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														14	15	16									17
10559	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE HALLO DE LA CALLE LA NORIA A LA CALLE CARBONERA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FONREGION/0242/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	50000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,556.97	1,556.97	100.0%		
10543	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE HALLO DE LA CALLE LUCERO A LA CALLE EDUARDO MATA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FONREGION/0238/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	50000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,322.41	1,322.41	100.0%		
10471	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE ARMENTA Y LOPEZ DE LA CALLE EDUARDO MATA A LA CALLE VEGA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FONREGION/0049/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	254030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,492	0	2,492	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,450.93	2,450.93	100.0%		
10472	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE ARMENTA Y LOPEZ DE LA CALLE VEGA A LA CALLE BURGOS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FONREGION/0048/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	250000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1	0	1	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,215.04	2,215.04	100.0%		
10476	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE PRIMO VERDAD DE LA CALLE PINO SUAREZ A LA CALZADA DE LA REPUBLICA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FONREGION/0050/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	250000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,321	0	11,321	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,308.16	1,308.16	100.0%		
10484	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE XICOTENCATL DE LA CALLE GUERRERO A LA CALLE DE INDEPENDENCIA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FONREGION/0045/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	254030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,422.55	2,422.55	100.0%		
10548	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (PRIVADA DE LA CALLE ANDRES GUERRERA ROD)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FONREGION/0041/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	254000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,091	0	10,091	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	251.53	251.53	100.0%		
114245	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DEL PUENTE PLUMA HIDALGO S/C HUANICUA-PLUMA HIDALGO-CORRALTA (ANEXACIONES AL PROYECTO) PLUMA HIDALGO	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	55544	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	ENTIDAD ESTATAL	CARRNOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	492 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	147,540	0	147,540	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%		
114244	ELABORACION ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, CAMBIO DE USO DE SUELO Y EVALUACION DE DAÑOS DEL CAMINO E.C. (PROCHILA SALINA CRUZ) PARALEL A LAS GARZAS DEL KM 0+000 AL KM 1+000 /SAN MIGUEL DEL MANTENIMIENTO	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SAN MIGUEL DEL PUERTO	URBANO	55562	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	ENTIDAD ESTATAL	CARRNOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	721 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7	0	7	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%		
10557	REPAVIMENTACION PARCIAL DEL BOULEVARD BENITO JUAREZ EN EL BRACC. BACOCHO (3A ETAPA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC- DTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FONREGION/0243/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	18848 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	86,192	0	86,192	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,262.00	10,262.00	100.0%		
10554	REPAVIMENTACION Y BACHEO DEL CAMINO - E.C. KM. 82 (PINOTEPA - PUERTO ESCONDIDO) - JAPOTALITO DEL KM. 0+000 AL KM 3+500	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL JAPOTALITO	RURAL	FONREGION/0270/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	210 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	85,763	0	85,763	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.50	3.50	100.0%		
10558	REHABILITACION DE LA CALZADA DE LA REPUBLICA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FONREGION/0312/2010	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	100000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,181	0	12,181	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	13,200.00	13,200.00	100.0%		
10573	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FONREGION/0315/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1441 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,453	0	20,453	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%		
10569	REHABILITACION DEL MERCADO ZONAL MANUEL J. CLOUTHER	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FONREGION/0306/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	72218 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	29,287	0	29,287	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
10550	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL ANDADOR PEREZ GASGA (3A ETAPA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC- DTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FONREGION/0142/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	18848 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	940	0	940	0	0.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	METAS: LUMINARIAS	
10549	REHABILITACION DEL ANDADOR TURISTICO PEREZ GASGA (AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERANEA) 3A. ETAPA.	318-SAN PEDRO MIXTEPEC- DTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FONREGION/0110/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	100 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,443	0	5,443	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.48	0.48	100.0%		
10414	REHABILITACION DE LA CARRETERA PUERTO ANGEL - MAZUNTE - SAN ANTONIO (TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+800)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	FONREGION/0185/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	640 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,046	0	3,046	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.68	6.68	100.0%		
10553	REHABILITACION DE LA CARRETERA PUERTO ANGEL - MAZUNTE - SAN ANTONIO (TRAMO DEL KM. 6+480 AL KM. 11+450)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	FONREGION/0186/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	640 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,851	0	8,851	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.77	4.77	100.0%		
10554	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO PLAYA ZICATELA (2A. ETAPA)	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	PUNTA DE ZICATELA	RURAL	FONREGION/0194/2010	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	50000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1	0	1	0	0.0%	0	0	OTROS	90.00	90.00	100.0%	METAS: LUMINARIAS	
10555	REHABILITACION DEL ANDADOR TURISTICO PLAYA ZICATELA (RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERANEA) 2A. ETAPA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	PUNTA DE ZICATELA	RURAL	FONREGION/0201/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	50000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,460	0	8,460	0	0.0%	0	0	REGISTRO	56.00	56.00	100.0%		
10481	REHABILITACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS AJUTLAHUACA.	469-SANTIAGO AJUTLAHUACA	SANTIAGO AJUTLAHUACA	URBANO	FONREGION/0141/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1550 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,000	0	5,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
10548	REHABILITACION DEL MERCADO DE TEHUANTEPEC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FONREGION/0307/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	37078 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	68,387	0	68,387	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
	OTROS																								
10582	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	FONREGION/0340/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	11525 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,000	0	500,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%		
	PROGRAMAS REGIONALES																								
	INVERSION																								
	OBRA PUBLICA																								
	CONSTRUCCION																								
10470	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA RELLENO SANITARIO EN BARRUERO DE JUCHITAN (3A ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HERCIRA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0199/2010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85849 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	84,746	0	84,746	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
10469	TERMINACION DE LA CASA DE LA CULTURA DE JUCHITAN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HERCIRA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0205/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85849 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	174,576	0	174,576	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
10465	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BAUTISTA	57-MATIAS ROMERO AVENDANO	TIERRA NUEVA	RURAL	RG23/0135-A/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	506 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	984.00	984.00	100.0%		
10444	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ	57-MATIAS ROMERO AVENDANO	COLONIA CLAUHUTEMOC	RURAL	RG23/0149-A/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	30 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	675.00	675.00	100.0%		
10450	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL REBOMBEO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO COL. MONTE ALBAN (PARTE BAJA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	9999/RC23/0046/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,512,792	1,404,111	1,512,792	1,404,111	100.0%	0	0	METRO LINEAL	515.00	515.00	100.0%		

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ómnibus en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

ERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Beneficios Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejecidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														14	15	16									17
7177	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE RENACIMIENTO (SAN MARTIN MICCAPIAN)	67-OAAXCA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RG23/0052/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1230 PERSONAS	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,736,387	2,736,387	2,736,387	2,736,387	100.0%	0	0	POZOS	1.00	0.20	20.0%	
10644	REHABILITACION DE LA OBRA DE CAPTACION Y CONSTRUCCION DE TANQUE SEDIMENTADOR EN LA PLANTA POTABILIZADORA "SAN FELIPE DEL AGUA"	67-OAAXCA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RG23/0052/2010	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,432,389	4,378,931	4,432,389	4,378,931	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
10688	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "CUMUHTEMOC"	67-OAAXCA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RG23/0045/2010	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	709,948	709,948	709,948	709,948	100.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	
10639	REHABILITACION DEL SISTEMA DE FILTROS DE LA PLANTA POTABILIZADORA EL FORTE.	67-OAAXCA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RG23/0054/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	5800 PERSONAS	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,897,837	7,854,427	7,897,837	7,854,427	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
10637	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE CANDIANI III	67-OAAXCA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RG23/0024/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,465,075	1,465,075	1,465,075	1,465,075	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
10627	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EMILIANO ZAPATA	67-OAAXCA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RG23/0033/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	598,952	598,952	598,952	598,952	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
10635	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE GLOBETA BIS	67-OAAXCA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RG23/0025/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,568,651	1,568,651	1,568,651	1,568,651	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
10629	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE LAS PALMAS BIS	67-OAAXCA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RG23/0032/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	994,079	824,635	994,079	824,635	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
10686	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "PUEBLO NUEVO BIS"	67-OAAXCA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RG23/0035/2010	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	840,070	840,070	840,070	840,070	100.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	
10636	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE TRIJUANO BIS	67-OAAXCA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RG23/0022/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	416,401	416,401	416,401	416,401	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
10651	CONDOMINAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COL. DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANDEACOLA	67-OAAXCA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	SP99/REG23/0070/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	334,835	337,680	334,835	337,680	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: SISTEMA DE AGUA POTABLE
10458	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA ESCUELA PREPARATORIA FEDERAL POR COOPERACION LIBERTAD CLAVE 208292071	70-PROTEPA DE DON LUIS	PROTEPA DE DON LUIS	URBANO	RG23/0138.4/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	200 ALUMNOS	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	53,539	0	53,539	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
10643	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (OBRA DE CAPTACION)	84 SAN AGUSTIN ETILA	SAN AGUSTIN ETILA	URBANO	RG23/0056/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,037,724	5,033,576	5,037,724	5,033,576	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
10451	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO.	95 SAN ANDRES PAXTLAN	SAN ANDRES PAXTLAN	URBANO	RG23/0141.A/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1159 PERSONAS	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7	0	7	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,200.00	0.00	0.0%	
10629	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 15 AEROPUERTO BIS	107 SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	RG23/0031/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	193,499	193,499	193,499	193,499	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
10630	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 16 AEROPUERTO	107 SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	RG23/0029/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,107,808	1,107,808	1,107,808	1,107,808	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
7176	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 4 "LA TORRE"	157 SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	900 PERSONAS	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,736,387	2,736,387	2,736,387	2,736,387	100.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	
10626	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 11 GRANADA BIS	157 SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	RG23/0034/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,373,902	1,373,902	1,373,902	1,373,902	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
10642	REPOSICION DE POZO PROFUNDO NO. 4 PARA AGUA POTABLE	174 ANIMAS TRIJUANO	ANIMAS TRIJUANO	URBANO	RG23/0057/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,066,380	2,066,380	2,066,380	2,066,380	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
10468	CONSTRUCCION DE DOS MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL	207 SAN JUAN MAZATLÁN	MONTE AGUILA	RURAL	RG23/0142.A/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y ALCANTARILLADO	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	615 PERSONAS	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1	0	1	0	0.0%	0	0	METROS CUBICOS	168.00	168.00	100.0%	
114439	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR YUTA 1 S/C SAN JUAN YUTA E.C. (SANTA MARIA PELOTES-SANTA MARIA ESTELA) TERCEBA ETAPA, EN EL MUNICIPIO SAN JUAN TAMAZOLÁN EN LA LOCALIDAD SAN JUAN YUTA	217 SAN JUAN TAMAZOLÁN	SAN JUAN YUTA	RURAL	SA963	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	117 PERSONAS	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	562,480	0	562,480	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	40.00	0.00	0.0%	
10454	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA PROFDR. LIZANARO CALDERON CLAVE 200R919494 (COL. DE LAS FLORES)	334 VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	RG23/0137.A/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	35 ALUMNOS	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: TECHOS
10457	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 200R91779X (NUEVO CENTRO DE POBLACION LA CONSORTIADA)	334 VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	BENITO JUÁREZ	RURAL	RG23/0136.A/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	38 ALUMNOS	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: TECHOS
10452	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	351 SAN SIMON ALMOLONGAS	LA ESTANCIA RD ANONA	RURAL	RG23/0142.A/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	219 PERSONAS	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
7178	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (BOSQUE EL TEQUIL)	385 SANTA CRUZ XOXOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOXCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1100 PERSONAS	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,812,644	4,812,644	4,812,644	4,812,644	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,920.00	1,920.00	100.0%	
7174	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 3 ACUEDUCTO	385 SANTA CRUZ XOXOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOXCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,736,387	2,736,387	2,736,387	2,736,387	100.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	
7175	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 4 ACUEDUCTO	385 SANTA CRUZ XOXOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOXCOTLÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1050 PERSONAS	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,736,387	2,736,387	2,736,387	2,736,387	100.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	
10638	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE ACUEDUCTO 7	385 SANTA CRUZ XOXOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOXCOTLÁN	URBANO	RG23/0032/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	155,140	155,140	155,140	155,140	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
10632	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE AXULIAR 1 BIS	385 SANTA CRUZ XOXOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOXCOTLÁN	URBANO	RG23/0028/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,032,952	1,032,952	1,032,952	1,032,952	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
10632	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 14 PILOTO BIS	385 SANTA CRUZ XOXOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOXCOTLÁN	URB																					

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

PERIODO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18-19/13	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														14	15	Programado									
10544	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 6 ACUEDUCTO BIS	385 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	URBANO	RG23/0027/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	3000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	750,899	750,899	750,899	750,899	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%		
10445	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. COL. GUELAGUETZA	399 SANTA MARIA ATZOMPAN	SANTA MARIA ATZOMPAN	URBANO	RG23/0121 A/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA ELECTRICACION		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	80 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1	0	1	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.34	0.34	100.0%		
10467	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 18 DE MARZO DE LA COLONIA AGUASCALIENTES PONIENTE	418 SANTA MARIA JIA APA DEL MARQUES	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	URBANO	RG23/0243 A/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	7863 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	615.68	615.68	100.0%		
10454	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	482 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	LOS POQUITOS	RURAL	RG23/0145 A/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	390 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: TECHOS	
10453	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUARDALUPE VICTORIA CLAVE 2009R138A	485 SANTIAGO TAPEXTLA	LLANO GRANDE	RURAL	RG23/0139 A/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA ELECTRICACION		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	100 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1	0	1	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: TECHOS	
10455	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	526 SANTOS REYES NORALA	SANTIAGO CUMITLA	RURAL	RG23/0144 A/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1242 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: TECHOS	
114440	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ATOYAC S/CARRTERA REYES MANTECON LA TRINIDAD ZAACHILA (SEGUNDA ETAPA)/TRINIDAD ZAACHILA	555-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	URBANO	56247	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2809 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	114	0	174	0	0.0%	0	0	METROS	48.00	0.00	0.0%		
114441	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ATOYAC S/CARRTERA REYES MANTECON LA TRINIDAD ZAACHILA (TERCERA ETAPA)/TRINIDAD ZAACHILA	555-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	URBANO	56248	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	930 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5	0	5	0	0.0%	0	0	METROS	48.00	0.00	0.0%		
10585	CONSTRUCCION DE CELDA AUXILIAR DOS, SANEAMIENTO Y CLAUSSURA DEL RELLENISAN SANTIAGO	565 VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	RG23/0060/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	300000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,009,219	10,403,435	16,009,219	10,403,435	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%		
114446	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CHAPULTEPEC-PANTON TERRA BLANCA DEL KM 0=000 AL KM 3=500 EN EL MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO EN LA LOCALIDAD CHAPULTEPEC	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHAPULTEPEC	RURAL	54889	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	758 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	134	0	134	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.50	0.00	0.0%		
114442	RECONSTRUCCION DEL CAMINO LLANO CEBOLLA A LA PEA DEL KM 0=000 AL KM 4=000 EN EL MUNICIPIO SAN JUAN RUMIVEN EN LA LOCALIDAD SAN JUAN RUMIVEN	2710-SAN JUAN RUMI	SABINILLO	RURAL	54893	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	647 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	60	0	60	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%		
114443	RECONSTRUCCION DEL CAMINO PEÑA COLORADA-BANCHO JOSE BANCHO MACARIO DEL KM 0=000 AL KM 2=000 EN EL MUNICIPIO SAN JUAN RUMIVEN EN LA LOCALIDAD PEÑA COLORADA	2710-SAN JUAN RUMI	PEÑA COLORADA	RURAL	54895	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	586 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	357	0	357	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%		
114444	RECONSTRUCCION DEL CAMINO TRAMO RIO CENTRO VISTA HERMOSA TRAMO DEL KM 0=000 AL KM 1=500 EN EL MUNICIPIO SAN JUAN RUMIVEN EN LA LOCALIDAD RIO CENTRO RUMI	2710-SAN JUAN RUMI	SAN JOSE RUMI	RURAL	54891,0	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	587 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	123	0	123	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%		
114445	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JOSE LLANO DE LA CAÑADA DEL KM 0=000 AL KM 9=000 EN EL MUNICIPIO SAN JUAN TAMAZOALA EN LA LOCALIDAD LLANO DE LA CAÑADA	2717-SAN JUAN TAMAZOALA	LLANO DE LA CAÑADA	RURAL	54964	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	751 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	0.00	0.0%		
114447	RECONSTRUCCION DEL CAMINO BANCO DE ARENA SANTO DOMINGO YODOHINO DEL KM 0=000 AL KM 1=500 EN EL MUNICIPIO SAN SEBASTIAN NICANANDUTA EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	346-SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	URBANO	54888	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1489 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	142	0	142	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	0.00	0.0%		
10450	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA NUEVA ESPERANZA	10-EL BARRO DE LA SOLEDAD	EL BARRO DE LA SOLEDAD	URBANO	RG23/0150 A/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA ELECTRICACION		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	120 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1	0	1	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.39	0.39	100.0%		
10446	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO SAN JUAN BOSCO	59-MIAHUATLÁN DE PORRIRO DIAZ	MIAHUATLÁN DE PORRIRO DIAZ	URBANO	RG23/0158 A/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA ELECTRICACION		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	110 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.38	0.38	100.0%		
10449	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO DOLORES	59-MIAHUATLÁN DE PORRIRO DIAZ	MIAHUATLÁN DE PORRIRO DIAZ	URBANO	RG23/0175 A/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA ELECTRICACION		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	105 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.07	1.07	100.0%		
10447	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE GUELATAD, COLONIA LA SOLEDAD	59-MIAHUATLÁN DE PORRIRO DIAZ	MIAHUATLÁN DE PORRIRO DIAZ	URBANO	RG23/0159 A/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA ELECTRICACION		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.33	0.33	100.0%		
10448	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COL. EL LLANO Y FRACCIONAMIENTO LA GLORIA	59-MIAHUATLÁN DE PORRIRO DIAZ	MIAHUATLÁN DE PORRIRO DIAZ	URBANO	RG23/0174 A/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA ELECTRICACION		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	135 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.42	0.42	100.0%		
10622	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE VICENTE SUAREZ BIS	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RG23/0050/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	747,869	747,869	747,869	747,869	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%		
10459	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO	467 SANTIAGO JAMIL TEPEC	CHABCO NIENAYOO	RURAL	RG23/0143 A/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	834 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	53,537	0	53,537	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
114448	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CURCUTIAN- CONCEPCION PAPAJO, TRAMO DEL KM 1=000 AL KM 14=200 EN EL MUNICIPIO CONCEPCION PAPAJO EN LA LOCALIDAD CONCEPCION PAPAJO	19-CONCEPCION PAPAJO	CONCEPCION PAPAJO	URBANO	56293	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	700 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	158	0	158	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.20	0.00	0.0%		
114449	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION CAÑADA (EQUITALAN) COBERTURA REGIONAL CAÑADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56292	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	201937 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%		
114450	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION COSTA (CERRO DEL VIBOR). COBERTURA REGIONAL COSTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56294	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	484529 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,952	0	4,952	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%		
114451	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION COSTA (PIDOTEPA NACIONAL). COBERTURA REGIONAL COSTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56295	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	871822 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	223	0	223	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%		
114452	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION COSTA (PUERTO ESCONDIRO). COBERTURA REGIONAL COSTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56227	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	479529 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%		
114453	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION DE VALLES CENTRALES. COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56313	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	871822 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%		
114454	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION PAPALOAPAM. COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56301	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	434278 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%		
114455	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION SIERRA NORTE (DITLAN). COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56304	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	170861 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	51	0	51	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%		
114456	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION SIERRA NORTE (VILLA ALTA). COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56305	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	170861 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5	0	5	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%		
10686	REPOSICION DE EQUIPOS DE BOMBO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE OAXACA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RG23/0072/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	7075 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	205,608	205,608	205,608	205,608	100.0%	0	0	EQUIPO	3.00	3.00	100.0%		
114459	CONSERVACION DEL CAMINO COBEHERO SOBRE EL RIO ATOYAC EN SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS DEL KM 0=000 AL KM 2=400 EN EL MUNICIPIO SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	URBANO	54968	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4648 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	164	0	164	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%		
114457	CONSERVACION DE CAMINO SAN BALTAZAR LAGUNAS-SANTIAGO LACHIVIA DEL KM 0=000 AL KM 23=400 EN EL MUNICIPIO SAN CARLOS YAUTEPEC EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LACHIVIA	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO LACHIVIA	RURAL	54965	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	384 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,109	0	1,109	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	33.00	0.00	0.0%		

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Dólares en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Table with 26 columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Mensurado, Programado, Ejercido, Avance %), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Avance Físico (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Información complementaria y explicación de variaciones.

Table with 26 columns (same as above) containing project rows for 'AMPLIACIÓN' and 'FONDO DE APOYO A MIGRANTES'.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Asignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(órfas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Beneficios Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														14	15	16									17
70880	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBE)	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	RTOFAM000/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	592	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	15	0	15	0	0.0%	0	0	ACCION		0.00	0.00	0.0%	SALDO POR UNA ECONOMIA DE \$ 14 80
71318	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOGONES AL TOS	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	RTOFAM004/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	596	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5 719	0	5 719	0	0.0%	0	0	ACCION		0.00	0.00	0.0%	
70569	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHUMBE	88-SAN ANDRES CABECERA NUEVA	SAN ANDRES CABECERA NUEVA	URBANO	RTOFAM001/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	592	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	15	0	15	0	0.0%	0	0	ACCION		0.00	0.00	0.0%	SALDO POR UNA ECONOMIA DE \$ 14 80
71138	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOGONES AL TOS	88-SAN ANDRES CABECERA NUEVA	SAN ANDRES CABECERA NUEVA	URBANO	RTOFAM003/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	592	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2 819	0	2 819	0	0.0%	0	0	ACCION		0.00	0.00	0.0%	
86417	ESTILIZACION DE DISEÑOS DE PRODUCTOS ARTESANALES DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5426	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	INDIGENAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ASUNTOS INDIGENAS	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1 660 808	1 603 228	1 603 228	1 603 228	100.0%	0	0	CAPACITACION		16.00	16.00	100.0%	
FONDO DE INVERSION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS																									
10654	ALUMBRADO Y CERCADO PERIMETRAL DEL ALBERGUE PARA MIGRANTES "HERMANOS EN EL CAMINO" (1A. ETAPA)	14-CIUDAD XITEPEC	CIUDAD XITEPEC	URBANO	REF-006/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	26 600	0	26 600	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
10660	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HERICIA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	REF-0079/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85849 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7 664 229	0	7 664 229	0	0.0%	0	0	OTROS		597.00	0.00	0.0%	METAS: METAS: 597.00 LUMINARIAS
10661	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA RELLENO SANITARIO EN BASURERO DE JUCHITAN (2A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HERICIA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	REF-0077/2010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85849 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	166 743	0	166 743	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	0.00	0.0%	
10663	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CARRETERA OAXACA- PUERTO ESCONDIDO, TRAMO LA Y - CIUDAD JUDICIAL	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	URBANO	REF-0087/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3 082	0	3 082	0	0.0%	0	0	OTROS		130.00	130.00	100.0%	METAS: METAS: 130.00 LUMINARIAS
10667	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SAN JOAQUIN	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	URBANO	REF-0055/2010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1450 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	419 818	0	419 818	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES		2 807.87	2 807.87	100.0%	
10665	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	URBANO	REF-0076/2010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1450 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3 604	0	3 604	0	0.0%	0	0	OTROS		1.00	1.00	100.0%	METAS: MERCADO
10659	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTICA EN EL PARQUE EL VISUHU	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	URBANO	REF-0073/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1495 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1	0	1	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		2.14	2.14	100.0%	
10664	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MISIONEROS Y LIBERTADORES.	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	URBANO	REF-0057/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1450 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11 486	0	11 486	0	0.0%	0	0	METROS		4 300.00	4 300.00	100.0%	
10662	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL.	364-SANTA CATARINA JUCHIRA	SANTA MARIA COYOTEPEC	RURAL	REF-0081/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1104 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO		1 265.00	1 265.00	100.0%	
11210	CONSTRUCCION DE POZO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA EL CUARTEL GENERAL DE POLICIA.	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	URBANO	REF-0059/2010	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	2500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	812 995	0	812 995	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
55758	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS: SANTA MARIA LACHOPE	420-SANTA MARIA LACHOPE	SANTA MARIA LACHOPE	URBANO	5602	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLLIA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	22 SALUD / UD-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	98 305	0	98 305	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
42569	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE LA 18, PRIVADA Y CRISTOBAL COLON (CAMINO AL KINDER), BO. LOMA COBETE, AG. SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FOPAM002/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	160 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO		1 220.90	1 220.90	100.0%	[LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA SE RESERVO LA CANTIDAD DE \$1,004,579.69 EL 16 DE JUNIO DE 2012, FUE REINTEGRADO AL FONDO DE PAVIMENTACION A MUNICIPIOS (FOPAM)].
OTROS PROGRAMAS													129 374 125	36 098 891	129 374 124	36 026 366	99.8%	54	0		1 528.00	83.21	5.4%		
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																									
19079	PRODUCTOS FINANCIEROS PFI 2010	59-MAHUALTLAN DE POBRIRO DIAZ	MAHUALTLAN DE POBRIRO DIAZ	URBANO	B05G0910	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA / 500- SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	15 430	0	15 430	0	0.0%	0	0	ALUMNO		1 298.00	0.00	0.0%	
55126	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PFI 2010), 005	324-SAN PEDRO POCOMITLA	PUERTO ANGEL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACION PUBLICA / 500- SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	421 282	256 809	421 281	256 809	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	0.61	61.0%	
PROGRAMA PARA OPERACION Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES																									
96552	CONSTRUCCION DE CAFETERIA EN LA PREPARATORIA NO. 5	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-03-006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA-SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA / 600- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	723	0	723	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	0.00	0.0%	
96619	CONSTRUCCION DE DOS AJALAS, LABORATORIO DE BIOLOGIA Y PLAZA CIVICA EN LA PREPARATORIA NO. 7	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-03-007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA-SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA / 600- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	588 237	588 237	588 237	588 237	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
96712	CONSTRUCCION DE SUBSTACION ELECTRICA EN LA PREPARATORIA NO. 2	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-03-010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA-SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA / 600- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	4 250	0	4 250	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	0.00	0.0%	
96657	MANUTENIMIENTO DE AJALAS DE LA PREPARATORIA NO. 2	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-03-008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA-SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA / 600- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	5 008	0	5 008	0	0.0%	0	0	ESCUELA		1.00	0.00	0.0%	
96693	REMODELACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA PREPARATORIA NO. 5	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-03-009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA-SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA / 600- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	2 306	0	2 306	0	0.0%	0	0	OTROS		1.00	0.00	0.0%	METAS: ANEXOS
96823	REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA PREPARATORIA NO. 2	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-03-013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA-SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA / 600- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1 175	0	1 175	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	0.00	0.0%	
96475	REPARACION DE SANITARIOS EN LA PREPARATORIA NO. 2	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-03-005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA-SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA / 600- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	5 677	0	5 677	0	0.0%	0	0	OTROS		1.00	0.00	0.0%	METAS: ANEXOS
96131	MANUTENIMIENTO A AJALAS, SERVICIOS SANITARIOS E INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA PREPARATORIA NO. 4 EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-03-002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA-SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA / 600- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	146	0	146	0	0.0%	0	0	ACCION		1.00	0.00	0.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujeto a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ómnibus en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

ERCIJO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
														14	15	16									17	18-19/13	19
96881	REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA LA CAFETERIA ESCOLAR DEL BACHILLERATO ESPECIALIZADO EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN DEL B.E.C.A.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	703-001-03-016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	5	0	5	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%				
96884	MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS EN EL BACHILLERATO ESPECIALIZADO EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN (B.E.C.A.)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	703-001-03-015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	317	0	317	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%				
96465	REMODELACION DE PLAZA CENTRAL, ARDENERAS, ILUMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA EN LA PREPARATORIA NO. 3 EN EL MUNICIPIO DE HUALAJAPAN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	703-001-03-004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	5,709	0	5,709	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	REMODELACION DE PLAZA CENTRAL, ARDENERAS, ILUMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA EN LA PREPARATORIA NO. 3 EN EL MUNICIPIO DE HUALAJAPAN			
EQUIPAMIENTO																											
BENES MUEBLES																											
96219	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA PREPARATORIA NO. 3 DEL MUNICIPIO DE HUALAJAPAN DE LEÓN	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	703-001-03-003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,284	0	1,284	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA PREPARATORIA NO. 3 DEL MUNICIPIO DE HUALAJAPAN DE LEÓN			
96785	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA PREPARATORIA NO. 5	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	703-001-03-012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	21	0	21	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%				
96784	EQUIPAMIENTO DE AULAS, LABORATORIO Y CENTRO DE CÓMPUTO EN EL B.E.C.A.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	703-001-03-011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	31,161	0	31,161	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%				
96007	EQUIPAMIENTO DE AULAS, LABORATORIO Y CENTRO DE CÓMPUTO PARA LA PREPARATORIA NO. 4 EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO TENANITPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	703-001-03-001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	61,815	0	61,815	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%				
GASTO CORRIENTE																											
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																											
55502	REFERENDO DE ASIGNACION DE RECURSOS NO EJERCIDOS EN EL EJERCICIO 2010. 017	324-SAN PEDRO PUCHITLA	PUERTO ANGELES	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	408,950	6,913	408,950	6,913	100.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	0.02	2.0%				
55521	REFERENDO DE RECURSOS PASIVOS CREADOS EN EL EJERCICIO 2010. 018	324-SAN PEDRO PUCHITLA	PUERTO ANGELES	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	544	544	544	544	100.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	1.00	100.0%				
FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMAN)																											
INVERSION																											
OBRA PÚBLICA																											
REHABILITACION																											
42284	REHABILITACION DE LA COORDINACION DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE OAXACA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SURSEMUN/004/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA CONSHABA CAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL	85 PERSONAS	4 GOBERNACIÓN 1000-SECRETARÍA DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	65,526	65,526	65,526	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.91	91.0%				
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																											
EQUIPAMIENTO																											
OTROS																											
55775	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD / COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55235	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,715	0	2,715	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.80	80.0%				
GASTO CORRIENTE																											
OTROS GASTOS DE OPERACION																											
55763	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD / COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	410,574	0	410,574	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%				
36267	GASTOS CATASTRIFICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	72,105,640	13,907,885	72,105,640	13,907,885	100.0%	54	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%				
45614	SEGURO POPULAR PRODUCTOS FINANCIEROS 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,963,926	0	2,963,926	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%				
53107	SEGURO POPULAR PRODUCTOS FINANCIEROS 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	375,521	47,638	375,521	47,638	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%				
43020	SEGURO POPULAR 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,099,064	0	1,099,064	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%				
FORTALECIMIENTO DE OPERA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FONDOS)																											
INVERSION																											
OBRA PÚBLICA																											
CONSTRUCCION																											
79677	CONCLUSION DEL CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELITUS SORD	39-HEROICA CIUDAD DE HUALAJAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUALAJAPAN DE LEON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	1,247	0	1,247	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.99	99.0%				
79679	CONCLUSION DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD QUINTA ETAPA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	4,571	0	4,571	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.99	99.0%	METAS: CENTRO DE SALUD			
79673	CONCLUSION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	232-SAN LUCAS OITILAN	SAN LUCAS OITILAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	4,521	0	4,521	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: CENTRO DE SALUD			
79674	CONCLUSION DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD QUINTA ETAPA	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 500-SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (OFICIALIA MAYOR)	7,473	0	7,473	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: CENTRO DE SALUD			
79675	CONCLUSION DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD QUINTA ETAPA	307-SAN PEDRO HUAMELILLA	SAN PEDRO HUAMELILLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	2,108	0	2,108	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.99	99.0%	METAS: CENTRO DE SALUD			
79676	CONCLUSION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS DE RIO GRANDE	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	3,718	0	3,718	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.99	99.0%	METAS: CENTRO DE SALUD			
79678	CONCLUSION DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD CUARTA ETAPA	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGON	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	6,708	0	6,708	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.99	99.0%	METAS: CENTRO DE SALUD			
EQUIPAMIENTO																											
BENES MUEBLES																											
79681	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELITUS SORD	39-HEROICA CIUDAD DE HUALAJAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUALAJAPAN DE LEON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	9,998	7,441	9,998	7,441	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.90	90.0%				
79680	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	1,152,045	1,075,769	1,152,045	1,075,769	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.93	93.0%				
PROGRAMAS SALUD																											
GASTO CORRIENTE																											
OTROS GASTOS DE OPERACION																											
79423	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 000-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	96,329	96,329	96,329	96,329	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	AFASPE 2010			
79424	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELITUS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 000-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	146,053	21,479	146,053	21,479	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.14	14.0%	AFASPE 2010			
79447	SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AFASPE 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA	1,147,484	983,558	1,147,484	983,558	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.85	85.0%	AFASPE 2011			
FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDOS)																											
INVERSION																											
OBRA PÚBLICA																											
RECONSTRUCCION																											
22684	DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL POR LA OCURRENCIA DE INUNDACION FLUVIAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010, EN 20 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FONDEN OAX 1997/069 /	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	20 MUNICIPIOS	21-PROVISIONES SALUBRES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	19,124,692	8,535,060	19,124,692	8,535,060	100.0%	0	0	ACCIÓN	12.00	5.30	44.2%				

La información que se presenta es responsable y exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Transferencias, Programas Sujeto a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Asignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

ERJERCIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTEA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones						
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %					
														14	15	16									17	18-19/13	19	20	21
22685	DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL POR LA OCURRENCIA DE LLUVIAS SEVERAS LOS DÍAS 21, 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2010 EN 17 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FONDEN OAX 1997/13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	75 MUNICIPIOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (1411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	9.348.383	3.697.800	9.348.383	3.697.800	100,0%	0	0	ACCION		63,00	25,00	39,7%					
22686	DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL POR LA OCURRENCIA DE LLUVIAS SEVERAS LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010, EN 26 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FONDEN OAX 1997/004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	26 MUNICIPIOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (1411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	10.836.720	4.171.253	10.836.720	4.171.253	100,0%	0	0	ACCION		29,00	11,20	38,6%					
22687	DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL POR LA OCURRENCIA DE LLUVIAS SEVERAS LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010, EN 34 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FONDEN OAX 1997/042	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	34 MUNICIPIOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (1411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	3.835.114	1.088.392	3.835.114	1.088.392	100,0%	0	0	ACCION		36,00	11,00	30,6%	EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SE CAPTURÓ POR EQUIVOCACION MAL EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO				
22688	DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL POR LA OCURRENCIA DEL FENOMENO MOVIMIENTO DE LADERAS INCLINADOS APARTIR DEL 30 DE AGOSTO DE 2010 Y QUE PERISTE HASTA EL MOMENTO EN 08 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FONDEN OAX 1997/041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	08 MUNICIPIOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (1411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	567.702	167.477	567.702	167.477	100,0%	0	0	ACCION		5,00	1,50	30,0%	EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SE CAPTURÓ POR EQUIVOCACION MAL EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO				
22689	DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL POR LA OCURRENCIA DEL FENOMENO MOVIMIENTO DE LADERAS INCLINADOS APARTIR DEL 20 DE AGOSTO DE 2010 Y QUE PERISTE HASTA EL MOMENTO EN 51 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FONDEN OAX 1997/044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	51 MUNICIPIOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (1411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1.585.754	476.668	1.585.754	476.668	100,0%	0	0	ACCION		12,00	3,60	30,0%	EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SE CAPTURÓ POR EQUIVOCACION MAL EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO				
22690	DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL POR LA OCURRENCIA DEL FENOMENO MOVIMIENTO DE LADERAS INCLINADOS APARTIR DEL 20 DE AGOSTO DE 2010 Y QUE PERISTE HASTA EL MOMENTO EN 63 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FONDEN OAX 1997/065	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	63 MUNICIPIOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (1411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	2.896.557	896.113	2.896.557	896.113	100,0%	0	0	ACCION		41,00	12,50	30,5%					
APORTACIONES FEDERALES 112 REGISTROS																													
	FASSA												4.763.668	0	4.763.668	0	0,0%	0	0	ACCION		1,00	0,00	0,0%					
96527	REFORZAR ACCIONES DE SALUD EN EL ESTADO CON LOS RECURSOS DE CAJONES CANCELADOS FASSA 2010	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	-	-	4.763.668	0	4.763.668	0	0,0%	0	0	ACCION		1,00	0,00	0,0%					
	FAIS												7.865.518	4.140.941	7.865.518	594.430	14,4%	0	0	ACCION		4.207,44	4.783,21	77,1%					
	FISE																												
19000	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																												
19010	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (UNIDAD DE PROGRESO)	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	SANTA CATARINA YUCA	RURAL	FISE/0137/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	200.704	0	200.704	0	0,0%	0	0	ACCION	TANQUE	1,00	0,00	0,0%					
19019	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	GUADALUPE DE LAS FLORES	RURAL	FISE/738/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	570.000	418.526	570.000	418.526	100,0%	0	0	ACCION	SISTEMA	1,00	0,90	90,0%					
115007	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA MARTINES DE ACUBUYA-SAN JUAN CACAHUATEPEC DEL KM 11 350 AL KM 15 150 (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO PUTLA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	ZARPA	RURAL	55802	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	457	0	457	0	0,0%	0	0	ACCION	ESTUDIO	1,00	0,00	0,0%					
115011	CONSERVACION DEL CAMINO PENIA COLORADA - SABIÑILLO DEL KM 0-000 AL KM 2-000 / SAN PEDRO RETONDO	210-SAN JUAN NUMI	SABIÑILLO	RURAL	52499	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	39	0	39	0	0,0%	0	0	ACCION	KILOMETRO	2,60	0,00	0,0%					
10418	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO EL GAMBEN)	426-SANTA MARIA PEÑALES	SAN MATEO TEPEANTEPEC	RURAL	FISE/0840/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	23.647	0	23.647	0	0,0%	0	0	ACCION	KILOMETRO	3,31	3,31	100,0%					
115012	CONSERVACION DEL CAMINO PENIA COLORADA - SABIÑILLO DEL KM 0-000 AL KM 2-000 / SAN PEDRO RETONDO	210-SAN JUAN NUMI	SABIÑILLO	RURAL	52499	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	39	0	39	0	0,0%	0	0	ACCION	KILOMETRO	6,20	0,00	0,0%					
115013	CONSERVACION DEL CAMINO PENIA COLORADA - SABIÑILLO DEL KM 0-000 AL KM 2-000 / SAN PEDRO RETONDO	210-SAN JUAN NUMI	SABIÑILLO	RURAL	52499	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	39	0	39	0	0,0%	0	0	ACCION	KILOMETRO	2,60	0,00	0,0%					
114993	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO RETONDO - LA PRESA DEL KM 0-000 AL KM 3-000 / SAN PEDRO RETONDO	208-SAN JUAN MIXTEPEC DISTR. 08	LA PRESA DEL KM 0-000 AL KM 3-000	RURAL	55224	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	283	0	283	0	0,0%	0	0	ACCION	KILOMETRO	3,00	0,00	0,0%					
114994	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO RETONDO - LA PRESA DEL KM 0-000 AL KM 3-000 / SAN PEDRO RETONDO	208-SAN JUAN MIXTEPEC DISTR. 08	LA PRESA DEL KM 0-000 AL KM 3-000	RURAL	55224	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	283	0	283	0	0,0%	0	0	ACCION	KILOMETRO	2,00	0,00	0,0%					
114995	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO RETONDO - LA PRESA DEL KM 0-000 AL KM 3-000 / SAN PEDRO RETONDO	208-SAN JUAN MIXTEPEC DISTR. 08	LA PRESA DEL KM 0-000 AL KM 3-000	RURAL	55224	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	283	0	283	0	0,0%	0	0	ACCION	KILOMETRO	3,00	0,00	0,0%					
114996	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO RETONDO - LA PRESA DEL KM 0-000 AL KM 3-000 / SAN PEDRO RETONDO	208-SAN JUAN MIXTEPEC DISTR. 08	LA PRESA DEL KM 0-000 AL KM 3-000	RURAL	55224	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	283	0	283	0	0,0%	0	0	ACCION	KILOMETRO	2,00	0,00	0,0%					
114997	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO RETONDO - LA PRESA DEL KM 0-000 AL KM 3-000 / SAN PEDRO RETONDO	208-SAN JUAN MIXTEPEC DISTR. 08	LA PRESA DEL KM 0-000 AL KM 3-000	RURAL	55224	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	283	0	283	0	0,0%	0	0	ACCION	KILOMETRO	3,00	0,00	0,0%					
114998	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO RETONDO - LA PRESA DEL KM 0-000 AL KM 3-000 / SAN PEDRO RETONDO	208-SAN JUAN MIXTEPEC DISTR. 08	LA PRESA DEL KM 0-000 AL KM 3-000	RURAL	55224	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	283	0	283	0	0,0%	0	0	ACCION	KILOMETRO	2,00	0,00	0,0%					
114999	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO RETONDO - LA PRESA DEL KM 0-000 AL KM 3-000 / SAN PEDRO RETONDO	208-SAN JUAN MIXTEPEC DISTR. 08	LA PRESA DEL KM 0-000 AL KM 3-000	RURAL	55224	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	283	0	283	0	0,0%	0	0	ACCION	KILOMETRO	3,00	0,00	0,0%					
115000	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO RETONDO - LA PRESA DEL KM 0-000 AL KM 3-000 / SAN PEDRO RETONDO	208-SAN JUAN MIXTEPEC DISTR. 08	LA PRESA DEL KM 0-000 AL KM 3-000	RURAL	55224	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	283	0	283	0	0,0%	0	0	ACCION	KILOMETRO	2,00	0,00	0,0%					
115001	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO RETONDO - LA PRESA DEL KM 0-000 AL KM 3-000 / SAN PEDRO RETONDO	208-SAN JUAN MIXTEPEC DISTR. 08	LA PRESA DEL KM 0-000 AL KM 3-000	RURAL	55224	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	283	0	283	0	0,0%	0	0	ACCION	KILOMETRO	3,00	0,00	0,0%					
115002	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO RETONDO - LA PRESA DEL KM 0-000 AL KM 3-000 / SAN PEDRO RETONDO	208-SAN JUAN MIXTEPEC DISTR. 08	LA PRESA DEL KM 0-000 AL KM 3-000	RURAL	55224	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	283	0	283	0	0,0%	0	0	ACCION	KILOMETRO	2,00	0,00	0,0%					
115003	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO RETONDO - LA PRESA DEL KM 0-000 AL KM 3-000 / SAN PEDRO RETONDO	208-SAN JUAN MIXTEPEC DISTR. 08	LA PRESA DEL KM 0-000 AL KM 3-000	RURAL	55224	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	283	0	283	0	0,0%	0	0	ACCION	KILOMETRO	3,00	0,00	0,0%					
115004	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO RETONDO - LA PRESA DEL KM 0-000 AL KM 3-000 / SAN PEDRO RETONDO	208-SAN JUAN MIXTEPEC DISTR. 08	LA PRESA DEL KM 0-000 AL KM 3-000	RURAL	55224	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	283	0	283	0	0,0%	0	0	ACCION	KILOMETRO	1,40	1,80	97,8%					
115005	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO RETONDO - LA PRESA DEL KM 0-000 AL KM 3-000 / SAN PEDRO RETONDO	208-SAN JUAN MIXTEPEC DISTR. 08	LA PRESA DEL KM 0-000 AL KM 3-000	RURAL	55224	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	283	0	283	0	0,0%	0	0	ACCION	KILOMETRO	5,20	0,00	0,0%					
115006	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO RETONDO - LA PRESA DEL KM 0-000 AL KM 3-000 / SAN PEDRO RETONDO	208-SAN JUAN MIXTEPEC DISTR. 08	LA PRESA DEL KM 0-000 AL KM 3-000	RURAL	55224	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	283	0	283	0	0,0%	0	0	ACCION	KILOMETRO	94,307	94,307	100,0%					
115007	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO RETONDO - LA PRESA DEL KM 0-000 AL KM 3-000 / SAN PEDRO RETONDO	208-SAN JUAN MIXTEPEC DISTR. 08	LA PRESA DEL KM 0-000 AL KM 3-000	RURAL	55224	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	283	0	283	0	0,0%	0	0	ACCION	KILOMETRO	206,051	206,051	100,0%					
115008	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO RETONDO - LA PRESA DEL KM 0-000 AL KM 3-000 / SAN PEDRO RETONDO	208-SAN JUAN MIXTEPEC DISTR. 08	LA PRESA DEL KM 0-000 AL KM 3-000	RURAL	55224	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	283	0	283	0	0,0%	0	0	ACCION	KILOMETRO	526	526	100,0%					
115009	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO RETONDO - LA PRESA DEL KM 0-000 AL KM 3-000 / SAN PEDRO RETONDO	208-SAN JUAN MIXTEPEC DISTR. 08	LA PRESA DEL KM 0-000 AL KM 3-000	RURAL	55224	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	283	0	283	0	0,0%	0	0	ACCION	KILOMETRO	283	283	100,0%					
115010	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO RETONDO - LA PRESA DEL KM 0-000 AL KM 3-000 / SAN PEDRO RETONDO	208-SAN JUAN MIXTEPEC DISTR. 08	LA PRESA DEL KM 0-000 AL KM 3-000	RURAL	55224	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	283	0	283	0	0,0%	0	0	ACCION	KILOMETRO	320	320	100,0%					
115011	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO RETONDO - LA PRESA DEL KM 0-000 AL KM 3-000 / SAN PEDRO RETONDO	208-SAN JUAN MIXTEPEC DISTR. 08	LA PRESA DEL KM 0-000 AL KM 3-000	RURAL	55224	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE																			

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
 PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Mesurado	Programado	Ejercido							18-19/12		20
42218	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA, SECTOR 2 OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RII/230/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD. GRAL. DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	401,855	401,855	401,855	175,904	43.8%	0	0	0	0	4,486,200	4,486,200	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. OBRA FINQUITADA. LAS METAS EJECUTADAS SE REFIEREN A 4,486.20 ML. DE PVC Y 290.40 ML. DE FONDO. ECONOMÍA DISPONIBLE PARA SU UTILIZACIÓN.
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																								
	AMPLIACIÓN																								
42182	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA ZA. PRIVADA DE REFORMA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RII/081/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD. GRAL. DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	29,042	29,042	29,042	0	0.0%	0	0	0	0	159,800	159,800	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.
	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																								
	MANTENIMIENTO																								
42200	MANTENIMIENTO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RII/162/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD. GRAL. DE DES. URB. OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	2,090,000	2,090,000	2,090,000	0	0.0%	0	0	0	0	1,000	0.50	50.0%	LAS METAS SE REFIEREN AL MANTENIMIENTO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO.
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																								
	CALLES																								
	CONSTRUCCIÓN																								
42240	ECONOMÍAS DEL RAMO 33 FONDO III, EJERCICIO 2010.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RII/240/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	-	-	860,519	860,519	860,519	0	0.0%	0	0	0	0	1,000	1,000	100.0%	OBRA EN LA CUAL PERMANECEN LAS ECONOMÍAS DISPONIBLES PARA SU UTILIZACIÓN.
42157	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ZAFIRO, COL. LAS PEÑAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RII/014/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	1,153	1,153	1,153	0	0.0%	0	0	0	0	503,617	0,000	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
	MEJORAMIENTO																								
42165	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE LA CALLE EMPINON TEPETL ESQ. OSORO NEGRO, COL. LOMAS DE SANTA ROSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RII/059/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	42	42	42	0	0.0%	0	0	0	0	129,600	0,000	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
	FAM												42,815,548	16,736,970	42,815,548	9,211,294	55.0%	0	0	0	0	100,000	50,880	50.9%	
	CONSTRUCCIÓN																								
19089	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	23-CHILPAN DE GUERERO	TRIAZOZ	RURAL	FAM/0583/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	479,792	110,659	479,792	0	0.0%	0	0	0	0	1,000	0,300	30.0%	OBRA EN PROCESO
19174	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	40-HUAUTPEC	AGUA COLORADA	RURAL	FAM/0192/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	310,122	222,231	310,122	208,432	89.8%	0	0	0	0	1,000	1,000	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
19227	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	40-HUAUTPEC	AGUA COLORADA	RURAL	FAM/0199/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	17,273	15,166	17,273	15,166	100.0%	0	0	0	0	1,000	1,000	100.0%	OBRA FINQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
19129	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	59-MIHUAHTLAN DE PORRIRO DAZ	MHUAHTLAN DE PORRIRO DAZ	URBANO	FAM/0581/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	36,991	11,097	36,991	0	0.0%	0	0	0	0	1,000	0,070	7.0%	OBRA EN PROCESO
19248	CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	85-SAN AGUSTIN LOIXCHA	LA SIRENA	RURAL	FAM/0034/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	710,024	621,463	710,024	621,463	100.0%	0	0	0	0	2,000	2,000	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
19247	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA	85-SAN AGUSTIN LOIXCHA	LLANO MAMEY	RURAL	FAM/0035/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	577,208	577,208	577,208	577,208	100.0%	0	0	0	0	1,000	1,000	100.0%	OBRA FINQUITADA
19255	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	85-SAN AGUSTIN LOIXCHA	LLANO MAMEY	RURAL	FAM/0038/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	17,273	15,166	17,273	15,166	100.0%	0	0	0	0	1,000	1,000	100.0%	OBRA FINQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
19261	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA	85-SAN AGUSTIN LOIXCHA	SAN VICENTE YOGODDY	RURAL	FAM/0030/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	593,930	542,022	593,930	537,264	99.1%	0	0	0	0	1,000	1,000	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
19278	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	85-SAN AGUSTIN LOIXCHA	TOVALA COPALITA	RURAL	FAM/0029/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	350,678	32,418	350,678	0	0.0%	0	0	0	0	1,000	1,000	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
19315	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS	85-SAN AGUSTIN LOIXCHA	SAN AGUSTIN LOIXCHA	URBANO	FAM/0031/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	633,296	434,568	633,296	402,758	92.7%	0	0	0	0	1,000	1,000	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
19047	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS Y DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ	86-SAN AGUSTIN TLACOATEPEC	SAN AGUSTIN TLACOATEPEC	URBANO	FAM/0191/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,531,044	1,304,908	1,531,044	1,268,179	97.2%	0	0	0	0	6,000	6,000	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
19049	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ	86-SAN AGUSTIN TLACOATEPEC	SAN AGUSTIN TLACOATEPEC	URBANO	FAM/0196/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	69,092	58,831	69,092	58,831	100.0%	0	0	0	0	1,000	1,000	100.0%	OBRA FINQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
19155	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	125-SAN CARLOS VAUTEPEC	SANTIAGO QUAYAVILZAS	RURAL	FAM/0586/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	575,266	172,580	575,266	0	0.0%	0	0	0	0	3,000	0,060	2.0%	OBRA EN PROCESO
19167	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	125-SAN CARLOS VAUTEPEC	SANTIAGO QUAYAVILZAS	RURAL	FAM/0588/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	47,744	13,998	47,744	13,998	100.0%	0	0	0	0	1,000	0,340	34.0%	OBRA EN PROCESO
10420	CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO (ARROYO RUBI)	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	FAM/0310/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	179	0	179	0	0.0%	0	0	0	0	2,000	2,000	100.0%	METAS-ANEXO
19146	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA ING. VICTOR BRAVO AHUJA	137-SAN FRANCISCO CARHUACUA	LLANO DE AGUA	RURAL	FAM/0585/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,613,691	803,146	1,613,691	664,420	58.0%	0	0	0	0	6,000	2,400	40.0%	OBRA EN PROCESO
19181	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ING. VICTOR BRAVO AHUJA	137-SAN FRANCISCO CARHUACUA	LLANO DE AGUA	RURAL	FAM/0587/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	69,092	45,498	69,092	45,498	100.0%	0	0	0	0	1,000	0,660	66.0%	OBRA EN PROCESO
19448	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	190-SAN JUAN COTZOCON	SANTA MARIA PUMETACAN	RURAL	FAM/0004/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,047,193	298,373	1,047,193	0	0.0%	0	0	0	0	2,000	0,000	0.0%	OBRA EN PROCESO
19462	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y UN LABORATORIO - TALLER EN TELESECUNDARIA	190-SAN JUAN COTZOCON	SANTA MARIA PUMETACAN	RURAL	FAM/0006/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	153,861	0	153,861	0	0.0%	0	0	0	0	1,000	0,000	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
19103	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	260-SAN MIGUEL ALOPAM	SAN MIGUEL ALOPAM	URBANO	FAM/0582/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	194,113	50,697	194,113	0	0.0%	0	0	0	0	1,000	0,400	40.0%	OBRA EN PROCESO
19321	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA AÑO JUÁREZ 1972	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN MIGUEL FIGUEROA	RURAL	FAM/0188/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	351,698	331,885	351,698	331,885	100.0%	0	0	0	0	1,000	1,000	100.0%	OBRA FINQUITADA

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Beneficios Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		24-21/28	25
														Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/28	25		
19325	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA AÑO JUAREZ 1972	324 SAN PEDRO POCHUTLA	SAN MIGUEL FIGUEROA	RURAL	FAM/0193/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	17,273	15,166	17,273	15,166	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO		
19555	CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS (COL. LA SOLEDAD)	385 SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM/0002/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	344,801	85,283	344,801	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO		
19567	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS (COL. LA SOLEDAD)	385 SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM/0005/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	39,417	0	39,417	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION		
19538	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC (ESCUELAS)	385 SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	URBANO	FAM/0007/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	303,976	86,991	303,976	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO		
19083	TERMINACION DE UN ANEXO ADMINISTRATIVO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS	413 SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM/0309/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	126,631	126,631	126,631	126,631	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINITIMADA		
19394	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	450 SANTIAGO AMOLTEPEC	PIEDRA DEL TAMBOR	RURAL	FAM/0032/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	785,373	456,524	785,373	442,520	96.9%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO		
19400	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	450 SANTIAGO AMOLTEPEC	PIEDRA DEL TAMBOR	RURAL	FAM/0036/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	34,546	30,332	34,546	30,332	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR		
19343	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	468 SANTIAGO JOCOTEPEC	SAN ANTONIO LAS PALMAS	RURAL	FAM/0189/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	213,353	64,006	213,353	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.79	79.0%	OBRA EN PROCESO		
19332	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, SANTIAGO JOCOTEPEC	468 SANTIAGO JOCOTEPEC	SAN ANTONIO LAS PALMAS	RURAL	FAM/0194/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	17,273	15,166	17,273	15,166	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR		
19335	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA (COL. AMERICA)	469 SANTIAGO JUKTLAHUACA	SANTIAGO JUKTLAHUACA	URBANO	FAM/0190/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,357,748	1,224,638	1,357,748	1,208,194	96.6%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO		
10421	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 200DC19032	469 SANTIAGO JUKTLAHUACA	PASO DE AGUILA COPALA	RURAL	FAM/0311/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	179	0	179	0	0.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR		
19336	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	469 SANTIAGO JUKTLAHUACA	SANTIAGO JUKTLAHUACA	URBANO	FAM/0195/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	51,819	47,330	51,819	47,330	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR		
19327	REPARACIONES GENERALES EN J.N.L. EMILIANO ZAPATA	469 SANTIAGO JUKTLAHUACA	LAZARO CARDENAS YUCUNICO	RURAL	FAM/0028/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	106,656	26,917	106,656	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO		
19380	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO	495 SANTIAGO XANICA	SAN FELIPE LACHILLO	RURAL	FAM/0198/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	565,185	519,281	565,185	519,281	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA		
19386	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO	495 SANTIAGO XANICA	SAN FELIPE LACHILLO	RURAL	FAM/0197/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	34,546	30,332	34,546	30,332	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR		
19091	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 4	537 SILACAYOPAM	SILACAYOPAM	URBANO	FAM/0584/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	4,425,894	1,138,657	4,425,894	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.10	10.0%	OBRA EN PROCESO		
19431	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO VALDES	543 TATATEPEC DE VALDES	TATATEPEC DE VALDES	URBANO	FAM/0003/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	850,000	242,768	850,000	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO		
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																										
95341	CONSTRUCCION DE AULAS, CORREDOR Y ESCALERAS EN LA FACULTAD DE IDIOMAS EXTENSION TEHUANTEPEC	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-06-002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	-	-	344,847	298,469	344,847	298,469	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
95728	CONSTRUCCION DE PUERTOS DE ACCESO, PERGOLADO, IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS DE AULAS, ADECUACION DE CUBICULOS	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-06-003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	-	-	946,920	721,188	946,920	721,188	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.76	76.0%			
95236	CONSTRUCCION DE SEGUNDO MODULO DE CATERINA, ANADOR Y REHABILITACION DE AREA DE OBSERVACION EN LA FACULTAD DE IDIOMAS	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-06-001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	-	-	136,599	131,291	136,599	131,291	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
95667	CONSTRUCCION DE ESPEDIO DE AULAS EN LA FACULTAD DE IDIOMAS C.I.I.	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-06-004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	-	-	1,232,938	1,087,126	1,232,938	1,087,126	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR																										
19411	CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE POCHUTLA	324 SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FAM/0612/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	19,933,975	4,339,770	19,933,975	0	0.0%	0	0	OTROS	34.00	5.00	14.7%	OBRA EN PROCESO		
19417	EQUIPAMIENTO DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE POCHUTLA	324 SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FAM/0613/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,566,025	0	1,566,025	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION		
IASP													26,867,197	18,853,514	26,867,197	18,853,514	100.0%	0	0	77,544.00	77,544.00	100.0%				
PROFESIONALIZACIÓN																										
12700	SERVICIOS PERSONALES	0 COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-								PERSONA				LA SUMA DEL ACUMULADO AL TRIMESTRE ES DE 2927 SIN EMBARGO SE PASARAN 2158 YA QUE EL PORTAL NO PERMITE CAPTURAR CANTIDADES MAYORES AL PROGRAMADO ANUAL. EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE FORMA ACUMULADA, DEBIDO A QUE LA INSTITUCION NO PROGRAMA METAS DE FORMA TRIMESTRAL.		
	DESARROLLO INSTITUCIONAL												54,927	0	54,927	0	0.0%	0	0			2,158.00	2,158.00	100.0%		
12704	OTROS DE GASTO CORRIENTE	0 COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-								PERSONA				LA SUMA DEL AVANCE FISICO ACUMULADO ES DE 12, SIN EMBARGO SE PASARAN 10, YA QUE EL PORTAL NO PERMITE CAPTURAR CANTIDADES MAYORES A LAS DEL PROGRAMADO ANUAL.		
	COMBATE A LA CORRUPCION												6,610	0	6,610	0	0.0%	0	0			10.00	10.00	100.0%		
EQUIPAMIENTO																										
OTROS IMPLEMENTOS																										

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Asignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

ERJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Beneficios Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
127023	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	25,956,422	18,748,249	25,956,422	18,748,249	100.0%	0	0	OTROS	73,566.00	73,566.00	100.0%	LAS METAS ACUMULADAS SUMAN 87026. SIN EMBARGO SE PLASMAN ÚNICAMENTE 73566. YA QUE EL PORTAL APLICATIVO NO PERMITE CAPTURAR CANTIDADES MAYORES AL PROGRAMADO ANUAL. EL AVANCE FÍSICO SE REPORTA DE FORMA ACUMULADA Y SE DETALLA A CONTINUACIÓN EXAMEN PROGRAMADAS 14740 PARA 6070 PERSONAS, DE LAS CUALES SE APLICARON 15460 EXAMENES A 6776 PERSONAS. PIEZAS PROGRAMADAS 58075 ALCANZADAS 7309; OBRAS PROGRAMADAS 9344 ALCANZADAS 8748; VILLAS PROGRAMADAS 76 ALCANZADAS 76; OBRAS PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1. PARA ESTE LE SE SOLICITAN, \$3,869,009.11 DE RENOVIMIENTOS FINANCIEROS, DE LOS CUALES SE EJERCERON \$204,999.99
INFRAESTRUCTURA																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
127074	SISTEMA PENITENCIARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	18,404	0	18,404	0	0.0%	0	0	OTROS	13.00	13.00	100.0%	EL AVANCE FÍSICO SE DETALLA A CONTINUACIÓN: OBRAS PROGRAMADAS 11 ALCANZADAS 11, EQUIPO PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 2. LOS RENOVIMIENTOS FINANCIEROS SOLICITADOS Y AUTORIZADOS PARA ESTE LE FUERON DE \$2,000,000.00 DE LOS CUALES NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE.
MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA																								
OTROS																								
127157	PLATAFORMA MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	830,834	105,265	830,834	105,265	100.0%	0	0	OTROS	1,797.00	1,797.00	100.0%	LA SUMA DEL AVANCE FÍSICO ACUMULADO AL TRIMESTRE ES DE 2016 SIN EMBARGO SE PLASMAN 1797 YA QUE EL PORTAL NO PERMITE LA CAPTURA DE CANTIDADES MAYORES AL PROGRAMADO ANUAL. EL AVANCE FÍSICO A DETALLE ES EL SIGUIENTE: SISTEMA PROGRAMADAS 125 ALCANZADAS 125; EQUIPO PROGRAMADAS 617 ALCANZADAS 714; SISTEMA/EQUIPO PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 48; PIEZA PROGRAMADAS 500 ALCANZADAS 700; ACCESORIO PROGRAMADAS 650 ALCANZADAS 164; LOTE PROGRAMADAS 104 ALCANZADAS 104; RENTA PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 16; POLIZA PROGRAMADAS 4 ALCANZADAS 4; PERSONA COMPROMETIDA 76 ALCANZADAS 93; SERVICIOS PROGRAMADAS 39 ALCANZADAS 39; TRATADOS PROGRAMADAS 17 ALCANZADAS 12. LOS RENOVIMIENTOS SOLICITADOS PARA ESTE LE FUERON DE \$2,343,000.00 QUE ENFOCABA LE DE PLATAFORMA MEXICO Y DE INDICADORES DE LOS CUALES NO SE EJERCIO SUMA ALGUNA EN ESTE TRIMESTRE.
FAFIF													2,868,311	275,587	2,868,311	275,587	100.0%	0	0	OTROS	20,968.34	13,538.48	64.6%	
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
10422	CONSTRUCCION DE GRADAS EN EL CAMPO DE BEISBOL (2A. ETAPA)	5-ASUNCIÓN INTALTEPEC	MENA	RURAL	FAFIF/0301/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	10,634	0	10,634	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
10441	IMPLEMENTACIÓN DE AZOTEA Y PINTURA DE LAS NAVES DEL MERCADO MUNICIPAL	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	URBANO	FAFIF/1227/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	593,495	500	593,495	500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.74	74.0%	
10440	INSTALACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. LOS MAESTROS	14-CIUDAD IXTPEC	CIUDAD IXTPEC	URBANO	FAFIF/1225/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	34,129	0	34,129	0	0.0%	0	0	OTROS	22.00	4.40	20.0%	METAS LUMINARIAS
10439	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS LA PAZ CLAVE 20P909558	39-HEROICA CIUDAD DE HUAILUPÁN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAILUPÁN DE LEÓN	URBANO	FAFIF/1226/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	360,151	275,087	360,151	275,087	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: TECHOS
10425	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL (2O. NIVEL AREA DE COCINAS)	41-HUALTILA DE JIMÉNEZ	HUALTILA DE JIMÉNEZ	URBANO	FAFIF/0277/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
10426	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL (2ER. NIVEL)	41-HUALTILA DE JIMÉNEZ	HUALTILA DE JIMÉNEZ	URBANO	FAFIF/0278/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	4	0	4	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
114564	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO AZUL S/CAMINO RIO AZUL, COLOMIA CUAUHTEMOC, MATIAS ROMERO CUARTA ETAPA. EN EL	57-MATIAS ROMERO	COLONIA CUAUHTEMOC	RURAL	S2706	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	387,728	0	387,728	0	0.0%	0	0	METROS	4000	35.00	87.5%	
114567	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR TAMARINDO S/CAMINO COSTUTA- REFORMA DE PINEDA .REFORMA DE PINEDA.	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	S3920	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2	0	2	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
10423	CONSTRUCCION DE CASA EIDAL.	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAFIF/0154/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	125,831	0	125,831	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
10432	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CABANAS ECOTURISTICAS	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	SAN JERÓNIMO OJILA	RURAL	FAFIF/0395/2010	DESARROLLO ECONOMICO	TOURISMO	TOURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujeto a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Asignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(óftas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
 PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Bendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
														14	15	16									17	18-19/13	19
10429	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y COMPLEMENTARIA EN CABANAS ECOTURISTICAS	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHLAUCA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHLAUCA	URBANO	FAFEF/0394/2010	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1	0	1	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
10428	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CABANAS ECOTURISTICAS.	258-SAN MIGUEL ACHUTLA	SAN MIGUEL ACHUTLA	URBANO	FAFEF/0394/2010	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
10424	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA. (1A. ETAPA)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUESTO ANGEL	RURAL	FAFEF/0151/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%				
10434	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	334-VILLA DE TULUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	FAFEF/0323/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			0	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,400.00	0.00	0.0%				
10427	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 3 DEL CENTRO CULTURAL HUATULCO (2A ETAPA)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAFEF/0184/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			11,897	0	11,897	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
10426	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA AGUASCALIENTES PONIENTE.	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	URBANO	FAFEF/0035/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			381	0	381	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,718.00	2,718.00	100.0%				
10433	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CABANAS ECOTURISTICAS	446-SANTA MARIA YUCUHITI	SANTA MARIA YUCUHITI	URBANO	FAFEF/0392/2010	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1	0	1	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
10431	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CABANAS ECOTURISTICAS	520-SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	URBANO	FAFEF/0393/2010	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
10430	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CABANAS ECOTURISTICAS	523-SANTO DOMINGO VANHUJULAN	SANTO DOMINGO VANHUJULAN	URBANO	FAFEF/0396/2010	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1	0	1	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
114565	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EL ESTERO SYCAMMO JUCHITAN-UNION HIDALGO/UNION HIDALGO	557-UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	URBANO	S3918	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERAS	ENTIDAD ESTATAL	CARRERAS Y AEROPUESTAS DE OAXACA			206	0	206	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%				
10436	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (COL. GUILLERMO GONZALEZ GUARDADO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAFEF/0043/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			109,937	0	109,937	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	10,764.54	10,764.54	100.0%				
10437	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	LOMAS DEL SANTO	RURAL	FAFEF/0060/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			24,418	0	24,418	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.31	0.31	100.0%				
10438	AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA A LAGUNA HUETO (1A. ETAPA)	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FAFEF/0104/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			9,493	0	9,493	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.49	3.49	100.0%				
18970	MEJORAMIENTO (ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF/0047/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			400,000	0	400,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	4.00	0.00	0.0%				
CONVENIOS 49 REGISTROS													2,777,671	857,402	2,777,671	857,402	100.0%	0	0	854.00	428.96	50.2%					
12134	CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CBTA NO. 75	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO	SP99/BA11/0046/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			252	0	252	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A CANCELAR			
12699	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN CBTS NO. 102	6-RINCÓN NOCHITLÁN	ASUNCIÓN NOCHITLÁN	URBANO	SP99/BA11/0020/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			129,593	0	129,593	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A CANCELAR			
12704	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTS NO. 148	14-CIUDAD IXTPEC	IXTPEC	RURAL	SP99/BA11/0048/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			107	0	107	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A CANCELAR			
12745	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN CBTS NO. 91	14-CIUDAD IXTPEC	IXTPEC	RURAL	SP99/BA11/0031/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			0	0	0	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A CANCELAR			
12744	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN CBTS NO. 91	14-CIUDAD IXTPEC	IXTPEC	RURAL	SP99/BA11/0070/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			41	0	41	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A CANCELAR			
12750	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTS NO. 205	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	SP99/BA11/0069/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			164	0	164	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A CANCELAR			
12589	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CBTA NO. 92	53-MAGDALENA TEQUISTLÁN	MAGDALENA TEQUISTLÁN	URBANO	SP99/BA11/0056/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			13,783	0	13,783	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A CANCELAR			
12742	REPARACIONES GENERALES EN CBTS NO. 31	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	URBANO	SP99/BA11/0060/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			438	0	438	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A CANCELAR			
12685	EQUIPAMIENTO PARA CBTS NO. 183	59-MIHUATLÁN DE PORRIRO DIAZ	MIHUATLÁN DE PORRIRO DIAZ	URBANO	SP99/BA11/0072/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			596	0	596	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A CANCELAR			
10442	CONSTRUCCION DE LA ESTACION REPEIDORA DEL CANAL ONCE EN EL CERRO DEL FORJIN (1A. ETAPA).	67-CARACA DE JUAREZ	CARACA DE JUAREZ	URBANO	BA11/0015/2010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPEDUARIY FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			14,960	0	14,960	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
12639	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CBTS NO. 25	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	SP99/BA11/0027/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			43,997	0	43,997	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A CANCELAR			
12747	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN CBTA NO. 67	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	SP99/BA11/0024/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			3,449	0	3,449	0	0.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A CANCELAR			
12646	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CBTS NO. 25	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	SP99/BA11/0050/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			337	0	337	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A CANCELAR			
12774	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER EN CBTA NO. 67	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	SP99/BA11/0047/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			987	0	987	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A CANCELAR			
12712	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CBTS NO. 263	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	URBANO	SP99/BA11/0054/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			6,981	0	6,981	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A CANCELAR			
12790	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CBTA NO. 68 (COL. LA EXPERIMENTAL)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	SP99/BA11/0051/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			188	0	188	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A CANCELAR			

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aplicaciones Federales para Entidades Federales y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujeto a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
 PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Beneficios Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
12787	CONSTRUCCION DE UN AULA EN CECATI NO. 68 (COL. LA EXPERIMENTAL)	107 SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	SP99/9A11/0051/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	15,246	0	15,246	0	0.0%	0	0	AULA	1,00	1,00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A CANCELAR
12635	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y MOBILIARIO DIVERSO PARA CBTF NO.3	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	RURAL	SP99/9A11/0064/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	228	0	228	0	0.0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A CANCELAR
12632	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CBTA NO. 183	185 SAN JUAN CACHAHUATEPEC	SAN JUAN CACHAHUATEPEC	URBANO	SP99/9A11/0050/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	155	0	155	0	0.0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A CANCELAR
12613	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y UN TALLER EN CBTA NO. 251	207 SAN JUAN MAZATLAN	GENERAL FELIPE ANGELES	RURAL	SP99/9A11/0068/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	730	0	730	0	0.0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A CANCELAR
12632	EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE COMPUTO EN CBTA NO. 253	208 SAN JUAN MATEPEC OTTO. 08	SAN JUAN MATEPEC OTTO. 08	URBANO	SP99/9A11/00145/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	85	0	85	0	0.0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A CANCELAR
12592	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA CBTA NO. 109	247 CAPULALPAM DE MENDEZ	CAPULALPAM DE MENDEZ	URBANO	SP99/9A11/0071/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	310	0	310	0	0.0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A CANCELAR
12577	EQUIPAMIENTO PARA CBTA NO. 77	249 SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	SP99/9A11/0044/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	287	0	287	0	0.0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A CANCELAR
12120	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTA NO. 9	305 SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	SP99/9A11/0077/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,304	0	2,304	0	0.0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A CANCELAR
12624	CONSTRUCCION DE UN AULA, UN LABORATORIO Y SUBESTACION EN CBTA NO. 252	307 SAN PEDRO HUAMELULA	EL COYUL	RURAL	SP99/9A11/0033/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	3,00	3,00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A CANCELAR
12627	EQUIPAMIENTO DE UN AULA, UN LABORATORIO Y EQUIPO EN CBTA NO. 252	307 SAN PEDRO HUAMELULA	EL COYUL	RURAL	SP99/9A11/0075/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	63	0	63	0	0.0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A CANCELAR
12760	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN CBTS NO. 240	318 SAN PEDRO MIXTEPEC OTTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	SP99/9A11/0035/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	7,600	0	7,600	0	0.0%	0	0	LABORATORIO	1,00	1,00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A CANCELAR
12709	EQUIPAMIENTO PARA CBTS NO. 259	385 SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	SP99/9A11/0076/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	84	0	84	0	0.0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A CANCELAR
12136	EQUIPAMIENTO PARA CBTA NO. 76	431 SANTA MARIA TECOMAVACA	SANTA MARIA TECOMAVACA	URBANO	SP99/9A11/0053/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	278	0	278	0	0.0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A CANCELAR
12710	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTS NO. 264	439 SANTA MARIA TOMAMECA	SANTA MARIA TOMAMECA	URBANO	SP99/9A11/0078/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9	0	9	0	0.0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A CANCELAR
12600	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CBTA NO. 131	469 SANTIAGO JUKTLAHUACA	SANTIAGO JUKTLAHUACA	URBANO	SP99/9A11/0042/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	286	0	286	0	0.0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A CANCELAR
12128	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTA NO. 51	523 SANTO DOMINGO VANHUITLAN	SANTO DOMINGO VANHUITLAN	URBANO	SP99/9A11/0041/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	997	0	997	0	0.0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A CANCELAR
12603	EQUIPAMIENTO PARA CBTA NO. 158	525 SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	URBANO	SP99/9A11/0074/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	401	0	401	0	0.0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A CANCELAR
12738	EQUIPAMIENTO PARA UN LABORATORIO EN CBTS NO. 103	540 VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	SP99/9A11/0043/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	340	0	340	0	0.0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A CANCELAR
12714	REPARACIONES GENERALES EN CBTS NO. 103	540 VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	SP99/9A11/0058/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	100	0	100	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1,00	1,00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A CANCELAR
12765	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN CBTS NO. 123	545 TEOTILAN DE FLORES MAGON	TEOTILAN DE FLORES MAGON	URBANO	SP99/09/9A11/0057/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	703	0	703	0	0.0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A CANCELAR
12823	MANUTENIMIENTO DE RED HIDRAULICA Y CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE BARRA PERIMETRAL EN CBTS NO. 124	551 TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	9A11/0001/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	800,000	0	800,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0.0%	OBRA EN PROCESO A CANCELAR
12583	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTA NO. 78	565 VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	SP99/9A11/0073/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	838	0	838	0	0.0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A CANCELAR
12752	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CBTS NO. 248	570 ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN	RURAL	SP99/9A11/0079/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	256	0	256	0	0.0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A CANCELAR
10443	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE HERIBERTO DE LA CALLE ANDRES QUINTERO RICO A LA AV. JUAREZ)	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	DETUR/0009/2010	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 413-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	102,840	0	102,840	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0,00	0,00	0.0%	
10444	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE MICOTENCAL DE LA CALLE LA NORIA A LA CALLE GUERRERO)	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	DETUR/0006/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	205,680	0	205,680	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0,00	0,00	0.0%	
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
12123	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CBTA NO. 37	324 SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	SP99/9A11/0080/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACION PUBLICA MIDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	300	0	300	0	0.0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100.0%	OBRA FINQUITADA, SALDO A CANCELAR
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
19109	PRODUCTOS FINANCIEROS SEDESOL 2010	59 MANHUATLAN DE PARRISITO DIAZ	MANHUATLAN DE PARRISITO DIAZ	URBANO	BGG0811	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR		20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	6,765	0	6,765	0	0.0%	0	0	ALUMNO	422,00	0,00	0.0%	
49792	DESARROLLO DE CATALIZADORES SOPORTADOS PARA LA PRODUCCION DE COMBUSTIBLES DE ULTRA BAJA AZULRE	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAHUAPAN		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 180-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	38,436	20,595	38,436	20,595	100.0%	0	0	PROYECTO	1,00	0,96	96.0%	
55559	CARACTERIZACION DE LA FAJINA Y CALIDAD DEL AGUA DEL SISTEMA DE HERRIENDES Y DEL SISTEMA LAGUNAS ESTUARINO Y ZONA COSTERA DE LA REGION BAJA DEL RIO VERDE, OAXACA, 021	324 SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	523,814	0	523,814	0	0.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1,00	0,00	0.0%	
55051	ENCUENTRO, INVENTARIO DE CORALES PETREOS, CRUSTACEOS DECAPODOS, MOLUSCOS, EQUIDERMARIOS Y PICES OSOS DE LOS ARRECIFALES COMUNALES DE GUERRERO Y OAXACA, 004	324 SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR		11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	15,836	0	15,836	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1,00	0,00	0.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujeto a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones								
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %							
														14	15	16									17	18-19/13	19	20	21	22	23
5490	FINCUIATO. ACCES BATONDORES DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL DEL GOLFO DE TEHUANTEPEC. 003	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR		11-EDUCACION PUBLICA 500- SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	54.168	54.168	54.168	54.168	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%								
5524	IDENTIFICACION DE CAMARACTERIAS FUADORAS DE NITROGENO CON POTENCIAL AGRICOLA EN EL ESTADO DE OAXACA. 008	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR		11-EDUCACION PUBLICA 500- SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	5.000	5.000	5.000	5.000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%								
3352	REFERENDO 2010	339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSOLULUA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSOLULUA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEPOSOLULUA		11-EDUCACION PUBLICA 513-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	777.639	777.639	777.639	777.639	100.0%	0	0	ALUMNO		383.00	383.00	100.0%	CARE ACABAR QUE DE LO AUTORIZADO PRESUPUESTALMENTE POR LA DGET EN EL 2010 NOS ASIGNO UN EXCEDENTE DEL CUAL SE SOLICITO AUTORIZACION PARA HACER USO DE ES RECURSO. UNA VEZ AUTORIZADO SE REALIZARON LAS GESTIONES PERTINENTES EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y SOLO SE NOS AUTORIZO UN IMPORTE DE \$777.639.17 QUEBANDO PENDIENTE UN IMPORTE DE \$475.703.00 EL CUAL NO SE NOS AUTORIZO DEBIDO A QUE LO ESTABAMOS REQUERENDO PARA UN VIUERO PARA REALIZAR PRACTICAS DE ALUMNOS SIN EMBARGO FINANZAS ARGUMENTO QUE EL CONSTRUCCION Y QUE SE TENDRIA QUE GESTIONAR EN EL AREA DE PLANEACION (DIFED) SIN EMBARGO ESTA DEPENDENCIA SE NOS INDIUO QUE ELLOS NO REALIZAN ESE TIPO DE ADQUISICIONES.						
20-OAXACA RECURSO 2009													4.358.884	446.516	4.358.884	446.516	100.0%	16	0		866.00	1.78	0.2%								
SUBSIDIOS 196 REGISTROS																															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION																															
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)																															
GASTO CORRIENTE																															
51906	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 2009	184-SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENTO JUAREZ	RURAL	0012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALAPAN	PROFESORES Y ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 500- SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	613.072	0	613.072	0	0.0%	0	0	ADULTO	860.00	0.00	0.0%								
PROGRAMA FONDO DE INVERSION DE UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES CON EVALUACION DE LA ANIMES (IFIMPA)																															
55470	CONSOLIDACION 2009. 015	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11-EDUCACION PUBLICA 500- SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	362.048	224.221	362.048	224.221	100.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	0.62	62.0%								
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA																															
INVERSION:																															
EQUIPAMIENTO																															
BIENES MUEBLES																															
13044	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BOCND09-003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 140-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	29.145	0	29.145	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%								
GASTO CORRIENTE																															
OTROS GASTOS DE OPERACION																															
13147	PRODUCTOS FINANCIEROS TELESECUNDARIAS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BOCND09-003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 140-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	1.189.197	0	1.189.197	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%								
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS																															
INVERSION:																															
EQUIPAMIENTO																															
BIENES MUEBLES																															
13005	PRODUCTOS FINANCIEROS HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BOGE0209-003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 140-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	1.279.950	0	1.279.950	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%								
PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES																															
GASTO CORRIENTE																															
OTROS GASTOS DE OPERACION																															
79548	ELIMINACION DE LA MUJERE MATERNA	488-SANTAGO JOCOTEPEC	SANTAGO JOCOTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	199.900	199.900	199.900	199.900	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%								
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES																															
45889	OPORTUNIDADES PRODUCTOS FINANCIEROS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD UNO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	35.536	0	35.536	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%								
53161	OPORTUNIDADES PRODUCTOS FINANCIEROS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	12-SALUD UNO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	64.571	0	64.571	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%								
SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION																															
43071	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION 2009/ INTERVENIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD UNO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	447.124	0	447.124	0	0.0%	16	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%								
FORTALECIMIENTO A NIVEL SECTORIAL DE LAS CAPACIDADES CIENTIFICAS, TECNOLOGICAS Y DE INNOVACION																															
55227	ENTENDIMIENTO LOS PROCESOS QUE GARANTIZAN LA PERPETUIDAD DE LOS SISTEMAS ARREOFCALES REPRODUCCION, RECLUTAMIENTO, SUPERVIVENCIA Y CONECTIVIDAD DE CORALES ARREOFCALES EN LA COSTA DE OAXACA. 011	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	30-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 900-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	138.341	22.395	138.341	22.395	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.16	16.0%								
HIBERCOSMOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													7.812.461	1.243.826	7.812.461	0	0.0%	0	0		38.952.15	11.637.15	31.5%								
FONDOS REGIONALES																															
INVERSION:																															
OBRA PUBLICA																															
CONSTRUCCION																															
7194	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.573	0	1.573	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%								
7195	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM 3-370 AL 4-800	63-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HIEDRAL CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TRANSPORTES	CARRER TERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85849 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2.861	0	2.861	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.43	0.00	0.0%								
7194	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE DE REFORMA (DE LA CALLE BERRIBABAL A LA CALLE JACOBINO DALEVIERTA)	07-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	25603 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7.305	0	7.305	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%								
7193	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE MELCHOR ODOMPO (DE LA CALLE DE GUERRERO A LA CALLE DE EDUARDO MATA)	07-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16.796	0	16.796	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%								
7197	CONSTRUCCION DE DEPARTAMENTO PARA PROFESORES DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS CENTRAL OCOITLAN	68-OCOITLAN DE MORELOS	OCOITLAN DE MORELOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2.227	0	2.227	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%								
OTROS																															

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujeto a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

ERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-23/28	25
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE																							
72822	PAGO DE 1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EG/06/97378/2010	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD ESTATAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	NO APLICA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	25 395	25 395	25 395	0	0.0%	0	0	INSPECCION		13.00	12.00	92.3%
40500	PAGO DE 1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS REALIZADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UK3/14/48/2010	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	ESTADO DE OAXACA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	132 075	132 075	132 075	0	0.0%	0	0	INSPECCION		1.00	0.00	0.0%
PROGRAMAS REGIONALES																								
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
7224	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE LOS ENFERCIOS 1 Y 2 DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	ALMOLFOYA BAO (ESTACION ALMOLFOYA)	RURAL	RG23/0185/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DISEÑAE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	180 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1	0	1	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%
7214	CONSTRUCCION DE CENTRAL CAMIONERA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HERICIA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0561/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	241 451	0	241 451	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	0.00	0.0%
7231	CONSTRUCCION DE CENTRAL CAMIONERA (2A ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HERICIA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0647/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	184 615	0	184 615	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	0.00	0.0%
7207	CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION EN BORDO DEL RIO LOS PERROS.	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HERICIA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0544/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	284	0	284	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%
7228	CONSTRUCCION DEL ENTRENQUE CARRETERO (CARRETERA PANAMERICANA-PERIFERICO DE JUCHITAN)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HERICIA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0655/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	188 942	0	188 942	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	0.00	0.0%
7206	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 8-1030 AL KM 9-730.	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HERICIA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0531/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16 064	0	16 064	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		1.20	0.00	0.0%
7227	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 0-1000 AL KM 2-350 (2A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HERICIA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	83 293	0	83 293	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		2.35	0.00	0.0%
7229	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 14-380 AL KM 15-400 (2A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HERICIA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0631/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	68 886	0	68 886	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		1.02	0.00	0.0%
7205	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 9-730 AL KM 10-930.	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HERICIA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0530/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2 413 501	0	2 413 501	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		1.20	0.00	0.0%
7232	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LOS PERROS II NORTE, UBICADO EN EL PERIFERICO SOBRE RIO LOS PERROS.	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HERICIA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	UR3/19/2005/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	105 412	0	105 412	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		83.50	0.00	0.0%
7221	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO ESCOLAR FEDERAL JUCHITAN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HERICIA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG23/0188/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	180 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13 542	0	13 542	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%
7225	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE GARCIA VIGIL (DE LA CALLE COSIOPH A LA CALLE DE KACOTE)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG23/0628/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	251844 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	22 033	0	22 033	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		0.24	0.24	100.0%
7219	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE MATAMOROS (DE LA CALLE PORRHO DIAZ A CALLE GARCIA VIGIL)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG23/0623/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	172 784	0	172 784	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%
7203	INSTALACION DEL SISTEMA DE AUDIO DEL AUDITORIO GUELAGUETZA (1A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG23/0470/09	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	4950 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4 700	0	4 700	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%
7220	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE BURGOSA DE LA CALLE BUSTAMANTE A LA CALLE ARMENTA Y LOPEZ).	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG23/0582/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	250000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO		1.09344	1.09344	100.0%
7230	REPAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. 7 REGIONES	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG23/0643/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	3550 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	501	0	501	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO		2.84970	2.84970	100.0%
7211	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL	291-SAN PABLO COATLAN	SAN FRANCISCO COATLAN	RURAL	RG23/0542/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1381 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%
7210	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL (3A. ETAPA)	248-SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	URBANO	RG23/0537/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	2731 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%
7217	CONSTRUCCION DE ANDADORES	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	RG23/0573/09	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	660 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12 002	0	12 002	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO		3.51760	3.51760	100.0%
7216	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	RG23/0574/09	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	660 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14 809	0	14 809	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO		2.48030	2.48030	100.0%
7218	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	RG23/0564/09	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	660 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	19 139	0	19 139	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%
7215	REMEDIACION DE ACCESOS A LA PLAYA	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	RG23/0565/09	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	660 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1 165 931	0	1 165 931	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO		1.66687	1.66687	100.0%
	RECONSTRUCCION																							
7213	REMEDIACION DEL PARQUE CENTRAL	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HERICIA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DISEÑAE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	49305 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3 280	0	3 280	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	0.00	0.0%
7212	ADECUACION DE AREAS DE ESPARCIMIENTO EN EL FRACC. SANTA ELENA	385-SANTA CRUZ XOXCOOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOOTLAN	URBANO	RG23/0554/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3 521	0	3 521	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%
	MODERNIZACION																							
114361	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E. C. KM 179-000 (OAXACA-SANTO DOMINGO) TERMIANTEPOC SANTA MARIA ECATEPEC-SAN JUAN ACATEPEC TRAMO DEL KM 0-1000 AL KM 44-000 SUBTRAMO A	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SANTA MARIA ECATEPEC	URBANO	54763	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	ENTIDAD ESTATAL	CANINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	479 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	891 159	0	891 159	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		1.20	0.00	0.0%
114362	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E. C. KM 179-000 (OAXACA-SANTO DOMINGO) TERMIANTEPOC SANTA MARIA ECATEPEC-SAN JUAN ACATEPEC TRAMO DEL KM 0-1000 AL KM 44-000 SUBTRAMO A	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SAN JUAN ACATEPEC	RURAL	54764	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	ENTIDAD ESTATAL	CANINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	202 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	787 591	0	787 591	0	0.0%	0	0	KILOMETRO		28.00	0.00	0.0%
	MEJORAMIENTO																							
7204	INSTALACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL AUDITORIO GUELAGUETZA (1A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG23/0454/09	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	4950 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1 100	0	1 100	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujeto a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reconstrucción, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(óftas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

ERJICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y especificación de variables	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-23/28	25
7202	REHABILITACION	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	RG230450/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17.572	0	17.572	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3.600,00	0,00	0,0%	
7223	REHABILITACION DE AISLAS Y AUDITORIO Y CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL INFANTIL EN LA ESCUELA PRIMARIA DANIEL C. PINEDA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG2301877/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	180 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2	0	2	0	0.0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
7222	REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION DE LA ESCUELA PRIMARIA DANIEL C. PINEDA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RG2301877/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	180 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10.278	0	10.278	0	0.0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
7208	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (1A. ETAPA).	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	RG230545/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	77.846	0	77.846	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	12.621.56	0,00	0,0%	
7209	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (2A. ETAPA).	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	RG230546/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	64642 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17.633	0	17.633	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	8.955.54	0,00	0,0%	
72630	OTROS GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PAZO DE 1 A MILLAR POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SUBG/AUECP/365/2010	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD ESTATAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	NO APLICA		931.607	931.607	931.607	0	0.0%	0	0	INSPECCION	12,00	1,00	8,3%	
40133	PAZO DE 1 A MILLAR POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UKCP/4550/2010	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	ESTADO DE OAXACA		154.748	154.748	154.748	0	0.0%	0	0	INSPECCION	1,00	0,00	0,0%	
OTROS PROGRAMAS													155.167.860	47.810.288	155.167.860	13.889.292	29,5%	4.146	0	0	564,00	76,17	13,5%	
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)																								
INVERSION																								
OBRAS PUBLICAS																								
CONSTRUCCION																								
42318	PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL. INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION DE SALON DE TIRO VIRTUAL, REACIONAMIENTO DEL AREA DE CAPACITACION Y OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SUBSEMUN/003/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COM GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA VALIADAD Y TRANSITO MUNICIPAL	85 PERSONAS	4-GOBERNACION WVO-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1,00	1,00	100,0%	SE REFEREN LA CANTIDAD DE \$28.696.11 PERO EL 26 DE ABRIL DE 2012 FUE REINTEGRADO DICHO IMPORTE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MUEBLES																								
42311	PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (EQUIPAMIENTO)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SUBSEMUN/002/2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COM GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VALIADAD MUNICIPAL	200 PERSONAS	4-GOBERNACION WVO-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1,00	1,00	100,0%	SE REFEREN LA CANTIDAD DE \$46.78 Y EL 26 DE ABRIL DE 2012 SE REINTEGRÓ A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DICHO IMPORTE.	
GASTO CORRIENTE																								
SERVICIOS PERSONALES																								
42363	PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (PROFESIONALIZACION)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SUBSEMUN/001/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COM GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VALIADAD MUNICIPAL	200 PERSONAS	4-GOBERNACION WVO-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1,00	1,00	100,0%	SE REFEREN PARA EL EJERCICIO 2012 LA CANTIDAD DE \$63.322.80 Y EL 26 DE ABRIL DE 2012 SE REINTEGRÓ A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DICHO IMPORTE.	
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																								
INVERSION																								
EQUIPAMIENTO																								
OTROS																								
55780	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD (AMBULANCIAS, COBERTURA ESTATAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	52800	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD UDO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	244.502	0	244.502	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%	
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
45535	SEGURO POPULAR PRODUCTOS FINANCIEROS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD UDO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	20.174	0	20.174	0	0.0%	4.146	0	BENEFICIARIO	0,00	0,00	0,0%	
53280	SEGURO POPULAR PRODUCTOS FINANCIEROS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD UDO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	65.555	0	65.555	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0,00	0,00	0,0%	
PORTALIZACION DE OBRAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FONDOS)																								
INVERSION																								
OBRAS PUBLICAS																								
CONSTRUCCION																								
79638	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	12-CANDELABRIA LOXOCHA	CANDELABRIA LOXOCHA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD S14-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	830.945	830.945	830.945	830.945	100,0%	0	0	CENTRO	1,00	1,00	100,0%	
79639	CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS	77-REYES ETILA	REYES ETILA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD S14-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	16.073.966	4.257.244	16.073.966	0	0.0%	0	0	OTROS	1,00	0,26	26,0%	METAS: HOSPITAL
FONDO DE PREVENCION PRESUPUESTAL (FPP)																								
61086	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD UDO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	9.106.531	1.749.983	9.106.531	0	0.0%	0	0	CENTRO	1,00	0,19	19,0%	
61125	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	8-ASUNCION TLACOLULITA	ASUNCION TLACOLULITA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD UDO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	31.944	0	31.944	0	0.0%	0	0	CENTRO	1,00	0,86	86,0%	
61081	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	14-CIUDAD XITZEPE	CHILGORDO JUAREZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD UDO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	31.944	0	31.944	0	0.0%	0	0	CENTRO	1,00	0,87	87,0%	
87029	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	21-COSOLAPA	ESTACION REFUGIO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD UDO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	58.319	0	58.319	0	0.0%	0	0	CENTRO	1,00	0,00	0,0%	
61089	AMPLIACION DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD UDO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	7.304.791	1.979.154	7.304.791	0	0.0%	0	0	OTROS	1,00	0,00	0,0%	METAS: HOSPITAL
61090	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	39-ELMOCHITLAN DE FLORES MANGÓN	CAÑOTE ESPAÑOL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD UDO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	393.162	112.051	393.162	0	0.0%	0	0	CENTRO	1,00	0,28	28,0%	
61094	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAPUAN DE LEÓN	DOLORES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD UDO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	165.024	32.039	165.024	0	0.0%	0	0	CENTRO	1,00	0,72	72,0%	
61095	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAPUAN DE LEÓN	EL MOLINO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD UDO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	101.520	12.987	101.520	0	0.0%	0	0	CENTRO	1,00	0,12	12,0%	
61096	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAPUAN DE LEÓN	SANTIAGO CHILITLAHUACA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD UDO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	58.228	0	58.228	0	0.0%	0	0	CENTRO	1,00	0,50	50,0%	
61100	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	CHICAPA DE CASTRO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD UDO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	231.030	52.006	231.030	0	0.0%	0	0	CENTRO	1,00	0,21	21,0%	
61121	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	CUAUHTEMOC (COLOONA AGRICOLA GANADERA CUAUHTEMOC)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD UDO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	85.368	85.368	85.368	85,368	100,0%	0	0	CENTRO	1,00	1,00	100,0%	
61122	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	60-MIXTLAN DE LA RECORVA	SANTA MARIA MIXTLAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD UDO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1.136.124	323.795	1.136.124	0	0.0%	0	0	CENTRO	1,00	0,28	28,0%	
61123	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD UDO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	88.323	14.604	88.323	14.604	100,0%	0	0	CENTRO	1,00	0,16	16,0%	
61124	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA HUGO MAYORAL	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD UDO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	187.009	46.519	187.009	0	0.0%	0	0	CENTRO	1,00	0,25	25,0%	
61126	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	85-SAN AGUSTIN LOXOCHA	SANTA CRUZ LOXOCHA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD UDO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	77.065	23.119	77.065	0	0.0%	0	0	CENTRO	1,00	0,30	30,0%	
61127	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	91-SAN ANDRES HUAPUAN	SAN ANDRES HUAPUAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD UDO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	39.127	0	39.127	0	0.0%	0	0	CENTRO	1,00	0,79	79,0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														16	16	17								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
61082	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	150-SAN FRANCISCO TELIXIHLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXIHLAHUACA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / UIO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	12,844,308	3,483,511	12,844,308	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.27	27.0%	
61083	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	150-SAN BICRITO AMILPAS	SAN BICRITO AMILPAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / UIO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,029,412	2,939,743	4,029,412	2,789,059	94.9%	0	0	CENTRO	1.00	0.24	24.0%	
61084	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	184-SAN JUAN BAUTISTA TLAXIEMEC	BENEMERITO JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / UIO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	33,149		33,149	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.74	74.0%	
61085	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	190-SAN JUAN COTZOCON	EL PORVENIR	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / UIO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,584,885	1,826,832	4,584,885	853,472	40.7%	0	0	CENTRO	1.00	0.29	29.0%	
61087	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	204-SAN JUAN LARANCA	SAN JUAN LARANCA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / UIO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,136,124	323,795	1,136,124	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.28	28.0%	
61088	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / UIO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,471,881	805,454	3,471,881	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.52	52.0%	
61091	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	249-SAN PABLO YAGANZA	SAN PABLO YAGANZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / UIO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	10,900,286	2,819,431	10,900,286	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.60	6.0%	
61090	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	378-SAN VICENTE MIKTEPEC-DTO. 22	PUEBLO ESCONDIDO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / UIO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	300,564		300,564	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.87	87.0%	
61093	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	344-SAN SEBASTIAN COATELAN	SAN SEBASTIAN COATELAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / UIO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	10,813,956	3,021,161	10,813,956	1,187,985	39.3%	0	0	CENTRO	1.00	0.27	27.0%	
61094	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / UIO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,859,622	2,162,011	11,859,622	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.07	0.0%	
61098	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	397-HERCICIA CIUDAD DE TLAXIEMEC	LLANO DE CUMALTEPEC	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / UIO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	393,162	112,051	393,162	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.28	28.0%	
61099	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD FRACC. EL RETIRO	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / UIO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	339,066	79,231	339,066	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
61101	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	431-SANTA MARIA TECOMACUACA	SANTA MARIA TECOMACUACA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / UIO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	638,889	182,083	638,889	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.28	28.0%	
61102	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARIA TONAMECA	MADONTE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / UIO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	57,377		57,377	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.88	88.0%	
61103	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARIA TONAMECA	SANTA ELENA EL TULE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / UIO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	354,133	354,133	354,133	354,133	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	
61104	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / UIO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	465,595		465,595	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	4.43	43.0%	
61105	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	453-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / UIO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	7,863,248	2,239,762	7,863,248	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.28	28.0%	
61106	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	459-SANTIAGO CHAZUBAMA	SANTIAGO CHAZUBAMA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / UIO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	6,623,850	1,982,688	6,623,850	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.29	29.0%	
61107	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	468-SANTIAGO XICOTEPEC	SANTIAGO XICOTEPEC	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / UIO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	245,435	63,648	245,435	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.60	60.0%	
61108	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	469-SANTIAGO XICOTEPEC	TERRA BLANCA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / UIO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	344,969	86,022	344,969	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.24	24.0%	
61109	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / UIO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,332,710	3,175,189	11,332,710	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.28	28.0%	
61110	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	486-VILLA TELAMPAM DE LA UNION	VILLA TELAMPAM DE LA UNION	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / UIO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	638,889	182,083	638,889	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.28	28.0%	
61111	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	496-SANTIAGO XICOTEPEC	SANTIAGO XICOTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / UIO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	241,845	72,554	241,845	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.30	30.0%	
61112	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	499-SANTIAGO XICOTEPEC	SANTIAGO XICOTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / UIO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	638,889	182,083	638,889	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.28	28.0%	
61113	AMPLIACION DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD HOSPITAL GENERAL	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / UIO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	10,619,462	8,867,135	10,619,462	6,867,135	100.0%	0	0	OTROS	1.00	6.64	64.0%	METAS HOSPITAL
61114	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	516-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLOMA JORDAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / UIO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	57,676		57,676	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.72	72.0%	
61115	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	529-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	YERBA SANTA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / UIO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	817,764	420,379	817,764	274,789	65.4%	0	0	CENTRO	1.00	0.51	51.0%	
61116	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	550-SAN JERONIMO TLACOCANHUARA	SAN JERONIMO TLACOCANHUARA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / UIO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	31,944		31,944	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
61117	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	551-TLACUILLA DE MATAMOROS	TLACUILLA DE MATAMOROS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / UIO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	10,576,520	2,749,244	10,576,520	631,601	23.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.36	36.0%	
61118	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	552-TLACOTEPEC PLUMAS	TLACOTEPEC PLUMAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / UIO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	638,889	182,083	638,889	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.28	28.0%	
61119	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	558-VALERIO TRUJANO	VALERIO TRUJANO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / UIO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	56,868		56,868	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.87	87.0%	
61119	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD (SANTA FE Y LA MAR)	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / UIO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	109,949	15,489	109,949	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.76	76.0%	
61120	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EQUIPAMIENTO BARRIO NUEBLES	566-SAN MATEO YUCUITINDO	ZAPOTITLAN DEL RIO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / UIO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	147,277	34,620	147,277	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.82	82.0%	
61764	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / UIO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	9,764	0	9,764	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.39	39.0%	
62247	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	5-ASUNICION XTALTEPEC	ASUNICION XTALTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / UIO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,240		11,240	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%	
62272	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	8-ASUNICION TLACUILITLA	ASUNICION TLACUILITLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / UIO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,320	0	11,320	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%	
61759	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	13-CANDELABA COMECHA	CANDELABA COMECHA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / UIO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,169	0	1,169	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.84	84.0%	
61761	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	14-CUADRA XITEPEC	CHEGURDO JUAREZ CUADRA SECCION	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / UIO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
61770	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	21-COSOLAPA	ESTACION REFUGIO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / UIO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94		

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

ERJICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que otorga el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Reembolsos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														14	15	16								
62773	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	85 SAN AGUSTIN LIXCHAJA	SAN AGUSTIN LIXCHAJA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12 SALUD - USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	10,291	0	10,291	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.47	47.0%	
62774	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	86 SAN ANTONIO HUAYAPAM	SAN ANTONIO HUAYAPAM	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12 SALUD - USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	7,726	0	7,726	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.96	96.0%	
61740	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	134 SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SANTO TOMAS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12 SALUD - USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
61742	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	150 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12 SALUD - USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,253	0	11,253	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.44	44.0%	
61743	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	153 SAN JACINTO AMILAMPAS	SAN JACINTO AMILAMPAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12 SALUD - USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	114,967	0	114,967	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.97	97.0%	
61744	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	171 SAN JOSE TENANGO	SAN JOSE TENANGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12 SALUD - USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	410,771	0	410,771	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.01	1.0%	
61745	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	178 SAN JUAN BAUTISTA GUECHAHUE	SAN MIGUEL ETIA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12 SALUD - USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	18,627	0	18,627	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.44	44.0%	
61746	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	180 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BENIGNITO JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12 SALUD - USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.93	93.0%	
61747	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	190 SAN JUAN COCOXCOAN	EL PORVENIR	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12 SALUD - USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	16,980	0	16,980	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.27	27.0%	
61749	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	204 SAN JUAN LAJARCIA	SAN JUAN LAJARCIA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12 SALUD - USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.92	92.0%	
61771	EQUIPAMIENTO DE SALUD	223 SAN LUCAS OXTILAN	MACIN GRANDE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12 SALUD - USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
61772	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE MEDICINA TRADICIONAL (CEMETRAN)	247 CAPULALPAM DE MENDEZ	CAPULALPAM DE MENDEZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12 SALUD - USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	55,291	0	55,291	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.93	93.0%	
61773	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	248 SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12 SALUD - USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	239,090	0	239,090	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.02	2.0%	
61775	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	277 VILLA SOLA DE VEGA	EL CARRIZAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12 SALUD - USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
61776	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	277 VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12 SALUD - USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	39,228	0	39,228	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.06	6.0%	
61778	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	299 SAN PABLO YAGANAZA	SAN PABLO YAGANAZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12 SALUD - USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	166,481	0	166,481	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.02	2.0%	
61779	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	307 SAN PEDRO HUAMELLA	RIO SECO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12 SALUD - USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
61780	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	307 SAN PEDRO HUAMELLA	SAN PEDRO HUAMELLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12 SALUD - USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	39,228	0	39,228	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.06	6.0%	
61781	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	318 SAN PEDRO MIXTEPEC - 010 - 22	BAUOS DE CHILA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12 SALUD - USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,240	0	11,240	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.02	2.0%	
61782	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	324 SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12 SALUD - USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	21,126	0	21,126	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.53	53.0%	
61783	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	324 SAN PEDRO POCHUTLA	SAN JOSE CHACALAPA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12 SALUD - USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
61784	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	324 SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12 SALUD - USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	416,429	0	416,429	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.02	2.0%	
61785	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	324 VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12 SALUD - USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	6,316	0	6,316	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.99	99.0%	
61786	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	334 VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12 SALUD - USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,002,781	0	1,002,781	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.01	1.0%	
61787	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	344 SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12 SALUD - USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	14,754	0	14,754	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.32	32.0%	
61792	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	390 SANTA LUCIA DEL CAMBURE	SANTA LUCIA DEL CAMBURE	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12 SALUD - USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	9,673	0	9,673	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.99	99.0%	
61793	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	397 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	LLANO DE GUADALUPE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12 SALUD - USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,673	0	4,673	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.67	67.0%	
61794	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	406 SANTA MARIA CHICHOTLA	SANTA MARIA CHICHOTLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12 SALUD - USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	37,752	0	37,752	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.06	6.0%	
61795	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD FRACC. EL RETIRO	409 SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12 SALUD - USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	12,402	0	12,402	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.66	66.0%	
61796	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	413 SANTA MARIA ORIOLEUTA	ORIOLEUTA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12 SALUD - USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	366,242	0	366,242	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%	
61797	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	413 SANTA MARIA HUATELCO	SANTA MARIA HUATELCO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12 SALUD - USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	19,995	0	19,995	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.12	12.0%	
61800	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	431 SANTA MARIA TECOMANACA	SANTA MARIA TECOMANACA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12 SALUD - USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,240	0	11,240	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%	
61801	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	439 SANTA MARIA TOMANACA	SAN FRANCISCO COXTLA TEPEC	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12 SALUD - USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	17,478	0	17,478	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.91	91.0%	
61802	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	439 SANTA MARIA TOMANACA	MAGNIE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12 SALUD - USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	9,272	0	9,272	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.95	95.0%	
61803	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	439 SANTA MARIA TOMANACA	SANTA ELENA EL TULE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12 SALUD - USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
62236	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	452 SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12 SALUD - USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,537	0	11,537	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
62237	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	453 SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12 SALUD - USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,300	0	11,300	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.35	35.0%	
62238	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	459 SANTIAGO CHAHUMBA	SANTIAGO CHAHUMBA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12 SALUD - USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	39,083	0	39,083	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.18	18.0%	
62239	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	468 SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12 SALUD - USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,240	0	11,240	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%	
62240	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	469 SANTIAGO JUXTLAHUACA	TIERRA BLANCA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12 SALUD - USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
62241	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	474 SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12 SALUD - USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,459	0	1,459	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.99	99.0%	
62243	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	483 SANTIAGO SUCHIQUILTONGO	SANTIAGO SUCHIQUILTONGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12 SALUD - USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,655											

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(óftas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

ERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														14	15	16									17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-25/20	25	
94867	REHABILITACION DE PIEZAS DE CANTERA EN FACHADAS Y PATIOS INTERIORES DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA 5 DE MAYO	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-06-001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA			3,089	0	3,089	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
10812	CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE VALLES CENTRALES	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	FAM/0546/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,281,667	812,719	1,281,667	0	0.0%	0	0	OTROS	27.00	25.30	93.7%	OBRA EN PROCESO	
IASP													2,146,056	475,042	2,146,056	475,042	100.0%	0	0	0	0	66,979.00	64,645.00	96.8%	
EQUIPAMIENTO																									
OTROS IMPLEMENTOS																									
126821	ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO EN CONTRA DE LA DELINCUENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			1,638,592	475,042	1,638,592	475,042	100.0%	0	0	OTROS	60,979.00	60,979.00	100.0%	EL AVANCE FISICO SE PRESENTA EN FORMA ACUMULADA. DICHO AVANCE SE DETALLA A CONTINUACION: EXAMENES PROGRAMADOS 97718 PARA 5499 PERSONAS, DE LOS CUALES SE ALCANZARON 3723 EXAMENES PARA 6696 PERSONAS; ESTUDIO PROGRAMADO 4250 ALCANZADOS 4250; PIEZA PROGRAMADAS 47199 ALCANZADAS 97161; HELLAR PROGRAMADOS 74 ALCANZADOS 110; PAB PROGRAMADAS 3956 ALCANZADAS 2094 Y OBRA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1 LOS RENDIMIENTOS SOLICITADOS Y AUTORIZADOS PARA ESTE EJE SON DE \$4,052,400.97 DE LOS CUALES SE EJERCERON \$762,127.39	
126844	SISTEMA PENITENCIARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			20,174	0	20,174	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	5.00	83.3%	EL AVANCE FISICO SE PRESENTA EN FORMA ACUMULADA. DICHO AVANCE SE DETALLA A CONTINUACION: OBRA PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 2 Y EQUIPO PROGRAMADAS 4 ALCANZADAS 3.	
MODERNIZACION TECNOLÓGICA																									
OTROS																									
126874	PLATAFORMA MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			487,108	0	487,108	0	0.0%	0	0	OTROS	5,808.00	3,642.00	62.7%	EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE FORMA ACUMULADA. DICHO AVANCE SE DETALLA A CONTINUACION: EQUIPO PROGRAMADOS 887 ALCANZADOS 933; TABLETA/LICENCIA PROGRAMADOS 105 ALCANZADOS 105; SISTEMA PROGRAMADOS 3 ALCANZADOS 3; SISTEMA/EQUIPO PROGRAMADOS 18 ALCANZADOS 9; LOTE PROGRAMADOS 54 ALCANZADOS 48; SERVICIO PROGRAMADOS 96 ALCANZADOS 15; ACCESORIOS PROGRAMADOS 8531 ALCANZADOS 2406; LICENCIA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 4; LICENCIA PROGRAMADAS 104 ALCANZADAS 104; POLIZA PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 4 PARA ESTE EJE SE SOLICITARON \$50,000.00 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS CUALES NO SE EJERCIO NADA PARA ESTE TRIMESTRE.	
126896	INDICADORES DE MEDICION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			182	0	182	0	0.0%	0	0	OTROS	19.00	19.00	100.0%	EL MONTO ACUMULADO ES DE 24 SIN EMBARGO SE PLANEARON 19 EN VIRTUD DE QUE EL PORTAL NO PERMITE CAPTURAR DATOS MAYORES AL PROGRAMADOS ANUAL. EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE FORMA ACUMULADA Y ESTE SE DETALLA A CONTINUACION: EQUIPO PROGRAMADOS 18 ALCANZADOS 23 E INFORME PROGRAMADOS 1 ALCANZADOS 1. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOLICITADOS Y AUTORIZADOS PARA ESTE EJE FUERON DE \$402,786.03 DE LOS CUALES NO SE EJERCIO MONTO ALGUNO PARA ESTE TRIMESTRE.	
IAIFF													791,318	0	791,318	0	0.0%	0	0	0	2.00	0.00	0.0%		
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																									
INVERSION OBRA PUBLICA																									
CONSTRUCCION																									
114513	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR (GUADALUPE MIRAMAR), EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA YUCUHTELI (LA LOCALIDAD)	446-SANTA MARIA YUCUHTELI	MIRAMAR	RURAL	49136	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD ESTATAL	CARRIOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			791,318	0	791,318	0	0.0%	0	0	METROS	2.00	0.00	0.0%		
CONVENIOS 2 REGISTROS																									
OTROS CONVENIOS																									
GASTO CORRIENTE																									
OTROS GASTOS DE OPERACION																									
19131	PRODUCTOS FINANCIEROS SEDESOL 2009	59-MIHUATLAN DE PORCIRIO OAX	MIHUATLAN DE PORCIRIO OAX	URBANO	8020209	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR			11,108	0	11,108	0	0.0%	0	0	ALIQUIVO	422.00	0.00	0.0%		
55573	EVALUACION DE LA ACTIVIDAD PESQUERA, MEMORIA HISTORICA Y VIDA COTIDIANA DE LOS PESCADORES DE SANTA MARIA HUATLALCO. 022	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR			23,574	0	23,574	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%		
20-OAXACA RECURSO 2009													34,682	0	34,682	0	0.0%	0	0	0	423.00	0.00	0.0%		
SUBSIDIOS 22 REGISTROS																									

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios, correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujeto a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

PERIODO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Bendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %				
														Ministrado	Programado	Ejercido												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25				
62543	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	386 SANTA CRUZ ZENONTEPEC	SANTA MARIA TLAPANALCUMAHUITL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12 SALUD UNO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	72.679	21.604	72.679	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.30	38.0%					
62782	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	423 SANTA MARIA TEMALCATEPEC	CANAN DE GUADALUPE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12 SALUD UNO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	132.140	39.642	132.140	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.29	29.0%					
APORTACIONES FEDERALES 15 REGISTROS																												
FASSA													472.608	0	472.608	0	0.0%	0	0			1.00	0.00	0.0%				
OTROS GASTOS DE OPERACION EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA (COESIDA)													472.608	0	472.608	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%					
FAIS													177.695	21.789	177.695	0	0.0%	0	0			98.00	40.14	41.0%				
FISE																												
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTO TOMAS -SAN PEDRO EL PALMAR DEL KM. 0-1000 AL KM. 5-1000													7.199	2.160	7.199	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%					
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR(S/CAMINO DE ACCESO A BUENOS AIRES EL APOMPO EN TLATEPEC)													150.947	0	150.947	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.74	74.0%					
FIOM																												
URBANIZACION MUNICIPAL CALLES CONSTRUCCION																												
REHABILITACION DE LA CALLE AV. NETZAHUALCOYOTL (NOMMO) PROMOCION DE NETZAHUALCOYOTL A MALLINCHÉ, COL. MOCTEZUMA, AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAM 1A ETAPA.													19.549	19.549	19.549	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	38.40	40.0%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM				
FIAM													1.528.025	420.191	1.528.025	0	0.0%	0	0			7.00	2.00	28.6%				
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA													13.734	0	13.734	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS ANEXO				
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																												
CONSTRUCCION DE BOQUEA, TRES AJALAS Y AUDITORIO PARA LA FACULTAD DE IDIOMAS EXTENSION C.U.													1.445.223	417.720	1.445.223	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%					
CONSTRUCCION DE LOS BOCAS, CORRIDOR Y CATERINA EN LA FACULTAD DE IDIOMAS EXTENSION TEHUANTEPEC													10.620	0	10.620	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%					
CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESCUELA DE INGENIERIA EXTENSION TEHUANTEPEC													3.622	0	3.622	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%					
CONSTRUCCION DEL ALA SUR DEL EDIFICIO H DE LA FACULTAD DE INGENIERIA EXTENSION TEHUANTEPEC													45.992	2.471	45.992	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%					
TERMINACION DE CATERINA PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS DE LA UABDO													8.834	0	8.834	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%					
FIASP													4.910.742	0	4.910.742	0	0.0%	0	0			0.00	0.00	0.0%				
EQUIPAMIENTO																												
OTROS IMPLEMENTOS																												
COMBATE AL NARCOTRAAFICO													4.910.742	0	4.910.742	0	0.0%	0	0			0.00	0.00	0.0%	EL MONTO REGISTRADO EN ESTE FOLIO CORRESPONDE A LA SUMA DE LOS RECURSOS DE LOS PRESUPUESTOS 2005-2008 QUE ESTA EN SU TOTALIDAD PROGRAMADOS PARA EJECUCION DESTINADOS TODOS A ACCIONES DE COMBATE AL NARCOTRAAFICO CORRESPONDEN A ESTOS AÑOS PROYECTO DE SERVICIOS FINANCIEROS PENDIENTES POR EJERCER QUE FUERON SOLICITADOS DESDE EL TRIMESTRE ANTERIOR. EL TOTAL ANUAL ES ÚNICAMENTE RECURSO DE CAPITAL AUTORIZADO AL EXTERNO FOSIG.			
FAIEF													324.238	238.211	324.238	39.848	16.7%	0	0			312.00	7.00	2.2%				
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																												
INVERSION																												
OBRA PUBLICA																												
CONSTRUCCION																												
CONSTRUCCION DE CUATRO AJALAS Y DOS ANEXOS EN COBAO													132	0	132	0	0.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	OBRA FINALIZADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR				
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA													198.363	198.363	198.363	0	0.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO, SALDO EN PROCESO DE RECUPERACION.				
AMPLIACION																												
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA DE PROGRESO													85.895	0	85.895	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%					
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. LOS IDEALISTAS													39.848	39.848	39.848	39.848	100.0%			METRO LINEAL	304.00	0.00	0.0%					
CONVENIOS 5 REGISTROS																												
CONVENIOS DE REASIGNACION													10.173.601	9.276.947	10.173.601	0	0.0%	0	0			101.20	0.00	0.0%				
CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ANTONIO CHIMALAPA-BENITO JUAREZ- NUEVO SAN JUAN CHIMALAPA-LA LIBERTAD DEL KM. 103-400 AL KM.													22.468	22.468	22.468	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%					
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DAZ OBRAZ VILLA ALTA DEL KM. 48-102 AL KM. 104-200 Y DEL KM. 115-440 AL KM. 130-400 SAN MODERNAZION													7.372.992	7.372.992	7.372.992	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	87.00	0.00	0.0%					
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CIUDAD XITEPEC-SANTIAGO LACOLLAGA-GUEVEA DE HUMBOLDT DEL KM. 45-1000 AL KM.													2.778.141	1.880.587	2.778.141	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.20	0.00	0.0%					

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Bendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														15	16	17									18-15/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
	OTROS CONVENIOS												1,134,049	459,733	1,134,049	264,241	57.0%								
	CONSTRUCCION																								
15148	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CBHS NO. 02	397.HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	RA11.011412/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11. EDUCACION PUBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	669,064	193,492	669,064	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
	GASTO CORRIENTE																								
	OTROS GASTOS DE OPERACION																								
54895	ANALISIS DE LA VIABILIDAD Y DE LOS EFECTOS DE LA PESCA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE ESTABLECER UNA ZONA DE REFUGIO DE FUNDOS FRENTE A LA COSTA DE OAXACA. 002	324.SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR		11. EDUCACION PUBLICA 500. SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	464,985	266,241	464,985	266,241	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.57	57.0%		