

I-FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (Otras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTE TERCER TRIMESTRE

Table with columns: Folia, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia, Entidad Ejecutora del Proyecto, Infracción Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre), Avance %, Rendimientos Financieros, Avance Físico, Información complementaria y explicación de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestales federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidiros, Transferencias, Programas Sujetas a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 49 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTE TERCER TRIMESTRE

Table with columns for Folio Resoluto, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia u Entidad Ejecutora del Proyecto, Insuficiencia Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa u Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre), Rendimientos Financieros (Acumulados al Trimestre), Avance Fisico (Programado Anual, Acumulado al Trimestre), and Informacion complementaria y explicacion de variaciones.

La informacion que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada uno de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestales federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operacion, Convenios de Descentralizacion y Reasignacion, para los fines establecidos en el articulo 49 de la ley de Coordinacion Fiscal, y demas disposiciones aplicadas vigentes.

I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Otros en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Table with 25 columns: Folio Reportado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Inclinación Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa u Operativo, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Ministrado, Acumulado al Trimestre, Ejercido, Avenca %), Rendimientos Financieros, Avance Físico, and Información complementaria y explicación de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestales federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 49 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(óras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Table with columns: Folio Reportado, Destino del gasto (Descripción de descripción), Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Insiducción Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Total Anual, Monto de recursos presupuestarios (Ministrado, Programado, Ejercido), Rendimientos Financieros (Generados, Ejercidos), Avance Físico (Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestales federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 49 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Table with columns: Folio Reportado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Iniciativa Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Ministrado, Acumulado al Trimestre), Rendimientos Financieros (Generados, Ejercidos), Avance Físico (Programado Anual, Acumulado al Trimestre), and Información complementaria y explicación de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestales federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (óras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Table with 25 columns: Folio Reportado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Iniciativa Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre, Ejercido), Rendimientos Financieros, Avance Físico, and Información complementaria y explicación de las variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestales federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y de demás disposiciones aplicables vigentes.

I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(En pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Table with columns: Folio Reportado, Destino del gasto (Denominación de descripción), Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Total Anual, Monto de recursos presupuestarios (Ministrado, Programado, Ejercido), Rendimientos Financieros (Acumulados al Trimestre, Generados, Ejercidos), Avance Físico (Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Asever.), Información complementaria y explicación de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetas a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 49 de la ley de Coordinación Fiscal, y de demás disposiciones aplicables vigentes.

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (óftas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTE TERCER TRIMESTRE

Table with columns: Folia Retenido, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institucion Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Ministrado, Programado, Ejercido, Avenace %), Rendimientos Financieros, Avance Fisico, and Informacion complementaria y explicacion de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades e H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestales federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 49 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (Otros en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTE TERCER TRIMESTRE

Table with columns: Folio Reportado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Indicacion Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre, Ejercido), Rendimientos Financieros, Avance Fisico, and Informacion complementaria y explicacion de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestales federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 49 de la ley de Coordinación Fiscal, y de demás disposiciones aplicables vigentes.

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Reportado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido								18-15/13	19
142742	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL	232 SAN LUCAS OTITLAN	SAN JOSE JAGUENS	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OTITLAN			37,642,077	3,554,642	1,554,642	2,621,034	73.7%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	247.00	169.00	68.4%		
105950	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE RIO LIMA	271 SAN MIGUEL	LIMA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			560,448	560,448	560,448	560,448	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	80.00	80.00	100.0%		
61974	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	302 SAN PEDRO ATOYAC	ZAPOTE BLANCO	RURAL	FISM/302-08/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC			736,081	736,081	736,081	260,000	35.3%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	53.00	30.00	56.6%		
138572	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CLINICA DE SALUD	388 SANTA INES DEL MONTE	SANTA INES DEL MONTE	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE			492,785	492,785	492,785	492,785	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%		
120963	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	391 SANTA LUCIA MAHATLAN	LA COFRADIA	RURAL	085	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA LUCIA MAHATLAN			623,700	623,700	623,700	623,700	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	75.46	75.46	100.0%	EL COSTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA COFRADIA ES DE	
61390	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	417 SANTA MARIA JACATEPEC	RANCHO FASAN	RURAL	MSM/417FISM/008	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC			508,741	508,471	220,000	220,000	43.3%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	100.00	60.00	60.0%		
61402	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD PRIMERA ETAPA	417 SANTA MARIA JACATEPEC	LA NUEVA ESPERANZA	RURAL	MSM/417FISM/009	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC			499,627	499,627	200,000	200,000	40.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	100.00	70.00	70.0%		
135110	CONSTRUCCION DE UNA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MONTEVERDE	422 SANTA MARIA NATIVITAS	SAN JOSE MONTE VERDE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			262,140	262,140	0	262,140	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	57.00	57.00	100.0%		
126467	CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD EL ANIL	482 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	EL ANIL	RURAL	022/2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL			350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	39.00	39.00	100.0%		
126474	CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LOS POOTOS	482 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	LOS POOTOS	RURAL	024/2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL			350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	39.00	39.00	100.0%		
2344	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL	509 SANTO DOMINGO DE MORELOS	CERRO CAMPANA	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS			1,520,000	775,902	775,902	775,902	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.50	50.0%		
2394	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA	509 SANTO DOMINGO DE MORELOS	YERBA SANTA	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO DE MORELOS			1,678,000	503,400	503,400	503,400	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.30	30.0%		
109138	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD (SEGUNDA ETAPA)	532 SANTO TOMAS OCOATEPEC	DECEINUEVE DE ABRIL	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			500,000	405,000	405,000	405,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.80	80.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE TOMO COMO CETRO DE SALUD.	
149607	AMPLIACION	127 SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC			265,784	265,784	265,784	195,684	73.6%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	64.00	40.00	62.5%		
123974	AMPLIACION Y MEJORA DEL CENTRO DE SALUD	162 SAN JERONIMO TAVICHE	SAN JERONIMO TAVICHE	URBANO	MSU/FISM/162/02/2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TAVICHE			250,000	248,922	250,000	248,922	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	250,000.00	248,922.00	99.6%	AMPLIACION Y MEJORA DEL CENTRO DE SALUD, ADJUDICACION DIRECTA	
90997	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD 2ª ETAPA	213 SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	URBANO	213/FISM/002/2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUE			994,668	994,668	994,668	994,668	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA	
75969	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD UBICADO EN SAN PEDRO IXTLAHUACA	310 SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA			863,194	261,316	261,316	261,316	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	142.35	81.97	57.6%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$1,418,950.00 PERO SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSOS DE 2011 Y DE	
72367	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD EN SANTA ANA DEL VALLE	356 SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			471,140	197,799	197,799	197,799	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE TOMO COMO CENTRO DE SALUD.	
72435	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD	414 SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	URBANO	095/2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN			758,441	758,441	758,441	758,441	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	120.00	120.00	100.0%		
	DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES																								
	CONSTRUCCION																								
35893	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y BARRA PERIMETRAL EN LA UMR	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SANTA CRUZ BDO VENADO	RURAL	FISM/MCR/020/10/2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO			798,000	521,750	521,750	521,750	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	0.85	85.0%		
118701	CONSTRUCCION DE ALBERGUE DEL CENTRO DE ATENCION RURAL OBSTETRICO	24-CHICHMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	CHICHMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			959,664	959,664	959,664	959,664	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	EL ALBERGUE COMPRENDE UN AREA DE DORMITORIO PARA MUJERES CON BAÑO INTEGRADO, UN	
139884	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	LLANO DE TLODO	RURAL	SALUD/001/2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPAL			1,671,647	1,671,647	1,671,647	1,482,747	88.7%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	0.88	88.0%		
140863	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL EN LOMA DE LA PLAZA	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	LLANO VERDE	RURAL	017/2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			1,052,856	1,052,856	1,052,856	1,048,317	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	0.99	99.0%		
139989	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL LOCALIDAD 5 DE MAYO	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	5 DE MAYO	RURAL	008/2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			1,353,780	1,353,780	1,353,780	1,080,605	79.8%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	0.79	79.0%		
141049	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL LOMA DE LA PLAZA	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	URBANO	032/2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			905,598	905,598	905,598	512,397	56.6%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	0.56	56.0%		
93356	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	97-SAN ANDRES SOLAGA	SANTO DOMINGO RIGON	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA			258,240	24,800	24,800	24,800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	161.00	16.00	9.9%		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y de demás disposiciones aplicables vigentes.

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (En pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTE TERCER TRIMESTRE

Table with columns for Folio Reportado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Prioridad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre, Ministrado, Programado, Ejercido, Avance %), Rendimientos Financieros (Generados, Ejercidos), Avance Físico (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de las variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 49 de la ley de Coordinación Fiscal, y de demás disposiciones aplicables vigentes.

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ólas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Table with 25 columns: Folio Reportado, Destino del gasto (Dedominación o descripción), Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institucion Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Total Anual, Acumulado al Trimestre (Ministrado, Programado, Ejercido), Avance %, Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Avance Físico (Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestales federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(En pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Table with 25 columns: Folia Reportada, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Ministrado, Programado, Ejercido, Avance %), Rendimientos Financieros, Avance Físico, and Información complementaria y explicación de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestales federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Table with columns: Folia Reportada, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institucion Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimstre, Ejercicio), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimstre, Avance Fisico (Programado Anual, Acumulado al Trimstre, Aprovechamiento), and Informacion complementaria y explicacion de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestales federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidijs, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (óras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORITA TERCER TRIMESTRE

Table with columns for Folia Reportada, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia e Entidad Ejecutora del Proyecto, Institucion Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Ministrado, Programado, Ejercido), Rendimientos Financieros (Generados, Ejercidos), Avance Fisico (Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Aveser %), and Informacion complementaria y explicacion de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 49 de la ley de Coordinación Fiscal, y de demás disposiciones aplicables vigentes.

I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (óbras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institucion Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre, Ejercido), Rendimientos Financieros, Avance Fisico (Programado Anual, Acumulado al Trimestre), and Informacion complementaria y explicacion de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y de demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(óftas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Table with columns: Folio Reportado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre), Rendimientos Financieros, Avance Fisico, and Informacion complementaria y explicacion de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (ómnibus pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Table with 25 columns: Folio Reportado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institucion Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Total Anual, Monto de recursos presupuestarios (Ministrado, Acumulado al Trimestre, Ejercido), Rendimientos Financieros (Generados, Ejercidos), Avance Fisico (Unidad de Medida, Programado, Acumulado al Trimestre), and Informacion complementaria y explicacion de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestales federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I.- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ôftas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Table with columns for Folio Retenido, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Iniciativa Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre, Avance Fisico (Programado Anual, Acumulado al Trimestre), and Informacion complementaria y explicacion de variaciones.

La informacion que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (óras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012 PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Table with columns: Folio Reportado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institucion Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Total Anual, Monto de recursos presupuestarios, Rendimientos Financieros, Avance Fisico, and Informacion complementaria y explicacion de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestales federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 49 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Obras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Table with 25 columns: Folio Reportado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Intendencia Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Ministrado, Programado, Ejercido), Rendimientos Financieros (Acumulados al Trimestre, Avenencia), Avance Físico (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avenencia), Información complementaria y explicación de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestales federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I. FORMATO UNDO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTE TERCER TRIMESTRE

Table with 25 columns: Folio Reporte, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institucion Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Total Anual, Monto de recursos presupuestarios (Ministrado, Programado, Ejercido, Aprovechado), Rendimientos Financieros, Avance Fisico, and Informacion complementaria.

La informacion que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestales federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operacion, Convenios de Descentralizacion y Reasignacion, para los fines establecidos en el articulo 49 de la ley de Coordinacion Fiscal, y demas disposiciones aplicables vigentes.

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto (Denominación o descripción), Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia e Entidad Ejecutora del Proyecto, Insiducción Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre, Ejercido, etc.), Rendimientos Financieros, Avance Fisico, and Información complementaria y explicación de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada uno de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestales federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujtos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y de demás disposiciones aplicables vigentes.

I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (óras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012 PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institucion Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Total Anual, Monto de recursos presupuestarios (Ministrado, Acumulado al Trimestre, Ejercido, Avance %), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre, Avance Físico (Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Información complementaria y explicación de las variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestales federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 49 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicadas vigentes.

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(óras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTE TERCER TRIMESTRE

Table with columns: Folio Reportado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia e Entidad Ejecutora del Proyecto, Iniciativa Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre, Ejercido), Rendimientos Financieros, Avance Físico (Programado, Ejercido), and Información complementaria y explicación de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestales federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 49 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (óras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Table with columns: Folio Reporte, Destino del gasto (Denominación o descripción), Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Iniciativa Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre), Rendimientos Financieros (Acumulados al Trimestre), Avance Físico (Programado Anual, Acumulado al Trimestre), Información complementaria y explicación de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestales federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 49 de la ley de Coordinación Fiscal, y de demás disposiciones aplicables vigentes.

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(En pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTE TERCER TRIMESTRE

Table with columns: Folio Reporte, Destino del gasto (Denominación o descripción), Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia e Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre: Ministrado, Programado, Ejercido, Avance %), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Avance Físico (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Información complementaria y explicación de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestales federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 49 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ó en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Reportado	Destino del gasto (Delineación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avenue %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avenue %	24-21/20	25	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
119616	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	RURAL	FAM/0257/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE			626.427	626.427	626.427	626.427	100.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
134421	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	526-SANTOS REYES NOPALA	LA MATRACA	RURAL	FAM/0259/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE			514.309	319.555	514.309	319.555	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
135442	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN TELESECUNDARIA	526-SANTOS REYES NOPALA	SAN JOSE ATOTONILCO	RURAL	FAM/0318/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE			71.619	52.941	71.619	52.941	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.90	90.0%	OBRA EN PROCESO
134348	EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	526-SANTOS REYES NOPALA	SAN JOSE ATOTONILCO	RURAL	FAM/0288/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE			17.273	15.166	17.273	15.166	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
135483	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	526-SANTOS REYES NOPALA	EL ZACATAL	RURAL	FAM/0017/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE			17.273	12.664	17.273	12.664	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.90	90.0%	OBRA EN PROCESO
134356	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	526-SANTOS REYES NOPALA	CANAÑA LAS FLORES	RURAL	FAM/0263/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE			17.273	15.166	17.273	15.166	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
134305	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTA MARIA MAGdalena	RURAL	FAM/0289/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE			17.273	15.166	17.273	15.166	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
134498	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO - TALLER EN TELESECUNDARIA	526-SANTOS REYES NOPALA	LA MATRACA	RURAL	FAM/0270/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE			103.101	91.706	103.101	91.706	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
134391	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	FAM/0266/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE			167.297	146.833	167.297	146.833	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
117851	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN TELESECUNDARIA	527-SANTOS REYES PARALCO	SANTOS REYES PARALCO	URBANO	FAM/0487/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE			765.957	272.574	765.957	73.645	27.0%	0	0	OTROS	2.00	0.35	17.5%	OBRA EN PROCESO
101443	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN J.N.I. RICARDO FLORES MAGON	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	RURAL	FAM/0017/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE			408.560	243.930	408.560	243.930	100.0%	0	0	OTROS	2.00	1.96	99.0%	OBRA EN PROCESO
137395	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA COSIOCEZA	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	URBANO	FAM/0522/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE			407.430	337.199	407.430	316.396	93.8%	0	0	ESCUELA	1.00	0.70	70.0%	OBRA EN PROCESO
118166	ADAPTACION DE UN LABORATORIO TALLER EN UN AULA EXISTENTE Y REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	535-SAN VICENTE LACHOYO	LIDO EL RINCON	RURAL	FAM/0272/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE			213.851	213.851	213.851	213.851	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
118235	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	535-SAN VICENTE LACHOYO	LIDO EL RINCON	RURAL	FAM/0956/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE			103.101	91.706	103.101	91.706	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.93	93.0%	OBRA EN PROCESO
93649	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VALERIO TRUJANO, VILLA DE TAMAZULAPAM	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAM/0494/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE			347.585	347.585	347.585	347.585	100.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
93682	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VALERIO TRUJANO, VILLA DE TAMAZULAPAM	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	URBANO	FAM/0058/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE			167.297	146.833	167.297	146.833	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
119591	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA RUFINO TAMAYO	543-TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPENIKTLAHLA	RURAL	FAM/0252/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE			266.475	230.494	266.475	230.494	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
136114	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	543-TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPENIKTLAHLA	RURAL	FAM/0652/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE			962.912	590.958	962.912	609.560	79.5%	0	0	OTROS	4.00	0.32	8.0%	OBRA EN PROCESO
134375	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA RUFINO TAMAYO	543-TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPENIKTLAHLA	RURAL	FAM/0025/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE			17.273	15.166	17.273	15.166	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
136128	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	543-TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPENIKTLAHLA	RURAL	FAM/0575/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE			131.949	108.547	131.949	108.547	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.90	90.0%	OBRA EN PROCESO
116424	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO (FRACC. CIUDAD YAGUÉ)	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	FAM/0052/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE			786.709	758.704	786.709	758.704	100.0%	0	0	AULA	3.00	2.85	95.0%	OBRA EN PROCESO
116564	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN J.N.I. FRANCISCO GABRIEL SOLER (FRACC. CIUDAD YAGUÉ)	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	FAM/0031/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE			670.709	669.891	670.709	669.891	100.0%	0	0	AULA	3.00	2.19	73.0%	OBRA EN PROCESO
117305	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO (FRACC. CIUDAD YAGUÉ)	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	FAM/0056/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE			51.819	45.496	51.819	45.496	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
116973	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN J.N.I. FRANCISCO GABRIEL SOLER (FRACC. CIUDAD YAGUÉ)	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	FAM/0335/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE			38.112	33.349	38.112	33.349	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
138454	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.U. PROF. BENJAMIN URRUTIA CABRERA	553-TLALITLAC DE CABRERA	TLALITLAC DE CABRERA	URBANO	FAM/0597/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE			1,920.525	1,656.450	1,920.525	1,369.828	94.1%	0	0	OTROS	9.00	2.02	22.4%	OBRA EN PROCESO
138472	EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS Y UN ANEXO EN J.N.U. PROF. BENJAMIN URRUTIA CABRERA	553-TLALITLAC DE CABRERA	TLALITLAC DE CABRERA	URBANO	FAM/0605/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE			107.282	50.532	107.282	50.532	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.90	90.0%	OBRA EN PROCESO
114183	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.I. RICARDO FLORES MAGON	554-TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	SANTIAGO AMATEPEC	RURAL	FAM/0320/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE			354.750	303.784	354.750	303.784	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
114718	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. RICARDO FLORES MAGON	554-TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	SANTIAGO AMATEPEC	RURAL	FAM/0525/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE			12.704	11.116	12.704	11.116	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
135712	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA HERODE DE NACOZARI	558-VALERIO TRUJANO	TOMELLIN	RURAL	FAM/0549/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE			929.220	449.482	929.220	345.999	73.7%	0	0	AULA	2.00	1.12	56.0%	OBRA EN PROCESO
135732	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA HERODE DE NACOZARI	558-VALERIO TRUJANO	TOMELLIN	RURAL	FAM/0564/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE			34.546	25.328	34.546	25.328	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.90	90.0%	OBRA EN PROCESO
118417	REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. MARIANO MATAMOROS	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	YUTANDUCHI DE GUERRERO	URBANO	FAM/0330/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE			165.531	95.778	165.531	65.884	68.8%	0	0	ESCUELA	1.00	0.87	87.0%	OBRA EN PROCESO
134397	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (DOMAS DE LA COSTA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM/0477/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE			485.539	339.800	485.539	277.598	81.7%	0	0	AULA	2.00	1.02	51.0%	OBRA EN PROCESO
116387	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL AMADOR PEREZ TORRES	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM/0380/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE			457.829	405.157	457.829	405.157	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
116407	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL HERIBERTO CASTILLO	565-VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	FAM/0379/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE			483.247	472.542	483.247	472.542	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
116354	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENEDETO DE LAS AMERICAS (FRACC. REAL DEL VALLE)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM/0378/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE			676.229	670.272	676.229	670.272	100.0%	0	0	AULA	3.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
115949	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN J.N.R. LEONA VICARIO	565-VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	FAM/0370/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE			655.224	547.033	655.224	547.033	100.0%	0	0	AULA	3.00	2.73	91.0%	OBRA EN PROCESO
115740	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. FRANCISCO GABRIEL SOLER (UND. HAB. ZAPOTECA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM/0392/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE			281.032	207.577	281.032	207.577	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.72	72.0%	OBRA EN PROCESO
115163	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. JOSE MARTI (FRACC. REAL DEL VALLE)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM/0991/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE			281.032	238.449	281.032	238.449	100.0%	0	0	AULA	1.00			

I.- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Dólas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Dedominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros				Avance Físico				Información complementaria y explicación de las variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	21	22	23		24-21/20	25
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos										
106001	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE NUTRICIÓN DE LA DES DE SALUD. EN EL MUNICIPIO MIHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD MIHUALTLAN DE	59 MIHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	8BE00111	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR			2,364,347	2,364,347	2,364,347	2,364,347	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%					SE MODIFICARON LOS IMPORTES DEBIDO A LA	
106968	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE NUTRICIÓN DE SALUD (2A ETAPA)	59 MIHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	8BE00111	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR			535,632	426,573	535,632	426,573	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	97.9%					SE MODIFICARON LOS IMPORTES DEL PRESENTE	
173385	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIOS DE CIENCIAS QUÍMICAS 19A ETAPA	57 OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	TAM/03/492012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIOS DE CIENCIAS QUÍMICAS 19A ETAPA			9,223,101	0	9,223,101	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%						
28871	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL LABORATORIO DE ELECTRONICA DE DOS NIVELES. EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC (DISTR. 22) EN LA LOCALIDAD	318 SAN PEDRO MIXTEPEC. DTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	UNIVERSIDAD DEL MAR			1,550,000	1,269,586	1,550,000	1,269,586	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.82	82.0%						
FASE													140,505,293	62,405,040	140,505,293	62,405,040	100.0%	0	0		100,905.00	48,824.00	48.4%						
CATALOGO 2011																													
INVERSIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO OAXACA CONTRA LA DELINCUENCIA																													
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA																													
INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA																													
132041	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES CONTRA LA DELINCUENCIA	0 COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTADAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			99,475,937	49,917,426	99,475,937	49,917,426	100.0%	0	0	OTROS		80,539.00	38,244.00	47.5%					LAS METAS PLASMADAS EN EL RUBRO ANTERIOR SE DETALLAN DE LA SIGUIENTE
COMBATE A LA CORRUPCIÓN																													
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LOS CENTROS DE CONTROL DE																													
133380	OMBATE A LA CORRUPCIÓN	0 COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTADAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			1,322	0	1,322	0	0.0%	0	0	PERSONA		9.00	14.00	155.6%					LAS METAS ACUMULADAS SUPERARON LAS
PLATAFORMA MEXICO																													
133384	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	0 COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTADAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA									0	0		803.00	589.00	73.3%					LAS METAS DESCRIPTAS EN EL RUBRO ANTERIOR SE DETALLAN DE LA SIGUIENTE FORMA: TARJETA PROGRAMADAS 2 ACANZADAS 2 EQUIPO
PLATAFORMA MEXICO																													
133041	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA CENTROS DE READAPTACIÓN	0 COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTADAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			7,734,492	2,572,120	7,734,492	2,572,120	100.0%	0	0	OTROS		12,644.00	6,005.00	47.5%					LAS METAS PLASMADAS EN EL RANGO ANTERIOR SE
DESARROLLO INSTITUCIONAL																													
EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA																													
132603	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0 COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTADAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			5,920,405	743,098	5,920,405	743,098	100.0%	0	0	OTROS		6,910.00	3,972.00	57.5%					LAS METAS PLASMADAS EN EL RUBRO ANTERIOR SE
FASE													4,530,778	4,530,778	4,530,778	4,530,778	100.0%	0	0		250.00	250.00	100.0%						
EDUCACIÓN DE ADULTOS																													
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																													
109144	FAJETA CAPITAL EDUCANDO ATENDIDO, ALIABERITADO Y EDUCANDO QUE CONCLUYE NIVEL	0 COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS			646,500	646,500	646,500	646,500	100.0%	0	0	ADULTO		50.00	50.00	100.0%					REASIGNACIÓN DE SALDOS DEL EJERCICIO 2011. QUE SE
109653	FAJETA PRODUCTOS FINANCIEROS 2011. CEEA. CREAR CÍRCULOS DE ESTUDIO PARA ATENDER EN ALFABETIZACIÓN, PRIMARIA Y SECUNDARIA A LA POBLACION JOVEN Y	0 COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS			8,424	8,424	8,424	8,424	100.0%	0	0	ADULTO		50.00	50.00	100.0%					
109644	FAJETA PRODUCTOS FINANCIEROS 2011. CEEA. CEEA. CREAR CÍRCULOS DE ESTUDIO PARA ATENDER EN ALFABETIZACIÓN, PRIMARIA Y SECUNDARIA A LA POBLACION JOVEN Y	0 COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS			49,085	49,085	49,085	49,085	100.0%	0	0	ADULTO		50.00	50.00	100.0%					
110964	REASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2011. CEEA. CEEA. CREAR CÍRCULOS DE ESTUDIO PARA ATENDER EN ALFABETIZACIÓN, PRIMARIA Y SECUNDARIA A LA POBLACION JOVEN Y	0 COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS			84,054	84,054	84,054	84,054	100.0%	0	0	ADULTO		50.00	50.00	100.0%					
111087	REASIGNACIÓN DE RECURSOS FAJETA 2011 PARA POR AUDITORIA NO. 523. CREAR CÍRCULOS DE ESTUDIO PARA ATENDER EN ALFABETIZACIÓN PRIMARIA Y	0 COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS			3,722,707	3,722,707	3,722,707	3,722,707	100.0%	0	0	ADULTO		50.00	50.00	100.0%					
FASE													391,803,964	239,991,333	304,215,088	222,670,619	92.8%	0	0		871,636.72	478,709.33	54.9%						
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																													
INVERSIÓN																													
OBRA PÚBLICA																													
CONSTRUCCIÓN																													
133011	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL. E.C. KM. 5-580 (ASUNCIÓN CACALOTEPEC-TLAXIACALTEPEC) AGUILATLÁN, TRAMO: KM. 0-090 AL KM. 4-876.86 SUBTRAMO A	3-ASUNCIÓN CACALOTEPEC	AGUILATLÁN	RURAL	FAFEF/0363/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN CACALOTEPEC			879,200	815,782	815,782	815,782	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.30	0.20	66.7%					
108376	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	5-ASUNCIÓN CACALOTEPEC	CHIVELA	RURAL	FAFEF/0809/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN CACALOTEPEC			3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	100.0%	0	0	SISTEMA		1.00	1.00	100.0%					
108040	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	5-ASUNCIÓN CACALOTEPEC	LA CUEVA	RURAL	FAFEF/0810/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN CACALOTEPEC			873,127	261,928	0	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	0.00	0.0%					
118085	CONSTRUCCIÓN DEL SUBCOLECTOR DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HIDALGO	14-CIUDAD XITEPEC	CIUDAD XITEPEC	URBANO	FAFEF/0928/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD XITEPEC			2,507,233	752,170	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		247.30	0.00	0.0%					
118024	CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR DOBLE CARRIL. SAN PEDRO SOBRE ARROYO MIHALUBA	14-CIUDAD XITEPEC	CIUDAD XITEPEC	URBANO	FAFEF/0927/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD XITEPEC			2,133,134	1,249,698	1,249,698	1,249,698	100.0%	0	0	METRO LINEAL		16.50	10.00	60.6%					
108495	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I MAREY Y ADOQUINADO DE ANIDADOR	14-CIUDAD XITEPEC	CIUDAD XITEPEC	URBANO	FAFEF/0649/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD XITEPEC			2,730,358	2,729,771	1,471,698	1,471,698	53.9%	0	0	METRO CUADRADO		6,374.67	4,000.00	62.7%					
133839	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO EL ROSARIO).	23-CULIAPAM DE GUERRERO	BARRIO EL ROSARIO	RURAL	FAFEF/0828/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CULIAPAM DE GUERRERO			1,012,233	303,670	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA		1.00	0.00	0.0%					
133832	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SAN SEBASTIÁN).	23-CULIAPAM DE GUERRERO	CULIAPAM DE GUERRERO	RURAL	FAFEF/0911/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CULIAPAM DE GUERRERO			92,334	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA		1.00	0.00	0.0%					
106871	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA BALBUCE NARCISO MENDOZA	04 EL OCOYOTLÁN DE FLORES MAGÓN	PEÑA COLORADA	RURAL	FAFEF/1213/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE OCOYOTLÁN DE FLORES			1,283,883	1,050,817	1,050,817	1,050,817	100.0%	0	0	METRO CUBICO		517.50	400.00	77.3%					
133622	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALBERGUE	31-TAMAZULAPAM DEL ESPRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPRITU SANTO	URBANO	FAFEF/1223/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPRITU SANTO			468,303	468,303	468,303	468,303	100.0%	0	0	METRO CUADRADO		1,025.00	1,025.00	100.0%					
120021	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	34-GUADALUPE DE RAMÍREZ	GUADALUPE DE RAMÍREZ	URBANO	FAFEF/0932/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE DE RAMÍREZ			1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	SISTEMA		1.00	1.00	100.0%					
22853	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	39-HERRERIA CIUDAD DE LOS RIOS	LA ENDETA (COLONIA ANTORCHA)	RURAL	FAFEF/0868/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTADAL	CONDORER ESTATAL DEL AGUA			1,898,348	884,607	1,898,348	884,607	100.0%	0	0	SISTEMA		1.00	0.60	60.0%					
31904	CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS EN ESCUELA NORMAL SUPERIOR FEDERAL DE OAXACA SUBSEDE	43-BUCHTAN DE ZARAGOZA	BUCHTAN	RURAL	FAFEF/1153/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO OAXACAÑO DE CONSTRUCTORES DE			2,366,148	2,280,000	2,366,148	2,280,000	100.0%	0	0	ALBA		6.00	4.92	82.0%					OBRA EN PROCESO
32451	EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS EN ESCUELA NORMAL SUPERIOR FEDERAL DE OAXACA SUBSEDE	43-BUCHTAN DE ZARAGOZA	BUCHTAN	RURAL	FAFEF/1155/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO OAXACAÑO DE CONSTRUCTORES DE			209,970	138,873	209,970	138,873	100.0%	0	0	LOTE		1.00	0.14	14.0%					OBRA EN PROCESO
133854	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS E HIDALGO.	49-MAGDALENA MIXTEPEC	MAGDALENA MIXTEPEC	URBANO	FAFEF/0853/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA MIXTEPEC			1,008,429	1,004,975	1,004,975	1,004,975	100.0%	0	0	METRO CUADRADO		1,352.07	1,000.07	74.0%					
118894	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	55-MAGDALENA TEGUSISTLÁN	MAGDALENA TEGUSISTLÁN	URBANO	FAFEF/0718/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEGUSISTLÁN			778,673	778,673	778,673	778,673	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%					
131657	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (1ª ETAPA)	55-MARRISCALA DE JUÁREZ	MARRISCALA DE JUÁREZ	URBANO	FAFEF/0943/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE MARRISCALA DE JUÁREZ			1,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	UNIDAD		1.00	0.00	0.0%					
107106	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)	59-MARTÍRES DE TACUBAYA	EL NARANJO	URBANO	FAFEF/1192/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE MARTÍRES DE TACUBAYA		</																	

ANEXO III

I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(ólas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Reportado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	19	20	21	22		23	24-21/20
														Ministrado	Programado	Ejercido								
53107	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO DE MADERA EN LAS OFICINAS DE LA GOBERNATURA EN EL PALACIO DE GOBIERNO.	67-OAQUA DE JUAREZ	OAQUA DE JUAREZ	URBANO	FAFE/0359/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO REGIONAL	-	-	1,338,500	1,289,656	1,338,500	1,289,656	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
53108	ILUMINACION DE LETTERO EN EL CERRO DEL FORTIN	67-OAQUA DE JUAREZ	OAQUA DE JUAREZ	URBANO	FAFE/0395/2011	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO REGIONAL	-	-	167,443	0	167,443	0	0.0%	0	0	0	12.00	12.00	0.0%	12.00 LUMINARIAS
53109	INSTALACION DE ARIE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE LA GOBERNATURA EN EL PALACIO DE GOBIERNO.	67-OAQUA DE JUAREZ	OAQUA DE JUAREZ	URBANO	FAFE/0358/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO REGIONAL	-	-	638	0	638	0	0.0%	0	0	0	11.00	11.00	100.0%	
53110	INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA EL AUDITORIO GUAGUAYUTA.	67-OAQUA DE JUAREZ	OAQUA DE JUAREZ	URBANO	FAFE/0396/2011	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO REGIONAL	-	-	447,829	418,003	447,829	418,003	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	0.0%	
94033	INSTALACION DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO DE RUIDO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA EN EL AUDITORIO GUAGUAYUTA.	67-OAQUA DE JUAREZ	OAQUA DE JUAREZ	URBANO	FAFE/0394/2011	DESARROLLO SOCIAL	CULTURA	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO REGIONAL	-	-	251,626	248,380	251,626	248,380	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	
53113	MONITOREO DE INOCUIDAD Y AGUAS DE MADERA EN LAS OFICINAS DE LA GOBERNATURA EN EL PALACIO DE GOBIERNO.	67-OAQUA DE JUAREZ	OAQUA DE JUAREZ	URBANO	FAFE/0357/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO REGIONAL	-	-	1,217,419	1,236,041	1,217,419	1,236,041	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
53061	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 TRAMO DEL KM 0+00 (GUELATA MONUMENTO A LA MADRE) AL KM 2+400 (COL. BARRIO)	67-OAQUA DE JUAREZ	OAQUA DE JUAREZ	URBANO	FAFE/0099/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO REGIONAL	-	-	3,080	0	3,080	0	0.0%	0	0	0	2.40	2.40	100.0%	
53047	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 TRAMO DEL KM 2+400 (COL. DEL MAESTRO) AL KM 7+000 (HACIENDA BLANCA).	67-OAQUA DE JUAREZ	OAQUA DE JUAREZ	URBANO	FAFE/0094/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO REGIONAL	-	-	2,977	0	2,977	0	0.0%	0	0	0	4.60	4.60	100.0%	
53000	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA (PINTURA Y LIMPIEZA DE ACCESOS A LA CIUDAD) 1A. ETAPA	67-OAQUA DE JUAREZ	OAQUA DE JUAREZ	URBANO	FAFE/0013/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO REGIONAL	-	-	49,292	0	49,292	0	0.0%	0	0	0	184.0000	0.00	0.0%	
53017	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA (PINTURA Y LIMPIEZA DEL CENTRO HISTORICO) 3A. ETAPA	67-OAQUA DE JUAREZ	OAQUA DE JUAREZ	URBANO	FAFE/0017/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO REGIONAL	-	-	99,814	98,994	99,814	98,994	100.0%	0	0	0	120.578.23	120.578.23	100.0%	95.00 LUMINARIAS
53019	REHABILITACION DE LA INSTALACION ELÉCTRICA E ILUMINACION DE LOS ACCESOS AL AUDITORIO GUAGUAYUTA.	67-OAQUA DE JUAREZ	OAQUA DE JUAREZ	URBANO	FAFE/0403/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO REGIONAL	-	-	870,442	0	870,442	306,288	0.0%	0	0	0	95.00	38.00	40.0%	95.00 LUMINARIAS
22955	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4A ETAPA (SAN JACINTO OCOTLAN)	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	FAFE/0698/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,340,871	1,263,895	1,340,871	1,230,906	97.4%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
53172	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y GRANDES EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN MIGUEL DE GUERRERO	RURAL	FAFE/0960/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO REGIONAL	-	-	1,625,446	2,360	1,625,446	2,360	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	
53174	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (BARRIO GUADALUPE YUTE)	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	RURAL	FAFE/0961/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO REGIONAL	-	-	1,628,699	1,013	1,628,699	1,013	100.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
22656	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	NEUVO TENOCHTITLAN	RURAL	FAFE/0022/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-	-	738,071	221,421	738,071	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.80	80.0%	
133916	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 4A ETAPA	77-REYES ETIA	REYES ETIA	URBANO	FAFE/1221/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REYES ETIA	-	-	990,495	495,347	990,495	495,347	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
133881	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO Cárdenas 1A. ETAPA	77-REYES ETIA	REYES ETIA	URBANO	FAFE/0717/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REYES ETIA	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	0	2,584.80	2,584.80	100.0%	
133882	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO Cárdenas 1A. ETAPA	77-REYES ETIA	REYES ETIA	URBANO	FAFE/0717/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REYES ETIA	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	0	2,584.80	2,584.80	100.0%	
119137	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFE/0883/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	1,300,000	390,020	1,300,000	0	0.0%	0	0	0	2,369.60	0.00	0.0%	
119155	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFE/0915/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	-	-	1,374,516	1,374,516	1,374,516	1,374,516	100.0%	0	0	0	2,005.50	2,005.50	100.0%	
131066	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	81-SAN AGUSTIN ATENANGO	SAN AGUSTIN ATENANGO	URBANO	FAFE/0835/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	-	-	1,146,810	738,449	1,146,810	560,561	76.1%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
107195	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y CAJA COLECTORA PARA AGUA POTABLE	82-SAN AGUSTIN CHAYUCA	SAN AGUSTIN CHAYUCA	URBANO	FAFE/0800/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN CHAYUCA	-	-	2,836,380	1,826,658	2,836,380	1,393,918	76.3%	0	0	0	1.00	0.50	50.0%	
31470	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN COBAO NO. 33	85-SAN AGUSTIN LIXQUIA	SAN AGUSTIN LIXQUIA	URBANO	FAFE/0028/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE	-	-	20,162	16,553	20,162	16,553	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICUATADA SALDO A REPROGRAMAR
136327	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE UNION Y PROGRESO	102-SAN ANDRES SAUTILA	SAN ISIDRO	RURAL	FAFE/0968/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES SAUTILA	-	-	570,843	171,253	570,843	0	0.0%	0	0	0	2,100.00	0.00	0.0%	
53171	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.	111-SAN ANTONIO TEPELTLAPA	SAN PEDRO TLUKILAHUAC	RURAL	FAFE/0576/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO REGIONAL	-	-	1,498,560	1,231,043	1,498,560	1,231,043	100.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	1 CANCHA
31308	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN COBAO NO. 61	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	FAFE/0047/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE	-	-	210,165	210,165	210,165	210,165	100.0%	0	0	0	4.00	4.00	100.0%	OBRA FINICUATADA
50696	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (2A. ETAPA)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAFE/0683/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO REGIONAL	-	-	10,117,903	0	10,117,903	7,115,924	70.3%	0	0	0	44.00	0.00	0.0%	METAS: CANCHAS
31413	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN COBAO NO. 61	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	FAFE/0048/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUENO CONSTRUCTOR DE	-	-	86,846	64,508	86,846	64,508	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICUATADA SALDO A REPROGRAMAR
53112	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL.	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAFE/0407/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO REGIONAL	-	-	923,140	622,004	923,140	622,004	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
53111	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL.	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAFE/0400/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO REGIONAL	-	-	631,501	631,132	631,501	631,132	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	1.00 MERCADOS
53205	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTADORES	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAFE/0399/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO REGIONAL	-	-	734,373	406,047	734,373	406,047	100.0%	0	0	0	810.00	810.00	100.0%	
136449	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALDAMA.	123-SAN BERNARDO MATEPEC	SAN BERNARDO MATEPEC	URBANO	FAFE/0916/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO MATEPEC	-	-	1,000,000	999,121	1,000,000	999,121	100.0%	0	0	0	1,390.00	1,000.00	71.8%	
133805	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN EL BLOO SEGUNDA PLANTA)	126-SAN CRISTOBAL AMATILAN	SAN CRISTOBAL AMATILAN	URBANO	FAFE/1220/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATILAN	-	-	735,641	678,873	735,641	678,873	100.0%	0	0	0	3.00	3.00	100.0%	
136496	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	132-SAN DOMINGO OCOTLAN	SAN DOMINGO OCOTLAN	URBANO	FAFE/0970/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DOMINGO OCOTLAN	-	-	1,421,928	1,217,467	1,421,928	1,129,854	92.8%	0	0	0	1.00	0.60	60.0%	
22656	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	133-SAN ESTEBAN ATATLAPAHUA	ATATLAPAHUA	RURAL	FAFE/0019/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-	-	847,057	254,117	847,057	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.60	60.0%	
22051	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	133-SAN ESTEBAN ATATLAPAHUA	ATATLAPAHUA	RURAL	FAFE/0030/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-	-	1,789,499	1,436,932	1,789,499	1,285,832	89.5%	0	0	0	1.00	0.95	95.0%	
136820	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD	135-SAN FELIX TEJALAPAM	TEJALAPAM	RURAL	FAFE/0896/2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIX TEJALAPAM	-	-	263,541	263,541	263,541	263,541	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
131073	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO GUADALUPE CHIMDUA	140-SAN FRANCISCO CHIMDUA	SAN FRANCISCO CHIMDUA	URBANO	FAFE/0945/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHIMDUA	-	-	782,743	782,706	782,743	782,706	100.0%	0	0	0	3,180.15	1,000.00	31.4%	
131083</																								

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Reportado	Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Numero de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones							
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Avance %		Avance Físico		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido		18-15/13	19	Ejercidos	21	22						23	24-21/20	25
13821	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	519-SANTO DOMINGO TOMATEPEC	SANTO DOMINGO	URBANO	FA01/09/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMATEPEC	-	-	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
53132	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHAS DE BASQUETEBOL MUNICIPAL	526-SANTOS REYES MANIZALES/LEÓN	SANTOS REYES	RURAL	FA05/05/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL AGUA POTABLE Y EL ALCANTARILLADO	-	-	1,288,640	1,104,405	1,288,640	1,104,405	100.0%	100.0%	0	0	METRO CUADRAO	5,416.58	0.00	0.0%						
22954	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	525-SANTO TOMAS ZAPATA	SANTO TOMAS	RURAL	FA05/10/20/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE Y EL ALCANTARILLADO	-	-	396,739	119,021	396,739	119,021	0	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%						
133783	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION PARA AGUA POTABLE	541-TANITZE DE ZARAGOZA	TANITZE DE ZARAGOZA	URBANO	FA05/08/20/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TANITZE DE ZARAGOZA	-	-	1,594,254	478,276	1,594,254	478,276	0	0	0	0	METRO LINEAL	6,014.02	0.00	0.0%						
133349	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALL BARTOLOME DE LAS CASAS	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	FA05/06/08/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	51,133	15,340	51,133	15,340	0	0	0	0	METRO CUADRAO	1,859.47	0.00	0.0%						
119703	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	557-UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	URBANO	FA05/09/03/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO	-	-	10,000,004	7,417,168	10,000,004	7,417,168	6.310	23.9	85.1%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%					
138547	CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO EN SAN PEDRO EL ALTO (1ª ETAPA)	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	RURAL	FA05/09/24/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	-	-	1,499,820	1,498,707	1,499,820	1,498,707	100.0%	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.90	90.0%						
118934	RECONSTRUCCION																													
118934	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A EL EJIDO REFORMA DEL KM 0-000 AL KM 4-400	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	FA05/05/17/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	-	-	1,112,756	1,112,256	1,112,256	1,112,256	100.0%	100.0%	0	0	KILOMETRO	14.00	14.00	100.0%						
119063	REFORMA DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA REPRESA DEL KM 0-000 AL KM 4-500	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	FA05/08/09/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	-	-	360,096	359,922	359,922	359,922	100.0%	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.50	4.00	88.9%						
119023	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA UNIDAD BENITO JUAREZ DEL KM 0-000 AL KM 4-400	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	FA05/08/09/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	-	-	368,006	367,700	367,700	367,700	100.0%	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.60	2.00	43.5%						
119102	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A PASO DEL DIABLO DEL KM 0-000 AL KM 4-400	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	FA05/09/00/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	-	-	764,104	763,752	763,752	763,752	100.0%	100.0%	0	0	KILOMETRO	9.60	9.00	93.8%						
133748	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-XITLÁN) - SANTA CATARINA LACHATÓ, DEL KM 0-000 AL KM. 16-000	365-SANTA CATARINA LACHATÓ	SANTA CATARINA	URBANO	FA05/07/00/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LACHATÓ	-	-	3,095,459	3,095,459	3,095,459	3,095,459	100.0%	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%						
119653	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTO DOMINGO INGENIO-CINCO PALMAS DEL KM 0-000 AL KM 7-000	505-SANTO DOMINGO INGENIO	SANTO DOMINGO	URBANO	FA05/09/04/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO INGENIO	-	-	353,146	105,962	353,146	105,962	0	0	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%						
133382	RECONSTRUCCION DE CAMINO E.C. KM 19-240 (TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA-SANTOS REYES TEPELILCO)- SAN VALENTIN GOMEZ DEL KM 0-000 AL KM 9-023 50	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SAN VALENTIN GOMEZ	RURAL	FA05/04/04/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	6,122	0	6,122	0	0	0	0	0	KILOMETRO	9.02	0.00	0.0%						
53463	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO	FA05/11/24/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL AGUA POTABLE	-	-	6,937,228	2,008,683	6,937,228	2,008,683	100.0%	100.0%	0	0	METRO CUADRAO	13,215.00	0.00	0.0%						
108445	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	5-ASUNCIÓN DE VITALEPE	EL MORRITO	RURAL	FA05/09/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN DE VITALEPE	-	-	1,671,348	1,389,954	1,389,954	1,269,357	91.3%	0	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%						
53150	ALUMBRADO Y CERCAO PERMETRAL DEL ALBERGUE PARA MIGRANTES "HERMANOS EN EL CAMINO" (2ª ETAPA)	14-CIUDAD INTERPEC	CIUDAD INTERPEC	URBANO	FA05/05/09/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL AGUA POTABLE	-	-	1,532,876	1,158,920	1,532,876	1,158,920	100.0%	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%						
53101	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. HOSPITAL GENERAL	14-CIUDAD INTERPEC	CIUDAD INTERPEC	URBANO	FA05/08/51/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL AGUA POTABLE	-	-	200,127	195,380	200,127	195,380	100.0%	100.0%	0	0	OTROS	0.30	0.24	80.0%						
53123	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. LOS MESTROS	14-CIUDAD INTERPEC	CIUDAD INTERPEC	URBANO	FA05/08/50/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL AGUA POTABLE	-	-	234,306	229,870	234,306	229,870	100.0%	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.38	0.30	78.9%						
53114	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. CAMARGO	14-CIUDAD INTERPEC	CIUDAD INTERPEC	URBANO	FA05/08/09/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL AGUA POTABLE	-	-	531,436	525,410	531,436	525,410	100.0%	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.86	0.82	95.3%						
53440	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	19-CONCEPCION PAPALO	SAN LORENZO PAPALO	RURAL	FA05/11/20/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL AGUA POTABLE	-	-	693,545	536,378	693,545	536,378	100.0%	100.0%	0	0	METRO CUADRAO	1,000.00	0.00	0.0%						
118800	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	FA05/11/28/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	-	-	320,503	320,503	320,503	320,503	100.0%	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,350.30	1,350.30	100.0%						
119721	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO TOTOCANO)	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	FA05/09/07/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	-	-	1,500,000	450,000	1,500,000	450,000	0	0	0	0	POSTE	62.00	0.00	0.0%						
133849	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	28-HEROICA CIUDAD DE LEUTA DE CREPO	LA ESCALERA HEROICA CIUDAD DE LEUTA DE CREPO	RURAL	FA05/08/06/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE LEUTA DE CREPO	-	-	783,600	235,082	783,600	235,082	0	0	0	0	POSTE	29.00	0.00	0.0%						
133843	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE (BIO CHICHO-SANTA ROSA)	28-HEROICA CIUDAD DE LEUTA DE CREPO	SANTA MARTA CHICHICUILTEPEC	RURAL	FA05/09/04/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE LEUTA DE CREPO	-	-	1,628,872	488,661	1,628,872	488,661	0	0	0	0	POSTE	55.00	0.00	0.0%						
120048	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE CLAVEL (FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL SUR)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJAPUAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJAPUAN DE LEON	URBANO	FA05/08/00/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJAPUAN DE LEON	-	-	1,886,444	565,933	1,886,444	565,933	0	0	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%						
53285	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	41-HUAYTLA DE JIMENEZ	RANCHO DE CURA	RURAL	FA05/11/37/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL AGUA POTABLE	-	-	149,600	149,600	149,600	149,600	100.0%	100.0%	0	0	OTROS	0.18	0.18	100.0%						
53254	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	41-HUAYTLA DE JIMENEZ	RANCHO DE CURA	RURAL	FA05/04/50/2012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL AGUA POTABLE	-	-	152,179	152,179	152,179	152,179	100.0%	100.0%	0	0	OTROS	0.18	0.00	0.0%						
53469	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	42-IXTLÁN DE LA PALMA	LA PALMA	URBANO	FA05/11/29/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL AGUA POTABLE	-	-	354,070	347,897	354,070	347,897	100.0%	100.0%	0	0	METRO CUADRAO	808.80	80.80	10.0%						
120061	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	46-MAGdalena VICTORIA	QUADALUPA VICTORIA	RURAL	FA05/09/07/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDELINA VICTORIA	-	-	668,478	668,478	668,478	668,478	100.0%	100.0%	0	0	METRO CUADRAO	27.00	27.00	100.0%						
53156	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE EL GUANABAN	48-MAGdalena VICTORIA	SANTA CATARINA	RURAL	FA05/05/08/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL AGUA POTABLE	-	-	102,345	95,191	102,345	95,191	100.0%	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.20	0.20	100.0%						
53100	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE "PORFIRIO DIAZ"	57-MATIAS ROMERO AVENÍDAO	MATIAS ROMERO	URBANO	FA05/11/35/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL AGUA POTABLE	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO CUADRAO	8,046.00	0.00	0.0%						
53159	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	59-MANHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	PALO GRANDE	RURAL	FA05/11/24/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL AGUA POTABLE	-	-	662,907	445,315	662,907	445,315	100.0%	100.0%	0	0	METRO CUADRAO	1,047.80	733.46	70.0%						
53438	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	59-MANHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SAN JOSE LINDO CERRADO	RURAL	FA05/11/09/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL AGUA POTABLE	-	-	568,693	425,486	568,693	425,486	100.0%	100.0%	0	0	METRO CUADRAO	1,050.00	0.00	0.0%						
53177	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	59-MANHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MANHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	FA05/09/55/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL AGUA POTABLE	-	-	598,421	430,878	598,421	430,878	100.0%	100.0%	0	0	METRO CUADRAO	684.48	0.00	0.0%						
53164	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	66-SANTIAGO NITLATEPEC	EL ZOPILOTE (CERRADO)	RURAL	FA05/11/28/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL AGUA POTABLE	-	-	400,153	1,652	400,153	1,652	100.0%	100.0%	0	0	METRO CUADRAO	944.00	0.00	0.0%						
53183	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AUDITORIO GUALEGUETA (2ª ETAPA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FA05/11/66/2011	DESARROLLO ECONOMICO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL AGUA POTABLE	-	-	2,352,524	2,309,998	2,352,524	2,309,998	100.0%	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%						
53011	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA CALLE MORELOS A LA CALZADA NIÑOS HEROES (2ª ETAPA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FA05/00/15/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL AGUA POTABLE	-	-	5,518,284	195,774	5,518,284	195,774	100.0%	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.98	0.03	3.1%						
53184	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL ACCESO A LA CIUDAD DE OAXACA (BARRIO MERCADO LAS FLORES - EL TULÉ)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FA05/11/65/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL AGUA POTABLE	-	-	1,377,506	1,376,574	1,377,506	1,376,574	100.0%	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%						
53188	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA (PISTURA Y LIMPIEZA DEL CENTRO HISTORICO) 2ª. ETAPA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ																											

ANEXO III
 I.- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (ómn en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Reportado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de las variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avense %	Generados		19	20	21		22	23	24-27/20
														Ministrado	Programado			15	16							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-27/20	25		
5332	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 10 DE ABRIL, COL. ERNAL SAN MARTIN MEXCAPAMA	67-OMACA DE JUAREZ	OMACA DE JUAREZ	URBANO	FAFEE/11/79/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO REGIONAL	-	-	1,284,191	1,280,576	1,284,191	1,280,576	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,914.30	0.00	0.0%			
5338	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE (COL. PATRIA NUEVA, PUEBLO NUEVO)	67-OMACA DE JUAREZ	OMACA DE JUAREZ	URBANO	FAFEE/11/77/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO REGIONAL	-	-	1,555,085	1,553,888	1,555,085	1,553,888	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,374.82	0.00	0.0%			
13387	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	RURAL	FAFEE/09/01/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO REGIONAL	-	-	500,000	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	20.00	0.00	0.0%			
5341	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	FAFEE/12/01/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO REGIONAL	-	-	1,215,500	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,158.00	0.00	0.0%			
53167	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (HIDALGO SINIYU)	73-PUJITA VILLA DE GUERBERO	PUJITA VILLA DE GUERBERO	RURAL	FAFEE/09/59/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO REGIONAL	-	-	1,029,349	245,019	1,029,349	245,019	100.0%	0	0	OTROS	0.93	0.65	69.9%	METAS KILOMETRO		
53382	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CA. ETAPA)	73-PUJITA VILLA DE GUERBERO	LA MOURILLA	RURAL	FAFEE/11/38/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO REGIONAL	-	-	327,663	322,100	327,663	322,100	100.0%	0	0	OTROS	0.40	0.00	0.0%	METAS KILOMETRO		
53166	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	73-PUJITA VILLA DE GUERBERO	SANTO AGUSTIN DE LAS JUNTRAS	RURAL	FAFEE/09/57/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO REGIONAL	-	-	1,171,148	330,306	1,171,148	330,306	100.0%	0	0	OTROS	137.00	0.62	0.5%	METAS KILOMETRO		
53169	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	73-PUJITA VILLA DE GUERBERO	ZARAGOZA SINIYU	RURAL	FAFEE/09/58/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO REGIONAL	-	-	1,773,254	498,234	1,773,254	498,234	100.0%	0	0	OTROS	1.99	1.39	69.8%	METAS KILOMETRO		
53335	INTRODUCCION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	73-PUJITA VILLA DE GUERBERO	LA MOURILLA	RURAL	FAFEE/07/11/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO REGIONAL	-	-	1,646,461	586,259	1,646,461	586,259	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.44	1.71	70.1%			
133920	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TRES PARAJES EL ABONADO, EL CIRRIYO Y TABLON	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTRAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTRAS	URBANO	FAFEE/09/84/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTRAS	-	-	2,499,952	740,441	2,499,952	740,441	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%			
53371	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTRAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTRAS	URBANO	FAFEE/11/43/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO REGIONAL	-	-	565,972	496,817	565,972	496,817	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,161.00	0.00	0.0%			
133927	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	87-SAN ANDRES HUAYAPAM	SAN ANDRES HUAYAPAM	URBANO	FAFEE/08/29/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	-	-	1,198,650	359,594	0	0	0.0%	0	0	REGISTRO	15.00	0.00	0.0%			
136251	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	101-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	URBANO	FAFEE/08/77/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	-	-	516,175	516,175	516,175	516,175	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%			
136271	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	URBANO	FAFEE/09/71/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,466.34	2,466.34	100.0%			
136312	AMPLIACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ALDAMA, BENITO PAÑEZ Y LOS BELLOS	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	URBANO	FAFEE/07/99/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	-	-	346,813	346,813	346,813	346,813	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,466.34	2,466.34	100.0%			
53379	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1A SECCION, CALLE LOS FRIOS	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	FAFEE/11/41/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO REGIONAL	-	-	317,175	311,800	317,175	311,800	100.0%	0	0	OTROS	0.26	0.26	100.0%	METAS KILOMETRO		
53375	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	114-SAN BLAS ATEMPA	TERESA BLANCA	RURAL	FAFEE/11/34/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO REGIONAL	-	-	420,153	1,200	420,153	1,200	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	944.00	0.00	0.0%			
136484	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	131-SAN DIONISIO DIOQUEPE	SAN BALTAZAR DIOQUEPE	URBANO	FAFEE/09/42/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DIOQUEPE	-	-	738,419	635,876	591,528	591,528	93.1%	0	0	POSTE	22.00	19.00	86.4%			
53853	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PRIV. MARTINEZ	135-SAN FELIPE TEALAPAM	SAN FELIPE TEALAPAM	URBANO	FAFEE/10/10/2012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO REGIONAL	-	-	103,750	102,000	103,750	102,000	100.0%	0	0	OTROS	0.08	0.08	100.0%	METAS KILOMETRO		
53375	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	138-SAN FRANCISCO CAJONIS	SAN FRANCISCO CAJONIS	URBANO	FAFEE/11/22/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO REGIONAL	-	-	313,723	303,785	313,723	303,785	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	720.00	0.00	0.0%			
53124	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	142-SAN FRANCISCO HUERTEPEC	SAN FRANCISCO HUERTEPEC	URBANO	FAFEE/05/65/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO REGIONAL	-	-	509,603	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	884.00	0.00	0.0%			
53380	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	143-SAN FRANCISCO CERRO GRANDE	CERRO GRANDE	RURAL	FAFEE/08/74/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO REGIONAL	-	-	750,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,622.31	0.00	0.0%			
53383	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	143-SAN FRANCISCO HUAYATLAN	LAS PALMAS	RURAL	FAFEE/11/27/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO REGIONAL	-	-	420,153	414,251	420,153	414,251	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	944.00	0.00	0.0%			
53366	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COLONIA CUARTA SECCION)	143-SAN FRANCISCO HUAYATLAN	SAN FRANCISCO HUAYATLAN	URBANO	FAFEE/11/33/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO REGIONAL	-	-	420,153	3,236	420,153	3,236	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	944.00	0.00	0.0%			
53381	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	143-SAN FRANCISCO HUAYATLAN	SAN FRANCISCO HUAYATLAN	URBANO	FAFEE/08/73/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO REGIONAL	-	-	750,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,622.32	0.00	0.0%			
136855	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (1A ETAPA)	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	FAFEE/08/40/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	-	-	970,143	970,143	970,143	970,143	100.0%	0	0	REGISTRO	3.00	3.00	100.0%			
137420	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIV. DE ABSOLDO	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	URBANO	FAFEE/08/85/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	-	-	143,659	43,097	0	0	0.0%	0	0	POSTE	10.00	0.00	0.0%			
53439	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	154-SAN FELIX AMATLAN	YUQUELA	RURAL	FAFEE/11/99/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO REGIONAL	-	-	868,526	208,629	868,526	208,629	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	984.00	0.00	0.0%			
53351	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JAZMINES Y BA. PRIV. DE JAZMINES, COL JARDINES DE LA PRIMERA	157-SAN JACINTO AMULPES	SAN JACINTO AMULPES	URBANO	FAFEE/11/71/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO REGIONAL	-	-	1,314,173	1,312,980	1,314,173	1,312,980	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,783.25	0.00	0.0%			
53348	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO SANTIAGO	157-SAN JACINTO AMULPES	SAN JACINTO AMULPES	URBANO	FAFEE/11/70/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO REGIONAL	-	-	949,550	947,580	949,550	947,580	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,552.00	0.00	0.0%			
133991	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	160-SAN JERONIMO SILCAYAPILLA	SAN JERONIMO SILCAYAPILLA	URBANO	FAFEE/08/02/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILCAYAPILLA	-	-	239,454	239,454	239,454	239,454	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%			
53637	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	161-SAN JERONIMO SOGILA	SAN JERONIMO SOGILA	URBANO	FAFEE/11/49/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO REGIONAL	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	1.63	0.00	0.0%			
50667	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	161-SAN JERONIMO SOGILA	SAN JERONIMO SOGILA	RURAL	FAFEE/04/49/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO REGIONAL	-	-	720,475	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	158.00	0.00	0.0%			
53437	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	163-SAN JERONIMO TECOATL	SAN JERONIMO TECOATL	URBANO	FAFEE/11/77/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO REGIONAL	-	-	345,110	251,667	345,110	251,667	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	450.00	0.00	0.0%			
53120	CONSTRUCCION Y TEJADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDEFINIDO. CLAVE 20020011	185-SAN JUAN CACHUATEPEC	SAN JUAN CACHUATEPEC	URBANO	FAFEE/05/73/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO REGIONAL	-	-	1,511,878	719,631	1,511,878	719,631	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.44	44.0%	1.00 CANCHAS		
53361	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (1A SOLEDAD)	188-SAN JUAN COLOMADO	SAN JUAN COLOMADO	URBANO	FAFEE/11/24/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO REGIONAL	-	-	566,939	501,125	566,939	501,125	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,153.60	0.00	0.0%			
133495	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1A ETAPA	196-SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO	SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO	URBANO	FAFEE/08/89/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO	-	-	1,681,075	620,154	1,681,075	620,154	100.0%	0	0	POSTE						

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(ómnos en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Reportado	Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de las variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														14	15	16		17	18-15/13				
5312	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. PEÑA CHICA)	338 VILLA DE ETILA	VILLA DE ETILA	URBANO	FAF01/11/64/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	-	-	709,277	0	709,277	0	0	0	METRO CUADRADO	1,620.00	0.00	0.00	
5313	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COLOMIA MOCTEZUMA)	338 VILLA DE ETILA	SANTO DOMINGO	RURAL	FAF01/04/13/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	-	-	812,512	799,998	812,512	799,998	100.0%	0	METRO CUADRADO	1,446.25	1,446.25	100.0%	
13129	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA.	339 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPECOLUHLA	SAN PEDRO Y SAN PABLO	URBANO	FAF01/09/74/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO	-	-	2,000.000	600.000	0	0	0.0%	0	METRO LINEAL	5,000.00	0.00	0.0%	
13792	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	342 SAN RAFAEL DEL RAYUNDO	SAN RAFAEL DEL RAYUNDO	RURAL	FAF01/09/54/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL DEL RAYUNDO	-	-	1,272,153	1,003,122	1,003,122	887,823	88.5%	0	POSTE	10.00	0.00	0.0%	
53144	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	347 SAN SEBASTIAN RIO HONDO	RIO MOLINO	URBANO	FAF01/07/07/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	-	-	115,542	113,573	115,542	113,573	100.0%	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	MODULOS SOLARES
53334	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	347 SAN SEBASTIAN RIO HONDO	SAN SEBASTIAN RIO HONDO	URBANO	FAF01/07/04/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	-	-	346,626	340,719	346,626	340,719	100.0%	0	OTROS	9.00	9.00	100.0%	MODULOS SOLARES
53332	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	347 SAN SEBASTIAN RIO HONDO	RIO SAN JOSE	RURAL	FAF01/07/08/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	-	-	225,370	221,544	225,370	221,544	100.0%	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	MODULOS SOLARES
53383	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	348 SAN SEBASTIAN TECOMANTLAHUACUA	SAN MARCOS KIMICUJSTA	RURAL	FAF01/11/36/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	-	-	1,929,198	1,912,369	1,929,198	1,912,369	100.0%	0	OTROS	3.84	3.84	100.0%	METAS KILOMETRO
138041	AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO	356 SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	FAF01/09/22/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DEL VALLE	-	-	2,100.000	1,825,159	1,707,370	1,707,370	93.5%	0	METRO LINEAL	3,901.00	1,000.00	25.6%	
53126	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL.	374 SANTA CRUZ ACATEPEC	SANTA CRUZ ACATEPEC	URBANO	FAF01/05/63/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	-	-	509,603	436,692	509,603	436,692	100.0%	0	METRO CUADRADO	884.00	0.00	0.0%	
138040	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	375 SANTA CRUZ AMILIPAS	SANTA CRUZ AMILIPAS	URBANO	FAF01/06/78/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	-	-	712,611	202,283	0	0	0.0%	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
53121	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. AMPLIACION EMILIANO ZAPATA	385 SANTA CRUZ KOKOCOTLAN	SANTA CRUZ KOKOCOTLAN	URBANO	FAF01/04/08/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	-	-	679,585	610,849	679,585	610,849	100.0%	0	KILOMETRO	0.58	0.52	89.7%	
53380	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. PRIMAVERA)	385 SANTA CRUZ KOKOCOTLAN	SANTA CRUZ KOKOCOTLAN	URBANO	FAF01/11/40/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	-	-	707,996	695,996	707,996	695,996	100.0%	0	OTROS	0.72	0.00	0.0%	METAS KILOMETRO
53346	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LAS AGUILAS	385 SANTA CRUZ KOKOCOTLAN	SANTA CRUZ KOKOCOTLAN	URBANO	FAF01/11/72/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	-	-	2,134,837	2,133,070	2,134,837	2,133,070	100.0%	0	METRO CUADRADO	2,991.28	0.00	0.0%	
53257	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MURGUA (ESQUINAS)	385 SANTA CRUZ KOKOCOTLAN	SANTA CRUZ KOKOCOTLAN	URBANO	FAF01/11/67/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	-	-	1,227,133	1,226,390	1,227,133	1,226,390	100.0%	0	METRO CUADRADO	2,038.00	0.00	0.0%	
53373	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. REFORMA AGRIARIA)	385 SANTA CRUZ KOKOCOTLAN	SANTA CRUZ KOKOCOTLAN	URBANO	FAF01/11/45/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	-	-	320,179	0	320,179	314,173	0.0%	0	METROS	158.00	0.00	0.0%	
53358	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AHUESILS (COL. LAS FLORES)	390 SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FAF01/11/85/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	-	-	555,610	555,200	555,610	555,200	100.0%	0	METRO CUADRADO	907.83	0.00	0.0%	
53344	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA DE ANTEQUERA	390 SANTA LUCIA DEL CAMINO	SAN JOSE	URBANO	FAF01/11/74/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	-	-	1,147,260	1,145,890	1,147,260	1,145,890	100.0%	0	METRO CUADRADO	1,554.34	0.00	0.0%	
138130	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	398 AYUQUEZCO DE ALDAMA	AYUQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	FAF01/08/31/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AYUQUEZCO DE ALDAMA	-	-	691,734	691,734	691,734	691,734	100.0%	0	POSTE	23.00	23.00	100.0%	
53384	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	399 SANTA MARIA ATZOMPAA	SANTA MARIA ATZOMPAA	RURAL	FAF01/11/39/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	-	-	2,994,739	230,743	234,721	230,743	100.0%	0	OTROS	0.13	0.13	100.0%	METAS KILOMETRO
138146	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	399 SANTA MARIA ATZOMPAA	SANTA MARIA ATZOMPAA	URBANO	FAF01/08/49/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	-	-	2,994,739	0	0	0	0.0%	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
53315	CONSTRUCCION DE GUARDIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. AMPLIACION PROGRESO (PARTE ABAJA)	399 SANTA MARIA ATZOMPAA	SANTA MARIA ATZOMPAA	URBANO	FAF01/05/62/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	-	-	482,961	481,655	482,961	481,655	100.0%	0	METRO CUADRADO	599.84	203.95	34.0%	
53303	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MOCTEZUMA, COL. SAMARITANA	399 SANTA MARIA ATZOMPAA	SANTA MARIA ATZOMPAA	URBANO	FAF01/11/82/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	-	-	2,094,424	2,090,582	2,094,424	2,090,582	100.0%	0	METRO CUADRADO	3,013.20	0.00	0.0%	
53136	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	399 SANTA MARIA ATZOMPAA	COLONIA ATZOMPAA	RURAL	FAF01/04/09/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	-	-	1,007,415	1,004,591	1,007,415	1,004,591	100.0%	0	METRO CUADRADO	1,517.20	0.00	0.0%	
53168	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. AMPLIACION PROGRESO)	399 SANTA MARIA ATZOMPAA	SANTA MARIA ATZOMPAA	URBANO	FAF01/09/34/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	-	-	356,035	0	356,035	0	0.0%	0	METRO CUADRADO	578.59	0.00	0.0%	
53154	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COLOMIA GUELAGUETAZ)	399 SANTA MARIA ATZOMPAA	SANTA MARIA ATZOMPAA	URBANO	FAF01/04/12/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	-	-	761,434	715,801	761,434	715,801	100.0%	0	METRO CUADRADO	1,165.50	0.00	0.0%	
107872	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	413 SANTA MARIA HUATULCO	EL ARENSO	RURAL	FAF01/08/89/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	357,078	229,984	175,515	175,515	76.3%	0	POSTE	80.00	5.00	50.0%	
107897	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	413 SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAF01/08/89/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	744,279	223,283	223,283	0	0.0%	0	POSTE	16.00	0.00	0.0%	
107740	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	413 SANTA MARIA HUATULCO	BAIOS DE COPIULA	RURAL	FAF01/09/62/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	1,500,000	1,320,040	1,320,040	1,320,040	100.0%	0	POSTE	84.00	70.00	83.3%	
107807	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	413 SANTA MARIA HUATULCO	EL PARARITO	RURAL	FAF01/09/64/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	186,369	0	0	0	0.0%	0	POSTE	2.00	0.00	0.0%	
108139	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	414 SANTA MARIA HUATULCO	PASO DEL BOTE	RURAL	FAF01/09/65/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	357,399	107,219	0	0	0.0%	0	POSTE	17.00	0.00	0.0%	
133620	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	415 SANTA MARIA HUATULCO	XOCOTLACA DE LEON	URBANO	FAF01/12/15/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	-	-	1,500.000	0	0	0	0.0%	0	POSTE	29.00	0.00	0.0%	
53137	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	418 SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAF01/05/68/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	-	-	1,403,379	1,221,264	1,403,379	1,221,264	100.0%	0	METRO CUADRADO	2,773.76	0.00	0.0%	
53333	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA PARA EL COM. LOMA PERITA.	424 SANTA MARIA HUATULCO	JALAPA DEL MARQUEZ	RURAL	FAF01/08/48/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	-	-	169,027	166,159	169,027	166,159	100.0%	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	
133753	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	458 SANTIAGO COMALTEPEC	SANTIAGO COMALTEPEC	URBANO	FAF01/03/91/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC	-	-	117,064	117,064	117,064	117,064	100.0%	0	POSTE	21.00	21.00	100.0%	
133758	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E. C. OAXACA-TUXTEPEC-SAN PABLO MACULITANGUIS-SANTIAGO COMALTEPEC-SAN PEDRO VOLOX-SAN JUAN	458 SANTIAGO COMALTEPEC	SANTIAGO COMALTEPEC	URBANO	FAF01/03/56-A/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC	-	-	1,304,004	481,208	481,208	481,208	100.0%	0	KILOMETRO	0.30	0.10	33.3%	
53432	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	459 SANTIAGO CHALCHUMBA	KOAOJUESTRAMP	RURAL	FAF01/11/48/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	-	-	505,998	500,691	505,998	500,691	100.0%	0	METROS	1.15	0.00	0.0%	
132139	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (ESQUINA EL ESPINAL) 1A ETAPA	462 SANTIAGO HUATULCO	EL ESPINAL	RURAL	FAF01/06/99/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUATULCO	-	-	1,989,515	596,854	0	0	0.0%	0	POSTE	27.00	0.00	0.0%	
53652	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA HIBRIDA (PROL. DE HIDALGO)	483 SANTIAGO HUATULCO	SANTIAGO HUATULCO	URBANO	FAF01/00/08/2012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	-	-	139,118	136,781	139,118	136,781	100						

I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Formato en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Reportado	Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
133845	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN)	559 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE	URBANO	FAEF/0837/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	-	-	246,454	73,936	0	0	0.0%	0	0	PASTE	7.00	0.00	0.0%	
133806	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (POSICION MONTE NEGRO)	559 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	MONTE NEGRO	RURAL	FAEF/0919/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	-	-	144,374	144,374	144,374	144,374	100.0%	0	0	PASTE	5.00	5.00	100.0%	
133880	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	559 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	LA NUEVA ESPERANZA	RURAL	FAEF/0929/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	-	-	766,076	229,804	0	0	0.0%	0	0	PASTE	12.00	0.00	0.0%	
5370	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	559 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO CIOTE	RURAL	FAEF/1142/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	-	-	354,070	385,445	354,070	385,445	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	808.80	80.88	10.0%	
53072	AMPLIACION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLOMA (GRUPO YA ETAPA)	565 VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAEF/0676/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	-	-	-	2,741,549	1,818,399	2,741,549	1,818,399	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.86	1.77	95.2%	
138457	AMPLIACION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. DEL BOSQUE)	565 VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAEF/1215/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	-	-	2,455,302	1,735,114	1,735,114	1,432,488	82.6%	0	0	METRO LINEAL	750.00	500.00	66.7%	
53155	AMPLIACION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. JARDINES DEL SUR) (IA. ETAPA)	565 VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAEF/0675/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	-	-	509,250	440,158	509,250	440,158	100.0%	0	0	OTROS	0.48	0.00	0.0%	MODULOS SOLARES
138476	AMPLIACION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR CORREDOR	565 VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	FAEF/1711/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	-	-	877,035	748,468	698,266	698,266	93.3%	0	0	METRO LINEAL	266.00	100.00	37.6%	
53152	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR LA FRAMIA (CALLE PROGRESO)	565 VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	FAEF/0564/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	-	-	892,823	497,128	892,823	497,128	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.54	0.33	61.1%	
53151	CONSTRUCCION DE LA RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (IA. ETAPA)	565 VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	FAEF/0414/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	-	-	762,635	672,212	672,212	672,212	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.64	0.45	70.3%	
56965	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	565 VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	FAEF/1147/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	-	-	303,250	0	303,250	0	0.0%	0	0	METROS	158.00	0.00	0.0%	
106995	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E C (SAN PEDRO OCOPI TATELO SAN LORENZO CUANUCUA TTIA) SAN FRANCISCO HUETHELITAN TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+090	142 SAN FRANCISCO HUETHELITAN	SAN FRANCISCO HUETHELITAN	URBANO	FAEF/0361-AL-2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO HUETHELITAN	-	-	1,112,272	488,157	488,157	488,157	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.40	0.20	50.0%	
107434	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E C (SAN JERONIMO TEGOMITL SAN FRANCISCO SAVALTEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, SUBTRAMO A	175 SAN JUAN CACAHATEPEC	SAN FRANCISCO SAVALTEPEC	RURAL	FAEF/0925/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHATEPEC	-	-	1,198,062	876,414	876,414	876,414	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.30	0.10	33.3%	
106957	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E C (SAN JERONIMO TEGOMITL SAN PEDRO OCOPI TATELO SAN LORENZO CUANUCUA TTIA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+090)	228 SAN LORENZO CUANUCUA TTIA	SAN LORENZO CUANUCUA TTIA	URBANO	FAEF/0350-AL-2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CUANUCUA TTIA	-	-	1,366,817	1,366,817	1,366,817	1,366,817	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.32	0.32	100.0%	
138313	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM. 75+100 E.C. (DAMACA SOLA DE VEGA) SAN LORENZO TEMELUCAN SAN JACINTO TLACOTEPEC SANTA CRUZ	229 SAN LORENZO TEMELUCAN	SAN LORENZO TEMELUCAN	URBANO	FAEF/0368/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEMELUCAN	-	-	5,398,250	3,576,574	3,576,574	3,349,096	93.6%	0	0	KILOMETRO	100.00	0.00	0.0%	
131150	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E C (FRANZISKOPH CHILAPA DE DIAZ) SANTO DOMINGO MUNDO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000, SUBTRAMO	405 VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	SANTO DOMINGO MUNDO	RURAL	FAEF/0397/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA CHILAPA DE DIAZ	-	-	1,500,000	453,535	343,001	343,001	75.6%	0	0	KILOMETRO	0.31	0.00	0.0%	
119430	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E C. KM 163+100 (AUTOPISTA DAMACA TETAHANTEPEC) SANTA MARIA TOTOLAPILLA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+000	440 SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	URBANO	FAEF/0352/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	-	-	1,146,982	111,119	111,119	111,119	100.0%	0	0	KILOMETRO	2,500.00	1,000.00	40.0%	
106884	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 180 EC (PINOCTEPA NACIONAL SALINA CRUZ SANTO DOMINGO DE MORELOS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 18+000)	599 SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	FAEF/0364/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	-	-	1,084,905	629,733	629,733	629,733	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.20	0.10	50.0%	
133775	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E C. KM. 33+000 (EL ARBOLE GRANDE SAN MIGUEL CAJONADO) SANTO DOMINGO MAGACIA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. MEJORAMIENTO	523 SANTO DOMINGO MAGACIA	SANTO DOMINGO MAGACIA	URBANO	FAEF/0366/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO MAGACIA	-	-	2,000,000	1,386,084	1,386,084	1,386,084	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.40	0.13	32.5%	
22027	ESTUDIO Y PROYECTO PARA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (DIAZ)	59 MANHUATLAN DE MORELOS	BARRIO DIAZ	RURAL	FAEF/0861/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-	-	100,000	98,200	100,000	98,200	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
22063	ESTUDIO Y PROYECTO PARA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	59 MANHUATLAN DE MORELOS	SANTA CRUZ MONJAS	RURAL	FAEF/0861/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-	-	100,000	98,720	100,000	98,720	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
22064	ESTUDIO Y PROYECTO PARA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	61 MORIAS	LOS PORFOS MONJAS	RURAL	FAEF/0862/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-	-	100,000	98,680	100,000	98,680	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
22065	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	73 PUTLA VILLA DE GUERBERO	SAN MIGUEL NEVES	RURAL	FAEF/0867/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-	-	600,000	575,250	600,000	575,250	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
22066	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	73 PUTLA VILLA DE GUERBERO	LA LAGUNA GUADALUPE	RURAL	FAEF/0859/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-	-	100,000	98,320	100,000	98,320	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
22067	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	73 PUTLA VILLA DE GUERBERO	SAN MIGUEL NEVES	RURAL	FAEF/0864/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-	-	100,000	0	100,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
133714	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	247 CAPULAPAM DE MENDEZ	CAPULAPAM DE MENDEZ	URBANO	FAEF/0702/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CAPULAPAM DE MENDEZ	-	-	466,797	466,797	220,457	220,457	47.2%	0	0	METRO CUADRADO	2,140.41	1,000.00	46.7%	
22058	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	310 SAN PEDRO XTILAHUACA	LA RAJA	RURAL	FAEF/0864/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-	-	100,000	0	100,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
22059	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (COL. CLARA CORCOVA)	310 SAN PEDRO XTILAHUACA	SAN PEDRO XTILAHUACA	URBANO	FAEF/0865/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-	-	100,000	0	100,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
22060	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	310 SAN PEDRO XTILAHUACA	JOSE XTILAHUACA	RURAL	FAEF/0863/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-	-	100,000	0	100,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
22061	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	315 SANTO DOMINGO TETAHANTEPEC	LA NORIA	RURAL	FAEF/0864/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-	-	416,273	401,800	416,273	401,800	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
22062	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	349 TEXOATLAN DE SEGURIA Y LUNA	SAN MARTIN DEL BBO	RURAL	FAEF/0857/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-	-	303,060	132,223	303,060	132,223	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.50	50.0%	
175166	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA JUNTA - ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	2 ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	RURAL	06RY	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60,200	30,100	60,200	30,100	50.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	
175167	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PALMA CUATA - ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	2 ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	OJO DE AGUA O PALMA CUATA	RURAL	06RW	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72,240	72,240	72,240	72,240	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	
175223	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO RANCHO VERDE - LA UNION LIBERTAD DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500	6 ASUNCION NUCATLAN	LA UNION LIBERTAD	RURAL	01CN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	780,000	233,175	780,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.50	0.00	0.0%	
175244	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA PAGINA - ASUNCION TLACOLUILA	8 ASUNCION TLACOLUILA	ASUNCION TLACOLUILA	URBANO	00SI	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	96,320	96,320	96,320	96,320	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	
175151	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN NICOLAS VICHINGA - NIZALIMON	10 EL BARRIO DE LA SOLEDAD	SAN NICOLAS VICHINGA	RURAL	01AZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60,200	60,200	60,200	60,200	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	
175171	CONSERVACION CAMINO RURAL TRAMO CERRO ALTO - CARRETERA A COSOLAPA	21 COSOLAPA	CERRO ALTO	RURAL	00RZ																			

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(óras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTE TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones						
													Total Anual		Acumulado al Trimestre		Avance %		Generados		Ejercidos			Programado Anual		Acumulado al Trimestre		Avance %	
													14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23		24-21/20	25				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25					
175206	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE EL JABALI - CABALLO ROJO DEL KM 0-000 AL KM 2-500	146-SANTA MARIA TUCUCHTI	LA SOLEDAD CABALLO ROJO	RURAL	008A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	390,000	0	390,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%						
175212	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (SANTAGO CHAZUMBA - SALTILLO) LA TRINIDAD HUATEPEC DEL KM. 0-000 AL KM. 0+100, SUBTRAMO 2	459-SANTIAGO CHAZUMBA	TRINIDAD HUATEPEC	RURAL	00AM	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.52	0.52	100.0%						
175213	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO CONSTITUCION AL PARAJE ROSO SECO	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	00YA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72,240	36,120	72,240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%						
175214	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO GRANUDO - DEPÓSITO DE BASURA	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTA CRUZ LACHOQUILA	RURAL	01BT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60,200	30,100	60,200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%						
175215	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO SUCHILQUITONGO - SANTA CRUZ LACHOQUILA	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	01PF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	48,160	48,160	48,160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%						
175216	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SUCHILQUITONGO - PUENTE DE ARENA	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	01PF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	96,320	96,320	96,320	96,320	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%						
175217	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRTERA INTERNACIONAL CAMINO LIBERTAD	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTO DOMINGO	RURAL	00TP	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36,120	36,120	36,120	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%							
175218	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGENCIA TIERRA BLANCA-CARRTERA ORISTOBAL COLON EN EL MUNICIPIO VILLA TEJUPAM DE LA UNION/ EN LA 486-VILLA TEJUPAM DE LA UNION	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNION	TIERRA BLANCA	RURAL	00R4	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	24,080	24,080	24,080	24,080	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%						
175219	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA-CAPIULIN EN EL MUNICIPIO VILLA TEJUPAM DE LA UNION/ EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNION	SANTA CATARINA	RURAL	00R5	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	60,200	60,200	60,200	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%							
175220	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO PETAPA - EL CAMPANARIO	513-SANTO DOMINGO PETAPA	EL CAMPANARIO	RURAL	00P6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	270,900	135,450	270,900	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	22.50	0.00	0.0%						
175221	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO RINCON MORENO - CAMINO VIEJO A ENTROQUE DE SUPER CARRETERA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	RINCON MORENO	RURAL	00P9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72,240	72,240	72,240	72,240	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%						
175224	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO NATIVIDAD - SAN JUAN REYES	520-SANTO DOMINGO TONALA	NATIVIDAD	RURAL	01HE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	48,160	24,080	48,160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%						
175225	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO YETLA DE JUAREZ - SAN SEBASTIAN DEL MONTE	520-SANTO DOMINGO TONALA	YETLA DE JUAREZ	RURAL	01HD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36,120	18,060	36,120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%						
175226	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO YETLA DE JUAREZ - EC. FEDERAL SAN JORGE	520-SANTO DOMINGO TONALA	YETLA DE JUAREZ	RURAL	01HA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	24,080	48,160	48,160	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%						
175227	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN SEBASTIAN ZOQUIAPAM - EC. FEDERAL SAN LUIS MORELOS	537-SILACAYAPAM	SAN SEBASTIAN ZOQUIAPAM	RURAL	01JF	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36,120	18,060	36,120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%						
175230	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRADA DE TRINIDAD DE ZAACHILA - ROAD	555-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	URBANO	01CD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36,120	18,060	36,120	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%						
175231	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ROAD - CARRETERA A ZIMATLAN	555-TRINIDAD ZAACHILA	SANTA MARIA ROALO	RURAL	00TZ	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	12,040	12,040	12,040	12,040	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%						
175232	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA - ZIMATLAN) - SANTA MARIA ROALO - LA GUADALUPE TRAMO DEL KM. 0-000 AL KM. 3+354.75 Y 3+840.00	555-TRINIDAD ZAACHILA	SANTA MARIA ROALO	RURAL	01GT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	5,000,000	4,716,390	5,000,000	4,671,790	99.1%	0	0	KILOMETRO	3.80	3.55	93.4%						
175233	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VALERIO TRIJUANO - DESVIACION A PUENTE GRANADO	558-VALERIO TRIJUANO	VALERIO TRIJUANO	URBANO	009T	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	72,240	36,120	72,240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%						
175234	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CERRO MARIN - RANCHO ODOHE - CERRO ARMADO GRANDE DEL KM. 0-000 AL KM. 12-767, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 4-500-4-700 AL KM. 7-200	559-SAN JUAN BAUTISTA	RANCHO ODOHE VALLE NACIONAL	RURAL	009T	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	2,571,815	994,881	2,571,815	439,980	44.2%	0	0	KILOMETRO	0.50	0.09	18.0%						
175235	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION CARRTERA SAN MIGUEL PERAS - SAN LUCAS TLANCHICHIO	565-VILLA DE ZAACHILA	SAN LUCAS TLANCHICHIO	URBANO	00SS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	36,120	36,120	36,120	36,120	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%						
175236	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VICENTE GUERRERO - AV. PADRE MORENO	565-VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	01BN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	24,080	24,080	24,080	24,080	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%						
108444	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	EL BARRIO DE LA SOLEDAD	URBANO	FAFE1/0940/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL BARRION DE LA SOLEDAD	-	-	1,600,000	1,321,331	1,201,901	1,201,901	91.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%						
118740	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	25-CHAHUITES	CHAHUITES	URBANO	FAFE1/0871/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	-	-	826,582	247,974	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,282.36	0.00	0.0%						
118864	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. COLON ENTRE HERRALDE Y ALLENDE	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FAFE1/0894/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL ESPINAL	-	-	349,898	349,898	349,898	349,898	100.0%	0	0	METRO LINEAL	347.60	347.60	100.0%						
118836	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. MATAMOROS ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y GUADALUPE VICTORIA	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	FAFE1/0893/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL ESPINAL	-	-	249,459	249,459	249,459	249,459	100.0%	0	0	METRO LINEAL	254.00	254.00	100.0%						
133464	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	42-VILLAN DE JUAREZ	VILLAN DE JUAREZ	URBANO	FAFE1/1187/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLAN DE JUAREZ	-	-	3,574,540	1,070,866	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%						
120134	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	47-SANTA MAGDALENA	SANTA MAGDALENA	URBANO	FAFE1/0974/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MAGDALENA	-	-	422,190	286,363	286,363	286,363	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,040.00	1,000.00	49.0%						
133797	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	122 SAN BARTOLO	SAN BARTOLO VAUTEPEC	URBANO	FAFE1/0690/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO VAUTEPEC	-	-	938,415	885,977	885,977	885,977	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.40	40.0%						
119244	REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL	124-SAN BLAS SIERRA	SAN BLAS SIERRA	URBANO	FAFE1/0808/2011	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS SIERRA	-	-	129,222	38,766	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%						
133495	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	155-SAN FRANCISCO TELIXTILAHUACA	DAO DE AGUA POTABLE	RURAL	FAFE1/0811/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTILAHUACA	-	-	261,454	139,157	139,157	139,157	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%						
131709	REHABILITACION DE LA RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	181-SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	GUADALUPE SUCHITEPEC	RURAL	FAFE1/1235/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	-	-	301,172	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%						
133720	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)	200-VILLA TALEA DE CASTRO	VILLA TALEA DE CASTRO	URBANO	FAFE1/0903/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO	-	-	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%						
131112	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	203-SAN MIGUEL TEQUILTEPEC	SAN MIGUEL TEQUILTEPEC	URBANO	FAFE1/0944/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TEQUILTEPEC	-	-	1,626,458	1,200,340	1,017,747	1,017,747	84.8%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%						
138258	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	368-SANTA CATARINA MINAS	SANTA CATARINA MINAS	URBANO	FAFE1/0694/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MINAS	-	-	273,218	273,218	273,218	273,218	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%						
133009	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	537-SILACAYAPAM	SILACAYAPAM	URBANO	FAFE1/0721/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYAPAM	-	-	2,921,596	2,041,879	2,041,879	1,664,858	81.5%	0	0	METRO LINEAL	10,260.04	0.00	0.0%						
138639	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	539-SOLEDAD ETLA	SOLEDAD ETLA	URBANO	FAFE1/0969/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA	-	-	500,000	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%						
138413	REHABILITACION Y AMPLIACION EN EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 29	546-TEOTITLAN DEL VALLE	TEOTITLAN DEL VALLE	URBANO	FAFE1/0910/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEOTITLAN DEL VALLE	-	-	1,234,601	1,561,942															

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Otros en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Reportado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	24-21/20
														15	Programado	Ejercido									
1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN												58.63	0	58.63	0	0.0%	19	0	0	1.00	2.98	98.0%		
	INVERSION																								
	OBRA PÚBLICA																								
	MEJORAMIENTO																								
6798	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROYECTOS SOCIALES DE TURISMO DE NATURALEZA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DETUR/0005/2011	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO		21-TURISMO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO	58.63	0	58.63	0	0.0%	0	0	0	PROGRAMA	1.00	0.98	98.0%	
	OTROS CONVENIOS												115,029.971	62,448.142	114,793.725	59,547.382	95.4%	0	0	0	2,199,868.82	2,124,320.67	96.6%		
	CONSTRUCCION																								
36529	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 107	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	TEITLA	URBANO	9A11/0028/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA		11 EDUCACION PUBLICA IMDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	52,340	51,975	52,340	51,975	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
36607	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 110	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA TABACUERA	RURAL	9A11/0024/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA		11 EDUCACION PUBLICA IMDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	240,550	237,735	240,550	237,735	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
36417	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 88	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ARROYO DE RITA	RURAL	9A11/0109/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA		11 EDUCACION PUBLICA IMDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	241,110	238,329	241,110	238,329	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
36445	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 85	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	TEMLADERA DEL CASTILLO	RURAL	9A11/0105/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA		11 EDUCACION PUBLICA IMDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	284,340	281,214	284,340	281,214	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
36513	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 86	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	CERRO MOJARRA	RURAL	9A11/0104/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA		11 EDUCACION PUBLICA IMDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	234,290	233,392	234,290	233,392	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
35382	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 187	8-ABUJÓN DE VITAL TEXEIRA	LAJARO GARDENAS	RURAL	9A11/0013/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA		11 EDUCACION PUBLICA IMDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	144,650	142,972	144,650	142,972	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
39142	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER DE COMPUTO Y LABORATORIO MULTIPLE PARA ACQUISICION Y	12-CANDELAJARA LONJIVA	CANDELAJARA LONJIVA	URBANO	9A11/0071/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA		11 EDUCACION PUBLICA IMDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	730,118	0	730,118	0	0.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION PROGRAMA SIN
39612	ADQUISICION DE DIECISEIS EQUIPOS DE COMPUTO PARA IBO NO. 112	13-CIENEGA DE ZIMATLAN	CIENEGA DE ZIMATLAN	URBANO	9A11/0003/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA		11 EDUCACION PUBLICA IMDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	296,937	0	296,937	0	0.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO PROGRAMA SIN
39608	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y UN AULA DE USOS MULTIPLES EN IBO NO. 112	13-CIENEGA DE ZIMATLAN	CIENEGA DE ZIMATLAN	URBANO	9A11/0002/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA		11 EDUCACION PUBLICA IMDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,149,143	0	1,149,143	0	0.0%	0	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO PROGRAMA SIN
37495	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 112	13-CIENEGA DE ZIMATLAN	CIENEGA DE ZIMATLAN	URBANO	9A11/0059/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA		11 EDUCACION PUBLICA IMDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	43,350	43,241	43,350	43,241	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
36622	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 01	21-COSOLAPA	COSOLAPA	URBANO	9A11/0022/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA		11 EDUCACION PUBLICA IMDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	147,490	146,897	147,490	146,897	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
35424	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 140	24-CUCHARMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	CUCHARMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	9A11/0035/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA		11 EDUCACION PUBLICA IMDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	246,250	244,653	246,250	244,653	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
39699	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE COMPUTO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA BIC. NO. 3	29-ELOCXOCHTLAN DE FLORES MAGÓN	ELOCXOCHTLAN DE FLORES MAGÓN	URBANO	9A11/0019/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA		11 EDUCACION PUBLICA IMDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	186,067	0	186,067	0	0.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION PROGRAMA SIN
39723	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE USOS MULTIPLES, DE COMPUTO Y DE BIOMAS, EQUIPO ADMINISTRATIVO PARA BIC. NO. 1	35-GUELATON DE JAJAREZ	GUELATON DE JAJAREZ	URBANO	9A11/0018/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA		11 EDUCACION PUBLICA IMDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	420,410	0	420,410	0	0.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION PROGRAMA SIN
37470	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 168	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	9A11/0069/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA		11 EDUCACION PUBLICA IMDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	109,250	108,453	109,250	108,453	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
37409	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 158	38-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	9A11/0080/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA		11 EDUCACION PUBLICA IMDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	17,590	16,167	17,590	16,167	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
39623	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN PREPARATORIA NO. 3	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJALAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJALAPAN DE LEON	URBANO	9A11/0003/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA		11 EDUCACION PUBLICA IMDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	841,619	0	841,619	0	0.0%	0	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO PROGRAMA SIN
39627	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN PREPARATORIA NO. 3	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJALAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJALAPAN DE LEON	URBANO	9A11/0008/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA		11 EDUCACION PUBLICA IMDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	19,634	0	19,634	0	0.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION PROGRAMA SIN
35438	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 261	40-HUAUTLATEPEC	HUAUTLATEPEC	URBANO	9A11/0034/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA		11 EDUCACION PUBLICA IMDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	309,850	307,946	309,850	307,946	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
36621	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 04	44-LOMA BONITA	SAN BENITO ENCANAL	RURAL	9A11/0019/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA		11 EDUCACION PUBLICA IMDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	61,150	58,902	61,150	58,902	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
36680	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 93	44-LOMA BONITA	LA SOLEDAD	RURAL	9A11/0018/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA		11 EDUCACION PUBLICA IMDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	167,740	165,341	167,740	165,341	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
35795	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 145	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	TERRA NUEVA	RURAL	9A11/0008/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA		11 EDUCACION PUBLICA IMDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	146,290	158,990	146,290	158,990	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
35786	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 77	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	LOS ANGELES	RURAL	9A11/0011/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA		11 EDUCACION PUBLICA IMDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	104,080	102,122	104,080	102,122	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
35792	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 81	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	PALOMARES	URBANO	9A11/0010/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA		11 EDUCACION PUBLICA IMDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	309,110	307,167	309,110	307,167	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
37484	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 203	84-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	URBANO	9A11/0061/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA		11 EDUCACION PUBLICA IMDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	105,750	105,267	105,750	105,267	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
38614	EQUIPAMIENTO COMPLETO DE VEINTICINCO AULAS, INCLUYE CANON PROYECTOR, TALLER DE COMPUTO, TREINTA Y CINCO EQUIPOS, LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO COMPLETO PARA OBRA NO. 1	87-OAXACA DE JAJAREZ	PUEBLO NUEVO PARETE ALTA	RURAL	9A11/0011/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA		11 EDUCACION PUBLICA IMDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,688,072	0	1,688,072	0	0.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION PROGRAMA SIN
35564	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 161	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	9A11/0021/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA		11 EDUCACION PUBLICA IMDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	306,220	302,199	306,220	302,199	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
37492	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 14	73-PULI VILLA DE GUERRERO	CONCEPCION DEL PROGRESO	RURAL	9A11/0131/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA		11 EDUCACION PUBLICA IMDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	120,800	119,734	120,800	119,734	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
37497	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 38	73-PULI VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRES CHACHAUXTLA	RURAL	9A11/0115/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA		11 EDUCACION PUBLICA IMDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	162,648	161,522	162,648	161,522	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
37502	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 51	73-PULI VILLA DE GUERRERO	SAN MIG																						

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(óras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Reportado	Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									18-15/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
3564	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 57	80-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	0A110103/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.M.E.-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	168.620	168.003	168.620	168.003	100.0%	0	0	LOTE	0	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
3574	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 207	85-SAN AGUSTIN LÓDOLCHA	SAN AGUSTIN LÓDOLCHA	URBANO	0A110027/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.M.E.-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	19.370	17.871	19.370	17.871	100.0%	0	0	LOTE	0	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
3752	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 191	95-SAN ANDRES PAUTLAN	SAN ANDRES PAUTLAN	URBANO	0A110063/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.M.E.-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	45.800	44.625	45.800	44.625	100.0%	0	0	LOTE	0	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
3769	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 24	108-SAN ANTONIO HUATEPEC	INIERNEILLO	RURAL	0A110057/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.M.E.-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	46.080	45.151	46.080	45.151	100.0%	0	0	LOTE	0	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
39812	EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS, UN LABORATORIO MULTIPLE Y BIBLIOTECA VIRTUAL PARA CEYTE EMSAD NO. 26	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAN	SAN BALTAZAR CHICHICAPAN	URBANO	0A110014/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.M.E.-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	790.000	0	790.000	0	0.0%	0	0	LOTE	0	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACIÓN PROGRAMA SBI
35580	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 34	117-SAN BARTOLOME LÓDOLCHA	SAN BARTOLOME LÓDOLCHA	URBANO	0A110140/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.M.E.-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	37.520	36.552	37.520	36.552	100.0%	0	0	LOTE	0	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
3735	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 205	122-SAN BARTOLO HUATEPEC	SAN BARTOLO HUATEPEC	URBANO	0A110061/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.M.E.-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	133.780	132.078	133.780	132.078	100.0%	0	0	LOTE	0	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
37704	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 25	123-SAN BERNARDO MIXTEPEC	SAN BERNARDO MIXTEPEC	URBANO	0A110124/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.M.E.-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	81.080	79.064	81.080	79.064	100.0%	0	0	LOTE	0	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
37539	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 35	125-SAN CARLOS HUATEPEC	SAN CARLOS HUATEPEC	URBANO	0A110118/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.M.E.-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	104.650	102.341	104.650	102.341	100.0%	0	0	LOTE	0	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
37551	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 132	126-SAN CRISTOBAL AMATILAN	SAN CRISTOBAL AMATILAN	URBANO	0A110079/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.M.E.-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	83.580	81.091	83.580	81.091	100.0%	0	0	LOTE	0	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
37707	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 160	131-SAN DIONISIO DUCOTEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVALA	URBANO	0A110055/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.M.E.-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	47.430	46.379	47.430	46.379	100.0%	0	0	LOTE	0	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
37717	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 225	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO	0A110054/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.M.E.-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	54.650	54.362	54.650	54.362	100.0%	0	0	LOTE	0	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
36884	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 21	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	URBANO	0A110126/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.M.E.-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	35.490	34.571	35.490	34.571	100.0%	0	0	LOTE	0	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
37603	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 130	137-SAN FRANCISCO CHAHUACUA	SAN FRANCISCO CHAHUACUA	URBANO	0A110078/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.M.E.-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	199.970	197.823	199.970	197.823	100.0%	0	0	LOTE	0	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
35451	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 249	139-SAN FRANCISCO CHAPULAPA	SAN FRANCISCO CHAPULAPA	URBANO	0A110033/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.M.E.-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	274.320	273.269	274.320	273.269	100.0%	0	0	LOTE	0	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
35800	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 15 (PUEBLO VIEJO)	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	URBANO	0A110130/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.M.E.-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	157.640	155.250	157.640	155.250	100.0%	0	0	LOTE	0	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
37607	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 45	148-SAN FRANCISCO ZOOLOTEPEC	SAN FRANCISCO ZOOLOTEPEC	URBANO	0A110112/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.M.E.-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	157.180	155.111	157.180	155.111	100.0%	0	0	LOTE	0	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
37614	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 180	158-SAN JACINTO TLACOTEPEC	SAN JACINTO TLACOTEPEC	URBANO	0A110076/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.M.E.-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	56.000	55.229	56.000	55.229	100.0%	0	0	LOTE	0	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
36844	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 181	166-SAN JOSE CHILTEPEC	PUEBLO VIEJO	RURAL	0A110036/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.M.E.-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	157.670	155.547	157.670	155.547	100.0%	0	0	LOTE	0	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
36952	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 195	169-SAN JOSE INDEPENDENCIA	CERRO CLARIN	RURAL	0A110030/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.M.E.-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	139.140	137.924	139.140	137.924	100.0%	0	0	LOTE	0	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
36267	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 18	171-SAN JOSE TENANGO	SAN JOSE TENANGO	URBANO	0A110128/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.M.E.-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	44.090	43.120	44.090	43.120	100.0%	0	0	LOTE	0	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
36026	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 126	172-SAN JUAN ACHUTLA	SAN JUAN ACHUTLA	URBANO	0A110091/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.M.E.-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	172.940	172.021	172.940	172.021	100.0%	0	0	LOTE	0	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
37724	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 241	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUACA	URBANO	0A110053/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.M.E.-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	27.410	25.877	27.410	25.877	100.0%	0	0	LOTE	0	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
35476	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 176	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN JOSE DEL CHILAR	RURAL	0A110031/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.M.E.-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	182.610	181.178	182.610	181.178	100.0%	0	0	LOTE	0	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
35504	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 175	182-SAN JUAN BAUTISTA TLACOTZINTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TLACOTZINTEPEC	URBANO	0A110029/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.M.E.-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	67.200	66.257	67.200	66.257	100.0%	0	0	LOTE	0	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
37002	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 138	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTTEPEC	SAN JOSE DE LA PEÑA	RURAL	0A110009/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.M.E.-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	180.610	179.798	180.610	179.798	100.0%	0	0	LOTE	0	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
36961	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 27	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTTEPEC	BETHAMA	RURAL	0A110014/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.M.E.-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	19.040	17.238	19.040	17.238	100.0%	0	0	LOTE	0	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
36974	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 58	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTTEPEC	PAPALAPAN	RURAL	0A110012/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.M.E.-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	234.840	233.060	234.840	233.060	100.0%	0	0	LOTE	0	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
37007	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO.218	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTTEPEC	PASO CANOA	RURAL	0A110003/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.M.E.-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	169.500	168.940	169.500	168.940	100.0%	0	0	LOTE	0	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
37416	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 44	190-SAN JUAN COTZOCON	SAN JUAN COTZOCON	URBANO	0A110113/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.M.E.-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	114.740	112.420	114.740	112.420	100.0%	0	0	LOTE	0	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
37773	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 09	192-SAN JUAN CHIATECA	SAN JUAN CHIATECA	URBANO	0A110032/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.M.E.-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	14.510	13.664	14.510	13.664	100.0%	0	0	LOTE	0	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
35804	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 196	198-SAN JUAN GUICHUHOVI	PASO REAL DE SABABIA	RURAL	0A110006/2011																				

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(óras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Reportado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones							
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Averaje %	Generados		Ejercidos	Ejercidos	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Averaje %	21	22	23	24-21/20	25
														Ministrado	Programado	Ejercido		18-15/13	19											
37423	EQUIPOS INFORMÁTICOS. MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 50	207 SAN JUAN MAZATLÁN	SAN JUAN MAZATLÁN	URBANO	0A110108/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.ME- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	77,540	76,311	77,540	76,311	100.0%	0	LOTE		1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO						
39228	EQUIPOS INFORMÁTICOS. MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 119	219 SAN JUAN TEPEJACAPÁN	SAN JUAN TEPEJACAPÁN	URBANO	0A110052/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.ME- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	98,000	96,792	98,000	96,792	100.0%	0	LOTE		1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO						
35518	EQUIPOS INFORMÁTICOS. MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 91	235 SAN LUCAS ZOCUÁRAM	SAN LUCAS ZOCUÁRAM	URBANO	0A110037/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.ME- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	221,640	218,235	221,640	218,235	100.0%	0	LOTE		1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO						
39601	ADQUISICION DE DIECIOCHO EQUIPOS DE COMPUTO PARA IEB0 NO. 40	248 SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	0A110006/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.ME- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	331,938	0	331,938	0	0.0%	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO PROGRAMA SIN						
39541	CONSTRUCCION DE DOS ULAS, BARRA PERIMETRAL Y REPARACIONES GENERALES EN IEB0 NO. 40	248 SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	0A110001/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.ME- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,132,062	0	1,132,062	0	0.0%	0	ALEA		2.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO PROGRAMA SIN						
35809	EQUIPOS INFORMÁTICOS. MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 40	248 SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	0A110114/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.ME- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	64,580	64,020	64,580	64,020	100.0%	0	LOTE		1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO						
39646	ADQUISICION DE 15 EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL IEB0 NO. 101	249 SAN MATEO XOLOCUCHITLÁN	SAN MATEO XOLOCUCHITLÁN	URBANO	0A110005/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.ME- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	228,495	0	228,495	0	0.0%	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION PROGRAMA SIN						
39641	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN IEB0 NO. 101	249 SAN MATEO XOLOCUCHITLÁN	SAN MATEO XOLOCUCHITLÁN	URBANO	0A110004/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.ME- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,233,075	0	1,233,075	0	0.0%	0	OTROS		3.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION PROGRAMA SIN						
35528	EQUIPOS INFORMÁTICOS. MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 101	249 SAN MATEO XOLOCUCHITLÁN	SAN MATEO XOLOCUCHITLÁN	URBANO	0A110026/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.ME- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	65,800	64,015	65,800	64,015	100.0%	0	LOTE		1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO						
35814	EQUIPOS INFORMÁTICOS. MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 72	265 SAN MIGUEL CHIMILAPÁ	VISTA HERASO CHIMILAPÁ	RURAL	0A110047/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.ME- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	148,510	148,202	148,510	148,202	100.0%	0	LOTE		1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO						
35887	EQUIPOS INFORMÁTICOS. MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 235	266 SAN MIGUEL DEL PUERTO	BARRA COPALITA	RURAL	0A110017/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.ME- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	279,850	277,314	279,850	277,314	100.0%	0	LOTE		1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO						
36034	EQUIPOS INFORMÁTICOS. MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 240	270 SAN MIGUEL HUJUUTÁ	SAN MIGUEL HUJUUTÁ	URBANO	0A110090/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.ME- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	41,370	40,960	41,370	40,960	100.0%	0	LOTE		1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO						
35591	EQUIPOS INFORMÁTICOS. MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 63	272 SAN MIGUEL PANXTLAHUAC	SAN MIGUEL PANXTLAHUAC	URBANO	0A110100/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.ME- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	100,340	98,454	100,340	98,454	100.0%	0	LOTE		1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO						
37621	EQUIPOS INFORMÁTICOS. MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 92	277 MILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO	0A110075/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.ME- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	112,770	111,129	112,770	111,129	100.0%	0	LOTE		1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO						
37157	EQUIPOS INFORMÁTICOS. MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 13	278 SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LAS MARGARITAS	RURAL	0A110132/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.ME- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	63,070	62,606	63,070	62,606	100.0%	0	LOTE		1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO						
37190	EQUIPOS INFORMÁTICOS. MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 210	278 SAN MIGUEL SOYALTEPEC	PLAYA LECCONA	RURAL	0A110094/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.ME- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	27,050	25,506	27,050	25,506	100.0%	0	LOTE		1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO						
37172	EQUIPOS INFORMÁTICOS. MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 217	278 SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ARROYO CHECAL NUEVO ARROYO	RURAL	0A110055/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.ME- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	228,020	225,828	228,020	225,828	100.0%	0	LOTE		1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO						
37204	EQUIPOS INFORMÁTICOS. MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 247	278 SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CERRO TEPEXICUNTLE	RURAL	0A110092/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.ME- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	227,250	225,620	227,250	225,620	100.0%	0	LOTE		1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO						
37166	EQUIPOS INFORMÁTICOS. MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 75	278 SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUUEVO PASO NAZARENO (CUECHCACAPÁ)	RURAL	0A110045/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.ME- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	170,040	169,283	170,040	169,283	100.0%	0	LOTE		1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO						
37630	EQUIPOS INFORMÁTICOS. MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 99	279 SAN MIGUEL SUCHITEPEC	SAN MIGUEL SUCHITEPEC	URBANO	0A110073/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.ME- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	62,600	59,840	62,600	59,840	100.0%	0	LOTE		1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO						
128483	PROGRAMA EDUCATIVO TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIOS EN GASTRONOMIA	295 SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	URBANO	4A490805/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA 514 COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	1,894,356	0	1,894,356	0	0.0%	0	LABORATORIO		1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A LOS RECURSOS COMO APORTACION FEDERAL PROVENIENTES DEL FONDO						
35839	EQUIPOS INFORMÁTICOS. MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 10	307 SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	URBANO	0A110134/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.ME- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	194,790	193,616	194,790	193,616	100.0%	0	LOTE		1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO						
37172	EQUIPOS INFORMÁTICOS. MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 36	309 SAN PEDRO TICATLÁN	SAN PEDRO TICATLÁN	URBANO	0A110117/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.ME- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	317,380	313,738	317,380	313,738	100.0%	0	LOTE		1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO						
39231	EQUIPOS INFORMÁTICOS. MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 03	310 SAN PEDRO ITLAHEJACA	SAN PEDRO ITLAHEJACA	URBANO	0A110139/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.ME- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	55,320	54,555	55,320	54,555	100.0%	0	LOTE		1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO						
35598	EQUIPOS INFORMÁTICOS. MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 76	314 SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	URBANO	0A110044/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.ME- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	99,980	98,984	99,980	98,984	100.0%	0	LOTE		1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO						
35268	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DEL RELLENO SANITARIO TIPO B	318 SAN PEDRO MIXTEPEC DITO 22	SAN PEDRO MIXTEPEC DITO 22	URBANO	3E000001/0002/011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MANUEMUNTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DITO 22		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 400-SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y POLÍTICA AMBIENTAL	1,880,747	1,880,747	1,880,747	1,880,747	100.0%	0	OBRA		1.00	100.0%								
37448	EQUIPOS INFORMÁTICOS. MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 221	323 SAN PEDRO OCOATEPEC	SAN PEDRO OCOATEPEC	URBANO	0A110074/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.ME- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	186,470	184,495	186,470	184,495	100.0%	0	LOTE		1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO						
39234	EQUIPOS INFORMÁTICOS. MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 118	325 SAN PEDRO QUIATÓN	SAN PEDRO QUIATÓN	URBANO	0A110051/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.ME- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	100,750	99,578	100,750	99,578	100.0%	0	LOTE		1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO						
39238	EQUIPOS INFORMÁTICOS. MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 164	325 SAN PEDRO QUIATÓN	SOLEDAD SALINAS	URBANO	0A110050/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.ME- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	225,270	223,713	225,270	223,713	100.0%	0	LOTE		1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO						
36039	EQUIPOS INFORMÁTICOS. MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 53	329 SAN PEDRO TEOCACALCO	SAN PEDRO TEOCACALCO	URBANO	0A110088/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.ME- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	44,500	44,284	44,500	44,284	100.0%	0	LOTE		1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO						
35538	EQUIPOS INFORMÁTICOS. MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 142	330 SAN PEDRO TEUTLITÁN	SAN PEDRO TEUTLITÁN	URBANO	0A110025/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.ME- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	168,730	168,161	168,730	168,161	100.0%	0	LOTE		1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO						
39162	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER DE COMPUTO Y LABORATORIO MULTIPLE PARA OCEYTE NO. 5	338 MILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA	URBANO	0A110016/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.ME- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	490,000	0	490,000	0	0.0%	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION PROGRAMA SIN						
37633	EQUIPOS INFORMÁTICOS. MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 170	347 SAN SEBASTIÁN RIO HONDO	CENEGUILLA	RURAL	0A110071/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.ME- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	198,790	196,360	198,790	196,360	100.0%	0	LOTE		1.00	0.98	98.0%							

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(En Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTE TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	24-21/20
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
3742	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 12	377 SANTA CRUZ TLITLIXIHLA	SANTA CRUZ TLITLIXIHLA	URBANO	8A110133/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	158,740	156,187	158,740	156,187	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO	
36045	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 98	382 SANTA CRUZ TACHAHUA	SANTA CRUZ TACHAHUA	URBANO	8A110086/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	237,590	235,949	237,590	235,949	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO	
37650	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 28	386 SANTA CRUZ ZENZONTLEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTLEPEC	URBANO	8A110122/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	200,840	200,177	200,840	200,177	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO	
39242	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 16	387 SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	8A110129/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	103,500	101,219	103,500	101,219	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO	
36094	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 123	395 SANTA MARÍA APAZCO	SANTA MARÍA APAZCO	URBANO	8A110085/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	17,400	15,957	17,400	15,957	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO	
39272	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 174	396 SANTA MARÍA LA REUNIÓN	LLANO DE AGUA REUNIÓN	RURAL	8A110023/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	203,400	201,453	203,400	201,453	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO	
39247	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 120	398 AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	URBANO	8A110096/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	112,310	111,077	112,310	111,077	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO	
35541	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 126	406 SANTA MARÍA CHILCHOTLA	SANTA MARÍA CHILCHOTLA	URBANO	8A110132/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	44,370	43,976	44,370	43,976	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO	
35559	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 89	406 SANTA MARÍA CHILCHOTLA	RIO SAPO	RURAL	8A110038/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	145,990	143,536	145,990	143,536	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO	
39468	EQUIPAMIENTO COMPLETO DE VENTILADORES INCLUIE CÁNON PROYECTOR, TALLER DE COMPUTO VEINTIOCHO EQUIPOS, LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO COMPLETO PARA COBAO NO. 4	409 SANTA MARÍA DEL TULE	SANTA MARÍA DEL TULE	URBANO	8A110010/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,603,941	0	1,603,941	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION PROGRAMA SEN	
35847	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 106	412 SANTA MARÍA GUENAGATI	SANTA MARÍA GUENAGATI	URBANO	8A110004/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	22,270	22,188	22,270	22,188	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO	
37654	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 134	415 SANTA MARÍA PALAPA	SANTA MARÍA PALAPA	URBANO	8A110068/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	236,260	234,761	236,260	234,761	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO	
37329	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 137	417 SANTA MARÍA JACATEPEC	SANTA MARÍA JACATEPEC	URBANO	8A110089/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	140,900	140,033	140,900	140,033	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO	
37322	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 62	417 SANTA MARÍA JACATEPEC	NEUVO MALZAGA	RURAL	8A110101/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	191,930	191,194	191,930	191,194	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO	
35851	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 102	421 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	URBANO	8A110003/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	206,920	204,840	206,920	204,840	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO	
35728	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 60	439 SANTA MARÍA TONAMECA	SAN FRANCISCO ZENZONTLEPEC	RURAL	8A110102/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	185,110	183,022	185,110	183,022	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO	
35953	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 86	441 SANTA MARÍA KADANI	SANTA MARÍA KADANI	URBANO	8A110041/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	166,860	164,962	166,860	164,962	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO	
36262	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 85	445 SANTA MARÍA YOSUYA	SANTA MARÍA YOSUYA	URBANO	8A110042/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	113,650	111,816	113,650	111,816	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO	
36268	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 88	446 SANTA MARÍA YUCUHITI	SANTA MARÍA YUCUHITI	URBANO	8A110135/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	84,380	83,910	84,380	83,910	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO	
39253	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 23	449 SANTA MARÍA ZODUITLAN	SANTA MARÍA ZODUITLAN	URBANO	8A110125/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	106,600	105,953	106,600	105,953	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO	
37659	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 71	450 SANTIAGO AMOLTEPEC	SANTIAGO AMOLTEPEC	URBANO	8A110048/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	170,730	170,035	170,730	170,035	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO	
37373	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 139	468 SANTIAGO JOCOTEPEC	MONTE NEGRO	URBANO	8A110087/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	214,260	212,968	214,260	212,968	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO	
39468	ADQUISICION DE DOS EQUIPOS DE COMPUTO PARA BACHILLERATO GENERAL EMILIANO ZAPATA	469 SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	8A110099/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	28,680	0	28,680	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION PROGRAMA SEN	
36285	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 227	469 SANTIAGO JUXTLAHUACA	SAN PEDRO CHAYUCO	RURAL	8A110083/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	96,350	96,137	96,350	96,137	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO	
36278	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 74	469 SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTA MARÍA YUCUNOCCO	RURAL	8A110046/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	177,730	175,820	177,730	175,820	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO	
35979	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 29	470 SANTIAGO JACHIGURI	GUAYAVELA	RURAL	8A110121/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	156,520	154,115	156,520	154,115	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO	
35988	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO NO. 31	470 SANTIAGO JACHIGURI	SAN MIGUEL	RURAL	8A110119/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	188,970	186,486	188,970	186,486	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO	
35999	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO NO. 79	470 SANTIAGO JACHIGURI	SANTIAGO JACHIGURI	URBANO	8A110049/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	192,620	191,308	192,620	191,308	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO	
37660	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 179	477 SANTIAGO MINAS	SANTIAGO MINAS	URBANO	8A110064/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	175,470	173,615	175,470	173,615	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO	
38651	EQUIPAMIENTO COMPLETO DE DIECIOCHO AULAS INCLUIE CÁNON PROYECTOR, TALLER DE COMPUTO VEINTIOCHO EQUIPOS, LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO COMPLETO PARA COBAO NO. 3	482 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	8A110012/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,384,200	0	1,384,200	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION PROGRAMA SEN	
35740	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 85	482 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	EL CASABO	RURAL	8A110138/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	185,450	183,812	185,450	183,810	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO	
36243	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 37	484 SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	8A110116/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA MIDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	186,110	184,287	186,110	184,287	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO	
37873	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 111	491 SANTIAGO TEXTITLÁN	SANTIAGO TEXTITLÁN	URBANO	8A110062/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUC																	

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Otros en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Reportado	Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
37454	EQUIPOS INFORMÁTICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 88	502-SANTAGO ZACATEPEC	SANTAGO ZACATEPEC	URBANO	0A110097/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	219,740	217,013	219,740	217,013	100.0%	0	LOTE	1.00	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
37466	EQUIPOS INFORMÁTICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 114	504- NUEVO ZOOQUAPAM	NEUVO ZOOQUAPAM	URBANO	0A110072/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	6,800	5,378	6,800	5,378	100.0%	0	LOTE	1.00	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
35746	EQUIPOS INFORMÁTICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 104	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	URBANO	0A110016/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	281,490	279,225	281,490	279,225	100.0%	0	LOTE	1.00	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
36002	EQUIPOS INFORMÁTICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 146	513-SANTO DOMINGO PETAPA	SANTO DOMINGO PETAPA	URBANO	0A110002/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	166,520	164,554	166,520	164,554	100.0%	0	LOTE	1.00	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
36007	EQUIPOS INFORMÁTICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 43	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	MARRO DE MAZATEC	RURAL	0A110095/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	183,370	181,865	183,370	181,865	100.0%	0	LOTE	1.00	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
37677	EQUIPOS INFORMÁTICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 07	516-SANTO DOMINGO TEJOMULCO	SANTO DOMINGO TEJOMULCO	URBANO	0A110136/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	181,040	180,258	181,040	180,258	100.0%	0	LOTE	1.00	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
36018	EQUIPOS INFORMÁTICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 143	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	YERBA SANTA ZANATEPEC	RURAL	0A110099/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	192,050	190,727	192,050	190,727	100.0%	0	LOTE	1.00	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
35770	EQUIPOS INFORMÁTICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 06	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO	0A110137/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	134,520	132,607	134,520	132,607	100.0%	0	LOTE	1.00	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
36359	EQUIPOS INFORMÁTICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 88	532-SANTO TOMÁS COATEPEC	SANTO TOMÁS COATEPEC	URBANO	0A110039/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	62,820	62,394	62,820	62,394	100.0%	0	LOTE	1.00	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
35779	EQUIPOS INFORMÁTICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 156	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	0A110015/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	125,140	122,879	125,140	122,879	100.0%	0	LOTE	1.00	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
36369	EQUIPOS INFORMÁTICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 215	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	URBANO	0A110081/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	246,080	244,286	246,080	244,286	100.0%	0	LOTE	1.00	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
39790	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER DE COMPUTO, UN LABORATORIO MULTIPLE, UN TALLER DE ELECTRICIA Y TALLER DE DISEÑO PARA CEYTE NO. 1	553-TLAXIHTLAC DE CABRERA	TLAXIHTLAC DE CABRERA	URBANO	0A110015/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,090,000	0	1,090,000	0	0.0%	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	0.0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION PROGRAMA SEM
37604	EQUIPOS INFORMÁTICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 223	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO DE BANCÓ	RURAL	0A110082/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	234,070	233,195	234,070	233,195	100.0%	0	LOTE	1.00	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
37385	EQUIPOS INFORMÁTICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 65	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CERRO ARMADELLO GRANDE	RURAL	0A110099/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	174,120	172,973	174,120	172,973	100.0%	0	LOTE	1.00	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
37397	EQUIPOS INFORMÁTICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 66	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	PASO NUEVO LA-HAMACA	RURAL	0A110096/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	122,200	121,027	122,200	121,027	100.0%	0	LOTE	1.00	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
39041	EQUIPOS INFORMÁTICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 30	561-YAXE	YAXE	URBANO	0A110120/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	174,358	172,986	174,358	172,986	100.0%	0	LOTE	1.00	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
36378	EQUIPOS INFORMÁTICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 82	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	YUTANDUCHI DE GUERRERO	URBANO	0A110043/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	91,540	90,214	91,540	90,214	100.0%	0	LOTE	1.00	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
37687	EQUIPOS INFORMÁTICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 105	566-SAN MATEO YUCUITINDO	SAN MATEO YUCUITINDO	RURAL	0A110060/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	109,030	107,770	109,030	107,770	100.0%	0	LOTE	1.00	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
36045	EQUIPOS INFORMÁTICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 17	570-ZIMATLÁN DE ALVÁREZ	SAN PEDRO EL ALTO	RURAL	0A110056/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA I.MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	16,630	15,177	16,630	15,177	100.0%	0	LOTE	1.00	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO
35413	RECONSTRUCCIÓN REFORESTACION DE TRASPATIO	251-SAN MATEO NEAPAM	SAN MATEO NEAPAM	URBANO	SEMAMSNAT/001/2011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO NEAPAM	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 700-SUBSECRETARIA DE GESTION PARA LA PROTECCION	34,400	0	0	0	0.0%	0	PROYECTO	1.00	1.00	1.00	100.0%	
41429	PLAN LUZ OAXACA. CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SECTUR/001/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAX DIR GRAL DE ORGANIZAMIENTO URB-CENTRO	-	21-TURISMO 100-SECRETARIA	0	0	0	0	0.0%	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EL IMPORTE EN CANTIDAD DE \$106,122.46 FUE REINTEGRADO A LA	
116682	PROYECTO DE ILUMINACION PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PRIMER CUADRO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONCA/016/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAX DIR GRAL DE ORGANIZAMIENTO URB-CENTRO	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,016,977	1,672,326	5,016,977	1,672,326	100.0%	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS SON 2148	
116683	PROYECTO DE ILUMINACION PARA EL MONTE DE PIEDAD, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONCA/012/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAX DIR GRAL DE ORGANIZAMIENTO URB-CENTRO	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	840,797	280,265	840,797	280,265	100.0%	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
116684	PROYECTO DE ILUMINACION PARA EL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONCA/010/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAX DIR GRAL DE ORGANIZAMIENTO URB-CENTRO	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	132,972	0	132,972	0	0.0%	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	EL PATRIMONIO PRO. DEFENSA Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL	
116685	PROYECTO DE ILUMINACION PARA EL TEMPLO DE LA SOLEDAD, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONCA/015/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAX DIR GRAL DE ORGANIZAMIENTO URB-CENTRO	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,387,765	462,588	1,387,765	462,588	100.0%	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
116686	PROYECTO DE ILUMINACION PARA EL TEMPLO DE PRECIOSA SANGRE DE CRISTO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONCA/013/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAX DIR GRAL DE ORGANIZAMIENTO URB-CENTRO	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	433,377	144,469	433,377	144,469	100.0%	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
116687	PROYECTO DE ILUMINACION PARA EL TEMPLO DE SAN JOSE Y BELLAS ARTES, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONCA/014/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAX DIR GRAL DE ORGANIZAMIENTO URB-CENTRO	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,229,262	409,754	1,229,262	409,754	100.0%	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
116688	PROYECTO DE ILUMINACION PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL PUBLICA DEL ESTADO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONCA/009/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAX DIR GRAL DE ORGANIZAMIENTO URB-CENTRO	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	479,997	159,999	479,997	159,999	100.0%	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
116689	PROYECTO DE ILUMINACION PARA LA FACULTAD DE DERECHO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONCA/011/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAX DIR GRAL DE ORGANIZAMIENTO URB-CENTRO	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	719,040	239,680	719,040	239,680	100.0%	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
116690	PROYECTO DE ILUMINACION PARA EL ALUMBRADO PUBLICO ARQUITECTONICO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONCA/017/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAX DIR GRAL DE ORGANIZAMIENTO URB-CENTRO	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	10,759,813	3,630,928	10,759,813	3,630,928	100.0%	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
28167	CONVENIO DE COLABORACION CONAFOR NO.01- CNF-CG36-GE-OAXA-PROD/TROPICAL/RAPIDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RITCONAF/08/0002/2011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGROPECUARIO Y FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESCA	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES H00-COMISION NACIONAL	962,000	924,183	962,000	924,183	100.0%	0	PLANTA	528,000.00	506,800.00	96.0%	LOS BENEFICIARIOS DEL PRESENTE PROYECTO SON	
28424	CONVENIO DE COLABORACION DE ADQUISICION DE PLANTA NO. 1- CNF-CG36-GE-OAXA-PROD-CICLO-TI-2010/2011 COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RITCONAF/08/0004/2011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGROPECUARIO Y FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESCA	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES H00-COMISION NACIONAL	626,828	587,958	626,828	587,958	100.0%	0	PLANTA	300,984.00	282,022.00	93.7%	LA UNIDAD DE MEDIDAS SON PLANTA, SON 2148	
28460	FIRMO DEL CONVENIO DE COLABORACION DE ADQUISICION DE PLANTA NO. 1- CNF-CG36-GE-OAXA-PROD-CICLO-TI-2010/2011 COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RITCONAF/08/0006/2011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGROPECUARIO Y FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESCA	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES H00-COMISION NACIONAL	1,591,334	1,530,296	1,591,334									

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTE TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Descripción o designación)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Avance %	21	22		23
														Ministrado	Programado	Ejercido		18-15/13	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
40812	REFORESTACION DE TRASPATOS	27-CHIHUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ	CHIHUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ	URBANO	SEMARNAT/0016/2011	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AJUNTAMIENTO DE CHIHUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 400-SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA AMBIENTAL	2,500,000	2,445,998	2,445,998	2,445,998	100.0%	0		PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
40824	REFORESTACION DE TRASPATOS FUNDACION UNIDOS SOMOS MAS MEXICO A.C.	65-IPANTEPEC NIEVES	IPANTEPEC NIEVES	URBANO	SEMARNAT/0018/2011	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AJUNTAMIENTO DE IPANTEPEC NIEVES		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 400-SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA AMBIENTAL	2,400,000	2,349,000	2,349,000	2,349,000	100.0%	0		PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
116491	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO DEL CALLEJON ALFARES, BARRIO DE XOCHIMILCO, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONCA/005/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE GRAL DE		11 EDUCACION PUBLICA 100-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	476,104	0	451,166	0	0.0%	0		METROS CUADRADOS	497.29	497.29	100.0%	LA DOCUMENTACION SE ENCUENTRA EN PROCESO
116492	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO DEL CALLEJON ALDAMA, BARRIO DE XOCHIMILCO, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONCA/006/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE GRAL DE		11 EDUCACION PUBLICA 100-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	470,131	0	470,131	0	0.0%	0		METROS CUADRADOS	597.93	597.93	100.0%	LA DOCUMENTACION SE ENCUENTRA EN PROCESO
116493	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO DEL CALLEJON FELIX DIAZ, BARRIO DE XOCHIMILCO, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONCA/004/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE GRAL DE		11 EDUCACION PUBLICA 100-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	269,655	0	269,655	0	0.0%	0		METROS CUADRADOS	794.11	794.11	100.0%	LA DOCUMENTACION SE ENCUENTRA EN PROCESO
116494	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO DEL CALLEJON FELIX DIAZ, BARRIO DE XOCHIMILCO, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONCA/007/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE GRAL DE		11 EDUCACION PUBLICA 100-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	395,742	0	395,742	0	0.0%	0		METROS CUADRADOS	413.32	413.32	100.0%	LA DOCUMENTACION SE ENCUENTRA EN PROCESO
116495	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO DEL CALLEJON MORELOS, BARRIO DE XOCHIMILCO, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONCA/008/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE GRAL DE		11 EDUCACION PUBLICA 100-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	476,104	0	476,104	0	0.0%	0		METROS CUADRADOS	621.16	621.16	100.0%	LA DOCUMENTACION SE ENCUENTRA EN PROCESO
116496	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE RUFINO TAMAYO, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONCA/002/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE GRAL DE		11 EDUCACION PUBLICA 100-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,041,546	3,252,836	7,041,546	89,942	27.7%	0		METROS CUADRADOS	2,244.54	336.68	15.0%	DEL IMPORTE MINISTRADO PARA ESTA OBRA SE
116497	MEJORAMIENTO VISUAL DE LA CALLE RUFINO TAMAYO Y JOSE LOPEZ ALAVES, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONCA/003/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE GRAL DE		11 EDUCACION PUBLICA 100-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,599,809	204,038	1,599,809	166,484	81.6%	0		METRO CUADRAO	1,933.47	1,933.47	100.0%	
116498	MEJORAMIENTO VISUAL DEL ACUEDUCTO DEL BARRIO DE XOCHIMILCO, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONCA/001/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE GRAL DE		11 EDUCACION PUBLICA 100-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	187,564	173,204	187,564	173,204	100.0%	0		METROS CUADRADOS	1,672.00	1,672.00	100.0%	DEL IMPORTE MINISTRADO DE LA OBRA
46194	REFORESTACION DE TRASPATOS OCOTLAN DE MORELOS	88-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	SEMARNAT/0013/2011	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AJUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 700-SUBSECRETARIA DE GESTION PARA LA PROTECCION	3,000,000	2,940,000	2,940,000	2,940,000	100.0%	0		PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
46228	REFORESTACION DE TRASPATOS	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICUILAN	SAN JUAN BAUTISTA CUICUILAN	URBANO	SEMARNAT/0014/2011	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AJUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICUILAN		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 400-SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA AMBIENTAL	2,500,000	2,445,998	2,445,998	2,445,998	100.0%	0		PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
46252	REFORESTACION DE TRASPATOS SAN MIGUEL DEL RIO	267-SAN MIGUEL DEL RIO	SAN MIGUEL DEL RIO	URBANO	SEMARNAT/0015/2011	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AJUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL RIO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 700-SUBSECRETARIA DE GESTION PARA LA PROTECCION	2,000,000	1,964,000	1,964,000	1,964,000	100.0%	0		PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
105516	GASTOS MUEBLES PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS SUSO, SICHILQUINTONGO, OAXACA PEP REHABILITACION	483-SANTIAGO SICHILQUINTONGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SEMARNAT/0017/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA Y DESARROLLO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA DE GESTION PARA LA PROTECCION	150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0		ACCION	1.00	0.00	0.0%	
46322	ESTUDIOS ANALISIS PREVIOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO TIPO B DEL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	SEMARNAT/009/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AJUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 700-SUBSECRETARIA DE GESTION PARA LA PROTECCION	1,001,700	505,858	505,858	505,858	100.0%	0		ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO MAQUINARIA																							
64817	ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA PARA LA OPERACION DEL RELLENO SANITARIO TIPO B	318-SAN PEDRO MIXTEPEC OTD. 22	SAN PEDRO MIXTEPEC OTD. 22	URBANO	SEMARNAT/0020/2011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AJUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC OTD 22		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 400-SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA AMBIENTAL	9,739,659	0	9,739,659	0	0.0%	0		MAQUINA	1.00	0.00	0.0%	
	OTROS																							
14036	PROYECTO PARA LA ATENCION A INDIGENAS DESPLAZADOS (GRUPO ASUNCION CALACOTEPEC, MIXE, OAXACA)	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	INDIGENAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ASUNTOS INDIGENAS		6-AGENCIA Y CREDITO PUBLICO AVI- COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	240,000	240,000	240,000	240,000	100.0%	0		FAMILIA	3.00	3.00	100.0%	
14030	PROYECTO PARA LA ATENCION A INDIGENAS DESPLAZADOS (GRUPO SAN MIGUEL)	375-SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	INDIGENAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ASUNTOS INDIGENAS		6-AGENCIA Y CREDITO PUBLICO AVI- COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	320,000	320,000	320,000	320,000	100.0%	0		FAMILIA	4.00	4.00	100.0%	
14043	PROYECTO PARA LA ATENCION A INDIGENAS DESPLAZADOS (GRUPO MORELOS, MIXE, OAXACA)	251-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	INDIGENAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ASUNTOS INDIGENAS		6-AGENCIA Y CREDITO PUBLICO AVI- COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	100.0%	0		FAMILIA	14.00	14.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																							
28904	SERVICIOS PERSONALES REFERENDO 2011 (HOMOLOGACION DE SALARIOS 2011)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	422865001418002011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA		11 EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,601,691	1,601,691	1,601,691	1,601,691	100.0%	0		PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE LA HOMOLOGACION DE
124880	REFERENDOS FEDERALES. 1- SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	545-TEOITILAN DE FLORES MAGON	TEOITILAN DE FLORES MAGON	URBANO	44100103001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAJADITA		11 EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	133,431	124,087	133,431	124,087	100.0%	0		ALUMNO	200.00	149.00	74.5%	
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
87877	ADEFAS CSOHO 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA		11 EDUCACION PUBLICA 114-COORDINACION GENERAL DE OPORTUNIDADES DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA	739,532	739,532	739,532	739,532	100.0%	0		ALUMNO	3,797.00	3,797.00	100.0%	LA MATRICULA VARIA DE ACUERDO A RINICIO Y TERMINO DE SEMESTRE
112121	ATENCION A LA DEMANDA EDUCATIVA HELA 901 ORAR CIRCULOS DE ESTUDIO PARA ATENDER EN AUTOFABRICACION, PRIMARIA Y SECUNDARIA A LA POBLACION JOVEN Y DESARROLLO DE TECHUMBRES PARA VIVIENDAS AUTOCONSTRUIDAS EN LA CUENCA DEL PAPALOPAPAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS		11 EDUCACION PUBLICA IMAI- INSTITUTO NACIONAL PARA LA	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0		ADULTO	100.00	100.00	100.0%	
38512	DESARROLLO DE TECHUMBRES PARA VIVIENDAS AUTOCONSTRUIDAS EN LA CUENCA DEL PAPALOPAPAN	44-LOMA BONITA	SAN ANTONIO	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOPAPAN		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 900-CONSEJO NACIONAL	156,960	54,202	156,960	54,202	100.0%	0		PROYECTO	1.00	0.34	34.0%	
38503	DISEÑO Y FABRICACION DE MATERIALES ALTERNATIVOS A BASE DE CALCHO RECICLADO, COMO ELEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA	44-LOMA BONITA	SAN ANTONIO	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOPAPAN		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 900-CONSEJO NACIONAL	159,555	108,427	159,555	108,427	100.0%	0		PROYECTO	1.00	0.68	68.0%	
40724	EFEECTO DEL RETARDO EN EL CONTROL DE UN ROBOT MOVIE, BASANDO LA NAVEGACION EN REDES BAYESIANAS IMPLEMENTADAS EN UNIDADES DE FORMACION/CREACION, INVESTIGACION, PRODUCCION Y DIFUSION DE LAS ARTES Y LA CULTURA	44-LOMA BONITA	SAN ANTONIO	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOPAPAN		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 900-CONSEJO NACIONAL	233,790	185,672	233,790	185,672	100.0%	0		PROYECTO	1.00	0.40	40.0%	
119020	DESARROLLO DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE ASI COMO FOMENTO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN		11 EDUCACION PUBLICA 100-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,070,000	2,745,807	6,070,000	2,745,807	100.0%	0		EVENTO	385.00	380.00	98.7%	
40137	CALENDARIO DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE ASI COMO FOMENTO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	COLONIA OBERERA	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOPAPAN		11 EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	174,979	174,979	174,979	174,979	100.0%	0		ADULTO	986.00	986.00	100.0%	
406191	DESARROLLO DE CATALIZADORES SOPORTADOS PARA LA PRODUCCION DE COMBUSTIBLES DE ULTRABAJA AZUL (GAS ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	COLONIA OBERERA	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOPAPAN		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 900-CONSEJO NACIONAL	245,000	118,279	245,000	118,279	100.0%	0		PROYECTO	1.00	0.48	48.0%	
38006	DESARROLLO DE OPTIMIZACION DE NUESTROS NANOMATERIALES ALMACENADORES DE HIDROGENO	184-SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	COLONIA OBERERA	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOPAPAN		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 900-CONSEJO NACIONAL	676,916	362,417	676,916	362,417	100.0%	0		PROYECTO	1.00	0.54	54.0%	
38534	DIAGNOSTICA COMO PRECURSOS DE SAPONINAS CON ACTIVIDAD ANTICANCERIGENA Y ESTRUCTURAS ANALOGAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	COLONIA OBERERA	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOPAPAN		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 900-CONSEJO NACIONAL	40,000	7,889	40,000	7,889	100.0%	0		PROYECTO	1.00	0.20	20.0%	
38599	EFEECTO DE LA INHIBICION DEL NFRIB EN LA PRODUCCION DEL PHB DE LA PROTEINA CRY	184-SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	COLONIA OBERERA	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOPAPAN		38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 900-CONSEJO NACIONAL	80,615	47,247	80,615	47,247	100.0%	0		PROYECTO	1.00	0.80	80.0%	
40647	MI PRIMERA EMPRESA EMPRENDEDOR JUGANDO	184-SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	COLONIA OBERERA	RURAL																				

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(En pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTE TERCER TRIMESTRE

Folio Reportado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Evento	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercicio	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado									
12235	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITÁN (GA. ETAPA)	43 JUCHITÁN DE DARAGUA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE DARAGUA	URBANO	FONERGO/0175/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1500 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	METRO LINEAL	271.05	271.05	100.0%		
12239	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITÁN (GA. ETAPA)	43 JUCHITÁN DE DARAGUA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE DARAGUA	URBANO	FONERGO/0173/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1500 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3.001	0	3.001	0	0.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
12238	CONSTRUCCIÓN DE RED SANITARIA EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITÁN (GA. ETAPA)	43 JUCHITÁN DE DARAGUA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE DARAGUA	URBANO	FONERGO/0181/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1500 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.501	0	1.501	0	0.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
12240	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITÁN (GA. ETAPA)	43 JUCHITÁN DE DARAGUA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE DARAGUA	URBANO	FONERGO/0174/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1500 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	740	0	740	0	0.0%	0	METROS CUADRADOS	561.83	561.83	100.0%		
12240	CONSTRUCCIÓN DEL PERIFERICO DE JUCHITÁN DEL KM 11-930 AL KM 13-360 (GA. ETAPA)	43 JUCHITÁN DE DARAGUA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE DARAGUA	URBANO	FONERGO/0246/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	85849 PERSONAS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	43.894	0	43.894	0	0.0%	0	KILOMETRO U	1.43	1.43	100.0%		
12239	CONSTRUCCIÓN DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITÁN DEL KM 2-350 AL 3-370 (GA. ETAPA)	43 JUCHITÁN DE DARAGUA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE DARAGUA	URBANO	FONERGO/0299/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	85849 PERSONAS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	116.949	0	116.949	0	0.0%	0	OBRA U	1.00	1.00	100.0%		
12245	TRABAJO COMPLEMENTARIOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITÁN	43 JUCHITÁN DE DARAGUA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE DARAGUA	URBANO	FONERGO/0176/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1500 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	900	0	900	0	0.0%	0	OBRA U	1.00	1.00	100.0%		
12247	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y TERMINACIÓN DEL DEPARTAMENTO Y CORRIENTES PARA PROFESORES EN LA	44 LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	FONERGO/0163/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1500 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.506	0	1.506	0	0.0%	0	OBRA U	1.00	1.00	100.0%		
12240	CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL PARA RED SUBTERRÁNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA CALLE MORILLAS A LA	67 OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FONERGO/0248/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	251846 PERSONAS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	110.862	0	110.862	0	0.0%	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%		
12214	CONSTRUCCIÓN DE RED SUBTERRÁNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE ARMENTA Y LOPEZ DE LA CALLE EDUARDO MATA A LA CALLE BURGOS	67 OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FONERGO/0048/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	435 PERSONAS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1	0	1	0	0.0%	0	KILOMETRO U	1.24	1.24	100.0%		
12246	CONSTRUCCIÓN DE RED SUBTERRÁNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE DE FAROL DE LA CALLE LA NORIA A LA CALLE HERALDO	67 OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FONERGO/0249/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	251846 PERSONAS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	207.613	0	207.613	0	0.0%	0	KILOMETRO	0.88	0.88	100.0%		
12215	CONSTRUCCIÓN DE RED SUBTERRÁNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE CARON VIGOR DE LA CALLE JESUS CARRANZA A LA CALLE QUETZALCOATL	67 OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FONERGO/0065/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	485 PERSONAS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	KILOMETRO	0.06	0.06	100.0%		
12223	CONSTRUCCIÓN DE RED SUBTERRÁNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE RAYON DE LA CALLE BUSTAMANTE A LA CALLE ACOTENCALTI	67 OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FONERGO/0067/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	50 PERSONAS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	KILOMETRO	0.28	0.28	100.0%		
12224	CONSTRUCCIÓN DE RED SUBTERRÁNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE ACOTENCALTI DE LA CALLE LA NORIA A LA CALLE HERALDO	67 OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FONERGO/0066/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	525 PERSONAS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	35.327	0	35.327	0	0.0%	0	METROS	0.43	0.43	100.0%		
17938	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ATOTLAN ENTRE PUENTE VALEBRO TRIJUANO Y PUENTE TECNOLÓGICO CUARTA ETAPA OAXACA DE JUÁREZ	67 OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	55649	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD ESTATAL	CANANOS Y AEROPUESTAS DE OAXACA	251846 PERSONAS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	84	0	84	0	0.0%	0	METROS	11.29	0.00	0.0%		
17939	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ATOTLAN ENTRE PUENTE VALEBRO TRIJUANO Y PUENTE TECNOLÓGICO CUARTA ETAPA OAXACA DE JUÁREZ	67 OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	55660	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD ESTATAL	CANANOS Y AEROPUESTAS DE OAXACA	251846 PERSONAS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	84	0	84	0	0.0%	0	METROS	11.10	0.00	0.0%		
17940	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ATOTLAN ENTRE PUENTE VALEBRO TRIJUANO Y PUENTE TECNOLÓGICO TERCERA ETAPA OAXACA DE JUÁREZ	67 OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	55660	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD ESTATAL	CANANOS Y AEROPUESTAS DE OAXACA	251846 PERSONAS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	80	0	80	0	0.0%	0	METROS	10.85	0.00	0.0%		
12517	MELIORAMIENTO DE LA MARCA URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO CALLE MIGUEL CABRERA DE LA CALLE ALDAMA A LA CALLE ZARAGOZA	67 OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	0001 A-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	50000 PERSONAS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	227.909	0	227.909	0	0.0%	0	METRO CUADRADO	1.855.14	1.855.14	100.0%		
12259	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA VELARIA DEL AUDITORIO QUERQUETZUA	67 OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FONERGO/0378/2010	DESARROLLO SOCIAL	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1699 PERSONAS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14.102.310	0	14.102.310	0	0.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
12254	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS CENTRO OCCIDENTAL (GA. ETAPA)	68 OCOYUILAN DE MORELOS	OCOYUILAN DE MORELOS	URBANO	FONERGO/0153/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1500 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1	0	1	0	0.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
12342	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 8 DE NOVIEMBRE	79 SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FONERGO/0245/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	873 PERSONAS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4.247	0	4.247	0	0.0%	0	METRO CUADRADO	460.00	460.00	100.0%		
12257	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, OAXACA, LA Y - ZIMATLAN OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN Y AGUA POTABLE	115 SAN BARTOLO	REYES	URBANO	FONERGO/0353/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	5000 PERSONAS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9.544	0	9.544	0	0.0%	0	METRO LINEAL	1.000.00	1.000.00	100.0%		
12251	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA IGNACIO ALLENDE	190 SAN JUAN COTZCOCON	EL PORVENIR	RURAL	FONERGO/0352/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1811 PERSONAS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1	0	1	0	0.0%	0	METRO CUADRADO	5.894.17	5.894.17	100.0%		
12253	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EDUARDO VASCONCELOS	190 SAN JUAN COTZCOCON	EL PORVENIR	RURAL	FONERGO/0350/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1811 PERSONAS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	METRO CUADRADO	1.086.14	1.086.14	100.0%		
12254	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	190 SAN JUAN COTZCOCON	EL PORVENIR	RURAL	FONERGO/0349/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1811 PERSONAS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	METRO CUADRADO	1.238.85	1.238.85	100.0%		
12256	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN NOMBRE (CENTRO DE ACOPIO)	190 SAN JUAN COTZCOCON	EL PORVENIR	RURAL	FONERGO/0347/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1811 PERSONAS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2	0	2	0	0.0%	0	METRO CUADRADO	1.191.13	1.191.13	100.0%		
12252	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BOULEVARD DAZ ORDÁZ	190 SAN JUAN COTZCOCON	EL PORVENIR	RURAL	FONERGO/0357/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1811 PERSONAS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1	0	1	0	0.0%	0	METRO CUADRADO	6.063.82	6.063.82	100.0%		
12255	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA ROTONDA DEL PARQUE	190 SAN JUAN COTZCOCON	EL PORVENIR	RURAL	FONERGO/0348/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1811 PERSONAS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	METRO CUADRADO	3.412.23	3.412.23	100.0%		
1263	ADAPTACIÓN DE INMUEBLE PARA CENTRO DE DESARROLLO SUSTENTABLE (GA. ETAPA)	208 SAN MIGUEL ACHUTLA	SAN MIGUEL ACHUTLA	URBANO	0001 A-2010	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	993 PERSONAS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5.002	0	5.002	0	0.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
17935	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL REGALADO MEXTELCO - EL SALTIRE MIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 3+100 AL SALTIRE /SAN PEDRO MIXTEPEC (OBR. 22)	318 SAN PEDRO MIXTEPEC (OBR. 22)	EL SALTIRE	RURAL	56355	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD ESTATAL	CANANOS Y AEROPUESTAS DE OAXACA	277 PERSONAS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	131.053	0	131.053	0	0.0%	0	KILOMETRO	3.10	0.00	0.0%		
12347	REPAVIMENTACIÓN PARCIAL DEL BOULEVARD BENITO JUÁREZ EN EL FRACC. BACHOCHI (GA. ETAPA)	318 SAN PEDRO MIXTEPEC (OBR. 22)	EL SALTIRE	RURAL	FONERGO/0272/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	19844 PERSONAS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	153.643	0	153.643	0	0.0%	0	METRO CUADRADO	18.620.00	18.620.00	100.0%		
12217	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUKTLAHUACA (GA. ETAPA)	469 SANTIAGO JUKTLAHUACA	SANTIAGO JUKTLAHUACA	URBANO	FONERGO/0152/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1500 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6.000	0	6.000	0	0.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
12216	CONSTRUCCIÓN DE CAFETERIA EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUKTLAHUACA	469 SANTIAGO JUKTLAHUACA	SANTIAGO JUKTLAHUACA	URBANO	FONERGO/0129/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1500 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5.001	0	5.001	0	0.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
12229	CONSTRUCCIÓN DE DEPARTAMENTO PARA PROFESORES EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUKTLAHUACA	469 SANTIAGO JUKTLAHUACA	SANTIAGO JUKTLAHUACA	URBANO	FONERGO/0130/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1500 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	30.764	0	30.764	0	0.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
12212	CONSTRUCCIÓN DE PORTICO DE ACCESO Y OBRA EXTERIOR EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUKTLAHUACA	469 SANTIAGO JUKTLAHUACA	SANTIAGO JUKTLAHUACA	URBANO	FONERGO/0133/2010	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO Y FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1500 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3.179	0	3.179</									

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(ómn en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Averaje %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Averaje %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
173943	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SANTA MARIA HUATULALO - PLUMIA HIDALGO (SEGUNDA ETAPA) CIENEGA DE ZIMATLAN		CIENEGA DE ZIMATLAN	URBANO	55196	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE ZIMATLAN	2934 PERSONAS	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411.UNIDAD DE POLITICA	197	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	
173947	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SANTA MARIA HUATULALO - PLUMIA HIDALGO (SEGUNDA ETAPA) CIENEGA DE ZIMATLAN		PLUMIA HIDALGO	URBANO	55192	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE ZIMATLAN	492 PERSONAS	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411.UNIDAD DE POLITICA	37	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	18.50	0.00	0.0%		
173941	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA VILLA DE JUAREZ - ZODOGCHO, DEL KM 55+000 AL KM 52+000 /SAN BARTOLOME ZODOGCHO		SAN BARTOLOME ZODOGCHO	URBANO	55195	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	438 PERSONAS	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411.UNIDAD DE POLITICA	50	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%		
173944	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ZUCHITAN-SANTA MARIA YADANI TRAMO DEL KM 5+548 AL KM 4+508 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA YADANI EN LA LOCALIDAD		SANTA MARIA YADANI	URBANO	56249	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5591 PERSONAS	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411.UNIDAD DE POLITICA	36	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%		
173945	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA HUAPAPAN-JUSTILAHUACA DEL KM 0+000 AL KM 7+000 Y DEL KM 8+000 AL KM 83+000 TRAMOS PARALELOS EN EL MUNICIPIO		JUSTILAHUACA	URBANO	56250	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	7881 PERSONAS	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411.UNIDAD DE POLITICA	2.007	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	79.60	0.00	0.0%		
173946	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ZACHILA-ZIMATLAN DE ALVAREZ TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+300 EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ EN LA LOCALIDAD		ZIMATLAN DE ALVAREZ	RURAL	56243	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4989 PERSONAS	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411.UNIDAD DE POLITICA	117	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.30	0.00	0.0%		
12256	AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE DEPARTAMENTO PARA PROFESORES EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL		SANTAGO PINOTEPA	URBANO	FONR.GOV/0119/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	1500 ALUMNOS	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411.UNIDAD DE POLITICA	10,000	0	10,000	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
173948	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO-LA Y CAJITA DE ORO-PUERTO ESCONDIDO. TERMINACION DEL KM 14+500 AL KM MOD. Y AMP. DEL CAMINO TAMAZULAPAM TELPELEMEN VILLA DE MORELOS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 38+000. TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 19+400 AL KM		PUERTO ESCONDIDO	URBANO	56256	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	18484 PERSONAS	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411.UNIDAD DE POLITICA	1	0	1	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.40	0.00	0.0%		
173949	MOD. Y AMP. DEL CAMINO TAMAZULAPAM TELPELEMEN VILLA DE MORELOS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 38+000. TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 19+400 AL KM 21+500.		TEPELEMEN VILLA DE MORELOS	URBANO	56181	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	702 PERSONAS	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411.UNIDAD DE POLITICA	83.40	0	83.40	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.88	0.00	0.0%		
173950	MOD. Y AMP. DEL CAMINO TAMAZULAPAM TELPELEMEN VILLA DE MORELOS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 38+000. TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 20+200 AL KM 21+500.		TEPELEMEN VILLA DE MORELOS	URBANO	56182	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	702 PERSONAS	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411.UNIDAD DE POLITICA	135.53	0	135.53	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.22	0.00	0.0%		
173951	MOD. Y AMP. DEL CAMINO ZACHILA-ZIMATLAN DE ALVAREZ TRAMO DEL KM 1+300 AL KM 2+880. EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN		ZIMATLAN DE ALVAREZ	RURAL	56242	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9499 PERSONAS	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411.UNIDAD DE POLITICA	4.142	0	4.142	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.78	0.00	0.0%		
173952	MOD. Y AMP. DEL CAMINO ZACHILA-ZIMATLAN DE ALVAREZ TRAMO DEL KM 2+880 AL KM 3+440. EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN		ZIMATLAN DE ALVAREZ	RURAL	56241	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9499 PERSONAS	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411.UNIDAD DE POLITICA	4.381	0	4.381	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.80	0.00	0.0%		
173953	MOD. Y AMP. DEL CAMINO ZACHILA-ZIMATLAN DE ALVAREZ TRAMO DEL KM 3+440 AL KM 3+440. EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN		ZIMATLAN DE ALVAREZ	RURAL	56240	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9499 PERSONAS	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411.UNIDAD DE POLITICA	964	0	964	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.76	0.00	0.0%		
173954	MODERNIZACION Y AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA Y ZIMATLAN TRAMO DEL KM 4+200 AL KM 4+500. EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ EN LA LOCALIDAD		ZIMATLAN DE ALVAREZ	RURAL	56165	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9499 PERSONAS	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411.UNIDAD DE POLITICA	83	0	83	0.0%	0	0	KILOMETRO	30.00	0.00	0.0%		
12233	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE FIALLO DE LA CALLE CARBONERA A LA CALLE XICHTECA)		OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FONR.GOV/0240/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	500000 PERSONAS	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411.UNIDAD DE POLITICA	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,087.82	1,087.82	100.0%		
12235	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE FIALLO DE LA CALLE VEGA A LA CALLE LUPERO)		OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FONR.GOV/0239/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	500000 PERSONAS	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411.UNIDAD DE POLITICA	0	0	1	0.0%	0	0	METRO CUADRADOS	1,152.64	1,152.64	100.0%		
12234	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE FIALLO DE LA CALLE XICHTECA A LA CALLE VEGA)		OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FONR.GOV/0237/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	500000 PERSONAS	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411.UNIDAD DE POLITICA	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADOS	1,269.60	1,269.60	100.0%		
12232	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE FIALLO DE LA CALLE LA NORIA A LA CALLE CARBONERA)		OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FONR.GOV/0242/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	500000 PERSONAS	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411.UNIDAD DE POLITICA	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADOS	1,556.97	1,556.97	100.0%		
12236	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE FIALLO DE LA CALLE LUPERO A LA CALLE EDUARDO MATA)		OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FONR.GOV/0238/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	500000 PERSONAS	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411.UNIDAD DE POLITICA	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADOS	1,322.41	1,322.41	100.0%		
12203	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE ARMENTA Y LOPEZ DE LA CALLE EDUARDO MATA A LA CALLE VEGA)		OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FONR.GOV/0049/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	254030 PERSONAS	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411.UNIDAD DE POLITICA	2,492	0	2,492	0.0%	0	0	METRO CUADRADOS	2,450.93	2,450.93	100.0%		
12204	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE ARMENTA Y LOPEZ DE LA CALLE VEGA A LA CALLE BURRO)		OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FONR.GOV/0048/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	250000 PERSONAS	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411.UNIDAD DE POLITICA	1	0	1	0.0%	0	0	METRO CUADRADOS	2,215.04	2,215.04	100.0%		
12213	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE PRIMO VERDERA DE LA CALLE PRIO SUAREZ A LA CALZADA DE LA REPUBLICA)		OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FONR.GOV/0050/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	250000 PERSONAS	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411.UNIDAD DE POLITICA	11,321	0	11,321	0.0%	0	0	METRO CUADRADOS	1,308.14	1,308.14	100.0%		
12225	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE XICHTECA Y LA CALLE GUERRERO A LA CALLE INDEPENDENCIA)		OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FONR.GOV/0043/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	254030 PERSONAS	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411.UNIDAD DE POLITICA	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,422.55	2,422.55	100.0%		
12249	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (PRIVADA DE LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO)		OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FONR.GOV/0041/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	254000 PERSONAS	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411.UNIDAD DE POLITICA	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADOS	251.53	251.53	100.0%		
173956	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DEL PUENTE PLUMIA HIDALGO S/C HABITADO PLUMIA HIDALGO-COPALITA (ASOCIACION A PROYECTO) PLUMIA		PLUMIA HIDALGO	URBANO	55554	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	492 PERSONAS	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411.UNIDAD DE POLITICA	107,509	0	107,509	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%		
173955	ELABORACION ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, CAMBIO DE USO DE SUELO Y EVALUACION DE DAÑOS DEL CAMMINO E. (POCHUITLA SALINA CRUZ PARAJE LAS		SAN MIGUEL DEL PUERTO	URBANO	55562	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	721 PERSONAS	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411.UNIDAD DE POLITICA	7	0	7	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%		
12234	REPAVIMENTACION PARCIAL DEL BOULEVARD BENITO JUAREZ EN EL FRACC. BACHO (1A. ETAPA)		PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FONR.GOV/0243/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	18484 PERSONAS	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411.UNIDAD DE POLITICA	86,192	0	86,192	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,282.00	10,787.40	104.9%		
12223	REPAVIMENTACION Y BACHEO DEL CAMMINO - E. C. KM. 82 PINOTEPA - PUERTO ESCONDIDO - ZAPOTALITO DEL KM. 0+000 AL KM 3+500		EL ZAPOTALITO	RURAL	FONR.GOV/0270/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	210 PERSONAS	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411.UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	85,763	0	85,763	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.50	3.50	100.0%		
12226	REHABILITACION DE LA CALZADA DE LA REPUBLICA		OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FONR.GOV/0312/2010	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	100000 PERSONAS	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411.UNIDAD DE POLITICA	12,181	0	12,181	0.0%	0	0	METRO CUADRADOS	13,200.00	13,200.00	100.0%		
12249	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AGENCIA SAN FELPE DEL AGUA		OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FONR.GOV/0315/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	1441 PERSONAS	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411.UNIDAD DE POLITICA	20,453	0	20,453	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.40	40.0%		
12244	REHABILITACION DEL MERCADO ZONAL MANUEL L. CLOUTIER		SALINA CRUZ	URBANO	FONR.GOV/0306/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	72718 PERSONAS	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411.UNIDAD DE POLITICA	29,287	0	29,287	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
12280	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL ANADOR PEREZ GASGA (1A. ETAPA)		PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FONR.GOV/0142/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	18484 PERSONAS	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411.UNIDAD DE POLITICA	940	0	940	0.0%	0	0	OBRA	30.00	30.00	100.0%	METAS LUMINARIAS	
12279	REHABILITACION DEL ANADOR TURISTICO PERE GASGA (AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA) 3A. ETAPA		PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FONR.GOV/0170/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	100 PERSONAS	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411.UNIDAD DE POLITICA	5,483	0	5,483	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.48	0.48	100.0%		
12270	REHABILITACION DE LA CARRETERA PUERTO ANGEL - MAZUITE - SAN ANTONIO (TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+480)		PUERTO ANGEL	RURAL	FONR.GOV/0185/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	660 PERSONAS	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411.UNIDAD DE POLITICA	3,046	0	3,046	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.68	6.68	100.0%		
12297	REHABILITACION DE LA CARRETERA PUERTO ANGEL - MAZUITE - SAN ANTONIO (TRAMO DEL KM. 6+480 AL KM. 11+450)		PUERTO ANGEL	RURAL	FONR.GOV/0186/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	660 PERSONAS	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411.UNIDAD DE POLITICA	8,851	0	8,851	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.77	4.77	100.0%		
12221	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO PLAYA ZICATELA (1A. ETAPA)		PUNTA DE ZICATELA	RURAL	FONR.GOV/0199/2010	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	5000 PERSONAS	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411.UNIDAD DE POLITICA</												

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(óras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTE TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	24-2/20	25
														14	15	16	17										
12527	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL ABASTECIMIENTO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO COL. MONTE ALBAN (PARTE BAJA).	67-OAQUA DE JUAREZ	OAQUA DE JUAREZ	URBANO	5999R022/0069/010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	1,512,791	1,404,110	1,512,791	1,404,110	100.0%	0	METRO LINEAL	515.00	515.00	100.0%					
12541	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE RENOVAMIENTO (SAN MARTIN MICHUAPAN)	67-OAQUA DE JUAREZ	OAQUA DE JUAREZ	URBANO	RE23/0052/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	1230 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	2,736,387	2,736,387	2,736,387	2,736,387	100.0%	0	POZOS	1.00	2.00	20.0%					
12520	REHABILITACION DE LA OBRA DE CAPTACION Y CONSTRUCCION DE TANQUE SEDIMENTADOR EN LA PLANTA POTABILIZADORA "SAN FELIPE DEL AGUA"	67-OAQUA DE JUAREZ	OAQUA DE JUAREZ	URBANO	RE23/0052/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	4,432,389	4,378,931	4,432,389	4,378,931	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%					
12534	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "CUAUHTEMOC"	67-OAQUA DE JUAREZ	OAQUA DE JUAREZ	URBANO	RE23/0045/2010	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	709,948	709,948	709,948	709,948	100.0%	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%					
12522	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	67-OAQUA DE JUAREZ	OAQUA DE JUAREZ	URBANO	5999R022/0062/010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	1,382,184	1,298,344	1,382,184	1,298,344	100.0%	0	OBRA	8.00	1.00	12.5%					
12515	REHABILITACION DEL SISTEMA DE RETOSOS EN LA PLANTA POTABILIZADORA EL FORTIN.	67-OAQUA DE JUAREZ	OAQUA DE JUAREZ	URBANO	RE23/0054/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	1800 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	7,897,837	7,854,427	7,897,837	7,854,427	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%					
12513	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE CAMILIANO III	67-OAQUA DE JUAREZ	OAQUA DE JUAREZ	URBANO	RE23/0024/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	1,465,075	1,465,075	1,465,075	1,465,075	100.0%	0	POZO	1.00	1.00	100.0%					
12503	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EMILIANO ZAPATA	67-OAQUA DE JUAREZ	OAQUA DE JUAREZ	URBANO	RE23/0033/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	598,952	598,952	598,952	598,952	100.0%	0	POZO	1.00	1.00	100.0%					
12511	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE GLORIETA BIS	67-OAQUA DE JUAREZ	OAQUA DE JUAREZ	URBANO	RE23/0025/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	1,568,651	1,568,651	1,568,651	1,568,651	100.0%	0	POZO	1.00	1.00	100.0%					
12504	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE LAS PALMAS BIS	67-OAQUA DE JUAREZ	OAQUA DE JUAREZ	URBANO	RE23/0032/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	994,070	824,635	994,070	824,635	100.0%	0	POZO	1.00	1.00	100.0%					
12502	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "PUEBLO NUEVO BIS"	67-OAQUA DE JUAREZ	OAQUA DE JUAREZ	URBANO	RE23/0035/2010	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	840,070 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	840,070	840,070	840,070	840,070	100.0%	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%					
12512	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE TRIJUANO BIS	67-OAQUA DE JUAREZ	OAQUA DE JUAREZ	URBANO	RE23/0022/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	416,401	416,401	416,401	416,401	100.0%	0	POZO	1.00	1.00	100.0%					
12528	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COL. DEL MAESTRO, AGUA SANTA ROSA (CIUDAD DE GUADALUPE)	67-OAQUA DE JUAREZ	OAQUA DE JUAREZ	URBANO	5999R022/0070/010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	334,835	317,460	334,835	317,460	100.0%	0	GIROS	1.00	1.00	100.0%		METAS: SISTEMA DE AGUA POTABLE			
12591	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA ESCUELA PREPARATORIA FEDERAL POR COOPERACION LIBERTAD CLAVE 2058C20371	70-PHOTERA DE DON LUIS	PHOTERA DE DON LUIS	URBANO	RE23/0118-A/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	200 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	53,539	53,539	53,539	53,539	0.0%	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%					
12519	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (OBRA DE CAPTACION).	84-SAN AGUSTIN ETIA	SAN AGUSTIN	URBANO	RE23/0056/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	5,037,724	5,033,576	5,037,724	5,033,576	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%					
12277	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO.	95-SAN ANDRES PANTLAN	SAN ANDRES PANTLAN	URBANO	RE23/0141-A/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	1159 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	7	0	7	0	0.0%	0	METRO CUADRADO	1,200.00	1,200.00	100.0%					
12505	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 15 AEROPUERTO BIS	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	RE23/0031/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	193,499	193,499	193,499	193,499	100.0%	0	POZO	1.00	1.00	100.0%					
12506	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 16 AEROPUERTO	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	RE23/0029/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	1,107,808	1,107,808	1,107,808	1,107,808	100.0%	0	POZO	1.00	1.00	100.0%					
12540	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 4 "LA TORRE"	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	900 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	2,736,387	2,736,387	2,736,387	2,736,387	100.0%	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%					
12502	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 11 GRANADA BIS	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	RE23/0034/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	1,373,902	1,373,902	1,373,902	1,373,902	100.0%	0	POZO	1.00	1.00	100.0%					
12518	REPOSICION DE POZO PROFUNDO No. 4 PARA AGUA POTABLE	174-ANIMAS TRIJUANO	ANIMAS	URBANO	RE23/0057/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	2,066,300	2,066,300	2,066,300	2,066,300	100.0%	0	POZO	1.00	1.00	100.0%					
12248	CONSTRUCCION DE DOS MURDOS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL	207-SAN JUAN MAZATLAN	SAN JUAN MAZATLAN	RURAL	RE23/0042-A/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	615 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	1	0	1	0	0.0%	0	METROS CUBICOS	168.00	168.00	100.0%					
17384	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR YUTA Y 3/SAN JUAN YUTA E. C. (SANTA MARIA PEÑOLAS-SANTA MARIA ESTELITA) TERCERA ETAPA. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN	217-SAN JUAN TAMAZOALA	SAN JUAN YUTA	RURAL	54963	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD ESTATAL	CANINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	117 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	562,490	562,490	562,490	562,490	0.0%	0	KILOMETRO	40.00	0.00	0.0%					
12299	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA PROF. LIZANDRO CALDERON CLAVE 2009R1499A (COL. DE LAS FLORES)	134-VILLA DE GUERRERO CLAVE 2009R17799 (NUEVO CENTRO DE POBLACION LA CONSUELTADA)	BENTO JUAREZ	RURAL	RE23/0136-A/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	35 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	GIROS	1.00	1.00	100.0%		METAS: TECHOS			
12290	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 2009R17799 (NUEVO CENTRO DE POBLACION LA CONSUELTADA)	134-VILLA DE GUERRERO CLAVE 2009R17799 (NUEVO CENTRO DE POBLACION LA CONSUELTADA)	BENTO JUAREZ	RURAL	RE23/0136-A/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	38 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	GIROS	1.00	1.00	100.0%		METAS: TECHOS			
12285	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	351-SAN SIMON BALSODONDE	LA ESTANCIA BALSODONDE	RURAL	RE23/0142-A/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	219 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	0	0	0	0	0.0%	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%					
12542	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (BOSSQUE EL TEJADO)	385-SANTA CRUZ KOXOCOTLAN	SANTA CRUZ KOXOCOTLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	1100 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	4,812,646	4,812,646	4,812,646	4,812,646	100.0%	0	METRO LINEAL	1,920.00	1,920.00	100.0%					
12538	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 3 ACUEDUCTO	385-SANTA CRUZ KOXOCOTLAN	SANTA CRUZ KOXOCOTLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	2,736,387	2,736,387	2,736,387	2,736,387	100.0%	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%					
12539	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 4 ACUEDUCTO	385-SANTA CRUZ KOXOCOTLAN	SANTA CRUZ KOXOCOTLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	1050 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	2,736,387	2,736,387	2,736,387	2,736,387	100.0%	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%					
12514	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE ACUEDUCTO 7	385-SANTA CRUZ KOXOCOTLAN	SANTA CRUZ KOXOCOTLAN	URBANO	RE23/0011/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	155,140	155,140	155,140	155,140	100.0%	0	POZO	1.00	1.00	100.0%					
12508	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE AUXILIAR 1 BIS	385-SANTA CRUZ KOXOCOTLAN	SANTA CRUZ KOXOCOTLAN	URBANO	RE23/0028/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	1,032,952	1,032,952	1,032,952	1,032,952	100.0%	0	POZO	1.00	1.00	100.0%					
12509	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 14 PILOTO BIS	385-SANTA CRUZ KOXOCOTLAN	SANTA CRUZ KOXOCOTLAN	URBANO	RE23/0026/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	761,527	761,527	761,527	761,527	100.0%	0	POZO	1.00	1.00	100.0%					
12507	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 19 AEROPUERTO	385-SANTA CRUZ KOXOCOTLAN	SANTA CRUZ KOXOCOTLAN	URBANO	RE23/0030/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	1,362,311	1,362,311	1,362,311	1,362,31											

I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(óras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Reportado	Destino del gasto (Densificación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa u Operativo	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
12496	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE VICENTE SUAREZ BIS	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG23/0050/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DEPORTE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	747,869	747,869	747,869	747,869	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
12492	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	RURAL	RG23/0143-A/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DEPORTE	854 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	53,537	0	53,537	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
173853	CONSERVACION DE LA CARRETERA CURICUTAN- CONCEPCION PAPAJO, TRAMO DEL KM 13-000 AL KM 14-200. EN EL MUNICIPIO CONCEPCION PAPAJO EN LA LOCALIDAD MANTENIMIENTO	67-OAXACA DE JUAREZ	CONCEPCION PAPAJO	URBANO	56293	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	700 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	190	0	190	0	0.0%	0	0	0.20	0.00	0.0%		
173854	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION CANADA (TEOTITLAN) COBERTURA REGIONAL CANADA	67-OAXACA DE JUAREZ	TEOTITLAN	RURAL	56292	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	207937 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	0	0	0	0	0.0%	0	0	4.00	0.00	0.0%		
173855	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION COSTA (CERRO DEL VEDRO) COBERTURA REGIONAL COSTA	67-OAXACA DE JUAREZ	CERRO DEL VEDRO	RURAL	56294	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	484529 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	4,952	0	4,952	0	0.0%	0	0	4.00	0.00	0.0%		
173856	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION COSTA (PIROTENA NACIONAL) COBERTURA REGIONAL COSTA	67-OAXACA DE JUAREZ	PIROTENA NACIONAL	RURAL	56295	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	878132 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	223	0	223	0	0.0%	0	0	4.00	0.00	0.0%		
173857	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION COSTA (PUERTO ESCONDIDO) COBERTURA REGIONAL COSTA	67-OAXACA DE JUAREZ	PUERTO ESCONDIDO	RURAL	56327	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	479529 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	0	0	0	0	0.0%	0	0	4.00	0.00	0.0%		
173858	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION COSTA (VALLES CENTRALES) COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	67-OAXACA DE JUAREZ	VALLES CENTRALES	RURAL	56313	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	878132 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	0	0	0	0	0.0%	0	0	4.00	0.00	0.0%		
173859	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION PAPAJO/PAPAM COBERTURA REGIONAL PAPAJO/PAPAM	67-OAXACA DE JUAREZ	PAPAJO/PAPAM	RURAL	56301	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	434278 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	0	0	0	0	0.0%	0	0	4.00	0.00	0.0%		
173860	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION SIERRA NORTE (XTLAN) COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE	67-OAXACA DE JUAREZ	SIERRA NORTE	RURAL	56304	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	170861 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	51	0	51	0	0.0%	0	0	4.00	0.00	0.0%		
173861	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION SIERRA NORTE (VILLA ALTA) COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE	67-OAXACA DE JUAREZ	VILLA ALTA	RURAL	56305	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	170861 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	5	0	5	0	0.0%	0	0	4.00	0.00	0.0%		
12535	REPOSICION DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE OAXACA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG23/0012/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DEPORTE	1075 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	205,608	205,608	205,608	205,608	100.0%	0	0	3.00	3.00	100.0%		
173864	CONSERVACION DEL CAMINO COSCOCHERO SOBRE EL RIO AYOYAC EN SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS DEL KM 0-000 AL KM 2-000. EN EL MUNICIPIO SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	67-OAXACA DE JUAREZ	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	URBANO	54968	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4648 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	1,164	0	1,164	0	0.0%	0	0	2.00	0.00	0.0%		
173862	CONSERVACION DE CAMINO SAN BALTAZAR LAGUNAS-SANTAGO LAGRIVA DEL KM 0-000 AL KM 33-000. EN EL MUNICIPIO SAN CARLOS YAUTEPEC EN LA LOCALIDAD YAUTEPEC	67-OAXACA DE JUAREZ	SANTAGO LAGRIVA	URBANO	54965	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	384 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	199	0	199	0	0.0%	0	0	33.00	0.00	0.0%		
173863	CONSERVACION DE CAMINO SANTA MARIA PERULES EN SAN JUAN AVELL DEL KM 0-000 AL KM 7-000. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA PERULES EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA PERULES	67-OAXACA DE JUAREZ	SANTA MARIA PERULES	CANONADO	54966	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	931 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	207	0	207	0	0.0%	0	0	7.00	0.00	0.0%		
12295	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	67-OAXACA DE JUAREZ	SAN PEDRO BUEVEDADO	RURAL	RG23/0134-A/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y SERVICIOS	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DEPORTE	694 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	0	0	0	0	0.0%	0	0	1,440.00	1,440.00	100.0%		
12530	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO INFONAVIT 10, DE MAYO	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	SPPRRG23/0067/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DEPORTE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	3,502,320	3,212,419	3,502,320	3,212,419	100.0%	0	0	4,116.00	4,116.00	100.0%		
12529	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTA ELENA.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	SPPRRG23/0074/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DEPORTE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	1,096,763	1,428,879	1,096,763	1,428,879	100.0%	0	0	625.00	625.00	100.0%		
12526	REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EL FORTINI EN LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLLA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	SPPRRG23/0068/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DEPORTE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	4,738,600	4,566,258	4,738,600	4,566,258	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS: PLANTA POTABILIZADORA	
12523	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLLA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	SPPRRG23/0069/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DEPORTE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	1,158,369	979,205	1,158,369	979,205	100.0%	0	0	NETRO LINEAL	459.30	459.30	100.0%	
12525	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ROSA LOPEZ ALVAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	SPPRRG23/0064/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DEPORTE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	345,436	327,761	345,436	327,761	100.0%	0	0	NETRO LINEAL	402.00	402.00	100.0%	
12521	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ART. 123	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	SPPRRG23/0042/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DEPORTE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	2,792,506	2,594,592	2,792,506	2,594,592	100.0%	0	0	NETRO LINEAL	1,999.20	1,999.20	100.0%	
12533	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE (SANTA ROSA LVO)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG23/0036/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DEPORTE	845 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	2,011,977	2,011,977	2,011,977	2,011,977	100.0%	0	0	METROS	838.00	838.00	100.0%	
12348	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE AZUCENAS BIS	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG23/0038/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DEPORTE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	613,517	611,045	613,517	611,045	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
12500	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE CENTRAL DE ABASTOS	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG23/0041/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DEPORTE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	24,037	24,037	24,037	24,037	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
12365	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE FERROCARRIL BIS	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG23/0044/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DEPORTE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	709,585	709,585	709,585	709,585	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
12369	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE MONTE ALBAN	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG23/0043/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DEPORTE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	611,158	611,158	611,158	611,158	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
12501	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE MONTE ALBAN BIS	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG23/0048/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DEPORTE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	260,423	260,423	260,423	260,423	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
12499	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE PARQUE DEL AMOR	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG23/0049/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DEPORTE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	613,517	600,232	613,517	600,232	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
12363	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE SANTA ROSA PANZACOLLA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG23/0046/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DEPORTE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	710,377	709,896	710,377	709,896	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
12364	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE SAUCES	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG23/0042/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DEPORTE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	699,562	699,561	699,562	699,561	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
12367	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE SAUCES BIS	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG23/0039/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DEPORTE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	22,627	22,627	22,627	22,627	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
12494	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 17 ACUEDUCTO BIS	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG23/0038/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DEPORTE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	631,113	631,113	631,113	631,113	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
12516	REHABILITACION DEL SISTEMA DE FILTROS DE LA PLANTA POTABILIZADORA SAN FELIPE	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RG23/0055/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DEPORTE	5800 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	4,471,440	4,275,464	4,471,440	4,275,464	100.0%	0	0					

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Reportado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		21	22	23		24-21/20	25
														Ministrado	Programado	Ejercido		18-15/13	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
12226	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SAN JOAQUÍN	115 SAN BARTOLO COYOTEPEC	REVES MANTÉCON	URBANO	11E7/0055/2010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGRICOLPECUARIO Y FORESTAL	APYOYS A LA COMERCIALIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	1450 PERSONAS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411 UNIDAD DE POLITICA	419,818	0	419,818	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	2,807.87	2,807.87	100.0%		
12227	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	115 SAN BARTOLO COYOTEPEC	REVES MANTÉCON	URBANO	11E7/0076/2010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGRICOLPECUARIO Y FORESTAL	APYOYS A LA COMERCIALIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	1450 PERSONAS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411 UNIDAD DE POLITICA	3,604	0	3,604	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: MERCADO	
12282	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE EL VISUÍ	115 SAN BARTOLO COYOTEPEC	REVES MANTÉCON	URBANO	11E7/0073/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	INFRAESTRUCTURAS Y EL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	1495 PERSONAS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411 UNIDAD DE POLITICA	1	0	1	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.14	2.14	100.0%		
12299	PAVIMENTADOR CON CONCRETO HERALDO DE LAS CALLES MISIONEROS Y LIBERTADORES	115 SAN BARTOLO COYOTEPEC	REVES MANTÉCON	URBANO	11E7/0057/2010	DESARROLLO ECONOMICO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	1450 PERSONAS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411 UNIDAD DE POLITICA	11,486	0	11,486	0	0.0%	0	0	METROS	4,300.00	4,300.00	100.0%		
12311	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERALDO DE LAS CALLES PRINCIPAL	115 SAN BARTOLO COYOTEPEC	SANTA MARIA JUCHITÁN	RURAL	11E7/0081/2010	DESARROLLO ECONOMICO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	1404 PERSONAS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411 UNIDAD DE POLITICA	0	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,265.00	1,265.00	100.0%		
12296	CONSTRUCCION DE POZO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA EL CUARTEL GENERAL DE POLICIA	420 SANTA MARIA JUCHITÁN	SANTA MARIA JUCHITÁN	URBANO	11E7/0059/2010	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	2500 PERSONAS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411 UNIDAD DE POLITICA	812,995	0	812,995	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
78455	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS/SANTA MARÍA JACHOHO	420 SANTA MARIA JACHOHO	SANTA MARIA JACHOHO	URBANO	56602	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12 SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	98,305	0	98,305	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
	OTROS PROGRAMAS												107,369,581	50,749,712	107,369,581	50,749,712	100.0%	54	0		1,527.90	1,434.38	93.9%		
	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																								
	EQUIPAMIENTO																								
	BIENES MUEBLES																								
10568	PRODUCTOS FINANCIEROS PFI 2010	59 MIAHUATLAN DE PUEBLO DIAZ	MIAHUATLAN DE PUEBLO DIAZ	URBANO	80GG2910	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	ALUMNOS	11 EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	15,430	15,430	15,430	15,430	100.0%	0	0	ALUMNO	1,298.00	1,298.00	100.0%		
	GASTO CORRIENTE																								
	OTROS GASTOS DE OPERACION																								
29010	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. (PFI 2010). 005	124 SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11 EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	421,202	421,210	421,202	421,210	100.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	1.00	100.0%		
19299	REFERENDOS FEDERALES- 4.- RENDIMIENTOS PFI 2010	545 TEOUITLAN DE FLORES MAGÓN	TEOUITLAN DE FLORES MAGÓN	URBANO	4410010304	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAMADA	PROFESORES	11 EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	-916	0	-916	0	0.0%	0	0	LIBRO	1.00	0.00	0.0%		
	PROGRAMA PARA OPERACION Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES																								
	INVERSION																								
	OBRA PUBLICA																								
	CONSTRUCCION																								
13928	CONSTRUCCION DE SUBSTACION ELECTRICA EN LA PREPARATORIA 2	67 OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	7003-001-03-010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11 EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	4,250	0	4,250	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
13397	CONTRUCCION DE CAFETERIA EN LA PREPARATORIA NO. 5	67 OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	703-001-03-006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11 EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	723	0	723	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
	RECONSTRUCCION																								
133821	MANTENIMIENTO DE AULAS DE LA PREPARATORIA NO. 2	67 OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	703-001-03-008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11 EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	5,008	0	5,008	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%		
133848	REMODELACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 5	67 OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	703-001-03-009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11 EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	2,306	0	2,306	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: ANEXOS	
133987	REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA PREPARATORIA NO. 2	67 OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	703-001-03-013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11 EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,175	0	1,175	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
133761	REPARACION DE SANITARIOS EN LA PREPARATORIA NO. 2	67 OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	703-001-03-005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11 EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	5,677	0	5,677	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: ANEXOS	
	MANTENIMIENTO																								
134015	MANTENIMIENTO A AULAS SERVICIOS SANITARIOS E INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA PREPARATORIA NO. 4	67 OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	703-001-03-002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11 EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	146	0	146	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%		
126402	MANTENIMIENTO A AULAS SERVICIOS SANITARIOS E INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA PREPARATORIA NO. 4. IMPO. DE TEHUATEPEC	67 OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	703-001-03-002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11 EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	146	0	146	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%		
134006	ADECUACION DE ESPACIOS PARA LA CAFETERIA ESCOLAR DEL BACHILLERATO ESPECIALIZADO EN CONTADURIA Y ADMINISTRACION B.E.C.A.	67 OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	703-001-03-016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11 EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	5	0	5	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
133996	MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE ESPACIOS EN EL BACHILLERATO ESPECIALIZADO EN CONTADURIA Y ADMINISTRACION B.E.C.A.	67 OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	703-001-03-015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11 EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	317	0	317	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
133745	REMODELACION DE PLAZA CENTRAL. IRRIGACION, ILLUMINACION DE CANCHA, SALON DE USOS MULTIPLES Y REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA EN LA PREPARATORIA	67 OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	703-001-03-004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11 EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	5,709	0	5,709	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
	EQUIPAMIENTO																								
	BIENES MUEBLES																								
133980	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA PREPARATORIA NO. 5	67 OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	703-001-03-012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11 EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	21	0	21	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%		
133725	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA PREPARATORIA NO. 3 MUNICIPIO DE HUAJUAPAN DE LEON	67 OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	703-001-03-003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11 EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,284	0	1,284	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
133961	EQUIPAMIENTO DE AULAS, LABORATORIO Y CENTRO DE COMPUTO DEL B.E.C.A.	67 OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	703-001-03-011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11 EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	31,161	0	31,161	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%		
126447	EQUIPAMIENTO DE AULAS, LABORATORIO Y CENTRO DE COMPUTO PARA LA PREPARATORIA EN EL IMPO. DE TEHUATEPEC	67 OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	703-001-03-001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	ALUMNOS	11 EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	61,815	0	61,815	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%		
	GASTO CORRIENTE																								
	OTROS GASTOS DE OPERACION																								
29971	REFERENDO DE ASIGNACION DE RECURSOS NO EJERCIDOS EN EL EJERCICIO 2010. 017	124 SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	11 EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	408,950	408,950	408,950	408,950	100.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	1.00	1.00	100.0%		
	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																								
	INVERSION																								
	EQUIPAMIENTO																								
	OTROS																								
78528	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD /COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55235	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12 SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,715	0	2,715	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.80	80.0%		
	GASTO CORRIENTE																								

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Otros en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Reportado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
4018	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	650-SANTIAGO AMATEPEC	PEÑISA DEL TAMBOR	RURAL	FAM0036/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	-	-	34,546	30,332	34,546	30,332	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICUTADA SALDO A REPROGRAMAR
40158	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA 30 DE NOVIEMBRE	648-SANTIAGO JOCOTEPEC	SAN ANTONIO LAS PALMAS	RURAL	FAM0189/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	-	-	213,353	64,004	213,353	0	0.0%	0	0	ALBA	1.00	0.79	79.0%	OBRA EN PROCESO
40162	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, SANTIAGO JOCOTEPEC	648-SANTIAGO JOCOTEPEC	SAN ANTONIO LAS PALMAS	RURAL	FAM0194/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	-	-	17,273	15,166	17,273	15,166	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICUTADA SALDO A REPROGRAMAR
40150	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COL. AMERICA	649-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	URBANO	FAM0190/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	-	-	1,357,748	1,263,642	1,357,748	1,263,642	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINICUTO
12284	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROSA ARTO DE DOMINGUEZ CLAVE 2003C1902	649-SANTIAGO JOCOTEPEC	PASO DE AGUILA COPALA	RURAL	FAM0011/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	-	-	179	0	179	0	0.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINICUTADA SALDO A REPROGRAMAR
40154	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	649-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	URBANO	FAM0195/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	-	-	51,819	47,300	51,819	47,300	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICUTADA SALDO A REPROGRAMAR
40143	REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. EMILIANO ZAPATA	649-SANTIAGO JOCOTEPEC	JAZARO CABEZAS	RURAL	FAM0028/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	-	-	106,656	91,968	106,656	85,968	93.5%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINICUTO
40169	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO	495-SANTIAGO XANICA	SAN FELIPE JACHILLO	RURAL	FAM0198/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	-	-	565,185	519,281	565,185	519,281	100.0%	0	0	LOTE	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINICUTADA SALDO A REPROGRAMAR
40175	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO	495-SANTIAGO XANICA	SAN FELIPE JACHILLO	RURAL	FAM0197/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	-	-	34,546	30,332	34,546	30,332	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICUTADA SALDO A REPROGRAMAR
39970	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 4	537-SILACAYAPAM	SILACAYAPAM	URBANO	FAM0584/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	-	-	4,425,894	1,827,574	4,425,894	984,168	53.9%	0	0	ESCUELA	1.00	0.12	12.0%	OBRA EN PROCESO
40000	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO VALDES	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	FAM0003/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	-	-	850,000	242,788	850,000	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
126238	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-06-004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	-	-	1,232,938	1,067,126	1,232,938	1,067,126	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO
126270	CONSTRUCCION DE AULAS, CORREDOR Y ESCALERAS EN LA FACULTAD DE IDIOMAS EXT. TERMIANTEPEC	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-06-002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	-	-	344,847	298,469	344,847	298,469	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO
126259	CONSTRUCCION DEL SEGUNDO MODULO DE CAFETERIA, ANADIDOR Y REMODELACION DEL AREA DE LA DIRECCION DE LA FACULTAD DE IDIOMAS EXT. CU	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-06-001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	-	-	136,599	131,291	136,599	131,291	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO
126217	PORTICO DE ACCESO PERGOLADO, IMPERMEABILIZACION DE TERREJOS DE AULAS, ADECUACIONES DE CUBIERTOS DE MAESTROS Y SALON DE USOS MÚLTIPLES DE	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-06-003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	-	-	946,900	721,188	946,900	721,188	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.76	76.0%	OBRA EN PROCESO
40313	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	324-SAN PEDRO PUCHITLA	SAN PEDRO PUCHITLA	URBANO	FAM0612/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	-	-	19,933,975	8,524,525	19,933,975	5,406,793	63.4%	0	0	OTROS	34.00	7.00	20.6%	OBRA EN PROCESO
40314	CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUCHITLA	324-SAN PEDRO PUCHITLA	SAN PEDRO PUCHITLA	URBANO	FAM0613/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	-	-	1,566,005	0	1,566,005	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
	FAEP												26,867,196	19,177,851	26,867,196	19,177,851	100.0%	0	0		76,908.00	94,184.00	122.9%	
CATALOGO 2010																								
REINVERSION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA																								
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA																								
INVERSION QUE NO ES OBRA PÚBLICA																								
131749	ALINEACION DE LAS CAPACIDADES CONTRA LA DELINCUENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	25,956,423	18,870,985	25,956,423	18,870,985	100.0%	0	0	OTROS	72,966.00	89,250.00	122.3%	LAS METAS PLASMADAS EN EL RANGO ANTERIOR SE DETALLAN DE LA SIGUIENTE FORMA: SE PROGRAMARON
COMBATE A LA CORRUPCIÓN																								
131885	OPERACION Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	6,610	0	6,610	0	0.0%	0	0	PERSONA	10.00	12.00	120.0%	LAS METAS ACUMULADAS SUPERAN LAS METAS
COMBATE A LA CORRUPCIÓN																								
PLATAFORMA MEXICO																								
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES																								
131827	PLATAFORMA MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	830,834	306,866	830,834	306,866	100.0%	0	0	OTROS	1,761.00	1,982.00	112.5%	LAS METAS PLASMADAS EN EL RANGO ANTERIOR SE DETALLAN DE LA SIGUIENTE FORMA: SISTEMA PROGRAMADAS 125
SISTEMA PENITENCIARIO																								
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO O AMPLIACION DE CENTROS DE READAPTACION																								
OBRA PÚBLICA																								
131794	SISTEMA PENITENCIARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	18,404	0	18,404	0	0.0%	0	0	OTROS	13.00	13.00	100.0%	LAS METAS PLASMADAS EN EL RANGO ANTERIOR SE
DESARROLLO INSTITUCIONAL																								
FORMACION INICIAL Y ACTUALIZACION																								
INVERSION QUE NO ES OBRA PÚBLICA																								
131782	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	54,527	0	54,527	0	0.0%	0	0	PERSONA	2,158.00	2,927.00	135.6%	LAS METAS ACUMULADAS SUPERAN LAS METAS
FAETA																								
EDUCACION DE ADULTOS																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
110875	FAETA PRODUCTOS FINANCIEROS IEA 2010 CREAR CIRCUITOS DE ESTUDIO PARA ATENDER EN ALFABETIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA A LA POBLACION JOVEN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	785	785	785	785	100.0%	0	0	ADULTO	50.00	50.00	100.0%	
FAEFF																								
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																								
INVERSION																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCION																								
12200	CONSTRUCCION DE GRADAS EN EL CAMPO DE BEISBOL (2A. ETAPA)	5-ASUNCIÓN IXTATEPEC	MÉNA	RURAL	FAFEF/0301/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	-	-	10,636	0	10,636	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
12536	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA Y PINTURA DE LAS NAVES DEL MERCADO MUNICIPAL	6-ASUNCIÓN NOCHISTLÁN	ASUNCIÓN NOCHISTLÁN	URBANO	FAFEF/1227/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	-	-	593,495	438,939	593,495	438,939	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
12532	INSTALACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. LOS MAESTROS	14-CIUDAD IXTATEPEC	CIUDAD IXTATEPEC	URBANO	FAFEF/1225/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	-	-	34,129	24,631	34,129	24,631	100.0%	0	0	OTROS	22.00	22.00	100.0%	METAS: LUMINARIAS
12531	CONSTRUCCION DE COBERTA EN PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS LA PAZ CLAVE 209IN0058	19-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	URBANO	FAFEF/1226/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	-	-	360,151	359,599	360,151	359,599	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: TECHOS
12208	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL (CO. NIVEL AREA DE COINAS)	41-HUAJUAPAM DE JIMENEZ	HUAJUAPAM DE JIMENEZ	URBANO	FAFEF/0277/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
12209	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL (DER. NIVEL)	41-HUAJUAPAM DE JIMENEZ	HUAJUAPAM DE JIMENEZ	URBANO	FAFEF/0278/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	-	-	4	4	4	4	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
174801	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RO AZUL SCAMINO RIO AZUL COLONIA CHAHUATEMOC, MATIAS ROMERO CUARTA ETAPA, EN EL MUNICIPIO MATIAS	57-MATIAS ROMERO AVENIDA	COLONIA CHAHUATEMOC	URBANO	52706	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD ESTATAL	CARRERAS DE OAXACA	-	-	387,728	0	387,728	0	0.0%	0	0	METROS	40.00	0.00	0.0%	
174018	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR TABARRANDO SCAMINO OSTUTA - REFORMA DE PIEDRA - REFORMA DE PIEDRA	75-REFORMA DE PIEDRA	REFORMA DE PIEDRA	URBANO	53920	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD ESTATAL	CARRERAS Y AEROPUESTAS DE OAXACA	-	-	2	0	2	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
12205	CONSTRUCCION DE CASA FAMILIAR	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAFEF/0154/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	-	-	125,833	0	125,833	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
12272	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CABANAS ECOTURISTICAS	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	RURAL	FAFEF/0395/2010	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
12266	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y COMPLEMENTARIA EN CABANAS ECOTURISTICAS	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	URBANO	FAFEF/0396/2010	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	-	-	1	0	1	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(óras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Reportado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Averaje %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Averaje %	24-21/20
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
12260	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN CABANAS ECOTURISTICAS.	208 SAN MIGUEL ACACHUTLA	SAN MIGUEL ACACHUTLA	URBANO	FAFE1/0394/2010	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO SOCIAL	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
12266	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (1A. ETAPA).	124 SAN PEDRO PUCHITLÁN	PUERTO ANGELES	RURAL	FAFE1/0157/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO SOCIAL	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
12273	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	134 VILLA DE TULTEPEC DE MICHÓN OCAMPO	RIO GRANDE O PEDRA PARADA	URBANO	FAFE1/0323/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRAO	7,400.00	7,400.00	100.0%		
12271	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 3 DEL CENTRO CULTURAL HUATULCO (2A ETAPA)	413 SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAFE1/0184/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO SOCIAL	-	-	11,897	0	11,897	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
12260	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA AGUASALIENTES-PONIENTE.	418 SANTA MARIA HUANA DEL MARIQUES	SANTA MARIA HUANA DEL MARIQUES	URBANO	FAFE1/0035/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO SOCIAL	-	-	380	0	380	0	0.0%	0	0	METRO CUADRAO	2,718.00	2,718.00	100.0%		
12273	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CABANAS ECOTURISTICAS	446 SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAFE1/0392/2010	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO SOCIAL	-	-	0	0	1	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
12270	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CABANAS ECOTURISTICAS	520 SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	URBANO	FAFE1/0393/2010	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO SOCIAL	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
12268	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CABANAS ECOTURISTICAS	523 SANTO DOMINGO HUATULCO	SANTO DOMINGO HUATULCO	URBANO	FAFE1/0398/2010	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO SOCIAL	-	-	1	0	1	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
174014	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EL ESTERO S/CAMINO JUXTANTE- UNION HIDALGO JUNION HIDALGO	557 UNION HIDALGO HUATULCO	UNION HIDALGO	URBANO	FAFE1/0398/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	CAMINOS Y AEROPUERTOS DE OAXACA	-	-	266	0	266	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
12270	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (COL. GUILLERMO GONZALEZ GUARDADO)	565 VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAFE1/0543/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO SOCIAL	-	-	109,937	0	109,937	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	10,764.54	10,764.54	100.0%		
12197	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	83 SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	LOMAS DEL SANTO	RURAL	FAFE1/0060/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO SOCIAL	-	-	24,418	0	24,418	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.31	0.31	100.0%		
12198	AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LAGUNA HUERTO (1A. ETAPA)	305 SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FAFE1/0104/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO SOCIAL	-	-	9,493	0	9,493	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.49	3.49	100.0%		
20503	LABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	RURAL	FAFE1/0047/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	400,000	0	400,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	4.00	0.00	0.0%		
CONVENIOS 48 REGISTROS													2,767,504	862,517	2,767,504	862,517	100.0%	0	0	853.00	6,378.21	747.7%			
OTROS CONVENIOS													2,767,504	862,517	2,767,504	862,517	100.0%	0	0	853.00	6,378.21	747.7%			
33487	CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CBTA NO. 75	2 ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO	SP99/9811/0044/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	252	0	252	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR	
33821	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN CETIS NO. 102	6 ASUNCION NOCHKUTLAN	ASUNCION NOCHKUTLAN	URBANO	SP99/9811/0020/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	129,593	0	129,593	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR	
33827	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CETIS NO. 148	14 CIUDAD XITEPEC	XITEPEC	RURAL	SP99/9811/0048/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	107	0	107	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR	
34030	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN CBTS NO. 91	14 CIUDAD XITEPEC	XITEPEC	RURAL	SP99/9811/0031/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	ALBA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR	
34084	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN CBTS NO. 91	14 CIUDAD XITEPEC	XITEPEC	RURAL	SP99/9811/0070/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	61	0	61	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR	
34081	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTS NO. 205	13 ACATLAN DE ZARAGOZA	ACATLAN DE ZARAGOZA	RURAL	SP99/9811/0094/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	164	0	164	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR	
33853	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CBTA NO. 92	52 MAGDALENA TEQUISQUITAN	MAGDALENA TEQUISQUITAN	URBANO	SP99/9811/0054/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	13,783	0	13,783	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR	
33965	REPARACIONES GENERALES EN CBTS NO. 31	57 MAITIAS ROMERO AVENDANO	MAITIAS ROMERO AVENDANO	URBANO	SP99/9811/0060/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	438	0	438	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR	
33808	EQUIPAMIENTO PARA CBTS NO. 183	59 MIHUALTLAN DE ROBERTO DIAZ	MIHUALTLAN DE ROBERTO DIAZ	URBANO	SP99/9811/0072/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	596	0	596	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR	
12201	CONSTRUCCION DE LA ESTACION REPELidora DEL CANAL ONCE EN EL CERRO DEL FORTIN (1A. ETAPA)	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RA11/0015/2010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO SOCIAL	-	-	14,560	0	14,560	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
33480	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CBTS NO. 25	79 SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	SP99/9811/0027/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	43,997	0	43,997	0	0.0%	0	0	ALBA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR	
34171	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN CECATI NO. 67	79 SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	SP99/9811/0042/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	3,449	0	3,449	0	0.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR	
33341	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CBTS NO. 25	79 SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	SP99/9811/0050/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	337	0	337	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR	
34179	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER EN CECATI NO. 67	79 SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	SP99/9811/0047/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	987	0	987	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR	
33955	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CBTS NO. 263	83 SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	URBANO	SP99/9811/0054/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	6,981	0	6,981	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR	
34297	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CECATI NO. 48 (COL. LA EXPERIMENTAL)	107 SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	SP99/9811/0051/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	188	0	188	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR	
34286	CONSTRUCCION DE UN AULA EN CECATI NO. 68 (COL. LA EXPERIMENTAL)	107 SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	SP99/9811/0051/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	15,246	0	15,246	0	0.0%	0	0	ALBA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR	
33663	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y MOBILIARIO DIVERSO PARA CBTF NO. 3	194 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBERA BENITO JUAREZ	RURAL	SP99/9811/0064/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	228	0	228	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR	
33554	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CBTA NO. 183	185 SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	SP99/9811/0050/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	155	0	155	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR	
33821	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y UN TALLER EN CBTA NO. 251	207 SAN JUAN MAZATLAN	GENERAL FELIPE ANGELES	RURAL	SP99/9811/0068/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	730	0	730	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR	
33852	EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE COMPUTO EN CBTA NO. 253	208 SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	URBANO	SP99/9811/00145/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	85	0	85	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR	
33880	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA CBTA NO. 109	247 CAPITALPAM DE MENDEZ	CAPITALPAM DE MENDEZ	URBANO	SP99/9811/0071/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	310	0	310	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR	
33534	EQUIPAMIENTO PARA CBTA NO. 77	249 SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	SP99/9811/0044/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	287	0	287	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR	
33409	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTA NO. 9	305 SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	SP99/9811/0077/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	2,304	0	2,304	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A CANCELAR	
33827	CONSTRUCCION DE UN AULA, UN LABORATORIO Y SUBESTACION EN CBTA NO. 252	307 SAN PEDRO HUAMELLA	EL COYUL	RURAL	SP99/9811/0033/2010	DESARROLLO SOCIAL																			

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Reportado	Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa u Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos		Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos
														14	15	16		17	18-15/13								
16385	PRODUCTOS FINANCIEROS HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06-CE0209-003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 140-GRUPO DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA	1,279,950	0	1,279,950	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA COMUNITARIAS SALUDABLES																											
GASTO CORRIENTE																											
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																											
8538	ELIMINACION DE LA MUERTE MATERNA	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12 SALUD 310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	199,900	199,900	199,900	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES																											
7657	OPORTUNIDADES PRODUCTOS FINANCIEROS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12 SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	35,536	0	35,536	0	0.0%	0	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%		
77470	OPORTUNIDADES PRODUCTOS FINANCIEROS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	12 SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	64,571	0	64,571	0	0.0%	0	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%		
SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION																											
5840	SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION 2009/ INTERVENCIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12 SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	447,124	0	447,124	0	0.0%	16	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%		
FORTALECIMIENTO A NIVEL SECTORIAL DE LAS CAPACIDADES CIENTIFICAS, TECNOLOGICAS Y DE INNOVACION																											
29148	ENTENDIDO LOS PROCESOS QUE GARANTIZAN LA PERPETUIDAD DE LOS SISTEMAS ABRECIABLES REPRODUCCION, RECLUTAMIENTO, SUPERVIVENCIA Y CONECTIVIDAD	134-SAN PEDRO PUCHILTLA	PUCHILTLA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 900-CONSEJO NACIONAL	138,341	59,883	138,341	59,883	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	0.43	43.0%		
RECONOCIMOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS																											
FONDOS REGIONALES																											
INVERSION																											
OBRA PUBLICA																											
CONSTRUCCION																											
12091	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA ECONOMICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,573	0	1,573	0	0.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
12090	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM 3-370 AL 4-800	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HERICIA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	85849 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA ECONOMICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,861	0	2,861	0	0.0%	0	0	0	0	0	1.43	1.43	100.0%		
12089	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE DE REFORMA (DE LA CALLE BERRIOZABAL A LA CALLE JACOBO DALVELLA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	25603 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA ECONOMICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,305	0	7,305	0	0.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
12088	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO (DE LA CALLE DE GUERRERO A LA CALLE DE EDUARDO MATEO)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	25603 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA ECONOMICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,796	0	16,796	0	0.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
12092	CONSTRUCCION DE DEPARTAMENTO PARA PROFESORES DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS CENTRAL OCOTLAN	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA ECONOMICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,227	0	2,227	0	0.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
OTROS																											
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS)																											
68838	PAGO DE 141 MILLAS POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EG/UC/9378/2010	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACIENDARIOS	ENTIDAD ESTATAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	NO APLICA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA ECONOMICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	25,395	25,395	25,395	0	0.0%	0	0	0	0	0	13.00	12.00	92.3%		
36015	PAGO DE 141 MILLAS POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS REALIZADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UC/CF/4548/2010	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACIENDARIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA	ESTADO DE OAXACA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA ECONOMICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	132,075	132,075	132,075	0	0.0%	0	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%		
PROGRAMAS REGIONALES																											
INVERSION																											
OBRA PUBLICA																											
CONSTRUCCION																											
12119	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REMEDIACION DE LOS EDIFICIOS 1 Y 2 DE LA ESCUELA PRIMARIA EMLIANO ZAPATA.	10-EI BARRIO DE LA SOLEDAD	ALMOLOYA BAJO	RURAL	RC23/0185/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	180 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA ECONOMICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1	0	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
12109	CONSTRUCCION DE CENTRAL CAMONERA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HERICIA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RC23/0661/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	85849 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA ECONOMICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	241,451	0	241,451	0	0.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
12126	CONSTRUCCION DE CENTRAL CAMONERA (DA. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HERICIA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RC23/0664/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	85849 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA ECONOMICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	184,615	0	184,615	0	0.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
12102	CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION EN BORDO DEL RIO LOS PERROS.	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HERICIA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RC23/0654/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	85849 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA ECONOMICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	284	0	284	0	0.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
12123	CONSTRUCCION DEL ENTRONQUE CARRETERO (CARRETERA PANAMERICANA - PERIFERICO DE JUCHITAN).	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HERICIA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RC23/0655/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	85849 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA ECONOMICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	188,942	0	188,942	0	0.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
12101	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 8-530 AL KM 9-730.	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HERICIA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RC23/0651/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	85849 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA ECONOMICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,604	0	16,604	0	0.0%	0	0	0	0	0	1.20	1.20	100.0%		
12122	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 0-400 AL KM 2-350 (DA. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HERICIA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RC23/0663/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	85849 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA ECONOMICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	83,293	0	83,293	0	0.0%	0	0	0	0	0	2.35	2.35	100.0%		
12124	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 14-380 AL KM 15-400 (DA. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HERICIA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RC23/0663/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	85849 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA ECONOMICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	68,886	0	68,886	0	0.0%	0	0	0	0	0	1.02	1.02	100.0%		
12100	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 9-730 AL KM 10-930.	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HERICIA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RC23/0630/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	85849 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA ECONOMICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,413,501	0	2,413,501	0	0.0%	0	0	0	0	0	1.20	1.20	100.0%		
12127	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LOS PERROS II NORTE, UBICADO EN EL PERIFERICO SOBRE RIO LOS PERROS.	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HERICIA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RC23/0628/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	85849 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA ECONOMICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	105,412	0	105,412	0	0.0%	0	0	0	0	0	83.50	0.00	0.0%		
12114	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO ESCOLAR FEDERAL JUCHITAN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HERICIA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	RC23/0188/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	180 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA ECONOMICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,542	0	13,542	0	0.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
12120	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE CARBA WOL DE LA CALLE COISHUJA A LA CALLE DE WOLOTS	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RC23/0628/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	25184 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA ECONOMICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	22,033	0	22,033	0	0.0%	0	0	0	0	0	0.24	0.24	100.0%		
12114	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE MARTINOROS (DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE CARBA VIGA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RC23/0683/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	25603 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA ECONOMICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	172,786	0	172,786	0	0.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
12098	INSTALACION DEL SISTEMA DE AUDIO DEL AUDITORIO GUELAGUETA (1A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RC23/0470/09	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	4950 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA ECONOMICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,700	0	4,700	0	0.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
12115	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE BURGOSA DE LA CALLE BUSTAMANTE A LA CALLE ARBENITA Y LOPEZ).	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RC23/0680/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	25000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA ECONOMICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	1,093.44	1,093.44	100.0%		
12125	REPAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. 7 REGIONES	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RC23/0666/09	DESARROLLO ECONOMICO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	3501 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA ECONOMICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	501	0	501	0	0.0%	0	0	0	0	0	2,849.70	2,849.70	100.0%		
12104	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL	291-SAN PABLO COATLAN	OAXACA DE JUAREZ	RURAL	RC23/0548/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1381 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA ECONOMICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
12105	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL (DA. ETAPA).	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	FRANZOSO	URBANO	RC23/0537/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2731 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA ECONOMICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
12112	CONSTRUCCION DE ANDADORES	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	RC23/0573/09	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	660 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA ECONOMICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,000	0	12,000	0	0.0%	0	0	0	0	0	3,517.60	3,517.60	100.0%		
12111	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL	RC23/0574/09	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL																	

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Reportado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		21	22		23	24-21/20	25
														Ministrado	Programado	Ejercido		18-15/13	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
12107	ADECUACION DE AREAS DE ESPARCIMIENTO EN EL TRACC. SANTA ELENA	385 SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO	0623/0554/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	500 PERSONAS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411 UNIDAD DE POLITICA	3,521	0	3,521	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
17382	MODERNIZACION																								
17382	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 179-000 OAXACA SANTO DOMINGO TEHANTEPEO SANTA MARIA ECATEPEC SAN JUAN ACATEPEC TRAMADO	410 SANTA MARIA ECATEPEC	SANTA MARIA ECATEPEC	URBANO	54763	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	479 PERSONAS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411 UNIDAD DE POLITICA	891,159	0	891,159	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.20	0.00	0.0%		
17383	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 179-000 (OAXACA-SANTO DOMINGO TEHANTEPEO-SANTA MARIA ECATEPEC-SAN JUAN ACATEPEC TRAMADO)	410 SANTA MARIA ECATEPEC	SANTA MARIA ECATEPEC	URBANO	54764	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	202 PERSONAS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411 UNIDAD DE POLITICA	787,591	0	787,591	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	28.00	0.00	0.0%		
12099	INSTALACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL AUDITORIO GUELAGUETZA (IA. ETAPA)	87 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	0623/0545/09	DESARROLLO ECONOMICO	TOURISMO	TOURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	4950 PERSONAS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411 UNIDAD DE POLITICA	1,100	0	1,100	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
12097	REHABILITACION																								
12097	REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL	26 CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	0623/0450/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	500 PERSONAS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411 UNIDAD DE POLITICA	17,572	0	17,572	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,600.00	3,600.00	100.0%		
12118	REHABILITACION DE ALIJAS Y AUDITORIO Y CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL INFANTIL EN LA ESCUELA PRIMARIA DANIEL C. PINEDA.	43 JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	0623/0181/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORGANAMIENTO TERRITORIAL	180 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2	0	2	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
12117	REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION DE LA ESCUELA PRIMARIA DANIEL C. PINEDA	43 JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	0623/0181/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORGANAMIENTO TERRITORIAL	180 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,278	0	10,278	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
12103	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (IA. ETAPA).	43 JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	0623/0545/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORGANAMIENTO TERRITORIAL	6642 PERSONAS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	77,846	0	77,846	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	12,621.54	12,621.54	100.0%		
12104	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (IA. ETAPA).	43 JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	0623/0545/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORGANAMIENTO TERRITORIAL	6642 PERSONAS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,633	0	17,633	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	8,955.54	8,955.54	100.0%		
	OTROS																								
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS,																								
6800	PAGO DE 1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5UBG/UECP/365/2 010	GOBERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACIENDARIOS	ENTIDAD ESTATAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	NO APLICA	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411 UNIDAD DE POLITICA	931,607	931,607	931,607	0	0.0%	0	0	INSPECCION	12.00	1.00	8.3%		
3004	PAGOD E 1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UECP/4550/2010	GOBERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACIENDARIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA	ESTADO DE OAXACA	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411 UNIDAD DE POLITICA	154,748	154,748	154,748	0	0.0%	0	0	INSPECCION	1.00	0.00	0.0%		
	OTROS PROGRAMAS												155,541,074	47,267,405	155,541,074	14,146,609	29.9%	4,146	0		560.00	494.56	88.3%		
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																									
	INVERSION																								
	EQUIPAMIENTO																								
	OTROS																								
78571	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD (AMBULANCIAS, COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	52800	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD 1-000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	244,502	0	244,502	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
	GASTO CORRIENTE																								
	OTROS GASTOS DE OPERACION																								
76091	SEGURO POPULAR PRODUCTOS FINANCIEROS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD 1-000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	35,513	0	35,513	0	0.0%	4.146	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%		
77493	SEGURO POPULAR PRODUCTOS FINANCIEROS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD 1-000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	65,555	0	65,555	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%		
PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)																									
117343	GENENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	1,200,000	1,094,000	1,200,000	1,094,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.84	84.0%		
PORTALCOMIENZO DE OPERA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROS)																									
	INVERSION																								
	OBRA PUBLICA																								
	CONSTRUCCION																								
161887	CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS	77-REYES ETIA	REYES ETIA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	16,073,966	4,257,244	16,073,966	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.26	26.0%	METAS: HOSPITAL	
FONDO DE PREVENION PRESUPUESTAL (FPF)																									
85008	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1-000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	9,106,531	1,749,983	9,106,531	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.19	19.0%		
85049	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	8-ABONQUIN TLACOLUILA	ABONQUIN TLACOLUILA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1-000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	31,944	0	31,944	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.86	86.0%		
85003	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	14-CIUDAD XITEPEC	ENRIQUILLO RABEZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1-000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	31,944	0	31,944	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.87	87.0%		
85010	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	21-COSOLAPA	ESTACION REFUGIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1-000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	58,319	0	58,319	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%		
85012	AMPLIACION DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1-000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	7,304,791	1,979,154	7,304,791	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: HOSPITAL	
85013	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	29-EL COXCHITLAN DE FLORES MORGAN	CAMOTE ESPANOL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1-000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	393,142	112,051	393,142	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.28	28.0%		
85017	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJAAPAN DE LEON	OSOLORES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1-000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	165,024	32,039	165,024	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.72	72.0%		
85010	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJAAPAN DE LEON	EL MOLINO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1-000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	101,520	12,987	101,520	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.12	12.0%		
85019	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJAAPAN DE LEON	SANTIAGO CHILUTLAHUAC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1-000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	58,228	0	58,228	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.50	50.0%		
85023	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	CANGAPA DE CASTRO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1-000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	231,030	52,006	231,030	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.21	21.0%		
85045	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	57-MANTAS ROMERO AVENDADO	CHAHUITEMOC COLONIA AGRICOLA GAHADERA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1-000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	85,368	85,368	85,368	85,368	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%		
85046	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	60-MIXTLAN DE LA REFORMA	SANTA MARIA MIXTLAN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1-000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,136,124	323,795	1,136,124	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.28	28.0%		
85047	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1-000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	88,323	14,604	88,323	14,604	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.16	16.0%		
85048	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA HUGO MAYORAL	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1-000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	187,009	46,519	187,009	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.25	25.0%</		

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(óras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Reportado	Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Averaje %	18-15/13	19	20	21		22	23	24-21/20
														Ministrado	Programado										
8514	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	299 SAN PABLO YAGANZA	SAN PABLO YAGANZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	10,900,286	2,819,631	10,900,286	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%		
8515	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	318 SAN PEDRO MIXTEPEC, DTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	300,564	0	300,564	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.87	87.0%		
8516	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	344 SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	10,813,956	3,021,161	10,813,956	1,187,985	39.3%	0	0	CENTRO	1.00	0.27	27.0%		
8520	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	390 SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,858,633	3,162,611	11,858,633	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%		
8521	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	397 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	LLANO DE GUADALUPE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	393,162	112,051	393,162	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.28	28.0%		
8522	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD FRACC. EL RETIRO	409 SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	239,066	79,233	239,066	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%		
8524	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	431 SANTA MARIA TECOMANICA	SANTA MARIA TECOMANICA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	638,889	182,083	638,889	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.28	28.0%		
8525	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	439 SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	57,377	0	57,377	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.88	88.0%		
8526	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	439 SANTA MARIA TONAMECA	SANTA ELENA EL TULE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	354,133	354,133	354,133	354,133	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%		
8527	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	452 SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	465,595	127,020	465,595	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.43	43.0%		
8528	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	453 SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	7,863,248	2,229,760	7,863,248	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.28	28.0%		
8529	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	459 SANTIAGO CHAZULUBA	SANTIAGO CHAZULUBA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	6,623,850	1,982,688	6,623,850	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.29	29.0%		
8530	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	468 SANTIAGO JACOTEPÉ	SANTIAGO JACOTEPÉ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	245,435	63,405	245,435	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.60	60.0%		
8531	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	469 SANTIAGO XITLALAHUACA	TIERRA BLANCA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	344,969	86,022	344,969	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.24	24.0%		
8532	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	474 SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,332,730	3,175,189	11,332,730	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.28	28.0%		
8533	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	486 VILLA TEAPAMP DE LA UNION	VILLA TEAPAMP DE LA UNION	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	638,889	182,083	638,889	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.28	28.0%		
8534	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	499 SANTIAGO XICUIC	SANTIAGO XICUIC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	241,845	72,554	241,845	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.30	30.0%		
8535	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	499 SANTIAGO XICUIC	SANTIAGO XICUIC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	638,889	182,083	638,889	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.28	28.0%		
8536	AMPLIACION DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD A HOSPITAL GENERAL	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	10,619,642	6,867,135	10,619,642	6,867,135	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.64	64.0%		
8537	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA JORDAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	57,676	0	57,676	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.72	72.0%		
8538	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	525-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	YERBA SANTA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	817,764	420,379	817,764	274,789	65.4%	0	0	CENTRO	1.00	0.51	51.0%		
8539	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	550 SAN JERONIMO TLACIOCHAHUATLA	SAN JERONIMO TLACIOCHAHUATLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	31,944	0	31,944	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%		
8540	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	551 TLACIOCHUA DE MATAMOROS	TLACIOCHUA DE MATAMOROS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	10,576,520	2,749,244	10,576,520	631,601	23.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.26	26.0%		
8541	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	552 TLACIOCHUA DE MATAMOROS	TLACIOCHUA DE MATAMOROS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	638,889	182,083	638,889	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.28	28.0%		
8542	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	558 VALERIO TRUJANO	VALERIO TRUJANO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	56,880	0	56,880	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.87	87.0%		
8543	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD (SANTA FE Y LA MAR)	559 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	109,949	15,499	109,949	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.76	76.0%		
8544	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	566 SAN MATEO YUCUITINDO	SAN MATEO DEL RIO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	147,277	34,600	147,277	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.82	82.0%		
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																								
86126	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	VICENTE FUERRTE	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	9,764	0	9,764	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.39	39.0%		
86169	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	5-ASUNCIÓN DEL TEPIC	ASUNCIÓN DEL TEPIC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,240	0	11,240	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%		
86174	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	8-ASUNCIÓN DEL TEPIC	ASUNCIÓN DEL TEPIC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,240	0	11,240	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%		
86179	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	12-CANDELARIA LOZACHA LOZACHA	CANDELARIA LOZACHA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,169	0	1,169	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.84	84.0%		
86121	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	14-CIUDAD XITTEPEC	CIUDAD XITTEPEC	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%		
86130	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	21-COSOLAPA	ESTACION REYFUGIO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%		
86134	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	305,833	0	305,833	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.01	1.0%		
86137	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	29-ELORCHITLAN DE FLORES MAGON	CAMOTE ESPANOL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,473	0	4,473	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.87	87.0%		
86148	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	36-GUEVIA DE HERRERA	GUEVIA DE HERRERA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	6,521	0	6,521	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.79	79.0%		
86149	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJALAPAN DE LEON	DOLORES	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%		
86150	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJALAPAN DE LEON	EL MOLINO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%		
86151	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJALAPAN DE LEON	SANTIAGO XITLALAHUACA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%		
86158	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	43-AJOHTAN DE ZARAGOZA	ALVARO OBREGON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERV															

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(óras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Reportado	Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Objetivo	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Averaje %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Averaje %
														Ministrado	Programado	Ejercido							
86015	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA HUGO MAYORAL	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%
86015	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	85-SAN AGUSTIN LIXIHLA	SAN AGUSTIN LIXIHLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	10,291	0	10,291	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.47	47.0%
86016	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	01-SAN ANDRES HUAYAPAM	SAN ANDRES HUAYAPAM	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	7,726	0	7,726	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.96	96.0%
86020	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	134-SAN FELIPE JALAPA DE QUIZ	SANTO TOMAS DE QUIZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%
86022	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	150-SAN FRANCISCO TETELAHUACA	SAN FRANCISCO TETELAHUACA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,253	0	11,253	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.44	44.0%
86023	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	157-SAN MONTE AMILPAS	SAN MONTE AMILPAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	114,987	0	114,987	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.97	97.0%
86024	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	171-SAN JOSE TENANGO	SAN JOSE TENANGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	410,771	0	410,771	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.01	1.0%
86025	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELAQUE	SAN MIGUEL TLA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	18,827	0	18,827	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.44	44.0%
86026	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BENIGNO GARCIA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.93	93.0%
86027	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	190-SAN JUAN COATEPEC	EL PORVENIR	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	16,980	0	16,980	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.27	27.0%
86029	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	204-SAN JUAN LAIBARDA	SAN JUAN LAIBARDA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.93	93.0%
86031	EQUIPAMIENTO DE SALUD	232-SAN LUCAS OXTITLAN	MACION GRANDE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%
86032	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE MEDICINA TRADICIONAL (CEMETRAN)	247-CAPULALPAM DE MENDEZ	CAPULALPAM DE MENDEZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	55,291	0	55,291	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.93	93.0%
86033	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	239,990	0	239,990	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.02	2.0%
86035	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	277-VILLA SOLA DE VEGA EL CARREZAL	EL CARREZAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%
86036	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	277-VILLA SOLA DE VEGA EL CARREZAL	EL CARREZAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	39,228	0	39,228	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.06	6.0%
86038	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	299-SAN PABLO YAGANZA	SAN PABLO YAGANZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	166,481	0	166,481	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
86039	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	307-SAN PEDRO HUAMELLA	RIO SECO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%
86040	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	307-SAN PEDRO HUAMELLA	SAN PEDRO HUAMELLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	39,228	0	39,228	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.06	6.0%
86041	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	318-SAN PEDRO MIXTEPEC, OTO, 22	PUERTO DE CHILA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,240	0	11,240	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
86042	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGELES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	21,236	0	21,236	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.53	53.0%
86043	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN JOSE CHICAPAPA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%
86044	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	416,429	0	416,429	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.02	2.0%
86045	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	6,316	0	6,316	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.99	99.0%
86046	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PEDRA PARADA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,002,781	0	1,002,781	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.01	1.0%
86047	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	344-SAN SEBASTIAN COATEPEC	SAN SEBASTIAN COATEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	14,754	0	14,754	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.32	32.0%
86052	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	396-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	9,873	0	9,873	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.99	99.0%
86053	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	397-HEROICA CIUDAD DE TLANCAS	LUANO DE TLANCAS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,733	0	4,733	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.67	67.0%
86054	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA MARIA CHILCHOTLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,732	0	3,732	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.06	6.0%
86055	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD FRACC. EL RETIRO	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	12,402	0	12,402	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.66	66.0%
86056	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	413-SANTA MARIA HUATELCO	CRUCICITA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	366,242	0	366,242	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%
86057	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	413-SANTA MARIA HUATELCO	SANTA MARIA HUATELCO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	19,996	0	19,996	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.12	12.0%
86060	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	431-SANTA MARIA TECOMAVACA	SANTA MARIA TECOMAVACA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,240	0	11,240	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%
86061	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARIA TOMATECA	SAN FRANCISCO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	17,478	0	17,478	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.91	91.0%
86062	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARIA TOMATECA	MAZUNTE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	9,272	0	9,272	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.95	95.0%
86063	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARIA TOMATECA	SANTA ELENA EL TULE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%
86066	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	452-SANTAGO ARISTOL	SANTAGO ARISTOL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,537	0	11,537	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
86067	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	453-SANTAGO ASTATA	SANTAGO ASTATA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,302	0	11,302	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.35	35.0%
86068	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	459-SANTAGO CHALUMBA	SANTAGO CHALUMBA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	39,083	0	39,083	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.18	18.0%
86081	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	468-SANTAGO XICOTEPÉ	SANTAGO XICOTEPÉ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,240	0	11,240	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%
86082	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	469-SANTAGO IXTLAHUACA	TIERRA BLANCA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	1								

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Dólares en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Reportado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido		18-15/13	19					20
86196	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	552-TLACOATEPEC PLUMAS	TLACOATEPEC PLUMAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,240	0	11,240	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%	
86199	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	553-TLAXIATAC DE CABRERA	TLAXIATAC DE CABRERA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	136,118	0	136,118	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.25	25.0%	
86200	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	558-VALERO TRUJANO	VALERO TRUJANO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
86201	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	67,563	0	67,563	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.92	92.0%	
86202	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD SANA FE Y LA MAR	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,466	0	11,466	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	
86203	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	566-SAN MATEO HUICITLÁN	ZAPOTITLÁN DEL RIO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	11,240	0	11,240	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%	
86205	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	SAN NICOLAS CHALAHUANA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	12,640	0	12,640	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.93	93.0%	
86206	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	ZIMATLÁN DE ALVAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	9,642	0	9,642	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.39	39.0%	
PROGRAMA PARA INCREMENTO DE LA MATRICULA																								
104988	PRODUCTOS FINANCIEROS MATRICULA 2009	59-MAHUAHTLAN DE PORBRIÓ DIAZ	MAHUAHTLAN DE PORBRIÓ	URBANO	BC-GC009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	84,262	84,262	84,262	84,262	100.0%	0	0	ALUMNO	422.00	422.00	100.0%	
PROGRAMAS SALUD																								
111880	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 000-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL	97,030	0	97,030	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.96	96.0%	AFAPSS 2009
APORTACIONES FEDERALES 29 REGISTROS																								
FAEB																								
SERVICIOS PERSONALES																								
163644	FAEB PRODUCTOS FINANCIEROS - COORDINACION GENERAL DE EDUCACION BASICA Y NORMAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08AB019 - 002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	-	16,658	16,658	16,658	16,658	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
FASSA																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
95850	PROTECCION DE RIESGO SANITARIOS Y FORTALECIMIENTO DE LA RED	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD 2009	-	-	163,228	0	163,228	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.95	95.0%	COEPRSS 2009
FASB																								
FINSE																								
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																								
12088	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (IA. ETAPA)	59-MAHUAHTLAN DE PORBRIÓ DIAZ	LA ESPERANZA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	-	-	269,734	266,632	269,734	266,632	100.0%	0	0	POSTE	25.00	25.00	100.0%	
178214	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO SAN ANDRES YAA E.C. (OAX OROZ-VILLA ALTA) E.C. (OTONTEPEC-YACOCHO) DEL	SAN ANDRES YAA	SAN ANDRES YAA	URBANO	47954	DESARROLLO ECONOMICO	TRANSPORTES	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	DEPENDENCIA ESTATAL	CAMINOS Y AEROPUERTOS DE OAXACA	-	-	29,427	0	29,427	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
120973	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMI	RIO CENTRO NUMI	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	-	-	138,917	0	138,917	0	0.0%	0	0	POSTE	23.00	23.00	100.0%	
12095	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMI	SAN ISIDORO NUMI	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	-	-	244,081	0	244,081	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.40	1.40	100.0%	
12094	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	-	-	71,143	0	71,143	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.81	1.81	100.0%	
12094	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	408-SANTA MARIA DEL ROSARIO	SEGUNDA SECCION	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	-	-	175,710	0	175,710	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.98	3.98	100.0%	
174025	CONSTRUCCION DEL CAMINO LA CUEVITA-PORTILLO CULEBRON (SANTA MARIA ZANIZA) DEL KM 2-000 AL KM 2-800. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA ZANIZA	448-SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	URBANO	49959	DESARROLLO ECONOMICO	TRANSPORTES	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPUERTOS DE OAXACA	-	-	806,171	238,764	806,171	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.80	0.00	0.0%	
174026	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO COPALA S/CAMINO COPALA - CENSUBULA SANTIAGO JUXTLARUCA	469-SANTIAGO JUXTLARUCA	SIENEGUILLA	RURAL	47757	DESARROLLO ECONOMICO	TRANSPORTES	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPUERTOS DE OAXACA	-	-	640,320	0	640,320	0	0.0%	0	0	METROS	20.00	0.00	0.0%	
12087	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	560-VILLA DIAZ ORDOZ	SAN MIGUEL DEL VALLE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	-	-	163,740	11,718	163,740	11,718	100.0%	0	0	POSTE	30.00	30.00	100.0%	
12121	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE REVOLUCION	565-VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	FINSE-0893/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL	-	-	6,072	0	6,072	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.36	0.36	100.0%	
FISM																								
URBANIZACION MUNICIPAL																								
CALLE																								
CONSTRUCCION																								
13797	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, BARRIO EL PROGRESO, AGENCIA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FII/103/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OAXACA	-	-	9,775	9,775	9,775	9,775	0	0.0%	0	METROS CUADRADOS	277.20	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE SAN JUAN
FAM																								
39518	TERMINACION DE UN AULA EN J.N.U. MARIA MONTESSORI	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	FAM/0311/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	-	-	25,590	0	25,590	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
39522	TERMINACION DE UN AULA EN J.N.U. ANDRES HENESTROSA MORALES (COL. 19 DE MARZO)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	FAM/0312/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	-	-	5,820	0	5,820	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
39516	TERMINACION DE UN AULA EN J.N.U. STIDIA BINU ZAA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	RURAL	FAM/0310/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	-	-	1,666	0	1,666	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
39499	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	AGUA DE TIERRA (SECCION LA	RURAL	FAM/0183/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	-	-	527,819	442,705	527,819	442,705	100.0%	0	0	AULA U	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
39484	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MOSES SAENZ GARZA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	FAM/0184/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	-	-	1,370,407	1,291,999	1,370,407	1,291,999	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
39500	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	AGUA DE TIERRA (SECCION LA	RURAL	FAM/0201/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	-	-	34,546	30,332	34,546	30,332	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
39497	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MOSES SAENZ GARZA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	FAM/0186/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	-	-	51,819	45,498	51,819	45,498	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
39494	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	232-SAN LUCAS OBTILAN	EL MANCHE	RURAL	FAM/0162/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	-	-	50,074	49,166	50,074	49,166	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
39505	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO	396-SANTA CRUZ TENZONTEPEC	LA CONCHITA	RURAL	FAM/0185/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	-	-	319,304	288,973	319,304	288,973	99.0%	0	0	AULA	1.00	0.75	75.0%	OBRA EN PROCESO
39510	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO	396-SANTA CRUZ TENZONTEPEC	LA CONCHITA	RURAL	FAM/0187/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	-	-	17,273	15,166	17,273	15,166	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																								
134119	CONSTRUCCION DE UN ANFITEATRO EN LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGIA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-05-003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	-	-	63,408	0	63,408	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
134104	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACION DE APFITUDES INDICIAS ESCOLAR DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGIA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-05-002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	-	-	591,187	478,816	591,187	478,816	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
134067	REHABILITACION DE PIEZAS DE CANTERA EN FACHADAS Y PATIOS INTERIORES DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA 5 DE MAYO	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-06-001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	-	-	3,089	0	3,089	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
39440	CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE VALLES CENTRALES	395-SAN PABLO HUICUTEPEC	SAN PABLO HUICUTEPEC	URBANO	FAM/0546/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	-	-	1,281,667	812,719	1,281,667	0	0.0%	0	0	OTROS	27.00	25.30	93.7%	OBRA RECOMENDADA SALDO EN PROCESO DE
FASP																								
CATALOGO 2009																								
PLATAFORMA MEXICO																								
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES																								
INVERSION QUE NO ES OBRA PUBLICA																								

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Dígitos en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	24-2/20
														Ministrado	Programado										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-2/20	25	
76015	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN SEGURO POPULAR PRODUCTOS FINANCIEROS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SAÚDE	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE LA PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD UNO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	7,066,049	0	7,066,049	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	1.00	1.00	100.0%		
77388	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN SEGURO POPULAR PRODUCTOS FINANCIEROS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SAÚDE	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE LA PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD UNO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	35,039	0	35,039	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.0%		
PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)																									
INVERSION																									
EQUIPAMIENTO																									
BIENES MUEBLES																									
120846	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	85-SAN AGUSTIN COYOTLAN	SAN AGUSTIN COYOTLAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SAÚDE	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	378,316	328,395	378,316	328,395	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.87	87.0%	METAS: HOSPITAL	
120978	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	420-SANTA MARIA LACHIKIWO	SANTA MARIA LACHIKIWO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SAÚDE	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	266,277	235,999	266,277	235,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.88	88.0%		
PORTALCOMIENZO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (POROS)																									
OBRA PUBLICA																									
CONSTRUCCION																									
85437	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORDO	31-TAMAZULAPAM DEL ESPRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPRITU SANTO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SAÚDE	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	6,312	1,894	6,312	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.04	4.0%		
85438	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGON	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SAÚDE	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	139,548	41,865	139,548	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.30	30.0%	METAS: HOSPITAL	
FONDO DE PREVENCIÓN PRESUPUESTAL (FPP)																									
95964	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	322-SAN PEDRO COXCATLAN	SAN PEDRO COXCATLAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SAÚDE	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD UNO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	86,652	25,995	86,652	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.30	30.0%		
95965	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	396-SANTA CRUZ TENZIOTEPEC	SANTA CRUZ TENZIOTEPEC	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SAÚDE	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD UNO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	72,679	21,804	72,679	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.30	30.0%		
95966	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	433-SANTA MARIA TEMACATEPEC	CANADA DE GUADALUPE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SAÚDE	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD UNO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	132,140	39,642	132,140	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.29	29.0%		
162027	REHABILITACION FONDO DE PREVENCIÓN PRESUPUESTAL FPP (PRONACOMA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SAÚDE	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD UNO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	5,090,479	3,733,717	5,090,479	2,516,828	67.4%	0	0	CENTRO	214.00	145.00	67.8%	PRONACOMA	
162061	FONDO DE PREVENCIÓN PRESUPUESTAL FPP (PRONACOMA)	324-SAN PEDRO PUCHUTLA	SAN PEDRO PUCHUTLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SAÚDE	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD UNO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	580,492	22,970	580,492	22,970	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.94	96.0%	PRONACOMA	
APORTACIONES FEDERALES 15 REGISTROS																									
FAEB																									
SERVICIOS PERSONALES																									
163605	BBAB0108 FAEB PRODUCTOS FINANCIEROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			1,696	1,696	1,696	1,696	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
FASA																									
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																									
120248	EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA (COESIDA)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SAÚDE	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			472,408	0	472,408	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%		
FAS																									
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																									
													177,495	21,709	177,495	0	0.0%	0	0	0	0	98.00	38.40	39.2%	
FISE																									
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																									
174021	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA TOMAS - SAN PEDRO EL PALMAR DEL KM. 0-1000 AL KM. 5-1000	139-SAN FRANCISCO CHARULABA	SANTO TOMAS	RURAL	42994	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPUESTAS DE OAXACA			7,199	2,160	7,199	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%		
174022	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SACAMUNDO DE ACCESO A BUENOS AIRES EL AROMBO EN EL MUNICIPIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TLATEPEC	BUENOS AIRES EL AROMBO	RURAL	52042	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPUESTAS DE OAXACA			150,947	0	150,947	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%		
FISM																									
URBANIZACION MUNICIPAL																									
CALLES																									
CONSTRUCCION																									
13803	REHABILITACION DE LA CALLE AV. NITZAHUALCOYOTL (TRAMO PROLONGACION DE NITZAHUALCOYOTL A MALINQUE), COL. MOCTEZUMA, AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAM 1A ETAPA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F11/113/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD. GRAL. DE DES. URB. OBRAS PUBLICAS Y			19,549	19,549	19,549	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	38.40	40.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	
FAM																									
12066	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA	190-SAN JUAN COTZOCON	MARIA LOURDES DE	URBANO	FAM/0424/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL			1,528,025	420,191	1,528,025	0	0.0%	0	0	OTROS	7.00	2.00	28.6%	METAS: ANEXO	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																									
126147	CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA EXT. TETAMANTEPEC.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-04-001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA			3,622	0	3,622	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
125047	CONSTRUCCION DEL ALA SUR DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA CU	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	70300104005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA			45,992	2,471	45,992	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
125130	CONSTRUCCION DE BODEGA, TRES AULAS Y AUDITORIO PARA LA FACULTAD DE BIOMIAS EXT. CU	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-04-003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA			1,445,223	417,720	1,445,223	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
126138	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, CORREDOR Y CAFETERIA EN LA FACULTAD DE BIOMIAS TETAMANTEPEC.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-04-002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA			10,620	0	10,620	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
125101	TERMINACION DE LA CAJETERIA PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS DE LA UABIO	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-04-004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA			8,834	0	8,834	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
FAFF																									
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																									
OBRA PUBLICA																									
32738	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y DOS ANEXOS EN COBAM	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	FAFF/0469/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE			132	0	132	0	0.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR	
32730	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PROTOPIA	482-SANTIAGO PROTOPIA	SANTIAGO PROTOPIA	URBANO	FAFF/0202/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE			198,363	198,363	198,363	0	0.0%	0	0	JABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO. SALDO EN PROCESO DE	
12065	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA DE PROGRESO	399-SANTA MARIA ALZOMPALA	SANTA MARIA ALZOMPALA	URBANO	FAFF/0538/08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL			85,895	0	85,895	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
12067	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. LOS IDEALISTAS	551-TLACOLILLA DE MATAMOROS	TLACOLILLA DE MATAMOROS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL			39,848	39,848	39,848	39,848	100.0%	0	0	METRO LINEAL	304.00	304.00	100.0%		
CONVENIOS 2 REGISTROS																									
OTROS CONVENIOS																									
													1,134,049	755,801	1,134,049	624,621	82.6%	0	0	0	0	3.00	1.40	46.7%	
33357	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CBTS NO. 02	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	8A11/0141/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA			669,064	338,885	669,064	207,705	61.3%	0	0	AULA	2.00	0.50	25.0%	OBRA EN PROCESO	
28920	ANALISIS DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS EFECTOS DE LA PESCA PARA DETERMINAR LA FACILIDAD DE ESTABLECER UNA ZONA DE REFUGIO DE TUNDOS FRENTE A LA	324-SAN PEDRO PUCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR			484,985	476,974	484,985	476,974	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.90	90.0%		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y de demás disposiciones aplicables vigentes.